

अनुलग्नक-I-ए
(पैरा 3.2.3 में उल्लिखित)

जाँचे गए भूमि अधिग्रहण मामलों का सारांश

क्र.सं.	गांव का नाम	एल ए अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना की दिनांक	एल ए अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना की दिनांक	अवार्ड का विवरण			दिल्ली सरकार द्वारा मुआवजा की मांग की दिनांक	डी डी ए द्वारा अवार्ड के विरुद्ध किया गया भुगतान			अधिग्रहण का उद्देश्य (आपातकालीन धारा हॉ/ नहीं)	उपयोगकर्ता विभाग को भूमि हस्तांतरित करने की दिनांक
				अवार्ड की संख्या (दिनांक)	क्षेत्रफल (बीघा बिस्वानी)	अवार्ड का मूल्य (₹ करोड़ में)		दिनांक सहित जारी किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	दिल्ली सरकार से प्राप्त भूमि (दिनांक सहित बीघा बिस्वानी)	भूमि प्राप्त नहीं हुई (बीघा बिस्वानी)		
1	बक्करवाला	13/12/04	20/04/05	10 डी सी (डब्ल्यू)/2006-07 (18/04/07)	182-06	9.29	20/04/07	6.21 (24/03/05) 3.08 (27/11/13)	122-13 (01/11/06 एवं 23/02/07)	59-13	20 मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण (हाँ)	13/12/06 व 23/02/07
2	पूठखुर्द	09/09/09	08/09/10	2/2012-13/ डी सी (एन डब्ल्यू) (05/09/12)	79-16	14.26	उपलब्ध नहीं	9.19 (07/09/10) 5.07 (22/11/13)	50-07 (04/10/12)	29-09	100 मीटर सड़क का निर्माण (हाँ)	22/09/15
3	सिंघोला	15/05/06	14/05/07	02/2008-09/ डी सी (एन डब्ल्यू) (15/05/08)	34-08	1.79	03/07/08	1.79 (18/02/13)	34-08 (18/09/12)	-शून्य-	मलनिकास अभिक्रिया संयंत्र का निर्माण (नहीं)	18/09/12
4	महरौली	21/07/11	19/07/12	05/2013-14 (27/12/13)	44-10	7.83	27/12/13	0.11 (18/12/82) 7.72 (04/09/14)	44-00 (30/12/13)	0-10	दिल्ली का योजनाबद्ध विकास (पीडीडी) (नहीं)	हस्तांतरण नहीं हुआ
5	हुमायूँपुर	20/05/10	19/05/11	01/2013-14 (30/04/13)	1620 वर्ग मीटर	4.43	28/10/13	0.22 (05/05/11) 4.12* (27/11/13)	1620 वर्ग. मी. (20/01/12)	-शून्य-	समुदाय केन्द्र को संपर्क हेतु मार्ग (हाँ)	हस्तांतरण नहीं हुआ
6	मैदान गढ़ी	13/07/11	15/07/11	02/2013-04 (10/07/13)	49-14	8.82	12/07/13	5.71 (14/09/10) 1.18* (21/11/13)	40-03 (11/08/11)	9-11	पीडीडी के अर्न्तगत सार्क विश्वविद्यालय के लिए (हाँ)	26/08/11

क्र.सं.	गांव का नाम	एल ए अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना की दिनांक	एल ए अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना की दिनांक	अवार्ड का विवरण			दिल्ली सरकार द्वारा मुआवजा की मांग की दिनांक	डी डी ए द्वारा अवार्ड के विरुद्ध किया गया भुगतान			अधिग्रहण का उद्देश्य (आपातकालीन धारा हॉ / नहीं)	उपयोगकर्ता विभाग को भूमि हस्तांतरित करने की दिनांक
				अवार्ड संख्या (दिनांक)	क्षेत्रफल (बीघा बिस्वानी)	अवार्ड का मूल्य (₹ करोड़ में)		दिनांक सहित जारी किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	दिल्ली सरकार से प्राप्त भूमि (दिनांक सहित बीघा बिस्वानी)	भूमि प्राप्त नहीं हुई (बीघा बिस्वानी)		
7	बसई दारापुर	01/04/04	10/11/04	16/ डी सी (डब्ल्यू)/2004-05 (07/04/05)	557.61 वर्ग मीटर	1.07	13/04/05	1.07 (11/11/13)	557.61 वर्ग मी (16/05/05)	-शून्य-	समुदाय केन्द्र का निर्माण (नहीं)	05/08/11
8	मसूदाबाद एवं नजफगढ़	29/08/06	12/10/06	02/2007-08 (20/08/07)	351-18-05	17.29	14/12/07	13.41 (03/10/06), एवं 3.88 (16/11/11);	351-18-05 02/11/06	-शून्य-	दिल्ली जल बोर्ड, जल अभिक्रिया संयंत्र के लिए (हॉ)	26/12/06
		29/08/06	12/10/06	3/2007-08 (20/08/07)	52-13	2.59		2.00 (03/10/06) एवं 0.59 (07/11/13)	52-13 नवंबर – दिसंबर 06	-शून्य-		26/12/06
9	टीकरी कलाँ	15/06/06	14/06/07	06/ डी सी (डब्ल्यू)/ 2007-08 (01/05/08)	438-01	24.50	02/05/08	18.60 (12/05/09) एवं 5.90 (25/06/10)	371-00 (27/09/10) एवं 05/12/12)	67-01	पीवीसी मार्केट श्रमिकों के रिहायशी स्थान को दिल्ली राज्य औद्योगिक और विकास निगम लिमिटेड को आगे हस्तांतरित किया गया (नहीं)	21/10/11
10	हौजखास	27/08/64	30/01/65	08/2011-12 (10/10/11)	1-18	1.37	30/12/11	1.37 (14/02/12)	1-18 (27/11/81)	-शून्य-	न्यायालय द्वारा दर के संशोधन के संदर्भ में अवार्ड जारी किया गया था । भूमि की वास्तविक आधिपत्य 27 / 11 / 81 को ली गई (नहीं)	01/12/81

क्र.सं.	गांव का नाम	एल ए अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना की दिनांक	एल ए अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना की दिनांक	अवार्ड का विवरण			दिल्ली सरकार द्वारा मुआवजा की मांग की दिनांक	डी डी ए द्वारा अवार्ड के विरुद्ध किया गया भुगतान			अधिग्रहण का उद्देश्य (आपातकालीन धारा हाँ / नहीं)	उपयोगकर्ता विभाग को भूमि हस्तांतरित करने की दिनांक
				अवार्ड संख्या (दिनांक)	क्षेत्रफल (बीघा बिस्वानी)	अवार्ड का मूल्य (₹ करोड़ में)		दिनांक जारी किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	दिल्ली सरकार से प्राप्त भूमि (दिनांक सहित बीघा बिस्वानी)	भूमि प्राप्त नहीं हुई (बीघा बिस्वानी)		
11	खिचड़ीपुर	22/11/06	12/06/07	02/2009-10 (पूर्व) (11/06/09)	3-00	1.12	18/06/09	1.12 (27/11/12)	3-00 (14/09/12)	-शून्य-	दिल्ली का सुनियोजित विकास (नहीं)	हस्तांतरण नहीं हुआ
12	मलिकपुर कोही / रंगपुरी	27/06/96	10/01/97	02/98-99 (06/01/99)	1333-10	45.18	11/02/99	13.47 (10/10/96) व 3.56 (07/10/14) (अंश जारी किया गया)	122-19 (31/12/13)	1210-11	दिल्ली का सुनियोजित विकास (नहीं)	हस्तांतरण नहीं हुआ
		27/06/96	24/06/97	7/98-99 (22/06/99)	366-10	14.26	14/10/13		362-00 (31/12/13)	4-10	दिल्ली का सुनियोजित विकास (नहीं)	हस्तांतरण नहीं हुआ
13	ओखला	13/07/2000	27/06/01	7/1/2003-04 (25/06/03)	17-14	1.13	13/08/09	0.14 (14/12/00) 0.99 (11/11/13)	17-14 14/06/07	-शून्य-	दिल्ली का सुनियोजित विकास (नहीं)	18/06/07
14	बामनौली	04/11/04	31/10/05	01/2007-08/ एस डब्ल्यू (06/08/07)	2100-06	111.76	06/08/07	77.67 (23/08/07) 9.27 (02/03/12) (अंश जारी किया गया)	1337-09 (के बीच छः बार) 2007-2011)	762-17	पीडीडी के अंतर्गत द्वारका फेज-II (नहीं)	03/01/08
15	नसीरपुर	02/05/06	05/02/07	1/2008-09एस डब्ल्यू (30/06/08)	15-08	0.88	09/06/09	0.88 (11/11/13)	11-00 (13/04/09)	4-08	पीडीडी के अंतर्गत द्वारका फेज-I (नहीं)	हस्तांतरण नहीं हुआ
16.	बरवाला पंसाली पहलादपुर बांगर	25/11/09	19/02/10	03/2011-12 (01/07/11);	177-15-10	27.20	01/07/11	26.81 (07/01/10)	176-9-10 (20/04/10)	1-6-0	रोहिणी आवासीय योजना फेज IV एवं V (हाँ)	20/04/10
				04/2011-12 (01/07/11);	55-04-10	9.20		एव 9.61 (23/02/12)	55-04-10 (20/04/10)	-शून्य-		20/04/10
				05/2011-12 (01/07/11)	0-02-0	0.02			0-02-0 (20/04/10)	-शून्य-		हस्तांतरण नहीं हुआ

क्र.सं.	गांव का नाम	ए अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना की दिनांक	ए अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना की दिनांक	अवार्ड का विवरण			दिल्ली सरकार द्वारा मुआवजा की मांग की दिनांक	डी डी ए द्वारा अवार्ड के विरुद्ध किया गया भुगतान			अधिग्रहण का उद्देश्य (आपातकालीन धारा हॉ / नहीं)	उपयोगकर्ता विभाग को भूमि हस्तांतरित करने की दिनांक
				अवार्ड की संख्या (दिनांक)	क्षेत्रफल (बीघा बिस्वानी)	अवार्ड का मूल्य (₹ करोड़ में)		दिनांक सहित जारी किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	दिल्ली सरकार से प्राप्त भूमि (दिनांक सहित बीघा बिस्वानी)	भूमि प्राप्त नहीं हुई (बीघा बिस्वानी)		
17.	किरारी सुलेमान नगर	21/03/03	19/03/04	29/ डी सी (एन. डब्ल्यू)/05-06 (17/03/06)	5278-02	286.41	14/06/06	8.14 (14/09/06) अंश जारी किया गया)	-शून्य-	5278-02	पीडीडी के लिए रोहिणी आवासीय योजना (नहीं)	प्राप्त नहीं हुई
18	मदनपुर डबास	21/03/03	18/03/04	09/2005-06/ डी सी (एन डब्ल्यू) 12/07/05	135-04	6.97	13/07/05	5.58 (11/08/05) अंश जारी किया गया)	4-03 30/11/06	131-01	पीडीडी के लिए रोहिणी आवासीय योजना (नहीं)	हस्तांतरण नहीं हुआ

* डी डी ए द्वारा जारी किये गए पूर्व के भुगतानों पर अर्जित ब्याज के साथ समायोजित करने के पश्चात् जारी किया गया।

अनुलग्नक-I-बी
(पैरा 3.2.3 में उल्लिखित)

डी डी ए में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की विभिन्न गतिविधियों में लिए गए समय को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	गाँव का नाम	अवार्ड की दिनांक	दिल्ली सरकार से मुआवजा की माँग की दिनांक	अवार्ड की दिनांक से माँग की दिनांक तक लिया गया समय	डी डी ए द्वारा मुआवजा जारी करने की दिनांक	माँग की दिनांक से जारी करने की अंतिम दिनांक तक लिया गया समय	दिल्ली सरकार से ली गई भूमि के भौतिक आधिपत्य की दिनांक	डी डी ए द्वारा अवार्ड की दिनांक से भूमि के भौतिक आधिपत्य लेने तक लिया गया समय	उपयोगकर्ता विभागों को भूमि के हस्तांतरण की दिनांक	अक्टूबर 2016 तक भूमि के भौतिक आधिपत्य से उपयोगकर्ता विभाग को हस्तांतरण की दिनांक/दिनांक तक हस्तांतरित नहीं किया जाने में लगा समय
1	2	3	4	5= 4-3	6	7 = 6-4	8	9= 8 - 3	10	11= 10 - 8
1	बसई दारापुर	07/04/05	13/04/05	6 दिन	11/11/13	8 वर्ष 7 महीने	16/05/05	1 महीना	05/08/11	6 वर्ष 2 महीने
2	टिकरी कलॉ	01/05/08	02/05/08	1 दिन	25/06/10	2 वर्ष 2 महीने	27/09/10	2 वर्ष 5 महीने	21/10/11	1 वर्ष
3	बक्करवाला	18/04/07	20/04/07	2 दिन	27/11/13	6 वर्ष 7 महीने	01/11/06 एवं 23/02/07	आपात स्थिति	13/12/06 एवं 23/02/07	1 महीना
4	नसीरपुर	30/06/08	09/06/09	11 महीने 21 दिन	11/11/13	4 वर्ष 5 महीने	13/04/09	9 महीने	हस्तांतरण नहीं हुआ	7 वर्ष 2 महीने
5	मलिकपुर कोही/रंगपुरी	06/01/99 एवं 22/06/99	11/02/99 एवं 14/10/13	1 महीना 5 दिन	07/10/14	1 वर्ष	31/12/13	14 वर्ष 6 महीने	हस्तांतरण नहीं हुआ	2 वर्ष 10 महीने
6	पूठखुर्द	05/09/12	लागू नहीं	लागू नहीं	22/11/13	लागू नहीं	04/10/12	आपात स्थिति	22/09/15	3 वर्ष
7	सिंघोला	15/05/08	03/07/08	1 महीने 18 दिन	18/02/13	4 वर्ष	18/09/12	4 वर्ष 4 महीने	18/09/12	शून्य
8	महरौली	27/12/13	27/12/13	शून्य	04/09/14	9 महीने	30/12/13	शून्य (3 दिन)	हस्तांतरण नहीं हुआ	2 वर्ष 10 महीने

क्र. सं.	गाँव का नाम	अवार्ड की दिनांक	दिल्ली सरकार से मुआवजा की माँग की दिनांक	अवार्ड की दिनांक से माँग की दिनांक तक लिया गया समय	डी डी ए द्वारा मुआवजा जारी करने की दिनांक	माँग की दिनांक से जारी करने की अंतिम दिनांक तक लिया गया समय	दिल्ली सरकार से ली गई भूमि के भौतिक आधिपत्य की दिनांक	डी डी ए द्वारा अवार्ड की दिनांक से भूमि के भौतिक आधिपत्य लेने तक लिया गया समय	उपयोगकर्ता विभागों को भूमि के हस्तांतरण की दिनांक	अक्टूबर 2016 तक भूमि के भौतिक आधिपत्य से उपयोगकर्ता विभाग को हस्तांतरण की दिनांक / दिनांक तक हस्तांतरित नहीं किया जाने में लगा समय
1	2	3	4	5= 4 -3	6	7 = 6- 4	8	9= 8 - 3	10	11= 10 - 8
9	मसूदाबाद / नजफगढ़	20/08/07	14/12/07	3 महीने 17 दिन	16/11/11 07/11/13	3 वर्ष 11 महीने	नवम्बर— दिसंबर 2006	आपात स्थिति	26/12/06	शून्य
10	खिचड़ीपुर	11/06/09	18/06/09	7 दिन	27/11/12	3 वर्ष 5 महीने	14/09/12	3 वर्ष 3 महीने	हस्तांतरण नहीं हुआ	4 वर्ष 1 महीने
11	ओखला	25/06/03	13/08/09	शून्य (कोट केस)	11/11/13	4 वर्ष 3 महीने	14/06/07	4 वर्ष	18/06/07	शून्य (4 दिन)
12	बामनोली	06/08/07	06/08/07	शून्य	02/03/12	4 वर्ष 7 महीने	14/09/07 से 20/01/11 (5 बार)	3 वर्ष 5 महीने	03/01/08 (अंश हस्तांतरित किया गया)	5 वर्ष से अधिक
13	बरवाला, पंसाली और पहलादपुर	01/07/11	01/07/11	शून्य	23/02/12	8 महीने	20/04/10 20/04/10 20/04/10	एन ए (आपात स्थिति में अधिग्रहण)	20/04/10 20/04/10 हस्तांतरण नहीं हुआ	शून्य शून्य 6 वर्ष 6 महीने
14	मैदानगढ़ी	10/07/13	12/07/13	2 दिन	21/11/13	4 महीने	11/08/11	एन ए (आपात स्थिति में अधिग्रहण)	26/08/11	(शून्य) 15 दिन
15	हुमाँयुपुर	30/04/13	28/10/13	5 महीने 28 दिन	27/11/13	1 महीना	20/01/12	एन ए (आपात स्थिति में)	हस्तांतरण नहीं हुआ	4 वर्ष 10 महीने

क्र. सं.	गाँव का नाम	अवार्ड की दिनाँक	दिल्ली सरकार से मुआवजा की माँग की दिनाँक	अवार्ड की दिनाँक से माँग की दिनाँक तक लिया गया समय	डी डी ए द्वारा मुआवजा जारी करने की दिनाँक	माँग की दिनाँक से जारी करने की अंतिम दिनाँक तक लिया गया समय	दिल्ली सरकार से ली गई भूमि के भौतिक आधिपत्य की दिनाँक	डी डी ए द्वारा अवार्ड की दिनाँक से भूमि के भौतिक आधिपत्य लेने तक लिया गया समय	उपयोगकर्ता विभागों को भूमि के हस्तांतरण की दिनाँक	अक्टूबर 2016 तक भूमि के भौतिक आधिपत्य से उपयोगकर्ता विभाग को हस्तांतरण की दिनाँक / दिनाँक तक हस्तांतरित नहीं किया जाने में लगा समय
1	2	3	4	5= 4 -3	6	7 = 6- 4	8	9= 8 - 3	10	11= 10 - 8
								अधिग्रहण)		
16	हौजखास	10/10/11	30/12/11	2 महीने 20 दिन	14/02/12	1 महीना	27/11/81 (संशोधित अवार्ड)	एन ए (संशोधित अवार्ड)	01/12/81	शून्य (4 दिन)
17	किराड़ी सुलेमान नगर	17/03/06	14/06/06	2 महीने 28 दिन	14/09/06	3 महीने	शून्य	लागू नहीं (भूमि प्राप्त नहीं हुई)	हस्तांतरण नहीं हुआ	लागू नहीं
18	मदन पुर डबास	12/07/05	13/07/05	1 दिन	11/08/05	1 महीना	30/11/06	1 वर्ष 5 महीने	हस्तांतरण नहीं हुआ	9 वर्ष 11 महीने

अनुलग्नक -II-ए
(पैरा 3.2.3.1 में उल्लिखित)

डी डी ए द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा जारी करने में विलंब

क्र. सं.	गाँव का नाम	अवार्ड संख्या तथा दिनांक	दिल्ली सरकार से मुआवजे की माँग की दिनांक	डी डी ए द्वारा जारी करने की दिनांक	डी डी ए द्वारा मुआवजे को जारी करने में विलंब (छः महीने से अधिक)
1	2	3	4	5	6 (=5-4)
1	बसई दारापुर	16/ डी सी (डब्ल्यू)/ 2004-05 (07/04/2005)	13/04/2005	11/11/2013	8 वर्ष 6 महीने
2	टिकरी कलाँ	06/ डी सी (डब्ल्यू)/ 2007-08 (01/05/2008)	02/05/2008	25/06/2010	1 वर्ष 11 महीने
3	बक्करवाला	10/ डी सी (डब्ल्यू)/ 2006-07(18/04/2007)	20/04/2007	27/11/2013	6 वर्ष 6 महीने
4	नसीरपुर	1/2008-09/ एस (डब्ल्यू) (30/06/2008)	09/06/2009	11/11/2013	4 वर्ष 4 महीने
5	मलिकपुर कोही / रंगपुरी	02/98-99 (06/01/1999) एवं 7/98-99 (22/06/1999)	11/02/1999 एवं 14/10/2013	07/10/2014	11 महीने
6	पूठखुर्द	2/2012-13/ डी सी (एन डब्ल्यू) (5/09/2012)	उपलब्ध नहीं *	22/11/2013	12 महीने
7	सिंधोला	02/2008-09/ डी सी (एन डब्ल्यू) (15/05/2008)	03/07/2008	18/02/2013	4 वर्ष 6 महीने
8	महरौली	05/2013-14 (27/12/2013)	27/12/2013	04/09/2014	8 महीने
9	मसूदाबाद / नजफगढ़	02/2007-08 एवं 3/2007- 08 (20/08/2007)	14/12/2007	16/11/2011 07/11/2013	3 वर्ष 10 महीने
10	खिचड़ीपुर	02/2009-10 (पूर्वी) (11/06/2009)	18/06/2009	27/11/2012	3 वर्ष 4 महीने
11	टोखला	7/1/2003-04 (25/06/2003)	13/08/2009	11/11/2013	4 वर्ष 2 महीने
12	बामनोली	01/2007-08/ एस डब्ल्यू (06/08/2007)	06/08/2007	02/03/2012	4 वर्ष 6 महीने
13	बरवाला, पंसाली एवं पहलादपुर	03/2011-12, 04/2011-12 एवं 05/2011-12 (01/07/2011)	01/07/2011	23/02/2012	7 महीने

* अवार्ड की दिनांक से स्वीकार्य दो महीनों को छोड़कर.

अनुलग्नक-II-बी
(पैरा 3.2.3.1 में उल्लिखित)

भुगतान में विलंब के कारण एल ए अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत अतिरिक्त ब्याज देयता

क्र. सं.	गाँव का नाम	अवार्ड संख्या	अवार्ड की दिनांक	भूमि का लिया गया भौतिक आधिपत्य (दिनांक)	डी डी ए द्वारा मुआवजे को जारी करने की दिनांक	विलंब अवधि (भौतिक आधिपत्य लेने की दिनांक के बाद से चैक की दिनांक तक)	अधिग्रहित भूमि पर परिकलित ब्याज देयता (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8
1	बसई दारापुर	16/ डी सी (डब्ल्यू) / 2004-05	07/04/2005	16/05/2005	11/11/2013	8 वर्ष 178 दिन	130.07
2	नसीरपुर	1/2008-09/ एस डब्ल्यू	30/06/2008	13/04/2009	11/11/2013	4 वर्ष 210 दिन	39.40
3	सिंघोला	02/2008-09/ डी सी (एन डब्ल्यू)	15/05/2008	18/09/ 2012	18/02/13	151 दिन	6.67
4	महरौली	05/2013-14	27/12/2013	30/12/2013	04/09/2014	246 दिन	46.82
5	मसूदाबाद एवं नजफगढ़	02/2007-08 एवं 3/2007-08	20/08/2007	नवम्बर— दिसम्बर 2006	16/11/2011 07/11/2013	4 वर्ष 319 दिन 6 वर्ष 310 दिन	260.36 56.88
6	ओखला	7/1/2003-04	25/06/2003	14/06/2007	11/11/2013	6 वर्ष 149 दिन	89.10
7	बरवाला, पंसाली एवं पहलादपुर	03/2011-12, 04/2011-12 एवं 05/11-12	01/07/2011	20/04/2010	23/02/2012	1 वर्ष 308 दिन	198.90
8	खिचड़ीपुर	02/2009-10	11/06/2009	14/09/2012	27/11/2012	72 दिन	1.99
9	मलिकपुर कोही / रंगपुरी	02/98-99 एवं 7/98-99	06/01/1999 एवं 22/06/1999	31/12/2013	07/10/2014	278 दिन	24.43
कुल							854.62

अनुलग्नक -III-ए
(पैरा 4.2.1 में उल्लिखित)

मुक्त स्थान की अनुपलब्धता

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य आरम्भ करने की नियत दिनांक	कार्य आरम्भ करने की वास्तविक दिनांक
1.	डब्ल्यू डी-3	द्वारका फेज-II के सेक्टर 26 में आर सी सी एस डब्ल्यू ट्रेन एवं कलवर्ट का निर्माण	10/06/2012	9/12/2013
2.	आर पी डी -6	रोहिणी फेज-V के सेक्टर 37 (पार्ट) पॉकेट ए-1 व सी-2 में 9.0 एम एवं 12.0 एम आंतरिक सड़क की पहली फेज अभिक्रिया का निर्माण	सितम्बर 2013	कार्य दिसम्बर 2015 तक शुरू नहीं हो सका
3.	डब्ल्यू डी -6	सेक्टर-3 द्वारका में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ट्रेन 12 एम और 20 एम (शेष हिस्सा) का निर्माण	21/05/2010	15/03/2012

अनुलग्नक -III-बी
(पैरा 4.2.2 में उल्लिखित)

संरचनात्मक आलेख को प्रस्तुत करने में देरी

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य आरम्भ करने की दिनांक	संरचनात्मक आलेख के अनुमोदन/ प्रस्तुती की दिनांक
1.	डब्ल्यू डी -9	एस एच-दिल्ली कैंट के नजदीक रेलवे लाइन से डाबरी पुल तक पालम ट्रेन सीतापुरी को ढकना और उस पर सड़क का निर्माण करना।	08/08/2010	अप्रैल 2011 से 15/04/2014 तक
2.	आर पी डी -7	रोहिणी फेज-IV व V, सेक्टर 30 (पार्ट-II), पॉकेट सी-1 और सी-2 तथा सेक्टर-29 (पार्ट-II) पॉकेट डी-1, डी-2 और डी-3 में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ट्रेन कलवर्टस और आन्तरिक सड़क (पी एच- I अभिक्रिया) 9 एम, 12 एम और 24 एम आर/डब्ल्यू का निर्माण।	28/06/2012	12/11/2012
3.	आर पी डी -2	सेक्टर-30 में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ट्रेन और कलवर्टस और सेक्टर 30 में 80 एम आर/डब्ल्यू पर रोहिणी के बाहरी फाल प्वाइंट तक सड़क का निर्माण।	29/10/2013	11/03/2014
4.	डब्ल्यू डी -3	द्वारका फेज-II के सेक्टर-26 में आर सी सी एस डब्ल्यू ट्रेन एवं कलवर्टस का निर्माण।	10/06/2012	14/09/2012

अनुलग्नक -III-सी
(पैरा 4.2.3 में उल्लिखित)

कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय निकायों से अपेक्षित अनुमोदन लेने में विफलता

क्रम सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य आरंभ होने की दिनांक	स्थानीय निकाय जिनसे एन ओ सी अपेक्षित है
1.	डब्ल्यू डी -3	द्वारका फेज- II में विद्यमान कैरिज वे व फुटपाथ के साथ 60 एम एम पी सड़क न. 226 और आई ओ सी क्लवर्ट से सड़क संख्या 226 व 211 क्रॉसिंग तक एस डब्ल्यू ड्रेन को चौड़ा करना।	05/05/2014	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल)
2.	एन डी -9	बाहरी विकास (लैण्ड स्केपिंग व प्लंबिंग कार्य) प्लमबिंग और आंतरिक विद्युतीकरण कार्य सहित इन्टरप्रेटेशन केन्द्र व रेस्ट्रॉ भवन का निर्माण।	08/07/2011	वन व वन्य जीव विभाग

अनुलग्नक -III-डी
(पैरा 4.2.4 में उल्लिखित)

संशोधित प्रशासनिक अनुमति और खर्चों की स्वीकृति का अनुमोदन न होना

क्रम सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	ए ए एवं ई एस की स्वीकृति दिनांक	ए ए और ई एस + 10 %		निविदा राशि	वास्तविक खर्च
				ए ए और ई एस	+ 10 %		
1.	डब्ल्यू डी-3	द्वारका फेज-II के सेक्टर 26 में आर सी सी एस डब्ल्यू ड्रेन का निर्माण।	मार्च 2005	1.70 1.87		11.43	13.29
2.	आर पी डी-4	(i) एस एच : रोहिणी सेक्टर 34-35 में 30 एम आर/डब्ल्यू सड़को (सीमेंट कंक्रीट के पेवमेंट) के मुख्य कैरिज वे (दो लेन) का निर्माण (ii) रोहिणी फेज-V के सेक्टर 34 के भूखंडित पॉकेट ए-1, ए-2, ए-4, से सी. 1 से सी-6 तक तथा सेक्टर-35 के पॉकेट, ए-1, ए-2 व सी-1 में आंतरिक सड़कों का निर्माण।	फरवरी 2010	18.40 20.24		9.27 16.44 (9.27+16.44 = 25.71)	15.23 17.70 (15.23+17.70 =32.93)
3.	एन डी-12	नरेला उप-शहर के सेक्टर जी-7 व जी-8 में पेरिफैरल एवं एस डब्ल्यू ड्रेन एवं कलवर्टस का निर्माण।	अक्टूबर 2007	8.85 9.74		33.71	35.40

(₹ करोड़ में)

अनुलग्नक -III-ई
(पैरा 4.2.5 में उल्लिखित)

तकनीकी स्वीकृति का संशोधन न होना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति की सहमत दिनांक	तकनीकी स्वीकृति + 10 %	वास्तविक खर्च	
					राशि	बिल संख्या
1.	डब्ल्यू डी-9	एस एच: दिल्ली कैंन्ट के नजदीक रेलवे लाइन से डाबरी पुल तक पालम ट्रेन सीतापुरी को ढकना और उस पर सड़क का निर्माण करना।	फरवरी 2009	$\frac{64.93}{71.42}$	96.36	अंतिम
2.	डब्ल्यू डी-3	द्वारका फेज-II में विद्यमान कैरिज वे व फुटपाथ के साथ 60 एम एम पी सड़क संख्या 226 तथा आई ओ सी क्वार्ट से सड़क संख्या 226 एवं 211 एस डब्ल्यू की क्रौसिंग तक एस डब्ल्यू ट्रेन को चौड़ा करना।	सितम्बर 2013	$\frac{5.10}{5.51}$	7.61	अंतिम
3.	आर पी डी-4	रोहिणी सेक्टर 34-35 में 30 एम आर/डब्ल्यू सड़कों (सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट) के मुख्य कैरिज वे (दो लेन) का निर्माण	मार्च 2012	$\frac{11.41}{12.55}$	15.23	11 वीं आर ए
4.	आर पी डी -6	एस एच: रोहिणी फेज-V सेक्टर 37, (भाग) पॉकेट बी-3 और सी-1 में आंतरिक सड़क 9.0 एम व 12.0 एम का निर्माण।	मार्च 2012	$\frac{2.39}{2.62}$	3.34	अंतिम
5.	एन डी-9 ई डी-4	एस एच: बाहरी विकास (लैंड स्केपिंग व प्लम्बिंग कार्य) प्लम्बिंग व आंतरिक विद्युतीकरण कार्य सहित इन्टरप्रेटेशन केन्द्र व रेस्त्रा का निर्माण।	मार्च 2011 मार्च 2011	$\frac{12.95}{14.24}$ $\frac{0.27}{0.29}$	26.99 (बजट कोड 24503027) वास्तविक 97.77 0.30	34 वीं आर ए 2 सरी आर ए

अनुलग्नक -III-एफ
(पैरा 4.2.6 में उल्लिखित)

कार्य पूर्ण नहीं किया गया/रोक दिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्यान्वित किये गए कार्य का प्रतिशत	पूर्णता /रोकने की दिनांक	निविदा राशि	किया गया कुल भुगतान
1.	आर पी डी-8	रोहिणी फेज- V के सेक्टर 36 के पॉकेट ए-1,ए-2, ए-3, बी-1 व सी-3, में आंतरिक सड़कों (12 एम आर/डब्ल्यू तथा 9 एम आर डब्ल्यू/का निर्माण।	65	08/10/2014	3.13	1.89
2.	आर पी डी-8	रोहिणी फेज- V के सेक्टर 36 में 24 एम आर/डब्ल्यू सड़क का निर्माण (प्रथम चरण का निरूपण)।	15	08/10/2014	0.69	0.31
3.	आर पी डी-8	रोहिणी फेज- V के सेक्टर 36 के भूखंडित पॉकेट ए-1,ए-2,ए-3, बी-1 व सी-3 के आंतरिक पार्क व छोटे भागों की दीवारों का निर्माण।	45	19/05/2014	0.49	0.40
4.	आर पी डी-8	रोहिणी फेज- V के सेक्टर 36 की ग्रीन बेल्ट की चारदीवारी का निर्माण।	38	15/05/2014	0.93	0.58
5.	आर पी डी-2	एस एच: रोहिणी के सेक्टर 29 (पार्ट), 30 (पार्ट), 34 व 35 में सीवर तैयार कराना व बिछाना।	67	मई 2013	26.33	16.55
6.	आर पी डी-4	रोहिणी सेक्टर 34-35 में 30 एम आर/डब्ल्यू सड़क (सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट) के मुख्य कैरिज वे (दो लेन) का निर्माण।	उपलब्ध भूमि पर 100 प्रतिशत	मई 2015 (प्रगति रिपोर्ट के अनुसार)	9.27	15.23
7.	आर पी डी-6	रोहिणी फेज- V के सेक्टर 37 (पार्ट) के पॉकेट बी-3 व सी-1 में 9.0 एम व 12.0 एम आन्तरिक सड़क का निर्माण।	85	जुलाई 2014	1.78	3.34
8.	एन डी-12	नरेला उपनगर के सेक्टर जी-7 व जी-8 में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन व क्वार्ट का निर्माण।	उपलब्ध भूमि पर 85 से 90 प्रतिशत	नवम्बर 2015	33.71	35.40
किया गया कुल भुगतान (₹)						73.70

अनुलग्नक-IV-ए
(पैरा 4.3 में उल्लिखित)

कार्य के आरम्भ व निष्पादन में देरी

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	ले आउट योजना की स्वीकृति का महीना/ वर्ष	महीना जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय स्वीकृत किया गया	आरंभ की दिनांक	ए ए और ई एस व आरंभ की दिनांक के बीच देरी की अवधि
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.	डब्ल्यू डी-3	द्वारका फेज-II के सेक्टर-26 में आर सी सी एस डब्ल्यू नाला और पुलिया का निर्माण।	उपलब्ध नहीं कराए गए	मार्च 2005	10/06/2012	86 महीने
2.	डब्ल्यू डी-3	द्वारका फेज-II में विद्यमान कैरिज वे व फुटपाथ के साथ 60 एम एम पी सड़क संख्या 226 तथा आई ओ सी क्लवर्ट से सड़क संख्या 226 एवं 211 की क्रॉसिंग तक एस डब्ल्यू ड्रेन को चौड़ा करना।	-	मार्च 2005	05/05/2014	110 महीने
3.	आर पी डी-7	रोहिणी फेज IV व V सेक्टर 30 (पार्ट II) पॉकेट सी-1 व सी-2 और सेक्टर 29 (पार्ट II) में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन व क्लवर्ट तथा आंतरिक सड़क (पी एच-I अभिक्रिया) 9 एम, 12 एम और 24 एम आर/डब्ल्यू का निर्माण।	जुलाई 2002	अप्रैल 2008	28/06/2012	50 महीने
4.	आर पी डी-7	रोहिणी सेक्टर 30 (पार्ट) में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन एवं क्लवर्ट का निर्माण	जुलाई 2002	अप्रैल 2008	31/01/2013	57 महीने
5.	आर पी डी-8	एस एच: रोहिणी सेक्टर-36 के पॉकेट ए-1, ए-2, ए-3, बी व सी-3 की आंतरिक सड़कों (12 एम आर/डब्ल्यू तथा 9 एम आर/डब्ल्यू) का निर्माण।	दिसम्बर 2010	फरवरी 2012	23/08/2012	6 महीने
6.	आर पी डी-8	एस एच: रोहिणी फेज-V के सेक्टर-36 में 24 एम आर/डब्ल्यू सड़क का निर्माण (प्रथम चरण का निरूपण)।	अगस्त 2007	मार्च 2012	01/12/2012	9 महीने
7.	आर पी डी-8	एस एच: रोहिणी फेज-V के सेक्टर-36 के भूखंडित पॉकेट ए-1, ए-2, ए-3, बी-1, व सी-3 के आंतरिक पार्क तथा छोटे भागों की दिवारो का निर्माण।	मई 2012	मार्च 2012	08/10/2012	6 महीने

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	ले आउट योजना की स्वीकृति का महीना/ वर्ष	महीना जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय स्वीकृत किया गया	आरंभ की दिनांक	ए ए और ई एस व आरंभ की दिनांक के बीच देरी की अवधि
1	2	3	4	5	6	7 = 6 -5
8.	आर पी डी-8	एस एच: रोहिणी फेज V सेक्टर-36 की ग्रीन बेल्ट की चारदीवारी का निर्माण ।	अगस्त 2002	मार्च 2012	08/11/2012	7 महीने
9.	आर पी डी-2	एस एच: रोहिणी 30 में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन और कल्वर्ट तथा सेक्टर 30 में 80 एम आर/डब्ल्यू पर रोहिणी के बाहरी फाल प्वाइंट तक सड़क का निर्माण ।	जुलाई 2002	मार्च 2005	29/10/2013	103 महीने
10.	आर पी डी-2	एस एच: रोहिणी फेज-IV व V सेक्टर-29 व 30 (पी टी) में 30 एम आर ओ डब्ल्यू पेरिफैरल सड़क का निर्माण ।	जुलाई 2002	मार्च 2005	29/06/2012	87 महीने
11.	आर पी डी-2	एस एच: रोहिणी सेक्टर-29 (पार्ट) 30 (पार्ट), 34 व 35 में सीवर को तैयार करना व बिछाना ।	मार्च 2006	अप्रैल 2008 एवं फरवरी 2010	25/04/2013	60 महीने
12.	आर पी डी-4	एस एच: रोहिणी सेक्टर-34-35 में 30 एम आर/डब्ल्यू सड़क (सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट)के मुख्य कैरिज वे (दो लेन)का निर्माण ।	फरवरी 2012	फरवरी. 2010	06/09/2012	30 महीने
13.	आर पी डी-4	एस एच: रोहिणी फेज V के सेक्टर-34 के भूखंडित पॉकेट ए-1, ए-2, ए-4, सी-1 से सी-6 तथा सेक्टर 35 के पॉकेट ए-1, ए-2, व सी-1 में आंतरिक सड़क का निर्माण ।	फरवरी 2012	फरवरी 2010	26/03/2012	25 महीने
14.	आर पी डी-6	एस एच: रोहिणी फेज V के सेक्टर-37 (पार्ट) के पॉकेट बी-3 व सी-1 में 9.0 एम एवं 12.0 एम आंतरिक सड़क का निर्माण ।	दिसम्बर 2010	मार्च 2012	31/08/2012	6 महीने
15.	आर पी डी-6	(ii) एस एच: रोहिणी फेज V के सेक्टर-37 (पार्ट) के पॉकेट ए-1 एवं सी-2 में 9.0 एम व 12.0 एम आंतरिक सड़क के निर्माण का प्रथम चरण निरूपण ।	दिसम्बर 2010	मार्च 2012	09/08/2015*	41 महीने
16.	डब्ल्यू डी-6	एस एच: द्वारका सेक्टर-3 में 12 एम व 20 एम आर/डब्ल्यू पर पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन का निर्माण (शेष हिस्सा) ।	अक्टूबर 1996	अक्टूबर 2009	21/05/2010	8 महीने
17.	एस डब्ल्यू डी-9	एस एच: द्वारका सेक्टर 11 में 12 एम व 20 एम आर/डब्ल्यू सड़क के साथ एस डब्ल्यू ड्रेन व फुटपाथ का निर्माण	अप्रैल 2005	अक्टूबर 2009	18/12/2010	14 महीने

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	ले आउट योजना की स्वीकृति का महीना/ वर्ष	महीना जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय स्वीकृत किया गया	आरंभ की दिनांक	ए ए और ई एस व आरंभ की दिनांक के बीच देरी की अवधि
1	2	3	4	5	6	7 = 6 -5
18.	ई डी-4	एस एच: एल टी पैनल व फीडर पिलर सहित लैंडस्केप व फलडलाइटिंग ।	उपलब्ध नहीं कराए गए	मार्च 2011	30/10/2011	8 महीने
19.	एन डी-12	सेक्टर जी-2 व जी-6 से सटी हुई ग्रीन बेल्ट की चारदीवारी का निर्माण	दिसम्बर 2012	मार्च 2011	12/02/2013	23 महीने
20.	एन डी-12	नरेला उपनगर के सेक्टर जी-2 एवं जी-6 में विद्यमान पत्थर की पक्की चारदीवारी का नवीनीकरण	वही-	वही	18/01/2014	34 महीने
21.	एन डी-12	नरेला उपनगर के सेक्टर जी 7 व 8 में पेरिफैरल सीवर लाइन को तैयार करना व बिछाना ।	अप्रैल 2007	अक्टूबर 2007	13/06/2011	43 महीने
22.	एन डी-12	नरेला उपनगर के सेक्टर जी -7 व जी-8 में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन व कवर्ट का निर्माण ।	अप्रैल 2007	अक्टूबर. 2007	16/05/2014	78 महीने
23.	एन डी-12	एस एच: मॉडल टाउन के आवासीय क्षेत्र में एस डब्ल्यू ड्रेन (छोड़े गए हिस्से) के शेष कार्य का निर्माण ।	सितम्बर 1995	अक्टूबर 1996 एवं मार्च 2012	15/07/2014	210 महीने
24.	एन डी-05	मॉडल टाउन के आवासीय क्षेत्र की आंतरिक सड़कों का सुधार	उपलब्ध नहीं कराए गए	वही	06/11/2014	215 महीने

*कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका, किन्तु सितम्बर 2013 तथा जुलाई 2015 में दो बार सौंपा गया

अनुलग्नक-IV-बी
(पैरा 4.3 में उल्लिखित)

निविदा राशि के विरुद्ध किया गया अधिक व्यय

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	निविदा राशि	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	अंतिम बिल आर ए बिल (₹ करोड़ में)	किया गया अधिक व्यय	
						राशि (₹ करोड़ में)	अधिक राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7=5-4	8
1.	डब्ल्यू डी-9	दिल्ली कैंन्ट के नजदीक रेलवे लाइन से डाबरी पुल तक पालम ड्रेन (सीतापुरी) को ढकना और उस पर सड़क का निर्माण करना	73.05	96.36	अंतिम	23.31	31.91
2.	डब्ल्यू डी-3	द्वारका फेज II सेक्टर 26 में आर सी सी एस डब्ल्यू ड्रेन व कल्वर्ट का निर्माण	11.42	13.28	20 वाँ आर ए	1.87	16.37
3.	डब्ल्यू डी-3	द्वारका फेज II में विद्यमान कैरिज वे व फुटपाथ के साथ 60 एम एम पी सड़क संख्या 226 तथा आई ओ सी कल्वर्ट से सड़क संख्या 226 व 211 की क्रॉसिंग तक एस डब्ल्यू ड्रेन को चौड़ा करना	3.94	7.61	अंतिम	3.67	93.14
4.	आर पी डी-7	रोहिणी फेज IV व V सेक्टर 30 (पार्ट- II) पॉकेट सी-1 और सी-2 तथा सेक्टर 29 (पार्ट-II) पॉकेट डी-1, डी-2, एवं डी-3 में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन व कल्वर्ट तथा आंतरिक सड़क (चरण-I निरूपण) 9एम 12 एम एवं 24 एम एम आर/डब्ल्यू का निर्माण	13.60	15.11	अंतिम	1.51	11.10
5.	आर पी डी-7	रोहिणी सेक्टर 30 (पार्ट) में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन व कल्वर्ट का निर्माण	10.83	12.20	अंतिम	1.38	12.74
6.	आर पी डी-4	रोहिणी सेक्टर 34-35 में 30 एम आर/डब्ल्यू (सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट) के मुख्य कैरिज वे का निर्माण	9.27	15.23	11 वाँ आर ए	5.96	64.29
7.	आर पी डी-4	रोहिणी फेज V के सेक्टर 34 के भूखंडित पॉकेट ए-1, ए-2, ए-4, सी-1 से सी-6, तथा सेक्टर 35 के पॉकेट ए-1, ए-2, व सी-1 में आंतरिक सड़कों का निर्माण	16.44	17.70	15 वाँ आर ए	1.26	7.63
8.	आर पी डी-6	रोहिणी फेज V सेक्टर 37 (पार्ट) के पॉकेट बी-3 व सी-1 में 9.0 एम एवं 12.0 एम आंतरिक सड़क का निर्माण	1.78	3.34	अंतिम	1.56	87.64

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	निविदा राशि	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	अंतिम बिल आर ए बिल (₹ करोड़ में)	किया गया अधिक व्यय	
						राशि (₹ करोड़ में)	अधिक राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7 =5-4	8
9.	एस डब्ल्यू डी-9	द्वारका सेक्टर- II में 12 एम तथा 20 एम आर/डब्ल्यू सहित एस डब्ल्यू ड्रेन व फुटपाथ का निर्माण	1.65	2.39	अंतिम	0.74	44.84
10.	एन डी-9 ई डी-4	बाहरी विकास (लैंड स्केपिंग एवं प्लम्बिंग कार्य) प्लम्बिंग व आंतरिक विद्युतीकरण कार्य सहित इन्टरप्रेटेशन केन्द्र व रेस्ट्रां भवन का निर्माण	14.24	97.77	34 वॉ आर ए	83.53	586.59
11.	ई डी-4	एल टी पैनल एवं फीडर पीलर सहित लैंडस्केप व फलड लाइटिंग	1.48	1.65	अंतिम	0.17	14.48
12.	एन डी-12	नरेला उपनगर के सेक्टर जी-7 एवं जी-8 में पेरिफैरल एस.डब्ल्यू ड्रेन व कलवर्ट का निर्माण	33.71	35.39	18 वॉ आर ए	1.68	4.98
13.	एन डी-12	नरेला उपनगर के सेक्टर जी-7 व जी-8 में पेरिफैरल सीवर लाईन को तैयार करना व बिछाना	5.69	6.24	अंतिम	0.55	9.67
14.	एन डी-12	नरेला उपनगर के सेक्टर जी-2 एवं जी-6में विद्यमान पत्थर की पक्की चारदीवारी का नवीनीकरण	0.08	0.11	अंतिम	0.03	37.50
15.	एन डी-12	सेक्टर जी-2 एवं जी-6 के आवासीय पॉकेट से सटी ग्रीन बेल्ट की चारदीवारी का निर्माण	0.10	0.12	अंतिम	0.02	20.00
16.	एन डी-5	मॉडल टाउन के आवासीय क्षेत्र की आंतरिक सड़कों का सुधार	0.56	0.80	5 वॉ आर ए	0.24	42.86
17.	एन डी-5	मॉडल टाउन के आवासीय क्षेत्र में एस डब्ल्यू ड्रेन (बचे हुए हिस्से) के शेष कार्य का निर्माण	0.46	0.85	अंतिम	0.39	84.78

अनुलग्नक-IV-सी
(पैरा 4.3 में उल्लिखित)

कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	आरंभ की अनुबद्ध दिनांक	पूर्ण होने की अनुबद्ध दिनांक	पूर्ण होने की वास्तविक दिनांक	विलंबित अवधि
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.	डब्ल्यू डी-9	दिल्ली कैंट के नजदीक रेलवे लाइन से डाबरी पुल तक पालम ड्रेन (सीता पुरी) को ढकना एवं उस पर सड़क का निर्माण करना	08/08/2010	07/08/2013	28/08/2015	24 महीने
2.	डब्ल्यू डी -3	द्वारका फेज II सेक्टर 26 में आर सी सी एस डब्ल्यू ड्रेन व कल्वर्ट का निर्माण।	10/06/2012	09/12/2013	06/07/2015	18 महीने
3.	आर पी डी-7	रोहिणी फेज IV एवं V के सेक्टर 30 (पार्ट-II) पॉकेट सी-1 और सी-2 तथा सेक्टर-29 (पार्ट-II) पॉकेट डी-1, डी-2, एवं डी-3 में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन व कल्वर्ट तथा आंतरिक सड़क (चरण-1 निरूपण) का निर्माण।	28/06/2012	27/03/2013	30/04/2014	13 महीने
4.	आर पी डी-7	रोहिणी सेक्टर 30 (पार्ट) में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन व कल्वर्ट का निर्माण।	31/01/2013	30/09/2013	31/03/2014	6 महीने
5.	आर पी डी-8	रोहिणी सेक्टर 36 के पॉकेट ए-1, ए-2, ए-3, बी1 तथा सी-3 की आंतरिक सड़कों (12 एम आर/डब्ल्यू व 9 एम आर/डब्ल्यू) का निर्माण।	23/08/2012	22/12/2012	08/10/2014 (रोक दिया गया)	22 महीने
6.	आर पी डी-8	रोहिणी फेज V सेक्टर-36 में 24 एम आर/डब्ल्यू सड़क का निर्माण (प्रथम चरण निरूपण)	01/12/2012	28/02/2013	08/10/2014 (रोक दिया गया)	19 महीने
7.	आर पी डी-8	रोहिणी फेज V सेक्टर 36 के भूखंडित पॉकेट ए-1, ए-2, ए-3, बी-1, व सी-3 के आंतरिक पार्क तथा छोटे भागों की दीवारों का निर्माण।	08/10/2012	07/02/2013	19/05/2014 (रोक दिया गया)	15 महीने
8.	आर पी डी-8	सोहिणी फेज V सेक्टर 36 की ग्रीन बेल्ट की चारदीवारी का निर्माण।	08/11/2012	07/03/2013	15/05/2014 (रोक दिया गया)	14 महीने
9.	आर पी डी-2	सेक्टर 30 में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन और कल्वर्ट तथा सेक्टर 30 में 80एम आर/डब्ल्यू पर रोहिणी के बाहरी फालप्वाइंट तक सड़क का निर्माण।	29/10/2013	28/06/2014	जारी अक्टूबर 2016 तक	18 महीने
10.	आर पी डी-2	रोहिणी फेज IV व V सेक्टर 29 एवं 30 (पी टी) में 30 एम आर ओ डब्ल्यू पेरिफैरल सड़कों का निर्माण।	29/06/2012	28/12/2012	11/10/2013	10 महीने
11.	आर पी डी-2	रोहिणी सेक्टर 29 (पार्ट), 30 (पार्ट), 34 एवं 35 में सीवर को तैयार करना तथा बिछाना।	25/04/2013	24/04/2014	जारी अक्टूबर 2016 तक	30 महीने

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	आरंभ की अनुबद्ध दिनांक	पूर्ण होने की अनुबद्ध दिनांक	पूर्ण होने की वास्तविक दिनांक	विलंबित अवधि
1	2	3	4	5	6	7=6-5
12.	आर पी डी-4	रोहिणी सेक्टर 34-35 में 30 एम आर/डब्ल्यू सड़कों (सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट) के मुख्य कैरिज वे का निर्माण।	06/09/2012	05/03/2013	जारी अक्टूबर 2016 तक	43 महीने
13.	आर पी डी-4	रोहिणी फेज V के सेक्टर 34 के भूखंडित पॉकेट ए-1, ए-2, ए-4, सी-1, से सी-6 तथा सेक्टर 35 के पॉकेट ए-1, ए-2, व सी-1, में आंतरिक सड़कों का निर्माण	26/03/2012	25/09/2012	15/04/2015	30 महीने
14.	आर पी डी-6	रोहिणी फेज V सेक्टर 37 (पार्ट) के पॉकेट बी-3 एवं सी-1 में 9.0 एम एवं 12.0 एम आंतरिक सड़का का निर्माण।	31/08/2012	30/12/2012	04/08/2014	19 महीने
15.	आर पी डी-6	रोहिणी फेज V सेक्टर 37 (पार्ट) के पॉकेट ए-1 एवं सी-2 में 9.0 एम व 12.0 एम आंतरिक सड़क के निर्माण का प्रथम चरण निरूपण।	09/08/2015*	31/12/2015	कार्य प्रगति में है	
16.	डब्ल्यू डी-6	द्वारका सेक्टर-3 में 12 एम एवं 20 एम आर/डब्ल्यू पर पेरिफैरल एम डब्ल्यू ड्रेन का निर्माण (शेष हिस्से)।	21/05/2010	20/02/2011	31/12/2012	22 महीने
17.	एस डब्ल्यू डी-9	द्वारका सेक्टर-11 में 12 एम एवं 20 एम आर/डब्ल्यू सड़क सहित एस डब्ल्यू ड्रेन व फुटपाथ का निर्माण।	18/12/2010	17/12/2011	29/03/2012	4 महीने
18.	एन डी-9 एवं ई डी-4	बाहरी विकास (लैंड स्केपिंग तथा प्लमबिंग कार्य) प्लमबिंग व आंतरिक विद्युतीकरण कार्य सहित इन्टरप्रेटेशन केन्द्र व रेस्त्रां भवन का निर्माण।	08/07/2011	07/04/2012	30/10/2015	43 महीने
19.	ई डी-4	एल टी पैनल एवं फीडर पीलर सहित लैंडस्केप तथा फ्लड लाइटिंग।	30/10/2011	29/01/2012	25/09/2014	32 महीने
20.	एन डी-12	नरेला उपनगर के सेक्टर जी-7 एवं जी-8 में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन तथा क्लवर्ट का निर्माण।	16/05/2014	15/05/2015	नवम्बर 2015 उपलब्ध भूमि अर्थात् 85 प्रतिशत पर	5 महीने
21.	एन डी-12	नरेला उपनगर के सेक्टर जी-7 एवं जी-8 में पेरिफैरल सीवर लाईन को तैयार करना एवं बिछाना।	13/06/2011	12/06/2012	08/02/2013	7 महीने
22.	एन डी-05	मॉडल टाउन के आवासीय क्षेत्र में आंतरिक सड़को का सुधार।	06/11/2014	05/03/2015	29/05/2015	3 महीने

* मार्च 2013 में पहला आमंत्रण अमरदीप बिल्डर को दिया गया था लेकिन बरवाला ग्रामीणों के आंदोलन के कारण कार्य का आरंभ नहीं किया जा सका। मार्च 2015 में फिर से उसी कार्य के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गईं तथा 30.07.2015 को उसे बंसल एसोशिएट को अवार्ड किया गया परन्तु बरवाला ग्रामीणों के आंदोलन के कारण दिसंबर 2015 तक कार्य आरंभ नहीं किया जा सका।

अनुलग्नक-V
(पैरा 4.4 में उल्लिखित)

पूर्ण की जा चुकी परियोजनाओं को सौंपने में विलम्ब

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	किया गया भुगतान (करोड़ ₹ में)	पूर्ण होने की दिनांक	अक्टूबर 2016 तक विलम्ब अवधि	एजेंसी जिसे सौंपा जाएगा
1.	डब्ल्यू डी-3	द्वारका फेज-II सेक्टर 26, में आर सी सी एस डब्ल्यू ड्रेन एवं कल्वर्ट का निर्माण।	13.28	06/07/2015	16 महीने	दिल्ली जल बोर्ड (डी जे बी)
2.	आर पी डी-7	रोहिणी फेज IV व V सेक्टर 30 (पार्ट II), पॉकेट सी-1 और सी-2 तथा सेक्टर 29 (भाग II) पॉकेट डी-1, डी-2 एवं डी-3 में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन व कल्वर्ट तथा आंतरिक सड़क (चरण-I निरूपण) का निर्माण	15.11	30/04/2014	30 महीने	डी जे बी एवं दिल्ली नगर निगम (एम सी डी)
3.	आर पी डी-7	रोहिणी सेक्टर 30 (पार्ट) में पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन एवं कल्वर्ट का निर्माण।	12.21	31/03/2014	31 महीने	डी जे बी
4.	आर पी डी-2	रोहिणी फेज IV एवं V सेक्टर 29 एवं 30 (पार्ट) में 30 एम आर ओ डब्ल्यू पेरिफैरल सड़कों का निर्माण।	7.90	11/10/2013	37 महीने	एम सी डी
5.	आर पी डी-4	रोहिणी, फेज V के सेक्टर 34 के भूखंडित पॉकेट ए-1, ए-2, ए-4, सी-1 से सी-6, सेक्टर 35 के पॉकेट ए-1, ए-2, व सी-1 आंतरिक सड़क का निर्माण	17.70	15/04/2015	18 महीने	एम सी डी
6.	डब्ल्यू डी-6	द्वारका, सेक्टर 3 में 12 एम एवं 20 एम पर पेरिफैरल एस डब्ल्यू ड्रेन का निर्माण (शेष हिस्सा)	1.35	31/12/2012	46 महीने	डी जे बी
7.	एस डब्ल्यू डी-9	द्वारका, सेक्टर-11 में 12 एम एवं 20 एम आर/डब्ल्यू सड़क सहित एस डब्ल्यू ड्रेन तथा फुटपाथ का निर्माण।	2.39	29/03/2012	55 महीने	डी जे बी
8.	एन डी-12	नरेला उपनगर के सेक्टर जी-7 एवं जी-8 में पेरिफैरल सीवर लाइन को तैयार करना एवं बिछाना	6.24	08/02/2013	44 महीने	एम सी डी
9.	डब्ल्यू डी-9	दिल्ली कैंट के नजदीक रेलवे लाइन से डाबरी पुल तक पालम ड्रेन (सीतापुरी) को ढकना और उस पर सड़क का निर्माण करना।	96.36	28/08/2015	15 महीने	एम सी डी
10.	डब्ल्यू डी-3	द्वारका फेज-II में विद्यमान कैरिज वे व फुटपाथ के साथ 60 एम एम पी सड़क संख्या 226 तथा आई ओ सी कल्वर्ट से सड़क संख्या 226 एवं 211 की क्रॉसिंग तक एस डब्ल्यू ड्रेन को चौड़ा करना।	7.61	12/03/2015	19 महीने	लोक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी)
11.	एन डी-5	मॉडल टाउन के आवासीय क्षेत्र में आंतरिक सड़कों का सुधार।	0.80	29/05/2015	17 महीने	एम सी डी
12.	एन डी-5	मॉडल टाउन के आवासीय क्षेत्र में एस डब्ल्यू ड्रेन (छोड़े गए हिस्से) के शेष कार्य का निर्माण।	0.85	05/12/2014	22 महीने	डी जे बी
		कुल	181.80			

आवश्यकता/मापदंड का पालन न करना

भूमि आवंटन के लिए आवश्यकता/मापदंड	संस्था का नाम				
	आई एम एस ए, नरेला	लर्निंग मैटर एजुकेशनल सोसाइटी, द्वारका	दृष्टिहीनों के लिए पॉपुलर इंस्टिट्यूट सोसाइटी, रोहिणी	वॉइस सोसाइटी, रोहिणी	चन्द्र भूषण सिंह मेमोरियल महिला, बाल एवं श्रवण विकलांग शिक्षा एवं पुनर्वास संस्थान, द्वारका
संस्था कम से कम पाँच वर्ष के लिए पंजीकृत होनी चाहिए।	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
संस्था हलफनामा प्रस्तुत करे कि उसकी प्रबंधन कमेटी में पेशेवर एवं प्रतिनिधि किस्म के व्यक्ति सम्मिलित है न कि परिवार के सदस्य।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
संस्था भूमि लागत के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए भूमि लागत सहित 10 प्रतिशत को समाविष्ट करते हुए मियादी जमा/समतुल्य तरल निवेश के प्रमाण को प्रस्तुत करे।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
संस्था पिछले तीन वर्षों का लेखापरीक्षित लेखा, बैंक पास बुक, 80-जी प्रमाणपत्र तथा स्थायी खाता संख्या को प्रस्तुत करे।	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
प्रभागीय आयुक्त द्वारा संस्था के कार्यकारी निकाय के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
केन्द्र सरकार के मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के विभाग से प्रायोजन	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
सार्वजनिक संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार होने चाहिए कि- (i) इस स्पष्ट रूप से संघ शासित दिल्ली की जनसंख्या के हितों का ध्यान रखना चाहिए; (ii) इसे दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए हितकारी होना चाहिए तथा (iii) उस संस्था द्वारा किये गए कार्य की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि उसे दिल्ली के अलावा और कहीं ऐसी समरूप कार्यदक्षता के साथ न किया जा सके।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

अनुलग्नक -VII
(पैरा 5.8.1 में उल्लिखित)

भूमि के वैकल्पिक आवंटन के जाँच परीक्षित मामलों का विवरण

क्रम संख्या	भूमि अधिग्रहण विवरण/अवार्ड संख्या	अधिग्रहण भूमि (बीघा बिसवा में)
1.	16/85-86 दिनांक 10/09/1985 रिठाला गाँव	11-02
2.	20/85-86 दिनांक 11/11/1985 पूठ कलाँ गाँव	12-08
3.	20/85-86 दिनांक 11/11/1985 पूठ कलाँ गाँव	18-13
4.	20/85-86 दिनांक 11/11/1985 पूठ कलाँ गाँव	14-07
5.	16/85-86 दिनांक 10/09/1985 रिठाला गाँव	11-02
6.	20/85-86 दिनांक 11/11/1985 पूठ कलाँ गाँव	10-13
7.	20/85-86 दिनांक 11/11/1985 पूठ कलाँ गाँव	29-01
8.	20/85-86 दिनांक 11/11/1985 पूठ कलाँ गाँव	18-11
9.	16/85-86 दिनांक 10/09/1985 रिठाला गाँव	11-04
10.	35/81-82 दिनांक 10/11/1981 बादली गाँव	31-09
11.	16/85-86 दिनांक 10/09/1985 रिठाला गाँव	11-02
12.	16/85-86 दिनांक 10/09/1986 रिठाला गाँव	29-01
13.	42/84-85 दिनांक 27/03/1985 सेमपुर गाँव	30-15
14.	08/96-97 दिनांक 12/12/1996 सफीपुर रनहौला गाँव	42-10
15.	16/85-86 दिनांक 10/09/1985 रिठाला गाँव	28-02
16.	16/85-86 दिनांक 10/09/1985 रिठाला गाँव	11-10
17.	27/80-81 दिनांक 23/05/1985 मंगोलपुर कलाँ	12-12

अनुलग्नक -VIII
(पैरा 5.9.1 में उल्लिखित)

सरकारी विभागों को आवंटन पत्र जारी होने में विलंब के मामले

क्र. स.	आवंटन श्रेणी का प्रकार	आवंटी से आवेदन की प्राप्ति	आवंटन पत्र जारी किया जाना	विलंब
1	2	3	4	5= 4 - 3
अस्पताल तथा औषधालय				
1	100 बैडेड अस्पताल, बिन्दापुर	जुलाई, 2012	फरवरी, 2013	7 महीने
2	दन्त विश्वविद्यालय, रोहिणी	सितम्बर, 2012	जून, 2013	1 वर्ष 9 महीने
3	जच्चा एवं बच्चा अस्पताल, रोहिणी	दिसम्बर, 2012	जुलाई, 2013	7 महीने
परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी				
4	बस टर्मिनल, विकासपुरी	सितम्बर, 2005	जून, 2013	7 वर्ष 9 महीने
5	बस टर्मिनल सेक्टर-37, रोहिणी	दिसम्बर, 2007	मार्च, 2012	4 वर्ष 3 महीने
6	बस टर्मिनल सेक्टर-26, रोहिणी	दिसम्बर, 2007	मार्च, 2012	4 वर्ष 3 महीने
दिल्ली पुलिस				
7	पुलिस स्टेशन, पालम	अप्रैल, 2009	जून, 2013	4 वर्ष 2 महीने
8	पुलिस स्टेशन, नांगलोई सैय्यद	अक्टूबर, 2009	मार्च, 2011	1 वर्ष 5 महीने
9	पुलिस पोस्ट, पी एस पी रोहिणी	फरवरी, 2013	जुलाई, 2013	5 महीने
10	पुलिस स्टेशन, शाहबाद डेयरी	अप्रैल, 2009	जुलाई, 2013	4 वर्ष 3 महीने
विद्युत विभाग, जीएनसीटीडी				
11	ई एस एस, रोहिणी	दिसम्बर, 2012(*)	जुलाई, 2014	1 वर्ष 7 महीने
12	53 ई एस एस, रोहिणी	अक्टूबर, 2011(*)	जुलाई, 2014	2 वर्ष 9 महीने
13	ई एस एस, मोलड़ बंद	जुलाई, 2009(*)	नवम्बर, 2012	3 वर्ष 4 महीने
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी)				
14	डीएमआरसी, कालिंदी कुंज	अगस्त, 2011	मई, 2014	2 वर्ष 9 महीने
15	डीएमआरसी, धौलाकुआं	मई, 2012	मई, 2013	1 वर्ष
16	डीएमआरसी, द्वारका सेक्टर -1	जुलाई, 2011	दिसम्बर, 2014	3 वर्ष 5 महीने
17	डीएमआरसी, डाबड़ी मोड़	फरवरी, 2012	सितम्बर, 2013	1 वर्ष 7 महीने
18	डीएमआरसी, मुकन्दपुर	दिसम्बर, 2011	जनवरी, 2015	3 वर्ष 1 महीने
19	डीएमआरसी, आई आई टी	जून, 2011	जनवरी, 2014	2 वर्ष 7 महीने

(*) उस माह को प्रदर्शित करता है जब प्रस्ताव डी डी ए में प्रारंभ हुआ।

जाँच परीक्षित ममलों में बकाया भूमि किराये का 31 मार्च 2015 को विवरण

क्रम संख्या	संस्था का नाम	भूमि का प्रीमियम (राशि ₹ में)	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भूमि किराया 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (राशि ₹ में)	आवंटन की तिथि	काल अवधि माह में	लंबित भूमि किराया 31 मार्च 2015 को (राशि ₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5x7)/12 महीने
1	आर्य समाज, सैनिक विहार, पीतमपुरा	30,63,116	200	76,578	06/05/2009	58	3,70,127
2	इण्टरनेशनल मेडिकल साइंसेस अकादमी सेक्टर-7 ए, नरेला	51,05,198	500	1,27,630	27/09/2012	18	1,91,445
3	बंगाल वेलफेयर एवं कल्चरल एसोसिएशन, वसुन्धरा	55,75,789	346.06	1,39,395	11/05/2010	46	5,34,348
4	श्री बालाजी बबोसा धार्मिक सोसाईटी, रोहिणी	61,26,400	400	1,53,160	11/01/2011	38	4,85,007
5	श्री जगन्नाथ रोहिणी सेवा संघ, रोहिणी	65,94,888	430.6	1,64,872	10/01/2011	38	5,22,095
6	गुरुद्वारा बाबा साहेब सिंह जी (रजि.) पीतमपुरा	69,58,877	227	1,73,972	01/03/2012	24	3,47,944
7	वाइज सोसाईटी, प्लॉट, नं. 6 पी एस पी एरिया सेक्टर -22, रोहिणी	69,58,877	400	1,73,972	10/02/2012	25	3,62,442
8	श्री श्वेताम्बर स्थानक वासी जैन महिला मण्डल पी.वी. ए ब्लॉक, पश्चिम विहार	90,46,026	520	2,26,151	23/01/2012	26	4,89,994
9	दिल्ली वक्फ बोर्ड, जंगपुरा	91,89,347	400	2,29,734	29/03/2011	36	6,89,202
10	साइंस ऑफ सोल रिसर्च सेन्टर, वसंत कुंज	1,04,38,216	400	2,60,955	29/03/2012	24	5,21,910

क्रम संख्या	संस्था का नाम	भूमि का प्रीमियम (राशि ₹ में)	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भूमि किराया 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (राशि ₹ में)	आवंटन की तिथि	काल अवधि माह में	लंबित भूमि किराया 31 मार्च 2015 को (राशि ₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5x7)/12 महीने
11	राधा कृष्णा मंदिर सेवा समिति, सेक्टर -19 फेज-II, द्वारका	1,04,38,217	400	2,60,955	14/02/2012	25	5,43,656
12	श्री गुरु सिंह सभा, शेख सराय फेज-I	1,11,81,939	428.5	2,79,548	29/08/2012	19	4,42,618
13	श्री परमहंस अद्वैत मठ पब्लिकेशन सोसाइटी, सेक्टर -23, फेज-I द्वारका	1,13,34,238	418.68	2,83,356	11/04/2012	23	5,43,099
14	डेल्हाईट्स सायरो-मालाबार मिशन, ओ सी एफ पॉकेट-सी, दिलशाद गार्डन	1,23,61,286	402.41	3,09,032	20/05/2014	0	0
15	पापुलर इन्स्टीट्यूट सोसाइटी फॉर ब्लाइंड, प्लॉट नं. सीएस/ओसीएफ -7, सेक्टर -24, रोहिणी	1,39,00,375	799	3,47,509	14/02/2012	25	7,23,977
16	जैन समाज, द्वारका सेक्टर-12	1,90,41,405	413.25	4,76,035	11/12/2014	0	0
17	चन्दर भूषण सिंह मेमोरियल महिला बाल एवं पुनर्वास संस्थान सेक्टर -13, द्वारका	2,04,78,593	2,000	5,11,965	19/02/2013	13	5,54,629
18	लर्निंग मैटर ऑफ एजुकेशनल सोसाइटी, सेक्टर -13, द्वारका	7,82,86,622	3,000	19,57,166	21/09/2011	30	48,92,915
19	इण्टरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कान्शियसनैस (इस्कान), सेक्टर -3, द्वारका	20,87,54,452	8,000	52,18,861	07/02/2012	25	1,08,72,627
20	बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उच्चतम शिक्षा निदेशालय	1,08,91,29,312	1,71,956	2,72,28,233	28/01/2013	14	3,17,66,272
						कुल	5,48,54,307

अनुलग्नक-X
(पैरा 6.3.3 में उल्लिखित)

2010-11 से 2014-15 के दौरान अतिक्रमण विध्वंस कार्यक्रम का विवरण

अंचल	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			कुल		
	निश्चित	किये गये	पुनर्निर्मित क्षेत्र	निश्चित	किये गये	पुनर्निर्मित क्षेत्र	निश्चित	किये गये	पुनर्निर्मित क्षेत्र	निश्चित	किये गये	पुनर्निर्मित क्षेत्र	निश्चित	किये गये	पुनर्निर्मित क्षेत्र	निश्चित	किये गये	पुनर्निर्मित क्षेत्र
पूर्वी अंचल (प्रस्तुत नहीं की गई)	53	41	21.04	54	43	3.47	33	30	2.28	38	24	3.18	46	27	6.56	224	165	36.53
पश्चिमी अंचल (प्रस्तुत नहीं की गई)	88	68	10.75	80	59	11.98	134	110	23.06	108	75	06.96	78	52	02.74	488	364	55.49
उत्तरी अंचल (106.71)	96	65	08.10	69	50	07.90	78	57	13.63	36	28	01.30	23	13	02.07	302	213	33.00
रोहिणी अंचल (27.89)	43	29	10.62	30	20	5.36	38	20	6.25	19	9	1.26	50	38	10.84	180	116	34.33
दक्षिणी पश्चिमी अंचल (27.17)	34	23	4.63	21	15	8.68	24	14	17.55	13	7	1.00	26	15	02.44	118	74	34.30
दक्षिणी पूर्वी अंचल (1569.52)	54	32	4.00	67	35	26.27	35	19	33.64	68	41	17.87	60	30	43.29	284	157	125.07
कुल	368	258	59.14	321	222	63.66	342	250	96.41	282	184	31.57	283	175	67.98	1596	1089	318.74

अनुलग्नक-XI
(पैरा 7.3.2 में उल्लिखित)

उन मामलों का विवरण जहाँ पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किये बिना पट्टाधारी ने भूमि का पुनर्विभाजन या आधिपत्य छोड़ दिया या हस्तांतरित किया या भूमि के केवल एक भाग को उप-पट्टे पर दिया

क्र.सं.	मिसिल संख्या
1.	भूखण्ड नंबर 62/15 खसरा नम्बर 687/19 डब्ल्यू ई ए करोल बाग 1302.3 वर्ग गज के संदर्भ में पट्टा मिसिल नम्बर एस/5(433)51 एवं मिसिल संख्या एस/1(140)2010/ओएसबी
2	भूखण्ड नंबर 62/15 खसरा नम्बर 687/19 डब्ल्यू ई ए करोल बाग 1302.3 वर्ग गज के संदर्भ में मिसिल संख्या एस/1(241)14/ओएसबी +एस/20(278)57/ओ एस बी+16 (47) 40
3	मिसिल संख्या एस/1(38)2013/ओएसबी एवं पट्टा समझौता मिसिल संख्या एस /16(12)50 प्लॉट नं. 17ए खसरा नं. 828/718
4	मिसिल संख्या एस/1(99)2014/ओएस/डीडीए,एस/12(09)46 एवं एस एण्ड एस-I संख्या 20(46) /2014/एसओआई,
5	मिसिल संख्या एस/6(17)1956/ओएसबी/पीटी. I, संख्या एस /6(17)56/ ओएसबी, एस /4(12)/48, एस /2(153)59 पीटी
6	मिसिल संख्या एस/6(10)67/ओएसबी, मिसिल संख्या एस /6(10)67/ओएसबी/पीटी. एवं मिसिल संख्या एस /6(11) 67
7	मिसिल संख्या एस /1(191)2012/ ओएसबी एवं एस/19(238)44, 2622 वर्ग गज, भूखण्ड संख्या 876/ खसरा संख्या 205/31, पूर्वी पार्क रोड, करोल बाग
8	मिसिल संख्या एस/1(175)2014/ओएसबी एवं एस/20(573)62/ओएसबी/केबीएच खसरा संख्या 29, ब्लॉक पी, नाईवाला, करोल बाग
9	मिसिल संख्या एस/1(169)2010/ओएसबी एवं एस/20(861)62 एवं एस /5(321)84/ जो कि भूखण्ड संख्या 35, ब्लॉक नं. 34, सदरन रिज, पूसा रोड क्षेत्र : 1333.3 वर्ग गज से संदर्भित है
10	मिसिल संख्या एस/1(148)2010/ओएसबी, 17(1132)42 एवं एस 5(127)53 जो संपत्ति संख्या 29, ब्लॉक 2 सी, न्यू रोहतक रोड, डब्ल्यू ई ए, करोल बाग भूखण्ड क्षेत्रफल 300 वर्ग गज से संदर्भित है
11	मिसिल संख्या एस 1(123)2013/ओएसबी, मिसिल संख्या 17(592)42 एवं प्लॉट नं. 60 ब्लाक संख्या 53, डब्ल्यू ई ए, रामजस रोड, करोल बाग, प्लॉट साइज 271.5 वर्ग क्षेत्र से संबंधित पट्टा मिसिल संख्या 17(592)42
12	मिसिल संख्या एस/1(141)2012/ओएसबी, प्लॉट संख्या 575, ब्लॉक के खाटा संख्या 642, 183 वर्ग गज माप का प्लॉट नाईवाला
13.	मिसिल संख्या एस/1(185)2013/ओएसबी, एवं एस/5(92)48 (खसरा संख्या 348 ब्लॉक एम, नाईवाला इस्टेट)
14.	मिसिल संख्या एस/1(244)2011/ओएसबी, प्लॉट नं. 5, ब्लॉक नं. 3, कदम शरीफ, पहाड़गंज
15.	मिसिल संख्या एस/1(64)2011/ओएसबी, एस/2(176)/62 एवं पट्टा मिसिल, प्लॉट सं. 87 दरियागंज जानूबी) भूखण्ड माप 142 वर्ग गज 118.71 वर्ग मीटर (खाटा संख्या 40, खसरा संख्या 176/110)
16.	मिसिल संख्या एस/1(175)2010/ओएसबी, एस /20(673)62/ओएसबी, प्लॉट नं. 29 एवं 30, ब्लॉक ए, खसरा नं. 809/529/530 पहाड़गंज

अनुलग्नक-XII
(पैरा 7.3.3 में उल्लिखित)

(ए) उन मामलों का विवरण जहाँ समापन प्रमाणपत्र/डी फॉर्म प्रस्तुत नहीं किये गए

क्र.सं.	मिसिल संख्या
1.	भूखण्ड संख्या 62/15 केएच संख्या 687/19 डब्ल्यू ई ए करोल बाग 1302.3 वर्ग गज के संबंध में पट्टा मिसिल संख्या एस/5(433)51 एवं मिसिल संख्या एस/1(140)2010/ओएसबी
2.	मिसिल संख्या एस/1(38)2013/ओएसबी एवं पट्टा सहमति मिसिल संख्या ए/16(12)50 भूखण्ड संख्या 17-ए केएच संख्या 828/718
3.	मिसिल संख्या एस/1(99)2014/ ओएस/डीडीए, एस/12(09)46 एवं एस एवं एस-I संख्या 20(46)/2014/ एएसओआई,
4.	मिसिल संख्या एस/1(191)2012/ओएसबी एवं मिसिल संख्या एस/19(238)44, 2622 वर्ग गज, भूखण्ड संख्या 876/खसरा संख्या 205/31, पूर्वी पार्क मार्ग, करोल बाग दिल्ली
5.	मिसिल संख्या एस/1(193)2010/ओएसबी भूखण्ड संख्या 7, ब्लॉक 2 ई, झण्डेवालान, नई दिल्ली हेतु
6.	सम्पत्ति संख्या 63, ब्लॉक 'एल', दरियागंज क्षेत्रफल 590.1/वर्ग गज से संबंधित मिसिल संख्या एस (186)2014/ओएसबी/एनएसके, एस-16(21)41 एवं/3(7)76-ओएसबी
7.	सम्पत्ति संख्या 29, ब्लॉक 2 सी, न्यू रोहतक मार्ग, डब्ल्यू ई ए, करोल बाग, भूखण्ड क्षेत्र 300 वर्ग गज से संबंधित मिसिल संख्या एस/1(148)2010/ओएसबी, 17(1132)42 एवं एस/5(127)53
8.	भूखण्ड संख्या 35, ब्लॉक संख्या 34, दक्षिणी रिज़ पूसा मार्ग क्षेत्रफल 1333.3 गज से संबंधित मिसिल संख्या एस/1(169)2010/ओएसबी, एस/20(861)62 एवं एस/5(321)84/ओएसबी
9.	खसरा संख्या 1185/67 भूखण्ड संख्या 67/8720, डी.बी. गुप्ता रोड, पहाड़गज, नई दिल्ली से संबंधित मिसिल संख्या एस/1(212)2012/ओएसबी, एस/7(20)46/ ओएसबी एवं टीएन 4(187)08

(बी) उन मामलों का विवरण जहाँ आवेदकों द्वारा संपत्ति के भौतिक आधिपत्य के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गए

क्र.सं.	मिसिल संख्या
1	भूखण्ड संख्या 62/15 केएच संख्या 687/19 डब्ल्यू ई ए, करोल बाग 1302.3 वर्ग गज से संबंधित मिसिल संख्या एस/1(140)2010/ओएसबी एवं पट्टा मिसिल संख्या एस/5(433)51
2	मिसिल संख्या एस/1(38)2013/ओएसबी एवं पट्टा समझौता संख्या एस/16(12)50 भूखण्ड संख्या 17-ए के एच. 828/718
3	एस/1(64)2011/ओएसबी, एस/2(176)/62, पट्टा समझौता मिसिल दरियागंज जनुबी की भूखंड सं. 87 भूखंड का क्षेत्रफल 142 वर्ग गज 118.71 वर्ग मीटर (खाता सं.40, खसरा सं.176/110
4	मिसिल संख्या एस-6(17)1956/ओएसबी/पीटी-I, संख्या एस/6(17)56/ओएसबी, एस/4(12)/48, एस/2(153)59 पीटी
5	मिसिल संख्या एस-6(10)67/ओएसबी, मिसिल संख्या एस/6(10)67/ओएसबी/पीटी एवं मिसिल संख्या एस/6(11) 67
6	(i) एस/1(175)2014/ओएसबी (ii) एस/20(573)62/ओएसबी/केबीएच खसरा संख्या 29, ब्लॉक पी, नाईवाला, करोलबाग
7	भूखण्ड संख्या 34, ब्लॉक पी, नाईवाला, करोलबाग क्षेत्रफल 222 वर्ग गज के संबंध में मिसिल संख्या एस/1(149)2010/ओएसबी तथा 8/5(482)/51
8	मिसिल संख्या एस/1(185)2013/ओएसबी एवं एस/5(92)48 (खसरा संख्या 348 ब्लॉक एम, नाईवाला, इस्टेट
9	मिसिल संख्या एस/1(244)2011/ओएसबी, भूखण्ड संख्या 5, ब्लॉक संख्या 3, कदम शरीफ, पहाड़गंज

अनुलग्नक-XIII

(पैरा 7.4.2 में उल्लिखित)

अवैध अधिवासियों से माँग करने में विलंब

क्र. सं.	मिसिल संख्या	क्षति के आकलन अवधि की	आँकी गई कुल राशि (₹ हजारों में)	पहले वित्त वर्ष के आकलन से लेकर 31 मार्च 15 तक वित्त वर्षों की कुल संख्या	अवधि के दौरान डी डी ए द्वारा की गई माँगों की संख्या	अवैध अधिवासियों से माँग करने में न्यूनतम से अधिकतम विलम्ब (वर्षों में)
1	डी/बी जी आर/187-ए	01/04/1971 से 31/03/2012	1781.68	44	06	01-17
2	डी/बी जी आर/187-बी	27/08/2008 से 31/03/2013	1289.63	07	02	0-4
3	ई वी/मलिकपुर छावनी /10/80 प्लस 05 आनुषंगिक मिसिल	01/09/1963 से 30/11/2011	4232.59	52	05	0-30
4	ई वी/मलिकपुर छावनी /05/80 प्लस 06 आनुषंगिक मिसिल	01/04/1980 से 31/12/2012	13304.22	35	05	0-21
5	डी/एन डब्ल्यू/बी 1-जे/128	28/09/1953 से 31/12/2012	3443.58	62	07	0-32
6	डी/बी आर एच/42 पी टी II/ए	28/05/1996 से 31/03/2013	468.99	19	04	0-14
7	डी/सी एच (8)/127/ पी टी/II	01/04/1965 से 31/12/2012	2519.76	50	13	0-22
8	डी/नजफगढ़/12/पी टी (23.09.2002 को दुकान ढहा दी गई)	01/04/1979 से 23/09/2002	15.91	22	03	0-30
9	डी 57(2)/मुनीरका/97	01/04/1977 से 31/03/2010	956.07	38	03	0-19
10	डी/एस बी-एन/509-ए	01/04/1966 से 31/10/2014	5179.97	49	11	0-24
11	डी/एस बी-एन/509-बी	01/01/1952 से 31/10/2014	5222.73	64	15	0-23
12	डी/आर के पुरम/9/80	01/04/1980 से 31/03/2013	4893.13	35	05	0-13
कुल				477	79	