



ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହା ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ
ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ ର ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ



ଲୋକହିତାର୍ଥ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା
Dedicated to Truth in Public Interest



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 1 ବର୍ଷ 2022

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ
ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ ର ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 1 ବର୍ଷ 2022

ସୂଚିପତ୍ର

ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପଦାର୍ଥ	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
	ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ	iii
	କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ମାଣ ସାରାଂଶ	v - vii
ଅଧ୍ୟାତ୍ମ I	ସମୀକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ	
1.1	ଉପକ୍ରମ	01
1.2	ରାଜ୍ୟର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା	01-02
1.3	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ	02 – 03
1.4	ସାଙ୍ଗଠିକ ସଂରଚନା	03
1.5	ସମୀକ୍ଷାର ଉଦେଶ୍ୟ	03-04
1.6	ସମୀକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ	04
1.7	ସମୀକ୍ଷା ପରିସର	04-05
1.8	ସମୀକ୍ଷାର ପଢିବି	05
ଅଧ୍ୟାତ୍ମ II	ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା	
2.1	ବନ୍ଦେଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତ୍ସ୍ଵା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ	07- 08
2.2	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁୟାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ	08 - 14
ଅଧ୍ୟାତ୍ମ III	ସୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	
3.1	ରାଜ୍ୟ ଜଳସଂପଦ ଯୋଜନା, ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା	15
3.2	ଜଳସେଚନର ସଂଭାବ୍ୟ (ଆଇପି) ର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର	15-17
3.3	ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି	17
3.3.1	ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ସେପ୍ରାରଣ)	17-22
3.3.2	ସୁରକ୍ଷାରେଣ୍ଟା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ	22-28
3.3.3	ନିମ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ	29-33
3.3.4	ରେଣ୍ଜାଲୀ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଆରଏଲବିସି/ଆରଆରବିସି)	33-39
3.3.5	ବୃଦ୍ଧ ଉଠା ପ୍ରକଳ୍ପ	39-41
3.3.6	ଶୁଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ	41-43
3.4	ଖର୍ଚ୍ଚ ସୁବିଧା ଅନୁପାତ (ବୈସିଆର)	43-44
3.5	କମାଣ୍ଡ ଏରିଆର ବିକାଶ	44-46
ଅଧ୍ୟାତ୍ମ IV	ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ହିତଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାରାତା	
4.1	କ୍ଷତିପୂରକ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଅଭାବ	47
4.2	ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ନିକାସ ନ ହେବା	47-48
4.3	କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ମାଣ ମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ	48
4.4	ପରାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ରେ ଶିକ୍ଷସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ଦାରୀ ଶକ୍ତି ଉପାଦନ	48
4.5	ଶିକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଳର ଯୋଗାଣ	49
ଅଧ୍ୟାତ୍ମ V	ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା	
5.1	ଏଲ ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଅସଂ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା/ଅଚଳତା	51
5.2	ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନାର ଅଭାବ ରୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ	51

5.3	ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟମଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ	52	
5.4	ଏମାଲ୍‌ପି ଗୁଡ଼ିକର ଯଥେଷ୍ଟ ପଯାଠିଲୋଚନାର ଅଭାବ	52	
5.5	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଲାଗି ଜେରିମାନା ଆଦାୟ ନ ହେବା	52-53	
5.6	ସାଂଘମାପ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବଜାୟ ନ ରଖିବା	53-54	
5.7	ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପଢ଼ିଗତ ସମସ୍ୟା	54	
ଅଧ୍ୟାୟ VI	ଉପସଂହାର ଏବଂ ସ୍ଵାପାରିଶ		
6.1	ଉପସଂହାର	55-56	
6.2	ସ୍ଵାପାରିଶ	56-57	
ପରିଶିଳ୍ପ			
I	ଜଳସେଚନ ଉପସ୍ଥିତି ଜଳ ବ୍ୟବସାର କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ	4.5	59-60
II	ଦୁକ୍ଷିନୀମା ପରିଚାଳନାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଇଥିବା ବିବରଣୀ	5.5	61-63
ସଂକ୍ଷେପଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଭାଷା			65-67

ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିଭୂତ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ
ଜଳସେଚନର ଉପଯୋଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 61.80 ଲକ୍ଷ
ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଏବଂ ସେଥି ମଧ୍ୟ 49.90 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ବୃଦ୍ଧତଃ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ
ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦାରା ଜଳସେଚନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳର ପରିମାଣ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 95.54 ଶତ କୋଟି
ଘନ ମିଟର ହେବ ହୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସମ୍ପଦର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ, 7 ଟି
ବୃଦ୍ଧତଃ, 40 ଟି ମଧ୍ୟମ ଏବଂ 2,340 ଟି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥାଏ । ଭୂପୃଷ୍ଠ
ଜଳସେଚନପାଇଁ 2014-15 ରୁ 2019-20 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 30,366.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍
ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ 25,153.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟସ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନଟି ଓଡ଼ିଶାର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନର ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା 2014-19 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତାର
ଆକଳନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ବିତରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ତଥା ସମସ୍ତ ଅଂଶଦାରଙ୍କ
ସହ ସମାନ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଲାଭର ନିରଭ୍ରତ ସଂପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି କି
ନାହିଁ ତାହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସଂଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ 2011 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍‌ 2017 ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ/ ଆଂଶିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା
24 ଟି ବୃଦ୍ଧତଃ/ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ମେଗା ଲିପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ପରିସରଭୂତ
କରିଥିଲା ।

ଭାରତର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଧାରା 151 ଏବଂ ସିଏଜିକ ଡିପିସି ନିୟମ 1971 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର
ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ମହାସମାକ୍ଷକ କୁ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ କୁ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ମହାସମାକ୍ଷକ କୁ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ସଦେହ ଜାତ ହେଲେ ଲାଗୁ ପ୍ରତିବେଦନ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ
ହେବ ।

ସମାକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ

- ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଆଂଶିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ, ନଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ଦଶଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବନା ଯାଞ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ 2014 ରୁ ମାର୍ଚ୍‌ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୂତ କରି ଭୁବୁଷ ଜଳସେଚନର ନିଷାଦନ ସମାକ୍ଷା ଜୁନରୁ ସେପେନ୍଱ମ୍ରାତ୍ରି 2019 ମଧ୍ୟରେ ସଂଚାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ବିବିଧ ଅଭାବ ସଫାଦନ ସମାକ୍ଷାରେ ପ୍ରକଟିତ କରାଗଲା ।

ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା

- ଯଦିଓ ନମ୍ବନା ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା 74 ପ୍ରତିଶତ ରୁ 99 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ତଥାପି ବୁଦ୍ଧତ ଉପଯୋଗ ନ କରି 2014-20 ମଧ୍ୟରେ 842.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାପାଇଲା । କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସୁମ୍ବଲ୍ଲା ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବିଳମ୍ବ, ଅନିବାର୍ୟ ମଞ୍ଚୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକିରେ ବିଳମ୍ବ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କୈବ୍ରିରେ ଅବହେଲା ଆଦି କାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତେ ପାଣ୍ଟି ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
- ବୃଦ୍ଧତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 182 ରୁ 4,596 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସର୍ବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଆଇ.ଆଇ.ପି. (ସଂପ୍ରସାରଣ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ବୃଦ୍ଧତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଗତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଫୁଲରେ ପୁନର୍ବାର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛେବ ନାହିଁ ।
- ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିଯମିତତା ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ ଜମା ନ କରିବା ଓ ଅନାଦେୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନ କରିବା ଏବଂ କରର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଦେୟ ବାବଦରେ 2,203.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାପାଇଲା ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା ଏବଂ ନିର୍ବାହ

- ନମ୍ବନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ 12,742.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପାବିତ 5,02,842 ହେକ୍ଟାର ଆଇ.ପି. ରୁ 1,22,418 ହେକ୍ଟାର ହାସଲ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ମାତ୍ର 24 ପ୍ରତିଶତ ସଂସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ।
- ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ରେ 13 ବର୍ଷ ରୁ (ଶୁଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ) 43 ବର୍ଷ (ରେଙ୍ଗାଳି ଦଶିତ ତଟ କେନାଲ/ରେଙ୍ଗାଳି ବାମ ତଟ କେନାଲ) ର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ନିଅନ୍ତର୍ଗତ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ବେଧାନିକ ନିକାଶ ଅଗ୍ରିମ ଆଣିବାରେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ପରିସରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନରେ ବିଳମ୍ବ ସହିତ ଅଦଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥିଲା ।
- ବିସ୍ତର ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଟିପିଆର) ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଯଥା- ଅପରୁର ସର୍ବେକ୍ଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ପରିସରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଳସେଚନ ଉପଯୋଗୀ କୈବ୍ରି, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉପକାର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁପାତରେ ଭୁଲ ଗଣନା, ପାଣୀ ଉପଲବ୍ଧତାର ତୃତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ପରେ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ।

- ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେସରକାରୀ ଜମି 66,219.25 ଏକରରୁ ଏହି ବାବଦରେ ପାଣ୍ଡିର ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସାଥେ ଏଲ.ଏ.ଓ. ମାନେ 31,554.57 ଏକର ଜମି (48 ପ୍ରତିଶତ) ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲେ । ସେହିପରି ବଜାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏଲ.ଏ.ଓ. ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମି 8,387.05 ଏକର ମଧ୍ୟରୁ 7,338.60 ଏକର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ବିପଳ ହୋଇଥିଲେ ।
- କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯଥା- କାର୍ଯ୍ୟର ଦୋହରା ଯିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦଶର ଅନାଦେୟ, ଚେତ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା, ଅଧିକ ଦୂରତ୍ବର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ, ନିର୍ଣ୍ଣାରିତ ଦର/ବିଶେଷଣ ଦର ଏବଂ ବି.ଆଇ.ଏସ. ସଂହିତାର ବିଷୁତି ଇତ୍ୟାଦି ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଦିଥିଲା । ଅନିୟମିତତା/ ଅଫଳପ୍ରଦ/ ଅପରିଯୁକ୍ତ/ ପରିଦାୟ୍ୟ/ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଟିରିଛ ଖର୍ଚ୍ ବାବଦରେ 554.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟିରିଛ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
- ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଉପର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଷ୍ପିତ ନ କରି ବୃଦ୍ଧତ ଭାବେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ସମାନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୟ ଅଭାବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟାକଟ ବୃଦ୍ଧତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆୟାକଟ ରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା ।
- ନମୂନା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟାକଟ ହାସଲ କରିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭାବ ଥିଲା । ବିଦିଧ ଶସ୍ୟ ଜାତ ଦ୍ରୁବ୍ୟ ଉପାଦନ କରିବାର ତାଙ୍କୁ ଗୁହଣା ନ କରି କେବଳ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନମୂନା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆୟାକଟରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଖର୍ଚ୍ ରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକମ ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସହିତ ଗତି କରୁଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶ ଗୁହଣାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହିତାଧୁକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ହିତାଧୁକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବକାରୀତା

- ଆମ୍ବାଗ୍ରହଣକାରୀ ପରିଚାଳନା ରେ ଢୁକି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିତାଧୁକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ବିଲାପଣ ଆଦିର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଉପକୁଳ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି, କେନାଲ କୁଳ ଦୃଷ୍ଟିରେପଣ, ବନ୍ୟଜନ୍ମ ପରିଚାଳନା, କଣ୍ଟିପୁରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେପଣ ଏବଂ ବର୍ଷମାନ ବାସବିକ ମୂଲ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 282.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ନିକଟ ରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାର ହୋଇଥିବା ସମପରିମାଣ ଜଙ୍ଗଳ ଜମି ସହ ଭରଣୀ ହୋଇଥିଲା । ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେବଳ 70.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
- ଦୁଇଟି ପରାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ରେ ଜଙ୍ଗଳ ଜନିର ନିକାସ ନ ମିଳିବାରୁ ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡକ ମାନେ ଜଳସେଚନ ରୁ ବର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ।
- କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଗଞ୍ଜିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଢିପିଆର ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକଳିତ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଳ ଯୋଗାଣର ତିବ୍ରତା କୁ ହାସଲ କରିବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା । ଏବଂ ଜଳସେଚନର ନିର୍ବାହ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରେ ଜମି ଯୋଗୁଁ 2,200 ହେକ୍ଟାର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

- ଇଇ ଭାବେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗନ, ତେଜାନାଳଙ୍କୁ 19 ଟି ଭାବେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି (2004 ରୁ 2012 ମଧ୍ୟରେ) 26.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା । କେବଳ 15.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବ ରେ 17 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ବାକି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ର କାମ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019) ସୁନ୍ଦର ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । 17 ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବଳକା 12 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚୋରି ଯୋଗୁଁ କାମ କରୁନଥିଲା । ଭାବେ ଜଳସେଚନର ନିର୍ବାହ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରେ ଜମି ଯୋଗୁଁ 2,200 ହେକ୍ଟାର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।
- ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରାତ୍କର୍ତ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେବା ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବାରୁ ଏହା ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲା ।

- ମେଗା ଲିପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ର ଯଥେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନ ହେବା, ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନ କରିବା ପ୍ରତିବେଦନ ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ଅଧ୍ୟାୟ - I

ସମୀକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ


ଅଧ୍ୟାୟ I

ସମୀକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ

1.1 ଉପକ୍ରମ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ(ନେ.୭.୭.) ଜଳସଂପଦ ବିଭାଗ (ଟି.୭.୭.୭.୭.୭.୭.୭.୭.୭.) ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଳର ଉସ୍ତରୁତିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଟେ । ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉଚ୍ଚର ପରିଚାଳନା, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନୌ-ପରିବହନ କେନାଳର ଜଳନିକାଶ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଜଳର ଭଣ୍ଟାରଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଦେବା ଏହି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ବୃଦ୍ଧତଃ, ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ନଦୀ ଓ ପ୍ରବାହର ବିସ୍ତର ନେଇଥିରୁ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଅଟେ । ସମ୍ମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଟ 11 ଟି ନଦୀ ଅବବାହିକୀ¹ ଆବରଣ କରି ରହିଅଛି ।

ମାନଚିତ୍ର 1.1: ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ଅବବାହିକୀକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛତାରୁଥିବା ମାନଚିତ୍ର



1.2 ରାଜ୍ୟର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା

ଆର୍ଦ୍ରନ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଦୂରାକରଣ ରେ ଜଳସେଚନ ର ବ୍ୟବହାର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ରାଜ୍ୟର 61.80 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଯୋଗ୍ୟ ଜମି ଅଛି । ଏହା ଆକଳନ² କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 49.90 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି କୁ ବୃଦ୍ଧତଃ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ (୦୩ ଏବଂ ବହୁଥିବା) ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଛେ । ପ୍ରାକ୍ ସାଧନଟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ପ୍ରଗତି ଏତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା । ପଞ୍ଚ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1951 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଜଳସଂପଦକୁ ନିୟମନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଏବଂ ଜଳସେଚନର ଉନ୍ନତିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଗଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ଛାଇ ମଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧତଃ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ

¹ ବାହୁଦା, ଗେଟରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୁଢାବଳଙ୍କ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, କୋଲାବ, ମହାନଦୀ, ନାଗାବକ୍ଷି, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁଳ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଣ୍ଟା ଏବଂ ବଂଶଧାରା

² ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସଂପଦ ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିବେଦନ 2019-20 ଅନୁସାରେ


ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ସୁଧିଧା 1951 ରେ 1.83 ଲକ୍ଷ ହେତୁରୁ ବଢ଼ି 2020 ରେ 43.07 ଲକ୍ଷ ହେତୁର ହୋଇଛି ।

1.3 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଜଳସେଚନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ

ଓଡ଼ିଶା ଚାର ଜଳସଂପଦ ପାଇଁ ବହୁନ୍ତରାବେ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଦକ୍ଷିଣ ପଞ୍ଚମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କରାଇଥାଏ । ଜୁନ୍ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିପାତର ପ୍ରାୟ ଶତକତା 78 ଭାଗ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଳକା 22 ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ତେବର ରୁ ମଇ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ରତ୍ନକାଳୀନ ବର୍ଷା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧିପାତ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଏ ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଇଲାକାରେ 1,200 ମିମି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପତ୍ୟେକାରେ 1,700 ମିମି ହୋଇଥାଏ । ରାଜ୍ୟର ଦାର୍ଘନାଳୀନ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଦ୍ଧିପାତ 1,452 ମିମି ଥିଲା, ଯାହା 230.76 ବିଲିଯନ କ୍ୟୁବିଲ ମିଟର (ବିସିଏମ) ଜଳକୁ ବାର୍ଷିକ ଅନୁପାତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାଏ । ମୋଟ ଅବପାତରୁ କିନ୍ତୁ ଅଂଶ ବାଷାକରଣରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏକ ଅଂଶ ଭୁବନ ଜଳ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ବଳକା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବହିପାଏ । ଭୂତଳ ଜଳର ଜମା ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଜଳସଂପଦ ଗଠିତ ।

ରାଜ୍ୟର ନିଜର ଜଳ ନିଷାସନର ସାମାନ୍ୟ ଆକଳିତ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ 82.84 ଶତ କୋଟି ଘନ ମିଟର (ବିସିଏମ) ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି ବାର୍ଷିକ ବିବୃତି 2017-18 ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଭୂବିକରଣ ଏବଂ ଭୂ-ତାତ୍ତ୍ଵିକ ସାମାବନ୍ଦନକୁ ବିବାକୁ ନେଇ ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ 65.68 ବିସିଏମ ପାଣି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତାତ, ଆନ୍ତରିକ ରାଜ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଡ଼େଗା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଆକଳିତ ବାର୍ଷିକ 37.56 ବିସିଏମ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 29.86 ବିସିଏମ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ ଜଳ ସମଳ ନିର୍ଣ୍ଣାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 7.70 ବିସିଏମ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଳର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରଣରୁ 2051 ମସିହା ସୁନ୍ଦର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ନିର୍ଣ୍ଣାରଣ କରିବାକୁ ତିଆର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥିଲେ । ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଜର ଜଳନିକାଶ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟାମୋଟି ସ୍ଥିର ରହିବ କିନ୍ତୁ ପଡ଼େଗା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରବାହିତ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ 37.56 ବିସିଏମରୁ 25.27 ବିସିଏମକୁ³ ହ୍ରାସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅବବାହିକା ଅନୁୟାୟୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ନିମ୍ନ ପାଇ ଚାର୍ଟ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଛି :




95.54 ବିସିଏମ (65.68 ବିସିଏମ ନିଜ ଜଳ ସଂପଦରୁ ଏବଂ 29.86 ବିସିଏମ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳ) ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15 ଟି ବୃଦ୍ଧତା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ସୋତି ସମାପ୍ତ, ଆୟୋଜନିତ ରହିଥିବା), 50 ଟି ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (40 ସମାପ୍ତ, 10 ଟି ଚାଲୁ ରହିଥିବା), 197 ଟି ମୋଟା

³ ତିଆର୍ଯ୍ୟାର 2017-18 ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ

ଲିପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ (ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ, 188 ଟି ଚାଲୁ ରହିଥିବା) ଏବଂ 2,498 ଶ୍ଵେତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (2,340 ସମାପ୍ତ, 158 ଚାଲୁ ରହିଥିବା) ଆଗମ କରିଥିଲେ ଯାହା 52.37 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସ୍ଥଳେ 38.15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଳ କରିଥିଲା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବୀ କରିଥିଲେ ।

ଚାର୍ଟ 1 ଜଳ ପ୍ରବାହ, ଚାଷ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ



(ଉସ୍ତୁ: ଡିଓଡ଼୍ବୁଆର 2017-18 ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ)

1.4 ସାଙ୍ଗଠିତ ସଂରଚନା

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସତ୍ତ୍ଵ ତିଓଡ଼ବୁଆର ର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେ ନି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟମନ ଯଥା-ନିର୍ମାଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭୂ-ପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି । ଦୁଇ ଜଣା ସର୍ବୋତ୍ତମା ଯତ୍ନୀ, 21 ଜଣା ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନୀ (ସେଇ)/ ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନୀ ଓ ଅବବାହିକା ପରିଚାଳକ (ସେଇ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମ), 10 ଜଣା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯତ୍ନୀ (ସେଇରି)/25 ଜଣା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଣ ଯତ୍ନୀ (ସେଇ) ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ସେଚନରେ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି । ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନର ସୃଷ୍ଟି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନାକୁ 172 ଜଣା ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତି କରୁଥିଲେ ।

ସାଙ୍ଗଠିତ ସଂରଚନା ଚାର୍ଟ



1.5 ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାହଣ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରିକି:

- ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ।

- ପ୍ରକଳ୍ପର ସମାଧନା ପାଇଁ ଅଭିଲକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧନ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ।
- ସମସ୍ତ ହିତା�ୁକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଉଥିବା ହିତାଧୁକାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଇଦା ର ସ୍ଥାପ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା ।

1.6 ସମାଜୀର ମାନଦଣ୍ଡ

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜୀ ମାନଦଣ୍ଡର ଉତ୍ସୁକାରିତା:-

- ରାଜ୍ୟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁସ୍ତିକା,
- ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତା
- ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମ 1894 ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧନ ଓ ଆଦେଶ
- କାର୍ଯ୍ୟ, ଥିରଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମନ୍ୟ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦରଶ ଏବଂ ଅନୁଦେଶ/ଆଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି
- ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ (ଜିଏପାର)
- ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ ସଂହିତା (ଓଡ଼ିସି)
- ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା, ବିନିୟମ ଏବଂ ଜିଓଡ୍ୱେଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗମ କରାଯାଉଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ଏବଂ
- ସବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଟିପିଆର), ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ, ଦର ଖସତା (ୱେ.୩.ଆର.), ବିଶ୍ଵେଷଣ ଦର (ୱ.୩.ଆର.), ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ରାଜିନାମା ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ତ୍ତ ।

1.7 ସମାଜୀ ପରିସର

ଏପ୍ରିଲ 2014 ରୁ ମାର୍ଚ୍‌ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ ସମାଧନ ସମାଜୀ ସଂଚାଳନ କରାଯାଉଥିଲା । ନମ୍ବନା ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ତିଓଡ଼ିବ୍ୟୁଆର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଧିକାରୀ, ସବେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ (ୱେ.୩.ଏଲ୍.୭୯୮) ନଥଗୁଡ଼ିକ ସମାଜାରେ ନମ୍ବନା ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ନମ୍ବନା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର⁴ ପରିସରଭୂତ ଥିବା କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସନ୍ତ୍ରିନ୍ଦରଣ ବିଭାଗ (ଟିଏଆଣ୍ଟେପିଇ) ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତିତ ଏକକର ନଥଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ବନା ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା । ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧତା ପ୍ରକଳ୍ପ, 17 ଟି ଆଂଶିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧତା/ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ, ନଥିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧତା ଉଠା ପ୍ରକଳ୍ପ (ୱେ.୩.ଏଲ୍.୧୫୧) ଏବଂ 23 ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ / ଆଂଶିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ (ୱେ.୩.ଆଇ.୩.୧.୧୧) ଜାନୁଆରୀ 2011 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍‌ 2017 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବଜାଯାଉଥିଲା ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ :

- 1) ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ୟୁଆଇଆରି) (ସଂପ୍ରସାରଣ)
- 2) ଦଶଟି ଏମଆଇପି⁵
- 3) ନଥିଟି ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ପି⁶

ଆଂଶିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ :

⁴ ଭାବାନୀଯାଗଣା, କଟକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ମନ୍ଦ୍ରାଜିଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ (ୱେ.୩.୧୦)

⁵ (a)ଅକମରା (b) ବାରହାନନା (c) ବ୍ରାହ୍ମଣୋର (d) ବିଚଲପତା (e) ଦମିକିପାଳ (f) ଯାତଖିଲିଆ (g) ନାଗପତା (h) ନୂଆପାଳ (i) ତେଲୋର (j) ଚିଲିଯୋଡ଼ି

⁶ (a) ଅଗଲପୁର (b) ଅମାଠ (c) ବେଳଗ୍ଗୀ (d) ଭରସୁଜା (e) ଗୁଡ଼ଭେଲା (f) କପଶିଲା (g) କୁସମାଳ (h) ଲଇତରା (i) ଉତକେଳା

- 1) ରେଙ୍ଗାଳି ବାମ କେନାଲ ଚଟ (ଆର.ୱି.ବି.ସି.)
- 2) ରେଙ୍ଗାଳି ଦଶିଣ କେନାଲ ଚଟ (ଆର.ଆର.ବି.ସି.)
- 3) ସୁର୍ବେଶ୍‌ରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ୱେସ.ଆଇ.ପି.) ଏବଂ
- 4) ନିମ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ୱେସ.ଆଇ.ପି.)

1.8 ସମାଜୀକାର ପଛତି

ଭୂମୃଷ୍ଟ ଜଳସେଚନର ସମ୍ପାଦନ ସମାଜୀକା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସମାଜୀକା ପଛତି ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

- ସମାଜୀକାର ଉଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ପରିସର ଓ ପଛତି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାର କରାଯିବାପାଇଁ ଜିଓଡୀ, ଡିଓଡ଼ିବ୍ୟୁଆର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ ସନ୍ନିଲନୀ ୩ ଜୁଲାଇ 2019 ରେ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ସମାଜୀକାର ଉଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ପରିସର ଓ ପଛତି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାର କରାଯିବାପାଇଁ ଜିଓଡୀ, ଡିଓଡ଼ିବ୍ୟୁଆର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ ସନ୍ନିଲନୀ ୩ ଜୁଲାଇ 2019 ରେ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ସମାଜୀକାର ଉଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ପରିସର ଓ ପଛତି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅର୍ଥିତର ସତ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣାରଣୀ କରିବା ଉଦେଶ୍ୟ ସହିତ ହିତାଧୁକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ସର୍ବେଷଣୀ କରାଯାଇଥିଲା,
- ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଡି.ଓ.ଡ଼ି.ଆର.ର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭୌତିକ ନିର୍ବାକ୍ଷଣ (ଜୁନ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019) ସଂବାଲନ କରାଯାଇଥିଲା,
- ଚିଠି ସମ୍ପାଦନ ସମାଜୀକା ପ୍ରତିବେଦନ ସରକାରଙ୍କୁ 27 ଜୁନ 2021ରେ ଜାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଠି ଚିପ୍ରଣୀର ଜବାବ 30 ଜୁଲାଇ 2021 ରେ ମିଳିଥିଲା । 10 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ରେ ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ନିଲନୀର ସମ୍ପାଦନ ସରକାରଙ୍କ ବିବାର ବିମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବେଦନ ରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ସମୟରେ ବିବାରଙ୍କ ନିଆଯାଇଥିଲା,
- ସମାଜୀକାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଠାଇଥିବା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) ନଥଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରିକରି ନମ୍ବନା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ୟତନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅଧ୍ୟାୟ - II

ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା

ଅଧ୍ୟାୟ II

ଆର୍ଦ୍ରିକ ପରିଚାଳନା

2.1 ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍

ଡିଓଡ଼ବୁଆରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2014-15 ରୁ 2019-20 ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ ବ୍ୟପର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା :

ସାରଣୀ 2.1 : 2014 – 2020 ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଡିଓଡ଼ବୁଆରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଟିର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

(ଟଙ୍କା ଲୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ଡିଓଡ଼ବୁଆର ବଜେଟ ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା	ଡିଓଡ଼ବୁଆର ର ଖର୍ଚ୍	ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ର ପ୍ରତିଶତ
2014-15	4,566.88	4,278.70	94
2015-16	6,236.36	6,043.53	97
2016-17	7,986.20	7,749.65	97
2017-18	9,224.88	8,814.73	96
2018-19	10,221.33	9,305.46	91
2019-20	9,738.42	6,112.26	63
ମୋଟ	47,974.07	42,304.33	88

(ଉସ୍ତୁ: ଡେଟିଶା ବଜେଟ)

ସାରଣୀ 2.2 : ଡିଓଡ଼ବୁଆରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2014 – 2020 ମଧ୍ୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହି ପାଣ୍ଟିର ଉପଯୋଗ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

(ଟଙ୍କା ଲୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ସେଚନ ପାଇଁ ବଜେଟ ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା	ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ ରେ ଖର୍ଚ୍	ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ର ପ୍ରତିଶତ
2014-15	2,557.81	2,423.67	95
2015-16	3,695.68	3,541.84	96
2016-17	5,025.20	4,842.14	96
2017-18	6,617.71	5,884.58	89
2018-19	7,470.63	4,682.27	63
2019-20	4,999.48	3,778.85	76
ମୋଟ	30,366.51	25,153.35	83

(ଉସ୍ତୁ: ଜାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଖା)

ପାଞ୍ଚଟି ନମ୍ବରା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର 2014 – 2020 ମଧ୍ୟରେ ପୁଣ୍ଡାନ୍ତପୁଣ୍ଡ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୋଗ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ 2.3 : ନମ୍ବରା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପାଣ୍ଟିର ଉପଯୋଗ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

(ଟଙ୍କା ଲୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା	ପୁଣ୍ଡ ବିନିଯୋଗ	ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା	ବ୍ୟକ୍ତ (ପ୍ରତିଶତ)	ସମ୍ପର୍କ ର ମୂଲ୍ୟ
2014-15	780.09	-47.12	732.97	668.19(91.16)	64.78
2015-16	722.01	30.45	752.46	735.57(97.76)	16.89
2016-17	1,123.09	-186.95	936.14	929.37(99.28)	6.77
2017-18	1,202.91	-132.21	1,070.70	984.46(91.95)	86.24
2018-19	1,428.00	-41.35	1,386.65	1,026.39(74.02)	360.26
2019-20	1357.22	-122.69	1234.53	926.49(75.05)	308.04
ମୋଟ	6,613.32	-499.87	6,113.45	5,270.47	842.98

(ଉସ୍ତୁ: ପାଞ୍ଚଟି ସିଲ (ସିଲ ଆଷ ବିଷ) / ସିରିଜକଟାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଯାଇଥିବା ରେଖା)

ଡିଓଡ଼ବୁଝ୍‌ଆର ଗତ ଛାଅ ବର୍ଷ 2014-20 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 842.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତତ ବନେଟ ବ୍ୟକ୍ତିଶତ 14 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭାଗ ଦାରା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ବିଲମ୍ବ, ଅନିବାର୍ୟ ନିକାସ ଆଣିବାରେ ବିଲମ୍ବ, ଜାପାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିନିଧି (ଜେଆଇସି) ରୁ ଲୋନ ସହାୟତାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧୀନରେ ନିଆୟାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ ନ ହେବା କାରଣରୁ ପାଣ୍ଟିର ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ 2016 ମସିହାରେ ଏଲାଇଆଇପିର ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ପାଇପ ଲାଇନ୍ (ସ୍କୁଲିପିଏଲ୍) ବିକାଳବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଲମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟିକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା (ମୋର୍ତ୍ତ୍ତା 2018) କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 499.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁନର୍ଦିନିଯୋଗ କରାଗଲା । ସେହିପରି ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୋଇ ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ଆରଥାରବିସି/ଆରଏଲବିସି ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା ।

ସରକାର ଏହି ଥଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣରେ ବିଲମ୍ବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଳ ଜମିର ନିକାସ ସହିତ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ପାଣ୍ଟିର ଉପଯୋଗରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା । ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଭରତୀୟ ଦେଶେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ବନେଟ ବ୍ୟବହ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆୟାଉଥିବା :

2.2 ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ


ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ମାର୍ଚ୍ 2020 ସ୍ଵଭାବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତିକ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା :

ସାରଣୀ 2.4- ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତିକ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବିବରଣୀ

ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ	ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିବର୍ତ୍ତତ ମୂଲ୍ୟ (ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିଶତ)	ମାର୍ଚ୍ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ	ଆରମ୍ଭ ବର୍ଷ	ସମାପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତତ ତାରିଖ	(ଟଙ୍କା/ କୋଟିରେ)
ସ୍କୁଲିପିଏଲ୍	136.67	627.96 (459)	761.63	2003	ମାର୍ଚ୍ 2016	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଏସଆଇସି	221.68	6,715.96 (3030)	4,872.64	1982	ମାର୍ଚ୍ 2019	ଅଗ୍ରଗତିରେ
ଏଲାଇଆଇସି	211.70	1,925.63 (910)	1,811.73	1999	ମାର୍ଚ୍ 2021	ଅଗ୍ରଗତିରେ
ଆରଥାରବିସି	69.64	3,200.78 (4596)	2,267.19	1978	ମାର୍ଚ୍ 2022	ଅଗ୍ରଗତିରେ
ଆରଏଲବିସି	164.00	6,469.27 (3945)	2,871.25	1978	ମାର୍ଚ୍ 2023	ଅଗ୍ରଗତିରେ
ୱେମାଇପି (୨ ଟି)	137.33	137.33 (Nil)	137.33	2013-15	ମାର୍ଚ୍ 2018 ମାର୍ଚ୍ 2019	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ୱେମାଇପି (୧୦ ଟି)	14.71	26.70 (182)	20.34	2006-08	2010-2014	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ମୋଟ	955.73	19,103.63	12,742.11			

(ରେସ୍: ସିର/ସିରିଜକ ଭାଗ ପ୍ରଦାନ ତଥ୍ୟାବଳୀ)

ଚାର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 2.1 ପରାମ୍ରା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତତ ମୂଲ୍ୟ



ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା 1978 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସରିବା ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଵଭାବ ତାଙ୍କୁ ରହିଛି । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣରେ ବିଲମ୍ବ, କେନାଲ୍ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଳ

ନିକାସ, ପରିକଳ୍ପନାର ଦୂତାତ୍ତ୍ଵରେ ବିଲମ୍ ଉତ୍ସାହି କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା । ଏମାଲପି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତାତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 182 ରୁ 4,596 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ସତ୍ୱେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଆଇଆଇପି (ସଂପ୍ରସାରଣ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ 2021 ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ବାରୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଗତିରେ ଥିଲା, ଯାହାପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ମୂଲ୍ୟର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏତାର ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା ଯଥା- କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟନରେ ବିଲମ୍, ଜମିର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି, ଆରଣ୍ୟାନ୍ୟର ନାଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଥାଇଥାନ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର (ଆର ଆଣ୍ଟ ଆର) ସହାୟତା ଦେଇରେ ବୃଦ୍ଧି, ଅନୁସୂଚି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଛେଦରେ ବିଶାଖ ଭାବରେ ଦିଆଗଲା ।

ନମ୍ବନା ଯାଞ୍ଚ ପରିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ନାରିକଣରେ ଆସିଥିବା ଆର୍ଥିକ କୁ-ପରିଚାଳନାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା ।

ସାରଣୀ 2.5: ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଗୁଡ଼ିକ ବିବରଣରେ ଦର୍ଶାଗଲା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଅନିୟମିତତା ର ପ୍ରକାର	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଅତ୍ୱୁତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ	ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ସଂଖେପରେ
1	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା (ସେଇ) ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା	311.60	ଏସାଇପି, ଯୁଆଇଆଇପି ଏବଂ ଏଲାଇଆଇପି	ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଆର ଯୋଜନା (ପିଏମକେଏସ୍ଟ୍ରାଇ) ନିର୍ଣ୍ଣାରଣ କରିଛି ଯେ ବର୍ଷର ଆମରୁ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ପାଇଁ ଜିଓଆଇ ଅନୁଦାନ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ୟୁସି) ହୋଇ ଥାବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ନିର୍ମିତ ହେବ । ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 2015-19 ବର୍ଷର ପିଏମକେଏସ୍ଟ୍ରାଇ ତିନିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ର (ୟେ ସାଇପି, ଯୁଆଇଆଇପି ଏବଂ ଏଲାଇଆଇପି) ସହାୟତା ପାଇଁ ଡିଓଡ଼୍ରୁବ୍ୟାର 986.96 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାବୀ ଉପମ୍ବୂପନ କରିଥିଲେ । ଉପରୋକ୍ତ ଦାବୀ ରଜିସ୍ଟରେ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଡିଓଡ଼୍ରୁବ୍ୟାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୁସି ନିର୍ବେଦନ ଦାଖଲ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଜିଓଆଇ 675.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରୁ ରାଜ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ।
		592.34	ଆରଆରବିସି	ଆରଆରବିସିର ଶାଖା କେନାଲର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଳ ନିକାସର ଅଭାବ ହେତୁ ଜିଓଆଇ ଏଆଇବିପି ଅଧିକରେ ପାଣ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ (2010-11) । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟ ମଧ୍ୟ ପିଏମକେଏସ୍ଟ୍ରାଇରେ ଅତ୍ୱୁତ ନ ହେବା ଫଳରେ 592.34 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇଥିଲେ ।
2	ପାଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଖାତାରେ ରଖାଯିବା	334.64	ଏସାଇପି, ଏଲାଇଆଇପି ଏବଂ ଆରଆରବିସି	ଓଟ୍ଟେ ନିୟମ 242 ନିର୍ଣ୍ଣାରଣ କରିଛି ଯେ ଦୂରତ୍ତ ବିତରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲେ ଅର୍ଥ ଟ୍ରେନେଗେରୀ ରୁ ରତ୍ନାକାର ପାଇଁ ରତ୍ନାକାର କିମ୍ବା ବିନାକାର ଅନୁଦାନର ବ୍ୟୁତିକୁ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଟ୍ରେନେଗେରୀ ରୁ ଅର୍ଥ ରତ୍ନାକାର ଅନୁମତି ନଥାଏ । ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷମତାପତ୍ର ପ୍ରାଧନକାରୀ ଡିସେମ୍ବର 2011 ଏବଂ ଜୁନ 2015 ମଧ୍ୟରେ 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ରତ୍ନାକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଅନିୟମିତତା ର ପ୍ରକାର	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ	ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷେପରେ
				<p>ଏହି ଆର ସହାୟତା ର ଦେଯ ବାବଦରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର ଏହି ଆରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଏହା ଅଭିନବିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତ ତିଥେମର 2011ରୁ ସେପ୍ଟେମର 2019 ରେ ହୋଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସଂକେତ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଓଚିସି ନିୟମ 242 ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁମର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉଠାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।</p> <p>(ii) ସେହିପରି, ରାଜସ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟ ପରିବାଳନା ବିଭାଗ ପରିପତ୍ର (ସେପ୍ଟେମର 2012) ଯାହାକି ସିରିଲ ଜମାରେ ଅଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମା ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣରଣ କରିଥିଲା । ପରତ୍ତୁ ତିନିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (ୱେବଆଇପି, ଏଲଆଇଆଇପି ଏବଂ ଆରଆରବିସି) ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପିଡ଼ି) (ଆରଏଣଆର ଏହି ଏଲ୍‌ୱେ) ଏଲାଏ ଏବଂ ଆରଏଣଆର ସହାୟତା ପାଇଁ 334.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରାମ ଉଠାଣ କରି (2011 ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ) ସିରିଲ ଜମା ହିସାବ ଶାର୍ଟ - 8,443 ଅଧ୍ୟାନରେ ଜମା ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରଖିଥିଲେ ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଆରଏଣଆର ସହାୟତାର ତୁରନ୍ତ ବିବିଧ ପାଇଁ ସିରିଲ ଜମାରୁ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏହା ପରିପତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା ।</p>
3	ରାଜସ ଟଙ୍କା ପଇୟ ନ ହେବା	66.94	ଏପାଇୟ, ଆରଆରବିସି ଏବଂ ଏଲଆଇଆଇପି	<p>ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ ନିୟମ 25 ଅନୁସାରେ ନିୟମଣିତ ଭାବେ ଏବଂ ତତ୍କଷଣାତ୍ମକ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ରଖିବା କଥା । ସମୀକ୍ଷା ଅବଲାକନ କଲା ଯେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାରୁ ଆୟ ହୋଇଥିବା 66.94 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ମାନେ (ୱେବଆଇପି, ଆରଆରବିସି, ଏବଂ ଏଲଆଇଆଇପି) ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ପଇୟ କରିବାରେ ବିପରୀତ ହୋଇଥିଲେ ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଜୁଲାଇ 2019) ଯେ 30.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଇୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସୁଧର ପରିମାଣ ଆସିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସୁଧ ପଇୟ କରାଯିବ ।</p>
4	ଅୟୁଝୋ ଅଗ୍ରାମ	64.94	ଏପାଇୟ ଏବଂ ଆରଆରବିସି	<p>ଜ୍ଞାନ୍‌ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ସଂକଳ ସଂଖ୍ୟା 9133, 6 ସେପ୍ଟେମର 2012 ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ (ଓସିସି) କୁ ଅଧ୍ୟନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରିମାଣର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରାମ ହିସାବର ଦିଆଯିବ । ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରାମର 75 ପ୍ରତିଶତ ସମୟୋଜନ ହେବାର ଥିଲା ।</p> <p>ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରାମର 75 ପ୍ରତିଶତ ସମୟୋଜନ ହୋଇ ନ</p>

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଅନିୟମିତତା ର ପ୍ରକାର	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ	ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନରେ
				<p>ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ⁷ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଓସିଥିଲୁ 381.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । (ଜୁନ 2016 ରୁ ମାର୍ଚ୍‌ଚ 2017) ଯେଉଁଥିରୁ ଅପ୍ରେଲ 2021 ସୁନ୍ଦର 316.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମୟେଜନ ହୋଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ରାମ 64.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସୁଖୀ ଅଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁବନ ସରକାର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ଟ୍‌ସ୍ଟାର୍ଟ୍‌ମର 2021 ସୁନ୍ଦର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି । ଅଗ୍ରାମର ଅସମ୍ପ୍ରେକ୍ଷନ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ।</p>
5	ଜିଏସଟିର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଦେଶ	10.23	ଏସଆଇପି, ଏଲ୍ ଆଇଆଇପି ଏବଂ ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ପି	<p>ସାମଗ୍ରୀ ୪ ସେବା କର (ଜିଏସଟି) ଜୁଲାଇ 2017 ଠାରୁ ଜିଆଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଫ୍ଟ୍‌ସ୍ଟାର୍ଟ୍‌ମର 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଏସଟି ଦେଶ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଅନ୍ତେବର 2018 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍ ଉପରେ 12 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଦିଆଗଲା । ତିନିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ (ସେବାଇପି, ଏଲ୍ ଆଇଆଇପି ଏବଂ ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ପି) ର ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ⁸ ଏଜେନ୍ସୀ କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ମାର୍ଚ୍‌ଚ 2017 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2017 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତେବର 2018 ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଜେନ୍ସୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ କରିନଥିଲେ ଫଳରେ ନିଏସଟି ବାବଦରେ 10.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅୟୁକ୍ତିମୂଳ୍କ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ଯେଉଁ ତୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମୟସାମା ମଞ୍ଚୁର ହୋଇଥିଲା ଜିଏସଟି ପ୍ରଦାନ ଅନିବାର୍ୟ ଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଯାହାହେବ ସମ୍ଭାବ ମନ୍ତ୍ର୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚିପଣ୍ଟାକୃତ କରାଗଲା । ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନ ହୋଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଅଭିଯାନକ, ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ (ରେପିସି) ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଜିଏସଟିର ଦେଶ ପରିହାର ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।</p>
6	ସେବା କରର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଦେଶ	3.99	ସ୍ଵୀଅଇଆଇପି ଏବଂ ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ପି	ସେବା କରର ଅଧ୍ୟୟୁଚନା ସଂଖ୍ୟା 25/2012 ତାରିଖ 20 ଜୁନ 2012 ପାରା 12(ତି) ଅନୁସାରେ କେନାଲ, ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେବା କର ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକରଣକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଦୁଇଟି ନମ୍ବନୀ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ (ସ୍ଵୀଆଇଆଇପି ଏବଂ ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ପି) ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ ମାନେ ସେବାକର ବାବଦରେ 3.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓସି କୁ ଦେଇଥିଲେ ତେବେମ୍ବର 2016 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2018) ଯାହାକି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ

⁷ (i) ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମର ସ୍ଥାଲ ହେ ନିର୍ମାଣ (ii) ବର୍ଷିଙ୍ଗା ଶାଖା କେନାଲର ପିତର କେନାଲ ନିର୍ମାଣ (iii) ସ୍ଵରଷ୍ଣରେଖା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ (ସେବାଇପି) ର ପୁନରୁତ୍ଥାର ଏବଂ (iv) ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟା (ଆରତି) 88.70 କିଲୋମିଟରରୁ ଆରତି 91.50 କିଲୋମିଟରରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରଥାରଦିସିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ

⁸ (i) ଆରତି 45.32 କିଲୋମିଟରରୁ 45.52 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 45.56 କିଲୋମିଟରରୁ 45.64 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାଇପି ର କଣ୍ଠିଗ୍ରୁଷ ଅଂଶ ନିର୍ମାଣ (ii) ବଜାମୁଣ୍ଡା ଶାଖା କେନାଲର ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ (iii) ଏଲ୍ ଆଇପିର ଗୋଇମୁଣ୍ଡି ବିରକ୍ତ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଅନିୟମିତତା ର ପ୍ରକାର	ପରିମାଣ (କେଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ	ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷେପରେ
				<p>ଅସ୍ତ୍ରି କରିବା ଦରକାର ଥିଲା ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଜଳସେଚନ ପରାମର୍ଶ ସେବା ପାଇଁ ସେବାକର ଛାତ ନ ଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଛାତ ଥିଲା ତେବେ ଫେରସ୍ତ ଦାବୀ କରାଯିବ । ଉରଚି ଗ୍ରହଣାୟ ନୂହେଁ ଯେହେତୁ ପରାମର୍ଶ ସେବା ଭାବ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଅଂଶ ଅଟେ ଏଣୁ ଏହା ଛାତ ଅଟେ ।</p>
7	କେନାଲ ମରାମତିର ମୂଲ୍ୟ ଅନାଦେୟ	11.17	ଆରଆରଦିସି	<p>ଆରଆରଦିସି ର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଭୂଷଣ ଝଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୂଷଣ ଝଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟକୁ କେନାଲର ବାମପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆରତି 39.570 କିମିରୁ ରାସ୍ତାର ଦୋହରାଇବଣା କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କଞ୍ଚାମାଳ/ ତିଆରି ଦ୍ରୁଷ୍ୟର ପରିବହନ ପାଇଁ ଡିଓଡ଼ବ୍ୟୁୱାଏଆର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଆରଆରଦିସି ଆରତି 39.275 ଠାରୁ 39.959 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଭାବା ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତାଯାତ କରିବା ଲାଗଣରୁ କଣ୍ଠିଗୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗ କେନାଲର ପୁନରୁନ୍ନାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଠି ପାଇଁ 11.67 କେଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ବିରାଣ କଲା ଏବଂ ଦାଗ କରିଥିଲା (ଟେପ୍ସେମର 2018) । ଭୂଷଣ ଝଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଦାବୀ ନିର୍ବିରାଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ରୀମରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇଁ କରିଥିଲେମେଲେ (2014) ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 11.17 କେଟି ଟଙ୍କା ଅସ୍ତ୍ରି ହୋଇନଥିଲା (ଆଗଷ୍ଟ 2019) । ଏହି ବିଷୟରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା ।</p> <p>ସରକାର, ସୁଧ ଆକାରରେ କଣ୍ଠି ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ବ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହି ଗ୍ରହଣ କଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ ଅସ୍ତ୍ରି କରାଯିବ ।</p>
8	କ୍ଷତିପୂରକ ଜଳସେଚନର ମୂଲ୍ୟ ଅବୁଲ ହୋଇନଥିଲା	159.46	ଆରଆରଦିସି	<p>ଜିଓ୭ ସଂଖ୍ୟା 4538 ତାରିଖ 24 ଫେବୃଆରୀ 2016 ରେ ଅଧ୍ୟସ୍ତିତ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଜଳସେଚନ ଆୟକଣ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକର ପ୍ରତି ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଲମ୍ ହେତୁ ଉପରୋକ୍ତ ମୂଲ୍ୟର 25 ପ୍ରତିଶତ ପଇଁ କରିବାକୁ ଆରନ ଅନୁସାରେ ବାଧୁତ । ସମାଜା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଯାତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆରଆରଦିସିର 5,498.49 ହେବୁର ଆୟକଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।</p> <p>ସେହି ଭାବରେ ଏକର ପ୍ରତି 2.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା⁹ ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ବିଲମ୍ ପାଇଁ 25 ପ୍ରତିଶତ ସହିତ 159.46 କେଟି ଟଙ୍କା ଅସ୍ତ୍ରି କରିବାର ଥିଲା ଯାହାକି ଅସ୍ତ୍ରି ହୋଇନଥିଲା (ସେପ୍ଟେମର 2019) । ଏହା ସୁଚିତ କରାଯିବାରୁ ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 6.53 କେଟି ଟଙ୍କା ପଇଁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସରକାରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରି ହେବ ।</p>

⁹ ହେବୁର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ = ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ / ସିରିଏ ଯଥା 1,96,233 ଲକ୍ଷ / 84,406 = ହେବୁର ପିଛା 2.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଅନିୟମିତତା ର ପ୍ରକାର	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରକଟଗୁଡ଼ିକ	ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧରେ
9	ଆଜିକିନ ଦେଇ ର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରଦାନ	2.84	ଏସାଇପି	<p>ପିଏସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ ଜାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜିଓୱେ ସଂକଷ ସଂଖ୍ୟା 9133 ରାଶି 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012 ରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକା ବାହାର କରିଥିଲେ । ମାର୍ଗଦର୍ଶକା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପିଏସ୍ୟୁକୁ ଆଜଳନ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ 10 ପ୍ରତିଶତ ନିଗମ ଭାର ଦେବାକୁ ଥିଲା । ଆଜିକିନ ଭାର ଦେଇ ପାଇଁ ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଏସ୍ୟୁକୁ ଆଜିକିନ ଭାର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ 2.84 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେଇ ସମୟରେ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଜିକିନ ଭାର ବାବଦରେ ଦେଇର ପ୍ରତି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ।</p>
10	ରୟାଲଟିର ଅଣ ଅସ୍ତ୍ରି	4.26	ଏଲଆଇଆଇପ	<p>ଲୟୁ ଖଣ୍ଜିନ ସମ୍ପଦ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଯଥା- ମାଟି, ବାଲି, ଗୋଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଯଦି ଠିକାଦାର ରୟାଲଟି ପଇୟ କରିନାଥାଟି, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ବିଲାରୁ ରୟାଲଟି ବିହିତ ଅନୁସାରେ ଅସ୍ତ୍ରି ହେବାର ଥିଲା । ଦଶଟି କାର୍ଯ୍ୟ¹⁰ ପାହାର ନରେମ୍ବର 2014 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2018 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 88,07 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । କେନାଲ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ 14.31 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ବିବର ମାଟି ଠିକାଦାରମାନେ ପରିବହନ କରିଥିଲେ । ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ ବିଲ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମାଟିର ରୟାଲଟି ବାବଦରେ ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି 27.44/35 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 4.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସ୍ତ୍ରି ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା, ଫଳରେ ରାଜସ କରି ଦେଲା ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ରୟାଲଟି ବାବଦରେ 1.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସ୍ତ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ରି କରାଯିବ ।</p>
11	ଆୟକଟର ପ୍ରମାଣକରଣ ନ ହେବା କାରଣ୍ୟ ରାଜସ କରି	23.99	ଏସାଇପି, ସ୍କୁଆଇଆଇପ ଏବଂ ଆରଏଲବିସି	<p>ରାଜସ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କରିବାର ଜିଓୱେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ବିବୃତି ଅନୁସାରେ ରାଜସର ନିର୍ଣ୍ଣାରୀ ଉଦେଶ୍ୟରେ ଜଳସେଚିତ ଆୟକଟର ପ୍ରମାଣକରଣ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଇଇ ମାନେ ଦାୟୀ ଅଟ୍ଟି । ରାଜସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଡିଓଡ଼ରୁଆର ଦ୍ୱାରା ସାମୁହିକ ସତ୍ୟାପନ କରିବାର ଥିଲା । ସାମୁହିକ ସତ୍ୟାପନ ପରେ ରାଜସର ନିର୍ଣ୍ଣାରୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ।</p> <p>ସମାକ୍ଷ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 1987 ରୁ 2012 ମଧ୍ୟରେ 83,082 ହେକ୍ଟାର ଜଳ ଯୋଗାଇବା ସବୁ ସାମୁହିକ ସତ୍ୟାପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣନ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା, ଏହା ଫଳରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ୦୩ ଜଳକର ଅସ୍ତ୍ରି ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା ଫଳରେ 23.99 କୋଟି¹¹ ଟଙ୍କାର ରାଜସ କରି ଦେଲା ।</p>

¹⁰ (i) ଏଲଆଇଆଇପି ର ମାମିଆନ ବିଭକ୍ତ ନିର୍ମାଣ, (ii) ତିଆଚନ ଶାଖା କେନାଲ ଆଗତି ୦ / ୦ ରୁ 6.50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
(iii) ତୁଳିପୁଙ୍କା ମାଇନର ନିର୍ମାଣ (iv) ନଗଲଙ୍ଗୋର ସବ ମାଇନର ନିର୍ମାଣ (v) ଅଲଖା ବିଭକ୍ତ ନିର୍ମାଣ (vi) ଯମପଢା
ବିଭକ୍ତ ର ନିର୍ମାଣ (vii) ପାଲାସଖଣ ବିଭକ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ମାଣ (viii) ତିଆଚନ ଶାଖା କେନାଲ ଆଗତି 6.50 ରୁ
9.50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ (ix) ମଣିଗାଁ୍ଠ ମାଇନର ନିର୍ମାଣ, ଏବଂ (x) ବଜମୁଖ୍ରା ଶାଖା କେନାଲର ନିର୍ମାଣ

¹¹ ଆୟକଟର ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ X ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା X ବାର୍ଷିକ ଜଳ ଦର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଅନିୟମିତତା ର ପ୍ରକାର	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ	ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷେପରେ
				ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଏଥାଇପି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କ ୦ରୁ ଆୟାକଟର ପ୍ରମାଣନ ପାଇବାପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା
12	ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ନ ଥାଇ ଅନୁଧିକୃତ ଖର୍ଚ୍	617.44	ଇଉଆଇଆରପି ଏବଂ ଏମାଇପି	ଓଡ଼ିଶାବ୍ୟୁତ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା 3.2.4 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ବିଲମ୍ ନ କରି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାରୀଙ୍କ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଯଦିଓ ସୁଆଇଆଇପି ଏବଂ ସାତଟି ଏମାଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ଖର୍ଚ୍ ସଂଶୋଧନ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ମାର୍ଚ୍‌ 2021 ସୁନ୍ଦା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
ମୋଟ		2,203.84		

(ରେସ୍: ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ)

ଉପର ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେପରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ପାଣ୍ଟର ଉପଲବ୍ଧତା ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ ନ ହେବା କାରଣରୁ ନମ୍ବନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚଟି ପରାମା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜର୍ଜ୍ରପକ୍ଷ ବାଧତାମୂଳକ କିମ୍ବରାନ୍ତରେ ବିଲମ୍, ସାଇଟ ହସ୍ତାତ୍ମକ ଉତ୍ସାହିତ କାରଣରୁ ମଞ୍ଚୁର ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଟ 2014-20 ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ କରି ପାରି ନଥିଲେ 842.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ନ ପାଇବା, ପାଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ବିନା ବିରିନ୍ଦୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରଖିବା, ସିରିଲ ଜମା ଆକାରଣ୍ୟରେ ଅଗ୍ରୀମ ଜମା ନ କରିବା, ସରକାରୀ ରାଜସ୍ଵ ହାସଲ ନ କରିବା, ଅଗ୍ରୀମ ଅସୁଖ୍ଯ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦେବ୍ୟ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସର୍ବମୋଟ 2,203.84 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାନ ସମୟରେ (ଆଗଷ୍ଟ 2021) ପ୍ରମୁଖ ସହିତ, ଡିଓଡ଼ବ୍ୟୁଆର ଉପରେ ବିଭାଗ ତୀଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ହୁଅମତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶୁଦ୍ଧ ଦେଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ବିଭାଗ ତୀଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ସାହିତ ସ୍ଥିର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସୁପାରିଶ:

- ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ବିଭାଗ ତୀଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ସାହିତ ସ୍ଥିର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅଧ୍ୟାୟ - III

ସୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାସ


ଅଧ୍ୟାୟ III

ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାହ

3.1 ରାଜ୍ୟ ଜଳସଂପଦର ଯୋଜନା, ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା

ଶିକ୍ଷ, ଘରୋଇ, ପରିବହଣ ଜନିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଳସଂପଦ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ଦାବୀ ଏକ ଏକକାଙ୍କ୍ଷା ଜଳସଂପଦ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା । ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାକୁ ପରିଚାଳନାର ଏକ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ବ ଜଳବିଜ୍ଞାନିକ ଏକକ ନିଆୟାଇଥିଲା । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାପାଇଁ ନୀତି ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇଛି । ଜଳସଂପଦର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାଷା ନିମ୍ନ ରେ ବାର୍ତ୍ତ 3.1 ରେ ବିସ୍ତୃତରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ବାର୍ତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 3.1: ଜଳସଂପଦର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାଷା



ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସବିଶ୍ୱାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ସେବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲର ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତର କମି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଜ୍ଞେଦରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ।

3.2 ଜଳସେବନର ସମାବ୍ୟ (ଆଇପି) ର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର

3.2.1 ରାଜ୍ୟରେ ଆଇପି ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା

ଜଳସେବନ ସଂଭାବ୍ୟ (ଆଇପି) ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ 2014-19 ମଧ୍ୟରେ ଡିଓଡ଼ର୍ବ୍ୟାର ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଇପି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 1.34 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ କେବଳ 0.63 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର (47 ପ୍ରତିଶତ) ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା :

ସାରଣୀ 3.1 : ରାଜ୍ୟରେ ଆଇପି ସୃଷ୍ଟିର ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା

ବର୍ଷ	ଆଇପି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେତୁରେ	ଆଇପି ସୃଷ୍ଟି ହେତୁରେ	ଆଇପି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଶତ
2014-15	27,000	7,917	70
2015-16	10,000	9,229	8
2016-17	17,000	4,000	76
2017-18	34,000	21,747	36
2018-19	45,898	20,125	56
ମୋଟ	1,33,898	63,018	53

(ରେସ୍ଟ୍: ଉ-ଆଇ-ସି (ଜଳସଂରକ୍ଷଣ) ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରେସ୍ଟ୍)

ଉତ୍ତର ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସେଚନ ସମ୍ବାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଅସଫଳତାର ହାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଆଠରୁ 76 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।

3.2.2 ମନୋନୀତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇପି ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା

ପାଞ୍ଚଟି ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧତା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2014-19 ମଧ୍ୟରେ 1.47 ଲକ୍ଷ ହେତୁର କଳାଚାଳ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ (ସିଏସିଏ) ରେ ଜଳସେଚନ ସମ୍ବାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଡିଓଡ଼ିବ୍ୟୁଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସଫଳତା ମାତ୍ର 0.82 ଲକ୍ଷ ହେତୁର (56 ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ଚାର୍ଟ 3.2 ରେ ଦିଆଗଲା : -

ଚାର୍ଟ 3.2: ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇପି ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଇପି ଦର୍ଶାଇଛି



ଜଳସେଚନ ସମ୍ବାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନ କରିବା ର ପ୍ରତିଶତ 38 ରୁ 64 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏହା ଠିକାଚାଳ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷାଦନରେ ବିଳମ୍ବ, ଜଙ୍ଗଳ ମଞ୍ଚୁରୀ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ, ଅନୁପମ୍ବୁନ୍ତ ସର୍ବେଷଣ ଏବଂ ଢିକାଇନ୍ ବୁଡ଼ାତ୍ତକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଛେଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ମାର୍ଚ୍‌ 2020 ସୁରକ୍ଷା ଠିକାଇନ୍, ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ହାସଲ ଆଇପି ବିସ୍ତରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି

ସାରଣୀ 3.2: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ମାର୍ଚ୍‌ 2020 ସୁରକ୍ଷା ଠିକାଇନ୍, ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ହାସଲ ଆଇପିର ବିସ୍ତରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି

କ୍ରମିକ. ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରକଳ୍ପ ର ନାମ	ଠିକାଇନ୍ ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର (ହେତୁର ରେ)	ହାସଲ ଆଇପି (ହେତୁର ରେ)	ହାସଲ ପ୍ରତିଶତ
1	ଏମଆଇପି	1,00,568	33,899	34
2	ସ୍ମୁଅଇଆଇପି	1,28,012	33,710	26
3	ଏଲଆଇଆଇପି	29,900	3,860	13

4	ଆରଆରବିସି	1,21,200	17,606	15
5	ଆରେଲବିସି	1,14,300	28,471	25
6	ନଅଟି ଏମ୍‌ଏଲପି	7,250	4,100	57
7	10 ଟି ଏମ୍‌ଆଇପି	1,612	772	48
	ମୋଟ	5,02,842	1,22,418	24

(ରେଣ୍ଟ: ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରାଙ୍କ ରେଜିଟ୍ରେ ସଂକଳିତ)

ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚୋଟି ବୃଦ୍ଧତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାସଳ ହୋଇଥିବା ଜଳସେଚିତ ଶେତ୍ର 13 ରୁ 34 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଯଦିও, ସ୍କୁଆଇଆଇପି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍‌ 2016), ତିଜାରନ୍ ଜଳସେଚିତ ଶେତ୍ରର ସଫ୍ଟଲତା କେବଳ 26 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

3.3 ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଜରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି

ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି :

3.3.1 ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ସଂପ୍ରସାରଣ) (ସ୍କୁଆଇଆଇପି)

ଜଳ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତଥା କଳାହାଣ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କୋରାପୁଟ (କେବିକେ) ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ସ୍କୁଆଇଆଇପିକୁ ଜିଓଆଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ (ମେଇ 1978) ଯାହାର ମୋଟ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା 1.28 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟାର କୁ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ 2,300 ନିୟୁତ ଘନ ମିଟର (ସେମେଟିମି) ଥିଲା । ପୁଅମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1987-2004 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 0.76 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟାରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟକଟକୁ ଆଜାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳପ୍ରବାହର ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତୀଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଜଳସ୍ପଦ ମନ୍ଦିରାଳୟ, ଜିଓଆଇ 25,484 ହେକ୍ଟାର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ 136.67 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ କେନାଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସଂପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଚୁର କରିଥିଲେ (27 ଜାନୁଆରୀ 1999) । ଉତ୍ସ ସଂପ୍ରସାରଣ କେନାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍‌ 2016 ରେ 761.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍‌ 2020) ।



ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ



ସ୍କୁଆଇଆଇପିର ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ୍

ସ୍କୁଆଇଆଇପିର ହାଟି ବ୍ୟାରେଜ

ସ୍କୁଆଇଆଇପିର ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ୍

ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାବ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତକୁ ନେଇ ଗଠିବା:

- ତାହାଣ କେନାଲ ପ୍ରଶାଳୀ ମୁଖ୍ୟରେ 50 କ୍ୟୁମେଟ୍ ଜଳ ଶଳାସ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସଗତା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27,195 ହେକ୍ଟାରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 33 କ୍ୟୁମେଟ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 17 କ୍ୟୁମେଟ୍ କେନାଲର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ 15,260 ହେକ୍ଟାରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତାହାଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟର ଟ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ହେତୁ ତାହାଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରି ନ ଥିଲା ।
- ବାମ କେନାଲ ପ୍ରଶାଳୀ 69.77 କ୍ୟୁମେଟ୍ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ତେବେ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 59.56 କ୍ୟୁମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ 49,085 ହେକ୍ଟାରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 10.21 କ୍ୟୁମେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳ କେନାଲର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ 10,224 ହେକ୍ଟାରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 9,001 ହେକ୍ଟାରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥିଲା ।
- 30 କ୍ୟୁମେଟ୍ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 0.26 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟାର ଉଚ୍ଚ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍‌ 2015 ରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ପାହାର ସମାପ୍ତ ସମୟ ମାର୍ଚ୍‌ 2020 ରେ ଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲୁ ରହିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍‌ 2021) ।

ଯଦିଓ ଯୁଆଇଆଇପିର ବାମ ଏବଂ ତାହାଣ କେନାଲ ପ୍ରଶାଳାକୁ 761.63 କୋଟି ଟଙ୍କା (557 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ) ବ୍ୟୟରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ବାମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କେନାଲର 10,224 ହେକ୍ଟାର ପରିକଳ୍ପିତ ଆୟକଟ୍ଟର ମାତ୍ର 9,001 ହେକ୍ଟାରକୁ ପରାକ୍ଷାମୂଳକ ଜଳସେଚନର¹² ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ତାହାଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟର ଟ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ହେତୁ ତାହାଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାବିତ 15,260 ହେକ୍ଟାର ଷେଟ୍ରକୁ କୌଣସି ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରି ନ ଥିଲା ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (କୁଲାଇ 2021) ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାହାଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲକୁ ଭୁବନ ନବୀକରଣ ଏବଂ ପୁନରୁବାର ଆବଶ୍ୟକ, ମାର୍ଚ୍‌ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରାକ୍ଷାମୂଳକ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

3.3.1.1 ଅଭିନଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିତରଣ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆଜଳନ

ନମ୍ବନା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଡିପିଆର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରିକଳ୍ପିତ ଆୟକଟ୍ଟରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାବିତ ଏବଂ ହାସଳ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜୀ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟର ସୂଚନା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା:

ସାରଣୀ-3.3: ଯୁଆଇଆଇପି ର ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆଇ.ପି.ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା

ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପାଦାନ	କେନାଲର ଡିଜାଇନ ଦେଇଁୟ (କ୍ର.ମ. ରେ)	ସମାପ୍ତ ଛୋଇଥିବା କେନାଲର ଦେଇଁୟ (କ୍ର.ମ. ରେ)	ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭକ୍ତି (ଟଙ୍କା କୋଟି ରେ)	ପ୍ରସାବିତ ଆଇପି (ହେକ୍ଟାର ରେ)	ହାସଳ ଆଇପି (ହେକ୍ଟାର ରେ)	ସମାଜୀ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟର ସାରଣୀ
ଦରିଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ	84.00	84.00	199.07	27,195	5,306	କେନାଲ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ର ଭୁଲ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଆଇପି ରେ କମି ଥିଲା
ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ	52.00	52.00	702.04	49,085	19,403	ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନିଗମ (ଓୱେବପିଇ) ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପାଦାନ

12 କେନାଲ ପ୍ରଶାଳୀ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପରାକ୍ଷାମୂଳକ ଭିତରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରବାନା

ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପାଦାନ	କେନାଲର ତିଜାଇନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ (କ୍ର.ମ. ରେ)	ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କେନାଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟି ରେ)	ମୂଲ୍ୟ ଅଛିଲୁକ (ଟଙ୍କା କୋଟି ରେ)	ପ୍ରାସାଦିତ ଆଇପି (ହେଲ୍କୁର ରେ)	ହାସଲ ଆଇପି (ହେଲ୍କୁର ରେ)	ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟେର ସାରାଂଶ
						ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଛିବା ନ ଯିବାରୁ ଏବଂ ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ରର ସାଞ୍ଚ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ରର କମି ଦେଖାଯାଇ ଥିଲା ।
ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲ ସଂପ୍ରସାରଣ	22.18	22.18	332.92	15,260	0	ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ର ଭୁଲ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଆଇପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଲାଥିଲା ।
ବାମ କେନାଲ ସଂପ୍ରସାରଣ	42.84	42.84	369.06	10,224	9,001	ହାତି ବ୍ୟାରେଜ ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଇ.ପି. ହାସଲରେ କମି ଥିଲା । ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣାକୃତ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରି ନ ଥିଲା ।
ଲିଫ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ	45	45	679.59	26,248	0	ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦରିତାରେ ବନ୍ଧନ ରହିଥିଲା
ମୋଟ				1,28,012	33,710	ପାଣି ପଞ୍ଚାମିତ (ପିପି) ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବାମ ସଂପ୍ରସାରଣ କେନାଲ ର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା

ସମାକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତୀ
ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ । ସମାକ୍ଷା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ କେନାଲ
ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ରେ ତୁଟି, ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିବା ଏବଂ ଆୟାକର୍ତ୍ତା ମାତ୍ରିଯିବା ହେତୁ ତିଜାଇନ ହୋଇଥିବା
ଆଇପି ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ପୁଞ୍ଜାନୁପୁଞ୍ଜ ଭାବରେ ଦିଆଗଲା ।

3.3.1.2 ତିପିଆର ଅନୁୟାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ନ କରିବା

ଯୁଆଇଆଇପି (ସଂପ୍ରସାରଣ) ର ତିପିଆର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ କେନାଲ / ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରା ଲାଇନିଙ୍¹³ ସହ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଯୁଆଇଆଇପି ର ବାମ ସଂପ୍ରସାରଣ କେନାଲର ଗୋଲମୁଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରା ବିନା ଲାଇନିଙ୍ଗରେ 2012-13 ରେ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି କେନାଲର ପାର୍ଶ୍ଵ ସ୍ଥୋପ ଦ୍ଵାରା ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଖସିଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ସେଠାରେ ରେନ କର୍ମ¹⁴ ଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ କେନାଲରେ ପଣ୍ଡ ଜମିଥିଲା । ଖସିଥିବା ଜାଗାର ପୁନରୁତ୍ଥାର ଏବଂ ପଣ୍ଡ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ (2013 ରୁ 2015 ମଧ୍ୟରେ) 7.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ତେଣୁ, ତିପିଆର ରେ ରୂପାନ୍ଧନ କରାଯାଇଥିବା ସଠିକ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କାମ ନିର୍ବାହ ନ କରି ଇଇ, ଯୁଆଇଆଇପି ବିଭାଜନ ନଂ ॥ , ଧର୍ମଗତ ତାହା ପରେ 7.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁନରୁତ୍ଥାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପରିହାୟର୍ପ ଥିଲା ।

ସରକାର ବାକାର କଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ଜାଗାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେନାଲର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସ୍ଥୋପକୁ ତାଣ ସ୍ଥୋପ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯଦ୍ବାରା ପାଣି ଗଲୁଥିଲା । ଏବଂ ମାତ୍ର ଖସୁଥିଲା ଯାହା କାନ୍ଦୁର ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରୁହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ତିପିଆର ଅନୁୟାୟୀ ବୈଷ୍ଣବୀକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁସାରଣ ନ କରିବାର କାରଣ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା ।

3.3.1.3 କେନାଲର ଆଲାଇନମେଷ୍ଟରେ ଭୂଲ ଯୋଗୁଁ ଉପସିତ ଜଳସେବିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ

ଯୁଆଇଆଇପି ସଂପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପି

761.63 କୋଟି ଟଙ୍କା (557 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ) ବ୍ୟାପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ।

ଦଶିଣ କେନାଲଟି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ 50 କ୍ୟୁମେଟ୍ରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦିତ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟରୁ 33 କ୍ୟୁମେଟ୍ରୁ ଜଳ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 24,133 ହେକ୍ଟାର କୁ ଜଳସେବନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବଳକା

17 କ୍ୟୁମେଟ୍ରୁ ଜଳ 15,260 ହେକ୍ଟାର କୁ ଜଳସେବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦିତ ଥିଲା

ଯେଉଁପାଇଁ କେନାଲର ସଂପ୍ରସାରଣ କାମ 332.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାପରେ ନିର୍ବାହ ହୋଇଥିଲା ।



ଦଶିଣ ମୁଣ୍ଡ କେନାଲ ଆଗରି 64.5 ରୁ 65.5 କିମି ୧୦ରେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ପ୍ରୁଣିତ ଜଳାଳାକା

ଅତିରି ନିର୍ମାଣ କଲା ଯେ, ଯଦିଓ ଦଶିଣ ସଂପ୍ରସାରଣ କେନାଲର କାମ ସରି ଯାଇଥିଲା, ଭୂଲ ନିର୍ମାଣ / ଆଲାଇନମେଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଜଳସେବନ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା । ଅତିରି ଯୁଆଇଆଇପି ଦଶିଣ ସଂପ୍ରସାରଣ କେନାଲର ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିଲା ଯେ ଦଶିଣ ସଂପ୍ରସାରଣ କେନାଲର ଦ୍ୱାରା ଜାଗାରେ 1.20 କି.ମି. ଆର.ଟି. 26.27 କିମି ରୁ ଆର.ଟି. 29.57 କିମି ମଧ୍ୟରେ) ଏବଂ ଟିମୋଟି ଜାଗାରେ 1.13 କିମି (ଆର.ଟି. 61.10 କିମି ରୁ ଆର.ଟି. 65.64 କି.ମି. ମଧ୍ୟରେ) ଶଯ୍ୟାସ୍ତର ୦ାରୁ ୦.୩୧ ମି ଏବଂ ୧.୮୮ ମି ଉକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଶୋଳା ଯାଇଥିବାରୁ ଦଶିଣ ସଂପ୍ରସାରଣ କେନାଲକୁ ପାଣି ଆସୁନଥିଲା । ଏପରି, 2014-19 ରେ ଦଶିଣ ମୁଣ୍ଡ କେନାଲର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା 33 କ୍ୟୁମେଟ୍ରୁ ଥିବା ସହେ ସର୍ବାଧୁକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ 18 କ୍ୟୁମେଟ୍ରୁ ଥିଲା ଯାହା ବିଭାଜନର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ।

ଦଶିଣ ମୁଣ୍ଡ କେନାଲର ଶୋଳ ଭାଗକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ନ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଜାଣି ସୁନ୍ଦର କେନାଲ ଡିଜାଇନ ପ୍ରତିବେଦନ ଭୂଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ନ କରି କେନାଲର ସଂପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି 332.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେବଳ ଯେ ଅଫଳପ୍ରଦ କରି ନ ଥିଲା ପରତ୍ତୁ କୃଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସିତ 15,260 ହେକ୍ଟାର

¹³ କେନାଲ ଲାଇନିଙ୍ଗ, ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ପ୍ରତିବେଦନ ଯାହା କେନାଲର ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସ୍ଥାଯୀଭାବ ଉନ୍ନୟନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତେ କେନାଲର ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ

¹⁴ ମାଟିବନ୍ଦରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ମୃକିଳା କ୍ଷମ୍ଯ

ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶୟ ଉପ୍ରାଦନ (ତିପିଆର ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବାର୍ଷିକ 657.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ) ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ତାହାପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି କେନାଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳ୍ୟୋଗାଣ ନ ହେବାରୁ କେନାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଟି ଜମି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗରେ ନଷ୍ଟ

ହୋଇଥିଲା । କେନାଲ୍ ବନ୍ଦ ବହୁତ ଯାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କେନାଲ୍ ଲାଇନିଂ ବହୁଳ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରୁଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେନାଲ୍ ଶ୍ୟାମ କାଦୁଆ ଏବଂ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।



ପୁନ୍ରୂଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ
ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଆଦିବାସୀ



ପୁନ୍ରୂଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କେନାଲ୍ ଲାଇନିଂ କ୍ଷତିଗ୍ରୁଷ ପହିଚାନ କରିବା

ଅତିକ୍ରମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ପୁନ୍ରୂଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଚାନ୍ଦପାଳା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟୁର୍‌ବ୍ୟୁଗାରି ର ମିଲିତ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା କାଦୁଆ ଓ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଅବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଯୁଆଇଆଇପି ର ଦଶିଶ କେନାଲର ସଂପ୍ରସାରଣ ଦଶିଶ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ କରି କରିବା ଦ୍ୱାରା 332.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫଳପ୍ରସ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏବଂ ଚାନ୍ଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ।

ସରକାର ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ୟାମ ସମତଳତା ସଠିକ୍ ନ ଥିଲା ଯାହା କେନାଲ୍ ଲାଇନିଂ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ସେଇଲେସାରପି) ଅଧ୍ୟାନରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ନବାଜରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରଚି ଗ୍ରହଣୀୟ ନ ଥିଲା ଯେହେତୁ ବିଭାଗ 2004 ମସିହା ୦୧ରୁ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ତୁଳି ସୁଧାରିବା ନିମାତ୍ରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ ।

3.3.1.4 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାର ଆଜଳନ

• ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳର ପ୍ରବାହ ବିନା ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ

ଯୁଆଇଆଇପି ର ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନାଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀ (ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ୍ ସହିତ ବାମ ସଂପ୍ରସାରିତ କେନାଲ୍ 69.77 କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଏବଂ ଢାହାଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ୍ ସହିତ ଢାହାଣ ସଂପ୍ରସାରିତ କେନାଲ୍ 50 କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି ପାଇଁ) ଓ ଏତପରିସି ରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପ୍ରାଦନ ପରେ ହାତି ବ୍ୟାରେଜ୍‌କୁ ଛଢାଯାଉଥିବା ଜଳରୁ 119.77 କ୍ଷେତ୍ରକୁ (120 କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୁ ସାମିତି) ଜଳ ଆଣି 1.02 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟାର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ନିମାତ୍ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି 120 କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା କେବଳ ଖରିପ୍ ରତ୍ନ ପାଇଁ ଥିଲା ଯାହାକି ଜୁନ 15 ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅତିକ୍ରମ ରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 120 କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳ ଖରିପ୍ ରତ୍ନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 154 ଦିନ ସ୍ଥଳେ ନଥ ରୁ 59 ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା ।

ଓର୍ବରପିସି ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପ୍ରାଦନ ପରେ ଛଢା ଯାଉଥିବା ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ ନ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ବ୍ୟାରେଜ୍‌କୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା । ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ଅଲାଭକାରୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି ପାରିନଥିଲା ।

ଏହା ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ଯେ ବାମ ସଂପ୍ରସାରଣ କେନାଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ଗଭିରତା 1.48 ମି. ଥିଲା । ସିମିଇ, ଯୁଆଇଆଇପି ଜଳର ସଠିକ୍ ଆଜଳନ ନ କରି ଢିଓଡ଼ିବୁଆର କୁ ବାମ କେନାଲର ସଂପ୍ରସାରଣର ମଞ୍ଚରା ନିମାତ୍ରେ ପ୍ରସାବ ଦେଲେ । ତଦନୁସାରେ, ଢିଓଡ଼ିବୁଆର ପ୍ରସାବଟିକୁ ମଞ୍ଚରା ଦେଲେ (ମେଇ 2003) ଏବଂ ବାମ କେନାଲର ସଂପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି 369.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାପରେ 2013-14 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।



ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଢିଓଡ଼ିବୁଆର ଆର.ଟି. 2.345 କିମି ୦ରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଜ୍ଵଳନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଯାଇଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 1.48 ମି ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥଳେ କେବଳ 0.6 ମି. ଜଳ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା । ତାହାରେ ବାଷାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳର ଏହି ସ୍ତର ନିୟମିତ ରହୁନଥିଲା । ଯେହେତୁ ନିର୍ଗମ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ 0.6 ମି ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ବାହାରି ପାରୁ ନ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ କୁସ୍ତ ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେପରି ଜଳସ୍ତରରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉକ୍ତତାକୁ ଉଠାଇ ନିର୍ଗମ ପଥ ଦେଇ ଜଳ ପାଇ ହେବ । ତେଣୁ, ସିଏଇ , ସୁଆଇଆଇପି, ଓ ଦ୍ୱାରା ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତାର ଭୂଳ ଆକଳନ ଯୋଗୁ 369.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସାରେ ବାମ କେନାଲର ସଂପ୍ରସାରଣ କାମରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ଦ୍ୱିପିଆର ର ପ୍ରସ୍ଥାତି ବେଳେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତାର ପରାମା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିବଲିଯୁସି ର ହାଇଟ୍ରୋଲୋକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କେନାଲ ଶ୍ୟାମର କୁସ୍ତ ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଓରପିଏ ଦ୍ୱାରା ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପାଦନ ଯୋଗୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସୁମ୍ଭାଷ୍ଟ ଯେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯୋଗା ଯାଉଥିବା ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ ନ ଥିଲା ଏବଂ ସଂପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ନିଷଳ ହେଲା ।

3.3.1.5 ଜଳସେଚିତ ଶେତ୍ର ପରିବର୍କ ମାତ୍ରିବା

ବାରଟି ଶୁଭ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର 1,053 ହେକ୍ଟାର ଆୟାକଟ୍ ସୁଆଇଆଇପିର ଆୟାକଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର ଯାଉଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହି ଆୟାକଟ୍ ପାଇଁ ସୁଆଇଆଇପିର କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି, ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକର ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁ କୌଣସି ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା । ବାରଟି ଏମଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ନଅଟିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଇର 2017-19 ମଧ୍ୟରେ 2.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ଯଦି ଏହି କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏମଆଇପିର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଏମଆଇ ବିଭାଜନର ଇରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା 2.80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଏଡ଼ା ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।

ସରକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଏମଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସୁଆଇଆଇପିର କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏମଆଇ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଆଇଆଇପିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇବାକୁ ଏମଆଇ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ସୁଆଇଆଇପି ର କମାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଏମଆଇ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଡ଼ା ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।


ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ସରିଥିବା ସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ସଂପ୍ରସାରଣ କେନାଲ ଇରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ସମତଳତାର ଭୂଲ ନିର୍ବାହ ଯୋଗୁ ପ୍ରସାବିତ 15,260 ହେକ୍ଟାର ଆଇପି କୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗା ପାଇ ପାରି ନ ଥିଲା, ଯାହାକି କେନାଲ ସଂପ୍ରସାରଣର ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 332.92 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ତାହାରେ, କୃଷକମାନେ ଛାଅ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଜଳସେଚନ ସୁରିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ସେହିପରି, 369.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କେନାଲର ବାମ ସଂପ୍ରସାରଣ ଉତ୍ସରେ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ତାହାର 10,224 ହେକ୍ଟାର ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟାକଟ୍ କୁ ଜଳସେଚନ କରିପାରି ନ ଥିଲା ଫଳରେ କେବଳ 9,001 ହେକ୍ଟାର ର ଆଇପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଜଳସେଚିତ ଶେତ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରି ନ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେତ୍ର ରାଜସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା ।

3.3.2 ସୁରକ୍ଷାରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ୱେସାଇପି)

ସୁରକ୍ଷାରେଖା ନଦୀର ଜଳ ସମ୍ପଦ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର 1.09 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟାର ଜଳ ସେଚନ ଶେତ୍ରରେ ଏସାଇପି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତିମୋଟି ରାଜ୍ୟ ଯଥା- ଖାତଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବର ବିହାର), ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଞ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ର ଏହା ଏକ ଆନ୍ତରିକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟେ । ସୁରକ୍ଷାରେଖା – ଖରଖାର ଅବବାହିକାର ଜଳ ସମଳତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ତ୍ର୍ଯାପାରିକ ତୁଟ୍ଟିନାମା କରାଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 1978) । ରାନ୍ଧିଲ, ଗାଲୁଡ଼ି, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଖରଖାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଜଳ ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜାୟ ଅଧ୍ୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଗାଲୁଡ଼ି ଠାରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ତାହାଣ ତଥୀ ମୁଖ୍ୟ କେନାଳ ରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲାଜି ହୋଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ରୀ (ସିଇ), ଓଡ଼ିଶା ଗାଲୁଡ଼ି ମିଲିଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ (୧୯୭୮) ଯେଉଁରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳର ଅଂଶ 118.50 କ୍ୟୁମେଟ୍ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।



ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏସାଇପିର ସ୍ଥାନିକ ଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା:

ବିହାରରେ 56 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 46.5 କିଲୋମିଟର ସମ୍ବୂଦ୍ଧ କେନାଳରେ ଏସାଇପି ଗଠିତ । ଏହି ଯୋଜନା ମୂଳତଃ ବୈଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (ଟିଏସି) ଦ୍ୱାରା 221.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ 1982 ରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, 2016 ମସିହା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଚାରିଥର ସଂଶୋଧ୍ୟ ହୋଇ 3,030 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 6,715.96 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁରେ ଖାତଶଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଭାଗ 1,208.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟ 1,000.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାତଶଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ସାରିଲାଣି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ପିଏମିକେସିଏହ୍ରାଇ ଅଧ୍ୟାନରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ଏହା ମାର୍ଚ 2019 ସୁନ୍ଦର ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା । ମାର୍ଚ 2021 ସୁନ୍ଦର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ 33,899 ହେକ୍ଟାର (31 ପ୍ରତିଶତ) ପରାଷା ମୂଳକ ଜଳସେଚନ ସହିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ।



ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁଖ୍ୟ କେନାଳ ଆରତି 7.950 କିମି ଠାରେ ପୁନରୁତ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ

118.50 କ୍ୟୁମେଟ୍ରୋ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏସଏମସି, 6,938 ହେକ୍ଟାର ନିଜୀ ଆୟକଟ ବ୍ୟତୀତ ତିନୋଟି କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ପାଇଁ ମହନ୍ତୁଦ ଜଳଭଣ୍ଟାର (ହେଲଦିଆ, ଜମ୍ବୁରା ଏବଂ ବାଉରା) କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1.09 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବାଉରା ଜଳଭଣ୍ଟାରକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଯୋଗୁ ଏହାକୁ 1.01 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟାରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବାଉରା ଜଳଭଣ୍ଟାରର 9,059 ହେକ୍ଟାର ହ୍ରାସ ସହିତ ବୈଶିଙ୍ଗ ଫିତର-ତଥା-ଲିଙ୍କ କେନାଳର ଏକ ନୂତନ ଉପାଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବିତରକ ପ୍ରଣାଳୀଟି 93,630 ହେକ୍ଟାରକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଜଳସେଚନ କରିବାର ଥିଲା:

- ହେଲଦିଆ ଜଳଭଣ୍ଟାର (ବିଦ୍ୟମାନ) ପ୍ରକଳ୍ପ 3.73 କ୍ୟୁମେଟ୍ରୋ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା ସହିତ 8.19 କିଲୋମିଟର ତାହାଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଳକୁ ନେଇ 3,950 ହେକ୍ଟାର ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବାର ଥିଲା ଏବଂ 6.75 କିଲୋମିଟର ପାଲବାନୀ ମୁଖ୍ୟ କେନାଳ (ବାମ) 1.50 କ୍ୟୁମେଟ୍ରୋ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା ସହିତ 1,570 ହେକ୍ଟାରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବାର ଥିଲା ।
- 26.26 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ବେନେନା ଶାଖା କେନାଳ (ବିଦ୍ୟମିତି) 22,836 ହେକ୍ଟାର ସମୁଦ୍ରାୟ ଆୟକଟକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ବଇସିଙ୍ଗ ଫିତର-ତଥା-ଲିଙ୍କ କେନାଳକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ଥିଲା । 20.21 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଶାଖା କେନାଳ (ୱେବିମିତି) 7,339 ହେକ୍ଟାର ଜଳସେଚନ କରିବାର ଥିଲା ।
- ଜମ୍ବୁରା ଜଳଭଣ୍ଟାରର ଦୁଇଟି କେନାଳ ଅଛି । 24.78 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ତାହାଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଳ 3.81 କ୍ୟୁମେଟ୍ରୋ ତିସରାର୍ଜ କ୍ଷମତା ସହିତ 3,530 ହେକ୍ଟାରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବାର ଥିଲା ଏବଂ 27 କ୍ୟୁମେଟ୍ରୋ ତିସରାର୍ଜ କ୍ଷମତା ସହିତ 82.46 କିମି ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଳ 31,109 ହେକ୍ଟାରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବାର ଥିଲା ।
- ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ 26 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 23,296 ହେକ୍ଟାର ଆୟକଟ ସହିତ ବଇସିଙ୍ଗ ଫିତର-ତଥା-ସଂଯୋଗକାରୀ କେନାଳ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ଯଦିଓ ଏସାଇପିର ମୂଲ୍ୟ ଚାରିଥର ସଂଶୋଧନ ହୋଇ 3,030 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 6,715.96 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ଚାରିଖ ମାର୍ଚ୍ 2019 କୁ (ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାର୍ଚ୍ 2002) ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଅଛି, ପ୍ରକଳ୍ପଟି ମାର୍ଚ୍ 2021 ସୁନା 33,899 ହେକ୍ଟାରକୁ ପରାକ୍ଷାମୂଳକ ଜଳ ସେଚନ ଯୋଗାଣ ସହିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ।

3.3.2.1 ଅଭିନିଷିତ ଉର୍ଧ୍ଵଶ୍ରୀ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିତରଣ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆଜଳନ

ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଡିପିଆର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରିକଷିତ ଆୟକଟକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଧାର୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପକଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏବଂ ହାସାଲ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜା ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟର ସୁଚନା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା :

ସାରଣୀ-3.4: ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏସଆଇପି ର ଆଇପି ର ଅବ୍ୟାବଧୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା

ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଉପାଦାନ	କେନାଲର ଡିଜାଇନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ (କି.ମି ରେ)	ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କେନାଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ (କି.ମି ରେ)	ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭକ୍ତି (ଟଙ୍କା ଲୋଟିରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ଆଇପି (ହେକ୍ଟର ରେ)	ଆଇପି ହୋଇଥିବା କେନାଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ (କି.ମି ରେ)	ସମାକ୍ଷା ମାତ୍ରବ୍ୟର ସାରାଂଶ
ଏସଏମ୍ସି	46.5	46.5	491.39	6,938	7,260	ଗାଜିସ ପ୍ରାଥମିକ ଜରିଆରେ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆଇପି ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣାକୃତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଆଇପି ର ବ୍ୟବହାର ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍	26.26	26.26	240.05	22,836	15,359	ଏଲ୍ସ ପାଇଁ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଇପି ସୁର୍କ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଏସବିସି	20.21	0	0	7,339	0	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରିବା କାରଣରୁ କେନାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।
ହଳଦିଆ ଜଳଭଣ୍ଟାର	14.94	14.94	333.02	5,520	3,580	ସିଲଟ୍ରେ ନିମାଣ ଅଗ୍ରଗତି କାଲିଥିବା ଏବଂ ସୁର୍କ୍ଷିତ ଆଇ.ପି. ବିଦ୍ୟୁମାନ ଜଳଭଣ୍ଟାର ହେଉଥିଲା ।
ଜମିରା ଜଳଭଣ୍ଟାର	107.25	107.25	1,178.67	34,639	7,700	ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ କାମ୍‌ପିଯ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଆଇପି ର ସହ ସଫଳତା ।
ବଇସିଙ୍ଗା ଲିଙ୍କ ନିମ ପୌତର କେନାଲ	58.56	20.00	189.36	23,296	0	ବାରରା ଜଳଭଣ୍ଟାର ବଜନ ହେବୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପାଦାନ 2016 ରେ 9,059 ହେକ୍ଟର ହ୍ରାସ ସହିତ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ପୌତର କେନାଲ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି, କୌଣସି ଆୟକର ସୁର୍କ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା ।
ମୋଟ	273.72	214.95	2,432.49	1,00,568	33,899	ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ନିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ ପାରି ନ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସୁର୍କ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ଗାଜିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ୍ୟାଞ୍ଚ ଦାରା ପ୍ରମାଣାକୃତ କରାଯାଇନଥିଲା । 19 ଟି ପିପି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 6 ଟି ପିପି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ କୌଣସି ପିପି ଜିତି ନ ଥିଲେ ।

(ରେଣ୍ଟ: ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ ରେକର୍ଡରୁ ସାକଳିତ)

ସମାକ୍ଷା ଦିଶ୍ରେଷ୍ଣଣ ଏବଂ ପରାକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା । ସମାକ୍ଷା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ ଡ୍ରିପିଆର ରେ ତୁରି, ଆୟକର ମାତ୍ରିଯିବା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆୟକରର ସହ ସୁର୍କ୍ଷିତ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଲମ୍ବ, ଡ୍ରିଜାଇନ ତୁରିତାନ୍ତରେ ବିଲମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେତୁ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ଆଇପି ହୋଇଥିବା କାମରୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ପୁଞ୍ଜାନ୍ତିପୁଞ୍ଜ ଭାବରେ ଦିଆଗଲା :

3.3.2.2 ତିପିଆର ରେ କମି

- ସ୍ଵାଲ୍ଲ ଓ ଅଧିକ ଲମ୍ବର ନିମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅପରିହାୟ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଏସଆଇପି ର ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁମାନ ଜଳଭଣ୍ଟାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 16 ମି, ଲମ୍ବ 1.74 କିମି ଥିବା ସହ ଜଳଧାରଣ କଷମତା 11.15 ଏମସିଏମ ଥିଲା ଯାହା 2,428



ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମର ସ୍ଵାଲ୍ଲ ଓ

ହେବୁର କୁ ଜଳସେଚିତ କରୁଥିଲା । ଏହି ଡ୍ୟାମର ଲମ୍ବକୁ 3.52 କିମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାକୁ 23.5 ମି ସହ ଜଳଧାରଣ ଶମତାକୁ 46.87 ଏମସିଏମ କୁ ବଢାଇ, 5,520 ହେବୁର କୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଟଟିକୁ ଏସାଇପି ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସାଇପି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ବହନ କରି ଏହି ଜଳଭଣ୍ଟାରଟିକୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା । ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳଭଣ୍ଟାରରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମରେ 17 ମି ର ଗେଟ୍ ବିହାନ ସ୍ବାଲ୍ ହେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତିପିଆର ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ବିଭାଗ କୌଣସି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଆକଳନ ବିନା 50 ମି ଲମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ସ୍ବାଲ୍ ହେତୁ ର ନିର୍ମାଣ 104.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟଯ ରେ କରିଥିଲା । ଯେହେତୁ କେତ୍ରାୟ ଜଳ କମିଶନ (ସିତବୁସି) ଏସାଇପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମରୁ ମଞ୍ଚୁଗା କରିଥିଲେ ଯେ, ଲମ୍ବକୁ ବଢାଇ ଏବଂ ଗେଟ୍ ସ୍ବାଲ୍ ହେତୁ କୁ ବଦଳାଇ ତିଜାଇନ ରେ କୌଣସି ବଡ ବେଶ୍ୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିତବୁସି କୁ ମଞ୍ଚୁଗା ଦରକାର କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ନିଆୟାଇ ନ ଥିଲା । ତାହାରେ, 50 ମିଟର ର ଦାର ଥିବା ସ୍ବାଲ୍ ହେତୁ ନିର୍ମାଣ 17 ମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର ବିହାନ ସ୍ବାଲ୍ ହେତୁ ର ନିର୍ମାଣ କୁ ଥ୍ରାପକୋସ¹⁵ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ଇଇ, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ ସଂ- 1 କୁ ଦ୍ୱାରା ସିତବୁସିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତି ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଆକଳନ ବିନା 33 ମିଟର ଅତ୍ୟଧିକ ଲମ୍ବର ଦାର ଥିବା ସ୍ବାଲ୍ ହେତୁ ର ନିର୍ମାଣ 73.20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଫଳପ୍ରଦ କରିଥିଲା । ଏହିପରି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଇଇ କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ଦରକାର ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ଚିଏସି 50 ମିଟର ଗେଟ୍ ସ୍ବାଲ୍ ହେତୁ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିତବୁସି କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମଞ୍ଚୁଗା ମିଳିନଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରତି ଗ୍ରହଣାୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ 17 ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ବିହାନ ସ୍ବିଲ୍ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ସିବୁସି କୁ ମଞ୍ଚୁଗା ଥିଲା ।

3.3.2.3 ଅନୁପ୍ୟୁକ୍ତ ସର୍ବେ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ତିଜାଇନରେ କମି

• ଭୁଲ ତିଜାଇନ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅପରିହାର୍ୟ ବ୍ୟୟ

ଏସାଇପି ର ଆରତି 7.95 କିମି ରୁ 8.84 କିମି ଏସାଇପି କେନାଲ କାମ ଯାହା 1992 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା କାଓଲିନ ମାଟି ଯୋଗୁଁ ଧୂରେ ଧୂରେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦେଖାଗଲା ଏବଂ କେନାଲ ପାର୍ଶ୍ଵ ଧସୁଥିଲା । ଯେହେତୁ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗି ଥିଲା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ 2012-13 ରୁ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଚିଏସି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ର ତିଜାଇନ ନିଷିତ କରି ନ ପାରି ସିତବୁସି କୁ (ନଭେମ୍ବର 2012) ତିଜାଇନ ଯୋଗାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 2015 ରେ ମିଳିଥିଲା । ସିଇ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମଟିକୁ 67.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 2018 ରେ ସରିବାର ଥିଲା । କାମଟିରେ 70.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ସୁନ୍ଦର ଚାଲୁ ରହିଥିଲା । ଏହିପରି ସ୍ଥିକ ସର୍ବେ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ମାଟିର ଅବସ୍ଥା ଅନୁୟାୟୀ କେନାଲ ତିଜାଇନ କରିବାରେ ବିଭାଗ ବିପଳ ଯୋଗୁଁ କାମ ସରିବାରେ ବିଲମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଯାହା କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ 28 ବର୍ଷ ଧରି ଜଳଯୋଗାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା । ଏହାଛିତା ବିଭାଗ ମୂଳରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କେନାଲ ବନ୍ଦରୁ ସମସ୍ତ କାଓଲିନ ମାଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 9.82 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ।

ବେଶ୍ୟିକ କାରଣ ଲାଗି ତିଜାଇନ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅପରିହାର୍ୟ ବ୍ୟୟ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ଅନୁପ୍ୟୁକ୍ତ ମାଟିକୁ ବାହାର କରି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରତି ଗ୍ରହଣାୟ ନ ଥିଲା ଯେହେତୁ ବିଭାଗ ମାଟିର ଅବସ୍ଥା ଅନୁୟାୟୀ ସଠିକ ସର୍ବେ ଏବଂ କେନାଲ ତିଜାଇନ କରିବାରେ ବିପଳ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

3.3.2.4 ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଷରକୁ ମାଟିବା

ଏସାଇପିର ଜମିରା ଡ୍ୟାମର ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଏବଂ ଏହାର ବିତରକ ମାଇନର ଏବଂ ଉପ-ମାଇନର କାର୍ଯ୍ୟ କାରା ରହିଥିଲା । ଯୁନାଇଟ୍ ଲୋକମାନେ ବସ୍ତା ବିତରକ ଜମାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ 4,500 ହେବୁର ଆୟକଟ ସର୍ବେ କରିବାକୁ

¹⁵ ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପରାମର୍ଶ ସେବା (ଭୋରତ) ଲି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଳଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମକର ନିଜୀ

ଅନୁମତି ଦେଇ ନ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଏମଆଇପି/ ଏଲଆଇପି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚିତ ହେଉଥିଲା । 1982-83 ମସିହାରେ ଜମିର ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ (ଏଲେମ୍‌ଏମ୍‌ଆଇ) ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ 2016 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ହେତୁ ଆୟକଟ୍ ମାତ୍ର ଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସଆଇପିର 4,500 ହେକ୍ଟାର ଆୟକଟ୍ ମାତ୍ର ଯାଇଥିଲା । ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ସବୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଜନ୍ ଆୟକଟ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦଶୈପ ନେଇ ନ ଥିଲେ ।

3.3.2.5 ଜମିର ପରିଚାଳନା

- ବେସରକାରୀ ଜମିର ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିର ହସ୍ତାନ୍ତର

ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ଜମି ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିର ହସ୍ତାନ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି : -

ସାରଣୀ-3.5: ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ ହୋଇଥିବା ଜମି ଦର୍ଶାଇଥିବା ବିବରଣୀ

(ଏକର ରେ)

ଆବଶ୍ୟକ ଜମି			ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ / ହସ୍ତାନ୍ତର ଜମି			ଜଳକା		
ସରକାରୀ ଜମି	ବେସରକାରୀ ଜମି	ମୋଟ	ସରକାରୀ ଜମି	ବେସରକାରୀ ଜମି	ମୋଟ	ସରକାରୀ ଜମି	ବେସରକାରୀ ଜମି	ମୋଟ
12,328.40	45,204.25	57,532.65	4,989.80	17,383.85	22,373.65	7,338.65	27,820.40	35,159

(ରେଟ୍: ଅଟିକ୍ ଦାରା ସଂକଳିତ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 45,204.25 ଏକର ବେସରକାରୀ ଜମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର ଜମି ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ ଅଧ୍ୟକାରୀ (ସେଏଲେଏଓ) ଏହି କାମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସବୁ କେବଳ 17,383.85 ଏକର (38 ପ୍ରତିଶତ) ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ କରିପାରିଥିଲେ । 1,305.78 ଏକର ବେସରକାରୀ ଜମିର ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭିନ୍ନ ଯୋଗାନରେ ଥିଲା ଏବଂ ବଳକା 26,514.62 ଏକର ବେସରକାରୀ ଜମିର ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ ନିମନ୍ତେ ଇଇ ଏସେଲେଏଓ କୁ ଆବେଦନ କରି ନ ଥିଲେ (ଆନ୍ତୋଦାର 2021) । ସେହିପରି ପ୍ରକଳ୍ପର ଏସେଲେଏଓ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 12,328.40 ଏକର ମଧ୍ୟରୁ 7,338.60 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ବିପଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଓପିତରୁ କୋଡ଼ି ସୂଚାଇଥିଲା ଯେ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧ ବିନା କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକଥା ନୁହେଁ । ଏହିପରି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ/କାମ ନିର୍ବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ ସରିଥିବା ଦରକାର । ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜମି ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଆରମ୍ଭ ବିଲମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

- ଜମି ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମରେ ବିଲମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି

ଏସଆଇପି ର ଇଚ୍ଛା ଜଳଉଣ୍ଡାରର ଜମି ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ ପ୍ରକ୍ରିୟା 1982-83 ଏବଂ 1998-99 ମଧ୍ୟରେ ଏଲେ ନିଯମ 1894 ଯାହା 2007 ଏବଂ ପୁଣି 2013 ରେ ନବୀନରଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲା, ତାର ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଇଚ୍ଛା ଜଳଉଣ୍ଡାରର ଜମି ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ ରେ ବିଲମ୍ବ ଏହି ଜଳଉଣ୍ଡାରର ନିର୍ମାଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ନ ହେବାର କାରଣ ଯାହାକି କେବଳ ଅଗନ୍ତ 2019 ରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ 2022 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରା ଯିବାର ଥିଲା । 2,737.30 ଏକର ଜମି ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମ ଲାଗି କ୍ଷତିପୂରଣ 2007 ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ 58.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ସ୍ଥାନେ 2013 ସଂଶୋଧନ ରେ 123.13 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଫଳରେ 64.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ , ଏଲେ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଏଲେ ନିଯମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଣିବେଳା କରିଛେ ନାହିଁ । ଏହି ଉଭରତି ଗ୍ରୁହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଅଧ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କଲାବେଳେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଲମ୍ବ ଦୁରେଇବା ପାଇଁ ଜମି ଅଧ୍ୟୁତ୍ସମର ସମୟମାକୁ ବିଚାର କରିବା କଥା ।

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଲମ୍ ଯୋଗୁଁ ଜାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଲମ୍

- ଏସଆଇପି ର ବେତୋନଟି ଶାଖା କେନାଲ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 26.26 କିମି ଏହାର କ୍ଷୁଦ୍ର/ଉପକ୍ଷୁଦ୍ର କେନାଲ ସହିତ 779.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2016) । ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଶାଖା କେନାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୋର୍ଚ 2021) ଟିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଗାରୀ ର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା ଯେଉଁଥୁ ପାଇଁ 588.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 2,446.57 ଏକର ଜମିରୁ କେବଳ 1,401.24 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିଥିଲା । ଫଳରେ 588.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ କରିବା ସବୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା 22,836 ହେକ୍ଟାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସ୍ଥାନେ କେବଳ 15,359 ହେକ୍ଟାରର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିଥିଲା (ମେଇ 2020) ।

ତଥ୍ୟମୂଳକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସାକାର କରି ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଜଙ୍ଗଳ ଅନୁମତି ଏବଂ ଏଲାଏ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ସାହି ଯୋଗୁଁ ଉପସିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

3.3.2.6 ଅଇଥାନ ଏବଂ ପୁନର୍ବିଷ୍ଟି

ଆରାଣ୍ଡାର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ମାନଙ୍କର ଏଲାଏ ନିୟମ 1894 ଏଲାଏ, ଆରାଣ୍ଡାର ନିୟମ 2013 ଦ୍ୱାରା ଅନୁଶୀଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିରୋଧକୁ ଏଡାଇବା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯେପରିକି ତ୍ୟାମ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଟାର ଗୁଡ଼ିକର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆର ଏଣ୍ଟାର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥରେ ଯେଉଁ ଜମି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା :

- ଏସଆଇପି ର ଜମିରା ଜଳଭଣ୍ଟାର ଅତ୍ରଗତ ଏଗାରଟି ଗ୍ରାମର 1,304 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସିତ ଲୋକଙ୍କୁ 7.43 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆରାଣ୍ଡାର ସହାୟତା 1992 ରୁ 1997 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱାସିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳଭଣ୍ଟାର ଜଳାକାରୁ ସ୍ଥାନାତ୍ମକ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଆରାଣ୍ଡାର ନାଟି (ଓଆରଆରପି) 2006 ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବୀ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାନିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ମଧ୍ୟରେ ଜଣକ ପ୍ରତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 26.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁକଷା ମୂଳକ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ ଦାବୀକୁ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଟିଓଡ଼ିବ୍ୟୁଆରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପାରିଶ କରିଥିଲେ (୯୫୩୮ 2017) । ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସିତ ଲୋକମାନେ 7.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାତ୍ମକ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଟାରଟି ଉପସିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ ସବୋତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ମିଲିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । 20 ବର୍ଷ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁକଷା ମୂଳକ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ ର ସ୍ଥାପାରିଶର କାରଣ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତରାତି ନୀରତ ଥିଲା ଏବଂ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନ ଥିଲା ।

ପୁଣି ହଳଦିଆ ତ୍ୟାମ ଜଳାକାରୁ ତିପି ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାତ୍ମକ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହଳଦିଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମାପ୍ତି ରେ ବିଲମ୍ ହୋଇଥିଲା ଯଦ୍ୟାଗା 19.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନାବଶ୍ୟକ ମୂଲ୍ୟବୁନ୍ଦି ଘଟି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା , ତାହାକୁ ତିପି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁକଷା ମୂଳକ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚର 221.68 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 6,715.96 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୁକ୍ଷି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ 39 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆୟକଟ ହାସଲ କେବଳ 33,899 ହେକ୍ଟାର (34 ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲା, ଯାହାକି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଲମ୍, ଆର ଏଣ୍ଟାର ସହାୟତା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରୁ ବିଶ୍ୱାସିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାତ୍ମକ ନ କରିବା ସହିତ ସାଲ ଡେଇ ର ଅନିୟମିତ ନିର୍ବାହ ଏବଂ ଭୁଲ ସର୍ବେ ଓ ଅନୁସାଧାନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା । ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଆୟକଟ ର ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏହା ରାଜସ୍ ଅଧିକାରଙ୍କ ସହ ମିଲିତ ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ।

3.3.3 ନିମ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏଲଆଇଆଇପି)

ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଏଲଆଇଆଇପିକୁ ତିନି ବର୍ଷରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 211.70 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 1999) । ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 29,900 ହେକ୍ଟାରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ନଦୀ ଏବଂ ସୁଦର ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । 931 ବର୍ଗ କି.ମି ଅବବହିକା ସହିତ ସମ୍ବୂଦ୍ଧ 303 ଏମସିଏମ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଜଳଭଣ୍ଟାର ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ନଦୀରେ ଏକ ମାଟି ବନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ଜଳଭଣ୍ଟାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାବ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତକୁ ନେଇ ଗଠିତ :



ନିମ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ

- ତାହାଣ କେନାଳ ସିଷ୍ଟମ 4.51 କ୍ୟୁମେଟ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇ 3,452 ହେକ୍ଟାର କୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବାର ଥିଲା ।
- ବାମ କେନାଳ ସିଷ୍ଟମ 35.23 କ୍ୟୁମେଟ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇ 26,448 ହେକ୍ଟାରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବାର ଥିଲା । ଖୋଲା କେନାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟ କେନାଳ ଏବଂ ଶାଖା କେନାଳଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ବିତରକ, ମାଇନର ଏବଂ ଉପ-ମାଇନର¹⁶ ଯୁଦ୍ଧପିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍‌ 2021 ସୁନ୍ଦା ଶେଷ ହେବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) ।

ଏଲଆଇଆଇପି ର ତାହାଣ କେନାଳ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ବାମ କେନାଳ ସିଷ୍ଟମ ଯଥାକ୍ରମେ 3,452 ହେକ୍ଟାର ଏବଂ 26,448 ହେକ୍ଟାର କୁ ଜଳସେଚନ କରିବାପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇ ଥିଲା । 2021 ସୁନ୍ଦା ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଥିର 1,925.63 କୋଟି ଟଙ୍କା (910 ପ୍ରତିଶତ) କୁ ପରିବର୍ତ୍ତତ କରି 1,811.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍‌ (ମୋର୍କ 2020) ସାରେ ଜମି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବିଲମ୍ ଡିପିମାନଙ୍କୁ ଆରାଣ୍ଟାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ ହୋଇପାରିବା, ଯଦିଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2016) କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ବିଲମ୍ (ମୋର୍କ 2018), ଆଦି କାରଣ ହେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯଦ୍ବାଗା ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟାମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ।

3.3.3.1 ଅଭିନିଷ୍ଠ ଉତ୍ସାହୀ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିତରଣ୍ୟେର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିପିଆର କେବଳ ପରିକଳ୍ପିତ ଆୟାକଟକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପର ଏବଂ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିର ସରିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟର ସ୍ଵଚନା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା :

ସାରଣୀ 3.6: ଏଲଆଇଆଇପି ର ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପି ର ଅଦ୍ୟାବଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା

ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପାଦାନ	କେନାଳ ର ଡିଜାଇନ ଦେଇୟ (ଜମି ରେ)	ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କେନାଳର ଦେଇୟ	ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ଆଇପି (ହେକ୍ଟାର ରେ)	ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଆଇପି (ହେକ୍ଟାର ରେ)	ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟର ସାରାଂଶ
ତାହାଣ କେନାଳ	8.22	8.22	1,811.73	3,452	3,860	ସମ୍ବିଧାନ ଆଇପି କରିବାର ପାଇଁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଯଦ୍ବାଗା ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟାମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ
ବାମ କେନାଳ	49.38	49.38		26,448		

¹⁶ ମୁଖ୍ୟ କେନାଳ କିମ୍ବା ଶାଖାପ୍ରବାହ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏକ କ୍ୟୁମେଟ୍ ରୁ କମ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ କୁ ମାଇନର ଏବଂ ମାଇନର ରୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା କୁହାଯାଏ

ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପାଦାନ	କେନାଲ ର ଡିଜାଇନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ (କିମି ରେ)	ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କେନାଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ	ଅନ୍ତର୍ଭୂକ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ଆଇପି (ହେଲ୍କୁର ରେ)	ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଆଇପି (ହେଲ୍କୁର ରେ)	ସମାଜା ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟର ସାରାଂଶ
						ଉପିଷି ରୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2019 ସୁନ୍ଦର ଶୋଭାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତରଧିପିଏଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନବସମଳର ଅଭାବ ହେବୁ ଧାର ଗଠିରେ ଚାଲୁଥାଏଛି ।
ମୋଟ	57.6	57.6	1,811.73	29,900	3,860	ଜଳସେଚିତ ଶୈତର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା ଯେହେତୁ ସୁର୍ଖି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଜଳସେଚିତ ଶୈତ ବାଜୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ୍ୟାଞ୍ଚ ଦାରା ପ୍ରମାଣକୃତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଯଦିଓ ପରାମ୍ରାମକ ଜଳଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପିପି ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା ।

(ରେସ୍: ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ରେଳେଟିଭ ସମାଜା ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ)

ସମାଜା ବିଶ୍ଵେଷଣ ଏବଂ ପରାମରଣ -ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ପରଦର୍ତ୍ତା ଅନୁଛେଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା । ସମାଜା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ ଉପିଆର ରେ ତୃତୀ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗୁହଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେବୁ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ଆଇପି ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ପୁଞ୍ଜାନ୍ତୁପୁଞ୍ଜ ଭାବରେ ଦିଆଗଲା ।

3.3.3.2 ଉପିଆର ରେ ଜମି

- ତିଷ୍ଠୁର୍ବୁଣାରି ନିର୍ମାଣରେ ଅପରକ୍ଷ**

ଉପିଆର ଅନୁଯାରେ ଏଲାଇଆଇପି ର ଦୁଆଝର ତିଷ୍ଠୁର୍ବୁଣାରି ର ପାଣି ଦୁମେରଯୋର ଏମଆଇପି ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ଆୟକଟ୍ କୁ ଜଳସେଚନ କରିବ । ଦୁଆଝର ତିଷ୍ଠୁର୍ବୁଣାରା ଆରତି 8.76 କିମି ରୁ 18.54 କିମି ଏବଂ ଏହାର ଶ୍ଵେତ ଓ ଉପ ଶ୍ଵେତ କେନାଲ ର କାମ ଯାହାର ଆୟକଟ୍ 490.72 ହେଲ୍କୁର ସହ ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟ 19.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା 12.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସହ ଆଂଶିକ ଭାବେ ସରିଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017) । ଏହି କାମର ବଳକା ଭାଗ ସହ କିମାଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ (ସିଏଡ଼ି) କାମ ଯୁଜିପିଏଲ ରେ ମିଶାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 6.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କାଲୁ ଗହିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍‌ 2021) ।



ଦୁମେରଙ୍ଗୋଡ଼ ଏମ.ଆଇ.ପି. ର ନିର୍ମାଣ ଆୟକଟ୍ଟର
ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯେଥେକୁ ଜଳ ଥିଲା

ଉପଳବ୍ଧ ଥିବା ରେଳେଟିଭ ଦେଖିଲା ଯେ ଦୁଆଝର ତିଷ୍ଠୁର୍ବୁଣାରି ଆରତି 8.76 କିମି ରୁ 18.54 କିମି ର ଆୟକଟ୍ ଦୁମେରଯୋର ଏବଂ ରାଜାମୁଣ୍ଡା ଏମଆଇପି ମାଧ୍ୟମ ରେ ଜଳସେଚିତ ହୋଇଆସୁଥିଲା । ଉଭୟ ଏମଆଇପି ର ଉନ୍ନୟନ କରିବାର କାମରେ 2014-19 ମଧ୍ୟରେ 1.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଉପର୍ଯ୍ୟତ ଆୟକଟ୍ କୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହି ନିର୍ମାଣ ଟି ଅନାବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସହିତ 12.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପରକ୍ଷ ହେଲା ।

ସରକାର ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରି ଉପିଆର ରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ/ଉପ ଶୁଦ୍ଧ କେନାଳ ନିର୍ମାଣ ରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ର କାରଣ ନ ଦର୍ଶିଲ କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଯୁଜିପିଏଲ କାମ ସମାପ୍ତ ହେଲାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳସେନନ ପ୍ରାଧିକାରୀ ସେହି ଆୟାକଟକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ।

3.3.3.3 ଜମିର ପରିଚାଳନା

- ବେସରକାରୀ ଜମିର ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିର ହସ୍ତାନ୍ତର

ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିର ହସ୍ତାନ୍ତର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି

ପାରଣୀ-3.7: ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି ଦର୍ଶାଇଥିବା ବିବରଣ

(ଏକର ରେ)

ଆବଶ୍ୟକ ଜମି			ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ / ହସ୍ତାନ୍ତର ଜମି			ବଳକା		
ସରକାରୀ ଜମି	ବେସରକାରୀ ଜମି	ମୋଟ	ସରକାରୀ ଜମି	ବେସରକାରୀ ଜମି	ମୋଟ	ସରକାରୀ ଜମି	ବେସରକାରୀ ଜମି	ମୋଟ
1,155.57	10,445.27	11,600.84	1,155.57	10,425.16	11,580.73	0	20.11	20.11

(ରେସ୍: ଅତିରିକ୍ତ ଦାରୀ ଘର୍ଷଣିତି)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 10,445.27 ଏକର ବେସରକାରୀ ଜାଗା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ଅଧୁକାରୀ (ୱେଳେଖଣ) ଏହି କାମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସାରେ କେବଳ 10,425.16 ଏକର (99 ପ୍ରତିଶତ) ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲେ ।

ଓପିଡ଼ିବୁ କୋଡ଼ି ସୁଚାଉଥିଲା ଯେ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧ ବିନା କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକଥା ନୁହେଁ । ଏପରିକି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ/କାମ ନିର୍ବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ସରିଥିବା ଦରକାର । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୈତାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ / ଆରମ୍ଭ ରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

- ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ରେ ବିଳମ୍ବାବିରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ରୁକ୍ଷି

ଜଳଭଣ୍ଟାର ର ସର୍ବୋକ୍ତ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା¹⁷ 265 ମି କୁ ନେଇ 29,900 ହେକ୍ଟାର ଜମିକୁ ଜଳସେନନ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ୟାମ୍ ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏଲାଇଅଇପି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଯେଉଁ ଶୈତାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ (ୱେଳେଖଣ) ନଂ 217 ର 9.97 କିମି (ଆଡ଼ି 123.00 ରୁ ଆରଡ଼ି 132.97 କିମି) 259.30 ମି ଜଳସ୍ଵର ରେ ଦୁଇଯିବାର ଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଶୈତାନେ ଏକ ଉତ୍ତର ପୋଲର ଏବଂ ବାଇପାସ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3.17 ଏକର ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବାରଥିଲା । ଏଲାଇଅଇପି ପ୍ରାଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା 24.19 କୋଟି ଟଙ୍କା ର ଏକ ଅଚକଳ (ଡିସେମ୍ବର 2007) ରେ ମଞ୍ଚୁରୀ ହୋଇଥିଲା । କାମଟି ଏନ୍‌ଏଇଚ ବିଭାଜନ, କେସିଙ୍ଗା କୁ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କୁ ଦ୍ୱାରା ଡିପି ମର୍ଯ୍ୟଦା ଦାବୀ କରି ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଏସଏଲ୍‌ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ କାମଟିକୁ ନିର୍ବାହ କରିପାରି ନଥିଲେ । ଏଲାଇଅଇପି ଡ୍ୟାମ୍ ଇଲାକାର ବିଶ୍ୱାସିତ ମାନେ କ୍ଷତିପୁରଣ ରାଶିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟଦର ବରିଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜଳ୍, ନୃଆପତ୍ତାକ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସିଏ 5.12 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେଉଁଥିରେ 15 ପ୍ରତିଶତ ହାର ରେ 3.04 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 6.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

ଏତଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହି ଜଳସେନନ ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରି ଚାଲୁ ରହିଥିଲା । ସରକାର ସାକାର କଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ କୁ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କ୍ଷତିପୁରଣ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ସଂଶୋଧନ ସାହୁ ଡିପି ମର୍ଯ୍ୟଦା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଏନ୍‌ଏଇଚ ର ତାତିର୍ଥ୍ୟନ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରମାଣତେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୁକାରୀ ଯାଗୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲା ।

¹⁷ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଜଳସ୍ଵର

କେନାଳର ଓପନ ଏସାରେସନ ପାଇଁ ଜମିଅଧୁଗୁହଣ ରେ ଅପବ୍ୟୟ

ଏଲାଇଆଇଆଇପି ଦିଯିଆର ଅନୁସାରେ କେନାଳ ଗୁଡ଼ିକର ଓପନ ଏସାରେସନ ଜରିଆ ରେ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 1999) । 33 ଟି ଷ୍ଟୁଡ଼୍ର/ଉପଷ୍ଟୁଡ଼ କେନାଳ ର ଖନନ ପାଇଁ ଟିଓଡ଼ବୁଆର 2003 ରୁ 2012 ମଧ୍ୟରେ 564.48 ଏକର ଜମି ଅଧୁଗୁହଣ ପାଇଁ 13.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଚୁରା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 2005 ରୁ 2015 ମଧ୍ୟରେ 8.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ 132.73 ଏକର ଜମି ଦଖଲ ହୋଇଥିଲା (ଆଗଷ୍ଟ 2019) । ଦେଇ ପ୍ରଦାନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ, ବିଭାଗ ସୁଜିପିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଷ୍ଟୁଡ଼୍ର/ଉପଷ୍ଟୁଡ଼ କେନାଳ ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯାହାର ଜମି ଅଧୁଗୁହଣ ଦରକାର ନଥିଲା । ଏହାଦାରା ଓପନ ଏସାରେସନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ ହୋଇଥିବା 8.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର ସାକାର କଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ସୁଜିପିଏଲ ର ପ୍ରଶନ୍ୟନ ଯୋଗୁଁ ଜମି ଅଧୁଗୁହଣ ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲାନାହିଁ । ପ୍ରମାଣତେ ଜମି ଅଧୁଗୁହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହେଲା ।

3.3.3.4 ଥଳଥାନ ଏବଂ ପୁନର୍ବସ୍ତି

ଆରାଣ୍ଡାର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଏଲୀଏ ନିୟମ 1894, ଏଲୀଏରାଣ୍ଡାର ନିୟମ 2013 ଦ୍ୱାରା ଅନୁଶୀଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଜମି ଅଧୁଗୁହଣ କରିବା, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କୁ ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କ ବିରୋଧ ରୁ ଏତାଇବା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯେପରିକି ଡ୍ୟାମ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଟାର ଗୁଡ଼ିକର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆର ଏଣ୍ଟାର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥରେ ଯେଉଁ ଜମି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା :

- ଏଲାଇଆଇଆଇପି ରେ ବିସ୍ତ୍ରୀତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକମାନେ 2006 ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆର ଏଣ୍ଟାର ସହାୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁମେ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆରାଣ୍ଡାର ସହାୟତା ପାଇବା ପରେ ବିସ୍ତ୍ରୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳଭଣ୍ଟାର ଇଲାକାରୁ ସ୍ଥାନାତ୍ମରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନାତ୍ମରଣ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ 367 ଜଣା ବିସ୍ତ୍ରୀତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ଆରାଣ୍ଡାର ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ଟିଓଡ଼ବୁଆର ଡିସେମ୍ବର 2017 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2019 ମଧ୍ୟରେ 28.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରାଣ୍ଡାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କରିବାରେ ବିଭାଗର ବିଫଳତା ଫଳରେ 28.10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାୟ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ ହେଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, 2017 ମଧ୍ୟରେ ଡିପି ମାନଙ୍କର ବିସ୍ତ୍ରୀତ ନିମନ୍ତେ ଅତିମ ନୋଟିସ ପଠି ସରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ତ୍ରୀତ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦେଇ ପାଇଁ ଦାଯୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିତି(ଆର ଏଣ୍ଟାର) ଏଲାଇଆଇଆଇପି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

3.3.3.5 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହରେ ଜମି

- ଷ୍ଟୁଡ଼୍ର/ ଉପ ଷ୍ଟୁଡ଼୍ର କେନାଳ ନିର୍ମାଣ ରେ ଅପବ୍ୟୟ

ଏଲାଇଆଇପି ର ଇଇ ମାନେ 110.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ରେ ଖୋଲା ଖନନ ମାଧ୍ୟମ ରେ 68 ଟି ଷ୍ଟୁଡ଼୍ର/ ଉପଷ୍ଟୁଡ଼ କେନାଳ ର ନିର୍ମାଣ (2008 ରୁ 2016) କରିଥିଲେ । ଅତିରିକ୍ତ ପରାକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲା ଯେ, ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ରୁ ପାଣିକୁ ସୁଜିପିଏଲ କୁ ନେଇ ସୁଜିପିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା ଖୋଲା ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା 68 ଟି ଷ୍ଟୁଡ଼୍ର/ ଉପଷ୍ଟୁଡ଼ କେନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ , 68 ଟି ଷ୍ଟୁଡ଼୍ର/ ଉପଷ୍ଟୁଡ଼ କେନାଳ ର ନିର୍ମାଣ ରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ ଅପଚକ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଇଟି ଉପଷ୍ଟୁଡ଼ କେନାଳ (ତାର୍ଲିପଡ଼ା ଏବଂ ଥାଗପଲ୍ଲୀ)ର ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ (ଆଗଷ୍ଟ 2019) ବିଭାଗୀୟ ଅଧୁକାରୀ ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରେ କରି ପାଇଲେ ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଣି, ପାଣି ଗ୍ରୁହଣ କୁଆ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସୁଜିପିଏଲ ମାଧ୍ୟମ ରେ ଷ୍ଟୁଡ଼୍ର/ ଉପଷ୍ଟୁଡ଼ କେନାଳ କୁ ଛାତି ସିଧାସଳକ କିକିରିବେଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ରୁ ଜମିକୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲା । ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟୁଡ଼୍ର ଏବଂ ଉପଷ୍ଟୁଡ଼ ଖୋଲା ପ୍ରଶନ୍ୟନାମ୍ବିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସୁଜିପିଏଲ ସିଏଟି କାମ ସେଠାରୁ ପାଣି ପାଣି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ସୁଜିପିଏଲ ବଣନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁ ସୁଜିପିଏଲ ସିଏଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରଣ୍ଟି ଗ୍ରୁହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ

ଅତିରିକ୍ତ ର ଚିପଣା ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ ଆଧାର ରେ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ନିଲନୀ (ଆଗଷ୍ଟ 2021) ରେ ଇ-ଆଇ-ସି ଏହି ସମସ୍ୟା ଚିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାପାଇଁ ବାଜି ହୋଇଥିଲେ ।

2021 ସୁରକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବଦଳାଇ ₹1,925.63 କୋଟି ଟଙ୍କା(910 ପ୍ରତିଶତ) କରି 1,811.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସବୁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2020) କମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଲମ୍ବ, ଆର ଏଣ୍ଟ ଆର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦିପିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନ କରିବା, ଜଳସେଚିତ ଶୈତା ମାତିବା ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଥିଲା । ତହାରା ନୂଆପତ୍ତା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିକଳ୍ପିତ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

3.3.4 ରେଙ୍ଗାଳୀ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଆରଏଲବିସି/ଆରଆରବିସି)

ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ରେଙ୍ଗାଳୀ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 233.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 1978) । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ୍ରାହୁଣୀ ନବୀ ଉପରେ ଏକ ବନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ କରି 250 ମେଗାଓଟା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉପାଦନ ଏବଂ ବାହୁଣୀ ଦେଲ୍ଲାରେ 2,600 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ ପରିଷ୍ଠିତିକୁ ଉପରମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ୍ୟାମର 34 କିଲୋମିଟର ନିମ୍ନରେ 533.40 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଳ ବ୍ୟାଚେଜ ସହିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ନିୟନ୍ତର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆ ପାଇଥିଲା । ଏହା ଆରଆରବିସି ଏବଂ ଆରଏଲବିସି ମାଧ୍ୟମରେ 2.35 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ତ୍ୟାମ ଏବଂ ବ୍ୟାଚେଜ ନିର୍ମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ 1985 ଏବଂ 1995 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଖାଦ୍ୟ ଶାସ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ଉପାଦନ ରେ ବାନ୍ଧବିକ ବୃଦ୍ଧି 1.33 ନିୟୁତ ଟନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନର ଉନ୍ନତି ପରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିକାଶ ହେବାର ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ :



ରେଙ୍ଗାଳୀ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ

95 କିଲୋମିଟର ଦାର୍ଢ ମୁଖ୍ୟ କେନାଳ ଦେଇ 111.30 କ୍ୟମେଟ୍ରୁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁମୂଳ, ଦେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 1.21 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆରଆରବିସି ର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଆୟାକଟକୁ 84,406 ହେକ୍ଟର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୂଳ ଆକଳନ 69.64 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 1978) କୁ 1,962.33 କୋଟି ଟଙ୍କା (2,818 ପ୍ରତିଶତ) ରେ ସଂଶୋଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁରକ୍ଷା, 17,606 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପରାକ୍ଷାମୂଳକ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାର ମାଇନର ଏବଂ ଉପ-ମାଇନର ସହିତ ଶାଖା କେନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟାକଟ ହାସଳ ହେବ । 2021-22 ମସିହାରେ 3,200.78 କୋଟି ଟଙ୍କା (4,596 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି) ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଥିଲା । ତେବେ ବିଭାଗ 2,267,19 କୋଟି ଟଙ୍କା (71 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ 17,606 ହେକ୍ଟର (21 ପ୍ରତିଶତ) ଜଳସେଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥାନ କରିପାରିଥିଲା ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 1978 ରେ 151.86 କ୍ୟମେଟ୍ରୁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁମୂଳ, ଦେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲାରେ 1.14 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆରଏଲବିସି 164 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ତାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନାଳର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା :

ସାରଣୀ 3.8: ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଉତ୍ତିକ ସ୍ଥିତି

ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ ନାମ	ଦୂରତା ¹⁸	ସମାପ୍ତିର ବର୍ଷ	ଡିଜାଇନ ଆୟାକଟ	ରଣ ସହାୟତା
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍	ଆଗତି ୦ ରୁ 29.18 କି.ମି	2003-04	8,483 ହେକ୍ଟର	173.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ ଜଳସମ୍ପଦ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଡର୍ବୁଆରସିପି)
ଦୃଢ଼ାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍	ଆଗତି 29.18 ଠାରୁ 71.31 କିମି	2012-13	26,946 ହେକ୍ଟର	ଜାଇକା ରୁ 627.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଣ
ଡୃଢ଼ାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍	ଆଗତି 71.31 ଠାରୁ 123.50 କିମି	ଅଗ୍ରଗତିରେ	39,416 ହେକ୍ଟର	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଣ୍ଟ୍ୟୁର 799.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜାଇକା ରଣରୁ 1,787.30 କୋଟି ଟଙ୍କା
ତତ୍ତ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍	ଆଗତି 123.50 ଠାରୁ 141.00 କିମି	କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ		

(ରେପ୍ଲ: - ସମାଜୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ମାନକ ନଥ୍ରୁ ସଂକଳିତ)

ଯଦିଓ 71.31 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରଖଳବିସିର ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ଆୟାକଟ 35,429 ହେକ୍ଟର ଥିଲା, ବିଭାଗୀୟ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆୟକର ମାତ୍ର 28,471 ହେକ୍ଟର (୮୦ ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ର ମୂଲ୍ୟ 164 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ 6,469.27 କୋଟି ଟଙ୍କା (3,945 ପ୍ରତିଶତ) କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଓ ଆଗତି 123.50 କିଲୋମିଟରରୁ 141.00 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନଥିବା କାରଣରୁ 74,845 ହେକ୍ଟର (୩୪ ପ୍ରତିଶତ) ଆୟକଟକୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପ୍ୟୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେତୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପରାବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଛେଦ ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

3.3.4.1 ଅଭିନଷ୍ଟିତ ଉଦେଶ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିତରଣର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଡିପିଆର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରିକଳ୍ପିତ ଆୟକଟକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସାଦିତ ଏବଂ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ର ସୂଚନା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ :

ସାରଣୀ ସଂଖ୍ୟା 3.9: ଆରଆରବିସି ଏବଂ ଆରଖଳବିସି ର ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିର ଅଦ୍ୟାବଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଏବଂ ସଂପଳତା

ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପାଦାନ	କେନାଲର ଡିଜାଇନ ଲକ୍ଷ୍ୟ (କି.ମି ରେ)	ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କେନାଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ (କି.ମି ରେ)	ଅର୍ତ୍ତକୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ (ଟଙ୍କା କୋଟି ରେ)	ପ୍ରସାଦିତ ଆଇପି (ହେକ୍ଟର ରେ)	ହାସଲ ଆଇପି (ହେକ୍ଟର ରେ)	ସମୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ର ସାରାଂଶ
ଆରଆରବିସି	ପ୍ରଥମ ଦପାରେ ସମାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ସହିତ ତାରେବାଟି ଶାଖା କେନାଲ	165	165	1,353.59	33,700	17,606	ଶାଖା କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ରେ ବିଲ୍ୟ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପ୍ରସାଦିତ ଶୈତାନରେ ଶିକ୍ଷାକରଣ ଆଇପି ର କମ ସ୍ଥାନ ର କାରଣ
	ଦୟଣୀ ଶାଖା କେନାଲ	97.5	42.18	201.08	50,147	0	ଜମି ଅଧ୍ୟୁଦଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶାଖା କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରାଣୀ ଜାଗା ରହିଥିଲା ।
	ନର୍ସିଂହପୁର ଶାଖା କେନାଲ	46.46	18.37	61.90	11,109	0	
	ଆଠଗତ ଶାଖା କେନାଲ	24.26	11.31	49.61	5,544	0	
	ଉଠା ପ୍ରକଳ୍ପ	-	-	-	20,700	0	ବର୍ଷମାନ ସୁନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ

¹⁸ ଦୂରତାକୁ ସୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋକ୍ଷମରେ ଚେନେଜ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ

ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପାଦାନ	ଜେନାଲିର ଡିଜାଇନ ଲିମ୍ (କି.ମି ରେ)	ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜେନାଲିର ଲିମ୍ (କି.ମି ରେ)	ଆଣ୍ଡରୁକ୍ ଖର୍ (ଟଙ୍କା କୋଟି ରେ)	ପ୍ରତ୍ୟାବିତ ଆଇପି (ହେକ୍ଟର ରେ)	ହାସଳ ଆଇପି (ହେକ୍ଟର ରେ)	ସମାଜୀ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ର ସାରାଂଶ
ଆଗ୍ରାକର୍ତ୍ତିବ୍ୟ	ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଆରତି 0 ଠାରୁ 29.18 କିମି ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଜେନାଲି	58.63	58.63	366.89	8,483	28,471	ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଶାଖା ଜେନାଲି ନିର୍ବାହ ରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଏମାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ମାତ୍ରବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଇପି ର କମି ହୋଇଥିଲା
	ଦୃଢାୟ ଦଫାରେ ଆରତି 29.18 ଠାରୁ 71.31 କିମି ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଜେନାଲି	76.91	76.91	1,185.41	26,946		
	ଦୃଢାୟ ଦଫାରେ ଆରତି 71.31 ଠାରୁ 100.49 କିମି ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଶାଖା ଜେନାଲି	71.66	43.37	610.52	19,650	0	ଯେହେତୁ ଜେନାଲି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା କୌଣସି ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା ।
	ଆରତି 100.49 ଠାରୁ 123.50 କିମି	23.01	0	0	19,766	0	ବର୍ଷମାନ ସୁଖ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ
	ଆରତି 123.50 ଠାରୁ 141.00 କିମି	17.5	0	0	27,139	0	
	ରତ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ	-	19	26.35	12,316	0	ସଠିକ ରକ୍ଷଣାବେଶଣ / ଦେଖା ରଖା ର ଅଭାବ ଯୋଗ୍ୟ ରତ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅକାମି ରହିଥିଲା
	ମୋଟ				2,35,500	46,077	ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ନିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇନଥିଲା । 30 ଟି ପିପି ରେ ସୁମଧୁ ନିର୍ବାହ ନ କରି 69 ଟି ପିପି ସ୍ଥାନରେ 67 ଟି ପିପି ର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା

(ରେପ୍ରେସନ୍ - ସମାଜୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାରୀ ମାନଙ୍କ ନଥ୍ରୁ ସଂକଳିତ)

ସମାଜୀ ବିଶ୍ୱାସଣୀ ଏବଂ ପରାକ୍ଷମ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା
ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଛେଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା । ସମାଜୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାରମାର ସର୍ବେ ଏବଂ ଯୋଜନା, ଆୟକଟ ମାତିଯିବା, ଆୟକଟ ର ସଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି, ଜମି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ହେତୁ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଥିବା ଆଇପି ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ପୁଞ୍ଜାନୁପୁଞ୍ଜ ଭାବରେ ଦିଆଗଲା :

3.3.4.2 ଡିପିଆର ରେ ଜମି

- ବାରମାର ସର୍ବେ ଏବଂ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ପରିହାର୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଆରଥାରବିସି ର ଇଇ ଦର୍ପଣୀ, ନରସିଂହପୁର ଏବଂ ଆଠଗତ ଶାଖା କେନାଲ ର ସର୍ବେ, ଯୋଜନା, ଅଣ୍ଣ ଜଳଯୋଜନା ର ଉଚ୍ଚତାର କାମ କୁ ଯାଞ୍ଚ ବି ଟିକାଦାର କୁ ମାର୍ଚ୍‌ 2011 ସୁରା ସାରିବା ନିମାନ୍ତେ 1.71 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଟିକାଦାର ମାନେ 62,838 ହେତୁର ର ଅଣ୍ଣଯୋଜନା ଭାଗ ଯୋଗାଇ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଶାଖା କେନାଲ ଓ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ର ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଶାଖା କେନାଲ ର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ର କାମ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ସମସ୍ତ ଆୟକଟ କୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ନିମାନ୍ତେ ଇଇ, ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲ ବିଭାଜନ ନଂ 1 ଶୁଷ୍କଶାଖା ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଯେପରିକି ଶାଖା କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଟିକାଦାର କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ କୁ 5.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଯୁଜିପିଏଲ ର ଅଣ୍ଣ ଯୋଜନା 5.47 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରଚି ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ସଠିକ ସର୍ବେ କରିବା ପରେ ଉଚ୍ଚତାବ୍ୟୁଗରା ଓ ଶୁଦ୍ଧ/ଉପ ଶୁଦ୍ଧ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକର ଅଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଟିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ (ମାର୍ଚ୍‌ 2011) ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଅଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆରଥରେ କାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାନ ସନ୍ତ୍ରିଳନୀ ରେ ଇ-ଆଇ-ସି କହିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2021) ଯେ ଏହି ବିଷୟକୁ ପରାକ୍ଷା କରାଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

3.3.4.3 ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ର ଆକଳନ

- ଢିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳଯୋଗାଣ ନହେବା

ଆରଥାରବିସି ଆରତି 00 ଠାରୁ 79 କମି ର ନିର୍ମାଣ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଜଳସେଚନ ସହିତ 2015-16 ରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । 135 ହେତୁର ଆୟକଟ ପାଇଁ ଆରତି 210 ମିଟର ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଢିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା (2016) । ଅଢ଼ିଗ୍ ରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କେନାଲର ଜଳସ୍ତର 0 ଠାରୁ ଜଳ ନିର୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଦୁଇପୁନ ଉକାରେ ଥିବାରୁ ଢିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମାଧ୍ୟମ ରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇନଥିଲା । ଅଢ଼ିଗ୍ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶ୍ର ମିଲିଟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁଯାୟୀ ଜଳଯୋଗାଣ ହୋଇନଥିଲା । ଅଢ଼ିଗ୍ କେନାଲ ନିକଟ ରେ ଜମି ଥିବା ଚାଷ କ ସହ କଥା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଯେ ଏହି କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇନାହିଁ । ସମ୍ବିଳ କଂ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତାର ସ୍ତରର ଜଳ ଯୋଗାଣ କରା ନଯିବାରୁ ଢିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଜଳଯୋଗାଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ରେ ପୁଣି ଯୋଗାଣ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖି ନପାରିବା ଫଳରେ ଢିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ପ୍ରମାଣତେ, ବର୍ଷମାନ ଢିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମାଧ୍ୟମ ରେ 135 ହେତୁର ର ଜମି କୁ ଜଳସେଚନ ର ଆଶା କ୍ଷାଣ ଦେଖାଯାଏ ।

3.3.4.4 ଆୟକଟ ମାତିବା

7,216 ହେତୁରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆରଥାରବିସି ର ଆରତି 75.71 କିଲୋମିଟର 0 ଠାରେ ଭୁବନ ଶାଖା କେନାଲ ସହିତ ଏହାର ବିଭାଗକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 85.25 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଉଚ୍ଚତାର 2016 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2018 ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତାର 2018 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା ।

ବିଦ୍ୟମାନ ଦମସାଲ ଏମଆଇପି ର କେନାଳ ଯାହାର 1,500 ହେକ୍ଟର ଆୟକଟ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଶାଖା କେନାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଭୁବନ ଶାଖା କେନାଳର ତିପିଆରରେ ଦମସାଲ ଏମଆଇପି ର ଆୟକଟ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା । ବିଚରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । କେନାଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ 2019-20 ରେ ପରାଷତୀ ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ 2,000 ହେକ୍ଟର କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥମଧ୍ୟ 1,500 ହେକ୍ଟର ବିଦ୍ୟମାନ ଦମସାଲ ଏମଆଇପି ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା । ଫଳତେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 43.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ ପରେ କେବଳ ଅତିରିକ୍ତ 500 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୃହଣ କରି ସରକାର ପ୍ରକାଶ କଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ଭୁବନ ଶାଖା କେନାଳର ଉପର ଅଣକମାଣ ନୋନରେ ନୂତନ ଆୟକଟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦମସାଲ ଏମଆଇପିର ଅବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଗୃହଣୀୟ ନୁହେଁ କରଣ ତିପିଆରରେ ଦମସାଲ ଏମଆଇପି ସମନ୍ବନ୍ଧ ଆୟକଟ୍ ନ ଦେଖାଇ ଆଇପି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

3.3.4.5 ଆୟକଟର ସ୍ଵତ୍ତ ସ୍ଵର୍ଗ

ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ 12,316 ହେକ୍ଟର ସହିତ 1,14,300 ହେକ୍ଟରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆରତି 00 ମିଟରରୁ 141.00 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରାଲବିସି ର ପରିକଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଆରତି 123.50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଳର ପରିକଳନା ହୋଇଥିବା ଆୟକଟ 74,845 ହେକ୍ଟର ଥିଲା । କେନାଳଟି ଆରତି 71.31 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35,429 ହେକ୍ଟର ଆୟକଟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । 39,416 ହେକ୍ଟର ଆୟକଟ ସହିତ ଆରତି 71.31 କିଲୋମିଟରୁ 123.50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କେନାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ 19,033 ହେକ୍ଟର ଆୟକଟ ପାଇଁ ଆରତି 123.50 ରୁ 141.00 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ କେନାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି, ସମୁଦ୍ରାୟ ଆୟକଟ 93,878 ହେକ୍ଟର ହେବାକଥା । ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟକଟ ଯାଞ୍ଚରେ ଏବା ଜଣାପଦିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆୟକଟ ମାତ୍ର 78,859 ହେକ୍ଟର¹⁹ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 35,441 ହେକ୍ଟର ଅଭାବ ରହିଥିଲା (1,14,300 ହେକ୍ଟର - 78,859 ହେକ୍ଟର) । ଆୟକଟର ହାସ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାଲିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏମାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଆଜ୍ଞାଦନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା । ଉଠା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 12,316 ହେକ୍ଟର ଉପର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଥିଲା କାରଣ 2004-05 ପରିବାରୁ ଇଇ, ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, କେଜାନାଳରେ 26.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ସବୁ କୌଣସି ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

ସରକାର ପ୍ରକାଶ କଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ଆଗ୍ରାଲବିସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାପରେ ଏହାର ସମୁଦ୍ରାୟ ଆୟକଟ ତିଜାଇନ ଆୟକଟ ର ପାଖାପାଖି ହୋଇପାରେ । ଆରତି 00 କିଲୋମିଟରରୁ 71.31 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କେନାଳର ଅଂଶ 35,429 ହେକ୍ଟର ତିଜାଇନ ଆୟକଟରୁ କେବଳ 28,471 ହେକ୍ଟର (80 ପ୍ରତିଶତ) ଆୟକଟ ହାସଲ ସମନ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତର ନୀରବ ଅଟେ । ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାପରେ ତିଜାଇନ ଆୟକଟ ହାସଲ ର ସମଳତା ସୁଦୂର ଅଟେ ।

3.3.4.6 ଜମିର ପରିଚାଳନା

• ବେସରକାରୀ ଜମିର ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିର ହସ୍ତାନ୍ତର

ସମସ୍ତ ପରାଷା ପାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମି ର ହସ୍ତାନ୍ତର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

¹⁹ 71.33 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଳର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆୟକଟ ଥିଲା 21,910 ହେକ୍ଟର 17 ଏମାଇ ର 1,484 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆୟକଟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି) + 71.33 ରୁ 123 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକଟ 37,916 ହେକ୍ଟର ଥିଲା (ଗୋଟିଏ ଏମାଇପି ର 1,500 ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରିଯାଇଥିଲା) + ତାପରେ 19,033 ହେକ୍ଟର ।

ସାରଣୀ 3.10: ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଏବଂ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି ଦର୍ଶାଇଥିବା ବିବରଣ

(୫ଙ୍କର ରେ)

ପ୍ରକଳ୍ପ ର ନାମ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି			ଅଧିଗ୍ରହଣ / ହେତୁଭାବରେ ଜମି			ବଳକା		
	ସରକାରୀ ଜମି	ବେସରକାରୀ ଜମି	ମୋଟ	ସରକାରୀ ଜମି	ବେସରକାରୀ ଜମି	ମୋଟ	ସରକାରୀ ଜମି	ବେସରକାରୀ ଜମି	ମୋଟ
ଆରଆରବିସି	375.43	7,637.34	8,012.77	375.43	1,768.69	2,144.12	0	5,868.65	5,868.65
ଆରଏଲବିସି	1,866.25	2932.39	4798.64	1,866.25	1,976.87	3,843.12	0	955.52	955.52
ମୋଟ	2,241.68	10,569.73	12,811.41	2,241.68	3,745.56	5,987.24	0	6,824.17	6,824.17

(ରେସ୍: ଅତିକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ପରାମାଣ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 10,569.73 ଏକର ବେସରକାରୀ ଜାଗା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ (ଏଲେଏଓ) ଏହି କାମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ରେ କେବଳ 3,745.56 ଏକର (ଶତକତା 35 ପ୍ରତିଶତ) ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 6,824.17 ଏକର ଏରିଆ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇନଥିଲା । ତାହାଙ୍କିଟା, ବଣିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ।

ଓପିତକୁ କୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦରିତା ଯେ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତା ବିନା କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକଥା ନୁହେଁ । ଏପରିକି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ/କାମ ନିର୍ବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିଥିବା ଦରକାର । ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ କାମ ନିର୍ବାହ / ଆରମ୍ଭ ରେ ବିଲମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

- **ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଲମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପମୂଲ୍ୟ ରେ ବୃଦ୍ଧି**

ଭାରତ ସରକାର ଆରଆରବିସି ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିବେଶ ମଞ୍ଚୁରି ଜାରୀ କରିଥିଲେ (1978 ମଧ୍ୟରେ) । କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକର ଗତିପଥ ସ୍ଵିରାକୃତ ନହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆରଆରବିସି ର ଶାଖା କେନାଲ, ଶ୍ଵତ୍ର ଏବଂ ଉପକ୍ଷ୍ୱତ୍ର କେନାଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି 2013 ସୁନ୍ଦର ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇନଥିଲା । ତିନୋଟି ଶାଖା କେନାଲ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ତିଷ୍ଠୀବ୍ୟୁଚାର ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 2,798 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲାଗି 2014-19 ମଧ୍ୟରେ 306.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିକ୍ରମ ନିର୍ବାହଣ କଲା ଯେ, ଏଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ର ସଂଶୋଧନ ଶତକତା 35 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । ତେଣୁ ଜମିଅଧିଗ୍ରହଣ ରେ ବିଲମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ 107.17 କୋଟି²⁰ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ , ଏଲେ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏଲେ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ୟ କାରଣରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କୁ ଏତାରୀଯାଇ ପାରିବାନାହିଁ । ଏହି ଉତ୍ତରତି ଗ୍ରହଣାୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଅନୁମତି ପାଇଁ ସୁପାରଣ କଲାବେଳେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଲମ୍ବ ରୁ ଦୁରେଇବା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ର ସମୟସାମାନ୍ୟ ବିଚାର କରିବା କଥା ।

3.3.4.7 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହରେ ଜମି

- **କେନାଲ ର ଭୂଳ ଡିଜାଇନ ଆପଣାଇବା**

ଆରଏଲବିସି ର ପରଜଙ୍ଗ ଶାଖା କେନାଲ (ପିବିସି) ଏବଂ ଏହାର ବଣି ପ୍ରଶାଳୀ 5,580.30 ହେକ୍ଟାର କୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା ରେ ଜଳସେଚନ ବଦ୍ୟାବସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ 2004 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ଦେଲେ ତିନୋଟି ଜାଗାର ଗତାରତା କେନାଲ ଶଯ୍ୟାର²¹ 0.6 ମି ରୁ 1.0 ମି ଉଚ୍ଚ ରେ ଥିବାରୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣୀ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ତିଜାଇନ ଗତିରତା ହାସଳ ହୋଇନଥିଲା ତେଣୁ, ଇହ କର ଶଯ୍ୟାପ୍ରତି ର ତିଜାଇନ ପାଳନ ରେ ଭୂଳ ଯୋଗୁଁ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ଭୂଲ ହେଲା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ ପାଣୀ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

²⁰ 306.20 ଟଙ୍କା ର 35 ପ୍ରତିଶତ

²¹ କେନାଲ ର ଭୂମିତଳ ପ୍ରତିଶତ

କେନାଳ ର ତିଜାଇନ, ଗଡ଼ାରତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ 2016-17 ମସିହାରେ 70.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ ରେ କାମଟିକୁ ସିଏଲେସଆରପି ଅଧିନରେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ 67,76 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) । ତେଣୁ ତୃତୀୟ କେନାଳ ନିର୍ମାଣ 2004-18 ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ରଖ୍ଯାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା । ଇଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଫ୍ରିସର କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ତୃତୀୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ଦରକାର ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ଯେହେତୁ ପିବିସି କୁକୁ କଣନ୍ ମୃତ୍ତିକା ସହିତ ଜାଦୁଆ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଉଥିଲା, କେନାଳଶ୍ଯଯ୍ୟା ପର୍ବୁ ଦ୍ୱାରା 0.30 ମି ରୁ 0.60 ମି ସରରେ ଆଜାଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ କେନାଳ ର ଶ୍ୟଯ୍ୟା ପର 0.6 ମି ରୁ 1 ମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଆହୁରି କାମ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ କଲା ।

ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମାର୍କ୍ 2020 ସୁନ୍ଦର 2,267.19 କୋଟି ଟଙ୍କା (71 ପ୍ରତିଶତ) ଆରାରବିସି ପ୍ରକଳ୍ପ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଏହା 17,606 ହେକ୍ଟର ର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା (21 ପ୍ରତିଶତ) ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଜଙ୍ଗଳ ଅନୁମତି, କେନାଳ ତିଜାଇନ ର ତୁତାନ୍ତକରଣ ରେ ବିଲମ୍ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରୁକ୍ତ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି ରେ ବିଲମ୍ ହୋଇଥିଲା ।

ସମ୍ପଦ ଆରାରବିସି 141 କିମି ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ କେନାଳ ମାଧ୍ୟମ ରେ 1.14 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବାର ଥିଲା ଏହା ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଜମ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମାତ୍ରିଯିବା ହେତୁ କମାଯାଇଥିଲା । ଭୁଲ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁ ପରିଜଙ୍ଗ ଶାଖା କେନାଳ 2004-2018 ମଧ୍ୟରେ 14 ବର୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ଆୟାକଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳସେଚନ କରିପାରିନଥିଲା ।

3.3.5 ବୃଦ୍ଧତ ଭତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ

ବୃଦ୍ଧତ ଭତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ (ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ପି) ନଦୀ ଓ ଜଳଭଣ୍ଟାରରୁ ଜଳ ଭତୀର ସାଧାରଣ ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁ ନଥିବା ଉପର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷାଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ୍ଯାଏ । ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ପି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକାର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଯୋଗାଏ ଯେ ଏଥିରେ କମ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଚାପଗ୍ରୁଷ ନେଟ୍‌ଗ୍ୱାର୍କ୍‌ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉସ୍ତରୁ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଭତୀର ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ।



ଅମାଧ ବୃଦ୍ଧତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପମ୍ପ ଘର

2.14 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 500 ରୁ 2,000 ହେକ୍ଟର କମାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ 23 ଟି ଜିଲ୍ଲାର 15 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ 174 ଟି ସମ୍ବାଦ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ପି ବିଶ୍ଵାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟ ନଅଟି ନମୁନା ପ୍ରକଳ୍ପ 7,250 ହେକ୍ଟର ଆୟାକଟ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ 3,150 ହେକ୍ଟର ଆୟାକଟ ପାଇଁ 60.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ଚାରୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ²² ଉସ୍ତରେ ଜଳର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ନହେବା ହେତୁ ଏହାର ପରିକଳ୍ପିତ ଆୟାକଟ କୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ²³ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେତୁ ଜଳଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟକ ଦୁଇଟି ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ପି²⁴ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାମା ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟାକଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନଥିଲା । ଥ୍ୟେସଥୋଲ୍ ସର ଉପରେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଆକଳନ କରି ବିଭାଗ ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ପି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜଳସ୍ତର ଥ୍ୟେସଥୋଲ୍ ସର ତଳେ ରହିଲା ଯାହା ସୁଚାଇଥାଏ ଯେ ବିଭାଗ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳବିଜ୍ଞାନ ସମାଧୀନ ଅଧ୍ୟନ କରିନଥିଲା ।

²² ଅଗଳପୁର, ଲଇତରା, କପ୍ପିଲା ଏବଂ ଗୁଡ଼ଭେଲା

²³ ଅମାତ, ବେଳଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରକେଳା

²⁴ ଭରସୁଜା ଏବଂ କୁସମାଳ

3.3.5.1 ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିତରଣ ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

ନଥିବି ଏମାଲପି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଡିପିଆର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରିକଳ୍ପିତ ଆୟକଟକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏବଂ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜୀ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟର ସୁଚନା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା:

ସାରଣୀ-3.11: ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅବ୍ୟାବଧି ଆଇପି ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଏବଂ ସଫଳତା

ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପାଦାନ	ପରିକଳ୍ପିତ ଆଇପି (ହେତୁରରେ)	ସଫଳତା ଆଇପି (ହେତୁରରେ)	ସମାଜୀ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟର ସାରାଂଶ
ଏମାଲପିଏ ସ(ନଥିବି)	ୟୁଜିପିଏଲ	7,250	4,100	<p>ଥ୍ୟେସହୋଲ୍ ପ୍ରତି ଉପରେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ ବିଭାଗ ଏମାଲପି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜଳସ୍ଵର ଥ୍ୟେସହୋଲ୍ ପ୍ରତି ତଳେ ରହିଲା । ତେଣୁ ଆଇପି ସୃଷ୍ଟି ରେ ଅଭାବ ହେଲା ।</p> <p>ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଲିଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣାକୃତ କରାଯାଇନଥିଲା ।</p>

(ରେସ୍ :ସମାଜୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଜର୍ଣ୍ଣପକ୍ଷ ରେକର୍ଡ୍ ସଂକଳିତ)

ସମାଜୀ ବିଶ୍ଵେଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଛେଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

3.3.5.2 ଡିପିଆର ରେ ଜମି

• ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ

ଜଳହାଣ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ର ତେଲ ଉପତ୍ୟେକା ରେ ହେବାକୁ ଥିବା 26 ଟି ଏମାଲପି ର ଡିପିଆର ଦର୍ଶାଉଥିଲା(ନେତ୍ରେମର 2012) ଯେ, ତେଲ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଜଳର ସମ୍ପିଲିମେଣ୍ଟ ସ୍ଥୁଆଇଆଇପି ଅଧିନରେ ଥିବା ହାତି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ । ତଦନୁସାରେ, ଇଇ ତେଲ ଉପତ୍ୟେକା ରେ 34,200 ହେକ୍ଟାରକୁ ଖରିପ ରତ୍ନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନରୁ ନର୍ତ୍ତମର ମଧ୍ୟରେ ଜଳଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ 26 ଟି ଏମାଲପିର ନିର୍ମାଣ 587.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାପି ରେ ଅଗଷ୍ଟ 2013 ରେ କରିଥିଲେ ପାହା ଫେବୃଆରୀ 2016 ରେ ସରିବାର ଥିଲା । 26 ଟି ଏମାଲପି ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ର ଜଳଯୋଗଣ କ୍ଷମତା 4,500 ହେକ୍ଟାର ଥିଲା ତାର ନିର୍ମାଣ 82.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାପି ରେ 2017 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏମାଲପି ମଧ୍ୟରୁ 900 ହେକ୍ଟାର ଆୟକଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଏମାଲପି ଉତ୍ସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳ ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଳସେଚନ କରିପାରିନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାମ 591.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାପରେ ଚାଲୁରହିଥିଲା ।

ଅତିରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ , ତେଲ ନଦୀ ରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ବେଳେ ଜଳଯୋଗାଣ କରିପାରେ । ମରୁଡ଼ି କିମ୍ବା ସଞ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ଜଳଯୋଗାଣ କରିପାରିବନି । ତାହାଛଡ଼ା, ଯେପରି ପରିଚିତ 3.3.1.4 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥୁଆଇଆଇପି ଅଧିନରେ ଥିବା ହାତି ବ୍ୟାରେଜ୍ ରେ ଯୁଆଇଆଇ ପାଞ୍ଚଟି ଏମାଲପି ଉତ୍ସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳ ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଳସେଚନ କରିପାରିନଥିଲା ।

ଅତିରି ର ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସରକାର କହିଲେ (କୁଳାଇ 2021) ଯେ, ଅସ୍ତ୍ରୀୟ କୁସ ବଂଧ ର ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟରାକୁ ପାଣିକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ଦେବ । ଯାହାହେଉ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଜନଶ୍ରୀମ ଗଠନ ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

3.3.5.3 ପରିକା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

• ଶୁଖିଲା ଜଳଉସ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧତ ଉଠାଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ନିର୍ମାଣ

ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନଅଟି ନମୁନା ଏମାଲପି ମଧ୍ୟରୁ 3,150 ହେକ୍ଟର ଡିଜାଇନ ଆୟାକଟ୍ ପାଇଁ ଗାରେଟି²⁵ ପ୍ରକଳ୍ପ 60.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାସ ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ଉସ୍ତି ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ ଜଳ ର ଅଭାବ ହେତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳସେଚନ ଜରିପାରିନାଥିଲେ ଯେହେତୁ ପାଣିର ଉସ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ (କେପିଲାସ ପ୍ରକଳ୍ପ) ରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି ଟିମୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରେ ପାଣିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଠାଜଳସେଚନ ନିମାନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନଦୀ ଶୟା ଜଳସ୍ତର²⁶ ୩୦ରୁ ତଳେ ରହିଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ - ଏବଂ-ମୁଖ୍ୟ ଇଜନିସର, ଏମାଲପି ସକ୍ଷ ଉକ୍ତତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୋତ ସଂରକ୍ଷଣ ଗଠନ ନିର୍ମାଣ ର ମଞ୍ଚରୀ (ଆକ୍ଷେପିତା 2019) ରେ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021)



ସ୍ତ୍ରୋତ ସଂରକ୍ଷଣ ଗଠନ ନିର୍ମାଣ ନ ହେବା ହେତୁ ଉଠାଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା, ପ୍ରପାରିତ 3,150 ହେକ୍ଟର ଆୟାକଟ୍ କୁ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା, ଫଳରେ 60.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପଳପୁସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ (କୁଳାଇ 2021) ଯେ , ଯଦି ବର୍ଷା ରତ୍ନ ରେ ଏହିପରି ଶୁଖିଲା ପାଗ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗିରହେ ତେବେ ନଦୀରେ ପାଣିର ଗତିରତା ଆକଳିତ ଗତିରତା ୩୦ରୁ କମି ଜଳ୍ୟୋଗାଣ ରେ ଅସୁରିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କାରଣ ପ୍ରଶାଳୀ ଭିତରକୁ ବାଲିର ସହଜ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶାଳୀ ର ମୂଳଦାର ନଦୀଶ୍ୟା ର ହାରାହାରି ଉକ୍ତତା ୩୦ରୁ ୦.୬ ମି ଉକ୍ତରେ ରଖାଯାଇଛି । ଯାହାହେଉ, ଏହାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମାନ୍ତ୍ର ନଦୀପ୍ରବାହ ରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୋତ ସଂରକ୍ଷଣ ଗଠନ ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଵପାରିଶ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତରତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଏହି ଦିଗ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମୟରେ ସମ୍ମାନ୍ୟ ହେବାର ଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ, ଯେହେତୁ ତେଲ ନଦୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟାରେଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରୁଥିଲା, ସଂଭାବ୍ୟତା ଏବଂ ଉସ୍ତିରେ ଜଳର ପର୍ଯ୍ୟାପତା କୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ନକରି ଏମାଲପି ଗଠନ ନିଷ୍ଠଳ ଥିଲା ।

3.3.6. ଶୁଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ

ନାଲ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟମାନ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉସ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତାରୁ ଏମାଲାଇପିଗୁଡ଼ିକ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇଥାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସକ୍ଷ ଅବଧି , ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଖାପ ଖାଇବା, ଶୀଘ୍ର ଜଳସେଚନ ସୃଷ୍ଟି, ବିରଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆରାଣାବୀର ସମୟା ନଥିବା, ସକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେତୁ ଏମାଲାଇପି ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକପ୍ରିୟ । କେବିକେ²⁷ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 2007-08 ମଧ୍ୟରେ ଭୁରିତ ଜଳସେଚନ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏଆଇବିପି) ଅଧିନରେ ସରକାର 10ଟି ଏମାଲାଇପିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି 14.70 କୋଟି ଟଙ୍କା



ତାଳି ଜୋର ଏମ.ଆଇ.ପି. ର ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ

²⁵ ଅଗଳପୁର, ଗୁଡ଼ିଭେଲା, କେପିଲାସ ଏବଂ ଲାଇବେରା

²⁶ ଉଠାଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳଶ୍ୟା ର ଉକ୍ତତା

²⁷ ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁର, ବଲାଙ୍ଗାର ଏବଂ କଳାହାତ୍ର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳଶ୍ୟା (ଜଳଶ୍ୟାରୀ) 1992-93 ପରିବାରୁ ଏବଂ କୋରାପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଜପୁର, ରାୟଗଢା, ବଲାଙ୍ଗାର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ନୂଆପଡା ଏବଂ କଳାହାତ୍ର ଆଦି ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଛି ।

ବ୍ୟୟରେ 1,612 ହେକ୍ଟାରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ 772 ହେକ୍ଟାର (48 ପ୍ରତିଶତ) ଆୟାକଟ ସଫଳତା ସହିତ 20.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ (୩୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ (ଦୋମକିପାଲ)ରୁ 242 ପ୍ରତିଶତ (ଅଙ୍କମରା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ।

ଯଦି ଓ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ 10 ଟି ଏମଆଇପି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ²⁸ କେବଳ ହେତୁ ଡ୍ରାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଛାଇ²⁹ ରେ ବନ୍ଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମଆଇପିର ଆୟାକଟକୁ 26 ରୁ 75 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ³⁰ ଯଦି ଓ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏଲ୍‌ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଜମି ହରାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଜଳଯୋଗାଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାନ ସନ୍ନିଲନା ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ସତିବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି (ଅଗଷ୍ଟ 2021) ଯେ ବିଭାଗ ଏଷ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ରିସୋର୍ସ ଫ୍ଲୁନିଂ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଗତିରେ ଏଲ୍‌ଏ, ଜଙ୍ଗଳ ନିକାସ, ଆରଣ୍ୟଆର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ବିଳମ୍ବ କୁ ତିବ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା କରିପାରିବ ।

3.3.6.1 ଅଭିନଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିତରଣ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କନ

ସମସ୍ତ ନମ୍ବନା ଯାଞ୍ଚ ଏମଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ତିପିଆର ଗୁଡ଼ିକ ରେ କେବଳ ପରିକଷିତ ଆୟାକଟକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ନମ୍ବନା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏବଂ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜୀ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟର ସୂଚନା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା :

ସାରଣୀ 3.12: ମନୋନୀତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପାଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଅବ୍ୟାବଧ୍ୟ ଆଇପିର ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତା

ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପାଦାନ	ପରିକଷିତ ଆଇପି (ହେକ୍ଟାର)	ସଫଳତା ଆଇପି (ହେକ୍ଟାରରେ)	ସମାଜୀ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟର ସାରାଂଶ
ଏମଆଇପିଏସ (ଦଶଟି)		1,612	772	<p>ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଇପି ର ଅଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ବନ୍ଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମାପ୍ତ ନହେବା, ଏଲ୍‌ଏର ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଜମି ହରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନକରିବା କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯିପି ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା ।</p> <p>ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜସ୍ଵ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ୍ୟାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣକୃତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।</p>

(ରେସ୍ : ସମାଜୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ରେଳେଟର୍ ସଂକଳିତ)

ସମାଜୀ ବିଶ୍ଵେଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା :

3.3.6.2 ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ

- ସିଇ, ଏମଆଇ 250 ହେକ୍ଟାର ଜମି କୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜଳାହାଣ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବରାହନଳା ଏମାଇପି ର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 2.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (2010-11) ଯାହାକି 2011-12 ରେ ସରିବାର ଥିଲା । ଇଇ, କଳାହାଣ୍ତି ଏମାଇ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପର ହେଡ୍ ଡ୍ରାର୍କର କାମ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାପ ରେ 2011-12 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ନିର୍ଣ୍ଣାରିତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା

²⁸ ବରାହନଳା ଏବଂ ଦୋମକିପାଲୀ

²⁹ ଅଙ୍କମରା ବ୍ୟାହାଣୀଜୋର, ଜାତେଖାଲିଆ, ନାଗପଟା, ନୂଆପାଲି ଏବଂ ଚିଲଜୋରି

³⁰ ଚିଲପଟା, ଏବଂ ତାଲାଜୋରି

27.89 ଏକର ଜମିର ଅଧୁଗୁହଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ 7.58 କିମି ଦାର୍ଢ ବଣ୍ଣନ ପ୍ରଣାଳୀ ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା (ଆଗଷ୍ଟ 2019) । ଏହିପରି 1.14 କୋଟି ର ପାଣ୍ଡି ଅଟକି ରହିବା ସହ ଚାଷୀ ମାନେ ଦାର୍ଢ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଜଳସେଚନ ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ।

ସରକାର ସାକାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ଜମିଅଧୁଗୁହଣ ରୁ ଏତାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ରେ ଯୁଜିପିଏଲ ଅଧୁନରେ ବଣ୍ଣନ ପ୍ରଣାଳୀ ର ନିର୍ମାଣ ର କାମ ଆରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରମାଣଟି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଟି 9 ବର୍ଷ ଯାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

2006-08 ମଧ୍ୟରେ 1,612 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ 14.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ଷରେ 10 ଟି ଏମାଇପି ର ନିର୍ମାଣ ହାତକୁ ନିଆୟାଇଥିଲା ଯାହା 20.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ଷରେ ସମାପ୍ତ (2010-14) ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଣନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ର ନିର୍ମାଣ ନ ହେବାରୁ କେବଳ 772 ହେକ୍ଟର (48 ପ୍ରତିଶତ) ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିପାରିଥିଲା ।

3.4 ଖର୍ଚ୍ ସୁବିଧା ଅନୁପାତ (ବିସିଆର)

ବିସିଆର ହେଉଛି ଜଳସେଚନ ଯୋଗୁଁ ବାର୍ଷିକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ଓ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ ର ଅନୁପାତ । ବିସିଆର ର ହିସାବ ତିପିଆର ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ , ଯେହେତୁ ଏକ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧବ୍ୟତା କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଏହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ସହ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା ସୁବିଧା ଯଥା; ଜଳସେଚନ, ଶିକ୍ଷା କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଜଳସେଚନ ଓ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ତିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ମରୁତି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଏହିପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ର ମଞ୍ଚୁରୀ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତିପିଆର ଏକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା 1.5 ଅଟେ ।

ନମ୍ବନା ପ୍ରକଳ୍ପ ର ପରାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ, ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ତିପିଆର ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବିସିଆର ବାର୍ଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପ୍ରଦୃତ ଥିଲା ଯାହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ରେ ଦିଆଗଲା ।

- ବିସିଆର କୁ ହିସାବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ତିପିଆର ରେ ଦର୍ଶାଇ ଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମଲ ଯେପରି ଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କାରୀ ଫର୍ମଲ ଯଥା ପନ୍ତିପରିବା , ଡାଲି, ଟେଲିକବାଜ ଇତ୍ୟାଦି ର ବାଷ ହେବାର ଥିଲା । ଅତିଚ୍ଚ ରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସମସ୍ତ ପରାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦିଓ ବିବିଧ ଫର୍ମଲ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ ହେବା ତିପିଆର ରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଥିଲା , ଧାନ ହିଁ କେବଳ ଚାଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପାଦନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବିସିଆର ଉପରେ ନକାରାମୁକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ଅତିଚ୍ଚ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତିନିଧି କୁ ଉପମୁକ୍ତି ରେ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ କରି ପାଇଲା ଯେ ଚାଷିମାନେ ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଧାନ ଉପାଦନ କରିଥିଲେ । ଏହା ସମ୍ବଲ ଏବଂ ଅତିଚ୍ଚ ଦାରା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଚାଷିକ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତ ଦାରା ନିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସରେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା ନହେବାରୁ ସେମାନେ ବିବିଧ ଫର୍ମଲ ଚାଷ ଅନୁସରଣ ନ କରି ପାରିପାରିକ ପ୍ରଥା ରେ ଚାଷକୁ ଆପଣେଇ ଥିଲେ ।

- ତାହା ଛତା, ଟିମୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (ୱେସାଇପି/ଆରଆରବିସି/ଆରଏଲବିସି) ର ଆଯାକଟ ବହୁମାତ୍ରା ରେ କମାଯାଇଥିଲା ।
- ପ୍ରକଳ୍ପ ର ମୂଲ୍ୟ ମୂଲ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବିଭାଗୀୟରେ (ଏଲଆଇଆଇପି ଏବଂ ଯୁଆଇଆଇପି)

ଡ଼ିପିଆର ରେ ଦିଆୟାଇଥିବା ବିସିଆର ଏବଂ ଆପଣେଇଥିବା ଫର୍ମଲ ପ୍ରଣାଳୀ, ପୁନଃ ନିର୍ଣ୍ଣାରିତ ଆଯାକଟ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ ଆଧାର କରି ହିସାବ ହୋଇଥିବା ବିସିଆର ନିମ୍ନ ରେ ଦିଆଗଲା:

**ସାରଣୀ-3.13: ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ କମ ହୋଇଥିବା ଆୟକଟ କୁ ଆଧାର କରି ହିସାବ ହୋଇଥିବା ଏବଂ
ଦର୍ଶାୟାଇଥିବା ବିସିଆର**

ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରାରମ୍ଭ ବର୍ଷ	ଡିପିଆର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସିଆର	ପୁନଃନିର୍ଣ୍ଣୟକରିତ ଆୟକଟ ଓ ଫେଲ ଗତ ଅନୁସାରେ ବିସିଆର ର ହିସାବ	ଡିଜାଇନ ଆୟକଟ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ରେ	କମା ଯାଇଥିବା ଆୟକଟ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ରେ
ଏସଆଇପି	1982	1.62	0.70	1.09	0.92
ସ୍କୁଆଇଆଇପି (ସଂପ୍ରସାରଣ)	2003	2.44	0.79	0.25	0.25
ଏଲଆଇଆଇପି	1999	1.27	0.71	0.30	0.30
ଆରଆରବିସି	1978	2.27	0.79	1.21	0.67
ଆରେଲବିସି	2016	ହିସାବ ହୋଇନାହିଁ	0.84	1.14	0.79
ସମ୍ବଲପି	2013-15	ୱେଳୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ	ୱେଳୁ କମ	0.59	0.59
ସମ୍ବଲପି	2006-08	ୱେଳୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ	ୱେଳୁ କମ	0.01	0.01

(ରେ: ଅଢିଗହୁରା ସଂକଳିତ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ରୁ ଦେଖାଯାଇ ପାରେ ଯେ, ସମସ୍ତ ପରାମାଣ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଢିଗ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ବିସିଆର କେବଳ 0.70 ଠାରୁ 0.84 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବିସିଆର ଏକ ରୁ ତଳେ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରୁ ଅଳାଭକାରି ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିଲା ।

ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ / ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଚୁରୀ ବେଳେ ବିସିଆର ର ହିସାବ ପୁଣ୍ୟମାୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତ ବିସିଆର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ଭାବୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ କମିଥିଲା ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଅନୁଜେତ ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହୃତ ଆଇପି ଦର୍ଶାୟାଇଥିବା ଆଇପି ରୁ କମ ଥିଲା ସେଠି ଉପକାର କମ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ , ସହ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫେଲ ର ବିବିଧକରଣ ଏବଂ କୃଷକ ସଚେତନତା ହାସଲ କରି ହେଲା ନାହିଁ , ଯେହେତୁ ଏଥରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବାଜ୍ୟସ୍ଵରୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କୃଷକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ନିମାନ୍ତେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସାବ ରଖିଥିଲା ।

3.5 କମାଣ୍ଡ ଏରିଆର ବିଜାଶ

ଭାରତ ସରକାର 1974 ମସିହାରେ ସିଏଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକୁମ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୈତର ଉନ୍ନତି କାମଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଜାଗା ସମତୁଳ ଏବଂ ରୁପ ଦେବା, ଫିଲ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫିଲ୍ୟ ଡ୍ରେନ ଶୈତର ରାସ୍ତା, କୃଷିଜ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସଂପ୍ରସାରଣ ସେବା ଉତ୍ୟୋଦ୍ଦିତ ପାଇଁ ମେଲଣ ଆଧାର ରେ ସହାୟତା । କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ବିଜାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ସଂପ୍ରସାରଣ ସେବା, ବୃଦ୍ଧତ ଜଳ ନିମାନ୍ତେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସାବ ରଖିଥିଲା । ପରାମାଣ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିଏଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଇଁୟ ନିମ୍ନ ରେ ଦିଆଗଲା ।

**ସାରଣୀ-3.14 : ନମ୍ବନାୟାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଏବଂ କରାଯାଇଥିବା ସିଏଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ର
ଦେଇଁୟ ଦର୍ଶାୟାଇଛି**

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରକଳ୍ପ ର ନାମ	ସିଏଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶାଳୀର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଇଁୟ (କ୍ରମ ରେ)	ସିଏଡ଼ି କାମ ରେ ନିର୍ବାହ ହୋଇଥିବା ଚ୍ୟାନେଲର ଦେଇଁୟ (କ୍ରମ ରେ)
1	ଏସଆଇପି	1,016.97	118.83
2	ସ୍କୁଆଇଆଇପି (ସଂପ୍ରସାରଣ)	764.52	627.31
3	ଏଲଆଇଆଇପି	ସ୍କୁଲିପିଏଲ ଅଧ୍ୟନରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି	ସ୍କୁଲିପିଏଲ ଅଧ୍ୟନରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି
4	ଆରଆରବିସି	507.68	ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନାହିଁ
5	ଆରେଲବିସି	701.82	ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନାହିଁ
6	ସମ୍ବଲପି	୭୦୦କଲେସନ ଯୋଗୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ	୭୦୦କଲେସନ ଯୋଗୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ
7	ସମ୍ବଲପି	23.16	ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନାହିଁ
ମୋଟ		3,014.15	746.14

(ରେ: ଅଢିଗହୁରା ସଂକଳିତ)

❖ ଏସଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପ ରେ ଯଦିଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟି 33,899 ହେବୁର କୁ ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲା , ସିଏଡ଼ କାମ କେବଳ 6,587 ହେବୁର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା (2013-14) । ପୁଣି, ସିଏଡ଼ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକା ଅନୁଯାୟୀ ହେବୁର ପ୍ରତି 30 ମି ଜଳମାର୍ଗ/ଫୌଲ୍ ଚାନେଲ ନିର୍ବାହ ହେବା କଥା । ଏହିପରି 6,587 ହେବୁର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 197.61 କିମି ନିର୍ବାହ ସ୍ଥଳେ 118.83 କିମି ନିର୍ବାହ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସୁଚାଉଥିଲା ଯେ ସିଏଡ଼ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲାଇନ କୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ନିର୍ବାହ ହୋଇଥିଲା । ବନ୍ଦନ ପ୍ରଶାଳୀ ର ଏକ ନିରବଜ୍ଞିନ୍ ଲମ୍ବ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ ରେ ବିଭାଗର ବିପଳତା ଲାଗି ସିଏଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ସହ ନିର୍ବାହ ହୋଇଥିଲା । ପୁଣି, ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ 118.83 କିମି ର ସିଏଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 9.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ବଦଳରେ ବିଭାଗ 26.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଫଳରେ 16.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରେ କମି ଓ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ନ ବୁଝାଇ କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ସିଏଡ଼ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସେମ୍ବର 2021 ଶେଷସୁନ୍ଦର ସାରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

❖ ଯୁଆଇଆଇପି କେନାଳ ର ସଂପ୍ରସାରଣ କାମ 2015-16 ମସିହାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । 25,484 ହେବୁର ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଜଳସେଚିତ ଶୈତରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 764.52 କିମି (30 ମି ପ୍ରତି ହେବୁର) ସିଏଡ଼ କାମ ସ୍ଥଳେ 627.31 କିମି (82 ପ୍ରତିଶତ) କରାଯାଇଥିଲା ଫଳରେ 137.21 କିମି ର କମ୍ କାମ ହୋଇଥିଲା । ଇଇ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଜଳସେଚିତ ଶୈତ ର ଅନୁଚ୍ଛିତ ନିରୁପଣ ଲାଗି ସିଏଡ଼ କାମ ର ସହ ନିର୍ବାହ ହୋଇଥିଲା । ଅତିଚିତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ନିରାକଣ କଳା ଯେ ଜଳମାର୍ଗ / ଫୌଲ୍ ଚାନେଲ ଲାଗି ବିଆଇସ୍ କୋଡ଼ ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନାଳ ର ପାର୍ଶ୍ଵ କାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶମ୍ବା ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ମୋଟେ 75 ମିମି ବଦଳରେ 150 ମିମି ମୋଟେ ରେ ନିର୍ବାହ ହୋଇଥିଲା । ଇଇ 36.12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ 85.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ 49.56 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ପ୍ରକୃତ ରେ 25,484 ହେବୁର ପାଇଁ 627.31 କିମି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଫୌଲ୍ ଚାନେଲ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତର ଟି ଗ୍ରହଣାୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ 137.21 କିମି ର କମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଅତିଚିତ୍ର କୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା ।

❖ କିମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଇ, ରେଙ୍ଗାଳୀ ଦଶିଶ କେନାଳ ବିଭାଜନ - II ସିଏଡ଼ ବିଭାଜନ ନଂ - 10 ଦେବକାନାଳ କୁ ପାଖରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା 2016-20 ମଧ୍ୟରେ ଜମା କରିଥିଲେ । 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 2.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ର ଯୁଦ୍ଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଚାରିବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏଡ଼ ଦେବକାନାଳ ବିଭାଜନ 2.72 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କରିପାରି ଥିଲେ । ଫଳରେ ଚାଷାଙ୍କୁ ସିଏଡ଼ ମଧ୍ୟମ ରେ ଜଳସେଚନ ର ସୁବିଧା ନ ଦେଇ 22.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେଇ ବିନିଯୋଗ ନ ହୋଇ ନିଷ୍ଠିତ ରହିଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ସିଏଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ 9.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି, ତାପରେ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହି ଉତ୍ତରତି ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ 2016 ସେସାବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲାଣି ଏବଂ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେବି ଚାଲୁ ରହିଛି ।

ଜଳସେଚିତ ଶୈତର ଶେତ୍ରର ଶେଷଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମତ୍ତେ ସିଏଡ଼ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥିବା ରହିଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦନ ପ୍ରଶାଳୀ ସୁନିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମାଳନି (ଆଗଷ୍ଟ 2021) ରେ ସରକାର କୁ ପ୍ରମୁଖ ସତିବ କହିଲେ ଯେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏମଜିଏନଆରରଜିଏସ ଉତ୍ୟୋଦ୍ଦ୍ଵାନ ମଧ୍ୟମ ରେ କରାଯିବ ।

ସୁପାରିଶ :

- ନିର୍ଣ୍ଣଳ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନିତ କରି ଦୃଷ୍ଟିନିବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଦରକାରଏବଂ ସେ ସବୁର ଶାସ୍ତ୍ର ସମାପ୍ତି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ।
- ଓପିତର୍ବୁ କୋଡ ରେ ଯେପରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପକାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣଳ କରିବା ଦରକାର ।
- ସରକାର ଠିକ ସମୟରେ ଜମିଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବିସ୍ଥାରିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାଣ୍ଟଆର ସହାୟତା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଆପଣେଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଥିତର ମାନେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବିସ୍ଥାରିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ଦାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ଦରକାର ।
- ଅନୁଚ୍ଛିତ ସର୍ଵେ ଏବଂ ଭୁଲ ଡିଜାଇନ ଆପଣେଇବା ଯୋଗୁଁ ଆତିବନ୍ଧ ଖସିବା ଲାଗି ଦରକାର ହେଉଥିବା ଅଯଥା ପୁନରୁତ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ଦରକାର ।
- ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ଲାଗି ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ଦରକାର

ଅଧ୍ୟାୟ – IV

**ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ
ହିତଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବକାରୀତା**

ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ହିତଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବକାରୀତା

4.1 କ୍ଷତିପୂରଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଅଭାବ

ଆନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏହା ଦେଖାଗଲା (ଜୁଲାଇ 2019) ଯେ, ଏସଆଇପି/ଏଲଆଇଆଇପି/ଆରଆରବିସି/ଆରେଲବିସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପକୂଳ ବୃକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷା, କେନାଳ କୂଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ବନ୍ୟକ୍ତ୍ତ ପରିଚାଳନା, କ୍ଷତିପୂରଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ 3,504.43 ହେକ୍ଟର ଅଣଙ୍ଗଳ ଜମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବିକ ମୂଲ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 282.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ସମୟରିମାଣ ଜଙ୍ଗଳ ଜମି ଉଚଣ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ-4.1: ବ୍ୟବହୃତ ଜଙ୍ଗଳ ଜମି ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷତିପୂରଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର ବିବରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି

ପ୍ରକଳ୍ପ ର ନାମ	ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଜଙ୍ଗଳ ଜମି ହେକ୍ଟରରେ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଳ ଜମି ହେକ୍ଟର ରେ	ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷତି ପୂରଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେକ୍ଟର ରେ	ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା
ଏସଆଇପି	1,166.07	1,166.07	1,166.07	1.16
ଏଲ ଆଇଆଇପି	1,042.97	1,042.97	1,042.97	97.21
ଆରଆରବିସି/ଆରେଲବିସି	1,295.39	812.02	1,295.39	184.56
ମୋଟ	3,504.43	3,021.06	3,504.43	282.93

(ରେଟ୍: ଆନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରିଵାହିକା)

ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ 70.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୁଦ୍ଧ ମିଳିଅଛି । ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଉଚଣ୍ଠା ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଫଳରେ 212 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରା ପାଣ୍ଟି ଅଟକି ରହିଛି । ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଯୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛି ।

4.2 ଜଙ୍ଗଳ ଜମିର ନିକାସ ନ ହେବା

ପରିକାର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦୂଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରେ ଜଙ୍ଗଳ ଜମିର ନିକାସ ନ ମିଳିବାରୁ ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଲାଯାଇଲା ଯାହା ଫଳରେ କୃଷକ ମାନେ ଜଳସେନର ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

(i) ଯୋଜନା ଆୟୋଗ 1978 ମସିହାରେ ରେଣ୍ଜାଲୀ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ମଞ୍ଚରୀ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ର ନିର୍ମାଣ ରେ 2,107.40 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଳ ଜମିର ନିକାସ ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ବିଭାଗ 171.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଳ ଜମିର ନିକାସ ନିମନ୍ତେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ 812.02 ହେକ୍ଟର ଜମିର ଷ୍ଟେଜ୍ I ଓ ଷ୍ଟେଜ୍ II ଅନୁମତି ହାସଳ କରିଥିଲେ । ବଳକା 1,295.38 ହେକ୍ଟର ଜମିର ନିକାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ପାଇନଥିଲେ । ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେନାଳ ମାର୍ଗର ଜଙ୍ଗଳ ଜମିର ନିକାସର ଅଭାବରୁ ଆରଆରବିସି ର ତିମୋଟି ଶାଖା କେନାଳ ର ନିର୍ମାଣ ରେ 16 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା (ମେଇ 2003 -ଅଗଷ୍ଟ 2019) ।

ଉତ୍ତର ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରି ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, 812 ଓ 874.59 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ I ଓ ଷ୍ଟେଜ୍ II ଜଙ୍ଗଳ ଅନୁମତି ଯଥାକ୍ରମେ ମିଳିପାରିଛି ଏବଂ ବାକି 429.91 ହେକ୍ଟର ର ଜଙ୍ଗଳ ଅନୁମତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାଗ ଜାରା ରହିଛି ।

(ii) ଅକ୍ଟୋବର 2018 ରେ ଆର୍ଥଲବିସି ର ଆରତି 96.65 କିମି ୧୦ରେ ସୁକିଦା ଶାଖା କେନାଲ ର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କେନାଲ ର ଲମ୍ବା 28.29 କି.ମି ଥିଲା ଓ ଏହା 6,458 ହେକ୍ଟାର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା । 134.70 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କେନାଲ କାମ ଅକ୍ଟୋବର 2018 ଓ ଜୁଲାଇ 2019 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 2020 ଓ ଜାନୁଆରୀ 2021 ମଧ୍ୟରେ ସରିବାର ଥିଲା । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଳ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଦରକାର ନଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେନାଲ କାମଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାରରେ କରାଯାଉଥିଲା । ଯଦିଓ, 2015-16 ଠାରୁ ଯେ ଆଇସି ରଣ ସହାୟତା କୁ ମିଶାଇ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ତଥାପି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କେନାଲ କାମଟି କେନାଲ ର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଜଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଲାଗି ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାକୁ ବିଲମ୍ବ କରିଥିଲା ଏବଂ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଳଷିତ ସୁବିଧାରୁ ବସ୍ତିତ କରିଥିଲା ।

ସରକାର ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ଜଙ୍ଗଳ ଜମି ଓ ବେସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାହେଉ, ଏହି କେନାଲ ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 95 ପ୍ରତିଶତ ସରିଥିଲା ଏବଂ ପରାମା ମୂଲକ ଜଳସେଚନ 2021-22 ମସିହା ମଧ୍ୟ ରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ।

4.3 କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ

ଡ଼ିଏ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିପିଆର ରେ ଆକଳିତ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଳସେଚନ ର ପ୍ରଗାଢ଼ତା³¹ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ରେ ଦିଆଯାଇଛି

ସାରଣୀ-4.2: ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିପିଆର ରେ ଚାଷ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଳସେଚନ ର ପ୍ରଗାଢ଼ତାର ବିସ୍ତର ବିବରଣୀ

ପ୍ରକଳ୍ପ ର ନାମ	ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରଗାଢ଼ତା (ଶେଟକୁଡ଼ା ରେ)	ଫର୍ମଲ ର ପ୍ରକାର
ଏସଆଇପି	171	ଖରିପ୍-ଧାନ,ଟେଲିବିଜ, ଡାଲି ଏବଂ ପନିପରିବା ରବି- ଗହମ,ଡାଲି,ପନିପରିବା, ଆଲୁ ଇତ୍ୟାଦି
ଯୁଆଇଆଇ (ସଂପ୍ରସାରଣ)	164	ଖରିପ୍-ଧାନ ରବି-ଧାନ,ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲି ବାର୍ଷିକ ଫର୍ମଲ-ପନିପରିବା ଏବଂ ଆଖୁ.
ଏଲଆଇଆଇପି	130	ଖରିପ୍-ଧାନ,ମାଣିଆ ଏବଂ ମାଜା ରବି- ଗହମ,ଡାଲି,ବାଦମ,ପନିପରିବା,ଆଲୁ,ଜାରି ଏବଂ ଶୋରିଷ
ଆରଆରହି/ଆର୍ଥଲବିସି	170	ଖରିପ୍-ଧାନ, ଆଖୁ-ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ରବି- ଗହମ,ଡାଲି,ପନିପରିବା, ଟେଲିବାଜ ଇତ୍ୟାଦି
ଏମବଲପି	100	ଖରିପ୍-ଧାନ, ଟେଲିବାଜ ,ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି
ଏମଆଇପି		ପରାମା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଗାଢ଼ତାର ହିସାବ ନ ଥିଲା ।

(ରେସ୍: ଅନ୍ତିମ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ)

ଅନ୍ତିମ ଅଗଷ୍ଟ 2019 ରେ ସିଦ୍ଧି ଏଓ ଙ୍କ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରାମା କରି ଏବଂ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରର ମିଳିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିପିଆର ରେ ବିବିଧ ଫର୍ମଲ ଚାଷ ହେବାପାଇଁ ଦର୍ଶାହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନେ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ।

4.4 ପରାମା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ରେ ଶିକ୍ଷସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉପାଦନ

ସମଲ ବ୍ୟାରେନ୍ ଅନୁଗ୍ରନ୍ ର ଆର୍ଥଲବିସି ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ 20 ମେଗାଓ୍ଟାର ଦିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଶ୍ଵେତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ର ସ୍ଥାପନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସିଇ ଏବଂ ବିସମ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାମ ଅବଦାହିକା, ସମଲ ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି କନ୍ତୁର୍ମ୍ୟମ ଏକ ବେସରକାରୀ ଲିମିଟେଡ୍, କମ୍ପାନୀ ସହ ଚୁକ୍ତି ସାକର କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍‌ 2006) । ଅନ୍ତିମ ଅନୁଗ୍ରନ୍ କିମା ଯେ ଭୂଲ କେନାଲ କାମ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଇପି ର କେବଳ 34 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଶକ୍ତି ଉପାଦନ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଉଭୟ ପାଇଁ ଜଳର ଯଥେଷ୍ଟତା କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥଲବିସି ର ଡିପିଆର ରେ ଲିଟିଟ ନ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଜଳ ର ପ୍ରବାହ କୁ ବଦଳାଇ ଶକ୍ତି ଉପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ।

³¹ ଜଳସେଚନର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ କୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଳସେଚନ ର ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ବର୍ଷିତ

4.5 ଶିକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଳର ଯୋଗାଣ

ରେଙ୍ଗାଲି ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଦ୍ଵିପିଆର୍ ରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷ ର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଜଳଯୋଗାଣ କରାଯିବ । କେନାଲ ର ନିର୍ମାଣ ରେ ବିଲମ୍ ହେଉ ପରିକଳ୍ପିତ ଜଳସେଚିତ ଷେତ୍ରକୁ ଜଳଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଏହି ଜଳସେଚନ ଜଳ କୁ ଶିକ୍ଷ ର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତତ କରାଯାଇଥିଲା ଏପରିକି ଶିକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର କୁ ବୈଧ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ଫଳରେ 1,441.83 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ/ଅନାଦେୟ ରହିଅଛି ଯାହା ପରିଶିଳ୍ପ I ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସୁପାରିଶ:

- ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଷାଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାରଷ୍ଵାରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକାଶରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବିବିଧ ଫଳାଳୀ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ।
- ଶିକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ବୈଧ ଜଳକର ର ଦାବୀ ନ କରିବା/ ଅନାଦେୟ ନିମନ୍ତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତରଦୟୀତ ସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର ।

ଅଧ୍ୟାୟ – V
ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା

ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା

5.1 ଏଲ.ଆଇ. ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା/ ଅଳେତା

ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମି ଇଲାକାରେ 12,316 ହେକ୍ଟାରକୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆରଖଳବିସି ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଥମ କରାଯାଇଥିଲା । ଆରଖଳବିସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ (2004 ରୁ 2012 ମଧ୍ୟରେ) 2,780 ହେକ୍ଟାର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ 19 ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 26.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇରା. ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ, ଡେଙ୍କାନାଳକୁ ଜମା ଦେଇଥିଲେ । ବିଭାଜନ 2013 -16 ମଧ୍ୟରେ 2,220 ହେକ୍ଟାର ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 15.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 17 ଟି ଉଠା ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା । ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଆଇ ଏବଂ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ରେ ବିଲମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସ୍ଵଭାବ 560 ହେକ୍ଟାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବାକି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ର କାମ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା । ଅଢ଼ିଟ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 17 ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି³² ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହାର ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର 680 ହେକ୍ଟାର (24 ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବଳକା 12 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ³³ ବାରମାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚୋରି ଯୋଗୁଁ କାମ କରୁନଥିଲା । ଅଢ଼ିଟ 100 ହେକ୍ଟାର ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ 2013 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏଲାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାନ୍ଦପୁର -III ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା ତାର ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି 2017 ରୁ ଅଳ୍ପ ଥିଲା । ବିଭାଗ ବାକି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ପିପି ମାଧ୍ୟମ ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା । ତେଣୁ 15.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସାବ୍ରେ ବିଭାଗର ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ 2,200 ହେକ୍ଟାର (76 ପ୍ରତିଶତ) ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତାହାଛଢା, 10.67 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ପାଣ୍ଟି ଇରା, ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ, ଡେଙ୍କାନାଳ କୁ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

ସରକାର ସାକାର କଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପିପି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଦେଖାରଖା ଉଚ୍ଚାଧିର ଅଭାବରୁ କିମ୍ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେପରିକି ଚାନ୍ଦପୁର -III କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା । ଉତ୍ତରଟି ଗୁହଣ୍ୟ ନ ଥିଲା ଯେହେତୁ 17 ଟି ମଧ୍ୟରୁ 13 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥିବା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆୟାଇ ନ ଥିଲା ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନାର ବିଲାପଣକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ।

5.2 ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନାର ଅଭାବରୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ

ଏସାଇପି ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଏସାଇପି ର ଆରତି 00 କି.ମୀ ୦୧ରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରାତ୍କୁ ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯାହା 2006 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରାଶାମ୍ବଲକ ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ 2013-14 ମସିହାରେ ଆକ୍ରାତ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ ରେ 20 କ୍ୟୁମେଟ୍ ଜଳ ଛଢାଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟଦେଇ ପାଣି ଛଢାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏଥରୁ ପାଣି ରହୁଥିଲା ଲିକ୍ କରିଥିଲା । ଇ-ଆଇ-ସି ଆକ୍ରାତ୍କୁ କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ (ମେଇ 2014) ଏବଂ ଏହାର ଗଠନ କୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଜଳ ନିରୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଲିକେଜ୍ ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାତ୍କୁ ର ଗଠନ କୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ । ଅଢ଼ିଟ ଦେଖିଲା ଯେ ସିଇ ଏଣ୍ ବିଏମ/ ଏସାଇପି ର ଏସ.ଇ କୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆୟାଇ ନାହିଁ (ଜୁଲାଇ 2019) । ଏପରିକି କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ 118.50 କ୍ୟୁମେଟ୍ ପାଣି ଛଢାଗଲେ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ସଂଭାବନା କୁ ଏହାଇ ଦିଆଯାଇ ନ ପାରେ । ଯଦି ଏହା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ସମ୍ଭାବ ଏସାଇପି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଏହା ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନାର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ।

³² (i)ବଢ଼ିଖାର, (ii) ଚାନ୍ଦପୁର, (iii) କତଣା ବୋଲ, (iv) କଷ୍ଟୁର-II ଏବଂ (v) କଷ୍ଟୁର-III

³³ (i)ବାସୁଆ, (ii) ବାଙ୍ଗୁରୁ, (iii) ବିରସାଳ, (iv) ବ୍ରାହ୍ମଣାଆ, (v) ଚାନ୍ଦପୁର-I, (vi) ଚାନ୍ଦପୁର-II, (vii)କାନପୁର, (viii) କଷ୍ଟୁର-I, (ix)କପିରା, (x) ମୁନ୍ଦାପୋସି, (xi) ରାହାଣା ଏବଂ (xii) ସିରୁଲାପୋସି



ଆଗିଥି ର ଆରତି 59.730 କିମି ଠାରେ କେଳାଳ ସାଇଫନ ର
ଖୁଣ୍ଡ ଯାଇଥିବା ଅଶ

5.3 ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟମଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ

ଦୁଇକୁ ସର୍ତ୍ତ ଦର୍ଶାଉ ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ନମୁନା ବିଭାଗୀୟ ପରିକ୍ଷା ଗାର କୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଇବା ଦରକାର । ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ରେ ଗୁଣାମୂଳକ ମାନ ସଠିକ୍ ନିର୍ମୂଳିତ ହେଲେ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ । ଅଢ଼ିଟ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ବିଭାଗ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗଠନର ବ୍ୟାପକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ

ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପରାକ୍ରାନ୍ତି କରି ନ ଥିଲା । ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଯାଞ୍ଚରୁ ଅଢ଼ିଟ୍ ଦେଖିଲା ଯେ, 2006 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ସାଇଫନ 16.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍‌ରେ ଆରଥାରବିଷି ର ଆରତି 59.73 କି.ମିରେ ଥିବା ଏନ୍‌ଏଟ୍ କ୍ରୁଷିଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । 2016 ମସିହାରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଜଳ ସେଚନ ଦେଲେ କେଳାଳର ବହୁତ ଜଳ ଲିକ୍ କରୁଥିଲା । ଇ-ଆଇ-ସି ଜାଗାର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦେଖିଲେ (୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) ଯେ ଆପ୍ରୋର ସ୍ଥାବ ଦବିଯିବା ଏବଂ ପାଇପ୍ ଲଗାଇବା ଯୋଗୁଁ ଉପ-ମୁର୍ବିକାର କ୍ଷୟ ଏହି ଲିକେଜ୍‌ର କାରଣ ଓ ଦବି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜାଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏବଂ ବାହାର କରି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମତ ଦେଲେ । ତଦନୁସାରେ, ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଚୁକ୍ରି ରେ ଅତିରିକ୍ତ 7.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ ରେ କାମଟି ସରିଥିଲା (ଆଗଷ୍ଟ 2017) । ଏହିପରି ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା ଓ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟମଙ୍କ ଅଭାବରୁ ବିଭାଗ 7.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ କଲା ।

ସରକାର ଉଭର ଦେଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଏକ ଦଶଶି ପରେ ଜଳଯୋଗାଣ ହେତୁ ଏଥରେ କ୍ରୁମଣ୍ଣ ଗର୍ଭ ସୃଜ୍ଞ ହୋଇ ଏହା ଲିକେଜ୍ ର କାରଣ ହୋଇ ଥାଇପାରେ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମରାମତି ପାଇଁ କେବଳ 95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ର ହିସାବ ସବିଶ୍ଵାରେ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା ।

ସେହିପରି, ଅମଧ ଏମାଲପି ର ବକ୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଢ଼ିଟ୍ ଦେଖିଲା ଯେ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲିକ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପାଇପର ନିର୍ଗମ ବାଟରେ ପାଣି ଯାଉ ନ ଥିଲା । ଠିକ୍ ମାନଦଣ୍ଡର ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ଏହି କ୍ଷତିର କାରଣ ବୋଲି ଆଗୋପଣୀୟ ଥିଲା । ଠିକାଦାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ନିର୍ବାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାଇପ୍ ରେ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥିଲା ।

5.4 ଏମାଲପି ଗୁଡ଼ିକର ଯଥେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନାର ଅଭାବ

ଅଢ଼ିଟ୍ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ କରି ପାଇଲେ ଯେ 56.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟପରେ କ୍ଲାଷ୍ଟର- XIV ଅଧୀନରେ 3,100 ହେକ୍ଟାର ଜଳସେଚିତ ଶେତ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଚାରୋଟି ପ୍ରକଟରେ ପାଣି ପାଇପଲାଇନ ର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା । ଯେପରିକି ପାଇପଲାଇନରୁ ପାଣି ଦେଇଯିବା, ଉସ୍ତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣିର ଅଭାବରୁ ପାଇପଲାଇନରେ ପାଣିର ପ୍ରସରରେ କମି, କମ ଭୋଲଟେଜ୍ କାରଣରୁ ଅଛୁ ସଂଖ୍ୟକ ପାଣି ନଳାଇବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ବାରମାର ଅସ୍ଥିରତା । ଏହିପରି, 56.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ ହେବା ସବୁ ଏମାଲପି ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସ୍ଥିରାକୁ ହୋଇଥିବା 3,100 ହେକ୍ଟାର ଜଳସେଚିତ ଶେତ୍ରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ଓପିଟିଷ୍ଟିଏଲ ପ୍ରାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶିର୍ଷକୁ ନେବାପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯଦ୍ବାରା ଭୋଲଟେଜ୍ ଅସ୍ଥିରିତା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ ।

5.5 କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ବିଲମ୍ ଲାଗି ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ନ ହେବା

ସମସ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ସାରିବା ବୁଝିର ମୂଳ କଥା । ପୁଣି ବୁଝି ନିୟମ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଠିକାଦାର ସମସ୍ତନୁଯାୟୀ କାମ ନ ସାରିଲେ ଦିନକୁ 0.5 ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ଅତିବେଶିରେ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ଜୋରିମାନା ଦେବ । ନଥିପତ୍ରର

ପରାମ୍ବା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ସରିବା ସର୍ବେ ବିଭାଗ 167.79 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିପାରି ନ ଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ- 5.1; କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଲାଗି ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନ ଥିବା ଜୋରିମାନା

କ୍ରମିକ. ସଂଖ୍ୟା	ଜଣ୍ଠିତ ପ୍ରକଳ୍ପ	ଜୋରିମାନା କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ	ପ୍ରଭାବ
1	ଏସଆଇପି	27.34	ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 273.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ଟିନୋଟି ³⁴ କାମ ଓସିଥି କୁ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସାକ୍ଷରରେ 315.12 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2016 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2016 ମଧ୍ୟରେ) ଯାହାର ସମାପ୍ତି ଅବଧି ଅଗଷ୍ଟ 2018 ଓ ଡିସେମ୍ବର 2018 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଅଟିକ୍ରମ କଣ୍ଠାଗଲା ଯେ ଓସିଥି ସେଫ୍ଟ୍‌ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରେଟ୍‌ଫ୍ଲାଇମ୍ବର 2020 ସୁନା 302.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ (୨୬ ପ୍ରତିଶତ) କାମ ଶେଷ କରିଛି । ଯେହେତୁ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା, ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ର 10 ପ୍ରତିଶତ 27.34 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଦାବୀ ଏବଂ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ପାରି ନ ଥିଲା ।
2	ଏଲଆଇଆଇପି ଏବଂ ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ପି	140.44	ଚାରିଜଣ ଠିକାଦାର କୁ 1,404.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାମ ଅଗଷ୍ଟ 2013 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍‌ 2018 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 2016 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2019 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା । ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଗୋପଣ କରାଯାଇ ଥିଲା ଇକାକିର ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସର୍ବେ କାମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । ଏପରିକି 140.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଦାୟ ହେବାର ଉଚିତ ଥିଲା ।

(ଉସ୍ତୁ: ଅଟିକ୍ରମ ହାରା ସଂକଳିତ)

ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ, ସିଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମ ରେ ଜଳଭଣ୍ଟାର ର ବଳକା ପାଣି ଛାଡ଼ିବା, ବିଶ୍ୱାରଣ ଅନୁମତି ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଏଲ୍‌ସ, ଜଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଉପରେ କେନାଲ କାମ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରତତ୍ତ୍ଵ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କାରଣ ଅତି ସାଧାରଣ ଅଟେ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବୁଝି ସାକାର କଲାବେଳେ ଏହା ଜଣାଇଲା ।

ଏହି ତତ୍ତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ଅଟିକ୍ରମ ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନିୟମିତତା, ଅତ୍ୟଧିକ ଲିତି, ଦୂରତା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍, ଏସ.ଓ.ଆର/ସ.ଓ.ଆର କୁ ଅନୁକରଣ ନ କରି ଅଟକଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଠାକୁରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖି ପ୍ରଦାନ, ବିଆରଏସ କୋଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବା ଉପରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖିଲା ଯାହାକି ପରିଶିଳ୍ପ - 2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

5.6 ଯାଞ୍ଚମାପ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବଜାୟ ନ ରଖିବା

ଓପିଡ଼ବୁ କୋଡ଼ି, ପରିଶିଳ୍ପ - II ନିର୍ଦ୍ଦ୍ରିତ କରେ ଯେ ଯାଞ୍ଚ ମାପର ନଥୁ ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ମାପ ଉପରିସ୍ଥି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଦରକାର । ବିଭାଜନ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଦ୍ୱାରା ମାପର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ କାମ ର 10 ପ୍ରତିଶତ ମାପ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର । ଯାଞ୍ଚମାପ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ମାପରେ ଭୂମି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଅନେକିକ ହିସାବ କୁ ରୋକିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ର ସହିତ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି । ବିଭାଜନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ପରିମାଣ ଠାରୁ 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ କାମ ହୋଇଥିବା ଆରଚନ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ମାପ କରିବା ଦରକାର । ପରିନ୍ଦ୍ର, ଏହା ଦେଖି

³⁴ (i) ହଳଦିଆ ମାଟି ନିର୍ମିତ ଡ୍ୟାମର ଜଳ ନିର୍ଗମ ପଥର ନିର୍ମାଣ, (ii) ବୈଶିଙ୍ଗ ଫିର୍ଦର ତଥା ସଂଯୋଗକାରୀ କେନାଲ ଏବଂ (iii) ଏସ.ଓ.ମ୍‌ଏଲ୍‌ପି ର ପୁନରୁଭାର

ଯାଇଥୁଲା ଯେ ପରାକ୍ରା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବିଭାଜନ ରେ ଯାଞ୍ଚ ମାପ ନଥୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା ଯେଉଁ ପାଇଁ ଅଢ଼ିଗ୍ ସୁନିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ, ଅଧାନସ୍ଵ କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମାପ ର ସଠିକତା ଉକ୍ତତର ଅଧ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2021) ଯେ ସମାଜୀ ଅବଲୋକନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଚିପ୍ରଣିକୃତ କରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ବିଭାଜନରେ ଯାଞ୍ଚମାପ ନଥୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ।

5.7 ପରାକ୍ରା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରିଚିତ ସମସ୍ୟା

ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଏବଂ ଆୟକଟ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ବିଲମ୍ କୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଭୁରାନ୍ତିତ ଜଳସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର ସମାଜୀ ପ୍ରତିବେଦନ (ମାର୍ଚ୍‌ 2009) ଅନୁଷ୍ଠାନିକ 2.3 ରେ ସମାଜୀ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିବା ସହ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିଚିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିରହିଥିଲା ।

ପରାକ୍ରା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚେଟି ବୃଦ୍ଧତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ, ଚାରୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (ଯୁଆଇଆଇପି ବ୍ୟତାତ) ଯାହାକି 1978 ଏବଂ 1999 ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣରେ ବିଲମ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି, ଡିଜାଇନ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ରେ ବିଲମ୍, ସର୍ଭେରେ ଜମି ଏବଂ ଅନୁସାନାନ ଉତ୍ୟାଦି ରେ ଜମି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା । କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 9 ରୁ 46 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ।

- ଯୁଆଇଆଇପି, ଏସଆଇପି ଏବଂ ଆରେଲବିସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାହରେ ବିଲମ୍ ହେତୁ ଡିଜାଇନ ଆୟକଟ ଏମାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମାତିଯାଇଥିଲା ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲା ।
- ପରିଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (ୱେସାଇପି ଏବଂ ଏଲାଇଆଇପି) ରେ ଆର ଏବଂ ଆର ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିବା ସହ୍ୟ ବିସ୍ତ୍ରେତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନ କରିବାରୁ ବନ୍ଦିତ ହାରରେ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପଢ଼ିଲା ।
- କେନାଲ ଲାଇନିଂ ପାଇଁ ଡିପିଆର ଅନୁୟାୟୀ ଡିଜାଇନ, ଏବଂ ତୁଳଂ କୁ ଅନୁସାନାନ ନ କରାଯିବା କାରଣ୍ୟ, ଯୁଆଇଆଇପି ଏବଂ ଏସାଇପି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେନାଲ ଆଡ଼ିବିଷ ଶ୍ୟାମିବାର ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ।
- ବିରିନ୍ଦୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମୂହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅଭାବ ହେତୁ ଜଳସେଚିତ ଶୈତାନରେ ଉପିଆର ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବହୁବିଧ ଫଂସଲ ବଦଳରେ ଏକକ ଫଂସଲ ବାଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଖର୍ଚ୍-ସୁଦିଧା ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ ହେବାର କାରଣ ଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥନେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇନଥିଲା ।

ଅଧ୍ୟାୟ – VI

ଉପସଂହାର ଏବଂ ସୁପାରିଶ

ଉପସଂହାର ଏବଂ ସୁପାରିଶ

6.1 ଉପସଂହାର

କୃଷି ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା ଲକ୍ଷ ନେଇ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ବୃଦ୍ଧତ, ଶୁଦ୍ଧ, ମେଗାଲିପୁ ଇତ୍ୟାଦି) ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ଯେପରି ଅତିରିକ୍ତ ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ର ଅଭାବ ଚାଷା ମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାରୁ ବଢ଼ିବିତ କରିଥିଲା ।

ଏହି ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ଯାହାକି 2014-19 ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଂଚଟି ବୃଦ୍ଧତ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ନାଥିଲା ମେଗାଲିପୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଦଶଟି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ର ଯାଂତ୍ର ସମାକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ, ମାର୍କ 2020 ସୁନ୍ଦର 12,742.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ନାଥିଲା ମେଗାଲିପୁ ଯୋଜନା କୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଶତକଟା 182 ରୁ 4,596 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ସର୍ବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୁଆଇଆଇପି ର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ବୃଦ୍ଧତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରେ ନିର୍ମାଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ।

ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ ର ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ମନିଟରିଂ ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭାବ ପ୍ରକଟ କଲା । ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥ ର ଫେରଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଟଙ୍କା ଥାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ବିନି ଉପଯୋଗ ରେ ଅର୍ଥ କୁ ତୁଳ କରି ରଖିବା, ସରକାର ଅର୍ଥ ର ଅନାଦେୟ, ଅଗ୍ରାମ ଅର୍ଥ ର ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ଦର୍ଶାଇବା ଓ ଅନୁପମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ ଭଲି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଢିପିଆର ର ପ୍ରକ୍ଷୁପି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବିହିଆର ର ଭୂଲ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା କାମର ପରିଯ ଓ ଢିଜାଇନ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅଗକଳ ର ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହେଲା ଯଦ୍ବାରା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ର ସୂଚି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି, ସମସ୍ତ ପରିକାଶ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ 12,742.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସର୍ବେ ପ୍ରସାଦିତ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା 5,02,842 ହେଲେ ସ୍ଥାନେ 1,22,418 ହେଲେ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କ୍ଷମତାର 24 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ ହେବା, ଢିପିଆର ରେ କମି, ଭୂଲ ସର୍ତ୍ତ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାରେ ଢିଜାଇନ ରେ ହୋଇଥିବା କମି, କେନାଲ ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ର ଅଭାବ କାରଣ ରୁ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ଓ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ହାସଲ ହୋଇନଥିଲା । ବୃଦ୍ଧତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ୍ୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 13 ରୁ 43 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ।

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ରେ ବିଳମ୍ବ, ବିଳମ୍ବିତ ଆର ଏଣ୍ ଆର ପଦଶେପ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ରେ କମି ଯୋଗ୍ୟ ଏହି ବିଳମ୍ବ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଧିକ୍ୟତା ହୋଇଥିଲା ।

ଯେହେତୁ ବିବିଧ ଫଳାଫଳ ଅନୁସରଣ ନ କରି କେବଳ ଧାନ ହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆର୍ଥିକ ଅବ୍ୟବହାର୍ୟତା ରେ ଗତିକରୁଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣଯନ ରେ ତଦାରକ ର ଅଭାବ, ଚାଷା ସଂତ୍ର୍ମୟ ବ୍ୟକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁ ଭାଗ ନେବାରେ ପରିଚାଳନା ଗତ ତୃତୀୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ଥିଲା ।

ଯଦିଓ ଜଳସେଚନ ର ସୁଧିଧା ଯୋଗାଇବା କୃଷିଜାତ ଓ ବରିଚା ଚାଷର ଉନ୍ନତି ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ସୁଧିଧା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୁର୍ଖି ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

6.2 ସୁପାରିଶ

1. ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ବିଭାଗ ତାଷ୍ଠ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଭରଦାୟୀତ୍ବ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ।
2. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆ ଚିହ୍ନଟ କରି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ମାନଙ୍କୁ ଶାପ୍ର ସମାପ୍ତି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ।
3. ଓପିଡ଼ବୁଡ଼ି ସଂହିତାରେ ଯେପରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ।
4. ସରକାର ବିମ୍ବାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାଖିଆର ସହାୟତା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନାତ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମେକାନିକିମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେହିଁ ଅର୍ଥିସରମାନେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ ଏବଂ ବିମ୍ବାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାତ୍ମରଣ ରେ ବିଳମ୍ ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ ଲାଗି ଦାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଉଭରଦାୟୀ କରିପାରନ୍ତି ।
5. ଅନୁଚ୍ଛିତ ସର୍ତ୍ତ୍ତେ ଏବଂ ଭୁଲ ନକ୍ଷା ଅନୁସରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଉଦିନ ଖେଳିବା କୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଅଯଥା ପୁନରୁତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ନିର୍ବାହୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଭରଦାୟୀ କରିବା ଦରକାର /
6. କାମ ଗୁଡ଼ିକର ଭୁଲ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଭରଦାୟୀତ୍ବ ସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର ।
7. ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଷାଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବିବିଧ ଫର୍ମଲ ପ୍ରଶାଳୀ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ।

୪. ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ମାନଙ୍କ ୦୩ ବୈଧ ଜଳକରର ଦାବି କରା
ନିମିତ୍ତ/ ଅନାଦେୟ ନିମାତ୍ରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତରଦାୟାତ୍ମ ସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର ।

(ବିରୁଦ୍ଧ ବସନ୍ତିଆ)

ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା-II)

ଭୁବନେଶ୍ୱର

ତାରିଖ : ୦୫ MAR 2022

ପ୍ରତିହାୟାକ୍ଷରିତ

(ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ)

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଥଥେ ମହାସମୀକ୍ଷକ

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ

ତାରିଖ : - ୮ MAR 2022

ପରିଶିଳ୍ପ

ପରିଶୀଳ-୧
(ଅନୁଷ୍ଠାନ 4.5 ପୃଷ୍ଠା 49)

ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସର୍ଗ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଅସଙ୍ଗତିର ପ୍ରକାର	ଅସଙ୍ଗତିର ଫଳାଫଳ
1	ଆର.ଏଲ.ବି.ସି.	<p>ଓଡ଼ିଶା ଜଳସେଚନ ନିୟମାବଳୀ ଦଶାଇଥାଏ ଯେ, ଯଦି ଜଳ କର ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟେ, ତେବେ ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ମାନଙ୍କ ଦୂର ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଵଧ ହାରରେ ଅସ୍ଵାଳି କରାଯିବ ।</p> <p>ମୁଖ୍ୟ ଯବା ତଥା ଦେସିନ, ପରିଚାଳକ, ହ୍ରାସ୍ତାଣ ବାପ ଦେସିନ, ସମଲ, ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ, ବାପ ହେଡ୍, ରେଗ୍ୟୁଲେଟର ନିମ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛା 110 ମି. ୦୧ରେ ଯବାଲନ ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଆଗମୀ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 260 କ୍ୟୁମେଟ୍ ଜଳର ଉତ୍ତାଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଞ୍ଚାର ଜଳସୋର୍ଟ୍ୟମ ଲିମିଟେଡ୍. (ଓ.ପି.ସି.ଏଲ.) କୁ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସାକ୍ଷର କରିଥିଲେ (ମର 2006)</p>	<p>ଉଦ୍ଧ ସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତେବର 2009 ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ମଧ୍ୟରେ 49.38 ଲକ୍ଷ ଯବାଲନ ପରିମାଣର ଜଳ ଉତ୍ତାଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଳ କର ଏବଂ ତାହାର ମାନଙ୍କ ଦୂର ପ୍ରତି ଶତ ସ୍ଵଧ ହାରରେ ମୋଟ 246.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସ୍ଵାଳି କରାଗଲା ନାହିଁ (ଅଗଷ୍ଟ 2019) ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ ଯେ ଅନ୍ତେବର 2009 ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ମଧ୍ୟରେ ଓ.ପି.ସି.ଏଲ.କୁ ଜଳ ସେସ୍/ ଦେଇ ଛାଡ଼ କରାଯିବା ପ୍ରାୟାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନିଷ୍କରି ନିଆୟାଇନାହିଁ ।</p> <p>ବାବି ନୋଟିସ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଓଡ଼ିଶା ଜଳସେଚନ ନିୟମାବଳୀ, 2010 ଅନୁଯାୟୀ ଜାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ।</p>
2	ଆର.ଏଲ.ବି.ସି.	<p>ଓଡ଼ିଶା ଜଳସେଚନ (ସଂଶୋଧନ) ନିୟମାବଳୀ 2010 ର ନିୟମ 23-କ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସର୍ଗ ଜଳର ଉତ୍ତାଣ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି 5.60 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଜଳ କର ଆଦାୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ।</p> <p>ଏହି ଜଳ ଦର ଏପ୍ରିଲ 2016 ଠାରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ 10 ପ୍ରତି ଶତ ବାର୍ଷିକ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ ।</p> <p>ତିନି ଗୋଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍‌ରୁ ଜଳ ଉତ୍ତାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି 5.60 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଜଳ କର ପଢ଼ି କରୁଥିଲେ ।</p> <p>ପରିବର୍ତ୍ତ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, 1 ଏପ୍ରିଲ 2017/ 1 ଏପ୍ରିଲ 2018/ 1 ଏପ୍ରିଲ 2019 ଠାରୁ ଜଳର ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 6.16/6.78/7.46 ଟଙ୍କା ହେବା ଉଚିତ ।</p>	<p>ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗନ 2017-18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି 6.16 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଦେଇ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2018-20 ମଧ୍ୟରେ ଜଳ କର ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି 6.78 ଟଙ୍କା ଏବଂ 7.46 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ 6.72 ଟଙ୍କା ଏବଂ 7.28 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା ।</p> <p>ଏହା ଯୋଗୁ 2018-20 ମଧ୍ୟରେ 2,398.50 ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଜଳ ଉତ୍ତାଣ ବାଦଦରେ 2.40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜଳ କର ସାବ୍ଦ ଆଦାୟ ହେଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019) ।</p> <p>ଜାବରର ସରକାର ଜଣାଇଲେ ଯେ ନିର୍ବାହୀ ଯବା, ଓଡ଼ିଶା ଜଳସେଚନ (ସଂଶୋଧନ) ନିୟମାବଳୀ 2010 ଏବଂ ସମୟରୁ ସମୟ ଏଥରେ ଜାରା ହୋଇଥିବା ପରବର୍ତ୍ତ ସଂଶୋଧନ ମୁଦ୍ରିତ କରି ଜଳ କରି ପରିମାଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।</p> <p>ଏହି ଉତ୍ତରତି ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ ପେହେଦୁ ରାଜପତ୍ର ଅଧ୍ୟ ସୁଚନା ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତଳିତ ଜଳ କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ପ୍ରତି ଶତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାହୀ ଯବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଦରରେ ଜଳ କର ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ।</p>
3	ଆର.ଏଲ.ବି.ସି.	<p>ଆର.ଆର.ବି.ସି./ଆର.ଏଲ.ବି.ସି. ର ପରିକର୍ତ୍ତ ଆୟକଟ୍ ହାସଲ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍‌ର ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତ ଦିଗରେ ହ୍ରାସ୍ତାଣ ନଥାକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲା, ଫଳ ସରୂପ ଏହାର ନିମ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ।</p> <p>ତେଣୁ ନିମ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଉତ୍ତାଣ ହୋଇଥିବା ଜଳକୁ ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ଜଳ କର ବାଦଦରେ ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି 5.60 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଜଳ କର ଅସ୍ଵାଳି କରିବା ଉଚିତ ।</p>	<p>ତିନି ଗୋଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାର୍ଷିକ 739.10 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ହାରରେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି 4.50 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଜଳ କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସର୍ଗ ଜଳ ଉତ୍ତାଣ ଦର ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି 5.60 ଅଟେ ଏହାର ଫଳ ସରୂପ 43.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜଳ କର ସାବ୍ଦ ଆଦାୟ ହେଲା ।</p>

			<p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ ଯେ ଜଳ ଉସ୍ତର ବର୍ଗୀ କରଣ ଏବଂ ଜଳ କର ଆଦାୟ ଦର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧାତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନୀ ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଦାବି ମୋଟିସ୍ ଜାରୀ କରିଥିଲେ ।</p> <p>ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ସମଲ୍ ବ୍ୟାବେଜ୍ ଠାରୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତତ ହୋଇଥିବା ଜଳକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଉତ୍ତରକାରୀ କରିଥିଲେ ।</p> <p>ତେଣୁ, ଉତ୍ତର ଉସ୍ତର ଜଳସେଚନ ଉସ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।</p>
4	ଆର. ଏଲ. ବି. ସୀ.	<p>ଜଳସେଚନ ନିୟମାବଳୀ ଦଶୀରଥାତ୍ ଯେ ଜଳ ଉତ୍ତର ଜାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନୀ ସହିତ ଏକ ବୁଝିନାମା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଜଳ ଉତ୍ତର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରବାହ ମିଟର ପ୍ଲଟ କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଇ ଗୁଣା ଜଳ କର ଆଦାୟ କରାଯିବ ।</p>	<p>ସରକାର ବିପରାତ ଭାବରେ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ବୁଝିନାମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ କରି ତଥା ପ୍ରବାହ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ନ କରି 47.696 କ୍ୟୁମେଟ୍ ପରିମାଣର ଜଳ ଉତ୍ତର କରିଥିଲେ ।</p> <p>କିନ୍ତୁ 2014-19 ମଧ୍ୟରେ ଏଥପାଇଁ ଛାଇ ଗୁଣା ଅର୍ଥଦର୍ଶ ବାବଦରେ 505.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।</p> <p>ସରକାର ବୁଝିନାମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରବାହ ମିଟର ସ୍ଥାପନ କରାନ୍ତିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିଲେ ନାହିଁ ।</p>
5	ଆର. ଏଲ. ବି. ସୀ.	<p>ଜଳସେଚନ ନିୟମାବଳୀ ଦଶୀରଥାତ୍ ଯେ ଜଳ ଉତ୍ତରକାରୀ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳ କର ଆଦାୟ କରାଯିବ ।</p> <p>ଏହି ଆଦାୟ ବିପଳ ହେଲେ, ମୂଳ ଅର୍ଥ ପରିମାଣ ସହିତ ମାର୍ଫିକ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାର ରେ ଚକ୍ର ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଅନୁମତି କରାଯିବ ।</p> <p>1999 ଠାରୁ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା 47.696 କ୍ୟୁମେଟ୍ ପରିମାଣର ଜଳ ଉତ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦାବୀ ମୋଟିସ୍ ଜାରୀ ସବୁ ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଜଳ କର ପଇଠ କରିନଥିଲେ ।</p>	<p>ସମୁଦ୍ରାୟ ଜଳ ଦେବୟ 697.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ, ସରକାର 644.67 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଶାଢି କଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍‌ 2018 ରେ 52.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବୟ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ପାରସ୍ପରିକ ଭାବେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ, ପଞ୍ଚ ସର୍ବପ 644.67 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ ହାନି ହେଲା ଯାହାକି ଜଳସେଚନ ନିୟମାବଳୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ।</p> <p>ଏହି ବକ୍ତ୍ବବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ଜାରୀ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଯେହେତୁ ଏବେ ଏହି ବିଷୟ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଉତ୍ତର ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଠାରେ ବନ୍ଦେଯା ରହିଅଛି ।</p>

**ପରିଶିଳ୍ପ-II
(ଅନୁଷ୍ଠାନ 5.5 ପୃଷ୍ଠା 52)**

ବୁକ୍ତିନାମା ପରିଚାଳନାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଇଥିବା ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଆଟିରିତ ମୂଲ୍ୟ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ	ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା
ବୁକ୍ତିନାମାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା			
1	ଏସ.ଆଇ.ପି.	1.46	<p>ସେ.ଆଇ.ପି. ର ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ରେ ସିଲ୍ ମାର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ୦.୩.୧୩ 134.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଚେତ୍ରର ଆମଦଣ କରିଥିଲେ ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିତ ମୂଲ୍ୟ 133.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ନିଗମ ଦେସ ଭାବରେ ଅତ୍ୟେଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି କରୁବାକାଳୀନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ 133.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଚେତ୍ରର ଆମଦଣ କରାଯାଇଥିଲା ।</p> <p>ବିଧ୍ୟାମୂଳକ ଭାବେ ଏହା ସଠିକ୍ ନୁହଁ ଯେହେତୁ 134.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଚେତ୍ରର ଆମଦଣ କରାଯାଇଥିଲା ।</p>
2	ଆର.ଆର.ବି.ସି.	50.01	<p>ନିର୍ବାହୀ ଯକ୍ଷ୍ମା, ଆର.ଆର.ବି.ସି. ଦର୍ଶିଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କେନାଲ୍‌ର ଆର.ଡି. 86 କି.ମି. ୦୧ରୁ ଆର.ଡି. 89 କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 43.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଦେବାପରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ବୁକ୍ତିନାମାଟିକୁ ଅଧାର ଦୟ କରିଦେଲେ (ଜୁନ 2000)</p> <p>ସେହି ଠିକାଦାର ଖୋଦ ମାନ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ଉକ୍ତ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଠାରେ ଜୁନ 2000 ରେ ଏକ ମାମାଳା ରୁକ୍ଷୁ କଲେ ଏବଂ ଯିଏକି ଠିକାଦାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ ।</p> <p>ଯାହାହେଉ, ସେହି ଠିକାଦାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନାହିଁ ।</p> <p>ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ 1.53 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପକରଣ ଅଗ୍ରୀମ ସହିତ ମୋଟ 7.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଦେବାପରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ବୁକ୍ତିନାମାଟିକୁ ଅଧାର ଦୟ କରିଦେଲେ (ଜୁନ 2000)</p> <p>ସେହି ଠିକାଦାର ଖୋଦ ମାନ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ଉକ୍ତ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଠାରେ ଜୁନ 2000 ରେ ଏକ ମାମାଳା ରୁକ୍ଷୁ କଲେ ଏବଂ ଯିଏକି ଠିକାଦାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ ।</p> <p>ସାହାହେଉ, ସେହି ଠିକାଦାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନାହିଁ ।</p> <p>ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ବନ୍ଦେଶ୍ଵର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପଦ କରାଇଲେ ଯାହା ଫଳରେ 50.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଟିରିତ ବ୍ୟାୟ ହେଲା ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ, ବୁକ୍ତିନାମାଟି ଦୟ କରାଯାଇଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବର ଚେତ୍ରର ଆମଦଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରତି ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଉକ୍ତ ବୁକ୍ତିନାମାଟି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପଦୀ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ଗାଲୁ ରଖାଯାଇଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାୟକୁ ଏଡ଼ା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।</p>
3	ଏଲ.ଆଇ.ଆଇ.ପି.	15.66	<p>କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତର୍କରା ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଜୁନୁଆଗା 2009) ଯେ ଏକ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ, ପାରଦର୍ଶି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଚେତ୍ରର ଆମଦଣ ପରିବର୍ତ୍ତି ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ।</p> <p>ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବୋଧରେ, ନିର୍ବାହୀ ଯକ୍ଷ୍ମା, ଏଲ.ଆଇ.ଆଇ.ପି. ମାର୍ଚ 2016 ରୁ ଅଗଣ୍ତ 2016 ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଗୋଟି କଲେବେଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ୦.୩.୧୩ କୁ 15.49 ରୁ 23.19 ପ୍ରତିଶତ ଚେତ୍ରର ପ୍ରମିଳୀ ସହିତ 60.12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ।</p> <p>ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 2014-18 ମଧ୍ୟରେ, କେନାଲ୍ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ୦ାରୁ 14.99 ପ୍ରତି ଶତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ୦.୩.୧୩ କୁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାୟ ହେଲା ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ ଯେ ଚେତ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଲମ୍ବ ଏଡ଼ାଇବା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟର ଶାନ୍ତି ସମାପ୍ତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ୦.୩.୧୩ କୁ ନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଥିଲା ।</p> <p>ଏହି ଉତ୍ତରତି ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହଁ ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ 2019 ସୁରା ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅଧିକାରୀ</p>

			ରହିଥିଲା, ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦୁଳନାରେ ଓ.ସି.ସି. କୁ ଅଧିକ ଉଚିତର ମୂଲ୍ୟରେ ନ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅତ୍ୟେଧିକ ଲିତ୍ ଦୂରତ୍ଵ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ			
1	ଏସ.ଆଇ.ସି.	15.56	<p>ହଳଦିଆ ଢ୍ୟାମ ଏବଂ ଏସ.ଆଇ.ସି. ଅତିରିକ୍ତ ଦୈଶୀଳା ଯୋଗାଣ କାରା ତଥା ସଂଯୋଗ କେନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ନିର୍ବହି ଯକ୍ଷମ ଖାଲୁଆ ମାଟି / ମାଟିର ନିକାସ ପାଇଁ ସାତ କି.ମି./ଏକ କି.ମି. ପରିବର୍ତ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ 12 କି.ମି. ଏବଂ ପାଞ୍ଚ କି.ମି. ଲିତ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ।</p> <p>ସମାନଭାବରେ ଦୁଇ ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ , (i) ଏସ.ୱେ.ସି. ର 7.95 କି.ମି. ୦ ରୁ 8.84 କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏସ.ଆଇ.ସି. ର ହଳଦିଆ ଢ୍ୟାମର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ମାର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ନିର୍ବହି ଯକ୍ଷମ ଖାଲୁଆ ବାଲିର ପରିବହନ ପାଇଁ ଲିତ୍, ଦୂରତ୍ବ 11 ରୁ 24 କି.ମି. ପରିବର୍ତ୍ତ 24 ରୁ 27 କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁ 15.56 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟଷ୍ଟ ହେଲା ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେଯେ ଯଦିଓ ସାତ କି.ମି. ଲିତ୍, ଦୂରତ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ମାଟି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଏହା ମାଟି ଢ୍ୟାମ ଅଂଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ।</p> <p>ଏହି ଉତ୍ତରତି ଗୁହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସାତ କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ନିକାସ ଲାଗି ଲିତ୍, ଦୂରତ୍ବରୁ କୁ ଏକ ରୁ ପାଞ୍ଚ କି.ମି. ମଧ୍ୟରେ ନିଆ ଯିବା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଘନ ମିଶର ପ୍ରତି 51.40 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତ 72 ରୁ 97.40 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।</p> <p>ସମାନଭାବରେ, ଡି.ଆଇ. (ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିବା) ଶିଳା ପାଇଁ ତିନି ରୁ ପାଞ୍ଚ କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିତ୍, ଦୂରତ୍ବ ନିଆୟାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଘନ ମିଶର ପ୍ରତି 66.02 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତ 120.80 ରୁ 138.25 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ଫଳ ସରୁପ 16.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟଷ୍ଟ ହେଲା ।</p> <p>ସରକାର ସାକାର କଲେ ଯେ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମାତିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କେନାଲ୍ କୁଳରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଛି । ଯାହାରେତେ, ଖନନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଦିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାରୁ, ଏହାର ଭୁବିର ନିକାସ ପାଇଁ 5 କି.ମି. ଦୈଶୀଳ ପ୍ରାଚମିକ ଲିତ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ।</p> <p>ଏହି ଉତ୍ତରତି ଗୁହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ନିର୍ବହି ଯକ୍ଷମ ଖାଲୁଆ ଓ.ସି.ସି. ଏବଂ ଆନ୍ଦୂଯାୟ ଅଗକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପୂଲାର ପରିଶ୍ରମେ ଆନ୍ଦୂଯାୟ ଠିକାଦାର ନିଜ ଦର ଦିଶିଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ଥିଲା ।</p> <p>ଏହା ବ୍ୟବାତ, ନିର୍ବହି ଯକ୍ଷମ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିତ୍, ସମଶରେ ସ୍ଵନିଷ୍ଠିତ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ।</p>
ଦର ଖସଡା/ ଦରର ବିଶ୍ଲେଷଣ ଅନୁସରଣ କରା ନୟିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖଣ୍ଡ			
1	ଏସ.ଆଇ.ସି.	3.71	<p>ଜଳସେବନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିଶେଷ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ସମନ୍ବନ୍ଧରେ ଦରର ବିଶ୍ଲେଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଢ୍ୟାମ ଏବଂ କେନାଲ୍ ଆନ୍ଦୂଯାୟରେ ମାଟିର ସଂକୋଚନ କରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଘନ ପ୍ରତି 100 ଘନ ମିଶର ଏବଂ 77.58 ଟଙ୍କା ଭଡା ଦରରେ ଶାୟ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ରୋଲର ଉପଯୋଗ କରାଯିବ ।</p> <p>19 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଅନ୍ତକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ, ବିଭାଗର ମାନେ ଆନ୍ଦୂଯାୟରେ 34.04 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଶର ପରିମାଣର ମାଟିର ସଂକୋଚନ କରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଘନ ପ୍ରତି 100 ଘନ ମିଶର ଏବଂ 994 ଟଙ୍କା ଭଡା ଦରରେ କମ୍ପନିଶାଳ ସତ୍ତବ ରୋଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 3.71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟଷ୍ଟ ହେଲା ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ ଯେ 98 ପ୍ରତିଶତ ସଂକୋଚନ କରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ କମ୍ପନିଶାଳ ରୋଲର ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।</p>

			ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରୁହଣୀୟ ନୂହେଁ ଯେହେତୁ ଦର ବିଶ୍ଵସଣର ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଟିର ସଂକୋଚନ କରଣ ଲାଗି ଶାପ ଫୁଲ୍‌ଗୋଲର ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି ।
2	ଆର.ଏଲ.ବି.ସି.	17.86	<p>ଏସ.ଓ.ଆର. ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ନିଷ୍ଠେୟ କରିବା ଲାଗି ଏହାର ମୂଳ ଦର ସହିତ ପଥର ଖଣ୍ଡି ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ଦର କୁ ଯୋଗ କରାଯିବ ।</p> <p>ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, ନିର୍ବାହୀ ଯକ୍ଷୀ, ଆର.ଏଲ.ବି.ସି. ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କେବଳ 4.99 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ପରିମାଣର ପ୍ରସ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅସ୍ଥଳୀ କରିଥିଲେ ।</p> <p>ଏହି ଭାବରେ, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅସ୍ଥଳୀ ନ ହେବାରୁ ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି 358 ଟଙ୍କା ଦରରେ 17.86 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହ ଆଦ୍ୟ ହେଲା ।</p>
3	ଏସ.ଆଇ.ସି./ଏଲ.ଆଇ.ଆଇ.ସି.	10.97	<p>ସାହିକ ଉପାୟରେ ମାଟିର ଖଣନ ମିତରବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କରାଯିବା ଉଚିତ ।</p> <p>ଏହାର ବିଚ୍ୟୁତିରେ, ନିର୍ବାହୀ ଯକ୍ଷୀ ମାନେ 21 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ 10.32 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ପରିମାଣର ମାଟିର ଖଣନ ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଖଣନ ପରିବହନ କରିବା ସହିତ ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି 19.25 ଟଙ୍କା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ 82.60 ରୁ 146.50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 10.97 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଯଦିଓ ଯାହିକ ଉପାୟରେ ଖଣନ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ମିତରବ୍ୟାପୀ ଅଗେ, ଦର ଖେଡା ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ନ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଖଣନ ପରିବହନ କରାଯାଇଥିଲା ।</p> <p>ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରୁହଣୀୟ ନୂହେଁ ଯେହେତୁ ଏସ.ଓ.ଆର.ରେ ବିହିତ ଅଛି ଯେ ଜଳ ସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ସମୟ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ଖଣନ, ବେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରୀପିଙ୍ଗ ରେ ଖଣନ ଇତ୍ୟୋଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହିକ ଉପାୟରେ ଖଣନ ପରିବହନ କରାଯିବ ।</p>
ବି.ଆଇ.୬୩. ସଂହିତାର ବିଚ୍ୟୁତି			
1	ଆର.ଏଲ.ବି.ସି./ସ୍ଥୀ.ଆଇ.ଆଇ.ସି.	25.60	<p>ବି.ଆଇ.୬୩. (ଆଇ.୬୩.3873-1993) ର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ 5.2 ରେ ଦଶାୟାଇଛି ଯେ କେନାଲ୍ ରେ ଜଳର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 0-5 କ୍ୟୁମେଟ୍ ଏବଂ 5ରୁ50 କ୍ୟୁମେଟ୍ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସିମେଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ ର ମୋରେ ଯଥାକ୍ରମେ 50-60 ମି.ମି. ଏବଂ 60-75 ହେବା ଉଚିତ ।</p> <p>ବି.ଆଇ.୬୩. ସଂହିତାର ବିଚ୍ୟୁତିରେ, ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ବାହୀ ଯକ୍ଷୀ 11 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ 75ରୁ100 ମି.ମି. ମୋରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସିମେଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଏହି ଭାବରେ 15 ମି.ମି. ରୁ 25 ମିମି ର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ 25.60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାସିର୍ବେଳ୍ ଦେଖ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ ଯେ ଅଗକଳ ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ଚିହ୍ନିତ ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରେ ନାହିଁ । ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରୁହଣୀୟ ନୂହେଁ ଯେହେତୁ ବି.ଆଇ.୬୩. ସଂହିତାର ବିଚ୍ୟୁତିରେ ଅଗକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ।</p>
2	ଆର.ଆର.ବି.ସି.	2.55	<p>ବି.ଆଇ.୬୩. ସଂହିତା ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନାଲ୍ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ କେବଳ ୭୧.୫ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ସିମେଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।</p> <p>ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରାବଧାନର ବିଚ୍ୟୁତିରେ, ତିନି ଗୋଟି ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ବାହୀ ଯକ୍ଷୀ, ଆର.ଆର.ବି.ସି. 4,630 କ୍ଷିଣୀଲ ଇଞ୍ଚାଟର ଉପଯୋଗ ସହିତ 7,711 ଘନ ମିଟରର ଆର.ସି.ସି. କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠନ୍ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ 2.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାସି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।</p> <p>ସରକାର ଜଣାଇଲେ ଯେ କେନାଲ୍ ମଧ୍ୟାଗରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଂ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆର.ସି.ସି. ଧାରକ କାନ୍ଦୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ।</p> <p>ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରୁହଣୀୟ ନୂହେଁ ଯେହେତୁ ଏ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ କିମା ସମ୍ପର୍କ ଅଗକଳରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନ ଥିଲା ଯାହାକି ଉପମୃକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁଯାୟୀ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବନା ।</p>

ସଂକ୍ଷେପଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଭାଷା

ସଂକ୍ଷେପଣ ଗୁଡ଼ି କର ପରିଭାଷା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସଂକ୍ଷେପଣ	ବର୍ଣ୍ଣନା
1	୧.ବି.ପି.	ଆନଦ୍ୟୋଗିକ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ
2	୨.ଜି.	ମହାଲେଖାକାର
3	୩.ଆଇ.ବି.ପି.	ଭିରାନ୍ତି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
4	୪.ଓ.ଆର.	ଦରର ବିଶ୍ଵେଷଣ
5	୫.ବି.ସି.	ଦେତନା ଶାଖା କେନାଳ
6	୬.ସି.ୱମ.	ବିଲିୟନ ଘନ ମିଟର
7	୭.ସି.ଆର.	ସୁବିଧା ଖର୍ଚ୍ ଅନୁପାତ
8	୮.ଆଇ.ୱେ.	ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁତ୍ରୋ
9	୯.ସି.ଜି.	ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଥଥୋ ମହା ସମାକଳ
10	୧୦.ସି.୧.	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା
11	୧୧.ସି.୧.	ପ୍ରତିପୂରନ ବନୀକରଣ
12	୧୨.ସି.ଡ଼ି.	କମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ
13	୧୩.ସି.ସି.	ସିମେଣ୍ଟ କଂକିଟ୍
14	୧୪.ସି.ସି.୧.	ଚାଷଯୋଗ୍ୟ କମାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ର
15	୧୫.ସି.ସି.ଇ.	ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯତ୍ନୀ
16	୧୬.ସି.ଡ଼ି.୧.ଓ.	ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧ୍ୟକ୍ଷାରୀ
17	୧୭.ସି.ଇ.	ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନୀ
18	୧୮.ସି.ଇ.ଆଣ୍ଡ ବି.ୱମ.	ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନୀ ଏବଂ ବେସିନ୍ ପରିଚାଳକ
19	୧୯.ସି.ଇଲ.୧.ସି.ଆର.ପି.	କେନାଳ ଲାଇନିଂ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
20	ସି.ୟୁ.ୱେ.	ଘନ ମିଟର
21	ସି.ଡ଼ି.ବିଲ୍ୟୁ.ସି.	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନ
22	ଡ଼ି.୧.୧.ଆଣ୍ଡ ଏପ.ଇ.	କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସହାୟକରଣ ବିଭାଗ
23	ଡ଼ି.୧.୧.ଆଣ୍ଡ ଏପ.ପି.	କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
24	ଡ଼ି.୧.୧.୧.	ବନଖାଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାରୀ
25	ଡ଼ି.୧.୧.ସି.	ଶୁଷ୍କ ନିନ୍ କଂକିଟ୍
26	ଡ଼ି.୧.୧.୧.ବିଲ୍ୟୁ.ଆର.	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
27	ଡ଼ି.୧.୧.ସି.	କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତବଳୀ
28	ଡ଼ି.୧.୧.ଆର.	ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ
29	ଡ଼ି.୧.୧.ସି.ଏନ.	ବିସ୍ତୃତ ଚେଣ୍ଟର ଆମାଦଣ ମୋଟିସ୍
30	ଇ.ଇ.	ନିବାହା ଯତ୍ନୀ
31	ଇ.ଆଇ.ସି.	ସର୍ବୋତ୍ତମାନ ଯତ୍ନୀ
32	ଇ.ପି.ସି.	ଆଭିଯାନକ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ
33	୧.ସି.ଆଣ୍ଡ ବି.ୱମ.	ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବେସିନ୍ ପରିଚାଳକ
34	୧.ସି.୧.ସି.ଡ଼ି.	ସଂପୁର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ଗଭାରତୀ
35	କି.୧.୧.ଆର.	ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ନିୟମାବଳୀ
36	କି.୧.୧.ଆର.	ଭାରତ ସରକାର
37	କି.୧.୧.୧.	ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
38	କି.୧.୧.ବି.	ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର
39	୧.୧.୧.ବି.	ସ୍ଵ-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେତୁ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସଂଶୋଧଣା	ବର୍ଣ୍ଣନା
40	ଆଇ.ପି.	ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା
41	ଆଇ.ଆର.	ନିରାକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନ
42	ଜେ.ଆଇ.ସି.୩.	ଜାପାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ସଂସ୍ଥା
43	ଜେ.ପି.ରି.	ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ/ ପରିଦର୍ଶନ
44	ଏଲ.୬.୫.	ଜମି ଅଧ୍ୟଗ୍ରହଣ ଅଧୁକାରୀ
45	ଏଲ.ଆଇ.ଆଇ.ପି.	ନିମ୍ନ ଉତ୍ତର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
46	ଏଲ.୬ମ.ବି.	ନିମ୍ନ ମହାନଦୀ ବେସିନ୍
47	୬ମ.ସି.୬ମ.	ନିମ୍ନ ଘନ ମିଟର
48	୬ମ.ଡି.୬ପ୍.	ମଧ୍ୟମ ଘନ ଅରଣ୍ୟ
49	୬ମ.କି.୬ନ.ଆର.ଇ.କି.୬ସ.	ମହାରାଜୀ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିୟୁକ୍ତ ଜ୍ୟାଗେଣ୍ଡୀ ବ୍ରିମ୍
50	୬ମ.ଆଇ.ପି.	ଶ୍ଵେତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
51	୬ମ.ଆଇ.୬ସ.	ସ୍ଵଚ୍ଛତା ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ
52	୬ମ.୬ଲ.ପି.	ମେଗା ଲିପ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ
53	୬ମ.୬ମ.ଆଇ.	ବୃଦ୍ଧତଃ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ
54	୬ମ.୭.ଇ.୬ପ୍. ଆଣ୍ଟ ସି.୬ପ୍.	ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମହାକଳ୍ୟ
55	୬ମ.୭.ସ୍କୁ.	ବୁଝାମଣା ଦୁକ୍ତିନାମା
56	୬ମ.ଟି.	ମେଟ୍ରୋ ଟନ୍
57	ନାବାଟ୍ରି	ଜାତୀୟ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍ଗ୍
58	୬ନ.୬ଟ.	ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
59	୬୭.ସି.୬ର.	ଓଡ଼ିଶା ନିମ୍ନାଶ ନିଗମ
60	୬୭.୬ଟ.୬ି.୬ର.	ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ
61	୬୭.୬ି.୬ର.୬ଲ.	ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି କନ୍ଟ୍ରାଇନ୍ସମ୍ ଲିମିଟେଡ୍
62	୬୭.୬ି.୬ି.୬ଲ.	ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ଗଣ୍ଡି ପ୍ରସାରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
63	୬୭.୬ି.୬ବଲ୍ୟୁ.୬ି.	ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିମ୍ନାଶ ବିଭାଗ
64	୬୭.ଆଇ.ଆଇ.ପି.	ଓଡ଼ିଶା ଥିଲ୍ ଆଇଥାନ ଏବଂ ପୁନବୀଷ୍ଟ ନାତି
65	୬୭.୬ସ.ସି.୬ସ.ସି.୬ଲ.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
66	୬୭.ଟି.୬ର.	ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରା ସଂହିତା
67	୬୮.ବି.୬ି.	ପରଜଙ୍ଗ ଶାଖା କେନାଲ୍
68	୬୮.୬ମ.କେ.୬ସ.୬୭ଇ.	ପ୍ରଧାନ ମହା କୃଷି ସିଆଇ ଯୋଜନା
69	୬୮.ପି.	ପାଣି ପଞ୍ଚାଯତ
70	୬୮.୬ସ.ସ୍କୁ.	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ
71	୬୮.୬ବଲ୍ୟୁ.୬ି.	ଲୋକ ନିମ୍ନାଶ ବିଭାଗ
72	ଆଇ ଆଣ୍ଟ ଆର	ଥିଲ୍ ଆଇଥାନ ଏବଂ ପୁନବୀଷ୍ଟି
73	ଆଇ. ୬.	ଚଳନ୍ତି ହିତାବ
74	ଆଇ.୬ି.	ହୃଦୟ ହୋଇଥିବା ଦୂରତ୍ବ
75	ଆଇ.୬ଲ.ବି.୬ି.	ରେଙ୍ଗାଲା ବାମ ତଚ କେନାଲ୍
76	ଆଇ.ଆଇ.ବି.୬ି.	ଦଶିଶ ତଚ କେନାଲ୍
77	୬ସ.ବି.୬ି.	ସୁବର୍ଷିରେଖା ଶାଖା କେନାଲ୍
78	୬ସ.ଇ.	ଅଧାକ୍ଷଣ ଯଜ୍ଞା
79	୬ସ.୬ମ.ସି.	ସୁବର୍ଷିରେଖା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ୍
80	୬ସ.୭.ଆଇ.	ଦର ଖସଡ଼ା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସଂକ୍ଷେପଣ	ବର୍ଣ୍ଣନା
81	ବି.୧.ସି.	ବୈଷ୍ଣୋକ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟୀ
82	ସୁ.ସି.	ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
83	ସୁ.ଜି.ପି.ଏଲ.	ଭୂ-ଚଳ ପାଇୟ ଲାଇନ୍
84	ସୁ.ଆଇ.ଆଇ.ପି.	ଉପର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
85	ଡିପକୋସ୍	ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଶକ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା ସେବା
86	ଡିବଲ୍ୟୁ.ଆଇ.ସି.ପି.	ଜଳ ସମ୍ପଦ ଦୃଢ଼ାକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ

© COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL OF INDIA
www.cag.gov.in

www.agodisha.gov.in