

अनुबंध- 1

(पृष्ठ संख्या 5 पर अनुच्छेद संख्या 1.7 एवं पृष्ठ संख्या 85 पर अनुच्छेद संख्या 6.2 में संदर्भित)

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नमूने का चयन

अ विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु परियोजनाओं का नमूना

राज्य के 33 जिलों में विद्युत वितरण हेतु राज्य में तीन डिस्कॉम्स (जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर) हैं। सभी तीनों डिस्कॉम्स का स्वामित्व एवं नियंत्रण राजस्थान सरकार के पास है। डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 33 परियोजनाओं (अर्थात् प्रत्येक जिले हेतु एक परियोजना) को तैयार एवं अनुमोदित किया था। राज्य के तीनों डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत 33 परियोजनाओं हेतु निगरानी समिति, एमओपी, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत ₹ 23.46 करोड़ एवं ₹ 469.84 करोड़ के मध्य थी।

उपरोक्त को देखते हुए दो प्रकार के स्तर अर्थात् भौगोलिक स्तर एवं वित्तीय स्तर तैयार किए गए थे। सम्पूर्ण राज्य में योजना के कार्यान्वयन का कवरेज सुनिश्चित करने हेतु भौगोलिक आधार पर स्तर तैयार किए गए थे। अतः नमूने के चयन के दौरान, प्रत्येक डिस्कॉम् से तीन परियोजनाएं चयन की गई थी।

इसी प्रकार, डीपीआर में अनुमोदित परियोजनाओं के मूल्य के आधार पर परियोजनाओं को सम्मिलित करने हेतु वित्तीय स्तर तैयार किए गए थे एवं तदनुसार, तीन उप-स्तर (अर्थात् ₹ 50 करोड़ तक, ₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़ एवं ₹ 100 करोड़ एवं अधिक अनुमोदित परियोजना लागत वाली परियोजनाएं) तैयार किए गए थे एवं प्रत्येक डिस्कॉम् के प्रत्येक उप-स्तर से एक परियोजना का चयन किया गया था। इस प्रकार, कुल नौ परियोजनाओं का चयन किया गया था एवं इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा संबंधित वृत्त कार्यालयों में की गई है।

नौ परियोजनाओं के नमूने से संबंधित डिस्कॉम् वार विवरण नीचे दिया गया है:

डिस्कॉम्	परियोजनाओं की कुल संख्या	चयनित परियोजनाओं की संख्या	सभी परियोजनाओं की स्वीकृत परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	प्रासंगिक स्तर का नाम एवं प्रकार	चयनित परियोजनाओं की स्वीकृत परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
भौतिक स्तर			वित्तीय स्तर		
जयपुर डिस्कॉम्	12	3	1027.08	1. बूंदी (₹ 50 करोड़ तक); 2. टोंक (₹50 करोड़ से ₹100 करोड़); एवं 3. भरतपुर (₹ 100 करोड़ एवं अधिक)	208.16
अजमेर डिस्कॉम्	11	3	829.35	1. अजमेर (₹ 50 करोड़ तक); 2. सीकर (₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़); एवं 3. बांसवाड़ा (₹ 100 करोड़ एवं अधिक)	244.73
जोधपुर डिस्कॉम्	10	3	948.95	1. पाली (₹ 50 करोड़ तक); 2. जालोर (₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़); एवं	568.53

				3. बाड़मेर (₹ 100 करोड़ एवं अधिक)	
कुल*	33	9	2805.38		1021.42
पीएमए शुल्क**	लागू नहीं	लागू नहीं	14.03		5.11
कुल योग	33	9	2819.41		1026.53
चयन का प्रतिशत		27.27			36.41
* पीएमए शुल्कों के अतिरिक्त					
** पीएमए शुल्क परियोजना लागत का 0.50 प्रतिशत था					

ब. लाभार्थी सर्वेक्षण करने हेतु बस्तियों एवं घरों/लाभार्थियों का नमूना चयन

चयनित परियोजनाओं के अनुमोदन एवं निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा के अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई में परिकल्पित उद्देश्यों की उपलब्धि का आंकलन करने हेतु एक लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया था। लाभार्थी सर्वेक्षण में विद्युतीकरण हेतु डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आने वाले घरों/लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया था। चूंकि परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में राजस्व गांव⁷⁵ के अंतर्गत विद्युतीकृत किए जाने वाले ग्रामीण घरों को बस्ती-वार सम्मिलित कर निर्दिष्ट किया गया, इसलिये बस्ती-वार लाभार्थियों/ग्रामीण घर चयन किए गये थे।

नौ चयनित वृत्तों/परियोजनाओं की डीपीआर में 16811 बस्तियों के अंतर्गत 374127 ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण की परिकल्पना की गई। बस्तियों एवं ग्रामीण घरों की वृहद संख्या में होने एवं मानवशक्ति तथा समयसीमा की बाधा को ध्यान में रखते हुए, चयनित नौ परियोजनाओं में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सम्मिलित बस्तियों के साथ-साथ घरों में से एक नमूना चयन किया गया था, जैसा की नीचे दिया गया है:

- प्रतिस्थापन किए बिना स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन (एसआरएसडब्ल्यूओआर) पद्धति को अपना कर प्रत्येक चयनित परियोजना (एक परियोजना अर्थात पाली के अतिरिक्त जहां योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई सभी तीन बस्तियों का चयन किया गया था क्योंकि सम्मिलित की गई कुल बस्तियों की संख्या 10 से कम थी) से 10 बस्तियों चयन की गई थी। इस प्रकार, 1093 घरों/लाभार्थियों वाली कुल 83 बस्तियों चयन की गई थी।
- चूंकि इन चयनित बस्तियों के अंतर्गत सम्मिलित घरों की संख्या एक से 150 के मध्य थी, इसलिए जहां चयनित बस्ती में योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए घरों की संख्या 10 या अधिक थी उन बस्तियों में 10 घर चयन किए गये थे। साथ ही, जहां चयनित बस्तियों में योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए घरों की संख्या 10 से कम थी उन बस्तियों में सभी घरों का चयन किया गया था। चयनित बस्तियों से संबंधित कुल 1093 लाभार्थियों में से कुल 566 घरों/लाभार्थी को लाभार्थी सर्वेक्षण में सम्मिलित किए गये थे।

75 राजस्व ग्राम एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र, परिभाषित सीमाओं वाला गाँव है। एक राजस्व गाँव में एक या अधिक बस्तियाँ (अर्थात परिवारों का समूह) हो सकती हैं।

योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई बस्तियों एवं घरों की कुल संख्या, लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए चयनित बस्तियों की संख्या एवं चयनित बस्तियों से सम्मिलित घरों एवं चयनित घरों की संख्या का डिस्कॉम वार एवं परियोजना-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(आंकड़े संख्या में)

डिस्कॉम	चयनित परियोजना / वृत्त	परियोजना का कुल कवरेज		लाभार्थी सर्वेक्षण हेतु चयनित बस्तियां	चयनित बस्तियों हेतु योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए घर	
		बस्तियाँ	घर		कुल	लाभार्थी सर्वेक्षण कुल चयनित
जेवीवीएनएल	बूंदी	18	98	10	51	51
	टोंक	140	1033	10	42	42
	भरतपुर	256	2317	10	61	59
	उप-योग (1)	414	3448	30	154	152
एवीवीएनएल	अजमेर	350	1618	10	38	38
	सीकर	484	3184	10	70	70
	बांसवाड़ा	2397	78624	10	381	100
	उप-योग (2)	3231	83426	30	489	208
जेडीवीवीएनएल	पाली	3	20	3	20	20
	जालोर	2372	42756	10	153	90
	बाड़मेर	10791	244477	10	277	96
	उप-योग (3)	13166	287253	23	450	206
समग्र योग (1+2+3)		16811	374127	83	1093	566

अनुबंध-2

(पृष्ठ संख्या 13 पर अनुच्छेद संख्या 2.8 में संदर्भित)

डिस्कॉम्स द्वारा अनुबंधों को प्रदान करने एवं परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब को दर्शाने वाला विवरण-पत्र (दिसम्बर 2020 को)

डिस्कॉम्स	क्र. सं.	परियोजना का नाम	एसएलएससी को डीपीआर प्रस्तुतिकरण की तिथि	एसएलएससी द्वारा अनुमोदन की तिथि	आरईसी को ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण की तिथि	एमसी के अनुमोदन की तिथि	एलओए जारी करने की तिथि	परियोजना को प्रदान करने में विलंब	परियोजना के पूर्ण होने की प्रगति		
									पूर्ण होने की तिथि	समापन की तिथि	पूर्ण होने में विलंब
जयपुर	1	अलवर (लॉट-I)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	11-03-2020	लंबित	367
		अलवर (लॉट-II)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	16-03-2020	लंबित	372
	2	बांरा	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	30-09-2020	लंबित	570
	3	भरतपुर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	27-01-2017	234	31.03.2021	लंबित	794
	4	बूंदी	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	20-03-2020	23.09.2021	376
	5	दौसा	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	02-12-2016	178	11-07-2020	लंबित	587
	6	धौलपुर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	14.07.2021	लंबित	857
	7	जयपुर (लॉट-I)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	02-12-2016	178	25-12-2019	लंबित	388
		जयपुर (लॉट-II)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	06-02-2017	244	20-03-2020	लंबित	408
		जयपुर (लॉट-III)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	18-11-2016	164	10-03-2020	लंबित	478
		जयपुर (लॉट-IV)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	06-02-2017	244	10-03-2020	लंबित	398
	8	झालावाड़	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	30-06-2020	23.09.2021	478
9	करौली	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	31.12.2020	23.09.2021	662	
10	कोटा	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	21-03-2020	25.08.2021	377	
11	सवाईमाधोपुर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	27-01-2017	234	15.10.2020	25.08.2021	627	
12	टोंक	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	27-01-2017	234	22-06-2020	25.08.2021	512	
अजमेर	13	अजमेर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	24-03-2017	290	31.03.2021	लंबित	738
	14	बांसवाड़ा(लॉट-I)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	28-03-2017	294	31.03.2021	लंबित	734
		बांसवाड़ा(लॉट-II)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	28-03-2017	294	31.03.2021	लंबित	734
	15	भीलवाड़ा	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	28-03-2017	294	31.03.2021	लंबित	734
	16	चित्तौड़गढ़	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	21-04-2017	318	31.03.2021	लंबित	710
	17	डूंगरपुर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	30-03-2017	296	31.03.2021	लंबित	732
	18	झुंझुनु	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	21-03-2017	287	31.03.2021	लंबित	741
	19	नागौर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	28-03-2017	294	31.03.2021	लंबित	734
20	प्रतापगढ़	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	17-03-2017	283	31.03.2021	लंबित	745	

डिस्कॉम	क्र. सं.	परियोजना का नाम	एसएलएससी को डीपीआर प्रस्तुतिकरण की तिथि	एसएलएससी द्वारा अनुमोदन की तिथि	आरईसी को ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण की तिथि	एमसी के अनुमोदन की तिथि	एलओए जारी करने की तिथि	परियोजना को प्रदान करने में विलंब	परियोजना के पूर्ण होने की प्रगति		
									पूर्ण होने की तिथि	समापन की तिथि	पूर्ण होने में विलंब
	21	राजसमंद	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	17-03-2017	283	31.03.2021	लंबित	745
	22	सीकर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	28-03-2017	294	31.03.2021	लंबित	734
	23	उदयपुर (लॉट-I)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	04-05-2017	331	31.03.2021	लंबित	697
		उदयपुर (लॉट-II)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	10-03-2017	276	31.03.2021	लंबित	752
		उदयपुर (लॉट-III)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	04-05-2017	331	31.03.2021	लंबित	697
जोधपुर	24	बाड़मेर (लॉट-I)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	14-03-2017	280	14-07-2020	01.10.2021	488
		बाड़मेर (लॉट-II)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	03-03-2017	269	31-07-2020		516
		बाड़मेर (लॉट-III)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	14-03-2017	280	11-09-2019		181
		बाड़मेर (लॉट-IV)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	14-03-2017	280	11-09-2019		181
		बाड़मेर (लॉट-V)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	07-02-2017	245	01-04-2019		53
		बाड़मेर (लॉट-VI)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	03-02-2017	241	01-06-2019		118
		बाड़मेर (लॉट-VII)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	14-03-2017	280	16-04-2019		33
	25	बीकारने	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	07-02-2017	245	22-03-2020	23.09.2021	409
	26	चूरु	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	25-01-2017	232	19-07-2019	23.09.2021	175
	27	श्रीगंगानगर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	25-05-2017	352	25-11-2019	01.10.2021	184
	28	हनुमानगढ़	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	25-01-2017	232	20-09-2020	01.10.2021	604
	29	जैसलमेर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	09-12-2016	185	31-03-2019	23.09.2021	112
	30	जालोर	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	22-02-2017	260	31-03-2020	23.09.2021	403
31	जोधपुर (लॉट-I)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	22-12-2016	198	20-05-2019	01.10.2021	149	
	जोधपुर (लॉट-II)	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	22-12-2016	198	23-03-2020	01.10.2021	457	
32	पाली	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	22-12-2016	198	10-01-2019	23.09.2021	19	
33	सिरोही	अनुपलब्ध	20-07-15	31-07-15	10-12-15	17-02-2017	255	03-03-2020	01.10.2021	380	

अनुबंध-3

(पृष्ठ संख्या 16 पर अनुच्छेद संख्या 2.11 में संदर्भित)

डिस्कॉम-वार स्वीकृत/प्रदान किए गए भौतिक कार्यों के साथ-साथ वास्तविक पूर्णता का 31 मार्च 2021 तक का विवरण

क्रं. सं.	विवरण	इकाई	जयपुर डिस्कॉम		अजमेर डिस्कॉम		जोधपुर डिस्कॉम		राजस्थान	
			स्वीकृत एवं प्रदान किये गये	वास्तविक पूर्णता	स्वीकृत एवं प्रदान किये गये	वास्तविक पूर्णता	स्वीकृत एवं प्रदान किये गये	वास्तविक पूर्णता	स्वीकृत एवं प्रदान किये गये	वास्तविक पूर्णता
1	33/11 केवी नये सब-स्टेशन	संख्या	107	117	85	96	16	17	208	230
2	विद्यमान सब-स्टेशनों का आवर्धन	संख्या	0	0	0	75	5	5	5	80
3	वितरण ट्रांसफॉर्मर्स	संख्या	8831	18840	12036	23167	18217	33086	39084	75093
4	फीडर पृथक्करण	संख्या	1351	992	769	325	431	181	2551	1498
5	एलटी लाईन	सीकेएम	3805.58	4613.81	7087.97	14334.58	11789.45	25331.36	22683.00	44279.75
6	11 केवी लाईन	सीकेएम	5623.98	3146.83	5338.52	5218.61	10451.93	11390	21414.43	19755.44
7	33 एवं 66 केवी लाईन	सीकेएम	966.00	960.82	818.70	701.64	146.00	89.46	1930.70	1751.92
8	ऊर्जा मीटर- उपभोक्ता	संख्या	290065	138084	397055	217409	274707	234345	961827	589838
9	ऊर्जा मीटर- 11 केवी फीडर	संख्या	3235	1380	2740	679	2587	123	8562	2182

अनुबंध-4

(पृष्ठ संख्या 68 पर अनुच्छेद संख्या 4.11 में संदर्भित)

ग्राम विद्युतीकरण, सब-स्टेशन (एसएस) एवं फीडर के संबंध में 'गंभीर' एवं 'प्रमुख' के अन्तर्गत वर्गीकृत दोषों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

ग्राम/फीडर निरीक्षण
<p>गंभीर: (एचटी/एलटी) - ओवरहेड कंडक्टर का उचित तनाव; सड़क/नदी/लाईन क्रॉसिंग पर क्रेडल गार्ड; जल भराव क्षेत्र किन्तु कोई सीमेंट ग्राउटिंग नहीं; इन्सुलेटर की उचित बाईंडिंग; प्रत्येक खंभे पर अर्थिंग; क्रेडल गार्डिंग हेतु सड़क/लाईन के दोनों ओर पृथक अर्थिंग।</p> <p>गंभीर: (सर्विस कनेक्शन)- सर्विस केबिल के तनाव सहित ग्राउंड क्लियरेंस; सर्विस केबिलों पर जोड़; एक आईएसआई मार्क 16 ए क्षमता वाला डबल पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर; आरई नियमों के अनुसार अर्थ टर्मिनल; घर के अंदर स्विच बोर्ड एवं लैंप।</p> <p>प्रमुख: (एचटी/एलटी)- क्रॉस आर्म्स का झुकना; 11 केवी लाइन का संरक्षण; खंभों की गहराई; डबल खंभों पर क्रॉस-ब्रेसिंग; पीसीसी खंभों की फिनिशिंग एवं खंभे की सतह पर दिखाई देने वाला स्टील वायर; खंभे की लंबवतता; टर्निंग बकल्स; थिम्बल्स; ग्राउटिंग एवं सरफेस फिनिश; वितरण बॉक्स; एलटी लाइन का संरक्षण; खंभे की गहराई; योजना के नाम सहित खंभे की पहचान; खंभे की लंबवतता; पीसीसी खंभों की फिनिशिंग, खंभे की सतह पर भौतिक क्षति एवं खंभे की सतह पर दिखाई देने वाला स्टील वायर; लाईन में इंसुलेटरों पर तनाव/टूटे हुए इंसुलेटर; स्टे सेट पर तनाव, गो इंसुलेटर, टर्न बकल, थिम्बल्स जैसी मदों की स्थापना; ग्राउटिंग एवं सरफेस फिनिश; स्टील संरचना पर उचित पुताई/गैल्वनाइजिंग।</p> <p>प्रमुख: (सर्विस कनेक्शन) - 2 ट्रिवन कोर पीवीसी इंसुलेटेड केबल्स एल्यूमीनियम कंडक्टर सहित की सर्विस केबल का आकार 2.5/4 मिमी से कम है; खंभे एवं घर के बीच 3.15 एमएम (10 एसडब्ल्यूजी) जीआई वायर (55-95 किग्रा गुणवत्ता) का बियरर वायर; सिंगल फेज स्टेटिक ऊर्जा मीटर; शीट मेटल या फाइबरग्लास प्रकार का बना मीटर कवर बॉक्स; मीटर बोर्ड (200X250X40एमएम); एक 9 वाट पिन प्रकार का एलईडी लैंप; सर्विस सपोर्ट- जीआई पाइप जे-आकार का जो 25 एमएम व्यास मध्यम वर्ग या पीवीसी पाइप के साथ एमएस एंगल से निर्मित हो; विनिर्देशों के अनुसार स्विच बोर्ड एवं एंगल होल्डर के मध्य आंतरिक घरेलू वायरिंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं; एक आईएसआई मार्क 3-पिन सॉकेट 5 ए, 240 वोल्ट; एक आईएसआई मार्क एंगल बैकलाइट/प्लास्टिक होल्डर 5ए 240 वोल्ट।</p> <p>प्रमुख: मीटर की स्थापना- अर्थ टर्मिनल से अर्थिंग वायर कनेक्शन; सतह स्तर से मीटर बोर्ड की ऊंचाई, अर्थ टर्मिनल एवं अर्थ पिट के बीच नेकड जीआई अर्थ वायर; ऊर्जा मीटर- सीधी धूप एवं वर्षा के पानी के संपर्क में।</p>
सब स्टेशन (एसएस)
<p>गंभीर: सीमेंट कंक्रीट में एसएस नींव; एसएस में टूटा हुआ इंसुलेटर पाया गया; स्टील ओवरहेड स्ट्रक्चर की 8 एसडब्ल्यूजी वायर/जी.आई. फ्लैट का उपयोग करके उचित प्रकार से अर्थिंग की गई; अर्थिंग के तारों की स्थिति एवं टर्मिनल बिंदुओं पर उनका कनेक्शन; ट्रांसफार्मर न्यूट्रल के लिए दो पृथक अर्थिंग; लाइटनिंग अरेस्टर पर पृथक अर्थिंग; उपकरण बाँडी अर्थिंग हेतु पृथक अर्थिंग; ट्रांसफार्मर की बाँडी पर दिखाई देता तेल रिसाव एवं स्थिति; तेल का स्तर; लाइटनिंग अरेस्टर।</p> <p>प्रमुख: वितरण ट्रांसफार्मर एसएस तक सुरक्षित एवं पर्याप्त पहुंच; एसएस सपोर्ट की लंबवतता; स्टे सेट पर तनाव, गॉय इंसुलेटर, टर्निंग बकल, थिम्बल्स जैसे मद की स्थापना; ग्राउटिंग एवं सरफेस फिनिश; पीसीसी खंभों की फिनिश सतह; तीन मिट्टी के गड्ढे एक दूसरे से 3 मी दूरी पर; तीन मिट्टी के गड्ढों का परस्पर संबंध; स्टील संरचनाओं पर पुताई/गैल्वनाइजिंग; एसएस साइन-बोर्ड; डीओ फ्यूज पर बैरल; ट्रांसफार्मर पर ब्रीदर; सिलिका जेल का रंग; एलटीडीबी की उपलब्धता; स्वीकृत ड्राइंग एवं विनिर्देशों के अनुसार इनकमर एलटीडीबी सुरक्षा उपकरण; एलटी ब्रशिंग एवं एलटीडीबी एवं आइसोलेटर्स के मध्य विद्युत केबल का पर्याप्त आकार।</p>

अनुबंध-5

(पृष्ठ संख्या 73 पर अनुच्छेद संख्या 5.1 एवं पृष्ठ संख्या 78 पर अनुच्छेद संख्या 5.7 में संदर्भित)

परियोजना-वार स्वीकृत, प्रदान की गई लागत के साथ-साथ ही 31 दिसंबर 2020 तक किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र सं	विवरण	स्वीकृत लागत	प्रदान की गई लागत	डिस्कॉम का अंश	ऋण	अनुदान	वास्तविक व्यय	एसजीएस टी	शुद्ध वास्तविक व्यय	प्राप्त ऋण	कुल पात्र अनुदान*	पात्र अनुदान का 90%**	प्राप्त अनुदान	अनुदान की कम प्राप्ति
	जयपुर													
1	अलवर	148.16	136.33	13.63	40.90	81.80	146.72	11.19	135.53	39.98	81.32	73.19	64.76	8.43
2	बारां	39.76	36.90	3.69	11.07	22.14	45.19	3.45	41.74	10.52	22.14	19.93	17.53	2.40
3	बूंदी	43.90	39.96	4.00	11.98	23.98	33.31	2.54	30.77	11.50	18.46	16.62	18.98	-2.36
4	दौसा	74.62	68.11	6.81	20.43	40.87	82.74	6.31	76.43	22.25	40.87	36.78	32.35	4.43
5	जयपुर	342.14	320.26	32.03	96.07	192.16	319.71	24.38	295.33	86.58	177.20	159.47	152.13	7.34
6	झालावाड़	56.66	52.22	5.22	15.67	31.33	65.64	5.01	60.63	13.63	31.33	28.20	24.81	3.39
7	कोटा	32.51	29.95	2.99	8.99	17.97	39.57	3.02	36.55	9.15	17.97	16.17	14.23	1.94
8	सवाई माधोपुर	45.07	43.64	4.36	13.10	26.18	35.90	2.74	33.16	10.40	19.90	17.91	19.42	-1.51
9	टोंक	59.71	58.35	5.84	17.50	35.01	63.42	4.84	58.58	16.24	35.00	31.50	27.72	3.78
10	भरतपुर	104.55	101.72	10.17	30.52	61.03	91.53	6.98	84.55	25.81	50.73	45.66	49.87	-4.21
11	धौलपुर	43.11	42.96	4.30	12.89	25.77	21.23	1.62	19.61	9.71	11.77	10.59	21.06	-10.47
12	करौली	36.89	35.28	3.53	10.58	21.17	24.56	1.87	22.69	9.38	13.61	12.25	17.29	-5.04
	कुल	1027.08	965.68	96.57	289.70	579.41	969.52	73.95	895.57	265.15	520.30	468.27	460.15	8.12
	अजमेर													
1	अजमेर	35.26	35.26	3.53	10.57	21.16	34.11	2.60	31.51	9.78	18.90	17.01	16.91	0.10
2	बांसवाड़ा	139.71	140.05	14.00	42.02	84.03	163.71	12.49	151.22	41.59	84.03	75.63	68.65	6.98
3	भीलवाड़ा	50.02	50.02	5.00	15.01	30.01	57.15	4.36	52.79	14.83	30.01	27.01	24.44	2.57
4	चित्तौड़गढ़	36.27	36.27	3.63	10.88	21.76	39.20	2.99	36.21	10.81	21.73	19.55	16.52	3.03
5	डूंगरपुर	74.05	74.05	7.40	22.22	44.43	91.42	6.97	84.45	22.15	44.43	39.99	34.64	5.35
6	झुंझुनूं	57.47	57.47	5.75	17.24	34.48	55.32	4.22	51.10	16.41	30.66	27.60	28.21	-0.61
7	नागौर	65.21	65.21	6.52	19.56	39.13	67.52	5.15	62.37	16.64	37.42	33.68	31.63	2.05
8	प्रतापगढ़	55.31	55.31	5.53	16.59	33.19	51.40	3.92	47.48	16.58	28.49	25.64	26.11	-0.47
9	राजसमंद	55.92	55.92	5.59	16.78	33.55	52.77	4.03	48.74	11.60	29.24	26.32	26.78	-0.46
10	सीकर	69.76	69.76	6.98	20.92	41.86	72.40	5.52	66.88	20.57	40.13	36.11	31.84	4.27

क्र सं	विवरण	स्वीकृत लागत	प्रदान की गई लागत	डिस्कॉम का अंश	ऋण	अनुदान	वास्तविक व्यय	एसजीएस टी	शुद्ध वास्तविक व्यय	प्राप्त ऋण	कुल पात्र अनुदान*	पात्र अनुदान का 90%**	प्राप्त अनुदान	अनुदान की कम प्राप्ति
11	उदयपुर	190.37	190.36	19.04	57.11	114.22	210.35	16.04	194.31	57.11	114.22	102.80	88.05	14.75
	कुल	829.35	829.68	82.97	248.90	497.81	895.35	68.29	827.06	238.07	479.26	431.34	393.78	37.56
	जोधपुर													
1	बाड़मेर	469.84	447.56	44.76	134.26	268.54	489.37	37.32	452.05	138.01	268.54	241.68	221.60	20.08
2	बीकानेर	75.32	64.00	6.40	19.20	38.40	72.55	5.53	67.02	20.99	38.39	34.56	27.25	7.31
3	चूरु	34.17	34.84	3.48	10.46	20.90	32.36	2.47	29.89	9.53	17.94	16.14	14.65	1.49
4	गंगानगर	28.64	16.90	1.69	5.07	10.14	26.98	2.07	24.91	7.71	10.14	9.13	8.41	0.72
5	हनुमानगढ़	58.45	55.41	5.54	16.62	33.25	61.32	4.68	56.64	13.39	33.25	29.92	26.55	3.37
6	जैसलमेर	32.54	31.09	3.11	9.33	18.65	29.02	2.21	26.81	8.31	16.08	14.47	14.92	-0.45
7	जालोर	68.72	54.83	5.48	16.45	32.90	67.96	5.18	62.78	19.51	32.90	29.61	26.04	3.57
8	जोधपुर	127.84	124.35	12.43	37.31	74.61	123.81	9.44	114.37	39.39	68.62	61.76	57.94	3.82
9	पाली	29.97	25.79	2.58	7.74	15.47	29.49	2.25	27.24	8.51	15.47	13.93	12.38	1.55
10	सिरोही	23.46	20.98	2.10	6.29	12.59	19.99	1.52	18.47	5.82	11.08	9.97	10.24	-0.27
	कुल	948.95	875.75	87.57	262.73	525.45	952.85	72.67	880.18	271.17	512.41	461.17	419.98	41.19
	समग्र योग	2805.38	2671.11	267.11	801.33	1602.67	2817.72	214.91	2602.81	774.39	1511.97	1360.78	1273.91	86.87

*कुल पात्र अनुदान, स्वीकृत लागत अथवा प्रदान की गई लागत अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम है, का 60% है।

** परिकल्पित परियोजना वार

अनुबंध-6

(पृष्ठ संख्या 74 पर अनुच्छेद संख्या 5.1 में संदर्भित)

एमओपी द्वारा परियोजना वार जारी किये जाने वाले अनुदान विवरण को दर्शाने वाले विवरण पत्र

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	दिनांक				दावे की दिनांक				एमसी द्वारा अनुमोदन से दावा दर्ज करने में लिया गया समय		प्राप्ति की दिनांक		अनुदान जारी करने में लिया गया समय		प्राप्ति की दिनांक		
		एमसी का अनुमोदन	त्रिपक्षीय अनुबंध की दिनांक	क्षेत्र पीएमए की नियुक्ति	एलओए जारी करने की दिनांक	प्रथम	द्वितीय	तृतीय (भाग-1)	तृतीय (भाग-11)	प्रथम	द्वितीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय (भाग-1)	तृतीय (भाग-11)			
																प्रथम	द्वितीय	
जयपुर डिस्कॉम																		
1	अलवर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	319	24-10-17	22-03-18	82	58	23-01-19 व 29-03-19	30-03-19	
2	बारां	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	319	24-10-17	22-03-18	82	58		30-03-19	
3	भरतपुर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	27-01-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	13-03-20	602	361	24-10-17	22-03-18	82	58		26-03-20	
4	बूंदी	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	319	24-10-17	22-03-18	82	58		30-03-19	
5	दौसा	10-12-15	23-05-16	26-05-17	02-12-16	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	417	24-10-17	22-03-18	82	58		30-03-19	
6	धौलपुर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	16-04-20	602	319	24-10-17	22-03-18	82	58		30-04-20	
7	जयपुर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	02-12-16	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	417	24-10-17	22-03-18	82	58		30-03-19	
8	झालावाड़	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	319	24-10-17	22-03-18	82	58		30-03-19	
9	करौली	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	06-07-18	06-07-18	13-03-20	16-04-20	939	483	13-08-18	27-08-18	38	52		26-03-20	30-04-20
10	कोटा	10-12-15	23-05-16	26-05-17	10-03-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	319	24-10-17	22-03-18	82	58		23-01-19 व 29-03-19	30-03-19
11	सवाई माधोपुर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	27-01-17	03-08-17	23-01-18	25-03-19	21-11-19	602	361	24-10-17	22-03-18	82	58	30-03-19	10-01-20	
12	टोंक	10-12-15	23-05-16	26-05-17	27-01-17	03-08-17	23-01-18	05-01-19	25-03-19	602	361	24-10-17	22-03-18	82	58	23-01-19 व 29-03-19	30-03-19	
अजमेर डिस्कॉम																		
13	अजमेर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	24-03-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	172	31-10-17	22-03-18	97	191	16-11-18	26-03-19	
14	बांसवाड़ा	10-12-15	23-05-16	26-05-17	28-03-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	168	31-10-17	22-03-18	97	191		26-03-19	
15	भीलवाड़ा	10-12-15	23-05-16	26-05-17	28-03-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	168	31-10-17	22-03-18	97	191		26-03-19	
16	चित्तौड़गढ़	10-12-15	23-05-16	26-05-17	21-04-17	26-07-17	12-09-17	15-03-19	15-03-19	594	144	31-10-17	22-03-18	97	191	30-03-19	19-07-19	
17	झुंजारपुर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	30-03-17	26-07-17	12-09-17	15-03-19	15-03-19	594	166	31-10-17	22-03-18	97	191		19-07-19	

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	दिनांक				दावे की दिनांक				एमसी द्वारा अनुमोदन से दावा दर्ज करने में लिया गया समय		प्राप्ति की दिनांक		अनुदान जारी करने में लिया गया समय		प्राप्ति की दिनांक	
		एमसी का अनुमोदन	त्रिपक्षीय अनुबंध की दिनांक	क्षेत्र पीएमए की नियुक्ति	एलओए जारी करने की दिनांक	प्रथम	द्वितीय	तृतीय (भाग-I)	तृतीय (भाग-II)	प्रथम	द्वितीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय (भाग-I)	तृतीय (भाग-II)		
																प्रथम	द्वितीय
18	झुंझुं	10-12-15	23-05-16	26-05-17	21-03-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	175	31-10-17	22-03-18	97	191	16-11-18	26-03-19
19	नागौर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	28-03-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	168	31-10-17	22-03-18	97	191		26-03-19
20	प्रतापगढ़	10-12-15	23-05-16	26-05-17	17-03-17	26-07-17	12-09-17	15-03-19	15-03-19	594	179	31-10-17	22-03-18	97	191	30-03-19	16-08-19
21	राजसमंद	10-12-15	23-05-16	26-05-17	17-03-17	26-07-17	12-09-17	15-03-19	15-03-19	594	179	31-10-17	22-03-18	97	191		22-04-19
22	सीकर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	28-03-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	168	31-10-17	22-03-18	97	191	16-11-18	26-03-19
23	उदयपुर	10-12-15	23-05-16	26-05-17	04-05-17	26-07-17	12-09-17	19-09-18	19-09-18	594	131	31-10-17	22-03-18	97	191		26-03-19
जोधपुर डिस्कॉम																	
24	बाड़मेर	10-12-15	23-05-16	16-03-17	14-03-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	324	10-08-17	21-03-18	77	48	29-10-18	04-01-19 व 31-03-20
25	बीकानेर	10-12-15	23-05-16	16-03-17	07-02-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	15-02-19	532	359	10-08-17	21-03-18	77	48		27-03-19 व 31-03-20
26	चूरू	10-12-15	23-05-16	16-03-17	25-01-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	372	10-08-17	21-03-18	77	48		04-01-19 व 31-03-20
27	गंगानगर	10-12-15	23-05-16	16-03-17	25-05-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	252	10-08-17	21-03-18	77	48		11-01-19 व 31-03-20
28	हनुमानगढ़	10-12-15	23-05-16	16-03-17	25-01-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	15-02-19	532	372	10-08-17	21-03-18	77	48	25-02-19	31-03-20
29	जैसलमेर	10-12-15	23-05-16	16-03-17	09-12-16	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	419	10-08-17	21-03-18	77	48	29-10-18	08-01-19 व 31-03-20
30	जालोर	10-12-15	23-05-16	16-03-17	22-02-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	344	10-08-17	21-03-18	77	48		04-01-19 व 31-03-20
31	जोधपुर	10-12-15	23-05-16	16-03-17	22-12-16	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	406	10-08-17	21-03-18	77	48		
32	पाली	10-12-15	23-05-16	16-03-17	22-12-16	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	406	10-08-17	21-03-18	77	48		
33	सिरोही	10-12-15	23-05-16	16-03-17	17-02-17	25-05-17	01-02-18	27-09-18	21-12-18	532	349	10-08-17	21-03-18	77	48		

अनुबंध-7

(पृष्ठ संख्या 86 पर अनुच्छेद संख्या 6.3 एवं पृष्ठ संख्या 87 पर अनुच्छेद संख्या 6.5 में संदर्भित)

लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम

ए. सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित लाभार्थियों के बीच जागरूकता की स्थिति दर्शाने वाला विवरण (अनुच्छेद 6.4 में संदर्भित)

परियोजना	लाभार्थियों की संख्या	डिस्कॉम द्वारा आयोजित जागरूकता अभियान		
		हां	नहीं	कोई प्रतिक्रिया नहीं
भरतपुर	50	36	14	0
बूंदी	57	48	9	0
टोंक	63	59	4	0
अजमेर	11	1	10	0
बांसवाड़ा	65	20	43	2
सीकर	50	14	35	1
बाड़मेर	59	10	49	0
जालौर	46	0	46	0
पाली	17	13	3	1
योग	418	201	213	4

बी. सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित बीपीएल लाभार्थियों को प्रदान की गई किट की मदों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण (अनुच्छेद 6.5 में संदर्भित)

परियोजना	लाभार्थियों की संख्या	बीपीएल लाभार्थियों को किट सामग्री उपलब्ध नहीं करवाना					सर्वेक्षण के दौरान पाए गए टूटे हुए किट
		एलईडी	एमसीबी	बल्ब पॉइन्ट	अर्थिंग रॉड	घातु का एंगल	
भरतपुर	50	5	0	0	6	6	10
बूंदी	57	7	6	6	15	20	23
टोंक	63	5	1	1	10	10	20
अजमेर	11	0	0	0	3	3	4
बांसवाड़ा	65	8	0	1	0	1	28
सीकर	50	3	0	0	5	4	12
बाड़मेर	59	14	14	14	16	16	2
जालौर	46	7	7	7	7	7	0
पाली	17	0	0	0	0	0	0
योग	418	49	28	29	62	67	99

सी. सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित लाभार्थियों को विद्युत बिलों के वितरण की स्थिति दर्शाने वाला विवरण (अनुच्छेद 6.7 में संदर्भित)

परियोजना	लाभार्थियों की संख्या	बिल का वितरण		
		डिस्कॉम के कर्मचारी/अनुबंधित कर्मचारी	लाभार्थियों द्वारा स्वयं बिल एकत्र किया जाना	कोई प्रतिक्रिया नहीं
भरतपुर	50	49	0	1
बूंदी	57	53	2	2
टोंक	63	60	3	0
अजमेर	11	2	8	1
बांसवाड़ा	65	24	26	15
सीकर	50	10	39	1
बाड़मेर	59	10	41	8
जालोर	46	21	25	0
पाली	17	0	16	1
योग	418	229	160	29

डी. सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित लाभार्थियों की बिलिंग की सटीकता की स्थिति दर्शाने वाला विवरण(अनुच्छेद 6.7 में संदर्भित)

परियोजना	लाभार्थियों की संख्या	वास्तविक रीडिंग से अधिक बिल की गई इकाइयां			
		1.5 गुना तक	1.5 गुना से अधिक एवं 2 गुना तक	2 से अधिक एवं 5 गुना तक	5 गुना से अधिक
भरतपुर	50	0	1	0	0
बूंदी	57	5	10	1	2
टोंक	63	0	2	0	0
अजमेर	11	1	1	0	0
बांसवाड़ा	65	1	11	4	5
सीकर	50	1	1	0	0
बाड़मेर	59	1	5	2	0
जालौर	46	0	2	6	2
पाली	17	0	1	0	0
योग	418	9	34	13	9

