

अनुलग्नक - 1.1

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2014 को अद्यतन प्रदत्त पूंजी, लंबित ऋण और जनशक्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक  
(संबंधित कंडिका - 1.8)

(स्तंभ 5 (क) से 6 (घ) के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	स्थापना का माह और वर्ष	प्रदत्त पूंजी <sup>1</sup>				वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर लंबित ऋण				2013-14 के लिए ऋण समता अनुपात (पूर्व वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) (31.03.2014 को)
				राज्य सरकार		अन्य		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
				5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)						
1	क. कार्यरत सरकारी कंपनियाँ	3	4									7	8
	कृषि एवं उससे संबंधित												
1	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	08.10.2004	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	150
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	22.05.2001	25.73	0.92	-	26.65	-	-	-	-	-	716
	क्षेत्रवार योग			26.23	0.92	-	27.15	-	-	-	-	-	866
	वित्त												
3	छत्तीसगढ़ निःशुल्क जन वित्त एवं विकास निगम	समाज कल्याण	19.07.2004	5.00	-	0.00 <sup>1</sup>	5.00	-	8.26	-	8.26	1.65:1 (2.70:1)	8
	क्षेत्रवार योग			5.00	-	0.00	5.00	-	8.26	-	8.26	1.65:1 (2.70:1)	8
	अधोसंरचना												
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	वित्त	26.02.2001	4.20	-	-	4.20	-	-	-	-	-	5
5	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	16.11.1981	1.60	-	-	1.60	22.96	-	-	22.96	14.35:1 (14.35:1)	259
	क्षेत्रवार योग			5.80	-	-	5.80	22.96	-	-	22.96	3.96:1 (3.96:1)	264
	खनन												
6	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	07.06.2001	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	186
7	सीएसडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	11.04.2008	-	-	82.60	82.60	-	-	-	-	-	1
8	छत्तीसगढ़ सोडियम कोल कंपनी लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	30.12.2008	-	-	21.94	21.94	-	-	-	-	-	-
9	सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	06.12.2010	-	-	0.16	0.16	-	0.71	-	0.71	4.44:1	1
	क्षेत्रवार योग			1.00	-	104.70	105.70	-	0.71	-	0.71	-	188

<sup>1</sup> वास्तविक राशि ₹ 8000 है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	कंपनी के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	स्थापना का माह और वर्ष	प्रदत्त पूंजी <sup>2</sup>				वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर लंबित ऋण				2013-14 के लिए ऋण समता अनुपात (पूर्व वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) (31.03.2014 को)		
				राज्य सरकार		केन्द्र सरकार		राज्य सरकार		केन्द्र सरकार				योग	योग
				5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)				
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8		
ऊर्जा															
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	-	-	2326.37	2326.37	115.54	180.10	651.46	947.10	0.41:1 (0.30:1)	10757		
11	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	-	-	2287.73	2287.73	83.87	-	8703.22	8787.09	3.84:1 (0.41:1)	5312		
12	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	30.12.2008	6757.81	-	-	6757.81	-	-	-	-	-	185		
13	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	30.12.2008	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	20		
14	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परेषण कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	-	-	810.76	810.76	26.13	-	1174.59	1200.72	1.48:1 (1.41:1)	1843		
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>6757.81</b>	<b>-</b>	<b>5424.91</b>	<b>12182.72</b>	<b>225.54</b>	<b>180.10</b>	<b>10529.27</b>	<b>10934.91</b>	<b>0.90:1 (0.22:1)</b>	<b>18117</b>		
सेवाएं															
15	छत्तीसगढ़ राज्य बेररोजस निगम लिमिटेड	वाणिज्यिक कर	7.11.2001	0.15	-	-	0.15	-	-	-	-	-	45		
16	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोग्यता संरक्षण	13.03.2001	4.43	-	0.00 <sup>2</sup>	4.43	-	-	1000.00	1000.00	225.73:1 (328.71:1)	774		
17	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	7.10.2010	3.45	-	-	3.45	-	-	-	-	-	159		
18	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	गृह	14.12.2011	2.00	-	-	2.00	-	-	-	-	-	31		
19	रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास	01.10.2011	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-		
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>10.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>99.21:1 (58.58:1)</b>	<b>1009</b>		
<b>योग (क) (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कंपनियों)</b>				<b>6805.92</b>	<b>0.92</b>	<b>5529.61</b>	<b>12336.45</b>	<b>248.50</b>	<b>180.10</b>	<b>11538.24</b>	<b>11966.84</b>	<b>0.97:1 (0.25:1)</b>	<b>20452</b>		

<sup>2</sup> वास्तविक राशि ₹ 7000 है।

क्र. सं.	कंपनी के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	स्थान का माह और वर्ष	प्रवर्त पूंजी			वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर लंबित ऋण			2013-14 के लिए ऋण समाप्त अनुपात (पूर्व वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) (31.03.2014 को)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	7	8
	ख. कार्यरत सांविधिक निगम सेवाएं										
I.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगिता संरक्षण	02.05.2002	2.02	-	2.02	65.08	-	1.64	16.51:1 (12.57:1)	498
	योग (ख) (कार्यरत सांविधिक निगम)			2.02	-	2.02	65.08	-	1.64	16.51:1 (12.57:1)	498
	महयोग (क + ख)			6807.94	0.92	5531.63	313.58	180.10	11539.88	0.98:1 (0.25:1)	20950

(स्रोत: सरकारी कंपनियों/सांविधिक निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

\$ प्रवर्त अध पूंजी में अंश आवेदन राशि शामिल है।

**अनुलग्नक -1.2**

**वर्ष के दौरान समता पूंजी/ऋण की प्राप्ति, प्राप्त/प्राप्ति योग्य अनुदान और उपदान, प्राप्त गारंटियाँ, बकाया का स्वत्व त्याग, अपलेखित ऋण एवं ऋण का समता पूंजी में परिवर्तन और मार्च 2014 के अंत तक गारंटी वचनबद्धता दर्शाने वाला विवरण**  
(संशोधित कड़िका -1.11)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूंजी/ऋण			वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता और अनुदान*				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियाँ और वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्धता**				वर्ष के दौरान बकाया का स्वत्व त्याग			
		समता पूंजी	ऋण	3 (क)	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्धता	अपलेखित ऋण पुनर्भुगतान	समता पूंजी में परिवर्तित ऋण	अपलेखित ब्याज/दायिजक	कुल		
															4 (ख)	4 (ग)
<b>क. कार्यरत सरकारी कंपनियाँ</b>																
कृषि एवं उससे संबंधित																
1.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	-	-	34.50	16.46	-	50.96	8.00	25.00	-	-	-	-	-		
2.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	(1.00)	-	(1.00)	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>क्षेत्रवार योग</b>			<b>34.50</b>	<b>16.46</b>	<b>-</b>	<b>50.96</b>	<b>8.00</b>	<b>25.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>वित्त</b>															
3.	छत्तीसगढ़ निशुस्त जन वित्त एवं विकास निगम क्षेत्रवार योग	-	-	-	(0.35)	-	(0.35)	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>अधोसंरचना</b>															
4.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	(0.30)	-	(0.30)	-	-	-	-	-	-	-		
5.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड क्षेत्रवार योग	-	-	10.63	21.49	-	32.12	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>खनन</b>			<b>10.63</b>	<b>21.49</b>	<b>-</b>	<b>32.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
6.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड क्षेत्रवार योग	-	-	-	(82.30)	-	(82.30)	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>ऊर्जा</b>															
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	-	34.54	-	393.76	-	393.76	500.00	500.00	-	-	-	-	-		
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	-	-	1.55	-	-	1.55	-	-	-	-	-	-	-		



क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूंजी/ ऋण			वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता और अनुदान*					वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियाँ और वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्धता**				वर्ष के दौरान बकाया का स्थल त्याग			
		समता पूंजी	ऋण	3 (ख)	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्धता	अप्रलोकित पुनर्भुगतान	समता पूंजी में परिवर्तित ऋण	अप्रलोकित ब्याज/दायित्वक ब्याज	कुल			
1	2	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ग)	6 (घ)				
9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
क्षेत्रवार योग		22.00	34.54	1.55	393.76 (207.34)	-	-	395.31 (207.34)	500.00	500.00	-	-	-				
सेवाएं																	
10.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	500.00	1296.30	2284.97	-	-	3581.28	-	-	-	-	-				
11.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.	रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	-	-	5.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
क्षेत्रवार योग		0.45	500.00	1301.65	2284.97	-	-	3581.28	-	-	-	-	-				
क्षेत्रवार योग (क) (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कंपनियों)		22.45	534.54	1348.33	2716.68 (291.29)	-	-	4059.67 (291.29)	508.00	525.00	-	-	-				
ख. कार्यरत सांविधिक निगम																	
सेवाएं																	
1	छत्तीसगढ़ राज्य भांडारगृह निगम	-	22.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
योग (ख) (कार्यरत सांविधिक निगम)		-	22.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
महायोग (क+ख)		22.45	556.78	1348.33	2716.68 (291.29)	-	-	4059.67 (291.29)	508.00	525.00	-	-	-				

(स्रोत: सरकारी कंपनियों/सांविधिक निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

\* स्तंभ 4 (क) से 4 (घ) में कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े अनुदान दर्शाते हैं।

\*\* आंकड़े वर्ष के अंत में कुल बकाया गारंटी दर्शाते हैं।

अनुलानक - 1.3

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के अद्यतन वर्ष के लिये जिनके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम  
(संवर्धित कंडिका - 1.15)

(संलग्न 5 (क) से 11 के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)			तनओवर	लेखापरीक्षा दिप्पणी का प्रभाव <sup>१</sup>	प्रदत्त पूंजी <sup>२</sup>	संचयी लाभ (+) हानि (-)	विनियोजित पूंजी पर वापसी <sup>३</sup>	विनियोजित पूंजी पर वापसी का प्रतिशत	
				व्याज और ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	व्याज	ह्रास							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	6	7	8	9	10	11	12
<b>क. कार्यरत सरकारी कंपनियों</b>													
कृषि एवं उससे संबंधित													
1.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2013-14	10.41	-	0.45	247.31	0.06	0.50	24.34	29.66	9.96	33.57
2.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	27.85	-	0.04	46.32	(-) 5.75	26.65	117.38	155.11	27.81	17.93
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>38.26</b>	<b>-</b>	<b>0.49</b>	<b>293.63</b>	<b>(-) 5.69</b>	<b>27.15</b>	<b>141.72</b>	<b>184.77</b>	<b>37.77</b>	<b>20.44</b>
<b>वित्त</b>													
3.	छत्तीसगढ़ निःशुल्क जन वित्त एवं विकास निगम	2007-08	2010-11	0.64	0.04	0.01	0.64	अंतिमीकरण के अधीन	5.00	0.96	10.06	0.63	6.26
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>0.64</b>	<b>0.04</b>	<b>0.01</b>	<b>0.64</b>		<b>5.00</b>	<b>0.96</b>	<b>10.06</b>	<b>0.63</b>	<b>6.26</b>
<b>अधोसंरचना</b>													
4.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2013-14	0.11	-	0.02	0.31	(-) 0.01	4.20	(-) 0.76	4.20	0.09	2.14
5.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2006-07	2013-14	0.61	0.02	0.25	49.63	(-) 1.77	1.60	(-) 35.27	65.71	0.36	0.55
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>0.72</b>	<b>0.02</b>	<b>0.27</b>	<b>49.94</b>	<b>(-) 1.78</b>	<b>5.80</b>	<b>(-) 36.03</b>	<b>69.91</b>	<b>0.45</b>	<b>0.64</b>
<b>खन</b>													
6.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	3.05	-	0.14	12.90	रैफ-समीक्षित	1.00	12.23	246.00	2.91	1.18
7.	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	2013-14	2014-15	-	-	-	-	-	82.60	(-) 1.32	312.72	-	-
8.	छत्तीसगढ़ सोधिया कोल कंपनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	(-) 0.01	0.03	-	-	अंतिमीकरण के अधीन	21.94	(-) 0.14	21.80	(-) 0.01	-
9.	सीएसपीसीएल एईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड	2013-14	2014-15	-	-	-	-	रैफ-समीक्षित	0.16	(-) 0.03	0.84	-	-
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>3.04</b>	<b>0.03</b>	<b>0.14</b>	<b>12.90</b>	<b>-</b>	<b>105.70</b>	<b>10.74</b>	<b>581.36</b>	<b>2.90</b>	<b>0.50</b>

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)			तनजोवर	लेखापरिक्षा दिप्पणी का प्रभाव #	प्रदत्त पूंजी^	संचयी लाभ (+) हानि (-)	विनियोजित पूंजी	विनियोजित पूंजी पर वापसी\$	विनियोजित पूंजी पर वापसी का प्रतिशत
				व्याज और हॉर्स से पहले शुद्ध लाभ/हानि	व्याज	हॉर्स							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	6	7	8	9	10	11	12
<b>ऊर्जा</b>													
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 219.13	129.66	149.38	6454.29	(-) 1247.58	2326.37	(-) 3386.83	1889.82	(-) 368.53	-
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	375.58	169.38	189.89	2319.91	0.38	2265.74	(-) 389.19	10616.08	185.69	1.75
12.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	8.47	-	-	12.77	अंतिमीकरण के अधीन	6757.81	39.42	6797.24	8.47	0.12
13.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	2.78	-	-	0.02	-	0.05	(-) 1.17	(-) 1.12	2.78	-
14.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परेषण कंपनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	175.84	73.63	121.15	783.43	(-) 0.69	810.76	54.67	2403.35	54.69	2.28
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>343.54</b>	<b>372.67</b>	<b>460.42</b>	<b>9570.42</b>	<b>(-) 1247.89</b>	<b>12160.73</b>	<b>(-) 3683.10</b>	<b>21705.37</b>	<b>(-) 116.90</b>	<b>-</b>
<b>सेवाएँ</b>													
15.	छत्तीसगढ़ राज्य बेक्वेलेस निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	9.32	0.07	0.23	648.46	(-) 0.49	0.15	34.95	35.10	9.09	25.90
16.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2011-12	2013-14	16.02	41.95	0.70	3070.67	17.92	4.43	(-) 216.63	1827.58	15.32	0.84
17.	छत्तीसगढ़ मोडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-	-	-	0.91	-	3.00	0.03	78.74	-	-
18.	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	4.97	-	0.10	8.39	(-) 0.08	2.00	4.95	7.42	4.87	65.63
19.	रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	\$\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>30.31</b>	<b>42.02</b>	<b>1.03</b>	<b>3728.43</b>	<b>17.35</b>	<b>9.58</b>	<b>(-) 176.70</b>	<b>1948.84</b>	<b>29.28</b>	<b>1.50</b>
<b>क्षेत्रवार योग (क) (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कंपनियों)</b>				<b>416.51</b>	<b>414.78</b>	<b>462.36</b>	<b>13655.96</b>	<b>(-) 1238.01</b>	<b>12313.96</b>	<b>(-) 3742.41</b>	<b>24500.30</b>	<b>(-) 45.87</b>	<b>-</b>

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)		तनखेदार	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव <sup>f</sup>	प्रदत्त पूंजी <sup>h</sup>	संचयी लाभ (+) हानि (-)	विनियोजित पूंजी <sup>g</sup>	विनियोजित पूंजी पर वापसी <sup>g</sup>	विनियोजित पूंजी पर वापसी का प्रतिशत
				व्याज और ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	व्याज ह्रास							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	6	7	8	9	10	11	12
<b>ख. कार्यरत सार्वजनिक निगम</b>												
सेवाएं												
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भांडारगृह निगम	2012-13	2013-14	46.41	1.09	78.50	(-) 0.20	4.04	115.29	220.61	41.60	18.86
	योग (ख) (कार्यरत सार्वजनिक निगम)			46.41	1.09	78.50	(-) 0.20	4.04	115.29	220.61	41.60	18.86
	<b>महायोग (क + ख)</b>			462.92	415.87	13734.46	(-) 1238.21	12318.00	(-) 3627.12	24720.92	(-) 4.27	-

(नोट: आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंकेक्षित वार्षिक लेखों से संकलित किये गये हैं)

टिप्पणी: छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी अकार्यशील सरकारी कंपनी/सार्वजनिक निगम नहीं है।

# लेखाओं पर टिप्पणी के प्रभाव में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का शुद्ध प्रभाव सम्मिलित है और लाभ में वृद्धि या हानि में कमी को धनात्मक (+) तथा लाभ में कमी या हानि में वृद्धि को ऋणात्मक (-) में दर्शाया गया है।

^ प्रदत्त अंशपूंजी में अंश आवेदन राशि शामिल है जिसका आवंटन होना शेष है।

@ विनियोजित पूंजी, शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियां (पूंजीगत चालू कार्य सहित) कार्यशील पूंजी सहित वित्तीय कंपनियों/निगम के मामलों को छोड़कर जहाँ विनियोजित पूंजी की गणना प्राप्त पूंजी, मुदत संचय, बाण्ड्स, जमा और उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के माध्यम से की गई है।

§ विनियोजित पूंजी पर वापसी की गणना लाभ-हानि खाते पर प्रभासित लाभ और ब्याज को जोड़कर की गयी है।

\$\$ कंपनी ने अभी तक अपने लेखों प्रस्तुत नहीं किये

**अनुलग्नक - 1.4**  
**छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम की वित्तीय स्थिति दिखाने वाला विवरण**  
**(संदर्भित कंडिका -1.15)**

(₹ करोड़ में)

क. परिसंपत्तियाँ	2010-11	2011-12	2012-13
सकल परिसंपत्तियाँ	73.56	96.92	126.39
घटाया: हास	28.10	31.96	36.53
शुद्ध अचल संपत्तियाँ	45.46	64.96	89.86
पूँजीगत चालू कार्य	10.58	6.84	20.71
संपत्तियाँ जो उपयोग में नहीं निवेश			
चालू संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	172.24	180.43	233.49
<b>योग (क)</b>	<b>228.28</b>	<b>252.23</b>	<b>344.06</b>
<b>ख. दायित्व</b>			
प्रदत्त पूँजी	1.00	1.00	4.04
पूँजी के विरुद्ध अग्रिम	-	-	-
संचय एवं आधिक्य <sup>▼</sup>	122.27	151.28	165.68
उधारियाँ:			
सरकारी	-		42.84
अन्य	8.64	12.21	8.05
व्यापारिक देय एवं चालू दायित्व	96.37	87.74	123.45
<b>योग (ख)</b>	<b>228.28</b>	<b>252.23</b>	<b>344.06</b>
<b>विनियोजित पूँजी*</b>	<b>131.91</b>	<b>164.49</b>	<b>220.61</b>

(स्रोत: आंकड़े निगम के अंकेक्षित वार्षिक लेखों से संकलित किये गये हैं)

\* विनियोजित पूँजी अंशधारियों की निधि (अंशपूँजी तथा संचय एवं आधिक्य) के साथ दीर्घकालीन उधारियों को प्रस्तुत करती है।

▼ सामान्य संचय, पूँजीगत संचय एवं स्वयं क्षतिपूर्ति कोष सहित।

**अनुलग्नक -1.5**  
**छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम का कार्यकारी परिणाम दिखाने वाला विवरण**  
**(संदर्भित कंडिका -1.15)**

(₹ करोड़ में)

1	आय	2010-11	2011-12	2012-13
	(क) भण्डारगृह प्रभार	46.53	56.56	66.35
	(ख) अन्य आय	7.47	9.70	12.15
	<b>योग (क +ख)</b>	<b>54.00</b>	<b>66.26</b>	<b>78.50</b>
2	व्यय			
	(क) स्थापना प्रभार	16.04	19.31	18.56
	(ख) अन्य व्यय	10.68	13.66	19.43
	<b>योग (क +ख)</b>	<b>26.72</b>	<b>32.97</b>	<b>37.99</b>
3	कर से पूर्व लाभ (+)/हानि(-) (1-2)	27.28	33.29	40.51
4	अन्य विनियोजन	27.08	33.09	39.70
5	लाभांश हेतु उपलब्ध धनराशि (3-4)	0.20	0.20	0.81
6	वर्ष के लिये लाभांश	0.20	0.20	0.81
7	विनियोजित पूँजी पर कुल प्रत्याय <sup>Y</sup>	21.99	29.78	41.60
8	विनियोजित पूँजी पर कुल प्रत्याय का प्रतिशत	16.67	18.10	18.86

(स्रोत: आंकड़े निगम के अंकेक्षित वार्षिक लेखों से संकलित किये गये हैं)

<sup>Y</sup> पूर्व अवधि के समायोजन इसमें सम्मिलित नहीं है।

**अनुलग्नक -1.6**  
**राज्य सरकार द्वारा पीएसयू में किया गया निवेश दिखाने वाला विवरण जिनके लेखे बकाया है**  
**(संवर्धित कॉलिका 1.21)**

क. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक के लेखों का अतिमिकरण किया जा चुका है	अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश जिनके लेखे बकाया है	(संभ 4 एवं 6 से 9 तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)			
					वर्ष	समता पूंजी	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>कार्यरत कंपनियों/निगम</b>								
<b>क. सरकारी कंपनियाँ</b>								
1	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2009-10	0.50	2013-14	-	-	-	16.46
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	26.65	2013-14	-	-	1.00	-
3	छत्तीसगढ़ निःशुक्त जन वित्त एवं विकास निगम	2007-08	5.00	2008-09	-	-	0.47	0.08
				2009-10	-	-	0.47	0.15
				2010-11	-	-	0.10	0.15
				2011-12	-	-	0.47	0.15
				2012-13	-	-	0.40	0.10
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2007-08	4.20	2013-14	-	-	0.35	-
				2008-09	-	-	0.25	-
				2009-10	-	-	0.30	-
				2010-11	-	-	0.30	-
				2011-12	-	-	0.30	-
5	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2006-07	1.60	2012-13	-	-	0.30	-
				2013-14	-	-	0.30	-
				2007-08	-	5.00	-	105.48
				2008-09	-	1.95	-	17.47
				2009-10	-	-	-	35.21
				2010-11	-	0.01	-	37.95
				2011-12	-	-	-	40.29
				2012-13	-	-	-	48.37
				2013-14	-	-	-	21.49

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कं. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक के लेखों का अंतिमोकरण किया जा चुका है	अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश जिनके लेखे बकाया है				
				वर्ष	समता पूंजी	ऋण	अनुदान	उपदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2012-13	1.00	2013-14	-	-	82.30	-
7	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2012-13	2326.37	2013-14	-	34.54	207.34	393.76
8	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2011-12	4.43	2012-13	-	500.00	-	741.05
				2013-14	-	500.00	-	2284.97
9	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2012-13	3.00	2013-14	0.45	-	-	-
10	छत्तीसगढ़ राज्य मण्डलसूह निगम	2012-13	1.00	2013-14	-	22.24	-	-
	योग				0.45	1063.74	294.65	3743.13

(स्रोत: सरकारी कंपनियों/सांविधिक निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)



**अनुलग्नक - 2.1**  
**केन्द्रीय/राज्य योजनाओं में गोदामों का निर्माण**  
**(संदर्भित कंडिका - 2.9)**

क्रम संख्या	योजना का नाम एवं विवरण
1.	<p><b>पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि :</b> पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की संरचना क्षेत्रीय विकास की असंतुलन को दूर करने के लिए की गयी है। इस निधि के द्वारा चिह्नित जिलों में मौजूदा विकास कार्य एवं पूरक कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है, जैसे कि:</p> <p>(i) स्थानीय बुनियादी ढाँचे और अन्य विकास आवश्यकताओं की महत्वपूर्ण अन्तराल को कम करने के लिए जो कि पर्याप्त रूप से मौजूदा पूँजी प्रवाह के माध्यम से पूरा नहीं किया जा रहा है,</p> <p>(ii) पंचायत एवं नगरपालिका स्तर पर प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, सहभागितापूर्ण नियोजन का निर्माण, निर्णय लेने, कार्यान्वयन और निगरानी जो कि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करता हो,</p> <p>(iii) स्थानीय निकायों की योजना का क्रियान्वयन और निगरानी हेतु पेशेवर सहायता प्रदान करना और</p> <p>(iv) दक्षता में सुधार एवं महत्वपूर्ण कार्यों को पंचायतों को सौंपे गये है ताकि संभावित क्षमता को बनाये रखने एवं अपर्याप्त स्थानीय क्षमता के कारण क्षमता की हानि को रोका जा सके।</p>
2.	<p><b>बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण</b> छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम को निर्देशित (3 मार्च 2010) किया कि इस क्षेत्र के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र) को सुदृढ़ करने हेतु गोदामों का निर्माण बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के तहत करें। इस योजना के लिए लागत का 50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा शेष लागत का 50 प्रतिशत निगम द्वारा वहन किया जायेगा।</p>
3.	<p><b>सरगुजा एवं उत्तर विकास प्राधिकरण</b> छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम को निर्देशित (3 मार्च 2010) किया कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु गोदामों का निर्माण सरगुजा एवं उत्तर विकास प्राधिकरण के तहत करें। इस योजना के लिए लागत का 50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा शेष लागत का 50 प्रतिशत निगम द्वारा वहन किया जायेगा।</p>
4.	<p><b>ग्रामीण भण्डारण योजना</b> ग्रामीण भण्डारण योजना में परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सब्सिडी दिया जाता है।</p>
5.	<p><b>ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि</b> ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि XVII (2011-12) भारत सरकार की योजना है जिसमें गोदामों के निर्माण के लिए लागत का 95 प्रतिशत नाबार्ड द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से ऋण प्रदान किया जाता है। नाबार्ड ऋण और परियोजना लागत में अन्तर की राशि निगम द्वारा वहन किया जाता है।</p>
6.	<p><b>निजी उद्यमी गारंटी योजना</b> भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की भण्डारण आवश्यकताओं के लिए निजी उद्यमियों द्वारा गोदाम के निर्माण हेतु निजी उद्यमी गारंटी योजना (पीईजी) 2009 बनाई गई है। इस योजना के तहत नौ वर्ष की भण्डारण शुल्क की गारंटी भारतीय खाद्य निगम एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी जाती है।</p>

अनुलग्नक - 2.2

गोदामों के निर्माण में अतिरिक्त व्यय/निधि की अवरूद्धता को दिखाने वाला विवरण

(संदर्भित कड़िका - 2.10)

क्रम संख्या	निर्माण के लिए योजना गोदामों की संख्या	कार्य की आदेशित तिथि/कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि/कार्य की लागत	देरी/गैर निर्माण/अतिरिक्त व्यय के कारण	वित्तीय प्रभाव (₹ लाख में)
1	1 (धमतरी में 10000 मीट्रिक टन गोदाम )	जून 2010/मई 2011/ ₹ 243.66 लाख	निगम पूर्व में इस भूमि पर गोदाम निर्माण हेतु अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उस भूमि पर 6 से 8 फीट गहराई के विशाल गड्ढे थे और दूसरी भूमि को अधिग्रहण किया गया। दूसरी बार अन्य गोदाम के निर्माण में इस अनुपयुक्त भूमि को स्वीकार कर लिया और जमीन भरने पर ₹ 48.23 लाख का व्यय किया गया।	48.23
<p>प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि राजस्व अधिकारियों ने सूचित किया कि उक्त भूमि को छोड़कर उस स्थान पर कोई अन्य भूमि उपलब्ध नहीं थी तथा गोदाम को जल्दी पूर्ण करने के लिए इस भूमि को स्वीकार किया गया।</p> <p>प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम ने राजस्व अधिकारियों की सूचना के संबंध में सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया कि वहाँ पर उक्त प्रस्तावित भूमि को छोड़कर कोई अन्य भूमि उपलब्ध नहीं थी।</p>				
2	1 (चारामा में 1800 मीट्रिक टन गोदाम)	दिसम्बर 2011/ अगस्त 2012/ ₹ 68.80 लाख	निगम ने ठेकेदार को कार्यदिश देने के पश्चात भूमि के लिए आवेदन दिया (जनवरी 2012) और भूमि मई 2012 में अधिग्रहित किया। भूमि मिलने में विलंब के कारण ठेकेदार ने कार्य सम्पन्न करने से मना कर दिया तथा निगम ने गोदाम निर्माण हेतु पुनः निविदा दिया एवं कार्यदिश दूसरे ठेकेदार को देने के परिणामस्वरूप ₹ 11.73 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा गोदाम निर्माण में विलंब हुआ।	11.73
<p>प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि निविदा को अंतिम रूप देने के पश्चात भूमि का आबंटन विलंब से प्राप्त हुआ।</p> <p>प्रबंधन का उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि विलंब से भूमि के लिए आवेदन का कारण नहीं बताया गया।</p>				
3	1 (भानुप्रतापपुर में 5400 मीट्रिक टन गोदाम)	सितम्बर 2013/ अगस्त 2014/ ₹ 205.85 लाख	निगम ने गोदाम के निर्माण के लिए भूमि की अनुपयुक्तता जानने के बावजूद भी भूमि प्रीमियम एवं भू-भाटक के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार को ₹ 13.40 लाख भुगतान कर दिया। इसके बाद निगम ने एक और अन्य भूमि पर गोदाम निर्माण कराया तथा अनुपयुक्त भूमि हेतु किया गया भुगतान निष्फल था। निगम को यह राशि अभी तक वापस प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2014)।	13.40
<p>प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि फारेस्ट क्लेरिंसेंस में विलंब के कारण, निगम को अन्य भूमि छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त हुई तथा निगम द्वारा ₹ 13.40 लाख की वापसी की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन हैं।</p> <p>प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने नोडल अधिकारी के प्रतिवेदन की अनदेखी करते हुए जिसमें प्रतिवेदित था कि भूमि पर भारी चट्टानों और पेड़ों की उपस्थिति से भूमि पर गोदाम निर्माण के लिए अनुपयुक्त है के बावजूद अनुपयुक्त भूमि के लिए भुगतान कर दिया।</p>				
4	1 (करंजा, भितलाई में 20000 मीट्रिक टन गोदाम)	सितम्बर 2013/ अगस्त 2014/ ₹ 744.12 लाख	निगम ने ठेकेदार को गोदाम निर्माण हेतु ले-आउट दिया जिसमें बिना आबंटित भूमि भी शामिल था तथा ग्राम सभा समिति के भूमि आबंटन आदेश एवं निर्माण कार्य का स्थगन आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रखा।	91.46
<p>प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व में 6.47 हेक्टेयर विवादित भूमि को शामिल करते हुए आबंटित किया था।</p> <p>प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने संशोधित आबंटित भूमि के अनुसार ले-आउट में परिवर्तन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप गैर आबंटित भूमि पर निर्माण कार्य तथा गोदाम निर्माण कार्य अपूर्ण है।</p>				

**अनुलग्नक - 2.3**  
**गोदामों के निर्माण में देरी के लिए शास्ति की गैर वसूली को दिखाने वाला विवरण**  
**(संबंधित कंडिका - 2.13)**

क्र. सं.	स्थानों का नाम	टेकदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्यपूर्ण होने की तिथि	कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि से विलंब	वसूली योग्य शास्ति	शास्ति राशि की प्राप्ति	शास्ति की कम वसूली	निमन द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरिक्षा की टिप्पणियां (₹ लाख में)
1	दत्तोवाड़ा	मेसर्स दुर्गाप्रकाश सिंह चौहान, दत्तोवाड़ा	41.57	15 जून 2010	30 अक्टूबर 2010	102	0.38	0.26	0.12	बारिस के कारण सामग्री ले जाने में समस्या, नक्सल समस्या एवं अतिरिक्त कार्य	डिलेनिंग वाल एवं आर सी सी बाक्स पुलिया निर्माण के लिए ₹ 2.55 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य बिना कार्य आदेश के दिया गया तथा अतिरिक्त कार्य को पूरा करने का निर्दिष्ट समय से बिना दिया गया। समझौते में पहले से ही एक बरसात के मौसम लिए प्रावधानित है और नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है। ठेकेदार द्वारा बारिस एवं नक्सल समस्या जांच के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
2	सुकमा	मेसर्स जाकीर इरुसेन	78.02	7 अगस्त 2010	20 अप्रैल 2011	159	1.11	0.93	0.18	भारी बारिस, नक्सल समस्या तथा अतिरिक्त कार्य	ह्यूम पाइप पुलिया और बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए ₹ सात लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य बिना कार्य आदेश के दिया गया तथा अतिरिक्त कार्य को पूरा करने का निर्दिष्ट समय के बिना दिया गया। ठेकेदार द्वारा बारिस एवं नक्सल समस्या के दावों के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
3	डुसमी	मेसर्स वीनय जयसवाल सरगुजा	57.30	8 अगस्त 2010	31 मार्च 2012	559	2.86	0.27	2.59	पहाड़ी क्षेत्र, नक्सल समस्या, पेड़ों की अधिक संख्या और बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	अनुबंध में पहले से ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है और अन्य समस्याएँ अप्रत्यासित स्थितियों की नहीं हैं। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा बारिस के लिए दस्तावेज साध्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
4	भोपालपटनम	मेसर्स जय कुमार नायर	45.66	9 अगस्त 2010	29 अक्टूबर 2010	81	0.33	0.11	0.22	नक्सल समस्या एवं भारी बारिस	अनुबंध में पहले से ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है तथा नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है। इसके अलावा ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज साध्य भारी बारिस के समर्थन में उपलब्ध नहीं कराया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	स्थानों का नाम	डेकदार का नाम	अनुबंध सांशे	कार्यपूर्ण होने की तिथि	कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि से विलंब	वसूली योग्य शास्ति	शास्ति राशि की प्राप्ति	शास्ति की कम वसूली	निमन द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
5	बीजापुर	मेसर्स जय कुमार नायर	44.70	9 अगस्त 2010	29 अक्टूबर 2010	81	0.32	0.15	0.17	नक्सल समस्या एवं भारी बारिश	नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है। चट्टान डेकदार द्वारा नक्सलाइट बाधा के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया गया।
6	छुरिया	मेसर्स ए.के.एस. कंसल्टिंग	100	11 फरवरी 2011	21 फरवरी 2012	299	6.00	0.54	5.46	श्रमिक समस्या, नक्सली समस्या, दो महीने कार्य बंद बाध होने के कारण और विशेष सामग्री की अनुपलब्धता, बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है 299 दिनों की समय वृद्धि डेकदार को सामग्री की अनुपलब्धता पर यथोचित नहीं है क्योंकि सामग्री की खरीदी एवं समय पर कार्यपूर्णाता की जिम्मेदारी डेकदार की थी। अनुबंध में पहले से ही एक बारिश की मौसम शामिल किया गया था।
7	चौकी	मेसर्स अमर विहल्स	92.784	8 फरवरी 2011	17 अक्टूबर 2011	251	5.57	1.57	4.00	नक्सल समस्या एवं भारी बारिश	नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है और डेकदार के दरतावेजी साक्ष्य के अभाव में भारी बारिश के लिए 251 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
8	मोहला	मेसर्स अमर विहल्स	52.26	2 फरवरी 2011	17 अक्टूबर 2011	227	4.95	0.10	4.85	नक्सल समस्या से कार्य में बाधा एवं बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है और डेकदार को दरतावेजी साक्ष्य के अभाव में 227 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
9	प्रतापपुर	मेसर्स विनय जयसवाल, सरगुजा	98.06	15 फरवरी 2011	23 अक्टूबर 2011	220	5.88	1.02	4.86	नक्सल समस्या, भारी बारिश, हाथियों की झुंड, अधिक संख्या में भूमि पर पेड़ और बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	डेकदार को विना कार्य आदेश और नियत समय के अभाव में बाउंड्रीवाल ₹ 9.85 लाख का अतिरिक्त कार्य दिया गया। नक्सल समस्या और पेड़ों का होना अप्रत्यासित नहीं है। डेकदार के दरतावेजी साक्ष्य के अभाव में हाथियों के झुंड और भारी बारिश के लिए 220 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
10	कट्यौर	मेसर्स अरोय कंसल्टिंग	75.645	22 मई 2010	12 जुलाई 2011	416	2.81	0.73	2.08	चट्टान की उपलब्धता	डेकदार पूर्णता से कार्य समाप्त के लिए जिम्मेदार है भूमि किसी भी प्रकार का हो। चट्टान की उपलब्धता के लिए 416 दिनों की समय वृद्धि यथोचित नहीं है।

क्र. सं.	स्थानों का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्यपूर्ण होने की तिथि	कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि से विलंब	वर्षी योग्य शास्ति	शास्ति राशि की प्राप्ति	शास्ति की कम वसूली	निमग द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरिक्षा की टिप्पणियाँ
11	कपवांड	मेसर्स राहुल कन्स्ट्रक्शन, धमतरी	51.62	22 मई 2010	15 जनवरी 2011	238	1.10	0.81	0.29	कठोर चट्टान और आवधिक बारिस, नक्सल समस्या	ठेकेदार पूर्ण रूप से कार्य समाप्त कर लिए जिम्मेदार है भूमि किसी भी प्रकार का हो। चट्टान की उपलब्धता के लिए 238 दिनों की समय वृद्धि यथावित नहीं है। ठेकेदार के द्वारा किसी भी प्रकार की दस्तावेज साक्ष्य बारिस के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया।
12	सक्ती	मेसर्स नटरवाला अग्रवाल, धरसोडा	87.12	20 मई 2010	31 अक्टूबर 2011	529	4.11	0.47	3.64	अतिरिक्त कार्य	₹ 7.40 लाख मूल्य के बाउंड्रीवाल निर्माण का अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया।
13	तखतपुर	मेसर्स एस कंस्ट्रक्शन	51.09	4 अगस्त 2010	15 नवम्बर 2010	103	0.47	0.41	0.06	बाउंड्रीवाल अतिरिक्त कार्य तथा कठोर पथार	₹ 7.82 लाख मूल्य के बाउंड्रीवाल निर्माण का अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया। भूमि किसी भी प्रकार का हो ठेकेदार पूर्ण रूप से कार्य समाप्त कर लिए जिम्मेदार है।
14	डौडी	मेसर्स अशोक खण्डेलवाल	50.75	9 अगस्त 2010	5 मार्च 2011	133	0.60	0.39	0.21	भारी बारिस एवं पुलिया निर्माण पूर्ण नहीं हुआ भारी बारिस के कारण और बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	भारी बारिस सामान्यतः 3 से 5 दिनों तक होती है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों तक होती है यद्यपि भारी बारिस एवं इससे पुलिया निर्माण में 30 दिनों के लिए किसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य ठेकेदार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।
15	कवर्धा	मेसर्स राजेन्द्र मोहार	148.92	26 अक्टूबर 2010	15 नवम्बर 2012	705	8.94	1.76	7.18	काली मिट्टी, भारी बारिस एवं गोदाम का निर्माण पुराने गोदाम के पीछे किया गया। पुराने गोदाम में भीड़ के कारण कार्य और गोदाम का अतिरिक्त कार्य प्रभावित हुआ।	परिस्थितियाँ अप्रत्याशित नहीं है तथा इसके बारे में निविदा के समय जानकारी थी। अनुबंध में पहले की एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है। ठेकेदार को भारी बारिस के लिए 705 दिनों के समय वृद्धि बिना दस्तावेजी साक्ष्य के यथावित नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	स्थानों का नाम	डेकेदार का नाम	अनुबंध संशो	कार्यपूर्ण होने की तिथि	कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि से विलंब	वर्तनी योग्य शास्ति	शास्ति राशि की प्राप्ति	शास्ति की कम बचूली	निमन द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
16	आरा	मेसर्स बी.पी. अग्रवाल	74.45	13 नवम्बर 2010	30 मार्च 2011	107	0.71	0.22	0.49	काली मिट्टी एवं भारी बारिस और बाउंड्री वाल का अतिरिक्त कार्य	अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है तथा भूमि किसी भी प्रकार का हो डेकेदार पूर्णता से कार्य समाप्त के लिए जिम्मेदार है। डेकेदार को भारी बारिस के लिए 107 दिनों का विलंब के लिए समय सीमा वृद्धि बिना दरतावेजी साक्ष्य के यथाचित नहीं है।
17	सरयपाली	मेसर्स अरोडा कंसल्टिंग	245.925	24 मार्च 2011	23 जुलाई 2011	121	10.63	1.66	8.97	बारिस की अनिश्चितता एवं सामग्री की अनुपलब्धता	कार्य समाप्त के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने की जिम्मेदारी डेकेदार की है। अनुबंध में पहले ही एक बारिस की मौसम का प्रदान किया गया है।
18	बालोद	मेसर्स जीवन लाल	241.75	2 मई 2011	30 अक्टूबर 2011	114	9.84	6.73	3.11	अतिरिक्त कार्य आदेशित	बाउंड्रीवाल के निर्माण ₹ 17.16 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य डेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया।
19	महासमुंद	मेसर्स राहुल कंसल्टिंग, धमतरी	243.663	2 मई 2011	31 दिसम्बर 2011	213	14.62	1.74	12.88	कठोर चट्टान की उपलब्धता, पानी की भारी बारिस से सामग्री अनुपलब्धता	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं हैं। डेकेदार द्वारा भारी बारिस के लिए दरतावेजी साक्ष्य के अभाव में 213 दिनों की समय वृद्धि यथाचित नहीं है क्योंकि अनुबंध में पहले से ही बारिस का मौसम को शामिल किया गया है।
20	धमतरी	मेसर्स राहुल कंसल्टिंग, धमतरी	240.256	5 मई 2011	31 दिसम्बर 2011	150	12.87	1.00	11.87	समय पर ट्रांस सामग्री की अनुपलब्धता तथा बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	आवश्यक सामग्री की क्रय कर समय पर कार्य पूर्ण करने की डेकेदार की जिम्मेदारी है। डेकेदार को बिना दरतावेजी साक्ष्य के 150 दिनों की समय सीमा वृद्धि सामग्री की अनुपलब्धता के लिए प्रदान किया जाना यथाचित नहीं है।

क्र. सं.	स्थानों का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्यपूर्ण होने की तिथि	कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि से विलंब	वर्षीय योग्य शास्ति	शास्ति राशि की प्राप्ति	शास्ति की कम बसूली	निगम द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरिक्षा की टिप्पणियाँ
21	बिल्हा	मेसर्स यूस कंपट्रक्शन	40.14	2 फरवरी 2011	21 मई 2011	108	1.55	0.45	1.10	काली मिट्टी, भारी बारिस एवं पुराने गोदाम के पीछे गोदाम निर्माण होने से कार्य प्रभावित	अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया और परिस्थितियों निविदा के समय यथावत थी। ठेकेदार द्वारा भारी बारिस के लिए दरस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
22	मखाही	मेसर्स राजेन्द्र पोद्दार	66.878	22 अक्टूबर 2010	15 मार्च 2011	144	2.87	1.16	1.71	पानी की अनुपलब्धता एवं बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	बाउंड्रीवाल के निर्माण ₹ 4.39 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया।
23	कुनकुरी	मेसर्स महामाया फ्युलर्स	96.61	9 अगस्त 2011	16 मार्च 2012	130	4.49	0.97	3.52	भारी बारिस, मुख्य सड़क से 500 मीटर दूर होने के कारण सामग्री ले जाने में कठिनाइयाँ और बाउंड्री वाल का अतिरिक्त कार्य	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है तथा इसके बारे में निविदा के समय जानकारी थी। अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है, ठेकेदार को भारी बारिस के लिए दरस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 130 दिनों का समय वृद्धि यथाचित नहीं है।
24	पाटन	मेसर्स राजेन्द्र पोद्दार	101.24	29 अगस्त 2011	11 जून 2012	267	6.07	3.83	2.24	भारी बारिस, भूमि पर विजली के पोल, सड़क व्यवधान के कारण सामग्री की अनुपलब्धता	अनुबंध में पहले से ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है। कार्य के लिए समय पर आवश्यक सामग्री क्रय की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। 267 दिनों की समय वृद्धि सड़क व्यवधान के कारण औचित्यपूर्ण नहीं है।
25	डैकुठपुर	मेसर्स विश्वकर्मा फेब्रिकेट्स	75.50	4 सितम्बर 2011	31 जनवरी 2013	398	4.53	1.93	2.60	निर्माण क्षेत्र में पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता, सामग्री ले जाने में कठिनाइयाँ एवं भारी बारिस	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है और इसके बारे में निविदा के समय जानकारी थी। ठेकेदार द्वारा भारी बारिस के लिए दरस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 398 दिनों का समय वृद्धि यथाचित नहीं है।
							113.61	29.21	84.40		

(स्रोत: निगम द्वारा प्रदान किये गये जानकारी से संकलित आँकड़े)

\* कोई समय सीमा नियत नहीं होने पर भी 30 दिनों का समय अतिरिक्त कार्य को शामिल करते हुए विलंब की गणना की गई है तथा इसमें ले आउट में विलंब व भूमि विवाद को भी विचार में लिया गया है।

अनुलग्नक - 2.4

ठेकेदारों द्वारा गोदाओं के निर्माण कार्य में तीन महीने से अधिक विलंब के कारण व्यवसायिक हानि की वसूली न करने को दर्शाने वाला विवरण  
(संदर्भित कड़िका - 2.13)

क्र. सं.	स्थान का नाम	क्षमता (मीट्रिक टन)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्य पूर्णता की नियत तिथि	कार्यपूर्णता की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्यपूर्णता तिथि से विलंब	2010-11 के लिए व्यवसायिक हानि	2011-12 के लिए व्यवसायिक हानि	2012-13 के लिए व्यवसायिक हानि	योग	निम्न द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ (₹ लाख में)
1	दत्तेवाड़ा	1600	मेसर्स दुर्गाप्रकाश सिंह चौहान, दत्तेवाड़ा	41.57	15 जून 2010	30 अक्टूबर 2010	102	2.24	0.00	0.00	2.24	बारिस के कारण सामग्री नकसल समस्या एवं अतिरिक्त कार्य	रिटनिंग वाल एवं आर सी सी बाक्स पुलिया निर्माण के लिए ₹ 2.65 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य बिना कार्य आदेश के दिया गया तथा अतिरिक्त कार्य को पूरा करने का निर्दिष्ट समय के बिना दिया गया। समझौते में पहले से ही एक बरसात के मौसम लिए प्रावधानित है और नकसल समस्या अप्रत्यासित नहीं है। ठेकेदार द्वारा बारिस एवं नकसल समस्या दबे के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
2	सुकमा	2700	मेसर्स जाकिर हुसैन	78.02	7 अगस्त 2010	20 अप्रैल 2011	159	5.90	0.00	0.00	5.90	भारी बारिस, नकसल समस्या तथा अतिरिक्त कार्य	ह्यूम पाइप पुलिया और बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए ₹ सात लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य बिना कार्य आदेश के दिया गया तथा अतिरिक्त कार्य को पूरा करने का निर्दिष्ट समय के बिना दिया गया। ठेकेदार द्वारा बारिस एवं नकसल समस्या के दबे के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
3	कुरुमी	1800	मेसर्स विनय जयसवाल, सरगुजा	57.30	8 अगस्त 2010	31 मार्च 2012	559	5.81	8.75	0.00	14.56	पहाड़ी क्षेत्र, नकसल समस्या, पेड़ों की अधिक संख्या और बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	अनुबंध में पहले से ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है और अन्य समस्याएं अप्रत्यासित स्थितियों की नहीं हैं। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा बारिस के लिए दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
4	छुरिया	3600	मेसर्स ए.के.एस. कंसल्टेशन	100	11 फरवरी 2011	21 फरवरी 2012	299	2.37	13.55	0.00	15.93	श्रमिक समस्या, नकसली समस्या, दो महीने कार्य बंद बाध होने के कारण और विशेष सामग्री की अनुपलब्धता, बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं हैं 299 दिनों की समय वृद्धि ठेकेदार को सामग्री की अनुपलब्धता पर यथोचित नहीं है क्योंकि सामग्री की खरीदी एवं समय पर कार्यपूर्णता की जिम्मेदारी ठेकेदार की थी। अनुबंध में पहले से ही एक बारिस का मौसम शामिल किया गया था।
5	चौकी	3600	मेसर्स अमर बिह्लर्स	92.784	8 फरवरी 2011	17 अक्टूबर 2011	251	2.52	10.80	0.00	13.32	नकसल समस्या एवं भारी बारिस	नकसल समस्या अप्रत्यासित नहीं है और ठेकेदार के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में भारी बारिस के लिए 251 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।



क्र. सं.	स्थान का नाम	क्षमता (मीट्रिक टन)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्य पूर्णता की तिथि	कार्यपूर्णता की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्यपूर्णता तिथि से विलंब	2010-11 के लिए व्यवसायिक हानि	2011-12 के लिए व्यवसायिक हानि	2012-13 के लिए व्यवसायिक हानि	योग	निम्न द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखारक्षक की टिप्पणियाँ
6	मोहला	1800	मेसर्स अमर बिजनेस	52.26	2 फरवरी 2011	17 अक्टूबर 2011	227	1.41	4.59	0.00	6.00	नकसल समस्या से कार्य में बाधा एवं बाउंड्रीवाल अतिरिक्त कार्य	नकसल समस्या अप्रत्याशित नहीं है और ठेकेदार को दरतावेजी साक्ष्य के अभाव में 227 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
7	प्रतापपुर	3600	मेसर्स विनय जयसवाल, सरगुजा	98.06	15 फरवरी 2011	23 अक्टूबर 2011	220	2.18	9.50	0.00	11.68	नकसल समस्या, भारी बारिश, हाथियों की झुंड, अधिक संख्या में भूमि पर पेड़ और बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	ठेकेदार को बिना कार्य आदेश और नियत समय के अभाव में बाउंड्रीवाल ₹ 9.85 लाख का अतिरिक्त कार्य दिया गया। नकसल समस्या और पेड़ों का होना अप्रत्याशित नहीं है। ठेकेदार के दरतावेजी साक्ष्य के अभाव में हाथियों के झुंड और भारी बारिश के लिए 220 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
8	कट्योरा	3600	मेसर्स अरोडा कंसट्रक्शन	75.645	22 मई 2010	12 जुलाई 2011	416	15.47	5.56	0.00	21.04	चट्टान की उपलब्धता	ठेकेदार पूर्णरूप से कार्य संभालने के लिए जिम्मेदार है भूमि किसी भी प्रकार का हो। चट्टान की उपलब्धता के लिए 416 दिनों की समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
9	करपावंड	1800	मेसर्स राहुल कंसट्रक्शन, धमतरी	51.62	22 मई 2010	15 जनवरी 2011	238	5.88	0.00	0.00	5.88	कठोर चट्टान और अत्यधिक बारिश, नकसल समस्या	ठेकेदार पूर्णरूप से कार्य संभालने के लिए जिम्मेदार है भूमि किसी भी प्रकार का हो। चट्टान की उपलब्धता के लिए 238 दिनों की समय वृद्धि यथोचित नहीं है। ठेकेदार के द्वारा किसी भी प्रकार की दरतावेज साक्ष्य बारिश के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया।
10	शक्ती	3600	मेसर्स नटराल अग्रवाल, धरखोडा	87.12	20 मई 2010	31 अक्टूबर 2011	529	15.57	11.56	0.00	27.13	अतिरिक्त कार्य	₹ 7.40 लाख मूल्य के बाउंड्रीवाल निर्माण का अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया।
11	अकलतरा	10000	मेसर्स नटराल अग्रवाल, धरखोडा	250.94	7 अगस्त 2010	31 अक्टूबर 2011	420	32.41	27.60	0.00	60.01	विजली और पानी की अनुपलब्धता तथा ट्रांस सामग्री की विलंब से उपलब्धता	यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह दिया गये कार्य के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करते हुए समय पर पूर्ण करें। 420 दिनों की समय वृद्धि पानी विजली तथा सामग्री के लिए यथोचित नहीं है।
12	तखतपुर	1800	मेसर्स यास कंसट्रक्शन	51.09	4 अगस्त 2010	15 नवंबर 2010	103	2.50	0.00	0.00	2.50	बाउंड्री वाल अतिरिक्त कार्य तथा कठोर पथर	₹ 7.82 लाख मूल्य के बाउंड्री वाल निर्माण का अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया। भूमि किसी भी प्रकार का हो ठेकेदार पूर्ण रूप से कार्य संभालने के लिए जिम्मेदार है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	स्थान का नाम	धर्मता (मीट्रिक टन)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध सांशे	कार्य पूरणा को नियत तिथि	कार्यपूरणा की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्यपूरणा तिथि से विलंब	2010-11 के लिए व्यवसायिक हानि	2011-12 के लिए व्यवसायिक हानि	2012-13 के लिए व्यवसायिक हानि	योग	निम्न द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
13	जौड़ी	1800	मेसर्स अशोक खण्डेलवाल	50.75	9 अगस्त 2010	5 मार्च 2011	133	3.29	0.00	0.00	3.29	मारी बारिस एवं पुलिया निर्माण पूर्ण नहीं हुआ मारी बारिस के कारण और बाउंड्री वाल का अतिरिक्त कार्य	मारी बारिस सामान्यतः 3 से 5 दिनों तक होता है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों तक होता है यद्यपि मारी बारिस एवं इससे पुलिया निर्माण में देरी के लिए किसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य ठेकेदार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया।
14	कचर्वा	5400	मेसर्स राजेन्द्र पोद्दार	148.92	26 अक्टूबर 2010	15 नवम्बर 2012	705	11.57	29.57	18.08	59.22	काली मिट्टी, मारी बारिस एवं गोदाम का निर्माण पुराने गोदाम के पीछे किया गया। पुराने गोदाम में भीड़ के कारण कार्य और गोदाम का अतिरिक्त कार्य प्रभावित हुआ।	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है तथा इसके बारे में निविदा के समय जानकारी थी। अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है। ठेकेदार को मारी बारिस के लिए 705 दिनों के समय वृद्धि बिना दस्तावेजी साक्ष्य के यथाचित नहीं है।
15	घरसिवा	2800	मेसर्स बी.पी. अग्रवाल	80.06	13 नवम्बर 2010	30 मार्च 2011	107	4.11	0.00	0.00	4.11	बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य, श्रमिक समस्या और ट्रांस सामग्री की अनुपलब्धता	बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य ₹ 6.14 लाख के अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णतातिथि नियत किए बिना दिया गया।
16	आंरा	1800	मेसर्स बी.पी. अग्रवाल	74.45	13 नवम्बर 2010	30 मार्च 2011	107	2.65	0.00	0.00	2.65	काली मिट्टी एवं मारी बारिस और बाउंड्री वाल का अतिरिक्त कार्य	अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है तथा भूमि किसी भी प्रकार का हो ठेकेदार पूर्ण से कार्य सम्पादन के लिए जिम्मेदार है। ठेकेदार को मारी बारिस के लिए 107 दिनों का विलंब के लिए समय सीमा वृद्धि बिना दस्तावेजी साक्ष्य के यथाचित नहीं है।
17	सचयपाली	10000	मेसर्स अरोडा कंसट्रक्शन	245.925	24 मार्च 2011	23 जुलाई 2011	121	0.96	17.10	0.00	18.06	बारिस की अनिश्चितता एवं सामग्री की अनुपलब्धता	कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। अनुबंध में पहले ही एक बारिस की मौसम का प्रदान किया गया है।
18	बालोद	10000	मेसर्स जीवन लाल	241.75	2 मई 2011	30 अक्टूबर 2011	114	0.00	17.10	0.00	17.10	अतिरिक्त कार्य आदेशित	बाउंड्रीवाल के निर्माण ₹ 17.16 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना किया गया।
19	महासमुंद	10000	मेसर्स राहुल कंसट्रक्शन, धमतरी	243.663	2 मई 2011	31 दिसम्बर 2011	213	0.00	31.95	0.00	31.95	कचोर चट्टान की उपलब्धता, पानी की अनुपलब्धता तथा मारी बारिस से सामग्री अनुपलब्धता	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है। ठेकेदार द्वारा मारी बारिस के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 213 दिनों की समय वृद्धि यथाचित नहीं है क्योंकि अनुबंध में पहले से ही बारिस का मौसम को शामिल किया गया है।

क्र. सं.	स्थान का नाम	क्षमता (मीट्रिक टन)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्य पूर्णता की नियत तिथि	कार्यपूर्णता की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्यपूर्णता तिथि से विलंब	2010-11 के लिए व्यवसायिक हानि	2011-12 के लिए व्यवसायिक हानि	2012-13 के लिए व्यवसायिक हानि	योग	निगम द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरिक्षा की टिप्पणियाँ
20	धमतरी	10000	मेसर्स राहुल कंसल्टिंग, धमतरी	240.256	5 मई 2011	31 दिसम्बर 2011	150	0.00	22.50	0.00	22.50	समय पर ट्रांस सामग्री की अनुपलब्धता तथा बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	आवश्यक सामग्री की क्रय कर समय पर कार्य पूर्ण करने की ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ठेकेदार को बिना दस्तावेजी साक्ष्य के 150 दिनों की समय सीमा वृद्धि सामग्री की अनुपलब्धता के लिए प्रदान किया जाना यथोचित नहीं है।
21	बिल्हा	1800	मेसर्स यस कंसल्टेशन	40.14	2 फरवरी 2011	21 मई 2011	108	1.41	1.38	0.00	2.79	काली मिट्टी, भारी बरिस एवं पुराने गोदाम के पीछे गोदाम निर्माण होने से कार्य प्रभावित	अनुबंध में पहले ही एक बरिस का मौसम को शामिल किया गया और परिस्थितियों निविदा के समय यथावत थी। ठेकेदार द्वारा भारी बरिस के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
22	मरवाही	1800	मेसर्स राजेन्द्र पोद्दार	68.878	22 अक्टूबर 2010	15 मार्च 2011	144	3.56	0.00	0.00	3.56	पानी की अनुपलब्धता एवं बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	बाउंड्रीवाल के निर्माण ₹ 4.39 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया।
23	कुनकुरी	3600	मेसर्स महामाया प्युलर्स	96.61	9 अगस्त 2011	16 मार्च 2012	130	0.00	7.02	0.00	7.02	भारी बरिस मुख्य सड़क से 500 मीटर दूर होने के कारण सामग्री ले जाने में कठिनाइयाँ और बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	परिस्थितियों अप्रत्यासित नहीं है तथा इसके बारे में निविदा के समय जानकारी थी। अनुबंध में पहले ही एक बरिस का मौसम को शामिल किया गया है, ठेकेदार को भारी बरिस के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 130 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
24	पाटन	3600	मेसर्स राजेन्द्र पोद्दार	101.24	29 अगस्त 2011	11 जून 2012	267	10.63	2.81	0.00	13.44	भारी बरिस, भूमि पर विचली के पोल, सड़क व्यवधान के कारण सामग्री की अनुपलब्धता	अनुबंध में पहले से ही एक बरिस का मौसम को शामिल किया गया है। कार्य के लिए समय पर आवश्यक सामग्री क्रय की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। 267 दिनों की समय वृद्धि सड़क व्यवधान के कारण औचित्यपूर्ण नहीं है।
25	बैकुण्ठपुर	3600	मेसर्स विश्वकर्मा फेब्रिकेटर्स	75.50	4 सितम्बर 2011	31 जनवरी 2013	398	10.33	10.21	0.00	20.54	निर्माण क्षेत्र में पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता, सामग्री ले जाने में कठिनाइयाँ एवं भारी बरिस	परिस्थितियों अप्रत्यासित नहीं है और इसके बारे में निविदा के समय जानकारी थी। ठेकेदार द्वारा भारी बरिस के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 398 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
											योग	392.42	

(स्रोत: निगम द्वारा प्रदान किये गये जानकारी से संकलित आंकड़े)

टीपः 2010-11- की व्यवसायिक हानि की गणना प्रतिमाह ₹ 41.20 मीट्रिक टन से की गई है।  
2011-12- की व्यवसायिक हानि की गणना प्रतिमाह ₹ 45.00 मीट्रिक टन से की गई है।  
2012-13- की व्यवसायिक हानि की गणना प्रतिमाह ₹ 54.60 मीट्रिक टन से की गई है।

\* कोई समय सीमा नियत नहीं होने पर भी 30 दिनों का समय अतिरिक्त कार्य को शामिल करते हुए विलंब की गणना की गई है तथा इसमें ले आउट में विलंब व भूमि विवाद को भी विचार में लिया गया है।

अनुलग्नक - 2.5

निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम को दिखाने वाला विवरण  
(संदर्भित कड़िका - 2.15)

वित्तीय स्थिति:

(₹ करोड़ में)

क. दायित्व	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रदत्त पूंजी	1.00	1.00	1.00	4.04
पूंजी के विरुद्ध अग्रिम	-	-	-	-
संचय एवं आधिक्य	100.48	122.27	151.28	165.68
उधारियां:				
सरकारी	-	-	-	42.84
अन्य	1.94	8.64	12.21	8.05
व्यापारिक देय एवं चालू दायित्व	74.11	96.37	87.74	123.45
<b>योग क</b>	<b>177.53</b>	<b>228.28</b>	<b>252.23</b>	<b>344.06</b>
<b>ख. सम्पत्तियाँ</b>				
सकल परिसम्पत्तियाँ	56.91	73.56	96.92	126.39
घटाया :	25.79	28.10	31.96	36.53
शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	31.12	45.46	64.96	89.86
पूंजीगत चालू कार्य	2.37	10.58	6.84	20.71
चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	144.04	172.24	180.43	233.49
<b>योग ख</b>	<b>177.53</b>	<b>228.28</b>	<b>252.23</b>	<b>344.06</b>
<b>विनियोजित पूंजी<sup>@</sup></b>	<b>103.42</b>	<b>131.91</b>	<b>164.49</b>	<b>220.61</b>

कार्यकारी परिणाम:

(₹ करोड़ में)

1	आय	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
	(क) वेयर हाउसिंग प्रभार	46.58	46.53	56.26	66.35
	(ख) अन्य आय	5.81	7.47	9.70	12.15
	<b>योग (क + ख)</b>	<b>52.39</b>	<b>54.00</b>	<b>66.26</b>	<b>78.50</b>
2	व्यय				
	(क) स्थापना प्रभार	8.97	16.04	19.31	18.56
	(ख) अन्य व्यय	10.25	10.68	13.66	19.43
	<b>योग (क + ख)</b>	<b>19.22</b>	<b>26.72</b>	<b>32.97</b>	<b>37.99</b>
3	कर पूर्व लाभ (+)/हानि(-)(1-2)	33.17	27.28	33.29	40.51
4	अन्य विनियोजन	32.97	27.08	33.09	39.70
5	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि (3-4)	0.20	0.20	0.20	0.81
6	वर्ष के लिए लाभांश	0.20	0.20	0.20	0.81
7	विनियोजित पूंजी पर कुल प्रत्याय <sup>\$</sup>	21.85	21.99	29.78	41.60
8	विनियोजित पूंजी पर कुल प्रत्याय का प्रतिशत <sup>*</sup>	21.13	16.67	18.10	18.86

(स्रोत: निगम की वार्षिक लेखें)

<sup>@</sup> विनियोजित पूंजी इंगित शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ, पूंजीगत व्यय/पूंजीगत चालू कार्य सहित कार्यशील पूंजी को जोड़कर ।

<sup>\$</sup> विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की गणना लाभ एवं हानि लेखे में लाभ और ब्याज को जोड़कर की गई है ।

<sup>\*</sup> विनियोजित पूंजी पर कुल प्रत्याय X 100/विनियोजित पूंजी।

अनुलग्नक - 3.1

क्षेत्रीय भंडारों में सर्वेक्षण के अभाव के कारण पड़े अप्रचलित ट्रांसफार्मरों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक  
(संदर्भित कंडिका 3.1.9)

क्षेत्रीय भंडार का नाम	सर्वेक्षण/निराकरण के लिए बाकी अस्वस्थ ट्रांसफार्मर		निर्धारित मूल्य (₹ करोड़ में)			सर्वेक्षण/निराकरण में विलंब की अवधि
	डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर	पावर ट्रांसफार्मर	डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर	पावर ट्रांसफार्मर	योग	
रायपुर	2929	4	5.88	0.54	6.42	एक माह से 27 वर्ष
भिलाई	2954	7	3.82	0.10	3.92	एक माह से पाँच वर्ष
बिलासपुर	630	7	0.59	0.09	0.68	14 वर्ष से 31 वर्ष
रायगढ़	171	19	0.14	0.46	0.60	एक माह से 16 वर्ष
जगदलपुर	50	1	0.03	-	0.03	एक वर्ष से 19 वर्ष
विश्रामपुर	114	1	0.02	-	0.02	एक वर्ष से तीन वर्ष
<b>योग</b>	<b>6848</b>	<b>39</b>	<b>10.48</b>	<b>1.19</b>	<b>11.67</b>	<b>एक माह से 31 वर्ष</b>

(स्रोत:- कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 3.2

खराब ट्रांसफार्मरों से प्राप्त तेल में कमी को दर्शाने वाला पत्रक  
(संशोधित कड़िका- 3.1.10)

वर्ष	ट्रांसफार्मर की क्षमता	विफल हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या (नम)	प्रत्येक ट्रांसफार्मर से प्राप्ति योग्य तेल (लीटर)	प्राप्ति योग्य तेल की कुल मात्रा (किलो लीटर)	प्राप्त तेल की वास्तविक मात्रा (किलो लीटर)	कमी (किलो लीटर)	कमी का प्रतिशत (%)	स्कूप के विक्रय के समय अनुपयोगी ट्रांसफार्मर तेल के लिए प्राप्ति इकाई दर (₹ प्रति किलो लीटर)	राशि (₹)
2011-12	25 केव्हीए	369	67	24.72					
	63 केव्हीए	479	145	69.46					
	100 केव्हीए	650	189	122.85					
	200 केव्हीए	32	380	12.16					
	315 केव्हीए	1	500	0.50					
	<b>योग</b>	<b>1531</b>		<b>229.69</b>	<b>62.05</b>	<b>167.64</b>	<b>72.99</b>	<b>45310</b>	<b>7595678</b>
2012-13	25 केव्हीए	684	67	45.83					
	63 केव्हीए	2329	145	337.71					
	100 केव्हीए	1200	189	226.80					
	200 केव्हीए	256	380	97.28					
	315 केव्हीए	61	500	30.50					
	<b>योग</b>	<b>4530</b>		<b>738.12</b>	<b>195.70</b>	<b>542.42</b>	<b>73.49</b>	<b>42700</b>	<b>23161035</b>
2013-14	25 केव्हीए	27	67	1.81					
	63 केव्हीए	2949	145	427.61					
	100 केव्हीए	1260	189	238.14					
	200 केव्हीए	136	380	51.68					
	315 केव्हीए	31	500	15.50					
	<b>योग</b>	<b>4403</b>		<b>734.73</b>	<b>166.22</b>	<b>568.51</b>	<b>77.38</b>	<b>40599</b>	<b>23081100</b>
	<b>महायोग</b>	<b>10464</b>		<b>1702.54</b>	<b>423.97</b>	<b>1278.57</b>	<b>75.10</b>	<b>53837813</b>	

(स्रोत:- कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

**अनुलग्नक - 3.3**  
**आयकर के परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक**  
**(संदर्भित कंडिका 3.3)**

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	जीएलईएस पॉलिसी पर अर्जित ब्याज जिसे आय के रूप में माना गया	15.42	32.37	45.76	56.14
2	30 प्रतिशत की दर पर आयकर	4.63	9.71	13.73	16.84
3	प्रभार (क्रमशः 10 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत)	0.46	0.73	0.69	0.84
4	शिक्षा उपकर ( 3 प्रतिशत)	0.15	0.31	0.43	0.53
5	योग (2+3+4)	5.24	10.75	14.85	18.21
				कुल योग	49.05

(स्रोत:- कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 3.4  
राजस्व की हानि को दर्शाने वाला पत्रक  
(संदर्भित कंडिका 3.4)

(राशि ₹ में)

विवरण	मात्रा (एनटी)	मूल्य	कुल मूल्य
विक्रय प्रतिफल जो प्राप्त हुआ होता यदि वास्तविक मात्रा को निविदा कर ₹ 3600 प्रति एनटी की दर पर विक्रय किया जाता	646.342	2326831	2326831
घटाया : वास्तविक प्राप्त विक्रय प्रतिफल			
1. ₹ 3600 प्रति एनटी की दर पर	250	900000	
2. ₹ 3240 प्रति एनटी की दर पर	110	356400	
3. ₹ 501 प्रति एनटी की दर पर	286.342	143457	1399857
राजस्व की हानि			926974

(स्रोत:- कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)



## अनुलग्नक - 3.5

यूको बैंक (खाता क्रमांक - 20300210001332) तथा एक्सिस बैंक (खाता क्रमांक- 913020034288952) के चल खाते में रखा गया न्यूनतम शेष राशि एवं उस पर होने वाली ब्याज हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक  
(संदर्भित कड़िका 3.5)

(राशि ₹ में)

माह	माह में न्यूनतम शेष राशि	चल खाते में न्यूनतम 50,000 रखने के बाद ऑटो स्वीप खाते में अंतरण हेतु उपलब्ध न्यूनतम राशि	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की हानि
1	2	3	4
<b>(अ) यूको बैंक</b>			
अक्टूबर-11	100000000	99950000	666333
नवम्बर-11	19965315	19915315	132769
दिसम्बर-11	23873315	23823315	158822
जनवरी-12	43995315	43945315	292969
फरवरी-12	50014115	49964115	333094
मार्च-12	95115	45115	301
अप्रैल-12	1330538	1280538	8537
मई-12	100863	50863	339
जून-12	36846346	36796346	245309
जुलाई-12	135622	85622	571
अगस्त-12	135622	85622	571
सितम्बर-12	10638422	10588422	70589
अक्टूबर-12	43882907	43832907	292219
नवम्बर-12	8473139	8423139	56154
दिसम्बर-12	10025931	9975931	66506
जनवरी-13	26817662	26767662	178451
फरवरी-13	3825482	3775482	25170
मार्च-13	250402	200402	1336
अप्रैल-13	15116472	15066472	100443
मई-13	13023674	12973674	86491
जून-13	4070830	4020830	26806
जुलाई-13	4070830	4020830	26806
अगस्त-13	25853637	25803637	172024
सितम्बर-13	16529360	16479360	109862
अक्टूबर-13	16678646	16628646	110858
नवम्बर-13	30569152	30519152	203461
दिसम्बर-13	20499771	20449771	136332
जनवरी-14	27522356	27472356	183149
फरवरी-14	39172705	39122705	260818
<b>योग (अ)</b>			<b>3947090</b>

माह	माह में न्यूनतम शेष राशि	चल खाते में न्यूनतम 50,000 रखने के बाद ऑटो स्वीप खाते में अंतरण हेतु उपलब्ध न्यूनतम राशि	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की हानि
1	2	3	4
<b>(ब) एक्सिस बैंक</b>			
सितम्बर-13	2381275	2331275	15542
अक्टूबर-13	10399734	10349734	68998
नवम्बर-13	36044752	35994752	239965
दिसम्बर-13	69349028	69299028	461994
जनवरी-14	53090667	53040667	353604
फरवरी-14	58096161	58046161	386974
<b>योग (ब)</b>			<b>1527077</b>
<b>ब्याज की हानि (अ+ ब)</b>			<b>5474168</b>

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 3.6

कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसके उत्तर प्राप्त नहीं हुए को दर्शाने वाला विवरण पत्रक\* हे  
(संदर्भित कंडिका 3.12.1)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2008-09		2011-12		2012-13	
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाएँ जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाएँ जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाएँ जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
1.	ऊर्जा	4**	2	6	5	3	1
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	3**	2	-	-	1	1
3.	कृषि	-	-	1	-	2	-
4.	वन	1	-	-	-	-	-
5.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2**	2	2	2	1	1
6.	भौमिकी एवं खनन	2**	2	1	-	-	-
7.	वाणिज्यिक कर	1**	1	1	-	1	-
8.	वित्त	-	-	-	-	2	2
योग		13	-	11	7	10	5

\* वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उत्तर राज्य शासन से प्राप्त हो चुके हैं।

\*\* दो कंडिकाएँ यथा कंडिका क्रमांक 4.3.4 चार विभागों (ऊर्जा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण, वाणिज्य व उद्योग और भौमिकी व खनन) तथा कंडिका क्रमांक 4.3.5 पाँच विभागों (ऊर्जा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण, वाणिज्य व उद्योग भौमिकी व खनन और वाणिज्यिक कर) 2003-04 तक जारी की गई पुरानी कंडिकाओं का मुद्रण 2008-09 में किया गया है, जिनके जवाब प्रतीक्षित हैं। 2008-09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्ताव में छः प्रारम्भ कंडिका/दक्षता लेखापरीक्षा थे।

अनुलग्नक - 3.7  
विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण पत्रक  
(संदर्भित कंडिका 3.12.3)

क्र. सं.	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जब से कंडिकाएँ लंबित हैं
1.	ऊर्जा	6	158	408	2007-08
2.	वन	1	2	6	2011-12
3.	भौमिकी एवं खनन	1	4	8	2009-10
4.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	5	19	2007-08
5.	वाणिज्यिक कर	1	2	14	2012-13
6.	वित्त	1	2	3	2012-13
7.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1	4	9	2009-10
8.	खाद्य	1	4	6	2007-08
9.	समाज कल्याण	1	1	1	2011-12
10.	कृषि	1	0	0	2010-11
योग		15	182	474	

अनुलग्नक - 3.8  
 मार्च 2014 से अगस्त 2014 के दौरान जारी किए गए प्रारूप कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसके उत्तर प्रतीक्षित हैं,  
 को दर्शाने वाला विवरण पत्रक  
 (संदर्भित कंडिका 3.12.3)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिका की संख्या	निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या	जारी करने की अवधि
1.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	-	मार्च 2014
2.	ऊर्जा	3	-	अप्रैल 2014 से जुलाई 2014
3.	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	-	1	अगस्त 2014
	योग	4	1	