

अनुबन्ध-1.1

2008-09 से 2013-14 के दौरान बल आधारित मुख्य कार्यों के अंतर्गत बल-वार बजट और व्यय
(सन्दर्भ पैरा 1.3 एवं 2.3)

(₹ करोड़ में)

मुख्य कार्यों (पूँजी अनुभाग) के लिए बजट और खर्च का ब्यौरा														
	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		कुल	
	सं.अनु.	व्यय	सं.अनु.	व्यय	सं.अनु.	व्यय	सं.अनु.	व्यय	सं.अनु.	व्यय	सं.अनु.	व्यय	सं.अनु.	व्यय
ए आर	287.5	285.13	335.1	137.98	345.94	344.4	387.23	387.08	464.94	459.2	400	399.98	2220.71	2013.77
बी एस एफ	298.85	298.49	280.35	297.73	425.93	403.71	550.35	553.06	585	615.33	440.37	429.36	2580.85	2597.68
सी आई एस एफ	34.55	40.93	47.78	41.78	192	129.24	122	155.84	182.2	170.04	100.08	100.01	678.61	637.84
सी आर पी एफ	205.1	231.29	297	261.21	454.07	453.33	754.82	750.49	1038.65	1057.11	792.29	729.50	3541.93	3482.93
आई टी बी पी	160.13	135.93	167.76	135.53	168	164.12	196.09	185.76	401	411.65	305.72	293.13	1398.70	1326.12
उ.न.स जी	8.9	9.28	115.6	100.79	112.6	114.14	80.9	76.84	48.7	43.39	41.24	41.92	407.94	386.36
एस एस बी	150.41	141.57	167.37	114.75	187	200.34	324.09	323.15	552.44	586.56	273.65	232.83	1654.96	1599.20
कुल	1145.44	1142.62	1410.96	1089.77	1885.54	1809.28	2415.48	2432.22	3272.93	3343.28	2353.35	2226.73	12483.7	12043.9

अनुबन्ध-1.2

132 भूमि अधिग्रहण मामले और भूमि अधिग्रहण में देरी के मामलों की सूची
(सन्दर्भ पैरा 1.8 एवं 3.1)

* पैरा 1.8: 132 भूमि अधिग्रहण मामले

** पैरा 3.1: क्रम सं. 1 से 87 भूमि अधिग्रहण में देरी के मामलों को प्रदर्शित करता है।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य	बल	भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य	क्षेत्र	भूमि का मूल्य	के एल पी के अनुमोदन की तिथि	धन जमा करने की तिथि	भूमि प्राप्ति की तिथि	के एल पी से धन जमा के महीने	धन जमा से कब्जा के महीने	प्रारंभ से कुल महीने
1.	मेघालय	बी एस एफ	बी ओ पी (सोनताला) की स्थापना	7.04	24.89	4-दिसम्बर	13- जनवरी	13-मई	96	3	99
2.	मेघालय	बी एस एफ	बी ओ पी (नांगजुरी) की स्थापना	1.99	36.62	4-दिसम्बर	11-सित	13-मार्च	80	17	97
3.	असम	बी एस एफ	प्लाटून स्तर बी ओ पी की स्थापना के लिए	2.83	4.69	10-अप्रैल	14-मार्च	14-अगस्त	46	4	50
4.	त्रिपुरा	बी एस एफ	बी एस एफ बटा. मु. कुमारघाट की स्थापना	58.77	61.49	4- दिसम्बर	11-अग	12-अगस्त	79	11	90
5.	असम	ए आर	असम राइफल बटालियन के एल पी की स्थापना के लिए	149	708.76	6-मार्च	11-सित	13- दिसम्बर	65	24	89
6.	त्रिपुरा	बी एस एफ	बार्डर क्षेत्र के अच्छे शासन और बी ओ पी के बीच की दूरी को कम करने के लिए बी ओ पी भैखनगर दास पारा की स्थापना	4	13.97	4- दिसम्बर	9-जून	11-जुलाई	53	24	77
7.	सिक्किम	एस एस बी	लिंगम में बी ओ पी की स्थापना	2.47	14.03	7- जनवरी	13-फर	13-मई	72	2	74
8.	त्रिपुरा	बी एस एफ	बार्डर क्षेत्र के अच्छे शासन और बी ओ पी के बीच की दूरी कम करने के लिए बी ओ पी बोस्सानगर की स्थापना	3	32.52	4- दिसम्बर	9-जून	11-जनवरी	53	18	71
9.	सिक्किम	एस एस बी	पदमचेन में कम्पनी स्तर बी ओ पी की स्थापना	2.47	18.19	7- जनवरी	12-जुलाई	12-दिसम्बर	65	1	66

10.	यू पी	एस एस बी	लखनऊ में रिजर्व वा.मु. और सी.मु. और शेष घटको की स्थापना	43.29	5284.04	5-जुलाई	9-जून	14-मार्च	46	63	109
11.	त्रिपुरा	बी एस एफ	सीमा क्षेत्र के अच्छे शासन और बी ओ पी के बीच की दूरी कम करने हेतु बी ओ पी चिताबरी का निर्माण	4	13.86	4-दिसम्बर	9-सितम्बर	10-अप्रैल	56	6	62
12.	त्रिपुरा	बी एस एफ	सीमा क्षेत्र के अच्छे शासन और बी ओ पी की दूरी कम करने हेतु बी ओ पी सबरूम का निर्माण	1.54	7.39	4- दिसम्बर	9-अगस्त	9- दिसम्बर	55	3	58
13.	असम	आई टी बी पी	एस एच क्यू के लिए	74.12	117.63	7-फरवरी	9- दिसम्बर	11-अक्टू	33	21	54
14.	मिजोरम	बी एस एफ	बटा. मु. सीलिंग ऐजवाल-। (एम एवं सी फ्रंटि.) की स्थापना	88	1956.26	4- दिसम्बर	9-अगस्त	9-सितम्बर	55	0	55
15.	असम	आई टी बी पी	एस एच क्यू तेजपुर असम के लिए	15	35.46	7-फरवरी	9- दिसम्बर	11-अक्टूबर	33	21	54
16.	त्रिपुरा	बी एस एफ	सीमा क्षेत्र के अच्छे शासन एवं बी ओ पी के दूरी को कम करने हेतु बी ओ पी डाइक-VIII की स्थापना	2.4	7.43	4- दिसम्बर	8-नव	9-मार्च	46	3	49
17.	असम	एस एस बी	37 ^व बटा. एस एस बी मंगलडोई के अन्तर्गत प्लाटून स्तर बी ओ पी नोनाइकुटी की स्थापना	2.87	8.68	9-नव	12-जून	12- दिसम्बर	30	5	35
18.	यू पी	बी एस एफ	बटा. मु. की लखनऊ मे स्थापना	65.34	298.58	4- दिसम्बर	8-फरवरी	11- जनवरी	37	43	80
19.	बिहार	एस एस बी	फ्रंटि.मु. पटना के बटा.मु. सीतामदी के अन्तर्गत बी ओ पी मु. मुसाचक की स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त संस्वीकृति	3	58.03	7- जनवरी	9-फरवरी	12-अगस्त	24	43	67
20.	त्रिपुरा	बी एस एफ	सीमा क्षेत्र के अच्छे शासन और बी ओ पी के बीच की दूरी को कम करने हेतु बी ओ पी अचारजीपारा की स्थापना	1.18	4.16	4- दिसम्बर	8-अगस्त		43		43
21.	असम	बी एस एफ	एस एच क्यू बी एस एफ धुबरी (गुवाहटी फ्रंटि.) के अन्तर्गत 162 बटा. बी एस एफ का कम्पनी स्तर बी ओ पी की स्थापना के लिए	6.48	21.54	10-अप्रैल	13-दिसम्बर		43		43

22.	असम	बी एस एफ	162 बटा. बी एस एफ के कम्पनी स्तर बी ओ पी की स्थापना	2.6	12.21	10-अप्रैल	13-दिसम्बर		43		43
23.	असम	सी आई एस एफ	गुवाहटी में सी आई एस एफ 9 रिजर्व बटा. की स्थापना	99.17	90.47	9-मार्च	12-मई		37		37
24.	पश्चिम बंगाल	बी एस एफ	एस एच क्यू रायगंज (एन बी फ्रंटि.) के अन्तर्गत बी ओ पी रायडीघी की स्थापना	3.08	17.2		10-जुलाई	13-सितम्बर		37	37
25.	असम	बी एस एफ	डी एम बटा. (128 बटा. बी एस एफ) के लिए बटा. मु. की स्थापना हेतु	33.06	375	4-नव	7-अगस्त		32		32
26.	पश्चिम बंगाल	एस एस बी	मालबाजार में बटा. मु. के लिए	65.31	244.78		8- दिसम्बर	11-अप्रैल		27	27
27.	बिहार	एस एस बी	बटा.मु. नरकटियागंज (बिहार) के अन्तर्गत बी ओ पी मु. तीनलालतेन के लिए भूमि का अधिग्रहण	3	27.33	7- जनवरी	10-नव	12-नव	45	23	68
28.	यू पी	एस एस बी	लखीमपुर खीरी में सेक्टर मु. और बय. मु. की स्थापना	80.88	1566.74	5-जून	8-सितम्बर	10-जून	37	21	58
29.	बिहार	एस एस बी	27 ^{वाँ} बटा. नरकटियागंज के अन्तर्गत कम्पनी सह-बी ओ पी मु. सिक्टा हेतु 2.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण	5	34.77	7- जनवरी	10-अप्रैल	12-फरवरी	38	21	59
30.	यू के	एस एस बी	बी ओ पी मु. झूलाघाट की स्थापना	1.5	41.87	5-अगस्त	11-अगस्त	13-मई	71	20	91
31.	यू पी	आई टी बी पी	कानपुर में बटालियन मु. की स्थापना हेतु	69.5	1091.34	8-अगस्त	9-मार्च	10- दिसम्बर	6	19	25
32.	असम	एस एस बी	37 वीं बटा. एस एस बी मंगलडोई के अन्तर्गत कम्पनी मु. नालापारा और कम्पनी बी ओ पी टंकीबस्ती की स्थापना	7.27	22		9-मार्च	10-अक्टूबर		18	18
33.	बिहार	एस एस बी	9 वीं बटा. मु. (अब 20 वीं बटा सीतामडी) के अन्तर्गत कम्पनी मु. सोनबा के स्थापना हेतु 2.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए 1 लाख की पुनःवैधीकरण संस्वीकृति	5	36.84	7-जनवरी	11-अप्रैल	12-अगस्त	50	15	65

34.	बिहार	एस एस बी	बटा. मु. ठाकुरगंज के अंतर्गत बी ओ पी मु. यादवटोला की स्थापना के लिए 3.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	3	14.12	7- जनवरी	12-नवम्बर	14- जनवरी	69	13	82
35.	यू पी	एस एस बी	बी ओ पी नाजुलिआ की स्थापना	1.26	7.37	3- दिसम्बर	9-फरवरी	10-मार्च	61	12	73
36.	यू पी	सी आर पी एफ	बटा.इलाहाबाद के कैम्प स्थल की स्थापना	1.37	137.21	9- दिसम्बर	11-दिसम्बर	12- जनवरी	23	10	33
37.	बिहार	एस.एस.बी.	27 बटा. मु. नरकटियागंज के लिए 75 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त धन से संबंधित संस्वीकृति	74.34	1237.94	5-फरवरी	6-सितम्बर	7-जनवरी	18	8	26
38.	यू.के.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. मु. खालडुंगा-1 की स्थापना	1.25	5.17		5-सितम्बर	6-मई		7	7
39.	पश्चिम बंगाल	एस.एस.बी.	29 बटा.मु. एस.एस.बी. काहपरैल के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. लक्याधुरा और फूलखोला की स्थापना ।	3.75	18.52		10-अप्रैल	10-अक्टूबर		5	5
40.	असम	एस.एस.बी.	प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना	3.31	3.95		10-सितम्बर	11-मार्च		5	5
41.	यू.पी.	सी.आर.पी.एफ.	त्रिसुंडी अमेठी में ग्रुप केन्द्र और राज मु. की स्थापना	264.73	3110.22	6-अक्टूबर	9-नवम्बर	10-मार्च	36	4	40
42.	यू.के.	एस.एस. बी.	बी.ओ.पी. धोला की स्थापना	0.86	उ.न.	5-जुलाई	11-अप्रैल	11-सितम्बर	68	4	72
43.	यू.के.	बी.एस.एफ.	ए.आई. रोल बटा. देहरादून की स्थापना	20.09	236	4-दिसम्बर	11-मई	11-मई	77	0	77
44.	यू.के.	एस.एस.बी.	कम्पनी सह बी.ओ.पी. बसई की स्थापना	2.47	अंतिम रूप नहीं दिया गया	2-सितम्बर	12-मई	12-जुलाई	115	1	116
45.	यू.पी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. ग्रुप मु. इलाहाबाद की स्थापना	4	1450.1	8-फरवरी	10-अगस्त	11-मार्च	29	6	35
46.	यू.के.	एस.एस.बी.	बटा. मु. देहरादून की स्थापना	26.2	413.66	10-अगस्त	13-जुलाई	13-अगस्त	34	0	34
47.	यू.के.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. सिम्बलघाट की स्थापना	2.35	अंतिम रूप नहीं दिया गया	10-जून	12-मई	12-जून	22	0	22
48.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा.मु. सीतामढ़ी के अंतर्गत कंपनी सह बी.ओ.पी. मु. लालबंडी की स्थापना के लिए 3.96 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	3.96	57.99	7-जनवरी	11-अक्टूबर	12-सितम्बर	56	10	66

49.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा.मु. सीतामढ़ी II के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. सीमा की स्थापना हेतु आरंभ में संस्वीकृति 1.75 एकड़ के प्रति 1.61 एकड़ माप की अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	2.86	23.4	7-जनवरी	9-अगस्त	12-सितम्बर	30	0	30
50.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मु. नरकटियागंज के अन्तर्गत बी.ओ.पी. मु. बसंतपुर के स्थापना हेतु 3 एकड़ माप की भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	3	32.49	7-जनवरी	9-जुलाई	10-सितम्बर	29	13	42
51.	त्रिपुरा	बी.एस.एफ.	सीमा क्षेत्र के अच्छे शासन और बी.ओ.पी. के बीच की दूरी को कम करने के लिए बी.आर.पी. कोनाबन की स्थापना	3	10.38	4-दिसम्बर	9-अप्रैल	10-फरवरी	51	9	60
52.	सिक्किम	एस.एस.बी.	बटा. मु. यांगट, गेगिंग की स्थापना	64	1467.33	फरवरी 12 (संशोधित)	11-फरवरी	12-अप्रैल		13	13
53.	अरुणाचल प्रदेश	एस.एस.बी.	61वीं बटा.मु. तवांग-II की स्थापना के लिए	31.79	383.31		13-जून				0
54.	राजस्थान	बी.एस.एफ.	बटा. मु. बारामसर (रायगढ़) (राजस्थान फ्रंटि.) के लिए 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	70	29.67						
55.	राजस्थान	एस.एस.बी.	जिला-अलवर (राजस्थान) में दो रिजर्व बटा.मु. एक एस.एच.क्यू. और एस.एस.बी. श्वान प्रशिक्षण सह-प्रजनन के स्थापना के लिए 229.04 एकड़ माप की भूमि (110.85 एकड़ गाँव मौजूर तहसील लक्ष्मगढ़ और 118.19 एकड़ तहसील राजगढ़ के डेरा गाँव में) का अधिग्रहण	229.04	827						
56.	राजस्थान	सी.आर.पी.एफ.	आई.एस.ए. माउण्ट आबू के लिए राजपूतना होटल इस्टेट (आर एच ई) भवन/भूमि की खरीद	5.18	1850						
57.	पश्चिम बंगाल	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. चन्द्रपारा की स्थापना	2.96	6.02	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया					

58.	पश्चिम बंगाल	एस.एस.बी.	रिजर्व बटा.मु. सम्बलपुर की स्थापना	60.79	1,297.52	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
59.	मिजोरम	ए.आर.	लुंगतलाई (मिजोरम) में 1 एकस बटालियन के एल.पी. के लिए 115.52 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	115.52	163.63	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
60.	गुजरात	बी.एस.एफ.	सेदाता भुज (गुजरात फ्रंटि.) में मैरिन बटा. मुख्यालय के लिए 77.19 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	77.19	624.77	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
61.	बिहार	एस.एस.बी.	28 बटा.अरारिया के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. माजरस की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण	3	29.52	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
62.	बिहार	एस.एस.बी.	14वीं बटा. जयनगर के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्यालय कमका के स्थापना के लिए 1.75 एकड़ माप की अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण	1.75	19.45	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
63.	बिहार	एस.एस.बी.	14वीं बटा. जयनगर के अंतर्गत कम्पनी सह- बी.ओ.पी. मुख्यालय कमला के स्थापना के लिए 2 एकड़ माप की अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण	2	26.89	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
64.	बिहार	एस.एस.बी.	36वीं बटा. ठाकुरगंज के अंतर्गत बी.ओ.पी. ताराबारी के स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण	3	8.61	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
65.	बिहार	एस.एस.बी.	28वीं बटा. अरारिया के अन्तर्गत बी.ओ.पी. मु. केलाबारी के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	72.29	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
66.	बिहार	एस.एस.बी.	रिजर्व बटा. और फ्रंटि मु. पटना दीदारगंज रेल ओवर ब्रिज की स्थापना के लिए 73 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	73	3,728.41	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
67.	यू.के.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. मु. लमारी की स्थापना	0.32	0.06	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
68.	यू.के.	एस.एस.बी.	बर.ओ.पी. मु. क्वितार की स्थापना	3.169	15.15	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
69.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मु. बथन्हा, बिहार के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. आमगाछी के लिए 1.25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	3	2.64	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया

70.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मु. सीतामढ़ी-। के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. खानवा की स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	68.53	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
71.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मु. पिपराकोठी (रातगढ़वा) के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. बेरिहारी के स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	82.81	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
72.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा.मु. सीतामढ़ी-।। के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. दिनमाटोला की स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	70.2	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
73.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा.मु. सीतामढ़ी-।। के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. नवाही की स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	159.55	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
74.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा.मु. सीतामढ़ी-।। के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. धलकावा के स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	57.44	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
75.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मु. मोतिहारी के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. कोरैया (नया) का स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	116.76	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
76.	यूपी.	एस.एस.बी.	बटा मु. सिद्धार्थनगर के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. कपिशवा की स्थापना	3	112.46	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
77.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा.मु. किशनगंज के अतिरिक्त संस्वीकृत के लिए 85 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	75	1,850.98	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
78.	बिहार	एस.एस.बी.	रिजर्व बटा.मु. एस.एस.बी. पटना की स्थापना के लिए 40.77 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण (परिवर्तित प्रस्ताव)	40.77	2,739.82	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
79.	यूपी.	एस.एस.बी.	बटा मु. सिद्धार्थनगर के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. चिरिगांव की स्थापना	3	112.48	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया

80.	यू.पी.	एस.एस.बी.	बटा. मु. एस.एस.बी. महाराजगंज के अंतर्गत कम्पनी मु. बी.ओ.पी. सोनौली की स्थापना	2.21	51.14	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
81.	बिहार	एस.एस.बी.	27 बटा. नरकटियागंज बिहार के अंतर्गत बी.ओ.पी. कांटा के लिए भूमि का अधिग्रहण	3	22.95	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
82.	बिहार	एस.एस.बी.	24 बटा.मु. एस.एस.बी. बथन्हा के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. डुंमरबाना के संबंध में भूमि हेतु अतिरिक्त धन की संस्वीकृति	1.75	7.29	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
83.	पश्चिम बंगाल	एस.एस.बी.	बटा.मु. खपरैल की स्थापना	74.49	804.28	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
84.	गोवा	सी.आई.एस.एफ.	6 वीं रिजर्व बटा. सी.आई.एस.एफ. गाँव प्रनेम, उत्तरी गोवा के लिए 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	100	555.47	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
85.	महाराष्ट्र	बी.एस.एफ.	रिजर्व बटा. तकाली जिला जिला शोलापुर के लिए 32.29 हेक्ट. (77.79 एकड़) क्षेत्रफल की भूमि का अधिग्रहण	79.79	1,000.50	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
86.	तेलंगाना	बी.एस.एफ.	रिजर्व बटा. की स्थापना	84.33	847.98	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
87.	पश्चिम बंगाल	बी.एस.एफ.	बटा.मु. रोशनबाग की स्थापना	43.53	128.91	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
88.	मणिपुर	ए.आर.	बटा. के लिए मोदी, मणिपुर में 150 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		92.5	
89.	नागालैण्ड	ए.आर.	आई.जी.ए.आर. के लिए चकबामा, नागालैण्ड में 75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		264.15	
90.	मणिपुर	ए.आर.	बटा. के लिए शांगशक (ऑनकोर्ट) में 13.051 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		30.54	
91.	राजस्थान	बी.एस.एफ.	किशनगढ़, रामगढ़ (राजस्थान फ्रंटि.) में फायरिंग रेंज के लिए 9500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		195.29	

92.	राजस्थान	बी.एस.एफ	बी.ओ.पी. दीपावाला (राजस्थान फ्रंटि.) के लिए 6.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		अंतिम रूप नहीं दिया गया								
93.	गुजरात	बी.एस.एफ	मैरिन बी.ओ. अकरी (गुजरात फ्रंटि) के लिए 5.0 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		42.73								
94.	गुजरात	बी.एस.एफ	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. भुज (गुज. फ्रंटि) के अंतर्गत बी.ओ.पी. आसिराबांद के लिए 3 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		28.81								
95.	महाराष्ट्र	बी.एस.एफ	बटा. मु. वर्सागाँव, जिला पुणे महाराष्ट्र के स्थापना के लिए 80 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		5.31								
96.	ओडिशा	बी.एस.एफ	बटा. मु. बी.एस.एफ. उड़ीसा										
97.	त्रिपुरा	बी.एस.एफ	बी.एस.एफ. हेलीकाप्टर के लिए अगरतल्ला हवाई अड्डे पर हैंगर को किराए पर लेना			भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था परंतु किराए पर ली गई							
98.	त्रिपुरा	बी.एस.एफ	सीमा क्षेत्र के अच्छे शासन और बी.ओ.पी के बीच की दूरी को कम करने हेतु बी.ओ.पी. याकूब नगर की स्थापना		40.1								
99.	पंजाब	बी.एस.एफ	बटा. मु. के लिए गाँव सोहना लखनौर चण्डीगढ़ पंजाब में 49 एकड़ 4 कनाल 18 मारला भूमि से सम्बन्धित कोर्ट के आदेश का कार्यान्वयन										
100.	जम्मू कश्मीर.	बी.एस.एफ	एस एच क्यू ।/नगर (जम्मू फ्रंटि.) के अन्तर्गत बी ओ पी बोबिया के लिए 44 कनाल और 17 मारला भूमि का अधिग्रहण										

101.	जम्मू कश्मीर	बी.एस.एफ	एस एच क्यू /नगर जम्मू के अन्तर्गत बी ओ पी 6 आर के लिए 46 कनाल 14 मारला भूमि का अधिग्रहण										
102.	राजस्थान	सी.आई.एस.एफ.	सी आई एस एफ एम पी आर टी सी बेहरोर, जिला अलवर के फायरिंग रेंज के लिए 35.60 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण		188.04								
103.	तमिलनाडु	सी आई एस एफ	4 ^{थी} आर बी अमरावती, पुदुर, कराइकुरी, शिवांगंगई के लिए आवासीय और गैर आवासीय भवनों के लिए		1003								
104.	कर्नाटक	सी आई एस एफ	10 ^{थी} रिजर्व बटा. की स्थापना		1834.25								
105.	गुजरात	सी आर पी एफ	कच्छ की खाड़ी, गुजरात में शहीद स्मारक के लिए 0.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		0.08								
106.	झारखण्ड	सी आर पी एफ	जी.सी झारखण्ड की स्थापना		86.29								
107.	झारखण्ड	सी आर पी एफ	बटा. झारखण्ड की स्थापना		0								
108.	मध्य प्रदेश	सी आर पी एफ	208 कोबरा बटा. बालाघाट मध्यप्रदेश के लिए 81.06 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		1								
109.	कर्नाटक	सी आर पी एफ	आधुनिक क्षेत्रीय फायरिंग रेंज की स्थापना		81.4								
110.	पश्चिम बंगाल	सी आर पी एफ	207 कोबरा बटा. सालबोनी की स्थापना		0								
111.	नागालैंड	सी आर पी एफ	मोकोकचुंग, नागालैंड में बटा. क्षेत्र के लिए 25.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		4.34								
112.	पश्चिम बंगाल	सी आर पी एफ	बटालियन कैम्प में दिनीपुर की स्थापना		188								
113.	जम्मू एवं कश्मीर	सी आर पी एफ	एगलिंग टैंग स्पीटुंक, लेह, जम्मू एवं कश्मीर में बटा. क्षेत्र के लिए 4.75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण										
114.	जम्मू कश्मीर	सी आर पी एफ	साम्बा रेलवे स्टेशन जम्मू के नजदीक ट्रांजिट कैम्प रामनगर के लिए 3.9 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		18.19								

115.	तमिलनाडु	आई टी बी पी	बटा. मु. मदुरई के लिए	80						
116.	तमिलनाडु	आई टी बी पी	आर टी सी शिवगंगई के लिए	अंतिम रूप नहीं दिया गया						
117.	ओडिशा	आई टी बी पी	बटा. और सेक्टर मु.							
118.	कर्नाटक	आई टी बी पी	बटा. और विकास केन्द्र की स्थापना	0						
119.	जम्मू कश्मीर	आई टी बी पी	बटा. मु. सम्बा, ज. एवं क. के लिए 48.25 एकड़ सरकारी भूमि का अधिग्रहण	386						
120.	दिल्ली	उ.न.स जी	क्षेत्रीय, उ.न.स जी केन्द्र, दिल्ली	29.45						
121.	महाराष्ट्र	उ.न.स जी	क्षेत्रीय केन्द्र मारोल तुंगवे मुम्बई की स्थापना के लिए 23 एकड़ (वास्तव में उ.न.स जी के कब्जे में 20.28 एकड़)	0						
122.	पश्चिम बंगाल	उ.न.स जी	क्षेत्रीय केन्द्र राजरहट कोलकाता पट्टे पर	3547.5						
123.	दिल्ली	एस एस बी	बल मु. एस एस बी दिल्ली	57.59						
124.	उत्तराखण्ड	एस एस बी	एस एस बी अकादमी श्रीनगर (गढवाल) की स्थापना	33.34						
125.	बिहार	एस एस बी	28 ^{वाँ} बटा. अरारिया के अन्तर्गत बी ओ पी मु. मजरख की स्थापना	अंतिम रूप नहीं दिया गया						
126.	बिहार	एस एस बी	9 ^{वाँ} बटालियन सीतामढ़ी (बिहार) के अन्तर्गत 7(i) कं. खानवा 8(ii) कं. मजोरगंज 9(iii) बी ओ पी घरखा 10(iv) बी ओ पी श्रीखण्डभिट्टा (भिट्टामोर) 11(v) बी ओ पी बसबिट्टा (बेलवापारी) के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त धन की संस्वीकृति	156.03						

127.	बिहार	एस एस बी	बटा. मु. महाराजगंज के अन्तर्गत बी ओ पी सोनियाताल के स्थापना के लिए 1.729 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण							
128.	बिहार	एस एस बी	बटा. मु. महाराजगंज के अन्तर्गत बी ओ पी मु. करमिसवा की स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण							
129.	बिहार	एस एस बी	बटा.मु. महाराजगंज के अन्तर्गत बी ओ पी लक्ष्मीपुर के स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण							
130.	पश्चिम बंगाल	एस एस बी	ग्रुप केन्द्र मु. करनाजोरा के लिए		144.72					
131.	असम	एस एस बी	आई बी बी पर एस एस बी बी ओ पी 33 ^{वाँ} बटा. की स्थापना		8.41					
132.	असम	एस एस बी	37 ^{वाँ} बटा. एस एस बी मंगलडोई के अन्तर्गत प्लाटून स्तर बी ओ पी नोनाईकुटी की स्थापना के लिए		8.68					

अनुबन्ध-1.3

710 निर्माण कार्यों के मामले की सूची जिनमें पी. ई. ए. एवं ई. एस. की प्रस्तुति और कार्यों के सौंपने में विलम्ब शामिल है
(सन्दर्भ पैरा 1.8, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.2, 4.3.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 और 7.5)

• रंग कोडिंग

- बैंगनी- 341 मामलों के अनुमोदन में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विलम्ब (पैरा 4.1.3)
- नीला- पी.डब्ल्यू. ओ द्वारा के पी ई के प्रस्तुतीकरण में लिए गये महीनों में देरी के 173 मामले (पैरा 4.1.6)
- लाल- प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त में विलम्ब (पैरा 4.2.2) के 197 मामले
- पीला-पी डब्ल्यूओ द्वारा निविदा सौंपने में विलम्ब (पैरा 4.3.1) के 240 मामले
- हरा- 111 मामले का जल सचयन के लिए प्रावधान पी ई में नहीं बनना (पैरा 4.15)
- बादामी- 305 अतिरिक्त मदों के मामले (पैरा 4.5.3)
- काला और सफेद- एवजी मदों के 132 मामले (पैरा 4.5.4)
- आसमानी- विचलित मदों के 241 मामले (पैरा: 4.5.2)
- नारंगी-श्रमिक उपकर के 112 मामलों (पैरा:7.5)
- निर्माण कार्यों के 710 मामलों की सूची (पैरा: 1.8)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	बल का नाम	राज्य का नाम	कार्य का ब्यौरा	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	एजेंसी अभिकरण द्वारा बल को पी.ई.के के प्रस्तुतिकरण में लिए गए महीने	** बल द्वारा ए.ए. एवं ई. एस. देने में लिए गये महीने	अभिकरण द्वारा ए ए एवं ई एस के पश्चात निविदा सौंपने में लिये गये महीने	ए.ए. एवं ई. एस. की राशि	अतिरिक्त मदों की संख्या	अतिरिक्त मदों की कुल राशि	कार्य में प्रयोग की गयी एवजी मदों की संख्या	एवजी मदों की कुल संख्या	मदों की संख्या जिनमें बी ओ क्यू (दोनों अधिक या कम) के प्रति 30% से अधिक विचलन था	विचलन की प्रतिशतता सीमा	विचलन की कुल राशि	श्रम उपक्रम की कटौती नहीं करना
1	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	दमतला के पिछले हिस्से में चाहरदीवारी से सलग्न विकास एम टी निर्माण कार्य सहित नाले और जल निकासी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	15	0	98.42	2	8.38		0	4	(-)100 से 47	18.1	0

2	बी एस एफ	असम	बी एस एफ कैम्पस धोलचेरा सिलचर असम के लिए चाहरदीवारी के शेष भाग का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	13	3	178.69	1	1.09		0	7	(-) 100 से 95	23.6	0	
3	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	राधाबाड़ी में एन बी फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत एस.एच.क्यू. सिलीगुड़ी के लिए एम टी वर्कशाप और एम टी पार्क का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	19	1	5	491.36	26	2.48		0	22	31 से 870	68.2	0	
4	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	बी.एस.एफ कैम्पस रानीनगर जलपाईगुड़ी की 02 यूनिट के लिए संयुक्त ड्रिल शेड का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	24	2	5	222.58	23	8.47	3	0.46	35	33 से 1883	17.3	0	
5	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	बी.पी.ओ. श्रीरामपुर में "ए" प्रकार की जवान बैरक (02) मैगजीन/कोटे का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	1	6	74.55		0	0				0	0	
6	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस.टी.सी., बी.एस.एफ. के लिए संयुक्त ड्रिल शेड और खुला हवादार थियेटर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	42	2	14	492.39	17	7.96		0	18	35 से 418	49.5	0	
7	बी एस एफ	मिजोरम	एस.एच.क्यू, बी.एस.एफ, ऐजवाल, मिजोरम के अन्तर्गत लुंगलेई के नजदीक बटालियन मुख्यालय बी.एस.एफ. कैम्पस जोटलांग में एस.ओ. मेस आई/सी विकास स्थल और थोक सेवाओं का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	1	9	200.26	3	1.06		0				0	0
8	बी एस एफ	त्रिपुरा	एस.एच.क्यू बी.एस.एफ के अन्तर्गत बटालियन मुख्यालय बी.एस.एफ कैम्पस महारानीचेरा के लिए एम आई कक्ष का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	7	28	4	149.54	33	16.57		0	65	(-) 100 से 4757	46.7	0	
9	बी एस एफ	त्रिपुरा	बी.एस.एफ. बटा. त्रिपुरा के लिए एस ओ मेस के साथ 4 स्वीट्स का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	3	6	145.09	39	18.11		0	67	(-) 100 से 2107	45.7	0	

10	बी एस एफ	मिजोरम	एस एच क्यू बी एस एफ ऐजवाल, फ्रंटि.मु. एम एवं सी के अन्तर्गत बी एस एफ कैम्पस लुंगलेई (मिजोरम) में एक टाइप-v क्वार्टर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	1	24	76.56	1	0.28		0			0	0
11	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू बी एस एफ कृष्णानगर एस.बी. फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 42 बटा. के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बी ओ पी खाजीपारा में प्रशा. जवान बैरक और मैगजीन कोट प्रभारित आंतरिक जल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	1	6	77.25	9	2.46	2	0.14	40	(-) 100 से 670	7.67	0
12	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू मालदा, मु.मालदा फ्रंटि बी एस एफ के अन्तर्गत 28 वीं बटा. बी एस एफ के बी ओ पी दुर्गापुर मे कार्यालय ब्लाक, मैगजीन कोट, बैतार ब्लाक और जवान बैरक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	2	2	103.15	6	1.28		0	30	(-) 100 से 233	17.6	0
13	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	बी ओ पी मे रसोई, डाइनिंग ब्लाक, जवान बैरक और शौचालय ब्लाक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	#	शून्य	4	61.26	13	0.64		0	12	37 से 835	8.77	0
14	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू बी एस एफ कोलकाता दक्षिण बंगाल फ्रंटि बी एस एफ के अन्तर्गत 126 बटा. बी एस एफ के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले मे प्रशा. ब्लाक, मैगजीन कोट, रसोई घर, डाइनिंग हाल का निर्माण प्रभारित बी ओ पी डी एम सी की सफाई व्यवस्था और आंतरिक जल आपूर्ति प्रतिस्थापन	सी पी डब्ल्यू डी	1	2	3	59.59	21	5.68	2	0.05	27	(-) 100 से 920	18.2	0
15	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कृष्णानगर एस बी फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 92 बटा. बी एस एफ के लिए पश्चिम	सी पी डब्ल्यू डी	1	1	4	77.24	3	0.03	2	0.11	81	(-) 100 से 334	22	0

			बंगाल के नादिया जिले में प्रशा., ब्लाक, मैगजीन कोट, रसोईघर, डाइनिंगहाल का निर्माण प्रभा. बी ओ पी भाटूपारा की सफाई व्यवस्था और आंतरिक जल आपूर्ति का प्रतिस्थापन													
16	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू बी.एस.एफ कृष्णानगर एस बी फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 92 बटा. बी एस एफ के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में प्रशा. ब्लाक, मैगजीन कोट, रसोई घर और डाइनिंग हाल का निर्माण प्रभा. बी ओ पी नटना की सफाई व्यवस्था और आंतरिक जल आपूर्ति का प्रतिस्थापन	सी पी डब्ल्यू डी	0	1	4	77.25	7	8.1	4	0.21	27	39 से 2239	1.92	0
17	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू, बी एस एफ कृष्णानगर एस बी फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 42 बटा. बी एस एफ के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में प्रशा. ब्लाक, मैगजीन कोट, रसोईघर और डाइनिंग हाल का निर्माण प्रभा. बी ओ पी मलुआपारा के सफाई व्यवस्था और आंतरिक जल आपूर्ति का प्रतिस्थापन	सी पी डब्ल्यू डी	0	1	4	77.25	14	2.73	1	0.01	39	(-) 100 से 1688	5.81	0
18	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू, बी एस एफ बेरहामपुर, एस बी फ्रंटि बी एस एफ के अन्तर्गत 151 बटा. बी एस एफ के बी ओ पी चांदी चक में जवान बैरक और मैगजीन कोट का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	1	6	95.93		0		0			0	0
19	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू मालदा, मु. मालदा फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 57 बटा. बी एस एफ के बी ओ पी देवीपुर में कार्यालय ब्लाक, मैगजीन कोट, बेतार ब्लाक और जवान बैरक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	1	4	105.13		0		0			0	0

20	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू मालदा, मु. मालदा फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 57 बटा. बी एस एफ के बी पी चकबंशी के कार्यालय ब्लाक, मैगजीन कोट, बेतार ब्लाक, रसोईघर, डाइनिंग ब्लाक और शौचालय ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	2	4	90.07	11	0.15	0	45	(-) 100 से 260	6.98	0
21	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू, बी.एस.एफ. मालदा, मु. मालदा फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 123 बटा. बी एस एफ के बी पी केस्टोपुर, में मैगजीन कोट, बेतार ब्लॉक एवं रसोईघर, डाइनिंग ब्लॉक एवं जवान बैरक और शौचालय ब्लाक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	4	8	92.72	9	0.75	0	51	(-)100 से 338	9.8	0
22	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू मालदा, मु. मालदा फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 69 बटा. बी एस एफ के बी.ओ.पी दोमुथा में मैगजीन, कोट, बेतार ब्लॉक और जवान बैरक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	3	5	72.38	4	0.75	0	26	38 से 388	9.17	0
23	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस टी सी बी एस एफ उत्तरी बंगाल में 6 दो मंजिला पूर्वनिर्मित संरचना का निर्माण	एन बी सी सी	#!	मूल्य	4	289.13	3	2.8	0			0	0
24	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बी पी सं.215/4-एस से 218/1- एस के नजदीक के नजदीक 'शमशेर' में प्लाटून स्तरीय बी ओ पी का निर्माण प्रभा. आंतरिक विद्युत व्यवस्था	सी पी डब्ल्यू डी	19	7	8	495.2	4	2.64	0	3	42 से 136	1.19	0
25	बी एस एफ	असम	बी एस एफ कैम्प पटगांव, गुवाहटी (असम) में ओ एच टी से विद्यमान लाइन तक जल आपूर्ति लाइन को बिछाना, 1.5 लाख लीटर क्षमता का आर सी सी ओवर हेड टैंक, 3 लाख लीटर क्षमता का यू.जी टंकी, गहरे	सी पी डब्ल्यू डी	7	1	0	182.66		0	0			0	0

			ट्यूब वेल की बोरिंग, लौह निष्कासन फिल्टरेशन प्लांट का निर्माण														
26	बी एस एफ	असम	पटगांव (गुवाहटी) में फ्रंटि. मु. बी एस एफ गुवाहटी में 12 टाइप-II आवासीय क्वार्टर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	5	4	218.03	2	4.05	0					0	0
27	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू बी एस एफ किशनगंज, मु. एन बी फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत बटा. मु. बी एस एफ खागड़ा-III के लिए आवासीय क्वार्टर (एस एच: टाईप-V/02, टाईप-IV/08 एवं टाईप-III/12 का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	7	17	488.38		0	0					0	0
28	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	बटा. मु. बी एस एफ कैम्पस असम मे 120 आदमी हेतु बैरक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	14	11	429.67		0	0					0	0
29	बी एस एफ	मेघालय	बटा. मु. तुरा (नया स्थान) बेवीगरी के लिए जी ओ मेस के साथ 7 सूट्स का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	2	12	334.04		0	0					0	0
30	बी एस एफ	मेघालय	बटा. मु. तुरा (नया स्थान) बेवीगरी के लिए क्वार्टर गार्ड/कोट/आरमर वर्कशाप का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	2	6	296.47		0	0					0	0
31	बी एस एफ	असम	मु. गुवाहटी फ्रंटि. बी एस एफ कैम्पस पटगांव, गुवाहटी असम के लिए अधिकारी मेस के निर्माण हेतु संस्वीकृति	सी पी डब्ल्यू डी	0	6	0	455.7		0	0					0	0
32	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू बी एस एफ रायगंज के अन्तर्गत बी ओ पी शन्ना में बी सी एल मैगजीन एवं कोट, रसोईघर, डाइनिंग हाल और प्रशा, ब्लाक साथ जवान बैरक, का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	25	4	6	121.59		0	0					0	0
33	बी एस एफ	असम	बी एस एफ कैम्पस पटगांव के गुवाहटी (असम) के फ्रंटि. मु. गुवाहटी मे व्यायमशाला का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	5	0	315.84		0	0					0	0

34	बी एस एफ	त्रिपुरा	फ्रंटि. मु. त्रिपुरा के अन्तर्गत बी.एस.एफ.मु. बी एस एफ कैम्पस सेफेंजुरी धर्महागर के लिए 7 सूट्स के साथ जी ओ मेस का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	#VA	23	0	215										0	0
35	बी एस एफ	त्रिपुरा	त्रिपुरा फ्रंटि. के अन्तर्गत एस एच क्यू बी एस एफ कैम्पस गोकुलनगर मे 6 सूट्स के साथ जी ओ मेस का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	#E	19	0	369.55										0	0
36	बी एस एफ	मेघालय	उमपलिंग, शिलांग (मेघालय) में फ्रंटि.मु. बी एस एफ के लिए आवासीय परिसर (एस एच: 4 टाइप-॥ (दो मंजिला)क्वार्टरस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.		0	3	0	197.6									0	0
37	बी एस एफ	मेघालय	उपपलिंग, शिलांग में बटा. मु. बी एस एफ के लिए आवासीय परिसर (एस एच: 24 टाइप-॥ (चार मंजिला) क्वार्टरो का फेज-1 मे निर्माण) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी		0	3	0	346.79									0	0
38	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस बी फ्रंटि. के अन्तर्गत बी स एफ कैम्पस महपूर में बटा. मु. के लिए सेंडमॉडल के साथ प्रशा. ब्लाक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी		1	18	0	254.34									0	0
39	बी एस एफ	मेघालय	24 टाइप-॥ आवासीय परिसर का निर्माण एस एच क्यू बी एस एफ तुरा दोबासीपूर	सी पी डब्ल्यू डी		0	4	0	374.87									0	0
40	बी एस एफ	मणिपुर	बटा. मु. बी एस एफ कैम्पस कोईरगई (मणिपुर) मे 5 आवासीय मकानों (एस एच: टाइप-1v/4 और टाइप-v/1)का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी		6	24	0	177.64									0	0
41	सी आर पी एफ	पश्चिम बंगाल	तीसरे सिग्नल, साल्ट लेक, कोलकाता के लिए प्रशा. ब्लाक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी		13	19	10	487.82	2	1.01		0	2	146 से 238		2.6	0	

42	आई टी बी पी	सिक्किम	टैडोंग गंगटोक में एस एच क्यू (एन ई-2) आई टी बी पी के लिए गैरेज स्टोर और सैनिटरी बाक्स का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	1	20	78.89	32	5.09	0	80	(-) 100 से 7835	42.5	0	
43	आई टी बी पी	सिक्किम	13 ^{वें} बटा. लिंगडुम मे जल आपूर्ति योजना	सी पी डब्ल्यू डी	5	1	26	178.1	10	2.65	0			0	0	
44	आई टी बी पी	अरुणाचल प्रदेश	लोहितपुर मे प्रशिक्षण शेड का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	1	8	115.35	35	5.08	0	28	(-)100 से 1666	26.3	0	
45	आई टी बी पी	अरुणाचल प्रदेश	एस एच क्यू (ईटानगर) मे एम टी गैरॉज और वर्कशाप का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	!	शून्य	40	298.51	20	43.67	0	47	(-) 100 से 531	27	0	
46	आई टी बी पी	अरुणाचल प्रदेश	25 ^{वें} बटा. तेजू मे जी.ओ. मेस और एकल अधिकारी आवास का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	10	7	4	267.46		0	0			0	0	
47	आई टी बी पी	अरुणाचल प्रदेश	9 ^{वें} बटा. लोहितपुर मे डब्ल्यू बी एस सड़क का निर्माण और सड़क का पुनः कार्पेटिंग (संशोधित)	सी पी डब्ल्यू डी	27	3	0	193.16	3	5.57	0	6	38 से 143	6.08	0	
48	आई टी बी पी	सिक्किम	लिंगडुम मे एस ओ मेस और सूट्स का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	2	8	260.21	4	2.55	0	3	50 से 66	17.4	0	
49	आई टी बी पी	अरुणाचल प्रदेश	मोहनबाड़ी में उच्चस्तरीय बुर्ज, गार्ड रूम और गेट सहित संतरी पोस्ट के साथ चारदीवारी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	6	2	175.23	54	10.68	4	0.31	26	(-)10 से 466	39.4	0
50	आई टी बी पी	अरुणाचल प्रदेश	आई टी बी पी ईटानगर (अ.प्र) के लिए जी ओ मेस और सूट्स का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	20	3	6	215.26	13	5.85	7	1.28	53	(-) 100 से 1766	33.4	0
51	आई टी बी पी	असम	आइ टी बी पी झलूकबाड़ी गुवाहटी के लिए ट्रांजिट कैम्प में खुले क्षेत्र को ढकना, अतिरिक्त बागवानी कार्य और फिल्डेशन प्लांट (एफ आर पी) को लगाना	सी पी डब्ल्यू डी	1	9	4	76.52		0	0			0	0	
52	उ.न.स जी	पश्चिम बंगाल	आर सी कोलकाता मे चाहरदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	E	3	7	471.78	2	10.59	0	1	30	1.06	0	

53	एस एस बी	असम	33 ^अ बटा. रंगिया मे टाईप-III/8 (तीन मंजिला) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	2	2	179.08	3	2.33	0	9	204	9.38	0	
54	एस एस बी	असम	33 ^अ बटा. रंगिया (पी-II) मे टाईप-III/18 (तीन मंजिला) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	2	1	322.34		0	0	7	285	130	0	
55	एस एस बी	अरुणाचल प्रदेश	34 ^अ बटा दिरांग में टाईप-IV/2 और टाईपV/1 का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	4	14	140.84	5	1.6	0	124	(-) से 463	30.2	0	
56	एस एस बी	अरुणाचल प्रदेश	34 ^अ बटा दिरांग मे टाईप-III/8 क्वार्टरस का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	25	3	6	155.79	2	0.29	1	0.24	51	(-)100 से 218	8.27	0
57	एस एस बी	अरुणाचल प्रदेश	38 ^अ बटा तवांग मे टाईप-v-02 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	7	2	0	140.62	15	35.47	0	48	(-)100 से 187	6.82	0	
58	एस एस बी	अरुणाचल प्रदेश	38 ^अ बटा. तवांग में टाईप-IV-6 क्वार्टरस का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	7	2	0	218.01		0	0			0	0	
59	एस एस बी	असम	बटा. मु. सरबाहुरे (भैरबकुंड) में 7 निगरानी टावर सहित चाहरदीवारी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	5	3	348.61	4	3.68	2	1.08	51	626	93.6	0
60	एस एस बी	असम	एस ओ एस मेस का 23 ^अ बटा. गांव सरबाहुर (उदालगुरी) मे निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	8	2	133.86	31	7.06	0	108	4780	41.4	0	
61	एस एस बी	असम	23 ^अ बटा. गांव-सरबाहुर (उदालगुरी) मे कर्वा. गार्ड भवन का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	8	2	246.05	3	0.78	0			0	0	
62	एस एस बी	असम	गाँव सरबाहुर (उदालगुरी) मे व्यापारी दुकान का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	8	2	74.34	4	0.63	0	54	1445	12	0	
63	एस एस बी	असम	एस एस बी कैम्पस बोगईगांव के उत्तरी तरफ चाहरदीवारी, प्रतिधारक दीवार, नदी प्रशिक्षण कार्य का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	16	16	23	118.13	5	1.69	3	2.56			0	0
64	एस एस बी	यू के	बी ओ पी कं. मु. सुन्दर नगर मे स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	6	11	339.00	1	0.01	0	1	100	0.15	0	
65	एस एस बी	असम	बटा. मु. एस एस बी कोकराझार क्षेत्र हेतु स्थल विकास सहित क्वार्टर गार्ड का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	14	7	0	187.14		0	0				0	0

66	एस एस बी	असम	काजलगांव में बटा.मुख्या. हेतु स्थल विकास सहित 10 शैय्या वाले अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	15	6	0	373.43			0	0			0	0
67	एस एस बी	असम	बटा. मु. एस एस बी काजलगाँव के लिए 6 सूट्स के साथ जी ओ मेस का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	15	6	0	187.29			0	0			0	0
68	एस एस बी	असम	सी टी सी एस एस बी सलोनीबारी मे नये 250 के वी ए सब-स्टेशन भवन का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	8	8	71.18			0	0			0	0
69	ए आर	मणिपुर	काकचिंग में 21वें बटालियन असम राइफल्स हेतु 06 एन.सी.ओ. एवं 60 ओ.आर. (जी.+II) हेतु 03 एकल आदमी बैरक के ब्लॉक तथा 01 प्रशासनिक ब्लॉक (जी.+I) का निर्माण	एन पी सी सी एल	30	5	1	412.91			0	0			0	0
70	ए आर	मेघालय	असम राइफल लैतकौर, शिलांग (मेघालय) के लिए मुख्य नाला, ब्लैक टाप बिटुमिनस सड़क, 3 सिंगल मेन बेरक (जी.+II) के एक ब्लॉक का निर्माण	एन पी सी सी एल	3	0	1	297.48		0	0	0	5	- 100 से 491	17.62	0
71	ए आर	त्रिपुरा	असम राइफल अगरतल्ला (त्रिपुरा) के लिए 16 टाइप-II (जी.+III) एस एफ क्वार्टरस का निर्माण	एन पी सी सी एल	4	0	0	236.91	7	1.53		0	2	(-)-100	0.9	0
72	ए आर	मणिपुर	असम राइफल बटा. काकचिंग के लिए मैगजीन भवन का निर्माण	एन पी सी सी एल	5	0	2	203.99		0	0	0	5	100 से 537	30.9	0
73	ए आर	नागालैंड	ए.आर. तुईगंसंग (नागालैंड) के लिए 2 ब्लॉकों में 12 टाइप-II (जी.+II) क्वार्टरस का निर्माण	एन पी सी सी एल	8	0	1	347		0	0	0	2	-32 से - 100	3.08	0
74	ए आर	मणिपुर	असम राइफल बटा. खुगा (मणिपुर) के लिए 1.35 किमी नई सड़क और आर सी सी पोस्ट के साथ चाहरदीवारी का निर्माण	HPL	3	0	5	492.23			0	0			0	0

75	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. फुन्देरी के लिए रसोई कक्षा सह डाइनिंग हाल के 1 ब्लाक और 03 सिंगल मेन बैरक (जी+II) के एक ब्लाक का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	446.02	0	0	0	3	-85 से - 100	13.53	0
76	ए आर	असम	असम राइफल्स बटा. श्रीकोना सिल्चर असम के लिए बिटुमिनस रोड और 4 सिंगल मेन बैरक (जी+II) के 1 ब्लाक का निर्माण	एन पी सी सी एल	#	Nil	2	474.72	4	21.55	0	3	- 59 से 90	74.69	0
77	ए आर	मणिपुर	असम राइफल बटा खुगा (मणिपुर) में असम राइफल्स के लिए 1 रसोई घर सह डाइनिंग हॉल और 4 सिंगल मेन बैरक (जी+II) के एक ब्लाक का निर्माण	एच पी एल	2	0	6	465.81	1	27.97	0	3	(-)-49 से - 100	17.1	0
78	ए आर	मणिपुर	मंत्रीपुखरी सैन्य दुर्ग, मंत्रीपुखरी (मणिपुर) के चारो तरफ चाहरदीवारी, आवासीय भवन का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	1	3	498	0	0	0	1	-51	210	0
79	ए आर	मणिपुर	असम राइफल कांगवई (मणिपुर) के लिए पहुँच मार्ग के साथ 3 सिंगल मेन बैरक (जी+II) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	1	2	488.98	0	0	0			0	0
80	ए आर	मणिपुर	के एल पी लोकेशन असम राइफल मोदी (मणिपुर) के लिए आंतरिक सड़क और आवासीय भवन सहायता सुविधा जैसे सी एच/डी एच का निर्माण	एन पी सी सी एल	2	0	1	485.21	0	0	0			0	0
81	ए आर	असम	जोरहट (असम) में संख्या 2 ट्रांजिट कैम्प के लिए 3 सिंगल मेन बैरक (जी+II) के एक ब्लाक और 6 टाइप-II (जी+II) के 1 ब्लाक का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	2	3	474.4	1	6.18	0	11	(-)-100 से 130	77.1	0
82	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. कांगवी (मणिपुर) के लिए 24 टाइप-II (जी+II) के 4 ब्लाक का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	2	2	481.16	0	0	0			0	0

83	ए आर	त्रिपुरा	असम राइफल बटा. उदयपुर (त्रिपुरा) के लिए 2 टाइप-V क्वार्टर, 4 सिंगल जे सी ओ आवास स्थान और 16 टाइप-II क्वार्टर का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	447.32	26	3.73	0	18	(-)100 से 1047	23.5	0
84	ए आर	असम	असम राइफल बटा. जोरहट (असम) के लिए 32 टाइप-II क्वार्टर एस.एफ. का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	1	2	425.67	3	4.89	0	10	(-)100 से 70	93.4	0
85	ए आर	त्रिपुरा	असम राइफल बटा. राधानगर (त्रिपुरा) के लिए विकास कार्यों के साथ 6 सिंगल मेन बैरक का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	364.52		0	0			0	0
86	ए आर	असम	असम राइफल हैफलांग (असम) के लिए विकास निर्माण कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 2 टाइप-V (जी+I) का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	0	10	195.03		0	0			0	0
87	ए आर	मणिपुर	असम राइफल मंत्रीपुखरी (मणिपुर) के लिए ब्लाक 2 में 12 टाइप-II (जी+I) और 5 ब्लाको में 10 टाइप-IV (जी+I) सहायक सेवाओं और विकास कार्यों के साथ निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	0	493.67		0	0			0	0
88	ए आर	नागालैंड	अ.रा. बटा. वोखा (नागालैंड) के लिए 6 टाइप-III क्वार्टर (जी+II) 1 ब्लाक में, 2 टाइप-IV (जी+I) 1 ब्लाक में और 2 टाइप-V क्वार्टर का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	2	496		0	0			0	0
89	ए आर	मणिपुर	असम राइफल बटा. खुगा (मणिपुर) की के. एल.पी. लोकेशन के लिए 3 सिंगल मेन बैरक (जी+II) के साथ पहुँच मार्ग का निर्माण	एच पी एल	0	0	2	252.42		0	0			0	0
90	ए आर	मणिपुर	असम राइफल फुन्देरी (मणिपुर) के नए स्थान के लिए पहुँच मार्ग के साथ एक ब्लाक में 3 सिंगल मेन बैरक (जी+II) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	4	427.25		0	0	4	-100 से 246	98.92	0

91	ए आर	अरूणाचल प्रदेश	आवासीय परिसर जयरामपुर (ए.पी.) के लिए जल आपूर्ति योजना की वृद्धि और 1 लाख क्षमता की पी एस ओवर हेड टैंक के साथ सहायक सेवाएं और स्टेगिंग	यू पी जे एन	2	4	11	409.43									0	0	0	0
92	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. मोदी (मणिपुर) के लिए आवासीय परिसर के लिए मेन गेट सहित, संतरी पोस्ट और सुरक्षा लाइट सुरक्षा दीवार सहित का निर्माण	एन पी सी सी एल	2	2	5	450.06									0	0	0	0
93	ए आर	मणिपुर	असम राइफल नया के.एल.पी फुन्देरई (मणिपुर) के लिए विकास निर्माण कार्य और सहायक सेवाओं के साथ प्रशासनिक ब्लॉक (जी+1) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	3	3	461.51									0	0	0	0
94	ए आर	मणिपुर	असम राइफल्स बटा. मोदी (मणिपुर) के लिए विकास कार्य एवं आंतरिक सड़क, सहित क्वार्टर गार्ड, कोट, आर्मरी और आर्मर शॉप का निर्माण	एन पी सी सी एल	3	0	2	245.42									0	0	0	0
95	ए आर	नागालैंड	ए.आर.डब्ल्यू.के.एस. जून्हेबोटो (नागालैंड) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में 8 टाइप-11 (जी+111) का निर्माण	एन पी सी सी एल	2	3	3	215									0	0	0	0
96	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. खुगा (मणिपुर) के लिए विकास कार्य सहित 20 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	एच पी एल	2	1	3	359.59			0	0	0	2	-100 से 47	34.91				0
97	ए आर	मणिपुर	आई जी ए आर (एस) मंथरीपुखरी मणिपुर के लिए सहायक सेवाओं और विकास निर्माण कार्य सहित 24 टाइप-11 एस.एफ. क्वार्टरों जी+11 का निर्माण	एन पी सी सी एल	4	0	2	482.83	2	30.32			0	2	(-)100	7.68				0
98	ए आर	मेघालय	मु. डी जी ए.आर. लैतकोर, शिलांग (मेघालय) के डी जी एस ई के आवासीय स्थान की केन्द्रीय मल व्यवस्था प्रणाली का निर्माण	यू पी जे एन	1	3	3	492.69									0	0	0	0

99	ए आर	असम	नया ए.आर. के एल पी गुवाहटी मे 2 मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे सम्बन्धित विकास कार्यों के साथ 1.7 किमी लम्बी सुरक्षा दीवार का निर्माण	यू पी जे एन	1	1	20	435.44									0	0	0	0
100	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. कैथलमंबी (मणिपुर) के आवासीय परिसर के लिए मुख्य द्वार सहित सुरक्षा दीवार, सेक्युरिटी लाइट, फूटपाथ, साथ मे प्लान सम्प आइ आर पी और 100 के वी. ए ट्रांसफार्मर एच टी/एल टी के साथ और सब स्टेशन का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	3	6	475.52									0	0	0	0
101	ए आर	नागालैंड	ए.आर. बटा. वोखा नागालैंड के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ 2 टाइप-IV (जी+I) क्वार्टरों का निर्माण	एन पी सी सी एल	3	0	3	130									0	0	0	0
102	ए आर	मिजोरम	ए.आर. बटा. लुंगलेई (मिजोरम) के आवासीय परिसर के लिए 01×250 के वी ए ट्रांसफार्मर की, स्ट्रीट लाइट, सेक्युरिटी लाइट की आपूर्ति तथा स्थापना और सहायक सेवाएं	एच पी एल	3	1	3	89.43									0	0	0	0
103	ए आर	असम	मु. आई जी ए आर (पूर्व) श्रीकोना (असम) के लिए विकास निर्माण कार्यों और सहायक सेवाओं सहित एक ब्लॉक मे एक टाइप-VI (जी+I) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	80.32									0	0	0	0
104	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. मंत्रीपुखरी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक मे 4 एकल अधिकारी आवास (जी+I) का निर्माण	एन पी सी सी एल	7	0	2	85.29									0	0	0	0
105	ए आर	असम	मु. 25 सेक्ट ए.आर. जोरहाट (असम) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में 2 टाइप V क्वार्टर (जी) का निर्माण	एन पी सी सी एल	14	0	2	98.38									0	0	0	0

106	ए आर	नागालैंड	ए.आर. बटा. चिसवामा के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लाक में 8 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+III) का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	0	6	106.35								0	0	0	0
107	ए आर	नागालैंड	सेक्ट. मु. अ.रा. तुएनसांग (नागालैंड) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यो सहित एक ब्लाक मे 8 सिंगल जे सी ओ (जी+III) का निर्माण	एन पी सी सी एल	13	0	2	112.3								0	0	0	0
108	ए आर	मणिपुर	मु. 10 सेक्टर ए.आर. सोमसाई (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लाक मे 1 एस.एम.बैरक का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	119.34								0	0	0	0
109	ए आर	मणिपुर	कैथलमान्बी (मणिपुर) में ए.आर. 4 वर्कशॉप के लिए सहायक सेवाएँ और विकास कार्यो सहित 1 ब्लाक में 2 टाईप-V क्वार्टरो(जी) का निर्माण	एन पी सी सी एल	7	0	2	128.22								0	0	0	0
110	ए आर	नागालैंड	ए.आर. बटा. कोहिमा (नागालैंड) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यो सहित एक ब्लाक मे 6 टाईप-III (जी+II) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	2	137.35								0	0	0	0
111	ए आर	नागालैंड	ए.आर. बटा. नागिनीमोरा (नागालैंड) के लिए भूमि विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 2 ब्लाकों मे 16 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+III) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	178.71								0	0	0	0
112	ए आर	असम	जोरहट (असम) मे विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ ए आर डी बी और टी सी के लिए एक ब्लाक मे 1 एस.एम.बैरक (जी) और नं. 3 वर्कशाप ए.आर. के लिए एक ब्लाक मे 11 सिंगल जे सी ओ (जी+II), 6 यूनिट और 5 यूनिट के एक ब्लाक (जी+II) का निर्माण	एन पी सी सी एल	5	2	3	185.83								0	0	0	0

113	ए आर	नागालैंड	ए.आर.बटा. जून्हेबोटो (नागालैंड) के लिए विकास कार्य और सहाय सेवाओं के साथ एक ब्लाक में 14 सिंगल जे सी ओ (जी+II) का निर्माण	एन पी सी सी एल	12	0	1	188.79							0	0	0	0
114	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. फुंदेरई (मणिपुर) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ आवासीय परियोजना- एक ब्लाक में 2 टाइप-IV क्वार्टर (जी+I) और 1 ब्लाक में 2 टाइप-V क्वार्टर (जी+I) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	2	239.27							0	0	0	0
115	ए आर	असम	ए.आर.बटा. श्रीकोना (असम) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्य सहित एक ब्लाक में 8 सिंगल ऑफिसर (जी+III) और एक ब्लाक में 7 सिंगल सिविलियन आवास (जी+III) का निर्माण	एन पी सी सी एल	6	8	6	261							0	0	0	0
116	ए आर	असम	आई जी ए आर (पर्व) श्रीकोना (असम) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लाक में 6 टाइप-V क्वार्ट. (जी+II) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	325.51							0	0	0	0
117	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. कांगवी (मणिपुर) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ 3 बाल्क में 24 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+III) का निर्माण	एन पी सी सी एल	2	1	2	340.2							0	0	0	0
118	ए आर	नागालैंड	अ.रा.बटा. नागिनीमोरा (नागालैंड) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ 03 बाल्क में 24 टाइप II क्वार्ट. (जी+III) का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	2	2	362.7							0	0	0	0
119	ए आर	मेघालय	ए आर सी और एम सी लैतकोर (शिलांग) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लाक में 4 एस.एम.बैरक (जी+II) का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	0	2	364.53			0	0	0	7	- 100 से 785	64.65		0

120	ए आर	नागालैंड	ए.आर.बटा. तेनसांग (नागालैंड) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्य सहित 1 ब्लॉक में 4 सि.मे.बै. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	2	1	2	430.33							0	0	0	0
121	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. पलेल (मणिपुर) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ आवासीय परियोजना 03 ब्लॉकों में 24 टाइप-।। क्वार्ट. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	14	457.25							0	0	0	0
122	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. मोदी (मणिपुर) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ आवासीय परियोजना- 3 ब्लॉकों में 24 टाइप-।। क्वार्ट. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	1	2	452.99							0	0	0	0
123	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. मोदी (मणिपुर) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ आवासीय परियोजना-3 ब्लॉकों में 24 टाइप-।। क्वार्ट. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	1	2	452.99							0	0	0	0
124	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. मंत्रीपुखरी (मणिपुर) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ 2 ब्लॉक में 12 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+।।) और 2 ब्लॉकों 16 टाइप-।। क्वार्ट. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	7	1	3	457.48							0	0	0	0
125	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. फुंटेरई (मणिपुर) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ आवासीय परियोजना-3 ब्लॉकों में 24 टाइप-।। क्वार्ट. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	2	462.04							0	0	0	0

126	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. फुंदेरई (मणिपुर) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ आवासीय परियोजना-3 ब्लॉको मे 24 टाईप-II क्वार्टर (जी+III) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	2	462.04		0	0	0	1	128	3.99	0
127	ए आर	मजोरम	ए.आर.बटा. लुंगलेई (मिजोरम) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक मे 8 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+III) का निर्माण	ई पी आई एल	0	3	2	113.17		0	0				0	0
128	ए आर	मणिपुर	खुगा मणिपुर के एक ब्लॉक मे आवासीय परियोजना 2 रिहायशी इकाई टाईप-V क्वार्ट. (जी) समाकृति का निर्माण	एच पी एल	1	0	14	155.3		0	0				0	0
129	ए आर	मणिपुर	खुगा (मणिपुर) में 128 रिहायशी इकाईयों की प्रस्तावित आवासीय परियोजना के लिए 1.25 कि.मी आंतरिक सड़क का निर्माण	एच पी एल	1	0	2	202.16		0	0				0	0
130	ए आर	मणिपुर	खांगवी (मणिपुर) में 150 रिहायशी इकाईयों की प्रस्तावित आवासीय परियोजना के लिए 1.5 कि मी आतरिक सड़क का निर्माण	एच पी एल	0	0	2	242.59		0	0				0	0
131	ए आर	मणिपुर	खुगा (मणिपुर) की आवासीय परि.- (जी+III) समाकृति में 16 रिहायशी इकाई टाइप-II क्वार्. का निर्माण	एच पी एल		4	4	310.29		0	0				0	0
132	ए आर	मणिपुर	खांगवी (मणिपुर) की आवासीय परियोजना में (जी+I) समाकृति में 2 ब्लॉको में 5 रिहायशी इकाई टाईप-V क्वार्टर का निर्माण	एच पी एल	0	0	2	340.1		0	0				0	0
133	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. खुगा (मणिपुर) की लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं सहित 4 एस.एम. बैरक (जी+III) का निर्माण	एच पी एल		0	3	441.65		0	0				0	0

134	ए आर	मणिपुर	कैथलमंबी (मणिपुर) की 4 वर्कशाप ए.आर. हेतु सहायक सेवाओं और विकास कार्यों सहित 1 ब्लाक में 1 भण्डारण स्थान (जी) का निर्माण	एन पी सी सी एल	7	1	0	67.53							0	0
135	ए आर	असम	3 वर्कशाप ए.आर. जोरहट (आसम) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यों सहित 1 ब्लाक में भण्डारण स्थान (जी) का निर्माण	एन पी सी सी एल	7	0	2	72.95							0	0
136	ए आर	मणिपुर	4 वर्कशाप ए.आर. कैथलमंबी (मणिपुर) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यों सहित 1 ब्लाक में 1 प्रशा. ब्लाक (जी) का निर्माण	एन पी सी सी एल	7	0	7	78.37							0	0
137	ए आर	असम	ए.आर. बटा. लोखरा (असम) के लिए विकास कार्यों और सहाय सेवाओं के साथ 1 ब्लाक में रेजिमेंटल स्कूल (जी+I) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	94.52							0	0
138	ए.आर.	असम	अ.रा. बटा. हाफलांग (असम) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में रेजीमेंट स्कूल (जी+1) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल	0	0	3	95							0	0
139	ए.आर.	मणिपुर	अ.रा.बटा. मोरेह (मणिपुर) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में मनोरंजन कक्ष (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल	3	1	4	96.57							0	0
140	ए.आर.	नागालैण्ड	अ.रा.बटा. घासपानी (नागालैण्ड) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यों सहित 1 ब्लॉक में 1 जेसीओ क्लब (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	1	3	121.25							0	0
141	ए.आर.	असम	अ.रा.बटा. हाफलांग (असम) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में क्यू जी, कोते, शस्त्रागार शाप (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	1	2	221.4							0	0

142	ए.आर.	मणिपुर	अ.रा.बटा. कांगवी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो तथा सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लॉक में क्यू जी, कोते, शस्त्रागार शाप (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	2	1	2	232.03	0	0	0	0	0
143	ए.आर.	नागालैण्ड	अ.रा.बटा. घासपानी (नागालैण्ड) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लॉक में 1 भण्डार गृह (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	2	1	2	257.8	0	0	0	0	0
144	ए.आर.	मणिपुर	मु.आई.जी.ए.आर. (एस) अ.रा. मंत्रीपुखरी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लॉक में एक कार्यालय भवन (जी+1) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	2	2	3	260.04	0	0	0	0	0
145	ए.आर.	मणिपुर	अ.रा.बटा. ज्वालामुखी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ मैगजीन बिल्डिंग का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	12	0	2	260.07	0	0	0	0	0
146	ए.आर.	मणिपुर	अ.रा.बटा. फुन्देरई (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ मैगजीन बिल्डिंग का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	9	4	2	264.21	0	0	0	0	0
147	ए.आर.	मणिपुर	अ.रा.बटा.मोदी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में 1 अधिकारी क्लब (जी+1) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	0	3	326.4	0	0	0	0	0
148	ए.आर.	असम	अ.रा.बटा. हाफलांग (असम) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं सहित 3 ब्लॉकों में परिवहन सुविधागृह का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	0	3	214.53	0	0	0	0	0
149	ए.आर.	मणिपुर	अ.रा.बटा. कांगवी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में मनोरंजन कक्ष (जी) का निर्माण और विकास कार्यो तथा	एन.पी.सी.सी.एल	1	3	3	302.22	0	0	0	0	0

			सहायक सेवाओं के साथ 2 ब्लॉको में 2 कुक हाऊस कम डाईनिंग हाल (जी) का निर्माण												
150	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. पलेल (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओ के साथ 1 ब्लॉक में 1 भण्डार गृह (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	7	0	2	259.53		0	0			0	0
151	ए.आर	त्रिपुरा	अ.रा.बटा. तेलियामुरा (त्रिपुरा) के लिए चारदीवारी का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	0	3	428.9		0	0			0	0
152	ए.आर	अरुणाचल प्रदेश	अ.रा.बटा. जयरामपुर (अरुणाचल प्रदेश) के लिए सरंचनात्मक विकास कार्यो सहित (जी+1) के दो ब्लॉको में 10 सिंगल जे.सी.ओ आवास का निर्माण	ई.पी.आई.एल	#VA!	1	3	123.43		0	0			0	0
153	ए.आर	मिजोरम	अ.रा.बटा. सेरचिप (मिजोरम) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण	ई.पी.आई.एल	0	0	7	125.96		0	0			0	0
154	ए.आर	अरुणाचल प्रदेश	अ.रा.बटा. खोसा (अरुणाचल प्रदेश) के लिए टेक.स्टोर (जी+1) के साथ एम.टी सुविधा का निर्माण	ई.पी.आई.एल	#V	0	13	195.76		0	0			0	0
155	ए.आर	मिजोरम	अ.रा.बटा. सेरचिप (मिजोरम) के लिए संरचनात्मक विकास कार्यो सहित भण्डार गृह (जी+1) का निर्माण	ई.पी.आई.एल	0	0	5	238.48		0	0			0	0
156	ए.आर	मिजोरम	अ.रा.बटा. लुंगलेई (मिजोरम) के लिए सरंचनात्मक विकास कार्यो सहित क्यू जी/कोते/शस्त्रागार का निर्माण	ई.पी.आई.एल	0	0	3	244.64		0	0			0	0
157	ए.आर	मणिपुर	असम राइफल बटा.खुगा (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण	एच.पी.एल.	2	1	4	118.93		0	0			0	0

158	ए.आर	मणिपुर	असम राइफल बटा. खुगा (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ अधिकारी क्लब का निर्माण	एच.पी.एल.	2	0	3	301.73	0	0	0	0	0
159	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा खुगा (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं सहित 1 प्रशासकीय ब्लॉक (जी+1) का निर्माण	एच.पी.एल.		0	3	414.27	0	0	0	0	0
160	ए.आर	नागालैण्ड	आर.टी.सी. और विद्यालय सुखोवी (नागालैण्ड) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ स्विमिंग पूल का निर्माण	एच.पी.एल.	0	0	5	497.35	0	0	0	0	0
161	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. कांगवई (मणिपुर) के लिए केन्द्रीय मल निकास प्रणाली का निर्माण	यू.पी.जे.एन.	4	0	10	169.54	0	0	0	0	0
162	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. कांगवई (मणिपुर) के लिए जल आपूर्ति योजना को प्रदान करना	यू.पी.जे.एन.	4	0	11	193.1	0	0	0	0	0
163	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. खुगा (मणिपुर) के लिए जल आपूर्ति योजना को प्रदान करना	यू.पी.जे.एन.	4	0	10	193.46	0	0	0	0	0
164	ए.आर	मणिपुर	फुन्देरई (मणिपुर) के लिए वी सी बी इनकमिंग/आउटगोइंग पैनल 33/11 के वी सब स्टेशन, आपूर्ति, निर्माण परीक्षण और आरम्भ के लिए एक 11 के.वी. और 33/11 के वी सब स्टेशन से एक अलग 11 के वी डेडीकेटेड लाइन की श्रंखला और निर्माण प्रदान करना	ई.सी.बी.	7	4	0	71.97	0	0	0	0	0
165	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. मोरेह (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 3 ब्लॉको में 24 टाइप-II कर्वटर (जी+111) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल	9	1	4	493.66	0	0	0	0	0

166	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. मोरेह (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 2 ब्लॉकों में 8 सिंगल अधिकारी आवास (जी+1)	एन.पी.सी.सी.एल	8	1	4	179.77		0	0			0	0
167	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.टी.सी.बी.एस.एफ पश्चिम बंगाल के चहारदीवारी के साथ सीमा दीवार (लम्बाई 7300 मीटर) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	5	24	18	521.15	4	11.01	0	4	90 से 664	51.8	0
168	बी.एस.एफ.	असम	फ्रंटि.मु. बी एस एफ कैम्पस के लिए प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	12	2	6	1,503.61	1	0.94	0			0	0
169	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू बी.एस.एफ. सिलीगुड़ी के अन्तर्गत बटा.मु. राधाबारी के लिए 48 टाइप-II आवासीय क्वार्टरस का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	4	1	0	615.36		0	0			0	0
170	बी.एस.एफ.	मेघालय	बटा.मु. बी.एस.एफ. कैम्पस तुरा (न्यू लोकेशन) बेवीगरी के लिए 67 टाइप-II क्वार्टरस का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	0	4	0	1,038.54		0	0			0	0
171	बी.एस.एफ.	त्रिपुरा फ्रंटि. के अन्तर्गत बटालियन मु.बी.एस.ए.फ. कैम्पस सेफजनजुरी धर्मनगर में एक 120 मेन बैरक के निर्माण के लिए स्वीकृति।	त्रिपुरा फ्रन्टीयर के अंतर्गत सेक्टर मुख्यालय बी.एस.एफ गोकुलनगर के लिए प्रशा. ब्लॉक के निर्माण के लिए स्वीकृति।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	#VA	48	0	615.3		0	0			0	0
172	बी.एस.एफ.	त्रिपुरा	त्रिपुरा फ्रंटि. के अन्तर्गत बटालियन मु.बी.एस.एफ. कैम्पस सेफजनजुरी धर्मनगर में एक 120 मेन बैरक के निर्माण के लिए स्वीकृति।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	#VA!	16	0	636.45		0	0			0	0

173	बी.एस.एफ.	त्रिपुरा	बटालियन मुख्यालय बी.एस.एफ. कैम्पस कुमारघाट (त्रिपुरा) के लिए 120 मेन बैरक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	#VA	4	0	527.92		0	0			0	0
174	सी.आई.एस.एफ.	असम	सी.आई.एस.एफ गु.मु. गुवाहाटी के लिए गैर आवासीय सुविधा का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	21	18	8	1,095.17	34	111.8	0	119	38 से 2650	270	0
175	सी.आर.पी.एफ.	असम	जी.सी. खटखटी में 3 नं. 180 मेन बैरक (863.45 लाख दिनांक 27/11/2009 के स्थान पर संशोधित स्वीकृति) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	1	11	12	2,298.31	11	7.19	0	140	682 से 789	640	0
176	सी.आर.पी.एफ	असम	जी.सी. सिलचर में सीमादीवार, मुख्यद्वार, गार्ड रूम, संतरी पोस्ट और वॉच टावर का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	16	5	3	299	13	11.87	1	3.45	9 (-) 45 से 10469	299	0
177	सी.आर.पी.एफ.	त्रिपुरा	जी सी अग्रतला में सीमादीवार साथ में दो मुख्य द्वार, वाच टावर, 6 नं., संतरी पोस्ट 18 नं., और गार्डरूम का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	1	7	2	325.37	1	2.66	0	83	(-)100 से 761	141	0
178	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी.सी. सिलीगुड़ी में विकास और थोक सेवाएँ	सी.पी.डब्ल्यू.डी	5	7	44	2,865.59	121	248.3	3	35.5	41 88 से 10297	250	0
179	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	207 कोबरा बटा. सालबोनी में 3 नं. 240 मेन बैरक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	7	2	5	2,548.83	16	18.12	21	119.	37 32 से 8425	76.2	0
180	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	207 कोबरा बटा. सालबोनी में 222 फैमिली क्वार्टर (टी/II-180, टी/II-27, टी/IV-14 & टी/V-1) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	10	6	2	3,246.83	30	18.53	11	23.6	20 31 से 1235	68.2	0
181	सी.आर.पी.एफ	असम	जी.सी. सिलचर में जी ओ मेस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	26	20	7	582.29		0	0			0	0
182	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	207 कोबरा बटा. सालबोनी में 20 बेड वाले चिकित्सालय का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	19	2	7	540.56	44	24.65	0	23	34 से 706	22.9	0
183	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	जी सी सिलीगुड़ी में जी ओ मेस/सूट्स का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	44	3	8	729.69	6	0.62	0	4	182 से 714	10.3	0

184	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	207 कोबरा बटा. सालबोनी में 47 टाइप-II फैमिली क्वार्टर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	1	2	7	578.32		0	1	0.21	4	35 से 145	86.3	0
185	सी.आर.पी.एफ.	असम	210 कोबरा बटा. डालगाँव, दरंग में 3 न. 240 मेन बैरक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	2	6	6	2,437.29		0		0			0	0
186	सी.आर.पी.एफ.	असम	210 कोबरा बटा. डालगाँव के लिए एस ओस मेस डारमिटरी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	2	6	5	659.78		0		0			0	0
187	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी सी, सी आर पी एफ, सिलीगुड़ी में 224 टाइप II क्वार्टर (112 क्वो.-स्प्लिट-I का निर्माण) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	2	7	6	2,292.69	77	173.7	8	96.7 1	64	31 से 1470	379	0
188	एस.एस.बी.	असम	बटा.मु.एस एस बी गोसाई गाँव में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	3	15	4	1,348.38		0		0			0	0
189	एस.एस.बी.	असम	एस एच क्यू रांगिया में प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	15	#	0	1,100.00		0		0			0	0
190	एस.एस.बी.	असम	एस एच क्यू रांगिया में आवासीय क्वार्टरस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	18	12	0	566.64		0		0			0	0
191	एस.एस.बी.	अरुणाचल प्रदेश	फ्रंटि. गुवाहटी के अन्तर्गत 38 वे बटा. एस एस बी तवांग में अवसंरचना (45 टाइप-II क्वार्टरस) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	3	9	0	770		0		0			0	1.13
192	एस.एस.बी.	असम	एस एच क्यू रांगिया में प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	19	12	0	533.53		0		0			0	0
193	एस.एस.बी.	असम	47 वै बटा. एस एस बी बिजनी में अवसंरचना का निर्माण।	एन.बी.बी.सी.	E	3	0	3,366.20		0		0			0	0
194	ए.आर	नागालैण्ड	असमराइफल बटा. चिसवेमा (नागालैण्ड) के लिए 5 सेक्टर मु. के लिए 12 टाइप II क्वार्टर (जी+II) और (जी+III) 78 टाइप-II क्वा. (जी+II) में 12 टाइप-III का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	4	6	10	1,028.02		0		0			0	0
195	ए.आर	मणिपुर	असम राइफल बटा. कैथलमंबी (मणिपुर) के लिए 6 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+1), 1 ब्लॉक के 3 सिंगल	एन.पी.सी.सी.एल	1	3	6	1,336.39		0		0			0	0

			मेन बैरक (जी+II), 1 प्रशासकीय ब्लॉक (जी+1) और 1 अधिकारी मेस सेक्टर मु. के लिए और 1 ब्लॉक के 3 सिंगल मेन बैरक (जी+1) का निर्माण														
196	ए.आर	मणिपुर	असम राइफल बटा. मारम (मणिपुर) के लिए एक ब्लॉक के 4 सिंगल मेन बैरक (जी+III) और असम राइफल बटा. ज्वालामुखी के लिए एक ब्लॉक में 4 सिंगल मेन बैरक (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	2	4	1	645.77		0		0				0	0
197	ए.आर	मिजोरम	असम राइफल जोखावसांग के लिए आवास का निर्माण	ई.पी.आई.एल	#VE	22	27	8,660.00	1	2.5		0	18	(-)100 से 829	682	0	0
198	ए.आर	नागालैण्ड	अ.रा.बटा. काशीराम बस्ती (नागालैण्ड) के लिए 9 ब्लॉको के 72 टाइप-II क्वार्ट.(जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	2	4	1	1,126.50		0		0			0	0	0
199	ए.आर	असम	असम राइफल बटा. हाफलांग (असम) के लिए 1 ब्लॉक के 4 एस एम बैरक, 1 जेसीओ मेस और 1 नं. 20 बिस्तर वाले चिकित्सालय का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	3	3	3	597.28	1	4.67		0			0	0	0
200	ए.आर	नागालैण्ड	असम राइफल बटा. मोकोकचुंग (नागालैण्ड) के लिए 8 ब्लॉको के 64 टाइप-II क्वार्ट. (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	2	4	1	1,182.05	2	2.74		0	16	(-)100 से 100	18	2.05	0
201	ए.आर	असम	जोरहट (असम) में 12 टाइप-111 क्वार्ट. (जी+11) और 66 टाइप-11 क्वार्ट. (जी+11) एस एफ आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	16	6	0	861.24	5	6.6		0	13	(-) 100 से 70	30.3	3.98	0
202	ए.आर	अरुणाचल प्रदेश	असम राइफल बटा. खोंसा (अरुणाचल प्रदेश) के लिए 1 जेसीओ मेस, 1 अधिकारी मेस, 1 प्रशासकीय ब्लॉक (जी+I) 12 सिंगल जे सी ओ आवास, 4 सिंगल अधिकारी आवास, 8 सिंगल मेन बैरक (जी+III) का निर्माण	ई.पी.आई.एल	6	5	2	1,685.83		0		0			0	3.97	0

203	ए.आर	असम	असम राइफल बटा. चारदौड़ (असम) के लिए 64 टाइप-11 (जी+111) क्वार्ट. का निर्माण	ई.पी.आई.एल	4	4	3	970.51		0	0			0	3.83
204	ए.आर	अरुणाचल प्रदेश	असम राइफल बटा. खोंसा (अरुणाचल प्रदेश) के लिए 48 टाइप-II (जी+III) क्वार्ट. का निर्माण	ई.पी.आई.एल	6	10	3	938.07		0	0			0	3.57
205	ए.आर	मेघालय	असम राइफल लैतकोर (शिलांग) के लिए 72 टाइप-II (जी+III) एस एफ आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	5	5	3	1,355.14	4	91.7	0	5	(-)100 से 3900	27	2.38
206	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.सेक्ट.मु. कैथलमंबी के लिए 1 टाइप-VI (जी एफ) 04 टाइप-V (जी+1), 13 टाइप-III, 18 टाइप-II (जी+2) और 2 एस/अधि. आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	11	1	1,008.46		0	0			0	1.71
207	ए.आर	नागालैण्ड	असम राइफल प्रशि. केन्द्र और विद्यालय सुखोवी (नागालैण्ड) के लिए 7 किमी आंतरिक मार्ग का निर्माण	एच.पी.एल	3	0	3	1,387.02	1	0.02	0	6	392 से 976	0.58	3.07
208	ए.आर	मणिपुर	अ.रा. सेक्ट मु./बटा.मु. कैथलमंबी मणिपुर के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यों के साथ 72 टाइप-II आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	3	4	1,480.42	2	39.45	0			0	5
209	ए.आर	मणिपुर	असम राइफल ज्वालामुखी (मणिपुर) के लिए 7 सिंगल जेसीओ आवास के साथ विकास कार्य, जल आपूर्ति और बाह्य विद्युतीकरण और 8 ब्लॉकों में 48 टाइप-11 (जी+11) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	1	2	2	1,207.16		0	0	1	48	14.8	9.33
210	सी.आर.पी.एफ	महाराष्ट्र	206 बटा. कोबरा भण्डारा के लिए थोक सेवाओं और सिविल तथा विद्युत कार्यों को बढ़ाना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	16	1402		0	0			0	0
211	एस.एस.बी	महाराष्ट्र	रिजर्व बटा.मु. एस एस बी येल्की (महाराष्ट्र) में अवसंरचना का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	उ.न.	उ.न.	0	5369		0	0			0	0

212	बी.एस.एफ	दिल्ली	20 नं. 320 के वी ए डी जी सेट, सी जी ओ प्रदान करना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	3	9	86.1	2	0.51	0	10	(-)73 से 180	2.05	0	
213	बी.एस.एफ	दिल्ली	एस.टी.एस बी एस एफ टिगरी, नई दिल्ली में 120 मेन बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी	0	3	8	484.29		0	0			0	0	
214	बी.एस.एफ	दिल्ली	एस टी एस टिगरी में टाइप-III (14) और टाइप-IV (05) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	4	7	415.73		0	0			0	0	
215	सी.आई.एस.एफ	दिल्ली	शास्त्री पार्क में लड़कियों के होटलो का निर्माण	डी.एम.आर.सी.	1	7	8	306	22	21.52	0			0	0	
216	एन.एस.जी	दिल्ली	आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली के नजदीक 5 एकड़ भूमि के स्तर को ऊपर उठाने का विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	4	100	77	68	0			0	0	
217	एन.एस.जी	दिल्ली	आई जी आई एयरपोर्ट नई दिल्ली के अर्द्ध स्थायी संरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	1	3	704		0	0			0	0	
218	एन.एस.जी	दिल्ली	मानेसर में विद्युत व्यवस्था का उन्नयन	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	9	99.75	10	1.42	0	7	(-)100 से 82	74	0	
219	एन.एस.जी	दिल्ली	उ.न.स जी मुख्यालय पालम, नई दिल्ली में सीमा दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	7	5	226	16	8.66	0	6	(-)40 से 98	0.43	0	
220	एन.एस.जी	दिल्ली	मानेसर में विशेष संचालन प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	17	0.97		0	0			0	0	
221	सी.आई.एस.एफ	दिल्ली	एस एस जी ग्रेटर नोएडा में 4 मेन बैरक, जी ओस मेस का निर्माण	एन.बी.सी.सी	0	1	1	2218	2	2.37	0	6	228 से 2140	18.5	0	
222	सी.आई.एस.एफ	दिल्ली	108 आवासीय क्वार्टर. एस एस जी ग्रेटर. नोएडा	एन.बी.सी.सी	0	5	4	1534.96	18	14.16	0	22	290 से 1678	188	0	
223	सी.आई.एस.एफ	दिल्ली	गैर आवासीय भवन, जी बी एस महिपालपुर का निर्माण	एन.बी.सी.सी	4	34	6	9972	6	1.56	0			0	0	
224	एन.एस.जी	दिल्ली	माण्टेसरी विद्यालय मानेसर, हरियाणा के लिए 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	0	6	97.73	12	2.1	6	0.02	62	30 से 3570	10.9	0
225	एन.एस.जी	दिल्ली	52 एस ए जी इकाई समालखा के लिए मिश्र संरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	29	89	4742	18	28	8	9	8	126 से 647	3.98	0

226	बी.एस.एफ	एम पी	सी एस डब्ल्यू टी बी एस एफ इंदौर में 44 नं. एस ओ के लिए छात्रावास और एस ओ मेस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	6	43	497.46	24	8.14	1	0.47			0	0
227	बी.एस.एफ	एम पी	सी एस डब्ल्यू टी बी एस एफ इंदौर में गार्ड रूम, चारदीवारी, मुख्य द्वार की मजबूती और पुनः निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	11	43	96.19	28	11.23	2	13			0	0
228	बी.एस.एफ	एम पी	सी.एस.डब्ल्यू.टी बी.एस.एफ इंदौर में प्रशिक्षण क्षमता की वृद्धि के लिए अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	कार्य निष्पादित नहीं किया गया		0		0			0	0
229	बी.एस.एफ	एम पी	रिजर्व बटा. बी.एस.एफ कैम्पस इंदौर (म.प्र.) के लिए प्रशा./संचार ब्लॉक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	1	7	272.96		0		0			0	0
230	बी.एस.एफ	एम पी	बी.एस.एफ बटा.मु. इंदौर कैम्पस (म.प्र.) के लिए 7 सूटो के साथ जी.ओ के मेस का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	2	5	216.35		0		0			0	0
231	बी.एस.एफ	एम पी	बी.एस.एफ बटा.मु. इंदौर कैम्पस (म.प्र.) के लिए 26 टाइप-III (जी+2) आवासो का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	1	2	5	475.81		0		0			0	0
232	बी.एस.एफ	एम पी	बी.एस.एफ बटा.मु. इंदौर कैम्पस (म.प्र.) के लिए टाइप-IV और टाइप-V के 10 आवासों का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	2	5	287.64		0		0			0	0
233	बी.एस.एफ	एम पी	सी.एस.डब्ल्यू.टी बी.एस.एफ इंदौर के लिए 34 टाइप-II (34 सं.) क्वार्ट. का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	3	4	6	461.01		0		0			0	0
234	बी.एस.एफ	यू.पी.	बटा.मु. बी.एस.एफ कैम्पस बाड़ मथुरा (उ.प्र.) के लिए एम.टी परिसर, स्टोर ब्लाक और व्यवसायिक दुकान का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	4	4	492		0		0			0	0
235	बी.एस.एफ	एम.पी	नव उन्नत एस.टी.सी. बी.एस.एफ इंदौर के विभिन्न अवसंरचना का	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	ए.ए. एवं ई.एस.		0		0			0	0

			निर्माण, एस एच एम टी गैराज और वर्कशॉप का निर्माण					निरस्त										
236	बी.एस.एफ	एम.पी	एस.एच.क्यू बी.एस.एफ भोपाल के लिए 120 मेन बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	2	4	7	470.19		0	0						0	0
237	सी.आई.एस.एफ	छत्तीसगढ़	3rd आर बी भिलाई के लिए प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	0	2	19	102	21	1.4	2	1.44	60	(-)/100 से 245			10.6	0.5
238	सी.आई.एस.एफ	एम.पी	बरवाह में आर टी सी के दरया महल का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	2	46	290	38	19.78	5	4.54					0	0
239	सी.आई.एस.एफ	एम पी	आर.टी.सी. के लिए निरीक्षण गैलरी तथा विद्यमान सूक्ष्म फायरिंग में स्टेज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	1	5	60.37	7	6.14	1	0.81	28	40			26.4	0
240	सी.आई.एस.एफ	एम.पी	आर.टी.सी के लिए 06 नंबर क्वार्टरों टाइप V 2 तथा टाइप-IV (04) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	16	44	168.57	17	6.25	1	2.25					0	0
241	आई.टी.बी.पी.	एम.पी	टेलीकॉम बटा, शिवपुरी में एम.टी परिसर तथा वर्कशॉप का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	3	22	125.38	18	4.1		0	64	45			45.2	0
242	आई.टी.बी.पी.	एम.पी	करेरा में आयुध शेड फेस-I (6 संख्या) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	4	25	487.63	23	15.53	7	12.2					0	0.59
243	आई.टी.बी.पी.	एम.पी	करेरा में आयुध शेड फेस-II (4 संख्या) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	5	26	349.03	13	3.58	1	2.85					0	0
244	आई.टी.बी.पी.	एम.पी	करेरा में आंतरिक सड़को की रि-कॉन्पैटिंग	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	1	4	78.25	2	0.7		0					0	0
245	आई.टी.बी.पी.	छत्तीसगढ़	रायपुर 38 वी. बटा. में क्वार्टर गार्ड भवन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	4	4	10	271.88		0		0					0	0.05
246	आई.टी.बी.पी.	छत्तीसगढ़	38 वीं बटा. रायपुर में एस ओ मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	0	उ.न.	12	233.23		0		0					0	0
247	आई.टी.बी.पी.	एम.पी	आर.टी.सी. करेरा में बिजली एवं सिविल निर्माण कार्यों का विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	18	11	18	489.58		0		0					0	0
248	बी.एस.एफ	एम.पी	नव उन्नत टेकनपुर में विभिन्न अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	not pertaning		0		0					0	0

249	बी.एस.एफ	एम.पी	सी.एस एम.टी. टेकनपुर कैम्पस (म.प्र.) में बी.एस.एफ के लिए एक संख्या 180 पुरुष बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	1	4	10	599.32		0	0			0	0	
250	सी.आर.पी.एफ	छत्तीसगढ़	जी.सी बिलासपुर में संयुक्त प्रशासन/क्यू जी/ स्टोर ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	15	985.62	18	21.43	3	3.13	44	(-)94 से 819	11	0
251	सी.आर.पी.एफ	छत्तीसगढ़	जी.सी बिलासपुर में 50 बिस्तर वाले संयुक्त अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	6	15	1219.87	31	12.55	6	1.5	79	(-)100 से 1545	32	0
252	सी.आर.पी.एफ	छत्तीसगढ़	जी सी बिलासपुर में एस ओ मैस। डोरमिट्री का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	11	635.02	19	9.39		0	92	(-)100 से 1902	20.2	0
253	सी.आर.पी.एफ	एम.पी	जी.सी, सी.आर.पी.एफ बंगरासिया भोपाल में 50 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	5	8	1281.41	22	16.11	3	9.18	198	31	250	0
254	सी.आर.पी.एफ	छत्तीसगढ़	201 तथा 204 कोबरा बटा. जगदालपुर में प्रशासनिक ब्लॉक भवन का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	6	3	5	735.13	6	37.17		0	181	(-)100 से 8299	38.6	0
255	सी.आर.पी.एफ	एम.पी	सी.आई.ए.टी. शिवपुरी में प्रशासन/प्रशिक्षण ब्लॉक/क्लास रूम/सेंड मॉडल रूम एवं लेक्चर हाल तथा 2 नंबर के 270 पुरुष बैरक के संयुक्त भवन।	एन.बी.सी.सी.	0	0	2	4202.75		0		0			0	0
256	सी.आर.पी.एफ	एम.पी	सी.टी.सी शिवपुरी, म.प्र. में जी.ओ. मैस एवं स्वीट, एस ओ एस मैस एवं बैडमिन्टन कोर्ट और व्यायामशाला का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	2	4	2	4170.84	12	95.03		0			0	0
257	सी.आर.पी.एफ	छत्तीसगढ़	जगदालपुर में सी.आर.पी.एफ की 201 एवं 204 कोबरा बटा. के लिए सिविल तथा विद्युत विकास तथा थोक सेवाओं को कार्यान्वित करना।	एन.बी.सी.सी.	2	4	6	1721.28		0		0			0	0

258	सी.आर.पी.एफ	एम.पी	208 कोबरा बटा. बालाघाट हेतु 480 तथा 240 मैन बैरको में प्रत्येक में 1 सं. का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	6	2	3	2823.85	20	0.25		0			0	0
259	सी.आर.पी.एफ	एम.पी	बालाघाट, म.प्र. में 208 बटा. कोबरा के लिए जी ओ एस मैस/स्वीट्स एस ओ एस मैस/डोरमिट्री, स्वीमिंग कम ड्राइविंग पूल एवं 3 सं. कुत्ताघरो का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	7	1	3	1387.6		0		0			0	0
260	सी.आर.पी.एफ	एम.पी	208 बटा. बालाघाट, म.प्र. के लिए विकास निर्माणकार्य तथा थोक सेवाओं (सिविल एवं विद्युत कार्य) को कार्यान्वित करना।	एन.बी.सी.सी.	7	2	4	950.9		0	3	22.67			0	0
261	बी.एस.एफ	गुजरात	11 बटा. बी.एस.एफ कैम्पस गांधीधाम के लिए आंतरिक ज./आ.एस/आई जलनिकासी सहित प्रसूति वार्ड सहित 10 बिस्तर वाले अस्पताल तथा विकास कार्यों का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9	3	4	98.85		0		0			0	0
262	बी.एस.एफ	राज.	सुमरोड़ जैसलमेर में स्थित 84 वीं बटा. बी.एस.एफ. परिसर-1 में 1 संख्या के 120 मैन बैरक/ तथा विकास कार्यों का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	16	7	165.78	18	3.48	1	0.03	10	(-) 100 से 700	57.4	0
263	बी.एस.एफ	राज.	बी.एस.एफ. परिसर, उदयपुर में क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	11	6	108.5	35	13.47	3	0.89	32	(-)100 से 705	26.8	0
264	बी.एस.एफ	राज.	एस.एच.क्यू बी.एस.एफ के अंतर्गत बटा. मुख्या. हेतु बी.एस.एफ. कैम्पस भ्रामसेर रामकुंड गैराज सहित एम टी परिसर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	9	257	10	18.42	1	6.2	4	(-)100 से 1916	19.9	0
265	बी.एस.एफ	राज.	एस.एच.क्यू बी.एस.एफ. कैम्पस सेम रोड़ के लिए प्रोविजनिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	3	9	195	6	7.45	1	0.72	7	(-)100 से 1073	9.36	0

266	बी.एस.एफ	गुजरात	गांधीनगर में फ्रंटि.मुख्या. बी.एस.एफ. में लघु शस्त्र वर्कशाप का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	3	54	162.84	21	6.35	0	19	31 से 306	7.91	0	
267	बी.एस.एफ	राज.	बी.एस.एफ कैम्पस 192 बटा. में हनुमान की खेजारी फायरिंग रेंज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	5	2	152.14	2	15.41	0	6	(-)100 से 56	61.3	0	
268	बी.एस.एफ	गुजरात	एस.एच.मुख्या बी.एस.एफ. गांधी नगर (गुजरात) के लिए रसद परिसर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	19	3	371.64		0	0			0	0	
269	सी.आई.एस.एफ	राज.	सी.आई.एस.एफ आर.टी.सी बहरोर हेतु अर्द्धस्थायी ढाचों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	0	3	299.5	4	4.33	0	44	(-)100 से 1200	61.4	0	
270	सी.आई.एस.एफ	राज.	एम.पी.आर.टी.सी बहरोर हेतु एम.टी गैराज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	5	7	79.6	1	0.33	4	13.1	53	(-)100 से 1078	22.5	0
271	सी.आई.एस.एफ	राज.	आर.टी.सी. ड्योली में आर.टी.सी हेतु 05 संख्या के आवासीय क्वार्टरों (टी-V-I, टी-IV 4) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	12	17	19	48.54	29	3.44	0	23	(-)100 से 3164	13.1	0	
272	सी.आई.एस.एफ	राज.	आर.टी.सी बहरोर के लिए मलजल निपटान संयंत्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	19	1	19	120.75	9	1.94	0	22	(-)100 से 700	8.32	0	
273	आई.टी.बी.पी.	राज.	42 वीं बटा. जोधपुर में जल आपूर्ति लाइन उपलब्ध कराना एवं बिछाना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	1	4	64.72		0	0			0	0	
274	बी.एस.एफ	राज.	अलवर (राजस्थान) में बटा. मुख्या. बी.एस.एफ कैम्पस के लिए आवासीय क्वार्टरों (एस.एच 32 सं. टाइप-II, 16 की सं. टाइप-III, 07 संख्या टाइप-IV एवं 02 संख्या टाइप-V) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	15	5	736.3		0	0			0	0	
275	सी.आई.एस.एफ	राज.	सी.आई.एस.एफ, आर.टी.सी बहरोर के लिए एस.ओ. के मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	28	8	30	539.63		0	0			0	0	
276	सी.आई.एस.एफ	गुजरात	सी.आई.एस.एफ. जी.पी. मुख्य अहमदाबाद हेतु आवासीय और गैर आवासीय भवनों का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	23	1	10	1576.6		0	0			0	0	

277	सी.आर.पी.एफ	राज.	जी.सी- II अजमेर, राजस्थान में चारदीवारी, मुख्याद्वार, गार्डरूम, निगरानी मीनार तथा सुरक्षा लाइटो का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	3	0	919.1	10	11.3		0	50	(-)100 से 50	68.1	0
278	एस.एस.बी	राज.	रिजर्व बटा. मुख्या. मौजपुर (अलवर) में आवासीय भवन और गैर आवासीय भवन का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	9	10	0	3940.31		0		0			0	0
279	सी.आई.एस.एफ	कर्नाटक	अहाते की दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	5	3	248		0		0			0	0
280	आई.टी.बी.पी.	कर्नाटक	चाहरदीवारी	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	2	3	389	5	26.33		0	9	140 से 6013	63.4	0
281	बी.एस.एफ	कर्नाटक	काराहल्ली, बैंगलुरु ग्रामीण जिले में 82 वीं बटालियन हेतु आंतरिक सड़के, पुलिया आदि मुहैया कराने का निर्माण कार्य	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9	22	20	492	10	34.02	3	8.31	2	122 से 123	1.85	0
282	बी.एस.एफ	कर्नाटक	60 की संख्या के क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	8	10	827		0		0			0	0
283	सी.आर.पी.एफ	कर्नाटक	208 पारिवारिक क्वा. का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	12	3	1229	8	15.62	4	92.4	13	106 से 770	49.8	12.3
284	बी.एस.एफ	पंजाब	माधोपुर में चाहरदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	5	2	100		0		0			0	0
285	बी.एस.एफ	पंजाब	बी.एस.एफ कमसवाला में बी.एफ कैम्पस 143 बटा. में चाहरदीवारी ।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	7	11	309		0		0			0	0
286	बी.एस.एफ	पंजाब	बी.एस.एफ कैम्पस बीखी ए.आर में मलजल निपटान संयंत्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15	18	15	214		0		0			0	0
287	बी.एस.एफ	पंजाब	बी.एस.एफ खेमकरण, बी.एस.एफ कैम्पस, 80 बटा. में द्वारो सहित चाहरदीवारी तथा संतरी पोस्ट का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15	4	4	161		0		0			0	0
288	बी.एस.एफ	हरियाणा	बी.एस.एफ कैम्पस, भोंडसी में एस ओ के मैस भवन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	4	12	499		0		0			0	0
289	बी.एस.एफ	ज वं कं	8 सं. वाले दुग्धने	एन.बी.सी.सी.	0	0	5	386		0		0			0	0

290	बी.एस.एफ	हरियाणा	बटा. मुख्या, भोडसी के लिए प्रसूति वार्ड सहित 10 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	अस्वीकृत	0	0	0	0	0	0	
291	बी.एस.एफ	पंजाब	डेरा बाबा नानक में बैरको का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	17	0	388	0	0	0	0	0	0	
292	बी.एस.एफ	हि.प्र	जी.ओ. मैस कांगड़ा का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	4	189	0	0	0	0	0	0	
293	बी.एस.एफ	हरियाणा	भोड़सी, गुडगांव (हरियाणा) में रिजर्व बटा. बी.एस.एफ कैम्पस हेतु मुख्य द्वार गेटवे एवं डोरमिट्री ब्लॉक/पार्श्व द्वार गेटवे एवं डोरमिट्री ब्लॉक का निर्माण एवं चारदीवारी को पुनः चमकाना।	एन.बी.सी.सी.	1	5	0	201	0	0	0	0	0	0	
294	बी.एस.एफ	ज व कं.	आई/नगर में 120 मैन बैरेक	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	13	0	462	0	0	0	0	0	0	
295	बी.एस.एफ	पंजाब	क्षे.मु.बी.एस.एफ फिरोजपुर के अंतर्गत बी.एस.एफ. कैम्पस के एम एस वाला, के लिए 0.2 एम.एल.डी. क्षमता के एस टी.पी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	19	0	83	0	0	0	0	0	0	
296	बी.एस.एफ	ही.प्र.	कांगड़ा में टाइप-III, IV क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	4	0	433	0	0	0	0	0	0	
297	आई.टी.बी.पी	ज वं क.	लेह में एम.टी. वर्कशाप	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	5	24	194	0	0	0	14	30 से 349	48	2.58
298	आई.टी.बी.पी.	पंजाब	पटियाला में टाइप-I से टाइप-IV के क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	3	6	182	0	0	0	0	0	1.28	
299	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	सबोली, हरियाणा में मलजल निपटान संयंत्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	17	71.82	0	0	0	0	0	0	
300	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	सबोली, हरियाणा में भण्डार डिपो का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	2	62	0	0	0	0	0	0	
301	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु पंचकुला में ए.टी. स्कूल, पशु चिकित्सालय का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	20	10	88.47	0	0	0	0	0	0.75	
302	आई.टी.बी.पी.	ज व कं	जी ओ मैस 15 वीं बटा. उधमपुर में	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	14	425	26	3.73	0	45	30 से 2330	13	0

303	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	28 वीं बटा. जातुसाना, रेवाड़ी में एस ओ मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	2	6	291		0	0			0	0
304	आई.टी.बी.पी.	हि.प्र.	सरहान में क्वा. का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	3	2	118		0	0			0	0
305	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	रामगढ़ में आवासीय कैम्पस में सबस्टेशन का संवर्धन (एस.एच. ट्रांसफार्मरों के लिए दो कक्षों का निर्माण)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	5	8	99		0	0			0	0.17
306	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु में राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केन्द्र (कुत्ताघर, बावचीं खाना, बनाव-श्रंगार शैड, अस्पताल एवं विकास कार्य) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	14	6	236		0	0			0	0
307	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु में फायरिंग रेंज तक सड़क का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	6	0	73		0	0			0	0.87
308	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु में बटा. मुख्या में जी.ओ. मैस का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	0	0	69		0	0			0	1.19
309	आई.टी.बी.पी.	पंजाब	टी पी टी बटा. चंडीगढ़ में प्रशासन ब्लॉक (दो मंजिला) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	3	11	1.87		0	0			0	0
310	आई.टी.बी.पी.	ज व क	एस ओ मैस तथा डॉरमिट्री	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9	0	13	496	3	9.06	0	8	30 से 560	52	0
311	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	प्रशिक्षण ब्लॉक (मिलेनियन भवन) बी टी सी में वायु वातानुकूलर का प्रावधान करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	21	0	102		0	0			0	0
312	एस.एस.बी.	हि.प्र.	सापरी की चारदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	1	2	87		0	0			0	0
313	एस.एस.बी.	हि.प्र.	टी.सी. एस.एस.बी. शामशी कुल्लु में आन्तरिक शुटींग रेंज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	23	3	0	273		0	0			0	0
314	एस.एस.बी.	हि.प्र.	एस.एस.बी टी.सी सराहन हेतु, सेडीमेन्टेशन फिल्ट्रेशन एवं भंडारण टैंक निर्माण तथा स्थल विकास सहित बाह्य जल आपूर्ति योजना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	8	2	119		0	0			0	0

315	बी.एस.एफ	ज एवं क.	केबिन/हेंगर सहित एयरबेस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	4	13	486		0	0	0	19	34 से 524	347	0
316	बी.एस.एफ	ज एवं क	एफ टी आर मुख्यालय श्रीनगर में प्रशासन ब्लॉक एवं सामान्य ब्लॉक का निर्माण	जे.के.पी.सी.सी.	4	35	0	1293		0		0			0	0
317	बी.एस.एफ	हरियाणा	रिजर्व बटा. बी.एस.एफ कैम्पस भोंडसी हेतु सूचना एवं मनोरंजन केन्द्र सहित एक 120 पुरुष बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	1	6	0	500		0		0			0	0
318	बी.एस.एफ	हरियाणा	रिजर्व बटा. बी.एस.एफ कैम्पस भोंडसी हेतु सूचना एवं मनोरंजन केन्द्र सहित एक 120 मैन बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	1	6	0	500		0		0			0	0
319	बी.एस.एफ	पंजाब	पुरुष एवं महिला शौचालयो के शौचालय ब्लॉक सहित छात्रावास रसोई सहित सम्मेलन सह डाइनिंग हॉल का निर्माण (अट्टारी, अमृतसर)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	56	9	0	2398		0		0			0	0
320	सी.आर.पी.एफ	दिल्ली	जी.सी कादरपुर में प्रशासन एवं प्रशिक्षण ब्लॉक	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	18	17	13	1,100	71	80.61	1	7.54	112	30 से 2139	11.8	0
321	सी.आर.पी.एफ	पंजाब	जालंधर में टाइप-II/126 संख्या (टी/एस) फैमिली क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	6	5	1157		0		0			0	0
322	सी.आर.पी.एफ	ज एवं क	60 फै/क्वा. (टी-III-22, टीIV-24, टीV-12)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	5	13	1633		0		0			0	0
323	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	जी.सी सोनीपत में टाइप-II के 160-फैमिली क्वार्टरों का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	6	2	2571		0		0			0	0
324	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	विभिन्न टाइप के 236 (टाइप/II-160, टाइप/III-38, टाइप-IV- 24, टाइप/V-14) क्वार्टरों का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	8	3	4502		0		0			0	0
325	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	जी.सी. बहालगढ़, सोनीपत में जी ओ मैस/कमरे तथा एस ओ मैस/ छात्रावास का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	8	2	871		0		0			0	0

326	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	जी.सी, सी.आर.पी.एफ, बहालगढ़, सोनीपत हरियाणा में चारदीवारी, संकेत-चिन्हो एवं स्वचालित गूँज बैरियर सहित मुख्य द्वार तथा निगरानी टावर का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	8	2	642		0	0			0	0
327	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	जी.सी सोनीपत में 240 विभिन्न टाइप-II क्वार्टरों का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	10	2	3858		0	0			0	0
328	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	जी सी सोनीपत में मैन क्लब, कैंटीन एवं बैडमिन्टन कोर्ट, एम टी गैराज, वर्कशॉप, परेड ग्राउंड, किले की दीवार, 10 बिस्तर वाला अस्पताल, धोबी घाट, एफ डब्ल्यू सी तथा स्कूल का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	0	10	2	1589		0	0			0	0
329	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	जी सी सोनीपत, हरियाणा में विकास तथा थोक सेवाओं (सिविल एवं विद्युतीय) का कार्यान्वयन	एन.बी.सी.सी.	0	11	7	2509		0	0			0	0
330	आई.टी.बी.पी	ज व क	12 के लिए प्रत्येक में 3 प्रशासनिक ब्लॉक	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9	3	8	524		0	0			0	0
331	आई.टी.बी.पी	ज व क	प्रशिक्षण शैड में सुधार करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	5	31	851	5	12.34	3	183.7	31	30 से 1861	150
332	आई.टी.बी.पी	ज. एवं क.	बटा. मुख्या. में 36 टी-II क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	12	13	4.83	3	6.13		0	12	30 से 662	7
333	बी.एस.एफ	केरल	न्यू स्टेशन कालीकट में 22 अस्थायी शैड तथा 3 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	4	5	494.67		0	0			0	0
334	बी.एस.एफ	केरल	कैन्नूर, थिस्सूर में बी.एस.एफ कैम्पस, प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	1	8	340.89	19	4.42		0		0	0
335	बी.एस.एफ	केरल	त्रिवेन्द्रम में बी.एस.एफ के लिए क्षे.मु. तथा एस.ओ मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	14	348.13	1	14.32		0		0	0
336	बी.एस.एफ	केरल	त्रिवेन्द्रम में बी.एस.एफ के लिए क्षे.मु. प्रशासन ब्लॉक-जी ओ का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	14	496.4		0	0			0	0

337	बी.एस.एफ	केरल	त्रिवेन्द्रम में बी.एस.एफ के लिए क्षे.मु.- प्रशासन ब्लॉक की स्थापना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	17	161.61	1	1.25	0	0	0	0
338	सी.आई.एस.एफ	तमिलनाडु	अर्द्ध स्थायी ढाचे 2 डाइनिंग एवं रसोई ब्लॉक, 1 व्यावसायिक दुकान, 1 कार्यालय तथा थोक सेवाएं।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	238.67		0	0	0	0	0
339	सी.आई.एस.एफ	तमिलनाडु	चौथी आर बी सिवांगंगाई में क्वार्टर गार्ड का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	0	3	218.84		0	0	0	0	0
340	सी.आई.एस.एफ	तमिलनाडु	आर टी सी अराक्कोनम में 100 एम टी बेफल रेंज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	2	5	217.68		0	0	0	0	0
341	सी.आई.एस.एफ	तमिलनाडु	आर टी सी अराक्कोनम में पुरुष क्लब का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	15	3	37.58		0	0	0	0	0
342	सी.आई.एस.एफ	तमिलनाडु	सी आई एस एफ, आर.टी.सी (ए) के लिए आवासीय क्वार्टरों (टाइप-I के 53 एवं टाइप-II के 160) हेतु फ्लाइ प्रूफ शट्टर प्रदान करना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	6	1	379		0	0	0	0	0
343	आई.टी.बी.पी	तमिलनाडु	इडयापती, मदुरई, तमिलनाडु में विविध सेवाओं के लिए आवास- 3.79 करोड़	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	3	1358.46		0	0	0	0	0
344	सी.आर.पी.एफ	तमिलनाडु	जी.सी अवाड़ी में 149 टी/II फैं/क्वार्टर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	6	279		0	0	0	0	0
345	आई.टी.बी.पी	ओडिशा	क्षे.मुख्य (बी.बी.एस.आर) में क्यू जी एवं क्यू एम स्टोर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	213		0	0	0	0	0
346	आई.टी.बी.पी	ओडिशा	क्षे.मुख्या (बी.बी.एस.आर) में कैम्पस में मुख्य सड़क का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	139.88		0	0	0	0	0
347	आई.टी.बी.पी	ओडिशा	41 वीं बटा. में, एस डब्ल्यू स्थल का विकास बाह्य जल आपूर्ति (फेज-1) ओ.एच.टी. तथा प्रत्येक की 02 लाख लीटर की क्षमता के यू/जी हौदी, गहरे नलकूप।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	492		0	0	0	0	0
348	आई.टी.बी.पी	ओडिशा	41 वीं बटा. भुवनेश्वर में आंतरिक सड़क तथा स्ट्रीम जल निकासी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	708		0	0	0	0	0

349	बी.एस.एफ	तेलंगाना	2 संख्या में 120 मैन बैरकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	5	0	980.73		0					0	0
350	आई.टी.बी.पी	ओडिशा	सी.आई.एस.एफ. के आर.टी.सी मंडाली के लिए 77 रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	523		0					0	0
351	सी.आर.पी.एफ	तेलंगाना	सी.आर.पी.एफ के 2 संख्या में 180 मैन बैरकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	3	2	3121.28	14	4.03	8	6.66			0	0
352	सी.आर.पी.एफ	ओडिशा	202 कोबरा बटा. कोरापुट के लिए 269 फैं/ (क्वार्टरों (टी/II-227, III-27, IV-14 एवं V-1) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	500		0					0	0
353	सी.आर.पी.एफ	ओडिशा	202 कोबरा बटा. कोरापुट के लिए 20 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	762		0					0	0
354	सी.आर.पी.एफ	ओडिशा	जी.सी भुवनेश्वर में 40 से 50 बिस्तर वाले अस्पताल का उन्नयन	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	992		0					0	0
355	सी.आर.पी.एफ	ओडिशा	202 कोबरा बटा. कोरापुट के लिए प्रशासन ब्लॉक/क्वार्टर गार्ड/ स्टोर ब्लॉक/ व्यावसायिक दुकान का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	150		0					0	0
356	बी.एस.एफ	बिहार	बी.एस.एफ कैम्पस में संयुक्त अधिकारियों के मैस के लिए 10 अतिरिक्त कमरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	1	4	3	249	35	0.21	6	0.02	2	66 से 400	0.32	0
357	बी.एस.एफ	बिहार	क्षे.मुख्या. बी.एस.एफ. खगरा के लिए पैवेलियन एवं चेंज रूम सहित 400 मीटर ट्रैक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	33	8	9	155	28	0.51	4	0.1	61	33 से 825	0.39	0
358	बी.एस.एफ	बिहार	बी.एस.एफ कैम्पस में 142 बटा. मुख्या के लिए संयुक्त ड्रिल शैड सहित दरबार शेड का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	3	9	6	498.58	29	0.13	4	0.01	64	30 से 1700	0.38	0
359	आई.टी.बीपी	झारखण्ड	एस.टी.सी. बी.एस.एफ हजारीबाग के लिए प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	3	8	447		0					0	0
360	बी.एस.एफ	यूपी	मथुरा (उ.प्र.) में बटा. मुख्या बी.एस.एफ. कैम्पस बेड के लिए 07 कमरों सहित जी.ओ. मैस तथा 04 कमरों सहित एस.ओ मैस का निर्माण	एन.बी.सी.सी	0	2	2	457		0	0	0	36	247	0.62	0

361	बी.एस.एफ	यू.पी	बी.एस.एफ कैम्पस मथुरा के लिए बाह्य विकास कार्य एवं थोक सेवाएं (सड़क निर्माण कार्य/चारदीवारी/प्रवेश द्वार एवं छात्रावास ब्लॉक)	एन.बी.सी.सी	2	1	2	475		0	0	0	5	82	0.66	0
362	बी.एस.एफ	यू.पी	क्षे. मुख्या., बी.एस.एफ ग्रेटर नोएडा में 90 मैन बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी	4	2	2	243		0	0	0	2	32	0.02	0
363	सी.आर.पी.एफ	बिहार	आर.टी.सी- वी. राजगीर में 8 एस.पी बैरको का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	0	2	5	448.44	42	0.3	11	0.23	19	37 से 1148	0.61	0
364	आई.टी.बी.पी	झारखण्ड	209, कोबरा बटा.फुदी, खुंती के लिए एम.टी. वर्कशॉप/गैराज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	9	3	149		0		0			0	0
365	आई.टी.बी.पी	यू.के	माना में आवासीय एवं कार्यालय परिसर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	14	1	12	439	27	0.07	8	0.27	99	620	0.3	0.85
366	आई.टी.बी.पी	यू.के	एम.एवं.एस.आई ऑली में प्रशासनिक ब्लॉक तथा प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	9	2	16	149	48	0.21	4	0.07	89	538	1.58	4.11
367	आई.टी.बी.पी	यू.के	12 वीं. बटा. मतली में स्ट्रोम वाटर सिस्टम एवं नालियों का विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	8	9	293	7	0.09		0	40	1180	0.96	0
368	आई.टी.बी.पी	यू.के	पहली बटा. के लिए प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	8	5	15	278	29	0.24		0	101	1650	0.96	2.73
369	आई.टी.बी.पी	यू.के	एस्टेल एस्टेट, आई.टी.बी.पी. अकादमी, मसूरी देहरादून में क्वार्टर गार्ड का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	4	4	2	89	22	0.1	3	0.07	56	1199	0.51	2.44
370	आई.टी.बी.पी	यू.के	गोथी में 8 टाइप-II (डी/एस) क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	2	3	11	63	13	0.01		0			0	0.83
371	आई.टी.बी.पी	यू.के	सीमा द्वार देरहादून (संशोधित) में जल आपूर्ति लाइन का संवर्धन	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	142	12	0.03		0	11	100	0.3	0.68
372	आई.टी.बी.पी	यू.के	30 वीं बटा. मुख्या के शेष क्षेत्र में चैन युक्त बाड़ों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	4	1	3	85	28	0.29	4	0.01	2	97	0.07	1.81
373	आई.टी.बी.पी	यू.के	गौचर में जल आपूर्ति तथा जल निकासी प्रक्रिया जलागम परिसर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	1	3	77		0		0			0	0.89

374	आई.टी.बी.पी	यू.के	मनस्यारी में जी.ओ मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	5	3	13	136	18	0.03		0			0	0
375	आई.टी.बी.पी	यू.के	एम एवं एस.आई ऑली में अधिकारी मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	4	1	13	273	85	0.09	4	0.06	113	1200	0.89	1.8
376	आई.टी.बी.पी	झारखण्ड	40 वीं बटा. रांची के लिए सब स्टेशन उपकरण, 125 के.वी. ए.डी.जी. सैट प्रदान करना एवं प्रतिष्ठापन तथा 11 के वी हॉटलाइन बिछाना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	401		0		0			0	0
										0		0			0	0
377	आई.टी.बी.पी	यू.के	36 वीं. बटा. लोहाघाट में क्वार्टर मास्टर स्टोर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	4	2	7	223.43	2	0.04		0			0	0
378	आई.टी.बी.पी	झारखण्ड	रांची, झारखंड, 40 वीं बटा. में एस.ओ.एस मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	6	2493.59	22	6.32	2	0.63	94	30 से 100	44.6	0
379	आई.टी.बी.पी	झारखण्ड	40 वीं बटा. रांची में आई.टी.बी.पी के लिए गैर आवासीय हेतु बिटुमिनस सड़क तथा नाली का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	4	4	456.35		0		0			0	0
380	एस.एस.बी	बिहार	बाथनाहा, अरेरिया (बिहार) में चारदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	5	3	4	444.76	5	0.3	5	0.01			0	0
381	एस.एस.बी	बिहार	बटा. मुख्या. एस.एस.बी नरकटियागंज के अंतर्गत सिक्ता में कम्पनी मुख्या. व बी.ओ.पी में बी.ओ.पी भवन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	0	0	8	444.14		0		0			0	0
382	एस.एस.बी	बिहार	बटा. मुख्या. एस.एस.बी पिपराकोठी, जिला पूर्वी चम्पारन के अंतर्गत पंटोका में कम्पनी मुख्या. व बी.ओ.पी में बी.ओ.पी भवन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	3	6	9	476.93	49	0.14		0			0	0
383	एस.एस.बी	बिहार	एस.एस.बी. बटा. मुख्यालय, बाथनाहा, जिला अरेरिया (बिहार) में 128 मैन बैरेक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	1	11	5	374	3	0.01		0			0	0
384	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी खुनवा बटा. मुख्या. महाराजगंज में स्थायी अवसरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16	4	6	434		0	0	0	7	563	0.11	0

385	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी चांदीथान बटा. मुख्या. महाराजगंज में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	17	3	7	378	4	0.01	0			0	0	
386	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी. झिंगती बटा. मुख्या. महाराजगंज में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	18	6	9	422	2	0.1	0	23	1083	0.18	0	
387	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी. डांडाहेड बटा. मुख्या. महाराजगंज में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	14	5	31	317		0	0			0	0	
388	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी डरानौरा बटा. मुख्या. सिध्दार्थनगर में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	17	3	9	287	1	0.01	0	8	300	0.07	0	
389	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी. पाखरीहावा बटा. मुख्या. सिध्दार्थनगर में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	17	2	29	382		0	0	0	3	378	0.07	0
390	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी अलीगारबा बटा. मुख्या सिध्दार्थ नगर में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	17	3	23	322		0	0			0	0	
391	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी. लोहती बटा. मुख्या. सिध्दार्थ नगर में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16	3	18	375		0	0	0	11	325	0.08	0
392	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी हरबंसपुर बटा. मुख्या. सिध्दार्थ नगर में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	2	25	453		0	0	0	3	556	0.02	0
393	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी. बारहानी बटा. मुख्या. सिध्दार्थ नगर में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16	3	25	212		0	0			0	0	
394	एस.एस.बी	यू.पी	गोमती नगर, लखनऊ में एफ.टी.आर. मुख्या. एस.एस.बी के लिए विकास एवं थोक सेवाएं	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15	2	3	425	12	0.1	2	0.01	37	34	0.24	0

395	एस एस बी	यू पी	पलिया में 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	11	4	222	29	0.07	0	47	100 से 250	0.79	0	
396	एस एस बी	यू के	बी.ओ.पी.-बगरीहट में स्थायी अवसंरचना अर्थात् वर्षाजल का संग्रहण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	9	11	120		0	0			0	0	
397	एस एस बी	बिहार	एस एस बी परिसर नरकटियागंज (बिहार) में परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	2	0	427		0	0			0	0	
398	एस एस बी	यू पी	बट. मुख्यालय, एस.एस.बी. बलरामपुर में 128 पुरुष बैरेक के निर्माण से संबंधित	सी पी डब्ल्यू डी	40	21	8	139		0	0			0	0	
399	एस एस बी	यू के	एफ एच क्यू रानीखेत में मौजूदा आंतरिक सड़क की मरम्मत एवं सुधार	सी पी डब्ल्यू डी	5	5	4	951	8	0.05	0	1	4678	0.44	0	
400	बी एस एफ	यू पी	मथुरा में बट. मुख्यालय बी.एस परिसर हेतु एक संख्या के 240 पुरुष बैरेक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	3	4	1207		0	0	8	352	0.62	0	
401	आई टी बी पी	झारखण्ड	सी.आई.एस.एफ दूसरी आर बी रांची हेतु कुता प्रशिक्षण स्कूल के निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	0	1252		0	0			0	0	
402	सी आर पी एफ	यू पी	जी.सी., इलाहबाद में 50 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	12	5	9	2403	22	0.12	0	43	41	0.07	0	
403	सी आर पी एफ	यू के	प्रशासन इमारत आदि का निर्माण	एन बी सी सी	10	1	2	2002	52	0.88	9	0.49			0	0
404	सी आर पी एफ	झारखण्ड	203, कोबरा बट., बरही, हजारीबाग हेतु तीन संख्या के 240 पुरुष बैरेक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	2	8	2101		0	0			0	0	
405	सी आर पी एफ	यू के	3 संख्या के 240 सदस्यों के बैरेक का निर्माण	एन बी सी सी	10	5	2	3128	26	0.01	2	0.11			0	0
406	सी आर पी एफ	यू के	विकास एवं थोक सेवाओं का निर्माण	एन बी सी सी	19	22	3	1638	28	0.03	3	0.05			0	0
407	सी आर पी एफ	यू के	144 संख्या के टाईप-11 क्वार्टरों का निर्माण	एन बी सी सी	41	1	2	1002.91	2	0.04	6	0.21			0	0

408	आई टी बी पी	झारखण्ड	209 कोबरा बट., फुडी, खुंती के लिए संयुक्त इमारत/प्रशासन/क्यू.जी/भंडारण ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	6	1311.11								0	0	
409	आई टी बी पी	झारखण्ड	209 कोबरा बट. फुडी, खुंती के लिए सतह नाली पुलिया दीवार बनाए रखते कनेक्ट प्लॉटों ए बी सी एवं डी को अन्य सड़क एवं आंतरिक परिधीय का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	6	5	3703	1	24.96			0				0	0
410	आई टी बी पी	यू के	आई टी बी पी सीमाद्वार देहरादून में अलग परिवार आवास का निर्माण, 200 संख्या के टाइप-I क्वार्टरों का एस एच निर्माण, 144 संख्या में टाइप-II क्वार्टरों का निर्माण, 24 संख्या में टाइप-III क्वार्टरों का निर्माण, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र, का निर्माण, विकास के संबंध में निर्माण, स्टेशन इमारत का निर्माण, ओवरहेड टैंक का निर्माण तथा नलकूप की ड्रिलिंग का निर्माण।	सी पी डब्ल्यू डी	1	5	56	582	सी.पी. .ड ब्ल्यू. डी.	186	0.8 2	16	0.19	320	0.8		16.6 1	
411	आई टी बी पी	यू पी	ग्रेटर नोएडा मे चारदीवारी, सड़क, संतरी पोस्ट अथवा सामने का गेट एवं सामने की दीवार तथा शौचालय सहित छात्रावास ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	8	10	511.82	26	0.4		0	3	21600	0.9		0	
412	एस एस बी	बिहार	नरकटियागंज मे एस एस बी के लिए टाइप-III 24 संख्या में, टाइप-IV 6 संख्या में एवं टाइप-V 2 संख्या में का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	1	12	540.38	30	0.58		0					0	0
413	एस एस बी	बिहार	12वीं बटालियन मुख्यालय, बाधा, वाल्मीकिनगर, बिहार में 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	11	10	14	671.68	3	0.14		0					0	0
414	एस एस बी	बिहार	एस एस बी, मुजफ्फरपुर (बिहार) के लिए सेक्टर मुख्यालय में टाइप-II संख्या में 53 क्वार्टर्स का निर्माण।	सी पी डब्ल्यू डी	8	6	17	1585.9	5	0.2		0					0	0

415	एस एस बी	बिहार	नरकटियागंज में एस.एस.बी की साइट एवं थोक सेवाओं का विकास	सी पी डब्ल्यू डी	3	7	17	1585.9	9	0.05		0				0	0
416	एस एस बी	बिहार	सेक्टर मुख्यालय, एस.एस.बी., मुजफ्फरपुर के लिए चारदीवारी का निर्माण।	सी पी डब्ल्यू डी	8	2	5	238.33	16	0.11		0	4	43 से 86	0.09		0
417	एस एस बी	यू पी	एफ टी आर, लखनऊ में प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	18	9	2	2277	3	0.04		0				0	0
418	ए आर	असम	सी ओ ई डिफु (असम) के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्य के साथ 03 एस एम बी का निर्माण	एच पी एल	3	1	3	429.06			0	0				0	0
419	ए आर	त्रिपुरा	राधानगर में 08 एकल जे.सी.ओ. आवास (जी+1), 6 एकल पुरुष बैरेक (जी+1) के 02 ब्लॉक, एक प्रशासनिक ब्लॉक, 01 अधिकारी मैसेज, एक जे.सी.ओ क्लब तथा 36 ए आर. हेतु आंतरिक सड़क का निर्माण	एन पी सी सी एल	4	12	2	755.85			0	1	2.7			0	0
420	ए आर	मणिपुर	शंगशेक में 19 ए आर के लिए 06 टाइप III (जी+1) तथा 48 टाइप II क्वार्टर (जी+1) का निर्माण	एन पी सी सी एल	3	4	4	528.13	4	1.07		0				0	0
421	ए आर	त्रिपुरा	राधानगर में 36 ए आर के लिए 02 टी-V (जी+1) 02 टी IV (जी+1) 12 टी-III 90 टी-II (जी+1) तथा 06 सिंगल ऑफिसर आवास का निर्माण	एन पी सी सी एल	4	12	2	1,196.11			0	0	0	6	100 से 44	51.9	0
422	ए आर	त्रिपुरा	तेलियामूड़ा में 15 ए आर के लिए 06 टी-III (जी+1) एवं 78 टी-II (जी+1) का निर्माण	एन पी सी सी एल	5	11	7	854.31	12	32.27		0	10	100 से 421	24.6		0
423	ए आर	असम	लोकरा (असम) में 43 ए आर के लिए 54 टी-II (जी+1) और 12 टी III (जी+1), क्वार्टर का निर्माण	ई पी आई एल	4	6	4	587.46			0	0				0	0

424	ए आर	असम	लोकडा (असम) में 43 ए आर के लिए 01 ऑफिसर भोजनालय तथा 01 प्रशासनिक ब्लॉक 09 एस एम बी (जी+I), का निर्माण	ई पी आई एल		20	3	552.16									0	0	0	0			
425	ए आर	नागालैंड	01 टाइप Iv क्वार्टर (भूतल), 06 टाइप III क्वार्टर (जी+II) एवं 6 सिंगल अधिकारियों के लिए आवास (जी+I) का निर्माण	एन पी सी सी एल	6	0	14	658.65									0	0	0	0			
426	ए आर	असम	जोरहट में असम राइफल्स के लिए 48 टी-II क्वार्टर तथा 12 टी-III एस एफ आवास का निर्माण	ई पी आई एल	1	5	5	611.34									0	0	0	0			
427	ए आर	अरुणाचल प्रदेश	जयरामपुर (अरुणाचल) में 29 असम राइफल्स के लिए 02 टाइप-v (जी+I), 72 टाइप-II क्वार्टर (जी-II) एवं 04 सिंगल अधिकारियों का रिहायशी आवास (जी+I) का निर्माण	ई पी आई एल	6	1	9	773.69									0	0	0	0			
428	ए आर	नागालेण्ड	09 सिंगल पुरुष बैरेक के 03 ब्लॉक, 01 प्रशासनिक ब्लॉक, 01 अधिकारियों (जी-III) (180 एन सी ओ एवं 180 अधिकारियों के लिए) का भोजनालय, 01 जे.सी.ओ का निर्माण	एन पी सी सी एल	6	2	12	704.48	5	4.36										0	0		
429	ए आर	मिजोरम	लुंगली में असम राइफल्स के लिए 48 टाइप-II तथा 06 टाइप-III क्वार्टरों का निर्माण	ई पी आई एल	5	11	0	674.07												4	100 से 832	44.3	0
430	सी आर पी एफ	असम	रिहायशी एवं गैर-रिहायशी इमारत 344 संख्या टी/1 क्वार्टर, 16 टी/II क्वार्टर एवं 7 बैरेकों में वायर गॉज शटर्स प्रदान करना एवं ठीक करना	सी पी डब्ल्यू डी	13	13	8	94.8	5	20.21										0	0	0	0
431	सी आर पी एफ	असम	प्रशिक्षण क्षेत्र एवं गेट सं.3 ₹72,73,486 में 33 कि.वा. उप-स्टेशन एवं विद्युत उप-स्टेशन कक्षाओं का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	16	3	8	164.87	18	16.25	1	0.23	143	100								75.7	0

432	सी आर पी एफ	त्रिपुरा	दो मुख्य गेटों की चारदीवारी, 6 नजर रखने वाले टॉवर, 18 संतरी पोस्ट एवं गार्ड कक्ष का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	19	8	328.65	20	23.58		0	51	(-100 से 1111	107	0
433	सी आर पी एफ	त्रिपुरा	26 एफ/क्वार्टरों (टी/II-18, टी/III-6 एवं टी/IV-2) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	17	4	6	411.55	27	10.51	1	0.31	83	(-100 से 318	113	0
434	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	सीमानगर एस एच: 91 टाइप II क्वार्टर में रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी		#मूल्य	14	1117.05	65	40.34	24	7.52	163	31 से 458	131..5	0
435	बी एस एफ	मेघालय	एस एच क्यू बी एस एफ, उम्पलिंग, शिलॉंग के लिए संयुक्त सुविधा/सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	6	5	234.9	9	0.94		0	8	(-100 से 115	10	0
436	आई टी बी पी	अरुणाचल प्रदेश	गहरे बोरवेल (i) वे बटालियन लोहितपुर के लिए 02 (ii) 25 बैटिलियन आई टी बी पी., तेजू (आ.प्र.)के लिए 01, का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	2	5	59.06	3	1.21		0	1	-98	0.71	0
437	सी आर पी एफ	महाराष्ट्र	38 परिवार क्वार्टरों (टी/1-4,II-12, III-IV-12 एवं V-2) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	7	4	335		0		0			0	0
438	सी आर पी एफ	महाराष्ट्र	399 टाइप I संख्या में 60	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	18	1838.34	64	13.11	19	4.5	188	(-100 से 100	109	14.56
439	सी आर पी एफ	महाराष्ट्र	02 फिल्टर बेड तथा 2.50 लाख लीटर क्षमता का साफ पानी का आर.सी.सी भंडारण टैंक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	11	10	98.89	5	2.47		0			0	0.64
440	सी आर पी एफ	महाराष्ट्र	359 (टी/1-93, II-255, III-7 एवं IV-4) परिवार के लिए क्वार्टर (18 टाइप-I क्वार्टर का निर्माण)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	1764.32		0		0			0	18.47
441	सी आर पी एफ	महाराष्ट्र	संख्या में 3, 120 पुरुष बैरैकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	6	15	599.47		0		0			0	5.88

442	ए आर	दिल्ली	द्वारका, नई दिल्ली में असम राइफल्स के लिए 32 टाइप-II, 16 टाइप-III एस एफ क्वार्टरों तथा 30 लड़कों एवं 20 लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण	ई पी आई एल	0	5	33	481								0	0	0	0
443	सी आर पी एफ	दिल्ली	03 विद्युत उप-स्टेशनों का विस्तार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	14	7	187								0	0	0	0
444	सी आर पी एफ	दिल्ली	सी आई पाइपलाइन नजफगढ़ को बिछाया जाना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	15	32	833	9	1.6		0	24	31 से 8701	0.49				4.88
445	सी आर पी एफ	दिल्ली	बजीराबाद चारदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	24	0	9	217	40	10.48		0	13	(-43 से 66	83.2				0.09
446	सी आर पी एफ	दिल्ली	ग्रेटर नोएडा में टाइप-II, 288 परिवार के लिए क्वार्टरों का निर्माण	एन बी सी सी	16	9	2	1411			0	0						0	0
447	सी आर पी एफ	दिल्ली	ग्रेटर नोएडा में 240 पुरुष बैरेकों, का निर्माण	एन बी सी सी	25	2	10	1448			0	0						0	0
448	उ.न.स जी	दिल्ली	इनडोर शूटिंग का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	20	19	220	34	12.6		0	12	36 से 240	45.7				1.77
449	सी आई एस एफ	मध्य प्रदेश	आर टी सी बरवाहा के लिए 4 ड्रिल शेड	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	14	1	11	142	10	2.29	3	0.15						0	0
450	सी आर पी एफ	छत्तीसगढ़	ए.सी.शीट (छतबंदी) वाली 6 अर्ध स्थायी इमारतों (22*8.5 मीटर) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	4	4	98.42	5	1.95		0	51	(-100 से 531	3.17				0
451	सी आर पी एफ	मध्य प्रदेश	सी आर पी एफ बंगरासिया, भोपाल में प्रशासनिक ब्लॉक, का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	1	5	161.92	15	3.85	1	0.17						0	0
452	सी आर पी एफ	मध्य प्रदेश	जी ओ के भोजनालय (ऑक्टॉरलोनो मकान) की मरम्मत एवं नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	14	4	8	82.95	62	16.02	17	1.26						0	0
453	सी आर पी एफ	मध्य प्रदेश	जी.सी. सी आर पी. एफ, नीमसूह में चारदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	27	15	496.78	35	19.72	8	40.95							
454	सी आर पी एफ	मध्य प्रदेश	जी.सी.नीमसूह में 501 टी/II एफ/क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	8	57	4657.93	133	63.35	4	4.58						0	0

455	बी एस एफ	मध्य प्रदेश	सी.एस.डब्ल्यू.टी.बी.एस.एफ. इंदौर के अंतर्गत 120 एस एफ ए क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	8	11	482.33	32	17.91	11	7.32			0	0
456	सी आई एस एफ	राजस्थान	संख्या में 02, 180 पुरुष बैरेकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	6	8	499.49	37	12.16	6	69.49	41	(-)100 से 983	77.9	0
457	सी आई एस एफ	राजस्थान	आर.टी.सी के लिए 107 क्वार्टर (टी/184, टी III 20, टी IV 02 एवं टी V 01)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	7	8	857.02	33	43.04	16	10.14	20	(-)100 से 200	147	0
458	सी आई एस एफ	राजस्थान	गैर-आवासीय इमारतों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	4	7	1078.4	87	1.39	5	84.4			0	0
459	सी आई एस एफ	राजस्थान	परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	1	10	180.52	4	2.26	6	20.69	24	(-)100 से 600	15.4	0
460	सी आर पी एफ	गुजरात	60 महिला बैरेक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	36	76	4	94.65	28	3.68		0	1	1300	1.29	0
461	सी आर पी एफ	गुजरात	नर्मदा जल के संग्रहण एवं संवितरण हेतु जल आपूर्ति लाइन एवं भूमिगत नाबदान का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	9	4	98.6	5	0.61		0	1	50	0.09	0
462	सी आर पी एफ	गुजरात	सीवरेज ट्रीटमेंट संयंत्र प्रदान करना एवं संस्थापित करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	13	19	84.31		0		0			0	0
463	सी आर पी एफ	राजस्थान	386 विभिन्न प्रकारों के पुराने परिवार क्वार्टरों (टी/1-84, टी/11-290 एवं टी/111-12) में तार की जाली के दरवाजों एवं खिड़कियों को प्रदान करना एवं लगाना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	14	5	98.97	10	11.3		0	50	(-)100 से 50	68.1	0
464	सी आर पी एफ	दिल्ली	विकास एवं थोक सेवाएं कादरपुर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	3	14	2502	9	83.57		0	11	47 से 339	52.8	5.06
465	सी आर पी एफ	दिल्ली	मुख्य गांव सड़क कादरपुर में जी.सी. को जोड़ने के लिए पहुँच सड़क का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	25	24	3	65.29	3	10.74	1	0.01	6	52 से 117	3.93	0.78
466	सी आर पी एफ	दिल्ली	कादरपुर हरियाणा में 699 क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	6	14	3106	16	3.89		0	148	(-) 100	275	0

467	सी आर पी एफ	हरियाणा	पश्चिमी ओर पर परिसर की दीवार का निर्माण तथा मौजूदा चारदीवारी की ऊँचाई लगभग 2100 मीटर की लम्बाई को बढ़ाना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	10	117.09								0	0
468	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	संख्या में 117 परिवार के क्वार्टर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	2	62	396	12	6.02		0	52	30 से 547	28.5		0
469	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	संख्या में 03, 180 पुरुष बैरेकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16	6	7	873	4	11.58		0	55	30 से 1075	34.4		8.02
470	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	04 नल्लाह आर.सी.सी नाबदान सेवाएं प्रशासनिक एवं क्वार्टर गार्ड का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	25	15	28	918.47	44	19.77	5	9.78	40	30 से 1100	37.2		6.5
471	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	भूमिगत नाबदान, लाइनों एवं सी.जी.आई. शीट छतबंदी प्रदान करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	3	7	74.35		0		0				0	0
472	सी आर पी एफ	पजांब	हीरा नगर में परिसर की दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	63.98		0		0				0	0.56
473	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	चारदीवारी नगरोटा	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	6	23	185.9	1	12.64		0	2	102 से 3522	0.68		0.75
474	सी आर पी एफ/	पजांब	पहुँच सड़क, 180 पुरुष बैरेक हल्लोमाजरा के लिए जल आपूर्ति एवं मलजल निपटान का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	6	177		0		0				0	0.65
475	बी एस एफ	जम्मू एवं कश्मीर	एफ.टी.आर. मुख्यालय, बी.एस.एफ बारामूला में कांटेदार तार की बाड के साथ चारदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	0	5	129.3		0		0				0	0
476	आई टी बी पी	हरियाणा	बी टी सी में फायरिंग रेंज तक सड़क का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	187		0		0				0	0.04
477	आई टी बी पी	जम्मू एवं कश्मीर	21 वें बटालियन में 120 पुरुष बैरेक	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	0	21	73.2	21	8.16	8	4.51	11	30 से 423	1.47		2.78
478	सी आई एस एफ	तमिलनाडु	आर टी सी के लिए इनडोर खेल परिसर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	329.15		0		0				0	0
479	सी आर पी एफ	केरल	आर टी सी III।।। पेरिनगोम, कन्नूर का विकास एवं थोक सेवा	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	10	1543.58		0		0				0	0

480	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	180 पुरुष बैरेक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	14	964.75		0		0			0	0
481	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	थोक सेवाओं को प्रदान करना एवं निर्माण कार्य विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	8	0	475.41		0		0			0	0
482	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	पुनर्सर्वेक्षण के पश्चात् अतिरिक्त क्षेत्र हेतु कंटीले तार के बाड़ के साथ चारदीवारी के निर्माण हेतु जारी संशोधित संस्वीकृति	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	2	4	218.84		0		0			0	0
483	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	फायरिंग रेंज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	9	3	160.23		0		0			0	0
484	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	50 महिला एस ओ. एस के लिए प्रशिक्षु छात्रावास का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	4	8	325.9		0		0			0	0
485	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	मनोरंजन हॉल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13	2	7	95.42		0		0			0	0
486	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	संख्या में 4, पुरुषों के 60 बैरेकों, एस.ओ. एस छात्रावास एवं 60 महिला बैरेक में मच्छर रहित दरवाजे का शट्टर प्रदान करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	7	7	96.78		0		0			0	0
487	सी आर पी एफ	केरल	जी.सी., सी. आर.पी.एफ., पल्लीपुरम, त्रिवेंद्रम में यू.जी केबलों के साथ ओ.एच विद्युत लाइनों का बदलना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	38	15	69.54	2	9.21	2	3.21			0	0
488	सी आई एस एफ	ओडिशा	आर.टी.सी हेतु दस बैड वाला अस्पताल	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	120		0		0			0	0
489	सी आई एस एफ	ओडिशा	आ.टी.सी. हेतु 05 मकानों (टाईप v-01 तथा टाइप Iv-04) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	70.73		0		0			0	0
490	सी आई एस एफ	ओडिशा	आर टी सी हेतु फाईरिंग रेंज का विस्तार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	71.19		0		0			0	0
491	सी आई एस एफ	ओडिशा	आर टी सी हेतु फोर्टवाल	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	87.87		0		0			0	0
492	सी आई एस एफ	झारखण्ड	एफ एस टी आई, सी आई एस एफ, हाकिमपेट, हैदराबाद हेतु प्रदर्शन दीवार सहित फायर अभ्यास मैदान तथा कमरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	29	0	12	159	15	4.08	8	6.66			0	0

493	सी आर पी एफ	तेलंगाना	312 परिवार मकानों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	21	29	1947		0		0			0	0
494	सी आर पी एफ	तेलंगाना	180 टाईप-II मकानों (पार्ट-I एवं पार्ट-II) का निर्माण, ग्रुप केन्द्र, सी आर पी एफ हैदराबाद	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	8	989.93	23	10.91	4	0.96	18	30	35	0
495	सी आर पी एफ	तेलंगाना	जल निकासी उपचार संयंत्र का निर्माण - बागवानी उद्देश्य हेतु सी आई पाईप लाईन ग्रिड डालना/ए.जी. एम टी टी सं.:55/ईई/एच सी डी-I/2007-08	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	26	44.33		0		0			0	0
496	सी आर पी एफ	तेलंगाना	जी.सी. जवाहरनगर, हैदराबाद हेतु 248 परिवार मकानों (टाईप-II 240 तथा टाईप-III-8) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	0	4	1445	46	21.26	14	0.56			0	0
497	सी आर पी एफ	ओडिशा	115 परिवार मकानों, टाईप/II-97 टाईप/III-14 टाईप/IV-4 का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	588.53		0		0			0	0
498	सी आर पी एफ	बिहार	प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण, जी.सी मुजफ्फरपुर, बिहार	सी पी डब्ल्यू डी	10	10	17	161.08		0	2	0.14			0	0
499	सी आर पी एफ	बिहार	चार 180 पुरुष बैरेक का निर्माण, जी सी, मुजफ्फरपुर, बिहार	सी पी डब्ल्यू डी	4	10	90	1346.66		0	2	13.19			0	0
500	सी आर पी एफ	बिहार	23 परिवार मकानों (टाईप/1-2, टाईप/II-12, III-7, IV-2), ब्लॉक सेवाएं, मुख्य द्वार, गार्ड रूम, विकास निर्माण कार्य, तथा परिसर दीवार का निर्माण सेक्टर मुख्यालय, पटना, बिहार	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	0	361.36	10	0.04		0	140	31 से 1739	0.07	0
501	सी आर पी एफ	बिहार	आई जी पी/डी जी पी, सेक्टर मुख्यालय, पटना, बिहार हेतु प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	6	17	275.87	22	0.51	2	0.06	101	309 से 594	0.38	0
502	सी आर पी एफ	बिहार	दीघा सेक्टर मुख्यालय, पटना, बिहार में आई.जी./डी.आई.जी.पी हेतु एस.ओ.एस मैस एवं ओ.आर. मैस (4 मंजिल की) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	14	16	30	314	23	0.11	5	0.01	130	31 से 1600	0.95	0

503	सी आर पी एफ	बिहार	15 टाईप/1-2. 11-7,111-5 एवं 1v-1 का निर्माण, सेक्टर मुख्यालय, पटना, बिहार	सी पी डब्ल्यू डी	4	13	7	104								0	0	0	0
504	आई टी बी पी	झारखण्ड	97 परिवार मकानों (टाईप/11-96, टाईप/v-01) का निर्माण (सब स्टेशन से परिवार मकानों तक बाहरी विद्युतीकरण कार्य तथा ट्यूबवैल की संस्थापना 20.2.2009)	एन.बी.सी.सी.	0	8	3	683.7								0	0	0	0
505	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	104 वीं बटालियन आर ए एफ अलीगढ़ हेतु 60 महिलाओं की बेरेक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	18	3	88	33	0.03	6	0.01	75	44	0.18				0
506	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	250 परिवार मकानों (टाईप/11-240, 1v-8, v-2) का निर्माण जी.सी इलाहाबाद	सी पी डब्ल्यू डी	0	7	8	1809	13	0.55	1	0.04	25	44	0.92				1.19
507	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	20 बेड वाले अस्पताल का निर्माण उ.प्र.	सी पी डब्ल्यू डी	49	9	1	368	34	0.01		0	30	45	0.97				0.08
508	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	एम टी गैरेज तथा वर्कशॉप लखनऊ का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	13	306	3	0.05	4	0.29	50	55	35				0
509	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	278 (टाईप/1-12 एवं टाईप/11-266) परिवार मकानों का निर्माण लखनऊ	सी पी डब्ल्यू डी	3	24	3	1110	44	0.38	6	0.09	84	904	0.95				0
510	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	डी.आई.जी.पी कार्यालय जी सी लखनऊ का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	4	6	145	26	0.02		0	35	45	0.19				0.07
511	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	विकास एवं थोक सेवाएं (केवल सिविल निर्माण कार्य) मेरठ	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	569		0		0			0				0
512	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	15 वॉच लोवर एवं गार्ड कक्ष का निर्माण रामपुर	सी पी डब्ल्यू डी	1	1	3	50	16	0.05		0	43	(-)100 से 90	0.14				0
513	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	सीमा दीवार एवं गार्ड कक्ष सहित निगरानी टावर का निर्माण तथा कन्सर्टीना तार प्रदान करना रामपुर	सी पी डब्ल्यू डी	1	1	3	69	9	0.07		0	8	46	0.09				0
514	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	104वीं बटालियन आर ए एफ अलीगढ़ में स्थल विकास तथा थोक सेवाओं का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	14	73	834			0	0	7	33 से 124	63				0.08

515	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	एक 60 महिलाओं की बैरेक का निर्माण, 101 आर ए एफ इलाहाबाद	सी पी डब्ल्यू डी	1	12	2	139	45	0.03		0			0	0.11
516	आई टी बी पी	उत्तराखंड	मिर्ठी में 10 बेड वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	5	12	179	36	0.06		0			0	1.34
517	आई टी बी पी	उत्तराखंड	एम एवं एस आई औली में क्यू जी., क्यू.एम. भण्डार तथा एम आई कक्ष का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	14	2	10	401	10	0.02		0	33	312	0.19	3.36
518	एस एस बी	बिहार	9वीं बटालियन, सीतामढ़ी के अंतर्गत मज़रगंज मे बी ओ पी बिल्डिंग का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	0	489		0		0			0	0
519	एस एस बी	बिहार	9वीं बटालियन जयनगर के अंतर्गत मधुबनी में मुख्यालय कामला में बी.ओ.पी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	0	456	5	0.02		0			0	0
520	एस एस बी	उत्तराखंड	बटालियन मुख्यालय अलमोड़ा मे आवासीय मकानों (टाईप/IV-2,टाईप/1-12) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	7	8	131		0		0			0	0
521	ए आर	अरुणाचल प्रदेश	जयरामपुर में 18 असम राइफल्स हेतु 18 एम एम मोटर सिमुलेटर का प्रावधान	विभागीय		2	6	55.93	4	1.07		0			0	0
522	ए आर	मणिपुर	टी/कैम्प मीनूथोंग हेतु आर.सी.सी प्लेटफार्म के उपर भोजन कक्ष तथा मनोरंजन केन्द्र का विस्तार	विभागीय	9	1	2	उ.न.		0		0			0	0
523	ए आर	मिजोरम	खातला, एजवाल में मुख्यालय 23 सेक्टर ए आर हेतु मनोरंजन कक्ष का निर्माण	विभागीय		#मूल्य	5	54		0		0			0	0
524	ए आर	नागालैंड	कोहिमा में 26 ए आर हेतु परिवार कल्याण केन्द्र के लिए डब्ल्यू के. प्रदान करना	विभागीय		#मूल्य	2	36.3		0		0			0	0
525	ए आर	त्रिपुरा	अगरतला में 35 ए.आर. की सिग्नल एक्सचेंज तथा मैगज़ीन इमारत हेतु सर्ज संरक्षण का प्रावधान	विभागीय		#मूल्य	2	23.02		0	1	1.99			0	0

526	बी एस एफ	दिल्ली	मोड्युलर वर्क स्टेशन का निर्माण	विभागीय	0	2	2	59.01		0	0			0	0.63	
527	बी एस एफ	दिल्ली	एयर विंग स्टाफ हेतु कार्यालय स्थान का निर्माण	विभागीय	0	1	1	58.91		0	0			0	0.64	
528	बी एस एफ	दिल्ली	कोरिडोर में फ्लोरिंग टाईलों को लगाना	विभागीय	0	2	4	50.73		0	0			0	0.55	
529	बी एस एफ	दिल्ली	टाईप-I मकानों का नवीकरण छावला	विभागीय	0	5	2	59.68		0	9	2.43	59	(-) 100 से 1465	19.2	0.65
530	बी एस एफ	दिल्ली	टाईप-II मकानों का नवीकरण छावला	विभागीय	0	6	4	59.56	15	5.16		0	30	(-) 100 से 744	24.4	0.64
531	बी एस एफ	असम	एफ आर मुख्यालय, बी एस एफ गुवाहटी के अंतर्गत बी एस एफ परिसर पटगांव में एक 120 पुरुष बैरेक (एफ.टी.आर. मुख्यालय द्वारा उपयोग की जा रही) का नवीकरण/सुधार	विभागीय	9	4	1	21.08	1	0.19		0			0	0.11
532	बी एस एफ	गुजरात	गांधीधाम में बी.एस.एफ परिसर हेतु 209 आवासीय मकानों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15	9	47	40.1	4	4.28		0	2	38.47	0.11	0
533	बी एस एफ	गुजरात	जवान बैरेक सी एच डी एच, के एस एम. हेतु 04 प्री फैब संरचनाओं तथा एस एच क्यू, बी एस एफ, भुज के अंतर्गत 157 बटालियन बी एस एफ (मरीन बटालियन) के बी ओ पी सं.5 (ग्राम कोसा के निकट) में पी.सी/सी.सी कक्ष का निर्माण	विभागीय	0	0	3	30.57		0	0				0	0
534	बी एस एफ	गुजरात	04 अपूर्ण जी ओ एस का निर्माण	विभागीय	0	0	12	32.76	13	4.7	7	2.11	35	31 से 400	4.88	0
535	बी एस एफ	गुजरात	जवान बैरेक हेतु 04 प्री. फैब संरचनाओं, एस एच क्यू, बी एस एफ भुज के अंतर्गत 157 बटालियन बी एस एफ (मरीन बटालियन) के बी ओ पी सं.1 (मीठा पोर्ट जखाऊ) में पी सी /सी सी कक्ष का निर्माण	विभागीय	0	0	3	30.57		0	0				0	0

536	बी एस एफ	गुजरात	एस.एच.क्यू., बी.एस.एफ, गांधीनगर, गुजरात के अंतर्गत 133 बटालियन (अब 107) हेतु 03 मेगज़िन बिल्डिंग का निर्माण	विभागीय	0	0	19	23.78	5	0.88		0	13	31 से 255	3.27	0
537	बी एस एफ	हरियाणा	बी.एस.एफ. परिसर, हिसार में टाईप। मकान सं.1 से 100 तक तार की जाली वाले दरवाजे तथा खिड़की के शटर प्रदान करने का निर्माण ₹21.72 लाख	विभागीय	0	18	2	48		0		0			0	0.45
538	बी एस एफ	हरियाणा	बटालियन मुख्यालय 33 बटालियन बी.एस.एफ. हिसार में ड्रिल शैड का निर्माण ₹59.93 लाख	विभागीय	0	15	11	60		0		0			0	0.59
539	बी एस एफ	जम्मू एवं कश्मिर	बी एस एफ परिसर जम्मू को प्रति मीटर सुरक्षा प्रकाश प्रदान करने का निर्माण	विभागीय	0	0	10	27		0		0			0	0.25
540	बी एस एफ	कर्नाटका	एस टी सी, बी एस एफ कोलूरु में मौजूदा टाईप II मकानों (71), टाईप III (10) टाईप III कोटेज (03) तथा टाईप IV (07) के दरवाजों तथा खिड़कियों को तार गेज शटर प्रदान करने तथा लगाना	विभागीय	उ.न.	उ.न.	0	26.82	4	1.47		0			0	0.29
541	बी एस एफ	कर्नाटका	82 वी बटालियन, बी.एस.एफ. काराहल्ली हेतु आवासीय तथा गैर-आवासीय स्थान हेतु 10 अर्ध स्थायी संरचनाओं का निर्माण	विभागीय	उ.न.	उ.न.	0	59.99	6	1.36	2	1.33			0	0.58
542	बी एस एफ	कर्नाटका	काराहल्ली में 82वी बटालियन बी एस एफ हेतु हल्के/मध्यम तथा भारी वाहन गेज का निर्माण	विभागीय	उ.न.	उ.न.	0	59.96	4	1.79		0			0	0.66
543	बी एस एफ	कर्नाटका	एस टी सी, बैंगलूरु में मौजूदा टाईप I स्टाफ मकानों (120) का सुधार	विभागीय	उ.न.	उ.न.	0	58.36	1	0.06	3	0.22			0	0.33

544	बी एस एफ	केरल	के.एल.पी. 163वीं बटालियन, त्रिशूर हेतु 2 मैगजिन का निर्माण	विभागीय	0	0	8	45.8	5	10.29		0			0	0
545	बी एस एफ	केरल	एस.एच.क्यू, मुट्टाथारा, त्रिवेन्द्रम में टाईप व मकानों का निर्माण	विभागीय	0	0	9	49.11	19	3.37	12	2.11			0	0
546	बी एस एफ	मणिपुर	एस.एच.क्यू, बी एस एफ सी आई (ओ पी एस) मणिपुर के अंतर्गत बी एस एफ सी सी पुर की 140वीं बटालियन की स्थापना हेतु संचार ढांचा तथा एम टी फ्लीट हेतु 5 अस्थायी सरंचनाओं का निर्माण	विभागीय		#मूल्य	0	36.36							0	0
547	बी एस एफ	मेघालय	ए एवं एम के अंतर्गत बी एस एफ परिसर अपलिंग में टाईप II (04) मकानों (डबल स्टोरी) का निर्माण	विभागीय		2	20	48.02	13	6.45		0	64	(-)100 से 344	8.31	6.02
548	बी एस एफ	पजांब	4 ट्रंसिट स्वीट का निर्माण जालंधर	विभागीय	0	0	0	37		0		0			0	0.36
549	बी एस एफ	पजांब	वर्टिकल विस्तार का निर्माण, जालंधर	विभागीय	0	0	0	25		0		0			0	0
550	बी एस एफ	जम्मू एवं कश्मीर	बी ओ पी विजेता बिजनौर, मजनु एवं खेरुवाला-64 वी बटालियन बी एस एफ में जवान बैरेक का निर्माण	विभागीय	0	14	3	57.83	15	9.41		0	10	(-)100 से 854	10.3	0
551	बी एस एफ	जम्मू एवं कश्मीर	66वीं बटालियन बी एस एफ के बी ओ पी जगदेव में जवान बैरेक, रसोई घर सह भोजन कक्ष, प्रशा. ब्लॉक तथा कोटे भण्डार एवं मैगजिन ब्लाक का निर्माण	विभागीय	0	2	9	39.38	6	0.15		0			0	0
552	बी एस एफ	जम्मू एवं कश्मीर	एस क्यू एच बी एस. एफ जैसलमेर (एस.) के अंतर्गत 194 वी बटालियन बी एस एफ के बी ओ पी नालका में प्रशासनिक ब्लाक तथा के एस एम का निर्माण	विभागीय	0	1	30	39.67							0	0
553	बी एस एफ	राजस्थान	एफ टी आर मुख्यालय बी एस एफ राजस्थान में टाईप। (44) मकानों के सुधार का निर्माण कार्य	विभागीय	0	5	5	38.96	10	1.17	2	0.16	2	(-) 100 से 260	10.8	0

554	बी एस एफ	राजस्थान	एस टी सी, बी एस एफ, जोधपुर की रि-कार्पेटिंग ड्रिल स्केबर पेरेड ग्राउंड	विभागीय	0	2	4	47.24		0	0	3	-100	2.9	0	
555	बी एस एफ	त्रिपुरा	19 वीं बटालियन बी एस एफ परिसर, सलबागन, एस एच क्यू, बी एस एफ, गोकुलनगर में प्रशासनिक ब्लॉक का नवीकरण/सुधार	विभागीय			3	32.82	19	3.25	0	18	(-) 100 से 98	4.01	0.21	
556	बी एस एफ	यू के	एस ओ आवास (जी.।) बी. एस एफ परिसर मरखाम ग्रांट-II देहरादून का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	1	29		0	0	21	458	0.07	0	
557	बी एस एफ	यू के	प्रि-फेब्रिकेटड माइयूलर बटालियन मुख्यालय देहरादून सहित एकल एस ओ आवास का निर्माण	एन बी सी सी	0	0	0	25		0	0			0	0.21	
558	बी एस एफ	यू पी	बटालियन मुख्यालय बी एस एफ मथुरा हेतु मैगजिन बिल्डिंग का निर्माण	विभागीय	0	1	5	60	1	0.01		0			0	0
559	बी एस एफ	यू पी	बी एस एफ परिसर बाद, मथुरा के परिधि बाड़े का निर्माण	विभागीय	0	2	4	33		0	0				0	0
560	बी एस एफ	यू पी	97 वीं बटालियन बी एस एफ लखनऊ में 2 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	विभागीय	1	0	6	11	1	0.1		0			0	0
561	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	बाढ़ क्षति मरम्मत (बी पी -358 एम पी से बी पी 357 एम पी)	सी पी डब्ल्यू डी	2	0	1	23.57	1	0.05		0	1	245	0.18	0
562	बी एस एफ	महाराष्ट्र	एस टी सी चाकुर में अतिरिक्त आर टी सी हेतु मूल अवसंरचना (जैसे शौचालय ब्लॉक, बाथिंग पोइंट, आर ओ प्लांट सी एल पी एवं गहरा ट्यूबवैल) का निर्माण	विभागीय	0	0	3	55.61	10	0.34	16	1.56			0	0.5
563	बी एस एफ	महाराष्ट्र	एस टी सी, बी एस एफ, चाकुर में अतिरिक्त एस टी सी हेतु 08 अर्ध-स्थायी संरचनाओं का निर्माण	विभागीय	0	0	5	54.99		0	0				0	0.52

564	बी एस एफ	महाराष्ट्रा	मुख्यालय क्वाट, एस टी सी, बी एस एफ, चाकुर में प्रत्येक क्वाय ए, बी, सी, डी, ई हेतु 10 सीट वाले डब्ल्यू सी ब्लॉक का निर्माण	विभागीय	0	0	1	28.19								0	0.23
565	बी एस एफ	म.प्र	अकादमी में प्रवेश द्वार का निर्माण, बी एस एफ टेकनपुर	विभागीय	0	2	3	59.94	12	1.31	2	3.22				0	0.65
566	बी एस एफ	म.प्र	अकादमी में खुले सभागार में स्टील ट्रसस तथा छत को प्रदान करने एवं खड़े करने का निर्माण	विभागीय	0	1	3	59.89	1	3.25	2	9.09				0	0.65
567	बी एस एफ	म.प्र	अकादमी में बोना द्वार से विधवा के मकानों तक सुरक्षा बाढ़ 5.35 कि.मी. का निर्माण	विभागीय	0	17	4	59.93	3	1		0				0	0.36
568	बी एस एफ	म.प्र	अकादमी हाउस के सामने तथा अधिकारी कालोनी से उ.न.च-75 की ओर सुरक्षा सह सीमा दीवार का निर्माण	विभागीय	0	30	7	59.83	7	2.71		0				0	0.62
569	बी एस एफ	म.प्र	टी.एस.यू., बी एस एफ अकादमी में 39 टाईप II मकानों के सुधार का निर्माण	विभागीय	0	2	16	59.99	3	0.48	2	1				0	0.29
570	बी एस एफ	तमिलनाडु	गार्ड कक्ष का निर्माण	विभागीय	0	0	5	15.39		0		0				0	0
571	सी आई एस एफ	दिल्ली	साकेत में सामने की गैलरी में स्वागत सह पंजीकरण काउंटर, नर्सिंग स्टेशन, एक्स-रे कक्ष का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	1	6	3.41								0	0
572	सी आई एस एफ	दिल्ली	महिपालपुर नई दिल्ली में मैस (भोजन कक्ष) हेतु 2 पोर्टेबल हटों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	7	0	42	16	2.06	2	4.01	12	41 से 214		8.8	0
573	सी आई एस एफ	दिल्ली	सी आई एस एफ परिसर साकेत में कोटा पत्थर के फर्श का प्लेटफार्म तथा कैंटीन के पास एस एस रोलिंग प्रदान करके अस्पताल की बिल्डिंग एवं फिजियोथेरेपी कक्ष के नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	8	13	24.59	35	9.86	1	0.32	61	(-) 50 से 1624		6.64	0

574	सी आई एस एफ	दिल्ली	महिपालपुर में 13 पोर्टेबल हटों का विद्युतीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	5	10.07	13	1.6	1	3.15	7	(-60) से 154	3.09	0
575	सी आई एस एफ	दिल्ली	महिपालपुर में मैस हेतु रसोई घर तथा राशन भण्डार के लिए पोर्टेबल हटों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	7	3	21.07		0		0			0	0
576	सी आई एस एफ	छत्तीसगढ़	आर टी सी, सी आई एस एफ, भिलाई हेतु 2 ड्रिल शैडों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	7	3	5	55.11	5	0.75	3	6.08	8	(-) 100 से 498	12	0.57
577	सी आई एस एफ	छत्तीसगढ़	भिलाई में बेस वर्कशाप आर टी सी सी आई एस एफ मे शस्त्रागार तथा मैगजिन बिल्डिंग हेतु विभिन्न कार्यों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	4	9	58.01		0	0	0	5	45 से 183	15.2	0.3
578	सी आई एस एफ	छत्तीसगढ़	एस ओ, ए टी एम द्वार से कोने तक परिधि दीवार का निर्माण सी आई, एस एफ, आर टी सी, भिलाई	सी पी डब्ल्यू डी	2	3	2	46.22	1	0.11		0	6	(-) 74 से 1176	2.53	0.1
579	सी आई एस एफ	छत्तीसगढ़	सी आई एस एफ, आर टी सी, भिलाई हेतु प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	9	310	19	1.21	2	0.35	111	(-)100 से 600	6.61	0.5
580	सी आई एस एफ	छत्तीसगढ़	डी टी एस, बिल्डिंग का निर्माण, आर टी सी, सी आई एस एफ, भिलाई	सी पी डब्ल्यू डी	12	6	5	20.32	11	0.65		0	18	(-)100 से 546	1.56	0
581	सी आई एस एफ	म.प्र	गैर-आवासीय क्षेत्र बरवाहा में सड़कों की रि-कार्पेटिंग	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	1	7	27.42		0		0			0	0
582	सी आई एस एफ	म.प्र	आवासीय क्षेत्र, बरवाहा में सड़कों की रि-कार्पेटिंग	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	1	7	27.02		0		0			0	0
583	सी आई एस एफ	म.प्र	पुराने परिसर, बरवाहा की चोराल नदी के किनारे के साथ चैन लिंक एवं कंटीले तार की बाड़ प्रदान करना तथा लगाना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	3	28.7	1	2.74		0			0	0
584	सी आई एस एफ	म.प्र	सी आ एस एफ, आर टी सी बरवाहा हेतु डब्ल्यू टी ग्राउंड के पास गिरी हुई परिसर की दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	1	2	21.25	2	1.16		0			0	0
585	सी आई एस एफ	म.प्र	सी आई एस एफ, बरवाहा की गैर-आवासीय बिल्डिंगों की आवश्यक मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	12	1	5	15.69		0		0			0	0

586	सी आई एस एफ	राजस्थान	क्वार्टर गार्ड, दियोली के आस पास चैन लिंक बाड़ प्रदान करने तथा डालने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	1	4	28.9	3	0.47	0	3	(-) 100 से 168	1.6	0
587	सी आई एस एफ	राजस्थान	सी आई एस एफ, परिसर आर टी सी-। दियोली में वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास करने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	3	4	23.02	1	0.19	0	2	(-) 100 से 50	3.78	0
588	सी आई एस एफ	राजस्थान	सेरेमोनियल परेड ग्राउंड दियोली में शेष कार्य का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	2	3	42.05	8	2.34	0	2	(-) 100 से 115	4.87	0
589	सी आई एस एफ	राजस्थान	समेंटरी ग्राउंड दियोली के चारों ओर सीमा दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	21	18.67	4	0.53	0	5	(-)90 से 196	1.76	0
590	सी आई एस एफ	राजस्थान	सी, कॉय से नेक चाल मंदिर, सी पी डब्ल्यू डी कार्यालय से अजमेरी गेट तथा अजमेरी गेट से युद्ध स्मारक दियोली तक स्ट्रीट लाईट	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	2	5	38.26	0	0	0	4	-73 से 107	2.02	0
591	सी आई एस एफ	तमिलनाडु	आर बी क्षेत्र में आंतरिक सड़कों पर पुन सतह चढ़ाना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	0	57.38	0	0	0	0	0	0	0
592	सी आई एस एफ	तेलंगाना	एन आई एस ए, सी आई एस एफ, हकीमपेट, हैदराबाद के द्वार सं.2 से एम टी अनुभाग तक सीमा दीवार की मरम्मत एवं ऊंचाई बढ़ाना, कंटीले तार लगाना आदि	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	2	3	46.24	0	0	0	0	0	0	0
593	सी आई एस एफ	तेलंगाना	हकीमपेट में एन आई एस ए, सी आई एस एफ के सेरीमोनियल परेड ग्राउंड में दर्शक दीर्घा (दूसरी ओर) का विस्तार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	1	37.17	12	6.13	1	0.88	0	0	0
594	सी आई एस एफ	तेलंगाना	हकीमपेट, हैदराबाद में एन आई एस ए, सी आई एस एफ की गैर-आवासीय बिल्डिंगों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	1	29.83	14	4.17	0	0	0	0	0
595	सी आई एस एफ	तेलंगाना	एन आई एस ए में प्रशिक्षणार्थियों हेतु 200 बिस्तर वाली अर्ध-स्थायी बैरेकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	29.63	0	1	3.19	0	0	0	0

596	सी आई एस एफ	यू पी	कालिंदीपुरम इलाहाबाद में तार के बाड़ वाली सीमा दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	1	45		0	0	0	8	164	11	0
597	सी आई एस एफ	यू पी	कालिंदीपुरम इलाहाबाद में मुख्य द्वार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	18	15	1	0.01		0	22	317	0.07	0
598	सी आई एस एफ	तमिलनाडु	चार बोरवेलों का निर्माण-2011-2012 -रु18.92 लाख	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	2	2	18.92		0		0			0	0
599	सी आई एस एफ	तमिलनाडु	जी.ओ में फाल्स सीलिंग वर्टीफाइड टाइलें प्रदान करने तथा विविध कार्य संबंधी निर्माण कार्य	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	14.08		0		0			0	0
600	सी आर पी एफ	दिल्ली	मौजूदा सीमा दीवार के एस टी आर का निर्माण, महावीर नगर नई दिल्ली	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	5	4	46.08	38	10.48		0	17	(-)45 से 1038	7.01	0
601	सी आर पी एफ	दिल्ली	वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट का निर्माण झड़ौदा कला, नई दिल्ली	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	5	16	28.05	13	4.52		0	3	(-) 100 से 1414	9	0
602	सी आर पी एफ	दिल्ली	परेड ग्राउंड तक पहुँच सड़क का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	0	59.76	7	31.5	1	0.02	11	(-) 100 से 116	6.25	0
603	सी आर पी एफ	दिल्ली	10 स्कवाइ पोस्टों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	5	2	53.33	8	10.56		0	8	44 से 110	4.48	0
604	सी आर पी एफ	दिल्ली	परिधि दीवार के साथ सुरक्षा रोशनी प्रदान करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	23	3	7	44.52	10	88.6		0	13	(-)90 से 825	63.1	0
605	सी आर पी एफ	असम	जी सी, सी आर पी एफ, गुवाहटी-23 की सड़कों/गलियों का रि-कार्पेंटिंग करके विकास मरम्मत का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	9	2	35.26	2	1.83	1	0.09	4	(-)100 से 30	0.56	0.21
606	सी आर पी एफ	छत्तीसगढ़	बिलासपुर में बीन प्रकार की मैगजिन का निर्माण जी सी सी आर पी एफ	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	8	29.79		0		0	15	- 100 से 351	2.25	0
607	सी आर पी एफ	गुजरात	गांधीनगर में मौजूदा परिसर दीवार के सुदृढीकरण का निर्माण तथा जी सी, सी आर पी एफ के परिसर के चारो ओर परिसर दीवार के टूटे हुए भाग के स्थान पर नई परिसर दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	9	8	58.21		0		0			0	0

608	सी आर पी एफ	गुजरात	जी.सी, सी आर पी एफ गांधीनगर में आंतरिक सड़कों की रि-कार्पेटिंग का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	3	1	44.98	1	0.31		0			0	0
609	सी आर पी एफ	गुजरात	जी सी, सी आर पी एफ परिसर गांधीनगर में परिसर दीवार के चारों ओर पैट्रोलिंग हेतु 3 मीटर चौड़ी कच्ची परिधीय सड़क का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	22	5	53.08	4	6.2	1	8.44	1	216	0.09	0
610	सी आर पी एफ	गुजरात	100 वीं बटालियन, आर ए एफ., बस्त्राल, अहमदाबाद हेतु बिन प्रकार की मैगजिन बिल्डिंग का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	30	11	4	30.32	2	0.21	1	3.4	2	31 से 75	0.1	0
611	सी आर पी एफ	गुजरात	100वीं बटालियन, आर ए एफ, बस्त्राल, अहमदाबाद हेतु अनाज गोदाम सह शापिंग सेटर् का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	30	6	36.48		0		0			0	0
612	सी आर पी एफ	हरयाणा	जी सी, सी आर पी एफ पिंजौर मे हर्नाल के वार्म आउट भागों एवं मुख्य सड़क की मरम्मत एवं रि-कार्पेटिंग	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	18	0	0	33.8		0		0			0	0
613	सी आर पी ई	जम्मू एवं कश्मीर	विशेष डी जी जम्मू हेतु कार्यालय कैविन बनाने हेतु एल्यूमिनियम विभाजन प्रदान करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	1	8		0		0			0	0
614	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	सी आर पी एफ परिसर नगरोटा हेतु सीमा दीवार के साथ खुली सतह निकासी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	1	22		0		0			0	0
615	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	जी सी, सी आर पी एफ लथपोरा में धोबी घाट का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	4	57		0		0			0	0
616	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	सी आर पी एफ परिसर बंतालाब को ए आर तथा एम ओ	सी.पी.डब्ल्यू.डी. सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न. 0	0	0	11		0		0			0	0
617	सी आर पी एफ	झारखंड	209, कोबरा बटालियन कुंती हेतु विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण			उ.न.	2	90.68		0		0			0	0

618	सी आर पी एफ	झारखंड	जी सी, सी आर पी एफ, संबो रांची हेतु बिन प्रकार की मैगजिन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	12	3	33.53								0	0	0	0
619	सी आर पी एफ	झारखंड	203, कोबरा बटालियन, बरही, हजारीबाग हेतु बिन प्रकार की मैगजिन	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	10	4	27.61								0	0	0	0
620	सी आर पी एफ	झारखंड	203, कोबरा बटालियन, बारही हजारीबाग हेतु विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	9	5	36.58								0	0	0	0
621	सी आर पी एफ	कर्नाटका	तारलू, बैंगलूरु में 135 आदमियों की बैरेक का निर्माण (अस्थायी संरचना)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	5	0	59.26								0	0	0	0
622	सी आर पी एफ	केरल	विद्युत नवीकरण (क) 192 टाईप। मकान एवं (ख) 138 टाईप । विशेष मकान सी आर पी एफ पालीपूरम, त्रिवेंद्रम का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी. सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0 9	19	17	57.87	2	4.48	1	1.08						0	0
623	सी आर पी एफ	केरल	सी आर पी एफ पेरिगोम, कन्नूर में इंटराक्टिव हथियार प्रशिक्षण हेतु कमरे का निर्माण		9	8	7	0	9	0.41		0						0	0
624	सी आर पी एफ	केरल	नए खुले कुएं एवं निगरानी मिनारों हेतु परिधीय लाईट्स, स्ट्रीट लाईट्स विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का निर्माण-आर टी सी पेरिगोम	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	11	5	0	18	5.84		0						0	0
625	सी आर पी एफ	महाराष्ट्रा	102वीं बटालियन, आर ए एफ., तलौजा, नवी मुंबई में ड्रैसिंग शॉल्जर सहित आंतरिक सड़क की मरम्मत तथा कार्पेटिंग तथा जहां कहीं आवश्यकता है मेसनरी स्ट्रूम जल निकासी प्रदान करने का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	23	22	59.74								0	0	0	0
626	सी आर पी एफ	महाराष्ट्रा	जी सी, सी आर पी एफ, तातेगांव, पुणे हेतु पहाड़ी क्षेत्र तथा जैक वेल के पास में 150 तथा 200 एम एम, सी आई पाईपलाईन का विपथन	सी पी डब्ल्यू डी	2	0	3	48.03								0	0	0	0

627	सी आर पी एफ	महाराष्ट्र	चितपुर, भान्द्रा मे कोबरा बटालियन हेतु गार्ड कक्ष सहित 7 सतरी मोर्चा का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13	0	4	91.72										0	0
628	सी आर पी एफ	राजस्थान	मासुदा हाउस के अनुरक्षण तथा सौन्दर्य सुधार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	2	2	27.04	29	3.61		0	9	(-)100 से 286	6.69				0
629	सी आर पी एफ	राजस्थान	जी.सी-1, अजमेर में टाईप-11 मकान सं.01 से 48 तक नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	2	5	58.44	37	12.35	1	0.24	7	(-) 100 से 130	8.17				0
630	सी आर पी एफ	राजस्थान	सी आ पी एफ में आवासीय क्षेत्र मे दो बाल उद्यान के विकास का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	29	3	54.36	4	1.3		0	13	(-)100 से 1185	4.35				0
631	सी आर पी एफ	राजस्थान	मौजूदा तलाब के विकास का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	3	6	44.08	8	4.16	1	0.09	27	(-)100 से 312	7.67				0
632	सी आर पी एफ	राजस्थान	बैरेक सं 1 से 5 के शौचालयों के नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	12	5	46.61	16	9.34		0	56	(-)100 से 656	13.6				0
633	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	जी ओ, ए मैस के पास गार्ड कक्ष का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	2	2	27.9				0							0
634	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	6 बोरवेलों की खुदाई तथा सेवा कनेक्शन सहित पम्प सेट प्रदान करने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	3	0	23.92				0							0
635	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	आर टी सी अवदी में सभी 4 नव निर्मित अक्टेड ड्रिल शेड तक पहुंच सड़क प्रदान करने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	0	24.11				0							0
636	सी आर पी एफ	तेलंगाना	16 नए टाईप IV आवासीय मकानों सी आर पी एफ, हैदराबाद के नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	11	12	29.75	28	5.12	12	4.3							0
637	सी आर पी एफ	तेलंगाना	जी सी, सी आर पी एफ, हैदराबाद मे डी आई जी पी रेंज कार्यालय इमारत सहित मुख्य कार्यालय इमारत के सुधार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	11	12	42.69	51	3.72	4	3.6							0

638	सी आर पी एफ	तेलंगाना	सी आर पी एफ के गैर-आवासीय क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर मुख्य सीवर लाईन की मरम्मत/प्रतिस्थापना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	7	2	44.33	5	1.79	9	3.18				0	0
639	सी आर पी एफ	तेलंगाना	972 परिवार मकानों में रसोईघर में एग्जोस्ट फैन प्रदान करने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3.न.	3.न.	1	44.82	9	1.5		0				0	0
640	सी आर पी एफ	तेलंगाना	जी सी, सी आर पी एफ, जवाहरनगर में बिटुमिनस सड़क की रि-कार्पेटिंग तथा परेड ग्राउंड की सड़क के साथ कर्ब पत्थर प्रदान करने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	15	1	33.96	6	0.83		0				0	0
641	सी आर पी एफ	यू पी	इलाहाबाद में 121 बी ओ ए सी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	39	1	4	29	2	0.03	1	0.01				0	0
642	सी आर पी एफ	यू पी	40 शौचालयों के नवीकरण का निर्माण, इलाहाबाद	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	3	46		0		0				0	0
643	सी आर पी एफ	यू पी	स्ट्रीट लाईट, पार्क लाईट के नवीकरण का निर्माण, फाफामऊ, इलाहाबाद	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	10	30	6	0.02	2	0.02	7	3536	0.03		0
644	सी आर पी एफ	पश्चिम बंगाल	जी सी, डी जी पी में क्वार्टर गार्ड हेतु परिधि/सुरक्षा दीवार का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	12	28.23	2	0.07	1	0.13				0	0
645	सी आर पी एफ	पश्चिम बंगाल	जी डी, सी आर पी एफ, सिलीगुड़ी हेतु बिन प्रकार की मैगजिन का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	26	7	9	29.79	4	0.22	1	1.31	11	34 से 272	18.8		0
646	सी आर पी एफ	पश्चिम बंगाल	जी सी, सी आर पी एफ, सिलीगुड़ी में धोबी घाट का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	4	5	16		0	0	0	37	- 100 से 766	5.46		0
647	सी आर पी एफ	पश्चिम बंगाल	ग्रुप केन्द्र, सी आर पी एफ., सिलीगुड़ी में प्रशासनिक ब्लॉक के पास साइकल तथा मोटर साइकल शैड का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	2	1	19.69	16	4.97		0				0	0
648	सी आर पी एफ	म.प्र	जी सी, सी आर पी एफ हेतु सभी मुख्य द्वारा/कार्यालय/महत्वपूर्ण स्थान के पास स्थायी मोर्चे का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	4	2	44.98	42	4.98		0				0	0
649	सी आर पी एफ	म.प्र	आर टी सी, नीमच हेतु 3 खुले कुंओ का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	1	44.97	6	0.81		0				0	0

650	सी आर पी एफ	म.प्र	4 सिग्नल बटालियन के मुख्य कार्यालय तथा सिग्नल केन्द्र की फाल्स सीलिंग बदलने का कार्य	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	4	44.61	24	2.08		0				0	0
651	सी आर पी एफ	म.प्र	कनेतकर बैरेक स.1 एवं 2 सी टी सी, सी आर पी एफ नीमच के नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	3	5	44.76	17	2.31	4	0.91	46	36	15		0
652	सी आर पी एफ	म.प्र	जी सी, सी आर पी एफ नया गांव ग्वालियर मे 5 कोटे कक्ष का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	3	27	45.31	11	8.27	3	1.13	35	33	13.6		0
653	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	12 महिला श्यनागार तथा 60 महिला बैरेक के चारो ओर द्वार सहित परिसर दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	3	1	11.49		0		0				0	0
654	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	टाईप vI परिवार मकानों हेतु परिसर दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	3	1	20.43		0		0				0	0
655	आई टी बी पी	दिल्ली	सैनिकों हेतु बैठने की गैलरी का निर्माण	विभागीय	0	0	1	36.14		0		0				0	0.26
656	आई टी बी पी	दिल्ली	वी आई पी व्यक्ति हेतु बैठने की गैलरी का निर्माण	विभागीय	0	0	1	36.17		0		0				0	0.26
657	आई टी बी पी	दिल्ली	सीमा दीवार का निर्माण	विभागीय	0	0	5	38.66		0		0				0	0.39
658	आई टी बी पी	दिल्ली	परिवार मकानों का निर्माण	विभागीय		0	6	59.97	7	0.3		0				0	0.6
659	आई टी बी पी	दिल्ली	शौचालय एवं स्नानघर का निर्माण	विभागीय	0	0	3	12.61		0		0				0	0.12
660	आई टी बी पी	अरुणाचल प्रदेश	लूगेर सब-सेक्टर के पेट्रोल मार्ग मे 4 सी जी आई शीट शैड का निर्माण	विभागीय		3	8	36.4		0		0				0	0
661	आई टी बी पी	अरुणाचल प्रदेश	ए टी सी लोहितपुर हेतु 4 भोजन कक्षों का निर्माण	विभागीय		6	4	24.48		0		0				0	0
662	आई टी बी पी	अरुणाचल प्रदेश	सी एल जी तत्पर मोर्चे मे एस ओ निर्वाह आवास स्थान का निर्माण	विभागीय		0	22	13.66		0		0				0	0

663	आई टी बी पी	असम	तेजपुर में 04 प्लास्टिक हटों अथवा भण्डार तथा जवान आवास स्थान प्रदान करने का निर्माण	विभागीय	#VA!	#VAL UE	5	28.02	2	0.15	1	0.64	2	100 से 145	0.11	0
664	आई टी बी पी	हरियाणा	रामगढ़ में 64 टाईप III मकानों के नवीकरण का निर्माण-रु39.28 लाख	विभागीय	3	3	3	39		0		0			0	0.3
665	आई टी बी पी	हरियाणा	रामगढ़ में 2 पुरानी 120 पुरुष जवानों की बेरेक के नवीकरण का निर्माण	विभागीय	1	0	3	33		0		0			0	0.32
666	आई टी बी पी	जम्मू एवं कश्मीर	टाईप 1 /24 तथा टाईप-II/26 मकानों की छत के नवीकरण का निर्माण, लेह	विभागीय	0	1	4	27		0		0			0	0.27
667	आई टी बी पी	जम्मू एवं कश्मीर	15वीं बटालियन आई टी बी पी लेह में परिवार मकानों के पास बाल उद्यान के सुधार का निर्माण	विभागीय	0	1	8	18		0		0			0	0.17
668	आई टी बी पी	झारखंड	आई टी बी पी, रांची हेतु प्रत्येक हट के लिए 1.525 मीटर बरामदा एवं जुड़े हुए 5 डब्ल्यू सी और 4 स्नानघर सहित 19.52 मीटर ×6.1 मीटर के आकार के 04 प्री-फेब्रिकेटेड हट प्रदान करने का निर्माण एस एच: प्री-फेब्रिकेटेड हटो हेतु तल तथा फर्श तैयार करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	8	52.32		0		0			0	0
669	आई टी बी पी	झारखंड	आई टी बी पी, रांची हेतु प्रत्येक हट हेतु 1.525 मीटर बरामदा एवं 5 डब्ल्यू सी और 04 स्नानघर सहित 19.52 मीटर×6.1 मीटर के आकार की 04 प्री-फेब्रिकेटेड हट प्रदान करने का निर्माण एस एच: प्री-फेब्रिकेटेड हटो की आपूर्ति तथा खड़ा करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	12	27.12		0		0			0	0
670	आई टी बी पी	झारखंड	40वीं बटालियन आ टी बी पी, रांची हेतु गैर आवासीय बिल्डिंग का निर्माण एस एच स्थल एवं ब्लॉक सेवा (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) का विकास एस एच 50 चक्कर प्रति घण्टे की	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	13	26.92		0		0			0	0

			क्षमता वाले 2 दाब फिल्टर सह आईरन रिमोवल फिल्ट्रेशन संयंत्र प्रदान करना, सस्थापना, जांच तथा चालू करना														
671	आई टी बी पी	झारखंड	40वीं बटालियन आई टी बी पी, रांची हेतु गैर-आवासीय बिल्डिंग का निर्माण एस एच: स्थल एवं ब्लॉक सेवा (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) का विकास, एस डब्ल्यू जल एवं भूमिगत हौदी हेतु 100000 लीटर की क्षमता वाले आर सी सी उन्नत सेवा टंकी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	11	58.42									
									0		0				0		0
672	आई टी बी पी	झारखंड	40वीं बटालियन आई.टी.बी.पी., रांची हेतु गैर-आवासीय बिल्डिंग का निर्माण एस एच: स्थल एवं ब्लक सेवा (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) का विकास एस डब्ल्यू: 50 कम प्रति घण्टे की क्षमता वाले फ्लोराइड फिल्ट्रेशन उपचार संयंत्र प्रदान करना, सस्थापना, जांच एवं चालू करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	13	31.14									
									0		0				0		0
673	आई टी बी पी	कर्नाटका	44वीं बटालियन, आई टी बी पी, बेलगांव में अर्ध स्थायी एस ओ मैस का निर्माण	विभागीय	उ.न.	4	0	39.45	8	1.84		0	25	30	0.4		0
674	आई टी बी पी	कर्नाटका	44वीं बटालियन आई टी बी पी, बेलगांव में ओ आर हेतु 02 अर्ध-स्थायी रसोईघर तथा भोजन कक्ष का निर्माण	विभागीय	उ.न.	4	0	30.67	10	3.01		0					0
																	0
675	आई टी बी पी	म.प्र	वर्षा जल संचयन के माध्यम से आर टी सी परिसर की जल आपूर्ति प्रणाली का संवर्धन, आर टी सी, आई टी बी पी, करेरा	विभागीय	0	3	3	59.5	7	9.13		0					0
																	0
676	आई टी बी पी	म.प्र	आर टी सी, आई टी बी पी, केरल में प्रशासन स्टाफ हेतु 01 (एक) डबल स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण	विभागीय	1	1	3	55.53									0
																	0.57

677	आई टी बी पी	पजांब	0.2 एम एल डी, पटियाला के जल निकासी उपचार संयंत्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	0	7	40							0	0
678	आई टी बी पी	सिक्किम	11वीं बटालियन आई टी बी पी के केरांग पोस्ट में शौचालय सहित जवान रेखा का निर्माण	विभागीय	0	13	17	25.22							0	0
679	आई टी बी पी	तमिलनाडु	45वीं बटालियन आई टी बी पी में अर्ध स्थायी भण्डार बिल्डिंग का निर्माण	विभागीय	1	1	10	19.02							0	0
680	आई टी बी पी	तमिलनाडु	बैठक, भोजन कक्ष, रसोईघर पेंटी तथा भण्डार के प्रावधान के साथ अर्ध-स्थायी प्रकार की जी ओ मैस का निर्माण	विभागीय	1	3	7	42.81							0	0
681	आई टी बी पी	यू के	ऊपरी रिमखिम तथा निचला लिमखिम लाथल तथा संयुक्त पोस्ट में परिसर के चारों ओर परिधाय बाड़ प्रदान करने का निर्माण	विभागीय	0	7	3	54							0	0.52
682	आई टी बी पी	यू के	चैन लिंक 11 मलारी पोस्ट प्रदान करने का निर्माण	विभागीय	0	4	3	51							0	0.55
683	आई टी बी पी	यू के	8वीं बटालियन गोचर गोचर में जगराओ पोस्ट में जवान बेरेक का निर्माण	विभागीय	0	2	19	30			2	0.04	13	534	0.02	0.29
684	आई टी बी पी	यू के	8वीं बटालियन गोचर में गस्तोली पोस्ट में जी ओ आवास का निर्माण	विभागीय	0	1	6	25							0	0.21
685	आई टी बी पी	यू के	23वीं बटालियन देहरादून में बाहरी दीवारों पर मौसमी सतह लगा कर वाटर प्रूफिंग उपचार प्रदान करने का निर्माण तथा 23वीं बटालियन देहरादून में निर्माण	विभागीय	6	3	3	40			0	0	1	35	0.04	0.42
686	उ.न.स जी	दिल्ली	मानेसर में शौचालय निवास इकाई का निर्माण	विभागीय	1	1	12	59.98	25	4.77		0			0	0
687	उ.न.स जी	दिल्ली	मानेसर में पानी की टंकी का निर्माण	विभागीय	1	1	3	39.98	29	4.05		0			0	0

688	उ.न.स जी	दिल्ली	मानेसर में लॉन टेनिस का निर्माण	विभागीय	4	4	17	35.85		0		0			0	0
689	उ.न.स जी	दिल्ली	मानेसर में रसोईया के घर का निर्माण	विभागीय	0	1	6	14.98	15	3.69		0			0	0
690	उ.न.स जी	दिल्ली	महरम नगर में प्रचालन कक्ष का निर्माण	विभागीय	14	4	9	34.43		0		0			0	0
691	एस एस बी	दिल्ली	स्तर -II संचार केन्द्र, आर के पुरम नई दिल्ली के नवीकरण का निर्माण	विभागीय	5	2	4	31.12		0	0	0	22	-100 से 1717	2.65	1.31
692	एस एस बी	दिल्ली	एम टी गार्ड घिटीरनी का निर्माण	विभागीय	0	11	6	15.63	4	3.34		0	37	(-)100 से 2346	6.91	0.16
693	एस एस बी	दिल्ली	कम्प्यूटर शाखा आर के पुरम नई दिल्ली के नवीकरण का निर्माण	विभागीय	0	0	2	3.67		0	0	24	-100 से 216	10.44	0.42	
694	एस एस बी	दिल्ली	एस पी कैन्टीन घिटी रनी का निर्माण	विभागीय	0	13	4	26.3	2	0.93	1	4	63	(-)100 से 2650	20.8	0.26
695	एस एस बी	दिल्ली	क्वार्टर गार्ड घिटीरनी के नवीकरण का निर्माण	विभागीय	0	6	9	59.51		0		0			0	0.6
696	एस एस बी	अरुणाचल प्रदेश	38वीं बटालियन के अंतर्गत कम्पनी मुख्यालय में 2 एस पी टी 20 पुरुष बैरेक का निर्माण	विभागीय	0	12	7	44.62	12	2.49	6	1.3			0	0
697	एस एस बी	अरुणाचल प्रदेश	34वीं बटालियन दिरांग में आंतरिक बिटुमिनस सड़क तथा जल परिबंध पक्की सड़क की मरम्मत तथा रि-कार्पेटिंग का निर्माण	विभागीय			9	14.13	1	0.1		0			0	0
698	एस एस बी	अरुणाचल प्रदेश	38वीं बटालियन तवांग में मध्यम तथा भारी वाहनों हेतु गैरेज का निर्माण	विभागीय	0	10	14	22.75	2	1.19		0			0	0
699	एस एस बी	असम	23वीं बटालियन के अंतर्गत बी ओ पी कालाझार में जवानों हेतु 2 एस पी टी बैरेक का निर्माण (एस एच.ट्रांसिट कार्मिक हेतु बैरेक)	विभागीय	0	7	4	28.53							0	9.82

700	एस एस बी	असम	33वीं बटालियन रंगिया में कमांडेन्ट+एक अधिकारी हेतु 01 एस पी टी आवास का निर्माण	विभागीय	0	4	4	16.3	5	0.46	6	1.26				0	7.59
701	एस एस बी	हि.प्र	सापरी में कक्षा का निर्माण	विभागीय		0	0	48		0		0				0	0
702 703	एस एस बी	ही.प्र	टेलीकॉम प्रशिक्षण केन्द्र एस एस बी डाउन कोठी, कसूमपती शिमला (एच पी) में मौजूदा सीवर लाईन को दोबारा डालने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी. सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0 0	0	0	34		0		0				0	0
703	एस एस बी	हि.प्र	डब्ल्यू टी टी सी एस एस बी कसूमपती, शिमला में मौजूदा बिटुमिनस आंतरिक सड़क के नवीकरण का निर्माण			0	0	16		0		0				0	0
704	एस एस बी	हि.प्र	एस एस बी, कसूमपती, शिमला में 50000 लीटर की क्षमता वाली ऊपरी आर सी सी टंकी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	4	35	14		0		0				0	0
705	एस एस बी	यू के	बटालियन मुख्यालय चम्पावट में कांटे की तार की बाड़ का निर्माण	विभागीय	0	3	3	40	12	0.09		0				0	0.44
706	एस एस बी	यू के	फ्रंटियर मुख्यालय रानीखेत में व्यापारी की दुकान तथा गोदाम का निर्माण	विभागीय	0	20	2	19	30	0.03		0				0	0.2
707	एस एस बी	यू पी	एल/खेरी में प्रीफेब संरचनाओं का निर्माण	विभागीय	0	8	3	60		0	0	0	7	570	0.03		0.63
708	एस एस बी	यू पी	39वीं बटालियन के अंतर्गत बी ओ पी बकांती में स्थाई बिल्डिंग का निर्माण	विभागीय	0	0	15	58	23	0.03		0	53	540	0.03		0.56
709	एस एस बी	यू पी	26वीं बटालियन मुख्यालय पीलीभीत में प्रारम्भिक अवसंरचना का निर्माण (i) 2 एस पी प्रकार की जवान बैरेक का निर्माण (ii) एस पी प्रकार के शौचालय ब्लॉक-10 का निर्माण	विभागीय	0	3	0	60		0		0				0	0
710	बी एस एफ	महाराष्ट्र	एस टी सी, बी एस एफ, चाकुर में 11 अर्ध स्थायी संरचना का निर्माण	विभागीय	0	0	4	35.86	2	1.58	2	1.73				0	0.34
										3016		1080				8288	

अनुबंध-1.4

**सी.ए.पी.एफ./कार्यकारी एजेंसियों द्वारा अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना
(संदर्भ पैरा 1.10)**

(₹ लाख में)

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	बल का नाम	कार्य का नाम	प्रदान न किए गए अभिलेख
1.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	कादरपुर में सी.आर.पी.एफ. ग्रुप हेतु थोक तथा विकास सेवाएं;	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
2.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	कादरपुर में ग्रुप केन्द्र तथा अकादमी हेतु प्रशासनिक तथा प्रशिक्षण ब्लाक का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
3.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. परिसर को मुख्य ग्राम सड़क से कादरपुर तक जोड़ने हेतु पहुँच सड़क का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
4.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र कादरपुर कंला में परेड ग्राउंड तक पहुँच सड़क का निर्माण, आसपास के क्षेत्र का समतलन, बाहरी निकासी कार्य तथा हरित क्षेत्रों तक जल आपूर्ति लाईने	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
5.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प झाड़ोदा कंला में 3 विद्युत उप-स्टेशनों का संवर्धन तथा एच.टी. यू.जी. केबल का बदलना	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
6.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	ग्रुप केन्द्र सी.आर.पी.एफ. परिसर, झाड़ोदा कंला में सुरक्षा प्रबंधन के सुदृढीकरण हेतु परिसर की दीवार के साथ सुरक्षा लाईट प्रदान करना	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
7.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	कादरपुर में सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र हेतु 699 परिवार मकानों का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
8.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	एन.एस.जी. मुख्यालय, पालम, नई दिल्ली में चारदीवारी का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
9.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	एन.एस.जी. कैम्प, मानेसर में मॉनटेसरी विद्यालय हेतु 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
10.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एन.एस.जी. को आबंटित 5 एकड़ भूमि का अर्ध-स्थायी सरंचना का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
11.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	एन.एस.जी. मानेसर में इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
12.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	आई.जी.आई. हवाई अड्डे के पास 5 एकड़ भूमि का विकास	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध

13.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., जी.बी.एस., महिपालपुर, नई दिल्ली में 13 कुटीर का विद्युतीकरण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
14.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर साकेत में सामने की गैलरी में स्वागत सह पंजीकरण काउंटर, अस्पताल के वार्ड में नर्सिंग स्टेशन, प्रयोगशाला में रैंक तथा एक्स-रे कक्ष	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
15.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर, साकेत में अस्पताल की इमारत तथा फिजियोथेरेपी कक्ष का नवीकरण/मरम्मत	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
16.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	बी.एस.एफ.	बी.एस.एफ. (मुख्या.) ब्लाक नं. 10, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स में दो 320 के.बी.ए. साइलेंट टाईप डी.जी. सेट प्रदान करना	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
17.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. परिसर को मुख्य ग्राम सड़क से कदरपुर तक जोड़ने हेतु पहुँच सड़क का निर्माण	पी.ई. अभिलेखों में नहीं थे
18.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र कादरपुर में परेड ग्राउंड तक पहुँच सड़क का निर्माण, आसपास के क्षेत्र का समतलन, बाहरी निकासी कार्य तथा हरित क्षेत्रों तक जल आपूर्ति लाईने	पी.ई. अभिलेखों में नहीं थे
19.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एन.एस.जी. को आबंटित 5 एकड़ भूमि का अर्ध-स्थायी सरंचना का निर्माण	पी.ई. अभिलेखों में नहीं थे
20.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. मानेसर में विद्युत प्रणाली का सुधार तथा आधुनिकीकरण	पी.ई. अभिलेखों में नहीं थे
21.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., जी.बी.एस., महिपालपुर, नई दिल्ली में 13 कुटीर का विद्युतीकरण	पी.ई. अभिलेखों में नहीं थे
22.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर, साकेत में सामने की गैलरी में स्वागत सह पंजीकरण काउंटर, अस्पताल के वार्ड में नर्सिंग स्टेशन, प्रयोगशाला में रैंक तथा एक्स-रे कक्ष	पी.ई. अभिलेखों में नहीं थे
23.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर, साकेत में अस्पताल की इमारत तथा फिजियोथेरेपी कक्ष का नवीकरण/मरम्मत	पी.ई. अभिलेखों में नहीं थे
24.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र कादरपुर में परेड ग्राउंड तक पहुँच सड़क का निर्माण, आसपास के क्षेत्र का समतलन, बाहरी निकासी कार्य तथा हरित क्षेत्रों तक जल आपूर्ति लाईने	ए.ए. एवं ई.एस. अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।
25.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., जी.बी.एस., महिपालपुर, नई दिल्ली में 13 कुटीर का विद्युतीकरण	ए.ए. एवं ई.एस. अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।
26.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र कादरपुर में परेड ग्राउंड तक पहुँच सड़क का निर्माण, आसपास के क्षेत्र का समतलन, बाहरी निकासी कार्य तथा हरित क्षेत्रों तक जल आपूर्ति लाईने	टी.एस. अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।
27.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प कादरपुर में 3 विद्युत उप-स्टेशनों का संवर्धन तथा एच.टी. यू.जी. केबल का बदलना	टी.एस. अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।

28.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., जी.बी.एस., इकाई महिपालपुर, नई दिल्ली में 13 कुटीर का विद्युतीकरण	टी.एस. अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।
29.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर, साकेत में सामने की गैलरी में स्वागत सह पंजीकरण काउंटर, अस्पताल के वार्ड नर्सिंग स्टेशन, प्रयोगशाला में रैंक तथा एक्स-रे कक्ष	टी.एस. अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।
30.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प कादरपुर में 3 विद्युत उप-स्टेशनों का संवर्धन तथा एच.टी. यू.जी. केबल का बदलना	एन.आई.टी. अभिलेखों में नहीं पाई गई।
31.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. परिसर को मुख्य ग्राम सड़क से कादरपुर तक जोड़ने हेतु पहुँच सड़क का निर्माण	औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
32.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	बी.एस.एफ.	बी.एस.एफ. (मुख्या.) ब्लॉक नं. 10, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स में दो 320 के.वी.ए. साइलेंट टाईप डी.जी सेट प्रदान करना	संस्थापना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।
33.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र कादरपुर में परेड ग्राउंड तक पहुँच सड़क का निर्माण, आसपास के क्षेत्र का समतलन, बाहरी निकासी कार्य तथा हरित क्षेत्रों तक जल आपूर्ति लाईने	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
34.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प, कादरपुर में टाईप-II तथा टाईप-III मकानों में टायलेट तथा रसोईघर का नवीकरण	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
35.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	ग्रुप केन्द्र, कादरपुर में 10 स्कैंड पोस्टो का निर्माण	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
36.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ., झड़ौदा कला में टाईप-II, III एवं IV मकानों में सुदृढ़ीकरण तथा रिसाव से बचने हेतु छतों पर वाटर प्रूफिंग उपचार	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
37.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. कैम्प, मानेसर में मॉन्टेसरी विद्यालय हेतु 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
38.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर में रसोईघर हेतु पोर्टेबल कुटीर तथा मैस हेतु राशन भण्डार का निर्माण	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
39.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	जी.बी.एस. में सी.आई.एस.एफ. परिसर में मैस हेतु 2 पोर्टेबल कुटीर का निर्माण	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
40.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., जी.बी.एस., महिपालपुर, नई दिल्ली में 13 कुटीर का विद्युतीकरण	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
41.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर साकेत में सामने की गैलरी में स्वागत सह पंजीकरण काउंटर, अस्पताल के वार्ड नर्सिंग स्टेशन, प्रयोगशाला में रैंक तथा एक्स-रे कक्ष	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
42.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	103 बटालियन, आर.ए.एफ., सी.आर.पी.एफ. हेतु परिसर की परिधि के साथ चारदीवारी, निगरानी स्तंभ तथा निकासी का निर्माण।	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
43.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	पोर्टेबल जल की आपूर्ति हेतु नजफगढ़ से सी.आर.पी.एफ. परिसर तक जी.आई. पाईपलाइन डालना तथा आंतरिक जल आपूर्ति ग्रिड हेतु सी.आई. पाईप लाईन डालना	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।

44.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	कादरपुर में सी.आर.पी.एफ. ग्रुप हेतु थोक तथा विकास सेवाएं;	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
45.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	कादरपुर में ग्रुप केन्द्र तथा अकादमी हेतु प्रशासनिक तथा प्रशिक्षण ब्लाक का निर्माण	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
46.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	ग्रुप केन्द्र, कादरपुर में 10 स्कैड पोस्टो का निर्माण	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
47.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	समालंखा, नई दिल्ली में 52, एस.ए.जी. हेतु समेकित सरंचना का निर्माण	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
48.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. कैम्प, मानेसर में मॉनटेसरी विद्यालय हेतु 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
49.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एन.एस.जी. को आबंटित 5 एकड़ भूमि का अर्ध-स्थायी सरंचना का निर्माण	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
50.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. मानेसर में इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
51.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	पोर्टेबल जल की आपूर्ति हेतु नजफगढ़ से सी.आर.पी.एफ. परिसर तक जी.आई. पाईपलाईन डालना तथा आंतरिक जल आपूर्ति ग्रिड हेतु सी.आई. पाईप लाईन डालना	पाक्षिक श्रम रिपोर्ट
52.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प, झाड़ौदा कला में टाईप-II तथा टाईप-III मकानों में टायलेट तथा रसोइघर का नवीकरण	पाक्षिक श्रम रिपोर्ट
53.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. मानेसर में इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण	पाक्षिक श्रम रिपोर्ट
54.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. में 13 कुटीर का विद्युतीकरण	पाक्षिक श्रम रिपोर्ट
55.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर में अस्पताल की इमारत तथा फिजियोथेरेपी कक्ष का नवीकरण/मरमम्त	पाक्षिक श्रम रिपोर्ट
56.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	बी.एस.एफ.	बी.एस.एफ. (मुख्या.) ब्लाक नं. 10, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स में दो 320 के.बी.ए. साइलेंट टाईप डी.जी सेट प्रदान करना	पाक्षिक श्रम रिपोर्ट
57.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	पोर्टेबल जल की आपूर्ति हेतु नजफगढ़ से सी.आर.पी.एफ. परिसर तक जी.आई. पाईपलाईन डालना तथा आंतरिक जल आपूर्ति ग्रिड हेतु सी.आई. पाईप लाईन डालना	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
58.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. परिसर को मुख्य विलटाकेन सड़क से कादरपुर तक जोड़ने हेतु पहुँच सड़क का निर्माण	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
59.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प, झाड़ौदा कला में टाईप-II तथा टाईप-III मकानों में टायलेट तथा रसोइघर का नवीकरण	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख

60.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	ग्रुप केन्द्र सी.आर.पी.एफ. परिसर, झाड़ोदा कला में सुरक्षा प्रबंधन के सुदृढीकरण हेतु परिसर की दीवार के साथ सुरक्षा लाईट प्रदान करना	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
61.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	ग्रुप केन्द्र, कादरपुर में 10 स्कैड पोस्टो का निर्माण	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
62.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. परिसर, महावीर नगर, नई दिल्ली में लोहे की गिल तथा	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
63.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. कैम्प, मानेसर में मॉनटेसरी विद्यालय हेतु 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
64.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. में 13 कुटीर का विद्युतीकरण	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
65.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर में अस्पताल की इमारत तथा फिजियोथेरेपी कक्ष का नवीकरण/मरम्मत	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
66.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	बी.एस.एफ.	बी.एस.एफ. (मुख्या.) ब्लाक नं. 10, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स में दो 320 के.बी.ए. साइलेंट टाइप डी.जी सेट प्रदान करना	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
67.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	कादरपुर में ग्रुप केन्द्र तथा अकादमी हेतु प्रशासनिक तथा प्रशिक्षण ब्लाक का निर्माण	मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
68.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. मुख्यालय, पालम नई दिल्ली में चारदीवारी का निर्माण	मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
69.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एन.एस.जी. को आबंटित 5 एकड़ भूमि का अर्ध-स्थायी सरंचना का निर्माण	मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
70.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. कैम्प, मानेसर में मॉनटेसरी विद्यालय हेतु 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
71.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	बी.एस.एफ.	बी.एस.एफ. (मुख्या.) ब्लाक नं. 10, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स में दो 320 के.बी.ए. साइलेंट टाइप डी.जी सेट प्रदान करना	बीमा कवर उपलब्ध नहीं था।
72.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., आर.टी.सी., भिलाई हेतु प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण (2004-05)	पी.ई. तथा निर्माण कार्यों के सभी संयोजित अभिलेख (एम.बी. के सिवाए)
73.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	तीसरी आर.बी., सी.आई.एस.एफ., भिलाई हेतु प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण	पत्राचार फाईल, डी.ई., विचलन विवरणी की स्वीकृत प्रति, अतिरिक्त मदें विवरणी, एवजी मदें विवरणी, लामबंदी अग्रिम, ई.ओ.टी.

74.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., आर.टी.सी., भिलाई में ड्राविंग प्रशिक्षण के संस्थापन हेतु कमरे का निर्माण	पत्राचार फाईले, डी.ई., कार्य आदेश की प्रति, अनुबंध की प्रति, विचलन विवरणी की स्वीकृत प्रति, अतिरिक्त मर्दे विवरणी, एवजी मर्दे विवरणी, अंतिम व्यय/एम.बी., लामबंदी अग्रिम, ई.ओ.टी., समापन प्रमाणपत्र
75.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., आर.टी.सी., भिलाई हेतु प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण	पी.ई., विचलन विवरणी की प्रति, अतिरिक्त मर्दे विवरणी, ई.ओ.टी.
76.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	ए.सी. शीट छत वाले 6 अर्ध-स्थायी इमारत (22×8.5 मीटर) का निर्माण, जी.सी., सी.आर.पी.एफ., बिलासपुर	पत्राचार फाईल, डी.ई., कार्य आदेश की प्रति, अनुबंध की प्रति, विचलन विवरण की प्रति, अतिरिक्त मर्दे विवरणी, एवजी मर्दे विवरणी, अंतिम व्यय/एम.बी., लामबंदी अग्रिम, ई.ओ.टी., समापन प्रमाणपत्र
77.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	बीन टाईप मैगजिन का निर्माण, जी.सी., सी.आर.पी.एफ. बिलासपुर	पत्राचार फाईल, डी.ई., कार्य आदेश की प्रति, अनुबंध की प्रति, विचलन विवरण की प्रति, अतिरिक्त मर्दे विवरणी, एवजी मर्दे विवरणी, अंतिम व्यय/एम.बी., लामबंदी अग्रिम, ई.ओ.टी., समापन प्रमाणपत्र
78.	एन.बी.सी.सी.	सी.आर.पी.एफ.	ग्रेटर नोएडा में 240 आदमियों की बैरेक का निर्माण	ठेकेदार पर लगाए गए तथा वसूले गए दण्ड के संबंध में सूचना
79.	ई.पी.आई.एल.	ए.आर.	द्वारका नई दिल्ली में मकान निर्माण कार्य	<ul style="list-style-type: none"> i. मांग पत्र ii. 2003, 2005 तथा 2008 में ई.पी.आई.एल द्वारा ए.आर. को प्रस्तुत प्रारम्भिक अनुमान iii. ई.पी.आई.एल. द्वारा ए.आर. के साथ किया गया स.जा./अनुबंध iv. ₹4.81 करोड़ की संस्वीकृति ई.पी.आई.एल. को जनवरी 2004 में डी.जी.ए.सी.आर. द्वारा सूचित की गई थी तथा ई.पी.आई.एल. द्वारा दिसंबर 2005 में संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए गए थे। उपरिलिखित कार्य के संबंध में 2004 तथा 2005 के दौरान ई.पी.आई.एल. द्वारा कार्रवाई की गई थी।

				<p>v. 2006 तथा 2008 में ई.पी.आई.एल. द्वारा की गई निविदा प्रक्रिया में संबंधित फाईले तथा अभिलेख</p> <p>vi. मैसर्स मेघालय कंसट्रक्टर द्वारा आर.ए. बिल के प्रस्तुतीकरण तथा इस संबंध में ई.पी.आई.एल. द्वारा किए गए भुगतान संबंधित फाईले तथा अभिलेख</p> <p>vii. डी.जी.ए.आर. के साथ पत्राचार से संबंधित फाईले तथा अभिलेख</p>
--	--	--	--	--

अनुबंध- 3.1
राज्य सरकार द्वारा भूमि की लागत में वृद्धि के मामलें
(पैरा 3.1.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.स.	बल	अधिगृहीत भूमि का उद्देश्य	प्रथम प्रस्ताव में अधिग्रहण की मूल लागत	भूमि की अंतिम लागत	मूल तथा अंतिम लागत में अंतर	उन अवसरों की संख्या जब भूमि लागत संशोधित की गई थी	प्रतिशतता अंतर
1.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी को कम करने तथा सीमा क्षेत्र के बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी. कोनाबन की स्थापना	8.56	10.38	1.82	1	21.26
2.	बी.एस.एफ.	एस.एच.क्यू., रायगंज (एन.बी. फ्रंटियर) के अधीन बी.ओ.पी., रायडिगही की स्थापना	10.19	17.20	7.01	1	68.79
3.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी., भैराबनगर दास पारा की स्थापना	11.54	13.97	2.43	1	21.06
4.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी., बोक्सानगर की स्थापना	15.37	32.52	17.15	2	111.58
5.	बी.एस.एफ.	सेलिंग, आइजोल-1 में बटा. मुख्या. (एम एवं सी. फ्रंटियर) की स्थापना	1,459.42	1,956.26	496.84	1	34.04
6.	एस.एस.बी.	कार्नाजोरा में समूह केन्द्र मुख्या.	134.40	144.72	10.32	1	7.68
7.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी., याकूबनगर की स्थापना	8.95	40.10	31.15	1	348.04
8.	एस.एस.बी.	यांगते, गेजिंग में बटा. मुख्या. की स्थापना	1,293.97	1,467.33	173.36	1	13.40
9.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. (नानगुजरी) की स्थापना	33.37	36.62	3.25	1	9.74
10.	बी.एस.एफ.	कुमारघाट में बी.एस.एफ. बटा. मुख्या. की स्थापना	61.45	61.49	0.04	1	0.07

11.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. (सोनाताला) की स्थापना	24.39	24.89	0.50	1	2.05
12.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमाक्षेत्र में बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी., चित्तौरी की स्थापना	11.43	13.86	2.43	1	21.26
13.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी., अचारजीपारा की स्थापना	3.44	4.16	0.72	1	20.93
14.	सी.आर.पी.एफ.	बटालियन कैम्प मेदिनीपुर की स्थापना हेतु	184.31	188.00	3.69	1	2.00
15.	बी.एस.एफ.	वरसागांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बटा. मुख्या. की स्थापना हेतु 80 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	5.28	5.31	0.03	0	0.57
16.	बी.एस.एफ.	बारामसर (रामगढ़) राज में बटा. मुख्या. हेतु 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	26.97	29.67	2.70	1	10.01
17.	एस.एस.बी.	जिला अलवर (राजस्थान) में दो रिजर्व बटा. मुख्या. एक एस.एच.क्यू. तथा एस.एस.बी. डॉग ट्रेनिंग एवं ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना हेतु 229.04 माप वाली भूमि का अधिग्रहण	752	827	75.00	1	9.97
18.	सी.आर.पी.एफ.	आई.एस.ए. माउंट आबू के लिए राजपूताना होटल सम्पदा (आर.एच.ई.) भवन भूमि की खरीद	500	1850	1,350.00	0	270.00
19.	आई.टी.बी.पी.	बटा. मुख्या. मदुरई हेतु	77	80	3.28	1	4.26
20.	सी.आई.एस.एफ.	अमरावती, पुदुर, कराईकुरी, सिवागंगाई जिले में चौथे आर.बी. के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय भवन के लिए	60	1003	943.03	1	1572.50
21.	एस.एस.बी.	श्रीनगर (गढ़वाल) में एस.एस.बी. अकादमी की स्थापना	13.31	33.34	20.03	3	150.49
22.	एस.एस.बी.	नरकटियागंज में 27वीं बटा. के लिए 75 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति के संबंध में	302	1237.94	935.94	3	309.91
23.	सी.आर.पी.एफ.	त्रिसुंडी अमेठी में समूह केन्द्र एवं रंज मुख्या. की स्थापना	1669.32	3110.22	1,440.90	1	86.32
24.	आई.टी.बी.पी.	कानपुर में बटालियन मुख्या. की स्थापना	1065.31	1091.34	26.03	1	2.44
25.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. नाजुलिया की स्थापना	4.66	7.37	2.71	1	58.15
26.	एस.एस.बी.	27वीं बटा. नरकटियागंज में कंपनी-कम-बी.ओ.पी. मुख्या. सिक्ता के संबंध में 2.50 एकड़ माप वाली अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण	18.18	34.77	16.59	1	91.25
27.	एस.एस.बी.	लखीमपुर खीरी में सेक्टर मुख्या. तथा बटा. मुख्या. की स्थापना	923.27	1566.74	643.47	1	69.69
28.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. गुप मुख्या. इलाहाबाद की स्थापना हेतु	1196.32	1450.1	253.78	1	21.21

29.	एस.एस.बी.	9वीं बटा. मुख्या. के अंतर्गत कंपनी मुख्या. सोनबा की स्थापना हेतु 2.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए 1 लाख की संस्वीकृति का पुनर्विधीकरण	35.45	36.84	1.39	1	3.92
30.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. सीतामढ़ी.॥ के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या. सीया की स्थापना हेतु प्रारंभ में संस्वीकृत 1.75 एकड़ भूमि के प्रति 1.61 एकड़ माप वाली अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	22.33	23.4	1.07	2	4.79
31.	एस.एस.बी.	फ्रंटियर मुख्या. पटना के बटा. मुख्या सीतामढ़ी के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या मुसाचक की स्थापना हेतु 3 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	53.18	58.03	4.85	1	9.12
32.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या नरकटियागंज के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या बसंतपुर की स्थापना के लिए 03 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु 27 अतिरिक्त संस्वीकृति	20.14	32.49	12.35	1	61.32
33.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या ठाकुरगंज के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या यादव टोला की स्थापना हेतु 3.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	8.1	14.12	6.02	1	74.32
34.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. देहरादून की स्थापना	307.66	413.66	106.00	1	34.45
35.	एस.एस.बी.	फ्रंटि. मुख्या. लखनऊ में रिजर्व बटा. मुख्या एवं शेष अवयवों की स्थापना	117.43	5284.04	5,166.61	4	4399.74
36.	एस.एस.बी.	9वीं बटालियन सीतामढ़ी (बिहार) के अंतर्गत 7 कंपनी के संबंध में भूमियों के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति	71.23	156.03	84.80	2	119.05

अनुबंध- 3.2
भूमि अधिग्रहण के प्रलेखन में अनियमितताएं
(पैरा 3.2.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	बल का नाम	उद्देश्य जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई	टिप्पणी
1.	यू.के.	एस.एस.बी.	खालडूंगा.। में बी.ओ.पी. मुख्या. की स्थापना	कोई पट्टा/बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया
2.	यू.के.	एस.एस.बी.	झूलाघाट में बी.ओ.पी. मुख्या. की स्थापना	कोई पट्टा/बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया
3.	यू.के.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. देहरादून की स्थापना	कोई पट्टा/बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया
4.	यू.के.	एस.एस.बी.	बसाई में कंपनी-कम-बी.ओ.पी. स्थापना	कोई पट्टा/बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया
5.	यू.के.	एस.एस.बी.	घोला में बी.ओ.पी. की स्थापना	कोई पट्टा/बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया
6.	यू.के.	एस.एस.बी.	सिम्बलघाट में बी.ओ.पी. की स्थापना	कोई पट्टा/बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया
7.	बिहार	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. खानियाबाद तथा बी.ओ.पी. माफियाटोला के संबंध में भूमि की स्थापना	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
8.	बिहार	एस.एस.बी.	कंपनी कॉनवा के संबंध में भूमि की स्थापना	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
9.	बिहार	एस.एस.बी.	नरकटियागंज में 27वीं बटा. के लिए 75 एकड़ मापवाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति से संबंधित	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
10.	बिहार	एस.एस.बी.	27वीं बटा. नरकटियागंज के अंतर्गत कंपनी-कम-बी.ओ.पी. मुख्या के संबंध में 2.50 एकड़ माप वाली अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
11.	बिहार	एस.एस.बी.	9वीं बटा. मुख्या. (अब 20वीं बटा. सीतामढ़ी) के अंतर्गत मुख्या सोनबा की स्थापना हेतु 2.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु 1 लाख की संस्वीकृति का पुनर्विधिकरण	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
12.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. नरकटियागंज (बिहार) के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या तीनलालटेन हेतु भूमि का अधिग्रहण	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
13.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. सीतामढ़ी के अंतर्गत कंपनी-कम बी.ओ.पी. मुख्या लालबंदी की स्थापना हेतु 3.96 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए

14.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. सीतामढ़ी.॥ के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या सीया की स्थापना हेतु प्रारंभ में संस्वीकृति 1.75 एकड़ के प्रति 1.61 एकड़ माप वाली अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
15.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. नरकटियागंज के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या बसंतपुर की स्थापना हेतु 03 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
16.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या ठाकुरगंज के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या यादवटोला की स्थापना हेतु 3.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
17.	बिहार	एस.एस.बी.	फ्रंटि. मुख्या पटना के बटा. मुख्या सीतामढ़ी के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या मुसाचाक की स्थापना हेतु 3 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
18.	राजस्थान	एस.एस.बी.	229.04 एकड़ माप वाली भूमि अलवर (राजस्थान) जिले में दो रिजर्व बटा. मुख्या. एक एस.एच.क्यू. तथा एस.एस.बी. डॉंग प्रशिक्षण एवं ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना हेतु मौजुर गांव तहसील लक्ष्मणगढ़ में 110.85 एकड़ तथा गांव डेरा तहसील राजगढ़ में 118.19 एकड़ का अधिग्रहण	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए

अनुबंध - 3.3
उपयोग में न लाई गई भूमि
(पैरा सं. 3.3 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	बल का नाम	अधिग्रहित भूमि का उद्देश्य	भूमि खरीद की तिथि	भुगतान की गई राशि	भूमि उपयोग न किए जाने का कारण
1.	राजस्थान	सी.आई.एस.एफ.	एम.पी.आर.टी.सी., बेहरोर, अलवर जिले में सी.आई.एस.एफ. की फायरिंग रेंज के लिए 35.60 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण	21-12-2010	188.04	राज्य सरकार द्वारा फायरिंग के लिए अनुमति न दिया जाना
2.	गुजरात	सी.आर.पी.एफ.	कच्छ का रण गुजरात, में शहीद स्मारक हेतु 0.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	03-11-2008	0.08	सी.आर.पी.एफ. द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. से प्रारंभिक अनुमान प्राप्त न किया जाना
3.	गुजरात	बी.एस.एफ.	सिडाटा भुज (गुजरात फ्रंटि) में नौसैनिक बटा. मुख्या. हेतु 77.19 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	26-06-2008	624.78	भूमि का बी.एस.एफ. के नाम पर हस्तांतरण न होने के कारण
4.	यू.पी.	सी.आई.एस.एफ.	इलाहाबाद में सी.आई.एस.एफ. समूह मुख्या. की स्थापना	10.08.2010	1450.09	अप्रयुक्त
5.	यू.पी.	सी.आर.पी.एफ.	बटा. इलाहाबाद के कैम्पिंग स्थल की स्थापना	08.06.2012	137.21	अप्रयुक्त
6.	यू.पी.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. सिद्धार्थनगर के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्यालय कपिशवा की स्थापना	-	112.46	अप्रयुक्त
7.	यू.के.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. देहरादून की स्थापना	17.08.2013	803.91	संस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई
8.	यू.के.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. घोला की स्थापना	7.09.2011	2.58	उपयोग के अधीन (न्यायिक मामला)
9.	नागालैण्ड	ए.आर.	चाकबामा, नागालैंड में आई.जी.ए.आर. हेतु 75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	03-08-2011	264.15	आई.जी. कार्यालय का स्थानांतरण न होना
10.	पश्चिम बंगाल	एस.एस.बी.	करनजोरा में समूह केन्द्र मुख्यालय हेतु	16-02-1998	144.72	बी.एस.एफ. को 05.07.05 को स्थानांतरित किया गया
11.	असम	ए.आर.	असम राइफल्स बटालियन के.एल.पी. की स्थापना हेतु	16-12-2013	708.76	के.एल.पी. विकासधीन है
12.	असम	सी.आई.एस.एफ.	गुवाहाटी में सी.आई.एस.एफ. 9वीं रिजर्व बटा. की स्थापना	06-09-2012	90.47	क्षेत्र खाली पड़ा है तथा अवसंरचना उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
13.	अरुणाचल प्रदेश	एस.एस.बी.	तवांग.॥ में 61वीं बटा. मुख्या की स्थापना हेतु	14-06-2013	383.31	61वीं बटालियन अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दी गई है।
					4910.56	

अनुबंध 3.4
विचलन वाले भूमि अधिग्रहण के मामले
(पैरा 3.1 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बल का नाम	भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य	प्रस्तावित भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	वास्तव में अधिप्राप्त/आवंटित भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	एम.एच.ए. मानदण्डों के अनुसार प्राधिकार (एकड़ में)	कुल अधिग्रहित भूमि (एकड़ में)	अधिग्रहीत भूमि में अधिक्य/कमी (एकड़ में)
1.	ए.आर.	मोदी, मणिपुर में 150 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	150	150.00	80.00	150.000	70.00
2.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण हेतु बी.ओ.पी. डाइक-VIII की स्थापना	2.4	2.400	3.00	2.400	-0.60
3.	बी.एस.एफ.	एस.एच.क्यू. रायगंज (एन.बी. फ्रंटि.) के अंतर्गत बी.ओ.पी. रायडिघी की स्थापना	3.08	3.080	3.00	3.080	0.08
4.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमाक्षेत्र में बेहतर नियंत्रण हेतु बी.ओ.पी. सेबरूम की स्थापना	1.54	1.540	3.00	1.540	-1.46
5.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण हेतु बी.ओ.पी. भैरवनगर दास पारा की स्थापना	4	4.000	3.00	4.000	1.00
6.	आई.टी.बी.पी.	तेजपुर, एसम में बटा. मुख्या हेतु भूमि का अधिग्रहण	74.12	74.120	77.19	74.120	-3.07
7.	एस.एस.बी.	37वीं बटा. एस.एस.बी. मंगलडोई के अंतर्गत कंपनी मुख्या. नालपाड़ा तथा कंपनी बी.ओ.पी. टंकीबस्ती की स्थापना	9.94	7.270	10.00	7.280	-2.72
8.	एस.एस.बी.	मालबजार में बटा. मुख्या. हेतु	65.31	65.310	75.00	65.310	-9.69
9.	ए.आर.	आई.जी. ए.आर. हेतु चाकबामा, नागालैंड में 75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	75	75.000	33.00	75.000	42.00
10.	बी.एस.एफ.	सैलिंग, आइजोल-1 (एम. एवं सी. फ्रंटि) में बटा. मुख्या की स्थापना	88	88.000	77.19	88.000	10.81
11.	सी.आर.पी.एफ.	सालबोनी में 207 कोबरा बटा. की स्थापना	141.24	141.240	50.00	141.240	91.24
12.	एस.एस.बी.	29वीं बटा. मुख्या. एस.एस.बी. कहपैल के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या. लम्ब्याधुरा तथा फूल खोला की स्थापना	3.75	3.750	6.00	3.750	-2.25

13.	एस.एस.बी.	37वीं बटा. एस.एस.बी. मंगलडोई के अंतर्गत समारंग में प्लाटून कंपनी मुख्या. की स्थापना	4.97	4.970	5.00	4.970	-0.03
14.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य दूरी को कम करने तथा सीमा क्षेत्र के बेहतर नियंत्रण हेतु बी.ओ.पी. याकूब नगर की स्थापना	6	6.000	3.00	6.000	3.00
15.	सी.आर.पी.एफ.	मोकोकचुंग, नागालैंड में बटा. स्थल हेतु 25.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	25.45	25.450	77.19	25.45	-51.74
16.	एस.एस.बी.	यांगटे, ग्रेजिंग में बटा. मुख्या. की स्थापना	64.00	64.000	75.00	64.00	-11.00
17.	ए.आर.	असम राईफल्स बटालियन के.एल.पी. की स्थापना	149	149.000	80.00	149.00	69.00
18.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. (नोंगजुरी) की स्थापना	1.99	1.990	5.00	1.99	-3.01
19.	बी.एस.एफ.	कुमारघाट में बी.एस.एफ. बटा. मुख्या. की स्थापना	58.77	58.770	77.19	58.77	-18.42
20.	सी.आई.एस.एफ.	गुवाहटी में सी.आई.एस.एफ. 9वीं रिजर्व बटा. की स्थापना	100	99.173	77.19	99.17	21.98
21.	आई.टी.बी.पी.	तेजपुर असम एस.एच.क्यू. हेतु	15	15.000	28.00	15.00	-13.00
22.	एन.एस.जी.	राजरहाट, कोलकाता में पट्टे पर क्षेत्रीय केन्द्र	34.315	34.315	1200	34.32	1165.9
23.	एस.एस.बी.	आई.बी.बी. पर एस.एस.बी., बी.ओ.पी. 33वीं बटा. की स्थापना	2.48	2.480	3.00	2.48	-0.52
24.	ए.आर.	बटा. हेतु शांगशाक (न्यायालय पर) 13.051 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	13.051	13.051	180.00	13.05	-166.95
25.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. (सोनाताला) की स्थापना	7.04	7.040	5.00	7.04	2.04
26.	एस.एस.बी.	37वीं बटा. एस.एस.बी. मंगलडोई के अंतर्गत नोनाईकुटी में प्लाटून लेवल बी.ओ.पी. की स्थापना	2.87	2.870	5.00	4.85	-0.15
27.	एस.एस.बी.	लिंगटेम में बी.ओ.पी. की स्थापना	2.47	2.470	3.00	2.47	-0.53
28.	एस.एस.बी.	पदमचैन में कंपनी लेवल बी.ओ.पी. की स्थापना	2.47	2.470	5.00	2.47	-2.53
29.	एस.एस.बी.	त्वांग-॥ में 61वीं बटा. मुख्या की स्थापना	31.79	31.790	85.00	31.790	-53.21
30.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र के बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी. चिताबारी की स्थापना	4	4.000	5.00	4.00	-1.00
31.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र के बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी. आचारजीपारा की स्थापना	1.18	1.180	3.00	1.18	-1.82
32.	बी.एस.एफ.	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. दुबरी (गुवाहाटी फ्रंटि) के अंतर्गत 162 बटा. बी.एस.एफ. की कंपनी लेवल बी.ओ.पी. की स्थापना	6.48	6.480	5.00	6.48	1.48

33.	बी.एस.एफ.	162 बटा. बी.एस.एफ. की कंपनी लेवल बी.ओ.पी. की स्थापना	2.604	2.604	5.00	3.25	-1.75
34.	बी.एस.एफ.	प्लाटून लेवल बी.ओ.पी. की स्थापना	2.83	2.830	3.00	2.83	-0.17
35.	सी.आर.पी.एफ.	बटालियन कैम्प मेदिनीपुर की स्थापना	43.64	43.640	77.19	43.64	-33.55
36.	बी.एस.एफ.	वर्सागांव, जिला पुणे-महाराष्ट्र में बटा. मुख्या. की स्थापना हेतु 80 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	80	80	77.19	80	2.81
37.	सी.आर.पी.एफ.	बालाघाट, मध्यप्रदेश में 208 कोबरा बटा. हेतु 81.06 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	81.06	81.06	77.19	81.06	3.87
38.	बी.एस.एफ.	बारमसर (रामगढ़) (राजस्थान फ्रंटि.) में बटा. मुख्या. हेतु 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	70	70	77.19	70	-7.19
39.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी.-दीपावला (राजस्थान फ्रंटि.) हेतु 6.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	12.9375	6.5	5	6.5	1.50
40.	एस.एस.बी.	जिला अलवर (राजस्थान) में दो रिजर्व बटा. मुख्या एक एस.एच.क्यू. तथा एस.एस.बी. डॉग ट्रेनिंग-कम-ब्रीडिंग सेन्टर की स्थापना हेतु 229.04 एकड़ माप वाली भूमि का अधिग्रहण	229.04	229.04	182.38	229.04	46.66
41.	बी.एस.एफ.	एस.एच.क्यू.-/नागर (जम्मू फ्रंटि) के अंतर्गत बी.ओ.पी. बोबिया के लिए 44 कनाल एवं 17 मरला भूमि का अधिग्रहण			5	5.61	0.61
42.	बी.एस.एफ.	एस.ए.क्यू.-/नागर जम्मू के अंतर्गत बी.ओ.पी. 6 आर हेतु 46 कनाल, 14 मरला भूमि का अधिग्रहण			5	5.84	0.84
43.	आई.टी.बी.पी.	बटा. मुख्या, साम्बा, ज. एवं क. में 48.25 एकड़ सरकारी भूमि का अधिग्रहण	48.25	48.25	105	48.25	-56.75
44.	सी.आई.एस.एफ.	अमरावती, पुदुर, कराईकुरी, सिवांगंगाई जिले में चौथी आर.बी. हेतु आवासीय एवं गैर आवासीय भवन	100	100	77.19	100	22.81
45.	बी.एस.एफ.	बटा. मुख्या.			77.19	43.57	-33.62
46.	आई.टी.बी.पी.	बटा. एवं सेक्टर मुख्या.			109.03	109.54	0.51
47.	बी.एस.एफ.	लखनऊ में बटा. मुख्या. की स्थापना	65.343	65.343	77.19	65.343	-11.85
48.	सी.आर.पी.एफ.	जी.सी. की स्थापना	106.86	91.7	165	91.7	-73.30
49.	एस.एस.बी.	नरकटियागंज में 27वीं बटा. मुख्या. हेतु 75 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति के संबंध में	75	74.34	75	74.34	-0.66
50.	सी.आर.पी.एफ.	त्रिसुंडी अमेठी में ग्रुप सेंटर एवं रेंज मुख्या. की स्थापना	264.73	264.73	165	264.73	99.73
51.	आई.टी.बी.पी.	कानपुर में बटालियन मुख्या. की स्थापना	75.063	69.504	77.19	75.06	-2.13
52.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी.- नाजुलिया की स्थापना	1.265	1.265	75	107.98	32.98

53.	बी.एस.एफ.	देहरादून में ए.आई. रोल बटा. की स्थापना	20.09	20.09	77.19	20.09	-57.10
54.	सी.आर.पी.एफ.	बटा. इलाहाबाद के कैंप स्थल की स्थापना	1.5	1.37	10	1.37	-8.63
55.	एस.एस.बी.	कंपनी-कम-बी.ओ.पी. बसाई की स्थापना	2.47	2.47	2.5	2.47	-0.03
56.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी.-घोला की स्थापना	0.86	0.86	3	0.86	-2.14
57.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. मुख्या.-खालदूंगा-1 की स्थापना	1.25	1.25	3	1.25	-1.75
58.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. सीतामढ़ी-11 के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या. सिया की स्थापना प्रारंभ में संस्वीकृत 1.75 एकड़ भूमि के प्रति 1.61 एकड़ माप वाली अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	3	2.86	3	2.86	-0.14
59.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी.- सिम्बलघाट की स्थापना	2.347	2.347	3	2.35	-0.65
60.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. मुख्या. झूलाघाट की स्थापना	1.5	1.5	3	1.5	-1.50
61.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या-देहरादून की स्थापना	26.2	26.2	77.19	50.9	-26.29
62.	एस.एस.बी.	लखनऊ में रिजर्व बटा मुख्या एवं फ्रंटि मुख्या के शेष अवयवों की स्थापना	107.98	43.29	75	83.5	8.50
63.	एस.एस.बी.	28वीं बटालियन अररिया के अंतर्गत 1 (i) कंपनी-कम-बी.ओ.पी. फतेहपुर, 2 (ii) बी.ओ.पी. खानीदाबाद, 3 (iii) कंपनी-कम-बी.ओ.पी. पेगटोला 4 (iv) बी.ओ.पी. माफियाटोला 5 (v) बी.ओ.पी. बैरिया के संबंध में भूमि अधिग्रहण	17	6	17	6	-11.00
64.	एस.एस.बी.	9वीं बटालियन सीतामढ़ी (बिहार) के अंतर्गत 7(1) कंपनी कानवा 8 (ii) कंपनी मेजरगंज (iii) बी.ओ.पी. धारारवा 10 (iv) बी.ओ.पी. श्रीखंडभिट्टा (भिट्टामोर) 11 (iv) बी.ओ.पी. बासबिता (बेलवापारी) के संबंध में भूमि अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति	17.75	17.21	17.75	12.21	-5.54
65.	सी.आई.एस.एफ.	10वीं रिजर्व बटा. की स्थापना	100	55.36	77.19	55.36	-21.83
66.	आई.टी.बी.पी.	बटा. तथा विकास केन्द्रीय की स्थापना	349	250	77	250	173.00
67.	बी.एस.एफ.	डी.एम. बटा. (128 बटा. बी.एस.एफ.) हेतु बटा. मुख्या. की स्थापना हेतु।	85	33.060	125.00	33.06	-91.94

अनुबंध - 4.1
पी.ई. में गलत दर को अपनाना
(सन्दर्भ पैरा 4.1.4)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्थिति	बल का नाम	क्रियान्वयन अभिकरण	पी.ई. की संख्या	बढ़ी हुई अनुमानित राशि
1.	4 एस.एस.बी. के 1 ब्लॉक का निर्माण (जी+III)	श्रीकोना, असम	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	6.1
2.	(जी+II) के पाँच ब्लॉकों तथा (जी) का 1 ब्लॉक सहित 32 टी-II का निर्माण	जोरहट, असम	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	20.13
3.	सम्बद्ध सेवाएँ और विकास कार्यो सहित एक ब्लॉक में 6 टी-II (जी+II) का निर्माण	जोरहट, असम	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	3.45
4.	4 एस.एम.बी. के (जी+III) के एक ब्लाक का निर्माण	हाफलांग, असम	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	7.93
5.	9 ब्लॉको एस एफ में 72 टाइप-II (जी+III) का निर्माण	शिलांग, मेघालय	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	34.36
6.	1 ब्लॉक में 4 एस एम बैरक (जी+II) तथा सम्बद्ध सेवाओं और विकास कार्यो के साथ 1 ब्लॉक में (जी) का निर्माण	लेतकोर, मेघालय	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	12.55
7.	3 एम एम बैरक (जी+I) के एक ब्लॉक का निर्माण	लेतकोर, मेघालय	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	10.32
	कुल				7	94.84

अनुबंध-4.2
सेवा कर के लिए किया गया अतिरिक्त प्रावधान
(सन्दर्भ पैरा 4.1.4)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	कार्य का नाम	बल	राज्य	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत आकलित मूल्य	सेवा कर हेतु किया गया अतिरिक्त प्रावधान
1.	जी ओ एस मैस/सूटस तथा एस ओ एस मैस का निर्माण	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	870.88	6.73
2.	मुख्य द्वार, चारदीवारी का निर्माण	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	641.87	4.96
3.	पुरुषो क्लब, कैंटिन और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	1589.04	11.28
4.	अधिकांश सेवाएँ और विकास को पूर्ण करना	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	2590.29	20.03
5.	160 पुरुष टाइप-II फैमिली क्वार्टर	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	2571.48	19.31
6.	विभिन्न प्रकार के 236 क्वार्टरों का निर्माण	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	4501.94	28.77
7.	विभिन्न प्रकार के 240 क्वार्टरों का निर्माण	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	3858.09	29.84
8.	बटालियन हेतु 4.75 एकड़ भूमि का एलिंग स्पीटुक लेह में अधिग्रहण	सी.आर.पी.एफ	ज.एवं.क.		176	-
9.	120 पुरुष बैरक का निर्माण	बी.एस.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	499	3.11
10.	120 पुरुष बैरक का निर्माण	बी.एस.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	499	3.11
11.	मुख्य प्रवेश द्वार और डारमेट्री का निर्माण	बी.एस.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	499	3.11
12.	प्रशा. ब्लॉक श्रीनगर का निर्माण	बी.एस.एफ	ज.एवं.क.	जे.के.पी.सी.सी	1293.21	-
13.	8 दो मंजिला भवन श्रीनगर का निर्माण	बी.एस.एफ	ज.एवं.क.	एन.बी.सी.सी	385.51	-
कुल					19975.31	130.25

अनुबंध-4.3
प्रा.अ. में मदों को शामिल ना किया जाना
(सन्दर्भ पैरा 4.1.5)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का विवरण	बल का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	कार्यकारी एजेंसी	राशि	एल ओ आई का दिनांक	समाप्ति के लिए दिया गया माह	अतिरिक्त समय	अतिरिक्त समय का प्रतिशत	कार्य ना शुरू होने का कारण
1.	श्रीकोना (असम)	1 टाइप-VI (जी+I) का सम्बद्ध सेवाओं के साथ एक ब्लॉक में निर्माण और आई जी ए.आर. (पूर्व) श्रीकोना असम में विकास कार्य	असम राइफल	2013-14	एन.पी.सी.सी.एल	80	12.12.2013	15	10	66.67	पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता
2.	जोरहट (असम)	02 टाइप-V क्वार्टर (जी) को 1 ब्लॉक में सम्बद्ध सेवाओं के साथ जोरहट, असम में विकास कार्य का निर्माण	असम राइफल	2013-14	एन.पी.सी.सी.एल	98	25.01.2014	15	9	60	ए.आर. के द्वारा भवन की समाकृति में परिवर्तन
3.	जोरहट (असम)	11 एकल जे सी ओ (जी+II) 6 इकाई 1 ब्लॉक में, अ.रा. 3 नं. कार्यशाला के लिए 1 ब्लॉक (जी+II) में 5 इकाई का निर्माण तथा ए.आर.डी.बी और टी सी सम्बद्ध सेवाओं के साथ जोरहट (असम) में विकास कार्य	असम राइफल	2013-14	एन.पी.सी.सी.एल	123	18.12.2013	15	10	66.67	पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता
4.	श्रीकोना/ असम	6 नं. टाइप-V क्वार्टर (जी+II) सम्बद्ध सेवाओं के साथ एक ब्लाक में निर्माण और आई.जी.ए.आर. (पूर्व) श्रीकोना (असम) के लिए विकास कार्य	असम राइफल	2013-14	एन.पी.सी.सी.एल	326	12.12.2013	15	10	66.67	पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता
5.	जोरहट (असम)	अ.रा. हेतु जोरहट (असम) में 3 वर्कशाप हेतु सम्बद्ध सेवाओं और विकास कार्यों सहित 1 ब्लॉक में भण्डारण सुविधा (जी) का निर्माण	असम राइफल	2013-14	एन.पी.सी.सी.एल	73	25.01.2014	15	9	60	पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता
कुल						700					

अनुबंध- 4.4
स्वीकृत संशोधित व्यय की अप्राप्ति
(सन्दर्भ पैरा- 4.2.3)

(₹ लाख में)

क्रम. सं.	बल	राज्य	कार्य का ब्यौरा	कार्यकारी एजेंसी	ए ए और इ.स. की राशि	अंतिम व्यय/ अद्यतन व्यय	अंतर	प्रतिशत
1.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	वर्तमान सीमा दीवार को मजबूत करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	46.08	50.77	4.69	10.17
2.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	पेरिफर दीवार के चारो ओर सुरक्षा हेतु प्रकाश उपलब्ध कराना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	44.52	50.12	5.6	12.57
3.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	कदमतला के पिछले हिस्से से सलंगन नाली के विकास सहित नाला और निष्कासन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	98.42	125.56	27.14	27.57
4.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मानेसर कुक हाऊस का निर्माण	विभागीय	14.98	17.19	2.21	14.75
5.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	पोटेबल हटस 13 महिपालपुर का विद्युतीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10.07	16.53	6.46	64.15
6.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	12 महिला एस ओ डारमेट्री और 60 महिला बैरकों का गेट सहित कम्पाउण्ड वाल	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11.49	15.59	4.1	35.68
7.	आई.टी.बी.पी.	मध्य प्रदेश	टेलीकाम बाट. शिवपुरी में कार्यशाला व परिवहन परिसर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	125.38	167.38	42	33.49
8.	सी.आर.पी.एफ.	असम	जी.सी, सी.आर.पी.डी. गुवाहटी-23 में सड़को और पटरियों में पुनः मरम्मत का कार्य निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	35.26	40.43	5.17	14.66
9.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी.सी. सी.आर.पी.एफ सिलीगुड़ी के लिए विन टाइप मैगजीन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	40.45	55.69	15.24	37.67
10.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी.डी., सी.आ.पी.एफ., सिलीगुड़ी में धोबी घाट का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16.00	27.10	11.1	69.37
11.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	गुप केंद्र, सी.आर.पी.एफ., सिलीगुड़ी में प्रशासनिक ब्लॉक के पास साईकिल तथा मोटर साईकिल शेड का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	19.69	42.15	22.46	114.06

12.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	सं. 3 विद्युत सब स्टेशन का विस्तार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	187	206	19	10.16
13.	सी.आई.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	आर.टी.सी., बरवाहा के लिए सं. 4 ड्रिल शेड	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	142	168.7	26.7	18.80
14.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर में बी.आई.एन. प्रकार मैगजीन जी.सी.सी.आर.पी.एफ. का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	29.79	34.23	4.44	14.90
15.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रदेश	जी.सी., सी.आर.पी.एफ, नया गांव ग्वालियर में सं. 5 कोटे कमरा	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	45.31	62.59	17.28	38.14
16.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	सी.आई.एस.एफ.आर.टी.सी. बेहरोर के लिए अर्द्ध स्थायी संरचनाओं का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	299.5	381.79	82.29	27.47
17.	बी.एस.एफ.	पंजाब	बी.एस.एफ. कैंपस 143 बाट. बी.एस.एफ. कमस्वला में चारदीवार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	309	495	186	60.19
18.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	सबोली, हरियाणा में मल- व्यवस्था उपचार प्लांट का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	71.82	81.82	10	13.92
19.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु, पंचकुला में ए.टी.विद्यालय, पशु चिकित्सालय का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	88.47	98.59	10.12	11.44
20.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु में बी.एच.क्यू. में जी.ओ.मेस का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	69	118.68	49.68	72.00
21.	सी.आर.पी.एफ.	ज.एवं क.	सं. 4 नल्लाह आर.सी.सी. संपवेल सर्विसेज एडमिन क्वार्टर गार्ड	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	918.47	1017	98.53	10.72
22.	आई.टी.बी.पी.	ज.एवं क.	संशोधित प्रशिक्षण शेड	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	524	629	105	20.03
23.	एस.एस.बी.	हि.प.	डब्ल्यू.टी.टी.सी., एस.एस.बी. कासुम्पटी, शिमला में वर्तमान बिटुमिनम आंतरिक मार्ग के नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16	18	2	12.50
24.	एस.एस.बी.	हि.प.	एस.एस.बी. कासुम्पटी, शिमला में 50000 लीटर क्षमता वाले अतिरिक्त आर.सी.सी. टैंक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	14	22	8	57.14
25.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	बी.टी.सी. में फायरिंग रेंज तक मार्ग का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	73.2	87.27	14.07	19.22
26.	एस.एस.बी.	उत्तराखण्ड	फ्रंटियर मु. रानीखेत में व्यापारी दुकान तथा वेअर हाऊस का निर्माण	विभागीय	19.00	21	2	10.52

27.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	बागवानी उद्देश्य के लिए मल-व्यवस्था उपचार प्लांट-सी.आई.पाईप लाईन ग्रिड बिछाने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	44.33	50.61	6.28	14.16
28.	सी.आर.पी.ए.एफ	बिहार	सं. 23 एफ./क्वार्टर्स (टी./I-2, II-12, III-7, VI-2), थोक सेवाएं, मुख्य प्रवेश द्वार, गार्ड रूम, विकास कार्य तथा सीमा दीवार का निर्माण । सेक्टर मु., पटना बिहार।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	361.36	407.48	46.12	12.76
29.	आई.टी.बी.पी.	झारखंड	40 वाँ बटा. आई.टी.बी.पी., रांची एस.एच. के लिए गैर आवासीय भवनों का निर्माण:स्थल का विकास तथा थोक सेवाएँ	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	58.42	68.95	10.53	18.02
30.	एस.एस.बी.	बिहार	नरकटियागंज में एस.एस.बी. के लिए टाईप-III- 24 सं., टी-IV-6 सं. तथा टी-V-2 सं. का निर्माण लेह में एम.टी.वर्कशाप	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	511.82	616	104.18	20.35
31.	आई.टी.बी.पी.	ज. एवं क.	लेह में एम.टी. वर्कशाप	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	718	919	201	27.99
32.	सी.आई.एस.एफ.	म.प्र.	गैर आवासीय क्षेत्र, बरवाहा में मार्ग को पुनः ढका जाना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	27.42	53.75	26.33	96.02
33.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	सी.आर.पी.एफ. कैंपस, हैदराबाद, के गैर आवासीय क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मुख्य मल-व्यवस्था लाईन की मरम्मत/बदलना/आवर्धन 33/ई ई/ एच.सी.डी. 1/2011-12, अभिकरण-श्री एम. दयानंद	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	44.33	50.61	6.28	14.16
कुल					5034.58	6216.58	1182.00	

अनुबंध- 4.5
कार्य का अनियमित रूप से सौंपा जाना
(पैरा 4.3.2 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	ए.ए. एवं ई.एस. राशि	निविदागत मूल्य	निविदा प्रक्रिया में अनियमितता
1.	खुंटी, झारखंड में कोबरा बटा.सी.आर.पी.एफ., फुदी हेतु संयुक्त भवन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	696.00	696.00	कार्य का एन.आई.टी. मार्च 2013 में बिना भूमि के अधिग्रहण। सुनिश्चित स्थल की उपलब्धता के प्रारंभ किया गया। कार्य निर्धारित समय-सीमा के अंदर समाप्त नहीं किया जा सका था तथा आज की तारीख तक शेष बाकी था।
2.	ग्रुप केंद्र, सी.आर.पी.एफ., झरोदा कलां, नई दिल्ली में टाईप II तथा टाईप IV क्वाटर्स के शौचालयों तथा रसोई का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	24.06	-	निविदाएँ 20 फरवरी 2012 से 28 फरवरी 2012 तक आमंत्रित की गई थीं। परंतु निविदा विक्रय पंजिका के अनुसार, निविदाएँ 1 मार्च 2012 को विक्रय की गयी थी। सफल बोलीकर्ता ने 1 मार्च को निविदा क्रय की जिससे एक बोलीकर्ता के संबंध में अनुचित पक्षपात का प्रश्न उठा।
3.	इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास एन.एस.जी. को आबंटित 5 एकड़ की भूमि पर अर्ध-स्थायी संरचना का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	100.00	0.091	निविदाएँ, निविदाओं के खुलने के बाद लागू परिवर्तित शक्ति के प्रत्यायोजन के द्वारा स्वीकार की गयी थी।
4.	पीने योग्य पानी की आपूर्ति हेतु नजफगढ़ से सी.आर.पी.एफ. कैंपस तक जी.आई. पाईपलाईन बिछाना तथा आंतरिक जल आपूर्ति प्रणाली के लिए सी.आई. पाईपलाईन बिछाना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	833	436.00	औचित्य गलत तैयार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कार्य को ₹43 लाख अधिक पर सौंपा गया।
5.	चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में कालीकिरी में बी.एस.एफ. के लिए 120 व्यक्तियों वाली बैरक 2 सं. का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	708.00	-	इस कार्य हेतु 77.19 एकड़ भूमि की उपलब्धता के बावजूद बिना संशोधित प्राथमिक आकलन के अनुमोदन तथा बिना निविदा प्रक्रिया शुरू (दिसम्बर, 2014) कि कार्य पर ₹85 लाख जारी किया गया था, इसके परिणामस्वरूप ₹85 लाख की निधि अवरुद्ध रही।

6.	हमहम्मा, श्रीनगर (ज.एवं क.) में बी.एस.एफ. के लिए 08 दो मंजिल पूर्व गढ़ी हुई सरचना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	386.00	329	चार बोलीकर्ताओं में से केवल एक बोलीकर्ता के पास आवश्यक कार्य योग्यता थी, जिसने स्पष्ट रूप से अभिकरण द्वारा दोषपूर्ण निविदा प्रक्रिया को दर्शाया।
7.	जी.सी./रेंज मु., सी.आर.पी.एफ. बहलगढ़, सोनीपत (हरियाणा) में जल तथा मल-व्यवस्था पाईपलाइनों, अपवहन-तंत्र निर्माण कार्य, एच.टी. एवं एल.टी. सब स्टेशन उपकरण इत्यादि सहित स्थल का विकास पूरा किया गया।	एन.बी.सी.सी.	2590.00	2590.00	कार्य को एन.बी.सी.सी. द्वारा दिव्तीय निविदा आमंत्रण में एक विशेष ठेकेदार/बोलीकर्ता के पक्ष में योग्यता मानदंड में छूट देकर सौंपा गया, जिसकी बोली को प्रथम निविदा आमंत्रण में अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि वह योग्यता मानदंड को पूरा नहीं कर रहा था, जो सी.वी.सी. दिशानिर्देश के विपरीत था जिसमें यह निर्धारित है कि निविदा प्रक्रिया प्रतियोगितात्मक और पारदर्शी होना चाहिए।
8.	एन.एस.जी. मानेसर में लॉन टेनिस का निर्माण	विभागीय	35.85	35.5	कार्य को एकल निविदा प्रक्रिया तथा एन.आई.टी. की धारा के उल्लंघन में सौंपा गया था, वह वर्तमान वर्ष के लिए निर्माणकर्ता का प्राधिकृत अभिकर्ता नहीं था। कच्चे माल की आपूर्ति में विलंब हुआ था क्योंकि ठेकेदार प्राधिकृत अभिकर्ता नहीं था।
9.	क्वा.गार्ड एस.एस.बी. घोटोरनी नई दिल्ली का नवीकरण	विभागीय	59.51	52.39	एन.आई.टी. को 1.8.13 को अखबार में निकाला गया था तथा निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 9.8.13 थी ठेकेदारों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। विद्युत कार्य मेसर्स विनय श्रीवास्तव को सौंपा गया था जो कम बोलीकर्ता में से एक नहीं था।
10.	चीजवेमा, नागालैंड में ए.आर. के लिए 102 क्वार्टरों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	1128.00	1480.00	एन.पी.सी.सी.एल. ने गलत वेब पता के साथ अप्रैल 2008 में निविदा आमंत्रित की परंतु अप्रैल-जुलाई 2008 के दौरान प्रथम 4 निविदा प्रक्रिया में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई, एन.पी.सी.सी.एल. को अगस्त 2008 में 5 वीं बार निविदा आमंत्रित करनी थी। कार्य को पाँचवे निविदा आमंत्रण में ऊँची कीमत पर सौंपा गया क्योंकि उस समय तक जुलाई 2008 में लागत सूचकांक को संशोधित किया गया था तथा ठेकेदारों द्वारा लगायी गयी ऊँची कीमत को जुलाई 2008 को संशोधित लागत सूचकांक के आधार पर एन.पी.सी.सी.एल./ए.आर. द्वारा उचित पाया गया था।
कुल			6560.42		

अनुबंध - 4.6
वि.अ. तथा तकनीकी संस्वीकृति की अनुपस्थिति
(पैरा 4.4.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल का नाम	कार्य का विवरण	कार्यकारी एजेंसी	एकमुश्त ठेके/कार्यान्वित ठेके की राशि	वि.अ. की तैयारी हेतु भुगतान की गयी जि.क. की राशि	क्या पूर्ण या नहीं
1.	ए.आर	लेटकोर, शिलोंग (मेघालय) में असम राईफल्स के लिए 3 सं. सिंगलमेन बैरक (जी+II) का 01 ब्लॉक, काली सतह बिटुमिनस रोड़ तथा मुख्य मल निकास व्यवस्था का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	154.07	0.39	पूर्ण
2.	ए.आर	लेटकोर (शिलोंग) में असम राईफल्स के लिए 72 सं. टाईप-II एस एफ आवासीय सुविधा का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	744.67	1.86	पूर्ण
3.	ए.आर	श्रीकोना सिलचर में असम राईफल्स बटा. के लिए 04 सं.एस.एम.बैरक (जी+III) का 01 ब्लॉक तथा बिटुमिनस रोड़ का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	168.50	0.42	पूर्ण
4.	ए.आर	जोरहट (असम) में सं. 2 ट्रांजिट कैम्प के लिए 03 सं.एस.एम.बैरक (जी+II) के 01 ब्लॉक तथा 06 सं. टाईप-II (जी+II) के 01 ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	188.09	0.47	पूर्ण
5.	ए.आर	जोरहट (असम) में असम राईफल्स बटा. के लिए 32 सं. टाईप-II क्वार्टर्स (एस.एफ.) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	330.27	0.83	पूर्ण
6.	ए.आर	सी.ओ.ई. दीफु (असम) के लिए सहायक सेवाओं सहित 03 एस.एम.बी. तथा विकास कार्यों का निर्माण	एच.पी.एल	188.01	0.47	पूर्ण
7.	ए.आर	हाफलौंग (असम) में असम राईफल्स बटालियन के लिए 04 सं.एस.एम. बैरक का एक ब्लॉक, 01 सं.जे.सी.ओ. मेस तथा 01 सं. 20 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	404.20	1.01	पूर्ण

8.	ए.आर	जोरहट (असम) में 12 सं. टाईप-III क्वार्टर्स (जी+II) तथा 66 सं. टाईप-II क्वार्टर्स (जी+II) एस.एफ. आवासीय सुविधाओं का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	653.18	1.63	पूर्ण
9.	ए.आर	खोनसा (अरुणाचल प्रदेश) में असम राईफल्स बटा. के लिए 08 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+III), 04 सं. सिंगल ऑफिसर्स आवासीय सुविधा, 12 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा, 01 सं. प्रशासनिक ब्लॉक (जी+I), 01 सं. ऑफिसर्स मेस, 01 सं. जे.सी.ओ. मेस का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	1545.33	3.86	पूर्ण
10.	ए.आर	चारद्वार (असम) में असम राईफल्स बटा. के लिए 64 सं. टाईप-II (जी+III) क्वार्टर्स का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	617.54	1.54	पूर्ण
11.	ए.आर	खोनसा (ए.पी.) में असम राईफल्स बटा. के लिए 48 सं. टाईप-II (जी+III) क्वार्टर्स का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	528.60	1.32	पूर्ण
12.	ए.आर	जयरामपुर (अरुणाचल में 29 असम राईफल्स के लिए 02 टाईप-V (जी+I) क्वार्टर्स, 72 सं. टाईप-II क्वार्टर्स (जी+II) तथा 04 सं. सिंगल ऑफिसर्स आवासीय सुविधा (जी+I) का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	610.59	1.53	पूर्ण
13.	ए.आर	जोरहट में असम राईफल्स के लिए 48 सं. टी-II क्वार्टर्स तथा 12 सं. टी-III एस.एफ. आवासीय सुविधाओं का निर्माण	ई.पी.आई.एल.	322.34	0.81	पूर्ण
14.	ए.आर	लोकरा (असम) में 12 सं. टी-III (जी-II) तथा 54 सं. टी-II (जी+II) क्वार्टर का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	459.01	1.15	पूर्ण
15.	ए.आर	लोकरा में 43 ए.आर. के लिए 09 सं. एस.एम.बी. (जी+II), 01 सं. प्रशा. ब्लॉक (जी+I) तथा 01 सं. ऑफिसर मेस का निर्माण	ई.पी.आई.एल.	419.30	1.05	पूर्ण
16.	ए.आर	मोदी (मणिपुर) में असम राईफल्स के के.एल.पी. लोकेशन के लिए आवासीय भवन सहायक सुविधा जैसे सी.एच./डी.एच. तथा आंतरिक मार्ग।	एन.पी.सी.सी.एल.	120.04	0.30	पूर्ण
17.	ए.आर	त्वेनसांग (नागालैण्ड) में ए.आर. के लिए 02 ब्लॉक में 12 सं. टी-II (जी+II) क्वार्टर्स	एन.पी.सी.सी.एल.	83.57	0.21	पूर्ण
18.	ए.आर	मोकोकचुंग (नागालैण्ड) में असम राईफल्स बटा. के लिए 64 सं. टाईप-II क्वार्टर्स (जी+III) के 08 ब्लॉक	एन.पी.सी.सी.एल.	890.05	2.23	पूर्ण

19.	ए.आर	चीजवेमा (नागालैंड) में असम राईफल्स के लिए 12 सं. टाईप-III (जी+II) तथा 5 सेक्टर मु. के लिए 12 सं. टाईप-II क्वार्टर्स (जी+II) तथा 78 सं. टाईप-II क्वार्टर्स (जी+II) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	84.70	0.21	पूर्ण
20.	ए.आर	काशीरामबस्ती में ए.आर.बटा. के लिए 72 क्वार्टर्स टाईप-II (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	868.99	2.17	पूर्ण
21.	ए.आर	21 असम राईफल्स के लिए 06 एन.सी.ओ. हेतु 03 सं. सिंगल मेन बैरक का 01 ब्लॉक तथा 60 अन्य (जी+II) तथा 01 सं. प्रशा. ब्लॉक (जी+I) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	276.72	0.69	पूर्ण
22.	ए.आर	ए.आर. के लिए मैगजीन भवन का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	96.41	0.24	पूर्ण
23.	ए.आर	ए.आर. के लिए 03 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+II) का एक ब्लॉक तथा कुक हाऊस सह डायनिंग हॉल के 01 ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	295.73	0.74	पूर्ण
24.	ए.आर	असम राईफल्स के नए लोकेशन के लिए 03 सिंगल मेन बैरक (जी+II) के 01 ब्लॉक सहित पहुँच मार्ग का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	154.42	0.39	पूर्ण
25.	ए.आर	ए.आर.बटा. के लिए 06 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवा. सुवि. (जी+I), 03 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+II) का 01 ब्लॉक, 01 सं. प्रशा. ब्लॉक (जी+I) तथा सेक्टर मु. के लिए 01 सं. ऑफिसर्स मेस तथा 03 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+I) के एक ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	895.76	2.24	पूर्ण
26.	ए.आर	ज्वालामुखी में ए.आर.बटा. के लिए 04 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+III) के एक ब्लॉक तथा मारम में ए.आर.बटा. के लिए 04 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+III) का एक ब्लॉक का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	429.00	1.07	पूर्ण
27.	ए.आर	1 सं. टाईप VI (जी.एफ.), 04 सं. टाईप V (जी+1), 13 सं. टाईप-III, 18 सं. टाईप-II (जी+2) तथा 2 सं. सिंगल/ ऑफिसर्स आवासीय सुविधा सहायक सेवाओं सहित का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	677.38	1.69	पूर्ण
28.	ए.आर	अगरतल्ला (त्रिपुरा) में असम राईफल्स के लिए 16 सं. टाईप-एस.एफ. क्वार्टर्स का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	201.43	0.50	पूर्ण
29.	ए.आर	उदयपुर (त्रिपुरा) में असम राईफल्स बटा. के लिए 02 सं. टाईप V क्वार्टर्स, 04 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा तथा 16 सं. टाईप-II क्वार्टर्स का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	299.62	0.75	पूर्ण

30.	ए.आर	राधानगर में 36 ए.आर. के लिए 08 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा (जी+I), 06 सं.सिंगल मेन बै.(जी+II) के 02 ब्लॉक, एक सं. प्रशा.ब्लॉक, 01 सं.ऑफिसर मेस तथा एक सं.जे.सी.ओ. क्लब तथा आंतरिक मार्ग का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	565.40	1.41	पूर्ण
31.	ए.आर	राधानगर में 36 ए.आर. के लिए 02 सं. टी-V (जी+I), 02 सं. टी IV (जी+I), 12 सं. टी-III, 90 सं. टी.II (जी+II) तथा 06 सं. सिंगल ऑफिसर आवासीय सुविधा का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	888.42	2.22	पूर्ण
32.	ए.आर	तेलियामुरा में 15 ए.आर. के लिए 06 सं. टी-III (जी+II) एवं 78 सं. टी-II (जी+II) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	769.54	1.92	पूर्ण
33.	ए.आर	लुंगली, मिजोरम में असम राईफल्स के लिए 48 सं. टाईप-II तथा 06 सं. टाईप-III क्वार्टर्स का निर्माण	ई.पी.आई.एल.	501.55	1.25	पूर्ण
34.	ए.आर	ए.आर.सी. एवं एस.सी. लेटकोर (शिलोंग) के लिए एक ब्लॉक में सहायक सेवाओं के साथ 04 सं.एस.एम. बैरक (जी+II) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	272.74	0.68	जारी
35.	ए.आर	हाफलॉग (असम) में असम राईफल्स के लिए सहायक सेवाओं के साथ 02 सं. टाईप-V (जी+I) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	87.45	0.22	जारी
36.	ए.आर	श्रीकोना (असम) में मु.आई.जी.ए.आर (पूर्वी) के लिए एक ब्लॉक में सहायक सेवाओं के साथ 01 सं. टाईप-VI (जी+I) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	63.14	0.16	जारी
37.	ए.आर	जोरहट (असम) में मु.25 सेक्ट.ए.आर. के लिए 1 ब्लॉक में सहायक सेवाओं के साथ 02 सं. टाईप-V क्वार्टर्स (जी) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	81.47	0.20	जारी
38.	ए.आर	जोरहट (असम) में सं. 3 निर्माण कार्य ए.आर. के लिए 01 ब्लॉक में 06 ईकाईयों तथा 1 ब्लॉक (जी+II) में 5 ईकाईयों के 11 सं. सिंगल जे.सी.ओ. (जी+II) तथा ए.आर.डी.बी. एवं टी.सी. के लिए 01 ब्लॉक में सहायक सेवाओं के साथ 01 सं. एस.एम.बैरक तथा विकास कार्यों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	149.70	0.37	जारी
39.	ए.आर	श्रीकोना (असम) में ए.आर.बटा. के लिए एक ब्लॉक में 08 सं. सिंगल ऑफिसर (जी+III) तथा विकास कार्यों एवं सहायक सेवाओं सहित एक ब्लॉक में 07 सं. सिंगल सिविलियन आवासीय सुविधा (जी+III) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	206.45	0.52	जारी

40.	ए.आर	श्रीकोना (असम) में आई.जी.ए.आर. (पूर्वी) के लिए एक ब्लॉक में सहायक सेवाओं के साथ 06 सं. टाईप-V क्वार्टर्स (जी+II) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	267.72	0.67	जारी
41.	ए.आर	जोरहट (असम) में 3 निर्माण कार्य ए.आर. के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवाओं सहित 1 ब्लॉक में भंडार सुविधा (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	41.86	0.10	जारी
42.	ए.आर	लोखरा (असम) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं के साथ 01 ब्लॉक में रेजिमेंटल स्कूल (जी+I) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	72.37	0.18	जारी
43.	ए.आर	हाफलौंग (असम) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं के साथ 01 ब्लॉक में रेजिमेंटल स्कूल (जी.एच.+I) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	74.51	0.19	जारी
44.	ए.आर	हाफलौंग (असम) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लॉक में क्यू.जी, कोटे, आर्मरर शॉप तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	168.70	0.42	जारी
45.	ए.आर	हाफलौंग (असम) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं सहित 03 ब्लॉकों में एम.टी. आवासीय सुविधा तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	165.53	0.41	जारी
46.	ए.आर	जयरामपुर (अरुणाचल प्रदेश) में ए.आर.बटा. के लिए सरंचनात्मक विकास कार्यों सहित (जी+I) के 02 ब्लॉकों में 10 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	100.08	0.25	जारी
47.	ए.आर	खोनसा (अरुणाचल प्रदेश) में ए.आर.बटा. के लिए तक.भंडार (जी+I) के साथ एम.टी आवासीय सुविधा का निर्माण	ई.पी.आई.एल.	152.39	0.38	जारी
48.	ए.आर	जुनहेबोटो (नागालैंड) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लॉक में 08 सं. टाईप-II (जी+III) तथा विकास निर्माण कार्य।	एन.पी.सी.सी.एल.	117.17	0.29	जारी
49.	ए.आर	वोखा, नागालैंड में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं के साथ 02 सं. टाईप-IV (जी+I) क्वार्टर्स तथा विकास निर्माण कार्य	एन.पी.सी.सी.एल.	43.05	0.11	जारी
50.	ए.आर	कंगवई (मणिपुर) में ए.आर.बटा. के लिए 24 सं. टाईप-II (जी+II) के 04 ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	342.31	0.86	जारी
51.	ए.आर	त्वेनसांग (नागालैंड) में सेक्ट.मु.ए.आर. के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवाओं सहित एक ब्लॉक में 08 सं.सिंगल जे.सी.ओ. (जी+III) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	84.70	0.21	जारी

52.	ए.आर	कोहिमा (नागालैंड) में ए.आर.बटा. के लिए विकास कार्यो तथा सहायक सेवाओं सहित एक ब्लॉक में 06 सं. टाईप-III (जी+II) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	109.70	0.27	जारी
53.	ए.आर	नागिनीमोरा (नागालैंड) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं के साथ 02 ब्लॉको में 16 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा (जी+III) तथा विकास कार्यो का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	149.68	0.37	जारी
54.	ए.आर	नागिनीमोरा (नागालैंड) में ए.आर.बटा. के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 03 ब्लॉक में 24 सं. टाईप-II क्वार्टर्स (जी+III) विकास कार्यो का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	300.12	0.75	जारी
55.	ए.आर	घासवानी (नागालैंड) में ए.आर.बटा. के लिए विकास कार्यो तथा सहायक सेवाओं सहित एक ब्लॉक में 01 सं. जे.सी.ओ. क्लब (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	108.28	0.27	जारी
56.	ए.आर	कांगवई (मणिपुर) में ए.आर.बटा. के लिए 24 सं.टाईप-II (जी+II) के 04 ब्लॉक का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	336.60	0.84	जारी
57.	ए.आर	वोखा (नागालैंड) में ए.आर. के लिए 01 ब्लॉक में 06 सं. टाईप-तीसरा क्वार्टर्स (जी+II), 01 ब्लॉक में 02 सं. टाईप-IV (जी+I) तथा 02 सं. टाईप V क्वार्टर्स का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	44.46	0.11	जारी
58.	ए.आर	ए.आर. के लिए.आर..सी.सी. पोस्टस के साथ सीमा दीवार तथा 1.35 कि.मी. नई सड़क का निर्माण।	एच.पी.एल.	28.28	0.07	जारी
59.	ए.आर	ए.आर. के लिए 04 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+III) का 01 ब्लॉक तथा 01 सं. कुक हाऊस सह डायनिंग हॉल का निर्माण।	एच.पी.एल.	354.20	0.89	जारी
60.	ए.आर	ए.आर. के लिए 02 ब्लॉको में 12 सं. टी.-11 क्वार्टर्स (जी+11) तथा सहायक सेवाओं के साथ 05 ब्लॉको में 10 सं. टाईप-IV (जी+I) तथा विकास कार्यो का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	370.29	0.93	जारी
61.	ए.आर	ए.आर. के के.एल.पी. लोकेशन के लिए पहुँच मार्ग के साथ 03 सं.एस.एम. बैरक (जी+I) का निर्माण।	एच.पी.एल.	179.63	0.45	जारी
62.	ए.आर	ए.आर. नयी के.एल.पी. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो सहित प्रशा. ब्लॉक (जी+I) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	305.12	0.76	जारी

63.	ए.आर	ए.आर. के लिए विकास कार्यो तथा आंतरिक मार्ग सहित क्यू.जी., कोटे शस्त्रागार तथा शस्त्र शॉप का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	133.51	0.33	जारी
64.	ए.आर	ए.आर. के लिए विकास कार्यो सहित 20 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण।	एच.पी.एल.	223.20	0.56	जारी
65.	ए.आर	आई.जी.ए.आर, (एस.) के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो सहित 24 सं. टी.-II एस.एफ. क्वार्टर्स का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	337.62	0.84	जारी
66.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो के साथ 1 ब्लॉक में 04 सं. सिंगल ऑफिसर्स आवासीय सुविधा का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	72.90	0.18	जारी
67.	ए.आर	मु. 10 सेक्ट. ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो के साथ 01 ब्लॉक में 01 सं.एस.एम. बैरक (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	98.20	0.25	जारी
68.	ए.आर	ए.आर. के 4 कार्यो के लिए विकास कार्यो तथा सहायक सेवाओं सहित 1 ब्लॉक में 02 सं.टी.-V क्वार्टर्स (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	106.49	0.27	जारी
69.	ए.आर	ए.आर. के लिए 01 ब्लॉक में 02 सं. टी.-IV क्वार्टर्स (जी+I) तथा सहायक सेवाओं एवं विकास कार्यो के साथ 01 ब्लॉक में 02 सं.टी.-V क्वार्टर्स (जी+I) - आवासीय परियोजना का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	162.22	0.41	जारी
70.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो के साथ 03 ब्लॉकों में 24 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आकसीय (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	280.67	0.70	जारी
71.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो के साथ 03 ब्लॉकों में 24 सं. टी.-II-क्वार्टर्स (जी+III) आवासीय परियोजना का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	373.36	0.93	जारी
72.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो के साथ 03 ब्लॉकों में 24 सं. टी.-II क्वार्टर्स (जी+III) आवासीय परियोजना का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	376.24	0.94	जारी
73.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो के साथ 03 ब्लॉकों में 24 सं. टी.-II क्वार्टर्स (जी+III) आवासीय परियोजना का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	376.24	0.94	जारी
74.	ए.आर	ए.आर. के लिए 02 ब्लॉकों में 12 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवा. सुवि. (जी+II) तथा सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो के साथ 02 ब्लॉकों में 16 सं. टी.-II क्वार्टर्स (जी+III) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	390.97	0.98	जारी
75.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो के साथ 03 ब्लॉकों में 24 सं. टी.-II क्वार्टर्स (जी+III) आवासीय परियोजना का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	397.03	0.99	जारी

76.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 03 ब्लॉकों में 24 सं. टी-11 क्वार्टर्स (जी+111) आवासीय परियोजना का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	365.45	0.91	जारी
77.	ए.आर	01 ब्लॉक में (जी) विन्यास में 02 आवासीय ईकाईयों टी-V क्वार्टर्स-आवासीय परियोजना का निर्माण।	एच.पी.एल	114.34	0.29	जारी
78.	ए.आर	(जी+111) विन्यास में 16 आवासीय ईकाईयों टी-11 क्वार्टर्स-आवासीय परियोजना का निर्माण।	एच.पी.एल	268.57	0.67	जारी
79.	ए.आर	ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों सहित 04 सं.एस.एम.बैरक (जी+111) का निर्माण।	एच.पी.एल	359.21	0.90	जारी
80.	ए.आर	4 वर्क्स ए.आर. के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवाओं सहित 1 ब्लॉक में 1 सं. भण्डारण सुविधा (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	52.98	0.13	जारी
81.	ए.आर	4 वर्कशॉप ए.आर. के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवाओं सहित 1 ब्लॉक में 1 सं. प्रशा. ब्लॉक का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	58.67	0.15	जारी
82.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक मनोरंजन कमरा का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	65.53	0.16	जारी
83.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक में क्यू.जी., कोटे, शस्त्रागार शॉप (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	159.77	0.40	जारी
84.	ए.आर	मु., आई.जी.ए.आर. (एस.) ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 01 सं. कार्यालय भवन (जी+1) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	210.43	0.53	जारी
85.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ मैगजीन भवन का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	146.95	0.37	जारी
86.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ मैगजीन भवन का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	148.45	0.37	जारी
87.	ए.आर	ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक में 01 सं. अधिकारी क्लब का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	266.01	0.67	जारी
88.	ए.आर	सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 2 ब्लॉकों में 02 सं. कुक हाऊस सह डायनिंग हॉल (जी) का निर्माण तथा सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक में मनोरंजन कमरा (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	212.28	0.53	जारी

89.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 01 सं. भण्डारण सुविधा (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	164.08	0.41	जारी
90.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ-साथ परिवार कल्याण केंद्र का निर्माण।	एच.पी.एल	96.02	0.24	जारी
91.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ-साथ ऑफिसर क्लब का निर्माण।	एच.पी.एल	252.50	0.63	जारी
92.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों सहित 01 सं. प्रशा.ब्लॉक (जी+I) का निर्माण।	एच.पी.एल	330.93	0.83	जारी
93.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 03 ब्लॉक में 24 सं. टी-11 क्वार्टर्स (जी+111) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	403.58	1.01	जारी
94.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 02 ब्लॉको में 08 सं. सिंगल ऑफि. आवा. सुवि. (जी+I) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	148.00	0.37	जारी
95.	ए.आर	ए.आर. सेक्ट.मु./बटा.मु. के लिए विकास कार्यों तथा अनुषंगी सेवा के साथ 72 सं. टी.-11 आवा. सुवि. का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	935.91	2.34	जारी
96.	ए.आर	ए.आर. के लिए 08 ब्लॉक में 48 सं. टी-11 (जी+11) तथा विकास कार्यों, जल आपूर्ति तथा बाह्य विद्युतीकरण के साथ 07 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	707.07	1.77	जारी
97.	ए.आर	जोखावसांग, मिजोरम में असम राईफल्स के लिए आवासीय सुविधाओं का निर्माण।	ई.पी.आई.एल	5438.65	13.60	जारी
98.	ए.आर	राधानगर (त्रिपुरा) में असम राईफल्स बटा. के लिए विकास कार्यों के साथ 06 सं. एस. एम. बैरकों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	285.15	0.71	जारी
99.	ए.आर	लुंगलेई (मिजोरम) में ए.आर.बटा. के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवाओं के साथ-साथ 1 ब्लॉक में 08 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा (जी+111) का निर्माण।	ई.पी.आई.एल	91.65	0.23	जारी
100.	ए.आर	सरचिप (मिजोरम) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ-साथ परिवार कल्याण केंद्र का निर्माण।	ई.पी.आई.एल	107.90	0.27	जारी

101.	ए.आर	सरचिप (मिजोरम) में ए.आर.बटा. के लिए सरचनात्मक विकास कार्यों सहित भण्डारण सुविधा (जी+1) का निर्माण।	ई.पी.आई.एल	192.00	0.48	जारी
102.	ए.आर	लुंगलेई (मिजोरम) में ए.आर.बटा. के लिए सरचनात्मक विकास कार्यों सहित क्यू.जी./कोटे/शस्त्रागार का निर्माण।	ई.पी.आई.एल	194.18	0.49	जारी
103.	बी.एस.एफ	मथुरा में बटा.मु.बी.एस.एफ. कैंपस के लिए एक संख्या 240 व्यक्तियों के बैरक का निर्माण।	एन.बी.सी.सी	950.99	2.38	जारी
104.	बी.एस.एफ	बी.एस.एफ. कैंपस मथुरा के लिए बाह्य विकास कार्यों तथा थोक सेवाएं (सड़क कार्य/सीमा दीवार/प्रवेश द्वार तथा डोरमिटरी ब्लॉक)।	एन.बी.सी.सी	456.67	1.14	जारी
105.	बी.एस.एफ	बटा.मु.बी.एस.एफ. कैंपस बाद, मथुरा (उ.प्र.) के लिए 07 स्यूटस के साथ जी.ओ. मेस तथा 04 स्यूटस के साथ एस.ओ. का निर्माण।	एन.बी.सी.सी	446.54	1.12	जारी
106.	बी.एस.एफ	बटा.मु.बी.एस.एफ. कैंपस बाद मथुरा (उ.प्र.) के लिए भंडार ब्लॉक, व्यवसायिक शॉप एवं एम.टी. कॉम्प्लेक्स का निर्माण।	एन.बी.सी.सी	492.23	1.23	जारी
107.	बी.एस.एफ	सेक्टर मु., बी.एस.एफ. ग्रेटर नोएडा में 90 व्यक्तियों के बैरक का निर्माण।	एन.बी.सी.सी	475.9	1.19	जारी
कुल				38137.37	95.34	

अनुबंध - 4.7
नक्शा तथा रूपरेखा की अनुपस्थिति
(पैरा 4.4.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	बल	राज्य	कार्य का विवरण	कार्यकारी एजेंसी	बाधा (दिनों में)
1.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू., बी.एस.एफ. राधाबारी में एम.टी. वर्कशॉप एवं एम.टी. पार्क का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	45
2.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	शमशेर में प्लाटून स्तर के बी.ओ.पी. का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	61
3.	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	थोक सेवा एस.एच. का विकास नाला एवं विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	39
4.	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	थोक सेवा एस.एच. का विकास: 870 कु.मी. की क्षमता का एस.टी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	114
5.	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	कोबरा बटा. सालबोनी में 3 सं. 240 पुरुष वाले बैरक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	49
6.	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	222 परिवार क्वाटर (180 सं. टाईप-11) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	100
7.	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	सालबोनी में कोबरा बटा. के लिए 20 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	203
8.	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., सिलीगुड़ी के लिए बिन टाइप मैगजीन का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	166
9.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	सीमानगर एस.एच. में आवासीय क्वाटर का निर्माण: 01 टी V क्वाटर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	63
10.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.टी.सी. के परिसर के साथ चार दीवार (7300 मी.) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	222
				कुल	1062

अनुबंध- 4.8
तकनीकी संस्वीकृति के बिना अतिरिक्त मद का निष्पादन
(पैरा 4.4.2 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल	कार्यकारी एजेंसी	कार्य का नाम	अतिरिक्त मद की राशि
1.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	बी.एस.एफ. कैंप रानीनगर, जलपाईगुडी में 02 ईकाईयों के लिए संयुक्त ड्रिल शेड का निर्माण।	8.47
2.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	एस.टी.सी., बी.एस.एफ. के लिए संयुक्त ड्रिल शेड तथा मुक्त वायु थियेटर का निर्माण।	7.96
3.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	फ्रंटी एस.एच.क्यू., बी.एस.एफ. कृष्णानगर एस.बी के अंतर्गत 42 बटा. के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बी.ओ.पी. खांजीपाड़ा में आंतरिक जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था स्थापना के संबंध में प्रशा. जवान बैरक तथा मैगजीन कोटे का निर्माण।	2.45
4.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	एस.एच.क्यू. मालदा, मु. मालदा फ्रंटि, बी.एस.एफ. के अंतर्गत 28 बटा.बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. दुर्गापुर में कार्यालय ब्लॉक, मैगजीन, कोटे, बेतार ब्लॉक एवं जवान बैरक का निर्माण।	1.28
5.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कोलकाता के अंतर्गत 126 बटा.बी.एस.एफ. के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बी.ओ.पी. डी.एम.सी. के आंतरिक जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था स्थापना के संबंध में प्रशा.ब्लॉक मैगजीन, कोटे, रसोई घर तथा डायनिंग हॉल का निर्माण।	5.68
6.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कृष्णानगर एस.बी.फ्रंटि.बी.एस.एफ. के अंतर्गत 42 बटा. बी.एस.एफ. के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बी.ओ.पी. मलुआपाड़ा हेतु आंतरिक जल आपूर्ति एवं सफाई व्यवस्था स्थापना के संबंध में प्रशा.ब्लॉक मैगजीन, कोटे, रसोईघर तथा डायनिंग हॉल का निर्माण।	2.73
7.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	एस.एच.क्यू.मालदा.मु.मालदा फ्रंटि. बी.एस.एफ. के अंतर्गत 57 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. चकाबंशी में कार्यालय ब्लॉक, मैगजीन, कोटे, बेतार ब्लॉक एवं रसोई घर, डायनिंग ब्लॉक एवं शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	0.15
8.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	एस.एच.क्यू. मालदा, मु.मालदा फ्रंटि. बी.एस.एफ. के अंतर्गत 123 बटा.बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. केस्टोपुर में मैगजीन, कोटे, बेतार ब्लॉक एवं रसोईघर, डायनिंग ब्लॉक एवं जवान बैरक एवं शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	2.11
			कुल	30.83

9.	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	लिंगडुम 13 वीं बटा. लिंगडुम में जल आपूर्ति योजना।	2.65
			कुल	2.65
10.	सी.आर.पी.एफ	सी.पी.डब्ल्यू.डी	तीसरा सिग्नल, साल्ट लेक, कोलकाता के लिए प्रशा. ब्लॉक (02 मई 2012 को ₹ 218 लाख के बजाय संशोधित संस्वीकृति जारी) का निर्माण।	1.01
11.	सी.आर.पी.एफ	सी.पी.डब्ल्यू.डी	जी.सी. सिलीगुड़ी में 224 परिवार क्वार्टर्स (टी/11-224) हेतु संशोधित संस्वीकृति (₹ 29,95,60,000/-)	173.65
12.	सी.आर.पी.एफ	सी.पी.डब्ल्यू.डी	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., सिलीगुड़ी में धोबी घाट का निर्माण।	4.97
			कुल	179.63
			कुल योग	213.11

अनुबंध-4.9
कोई संशोधित तकनीकी संस्वीकृति नहीं
(पैरा 4.4.3 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल	राज्य	कार्य का विवरण	कार्यकारी एजेंसी	तकनीकी संस्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता
1.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम एवं एस.आई.अउली में प्रशा.ब्लॉक तथा प्रशि.ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	308.45	411.14	102.69	33.29
2.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	12 वीं बटा. मतली में तुफानी जल प्रणाली एवं निकासी का विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	107.69	133.08	25.39	23.58
3.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	पहली बटा. के लिए प्रशा. ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	223.88	279.64	55.76	24.91
4.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम. एवं एस.आई. अउली में क्यू.जी, क्यू.एम. स्टोर तथा एम.आई. कमरा का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	196.67	243.53	46.86	23.83
5.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम. एवं एस. आई. अउली में अधिकारी मेस का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	117.23	180.47	63.24	53.95
6.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	आई.टी.बी.पी. सीमाद्वार देहरादून एस.एच. में अलग परिवार आवासीय सुविधा का निर्माण, 200 टाईप-। क्वाटर्स का निर्माण तथा एस.एच 144 टाईप-।। क्वाटर्स का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1984.82	2335.63	350.81	17.67
7.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	आई.टी.बी.पी. अकादमी मसूरी देहरादून के एस्टेल इस्टेट में क्वाटर गार्ड का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	189.16	243.83	54.67	28.90
कुल					3127.90	3827.32	699.42	

अनुबंध-4.10
कार्य में विलंब
(पैरा 4.5.1 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	बल	एजेंसी	ए.ए./ई.एस. की राशि (करोड़ में)	निविदा राशि	एल.ओ.आई. तिथि	समाप्ति की अनुबंध तिथि	बीता हुआ समय
1.	हाफलोंग (असम) में ए.आर. बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो के साथ 1 ब्लॉक में आवासीय विद्यालय (जी.एच.+1) का निर्माण	2013-14	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0.95	0.82	18.12.13	15	10
2.	हाफलोंग (असम) में ए.आर. बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो के साथ एक ब्लॉक में क्यू.जी., कोटे, शस्त्रागार शॉप (जी) का निर्माण	2013-14	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	2.21	1.93	05.10.13	15	12
3.	हाफलोंग (असम) में ए.आर. बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो सहित 03 ब्लॉकों में एम.टी. आवासीय सुविधा का निर्माण।	2013-14	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	2.15	1.87	01.10.13	15	12
कुल					5.31	4.62			

अनुबंध-4.11
बाजार मूल्यों पर विचलित परिमाणों का भुगतान
(पैरा 4.5.2 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा राशि	ठेकेदार का नाम	अनुबंध सं.	प्रारंभ करने की अनुबंध तिथि	समाप्ति की अनुबंध तिथि	कार्य की स्थिति	बाजार दर पर भुगतान की गयी मदों की सं.	अनुबंध दर के अनुसार कुल राशि	बाजार दर के अनुसार कुल राशि	बाजार दर पर अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कार्यालय ग्रुप कमांडेंट, सी.आई.एस.एफ. ग्रुप मुख्यालय, गुवाहाटी, असम के लिए गैर आवासीय सुविधा का निर्माण (ब्लॉक A एवं ब्लॉक B स्थल के विकास सहित)	675.72	708.86	मेसर्स ओ.पी. कोन्डई एवं कं.प्रा.लि.	72/ सी.ई./ई.ई./जी.सी.डी./2009-10	18.07.2009	08.01.2011	पूर्ण	60	55.10	91.71	36.61
2.	सरबाहेरूआ, असम में 23 वीं बटा. उदलगिरी के लिए 2 स्वागत कक्ष पोस्ट 07 वाच टावर सहित चार दीवारी का निर्माण	224.88	308.37	मेसर्स गुनेश्वर शर्मा	08/ई.ई./ए.ए.डब्ल्यू/डी./2011-12	05.05.2011	03.05.2012	पूर्ण	11	38.56	45.48	6.92
कुल											43.53	

अनुबंध- 4.12
अनुमोदन लिये बिना अतिरिक्त मदों का उपयोग
(पैरा 4.5.3 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ए.ए./ई.एस.	अनुमानित लागत	निविदा राशि	ठेकेदार को किए गए अंतिम/अघतन भुगतान	कार्य की अतिरिक्त मदों के लिए किए गए भुगतान (लाख में)
1.	बंगरसिया, भोपाल में प्रशा. ब्लॉक का निर्माण।	221.45	138.50	155.44	152.79	4.95
2.	बंगरसिया, भोपाल में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण।	1281.41	653.19	822.41	948.69	12.41
3.	बी.एस.एफ. इंदौर में कि 120 टाईप-1 क्वार्टर्स निर्माण।	482.33	355.94	380.99	391.78	6.40
4.	बी.एस.एफ. इंदौर में सामने की चार दीवारी का पुनर्निर्माण एवं मजबूती का निर्माण।	96.19	88.50	92.80	100.38	11.18
5.	सी.आर.पी.एफ. नीमच में 501 टाईप-1। क्वार्टर्स का निर्माण।	4657.93	3098.21	3885.65	4423.09	51.46
6.	सी.आर.पी.एफ. नीमच में चार दीवारी का निर्माण। अनु.सं. 34/ई.ई./आई.सी.डी.-1/2008-09 अनु.सं. 30/ई.ई./आई.सी.डी.-1/2008-09 अनु.सं.36/ई.ई./आई.सी.डी.-1/2008-09 अनु.सं.35/ई.ई./आई.सी.डी.-1/2008-09	496.78	80.02	96.51	103.67	2.03
			127.37	156.04	183.32	4.26
			67.02	82.41	86.98	2.06
			78.72	97.29	113.27	11.20
7.	चौथी सि., बटा., सी.आर.पी.एफ., नीमच के लिए मुख्य कार्यालय तथा सिग्नल केंद्र के कृत्रिम छत के बदलाव का निर्माण	44.61 (सी.) 14.07 (ई) कुल 58.68	33.18	33.50	39.40	1.80
8.	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., नीमच में सभी मुख्य द्वारों तथा कार्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण जगह के नजदीक स्थायी मोर्चा का निर्माण।	44.98	35.13	41.93	46.41	4.98
9.	बी.एस.एफ. अकादमी टनकपुर में इस्पात कैची की उपलब्धता तथा स्थापना एवं मुक्त वायु सभागृह के ऊपर छत का निर्माण।	59.90	53.40	64.86	65.34	3.25

10.	बी.एस.एफ. अकादमी टनकपुर में बोना गेट से विघवा क्वार्टर्स की ओर 5.35 कि.मी. सुरक्षा बाड़ का निर्माण।	59.94	49.53	65.91	36.00 (दूसरा आर.ए.बिल तक एव कार्य पुरगति में है)	1.85
11.	बी.एस.एफ. अकादमी टनकपुर में अकादमी हाऊस के सामने सुरक्षा सह चार दीवार एवं एन. 75 की ओर अधिकारी कॉलोनी का निर्माण	59.83	32.34	42.99	61.92	2.71
12.	टी.एस.यू., बी.एस.एफ. अकादमी टनकपुर में टाईप-11 क्वार्टर्स (39) का सुधार	60.00	46.04	60.72	29.98 (कार्य प्रगति में है)	0.48
13.	बी.एस.एफ. अकादमी टनकपुर में प्रवेश द्वार का निर्माण।	59.95	51.37	65.82	65.93	1.31
14.	सी.आर.पी.एफ., नीमच में जी.ओ. मेस का नवीकरण (एस.एच:एस./आर. से ई.आई. एवं पंखे आई/सी ए.सी. इकाई अहाता प्रकाश व्यवस्था एवं सेवा संबंध)	लागू नहीं	73.03	96.03	लागू नहीं	0.87
15.	दरिया महल का निर्माण सी.आई.एस.एफ., बरवाहा	290	202.31	242.94	210.11	13.53
16.	निरीक्षण गैलरी का निर्माण सी.आई.एस.एफ., बरवाहा	60	52.23	65.70	82.86	9.44
17.	06 सं. क्वार्टर्स का निर्माण सी.आई.एस.एफ., बरवाहा	168.57	106.59	132.38	135.27	5.91
18.	4 ड्रिल शेड का निर्माण सी.आई.एस.एफ., बरवाहा	169.70	62.70	87.81	109.62	2.29
19.	गिरी हुई चार दीवारी का निर्माण सी.आई.एस.एफ., बरवाहा	21.25	18.54	22.34	21.78	1.16
20.	एम.टी. परिसर आई.टी.बी.पी., शिवपुरी	125.38	91.61	96.46	125.23	3.8
					कुल	159.33

अनुबंध - 4.13

कार्य की समाप्ति में विलम्ब/पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में देर से कार्यान्वयन तथा बचतों के कारण लागत में बढ़ोतरी

(पैरा 4.5.5.1 एवं 4.5.6)

कार्य की समाप्ति में विलंब (1 से 129 + 1 से 189 + 1 से 87 = 405), पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में लागत की बढ़ोतरी (1 से 129)

पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में बचतें (1 से 189)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल	राज्य	कार्य का नाम	कार्यकारी अभिकरण	विलंब माह में	लेखापरीक्षा की समाप्ति को वर्तमान स्थिति	ए.ए. एवं ई.एस. की राशि	अंतिम व्यय/अघत न व्यय	अंतर
1.	एस.एस.बी.	दिल्ली	लेवल-11 संचार केंद्र आर.के.पुरम नई दिल्ली का नवीकरण	विभाग	2	पूर्ण	31.12	34.04	2.92
2.	एस.एस.बी.	दिल्ली	एम.टी.गार्ड घोटोरनी का निर्माण	विभाग	11	पूर्ण	15.63	16.94	1.31
3.	एस.एस.बी.	दिल्ली	कम्प्यूटर शाखा आर.के.पुरम नई दिल्ली का नवीकरण	विभाग	10	पूर्ण	3.67	42.48	38.81
4.	एस.एस.बी.	दिल्ली	एस.पी. कैंटीन घोटोरनी का निर्माण	विभाग	12	पूर्ण	26.03	28.58	2.55
5.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	मॉड्यूलर कार्य स्टेशन	विभाग	2	पूर्ण	59.08	63.08	4
6.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	एयर विंग स्टाफ के लिए कार्यालय सुविधा	विभाग	4	पूर्ण	58.91	64.8	5.89
7.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	गलियारे में जमीनी टाइल्स	विभाग	1	पूर्ण	50.73	55.79	5.06
8.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	टाईप-1 क्वाटर्स छावला का नवीकरण	विभाग	14	पूर्ण	59.68	59.95	0.27
9.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	टाईप-11 क्वाटर्स छावला का नवीकरण	विभाग	14	पूर्ण	59.56	64.66	5.1
10.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	विद्यमान सीमा दीवार महावीर नगर की मजबूती	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	46.08	50.77	4.69
11.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	वाटर प्रूफिंग उपचार, झरोदा कलां।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	पूर्ण	28.05	29.75	1.7
12.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	पेरिफारि दीवार के साथ-साथ सुरक्षा प्रकाश उपलब्ध कराना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	44.52	50.12	5.6

13.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	कदमतला के पिछले भाग में सीमा दीवार से सटे हुए विकास कार्य सहित नाला एवं निकास व्यवस्था का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	98.42	125.56	27.14
14.	बी.एस.एफ.	असम	दोलचेरा सिलचर असम में बी.एस.एफ. प्रांगण के लिए सीमा दीवार के शेष भाग का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	32	पूर्ण	178.69	181.89	3.2
15.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मानेसर में वाटर टैंक का निर्माण।	विभाग	6	पूर्ण	39.98	42.33	2.35
16.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मानेसर में कुक हाऊस का निर्माण	विभाग	4	पूर्ण	14.98	17.19	2.21
17.	बी.एस.एफ.	त्रिपूरा	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. के अंतर्गत बटा.मु. बी.एस.एफ. कैम्पस महारानीचेरा के लिए एम.आई. कमरे का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	149.54	164.27	14.73
18.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	सी.आई.एस.एफ. कैम्पस साकेत में कोटा स्टोन फ्लोरिंग तथा कैंटीन एरिया में लगे हुए एस.एस. रोलिंग के साथ मंच उपलब्ध कराकर अस्पताल भवन एवं फिजियोथेरेपी कमरे का नवीकरण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	24.59	35.69	11.1
19.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	महिपालपुर में 13 सं. सुवाहय हटों का विद्युतीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	पूर्ण	10.07	16.53	6.46
20.	आई.टी.बी.पी.	दिल्ली	सीमा दीवार का निर्माण	विभाग	0	पूर्ण	38.66	39.49	0.83
21.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कृष्णानगर एस.बी.आई. फ्रंटि. बी.एस.एफ. के अंतर्गत 92 बटा.बी.एस.एफ. के लिए पश्चिम बंगाल के जिले में प्रशा. ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	24	पूर्ण	77.24	77.36	0.12
22.	बी.एस.एफ.	राज.	बी.ओ.पी. विजेता, बिजनौर, मजनु एवं खेरुवाला 64 बटा.बी.एस.एफ. में जवान बैरक का निर्माण	विभाग	5	पूर्ण	57.83	63.59	5.76
23.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	क्वाटर गार्ड के चारो ओर चैन लिंक बाड़ा उपलब्ध कराना तथा बिछाना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	28.9	31.63	2.73
24.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.आई.एस.एफ. कैम्पस आर.टी.सी.-1 रेवली में वर्षा जल एकत्रीकरण प्रणाली का विकास।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	23.02	29.85	6.83
25.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सेरेमोनियल पैरेड ग्राउंड में शेष बचे हुए कार्य का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	42.05	45.86	3.81

26.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सिमेट्री ग्राउंड के चारो ओर सीमा दीवार का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	18.67	20.07	1.4
27.	सी.आर.पी.एफ.	राज.	मसुदा हाऊस का अनुरक्षण तथा सौंदर्यबोजी सुधार।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	27.04	27.62	0.58
28.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	गांधीनगर में जी.सी.सी.आर.पी.एफ. के कैंपस के चारो ओर अहाते की दीवार के क्षतिग्रस्त भाग के स्थान पर विद्यमान अहाते की दीवार तथा सी./ओ. नये अहाते की दीवार का मजबूतीकरण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	पूर्ण	58.21	60.31	2.1
29.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	जी.सी.सी.आर.पी.एफ. कैंपस, गांधीनगर मे अहाते की दीवार के साथ-साथ पेट्रोलिंग के लिए 3 मी. चौड़ी कच्चा पेरोफेरियल सड़क का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	53.08	54.79	1.71
30.	बी.एस.एफ.	गुजरात	04 सं. अपूर्ण जी.ओ. मेस का निर्माण।	विभाग	31	पूर्ण	32.76	46.67	13.91
31.	बी.एस.एफ.	गुजरात	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ., गांधीनगर, गुजरात के अंतर्गत 133 (अब 107) बटा.बी.एस.एफ. के लिए 03 सं. मैगजीन भवन का निर्माण।	विभाग	14	पूर्ण	23.78	31.85	8.07
32.	सी.आर.पी.एफ.	असम	प्रशि. क्षेत्र एवं प्रवेश द्वार सं. 3 में 33 के.वी. सब स्टेशन एवं विद्युत सब स्टेशन कमरों का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	21	पूर्ण	164.87	169.35	4.48
33.	सी.आर.पी.एफ.	त्रिपुरा	दो प्रवेश द्वारों के साथ सीमा दीवार, 6 सं. प्रेक्षण टावरों तथा सन्तरी चौकी 18 सं. एवं गार्ड का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13	पूर्ण	328.65	405.66	77.01
34.	बी.एस.एफ.	तमिलनाडु	गाई कमरे का निर्माण।	विभाग	8	पूर्ण	15.39	16.11	0.72
35.	सी.आई.एस.एफ.	तमिलनाडु	जी.ओ. में कृत्रिम सिलिंग, काचित टाइलों तथा विविध कार्य उपलब्ध कराना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	14.08	14.77	0.69
36.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	12 महिला एस.ओ.एस. डोरमेटरी तथा 60 महिला बैरकों के चारो ओर प्रवेश द्वार के साथ अहाते की दीवार।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	11.49	15.59	4.1
37.	आई.टी.बी.पी.	अरुणाचल प्रदेश	9 वाँ बटा. लोहितपुर संशोधित में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क एवं सड़क के रिकार्पेटिंग का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15	पूर्ण	193.16	257.85	64.69

38.	आई.टी.बी.पी.	अरुणाचल प्रदेश	मोहनबारी में एलिवेटेड प्रेक्षण टावर के साथ सीमा दीवार, गार्ड कमरा तथा प्रवेश द्वार के साथ सन्तरी पोस्ट का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	175.23	181.18	5.95
39.	एस.एस.बी.	अरुणाचल प्रदेश	38 वाँ बटा. त्वांग में V- 02 सं. आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	140.62	366.39	225.77
40.	एस.एस.बी.	अरुणाचल प्रदेश	38 वाँ बटा. त्वांग में IV-06 सं. क्वार्टर्स का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	23	पूर्ण /	218.01	366.39	148.38
41.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	शास्त्री पार्क में 144 गर्ल्स होस्टल का निर्माण।	डी.एम.आर.सी.	29	पूर्ण	306	354.72	48.72
42.	बी.एस.एफ.	एम.पी.	सी.एस.डब्ल्यू.टी.बी.एस.एफ. इंदौर में फ्रंट सीमा दीवार की मजबूती, प्रवेश, द्वारों तथा गार्ड कमरों का पुनर्निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	96.19	102.42	6.23
43.	सी.आर.पी.एफ.	असम	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., गुवाहाटी-23 के सड़कों। उपवीथिकाओं की रीकार्पेटिंग द्वारा विकास मरम्मत	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	पूर्ण	35.26	40.43	5.17
44.	एस.एस.बी.	असम	33 वाँ बटा. रंगिया में कमांडेंट + एक अधिकारी के लिए 01 सं. एस.पी.टी. आवास का निर्माण।	विभाग	21	पूर्ण	16.30	16.45	0.15
45.	एस.एस.बी.	अरुणाचल प्रदेश	34 वाँ बटा. दिरांग में आंतरिक बिटुमिनस मार्ग तथा वाटर बाउंड मैकेडम की मरम्मत तथा रीकार्पेटिंग।	विभाग	0	पूर्ण	14.13	15.44	1.31
46.	एस.एस.बी.	अरुणाचल प्रदेश	38 वाँ बटा. त्वांग में मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए गैरेज का निर्माण।	विभाग	1	पूर्ण	22.75	25.02	2.27
47.	ए.आर.	अरुणाचल प्रदेश	जयरामपुर में 18 असम राईफल्स के लिए 81 एम.एम. मोटर सिक्यूलैटर का प्रावधान।	विभाग	8	पूर्ण	55.93	58.12	2.19
48.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., सिलीगुड़ी के लिए बिन टाईप मैगजीन का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	पूर्ण	40.45	55.69	15.24
49.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	बाढ़ क्षति मरम्मत (बी.पी. 358 एम.पी. से बी.पी. 357 एम.पी.)।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	पूर्ण	23.57	42.32	18.75
50.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी.डी., सी.आर.पी.एफ., सिलीगुड़ी में धोबी घाट का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	16.00	27.10	11.1

51.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	गुप केंद्र, सी.आर.पी.एफ., सिलीगुड़ी में प्रशासनिक ब्लॉक के नजदीक साईकिल तथा मोटर साईकिल शेड का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	19.69	42.15	22.46
52	बी.एस.एफ.	मणिपुर	एस.एच.क्यू.बी.एस.ए-फ. सी.आई. (ऑप.) मणिपुर के अंतर्गत बी.एस.एफ. सीसीपुर के 140 बटा. की स्थापना के लिए संचार व्यवस्था की स्थापना तथा एम.टी. फ्लीट के लिए 5 सं. अस्थायी संरचना।	विभाग	7	पूर्ण	36.36	63.78	27.42
53	ए.आर.	मिजोरम	खातला, ऐजवाल में मु. 23 सेक्टर ए.आर. के लिए मनोरंजन कमरे का निर्माण।	विभाग	2	पूर्ण	54.00	56.65	2.65
54	ए.आर.	त्रिपुरा	अगरतला में 35 ए.आर. के सिग्नल एक्सचेंज तथा मैगजीन भवन के लिए बहाव सुरक्षा का प्रावधान।	विभाग	15	पूर्ण	23.02	24.44	1.42
55	सी.आर.पी.एफ.	महाराष्ट्र	3 सं. 120 व्यक्तियों वाले बैरक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13	पूर्ण	599.47	637.92	38.45
56	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	3 सं. विद्युत सब स्टेशन की वृद्धि।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16	पूर्ण	187	206	19
57	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	वजीराबाद में सीमा दीवार का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	217	227	10
58	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	ग्रेटर नोएडा में टाईप-II, के 288 परिवार क्वार्टरों का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	64	पूर्ण	1411	2358	947
59	सी.आई.एस.एफ.	एम.पी.	आर.टी.सी., बरवाहा के लिए 4 सं. ड्रिल शेडस।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	पूर्ण	142	168.7	26.7
60	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	जी.ओ. के लिए मेस के मरम्मत तथा नवीकरण का निर्माण कार्य।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	82.95	89.57	6.62
61	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., नीमच में सीमा दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	496.78	500.17	3.39
62	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	जी.सी., नीमच में 50/सं.टी/II एफ क्वार्टर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	4657.93	4896.82	238.89
63	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर में बिन टाईप मैगजीन जी.सी. सी.आर.पी.एफ. का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	29.79	34.23	4.44

64	सी.आई.एस.एफ.	एम.पी.	सी.आई.एस.एफ., आर.टी.सी. बरवाहा के लिए डब्ल्यू.टी ग्राउंड के पास गिरे हुए अहाते की दीवार का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	21.25	22.93	1.68
65	बी.एस.एफ.	एम.पी.	टेकानपुर, बी.एस.एफ., अकादमी में प्रवेश द्वार	विभाग	11	पूर्ण	59.94	65.93	5.99
66	बी.एस.एफ.	एम.पी.	अकादमी में इस्पात ट्रसों तथा मुक्त वायु सभाभवन के ऊपर छत को उपलब्ध कराना एवं निर्माण।	विभाग	4	पूर्ण	59.89	65.75	5.86
67	बी.एस.एफ.	एम.पी.	एन.एच.-75 की ओर अकादमी हाऊस तथा ऑफिसर्स कॉलोनी के सामने सुरक्षा एवं सीमा दीवार।	विभाग	8	पूर्ण	59.83	62.08	2.25
68	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	जी.सी., सी.र.पी.एफ., नीमच के लिए सभी मुख्य द्वार/कार्यालय/महत्वपूर्ण जगह के पास स्थायी मोर्चा का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	44.98	46.41	1.43
69	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	आर.टी.सी. नीमच के लिए 03 सं. खुले कुओं का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	44.97	45.53	0.56
70	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	4 सिग.बटा. के मुख्य कार्यालय तथा सिग्नल केंद्र के कृत्रिम छत को बदलना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	44.61	48.94	4.33
71	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	कानेटकर बैरक सं. 1 एवं 2 सी.टी.सी., सी.आर.पी.एफ., नीमच का नवीकरण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	44.76	48.73	3.97
72	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	जी.सी., सी.आर.पी.एफ, नया गांव ग्वालियर में 5 सं. कोत कमरा।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	पूर्ण	45.31	62.59	17.28
73	आई.टी.बी.पी.	एम.पी.	आर.टी.सी., आई.टी.बी.पी., करेरा में वर्षा जल एकत्रीकरण द्वारा आर.टी.सी. कैंपस के जल आपूर्ति प्रणाली की वृद्धि।	विभाग	0	पूर्ण	59.5	59.81	0.31
74	आई.टी.बी.पी.	एम.पी.	आर.टी.सी., आई.टी.बी.पी., करेरा में प्रशा. स्टाफ के लिए 01 (एक) दो मंजिला भवन का निर्माण।	विभाग	0	पूर्ण	55.53	59.02	3.49
75	बी.एस.एफ.	राज.	सुम रोड़ जैसलमेर में स्थित 84 बटा.बी.एस.एफ. कैंपस-1 में विकास कार्यो सहित 1 सं. 120 आदमियों वाले बैरक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	21	पूर्ण	165.78	207.74	41.96

76	बी.एस.एफ.	गुजरात	गांधीनगर में फ्रंटि.मु., बी.एस.एफ. में लघु शस्त्र वर्कशॉप का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	162.84	213.53	50.69
77	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.आई.एस.एफ., आर.टी.सी., बेहरोर के लिए अर्द्ध-स्थायी संरचनाओं का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	299.5	381.79	82.29
78	एस.एस.बी.	राज.	आरक्षित बटा.मु. मौजपुर (अलवर) में आवासीय भवन तथा गैर-आवासीय भवन के निर्माण के संबंध में।	एन.बी.सी.सी.	0	पूर्ण	3940.31	4194.33	254.02
79	आई.टी.बी.पी.	कर्नाटक	सीमा दीवार का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	389	539	150
80	बी.एस.एफ.	कर्नाटक	आंतरिक मार्गों, पुलिया, बौछार पानी निकास व्यवस्था इत्यादि का निर्माण कार्य।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	पूर्ण	492	573	81
81	सी.आई.एस.एफ.	राज.	180 आदमियों वाले बैरक का 2 सं.।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	22	पूर्ण	499.49	708.18	208.69
82	सी.आई.एस.एफ.	राज.	आर.टी.सी. के लिए 107 क्वार्टर्स (टी-II 84, टी-III 20 , टी-IV 02 तथा टी V 01 का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	38	पूर्ण	857.02	877.03	20.01
83	सी.आई.एस.एफ.	राज.	गैर-आवासीय भवनों।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	1078.4	2268.55	1190.15
84	सी.आई.एस.एफ.	राज.	परिवार कल्याण केंद्र।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	180.52	181.17	0.65
85	सी.आर.पी.एफ.	राज.	386 सं. विविध प्रकार के पुराने फैमिली क्वार्टर्स (टी/1-84, टी/II-290 एवं टी/III-12) में तार से बने जालीयुक्त दरवाजों एवं खिड़कियों को उपलब्ध कराना एवं लगाना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	98.97	100.13	1.16
86	बी.एस.एफ.	महाराष्ट्र	एस.टी.सी., बी.एस.एफ. चाकुर में प्रत्येक कं., ए,बी,सी.डी.ई मु.कम्पनी के लिए 10 सीटों वाले डब्ल्यू.सी. ब्लॉक का निर्माण।	विभाग 1	17	पूर्ण	28.19	36.47	8.28
87	सी.आर.पी.एफ.	कर्नाटक	208 सं. टाईप-II फैमिली क्वार्टर्स का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	पूर्ण	1229	1430	201
88	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	कादरपुर में जी.सी. से गांव की मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए पहुँच मार्ग।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	65.29	78.34	13.05
89	सी.आर.पी.एफ.	ज.एवं क.	117 सं. फैमिली क्वार्टर्स।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9	पूर्ण	396	577	181

90	एस.एस.बी.	हि.प्र.	सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन तथा स्टोरेज टैंक का निर्माण तथा स्थल के विकास सहित एस.एस.बी., टी.सी., साराहन के लिए बाध्य जल आपूर्ति योजना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	119	125	6
91	आई.टी.बी.पी.	ज.एवं क.	12 के लिए एक प्रत्येक 3 सं. प्रशा. ब्लॉक	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	998	1004	6
92	सी.आर.पी.एफ.	ज.एवं क.	3 सं. 180 आदमियों वाले बैरक	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	873.00	1372	499
93	सी.आर.पी.एफ.	ज.एवं क.	04 सं. नाला आर.सी.सी. संपवेल सेवाओं प्रशा. क्वार्टर गार्ड।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	पूर्ण	918.47	1017	98.53
94	सी.आई.एस.एफ.	तमिलनाडु	आर.टी.सी. अरककोनम में 100 मी. बाधक रेंज का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	23	पूर्ण	218.84	295.28	76.44
95	बी.एस.एफ.	उ.प्र.	97 बटा.बी.एस.एफ. लखनऊ में 02 सं. शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	विभाग 1	3	पूर्ण	11	12	1
96	सी.आई.एस.एफ.	तमिलनाडु	आर.टी.सी. के लिए इंडोर खेल परिसर।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	329.15	334.77	5.62
97	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	पुनर्वर्षण के पश्चात प्राप्त अतिरिक्त क्षेत्र के लिए काँटेदार तार बाड़ा के साथ सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी संशोधित संस्वीकृति।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13	पूर्ण	218.84	295.25	76.41
98	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	मनोरंजन हॉल का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	95.42	129.35	33.93
99	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	4 सं. 60 आदमियों वाले बैरक, एस.ओ. डोरमिटरी एवं 60 महिला बैरक में मच्छर प्रुफ दरवाजे शटर उपलब्ध कराना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	96.78	99.2	2.42
100	सी.आर.पी.एफ.	केरल	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., पल्लीपुरम, त्रिवेन्द्रम में यू.जी. केबल्स के साथ ओवर हेड विद्युत लाईन का बदलाव।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	66	पूर्ण	69.54	94.49	24.95
101	सी.आई.एस.एफ.	ओडिशा	आर.टी.सी. के लिए दस बिस्तरों वाला अस्पताल।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	42	पूर्ण	120	162.55	42.55
102	सी.आर.पी.एफ.	ओडिशा	202 कोबरा बटा., कोरापुट के लिए 269 सं. एफ./क्वार्टर्स (टी/II-227, III-27, IV-14 एवं V-I) का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	पूर्ण	3121.28	3193.04	71.76
103	एस.एस.बी.	यू.पी.	लखीमपुर खेरी में पूर्वनिर्मित संरचना का निर्माण।	विभाग 1	2	पूर्ण	60	63	3

104	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम. एवं एस.आई. अउली में प्रशा. ब्लॉक तथा प्रशि. ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	439	453	14
105	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	12 वाँ बटा. मतली में बौछार जल प्रणाली एवं निकास व्यवस्था का विकास।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	14	पूर्ण	149	193	44
106	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सीमादवार, देहरादून में जल आपूर्ति लाईन की वृद्धि (संशोधित)।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	63	68	5
107	आई.टी.बी.पी.	उ.ख.	चेन लिंक फेज II मलारी पोस्ट उपलब्ध कराना।	विभाग	0	पूर्ण	51	55	4
108	आई.टी.बी.पी.	उ.ख.	23 वाँ बटा. देहरादून में बाह्य दीवारों पर मौसम कोड लागू कर वाटर प्रूफिंग उपचार उपलब्ध कराना तथा निर्माण।	विभाग	0	पूर्ण	40	42	2
109	सी.आई.एस.एफ.	ओडिशा	आर.टी.सी. के लिए किला दीवार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	31	पूर्ण	87.87	133.27	45.4
110	एस.एस.बी.	उ.ख.	बटा.मु. चम्पावत में काँटेदार तार के बाड़े का निर्माण।	विभाग	20	पूर्ण	40.00	44	4
111	एस.एस.बी.	उ.ख.	फ्रंटियर मु. रानीखेत में ट्रेड्समेन शॉप तथा वेअर हाऊस का निर्माण।	विभाग	14	पूर्ण	19.00	21	2
112	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	सेक्टर मु., पटना बिहार में 23 सं. एफ./क्वार्टर्स (टी/1-2, II-12, III-7, VI-2), थोक सेवाएँ, मुख्य द्वार, गार्ड कमरा, विकास कार्य तथा सीमा दीवार का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	21	पूर्ण	361.36	407.48	46.12
113	आई.टी.बी.पी.	झारखण्ड	आई.टी.बी.पी. रांची के लिए प्रत्येक हट के लिए 1.525 एम. बरामदा एवं संलग्न 5 सं. डब्ल्यू.सी. तथा 4 सं. बाथरूम सहित 19.52 एम.×6.1 एम. के आकार के 4 सं. पूर्व निर्मित हटों को उपलब्ध कराना एवं लगाना: पूर्वनिर्मित हटों की आपूर्ति तथा निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	27.12	28.18	1.06
114	आई.टी.बी.पी.	झारखंड	40 वाँ बटा., आई.टी.बी.पी., रांची के लिए गैर आवासीय भवन का निर्माण एस.एच.: स्थल एवं थोक सेवा (सिविल एवं इलेक्ट्रीकल) का विकास एस.डब्ल्यू.: जल तथा भूमिगत सम्प के लिए 100000 लीटर क्षमता वाले आर.सी.सी. उन्नत सेवा हौज का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	58.42	68.95	10.53

115	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	दीघा सेक्टर मु. पटना, बिहार में बिहार सेक्टर, सी.आर.पी.एफ. के लिए एस.ओ.एस.मेस एवं ऑफिसर्स मेस (4 मंजिला) का निर्माण (₹313.69 के बदले संशोधित संस्वीकृति दिनांक 08/09/2010)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	39	पूर्ण	314	505	191
116	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	सेक्टर मु., पटना, बिहार में 15 सं. टी/1-2, 11-7, 111-5 एवं IV-1 का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13	पूर्ण	104	110	6
117	सी.आर.पी.एफ.	उ.प्र.	104 वॉ बटा.आर.ए.एफ. अलीगढ़ के लिए 60 महिला बैरक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	88	94	6
118	सी.आर.पी.एफ.	उ.प्र.	जी.सी. ईलाहाबाद में 250 सं. एफ./क्वार्टर्स (टी/11-240, IV-8, V-2) का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	1809	1888	79
119	एस.एस.बी.	बिहार	नरकटियागंज में एस.एस.बी. के लिए टाईप-111-24 सं., टी.- IV-6 सं. एवं टी- V-2 सं. का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	20	पूर्ण	511.82	616	104.18
120	सी.आर.पी.एफ.	उ.प्र.	रामपुर में 15 सं. प्रेक्षण टावर एवं गार्ड कमरों का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	50	53	3
121	बी.एस.एफ.	केरल	के.एल.पी. 163 बटा.बी.एस.एफ., त्रिशुर के लिए 2 सं. मैगजीन का निर्माण।	विभाग	8	पूर्ण	45.8	49.6	3.8
122	बी.एस.एफ.	केरल	एस.एच.क्यू. मुत्तटहारा, त्रिवेन्द्रम में टाईप-V क्वार्टर्स का निर्माण।	विभाग	17	पूर्ण	49.11	53.83	4.72
123	सी.आर.पी.एफ.	उ.प्र.	रामपुर में सुरक्षा कारणों से सीमा दीवार एवं 2 सं. गार्ड कमरे के साथ प्रेक्षण टावर एवं सी.डब्ल्यू.एस. 6.5 एकड़ भूमि के सामने सतह पर कॉनसर्टिना तार के साथ उपलब्ध कराना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	69	72	3
124	बी.एस.एफ.	कर्नाटक	एस.टी.सी., बी.एस.एफ., बेंगलुरु में विघमान टाईप-II क्वार्टर्स (71 संख्या); टाईप-III (10 संख्या); टाईप-III काटेज (03 संख्या) तथा टाईप IV (07 संख्या) के दरवाजों एवं खिड़कियों में वायर गेज शटरों को उपलब्ध कराना तथा लगाना।	विभाग 1	0	पूर्ण	26.82	29.18	2.36

125	बी.एस.एफ.	कर्नाटक	काराहल्ली में 82 वाँ बटालियन बी.एस.एफ. के लिए हल्के/मध्यम एवं भारी वाहन गैरेज का निर्माण।	विभाग 1	19	पूर्ण	59.96	65.68	5.72
126	आई.टी.बी.पी.	कर्नाटक	44 वाँ बटालियन, आई.टी.बी.पी. बेलगाम में अर्ध-स्थायी एस.ओ. मेस का निर्माण।	विभाग 1	0	पूर्ण	39.45	41.29	1.84
127	आई.टी.बी.पी.	कर्नाटक	44 वाँ बटालियन, आई.टी.बी.पी., बेलगाम में ओ.आर. के लिए 02 संख्या अर्ध-स्थायी रसोईघर तथा डायनिंग हॉल का निर्माण।	विभाग 1	0	पूर्ण	30.67	33.68	3.01
128	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाणा	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., हैदराबाद में 16 सं. नये टाईप-IV आवासीय क्वार्टरों (क्वार्टर सं. 13 से 28) का नवीकरण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	12	पूर्ण	29.75	51.10	21.35
129	सी.आई.एस.एफ.	म.प्र.	गैर-आवासीय क्षेत्र, बरवाहा में सड़कों की रिकार्पेटिंग।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	27.42	53.75	26.33
कुल							33588.41	39890.84	6302.43
1.	सी.आर. पी.एफ.	दिल्ली	परेड ग्राउंड, कादरपुर गुडगांव तक पहुँच मार्ग।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	3	पूर्ण	59.76	40.28	-19.48
2.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	10 दस्ता पोस्ट का निर्माण, कादरपुर, गुडगांव।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	53.33	51.41	-1.92
3.	ए.आर.	मणिपुर	शंगशक में 19 ए.आर. के लिए 06 टाईप III (जी+II) तथा 48 टाईप II क्वार्टरों (जी+II) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	45	पूर्ण	528.13	435.94	-92.19
4.	ए.आर.	असम	लोकरा (असम) में 43 ए.आर. के लिए 12 सं. टी-III (जी+II) तथा 54 सं. टी-II (जी+II) क्वार्टरों का निर्माण।	ई.पी.आई. एल.	25	पूर्ण	587.46	498.17	-89.29
5.	ए.आर.	असम	लोकरा में 43 ए.आर. के लिए 09 एस. एम. बी. (जी+II), 01 प्रशा. ब्लॉक (जी+I) तथा 01 ऑफिसर मेस का निर्माण।	असम	उ.न.	पूर्ण	552.16	454.38	-97.78
6.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एन.बी. एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत राधाबारी में एस.एच.क्यू. सिलीगुड़ी के लिए एम.टी. वर्कशॉप एवं एम.टी. पार्क का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	9	पूर्ण	491.36	298.71	-192.65

7.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	बी.एस.एफ. कैंपस रानीनगर जलपाईगुड़ी में 02 ईकाईयों के लिए संयुक्त ड्रिल शेड का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	14	पूर्ण	222.58	178.28	-44.3
8.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मानेसर में शौच घर इकाई का निर्माण।	विभाग	3	पूर्ण	59.98	44.69	-15.29
9.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मानेसर में लॉन टेनिस का निर्माण।	विभाग	7	पूर्ण	35.85	34.88	-0.97
10.	एन.एस.जी.	दिल्ली	संचालन कक्ष महाराम नगर।	विभाग	24	पूर्ण	34.43	32.19	-2.24
11.	बी.एस.एफ.	त्रिपुरा	बी.एस.एफ. के लिए 4 सूट्स के साथ एस.ओ.एस. मेस का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	145.09	139.57	-5.52
12.	बी.एस.एफ.	मिजोरम	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ., ऐजवाल, एफ.टी.आर मु., एम. एवं सी. के अंतर्गत बी.एस.एफ. कैंपस, लुंगलेई (मिजोरम) में टाईप-V-1 सं. क्वार्टर का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	21	पूर्ण	76.56	71.01	-5.55
13.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	बी.एस.एफ. से एस.एच.क्यू., बी.एस.एफ., कृष्णानगर, एस.बी. के अंतर्गत 42 बटा. के लिए पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बी.ओ.पी. खाजीपाड़ा में आंतरिक जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था स्थापना सहित प्रशा. जवान बैरक तथा मैगजीन कोट का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	6	पूर्ण	77.25	75.87	-1.38
14.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	महिपालपुर में मेस के लिए रसोई घर तथा राशन स्टोर के लिए सुवाहय हटों का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	3	पूर्ण	21.07	20.67	-0.4
15.	आई.टी.बी.पी.	दिल्ली	बल के जवानों के लिए बैठने वाली गैलरी का निर्माण।	विभाग	3	पूर्ण	36.14	26.87	-9.27
16.	आई.टी.बी.पी.	दिल्ली	वी.आई.पी. लोगों के लिए बैठने वाली गैलरी का निर्माण।	विभाग	3	पूर्ण	36.17	26.64	-9.53
17.	आई.टी.बी.पी.	दिल्ली	शौचालय एवं स्नानघर का निर्माण।	विभाग	4	पूर्ण	12.61	12.03	-0.58
18.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. मालदा, मु. मालदा, एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 28 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. दुर्गापुर में कार्यालय ब्लॉक, मैगजीन, कोट, बेतार ब्लॉक एवं जवान बैरक का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	103.15	82.25	-20.9

19.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. मालदा, मु. मालदा, एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 123 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. कंचनतार में रसोई घर, डायनिंग ब्लॉक, जवान बैरक एवं शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	61.26	57.24	-4.02
20.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कोलकाता दक्षिण बंगाल एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 126 बटा. बी.एस.एफ. के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बी.ओ.पी. डी.एम.सी. के आंतरिक जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था स्थापना सहित प्रशा. ब्लॉक, मैगजीन, कोट, रसोई घर तथा डायनिंग हॉल का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	59.59	55.67	-3.92
21.	ए.आर.	असम	जोरहाट में असम राईफल्स के लिए 48 सं. टी.-II क्वार्टरों तथा 12 सं. टी.-III एस.एफ. आवासीय सुविधा का निर्माण।	ई.पी.आई. एल.	42	पूर्ण	611.34	375.89	-235.45
22.	ए.आर.	अरुणाचल प्रदेश	जयरामपुर (अरुणाचल) में 29 असम राईफल्स के लिए 02 टाईप-V (जी.+I) क्वार्टरों, 72 टाईप-II क्वार्टरों (जी.+II) तथा 04 सं. एकल अधिकारी आवासीय सुविधा (जी.+I) का निर्माण।	ई.पी.आई. एल.	28	पूर्ण	773.69	621.80	-151.89
23.	ए.आर.	नागालैंड	09 एकल पुरुष बैरक (18 एन.सी.ओ. तथा 180 अन्य के लिए) (जी.+III) के 03 ब्लॉक, 01 प्रशासनिक ब्लॉक, 01 ऑफिसर्स मेस, 01 सं. जे.सी.ओ. का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	38	पूर्ण	704.48	577.31	-127.17
24.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कृष्णानगर एस.बी. एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 92 बटा. बी.एस.एफ. के लिए पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बी.ओ.पी. नतना के आंतरिक जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था स्थापना सहित प्रशा. ब्लॉक, मैगजीन, कोट, रसोई घर तथा डायनिंग हॉल का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	77.25	32.63	-44.62

25.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कृष्णानगर एस. बी. एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 42 बटा. बी.एस.एफ. के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बी.ओ.पी. मलुआपाड़ा के आंतरिक जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था स्थापना सहित प्रशा. ब्लॉक, मैगजीन, कोट, रसोई घर तथा डायनिंग हॉल का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	9	पूर्ण	77.25	74.53	-2.72
26.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. बेहरामपुर, एस.बी. एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 151 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. चंडीचक में जवान बैरक एवं मैगजीन कोट का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	95.93	9.13	-86.8
27.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. मालदा, मु. मालदा एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 57 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. चकाबंशी में कार्य ब्लॉक एवं रसोई घर, डायनिंग ब्लॉक एवं शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	90.07	71.13	-18.94
28.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. मालदा, मु. मालदा, एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 123 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. केस्टोपुर में मैगजीन, कोट, बेतार ब्लॉक एवं रसोई घर, डायनिंग ब्लॉक एवं जवान बैरक एवं शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	9	पूर्ण	92.72	81.00	-11.72
29.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. मालदा, मु. मालदा, फ्रंटि. बी.एस.एफ. के अंतर्गत 69 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. दोमुथा में मैगजीन, कोट, बेतार ब्लॉक एवं जवान बैरक का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	72.38	57.99	-14.39
30.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.टी.सी. बी.एस.एफ. उत्तर बंगाल में 06 सं. दो मंजिला पूर्व निर्मित संरचना का निर्माण।	एन बी सी सी	9	पूर्ण	289.13	220.14	-68.99

31.	बी.एस.एफ.	असम	बी.एस.एफ. कैम्पस पटगांव, गुवाहाटी (असम) में 1.5 लाख लीटर क्षमता वाले आर.सी.सी ओवर हेड टैंक, 3लाख लीटर क्षमता वाले यू.जी. सम्प, गहरे ट्यूब वेल की बोरिंग, आयरन रिमूवल फिल्ट्रेशन प्लांट तथा ओवर हेड से विद्यमान लाईन तक जल आपूर्ति लाईन बिछाने का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	9	पूर्ण	182.66	1.99	-180.67
32.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	66 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. जगदेव में जवान बैरक, कुक हाऊस सह डायनिंग हॉल, प्रशा. ब्लॉक तथा कोट स्टोर एवं मैगजीन ब्लॉक का निर्माण।	विभाग	0	पूर्ण	39.38	38.59	-0.79
33.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	फ्रंटी. मु. बी.एस.एफ. राजस्थान में टाईप के (44सं.) क्वार्टरों का सुधार।	विभाग	28	पूर्ण	38.96	19.78	-19.18
34.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	एस.टी.सी.बी.एस.एफ जोधपुर में ड्रिल स्कवायर पैरेड ग्राउंड की रिकार्पेंटिंग।	विभाग	0	पूर्ण	47.24	28.39	-18.85
35.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	सी. कंपनी से नेक चाल मंदिर तक, सी पी. डब्ल्यू. डी कार्यालय से अजमेरी गेट तथा अजमेरी गेट से युध्द स्मारक तक स्टील लाईट।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	2	पूर्ण	38.26	20.03	-18.23
36.	सी.आर.पी.एफ.	राजस्थान	जी.सी.-I, अजमेर में सं.01 से 48 तक टाइप II क्वार्टरों का नवीकरण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	6	पूर्ण	58.44	57.11	-1.33
37.	सी.आर.पी.एफ.	राजस्थान	सी.आर.पी.एफ. में आवासीय क्षेत्र में 02 सं. चिल्ड्रेन पार्क का विकास।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	9	पूर्ण	54.36	43.97	-10.39
38.	सी.आर.पी.एफ.	राजस्थान	विद्यमान तलाब का विकास।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	2	पूर्ण	44.08	38.35	-5.73
39.	सी.आर.पी.एफ.	राजस्थान	बैरक सं. 1 से 5 तक के शौचालयों का नवीकरण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	46.61	43.32	-3.29
40.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	जी.सी.सी.आर.पी.एफ, गाधीनगर में आंतरिक मार्गों की रिकार्पेंटिंग।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	44.98	42.66	-2.32
41.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	100 बटा. आर.ए.एफ. वस्त्राल, अहमदाबाद के लिए बिन टाइप मैगजीन भवन का निर्माण	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	6	पूर्ण	30.32	25.2	-5.12

42.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	100 बटा., आर.ए.एफ., वस्त्राल, अहमदाबाद के लिए अनाज गोगउन सह शॉपिंग सेंटर का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	36.48	33.98	-2.5
43.	बी.एस.एफ.	गुजरात	गांधीधाम में बी.एस.एफ. कैंपस के लिए 209 सं. आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	1	पूर्ण	40.1	38.52	-1.58
44.	ए.आर.	मिजोरम	लुंगली में असम राईफल्स के लिए 48 से. टाइप-॥ तथा 06 सं. टाइप-॥॥ क्वार्टरों का निर्माण।	ई पी आई एल	10	पूर्ण	674.07	647.08	-26.99
45.	सी.आर.पी.एफ.	असम	आवासीय तथा गैर-आवासीय 344 सं.टी/। क्वार्टरों, 16 सं. टी/॥ क्वार्टरों एवं 7सं. बैरक में वायर गेज शटर उपलब्ध कराना एवं लगाना।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	1	पूर्ण	94.80	84.56	-10.24
46.	सी.आर.पी.एफ.	त्रिपुरा	26 सं. एफ/क्वार्टर्स (टी/॥-18,टी/॥॥-6 एवं टी/॥-2) का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	411.55	396.00	-15.55
47.	आई.टी.बी.पी.	अरुणाचल प्रदेश	गहरे बोर वेल (I) 9वाँ बटा. लोहितपुर के लिए 02 सं. (II) 25 वाँ बटा., आई.टी.बी.पी., तेजु (ए.पी) के लिए 01 सं. का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	1	पूर्ण	59.06	21.56	-37.5
48.	सी.आई.एस.एफ.	तमिलनाडु	आर.बी. क्षेत्र में आंतरिक मार्गों पर नयी परत चढ़ाना।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	एन ए	पूर्ण	57.38	53.21	-4.17
49.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	जी ओ मेस के पास गाई कमरे का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	27.9	20.45	-7.45
50.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	टाइप v। फैमिली क्वार्टरों के लिए अहाते की दीवार का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	20.43	19.94	-0.49
51.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	आर टी सी अवाडी में अक्टेड ड्रिल शैड के सभी 4 सं. नये निर्माण तक पहुँच मार्ग उपलब्ध कराना।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	24.11	19.52	-4.59
52.	आई.टी.बी.पी.	तमिलनाडु	45 बटा. आई.टी.बी.पी. में अर्ध स्थायी भण्डार भवन का निर्माण	विभागीय	2	पूर्ण	19.02	18.51	-0.51
53.	आई.टी.बी.पी.	तमिलनाडु	बैठक कमरा, डायनिंग हॉल, रसोई घर पैंटी तथा भण्डार के टाई प्रावधान के साथ अर्ध-स्थायी प्रकार के जो.ओ मेस का निर्माण।	विभागीय	6	पूर्ण	42.81	37.73	-5.08

54.	आई.टी.बी.पी.	अरुणाचल प्रदेश	लोहितपुर में प्रशिक्षण शेड का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	एन ए	पूर्ण	115.35	105.61	-9.74
55.	आई.टी.बी.पी.	अरुणाचल प्रदेश	एस.एच.क्यूं (ईटानगर) में एम टी गैरेज एवं वर्कशॉप का निर्माण	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	29	पूर्ण	298.51	278.09	-20.42
56.	आई.टी.बी.पी.	अरुणाचल प्रदेश	25 वाँ बटा., तेजु में जी. ओ मेस एवं सिंगल ऑफिसर आवासीय सुविधा का निर्माण	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	17	पूर्ण	267.46	1.35	-266.11
57.	आई.टी.बी.पी.	असम	आई.टी.बी.पी. झालकुबारी गुवाहाटी के लिए ट्रांजिट कैंप में फिल्ट्रेशन प्लांट की स्थापना (एफ आर पी), खुले क्षेत्र को ढकना तथा अतिरिक्त बागवानी कार्य।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	13	पूर्ण	76.52	25.94	-50.58
58.	एन.एस.जी.	पश्चिम बंगाल	आर.सी.कोलकाता में सीमा दीवार का निर्माण	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	33	पूर्ण	471.78	195.63	-276.15
59.	एस.एस.बी.	असम	33वाँ बटा. रंगिया में टी-111/8 (तीन मंजिला का निर्माण)	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	2	पूर्ण	179.08	124.98	-54.1
60.	एस.एस.बी.	असम	बटा. मु. सर्बाहुरे (भैरबकुंड) में 07 सं. प्रेक्षण टावर के साथ सीमा दीवार का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	348.61	316.97	-31.64
61.	एस.एस.बी.	असम	गांव सबहेरुआ (ऊदलगिरी) में 23वें बटा. के लिए एस ओ. एस मेंस का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	29	पूर्ण	133.86	107.85	-26.01
62.	एस.एस.बी.	असम	गांव सबहेरुआ (ऊदलगिरी) में 23वें बटा. के क्वार्टर गार्ड भवन का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	29	पूर्ण	246.05	92.77	-153.28
63.	एस.एस.बी.	असम	गांव सबहेरुआ (ऊदलगिरी) में व्यवसायिक शॉप का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	12	पूर्ण	74.34	67.83	-6.51
64.	ए.आर.	मणिपुर	काकचिंग में ए.आर. बटा. के लिए मैग भवन का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	21	पूर्ण	203.99	190.63	-13.36
65.	ए.आर.	नागालैंड	त्वेनसांग (नागालैंड) में ए.आर. के लिए 02 ब्लॉकों में 12 सं. टी-11 (जी+11) क्वार्टरों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	0	पूर्ण	347.00	303.00	-44
66.	ए.आर.	मणिपुर	फुंइई में ए.आर. बटा. के लिए 03 सं. एस एम बैरक (जी+11) के 01 ब्लॉक तथा कुक हाउस सह डाइनिंग हॉल के 01 ब्लॉक का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	14	पूर्ण	446.02	423.74	-22.28

67.	ए.आर.	असम	श्रीकोना सिलचर में असम राईफल्स बटा. के लिए 04 सं. एस एम. बैरक (जी+III) के 01 ब्लॉक तथा बिटुमिनस सड़क का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	1	पूर्ण	474.72	359.00	-115.72
68.	ए.आर.	मणिपुर	कांगवई (मणिपुर) के असम राईफल्स के लिए पहुँच मार्ग के साथ 03 सं. एस एम बैरकों (जी+II) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	34	पूर्ण	488.98	379.00	-109.98
69.	ए.आर.	मणिपुर	कांगवई (मणिपुर) में ए.आर. बटा के लिए 24 सं. टाईप-II (जी+II) के 04 ब्लॉक का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	9	पूर्ण	481.16	65.55	-415.61
70.	ए.आर.	त्रिपुरा	राधानगर (त्रिपुरा) में असम राईफल्स बटा. के लिए विकास कार्यों के साथ 06 सं. एस.एम बैरकों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	10	पूर्ण	364.52	264.61	-99.91
71.	ए.आर.	असम	हाफलौंग (असम) में असम राईफल्स के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 02 सं. टाईप-V (जी+I) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	12	पूर्ण	195.03	55.97	-139.06
72.	ए.आर.	नागालैण्ड	वोखा (नागालैंड) में ए.आर. बटा. के लिए 01 ब्लॉक में 06 सं. टाईप-III क्वार्टरों (जी+II), 01 ब्लॉक में 02 सं. टाईप-IV (जी+I) तथा 02 सं. टाईप V क्वार्टरों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	0	पूर्ण	496.00	355.00	-141
73.	ए.आर.	नागालैण्ड	नागिनीमोरा (नागालैंड) में ए.आर. बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 02 ब्लॉकों में 16 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा (जी+III) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	उ.न.	पूर्ण	178.71	96.66	-82.05
74.	ए.आर.	नागालैण्ड	जुन्हेबोटो (नागालैंड) में ए.आर. बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 14 सं. सिंगल जे.सी.ओ (जी+III) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	9	पूर्ण	188.79	54.49	-134.3
75.	ए.आर.	मेघालय	ए.आर. सी एवं एम सी., लेटकोर (शिलांग) के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक में 04 सं. एस एम बैरक (जी+II) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	उ.न.	पूर्ण	364.53	152.89	-211.64
76.	सी.आर.पी.एफ.	असम	210 कोबरा बटा., डलगांव के लिए एस ओ एस मेस/डोरमिटरी का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	21	पूर्ण	659.78	103.13	-556.65

77.	एस.एस.बी.	असम	बटा. मु. एस.एस.बी. गोसाईगांव में स्थायी अवसंरचना का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	11	पूर्ण	1,348.38	13.61	-1334.8
78.	ए.आर.	असम	हाफलौंग (असम) में असम राईफल्स के लिए 04 सं. एस एम बैरक के 01 ब्लॉक, 01 सं. जे.सी.ओ.मेस तथा 01 सं. 20 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	10	पूर्ण	597.28	492.47	-104.81
79.	ए.आर.	नागालैण्ड	सुखोवी (नागालैंड) में असम राईफल्स प्रशि. केन्द्र तथा स्कूल के लिए 07 कि.मी. आंतरिक सड़क का निर्माण।	एच पी एल	26	पूर्ण	1,387.02	829.00	-558.02
80.	ए.आर.	मणिपुर	मणिपुर में कीथल मानबी में ए.आर. सेक्ट.मु./बटा. मु. के लिए विकास कार्यो तथा सहायक सेवा के साथ 72 सं.टी- II आवासीय सुविधा का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	30	पूर्ण	1,480.42	1,349.06	-131.36
81.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	20 सं. 320 के.वी.ए डी.जी. सेट उपलब्ध कराना, सी.जी.ओ	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	26	पूर्ण	86.1	66.54	-19.56
82.	एन.एस.जी.	दिल्ली	आई जी आई एयरपोर्ट के पास जमीन को उठाकर 05 एकड़ भूमि का विकास, दिल्ली	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	33	पूर्ण	100	0.11	-99.89
83.	एन.एस.जी.	दिल्ली	एन.एस.जी.. समालखा में अस्थायी पूर्व निर्मित मेन बैरक (05 सं.)	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	27	पूर्ण	704	569	-135
84.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मानेसर में विद्युत प्रणाली को उन्नत करना।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	23	पूर्ण	99.75	55.35	-44.4
85.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मु. में आर सी सी सीमा दीवार।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	38	पूर्ण	226	126	-100
86.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मोंटेसरी स्कूल, मानेसर हरियाणा के लिए 8 अतिरिक्त क्लास रूप।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	97.73	82.9	-14.83
87.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर (एम.पी) में आरक्षित बटा. बी.एस एफ कैंपस के लिए प्रशा./संचार ब्लॉक का निर्माण।	एन बी सी सी	4	पूर्ण	272.96	58.14	-214.82
88.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर कैंपस (एम.पी.) में बी.एस.एफ. बटा. मु. के लिए 07 स्यूट्स के सात जी.ओ.मेस का निर्माण।	एन बी सी सी	9	पूर्ण	216.35	77.94	-138.41
89.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर कैंपस (एम.पी.) में बी.एस एफ.बटा. मु. के लिए 26 सं. टाईफ-III (जी+2) आवासों का निर्माण।	एन बी सी सी	8	पूर्ण	475.81	95.58	-380.23

90.	बी.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	बटा. मु. बी.एस एफ कैंपस बाद मथुरा (यू.पी.) के लिए भण्डार ब्लॉक, व्यवसायिक शॉप तथा एम टी परिसर का निर्माण।	एन बी सी सी	0	पूर्ण	492	46	-446
91.	आई.टी.बी.पी.	असम	तेजपुर में 04 सं. प्लास्टिक हटो या भण्डार तथा जवानों के आवासीय सुविधा का निर्माण उपलब्ध कराना।	विभागीय	2	पूर्ण	28.02	27.76	-0.26
92.	एस.एस.बी.	अरुणाचल प्रदेश	38वें बटा. के अंतर्गत कंपनी मु. जंग में 02 सं. एस पी टी 20 आदमियों के बैरक का निर्माण।	विभागीय	8	पूर्ण	44.62	41.30	-3.32
93.	आई.टी.बी.पी.	अरुणाचल प्रदेश	ए टी सी लोहितपुर के लिए 04 सं. डायनिंग हॉल का निर्माण	विभागीय	0	पूर्ण	24.48	24.4	-0.08
94.	आई.टी.बी.पी.	अरुणाचल प्रदेश	सी एल जी एफ डब्ल्यू डी पोस्ट में एस ओ एस आवासीय सुविधा का निर्माण।	विभागीय	19	पूर्ण	13.66	9.94	-3.72
95.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी.सी., दुर्गापुर में क्वार्टर गार्ड के लिए परिधि/सुरक्षा दीवार का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	28.23	24.45	-3.78
96.	बी.एस.एफ.	त्रिपुरा	19 बटालियन बी.एस.एफ. परिसर, सलबगान, एस एच क्यू, बी.एस.एफ., गोकुलनगर का नवीकरण/उन्नयन	विभागीय	0	पूर्ण	32.82	21.04	-11.78
97.	आई.टी.बी.पी.	सिक्किम	11वीं बटालियन आई.टी.बी.पी. के केरांग पोस्ट पर शौचालय समेत जवान लाइन का निर्माण	विभागीय	30	पूर्ण	25.22	24.76	-0.46
98.	सी.आर.पी.एफ.	महाराष्ट्र	359 (टी/1-93.11-255, 111-7 एवं 1v-4) परिवारिक क्वार्टर (18 टाइप-1 क्वार्टरों का निर्माण)	सी पी डब्ल्यू डी	28	पूर्ण	1764.32	1416.1	-348.22
99.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	नजफगढ़ में सी.आई. पाइपलाइन को बिछाना	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	833	588	-245
100.	एन.एस.जी.	दिल्ली	इनडोर शूटिंग का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	11	पूर्ण	220	177	-43
101.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	ए सी (शीट रूफिंग) वाली 6 अर्द्ध स्थायी भवनों (22x8.5 मीटर) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	98.42	65.06	-33.36
102.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रदेश	प्रशासनिक ब्लॉक, सी.आर.पी.एफ. बंगरसिया, भोपाल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	25	पूर्ण	161.92	152.79	-9.13

103.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	जी सी बिलासपुर में संयुक्त प्रशासन/क्व्यू.जी/स्टोर ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	985.62	953.09	-32.53
104.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	जी.सी. बिलासपुर में 50 बिस्तर के कम्पोजिट अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	16	पूर्ण	1219.87	751.05	-468.82
105.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	जी सी बिलासपुर में एस ओ के लिए भोजनालय छात्रावास का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	635.02	380.25	-254.77
106.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रदेश	जी सी, सी.आर.पी.एफ. बंगरसिया, भोपाल में 50 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	1281.41	1062.47	-218.94
107.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रदेश	सी.आई.ए.टी., शिवपुरी में दो 270 पुरुष बैरेकों तथा प्रशासन/प्रशिक्षण ब्लॉक/कक्षा/सेंड मॉडल कक्ष सह लेक्चर हॉल	एन बी सी सी	27	पूर्ण	4202.75	3587	-615.75
108.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रदेश	सी.टी.सी. शिवपुरी, म.प्र. में जी. ओ. के लिए भोजनालय एवं कमरों, एस.ओ. भोजनालय एवं छात्रावास ब्लॉक, क्वार्टर गार्ड के लिए संयुक्त भवन, स्टोर ब्लॉक ट्रेड्समेन शॉप तथा मेन्स क्लब, कैन्टीन, एफ.डब्ल्यू.सी., खाद्यान्न गोदाम, बैडमिन्टन कोर्ट एवं जिम के लिए संयुक्त भवन	एन बी सी सी	25	पूर्ण	4170.84	2274	-1896.8
109.	सी.आई.एस.एफ.	छत्तीसगढ़	आर टी सी, सी.आई.एस.एफ., भिलाई के लिए 2 ड्रिल शेड	सी पी डब्ल्यू डी	8	पूर्ण	55.11	53.51	-1.6
110.	सी.आई.एस.एफ.	छत्तीसगढ़	भिलाई में बेस कार्यशाला आर टी सी, सी.आई.एस.एफ. में शस्त्र एवं मैगेजिन भवन के लिए विभिन्न कार्यों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	17	पूर्ण	58.01	57.31	-0.7
111.	सी.आई.एस.एफ.	छत्तीसगढ़	एस ओ एस ए टी एम दरवाजे से कॉर्नर सी.आई.एस.एफ., आर टी सी भिलाई तक परिधि दीवार का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	46.22	38.50	-7.72
112.	सी.आई.एस.एफ.	छत्तीसगढ़	सी.आई.एस.एफ. आर टी सी भिलाई के लिए प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	310.00	248.08	-61.92

113.	सी.आई.एस.एफ.	छत्तीसगढ़	डी टी एस भवन आर टी सी, सी.आई.एस.एफ., भिलाई का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	पूर्ण	20.32	16.56	-3.76
114.	सी.आई.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	बरवाहा के पुराने परिसर के कोरल नदी तट पर चैन लिंक एवं कंटीली तार की फेंसिंग प्रदान करना एवं लगाना	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	28.7	26.2	-2.5
115.	सी.आई.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	सी.आई.एस.एफ., बरवाहा में गैर-आवासीय इमारतों की आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	15.69	14.92	-0.77
116.	बी.एस.एफ.	गुजरात	11 बटालियन बी.एस.एफ. परिसर गांधीधाम के लिए प्रसूति वार्ड के साथ 10 बिस्तर का अस्पताल	सी पी डब्ल्यू डी	23	पूर्ण	98.85	91.92	-6.93
117.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	बी.एस.एफ. परिसर, उदयपुर में क्वार्टर गार्ड इमारत का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	16	पूर्ण	108.5	93.74	-14.76
118.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	एस एच क्यू, बी.एस.एफ. के अंतर्गत बटालियन मुख्यालय के लिए गैराज बी.एस.एफ. परिसर भ्रमसर रामकुंड के साथ एम टी परिसर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	8	पूर्ण	257	237	-20
119.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	एस एच क्यू, बी.एस.एफ. परिसर सैम सड़क के लिए प्रावधानीकरण परिसर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	12	पूर्ण	195	128	-67
120.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	आर टी सी बेहरोड़ के लिए जल निकासी उपचार संयंत्र का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	120.75	113.61	-7.14
121.	आई.टी.बी.पी.	राजस्थान	42 बटालियन, जोधपुर में जल आपूर्ति लाइन प्रदान करना एवं विछाना	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	64.72	52.89	-11.83
122.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	सी.आई.एस.एफ. आर टी सी बेहरोड़ के लिए एस ओ के भोजनालय का निर्माण।	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	539.63	472.63	-67
123.	सी.आर.पी.एफ.	राजस्थान	जी.सी-1। अजमेर, राजस्थान में चारदीवारी, मुख्यद्वार, गार्ड कक्ष, वॉच टॉवरों एवं सुरक्षा लाइटों का निर्माण।	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	919.1	870.25	-48.85
124.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	60 महिला बैरक का निर्माण।	सी पी डब्ल्यू डी	1	पूर्ण	94.65	92.96	-1.69

125.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	भूमिगत नाबदान का निर्माण एवं नर्मदा जल को जमा रखने एवं संवितरण हेतु जल आपूर्ति लाइन प्रदान करना एवं बिछाना।	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	98.6	72.05	-26.55
126.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	सीवरेज उपचार संयंत्र को प्रदान करना एवं लगाना	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	84.31	82.14	-2.17
127.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	विकास एवं थोक सेवाएं, कादरपुर	सी पी डब्ल्यू डी	9	पूर्ण	2502	506	-1996
128.	बी.एस.एफ.	पंजाब	चारदीवारी का निर्माण, माधोपुर	सी पी डब्ल्यू डी	2	पूर्ण	100	76	-24
129.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	कादरपुर हरियाणा में 699 क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	19	पूर्ण	3106	1134	-1972
130.	आई.टी.बी.पी.	जम्मू एवं कश्मीर	एस ओ एस भोजनालय एवं छात्रावास	सी पी डब्ल्यू डी	3	पूर्ण	496	442	-54
131.	एस.एस.बी.	हिमाचल प्रदेश	चारदीवारी का निर्माण, सापरी	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	87	84	-3
132.	एस.एस.बी.	हिमाचल प्रदेश	टी.सी एस.एस.बी., शामशी, कुल्लू में इनडोर शूटिंग रेंज का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	14	पूर्ण	273	214	-59
133.	बी.एस.एफ.	जम्मू एवं कश्मीर	एफ.टी.आर, एच क्यू, श्रीनगर में प्रशासनिक ब्लॉक एवं कॉम्म ब्लॉक	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	1293	125	-1168
134.	सी.आर.पी.एफ.	जम्मू एवं कश्मीर	भूमिगत नाबदान, लाइनें एवं सी जी आई शीट रूफिंग प्रदान करना	सी पी डब्ल्यू डी	23	पूर्ण	74.35	72	-2.35
135.	बी.एस.एफ.	जम्मू एवं कश्मीर	एफ टी आर मुख्यालय, बी.एस.एफ. बारामूला में कंटीली तार फेंसिंग के साथ चारदीवारी	सी पी डब्ल्यू डी	20	पूर्ण	177	87	-90
136.	आई.टी.बी.पी.	जम्मू एवं कश्मीर	लेह में टाइप-1/24 एवं टाइप-1/36 क्वार्टरों की छत का निर्माण	विभागीय	5	पूर्ण	27	24	-3
137.	आई.टी.बी.पी.	जम्मू एवं कश्मीर	15वीं बटालियन आई.टी.बी.पी. लेह में परिवार क्वार्टरों के नजदीक बच्चों के पार्क की मरम्मत	विभागीय	7	पूर्ण	18	17	-1
138.	सी.आर.पी.एफ.	जम्मू एवं कश्मीर	सी.आर.पी.एफ. परिसर नगरोटा के लिए चारदीवारी के साथ खुली नाली का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	पूर्ण	22	15	-7

139.	सी.आर.पी.एफ.	जम्मू एवं कश्मीर	60 एफ/क्वार्टरों (टी/III-22, टी/IV-24, टी/V-12)	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	1633	1123	-510
140.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी.सी सोनीपत, हरियाणा में निर्माण एवं थोक सेवाएं (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) निर्माण कार्य करना	एन बी सी सी	20	पूर्ण	2509	1635	-874
141.	सी.आई.एस.एफ.	तमिलनाडु	4थे आर बी सिवांगंगई में क्वार्टर गार्ड का निर्माण	एन बी सी सी	12	पूर्ण	238.67	187.56	-51.11
142.	सी.आई.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	कालिंदीपुरम इलाहाबाद में कॉयल फेंसिंग से चारदीवारी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	45	34	-11
143.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	थोक सेवाएं एवं विकास कार्य प्रदान करना	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	475.41	437.92	-37.49
144.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद में 121 बी ओ ए सी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	15	पूर्ण	29	24	-5
145.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	40 शौचालयों का नवीकरण, इलाहाबाद	सी पी डब्ल्यू डी	11	पूर्ण	46	44	-2
146.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	फायरिंग रेंज का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	पूर्ण	160.23	104.95	-55.28
147.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	स्ट्रीट लाइट, पार्क लाइट, फाफामऊ, इलाहाबाद का नवीकरण	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	30	26	-4
148.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	दो 180 पुरुष बैरेक, सी.आर.पी.एफ. का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	पूर्ण	523.00	442.00	-81
149.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	39वें बटालियन पलिया के अंतर्गत बी ओ पी बनकटी में स्थायी इमारत का निर्माण	विभागीय.	18	पूर्ण	58	56	-2
150.	बी.एस.एफ.	बिहार	बी.एस.एफ. परिसर में संयुक्त अधिकारियों के भोजनालय के लिए 10 अतिरिक्त कमरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	10	पूर्ण	150	136	-14
151.	बी.एस.एफ.	उत्तराखंड	ओ आर एस आवास (जी-1) बी.एस.एफ. परिसर मरखम अनुदान-11 का निर्माण, देहरादून	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	29	24	-5
152.	आई.टी.बी.पी.	झारखण्ड	प्रशासनिक ब्लॉक एस टी सी, बी.एस.एफ. हजारीबाग का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	15	पूर्ण	498.58	315.24	-183.34
153.	बी.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	एस एच क्यू, बी.एस.एफ. ग्रेटर नोएडा में 90 पुरुष बैरेक का निर्माण	एन बी सी सी	10	पूर्ण	475	126	-349

154.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	माना में आवासीय सह कार्यालय परिसर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	23	पूर्ण	149	85	-64
155.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	गोथी में 8 टी-11 (डी/एस) क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	89.00	83	-6
156.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	मुनस्यारी में जी ओ के भोजनालय का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	77.00	66	-11
157.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	उच्च रिमखिम तथा निम्न लिमखिम लथाल एवं संचुतल्ला पोस्ट में कैम्प की चारदीवारी की फेंसिंग	विभागीय	0	पूर्ण	54	52	-2
158.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	8वीं बटालियन गौचर में गसतोली पोस्ट पर जी ओ एस आवास का निर्माण	विभागीय	0	पूर्ण	25	22	-3
159.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	36वीं बटालियन लोहाघाट में क्वार्टर मास्टर स्टोर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	40	पूर्ण	401.00	211	-190
160.	आई.टी.बी.पी.	झारखण्ड	रांची, झारखण्ड 40वीं बटालियन में एस ओ के भोजनालय का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	पूर्ण	223.43	178.58	-44.85
161.	आई.टी.बी.पी.	झारखण्ड	आई.टी.बी.पी. के लिए 40वीं बटालियन, रांची में गैर-आवासीय इमारतों के लिए बिटुमिनस सड़क तथा नाली का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	2493.59	304.12	-2189.5
162.	एस.एस.बी.	बिहार	बथनाह, अररिया (बिहार), में चारदीवारी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	पूर्ण	456.35	393	-63.35
163.	एस.एस.बी.	बिहार	बटालियन मुख्यालय, एस.एस.बी. नरकटियागंज के अंतर्गत सिक्ता में कम्पनी मुख्यालय सह बी ओ पी में बी ओ पी भवन का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	8	पूर्ण	444.76	290	-154.76
164.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	जी सी जवाहरनगर, हैदराबाद के लिए 248 पारिवारिक क्वार्टरों (टाइप-11-240 एवं टाइप-11-08) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	1445.00	955.00	-490
165.	एस.एस.बी.	बिहार	सेक्टर मुख्यालय, एस.एस.बी., मुजफ्फरपुर, के लिए चारदीवारी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	238.33	191	-47.33
166.	एस.एस.बी.	बिहार	बटालियन मुख्यालय, एस.एस.बी., पिपराकोठी, जिला पूर्व चम्पारन के अंतर्गत पंटोका में कम्पनी मुख्यालय सह बी ओ पी में बी ओ पी इमारत का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	444.14	339	-105.14

167.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. बटालियन मुख्यालय, बथनाहा, जिला अररिया (बिहार) में 128 पुरुष बैरेक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	22	पूर्ण	476.93	426	-50.93
168.	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	चार पुरुष बैरेक जी सी. मुजफ्फरपुर, बिहार का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	1346.66	426	-920.66
169.	सी.आर.पी.एफ.	झारखण्ड	209, कोबरा बटालियन कुंती के लिए विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	90.68	55.67	-35.01
170.	सी.आर.पी.एफ.	झारखण्ड	बिन टाइप मैगेजिन जी सी.आर.पी.एफ., सांबो, रांची का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	33.53	19.1	-14.43
171.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	पलिया में 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	425	388	-37
172.	एस.एस.बी.	उत्तराखंड	बी ओ पी बगरीहट में साइट एवं वर्षाजल के विकास समेत स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	222.00	54	-168
173.	आई.टी.बी.पी.	झारखण्ड	आई.टी.बी.पी., रांची एस एच के लिए प्रत्येक झोंपड़ी के लिए 1.525 मी. बरामदा एवं संयुक्त 5 डब्ल्यू सी एवं 4 बाथ समेत 19.52 मी. एवं 6.1 मी. के आकार की 4 प्री फेब्रिकेटेड झोंपड़ियों को प्रदान एवं प्रतिष्ठापन	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	52.32	48.74	-3.58
174.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तराखंड	प्रशासनिक इमारत आदि का निर्माण	एन बी सी सी	15	पूर्ण	2403.00	1827	-576
175.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तराखंड	विकास करना एवं थोक सेवाओं का निर्माण	एन बी सी सी	6	पूर्ण	3128.00	1570	-1558
176.	आई.टी.बी.पी.	झारखण्ड	97एफ एफ/क्वार्टरों (टी/11-96,टी/v-01) एफ/क्वार्टरों से सब-स्टेशन तक बाहरी विद्युतीकरण कार्य एवं नलकूप का संस्थापन 20.2.2009	एन बी सी सी	10	पूर्ण	683.7	681.62	-2.08
177.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	20 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण (₹280.74 की बजाय 10/10/07 को जारी संशोधित संस्वीकृति)	सी पी डब्ल्यू डी	31	पूर्ण	368	275	-93
178.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	एम टी गैराज एवं कार्यशाला लखनऊ	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	306	212	-94
179.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	डी आई जी पी, जी सी, लखनऊ के कार्यालय का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	12	पूर्ण	145	128	-17
180.	आई.टी.बी.पी.	उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोएडा में चारदीवारी, सड़क, मुख्य द्वार एवं मुख्य दीवार समेत संतरी पद तथा संलग्न शौचालय के साथ छात्रावास ब्लॉक	सी पी डब्ल्यू डी	7	पूर्ण	582	522	-60

181.	एस.एस.बी.	बिहार	12वीं बटालियन मुख्यालय, बाघा, वाल्मीकि नगर, बिहार में 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	29	पूर्ण	540.38	251	-289.38
182.	एस.एस.बी.	बिहार	नरकटियागंज में एस.एस.बी. के लिए साइट एवं थोक सेवाओं का विकास एस एच: सिविल निर्माण कार्य	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	1585.9	710	-875.9
183.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	मिर्था में 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	14	पूर्ण	179.00	134	-45
184.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	एम एवं एस आई ऑली में क्यू जी, क्यू एम भंडार एवं एम आई कक्ष का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	20	पूर्ण	401	340	-61
185.	बी.एस.एफ.	कर्नाटका	कराहल्ली में 82वीं बटालियन, बी.एस.एफ. के लिए आवासीय एवं गैर-आवासीय स्थान के लिए 10 अर्ध-स्थायी संरचनाओं का निर्माण	विभागीय	0	पूर्ण	59.99	58.06	-1.93
186.	बी.एस.एफ.	कर्नाटका	एस टी सी, बैंगलुरु में मौजूदा टाइप I स्टाफ क्वार्टरों (संख्या में 120) की मरम्मत	विभागीय	1	पूर्ण	58.36	32.94	-25.42
187.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	सी.आर.पी.एफ., जवाहर नगर, आर आर जिले में वायरिंग समेत 972 परिवारिक क्वार्टरों (285टाइप-I, 653 टाइप-II, 34 टाइप-III) की रसोई में एगजोस्ट फैन प्रदान करना	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	44.82	24.52	-20.3
188.	सी.आई.एस.एफ.	तेलंगाना	एन आई एस ए में प्रशिक्षुओं के लिए 200 बिस्तर के अर्ध-स्थायी बैरेकों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	पूर्ण	29.63	19.11	-10.50
189.	सी.आर.पी.एफ.	पंजाब	हीरा नगर में परिसर दीवार का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	63.98	57	-6.98
जोड़							76682.86	47775	28907.86
1.	एस.एस.बी.	दिल्ली	क्वार्टर गार्ड घिंटोरनी का नवीकरण	विभागीय	2	पूर्ण नहीं किया गया	59.51	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	ए.आर.	त्रिपुरा	राधानगर में 08 एकल जे सी ओ आवास का निर्माण जिसमें 06 एकल पुरुष बैरक हेतु (जी+1) के 02 ब्लॉक, एक प्रशासनिक ब्लॉक, 01 आधिकारी मैस, एक जे सी ओ क्लब तथा 36 ए.आर. हेतु आंतरिक सड़क का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	43	पूर्ण	755.85	-वही-	-वही-

3.	ए.आर.	त्रिपुरा	राधानगर में 36 ए.आर. हेतु 02 टी V (जी+I), 02 टी Iv (जी+I), 12 टी-III, 90 टी-II (जी+II) तथा 6 एकल अधिकारी आवासों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	27	पूर्ण	1,196.11	-वही-	-वही-
4.	ए.आर.	त्रिपुरा	तेलियामुरा में 15 ए.आर. के लिए 06 टी-III (जी+II) एवं 78 टी-II (जी+II) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	41	पूर्ण	854.31	-वही-	-वही-
5.	ए.आर.	नागालैण्ड	01 संख्या के टाइप-IV क्वार्टर (भू.त), 06 संख्या के टाइप-II क्वा. (जी+II) तथा 06 संख्या के एकल अधिकारी आवास (जी+I) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	16	चल रहे हैं	658.65	-वही-	-वही-
6.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	साकेत सामने की गैलरी, पर स्वागत सह पंजीकरण काउंटर नर्सिंग स्टेशन, एक्स-रे कक्ष	सी पी डब्ल्यू डी	14	पूर्ण	3.41	-वही-	-वही-
7.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू. मालदा, मुख्यालय मालदा एफ टी आर, बी.एस.एफ. के अंतर्गत 57 ^{वीं} बटालियन बी.एस.एफ. के बी ओ पी देवीपुर में कार्यालय ब्लॉक, मैगजिन, कोट वायरलेस ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	पूर्ण	105.13	-वही-	-वही-
8.	बी.एस.एफ.	गुजरात	जवान बैरेक, सी एच डी एच, के एस एम के लिए 04 प्री. फैब अवसंरचनाओं तथा एस एच क्यू, बी.एस.एफ. भुज के अंतर्गत 157 बटालियन बी.एस.एफ. (मरीन बटालियन) के बी ओ पी संख्या 5 (विलकोसा के नजदीक) में पी सी/सी सी कक्ष का निर्माण	विभागीय	15	पूर्ण नहीं किया गया	30.57	-वही-	-वही-
9.	एस.एस.बी.	असम	एस.एस.बी. परिसर बोगांगगांव के उत्तरी ओर में नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य दीवार बनाए रखना एवं चारदीवारी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	पूर्ण	118.13	-वही-	-वही-
10.	एस.एस.बी.	असम	बटालियन मुख्यालय एस.एस.बी. कोकराझार की साइट के विकास समेत क्वार्टर गार्ड का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	187.14	-वही-	-वही-

11.	एस.एस.बी.	असम	काजलगांव में बटालियन मुख्यालय के लिए साइट के विकास समेत 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	15	चल रहे	373.43	-वही-	-वही-
12.	एस.एस.बी.	असम	बटालियन मुख्यालय एस.एस.बी. काजलगांव के लिए छः कमरों के साथ जी ओ के भोजनालय का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	चल रहे	187.29	-वही-	-वही-
13.	ए.आर.	मणिपुर	मंत्रीपुखरी (मणिपुर) में मंत्रीपुखरी गैरिसन के आसपास रिहायशी इमारत की चारदीवारी का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	18	पूर्ण	498.00	-वही-	-वही-
14.	ए.आर.	मणिपुर	मंत्रीपुखरी (मणिपुर) में असम राइफल्स के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास कार्य के साथ 2 ब्लॉकों में 12 टाइप-II (जी+II) तथा 5 ब्लॉकों में 10 टाइप-IV (जी+I) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	35	डब्ल्यू आई पी	493.67	-वही-	-वही-
15.	ए.आर.	मणिपुर	फुंडेरी (मणिपुर) में असम राइफल्स के नए स्थान के लिए पहुँच सड़क के साथ 03 एकल पुरुष बैरेकों (जी+II) के एक ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	35	पूर्ण	427.25	-वही-	-वही-
16.	ए.आर.	मणिपुर	मोदी (मणिपुर) में ए.आर. बटालियन के लिए रिहायशी स्थान के लिए मुख्य द्वार संतरी पदों, सुरक्षा लाइटों आदि समेत सुरक्षा दीवार का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	33	चल रहे	450.06	-वही-	-वही-
17.	ए.आर.	मणिपुर	फुंडेरी (मणिपुर) में असम राइफल्स नए के एल पी के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यों समेत प्रशासनिक ब्लाक (जी+I) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	35	चल रहे	461.51	-वही-	-वही-
18.	ए.आर.	मणिपुर	मोदी (मणिपुर) में असम राइफल्स बैटलियन के लिए विकास कार्यों तथा आंतरिक सड़क समेत क्यू. जी, कोटे, हथियार घर तथा हथियार दुकान का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	33	चल रहे	245.42	-वही-	-वही-
19.	ए.आर.	असम	श्रीकोना (असम) में मुख्यालय आई जी ए.आर. पूर्व के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 01 टाइप- VI (जी+I) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	1	पूर्ण	80.32	-वही-	-वही-

20.	ए.आर.	मणिपुर	मंत्रीफुकरी (मणिपुर) में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 04 एकल अधिकारी आवास (जी+I) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	2	चल रहे	85.29	-वही-	-वही-
21.	ए.आर.	नागालैण्ड	चियसवामा में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं तथा निर्माण कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 08 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	18	चल रहे	106.35	-वही-	-वही-
22.	ए.आर.	नागालैण्ड	टयूनसैंग (नागालैण्ड) में सेक्टर मुख्यालय ए.आर. के लिए विकास कार्य एवं संबद्ध सेवाओं समेत एक ब्लॉक में 08 सिंगल जे.सी.ओ हेतु (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	12	पूर्ण	112.30	-वही-	-वही-
23.	ए.आर.	मणिपुर	सोमसाई (मणिपुर) में मुख्यालय 10 एस ई एस सी टी ए.आर. के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 01 ब्लॉक में 01 एकल पुरुष बैरेक (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	25	पूर्ण	119.34	-वही-	-वही-
24.	ए.आर.	मणिपुर	केथलमनबी (मणिपुर) में 4 कार्यशाला ए.आर. के लिए विकास कार्य एवं संबद्ध सेवाओं समेत 1 ब्लॉक में 02 टाइप- V क्वार्टरों (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	34	पूर्ण	128.22	-वही-	-वही-
25.	ए.आर.	असम	श्रीकोना (असम) में ए.आर. बटालियन के लिए विकास कार्य एवं संबद्ध सेवाओं समेत एक ब्लॉक में 08 सिंगल अधिकारी (जी+III) और एक ब्लॉक में 07 सिंगल नागरिक आवास (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	26	पूर्ण	261.00	-वही-	-वही-
26.	ए.आर.	मणिपुर	कंगवई (मणिपुर) में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 3 ब्लॉक में 24 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	17	पूर्ण	340.20	-वही-	-वही-
27.	ए.आर.	मणिपुर	फुंदरेई (मणिपुर) में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 03 ब्लॉकों में आवासीय परियोजना-24 टाइप-II क्वार्टरों (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	15	चल रहे	462.04	-वही-	-वही-

28.	ए.आर.	मणिपुर	लेमॉरेह (मणिपुर) में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 01 ब्लॉक में मनोरंजन कक्ष (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	10	पूर्ण	96.57	-वही-	-वही-
29.	ए.आर.	मणिपुर	ए.आर. बटालियन कंगवई (मणिपुर) के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक में क्यू जी, कोटे, शस्त्रों की दुकान का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	12	चल रहे	232.03	-वही-	-वही-
30.	ए.आर.	मणिपुर	मंत्रीफुखरी में मुख्यालय आई जी ए.आर. (एस) ए.आर. के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 01 कार्यालय इमारत (जी+1) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	12	चल रहे	260.04	-वही-	-वही-
31.	एस.एस.बी.	असम	एस एच क्यू. रंगिया में रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	10	पूर्ण	566.64	-वही-	-वही-
32.	एस.एस.बी.	अरुणाचल प्रदेश	एफ टी आर गुवाहटी के अंतर्गत 38 वीं बटालियन एस.एस.बी. टवांग में अवसंरचना (45 टाइप-11 क्वार्टरों) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	16	चल रहे	770.00	-वही-	-वही-
33.	एस.एस.बी.	असम	एस एच क्यू रंगिया में प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	15	चल रहे	533.53	-वही-	-वही-
34.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	एस टी एस बी.एस.एफ. टिगड़ी, नई दिल्ली में 120 पुरुष बैरेक	एन बी सी सी	31	पूर्ण	484.29	-वही-	-वही-
35.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	एस टी एस टिगड़ी में टाइप-111 (14) तथा टाइप-IV (05)	एन बी सी सी	32	पूर्ण	415.73	-वही-	-वही-
36.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मनेसर में विशेष संचालन प्रशिक्षण केन्द्र इमारत	सी पी डब्ल्यू डी	15	चल रहे	0.97	-वही-	-वही-
37.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर में सी एस डब्ल्यू टी, बी.एस.एफ. के लिए 34 टाइप-11 (34) क्वार्टरों का निर्माण	एन बी सी सी	9	पूर्ण	461.01	-वही-	-वही-
38.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	एस एच क्यू बी.एस.एफ. भोपाल के लिए 120 पुरुष बैरेक का निर्माण	एन बी सी सी	9	पूर्ण	470.19	-वही-	-वही-
39.	बी.एस.एफ.	मेघालय	ए एवं एम के अंतर्गत बी.एस.एफ. परिसर अमप्लिंग में टाइप-11 (04) क्वार्टरों (दो मंजिला) का निर्माण	विभागीय	15	पूर्ण	48.02	-वही-	-वही-

40.	आई.टी.बी.पी.	अरुणाचल प्रदेश	लुंगर उप क्षेत्र के पेट्रोल रूट में 04 सी जी आई शीट शेड का निर्माण	विभागीय	5	चल रहे	36.40	-वही-	-वही-
41.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	सी एस एम टी टेकनपुर परिसर (म.प्र.) में बी.एस.एफ. के लिए एक 180 पुरुष बैरेक का निर्माण	एन बी सी सी	11	पूर्ण	599.32	-वही-	-वही-
42.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	201 और 204 कोबरा बटालियन, जगदलपुर में प्रशासनिक ब्लॉक इमारत का निर्माण	एन बी सी सी	50	पूर्ण	735.13	-वही-	-वही-
43.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	मैसर्ज बंसल निर्माण कार्य: सी एस डब्ल्यू टी बी.एस.एफ. इंदौर के अंतर्गत बिजासन में 120 एस एफ ए क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	पूर्ण नहीं किया गया	482.33	-वही-	-वही-
44.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	जगदलपुर में सी.आर.पी.एफ. के 201 और 204 कोबरा बी एन एस के लिए सिविल तथा विद्युत विकास तथा थोक सेवाएं करना	एन बी सी सी	12	पूर्ण नहीं किया गया	1721.28	-वही-	-वही-
45.	बी.एस.एफ.	राजस्थान.	अलवर (राजस्थान) बटालियन मुख्यालय बी.एस.एफ. परिसर के लिए रिहायशी क्वार्टर (एस एच 32 टाइप-II, 16 टाइप-III, 07 टाइप-IV एवं 02 टाइप-V) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	12	पूर्ण	736.3	-वही-	-वही-
46.	सी.आई.एस.एफ.	गुजरात	सी.आई.एस.एफ., जी पी मुख्यालय, अहमदाबाद के लिए रिहायशी एवं गैर रिहायशी इमारतों का निर्माण	एन बी सी सी	6	पूर्ण	1576.6	-वही-	-वही-
47.	बी.एस.एफ.	महाराष्ट्र	एस टी सी, बी.एस.एफ., चाकुर में 11 अर्ध स्थायी अवसंरचना का निर्माण	विभागीय	14	चल रहे	35.86	-वही-	-वही-
48.	बी.एस.एफ.	महाराष्ट्र	एस टी सी, चकुर में अतिरिक्त आर टी सी के लिए मूलभूत अवसंरचना जैसे (शौचालय ब्लाक, बाथिंग प्वाइंट, आर ओ संयंत्र, सी एल पी एवं गहरा नलकूप) का निर्माण	विभागीय	17	चल रहे	55.61	-वही-	-वही-
49.	बी.एस.एफ.	महाराष्ट्र	एस टी सी, बी.एस.एफ., चाकुर में अतिरिक्त के लिए 08 अर्ध स्थायी अवसंरचनाओं का निर्माण	विभागीय	20	चल रहे	54.99	-वही-	-वही-

50.	सी.आर.पी.एफ.	महाराष्ट्र	102 बटालियन, आर ए एफ तलोजा, नवी-मुम्बई में जहाँ आवश्यक हो मेसनरी स्टोर्म केन्द्र पानी का निकास प्रदान करना तथा ड्रेसिंग शोल्डर समेत आंतरिक सड़क तक मरम्मत एवं लेपन	सी पी डब्ल्यू डी	9	पूर्ण	59.74	-वही-	-वही-
51.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	बटालियन मुख्यालय, भोंडसी के लिए प्रसूति कक्ष के साथ 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	14	ए. एवं ई एवं रद्द		-वही-	-
52.	बी.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	बटालियन मुख्यालय बी.एस.एफ., मथुरा के लिए मैगेजिन भवन का निर्माण	विभागीय	5	पूर्ण	60	-वही-	-वही-
53.	सी.आई.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	कालिंदीपुरम, इलाहाबाद में मुख्यद्वार का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	15	-वही-	-वही-
54.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	08वीं बटालियन गौचर में जगराव पोस्ट में जवान बैरेक का निर्माण	विभागीय	8	पूर्ण	30	-वही-	-वही-
55.	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	प्रशासनिक ब्लॉक, जी सी, मुजफ्फरपुर, बिहार	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण नहीं किया गया	161.08	-वही-	-वही-
56.	सी.आर.पी.एफ.	केरल	सी.आर.पी.एफ. पेरिंगोम, कन्नूर में इंटरैक्टिव हथियार प्रशिक्षण के लिए कक्ष का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	8	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-वही-	-वही-
57.	सी.आर.पी.एफ.	केरल	नए खुले कुएं को परिधीय लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, विद्युत आपूर्ति प्रदान करना एवं सबमर्सिबल पंप सेट 4 वॉच टॉवरों का आंतरिक विद्युत संस्थापन-आर टी सी पेरिंगोम	सी पी डब्ल्यू डी	2	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-वही-	-वही-
58.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	जी.सी, सी.आर.पी.एफ., हैदराबाद में डी आई जी पी समेत मुख्य कार्यालय भवन की मरम्मत, अनुबंध संख्या 14/ई.ई./एच सी डी.1/2012-13, अभिकरण: श्री डी लिंगम	सी पी डब्ल्यू डी	3	पूर्ण	42.69	-वही-	-वही-
59.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	सी.आर.पी.एफ. परिसर, हैदराबाद के रिहायशी क्षेत्र की कुछ जगह तथा गैर आवासीय क्षेत्र में मुख्य जलनिकासी लाइन की मरम्मत/प्रतिस्थापन, अनुबंध संख्या 33/ई.ई./एच सी डी.1/2011-12 अभिकरण: श्री एम दयानन्द	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	44.33	-वही-	-वही-

60.	सी.आई.एस.एफ.	तेलंगाना	द्वार संख्या 2 से एम टी अनुभाग से एन आई एस ए, सी.आई.एस.एफ., हकीमपेट, हैदराबाद तक चारदीवारी की ऊँचाई को बढ़ाना एवं मरम्मत करना	सी पी डब्ल्यू डी	3	पूर्ण	46.24	-वही-	-वही-
61.	सी.आई.एस.एफ.	तेलंगाना	एन आई एस ए, हकीमपेट में सी.आई.एस.एफ. के औपचारिक परेड मैदान में दर्शकों की गैलेरी (प्रत्येक साइट पर) का विस्तार	सी पी डब्ल्यू डी	1	पूर्ण	37.17	-वही-	-वही-
62.	ए.आर.	मणिपुर	खुगा (मणिपुर) में असम राइफल्स बटालियन के लिए 1.35 कि.मी. नई सड़क एवं आर सी सी पोस्टों के साथ चारदीवारी का निर्माण	एच पी एल	52	पूर्ण	492.23	-वही-	-वही-
63.	एस.एस.बी.	महाराष्ट्र	रिजर्व बटालियन मुख्यालय एस.एस.बी. येलकी (महाराष्ट्र) की अवसंरचना का निर्माण	एन बी सी सी	22	पूर्ण	5369	-वही-	-वही-
64.	सी.आर.पी.एफ.	महाराष्ट्र	38 पारिवारिक क्वार्टरों (टी/1-4, 11-12, 111-1v-12 एवं v-2) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	335	-वही-	-वही-
65.	सी.आर.पी.एफ.	महाराष्ट्र	399 टाइप I संख्या में 60	सी पी डब्ल्यू डी	7	पूर्ण	1838.34	-वही-	-वही-
66.	सी.आर.पी.एफ.	महाराष्ट्र	2 फिल्टर बिस्तर एवं 2.50 लाख लीटर क्षमता के साफ पानी के आर सी सी भंडारण टैंक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	98.89	-वही-	-वही-
67.	सी.आई.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	रिहायशी क्षेत्र, बरवाहा में सड़कों का पुनर्निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	8	पूर्ण	27.02	-वही-	-वही-
68.	बी.एस.एफ.	पंजाब	डेरा बाबा नानक में बैरेकों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	388	-वही-	-वही-
69.	बी.एस.एफ.	हिमाचल प्रदेश	जी.ओ भोजनालय, कांगड़ा का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	पूर्ण	189	-वही-	-वही-
70.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	बटालियन मुख्यालय 33 बटालियन बी.एस.एफ., हिसार में ड्रिल शेड का निर्माण रु59.93 लाख	विभागीय	5	पूर्ण	60	-वही-	-वही-
71.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	सबिली, हरियाणा में स्टोर डिपो का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	30	पूर्ण	62	-वही-	-वही-
72.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	प्रशिक्षण ब्लॉक (मिलेनियम भवन) बी टी सी में एयर कंडीशनर प्रदान करना	सी पी डब्ल्यू डी	3	पूर्ण	102	-वही-	-वही-

73.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	रिजर्व बटालियन बी.एस.एफ. परिसर भोंडसी के लिए सूचना एवं मनोरंजन केन्द्र समेत एक 120 पुरुष बैरेक का निर्माण	एन बी सी सी	11	पूर्ण	500	-वही-	-वही-
74.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	रिजर्व बटालियन बी.एस.एफ. परिसर भोन्डसी के लिए सूचना एवं मनोरंजन केन्द्र समेत एक 120 पुरुष बैरेक का निर्माण	एन बी सी सी	7	पूर्ण	500	-वही-	-वही-
75.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	180 पुरुष बैरेक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	964.75	-वही-	-वही-
76.	आई.टी.बी.पी.	ओडिशा	41वीं बटालियन, भुवनेश्वर में तूफानी जल निकासी एवं आंतरिक सड़क का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	492	-वही-	-वही-
77.	बी.एस.एफ.	तेलंगाना	दो 120 पुरुष बैरेकों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	16	पूर्ण	708	-वही-	-वही-
78.	सी.आर.पी.एफ.	ओडिशा	202 कोबरा बटालियन, कोरापुत के लिए 20 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	500	-वही-	-वही-
79.	सी.आर.पी.एफ.	ओडिशा	जी सी भुवनेश्वर में 40 से 50 बिस्तर के अस्पताल की मरम्मत	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	762	-वही-	-वही-
80.	सी.आर.पी.एफ.	ओडिशा	202 कोबरा बटालियन, कोरापुत के लिए प्रशासनिक ब्लॉक/क्वार्टर गार्ड/स्टोर ब्लॉक/दस्तकारों की दुकान का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	992	-वही-	-वही-
81.	बी.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	बी.एस.एफ. परिसर मथुरा के लिए बाह्य विकास कार्य तथा थोक सेवाएं (सड़क कार्य/चारदीवारी/प्रवेश द्वार एवं छात्रावास ब्लॉक)	एन बी सी सी	16	पूर्ण	457	-वही-	-वही-
82.	सी.आई.एस.एफ.	ओडिशा	आर टी सी हेतु 5 क्वार्टर (टाइप V 01 एवं टाइप IV 04)	सी पी डब्ल्यू डी	30	पूर्ण	70.73	-वही-	-वही-
83.	सी.आई.एस.एफ.	ओडिशा	आर टी सी की फायरिंग रेंज को बढ़ाना	सी पी डब्ल्यू डी	31	पूर्ण	71.19	-वही-	-वही-
84.	आई.टी.बी.पी.	झारखंड	उप-स्टेशन उपकरण, 125 के वी ए डी जी सेट का संस्थापन एवं प्रदान करना	सी पी डब्ल्यू डी	33	पूर्ण	273	-वही-	-वही-

85.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना तेलंगाना	312 परिवार क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	14	पूर्ण	1947	-वही-	-वही-
86.	सी.आर.पी.एफ.	झारखंड	203, कोबरा बटालियन, बरही, हजारीबाग के लिए संख्या में 3, 240 सदस्यों के बैरके का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	10	पूर्ण	2002	-वही-	-वही-
87.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	विकास एवं थोक सेवाएं (केवल सिविल कार्य केवल) मेरठ	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	569	-वही-	-वही-

अनुबंध-4.14
जारी काम में अधिक लागत
(पैरा 4.5.5.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल	राज्य	निर्माण कार्य के विवरण	निष्पादन	वर्तमान की स्थिति	ए.ए एवं ई.एस की राशि	अंतिम व्यय/आज तक का व्यय	अंतर
1.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	एस एच क्वयू बी.एस.एफ. जैसलमैर (एस) के अंतर्गत 194 बटालियन बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. नलका का प्रशासनिक ब्लॉक एवं के.एस.एम का निर्माण	विभागीय	कार्याधीन	39.67	51.32	11.65
2.	बी.एस.एफ.	मेघालय	एस एच क्वयू बी.एस.एफ डम्पलिंग शिलांग के लिए संयुक्त सुविधा/सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	234.90	262.00	27.1
3.	एस.एस.बी.	अरुणाचल प्रदेश	34वें बटालियन दिरंग में टी-11/8क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	155.79	187.78	31.99
4.	ए.आर.	असम	गुवाहटी में नए ए.आर.के.एल.पी. में 02 मुख्य प्रवेश द्वार तथा अन्य संबंधित निर्माण कार्य के साथ 1.7 कि.मी. लम्बाई में सुरक्षा दीवार का निर्माण	यू पी जे एन	कार्याधीन	435.44	435.61	0.17
5.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.टी.सी., बी.एस.एफ. ए.टी परिधि के साथ चारदीवारी (लम्बाई-7300 मीटर) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	521.15	690.82	169.67
6.	सी.आई.एस.एफ.	असम	सी.आई.एस.एफ. गुप मुख्यालय गुवाहटी के लिए गैर आवासीय स्थान का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	1,095.17	1,208.00	112.83
7.	सी.आर.पी.एफ.	असम	चारदीवारी, मुख्यद्वार, गार्ड कक्ष, संतरी पद एवं वॉच टॉवर का निर्माण (जी.सी. सिलचर में ₹299.00 की बजाय 12/05/2009 को जारी संशोधित संस्वीकृति)	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	299.00	902.30	603.3

8.	ए.आर.	नागालैण्ड	चियसवेमा (नागालैण्ड) में असम राइफल्स बटालियन के लिए (जी+II) में 12 टाइप-III लिए 12 टाइप-II क्वार्टर (जी+II) और 78 टाइप-II क्वार्टर (जी+II)	एन.पी.सी.सी.एल.	कार्याधीन	1,028.02	1,188.74	160.72
9.	ए.आर.	मणिपुर	6 सिंगल जेकोस रिहायशी स्थान (जी+I), 03 सिंगल पुरुष बैरेक (जी+II) का 01 ब्लॉक, 01 प्रशासनिक ब्लॉक (जी+I) तथा सेक्टर मुख्यालय के लिए एक अधिकारियों का भोजनालय तथा केयथलमनबी (मणिपुर) में असम राइफल्स बटालियन के लिए 03 सिंगल पुरुष बैरेक (जी+I) का 01 ब्लॉक	एन.पी.सी.सी.एल.	कार्याधीन	1,336.39	1,377.37	40.98
10.	ए.आर.	मणिपुर	केयथलमनबी में ए.आर. सेक्टर मुख्यालय के लिए 01 टी-VI (जी.एफ) 04 टी-V(जी-1), 13टी-III, 18टी-II (जी-2) तथा 02 एस/अधिकारी आवास	एन.पी.सी.सी.एल.	कार्याधीन	1,008.46	1,019.92	11.46
11.	ए.आर.	मणिपुर	ज्वालामुखी (मणिपुर) में असम राइफल्स के लिए ब्लॉक 08 में 48 टाइप-II (जी+II) और विकास निर्माण कार्य के साथ 07 सिंगल जेकोस आवास, जल आपूर्ति एंडीएक्सटर्नल विद्युतीकरण का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	कार्याधीन	1,207.16	6,511.32	5304.16
12.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	108 रिहायशी क्वार्टर एस.एस.जी. ग्रेटर नोएडा	एन बी सी सी	कार्याधीन	1534.96	1619.54	84.58
13.	सी.आई.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	आर टी सी, वरवाह की मरम्मत	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	290	308.4	18.4
14.	सी.आई.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	आर टी सी के लिए मौजूदा लघु फायरिंग में स्तर तथा निरीक्षण गैलरी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	60.37	63.11	2.74
15.	ए.आर.	दिल्ली	द्वारका, नई दिल्ली में असम राइफल्स के 30 लड़कों और 20 लड़कियों के लिए 32 टाइप-II, 16टाइप-III एस.एफ. क्वार्टरों का निर्माण	ई पी आई एल	कार्याधीन	481	1360	879
16.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	बी.एस.एफ परिसर, 192 बटालियन में हनुमान की खेजरी फायरिंग रेंज का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	152.14	161.75	9.61
17.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	एम.पी.आर.टी.सी बेहरॉर के लिए एम.टी गौराज का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	79.6	90.69	11.09
18.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	आर.टी.सी. देओली मे आर.टी.सी. (पूर्व संस्वीकृति ₹48.54) के लिए 05 एस. रिहायशी क्वार्टर (टी-VI, टी-IV) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	48.54	71.63	23.09

19.	बी.एस.एफ.	पंजाब	बी.एस.एफ. परिसर 143 बटालियन बी.एस.एफ. कमसवाला में चारदीवारी	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	309	495	186
20.	आई.टी.बी.पी.	जम्मू एवं कश्मिर	लेह में एम.टी. कार्यशाला	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	194	290	96
21.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	सबोली, हरियाणा में सिवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	71.82	81.82	10
22.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु में बी.एच.क्यू में आर.ओ. जी.ओ.एस. भोजनालय	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	69	118.68	49.68
23.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	जी.सी. कदरपुर में प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण ब्लॉक	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	1,100	1526	426
24.	बी.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	बी.एस.एफ. परिसर बाद मथुरा में परिधि फेंसिंग	विभागीय	कार्याधीन	33	60	27
25.	सी.आई.एस.एफ.	तमिलनाडु	सी.आई.एस.एफ. आर.टी.सी. (ए) के लिए रिहायशी क्वार्टरों के लिए मक्खी से सुरक्षित करने वाले शटर्स (53 टाइप-I एवं 160 टाइप-II) प्रदान करना	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	37.58	80.78	43.2
26.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	पहले बटालियन के लिए प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	293	314	21
27.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	30वें बटालियन मुख्यालय के बचे हुए क्षेत्र में जैन लिंक फेंसिंग का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	142	182	40
28.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	गौचर में जलग्राम परिसर में जल आपूर्ति तथा जल निकासी प्रणाली	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	85	89	4
29.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	एम एवं एस.आई.ऑली. में अधिकारी भोजनालय का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	136	206	70
30.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	सिवरेज आचार संयंत्र का निर्माण-बागवानी उद्देश्य/ऑगमट्ट सः55/ई.ई./एच सी डी-1/2007-08 के लिए सी आई पाईपलाईन ग्रिड को बिछाना	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	44.33	50.61	6.28
31.	सी.आर. पी.एफ.	झारखंड	203, कोबरा बटालियन, बरही, हजारीबाग के लिए विद्युत उपस्टेशन का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	36.58	37.29	0.71
32.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	सी.एस.डब्ल्यू.टी. बी.एस.एफ. इंदौर ठेकेदार के अंतर्गत बिजासन में 120 एस.एफ.ए. क्वार्टर का निर्माण: मैसर्ज बंसल निर्माण कार्य	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	482.33	502.47	20.14
कुल						13041.40	21543.95	8502.55

अनुबंध-4.15

अन्य अनियमितताएं- ए.आर. के लिए निर्माण कार्य आदेश/अनुबंध के बिना निर्माण कार्य को शुरू किया जाना
(पैरा 4.6.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	अभिकरण का नाम	बल का नाम	निर्माण कार्य मिलने से पूर्व किया गया भुगतान
1.	जोरहट (असम) में असम राइफल्स के लिए 3 ब्लॉकों में 18 टाइप-II क्वार्टरों (जी+II) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	148.23
2.	2 ब्लॉकों में 12 टाइप-II क्वार्टर (जी+II) एवं जोरहट (असम) में असम राइफल्स के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 02 ब्लॉकों में 12 टाइप-III (जी+II) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	20.11
3.	04 एस एम बैरेक के 01 ब्लॉक, 01 जे सी ओ भोजनालय एवं हफलाँग (असम) में असम राइफल्स बटालियन के लिए 01, 20 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	124.26
4.	श्रीकोना सिल्चार में असम राइफल्स बटालियन के लिए बिटुमिनस सड़क तथा 04 एस.एम.बी. के (जी+III) के 01 ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	46.58
5.	जोरहट (असम) में संख्या 2 ट्रांजिट कैम्प के लिए 06 टाइप-II (जी+II) के 01 ब्लॉक तथा 03 एस एम बैरेक (जी+II) के 01 ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
6.	जोरहट (असम) में असम राइफल्स बटालियन के लिए विकास निर्माण कार्य तथा संबद्ध सेवाओं के साथ 62 ब्लॉकों में 12 टाइप-II (जी+II) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	1.67
7.	01 ब्लॉक में 06 टाइप-II (जी+II) एवं जोरहट (असम) में असम राइफल्स बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास निर्माण कार्य के साथ 01 ब्लॉक में 02 टाइप-II (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
8.	हफलाँग (असम) में असम राइफल्स के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 02 टाइप-V (जी+I) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
9.	श्रीकोना (असम) में ए.आर. बटालियन के लिए एक ब्लॉक में 08 सिंगल अधिकारी (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
10.	एक ब्लॉक में एन.ओ.एस. सिंगल नागरिक आवास (जी+III) समेत निर्माण कार्य तथा संबद्ध सेवाएं	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0

11.	हफलाँग (असम) में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास कार्यों समेत 03 ब्लॉकों में एम.टी. आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
12.	लोखड़ा (असम) में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्य के साथ 01 ब्लॉक में रेजिमेंट स्कूल (जी+I) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
13.	हफलाँग (असम) में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में क्यू. जी, कोटे, अस्त्रकार दुकान (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
14.	श्रीकोना (असम) में आई.जी.ए.आर. (पूर्व) के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्य में एक ब्लॉक में 06 टाइप-v क्वार्टरों (जी+II) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
15.	श्रीकोना (असम) में मुख्यालय आई.जी.ए.आर. (पूर्व) के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 01 टाइप-vI (जी+I) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
16.	जोरहट (असम) में 3 एम.जी.ए.आर. के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 02 ब्लॉक में 11 एकल जे.सी.ओ. के आवास (जी+II) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
17.	जोरहट (असम) में संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ ए.आर.डी.बी. एवं टी.सी. के लिए 01 ब्लॉक में 01 एस.एम.बी.के (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
18.	हफलाँग (असम) में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 01 ब्लॉक में रेजिमेंट स्कूल (जी. एच+I) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
19.	जोरहट (असम) में 3 कार्यशाला ए.आर. के लिए विकास कार्य एवं संबद्ध सेवाए समेत 01 ब्लॉक में भंडारण आवास (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
20.	जोरहट (असम) में मुख्यालय 25 सेक्ट ए.आर. के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक 02 टाइप-v क्वार्टरों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
21.	ए.आर. उदयपुर, त्रिपुरा के लिए 16 टाइप-II क्वार्टरों तथा 02 टाइप-V क्वार्टरों, 4 सिंगल जे.सी.ओ. आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
22.	ए.आर. राधानगर, त्रिपुरा के लिए 02 टाइप-V क्वार्टरों, 02 टाइप-IV, 12 टाइप-III, 90 टाइप-II, 06 सिंगल अधिकारी आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	233.74
23.	अगरतला, त्रिपुरा में 16 टाइप-II क्वार्टरों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	108.77

24.	ए.आर., राधानगर, त्रिपुरा के लिए 08 सिंगल जे.सी.ओ. आवास, 06 एस.एम. बैरेक, 01 प्रशासनिक ब्लॉक, 01 अधिकारी भोजनालय, एवं 01 जे.सी.ओ क्लब	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	81.48
25.	तेलियामुरा, त्रिपुरा में ए.आर. के लिए चारदीवारी का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	73.64
26.	राधानगर, त्रिपुरा में 6 एस.एम. बैरेक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	19.95
27.	तेलियामुरा, त्रिपुरा के लिए 78 टाइप-II, 6 टाइप-III क्वार्टरों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	30.63
	कुल			889.06

अनुबंध 4.16

अन्य अनियमितताएं-बी.एस.एफ. के लिए निर्माण कार्य आदेश/अनुबंध के बिना निर्माण कार्य की शुरुआत
(पैरा 4.6.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	ए.ए/ई.एस	ठेकेदार को जारी किए गए निर्माण कार्य के आदेश की तिथि	अनुबंध की तिथि	एन.बी.सी.सी. तथा ग्राहक के बीच स.जा. पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि
1.	सी.एस.एम.टी. टेकनपुर परिसर (म.प्र.) में बी.एस.एफ. के लिए एक 180 पुरुष बैरेक का निर्माण	599.32	04.03.2014	23.04.2014	17.04.2014
2.	इंदौर में रिजर्व बटालियन बी.एस.एफ परिसर के लिए प्रशासनिक/संचार ब्लॉक का निर्माण	272.96	15.06.2013	04.07.2013	04.07.2013
3.	इंदौर में बी.एस.एफ बटालियन मुख्यालय के लिए 07 कमरों के साथ जी.ओ. भोजनालय का निर्माण	216.35	15.06.2013	04.07.2013	04.07.2013
4.	इंदौर परिसर (म.प्र.) में बी.एस.एफ. बटालियन मुख्यालय के लिए 26 टाइप III (जी+2) मकानों का निर्माण	475.81	15.06.2013	04.07.2013	04.07.2013
5.	इंदौर परिसर (म.प्र.) में बी.एस.एफ बटालियन मुख्यालय के लिए टाइप-IV एवं टाइप-V का निर्माण	287.64	15.06.2013	04.07.2013	04.07.2013
6.	सी.एस.डब्ल्यू.टी.बी.एस.एफ. इंदौर में टाइप-II 34 क्वार्टर का निर्माण	461.01	20.12.2013	11.02.2014	17.04.2014
7.	एस एच क्वयू बी.एस.एफ. भोपाल के लिए 120 पुरुष बैरेक का निर्माण	470.19	17.07.2014	उ.न.	लेखापरीक्षा तक ग्राहक विभाग एवं एन.बी.सी.सी. के बीच स.जा पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे।
8.	दोईवाला, देहरादून, (उत्तराखंड) बटालियन मुख्यालय बी.एस.एफ. के लिए पूर्वनिर्मित (जी+1) मॉड्यूलर संरचना के साथ एकल एस ओ आवास का निर्माण	25.00	12.06.2013	अनुबंध के बिना निष्पादित	
9.	एस टी एस टिगिरी नई दिल्ली में बी एस एफ के क्वार्टर टाइप-III (14) तथा टाइप-IV (05)	415.73	अगस्त-2014	नव. 2014	नव. 2014

अनुबंध-6.1

उपयोग किए गए पानी की जांच न करना/गुणवत्ता आश्वासन अभिलेखे का अनुरक्षण न करना
(पैरा 6.1.3 & 6.1.4 देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	बल का नाम	कार्यकारी एजेंसी	उन निर्माण कार्यों, जहाँ विनिर्माता का जांच प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था, की निविदा राशि	उन निर्माण कार्यों जहाँ पानी की जांच नहीं की गई, की निविदागत राशि	उन निर्माण कार्यों जहाँ उपभोग का सैद्धान्तिक विवरणी उपलब्ध नहीं थी, की निविदा राशि
1.	काकचिंग में 21 असम राइफल्स के लिए 06 न. एन.सी.ओ.एस. तथा 60 अन्य (जी+II) के लिए 03 न. सिंगल मैन बैरक का 01 ब्लॉक तथा 01 न. प्रशासनिक ब्लॉक (जी+1) का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	319.96	319.96	319.96
2.	काकचिंग, मणिपुर में ए.आर. बटा. के लिए मैगजीन भवन का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	159.53	159.53	159.53
3.	फुंडेरी में ए.आर. बटा. के लिए रसोई घर एवं डाइनिंग हॉल के लिए 01 ब्लॉक तथा 03 एस एम बैरक (जी+II) के 01 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	379.14	379.14	379.14
4.	मंत्रीपुखरी (मणिपुर) में मंत्रीपुखरी गैरिसन के आस पास चारदीवारी आवासीय भवन का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	429.41	429.41	429.41
5.	मंत्रीपुखरी (मणिपुर) में असम राइफल्स के लिए सम्बद्ध सेवाओं सहित 2 ब्लॉकों में 12 टाइप-II (जी+II) तथा 5 ब्लॉकों में 10 टाइप-IV (जी+I) के आवासों तथा विकास निर्माण कार्यों का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	424.64	424.64	424.64
6.	फुंडेरी (मणिपुर) में असम राइफल्स के नए स्थान हेतु पहुँच सड़क सहित 03 संख्या के सिंगल मैन बैरकों (जी+II) के एक खंड का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	357.64	357.64	357.64
7.	मोदी (मणिपुर) में ए.आर. बटा. के निवासीय आवासों के लिए मुख्य द्वार, पहरेदार के स्थलों, सुरक्षा लाइटों आदि का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	381.53	381.53	381.53

8.	फुंडेरी (मणिपुर) में (जी+I) सम्बद्ध सेवाओं तथा असम राइफल्स के लिए नए के.एल.पी. हेतु विकास कार्य का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	393.87	393.87	393.87
9.	मोदी (मणिपुर) में असम राइफल्स हेतु आंतरिक सड़क तथा विकास कार्य सहित क्यू.जी. कोटी, शस्त्रागार तथा शस्त्र-दुकान का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	207.44	207.44	207.44
10.	मंत्रिपुकारी मणिपुर में आई.जी.ए.आर. (एस) के लिए सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास कार्य सहित 24 टाइप-II एस.एफ. क्वार्टर्स जी+II का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	414.58	414.58	414.58
11.	ए.आर. बटा. कैथलमनबी (मणिपुर) के आवासीय परिसर के लिए सब-स्टेशन एवं एच.टी./एल.टी. के 100 के.बी.ए. ट्रांसफार्मर एवं प्लान सम्प आई.आर.पी. सहित मुख्य द्वार, सुरक्षा लाइट, फुटपाथ को मिलाकर सुरक्षा दीवार का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	408.74	408.74	408.74
12.	असम राइफल्स बटा. कैथलमनबी (मणिपुर) के लिए नं. 06 सिंगल जे.सी.ओ.एस. आवास (जी+I), 03 नं. सिंगल मैन बैरक (जी+II) का 01 ब्लॉक, 01 नं. प्रशासनिक ब्लॉक (जी+I) तथा क्षेत्र मुख्या. के लिए अधिकारी मैस नं. 01 तथा 03 नं. सिंगल मैन बैरक (जी+I) के 01 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1110.38	1110.38	1110.38
13.	असम राइफल्स बटा. ज्वालामुखी के लिए 04 नं. सिंगलमैन बैरक (जी+III) के एक ब्लॉक तथा असम राइफल्स बटा. मारम (मणिपुर) के लिए 04 नं. सिंगलमैन बैरक (जी+III) एक ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	524.15	524.15	524.15
14.	असम राइफल्स, कैथलमानबी के लिए सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माणकार्य सहित 01 नं. टी-VI (जी+एफ.) 04 नं. टाइप-V (जी+I), 13 नं. टाइप-III, 18 नं. टी-II (जी+II) तथा 02 नं. सिंगल/अधिकारी आवास का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	860.8	860.8	860.8
15.	ए.आर. सचि मुख्या/बटा. मुख्या. कैथलमनबी, मणिपुर के लिए विकास निर्माणकार्य तथा सहायक सेवा सहित 72 नं. टी-II आवास का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1265.95	1265.95	1265.95
16.	08 ब्लॉक में 48 टाइप II (जी+II) तथा असम राइफल्स, ज्वालामुखी (मणिपुर) हेतु विकास निर्माण कार्य, जल आपूर्ति तथा बाहरी विद्युतीकरण सहित 07 सिंगल जेसी ओ एस आवास का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1015.45	1015.45	1015.45
17.	खुगा (मणिपुर) में असम राइफल्स बटालियन हेतु आर.सी.सी. चौकी तथा 1.35 कि.मी. नई सड़क सहित सीमा दीवार का निर्माण	ए.आर.	एच.पी.एल.	418.96	418.96	418.96

18.	खुगा (मणिपुर) में असम राईफल्स बटालियन हेतु 04 सिंगल मैन बैरक (जी-111) के 01 ब्लॉक तथा 01 रसोईघर सह डाइनिंग हॉल का निर्माण	ए.आर.	एच.पी.एल.	402.45	402.45	402.45
19.	खुगा (मणिपुर) में असम राईफल्स बटालियन के के.एल.पी. स्थान हेतु पहुंच सड़क सहित 03 एस.एम. बैरक (जी+1) का निर्माण	ए.आर.	एच.पी.एल.	181.24	181.24	181.24
20.	खुगा (मणिपुर) में ए.आर. बटालियन हेतु विकास निर्माण कार्यों सहित 20 बैड वाले अस्पताल का निर्माण	ए.आर.	एच.पी.एल.	308.21	308.21	308.21
21.	जी.सी. सोनीपत में 160 टाईप-11 फैमली क्वार्टर का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	2571	0	0
22.	236 विभिन्न टाईप (टाईप/11-160, टाईप/111-38, टाईप/IV-24, टाईप/V-14) का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	4502	0	0
23.	जी.सी. भालगढ़ सोनीपत में जी.ओ. मैस/स्वीट तथा एस.ओ. मैस/ड्रामेटरी का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	871	0	0
24.	जी.सी. सी.आर.पी.एफ. भालगढ़, सोनीपत, हरियाणा में सीमा दीवार, साइनेज एवं स्वचलित बूम बेरियरों सहित मुख्य द्वार तथा निगरानी मीनार का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	642	0	0
25.	जी.सी. सोनीपत में 240 विभिन्न प्रकार के टाईप-11 मकानों का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	3858	0	0
26.	जी.सी. सोनीपत में मैन्स क्लब, कैंटीन एवं बैडमिंटन कोर्ट, एम.टी. गैरेज, वर्कशाप, परेड ग्राउंड, फोर्ट वाल, 10 बैड वाला अस्पताल, धोबीघाट, एफ.डब्ल्यू.सी. तथा विद्यालय का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	1589	0	0
27.	जी.सी. सोनीपत में विकास तथा थोक सेवाएं (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) निर्माण कार्य करना	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	2509	0	0
28.	पश्चिमी ओर घेरा दीवार का निर्माण एवं मौजूदा सीमा दीवार की लगभग 2100 मीटर लंबाई बढ़ाना	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	117.09	0	0
29.	“जी.सी. सी.आर.पी.एफ., पिंजौर में हनील वार्म आउट भाग एवं मुख्य सड़क की मरम्मत एवं पुनः कार्पोटिंग ₹33.80 लाख	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	33.80	0	0
30.	60 एफ./मकान (टाईप/111-22, टाईप/IV-24, टाईप/V12)	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1633	0	0
31.	117 फैमली क्वार्टर	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	396	0	0
32.	3 नं. 180 आदमियों की बैरक	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	873.00	0	0

33.	04 नल्लाह आर.सी.सी. समबपवैल सेवाएं प्रशासन मकान गाई	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	918.47	0	0
34.	भूतल जल सम्प, लाइनें तथा सी.जी.आई. शीट छत प्रदान करना	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	74.35	0	0
35.	सीमा दीवार नागरोटा	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	185.9	0	0
36.	टाईप-II/126 (टी./एस.) फैमली क्वार्टर का निर्माण, जालंधर	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1157	0	0
37.	180 आदमियों की बैरक हलोम्जारा हेतु पहुंच सड़क का निर्माण, जल आपूर्ति एवं मलजल निपटान का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	129.3	0	0
38.	हीरा नगर में घेरा दीवार का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	63.98	0	0
39.	सबोली हरियाणा में मलजल उपचार संयंत्र का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	81	0	0
40.	सबोली हरियाणा में भण्डार डिपो का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	73	0	0
41.	भानु पंचकुला में ए.टी. विद्यालय, पशुचिकित्सा अस्पताल का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	88	0	0
42.	28 वीं बटालियन, जटुसना, रेवाड़ी में एस.ओ.एस. मैस का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	291	0	0
43.	रामगढ़ में आवासीय परिसर में सबस्टेशन का संवर्धन (एस.एच.: ट्रांसफार्मरों हेतु दो कमरों का निर्माण)	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	99	0	0
44.	भानु में राष्ट्रीय कुत्ता प्रशिक्षण केन्द्र (केनल, रसोईघर, गुमिंग शैड, अस्पताल एवं विकास कार्य) का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	236	0	0
45.	भानु में फायरिंग रेंज तक सड़क का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	73	0	0
46.	भानु में बी.एच.क्यू में जी.ओ.एस मैस का मरम्मत कार्य	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	69	0	0
47.	प्रशिक्षण ब्लॉक (मिलेनियम बिल्डिंग) बी.टी.सी. में एयर कंडिशनर प्रदान करना	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	102	0	0
48.	बी.टी.सी. में फायरिंग रेंज तक सड़क का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	73.2	0	0
49.	रामगढ़ में 64 टाईप-III मकानों का नवीकरण- ₹39.28 लाख	आई.टी.बी.पी.	विभागीय	39.28	0	0
50.	रामगढ़ में 02 पुरानी 120 मैन जवान बैरक का नवीकरण- ₹33.25 लाख	आई.टी.बी.पी.	विभागीय	33.25	0	0
51.	लेह में एम.टी. वर्कशाप	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	194	0	0
52.	जी.ओ.एस. मैस 15वीं उप-बटालियन	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	425	0	0

53.	एस.ओ.एस. मैस तथा श्यनागार	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	496	0	0
54.	तीन प्रशासन ब्लॉक 12 हेतु प्रत्येक एक	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	998	0	0
55.	प्रशिक्षण शैड संशोधित	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	524	0	0
56.	बी.एच.क्यू. में 36 टाईप-II मकानों का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	851	0	0
57.	21वीं बटालियन में 120 आदमियों की बैरक	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	187	0	0
58.	टी.पी.टी. बटालियन, चण्डीगढ़ में प्रशासन ब्लॉक (डबल स्टोरी) का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	187	0	0
59.	पटियाला में टाईप-I से IV मकानों का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	182	0	0
60.	जोरहाट (असम) में 2 ट्रांजिट कैम्प हेतु 03 एस.एम. बैरक (जी+II) के 01 ब्लॉक तथा 06 टाईप-II (जी+II) के 01 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	369.16	0
61.	जोरहाट (असम) में असम राइफल्स बटालियन हेतु 32 टाईप-II मकानों का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	355.45	0
62.	हैफलांग असम में असम राइफल्स हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यो सहित 02 टाईप-V (जी+I) का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	160.57	0
63.	सी.ओ.ई. दीफू (असम) हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यो सहित 3 एस.एम.बी. का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	368.82	0
64.	गुजरात में नए ए.आर. के.एल.पी. में 2 मुख्य प्रवेश द्वार तथा विकास निर्माण कार्य सहित 1.7 कि.मी. लम्बाई में सुरक्षा दीवार का निर्माण	ए.आर.	यू.पी.जे.एन.	0	412.71	0
65.	हैफलांग असम में ए.आर. बटालियन हेतु 4 एस.एम. बैरक, 1 जे.सी.ओ. मैस तथा एक 20 बैड वाले अस्पताल के 01 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	486.34	0
66.	जोरहाट, असम में 12 टाईप-III मकानों तथा 66 टाईप-II मकानों का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	879.57	0
67.	चारदौर, असम में ए.आर हेतु 64 टाईप-II (जी+III) मकानों का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	744.79	0
68.	जयरामपुर, (अरुणाचल प्रदेश) में आवासीय परिसर हेतु मचान एवं सम्बद्ध सेवाओं सहित जल आपूर्ति योजना तथा 01 लाख क्षमता वाली पी.एस. ऊपरी टंकी का संवर्धन	ए.आर.	यू.पी.जे.एन.	0	351.98	0

69.	जयरामपुर, अरुणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु अवसंरचनात्मक विकास निर्माण कार्यो सहित जी+1 के 02 ब्लॉक में 10 सिंगल जे.सी.ओ. आवास का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	106.01	0
70.	खोंसा, अरुणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु तकनीकी भण्डार सहित एम.टी. आवास का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	173.05	0
71.	खोंसा, अरुणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु 08 एस.एम. बैरक (जी+111), 04 सिंगल अधिकारी आवास, 12 जे.सी.ओ. आवास, 01 प्रशासन ब्लॉक, 01 अधिकारी मैस, 01 जे.सी.ओ. मैस का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	1376.14	0
72.	खोंसा, अरुणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु 48 टाईप-11 (जी+111) मकानों का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	754.33	0
73.	उदयपुर में ए.आर. हेतु 2 टाईप-V मकानों, 4 सिंगल जे.सी.ओ. आवास, तथा 16 टाईप-11 मकानों का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	386.68	386.68
74.	अगरतला में सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यो सहित 16 टाईप-11 मकानों का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	206.64	206.64
75.	राधानगर में ए.आर. हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यो सहित 6 एस.एम. बैरक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	316.53	316.53
76.	राधानगर, त्रपुरा में 2 टाईप-V मकानों, 2 टाईप-IV, 12 टाईप-111, 90 टाईप-11 6 सिंगल अधिकारी आवास का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	1038.42	1038.42
77.	8 सिंगल जे.सी.ओ. आवास, 6 एस.एम. बैरक, 1 प्रशासन ब्लॉक का निर्माण, ए.आर. राधानगर, त्रपुरा	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	642.9	642.9
78.	तेलियामूरा में सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्य सहित 78 टाईप-11 (जी+11) मकानों, 6 टाईप-111 (जी+11) का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	769.54	769.54
79.	तेलियामूरा में असम राइफल्स हेतु सीमा दीवार का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	374.73	374.73
80.	श्रीकोना, सिल्चर, असम में ए.आर. बटालियन हेतु 04 एस.एम. बैरक (जी+111) के 01 ब्लॉक तथा बिट्टूमेनी सड़क का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	394.17
81.	जोरहाट (असम) में 2 ट्रांजिट कैम्प हेतु 03 एस.एम. बैरक (जी+11) के 01 ब्लॉक तथा 06 टाईप-11 (जी+11) के 01 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	369.16

82.	जोरहाट (असम) में असम राइफल्स बटालियन हेतु 32 टाईप-II मकानों (एस.एफ.) का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	355.45
83.	हैफलांग असम में असम राइफल्स हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यों सहित 2 टाईप-V (जी+I) का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	160.57
84.	सी.ओ.ई. दीफू (असम) हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यों सहित 3 एस.एम.बी. का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	368.82
85.	गुजरात में नए ए.आर., के.एल.पी. में 2 मुख्य प्रवेश द्वार तथा विकास निर्माण कार्य सहित 1.7 कि.मी. लम्बाई में सुरक्षा दीवार का निर्माण	ए.आर.	यू.पी.जे.एन.	0	0	412.71
86.	हैफलांग असम में ए.आर. बटालियन हेतु 4 एस.एम. बैरक, 01 जे.सी.ओ. मैस तथा एक 20 बैड वाले अस्पताल के 1 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	486.34
87.	जोरहाट असम में 12 टाईप-III मकानों तथा 66 टाईप-II मकानों एस.एफ. आवास का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	879.57
88.	चारुधर असम में ए.आर. हेतु 64 टाईप-II (जी+III) मकानों का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	0	744.79
89.	जयरामपुर (अरुणाचल प्रदेश) में आवासीय परिसर हेतु मचान एवं सम्बद्ध सेवाओं सहित जल आपूर्ति योजना तथा 01 लाख क्षमता वाली पी.एस. ऊपरी टंकी का संवर्धन	ए.आर.	यू.पी.जे.एन.	0	0	351.98
90.	जयरामपुर अरुणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु अवसंरचनात्मक विकास निर्माण कार्यों सहित जी+I के 02 ब्लॉक में 10 सिंगल जे.सी.ओ. आवास का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	0	106.01
91.	खोंसा अरुणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु तकनीकी भण्डार सहित एम.टी. आवास का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	0	173.05
92.	खोंसा, अरुणाचलप्रदेश में ए.आर. हेतु 08 एस.एम. बैरक (जी+III), 04 सिंगल अधिकारी आवास, 12 जे.सी.ओ. आवास, 01 प्रशासन ब्लॉक, 01 अधिकारी मैस, 01 जे.सी.ओ. मैस का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	0	1376.14
93.	खोंसा, अरुणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु 48 टाईप-II (जी+III) मकानों का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	0	754.33

94.	लायतकोर, शिलांग (मेघालय) में ए.आर. हेतु 03 एस.एम. ब्लैक टॉप बिटुमेनी सड़क तथा मुख्य निकास के 01 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	237
95.	ए.आर.सी. एवं एम.सी. लायतकोर, शिलांग हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माणकार्यों सहित 01 ब्लॉक पर 04 एस.एम. बी.के. (जी+॥) का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	301
96.	लायतकोर, शिलांग में ए.आर. हेतु 72 टाइप-॥ (जी+॥) एस.एफ. आवास का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	1096
Total				37389.69	20238.43	22266.6

अनुबंध - 7.1

अलग खाते अनुरक्षित नहीं किए गए

(संदर्भ पैरा - 7.1)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल का नाम	राज्य का नाम	कार्य का विवरण	कार्यकारी एजेंसी	श्री गयी लामबंदी अग्रिम की राशि
1.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	ग्र.नोएडा 240 मेन बैरेक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	386
2.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	ग्र.नोएडा टाईप-11, 288 फेमिली क्वार्टर का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	605
3.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	4-मेन बैरेक जी एस मेस एस सी का निर्माण ग्र. नोएडा	एन.बी.सी.सी.	27.37
4.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	108 आवासीय क्वा. एस एस जी ग्र. नोएडा	एन.बी.सी.सी.	112.21
5.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	गैर-आवासीय भवन जी बी एस महिपालपुर का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	2039.73
6.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर (म.प्र.) में सी.सु.ब कैम्पस के लिए प्रशा./संचार ब्लॉक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	55.4
7.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर कैम्पस (म.प्र.) में सी.सु.ब. बटा. मुख्या. के लिए जी.ओ.मेस के साथ 7 सूट्स का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	43.91
8.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर कैम्पस (म.प्र.) में 26 नं. सी.सु.ब.बटा. मुख्या. के लिए टाईप-111 (जी+2) का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	96.57
9.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रदेश	प्रशा./प्रशिक्षण ब्लॉक/कक्षा/सेण्ड मॉडल कमरा सह व्याख्यान हॉल एवं सी आई ए टी शिवपुरी में 2 नं. 270 मेन बैरेक के संयुक्त भवन का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	853.77
10.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रदेश	जी ओ मेस एवं सूट्स एस ओ एस मेस एवं डॉरमिट्री ब्लॉक के संयुक्त भवन का निर्माण क्वार्टर गार्ड, स्टेर ब्लॉक, ट्रेड्स मेन शॉप के संयुक्त भवन का निर्माण तथा मेन्स क्लब के लिए संयुक्त भवन, कंपटीन, एक डब्लू.सी. अनाज गोदाम, बैंडमिप्टन कोर्ट एं जिमशाला का सी टी.सी. शिवपुरी, म.प्र. में निर्माण	एन.बी.सी.सी.	847.29
11.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	रिजर्व बटा. सी.सु.ब. कैम्पस भोंडसी गुडगाँव (हरियाणा) में मुख्य प्रवेश द्वार एवं डॉरमिट्री ब्लॉक/प्रवेश द्वार एवं डॉरमिट्री ब्लॉक एवं चारदीवारी के नवीकरण का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	106.08
12.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	रिजर्व बटा. बी.एस.एफ. कैम्पस भोंडसी के लिए सू. एवं मनोरंजन केंद्र को शामिल करते हुए 01 नं. 120 मेन बैरेक का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	106.19
13.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	रिजर्व बटा. बी.एस.एफ. कैम्पस भोंडसी के लिए सू. एवं मनोरंजन केंद्र को शामिल करते हुए 01 नं. 120 मेन बैरेक का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	106.19
14.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी. सी सोनीपत में 160 नं. टाईप-11 फेमिली क्वार्टर का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	522.5
15.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	236 नं. के विभिन्न टाईप (टाईप/11-160, टाईप/11-38, टाईप-1v-24, टाईप/1v-14) का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	915.79
16.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी ओ मेस/सूट्स एवं एस ओ मेस/ डॉरमिट्री जी सी बहलगाढ , सोनीपत में निर्माण	एन.बी.सी.सी.	176.92

2015 की प्रतिवेदन सं. 35

17.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी सी सी.आर.पी.एफ. बहलगढ़ सोनीपत, हरियाणा में चारदीवारी, से साइनेज एवं स्वयंश्रित बूम बैरियर के साथ मुख्य गेट तथा वाच टावर का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	130.39
18.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी सी सोनीपत में 240 नं. विभिन्न प्रकार के टाईप-11 क्वार्टर का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	783.76
19.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी सी सोनीपत में मेन्स क्लब, कैन्टीन एवं बैडमिंटन कोर्ट, एम टी नैशन, कार्य शाला परेड ग्राउंड, किला दीवार, 10 बिस्तर वाले अस्पताल, थोबी घाट, एक डब्लू सी एवं विद्यालय का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	322.81
20.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी सी सोनीपत, हरियाणा में विकास तथा थोक सेवाएं (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) निर्माण को कार्यान्वित करना	एन.बी.सी.सी.	526.21
कुल					8764.09

अनुबंध -7.2

परिनिर्धारित क्षतियों (एल.डी) की वसूली न किया जाना

(संदर्भ पैरा. 7.2)

₹ (लाख में)

क्र.सं.	बत	राज्य	कार्य का विवरण	कार्यकारी एन.सी	निर्दिष्टगत मूल्य	विलम्ब (माह में)	आरोप्य परिनिर्धारित क्षति
1.	सी.आई.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	कालिंदीपुरम् इलाहाबाद में कुञ्जलि धराबंदी के साथ चार दीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	37.00	7	3.70
2.	सी.आई.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	कालिंदीपुरम् इलाहाबाद में मुख्य गेट का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	12.00	5	0.82
3.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	104 बटा. आर ए एक अलीगढ़ के लिए 60 महिला बैरक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	88.45	14	8.85
4.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	104 बटा. आर ए एक में स्थल विकास एवं थोक सेवारत	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	486.00	12	48.60
5.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	15 नं. वाच टावर एवं गार्ड रूम का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	47.94	12	4.79
6.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	सुरक्षा कारणों से 6.5 एकड़ भूमि पर सी डब्ल्यू एस के सामने चार दिवारी एवं 2 नं. वाच टावर के साथ गार्ड रूम एवं पी वी डी जी के साथ टाप पर कंसट्रिना वायर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	56.87	4	5.69
7.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	जी सी इलाहाबाद में 50 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	628.44	15	62.84
8.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद में 121 नं. बी ओ ए सी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	22.87	15	2.29
9.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद में 40 नं. शौचालय का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	40.52	12	4.05
10.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	एक नं. 60 महिला बैरक का निर्माण, 101 आर ए एक इलाहाबाद	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	86.64	8	8.66
11.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	जी सी इलाहाबाद में 250 नं. एफ/कवा. (टी/11-240, IV-8, V-2) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1699.30	9	169.93
12.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	एम डी गैराज एवं कार्यशाला	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	241.96	7	24.20
13.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	278 नं. (टी/12 एवं टी/11-266 नं.) फेमली क्वार्टर, लखनऊ	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1082.30	30	108.23
14.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	स्ट्रीट लाइट, पार्क लाइट फाफामउ, इलाहाबाद का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	21.00	4	1.48
15.	आई.टी.बी.पी.	उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोएडा में चारदीवारी, सड़क, सामने गेट के पास संतरी पोस्ट, सामने की दीवार एवं डोरमिट्री ब्लॉक के साथ संलग्न शौचालय का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	329.22	24	32.92
16.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	बी ओ पी स्थायी अवसंरचना का निर्माण युनवा बटा. हेड महाराजगंज	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	289.08	12	28.91
17.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	बी ओ पी स्थायी अवसंरचना का निर्माण चाण्डीशान बटा. हेड क्वा. महाराजगंज	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	348.13	12	34.81
18.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	बी ओ पी स्थायी अवसंरचना डिगंटी बटा. मुख्या. सिद्धार्थ नगर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	316.17	11	31.62
19.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	बी ओ पी स्थायी अवसंरचना दनौरा बटा. मुख्या. सिद्धार्थ नगर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	309.65	12	30.97

20.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	बी ओ पी स्थायी अवसंरचना लोहटी बटा. मुख्या. सिद्धार्थ नगर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	324.16	7	32.42
21.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	एल/खरी मे प्रीकब संरचना का निर्माण	विभागीय	57.02	2	1.72
22.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	39 बटा. पलिया के अधीन बी ओ पी बनकटी मे स्थायी भवन का निर्माण	विभागीय	49.84	17	4.98
23.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	एक टी आर मुख्या., एस.एस.बी. गोमती नगर, लखनऊ के लिए विकास एवं शोक सेवाएं केवल निर्माण कार्य	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	180.95	4	10.78
24.	एस.एस.बी.	उत्तराखण्ड	बटा. मुख्या. अल्मोडा मे आवासीय क्वार्टर (टी/IV-02 टी/-1-12 नं.) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	123.00	10	12.30
25.	एस.एस.बी.	उत्तराखण्ड	बटा. मुख्या. चम्पावती मे कटीले तराई की घेराबंदी करना	विभागीय	30.00	7	3.00
26.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तराखण्ड	प्रशा. भवन इत्यादि का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	2018.00	10	201.80
27.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तराखण्ड	3 नं. 240 मैन बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	1570.00	6	135.26
28.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	गोटही में 8 नं. टी-11 (डी/एस) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	82.00	1	8.20
29.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	मुत्सयारी में जी ओ भेस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	66.00	1	0.99
30.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	36 बटा. लोहाघाट मे क्वार्टर मास्टर भण्डार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	263.00	1	2.63
31.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	मिरथी मे 10 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	136.00	14	13.60
32.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	मना मे आवासीय सह कार्यालय परिसर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	77.00	56	7.70
33.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम एवं एस आई आउली मे प्रशा. ब्लॉक एवं प्रशि. ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	295.00	15	29.50
34.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	12 बटा. मटली मे स्टार्म वाटर सिस्टम एवं नाली का विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	96.00	20	9.60
35.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	पहली बटा. के लिए प्रशा. ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	199.00	26	19.90
36.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	आई.टी.बी.पी. बटा. मुख्या. महिदा मे बचे हुए क्षेत्रफल मे श्रुखलाबद्ध बाड़ेबंदी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	154.00	13	15.40
37.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	ग्वाचरे जलगम परिसर मे जलापूर्ति एवं नाली प्रणाली	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	80.00	8	8.00
38.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम एवं एस आई आउली मे ऑफिसर भेस का निर्माण (संशोधित)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	106.00	13	10.60
39.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम एवं एस आई आउली मे क्यू जी, क्यू एम भण्डार एवं एम आई रुम का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	266.00	11	26.60
40.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	आई.टी.बी.पी. सीमादवार देहरादून मे पृथक भूमिती आवास का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2336.57	38	233.66
41.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	सीमादवार देहरादून मे जलापूर्ति लाईन का आवर्धन (संशोधित)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	77.00	1	0.77
42.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	आई.टी.बी.पी. अकादमी मसरी देहरादून के अस्टेल इस्टेट मे क्वार्टर गार्ड का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	185.00	14	18.50
43.	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	जी सी प्रशा. ब्लॉक का निर्माण, मुजफ्फरपुर, बिहार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	115.96	34	11.59

44.	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	आर टी सी-व, राजगीर में 8 नं. एस पी बैरक (₹243.55 लाख के स्थान पर संशोधित स्वीकृति 07/09/2012 को जारी की गई।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	178.11	5	17.81
45.	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	आई जी पी/डी आई जी पी कार्यालय के लिए प्रशा. ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	170.45	26	17.04
46.	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	आई जी/डी आई जी पी बिहार सेक्टर, सी.आर.पी.एफ. दिवहा में एस ओ भेस एवं ओ.आर भेस का निर्माण (4 मंजिल ₹313.69 दिनांक 08/09/2010 के स्थान पर संशोधित स्वीकृति)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	572.25	17	57.22
47.	एस.एस.बी.	बिहार	बथनाहा, अररिया (बिहार) में चारदीवारी का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	419.61	38	41.96
48.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. सेक्टर मुख्या, मुजफ्फरपुर के लिए चार दीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	204.02	20	20.40
49.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. बटा. मुख्या, 10 नरकाटियागांज के अधीन सिकटा में कंपनी मुख्या सह बी ओ पी में बी ओ पी भवन का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	332.69	28	33.27
50.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. बटा. मुख्या. पियराकोही, जिला पूर्वांचल के अधीन पन्टोका में कंपनी मुख्या. सह बी ओ पी में बी ओ पी भवन का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	332.09	21	33.20
51.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. बटा. मुख्यालय बथनाहा, जिला अररिया (बिहार) में 128 मेन बैरक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	370.27	20	37.03
52.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. के लिए नरकाटियागांज में टाईट-111-24 नं., टी IV-6 नं. एवं टी-V-2 नं. का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	445.30	29	44.53
53.	एस.एस.बी.	बिहार	12 वीं बटालियन मुख्या., बगहा, बाल्मीकि नगर, बिहार में 10 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	408.97	23	40.89
54.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. सेक्टर मुख्यालय मुजफ्फरपुर (बिहार) के लिए 53 नं. टाईप-11 क्वार्टर का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	602.57	21	60.23
55.	एस.एस.बी.	बिहार	नरकाटियागांज में एस.एस.बी. के लिए स्थल एवं थोक सेवाओं का विकास। एस एच. सिविल वर्क	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	978.73	12	97.87
56.	एस.एस.बी.	बिहार	9 वीं बटा. सितामही के अधीन मेजरगंज में बी ओ पी भवन का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	245.31	37	24.53
57.	एस.एस.बी.	बिहार	9 वीं बटा. जय नगर के अधीन मधुबनी में कमला मुख्यालय में बी ओ पी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	242.54	36	24.25
58.	आई.टी.सी.पी.	जम्मू एवं कश्मीर	टाईप-11/24 एवं टाईप-11/36 नं. क्वार्टर लेह के छत का नवीकरण	विभागीय	24.18	5	2.42
कुल					20558.13		1985.51

अनुबंध - 7.3
ठेकेदार को किया गया अधिक भुगतान
(संदर्भ पैरा 7.3.1)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	वत	पी.डब्ल्यू.ओ.	राशि	विवरण
1.	लौखरा असम में 43 ए आर के लिए जी+III में 12 न. टी-11 कवा एवं जी+III में 54 टी-11 कवा: का निर्माण।	असम राईफल	ई.पी.आई.एल.	1.70	विचाराधीन अवधि के लिए इस्पात के लिए वृद्धि न्यूनतम सूचकांक पर अनुमत था या माह के थोक मूल्य बिक्री सूचकांक जिसमें निर्धारित संपर्क अवधि का आधा समाप्त हो गया था इस्पात सुदृढीकरण की अंतिम खेप खरीदी गईं हैं। ये शर्त अनुस्तरण में नहीं थी।
2.	जोरहट असम में ए.आर. के लिए जी.+III 12 टी-III कवा. एवं जी+II में 66 टी.-II कवा: का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल	3.37	
3.	ए.आर., हाफलांग असम के लिए एस.एम. बैरक (जी+II) के 4न., 01 नं. जे.सी.ओ. मेस एवं 01 न. 20 बिस्तरिय अस्पताल का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल	1.07	
4.	ज्वालामुखी में ए.आर. बटा के लिए 4 न. सींगल मेन बैरक (जी +III) के एक ब्लॉक एवं मारम मणिपुर में ए.आर. बटा.के लिए 4न. सिंगल मेन बैरक (जी +III) के लिए ब्लॉक का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल	0.96	
5.	नेतकोर, शिलांग में ए.आर. के लिए 72 न. टाईप -II (जी +III) एस.एफ. आवास का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल	3.14	
6.	खोनासा अरुणाचल प्रदेश में ए.आर. के लिए 24 टाईप II क्वार्टर, विकास कार्य को शामिल करते हुए का निर्माण	असम राईफल		16.61	खोनास, अरुणाचल प्रदेश में 24 टाईप II क्वार्टर, विकास कार्यों को शामिल करते हुए, के निर्माण कार्य में, टेंडर प्राप्ति की अंतिम तिथि पर लागू श्रम लागत सूचकांक के स्थान, पर श्रम में वृद्धि को अनुमत किया गया था।
7.	सी.आई.एस.एफ, गुप हेड कवा., गुवाहाटी, असम (ब्लॉक ए एवं ब्लॉक बी) विकास स्थल को शामिल करते हुए,गुप कमांडेंट कार्यालय के लिए गैर आवासीय आवास का निर्माण	सी.आई.एस.एफ,	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13.57	धारा 10 सी के अंतर्गत वृद्धि क्षतिपूर्ण राशि थी जो ठेकेदार को श्रम में वृद्धि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति राशि के रूप में दी गई थी। फिर भी, वृद्धि को कार्य के कुल मूल्य पर अनुमत किया गया जिसमें ठेकेदार का 15 प्रतिशत लाभ शामिल था।
8.	रांगिया असम (फेज -II) में एस.एस.बी. 33वीं बटा. के लिए 18 न. टाईप-II आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।	एस.एस.बी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	1.35	

9.	एस.एस.बी. 38 बटा.तवांग में 2 नं. टाईप- V एवं 6 नंबर टाईप-IV आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	एस.एस.बी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	2.99	
10.	खटखटी, असम में यु. केन्द्र सी.आर.पी.एफ. के लिए 3 नं. 180 मेन बैरक (3 मंजिला) का निर्माण	सी.आ.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	3.63	
11.	8 नं. सिंगल मेन बैरक, 04 नं. सिंगल अफिसर आवास 12 नं. सिंगल जे.सी.ओ. आवास का निर्माण	असम राईफल	ई.पी.आई.एल.	3.34	अन्य पदार्थों के सूचकांक के स्थान पर सभी वस्तुओं का सूचकांक लिया गया जिसका परिणाम अधिक भुगतान में हुआ।
12.	अवसरचलात्मक विकास कार्य की शान्ति करते हुए 1 नं. अधिकारी मेस, 1नं. प्रशासनिक ब्लॉक, 1नं. जे.सी.ओ. मेस का निर्माण	असम राईफल	ई.पी.आई.एल.	2.01	
13.	कैथलमानबी में, ए.आर. के लिए 1 नं. -टी IV (जी +एफ) , 4 नं. टाईप-V (जी.+1) , 13 नं. टाईप-11, 18 नं. टी-11 (जी.+1) एवं 2नं. सिंगल/ अधिकारी आवास अन्य संबद्ध सेवाओं के साथ एवं विकास कार्य का निर्माण। कार्य को पेंकेज आर्थात् 285,286,287 के अधीन क्रियान्वित किया गया था।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	5.78	
14.	कैथलमानबी, मणिपुर में ए.आर. के लिए 6 नं. जे.सी.ओ. निवासीय आवास जी+1 सिंगल मेन बैरक (जी.+1) का एक ब्लॉक, 01 नं. प्रशा. ब्लॉक (जी+1) एवं सेक्टर मूड्या के लिए 01 नं. अधिकारी मेस का निर्माण एवं 3 नं. सिंगल मेन बैरक के 01 ब्लॉक का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	2.28	
15.	खोंसा, अरुणाचल प्रदेश में ए.आर. के लिए 48 टाईप II क्वार्टर का निर्माण।	असम राईफल	ई.पी.आई.एल.	54.58	एक कार्य में ¹ इस्पात (छड़) के स्थान पर इस्पात (तंबा) के शोक मू.सू. में इस्पात वृद्धि अनुमत थी एवं अन्य कार्यों ² में अनुमान श्री.पी.ए.आर. 2007 के आधार पर तैयार किया गया था लेकिन इस्पात में वृद्धि 2004-05 के स्थान पर 1993-94 के आधार वर्ष पर आधारित थी। परिणाम अधिक भुगतान में परिणत हुआ।

¹ खोंसा, अरुणाचल प्रदेश में ए.आर. के 4-8 टाईप-II क्वार्टर का निर्माण जो इ.पी.आई.एल. द्वारा क्रियान्वित किया गया था।

² ए.आर. के लिए कैथलमानबी, मणिपुर में 6 सिंगल जे.सी.ओ. निवासीय आवास (जी.+1), 1 ब्लॉक 3 सिंगल मेन बैरक (जी.+2) के 1 ब्लॉक 1 प्रशासनिक ब्लॉक (जी.+1) का निर्माण

16.	कैथलमानवी में ए.आर. के लिए 1न. टी. -IV (जी.+एफ), 4न. टर्इप V (जी.+I), 13 न. टर्इप-III, 18 न. टी-11 (जी.+II) एवं 2 न. सिंगल/संबंध सेवाओं के साथ अधिकारी आवास तथा विकास कार्य का निर्माण। कार्य का क्रियान्वयन पैकेज अर्थात् 285,286, 287 के अंतर्गत किया गया था।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	6.80	राशि की वसूली सीमेंट की गैर वृद्धि के आधार पर होनी चाहिए थी।
17.	कैथलमानवी, मणिपुर में ए.आर. के लिए 6 न. सिंगल जे.सी.ओ. निवासीय आवास जी+1, सिंगल में बैरक (जी.+II) के 01 ब्लॉक, 01 न. प्रशा. ब्लॉक (जी.+I) तथा सेक्टर हेड क्वा. के लिए 01 न. अधिकारी भेस तथा 3 न. सिंगल में बैरक (जी+1) के 01 ब्लॉक का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	7.27	
18.	जोखसवांग, मिजोरम में निवासीय आवास का निर्माण।	असम राईफल		335.00	एक मुश्त संविदा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए सिवाय निरपेक्ष रूप से आवश्यक हो। लेखापरीक्षा ने पाया कि जोखसवांग, मिजोरम में निवासीय आवास के निर्माण के लिए ई.पी.आई.एल. को एकमुश्त ₹54.39 करोड़ दिया गया एवं ठेकेदार के साथ वेतन वृद्धि के प्रावधान के साथ समझौता किया गया तथा कार्य के क्रियान्वयन में विलंब के लिए ₹3.35 करोड़ के भुगतान की वृद्धि की गई। लेकिन ए.आर. ने वृथ्वा की अदायगी के दौरान, ऐसे गलत भुगतान को प्रतिबंधित करने में सफल नहीं हुआ।
19.	प्रशिक्षण ब्लाक का निर्माण	सी.आई.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7.17	
20.	परिवार कल्याण केन्द्र, राजस्थान	सी.आई.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.83	
21.	सी.आई.एस.एफ. आर.टी.सी. बेहरोर राजस्थान के लिए अर्द्ध-स्थायी संरचना का निर्माण	सी.आई.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3.2	
22.	आर.टी.सी. देवली राजस्थान में आर.टी.सी. (पूर्व स्वीकृति '48.54) के लिए 05 न. आवासीय क्वार्टर (टी-V I, टी - IV 4) का निर्माण	सी.आई.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.24	
23.	जी.सी.-II, अजमेर राजस्थान में चारदीवारी, में गेट, गार्ड रुम,वाच टावर एवं सुरक्षा रोशनी का निर्माण	सी.आई.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3.42	हमने पाया कि सी पी डब्ल्यू डी में धारा 10सी के अधीन कीमत वृद्धि के कारण 5 मामलों में ठेकेदार को ₹15.86 लाख का अधिक भुगतान किया।

24.	श्रीकोना सिलचर में असम राइफल बटा. के लिए 4न. एस.एम. बैरक (जी+11) के 1 ब्लॉक एवं बिटुमिनस रोड का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.एल.	.97	लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.पी. डब्ल्यू.डी. के निश्चित राशि वापसी से संबंधित प्रावधान, जब ठेकेदार प्राथमिक उत्पादक के स्थापन पर द्वितीय उत्पादक द्वारा दिए गए थर्मो मेकेनिकल ड्रीटड (टी.एम.टी.) रिडनफोर्समेंट बार प्रयोग करता है, पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा ठेकेदारों के साथ 16 ठेकों में इसे शामिल नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप वसूली नहीं हुई।
25.	जोरहट असम में नं. 2 ट्रांजिट कैंप के लिए 03 न. एस.एम. बैरक (जी+11) के 01 ब्लॉक एवं 06 न. टाईप-11 (जी+11) के 01 ब्लॉक का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.एल.	1.28	
26.	जोरहट (असम) में ए.आर. डी.वी. के लिए 01 ब्लॉक में 01 न. एस.एम. बैरक एवं टी.सी. के साथ संबद्ध सेवार्य एवं विकास कार्यों का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.एल.	.21	
27.	जोरहट (असम) में असम राईफल बटा के लिए 32 न. टाईप-11 क्वार्टर्स (एस.एफ.) का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.एल.	2.11	
28.	हाफलांग असम में 04 न. एस.एम. बैरक, (जी+11), 01 न. जे.सी.ओ. भेस एवं 01 न. 20 बिस्तरिय अस्पताल का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.एल.	3.06	
29.	जोरहट (असम) में 12 न. टाईप-111 क्वा. (जी+11) एवं 66 न. टाईप-11 क्वा. (जी+11) एस.एफ. आवास का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.एल.	5.96	
30.	हाफलांग (असम) में असम राईफल के लिए 2न. टाईप-V (जी+1) के साथ संबद्ध सेवार्य एवं विकास कार्य का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.एल.	.77	लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.पी. डब्ल्यू.डी. के निश्चित राशि वापसी से संबंधित प्रावधान, जब ठेकेदार प्राथमिक उत्पादक के स्थापन पर द्वितीय उत्पादक द्वारा दिए गए थर्मो मेकेनिकल ड्रीटड (टी.एम.टी.) रिडनफोर्समेंट बार प्रयोग करता है, पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा ठेकेदारों के साथ 16 ठेकों में इसे शामिल नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप वसूली नहीं हुई।
31.	लोकरा में ए.आर. के लिए 01 न. 0 रेजीमेंटल स्कूल का संबद्ध सेवार्य के साथ निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.एल.	.43	
32.	न्यू ए.आर. के.एल.पी. गुवाहाटी में 2 न. मुख्य प्रवेश द्वारा के साथ 107 कि.मी. लंबी सुरक्षा दीवार एवं संबंधित विकास कार्य का निर्माण।	असम राईफल	यू.पी.जे.एन.	1.23	
33.	सी.ओ.ई. डिफ् (असम) के लिए 03 एस.एम.बी. के साथ संबद्ध सेवार्य एवं विकास कार्य का निर्माण	असम राईफल	एच.पी.एल.	8.23	

34.	जयशम्भपुर (आं.प्र) में आवासीय परिसर के लिए जलापूर्ति योजना एवं 1 लाख क्षमता वाले शीर्ष टैंक स्टेजिंग के साथ एवं संबद्ध सेवाओं की वृद्धि।	असम राईफल	यू.पी.जे.एन.	8.23	
35.	श्रीकोना में अ.रा के लिए 08 न. सिंगल आफिसर एवं 07 न. सिविलयन आवास विकास कार्यों को शामिल करते हुए तथा संबद्ध सेवाओं का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	1.97	
36.	जयशम्भपुर (अरुणाचल प्रदेश) में ए.आर. बटा. के लिए 10 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास में 02 ब्लाक (जी+1) अवसरचना विकास कार्यों को शामिल करते हुए का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	2.26	
37.	खोंसा (अरुणाचल प्रदेश) में ए.आर. बटा. के लिए 08. न. सिंगल मेन बैरक (जी+1।।), 04 न. सिंगल अधिकारी आवास,12 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास,01. न. प्रशासनिक ब्लॉक (जी+।), 01 न. अधिकारी भेस,01 न. जे.सी.ओ. भेस का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	22.75	
38.	खोंसा (अरुणाचल प्रदेश) में असम राईफल बटा. के लिए 48 न. सी. टाईप-1। (जी+1।।) बटा. का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	17.77	लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.पी. डब्ल्यू.डी. के निश्चित राशि वापसी से संबंधित प्रावधान, जब ठेकेदार प्राथमिक उत्पादक के स्थापन पर द्वितीय उत्पादक द्वारा दिए गए थर्मो मेकेनिकल ड्रीटड (टी.एम.टी.) रिडनफोर्समेंट बार प्रयोग करता है, पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा ठेकेदारों के साथ 16 ठेकों में इसे शामिल नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप वसूली नहीं हुई।
39.	श्रीकोना सिलचर में असम राईफल बटा. के लिए, 01 ब्लॉक का 04 न. एस एम बैरक (जी+।।।) बिटामिनस रोड का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	.98	
40.	ज्वालामुखी (मणिपुर) में असम राईफल के लिए 08 ब्लाक में 48 न. टाइप-1। (जी+1।) एवं विकास कार्यों के साथ 7 न. जे.सी.ओ. आवास, जलापूर्ति एवं बाह्य विद्युतीकरण का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	3.6	एन.पी.सी.सी.एल. ने ठेकेदार को अधिक भुगतान किया था तथा ए.आर. ने एक मद दाबित इस्पात टैंक के आपूर्ति एवं निर्माण के लिए मूल्य सूची के दोहरे जोड़े के कारण ₹9.17 लाख का अधिक व्यय किया।
41.	कैथालामानबी मणिपुर में ए.आर. सेक्टर हेड बटा./बटा. हेड बटा. के लिए विकास कार्यों के साथ 72 न. टी-1। आवास एवं सहायक सेवाओं का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	5.57	

42.	काकाचिंग मणिपुर में 21 ए.आर. के लिए 06 एन.सी.ओ. के लिए 03 न. सिंगल मैन बैरक के 01 ब्लॉक एवं 60 अन्व (जी+II) तथा 01 न. प्रशासनिक ब्लॉक (जी+I) का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एन.	10.71	एम मामलों में ³ निविदा के प्राप्ति की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2008 था लेकिन ठेकेदार के निवेदन पर आधार वर्ष फरवरी 2009 बदल दिया गया था। इसके फलस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।
43.	काकाचिंग,मणिपुर में ए.आर. के लिए जी-। ब्लॉक में प्रशा. ब्लॉक का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एन.	7.09	पी.ई. में आग बुझाने वाले उपकरण की स्थापना शाकिल था। फिर भी लेखापरीक्षा ने देखा कि आग बुझाने वाले उपकरण नहीं लगाए गए थे जो अधिक भुगतान के रूप में परिणत हुआ।
44.	278 न. (टी./12 एवं टी/II-266 न.) कैमिली क्वार्टर्स	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9.23	लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.आई.टी. के कार्य को अंतिम रूप देते समय अनुसूची एक. में वस्तु की कोई सूची संकेतित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, धारा 10 सी.ए. संविदा में वर्णित नहीं था एवं अनुसूची एक में संलग्न थी। चूंकि अनुसूची एक में वस्तुओं की सूची संकेतित नहीं थी, मूल्य विचलन अनुमत नहीं था।
45.	104 आर.ए.एफ बटा. अलीगढ़ के लिए 60 महिला बैरक का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5.02	
46.	आई.टी.बी.पी. सीमा द्वार देहरादून में पृथक परिवार आवास का निर्माण, 200 न. टाईप-। क्वार्टर्स का एस.एच. निर्माण एवं विकास कार्य का निर्माण।	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15.11	
47.	एम. एवं एस.आई. आउली में प्रशा.ब्लॉक एवं प्रशि. ब्लॉक का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	7.45	
48.	आई.टी.बी.पी. सीमा द्वार देहरादून में पृथक परिवार आवास का निर्माण 200 न. टाईप-। क्वार्टर्स का एस.एच. निर्माण एवं विकास कार्य का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	12.86	यद्यपि, दो मामलों को हस्ताक्षरित संविदा में कोई प्रतिशत वर्णित नहीं था एवं अनुसूची एक में संलग्न था, उपरकथित प्रावधानों के उल्लंघन में भुगतान किया था।
49.	एम. एवं एस. आई. आउली में प्रशा. ब्लॉक का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	5.97	
कुल				642.13	

³ काकाचिंग, मणिपुर में 21 ए आर के लिए 03 न. सिंगल मैन बैरकके01 ब्लॉक,06 एन.सी.ओ. के लिए एवं 60 अन्व (जी+II) एवं 01 न. प्रशासनिक ब्लॉक (जी+I) का निर्माण

अनुबंध - 7.4
निष्पादन गारंटी की प्रस्तुती में विलंब
(संदर्भ पैरा 7.4)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	बल का नाम	गारंटी में विलंब	ई.एम.डी. की राशि
1.	काकाचिग में 21 असम राईफल के लिए 06 एन.सी.ओ. के लिए 03 न. सिंगल मेन बैरक के 01 ब्लॉक एवं 60 अन्य (जी+II) तथा 01 न. प्रशा. ब्लॉक (जी+I) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	3	5.25
2.	काकाचिग में ए.आर. बटा.के लिए मैन भवन का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	9	3.5
3.	पुनडेशी में ए.आर. बटा. के लिए 03 न. सिंगल मेन बैरक (जी+II) के एक ब्लॉक एवं रसोई घर सह डाइनिंग हाल का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	7	7.5
4.	असम राईफल के लिए 02 ब्लॉक में 12 न. टर्ईन-II कवा. तथा 5 ब्लॉक में 10 न. टा.-IV (जी+I) के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	3	2.6
5.	आई.जी.ए.आर (एस) के लिए 24 न. टा-II एस.एफ. कवा. (जी+II) के साथ संबंध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	5	5.5
6.	ए.आर. बटा. के लिए 1 ब्लॉक में 04 न. सिंगल अधिकारी आवास के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	1.45
7.	ए.आर. बटा.के लिए 2 ब्लॉक में 12 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास (जी+II) तथा 2 ब्लॉक में 16 न. (टा.-II) (जी+II) के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	6	7.75
8.	आई.जी.ए.आर. (एस) ए.आर. मुख्या. के लिए 01 ब्लॉक में 01 न. कार्यालय भवन (जी+I) के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	6	4.45
9.	ए.आर. बटा.के लिए सुरक्षा दीवार, मुख्य प्रवेश द्वार को शामिल करते हुए, सेंटीरी पोस्ट, सुरक्षा प्रकाश आदि विशयशी आवास का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	6	7.7
10.	ए.आर. बटा. के लिए क्यू.जी., कोट, शस्त्रागार एवं शस्त्र दुकान के साथ डीव. कार्य एवं आंतरिक सड़क का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	17	4.2
11.	4 वर्क शॉप ए.आर. के लिए विकास कार्यों एवं संबद्ध सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में 02 न. टा.-V कवा. (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	7.9
12.	4 वर्क शॉप ए.आर. के लिए डीव.वर्क एवं संबद्ध सेवाओं को शामिल करते हुए 1 न. भण्डार गृह (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	1.5
13.	असम राईफल के लिए 06 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास (जी+I) 01 ब्लॉक के 03 न. सिंगल मेन बैरक (जी+II),01 न. प्रशा. ब्लॉक (जी+I) एवं सेक्टर मुख्या. के लिए 01 अधिकारी भेस तथा 03 न. सिंगल मेन बैरक (जी+I) के 01 ब्लॉक का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	2	23.1
14.	ए.आर. सेक्टर मुख्या. के लिए 01 न. टा.- IV (जी.एफ.), 04 न. टा.-V, 30 न. टा.-II, 80 न. टा.- II तथा 02 न. अधिकारी आवास का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	8	17.3
15.	ए.आर. सेक्टर मुख्या./बटा. मुख्या के लिए 72 न. टा-II आवास के साथ विकास कार्य तथा सहायक सेवा का निर्माण।	एन पी सी सी एल	असम राईफल	8	25.65

16.	असम राईफल मुख्या. के लिए 01 न. एस.एम. बैरक (जी) में 01 ब्लाक के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	8	2.05
17.	असम राईफल के लिए 3 ब्लाक में 24 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास (जी+II) के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	5.85
18.	असम राईफल के लिए 01 ब्लाक में कम्.जी., कोटे, शम्भानगर (जी) के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	4
19.	02 ब्लाक में 02 न. रसोई घर के साथ डाईनिंग हॉल (जी) के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों तथा 01 ब्लाक में मनोरंजन कक्ष (जी) के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	5.2
20.	असम राईफल के लिए 03 ब्लाक में आवासीय परियोजना-24 न. टा.-क्वा. (जी-II) के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	5	7.9
21.	उदयपुर में असम राईफल बटालियन के लिए 2 न. टाईप-V क्वा.04 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास तथा 16 न. टाईप-II क्वार्टर्स का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	10.80
22.	राधानगर में 36 असम राईफल के लिए 2 न. टाईप-V, 2 न. टाईप-IV, 12 न. टाईप-II,90 न. टाईप-II, 6 न. सिंगल अधिकारी आवास के साथ आंतरिक एवं बाह्य सेवाओं का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	5	20.55
23.	अगरतला में असम राईफल के लिए 16 न. टाईप-II (जी-II) क्वा. के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	5	3.90
24.	राधानगर (त्रिपुरा) में असम राईफल के लिए 8 न. सिंगल जे.सी.ओ. अकाउंटेंट, 6 न. एस.एम. बैरक 1 न. प्रशा. ब्लाक,1 न. अधिकारी म्रेस तथा अ.य. अगरतला में 1 न. जे.सी.ओ. क्लब के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	8	12.80
25.	तेलिया मूरा में असम राईफल के लिए चार दीवारी का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	5	7.44
26.	तेलियामूरा में 78 न. टाईप-II (जी-II) क्वा.6न. टाईप-II (जी-II) के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	7	9.10
			कुल	151	214.94

अनुबंध - 7.5
कार्य अनुबंध कर की कटौती नहीं किया जाना
(संदर्भ पैरा 7.5)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल का नाम	राज्य का नाम	कार्य का विवरण	क्रियान्वयन अधिकरण	इल्यू. सी. टी. की कम कटौती	इल्यू. सी. टी. की कटौती नहीं
1.	आई.टी.बी.पी.	असम	तेजपुर में 04 न. प्लास्टिक हट या भण्डार तथा जवान आवास का निर्माण	विभागीय	-	4.76
2.	एस.एस.बी.	अरुणाचल प्रदेश	38 बटा. के अंतर्गत कम्पनी मुख्य. में 02 न. अर्द्ध-स्थायी 20 मीन बैरक का निर्माण।	विभागीय	-	0.11
3.	बी.एस.एफ.	मणिपुर	140 बटा., चूरचांदपुर, मणिपुर के संघार स्थापना के लिए अस्थायी संरचना (फेज-1) तथा एम.टी बेड़े का निर्माण।	विभागीय	-	3.57
4.	ए.आर.	मिजोरम	नुंगलेई (मिजोरम) ई.पी.आई.एल. में ए.आर. बटा. के लिए एक ब्लाक में 8 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास (जी-11) के साथ विकास कार्य एवं संबद्ध सेवाओं का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	1.13	-
5.	ए.आर.	मिजोरम	नुंगलेई, मिजोरम (एच.पी.एल.) में असम राईफल के लिए आवासीय परिसर के लिए आपूर्ति एवं 01X250 के.बी.ए. ट्रांसफार्मर लगाना, स्ट्रीट-लाईट सेक्युरिटी लाईट एवं संबद्ध सेवाएं।	एच.पी.एल.	4.76	-
				कुल	कुल	कुल
					5.86	8.44
				कुल योग		14.33

अनुबंध - 7.6

भामलों का विवरण जहाँ इल्यू.सी.टी. पर अधिक भुगतान किया गया
(संदर्भ पैरा 7.5)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	बल का नाम	अधिकरण का नाम	इल्यू.सी.टी. वास्तव में भुगतान	इल्यू.सी.टी. भुगतान किया जाना है	अधिक इल्यू.सी.टी. का भुगतान
1.	श्रीकोना सिलचर में असम राईफल बटा. के लिए 01 ब्लॉक के 04 न. एस एम बैरक (जी+111) एवं बिटुमिनस रोड का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	8.13	3.47	4.66
2.	हैफलांग (असम) में असम राईफल बटालियन के लिए 01 ब्लॉक के 04 न. एस.एम. बैरक,01 न. जे.सी.ओ. मेस एवं 01 न. 20 बिस्तरिय अस्पताल का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	18.12	7.73	10.39
3.	जोरहाट (असम) में 12 न. टाईप-111 क्वा. (जी-11) एस.एफ. आवास का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	39.19	16.72	22.47
4.	लोकटा में 43 ए.आर. के लिए 09 न. एस.एम.बी. (जी-11), 01 न. प्रशा. ब्लॉक (जी-1) एवं 01 न. अधिकारी मेस का निर्माण।	असम राईफल	ई.पी.आई एल.	30.40	12.97	17.43
5.	लोकटा (असम) में 43 ए.आर. के लिए 12 न. टी-111 (जी-11) एवं 54 न. टी-11 जी-11 क्वा. का निर्माण।	असम राईफल	ई.पी.आई एल.	45.10	19.24	25.86
6.	चारद्वार (असम) में असम राईफल बटा. के लिए 64 न. टाईप-11 (जी-111) का निर्माण।	असम राईफल	ई.पी.आई एल.	2.08	0.89	1.19
				143.02	61.02	82.00

अनुबंध - 7.7
रायल्टी की कटौती नहीं किया जाना
(संदर्भ पैरा 7.5)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	बल का नाम	अभिकरण का नाम	वास्तव में अदा किया गया डब्ल्यू.सी.टी.	अदा किए जाने वाला डब्ल्यू.सी.टी.
1.	बी.एस.एफ.	राज.	बी.ओ.पी. विजेता, बिजनौर, मजनु एव खरवाला -64 बटा. बी.एस.एफ. में जवान बैरक का निर्माण।	विभागीय	1.27
2.	बी.एस.एफ	राज.	66 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. जगदेव में जवान बैरक, रसोई घर सह डाइनिंग हॉल, प्रशा. ब्लॉक तथा कोट स्टोर एवं मैंगजीन ब्लॉक का निर्माण।	विभागीय	0.38
3.	बी.एस.एफ	राज.	फ्रंटीयर मुख्या. बी.एस.एफ. राजस्थान में टार्डप- I (44 न.) क्वार्टर में सुधार	विभागीय	0.4
4.	बी.एस.एफ	राज.	एस.टी.सी. बी.एस.एफ. जोधपुर में ड्रील स्कावयर परेड ग्राउंड की पुनः मरम्मत	विभागीय	0.28
5.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	क्वार्टर गार्ड के चारों ओर श्रृंखला कड़ी बाड़ लगाने का कार्य।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.31
6.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.आई.एस.एफ. कैम्पस आर.टी.सी-1 देवली में वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास करना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.3
7.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	समारोहिक परेड ग्राउंड में अवशिष्ट कार्य का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.46
8.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	कब्रिस्तान भूमि के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.2
9.	सी.आर.पी.एफ.	राज.	मसूद हउस का सौंदर्य सुधार एवं अनुरक्षण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.27
10.	सी.आर.पी.एफ.	राज.	जी.सी.-1 अजमेर में टार्डप-1। क्वा. के न. 1 से 48 का नवीकरण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.14
11.	सी.आर.पी.एफ.	राज.	सी.आर.पी.एफ. में निवासीय क्षेत्र में दो न. बच्चों के पार्क का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.62
12.	सी.आर.पी.एफ.	राज.	पहले से मौजूद तालाब का विकास।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.38
13.	सी.आर.पी.एफ.	राज.	बैरक न.1 से 5 के शौचालय का नवीकरण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.71
14.	बी.एस.एफ	राज.	बी.एस.एफ. कैम्पस, उदयपुर में क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.78
15.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.आई.एस.एफ. आर.टी.सी. बेहरूर के लिए अर्द्ध-स्थायी संरचना का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3.2
16.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	एम.पी.आर.टी.सी. बेहरूर के लिए एम.टी. गैराज (मूल संस्वीकृति ₹79.60 लाख संशोधित) का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.84
17.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	आर.टी.सी. देवली में आर.टी.सी. के लिए 05 न. आवासीय क्वार्टस (टी -V-1 -टी IV 4) का निर्माण। (पूर्व संस्वीकृति ₹48.54)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.24
18.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	आर.टी.एस.एफ. आर.टी.सी. बेहरूर के लिए मल उपचार संयंत्र का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.23

2015 की प्रतिवेदन सं: 35

19.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.आई.एस.एफ. आ.टी.सी. बेहूर के लिए एस.ओ. मेस का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9.01
20.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	जी.सी.-II अजमेर, राजस्थान में चारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार गार्ड रूम, वाच टावर एवं सेक्यूरिटी लार्डट का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3.42
21.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	02 न. के 180 मेन बैरक का।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6.34
22.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	आर.टी.सी. के लिए 107 क्वा. (टी II 84, टी III 20, टी IV 02 टीV 01) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7.99
23.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	गैर-आवासीय भवन	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	25.11
24.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	परिवार कल्याण केन्द्र	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.6
कुल					67.48

2015 की प्रतिवेदन सं. 35

अनुबंध - 7.8

व्यर्थ कटाती के कारण टी.डी.एस., चैट की कटाती नहीं किया जाना तथा अधिक भुगतान
(संदर्भ पैरा 7.5 एवं 7.8)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल का नाम	राज्य का नाम	कार्य का विवरण	क्रियान्वयन अधिकरण	टी.डी.एस. की कटाती नहीं (लाख में)	चैट की कटाती नहीं (लाख में)	कटाती से बचने के कारण अधिक राशि का भुगतान
1.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी.सी. बहलगाढ, सोनीपथ में जी.ओ. मेस/सूट्स एवं एस.ओ. मेस/डारमिटी का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	37	-	-
2.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	मलशोधन संयंत्र-बागवानी के लिए सी.आई. पाईप लाईन ग्रिड बिछाने का निर्माण अनुबंध सं. 55/55/एच सी डी-I/2007-08	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7.26	-	-
कुल					44.26	-	-
3.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	सम रोड जसलमेर में स्थित 84 बटा.बी.एस.एफ. कैम्पस-1 में स्थित 1 नं. 120 मेन बैरक के साथ विकास कार्यों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	-	0.42	-
4.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	एम.पी.आर.टी. बेहूर के लिए एम.टी. गैराज (मूल संस्वीकृति ₹79.60 लाख संशोधित) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	-	0.14	-
5.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	आर.टी.सी. बेहूर के लिए मल शोधन संयंत्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	-	0.22	-
कुल					0.78	-	-
6.	ए.आर.	मणिपुर	काकविंग, मणिपुर में मैगजीन बिल्डिंग के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्य का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	-	-	3.11
7.	ए.आर.	मणिपुर	मोदी (मणिपुर) में ए.आर. बटा.के लिए रिहायशी आवास के लिए सुरक्षा दीवार को शामिल करते हुए मुख्य प्रवेश द्वार, संतरी पोस्ट, सेक्युरिटी लाईट आदि का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	-	-	0.21
8.	ए.आर.	मणिपुर	युगा (मणिपुर) में असम राईफल बटा. के लिए चार दीवारी के साथ आर.सी.सी. पोस्ट तथा 1.35 कि.मी. नई सड़क का निर्माण।	एच.पी.एल.	-	-	2.05
कुल					5.37	-	-

अनुबंध - 7.9

प्रतिभूति जमा राशि की कम वसूली
(संदर्भ पैरा 7.6)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	बल	राज्य	क्रयानवचन अभिकरण	प्रतिभूति जमा राशि की कम वसूली
1.	जी.सी. जालंधर में 126 न. फेमिली क्वार्टर का निर्माण	सी.आ.पी.एफ.	पंजाब	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2.71
2.	180 मेन बैरक, हालभाजरा, चंडीगढ़ के लिए पहुँच मार्ग का निर्माण	सी.आ.पी.एफ.	पंजाब	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.26
3.	सराह ,हि.प्र. में टाईप 1 से टाईप- V क्वार्टर का नवीकरण/उन्नयन।	आई.टी.बी.पी.	एच.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.78
4.	टेलीकाम प्रशि. केन्द्र, एस.एस. बी. डाउनकोठी, कसूमपटी, शिमला (हि.प्र.) में विद्यमान सीवर लाईन के प्रसार का निर्माण।	एस.एस.बी.	एच.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.4
5.	डब्ल्यू. टी.टी.सी.एस.एस.बी., कसूमपटी, शिमला में विद्यमान बिटुमिनस आंतरिक सड़क के नवीकरण का निर्माण।	एस.एस.बी.	एच.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.3
6.	एस.एस.बी. कसूमपटी, शिमला में 50000 लीटर क्षमता के ओवर हेड आर.सी.सी. टैंक का निर्माण।	एस.एस.बी.	एच.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.18
7.	एस.एस.बी. संग्री (हि.प्र.) में कांगड़ा स्टैडियम के सामने किला दीवार का निर्माण	एस.एस.बी.	एच.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.35
8.	कालिंदीपुरम् इलाहाबाद में मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण।	सी.आई.एस.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.26
9.	104वीं बटा. आर.ए.एफ. अलीगढ़ में 60 महिला बैरक का निर्माण	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.63
10.	104वीं बटा. आर.ए.एफ. अलीगढ़ में स्थल विकास एवं थोक सेवाओं का निर्माण।	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7.60
11.	15 न. वाच टावर एवं गार्ड रुम का निर्माण।	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.47
12.	सुरक्षा कारणों से चारदीवारी एवं 2 न. वाच टावर के साथ गार्ड रुम का निर्माण तथा सी.डब्ल्यू. एस. 6.5 एकड़ भूमि के सामने शीर्ष पर कंसर्टिना वायर प्रदान करना।	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.49
13.	डी.जी. इलाहाबाद में 50 बिस्तरिय अस्पताल का निर्माण	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16.55
14.	इलाहाबाद में 121 न. बी.ओ.ए.सी. का निर्माण	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.11
15.	इलाहाबाद में 40 न. शौचालय का नवीकरण।	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.36

16.	101 आर.ए.एफ इलाहाबाद में एक न. 60 महिला बैरक का निर्माण।	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.16
17.	जी.सी. लखनऊ में डी.आई.जी.पी. कार्यालय का निर्माण।	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.39
18.	फाफामऊ, इलाहाबाद में स्टीललाईट, पार्क लाईट का नवीकरण	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.57
19.	पलिया में 10 बिस्तरिय अस्पताल का निर्माण।	एस.एस.बी.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.12
20.	एल/खेरी में पूर्व निर्मित संरचना का निर्माण।	एस.एस.बी.	यू.पी.	विभागीय	0.63
21.	39 वी. बटा. पलिया के अंतर्गत बी.ओ.पी. बनकटी में स्थायी भवन का निर्माण।	एस.एस.बी.	यू.पी.	विभागीय	0.64
22.	माना में आवासीय सह कार्यालय परिसर का निर्माण।	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.88
23.	एम. एवं एस.आई., आउली में प्रशा. ब्लॉक एवं प्रशि. ब्लॉक का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15.79
24.	12 वीं बटा.मतली में स्टार्म वाटर सिस्टम एवं नाली का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9.74
25.	पहली बटा. के लिए प्रशा. ब्लॉक का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11.46
26.	महादांडा में आई.टी.बी.पी. बटा.मुख्या के बचे हुए क्षेत्र में श्रृंखला कड़ी बाडा का निर्माण।	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2.73
27.	एम. एस.आई. आउली में क्यू.जी, क्यू.एम. भंडार एवं एम.आई. रूम का निर्माण।	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7.39
28.	गौर जलगम परिसर में जलापूर्ति एवं जल निकासी व्यवस्था।	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.43
29.	एम. एवं एस.आई. आउली में अधिकारी मेस का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10.00
30.	आई.टी.बी.पी. सीमाद्वार देहरादून में पृथक फेमिली आवास का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	46.72
31.	आई.टी.बी.पी. अकादमी मसूरी देहरादून के अस्तेल इस्टेट में क्वार्टर गार्ड का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5.91
32.	आर.टी.सी. बेहरूर सी.आई.एस.एफ. के लिए अर्द्ध स्थायी संरचना का निर्माण	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8.84
33.	एम.पी.आर.सी. बेहरूर के लिए एम.टी. बैराज (मूल संस्वीकृति ₹79.60 लाख संशोधित) का निर्माण।	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.92
34.	आर.टी.सी. बेहरूर के लिए मल उपचार संयंत्र का निर्माण।	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.47
35.	जी.सी.-II अजमेर, राजस्थान में चार दीवारी, मुख्य गार्ड रूम, वाच रूम,वाच टावर एवं सेक्युरिटी लाईट का निर्माण।	सी.आर.पी.एफ.	राज.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.75

2015 की प्रतिवेदन सं: 35

36.	दूरसंचार प्रशि. केन्द्र एस.एस.बी. डाउन कोठी, कसुमपटी, शिमला में विद्यमान सीवर लाईन के पुनः बिछाने का निर्माण।	एस.एस.बी.	एच.पी.	विभागीय	0.4
37.	डब्ल्यू. टी.टी.सी. एस.एस.बी. कसुमपटी, शिमला में विद्यमान बिटुमिनस आंतरिक सड़क का नवीकरण।	एस.एस.बी.	एच.पी.	विभागीय	0.3
38.	एस.एस.बी., कसुमपटी शिमला में 5000 लीटर क्षमता के ओवर हेड आर.सी.सी. टैंक का निर्माण।	एस.एस.बी.	एच.पी.	विभागीय	0.18
कुल					159.87

2015 की प्रतिवेदन सं. 35

अनुबंध 7.10
निधि का विपथन
(संदर्भ पैरा 7.7)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	बल	राज्य	क्रियान्वयन अधिकरण	संस्वीकृति राशि	विभयित राशि
1.	हमहात्मा में 3 नं. 180 मेन बैरक का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	जे. एंड के.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1326.88	61.64
2.	4 नं. नल्ला एवं आर.सी.सी. सम्पुवेल का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	जे. एंड के.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	958.71	48.69
3.	श्वान के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, आई.टी.बी.पी. भानु	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	236	24.22
4.	जी.सी.सी.आर.पी.एफ. नीमच (म.प्र.) में 501 टाईप-II कवा. का निर्माण।	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4568	35.1
5.	डी.जी. बी.एस.एफ. मुख्या. सी.जी.ओ. परिसर में माडुलर वर्क स्टेशन प्रदान करना।	बी.एस.एफ.	दिल्ली	विभागीय	59.09	8.86
6.	आई.जी.आई. हवाई अड्डे पर भूमि विकास कार्य	एन.एस.जी.	दिल्ली	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	99.76	13.09
कुल					7248.44	191.6

अनुबंध-7.11

पूर्व-निर्माण अवस्था के दौरान वे मामले जहाँ भूति परीक्षण नहीं किए गए
(संदर्भ पैरा 7.8)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	बल का नाम	क्रियान्वयन अभिकरण	राशि
1.	पलेल (मणिपुर) में ए.आर. बटा.के लिए 03 ब्लक में आवासीय परियोजना के 24 न. टाईप-1। कवा. (जी+1।।) का निर्माण।	ए.आर.	एन.पी.सी.सी. एल.	21.28
2.	मन्थीपुखरी मणिपुर में आई.जी.ए.आर. (एस) के लिए विकास कार्यो को शामिल करते हुए 24 न. टाईप-1। एस.एफ. कवा. जी+1। तथा संबद्ध सेवाओं का निर्माण।	ए.आर.	एन.पी.सी.सी. एल.	15.11
3.	कैथलमान्डी मणिपुर में ए.आर. सेक्टर मुख्या./बटा.हेड कवा. के लिए विकास कार्यो के साथ 72 न. टी-1। आवास तथा अनुषंगी सेवा का निर्माण।	ए.आर.	एन.पी.सी.सी. एल.	25.02
	कुल			61.41