

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 (ए)

30 जून 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ : कंडिका 1.5, पृष्ठ 3)

क्र. स.	विभाग	2005-06 तक		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		नि.प्र. कंडिकाएं	राशि	नि.प्र. कंडिकाएं	राशि	नि.प्र. कंडिकाएं	राशि	नि.प्र. कंडिकाएं	राशि	नि.प्र. कंडिकाएं	राशि	नि.प्र. कंडिकाएं	राशि
1	लोक निर्माण	554	2,019	74	317	76	388	75	345	71	428	64	363
2	जल संसाधन	485	1,180	80	256	102	294	105	275	110	362	93	285
3	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	128	281	16	33	29	67	28	55	23	61	29	70
4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए)	28	91	17	53	30	86	36	101	50	152	29	128
5	वन	61	82	12	13	23	30	17	23	40	97	146	746
6	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	168	281	32	95	67	155	30	82	80	208	84	284
7	सहकारिता	106	229	20	51	11	32	4	15	13	26	0	0
8	पशुपालन	107	208	14	55	17	44	19	46	49	136	18	75
9	मछली पालन	35	62	0	0	0	0	2	3	15	32	5	6
10	ग्रामद्योग	55	126	10	49	15	45	8	30	13	31	9	29
11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	14	79	16	37	1	2	1	2	1	2	10	38
12	ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	पर्यटन	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	9
14	विमानन	5	31	0	0	0	0	1	4	1	4	0	0
15	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	26	124	1	2	5	5	1	1	10	10	9	9
	योग	1,773	4,794	293	964	376	1,148	327	982	476	1,549	497	2,042
													2,586.63

परिशिष्ट 1.1 (बी)

30 जून 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 1.5, पृष्ठ 3)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			2015-16			योग		
		नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि
1	लोक निर्माण	5	45	97.40	81	513	1,183.70	67	471	497.25	56	444	401.06	75	529	691.66	1,198	5,862	7,901.79
2	जल संसाधन	25	99	210.05	76	452	2,028.10	80	364	1,717.88	71	735	587.39	70	499	831.96	1,297	4,801	10,579.03
3	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	29	162	495.48	12	55	334.59	38	102	906.01	45	144	1,123.87	34	127	374.27	411	1,157	4,005.19
4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए)	3	7	502.03	15	65	123.32	27	146	1,125.21	42	265	616.88	30	273	5,613.73	307	1,367	9,902.97
5	वन	87	548	42.53	97	627	662.85	72	380	163.50	84	697	471.17	70	499	438.70	709	3,742	2,324.45
6	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	14	51	202.85	62	248	273.16	76	275	64.14	83	371	129.54	86	486	245.54	782	2,536	1,329.10
7	सहकारिता	0	0	0	5	18	0	33	197	278.14	16	60	716.71	22	121	1,019.22	230	749	2,399.45
8	पशुपालन	1	5	97.72	25	92	59.93	31	159	218.46	42	215	76.20	48	311	65.31	371	1,346	620.32
9	मछली पालन	13	31	1.41	23	72	6.85	18	59	2.66	12	50	6.31	16	78	9.89	139	393	30.75
10	ग्रामद्वोग	10	34	59.97	4	12	20.11	16	35	11.54	19	55	68.01	19	102	418.77	178	548	823.00
11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	23	34	95.13	12	23	70.23	10	27	54.28	12	37	25.55	18	56	523.42	118	337	1,156.36
12	ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	1	2	24.72	0	0	0	1	3	1.60	2	5	26.32
13	पर्यटन	0	0	0	1	7	10.11	1	3	4.10	1	4	5.17	1	3	1.44	7	30	34.47
14	विमानन	1	1	0.63	0	0	0	1	1	0.98	0	0	0	2	8	20.69	11	49	59.46
15	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	10	40	23.89	29	159	108.84	20	37	33.05	7	18	26.98	16	84	55.91	134	489	419.79
	योग	221	1,057	1,829.09	442	2,343	4,881.79	491	2,258	5,101.92	490	3,095	4,254.84	508	3,179	10,312.11	5,894	23,411	41,612.45

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न फसलों के अन्तर्गत नमूना जाँच किये गये एन.एफ.एस.एम. जिलों का
विवरण दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 2.1.5, पृष्ठ 13)

क्र. स.	धान	गेहूँ	दलहन	मोटा अनाज	वाणिज्यिक फसलें
1	दमोह	छतरपुर	भिंड	धार	हरदा
2	डिंडोरी	गुना	छतरपुर	डिंडोरी	होशंगाबाद
3	मंडला	खरगौन	दमोह	खरगौन	खरगौन
4	पन्ना	पन्ना	धार	मंडला	
5	सीधी	सिवनी	डिंडोरी	शाजापुर	
6		सीधी	गुना		
7		विदिशा	हरदा		
8			होशंगाबाद		
9			इंदौर		
10			मंडला		
11			पन्ना		
12			सिवनी		
13			शाजापुर		
14			सीधी		
15			उज्जैन		
16			विदिशा		
17			खरगौन		

परिशिष्ट 2.2

राज्य और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जिलों में धान के उत्पादन एवं उत्पादकता दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.6.1, पृष्ठ 16)

(बुवाई क्षेत्र '000 हेक्टेयर में, उत्पादन '000 मीट्रिक टन में और उत्पादन किलोग्राम/हेक्टेयर में)

वर्ष	राज्य			गैर-एनएफएसएम जिलों में			एनएफएसएम जिलों में			
	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन	जिलों	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन
2011-12	1,703	2,280	1,339	1,006	1,511	1,502	अनूपपुर	100	103	1,030
							दमोह	53	58	1,094
							डिंडोरी	79	80	1,013
							कटनी	94	120	1,277
							मंडला	126	132	1,048
							पन्ना	61	62	1,016
							रीवा	116	143	1,233
							सीधी	68	71	1,044
योग	1,703	2,280	1,339	1,006	1,511	1,502		697	769	1,103
2012-13	1,801	3,113	1,728	1,073	2,243	2,090	अनूपपुर	106	119	1,122
							दमोह	56	56	993
							डिंडोरी	82	126	1,543
							कटनी	101	123	1,226
							मंडला	128	86	672
							पन्ना	64	65	1,020
							रीवा	123	200	1,626
							सीधी	68	95	1,398
योग	1,801	3,113	1,728	1,073	2,243	2,090		728	870	1,195
2013-14	1,930	5,361	2,778	1,186	3,479	2,933	अनूपपुर	107	237	2,222
							दमोह	61	97	1,585
							डिंडोरी	83	159	1,920
							कटनी	111	414	3,729
							मंडला	129	340	2,634
							पन्ना	56	100	1,765
							रीवा	124	355	2,870
							सीधी	73	180	2,464
योग	1,930	5,361	2,778	1,186	3,479	2,933		744	1,882	2,530
2014-15	2,153	5,438	2,526	1,418	3,836	2,705	अनूपपुर	107	310	2,897
							दमोह	66	104	1,576
							डिंडोरी	83	223	2,687
							कटनी	99	216	2,182
							मंडला	132	200	1,515
							पन्ना	56	113	2,018
							रीवा	136	367	2,699
							सीधी	56	69	1,232
योग	2,153	5,438	2,526	1,418	3,836	2,705		735	1,602	2,180

परिशिष्ट 2.3

राज्य और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जिलों में गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.6.1, पृष्ठ 17)

(बुवाई क्षेत्र '000 हेक्टेयर में, उत्पादन '000 मीट्रिक टन में और उत्पादन किलोग्राम/हेक्टेयर में)

वर्ष	राज्य			गैर-एनएफएसएम जिलों में			एनएफएसएम जिलों में			
	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन	जिलो	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन
2011-12	5,261	14,544	2,764	2,927	9,012	3,077	अशोकनगर	123	291	2,366
							छतरपुर	164	412	2,512
							गुना	106	329	3,104
							कटनी	81	199	2,457
							खंडवा	90	231	2,567
							खरगौन	89	261	2,932
							पन्ना	71	144	2,028
							रायसेन	222	663	2,986
							राजगढ़	137	329	2,401
							रीवा	152	297	1,954
							सागर	196	351	1,791
							सतना	149	320	2,142
							शिवपुरी	195	533	2,733
							सीधी	57	88	1,544
सिवनी	121	243	2,008							
टीकमगढ़	138	371	2,688							
विदिशा	243	470	1,934							
योग	5,261	14,544	2,764	2,927	9,012	3,077		2334	5532	2,370
2012-13	5,613	16,518	2,943	3,112	9,734	3,128	अशोकनगर	126	326	2,591
							छतरपुर	176	436	2,474
							गुना	114	425	3,728
							कटनी	92	260	2,826
							खंडवा	105	363	3,457
							खरगौन	102	291	2,852
							पन्ना	82	156	1,902
							रायसेन	233	789	3,390
							राजगढ़	165	463	2,802
							रीवा	157	384	2,446
							सागर	214	450	2,106
							सतना	143	448	3,133
							शिवपुरी	202	664	3,289
							सीधी	57	133	2,316
सिवनी	132	374	2,833							
टीकमगढ़	147	376	2,564							
विदिशा	254	446	1,754							
योग	5,613	16,518	2,943	3,112	9,734	3,128		2501	6784	2,713
2013-14	5,976	17,478	2,925	3,425	10,439	3,048	अशोकनगर	150	405	2,700
							छतरपुर	182	404	2,220
							गुना	114	394	3,467
							कटनी	102	224	2,204
							खंडवा	118	276	2,350
							खरगौन	44	125	2,841

वर्ष	राज्य			गैर-एनएफएसएम जिलों में			एनएफएसएम जिलों में			
	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन	जिलो	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन
							पन्ना	70	189	2,700
							रायसेन	229	802	3,502
							राजगढ़	174	495	2,853
							रीवा	195	435	2,229
							सागर	234	498	2,129
							सतना	156	523	3,356
							शिवपुरी	156	700	4,499
							सीधी	71	168	2,376
							सिवनी	139	409	2,947
							टीकमगढ़	157	412	2,624
							विदिशा	260	580	2,229
योग	5,976	17,478	2,925	3,425	10,439	3,048		2,551	7,039	2,759
2014-15	6,002	18,480	3,079	3,424	11,077	3,235	अशोकनगर	136	387	2,846
							छतरपुर	122	274	2,246
							गुना	129	437	3,388
							कटनी	88	198	2,250
							खंडवा	131	409	3,122
							खरगौन	120	381	3,175
							पन्ना	56	140	2,500
							रायसेन	279	917	3,287
							राजगढ़	157	509	3,242
							रीवा	210	683	3,252
							सागर	212	434	2,047
							सतना	165	593	3,594
							शिवपुरी	149	417	2,799
							सीधी	72	185	2,569
सिवनी	150	362	2,413							
टीकमगढ़	117	302	2,581							
विदिशा	285	775	2,719							
योग	6,002	18,480	3,079	3,424	11,077	3,235		2,578	7,403	2,872

परिशिष्ट 2.4

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान गुणवत्ता जाँच के लिए भेजे गये नमूने एवं उनके परिणामों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.8.3, पृष्ठ 24)

क्र. स.	जिला	वर्ष	लक्ष्य (संख्या में)	लिए गए नमूने (संख्या में)	लक्ष्य उपलब्धि का प्रतिशतता	नमूने के परिणाम			अवमानक का प्रतिशतता	बुवाई अवधि के बाद लिए गए नमूनों की संख्या	बुवाई अवधि के बाद प्राप्त परिणाम
						मानक	अवमानक	अप्राप्त			
1	हरदा	2014-15	115	112	97.39	88	19	5	16.96	34	103
		2015-16	65	62	95.38	59	2	1	3.23	0	54
2	पन्ना	2014-15	165	100	60.61	72	28	0	28.00	0	0
		2015-16	150	52	34.67	52	0	0	0.00	0	0
3	खरगौन	2014-15	160	172	107.50	149	23	0	13.37	0	17
		2015-16	220	189	85.91	180	9	0	4.76	0	5
4	विदिशा	2014-15	155	150	96.77	150	0	0	0.00	0	0
		2015-16	130	119	91.54	119	0	0	0.00	0	0
5	गुना	2014-15	110	64	58.18	42	22	0	34.38	21	57
		2015-16	100	46	46.00	41	5	0	10.87	9	21
6	दमोह	2014-15	140	126	90.00	99	27	0	21.43	42	41
		2015-16	130	123	94.62	115	8	0	6.50	33	56
7	सीधी	2014-15	65	79	121.54	78	1	0	1.27	49	0
		2015-16	35	21	60.00	21	0	0	0.00	16	10
8	छतरपुर	2014-15	195	132	67.69	105	27	0	20.45	22	89
		2015-16	170	182	107.06	174	8	0	4.40	32	97
9	होशंगाबाद	2014-15	170	134	78.82	117	17	0	12.69	56	72
		2015-16	160	133	83.13	122	11	0	8.27	6	59
10	धार	2014-15	190	205	107.89	164	41	0	20.00	70	138
		2015-16	240	180	75.41	164	16	0	8.84	38	165
11	इंदौर	2015-16	140	137	97.86	117	10	10	7.30	0	45
12	शाजापुर	2014-15	86	86	100.00	28	58	0	67.44	0	0
		2015-16	130	118	90.77	100	18	0	15.25	0	0
13	डिंडोरी	2015-16	60	26	43.33	26	0	0	0.00	37	52
14	मंडला	2014-15	90	52	57.78	46	6	0	11.54	30	34
		2015-16	90	81	90.00	78	3	0	3.70	35	16
15	उज्जैन	2015-16	240	185	77.08	178	7	0	3.78	28	48
16	सिवनी	2015-16	65	60	92.31	57	3	0	5.00	24	39
17	भिंड	2015-16	--	--	--	--	--	--	--	0	0
योग			3,766	3,126		2,741	369	16		582	1,218

परिशिष्ट 2.5

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में धान, गेहूँ एवं दलहन प्रदर्शन केन्द्रों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कड़िका 2.1.9, पृष्ठ 25)

(भौतिक संख्या में और वित्तीय ₹ लाख में)

हस्तक्षेप	राज्य में				चयनित जिलों में					
	लक्ष्य		उपलब्धि		जिलों	लक्ष्य		प्रतिशत	उपलब्धि	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय
मोटा अनाज	46,580	2,329	29,434	852.55	खरगौन	2,200	110.00	86.36	1,900	67.77
					धार	5,400	270.00	98.15	5,300	117.78
					शाजापुर	800	40.00	12.50	100	1.55
					मंडला	2,100	105.00	80.95	1,700	81.67
					डिंडोरी	1,300	65.00	15.38	200	2.93
योग	46,580	2,329	29,434	852.55	11,800	590.00	77.97	9,200	271.70	
धान	17,948	1,346.10	16,308	941.74	पन्ना	1,870	140.25	84.49	1,580	49.52
					दमोह	2,800	210.00	85.71	2,400	150.86
					सीधी	1,400	115.00	52.14	730	25.61
					डिंडोरी	2,195	174.63	60.32	1,324	73.55
					मंडला	3,180	253.50	90.57	2,880	214.25
योग	17,948	1,346.10	16,308	941.74	11,445	893.38	77.89	8,914	513.79	
गेहूँ	71,761	6,955.13	73,306	5,207.68	हरदा	250	31.25	88.00	220	22.84
					पन्ना	3,100	317.50	93.55	2,900	234.43
					विदिशा	4,400	370.00	100.00	4,400	290.38
					छतरपुर	3,950	344.00	100.00	3,950	314.28
					गुना	2,700	190.00	100.00	2,700	178.97
					दमोह	1,780	222.50	79.78	1,420	126.77
					सीधी	3,350	346.83	104.63	3,505	264.88
					इंदौर	500	25.00	120.00	600	25.00
					धार	600	28.50	100.00	600	28.50
					उज्जैन	600	30.00	100.00	600	17.35
					मंडला	1,450	176.24	100.00	1,450	176.24
					डिंडोरी	2,550	137.50	70.59	1,800	98.93
सिवनी	5,100	507.00	100.00	5,100	432.87					
योग	71761	6955.13	73306	5,207.68	30,330	2726.32	96.42	29,245	2211.44	
दलहन	489393	31689.73	504112	28,237.87	हरदा	9,000	632.50	95.06	8,555	485.91
					पन्ना	8,700	568.45	94.25	8,200	452.56
					खरगौन	7,500	445.00	100.00	7,500	392.55
					विदिशा	11,700	837.50	105.13	12,300	717.23
					छतरपुर	17,300	1115.00	91.27	15,790	906.44
					गुना	11,800	782.50	98.31	11,600	749.41
					दमोह	13,486	881.45	88.14	11,886	777.44
					सीधी	11,209	770.42	112.23	12,580	707.31
					होशंगाबाद	76,200	3237.16	101.09	77,028	3179.05
					इंदौर	8,100	542.50	97.53	7,900	513.90
					धार	9,200	596.30	98.91	9,100	561.17
					शाजापुर	10,100	589.40	99.50	10,050	528.49
					उज्जैन	11,700	757.50	98.29	11,500	223.67
					मंडला	10,849	682.97	98.75	10,713	649.82
					डिंडोरी	7,090	472.32	95.49	6,770	319.08
					सिवनी	12,700	830.00	99.59	12,648	776.12
भिण्ड	5,600	430.00	126.48	7,083	400.25					
योग	4,89,393	31,689.73	5,04,112	28,237.87	2,42,234	14,170.97	99.57	2,41,203	12,340.40	
महायोग	6,25,682	42,319.96	6,23,160	35,239.84	2,95,809	18,380.67	97.55	2,88,562	15,337.33	

परिशिष्ट 2.6

नमूना जाँच किये गये जिलों में आयोजित प्रदर्शनों की कुल संख्या और फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.2, पृष्ठ 26)

क्र. स.	जिले का नाम	2012 से 2016 के दौरान आयोजित कुल प्रदर्शनों की संख्या (हेक्टेयर में)	फसल प्रणाली पर आयोजित प्रदर्शनों की संख्या (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	खरगौन	9,400	निरंक	0
2	धार	15,000	निरंक	0
3	शाजापुर	10,150	निरंक	0
4	मंडला	16,743	—	-
5	डिंडोरी	10,094	निरंक	0
6	पन्ना	12,680	1,050	8.28
7	दमोह	15,706	1,655	10.53
8	सीधी	16,815	1,950	11.59
9	हरदा	8,775	200	2.27
10	विदिशा	16,700	1,700	10.17
11	छतरपुर	19,740	—	-
12	गुना	14,300	निरंक	0
13	इंदौर	8,500	निरंक	0
14	उज्जैन	12,100	—	-
15	सिवनी	17,748	निरंक	0
16	होशंगाबाद	77,028	निरंक	0
17	भिंड	7,083	निरंक	0
योग		288,562	6,555	2.27

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट 2.7

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में धान घटक के अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण की लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.1 और 2.1.10.2, पृष्ठ 28)

(भौतिक संख्या में और वित्तीय ₹ लाख में)

राज्य															
सूक्ष्म पोषक तत्व				पीपी केमिकल्स और बायो-एजेंट				वीडीसाइड्स							
लक्ष्य	उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			लक्ष्य			उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत
73,500	367.50	73,709	100.28	297.69	367.72	63,618	86.50	294.41	26,250	131.25	12,500	47.62	46.99		
चयनित जिलों में															
जिलों	सूक्ष्म पोषक तत्वों			पीपी केमिकल्स और बायो-एजेंट			उपलब्धि			लक्ष्य			उपलब्धि		
	लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक	उपलब्धि	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत
पन्ना	7,100	35.50	4,000	56.34	18.40	5,400	27.00	72.22	19.40	2,430	12.15	0	0	0	0
दमोह	7,900	39.50	4,112	52.05	23.19	12,300	61.50	90.38	54.92	2,700	13.50	2,700	100	5.51	
सीधी	4,000	20.00	950	23.75	1.99	4,000	20.00	27.95	2.486	3,500	17.50	0	0	0	0
डिंडोरी	8,800	44.00	5,540	62.95	23.30	7,700	38.50	61.82	15.861	4,000	20.00	0	0	0	0
मंडला	12,050	60.25	11,689	97.00	58.35	12,700	63.500	102.13	65.21	6,100	30.50	6,100	100	30.5	
योग	39,850	199.25	26,291	65.97	125.23	42,100	210.50	80.44	157.88	18,730	93.65	8,800	46.98	36.01	

(स्रोत: राज्य और चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.8

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में गेहूँ, घटक के अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण की लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.1 और 2.1.10.2, पृष्ठ 28)

(भौतिक संख्या में और वित्तीय ₹ लाख में)

लक्ष्य		सूक्ष्म पोषक तत्व				राज्य में				पीपी केमिकल्स और बायो -एजेंट				वीडीसाइड्स						
		भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	उपलब्धि	लक्ष्य	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	उपलब्धि	लक्ष्य	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	उपलब्धि	लक्ष्य	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	उपलब्धि
4,20,000	2,100.00	3,30,439	78.68	1,505.19	1,23,000	793.12	55,672	45.26	230.28	1,63,930	819.65	1,50,895	92.05	672.08	11,000	55.00	6,639	60.35	15.19	
जिले	सूक्ष्म पोषक तत्व				लाइम जिप्सम				पीपी केमिकल्स और बायो -एजेंट				वीडीसाइड्स							
	लक्ष्य	भौतिक	वित्तीय	उपलब्धि	लक्ष्य	भौतिक	वित्तीय	उपलब्धि	लक्ष्य	भौतिक	वित्तीय	उपलब्धि	लक्ष्य	भौतिक	वित्तीय	उपलब्धि	लक्ष्य	भौतिक	वित्तीय	उपलब्धि
हरदा	11,900	59.50	47.06	28.09	4,000	20.00	1,000	25.00	7.01	6,500	32.50	3,250	50.00	23.15	0	0	0	0	0	0
पन्ना	13,100	65.50	45.58	28.75	2,210	14.08	0	0.00	0	4,450	22.25	3,500	78.65	16.98	500	1.35	0	0	0	0.082
विदिशा	34,624	173.12	43,994	127.06	7,740	48.05	5,600	72.35	34.53	20,992	104.96	28,644	136.45	143.22	880	4.4	500	56.82	2.5	
छतरपुर	44,100	220.50	40,236	91.24	200.49	6,550	41.00	3,100	47.33	15.50	12,230	61.15	11,600	94.85	700	3.70	570	81.43	2.6	
गुना	17,408	87.04	18,442	105.94	55.29	2,810	18.08	1,200	42.70	6.00	7,820	39.10	8,712	111.41	33.31	620	3.10	350	56.45	0.859
दमोह	4,000	20.00	2,068	51.70	15.27	1,500	7.50	0	0.00	0.00	4,500	22.50	3,248	72.18	24.67	0	0	0	0.00	0
सीधी	9,600	48.00	5,838	60.81	10.97	4,850	28.13	1,475	30.41	1.19	950	4.75	0	0.00	0.00	270	1.35	0	0.00	0.00
इंदौर	8,000	40.00	8,000	100.00	40.01	3,500	17.50	2,000	57.14	10.00	4,500	22.50	4,500	100.00	22.50	0	0	0	0.00	0
धार	12,217	61.08	15,395	126.01	61.07	0	0.00	0	0.00	0	4,503	22.51	5,405	120.03	22.50	0	0	0	0.00	0
उज्जैन	7,000	35.00	1,402	20.03	5.18	2,500	12.50	2,223	88.94	8.67	3,200	16.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0
मडला	7,610	38.05	10,586	139.11	52.93	2,000	10.00	1,144	57.20	5.74	5,500	27.50	6,710	122.00	33.55	0	0	0	0.00	0
भिंड	6,000	30.00	6,000	100.00	28.06	2,000	10.00	0	0.00	0.00	3,800	19.00	3,800	100.00	18.60	0	0	0	0.00	0
डिंडोरी	5,500	27.50	4,689	85.25	23.44	1,600	8.00	178	11.13	0.89	3,000	15.00	2,763	92.10	13.81	0	0	0	0.00	0
सिवनी	18,200	91.00	16,075	88.32	90.74	5,400	33.50	3,570	66.11	20.85	6,730	33.60	3,122	46.39	21.98	740	3.70	640	86.49	1.484
योग	1,99,259	996.29	1,84,296	92.49	856.57	46,660	268.34	21,490	46.06	110.38	88,675	443.32	85,254	96.14	431.74	3,710	17.60	2,060	55.53	7.53

(स्रोत : राज्य और चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.9

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में दलहन घटक के अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण की लक्ष्य एव उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कडिका 2.1.10.1, पृष्ठ 28)

(भौतिक संख्या में और वित्तीय ₹ लाख में)

		राज्य में																	
		सूक्ष्म पोषक तत्व						लाइम/ जिप्सम						राइजोबियम कल्चर/ फास्फेट सोल्युब्लाइजिंग बैक्टीरिया/ जैव उर्वरक के लिए सहायता					
जिले	लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य			उपलब्धि			लक्ष्य			उपलब्धि					
		वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत			
	9,24,428	4,622.14	7,26,374	78.58	2,886.57	1,64,376	1,232.82	1,39,620	84.94	773.69	4,71,300	813.90	3,33,402	70.74			363.82		
		चयनित जिलों में																	
		सूक्ष्म पोषक तत्व						लाइम/ जिप्सम						राइजोबियम कल्चर/ फास्फेट सोल्युब्लाइजिंग बैक्टीरिया/ जैव उर्वरक के लिए सहायता					
		उपलब्धि			लक्ष्य			उपलब्धि			लक्ष्य			उपलब्धि					
		वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत
हरदा		8,300	43.5	7,418	89.37	25.27	3,020	26.95	2,480	82.12	15.36	9,400	17.80	5,437	57.84	4.17			
पन्ना		8,300	41.5	4,500	54.22	21.28	3,100	23.25	900	29.03	3.75	11,750	24.15	5,550	47.23	5.76			
खरगोन		9,300	46.5	9,793	105.30	31.635	2,950	22.13	3,120	105.76	19.61	7,300	17.90	3,300	45.21	6.55			
विदिशा		25,600	128	25,792	100.75	151.75	5,830	43.73	3,751	64.34	28.13	16,300	32.90	12,790	78.47	24.04			
छतरपुर		29,600	126.94	29,600	100.00	126.07	6,000	48.80	7,350	122.50	43.66	14,320	32.92	16,962	118.45	3.37			
गुना		14,608	73.04	14,742	100.92	40.91	1,450	10.88	1,260	86.90	7.35	10,740	21.74	10,740	100.00	6.54			
दमोह		16,664	83.32	10,370	62.23	9.12	5,800	43.51	2,147	37.02	7.12	23,100	39.70	20,671	89.48	13.68			
सीधी		11,200	56.00	7,180	64.11	23.073	3,550	26.64	1,025	28.87	6.75	11,350	28.05	4,646	40.93	1.098			
होशंगाबाद		16,550	152.75	16,250	98.19	138.84	4,950	52.13	4,850	97.98	22.75	12,400	36.80	7,200	58.06	15.37			
इंदौर		11,000	55.00	14,100	128.18	69.4	3,300	24.76	2,800	84.85	21.01	5,900	13.90	1,900	32.20	1.97			
धार		17,200	86.00	24,419	141.97	62.219	4,500	33.76	6,618	147.07	26.97	17,256	40.05	34,256	198.52	28.49			
शाजापुर		15,018	79.66	10,318	68.70	54.299	2,600	19.50	1,250	48.08	7.88	7,650	17.25	4,150	54.25	8.15			
उज्जैन		15,200	76.00	8,300	54.61	34.69	5,200	39.01	3,250	62.50	23.32	16,750	29.55	3,667	21.89	2.21			
मडला		17,400	87.00	16,046	92.22	83.83	5,130	38.48	4,404	85.85	26.83	12,950	30.95	7,862	60.71	17.57			
भिंड		11,200	56.00	11,200	100.00	47.14	3,150	23.64	3,150	100.00	19.44	8,700	21.50	600	6.90	0			
खिंडारी		9,650	48.25	6,230	64.56	23.549	3,300	24.75	2,302	69.76	12.77	10,700	24.90	3,955	36.96	4.158			
सिवनी		13,600	68.00	12,241	90.01	65.36	4,800	36.00	4,194	87.38	26.21	12,950	30.35	10,228	78.98	27.4			
योग	2,50,390	1,307.46	2,28,499	91.26	1,008.44	537.92	68,630	54.851	54,851	79.92	318.91	2,09,516	460.41	1,53,914	73.46	170.53			

(स्रोत: राज्य और चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.10

वर्षवार जिलों के नाम जहाँ सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबन्धन/मृदा सुधारकों एवं पौध संरक्षण आदानों का वितरण नहीं किया गया दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.1 (iii), और 2.1.10.2 (iii), पृष्ठ 29)

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
	सूक्ष्म पोषक तत्व			
दलहन	-	सीधी	सीधी और शाजापुर	खरगौन
अतिरिक्त दलहन	-	गुना	-	दमोह, खरगौन, सीधी और होशंगाबाद
गहूँ	-	-	-	गुना और सीधी
धान	-	-	सीधी	
	लाइम/ जिप्सम			
दलहन	विदिशा, पन्ना, दमोह, इंदौर और होशंगाबाद	-	सीधी और शाजापुर	विदिशा, सीधी, होशंगाबाद और पन्ना
अतिरिक्त दलहन	-	-	गुना और सीधी	गुना, दमोह, सीधी, होशंगाबाद और पन्ना
गहूँ	सीधी, इंदौर और पन्ना	सीधी	छतरपुर, पन्ना और गुना	विदिशा, छतरपुर, सीधी, पन्ना और गुना
	राइजोबियम कल्चर/ फास्फेट सोल्युब्लाइजिंग बैक्टीरिया			
दलहन	-	-	शाजापुर	इंदौर
अतिरिक्त दलहन	-	-	-	शाजापुर, इंदौर और होशंगाबाद
	वीडीसाइड्स			
दलहन	इंदौर		सीधी और शाजापुर	सीधी, शाजापुर और इंदौर
अतिरिक्त दलहन	-	-	-	सीधी
गहूँ	-	-	पन्ना	सीधी और गुना
धान	-	-	सीधी	सीधी
	पीपी केमिकल्स और बायो-एजेंट			
दलहन	-	-	-	सीधी
अतिरिक्त दलहन	-	-	-	सीधी
गहूँ	-	-	सीधी	सीधी और गुना
	न्यूविलयर पॉलीहैड्रिल वायरस (एनपीवी)			
दलहन	इंदौर	-	-	-

(स्रोत: चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.11

वर्षवार जिलों के नाम जहाँ पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक/पौध संरक्षण आदानों के भौतिक उपलब्धि के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि शून्य दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.1 (iv), और 2.1.10.2 (ii), पृष्ठ 30)

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
	सूक्ष्म पोषक तत्वों			
दलहन	दमोह (1,002 हेक्टेयर)		दमोह (7,000 हेक्टेयर), सीधी (2,000 हेक्टेयर)	सीधी (350 हेक्टेयर)
अतिरिक्त दलहन			धार (320 हेक्टेयर)	
गेहूँ		सीधी (1,700 हेक्टेयर)		
धान				दमोह (2,000 हेक्टेयर)
	लाइम जिप्सम			
दलहन				
अतिरिक्त दलहन			धार (175 हेक्टेयर)	छतरपुर (1,000 हेक्टेयर), दमोह (800 हेक्टेयर)
गेहूँ			सीधी (700 हेक्टेयर)	
	राइजोबियम कल्चर / फास्फेट सोल्युब्लाइजिंग बैक्टीरिया / बायो फर्टीलाइजर			
दलहन		छतरपुर (3,020 हेक्टेयर)	सीधी (1,200 हेक्टेयर)	छतरपुर (8,100 हेक्टेयर), सीधी (1,460 हेक्टेयर)
अतिरिक्त दलहन				छतरपुर (1,200 हेक्टेयर)
	वीडीसाइड्स			
गेहूँ			सीधी (150 हेक्टेयर)	
धान				दमोह (1,600 हेक्टेयर)
	पीपी केमिकल्स और बायो -एजेंट			
दलहन				होशंगाबाद (5,900 हेक्टेयर)
गेहूँ		सीधी (1,150 हेक्टेयर)		

(स्रोत: चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.12

समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान दलहन घटक के अन्तर्गत आईपीएम वितरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.2, पृष्ठ 30)

(भौतिक संख्या में, वित्तीय ₹ लाख में)

		राज्य																					
		पौध संरक्षण रसायन				वीडीसाइड्स				एनपीवी का वितरण				आईपीएम पैकेज									
जिला	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि									
		भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय						
7,19,261	3,596.31	6,14,187	85.39	2,703.96	85,064	425.32	49,656	58.37	199.68	27,000	67.50	12,946	47.95	28.40	2,00,000	1,500.00	2,13,715	106.86	1,576.76				
चयनित जिलों में																							
		पौध संरक्षण रसायन				वीडीसाइड्स				एनपीवी का वितरण				आईपीएम पैकेज									
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि				
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय				
हरदा		7,350	36.75	6,230	84.76	39.37	1250	2000	10.00	6.25	850	68.00	0.00	170	0.43	50	29.41	0.13	3,000	22.50	1,964	65.47	14.80
पन्ना		12,300	57.48	8,800	71.54	28.38	2000	700	3.50	466	66.57	2.39	945	2.37	945	100.00	1.74	18,090	135.68	18,090	100.00	100.00	135.61
खरगौन		12,500	62.50	12,855	102.84	48.47	700	3050	15.25	1,090	35.74	4.00	1,526	0.64	234	91.41	0.47	3,500	26.25	3,500	100.00	100.00	25.40
विदिशा		45,800	229.00	55,400	120.96	285.68	4800	155.98	22.50	5,300	110.42	20.25	200	5.00	394	25.82	0.99	7,500	56.25	16,814	224.19	120.09	
छत्तरपुर		28,250	141.25	29,550	104.60	155.98	4800	155.98	22.50	5,300	110.42	20.25	200	5.00	0	0.00	0.00	12,000	90.05	12,000	100.00	100.00	118.78
गुना		14,500	72.50	15,483	106.78	67.83	1962	9.81	1,003	51.12	4.26	448	1.12	388	86.61	1.12	3,200	24.00	3,000	93.75	22.35		
दमोह		17,400	91.00	8,000	45.98	46.42	3000	14.00	860	28.67	1.89	1,184	2.96	1,112	93.92	2.78	5,800	43.50	5,301	91.40	39.76		
सीधी		10,900	54.50	5,635	51.70	18.91	3290	16.75	1,400	42.55	6.65	298	0.75	248	83.22	0.51	2,846	21.35	2,900	101.90	19.03		
होशंगाबाद		26,050	165.25	24,800	95.20	129.66	2430	15.25	730	30.04	2.15	772	1.93	172	22.28	0.43	7,000	90.00	7,000	100.00	97.50		
इंदौर		14,800	76.50	15,900	107.43	81.68	625	3.13	525	84.00	2.63	100	0.25	0	0.00	0.00	2,500	18.75	2,500	100.00	18.43		
धार		18,310	91.55	27,255	148.85	83.50	4050	20.50	1,909	47.14	5.85	2,810	21.07	2,810	100.00	21.08	510	1.28	510	100.00	1.20		
शाजापुर		8,550	42.73	7,609	88.99	38.27	1550	7.75	1,100	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525	26.00	3,579	101.53	26.00		
उज्जैन		13,200	66.00	9,000	68.18	26.10	2832	14.16	0	0.00	0.00	1,110	2.78	810	72.97	2.07	4,000	30.00	3,480	87.00	24.29		
मडला		17,140	85.70	16,834	98.21	74.92	3915	19.58	2,533	64.70	12.67	1,452	3.63	1,424	98.07	3.56	5,500	41.25	6,661	121.11	49.96		
भिंड		10,750	57.75	11,550	107.44	56.63	1800	9.00	1,800	100.00	6.22	170	0.43	120	70.59	0.50	2,100	15.75	2,100	100.00	16.33		
डिंडोरी		9,812	48.99	4,008	40.85	28.029	2250	11.25	45	2.00	0.224	812	3.87	749	92.24	3.644	2,600	19.50	2,289	88.04	14.73		
सिवनी		13,900	69.50	11,518	82.86	56.90	3000	15.00	2,643	88.10	11.16	431	1.08	0	0.00	0.00	5,000	37.50	2,615	52.30	32.67		
योग		281512	1448.95	2,70,427	96.06	1,266.729	42,504	213.68	22,554	53.06	81.84	12,684	52.13	9,456	74.55	39.02	88,671	699.61	94,303	106.35	776.93		

परिशिष्ट 2.13

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान दो जिलों में सिंप्रंकलर घटक में तहत किए गए अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.11.3, पृष्ठ 33)

(राशि ₹ में)

स. क्र.	वर्ष	जिले का नाम	किसानों की संख्या जिन्हे अधिक अनुदान दिया गया	प्रति हेक्टेयर मानदंड के अनुसार किसानों को देय अधिकतम अनुदान	भुगतान किया गया अनुदान	आधिक्य
1	2013-14	शाजापुर	436	20,62,013	32,70,000	12,07,987
2	2014-15	शाजापुर	20	1,30,350	1,83,140	52,790
3	2014-15	उज्जैन	14	1,04,600	1,32,339	27,739
योग			470	22,96,963	35,85,479	12,88,516

परिशिष्ट 2.14

वर्ष 2012-13 से 2013-14 के दौरान 14 जिलों में “स्रोत से खेत तक पानी लाने के लिए पाईप” घटक में तहत किए गए अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.11.3, पृष्ठ 34)

(राशि ₹ में)

स. क्र.	जिला	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकार्य अनुदान	दिया गया अनुदान	आधिक्य
1	खरगौन	2012-14	1,953	1,94,38,950	2,92,95,000	98,56,050
2	विदिशा		401	21,05,250	47,97,016	26,91,766
3	छतरपुर		187	13,92,900	27,92,363	13,99,463
4	गुना		489	42,76,050	73,24,821	30,48,771
5	दमोह		425	27,90,150	63,22,887	35,32,737
6	होशंगाबाद		537	31,45,050	67,23,521	35,78,471
7	भिंड		143	8,14,850	21,45,000	13,30,150
8	शाजापुर		1,327	1,13,88,000	1,99,20,000	85,32,000
9	धार		448	35,79,600	67,20,000	31,40,400
10	इंदौर		344	29,78,700	46,20,000	16,41,300
11	उज्जैन		300	25,98,300	45,00,000	19,01,700
12	मंडला		218	14,15,400	33,79,365	19,63,965
13	सिवनी		687	45,32,250	87,58,954	42,26,704
14	डिंडोरी		408	30,73,350	60,47,484	29,74,134
योग			7,867	6,35,28,800	11,33,46,411	4,98,17,611

परिशिष्ट 2.15

समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान कृषकों के क्षेत्र विद्यालय/फसल आधारित प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कड़िका 2.1.12, पृष्ठ 34)

(भौतिक संख्या में, वित्तीय ₹ लाख में)

हस्तक्षेप	राज्य				चयनित जिलों				
	लक्ष्य		उपलब्धि		जिला	लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
दलहन	4,734	662.76	3,836	510.43	हरदा	36	5.04	36	5.04
					पन्ना	131	18.34	131	12.53
					खरगौन	93	13.02	91	12.74
					विदिशा	188	26.32	156	21.84
					छतरपुर	156	21.84	156	21.84
					गुना	98	13.72	98	13.72
					दमोह	168	23.52	120	16.8
					सीधी	72	10.08	47	6.58
					होशंगाबाद	73	10.22	73	10.22
					इंदौर	68	9.52	47	6.58
					धार	108	15.12	108	14.56
					शाजापुर	47	6.58	18	2.62
					भिंड	58	8.12	57	7.95
					डिंडोरी	79	11.06	75	10.29
					सिवनी	109	15.26	109	10.72
उज्जैन	154	21.56	109	14.14					
मंडला	93	13.02	93	9.71					
योग	4,734	662.76	3,836	510.43		1,731	242.34	1,524	197.88
गेहूँ	1,865	261.10	1,689	212.80	हरदा	53	7.42	44	3.36
					पन्ना	44	6.16	44	4.06
					विदिशा	145	20.3	145	16.45
					छतरपुर	93	13.02	93	13.02
					गुना	61	8.54	61	8.54
					दमोह	22	3.08	22	3.08
					सीधी	42	5.88	42	5.88
					इंदौर	39	5.46	39	5.46
					धार	57	7.98	57	5.04
					डिंडोरी	19	2.66	19	1.33
					सिवनी	76	10.64	76	6.15
					उज्जैन	49	7	48	6.38
					भिंड	21	2.94	21	2.94
मंडला	8	1.12	8	1.12					
योग	1,865	261.10	1,689	212.80		729	102.2	719	82.81
धान	385	53.9	371	50.16	पन्ना	32	4.48	32	4.06
					दमोह	29	4.06	38	5.32
					सीधी	21	2.94	7	0.98
					डिंडोरी	42	5.88	43	5.88
					मंडला	63	8.82	63	8.82
योग	385	53.9	371	50.16		187	26.18	183	25.06
महायोग	6,984	977.76	5,896	773.39		2,647	370.72	2,426	305.75

परिशिष्ट 2.16

राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान धान में स्थानीय पहल अन्तर्गत लिये गये घटक के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13, पृष्ठ 35)

(भौतिक संख्या में, वित्तीय ₹ लाख में)

गतिविधि का नाम	राज्य					चयनित जिले					
	लक्ष्य		उपलब्धि			जिला	लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप	2,400	360.00	2,432	101.33	338.57	पन्ना	280	42.00	353	126.07	52.52
						दमोह	210	31.5	212	100.95	31.5
						छिंडोरी	411	61.65	373	90.75	54.99
						मंडला	355	53.25	371	104.51	49.04
योग	2,400	360.00	2,432	101.33	338.57		1,256	188.40	1,309	104.22	188.05
विनोवर	6,680	166.50	1,826	27.34	35.73	पन्ना	605	15.13	0	0	0
						दमोह	663	16.5	0	0	0
						सीधी	300	7.5	300	100	6.75
						छिंडोरी	960	24.00	191	19.90	4.23
						मंडला	1495	37.38	701	46.89	16.35
योग	6,680	166.50	1,826	27.34	35.73		4,023	100.51	1192	29.63	27.33
गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन	250	18.75	0	0.00	0	सीधी	56	4.2	0	0	0
योग	250	18.75	0	0.00	0		56	4.2	0	0	0

(स्रोत: राज्य एवं चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.17

समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान गेहूँ में स्थानीय पहल के अन्तर्गत लिये गये घटक के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13, पृष्ठ 35)

(भौतिक संख्या में, वित्तीय ₹ लाख में)

गतिविधि का नाम	राज्य					चयनित जिले					
	लक्ष्य		उपलब्धि			जिला	लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप	735	110.25	745	101.36	110.25	हरदा	20	3.00	26	130	3.90
						पन्ना	20	3.00	31	155	4.15
						विदिशा	40	6	198	495	6.02
						छतरपुर	35	5.25	34	97.14	5.05
						गुना	20	3.00	20	100	3.00
						दमोह	30	4.50	0	0.00	8.70
						सीधी	10	1.50	0	0.00	1.50
						इंदौर	20	3.00	20	100	3.00
						धार	60	9.00	60	100	9.00
						डिंडोरी	10	1.50	15	150	2.25
						मंडला	27	3.947	28	103.70	4.016
						सिवनी	15	2.25	15	100	2.25
योग	735	110.25	745	101.36	110.25		307	45.95	447	145.60	52.84
गतिविधि निर्दिष्ट नहीं		120.00	0	0.00	0.00						
मल्टी क्रॉप श्रेणर	842	336.80	31	3.68	0.40	विदिशा	55	22.00	0	0	0.00
						गुना	40	16.00	11	27.5	0.00
						सिवनी	58	23.20	0	0	0.00
योग	842	336.80	31	3.68	0.40		153	61.20	11	7.19	0.00
गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन	1,280	96.00	170	13.28	2.66	पन्ना	60	4.50	0	0	0.00
						सिवनी	90	6.75	0	0	0.00
योग	1,280	96.00	170	13.28	2.66		150	11.25	0	0	0.00

(स्रोत: राज्य और चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.18

समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान दलहन में स्थानीय पहल अन्तर्गत लिये गये घटक के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कड़िका 2.1.13, पृष्ठ 35)

(भौतिक संख्या में, वित्तीय ₹ लाख में)

गतिविधि का नाम	राज्य					चयनित जिले					
	लक्ष्य		उपलब्धि			जिला	लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप	1,290	193.50	1,290	100.00	193.50	हरदा	30	4.50	30	100	4.5
						पन्ना	20	3.00	71	355	9.72
						खरगौन	1,280	192	1,190	92.97	178.5
						छतरपुर	120	18	170	141.67	31.01
						गुना	30	4.50	30	100	4.5
						दमोह	20	3.00	0	0	13
						होशंगाबाद	740	111.00	740	100	111
						इंदौर	20	3.00	100	500	15
						धार	50	7.50	50	100	7.5
						शाजापुर	50	7.50	50	100	7.5
						उज्जैन	480	72.00	480	100	72.00
						डिंडोरी	10	1.50	0	0	0
						मंडला	10	1.50	7	70	0.77
						सिवनी	20	3.00	20	100	3.00
भिंड	10	1.50	5	50	0.75						
योग	1,290	193.50	1,290	100.00	193.50	2,890	433.50	2,943	101.83	458.75	
बीज उपचार ड्रम	39,194	391.94	1,916	4.89	12.78	पन्ना	945	9.45	0	0	0
						गुना	94	0.94	94	100	0.87
						खरगौन	1,319	13.19	0	0	0
						धार	1,482	14.82	0	0	0
						शाजापुर	540	5.40	0	0	0
						हरदा	420	4.20	0	0	0
						इंदौर	25	0.25	25	100	0.25
						विदिशा	1,363	13.60	0	0	0
						छतरपुर	780	7.80	0	0	0
						दमोह	1,255	13.00	0	0	0
						सीधी	350	3.50	0	0	0
						होशंगाबाद	933	9.33	0	0	0
						उज्जैन	843	8.43	0	0	0
						मंडला	1,100	11	0	0	0
सिवनी	1,215	12.15	0	0	0						
भिंड	888	8.88	0	0	0						
डिंडोरी	986	9.86	0	0	0						
योग	39,194	391.94	1,916	4.89	12.78	14,538	145.80	119	0.82	1.12	
स्पाइरल ग्रेडर	39,000	780.00	3,821	9.80	12.77	हरदा	420	8.40	420	100	2.26
						पन्ना	945	18.90	0	0	0
						खरगौन	1,423	28.46	0	0	0
						विदिशा	1,371	27.40	0	0	0
						छतरपुर	794	15.88	0	0	0
						गुना	113	2.26	113	100	2.26
						दमोह	1,260	25.00	0	0	0
सीधी	350	3.50	0	0	0						

						होशंगाबाद	934	18.68	0	0	0
						इंदौर	20	0.40	0	0	0
						धार	1,585	31.70	0	0	0
						शाजापुर	532	10.64	0	0	0
						उज्जैन	840	16.83	27	3.21	0.54
						डिंडोरी	986	19.72	0	0	0
						मंडला	1,200	24	0	0	0
						सिवनी	1,215	24	0	0	0
						भिंड	890	17.8	0		0
	योग	39,000	780.00	3,821	9.80	12.77	14,878	293.57	560	3.76	5.06
केवीके द्वारा प्रदर्शन						पन्ना	103	7.73	0	0	0
						शाजापुर	63	4.73	0	0	0
						हरदा	46	3.45	0	0	0
						सीधी	115	8.93	0	0	0
						होशंगाबाद	104	7.80	104	100	7.38
						उज्जैन	94	7.05	0	0	0
						मंडला	138	10.35	138	100	9.34
						सिवनी	140	10.51	190	135.71	7.349
						भिंड	99	7.49	0	0	0
	योग	3,000	225.00	1,122	37.40	60.44	902	68.04	432	47.89	24.07

(स्रोत : राज्य और चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.19

जिलेवार/वर्षवार व्यपगत अथवा समर्पित की गई राशि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कडिका 2.1.15, पृष्ठ 37)

(₹ लाख में)

क्र. स.	जिला	वर्ष	प्राप्त बजट	व्यय	व्यपगत या समर्पित राशि	उपयोगिता प्रतिशत में
1	खरगौन	2014-15	553.93	349.25	204.68	63.05
2	विदिशा	2014-15	887.43	773.28	114.15	87.14
3	गुना	2015-16	751.09	285.83	465.26	38.06
4	सीधी	2014-15	456.49	386.70	69.79	84.71
5		2015-16	475.63	210.30	265.33	44.22
6	दमोह	2014-15	752.67	559.51	193.16	74.33
7	छतरपुर	2014-15	793.23	719.96	73.27	90.76
8	होशंगाबाद	2014-15	1,018.46	1,016.46	2.00	99.80
9		2015-16	774.15	686.80	87.35	88.72
10	इंदौर	2015-16	371.75	324.85	46.89	87.38
11	धार	2014-15	629.83	333.97	295.86	53.02
12		2015-16	993.84	712.00	281.84	71.64
13	उज्जैन	2015-16	439.21	290.36	148.85	66.10
14	मंडला	2014-15	759.82	503.02	256.80	66.20
15		2015-16	977.06	623.99	353.01	63.86
	योग		10,634.59	7,776.28	2,858.24	73.12

(स्रोत: जिला कार्यालयों के बजट एवं व्यय विवरण)

परिशिष्ट 2.20

एनएफएसएम खाते में रोकड़ बही के विरुद्ध पास बुक में अंतर दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.15.2, पृष्ठ 38)

(₹ लाख में)

क्र. स.	जिला	रोकड़ बही के अनुसार शेष	पास बुक के अनुसार शेष	अंतर
1	पन्ना	0.00	3.69	3.69
2	विदिशा	16.96	18.97	2.01
3	छतरपुर	2.47	2.81	0.34
4	गुना	0.00	3.01	3.01
5	सीधी	2.16	326.58	324.42
6	होशंगाबाद	92.98	167.77	74.79
7	धार	20.70	101.19	80.49
8	शाजापुर	29.07	58.10	29.03
9	मंडला	2.26	10.79	8.53
10	भिण्ड	54.37	3.67	-50.7
11	डिण्डोरी	0.00	152.00	152
12	सिवनी	9.12	19.03	9.91
योग		230.09	867.61	637.52

परिशिष्ट 2.21

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चिन्हित नहीं किये गये जिलों को आवंटित एवं उपयोग की गयी राशि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.15.3, पृष्ठ 39)

(₹ लाख में)

फसल	जिलों	12वीं पंचवर्षीय योजना में जिले की स्थिति	आवंटित और उपयोग की गयी राशि			
			2012-13		2013-14	
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
एनएफएसएम-गेहूँ	हरदा	नहीं चुने गए	232.50	234.82	207.00	152.32
	मंडला	नहीं चुने गए	160.00	217.3	105.65	183.79
	उज्जैन	नहीं चुने गए	97.00	96.83	111.06	111.06
	धार	नहीं चुने गए	350.69	350.07	231.17	227.73
	भिण्ड	नहीं चुने गए	80.00	82.22	75.00	59.95
	इंदौर	नहीं चुने गए	258.00	255.9	180.00	162.72
	दमोह	नहीं चुने गए	232.82	232.44	170.00	183.86
	डिण्डोरी	नहीं चुने गए	90.00	87.63	82.36	82.28
कुल गेहूँ			1,501.01	1,557.21	1,162.24	1,163.71
एनएफएसएम-धान	सीधी	चयनित	संबंधित फसल के तहत इन जिलों को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान निधि प्रदान नहीं किये गये			
एनएफएसएम-मोटा अनाज	शाजापुर	चयनित				
	धार	चयनित				
	खरगौन	चयनित				
	डिण्डोरी	चयनित				
	मंडला	चयनित				

परिशिष्ट 2.22

एस.एम.पी. स्वीकृति के पश्चात भी कार्य प्रारम्भ करने में योजनावार विलम्ब दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कण्डिका 2.2.7.2, पृष्ठ 54)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
1	अमाही	मध्यम	2,200	04-07-2008	01-07-2009	30-04-2014	12	59	टाईप -4	24	35
2	कोन्वा	मध्यम	4,618	29-12-2007	14-08-2008	14-08-2010	8	24	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
3	मोला	मध्यम	3,563	05-01-2008	14-08-2008	14-08-2010	7	24	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
4	सजनमउ	लघु	1,098	20-07-2008	28-08-2010	27-08-2012	26	24	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
5	उमारिया	लघु	302	01-11-2009	28-08-2010	27-08-2012	10	24	टाईप -2	12	12
6	कदवाया	लघु	121	25-05-2010	25-05-2011	10-11-2013	12	30	टाईप -1	12	18
7	मुंदरी	लघु	121	16-06-2010	25-05-2011	10-11-2013	11	30	टाईप -1	12	18
8	पचदीखेडा	लघु	350	07-07-2010	21-02-2011	10-02-2012	8	12	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
9	तुलसीसरोवर	लघु	350	07-07-2010	21-02-2011	10-02-2012	8	12	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
10	चांचेड बेराज	लघु	367	22-05-2006	10-08-2010	08-02-2012	51	18	टाईप -2	12	6
11	इटखेडी टैंक	लघु	127	18-01-2006	10-08-2010	08-02-2012	56	18	टाईप -1	12	6
12	कदमपुरा टैंक	लघु	48	22-05-2006	10-08-2010	08-02-2012	51	18	टाईप -1	12	6
13	परवलिया बेराज	लघु	121	18-01-2006	10-08-2010	08-02-2012	56	18	टाईप -1	12	6
14	करोदिया	लघु	178	28-12-2010	24-08-2013	18-06-2015	32	22	टाईप -1	12	10
15	लांगरपुरा	लघु	185	10-12-2007	01-03-2009	01-03-2010	15	12	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
16	रातापानी टैंक	मध्यम	2,692	30-12-2007	19-02-2010	24-02-2013	26	37	टाईप -4	24	13

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
17	दाहोद टैंक	मध्यम	2,200	20-07-2008	08-02-2010	15-06-2012	19	29	टाईप -4	24	5
18	धामधूसर टैंक	लघु	640	20-07-2008	08-02-2010	15-06-2012	19	29	टाईप -3	24	5
19	बनछोड टैंक	लघु	1,985	08-11-2007	04-02-2010	30-06-2015	27	66	टाईप -3	24	42
20	गुलगांव टैंक	लघु	281	20-07-2008	04-02-2010	30-09-2013	19	44	टाईप -2	12	32
21	कस्मोदिया टैंक	लघु	1,110	29-12-2007	04-02-2010	27-03-2014	26	50	टाईप -3	24	26
22	मखनी टैंक	लघु	386	06-07-2010	13-05-2011	04-08-2012	10	15	टाईप -2	12	3
23	चांदना टैंक	लघु	195	27-12-2010	04-05-2013	30-06-2015	29	26	टाईप -1	12	14
24	बीला बांध	बृहद	21,182	17-01-2009	28-06-2010	20-06-2015	18	61	टाईप -5	12	49
25	घुवारा टैंक	लघु	88	08-11-2007	28-05-2008	27-06-2009	7	13	टाईप -1	12	1
26	पनिया टैंक	लघु	81	08-11-2007	28-05-2008	27-06-2009	7	13	टाईप -1	12	1
27	नन्ही टेहरी टैंक	लघु	128	22-05-2006	25-01-2007	24-01-2008	8	12	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
28	प्रेम सागर मर्ई टैंक	लघु	95	22-05-2006	25-01-2007	24-01-2008	8	12	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
29	अतर	लघु	70	10-12-2007	27-02-2009	19-03-2012	15	37	टाईप -1	12	25
30	बैरवार	लघु	60	29-12-2007	27-02-2009	19-03-2012	14	37	टाईप -1	12	25
31	चाटुरकारी	लघु	55	05-01-2008	27-02-2009	19-03-2012	14	37	टाईप -1	12	25
32	धनेरा टैंक	लघु	93	31-12-2007	27-02-2009	19-03-2012	14	37	टाईप -1	12	25
33	दिकोली टैंक	लघु	45	10-12-2007	27-02-2009	19-03-2012	15	37	टाईप -1	12	25
34	झिगुवान	लघु	61	08-11-2007	27-02-2009	19-03-2012	16	37	टाईप -1	12	25
35	पारा (पुरनिया)	लघु	265	09-09-2007	27-02-2009	19-03-2012	18	37	टाईप -2	12	25
36	राम नगर टैंक	लघु	110	10-12-2007	27-02-2009	19-03-2012	15	37	टाईप -1	12	25
37	अइरोरा	लघु	93	28-08-2007	13-09-2008	30-06-2010	13	22	टाईप -1	12	10
38	भीतरवार टैंक	लघु	121	09-09-2007	13-09-2008	30-06-2010	12	22	टाईप -1	12	10
39	बिलवारी	लघु	121	14-11-2007	13-09-2008	30-06-2010	10	22	टाईप -1	12	10
40	बूद का मुराह	लघु	102	10-09-2007	13-09-2008	30-06-2010	12	22	टाईप -1	12	10
41	चुटकी टैंक	लघु	80	09-09-2007	13-09-2008	30-06-2010	12	22	टाईप -1	12	10

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
42	गिदवासन	लघु	118	09-09-2007	13-09-2008	30-06-2010	12	22	टाईप -1	12	10
43	कांडवा	लघु	121	14-11-2007	13-09-2008	30-06-2010	10	22	टाईप -1	12	10
44	खारों	लघु	45	16-10-2007	13-09-2008	30-06-2010	11	22	टाईप -1	12	10
45	कुडियाला	लघु	61	09-09-2007	13-09-2008	30-06-2010	12	22	टाईप -1	12	10
46	मामोन टैंक	लघु	70	09-09-2007	13-09-2008	30-06-2010	12	22	टाईप -1	12	10
47	मोरपारिया	लघु	64	12-07-2007	13-09-2008	30-06-2010	14	22	टाईप -1	12	10
48	शाहपुर	लघु	81	14-11-2007	13-09-2008	30-06-2010	10	22	टाईप -1	12	10
49	एस ए एस प्रोजेक्ट	वृहद	27,924	04-07-2008	15-02-2010	30-06-2015	20	65	टाईप -5	12	53
50	खेतान मध्यम टैंक	मध्यम	3,187	01-08-2006	14-03-2007	30-06-2009	8	28	टाईप -4	24	4
51	जाजौन लघु टैंक	लघु	1,296	17-01-2008	27-08-2008	05-07-2010	7	23	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
52	घातेराबाबाजी	लघु	120	20-07-2008	03-03-2014	30-06-2015	68	16	टाईप -1	12	4
53	घोसुआ टैंक	लघु	292	19-08-2010	03-03-2014	30-06-2015	43	16	टाईप -2	12	4
54	जावरी टैंक	लघु	243	15-06-2010	12-09-2014	30-06-2015	52	10	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
55	फुफेर लघु टैंक	लघु	364	26-06-2010	03-03-2014	30-06-2015	45	16	टाईप -2	12	4
56	सकलोन टैंक	लघु	297	26-09-2010	12-09-2014	30-06-2015	48	10	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
57	बावनखेडी टैंक	लघु	385	09-04-2012	03-03-2014	30-06-2015	23	16	टाईप -2	12	4
58	सिधनी	लघु	90	03-11-2009	13-09-2012	20-06-2015	35	34	टाईप -1	12	22
59	अतराई टैंक	लघु	50	20-07-2008	05-02-2010	30-06-2011	19	17	टाईप -1	12	5
60	चिल्लौर टैंक	लघु	55	20-07-2008	05-02-2010	30-06-2011	19	17	टाईप -1	12	5
61	ढोलना टैंक	लघु	56	05-10-2008	05-02-2010	30-06-2011	16	17	टाईप -1	12	5
62	कांकरिया टैंक	लघु	107	05-07-2008	29-04-2010	31-10-2012	22	31	टाईप -1	12	19
63	खानपुरा टैंक	लघु	344	05-07-2008	29-04-2010	31-10-2012	22	31	टाईप -2	12	19

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
64	डेडला टैंक	लघु	231	05-07-2008	29-04-2010	30-04-2012	22	24	12	टाईप -2	12	12
65	ढाबला देवाल टैंक	लघु	146	14-12-2010	20-05-2013	20-05-2015	30	24	12	टाईप -1	12	12
66	दालौड सागर टैंक	लघु	214	01-11-2007	29-12-2010	29-12-2011	38	12	12	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
67	कसौली टैंक	लघु	298	14-10-2007	29-12-2010	29-12-2011	39	12	12	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
68	मोरवन टैंक	मध्यम	4,880	28-08-2007	01-10-2008	15-08-2010	13	23	24	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
69	चापी	मध्यम	2,104	21-09-2009	20-01-2011	10-07-2012	16	18	24	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
70	शमशेरपुरा	लघु	600	20-07-2008	16-12-2010	30-06-2015	29	55	24	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
71	दोराहा टैंक	मध्यम	2,794	24-07-2008	01-02-2010	30-01-2012	19	24	24	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
72	ग्यारसपुरा टैंक	लघु	427	25-09-2010	18-02-2014	30-06-2015	41	17	12	टाईप -2	12	5
73	सिलोडा टैंक	लघु	566	14-11-2007	04-06-2008	17-09-2010	7	28	24	टाईप -3	24	4
74	बन्याखेडी	लघु	192	25-07-2010	02-07-2013	30-06-2015	36	24	12	टाईप -1	12	12
75	बोरसली	लघु	40	25-02-2010	04-10-2013	30-06-2015	44	21	12	टाईप -1	12	9
76	सिलारखेडी	लघु	676	30-08-2006	13-04-2007	30-06-2010	8	39	24	टाईप -3	24	15
77	काजीखेडी	लघु	1,800	08-11-2007	19-02-2010	30-06-2015	28	65	24	टाईप -3	24	41
78	साहिबखेडी	लघु	1,792	01-11-2007	19-02-2010	30-06-2015	28	65	24	टाईप -3	24	41
79	भारला टैंक	लघु	131	09-12-2007	03-03-2010	30-06-2012	27	28	12	टाईप -1	12	16
80	बुरानाबाद टैंक	लघु	147	30-12-2007	03-03-2010	30-06-2012	26	28	12	टाईप -1	12	16
81	राजला टैंक	लघु	74	09-12-2007	03-03-2010	30-06-2012	27	28	12	टाईप -1	12	16
82	सिपारा टैंक	लघु	249	02-01-2008	03-03-2010	30-06-2012	26	28	12	टाईप -2	12	16
83	नरेला	लघु	209	03-01-2008	26-02-2009	31-01-2011	14	23	12	टाईप -2	12	11
84	उन्हल टैंक	लघु	138	20-07-2008	18-04-2012	30-11-2013	46	20	12	टाईप -1	12	8

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
85	नैनावाड टैंक	लघु	48	04-05-2010	03-10-2013	30-06-2015	42	21	टाईप -1	12	9
86	बेनीसागर	मध्यम	4,170	02-01-2008	06-06-2010	30-06-2013	30	37	टाईप -4	24	13
87	मझगंवा हसराज	लघु	699	30-08-2006	14-09-2007	23-02-2014	13	78	टाईप -3	24	54
88	चिरायपानी	लघु	977	28-08-2007	29-01-2010	20-07-2013	30	42	टाईप -3	24	18
89	गाराघाट	लघु	751	10-12-2007	29-01-2010	20-07-2013	26	42	टाईप -3	24	18
90	जबेरा	लघु	779	02-11-2007	29-01-2010	20-07-2013	27	42	टाईप -3	24	18
91	भाट कमारिआ	लघु	122	10-10-2005	21-01-2007	26-07-2007	16	6	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
92	देवरी रेग्युलेटर	लघु	81	21-11-2009	04-01-2011	31-03-2012	14	15	टाईप -1	12	3
93	गोरहा बंडा	लघु	267	21-11-2009	04-01-2011	31-03-2012	14	15	टाईप -2	12	3
94	भारतला टैंक	लघु	253	02-11-2007	27-01-2010	30-11-2010	27	10	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
95	बोरीना टैंक	लघु	531	31-05-2009	15-04-2010	14-04-2011	11	12	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
96	धोरसी रेग्युलेटर	लघु	123	21-07-2008	15-04-2010	14-04-2011	21	12	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
97	पबरा टैंक	लघु	145	10-12-2007	15-09-2008	30-06-2009	9	10	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
98	पाली टैंक	लघु	121	10-12-2007	15-09-2008	30-06-2009	9	10	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
99	हरद्वारा टैंक	लघु	134	21-11-2009	05-05-2012	31-03-2013	30	11	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
100	पटौहा टैंक	लघु	138	26-02-2010	05-05-2012	31-03-2013	27	11	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
101	मछरिया	मध्यम	2,756	02-01-2008	09-07-2010	03-08-2012	31	25	टाईप -4	24	1

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
102	मसुरवारी टैंक	मध्यम	मछरिया की फीडर	02-01-2008	09-07-2010	03-08-2012	31	25	टाईप -5	12	13
103	माला टैंक	मध्यम	2,600	06-07-2010	08-03-2011	03-08-2012	8	17	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
104	भारोली	लघु	223	22-10-2010	29-06-2013	30-06-2015	33	24	टाईप -2	12	12
105	साकाररा	लघु	162	18-01-2007	28-04-2011	29-06-2013	52	26	टाईप -1	12	14
106	ककेटो	मध्यम	3,441	13-03-2008	31-08-2009	30-04-2012	18	32	टाईप -4	24	8
107	उदलपारा	लघु	227	14-12-2010	17-05-2012	16-05-2013	17	12	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
108	जलालपुर पिक अप विथर	लघु	1,510	26-07-2008	04-09-2013	30-06-2015	62	22	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
109	जाखा सिमारिया	लघु	1,465	06-07-2010	06-10-2011	15-10-2012	15	13	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
110	खिरावाली	लघु	1,148	22-09-2009	25-02-2011	30-06-2013	17	29	टाईप -3	24	5
111	छापर	लघु	162	12-05-2009	25-02-2011	17-02-2012	22	12	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
112	कोटा	लघु	688	19-08-2010	15-06-2011	05-06-2013	10	24	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
113	परौच	मध्यम	2,614	13-07-2007	27-09-2008	25-09-2010	15	24	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
114	गुरमा टैंक	मध्यम	6,500	30-08-2006	01-06-2007	30-09-2009	9	28	टाईप -5	12	16
115	चुइया टैंक	लघु	125	22-07-2008	24-02-2010	30-04-2012	19	27	टाईप -1	12	15
116	मउगंज टैंक	लघु	729	21-07-2008	24-02-2010	30-04-2012	19	27	टाईप -3	24	3
117	पाडर टैंक	लघु	431	14-11-2007	24-02-2010	30-04-2012	28	27	टाईप -2	12	15
118	अटारी टैंक	लघु	510	14-11-2007	06-05-2013	30-06-2015	67	26	टाईप -3	24	2
119	कन्हैया टैंक	लघु	375	10-12-2007	06-05-2013	30-06-2015	66	26	टाईप -2	12	14
120	गोविंदगढ	लघु	1,093	01-11-2009	02-05-2012	30-06-2015	30	38	टाईप -3	24	14
121	लोनी टैंक	लघु	1,880	01-01-2011	30-04-2012	05-12-2014	16	32	टाईप -3	24	8

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
122	कुलगरी टैंक	मध्यम	2,373	01-08-2006	15-07-2009	30-06-2012	36	36	टाईप -4	24	12
123	अमकोई टैंक	लघु	518	01-08-2006	15-07-2009	30-06-2012	36	36	टाईप -3	24	12
124	दुबेरा टैंक	लघु	164	01-08-2006	15-07-2009	30-06-2012	36	36	टाईप -1	12	24
125	रामनी सागर टैंक	लघु	126	30-08-2006	15-07-2009	30-06-2012	35	36	टाईप -1	12	24
126	तुमिन टैंक	लघु	89	18-01-2006	15-07-2009	30-06-2012	42	36	टाईप -1	12	24
127	चका विअर	लघु	80	10-12-2007	26-06-2009	30-06-2012	19	37	टाईप -1	12	25
128	गोबर डाइवर्जन	लघु	170	17-01-2008	26-06-2009	30-06-2012	18	37	टाईप -1	12	25
129	खजुरिया टैंक	लघु	135	29-12-2007	26-06-2009	30-06-2012	18	37	टाईप -1	12	25
130	सेहरा डाइवर्जन	लघु	140	10-12-2007	26-06-2009	30-06-2012	19	37	टाईप -1	12	25
131	अमारा नाला विअर	लघु	700	04-11-2009	15-06-2013	30-06-2015	44	25	टाईप -3	24	1
132	चमारा डाइवर्जन	लघु	100	21-11-2009	01-12-2012	31-03-2014	37	16	टाईप -1	12	4
133	झुरा नाला विअर	लघु	73	11-01-2010	01-12-2012	31-03-2014	35	16	टाईप -1	12	4
134	कोठी विअर	लघु	161	20-07-2008	01-10-2013	20-10-2014	63	13	टाईप -1	12	1
135	निमी विअर	लघु	162	22-11-2009	01-12-2012	31-03-2014	37	16	टाईप -1	12	4
	योग		142,135		न्यूनतम विलम्ब अधिकतम विलम्ब		7				1
							68				54
											104

परिशिष्ट 2.23

एस.एम.पी. के प्रावधान से अधिक सी.सी. लाइनिंग के क्रियान्वयन को दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.8.3, पृष्ठ 62)

क्र. सं.	संभाग का नाम	केनाल दूरी का विवरण	एस.एम.पी. तैयार करने का माह/वर्ष	एस.एम.पी. में दी गई मात्रा/लम्बाई घन मी./मीटर में	निष्पादित की गई मात्रा/ लम्बाई घन मी./ मीटर में	मात्राओं में अन्तर घन मी./मीटर में	भुगतान की औसत दर घन मी./मीटर में	एस.एम.पी. के कार्यक्षेत्र से परे व्यय
1	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर किमी 0 से किमी 60 तक	सित. 2010	2,22,409 घन मी	2,74,907.57 घन मी	52,498.57 घन मी	3,662.50 घन मी	19,22,76,013
2	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 12 एल. डिस्ट्रीब्यूटरी		8,771 घन मी	12,933.19 घन मी	4,162.19 घन मी	3,870.87 घन मी	1,61,11,276
3	ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर किमी 0 से किमी 143 तक	अप्रैल 2011	1,47,396.31 घन मी	3,48,631.95 घन मी	2,01,235.64 घन मी	4,510.6 घन मी	90,76,93,478
4	ज.सं.सं, सबलगाढ	चम्बल निचली मुख्य नहर की 1 एल से 4 आरसी एवं 6 एल से 16 एल डिस्ट्रीब्यूटरी	दिस. 2010	12,228 मीटर	40,005 मीटर	27,777 मीटर	3,243 मीटर	9,00,80,811
5	ज.सं.सं, सबलगाढ	चम्बल निचली मुख्य नहर की 5 एल डिस्ट्रीब्यूटरी		16,509 मीटर	31,436 मीटर	14,927 मीटर	3,463 मीटर	5,16,92,201
6	ज.सं.सं, सबलगाढ	चम्बल निचली मुख्य नहर किमी 0 से किमी 50 तक	सित. 2010	37,815 घन मी	1,75,463.13 घन मी	1,37,648.13 घन मी	4,411.34 घन मी	60,72,12,702
7	ज.सं.सं, सबलगाढ	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर किमी 93 से किमी 169 तक		88,806.54 घन मी	2,79,368.97 घन मी	1,90,562.43 घन मी	4,010 घन मी	76,41,55,344
8	ज.सं.सं, सबलगाढ	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 19 एल से 27 एल डिस्ट्रीब्यूटरी एवं 28 एल से 33 एल डिस्ट्रीब्यूटरी	10,098 घन मी	11,990.53 घन मी	1,892.53 घन मी	4,911.5 घन मी	92,95,161	
योग				5,15,295.85 घन मी एवं 28,737 मीटर	11,03,295.34 घन मी एवं 71,441 मीटर	5,87,999.50 घन मी एवं 42,704 मीटर		2,63,85,16,986

परिशिष्ट 2.24

उच्चतर विशिष्ट अपनाने के कारण अनियमित व्यय दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.1, पृष्ठ 63)

(लाख ₹ में)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	एम 15 कास्ट इन सीटू लाइनिंग की दर	एम 10 कास्ट इन सीटू लाइनिंग की दर	दरों में अन्तर (5-6)	निष्पादित मात्रा (प्रति घन मी.)	राशि
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8	9 = 7+8
1	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, भिण्ड	4,554	4,091	463	41,875.110	1,93,88,175.93
2			ज.सं.सं, सबलगढ	3,106	2,636	470	82,046.880	3,85,62,033.60
3				2,485	2,109	376	94,672.970	3,55,97,036.72
4				3,106	2,636	470	34,743.550	1,63,29,468.50
5				3,106	2,636	470	8,417.480	39,56,215.60
6				3,106	2,636	470	21,243.950	99,84,656.50
7				3,106	2,636	470	24,194.780	1,13,71,546.60
8				3,106	2,636	470	68,457.160	3,21,74,865.20
9				3,106	2,636	470	6,585.670	30,95,264.90
10				3,106	2,636	470	5,403.000	25,39,410.00
11				3,106	2,636	470	46,933.810	2,20,58,890.70
12			ज.सं.सं, मुरैना	3,106	2,636	470	68,786.770	3,23,29,781.90
13				3,106	2,636	470	18,745.000	88,10,150.00
14				3,106	2,636	470	56,357.622	2,64,88,082.34
15				3,106	2,636	470	16,395.360	77,05,819.20
16				3,106	2,636	470	77,030.520	3,62,04,344.40
17				3,106	2,636	470	1,45,115.984	5,45,63,609.98
18				3,106	2,636	470	40,101.380	1,88,47,648.60
19			ज.सं.सं, जौरा	3,106	2,636	470	16,213.490	76,20,340.30
20				3,106	2,636	470	21,580.860	1,01,43,004.20
21				3,106	2,636	470	24,511.590	1,15,20,447.30
22			ज.सं.सं, श्योपुर	3,106	2,636	470	25,995.970	1,22,18,105.90
23				3,106	2,636	470	9,602.220	45,13,043.40
24				3,106	2,636	470	892.850	4,19,639.50
25				3,106	2,636	470	7,253.520	34,09,154.40
26	वैनगंगा नहर परियोजना	लघु	ज.सं.सं, वैनगंगा,	3,106	2,636	470	47,916.700	2,25,20,849.00
27			बालाघाट	3,106	2,636	470	31,827.292	1,49,58,827.24
28			3,106	2,636	470	18,043.375	84,80,386.25	
29	गंगा कछार	लघु	ज.सं.सं, सतना	3,106	2,636	470	1,927.160	9,05,765.20
30			3,106	2,636	470	568.334	2,67,116.98	
योग							10,63,440.357	47,69,83,680.30

परिशिष्ट 2.25

मिट्टी कार्य की ट्रिमिंग के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ:कण्डिका 2.2.9.2, पृष्ठ 64)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	क्षेत्रफल वर्ग मी में	दर वर्ग मी में	राशि
1			ज.सं.सं, भिण्ड	भिण्ड मुख्य नहर किमी 40.88 से किमी 78.18 तक के सुदृढीकरण कार्य	8,88,773.80	12.60	111.99
2				भिण्ड मुख्य नहर की वितरिका डी 3 एवं 3 एल के आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 24841 तक आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	2,61,903.87	12	31.42
3				भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. किमी 27.5 से आर.डी. किमी 40.88 तक एवं 5 आर वितरिका के सुदृढीकरण एवं अतिरिक्त कार्य के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	3,17,592.63	10	31.76
4				मौ वितरिका नहर की बायीं टेल वितरिका नहर के किमी 0 से किमी 27.90 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	5,59,984	11	61.59
5				भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 12 तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	3,83,775.30	12.47	47.86
6			ज.सं.सं, गौहद	भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. 12 से 27.50 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	3,96,907.98	12.60	50.01
7				मौ शाखा नहर की आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 45.50 तक के शेष कार्य का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	4,31,171.19	12	51.74
8	चंबल नहर परियोजना	वृहद		मौ शाखा नहर की आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 45.50 तक के कार्य का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	5,07,374.23	10	50.74
9				निचली मुख्य नहर सुदृढीकरण के कार्य	7,92,360.37	12.60	99.84
10				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का सुदृढीकरण किमी 93 से किमी 169 तक स्लाइस 1 (बी)	9,09,146.82	7	63.64
11				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का सुदृढीकरण किमी 133.50 से किमी 169 तक	3,29,212.96	11.70	38.51
12			ज.सं.सं, सबलागढ	निचली मुख्य नहर के कि.मी. 0 से कि.मी. 50 तक (लाइनिंग कार्य) सुदृढीकरण कार्य	74,448.98	12.60	9.38
13				निचली मुख्य नहर सुदृढीकरण की 5 एल वितरिका के सुदृढीकरण कार्य	4,16,088.92	12.60	52.42
14				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की बेलेन्स रीच किमी 140.70 से किमी 161.60 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	6,56,616.87	9	59.10
15			ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर की बेलेन्स रीच किमी 36.11 से किमी 83.00 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	5,86,310.02	15	87.95
16				अम्बाह शाखा नहर के आर.डी. मी 0.00 से आर.डी. मी 7,1500 तक के लाइनिंग	8,78,165.10	12.60	110.65

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	क्षेत्रफल वर्ग मी में	दर वर्ग मी में	राशि
17				तथा आर.डी. मी 1,300 पर साइफन निर्माण कार्य अम्बाह शाखा नहर की वित्तिका 22 एल, 30 एल, 31 एल बारना एस्केप एवं रिवाइज प्रोटेक्शन एवं 12 आर से 29 आर हेड रेगुलेटर का जीर्णोद्धार कार्य	3,79,059.39	11	41.70
18				अम्बाह शाखा नहर की आर.डी. किमी 147.279 से आर.डी. किमी 162.637 तक एवं वित्तिका 60 आर. तथा 61 आर. के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य	2,61,933.93	12.60	33
19				अम्बाह शाखा नहर की आर.डी. किमी 83.90 से आर.डी. किमी 143.40 तक के सुदृढीकरण कार्य	9,47,763	10	94.78
20				अम्बाह शाखा नहर की वित्तिका 32 आर. 34 एल. एवं 58 आर. के सुदृढीकरण कार्य	28,897.34	3.35	0.97
21				अम्बाह शाखा नहर के कि.मी. 0 से कि.मी. 143.40 तक सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य	14,75,181.04	10.80	159.32
22				मुरैना शाखा नहर का किमी 0 से किमी 36.10 तक के सुदृढीकरण कार्य (रूलाइस-4)	5,22,000	1	5.22
23			ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर की 21 एल शाखा की 1 आर से 21 आर माइनों का जीर्णोद्धार (पैकेज क्र. एम.बी.सी. 5)	56,000	11	6.16
24				मुरैना शाखा नहर की 21 एल शाखा का जीर्णोद्धार	2,16,002.74	17.51	37.82
25				मुरैना शाखा नहर की 17 एल शाखा का जीर्णोद्धार	1,63,321	12	19.60
26	चंबल नहर परियोजना	वृहद		चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की बेलेन्स रीच किमी 0 से किमी 60 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	6,49,163.10	10	64.91
27				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर 0 कि.मी. से 60 कि.मी. तक का सुदृढीकरण कार्य	21,50,230	1	21.50
28				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर 60 कि.मी. से 93 कि.मी. तक का सुदृढीकरण कार्य	3,93,594.59	7	27.55
29				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का किमी 60 से किमी 93 तक का शेष सुदृढीकरण कार्य	5,80,255.46	15.76	91.44
30				आवदा बांध एवं उसकी नहर का सुदृढीकरण कार्य	85,794.78	10.62	9.11
31			ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 1 एल से 5 एल तक की शाखाओं एवं वित्तिकाओं के सुदृढीकरण कार्य	1,33,919.82	11.50	15.40
32				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 12 एल. डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का सुदृढीकरण कार्य	1,42,536.69	12.60	17.95
33				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 11 एल ए से 13 एल एवं 18 एल तक की शाखा नहर का जीर्णोद्धार कार्य (12 एल को छोड़कर)	23,425.30	12	2.81
34				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर के 6 एल से 11 एल तक की डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का सुदृढीकरण कार्य	80,937.61	10	8.09
35	वैनगंगा नहर		ज.सं.सं, वैनगंगा,	वैनगंगा मुख्य नहर के चैन क्र. 0 से 963 तक एवं चार वित्तिकाओं के	5,71,054.27	12.46	71.15

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	क्षेत्रफल वर्ग मी में	दर वर्ग मी में	राशि
36	परियोजना		बालाघाट	आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य मैंडकी शाखा नहर के चैन क्र. 0 से 1181 तक, वारासिवनी शाखा नहर के चैन क्र. 0 से 330 के साथ बेनी, थानेगांव एवं नवेगांव वित्तिकाओं के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	3,89,384.30	15	58.41
37			ज.सं.सं, वैनगांगा, बालाघाट	वैनगांगा मुख्य नहर के चैन क्र. 963 से 1356 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (WG-6)	2,37,350.11	11.76	27.91
सात संभाग					1,78,77,637.51		1,773.40

परिशिष्ट 2.26

बी.टी. मेटल की अधिक लीड सम्मिलित करने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.3, पृष्ठ 64)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	लीड की लागत / दूरी कि.मी. में	लीड की देय लागत / दूरी कि.मी. में	लागत में अन्तर	बी.टी. मेटल हेतु सम्मिलित अधिक लागत	सामग्री प्रतिशत सहित प्रति घन मी कुल अधिक लागत	बी.टी. मेटल की निष्पादित मात्रा	सी.सी. लाइनिंग की निष्पादित मात्रा	राशि
1			ज.सं.सं, भिण्ड	581.70 / 105	297.20 / 40	284.50	33.80	367.47	21,179.34	0	77.82
2				546.60 / 96	316.00 / 44	230.60	33.80	310.22	43,229.83	0	134.11
3	चंबल नहर परियोजना	वृहद		454.20 / 75	298.54 / 32	155.66	33.80	211.47	33,803.41	0	71.48
4			ज.सं.सं, गोहद	463.00 / 77	214.59 / 18	248.41	33.80	322	35,593.84	0	114.61
5				414.60 / 60	244.90 / 29	169.70	33.80	237.81	29,380.98	0	69.87
6				388.20 / 60	244.90 / 29	143.30	33.80	200.85	34,007.10	0	68.30
7	अओदा टैंक	मध्यम	ज.सं.सं, श्योपुर	896.70 / 195	320.70 / 45	576	0	690.97	22,096.58	25,995.97	152.68
8			ज.सं.सं, श्योपुर	984.20 / 220	170.70 / 15	813.50	33.80	934.06	8,161.89	9,602.22	76.24
10			ज.सं.सं, श्योपुर	984.20 / 220	170.70 / 15	813.50	33.80	934.06	331.10	389.33	3.09
11			ज.सं.सं, श्योपुर	1,001.70 / 225	218.40 / 24	783.30	33.80	875.36	7,571.96	8,908.19	66.28
12			ज.सं.सं, श्योपुर	1,001.70 / 225	218.20 / 24	783.50	33.80	885.33	758.92	892.85	6.72
13			ज.सं.सं, श्योपुर	1,001.70 / 225	218.20 / 24	783.50	0	878.15	426.61	501.89	3.75
14	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, मुरैना	564.20 / 100	489 / 83	75.20	0	86.31	58,071.77	68,319.73	50.12
15			ज.सं.सं, मुरैना	721.70 / 145	476.20 / 80	245.50	0	286.04	13,936.06	16,395.36	39.86
16			ज.सं.सं, सबलगढ	599.20 / 110	165.83 / 10	433.37	0	508.13	69,739.85	82,046.88	354.37
17			ज.सं.सं, सबलगढ	704.20 / 140	160.20 / 16	544	0	624.29	29,086.66	34,219.60	181.58
18			ज.सं.सं, सबलगढ	711.20 / 142	144.20 / 10	567	67.60	744.83	5,599.50	6,587.67	41.71
19			ज.सं.सं, सबलगढ	896.70 / 195	152.88 / 5	743.82	67.60	945.14	4,593.28	5,403.86	43.41
20			ज.सं.सं, जौसा	313.90 / 90	196.50 / 46	117.40	0	192.77	44,964.31	52,899.18	86.68
योग											1,642.68

परिशिष्ट 2.27

संधारण एवं मरम्मत के स्थान पर नये कार्यों की दरों को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.5, पृष्ठ 66)

(राशि ₹ में)

क्र. स.	योजना का नाम	संभाग का नाम	निष्पादित मात्रा	ठेकेदार द्वारा निविदित दर	₹ 38 की दर को ध्यान में रखते हुए दर	दरों में अंतर	अधिक लागत
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8 = 4×7
1	बाओरीखेडा टैंक	ज.सं.सं, शाजापुर	1,092.65	99.99	70.37	29.62	32,374
2	बुरलाई टैंक		20,522.97	50	36.91	13.09	2,68,645.68
3	बनयाखेडी टैंक		12,672	64	38	26	3,29,472.00
4	खेडा न्यू टैंक		4,655.22	54	38	16	74,483.52
5	पलायखुर्द टैंक		8,603	43	38	5	43,015.00
6	बोरसली टैंक		12,508.40	43	38	5	62,542.00
7	सामली चाका टैंक		2,919.99	54	38	16	46,719.84
8	रथभवर ओल्ड टैंक		667.80	54	38	16	10,684.80
9	बीला बांध	ज.सं.सं, सागर	5,76,992.08	65	45.74	19.26	1,11,12,867.46
10	चापी	ज.सं.सं, राजगढ	10,528.06	70	49.26	20.74	2,18,351.96
11	कस्तुरीपुरा, कोलुखेडी एवं सांनवासरा टैंक		17,494.29	75	43.93	31.07	5,43,547.59
12	चंबल नहर परियोजना	ज.सं.सं, श्योपुर	2,61,725.51	54	38	16	41,87,608.16
13	चंबल नहर परियोजना		1,67,839	54	38	16	26,85,424.00
14	वैनगंगा नहर परियोजना	ज.सं.सं, वैनगंगा, बालाघाट	6,58,378.11	106.83	78.36	28.47	1,87,44,024.79
15	वैनगंगा नहर परियोजना		6,58,944.88	70	51.34	18.66	1,22,95,911.46
16	वैनगंगा नहर परियोजना		60,004.97	92.12	67.56	24.56	14,73,722.06
योग		पांच संभाग	24,75,548.93				5,21,29,394.30

परिशिष्ट 2.28
अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती नहीं करने को दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.9, पृष्ठ 69)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	ठेका लागत	असंतुलित बोली हेतु जमा योग्य राशि	असंतुलित बोली हेतु जमा राशि	कम प्रस्तुतिकरण	कार्य आदेश की तिथि	पूर्णता की तिथि	कुल दिवस	वसूली योग्य ब्याज
1	बाओरीखेडा टैंक	लघु	ज.सं.सं, शाजापुर	बाओरीखेडा तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	73.11	5.78	0	5.78	8/14/2013	6/21/2015	676	1.28
2	बुरलाई टैंक	लघु	ज.सं.सं, शाजापुर	बुरलाई तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	68.48	11.12	0	11.12	3/5/2014	6/26/2015	478	1.75
3	बीला बांध	मध्यम	ज.सं.सं, सागर	बीला बांध के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	1,947.10	234.11	11.71	222.40	8/16/2013	6/20/2015	673	49.21
4	छापी	मध्यम	ज.सं.सं, राजगढ़	छापी बांध एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार कार्य	339.48	30.13	1.51	28.62	1/20/2011	7/10/2012	537	5.05
5	चांदना टैंक	लघु	ज.सं.सं, रायसेन	चांदना टैंक के सुदृढीकरण कार्य	70.94	2.25	0	2.25	5/4/2013	5/5/2015	731	0.54
6	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर की बेलेन्स रीच किमी 36.11 से किमी 83.00 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	2,062.09	186.00	0	186.00	2/24/2014	6/22/2015	483	29.54
7	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर के आर.डी. 0.00 मी. से आर.डी. 71500 मी. तक के लाईनिंग तथा आर.डी. 1300 मी. पर साइफन निर्माण कार्य	3,000.00	162.75	0	162.75	7/16/2012	1/15/2015	913	48.85
8	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर की वितरिका 22 एल, 30 एल, 31 एल बरना एस्कप एवं रिवाइन प्रोटेक्शन एवं 12 आर से 29 आर हेड रेगुलेटर का जीर्णोद्धार कार्य	1,283.00	49.50	0	49.50	10/26/2012	9/4/2015	1043	16.97

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	ठेका लागत	असंतुलित बोली हेतु जमा योग्य राशि	असंतुलित जमा राशि	कम प्रस्तुतिकरण	कार्य आदेश की तिथि	पूर्णता की तिथि	कुल दिवस	वसूली योग्य ब्याज
9	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर की आर.डी. 147.279 से 162.637 तक एवं वितरिका 60 आर. तथा 61 आर. के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य	1,071.60	24.13	0	24.13	5/27/2013	5/26/2015	729	5.78
10	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर की 21 एल शाखा की 1 आर से 21 आर माइनसों का जीर्णोद्धार (पैकेज क्र. एम.बी.सी. 5)	865.74	17.54	0	17.54	5/26/2012	12/9/2013	562	3.24
11	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर की 21 एल शाखा का जीर्णोद्धार	1,426.42	118.72	0	118.72	7/27/2012	11/26/2014	852	33.25
12	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर की वितरिका 2 आर से 20 आर एवं 22 आर के सुदृढीकरण कार्य	1,277.81	44.17	0	44.17	10/22/2012	4/20/2015	910	13.21
13	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर 0 कि. मी. से 60 कि.मी. तक का सुदृढीकरण कार्य	9,170.00	1,762.00	60.52	1,701.48	11/15/2007	6/30/2013	2054	1148.99
14	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, श्योपुर	आवदा बांध एवं उसकी नहर का सुदृढीकरण कार्य	2,748.81	163.00	0	163.00	11/1/2012	6/30/2015	971	52.03
15	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 1 एल से 5 एल तक की शाखाओं एवं वितरिकाओं के सुदृढीकरण कार्य	870.98	11.17	0	11.17	5/9/2012	5/30/2014	751	2.76
			सात संभाग	योग	26,275.56	2,822.37	73.74	2,748.63				1412.45

परिशिष्ट 2.29

क्षतिपूर्ति का अधिरोपण न/कम करने को दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.10, पृष्ठ 70)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य पूर्णता में हुआ विलंब	वसूली योग्य एल.डी.	एल.डी. के कारण वसूल की गई राशि	एल.डी. की वसूल होने वाली राशि
1	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, भिण्ड	भिण्ड मुख्य नहर की चैन 902 से 2565 एवं इसकी वितारिकाओं तथा माइनों में अतिआवश्यक कार्य एवं रीसेवनिंग पक्के कार्यों की मरम्मत सहित	15 माह	20.23	0.15	20.08
2	करमोदिया टैंक	लघु	ज.सं.सं, रायसेन	करमोदिया जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	25 माह	27.54	0	27.54
3	रातापानी टैंक	लघु		रातापानी जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	48 माह	67.49	0	67.49
4	बनछोड टैंक	लघु		बनछोड जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	48 माह	43.87	0	43.87
5	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर 0 कि.मी. से 60 कि.मी. तक का सुदृढीकरण कार्य	959 दिवस	835	0	835
6	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर के 6 एल से 15 एल तक की डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का सुदृढीकरण कार्य	60 दिवस	11.13	9.83	1.29
7	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर 60 कि.मी. से 93 कि.मी. तक का सुदृढीकरण कार्य (स्लाइस 1ए)	ठेका निलम्बित	529.99	89.92	440.07
8	वैनगंगा नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, वैनगंगा, बालाघाट	वैनगंगा मुख्य नहर के चैन क्र. 963 से 1,356 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	630 दिवस	153	0	153
9	जमुनिहाइ एवं भैसवार	लघु / मध्यम	ज.सं.सं, सतना	जमुनिहाइ टैंक एवं भैसवार टैंक के शीर्ष कार्य एवं नहरों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	13 माह (अपूर्ण कार्य)	22.17	0	22.17
योग						1,710.42	99.90	1,610.51

परिशिष्ट 2.30

रायल्टी प्रभारों के अनुपालन नहीं होने को दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.11, पृष्ठ 71)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	कटौती योग्य रायल्टी की राशि	अभिप्राप्त एफ. डी.आर. की राशि	अन्तर
1				भिण्ड मेन केनाल कि.मी. 40.88 से कि.मी. 78.18 तक के सुदृढीकरण कार्य	131.79	101.00	30.79
2			ज.सं.सं, भिण्ड	भिण्ड मेन केनाल की वित्तिका डी 3 एवं 3 एल के आर.डी. 0 से आर.डी. 24,841 तक आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	38.39	38.39	0.00
3				भिण्ड मेन केनाल की आर.डी. 27.5 से आर.डी. 40.88 तक एवं 5 आर वित्तिका के सुदृढीकरण एवं अतिरिक्त कार्य के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	30.15	30.15	0.00
4	चंबल नहर परियोजना	वृहद		मौ वित्तिका नहर की बायीं टेल वित्तिका नहर के कि.मी. 0 से कि.मी. 27.90 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (पैकेज बी.एम.सी./ 8/बी.आर.)	187.34	93.00	94.34
5			ज.सं.सं, गोहद	मौ शाखा नहर की आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 45.50 तक के शेष कार्य का सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण (पैकेज बी.एम.सी./ 7 / बी.आर.)	70.50	47.90	22.60
6				मौ शाखा नहर की आर.डी. 0 से 45.50 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य	22.29	22.29	0.00
7	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, सबलगढ	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का सुदृढीकरण 93 किमी से 169 किमी तक स्लाइस 1 (बी)	83.12	83.12	0.00
8	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर के कि.मी. 36.11 से 83.00 तक के शेष कार्य का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	59.65	0.00	59.65
योग					623.23	415.85	207.38

परिशिष्ट 2.31
कार्यों के बीमा को दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.12, पृष्ठ 71)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	कटौती योग्य प्रीमियम	प्रदान किया गया बीमा कवरेज	कवरज कम/न होना
1			ज.सं.सं., भिण्ड	भिण्ड मुख्य नहर कि.मी. 40.88 से कि.मी. 78.18 तक के सुदृढीकरण कार्य	79.59	0	79.59
2	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं., गोहद	भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. 12 से 27.50 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	67.16	0	67.16
3				मौ शाखा नहर की आर.डी. 0 से 45.50 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	62.14	0	62.14
4	नागदा		ज.सं.सं., देवास	नागदा जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	3.27	0	3.27
5	करमोदिया टैंक			करमोदिया जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	11.12	0	11.12
6	बनछोड टैंक		ज.सं.सं., रायसेन	बनछोड जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	11.51	0	11.51
7	रातापानी टैंक	लघु		रातापानी जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	14.97	0	14.97
8	चांदना टैंक			चांदना टैंक के सुदृढीकरण कार्य	1.44	0	1.44
9	बाओरीखेडा टैंक		ज.सं.सं., शाजापुर	बाओरीखेडा तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	1.61	0	1.61
10	बुरलाई टैंक			बुरलाई तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	1.87	0	1.87
11	चिल्लर टैंक		ज.सं.सं., शाजापुर	चिल्लर तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	14.26	0	14.26
12	बीला बांध	मध्यम	ज.सं.सं., सागर	बीला बांध के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	51.07	0	51.07
13	छापी			छापी बांध एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार कार्य	8.53	0	8.53
14	अमानपुर, देवपुर टैंक		ज.सं.सं., राजगढ	अमानपुर एवं देवपुर तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	2.69	0	2.69
15	करसुरीपुरा, कोलुखेडी एवं सांनवासरा टैंक	लघु		करसुरीपुरा, कोलुखेडी एवं सांनवासरा तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	2.46	0	2.46
16	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं.,	चम्बल वाहिनी मुख्य नहर की 19 एल से 27 एल तक पैकेज-7 की शाखा	1.35	0.76	0.59

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	कटौती योग्य प्रीमियम	प्रदान किया गया बीमा कवरेज	कवरेज कम/न होना
			सबलगाड़	नहरों के सुदृढीकरण कार्य			
17			ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर की 21 एल शाखा की 1 आर से 21 आर माइनरों का जीर्णोद्धार (पैकेज क्र. एम.बी.सी. 5)	3.95	0	3.95
18			ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर की आर.डी. 147.279 से 162.637 तक एवं वितरिका 60 आर. तथा 61 आर. के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य	28.76	0	28.76
19			ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर की वितरिका 32 आर. 34 एल. एवं 58 आर. के सुदृढीकरण कार्य	49.88	0	49.88
					22.26	0	22.26
20			ज.सं.सं, श्योपुर	आवदा बांध एवं उसकी नहर सुदृढीकरण कार्य	9.01	6	3.01
21			ज.सं.सं, श्योपुर	एम.पी. डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 1 एल से 5 एल तक की शाखाओं एवं वितरिकाओं के सुदृढीकरण कार्य	1.72	1.15	0.57
22			ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर के 6 एल से 11 एल तक की डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का सुदृढीकरण कार्य (पैकेज वाय.बी./सी.आर.एम.सी./डी-2)	1.31	1.12	0.19
23			ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 11 एल ए एवं 13 एल से 18 एल तक की शाखा नहर का जीर्णोद्धार कार्य (12 एल को छोड़कर)	0.94	0.47	0.47
24	दुलगरी	मध्यम	ज.सं.सं, सतना	कूलगरी टैंक, दुब्रा टैंक, अमकोई टैंक, रामनिसागर टैंक एवं तुमिन टैंक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	12.35	0	12.35
25	सेहरा	लघु	ज.सं.सं, सतना	सेहरा डाईव्रजन विअर, गैबर डाईव्रजन विअर, चक्र डाईव्रजन टैंक, खजुरिया टैंक एवं उनकी नहरों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य जी.बी.4	3.38	0	3.38
26	सिंगपुर		ज.सं.सं, सतना	सिंगपुर टैंक एवं चिडुआ टैंक के शीर्ष कार्य एवं नहरों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	6.94	0	6.94
27	जमुनिहाइ एवं भैंसवार	मध्यम	ज.सं.सं, सतना	जमुनिहाइ टैंक एवं भैंसवार टैंक के शीर्ष कार्य एवं नहरों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	4.92	0	4.92
28	लिलजी		ज.सं.सं, सतना	लिलजी टैंक एवं नहर के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	3.17	0	3.17
29	बीरहना	लघु	ज.सं.सं, सतना	बीरहना टैंक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	4.38	0	4.38
योग					488.01	9.50	478.51

परिशिष्ट 2.32
श्रिकेज अलाउंस की गैर कटौती दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.14, पृष्ठ 72)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	निष्पादित मात्रा (प्रति घन मी.)	मिट्टी के कार्यों से 10 प्रतिशत की दर से श्रिकेज अलाउंस की गैर कटौती	मिट्टी के कार्यों की दर	(₹ लाख में) कुल अधिक भुगतान
1				भिण्ड मुख्य नहर की डी3 वितरिका एवं भिण्ड मुख्य नहर की 3एल की आर.डी. 0 से 24841 मीटर का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण	7,78,582.03	77,858.20	50	38.92
2				भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 12 कि.मी. एवं फीडर नहर की आर.डी. 0 से 1.7 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	4,19,909.17	41,991.00	69.50	29.18
3	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं. गोहद	भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. 12 से 27.50 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	47,825.43	4,783.00	68.55	3.27
4				मौ शाखा नहर की आर.डी. 0 कि.मी. से आर.डी. 45.50 कि.मी. तक के शेष कार्य का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (पैकेज बी.एम.सी. / 7 / बी.आर.)	3,95,767.28	39,576.73	70.20	27.78
5				मौ शाखा नहर की आर.डी. 0 कि.मी. से आर.डी. 45.50 कि.मी. तक के कार्य का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (पैकेज बी.एम.सी. / 7 / बी.आर.)	3,05,466.29	30,546.62	45	13.74
				योग	25,94,278.77			151.69

परिशिष्ट 2.33

टेकेदारों को कोर टेस्ट पर अनुचित वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.10.3, पृष्ठ 74)

क्र. सं.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र. अवधि	भुगतान की गई राशि	लाइनिंग की पूर्ण दर घन मी. में	लाइनिंग की दर का प्रतिशत प्रति घन मी.	दरों में अन्तर प्रति घन मी.	निष्पादित मात्रा (प्रति घन मी.)	(राशि ₹ में)
1	ज.सं.सं., देवास	नागादा जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	05/2013-14 24 माह	180.77	4,206	3,364.80	841.20	182.86	1,53,821.83
2	ज.सं.सं., देवास	मोमनपुरा जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	04/2013-14 24 माह	117.98	2,800	2,240.00	560.00	362.64	2,03,078.40
		साइड स्लोप			3,700	2,960.00	740.00	1122.34	8,30,531.60
3	ज.सं.सं., रायसेन	एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत बनछोड जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	223/2009-10 24 माह	315.48	3,741	2,992.80	748.20	3556.72	26,61,137.90
4	ज.सं.सं., शाजापुर	चिल्लर तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य (एन.टी.-9)	02/2014-15 15 माह	861.10	5,500	4,400.00	1100.00	7374.9	81,12,390.00
5	ज.सं.सं., राजगढ	अमानपुर एवं देवपुर तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	07/2013-14 24 माह	95.34	3,680	2,944.00	736.00	60.29	44,373.44
		साइड स्लोप			4,250	3,400.00	850.00	281.63	2,39,385.50
6	ज.सं.सं., सबलगढ	निचली मुख्य नहर के कि.मी. 0 से कि.मी. 50 तक (लाइनिंग कार्य) सुदृढीकरण कार्य (पैकेज क्र. एल. एम.सी. 01 ए. डब्ल्यू.)	02/2012-13	405.14	4,545	3,636.00	909.00	8417.48	76,51,489.32
7	ज.सं.सं., वैनांगा, बालाघाट	वैनांगा मुख्य नहर के चैन क्र. 0 से 963 तक एवं चार वितरिकाओं के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	05/2013-14	2,278.00	4,754.10	3,803.00	951.10	47916.17	4,55,73,069.29
8	ज.सं.सं., वैनांगा, बालाघाट	वैनांगा मुख्य नहर के चैन क्र. 963 से 1356 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (डब्ल्यू.जी. 6)	04/2013-14	884.00	4,900	3,920.00	980.00	18043.375	1,76,82,507.50
9	ज.सं.सं., सतना	जमुनिहाइ टैंक एवं बैसवार टैंक के शीर्ष कार्य एवं नहरों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	51/2013-14	96.35	5,000	4,000.00	1,000.00	1927.16	19,27,160.00

क्र. सं.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र. अवधि	भुगतान की गई राशि	लाइनिंग की पूर्ण दर घन मी. में	लाइनिंग की दर का 80 प्रतिशत प्रति घन मी.	दरों में अन्तर प्रति घन मी.	निष्पादित मात्रा (प्रति घन मी.)	अनियमित भुगतान
10	ज.सं.सं, गोहद	मौ वितरिका नहर की बायीं टेल वितरिका नहर के कि.मी. 0 से 27.90 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (पैकेज बी.एम.सी./ 8/बी.आर.)	05 / 2013-14 20 माह	246.09	5,500	4,400.00	1,100.00	44743.23	4,92,17,553.00
11	ज.सं.सं, गोहद	भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 12 कि.मी. एवं फीडर नहर की आर.डी. 0 से 1.7 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य		180.71	4,544.10	3,635.28	908.82	39,768.72	3,61,42,608.11
12	ज.सं.सं, गोहद	मौ शाखा नहर की आर.डी. 0 कि.मी. से आर.डी. 45.50 कि.मी. तक के शेष कार्य का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (पैकेज बी.एम.सी./ 7/बी.आर.)	04 / 2013-14 20 माह	171.10	4,950.00	3,960.00	990.00	34,565.87	3,42,20,211.30
		योग						208323.44	20,46,59,317.20

परिशिष्ट 2.34

ढेकेदारों को गैर अनुरूप कोर टेस्ट परिणामों पर अनुचित वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.10.3, पृष्ठ 74)

क्र. सं.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	डिजाइन मिक्स के अनुरूप वांछनीय कम्प्रोसिव स्ट्रेन्थ (कि.ग्रा./वर्ग से.मी.)	क्यूब टेस्ट की कम्प्रोसिव स्ट्रेन्थ (कि.ग्रा./वर्ग से.मी.)	कोर टेस्ट की कम्प्रोसिव स्ट्रेन्थ (कि.ग्रा./वर्ग से.मी.)	लाइनिंग कार्य की दर (प्रति घन मी.)	निष्पादित मात्रा (प्रति घन मी.)	भुगतान की गयी राशि	अनियमित भुगतान (भुगतान का 20 प्रतिशत)
1	ज.सं.सं, गोहद	भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. 12 से 27.50 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	209.00	180.97-186.30	200 से अधिक	4,554	41,875.11	19,06,99,251	3,81,39,850.19
2	ज.सं.सं, सबलगढ	निचली मुख्य नहर सुदृढीकरण के कार्य	207.75	163.7 - 191.94	116.70 - 153.0	5,175	82,046.88	42,45,92,604	8,49,18,520.80
3	ज.सं.सं, सबलगढ	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का सुदृढीकरण 93 किमी से 169 किमी तक स्टाइस 1 (बी)	267.40	120.78 - 201.39	103.82 - 154.69	3,100	96,256.08	29,83,93,848.00	5,96,78,769.60

क्र. सं.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	डिजाइन मिक्स के अनुरूप वांछनीय कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ (कि. ग्रा./वर्ग से.मी.)	क्यूब टेस्ट की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ (कि.ग्रा./वर्ग से.मी.)	कोर टेस्ट की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ (कि.ग्रा./वर्ग से.मी.)	लाइनिंग कार्य की दर (प्रति घन मी.)	निष्पादित मात्रा (प्रति घन मी.)	भुगतान की गयी राशि	अनियमित भुगतान (भुगतान का 20 प्रतिशत)
4	ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर का किमी 0 से किमी 36.10 तक के सुदृढीकरण कार्य	240.00	187.33 – 220.44	184.30 – 210.06	3,645	52,919.19	19,28,90,447.6	3,85,78,089.51
5	ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर की 21 एल वितरिका का जीर्णोद्धार	208.00	182.78 – 203.70	178 – 199	4,466.07	16,213.49	7,24,10,581.28	1,44,82,116.26
6	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की बेलेन्स रीच किमी 0 से किमी 60 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	207.75	उपलब्ध नहीं	120– 130	3,700	67,057.46	24,81,12,602	4,96,22,520.40
7	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का सुदृढीकरण 60 किमी से 93 किमी तक	227.00	उपलब्ध नहीं	114.5 – 135.6	3,819.24	59,738.23	22,81,54,637.50	4,56,30,927.51
8	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 12 एल डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का सुदृढीकरण कार्य	219.57	212.29 – 220.08	109.87 – 128.48	4,600	8,908.19	4,09,77,674	81,95,534.80
9	ज.सं.सं, चैनगांगा, बालाघाट	मंडकी शाखा नहर के चैन क्र. 0 से 1181 तक, वारासिवनी शाखा नहर के चैन क्र. 0 से 330 के साथ बेनी, थानेगांव एवं नवेगांव वितरिकाओं के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	150.00	152.59 – 158.51	151.3 – 161.0	5,100	31,827.29	16,23,19,179	3,24,63,835.80
					योग		4,56,841.92	1,85,85,50,824.38	37,17,10,164.87

परिशिष्ट 3.1

सड़क कार्यों के नमूना जांच किये गये प्राक्कलनों में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.1.1.1, 3.1.2.2 और 3.1.2.2, पृष्ठ 81)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	पी.ऐ.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हाँ/सार) ³	बैंच मार्क और लेवल लिये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाईन किया गया / नहीं किया गया
1		सिंगोली तिल्लमा सड़क का निर्माण	696	अप्रैल 09	9,600	ओडीआर/ एन	हाँ	हाँ	हाँ
2		कुक्केश्वर-हनुमतिगा - भटखेड़ी सड़क का निर्माण	558	अप्रैल 09	8,650	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
3		सेहना तलाई से होते हुए अथ्वाकला से टोकारा सड़क का निर्माण	1,191	फरवरी 13	16,620	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
4		पिराना से जीरान सड़क का निर्माण	134	फरवरी 13	2,700	व्ही/एन	नहीं	नहीं	नहीं
5	नीमच	भदवामाता पिपलिया रावजी सड़क का निर्माण	123	फरवरी 13	4,100	ओडीआर/ एस	हाँ	नहीं	हाँ
6		सवन से भदवामाता सड़क का निर्माण	255	अप्रैल 09	4,420	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
7		सर्वानियामहाराज से मैलानखेदा सड़क का निर्माण	246	अप्रैल 09	5,540	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
8		अल्हेद से मनासा सड़क का निर्माण	58	फरवरी 13	2,300	व्ही/एस	हाँ	नहीं	हाँ
9		बगोदा मेमडी से सिमरोल सड़क का निर्माण	234	फरवरी 13	4,200	व्ही/यू	हाँ	नहीं	हाँ
10		जनापाव पहुंच मार्ग का सुधार कार्य	231	अप्रैल 09	2,000	व्ही/एस	नहीं	नहीं	नहीं
11		बेका-रसकुदिया-कुथाना सड़क का निर्माण	677	अप्रैल 09	9,500	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
12		देवगुररिया कम्पेल डबल चौकी सड़क का निर्माण	5,085	फरवरी 13	36,650	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
13		बिजालपुर-निहारपुरमुन्दी-मारोद-खडवा सड़क का निर्माण	987	फरवरी 13	10,280	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
14	इन्दौर-1	खेमना अन्काया-गोगाखेड़ी सड़क का निर्माण	519	अप्रैल 09	7,310	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
15		ओल्ड एबी सड़क से बाई पास सड़क का निर्माण	264	फरवरी 13	2,500	ओडीआर/ एन	हाँ/सार	नहीं	हाँ
16		महू-भगोरा-कलाकुंद सड़क का निर्माण	989	अप्रैल 09	15,200	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
17		सिमरोल से उदयनगर सड़क का निर्माण	390	अप्रैल 09	9,300	एमडीआर	नहीं	नहीं	नहीं

¹ पी.ऐ.सी. - ठेके कि संभावित राशि

² राष्ट्रीय राज्य मार्ग (एनएच), मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग (ओ.डी.आर.), ग्रामीण मार्ग (व्ही.) और सड़क का उन्नयन (यू)

³ हां/सार - यातायात की दिन प्रतिदिन की गणना नहीं की गई थी इसके बदले केवल यातायात गणना का सार प्राक्कलनों में दर्शाया गया था।

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हाँ/साar) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाइन किया गया / नहीं किया गया
18		कम्पल उडेल सेमलिया कराडिया खडेल सड़क का निर्माण	874	अप्रैल 09	12,000	ह्वी/एन	हाँ	हाँ	हाँ
19		कोदरिया चौरादिया से पातालापानी आशापुरा सड़क का निर्माण	1,400	फरवरी 13	15,900	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ
20		खजराना दरगाह (एलियास कॉलोनी) से बाईपास सड़क निर्माण	258	फरवरी 13	1,500	ओडीआर/एन	हाँ	नहीं	हाँ
21		झिरनिया सौंथेर हरदिया देवराजपुर सड़क का निर्माण	891	अप्रैल 09	25,000	ह्वी/एन	हाँ/साar	नहीं	हाँ
22	विदिशा	कररिया-शमशाबाद सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण	2,770	अप्रैल 09	37,800	एमडीआर	हाँ	नहीं	हाँ
23		दावपुर मुगालसराए सड़क का निर्माण	1000	फरवरी 13	11,000	ह्वी/यू	हाँ	नहीं	हाँ
24		नौलास से बवालिया खेरुआ बरखेड़ा गंभीर सड़क का विनिर्माण	369	अप्रैल 09	7,500	ह्वी/एन	हाँ/साar	नहीं	हाँ
25		गंजबासौदा बरठ (उदयपुर) सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण	1,435	अप्रैल 09	16,300	एमडीआर	हाँ	नहीं	हाँ
26		मदिपुर नदौर अम्बर नौलास सड़क का निर्माण	446	अप्रैल 09	12,000	ह्वी/एन	हाँ	हाँ	हाँ
27		बंटीनगर विदिशा से रुस्साला, थार, मुडरा सड़क का निर्माण	612	अप्रैल 09	17,000	ह्वी/एन	हाँ/साar	हाँ	हाँ
28		महावान भटोली चन्देरी सड़क का निर्माण	454	अप्रैल 07	18,000	ह्वी/एन	हाँ/साar	नहीं	हाँ
29		जावती निसोबारी नैन्वास से मोहनपुरा सड़क का निर्माण	558	अप्रैल 09	12,400	ह्वी/एन	हाँ	हाँ	हाँ
30		बोरिया कच्ची खेड़ा से होते हुए दथानान्दपुर सड़क सड़क का निर्माण	368	अप्रैल 09	9,600	ह्वी/एन	हाँ/साar	हाँ	हाँ
31		गुरोद-पिपलधार सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य	1,283	अप्रैल 09	22,000	ह्वी/यू	नहीं	हाँ	नहीं
32		थार, निटारी, भदोरा, तिलक, मुदरा, अहमदपुर सड़क का निर्माण	552	अप्रैल 09	14,200	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ
33	विदिशा	देहरिपामा, रायपुर, से बरोद सड़क का निर्माण	444	अप्रैल 09	11,500	ह्वी/एन	हाँ	हाँ	हाँ
34		फुफनेर-मिचोरन वर्धा-मानिया-बरखेड़ा सड़क का निर्माण	1,983	फरवरी 13	31,950	ह्वी/एन	हाँ	हाँ	हाँ
35		बगरोद चौराहा से मसेर सड़क का निर्माण	691	अप्रैल 09	17,400	ह्वी/एन	नहीं	हाँ	नहीं
36		लशकरपुर पहुँच सड़क और पूरानापुरा सड़क से अहमदपुर सड़क	455	अप्रैल 09	8,020	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ
37		इमलोदा से विरावता सिरसावली सनाई सड़क	614	अप्रैल 09	19,000	ह्वी/एन	हाँ/साar	नहीं	हाँ
38		दुर्गानगर सरस्वती स्कूल से भौरिया सड़क	233	अप्रैल 08	9,000	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ
39		कुरवाई बौराशा क्रासिंग से बरखेड़ी सड़क	1,293	अप्रैल 09	30,200	ह्वी/एन	हाँ	हाँ	हाँ
40		पथरी से किरसखेड़ी बटियाबड़ा सड़क	387	अप्रैल 07	17,800	ह्वी/एन	हाँ/साar	नहीं	नहीं
41		ग्रांट-से बाला-बरखेड़ा-करेला-सतधारा-भोपाल सड़क	968	अप्रैल 08	26,000	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ
42		इच्छावर रामनगर सड़क का मजबूतीकरण	363	अप्रैल 09	10,600	एमडीआर/एस	नहीं	नहीं	नहीं
43	सीहोर	दुदलई रूपादेह से रूपदी सड़क का निर्माण	113	अप्रैल 09	2,120	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ
44		धुपादिया से चाचाखेदी सड़क का निर्माण	246	अप्रैल 09	3,600	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हाँ/साar) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाइन किया गया / नहीं किया गया
45		सीहोर नरसिंहगढ़ सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य	1,127	जनवरी 09 से सीआरएफ	28,400	एमडीआर/यू	हाँ	हाँ	हाँ
46		गडिया सड़क से होते हुए बिलकिसगंज (पानी की टंकी) से बमालाढ़ का निर्माण	489	अप्रैल09	8,900	क्री/एन	हाँ/साar	हाँ	हाँ
47		सिद्धीकगंज से इल्लाई देहमत सड़क का निर्माण	344	फरवरी 13	6,300	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
48		रूपादेह से गाडिया सड़क का निर्माण	282	अप्रैल 09	4,860	क्री/एन	हाँ	नहीं	हाँ
49		लसूडिया परिहार से बिजलोन सड़क का निर्माण	243	फरवरी 13	5,100	क्री/एन	हाँ	नहीं	हाँ
50		ब्राखेड़ा हसन से देहरी सड़क का निर्माण			3,560	क्री/यू	हाँ	हाँ	हाँ
51		ब्राखेड़ा हसन से नैहड़ी सड़क का निर्माण	410	अप्रैल 09	3,600	क्री/यू	हाँ	हाँ	हाँ
52		ब्राखेड़ा हसन से सुहाखेड़ी सड़क का निर्माण			2,600	क्री/यू	हाँ	हाँ	हाँ
53		जहाँगिरपुरा से देवस्थान दरगाह सड़क का निर्माण			3,700	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
54		चपरी खुर्द से चपरी कला सड़क का निर्माण	367	अप्रैल 09	2,310	क्री/यू	हाँ	नहीं	हाँ
55		खरपा से हैदरगंज सड़क का निर्माण			2,550	क्री/यू	हाँ	नहीं	हाँ
56		तुमडा से ताजमरोड़ सड़क का निर्माण	372	अप्रैल 09	3,140	क्री/यू	हाँ	हाँ	हाँ
57	सीहोर	कुलाश कला से बरखेड़ा सड़क का निर्माण			4,200	क्री/यू	हाँ	हाँ	हाँ
58		इछावर खेरी सड़क का निर्माण	170	अप्रैल 09	9,000	क्री/यू	हाँ	नहीं	हाँ
59		बंडाबरा करबना सड़क का उन्नयन कार्य	1,386	फरवरी 13	26,740	एमडीआर/यू	नहीं	नहीं	हाँ
60		देवरी केसली (संजय निकुंज) सड़क का निर्माण	294	अप्रैल09	6,200	ओडीआर/एन.	नहीं	नहीं	हाँ
61		बंदरी बंडाबरा करबना सड़क का निर्माण	3,277	अप्रैल09	38,740	एमडीआर	नहीं	हाँ	हाँ
62		बरखेड़ी मोहाली तिसिया बंडाबरा करबना सड़क का निर्माण	301	अप्रैल08	9,000	क्री/एन	नहीं	हाँ	नहीं
63	सागर	सिलोधा चांदपुर मुदरी सड़क का निर्माण	350	अप्रैल09	6,160	क्री/एन	हाँ	नहीं	हाँ
64		एन.एच-26 से देवरी सड़क का निर्माण	402	अप्रैल08	12,000	क्री/एन	हाँ/साar	हाँ/नहीं	हाँ
65		सेमरा-मोहार-परसौरिया सड़क का निर्माण	297	फरवरी13	13,600	क्री/एन	नहीं	नहीं	नहीं
66		गढ़कोटा बाईपास सड़क (गढ़ाकोटा नगर सड़क) सड़क का निर्माण	530	फरवरी13	4,000	ओडीआर/एन.	हाँ	नहीं	हाँ
67		चनाटोरिया से करीपूर सड़क का निर्माण	715	फरवरी13	7,200	क्री/एन	हाँ	नहीं	हाँ
68		सिंहारा-लोटना-लोटनी-रामचथार-अरयावाली सड़क का निर्माण	621	अप्रैल08	17,000	क्री/एन	नहीं	नहीं	नहीं

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हाँ/साar) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये/नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाईन किया गया/नहीं किया गया
69		खुरई राजवंश सड़क का निर्माण	661	मद दर	14,000	की/यू	नहीं	हाँ	नहीं
70		पडरई बसान महुँखेडा करहद सड़क का निर्माण	492	अप्रैल08	13,500	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
71		नवगांव बरोदिया घाट,मोहासा,केथनी सड़क का निर्माण	559	अप्रैल09	9,720	की/एन	हाँ	नहीं	हाँ
72		सेन्नाबाग जिन्दा फोरलेन सड़क का उन्नयन/निर्माण कार्य	516	फरवरी 13	6,600	की/एन	हाँ	नहीं	हाँ
73		घाटमपुर-खांड-पिपरई-दुधोनिया सड़क का निर्माण	327	अप्रैल09	9,000	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
74		सलैया-खादेभन-रिचावर-सैखेदा सड़क का निर्माण	470	अप्रैल09	12,000	की/एन	हाँ	नहीं	नहीं
75		भैसवाही-चन्द्रपुरा-बैलेमाफी सड़क का निर्माण	406	अप्रैल09	10,000	की/एन	हाँ	नहीं	हाँ
76		मानगढ़-शाहपुर-मुर्गा-धुरा सड़क का निर्माण	419	अप्रैल09	10,500	की/एन	हाँ/साar	नहीं	हाँ
77		तुन्दरी-धुलतारा सड़क का निर्माण	424	अप्रैल09	8,500	की/एन	हाँ/साar	हाँ	हाँ
78		बिना-बरहा-रीछाई सड़क का निर्माण	432	अप्रैल09	8,000	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
79		सगर टाउन में एन एच-26 का उन्नयन/निर्माण कार्य	748	फरवरी13	9,250	एनएच/यू	हाँ	नहीं	हाँ
80		मोकलपुर-उदयपुरा-वेरसाला-बंसिया सड़क का निर्माण	434	अप्रैल09	9,000	की/एन	हाँ/साar	हाँ	हाँ
81		देवरी-सरैवान सड़क का निर्माण	1,427	फरवरी13	18,000	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
82		बक्सबाहा-नैनागीर दलपतपुर सड़क का निर्माण	1,086	फरवरी13	13,200	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
83		बंडा-बरेथा-गिरार सड़क का उन्नयन/निर्माण कार्य	2,663	फरवरी	34,000	एमडीआर	हाँ/साar	हाँ	हाँ
84		टाउन सड़क रहली सड़क का चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य	554	फरवरी13	3,500	की/यू	हाँ	नहीं	हाँ
85		गणेशगज-सोजनावर-टरहा सड़क का निर्माण	677	फरवरी13	9,500	की/एन	हाँ	नहीं	हाँ
86		धाना-हिलांग से खदेरबन-पिपरिया वैध सड़क का निर्माण	466	अप्रैल09	10,500	की/एन	हाँ/साar	नहीं	हाँ
87		राजपुरा चौरिया शाहगढ़ सड़क का निर्माण	657	अप्रैल08	22,000	की/एन	हाँ/साar	हाँ	हाँ
88	दमोह	हिनोती भूरी बदायूं सड़क का निर्माण	569	फरवरी13	8,200	की/एन	हाँ/साar	नहीं	हाँ
89		महागुवा कूवाखोह सड़क का निर्माण	446	अप्रैल09	7,640	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
90		बधा-इमलिया-महेबा-रशिलपुर (नया) सड़क का निर्माण	591	अप्रैल08	18,700	की/एन	हाँ/साar	हाँ	हाँ
91	दमोह	गौसाबाद अडनवारा वलेह भैसा स्नेह सड़क का निर्माण	982	अप्रैल09	20,400	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
92		दमोह नगर जेल से रेस्ट हाउस का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य			1,000	ओडीआर/यू	हाँ	नहीं	नहीं
93		दमोह सॉर्टेड हाउस पहुँच मार्ग का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य	1,012	फरवरी13	1,500	ओडीआर/यू	हाँ	नहीं	हाँ
94		दमोह से जमुनिया बल्कोट मार्ग का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य			2,200	ओडीआर/यू	नहीं	नहीं	नहीं

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हाँ/सार) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाइन किया गया / नहीं किया गया
95		दमोह तीन गुल्ली से इम्लई बाईपास सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण			4,000 यू	ओडीआर / यू	हाँ	नहीं	हाँ
96		दमोह ओवरब्रिज से मुक्तिधाम सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य			1,400 यू	ओडीआर / यू	हाँ	नहीं	हाँ
97		दमोह सागर से बटियागढ़ बाईपास का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य			2,400 यू	ओडीआर / यू	हाँ	नहीं	हाँ
98		हथनी इमलिया झापन सड़क का निर्माण	2,861	अप्रैल09	35,400	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
99		हटा (चान्दजी मंदिर) से भैदारी पहुच मार्ग का निर्माण	250	फरवरी13	2,500	व्ही / एन	हाँ	नहीं	हाँ
100		हटा मानपुरा कलकूआ रनेह सड़क का निर्माण	769	फरवरी13	13,600	व्ही / इन	नहीं	नहीं	नहीं
101		बटियागढ़ खदेरी करबना सड़क का निर्माण	1,386	अप्रैल09	21,000	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
102		साखा-पटना सड़क का निर्माण	258	अप्रैल09	6,600	व्ही / यू	नहीं	नहीं	नहीं
103		पटाहरिया किन्द्रोह जेठ सड़क का निर्माण	2,193	फरवरी13	21,000	व्ही / एन	हाँ	नहीं	हाँ
104		पथरिया करबना सड़क का निर्माण	1,284	अप्रैल09	15,000	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
105		बिरसा मरारीटोला साखा सुकतारा सड़क का निर्माण	696	अप्रैल09	11,000	व्ही / एन	नहीं	हाँ	नहीं
106		बिरसा से दमोह सड़क का निर्माण	2,252	फरवरी13	20,000	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
107		दहेदी भलवा सड़क का निर्माण	241	अप्रैल09	6,200	व्ही / एन	हाँ / सार	नहीं	हाँ
108		बटमारा खा रा चिचगाव सड़क का निर्माण	202	अप्रैल09	6,000	व्ही / एन	हाँ / सार	नहीं	हाँ
109		बिरसोला-खमरिया-खुसोदी सड़क का निर्माण	220	अप्रैल09	7,840	व्ही / एन	हाँ / सार	नहीं	हाँ
110		कोपे-पुजारिटोला-कटगघरी-सावंगी नहरटोला सड़क का निर्माण	868	अप्रैल09	17,775	व्ही / एन	नहीं	हाँ	नहीं
111		सिहोरा-सिहोराटोला-देओगाँव सड़क का निर्माण	270	फरवरी13	3,500	व्ही / एन	हाँ / सार	नहीं	हाँ
112		खैलौगी घुबडगौडी सड़क का निर्माण	270	अप्रैल09	4,520	व्ही / एन	हाँ / सार	हाँ	हाँ
113	बालाघाट	खैरी गौडितोला सवरी सड़क का निर्माण	417	अप्रैल09	7,340	व्ही / एन	हाँ / सार	हाँ	हाँ
114		भारवेली भगोली अमेदा सड़क का निर्माण	147	अप्रैल09	4,200	व्ही / यू	हाँ / सार	नहीं	हाँ
115		बालाघाट-बेनी रिंगाटोला-चंगेरा-बेनी सड़क का उन्नयन	420	अप्रैल09	10,000	व्ही / यू	हाँ / सार	नहीं	हाँ
116		अतरी से आरम्भा सड़क का निर्माण / उन्नयन	215	अप्रैल09	3,000	व्ही / यू	हाँ / सार	हाँ	हाँ
117		बोथाली बहेरा सड़क का निर्माण	176	अप्रैल09	5,800	व्ही / यू	हाँ / सार	नहीं	हाँ
118		बालाघाट सिटी के आंतरिक सड़कों का उन्नयन	823	अप्रैल09	10,200	ओडीआर / यू	हाँ / सार	नहीं	हाँ
119		कटंगी-नान्दोरा सड़क का निर्माण	1,111	फरवरी13	14,000	व्ही / यू	हाँ / सार	हाँ	हाँ

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हां/सार) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाइन किया गया / नहीं किया गया
120		कान्हडगाँव-विचगाँव सड़क का निर्माण	237	अप्रैल09	6,100	की/यू	हाँ	हाँ	हाँ
121		बिरसा भट्टलाई दुधी साखा सड़क का निर्माण	178	अप्रैल09	3,500	की/यू	हाँ	हाँ	हाँ
122		करोद से परसोदा सड़क का निर्माण	221	अप्रैल09	5,340	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
123		नैन्युहाया से होते हुए खेजारा से करोद व्हया सड़क का निर्माण	331	अप्रैल09	7,180	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
124		गुना सिरसी सोन्धारा से गडला उजरी सड़क का निर्माण	289	अप्रैल09	5,900	कीआर/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
125		कनेरा वीराखेडी से होते हुए मुडरा से खेजरा सड़क का निर्माण	586	फरवरी13	9,300	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
126		बडरा से होते हुए सिरसी से मुसरेदी सड़क का निर्माण	463	अप्रैल 09	13,500	कीआर/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
127		बंसखेडी से होते हुए मर्किमऊ से चंदेरा सड़क का निर्माण	606	फरवरी13	7,350	कीआर/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
128		सिरसी से सरेठा सड़क का निर्माण	854	अप्रैल09	12,240	कीआर/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
129	गुना	लहर्चा से जटेरी सड़क का निर्माण	296	फरवरी13	4,000	कीआर	नहीं	नहीं	नहीं
130		उक्ताद्रथुद से होते हुए भुराचक से धनोरिया सड़क का निर्माण	227	अप्रैल09	5,400	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
131		बेरखेडी मुरादपुर सड़क से धनवाडा सड़क का निर्माण	577	फरवरी13	10,200	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
132		भौरा मीनापुर बमोरी बिशवाडा सड़क का निर्माण	824	जून09 सीआरएफ	23,100	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
133		अमरोद से नौनेदा सड़क का निर्माण	274	फरवरी13	5,940	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
134		कुम्भराज से रामटेकरी सड़क का निर्माण	503	अप्रैल09	11,500	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
135		आनारद से निहालदेवी सड़क का निर्माण	2,095	फरवरी13	45,400	कीआर/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
136		गनजीओ-फूल-खैरा-कैयोटी सड़क का निर्माण	1,458	फरवरी13	27,200	ओडीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
137		हरई-प्रतापसिंह पहुँच मार्ग का उन्नयन	386	अप्रैल 09	4,000	की/यू	हाँ	हाँ	हाँ
138		लालगाँव सुदर्शन कोलेज और चौरी पहुँच मार्ग का निर्माण	613	फरवरी 13	8,800	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
139		दिहिया मेन रोड से शुकुलगाँव सड़क का निर्माण	211	अप्रैल 09	3,500	की/यू	हाँ	हाँ	हाँ
140		बिचरहटा पहुँच मार्ग का उन्नयन	344	अप्रैल 09	6,350	की/यू	हाँ	हाँ	हाँ
141	रीवा	डिहिया टीकर (शिवपुरवा) सड़क का निर्माण	609	फरवरी 13	9,200	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
142		लौर (एन.एच. 7) आंटी भोलारा सड़क का निर्माण	263	फरवरी 13	3,800	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
143		मझियार पथरी पडरी सिरमौर सड़क का उन्नयन	287	अप्रैल 09	7,045	की/एन	नहीं	नहीं	नहीं
144		एन.एच-7 के किमी 229/8 से 231/6 और 239/4 से 242/2 सड़क का चौड़ीकरण	1,146	फरवरी 13	6,262	एनएच/यू	हाँ	हाँ	हाँ
145		चोरहटा खैरा खोखम रौसर सड़क का निर्माण	445	फरवरी 13	7,100	की/एस	नहीं	नहीं	नहीं

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हाँ/साar) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाइन किया गया / नहीं किया गया
146		निपानिया तामारा सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण	843	फरवरी 13	14,700	व्ही/यू	हाँ	हाँ	हाँ
147		रीवा सिरमौर सड़क से गार्गिन से राजगढ़	494	फरवरी 13	9,350	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
148		पडरा गड़वा सड़क का विशेष मरम्मत	131	फरवरी 13	2,600	व्ही/एस	नहीं	नहीं	नहीं
149		चंदेरी से बूढी चंदेरी सड़क का निर्माण	107	अप्रैल 09	7,800	व्ही/एन	नहीं	नहीं	नहीं
150		शाडोरा वजिदपुरा सड़क का मजबूतीकरण	342	अप्रैल 09	7,300	एमडीआर	नहीं	नहीं	नहीं
151		शाधोरा-नैसरइ-मायना सड़क का मजबूतीकरण	219	फरवरी 13	4,260	एमडीआर	नहीं	नहीं	नहीं
152		वाजिदपुरा से पनवारी हाट सड़क का चौड़ीकरण और उन्नयन	559	अप्रैल 09	14,500	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
153		प्रान्पुरा (मुरादपुर) से राजघाट सड़क का निर्माण	1,605	फरवरी 13	19,180	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
154		पारसोल-सिरनी-इन्दर-कदवाया सड़क का मजबूतीकरण	459	फरवरी 13	8,000	एमडीआर	नहीं	नहीं	नहीं
155	अशोक नगर	ईसागढ़-कदवाया सड़क का पुनर्निर्माण/मजबूतीकरण	132	अप्रैल 09	2,300	एमडीआर	नहीं	नहीं	नहीं
156		रिजावा से डोंगर सड़क का निर्माण	1,045	फरवरी 13	13,900	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
157		अशोकनगर विदिशा से भादोन राजपुर सड़क का चौड़ीकरण और उन्नयन	2,156	अप्रैल 09	26,700	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
158		भारोली पहुँच मार्ग का मजबूतीकरण	156	फरवरी 13	2,000	एमडीआर	नहीं	नहीं	नहीं
159		ईसागढ़ (देगा मोचर) से पिपरिया नयागांव सड़क का निर्माण	641	अप्रैल 09	8,460	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
160		ईसागढ़-कदवाया सड़क से देकानी माता मंदिर सड़क का निर्माण	127	फरवरी 13	3,800	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
161		कदवाया से मामोन सड़क का निर्माण	480	अप्रैल 09	22,000	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
162		कोटारा माहुती मझगावा सड़क का निर्माण	629	अप्रैल 09	16,200	ओडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
163		गोसरी से मिर्गाती सड़क का निर्माण	495	फरवरी 13	8,400	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
164		रामपुर चोरमारी देवनोद दांडी टोला जगन सड़क का निर्माण	446	अप्रैल 09	10,200	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
165		कोनिया से पिपरी सड़क का निर्माण	272	फरवरी 13	4,900	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
166		लालचाहा मादा उज्जैही खमरेही से हरदुआ सड़क का उन्नयन	740	अप्रैल 09	16,220	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
167		कोटार टिकरी सड़क से अकौना सड़क का निर्माण	366	अप्रैल 09	8,200	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
168	सतना	मडवार-अमिलिया आशाराम सड़क का उन्नयन	962	फरवरी 13	14,000	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
169		टिकुरी शिवपुरा से होते हुए सतना से भर्जुना सड़क का निर्माण	449	फरवरी 13	8,650	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
170		खमरिया से होते हुए धौरहरा से राउंड सड़क का निर्माण	499	फरवरी 13	10,400	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
171		जसो बडेरा कलावल सड़क का निर्माण	336	फरवरी 13	6,000	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
172		सतना बरडाडीह साइडिंग डगाडीहा सड़क का निर्माण	155	अप्रैल 09	19,600	व्ही/यू	हाँ	नहीं	हाँ
173		करिमाती भाकूल बाबा सड़क	85	अप्रैल 09	4,600	व्ही/यू	हाँ	हाँ	हाँ
174		कोरदारनाथ कुल्हारिया भाकूल बाबा सड़क	119	अप्रैल 09	4,800	व्ही/यू	हाँ	नहीं	हाँ

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हां/सार) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाइन किया गया / नहीं किया गया
175		दुरेहा कपूरी लोहादर कोटा बमुरहिया मादाटोला गंगवारिया धरमपुरा	4,177	जून09 सीआरएफ	57,840	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
176		पकोरी खदोरी इत्सा बंधी मसन्हा उमराहाट	835	जनवरी 09 सी आरएफ	17,580	क्री/यू	हाँ	हाँ	हाँ
177		बम्हनी कोठी सड़क	85	अप्रैल09	6,000	क्री/यू	हाँ	नहीं	हाँ
178		बहेरा से करौंदी सड़क का निर्माण	326	अप्रैल09	6,320	क्री/एन	नहीं	नहीं	हाँ
179		पटना महतैन बरौडा म्यान की घाटी सड़क का निर्माण	604	अप्रैल08	26,400	ओडीआर	नहीं	नहीं	नहीं
180		हरदुआ बचवाई छेन्दा राजवारा उमराहाट सड़क का निर्माण	495	अप्रैल09	12,100	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
181		सतना सेमारिया सड़क का उन्नयन	1,615	अप्रैल09	20,500	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
182		बिरसिंहपुर से चकरा सड़क का निर्माण	446	फरवरी 13	6,820	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
183		पौड़ी गराडा से कोनिया भरहुत सड़क का निर्माण	251	अप्रैल09	6,000	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
184		झरखुल से रंगोली सड़क का निर्माण	158	फरवरी 13	2,800	क्री/एस	हाँ	नहीं	हाँ
185		बडेरा अजमाइन सड़क का निर्माण	308	अप्रैल09	5,000	क्री/यू	हाँ	हाँ	हाँ
186		रैवाडा-जेवनारा-घटेरी-पौड़ी सड़क का निर्माण	342	फरवरी 13	7,000	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
187		बम्हनी ढँको सड़क का निर्माण	248	फरवरी 13	4,500	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
188		नैनपुर सर्रा पथासिहोरा धुरवाडा सड़क का सुधार	1,033	फरवरी 13	18,400	एमडीआर	हाँ	नहीं	हाँ
189		माली मोहगांव से खापा कला सड़क का निर्माण	133	फरवरी 13	2,000	क्री/एन	नहीं	नहीं	नहीं
190		महगांव पहुँच मार्ग का निर्माण	206	नवम्बर 13	2,700	क्री/यू	हाँ	नहीं	हाँ
191	मंडला	सिवनी सड़क से पीपरदोन सड़क का सुधार	245	फरवरी 13	4,900	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
192		मोहगांव बसगाडीह सड़क का निर्माण	254	अप्रैल09	7,100	क्री/एन	हाँ	नहीं	हाँ
193		धुगरी चाबी सड़क का सुधार	1,324	फरवरी 13	21,420	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
194		करेगाओं पटाडाह कोहकाटोला चीचगाँव जामगाँव घटेरी सड़क का सुधार	562	अप्रैल09	15,500	क्री/एन	हाँ	नहीं	हाँ
195		खमारिया रामनगर सड़क का सुधार	353	फरवरी 13	3,500	क्री/यू	हाँ	हाँ	हाँ
196		नारायणगंज देवरी मुकास सड़क का सुधार	1,681	अप्रैल 09	21,500	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
योग			1,25,074						

परिशिष्ट 3.2

मिट्टी कार्य एवं खुदाई की मात्रा में बढ़ोतरी एवं कमी के कारण लागत प्रभाव दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.1.2.2 पृष्ठ 83)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	मिट्टी कार्य का प्रावधान (घन मी में)	मिट्टी कार्य का कियान्वयन (घन मी में)	खुदाई का प्रावधान (घन मी में)	खुदाई का कियान्वयन (घन मी में)	मिट्टी कार्य में परिवर्तन (प्रतिशत)	खुदाई कार्य में परिवर्तन (प्रतिशत)	मिट्टी कार्य दर	खुदाई की दर	मिट्टी कार्य लागत में बढ़ोतरी/कमी	खुदाई लागत में बढ़ोतरी/कमी	लेवेल्स लिया गया/ नहीं लिया गया
1		बगोदा मेमडी से सिमरौल सड़क	18,745	11,857	0	0	-37	0	154		-10,60,752	0	नहीं
2		जनापाव पहुँच मार्ग	0	0	4,210	18,773	0	346		54	0	7,86,402	नहीं
3		बेका-रसकुदिया-कुलथाना सड़क	3,381	33,030	0	0	877	0	54		16,01,046	0	नहीं
4		ओल्ड एबी सड़क से बाई पास सड़क	20,527	12,915	0	0	-37	0	154		-11,72,248	0	नहीं
5	इंदौर-1	महु-भगोरा-कलाकुंद सड़क	1,64,214	67,811	0	0	-59	0	136.44	0	-1,31,53,225	0	हाँ
6		सिमरौल से उदैयनगर सड़क	63,728	93,712	3,839	2,896	47	-25	120	69	35,98,080	-65,067	नहीं
7		कम्पेल उडेल सेमलिया राडिया खडेल सड़क	69,576	59,652			-14		143		-14,19,132		हाँ
8		कोदरिया से पातालपानी आशापुरा	0	0	1	8,576	0	8,57,500		73	0	6,25,975	नहीं
9		सीहोर नरसिंहगढ़ सड़क	23,156	8,313	0	0	-64	0	132		-19,59,276	0	नहीं
10		रूपादेह से गाडिया	22,119	27,451	0	0	24	0	143		7,62,476	0	नहीं
11	सीहोर	लसूडिया परिहार से विजलोन सड़क	35,249	40,314	0	0	14	0	154		7,80,010	0	नहीं
12		बेरखेड़ा हसन से देहरी सड़क	51,728	59,309	0	0	15	0	143		10,84,083	0	हाँ
13		जहाँगिरापुरा से देवस्थान दरगाह	40,615	50,272	0	0	24	0	143		13,80,951	0	हाँ
14		कररिया-शमशाबाद सड़क	0	0	49,394	0	0	-100		69	0	-34,08,186	नहीं
15		नौलास से बेरखेड़ा गंभीर	51,245	36,652	0	0	-28	0	140	0	-20,43,020	0	नहीं
16		गंजबासोवा बरठ सड़क	1,00,028	1,86,127	39,485	8,485	86	-79	143	69	1,23,12,157	-21,39,000	नहीं
17	विदिशा	मदिपुर नदी अम्बर नौलास	54,932	89,563	0	0	63	0	143		49,52,233	0	हाँ
18		बंटीनगर विदिशा से रुस्साला	49,850	90,804	0	0	82	0	143		58,56,422	0	नहीं
19		महावान भटोली चन्देरी सड़क	78,260	5,220	0	0	-93	0	124		-90,56,960	0	नहीं
20		गुरोद-पिपलधार सड़क	1,05,093	1,50,057	0	0	43	0	143		64,29,852	0	नहीं
21	नीमच	भदवामाता पिपलिया रावजी सड़क	3,102	4,541	0	0	46	0	154		2,21,606	0	नहीं

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	मिट्टी कार्य का प्रावधान (घन मी में)	मिट्टी कार्य का कियान्वयन (घन मी में)	खुदाई का प्रावधान (घन मी में)	खुदाई का कियान्वयन (घन मी में)	मिट्टी कार्य में परिवर्तन (प्रतिशत)	खुदाई का कियान्वयन में परिवर्तन (प्रतिशत)	खुदाई कार्य की दर	मिट्टी कार्य की दर	खुदाई लागत बढ़ोतरी/कमी	लेवेल्स लिया गया/नहीं लिया गया	
22		अल्हेद से मनासा सड़क	4,400	5,340	0	0	21	0	154		1,44,760	0	नहीं
23		बंदरी बंदाबरा करबना सड़क	3,01,892	3,74,440	0	0	24	0	143		1,03,74,364	0	नहीं
24		एन एच-26 से देवरी सड़क	73,080	92,839	10,800	15,660	27	45	124	55	24,50,116	2,67,300	नहीं
25		घाटमपुर-खांड-पिपरई सड़क	55,100	96,959	0	0	76	0	143		59,85,837	0	हाँ
26		खुरई राजवंश सड़क	52,853	85,486	0	0	62	0	127		41,44,391	0	हाँ
27		सलैया-खादेर्भन-रिचावर-सेखेदा सड़क	64,890	1,10,955	0	0	71	0	143		65,87,295	0	नहीं
28	सागर	भैसवाही-चन्द्रपुरा-बैलैमाफी सड़क	55,080	74,844	0	0	36	0	143		28,26,252	0	नहीं
29		मनगढ़-शाहपुर-मुर्गा-धुरा सड़क	64,260	80,286	0	0	25	0	143		22,91,718	0	नहीं
30		बक्सवाहा-नैनागीर-दलपतपुर सड़क	45,265	62,204	0	0	37	0	154		26,08,606	0	हाँ
31		बंदा-बरेठा-गिरार सड़क	70,825	85,687	0	0	21	0	154		22,88,748	0	हाँ
32		टाउन सड़क रेहली	25,661	30,241	0	0	18	0	154		7,05,320	0	नहीं
33		धाना-हिलगाँव से खदेरबन-पिपरिया वैध सड़क	49,411	92,649	0	0	88	0	143		61,83,034	0	नहीं
34	दमोह	राजपुरा चौरिया शाहगढ़ सड़क	45,357	72,395	0	0	60	0	124		33,52,712	0	हाँ
35		हथनी इमलिया झापन सड़क	84,666	1,36,665	0	0	61	0	143		74,35,857	0	हाँ
36		बटमारा खारा छिदगाँव	21,239	24,878	0	0	17	0	143		5,20,377	0	नहीं
37	बालघाट	बालाघाट-बेनी (रिंगटोला-चंगेरा-बेनी सड़क)	1,11,593	83,190	0	0	-25	0	23		-6,53,269	0	नहीं
38		कटंगी-नान्दारा सड़क	77,622	56,799	0	0	-27	0	154		-32,06,742	0	हाँ
39		करोद से परसोवा सड़क	39,746	47,399	0	0	19	0	143		10,94,379	0	नहीं
40		नैन्सुहाया से होते हुए खेजारा से करोद सड़क	57,031	73,483	0	0	29	0	143		23,52,636	0	नहीं
41	गुना	बड़ेरा से होते हुए सिरसी से मसरेदी सड़क	83,268	94,566	0	0	14	0	134.69	0	15,21,728	0	नहीं
42		बंसखेडी से होते हुए मर्किमऊ से चंदरा सड़क	45,410	52,717	7,736	11,410	16	47	154	122	11,25,278	4,48,228	हाँ
43		सिरसी से सरवा सड़क	89,434	42,926	80,532	7,829	-52	-90	143	140	-66,50,644	-1,01,78,420	हाँ

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	मिट्टी कार्य का प्रावधान (घन मी में)	मिट्टी कार्य का कियान्वयन (घन मी में)	खुदाई का प्रावधान (घन मी में)	खुदाई का कियान्वयन (घन मी में)	खुदाई का परिवर्तन (प्रतिशत)	मिट्टी कार्य की दर	खुदाई की दर	मिट्टी कार्य लागत में बढ़ोतरी/कमी	खुदाई लागत में बढ़ोतरी/कमी	लेवेल्स लिया गया/नहीं लिया गया
44		लहर्चा से जट्टरी सड़क	33,081	39,399	2,700	0	19	143	69	9,03,474	-1,86,300	नहीं
45		बरखेड़ीमुगदपुर सड़क से धनावाड़ा	52,069	44,493	0	0	-15	154		-11,66,704	0	हाँ
46		कुम्भराज से रामटेकरी सड़क	62,316	79,841	0	0	28	143		25,06,075	0	हाँ
47		एन.एच.-7 से 242/2 सड़क	94,558	74,841			-21	154		-30,36,418	0	हाँ
48		चोरहटा खैरा खोखम रौसर	18,850	23,352	0	0	24	154		6,93,308	0	नहीं
49		निपानिया तामरा सड़क	2,01,092	12,698	9,130	17,324	-94	154	122	-2,90,12,676	9,99,668	हाँ
50		पड़रा गडवा सड़क	2,940	11,211	0	0	281	154		12,73,734	0	नहीं
51		शाडोरा वजिदपुरा का मजबूतीकरण	38,825	46,473	0	0	20	143		10,93,664	0	नहीं
52		शाधोरा-नैसरई-मायना सड़क का मजबूतीकरण	16,780	20,512	0	0	22	154		5,74,728	0	नहीं
53		वाजिदपुरा से पनवारी हाट सड़क का चौड़ीकरण	69,009	90,789	0	0	32	143		31,14,540	0	हाँ
54	अशोक नगर	प्रानुरा (मुगदपुर) से राजघाट सड़क का निर्माण	0	0	9,617	2,300	0		50	41,72,014	-3,65,850	हाँ
55		परसोल-सिरनी-इन्दर-कदवाया सड़क का मजबूतीकरण	32,159	59,250	0	0	84	154			0	नहीं
56		रिजोद से डोंगर सड़क का निर्माण	1,05,788	1,29,538	3,321	0	22	154	122	36,57,500	-4,05,162	हाँ
57		अशोकनगर विदिशा से भादोन राजपुर छिपौन चौड़ीकरण और उन्नयन	2,54,732	1,12,707	0	0	-56	157		-2,22,97,925	0	हाँ
58		कोटार माहुती मझगाँवा सड़क	13,761	16,896	12,006	0	23	143	54	4,48,305	-6,48,324	हाँ
59		रामपुर चोरमारी देवनोद दांडी टोला गजन सड़क	57,091	74,212	1,696	0	30	143	54	24,48,303	-91,584	नहीं
60		सतना बरडाडीह साइडिंग डगडीहा सड़क	9,472	27,862	13,088	9,911	194	134	69	24,64,260	-2,19,213	नहीं
61	सतना	बहेरा से करौदी सड़क	38,073	50,089	0	0	32	143	0	17,18,288	0	नहीं
62		पटना महतैन बरौडा म्यान की घाटी सड़क	68,819	86,040	0	0	25	124	0	21,35,404	0	नहीं
63		हरदुआ बचबई छेन्वा राजवारा उमराहाट सड़क	75,084	50,137	0	0	-33	143	0	-35,67,421	0	हाँ

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	मिट्टी कार्य का प्रावधान (घन मी में)	मिट्टी कार्य का कियान्वयन (घन मी में)	खुदाई का प्रावधान (घन मी में)	खुदाई का कियान्वयन (घन मी में)	मिट्टी कार्य परिवर्तन (प्रतिशत)	खुदाई कार्य में परिवर्तन (प्रतिशत)	मिट्टी कार्य की दर	खुदाई की दर	मिट्टी कार्य लागत में बढ़ोतरी/कमी	खुदाई लागत में बढ़ोतरी/कमी	लेवेल्स लिया गया/नहीं लिया गया
64		बिरसिंहपुर से चकरा सड़क	36,780	51,070	0	0	39	0	143	0	20,43,470	0	हों
65		पोडी गराडा से कोनिया भरतुह सड़क	39,654	33,785	0	0	-15	0	143	0	-8,39,267	0	हों
66		नैनपुर सर्रा पथासिहोरा धुरवाड़ा सड़क	91,668	1,09,918	0	0	20	0	154	1	28,10,500	0	नहीं
67	मंडला	माली मोहगांव से खापा कला सड़क	14,007	16,138	0	0	15	0	154	1	3,28,174	0	नहीं
68		नारायणगंज देवरी मुकास सड़क	11,053	5,231	0	0	-53		54		-3,14,388	-3,14,388	हों

मिट्टी कार्य में कमी	- 10,06,10,067	खुदाई में कमी	- 1,80,21,494
मिट्टी कार्य में बढ़ोतरी	13,53,58,065	खुदाई में बढ़ोतरी	31,27,573
योग	23,59,68,132	योग	2,11,49,067

परिशिष्ट 3.3

डब्ल्यूबीएम मद के स्थान पर मंहगे डब्ल्यूएमएम को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.1.2.3 पृष्ठ 84)

(राशि ₹ में) एवं (मात्रा घन मी. में)

क्र. सं.	सड़क का नाम	संभाग	डब्ल्यूएमएम मात्रा	डब्ल्यूएमएम दर	डब्ल्यूबीएम दर	दर का अंतर	अतिरिक्त व्यय
1	सिंगोली तिलिस्मा सड़क	नीमच	11,292	867	778	89	10,04,988
2	कुकडेश्वर-हनुमंतिया-बरखेड़ी सड़क		7,272	867	778	89	6,47,208
3	अथ्वाकला से टोकारा व्हया सेहना तलाई सड़क		11,074	1,330	1,072	258	28,57,092
4	सर्वानियामहाराज से मैलानखेदा सड़क		3,108	867	778	89	2,76,612
5	जनापाव पहुँच मार्ग	इंदौर-1	1,458	867	778	89	1,29,762
6	बिजालपुर-निहारपुरमुन्दी-मोरादा-खंडवा सड़क		6,591	1,330	1,072	258	17,00,478
7	खेमना अन्काया-गोगाखेड़ी सड़क		4,285	867	778	89	3,81,365
8	ओल्ड एबी सड़क से बाई सड़क		3,308	1,330	1,072	258	8,53,464
9	महू-भगोरा-कलाकुंद सड़क का निर्माण		1,865	867	778	89	1,65,985
10	कम्पेल उंडेल सेमलिया कराडिया खंडेल सड़क		9,475	867	778	89	8,43,275
11	कोदरिया चौरादिया से पातालपानी आशापुरा सड़क	विदिशा	15,837	1,330	1,072	258	40,85,946
12	दावपुर मुगालसराए सड़क		13,755	1,261	1,072	189	25,99,695
13	जावती निसोबारी नैन्वास से मोहनपुर सड़क		6,173	867	778	89	5,49,397
14	फुफनेर-निलोचन वर्धा-मानिया-बेरखेड़ा		21,152	1,330	1,072	258	54,57,216
15	लशकरपुर पहुँच सड़क और पूरानापुरा सड़क से अहमदपुर सड़क	6,041	1,330	1,072	258	15,58,578	
16	सिद्दीकगंज से इल्लाई देहमत सड़क	सीहोर	3,800	1,330	1,072	258	9,80,400
17	लसूडिया परिहार से बिजलोन सड़क		3,846	1,330	1,072	258	9,92,268
18	सिलोधा चांदपुर मुदरी सड़क	सागर	4,219	867	778	89	3,75,491
19	गढ़ाकोटा बाईपास सड़क (गढ़ाकोटा टाउन सड़क)		2,082	1,330	1,072	258	5,37,156
20	चनाटोरिया से करारपुर सड़क का निर्माण		7,800	1,330	1,072	258	20,12,400
21	खुरई राजवंश सड़क (मद दर)		19,463	750	715	35	6,81,205
22	बीना-बराहा-रीचाई सड़क		6,253	867	778	89	5,56,517
23	सागर टाउन में एन. एच-26 सड़क		2,622	1,330	1,072	258	6,76,476
24	देवरी-सरैवान सड़क		1,533	1,330	1,072	258	3,95,514
25	बक्सवाहा-नैनागीर-दलपतपुर सड़क		15,422	1,330	1,072	258	39,78,876
26	टाउन सड़क रेहली		7,783	1,330	1,072	258	20,08,014
27	हिनोती भूरी बंदायू सड़क		5,760	1,330	1,072	258	14,86,080
28	दमोह टाउन जेल से रेस्ट हाउस	दमोह	1,174	1,330	1,072	258	3,02,892
29	दमोह जमुनिया बल्कोट सड़क		2,412	1,330	1,072	258	6,22,296
30	दमोह तीन गुल्ली से इम्लई बाईपास		6,286	1,330	1,072	258	16,21,788
31	दमोह ओवरब्रिज से मुक्तिधाम		3,688	1,330	1,072	258	9,51,504
32	हटा (चान्दजी मंदिर) से भदौरी पहुँच मार्ग		2,975	1,330	1,072	258	7,67,550
33	हटा मानुपरा कलकुआ रनेह सड़क		6,580	1,330	1,072	258	16,97,640
34	साखा-पटना सड़क		4,400	867	778	89	3,91,600
35	पटाहरिया किन्द्रोह जेरठ सड़क		27,537	1,330	1,072	258	71,04,546
36	पथरिया केरबना सड़क		20,581	867	778	89	18,31,709
37	खैरी गोंडितोला सवरी सड़क		बालाघाट	4,899	867	778	89
38	बालाघाट सिटी की आंतरिक सड़क	5,808		867	778	89	5,16,912
39	करोद से परसोदा सड़क	गुना	5,071	867	778	89	4,51,319

क्र. सं.	सड़क का नाम	संभाग	डब्ल्यूएमएम मात्रा	डब्ल्यूएमएम दर	डब्ल्यूबीएम दर	दर का अंतर	अतिरिक्त व्यय
40	नैन्सुहाया से होते हुए खेजारा से करोद सड़क		6,385	867	778	89	5,68,265
41	गुना सिरसी सोन्खारा से गडला उजरी		4,968	823	778	45	2,23,560
42	कनेरा से होते हुए मुइरा से खेजरा वीराखेड़ी		7,170	1,330	1,072	258	18,49,860
43	बंसखेड़ी से होते हुए मर्किमऊ से चंदेरा		5,634	1,330	1,072	258	14,53,572
44	सिरसी से सरेठा सड़क		9,449	867	778	89	8,40,961
45	लहर्या से जटेरी सड़क		3,137	1,330	1,072	258	8,09,346
46	भुराचक से धनोरिया व्हया उक्वादखुर्द सड़क		4,031	867	778	89	3,58,759
47	बेरखेड़ा मुरादपुर सड़क से धर्नावाड़ा		4,565	1,330	1,072	258	11,77,770
48	अमरोद से नोनेरा सड़क		5,352	1,330	1,072	258	13,80,816
49	कुम्भराज से रामटेकरी सड़क		8,221	867	778	89	7,31,669
50	गनजीओ-फूल-खेरा-केयोटी सड़क		24,890	1,330	1,072	258	64,21,620
51	हरई प्रतापगढ़ पहुँच मार्ग		2,180	867	778	89	1,94,020
52	दर्शन कॉलेज और चौरी पहुँच मार्ग		7,803	1,330	1,072	258	20,13,174
53	दिहिया मेन रोड से शुकुल्गांव सड़क		3,009	867	778	89	2,67,801
54	बिचरहटा पहुँच मार्ग का उन्नयन		1,126	867	778	89	1,00,214
55	डिहिया टीकर (शिवपुरी) सड़क		3,866	1,330	1,072	258	9,97,428
56	लौर (एन.एच-7) आंटी भोलारा सड़क		3,540	1,330	1,072	258	9,13,320
57	मझियार पथरी पडरी सिरमौर सड़क		5,857	867	778	89	5,21,273
58	चोरहटा खैरा खोखम रौसर सड़क		5,382	1,330	1,072	258	13,88,556
59	निपानिया तामारा सड़क	8,919	1,330	1,072	258	23,01,102	
60	रीवा सिरमौर सड़क से गार्गिन से राजगढ़	6,304	867	778	89	5,61,056	
61	पड़रा गड़वा सड़क	1,473	1,330	1,072	258	3,80,034	
62	रिजोदा से डोंगर सड़क	अशोक नगर	9,045	1,330	1,072	258	23,33,610
63	वाजिदपुरा से पनवारी हाट सड़क	11,897	867	778	89	10,58,833	
64	गोसारी से मिर्गाती सड़क	9,187	1,330	1,072	258	23,70,246	
65	रामपुर चोरमारी देवानोव दांडी टोला गजन	10,137	867	778	89	9,02,193	
66	कोनिया से पिपरी सड़क	3,929	1,330	1,072	258	10,13,682	
67	लालचाहा मादा उज्जेही खमरेही से हरदुआ सड़क	11,513	867	778	89	10,24,657	
68	कोटार टिकरी सड़क से अकौना सड़क	6,592	867	778	89	5,86,688	
69	मडवार-अमिलिया आशाराम सड़क	8,331	1,330	1,072	258	21,49,398	
70	सतना से भर्जुना व्हया टिकुरी शिवपुरवा सड़क	6,347	1,330	1,072	258	16,37,526	
71	जसो बडेरा कलावल सड़क	3,827	1,330	1,072	258	9,87,366	
72	बेहरा से करौंदी सड़क	5,294	867	778	89	4,71,166	
73	हरदुआ बचबई छेन्दा राजर्वारा उमराहाट	7,810	867	778	89	6,95,090	
74	पौंडी गराडा से कोनिया भरहुत सड़क	4,869	867	778	89	4,33,341	
75	झुरखुल से रंगोली सड़क	2,123	1,330	1,072	258	5,47,734	
76	रैवाड़ा-जेनवारा-घटेरी-पौंडी सड़क	5,103	1,330	1,072	258	13,16,574	
77	बम्हनी ढेंको सड़का	3,616	1,330	1,072	258	9,32,928	
78	माली मोहगांव से खापा कला सड़क	2,090	1,330	1,072	258	5,39,220	
79	मेहगांव पहुँच मार्ग	791	1,557	1,253	304	2,40,464	
80	सिवनी सड़क से पीपरदोन सड़क	4,017	1,330	1,072	258	10,36,386	
81	करेगाँव पटाडाह कोहकाटोला चीचगाँव जामगाँव घटेरी सड़क	11,163	867	778	89	9,93,507	
कुल							10,12,12,010

परिशिष्ट 3.4

प्राककलनों में भूमि अधिग्रहण एवं वन अनापत्ति के अपर्याप्त प्रावधान के कारण विलंब एवं अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.1.2.4, 3.1.2.5, पृष्ठ 84)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	नियत पूर्णता दिनांक	जून 16 में कार्य कि स्थिति	विलंब (माह में)	विलंब का कारण	अतिरिक्त व्यय	कार्य की पीएसी	अद्यतन स्थिति
1	इंदौर-1	महू-भगोरा-कलाकुंद सड़क	10.08.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	23	वन अनापत्ति		988.37	558.20
2	सीहोर	गडिया से होते हुए बिलकिसगंज (पानी की टंकी)	29.04.13	30.12.14. (पूर्ण)	8	वन अनापत्ति		488.94	
3		बंडाबरा करबना सड़क	18.10.14	17.06.15 (पूर्ण)	8	वन अनापत्ति		1,386.44	
4		बरखेड़ी मोहाली तिसिया सड़क	12.09.10	31.03.16 (प्रगतिरत)	68	वन अनापत्ति		301.61	180.20
5		बक्सवाहा-नैनागीर-दलपतपुर सड़क	18.01.15	31.03.15 (पूर्ण)	2	वन अनापत्ति		1,086.77	
6	सागर	बंडा-बरेठा-गिरार सड़क	18.01.15	30.06.15 (पूर्ण)	5	वन अनापत्ति		2,663.13	
7		एन एच-26 से देवरी सड़क	28.02.10	30.06.14 (पूर्ण)	18	भूमि विवाद		402.37	
8		सेमरा-भोहार-परसौरिया	27.12.07	27.06.14 (पूर्ण)	79	भूमि विवाद		297.61	
9		राजपुरा चौरिया शाहगढ़ सड़क	15.06.10	02.02.13 (पूर्ण)	6	वन अनापत्ति		657.89	
10		महगुवा कूवाखोह सड़क	08.12.12	15.06.13 (पूर्ण)	2	वन अनापत्ति		446.09	
11	दमोह	हटा (चान्दजी मन्दिर) से भदौरी पहुंच मार्ग	14.09.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	21	वन अनापत्ति		250.22	161.23
12		बंडा-इमलिया-महेबा-रशिलपुर सड़क	27.05.10	31.03.14 (पूर्ण)	17	निजी भूमि	13.11	591.42	
13		हथनी इमलिया ज्ञापन सड़क	17.06.14	31.05.14 (पूर्ण)	विलंब नहीं	निजी भूमि	35.20	2,861.98	

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	नियत पूर्णता दिनांक	जून 16 में कार्य कि स्थिति	विलंब (माह में)	विलंब का कारण	अतिरिक्त व्यय	कार्य की पीएसी	अद्यतन स्थिति
14	बलाघाट	बालाघाट शहर की आंतरिक सड़क	29.03.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	27	भूमि अधिग्रहण	200	956.52	596.27
15	गुना	बरखेड़ी मुरादपुर सड़क से धर्नावाड़ा सड़क	02.05.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	26	भूमि अधिग्रहण		577.54	293.46
16		अनासाद से निहालदेवी सड़क	08.12.11	31.03.16 (प्रगतिरत)	54	वन अनापत्ति	612.61	2,095.40	429.63
17		हरई प्रतापसिंह पहुँच मार्ग	03.06.13	31.03.16 (प्रगतिरत)	27	वन अनापत्ति		386.68	266.65
18		पडरा गडवा सड़क	29.01.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	29	भूमि विवाद		131.6	114.76
19		रीवा सिरमौर सड़क से गार्गिन टोला से राजगढ़ सड़क	22.10.13	31.03.16 (प्रगतिरत)	30	भूमि अधिग्रहण	54.97	494.81	268.24
20	अशोकनगर	चन्देरी से बूढी चंदेरी सड़क	29.07.13	29.07.14 (पूर्ण)	8	वन अनापत्ति		107.94	
21		खमारिया से होते हुए धोरहरा से राउंड सड़क	11.11.13	31.03.16 (प्रगतिरत)	32	निजी भूमि		499.71	166.57
22		दुरेहा कपूरी लोहादर कोटा बमुरहिया मादाटोला गंगवारिया धरमपुरा	23.10.13	31.03.16 (प्रगतिरत)	33	निजी भूमि		4,177.40	2,935.78
23		पकोरी खदोरी इत्मा बंधी मसन्हा उमरहाट	23.10.13	31.03.16 (प्रगतिरत)	33	निजी भूमि		835.76	577.09
24		करिमाती भाकुल बाबा सड़क	28.07.11	31.03.16 (प्रगतिरत)	59	वन भूमि		85.85	28.12
25		कोरदारनाथ कुल्हारिया भाकुल बाबा सड़क	28.07.11	31.03.16 (प्रगतिरत)	59	वन भूमि		119.62	41.65
26		बम्हनी कोठी सड़क	20.12.10	31.03.16 (प्रगतिरत)	66	वन भूमि		85.8	67.87
27	मंडला	घुगरी चाबी सड़क	15.01.15	30.06.15 (पूर्ण)	5	वन भूमि		1,324.97	
योग							915.89		6,685.72

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	नियत पूर्णता दिनांक	जून 16 में कार्य की स्थिति	विलंब (माह में)	विलंब का कारण	अतिरिक्त व्यय	कार्य की पीएसी	अद्यतन स्थिति
प्राक्कलनों में यूपिलिटी स्थानांतरण के अपर्याप्त प्रावधान के कारण विलंब एवं अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला पत्रक									
1		खमना अन्काया-गोगाखेड़ी सड़क	05.04.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	11	खम्भों का स्थानांतरण		518.57	488.99
2	इंदौर-1	कम्प्ले उडेल सेमलिया कराडिया खंडेल सड़क	05.07.14	30.06.15 (पूर्ण)	6	खम्भों का स्थानांतरण		837.99	
3		चनाटोरिया से करारपुर सड़क	12.09.16	17.08.15 (पूर्ण)	विलंब नहीं	खम्भों का स्थानांतरण	13.65	715.27	
4	सागर	टाउन सड़क रेहली सड़क	11.12.14	10.07.14 (पूर्ण)	विलंब नहीं	खम्भों का स्थानांतरण	48.49	554.77	
5		बदरी बडाबरा करबना सड़क	08.04.14	30.06.15 (पूर्ण)	10	खम्भों का स्थानांतरण		3,277.60	
6	बालाघाट	बालाघाट शहर की आंतरिक सड़के	29.03.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	27	खम्भों का स्थानांतरण	18.24	956.52	596.27
7		एन. एच.-7 के किमी 229/8 से 231/6 और 239/4 से 242/2 सड़क का चौड़ीकरण	10.01.15	31.03.16 (प्रगतिरत)	18	इलेक्ट्रिक खम्भें, विद्युतीकरण, जल पाइप लाइन का स्थानांतरण	446.08	1,146.47	1,166.37
8	रीवा	निपानिया तामारा सड़क	10.01.15	31.03.16 (प्रगतिरत)	18	खम्भों का स्थानांतरण, पाइप लाइन का स्थानांतरण	167.7	843.84	644.2
9	अशोकनगर	शाडोरा वजिदपुरा सड़क	29.07.13	10.03.15 (पूर्ण)	6	खम्भों का स्थानांतरण	17.19	342.46	
10	मंडला	धुगरी चाबी सड़क	15.01.15	30.06.15 (पूर्ण)	5	खम्भों का स्थानांतरण	2.3	1,324.97	
						योग	713.65		2,895.83

परिशिष्ट 3.5

मूल प्राक्कलनों में सड़क फर्नीचर के मद को सम्मिलित नहीं किये जाने को दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.1.2.6 पृष्ठ 88)

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	किलोमीटर (कि.मी.) पत्थर	राशि	रेट्रो रेफ्लेक्टोरी साइन बोर्ड	राशि	दिशा एवं स्थान सूचक बोर्ड	राशि
1	नीमच	पिराना से जीरान	साधारण किलोमीटर पत्थर 03 संख्या हेक्टोमीटर 11 संख्या	5,376	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 04 संख्या	11,088	प्रावधान नहीं एवं क्रियान्वयन नहीं	
2	इंदौर-1	बगोदा मेमडी से सिमरोल	साधारण किलोमीटर पत्थर 05 संख्या हेक्टोमीटर 16 संख्या	8,945	80 X 60 से.मी. वर्गाकार 02 संख्या 60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	5,544	4.32 वर्ग मीटर	60,856
3	विदिशा	मदिपुर नदौर अम्बर नौलास	पॉचवा किलोमीटर पत्थर 02 संख्या	4,054	60 से.मी. वृत्ताकार 02 संख्या 80X60 से.मी. आयताकार संख्या	7,080		
4	सागर	बंडाबरा केरबना	पॉचवा किलोमीटर पत्थर 06 संख्या	17,784	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 15 संख्या 60 से.मी. वर्गाकार 15 संख्या 60 X 45 से. मी. आयताकार 18 संख्या	32,790	4 संख्या	29,348
5	रीवा	मझियार पथरी पडरी सिरमौर सड़क का उन्नयन	पॉचवा किलोमीटर पत्थर 06 संख्या साधारण किलोमीटर पत्थर 23 संख्या हेक्टोमीटर 108 संख्या पॉचवा किलोमीटर पत्थर 01 संख्या	41,147	60 X 60 से.मी. वर्गाकार 20 संख्या 90 से.मी. ऊँचा अष्टभुज 80 X 60 से.मी. आयताकार 03 संख्या	67,960	4.5 वर्ग मी. 5 संख्या	40,370
6		एन. एच.-7 के किमी 229/8 से 231/6 और 239/4 से 242/2	हेक्टोमीटर 59 संख्या	57,240	80 से.मी. त्रिभुज	14,196		
				2,027				
				7,350				
				20532				
					80 X 60 से.मी. आयताकार 30 संख्या 60 X 45 से.मी. आयताकार 20 संख्या	1,41,960		
						69,240		

	सड़क का चौड़ीकरण				उपरी सूचना पटल	42,00,000		
					रोड़ मार्किंग	24,00,264		
7	मड़वार-अमिलिया आशाराम सड़क				रोड़ एवं ड्रम डेलीनेटर	1,06,800	मेटल बीम बैरियर	60,52,000
8	पटना महतैन बरौडा म्यान की घाटी सड़क	पौचवा किलोमीटर पत्थर 04 संख्या	7,392				प्रावधान नहीं एवं क्रियान्वयन नहीं	
		साधारण किलोमीटर पत्थर 20 संख्या	22,100					
		हेक्टोमीटर 100 संख्या	34,400					
		योग	2,42,657			75,01,757		61,82,574
		महायोग						1,39,26,968

मूल प्राकवलनों में सड़क फर्नीचर के मदों के प्रावधानित होने पर भी क्रियान्वित नहीं किये जाने को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

सं. क्र.	संभाग	सड़क का नाम	किलोमीटर (कि मी) पत्थर	राशि	रेट्रो रेफ्लेक्टोरी साइन बोर्ड	राशि	दिशा एवं स्थान सूचक बोर्ड	राशि
1	इंदौर-1	कोदरिया चौरादिया से पातालपानी आशापुरा सड़क	पौचवा किलोमीटर पत्थर 03 संख्या साधारण किमी पत्थर 13 संख्या हेक्टोमीटर 64 संख्या	8,892 23,257 33,920	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 12 संख्या 60 से.मी. वृत्ताकार 11 संख्या 80 X 60 से.मी. आयातकार 09 संख्या	33,264 38,940 42,588	12.96 वर्ग.मी.	1,82,568
2		सीहोर नरसिंहगढ़			90 से.मी. समबाहु त्रिभुज 15 संख्या 80X60 से.मी. आयातकार 15 संख्या	51,240 33,630	13.5 वर्ग. मी.	1,01,115
3	सीहोर	लसूडिया परिहार से बिजलोन	पौचवा किलोमीटर पत्थर 01 संख्या हेक्टोमीटर 5 संख्या	2,964 3,250	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 06 संख्या 80 X 60 से.मी. आयातकार 04 संख्या	13,116 16,444		
4		बिलकिसगंज (पानी की टंकी) से बमालाढ़			60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 06 संख्या 80 X 60 से.मी. आयातकार 04 संख्या	19,674 12,333		
5	सागर	गढाकोटा बाईपास सड़क	साधारण किमी पत्थर 2 संख्या हेक्टोमीटर 3 संख्या	3,578 1,590	80 X 60 से.मी. आयातकार 04 संख्या 60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 05 संख्या	18,928 13,860	5.4 संख्या मेटल बीम बैरियर	76,070 21,61,500

6		मानगढ़-शाहपुर-मुर्गा-धुरा	पाँचवा किलोमीटर पत्थर 06 संख्या	4,054				
			साधारण किमी पत्थर 23 संख्या	11,250				
			हेक्टोमीटर 108 संख्या	14,616				
7		सीहोरा-लोटना-लोटनी-रामचयार-नरायावली सड़क	पाँचवा किलोमीटर पत्थर 04 संख्या	7,392	80 X 60 से.मी. आयातकार 15 संख्या	63,840		
			हेक्टोमीटर 68 संख्या	23,392				
8	इंदौर-1	कम्पेल उडेल सेमलिया कराड़िया खडेल			60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 06 संख्या	13,116		
					60 से.मी. वृत्ताकार 04 संख्या	11,764		
					90 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	6,678		
					60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	2,186		
					60 से.मी. वृत्ताकार 02 संख्या	2,941		
9	विदिशा	गुरोद-पिपलधार			80 X 60 से.मी. आयातकार 02 संख्या	8,222		
					90 से.मी. उच्च अष्टभुज	10,502		
			पाँचवा किलोमीटर पत्थर 04 संख्या	8,108	90 से.मी. समबाहु त्रिभुज 84 संख्या	2,80,476		
			साधारण किमी पत्थर 17 संख्या	20,825	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 38 संख्या	83,068		
			हेक्टोमीटर 88 संख्या	30,624	60 से.मी. वृत्ताकार 20 संख्या.	58,820		
10	विदिशा	गुरोद-पिपलधार			80 X 60 से.मी. आयातकार 138 संख्या	5,67,318		
					80 X 45 से.मी. आयातकार 02 संख्या	5,728		
					60 X 60 से.मी. वर्गाकार 01 संख्या	3,398		
					90 से.मी. उच्च अष्टभुज	5,251		
11	सागर	खुरई राजवंश					4 x 0.9 x 0.6 = 2.16 वर्ग मी.	16,178
							2 x 1.2 x 0.9 = 2.16 वर्ग मी.	27,940
12	सागर	घाटमपुर-खांड-पिपरई-दुधोनिया	पाँचवा किलोमीटर पत्थर 01 संख्या	2,027	प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं		प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं	
			हेक्टोमीटर 25 संख्या	8,700				
13		भैंसवाही-चन्द्रपुरा-बैलैमाफी	पाँचवा किलोमीटर पत्थर 02 संख्या	4,045	प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं		प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं	

क्रमांक	सागर	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	क्रियान्वयन नहीं	क्रियान्वयन नहीं	
14	बालघाट	बाटामारा खारा चिचगांव	हेक्टोमीटर 10 संख्या	3,480	90 से.मी. समबाहु त्रिभुज 20 संख्या	66,780	क्रियान्वयन नहीं	क्रियान्वयन नहीं		
			पौंचवा किलोमीटर पत्थर 01 संख्या	2,027	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 01 संख्या	2,186	क्रियान्वयन नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं			
			हेक्टोमीटर 02 संख्या	696	60 से.मी. वृत्ताकार 10 संख्या	29,410				
					80 X 60 से.मी. आयताकार 04 संख्या	16,444				
15	अशोकनगर	पौंचवा किलोमीटर पत्थर 05 संख्या	14,820	90 से.मी. उच्च अष्टभुज	10,502	क्रियान्वयन नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं	क्रियान्वयन नहीं			
		प्रानपुरा (मुणदपुर) से राजघाट सड़क	साधारण किलोमीटर पत्थर 14 संख्या	25,058	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 70 संख्या	1,94,040	20.52 वर्ग मी. 38 संख्या	1,65,678		
			हेक्टोमीटर 77 संख्या	40,810	80 X 60 से.मी. आयताकार 38 संख्या	1,79,816	17.28 वर्ग मी. 8 संख्या	2,43,423		
16		ईसागढ़-कदवाया सड़क से देवकानी माता मंदिर सड़क			60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 06 संख्या	13,116	2.16 वर्ग मी. 4 संख्या	15,848		
					80X60 60 से.मी. आयताकार 12 संख्या	49,332	4.32 वर्ग मी. 02 संख्या	54,726		
17		कोटार माहुती मझगांव सड़क	पौंचवा किलोमीटर पत्थर 01 संख्या	2,027	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 08 संख्या	17,488	4.32 वर्ग मी. 02 संख्या	54,725		
			साधारण किलोमीटर पत्थर 10 संख्या	1,225	60 से.मी. वृत्ताकार 08 संख्या	23,528				
			हेक्टोमीटर 41 संख्या	348	80 X 60 से.मी. आयताकार 08 संख्या	32,888				
18		गोसारी से मिर्गाता सड़क			60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	5,544	4.32 वर्ग मी. 2 संख्या	60,855		
					60 से.मी. वृत्ताकार 02 संख्या	7,280				
19	सतना	रामपुर चोरमारी देवनोद दांडी टोला गजन सड़क	पौंचवा किलोमीटर पत्थर 02 संख्या	4,054	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 15 संख्या	32,790	8.64 वर्ग मी. 4 संख्या	1,09,452		
			साधारण किलोमीटर पत्थर 10 संख्या	12,250	60 से.मी. वृत्ताकार 15 संख्या	44,115				
			हेक्टोमीटर 41 संख्या	14,268						
20		लालचाहा मादा उज्जेही खमरेही से हरदुआ सड़क	पौंचवा किलोमीटर पत्थर 03 संख्या	6,081	90 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	6,678	3.6 वर्ग मी. 4 संख्या	26,413		
					60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	5,544				
					60 से.मी. वृत्ताकार 01 संख्या	2,941				
			90 से.मी. उच्च अष्टभुज 01 संख्या	5,251						

21	कोटार टिकरी सड़क से अकौना सड़क				60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 04 संख्या 60 से.मी. वृत्ताकार 04 संख्या	8,744 11,764	4.32 वर्ग मी. 02 संख्या	54,725
22	जसो बड़ेरा कलावल सड़क				80 मी.मी. X 60 मी.मी. आयातकार 02 संख्या	9,464	2.2 वर्ग मी. 02 संख्या	30,428
23	बहेरा से करौंदी सड़क				90 से.मी. समबाहु त्रिभुज 03 संख्या	10,017	1.8 वर्ग मी. 02 संख्या	13,207
					60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	4,372	1.5 वर्ग मी. 01 संख्या	19,002
					60 से.मी. वृत्ताकार 04 संख्या	11,764		
					80 मी.मी. X 60 मी.मी. आयातकार 05 संख्या	20,555		
24	हरदुआ बचबई छेन्दा राजवारा उमराहट सड़क				80 मी.मी. X 45 मी.मी. आयातकार 03 संख्या	8,592		
				4,054	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 04 संख्या	8,744	4.32 वर्ग मी. 02 संख्या	54,725
				12,250	60 से.मी. वृत्ताकार 04 संख्या	11,764		
25	बिरसिंहपुर से चकरा सड़क				हेक्टोमीटर 48 संख्या	16,704		
					60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	4,372	2.16	27,363
26	बड़ेरा अजमाइन			2,027	60 से.मी. वृत्ताकार 02 संख्या	5,882		
					60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	4,372	4.32 वर्ग मी.	54,725
27	रैवाड़ा-जेवनारा-घटेरी-पौंडी सड़क			696	60 से.मी. वृत्ताकार 02 संख्या	5,882		
				2,964	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	28,320	4 संख्या	
				1,590	60 से.मी. वृत्ताकार 08 संख्या	28,320		56,348
28	बम्हनील ढेंको सड़क				80 से.मी. X 60 से.मी. आयातकार 28 संख्या	1,32,496		
							6 संख्या	84,520
29	खमरिय रामनगर सड़क				80 से.मी. X 60 से.मी. आयातकार 03 संख्या	12,333	प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं	
					60 से.मी. X 45 से.मी. आयातकार 03 संख्या	8,592		
				योग		24,99,347		36,91,534
				महायोग				65,70,794

परिशिष्ट 3.6

महंगी विशिष्टियों का बिना इसकी आवश्यकता सुनिश्चित किये प्रावधान एवं क्रियान्वयन दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.1.3.1 (1) पृष्ठ 89)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	विभाग द्वारा अपनाया गया						अपनाया जाना था			अतिरिक्त व्यय
			बीएम/डीएम की मात्रा (घन मी. में)	एडीबीसी की मात्रा (घन मी. में)	एडीबीसी की/बीसी की दर	बीएम/बीसी/एसडीबीसी की लागत	ओजीपीसी+सील कोट की मात्रा (वर्ग मी. में)	ओजीपीसी+सील कोट की दर	ओजीपीसी+सील कोट की लागत			
1	2	3	5	7	8	9=(5*6+7*8)	10	11	12=10*11	13		
1	इंदौर-1	जनापाव पहुँच मार्ग (व्ही आर)	526.34	263.19	6,500	41,46,637	10,527	108	1136916	30,09,721		
2		सिमरौल से उदयनगर (एमडीआर)	1,617.10	808.96	5,200	1,01,93,096	32,242	108	3482136	67,10,960		
3	सीहोर	इछावर खेरी सड़क (एमडीआर)	1,959.68	979.84	6,500	1,54,38,359	39,194	108	4232952	1,12,05,407		
4	विदिशा	गुरोद-पिपलधार सड़क (एमडीआर)	5,850.75	2,856.62	6,500	4,51,30,435	1,17,015	108	12637620	3,24,92,815		
5	सागर	खुरई राजवंश सड़क (एमडीआर)	3,840.21	1,925.38	4,900	2,47,95,217	76,804	96	7373184	1,74,22,033		
6	दमोह	दमोह जमुनिया बल्कोट (एमडीआर)	330	165.00	7,799	35,30,835	6,600	165	1089000	24,41,835		
7		हटा मानपुरा कलकुआ रनेह सड़क (व्ही आर)	399.70	199.85	7,799	36,73,443	7,994	165	1319010	23,54,433		
8	रीवा	मझियार पथरी पडरी सिरमौर सड़क (व्ही आर)	1,171.41	585.70	6,500	1,06,22,313	23,428	135	3162780	74,59,533		
9		चोरहटा खैरा खोखम रौसर (व्ही आर)	1,020.81	510.41	7,799	93,81,793	40,782	165	6729030	26,52,763		
10		षाडोरा वजिदपुरा सड़क का मजबूतीकरण (व्ही आर)	1,358.58	679.29	6,500	1,07,02,893	27,171	135	3668085	70,34,808		
11	अशोक नगर	षाधोरा-नैसरई-मायना सड़क (एमडीआर)	731.25	365.62	7,799	67,20,514	14,625	165	2413125	43,07,389		
12		परसोल-सिरनी-इन्दर-कदवाया सड़क (व्ही आर)	1,446.14	723.05	7,799	1,32,90,594	28,923	165	4772295	85,18,299		
13		ईसागढ़-कदवाया सड़क (एमडीआर)	467.8	233.88	7,799	42,99,160	9,356	165	1543740	27,55,420		
14		भारोली पहुँच मार्ग (व्ही आर)	127.5	63.75	7,799	11,71,789	2,550	165	420750	7,51,039		
योग										10,91,16,468		

ओजीपीसी और सील कोट के प्रावधान एवं क्रियान्वयन को दर्शाने वाला विवरण जहाँ यातायात सर्वे नहीं किया गया था

क्र. स.	संभाग	कार्य का नाम जहाँ यातायात सर्वे नहीं किया गया था
1	विदिशा	बगरोद चौराहा से मसेर सड़क (व्ही आर)
2		पथरी से किसरखेड़ी बटियाबड़ा सड़क (व्ही आर)
3		बरखेड़ी मोहाली तिसिया सड़क (व्ही आर)
4	सागर	सेमरा-भोहार-परसौरिया (व्ही आर)
5		सिहोरा-लोटना-लोटानी-रामयचार-नरायावली सड़क (व्ही आर)
6		सलैया-खादेभन-रिचावर-सैखेदा सड़क (व्ही आर)
7	दमोह	साखा-पटना सड़क का मजबूतीकरण (व्ही आर)
8	बालाघाट	बिरसा मरारीटोला साखा सुकतारा सड़क का निर्माण (व्ही आर)
9		कोपे-पुजारिटोला-नहारटोला सड़क (व्ही आर)
10	गुना	लहर्चा से जट्टरी सड़क का निर्माण (व्ही आर)
11	रीवा	पड़रा गड़वा सड़क (व्ही आर)
12	मंडला	माली मोहगांव से खापा कला सड़क (व्ही आर)
13	सतना	पटना मैहतन बरौड़ा म्यान कि घाटी सड़क (व्ही आर)
14	अशोकनगर	चन्देरी से बूढ़ी चन्देरी सड़क (व्ही आर)
15	नीमच	पिराना से जोरान सड़क (व्ही आर)

परिशिष्ट 3.7

क्रस्ट के गलत संगणना के कारण मंहगी/निम्न विशिष्टियों को अपनाने को दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.1.3.1 (ii), पृष्ठ 90)

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	विभाग द्वारा लिए गए क्रस्ट के अवयव	विशिष्टि के अनुसार क्रस्ट के अवयव	विभाग द्वारा लिए गए क्रस्ट डिजाइन (एमएसएमें)/ सीबीआर	ली जाने वाली क्रस्ट डिजाइन (एमएसएमें)	क्रियान्वयित मद	मात्रा (घन मी.)	दर (₹ में)	क्रियान्वयित किया जाना था	मात्रा (वर्ग मी.)	दर (₹ में)	अतिरिक्त व्यय (लाख में)
1	इंदौर-1	बेका-रसकुंदिया कुलथाना सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 164 वीडिएफ 3.5	सीवीपीडी 164 वीडिएफ 3.5	3(5)	6(5)	बीएम ओजीपीसी + सीलकोट			डीबीएम			
2		महू-भगोरा-कलाकुंद सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 208 वीडिएफ 1.5	सीवीपीडी 208 वीडिएफ 3.5	3(5)	7(5)	बीएम ओजीपीसी + सीलकोट			डीबीएम			
3	विदिशा	कररिया-षमषाबाद (एम.डी.आर)	सीवीपीडी 176 वीडिएफ 1.5	सीवीपीडी 176 वीडिएफ 1.5	5(5)	2(5)	बीएम एसडीबीसी	4832.6	6500	बीएम ओजीपीसी+ सीलकोट	193305.20	135	53.16
4		गंजबासौदा बरठ (उदैपुर सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 111 वीडिएफ 3.5	सीवीपीडी 111 वीडिएफ 1.5	4(5)	2(5)	बीएम एसडीबीसी	2426	6500	बीएम ओजीपीसी+ सीलकोट	97040.48	135	26.69
5	दमोह	पथरिया केरबना सड़क (एम.डी.आर)	सीवीपीडी 185 वीडिएफ 1.5	सीवीपीडी 185 वीडिएफ 3.5	3(5)	7(5)	बीएम एसडीबीसी			डीबीएम बीसी			
6		खेलार्गी घुबडगोडी सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 100 वीडिएफ 2.5	सीवीपीडी 176 वीडिएफ 3.5	1(5)	3(5)	ओजीपीसी + सीलकोट			बीएम ओजीपीसी+ सीलकोट			
7	बलाघाट	खैरी गोंडितला सवरी सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 100 वीडिएफ 2.5	सीवीपीडी 165 वीडिएफ 3.5	1(5)	3(5)	ओजीपीसी +			बीएम ओजीपीसी+ सीलकोट			

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	विभाग द्वारा लिए गए क्रस्ट के अवयव	विशिष्टि के अनुसार क्रस्ट के अवयव	विभाग द्वारा लिए गए क्रस्ट डिजाइन (एमएसए में) / सीबीआर	ली जाने वाली क्रस्ट डिजाइन (एमएसए में)	क्रियान्वयित त मद	मात्रा (घन मी.)	दर (₹ में)	क्रियान्वयित किया जाना था	मात्रा (वर्ग मी.)	दर (₹ में)	अतिरिक्त व्यय (लाख में)
							सीलकोट						
8		भारवेली भगोली अमेदा सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 100 वीडीएफ 2.5	सीवीपीडी 159 वीडीएफ 3.5	1(5)	3(5)	ओजीपीसी + सीलकोट			बीएम			
9		मकिमऊ से चंदेरा व्हया बसखेड़ी (व्ही.आर)	सीवीपीडी 258 वीडीएफ 2.5	सीवीपीडी 258 वीडीएफ 3.5	2(6)	3(6)	ओजीपीसी + सीलकोट			बीएम			
10	गुना	सिरसी से सरेठा सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 258 वीडीएफ 2.5	सीवीपीडी 258 वीडीएफ 3.5	2(6)	3(6)	ओजीपीसी + सीलकोट			बीएम			
11	रीवा	निपानिया तामारा सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 221 वीडीएफ 1.5	सीवीपीडी 221 वीडीएफ 3.5	3(5)	8(5)	बीएम एसडीबीसी			डीबीएम बीसी			
12	सतना	रामपुर चोरमारी देवनोद दांडी टोला गजन सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 159 वीडीएफ 1.5	सीवीपीडी 159 वीडीएफ 3.5	3(5)	6(5)	ओजीपीसी + सीलकोट			डीबीएम बीसी			
13	मंडला	नैनपुर सर्रा पथासिहोरा धुरवाडा सड़क (एम.डी.आर)	सीवीपीडी 151 वीडीएफ 1.5	सीवीपीडी 53 वीडीएफ 1.5	2(5)	1(5)	बीएम एसडीबीसी	3417.1	5654	ओजीपीसी+ सीलकोट	69033.12	118	217.84
								1710.7	8099	ओजीपीसी+ सीलकोट	69033.12	47	
											योग	297.69	

परिशिष्ट 3.8

क्रस्ट अवयव को गलत अपनाये जाने के कारण महंगी विशिष्टियों के प्रावधान एवं क्रियान्वयन दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ : कंडिका 3.1.3.1 (iii) पृष्ठ 90)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	यातायात संगणना एमएसए में (सीबीआर)	विभाग द्वारा अपनाया गया					अपनाया जाना था				अतिरिक्त लागत	
				बीएम/ डीबीएम की मात्रा (घन मी में)	बीएम / डी बीएम की दर	एसडीबी सी मी मात्रा (घन मी में)	एसडी बीसी की दर	बीएम एवं डीबीएम की लागत	बीएम की मात्रा (घन मी. में)	बीएम की दर	ओजीपी सी+ सील कोट की मात्रा (वर्ग मी में)	ओजीपी सीसी + सील कोट की दर		ओजीपीसी एवं सील कोट की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5*6+7*8)	10	11	12	13	14=(10*11 +12*13)	15=9-14
1	नीमच	सिंगोली तिलिस्मा सड़क (एमडीआर)	2(5)	0	0	1,493.75	6,500	97,09,375			59,750	108	6453000	3256375
2		कुकडेश्वर-हनुमंतिया-बरखेड़ी सड़क (व्ही आर)	1(5)	199.12	4.628	103.43	6,500	15,93,822.40			3,982	135	537570	1056252
3		खेमना अन्काया-गोगाखेड़ी सड़क (व्ही आर)	3(5)	0	0	564.38	6,500	36,68,470	0	0	22,575	135	3047625	620845
4	इंदौर-1	ओल्ड एबी सड़क से बाई पास सड़क (व्ही आर)	3(5)			437.50	7,799	34,12,062.50			17,500	165	2887500	524563
5		कम्पेल उडेल समलिया कराडिया खंडेल (व्ही आर)	3(5)			947.58	6,500	61,59,257			37,903	135	5116905	1042352
6	विदिशा	दावपुर मुगालराए सड़क (एमडीआर)	1(5)	3,056.75	5,343	1,528.35	7,935	2,84,59,673			61,134	165	10087110	18372563
7	सागर	चनाटोरिया से करारपुर सड़क (व्ही आर)	3(5)			869.90	8,099	70,45,320.10			3,47,97.3	165	5741554.5	1303766
8		बडा-बरेठा-गिरार सड़क (व्ही आर)	1(5)	8,921.58	5.654	4,476.16	8,099	8,66,95,033			1,78,432	165	29441280	57253753
9	दमोह	पटाहरिया किन्चोह जेरठ सड़क (व्ही आर)	3(5)			2,751.91	7,799	2,14,62,146			1,10,076	165	18162540	3299606
10	बालाघाट	बिरसा से दमोह सड़क (व्ही आर)	2(5)	7,633.66	6,951	4,900.00	7,788	9,12,22,771	7,633.66	5291	1,52,673	165	65580740	25642031

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	यातायात संगणना एमएसए में (सीबीआर)	विभाग द्वारा अपनाया गया							अपनाया जाना था				अतिरिक्त लागत
				बीएम/ डीबीएम की मात्रा (घन मी में)	बीएम / डी बीएम की दर	एसडीबी सी मी मात्रा (घन मी में)	एसडी बीसी की दर	बीएम एवं डीबीएम की लागत	बीएम की मात्रा (घन मी में)	बीएम की दर	ओजीपी सी+ सील कोट की मात्रा (वर्ग मी में)	ओजी पीसी + सील कोट की दर	ओजीपीसी एवं सील कोट की लागत	14=(10*11 +12*13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5*6+7*8)	10	11	12	13	14=(10*11 +12*13)	15=9-14	
11		बालाघाट से दमोह सड़क (व्ही आर)	2(5)	1,887.29	4,628	943.65	6,500	1,48,68,103	1,875.00	3598	37,746	118	11200278	3667825	
12	बालाघाट	बालाघाट-बेनी (रिंगटोला-चंगरा-बेनी) सड़क (व्ही आर)	1(7)	582.18	4,628	291.09	6,500	45,86,414			11,643	135	1571805	3014609.04	
13		बालाघाट शहर की आंतरिक सड़क (ओडीआर)	1(5)	768.79	5,291	384.40	7,799	70,65,564.50			15,375	165	2536875	4528689	
14	गुना	भौरा मीनापुर बमोरी विशंवाड़ा (एमडीआर)	1(5)	4,472.90	3,860	2,227.68	5,513	2,95,46,594			89,458.7	96	8588035	20958558.80	
15	सागर	बंदाबरा करबना सड़क (एमडीआर)	1(5)	7,284.64	5,955			4,33,80,013	0	0			0	43380013	
16		बंदरी बंदाबरा करबना सड़क (व्ही. आर.)	1(5)	2,441.29	4,629			1,13,00,731	0	0			0	11300731	
17		प्रानपुरा (मुरादपुर) से राजघाट सड़क (एमडीआर)	3(5)			2,224.75	7,935	1,76,53,391			98,740	165	16292100	1361291	
18	अशोक नगर	अशोकनगर विदिशा से भादोन राजपुर छिपौन सड़क (व्ही. आर)	2(5)			3,223.95	8,529	2,74,97,070			1,33,940	135	18081900	9415170	
19		कदवाया से मामोन सड़क (व्हीआर)	2(5)			1,881.04	5,651	1,06,29,757			75,241	108	8126028	2503729	
20	मंडला	खमरिया रामनगर सड़क (व्ही. आर)	2(5)			324.57	8,099	26,28,700.50			12,983	165	2142195	486506	
													योग	212989227.84	

परिशिष्ट 3.9

क्रस्ट अवयव को गलत अपनाए जाने के कारण निम्न विशिष्टियों के प्रावधान एवं क्रियान्वयन दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ : कंडिका 3.1.3.1 (iii) पृष्ठ 90)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	यातायात संगणना की गयी (एमएसए) में	मिट्टी का सीबीआर	विभाग द्वारा अपनाया गया		(राशि ₹ में)
					विभाग द्वारा अपनाया गया	अपनाया जाना था	
1	इंदौर-1	कोदरिया चौरादिया से पातालपानी आशापुरा सड़क (व्हीआर)	5	5	बीएम/एसडीबीसी	डीबीएम/एसडीबीसी	
2	सीहोर	सीहोर नरसिंहगढ़ सड़क (एमडीआर)	6	5	बीएम/एसडीबीसी	डीबीएम/बीसी	
3	बालाघाट	कान्हड़गाँव-विचगाँव सड़क (व्हीआर)	2	4	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
4		बरखेड़ी मुरादपुर सड़क से धानवाड़ा व्ह्या पापावन आमखेड़ा सड़क (व्हीआर)	2	6	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
5	गुना	खेजारा से करोद व्ह्या नैन्सुहाया सड़क (व्हीआर)	2	6	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
6		गुना उमरी सिरसी सोन्धारा से गडला उजरी (व्हीआर)	3	6	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
7		भुराचक से धनौरिया व्ह्या उक्वादखुर्द सड़क (व्हीआर)	2	6	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
8		अमरोद से नोनरा सड़क (व्हीआर)	2	6	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
9		गनजीओ-फूल-खेरा-कैयोटी सड़क	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
10		लालगांव सुदर्शन कॉलेज और चौरी पहुँच मार्ग	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
11		दिहिया मेन रोड से शुकुलगांव सड़क (व्हीआर)	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
12	रीवा	बिचरहटा पहुँच मार्ग का उन्नयन (एमडीआर)	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
13		डिहिया टीकर (शिवपुरी) सड़क (व्हीआर)	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
14		लौर (एनएच-7) आंटी भोलारा सड़क (व्हीआर)	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
15		एन.एच.-7 के किमी 229/8 से 231/6 और 239/4 से 242/2 सड़क (एनएच)	7	5	बीएम/एसडीबीसी	डीबीएम/बीसी	
16	मंडला	घुगरी चाबी सड़क (एमडीआर)	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	

परिशिष्ट 3.10

जीएसबी के अधिक मोटाई के प्रावधान एवं क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.1.3.2, पृष्ठ 90)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	विभाग द्वारा क्रेस्ट डिजाईन (एमएसए में)/ सीबीआर (प्रतिशत में)	क्रेस्ट डिजाईन किया जाना था (एमएसए)	विभाग द्वारा जीएसबी/सीआरएम की मोटाई ली गई (मीमी में)	जीएसबी/सीआरएम की मोटाई ली जानी थी (मीमी में)	अतिरिक्त मोटाई (मीमी में)	सड़क की लम्बाई (मीमी में)	सड़क की चौड़ाई (मीमी में)	दर	अतिरिक्त व्यय
1	नीमच	भदवामाता पिपलिया रावजी अल्देह से मनासा	1/5	1	265	205	60	3,171.50	3.75	599	4,27,439
2			1/5	1	265	205	60	2,260	3.00	599	2,43,673
3		समाबाग जिन्दा फोरलेन	3/5	2	250	215	35	4,850	5.50	1293	12,07,177
4		बडाबरा करबना	1/5	1	250	205	45	27,000	5.5	599	40,02,818
5	सागर	सिलोधा चांदपुर मुदरी	2/5	2	250	215	35	6,160	3.75	685	5,53,823
6		बक्सवाहा-नैनागीर-दलपतपुर	2/5	2	250	215	35	13,200	5.5	931	23,65,671
7	दमोह	गोसाबाद अदांवारा वलेह भैंसा रनेह	1/5	1	300	205	95	21,530	3.75	519	39,80,762
8	बालाघाट	बालाघाट सिटी की आंतरिक सड़कें	1/5	1	300	205	95	2,800	5.00	819	10,89,270
9		लालगांव सुदर्शन कॉलेज	1/5	1	300	205	95	3,185	5.5	819	13,62,949
10	रीवा	डिहिया टीकर (शिवपुरी)	2/5	2	250	215	35	8,400	3.75	903	9,95,558
11		लौर (एन.एच.-7) आटी भोलारा	2/5	2	250	215	35	9,162	3.75	903	10,85,869
12	सतना	बहेरा से करौंदी सड़क	2/5	2	250	215	35	3,776	3.75	903	4,47,527
			1/5	1	255	205	50	5,800	4.05	685	8,04,533
योग 1,85,67,069											

परिशिष्ट 3.11

हार्डशोल्लर का क्रियान्वयन नहीं करने अथवा कम मोटाई में क्रियाचित करने के कारण शोल्लर के नीचे ड्रेनेज परत पर अवांछित व्यय दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.1.3.3, पृष्ठ 91)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	ड्रेनेज परत कि मोटाई (मीमी में)	ड्रेनेज परत के ऊपर क्रस्ट की मोटाई (मीमी में)	ड्रेनेज परत के उपर हार्ड शोल्लर की मोटाई (मीमी में)	सड़क की लम्बाई (मीमी में)	शोल्लर के नीचे ड्रेनेज परत की चौड़ाई (मी. में)	ड्रेनेज परत की मोटाई (मी. में)	ड्रेनेज परत की दर	ड्रेनेज परत पर निष्कल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 7*8*9*10
1		दिहिया मेन रोड से शुकुलगाँव सड़क	150	370	150	3,000	5.55	0.15	685	17,10,788
2	रीवा	मझियार पथरी पडरी सिरमौर सड़क	150	325	200	5,796	5.35	0.15	685	31,86,134
3		चोरहटा खैरा खोखम रौसर	100	425	175	5,360	5.65	0.1	903	27,34,645
4		करोद से परसोदा सड़क	100	370	0	5,340	5.35	0.1	719	20,54,111
5		नैन्सुहाया से होते हुए खेजारा से करोद सड़क	100	320	0	7,180	5.3	0.1	719	27,36,083
6		कनैरा वीराखेडी से होते हुए मुड़रा से खेजारा सड़क	100	370	150	7,760	5.25	0.1	903	36,78,822
7	गुना	बंसखेडी मकिमऊ से होते हुए चंदेरा	100	370	150	5,845	5.43	0.1	931	29,54,840
8		सिरसी से सरैठा सड़क	100	370	150	10,048	5.43	0.1	719	39,22,910
9		लहर्वा से जटैरी सड़क	100	370	150	3,245	5.25	0.1	931	15,86,075
10		कुम्भराज से रामटेकरी सड़क	100	370	150	8,310	5.3	0.1	719	31,66,692
11		बिरसा मरारीटोला साखा सुकतारा सड़क	100	345	200	9,500	4.95	1	719	3,38,10,975
12		दहेदी भलवा सड़क	100	345	150	6,200	5.25	0.1	819	26,65,845
13		बिरसोला-खमरिया-खुसौदी सड़क	100	345	200	7,840	5.15	0.1	510	20,59,176
14		कोपे-कैरटोला-पुजारीटोला-नहारटोला-कटंगघरी-सावंगी सड़क	100	345	200	15,884	4.95	0.1	719	56,53,195
15	बालाघाट	सिहोरा-सिहोराटोला-देओगाँव सड़क का निर्माण	100	345	200	3,500	4.75	0.1	931	15,47,788
16		खैलागी घुबडगाँडी सड़क का निर्माण	105	345	100 & 150	4,520	5.45	0.105	505	13,06,218
17		खैरी गौडीतला सवरी सड़क का निर्माण	105	345	200	7,340	5.45	0.105	783	32,88,847
18		भाखेली भगोली अमेदा सड़क का निर्माण	100	345	225 & 300	3,890	5	0.1	505	9,82,225
19		अतरी से आरम्भा सड़क	105	345	200	3,000	5.45	0.1	783	12,80,205

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	इंजिन परत कि मोटाई (मीमी में)	इंजिन परत के उपर क्रस्ट की मोटाई (मीमी में)	इंजिन परत के उपर हार्ड शोल्डर की मोटाई (मीमी में)	सड़क की लम्बाई (मीमी में)	शोल्डर के नीचे इंजिन परत की चौड़ाई (मीमी में)	इंजिन परत की मोटाई (मीमी में)	इंजिन परत की दर	इंजिन परत पर निष्कल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 7*8*9*10
20		बोथाली बहेरा सड़क	100	345	200	5,800	5.45	0.1	505	15,96,305
21		बालाघाट सिटी के आंतरिक सड़के	100	525	200	4,200	6.1	0.1	819	20,98,278
22		कटंगी-नान्दोरा सड़क	100	450	150	11,500	5.85	0.1	931	62,63,303
23		कान्हड़गांव-चिचगांव सड़क	100	345	200	6,100	5.25	0.1	685	21,93,713
24		बिरसा भट्टलाई दूधी साखा सड़क	100	345	200	2,896	5.25	0.1	719	10,93,168
25		शाडोरा वाजिदपुरा सड़क	100	525	150	7,300	5.64	0.1	719	29,60,267
26		वाजिदपुरा से पनवारी हाट सड़क	100	345	150	14,150	5.33	0.1	719	54,22,662
27	अशोक नगर	परसोल-सिरनी-इन्दर-कदवाया सड़क	100	525	150	7,900	5.65	0.1	931	41,55,519
28		अशोकनगर विदिशा से भादोन राजपुर छिपौन सड़क	100	415	100	24,100	5	0.1	695	83,74,750
29		प्रानपुरा (मुरादपुर) से राजघाट सड़क	100	415	150	15,780	6.36	0.1	903	90,62,580
30		रामपुर चोरमारी देवनौव दांडी टोला जगन सड़क	100	370	150-250	10,200	5.35	0.1	819	44,69,283
31		लालचाहा मादा उज्जैही खमरेही से हरदुआ सड़क	100	355	200	13,900	5.35	0.1	819	60,90,494
32		सतना से भर्जुना ल्या टिकुरी शिवपुरवा	100	350	225	7,489	5.35	0.1	1,261	50,52,342
33		पौंडी गराड़ा से कोनिया भरहतु सड़क	100	350	225	5,600	4.35	0.1	783	19,07,388
34		झुरखुल से रंगोली सड़क	150	300	225	2,600	5.35	0.15	1,261	26,31,077
35		नैनपुर सर्रा से खापा कला सड़क	100	415	225	18,400	5.05	0.1	903	83,90,676
36		माली मोहगांव से खापा कला सड़क	100	350	250	2,500	4.75	0.1	931	11,05,563
37		करेगाओ पटाडाह कोहकाटोला चीचगाँव जामगाँव घट्टेरी सड़क	100	345	100-225	15,450	5.3	0.1	505	41,35,193
38		खमरिया रामनगर सड़क	100	400	150	3,500	5.25	0.1	931	17,10,713
39		नारायणगंज देवरी मुकास सड़क	100	425	200-325	19,274	5.9	0.1	783	89,04,010
									योग	16,79,42,858

परिशिष्ट-3.12

प्राक्कलित लम्बाई की तुलना में सड़क की लम्बाई में विचलन दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.1.4.2, पृष्ठ 92)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	पीएसी	प्राक्कलन अनुसार सड़क	सड़क की वास्तविक लम्बाई	सड़क की लम्बाई में परिवर्तन	अतिरिक्त लागत	विचलन के कारण
1	नीमच	अल्देह से मनासा सड़क	58	1,600	2,260	660	23.93	सड़क की लम्बाई में वृद्धि का कारण, निष्पादन के दौरान उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश था।
2		बगोदा मेमडी से सिमरोल सड़क	234	5,000	4,200	-800	-37.44	सड़क की लम्बाई में कमी का कारण, पंचायत को सड़क हस्तांतरित किया जाना था।
3	इंदौर-1	बेका-रसकुंदिया सड़क	677	9,500	7,700	-1,800	-128.27	1.8 कि.मी. सड़क की लंबाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए स्थानांतरित किया गया था।
4		सिहोरा-लोटना-लोटनी-रामचयार-अस्यावली सड़क	621.64	17,000	14,000	-3,000	-109.70	3 कि.मी. का भाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत था।
5	सागर	पडरई बसान महुखड़ा करदह सड़क	492.24	13,500	11,420	-2,080	-75.84	2.13 किमी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को हस्तांतरित किया
6		मानगढ़-शाहपुर-मुर्गा-धुरा सड़क	419.24	10,500	11,250	750	29.95	सड़क की लम्बाई बढ़ने का कारण घाट के हिस्से के संरेखण में परिवर्तन किया जाना था।
7		राजपुरा चौरिया शाहगढ़ सड़क	657.89	22,000	14,900	-7,100	-212.32	7.10 किलोमीटर की लंबाई में जटाशंकर बड़ागांव से चौरिया सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए स्थानांतरित किया गया था।
8		मैसाबाद वलेह भैंसा रनेह सड़क	982.84	20,240	23,500	3,260	158.30	सड़क की लम्बाई बढ़ने का कारण नस्तियों में अभिलिखित नहीं पाया गया।
9	दमोह	हटा मानपुरा कलकुआ रनेह सड़क	769.52	13,600	7,400	-6,200	-350.81	6.2 किमी का भाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत था।
10		साखा-पटना सड़क	258.71	6,600	5,257	-1,343	-52.64	प्राक्कलन 6.6 किलोमीटर की लंबाई के साथ तैयार किया गया था, लेकिन निष्पादन के दौरान वास्तव में 5.3 किमी पाया गया था।
11		पटाहरिया किन्चोह जेरठ सड़क	2,193.86	21,000	19,300	-1,700	-177.60	1.3 किमी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए हस्तांतरित किया गया और 600 मीटर निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं होने के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका।
12	बालाघाट	बालाघाट सिटी के आंतरिक सड़कें	823.17	10,200	7,475	-2,725	-219.92	वनभूमि के अधिग्रहण नहीं होने के कारण सड़क की लंबाई में कमी आई

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पीएसी	प्राक्कलन अनुसार सड़क	सड़क की वास्तविक लम्बाई	सड़क की लम्बाई में परिवर्तन	अतिरिक्त लागत	विचलन के कारण
13		कनेरा वीराखेड़ी से होते हुए मुडरा से खेजरा	586.82	9,300	8,800	-500	-31.55	पूर्व में ही निर्मित सीसी सड़क के कारण।
14		बंसखेड़ी मार्किमऊ से होते हुए चंदेरा	606.5	7,350	6,660	-690	-56.94	पूर्व में ही निर्मित सीसी सड़क के कारण।
15		लहर्चा से जट्टेरी सड़क	296.48	4,000	3,300	-700	-51.88	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को हस्तांतरित।
16	गुना	अमरोद से नोनरा सड़क	274.51	5,940	6,360	420	19.41	भूमि अधिग्रहण से बचने के लिए विभाग ने संरक्षण बदल दिया और इस प्रकार, सड़क की लंबाई 420 मीटर बढ़ गई।
17		अनारद से निहालदेवी सड़क	2,352.83	48,000	37,500	-10,500	-514.68	बारहखम्बा से रहपूरा (वैनेज 0 से 10500) 10.50 कि.मी. सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्थानांतरित।
18	रीवा	चोरहटा खैरा खोखम रौसर सड़क	445.64	7,100	5,900	-1,200	-75.32	कच्ची नहर के किनारे के पतन की संभावना को देखते हुए, 1.2 किमी सड़क का निर्माण नहीं किया गया।
19		प्रानपुरा (मुरादपुर) से राजघाट सड़क	1,605.67	17,880	16,322	-1,558	-139.91	संरक्षण में बदलाव।
20	अशोक नगर	रिजोदा से डोंगर सड़क	1,045.42	13,900	12,200	-1,700	-127.86	निजी भूमि की अनुपलब्धता और संरक्षण में परिवर्तन के कारण।
21		कदवाया से मामोन सड़क	480.00	22,000	20,793	-1,207	-26.33	पुल के पहुँच मार्ग का निर्माण नहीं होने के कारण।
22		सतना बरडाडीह साइडिंग डगडीहा सड़क	370.00	19,600	20,250	650	12.27	गाव के भाग में डायवर्सन के लिए जगह का नहीं होना।
23		रामपुर चोरमारी देवनोव दांडी टोला जगन सड़क	446.54	10,200	10,837	637	27.89	संरक्षण में बदलाव के कारण।
24	सतना	लालचाहा मादा उज्जेही खमरेही से हरदुआ सड़क	740.57	16,220	15,230	-990	-45.20	संरक्षण में बदलाव के कारण।
25		जसो बडेरा कलावल सड़क	336.63	6,000	4,507	-1,493	-83.76	संरक्षण में बदलाव के कारण।
26		हरदुआ बचबई छेन्दा राजवारा उमराहाट सड़क	495.13	12,100	8,900	-3,200	-130.94	2.9 किमी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्थानांतरित एवं 0.3 किमी में भूमि विवाद था।
27		रेवाडा-जेवनारा-घट्टेरी-पौडी सड़क	342.9	7,000	6,280	-720	-35.27	720 मीटर सड़क पंचायत द्वारा निर्माण किया गया।
28	मंडला	बम्हनी ढेको सड़क	248.42	4,500	4,140	-360	-19.87	360 मीटर सड़क की लंबाई पूर्व में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण किया गया था।
29		मोहागांव बसाडीह	254.25	7,100	6,270	-830	-29.72	वन भूमि के कारण 830 मी. लम्बाई में सड़क निर्मित नहीं हुई।
30		धुगरी चाबी सड़क	1,324.97	21,420	18,720	-2,700	-167.01	2.7 किमी सड़क पूर्व में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण किया गया था।
06 प्रकरणों में बढ़ोतरी								2.72 करोड़
24 प्रकरणों में कमी								29.01 करोड़

परिशिष्ट-3.13

सीमेंट कंक्रीट सड़क को प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं करने/कम लम्बाई में सम्मिलित करने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.1.4.2, पृष्ठ 93)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	प्राक्कलनों में सीसी सड़क	सीसी सड़क वास्तव में क्रियान्वित की गई	सड़क की लम्बाई में अंतर	अतिरिक्त लागत	विचलन के कारण
1	नीचम	सेहना तलाई से होते हुए अथ्वाकला से टोकारा सड़क	1,420	3,550	2,130	82.61	जल जमाव क्षेत्र होने के कारण
2		पिराना से जीरान सड़क	0	142.99	142.99	6.2	गाँव का भाग और जल जमाव क्षेत्र
3		देवगुररिया कम्पेल डबल चौकी सड़क	8,185	9,954.65	1,769.65	226.34	कारण निर्दिष्ट नहीं था।
4	इंदौर-1	बिजालपुर-निहारपुम्दी-मोरोद-खंडवा सड़क	3,080	1,972.82	-1,107.18	-96.71	सेतु के भाग में जल जमाव क्षेत्र
5		कोदरिया चौरादिया से पातालपानी आशापुरा सड़क	1,600	1,765.50	165.50	14.6	उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार, सी.सी. सड़क गाँव के भाग में निर्मित की गई थी।
6	विदिशा	गुरोद-पिपलधार सड़क	0	675	675	31.86	जल जमाव क्षेत्र होने के कारण सीसी सड़क का निर्माण किया गया था।
7		सीहोर नरसिंहपुर सड़क	5,000	3,300	-1,700	-17.25	कारण निर्दिष्ट नहीं था।
8	सीहोर	इछावर खेरी सड़क	600	811	211	35.59	कारण निर्दिष्ट नहीं था।
9		सिलोधा चांदपुर मुदरी सड़क	0	1,000	1,000	34.46	बीटी सड़क के स्थान पर सीसी सड़क का निर्माण।
10	सागर	गढाकोटा बाईपास सड़क (गढाकोटा टाउन सड़क)	2,000	1,554.80	-445.20	-28.3	स्थल परिस्थिति के अनुसार।
11		सेम्नाबाग जिन्दा फोरनलेन सड़क	0	300	300	32.43	कारण निर्दिष्ट नहीं था।
12		घाटमपुर-खांड-पिपरई-दुधोनिया सड़क	400	992.20	592.20	19.47	बीटी सड़क के स्थान पर सीसी सड़क का निर्माण।
13		हिनीती भूरी बदायूं सड़क	0	1,116.50	1,116.50	57.64	बीटी सड़क के स्थान पर सीसी सड़क का निर्माण।
14	दमोह	हथनी इमलिया ज्ञापन सड़क	2,500	4,137	1,637	101.04	पुलिया के पहुँच मार्ग के जलमन होने की संभावना के कारण।
15	बालाघाट	बिरसोला-खमरिया-खुर्सादी सड़क	0	600	600	21.81	सड़क के नहर के किनारे से गुजरने के कारण सीसी सड़क निर्मित की गई।
16		भारवेली भगोली अमेदा सड़क	0	300	300	12.27	स्थल परिस्थिति के अनुसार।

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	प्राकलनों में सीसी सड़क	सीसी सड़क वास्तव में क्रियान्वित की गई	सड़क की लम्बाई में अंतर	अतिरिक्त लागत	विचलन के कारण
17		बालाघाट सिटी के आंतरिक सड़कें	0	100	100	8.01	कारण निर्दिष्ट नहीं था।
18	गुना	बडेरा से होते हुए सिरसी से मुसरेदी सड़क	0	350	350	11.75	जल जमाव क्षेत्र होने के कारण सीसी सड़क का निर्माण किया गया था।
19	रीवा	निपानिया तामारा सड़क	1,237	2,632	1,395	36.39	बीटी सड़क सीसी सड़क द्वारा प्रतिस्थापित की गई।
20		परसोल-सिरनी-इन्दर-कदवाया सड़क	50	333	283	19.39	स्लैब कलवर्ट व्हीसीडब्ल्यू में परिवर्तित एवं व्हीसीडब्ल्यू पट्टी मार्ग के कारण लम्बाई में बढ़ोतरी।
21		रिजोदा से डोंगर सड़क	0	1,913	1,913	86.63	सुरेक्षण में बदलाव एवं सीसी सड़क गांव के जल जमाव भाग में निर्मित की गई थी।
22	अशोक नगर	शाधोरा-नैसरई-मायना सड़क	100	0	-100	-9.74	सड़क के जंक्शन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। अतः अनुमान की तुलना में अतिरिक्त वित्तीय बोझ के कारण सीसी सड़क नहीं बनाया गया।
23		अशोकनगर विदिशा से भादोन राजपुर छिपौन सड़क	2,600	1,108	-1,492	-92.46	कारण निर्दिष्ट नहीं था।
24		भारोली पट्टी मार्ग	605	1,181	576	39.53	गांव का भाग और जल जमाव क्षेत्र के कारण।
25		कदवाया से मामोन सड़क	0	728	728	12.72	गांव के भाग में जल जमाव क्षेत्र होने के कारण सीसी सड़क का निर्माण किया गया था।
26		सतना बरडाजीह साइडिंग डगडीहा सड़क	3,226	2,941.78	-284.22	-78.82	डाईवर्सन के लिये भूमि उपलब्ध नहीं थी, अतः बीटी सड़क का निर्माण किया गया था।
27	सतना	कोटार माहुती मझगंवा सड़क	1,500	337	-1,163	-55.69	बीटी सड़क के स्थान पर सीसी सड़क का निर्माण किया गया था।
28		बहेरा से करौंदी सड़क	545	100	-445	-24.05	बीटी सड़क के स्थान पर सीसी सड़क का निर्माण किया गया था।
29	मंडला	करेगाओं पटाडाह कोहकाटोला चीचगाँव जामगांव घट्टेरी	2,500	1,005.70	-1,494.3	-61.83	पंचायत द्वारा पूर्व में ही सड़क निर्मित।
30		नारायणगंज देवरी मुकास सड़क	1,900	1,570	-330	-26.07	सड़क की वास्तविक लंबाई 1570 मी. पाई गई।
				20 प्रकरणों में बढ़ोतरी	8.91 करोड़		
				10 प्रकरणों में कमी	4.91 करोड़		

परिशिष्ट 3.14

गैर ऋणी किसानों का कवरेज दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.2.2.1, पृष्ठ 99)

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	फसल का मौसम	ऋणी किसानों की कवर्ड संख्या	किसानों को मुआवजा	दावों की राशि	गैर ऋणी किसानों की कवर्ड संख्या	किसानों को मुआवजा दिया गया	दावों की राशि	गैर ऋणी किसानों के कवरेज की सीमा किसान ऋणी करने के लिए (प्रतिशत में)
1	रबी 2010-11	12,91,529	5,28,493	2,69,80,38,310	1,080	444	37,70,881	0.08
2	खरीफ 2011	15,28,399	1,43,889	2,50,56,12,165	872	3	36,203	0.06
3	रबी 2011-12	13,62,118	1,20,186	58,52,44,242	21	1	1,467	0
4	खरीफ 2012	20,32,280	74,356	75,07,75,814	261	2	902	0.01
5	रबी 2012-13	19,86,137	3,59,555	3,16,80,61,193	38	4	1,02,026	0
6	खरीफ 2013	23,36,820	14,22,514	23,50,82,39,360	282	265	39,53,786	0.01
7	रबी 2013-14	23,62,123	5,91,195	4,37,17,01,570	6	6	4,33,088	0
8	खरीफ 2014	24,54,332	4,34,413	5,41,99,04,567	2	0	0	0
9	रबी 2014-15	25,36,562	1,98,902	1,50,84,45,128	11	0		0
10	खरीफ 2015	29,98,497	20,46,638	44,16,67,52,676	268	197	21,56,315	0.01
योग		2,08,88,797	59,20,141	88,68,27,75,025	2,841	922	1,04,54,668	

परिशिष्ट 3.15
100 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किये गये पटवारी हल्का दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ : कंडिका 3.2.2.2, पृष्ठ 102)

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र. सं.	जिला	खरीफ 2013			रबी 2013-2014			खरीफ 2014			रबी 2014-2015		
		फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र	फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र	फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र	फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र
1	कटनी	धान	2	201	गेहूं	1	207	धान	2	421	गेहूं		
2	झाबुआ	उड़द	8	985	गेहूं	13	1,804	उड़द			गेहूं		
		धान			चना			धान			चना		
		सोयाबीन	10	1,279				सोयाबीन					
		मक्का	32	5,353				मक्का					
3	टीकमगाढ़	उड़द	286	64,871	सरसों			उड़द	359	82,430	सरसों		
		धान			गेहूं	4	574	धान			गेहूं		
		सोयाबीन	25	4,166	चना	4	626	सोयाबीन			चना		
4	होशंगाबाद	धान	21	4,673	गेहूं			धान	4	669	मूंग	32	
		सोयाबीन	3	1,334	चना	2	267	सोयाबीन	1	236	चना		
		तुअर			मूंग	39	18,179	तुअर					
		मूंग	12	3,438				मूंग	115	35,469			
5	रायसेन	धान			गेहूं								
		सोयाबीन			सरसों								
		मक्का			चना								
		योग	399	86,300		147	35,717		481	1,19,225		7,408	
	फसल का मौसम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या											
	खरीफ 2013		399	86,300	कुल क्षेत्र								
	रबी 2013-2014		147	35,717									
	खरीफ 2014		481	1,19,225									
	रबी 2014-2015		32	7,408									
	महायोग		1,059	2,48,650									

परिशिष्ट 3.16

अधिसूचित फसल के बुआई क्षेत्र 100 हेक्टेयर से कम होने को दर्शाने वाला
विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.2.2.2, पृष्ठ 103)

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र. सं.	जिला	खरीफ 2013			रबी 2013-2014			खरीफ 2014		
		फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र	फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र	फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र
1	कटनी	धान	9	751	गेहूं	29	2,059	धान	5	331
					चना	30	1,941			
2	झाबुआ				गेहूं	19	1,219			
					चना	2	104			
3	टीकमगढ़	धान	1	63	सरसों			धान	6	452
		सोयाबीन	8	380	गेहूं	1	52	सोयाबीन	12	356
					चना					
4	होशंगाबाद	धान	11	543	गेहूं	10	732	धान		
		सोयाबीन	47	2,940	चना	10	414	सोयाबीन		
		तुअर								
5		धान			गेहूं					
		सोयाबीन			चना					
		मक्का								
योग			76	4,677		101	6,521		23	1,139

परिशिष्ट 3.17

दावों के भुगतान में विलंब दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कड़िका 3.2.2.9, पृष्ठ 108)

क्र. सं.	मौसम	उपज डेटा की प्राप्ति के लिए कट-ऑफ दिनांक	मांग का पता लगाने/एआईसी द्वारा सरकार को भेजा	डिमांड करने में विलंब	मध्य प्रदेश सरकार के शेरार की प्राप्ति का दिनांक	मांग की प्राप्ति के संबंध में एक से अधिक महीने का विलंब	एआईसी द्वारा दावे का वितरण	उपज डेटा की प्राप्ति के लिए कट-ऑफ दिनांक के संबंध में विलंब
1	रबी 2010-11	31 जुलाई 2011	नवम्बर 11 सितम्बर 12	तीन महीना 13 महीना	दिसम्बर 11 नवम्बर 12 मार्च 14	— — 17 महीना	नवम्बर 11 से मार्च 14	तीन महीना से 31 महीना
2	खरीफ 2011	31 जनवरी 2012	मार्च 12 जून 12	एक महीना पांच महीना	मार्च 13 सितम्बर 12 मार्च 14	11 महीना दो महीना 20 महीना	मार्च 12 से मार्च 14	एक महीना से 25 महीना
3	रबी 2011-12	31 जुलाई 2012	सितम्बर 12 जून 13	एक महीना 11 महीना	नवम्बर 12 जून 13	— —	नवम्बर 12 से जुलाई 13	तीन महीना से 11 महीना
4	खरीफ 2012	31 जनवरी 2013	एआईसी का दायित्व	—	—	—	अप्रैल 13	दो महीना
5	रबी 2012-13	31 जुलाई 2013	जनवरी 14	पांच महीना	जनवरी 14 फरवरी 14	— —	जनवरी 14 से मार्च 14	पांच महीना से सात महीना
6	खरीफ 2013	31 जनवरी 2014	जुलाई 14 जुलाई 15	पांच महीना 17 महीना	अगस्त 14 अक्टूबर 15	— दो महीना	जुलाई 14 से सितम्बर 14	पांच महीना से सात महीना
7	रबी 2013-14	31 जुलाई 2014	मार्च 15 जनवरी 16	सात महीना 17 महीना	जून 15 फरवरी 16	दो महीना दो महीना	मार्च 15 से मई 15	सात महीना से नौ महीना
8	खरीफ 2014	31 जनवरी 2015	जुलाई 15 जनवरी 16	पांच महीना 11 महीना	अक्टूबर 15 फरवरी 16	दो महीना —	अक्टूबर 15 से फरवरी 16	आठ महीना से 12 महीना
9	रबी 2014-15	31 जुलाई 2015	अक्टूबर 15	दो महीना	जनवरी 16	दो महीना	जनवरी 16	पांच महीना
10	खरीफ 2015	31 जनवरी 2016	जून 16	चार महीना	नवम्बर 16	चार महीना	नवम्बर 16	नौ महीना

(स्रोत: एफडब्ल्यूडी के निदेशक/उप निदेशक द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.18

वित्तीय स्केल के विरुद्ध मौसमी कृषि संचालन (एसएओ) ऋण का अतिरिक्त भुगतान दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ : कंडिका 3.2.2.10, पृष्ठ 109)

क्र. सं.	जिला	फसल का मौसम	फसल का नाम	बीमा क्षेत्र (हेक्टेयर)	वित्तस्केल (प्रति हेक्टेयर)	बीमाराशि	वित्तस्केल के अनुसार एसएओ ऋण	अतिरिक्त ऋण	भुगतान किया दावा	वित्तस्केल की सीमा के अनुसार दावा	वित्तस्केल से अधिक ऋण के कारण अतिरिक्त दावे
1	सगर	खरीफ 2013	सोयाबीन	109.74	17,000	35,66,900	18,65,580	17,01,320	19,45,566	10,17,581	9,27,985
2	होशंगाबाद	खरीफ 2013	सोयाबीन	1,54,063.02	15,000	3,56,56,05,926	2,31,09,45,255	1,25,46,60,671	2,62,89,79,278	1,70,04,67,352	92,85,11,926
3	होशंगाबाद	खरीफ 2014	सोयाबीन	6,076.60	18,000	12,64,20,315	10,93,78,710	1,70,41,605	2,15,74,344	1,91,45,866	24,28,478
4	बैतूल	खरीफ 2013	सोयाबीन	7,026.00	18,000	14,66,04,956	12,64,68,000	2,01,36,956	6,85,55,918	6,06,51,640	79,04,279
5	कटनी	खरीफ 2014	असिंचित धान	539.71	20,000	1,29,81,119	1,07,94,200	21,86,919	69,48,712	58,63,267	10,85,445
6	रायसेन	खरीफ 2013	सोयाबीन	2,227.00	16,800	5,58,10,852	3,74,13,600	1,83,97,252	4,90,45,219	3,28,70,748	1,61,74,470
7	राजगढ़	खरीफ 2014	सोयाबीन	14,428.00	23,000	38,53,62,432	33,18,44,506	5,35,17,926	7,71,19,325	6,64,91,600	1,06,27,725
8	शाजापुर	रबी 2013-14	चना	45,737.70	9,300	67,43,35,100	42,53,60,610	24,89,74,490	10,87,94,624	6,57,50,798	4,30,43,826
योग					2,30,207.80	4,97,06,87,600	3,35,40,70,461	8,32,47,58,061	2,96,29,62,986	1,95,22,58,852	1,01,07,04,134

(स्रोत: एफडब्ल्यूडी के निदेशक/उप निदेशक द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.19

**वित्तीय संस्थानों द्वारा बीमित क्षेत्र जहाँ बुआई नहीं हुई दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ : कंडिका 3.2.2.12, पृष्ठ 111)**

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र. सं.	जिला	पटवारी हल्का	बीमित क्षेत्र	बुआई क्षेत्र	अंतर
1	अलीराजपुर	3	162	0	162
2	अशोकनगर	69	32,941	18,854	-14,087
3	बालाघाट	13	4,892	2,963	-1,929
4	बडवानी	7	1,705	1,144	-561
5	बैतूल	147	71,454	44,698	-26,756
6	भिंड	1	166	112	-54
7	भोपाल	57	38,023	25,935	-12,088
8	छत्तरपुर	73	20,888	7,461	-13,427
9	छिन्दवारा	51	10,125	7,003	-3,122
10	दमोह	59	21,821	13,447	-8,374
11	देवास	200	1,72,269	1,24,243	-48,026
12	धार	19	11,049	7,088	-3,961
13	डिंडोरी	4	295	0	-295
14	गुना	24	9,246	5,963	-3,283
15	हरदा	104	1,15,657	88,457	-27,200
16	होशंगाबाद	193	1,54,155	95,182	-58,973
17	इंदौर	59	53,529	38,069	-15,460
18	झाबुआ	5	1,093	458	-635
19	कटनी	9	269	0	-269
20	खंडवा	39	18,410	11,631	-6,779
21	खरगोन	6	1,072	405	-667
22	मंडला	6	923	220	-703
23	मंदसौर	42	20,735	13,156	-7,579
24	मुरैना	13	96	0	-96
25	नरसिंगपुर	118	19,638	9,550	-10,088
26	नीमच	9	5,313	3,137	-2,176
27	पन्ना	12	3,365	1,373	-1,992
28	रायसेन	406	2,83,210	86,251	-1,96,959
29	राजगढ़	318	2,32,139	1,59,686	-72,453
30	रतलाम	118	54,100	26,955	-27,145
31	रीवा	35	5,907	1,771	-4,136
32	सागर	212	1,03,461	67,341	-36,120
33	सतना	24	4,991	3,033	-1,958
34	सिहोर	325	3,00,932	1,83,376	-1,17,556
35	सिवनी	48	20,779	11,187	-9,592
36	शाजापुर	106	1,66,279	1,00,512	-65,767
37	शिवपुरी	40	11,455	8,345	-3,110
38	सीधी	5	64	0	-64
39	सिंगरौली	1	8	0	-8
40	टीकमगढ़	18	3,470	2,175	-1,295
41	उज्जैन	97	79,185	58,309	-20,876
42	विदिशा	267	2,08,924	1,28,809	-80,115
योग		3,362	22,64,192	13,58,299	-9,05,893

(स्रोत: एफडब्ल्यूडी के निदेशक/उप निदेशक द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट-3.20

उपयोगकर्ता संस्थाओं से एनपीवी की कम/नहीं वसूली दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भित: कंडिका 3.3.2, पृष्ठ 117)

(₹ राशि में)

वन कार्यालय का नाम	उपयोगकर्ता संस्था	उद्देश्य	कब अनुमति दी गई	सम्मिलित वन भूमि (हे.) में	इको-मूल्य और सघनता के अनुसार प्राप्त की जाने वाला एनपीवी	वास्तविक रूप से प्राप्त	शेष राशि
संभागीय वन अधिकारी (सामान्य) विदिशा	प्रारंभिक रूप से संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा तटपश्चात् जल संसाधन विभाग, संभाग विदिशा	दनमढी तालाब का निर्माण	जून 2006	75.597	5,69,60,841	1,14,69,000	4,54,91,841
योग				75.597	5,69,60,841	1,14,69,000	4,54,91,841

परिशिष्ट-3.21

गलत दरों के लागूकरण के कारण एनपीवी के कम वसूली दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भित: कंडिका 3.3.2, पृष्ठ 117)

(₹ राशि में)

क्र. स.	वन कार्यालय का नाम	उपयोगकर्ता संस्था	क्षेत्र (हे.)	म. प्र. शासन के पुनः निर्धारित आदेशानुसार वन का वर्ग	प्रति हेक्टेअर दर पर वसूली योग्य एनपीवी	प्रति हेक्टेअर दर पर वसूल की गई एनपीवी	एनपीवी की शेष राशि
1	2	3	4	5	6 ¹	7 ²	8=5*(6-7)
1	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य) अलीराजपुर	जल संसाधन विभाग	8.06	चार	6.26	4.38	9.19 ³
2	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य) बैतूल (उत्तर)	मेसर्स म. प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश	11.87	तीन	8.03 ⁴	6.26	21.00
योग			19.93				30.19

¹ वर्ग-3 के खुले और रिक्त उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के 0.4 सघनता (अलीराजपुर) वाली भूमि

² वर्ग-4 की उष्णकटिबंधीय कंडीली वन की 0.4 सघनता (अलीराजपुर) वाली भूमि

³ कुल एनपीवी राशि ₹ 64.66 लाख थी, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् संभाग ₹ 55.47 लाख राशि के वसूली कर चुका है।

⁴ वर्ग-3 की उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वाली 0.5 सघनता (बैतूल) वाली भूमि

परिशिष्ट-3.22

**गलत दरों के लागूकरण के कारण एनपीवी के कम वसूली दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भित: कंडिका 3.3.2, पृष्ठ 117)**

(₹ राशि में)

क्र. स.	वन कार्यालय का नाम	उपयोगकर्ता संस्था	क्षेत्र (हे.)	सघनता	सम्मिलित भूमि (हे.) में	प्रति हे. दर पर वसूली योग्य एनपीवी	प्रति हे. दर पर वसूली योग्य एनपीवी	शेष प्राप्त की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6*(7-8)/2
1	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य) अनूपपुर	दक्षिण पूर्वी कोलफील्डस लिमिटेड	हल्दीवाड़ी	0.5 ⁵	91	8.03 ⁶	5.90	96.915
			हल्दीवाड़ी	0.4 ⁷	29	6.26 ⁸	5.80	6.670
योग					120			103.585

परिशिष्ट-3.23

**शासन को वसूली नहीं होने योग्य हानि दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भित : कंडिका 3.3.3, पृष्ठ 118)**

(₹ राशि में)

क्र. स.	राष्ट्रीय उद्यान	गजट अधिसूचना दिनांक	लागूकरण दिनांक	लागूकरण का वास्तविक दिनांक	दिनों में विलंब	राजस्व हानि
1	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल	16.10.2014	16.10.2014	03-02-2015	110	55,19,900
2	माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी			जनवरी 2015	77	1,34,230
3	रालामण्डल अभ्यारण, इन्दौर			21-11-2014	36	2,55,885
4	पन्ना बाघ रिजर्व, पन्ना (1) पांडव फाल			19-11-2014	34	2,51,730
	(2) रानेह फाल			21-11-2014	36	1,05,970
योग						62,67,715

⁵ वर्ग 4 के खुले और रिक्त वन की 0.4 सघनता वाली भूमि

⁶ वर्ग 3 की उष्णकटिबंधीय 0.5 से 0.7 तक की सघनता वाली भूमि

⁷ स्टॉक अंतर्गत वर्ग के 0.4 सघनता वाली खुली व रिक्त भूमि

⁸ वर्ग 3 के उष्णकटिबंधीय वन के 0.4 सघनता वाली भूमि

परिशिष्ट-3.24

बड़वाह में पीओएल की मूल्य वृद्धि की गणना दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध सं. 15 / 2010-11)

(संदर्भित: कंडिका 3.3.6, पृष्ठ 123)

क्र. सं.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	तिमाही के दौरान किया गया कार्य (आर)	आधार खुदरा मूल्य/एच एसडी का लीटर (पीओ)	मूल्य वृद्धि की गणना के लिए विचारित तिमाहियां	सभी घटकों की प्रतिशतता (0.85 प्रतिशत)	पीओएल घटक की प्रतिशतता (प्रतिशत में) (पीपी)	संभाग द्वारा लिया गया औसत मूल्य / लीटर (पी)	सूत्रानुसार ठेकेदारों को भुगतानित मूल्य वृद्धि $\text{व्हीपी} = 0.85 * \text{Pp} * \text{R} * (\text{P} - \text{Po}) / 100 * \text{Po}$	बड़वाह में एचएसडी के खुदरा मूल्यानुसार लिया जाने वाला औसत मूल्य / लीटर (पी)	सूत्रानुसार ठेकेदारों को भुगतानयोग्य मूल्यवृद्धि $\text{व्हीपी} = 0.85 * \text{Pp} * \text{col. 2} * (\text{col. 9} - \text{col. 3}) / \text{col. 3}$	ठेकेदारों को अधिक भुगतान (कालम 8-कालम 10)
1	1,12,25,809		07/2011 to 09/2011			43.635	85.037	45.584	1,69,814	-84,777
2	1,04,32,28,288		01/2012 to 03/2012			45.6	1,58,45,657	45.590	1,58,05,234	40,423
3	55,42,26,873		04/2012 to 06/2012			45.6	84,18,185	45.798	88,43,389	-4,25,204
4	43,33,73,994		07/2012 to 09/2012			47.88	1,04,11,166	46.975	88,91,471	15,19,695
5	25,88,20,060		10/2012 to 12/2012			52.24	1,05,90,261	52.248	1,05,98,284	-8,023
6	60,48,45,635		01/2013 to 03/2013			60.55	4,42,24,331	53.062	2,66,75,216	1,75,49,115
7	58,74,60,271		04/2013 to 06/2013			60.113	4,19,58,441	54.589	2,93,84,339	1,25,74,102
8	18,05,80,742	41.68	07/2013 to 09/2013	0.85	0.19	68.97	1,90,95,005	57.056	1,07,58,696	83,36,309
9	10,85,43,512		10/2013 to 12/2013			70.166	1,19,80,643	58.916	72,49,118	47,31,525
10	3,42,05,516		01/2014 to 03/2014			74.03	42,87,609	60.915	25,49,372	17,38,237
11	1,78,99,092		04/2014 to 06/2014			77.01	24,50,301	62.515	14,45,005	10,05,296
12	3,81,58,891		07/2014 to 09/2014			79.83	56,40,727	64.800	34,18,443	22,22,284
13	16,29,95,514		10/2014 to 12/2014			60.32	1,17,72,437	60.092	1,16,28,439	1,43,998
14	15,31,57,060		01/2015 to 03/2015			55.69	83,14,191	55.772	83,62,853	-48,662
15	23,19,80,632		04/2015 to 06/2015			57.52	1,42,38,090	57.538	1,42,54,269	-16,179
						योग (अ)	20,93,12,089		16,00,33,942	4,92,78,150

परिशिष्ट-3.25

बढ़वाह में पीओएल की गणना दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध सं. 16/2010-11)

(संदर्भित: कंडिका 3.3.6, पृष्ठ 123)

क्र. स.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(र राशि में)			
											ते केदारों को अधिक भुगतान (कालम 8-कालम 10)	सूत्रानुसार ते केदारों को भुगतानयोग्य मूल्यवृद्धि व्हीपी = $0.85 * Pp * col. 2 * (col. 9 - col. 3) / col. 3$		
1	50,07,216		07/2011 to 09/2011			45.596	83,846	45.584	83,718	128				
2	46,21,00,814		01/2012 to 03/2012			45.6	77,57,706	45.9	83,51,408	-5,93,702				
3	4,50,50,226		04/2012 to 06/2012			45.82	7,98,744	45.798	7,94,500	4,244				
4	5,44,36,374		07/2012 to 09/2012			47.01	12,42,587	46.975	12,34,428	8,159				
5	4,73,09,211		10/2012 to 12/2012			52.23	21,37,512	52.248	21,41,159	-3,647				
6	74,05,36,366		01/2013 to 03/2013			60.55	5,98,45,128	53.062	3,60,97,363	2,37,47,765				
7	14,33,97,963	41.68	04/2013 to 06/2013	0.85	0.21	60.11	1,13,18,238	54.589	79,27,680	33,90,558				
8	1,69,54,431		07/2013 to 09/2013			69.00	19,83,693	57.056	11,16,444	8,67,249				
9	2,35,42,440		10/2013 to 12/2013			70.17	28,72,463	58.916	17,37,795	11,34,668				
10	96,23,589		01/2014 to 03/2014			74.76	13,32,869	60.915	7,92,756	5,40,113				
11	83,75,072		07/2014 to 09/2014			79.83	13,68,339	64.800	8,29,253	5,39,086				
12	6,47,56,075		10/2014 to 12/2014			60.32	51,69,362	60.092	51,06,131	63,231				
13	18,58,04,111		01/2015 to 03/2015			55.69	1,11,48,180	55.772	1,12,13,430	-65,250				
14	12,45,25,419		04/2015 to 06/2015			57.52	84,47,412	57.538	84,57,012	-9,600				
											योग (बी)	11,55,06,087	8,58,83,077	2,96,23,013
											महायोग (अ+ब)	32,48,18,176	24,59,17,019	7,89,01,163

परिशिष्ट-3.26

जल संसाधन विभाग, शाजापुर में विभाग द्वारा तैयार क्लब्ड दर और भुगतान योग्य क्लब्ड दर के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भित: कंडिका 3.3.14 पृष्ठ 136)

(₹ राशि में)

क्र. सं.	यूसीएसआर क्र.	मद	विभाग द्वारा गणना की गई संयुक्त दर				भुगतान योग्य संयुक्त दर			
			मात्रा	दर	मद	राशि	मात्रा	दर	मद	राशि
1	401 (बी), 2501	कड़ी मिट्टी की खुदाई 50 मी. लीड और 1.5 मी. की लिफ्ट ड्रेसिंग सहित								
2		मुख्य नहर मिट्टी कार्य	43,875.56	26.00	घन मी.	11,40,765	43,875.56	26	घन मी.	0*
3		लघु नहर मिट्टी कार्य	85,747.57	26.00	घन मी.	22,29,437	85,747.57	26	घन मी.	0*
4		मुख्य नहर संरचना	3,785.93	26.00	घन मी.	98,434	3,785.93	26	घन मी.	98,434
5		लघु नहर संरचना	7,269.22	26.00	घन मी.	1,89,000	7,269.22	26	घन मी.	1,89,000
6		मुख्य नहर लाइनिंग	19,673.43	28.60	घन मी.	5,62,660	19,673.43	28.6	घन मी.	5,62,660
7	410	1.5 मी. गहराई से अतिरिक्त दर (मुख्य नहर संरचना)	661.56	2.60	घन मी.	1,720	661.56	2.6	घन मी.	1,720
8	402, 2501	हार्ड मुरम एवं मुरम मिश्रित बोल्टरों सहित 50 मी. लीड और 1.5 मी. लिफ्ट ड्रेसिंग सहित साईज 0.004 घन मी. (1/250 घ.मी.) और अधिक के बोल्टरों को अलग करके खुदाई								
9		मुख्य नहर मिट्टी कार्य	18,281.48	36.00	घन मी.	6,58,133	18,281.48	36	घन मी.	6,58,133
10		लघु नहर मिट्टी कार्य	35,728.16	36.00	घन मी.	12,86,214	35,728.16	36	घन मी.	12,86,214
11		मुख्य नहर संरचना	1,991.65	36.00	घन मी.	71,699	1,991.65	36	घन मी.	71,699
12		लघु नहर संरचना	3,472.57	36.00	घन मी.	1,25,013	3,472.57	36	घन मी.	1,25,013
13		मुख्य नहर लाइनिंग	8,197.26	39.60	घन मी.	3,24,611	8,197.26	39.6	घन मी.	3,24,611
14	410	1.5 मी. गहराई से अतिरिक्त दर (मुख्य नहर संरचना)	330.78	3.60		1,191	330.78	3.6		1,191
15	418	अधिकतम नमी तत्व पर 100 मी. पानी की लीड से सुदृढीकरण हेतु मिट्टी कार्य पर पानी का कार्य								
16		मुख्य नहर मिट्टी कार्य	39,568.68	13.00	घन मी.	5,14,393	39,568.68	13	घन मी.	5,14,393
17		लघु नहर मिट्टी कार्य	1,23,708.20	13.00	घन मी.	16,08,206	1,23,708.20	13	घन मी.	16,08,206
18	417(अ)	मिट्टी कार्य का, हल्के रोलर अर्थात् बिना पावर वाले रोलरों या शीप फुट अर्थ मास्टर्स या हैंडरैमरों (पानी कार्य को छोड़कर) द्वारा अधिकतम नमी तत्व से 90 प्रतिशत से कम शुष्कता सघनता न होने तक पर सुदृढीकरण								
19		मुख्य नहर मिट्टी कार्य	39,568.68	8.00	घन मी.	3,16,549	39,568.68	8	घन मी.	3,16,549
20		लघु नहर मिट्टी कार्य	1,23,708.20	8.00	घन मी.	9,89,665	1,23,708.20	8	घन मी.	9,89,665
21	2902	रीच को भरने के लिए लीड								
22		मुख्य नहर	21,035.88	74.52	घन मी.	15,67,594	21,035.88	54	घन मी.	11,35,938
23		लघु नहर	1,16,086.80	74.52	घन मी.	86,50,788	1,16,086.80	54	घन मी.	62,68,687
योग			2,28,022.80			2,03,36,073	2,28,022.80			1,41,52,114
संयुक्त दर			2,03,36,073/2,28,022.80 = 89.18				1,41,52,114/2,28,022.80 = 62.06			
दर में अंतर			89.18 - 62.06 = 27.12							
ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित मिट्टी कार्य की मात्रा			2,29,439.60 घन मी.							
अतिरिक्त लागत का योग (अ)			73,24,389.34 (2,29,439.60 घन मी.* 27.12 प्रति घन मी. + यूएसआर 2009 से 17.71 अधिक प्रतिशतता)							

* 0.5 कि.मी. से आगे तथा 2 कि.मी. तक मिट्टी कार्य हेतु जल छिड़काव तथा सघनन को छोड़कर सभी लिफ्ट एवं लीड तथा अन्य सभी प्रभाव सहित, का दर ₹ 54 प्रति घन मी. निर्धारित है तथा खुदाई की मात्रा से अधिक होने के कारण भुगतान योग्य था।

परिशिष्ट-3.27

जल संसाधन विभाग, मनावर में विभाग द्वारा तैयार क्लब्ड दर और भुगतान योग्य क्लब्ड दर के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भित: कंडिका 3.3.14, पृष्ठ 136)

(₹ राशि में)

क्र. सं.	यूसीएसआर सं.	मद	विभाग द्वारा गणना की गई दर				भुगतान योग्य संयुक्त दर			
			मात्रा	दर	ईकाइ	राशि	मात्रा	दर	ईकाइ	राशि
1	415(स)	50 मी. लीड के साथ मिट्टी कार्य	2,11,822.60	31.00	घनमी.	65,66,501	54,794.60	31.00	घनमी	16,98,633
2	415(अ)	लीड प्रभार 500 मी.	1,57,029.00	62.64	घनमी	98,36,296	1,57,029.00	43.00	घनमी	67,52,247
3	418(अ)	पानी कार्य ई/डब्ल्यू	2,11,822.60	13.00	घनमी	27,53,694	2,11,822.60	13.00	घनमी	27,53,694
योग			211822.60			19156491	2,11,822.60			1,12,04,574
संयुक्त दर			19156491/211822.60 = 90.44				11204574/211822.60 = 52.90			
दर में अंतर			90.44 – 52.90 = 37.54							
ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित मिट्टी कार्य की मात्रा			156119.30 घन मी.							
अतिरिक्त लागत का योग (ब)		57,38,815.57	(156119.30 घन मी. * 37.54 प्रति घन मी.- यूएसआर 2009 से 2.08 कम प्रतिशतता)							
अतिरिक्त लागत का योग (अ+ब)			1,30,63,204.91							

परिशिष्ट-3.28

सीएनएस मिट्टी के गलत दरों के अपनाये जाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भित: कंडिका 3.3.15, पृष्ठ 137)

क्र. स.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य की उचित दर	एनआईटी से जारी दिनांक	निविदा प्रीमियम (प्रतिशत धन या ऋण)	कार्यान्वित सीएनएस की मा.ट (घन मी. में)	सीएनएस की दर स्वीकार	स्वीकार की गई दर में प्रति घन मी. में बदलाव	निविदा प्रीमियम के साथ अधिक लागत $[8*(9-10)*(100+6)/100]$
	1	2	3	4	6	8	9	10	11
1	जल संसाधन विभाग, संभाग शाजापुर	कछाल तालाब का दांया तट निर्माण	527.00	01-04-2013	9.95	18,833.43	94	52	8,69,709
2	जल संसाधन विभाग, संभाग शाजापुर	कछाल तालाब का बांया तट निर्माण	1,150.00	21-05-2013	17.71	24,648.56	94	52	12,18,580
3		सागर परियोजना का मुख्य नहर में सी.सी. लाइनिंग, संख्या 04 वितरिका एवं अंतिम भाग तक	2,748.22	10-01-2014	9.88	84,730.14	94	52	39,10,262
4	संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा	संजय सागर परियोजना का मुख्य नहर में सी.सी. लाइनिंग, संख्या 02 वितरिका एवं अंतिम भाग तक	2,528.84	10-01-2014	9.88	46,170.78	94	52	21,30,763
5		निपनिया नहर परियोजना में मुख्य नहर और लघु नहर का मिट्टी कार्य संरचना एवं सीसी लाइनिंग	561.09	01-09-2014	14.99	2,697.03	94	52	1,30,255
6	जल संसाधन विभाग, संभाग कटनी	सर्रा तालाब का आरआरआर कार्य	169.33	18-01-2013	8.5	9,268.71	170.2	52	11,88,684
7	रॉक फिल डेम संभाग देवलौद	मगरदाह उच्च स्तरीय नहर की सीसी लाइनिंग	824.13	12-08-2013	7.99	5,047.92	94	52	2,28,952
8	सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर	वितरिका 04 के आरबीसी के कि.मी. 12 से 21.12 तक सर्विस सड़क पर सीसी लाइनिंग एवं डब्ल्यू.बी.एम.	311.33	14-02-2013	7.86	21,648.77	77	52	5,83,759
9	सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर	वितरिका 04 के आरबीसी के कि.मी. 00 से 12 तक सर्विस सड़क पर सीसी लाइनिंग एवं डब्ल्यू.बी.एम.	426.09	14-02-2013	8.86	19,443.89	77	52	5,29,165

10	जल संसाधन विभाग शिवपुरी	नहर की रिमोडलिंग और भगोरा, सतरिया, इमलिया और पिपलोदा तालाब के आउटलेट सेट का निर्माण	28-02-2014	(-) 5.05	3,744.30	94	52	1,49,319
		योग			2,36,233.53			1,09,39,448

परिशिष्ट-3.29

नहर कार्यों में टेंपिंग के अनियमित मद के क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भित : कंडिका 3.3.16 पृष्ठ 138)

क्र. सं.	इकाई का नाम	कार्य का नाम	सी एन एस की मात्रा (घन मी.)	निविदा प्रतिशतता	टेंपिंग की मात्रा (व.मी.)	टेंपिंग की दर (₹ 10.5 प्रति व.मी. ± निविदा प्रतिशतता)	कुल अतिरिक्त लागत
1	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग मनावर धार	इंदिरा तालाब परियोजना, मनावर	3,341.03	2.08 कम	12,671.90	10.28	1,30,267.13
2	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग कटनी	सर्रा तलाब परियोजना का आरआरआर कार्य	9,268.71	8.5 अधिक	25,284.86	11.39	2,88,057.77
3	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह	माला तालाब का बांधा तट बांध के आरबीसी का आरआरआर कार्य एवं लघु कार्य	8,555.06	19.94 अधिक	39,220.11	12.59	4,93,781.18
4	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह	माला तालाब का बांधा तट बांध के आरबीसी का आरआरआर कार्य एवं लघु कार्य	6,009.43	11.86 अधिक	26,367.27	11.75	3,09,815.42
5	कार्यपालन यंत्री एस पी दायां तट नहर संभाग नरवर	आरआरसी के डी-4 वित्तिका के कि.मी. 12 से कि.मी. 21.12 तक सर्विस तट पर सीसी लाइनिंग और डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण का कार्य	21,533.81	7.86 अधिक	45,792.80	11.33	5,18,832.42
6	कार्यपालन यंत्री एस पी दायां तट नहर संभाग नरवर	डी-4 वित्तिका के 0 से 12 कि.मी. तक सीसी लाइनिंग का निर्माण	16,746.57	8.86 अधिक	28,166.67	11.43	3,21,945.04
7	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग देवास	दतुनी तालाब परियोजना के चरण-2 के माइनर नहर कार्य का निर्माण	10,933.58	14.23 अधिक	39,228.00	11.99	4,70,343.72
8	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग देवास	दतुनी तालाब का निर्माण (नहर)	26,597.64	18.89 अधिक	63,494.07	12.48	7,92,625.05

9	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग राजगढ़	खशालपुरा मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के दायां तट नहर और बायां तट नहर मुख्य में सीसी लाइनिंग कार्य का निर्माण	5,318.21	16.11 अधिक	8,970.51	12.19	1,09,350.52
10	कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, गंजबसौदा	सगढ़ एमआईपी सं. 4 वितरिका और मुख्य नहर में कास्ट-इन-सिटू पेवर और नॉन पेवर सीसी लाइनिंग का निर्माण	1,03,744.38	9.88 अधिक	2,40,967.18	11.54	27,80,134.74
11	कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, गंजबसौदा	संजय सागर (बाह्य) परियोजना का मुख्य नहर और सं. 2 वितरिका में कास्ट-इन-सिटू पेवर और नॉन पेवर सीसी लाइनिंग का निर्माण	47,636.95	9.88 अधिक	1,26,334.74	11.54	14,57,574.43
12	कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, गंजबसौदा	निपनिया नहर परियोजना मुख्य नहर एवं लघु नहर की मिट्टी खुदाई एवं सीसी लाइनिंग का निर्माण कार्य	2,697.03	14.99 अधिक	5,258.5	12.07	63,490.87
		योग	2,62,382.40		6,61,756.61		77,36,218.29

