

ಅನುಬಂಧ 1.1

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 1.1/ಪುಟ 2)

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಿತಿಯ

ತಿಫಾರಸುಗಳು (ನಗದೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-I)

ಕ್ರ. ನಂ.	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ	ಸಮಿತಿಯ ತಿಫಾರಸುಗಳು
1	4.2.8	ಅನಧಿಕೃತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಬಳಕೆ	ಅನಧಿಕೃತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಡಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು . ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	4.2.11	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಲಭ್ಯತೆ	ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿರುವ ಏಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು.
3	4.2.12	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಭಜನೆ	ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು.
4	4.2.13	ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ನ್ಯೂನತೆಗಳು	ಅಂದಾಜಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
5	4.2.14	ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಬಂಧನೆ	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.
6	4.2.15	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನೀಡುವಿಕೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
7	4.2.17	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನಿಯಮಿತ ಅಳವಡಿಕೆ	ಈ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
8	4.2.21.6	ಅಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ₹ 11.36 ಲಕ್ಷ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಅನುಬಂಧ 1.1 (ಮುಕ್ತಾಯ)

ಕ್ರ. ನಂ.	ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ	ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
9	4.2.22.1	ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು	ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು.
10	4.2.22.2	ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಅನಿಯಮಿತ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆ.	
11	4.2.23	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯ ಅನಿಯಮಿತ ಮರುಪಾವತಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಷರತ್ತನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ತಗುಲಿದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.
12	4.2.24	ರಾಯಧನದ ಅಲ್ಪ ಸಂದಾಯ	ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಯಧನದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
13	4.2.27	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾವತಿ	ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
14	4.2.28	ಪರಿಹಾರ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸದಿರುವುದು	
15	4.2.29	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	

ಆಧಾರ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸು.

ಅನುಬಂಧ 1.2

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 1.5/ಪುಟ 4)

ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಗವಾರು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆವಾರು ವಿವರಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಗ	ಒಟ್ಟು			ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ			ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಶೇ.		
	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು	ವೆಚ್ಚ
ಬಳ್ಳಾರಿ									
I	34	84	3,017	6	21	603	18	25	20
II	4	4	75	1	1	75	25	25	100
III	0	0	0	0	0	0	-	-	-
IV	0	0	0	0	0	0	-	-	-
V	9	24	874	2	3	409	22	13	47
ಒಟ್ಟು (ಬಳ್ಳಾರಿ)	47	112	3,966	9	25	1,087	19	22	27
ಮೈಸೂರು									
I	48	124	5,320	8	19	991	17	15	19
II	10	10	936	8	8	663	80	80	71
III	13	55	1,397	3	16	348	23	29	25
IV	0	0	0	0	0	0	-	-	-
V	7	23	737	3	11	237	43	48	32
ಒಟ್ಟು (ಮೈಸೂರು)	78	212	8,390	22	54	2,239	28	25	27
ತುಮಕೂರು									
I	40	159	5,719	9	32	1,383	23	20	24
II	2	6	213	1	3	90	50	50	42
III	0	0	0	0	0	0	-	-	-
IV	0	0	0	0	0	0	-	-	-
V	4	19	690	2	8	200	50	42	29
ಒಟ್ಟು (ತುಮಕೂರು)	46	184	6,622	12	43	1,673	26	23	25

ಅನುಬಂಧ 1.2 (ಮುಕ್ತಾಯ)

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಗ	ಒಟ್ಟು			ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ			ಪರಿಷ್ಕಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಶೇ.		
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗ ಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)	ಪ್ಯಾಕೇಜುಗ ಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು	ವೆಚ್ಚ
ವಿಜಯಪುರ									
I	39	100	4,438	4	8	697	10	8	16
II	0	0	0	0	0	0	-	-	-
III	5	10	235	1	3	25	20	30	11
IV	6	6	423	2	5	151	33	83	36
V	6	19	369	2	7	124	33	37	34
ಒಟ್ಟು (ವಿಜಯಪುರ)	56	135	5,465	9	23	997	16	17	18
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	227	643	24,443	52	145	5,996	23	23	25

ಆಧಾರ: ಪರಿಷ್ಕಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು

ಅನುಬಂಧ 2.1

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.1/ಪುಟ 8)

ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮ.ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು	ಡಿಎಲ್‌ಸಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಡಿಎಂಎಗೆ ಕಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಯುಡಿಡಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಯುಡಿಡಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1.	ಬಳ್ಳಾರಿ	18.10.2013	28-11-2013	27-12-2013	14-02-2014
2.	ಮೈಸೂರು	10-02-2014	30-04-2014	26-06-2014	18-07-2014
3.	ತುಮಕೂರು	22-12-2013	28-12-2013	09-01-2014	25-02-2014
4.	ವಿಜಯಪುರ	13-12-2013	06-01-2014	17-02-2014	15-11-2014

ಆಧಾರ: ಡಿಎಂಎ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ 2.2

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.2/ಪುಟ 9)

ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಆದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಗವಾರು ವಿವರಗಳು

(₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಗ	ಬಳಾರಿ		ಮೈಸೂರು		ತುಮಕೂರು		ವಿಜಯಪುರ		ಒಟ್ಟು	
	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ
I	10	813	2	70	2	74	3	286	17	1,243
II	3	640	14	1,124	49	1,500	12	1,082	78	4,346
III	-	-	7	207	-	-	7	1,289	14	1,496
IV	13	500	3	500	9	500	-	-	25	1,500
V	2	75	1	30	2	195	2	250	7	550
ಒಟ್ಟು	28	2,028	27	1,931	62	2,269	24	2,907	141	9,135

ಆಧಾರ: ಮ.ಪಾಗಳ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು

ಅನುಬಂಧ 2.3

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.6/ಪುಟ 14)

ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು/ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ

(₹ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮ.ಪಾ ಹೆಸರು	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	ಇತರೆ ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮ.ಪಾ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಅಲ್ಲಿಪುರ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಚೈನ್ನೇಜ್ 2250 ರಿಂದ 2900 ವರೆಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು 250 ಎಚ್‌ಪಿ ಮೋಟಾರ್‌ನ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	13ನೇ /14ನೇ ಎಫ್.ಸಿ	4.08
2		ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಮ.ಪಾ ಕೊಡುಗೆ	ಅಮೃತ್	16.43
3		ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಡಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಮೃತ್	15.00
4	ತುಮಕೂರು	ಭದ್ರಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಯಿಂದ ತಲುಪುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೇವಣಿ ಕೂಡಿಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ	11.00
5		ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಮ.ಪಾ ಕೊಡುಗೆ	ಅಮೃತ್	5.00
6		ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಯೋಜನೆ 24*7 ಕಡೆಗೆ ರೇವಣಿ ಮೊತ್ತ	ಯುಐಡಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಂಟಿ	12.28
7		ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ (ಆರ್‌ಎವೈ) ಕಡೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ	ಆರ್‌ಎವೈ	3.19
8	ವಿಜಯಪುರ	ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ	ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ 2006	19.86
9		ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಮ.ಪಾ ಕೊಡುಗೆ	ಅಮೃತ್	10.82
10		ಮ.ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುದಾನಗಳು	4.14
11		ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 10 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೆಯ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್‌ಡಿಬಿ	6.95
		ಒಟ್ಟು		108.75

ಆಧಾರ: ಮ.ಪಾಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ 2.4

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.9.1/ಪುಟ 16)

ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು

(₹ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ)

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ	ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-III ಕ್ಕು ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ	ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-III ಕ್ಕಾಗಿ ಯುಡಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ	ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ (+) / ಉಳಿತಾಯ (-).	ಶೇಕಡಾ
2016-17	5.35	0	(-) 5.35	(-) 100
2017-18	29.94	7.36	(-) 22.58	(-) 75
2018-19	34.72	20.68	(-) 14.04	(-) 40
2019-20	95.57	59.18	(-) 36.39	(-) 38
2020-21	73.47	89.01	(+) 15.54	(+) 21
ಒಟ್ಟು	239.05	176.23	(-) 62.82	(-) 26

ಆಧಾರ: ಯುಡಿಡಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ 2.5

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.9.2/ಪುಟ 17)

ಹಂತ-III ರಿಂದ ಹಂತ-II ಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2021)

(₹ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಮರುಪೂರಣದ ವಿವರಗಳು			ಬಡ್ಡಿಯ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ		
		ಮೊತ್ತ	ತಿಂಗಳು	ಬಾಕಿ	ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿ	ಬಡ್ಡಿಯ ದರ	ಮೊತ್ತ
1	100.00	0.00	-	100.00	3 (ಏಪ್ರಿಲ್ 2017 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2017)	1.70	0.43
2	100.00	15.00	ಜುಲೈ 2017	85.00	9 (ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2018)	1.70	1.08
3	85.00	12.00	ಏಪ್ರಿಲ್ 2018	73.00	20 (ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2019)	1.70	2.07
4	73.00	6.20	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	66.80	16 (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2021)	1.70	1.51
	ಒಟ್ಟು	33.20					5.09

ಆಧಾರ: ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಸೂಚನೆ: ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಯ ವಿವರಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅನ್ವಯಿಸುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. (9.95-8.25= ಶೇಕಡಾ 1.70)

ಅನುಬಂಧ 2.6

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.9.4/ಪುಟ 19)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ (₹ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ)	ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿವರ		ನಿಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ		ಬಡ್ಡಿಯ ಶಬ್ದಸಬಹುದಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ		
			ಇಂದ	ಬಡ್ಡಿ ದರ	ಎಸ್.ಬಿ.ಐ	ಐಸಿಐಸಿಐ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ	ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರವರೆಗಿನ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	₹ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ
1	27.04.2018	12.00	ಎಸ್.ಬಿ.ಐ	8.40	8.40	8.24	0.16	35	0.06
2	27.09.2018	26.50	ಎಸ್.ಬಿ.ಐ	8.40	8.40	8.24	0.16	30	0.10
3	29.09.2018	40.00	ಎಸ್.ಬಿ.ಐ	8.40	8.40	8.24	0.16	30	0.16
4	17.01.2019	6.50	ಎಸ್.ಬಿ.ಐ	8.40	8.40	8.24	0.16	26	0.02
	ಒಟ್ಟು	85.00							0.34

ಆಧಾರ: ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ 2.7

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.9.5/ಪುಟ 20)

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿ (ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಂತೆ)

ಕಂತು	ಮೊತ್ತ (₹)	ರಂದು ಬಾಕಿ	ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ	ಬಡ್ಡಿ ದರ	ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ (₹)
1	8,18,00,000	07.04.2019	18-06-2019	72	8.80	14,19,958
2	8,34,00,000	07.07.2019	27-09-2019	82	8.80	16,48,807
3	8,34,00,000	07.10.2019	24-12-2019	78	8.80	15,68,377
4	8,34,00,000	07.01.2020	18-03-2020	71	8.80	14,27,625
5	8,34,00,000	07.04.2020	26-06-2020	80	8.00	14,62,356
6	8,34,00,000	07.07.2020	28-09-2020	83	8.00	15,17,195
7	8,34,00,000	07.10.2020	30-12-2020	84	8.00	15,35,474
8	8,34,00,000	07.01.2021	23-03-2021	75	8.00	13,70,959
	ಒಟ್ಟು					1,19,50,751

ಆಧಾರ: ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ 2.8

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.9.5/ಪುಟ 20)

ಐಸಿಐಸಿಐ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿ (ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಂತೆ)

ಕಂತು	ಮೊತ್ತ (₹)	ರಂದು ಬಾಕಿ	ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ	ಬಡ್ಡಿ ದರ	ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ (₹)
1	6,42,00,000	02.02.2020	23.03.2020	50	8.24	7,24,668
2	6,40,41,666	01.04.2020	02.07.2020	92	8.24	13,30,102
3	7,08,59,849	01.07.2020	29.09.2020	90	8.24	14,39,717
4	7,08,59,848	01.10.2020	01.01.2021	92	8.24	14,71,711
5	7,08,59,848	01.01.2021	02.02.2021	32	8.24	5,11,899
	7,08,59,848	02.02.2021	23.03.2021	49	7.34	6,98,232
	ಒಟ್ಟು					61,76,329

ಆಧಾರ: ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಬದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ 2.9

(ಉಲ್ಲೇಖಕಂಡಿಕೆ 2.9.6/ಪುಟ 22)

ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ

(₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)

ತಿಂಗಳು	ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ		ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ನಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮೊತ್ತ/ಯುಡಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ			ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆ/ಬಿಡುಗಡೆ			
	ಬಾಕಿ ಸಾಲ	ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕ	ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲ		ಬಡ್ಡಿ ದರ	ಮೊತ್ತದ ಬೇಡಿಕೆ	ಯುಡಿಡಿ ಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ದಿನಾಂಕ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ									
ಜನವರಿ-19	19,350.00	8.40	138.05	25.01.2019	19,350.00	8.40	138.05	11.02.2019	
	650.00	8.40	2.24		6,500.00	8.40	22.44	18.10.2019	
ಉಪ-ಒಟ್ಟು			140.29				160.49		20.20
ಫೆಬ್ರವರಿ-19	19,350.00	8.40	124.69	25.02.2019	19,350.00	8.40	124.69	18.02.2019	
	650.00	8.40	4.19		6,500.00	8.40	41.88	18.10.2019	
ಉಪ-ಒಟ್ಟು			128.88				166.57		37.69
ಮಾರ್ಚ್-19	19,350.00	8.40	138.05	25.03.2019	19,350.00	8.40	138.05	08.03.2019	
	650.00	8.40	4.63		6,500.00	8.40	46.37	18.10.2019	
ಉಪ-ಒಟ್ಟು			142.68				184.42		41.74
ಒಟ್ಟು (2018-19)			411.85				511.48		99.63

ಅನುಬಂಧ 2.9 (ಮುಕ್ತಾಯ)

ತಿಂಗಳು	ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ		ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ನಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮೊತ್ತ/ಯುಡಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ				ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆ/ಬಿಡುಗಡೆ	
	ಬಾಕಿ ಸಾಲ	ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕ	ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲ	ಬಡ್ಡಿ ದರ		ಮೊತ್ತದ ಬೇಡಿಕೆ
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ								
ಜೂನ್-19			152.16	18.06.2019	20,000.00	8.40	138.08	01.07.2019
ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ 19ರ ಬಾಕಿ					20,000.00	0.40	19.92	01.08.2019
ಒಟ್ಟು (2019-20)			152.16				158.00	
2020-21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ								
ಜೂನ್-20	17,498.00	8.00	115.06	25.06.2020	17,498.00	8.80	126.56	24.06.2020
ಜುಲೈ-20			103.08	27.07.2020	15,835.71	8.00	107.60	19.08.2020
ಒಟ್ಟು (2020-21)			218.14				234.16	

ಆಧಾರ: ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ 2.10

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.9.6/ಪುಟ 22)

ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಮಾಸಿಕ ವಿವರಗಳು (ಐಸಿಐಎಐ ಬ್ಯಾಂಕ್)

(₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)

ತಿಂಗಳು	ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ		ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮೊತ್ತ/ಬೇಡಿಕೆ/ಬಡುಗಡೆ					
	ಬಾಕಿ ಸಾಲ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದರ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕ	ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲ	ಬಡುಗಡೆ ದರ	ಮೊತ್ತದ ಬೇಡಿಕೆ	ಯುಡಿಐ ಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ದಿನಾಂಕ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ								
ಜನವರಿ-19	6,400.00	8.34	45.33	25.01.2019	16,400.00	8.34	116.17	11.02.2019
	1,350.00	8.34	4.01		1,350.00	8.84	4.25	16.05.2019
ಉಪ-ಒಟ್ಟು			49.34				120.42	
ಫೆಬ್ರವರಿ-19	6,400.00	8.34	40.95	25.02.2019	16,400.00	8.34	104.92	18.02.2019
	1,350.00	8.34	8.64		1,350.00	8.84	9.15	16.05.2019
ಉಪ-ಒಟ್ಟು			49.59				114.08	
ಮಾರ್ಚ್-19	6,400.00	8.84	48.05	25.03.2019	16,400.00	8.34	116.17	08.03.2019
	1,350.00	8.84	10.14		1,350.00	8.84	10.14	16.05.2019
			0.27					
ಉಪ-ಒಟ್ಟು			58.46				126.31	
ಒಟ್ಟು (2018-19)			157.39				360.80	
								67.85
								203.41

ಅನುಬಂಧ 2.10(ಮುಕ್ತಾಯ)

ತಿಂಗಳು	ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ				ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮೊತ್ತ/				ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆ/ ಬಡಗಡೆ
	ಬಾಕಿ ಸಾಲ	ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕ	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ	ಬಡ್ಡಿ ದರ	ಮೊತ್ತದ ಬೇಡಿಕೆ	ಯುಡಿಐ ಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ದಿನಾಂಕ	
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ									
ಜನವರಿ-20	12,870.00	8.84	96.63	22.01.2020	12,870.00	8.84	96.63	25.02.2020	
ಉಪ-ಒಟ್ಟು			96.63		500.00	8.84	0.24	13.05.2020	
ಫೆಬ್ರವರಿ-20			83.85	20.02.2020	12,870.00	8.84	96.87	25.02.2020	0.24
			3.38	24.02.2020	500.00	8.84	3.51	13.05.2020	
	500.00	8.24	2.71	26.02.2020	2,000.00	8.84	13.08	13.05.2020	
ಉಪ-ಒಟ್ಟು			89.94				106.98		17.04
ಮಾರ್ಚ್-20	12,870.00	8.24	90.07	18.03.2020	12,870.00	8.84	96.63	11.03.2020	
	500.00	8.24	3.50		500.00	8.84	3.75	13.05.2020	
	2,000.00	8.24	14.00		2,000.00	8.84	15.02	13.05.2020	
	ಅಸಲು		642.00	23.03.2020			640.42	13.05.2020	
ಉಪ-ಒಟ್ಟು			749.57				755.82		6.25
ಒಟ್ಟು (2019-20)			936.14				959.67		23.53

ಆಧಾರ: ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ.

ಅನುಬಂಧ 2.11

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.9.6/ಪುಟ 22)

ಯುಡಿಡಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

(₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)

ಬ್ಯಾಂಕ್	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ	ಯುಡಿಡಿ ಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ	ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರವರೆಗಿನ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ	
				ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ	ಮೊತ್ತ
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ	99.63	18.10.2019	17	8.80 % ನಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು 8.00 % ನಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳು	11.63
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ	5.84	01.08.2019	20	8.80 % ನಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು 8.00 % ನಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳು	0.81
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ	11.51	24.06.2020	9	8.00% ನಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳುಗಳು	0.69
	4.52	19.08.2020	7	8.00 % ನಲ್ಲಿ 7 ತಿಂಗಳುಗಳು	0.21
ಐಸಿಐಸಿಐ	203.41	11.02.2019 ರಿಂದ 08.03.2019	24	10 ತಿಂಗಳುಗಳು 8.84 %, 12 ತಿಂಗಳುಗಳು 8.24 % ಮತ್ತು 2 ತಿಂಗಳುಗಳು 7.34%	34.23
ಐಸಿಐಸಿಐ	23.54	13.05.2020	10	8.24% ನಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು 7.34% ನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳುಗಳು	1.58
		ಒಟ್ಟು			49.15

ಆಧಾರ: ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಯುಡಿಡಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ 2.12

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 2.10.1/ಪುಟ 23)

30.11.2017 ರಂದು ವಿಜಯಪುರದ ಮ.ಪಾಯವರು ಪಾವತಿಸಿದ ಭೂ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲಿನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿಯ ವಿವರಗಳು

(₹ ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಿಟಿಎಸ್ ಸಂ.	ಭೂಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀ ಮತಿ)	ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯ	ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ 24% ಬಡ್ಡಿ	ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲಿನ 24% ಬಡ್ಡಿಯ 70%	70% ಮೊತ್ತದ ನಿಜವಾದ ವಿಳಂಬವಾದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ 15% ರಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ
1	413/ಬಿ	ಪ್ರೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 7 ಇತರರು	26,33,945	6,32,147	4,42,503	6,38,237
2	410/ಬಿ	ಜಾಬಿರ್ ನಿಹಾಲ್ ವಾಟಿ ಅಲ್ಪಾ	25,54,200	6,13,008	4,29,106	7,63,190
3	410/A	ವತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್ ವತಿ ಅಲ್ಪಾಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್	15,30,788	3,67,389	2,57,172	9,08,130
4	99	ಸದಾಶಿವ ಶಿವರಾಂ ಕೆಂಭಾವಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಂದ್ರ	17,56,645	4,21,595	2,95,116	4,84,134
5	100 ಎ	ಸಂಭಾಜಿ ಎಸ್ ಲಂಗೋಟಿ ಮತ್ತು ಇತರರು	11,15,728	2,67,775	1,87,442	2,67,569
6	120 ಎ	ಸಂಜಯ್ ಎಸ್ ಜಾಧವ್ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ್ ಶಿವಾಜಿ	10,01,728	2,40,415	1,68,290	2,80,376
7	120 ಬಿ	ಇಂದುಮತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು	9,63,918	2,31,340	1,61,938	3,25,704
8	121 ಎ	ಶಂಜಯ್ ಶಿವಾಜಿ ಜಾಧವ್ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ್ ಶಿವಾಜಿ	5,31,525	1,27,566	89,296	1,35,918
9	121 ಬಿ	ಇಂದುಮತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು	5,45,823	1,30,997	91,698	1,59,555
10	216	ಮೋಹನ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ	37,810	9,074	6,352	19,551
11	217	ಮೋಹನ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ	11,11,120	2,66,669	1,86,668	3,06,552
12	231/C4	ಅನಿತಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಡೋಣಿ	34,51,445	8,28,347	5,79,843	8,36,442
13	241/C1	ರಾಜಾಕ್ಷಹೇಬ , ಬಾದಶಹ ರಾಜೇಸಾಬ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಕರ್	9,87,430	2,36,983	1,65,888	2,82,744
14	241/C1/A	ರಾಜಾಕ್ಷಹೇಬ , ರಾಜೇಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಇತರರು	16,74,328	4,01,839	2,81,287	3,87,084
15	1454	ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಮಹಾಬಲ್ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ	21,93,598	5,26,463	3,68,524	6,21,201
16	445	ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಸೋಫಿಲಾಲ್ ಬಾಂಗಿ	34,63,614	8,31,267	5,81,887	7,99,459
17	260 ಬಿ	ಗೋಪಾಲ್ ರಾಮರಾವ್ ಬಾಗಲಕೋಟಕರ್	12,58,323	3,01,997	2,11,398	3,44,494
18	260C	ಗೋಪಾಲ್ ರಾಮರಾವ್ ಬಾಗಲಕೋಟಕರ್	9,54,228	2,29,015	1,60,310	2,09,677
19	269	ಬಸವರಾಜ ಸಾವಳಗಿ	23,92,955	5,74,309	4,02,016	6,73,603
20	270	ಬಸವರಾಜ ಸಾವಳಗಿ	15,95,145	3,82,835	2,67,984	4,47,912
21	296 B1	ರಮೇಶ್ ಭಾರಾವ್ ಖರಂದೆ	19,93,813	4,78,515	3,34,961	5,64,077
22	260 ಡಿ	ಸತೀಶ್ ರಾಮರಾವ್ ಬಾಗಲಕೋಟಕರ್	7,26,275	1,74,306	1,22,014	3,09,628
23	260 ಇ	ಸತೀಶ್ ರಾಮರಾವ್ ಬಾಗಲಕೋಟಕರ್	17,52,038	4,20,489	2,94,342	2,16,765
24	260F	ಸತೀಶ್ ರಾಮರಾವ್ ಬಾಗಲಕೋಟಕರ್	2,65,763	63,783	44,648	32,881
25	271	ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ	16,62,120	3,98,909	2,79,236	3,83,562
26	468/3	ಬತೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುತಾರ್	7,92,000	1,90,080	1,33,056	1,73,520
27	468/3	ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಶಾಮರಾವ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್	8,55,905	2,05,417	1,43,792	1,43,396
28	462	ಬತೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುತಾರ್	5,14,503	1,23,481	86,437	1,15,619
29	220/1A	ಮಹೇಶ ಗಂಗಾಧರ್ ಹಿರೇದೇಸಾಯಿ	16,18,610	3,88,466	2,71,926	6,91,610
30	220/1ಬಿ	ಉಮೇಶ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಹಿರೇದೇಸಾಯಿ	6,83,335	1,64,000	1,14,800	2,31,127
31	220/2B	ಉಮೇಶ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಹಿರೇದೇಸಾಯಿ	5,21,788	1,25,229	87,660	1,84,288
32	1120	ಸಮರತ್ಮಲ್ ಜೆಸ್ಸಾಜಿ ಬಟಿ	7,21,668	1,73,200	1,21,240	3,11,742

ಅನುಬಂಧ 2.12 (ಮುಕ್ತಾಯ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಿಟಿವಿಸ್ ಸಂ.	ಭೂಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀ ಮತಿ)	ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯ	ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ 24% ಬಡ್ಡಿ	ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲಿನ 24% ಬಡ್ಡಿಯ 70%	70% ಮೊತ್ತದ ನಿಜವಾದ ವಿಳಂಬವಾದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ 15% ರಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ
33	1121	ಸಮರತ್ನಲ್ ಜೆಸ್ಸಾಜಿ ಬಟಿ	4,27,263	1,02,543	71,780	91,131
34	272	ವಿಜಯ್ ಜಹಗೀರಧರ್	20,89,383	5,01,452	3,51,016	2,75,487
35	296/A1	ಕಿಶೋರ್ , ಅರುಣ್ ಕೆಂಭಾವಿ	22,22,240	5,33,338	3,73,336	4,71,778
36	296/A2	ಕಿಶೋರ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಕೆಂಭಾವೆ	17,28,525	4,14,846	2,90,392	3,60,778
37	296/A3	ಅರುಣ್ , ಕಿಶೋರ್ ಗೋಪಾಲರಾವ್	25,92,313	6,22,155	4,35,509	5,20,324
38	296/A4	ಅರುಣ್ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಕೆಂಭಾವೆ	18,51,693	4,44,406	3,11,084	3,47,555
39	289 ಮತ್ತು 290	ಪದ್ಮಾವತಿ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಇತರರು	20,27,538	4,86,609	3,40,626	10,73,442
40		ಪದ್ಮಾವತಿ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಇತರರು	20,65,348	4,95,683	3,46,978	
41	466	ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಶಾಮರಾವ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್	9,68,525	2,32,446	1,62,712	1,87,071
42	1501/ಡಿ	ಸಂಜಯ ಗೋವಿಂದ್ ಚಿತ್ರ	5,12,620	1,23,029	86,120	1,29,630
43	122/1	ಕಾಂತಿಲಾಲ್ ಕೆ ಪಾಟೀದಾರ್	12,62,883	3,03,092	2,12,164	2,92,452
		ಒಟ್ಟು	6,16,10,434	1,47,86,504	1,03,50,553	1,59,99,395

ಆಧಾರ: ಮ.ಪಾ ವಿಜಯಪುರ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ 2.13

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕೊಡಿಕೆ 2.10.1/ಪುಟ 23)

13.07.2018 ಮತ್ತು 14.02.2019 ರಂದು ವಿಜಯಪುರದ ಮ.ಪಾಯವರು ಪಾವತಿಸಿದ ಭೂ ಪರಿಹಾರದ

ಮೇಲಿನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿಯ ವಿವರಗಳು

(₹ ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಿಟಿಎಸ್ ಸಂ.	ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ)	ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯ	ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ 24% ಬಡ್ಡಿ	ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲಿನ 24% ಬಡ್ಡಿಯ 70%	70% ಮೊತ್ತದ ನಿಜವಾದ ವಿಳಂಬವಾದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ 15% ರಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ
1	1497	ದಿಲೀಪ್ ಗೋವಿಂದ್ ಚತ್ತೆ	13,44,155	3,22,597	2,25,818	8,50,894
2	1498	ದಿಲೀಪ್ ಗೋವಿಂದ್ ಚತ್ತೆ	27,91,623	6,69,989	4,68,993	14,79,679
3	1500	ದಿಲೀಪ್ ಗೋವಿಂದ್ ಚತ್ತೆ	5,55,560	1,33,334	93,334	2,03,480
4	413/ಎ1	ಜಯ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್	22,78,238	5,46,777	3,82,744	9,00,022
5	413/ಎ3	ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್	27,57,002	6,61,680	4,63,176	17,45,225
6	260/ಎ	ರಾಮರಾವ್ ಬಿಂದುರಾವ್ ಬಾಗಲಕೋಟಕರ್	77,28,831	18,54,919	12,98,444	38,81,732
7	123/2	ಬಸವಂತರಾವ್ ವಿಟ್ಟ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್	16,51,860	3,96,446	2,77,512	5,82,850
8	122/2	ಬಾಬಾ ಜಹಗೀರ್ದಾರ್ - ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು				3,70,235
		ಒಟ್ಟು	1,91,07,268	45,85,742	32,10,021	1,00,14,117

ಆಧಾರ: ಮ.ಪಾ, ವಿಜಯಪುರ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಸೂಚನೆ: ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಕಾರಣ ₹ 6,60,095/- ಪಾವತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಅನುಬಂಧ 3.1

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 3.4/ಪುಟ 32)

ಐ.ಆರ್.ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 19ರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಬಳ್ಳಾರಿ)

(ಮಿ.ಮಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳು)

ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಮ	ಐ.ಆರ್.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ದಪ್ಪ	ಕೆಲಸ 1		ಕೆಲಸ 3		ಕೆಲಸ 4	
		ಅಂದಾಜು	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಅಂದಾಜು	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಅಂದಾಜು	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಜಿಎಸ್.ಬಿ/ಉಪದರ್ಜೆ	265	300	300	300	300	250	300
ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬೇಸ್/ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ	225	150	150	150	150	150	200
ಬಿ.ಎಂ	50	-	50	-	-	50	50
ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ	20	40	25	40	40	25	25
ಒಟ್ಟು	560	490	525	490	490	475	575

ಆಧಾರ: ಐ.ಆರ್.ಸಿ 37 ರ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 19 ರ ಎಂ.ಬಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ)

ಅನುಬಂಧ 3.2

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 3.5.1/ಪುಟ 34)

ಡಿಎಂಎಯಿಂದ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

(i) ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಲೀಡ್) ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿಎಡಿಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಚಿವಿ)

ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳು	ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ /ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ				ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಟೀಕೆಗಳು
ಕನಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ, 2009-10 ರಿಂದ 2013-14) ಯಾವುದೇ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹ 2.60 ಕೋಟಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು 2014-15ರ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ರಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.	ವರ್ಷ	ವಹಿವಾಟು (₹ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ)	ಡಿಎಂಎ ಯಿಂದ 2014-15 ಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ	ಸರಿಯಾದ ನವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಡಿಎಂಎ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10% ತೂಕವನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು (ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ). ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬದಲು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹2.60 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿತ್ತು
	2009-10	1.81	3.21	2.92	
	2010-11	1.05	1.69	1.54	
	2011-12	1.83	2.68	2.44	
	2012-13	2.12	2.82	2.56	
2013-14	ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ				
ಸಮಾಲೋಚಕರು ₹ 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು.	ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 2011-12 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ರಚನೆ, ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳು, ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸೇವೆಗಳು ₹ 85.70 ಕೋಟಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರೂರಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್‌ಜಿಆರ್‌ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್) ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒದಗಿಸಿದ.				ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಲಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಗುರುಭವನ) ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ ₹ 85.70 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಾಲು ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ. ಆರ್‌ಜಿಆರ್‌ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಕ್ಲಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಕಟ್ಟಡಗಳು) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ (ಜನವರಿ 2022) ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಪ್ರಕಾರ (ಜುಲೈ 2014), ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರಿಕೈಲಂ ವಿಹೀ (ಸಿವಿ) ಅನ್ನು ಎರಡು ಮ.ಪಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ಡಿಎಂಎ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ.	ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಲೀಡ್) ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿಎಡಿಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಚಿವಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಮ.ಪಾಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.				ಮೂರು ಮ.ಪಾಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು ಡಿಎಂಎಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ 3.2 (ಮುಕ್ತಾಯ)

(ii) ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿಎಡಿಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳು	ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ/ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಟೀಕೆಗಳು
ಸಮಾಲೋಚಕರು ₹ 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಬೇಕು.	2011-12ರಲ್ಲಿ ₹88.60 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಡಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಡಾದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎಂಎ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ	ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮುಡಾ, ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿಎಡಿಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ 2007-08 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು (15.06.2012) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2009-14ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಸಮಾಲೋಚಕರು ₹ 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು.		

(iii) ಎಂ/ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳು	ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ/ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟೀಕೆಗಳು
ಒಎಚ್‌ಟಿ, ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ₹ 25 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ) ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ.ಆನೇಕಲ್‌ನ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರ್ಯ ನಗರ ಹಂತ-II, ಬ್ಲಾಕ್ 7 ಮತ್ತು 9 ರಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿಎಂಎ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ .ಮತ್ತು 2009-10ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ₹ 56.11 ಕೋಟಿ ಇಂದ ₹ 90.36 ಕೋಟಿ (2014-15) ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ (ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಯುಜಿಡಿ ಘಟಕವನ್ನು 30 ಪ್ರತಿಶತದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ -₹ 27.11 ಕೋಟಿ)	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಒದಗಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲಸವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2010 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅಂದರೆ 2010-11 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2009-10 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ ₹ 54.51 ಕೋಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನವೀಕರಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ (2014-15) ₹ 79.79 ಕೋಟಿ (ಬದಲಿಗೆ ₹ 90.36 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಯುಜಿಡಿಯ 30% ಘಟಕವು ₹ 23.93 ಕೋಟಿ. ಇದು ನಿಗದಿತ ₹ 25 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು.

ಆಧಾರ: ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಯ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಡತಗಳು

ಅನುಬಂಧ 3.3

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 3.5.3/ಪುಟ 36)

ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್	ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹೆಸರು
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-III	ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಲೀಡ್) ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿವಿ)
2	ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-III	ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಲೀಡ್) ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿವಿ)
3	ತುಮಕೂರು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-III	ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಲೀಡ್) ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿವಿ)
4	ಮೈಸೂರು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-III	ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್
5	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-III	ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್
6	ಮೈಸೂರು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ	ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಆಧಾರ: ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಡತಗಳು

ಅನುಬಂಧ 3.4

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 3.5.4/ಪುಟ 36)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ

ಕ್ರ. ನಂ.	ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಮ.ಪಾ	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ
1	ಎಂ/ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೂಕ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಬೆಳಗಾವಿ	ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್, ಸರ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್
2	ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಲೀಡ್) ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲಿ ಸ್ಟ್ರೂಕ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜೆವಿ)	ದಾವಣಗೆರೆ	ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್, ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಲಾಂಟಿಟಿ ಸರ್ವೆಯರ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸರ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್
3		ತುಮಕೂರು	ಉಪ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಸರ್ವೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್
4		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತಂಡದ ನಾಯಕ
5	ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿವಿಲಿ ಸ್ಟ್ರೂಕ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಮೈಸೂರು	ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್, ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಲಾಂಟಿಟಿ ಸರ್ವೆಯರ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಆಧಾರ: ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಡತಗಳು

ಅನುಬಂಧ 3.5

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 3.6.3/ಪುಟ 43)

ಮೂರು ಬಿಡ್ಡಾರರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಪ್ಪಾದ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಡಾಗಳ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿವರಗಳು

(₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)

	38351	38073	38090	38091	38093	38102	38103	38104	38105	38106	38353	38110	38354	38116	38119	38120	38124	38126	38135	
ಒಂಡಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ																				
ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸಂಖ್ಯೆ	1	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	19	21	24	25	26	28	
ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ	106.00	112.00	123.00	142.00	131.00	123.00	138.00	166.00	134.00	107.00	103.00	173.00	100.00	185.00	121.00	166.00	109.00	145.00	120.00	
ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕಲಾದ ಮೊತ್ತ (2015-16)	102.91	108.72	119.38	137.84	127.14	119.40	133.92	161.12	130.07	103.83	99.98	167.75	97.05	179.52	117.43	161.08	105.80	140.76	118.44	
ಸಿಸ್ಟಂ.ಆರ್ (2016-17) ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕಲಾದ ಮೊತ್ತ	102.83	108.67	119.38	137.72	127.12	119.34	133.89	161.12	130.03	103.79	99.89	167.61	97.05	178.49	117.31	160.93	105.71	140.66	118.31	
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ	109.40	105.21	118.30	135.00	134.92	126.93	142.36	172.12	138.27	114.63	105.38	186.41	97.02	183.83	130.05	178.99	111.51	152.75	124.83	
ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿ	109.15				134.91	142.13		171.44	138.03	110.53	105.37	178.50		183.81	124.94	171.39		149.52		
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ	102.83	105.21	118.30	135.00	127.12	119.34	133.89	171.44	130.03	103.79	99.89	167.61	97.02	178.49	117.31	160.93	105.71	140.66	118.31	
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಿಡ್ಡಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3	
ಬಿಡ್ಡಾರರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	2	2	0	2	1	2	2	1	2	1	2	2	0	1	1	2	2	1	2	
ಟೆಂಡರ್ \ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೋರತೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ಡಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ	2	1	0	1	0	2	2	1	2	1	2	1	0	1	0	1	2	0	2	
ಕ ರಿಸಿಹೊಮಾಲ್ಟ್	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ ✓	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ ✓	✓ X	✓ ✓	✓ ✓	✓ X	✓ ✓	✓ X	
ಎಂ ಸಿದ್ದಲಾಮಣ್ಣಗೌಡ	✓ X	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ ✓	✓ X	✓ ✓	✓ ✓	✓ X	✓ X	✓ X	
ಪಿ ಚಂದ್ರಪುಷ್ಪೇಶ್ವರ್						✓ X					✓ X	✓ ✓		✓ X		✓ ✓	✓ X		✓ X	

✓ X ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

✓ ✓ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ 3.6

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 3.6.3/ಪುಟ 44)

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 22 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಸಂಧಾನದ ದರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದರದ ವಿವರಗಳು

(₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ (ಶ್ರೀ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ (2016-17) ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಹಾಕಲಾದ ಮೊತ್ತ	ಎಲ್1 ನಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತದ ಸಂಧಾನ	ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್ ಶೇ	ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಶೇ	ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶೇ
ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜು	8	119.34	126.93	126.93	119.34	6.36	6.36	0.00
	14	99.89	105.38	105.37	99.89	5.50	5.49	0.00
	25	105.71	111.51	111.51	105.71	5.49	5.49	0.00
	28	118.31	124.83	124.83	118.31	5.51	5.51	0.00
ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್	7	127.12	134.92	134.91	127.12	6.14	6.13	0.00
	21	117.31	130.05	124.94	117.31	10.86	6.50	0.00
	26	140.66	152.75	149.52	140.66	8.60	6.30	0.00
ಖಲೀಲ್ ಉರ್ ರಹಮಾನ್	13	103.79	114.63	110.53	103.79	10.44	6.49	0.00
	19	178.49	183.83	183.81	178.49	2.99	2.98	0.00
ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ	1	102.83	109.40	109.15	102.83	6.39	6.15	0.00
	9	133.89	142.36	142.13	133.89	6.33	6.15	0.00
	12	130.03	138.27	138.03	130.03	6.34	6.15	0.00
ಎಸ್ ಗುರುವ ರೆಡ್ಡಿ	10	161.13	172.12	171.44	171.44	6.82	6.40	6.40
	17	132.00	141.00	140.25	140.25	6.82	6.25	6.25
	18	111.62	119.22	118.76	118.76	6.81	6.40	6.40
ವಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್	15	167.61	186.41	178.50	167.61	11.22	6.50	0.00
	24	160.93	178.99	171.39	160.93	11.22	6.50	0.00
ವೈ ಪಿಚ್ಚೇಶ್ವರ ರಾವ್	6	114.44	123.64	121.88	114.44	8.04	6.50	0.00
ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ	3	108.67	105.21	105.21	105.21	-3.18	-3.18	-3.18
	4	119.38	118.30	118.30	118.30	-0.90	-0.90	-0.90
	5	137.72	135.00	135.00	135.00	-1.98	-1.98	-1.98
	16	97.05	97.02	97.02	97.02	-0.03	-0.03	-0.03

ಆಧಾರ: ಕೆಲಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಫೈಲ್‌ಗಳು

ಅನುಬಂಧ 3.7

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 3.6.3/ಪುಟ 45)

ವೈ.ಆರ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ರವರ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ

(₹ ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ)

ಅಂದಾಜು ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ	ಅಮೃತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 26)	ಅಮೃತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದರ	ಅಮೃತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಶ್ರೀ ವೈ.ಆರ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸುಚ್ಚಿಸಿದ ದರ(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 15)	ವೈ.ಆರ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಖರ್ಚು
1	ಸಿ.ಯು.ಎಂ	1,317.89	114	1,50,239	84	1,10,703	39,536
2	ಸಿ.ಯು.ಎಂ	179.688	5,200	9,34,378	3,973	7,13,900	2,20,478
3	ಸಿ.ಯು.ಎಂ	424.57	6,279	26,65,875	5,222	22,17,105	4,48,770
4	ಕ್ಲಿಂಟಾಲ್	164.02	8,406	13,78,752	6,834	11,20,913	2,57,839
5	ಚ.ಮೀ	3,175.56	314	9,97,126	215.50	6,84,333	3,12,793
7	ಸಿ.ಯು.ಎಂ	196.88	127	25,004	94	18,507	6,497
17	ಆರ್.ಮಿ	97.00	488	47,336	416	40,352	6,984
		ಒಟ್ಟು		61,98,710		49,05,813	12,92,897

ಆಧಾರ: ಟೆಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫೈಲ್‌ಗಳುಗಮನಿಸಿ: ಐಟಂ ನಂ.6 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 15 ರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ 3.8

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 3.7/ಪುಟ 47)

ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮ.ಪಾ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	
		ಒಟ್ಟು	₹ 100 ಲಕ್ಷಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು	₹ 50 ಲಕ್ಷಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ
1.	ಬಳ್ಳಾರಿ	47	8	112	66
2.	ಮೈಸೂರು	78	12	212	141
3.	ತುಮಕೂರು	46	5	184	162
4.	ವಿಜಯಪುರ	56	7	135	83
	ಒಟ್ಟು	227	32	643	452

ಆಧಾರ: ಪರಿಷ್ಕಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು

ಅನುಬಂಧ 3.9

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 3.8/ಪುಟ 48)

ಸ್ಥಳದ ಅಲಭ್ಯತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿರುವಲ್ಲಿ

ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳು

(ಅ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.

(₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮ.ಪಾ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ	ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	ತುಮಕೂರು	7	143.00	142.99	79	IIನೇ ಹಂತ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ
2	ತುಮಕೂರು	26/2	105.00	82.35	115	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ
3	ಮೈಸೂರು	3	133.00	128.55	75	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.
4	ಮೈಸೂರು	13	120.00	111.04	179	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿರುವುದು
5	ಮೈಸೂರು	41	150.00	145.36	303	ಜಮೀನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹಾಗೂ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	19	185.00	155.95	547	ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ಬಿ & ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿನಿಂದ ಯುಜಿಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿರುವುದು
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	10	166.00	154.83	122	ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ಬಿ ನಿಂದ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ 24X7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	1	106.00	71.70	179	ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ಬಿಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು
	ಒಟ್ಟು		1,108.00	992.77		

ಅನುಬಂಧ 3.9 (ಮುಕ್ತಾಯ)

(ಆ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದಿರುವುದು

(₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮ.ಪಾ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ .	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು - ವೆಚ್ಚ	ಟೀಕೆಗಳು
1	ತುಮಕೂರು	38	147.00	89.88	60.00	3 ರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಾರಣಗಳು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
2	ತುಮಕೂರು	26	165.00	62.25	105.00	ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಡಿಬಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಯುಜಿಡಿ ಪ್ರೊಪಲೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರಣ 5 ರಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿಲ್ಲ.
3	ಮೈಸೂರು	4 ಪ್ಯಾಕೇಜು ಗಳು	376.00	-	376.00	4 ಓಪನ್.ಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು - ಸ್ಥಳದ ಬದಲಾವಣೆ
4	ಮೈಸೂರು	81	165.00	50.33	115.00	ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಿದ ಕಾರಣ 4 ರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿಲ್ಲ.
	ಒಟ್ಟು		853.00		656.00	

ಆಧಾರ: ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮ.ಪಾಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ 3.10

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 3.9.2/ಪುಟ 50)

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಎಸ್‌ಜೆಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ) ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ (ಕೊಳಚೆ ರಸ್ತೆ) ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ/ ಎಂ.ಬಿ ಪುಟ	ಐಟಂ ವಿವರಣೆ	ರಸ್ತೆ ವಿವರಣೆ	ಉದ್ದ (ಮೀ)	ಪ್ರಮಾಣ (ಸಿ.ಯು.ಎಂ)	ದರ (₹)	ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು (₹)
2 (ಎಂ.ಬಿ ಪುಟ 7)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ವಿಧಾನದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ .	ಕೊಳಚೆ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ ಎಲ್/ಎಸ್	176.10	266.32	88.83	23,657
		ಕೊಳಚೆ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ ಆರ್/ಎಸ್	154.10	1,420.30	88.83	1,26,165
19 (ಎಂ.ಬಿ ಪುಟ 22)	ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಅಗೆಯುವಿಕೆ .	ಕೊಳಚೆ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ ಎಲ್/ಎಸ್	176.10	234.50	59.82	14,028
		ಕೊಳಚೆ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ	154.10	1,162.86	59.82	69,562
		ಎಸ್‌ಜೆಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಎಲ್/ಎಸ್	379.90	353.14	59.82	21,125
		ರಸ್ತೆ ಆರ್/ಎಸ್	379.90	368.61	59.82	22,050
ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ 2 (ಎಂ.ಬಿ ಪುಟ 25)	ಉತ್ಪನ್ನ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು .	ಕೊಳಚೆ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ ಎಲ್/ಎಸ್ (ಐಟಂ 2)	176.10	266.32	30.82	8,208
		ಕೊಳಚೆ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ ಆರ್/ಎಸ್ (ಐಟಂ 2)	154.10	1,420.30	30.82	43,774
		ಕೊಳಚೆ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ ಎಲ್/ಎಸ್ (ಐಟಂ 19)	176.10	234.50	30.82	7,227
		ಕೊಳಚೆ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ ಆರ್/ಎಸ್ (ಐಟಂ 19)	154.10	1,162.86	30.82	35,839
		ಎಸ್‌ಜೆಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಎಲ್/ಎಸ್	379.90	353.14	30.82	10,884
		ಎಸ್‌ಜೆಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಆರ್/ಎಸ್	379.90	368.61	30.82	11,361
	ಒಟ್ಟು					3,93,880

ಅನುಬಂಧ 3.11

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 3.9.3/ಪುಟ 51)

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಐಟಂಗಳ ಮೇಲಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮ.ಪಾ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
(i) ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಖರ್ಚು				
1	ಮೈಸೂರು	13	0.04	ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಹೆಚ್ 5 ನೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಷರತ್ತು 507.9 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಯ ಯುನಿಟ್ ದರವು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ₹ 0.04 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ತುಮಕೂರು	15	0.53	ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್ ಟಿ ಹೆಚ್ 5 ನೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಷರತ್ತು 504.8 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮೆಕಾಡಮ್‌ನ ಘಟಕ ದರವು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಂದಾಜು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರ್ ಬೌಂಡ್ ಮೆಕಾಡಮ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಎಂ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು-ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
3	ತುಮಕೂರು	10	0.97	ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್ ಟಿ ಹೆಚ್ 5 ನೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಷರತ್ತು 504.8 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮೆಕಾಡಮ್‌ನ ಘಟಕ ದರವು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಂದಾಜು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು-ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
4	ತುಮಕೂರು	34	0.61	ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್ ಟಿ ಹೆಚ್ 5 ನೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಷರತ್ತು 504.8 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮೆಕಾಡಮ್‌ನ ಘಟಕ ದರವು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಂದಾಜು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
	ಉಪ-ಒಟ್ಟು		2.15	

ಅನುಬಂಧ 3.11 (ಮುಕ್ತಾಯ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮ.ಪಾ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿವರಣೆ
(ii) ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಖರ್ಚು				
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	19	1.88	ಉತ್ಪನ್ನ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಅಂದಾಜು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ 2,639.867 ಕಮ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗದು (@ 71.40) ₹ 1.88 ಲಕ್ಷ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	4	1.15	ಉತ್ಪನ್ನ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಅಂದಾಜು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ 1,635.79 ಕಮ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗೆಯುವುದು (@ ₹ 70.00) ₹ 1.15 ಲಕ್ಷ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	1	0.96	ಉತ್ಪನ್ನ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಅಂದಾಜು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ 1,351.68 ಕಮ್ ಮಣ್ಣು ಅಗೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ₹ 0.96 ಲಕ್ಷ (@ ₹ 71.34) ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ.
	ಉಪ-ಒಟ್ಟು		3.99	
	ಒಟ್ಟು		6.14	

ಆಧಾರ: ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮ.ಪಾಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ 3.12

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 3.14/ಪುಟ 57)

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಂದ (ವಿದ್ಯುತ್ ವಸ್ತುಗಳು) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟದ ವಿವರಗಳು

(₹ ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆ	ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಕಾರ ದರ	ದರ ಒಪ್ಪಿಗೆ	ಮೂಲ ಬಿಲ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ದರ (ಯುನಿಟ್ ದರ + ತೆರಿಗೆಗಳು+ (ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಶುಲ್ಕಗಳು 10%+ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಲಾಭ 10%))	ವ್ಯತ್ಯಾಸ	ಖರೀದಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ
(i) ವ್ಯಾಜ್ಯೇಣಗಳು 59 ಮತ್ತು 60 ಮ.ಸಾ. ತುಮಕೂರು							
1	ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ... 250 ವ್ಯಾಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಹಾಲ್ವೈಡ್ ಬೀದಿ ದೀಪ. (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಬಿ ಎಸ್.ಆರ್ 2010-II, ಪುಟ ಸಂ. 20, ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ 13 III(ಅ).	6,750	6,000	1704	4,296	1615	69,38,040
2	ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಡ್ಡ ಮಾದರಿಯ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಬಿ ಎಸ್.ಆರ್ 2010-II, ಪುಟ ಸಂ. 17, ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ 6 II(ಅ).	2,155	2,155	1230	925	1765	16,32,625
3	ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಧಾರಿತ ಖಗೋಳ ಟ್ರೈಮರ್ ಸ್ಪಿಡ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಬಿ ಎಸ್.ಆರ್ 2010-II, ಪುಟ ಸಂ. 43, ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ 45.	7,515	5,000 (ಇಂಡೆಂಟ್ 22729)	2,166	2,834	220 (ಇಂಡೆಂಟ್ 22729)	6,23,480
			4,600 (ಇಂಡೆಂಟ್ 22730)		2,434	247 (ಇಂಡೆಂಟ್ 22730)	6,01,198
		ಒಟ್ಟು					97,95,343

ಅನುಬಂಧ 3.12 (ಮುಕ್ತಾಯ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆ	ಎಸ್.ಆರ್ ಪ್ರಕಾರ ದರ	ದರ ಒಪ್ಪಿಗೆ	ಮೂಲ ಬಿಲ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ದರ (ಯುನಿಟ್ ದರ + ತೆರಿಗೆಗಳು + (ಒವರ್‌ಪೇಡ್ ಪುಲ್‌ಗಳು 10%+ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಲಾಭ 10%))	ವ್ಯತ್ಯಾಸ	ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ
(ii) ಮ.ಪಾ. ಮೈಸೂರು ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 83							
1	ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಸೋಡಿಯಂ ಆಮಿಯ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಲುಮಿನೈರ್ 250 ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. (ಓಡಬ್ಬೋಡಿ ಏ ಎಸ್.ಆರ್ 2014-15, ಪುಟ ಸಂ. 22, ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ 4.16.	6,900	5,014	3,360	1,654	262	4,33,348
2	ಎಲ್‌ಇಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು... 90 ವ್ಯಾಟ್. (ಓಡಬ್ಬೋಡಿ ಏ ಎಸ್.ಆರ್ 2014-15, ಪುಟ ಸಂ. 27, ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ 4.36.1	31,250	19,000	12,128	6,872	126	8,65,872
3	ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಪೂರೈಕೆ... 65 ವ್ಯಾಟ್ (ಪಾಸ್‌ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ 72 ವ್ಯಾಟ್). (ಓಡಬ್ಬೋಡಿ ಏ ಎಸ್.ಆರ್ 2014-15, ಪುಟ ಸಂ. 27, ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ 4.35.3	18,720	13,899.60	10,030	3,869.60	21	81,262
		ಒಟ್ಟು					13,80,482
(iii) ಮ.ಪಾ. ಮೈಸೂರು ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 82							
1	ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ... 250 ವ್ಯಾಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಹಾಲ್‌ಲೈಡ್ ಫ್ಲೂ ಲೈಟ್. (ಓಡಬ್ಬೋಡಿ ಏ ಎಸ್.ಆರ್ 2014-15, ಪುಟ ಸಂ. 23, ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ 4.18.2.	9,159	8,450	2,109	6,341	13	82,433
		ಒಟ್ಟು					
(iv) ವಿಜಯಪುರದ ಮ.ಪಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 56ಒಟ್ಟು							
1	ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಸೋಡಿಯಂ ಆಮಿಯ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಲುಮಿನೈರ್ 250 ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. (ಓಡಬ್ಬೋಡಿ ಏ ಎಸ್.ಆರ್ 2014-15, ಪುಟ ಸಂ. 22, ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ 4.16.	6,900	5,800	3,360	2,440	692	16,88,480
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ					1,29,46,738

ಆಧಾರ: ಕೆಲಸದ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಇನ್‌ವಾಯ್‌ಗಳು

ಅನುಬಂಧ 4.1

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 4.3/ಪುಟ 62)

ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ವಿವರಗಳು

(₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮ.ಪಾ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು - ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ .	ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	19	185.00	155.95	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಮಾದರಿ ಸ್ಥಳ/ಮೂಲ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಹಿ ಇತ್ಯಾದಿ .. ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	50	299.79	288.19	ಕೆಲಸ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣ/ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಐಟಂಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	44	99.70	75.00	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವರದಿಗಳು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	32ಎ	121.00	120.61	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣ,ಇ.ಎಂ.ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	10	166.00	154.83	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಮಾದರಿ ಸ್ಥಳ/ಮೂಲ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಹಿ ಇತ್ಯಾದಿ .. ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	1	106.00	71.70	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಮಾದರಿ ಸ್ಥಳ/ಮೂಲ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಹಿ ಇತ್ಯಾದಿ .. ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	38	78.00	41.45	ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳ ದಿನಾಂಕ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	36	101.00	71.67	ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳ ದಿನಾಂಕ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
9	ಮೈಸೂರು	3	133.00	128.55	ಮಾದರಿಯ ದಿನಾಂಕ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ/ಮೂಲ, ಇತ್ಯಾದಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
10	ಮೈಸೂರು	83	65.00	64.51	ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸ್ಥಳ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
11	ಮೈಸೂರು	82	145.00	122.56	ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಬಿಲ್‌ಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
12	ಮೈಸೂರು	1	133.00	132.86	ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ವರದಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.
13	ಮೈಸೂರು	14	130.00	128.61	ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
14 ರಿಂದ 21	ಮೈಸೂರು	8 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು	752.00	663.35	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
22	ಮೈಸೂರು	4	147.00	146.51	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
23	ಮೈಸೂರು	3	101.90	102.64	ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
24	ಮೈಸೂರು	17	95.00	95.00	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ವರದಿ V/S ಎಂ.ಬಿ)
25	ಮೈಸೂರು	13	120.00	111.04	ಮಾದರಿಯ ದಿನಾಂಕ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ/ಮೂಲ, ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅನುಬಂಧ 4.1 (ಮುಕ್ತಾಯ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮ.ಪಾ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ	ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು
26	ಮೈಸೂರು	41	150.00	145.36	ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
27	ಮೈಸೂರು	81	165.00	50.33	ಮಾದರಿಯ ದಿನಾಂಕ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ/ಮೂಲ, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ವರದಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
28	ಮೈಸೂರು	ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್/3/56	67.00	66.79	ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ವರದಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.
29	ಮೈಸೂರು	29	188.00	183.27	ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳ ದಿನಾಂಕ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, 2 ನೇ ಮತ್ತು 3 ನೇ ಆರ್.ಎ ಬಿಲ್ ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
30	ತುಮಕೂರು	59	160.00	99.51	ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬಾಂಡ್ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸ್ಥಳ/ಸ್ಥಳ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಂಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
31	ತುಮಕೂರು	60	180.00	100.11	ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ವರದಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.
32	ತುಮಕೂರು	26	165.00	62.25	ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ವರದಿಯು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಐಟಂನ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲ (ವರದಿ V/s ಎಂ.ಬಿ). ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಆದರೆ ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
33	ತುಮಕೂರು	15	140.00	141.51	ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ (ವರದಿ V/s ಎಂ.ಬಿ), ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
34	ತುಮಕೂರು	10	188.00	237.03	ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ (ವರದಿ V/s ಎಂ.ಬಿ), ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಡಿ.ಸಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
35	ತುಮಕೂರು	5	132.00	145.20	ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ (ವರದಿ V/s ಎಂ.ಬಿ), ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
36	ತುಮಕೂರು	34	160.00	149.06	ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ (ವರದಿ V/s ಎಂ.ಬಿ), ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
37	ತುಮಕೂರು	9	193.00	215.76	ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ (ವರದಿ V/s ಎಂ.ಬಿ), ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪರಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ
38	ವಿಜಯಪುರ	28	108.80	110.21	ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು, ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
39	ವಿಜಯಪುರ	65	186.35	170.18	ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಐಟಂಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಗೊಂದಲಮಯ ವರದಿ.
40	ವಿಜಯಪುರ	53/4	83.22	80.17	ವರದಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ.
41	ವಿಜಯಪುರ	56	115.00	79.75	ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
42	ವಿಜಯಪುರ	63	26.00	25.26	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ತೆಗೆದ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು.
	ಒಟ್ಟು		5,385.76	4,736.78	

ಆಧಾರ: ನಾಲ್ಕು ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಬ್ದಕೋಶ		
ಎಇಇ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	Assistant Executive Engineer
ಅಮೃತ್	ಪುನರ್ನವಿಕರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಅಮೃತ್ ಅಟಲ್ ಮಿಷನ್	Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation
ಬಿಬಿಡಿ	ಬೆಂಕೆಲ್ಮನ್ ಬೀಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್	Benkelman Beam Deflection
ಬಿಜಿ	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ	Bank Guarantee
ಬಿಎಂ	ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮಕಾಡಮ್	Bituminous Macadam
ಸಿಬಿಆರ್	ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ	California Bearing Ratio
ಮ.ಪಾ	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು	City Corporation
ಸಿಸಿ	ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್	Cement Concrete
ಸಿಡಿ	ಅಡ್ಡ ಒಳಚರಂಡಿ	Cross-drainage
ಸಿಡಿಪಿ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	Comprehensive Development Plan
ಸಿಇ	ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್	Chief Engineer
ಸಿಎಸ್ಆರ್	ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ	Current Schedule of Rates
ಸಿಯುವಂ	ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಮೀಟರ್	Cubic Metre
ಸಿವಿ	ಕರಿಕ್ಯುಲಂ ವಿಟೇ	Curriculum Vitae
ಡಿಸಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ	Deputy Commissioner
ಡಿಜಿ	ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್	Diesel Generator
ಡಿ.ಎಲ್.ಸಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ	District Level Committee
ಡಿಎಂಎ	ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	Directorate of Municipal Administration
ಡಿಪಿಆರ್	ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ	Detailed Project Report
ಡಿಯುಡಿಸಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ	District Urban Development Cell
ಇಇ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	Executive Engineer
ಇಐಆರ್ಎಲ್	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂ ದರ ಪಟ್ಟಿ	Extra Item Rate List
ಇಎಂಬಿ	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಪನ ಪುಸ್ತಕ	Electronic Measurement Book
ಜಿಬಿ	ಗ್ರಾನ್ಯೂಲರ್ ಬೇಸ್	Granular Base
ಜಿಎಲ್ಎಸ್ಆರ್	ನೆಲಮಟ್ಟದ ಶೇಖರಣಾ ಜಲಾಶಯ	Ground Level Storage Reservoir
ಜಿಎಸ್.ಬಿ	ಗ್ರಾನ್ಯೂಲರ್ ಸಬ್-ಬೇಸ್	Granular Sub-base
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	Hubballi-Dharwad Municipal Corporation
ಐಆರ್ಸಿ	ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್	Indian Roads Congress
ಐಟಿಟಿ	ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು	Instructions to tenderers
ಜೆಪಿವಿ	ಜಂಟಿ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ	Joint Physical Verification
ಜೆವಿ	ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ	Joint Venture
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ	Karnataka Housing Board
ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	Kalyana Karnataka Regional Development Board
ಕೆಎಂಎಬಿಆರ್	ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ನಿಯಮಗಳು	Karnataka Municipal Accounting and Budgeting Rules
ಕೆಎಂಡಿಎಸ್	ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಟಾ ಸೊಸೈಟಿ	Karnataka Municipal Data Society
ಕೆ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	Karnataka Public Works Department
ಕೆಟಿಪಿಪಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ	Karnataka Transparency in Public Procurement

ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ	Karnataka Urban Infrastructure Development and Finance Corporation
ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ	Karnataka Urban Water Supply and Drainage Board
ಕೆವಿಎ	ಕಿಲೋವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್	Kilovolt Ampere
ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪೂಲ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್	Karnataka Water and Sanitation Pooled Fund Trust
ಎಲ್.ಇ.ಡಿ	ಲೈಟ್-ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್	Light-emitting Diode
ಎಂ&ಯುಡಿಎ	ಪುರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು	Municipalities and Urban Development Authorities
ಎಮ್ ಬಿ	ಮಾಪನ ಪುಸ್ತಕ	Measurement Book
ಎಂಸಿಎಲ್ ಆರ್	ನಿಧಿ ಆಧಾರಿತ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ದರದ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ನಲ್ ವೆಚ್ಚ	Marginal Cost of Funds-based Lending Rate
ಎಂಡಿಡಿ	ಗರಿಷ್ಠ ಒಣ ಸಾಂದ್ರತೆ	Maximum Dry Density
ಎಂಐಎಸ್	ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	Management Information System
ಎಂಎಲ್‌ಎ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು	Member of Legislative Assembly
ಎಂಎಲ್ ಡಿ	ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್	Millions of Litre per Day
ಎಂ.ಒ.ಆರ್ ಟಿ ಹೆಚ್	ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ	Ministry of Road Transport and Highways
ಎಂಒಯು	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ	Memorandum of Understanding
ಎಂಪಿ	ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು	Member of Parliament
ಎಂಎಸ್	ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್	Mild Steel
ಎಂ.ಯು.ಡಿ ಎ	ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	Mysuru Urban Development Authority
ಎನ್ ಜಿ ಒ	ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ	Non-Government Organisation
ಎನ್ ಐ ಟಿ	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸೂಚನೆ	Notice Inviting Tender
ಓ ಹೆಚ್ ಟಿ	ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್	Overhead Tank
ಪಿಸಿಸಿ	ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್	Plain Cement Concrete
ಪಿಡಿ	ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ	Project Director
ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರ	Project Management Consultant
ಪಿಪಿಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್	ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಪೋರಶನಲ್ಟು ಸೈಜ್ ವಿಥೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್	Probability Proportional to Size Without Replacement
ಪಿಎಸ್‌ಸಿ	ಪೂರ್ವ-ಒತ್ತಡದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್	Pre-stressed Concrete
ಪಿವಿಸಿ	ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್	Polyvinyl Chloride
ಆರ್‌ಎ ಬಿಲ್	ರನ್ನಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಬಿಲ್	Running Account Bill
ಆರ್‌ಎವೈ	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ	Rajiv Gandhi Awas Yojana
ಆರ್ ಸಿಸಿ	ಬಲವರ್ಧಿತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್	Reinforced Cement Concrete
ಆರ್‌ಎಫ್‌ಪಿ	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ	Request for Proposal
ಆರ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
ಎಸ್ ಬಿ ಐ	ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	State Bank of India
ಎಸ್ ಡಿ	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	Security Deposit
ಎಸ್ ಡಿ ಬಿ ಸಿ	ಅರೆ-ದಟ್ಟವಾದ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್	Semi-Dense Bituminous Concrete
ಎಸ್ ಇ	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	Superintending Engineer

ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ	ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ	State Finance Commission
ಎಸ್ ಆರ್	ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ	Schedule of Rates
ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ	Sewage Treatment Plant
ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ	ರಾಜ ಕಾಲುವೆ	Storm Water Drain
ಟಿಎಂಟಿ	ಥರ್ಮೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್	Thermo Mechanical Treatment
ಯುಸಿ	ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ	Utilisation Certificate
ಯುಡಿಡಿ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	Urban Development Department
ಯುಜಿಡಿ	ಒಳಚರಂಡಿ	Underground Drainage
ಯುಐಡಿಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಟಿ	ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns
ಯು ಎಲ್ ಬಿ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	Urban Local Body
ಯು ಪಿ ಎಸ್	ತಡೆರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು	Uninterrupted Power Supply
ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಎಂ	ವಾಟರ್ ಬೌಂಡ್ ಮಕಾಡಮ್	Water Bound Macadam
ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ	ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಕಾಡಮ್	Water Mix Macadam
ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ	ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ	Writ Petition