

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1
(संदर्भित पैराग्राफ 1.1 में)

छत्तीसगढ़ में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

क्र. सं.	सरकारी कंपनियाँ
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (सीआरव्हीएनएल)
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल)
3	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड (सीआरसीएल)
4	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड (सीकेडीआरएल)
5	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड (सीकेएनआरआरएल)
6	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल)
7	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईकेव्हीएनएल)
8	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (सीएमएससीएल)
9	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल)
10	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआरआईडीसीएल)
11	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (बीएससीएल)
12	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड (एनआरएएनएससीसीएल)
13	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी)
14	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी)
15	केरवा कोल लिमिटेड (केसीएल)
16	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल)
17	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल)
18	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल)
19	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (यूसीआरव्हीयूएल)
20	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी)
21	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएसआईआईसी)
22	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल)
23	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेव्हीएव्हीएन)
24	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल)
25	छत्तीसगढ़ रुरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआरएचसीएल)
26	छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल)
27	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल)
28	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी)

परिशिष्ट 2
(संदर्भित पैराग्राफ 1.6 में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखें 30 सितंबर 2023 की स्थिति में विलंब थे को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	30 सितंबर 2023 तक प्राप्त हुए लेखें	विलंब लेखें की संख्या
अ. सरकारी कंपनियाँ			
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	2021-22	1
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	2021-22	1
3	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	2021-22	1
4	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2018-19	4
5	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2021-22	1
6	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2
7	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2021-22	1
8	केरवा कोल लिमिटेड	2021-22	1
9	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2021-22	1
10	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	2019-20	3
11	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	2018-19	4
12	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2020-21	2
13	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	2021-22	1
14	छत्तीसगढ़ सडक एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22	1
15	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	2021-22	1
16	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड	2021-22	1
17	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड	2021-22	1
18	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	3
19	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2
20	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	2021-22	1
21	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इनफ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड	प्रथम लेखा प्राप्त नहीं हुए (2017-18 से विलंब)	6
22	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड	2021-22	1
23	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	3
24	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	3
अ. सरकारी कंपनियाँ योग			46
ब. सांविधिक निगम			
1	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2021-22	1
ब. सांविधिक निगम योग			1
कुल योग (अ+ब)			47

परिशिष्ट 3
(संदर्भित पैराग्राफ 1.8.3 में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के धनात्मक आरओसीई को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
ऊर्जा कंपनियाँ	
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
गैर-ऊर्जा कंपनियाँ	
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ सडक एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम
7	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड
8	केरवा कोल लिमिटेड

परिशिष्ट 4

(संदर्भित पैराग्राफ 1.9.1 में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनमें टिप्पणियाँ जारी की गई

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	जारी की गई टिप्पणियों की अवधि
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	2021-22
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2021-22
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2021-22
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20
5	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2020-21
6	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22
7	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2021-22
8	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	2021-22
9	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड	2021-22
10	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2021-22
11	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	2021-22
12	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2019-20
13	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2020-21
14	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	2021-22
15	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2021-22
16	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017-18

परिशिष्ट 5

(संदर्भित पैराग्राफ 1.9.2 में)

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की पूरक के रूप में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्र. सं.	कम्पनी का नाम (वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियाँ
1	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	1. मूल्यहास और परिशोधन में, नवा रायपुर अटल नगर में स्थित कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय भवन पर वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए मूल्यहास की राशि ₹ 62.60 लाख शामिल नहीं है। कम्पनी ने 14 दिसंबर 2020 से नए कार्यालय भवन में काम करना शुरू कर दिया; हालाँकि, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.60 लाख से मूल्यहास को कम और लाभ को अधिक बताया गया है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.44 करोड़ से पीपीई को कम और अन्य चालू परिसंपत्तियों (अन्य अग्रिमों के तहत) को अधिक बताया गया। 2. अन्य व्यय में, अरिडोंगरी खदानों में 1000 केवीए ट्रांसफॉर्मर की स्थापना (₹ 49.60 लाख) और अरिडोंगरी खदानों में नए सेवा कनेक्शन (₹ 19.20 लाख) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) को किया गया भुगतान ₹ 68.79 लाख शामिल नहीं है। इसके बजाय इस राशि को वर्ष 2021-22 के खातों में अग्रिम (अन्य चालू संपत्ति) के रूप में दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू संपत्तियों के साथ-साथ लाभ को अधिक बताया गया और व्यय को ₹ 68.79 लाख से कम दिखाया गया।
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय में, वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के मूल्यहास की राशि ₹ 1.48 करोड़ शामिल नहीं है। यह भवन 11 अप्रैल 2018 को कम्पनी को सौंप दिया गया था। हालाँकि, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ से मूल्यहास को कम और लाभ को अधिक बताया गया है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.24 करोड़ से पीपीई को कम और अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) को अग्रिम) को अधिक बताया गया।
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	अन्य चालू देनदारियों में, सबस्टेशनों के संचालन और रखरखाव, सुरक्षा सेवाओं, वार्षिक रखरखाव सेवाओं आदि के लिए ₹ 0.59 करोड़ शामिल नहीं हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित विभिन्न पूंजीगत चालू कार्यों से संबंधित चालान/बिलों के लिए ₹ 35.40 करोड़ का वित्तीय विवरण में का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को ₹ 35.99 करोड़ की सीमा तक और पूंजीगत चालू कार्यों को ₹ 35.40 करोड़ की सीमा तक कम करके दिखाया गया है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप व्यय को भी ₹ 0.59 करोड़ की सीमा तक कम करके बताया गया और उसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया।
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	अन्य व्यय में, ₹ 1,179.88 करोड़ की राशि शामिल नहीं है जो जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने कम्पनी के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार जल शुल्क बिल के लिए मांग की थी। कम्पनी ने उपरोक्त समझौते की भुगतान शर्तों का उल्लंघन किया और जल के बिल का भुगतान नहीं किया, बल्कि इसे अपने लेखों की पुस्तकों में आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया। चूंकि डब्ल्यूआरडी ने कम्पनी के साथ निष्पादित समझौते की शर्तों के अनुसार जल शुल्क का लगातार बिल और दावा किया था, इसके लिए एक उपयुक्त प्रावधान

क्र. सं.	कम्पनी का नाम (वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियाँ
		किया जाना चाहिए था। उपरोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य व्यय के साथ-साथ चालू देनदारी को ₹ 1,179.88 करोड़ से कम बताया गया और उसी राशि से लाभ को अधिक बताया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र. सं.	कम्पनी का नाम (वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियाँ
1	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	अन्य चालू देनदारियों में, खनिज विकास निधि से ऋण की पहली किस्त की राशि ₹ 8.86 करोड़, जो कि 2020-21 के ऋण के विरुद्ध ब्याज का भुगतान न करने के कारण दंडात्मक ब्याज ₹ 62 लाख के साथ, वर्ष 2021-22 के दौरान देय थी, शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों में ₹ 8.86 करोड़ और साथ ही अन्य व्यय में ₹ 62 लाख से कम दिखाया है एवं उधार को ₹ 8.86 करोड़ और लाभ को ₹ 62 लाख से अधिक बताया गया है।
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	अन्य चालू देनदारियों में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों में विभिन्न पदों पर भर्ती के कार्य के लिए ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड को देय ₹ 118.00 लाख का व्यय शामिल नहीं है और बिल उसी वर्ष प्राप्त हुआ था लेकिन उसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों और अन्य चालू परिसंपत्तियों (इसकी सहायक कंपनियों से प्राप्य) को ₹ 118.00 लाख तक कम बताया गया है।
3	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (2020-21)	डीएमई (उपकरण खरीद) के ब्याज में, 10.00 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट जो मेसर्स विप्रो जीई हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड को सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए क्रेडिट पत्र के रूप में प्रस्तुत (4 फरवरी 2019 और 16 जून 2020) किया गया था, पर अर्जित ब्याज के ₹ 39.71 लाख शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक देनदारियों (सरकार से फंड) के साथ-साथ अन्य चालू परिसंपत्तियों (एफडी पर अर्जित ब्याज) को ₹ 39.71 लाख से कम बताया गया है।
4	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (2020-21)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (भवन) में वर्ष 2020-21 के दौरान रायपुर, बिलासपुर, अबिकापुर और जगदलपुर स्थित चार औषधि गोदामों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना पर हुए ₹ 3.50 करोड़ के व्यय शामिल हैं, जिन्हें भवन के बजाय विद्युत स्थापना एवं उपकरण शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। गलत वर्गीकरण के कारण, मूल्य ह्रास को कम दर्शाया गया है और लाभ को ₹ 15.12 लाख तक बढ़ाकर दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, भवन को अधिक दर्शाया गया है और विद्युत स्थापना एवं उपकरण को ₹ 3.50 करोड़ तक कम बताया गया है।
5	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (2021-22)	अन्य चालू देनदारियों में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इंडियन बैंक (₹ 400.00 करोड़) और केनरा बैंक (₹ 400.00 करोड़) से लिए गए ऋण के लिए दी गई गारंटी पर 0.5 प्रतिशत की दर से देय गारंटी शुल्क के ₹ 10.75 करोड़ शामिल नहीं है। मार्च 2022 तक, कम्पनी ने न तो गारंटी शुल्क का भुगतान किया है और न ही इसके लिए कोई प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को ₹ 10.75 करोड़ कम और रिजर्व और अधिशेष को उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम (वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियाँ
6	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कैपिटल प्रोजेक्ट डिवीजन (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र (15 मार्च 2021) के अनुसार, कर्मचारियों के लिए आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण एवं विकास पर हुए व्यय के ₹ 3.00 करोड़, जिन्हें ₹ 5.00 करोड़ के अग्रिम से समायोजित नहीं किया गया था, पूंजीगत चालू कार्य में शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों (नोट: 5 पूंजीगत अग्रिमों के अंतर्गत) को ₹ 3.00 करोड़ से अधिक बताया गया है और उसी सीमा तक पूंजीगत चालू कार्य को कम बताया गया है।

परिशिष्ट -6
(संदर्भित कंडिका 2.2.2)

2016-17 से 2022-23 के दौरान तीन एसपीवी की संस्वीकृत एवं वर्तमान कार्मिक संख्या

विवरण	संस्वीकृत संख्या	वर्तमान कार्मिक संख्या							वर्षों के दौरान रिक्रियां
		2016—17	2017—18	2018—19	2019—20	2020—21	2021—22	2022—23	
आरएससीएल									
प्रशासनिक	13	उपलब्ध नहीं है	9	6	8	9	9	9	31 प्रतिशत से 54 प्रतिशत
तकनीकी	4		8	6	11	11	18	11	—
वित्त	3		2	2	2	2	2	1	33 प्रतिशत से 67 प्रतिशत
बीएससीएल									
प्रशासनिक	13	2	3	4	4	4	3	5	62 प्रतिशत से 85 प्रतिशत
तकनीकी	4	3	5	5	10	11	11	5	2016—17 के दौरान 25 प्रतिशत
वित्त	3	0	0	0	1	1	1	1	67 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
एनआरएएनएससीसीएल									
प्रशासनिक	13	लागू नहीं	1	3	4	6	4	7	46 प्रतिशत से 92 प्रतिशत
तकनीकी	4		0	2	2	2	2	13	50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
वित्त	3		0	1	1	1	1	1	67 प्रतिशत से 100 प्रतिशत

परिशिष्ट-7
(संदर्भित कंडिका 2.4.2.4)

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एबीडी क्षेत्र में एसपीवी द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यदेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	(राशि ₹ करोड़ में)
1	कारी तालाब पुनर्विकास	15.04.2018	6.58	मेसर्स आकृति कंस्ट्रक्शन	14-04-2019	14.07.2021	822
2	हेरिटेज वॉक के निर्माण के साथ हेरिटेज सांस्कृतिक क्षेत्र का नेटवर्क	08.03.2019	1.57	मेसर्स रेखचंद अग्रवाल	08-09-2019	11.01.2023	1221
3	6 स्थानों पर स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय तथा 7 स्थानों पर बस शेल्टर, विज्ञापन अधिकार सहित, ए-11	06.06.2018	2.60	मेसर्स एराम साइंटिफिक सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड	28-02-2019	11.12.2019	286
4	आनंद समाज लाइब्रेरी का नवीकरण, हेरिटेज बिल्डिंग, ए-53	28.02.2017	1.70	मेसर्स चुन्नी सिंह ठाकुर	28-05-2017	25.01.2018	242
5	मोती बाग का पुनर्विकास फेज-1, ए-36	28.02.2017	0.39	मेसर्स पर्यचर कंस्ट्रक्शन	28-05-2017	04.10.2018	494
6	बुढ़ा तालाब फुटपाथ के नाले को ढकने का कार्य एवं कार पार्क विकास कार्य, ए, सी	05.07.2017	0.46	मेसर्स कोणार्क एजेंसी	10-10-2017	30.04.2018	202
7	इंडोर स्टेडियम में हेल्दी हार्ट ट्रैक, ए, सी	28.02.2017	1.16	मेसर्स पीआईसी कंस्ट्रक्शन	28-05-2017	04.10.2018	494
8	कला रंगाई और दीवार पेंटिंग का कार्य, ए-59	31.03.2017	0.17	मेसर्स मास्क ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स	30-06-2017	12.11.2017	135
9	एबीडी क्षेत्र में कला रंगाई और दीवार पेंटिंग का कार्य	08.12.2017	0.13	मेसर्स मितेश जैन	09-12-2017	20.04.2018	132
10	रायपुर नगर निगम के अंतर्गत कला, सौंदर्यीकरण एवं भित्ति चित्र कार्य, फेस-2, ए-59	17.11.2017	0.05	द आर्ट फैक्ट्री	02-12-2017	01.06.2018	181
11	एबीडी क्षेत्र में सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य के अंतर्गत दीवार पर रंगाई एवं पेंटिंग का कार्य, ए-59	09-11-2017	0.18	मेसर्स मास्क ए ग्रुप आर्टिस्ट	09-12-2017	20-04-2018	132

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
12	“स्मार्ट सिटी मिशन” के अंतर्गत संकल्पना कला और डिजाइन कार्य, ए-59	23-04-2018	1.61	द आर्ट फेक्ट्री	08-06-2018	15-07-2019	402
13	मोती बाग का पुनर्विकास फेज-2 ए-36	28-02-2019	3.08	मेसर्स एलआर ब्रदर्स	28-08-2019	02-02-2021	524
14	कंकाली अस्पताल का पुनर्विकास, ए-42	09-10-2018	0.49	मेसर्स एएसए इंजीनियरिंग	10-12-2018	13-03-2019	93
15	मंगलम भवन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का नवीनीकरण, ए. एस	26-09-2018	0.93	मेसर्स एस एस इंफ्रास्ट्रक्चर	26-01-2019	30-05-2019	124
16	कांजी हाउस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का नवीनीकरण, ए एस	26-09-2018	0.96	मेसर्स शारदा अग्रवाल	25-01-2019	30-05-2019	125
17	चिन्हित सार्वजनिक स्थानों के पास शौचालय, पेवर और सीसी कार्य जैसे निर्माण कार्य, ए-11	14-05-2018	0.17	मेसर्स सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन कंपनी	14-06-2018	25-01-2019	225
18	नरैया तालाब का पुनर्विकास, ए-31	21-02-2019	1.36	मेसर्स यश कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर	21-06-2019	25-11-2019	157
19	एबीडी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थल निर्माण ए, 72	08-03-2019	1.67	मेसर्स सुधीर कुमार गुप्ता	08-09-2019	27-08-2020	354
20	ईएसी कॉलोनी में मल्टी लेवल पार्किंग का विकास	21-02-2019	28.00	मेसर्स विनोद कुमार पांडे	31-07-2020	31-08-2021	396
21	आरएससीएल के लिए रायपुर शहर में सिटी साइनेज की स्थापना हेतु एजेंसी का चयन	14-07-2020	0.83	मेसर्स आरएच एजेंसी	14-07-2021	03-10-2022	446
22	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्तर्गत शास्त्री मार्केट का पुनर्विकास फेज-1	07-09-2020	19.67	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन	09-07-2021	कार्य प्रगति पर है	630
23	शहीद स्मारक स्कूल का पुनर्विकास	14-07-2020	4.11	मेसर्स सोमानी एसोसिएट्स	14-03-2021	13-07-2021	121
24	नगर निगम मैदान का पुनर्विकास	19-10-2020	2.60	मेसर्स गौरव वासुदेवा	14-08-2022	कार्य प्रगति पर है	229
25	प्रवेश प्लाजा ऑक्सी जॉन रायपुर का योजना, डिजाइन, निर्माण, सौंदर्यीकरण के लिए डेवलपर का चयन	19-09-2020	0.80	मेसर्स अरविंद ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	30-09-2022	04-01-2023	96
26	विद्या सोसाइटी गार्डन शैलेन्द्र नगर, रायपुर का भूदृश्य सौंदर्यीकरण	11-11-2020	0.32	मेसर्स अथर्व इन्फ्रा	10-02-2021	11-07-2021	151

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
27	एसबीआई गार्डन शैलेन्द्र नगर, रायपुर का भू-दृश्य सौंदर्यीकरण	11-11-2020	0.19	मेसर्स अथर्व इन्फ्रा	10-02-2021	11-07-2021	151
28	बोट सीपीवीसी फ्लोट स्टाइल हाई जेनेवा जेट फव्वारा की आपूर्ति स्थापना	19-09-2020	1.00	मेसर्स अरविंद ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	19-01-2021	31-12-2022	711
29	जोरा तालाब का पुनर्विकास सौंदर्यीकरण	13-11-2020	1.22	मेसर्स शारदा अग्रवाल	13-07-2021	कार्य प्रगति पर है	626
30	रोहनीपुरम तालाब का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण	13-11-2020	1.60	मेसर्स शारदा अग्रवाल	13-07-2021	कार्य प्रगति पर है	626
31	महाराज बंद तालाब के पास स्मार्ट रोड	13-07-2020	3.67	मेसर्स अनिल कंस्ट्रक्शन	13-01-2021	कार्य प्रगति पर है	807
32	शताब्दी नगर उद्यान, जोन 10 में विद्युतीकरण एवं स्वच्छता कार्य	11-04-2020	0.22	मेसर्स एसपी एंटरप्राइजेज	04-02-2021	04-06-2021	120
33	आउटडोर स्टेडियम में प्रकाश व्यवस्था	09-12-2020	0.14	मेसर्स टीएस लाइट डेकोरेशन एंड इलेक्ट्रिकल	09-01-2021	31-08-2021	234
34	बूढ़ा तालाब में 2 डी पेंटिंग का कार्य	09-12-2020	0.15	मेसर्स मिथ	09-03-2021	04.10.2021	209
35	बूढ़ा तालाब का पुनर्विकास फेज- 2	26-02-2021	19.00	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन-गणपति	26-08-2021	कार्य प्रगति पर है	582
36	शहीद स्मारक का नवीनीकरण (फेज- 2)	08-03-2019	2.40	मेसर्स एलआर ह्रदर्स, रायपुर	08-09-2019	31-03-2023	1300
37	बूढ़ा तालाब के पास इंटरलॉकिंग पेवर कार्य	10-09-2019	0.18	आरएमसी जोन4	09-12-2019	16-03-2020	98
38	स्वामी विवेकानन्द सदर बाजार वार्ड में कोलतार का कार्य	30-12-2020	0.20	आरएमसी जोन4	30-01-2021	01-10-2021	244
39	स्वामी विवेकानन्द सदर बाजार वार्ड क्रमांक 45 में बीटी और रोड मार्किंग कार्य	30-12-2020	0.18	आरएमसी जोन4	30-01-2021	02-10-2021	245
40	मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड (46) छोटापारा में डब्ल्यूएमएम कार्य	12-11-2020	0.18	आरएमसी जोन4	30-12-2020	01-08-2021	214
41	स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 45 में मंदिर के पास फव्वारा कार्य	02.02.2021	0.06	आरएमसी जोन4	02-03-2021	13-01-2022	317
42	आरडी तिवारी स्कूल में 2डी और 3डी पेंटिंग का	12-07-2020	0.19	आरएमसी जोन4	07-06-2021	23-12-2021	199

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
	काम						
43	बूढ़ातालाब गार्डन में पेवर और अन्य सिविल कार्य	10-09-2019	0.12	मेसर्स अनिल कंस्ट्रक्शन	09-12-2019	16-03-2020	98
44	विभिन्न स्थानों पर आई -बीकन डिवाइस की स्थापना	16-03-2020	0.01	मेसर्स ईजेड रुट सर्विसेज लिमिटेड	31-03-2020	18-08-2020	140
45	बुधेश्वर चौक से चांदनी चौक तक एचटी और एलटी लाइन के लिए भूमिगत बाह्य विद्युतीकरण कार्य	31-03-2022	7.07	मेसर्स पराग इन्फ्रा	30-10-2022	कार्य प्रगति पर है	152
46	बूढ़ापारा चौक से बुधेश्वर मंदिर चौक तक एचटी और एलटी लाइन के लिए भूमिगत बाह्य विद्युतीकरण कार्य	31-03-2022	4.04	मेसर्स पराग इन्फ्रा	30-10-2022	20-03-2023	141
47	बूढ़ातालाब में पीए सह संगीत प्रणाली की आपूर्ति और स्थापना	21-10-2021	0.16	मेसर्स सिक्योरिटी जंक्शन, रायपुर	21-04-2022	04-11-2022	197
48	महाराजबंद तालाब के पास स्मार्ट रोड विकास कार्य फेज- 2	21-10-2021	1.31	मेसर्स शरद शुक्ला रायपुर	30-11-2022	कार्य प्रगति पर है	121
49	मालवीय रोड लाइटनिंग	31-03-2022	0.79	मेसर्स पराग इन्फ्रा	30-10-2022	कार्य प्रगति पर है	152
50	दानी गर्ल्स स्कूल में शौचालय का निर्माण	09-10-2020	0.57	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन	10-06-2021	31-03-2023	659
51	सप्रे परिसर में जिम हॉल का नवीनीकरण	31-03-2022	0.21	मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन	30.10.2022	28-02-2023	121
52	रायपुर में विभिन्न स्थानों पर पाइप जैकिंग का कार्य	21-10-2021	0.78	मेसर्स हिंदुस्तान इंफ्रा सोल्यूशंस	30-11-2022	कार्य प्रगति पर है	121
53	जवाहर बाजार वाणिज्यिक परिसर में अग्निशमन का कार्य	25-08-2021	0.41	मेसर्स राजीव पांडे	25-11-2021	31-10-2022	340
54	शताब्दी नगर, जोन- 10 में उद्यान एवं चारदीवारी का विकास	11-04-2020	0.19	मेसर्स एसएसपी एंटरप्राइजेज	04-02-2021	02-10-2022	605
55	सर्वोदय नगर, पचपेड़ी नाका सरोवर से जलकुंभी की सफाई से संबंधित विभिन्न कार्य	30-06-2020	0.60	मेसर्स आई ऑटो एंड रिपेयरिंग एंड एपेक्स	30-07-2020	28-12-2020	151
56	जोन 05 में विभिन्न चौराहों और नुकड़ का सौंदर्यीकरण	27-01-2020	0.15	मेसर्स शिवजी एंड कंपनी	27-04-2020	31-12-2020	248

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
57	ई-कियोस्क के साथ एकीकरण सहित मौजूदा पुस्तकों का डिजिटलीकरण	01-03-2018	0.05	मेसर्स एंटीट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	08-03-2018	03-08-2018	148
58	आरएमसी में कैंटीन निर्माण (सिविल कार्य)	08-11-2017	0.14	मेसर्स संजीव एंटरप्राइजेज, रायपुर	23-12-2017	20-09-2018	271
59	आरएमसी में कैंटीन निर्माण (पूर्व-निर्मित)	08-11-2017	0.46	मेसर्स नेशनल ट्रेडर्स	23-12-2017	18-09-2018	269

बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्यादेश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1	महाराणा प्रताप चौक से तारबहार नाका एफसीआई चौक तक व्यापार विहार रोड पर स्मार्ट सड़क का निर्माण	27-09-2018	22.30	मेसर्स कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	03-10-2020	4.06	30-09-2022	727
2	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए जवाली नाला पर जवाली पुल से पचरी घाट रोड बिलासपुर तक स्लैब कवरिंग के लिए एजेंसी/ठेकेदार का चयन	18-02-2021	2.50	मेसर्स वीएम कंस्ट्रक्शन	28-08-2021	0.00	30-06-2022	306
3	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत जतिया तालाब पुनर्विकास के लिए एजेंसी का चयन	08-09-2021	6.01	मेसर्स अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	17-12-2022	0.00	30-06-2023	195
4	मिड्टीले गली में स्मार्ट सड़क का निर्माण	24-03-2018	5.99	मेसर्स बेलिफ बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	11-02-2019	0.00	17-10-2022	1344
5	व्यापार विहार में तारामंडल का निर्माण	26-09-2018	5.44	मेसर्स श्रद्धा कंस्ट्रक्शन	28-08-2019	1.45	31-08-2021	734
6	प्रस्तावित इनक्यूबेशन सेंटर भवन के नवीनीकरण कार्य हेतु एजेंसी का चयन	28-02-2020	0.83	मेसर्स श्रद्धा कंस्ट्रक्शन	03-10-2020	0	02-01-2022	456

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्यादेश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
7	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए सिविल वर्क, रोड जंक्शन और मीडियन डेवलपमेंट के विविध कार्यों के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों का चयन	21-05-2020	2.31	मेसर्स सुशांत रॉय	15-06-2021	0	10-01-2022	209
8	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए प्लेनोटोरियम भवन तक स्मार्ट एप्रोच रोड के लिए एजेंसी का चयन	11-11-2020	2.52	मेसर्स अभिषेक सिंह ठाकुर	04-06-2021	0.62	05-11-2021	154
9	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए बिलासपुर शहर में जंक्शन सुधार हेतु एजेंसी/ठेकेदार का चयन	17-02-2021	0.57	मेसर्स कमल सिंह ठाकुर	25-08-2021	0.07	30-03-2022	217
10	स्मार्ट सिटी क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत शहर में कोतवाली चौक से अरपा नदी तक दियांग अनुकूल फुटपाथ के साथ-साथ वर्षा जल निकासी नाली का निर्माण	11-03-2022	0.80	मेसर्स ज्योति ट्रेडर्स	31-01-2023	0	15-06-2023	135
11	स्मार्ट बिलासपुर – एफ के लिए पांच साल की ऑनसाइट वारंटी के साथ सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांटों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	24-02-2020	0.35	मेसर्स पर्ल इंडिया मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	16-06-2020	0	11-02-2021	240
12	स्मार्ट सिटी क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत भारतीय नगर चौक से तैयबा चौक तक दियांगों के अनुकूल फुटपाथ के साथ-साथ वर्षा जल निकासी नाले का निर्माण	11-03-2022	1.40	मेसर्स राजकुमार तिवारी	31-01-2023	0.33	30-05-2023	119
13	सड़क मध्य विकास कार्य के लिए एजेंसी का चयन	25-11-2019	1.34	मेसर्स गजराज इंजीनियरिंग	10-06-2020	13.67	30-06-2023	1115
14	शहर में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के लिए पिक शौचालय परिसरों का निर्माण तथा 5	25-03-2022	0.76	मेसर्स रिवीन सॉल्यूशंस	30-09-2022	0.00	30-04-2023	182

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यदेश की तिथि	कार्यदेश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
	वर्ष का पूर्ण संचालन एवं रखरखाव।							
15	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए तैयबा चौक में सर्वधर्म समभाव द्वार के निर्माण कार्य हेतु एजेंसी का चयन	01-09-2021	0.38	मेसर्स सुशांत रॉय	01-12-2021	0	15-06-2023	561
16	स्मार्ट सिटी क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कैरिजवे का जीर्णोद्धार	16-11-2021	1.94	मेसर्स अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	24-03-2022	0.46	15-06-2023	448
17	दिव्यांगों के अनुकूल फुटपाथ का निर्माण, वर्षा जल निकासी नाला, साईं मंदिर से अमरी रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क चौड़ीकरण	26-03-2022	3.05	मेसर्स कमल सिंह ठाकुर	30-01-2023	0	30-06-2023	151
18	बिलासपुर शहर में ई-लॉनिंग प्लेटफॉर्म को शामिल करने की सुविधा के लिए स्कूल उत्थान और संशोधन (गुप-V)	30-03-2022	4.22	मेसर्स ज्योति ट्रेडर्स	30-06-2022	0	30-06-2023	365
19	बिलासपुर शहर में ई-लॉनिंग प्लेटफॉर्म को शामिल करने की सुविधा के लिए स्कूल उत्थान और संशोधन (गुप-VI)	30-03-2022	4.68	मेसर्स नवाज अहमद	28-02-2022	0	30-06-2023	487
20	स्मार्ट बिलासपुर के लिए वेंडिंग जोन बनाने हेतु मॉड्यूलर कियोस्क उपलब्ध कराने एवं स्थापित करने हेतु एजेंसी का चयन	13-02-2020	1.92	मेसर्स चार्टर्ड इंजीनियरिंग एंड ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज	15-09-2020	0	30-08-2023	1079
21	स्मार्ट बिलासपुर के लिए राज्य और स्थानीय कला, संस्कृति और नायकों के साथ दीवार/स्ट्रीट आर्ट के अलकरण के कार्यान्वयन और संचालन के लिए एजेंसी का चयन	07-03-2020	3.12	मेसर्स अरविंद ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	12-03-2021	1.96	30-11-2023	993
22	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए लैंडस्केपिंग, बच्चों के खेलने के स्थान और ओपन जिम उपकरण और वाटर फाउंटेन के विविध कार्य के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों का चयन	21-05-2020	0.60	मेसर्स शिवा एंटरप्राइजेज	02-07-2021	0	30-05-2023	697

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यदिश की तिथि	कार्यदिश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
23	पी 2 व्यापार विहार में स्मार्ट रोड का निर्माण	27-09-2018	22.30	मेसर्स कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	03-10-2020	..	25-02-2022	510
24	दिव्यांग अनुकूल फुटपाथ, जल निकासी के लिए नाले का निर्माण, नेहरू चौक से देवकीनंदन चौक तक सड़क चौड़ीकरण	26-03-2022	1.62	मेसर्स ज्योति ट्रेडर्स	31-01-2023	0.29	31-08-2023	212
25	स्मार्ट बिलासपुर के लिए स्थान निर्माण के लिए सिटी साइनेज हेतु एजेंसी का चयन	16-03-2022	2.16	मेसर्स अमर एंटरप्राइजेज	30-03-2023	0	11-09-2023	165
26	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए किया पर साइकिल योजना के कार्यान्वयन और संचालन के लिए एजेंसी का चयन	31-01-2022	0.68	मेसर्स शिव शक्ति ड्रीम्स होम्स प्राइवेट लिमिटेड	25-09-2022	0	30-05-2023	247
27	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत टाउन हॉल भवन का जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार	11-03-2022	1.69	मेसर्स कमल सिंह ठाकुर	20-03-2023	0	28-10-2023	222
28	स्मार्ट सिटी क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत मगरपारा चौक से भारत चौक तक में सड़क चौड़ीकरण के साथ-साथ दिव्यांग अनुकूल फुटपाथ से जुड़े वर्षा जल निकासी नाले का निर्माण	12-03-2022	1.76	मेसर्स कमल सिंह ठाकुर	31-01-2023	0	28-10-2023	270
29	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए व्यापार विहार स्मार्ट रोड, बिलासपुर में आरसीसी ड्रकट में केबल बिछाने के साथ बाह्य विद्युतीकरण (चौथी कॉल)	23-01-2023	14.62	मेसर्स पयूवर इंजीनियरिंग	02-05-2023	3.59	23-09-2023	144

नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कार्यादेश जारी तिथि	कार्यादेश के अनुसार लागत	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1	सेक्टर 15 में स्मार्ट सिटी पहचान भूनिर्माण और बागवानी कार्य	06-06-2021	4.64	14-12-2021	18-11-2022	339
2	नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 में फायर हाइड्रेंट सिस्टम	06-03-2021	5.17	14-01-2022	---	441
3	वीडीपी कोटरभाटा	08-03-2021	11.61	14-06-2022	---	290
4	मंत्रालय में पार्क	11-06-2020	4.30	11-12-2020	31-10-2021	324
5	मौजूदा इमारतों के लिए वर्षा जल संचयन	07-12-2020	1.03	14-04-2021	28-02-2022	320
6	अटल नगर में विभिन्न सड़कों पर एलईडी लाइट फिटिंग के साथ मौजूदा एचपीएसवी लैंप फिटिंग का डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना/प्रतिस्थापन	10-01-2020	5.91	09-04-2020	06-09-2020	150
7	सेक्टर-11 सेक्टर-12 और सेक्टर-13 में बायोस्वेल	05-04-2021	7.60	09-11-2021	---	507
8	झील-ii और आसपास के क्षेत्र में भू-दृश्यांकन और बागवानी कार्य का विकास	03-11-2020	5.43	02-05-2021	16-11-2021	198

परिशिष्ट 8

(संदर्भित कडिका 2.4.3.1)

पैन सिटी में एसपीवी द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1	36 छत्तीसगढ़ी	05-09-2017	0.50	मेसर्स ए एंड एम कम्युनिकेशंस	05-03-2018	01-12-2018	271
2	रायपुर शहर में एलईडी ग्लो साइन बोर्ड की स्थापना, ए-59	31-03-2017	0.19	मेसर्स माँ गायत्री डिजिटल	30-06-2017	09-12-2019	892
3	इटेलिजेंट ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम, आईटीएमएस और इटीग्रेटिंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, आईसीसीसी	21-12-2017	210.38	मेसर्स एल एंड टी लिमिटेड	02-08-2020	31-10-2021	455
4	स्मार्ट पार्किंग के विभिन्न स्थानों पर पेवर, बाउंड्री वॉल, गेट, पेंटिंग आदि जैसे सिविल कार्य, ए-62	19-12-2018	0.50	मेसर्स अजय ट्रेडर्स	19-03-2019	02-09-2020	533
5	मैदान में सिविल कार्य जैसे स्मार्ट पार्किंग के विभिन्न स्थानों पर पेवर, बाउंड्री वॉल, गेट, पेंटिंग आदि ए-62	07-06-2018	0.07	मेसर्स विराज बिल्डकॉन	07-07-2018	21-02-2019	229
6	रायपुर में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए फर्नीचर	23-10-2020	2.72	मेसर्स जय अम्बे फर्नीचर/ओम फर्नीचर्स/भाटिया इंजीनियरिंग वर्क्स	01-11-2020	08-06-2021	219
7	मोहल्ला क्लिनिक का विकास (सिविल और इलेक्ट्रिकल)	23-10-2020	0.45	मेसर्स युन्नी सिंह ठाकुर	01-11-2020	08-10-2021	341
8	त्रिलोकी माता मंदिर में उद्यान सौंदर्यीकरण	06-11-2020	0.06	मेसर्स पब्लिक सर्विसेज	06-03-2021	15-09-2021	193
9	गौरव पथ पर ड्रिप सिंचाई	22-02-2020	0.58	मेसर्स आकृति कंस्ट्रक्शन्स	22-08-2020	30-11-2021	465
10	आनंद समाज पुस्तकालय में सीसीटीवी कैमरा, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और वाटर कूलर की स्थापना	08-01-2018	0.06	मेसर्स तिवारी एंटरप्राइजेज	08-02-2018	02-06-2018	114
11	छतवा तालाब का सौंदर्यीकरण और	24-03-2022	0.46	मेसर्स जेबी कंस्ट्रक्शन	24-12-2022	कार्य प्रगति पर है	97

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	उत्केदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
	पुनर्विकास						
12	अवन्ति विहार जल टंकी के पास उद्यान विकास	11-11-2019	0.10	मेसर्स शारदा कंस्ट्रक्शन	11-03-2020	26-08-2020	168
13	डब्ल्यूएसएस में जल लेखा परीक्षा और एनआरडब्ल्यू का आकलन	15-11-2019	0.55	मेसर्स यूआरएस वैरिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	15-03-2020	19-08-2020	157
14	फायर ब्रिगेड चौक पर सौंदर्यीकरण कार्य	08-03-2019	0.25	मेसर्स सिद्धिविनायक कंस्ट्रक्शन कंपनी	08-05-2019	11-07-2020	430
15	अमलीडीह तालाब का सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास	29-03-2022	0.45	मेसर्स अनिल कुमार साहू रायपुर	29-12-2022	कार्य प्रगति पर है	92
16	शिवनगर पैटू तालाब का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास	31-03-2022	0.29	मेसर्स अनिल कुमार साहू	30-09-2022	कार्य प्रगति पर है	182
17	राजा तालाब का सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास	29-03-2022	0.40	मेसर्स दुबे ड्रिलर्स, रायपुर	29-12-2022	कार्य प्रगति पर है	92
18	गुरुद्वारा टाटीबंध के पास उद्यान पुनर्विकास	25-11-2019	0.13	मेसर्स- बुन्नी सिंह ठाकुर, राई	25-01-2020	30-07-2020	187
19	गीतांजलि नगर में उद्यान का सौंदर्यीकरण	11-11-2019	0.10	मेसर्स शिवजी एंड कंपनी	11-01-2020	03-11-2020	297
20	सप्रे बैडमिंटन हॉल में शोड निर्माण एवं पेवर कार्य	04-11-2019	0.07	मेसर्स- बुन्नी सिंह ठाकुर, रायपुर	04-01-2020	03-12-2021	699
21	सूचीबद्ध उत्केदार के तहत सड़क चिह्नांकन	13-11-2019	0.12	मेसर्स आरएच एजेंसी	13-02-2020	कार्य प्रगति पर है	1142
22	सिद्धिविनायक गार्डन, देवेन्द्र नगर का पुनर्विकास	25-03-2022	0.12	मेसर्स मनीष कुमार तिवारी, गरियाबंद	25-09-2022	10-01-2023	107
23	सर्वानंद उद्यान, देवेन्द्र नगर का विकास	24-03-2022	0.11	मेसर्स जीएम कंस्ट्रक्शन, रायपुर	24-09-2022	10-01-2023	108
24	चैतन्य गार्डन, देवेन्द्र नगर का विकास	29-03-2022	0.13	मेसर्स- एस इंफ्रा	29-09-2022	10-01-2023	103
25	मोवा तालाब का सौंदर्यीकरण	29-03-2022	0.41	मेसर्स एस इंफ्रा रायपुर	20-09-2022	कार्य प्रगति पर है	192
26	महादेव तालाब का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास	14-03-2022	0.46	मेसर्स- धनराज बिल्डकॉन, रायपुर	14-09-2022	10-01-2023	118
27	साहूपाड़ा तालाब फाफाडीह का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास	24-03-2022	0.34	मेसर्स केएस कंस्ट्रक्शन, रायपुर	24-09-2022	11-01-2023	109

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
28	पहाड़ी तालाब का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास	24-03-2022	0.49	मेसर्स- डेल्टा कंस्ट्रक्शन	24-12-2022	31-03-2023	97
29	डगनिया तालाब का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण	30-03-2022	0.64	मेसर्स युनी सिंह ठाकुर, रायपुर	30-11-2022	कार्य प्रगति पर है	121
30	डैगोर नगर, एलटी अरविंद दीक्षित वार्ड में ऋद्धि सिद्धि गार्डन का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण	02-08-2021	0.15	मेसर्स रिवीन सॉल्यूशंस	02-02-2022	04-05-2022	91
31	शंकर नगर उद्यान का सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास, जौन-3	31-03-2022	0.19	मेसर्स नैथानी इन्फ्रास्ट्रक्चर	30-11-2022	20-03-2023	110
32	देवेन्द्र नगर स्थित गुरु घासीदास उद्यान का सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास	31-03-2022	0.48	मेसर्स डेल्टा कंस्ट्रक्शन	30-11-2022	31-03-2023	121
33	महाराणा प्रताप गार्डन का सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास	25-03-2022	0.37	मेसर्स अथर्व इन्फ्रा	30-10-2022	31-01-2023	93
34	रायपुर के विभिन्न स्कूलों के लिए चुंबकीय ग्रीन बोर्ड	11-04-2020	1.66	शिक्षा विभाग	28-12-2021	23-03-2023	450
35	बिनी बाई सोनकर विद्यालय का पुनर्विकास		5.56	पीडब्ल्यूडी छत्तीसगढ़	30-10-2022	कार्य प्रगति पर है	152
36	आरएससीएल के लिए मोर रायपुर लोगो की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और प्रवर्तन	31-03-2022	0.60	मेसर्स पराग इन्फ्रा	30-09-2022	30-03-2023	181
37	यातायात प्रकाश प्रणाली	22-09-2021	1.52	मेसर्स पॉवरटेक इंडिया	22-07-2022	12-01-2023	174
38	एमएलपी ईएसी कॉलोनी और अन्य स्थानों पर मोर रायपुर लोगो की स्थापना	14-03-2022	0.12	मेसर्स गायत्री डिजिटल, रायपुर	30-09-2022	31.12.2022	92
39	महाराजबंद तालाब और सड़क विद्युतीकरण	03-09-2021	0.69	मेसर्स सुपरटेक सॉल्यूशंस	30-10-2022	कार्य प्रगति पर है	152
40	जे.आर. दानी गर्ल्स स्कूल में फर्नीचर की आपूर्ति और स्थापना तथा अन्य कार्य	09-10-2020	2.00	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन	10-06-2021	28-02-2023	628
41	उत्कल नगर बस्ती में शौचालय का निर्माण	06-01-2021	0.06	मेसर्स राठौर कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी	01-09-2021	02-12-2021	92
42	तेलीबाधा पुलिस थाने का विकास	21-07-2020	0.25	मेसर्स गणपति इन्फ्रास्ट्रक्चर	15-06-2021	कार्य निरस्त	654
43	कोविड-19 उपाय	15-04-2020	12.50	मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेज, शुभम्	09-12-2021	08-02-2023	426

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	कार्योद्देश की तिथि	कार्य का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
				किराया भंडार , आदर्श किराया भंडार आदि ।			

बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	स्वीकृति पत्र की तिथि	कार्योद्देश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1	बिलासपुर में इन्फ्रस्ट्रक्चर सेंटर की स्थापना और प्रबंधन हेतु एजेंसी	20-05-2020	1.00	मेसर्स अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान	09-12-2020	0	04-04-2022	481
2	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (कोन्हेर गार्डन) के लिए ट्रेफिक स्टेशन के पास खाली जमीन के सौंदर्यीकरण हेतु एजेंसी का चयन	15-06-2021	0.74	मेसर्स रिवीन सॉल्यूशंस	28-12-2021	0	31-12-2022	368
3	बिलासपुर में एलईडी स्ट्रिप लाइट और ड्राइवर लाइटिंग	06-10-2020	0.10	मेसर्स नरेन्द्र चित्रकार	21-10-2021	0	28-02-2023	495
4	बिलासपुर में हाई मास्ट लाइट शिफ्टिंग का कार्य	06-10-2020	0.06	मेसर्स नरेन्द्र चित्रकार	21-10-2021	0	25-01-2022	96
5	स्मार्ट सिटी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत (गणेश चौक से जसहामाटा चौक तक) देवकीनंदन चौक से दिव्यांग अनुकूल फुटपाथ के साथ संयोजित वर्षा जल निकासी नाली का निर्माण, विवेकानंद गार्डन, प्रताप टॉकीज, डॉक्टर कॉलोनी और सीआईएमएस चौक से अरुणा नदी तक निर्माण	11-03-2022	1.72	मेसर्स अभिषेक सिंह ठाकुर	31-01-2023	0.41	30-05-2023	119
6	बिलासपुर स्मार्टसिटी-फेज-2 के लिए केंद्रीय पुस्तकालय में डिजिटल	13.01.22	2.17	मेसर्स ओस्टिलियो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	15-07-2022	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत	259

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	स्वीकृति पत्र की तिथि	कार्यादेश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
	लाइब्रेरी के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए एजेंसी का चयन							
7	बीएससीएल में 2 स्कूलों के लिए ई-पाठशाला (स्मार्ट क्लासरूम) परियोजना	10-09-2020	5.09	मेसर्स आईबरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	14-04-2021	0.01	30-09-2022	534
8	A55 साइनेज, वॉल स्ट्रीट आर्ट और सिटी लोगो ब्रांड	-----	0.02	मेसर्स अमय पब्लिसिटी रायपुर	10-02-2020	---	15-08-2023	1282
9	कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस), शहर निगरानी प्रणाली और एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) के कार्यान्वयन के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर ए) ए57 मल्टी मॉडल ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम (एमएमटीएमएस) बी) ए59 बिलासपुर स्मार्ट कार्ड पब्लिक ट्रांजिट, पार्किंग, अन्य वीएएस और म्यूनिसिपल सेवाओं के लिए सिंगल कार्ड डिजिटल वॉलेट के साथ एकीकृत । सी) ए61 सिटी ओएस सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना ।	30-03-2022	194.05	मेसर्स टीएसएल	31-03-2023	0	30-09-2023	183
10	बिलासपुर में ग्रिड सौर से जुड़े रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट और विहित भवनों/स्थानों की स्थापना और डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव हेतु एजेंसी का चयन	06.07.2022	5.85	मेसर्स गणपति इन्फ्रास्ट्रक्चर	20-01-2023	0	30-09-2023	253
11	स्मार्ट सिटी क्षेत्र विकास परियोजना के	12-03-2022	3.20	मेसर्स कमल सिंह ठाकुर	31-01-2023	0	30-09-2023	242

क्र. सं.	परियोजना/कार्य का नाम	स्वीकृति पत्र की तिथि	कार्यदेश का कुल मूल्य	ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	यदि कोई अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य का मूल्य	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
	तहत राजीव गांधी चौक से मध्यनगरी चौक तक, तैयबा चौक से होकर, दिव्यांगों के अनुकूल फुटपाथ के साथ-साथ वर्षा जल निकासी नाली का निर्माण							
12	बिलासपुर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापन/सूचना होर्डिंग्स लगाने के लिए एजेंसी का चयन	30-03-2022	3.42	मेसर्स अनिरुद्ध कुमार युटु	30-11-2022	0	31-07-2023	243
13	बिलासपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जटिया झील परिसर में ग्रीड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक सिस्टम की स्थापना के लिए एजेंसी का चयन	26-03-2022	2.72	मेसर्स लूक्रोटिक्स सोलर सॉल्यूशंस	30-09-2022	0	30-06-2023	273

नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यदेश निर्गत	कार्यदेश के अनुसार लागत	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब
1	बायोस्वेल सेक्टर 15 और 16	04-04-2021	13.44	09-11-2021	---	507
2	परिवर्तनीय संदेश साइनेज प्रणाली	20-09-2021	2.67	19-01-2022	06-09-2022	230

(राशि ₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-9
(संदर्भित कंडिका 2.5.2)

आरएससीएल द्वारा कम शास्ति वसूले जाने का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यादेश मूल्य/ दिनांक/ ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	अधिरोपित शास्ति	अधिरोपित किये जाने योग्य शास्ति	शास्ति की कम वसूली
1.	जवाहर बाजार पार्किंग सह वाणिज्यिक परिसर का निर्माण	₹ 15.39 करोड़/ 28 अप्रैल 2017/ मेसर्स एवीआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	28 नवंबर 2018 (बाद में 28 नवंबर 2019 तक बढ़ाया गया)	19 जनवरी 2021	₹ 0.02 करोड़	₹ 1.17 करोड़ ¹	₹ 1.15 करोड़
इसके अतिरिक्त, सीजीपीडब्ल्यूडी के फार्म ए के क्लॉज 11 के अनुसार, सामग्री/पीओएल और श्रमिक मजदूरी की कीमतों में बदलाव पर प्रतिपूर्ति/वापसी केवल कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के लिए दी जाएगी। कम्पनी ने ठेकेदार को बिना शास्ति लगाये 28 नवंबर 2019 तक समय वृद्धि दिया और उसके बाद, शास्ति के साथ वृद्धि दी गई। लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि कार्य पूर्ण होने की बड़ी हुई तिथि से लगभग 13 माह का विलम्ब से पूर्ण हुआ। इसलिए, 28 नवंबर 2019 के बाद निष्पादित कार्य क्लॉज 2 के अंतर्गत आते थे और इस अवधि के बाद के कार्य के लिए मूल्य समायोजन की अनुमति नहीं थी। इस प्रावधान के विपरीत, आरएससीएल ने इस अवधि के बाद और जनवरी 2020 तक ₹ 3.76 लाख की मूल्य वृद्धि का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ। सरकार ने कहा (अप्रैल 2023) कि आरएससीएल ठेकेदार को सम्पूर्ण कार्यस्थल तक पहुंच प्रदान नहीं कर सकता था और दुकानों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर सितंबर 2020 में सम्पूर्ण कार्य स्थल उपलब्ध कराया गया था। इसलिए, बिना किसी शास्ति के 30 सितंबर 2020 तक का समय वृद्धि दिया गया। सरकार ने आगे कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद, ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ कर दिया, लेकिन महामारी के कारण कार्य की प्रगति काफी धीमी थी और इसके आधार पर, ठेकेदार पर कम शास्ति लगाया गया और जनवरी 2020 तक की वृद्धि प्रदान की गई। सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है। आरएससीएल ने बिना किसी शास्ति के केवल 28 नवंबर 2019 तक समय वृद्धि प्रदान की थी और उसके बाद शास्ति के साथ विस्तार दिया गया। यह कार्य 19 जनवरी 2021 को पूर्ण हुआ। इसलिए, फॉर्म ए के अनुसार, आरएससीएल को 28 नवंबर 2019 के बाद कार्य समाप्त होने की वास्तविक अवधि तक के लिए केवल ₹ 1.55 लाख के बजाय छह प्रतिशत की दर से ₹ 1.17 करोड़ का शास्ति अधिरोपित करना आवश्यक था तथा वृद्धि का भुगतान भी उचित नहीं है।							
2.	कांजी हाउस का नवीनीकरण	₹ 96.42 लाख/ 26 सितंबर 2018/ मेसर्स शारदा अग्रवाल	10 फरवरी 2019 (बाद में बढ़ाकर 10 अप्रैल 2019 कर दिया गया)	15 जुलाई 2019	₹ 0.12 लाख	₹ 5.79 लाख ²	₹ 5.67 लाख
सरकार ने बताया (अप्रैल 2023) कि कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र 15 जुलाई 2019 को निर्गत किया गया जबकि अधिकांश कार्य 27 जून 2019 तक पूर्ण हो गया था, इसलिए शास्ति 4.5 प्रतिशत अर्थात् ₹ 4.23 लाख बनता है। अधिरोपित कुल शास्ति में से केवल ₹ 12,072 की कटौती की गई और ठेकेदार को शेष शास्ति की वसूली के लिए पत्र निर्गत किया गया है। सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य को पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि को पूर्ण माना जाता है और आरएससीएल द्वारा निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार, पूर्ण कार्य 15 जुलाई 2019 को पूर्ण हो गया था। इसलिए, छह प्रतिशत की दर से अधिकतम शास्ति अर्थात् ₹ 5.79 लाख (₹ 96.42 लाख का छह प्रतिशत) अधिरोपित की जानी थी।							
3.	मोतीबाग गार्डन का पुनर्विकास	₹ 3.08 करोड़/ 28	15 सितंबर 2019	2 फरवरी 2021	₹ 9.84 लाख	₹ 30.80 लाख ³	₹ 20.96 लाख

¹ ₹ 19.55 करोड़ (अतिरिक्त कार्य शामिल) × 6 प्रतिशत (28 नवंबर 2019 तक समयावृद्धि पर विचार करने के बाद 13 माह विलम्ब था)

² ₹ 0.96 करोड़ × 6 प्रतिशत (10 अप्रैल 2019 तक समयावृद्धि पर विचार करने के बाद)

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यादेश मूल्य/ दिनांक/ ठेकेदार का नाम	कार्य समाप्त होने की नियत तिथि	कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि	अधिरोपित शास्ति	अधिरोपित किये जाने योग्य शास्ति	शास्ति की कम वसूली
	(चरण-2)	फरवरी 2019/ मेसर्स एलआर ब्रदर्स					
सरकार ने जवाब में बताया कि (अप्रैल 2023) ठेकेदार की त्रुटि के लिए चार प्रतिशत की दर से ₹ 9.84 लाख का शास्ति की कटौती की गई है। यह शास्ति सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की गई थी जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी ली गई थी। सरकार ने आगे बताया कि 15 दिसंबर 2020 तक समय विस्तार दिया गया था और 2 फरवरी 2021 को कार्य पूर्ण हो गया था। इसलिए, सात सप्ताह का विलम्ब हुआ जिसके लिए देय शास्ति राशि ₹ 7 लाख के विरुद्ध ₹ 9.84 लाख का शास्ति वसूली गई। सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएससीएल ने शास्ति के साथ 15 दिसंबर 2020 तक का समयावृद्धि दिया था और चूंकि कार्य पूर्ण होने में 16 सप्ताह का विलम्ब हुआ था, इसलिए अधिकतम ₹ 30.80 लाख का शास्ति अधिरोपित किया जाना चाहिए था।							
4.	घड़ी चौक और आजाद चौक का भू-दृश्यांकन एवं सौंदर्यीकरण	₹ 1.96 करोड़/ 12 अक्टूबर 2017/ मेसर्स अरविंद ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	12 जनवरी 2018 (बाद में 15 मई 2018 तक बढ़ाया गया)	7 सितंबर 2018	0.00	₹ 15.00 लाख ⁴	₹ 15.00 लाख
सरकार ने जवाब में बताया (अप्रैल 2023) कि बिना किसी शास्ति के 15 मई 2018 तक का समय विस्तार दिया गया था। कार्य वास्तव में जून 2018 में पूर्ण हो गया था, लेकिन पूर्णता प्रमाण पत्र 7 सितंबर 2018 को निर्गत किया गया, अर्थात् परियोजना के उद्घाटन के बाद। जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य 7 सितंबर 2018 को पूर्ण हो गया था और ओ एंड एम 8 सितंबर 2018 से प्रारम्भ हुआ था। इसलिए, शास्ति 6 सितंबर 2018 तक अधिरोपित की जानी थी।							

³ ₹ 3.08 करोड़ × 10 प्रतिशत = ₹ 0.31 करोड़ (आरएफपी के क्लॉज के अनुसार, लक्ष्य प्राप्ति न होने पर ठेकेदार पर प्रति सप्ताह) ₹ 1,00,000 की दर से परिनिर्धारित क्षति (एलडी) लगाई जानी चाहिए, जो कुल अनुबंध मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी)

⁴ ₹ 1,00,000 × 15 सप्ताह (15 मई 2018 से 6 सितंबर 2018 तक, 15 मई 2018 तक समयावृद्धि पर विचार करने के बाद)

परिशिष्ट 10
(कांडिका 3.1 में संदर्भित)

जमाराशियों पर ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ न उठाने के कारण शुद्ध ब्याज हानि दर्शाने वाला विवरण

ऑटो स्वीप ट्रांसफर के लिए मान्य तिथि	परिपक्वता तिथि (181 दिन)	परिपक्वता दिवस	ग्रहणाधिकार खाते में जमा राशि (₹)	ऑटो स्वीप में स्थानांतरण के बाद उपलब्ध राशि (अर्थात् सीमा ₹ 1000000 (₹))	प्रचलित ब्याज दर (एफडी)	ब्याज हानि (₹)
जमा की गई पहली किस्त की राशि पर ब्याज की हानि						
10-10-2018	09-04-2019	181	83066377	82066377	6.75	2746975
09-04-2019	07-10-2019	181	85813352	84813352	6	2523488
07-10-2019	05-04-2020	181	88336840	87336840	6	2598570
05-04-2020	03-10-2020	181	90935410	89935410	5	2229905
03-10-2020	02-04-2021	181	93165315	92165315	3.3	1508229
02-04-2021	30-09-2021	181	94673544	93673544	3.3	1532910
30-09-2021	30-03-2022	181	96206454	95206454	3.25	1534389
30-03-2022	27-09-2022	181	97740843	96740843	3.25	1559118
27-09-2022	27-03-2023	181	99299961	98299961	3.25	1584245
27-03-2023	31-03-2023	4	100884206	99884206	3.25	73887
						17891716
जमा की गई दूसरी किस्त की राशि पर ब्याज की हानि						
10-10-2018	09-04-2019	181	259423018	259423018	6.75	8683564
09-04-2019	07-10-2019	181	268106582	268106582	6	7977089
07-10-2019	05-04-2020	181	276083671	276083671	6	8214435
05-04-2020	03-10-2020	181	284298105	284298105	5	7049035
03-10-2020	02-04-2021	181	291347141	291347141	3.3	4767716
02-04-2021	30-09-2021	181	296114857	296114857	3.3	4845737
30-09-2021	30-03-2022	181	300960594	300960594	3.25	4850413
30-03-2022	27-09-2022	181	305811007	305811007	3.25	4928584
27-09-2022	27-03-2023	181	310739591	310739591	3.25	5008015
27-03-2023	31-03-2023	4	315747607	315747607	3.25	112458
						56437047
जमा की गई तीसरी किस्त की राशि पर ब्याज की हानि						
01-11-2018	01-05-2019	181	40000000	40000000	6.75	1338904
01-05-2019	29-10-2019	181	41338904	41338904	6	1229974
29-10-2019	27-04-2020	181	42568878	42568878	6	1266570
27-04-2020	25-10-2020	181	43835448	43835448	4.75	1032535
25-10-2020	24-04-2021	181	44867983	44867983	3.3	734237

ऑटो स्वीप ट्रांसफर के लिए मान्य तिथि	परिपक्वता तिथि (181 दिन)	परिपक्वता दिवस	ग्रहणाधिकार खाते में जमा राशि (₹)	ऑटो स्वीप में स्थानांतरण के बाद उपलब्ध राशि (अर्थात् सीमा ₹ 1000000 (₹))	प्रचलित ब्याज दर (एफडी)	ब्याज हानि (₹)
24-04-2021	22-10-2021	181	45602220	45602220	3.3	746252
22-10-2021	21-04-2022	181	46348472	46348472	3.25	746972
21-04-2022	19-10-2022	181	47095444	47095444	3.25	759011
19-10-2022	31-03-2023	163	47854455	47854455	3.25	694545
						8549000
जमा की गई चौथी किस्त की राशि पर ब्याज की हानि						
16-11-2018	16-05-2019	181	70000000	70000000	6.75	2343082
16-05-2019	13-11-2019	181	72343082	72343082	6	2152454
13-11-2019	12-05-2020	181	74495537	74495537	6	2216497
12-05-2020	09-11-2020	181	76712034	76712034	4.5	1711834
09-11-2020	09-05-2021	181	78423868	78423868	3.3	1283358
09-05-2021	06-11-2021	181	79707227	79707227	3.3	1304360
06-11-2021	06-05-2022	181	81011586	81011586	3.25	1305618
06-05-2022	03-11-2022	181	82317204	82317204	3.25	1326660
03-11-2022	31-03-2023	148	83643865	83643865	3.25	1102266
						14746130
जमा की गई पांचवी किस्त की राशि पर ब्याज की हानि						
12-02-2019	12-08-2019	181	97500000	97500000	6.75	3263579
12-08-2019	09-02-2020	181	100763579	100763579	6	2998062
09-02-2020	08-08-2020	181	103761640	103761640	5	2572720
08-08-2020	05-02-2021	181	106334360	106334360	3.3	1740096
05-02-2021	05-08-2021	181	108074457	108074457	3.3	1768572
05-08-2021	02-02-2022	181	109843029	109843029	3.3	1797513
02-02-2022	02-08-2022	181	111640542	111640542	3.25	1799248
02-08-2022	30-01-2023	181	113439790	113439790	3.25	1828245
30-01-2023	31-03-2023	60	115268035	115268035	3.25	615816
						18383851
कुल ब्याज						116007744
(-) प्राप्त ब्याज						62845105
जमा पर ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ न लेने के कारण शुद्ध ब्याज हानि						53162639