

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट -1.1
(प्रस्तर 1.6 मे संदर्भित)

वर्ष 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए यूपीएसआईडीसी की वित्तीय स्थिति (अनंतिम)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
इक्विटी एवं दायित्व						
शेयरधारकों की निधियाँ:						
अंश पूँजी	24.08	24.08	24.08	24.08	24.08	24.08
संचय और अधिशेष	793.45	845.04	913.57	964.83	1037.60	1102.88
गैर चालू दायित्व:						
दीर्घावधि उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य दीर्घावधि दायित्व	2330.26	2403.87	2577.19	2626.11	2973.80	3311.10
दीर्घावधि प्रावधान	25.84	22.82	26.25	27.56	28.94	29.86
चालू दायित्व:						
अल्पावधि उधार	499.43	191.40	64.42	64.42	47.44	47.44
व्यापार देयताएं	47.24	42.99	24.18	25.39	26.66	27.21
अन्य चालू दायित्व	297.60	281.25	288.26	258.10	295.46	8283.40
अल्पावधि प्रावधान	89.01	111.86	142.86	168.93	198.91	230.87
योग	4106.91	3923.31	4060.81	4159.42	4632.89	13056.84
आस्तियाँ						
गैर चालू आस्तियाँ:						
स्थिर आस्तियाँ	25.72	28.29	31.12	37.62	33.20	35.43
(i) मूर्त आस्तियाँ						
(ii) पूँजीगत कार्य प्रगति पर	62.86	56.58	50.92	59.73	53.75	51.43
आस्थगित कर आस्तियाँ	1.80	1.80	1.80	1.80	1.88	1.75
गैर चालू विनियोग	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	209.34	168.77	212.59	208.31	215.64	207.34
अन्य गैर चालू आस्तियाँ	3.12	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28
चालू आस्तियाँ:						
स्कंध	2618.10	2535.02	2592.89	2590.87	2895.68	2958.43
व्यापार प्राप्य	35.91	25.56	24.41	26.70	27.88	28.45
रोकड़ एवं बैंक शेष	1079.32	1047.18	1077.11	1169.03	1325.89	9419.62
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	45.29	34.50	39.02	36.84	48.17	320.24
अन्य चालू आस्तियाँ	23.77	22.65	27.99	25.56	27.84	31.19
योग	4106.91	3923.31	4060.81	4159.42	4632.89	13056.84

वर्ष 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए यूपीएसआईडीसी के कार्यकलापों के परिणाम
(अनंतिम)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व						
औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रीमियम पर ब्याज	106.05	75.82	53.55	60.99	53.77	54.35
बैंक सावधि जमा पर ब्याज	55.12	53.53	52.31	48.26	45.58	50.01
अन्य पर ब्याज	8.02	11.54	13.46	12.15	34.58	33.37
कर्मचारियों के अग्रिम पर ब्याज	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
लाभांश	1.63	1.61	1.61	1.61	2.62	0.73
पट्टा किराया	6.73	6.23	6.46	8.67	10.20	11.84
किराया	6.01	6.54	6.96	7.91	6.87	7.68

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों पर प्रतिवेदन

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
विविध प्राप्तियाँ	6.56	5.70	3.38	4.41	2.35	2.45
समय विस्तार	32.94	38.21	54.93	36.78	50.66	55.08
उपविभाजन शुल्क	2.43	3.30	4.35	1.72	1.83	2.18
अर्नेस्ट मनी	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.002
योग (अ)	225.52	202.52	197.08	182.53	208.49	217.71
व्यय						
वेतन मजदूरी एवं बोनस	41.92	57.73	52.26	45.49	46.58	47.09
कंपनी का भविष्य निधि में अंशदान	5.03	4.32	4.07	3.27	3.56	3.84
निगम समूह ग्रेच्युटी	2.43	1.27	1.04	1.32	1.14	1.82
स्टाफ कल्याण एवं चिकित्सा व्यय	1.50	1.79	2.22	1.40	1.29	1.30
अन्य व्यय	32.81	36.43	31.43	33.96	46.42	63.18
नोएडा ऋण पर ब्याज	28.66	18.42	0	0	0	0
हास एवं परिशोधन व्यय	6.16	6.80	6.10	5.90	5.60	5.15
योग (ब)	118.51	126.76	97.12	91.34	104.59	122.38
कर पूर्व लाभ (स = अ - ब)	107.01	75.76	99.96	91.19	103.90	95.33
कर व्यय (द)	27.86	22.72	29.98	27.35	29.99	28.60
कर पश्चात् लाभ (स - द)	79.15	53.04	69.98	63.84	73.91	66.73

परिशिष्ट -1.2
(प्रस्तर 1.6 मे संदर्भित)

वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए एक्स-लीडा की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20 (अनंतिम)	2020-21 (अनंतिम)
(अ) दायित्व				
आधिक्य कोष	14.79	(77.18)	(81.45)	(85.00)
उ.प्र. सरकार से ऋण	41.00	41.00	41.00	41.00
हडको से ऋण	3.09	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम	19.13	0.20	0.20	0.20
चालू दायित्व	67.59	167.41	176.39	191.27
योग	145.6	131.43	136.14	147.47
(ब) आस्तियाँ				
स्थिर आस्तियाँ	0.18	0.16	0.13	0.13
विनियोग	56.06	59.15	66.58	76.49
चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	52.35	68.27	68.27	69.05
भूमि बैंक (कब्जा रहित)	32.26	0.00	0.00	0.00
बैंक रोकड़	4.68	3.79	0.47	1.12
ऋण एवं अग्रिम	0.06	0.05	0.06	0.05
स्रोत पर कर कटौती	0.01	0.01	0.63	0.63
योग	145.6	131.43	136.14	147.47

वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए एक्स-लीडा के कार्यकलापों के परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20 (अनंतिम)	2020-21 (अनंतिम)
आय	3.34	22.39	4.64	5.13
व्यय	0.92	114.35	8.92	8.67
व्यय की तुलना में आय का आधिक्य	2.42	(91.96)	(4.28)	(3.54)

टिप्पणी: वर्ष 2018-19 में, व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण सरकारी ऋण पर ब्याज ₹ 94.34 करोड़ की धनराशि का प्रावधान करना था।

परिशिष्ट-1.3

(प्रस्तर 1.10 में संदर्भित)

यूपीसीडा द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों को दर्शाती विवरणी

संदर्भ: ऑडिट इन्क्वायरी #20 (एईएनक्यू - 250878) दिनांक 22 मार्च 2023 और लेखापरीक्षा रिक्वीजिशन #63 (एआरईक्यू-538338 दिनांक 28 अगस्त 2024 और लेखापरीक्षा रिक्वीजिशन #67 (एआरईक्यू-824923 दिनांक 10 अक्टूबर 2025)

1. अभियंत्रण विभाग

- (i) पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण जिनके लिए 2017-18 से 2021-22 के दौरान अंतिम भुगतान अवमुक्त किये गये थे।
- (ii) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) एवं उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामले में आरोपित/जमा किए गए शास्ति से सम्बन्धित पत्रावलियाँ।
- (iii) 04 प्राक्कलन अनुमोदन की पत्रावलियाँ, और प्राक्कलनों के विभाजन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन।
- (iv) चयनित 113 कार्यों में से 42 कार्यों की माप पुस्तिकाएं और सलाहकार की गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्ट।

2. औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग

- (i) दो आवासीय योजनाओं (झाँसी और संडीला) की लागत निर्धारण पत्रावलियाँ।
- (ii) वर्ष 2016-17 से 2023-24 की अवधि के लिए भूमि उपयोग रिपोर्ट का समाशोधित डाटा।
- (iii) ओटीएस योजना के कार्यान्वयन की पत्रावलियाँ और सम्पूर्ण डाटा।
- (iv) चयनित 41 भूखण्डों के मामले में ई- नीलामी से सम्बन्धित दस्तावेज
 - अ. भूखण्ड वार प्राप्त आवेदन का विवरण
 - ब. भूखण्ड वार आवेदकों से मांगे गए स्पष्टीकरण का विवरण
 - स. भूखण्ड वार अस्वीकृत आवेदन का विवरण
 - द. भूखण्ड वार नीलामी में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं का विवरण

3. स्थापना/ प्रशासन

- (i) वर्ष 2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत जनशक्ति का विवरण।

परिशिष्ट-3.1

(प्रस्तर 3.2.3 में संदर्भित)

ऐसे कार्यों का विवरण दर्शाती विवरणी जिसमें बोली क्षमता का आकलन नहीं किया गया

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध बांड संख्या एवं दिनांक	अनुबंध बांड धनराशि (₹ लाखों में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	31 मार्च 2024 को कार्य पूर्ण होने में विलम्ब (दिनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.	मेगा फूड पार्क, बहेरी, जिला बरेली (गुप-सी), में सड़क नाली एवं पुलिया का निर्माण	111/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	447.03	29/12/2016	28/06/2017	07/05/2023	2139
2.	औद्योगिक क्षेत्र, संडीला (फेज-IV), जिला हरदोई (गुप-ए), में सड़क, नाली और पुलिया का निर्माण	97/सीई/2016-17 दिनांक 29/12/2016	254.07	29/12/2016	28/06/2017	22/01/2018	208
3.	मेगा फूड पार्क, बहेरी, जिला बरेली (गुप-डी), में सड़क नाली एवं पुलिया का निर्माण	112/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	407.82	29/12/2016	28/06/2017	07/05/2023	2139
4.	आईए, उतेलवा, अमेठी में जलापूर्ति योजना का रखरखाव	22/सीई/2015-16 दिनांक 16/06/2015	100.98	16/06/2015	15/06/2016	15/10/2018	852
5.	मेगा फूड पार्क, बहेरी, जिला बरेली (गुप-एफ), में सड़क नाली एवं पुलिया का निर्माण	114/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	463.90	29/12/2016	28/06/2017	04/06/2023	2167
6.	सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, जिला इलाहाबाद (फेज-II), में साइनेज बोर्ड उपलब्ध कराना और लगवाना	88/सीई/15-16 दिनांक 28/10/2015	260.97	28/10/2015	27/01/2016	23/03/2023	2612
7.	औद्योगिक टाउनशिप, अमेठी, जिला अमेठी (गुप-डी) में सड़क, नाली और पुलिया का निर्माण	96/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	303.54	29/12/2016	28/06/2017	24/10/2019	848
8.	औद्योगिक क्षेत्र उन्नाव साइट-1 (गुप-बी) में सड़कों का उन्नयन	129/सीई/2016-17 दिनांक 03/01/2017	128.77	03/01/2017	02/07/2017	28/06/2018	361
9.	औद्योगिक क्षेत्र, जी सी जैनपुर, जिला कानपुर देहात, में सड़क का रखरखाव और नाली का निर्माण	14/जीएम(ई)/2021-22 दिनांक 02/09/2021	242.54	02/09/2021	30/11/2021	30/01/2022	61
10.	औद्योगिक क्षेत्र, नैनी, इलाहाबाद, में सड़क संख्या 2(पी), 3(पी), 4, 5, 6, 7ए, 7बी, 8, 11, 14, 15, 16, 17, सी-1, सी-2, सी-3, 19 का उन्नयन एवं रखरखाव	23/जीएम(ई)/2019-20 दिनांक 16/03/2020	567.42	16/03/2020	13/07/2020	31/12/2020	171

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध बांड संख्या एवं दिनांक	अनुबंध बांड धनराशि (₹ लाखों में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	31 मार्च 2024 को कार्य पूर्ण होने में विलम्ब (दिनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
11.	औद्योगिक क्षेत्र, साइट-II, जिला-उन्नाव, में सड़क संख्या 3, 4, 6, 7, 16, एल सी3, एल सी4 का उन्नयन	03/जीएम(ई)/2019-20 दिनांक 03/06/2019	345.72	03/06/2019	28/01/2020	28/05/2021	486
12.	औद्योगिक टाउनशिप, अमेठी, जिला अमेठी (गुप-ए), में सड़क, नाली और पुलिया का निर्माण	109/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	410.70	29/12/2016	28/06/2017	अपूर्ण	2468
13.	सरस्वती हाईटेकसिटी, इलाहाबाद (गुप-सी), में सेक्टर-12 एवं सेक्टर 14 की आंतरिक सड़कों, आरसीसी नाली, आरसीसी बॉक्स पुलिया एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	35/सीई/2016-17 दिनांक 31/05/2016	388.85	31/05/2016	30/11/2016	अपूर्ण	2678
14.	सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद (गुप-ए), में सीवर लाइन की आपूर्ति, बिछाने और जोड़ने तथा अन्य अनुलग्नक कार्य	156/सीई/2015-16 दिनांक 29/01/2016	983.72	29/01/2016	28/10/2016	अनुबंध निरस्त	----
15.	सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद (गुप-ए), में सीमेंट कंक्रीट मुख्य कॉरिडोर सड़कों (ए-टाइप) प्रोमनेड सड़कों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	133/सीई/16-17 दिनांक 04/01/2017	6341.20	04/01/2017	03/05/2017	अनुबंध निरस्त	----
16.	सरस्वती हाईटेक सिटी, इलाहाबाद (गुप-बी), में सेक्टर-12 ए एवं सेक्टर 14 की आंतरिक सड़कों, आरसीसी नाली, आरसीसी बॉक्स पुलिया एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	34/सीई/16-17 दिनांक 31/05/2016	388.85	31/05/2016	30/11/2016	अपूर्ण	2678
17.	सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद (गुप-ई), में सीमेंट कंक्रीट मुख्य कॉरिडोर रोड (ए-टाइप) एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	92/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	4065.22	29/12/2016	28/04/2017	अपूर्ण	2529
18.	सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद, सेक्टर-12 के आंतरिक सड़कों, आरसीसी नालियों आरसीसी बॉक्स कलवर्टों और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	84/सीई/16-17 दिनांक 26/12/2016	5460.00	26/12/2016	25/06/2017	अपूर्ण	2471
19.	औद्योगिक क्षेत्र, संडीला, फेज-II, जिला हरदोई, में सड़क संख्या 1 और 3 (सीसी फुटपाथ) का उन्नयन	20/जीएम(ई)/20-21 दिनांक 23/03/2021	425.06	23/03/2021	17/11/2021	अपूर्ण	865

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध बांड संख्या एवं दिनांक	अनुबंध बांड धनराशि (₹ लाखों में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	31 मार्च 2024 को कार्य पूर्ण होने में विलम्ब (दिनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
20.	औद्योगिक क्षेत्र, संडीला, जिला हरदोई, में ब्लक भूमि में भूखण्ड संख्या बी-4, बी-5 और ए-5 (फेज-1) पर आरसीसी का निर्माण	12/जीएम(ई)/19-20 दिनांक 18/11/2019	189.25	18/11/2019	16/11/2020	अपूर्ण	1231
21.	इत्र पार्क, कन्नौज, में सड़क, नाली एवं पुलिया का निर्माण	18/जीएम(ई)/2021-22 दिनांक 26/10/2021	679.89	26/10/2021	22/06/2022	अपूर्ण	648
22.	औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर फेज-1, जिला चंदौली, में सड़कों का रखरखाव/उन्नयन	13/जीएम(ई)/ 2021-22 दिनांक 20/07/2021	301.99	20/07/2021	16/03/2022	अपूर्ण	746
23.	सरस्वती हाई-टेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद, में सेक्टर 1 और सेक्टर 2 की आंतरिक सड़कों, आरसीसी नालियों, आरसीसी बॉक्स पुलिया और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	17/जीएम(ई)/2019-20 दिनांक 21/01/2020	1316.36	21/01/2020	16/09/2020	अपूर्ण	1292
24.	सरस्वती हाई-टेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद, में जलापूर्ति और वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराना और बिछाना	15/जीएम(ई)/2019-20 दिनांक 6/12/2019	1718.67	06/12/2019	4/12/2020	अपूर्ण	1213
25.	टीजीसी उन्नाव में औद्योगिक सेक्टर-17 में 11 के वी एच टी भूमिगत विद्युत नेटवर्क प्रणाली	21/सीजीएम(ई)/2021-22 दिनांक 01/12/2021	235.07	01/12/2021	28/02/2022	अपूर्ण	1493
26.	टीजीसी उन्नाव में सेक्टर-17 में 1x10 एमवीए उपकेन्द्र संख्या 3 और सेक्टर-04 में 33 केवी फीडर लाइन तथा 1x5 एमवीए उपकेन्द्र संख्या 10, और 33 केवी फीडर लाइन का निर्माण	02/जीएम(ई)/2021-22 दिनांक 01/06/2021	943.40	01/06/2021	29/08/2021	अपूर्ण	945
27.	एसएचसी नैनी, प्रयागराज में सीसी रोड पर स्ट्रीट लाइट फिटिंग प्रदान करना	16/जीएम(ई)/2020-21 दिनांक 12/02/2021	291.69	12/02/2021	09/10/2021	अपूर्ण	904

परिशिष्ट-3.2
(प्रस्तर 3.2.4 में संदर्भित)
आरोपित की जाने वाले समय विस्तार (एलडी) को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध बांड संख्या एवं दिनांक	अनुबंध बांड धनराशि (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	31 मार्च 2024 तक व्यय (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	31 मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण होने में विलम्ब (दिनों में)	रोके गए वास्तविक समय विस्तार की धनराशि (₹ लाख में)	रोकी जाने वाले समय विस्तार की धनराशि (एलडी) (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6	10	11 = 10 प्रतिशत x कॉलम 7
1.	सरस्वती हाई-टेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद में जलापूर्ति और वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराना और बिछाना	15/जीएम(ई)/2019-20 दिनांक 06/12/2019	1718.67	06/12/19	04/12/20	1361.79	अपूर्ण	1213	13.62	136.18
2.	आईए, संडीला, जिला हरदोई, में बल्क भूमि के भूखण्ड संख्या बी-4, बी-5 और ए-5 (फेज-1) पर आरडीसी का निर्माण	12/जीएम(ई)/2019-20 दिनांक 18/11/2019	189.24	18/11/19	16/11/20	136.19	अपूर्ण	1231	1.00	13.62
3.	सरस्वती हाई-टेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद, में सेक्टर 1 और 2 की आंतरिक सड़कों, आरसीसी नालियों, आरसीसी बॉक्स पुलिया और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	17/जीएम(ई)/2019-20 दिनांक 21/01/2020	1316.36	21/01/20	16/09/20	606.74	अपूर्ण	1292	6.07	60.67
4.	औद्योगिक क्षेत्र, साइट-II, जिला-उन्नाव, में सड़क संख्या 3, 4, 6, 7, 16, एलसी 2, एलसी 3, एलसी 4 का उन्नयन	03/जीएम(ई)/2019-20 दिनांक 03/06/2019	345.72	03/06/19	28/01/20	205.79	28/05/2021	486	3.46	20.58
5.	सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद (गुप-ई), में सीमेंट कंक्रीट मुख्य कॉरिडोर रोड (ए-टाइप) एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	92/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	4065.22	29/12/16	28/04/17	3985.23	अपूर्ण	2529	36.49	398.52

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध बांड संख्या एवं दिनांक	अनुबंध बांड धनराशि (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	31 मार्च 2024 तक व्यय (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	31 मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण होने में विलम्ब (दिनों में)	रोके गए वास्तविक समय विस्तार की धनराशि (₹ लाख में)	रोकी जाने वाले समय विस्तार की धनराशि (एलडी) (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6	10	11 = 10 प्रतिशत x कॉलम 7
6.	मेगा फूड पार्क, बहेड़ी, जिला बरेली (यूप-सी), में सड़क नाली एवं पुलिया का निर्माण	111/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	447.03	29/12/16	28/06/17	439.43	07/05/2023	2139	3.73	43.94
7.	मेगा फूड पार्क, बहेड़ी, जिला बरेली (यूप-डी), में सड़क नाली एवं पुलिया का निर्माण	112/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	407.82	29/12/16	28/06/17	372.33	07/05/2023	2139	3.30	37.23
8.	मेगा फूड पार्क, बहेड़ी, जिला बरेली (यूप-एफ), में सड़क नाली एवं पुलिया का निर्माण	114/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	463.89	29/12/16	28/06/17	461.25	04/06/2023	2167	3.57	46.13
9.	सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद के लिए सेक्टर-12 के आंतरिक सड़कों, आरसीसी नालियों आरसीसी बॉक्स कलवर्टों और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	84/सीई/16-17 दिनांक 26/12/2016	5460.01	26/12/16	25/06/17	5244.19	अपूर्ण	2468	48.24	524.42
10.	सरस्वती हाईटेक सिटी, इलाहाबाद (यूप-सी), में सेक्टर-12 ए एवं 14 में आंतरिक सड़कों, आरसीसी नाली, आरसीसी बॉक्स पुलिया एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	35/सीई/16-17 दिनांक 31/01/2016	388.85	31/05/16	30/11/16	336.75	अपूर्ण	2678	3.18	33.68
11.	सरस्वती हाईटेक सिटी, इलाहाबाद (यूप-बी), में सेक्टर-12 ए एवं 14 में आंतरिक सड़कों, आरसीसी नाली, आरसीसी बॉक्स पुलिया एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	34/सीई/16-17 दिनांक 31/05/2016	388.85	31/05/16	30/11/16	353.92	अपूर्ण	2678	3.34	35.39

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध बांड संख्या एवं दिनांक	अनुबंध बांड धनराशि (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	31 मार्च 2024 तक व्यय (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	31 मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण होने में विलम्ब (दिनों में)	रोके गए वास्तविक समय विस्तार की धनराशि (₹ लाख में)	रोकी जाने वाले समय विस्तार की धनराशि (एलडी) (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6	10	11 = 10 प्रतिशत x कुलम 7
12.	औद्योगिक टाउनशिप, अमेठी, जिला अमेठी (युप-ए), में सड़क, नाली और पुलिया का निर्माण	109/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	410.70	29/12/16	28/06/17	397.89	अपूर्ण	2468	1.00	39.79
13.	इत्र पार्क, कन्नौज, में सड़क, नाली एवं पुलिया का निर्माण	18/जीएम(ई)/2021-22 दिनांक 26/10/2021	679.88	26/10/21	22/06/22	412.06	अपूर्ण	648	2.00	41.21
14.	औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर, जिला चंदौली में सड़कों का रखरखाव/उन्नयन	13/जीएम(ई)/2021-22 दिनांक 20/07/2021	301.99	20/07/21	16/03/22	242.83	अपूर्ण	746	0.98	24.28
15.	सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, जिला इलाहाबाद (फेज-II), में साइनेज बोर्ड उपलब्ध कराना और लगाना	88/सीई/15-16, दिनांक 28/10/2015	260.97	28/10/15	27/01/16	262.09	23/03/2023	2612	0.50	26.20
16.	औद्योगिक क्षेत्र, संडीला फेज-II, जिला हरदोई, में सड़क संख्या 1 और 3 (सीसी फुटपाथ) का उन्नयन	20/जीएम(ई) दिनांक 23/03/2021	425.06	23/03/21	17/11/21	201.44	अपूर्ण	865	1.00	20.14
									131.48	1501.98
योग										

परिशिष्ट-3.3
(प्रस्तर 3.2.5 में संदर्भित)
ठेकेदारों से वसूल किये जाने वाले गुणवत्ता परीक्षण शुल्क को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध बांड संख्या और दिनांक	31 मार्च 2024 तक किये गये कार्य का सकल मूल्य (₹ लाख में)	गुणवत्ता परीक्षण जाँच के लिए ठेकेदार से वसूल की जाने वाली धनराशि (₹ लाख में)
1.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला उन्नाव (ग्रुप-आर) के सेक्टर-17 में सड़क, नालियों, पुलियों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	91/सीई/15-16 दिनांक 03/11/2015	1853.57	10.19
2.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला उन्नाव (ग्रुप-क्यू) के सेक्टर-17 में सड़क, नालियों, पुलियों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	92/सीई/15-16 दिनांक 03/11/2015	1491.83	8.21
3.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला उन्नाव (ग्रुप-सी) के सेक्टर-10 में सड़क, नालियों, पुलियों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	97/सीई/15-16 दिनांक 04/11/2015	284.95	1.57
4.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला उन्नाव (ग्रुप-डी) के सेक्टर-10 में सड़कों, नालियों, पुलियों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	98/सीई/15-16 दिनांक 04/11/2015	312.14	1.72
5.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला-उन्नाव (ग्रुप-बी) में 03 ट्यूबवेल, पंप हाउस का निर्माण, पंपिंग प्लांट, क्लोरीनेटर आदि की आपूर्ति और स्थापना	08/सीई/16-17 दिनांक 12/04/2016	60.46	0.33
6.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला उन्नाव (ग्रुप-आई) में सीमेंट कंक्रीट मुख्य कॉरिडोर सड़कों (ए-टाइप), प्रोमनेड सड़कों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	98/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	1949.45	10.72
7.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव (ग्रुप-बी) में सेक्टर-10 और 11 में सड़कों, नालियों, पुलियों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	106/सीई/15-16 दिनांक 10/11/2015	207.66	1.14
8.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला उन्नाव (ग्रुप-जे) में सीमेंट कंक्रीट मुख्य गलियारा सड़कों (ए-प्रकार) प्रोमनेड सड़कों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	108/सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	1628.38	8.96
9.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव (ग्रुप-ए) के सेक्टर-11 में सड़क, नालियों, पुलियों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	114/सीई/15-16 दिनांक 08/12/2015	113.36	0.62
10.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव (ग्रुप-बी) के सेक्टर-9 में सड़क, नालियों, पुलियों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	115/सीई/15-16 दिनांक 08/12/2015	157.28	0.87
11	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला-उन्नाव (ग्रुप-सी) में स्टाफ क्वार्टर और परिसर विकास के लिए 5000 किलोलीटर क्षमता के आरसीसी भूमिगत टैंक (जलाशय) का निर्माण	178/सीई/15-16 दिनांक 22/02/2016	392.2	2.16

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध बांड संख्या और दिनांक	31 मार्च 2024 तक किये गये कार्य का सकल मूल्य (₹ लाख में)	गुणवत्ता परीक्षण जांच के लिए ठेकेदार से वसूल की जाने वाली धनराशि (₹ लाख में)
12.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला, उन्नाव (गुप-ए) के सेक्टर-9 में सड़क, नालियां, पुलिया, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	179/सीई/15-16 दिनांक 29/02/2016	250	1.38
13.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला उन्नाव (गुप-जी) में प्रोमोनेड रोड (ए-1), ए-1 और ए-4 और मुख्य कॉरिडोर सड़कों पर आरसीसी पाइप बैलेंसिंग/एप्रोच पुलिया का निर्माण	83/सीई/16-17 दिनांक 26/12/2016	131.26	0.72
14.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला-उन्नाव (गुप-ए) में सीवर लाइन की आपूर्ति, बिछाने और जोड़ने तथा अन्य अनुलग्नक कार्य	69/सीई/15-16 दिनांक 02/09/2015	1231.82	6.78
15.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला-उन्नाव (गुप-बी) में पार्कों की चार दीवारी और गेट का निर्माण	62/सीई/15-16 दिनांक 31/08/2015	111.85	0.62
16.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला-उन्नाव (गुप-ए) में पार्कों की चार दीवारी और गेट का निर्माण	61/सीई/15-16 दिनांक 31/08/2015	118.24	0.65
17.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला उन्नाव (गुप-सी) में सेक्टर-6, 7 और 14ए में सड़कों, नालियों, पुलियों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	32/सीई/16-17 दिनांक 30/05/2016	261.65	1.44
18.	ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव (गुप-बी) में सीमेंट कंक्रीट मुख्य कॉरिडोर सड़कों (ए-टाइप), प्रोमोनेड सड़कों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	27/सीई/16-17 दिनांक 11/05/2016	1532.37	8.43
19.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला- उन्नाव (गुप-सी) में 03 ट्यूबवेल, पंप हाउस का निर्माण, पंपिंग प्लांट, क्लोरीनेटर आदि की आपूर्ति और स्थापना	21/सीई/16-17 दिनांक 06/05/2016	90.48	0.50
20.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला उन्नाव (गुप-जी) में 02 ट्यूबवेल, पंपहाउस का निर्माण, पंपिंगप्लांट, क्लोरीनेटर आदि की आपूर्ति और स्थापना	08/ईई-सीडी-टीजीसी/16-17 दिनांक 15/07/2016	62.44	0.34
21.	औद्योगिक क्षेत्र साइट-II, जिला-उन्नाव में सड़क संख्या 3, 4, 6, 7, 16, एलसी 2, एलसी 3, एलसी 4 का उन्नयन	03/जीएम(ई)/19-20 दिनांक 03/06/2019	205.79	1.13
22.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांसगंगा सिटी, जिला- उन्नाव (गुप-सी) में पार्क संख्या 45, 47, 50, 51, 55, 57, 58, 59, 22, 36, 62 और 64 के लिए सिंचाई कार्यों की आपूर्ति और स्थापना	03/ईई-सीडी-टीजीसी/16-17 दिनांक 26/05/2016	50.29	0.28
23.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला उन्नाव (गुप-पी) में सेक्टर-15 और 16 में सड़कों, नालियों, पुलियों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	90/सीई/15-16 दिनांक 03/11/2015	1017	5.59
24.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला उन्नाव (गुप-ए) के सेक्टर-2 में सड़क, नालियां, पुलियां, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	89/सीई/15-16 दिनांक 03/11/2015	1167.73	6.42

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध बांड संख्या और दिनांक	31 मार्च 2024 तक किये गये कार्य का सकल मूल्य (₹ लाख में)	गुणवत्ता परीक्षण जाँच के लिए ठेकेदार से वसूल की जाने वाली धनराशि (₹ लाख में)
25.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव (गुप-बी) के सेक्टर-4 में सड़कें, नालियां, पुलिया, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित निर्माण कार्य	126/सीई/15-16 दिनांक 10/12/2015	590.62	3.25
26.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव (गुप-डी) में सीमेंट कंक्रीट मुख्य कॉरिडोर सड़कों(ए-टाइप), प्रोमिनेड सड़कों, साइकिल लेन और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	63/सीई/16-17 दिनांक 26/07/2016	2200.64	12.10
27.	औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस गंगा सिटी, जिला-उन्नाव (गुप-ए) में पार्क संख्या 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 31, 32 और 57 के लिए बागवानी और लैंडस्केपिंग कार्य	128/सीई/2016-17 दिनांक 03/01/2017	38.1	0.21
28.	सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद के लिए सेक्टर-12 में आंतरिक सड़कों, आरसीसी नालियों, आरसीसी बॉक्स कलवर्टों और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	84/सीई/16-17 दिनांक 26/12/2016	5244.19	28.84
29.	सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद (गुप-ई) में सीमेंट कंक्रीट मुख्य कॉरिडोर रोड(ए-टाइप) एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	92/ सीई/16-17 दिनांक 29/12/2016	3985.23	21.92
30.	सरस्वती हाईटेक सिटी, इलाहाबाद (गुप-बी) में सेक्टर-12 ए एवं 14 की आंतरिक सड़कों, आरसीसी नाली, आरसीसी बॉक्स पुलिया एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	34/ सीई/16-17 दिनांक 31/05/2016	353.92	1.95
31.	सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद में सेक्टर 1 और 2 की आंतरिक सड़कों, आरसीसी नालियों, आरसीसी बॉक्स पुलिया और अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	17/जीएम(ई)/2019-20 दिनांक 21/01/2020	606.74	3.34
32.	औद्योगिक क्षेत्र रामनगर जिला चंदौली में फेज-1, सड़कों का रखरखाव/उन्नयन	13/जीएम(ई)/2021-22 दिनांक 20/07/2021	242.83	1.34
33.	सरस्वती हाई-टेक सिटी, नैनी, इलाहाबाद में जलापूर्ति और वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराना और बिछाना	15/जीएम(ई)/2019-20 दिनांक 06/12/2019	1361.79	7.49
34.	सरस्वती हाईटेक सिटी, इलाहाबाद (गुप-सी) में सेक्टर-12ए एवं 14 की आंतरिक सड़कों, आरसीसी नाली, आरसीसी बॉक्स पुलिया एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	35/सीई/16-17 दिनांक 31/05/2016	336.75	1.85
महा योग				163.06

परिशिष्ट-4.1
(प्रस्तर 4.2.8 में संदर्भित)
नीलामी मूल्य की कम वसूली के विवरण को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटी का नाम	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आवंटन की तिथि	आरक्षित मूल्य (₹ प्रति वर्गमीटर)	एच 1 बिड मूल्य/मूल्य जिस पर अंततः नीलामी की गयी (₹ प्रति वर्गमीटर में)	आरक्षित मूल्य पर अंतिम नीलामी मूल्य का वास्तविक प्रतिशत	आरक्षित मूल्य पर 5 प्रतिशत की वृद्धि उपरांत एच1 बिड मूल्य (₹ प्रति वर्गमीटर में)	वृद्धि उपरांत बिड मूल्य और एच1 बिड मूल्य में अंतर (₹ प्रति वर्गमीटर में)	कम वसूली (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= कॉलम संख्या 7 x 105 प्रतिशत	11 = 10-8	12=11 x कॉलम 5
1	गजरौला-II	जी-1	मैसर्स राजपाल इंजीनियरिंग वर्क्स	1152.94	01/09/2021	4326	4412.52	2	4542.3	129.78	149628.55
2	टीडीएस सिटी	बी-06	मैसर्स तिरुपति डायमंड्स	4164.19	17/03/2021	14437.5	14828.25	2.71	15159.375	331.125	1378867.41
3	बेगराजपुर	डी-07	मैसर्स ए आर मेटल एण्ड एलाईड इंडस्ट्रीज	2280.16	25/02/2021	4200	4386	4.43	4410	24	54723.84
4	पिलखनी	ए 26	एच एण्ड एम एक्सपोर्ट्स	1255	17/03/2021	3142	3204.84	2	3299.1	94.26	118296.33
5	बेगराजपुर	एल 2	मैसर्स साई मेटल	300	16/06/2021	4000	4182	4.55	4200	18	5400.00
6	बेगराजपुर	एल 3	मैसर्स साई मेटल	300	16/06/2021	4000	4182	4.55	4200	18	5400.00
7	आईआईटीसी बन्थर	ए-82	श्री परवेश बंसल	300	21/08/2021	4500	4692	4.27	4725	33	9900.00
8	जैनपुर	पी 3	संकल्प भदौरिया	2849.4	02/07/2021	2310	2356.2	2	2425.5	69.30	197463.42
9	मालवा	बी-21	मैसर्स श्री बांके बिहारी इंडस्ट्रीज	8301.10	04/08/2021	2047.5	2088.45	2	2149.875	61.425	509895.07
10	मालवा	सी-21	मैसर्स रॉयल इंडस्ट्रीज	4088.25	15/10/2020	2047.5	2130.21	4.04	2149.875	19.665	80395.44
11	मालवा	बी-10	मैसर्स उमा शंकर मिल्स	5388.88	27/05/2021	1950	1989	2	2047.5	58.50	315249.48
12	उतेलवा	बी-36	मोहम्मद इमरान	450	14/12/2021	2300	2346	2	2415	69	31050.00
13	मुमैरपुर	टीएम-1	मैसर्स शाल्विस स्पेशलिटीज लिमिटेड	101424	15/07/2021	999.55	1019.54	2	1049.5275	29.9875	3041452.20
कुल हानि											5897721.71

परिशिष्ट-4.2

(प्रस्तर 4.2.9 में संदर्भित)

समर्पण के मामले में अधिक धनराशि की वापसी के विवरण को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	आवंटन की तिथि	धनराशि वापसी की तिथि	जमा अर्नेस्ट मनी (₹ में)	की गयी कटौती (₹ में)	वापस की गयी अधिक धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6
अ. भोगाव योजना						
1	ए-26	1/11/2018	17/05/2019	116100	1559	114541
2	ए-159	1/11/2018	17/05/2019	116100	1559	114541
3	ए-244	12/09/2018	17/05/2019	116100	1514	114586
4	ए-269	12/09/2018	17/05/2019	116100	1514	114586
5	ए-203	1/11/2018	13/09/2019	116100	6182	109918
6	ए-169	1/11/2018	13/09/2019	116100	17793	98307
7	ए-91	1/11/2018	13/09/2019	116100	8358	107742
8	ए-127	22/11/2018	17/05/2019	116100	1158	114942
9	ए-284	12/09/2018	23/05/2019	116100	1514	114586
10	ए-32	22/11/2018	16/12/2019	116100	16387	99713
11	ए-78	1/11/2018	27/06/2019	116100	11348	104752
12	ए-89	1/11/2018	23/05/2019	116100	1559	114541
13	ए-135	1/11/2018	13/09/2019	116100	12144	103956
14	बी-151	22/11/2018	17/10/2020	77400	23023	54377
15	बी-58	22/11/2018	18/10/2021	77400	18731	58669
16	ए-250	12/09/2018	23/05/2019	116100	0	116100
17	ए-276	12/09/2018	23/05/2019	116100	0	116100
18	ए-267	12/09/2018	23/05/2019	116100	0	116100
19	ए-13	22/11/2018	17/05/2019	116100	0	116100
20	ए-132	22/11/2018	17/05/2019	116100	0	116100
21	ए-136	1/11/2018	23/05/2019	116100	0	116100
22	बी-19	29/10/2018	9/12/2022	77400	0	77400
23	बी-44	24/10/2018	23/05/2019	77400	0	77400
24	सी-97	24/10/2018	23/05/2019	43538	0	43538
25	सी-120	22/11/2018	23/05/2019	43538	0	43538
26	सी-15	24/10/2018	23/05/2019	43538	0	43538
योग (अ)				2646114	124343	2521771
ब. फिरोजाबाद योजना						
1	सीएच-24	29/06/2017	17/05/2019	45000	35077	9923
2	सीएच-121	29/06/2017	13/09/2019	45000	17745	27255
3	सीएच-41	29/06/2017	13/10/2017	45000	0	45000
4	सीएच-81	29/06/2017	13/10/2017	45000	0	45000
5	सीएच-34	29/06/2017	13/10/2017	45000	0	45000
6	सीएच-123	29/06/2017	20/04/2018	45000	0	45000
7	एएच-34	24/06/2017	13/10/2017	120000	0	120000
योग (ब)				390000	52822	337178
महा योग (अ+ब)				3036114	177165	2858949

परिशिष्ट-4.3

(प्रस्तर 4.2.10 मे संदर्भित)

आवंटी द्वारा प्रस्तावित निवेश एवं रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आवंटन/ हस्तांतरण की तिथि	आवंटी द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निवेश (₹ लाख में)	रोजगार सृजन (व्यक्तियों की संख्या)
1	मालवा	एफ-43	800	25 मार्च 2022	164.60	12
2	मालवा	सी-21	4088.25	15 अक्टूबर 2020	240.00	20
3	जैनपुर	पी-3	2849.40	2 जुलाई 2021	165.00	15
4	जैनपुर	एम-13	450	16 नवम्बर 2019	162.90	15
5	उन्नाव साइट-1	पी-11	585	11 नवम्बर 2020	60.00	07
6	आइआइडीसी बन्थर	ए-82	300	21 अगस्त 2021	61.92	19
7	आइआइडीसी कोसी कोटवन	जे-130	550	6 जनवरी 2022	63.45	08
8	सी डी एफ-छेरत	सी-8	4305.85	22 अप्रैल 2021	399.70	50
9	सी डी एफ-छेरत	ई-58	1323.15	28 दिसम्बर 2021	25.00	10
10	गोरखपुर	डी-9	8109.24	26 नवम्बर 2019	1562.50	30
11	मऊ	ई-112	450	26 दिसम्बर 2019	31.00	7
12	कोसी कोटवन एक्सटेंशन-2	ए-7	17238.41	15 मई 2020	2500.00	29
13	कोसी कोटवन एक्सटेंशन-2	1/5	35141.28	10 मई 2021	8470.00	951
14	कोसी कोटवन एक्सटेंशन-1	एच-76	4000	27 फरवरी 2020	656.23	50
15	आइआइडीसी कोसी कोटवन	जे-123	595	06 जनवरी 2022	47.61	15
16	मथुरा साइट-B	के-37	600.75	8 नवम्बर 2019	49.00	5
17	कोसी कोटवन एक्सटेंशन-2	½	27219.46	10 मई 2021	12430.00	300
18	रामनगर-II	ई-19	600	8 फरवरी 2021	97.50	30
19	रामनगर-II	डी-21	800	6 मार्च 2021	40.00	09
20	करखियाव	सी-12ए	14989.29	21 दिसम्बर 2021	990	105
21	रामनगर-II	ई-4	600	06 मार्च 2021	111.50	50
22	रामनगर-II	डी-87	800	8 फरवरी 2021	95.00	15
23	आइआइडीसी-चंदौली	एफ-47	450	26 नवम्बर 2021	61.65	06
24	बेगराजपुर	डी-7	2280.16	25 फरवरी 2021	230	20
25	बेगराजपुर	एल 2	300	16 जून 2021	159	15
26	बेगराजपुर	एल 3	300	16 जून 2021	159	15
27	पिलखनी	ए-26	1255	17 मार्च 2021	477.64	150
28	ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी	बी-6	4164.19	17 मार्च 2021	1147.89	458
29	ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी	जी-40	809.98	12 अक्टूबर 2020	164.49	40
30	ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी	जी-38	880.50	30 दिसम्बर 2020	174.40	39
31	बागपत	बी-28	711.66	25 अगस्त 2021	123.16	36
32	सिकंदराबाद	53/1/19	450	11 सितम्बर 2020	110	15
33	सिकंदराबाद	53/1/20	1118.37	11 सितम्बर 2020	74.00	20
34	नैनी	सी-11	4767	05 फरवरी 2021	1220.61	23

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आवंटन/ हस्तांतरण की तिथि	आवंटी द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निवेश (₹ लाख में)	रोजगार सृजन (व्यक्तियों की संख्या)
35	नैनी	के-56	750	24 अगस्त 2021	203.83	15
36	नैनी	के-57	750	24 अगस्त 2021	203.83	15
37	सरस्वती हाइ टेक सिटी	आर-2	7403.79	10 मई 2021	1500.00	18
38	भरापचपेरा	बल्क	1040079	7 जुलाई 2021	110000	5000
39	बबराला	एफ-22	814	10 मई 2021	116.19	25
40	गजरौला-II	जी-1	1152.94	1 सितम्बर 2021	161.88	35
41	बबराला	डी-7	5000.00	15 सितम्बर 2021	350.00	150
42	बबराला	डी-8	5000.00	15 सितम्बर 2021	350.00	150
43	बबराला	डी-9	5854.82	15 सितम्बर 2021	400.00	150
44	बबराला	ए-¼ एम	137869	1 जून 2022	51600	1200
45	ग्रोथ सेंटर शाहजहाँपुर	एच-25	1800	24 नवम्बर 2021	242.50	45
46	बदायूँ	बल्क	199995.64	13 जनवरी 2021	9756.41	80
47	एसईजेड मुरादाबाद	डी-01	6303.72	12 अगस्त 2021	2000	150
48		एच-21	190	29 अक्टूबर 2021	36.93	12
49	सैक्टर-2 तालानगरी, अलीगढ़	ए-45	6515.50	4 अक्टूबर 2021	1910.02	400
50	ट्रांस गंगा सिटी	जेड-146	530.61	23 जुलाई 2021	97.57	7
51	ट्रांस गंगा सिटी	जेड-147	389.10	30 दिसम्बर 2021	120.21	5
52	ट्रांस गंगा सिटी	एक्स-5/6	959.10	7 सितम्बर 2021	169.06	7
53	ट्रांस गंगा सिटी	जेड-46	502.73	22 नवम्बर 2021	145.30	10-12
54	ट्रांस गंगा सिटी	जेड-110	1838.45	22 नवम्बर 2021	304.44	43
55	आइआइडीसी बन्थर	ए-82	300	21 अगस्त 2021	61.92	19
56	उन्नाव साइट-II	पी-11	585	11 नवम्बर 2020	60.00	20
57	उरई-II	सी-42	3992	17 सितम्बर 2020	100.00	13
58	सुमेरपुर	ई-28	5895.75	17 सितम्बर 2020	850.78	50
59	सुमेरपुर	बी-4	15450	12 मई 2021	876.41	150
60	सुमेरपुर	बी-05	11250	12 मई 2021	835.25	150
61	सुमेरपुर	टीएम-01	101424	15 जुलाई 2021	25000.00	1000-1500
62	उरई-II	बी-2	11250	28 मई 2021	356.73	75
63	सुमेरपुर	बी-16/1	15062	17 सितम्बर 2020	226.50	113
64	सुमेरपुर	बी-1	32494.50	14 जनवरी 2020	18210.00	150
65	सुमेरपुर	बी-02	24300	21 मई 2020	18210.00	150
66	सुमेरपुर	बी-07/08	22500	5 अगस्त 2021	2200.00	400
67	सुमेरपुर	बी-20	20684.25	23 जून 2020	4228.00	79
68	सुमेरपुर	बी-20(एएल)	7600	23 जून 2020	4228.00	79
69	एग्रो पार्क बाराबंकी	जी-71	600	24 दिसम्बर 2019	102.84	10
70	संडीला	ई 80-85 एवं ई 89 से 94	11009.43	जुलाई 2021 से सितम्बर 2021	1550.00	95
71	संडीला	सी-3/4	16200	22 अप्रैल 2021	8300.00	287

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आवंटन/ हस्तांतरण की तिथि	आवंटी द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निवेश (₹ लाख में)	रोजगार सृजन (व्यक्तियों की संख्या)
72	कोसी कोटवन एक्सटेंशन -2	क्यू 1	117888	10 फरवरी 2020	51400.00	1500
73	कोसी कोटवन एक्सटेंशन -2	ए-3/2	21476.63	22 दिसम्बर 2021	30759.00	75
74	कोसी कोटवन एक्सटेंशन-1	ई-131	1800.00	27 फरवरी 2020	4152.85	155
75	कोसी कोटवन एक्सटेंशन -1	ई-132	1800.00	27 फरवरी 2020	4024.85	155
76	एटा-आइआइडीसी	ए-150	613	30 मई 2020	69.98	08

परिशिष्ट-4.4

(प्रस्तर 4.2.11 में संदर्भित)

मानचित्र अनुमोदन पत्र में दिए गए कलॉज का उल्लंघन करते हुए पूर्णता/अधिभोग प्रमाणपत्र की औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना उत्पादन प्रारम्भ करने की अनुमति का प्रमाणपत्र जारी किए जाने वाले भूखण्डों के विवरण को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटन तिथि	भवन योजना अनुमोदन की तिथि	उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	वह तिथि जिस से यूपीसीडा द्वारा उत्पादनरत माना गया
1	कुर्सी रोड	सी-3 /4	22 अप्रैल 2021	9 दिसम्बर 2021	25 जुलाई 2022	29 अप्रैल 2022
2	संडीला फेज-IV	बी-2/4	28 नवम्बर 2018	30 अक्टूबर 2021	9 मई 2022	1 नवम्बर 2021
3	संडीला फेज -II	ई-80-85/89-94	जुलाई 2021 से सितम्बर 2021	28 फरवरी 2022	31 जुलाई 2023	20 जून 2023
4		सी-83/88	01 जुलाई 2021 और 02 अगस्त 2021	अनुमोदित नहीं	26 अप्रैल 2024	06 मार्च 2024
5	आइआइसीसी कुर्सी रोड	ए-6/11	11 सितम्बर 2018	13 जनवरी 2021	15 मार्च 2021	21 जनवरी 2021
6	आइआइसीसी चंदौली	एफ-47	26 नवम्बर 2021	03 मई 2024	03 मई 2024	01 फरवरी 2024
7	सिकंदराबाद	53/1/19	11 सितम्बर 2020	7 नवम्बर 2022	24 जनवरी 2023	1 सितम्बर 2022
8	जीएनईपीआइपी	एस-2/4 बी	11 जुलाई 2019	24 जनवरी 2020	10 मई 2021	6 जनवरी 2021
9		एस-2/4 ए	11 जुलाई 2019	8 जनवरी 2021	16 मार्च 2022	11 नवम्बर 2021
10	जीसी जैनपुर	डी-176	26 मई 2017	7 मई 2022	1 दिसम्बर 2022	26 जुलाई 2022
11	मालवा	बी-21	4 अगस्त 2021	7 दिसम्बर 2021	23 अगस्त 2022	17 जून 2022
12		बी-10	27 मई 2021	02 अगस्त 2021	06 जून 2023	17 मई 2023
13	जैनपुर	पी-3	2 जुलाई 2021	14 दिसम्बर 2021	23 दिसम्बर 2022	30 सितम्बर 2022
14	एटा	एक्स 24-28/वाई 4-7	08 मार्च 2018	25 मार्च 2023	22 सितम्बर 2023	25 अप्रैल 2023
15	सी डी एफ छेरत	ई-58	28 दिसम्बर 2021	09 मई 2022	04 जनवरी 2024	18 दिसम्बर 2023
16	तालानगरी	ए-45	04 अक्टूबर 2021	14 जुलाई 2022	06 सितम्बर 2023	01 जुलाई 2023
17	जगदीशपुर	13/15, 13/16	27 जनवरी 2018	9 अगस्त 2019	17 दिसम्बर 2020	15 जून 2020
18	कोसी कोटवन एक्सटेंशन-1	एच 36-37/41	24 अप्रैल 2019	19 सितम्बर 2021	16 मार्च 2022	5 फरवरी 2022

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटन तिथि	भवन योजना अनुमोदन की तिथि	उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	वह तिथि जिस से यूपीसीडा द्वारा उत्पादनरत माना गया
19	कोसी कोटवन एक्सटेंशन-2	ए-3/2	22 दिसम्बर 2021	08 सितम्बर 2023	09 मई 2024	01 मई 2024
20	बागपत	बी-28	25 अगस्त 2021	7 मार्च 2022	6 जून 2022	19 मई 2022
21	पिलखनी	ए-26	17 मार्च 2021	11 अक्टूबर 2021	28 फरवरी 2023	07 अप्रैल 2021
22	ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी	जी-40	12 अक्टूबर 2020	28 अगस्त 2021	29 नवम्बर 2022	26 सितम्बर 2022
23		जी-38	30 दिसम्बर 2020	28 दिसम्बर 2021	21 दिसम्बर 2022	02 दिसम्बर 2022
24		जी-212	12 अप्रैल 2018	27 अक्टूबर 2018	21 अगस्त 2020	20 दिसम्बर 2019
25		सी-23	16 फरवरी 2018	29 अक्टूबर 2018	01 फरवरी 2021	01 अक्टूबर 2020
26		बी-06	17 मार्च 2021	12 अप्रैल 2022	05 जनवरी 2023	15 दिसम्बर 2022
27	रामनगर-II	ई-19	08 फरवरी 2021	25 मार्च 2023	05 जुलाई 2024	01 नवम्बर 2023
28		डी-87	08 फरवरी 2021	19 मई 2022	21 दिसम्बर 2022	30 अक्टूबर 2022
29	बेगराजपुर	डी-07	25 फरवरी 2021	25 जनवरी 2022	02 मई 2023	04 जनवरी 2023
30		एल-2	16 जून 2021	16 अक्टूबर 2021	21 नवम्बर 2023	16 मई 2023
31		एल-3	16 जून 2021	16 अक्टूबर 2021	21 नवम्बर 2023	16 मई 2023
32	एमजी रोड	एफ-231	05 अक्टूबर 2018	07 दिसम्बर 2020	10 दिसम्बर 2021	01 जनवरी 2021
33		एफ-722	29 दिसम्बर 2018	13 जून 2019	30 नवम्बर 2021	29 सितम्बर 2021
34		एफ-213	31 मई 2019	19 नवम्बर 2020	07 सितम्बर 2021	02 जून 2021
35	कोसी कोटवन एक्सटेंशन-1	एच-76	27 फरवरी 2020	16 जुलाई 2022	28 अक्टूबर 2023	25 फरवरी 2023
36	सुमेरपुर	बी-04	12 मई 2021	02 सितम्बर 2022	10 अक्टूबर 2023	11 अप्रैल 2023
37		बी-05	12 मई 2021	02 सितम्बर 2022	10 अक्टूबर 2023	11 अप्रैल 2023

परिशिष्ट-5.1

(प्रस्तर 5.2.7 में संदर्भित)

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान की गयी सावधि जमा के विवरण को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	बैंक का नाम	निवेशित धनराशि (₹ करोड़ में)	तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में लाभ/हानि की स्थिति
वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में हानि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में की गयी सावधि जमा			
1	बैंक ऑफ इण्डिया	5.32	2017-18 (₹ 5961.31 करोड़ की हानि) 2018-19 (₹ 5426.57 करोड़ की हानि) 2019-20 (₹ 3051.04 करोड़ की हानि)
2	आइडीबीआई बैंक	19.00	2017-18 (₹ 8132.40 करोड़ की हानि) 2018-19 (₹ 14986.76 करोड़ की हानि) 2019-20 (₹ 12887.34 करोड़ की हानि)
3	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	24.00	2017-18 (₹ 743.80 करोड़ की हानि) 2018-19 (₹ 543.48 करोड़ की हानि) 2019-20 (₹ 990.80 करोड़ की हानि)
योग (अ)		48.32	
वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में हानि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में की गयी सावधि जमा			
1	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	8.91	2018-19 (₹ 543.48 करोड़ की हानि) 2019-20 (₹ 990.80 करोड़ की हानि) 2020-21 (₹ 2732.90 करोड़ की हानि)
योग (ब)		8.91	
महायोग (अ + ब)		57.23	

