

परिशिष्ट 1.1

सरयू नहर परियोजना के चरण

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1)

प्रथम चरण (पूर्ण होने की लक्षित तिथि: 1999-2000¹)

सरयू योजक नहर, सरयू बैराज, राप्ती बैराज के शीर्ष रेगुलेटर, उतरौला पंप नहर के शीर्ष, डुमरियागंज पंप नहर के शीर्ष, सरयू योजक नहर, सरयू मुख्य नहर, इमामगंज शाखा नहर, सरयू मुख्य नहर और इमामगंज शाखा नहर की वितरण प्रणाली, सरयू योजक नहर और सरयू मुख्य नहर के क्रॉस नाला कार्य/साइफन, सरयू नहर प्रणाली और इमामगंज शाखा नहर के पक्के कार्य।

द्वितीय चरण (पूर्ण होने की लक्षित तिथि: 2003-04)

अयोध्या पम्प नहर का पम्प गृह, गोला पम्प नहर का पम्प गृह, मुख्य नहर एवं शाखायें, अर्थात् बस्ती शाखा, गोण्डा शाखा, बांसी शाखा, तरबगंज शाखा, इटियाथोक शाखा, मनकापुर शाखा तथा खलीलाबाद शाखा एवं इनकी वितरण प्रणाली।

तृतीय चरण (पूर्ण होने की लक्षित तिथि: 2006)

राप्ती के उस पार के क्षेत्र में नहरों का निर्माण (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली)।

¹ इससे पूर्व में, प्रथम चरण के कार्यों को 1993-95 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

परिशिष्ट 1.2
सरयू नहर परियोजना के घटक
(संदर्भ: प्रस्तर 1.6)

अवयव (1)	मात्रा (2)	प्रस्तावित मात्रा (3)
शीर्ष कार्य		
अतिरिक्त शीर्ष कार्य	संख्या	01
सरयू योजक नहर	संख्या	01
सरयू बैराज	संख्या	01
राप्ती बैराज	संख्या	01
मुख्य नहरें		
सरयू योजक नहर	किलोमीटर	47.135
सरयू मुख्य नहर	किलोमीटर	63.150
राप्ती मुख्य नहर	किलोमीटर	125.682
राप्ती योजक नहर	किलोमीटर	21.400
शाखा नहरें		
इमामगंज शाखा नहर	किलोमीटर	58.600
बस्ती शाखा नहर	किलोमीटर	160.800
गोण्डा शाखा नहर	किलोमीटर	120.600
बांसी शाखा नहर	किलोमीटर	67.360
तरबगंज शाखा नहर	किलोमीटर	89.800
इटियाथोक शाखा नहर	किलोमीटर	54.400
मनकापुर शाखा नहर	किलोमीटर	30.000
खलीलाबाद शाखा नहर	किलोमीटर	77.060
टिकरी शाखा नहर	किलोमीटर	55.880
कैम्पियरगंज शाखा नहर	किलोमीटर	62.106
राजवाहा एवं अल्पिका नहरें	किलोमीटर	5377.440
पंप नहरें		
अयोध्या पंप नहर	संख्या	01
डुमरियागंज पंप नहर	संख्या	01
उतरौला पंप नहर	संख्या	01
गोला पंप नहर	संख्या	01
नालियां	किलोमीटर	3996.660
कुलाबों का निर्माण	संख्या	17639
सम्प्लस कुओं का निर्माण	संख्या	942
खेतों पर विकास	लाख हेक्टेयर	11.29

(स्रोत: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017)

परिशिष्ट 3.1
सरयू नहर परियोजना का वित्तीय विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.1)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	केंद्रीय ऋण सहायता/केंद्रीय सहायता				राज्यांश	सकल योग (स्तंभ 6+7)	व्यय	बचत/समर्पण
		ऋण	अनुदान सहायता	नाबार्ड सहायता	योग (स्तंभ 3+4+5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1977-1978 से 2016-17	466.55	1,583.65	238.39	2,288.59	2,997.34	5,285.93	5,185.43	100.50
2	2017-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	994.83	994.83	767.81	227.02
3	2018-2019	0.00	305.00	0.00	305.00	755.00	1,060.00	1,060.00	0.00
4	2019-2020	0.00	358.30	0.00	358.30	1,151.95	1,510.25	1,494.18	16.07
5	2020-2021	0.00	358.30	0.00	358.30	696.95	1,055.25	1,055.25	0.00
6	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	440.44	440.44	440.44	0.00
	योग	466.55	2,605.25	238.39	3,310.19	7,036.51	10,346.70	10,003.11	343.59

(स्रोत: मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं केंद्रीय जल आयोग का अनुश्रवण प्रतिवेदन)

वर्षवार बजट प्रावधान तथा केन्द्र एवं राज्य द्वारा निर्गत अंश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	बजट प्रावधान	आवंटन	अवमुक्त केन्द्रांश	अवमुक्त राज्यांश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2012-13	300.00	224.47	67.98	156.49
2	2013-14	750.00	499.70	380.75	118.95
3	2014-15	1,200.00	623.00	210.85	412.15
4	2015-16	800.00	834.00	500.00	334.00
5	2016-17	2,000.00	300.00	62.00	238.00
6	2017-18	1,002.11	994.83	0.00	994.83
7	2018-19	1,276.87	1,060.00	305.00	755.00
8	2019-20	1,420.25	1,510.25	358.30	1,151.95
9	2020-21	1,404.00	1,055.25	358.30	696.95
10	2021-22	610.00	440.44	0.00	440.44
	योग		7,541.94	2,243.18	5,298.76

(स्रोत: मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा बजट प्रावधान के लिये विनियोजन लेखा)

परिशिष्ट 3.2
भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.2)

क्रम संख्या	कार्य मद	इकाई	लक्ष्य 2012-13	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य 2013-14	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य 2014-15	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य 12/2015 से 03/2016	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	भूमि	हेक्टेयर	500.30	110.03	78	1800.00	540.25	70	1550.00	412.45	73	500.00	229.76	54
2	पक्का जलस्तर वृद्धि तटबंध कार्य	संख्या	06	00	100	05	03	40	00	00	00	02	00	100
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	1.400	0.000	100	5.500	0.000	100	0.000	0.000	00	0.000	0.000	000
3	मुख्य नहर एवं शाखा नहर													
	पक्का कार्य	संख्या	69	55	20	55	73	00	207	167	19	187	187	00
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	5.560	0.720	87	60.000	70.270	00	61.010	40.490	34	3.000	1.980	34
4	राजवाहा एवं अल्पिका नहरें													
	पक्का कार्य	संख्या	754	705	06	500	501	00	552	287	48	250	15	94
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	380.610	36.610	90	1200.000	106.450	91	792.000	64.270	92	270.000	6.500	98
5	निकासी नहर													
	पक्का कार्य	संख्या	10	16	00	10	17	00	08	15	00	05	00	100
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	7.170	5.890	18	7.170	0.190	97	3.100	0.140	95	1.500	0.000	100
6	नाली													
	पक्का कार्य	संख्या	103	139	00	1000	145	86	92	75	18	15	00	100
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	162.150	0.400	100	200.000	2.000	99	29.150	40.000	00	30.000	0.000	100
प्रतिशत की सीमा ²					18 से 100			40 से 100			18 से 95			34 से 100

² दस प्रतिशत तक की कम उपलब्धि को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	कार्य मद	इकाई	लक्ष्य 2016-17	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य 2017-18	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य 2018-19	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य 2019-20	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में
			(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	भूमि	हेक्टेयर	696.44	116.39	83	550	267.93	51	489.70	584.62	00	401.689	507.86	00
2	पक्का जलस्तर वृद्धि तटबंध कार्य	संख्या	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	16.500	0.700	96	7.900	00	100	2.680	2.000	25.000	16.500	00	100
3	मुख्य नहर एवं शाखा नहर													
	पक्का कार्य	संख्या	120	160	00	120	147	00	162	225	00	227	222	02
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	25.000	5.190	79	17.000	3.520	79	27.700	19.480	30.000	52.840	43.320	18
4	राजवाहा एवं अल्पिका नहरें													
	पक्का कार्य	संख्या	550	181.00	67	300	115	62	517	546	00	1490	1104	26
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	500.000	42.970	91	225.000	13.830	94	396.050	302.210	24.000	701.220	227.680	68
5	निकासी नहर													
	पक्का कार्य	संख्या	05	07	00	05	07	00	02	00	100	14	02	86
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	10.000	0.000	100	5.000	00	100	1.700	0.250	85.000	17.730	0.100	99
6	नाली													
	पक्का कार्य	संख्या	30.00	15.00	50	20	15	25	07	04	43	00	00	00
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	100.000	0.000	100	50.000	43.000	14	37.000	14.750	60.000	84.100	2.800	97
प्रतिशत की सीमा					50 से 100			14 से 100			24 से 100			18 से 100

(स्रोत: मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.3

नमूना जांच किये गये खण्डों में कार्य पर लम्बित वित्तीय देनदारियां

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कार्यों की देनदारियां
(1)	(2)	(3)
1	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	3.70
2	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	26.02
3	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	4.56
4	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	21.98
5	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	3.15
6	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	11.58
7	सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच	6.22
8	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	11.00
9	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	0.30
10	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	3.33
11	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	9.10
12	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	3.90
13	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	1.55
14	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	2.07
योग		108.461

(स्रोत: नमूना किये गये खण्डों एवं अधीक्षण अभियंता, नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.4

नमूना जांच किये गये खण्डों में भूमि पर लम्बित वित्तीय देनदारियां

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	भूमि अधिग्रहित किन्तु भुगतान अवशेष
(1)	(2)	(3)
1	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ, सिद्धार्थनगर	0.76
2	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ, सिद्धार्थनगर	0.66
3	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ, सिद्धार्थनगर	0.55
4	सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच	0.15
5	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	0.58
6	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	5.64
7	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	0.25
8	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	2.70
9	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	1.77
10	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	3.30
11	सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा	2.20
12	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	3.52
13	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	2.05
14	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	5.38
योग		29.51

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों एवं अधीक्षण अभियंता, नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.5
1999-2022 के मध्य भूमि की लागत में वर्षवार वृद्धि
(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.1.2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्रय भूमि (हेक्टेयर में)	व्यय धनराशी	भूमि की लागत प्रति हेक्टेयर (स्तंभ 3/स्तंभ 2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1999-2000	1,102.45	25.10	0.02
2000-01	1,088.81	33.10	0.03
2001-02	1,622.30	58.87	0.04
2002-03	881.96	42.61	0.05
2003-04	851.35	34.19	0.04
2004-05	798.13	31.00	0.04
2005-06	1,704.77	92.23	0.05
योग (1999-2006)	8,049.77	317.10	0.04
2006-07	629.96	96.07	0.15
2007-08	503.80	48.46	0.10
2008-09	645.52	70.16	0.11
2009-10	75.80	6.06	0.08
योग (2006-2010)	1,855.08	220.75	0.12
2010-11	197.59	26.68	0.14
2011-12	62.47	14.35	0.23
2012-13	110.03	55.58	0.51
2013-14	540.25	143.71	0.27
2014-15	412.45	127.44	0.31
2015-16	229.76	214.49	0.93
2016-17	116.39	54.98	0.47
योग (2010-2017)	1,668.94	637.23	0.41
2017-18	267.93	479.94	1.79
2018-19	584.62	602.28	1.03
2019-20	507.86	851.32	1.68
2020-21	103.44	189.37	1.83
2021-22	23.51	54.07	2.30
योग (2017-2022)	1,487.36	2,176.98	1.73
कुल योग (1999-2022)	13,061.15	3,352.06	3.90

(स्रोत: मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या एवं मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-2, गोण्डा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.6
भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण न होना
(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.1.3)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कुल क्रय की गयी भूमि	हस्तांतरित भू-स्वामित्व	हस्तांतरित भू-स्वामित्व प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	213.45150	212.38950	99.50
2	सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा	68.85640	13.02400	18.90
3	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	273.22970	252.93620	92.60
4	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	123.10309	21.83090	17.70
5	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	162.24200	86.07800	53.10
6	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	35.09200	19.89770	56.70
7	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	250.60200	199.02400	79.40
8	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	66.55300	शून्य*	शून्य
9	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	35.22600	21.01550	59.70
	योग	1228.35569 अर्थात् 1228.36	826.19580 अर्थात् 826.20	67.30

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

* प्रगति में

परिशिष्ट 3.7

अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनुबन्धो की कुल संख्या

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अनुबन्ध		अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनुबन्ध	
		अनुबन्धो की कुल संख्या	कुल धनराशि	अनुबन्धो की कुल संख्या	कुल धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	45	13075.13	06	50.24
2	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	31	64335.64	86	847.01
3	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	10	1943.17	11	122.60
4	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर	59	42271.71	10	224.90
5	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	22	3064.89	02	14.70
6	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	29	5316.05	52	447.44
7	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	02	91.67	314	2493.88
8	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	24	46090.62	79	785.80
9	सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा	01	38.48	210	1945.02
10	सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच	19	40510.74	10	249.52
11	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	01	41.76	236	1724.90
12	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	07	8394.58	80	1651.11
13	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	18	2158.15	299	2206.02
14	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	02	3759.82	140	1303.31
15	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	03	15455.18	07	59.32
16	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	09	45660.12	07	85.39
17	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	11	2491.71	08	71.63
कुल योग		293	294699.42	1557	14282.79
			अर्थात ₹ 2946.99 करोड़		अर्थात ₹ 142.83 करोड़

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.8

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिये छः प्रमुख कार्य

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	आगणित लागत	मण्डल का नाम	अनुबन्ध संख्या	अनुबंधित तिथि	अनुबंधित लागत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	किलोमीटर 0.000 से 35.000 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण	375.77	अधीक्षण अभियन्ता, नवम मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच	21/एसई/2012-13	30.03.2013	354.39
2	किलोमीटर 35.000 से 50.000 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण	305.49	अधीक्षण अभियन्ता, नवम मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच	03/एसई/2013-14	15.04.2013	296.48
3	किलोमीटर 50.000 से 60.000 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण	153.93	अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-1, बलरामपुर	01/एसई/2013-14	08.04.2013	144.14
4	किलोमीटर 60.000 से 80.000 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण	308.06	अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-1, बलरामपुर	02/एसई/2013-14	08.04.2013	306.90
5	किलोमीटर 80.000 से 114.000 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण	365.41	अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2, बस्ती	02/एसई/2013-14	19.04.2013	360.89
6	किलोमीटर 114.000 से 125.682 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण	317.48	अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2, बस्ती	01/एसई/2013-14	12.04.2013	316.87
	योग	1826.14				1779.67

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.9

अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर के चयनित अनुबंधों की कुल संख्या

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अधीक्षण अभियन्ता स्तर के चयनित अनुबंध		अधिशासी अभियन्ता स्तर के चयनित अनुबंध	
		अनुबंधों की कुल संख्या	कुल धनराशि	अनुबंधों की कुल संख्या	कुल धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	10	7,650.72	02	18.15
2	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	04	31,774.24	09	164.12
3	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	04	1,276.83	04	63.51
4	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर	09	37,891.82	03	78.08
5	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	07	1,572.87	01	7.73
6	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	04	2,355.36	07	105.62
7	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	02	91.67	30	541.53
8	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	06	41,950.58	09	140.34
9	सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा	01	38.48	21	432.02
10	सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच	05	38,036.92	02	60.07
11	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	01	41.76	24	410.40
12	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	04	8,984.66	09	270.28
13	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	05	443.12	40	624.55
14	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	02	3,760.42	13	298.23
15	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	02	14,706.51	02	40.15
16	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	05	45,104.24	04	46.89
17	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	06	925.55	04	38.33
कुल योग		77	2,36,605.75	184	3,340.00
			अर्थात ₹2,366.06 करोड़		अर्थात ₹33.40 करोड़

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.10

खण्डवार तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदाओं के आमंत्रण का विवरण
(अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अनुबंध)

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.1)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कार्यों की कुल संख्या (अनुबंध की संख्या)	कुल अनुबंधित राशि	तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदाओं का आमंत्रण (अवधि दिवस में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	04	31,774.24	03 से 335 दिवस
2	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर	04	741.81	03 से 279 दिवस
3	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	02	551.20	56 से 76 दिवस
4	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	04	2,079.46	01 से 20 दिवस
5	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	02	254.39	04 से 88 दिवस
6	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	03	44,165.71	08 से 395 दिवस
7	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	06	925.55	08 से 375 दिवस
	योग	25	80,492.36	01 से 395 दिवस
			अर्थात् ₹ 804.92 करोड़	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.11

खण्डवार तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदाओं के आमंत्रण का विवरण
(अधिकांश अभियन्ता स्तर के अनुबन्ध)

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.1)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कार्यों की कुल संख्या (अनुबंध की संख्या)	कुल अनुबन्धित राशि	तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदाओं का आमंत्रण (अवधि दिवस में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	राप्ती नहर निर्माण-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	04	79.97	83 से 293 दिवस
2	राप्ती नहर निर्माण-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	02	14.80	29 से 33 दिवस
3	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	01	22.33	09 दिवस
4	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	03	45.63	258 से 324 दिवस
5	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	01	8.97	25 दिवस
	योग	11	171.70	09 से 324 दिवस
			अर्थात् ₹1.72 करोड़	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.12

खण्डवार तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदा खोले जाने का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.1)

(i) तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदा खोलना (अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अनुबन्ध)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कार्यों की कुल संख्या (अनुबंध की संख्या)	कुल अनुबन्धित राशि	तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदा खोला जाना (अवधि दिवस में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	राप्ती नहर निर्माण-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	02	919.75	22 से 309 दिवस
2	राप्ती नहर निर्माण-2, तुलसीपुर, बलरामपुर	02	338.72	90 से 239 दिवस
3	राप्ती नहर निर्माण-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	01	430.48	70 दिवस
4	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	01	803.27	29 दिवस
5	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	01	56.24	68 दिवस
6	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	01	85.22	351 दिवस
	योग	08	2,633.68	22 से 351 दिवस
			अर्थात् ₹ 26.34 करोड़	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

(ii) तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदा खोलना (अधिशाली अभियन्ता स्तर के अनुबन्ध)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कार्यों की कुल संख्या (अनुबंध की संख्या)	कुल अनुबन्धित राशि	तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदा खोला जाना (अवधि दिवस में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सरयू नहर खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	03	54.80	61 से 68 दिवस
2	सरयू नहर खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	01	6.40	13 दिवस
3	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	02	25.86	221 दिवस
4	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	01	8.97	6 दिवस
	कुल योग	07	96.03	06 से 221 दिवस

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.13

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के छः प्रमुख कार्यों के मिट्टी कार्य में अधिक आंकलन

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.2.1)

(मात्रा घनमीटर में एवं दर ₹ प्रति घनमीटर में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण)	खण्ड का नाम	मिट्टी कार्य की मद	मिट्टी कार्य की सम्पादित मात्रा		आगणन में दर विश्लेषण		लेखापरीक्षा द्वारा दर विश्लेषण		आगणन में अतिरिक्त दर का प्रावधान		मिट्टी कार्य की अनुमानित लागत से अधिक राशि		मिट्टी कार्य की लागत का अधिक अनुमान (स्तंभ 13+14)
				राप्ती मुख्य नहर	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	राप्ती मुख्य नहर	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	राप्ती मुख्य नहर	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	राप्ती मुख्य नहर (स्तंभ 7-9)	राजवाहे एवं अल्पिकाएं (स्तंभ 8-10)	राप्ती मुख्य नहर (स्तंभ 5+11)	राजवाहे एवं अल्पिकाएं (स्तंभ 6+12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	किलोमीटर 0.000 से 35.000	सरयू नहर खण्ड-03, बहराइच	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	1448673.21	14354.90	83.56	70.15	71.61	63.50	11.95	6.65	17311644.86	95460.09	17407104.94
2			स्प्रिंग स्तर के नीचे	444170.94	0.00	197.56	0.00	185.61	0.00	11.95	0.00	5307842.73	0.00	5307842.73
3		सरयू नहर खण्ड-04, बहराइच	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	1738372.83	8231.42	83.56	70.15	71.61	63.50	11.95	6.65	20773555.29	54738.94	20828294.24
4			स्प्रिंग स्तर के नीचे	200057.90	0.00	197.56	0.00	185.61	0.00	11.95	0.00	2390691.91	0.00	2390691.91
5	किलोमीटर 35.000 से 50.000	सरयू नहर खण्ड-07, बहराइच	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	563082.53	114812.82	78.56	70.15	66.61	63.50	11.95	6.65	6728836.17	763505.23	7492341.40
6			स्प्रिंग स्तर के नीचे	522328.87	0.00	182.56	0.00	170.61	0.00	11.95	0.00	6241829.98	0.00	6241829.98
7			भराव (105 मीटर दूरी)	0.00	286630.71	0.00	88.00	0.00	81.35	0.00	6.65	0.00	1906094.23	1906094.23
8		सरयू नहर खण्ड-06, श्रावस्ती	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	676895.20	82010.80	78.56	70.15	66.61	63.50	11.95	6.65	8088897.64	545371.79	8634269.43
9			स्प्रिंग स्तर के नीचे	548869.59	0.00	182.56	0.00	170.61	0.00	11.95	0.00	6558991.60	0.00	6558991.60
10			भराव (105 मीटर दूरी)	0.00	102272.51	0.00	88.00	0.00	81.35	0.00	6.65	0.00	680112.17	680112.17
11	किलोमीटर 50.000 से 60.000	सरयू नहर खण्ड-05, गोण्डा	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	1109136.68	174814.03	92.08	70.78	80.13	64.13	11.95	6.65	13254183.33	1162513.30	14416696.63
12			स्प्रिंग स्तर के ऊपर	225147.09	0.00	92.08	70.78	80.13	64.13	11.95	6.65	2690507.73	0.00	2690507.73
13			स्प्रिंग स्तर के नीचे	483461.58	0.00	126.08	0.00	114.13	0.00	11.95	0.00	5777365.88	0.00	5777365.88
14			स्प्रिंग स्तर के नीचे	406710.52	0.00	126.08	0.00	114.13	0.00	11.95	0.00	4860190.71	0.00	4860190.71
15			भराव (105 मीटर दूरी)	55145.57	0.00	102.30	102.30	90.35	90.35	11.95	11.95	658989.56	0.00	658989.56
16			स्प्रिंग स्तर के ऊपर	2101684.45	29271.91	89.52	73.22	77.57	66.57	11.95	6.65	25115129.18	194658.20	25309787.38

परिशिष्ट

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण)	खण्ड का नाम	मिट्टी कार्य की मद	मिट्टी कार्य की सम्पादित मात्रा		आगणन में दर विश्लेषण		लेखापरीक्षा द्वारा दर विश्लेषण		आगणन में अतिरिक्त दर का प्रावधान		मिट्टी कार्य की अनुमानित लागत से अधिक राशि		मिट्टी कार्य की लागत का अधिक अनुमान (स्तंभ 13+14)
				राप्ती मुख्य नहर	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	राप्ती मुख्य नहर	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	राप्ती मुख्य नहर	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	राप्ती मुख्य नहर (स्तंभ 7-9)	राजवाहे एवं अल्पिकाएं (स्तंभ 8-10)	राप्ती मुख्य नहर (स्तंभ 5*11)	राजवाहे एवं अल्पिकाएं (स्तंभ 6*12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
17	किलोमीटर 60.000 से 80.000	सरयू ड्रेनेज खण्ड-03, गोण्डा एवं राप्ती नहर निर्माण खण्ड-01, तुलसीपुर, बलरामपुर	स्प्रिंग स्तर के नीचे	690560.20	0.00	127.52	0.00	115.57	0.00	11.95	0.00	8252194.39	0.00	8252194.39
18			भराव (105 मीटर दूरी)	74826.42	164281.75	102.30	102.30	90.35	90.35	11.95	11.95	894175.72	1963166.91	2857342.63
19	किलोमीटर 80.000 से 114.000	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-02, तुलसीपुर, बलरामपुर एवं राप्ती नहर निर्माण खण्ड-02, सोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	1104814.73	22377.15	101.50	87.00	72.33	64.83	29.17	22.17	32227445.67	496101.42	32723547.09
20			भराव (105 मीटर दूरी)	49348.79	0.00	142.50	135.50	113.33	113.33	29.17	22.17	1439504.20	0.00	1439504.20
21	किलोमीटर 114.000 से 125.682	सरयू नहर खण्ड बांसी, सिद्धार्थनगर	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	362150.32	17170.69	101.50	87.00	72.33	64.83	29.17	22.17	10563924.86	380674.18	10944599.04
22			भराव (105 मीटर दूरी)	70654.43	4662.92	142.50	135.50	113.33	113.33	29.17	22.17	2060989.72	103376.96	2164366.68
	योग											181196891.15	8345773.42	189542664.57
													अर्थात ₹ 18.95 करोड़	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.14

नहरों के लम्बछिन्नक की स्वीकृति में विलम्ब

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.3.1)

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर के भाग का निर्माण)	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	अनुबंध गठन की तिथि	लम्बछिन्नक के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन किये जाने की तिथि से विलंब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	किलोमीटर 0.000 से 35.000	शाहपुर पूरेशिवदीन	अल्पिका	30.03.2013	10.09.2013	5
2		चौबेपुरवा-2 परसोहना	अल्पिका	30.03.2013	10.09.2013	5
3		चौबेपुरवा	अल्पिका	30.03.2013	11.07.2013	3
4		तैदुआ सोनपुर	अल्पिका	30.03.2013	11.07.2013	3
5		बरबहां बैरिहवा	अल्पिका	30.03.2013	11.07.2013	3
6		बदलपुर बनकटवा	अल्पिका	30.03.2013	26.12.2014	20
7		बुताहर	अल्पिका	30.03.2013	25.11.2013	7
8		बनकटवा	अल्पिका	30.03.2013	19.01.2015	21
9		पुरे प्रसाद	अल्पिका	30.03.2013	25.11.2013	7
10		बहादुरपुर	अल्पिका	30.03.2013	15.03.2013	0
11		अमराहा	अल्पिका	30.03.2013	20.01.2014	9
12		मोतीपुर बदरहवा	राजवाहा	30.03.2013	20.01.2014	9
13		जानकीनगर	अल्पिका	30.03.2013	17.01.2015	21
14		अरनहवा	अल्पिका	30.03.2013	17.01.2015	21
15		विष्णुपुर	अल्पिका	30.03.2013	17.01.2014	9
16	किलोमीटर 35.000 से 50.000	परसिया	अल्पिका	15.04.2013	15.12.2013	8
17		गनवरिया	अल्पिका	15.04.2013	15.01.2014	9
18		सहजना	अल्पिका	15.04.2013	01.10.2014	18
19		खैरमन	राजवाहा	15.04.2013	20.01.2014	9
20		सिंहपुर	अल्पिका	15.04.2013	28.02.2014	10
21		ललिया	अल्पिका	15.04.2013	10.12.2014	20
22		कन्हारा	अल्पिका	15.04.2013	08.12.2014	20
23		अमवा	अल्पिका	15.04.2013	31.10.2013	6
24		मोतीपुर	राजवाहा	15.04.2013	31.10.2013	6
25		सीकरी	अल्पिका	15.04.2013	16.08.2014	16
26	किलोमीटर 50.000 से 60.000	भुजेहरा	राजवाहा	08.04.2013	25.08.2014	16
27		रूपनगर	अल्पिका	08.04.2013	16.04.2015	24
28		गुलरिहा	राजवाहा	08.04.2013	03.01.2015	21
29		हिसमपुर	राजवाहा	08.04.2013	03.11.2014	19

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर के भाग का निर्माण)	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	अनुबंध गठन की तिथि	लम्बछिन्नक के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन किये जाने की तिथि से विलंब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30	किलोमीटर 60.000 से 80.000	गोपालपुर	राजवाहा	08.04.2013	19.09.2014	17
31		बदलपुर	अल्पिका	08.04.2013	01.10.2014	18
32		बनकटवा	राजवाहा	08.04.2013	19.09.2014	17
33		महादेव	अल्पिका	08.04.2013	17.06.2014	14
34	किलोमीटर 80.000 से 114.000	भदुई	अल्पिका	08.04.2013	01.10.2014	18
35		प्रेमपुर	राजवाहा	08.04.2013	25.08.2014	16
36		हल्लौरा	राजवाहा	08.04.2013	09.07.2014	15
37		चाईपुरवा	अल्पिका	19.04.2013	09.10.2014	18
38	किलोमीटर 114.000 से 125.682	महुआ	अल्पिका	19.04.2013	29.09.2014	17
39		जमधारा	अल्पिका	19.04.2013	16.05.2019	73
40		डुमरी	अल्पिका	19.04.2013	16.05.2019	73
41		बर्डपुर	राजवाहा	19.04.2013	14.11.2019	79
42	किलोमीटर 125.682 से 150.000	पकड़ीहवा	अल्पिका	19.04.2013	29.09.2014	17
43		खैरी	अल्पिका	19.04.2013	22.05.2015	25
44		तालकुंडा	अल्पिका	19.04.2013	16.02.2015	22
45		गुलहौरा	अल्पिका	12.04.2013	04.09.2014	17
46	किलोमीटर 150.000 से 175.000	परसा	अल्पिका	12.04.2013	04.02.2015	22
47		बेनीनगर	अल्पिका	12.04.2013	28.01.2015	21
48		बनचौरी	राजवाहा	12.04.2013	04.09.2014	17
49		मटियार	अल्पिका	12.04.2013	28.01.2015	21
50	किलोमीटर 175.000 से 200.000	पचउथ	अल्पिका	12.04.2013	28.01.2015	21
51		धनौरा	राजवाहा	12.04.2013	04.09.2014	17

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.15

पक्की संरचनाओं के ड्राइंग का विलंबित अनुमोदन

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.3.2)

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 0.000 से 21.000							
1	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	सुपर पैसेज	7.180	30.03.13	08.05.14	13
2	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	7.900	30.03.13	28.12.13	8
3	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	7.960	30.03.13	18.04.14	12
4	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	9.620	30.03.13	17.11.14	19
5	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	10.000	30.03.13	25.11.13	7
6	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	10.050	30.03.13	18.04.14	12
7	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	12.080	30.03.13	19.08.13	4
8	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	12.550	30.03.13	18.04.14	12
9	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	13.000	30.03.13	27.03.16	35
10	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	14.050	30.03.13	28.08.13	4
11	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	14.680	30.03.13	21.11.14	19
12	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	16.185	30.03.13	28.12.13	8
13	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर(दायाँ किनारा)	16.500	30.03.13	18.04.14	12
14	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	16.750	30.03.13	06.06.14	14
15	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	17.265	30.03.13	25.11.13	7
16	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर (दायाँ किनारा)	18.400	30.03.13	28.01.14	9
17	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	18.650	30.03.13	12.11.14	19
18	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	19.000	30.03.13	28.12.13	8
19	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	19.510	30.03.13	18.07.14	15
20	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर (दायाँ किनारा)	20.100	30.03.13	24.02.15	22
21	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	इनलेट	15.550	30.03.13	02.01.21	93
22	शाहपुर पुरेशिवदीन	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.795	30.03.13	01.04.14	12
23	शाहपुर पुरेशिवदीन	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.410	30.03.13	01.04.14	12
24	शाहपुर पुरेशिवदीन	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.975	30.03.13	01.04.14	12
25	शाहपुर पुरेशिवदीन	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	2.540	30.03.13	01.04.14	12
26	चौबेपुरवा -2 परसोहना	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.200	30.03.13	16.04.14	12
27	चौबेपुरवा -2 परसोहना	अल्पिका	साईफन	0.691	30.03.13	16.10.15	30

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	चौबेपुरवा -2 परसोहना	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.460	30.03.13	16.04.14	12
29	चौबेपुरवा -2 परसोहना	अल्पिका	टेलफाल	2.030	30.03.13	27.12.14	20
30	चौबेपुरवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.465	30.03.13	16.04.14	12
31	चौबेपुरवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.985	30.03.13	16.04.14	12
32	चौबेपुरवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.195	30.03.13	16.04.14	12
33	चौबेपुरवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.655	30.03.13	16.04.14	12
34	चौबेपुरवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.930	30.03.13	16.04.14	12
35	चौबेपुरवा	अल्पिका	टेलफाल	2.500	30.03.13	27.12.14	20
36	तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	साईफन	0.380	30.03.13	उपलब्ध नहीं कराया	
37	तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.530	30.03.13	01.04.14	12
38	तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.100	30.03.13	01.04.14	12
39	तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.840	30.03.13	01.04.14	12
40	तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.070	30.03.13	01.04.14	12
41	तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	टेलफाल	2.350	30.03.13	27.12.14	20
42	बरबहा बैरिहवा	अल्पिका	साईफन	0.510	30.03.13	25.03.15	23
43	बरबहा बैरिहवा	अल्पिका	साईफन	1.000	30.03.13	25.03.15	23
44	बरबहा बैरिहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.008	30.03.13	10.06.14	14
45	बरबहा बैरिहवा	अल्पिका	टेलफाल	2.050	30.03.13	27.12.14	20
46	बदलपुर बनकटवा	अल्पिका	साईफन	0.350	30.03.13	04.10.19	78
47	बदलपुर बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.963	30.03.13	12.02.15	22
48	बदलपुर बनकटवा	अल्पिका	साईफन	1.512	30.03.13	25.03.15	23
49	बदलपुर बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.635	30.03.13	12.02.15	22
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 21.000 से 35.000							
50	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन एक्वाडक्ट	21.530	30.03.13	29.05.14	13
51	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	21.600	30.03.13	23.02.16	34
52	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	22.732	30.03.13	05.12.14	20
53	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	इनलेट	23.340	30.03.13	21.11.20	91
54	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	23.950	30.03.13	15.01.15	21
55	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	24.200	30.03.13	06.02.15	22
56	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	25.500	30.03.13	25.11.13	7
57	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	26.300	30.03.13	07.06.14	14
58	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	27.500	30.03.13	25.11.13	7
59	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	28.000	30.03.13	06.06.16	38

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
60	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	28.160	30.03.13	06.12.14	20
61	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	28.650	30.03.13	27.11.13	7
62	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	30.750	30.03.13	15.01.15	21
63	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	31.107	30.03.13	24.12.14	20
64	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	31.310	30.03.13	23.02.16	34
65	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	32.400	30.03.13	07.06.14	14
66	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	33.550	30.03.13	25.11.13	7
67	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	33.750	30.03.13	07.06.14	14
68	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	30.750	30.03.13	09.04.15	24
69	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.625	30.03.13	01.10.20	90
70	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.805	30.03.13	01.10.20	90
71	अरनहवा	अल्पिका	नाला साईफन	1.010	30.03.13	01.10.20	90
72	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.210	30.03.13	01.10.20	90
73	अरनहवा	अल्पिका	नाला साईफन	1.725	30.03.13	01.10.20	90
74	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.820	30.03.13	01.10.20	90
75	अरनहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.110	30.03.13	05.10.20	90
76	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.410	30.03.13	01.10.20	90
77	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.680	30.03.13	01.10.20	90
78	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.010	30.03.13	01.10.20	90
79	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.360	30.03.13	01.10.20	90
80	अरनहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	4.320	30.03.13	01.10.20	90
81	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.680	30.03.13	01.10.20	90
82	अरनहवा	अल्पिका	नाला साईफन	6.200	30.03.13	01.10.20	90
83	अरनहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	6.610	30.03.13	01.10.20	90
84	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.380	30.03.13	24.04.17	48
85	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.810	30.03.13	24.04.17	48
86	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.810	30.03.13	24.04.17	48
87	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.400	30.03.13	18.03.20	83
88	जानकीनगर	अल्पिका	साईफन	2.530	30.03.13	22.04.20	84
89	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.800	30.03.13	24.04.17	48
90	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.450	30.03.13	24.04.17	48
91	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.110	30.03.13	27.05.21	97

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
92	जानकीनगर	अल्पिका	फाल	4.450	30.03.13	27.05.21	97
93	जानकीनगर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	4.660	30.03.13	24.04.17	48
94	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	0.890	30.03.13	15.07.16	39
95	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल एवं फाल	1.800	30.03.13	21.06.18	62
96	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.450	30.03.13	20.12.14	20
97	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	साईफन	4.000	30.03.13	22.04.20	84
98	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	4.350	30.03.13	20.12.14	20
99	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	4.970	30.03.13	20.12.14	20
100	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.100	30.03.13	16.06.14	14
101	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	शीर्ष रेगुलेटर	6.200	30.03.13	05.05.21	97
102	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	6.600	30.03.13	20.12.14	20
103	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	8.025	30.03.13	20.12.14	20
104	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	8.600	30.03.13	20.12.14	20
105	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	9.100	30.03.13	20.12.14	20
106	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	9.700	30.03.13	16.06.14	14
107	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	नाला साईफन	10.200	30.03.13	27.05.21	97
108	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	10.800	30.03.13	20.12.14	20
109	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.550	30.03.13	23.05.14	13
110	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.100	30.03.13	23.05.14	13
111	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.400	30.03.13	18.11.14	19
112	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.000	30.03.13	23.05.14	13
113	अमरहा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	3.200	30.03.13	23.05.14	13
114	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.800	30.03.13	20.12.14	20
115	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.700	30.03.13	20.12.14	20
116	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.100	30.03.13	23.05.14	13

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
117	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.800	30.03.13	20.12.14	20
118	अमरहा	अल्पिका	साईफन	6.500	30.03.13	05.10.20	90
119	अमरहा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	7.000	30.03.13	23.05.14	13
120	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.600	30.03.13	23.05.14	13
121	अमरहा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	9.050	30.03.13	23.05.14	13
122	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	9.500	30.03.13	20.12.14	20
123	अमरहा	अल्पिका	साईफन	10.200	30.03.13	05.10.20	90
124	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.720	30.03.13	08.10.20	90
125	विशुनपुर	अल्पिका	साईफन	1.000	30.03.13	05.10.20	90
126	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.525	30.03.13	08.10.20	90
127	विशुनपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.260	30.03.13	08.10.20	90
128	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.850	30.03.13	05.10.20	90
129	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.300	30.03.13	08.10.20	90
130	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.900	30.03.13	08.10.20	90
131	विशुनपुर	अल्पिका	साईफन	4.670	30.03.13	05.10.20	90
132	विशुनपुर	अल्पिका	साईफन	4.770	30.03.13	05.10.20	90
133	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.000	30.03.13	05.10.20	90
134	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.530	30.03.13	08.10.20	90
135	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.850	30.03.13	05.10.20	90
136	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.600	30.03.13	08.10.20	90
137	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.900	30.03.13	08.10.20	90
138	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.300	30.03.13	08.10.20	90
139	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.450	30.03.13	22.04.20	84
140	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.100	30.03.13	22.04.20	84
141	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.700	30.03.13	22.04.20	84
142	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.000	30.03.13	30.01.15	21
143	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.450	30.03.13	17.01.15	21
144	बहादुरपुर	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर एवं फाल	2.900	30.03.13	05.10.20	90
145	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.200	30.03.13	22.04.20	84
146	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.650	30.03.13	17.01.15	21
147	बहादुरपुर	राजवाहा	नाला साईफन	4.100	30.03.13	22.04.20	84

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
148	बहादुरपुर	राजवाहा	नाला साईफन	4.400	30.03.13	18.12.20	92
149	बहादुरपुर	राजवाहा	फाल	5.000	30.03.13	17.01.15	21
150	बहादुरपुर	राजवाहा	नाला साईफन	5.400	30.03.13	18.12.20	92
151	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.450	30.03.13	22.04.20	84
152	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	6.200	30.03.13	22.04.20	84
153	बहादुरपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	6.900	30.03.13	10.06.20	86
154	बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.660	30.03.13	07.05.15	25
155	बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.090	30.03.13	06.08.15	28
156	बनकटवा	अल्पिका	नाला क्रॉसिंग	1.450	30.03.13	10.11.20	91
157	बनकटवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	1.720	30.03.13	11.11.20	91
158	बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.710	30.03.13	24.02.21	94
159	बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.580	30.03.13	06.08.15	28
160	बनकटवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	4.250	30.03.13	10.11.20	91
161	बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.110	30.03.13	06.08.15	28
162	बनकटवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	7.980	30.03.13	07.11.20	91
163	पुरे प्रसाद	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.700	30.03.13	17.06.14	14
164	पुरे प्रसाद	अल्पिका	फाल	1.430	30.03.13	17.11.14	19
165	पुरे प्रसाद	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.690	30.03.13	17.06.14	14
166	पुरे प्रसाद	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.425	30.03.13	17.06.14	14
167	पुरे प्रसाद	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.300	30.03.13	17.06.14	14
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 35.000 से 42.100							
168	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	35.350	15.04.13	07.01.16	33
169	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	35.950	15.04.13	04.03.15	23
170	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	36.040	15.04.13	05.12.14	20
171	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	37.100	15.04.13	25.11.13	7
172	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	37.500	15.04.13	25.11.13	7
173	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	37.800	15.04.13	05.12.14	20
174	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	38.616	15.04.13	25.11.13	7
175	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	39.200	15.04.13	04.03.15	23
176	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	क्रॉस रेगुलेटर	39.400	15.04.13	04.01.19	69
177	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	स्केप शीर्ष रेगुलेटर	39.400	15.04.13	23.01.16	33
178	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	39.700	15.04.13	04.03.15	23
179	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	40.100	15.04.13	07.01.16	33

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
180	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	40.200	15.04.13	05.12.14	20
181	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	41.650	15.04.13	12.01.19	69
182	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	42.100	15.04.13	05.12.14	20
183	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.585	15.04.13	21.07.14	15
184	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.810	15.04.13	21.07.14	15
185	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.350	15.04.13	21.07.14	15
186	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.650	15.04.13	21.07.14	15
187	परसिया	अल्पिका	फाल	1.750	15.04.13	21.07.14	15
188	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.236	15.04.13	21.07.14	15
189	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.830	15.04.13	21.07.14	15
190	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.130	15.04.13	21.07.14	15
191	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.000	15.04.13	21.07.14	15
192	परसिया	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	4.672	15.04.13	21.07.14	15
193	परसिया	अल्पिका	फाल	5.800	15.04.13	21.07.14	15
194	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.750	15.04.13	21.07.14	15
195	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.150	15.04.13	24.07.14	15
196	गनवरिया	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.600	15.04.13	24.07.14	15
197	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.500	15.04.13	24.07.14	15
198	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.900	15.04.13	24.07.14	15
199	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.400	15.04.13	24.07.14	15
200	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.700	15.04.13	18.10.19	78
201	गनवरिया	अल्पिका	जिला सड़क पुल	4.100	15.04.13	25.08.14	16
202	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.500	15.04.13	01.10.19	78
203	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.900	15.04.13	25.08.14	16
204	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	10.500	15.04.13	24.07.14	15
205	गनवरिया	अल्पिका	टेलफाल	11.400	15.04.13	15.10.14	18
206	सहजना	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.200	15.04.13	14.01.15	21
207	सहजना	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.000	15.04.13	14.01.15	21
208	सहजना	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.200	15.04.13	14.01.15	21
209	खैरमान	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	1.550	15.04.13	26.07.14	15

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
210	खैरमान	राजवाहा	जिला सड़क पुल	1.850	15.04.13	30.04.14	12
211	खैरमान	राजवाहा	साईफन	2.100	15.04.13	12.01.19	69
212	खैरमान	राजवाहा	साईफन कम जिला सड़क पुल	2.300	15.04.13	29.10.20	90
213	खैरमान	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.900	15.04.13	30.04.14	12
214	खैरमान	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.600	15.04.13	25.08.14	16
215	खैरमान	राजवाहा	जिला सड़क पुल	5.620	15.04.13	26.07.14	15
216	खैरमान	राजवाहा	जिला सड़क पुल	6.850	15.04.13	23.09.19	77
217	खैरमान	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	11.250	15.04.13	12.09.19	77
218	खैरमान	राजवाहा	टेल दीवार	12.200	15.04.13	08.10.20	90
219	सिंहपुर	अल्पिका	फाल	0.400	15.04.13	25.08.14	16
220	सिंहपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	0.700	15.04.13	13.08.20	88
221	सिंहपुर	अल्पिका	साईफन	1.715	15.04.13	05.08.20	88
222	सिंहपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.500	15.04.13	06.07.14	15
223	सिंहपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.900	15.04.13	26.07.14	15
224	सिंहपुर	अल्पिका	फाल	3.900	15.04.13	04.03.20	83
225	सिंहपुर	अल्पिका	साईफन	4.050	15.04.13	05.08.20	88
226	सिंहपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	4.100	15.04.13	26.07.14	15
227	सिंहपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	5.500/5.550	15.04.13	26.07.14	15
228	सिंहपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.700	15.04.13	26.07.14	15
229	सिंहपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	7.300	15.04.13	04.03.20	83
230	ललिया	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.200/1.400	15.04.13	06.01.15	21
231	ललिया	अल्पिका	साईफन	2.200	15.04.13	15.10.19	78
232	ललिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.600/2.700	15.04.13	19.01.15	21
233	ललिया	अल्पिका	टेल दीवार	3.000	15.04.13	10.09.20	89
234	कनहरा	अल्पिका	फाल	0.600/0.700	15.04.13	14.01.15	21
235	कनहरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	1.050	15.04.13	24.06.20	86
236	कनहरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.050	15.04.13	02.07.20	87
237	कनहरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.835	15.04.13	15.10.19	78
238	कनहरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.500	15.04.13	15.10.19	78
239	कनहरा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	4.850	15.04.13	15.10.19	78

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
240	कनहरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.625	15.04.13	02.07.20	87
241	कनहरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	6.375	15.04.13	08.07.20	87
242	कनहरा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	7.350	15.04.13	08.07.20	87
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 42.100 से 50.000							
243	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	42.662	15.04.13	17.10.13	6
244	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	43.450	15.04.13	17.10.13	6
245	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	45.166	15.04.13	17.10.13	6
246	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	47.950	15.04.13	17.10.13	6
247	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	49.850	15.04.13	17.10.13	6
248	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	45.600	15.04.13	28.01.14	9
249	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	47.600	15.04.13	28.01.14	9
250	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	49.500	15.04.13	06.02.15	22
251	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	42.500	15.04.13	06.02.15	22
252	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	47.100	15.04.13	24.02.15	22
253	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	43.900	15.04.13	09.04.15	24
254	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	42.200	15.04.13	20.05.16	37
255	मोतीपुर	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	0.180	15.04.13	04.12.18	68
256	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.280	15.04.13	26.04.14	12
257	मोतीपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.800	15.04.13	26.04.14	12
258	मोतीपुर	राजवाहा	नाला क्रासिंग	0.930	15.04.13	26.04.14	12
259	मोतीपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	1.740	15.04.13	26.04.14	12
260	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.270	15.04.13	26.04.14	12
261	मोतीपुर	राजवाहा	फाल	3.000	15.04.13	26.04.14	12
262	मोतीपुर	राजवाहा	साईफन	3.200	15.04.13	21.06.14	14
263	मोतीपुर	राजवाहा	नाला क्रासिंग	3.570	15.04.13	26.04.14	12
264	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.900	15.04.13	26.04.14	12
265	मोतीपुर	राजवाहा	नाला क्रासिंग	4.350	15.04.13	26.04.14	12
266	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.600	15.04.13	26.04.14	12
267	मोतीपुर	राजवाहा	नाला क्रासिंग	4.870	15.04.13	26.04.14	12
268	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.750	15.04.13	21.06.14	14
269	मोतीपुर	राजवाहा	साईफन	5.960	15.04.13	26.04.14	12

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
270	मोतीपुर	राजवाहा	साईफन	6.160	15.04.13	06.08.14	16
271	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	7.020	15.04.13	28.04.14	12
272	मोतीपुर	राजवाहा	फाल	7.550	15.04.13	28.04.14	12
273	मोतीपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	7.790	15.04.13	28.04.14	12
274	मोतीपुर	राजवाहा	साईफन	8.050	15.04.13	28.04.14	12
275	मोतीपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	8.410	15.04.13	28.04.14	12
276	मोतीपुर	राजवाहा	फाल	8.860	15.04.13	21.06.14	14
277	मोतीपुर	राजवाहा	साईफन	9.200	15.04.13	28.04.14	12
278	मोतीपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	9.900	15.04.13	21.06.14	14
279	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	10.450	15.04.13	28.04.14	12
280	मोतीपुर	राजवाहा	साईफन	10.700	15.04.13	28.04.14	12
281	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	10.750	15.04.13	28.04.14	12
282	मोतीपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	11.100	15.04.13	28.04.14	12
283	अमवा	अल्पिका	साईफन	0.675	15.04.13	21.06.14	14
284	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.800	15.04.13	28.04.14	12
285	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.100	15.04.13	28.04.14	12
286	अमवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.350	15.04.13	21.06.14	14
287	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.790	15.04.13	28.04.14	12
288	अमवा	अल्पिका	फाल	2.400	15.04.13	30.07.14	15
289	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.630	15.04.13	28.04.14	12
290	अमवा	अल्पिका	साईफन	2.800	15.04.13	21.06.14	14
291	अमवा	अल्पिका	साईफन	3.250	15.04.13	21.06.14	14
292	अमवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.290	15.04.13	18.07.14	15
293	अमवा	अल्पिका	साईफन	3.550	15.04.13	21.06.14	14
294	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.150	15.04.13	28.04.14	12
295	अमवा	अल्पिका	फाल	4.600	15.04.13	21.06.14	14
296	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.200	15.04.13	26.04.14	12
297	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.450	15.04.13	21.06.14	14
298	अमवा	अल्पिका	साईफन	5.900	15.04.13	26.04.14	12
299	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.150	15.04.13	26.04.14	12
300	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	6.550	15.04.13	21.06.14	14
301	अमवा	अल्पिका	साईफन	7.200	15.04.13	26.04.14	12
302	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.500	15.04.13	26.04.14	12

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
303	अमवा	अल्पिका	टेल दीवार	8.325	15.04.13	26.04.14	12
304	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.245	15.04.13	27.08.14	16
305	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.060	15.04.13	27.08.14	16
306	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.545	15.04.13	27.08.14	16
307	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.150	15.04.13	27.08.14	16
308	सिकरी	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.820	15.04.13	27.08.14	16
309	सिकरी	अल्पिका	फाल	3.300	15.04.13	19.12.14	19
310	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.715	15.04.13	27.08.14	16
311	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.160	15.04.13	19.12.14	19
312	सिकरी	अल्पिका	साईफन	4.250	15.04.13	06.09.14	17
313	सिकरी	अल्पिका	साईफन	4.350	15.04.13	06.09.14	17
314	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.740	15.04.13	19.12.14	19
315	सिकरी	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	5.610	15.04.13	19.12.14	19
316	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.000	15.04.13	19.12.14	19
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 50.000 से 60.000							
317	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	50.200	08.04.13	22.08.14	16
318	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	51.290	08.04.13	20.09.14	17
319	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	51.350	08.04.13	28.02.14	10
320	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	52.110	08.04.13	14.03.14	11
321	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	52.740	08.04.13	15.12.14	20
322	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	53.610	08.04.13	10.10.14	18
323	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	53.670	08.04.13	28.02.14	10
324	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	54.226	08.04.13	12.01.15	21
325	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	54.240	08.04.13	17.02.14	10
326	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	54.940	08.04.13	05.12.14	20
327	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	55.190	08.04.13	17.02.14	10
328	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	55.800	08.04.13	19.11.14	19
329	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	56.350	08.04.13	11.12.14	20
330	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	57.740	08.04.13	14.03.14	11
331	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	58.200	08.04.13	29.09.14	17
332	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	58.240	08.04.13	11.12.14	20
333	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	58.700	08.04.13	15.12.14	20
334	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	59.160	08.04.13	14.03.14	11
335	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.052	08.04.13	29.08.14	16

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
336	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.240	08.04.13	29.08.14	16
337	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.380	08.04.13	29.08.14	16
338	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.545	08.04.13	29.08.14	16
339	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	1.250	08.04.13	22.11.14	19
340	भुजेहरा	राजवाहा	फाल	1.280	08.04.13	11.12.14	20
341	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.005	08.04.13	20.09.14	17
342	भुजेहरा	राजवाहा	साईफन	2.200	08.04.13	11.12.14	20
343	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.580	08.04.13	20.09.14	17
344	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	2.760	08.04.13	20.09.14	17
345	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.250	08.04.13	20.09.14	17
346	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.826	08.04.13	17.11.14	19
347	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	4.270	08.04.13	09.10.14	18
348	भुजेहरा	राजवाहा	साईफन	4.650	08.04.13	06.05.15	25
349	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.050	08.04.13	19.06.15	26
350	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.290	08.04.13	20.09.14	17
351	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.860	08.04.13	07.10.14	18
352	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	6.780	08.04.13	20.09.14	17
353	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	7.290	08.04.13	20.09.14	17
354	भुजेहरा	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	7.600	08.04.13	19.06.15	26
355	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	7.680	08.04.13	09.10.14	18
356	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	8.010	08.04.13	07.10.14	18
357	भुजेहरा	राजवाहा	साईफन	8.200	08.04.13	27.12.14	20
358	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	8.600	08.04.13	09.10.14	18
359	भुजेहरा	राजवाहा	साईफन	8.850	08.04.13	27.12.14	20
360	भुजेहरा	राजवाहा	साईफन	9.400	08.04.13	27.12.14	20
361	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	9.530	08.04.13	27.10.14	18
362	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	9.852	08.04.13	09.10.14	18
363	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	10.050	08.04.13	07.10.14	18
364	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	10.780	08.04.13	07.10.14	18
365	भुजेहरा	राजवाहा	साईफन	10.850	08.04.13	15.05.18	61
366	भुजेहरा	राजवाहा	फाल	12.000	08.04.13	11.12.14	20
367	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	12.350	08.04.13	07.10.14	18
368	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	12.650	08.04.13	07.10.14	18

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
369	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	13.175	08.04.13	07.10.14	18
370	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	13.900	08.04.13	11.12.14	20
371	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	14.500	08.04.13	07.10.14	18
372	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	14.950	08.04.13	07.10.14	18
373	भुजेहरा	राजवाहा	टेल फाल	15.300	08.04.13	11.12.14	20
374	रूपनगर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	0.125	08.04.13	19.06.15	26
375	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	1.120	08.04.13	19.06.15	26
376	रूपनगर	अल्पिका	साईफन	1.510	08.04.13	10.01.17	45
377	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.520	08.04.13	29.07.15	27
378	रूपनगर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.820	08.04.13	29.07.15	27
379	रूपनगर	अल्पिका	साईफन	2.450	08.04.13	10.01.17	45
380	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.600	08.04.13	10.01.17	45
381	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.020	08.04.13	13.02.19	70
382	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.550	08.04.13	14.11.18	67
383	रूपनगर	अल्पिका	साईफन	3.750	08.04.13	10.01.17	45
384	रूपनगर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	3.860	08.04.13	29.07.15	27
385	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.150	08.04.13	04.01.19	69
386	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.540	08.04.13	29.07.15	27
387	रूपनगर	अल्पिका	साईफन	4.900	08.04.13	10.01.17	45
388	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.940	08.04.13	29.07.15	27
389	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.310	08.04.13	13.02.19	70
390	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.950	08.04.13	14.11.18	67
391	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	6.400	08.04.13	14.11.18	67
392	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	0.180	08.04.13	07.10.15	30
393	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	फाल	0.600	08.04.13	10.03.15	23
394	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	1.200	08.04.13	19.06.15	26
395	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	1.548	08.04.13	15.12.16	44
396	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	2.200	08.04.13	15.12.16	44
397	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	2.425	08.04.13	19.06.15	26
398	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	फाल	3.000	08.04.13	19.06.15	26
399	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.800	08.04.13	20.12.16	44
400	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	4.060	08.04.13	22.09.15	29

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
401	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	फाल	4.600	08.04.13	07.07.15	27
402	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	4.744	08.04.13	22.12.16	44
403	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.170	08.04.13	22.09.15	29
404	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	फाल	5.400	08.04.13	07.07.15	27
405	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.675	08.04.13	21.12.16	44
406	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	6.200	08.04.13	20.12.16	44
407	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	6.500	08.04.13	15.12.16	44
408	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	7.050	08.04.13	10.01.17	45
409	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	7.160	08.04.13	20.12.16	44
410	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	7.170	08.04.13	10.01.17	45
411	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	7.770	08.04.13	26.02.19	70
412	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	फाल	8.000	08.04.13	20.12.16	44
413	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	8.070	08.04.13	21.12.16	44
414	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	फाल	8.200	08.04.13	20.12.16	44
415	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	8.470	08.04.13	21.12.16	44
416	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	9.100	08.04.13	26.02.19	70
417	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	9.770	08.04.13	26.02.19	70
418	हिसामपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.300	08.04.13	07.01.15	21
419	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	0.800	08.04.13	19.02.15	22
420	हिसामपुर	राजवाहा	फाल	0.850	08.04.13	19.02.15	22
421	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.100	08.04.13	22.06.16	38
422	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.540	08.04.13	07.01.15	21
423	हिसामपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	2.050	08.04.13	02.04.16	36
424	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.400	08.04.13	13.01.15	21
425	हिसामपुर	राजवाहा	फाल	2.700	08.04.13	02.04.16	36
426	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.800	08.04.13	22.06.16	38
427	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.200	08.04.13	25.05.15	25
428	हिसामपुर	राजवाहा	फाल	3.230	08.04.13	29.07.15	27
429	हिसामपुर	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	3.560	08.04.13	15.12.16	44
430	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.600	08.04.13	27.12.14	20
431	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.800	08.04.13	10.01.17	45
432	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.000	08.04.13	26.02.16	34
433	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	4.720	08.04.13	15.06.15	26
434	हिसामपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	4.900	08.04.13	19.02.15	22

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
435	हिसामपुर	राजवाहा	साईफन	5.125	08.04.13	28.03.16	35
436	हिसामपुर	राजवाहा	फाल	5.400	08.04.13	26.02.16	34
437	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.975	08.04.13	19.02.15	22
438	हिसामपुर	राजवाहा	साईफन	6.100	08.04.13	28.03.16	35
439	हिसामपुर	राजवाहा	फाल	6.200	08.04.13	26.02.16	34
440	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	6.650	08.04.13	22.11.14	19
441	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	6.900	08.04.13	22.11.14	19
442	हिसामपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	7.475	08.04.13	13.01.15	21
443	हिसामपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	7.885	08.04.13	22.11.14	19
444	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	8.800	08.04.13	26.02.16	34
445	हिसामपुर	राजवाहा	टेल फाल	9.400	08.04.13	26.02.16	34
446	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.380	08.04.13	22.11.14	19
447	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	0.820	08.04.13	17.11.14	19
448	गोपालपुर	राजवाहा	फाल	1.400	08.04.13	07.07.15	27
449	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.800	08.04.13	07.07.15	27
450	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.030	08.04.13	17.11.14	19
451	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.375	08.04.13	17.11.14	19
452	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.775	08.04.13	17.11.14	19
453	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.165	08.04.13	14.10.14	18
454	गोपालपुर	राजवाहा	साईफन	3.320	08.04.13	16.03.16	35
455	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.870	08.04.13	11.12.14	20
456	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	4.305	08.04.13	22.11.14	19
457	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	4.910	08.04.13	29.12.16	44
458	गोपालपुर	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	4.910	08.04.13	29.12.16	44
459	गोपालपुर	राजवाहा	फाल	5.200	08.04.13	07.07.15	27
460	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	6.060	08.04.13	07.07.15	27
461	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	6.800	08.04.13	28.02.15	22
462	गोपालपुर	राजवाहा	फाल	7.000	08.04.13	28.07.15	27
463	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	7.575	08.04.13	19.02.15	22
464	गोपालपुर	राजवाहा	साईफन	7.840	08.04.13	19.02.15	22
465	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	8.020	08.04.13	07.10.14	18
466	गोपालपुर	राजवाहा	रेलवे क्रॉसिंग	8.800	08.04.13	07.07.15	27

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
467	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	8.850	08.04.13	28.02.15	22
468	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	9.150	08.04.13	28.02.15	22
469	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	9.830	08.04.13	14.10.14	18
470	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	10.400	08.04.13	14.10.14	18
471	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	10.915	08.04.13	14.10.14	18
472	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	11.615	08.04.13	27.10.14	18
473	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	12.200	08.04.13	27.10.14	18
474	गोपालपुर	राजवाहा	साईफन	12.400	08.04.13	27.10.14	18
475	गोपालपुर	राजवाहा	प्रादेशिक सड़क पुल	13.140	08.04.13	27.10.14	18
476	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	13.620	08.04.13	27.10.14	18
477	बदलपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	0.050	08.04.13	12.11.14	19
478	बदलपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं शीर्ष रेगुलेटर	0.427	08.04.13	12.11.14	19
479	बदलपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	0.563	08.04.13	12.11.14	19
480	बदलपुर	अल्पिका	फाल	0.700	08.04.13	17.11.14	19
481	बदलपुर	अल्पिका	साईफन	0.840	08.04.13	06.03.19	71
482	बदलपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.963	08.04.13	12.11.14	19
483	बदलपुर	अल्पिका	फाल	1.200	08.04.13	22.11.14	19
484	बदलपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.450	08.04.13	12.11.14	19
485	बदलपुर	अल्पिका	साईफन	1.700	08.04.13	06.03.19	71
486	बदलपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.050	08.04.13	12.11.14	19
487	बदलपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	2.600	08.04.13	11.12.14	20
488	बदलपुर	अल्पिका	साईफन	3.645	08.04.13	06.03.19	71
489	बदलपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.065	08.04.13	12.11.14	19
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 60.000 से 70.000							
490	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	60.150	08.04.13	16.02.15	22
491	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	61.055	08.04.13	03.03.14	11
492	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	61.340	08.04.13	10.10.14	18
493	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	63.000	08.04.13	16.02.15	22
494	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	63.470	08.04.13	10.10.14	18
495	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	64.070	08.04.13	15.02.14	10
496	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	64.650	08.04.13	21.10.14	18
497	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	65.400	08.04.13	16.02.15	22
498	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	66.020	08.04.13	23.01.17	44
499	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	66.200	08.04.13	15.02.14	10

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
500	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	67.150	08.04.13	02.04.15	24
501	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	स्केप/क्रासिंग	67.460	08.04.13	19.10.16	42
502	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	67.860	08.04.13	16.02.15	22
503	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	दायीं विंग दीवार	67.860	08.04.13	25.01.20	81
504	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	68.395	08.04.13	02.04.14	24
505	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	69.245	08.04.13	03.03.14	11
506	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	69.885	08.04.13	03.03.14	11
507	महादेव	अल्पिका	फाल	1.200	08.04.13	01.02.15	22
508	महादेव	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.415	08.04.13	01.02.15	22
509	महादेव	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल/फाल	1.990	08.04.13	01.02.15	22
510	महादेव	अल्पिका	नाला क्रासिंग	2.465	08.04.13	02.03.20	83
511	महादेव	अल्पिका	नाला क्रासिंग	2.925	08.04.13	02.03.20	83
512	महादेव	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	3.650	08.04.13	01.02.15	22
513	महादेव	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.860	08.04.13	01.02.15	22
514	महादेव	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.760	08.04.13	01.02.15	22
515	महादेव	अल्पिका	जिला सड़क पुल	5.455	08.04.13	01.02.15	22
516	महादेव	अल्पिका	टेलफाल	6.610	08.04.13	01.02.15	22
517	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.650	08.04.13	05.08.20	88
518	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल/शीर्ष रेगुलेटर	1.000	08.04.13	05.08.20	88
519	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल/शीर्ष रेगुलेटर	1.700	08.04.13	05.08.20	88
520	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल/फाल	2.600	08.04.13	05.08.20	88
521	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल/फाल	3.150	08.04.13	05.08.20	88
522	बनकटवा	राजवाहा	साईफन	3.400	08.04.13	05.08.20	88
523	बनकटवा	राजवाहा	फाल	4.600	08.04.13	05.08.20	88
524	बनकटवा	राजवाहा	नाला साईफन	5.350	08.04.13	05.08.20	88
525	बनकटवा	राजवाहा	जिला सड़क पुल/फाल	5.525	08.04.13	18.02.19	70
526	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल/फाल	6.125	08.04.13	05.08.20	88
527	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	7.600	08.04.13	05.08.20	88
528	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	8.050	08.04.13	02.11.20	90
529	बनकटवा	राजवाहा	फाल	9.000	08.04.13	23.02.19	70
530	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	17.700	08.04.13	08.01.19	69
531	राप्ती स्केप	स्केप	ग्रामीण सड़क पुल	0.400	08.04.13	11.02.19	70
532	राप्ती स्केप	स्केप	फाल	0.550	08.04.13	15.05.19	73
533	राप्ती स्केप	स्केप	टेलफाल	0.850	08.04.13	31.10.19	78

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 70.000 से 80.000							
534	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	70.940	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
535	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	71.490	08.04.13	07.02.15	22
536	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	72.300	08.04.13	07.02.15	22
537	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	72.820	08.04.13	15.02.14	10
538	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	73.060	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
539	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग एवं ग्रामीण सड़क पुल	74.200	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
540	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	75.400	08.04.13	07.02.15	22
541	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	75.800	08.04.13	07.02.15	22
542	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	76.700	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
543	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	77.410	08.04.13	03.03.14	11
544	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	77.600	08.04.13	23.09.14	17
545	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	78.670	08.04.13	02.04.14	12
546	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	78.900	08.04.13	29.09.14	17
547	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.080	08.04.13	15.02.21	94
548	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.910	08.04.13	20.08.15	28
549	हल्लौरा	राजवाहा	फाल	1.500	08.04.13	15.06.15	26
550	हल्लौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	2.300	08.04.13	15.06.15	26
551	हल्लौरा	राजवाहा	फाल	2.900	08.04.13	15.06.15	26
552	हल्लौरा	राजवाहा	फाल	3.500	08.04.13	15.06.15	26
553	हल्लौरा	राजवाहा	फाल	3.608	08.04.13	20.08.15	28
554	हल्लौरा	राजवाहा	साईफन	4.035	08.04.13	20.08.15	28
555	हल्लौरा	राजवाहा	प्रादेशिक सड़क पुल एवं फाल	4.540	08.04.13	20.08.15	28
556	हल्लौरा	राजवाहा	रेलवे क्रासिंग	4.700	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
557	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.100	08.04.13	20.08.15	28
558	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.850	08.04.13	20.08.15	28

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
559	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	6.580	08.04.13	02.07.15	27
560	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	7.610	08.04.13	15.06.15	26
561	हल्लौरा	राजवाहा	फाल	7.700	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
562	हल्लौरा	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	7.800	08.04.13	15.06.15	26
563	हल्लौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	8.080	08.04.13	02.07.15	27
564	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	9.250	08.04.13	02.07.15	27
565	हल्लौरा	राजवाहा	फाल	9.900	08.04.13	15.06.15	26
566	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	10.450	08.04.13	02.07.15	27
567	हल्लौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	11.380	08.04.13	02.07.15	27
568	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	11.700	08.04.13	02.07.15	27
569	हल्लौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	12.400	08.04.13	15.02.21	94
570	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	12.905	08.04.13	20.08.15	28
571	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.300	08.04.13	15.05.15	25
572	प्रेमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.780	08.04.13	15.05.15	25
573	प्रेमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.600	08.04.13	15.05.15	25
574	प्रेमपुर	राजवाहा	साईफन	1.620	08.04.13	17.08.15	28
575	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	2.580	08.04.13	15.05.15	25
576	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.050	08.04.13	17.08.15	28
577	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.520	08.04.13	17.08.15	28
578	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	4.000	08.04.13	15.06.15	26
579	प्रेमपुर	राजवाहा	प्रादेशिक सड़क पुल	4.550	08.04.13	25.08.20	88
580	प्रेमपुर	राजवाहा	रेलवे क्रॉसिंग	4.580	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
581	प्रेमपुर	राजवाहा	साईफन	5.290	08.04.13	17.08.15	28
582	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	5.540	08.04.13	15.05.15	25
583	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	5.900	08.04.13	17.08.15	28
584	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	6.305	08.04.13	17.08.15	28

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
585	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	7.340	08.04.13	17.08.15	28
586	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	8.170	08.04.13	17.08.15	28
587	प्रेमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	9.250	08.04.13	17.08.15	28
588	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	10.110	08.04.13	14.08.15	28
589	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	10.300	08.04.13	17.08.15	28
590	प्रेमपुर	राजवाहा	फाल	10.900	08.04.13	15.06.15	26
591	प्रेमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	11.410	08.04.13	17.08.15	28
592	प्रेमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	12.340	08.04.13	14.08.15	28
593	प्रेमपुर	राजवाहा	फाल	12.800	08.04.13	15.06.15	26
594	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	13.080	08.04.13	18.08.15	28
595	भदुई	अल्पिका	फाल	0.250	08.04.13	15.06.15	26
596	भदुई	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	0.620	08.04.13	02.07.15	27
597	भदुई	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.910	08.04.13	02.07.15	27
598	भदुई	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	2.080	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
599	भदुई	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.500	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
600	भदुई	अल्पिका	फाल	2.800	08.04.13	15.06.15	26
601	भदुई	अल्पिका	जिला सड़क पुल	3.275	08.04.13	14.08.15	28
602	भदुई	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.500	08.04.13	14.08.15	28
603	भदुई	अल्पिका	फाल	4.000	08.04.13	02.07.15	27
604	भदुई	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.000	08.04.13	14.08.15	28
605	भदुई	अल्पिका	साईफन	5.250	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
606	भदुई	अल्पिका	टेलफाल	5.475	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 80.000 से 98.000							
607	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	80.063	19.04.13	29.10.14	18
608	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	80.329	19.04.13	20.04.14	12

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
609	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	80.363	19.04.13	03.11.14	19
610	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	81.100	19.04.13	08.10.14	18
611	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	81.700	19.04.13	03.11.14	19
612	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	82.000	19.04.13	19.04.15	24
613	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	82.600	19.04.13	23.01.14	9
614	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	82.581	19.04.13	29.04.14	12
615	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	82.806	19.04.13	03.03.14	11
616	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	83.500	19.04.13	20.02.14	10
617	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	83.525	19.04.13	20.02.14	10
618	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन एक्वाडक्ट	84.565	19.04.13	19.04.15	24
619	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	84.808	19.04.13	20.02.14	10
620	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	85.200	19.04.13	23.05.19	73
621	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन एक्वाडक्ट	86.400	19.04.13	10.01.14	9
622	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	86.760	19.04.13	29.09.14	17
623	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	86.800	19.04.13	06.04.15	24
624	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	स्केप	86.950	19.04.13	02.01.19	69
625	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन एक्वाडक्ट	87.200	19.04.13	22.05.15	25
626	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	87.400	19.04.13	23.01.14	9
627	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	87.779	19.04.13	19.09.14	17
628	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	87.779	19.04.13	29.09.17	53
629	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	88.200	19.04.13	21.06.14	14
630	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन एक्वाडक्ट	88.500	19.04.13	29.10.14	18
631	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	89.233	19.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
632	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	89.898	19.04.13	29.09.14	17
633	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	89.898	19.04.13	05.06.20	86
634	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	पाइप साईफन	90.750	19.04.13	12.01.21	93
635	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	91.000	19.04.13	12.03.14	11
636	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	91.406	19.04.13	30.01.15	21
637	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	91.918	19.04.13	18.01.19	69
638	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर साईफन	91.918	19.04.13	18.01.19	69
639	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	92.300	19.04.13	03.05.14	13
640	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	पाइप साईफन	92.382	19.04.13	18.10.21	102
641	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	92.392	19.04.13	29.04.14	12
642	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	92.851	19.04.13	28.02.14	10
643	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	93.200	19.04.13	03.05.14	13

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
644	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	पाइप साईफन	94.125	19.04.13	12.01.21	93
645	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	94.150	19.04.13	12.01.21	93
646	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	94.200	19.04.13	03.05.14	13
647	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	95.204	19.04.13	29.07.15	27
648	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	95.565	19.04.13	04.09.14	17
649	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	96.169	19.04.13	20.05.19	73
650	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	96.266	19.04.13	07.02.19	70
651	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	रेलवे क्रॉसिंग	96.478	19.04.13	12.03.14	11
652	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	96.813	19.04.13	31.08.19	76
653	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	97.000	19.04.13	03.05.14	13
654	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	97.300	19.04.13	03.05.14	13
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 98.000 से 114.000							
655	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	98.362	19.04.13	22.02.14	10
656	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	98.500	19.04.13	22.03.14	11
657	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	98.600	19.04.13	30.05.19	73
658	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	99.014	19.04.13	17.10.14	18
659	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रॉसिंग	100.000	19.04.13	10.09.15	29
660	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	100.628	19.04.13	18.02.15	22
661	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	101.700	19.04.13	30.05.19	73
662	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	102.300	19.04.13	29.05.19	73
663	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रॉसिंग	102.470	19.04.13	10.04.15	24
664	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रॉसिंग	103.050	19.04.13	04.09.15	29
665	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	103.151	19.04.13	18.02.15	22
666	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	क्रॉसिंग	103.770	19.04.13	10.04.15	24
667	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	104.400	19.04.13	25.07.19	75
668	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	104.681	19.04.13	20.03.14	11
669	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	104.800	19.04.13	20.03.14	11
670	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	105.563	19.04.13	20.03.14	11
671	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रॉसिंग	106.000	19.04.13	10.04.15	24
672	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	106.335	19.04.13	28.02.14	10
673	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रॉसिंग	106.500	19.04.13	10.04.15	24
674	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रॉसिंग	107.400	19.04.13	10.09.15	29
675	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	108.029	19.04.13	20.02.14	10
676	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	108.560	19.04.13	29.09.14	17
677	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	108.829	19.04.13	22.03.14	11
678	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रॉसिंग	109.570	19.04.13	24.03.15	23
679	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	109.604	19.04.13	28.02.14	10

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
680	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	109.910	19.04.13	20.09.18	65
681	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	110.100	19.04.13	04.03.14	11
682	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	110.388	19.04.13	14.03.14	11
683	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	111.160	19.04.13	10.04.15	24
684	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	112.130	19.04.13	04.03.14	11
685	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	112.326	19.04.13	04.03.14	11
686	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	113.400	19.04.13	10.09.15	29
687	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	113.660	19.04.13	23.04.15	24
688	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.250	19.04.13	10.11.20	91
689	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.900	19.04.13	10.11.20	91
690	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	1.233	19.04.13	10.11.20	91
691	बर्डपुर	राजवाहा	नाला साईफन	1.600	19.04.13	10.11.20	91
692	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.700	19.04.13	16.08.21	100
693	बर्डपुर	राजवाहा	नाला साईफन	2.050	19.04.13	10.11.20	91
694	बर्डपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	2.580	19.04.13	10.08.21	100
695	बर्डपुर	राजवाहा	नाला साईफन	2.770	19.04.13	10.08.21	100
696	बर्डपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.320	19.04.13	10.08.21	100
697	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.850	19.04.13	10.08.21	100
698	बर्डपुर	राजवाहा	एक्वाडक्ट	4.320	19.04.13	10.08.21	100
699	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	4.800	19.04.13	10.08.21	100
700	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.250	19.04.13	17.08.21	100
701	बर्डपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	5.620	19.04.13	17.08.21	100
702	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.715	19.04.13	17.08.21	100
703	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.950	19.04.13	17.08.21	100
704	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	6.290	19.04.13	17.08.21	100
705	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	6.630	19.04.13	17.08.21	100
706	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.500	19.04.13	29.04.19	72
707	पकडिहवा	अल्पिका	फाल	0.600	19.04.13	21.08.19	76
708	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.075	19.04.13	29.04.19	72
709	पकडिहवा	अल्पिका	फाल	2.575	19.04.13	21.08.19	76
710	पकडिहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	3.050	19.04.13	20.05.19	73
711	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.175	19.04.13	20.11.19	79
712	पकडिहवा	अल्पिका	फाल	3.450	19.04.13	21.08.19	76
713	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.200	19.04.13	29.04.19	72

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
714	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.170	19.04.13	29.04.19	72
715	पकडिहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	5.925	19.04.13	20.05.19	73
716	पकडिहवा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	6.350	19.04.13	20.11.19	79
717	पकडिहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	6.875	19.04.13	20.05.19	73
718	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.365	19.04.13	20.05.19	73
719	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.765	19.04.13	20.05.19	73
720	पकडिहवा	अल्पिका	टेल दीवार	7.900	19.04.13	22.04.20	84
721	खैरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.135	19.04.13	28.04.19	72
722	खैरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	1.060	19.04.13	24.07.19	75
723	खैरी	अल्पिका	फाल	1.700	19.04.13	02.09.19	77
724	खैरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.020	19.04.13	28.04.19	72
725	खैरी	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.700	19.04.13	22.05.19	73
726	खैरी	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.500	19.04.13	24.07.19	75
727	खैरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.850	19.04.13	06.05.19	73
728	खैरी	अल्पिका	नाला क्रासिंग	4.780	19.04.13	02.09.19	77
729	खैरी	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल एवं फाल	4.800	19.04.13	13.10.20	90
730	खैरी	अल्पिका	नाला क्रासिंग	5.300	19.04.13	13.10.20	90
731	खैरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.620	19.04.13	22.05.19	73
732	खैरी	अल्पिका	फाल	7.000	19.04.13	02.09.19	77
733	खैरी	अल्पिका	टेल दीवार	7.794	19.04.13	05.01.21	93
734	तालकुंडा	अल्पिका	फाल	0.200	19.04.13	15.09.19	77
735	तालकुंडा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	0.400	19.04.13	27.04.20	84
736	तालकुंडा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	0.685	19.04.13	09.04.15	24
737	तालकुंडा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	1.500	19.04.13	27.04.20	84
738	तालकुंडा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.770	19.04.13	09.04.15	24
739	तालकुंडा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.300	19.04.13	02.09.15	29
740	तालकुंडा	अल्पिका	फाल	2.600	19.04.13	05.09.19	77
741	तालकुंडा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.570	19.04.13	22.09.15	29
742	तालकुंडा	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	4.685	19.04.13	13.10.20	90
743	तालकुंडा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	4.710	19.04.13	27.04.20	84
744	तालकुंडा	अल्पिका	फाल	5.500	19.04.13	05.09.19	77
745	तालकुंडा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.750	19.04.13	22.09.15	29
746	तालकुंडा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.700	19.04.13	22.05.19	73
747	तालकुंडा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.210	19.04.13	22.05.19	73

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
748	तालकुंडा	अल्पिका	टेल दीवार	7.425	19.04.13	22.05.19	73
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 114.000 से 125.682							
749	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	114.000	12.04.13	18.01.14	9
750	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	रेलवे क्रासिंग	114.130	12.04.13	RLY	
751	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	114.300	12.04.13	18.01.14	9
752	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	114.975	12.04.13	18.01.14	9
753	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	114.540	12.04.13	10.10.14	18
754	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	115.030	12.04.13	18.01.14	9
755	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	115.325	12.04.13	02.11.18	67
756	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	115.980	12.04.13	20.02.14	10
757	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	116.192	12.04.13	20.02.14	10
758	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	116.400	12.04.13	10.10.14	18
759	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	116.720	12.04.13	28.02.14	10
760	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	116.730	12.04.13	04.12.14	20
761	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	117.090	12.04.13	28.02.14	10
762	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	117.280	12.04.13	28.02.14	10
763	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	117.390	12.04.13	04.12.14	20
764	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	117.700	12.04.13	30.03.15	23
765	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	118.190	12.04.13	28.02.14	10
766	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	120.080	12.04.13	04.02.15	22
767	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	120.510	12.04.13	12.03.14	11
768	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	121.030	12.04.13	20.09.18	65
769	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	121.575	12.04.13	02.11.18	67
770	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	121.760	12.04.13	12.03.14	11
771	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	122.360	12.04.13	12.03.14	11
772	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	122.440	12.04.13	10.10.14	18
773	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	123.685	12.04.13	30.03.15	23
774	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	123.940	12.04.13	12.03.14	11
775	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	124.600	12.04.13	30.03.15	23
776	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	124.560	12.04.13	12.03.14	11
777	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	125.180	12.04.13	20.12.14	20
778	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	125.280	12.04.13	18.01.14	9
779	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	125.592	12.04.13	12.03.14	11
780	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	इनलेट	125.682	12.04.13	14.03.18	59
781	धनौरा	राजवाहा	प्रादेशिक सड़क पुल	0.536	12.04.13	09.10.14	18
782	धनौरा	राजवाहा	नाला क्रासिंग	0.640	12.04.13	17.09.20	89
783	धनौरा	राजवाहा	नाला क्रासिंग	1.620	12.04.13	17.09.20	89

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
784	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	2.075	12.04.13	09.10.14	18
785	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	3.421	12.04.13	09.10.14	18
786	धनौरा	राजवाहा	नाला क्रासिंग	3.719	12.04.13	17.09.20	89
787	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	3.990	12.04.13	09.10.14	18
788	धनौरा	राजवाहा	साईफन	5.440	12.04.13	18.12.20	92
789	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	5.800	12.04.13	09.10.14	18
790	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	7.452	12.04.13	09.10.14	18
791	धनौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	9.066	12.04.13	09.10.14	18
792	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	9.356	12.04.13	09.10.14	18
793	धनौरा	राजवाहा	नाला क्रासिंग	10.220	12.04.13	17.09.20	89
794	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	10.220	12.04.13	17.09.20	89
795	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	10.330	12.04.13	17.09.20	89
796	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	11.313	12.04.13	09.10.14	18
797	धनौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	11.446	12.04.13	09.10.14	18
798	धनौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	11.860	12.04.13	17.09.20	89
799	बनचौरी	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.030	12.04.13	20.09.14	17
800	बनचौरी	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	0.300	12.04.13	18.12.20	92
801	बनचौरी	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.650	12.04.13	20.09.14	17
802	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	0.800	12.04.13	16.09.20	89
803	बनचौरी	राजवाहा	फाल	0.920	12.04.13	16.09.20	89
804	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.000	12.04.13	20.09.14	17
805	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.530	12.04.13	20.09.14	17
806	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	1.700	12.04.13	16.09.20	89
807	बनचौरी	राजवाहा	फाल	1.920	12.04.13	18.09.20	89
808	बनचौरी	राजवाहा	पाइप साईफन	2.190	12.04.13	16.09.20	89
809	बनचौरी	राजवाहा	जिला सड़क पुल	2.400	12.04.13	20.09.14	17
810	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	2.650	12.04.13	16.09.20	89
811	बनचौरी	राजवाहा	फाल	2.920	12.04.13	18.09.20	89
812	बनचौरी	राजवाहा	पाइप साईफन	2.990	12.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
813	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.000	12.04.13	20.09.14	17
814	बनचौरी	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	3.350	12.04.13	18.12.20	92
815	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	3.450	12.04.13	16.09.20	89
816	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.800	12.04.13	20.09.14	17
817	बनचौरी	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	4.350	12.04.13	18.12.20	92
818	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	4.900	12.04.13	16.09.20	89

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
819	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.200	12.04.13	20.09.14	17
820	बनचौरी	राजवाहा	प्रादेशिक सड़क पुल	5.750	12.04.13	20.09.14	17
821	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	5.980	12.04.13	16.09.20	89
822	बनचौरी	राजवाहा	जिला सड़क पुल	6.600	12.04.13	20.09.14	17
823	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	7.050	12.04.13	20.03.15	23
824	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	7.600	12.04.13	16.09.20	89
825	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	7.800	12.04.13	20.09.14	17
826	मटियार	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.140	12.04.13	26.03.15	23
827	मटियार	अल्पिका	नाला क्रासिंग	0.530	12.04.13	18.12.20	92
828	मटियार	अल्पिका	नाला क्रासिंग	0.926	12.04.13	18.12.20	92
829	मटियार	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	1.330	12.04.13	26.03.15	23
830	मटियार	अल्पिका	नाला क्रासिंग	1.800	12.04.13	18.12.20	92
831	मटियार	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.048	12.04.13	26.03.15	23
832	मटियार	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.160	12.04.13	26.03.15	23
833	मटियार	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.800	12.04.13	26.03.15	23
834	मटियार	अल्पिका	नाला क्रासिंग	3.170	12.04.13	18.12.20	92
835	मटियार	अल्पिका	जिला सड़क पुल	3.520	12.04.13	26.03.15	23
836	मटियार	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.940	12.04.13	26.03.15	23
837	मटियार	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.490	12.04.13	26.03.15	23
838	बेनीनगर	अल्पिका	नाला क्रासिंग	0.150	12.04.13	16.09.20	89
839	बेनीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.440	12.04.13	20.03.15	23
840	बेनीनगर	अल्पिका	नाला क्रासिंग	0.590	12.04.13	16.09.20	89
841	बेनीनगर	अल्पिका	नाला क्रासिंग	0.800	12.04.13	16.09.20	89
842	बेनीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.070	12.04.13	20.03.15	23
843	बेनीनगर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.220	12.04.13	20.03.15	23
844	बेनीनगर	अल्पिका	नाला क्रासिंग	1.800	12.04.13	16.09.20	89
845	बेनीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.850	12.04.13	20.03.15	23
846	बेनीनगर	अल्पिका	नाला क्रासिंग	2.320	12.04.13	16.09.20	89
847	बेनीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.450	12.04.13	20.03.15	23
848	बेनीनगर	अल्पिका	फाल	2.600	12.04.13	18.12.20	92
849	बेनीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.800	12.04.13	20.03.15	23
850	पचउथ	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.218	12.04.13	20.03.15	23
851	पचउथ	अल्पिका	फाल	0.300	12.04.13	16.11.18	67
852	पचउथ	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.716	12.04.13	20.03.15	23
853	पचउथ	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	1.135	12.04.13	20.03.15	23
854	पचउथ	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.400	12.04.13	17.09.20	89
855	पचउथ	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.030	12.04.13	20.03.15	23

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
856	परसा	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	0.120	12.04.13	20.03.15	23
857	परसा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	0.240	12.04.13	17.09.20	89
858	परसा	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	1.350	12.04.13	20.03.15	23
859	परसा	अल्पिका	फाल	1.600	12.04.13	17.09.20	89
860	परसा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.850	12.04.13	20.03.15	23
861	परसा	अल्पिका	फाल	2.400	12.04.13	17.09.20	89
862	परसा	अल्पिका	नाला क्रसिंग	3.296	12.04.13	17.09.20	89
863	परसा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.830	12.04.13	17.09.20	89
864	परसा	अल्पिका	नाला क्रसिंग	3.830	12.04.13	17.09.20	89
865	परसा	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	4.080	12.04.13	20.03.15	23
866	गुल्हौरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.820	12.04.13	20.09.14	17
867	गुल्हौरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.260	12.04.13	20.09.14	17
868	गुल्हौरा	अल्पिका	नाला क्रसिंग	1.400	12.04.13	18.09.20	89
869	गुल्हौरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.950	12.04.13	17.09.20	89
870	गुल्हौरा	अल्पिका	नाला क्रसिंग	1.950	12.04.13	18.09.20	89
871	गुल्हौरा	अल्पिका	नाला क्रसिंग	2.427	12.04.13	18.09.20	89
872	गुल्हौरा	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	2.561	12.04.13	20.09.14	17
873	गुल्हौरा	अल्पिका	नाला क्रसिंग	3.400	12.04.13	18.09.20	89
874	गुल्हौरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.854	12.04.13	20.09.14	17

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.16

खण्डवार अल्पकालिक निविदा सूचनाओं का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.4)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अधिशाली अभियन्ता स्तर के चयनित कार्य (अनुबंध)				अधीक्षण अभियन्ता स्तर के चयनित कार्य (अनुबंध)			
	खण्ड का नाम	कार्यों की संख्या (अनुबंध की संख्या)	कुल अनुबंधित राशि	अवधि	खण्ड का नाम	कार्यों की संख्या (अनुबंध की संख्या)	कुल अनुबंधित राशि	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	04	63.51	10 से 16 दिवस	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	03	1,115.03	11 से 15 दिवस
2	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	01	7.73	16 दिवस	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	06	1,479.83	08 से 17 दिवस
3	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	06	105.62	10 से 22 दिवस	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	03	2,185.97	12 से 18 दिवस
4	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	30	541.53	13 से 22 दिवस	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	03	6,692.43	13 से 17 दिवस
5	सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच	02	60.07	15 दिवस	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	01	96.03	12 दिवस
6	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	22	373.46	05 से 28 दिवस				
7	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	9	270.28	14 से 18 दिवस				
8	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	13	298.23	13 से 23 दिवस				
	योग	87	1,720.43	05 से 28 दिवस	योग	16	11,569.29	08 से 18 दिवस

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.17

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के छः प्रमुख कार्यों में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों की अधिक लागत
(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.1)

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी राजवाहों और अल्पिकाओं के निर्माण का भाग)	खण्ड का नाम	निर्माण कार्य	कार्य की मद	अनुबंधित दर	ठेकेदार के देयक में दर	आगणन में प्रति घन मीटर सीमेंट बैग की मात्रा	मिक्स डिजाइन में प्रति घन मीटर सीमेंट बैग की मात्रा	अंतर (स्तंभ 8 - 9)	प्रति बैग सीमेंट की दर	अंतर की राशि (स्तंभ 10 × 11)	मार्च 2022 तक निष्पादित मात्रा	अधिक सीमेंट की लागत (स्तंभ 12 × 13)	जून 2024 तक लंबित वसूली स्तंभ 14 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	किलोमीटर 0.000 से 35.000	सरयू नहर खण्ड -3 बहराइच	राप्ती मुख्य नहर	एम-15 (ए40)	6930.00	6930.00	6.10	5.66	0.44	325.00	143.00	6706.71	959059.53	
2				एम-15 (ए20)	7020.00	7020.00	6.10	5.93	0.17	325.00	55.25	817.16	45147.98	
3				एम-20 (ए20)	7830.00	7830.00	7.90	6.80	1.10	325.00	357.50	7041.70	2517407.39	
4				एम-25 (ए20)	9090.00	9090.00	11.10	8.80	2.30	325.00	747.50	11096.21	8294413.24	
5				एम-25 (ए12)	9900.00	9900.00	11.10	8.80	2.30	325.00	747.50	444.92	332575.46	
6				एम-30 (ए20)	9889.68	9900.00	11.90	9.00	2.90	325.00	942.50	23510.28	22158435.13	
		योग										49616.98	34307038.73	34307038.73
7		सरयू नहर खण्ड -4 बहराइच	राप्ती मुख्य नहर	एम-15 (ए40)	6930.00	6930.00	6.10	5.66	0.44	325.00	143.00	837.94	119825.42	
8				एम-15 (ए20)	7020.00	7020.00	6.10	5.93	0.17	325.00	55.25	672.75	37169.55	
9				एम-20 (ए20)	7830.00	7830.00	7.90	6.80	1.10	325.00	357.50	1891.60	676248.43	
10				एम-25 (ए20)	9090.00	9090.00	11.10	8.80	2.30	325.00	747.50	29678.75	22184867.87	
11				एम-25 (ए12)	9900.00	9900.00	11.10	8.80	2.30	325.00	747.50	77.32	57796.70	
12				एम-30 (ए20)	9889.68	9900.00	11.90	9.00	2.90	325.00	942.50	6046.11	5698453.96	
13				एम-10 (ए40)	6030.00	6030.00	4.30	4.20	0.10	325.00	32.50	70.34	2286.05	

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी राजवाहों और अल्पिकाओं के निर्माण का भाग)	खण्ड का नाम	निर्माण कार्य	कार्य की मद	अनुबंधित दर	ठेकेदार के देयक में दर	आगणन में प्रति घन मीटर सीमेंट बैग की मात्रा	मिक्स डिजाइन में प्रति घन मीटर सीमेंट बैग की मात्रा	अंतर (स्तंभ 8 - 9)	प्रति बैग सीमेंट की दर	अंतर की राशि (स्तंभ 10 × 11)	मार्च 2022 तक निष्पादित मात्रा	अधिक सीमेंट की लागत (स्तंभ 12 × 13)	जून 2024 तक लंबित वसूली स्तंभ 14 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
14			राजवाहा एवं अल्पिकाएं	एम-20 (ए20)	7830.00	7830.00	7.90	6.80	1.10	325.00	357.50	31.97	11427.85	
		योग										39306.78	28788075.83	28788075.83
15	किलोमीटर 50.000 से 60.000	सरयू नहर खण्ड- 5 गोण्डा	राप्ती मुख्य नहर	एम-10 (ए40)	6300.00	6300.00	4.30	4.28	0.02	325.00	6.50	5073.27	32976.28	
16				एम15 (एम20)	8100.00	8100.00	6.10	5.84	0.26	325.00	84.50	9340.91	789307.06	
17				एम25 (ए20)	9405.00	9405.00	11.10	9.52	1.58	325.00	513.50	25699.69	13196788.25	
18			राजवाहा एवं अल्पिकाएं	एम-10 (ए40)	6300.00	6300.00	4.30	4.28	0.02	325.00	6.50	7418.33	48219.14	
19				एम-20 (ए20)	8100.00	8100.00	7.90	6.92	0.98	325.00	318.50	3949.64	1257960.34	
		योग										51481.84	15325251.07	15325251.07
20	किलोमीटर 60.000 से 80.000	राप्ती नहर निर्माण खण्ड 2, तुलसीपुर, बलरामपुर	राप्ती मुख्य नहर	एम-25 (ए20)	9976.80	9140.58	11.10	8.20	2.90	325.00	942.50	95546.60	90052670.50	
		योग										95546.60	90052670.50	10154692.65³
21				एम-20 (ए20)	9144.58	9144.58	7.90	7.52	0.38	325.00	123.50	26697.11	3297092.84	

³ ₹ 9.01 करोड़ की अतिरिक्त लागत के सापेक्ष ₹ 7.99 करोड़ का समायोजन ठेकेदार के देयक में कार्य की प्रति घनमीटर दर में कटौती के माध्यम से किया गया।

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी राजवाहों और अल्पिकाओं के निर्माण का भाग)	खण्ड का नाम	निर्माण कार्य	कार्य की मद	अनुबंधित दर	ठेकेदार के देयक में दर	आगणन में प्रति घन मीटर सीमेंट बैग की मात्रा	मिक्स डिजाइन में प्रति घन मीटर सीमेंट बैग की मात्रा	अंतर (स्तंभ 8 - 9)	प्रति बैग सीमेंट की दर	अंतर की राशि (स्तंभ 10 × 11)	मार्च 2022 तक निष्पादित मात्रा	अधिक सीमेंट की लागत (स्तंभ 12 × 13)	जून 2024 तक लंबित वसूली स्तंभ 14 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
22	किलोमीटर 114.000 से 125.682	सरयू नहर खण्ड बांसी, सिद्धार्थनगर	राप्ती मुख्य नहर	एम-25 (ए20)	9998.00	9998.00	11.10	8.20	2.90	325.00	942.50	26235.06	24726543.11	
23			कैम्पियर-गंज	एम-20 (ए20)	9144.58	9144.58	7.90	7.52	0.38	325.00	123.50	4805.49	593477.40	
24				एम-25 (ए20)	9998.00	9998.00	11.10	8.20	2.90	325.00	942.50	24974.39	23538363.52	
25			राजवाहा एवं अल्पिकाएं	एम-20 (ए20)	9144.58	9144.58	7.90	7.52	0.38	325.00	123.50	322.99	39888.89	
		योग										83035.04	52195365.76	52195365.76
		कुल योग										318987.24	220668401.89	140770424.04
														अर्थात ₹ 14.08 करोड़

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.18
ठेकेदारों को रॉयल्टी का अधिक भुगतान
(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.2)

(मात्रा घन मीटर में और राशि ₹ में)

क्रम सं०	कार्य का नाम (राष्ट्रीय मुख्य नहर एवं इसके राजवाहों और अल्पिकाओं के निर्माण का भाग)	मिट्टी के कार्य की मद	मार्च 2022 तक निष्पादित कुल मिट्टी कार्य की मात्रा	मार्च 2018 से पहले निष्पादित मिट्टी कार्य की मात्रा	मार्च 2018 के बाद निष्पादित मिट्टी कार्य की मात्रा (स्तंभ 4 - 5)	प्रति घन मीटर रॉयल्टी की दर	ठेकेदारों को भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि (स्तंभ 6 × 7)	जून 2024 तक लंबित वसूली स्तंभ 8 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	किलोमीटर 0.000 से 35.000	स्प्रिंग स्तर से ऊपर खुदायी	3209632.36	2994330.99	215301.37	14.00	3014219.15	
2		स्प्रिंग स्तर से नीचे खुदायी	644228.84	608085.20	36143.64	14.00	506010.96	
3		नींव	579433.21	573620.68	5812.53	14.00	81375.42	
4		मार्ग परिवर्तन	17339.20	17339.20	0.00	14.00	0.00	
5		रैंप निर्माण	7833.00	7833.00	0.00	14.00	0.00	
6		परिवर्तन नाला	57207.03	15601.03	41606.00	14.00	582484.00	
7		नाला नहर सेक्शन	22322.21	22322.21	0.00	14.00	0.00	
8		गाइड बंध	47544.78	47544.78	0.00	14.00	0.00	
	योग						4184089.53	1900677.53
1	किलोमीटर 35.000 से 50.000	स्प्रिंग स्तर से ऊपर खुदायी	1436801.34	1390141.68	46659.65	14.00	653235.14	
2		स्प्रिंग स्तर से नीचे खुदायी	1071198.46	902950.37	168248.09	14.00	2355473.19	
3		भराव	388903.22	147765.88	241137.34	14.00	3375922.77	

क्रम सं०	कार्य का नाम (राष्ट्रीय मुख्य नहर एवं इसके राजवाहों और अल्पिकाओं के निर्माण का भाग)	मिट्टी के कार्य की मद	मार्च 2022 तक निष्पादित कुल मिट्टी कार्य की मात्रा	मार्च 2018 से पहले निष्पादित मिट्टी कार्य की मात्रा	मार्च 2018 के बाद निष्पादित मिट्टी कार्य की मात्रा (स्तंभ 4 - 5)	प्रति घन मीटर रॉयल्टी की दर	ठेकेदारों को भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि (स्तंभ 6 × 7)	जून 2024 तक लंबित वसूली स्तंभ 8 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4		नींव	601464.03	446801.79	154662.25	14.00	2165271.46	
5		मार्ग परिवर्तन	118402.35	29760.67	88641.68	14.00	1240983.48	
6		रैंप निर्माण	32499.21	2620.89	29878.32	14.00	418296.48	
7		परिवर्तन नाला	81454.88	66404.71	15050.17	14.00	210702.32	
8		नाला नहर सेक्शन	26613.00	0.00	26613.00	14.00	372581.93	
9		गाइड बंध	108686.14	0.00	108686.14	14.00	1521605.93	
	योग						12314072.70	12314072.70
1	किलोमीटर 80.000 से 114.000	स्प्रिंग स्तर से ऊपर खुदायी	1127191.88	639644.74	487547.14	14.00	6825659.96	
2		स्प्रिंग स्तर से नीचे खुदायी	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	
3		भराव (105 मीटर दूरी)	49348.79	49348.79	0.00	14.00	0.00	
4		भराव (1 किलोमीटर दूरी)	394579.25	86099.24	308480.01	14.00	4318720.17	
5		भराव (3 किलोमीटर दूरी)	730323.08	280160.02	450163.06	14.00	6302282.84	
6		नींव	920549.80	435424.50	485125.30	14.00	6791754.24	
7		परिवर्तन व रैंप निर्माण	266127.71	63678.85	202448.86	14.00	2834284.01	
	योग						27072701.22	24561364.22
1	किलोमीटर 114.000 से 125.682	स्प्रिंग स्तर से ऊपर खुदायी	1021751.34	378218.12	643533.21	14.00	9009464.98	

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम सं०	कार्य का नाम (राष्ट्रीय मुख्य नहर एवं इसके राजवाहों और अल्पिकाओं के निर्माण का भाग)	मिट्टी के कार्य की मद	मार्च 2022 तक निष्पादित कुल मिट्टी कार्य की मात्रा	मार्च 2018 से पहले निष्पादित मिट्टी कार्य की मात्रा	मार्च 2018 के बाद निष्पादित मिट्टी कार्य की मात्रा (स्तंभ 4 - 5)	प्रति घन मीटर रॉयल्टी की दर	ठेकेदारों को भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि (स्तंभ 6 × 7)	जून 2024 तक लंबित वसूली स्तंभ 8 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2		स्प्रिंग स्तर से नीचे खुदायी	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	
3		भराव (105 मीटर दूरी)	75317.35	70654.43	4662.92	14.00	65280.88	
4		भराव (1 किलोमीटर दूरी)	300254.40	127170.13	173084.27	14.00	2423179.81	
5		भराव (3 किलोमीटर दूरी)	132828.55	132828.55	0.00	14.00	0.00	
6		नींव	860939.19	282823.99	578115.20	14.00	8093612.74	
7		परिवर्तन व रैंप निर्माण	213481.19	113034.18	100447.01	14.00	1406258.18	
8		परिवर्तन नाला निर्माण	9426.96	0.00	9426.96	14.00	131977.44	
	योग						21129774.03	20980495.27
	कुल योग						64700637.48	59756609.72 अर्थात ₹ 5.98 करोड़

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.19
ठेकेदारों को अनुचित लाभ
(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.4)

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य की मद	निष्पादित मात्रा	पुराने अनुबंध के अनुसार दर	पुरानी अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*6)	नये अनुबंध के अनुसार दर	नये अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*8)	अतिरिक्त दर (स्तंभ 8-6)	प्रतिशत	अतिरिक्त व्यय (स्तंभ 9-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	सरयू नहर खण्ड 4, बहराइच	01/एसई/ 2020-21	नींव खुदायी में मिट्टी कार्य	61261.765	117.00	7167626.51	140.00	8576647.10	23.00	20	1409020.60
2			नींव में सादा सीमेंट कंक्रीट एम-15 बिछाना	8599.540	6930.00	59594812.20	10500.00	90295170.00	3570.00	52	30700357.80
3			प्रबलित सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 बिछाना	2645.259	7630.00	20183326.17	12500.00	33065737.50	4870.00	64	12882411.33
4			प्रबलित सीमेंट कंक्रीट 1:1:2 एम-25 बिछाना	9331.001	9090.00	84818799.09	12500.00	116637512.50	3410.00	38	31818713.41
5			ग्रेड्ड फिल्टर की आपूर्ति एवं बिछाना	946.999	2700.00	2556897.30	2800.00	2651597.20	100.00	4	94699.90
6			ड्रेन नहर खोदने में मिट्टी कार्य	101149.800	72.00	7282785.60	97.50	9862105.50	25.50	35	2579319.90
7			सभी प्रकार की मिट्टी में राप्ती मुख्य नहर बनाने में मिट्टी कार्य, जिसमें सभी प्रकार की दूरी, लिफ्ट, रॉयल्टी और अतिरिक्त मिट्टी का निपटान शामिल है, जिसमें मानवीय संघनन और प्रोफाइल को दरेसी के साथ स्प्रिंग स्तर से नीचे	62278.180	108.00	6726043.44	120.00	7473381.60	12.00	11	747338.16

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य की मद	निष्पादित मात्रा	पुराने अनुबंध के अनुसार दर	पुरानी अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*6)	नये अनुबंध के अनुसार दर	नये अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*8)	अतिरिक्त दर (स्तंभ 8-6)	प्रतिशत	अतिरिक्त व्यय (स्तंभ 9-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			सभी घटक, मजदूर, उपकरण और संयंत्र आदि सम्मिलित हैं								
8		05/ एसई/ 2021-22	सभी प्रकार की मिट्टी में स्प्रिंग स्तर से ऊपर 30 क्यूसेक निस्सरण से ऊपर नहर निर्माण में मिट्टी कार्य	14220.000	90.00	1279800.00	96.90	1377918.00	6.90	8	98118.00
9	सरयू नहर खण्ड 3, बहराइच	05/ एसई/ 2021-22	सभी प्रकार की मिट्टी में 30 क्यूसेक निस्सरण से ऊपर नहर निर्माण में मिट्टी कार्य जिसमें सभी दूरी लिफ्ट रॉयल्टी और अतिरिक्त मिट्टी का निपटान शामिल है, जिसमें मानवीय संघनन और प्रोफाइल की दरेसी के साथ उत्खनन टीला को शामिल किया गया है, जिसमें काम को सही तरीके से पूरा करने के लिये आवश्यक सभी श्रम, उपकरण और संयंत्र आदि सम्मिलित हैं।	466291.740	90.00	41966256.60	168.00	78337012.32	78.00	87	36370755.72
10		10/एसई/ 2019-20	स्प्रिंग स्तर ग्रेडेड फिल्टर जिसमें सभी कर और सभी श्रम और उपकरण और संयंत्र आदि की लागत सम्मिलित है (अ) मोटी रेत	148.729	2700.00	401568.30	3800.00	565170.20	1100.00	41	163601.90

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य की मद	निष्पादित मात्रा	पुराने अनुबंध के अनुसार दर	पुरानी अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*6)	नये अनुबंध के अनुसार दर	नये अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*8)	अतिरिक्त दर (स्तंभ 8-6)	प्रतिशत	अतिरिक्त व्यय (स्तंभ 9-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11			स्प्रिंग स्तर ग्रेडेड फिल्टर जिसमें सभी कर और सभी श्रम और उपकरण और संयंत्र आदि की लागत सम्मिलित है (ब) मटर बजरी	223.571	3600.00	804855.60	3800.00	849569.80	200.00	6	44714.20
12			स्प्रिंग स्तर ग्रेडेड फिल्टर जिसमें सभी कर और सभी श्रम और उपकरण और संयंत्र आदि की लागत शामिल है (स) 20 से 40 मिलीमीटर प्राकृतिक बजरी	148.302	3600.00	533887.20	3800.00	563547.60	200.00	6	29660.40
13			नींव के नीचे सूखी रेत भरना	1300.464	900.00	1170417.60	1700.00	2210788.80	800.00	89	1040371.20
14			पुल के ऊपरी हिस्से में 4.75 से 20 मिलीमीटर आकार के कुचले हुए कबरई पत्थर की गिट का उपयोग करके सीमेंट कंक्रीट (एम15) बिछाना	2266.092	6930.00	15704017.56	10200.00	23114138.40	3270.00	47	7410120.84
15		11/एसई/ 2019-20	जेनरेटर और पंप सेट द्वारा कार्यस्थल की जल-निकासी, जिसमें सभी सामग्री, श्रम, उपकरण और संयंत्र आदि की लागत सम्मिलित है (राप्ती मुख्य नहर के किलोमीटर 19.510 पर साइफन का निर्माण)	43502.002	36.00	1566072.07	40.00	1740080.08	4.00	11	174008.01

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य की मद	निष्पादित मात्रा	पुराने अनुबंध के अनुसार दर	पुरानी अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*6)	नये अनुबंध के अनुसार दर	नये अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*8)	अतिरिक्त दर (स्तंभ 8-6)	प्रतिशत	अतिरिक्त व्यय (स्तंभ 9-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16			जेनरेटर और पंप सेट द्वारा कार्यस्थल की जल-निकासी, जिसमें सभी सामग्री, श्रम, उपकरण और संयंत्र आदि की लागत सम्मिलित है (राप्ती मुख्य नहर के किलोमीटर 0.691 पर साइफन का निर्माण)	52531.600	36.00	1891137.60	40.00	2101264.00	4.00	11	210126.40
17			जेनरेटर और पंप सेट द्वारा कार्यस्थल की का जल-निकासी, जिसमें सभी सामग्री, श्रम, उपकरण और संयंत्र आदि की लागत सम्मिलित है (राप्ती मुख्य नहर के किलोमीटर 15.500 पर इनलेट का निर्माण)	45655.200	36.00	1643587.20	40.00	1826208.00	4.00	11	182620.80
	योग					255291890.04		381247868.60		04 से 89	125955958.56 अर्थात ₹ 12.60 करोड़

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.20

मिट्टी कार्य एवं पक्की संरचनाओं के लिये गुणवत्ता परीक्षण मानदंड

(संदर्भ: प्रस्तर 3.7)

क्रम संख्या	परीक्षण का नाम	परीक्षण की आवृत्ति	परीक्षण का उद्देश्य	स्वीकृत सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	मिट्टी कार्य			
1	कण आकार के विश्लेषण, वर्गीकरण और एटरबर्ग सीमा	प्रत्येक 3000 घन मीटर या प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार समय-समय पर	तटबंध में डाली गयी वास्तविक मिट्टी के वर्गीकरण को जानने के लिये	अनुबंध में उल्लेख नहीं
2	क्षेत्र घनत्व परीक्षण (स्थापन घनत्व परीक्षण, प्रॉक्टर घनत्व द्वारा नियंत्रित और असंयोजित मिट्टी के सापेक्ष घनत्व परीक्षण)	प्रत्येक 1500 घन मीटर मिट्टी कार्य के लिये एक परीक्षण और तटबंध की प्रत्येक परत में कम से कम एक परीक्षण	स्थापन घनत्व और आर्द्रता का निर्धारण करने के लिये	अनुबंध में उल्लेख नहीं
3	मानक प्रॉक्टर परीक्षण	प्रत्येक 10000 घन मीटर सघन मिट्टी के लिये या उत्खनन क्षेत्र में बदलाव या मिट्टी की बनावट में परिवर्तन होने पर, न्यूनतम 3 और अधिकतम 10 नमूने	मिट्टी का अधिकतम शुष्क घनत्व और इष्टतम आर्द्रता निर्धारित करने के लिये	अनुबंध में उल्लेख नहीं
4	आर्द्रता की मात्रा	प्रत्येक नमूने में एक परीक्षण	नमूने में आर्द्रता की मात्रा जानने के लिये	अनुबंध में उल्लेख नहीं
	पक्की संरचनाएं			
1	सीमेंट			
	अ) रासायनिक	प्रत्येक खेप के लिये	(i) क्षार तत्व	ओपीसी < 0.60 पीपीसी < 0.70
			(ii) लघु और प्रमुख ऑक्साइड कैलोरीमेट्री विधि द्वारा	अनुबंध बांड में उल्लेख नहीं
			(iii) क्लोराइड	पीपीसी/ओपीसी < 0.05
	ब) भौतिक	प्रत्येक खेप के लिये	(i) सूक्ष्मता	2250 वर्ग सेंटीमीटर प्रति ग्राम से कम नहीं
			(ii) ध्वंसता (ले शैटेलियर विधि द्वारा)	10 मिलीमीटर से अधिक नहीं
			(iii) स्थिरता	5 से 7 मिलीमीटर आधार से प्रवेश

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	परीक्षण का नाम	परीक्षण की आवृत्ति	परीक्षण का उद्देश्य	स्वीकृत सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(iv) जमने की (प्रारंभिक एवं अंतिम)	प्रारंभिक समय ≤ 30 मिनट, अंतिम समय ≥ 600 मिनट
			(v) संपीडन शक्ति	3 दिवस - 160 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर 7 दिवस - 220 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर 28 दिवस - 330 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर
			(vi) जलयोजन की ऊष्मा	पीपीसी- 7 दिवस: 65 कैलोरी/ग्राम ओपीसी - 28 दिवस: 75 कैलोरी/ग्राम
			(vii) शुष्कन संकुचन	< 0.15
2	सूक्ष्म समुच्चय			
	(i) छलनी विश्लेषण (सूक्ष्मता मापांक)	प्रत्येक 150 घन मीटर कंक्रीट में प्रयुक्त रेत के लिये एक परीक्षण	रेत के कण आकार और सूक्ष्मता मापांक को जानने के लिये	2.2 से 3.2
	(ii) प्रति इकाई भार और रेत की आयतन वृद्धि	प्रत्येक 150 घन मीटर कंक्रीट में प्रयुक्त रेत के लिये एक परीक्षण (प्रत्येक पाली या प्रत्येक खेप पर भी)	रेत के कण आकार और सूक्ष्मता गुणांक को जानने के लिये	रेत की अधिकतम स्वीकृत आयतन वृद्धि सीमा: 20%
	(iii) कार्बनिक अशुद्धियाँ	प्रत्येक 150 घन मीटर कंक्रीट में प्रयुक्त रेत के लिये एक परीक्षण (प्रत्येक शिफ्ट या प्रत्येक खेप पर भी)	रेत की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिये	अनुच्छेद 4.2.2 में उल्लिखित अनुसार
	(iv) सुदृढ़ता	प्रत्येक 150 घन मीटर कंक्रीट में प्रयुक्त रेत के लिये एक परीक्षण	रेत की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिये	5 चक्रों के बाद Na_2SO_4 में डूबने पर हानि $\leq 10\%$
	(v) विशिष्ट गुरुत्व, आर्द्रता और जल अवशोषण	प्रत्येक 150 घन मीटर कंक्रीट में प्रयुक्त रेत के लिये एक परीक्षण	मिक्स डिज़ाइन गणना के लिये आंकड़े उपयोग करने हेतु	अनुबंध बांड में उल्लेख नहीं किया गया

क्रम संख्या	परीक्षण का नाम	परीक्षण की आवृत्ति	परीक्षण का उद्देश्य	स्वीकृत सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	मोटा समुच्चय			
	(i) छलनी विश्लेषण	प्रत्येक 150 घन मीटर या उससे कम के लिये एक परीक्षण	विभिन्न आकारों का वर्गीकरण और प्रतिशत जात करने के लिये	अनुबंध में उल्लेख नहीं किया गया
	(ii) सुदृढ़ता परीक्षण (सोडियम सल्फेट विधि)	प्रत्येक 150 घन मीटर या उससे कम के लिये एक परीक्षण	मोटे समुच्चय की गुणवत्ता एवं प्रतिशत जांचने के लिये	5 चक्रों के बाद Na_2SO_4 में डूबने पर हानि $\leq 12\%$
	(iii) कार्बनिक अशुद्धियाँ (माइका सामग्री)	प्रत्येक 150 घन मीटर या उससे कम के लिये एक परीक्षण	मोटे समुच्चय	1% से कम
	(iv) शैलिकी परीक्षण	एक कार्य सत्र में दो बार	हानिकारक घटकों और गाद की मात्रा जानने के लिये	हानिकारक तत्व एवं गाद 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए
4	जल			
		प्रत्येक स्रोत से 2 नमूने	pH मान (कार्बनिक)	6 से 8 (200 मिलीग्राम प्रति लीटर) से अधिक नहीं
			pH मान (अकार्बनिक)	3000 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं
5	प्रबलन	प्रत्येक खेप के लिये	भार, व्यास, अंतिम परीक्षण, क्षमता, उपज तनाव, बढ़ाव जानने के लिये	व्यास ≤ 8 मिलीमीटर ± 4 व्यास ≤ 8 मिलीमीटर ± 2.5 व्यास ≤ 25 मिलीमीटर ± 0.5
6	चिनाई एवं कंक्रीट में सीमेंट गारा			
	1. कंक्रीट के लिये घन परीक्षण	प्रत्येक 50 घन मीटर पर 3 परीक्षण नमूने (प्रति श्रेणी प्रति दिवस कम से कम 3 नमूने)	संपीडक शक्ति	कंक्रीट ग्रेड की शक्ति में परिवर्तन $\pm 15\%$ से अधिक नहीं होना चाहिए
	2. चिनाई में सीमेंट गारा का घन परीक्षण	प्रत्येक श्रेणी के लिये प्रति दिवस 3 परीक्षण	संपीडक शक्ति	अनुबंध में उल्लेख नहीं किया गया

(स्रोत: अनुबंध की तकनीकी विशिष्टियाँ)

परिशिष्ट 3.21 (अ)
मुख्य अभियंताओं द्वारा निरीक्षण
(संदर्भ: प्रस्तर 3.8.2.2)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष	स्थलीय निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षित संरचनाओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-I , अयोध्या	2020-21	18	53
		2021-22	02	02
2	मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-II, गोण्डा	2019-20	04	16
		2020-21	15	40
		2021-22	04	04
योग			43	115

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.21 (ब)
अधीक्षण अभियंताओं द्वारा निरीक्षण
(संदर्भ: प्रस्तर 3.8.2.2)

क्रम संख्या	मण्डल कार्यालय का नाम	वर्ष	स्थलीय निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षित संरचनाओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अधीक्षण अभियंता, नवम मण्डल, बहराइच	2019-20	04	17
		2020-21	07	45
2	अधीक्षण अभियंता, नहर निर्माण मण्डल, बस्ती	2020-21	01	10
3	अधीक्षण अभियंता, गुण नियंत्रण मंडल, अयोध्या	2020-21	01	01
		2021-22	02	02
4	अधीक्षण अभियंता, राप्ती नहर निर्माण मंडल-2 , बस्ती	2020-21	10	86
		2021-22	09	72
योग			34	233

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.22
मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली में विलम्ब
(संदर्भ: प्रस्तर 3.10.3.1)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं अनुबन्ध की तिथि	अनुबंधित लागत	मोबिलाइजेशन अग्रिम की राशि	मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने की तिथि	अनुबंधित लागत के 80 प्रतिशत के बराबर राशि	तिथि जब तक 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया	कार्य के 80 प्रतिशत तक मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली	मोबिलाइजेशन अग्रिम की अंतिम वसूली की तिथि	अनुबंध लागत का 80 प्रतिशत भुगतान करने के बाद भी भुगतान वसूल नहीं हुआ (प्रतिशत में)	ठेकेदार के पास रखी गयी मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि की अतिरिक्त अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	मेसर्स मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड	03/एसई/13-14 (15.04.2013)	296.48	14.50	13.05.13	237.18	28.12.15	2.24	23.02.19	12.26	38 माह
2	मेसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	02/एसई/13-14 (19.04.2013)	360.89	18.04	22.04.13	288.71	23.10.19	13.17	22.12.20	4.97	14 माह
योग				32.54						17.23 (53)	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.23
मशीनरी को दृष्टिबंधक न किया जाना
(संदर्भ: प्रस्तर 3.10.3.2)

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं अनुबन्ध की तिथि	मशीनरी अग्रिम की राशि	मशीनरी का विवरण	मशीनरी की संख्या	मशीनरी की क्रय तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मेसर्स वलेचा इंजीनियरिंग लिमिटेड	01/एसई/2013-14 (12.04.2013)	₹ 15.00 करोड़	डंपर	35	09.01.2015
				फैब्रिकेटेड फ्यूल बूस्टर	10	04.01.2015
				बैचिंग प्लांट	04	21.01.2015
				जेसीबी एक्सकेवेटर	08	07.01.2015
				जेसीबी लिफ्ट ऑल	07	22.01.2015
				एलपीटी 407 कैब	10	23.01.2015
2	मेसर्स पटेल एण्को जॉइंट वेंचर लिमिटेड.	02/एसई/2013-14 (09.04.2013)	₹ 12.00 करोड़	डब्ल्यूबी ट्रिपर डीजल	50	29.12.2012
				टारस डीजल इंजन	04	20.02.2013
				वोल्वो एक्सकेवेटर	01	15.02.2012
				ट्रांजिट मिक्सर	04	12.03.2013
				इलेक्ट्रिक जेनरेटर साइलेंट	01	09.12.2012
				डी.क्यू. इनक्यूबेटर	02	07.03.2013
				कंक्रीट बैच प्लांट	01	27.08.2013
	योग		₹ 27.00 करोड़		137	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.24
असमायोजित विविध अग्रिम
(संदर्भ: प्रस्तर 3.10.4)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	असमायोजित पड़े विविध अग्रिम					
		विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम		सामग्री की खरीद से संबंधित		अन्य	
		अवधि	राशि	अवधि	राशि	अवधि	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	08/2008 से 11/2018	1.00	03/2019 से 2/2021	1233.50	08/2002 से 03/2021	262.11
2	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	01/2009 से 06/2019	7.31	01/1998 से 1/2011	36.54	06/1998 से 08/2008	16.44
3	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	-	0.00	03/2001 से 1/2014	10.61	11/1998 से 07/2021	20.30
4	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	10/2002 से 07/2020	32.58	08/2003 से 3/2021	3010.11	03/1999 से 06/2021	520.75
5	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	09/2016 ⁴	35.07	12/2013 से 12/2016	7.66	08/2008 से 06/2021	493.91
6	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	12/1976 से 10/2017	28.33	03/2004 से 03/2015	242.06	02/1955 से 03/2019	39.30
7	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	07/1981 से 03/2018	8.77	09/1998 से 01/2019	81.62	09/1978 से 03/2021	35.21
8	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	05/2019 से 01/2021	14.83	03/2001 से 1/2021	61.19	05/1999 से 07/2015	109.70
9	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	12/2012 से 03/2017	37.71	12/2015 से 06/2021	937.22	01/2001 से 03/2020	354.75
10	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	-	0.00	-	0.00	03/2003 से 03/2021	9.12
योग			165.60		5620.51		1861.59
कुल योग			₹ 7647.70 लाख अर्थात ₹ 76.48 करोड़				

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

⁴ 12 मामलों में से केवल एक मामले में विविध अग्रिम की तिथि अंकित की गयी थी और शेष 11 प्रकरणों में, जिनमें 34.07 लाख रुपये की राशि का विविध अग्रिम शामिल था, कोई तिथि नहीं बतायी गयी थी।

परिशिष्ट 4.1

मांग के सापेक्ष जल की आपूर्ति

(संदर्भ: प्रस्तर 4.5.1.1)

(जल की आपूर्ति क्यूमेक में)

क्रम संख्या	वर्ष	खरीफ					रबी				
		जल की मांग		अवमुक्त जल		कमी प्रतिशत में (दिवसों की संख्या)	जल की मांग		अवमुक्त जल		कमी प्रतिशत में (दिवसों की संख्या)
		मात्रा	दिवस	मात्रा	दिवस		मात्रा	दिवस	मात्रा	दिवस	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
इमामगंज शाखा नहर											
1	2017-18	10 से 20	132	05 से 16	103	30-50 (35) 53-67 (32)	00	00	00	00	00
2	2018-19	12 से 15	98	05 से 14	60	20-47 (28) 53-67 (17)	15	14	07 से 10	11	33 (10) 53 (01)
3	2019-20	10 से 20	143	05 से 14	131	20-50 (18) 53-58 (28)	12	06	00	00	00
4	2020-21	05 से 10	122	03 से 10	97	10-50 (63) 60-70 (10)	08	115	02 से 7	88	13-50 (54) 63-75 (34)
5	2021-22	05 से 18	130	2.94 से 18	92	17-44 (27) 71 (02)	6 से 10	101	3 से 6.88	35	14-50 (18) 00
बरती शाखा नहर											
6	2017-18	25 से 65	132	5.45 से 60.30	94	12-50 (20) 51-84 (50)	00	00	00	00	00
7	2018-19	40 से 52.57	98	1.36 से 55.84	77	12-50 (25) 51-97 (32)	46.18	14	44.95 से 50	13	00
8	2019-20	15 से 69.52	132	8.99 से 68.46	104	10-50 (38) 54-82 (08)	33.42	06	19.53 से 26.86	02	20-42 (02) 00
9	2020-21	15 से 63.85	108	1.27 से 62.50	85	10-50 (32) 54-92 (18)	16.99 से 48.98	106	1.82 से 30.54	61	11-50 (07) 51-95 (47)
10	2021-22	42 से 73.88	91	7.90 से 68.54	39	13-50 (21) 62-88 (05)	29.72 से 58.89	56	12.54 से 54.98	14	12-39 (07) 54-77 (03)
गोण्डा शाखा नहर											
11	2017-18	28 से 50	132	4.43 से 51.96	120	11-50 (18) 54-89 (72)	00	00	00	00	00
12	2018-19	40 से 50	98	2.06 से 41.34	71	11-50 (37) 53-96 (28)	40	14	20.31 से 40.84	14	34-49 (13) 00
13	2019-20	25 से 46	143	8.03 से 57.40	120	10-49 (46) 52-81 (15)	00	00	00	00	00
14	2020-21	20 से 40	122	3.20 से 47.83	104	10-46 (25) 56-86 (07)	5 से 41	115	2.06 से 26.82	69	11-50 (12) 51-93 (50)
15	2021-22	5 से 63	144	0.81 से 62.26	49	13-50 (10) 51-98 (15)	28 से 36	29	10.15 से 33.62	17	10-36 (08) 53-64 (04)

(स्रोत: अधीक्षण अभियंता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 4.2
चयनित खण्डों में सिंचाई सघनता का सृजन
(संदर्भ: प्रस्तर 4.6)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र० सं०	वर्ष	नहरों का विवरण		नमूना जाँच किये गये खण्डों में नहर संचालन											
				खरीफ						रबी					
		नहरों की संख्या	कृषि योग्य क्षेत्र	नहरों की संख्या	कृषि योग्य क्षेत्र	लक्ष्य (कृषि योग्य क्षेत्र का 81.84 प्रतिशत ⁵)	सिंचित क्षेत्र	लक्ष्य के सापेक्ष सिंचाई (प्रतिशत में)		नहरों की संख्या	कृषि योग्य क्षेत्र	लक्ष्य (कृषि योग्य क्षेत्र का 42.52 प्रतिशत ⁶)	सिंचित क्षेत्र	लक्ष्य के सापेक्ष सिंचाई (प्रतिशत में)	
								उपलब्धि	कमी					उपलब्धि	कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	2017-18	336	380969	103	168349	137777	29214	21	79	69	144211	61319	8303	14	86
2	2018-19	336	380969	119	174943	143173	28574	20	80	52	102723	43678	7365	17	83
3	2019-20	336	380969	210	277493	227100	100901	44	56	111	141211	60043	27347	46	54
4	2020-21	336	380969	248	306761	251053	145088	58	42	183	243576	103569	59226	57	43
5	2021-22	336	380969	304	356404	291681	172780	59	41	249	323508	137556	92887	68	32

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

नोट: वर्ष 2017 में कृषि योग्य क्षेत्र में संशोधन कर 12.00 लाख हेक्टेयर से 11.29 लाख हेक्टेयर कर दिया गया, इस 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में खरीफ में सिंचाई सघनता को 81.84 प्रतिशत तथा रबी में 42.52 प्रतिशत तक बढ़ाकर लक्षित 14.04 लाख हेक्टेयर (खरीफ: 9.24 लाख हेक्टेयर तथा रबी 4.80 लाख हेक्टेयर) सिंचाई क्षमता प्राप्त की जाएगी। संशोधन के पूर्व सिंचाई सघनता खरीफ और रबी में क्रमशः 77 प्रतिशत और 40 प्रतिशत थी।

⁵ खरीफ: पूर्व में $9.24 \times 100 / 12 = 77$ प्रतिशत, बाद में $9.24 \times 100 / 11.29 = 81.84$ प्रतिशत।

⁶ रबी: पूर्व में $4.80 \times 100 / 12 = 40$ प्रतिशत, बाद में $4.80 \times 100 / 11.29 = 42.52$ प्रतिशत।

परिशिष्ट 4.3(अ)

‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना में वर्षवार आवंटन एवं व्यय

(संदर्भ: प्रस्तर 4.7.1)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	आवंटन			व्यय			समर्पण (स्तंभ 5-8)
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग (स्तंभ 3+4)	केन्द्रांश	राज्यांश	योग (स्तंभ 6+7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
वर्ष 2017-18								
1	गोण्डा	28.00	49.73	77.73	13.58	21.42	35.00	42.73
2	बलरामपुर	35.91	63.78	99.69	32.21	55.20	87.41	12.28
3	श्रावस्ती	13.74	24.41	38.15	13.59	24.54	38.13	0.02
4	बहराइच	40.91	72.67	113.58	17.02	29.99	47.01	66.57
5	गोरखपुर	44.60	79.21	123.81	41.14	65.67	106.81	17.00
6	बस्ती	28.92	51.36	80.28	7.22	11.59	18.81	61.47
7	संत कबीर नगर	12.77	22.68	35.45	11.36	18.76	30.12	5.33
8	सिद्धार्थनगर	18.00	31.97	49.97	5.48	8.88	14.36	35.61
	योग	222.85	395.81	618.66	141.60	236.05	377.65	241.01
वर्ष 2018-19								
9	गोण्डा	31.42	54.83	86.25	32.05	54.20	86.25	0.00
10	बलरामपुर	48.81	85.17	133.98	49.10	84.79	133.89	0.09
11	श्रावस्ती	33.54	58.52	92.06	33.10	58.73	91.83	0.23
12	बहराइच	63.30	110.46	173.76	62.42	111.34	173.76	0.00
13	गोरखपुर	61.51	107.33	168.84	53.70	89.78	143.48	25.36
14	बस्ती	40.47	70.63	111.10	41.53	69.08	110.61	0.49
15	संत कबीर नगर	20.48	35.74	56.22	20.86	35.31	56.17	0.05
16	सिद्धार्थनगर	55.26	96.43	151.69	56.34	95.25	151.59	0.10
	योग	354.79	619.11	973.90	349.10	598.48	947.58	26.32
वर्ष 2019-20								
17	गोण्डा	73.22	129.89	203.11	53.20	91.22	144.42	58.69
18	बलरामपुर	81.08	143.84	224.92	82.16	142.76	224.92	0.00
19	श्रावस्ती	61.18	108.52	169.70	54.02	91.83	145.85	23.85
20	बहराइच	92.58	164.23	256.81	87.80	157.28	245.08	11.73
21	गोरखपुर	101.81	180.60	282.41	100.26	173.15	273.41	9.00
22	बस्ती	108.39	192.28	300.67	112.43	186.25	298.68	1.99
23	संत कबीर नगर	48.96	86.86	135.82	49.41	86.19	135.60	0.22

क्रम संख्या	जनपद का नाम	आवंटन			व्यय			समर्पण (स्तंभ 5-8)
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग (स्तंभ 3+4)	केन्द्रांश	राज्यांश	योग (स्तंभ 6+7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	सिद्धार्थनगर	113.01	200.47	313.48	115.44	198.05	313.49	0.00
	योग	680.23	1206.69	1886.92	654.72	1126.73	1781.45	105.48
वर्ष 2020-21								
25	गोण्डा	54.19	96.22	150.41	55.01	95.39	150.40	0.01
26	बलरामपुर	138.66	246.19	384.85	130.77	254.02	384.79	0.06
27	श्रावस्ती	59.66	105.92	165.58	59.95	105.56	165.51	0.07
28	बहराइच	117.97	209.45	327.42	117.48	209.93	327.41	0.01
29	गोरखपुर	134.50	238.80	373.30	136.09	237.22	373.31	0.00
30	बस्ती	195.69	347.45	543.14	200.12	343.03	543.15	0.00
31	संत कबीर नगर	85.24	151.34	236.58	82.54	141.67	224.21	12.37
32	सिद्धार्थनगर	119.34	211.88	331.22	122.17	208.07	330.24	0.98
	योग	905.25	1607.25	2512.50	904.13	1594.89	2499.02	13.50
वर्ष 2021-22								
33	गोण्डा	59.22	105.06	164.28	58.60	105.55	164.15	0.13
34	बलरामपुर	69.62	123.50	193.12	64.22	127.62	191.84	1.28
35	श्रावस्ती	69.34	123.01	192.35	67.59	121.39	188.98	3.37
36	बहराइच	92.86	164.72	257.58	85.82	155.36	241.18	16.40
37	गोरखपुर	91.48	162.27	253.75	91.26	162.11	253.37	0.38
38	बस्ती	150.35	266.71	417.06	148.75	268.23	416.98	0.08
39	संत कबीर नगर	51.89	90.70	142.59	51.89	90.62	142.51	0.08
40	सिद्धार्थनगर	77.56	137.59	215.15	79.18	135.88	215.06	0.09
	योग	662.32	1173.56	1835.88	647.31	1166.76	1814.07	21.81

(स्रोत: निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 4.3(ब)

‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना में वर्षवार भौतिक उपलब्धि

(संदर्भ: प्रस्तर 4.7.1)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	वर्ष के लिये भौतिक लक्ष्य	वर्ष के अंत में लक्ष्य प्राप्ति	उपलब्धि में कमी (स्तंभ 3-4)	कमी प्रतिशत में	उपलब्धि प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वर्ष 2017-18						
1	गोण्डा	312	140	172	55.13	44.87
2	बलरामपुर	413	290	123	29.78	70.22
3	श्रावस्ती	181	122	59	32.60	67.40
4	बहराइच	556	190	366	65.83	34.17
5	गोरखपुर	700	507	193	27.57	72.43
6	बस्ती	314	62	252	80.25	19.75
7	संत कबीर नगर	226	111	115	50.88	49.12
8	सिद्धार्थनगर	283	59	224	79.15	20.85
वर्ष 2018-19						
9	गोण्डा	607	277	330	54.37	45.63
10	बलरामपुर	617	617	00	0.00	100.00
11	श्रावस्ती	475	450	25	5.26	94.74
12	बहराइच	684	474	210	30.70	69.30
13	गोरखपुर	873	642	231	26.46	73.54
14	बस्ती	618	377	241	39.00	61.00
15	संत कबीर नगर	520	203	317	60.96	39.04
16	सिद्धार्थनगर	649	649	00	0.00	100.00
वर्ष 2019-20						
17	गोण्डा	492	351	141	28.66	71.34
18	बलरामपुर	997	997	00	0.00	100.00
19	श्रावस्ती	726	726	00	0.00	100.00
20	बहराइच	620	620	00	0.00	100.00
21	गोरखपुर	1076	972	104	9.67	90.33
22	बस्ती	909	898	11	1.21	98.79
23	संत कबीर नगर	504	379	125	24.80	75.20
24	सिद्धार्थनगर	949	949	00	0.00	100.00
वर्ष 2020-21						
25	गोण्डा	1760	367	1393	79.15	20.85
26	बलरामपुर	1768	1768	00	0.00	100.00
27	श्रावस्ती	1220	644	576	47.21	52.79
28	बहराइच	1846	659	1187	64.30	35.70

क्रम संख्या	जनपद का नाम	वर्ष के लिये भौतिक लक्ष्य	वर्ष के अंत में लक्ष्य प्राप्ति	उपलब्धि में कमी (स्तंभ 3-4)	कमी प्रतिशत में	उपलब्धि प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	गोरखपुर	2715	947	1768	65.12	34.88
30	बस्ती	2065	1281	784	37.97	62.03
31	संत कबीर नगर	1319	587	732	55.50	44.50
32	सिद्धार्थनगर	1864	981	883	47.37	52.63
वर्ष 2021-22						
33	गोण्डा	1425	207	1218	85.47	14.53
34	बलरामपुर	1354	859	495	36.56	63.44
35	श्रावस्ती	878	327	551	62.76	37.24
36	बहराइच	1434	727	707	49.30	50.70
37	गोरखपुर	2128	516	1612	75.75	24.25
38	बस्ती	1673	971	702	41.96	58.04
39	संत कबीर नगर	943	261	682	72.32	27.68
40	सिद्धार्थनगर	1660	409	1251	75.36	24.64

(स्रोत: निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 4.4
मानव संसाधन की उपलब्धता
(संदर्भ: प्रस्तर 4.9)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कुल पदों की संख्या	मानवशक्ति की कमी वाले पदों की संख्या	अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी (प्रतिशत में)	जिलेदार, सींच पर्यवेक्षक और सींचपाल की कमी (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	24	19	20-100	86
2	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	21	10	25-100	40-100
3	सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा	22	18	11-100	33-100
4	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	21	11	17-100	33-100
5	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	23	16	15-100	33-100
6	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	31	28	07-100	25-100
7	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	21	14	17-100	93-100
8	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	19	15	20-100	33-100
9	सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच	24	18	17-100	36-100
10	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	22	14	06-100	11-100
11	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	21	15	20-100	25-100
12	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	22	18	19-100	33-100
13	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	19	15	55-100	100
14	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	20	17	21-100	80-100

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)