

परिशिष्ट



## परिशिष्ट-1 (ए)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या-1.6)

## लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के वृहद् श्रेणी के अनुबंधों के चयन की सूची

क्रम सं.	ठेकेदार का नाम	विवरण	अनुबंध सं.	अनुबंधित मूल्य (₹ करोड़ में)
1	मेसर्स गुलेरमक-टीपीएल संयुक्त उद्यम	भूमिगत ट्विन टनलिंग जिसमें रैंप, आर्किटेक्चरल और ई एंड एम वर्क्स सहित 3 भूमिगत स्टेशन शामिल हैं	एलकेसीसी -06	1,190.52
2	मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	के.डी. सिंह बाबू से मुंशी पुलिया तक के लिए एलिवेटेड पैकेज	एलकेसीसी -07	675.33
3	मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	एलिवेटेड वायडक्ट का निर्माण, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक आठ एलिवेटेड स्टेशन/सी रैंप से डिपो (एलकेसीसी-01) तक अतिरिक्त मर्दों, एलिवेटेड वायडक्ट के लिए नेगेटिव एस्केलेशन और भिन्नता सहित और सीसीएस एयरपोर्ट की ओर अमौसी एक्सटेंशन	एलकेसीसी -01	630.68
4	सैम (इंडिया) बिल्ट वेल प्राइवेट लिमिटेड	डिपो के लिए सिविल और ईएंडएम कार्य जिसमें भिन्नताएं शामिल हैं + डिपो की मर्दों के लिए विविध अनुबंध + सदाबहार परिदृश्य और बागवानी + रसोई योजना + डीसीसी भवन के फर्नीचर + प्रशिक्षण केंद्र का ऑडिटोरियम और कक्षा सेटअप	एलकेसीसी -03	130.51
5	कैनन फास्टनर्स, दिल्ली	प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के 8 स्टेशनों के लिए आर्किटेक्ट और ईएंडएम कार्य + साइनेज एलकेएसजी-01	एलकेसीसी -04	85.55
6	मेसर्स के.एस.एम बशीर मोहम्मद एंड संस	स्टाफ क्वार्टर और अधिकारी कॉलोनी	एलकेसीसी -09	80.93
7	सिस्ट्रा एमवीए		एलकेसीसी -01	14.41
8	कंसल्टिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड	विस्तृत डिज़ाइन अनुबंध		5.75
9	मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	25kv लचीला/कठोर OHE (LKE01 &2) और रिसीविंग एवं सहायक मुख्य/ट्रैक्शन सब स्टेशन	एलकेई -1&2	363.33

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण एवं संचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम सं.	ठेकेदार का नाम	विवरण	अनुबंध सं.	अनुबंधित मूल्य (₹ करोड़ में)
10	बीएलटी-स्टोन इंडिया कंसोर्टियम	एस्केलेटर	एलकेई 04	53.09
11	मेसर्स कालिंदी रेल निर्माण (इंजीनियर्स) लिमिटेड	ट्रैक बिछाना	LKT-5	109.47
12	वोस्लोह फासेनिंग सिस्टम्स GmbH	फासेनिंग प्रणालियाँ	एलकेटी -3	51.02
13	मित्सुई एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	वायाडक्ट, स्टेशन और डिपो में ट्रैक कार्य: हेड हार्ड रेल की आपूर्ति के लिए निविदा	एलकेटी -01	39.88
14	आयसा-करना-आरवी-			234.57
15	जियोडेटा का संघ	सामान्य परामर्श कार्य	एलकेजीसी -01	14.38
16	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अंतरिम परामर्श	-	13.00
17	सीबीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	साइनेज कार्य	एलकेएसजी-02	14.40
18	मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	दूरसंचार प्रणाली	एलकेएस-02	112.30
19	मेसर्स डाटामैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड	स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली	एलकेएस-01	63.92
20	एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड, बेंगलोर और एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट एसए फ्रांस का कंसोर्टियम	रोलिंग स्टॉक (कारें) और सिग्नलिंग	एलकेआरएस-01	1069.81
21	मेसर्स केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड.	ईआरपी	एलकेईआरपी-01	9.24
<b>कुल</b>				<b>₹ 4,962.09</b>

## परिशिष्ट-1(बी)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या-1.6)

## लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के विविध कार्यों के अनुबंधों के चयन की सूची

क्रम सं.	ठेकेदार का नाम	विवरण	अनुबंध सं.	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)
1	बीबीजी इंडिया लिमिटेड.	लखनऊ मेट्रो के सीसीएस एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक रोलिंग स्टॉक (मेट्रो ट्रेनें), ट्रांसपोर्ट नगर डिपो और 21 मेट्रो स्टेशनों की मशीनीकृत सफाई और हाउसकीपिंग कार्य।	एलकेएचके-02	15.21
2	इंद्रदेव एसोसिएट्स	सीसीएस एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया मेट्रो स्टेशन और ट्रांसपोर्ट नगर डिपो तक सिविल कार्यों के लिए रखरखाव अनुबंध"।	एलकेसीएम-01	3.11
3	अभि एडवरटाइजिंग	एलएमआरसीएल नेटवर्क के प्रथम चरण के प्राथमिकता वाले खंड में लखनऊ मेट्रो ट्रेनों के विज्ञापन अधिकार। (13 सेटों के लिए)	एलकेएआर-02	1.96
4	सौम्या ट्रेडर्स	लखनऊ मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के ट्रांसपोर्ट नगर डिपो और प्राथमिकता खंड (टीपीएनआर-सीएचबीजी) के 8 स्टेशनों पर ईएंडएम कार्यों के लिए रखरखाव सह दर अनुबंध।	एलकेई-एमसीआरसी-1	1.63
5	श्री रामस्वरूप डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	कस्टम एचआरएमएस मॉड्यूल विकास और एएमसी	एलकेईआरपी-02	0.74
6	FEAG इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	लखनऊ मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के ट्रांसपोर्ट नगर डिपो और प्राथमिकता खंड (टीपीएनआर-सीएचबीजी) के 8 स्टेशनों पर ईएंडएम कार्यों के लिए रखरखाव सह दर अनुबंध।	एलएमआरसी/ओएंडएम/ईएंडएम/25/रेट कॉन्ट्रैक्ट -3/2019 दिनांक 10.06.2019	0.54
7	ओएसिस	प्राथमिकता वाले 29 एस्केलेटर का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध	यूपीएमआरसीएल/एस्केलेटर/एमसी-2/01	0.51
8	न्युगेन इन्नोवा	कम्प्यूटरीकृत रखरखाव प्रबंधन प्रणाली (सीएमएमएस) का प्रस्ताव	एलकेई-सीएमएमएस	0.50

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण एवं संचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम सं.	ठेकेदार का नाम	विवरण	अनुबंध सं.	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)
9	सारांश	यूपीएमआरसी के प्राथमिकता खंड (टीपीएनआर-सीएचबीसी) के डिपो और स्टेशनों पर रखरखाव हेतु रखरखाव सह दर अनुबंध	एलएमआरसी/ओएंडएम/ईएंडएम/25/दर अनुबंध दिनांक 20.03.2018	0.19
10	डी.के. एंटरप्राइजेज	रिफिलिंग कार्ट्रिज	यूपीएमआरसी/स्टोर्स/20/20/017/1	0.10
11	कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड	चाय कॉफी वेंडिंग	एलएमआरसी/स्टोर्स/17/001/2020	0.08
12	बालाजी एंटरप्राइजेज	डिपो और स्टेशन पर वर्कशॉप और आईबीएल की खराब लाइटों का सुधार	एलएमआरसी/ईएंडएम/2/4/कोटेशन/2019/कार्यशाला दिनांक 26.07.2019	0.08
13	ओएसिस	सभी 21 मेट्रो स्टेशनों के पेयजल फाउंटेन का वार्षिक रखरखाव (सीसीएपी-एमएसपीए) एलएमआरसी	यूपीएमआरसी/ओ&एम/ई&एम/डब्ल्यूएफ/एम सी-2	0.07
14	अमेज़न इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.	अमेज़न वेब सेवाएँ	एलएमआरसी/आईटी/क्लाउड/2021	0.07
15	ओएसिस	सभी 21 मेट्रो स्टेशनों के पेयजल फव्वारे का वार्षिक रखरखाव (सीसीएपी-एमएसपीए) एलएमआरसी	यूपीएमआरसी/ओ&एम/ई&एम/डब्ल्यूएफ/एम सी-1	0.05
16	कमिंस इंडिया लिमिटेड	डी1 यूपीएमआरसी के ट्रैक्शन विंग के लिए मूल उपकरण निर्माता (मेसर्स कमिंस इंडिया लिमिटेड) द्वारा स्पेयर और कन्जूमएबल सहित सीएमवी (टॉवर वैगन) के 01 कमिंस इंजन की जांच/मरम्मत (जीएसटी सहित)	डी1 सीएमवी के कमिंस इंजन की 01 संख्या की जांच करें	0.04
17	महाराजा बाबा एंटरप्राइजेज	लखनऊ मेट्रो के टीपीएनआर डिपो पर स्ट्रीट लाइटों और विभिन्न स्टेशनों पर आर्टवर्क लाइटों की एसआईटीसी	एलकेई-ईएनएम-02/एलओए	0.04
18	अपर्णा बरनवाल	यूपीएमआरसी अधिकारियों के लिए डीटीएच कनेक्शन का वार्षिक रिचार्ज और एएमसी	एलकेडीटीएच-01	0.04

क्रम सं.	ठेकेदार का नाम	विवरण	अनुबंध सं.	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)
19	जे सी इंजीनियरिंग और वाणिज्यिक निर्माण	गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर टीपीएन डिपो और तीन भूमिगत स्टेशनों पर विभिन्न एलईडी लाइटों की आपूर्ति एवं स्थापना	UPMRC/O&M/E&M/24/ गणतंत्र दिवस/2020/LOA दिनांक 21.01.2020	0.04
20	हितैची	H1 Rel. मेक UPS सिस्टम (2*5 KVA स्थापित TPNR RSS और MSPA RSS) के लिए 2 वर्षों के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव	यूपीएस सिस्टम का सीएएमसी	0.03
21	सौम्या ट्रेडर्स	विभिन्न अवसरों पर विभिन्न स्थानों पर सजावटी रोशनी उपलब्ध कराना	एलएमआरसी/ओ&एम/ई&एम/24/कोटेशन/2018 दिनांक 14-8-2018	0.03
22	नोएडा परीक्षण प्रयोगशालाएँ	एमएसपीए आरएसएस एवं टीपीएनआर आरएसएस एवं मुख्य लाइन बैलेंस सेक्शन (सीसीएपी-एमएसपीए) में स्थापित आयल टेस्टिंग औक्जिलरी एवं बूस्टर ट्रांसफार्मर हेतु दर अनुबंध का प्रस्ताव	तेल परीक्षण के दर अनुबंध का प्रस्ताव	0.02
23	बीएसएनएल	यूपीएमआरसी कॉलोनी में ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी	यूपीएमआरसी/आईटी/इंटरनेट/कॉलोनी	0.01
24	सौम्या ट्रेडर्स	प्रधानमंत्री के दौरे के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सजावटी रोशनी की व्यवस्था	एलएमआरसी/ओ&एम/ई&एम/24/कोटेशन/पीएम विजिट/2018 दिनांक 26-7-2018	0.01
25	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रेल सह सड़क वाहन के लिए बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण और सड़क कर का भुगतान	यूपीएमआरसी/आरएस/19-20/आरआरवी/ प्रमाणन/05	0.006
26	जे के एंटरप्राइजेज	टीपीएनआरडी डिपो के कार्यशाला क्षेत्र में 3 कैंट पर्क आरओ वाटर प्यूरीफायर/कूलर का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।	यूपीएमआरसी/आरएस/20-21/आरओ/सीएएमसी	0.006
27	जे के एंटरप्राइजेज	डीसीसी में कैंट पर्क आरओ का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।	एलएमआरसी/ओ&एम/ई&एम/25/एमसी-1/2019	0.005
28	नोएडा परीक्षण प्रयोगशालाएँ	एमएसपीए आरएसएस और मुख्य लाइन बैलेंस सेक्शन (केडीएसएस-एमएसपीए) में स्थापित आयल	ट्रांसफार्मर तेल परीक्षण	0.005

**लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण एवं संचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

क्रम सं.	ठेकेदार का नाम	विवरण	अनुबंध सं.	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)
		टेस्टिंग औक्जिलरी और बूस्टर ट्रांसफार्मर का प्रस्ताव		
29	गोदरेज एंड बॉयसी मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड	फर्नीचर	एलएमआरसी/स्टोर/दर अनुबंध/फर्नीचर/1	0
30	आईटीआई लिमिटेड	ई-टेंडरिंग	यूपीएमआरसी/स्टोर्स/ई-टेंडरिंग/2019	0
		<b>कुल</b>		<b>25.122</b>

## परिशिष्ट-II

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या-1.8)

## लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख

क्रम सं.	विवरण
1.	अनुबंध पैकेज एलकेसीसी-01 के संदर्भ में, यूपीएमआरसीएल, अंतरिम परामर्शदाता (दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन) और मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड के बीच पत्राचार से संबंधित पत्रावली
2.	प्रशासनिक भवन या इसके निर्माण के लिए अनुबंध पैकेज से संबंधित सामान्य परामर्श (एलकेसीसी-01) के अनुबंध अभिलेख
3.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित 'अनुबंध प्रबंधन प्रकोष्ठ' के लिए लिखित संरचना/नियमों, विनियमों, निर्देशों की प्रतिलिपि
4.	फरवरी 2015 से सितंबर 2017 तक सेवा कर जमा करने हेतु चालान की प्रतिलिपि
5.	अनुबंध पैकेज एलकेसीसी-03 के अनुबंध अभिलेख
6.	भूतत्व एवं खनन विभाग से मिट्टी उत्खनन हेतु अनुमति

परिशिष्ट-III

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या-3.3)

अनुबंध की सामान्य शर्तों के उपनियम 11.2.6 के अनुसार यंत्र एवं संयंत्र अग्रिम पर ब्याज की गणना

वाउचर सं./ संवितरण की तिथि	वितरित धनराशि (₹ में)	वाउचर संख्या/ वसूली की तिथि	वसूल की गई धनराशि (₹ में)	वसूल न की गई धनराशि (₹ में)	वह अवधि जिसके लिए धनराशि ठेकेदार के पास थी	दिन	वसूल की जाने वाली ब्याज धनराशि (@ 15% प्रति वर्ष) (₹ में)
2879/03.04.17	317414842	-	0	317414842	03.04.2017 to 15.10.2017	195	25436668.85
		1609/16.10.2017	22593832	294821010	16.10.2017 to 15.11.2017	31	3755938.89
		1823/16.11.2017	27166329	267654681	16.11.2017 to 19.12.2017	34	3739832.53
		2071/20.12.2017	32902100	234752581	20.12.2017 to 28.01.2018	40	3858946.54
		2400/29.01.2018	47878192	186874389	29.01.2018 to 18.02.2018	21	1612751.58
		2555/19.02.2018	42464035	144410354	19.02.2018 to 15.03.2018	25	1483668.02
		2836/16.03.2018	36815722	107594632	16.03.2018 to 27.03.2018	12	530603.66
		3020/28.03.2018	22537994	85056638	28.03.2018 to 25.04.2018	29	1013688.70
		3317/26.04.2018	4640024	80416614	26.04.2018 to 23.05.2018	28	925341.86
		267/24.05.2018	34670348	45746266	24.05.2018 to 03.07.2018	41	770793.25
		674/04.07.2018	30726033	15020233	04.07.2018 to 19.07.2018	16	98763.18
		838/20.07.2018	15020233	0			0.00
	317414842		317414842				43226997.06

## परिशिष्ट-IV

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या -3.4)

## कार्यस्थल पर सामग्री के लिए ठेकेदार को अनियमित भुगतान

(धनराशि ₹ में)

सामग्री अग्रिम/ आरण बिल	सामग्री अग्रिम हेतु भुगतान की धनराशि	सामग्री अग्रिम की वसूल की गयी धनराशि	सामग्री अग्रिम की अवशेष धनराशि	वाउचर सं.	दिनांक
प्रथम सामग्री अग्रिम	2,49,90,763	0	2,49,90,763	276	19.05.2016
द्वितीय आरण/बिल	0	83,30,254	1,66,60,509	419	06.07.2016
तृतीय आरण/बिल	0	83,30,254	83,30,255	698	12.08.2016
द्वितीय सामग्री अग्रिम	2,56,63,648	0	3,39,93,903	858	31.08.2016
<b>कुल</b>	<b>5,06,54,411</b>	<b>1,66,60,508</b>	<b>3,39,93,903</b>		
अनुबंध मूल्य			85,54,54,948		
ठेकेदार को देय अधिकतम 4% सामग्री अग्रिम			3,42,18,198		
ठेकेदार से वसूली योग्य शेष सामग्री अग्रिम की धनराशि			3,39,93,903		
ठेकेदार को देय सामग्री अग्रिम			2,24,294.92 अर्थात् ₹ 0.02 करोड़		
चौथे आरण/बिल में कार्यस्थल पर सामग्री के लिए ठेकेदार को अनंतिम भुगतान की धनराशि			14,02,98,364 अर्थात् ₹ 14.03 करोड़		
<b>कार्यस्थल पर सामग्री के लिए ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान की धनराशि</b>			<b>14,00,74,069</b> अर्थात् ₹ 14.01 करोड़		

परिशिष्ट-V (ए)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या-3.6.1)

भिन्नताओं के अनुमोदन का विवरण (एलकेसीसी-04)

क्रम सं.	डीएसआर कोड नं.	विवरण	इकाई	बीओक्यू के अनुसार	बीओक्यू दर	धनराशि	निष्पादित मात्रा	निष्पादित धनराशि	मात्रा में भिन्नता	प्रतिशत भिन्नता	अतिरिक्त धनराशि
1.	5.9.3	सेंट्रिंग एवं शटरिंग:-सस्पेंडेड फ्लोर, छत, लैंडिंग, बालकनी और एक्सेस प्लेटफार्म	वर्ग मीटर	160	401.65	64264	3939.73	1582392.555	3779.73	2362.33	1518128.6
2.	5.3	बीम में आरसीसी कार्य, सस्पेंडेड फ्लोर, छत आदि	घन मीटर	45.84	6778.2	310712.688	716.92	4859427.144	671.08	1463.96	4548714.5
3.	18.8.4	जल आपूर्ति - कंसील्ट वर्क जिसमें कटिंग चेज और दीवार आदि को ठीक करना शामिल है। 32 मिमी नोमिनल बाहरी व्यास वाले पाइप	मीटर	80	422.4	33792	1158.28	489257.472	1078.28	1347.85	455465.47
4.	22.5	डब्लूसी, स्नानघरों आदि के डूबे हुए भागों में जलरोधी उपचार उपलब्ध कराना/तैयार करना	वर्ग मीटर	349.04	283.1	98813.224	4944.96	1399918.176	4595.92	1316.73	1301105
5.	12.41.2	दीवार के सामने अप्लास्टिककृत कठोर पीवीसी 110 मीटर व्यास तैयार /फिक्स करना	मीटर	160	231.65	37064	1990.2	461134.0725	1830.65	1144.16	424070.07
6.	5.22A.6	स्टील एन्फोर्समेंट- थर्मो मैकेनिकली	किग्रा	7900.8	68.1	538044.48	96892.57	6598384.017	88991.77	1126.36	6060339.5
7.	13.45.1	फिनिशिंग वॉल - बाहरी प्राइमर का प्राइमिंग कोट @ 2.20 किग्रा/10 वर्गमीटर लगाना	वर्ग मीटर	800	146.45	117160	7227.19	1058420.511	6427.18	803.4	941260.51

क्रम सं.	डीएसआर कोड नं.	विवरण	इकाई	बीओक्यू के अनुसार	बीओक्यू दर	धनराशि	निष्पादित मात्रा	निष्पादित धनराशि	मात्रा में भिन्नता	प्रतिष्ठित भिन्नता	अतिरिक्त धनराशि
8.	5.9.5	सेंट्रिफुग और शटरिंग:- लिटल, बीम, गर्डर्स, ब्रेसमर और कैंटिलीवर	वर्ग मीटर	598.96	332.15	198944.564	5287.52	1756249.768	4688.56	782.78	1557305.2
9.	8.7.2	क्राम्प- स्टेनलेस स्टील क्राम्प	किग्रा	500	574.65	287325	2097.41	1205276.657	1597.41	319.48	917951.66
10.	6.1.1	ईट का कार्य - सीमेंट मोर्टार 1:4	घन मीटर	44.88	4918.65	220749.012	184.38	906654.7545	139.45	310.72	685905.74
11.	4.20.2.1	एम-15 ग्रेड सीमेंट कंक्रीट कार्य	घन मीटर	826.16	6540.9	5403829.944	3071.3	20089066.17	2245.14	271.76	14685236
12.	8.5	रसोई प्लेटफॉर्म, बैलिटी काउंटर और पत्थर के कार्य में वॉश बेसिन/रसोई सिंक के लिए आवश्यक आकार और आकृति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त कार्य	रनिंग मीटर	32	386.6	12371.2	110	42526	78	243.75	30154.8
13.	13.4.1.1	सीमेंट ग्राइमर के साथ पानी से पतला करने योग्य ग्राइमिंग कोट सहित नये कार्य (दो या अधिक कोट)	वर्ग मीटर	21000	89.7	1883700	71698.07	6431316.879	50698.07	241.42	4547616.9
14.	8.8.1.2	10 मिमी व्यास वाले थ्रेडेड फास्टर	प्रति	2000	28.35	56700	5715	162020.25	3715	185.75	105320.25
15.	13.6.1	12 मिमी सीमेंट प्लास्टर 1:4	वर्ग मीटर	4350	242.05	1052917.5	11326.6	2741603.53	6976.6	160.38	1688686
16.	19.19.2.2	आरसीसी मैनहोल कवर: एमडी-10 गोलाकार आकार 500 मिमी आंतरिक व्यास	प्रति	24	909.25	21822	55	50008.75	31	129.17	28186.75

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण एवं संचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम सं.	डीएसआर कोड नं.	विवरण	इकाई	बीओक्यू के अनुसार	बीओक्यू दर	धनराशि	निष्पादित मात्रा	निष्पादित धनराशि	मात्रा में भिन्नता	प्रतिशत भिन्नता	अतिरिक्त धनराशि
17.	21.8.1	एल्युमिनियम फ्रेम और आस-पास के आरसीसी/ईट पत्थर के कार्य के बीच के अंतर को भरना: 5 मिमी चौड़ाई तक	मीटर	1100.8	88.75	97696	2474.51	219612.7625	1373.71	124.79	121916.76
18.	18.8.3	कंस्रीड कार्य: 25 मिमी नोमिनल बाहरी व्यास	मीटर	200	351.3	70260	448.7	157628.31	248.7	124.35	87368.31
19.	19.21.1	100 से 250 मिमी व्यास वाले पाइपों से नाली या सीवर लाइन का कनेक्शन बनाना	प्रति	8	364.6	2916.8	17	6198.2	9	112.5	3281.4
20.	18.17.4	50 मिमी नोमिनल बोर कर गन मेटल गेट वाल्व तैयार करना और स्थापित करना:	प्रति	32	750.75	24024	67	50300.25	35	109.38	26276.25
21.	10.25.2	फ्रेम गार्ड बार, सीढ़ी, रेलिंग ब्रैकेट आदि में ग्रेटिंग	किग्रा	53493.68	90.10	4819780.57	101538.74	9148640.47	48045.06	89.81	4328860
22.	24.3.3	बोरवेल अनप्लास्टिडाइज्ड पीवीसी 200 मिमी व्यास में ऊर्ध्वाधर स्थिति में आपूर्ति और संयोजन कार्य और फिक्सिंग	मीटर	160.00	878.60	140576.00	292.95	257385.87	132.95	83.09	116809.9
23.	17.28.1.2	पीवीसी 40 मिमी व्यास प्रदान करना और स्थापित करना	प्रति	32.00	82.60	2643.20	57.00	4708.20	25.00	78.13	2065
24.	8.3.2	ग्रेनाइट का कार्य	रनिंग मीटर	3162.40	230.55	729091.32	5389.45	1242537.70	2227.05	70.42	513446.4
25.	8.2.2.2	किसी भी रंग और शेड का ग्रेनाइट / स्लैब का क्षेत्रफल 0.50 वर्ग मीटर	वर्ग मीटर	136.48	3907.40	533281.95	201.45	787145.73	64.97	47.60	253863.8

क्रम सं.	डीएसआर कोड नं.	विवरण	इकाई	बीओक्यू के अनुसार	बीओक्यू दर	धनराशि	निष्पादित मात्रा	निष्पादित धनराशि	मात्रा में भिन्नता	प्रतिशत भिन्नता	अतिरिक्त धनराशि
26.	21.1.1.3	पॉलिएस्टर पाउडर लेपित एल्यूमीनियम	किया	7155.20	385.10	2755467.52	10048.04	3869500.20	2892.84	40.43	1114033
27.	8.4	संबंधित मूल मर्दों के अतिरिक्त संगमरमर/ग्रेनाइट पत्थर लगाने के लिए अतिरिक्त कार्य	रनिंग मीटर	170.40	247.40	42156.96	222.75	55108.35	52.35	30.72	12951.39
28.	19.26.2	आयताकार मैनहोल 120X90 सेमी 500 मिमी ग्रेड एमडी -10 के सिंक्लर कवर के साथ	प्रति	24.00	2503.55	60085.20	31.00	77610.05	7.00	29.17	17524.85
		<b>कुल</b>				<b>19616189.13</b>		<b>65710032.80</b>			<b>46093844</b>

परिशिष्ट-V (बी)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या-3.6.1)

भिन्नताओं के अनुमोदन का विवरण (एलकेसीसी-07)

क्रम सं.	अनुसूची	मद संख्या	बीओक्यू के अनुसार	दर	इकाई	अनुबंधित लागत (₹ में)	निष्पादित मात्राएँ	मात्राओं में भिन्नता	भिन्नता (प्रतिशत में)	अतिरिक्त धनराशि (₹ में)
1	A	G01/2	125.00	2601.73	रनिंग मीटर	325216.25	280.00	155.00	124.00	403268.15
2		8.1	10.00	18279.70	संख्या	182797.00	59.00	49.00	490.00	895705.30
3		8.2	10.00	28348.83	संख्या	283488.30	40.00	30.00	300.00	850464.90
4		8.3	5.00	45759.16	संख्या	228795.80	98.00	93.00	1860.00	4255601.88
5	B	V01/2	31	100509.53	मीटर	3115795.43	312.147	281.147	906.93	28257952.83
6		12	1510.78	5800.35	घ.मी.	8763052.77	2332.036	821.256	54.36	4763572.24
7		V02/1	2578.3	12448.78	घ.मी.	32096689.47	5826.786	3271.7	126.89	40728673.53
8		2	868.38	9277.37	घ.मी.	8056282.56	1233.275	364.9	42.02	3385312.31
9		V03/2	360	1555.02	घ.मी.	559807.20	1010	665.4	184.83	1034710.31
10		3	1450	10893.76	घ.मी.	15795952.00	2743.58	1293.58	89.21	14091950.06
11		5	1387.3	10893.76	घ.मी.	15112913.25	3796.65	2420.58	174.48	26369217.58
12		7	112.49	10893.76	घ.मी.	1225439.06	361.29	287.51	255.59	3132064.94
13		V04/2	17640.85	1955.13	मीटर	34490155.06	22473.6	4871.35	27.61	9524122.53
14		3	288	12213.14	घ.मी.	3517384.32	590.7	302.7	105.1	3696917.48
15	4	72	1555.02	घ.मी.	111961.44	590.7	518.7	720.42	806588.87	
16	5	918	2178.51	मीटर	1999872.18	1476.69	1341.98	146.19	2923516.85	
17	8	1008.32	12213.14	घ.मी.	12314753.32	2436.78	1561.68	154.88	19073016.48	
18	9	2570	1955.13	मीटर	5024684.10	20224.14	17816.72	693.26	34834003.77	
19	10	1	167352.24	संख्या	167352.24	8	7	700.00	1171465.68	

क्रम सं.	अनुसूची	मद संख्या	बीओक्यू के अनुसार	दर	इकाई	अनुबंधित लागत (₹ में)	निष्पादित मात्राएँ	मात्राओं में भिन्नता	भिन्नता (प्रतिशत में)	अतिरिक्त धनराशि (₹ में)
20		11	1	446625.7	संख्या	446625.70	2	2	200.00	893251.40
21		12	1	423956.97	संख्या	423956.97	2	1	100.00	423956.97
22		V05/2(ii)	124424.2	158.33	रनिंग मीटर	19700083.59	157046.3	32752.84	26.32	5185757.16
23		3 (i)	176.65	158424.66	मीटर	27985716.19	264.07	87.42	49.49	13849483.78
24		(ii)	7070.08	270.01	रनिंग मीटर	1908992.30	9671.36	2601.22	36.79	702355.41
25		(iv)	1536	11435.01	संख्या	17564175.36	3366	964	62.76	11023349.64
26		4 (i)	242.87	158424.66	मीटर	38476597.17	308.589	97.13	39.99	15387787.23
27		(iv)	784	11435.01	संख्या	8965047.84	664	218	27.81	2492832.18
28		V06/2 (i)	80.37	110660.76	मीटर	8893805.28	546.11	459.63	571.89	50863005.12
29		V07/1	17438400	1.64	घ.मी.	28598976.00	23145184	5994323.2	34.37	9830690.05
30	C	S02/4	1633.84	11646.11	घ.मी.	19027880.36	2494.15	866.95	53.06	10096595.06
<b>कुल</b>						<b>315364248.51</b>			<b>कुल</b>	<b>320947819.69</b>
<b>अर्थात (₹ करोड़ में)</b>						<b>31.54</b>		<b>अर्थात (₹ करोड़ में)</b>		<b>32.09</b>

अनुसूची-ई विविध कार्य डीएसआर 2014 के अंतर्गत							
मद	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि (₹ करोड़ में)	अंतिम पुनरीक्षित धनराशि (₹ करोड़ में)	अंतिम निष्पादन (₹ करोड़ में)
1	डीएसआर 2014 में शामिल वस्तुएं लेकिन अनुसूची ए, बी, सी और डी में उल्लिखित नहीं	एकमुश्त राशि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	15.00	47.00	48.95
			अनुसूची-ई का योग		15.00	47.00	48.95
			5% से ऊपर		15.75	49.35	51.40
<b>भिन्नता (प्रतिशत में)</b>						<b>226%</b>	

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या-3.6.2 (ii))

अनुबंध का सार (एलकेसीसी-04)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उपशीर्षकों का विवरण	बीओक्यू धनराशि	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दर प्रतिशत में नीचे/ऊपर	प्रस्तावित धनराशि	अद्यतन किया गया कार्य	अतिरिक्त मद	कुल निष्पादित लागत
1	अनुसूची ए (डीएसआर 2014 की मदें)	22.12	-0.111	19.66	12.82	32.45	45.27
2	अनुसूची बी (एनडीएसआर की मदें)	44.93	-0.13	39.10	40.53	1.77	42.30
3	अनुसूची सी - ई एंड एम कार्य	29.80	-0.10	26.79	22.65	1.14	23.79
	कुल	96.85		85.55	76.00	35.35	111.36

## परिशिष्ट-VII

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या-3.7)

## कोटेशन के आधार पर क्रय किया जाना

अनुबंध सं.	विवरण	नवीन मर्दे	कार्य का मूल्य (₹ में)
एलकेसीसी-06	अतिरिक्त मद 3(2)	मिनरल रॉकवूल का उपयोग करके सीलिंग का अकॉस्टिक इन्सुलेशन	4374579.00
	अतिरिक्त मद 3(6)	शौचालय की दीवार पर 6 मिमी मोटाई का लैक्क्वेर्ड ग्लास उपलब्ध कराना और लगाना	2814722.00
	अतिरिक्त मद/ भिन्नता 1(2)	13.52 मिमी मोटाई का लैमिनेटेड कठोर ग्लास लिफ्ट कैनोपी प्रदान करना	1463616.00
	अतिरिक्त मद 5(5)	हजरतगंज स्टेशन पर 12 मिमी मोटाई का मजबूत घुमावदार ग्लास रेलिंग उपलब्ध कराना	475238.00
	अतिरिक्त मद 6(1)	सुरंग के अंदर क्रॉस पैसेज मार्किंग के लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड	145286.00
	अतिरिक्त मद 6(2)	सुरंग के अंदर क्रॉस पैसेज स्थान पर रेडिएंट ग्लो फ्लोरोसेंट पेंट प्रदान करना	578168.00
	अतिरिक्त मद 6(5)	एसएंडएस गैर दबाव एनपी 4 आरसीसी पाइप 1600 मिमी व्यास प्रदान तैयार करना और लगाना	390236.00
	अतिरिक्त मद 6(8)	कंक्रीट सतह पर डेको पीयू पेंट उपलब्ध कराना और पेंटिंग करना तथा प्लेटफार्म स्तर पर पीले रंग की दृश्यता वाली विट्रिफाइड टाइल (1200 मिमी X 100 मिमी X 12 मिमी) उपलब्ध तैयार करना और लगाना	1188002.00
	अतिरिक्त मद 6(9)	एएफसी बैरियर के लिए 12 मिमी मोटे कठोर ग्लास और मूत्रालय पृथकीकरण के लिए 12 मिमी मोटे कठोर ग्लास की व्यवस्था और स्थापना	1030932.00
	अतिरिक्त मद 6(11)	मूल जीर्णोद्धार कार्य के स्थान पर धौलपुर/आगरा पत्थर की स्लैब फर्श उपलब्ध कराना और लगाना	6206325.00
	अतिरिक्त मद 6(4)	स्पष्ट कांच पर फ्रॉस्टेड फिल्म प्रदान करना और लगाना	107063.00
	अतिरिक्त मद (I)	स्टोरेज सोवेनिअर शेल्फ के साथ डिस्प्ले रैक (ड्राइंग संख्या UPMRC/SM/INT/D/002/R2 के अनुसार) और UPMRC/SM/INT/D/003/R2 दिनांक 03.11.2020	567250.66
	अतिरिक्त मद (III)	ट्रॉफी शेल्फ (ड्राइंग संख्या UPMRC/SM/INT/D/004/R1 दिनांक 03.11.2020 के अनुसार)	687446.82
	अतिरिक्त मद (IV)	अनुमोदित डिजाइन के अनुसार 3 मीटर ग्लास फिल्म प्रदान करना और लगाना	175014.00
		<b>कुल</b>	<b>20203878.48</b>

अनुबंध सं.	विशिष्ट	नवीन मदें	कार्य का मूल्य (₹ में)
एलकेसीसी-09	अतिरिक्त मद -2	टेबलटॉप वॉश बेसिन उपलब्ध कराना और स्थापित करना	219602.00
	अतिरिक्त मद -3	दीवार पर लगे डब्लूसी की व्यवस्था और उसे लगाना	244470.00
	अतिरिक्त मद -4	कंसील्ट सिस्टर्न उपलब्ध कराना और लगाना	168390.00
	अतिरिक्त मद -5	काफ़ मेक की एसएस किचन चिमनी उपलब्ध कराना और लगाना	141518.00
	अतिरिक्त मद -6	ड्रेनबोर्ड के साथ स्टेनलेस स्टील रसोई सिंक प्रदान करना और लगाना	64438.00
	अतिरिक्त मद -8	300 मिमी x 150 मिमी व्यास और 425 मीटर गहराई वाले ट्यूबवेल की बोरिंग और स्थापना	6540561.00
	अतिरिक्त मद -9	बाहरी दीवार को टेक्सचर वाले पेंट से रंगना	12269600.00
	अतिरिक्त मद -10	सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 में तैयार करना और लगाना	8565128.00
	अतिरिक्त मद -15	दो बेड साइड टेबल के साथ बिस्तर उपलब्ध कराना और बनाना	510000.00
	अतिरिक्त मद -18	750 मिमी x 550 मिमी आकार की टॉयलेट वैनिटी तैयार करना और स्थापित करना	736680.00
	अतिरिक्त मद -20	450 मिमी लंबे एसएस टॉवर बोल्ट प्रदान करना और लगाना	888030.00
	अतिरिक्त मद -21	110 x 110mm x 110mm अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी टी प्रदान करना और लगाना	30588.00
	अतिरिक्त मद -22	110 मिमी पीवीसी टैप उपलब्ध कराना और लगाना	1496.00
	अतिरिक्त मद -26	आर्मस्ट्रॉंग 10.5 मिमी मोटाई की वुडेन फर्श की व्यवस्था और स्थापना	924912.00
	अतिरिक्त मद -27	डिजाइन मिश्रण के अनुसार आरसीसी में प्रयुक्त मिश्रण की अतिरिक्त मात्रा के लिए अतिरिक्त भुगतान	1876800.00
		<b>कुल</b>	<b>33182213.00</b>

## परिशिष्ट-VIII

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या-5.2.1)

## भुगतान किये गये किराये के सापेक्ष सेवाकर/जीएसटी की गणना

किराये के भुगतान की तिथि	किराया की धनराशि (₹ में)	किराये की अवधि	सेवा कर <sup>53</sup> /जीएसटी <sup>54</sup> (₹ में)
02.11.2015	2175761	फरवरी 2015 - सितम्बर 2015	304606.54
29.06.2016	3046065	अक्टूबर 2015- जुलाई 2016	456909.75
10.08.2016	304606	अगस्त 2016	45690.90
09.09.2016	304606	सितम्बर 2016	45690.90
28.09.2016	304606	अक्टूबर 2016	45690.90
28.10.2016	304606	नवंबर 2016	45690.90
13.12.2016	304606	दिसंबर 2016	45690.90
28.12.2016	304606	जनवरी 2017	45690.90
27.01.2017	304606	फरवरी 2017	45690.90
07.03.2017	304606	मार्च -2017	45690.90
07.04.2017	304606	अप्रैल 2017	45690.90
05.05.2017	304606	मई 2017	45690.90
23.05.2017	304606	जून 2017	45690.90
28.06.2017	304606	जुलाई 2017	45690.90
11.08.2017	304606	अगस्त 2017	54829.08
03.09.2017	304606	सितम्बर 2017	54829.08
<b>कुल</b>	<b>9486310</b>		<b>1419465.00</b>

<sup>53</sup> सेवा कर अधिसूचना 14/2015 के अनुसार सेवा कर की दर 14 प्रतिशत थी, उसके बाद वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 161 के अनुसार यह 15 प्रतिशत हो गयी ।

<sup>54</sup> अधिसूचना संख्या 11/2017 केन्द्रीय कर (दर) के अनुसार जीएसटी की दर 18 प्रतिशत थी ।

परिशिष्ट-IX

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या-5.2.2)

कंपनी द्वारा एकत्रित किन्तु राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये गये अतिरिक्त विद्युत प्रभार की गणना

माह	स्वीकृत भार (किलोवाट में)	प्रति किलोवाट/माह निर्धारित शुल्क	नियत शुल्क (4)=(2)*(3)	कुल किलोवाट घंटा	कंपनी द्वारा विद्युत प्रभार @ ₹ 7.30 प्रति यूनिट (6)=(5)*7.30	कंपनी द्वारा भुगतान किया गया विद्युत शुल्क (7)=((4)+(6))*7.5/100	कंपनी द्वारा वाणिज्यिक क्रियायें/दाराँ से वसूला गया विद्युत शुल्क (8)	कंपनी द्वारा एकत्रित अतिरिक्त विद्युत शुल्क (9)=(8)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
जुलाई-19	388.9	300.0	116670.0	47364.8	345763.0	34682.5	56247.3	21564.8
अगस्त-19	612.4	300.0	183720.0	63216.4	461479.7	48390.0	89064.4	40674.5
सितम्बर-19	1260.8	300.0	378240.0	75340.9	549988.6	69617.1	127952.1	58335.0
अक्टूबर-19	786.4	300.0	235920.0	75974.2	554611.7	59289.9	100014.8	40724.9
नवम्बर-19	852.9	300.0	255870.0	127358.0	929713.4	88918.8	137493.0	48574.3
दिसम्बर-19	857.4	300.0	257220.0	133305.0	973126.5	92276.0	141138.1	48862.1
जनवरी-20	947.4	300.0	284220.0	93722.2	684172.1	72629.4	120516.2	47886.8
फरवरी-20	972.4	300.0	291720.0	87762.2	640664.1	69928.8	116276.1	46347.2
मार्च-20	1010.4	300.0	303120.0	114626.0	836769.8	85491.7	140713.0	55221.3
अप्रैल-20	992.4	300.0	297720.0	17994.7	131361.3	32181.1	96730.4	64549.3
मई-20	992.4	300.0	297720.0	28300.7	206595.1	37823.6	107187.0	69363.4
जून-20	1188.4	300.0	356520.0	66741.5	487213.0	63280.0	129695.9	66416.0
जुलाई-20	871.0	300.0	261300.0	37835.7	276200.6	40312.5	102994.6	62682.0
अगस्त-20	834.0	300.0	250200.0	58643.6	428098.3	50872.4	93559.9	42687.6

माह	स्वीकृत भार (किलोवाट में)	प्रति किलोवाट/माह निर्धारित शुल्क	नियत शुल्क (4)=(2)*(3)	कुल किलोवाट घंटा	कंपनी द्वारा विद्युत प्रभार @ ₹ 7.30 प्रति यूनिट (6)=(5)*7.30	कंपनी द्वारा भुगतान किया गया विद्युत शुल्क (7)={(4)+(6)}*7.5/100	कंपनी द्वारा वाणिज्यिक किरायेदारों से वसूला गया विद्युत शुल्क (8)	कंपनी द्वारा एकत्रित अतिरिक्त विद्युत शुल्क (9)=(8)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सितम्बर-20	834.0	300.0	250200.0	78874.3	575782.4	61948.7	104033.0	42084.3
अक्टूबर-20	834.0	300.0	250200.0	86843.9	633960.5	66312.0	106189.8	39877.7
नवम्बर-20	834.0	300.0	250200.0	69058.0	504123.4	56574.3	94218.0	37643.7
दिसम्बर-20	874.0	300.0	262200.0	7375.0	53837.5	23702.8	98504.0	74801.2
जनवरी-21	934.0	300.0	280200.0	77013.0	562194.9	63179.6	103083.0	39903.4
फरवरी-21	944.7	300.0	283410.0	80906.0	590613.8	65551.8	106001.0	40449.2
मार्च-21	964.7	300.0	289410.0	105187.0	767865.1	79295.6	122692.0	43396.4
अप्रैल-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मई-21	863.2	300.0	258960.0	64247.0	469003.1	54597.2	95917.0	41319.8
जून-21	863.2	300.0	258960.0	68838.0	502517.4	57110.8	102060.0	44949.2
जुलाई-21	888.2	300.0	266460.0	926.3	6761.8	20491.6	113876.9	93385.3
अगस्त-21	931.0	300.0	279300.0	122835.0	896695.5	88199.7	134534.0	46334.3
सितम्बर-21	927.3	300.0	278190.0	132326.0	965979.8	93312.7	140590.9	47278.2
अक्टूबर-21	1012.2	300.0	303660.0	132010.0	963673.0	95050.0	134891.8	39841.8
नवम्बर-21	1008.0	300.0	302400.0	106814.0	779742.2	81160.7	126211.0	45050.3
दिसम्बर-21	994.0	300.0	298200.0	103449.0	755177.7	79003.3	123413.0	44409.7
जनवरी-22	1046.2	300.0	313860.0	95163.0	694689.9	75641.2	120557.5	44916.2
फरवरी-22	989.2	300.0	296760.0	96003.0	700821.9	74818.6	118149.5	43330.9
मार्च-22	996.2	300.0	298860.0	143418.0	1046951.4	100935.9	148545.5	47609.7
अप्रैल-22	1012.2	300.0	303660.0	175706.0	1282653.8	118973.5	170318.4	51344.9

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण एवं संचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

माह	स्वीकृत भार (किलोवाट में)	प्रति किलोवाट/माह निर्धारित शुल्क	नियत शुल्क (4)=(2)*(3)	कुल किलोवाट घंटा	कंपनी द्वारा विद्युत प्रभार @ ₹ 7.30 प्रति यूनिट (6)=(5)*7.30	कंपनी द्वारा भुगतान किया गया विद्युत शुल्क (7)={(4)+(6)}*7.5/100	कंपनी द्वारा वाणिज्यिक किरायेदारों से वसूला गया विद्युत शुल्क (8)	कंपनी द्वारा एकत्रित अतिरिक्त विद्युत शुल्क (9)=(8)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मई-22	1179.2	300.0	353760.0	235558.0	1719573.4	155500.0	215141.6	59641.6
जून-22	1211.2	300.0	363360.0	242147.0	1767673.1	159827.5	220479.9	60652.4
जुलाई-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अगस्त-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	32707.90			3252883.40	23746048.60		4258990.50	1742109.10

## परिशिष्ट-X

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या-5.3.1)

## वाणिज्यिक एवं पार्किंग स्थलों से प्राप्त राजस्व की स्थिति

निविदा का नाम	एनआईटी का माह	उपलब्ध क्षेत्र (वर्ग फीट में)	पिछले खाली क्षेत्र में जोड़ा/हटाया गया क्षेत्र (वर्ग फीट में)	नए टेंडर के लिए उपलब्ध कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (₹ लाख में)	वह क्षेत्र जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है (वर्ग फीट में)	क्षेत्र के लिए निष्पादित अनुबंध (वर्ग फीट में)	अनुबंध का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (₹ लाख में)	अनुबंध राशि (एच-1) (₹ लाख में)	खाली क्षेत्र (वर्ग फुट में)	प्रति माह न्यूनतम आरक्षित मूल्य (₹ लाख में)	कुल रिक्त महीने	कुल राजस्व परित्याग (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
एलकेपीडी-01	जनवरी 2016	53174.16	0	53174.16	39.88	53174.16	0	0.00	0.00	53174.16	39.88	13	518.45
पीडी एरिया कॉन्कोर्स	जनवरी 2018	53174.16	0	53174.16	39.88	2493.00	1285.00	2.65	4.35	51889.16	37.23	12	446.76
एलकेपीडी-02	जनवरी 2019	51889.16	0	51889.16	37.23	23539.00	5483.00	7.13	7.65	46406.16	30.10	3	90.30
एलकेपीडी 3 से 05	अप्रैल 2019	46406.16	52453.84	98860.00	82.45	98860.00	12916.00	13.17	29.47	85944.00	69.28	10	692.80
एलकेपीडी-6	फरवरी 2020	85944.00	-539.00	85405.00	70.99	85405.00	18648.00	12.90	14.99	66756.00	58.08	15	871.20
एलकेपीडी-07	जून 2021	66756.00	9824.00	76580.00	53.67	76580.00	13632.00	9.72	10.92	62948.00	43.95	21	922.95
एलकेपीडी-11	एलएओ जनवरी 2024	62948.00	0.00	62948.00	43.95	अनुपलब्ध	6473.00	6.94	7.42	56475.00	37.01	9	333.09
एलकेपीडी-13	एलएओ फरवरी 2025	56475.00	0	56475.00	37.01	अनुपलब्ध	2278.00	4.00	5.17	54197.00	33.01	13	429.16
												योग	4304.71





© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ag1/uttar-pradesh>

