

परिशिष्ट 2.1

मानव संसाधनों की आवश्यकता के सापेक्ष उपलब्धता की स्थिति

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3; पृष्ठ संख्या 6)

(संख्या में)				
क्रम संख्या	पद नाम	महाकुम्भ मेला 2001 में नियोजित संख्या	महाकुम्भ मेला 2013 में नियोजित संख्या	कमी (+)/ आधिक्य (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	1	1	शून्य
2	अपर पुलिस अधीक्षक	10	12	(+2)
3	क्षेत्राधिकारी	46	50	(+) 4
4	निरीक्षक	45	22	(-)23
5	उप निरीक्षक	500	409	(-)91
6	मुख्य आरक्षी	350	191	(-)159
7	आरक्षी	5,000	4,913	(-)87
8	महिला पुलिस	200	298	(+)98
9	घुड़सवार पुलिस	161	134	(-)27
10	अभिसूचना पुलिस इकाई	115	163	(+)48
11	यातायात पुलिस	194	264	(+)70
जल पुलिस				
12	क्षेत्राधिकारी	शून्य	1	(+)1
13	निरीक्षक	5	शून्य	(-)5
14	उप निरीक्षक	12	1	(-)11
15	मुख्य आरक्षी	12	शून्य	(-)12
16	आरक्षी	50	23	(-)27
17	गोताखोर	40	5	(-)35
अग्निशमन सेवा पुलिस				
18	अग्निशमन सेवा पुलिस	654	657	(+)3
अन्य सेवार्यें				
19	रेडियो शाखा पुलिस	518	639	(+)121
प्राविन्शियल आर्मर्ड कांस्टेबुलरी				
20	कानून एवं व्यवस्था: बाढ़ सहायता:	36 5	18 6	(-)18 (+)1
21	होमगार्ड्स	4,100	4,500	(+)400
22	एन्टी-माईन्स संचालन कर्मी	शून्य	4	(+)4
23	बम निरोधक डॉग दस्ता	शून्य	36	(+)36
24	एन्टी-सैबोटेज कार्मिक दल	शून्य	55	(+)55
25	डॉग दस्ता	शून्य	7	(+)7
26	आतंकवाद निरोधी कमाण्डो दस्ता	शून्य	50	(+)50
27	स्पाटर पुलिस	शून्य	12	(+)12
28	रैपिड एक्शन फोर्स कार्मिक	शून्य	21	(+)21

(स्रोत: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से एकत्रित सूचना)

परिशिष्ट 2.2

अर्द्ध कुम्भ मेला 2007 के दौरान आयी कमियाँ

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.4; पृष्ठ संख्या 8)

क्रम संख्या	अर्द्ध कुम्भ मेला-2007 के प्रशासनिक प्रतिवेदन में शासन द्वारा बताये गये बिन्दु	कृत कार्यवाही
(1)	(2)	(3)
महाकुम्भ मेले में उच्च स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति		
1	मेलाधिकारी, अपर मेलाधिकारी, उप मेलाधिकारी एवं वित्त नियन्त्रक की नियुक्ति मेला प्रारम्भ होने के एक वर्ष पूर्व कर दी जानी चाहिए।	मेलाधिकारी को छोड़कर अन्य अधिकारियों की तैनाती अगस्त से दिसम्बर 2012 के मध्य की गयी थी।
निविदा एवं अनुबन्ध प्रबन्धन		
2	निविदा आमन्त्रण की सूचना राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों, विभागीय वेबसाइट एवं सूचना विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।	निविदा आमन्त्रण की सूचना, सूचना विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया था।
3	गुणवत्ता नियन्त्रण शर्तों को अनुबन्ध में सम्मिलित किया जाये जिससे कि कार्य/आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।	टिन-टेन्ट एवं फर्नीचर के अनुबन्धों में गुणवत्ता नियन्त्रण शर्तों को सम्मिलित नहीं किया गया था।
प्रचार-प्रसार एवं सूचना		
4	सम्पूर्ण मेला क्षेत्र का बीमा कराया जाये।	बीमा नहीं कराया गया था।
5	मेले का प्रचार, राष्ट्रीय स्तर पर किया जाये। सूचना विभाग को मेले के प्रचार के लिये और जनता को जानकारी प्रदान करने के लिये मेले से पूर्व अच्छी तरह से कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। उक्त सन्दर्भ में दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद में प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित किये जायें।	प्रचार की कमी थी, मेला-पूर्व तैयारियों की कोई सूचना नहीं दी गयी थी तथा प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित नहीं किये गये थे।
6	जनपद की सीमा पर प्रवेश द्वार बनाया जाये और उसमें सूचनायें जैसे-संगम की दूरी, स्नान तिथियों आदि का विवरण उपलब्ध हो।	कानपुर, मिर्जापुर और जौनपुर-गोरखपुर सड़क पर कोई प्रवेश द्वार नहीं बनाया गया।
7	मेले का ले-आउट प्लान मेला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।	मेला क्षेत्र का ले-आउट प्लान सेक्टरों में प्रदर्शित नहीं किया गया।
8	सेक्टरों के प्रारम्भ होने एवं समाप्त होने (जैसे सेक्टर-4 समाप्त और सेक्टर-5 प्रारम्भ आदि) को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड लगाये जाए।	ऐसा प्रदर्शित करने वाले बोर्ड नहीं लगाये गये थे।
9	कम्पनियों के विवादित विज्ञापन को मेला क्षेत्र में रोका जाना चाहिए। मेला क्षेत्र में विज्ञापन हेतु मेलाधिकारी स्तर पर एक समिति की स्थापना की जानी चाहिए जो कि विज्ञापनों के प्रदर्शन को अनुमति दे जिससे कि मेला क्षेत्र में विवादित/आक्रामक/अनुचित विज्ञापनों को प्रतिबन्धित किया जा सके।	उक्त सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह देखा गया कि विभिन्न स्थानों पर राजनैतिक/साम्प्रदायिक/विवादित एवं परिवार नियोजन/साम्प्रदायिक सद्भाव के विरुद्ध तथा असंवैधानिक विज्ञापन प्रदर्शित थे।
भूमि का आवंटन		
10	भूमि आवंटन का विस्तृत विवरण मेला प्रशासन द्वारा वेबसाइट पर दिया जाये।	भूमि आवंटन का विस्तृत विवरण महाकुम्भ मेला की वेबसाइट पर नहीं दिया गया था।
11	122 महामण्डलेश्वरों में से कुछ महामण्डलेश्वरों द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न संगठनों के नाम पर मेला क्षेत्र में भूमि आवंटित करा ली जाती है इसके अतिरिक्त शिविर के लिये भी भूमि आवंटित करायी जाती है	उक्त पर कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी और एक ही महामण्डलेश्वर को विभिन्न संगठनों के नाम से भूमि का आवंटन कर दिया गया।

	जबकि उनके द्वारा उन शिविरों में निवास नहीं किया जाता है। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि महामण्डलेश्वरों/अखाड़ों को एक स्थान पर ही भूमि आवंटित की जाये।	
12	खालसा समूह द्वारा अखाड़ों के साथ स्नान किया जाता है अतः दोनों संगठनों को समीप में भूमि आवंटित किया जाय।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
13	सड़क के किनारे दुकानों के लिए भूमि आवंटित करते समय पुलिस विभाग से परामर्श लिया जाये जिससे कि यातायात की समस्या को कम/सुधारा/रोका जा सके।	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महाकुम्भ मेला द्वारा बताया गया कि पुलिस विभाग से परामर्श नहीं किया गया।
14	पण्डा लोगों को नदी के किनारे भूमि आवंटित करते समय पुलिस विभाग से परामर्श किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहाँ पर्याप्त रूप से खुला क्षेत्र छोड़ा गया हो।	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महाकुम्भ मेला द्वारा कहा गया कि पुलिस विभाग से परामर्श नहीं किया गया था।
15	बेहतर यातायात प्रबन्धन के लिये सड़को को चौड़ा रखा जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महाकुम्भ मेला द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग से परामर्श नहीं किया गया।
16	पाण्डून पुल का स्थान प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की सहमति से निर्धारित किया जाना चाहिए।	मेलाधिकारी द्वारा स्वयं पाण्डून पुल का निर्धारण पुलिस, लोक निर्माण एवं सिंचाई विभागों से विचार-विमर्श किये बिना किया गया।
17	संगम नोज के परिसंचारी क्षेत्र के लिये और अधिक भूमि छोड़ी जानी चाहिए जिससे कि स्नान की तिथियों पर भीड़ को नियन्त्रित किया जा सके।	मेलाधिकारी द्वारा यद्यपि कहा गया कि संगम नोज क्षेत्र पर खुला क्षेत्र काफी था किन्तु उक्त के प्रमाणन में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
18	सफाई कर्मियों को भूमि एवं आवास सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिए।	सफाई कर्मियों को टेन्ट/पण्डाल लगाने हेतु भूमि नालों एवं पुलों के नीचे अस्वास्थ्यकर एवं गन्दे स्थानों पर दी गयी।
19	आवश्यकता से अधिक दुकानों का निर्माण न किया जाये।	निर्मित, बहुत सी दुकानें खाली पड़ी रही।
कार्यों का निष्पादन		
20	गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए जो कि कार्यों/आपूर्ति की जाँच कर सके।	मेलाधिकारी द्वारा कार्यों के गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु समिति का गठन किया था किन्तु कोई भी बैठक नहीं हुयी।
21	स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाये गये शौचालयों एवं विद्युत विभाग के द्वारा लगाये गये विद्युत खम्भों पर क्रमांक संख्या अंकित की जायें।	शौचालयों पर संख्या अंकित नहीं थी।
22	बीमारियों से बचने के लिये मेला एवं उसके समीप के क्षेत्रों में दुर्गन्ध, मक्खियों और मच्छरों से बचने के लिये कीटनाशकों का छिड़काव मेला समाप्ति के पश्चात भी जारी रखा जाना चाहिए।	अपर निदेशक द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव महाकुम्भ मेला के पश्चात जारी रखने का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं दिया।
23	कम से कम एक पाण्डून पुल आपात स्थितियों में एम्बुलेन्स एवं अग्निशमन वाहन के लिये सुरक्षित रखा जाना चाहिए।	कोई एक भी पीपे का पाण्डून अग्निशमन वाहन (भार वाहन क्षमता) हेतु नहीं बनाया गया था जिसे आवश्यकता पर उपयोग किया जा सके।

(स्रोत: विभिन्न विभागों से एकत्रित सूचना)

परिशिष्ट 3.1

महाकुम्भ मेला हेतु स्वीकृति, अवमुक्त एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2; पृष्ठ संख्या 11)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	शासन द्वारा प्रस्तावित धनराशि	भारत सरकार द्वारा स्वीकृति	शासन द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत परियोजनाओं की धनराशियाँ	अवमुक्त धनराशि	जुलाई 2013 तक व्यय (कालम 6 का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	2.00	4.00	11.26	11.26	10.64 (94%)
2	नगर पंचायत, झूंसी	1.17	1.17	5.20	5.20	5.05 (97%)
3	सिंचाई विभाग (बाढ़)	104.50	9.35	63.08	46.42	31.80 (69%)
4	खाद्य एवं रसद विभाग	0.50	0.50	0.32	0.32	0.31 (97%)
5	होम्योपैथी विभाग	0.40	0.49	0.50	0.50	0.28 (56%)
6	आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग	0.55	0.63	0.48	0.48	0.45 (94%)
7	इलाहाबाद नगर निगम	261.49	320.14	131.91	131.75	120.06 (91%)
8	लोक निर्माण विभाग	745.43	169.21	604.11	561.53	494.63 (88%)
9	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	37.11	13.84	48.69	48.69	34.03 (70%)
10	मेला प्रशासन	20.00	10.00	12.40	12.40	12.39 (100%)
11	गृह (पुलिस) विभाग	0.00	223.29	10.23	10.23	7.50 (73%)
12	उद्यान विभाग	0.00	0.00	0.58	0.58	0.58 (100%)
13	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज	0.00	0.00	4.75	4.75	4.42 (93%)
14	गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई	77.70	2.88	11.82	10.86	8.26 (76%)
15	पर्यटन विभाग	97.00	2.73	5.63	4.47	3.55 (79%)
16	परिवहन विभाग	0.30	0.20	0.00	00	-
17	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	16.40	63.57	12.29	12.29	12.01(98%)
18	उत्तर प्रदेश जल निगम	122.77	55.73	84.52	84.52	80.21 (95%)
19	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	183.85	433.70	140.53	140.53	138.99 (99%)
20	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	170.68	3.03	57.14	57.14	44.89 (79%)
21	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	6.00	3.00	0.00	00	-
22	पर्यावरण निदेशालय	0.00	0.20	0.00	00	-
23	उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद	0.00	0.00	2.16	1.51	0.92 (61%)
24	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, इलाहाबाद	0.00	0.00	4.50	4.50	4.13 (92%)
25	वन विभाग	0.00	0.00	1.57	1.57	1.57 (100%)
26	संस्कृति विभाग	1.00	1.25	0.70	0.70	0.70 (100%)
योग		1,848.85	1,318.91	1,214.37	1,152.20	1,017.37 (88%)

(स्रोत: नगर विकास विभाग एवं मेला अधिकारी)

परिशिष्ट 3.2

महाकुम्भ मेला के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3; पृष्ठ संख्या 12)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	धन आवंटन पत्र		धनराशि	धन अवमुक्ति पत्र		धनराशि
	संख्या	दिनांक		संख्या	दिनांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	13048/26/यूपी/2010-एसपी(सी)	14.11.11	177.55	44(2)पीएफ-1/2011-980	23.11.11	177.55
2	13048/26/यूपी/2010-एसपी(सी)	21.12.11	22.45	44(2)पीएफ-1/2011-1455	16.02.12	22.45
3	13048/26/यूपी/2011-एसपी(सी)	23.08.12	130.80	44(6)पीएफ-1/2012-629	19.09.12	130.80
4	13048/26/यूपी/2011-एसपी(सी)	05.11.12	10.83	44(6)पीएफ-1/2012-1261	24.01.13	10.83
5	4/25-2011-एफआर	18.10.12	800.00	44(6)पीएफ-1/2012-869	12.11.12	800.00
योग			1,141.63	योग		1,141.63

(स्रोत: नगर विकास विभाग तथा भारत सरकार)

परिशिष्ट 4.1

स्थायी एवं अस्थायी कार्यों के लिए स्वीकृतियाँ

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1; पृष्ठ संख्या 15)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम/ स्वायत्त निकाय/ इकाई/निगम	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत कार्य			गतिविधियाँ
			आधारभूत ढाँचे		सेवाएं	
			स्थायी	अस्थायी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	11.26	0.00	-	11.26	प्रेस कैंम्प, मीडिया केन्द्र, एलईडी उपकरण, फोटो फिल्म इत्यादि की व्यवस्था।
2	नगर पंचायत, झूंसी	5.20	3.43	-	1.77	मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और राईडिंग क्वालिटी सुधार एवं प्रकाश व नाली की व्यवस्था।
3	सिंचाई विभाग (बाढ़)	63.08	43.83	-	19.25	पक्का घाट, अस्थायी घाट, जेट्टी रैंप, स्टोन बोल्टर पिचिंग, रिटेनिंग दीवार, साइड ड्रेन इत्यादि का निर्माण।
4	खाद्य एवं रसद विभाग	0.32	0.00	-	0.32	अस्थायी गोदाम/कैंम्प कार्यालय का निर्माण।
5	होम्योपैथी विभाग	0.50	0.00	-	0.50	औषधि, टिन एवं टेन्टेज इत्यादि की व्यवस्था।
6	आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग	0.48	0.00	-	0.48	औषधि, टिन एवं टेन्टेज इत्यादि की व्यवस्था।
7	इलाहाबाद नगर निगम	131.91	107.81	12.85	11.25	सड़क एवं नाली का निर्माण, मशीनों का क्रय, नालियों के पुनरोद्धार और अस्थायी कार्य जैसे प्रकाश, शौचालय, ठोस अपशिष्ट, सफाई इत्यादि की व्यवस्था।
8	लोक निर्माण विभाग	604.11	456.46	-	147.65	मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सड़कों के राईडिंग क्वालिटी में सुधार। अस्थायी पाण्डून पुलों का निर्माण एवं रखरखाव, चकर्ड प्लेट मार्ग, सामग्री इत्यादि की व्यवस्था।
9	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	48.69	0.00	11.22	37.47	सफाई, स्वास्थ्य, विषाणुमुक्त, एम्बुलेन्स, कीटनाशक, जनशौचालय, ट्रामा सेन्टर तथा सफाई कर्मियों एवं अन्य कर्मियों की मजदूरी से सम्बन्धित कार्य।
10	सामान्य प्रशासन (मेला)	12.40	0.00	-	12.40	मेला क्षेत्र का समतलीकरण, टीन ढांचे का निर्माण, किराये पर टिन-टेन्टेज, बैरीकेडिंग और फर्नीचर की आपूर्ति।
11	गृह (पुलिस) विभाग	10.23	10.23	0.00	-	जल पुलिस व अग्निशमन पुलिस के लिए उपकरणों का क्रय एवं बैरक का निर्माण।
12	उद्यान विभाग	0.58	0.00	-	0.58	फलों की प्रदर्शनी तथा बीज वितरण।
13	मोतीलाल नेहरु मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	4.75	1.24	-	3.51	उपकरण, एम्बुलेन्स, डीप फ्रीजर, औषधि, शल्य उपकरणों का क्रय व लिनेन की व्यवस्था तथा अस्पताल के बर्न-यूनिट का रखरखाव इत्यादि।
योग		893.51	623.00	24.07	246.44	

परिशिष्ट 4.2

बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये कार्य निष्पादन

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.3.3; पृष्ठ संख्या 20)

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति / वित्तीय स्वीकृति की तिथि	निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि	अनुबन्ध संख्या	अनुबन्ध की तिथि	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	विलम्ब के दिवस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
निर्माण खण्ड-1								
1	इलाहाबाद सम्पर्क मार्ग	1,444.69	20.12.11	16.9.11	79/एसई/11-12	22.12.11	24.12.11	99
2	सीएसपी सिंह मार्ग	534.55	20.12.11	31.3.12	05/एसई/12-13	10.5.12	1.10.12	184
3	लाउदर रोड	629.49	20.12.11	31.3.12	04/एसई/12-13	10.5.12	1.10.12	184
4	मिर्जा गालिब मार्ग	67.29	20.12.11	31.3.12	06/एसई/12-13	10.5.12	31.8.12	153
5	मदन मोहन मालवीय मार्ग	345.02	20.12.11	16.4.12	26/एसई/12-13 27/एसई/12-13	23.5.12	1.10.12	168
6	कस्तूरबा गांधी मार्ग	348.5	20.12.11	31.3.12	16/एसई/12-13	14.5.12	1.10.12	184
7	पुराना जीटी शहर मार्ग	525.56	20.12.11	31.3.12	03/एसई/12-13	10.5.12	1.10.12	184
8	म्योर रोड	244.55	20.12.11	16.4.12	26/एसई/12-13 27/एसई/12-13	23.5.12	1.10.12	168
9	विश्वविद्यालय मार्ग	220.37	20.12.11	31.3.12	16/एसई/12-13	14.5.12	1.10.12	184
10	झमण्ड रोड	380.86	20.12.11	31.3.12	06/एसई/12-13	10.5.12	1.10.12	184
11	कमला नेहरु मार्ग	180.77	20.12.11	31.3.12	04/एसई/12-13	10.5.12	30.11.12	244
12	सरोजिनी नायडू मार्ग	463.38	20.12.11	31.3.12	06/एसई/12-13	10.5.12	1.10.12	184
13	टीबी सप्रू मार्ग	195.95	20.12.11	31.3.12	04/एसई/12-13	10.5.12	1.10.12	184
14	थार्नहिल मार्ग	385.71	20.12.11	16.4.12	26/एसई/12-13 27/एसई/12-13	23.5.12	30.11.12	228
15	जीटी सिटी रोड रामबाग होकर	67.13	20.12.11	31.3.12	03/एसई/12-13	10.5.12	8.10.12	191
16	जीरो रोड	30.71	20.12.11	31.3.12	04/एसई/12-13	10.5.12	14.5.12	44
17	साहित्य सम्मेलन मार्ग	19.7	20.12.11	31.3.12	04/एसई/12-13	10.5.12	14.5.12	44
18	सर सुलेमान मार्ग	54.03	20.12.11	31.3.12	04/एसई/12-13	10.5.12	1.12.12	245
19	चकिया राजरूपपुर मार्ग	145.25	20.12.11	31.3.12	16/एसई/12-13	14.5.12	1.10.12	184
20	डी रोड	19.36	20.12.11	31.3.12	04/एसई/12-13	10.5.12	14.5.12	44
21	इलाहाबाद जंक्शन मार्ग का नवीनीकरण	262.75	20.12.11	31.3.12	05/एसई/12-13	10.5.12	29.11.12	243
22	महात्मा गांधी मार्ग (भाग)	870.78	20.12.11	31.3.12	07/एसई/12-13	10.5.12	4.10.12	187
23	बैंक रोड	146.05	20.12.11	31.3.12	16/एसई/12-13	14.5.12	1.10.12	184
24	कमला नेहरु रोड चौक जानसेनगंज होते हुए	90.96	20.12.11	31.3.12	06/एसई/12-13	10.5.12	1.10.12	184

25	सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन रोड	101.95	21.9.12	26.9.12	55/एसई/12-13	27.11.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त
26	दलापुर होते हुए कनिहार से रिठैया मार्ग	501.26	21.9.12	15.9.12	57/एसई/12-13	3.12.12	20.6.13	278
27	छ: चौराहों का सुन्दरीकरण तथा नवीनीकरण	410	21.9.12	15.9.12	93/एसई/12-13 94/एसई/12-13	28.1.13	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त
28	थार्नहिल मार्ग का शेष भाग	122.75	21.09.12	11.12.12	95/एसई/12-13	4.2.13	20.6.13	191

निर्माण खण्ड-3

29	इलाहाबाद गोरखपुर मार्ग, (एस.एच.-7) (11.65 किमी. से 33.65 किमी.)	1292.37	20.12.11	1.5.12	34/एसई/12-13	25.5.12	4.8.12	95
30	इलाहाबाद गोरखपुर मार्ग, (एस.एच.-7) (34 किमी. से 43 किमी.)	528.3	21.9.12	15.9.12	92/एसई/12-13	28.1.13	14.3.13	180
31	शास्त्री पुल का मरम्मत एवं रखरखाव	586.71	25.04.12	2.6.12	38/एसई/12-13	24.8.12	12.9.12	102
32	इलाहाबाद हण्डिया मार्ग (किमी. 219 से किमी. 224)	1,453.54	21.9.12	9.12.11	92/एसई/12-13	23.12.11	4.8.12	239
33	इलाहाबाद हण्डिया मार्ग हनुमान गंज बाजार	596.86	12.12.11	9.12.11	85/एसई/12-13	23.12.11	18.3.13	465
34	फूलपुर बाईपास मार्ग	1,094.55	21.9.12	15.9.12	87/एसई/12-13	7.1.13	14.3.13	180

निर्माण खण्ड-4

35	पुराना जीटी मार्ग से त्रिवेणी मार्ग (हनुमान जी मन्दिर)	133.28	20.12.11	31.3.12	10/एसई/12-13	14.5.12	27.9.12	180
36	झूंसी गारापुर (सोनौटी) से एजी मार्ग	244.61	20.12.11	13.12.11	83/एसई/11-12	23.12.11	23.12.11	10
37	पुराना जीटी रोड से नागवासुकी मन्दिर मार्ग	75.76	20.12.11	31.3.12	10/एसई/12-13	14.5.12	3.9.12	156
38	फाफामऊ सहस्रों हनुमानगंज मार्ग	645.11	20.12.11	8.8.11	89/एसई/11-12	23.12.11	23.12.11	137
39	झूंसी छतनाग मार्ग	291.21	20.12.11	31.3.12	12/एसई/12-13	14.5.12	29.9.12	182
40	त्रिवेणी मार्ग	312.08	31.3.12	31.3.12	10/एसई/12-13	14.5.12	27.9.12	180
41	जीटी ईस्ट रोड	295.38	20.12.11	8.8.11	76/एसई/11-12	21.12.11	23.12.11	137
42	किलाघाट मार्ग (हनुमान मन्दिर से दारागंज मार्ग)	241.76	20.12.11	31.3.12	14/एसई/12-13	14.5.12	29.9.12	182
43	समुद्रकूप मार्ग	82.85	20.12.11	31.3.12	12/एसई/12-13	14.5.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त
44	महावीर मार्ग, त्रिवेणी मार्ग से काली सम्पर्क	252.35	20.12.11	31.3.12	14/एसई/12-13	14.5.12	27.9.12	180

	मार्ग आयुध भण्डार के सामने, जगदीश रैम्प मार्ग, बैरहना से यमुना बैंक मार्ग, जीटी मार्ग से त्रिवेणी पॉण्टून पुल मार्ग								
45	अलोपीबाग क्रॉसिंग से त्रिवेणी मार्ग	114.96	20.12.11	31.3.12	15/एसई/12-13	14.5.12	29.9.12	182	
46	पुराना एजी मार्ग	389.47	20.12.11	13.12.11	84/एसई/11-12	23.12.11	23.12.11	10	
47	यमुना बैंक-2 मार्ग	165.97	20.12.11	31.3.12	11/एसई/12-13	14.5.12	29.9.12	182	
48	काली सड़क	222.44	20.12.11	31.3.12	15/एसई/12-13	14.5.12	29.9.12	182	
49	बक्शी बांध, बेनी बांध, यमुना बैंक-1 मार्ग	348.65	20.12.11	31.3.12	14/एसई/12-13	14.5.12	1.10.12	184	
50	लाल सड़क	317.71	20.12.11	31.3.12	15/एसई/12-13	14.5.12	27.9.12	180	
51	झूंसी ककरा दुर्वासा लीलापुर मार्ग	1,876.28	20.12.11	8.8.11 13.12.11	75/एसई/11-12 82/एसई/11-12	21.12.11 23.12.11	23.12.11	137	
52	उस्तापुर महमूदाबाद मार्ग	378	31.3.12	17.4.12	25/एसई/12-13	23.5.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	
53	झूंसी गारापुर मार्ग किमी-7 से शहीदगंज घाट हेतापट्टी होते हुए सम्पर्क मार्ग	122.87	21.9.12	15.9.12	84 एवं 85/एसई /12-13	3.1.13	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	
54	झूंसी गारापुर मार्ग किमी-3 से बदरा सम्पर्क मार्ग	72.16	21.9.12	15.9.12	15/एसई/12-13	26.11.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	
55	संगम विहार (हवेलिया) से तपोवन होते हुए गंगाघाट मार्ग	364.77	21.9.12	15.9.12	67 एवं 68/एसई /12-13	7.12.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	
56	आरएफ बाउण्ड्री से सोरांव मार्ग	450.03	21.9.12	15.9.12	77/एसई/12-13	9.12.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	
57	यूएफए मार्ग से सीआरपीएफ बाउण्ड्री	391.3	21.9.12	15.9.12	56/एसई/12-13	3.12.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	
58	एजी मार्ग (पटेलनगर) नरायनदास का पूरा होते हुए चमनगंज मार्ग	306.22	21.9.12	15.9.12	61/एसई/12-13	3.12.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	
59	झूंसी छतनाग से गुप्ता गौशाला होते हुए गंगा घाट मार्ग	154.61	21.9.12	15.9.12	73/एसई/12-13	7.12.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	
60	जेकेडीएल मार्ग से देवानगर कालोनी मार्ग	174.11	21.9.12	15.9.12	78 एवं 79/एसई/12-13	9.12.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	
61	पुराना जीटी रोड से पुराना एजी मार्ग	93.11	21.9.12	15.9.12	52/एसई/12-13	27.11.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	
62	काग भुसण्डी मार्ग	71.06	21.9.12	15.9.12	69/एसई/12-13	7.12.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	

63	गंगादीप कालोनी (न्यायाधीश आवास होते हुए) से ठाकुर डेयरी मार्ग	23.32	21.9.12	21.9.12	194/एसई/12-13	2.11.12	18.1.13	119
64	फाफामऊ हनुमानगंज मार्ग से सीआरपीएफ ग्रुप सेन्टर मार्ग	146.1	21.9.12	15.9.12	64/एसई/12-13	5.12.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त
प्रान्तीय खण्ड								
65	अरैल घाट मार्ग	377.07	20.12.11	16.9.11	86/एसई/11-12	23.12.11	24.12.11	99
66	नैनी रेलवे फीडर मार्ग	236.95	20.12.11	16.9.11	86/एसई/11-12	23.12.11	24.12.11	99
67	झांसी इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग से एडीए कालोनी से अरैल घाट मार्ग	605.9	20.12.11	31.3.12	18/एसई/12-13	15.5.12	22.9.12	175
68	इन्दलपुर मार्ग	274	20.12.11	31.3.12	18/एसई/12-13	15.5.12	22.9.12	175
69	ओमेक्स सिटी होते हुए रीवां मार्ग	1,878.23	20.12.11	31.3.12	22/एसई/12-13	18.5.12	12.9.12	165
70	कोठापार्चा से रीवा रोड	414.23	20.12.11	10.3.12	23 एवं 24/एसई/12-13	19.5.12	4.10.12	208
71	कोठापार्चा से यमुना बैंक मार्ग (यमुना पुल से गऊघाट की ओर)	68.67	30.10.12	28.9.12	62 एवं 63/एसई/12-13	4.12.12	22.3.13	175
72	बालसन से कुन्दन गोस्टहाउस	362.43	31.3.2012	31.3.12	20/एसई/12-13	16.5.12	4.8.12	126
73	गीता निकेतन मन्दिर जेएलएन मार्ग से इलाहाबाद बैंक से ढिंगवास कोठी से एफसीआई	67	31.3.2012	31.3.12	17/एसई/12-13	15.5.12	18.8.12	140
74	लीडर रोड	142.23	31.3.2012	7.5.12	36/एसई/12-13	25.5.12	3.11.12	180
75	नवाब यूसुफ मार्ग	155.96	31.3.2012	31.3.12	21/एसई/12-13	18.5.12	18.7.12	109
76	नूरउल्ला मार्ग	330.3	31.3.2012	31.3.12	19/एसई/12-13	15.5.12	3.11.12	217
77	राममनोहर लोहिया मार्ग	211.91	31.3.2012	7.5.12	35/एसई/12-13	25.5.12	30.11.12	207
78	अरैल एडीए मार्ग से जेपी नगर सम्पर्क मार्ग	46.11	21.9.2012	15.9.12	44/एसई/12-13	5.11.12	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त
79	एजी मार्ग (सहसों से रामनगर हेतापट्टी गुलालपुर होते हुए)	436.64	21.9.2012	15.9.12	75/एसई/12-13	7.12.12	8.4.13	205
80	पुराना एजी मार्ग से शेरडीह, रहीमापुर होते हुए	161.1	21.9.2012	15.9.12	46/एसई/12-13	23.11.12	25.3.13	191
81	मिलन चौराहा से नागेश्वर मंदिर मार्ग	154.46	21.9.2012	15.9.12	47/एसई/12-13	23.11.12	25.3.13	191
योग		29,042.42						

मार्ग परिलेख एवं प्रावकलों के प्रावधानों में अन्तर के कारण अनियमित व्यय

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.3.4; पृष्ठ संख्या 20)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग परिलेख के अनुसार लम्बाई (किमी)	मार्ग परिलेख के अनुसार चौड़ाई (मीटर)	मार्ग परिलेख के अनुसार क्रस्ट (सेमी)	आगणन में ली गयी लम्बाई (किमी)	आगणन में ली गयी चौड़ाई (मीटर)	आगणन में औसत क्रस्ट (सेमी)	लम्बाई में अन्तर (किमी)	चौड़ाई में अन्तर (मीटर)	क्रस्ट में अन्तर (सेमी)	अनियमित व्यय	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
निर्माण खण्ड-1												
1	इलाहाबाद सम्पर्क मार्ग	5	11	43	5	11	42.5	0	0	0.5	0	0 आगणन के अनुसार क्रस्ट कम होना
2	सीएसपी सिंह मार्ग	2.42	9.5	30	2.42	14	35	0	-4.5	-5	0	0 आगणन में चौड़ाई एवं क्रस्ट अधिक लिया गया
3	लाउदर रोड	2.88	9	36.5	2.66	8.3	45	0.22	0.7	-8.5	7.36	आगणन में चौड़ाई कम लिया गया
4	मदन मोहन मालवीय मार्ग	1.44	7	24	1.2	7	50	0.24	0	-26	0	0 आगणन के अनुसार लम्बाई कम था
5	विश्वविद्यालय मार्ग	1.23	7	21	1.53	7	35	-0.3	0	-14	43.35	आगणन में अधिक लम्बाई लिया गया
6	ड्रमण्ड रोड	1.8	6.5	17	1.65	6.5	30	0.15	0	-13	0	0 आगणन में लम्बाई कम एवं क्रस्ट अधिक लिया गया
7	सरोजिनी नायडू मार्ग	2	7	22	2	11	70	0	-4	-48	0	0 आगणन में चौड़ाई एवं क्रस्ट अधिक लिया गया
8	टीबी सप्रू मार्ग	0.7	6.35	24	0.7	7	32.5	0	-0.65	-8.5	0	0 आगणन में चौड़ाई एवं क्रस्ट अधिक लिया गया

9	थानहिल मार्ग	1.45	7	24	1.45	7	35	0	0	-11	0	आगणन में क्रस्ट अधिक लिया गया
10	बैंक रोड	0.82	5.51	22	0.82	5.5	35	0	0.01	-13	0	आगणन में क्रस्ट अधिक लिया गया
निर्माण खण्ड-4												
11	झंसी ककरा दुर्गासा लीलापुर मार्ग	16	3.5	28	20.4	3	25	-4.4	0.5	3	460.02	आगणन में लम्बाई चौड़ाई एवं क्रस्ट अधिक लिया गया
12	यमुना बैंक-2 मार्ग	1	7	25	2.2	7.5	30	-1.2	-0.5	-5	90.52	आगणन में लम्बाई अधिक लिया गया
13	काली सड़क	1.45	12	25	1.45	6.5	35	0	5.5	-10	22.02	आगणन में चौड़ाई कम लिया गया
14	अलोपीबाग क्रसिंग से त्रिवेणी मार्ग	0.8	9	25	0.8	8.5	37.5	0	0.5	-12.5	1.21	आगणन में चौड़ाई कम लिया गया
15	किलाघाट मार्ग (हनुमान मन्दिर से दारागंज मार्ग)	1.1	5.5	25	1.9	3.20 एवं 7.00	25	-0.8	-	0	101.8	आगणन में लम्बाई अधिक लिया गया
16	लाल सड़क	0.9	7	25	2	6.5	36	-1.1	0.5	-11	174.7	आगणन में लम्बाई अधिक लिया गया
17	पुराना जीटी रोड से त्रिवेणी मार्ग (हनुमान जी मन्दिर)	0.9	5.5	25	1.1	6.00 एवं 10.00	30	-0.2	-	-5	24.23	आगणन में लम्बाई अधिक लिया गया
											योग	925.21

यातायात गणना के बिना सड़कों का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी में सुधार

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.3.5; पृष्ठ संख्या 21)

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	यातायात गणना की तिथि	कुल दिवसों की संख्या	यातायात गणना का घंटेवार अभिलेखीकरण	यातायात गणना का चैनेज	किया गया व्यय (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निर्माण खण्ड-4						
1	पुराना जीटी रोड से त्रिवेणी मार्ग (हनुमान जी मन्दिर)	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	125.44
2	झूंसी गारापुर (सोनौटी) मार्ग से एजी रोड़	20.5.11 से 22.5.11	3	संलग्न नहीं	विवरण नहीं	122.85
3	त्रिवेणी मार्ग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	308.76
4	जीटी ईस्ट मार्ग	20.5.11 से 22.5.11	3	संलग्न नहीं	विवरण नहीं	189.48
5	किलाघाट मार्ग (हनुमान मन्दिर से दारागंज मार्ग)	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	237.11
6	महावीर मार्ग, त्रिवेणी मार्ग से काली सम्पर्क मार्ग आयुध भण्डार के सामने, जगदीश रैम्प मार्ग, बैरहना से यमुना बैंक मार्ग, जीटी मार्ग से त्रिवेणी पॉण्टून पुल मार्ग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	233.41
7	अलोपीबाग क्रॉसिंग से त्रिवेणी मार्ग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	92.36
8	पुराना एजी मार्ग	20.3.11 से 22.3.11	3	संलग्न नहीं	विवरण नहीं	309.27
9	यमुना बैंक-2 मार्ग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	135.66
10	काली सड़क	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	194.85
11	लाल सड़क	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	307.16
निर्माण खण्ड-1						
12	सीएसपी सिंह मार्ग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	515.52
13	लाउदर रोड	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	588.53
14	मदन मोहन मालवीय मार्ग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	307.06

15	विश्वविद्यालय मार्ग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	176.77
16	झमण्ड रोड	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	291.81
17	सरोजिनी नायडू मार्ग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	447.32
18	टीबी सप्रू मार्ग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	171.1
19	थार्नहिल मार्ग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	276.39
20	बैंक रोड	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	79.43
21	जीटी रोड़ से सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन मार्ग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	46.93
22	दलापुर होते हुए कनिहार से रिठैयां मार्ग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	490.88
23	थार्नहिल मार्ग का शेष भाग	यातायात गणना नहीं की गयी	-	-	-	92.93
योग						5,741.02

परिशिष्ट 4.5

बैन्केलमैन बीम डिफ्लेशन टेस्ट के बिना बिटुमिनस मैकडम कार्य का निष्पादन

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.3.6; पृष्ठ संख्या 22)

क्रम संख्या	सड़क का नाम	बिटुमिनस मैकडम क्रस्ट की मोटाई सेमी में	निष्पादित मात्रा घन मीटर में	दर (₹ प्रति घन मीटर में)	व्यय (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रान्तीय खण्ड					
1	अरैल घाट मार्ग	50	1,329.74	7,427.70	98,76,909.80
2	नैनी रेलवे फीडर मार्ग	50	984.89	7,398.30	72,86,511.69
3	झॉसी इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग से एडीए कालोनी से अरैल घाट मार्ग	50	2,093.77	7,398.30	1,54,90,338.59
4	इन्दलपुर मार्ग	50	781.73	7,422.60	58,02,469.10
5	ओमेक्स सिटी होते हुए रीवां मार्ग	50	4,311.58	7,422.60	3,20,03,133.71
6	बालसन से कुन्दन गेस्ट हाउस मार्ग	75	1,713.95	7,438.10	1,27,48,531.50
7	गीता निकेतन मन्दिर जेएलएन मार्ग से इलाहाबाद बैंक से ढिंगवास कोठी से एफसीआई	75	272.42	7,438.10	20,26,287.20
8	एजी मार्ग (सहसों से रामनगर हेतापट्टी गुलालपुर होते हुए)	50	1,379.65	7,152.40	98,67,808.66
9	पुराना एजी मार्ग से रहीमापुर होते हुए शेरडीह मार्ग	50	395.28	7,109.20	28,10,124.58
10	मिलन चौराहा से नागेश्वर मंदिर मार्ग	50	349.40	7,120.00	24,87,728.00
निर्माण खण्ड-1					
11	मिर्जा गालिब मार्ग	50	297.22	7,420.00	22,05,372.40
12	कस्तूरबा गांधी मार्ग	50	1,714.93	7,310.00	1,25,36,138.30
13	पुराना जीटी सिटी मार्ग	50	3,367.97	7,310.00	2,46,19,860.70
14	म्योर रोड	50	790.43	7,420.00	58,64,990.60
15	जीटी सिटी मार्ग, रामबाग होते हुये	50	304.77	7,310.00	22,27,868.70
16	जीरो रोड	50	146.37	7,310.00	10,69,964.70
17	साहित्य सम्मेलन मार्ग	50	90.73	7,310.00	6,63,236.30
18	सर सुलेमान मार्ग	50	344.51	7,310.00	25,18,368.10
19	डी रोड	50	71.35	7,310.00	5,21,568.50
20	महात्मा गाँधी मार्ग	50	2,609.28	7,310.00	1,90,73,836.80
21	सीएसपी सिंह मार्ग	50	2,175.04	7,310.00	1,58,99,542.40
22	लाउदर रोड	50	2,079.97	7,310.00	1,52,04,580.70
23	मदन मोहन मालवीय मार्ग	50	971.56	7,420.00	72,08,975.20
24	विश्वविद्यालय मार्ग	50	1,000.01	7,310.00	73,10,073.10
25	झमण्ड रोड	50	1,032.82	7,310.00	75,49,914.20
26	टीबी सप्रू मार्ग	50	524.28	7,310.00	38,32,486.80
27	थार्नहिल मार्ग	50	1,362.04	7,420.00	1,01,06,336.80

28	बैंक रोड	50	331.68	7,310.00	24,24,580.80
29	दलापुर होते हुए कनिहार से रिठैयां मार्ग	50	1,313.16	7,069.00	92,82,728.04
30	थार्नहिल मार्ग का शेष भाग	50	303.77	7,250.00	22,02,332.50
31	सरोजिनी नायडू मार्ग	50	1,688.21	7,310.00	1,23,40,815.10
निर्माण खण्ड- 4					
32	पुराना जीटी मार्ग से त्रिवेणी मार्ग (हनुमान जी मन्दिर)	50	574.65	7,370.00	42,35,170.50
33	झूंसी गारापुर (सोनौटी) मार्ग से एजी रोड	50	808.89	7,085.00	57,30,985.65
34	पुराना जीटी रोड से नागवासुकी मन्दिर मार्ग	50	271.06	7,370.00	19,97,712.20
35	फाफामऊ सहसों हनुमानगंज मार्ग	50	3,628.54	7,100.00	2,57,62,634.00
36	झूंसी छतनाग मार्ग	50	1,024.44	7,337.00	75,16,316.28
37	समुद्रकूप मार्ग	50			
38	त्रिवेणी मार्ग	50	1,287.21	7,370.00	94,86,737.70
39	जीटी ईस्ट रोड	50	1,082.10	6,807.00	73,65,854.70
40	किलाघाट मार्ग (हनुमान मन्दिर से दारागंज मार्ग)	50	785.03	7,370.00	57,85,671.10
41	महावीर मार्ग, त्रिवेणी मार्ग से काली सम्पर्क मार्ग आयुध भण्डार के सामने, जगदीश रैम्य मार्ग, बैरहना से यमुना बैंक मार्ग, जीटी रोड से त्रिवेणी पॉण्टून पुल मार्ग	50	1,214.10	7,370.00	89,47,917.00
42	अलोपीबाग क्रॉसिंग से त्रिवेणी मार्ग	50	2,657.27	7,370.00	1,95,84,079.90
43	काली सड़क	50			
44	लाल सड़क	50			
45	पुराना एजी मार्ग	50	1,534.00	7,130.00	1,09,37,420.00
46	यमुना बैंक-2 मार्ग	50	855.20	7,370.00	63,02,824.00
47	बक्शी बांध, बेनी बांध, यमुना बैंक-1 मार्ग	50	1,277.73	7,370.00	94,16,870.10
48	झूंसी ककरा दुर्वासा लीलापुर मार्ग	50	5,953.07	7,020.00	4,17,90,551.40
49	उस्तापुर महमूदाबाद मार्ग	75	1,152.29	7,331.00	84,47,437.99
50	झूंसी गारापुर मार्ग किमी-7 से शहीदगंज घाट हेतापट्टी होते हुए सम्पर्क मार्ग	50	354.32	7,136.00	25,28,427.52
51	झूंसी गारापुर मार्ग किमी-3 से बदरा सम्पर्क मार्ग	50	212.85	7,114.00	15,14,214.90
52	संगम विहार (हवेलिया) से तपोवन होते हुए गंगाघाट मार्ग	50	948.73	7,120.00	67,54,957.60
53	आरएफ बाउण्ड्री से सोरांव मार्ग	50	1,093.53	7,217.00	78,92,006.01
54	यूएफए मार्ग से सीआरपीएफ बाउण्ड्री	50	914.78	7,227.00	66,11,115.06
55	एजी मार्ग (पटेलनगर) नारायणदास का पूरवा होते हुए चमनगंज मार्ग	50	722.93	7,086.00	51,22,681.98
योग					46,87,94,999.15

परिशिष्ट 4.6

आवश्यक 40 सेमी0 नॉन-बिटुमिनस क्रस्ट के बिना ही बिटुमिनस मैकडम का प्रावधान किया जाना

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.3.7; पृष्ठ संख्या 22)

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	विद्यमान क्रस्ट (सेन्टीमीटर में)	बिटुमिनस मैकडम क्रस्ट की मोटाई (मिली मीटर में)	सम्पादित बिटुमिनस मैकडम कार्य की मात्रा (घन मीटर में)	दर (₹ प्रति घन मीटर में)	व्यय (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निर्माण खण्ड-1						
1	सीएसपी सिंह मार्ग	30	50	2,175.04	7,310.00	158,99,542.40
2	लाउदर रोड	36.5	50	2,079.97	7,310.00	152,04,580.70
3	मिर्जा गालिब मार्ग	23	50	292.22	7,310.00	21,36,128.20
4	मदन मोहन मालवीय मार्ग	24	50	971.26	7,420.00	72,06,749.20
5	कस्तूरबा गाँधी मार्ग	33	50	1,714.93	7,310.00	125,36,138.30
6	पुराना जीटी सिटी मार्ग	26	50	3,367.97	7,310.00	246,19,860.70
7	म्योर रोड	20	50	798.39	7,420.00	59,24,053.80
8	विश्वविद्यालय मार्ग	21	50	1,000.01	7,310.00	73,10,073.10
9	ड्रमण्ड रोड	17	50	1,032.82	7,310.00	75,49,914.20
10	सरोजिनी नायडू मार्ग	22	50	1,688.21	7,310.00	123,40,815.10
11	टीबी सप्रू मार्ग	24	50	524.28	7,310.00	38,32,486.80
12	थार्नहिल मार्ग	24	50	1,364.04	7,420.00	101,21,176.80
13	जीटी सिटी मार्ग, रामबाग होते हुए	38	50	304.77	7,310.00	22,27,868.70
14	जीरो रोड	20	50	146.37	7,310.00	10,69,964.70
15	साहित्य सम्मेलन मार्ग	20	50	90.73	7,310.00	6,63,236.30
16	सर सुलेमान मार्ग	23	50	344.51	7,310.00	25,18,368.10
17	डी मार्ग	20	50	71.33	7,310.00	5,21,422.30
18	महात्मा गाँधी मार्ग (शेष)	36	50	2,609.00	7,310.00	190,71,790.00
19	बैंक रोड	22	50	333.68	7,310.00	24,39,200.80
20	थार्नहिल मार्ग का अवशेष भाग	24	50	303.33	7,250.00	21,99,142.50
प्रान्तीय खण्ड						
21	अरैल घाट मार्ग	38	50	1,329.74	7,427.70	98,76,909.80
22	इन्दलपुर मार्ग	35	50	781.73	7,422.60	58,02,469.10
निर्माण खण्ड-4						
23	पुराना जीटी रोड से त्रिवेणी मार्ग (हनुमान जी मन्दिर)	30	50	574.65	7,370.00	42,35,170.50

24	झूँसी गारापुर (सोनौटी) मार्ग से एजी रोड	35	50	808.89	7,085.00	57,30,985.65
25	पुराना जीटी रोड से नागवासुकी मन्दिर मार्ग	30	50	271.06	7,370.00	19,97,712.20
26	झूँसी छतनाग मार्ग	25	50	1,024.44	7,337.00	75,16,316.28
27	समुद्रकूप मार्ग	24	50			
28	त्रिवेणी मार्ग	30	50	1,287.21	7,370.00	94,86,737.70
29	जीटी ईस्ट मार्ग	30	50	1,082.10	6,807.00	73,65,854.70
30	किलाघाट मार्ग (हनुमान मन्दिर से दारागंज मार्ग)	30	50	785.03	7,370.00	57,85,671.10
31	महावीर मार्ग, त्रिवेणी मार्ग से काली सम्पर्क मार्ग आयुध भण्डार के सामने, जगदीश रैम्प मार्ग, बैरहना से यमुना बैंक मार्ग, जीटी रोड से त्रिवेणी पॉण्टून पुल मार्ग	30	50	1,214.13	7,370.00	89,48,138.10
32	अलोपीबाग क्रासिंग से त्रिवेणी मार्ग	30	50	2,657.27	7,370.00	1,95,84,079.90
33	काली सड़क	34	50			
34	लाल सड़क	35	50			
35	पुराना एजी मार्ग	35	50	1,534.00	7,130.00	1,09,37,420.00
36	यमुना बैंक-2 मार्ग	30	50	855.20	7,370.00	63,02,824.00
37	बक्शी बांध, बेनी बांध, यमुना बैंक-1 मार्ग	30	50	1,277.73	7,370.00	94,16,870.10
38	झूँसी गारापुर मार्ग किमी-7 से शहीदगंज घाट हेतापट्टी होते हुए सम्पर्क मार्ग	35	50	354.32	7,136.00	25,28,427.52
39	झूँसी छतनाग से गुप्ता गोशाला होते हुए गंगा घाट मार्ग	35	50	281.55	7,120.00	20,04,636.00
40	जेकेडीएल मार्ग से देवनगर कालोनी मार्ग	37.5	50	376.27	7,120.00	26,79,042.40
					योग	27,55,91,777.75

परिशिष्ट 4.7

महाकुम्भ मेला में प्रस्तावित सड़कों के नवीनीकरण पर परिहार्य व्यय (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.3.9; पृष्ठ संख्या 23)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	मार्गों के नवीनीकरण पर व्यय			व्यय (कॉलम संख्या 3 से 5 का योग)
		2009-10	2010-11	2011-12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निर्माण खण्ड-1					
1	इलाहाबाद लिंक मार्ग	46.51	0.00	0.00	46.51
2	लाउदर रोड	14.21	0.00	0.00	14.21
3	कस्तूरबा गाँधी मार्ग	21.01	0.00	0.00	21.01
4	जीटी सिटी मार्ग, रामबाग होते हुए	25.90	0.00	0.00	25.90
5	म्योर रोड	0.00	12.08	0.00	12.08
6	ड्रमण्ड रोड	23.41	0.00	0.00	23.41
7	कमला नेहरू मार्ग	17.82	12.18	0.00	30.00
8	टीबी सप्रू मार्ग	3.17	0.00	0.00	3.17
9	पुराना जीटी सिटी मार्ग	74.64	133.91	0.00	208.55
10	जीरो रोड	12.99	0.00	0.00	12.99
11	सर सुलेमान मार्ग	0.00	26.04	0.00	26.04
12	चकिया राजरूपपुर मार्ग	39.86	0.00	0.00	39.86
13	महात्मा गाँधी मार्ग	43.83	0.00	0.00	43.83
निर्माण खण्ड-3					
14	इलाहाबाद गोरखपुर मार्ग किमी 33.65 से किमी 43.00	0.00	0.00	135.00	135.00
प्रान्तीय खण्ड					
15	जीटी रोड किमी 180 से किमी 197	0.00	0.00	291.49	291.49
निर्माण खण्ड-4					
16	सोरांव फूलपुर हण्डिया मार्ग किमी 16.00 से किमी 61.200	0.00	50.81	109.61	160.42
योग					1,094.47

परिशिष्ट 4.8

सुरक्षित अग्रिम का अनियमित भुगतान

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.5.2; पृष्ठ संख्या 26)

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	अनुबन्ध संख्या	अनुबन्ध का दिनांक	वाउचर संख्या	दिनांक	सुरक्षित अग्रिम की धनराशि (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रान्तीय खण्ड						
1	बालसन से कुन्दन गेस्ट हाउस मार्ग	20/एसई/12-13	16.05.12	34	15.09.12	25.42
2	पाण्टून ब्रिज का निर्माण	80/एसई/12-13	09.12.12	49	17.01.13	28.96
3	पाण्टून ब्रिज का निर्माण	65/ईई/12-13	03.11.12	5	03.01.13	15.75
4	मिलन चौराहा से नागेश्वर मंदिर मार्ग	47/एसई/12-13	23.11.12	76	27.11.12	7.00
निर्माण खण्ड-1						
5	इलाहाबाद लिंक मार्ग	79/एसई/12-13	22.12.11	29	14.08.12	103.69
6	सीएसपी सिंह मार्ग	05/एसई/12-13	10.05.12	107	31.08.12	31.06
7	लाउदर रोड	04/एसई/12-13	10.05.12	7	03.09.12	41.68
8	मिर्जा गालिब मार्ग	06/एसई/12-13	10.05.12	19	10.09.12	7.10
9	मदन मोहन मालवीय मार्ग	26 एवं 27/एसई/12-13	23.05.12	5	01.09.12	10.46
10	पुराना जीटी सिटी मार्ग	03/एसई/12-13	10.05.12	91	21.09.12	65.95
11	म्योर रोड	26 एवं 27/एसई/12-13	23.05.12	5	01.09.12	5.01
12	ड्रमण्ड रोड	06/एसई/12-13	10.05.12	19	10.09.12	19.52
13	कमला नेहरू मार्ग	04/एसई/12-13	10.05.12	7	03.09.12	11.57
14	सरोजिनी नायडू मार्ग	06/एसई/12-13	10.05.12	19	10.09.12	15.77
15	टीबी सप्रू मार्ग	04/एसई/12-13	10.05.12	7	03.09.12	11.05
16	थार्नहिल मार्ग	26 एवं 27/एसई/12-13	23.05.12	5	01.09.12	10.78
17	जीटी सिटी मार्ग, रामबाग होते हुए	03/एसई/12-13	10.05.12	91	21.09.12	1.61
18	जीरो रोड	04/एसई/12-13	10.05.12	7	03.09.12	0.86
19	साहित्य सम्मेलन मार्ग	04/एसई/12-13	10.05.12	7	03.09.12	0.50
20	सर सुलेमान मार्ग	04/एसई/12-13	10.05.12	7	03.09.12	2.48
21	डी रोड	04/एसई/12-13	10.05.12	7	03.09.12	0.43
22	महात्मा गाँधी मार्ग (शेष)	07/एसई/12-13	10.05.12	98	25.09.12	42.79
23	कमला नेहरू रोड जानसेनगंज चौक होते हुए	06/एसई/12-13	10.05.12	19	10.09.12	5.07
योग						464.51

परिशिष्ट 4.9

आवश्यकता से अधिक क्रय सामग्री/उपकरण का भण्डार में अप्रयुक्त पड़े रहना

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.5.8; पृष्ठ संख्या 30)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	सामग्री / उपकरण का नाम	प्राप्त मात्रा		आपूर्ति का मूल्य	निर्गत / उपयोगित मात्रा	अप्रयुक्त मात्रा (31 मार्च 13) तक	अप्रयुक्त सामग्री का मूल्य
		इकाई	मात्रा				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लोक निर्माण विभाग							
1	आरएस ज्वाइस्ट	संख्या	3606	476	2,877	729	89.89
2	साल स्लीपर	संख्या	14,384	174.4	13,931	453	42.68
3	साल ऐजिंग	संख्या	3,882	46.5	1,159	2,723	131
4	चकर्ड प्लेट	संख्या	35,329	438.84	22,932	2,397	327.68
उप-योग				1,135.74			591.25
इलाहाबाद नगर निगम (सफाई सामग्री)							
1	ठेला गाड़ी	संख्या	1,869	99.99	501	1,368	73.19
2	मुठिया सहित फावड़ी	संख्या	6,200	8.25	3,077	3,123	4.15
3	मुठिया सहित फावड़ा	संख्या	2,600	5.20	522	2,078	4.16
4	मुठिया सहित पांचा	संख्या	4,500	5.98	675	3,825	5.09
5	गदाला	संख्या	50	0.13	0	50	0.13
6	बाल्टी	संख्या	1,000	1.79	487	513	0.92
7	बाँस की टोकरी	संख्या	7,300	13.94	2,183	5,117	9.77
8	राठ की टोकरी	संख्या	7,000	3.50	3,690	3,310	1.65
9	नारियल का झाड़ू	कुन्तल	500	18.00	40.3	459.7	16.55
10	मुठिया सहित गैता	संख्या	750	1.69	15	735	1.65
11	सफेद चादर का तसला	संख्या	3,000	4.29	1,097	1,903	2.72
12	बेल्टा	संख्या	770	1.73	151	619	1.39
13	हसिया / झबुआ	संख्या	1,430	1.79	153	1,277	1.6
14	बड़ी आंकड़ी	संख्या	1,300	1.95	80	1,220	1.83
15	छोटी आंकड़ी	संख्या	1,250	1.56	35	1,215	1.52
16	लोहे का पंजा	संख्या	2,000	1.60	160	1,840	1.47
17	बाँस का झाड़ू	संख्या	5,000	3.25	2,736	2,264	1.47
18	सुतली	किग्रा	50	0.04	0	50	0.04
19	पतला तार	किग्रा	150	0.15	0	150	0.15
20	मुठिया सहित हथौड़ा	संख्या	90	0.20	0	90	0.2
21	हजारा	संख्या	100	0.25	0	100	0.25
22	हत्था स्प्रे पम्प	संख्या	100	3.97	0	100	3.97
23	टार्च (बैटरी-3)	संख्या	200	0.90	0	200	0.9
24	कपड़े का बैच	संख्या	4,800	1.34	0	4,800	1.34

25	नेम प्लेट	संख्या	4,800	0.06	0	4,800	0.06
26	फुट स्प्रे पम्प	संख्या	100	5.00	22	78	3.9
27	दस्ताना	संख्या	100	0.40	4	96	0.38
28	लम्बा बूट	संख्या	100	0.70	20	80	0.56
29	मास्क	संख्या	100	0.30	7	93	0.28
30	रेनकोट	संख्या	3,000	24.00	0	3,000	24
31	प्लास्टिक की टोकरी	संख्या	100	0.54	0	100	0.54
32	बॉस की फराठी	संख्या	2,000	1.36	351	1,649	1.12
33	बायो मैट्रिक मशीन	संख्या	80	7.84	0	80	7.84
34	चूना पाउडर कटनी	कुन्तल	7,439.8	17.78	6,652.16	787.73	1.88
35	मैलाथियान 5%	25 किग्रा प्रति पैकेट	2400	6.00	2,021	359	0.9
36	मैलाथियान 25%	50 किग्रा प्रति पैकेट	1160	37.10	725	435	13.92
37	ब्लीचिंग पाउडर	25 किग्रा प्रति पैकेट	1000	4.08	134	866	3.53
38	डाईक्लोरोवास	लीटर	270	1.00	15	255	0.92
39	मैलाथियान टेक. 95%	किग्रा	500	1.20	0	500	1.2
40	फिनायल सफेद	लीटर	1,320	0.92	65	1,255	0.88
41	फिनायल काला	लीटर	1,320	0.92	130	1,190	0.83
42	किंग फाग	लीटर	100	1.87	25	75	1.41
43	एसिड की बोतल	संख्या	10,000	1.00	5,097	4,903	0.5
44	नेथ्यालिन	किग्रा	800	0.97	0	800	0.97
इलाहाबाद नगर निगम (मार्ग प्रकाश सामग्रियाँ)							
45	ट्यूब रॉड, 40 वाट	संख्या	20,000	7.79	6,057	13,943	5.43
46	कॉपर चोक, 40 वाट	संख्या	6,000	10.26	1,810	4,190	7.16
47	स्टाटर, 40 वाट	संख्या	20,000	1.85	6,191	13,809	1.28
48	इग्नाइटर 250/150 वाट	संख्या	5,500	7.00	4,069	1,431	1.82
49	केबल, 2.5 स्क्वा. एमएम, 2 कोर	मीटर	20,070	2.10	14,855	5,215	0.55
50	केबल, 6 स्क्वा. एमएम 1 कोर	मीटर	10,050	0.91	6,900	3,150	0.30
51	केबल 16 स्क्वा. एमएम 1 कोर	मीटर	20,000	4.80	11,700	8,300	1.99
52	सोडियम लैम्प, 70 वाट	संख्या	400	1.02	185	215	0.55
53	सोडियम लैम्प, 150 वाट	संख्या	1,500	5.28	902	598	2.1
54	सोडियम लैम्प, 250 वाट	संख्या	3,000	11.41	1,217	1,783	6.78
55	सोडियम चोक, 250 वाट	संख्या	1,700	26.65	1,401	299	4.69

56	सोडियम लैम्प, 400 वाट	संख्या	1,000	4.71	516	484	2.28
57	बल्ब, 100 वाट	संख्या	5,000	0.52	1,574	3,426	0.36
58	बल्ब होल्डर	संख्या	1,500	0.13	977	523	0.05
59	सीएफएल 65 वाट	संख्या	800	4.52	723	77	4.09
60	सीएफएल 85 वाट	संख्या	100	0.61	32	68	0.41
61	सीएफएल 20 वाट	संख्या	500	0.86	68	432	0.74
62	सोडियम होल्डर, 70 वाट	संख्या	200	0.15	14	186	0.14
63	कट आउट, 63 एम्पीयर	संख्या	150	0.29	11	139	0.27
64	कट आउट, 100 एम्पीयर	संख्या	150	0.43	शून्य	150	0.43
65	कॉपर फ्यूज वायर	किग्रा	5	0.03	शून्य	5	0.03
66	नाइफ स्वीच	संख्या	500	1.50	83	417	1.25
67	स्वीच	संख्या	300	1.19	88	212	0.84
68	इलेक्ट्रानिक चोक	संख्या	200	0.37	8	192	0.36
69	बॉस की सीढ़ी	संख्या	40	0.38	21	19	0.18
70	टेप रोल (पीवीसी)	संख्या	3,000	0.30	514	2,486	0.25
71	फ्लेक्सिबल कॉपर वायर	मीटर	9,144	0.67	2,326	6,818	0.5
72	इग्नाइटर, 400 वाट	संख्या	1,000	1.88	142	858	1.61
उप-योग				392.14			248.17
सकल योग				1,527.88			839.42 (कुल मूल्य का 55 %)

परिशिष्ट 5.1

कार्मिकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता का विवरण (यातायात पुलिस, अग्निशमन पुलिस एवं जल पुलिस)

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 5.2.1; पृष्ठ संख्या 35)

(संख्या में)

क्रम संख्या	पद नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (कालम 3 का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	यातायात पुलिस	292	264	28(10)
जल पुलिस				
2	उप निरीक्षक	2	1	1 (50)
3	मुख्य आरक्षी	4	0	4 (100)
4	आरक्षी	16	23	-
5	महिला पुलिस	480	298	182 (38)
6	गोताखोर	50	5	45 (90)
अग्निशमन सेवार्ये				
7	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	8	6	2(25)
8	अग्निशमन सुरक्षा अधिकारी	32	21	11(34)
9	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	19	16	3(16)
10	लीडिंग फायर मैन	120	103	17 (14)
11	फायर सर्विस चालक	132	100	32(24)
12	फायरमैन	520	426	94(18)

(स्रोत: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महाकुम्भ मेला द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 5.2

सुरक्षा हेतु कार्मिकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 5.10.1; पृष्ठ संख्या 48)

(संख्या में)

क्रम संख्या	पद नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (कालम संख्या 3 का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	1	1	शून्य
2	अपर पुलिस अधीक्षक	12	12	शून्य
3	क्षेत्राधिकारी	50	50	शून्य
4	निरीक्षक	55	22	33 (60)
5	उप निरीक्षक	620	409	211 (34)
6	मुख्य आरक्षी	617	191	426 (69)
7	आरक्षी	6,725	4,913	1,812 (27)
8	महिला पुलिस	480	298	182 (38)
9	घुड़वसार पुलिस	193	134	59 (31)
10	स्थानीय अभिसूचना पुलिस	241	163	78 (32)
11	प्रावेन्शियल आर्म्ड कान्सटेबुलरी			
	सुरक्षा व्यवस्था:	40	18	22(55)
	बाढ़ राहत:	06	06	शून्य
12	होमगार्ड	4,500	4,255	245 (5)
13	एन्टीमाइन्स बल	आकलित नहीं था	04	—
14	बम निरोधक डाग स्क्वायड	तदैव	36	—
15	एन्टी-सैबोटेज कार्मिक दल	तदैव	55	—
16	डाग स्क्वायड	तदैव	07	—
17	एन्टी-टेररिस्ट स्क्वायड कमाण्डो	तदैव	50	—
18	स्पाटर ¹ पुलिस	तदैव	12	—
19	त्वरित कार्य बल दस्ता	तदैव	21	—

(स्रोत: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महाकुम्भ मेला द्वारा प्रदत्त सूचना)

¹ पुलिस संवर्ग, जो आतंकवादी तत्वों की पहचान हेतु लोगों के मध्य रहता है। ये अधिकांशतः शस्त्रहीन होते हैं, परन्तु उन्हें पर्याप्त सहयोग रहता है। किसी भी अनहोनी की स्थिति में वायरलेस या फोन के माध्यम से सशस्त्र पुलिस को सूचित करते हैं।

महाकुम्भ मेले के दौरान गंगा एवं यमुना नदियों में कॉलीफार्म की मात्रा का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 6.4.1(ii); पृष्ठ संख्या 55)

(एमपीएन की संख्या/100 मिली)

परीक्षण स्थल का विवरण	11.01.2013	25.01.2013	08.02.2013	15.02.2013	22.02.2013	08.03.2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अप स्ट्रीम गंगा (रसूलाबाद घाट)	10,000	14,000	21,000	22,000	21,000	20,000
डाउन स्ट्रीम शास्त्री ब्रिज, गंगा	16,000	24,000	22,000	28,000	24,000	26,000
मुख्य संगम	14,000	23,000	21,000	39,000	28,000	25,000
डाउन स्ट्रीम संगम (मालवीय घाट), गंगा	16,000	20,000	25,000	34,000	31,000	28,000
सरस्वती घाट, यमुना	3,300	3,500	4,000	3,500	4,000	3,500

(स्रोत: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त सूचना)