

ಅನುಬಂಧ-1.1

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-1.4, ಪುಟ-3)

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ವಿಭಾಗ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಎಹೆಚ್‌ಪಿ	ಬಿಎಲ್‌ಸಿ	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು	
ಕಲಬುರಗಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	1	4	5	
		ಬಳ್ಳಾರಿ	1	4	5	
	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	1	2	3	
		ಕಮಲಾಪುರ	1	2	3	
		ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ	1	5	6	
ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	1	3	4	
		ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	1	3	4	
		ಗೋಕಾಕ	1	2	3	
		ಕುಡಚಿ	1	4	5	
		ರಾಮದುರ್ಗ	1	5	6	
	ವಿಜಯಪುರ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ	1	3	4	
		ಇಂಡಿ	1	4	5	
		ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	1	4	5	
		ವಿಜಯಪುರ	2	5	7	
ಮೈಸೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	1	2	3	
		ಕಡೂರು	1	3	4	
		ತರೀಕೆರೆ	1	3	4	
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	1	6	7	
	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	1	4	5	
		ಮಳವಳ್ಳಿ	1	4	5	
		ಮಂಡ್ಯ	1	5	6	
		ನಾಗಮಂಗಲ	1	2	3	
	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	1	3	4
			ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ	11	2	13
ಶಿವಮೊಗ್ಗ		ಭದ್ರಾವತಿ	1	3	4	
		ಸಾಗರ	1	3	4	
		ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ	1	3	4	
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	1	2	3	
		ಸೊರಬ	1	2	3	
		ಕೊರಟಗೆರೆ	1	3	4	
ತುಮಕೂರು		ಕುಣಿಗಲ್	1	3	4	
		ಮಧುಗಿರಿ	1	4	5	
		ಪಾವಗಡ	1	2	3	
		ಸಿರಾ	1	3	4	
		ತುಮಕೂರು	1	4	5	
		ತುರುವೇಕೆರೆ	1	2	3	
<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>118</b>	<b>165</b>	

ಅನುಬಂಧ-2.1

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-2.2.1, ಪುಟ-9)

ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್‌ಸಿ ಘಟಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಡಿಯುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳೆಗೇರಿಯ ಹೆಸರು	ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ	ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಬಿಎಲ್‌ಸಿ ಅಡಿ ಪ್ರಗತಿ	ಬಿಎಲ್‌ಸಿ ಅಡಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (₹)
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	449	ಭೀಮನಗರ್	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಅರವಿಂದ ಕೆ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	449	ಭೀಮನಗರ್	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಭಾರತಿ ಭಾರತ್ ಶೆಟ್ಟಿಣ್ಣವರ್	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
3	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	449	ಭೀಮನಗರ್	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಭೀಮಸೇನ ಅರವಿಂದ್ ಬಂಧಾರ್‌ಕರ್	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
4	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	449	ಮಾತಾಂಗಿಕೇರಿ	ಲಿಂಟಲ್	ಪುಲಾಬಾಯಿ ಕಾಂಚ್ಚೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
5	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	449	ಮಾತಾಂಗಿಕೇರಿ	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಶಾಣವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
6	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	449	ಮಾತಾಂಗಿಕೇರಿ	ಮೇಲುಪಾಯ	ಸೇವಂತ ತಂಗಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	449	ಭೀಮನಗರ	ಲಿಂಟಲ್	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಮೇಘಾಣ್ಣವರ್	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
8	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	449	ಭೀಮನಗರ	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಯಮನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಣ್ಣವರ್	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	199800
9	ಇಂಡಿ	250	ಗೋರಿಪಟ್ಟಿ ತಾಂಡ	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಜ್ಯೋತಿ ಧನಿಕುಮಾರ್ ರಾಘೋಡ್	ಇಂಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	112300
10	ಇಂಡಿ	250	ಗೋರಿಪಟ್ಟಿ ತಾಂಡ ಸ್ಲಮ್	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಕಾಜಪ್ಪ ಬಿ ಸಿಂಗೇಗೋಲ್	ಇಂಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	224800
11	ಇಂಡಿ	250	ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ಸ್ಲಮ್	ಲಿಂಟಲ್	ರುಕ್ಕಿಬಾಯಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಜಾದವ್	ಇಂಡಿ	ತಳಪಾಯ	49800
12	ಕಡೂರು	404	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ	ಮೇಲುಪಾಯ	ಕರಿಯಮ್ಮ	ಕಡೂರು	ತಳಪಾಯ	44801
13	ಕುಣಿಗಲ್	500	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ	ಲಿಂಟಲ್	ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ	ಕುಣಿಗಲ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	179800
14	ಕುಣಿಗಲ್	500	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ	ಎಮ್ ಎಸ್ ಲಲಿತ	ಕುಣಿಗಲ್	ತಳಪಾಯ	82300
15	ಕುಣಿಗಲ್	500	ವನಂಬಾಡಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ	ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್	ಕುಣಿಗಲ್	ಭಾವಣಿ	134800
16	ಮದ್ದೂರು	250	ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬ್ಲಾಕ್	ಮೇಲುಪಾಯ	ನಂಜಮ್ಮ	ಮದ್ದೂರು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	299800
17	ಮದ್ದೂರು	250	ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬ್ಲಾಕ್	ಮೇಲುಪಾಯ	ರಿಜ್ವಾನ್ ಭಾನು	ಮದ್ದೂರು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	269800
18	ಮಧುಗಿರಿ	450	ಬೆಂಕೀಪುರ	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ದೇವೀರಮ್ಮ	ಮಧುಗಿರಿ	ಭಾವಣಿ	134800
19	ಮಧುಗಿರಿ	450	ಬೆಂಕೀಪುರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ	ಮಧುಗಿರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
20	ಮಳವಳ್ಳಿ	500	ಉಮ್ಮತೂರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ	ಮೇಲುಪಾಯ	ಶಾರದ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	269800
21	ಮಳವಳ್ಳಿ	500	ಎ ಜೆ ಕಾಲೋನಿ	ಮೇಲುಪಾಯ	ತಾಯಮ್ಮ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
22	ಪಾವಗಡ	300	ಕದಮಲಕೆರೆ	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಭದ್ರಪ್ಪ	ಪಾವಗಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
23	ಪಾವಗಡ	300	ಆಚಾರ್ ಬೀದಿ	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಲಲಿತಮ್ಮ	ಪಾವಗಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
24	ರಾಮದುರ್ಗ	600		ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಇರವ ಮಾರುತಿ ಹೊಸಮನಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	ಲಿಂಟಲ್	112300
25	ರಾಮದುರ್ಗ	600	ವಿಠಲಪೇಟೆ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಮಾರುತಿ ಕೇಶಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	ಭಾವಣಿ	262300
26	ರಾಮದುರ್ಗ	600	ಈಟಿ ಓಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮುರಗೋಡ್	ರಾಮದುರ್ಗ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	262300

ಅನುಬಂಧ-2.1 (ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.....)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಎಹೆಚ್‌ಬಿ ಯೋಜನೆ	ಡಿಯುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳೆಗೇರಿಯ ಹೆಸರು	ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ	ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಬಿಎಲ್‌ಸಿ ಅಡಿ ಪ್ರಗತಿ	ಬಿಎಲ್‌ಸಿ ಅಡಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (₹)
27	ಸಿರಾ	1008	ಕಲ್ಲುಕೋಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 103/2P	ಮೇಲುಪಾಯ	ರೇಷ್ಮ ಭಾನು	ಸಿರಾ	ಭಾವಣಿ	119800
28	ಸಿರಾ	1008	ಕಲ್ಲುಕೋಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 103/2P	ಮೇಲುಪಾಯ	ರಾಧ	ಸಿರಾ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
29	ಸಾಗರ	1588	ಹೊಸ ಜಿ ಪಿ ನಗರ	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ಮಂಜುಳ	ಸಾಗರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	299800
30	ಸಾಗರ	1588	ಆನಲೇಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.7	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ರಾಧ	ಸಾಗರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	299800
31	ಗೋಕಾಕ್	600	ಹೊಸಪೇಟ್ ಗಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ರಾಮಪ್ಪ ಬಂಡಿ	ಗೋಕಾಕ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	119803
32	ಗೋಕಾಕ್	600	ಹೊಸಪೇಟ್ ಗಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿ ಮೇದಾರ್	ಗೋಕಾಕ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
33	ಗೋಕಾಕ್	600	ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಶೈಲಾ ಕುಂಡರ್ಗಿ	ಗೋಕಾಕ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	179801
34	ಗೋಕಾಕ್	600	ಹರಿಜನ ಕೇರೆ	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	ರಾಮಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬೆಳಗಾವಿ	ಗೋಕಾಕ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	269800
35	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	1590	ಶಾಂತಿ ನಗರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್ ಕುಮಾರ್	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329800
36	ಕಡೂರು	404	ನರಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ರತ್ನಮ್ಮ	ಕಡೂರು	ಲಿಂಟಲ್	164800
37	ಮಳವಳ್ಳಿ	500	ಉಮ್ಮಕೂರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ	ಲಿಂಟಲ್	ಎಮ್ ಸೌಮ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಭಾವಣಿ	74800
38	ಮಳವಳ್ಳಿ	500	ಎ ಜೆ ಕಾಲೋನಿ	ಲಿಂಟಲ್	ಶಿವಮ್ಮ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	299800
ಬಿಎಲ್‌ಸಿಯಡಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು								<b>9084905</b>

ಆಧಾರ: ಆರ್‌ಜಿಹೆಚ್‌ಸಿಎಲ್ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-2.2

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-2.2.1, ಪುಟ-9)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆ	ಡಿಯುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳೆಗೇರಿ ಹೆಸರು
1	ಟಿ ಎನ್ ಅಮರನಾಥ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 895 ಡಿಯುಗಳು	2	513, 262	180001, 65511	ಪ್ರಗತಿಪುರ
2	ಮುಬೀನ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 895 ಡಿಯುಗಳು	3	560,59, 581	183929, 65582, 184060	ಸರಬಂಡೆಪಾಳ್ಯ 2 ಡಿಯುಗಳು, ಹರಿ ಕಾಲೋನಿ 1 ಡಿಯು
3	ಮನೋಜ್‌ಕುಮಾರ್	ಕುಣಿಗಲ್ 500 ಡಿಯುಗಳು	2	181,186	54429,54434	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ
4	ಗಣಪತಿ	ಸಾಗರ 1588 ಡಿಯುಗಳು	2	189,174	10052,10037	ಆನಲೇಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.07
5	ನಾಗಮ್ಮ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1590 ಡಿಯುಗಳು	2	23,692	2564,173221	ಚಿಕ್ಕಮಟ್ಟಿ ಹಂತ-2
6	ಪ್ರೇಮ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 280 ಡಿಯುಗಳು	2	5,71	45075,12070	ತಮಿಳ್ ಮತ್ತು ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ
7	ರೂಪ ಹೆಚ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 933 ಡಿಯುಗಳು	2	470,504	66052,68094	ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ
8	ನಾಗರಾಜು	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 768 ಡಿಯುಗಳು	2	679,546	36487,36354	ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ
9	ಇಂದ್ರಾಬೀ	ತುರುವೇಕೆರೆ 200 ಡಿಯುಗಳು	2	65,56	61091,61082	ದೇವೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ
10	ಅಮೀನ್‌ಸಾಬಿ ಪೀರ್‌ಜಾಡೆ	ವಿಜಯಪುರ 1028 ಡಿಯುಗಳು	2	159,227	30125,30193	ಸರ್ವೆ ನಂ.1057/ಎ (ಗುನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ) & ಸರ್ವೆ ನಂ. 110 (ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆ)
11	ಅಶೋಕ್ ಭೂತನಾಲ್	ವಿಜಯಪುರ 1028 ಡಿಯುಗಳು	2	793,457	81602,30423	ಪೇಟೆ ಬವಡಿ ಕೊಳೆಗೇರಿ
12	ಕುಮುದ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 933 ಡಿಯುಗಳು	2	469,503	66051,68093	ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ
13	ರಂಗಮ್ಮ	ಮಧುಗಿರಿ 450 ಡಿಯುಗಳು	2	40,23	23144,23127	ಬೆಂಕಿಪುರ ಮತ್ತು ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ
14	ಪದ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 768 ಡಿಯುಗಳು	2	549, 687	36357,36495	ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರನಗರ
15	ಮಂಜು. ಎಂ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 759 ಡಿಯುಗಳು	2	8,28	39361,62014	ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ
16	ಬಬಿತ ಟಿ ಗಾಯಕ್‌ವಾಡ್	ವಿಜಯಪುರ 1028 ಡಿಯುಗಳು	2	84,575	30050,68024	ಸರ್ವೆ ನಂ.1057/ಎ (ಗುನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ) & ಸರ್ವೆ ನಂ. 110 (ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆ)
17	ವೆಳ್ಳಯಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 933 ಡಿಯುಗಳು	2	224,272	18293,18341	ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ
18	ರವಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 280 ಡಿಯುಗಳು	2	82,50	12081,12049	ತಮಿಳ್ ಮತ್ತು ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ
19	ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 280 ಡಿಯುಗಳು	2	121,64	173564,12063	ತಮಿಳ್ ಮತ್ತು ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ
20	ಮಹಬೂಬ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 895 ಡಿಯುಗಳು	2	290,324	52806,52869	ಕಾವೇರಿ ನಗರ
21	ಜಯಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 933 ಡಿಯುಗಳು	2	471,501	66053,68089	ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ
22	ಶಂಕರಪ್ಪ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1590 ಡಿಯುಗಳು	2	690,21	173219,2562	ಚಿಕ್ಕಮಟ್ಟಿ ಹಂತ-2
23	ಟಿ ಎಸ್ ಶಂಕರ್	ತರೀಕೆರೆ 250 ಡಿಯುಗಳು	2	25,29	11040,78628	ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ವಾಸಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ
24	ಪ್ರಕೃದ್ವೀನ ಸಾಬ್	ಮಧುಗಿರಿ 450 ಡಿಯುಗಳು	2	392,44	172786,23148	ಬಂಕಿಪುರ
25	ಲತಾ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 762 ಡಿಯುಗಳು	2	497,496	56070,56079	ಲಿಂಗರಾಜಪುರಮ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್
26	ಗಾಯತ್ರಿ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 1008 ಡಿಯುಗಳು	2	264,959	18786,171943	ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ
27	ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಕಂಬಾರ್	ವಿಜಯಪುರ 1028 ಡಿಯುಗಳು	2	302,303	30268,30269	ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ಸ್ಲಮ್
28	ಶ್ರುತಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 280 ಡಿಯುಗಳು	2	8,78	45077,12077	ತಮಿಳ್ ಮತ್ತು ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ

ಅನುಬಂಧ-2.2 (ಮುಂದುವರಿದಿದೆ....)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆ	ಡಿಯುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳೆಗೇರಿ ಹೆಸರು
29	ಎನ್ ರಾಮಂಜನೇಯಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 933 ಡಿಯುಗಳು	2	304,589	18373,91108	ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ
30	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 768 ಡಿಯುಗಳು	2	513,591	36321,36399	ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರ
31	ರಮೇಶ್ ಟಿ.ಜಿ	ತರೀಕೆರೆ 250 ಡಿಯುಗಳು	2	114,31	173405,11046	ನಾಗಪ್ಪ ಪಾಳ್ಯ
32	ಗಂಗಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ	2	481,652	36289,36460	ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರ
33	ಚಂದ್ರಕಾಲ್ ಎಸ್ ಗಣೂರ್	ವಿಜಯಪುರ 1028 ಡಿಯುಗಳು	2	766,665	81574,68294	ಶಿರ್‌ಖಾನಾ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ.1057/ಎ (ಗುನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ) & ಸರ್ವೆ ನಂ. 110 (ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆ)
34	ಶಕುಂತಲ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 933 ಡಿಯುಗಳು	2	455,301	66015,18370	ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ
35	ಪಂಚಾಲಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 1008 ಡಿಯುಗಳು	2	674,791	51616,62595	ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ
36	ಪೀರ್‌ಸಾಬ್ ಕುಡುದರಪಾಲ್	ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ 268 ಡಿಯುಗಳು	2	247,215	69067,31160	ಮೆಬೂಸ್‌ಬಾನಿ ಓಣಿ
37	ಉಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 1008 ಡಿಯುಗಳು	2	704,934	51646,171918	ಎಕೆ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ
38	ಈಶ್ವರಪ್ಪ	ತರೀಕೆರೆ 250 ಡಿಯುಗಳು	2	34,57	11049,78637	ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ
39	ಚನ್ನಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ	2	93,174	40096,39527	ಎಲ್‌ಬಿಎಸ್ ನಗರ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಲ
40	ರಂಗಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ	2	84,26	58045,26319	ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರ
41	ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ ಶೇಖರ್	ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1590 ಡಿಯುಗಳು	2	139,9	2673,51194	ಇಂದಿರಾ ಬಡಾವಣೆ
42	ಶೀಬಾ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ	2	146,21	17852,179967	ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್
43	ಬಿ.ಎಲ್.ರಾಜೇಶ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ	2	468,502	66050,68091	ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ
44	ಮಲ್ಲಿಕ ಪಿ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ	2	582,712	51524,62516	ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ
45	ರೇಣುಕ ರಮೇಶ್ ಜಲವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ 1028 ಡಿಯುಗಳು	2	472,284	68101,30250	ಸರ್ವೆ ನಂ.110 (ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆ) ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಖಾನಾ ಕೊಳೆಗೇರಿ
46	ವಿಜಯ ಎಮ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 933 ಡಿಯುಗಳು	2	456,314	66016,18383	ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ
47	ಮಾದಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 1008 ಡಿಯುಗಳು	2	518,524	19040,19046	ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೋನಿ
48	ಪುಟ್ಟಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 768 ಡಿಯುಗಳು	3	514,536, 655	36322,36344,36463	ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರ
49	ವೀರೇಶ್	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ 250 ಡಿಯುಗಳು	2	7,21	57160,57169	ಪಂಪ್ ಹೌಸ್
50	ಗೌರಮ್ಮ	ಮಳವಳ್ಳಿ 500 ಡಿಯುಗಳು	2	348,430	60832,72435	ಉಮ್ಮತೂರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ
51	ತಸೀನಾ ಬಾನು	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 895 ಡಿಯುಗಳು	2	183,255	65600,65437	ಸರಬಂಡೆಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಹರಿ ಕಾಲೋನಿ
52	ರತ್ನಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 762 ಡಿಯುಗಳು	2	437,254	56010,17960	ಸತ್ಯನಗರ
53	ರೇಷ್ಮೆ ಎ ಅರಬ	ವಿಜಯಪುರ 1028 ಡಿಯುಗಳು	2	476,69	68105,30035	ಸರ್ವೆ ನಂ.1057/A (ಗುನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ) & ಸರ್ವೆ ನಂ.110 (ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆ)
54	ಸುವರ್ಣ ತಿಲಗುಲ್	ವಿಜಯಪುರ 1028 ಡಿಯುಗಳು	2	113,226	30079,30192	ಸರ್ವೆ ನಂ.1057/A (ಗುನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ) & ಸರ್ವೆ ನಂ.110 (ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆ)
55	ಪ್ರಸನ್ನ	ಮಳವಳ್ಳಿ 500 ಡಿಯುಗಳು	2	253,267	60737,60751	ಎ ಜಿ ಕಾಲೋನಿ
56	ಎನ್ ಕುಮಾರ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 1008 ಡಿಯುಗಳು	2	337,586	18859,51528	ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ

ಅನುಬಂಧ-2.2 (ಮುಂದುವರಿದಿದೆ....)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆ	ಡಿಯುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳೆಗೇರಿ ಹೆಸರು
57	ಎಮ್ ಲಷ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 1008 ಡಿಯುಗಳು	2	938,818	171922,62622	ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ
58	ಸಿಂಗಾರಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1590 ಡಿಯುಗಳು	2	756,154	174858,2685	ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ
59	ಆನಂದನ್ ಎನ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 933 ಡಿಯುಗಳು	2	472,505	66054,68096	ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ
60	ಮೌಲಿ ಆಲಿ, ಹಾಜಿಲಾಲ್ ಸಾಬ್, ಶಹರ್ ಫ್ಲದೆ	ವಿಜಯಪುರ 1028 ಡಿಯುಗಳು	2	453,794	30419,81603	ಪೇಟೆ ಬವದಿ ಕೊಳೆಗೇರಿ
61	ಚಂದ್ರಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 768 ಡಿಯುಗಳು	2	689,640	36497,36448	ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರ
62	ಎನ್ ಶಾಂತಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 895 ಡಿಯುಗಳು	2	313,297	183703,65524	ಪ್ರಗತಿಪುರ
63	ಉಮೇಶ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 762 ಡಿಯುಗಳು	2	574,575	56147,58806	ಲಿಂಗರಾಜಪುರಮ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್
64	ಪದ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 1008 ಡಿಯುಗಳು	2	707,820	51649,62624	ಎ ಕೆ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ
65	ರಿಹಾನಾ ತಾಜ್	ನಾಗಮಂಗಲ 250 ಡಿಯುಗಳು	2	216,96	175127,56867	ಎ ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಹಿಂಬಾಗ
66	ಮಧುಲತೆ	ಪಾವಗಡ 300 ಡಿಯುಗಳು	2	102,22	49533,5251	ಆಫ್ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಕಡಮಲಕೆರೆ
67	ಗೀತ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 768 ಡಿಯುಗಳು	2	535,656	36343,36464	ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರ
68	ಜಿ ಕೆ ನಾಗರಾಜ್	ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1590 ಡಿಯುಗಳು	2	691,22	173220,2563	ಚಿಕ್ಕಮಟ್ಟಿ ಹಂತ-2
69	ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ	ಪಾವಗಡ 300 ಡಿಯುಗಳು	2	23,128	5252,49559	ಆಫ್ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಕಡಮಲಕೆರೆ
70	ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 933 ಡಿಯುಗಳು	2	278,9	18347,18078	ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ
71	ಪಾಪಮ್ಮ	ಪಾವಗಡ 300 ಡಿಯುಗಳು	2	119,140	49550,49571	ಕಡಮಲಕೆರೆ
72	ಸರಸ್ವತಿ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 762 ಡಿಯುಗಳು	2	396,412	51409,51425	ಸತ್ಯನಗರ
73	ನಾಗರಾಜ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 895 ಡಿಯುಗಳು	2	72,204	65473,65605	ಪ್ರಗತಿಪುರ ಮತ್ತು ಸರಬಂಡೆಪಾಳ್ಯ
74	ಸಲೀಮ್ ಶಾ ಸಿಎಸ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 895 ಡಿಯುಗಳು	2	261,376	52796,76906	ಸರಬಂಡೆಪಾಳ್ಯ
75	ದುರ್ಗವ್ವ ಲಷ್ಮಣ ರೋಹಿನಾಲ್	ವಿಜಯಪುರ1028 ಡಿಯುಗಳು	2	238,578	30204,68208	ಸರ್ವೆ ನಂ.1057/A (ಗುನ್ನಾಪುರ್ ರಸ್ತೆ) & ಸರ್ವೆ ನಂ.110 (ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆ)
76	ಶಾಂತಾ ಜಿ ಮರಲ್	ವಿಜಯಪುರ 1028 ಡಿಯುಗಳು	2	765,666	81573,68295	ಶಿಖರ್ ಖಾನಾ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ.1057/ಎ (ಗುನ್ನಾಪುರ್ ರಸ್ತೆ) & ಸರ್ವೆ ನಂ.110 (ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆ)
77	ಮಲ್ಲಿಕ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 762 ಡಿಯುಗಳು	2	33,195	14347,175794	ಲಿಂಗರಾಜಪುರಮ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್
78	ಹನಮೇಶ್	ಕೊಪ್ಪಳ 337 ಡಿಯುಗಳು	2	329,141	171756,44737	ದೇವರಾಜ್ ಆರಸ್ ಕಾಲೋನಿ
79	ಕುಮಾರ್ ಜಿ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 1008 ಡಿಯುಗಳು	2	819,939	62623,171923	ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ
80	ಹಂಸ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1590 ಡಿಯುಗಳು	2	689,19	173142,2560	ಚಿಕ್ಕಮಟ್ಟಿ ಹಂತ-2
81	ಮರಿಯಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 768 ಡಿಯುಗಳು	2	627,515	36435,36323	ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರ
82	ರೇಶ್ಮ ತಾಜ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 933 ಡಿಯುಗಳು	2	408,585	18477,80320	ಗೋಪಾಲಪುರ
83	ವೆಂಕಟೇಶ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 768 ಡಿಯುಗಳು	2	676,582	36484,36390	ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರ
84	ಪಾರ್ವತಮ್ಮ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 280 ಡಿಯುಗಳು	2	16,122	12015,173565	ಲ್ಯಾಂಡಿ ತಲಾಬ್
85	ರತ್ನಮ್ಮ	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 933 ಡಿಯುಗಳು	2	316,457	18385,66017	ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ
86	ವೆಂಕಟೇಶ್	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ 1008 ಡಿಯುಗಳು	2	790,675	62594,51617	ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ

ಆಧಾರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-2.3

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-2.2.2, ಪುಟ-10)

ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿ/ಪತ್ನಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಎಲ್‌ಸಿ ಅಡಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು	ರಾಜ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಕೋಡ್	ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು	ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದ ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
1	ಅನುಸೂಯ ಪುಂಡಲೀಕ ಫೋರ್ಪಡೆ	724603	ಪುಂಡಲೀಕ ಫೋರ್ಪಡೆ	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
2	ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಲಿಕರ್	735851	ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವಾಲಿಕರ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
3	ಪರ್ಮಿನ್ ಜಾನ್‌ವೇಕರ್	735990	ಬಿಲಾಲ್ ಜಾನ್‌ವೇಕರ್	ವಿಜಯಪುರ 1028 ಡಿಯು
4	ರೂಪ ಗಣಪತಿ ಭಂಡಾರಿ	580191	ಗಣಪತಿ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
5	ನಸೀರಾಬಾನು ಖಾನ್	580567	ಅಪ್ಪಲ್‌ಖಾನ್ ಎಮ್ ಖಾನ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
6	ಇಂದುಮತಿ ಸುರೇಶ ಮನೆ	580563	ಸುರೇಶ್ ಮನೆ	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
7	ರೇವು ವಾಲಿಕೇರಿ	735641	ಸುಜಾತ ವಾಲಿಕರ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
8	ಮಿಲಿಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ	735855	ಚಂದ್ರಶೇನಿ ಮಿಲಿಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
9	ಭಾರತಿ ಯಶ್ವಂತ ಮನೆ	588341	ಯಶ್ವಂತ ಆರ್ ಮಾನೆ	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
10	ಅನಿಲ್ ನಾಮದೇವ್ ಚೌಹಾಣ್	724525	ದೇಜಾನೆ ಅನಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
11	ಕರೀಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ್	588957	ಹಸೀನ ಕೆ ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ್	ವಿಜಯಪುರ 1028 ಡಿಯು
12	ರಿಯಾನ್ ಕಂಕಲೆ	735055	ಮೌಲ್ವಿ ಭಾಷಾಸ್ ಕಂಕಲೆ	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
13	ಸುನೀತಾ ಸಂತೋಷ್ ಚೌಹಾಣ್	601592	ಸಂತೋಷ್ ಮೇಘು ಚೌಹಾಣ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
14	ಸುರಭಿ ಮಹಾದೇವ ಚೌಹಾಣ್	624580	ಮಹಾದೇವ ರೇವು ಚೌಹಾಣ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
15	ಕಾಶೀಭಾಯಿ ಜಯರಾಮ್ ಚೌಹಾಣ್	586231	ಜಯರಾಮ್ ಜಿವಲ್ ಚೌಹಾಣ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
16	ಪುರಾಬಾಯಿ ಅಶೋಕ್ ರಾಥೋಡ್	601776	ಅಶೋಕ್ ಸೇವು ರಾಥೋಡ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
17	ಸುನೀತಾ ಸಂತೋಷ್ ರಾಥೋಡ್	601801	ಸಂತೋಷ್ ಭೀಮಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
18	ಪಾರ್ವತಿ ಪಾಂಡು ಚೌಹಾಣ್	601745	ಪಾಂಡು ಶೇವು ಚೌಹಾಣ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
19	ಗುಜ್ಜಿಭಾಯಿ ನಮು ಚೌಹಾಣ್	601662	ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಮದೇವ ಚೌಹಾಣ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು
20	ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಅಶೋಕ್ ರಾಥೋಡ್	601741	ಅಶೋಕ್ ಶಿವು ರಾಥೋಡ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು ಎಹೆಚ್‌ಪಿ
21	ದೇವಿಬಾಯಿ ಸೇವು ರಾಥೋಡ್	627965	ಸೇವುಹಿರು ರಾಥೋಡ್	ವಿಜಯಪುರ 1800 ಡಿಯು ಎಹೆಚ್‌ಪಿ

ಆಧಾರ: ಆರ್‌ಜಿಹೆಚ್‌ಸಿಎಲ್ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-2.4

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-2.3, ಪುಟ-11)

ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಿಂತ ಅನುಮೋದಿತ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತ:ಖ್ತೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅನ್ವಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದಿತ ಡಿಯುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಅಥಣಿ	899	1362
2	ಬಂಕಾಪುರ	788	1015
3	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	1045	1157
4	ದಾಂಡೇಲಿ	1914	3489
5	ಹಳಿಯಾಳ	1498	1677
6	ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ	1690	1869
7	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	1102	1733
8	ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ	1733	1996
9	ಖಾನಾಪುರ	957	1079
10	ಕುಡಚಿ	2089	2403
11	ಕೂಡ್ಲಗಿ	1490	1809
12	ಕುಮಟಾ	717	760
13	ಕುರೇಕುಪ್ಪ	542	546
14	ಮೂಡಲಗಿ	1418	1779
15	ಮುಂಡಗೋಡ್	1355	1620
16	ರಾಯಭಾಗ್	1743	1810
17	ಸಂಡೂರು	3907	4427
18	ಸಂಕೇಶ್ವರ	1471	1826
19	ಸೌದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ	926	1616
20	ಸವಣೂರು	1167	2118
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>28451</b>	<b>36091</b>

ಆಧಾರ: ಆರ್‌ಜಿ‌ಹೆಚ್‌ಸಿಎಲ್ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ



ಅನುಬಂಧ-3.1

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-3.2.1, ಪುಟ-20)

ಸಿಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು

ಸಿಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಸಭೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಷರತ್ತು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವೀಕ್ಷಣೆ
27	08	ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಮನೆಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ. 1455 ಮನೆಗಳನ್ನು (08 ಎಹೆಚ್‌ಪಿ) ಬಿಎಲ್‌ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.	27ನೇ ಸಭೆಗೆ ಮೊದಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ 153 ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 18 ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2021). ಎಹೆಚ್‌ಪಿಯನ್ನು ಬಿಎಲ್‌ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಚಿಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
37	02	ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಮನೆಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ.	37ನೇ ಸಭೆಗೆ ಮೊದಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ 206 ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 46 ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2021).
40	07	ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಡೆವಲಪರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಏಳು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2021).
41	77	ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಡೆವಲಪರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಪಿಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ.	ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ 77 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 75 ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2021). ದಿನಾಂಕ 18.01.2016ರ ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ, ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ ಡಿಪಿಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, 31 ಜನವರಿ 2019ರಂದು ನಡೆದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ತನ್ನ 15ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
43	63	ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಡೆವಲಪರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	43ನೇ ಸಿಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ (ಮಾರ್ಚ್ 2021).

ಅನುಬಂಧ-3.1 (ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.....)

ಸಿಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಸಭೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಷರತ್ತು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವೀಕ್ಷಣೆ
49	7	ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಡೆವಲಪರ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೃಢೀಕರಣವಾದ ಮೇಲೆ, ರೇರಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	5 ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2021). ರೇರಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
50	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>3ರಿಂದ 18 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್‌ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಎಹೆಚ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಡೆವಲಪರ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೃಢೀಕರಣವಾದ ಮೇಲೆ, ರೇರಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ 5 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2021) ಮತ್ತು ರೇರಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18.01.2016 ದಿನಾಂಕದ ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ ಡಿಪಿಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 30 ಜನವರಿ 2020ರಂದು ನಡೆದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ತನ್ನ 21ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</li> </ul>

ಆಧಾರ: ಆರ್‌ಜಿಹೆಚ್‌ಸಿಎಲ್ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-3.2

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-3.2.2, ಪುಟ-22)

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಪಾಲನ್ನು ವಂತಿಗೆ ನೀಡದ ಕಾರಣ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತ:ಖ್ತೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಡಿಯುಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಡಿಯುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿರುವ ಡಿಯುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಕುಡಚಿ	301	301	0
2	ಮದ್ದೂರು	250	120	130
3	ನಾಗಮಂಗಲ	250	217	33
4	ತರೀಕೆರೆ	250	94	156
5	ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ	268	248	20
6	ರಾಮದುರ್ಗ	600	570	30
7	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	253	253	0
8	ಕಮಲಾಪುರ	491	468	23
9	ಸೊರಬ	250	78	172
10	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	1590	730	860
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	280	113	167
12	ಕಡೂರು	404	304	100
13	ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ	616	171	445
14	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	346	229	117
15	ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ	759	499	260
16	ಜಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ	1155	64	1091
17	ಬಿಟಿಎಮ್	1008	993	15
18	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ	300	117	183
19	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	250	56	194
20	ಇಂಡಿ	250	230	20
21	ಸಾಗರ	1588	479	1109
22	ಚಕ್ಕೋಡಿ	449	449	0
23	ಗೋಕಾಕ	600	302	298
24	ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ಮತ್ತು ಪುಲಿಕೇಶಿನಗರ	762	637	125
25	ಗಾಂಧೀನಗರ	933	555	378
26	ಬಿಬಿಎಮ್‌ಪಿ	931	197	734
27	ಪದ್ಮನಾಭನಗರ	895	422	473
28	ಬೆಳಗಾವಿ	829	829	0
29	ಕೊಪ್ಪಳ	337	337	0
30	ಕುಣಿಗಲ್	500	374	126
31	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ	250	250	0
32	ಮಳವಳ್ಳಿ	500	451	49
33	ಮಧುಗಿರಿ	450	450	0
34	ತುರುವೇಕೆರೆ	200	133	67
35	ಪಾವಗಡ	300	300	0
36	ವಿಜಯಪುರ	1028	948	80
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>20423</b>	<b>12968</b>	<b>7455</b>

ಆಧಾರ: ಆರ್‌ಜಿ‌ಹೆಚ್‌ಸಿಎಲ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-3.3

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-3.2.3, ಪುಟ-23)

ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ/ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮ

(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಸಿಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ದಿನಾಂಕ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು	ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎನ್‌ಎಮ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತಿ ಅಂದಾಜಿನ ಅನುಮೋದನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 1511 ಡಿಯುಗಳ (ನೆಲಮಹಡಿ+2) ನಿರ್ಮಾಣ	87.83	30-10-2017	115.02	30-01-2020	29.16	ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎನ್‌ಎಮ್‌ಸಿಗೆ ಸವಿವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಳಂಬ
2	ಸವಣೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 1020 ಡಿಯುಗಳ (ನೆಲಮಹಡಿ+1) ನಿರ್ಮಾಣ	38.44	21-06-2017	79.68	30-01-2020	36.52	ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎನ್‌ಎಮ್‌ಸಿಗೆ ಸವಿವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸವಣೂರು ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಳಂಬ
3	ಶಿಗ್ಗಾವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 204 ಡಿಯುಗಳ (ನೆಲಮಹಡಿ+2) ನಿರ್ಮಾಣ	9.07	21-06-2017	16.50	30-01-2020	7.91	ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎನ್‌ಎಮ್‌ಸಿಗೆ ಸವಿವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಗ್ಗಾವ್ ಸಿಎಂಸಿಯಿಂದ 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 10 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬ
4	ಬಂಕಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 604 ಡಿಯುಗಳ (ನೆಲಮಹಡಿ+1) ನಿರ್ಮಾಣ	25.77	21-06-2017	47.46	30-01-2020	23.56	ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎನ್‌ಎಮ್‌ಸಿಗೆ ಸವಿವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಂಕಾಪುರ ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಳಂಬ
5	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 240 ಡಿಯುಗಳ (ನೆಲಮಹಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ	11.52	30-09-2016	17.68	30-01-2020	7.93	ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎನ್‌ಎಮ್‌ಸಿಗೆ ಸವಿವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬ
6	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 1812 ಡಿಯುಗಳ (ನೆಲಮಹಡಿ+2) ನಿರ್ಮಾಣ	97.33	27-12-2018	128.83	30-01-2020	31.07	ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎನ್‌ಎಮ್‌ಸಿಗೆ ಸವಿವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸಿಎಂಸಿಯಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬ
7	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 1836 ಡಿಯುಗಳ (ನೆಲಮಹಡಿ+2) ನಿರ್ಮಾಣ	98.79	26-03-2018	131.11	27-07-2020	27.54	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು 10 ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬ.

ಅನುಬಂಧ-3.3 (ಮುಂದುವರಿದಿದೆ...)

(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಸಿಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ದಿನಾಂಕ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು	ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತಿ ಅಂದಾಜಿನ ಅನುಮೋದನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
8	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 173 ಡಿಯುಗಳ (ನೆಲಮಹಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ	16.05	21-03-2017	10.53	27-07-2020	1.28	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು 10 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬ.
9	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 5250 ಡಿಯುಗಳ (ನೆಲಮಹಡಿ+2) ನಿರ್ಮಾಣ	262.50	30-10-2017	63.50	27-07-2020	13.09	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ 15 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು 5250 ರಿಂದ 1008ಕ್ಕೆ ಡಿಯುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು.
10	ಹಿರಿಯೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 624 ಡಿಯುಗಳ (ನೆಲಮಹಡಿ+2) ನಿರ್ಮಾಣ	34.00	30-10-2017	43.95	27-07-2020	8.11	ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎನ್‌ಎ ಗೆ ವಿವರವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯೂರು ಸಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬ
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>186.17</b>	

ಆಧಾರ: ಆರ್‌ಜಿಹೆಚ್‌ಸಿಎಲ್ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-3.4

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-3.3.2, ಪುಟ-25)

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತ:ಖ್ತೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಡಿಯುಗಳು	ಆಲ್‌ವ ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಸ್ತುಗಳು	ಕಾರ್ಯಗತ ಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಮಾಣ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (₹.ಗಳಲ್ಲಿ)
1	ರಾಮದುರ್ಗ	600	7	1	3936.00	299136.00
				2	2125.44	1315647.36
2	ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮ್	759	12	1	8112.00	570574.00
				2	3982.07	1101839.00
3	ಗಾಂಧೀನಗರ	933	15	1	7424.00	424281.20
				2	3650.26	842443.51
4	ಪಾವಗಡ	300	3	1	4562.51	291361.89
				2	2529.07	635607.08
5	ತರೀಕೆರೆ	250	2	1	1024.00	66560.00
				2	552.96	141559.00
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	280	2	1	1168.00	79424.00
				2	630.72	169663.00
7	ಸರ್ವನಗರ	616	3	1	464.00	30624.00
				2	828.56	217912.08
8	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	346	4	1	2544.00	178080.00
				2	1373.76	37784.00
9	ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ	1155	4	1	672.00	47248.00
				2	362.86	100403.36
10	ಗೋಕಾಕ	600	7	1	3682.62	279879.12
				2	1984.36	754056.80
11	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	253	8	1	4046.71	267082.86
				2	2183.65	567749.00
12	ಕಡೂರು	404	7	1	4560.06	296860.00
				2	2462.40	630866.00
13	ಕುಣಿಗಲ್	500	5	1	5384.68	350542.67
				2	2893.19	741235.28
14	ಮದ್ದೂರು ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ	250 +250	5	1	3277.34	213355.00
				2	1769.10	453242.00
15	ಮಳವಳ್ಳಿ	500	7	1	6357.10	432282.36
				2	3107.81	808029.70
16	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	250	5	1	896.00	61250.56
				2	483.84	129625.57
17	ಇಂಡಿ	250	5	1	3392.00	231877.12
				2	1831.68	490725.39
18	ಬಿಟಿಎಮ್ ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ	1008	11	1	15996.40	1124680.00
				2	7609.18	2105460.00

ಅನುಬಂಧ-3.4 (ಮುಂದುವರಿದಿದೆ...)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಡಿಯುಗಳು	ಆರ್‌ಎ ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಸ್ತುಗಳು	ಕಾರ್ಯಗತ ಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಮಾಣ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (₹.ಗಳಲ್ಲಿ)
19	ಮಧುಗಿರಿ	450	6	1	4034.59	244980.00
				2	2552.11	609825.00
20	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ	250	3	1	1376.49	92472.60
				2	752.89	198243.47
21	ಸೋರಬ	250	2	1	1126.01	81072.72
				2	579.80	162923.80
22	ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ	268	9	1	3968.00	265022.00
				2	2140.00	562573.00
23	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	449	4	1	1856.00	126876.16
				2	1002.24	270514.60
24	ಕಮಲಾಪುರ	491	11	1	7040.00	478720.00
				2	3818.88	1027278.72
25	ಪದ್ಮನಾಭನಗರ	895	3	1	2480.00	179544.00
				2	1251.82	339957.00
26	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ	300	4	1	1568.00	107188.48
				2	846.72	226844.76
27	ತುರುವೇಕೇರೆ	200	2	1	1439.79	93730.59
				2	776.27	198879.09
28	ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ	762	10	1	10592.00	529600.00
				2	5216.56	1434554.00
29	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	1590	14	1	8896.80	667260.00
				2	4796.70	1966647.00
30	ಕುಡಚಿ	301	10	1	4816.00	327488.00
				2	2600.64	694370.88
	<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>27375512.78</b>

ಆಧಾರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-4.1

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-4.5.1.1, ಪುಟ-34)

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವಿನ ಎರಡುಬಾರಿಯ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತ:ಖ್ತೆ

(ಮೊತ್ತ ರೀಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಫಲಾನುಭವಿ ಕೋಡ್	ಫಲಾನುಭವಿ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಮೊತ್ತ	ಅಧಿಕ ಪಾವತಿ
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	252100 & 253445	ಲಕ್ಷ್ಮಿ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	435832 & 455774	ನೀಲಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
3	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	497447 & 753457	ಸೀತಾಬಾಯಿ ರಾಧೋಡ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿಪಿ	572449 & 620501	ಪಾರ್ವತಿ	2015-16	ಅಡಿಪಾಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	187500	150000	37500
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿಪಿ	572912 & 612674	ಶಕುಂತಲಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	187500	150000	37500
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಲ್ಲಾಳ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	358020 & 363010	ಸೀತಾರಾಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	357225 & 363180	ಭವಾನಿ ಜಿ	2015-16	ಛಾವಣಿ	225000	112500	112500
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	571139 & 571264	ಮರಿಯಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	262500	150000	112500
9	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಟಿಪಿ	435433 & 436134	ಲಕ್ಷ್ಮಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	436656 & 456127	ದೇವೀರಮ್ಮ	2015-16	ಅಡಿಪಾಯ	75000	37500	37500
11	ಗದಗ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	315266 & 423045	ಸುಲೇಮಾನ್ ಮಾಲೇಕೊಪ್ಪ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
12	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	1227430 & 1257714	ಹನುಮಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
13	ಗದಗ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	315212 & 429093	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕುಸುಗಲ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
14	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	436713 & 455639	ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
15	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	436601 & 455854	ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
16	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	436685 & 456251	ಮಂಜಣ್ಣ ಟಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
17	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	406801 & 478187	ಮಹಾದೇವಿ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
18	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗ ಟಿಪಿ	369135 & 397929	ಶಿವಮ್ಮ	2016-17	ಛಾವಣಿ	225000	112500	112500
19	ಯಾದಗಿರಿ	ಕಕ್ಕೇರ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	316557 & 316814	ಮಲ್ಲಪ್ಪ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
20	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	1226636 & 1227558	ನಾಗಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	436549 & 455754	ಪಾಪಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	744194 & 744192	ಹರಿಜನ ಶಂಕರಪ್ಪ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	615212 & 493304	ಸಾಕಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000



ಅನುಬಂಧ-4.1 (ಮುಂದುವರಿದಿದೆ....)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಫಲಾನುಭವಿ ಕೋಡ್	ಫಲಾನುಭವಿ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಿದ್ದ ಮೊತ್ತ	ಅಧಿಕ ಪಾವತಿ
24	ಗದಗ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	316050 & 324102	ಜಾನವ್ವ ಗಂಡೋಲ್ಕರ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
25	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	406818 & 469204	ಸುನಂದ	2016-17	ಛಾವಣಿ	225000	112500	112500
26	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	236615 & 236608	ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
27	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	329836 & 330818	ಚಂದ್ರಮ್ಮ	2015-16	ಅಡಿಪಾಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	187500	150000	37500
28	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರೇಕುಪ್ಪ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	570659 & 582811	ರಾಧಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
29	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	400700 & 466553	ಶಿವಯ್ಯ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
30	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	455756 & 436556	ಬೋರಮ್ಮ	2015-16	ಛಾವಣಿ	225000	112500	112500
31	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿಸಿ	592777 & 592776	ಬಿ ಭೀಮಕ್ಕ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
32	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	436658 & 456087	ಶಾರದಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
33	ಕಲಬುರಗಿ	ವಾಡಿ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	953162 & 953163	ಕಾಶಮ್ಮ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
34	ಗದಗ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	316594 & 317323	ಪರುಶುರಾಮ್ ಭಂಜಂತ್ರಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
35	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	400693 & 467028	ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
36	ಗದಗ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	315751 & 315715	ನಾಗರಾಜ್ ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅನಾಮ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
37	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ತೇರದಾಳ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	448772 & 448773	ಲವರೋಡ್ಕರ್	2017-18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
38	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	565930 & 508178	ದ್ರಾಮವ್ವ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
39	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	436557 & 456731	ಜೆ ಓ ಪಾಲಯ್ಯ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
40	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	455736 & 455737	ಮಾಲ್ಲಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
41	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	436651 & 456085	ರಮೇಶ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
42	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮಹಲಿಂಗಪುರ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	416952 & 416955	ಕಾಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಾಧ ಕಂಕನವಾಡಿ	2015-16	ಛಾವಣಿ	225000	112500	112500
43	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	1227637 & 1257715	ರವಿ ದೊಡ್ಡಾಡ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
44	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	436562 & 456741	ಸತ್ಯಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
45	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೆಂಭಾವಿ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	316630 & 316845	ಶರಣಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
46	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಸಿ	633903 & 633916	ಕಾವ್ಯ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000

ಅನುಬಂಧ-4.1 (ಮುಂದುವರಿದಿದೆ....)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಫಲಾನುಭವಿ ಕೋಡ್	ಫಲಾನುಭವಿ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಿದ್ದ ಮೊತ್ತ	ಅಧಿಕ ಪಾವತಿ
47	ಗದಗ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	316424 & 316257	ರಂಜನ್ ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಜರತ ಸಬಗಚ್ಚಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
48	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	436591 & 455858	ವಿಶಾಲಕ್ಷಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
49	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	501443 & 753376	ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
50	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	497442 & 753461	ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
51	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	493342 & 615213	ರವಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
52	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	236189 & 236198	ವೆಂಕಟಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗಂಗರತ್ನ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	225000	150000	75000
53	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	301538 & 320791	ಮಹಾದೇವಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
54	ಗದಗ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	316183 & 315185	ಬಸವರಾಜ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಚಿಂತಕಲ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	262500	150000	112500
55	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಘ್ಜಲಪುರ ಟಿಪಿ	701579 & 701449	ಶಾರದಾಬಾಯಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	225000	150000	75000
56	ಯಾದಗಿರಿ	ಕಕ್ಕೇರ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	316584 & 316586	ಬಸಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಾರಾಬಾಯಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
57	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗ ಟಿಪಿ	398120 & 369192	ರೇಣವ್ವ	2016-17	ಛಾವಣಿ	225000	112500	112500
58	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಕಮಟಗಿ ಟಿಪಿ	506359 & 507582	ಗಂಗವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
59	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	1227550 & 1260266	ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಣಿಮನಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
60	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ ಟಿಪಿ	571291 & 579440	ಓಬಯ್ಯ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	262500	150000	112500
61	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	436161, 436184 & 455943	ಅಂಜನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಂಗಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	450000	150000	300000
62	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	400698 & 408112	ಮಹಮದ್ ಖಲಿ ಮುಲ್ಲ	2015-16	ಅಡಿಪಾಯ	75000	37500	37500
63	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	493297 & 615214	ಅಲಮೇಲು	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
64	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಸಿಸಿ	904172 & 904177	ಸೈಯದ್ ಫಾರೂಕ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸದ್ ಪಾಶ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
65	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	497453 & 753462	ಶಿವಾನಂದ್ ರಾಥೋಡ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
66	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	501520 & 753379	ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
67	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಳ್ಳೋಳಿ ಟಿಪಿ	1264007 & 1264015	ಗೀತ ವೇಂಕಟಪುರ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000

ಅನುಬಂಧ-4.1 (ಮುಂದುವರಿದಿದೆ....)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಫಲಾನುಭವಿ ಕೋಡ್	ಫಲಾನುಭವಿ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಿದ್ದ ಮೊತ್ತ	ಅಧಿಕ ಪಾವತಿ
68	ಗದಗ	ಮುಂಡರ್ಗಿ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	317080 &317086	ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗದಗ	2015-16	ಲಿಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಪಾಯ	112500	75000	37500
69	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗ ಟಿಪಿ	369188 &397749	ಹುಲಿಗೇವ್ವ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
70	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	436322 &455919	ನಾಗಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
71	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೆಂಭಾವಿ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	316636 &316637	ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	300000	150000	150000
<b>ಒಟ್ಟು</b>							<b>19762500</b>	<b>10125000</b>	<b>9637500</b>

ಆಧಾರ: ಆರ್‌ಜಿಹೆಚ್‌ಸಿಎಲ್ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-4.2

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-4.5.1.1, ಪುಟ-34)

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ನೆರವಿನ ಎರಡುಬಾರಿಯ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತ:ಖ್ತೆ

(ಮೊತ್ತ ರೀಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಫಲಾನುಭವಿ ಕೋಡ್	ಫಲಾನುಭವಿ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಗಳು	ಅರ್ಹ ಮೊತ್ತ	ಅಧಿಕ ಪಾವತಿ
1	ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ	426589 ಮತ್ತು 590256	ಶರಣಮ್ಮ	2015-16	ಲಿಂಟಲ್	127100	89800	37300
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	227638 ಮತ್ತು 236861	ಲಕ್ಷ್ಮಿ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	314600	179800	134800
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿಸಿ	475269 ಮತ್ತು 476633	ಪಾರ್ವತಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	187100	149800	37300
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	161757 ಮತ್ತು 343949	ತಂಗವೇಲು	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	217100	179800	37300
5	ಗದಗ	ಮುಳಗುಂದ್ ಟಿಪಿ	135224 ಮತ್ತು 135193	ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಿಗರ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	239600	119800	119800
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಕಕ್ಕೇರ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	194948 ಮತ್ತು 317275	ದೇವಮ್ಮ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	149600	119800	29800
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	553937 ಮತ್ತು 553756	ಮರಿಯಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	224600	179800	44800
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಟಿಪಿ	421312 ಮತ್ತು 420592	ಲಕ್ಷ್ಮಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	269600	149800	119800
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫ್‌ಜಲ್‌ಪುರ ಟಿಪಿ	376368 ಮತ್ತು 376333	ಸುಸಲಬಾಯಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	224600	149800	74800
10	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	297607 ಮತ್ತು 301276	ರಚಪ್ಪ ನವಿ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	224600	179800	44800
11	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	590829 ಮತ್ತು 590770	ಡಿ.ರಾಮಣ್ಣ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	224600	179800	44800
12	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	590048 ಮತ್ತು 593578	ನರಸಮ್ಮ	2015-16	ಲಿಂಟಲ್	127100	89800	37300
13	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	479389 ಮತ್ತು 480107	ಶಿವಾನಂದ ಮಠಪತಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	239600	119800	119800
14	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	1200532 ಮತ್ತು 1197099	ನಾಗಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	247100	179800	67300
15	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	591885 ಮತ್ತು 311933	ಮಾಲೇಪ್ಪ	2015-16	ಅಡಿಪಾಯ	74600	37300	37300
16	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	259643 ಮತ್ತು 260952	ಇಂದ್ರಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	359600	179800	179800
17	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	228262 ಮತ್ತು 149755	ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	299600	179800	119800
18	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	324863 ಮತ್ತು 321965	ಚಂದ್ರಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	224600	179800	44800
19	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	654621 ಮತ್ತು 581737	ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329600	179800	149800
20	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	246985 ಮತ್ತು 189382	ಶಂಕ್ರವ್ವ ಹಸನಬಾಡಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	209600	119800	89800
21	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	300947 ಮತ್ತು 297927	ಈರಪ್ಪ ನಾವಿ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	329600	179800	149800
22	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	261045 ಮತ್ತು 267282	ಜಯಮ್ಮ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	224600	179800	44800

ಅನುಬಂಧ-4.2 (ಮುಂದುವರಿದಿದೆ....)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಫಲಾನುಭವಿ ಕೋಡ್	ಫಲಾನುಭವಿ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಗಳು	ಅರ್ಹ ಮೊತ್ತ	ಅಧಿಕ ಪಾವತಿ
23	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು	454920 ಮತ್ತು 502336	ಧ್ಯಾಯಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	359600	179800	179800
24	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	322706 ಮತ್ತು 322707	ವೆಂಕಟೇಶ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	224600	179800	44800
25	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	286165 ಮತ್ತು 286119	ಸಾಬಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	299600	149800	149800
26	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮಹಲಿಂಗಪುರ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	320232 ಮತ್ತು 320242	ಕಾಳಪ್ಪ ಕಂಕನವಾಡಿ ಮತ್ತು ರಾಧ ಕಂಕನವಾಡಿ	2015-16	ಭಾವಣಿ	224600	112300	112300
27	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	228494 ಮತ್ತು 228484	ರತ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	269600	179800	89800
28	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	496642 ಮತ್ತು 496630	ಸುರೇಶ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀನ್‌ಬಾನು ದೇಸಾಯಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	269600	149800	119800
29	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸದಲಗಾ ಟಿಪಿ	422598 ಮತ್ತು 480079	ಸರೋಜಿನಿ ಕಾಖಂಡಕಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	262100	149800	112300
30	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಇಳಕಲ್ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	415363 ಮತ್ತು 405074	ಯಮುನವ್ವ ತುಂಬಡ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	359600	179800	179800
31	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	61795 ಮತ್ತು 81096	ಮಲ್ಲಿಕ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	149600	119800	29800
32	ಮೈಸೂರು	ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	257633 ಮತ್ತು 687620	ಅಕ್ಷತ ಬಿ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	247100	179800	67300
33	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	568501 ಮತ್ತು 552075	ಸಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	284600	179800	104800
34	ಗದಗ	ಗದಗ-ಬೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	298102 ಮತ್ತು 300508	ಓಂಕಾರವ್ವ ಗಲ್ಲಿ	2015-16	ಲಿಂಟಲ್	139800	110000	29800
35	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ ಟಿಎಮ್‌ಸಿ	422678 ಮತ್ತು 210679	ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ	2015-16	ಭಾವಣಿ	172100	134800	37300
36	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	567839 ಮತ್ತು 567761	ನಾಣಿಕೇರಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	134600	89800	44800
37	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಸಿ	502112 ಮತ್ತು 511696	ಶೈಲಜ ಹೆಚ್ ಕೆ	2016-17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	224600	179800	44800
38	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ದಾಂಡೇಲಿ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ	145397 ಮತ್ತು 137428	ದೇವಕ್ಕ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಸನ್ ಡೇನಿಯಲ್	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	224600	149800	74800
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫ್‌ಜಲ್‌ಪುರ ಟಿಪಿ	373788 ಮತ್ತು 423464	ಶಾರದ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	179600	119800	59800
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫ್‌ಜಲ್‌ಪುರ ಟಿಪಿ	421000 ಮತ್ತು 376355	ಪುರಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾಬಾಯಿ	2015-16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	254600	179800	74800
<b>ಒಟ್ಟು</b>							<b>9349200</b>	<b>6027200</b>	<b>3322000</b>

ಆಧಾರ: ಆರ್‌ಜಿಹೆಚ್‌ಸಿಎಲ್ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-5.1

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-5.3.3, ಪುಟ-39)

ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಸಮನಾದ ಅಧಿಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತ:ಖ್ತೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜನೆ	ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು	ಜಿಪಿಯ ಅನುಸಾರ	ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಎಮ್‌ಐಎಸ್ ಅನುಸಾರ	ಪಿಎಮ್‌ಎವೈ ಎಮ್‌ಐಎಸ್ ಕೋಡ್
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ 225	ಕೆ.ಸುಂಕಮ್ಮ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031132444100050
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ 75	ರಂಗಮ್ಮ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031132443100055
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ 310	ಲಿಂಗಮ್ಮ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031132862900249
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ 310	ಮಹೇಶ್‌ಕುಮಾರ್	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031132862900250
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು 52	ಹೊನ್ನಮ್ಮ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031481750500017
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು 61	ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031691798400016
7	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್ 69	ಬ್ಯಾಟಗಯ್ಯ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031612267100017
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ 56	ಸುಬ್ರಮಣಿ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031331662900003
9	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ 21	ತಿಮ್ಮಪ್ಪ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031331663300005
10	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೊರಬ 52	ಶಾರದ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031321950400066
11	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 89	ಸಂಗಮ್ಮ ಭೀಮತಿ ಮಲಿಂಗಪುರ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298030552793400058
12	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ 40	ರಾಜಮ್ಮ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031702463200001
13	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ 141	ಶಾಂತಮ್ಮ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031562263000003
14	ಬೆಂಗಳೂರು	ಆನೇಕಲ್ 48	ಸರಸ್ವತಿ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031631922000007
15	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ 56	ರೇಣುಕ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031331664100004
16	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೊರಬ 52	ಶಪ್ಪನ್ನೀಸ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031321950400080
17	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ 41	ಗಂಗಮ್ಮ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298031312356200004
18	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 158	ಯಮನಪ್ಪ ಶೀತಣ್ಣನವರ್	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298030231947900115
19	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 158	ಬಂಗಾರಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಮದಾಳಿ	ಭಾವಣಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	298030231949900110
20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 158	ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಇರಗಾರ್	ಲಿಂಟಲ್	ಭಾವಣಿ	298030231948900190

ಆಧಾರ: ಆರ್‌ಜಿಪಿ‌ಚೆ‌ಸಿ‌ಎಲ್ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ