

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 1.1.1)

2020-21 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅତିର୍-1), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅତିର୍ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	କ୍ର.ସଂ.	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ¹ ଧାରା 19(1) ଅଧିନସ୍ଥ
1.	କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ	1.	ଓଡ଼ିଶା ମହାସରକାର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
2.	ସମବାୟ	2.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
3.	ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	3.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
4.	ଅବକାରୀ	4.	ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରମୋଶନ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍
5.	ଅର୍ଥ	5.	ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍
6.	ମହ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସଂପଦ	6.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଢୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
7.	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	7.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
8.	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ	8.	ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଉନ୍ନୟନ ବିକାଶ କମିଶନ
9.	ସାମ୍ବ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	9.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
10.	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	10.	ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର
11.	ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ	11.	ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର
12.	ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବାମା		ପି ଏସ୍ ସୁଗୁଡ଼ିକ ଧାରା 19(2) ଅଧିନସ୍ଥ
13.	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ	1.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ
14.	ଯୋଜନା ଓ ଅଭିସରଣ		ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଧାରା 19(1) ଅଧିନସ୍ଥ
15.	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପଦାୟ ପରିଚ୍ଛଳନା	1.	ଓଡ଼ିଶା କୋଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ
16.	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	2.	ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା
17.	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା		
18.	ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା		
19.	ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ		
20.	କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା		
21.	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ		
22.	ଜଳ ସଂପଦ		
23.	ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ		
24.	ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର		

¹ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ 130 ଟି ସଂସ୍ଥା/ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଧାରା 14 ଅଧିନରେ କରାଯାଉଥିବା ସମାକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ.

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରେମ 1.2.2)

ଜୁନ୍ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଅମୀମାଂସତ ନୀରିକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅନୁକ୍ରେମ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗଭାରୀ ଓ ବର୍ଷଭାରୀ ସ୍ଥିତି

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	2017-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ		2018-19		2019-20		2020-21		ମୋଟ	
		ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରେମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରେମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରେମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରେମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରେମ ସଂଖ୍ୟା
1.	କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ	381	1240	28	179	57	359	3	28	469	1806
2.	ସମବାୟ	72	230	14	74	13	123	1	11	100	438
3.	ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	8	75	2	22	1	6	1	10	12	113
4.	ଅବକାରୀ	191	444	30	160	19	99	0	0	240	703
5.	ଅର୍ଥ (ସୈଦ୍ଧି ଓ ଜିଏସ୍ଟି ସହିତ)	733	1705	53	231	33	148	17	45	836	2129
6.	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	117	304	0	0	8	54	2	22	127	380
7.	ମହ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସଂପଦ ବିକାଶ	482	1749	37	249	35	259	3	22	557	2279
8.	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ	19	79	6	42	1	4	2	13	28	138
9.	ସାମ୍ବ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	492	1,706	13	248	7	110	0	0	512	2064
10.	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	414	2314	25	254	0	0	1	13	440	2581
11.	ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ	68	206	1	12	0	0	0	0	69	218
12.	ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା	51	252	14	136	0	0	0	0	65	388
13.	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ	3252	14522	32	446	166	1295	20	183	3470	16446
14.	ଯୋଜନା ଓ ଅଭିସରଣ	36	147	1	8	1	5	3	2	41	162
15.	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ପଞ୍ଜିକରଣ)	2,111	6,088	118	991	62	443	5	42	2,296	7,564
16.	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	214	515	18	175	8	91	3	41	243	822
17.	ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର	15	43	0	0	2	13	0	0	17	56
18.	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	949	3,397	18	373	10	160	2	20	979	3,950
19.	ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ	16	128	12	133	10	97	4	48	42	406
20.	ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା	169	689	7	49	24	131	5	39	205	908

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	2017-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ		2018-19		2019-20		2020-21		ମୋଟ	
		ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଜ୍ଞେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଜ୍ଞେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଜ୍ଞେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଜ୍ଞେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଜ୍ଞେଦ ସଂଖ୍ୟା
21.	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	276	1,397	13	133	18	177	4	37	311	1,744
22.	କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା	34	135	0	0	0	0	0	0	34	135
23.	ଜଳ ସଂପଦ	288	544	68	288	87	574	1	12	444	1,418
24.	ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ	664	3,272	46	483	18	166	0	0	728	3291
ମୋଟ		11,052	41,181	556	4,686	580	4,314	77	588	12,265	50,769

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.3

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.2.2)

ଜୁନ୍ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ବର୍ଗର ଅମାମାନ୍ସିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	ଟାରି ମାମଲା/ ଠକେଇ/ ଚୋଷରପାତ		ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି		କମ୍ପଟି/ କ୍ଷତି ଫେରସ୍ତ କିମ୍ବା ଲେଖା ନହେବା		ମୋଟ	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ
1.	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ	418	15,679.00	2	167.48	0	0	420	15,846.48
2.	ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି	4	676.47	10	7.25	0	0	14	683.72
3.	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	3	2.96	4	8.13	4	390.73	11	401.82
4.	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	0	0	26	4,033.39	14	401.64	40	4,435.03
5.	ଭିତ୍ତିଭିତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ	2	1.73	9	9.03	2	2.82	13	13.58
6.	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	10	127.19	4	580.51	14	5,411.60	28	6,119.30
7.	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	22	377.98	12	839.42	33	2,001.20	67	3,218.60
8.	ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	16	79.05	3	85.23	4	5.49	23	169.77
9.	ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	0	0	2	1,185.00	3	1354.27	5	2,539.27
10.	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ	0	0	13	8,341.10	10	886.33	23	9,227.43
11.	ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ	0	0	1	783.00	0	0	1	783.00
12.	ଜଳ ସଂପଦ	0	0.00	39	130573.62	5	1,179.29	44	131752.91
13.	ଯୋଜନା ଓ ଅଭିସରଣ	0	0	1	138.00	0	0	1	138.00
14.	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପଦାୟ ପରିଚାଳନା	22	626.18	139	18011.59	120	12389.57	281	31027.34
15.	ଦକ୍ଷିଣ ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା	1	0.11	0	0	1	0.72	2	0.83
16.	ସଂସଦାୟ ବ୍ୟାପାର	0	0	0	0	2	12.62	2	12.62
17.	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	0	0	0	0	7	2,759.22	7	2,759.22
	ମୋଟ	498	17,570.67	265	1,64,762.75	219	26,795.5	982	2,09,128.92

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.4

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.2.4)

ନିଜ ଚରଫରୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିନଥିବା ବିଭାଗ (ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା/ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	ସଂପୃକ୍ତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା/ ସଂପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ		
		2017-18	2018-19	ସମୁଦାୟ
1.	ଅର୍ଥ (ସିଟି ଓ ଜିଏସ୍‌ଟି)	0	10	10
2.	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପଦର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା	3	7	10
3.	ଅବକାରୀ	0	7	7
4.	କୃଷି	5	0	5
5.	ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	1	0	1
6.	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	2	1	3
7.	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ	3	2	5
8.	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	0	2	2
9.	ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା	0	1	1
10.	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ	0	1	1
11.	ଜଳ ସଂପଦ	0	6	6
	ମୋଟ	14	37	51

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.5

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରେମ 1.2.4)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଜନିତ ଟିକ୍ସଣା ବାକି ପଡ଼ିଥିବାର ବିବରଣୀ

ଅନୁକ୍ରେମ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଷ	ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା/ ସୁପାରିଶ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗର ନାମ	ସମୀକ୍ଷା ଅନୁକ୍ରେମ ସାରାଂଶ	ସରକାରୀ ହିସାବର ସୁପାରିଶ
1993-94 ର 7.11	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/304	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ	ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଅମଳ ସଂରଚନା ଉପରେ ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ	ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ କମିଟିକୁ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ ।
1983-84 ର 4.14	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/310	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାମକୁ ପାନାୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ	ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏଡିଏନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
1985-86 ର 5.4	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/311	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ରେଲୱେ ଡ୍ରାଗନ ନ ପହଞ୍ଚିବା/ ଅଭାବ ହେତୁ ବିଭାଗୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ନହେବା	କମିଟିର ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏଡିଏନ୍ ଉପସ୍ଥାପନରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।
1990-91 ର 4.30	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/362	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	କାର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଦେହଜନକ ନିଷ୍ପାଦନ	ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସତର୍କତା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
1991-92 ର 4.20	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/372	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ଡିଜାଇନକୁ ଅତିମ ରୂପ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ବିଫଳତା କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତା, ଅଧିକ୍ଷକ ଯନ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
1995-96 ର 4.10.08 (ଖ)	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/417	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ଆଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ: ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କିମ୍ବା କ୍ଷତି	ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 45.45 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।
2013-14 ର 3.5.4.1	ଷଷ୍ଠ ରିପୋର୍ଟ (ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନ ସଭା)/4	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ଟେଣ୍ଡର ରୂପାନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ	ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍
2013-14 ର 3.2.3.1(କ)	ସପ୍ତମ ରିପୋର୍ଟ (ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନ ସଭା)/1	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ଜମିର ପ୍ରାକ୍ ଅଧିକରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ	ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ଆଇର ଜମି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
2013-14 ର 3.2.3.1(ଗ)	ସପ୍ତମ ରିପୋର୍ଟ (ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନ ସଭା)/1	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ଜମିର ପ୍ରାକ୍ ଅଧିକରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ	ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ବାବଦରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ନିଆଯିବା ବିଷୟରେ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
2013-14 ର 3.2.3.8	ସପ୍ତମ ରିପୋର୍ଟ (ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନ ସଭା)/8	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ରାଜିନାମା ରଦ୍ଦ ପରେ ଜରିମାନା ଆଦାୟରେ ସଫଳତା	ଜରିମାନା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ବିଭାଗ ବିସ୍ତୃତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅନୁକ୍ରେମ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଷ	ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା/ ସୁପାରିଶ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗର ନାମ	ସମୀକ୍ଷା ଅନୁକ୍ରେମ ସାରାଂଶ	ସରକାରୀ ହିସାବର ସୁପାରିଶ
2013-14 ର 3.2.3.12	ସପ୍ତମ ରିପୋର୍ଟ (ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନ ସଭା)/12	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଗ୍ରୀମ ଆଦାୟ ନହେବା	ବିଭାଗ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କ ଓ ଡିଭିଜନର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷରୁ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଗ୍ରୀମ ଆଦାୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ।
2013-14 ର 3.2.4	ସପ୍ତମ ରିପୋର୍ଟ (ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନ ସଭା)/14	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ତଦାରଖ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା	ବିଭାଗ ସଠିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିବା ଉଚିତ୍ ।
2014-15 ର 2.1.8.4	ଅଷ୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ (ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନ ସଭା)/9	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

(ଉତ୍ସ: ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରେମ 2.4.1)

ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ସେତୁର ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ

କ୍ର. ସଂ.	ଡିଭିଜନର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପ୍ତିର ତାରିଖ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ
1	କଟକ-II	ରଣା ନଦୀ ଉପରେ ହଳଦୀପଡ଼ା ଠାରୁ କରବରା ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.200 କିଲୋମିଟରର ଏବ୍‌ଏଲ୍ ସେତୁ	5.73	31 ଡିସେମ୍ବର 2019	1.68	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ।
2	କଟକ -II	2015-16 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରେଗାପଡ଼ା ଠାରୁ ଗୁଡୁପଡ଼ା ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ଏବ୍‌ଏଲ୍ ସେତୁ	6.78	8 ଡିସେମ୍ବର 2018	6.44	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଇଚ୍ଛାପୁର ଠାରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ଧାରା ।
3	କଟକ -I	ସୁକ ନଦୀ ଉପରେ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ମୌଜା ଠାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	1.92	15 ମଇ 2015	1.76	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ମିଳିତ ଭୌତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି
4	ବାଲେଶ୍ୱର -II	କହ୍ନୁଇନଳା ଉପରେ କିଶୋରୀ ନଗର ଠାରୁ କଲ୍ୟାଣୀ ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	1.85	28 ମଇ 2020	1.10	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି । ମିଳିତ ଭୌତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଉପର ମୁଣ୍ଡର 400 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ।
5	ବାଲେଶ୍ୱର -II	କାଂଶବାଣ ନଳା ଉପରେ କାଶୀମପୁର ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତିନି କିମି ମଧ୍ୟରେ ଭାଟପଡ଼ା ଠାରୁ ବାଉରାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବ୍‌ଏଲ୍ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ	5.61	6 ଅକ୍ଟୋବର 2019	3.88	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି । ମିଳିତ ଭୌତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ତଳ ମୁଣ୍ଡର 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା ।
ମୋଟ			21.89		14.86	

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମିଳିତ ଭୌତିକ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅନୁପାଳନ ହୋଇଥିବା ନଥିପତ୍ରକୁ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.4.1)

25 ମିଟରରୁ କମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ

କ୍ର. ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ଜିଲ୍ଲିକା ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଲମ୍ବ (ମିଟରରେ)	ସ୍ଥିତି
1	କଟକ	କଟକ -II	ତମପଟାପୁର ନଳା ଉପରେ ସନାତନାବାଟି ଠାରୁ ମହୁରିଆ ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0.580 କିମି ଏବଂ ସେତୁ	10.77	ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
2	କଟକ	କଟକ -II	ଦ୍ଵିତୀୟ କିମି ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ମଧୁପଲ୍ଲୀ ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବନ୍ଦେଇ ଠାରୁ ହାଡ଼ିସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	17.54	ଅକ୍ଟୋବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
3	ବାଲେଶ୍ଵର	ବାଲେଶ୍ଵର -II	ଖଣ୍ଡାଧାର ଉପରେ ପ୍ରଥମ କିମି ରେ ପିତବୁ ରୋଡ୍ ଠାରୁ ଟକ-ମହାସମପୁର ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	21.54	ଜାନୁଆରୀ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
4	ବାଲେଶ୍ଵର	ବାଲେଶ୍ଵର -II	ରେବା ନଳା ଉପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ କିମି ରେ ଥାଲୋଠାରୁ କୋଟିଆକୋଇଲି ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	19.35	ଜାନୁଆରୀ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
5	ବାଲେଶ୍ଵର	ବାଲେଶ୍ଵର -II	ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ କିମି ରେ କୁକୁଡ଼ିଆ ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଖଇରା ଠାରୁ ଓଡ଼ପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍	19.34	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି
6	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	କରଞ୍ଜିଆ	ଚୁଟିଆ ନଳା ଉପରେ 8.83 କିମିର ଟିଙ୍ଗିରିଆ ରୋଡ୍ ଠାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	21.54	2017-18 ରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
7	କଳାହାଣ୍ଡି	କେଶିଙ୍ଗା	ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ଏବଂ 201 ଠାରୁ ଲିମ୍ବଗାଁ ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	21.54	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟୟ
8	ଅନୁଗୁଳ	ଅନୁଗୁଳ	ସାନ ନଳା ଉପରେ ବଲଣ୍ଡା ଠାରୁ ଗୋବରୀ ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.500 କିମିର ସେତୁ	21.54	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି
9	ଗଜପତି	ମୋହନା	ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ନୂଆଗଡ଼ କେରଡ଼ାଗଡ଼ ରୋଡ୍ ଠାରେ 0/0 କିମିର ସେତୁ	17.54	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି
10	ଗଜପତି	ମୋହନା	ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ଆର୍-ଉଦୟଗିରି ସମଲପୁର ରୋଡ୍ରେ 2/260 କିମିର ସେତୁ	21.54	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି
11	ଗଜପତି	ଗଜପତି	ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ଦେପା ଠାରୁ ଆବେଡ଼ା ପି.ଏସ୍ ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେତୁ	21.54	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି
12	ଗଞ୍ଜାମ	ଗଞ୍ଜାମ -II	ବାହାନା ନଳା ଉପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ କିମି ଠାରେ ଭାବିନାପୁର ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହନଗର ଦ୍ଵିତୀୟ ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେତୁ	12.00	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି
13	ଗଞ୍ଜାମ	ଗଞ୍ଜାମ -II	ପଲ୍ଲୀ ନଳା ଉପରେ 2.9 କିମି ମହନାପଲ୍ଲୀ ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଖଜାପଲ୍ଲୀ କଣ୍ଡୁ ଏବଂ ସେତୁ	17.54	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି
14	ଗଞ୍ଜାମ	ଗଞ୍ଜାମ -II	ପ୍ରଥମ କିମିର ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ପିତବୁଟି ରୋଡ୍ ଠାରୁ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁ	17.54	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି
15	ଗଞ୍ଜାମ	ଗଞ୍ଜାମ -II	ବାହାନା ନଳା ଉପରେ ନିଳାଞ୍ଜଳ ନଗର ଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ପୁରୀ କଲୋନୀ ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	21.54	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି
16	ଗଞ୍ଜାମ	ଗଞ୍ଜାମ -II	ହତୋଷ ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦ୍ଵିତୀୟ କିମିରେ ପିତବୁଟି ରୋଡ୍ ଠାରୁ ଧୋବଡ଼ି ସାହାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ସେତୁ	8.77	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି
17	ଗଞ୍ଜାମ	ଭଞ୍ଜନଗର	କେନ୍ଦୁପଦର ପଲ୍ଲୀପଡ଼ା ରୋଡ୍ ଠାରେ 1.00 କିମିରେ ମହାନଦୀ କେନାଲ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	21.54	ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
18	ଗଞ୍ଜାମ	ଭଞ୍ଜନଗର	ଅଗାଝୋଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭଞ୍ଜନଗର-ଭାଲିଆଖାଇ ଆର୍ଡି ରୋଡ୍ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.00 କିମି ରେ କାଳିଆମ ନଳା ଉପରେ ସେତୁ	17.54	ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
19	ଗଞ୍ଜାମ	ଭଞ୍ଜନଗର	ବରୁଡ଼ା-ବୁଡୁଲି ରୋଡ୍ ଠାରେ 6.00 କିମି ରେ ସୋରିଷମୁଳି କେନାଲ ଉପରେ ସେତୁ	17.54	ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
20	ଗଞ୍ଜାମ	ଗଞ୍ଜାମ -II	ରଙ୍ଗଳଦେଓଇ-ମହୁରାକାଲୁଆ ରୋଡ୍ରେ 1.200 କିମିର ଆରସି କେନାଲ ଉପରେ ଏବଂ ସେତୁ	21.54	ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

କ୍ର. ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ଜିଭିଜନର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଲମ୍ବ (ମିଟରରେ)	ସ୍ଥିତି
21	ଗଞ୍ଜାମ	ଗଞ୍ଜାମ -II	ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଠଗାଁ ଠାରୁ ମାରୁଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0/0 କିମି ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ସେତୁ	17.54	ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
22	ଗଞ୍ଜାମ	ଗଞ୍ଜାମ -II	ଚତୁର୍ଥ କିମିରେ ସାରୁ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୁରୁଣାଖଣ୍ଡି ଠାରୁ ଶାସନଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ସେତୁ	17.54	ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
23	ଯାଜପୁର	ଯାଜପୁର -II	0.50 କିମି ରେ ନୂଆ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ରୋଡ଼ରେ ରାହାସୋଲା ନଳା ଉପରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ସେତୁ	21.54	ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
24	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା -II	ସିଦ୍ଧମୁଳା-ବାଉଁଶନଳା ରୋଡ଼ରେ ହଂସୁଆ କ୍ରିକ୍ ଉପରେ ସେତୁ	22.35	ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
25	ନବରଙ୍ଗପୁର	ନବରଙ୍ଗପୁର-I	ଅଉଁଳା ଠାରୁ ଡେପାଗୁଡ଼ା ରୋଡ଼ ଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ସେତୁ	21.54	ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
26	ନବରଙ୍ଗପୁର	ନବରଙ୍ଗପୁର-I	ମାଲଗି ଆମା ଠାରୁ ଖଜୁରୀ ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ସେତୁ	21.54	ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
27	କଳାହାଣ୍ଡି	ଧର୍ମଗଡ଼	3.5 କିମିର ପାରଳା ଠାରୁ ବେହେରା ଗୁଡ଼ା ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ମଧ୍ୟମ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	13.7	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ହୋଇଥିବା ନଥିପତ୍ରକୁ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.5.2(i))

ନକ୍ସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ଜିଲ୍ଲାନିକେତାଙ୍କ ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ତାରିଖ	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ	ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବିଳମ୍ବର କାରଣ
1	ବାଲେଶ୍ଵର	ଜଳେଶ୍ଵର	ତୁରମା-ଜୋତାସି ରୋଡ଼ ଠାରେ ପ୍ରଥମ କିମିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଉପରେ ଏବ୍‌ସଲ୍ ସେତୁ (12 ସାନ୍ 30.63 ମିଟର)	2644.77	02-03-2019	01-07-2021	0.00	ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଆଇ ଅଧିନରେ ନକ୍ସା ଆସୁଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା
2	ବାଲେଶ୍ଵର	ଜଳେଶ୍ଵର	ଭୋଗରାଇ ହାଟ ଠାରୁ କୁମ୍ଭାରଗାଡ଼ି ରୋଡ଼ର 3.00 କିମିରେ ହାତୀଆନଳା ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ (4x8.77 ମିଟର)	311.44	24-06-2019	23-06-2020	233.68	ଫେବୃଆରୀ 2020 ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜିଏଡି ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
3	ବାଲେଶ୍ଵର	ଜଳେଶ୍ଵର	କାଲିକୋ ଠାରୁ ବଜାରସୋଲ ଫେରିଘାଟ ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16.30 ଟମ କିମିରେ ଗୁହ୍ମିରା ନଳା ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ (2x22.35 ମିଟର)	609.50	16-09-2019	15-03-2021	177.48	ଜାନୁଆରୀ 2019 ର ମୂଳ ଜିଏଡି 8142 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2019 ର ସଂଶୋଧିତ ଜିଏଡି ସଂଖ୍ୟା 1942 ରେ ନକ୍ସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ
4	ବାଲେଶ୍ଵର	ଜଳେଶ୍ଵର	ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନ ଠାରୁ ବାରହାତୀଆ ରୋଡ଼ ପାଖ ଚିରକୋଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଆଶୋଲ ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ (2 ସାନ୍ 12.50 ମିଟର) ଆରମ୍ଭାବଳି-ସଂ-ନାବାର୍ତ୍ତ-XXIV 2018-19	719.11	02-03-2019	01-11-2020	223.56	ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଇଆଇସି ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜିଏଡି ଜୁନ୍ 2020 ରେ ଅନୁମୋଦନ ଯୋଗୁଁ (25.35 ମିଟରର 1 ସାନ୍ ଠାରୁ 12.5 ମିଟର 2 ସାନ୍ ପାଇଁ)
5	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ରାଇରଙ୍ଗପୁର	ଆନନ୍ଦପୁର ଗୁମୁରିଆ ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ କିମିର ଗୁମୁରିଆ ନଳା ଉପରେ ସେତୁ (ସାନ୍ -3 X25.35 ମିଟର)	705.81	12-06-2019	11-02-2021	232.80	ଜିଏଡିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ (ଜିଏଡି ସଂଖ୍ୟା-9227 ଜାନୁଆରୀ 2020)
6	ବଲାଙ୍ଗୀର	ଟିଟିଲାଗଡ଼	ଏମଡିଆର୍ 40 (ଖୋଲାନ) ଠାରୁ ଲମ୍ବାଡ଼ା ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 କିମିରେ ନିମ୍ନ ନଳା ଉପରେ ଏବ୍‌ସଲ୍ ସେତୁ (ସାନ୍ - 12 X 30.63 ମିଟର)	1730.4	20-11-2018	19-03-2021	942.24	ଜିଏଡିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଉପଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ବଦଳାଇବା ଯୋଗୁଁ
7	ବଲାଙ୍ଗୀର	ଟିଟିଲାଗଡ଼	ରାଣୀପୁର ମଲକାସଡ଼ା- ଥେମରା ରୋଡ଼ରେ ଟାଙ୍ଗଜୋର ନଳା ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	666.96	04-09-2019	03-05-2021	336.12	ଜିଏଡିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବର ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଉପଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ବଦଳାଇବା ଯୋଗୁଁ

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ଜିଲ୍ଲିକ ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ତାରିଖ	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ	ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବିଳମ୍ବର କାରଣ
8	ବଲାଙ୍ଗୀର	ଚିଟିଲାଗଡ଼	ଉଦ୍‌ଦେୟ ଠାରୁ କାଟେରକେଲା ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯମୁନା ନଳା ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ (ସ୍ଥାନ - 3 X 25.35 ମିଟର)	604.43	08-03-2019	07-11-2020	351.38	ଜିଏଡିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ
9	ବଲାଙ୍ଗୀର	ଚିଟିଲାଗଡ଼	ଲେଞ୍ଚା-ଭାଟିପଡ଼ା ରୋଡ଼ରେ 0.5 କିମିରେ କଙ୍କଡ଼ାଜୋର ନଳା ଉପରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍ ସେତୁ (ସ୍ଥାନ - 3 X 25.35 ମିଟର)	352.07	02-05-2018	01-01-2020	229.13	ଜିଏଡିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ
10	ବାଲେଶ୍ୱର	ବାଲେଶ୍ୱର -II	ଡେଣ୍ଡୁଇ ଠାରୁ ବାରିପଦା-ଓଓ ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମିରେ କାଂଶବାଂଶ ନଦୀ ଜଳ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ (ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାନ 5x10.77 ମିଟର)	371	08-03-2019	07-06-2020	93.17	ବିଶଦ ନକ୍ସା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ
11	ବାଲେଶ୍ୱର	ବାଲେଶ୍ୱର -II	ଥାଲା-କୋଟିଆକୋଇଲି ରୋଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମିରେ ରେବା ନଳା ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ (1x19.35 ମିଟର)	231.06	08-03-2019	07-02-2020	143.3	ରୂପାନ୍ତ ନକ୍ସା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକ୍ସା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ
12	ବାଲେଶ୍ୱର	ବାଲେଶ୍ୱର -II	କାଶୀମୟୁର ଏବଂ ତରଙ୍ଗା ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭାଟିପଡ଼ା ଠାରୁ ବଉରାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ କିମିରେ କାଂଶବାଂଶ ନଳା ଉପରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍ ସେତୁ (2x 25.35 ମିଟର ସ୍ଥାନ)	561.23	07-03-2018	06-10-2019	388.33	ଜାଗା ଏବଂ ନକ୍ସାରେ ହସ୍ତାନ୍ତରଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ
13	ବାଲେଶ୍ୱର	ବାଲେଶ୍ୱର -II	ହାଡୁଆରା ଠାରୁ ଇଶ୍ୱରପୁର ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ କିମିରେ ରେବା ନଦୀ ନଳା ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ (ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାନ 3x10.77 ମିଟର)	332.18	08-03-2019	07-06-2020	218.63	ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ନହେବା ନକ୍ସା, ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ
14	ବାଲେଶ୍ୱର	ବାଲେଶ୍ୱର -II	ପିଡ଼ବୁଡ଼ି ରୋଡ଼ ଠାରୁ ଟକ-ମହାସମୟୁର ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ କିମିରେ ଖଣ୍ଡାଧାର ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ (ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାନ - 2x10.77 ମିଟର)	268.69	02-08-2019	01-08-2020	50.69	ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ନହେବା ନକ୍ସା, ନକ୍ସାରେ ପୁନଃକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ
15	ବାଲେଶ୍ୱର	ବାଲେଶ୍ୱର -II	କିଶୋରନଗର ଠାରୁ କଲ୍ୟାଣୀ ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହ୍ନେଇ ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ (3 ଘ 8.77 ମିଟର)	184.75	02-06-2019	28-05-2020	110.19	ଜାଗା ଏବଂ ନକ୍ସାରେ ହସ୍ତାନ୍ତରଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ
16	କଟକ	କଟକ -I	ପୁରୋହିତପୁର ଏବଂ ତଳପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୃତୀୟ କିମିରେ ଅଗରହାଟ ଟିଶିନାହାଳାଣୀ ରୋଡ଼ ଠାରୁ ପେଟକରଣ୍ଡି ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧା ନଦୀ ଉପରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍ ସେତୁ	1834.06	20.09.2018	19-01-2021	136.5	ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
17	କଟକ	କଟକ -I	ରାମେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ ଉପରେ ସପ୍ତମ କିମିରେ ବିରୁପା ନଦୀ ଉପରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍ ସେତୁ	1386.68	20.09.2018	19-09-2020	178.34	ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
18	କଟକ	କଟକ -I	ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ଠାରୁ ଅଇତଳଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ 0.30 କିମିର ମଲିଆ ନଳା ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	203.58	27.12.2019	26-10-2020	27.81	ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
19	କଟକ	କଟକ -I	ମୋଗଲପାଟଣା ପାଖ ମାହାଙ୍ଗା, ବରସପୁର ଠାରେ ଗୋବରା ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ (10.77 ସି/ସି ର 5 ସ୍ଥାନ ସଂଯୁକ୍ତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି	295.54	12.06.2019	11-06-2020	0.28	ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ଡିଭିଜନର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ତାରିଖ	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ	ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବିଳମ୍ବର କାରଣ
20	କଟକ	କଟକ -I	ମଧ୍ୟକଳ୍ପ ଜିପି ଅଧିନରେ ବାରଗୋଡ଼ିଆ (ଜେନାସାହି) ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜେନାଲ ଉପରେ ସେତୁ	219.82	21.06.2019	20-05-2020	41.46	ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
21	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ବାରିପଦା	ମୁଖ୍ୟମାର୍ଗ-ମାନମନିଡ଼ା ରୋଡ଼ରେ ଚତୁର୍ଥ କିମିରେ ଜମିରା ନଦୀ ଉପରେ ଏବଂ ସେତୁ (3.63 ମିଟର ର 4 ସାନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ 6 ଫ 30.63 ମିଟର ସାନ୍ କୁଅର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର), ଆରମ୍ଭାବଳି-XXIII.	754.91	01.06.18	31-05-2020	294.00	(4x 30.63 ମିଟର) ରୁ (6x30.63 ମିଟର) 2 ସାନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ନକ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତନ
22	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ବାରିପଦା	ଏନ୍ଏଚ୍-5-ବୁଢ଼ାଖମାରୀ-ଜାମଦାପାଲ ରୋଡ଼ରେ 9.75 କିମିର ବୁଢ଼ାବଳି ନଦୀ ଉପରେ ଏବଂ ସେତୁ (3.63 ମିଟର ର 8 ଚାଖୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ 6ଫ 30.63 ମିଟର ସାନ୍ କୁଅର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର), ଆରମ୍ଭାବଳି-XXIII.	1172.4	26.06.18	25-06-2020	857.30	ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ନକ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତନ
23	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ବାରିପଦା	ସୁରୁକ୍ଷା ଠାରୁ ବାଲିଜୋରସା ରୋଡ଼ରେ 3/500 କିମିର ନାଲୁଆ ନଳା ଉପରେ ଏବଂ ସେତୁ (3x30.63 ମିଟର ସାନ୍ କୁଅର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର)	583.57	02.07.19	01-03-2021	184.35	ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
24	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ବାରିପଦା	ସୁହାଗପୁର ଜିପିରେ ଗଦଡ଼-ଆଠଲଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ଗଙ୍ଗାହର ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ (3x30.63 ମିଟର ସାନ୍ କୁଅର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର)	628.09	10.07.19	09-03-2021	148.72	ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ନକ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତନ
25	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ବାରିପଦା	ଭଲିଆଡ଼ିହ ଠାରୁ ଗେଣ୍ଡା ପୋଖରୀ ରୋଡ଼ରେ ବୁଢ଼ାବଳି ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ (8x30.63 ମିଟର ସାନ୍ କୁଅର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର)	1125.09	03.02.20	02-02-2022	62.62	ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ମୋଟ		6 ଡିଭିଜନ	25 ପ୍ରକଳ୍ପ	18,497.14			5,662.08	

(ଉତ୍ତମପୁରା ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପାଳନ ହୋଇଥିବା ନଥିପଡ଼ୁ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.4

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ଷେପ 2.8.2)

ଜଳବନ୍ଦୀ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ

କ୍ର. ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ଡିଭିଜନର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଡିଡ୍/ ଏସ୍‌ଡି	ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବିଳମ୍ବର କାରଣ
1	କଟକ	କଟକ -II	ରତାଗଡ଼ ଗୋଡ଼ି ସାହି ରୋଡ଼ରେ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଉପର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	301.77	08-10-2015/ 07.10.2016	62	87.09	କେନାଲରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା
2	କଟକ	କଟକ -I	ଅଗ୍ରହାଟ ଜିପି ଅଫିସ ରୋଡ଼ ଠାରୁ ଉରାଣ୍ଡି ରୋଡ଼ରେ ଦୁଧୁଆ ନଳା ଉପରେ ସେତୁ	141.77	13.11.2019/ 12.09.2020	16	65.12	ନାଲରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, କୋଭିଡ-19 ଏବଂ କେନାଲରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ
3	କଟକ	କଟକ -I	ଈରିପାଟୀ ପାଖରେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଉପରେ ସେତୁ	248.76	02.07.2019/ 01.06.2020	19	103.13	ନାଲରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କୋଭିଡ-19 ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି
4	କଟକ	କଟକ -I	ବିରିବାଟି ପାଖରେ ମାଛଗାଁ କେନାଲ ଉପରେ ସେତୁ (ସନ୍ଧି ପ୍ରସାରଣର 25.35 ସି/ସିର 1 ଟାଣ୍ଡ)	197.74	02.07.2019/ 01.06.2020	19	75.19	ନାଲରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କୋଭିଡ-19
5	କଟକ	କଟକ -I	ପଦ୍ମପୁର ଭେଟେନାରୀ ଠାରୁ ପାର ବଜାର ରୋଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନାଲ ଉପରେ ସେତୁ	234.97	20.09.2019/ 18.08 2020	16	76.48	ନାଲରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କୋଭିଡ-19 ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ
6	କଟକ	କଟକ -I	ପଶ୍ଚିମକନ୍ଧ ଜିପି ଅଧିନରେ ତିହସାହି ପାଖରେ (ପଶ୍ଚିମକନ୍ଧ) କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନାଲ ଉପରେ ସେତୁ	236.03	14.10.2019/ 13.09.2020	16	113.97	ନାଲରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କୋଭିଡ-19
ମୋଟ		2 ଡିଭିଜନ	6 ପ୍ରକଳ୍ପ	1361.04		16-62 ମାସ	520.98	

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁପାଳନ ହୋଇଥିବା ନଥିପତ୍ରକୁ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.5

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.9.2)

କଠିନ ପ୍ରସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନକ୍ସା

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ଜିଲ୍ଲିକାର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପରିମାଣ (କ୍ୟୁମି)	ଦୂରତା ବିବରଣୀ/ କ୍ୟୁମି ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା)	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)
1	ବଲାଙ୍ଗୀର	ବଲାଙ୍ଗୀର	ବୁଦ୍ଧିସିନ୍ଧୋଳ ଠାରୁ ଜଗମୋହନ ରାସ୍ତାରେ 3/100 କିମିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଜୋର(ଅଙ୍ଗାରିଜୋର) ନଳାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	36.212	201.75	0.07
2	ବଲାଙ୍ଗୀର	ପାଟଣାଗଡ଼	କୁହାବାଉଁଶ ରୁ ଦେଓଧର ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମଜୁରୀ ନଳା ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	182.63	221.83	0.41
3	ବଲାଙ୍ଗୀର	ପାଟଣାଗଡ଼	ସରଗାପାଲ୍ଲୀ-ତାମିପଦର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଥମ କିମିରେ ଖରାଗଡ଼ ନଳା ଉପରେ ଏଚ୍.ଏଚ୍. ସେତୁ	1331.32	201.75	2.69
4	ବଲାଙ୍ଗୀର	ପାଟଣାଗଡ଼	ଛେଲଖାଇ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଘାସିଆଁ-ଅଁଳାତୁଙ୍ଗା ଠାରେ ପ୍ରଥମ କିମିରେ ଜାମଜୁରୀ ନଳା ଉପରେ ଏଚ୍.ଏଚ୍. ସେତୁ	45.12	201.75	0.09
5	ବଲାଙ୍ଗୀର	ଚିଟିଲାଗଡ଼	ଖଗସା ଠାରୁ ସାଲେପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଖଗସା ନଳା ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	1502.75	221.83	3.33
6	ବଲାଙ୍ଗୀର	ଚିଟିଲାଗଡ଼	ଚେମରା ଠାରୁ ଲେବଡ଼ା-ସୁଡ଼ାଠାଆରେ ଚୂଡ଼ାୟ କିମିରେ ନାଗମଣି ଜୋର ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ	550.68	241.90	1.33
7	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	କରଞ୍ଜିଆ	କାଶାପାଞ୍ଜି ପ୍ରଦେଶ ମାର୍ଗରେ ଅସନା ନଳା ଉପରେ ସେତୁ (3x10.77 ମି ପ୍ରତ୍ୟେକ)	469.25	246.00	1.15
8	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	କରଞ୍ଜିଆ	ଭଅଁର ପୋଷି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପିତବୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଠାରୁ ବାଇକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.200 କିମିରେ ଦେଓ ନଦୀ ଉପରେ ଏଚ୍.ଏଲ୍. ସେତୁ (5x30.63 ମି ପ୍ରତ୍ୟେକ)	2235.76	246.00	5.50
9	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	କରଞ୍ଜିଆ	ଏସ୍.ଏଚ୍. 53 ଠାରୁ ବଗଦପା ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କିମିରେ ସାଲନ୍ଦା ନଦୀ ଉପରେ ଏଚ୍.ଏଲ୍. ସେତୁ	1364.21	195.00	2.66
10	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	କରଞ୍ଜିଆ	ବିଶୋଇ ମନ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ରାସ୍ତାରେ 7.17 କିମିର ଏକତା ନଳା ଉପରେ ସେତୁ	496.13	246.00	1.22
11	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	କରଞ୍ଜିଆ	ଦୋଧୁବାହାଲା ନଳା ଉପରେ ସେତୁ	225.06	246.00	0.55
12	କଳାହାଣ୍ଡି	ଧର୍ମଗଡ଼	ମୁଖୁଗୁଡ଼ା ଜିପିର ଚଞ୍ଚଳ ନଳା-ଜୟପାଟଣା -ତାଳଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ସେତୁ	183.1	245.41	0.45
13	କଳାହାଣ୍ଡି	ଧର୍ମଗଡ଼	ଅଅଁଳ ଠାରୁ କୁସୁମାଳ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଥମ କିମିରେ କମଳ ନଦୀ ଉପରେ ଏଚ୍.ଏଲ୍. ସେତୁ	77.625	281.00	0.22
14	କଳାହାଣ୍ଡି	ଧର୍ମଗଡ଼	ଉଦେଶରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୁଦକେଲ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଇଧୋରାସ ନଳା ଉପରେ ସେତୁ	140.27	245.41	0.34
ମୋଟ		5 ଜିଲ୍ଲା	14 କାର୍ଯ୍ୟ	8840.12		20.02

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା କାମର ଅନୁପାଳନ ହୋଇଥିବା ନଥପଡ଼ୁ)

(ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁବନ୍ଧ 2.9.4)

(ଉତ୍ତର: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପାଳନ ହୋଇଥିବା ନଥିପଡ଼ିବ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.1)

ରାଜ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ କର ବିଷ୍ଣୁ ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ.	ମଞ୍ଜୁର ବର୍ଷ	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ କର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	କାହାଣୀର ଅନୁମୋଦିତ	ପରିଚାଳନା ଏଜେନ୍ସିର ନାମ	ପରିଚାଳନା ଏଜେନ୍ସିର ସ୍ଥିତି (ଏନଜିଓ/ ସରକାରୀ)	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ/ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ/ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ/ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା
1.	1974-75	ନିବେଦିତା-I, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ଖୋର୍ଦ୍ଧା	ଜିଓଆଇ	ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ	ସରକାରୀ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	100
2.	1977-78 & 1987-88	ବୃତ୍ତି ଘୋଷ , ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, କଟକ	କଟକ	ଜିଓଆଇ	କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର	ଏନଜିଓ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	116
3.	1978-79	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, କଟକ	କଟକ	ଜିଓଆଇ	ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମିତି	ଏନଜିଓ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	100
4.	1978-79	ନିବେଦିତା ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ରାଉରକେଲା	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ଜିଓଆଇ	ନିବେଦିତା କଲ୍ୟାଣ ସମିତି	ଏନଜିଓ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	50
5.	1982-83 & 1993-92	ସାଗରିକା, ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ	ଜିଓଆଇ	କଲ୍ୟାଣ ମହିଳା ସମିତି	ଏନଜିଓ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	90
6.	1984-85	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ଓଲଟପୁର	କଟକ	ଜିଓଆଇ	ମହିଳା ସେକ୍ସାସେବା ସେବା, ଓଡ଼ିଶା	ଏନଜିଓ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	49
7.	1984-85	ଦିପାଳୀ, ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ଦେବୀନାଳ	ଦେବୀନାଳ	ଜିଓଆଇ	ଦେବୀନାଳ ପୋରପାଳିକା ନିଗମ	ସରକାରୀ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	72
8.	1985-86	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର	ଗଞ୍ଜାମ	ଜିଓଆଇ	ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୌରପାଳିକା ନିଗମ	ସରକାରୀ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	50
9.	1985-86	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ସମଲପୁର	ସମଲପୁର	ଜିଓଆଇ	ସମଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ	ସରକାରୀ	ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	57
10.	1986-87	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ବଲାଙ୍ଗୀର	ବଲାଙ୍ଗୀର	ଜିଓଆଇ	ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋରପାଳିକା ନିଗମ	ସରକାରୀ	ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	45
11.	1986-87	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ଜୟପୁର	କୋରାପୁଟ	ଜିଓଆଇ	ଜୟପୁର ପୋରପାଳିକା ନିଗମ	ସରକାରୀ	ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	55
12.	1987-88	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, କଳାହାଣ୍ଡି	କଳାହାଣ୍ଡି	ଜିଓଆଇ	ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଡ କ୍ରସ ସୋସାଇଟି, କଳାହାଣ୍ଡି	ସରକାରୀ	ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	60
13.	1987-88	ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନାରୀ ସଙ୍ଘ ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ବାଲେଶ୍ୱର	ବାଲେଶ୍ୱର	ଜିଓଆଇ	ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନାରୀ ସଙ୍ଘ	ଏନଜିଓ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହେଁ	75
14.	1987-88	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ମଞ୍ଜେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ଖୋର୍ଦ୍ଧା	ଜିଓଆଇ	ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ	ସରକାରୀ	ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	96
15.	1988-89	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ଅନୁଗୁଳ	ଅନୁଗୁଳ	ଜିଓଆଇ	ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ମେରାମୁଣ୍ଡିକା ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ଟ୍ରଷ୍ଟ	ସରକାରୀ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ	42
16.	1988-89	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ପୁରୀ	ପୁରୀ	ଜିଓଆଇ	ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଡ କ୍ରସ ସୋସାଇଟି, ପୁରୀ	ସରକାରୀ	ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	80
17.	1989-90	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, କଟକ	କଟକ	ଜିଓଆଇ	ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସେବକ ସେବା	ଏନଜିଓ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	62
18.	1989-90	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ଫୁଲବାଣୀ	ଫୁଲବାଣୀ	ଜିଓଆଇ	ଫୁଲବାଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି	ସରକାରୀ	ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	48
19.	1989-90	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, କେନ୍ଦୁଝର	କେନ୍ଦୁଝର	ଜିଓଆଇ	କେନ୍ଦୁଝର ପୌରପାଳିକା ନିଗମ	ସରକାରୀ	ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	66
20.	1989-90	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା	ଖୋର୍ଦ୍ଧା	ଜିଓଆଇ	ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ	ସରକାରୀ	ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	96
21.	1989-90	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ	ଜିଓଆଇ	କୋରାପୁଟ ପୌରପାଳିକା ନିଗମ	ସରକାରୀ	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	50
22.	1994-95	ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରାନ୍ତ, କଣାସ	ପୁରୀ	ଜିଓଆଇ	ନିଳାଞ୍ଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କଣାସ	ଏନଜିଓ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	66
23.	1996-97	ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭଞ୍ଜ ବିହାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର	ଗଞ୍ଜାମ	ଜିଓଆଇ	ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ	ସରକାରୀ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	30
24.	1997-98	ଗୁହାଳସିଂ, ଚିନିମୁହାଣୀ	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	ଜିଓଆଇ	କଟକ ଜିଲ୍ଲା ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଯୋଜନା	ଏନଜିଓ	ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	66

କ୍ର. ସଂ.	ମଞ୍ଜୁର ବର୍ଷ	ଡକ୍ଟ୍ରିନର ନାମ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	କାହାଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ	ପରିଚାଳନା ଏଜେନ୍ସିର ନାମ	ପରିଚାଳନା ଏଜେନ୍ସିର ସ୍ଥିତି (ଏନଜିଓ/ ସରକାରୀ)	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ/ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ/ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ/ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା
25.	1998-99	ଡକ୍ଟ୍ରିନର ଏବଂ କୋଡ଼ା ଯାଜପୁର ରୋଡ	ଯାଜପୁର	ଜିଓଆଇ	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗରଜଙ୍ଗ, ମାଣିଆଇ	ଏନଜିଓ	ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	65
26.	2001-02	ଡକ୍ଟ୍ରିନର ଏବଂ ଉଦୟଗିରି, ପାରାଦୀପ	କଟକସହପୁର	ଜିଓଆଇ	କୃଷକ ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ମେମୋରିଆଲ ସଂସ୍ଥା, କୁଜଙ୍ଗ	ଏନଜିଓ	ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	62
27.	2013-14	ନିବେଦିତ-II, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ଖୋର୍ଦ୍ଧା	ଜିଓଓ	ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ	ସରକାରୀ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	74
28.	2013-14	ଡକ୍ଟ୍ରିନର ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି	ଗଜପତି	ଜିଓଓ	ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକା ନିଗମ	--	ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ଅନୁପଲବ୍ଧ
29.	2015-16	ଡକ୍ଟ୍ରିନର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ଜିଓଓ	* ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ	--	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ	100
30.	2015-16	ଡକ୍ଟ୍ରିନର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା	ରାୟଗଡ଼ା	ଜିଓଓ	* ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ	--	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	100
31.	2015-16	ଡକ୍ଟ୍ରିନର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର	ଗଞ୍ଜାମ	ଜିଓଓ	* ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ	--	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	100
32.	2015-16	ଡକ୍ଟ୍ରିନର ଏବଂ କଳିଙ୍ଗନଗର	ଯାଜପୁର	ଜିଓଓ	* ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ	--	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ	100
33.	2015-16	ଡକ୍ଟ୍ରିନର ଏବଂ ରାଉରକେଲା	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ଜିଓଓ	ସେକ୍ସସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଗଠନ	ଏନଜିଓ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ	100
34.	2015-16	ଡକ୍ଟ୍ରିନର ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଳାଳ, ମହିଷାପାଟ	ବେଙ୍ଗାଳାଳ	ଜିଓଓ	* ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ	--	ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	100
35.	2015-16	ଡକ୍ଟ୍ରିନର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ଖୋର୍ଦ୍ଧା	ଜିଓଓ	* ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ	--	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ	100
36.	2015-16	ଡକ୍ଟ୍ରିନର ଏବଂ ସମଲପୁର	ସମଲପୁର	ଜିଓଓ	* ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ	--	ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	100
	ମୋଟ							2622

(ଉତ୍ସ: ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ନଥି ସଂଗୃହୀତ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.2.4)

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡକ୍ଟ୍ରିନରୁ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ମଞ୍ଜୁର ବର୍ଷ	ଡକ୍ଟ୍ରିନରୁ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ (ଆଇଏ)	କାହାଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ	ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ବର୍ଷ	ସାଇଟ୍ / ବିଲ୍ଡିଂର ଉପଯୋଗ	କେଉଁ ବର୍ଷ ଠାରୁ କୋଠାଟି ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା
1	1989-90	କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ, କେନ୍ଦୁଝର	କେନ୍ଦୁଝର	କେନ୍ଦୁଝର ପୌରପାଳିକା ନିଗମ	ଜିଓଆଇ	1999 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ	ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିୟତ୍ତିବଦ୍ଧ ବଜାର କମିଟି (ଆରଏମସି) କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଏହି ଜମି ଲିଜରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା	8 ଅଗଷ୍ଟ 2013 ଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଏନ୍ଏସି କେନ୍ଦୁଝର ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ
2	1987-88	ଡକ୍ଟ୍ରିନରୁ ଏବଂ, କଳାହାଣ୍ଡି	କଳାହାଣ୍ଡି	ଭାରତୀୟ ରେଡ କ୍ରସ ସୋସାଇଟି, କଳାହାଣ୍ଡି	ଜିଓଆଇ	1990 ନଭେମ୍ବରରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା	କୋଠାଟି ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସଂସ୍ଥାକୁ ଭଡାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ୍‌କୁ (ସିଏସିଏଫ୍) ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଭଡାରେ ଦିଆଯାଇଛି	2010 ଠାରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଡକ୍ରସ ସୋସାଇଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ
3	1985-86	ଡକ୍ଟ୍ରିନରୁ ଏବଂ, ସମଲପୁର	ସମଲପୁର	ସମଲପୁର ପୌରପାଳିକା ନିଗମ	ଜିଓଆଇ	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ(ଡିଏସଏସଓ) ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁନର୍ବିଧି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି	ସମଲପୁର ପୌରପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ
4	1989-90	ଡକ୍ଟ୍ରିନରୁ ଏବଂ, ଫୁଲବାଣୀ	ଫୁଲବାଣୀ	ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ଫୁଲବାଣୀ	ଜିଓଆଇ	2017 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି	ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, କନ୍ଧମାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (ଡିଏସଆରଡିସି)	2017 ଠାରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ଫୁଲବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ
5	2013-14	100 ସାର୍ ପାଇଁ ଡକ୍ଟ୍ରିନରୁ ଏବଂ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି	ଗଜପତି	ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକା	ଜିଓଓ	ମଇ 2018 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି	ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଆରଜିଏଫ୍ ପାଣ୍ଟିରୁ ଏହି ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା	ଅକ୍ଟୋବର 2018 ଠାରୁ ଏଏନ୍ଏମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ
6	1987-88	ଡକ୍ଟ୍ରିନରୁ ଏବଂ, ମଞ୍ଜେଶ୍ୱର	ଖୋର୍ଦ୍ଧା	ବିଏମସି	ଜିଓଆଇ	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ମଞ୍ଜେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ନିଜସ୍ୱ ଖୁର୍ଦ୍ଧା ଅଫିସ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଅଛି	ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ

(ଉତ୍ସ: ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ରେକର୍ଡରୁ ସଂଗୃହୀତ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 4.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.2)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥ

କ୍ର.ସଂ.	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ	ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ବନ୍ଦ ଅବଶେଷ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)
1.	ଏନ୍‌ଜିଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ପିଲା ଗୃହ	ଏନ୍‌ଜିଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସିସିଆଇର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ	33.02
2.	ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ	ଡିସିପ୍ଲିନାରି ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଥିବା	18.49
3.	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ଅନୁଦାନ	ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସିସିଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଟି	11.69
4.	ଅଣ-ଅନୁଦାନ ଶିଶୁ ପାଣ୍ଟି	ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରର ଅଣ-ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସିସିଆଇକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ପାଣ୍ଟି	11.50
5.	ନାବାଳକ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ	ଜେଜେବି ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ	7.95
6.	ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସତର୍କ ଘର (ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ/ ଉଚ୍ଚଳ ବାଳାଶ୍ରମ (ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିଶୁ ଗୃହ)	ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସତର୍କ ଘର ଏବଂ ଉଚ୍ଚଳ ବାଳାଶ୍ରମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଟି	4.52
7.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି	ଓଏସ୍‌ସିପିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଟି	3.85
8.	ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ	କୋଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ	3.29
9.	ସତର୍କ ପୋଷଣ ଏଜେନ୍ସି (ଏସ୍‌ଏସ୍)	ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ	1.68
10.	ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି	ସିସିଆଇ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ	1.45
11.	ବିଜୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା	ଅସୁରକ୍ଷିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବିଜୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ	1.16
12.	ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଉଥିବା ସୁଧ	ବ୍ୟବହାର ବିନା ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେଉ	13.75
13.	ଫ୍ଲୋଇଁ ପାଣ୍ଟିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ	ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଧ	3.44
	ମୋଟ		115.79

(ଉତ୍ସ: ଓଏସ୍‌ସିପିଏସ୍‌ର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 4.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.8.2)

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥିତିର ବିଷ୍ଟୃତ ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ପଦବୀ	ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ପିଆଇପି	କଟକ		ଗଞ୍ଜାମ		ଝାରସୁଗୁଡ଼ା		କଳାହାଣ୍ଡି		କୋରାପୁଟ		ଖୋର୍ଦ୍ଧା		ମୟୂରଭଞ୍ଜ		ପୁରୀ	
			ଏ	ଏସ୍	ଏ	ଏସ୍	ଏ	ଏସ୍	ଏ	ଏସ୍	ଏ	ଏସ୍	ଏ	ଏସ୍	ଏ	ଏସ୍	ଏ	ଏସ୍
1	ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯତ୍ନ)	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
3	ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ଅଣ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯତ୍ନ)	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
4	ଆଇନଗତ ତଥା ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0
5	ପରାମର୍ଶଦାତା	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
6	ସାମାଜିକ କର୍ମୀ	2	2	0	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
7	ହିସାବ ରକ୍ଷକ	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
8	ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
9	ସହାୟକ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶକାରୀ	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
10	ବାହାର ପହଞ୍ଚିବା କର୍ମୀ	2	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	0	2	2	0	1	1
	ମୋଟ	12	7	5	7	5	5	7	10	2	6	6	10	2	10	2	10	2

(ଉତ୍ସ: ସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ)

ଏ - ଉପଲବ୍ଧ

ଏସ୍-ଅଭାବ

ପରିଶିଷ୍ଟ 5.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 5.4.2)

ଡ୍ରେଜିଂ ଓ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚର ହାର ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ

କ୍ର. ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟ	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ	ବୃଦ୍ଧିନାମାରେ ଡ୍ରେଜିଂର ପରିମାଣ କ୍ୟୁମିରେ	ଡ୍ରେଜିଂ ପରିମାଣର କ୍ୟୁମିରେ	ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ହାର ହେତୁ କ୍ୟୁମି ପିଛା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ	ମୋଟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କାରେ) (ସ୍ତମ୍ଭ 8x ସ୍ତମ୍ଭ 9)	ଟେକ୍ସର ପ୍ରିମିୟମ (ପ୍ରତିଶତ)	ଟେକ୍ସର ପ୍ରିମିୟମ ପରେ ସମୁଦାୟ ଅତିରିକ୍ତ (ଟଙ୍କାରେ)
1	ମହାନଦୀ ବ୍ୟାପକ ଅପସ୍ତମ୍ଭ ଶୋଲ ନଂ 2 ର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ଅପସାରଣ ଏବଂ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 2.5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ନିଷ୍କାସନ	68.91	12.2.2019	11.8.2020	2161400	2477005.6	14.52	35966121.00	0.52% କମ୍	35779097.20
2	ମହାନଦୀ ବ୍ୟାପକ ଅପସ୍ତମ୍ଭ ଶୋଲ ନଂ.3,4,5(ଏ), 5(ବି), 6(ଏ) ଏବଂ 6 (ବି) ର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ଅପସାରଣ ଏବଂ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 2.5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ନିଷ୍କାସନ	31.11	04.10.2019	03.04.2021	1304989	1304989	14.52	18948440.30	14.99 % କମ୍	16108069.10
3	ମହାନଦୀ ବ୍ୟାପକ ଅପସ୍ତମ୍ଭ ଶୋଲ ନଂ 1 ର ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ଅପସାରଣ ଏବଂ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 2.5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ନିଷ୍କାସନ	48.91	31.12.2019	29.06.2021	1757910	1757910	14.52	25524853.20	0.77% କମ୍	25328311.80
	ମୋଟ	148.93			5224299	5539904.6		80439414.50		77215478.10

(ଉତ୍ସ: ଓସିସିଏଲ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥି ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 5.2 (i)
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 5.4.5)
ବ୍ୟବହୃତ ପଥରର ପରିମାଣ

କ୍ର. ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟ	ବୃତ୍ତିନାମା ନଂ/ ବର୍ଷ	ବୃତ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	ଆଇଟମ୍ ନଂ 13 ରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର				ଆଇଟମ୍ ନଂ 15 ରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର	ଆଇଟମ୍ ନଂ 16 ରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର	ବ୍ୟବହୃତ ସମୁଦାୟ ବୋଲ୍ଟର ପଥର (ସମ. 11+ ସମ. 12) (କ୍ୟୁମିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
						ସମୁଦାୟ କାମ (କ୍ୟୁମିରେ)	40 ମିମି ଚିସ୍ ସମ. 8 ର 50 % ହାରରେ (କ୍ୟୁମିରେ)	20 ମି ଚିସ୍ ସମ. 8 ର 0.25 % ହାରରେ (କ୍ୟୁମିରେ)	10 ମିମି ଚିସ୍ ସମ. 8 ର 0.25 % ହାରରେ (କ୍ୟୁମିରେ)	ବୋଲ୍ଟର (କ୍ୟୁମିରେ)	ବୋଲ୍ଟର (କ୍ୟୁମିରେ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ଡିଇଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଟି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଆରୁଡି 430.00 ମିଟର ରୁ ଆରୁଡି 850.00 ମିଟର (ଅବଶେଷ କାମ)(ରାଟ୍-I)	02/14-15	0.98	06.07.14	31.03.15	1420.55	710.275	355.1375	355.1375	1495.94	299.52	1795.46	ବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 03/14-15 ସହିତ ନିର୍ବାହ ପରିମାଣ
2	ଡିଇଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଟି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଆରୁଡି 850.00 ମିଟର ରୁ ଆରୁଡି 1100.00 ମିଟର (ଅବଶେଷ କାମ) (ରାଟ୍ -II)	03/14-15	0.99	06.07.14	31.03.15	0	0	0	0	0	0.00	0.00	ବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 02/14-15 ସହିତ ନିର୍ବାହ ପରିମାଣ
3	ଡିଇଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଟି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଆରୁଡି 430.00 ମିଟର ରୁ ଆରୁଡି 850.00 ମିଟର (ଅବଶେଷ କାମ)(ରାଟ୍-IV)	08/14-15	0.95	03.02.15	02.03.15	317.7	158.85	79.425	79.425	1025.02	349.44	1374.46	ବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 10/14-15 ସହିତ ନିର୍ବାହ ପରିମାଣ
4	ଡିଇଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଟି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଆରୁଡି 430.00 ମିଟର ରୁ ଆରୁଡି 850.00 ମିଟର (ଅବଶେଷ କାମ (ରାଟ୍-V)	09/14-15	0.93	03.02.15	02.03.15	494.71	247.355	123.6775	123.6775	199.12	1299.36	1498.48	ବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 11/14-15 ସହିତ ନିର୍ବାହ ପରିମାଣ
5	ଡିଇଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଟି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଆରୁଡି 850.00 ମିଟର ରୁ ଆରୁଡି 1100.00 ମିଟର (ଅବଶେଷ କାମ) (ରାଟ୍-VI)	10/14-15	0.98	03.02.15	02.03.15	0	0	0	0	0	0	0.00	ବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 08/14-15 ସହିତ ନିର୍ବାହ ପରିମାଣ

କ୍ର. ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟ	ବୃତ୍ତିନାମା ନଂ/ ବର୍ଷ	ବୃତ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	ଆଇଟମ୍ ନଂ 13 ରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର				ଆଇଟମ୍ ନଂ 15 ରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର	ଆଇଟମ୍ ନଂ 16 ରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର	ବ୍ୟବହୃତ ସମୁଦାୟ ବୋଲ୍ଡର ପଥର (ସମ୍ମ. 11+ ସମ୍ମ. 12) (କ୍ୟୁମ୍ବିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
						ସମୁଦାୟ କାମ (କ୍ୟୁମ୍ବିରେ)	40 ମିମି ଚିସ୍ ସମ୍ମ.8 ର 50 % ହାରରେ (କ୍ୟୁମ୍ବିରେ)	20 ମି ଚିସ୍ ସମ୍ମ.8 ର 0.25 % ହାରରେ (କ୍ୟୁମ୍ବିରେ)	10 ମିମି ଚିସ୍ ସମ୍ମ.8 ର 0.25 % ହାରରେ (କ୍ୟୁମ୍ବିରେ)	ବୋଲ୍ଡର (କ୍ୟୁମ୍ବିରେ)	ବୋଲ୍ଡର (କ୍ୟୁମ୍ବିରେ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ଡିଇଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଟି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଆରଡି 850.00 ମିଟର ରୁ ଆରଡି 1100.00M(ଅବଶେଷ କାମ) (ରାଟ୍-VII)	11/14-15	0.98	03.02.15	02.03.15	0	0	0	0	0	0	0.00	ବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 09/14-15 ସହିତ ନିର୍ବାହ ପରିମାଣ
7	ଡିଇଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଟି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଆରଡି 850.00 ମିଟର ରୁ ଆରଡି 1100.00 ମିଟର (ଅବଶେଷ କାମ) (ରାଟ୍-X)	12/14-15	0.99	23.03.15	24.04.15	0	0	0	0	0	816.25	816.25	
8	ଡିଇଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଟି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଆରଡି 430.00 ମିଟର ରୁ ଆରଡି 850.00 ମିଟର (ଅବଶେଷ କାମ) (ରାଟ୍-XIV)	20/15-16	0.99	02.05.15	01.06.15	553.6	276.8	138.4	138.4	76	835.20	911.20	
9	ଡିଇଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଟି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଆରଡି 430.00 ମିଟର ରୁ ଆରଡି 850.00 ମିଟର (ଅବଶେଷ କାମ) (ରାଟ୍-XV)	21/15-16	0.99	02.05.15	01.06.15	226	113	56.5	56.5	0	0	0.00	
10	ଡିଇଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଟି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଆରଡି 430.00 ମିଟର ରୁ ଆରଡି 850.00M (ଅବଶେଷ କାମ) (ରାଟ୍-XVIII)	24/15-16	0.99	12.05.15	11.06.15	0	0	0	0	0	1179.30	1179.30	
11	ଡିଇଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଟି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଆରଡି 430.00 ମିଟର ରୁ ଆରଡି 850.00M (ଅବଶେଷ କାମ) (ରାଟ୍-XX)	26/15-16	0.61	12.05.15	11.06.15	0	0	0	0	0	362.20	362.20	
	ମୋଟ		10.38			3012.56	1506.28	753.14	753.14	2796.08	5141.27	7937.35	
	ମୋଟ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର (1506.28+ 753.14+ 753.14+ 7937.35)=											10949.91	

(ଉତ୍ତ: ଓସିସିଏଲ ନଥି ଗୁଡ଼ିକ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 5.2(ii)

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 5.4.5)

ଏସ୍‌ଓଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ପଥର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଓସିସି ଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ହିସାବ

କ୍ର. ସଂ.	ଆଇଟମ୍	ୟୁନିଟ୍	ଦୂରତା	ଏସ୍‌ଓଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ପଥରର ହିସାବ (ଟଙ୍କାରେ)			
				ଏସ୍‌ଓଆର୍ 2013 ² ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ	ପରିବହନ ³ ଏସ୍‌ଓଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ 2013	କ୍ୟୁମି ପ୍ରତି ରାଜସ୍ୱ	ସମୁଦାୟ (ସମ୍ପ 5+ ସମ୍ପ 7+ ସମ୍ପ 8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ଏର୍ଡି ବୋଲ୍ଟର	କ୍ୟୁମି	31	167.00	344.00	98.78	609.78
2	ଚିସ୍ 40 ଏମ୍‌ଏମ୍	କ୍ୟୁମି	31	679.00	344.00	98.78	1121.78
3	ଚିସ୍ 20 ଏମ୍‌ଏମ୍	କ୍ୟୁମି	31	991.00	344.00	98.78	1433.78
4	ଚିସ୍ 10 ଏମ୍‌ଏମ୍	କ୍ୟୁମି	31	1057.00	344.00	98.78	1499.78

(ଉତ୍ସ: ଓସିସି ଏଲ୍ ନଥି, ଏସ୍‌ଓଆର୍ 2013 ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ରିଶ୍ଟେଷ୍ଟଣ୍ଟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 5.2 (iii)

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 5.4.5)

ଆକଳନରେ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ନିଆଯାଇଥିବା ହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ

(ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	ପଥରର ପ୍ରକାର	ବ୍ୟବହୃତ ପଥରର (କ୍ୟୁମିରେ)	ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ	ଏସ୍‌ଓଆର୍ 2013 ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ (ପରିଶିଷ୍ଟ 5(ii) ଅନୁଯାୟୀ)	ପାର୍ଥକ୍ୟ (ସମ୍ପ 4-ସମ୍ପ 5)	ସମୁଦାୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ	7.5 % ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଥକ୍ୟ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ଏର୍ଡି ବୋଲ୍ଟର	7937.35	900	609.78	290.22	23,03,577.72	24,76,346.05
2	ଚିସ୍ 40 ଏମ୍‌ଏମ୍	1,506.28	1,230	1,121.78	108.22	1,63,009.62	1,75,235.34
3	ଚିସ୍ 20 ଏମ୍‌ଏମ୍	753.14	1,630	1,433.78	196.22	1,47,781.13	1,58,864.72
4	ଚିସ୍ 10 ଏମ୍‌ଏମ୍	753.14	1,660	1,499.78	160.22	1,20,668.09	1,29,718.20
ମୋଟ		10,949.91				27,35,036.56	29,40,164.30

(ଉତ୍ସ: ଓସିସି ଏଲ୍ ନଥି ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ରିଶ୍ଟେଷ୍ଟଣ୍ଟ)

² ମଇ 2014 ରେ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏସ୍‌ଓଆର୍ 2013 ପ୍ରକଳିତ ଥିଲା³ ପରିବହନ ଦୂରତା - ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ କିମି ପାଇଁ ଦେୟ- 136.00 ଟଙ୍କା + ପରବର୍ତ୍ତୀ 26 କିମି (26*8)- 208 ଟଙ୍କା = 344 ଟଙ୍କା

ପରିଶିଷ୍ଟ 5.3

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 5.4.6)

ପଥର ବିସ୍ଥାପନର ଅଧିକ ଦୂରତା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ

କ୍ର.ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ବୃତ୍ତିନାମା ସଂଖ୍ୟା	ବୃତ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (କୋଟିରେ)	ଆନୁମାନ୍ନିକ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟିରେ)	ଆଇଟମ୍ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ଉତ୍ପାଦ	ଆକଳନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ହାର	ବୃତ୍ତିନାମା ହାର	ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଅଧିକ/ କମ୍ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରିମିୟମ (ପ୍ରତିଶତରେ) ((ଝମ 10- ଝମ9)/ ଝମ9*100)	ଲିଡରେ ବିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକ	ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଝମ8x ଝମ12)	ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରିମିୟମ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) {ଝମ13+(ଝମ13* ଝମ11)/100}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହାଲଡିଆ ଡ୍ୟାମର ସିଲଡ୍ରେ ନିର୍ମାଣ	03/ 16-17	134.4	134.71	17	40 ମିମି ଏବଂ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସହିତ ସିସିଏମ୍-15 ଗ୍ରେଡ୍	32243.14	4899.92	5834.70	19.08	750.00	24182351.55	28795728.62
					18	40 ମିମି ଏବଂ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସହିତ ସିସିଏମ୍-20 ଗ୍ରେଡ୍	52960.09	5540.78	6300.00	13.70	750.00	39720065.85	45162669.31
					20	25 ମିମି ଏବଂ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସହିତ ସିସିଏମ୍-25 ଗ୍ରେଡ୍	16266.14	6273.14	7803.00	24.39	750.00	12199603.05	15174777.32
					21	20 ମିମି ଏବଂ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସହିତ ଆରସିସିଏମ୍-30 ଗ୍ରେଡ୍	1572.80	6306.43	7902.00	25.30	750.00	1179601.65	1478048.95
					49	40 ମିମି ଆକାରର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଯୋଗାଣ	2762.00	2503.90	2430.00	-2.95	750.00	2071500.00	2010361.84
					53	ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଯୋଗାଣ	4209.10	1644.76	1602.00	-2.60	750.00	3156825.00	3074754.77
					54	ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଯୋଗାଣ	2743.20	1736.80	1701.00	-2.06	750.00	2057400.00	2014991.59
2	ଆରଡି 17910 ଫିଡର କମ୍ ବେସିଙ୍ଗ୍ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ । ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସର୍ଭିସ ରୋଡ ସହିତ ସମସ୍ତ ସଂରଚନା ସହିତ ବେତନଟି ଶାଖା କେନାଲର ନିର୍ମାଣ	15/ 16-17	88.8	85.68	13	ହାର୍ଡ କ୍ଲସର ପଥରର ଗ୍ରେଡ୍ ଫିଲ୍ଲର 20 ମି	8015.75	2584.80	2502.00	-3.20	508.00	4072001.00	3941560.86
					19	ପିସିସିଏମ୍-15 , ଏ20 ଡି/କି ଲାଇନ୍	18923.51	5582.30	6030.00	8.02	508.00	9613142.06	10384115.27
					20	ପିସିସିଏମ୍- 15 , ଏ40 ଡି/କି	26955.82	4490.50	5040.00	12.24	508.00	13693556.05	15369228.93
					21	ପିସିସିଏମ୍- 15 ଏ20 ଡି/କି	2850.26	4894.10	5400.00	10.34	508.00	1447929.54	1597601.09
					22	ପିସିସିଏମ୍- 20 ଏ20 ଡି/କି ଲାଇନ୍	2183.16	5368.10	6210.00	15.68	508.00	1109043.76	1282979.40
					23	ପିସିସିଏମ୍- 25 ଏ20 ଡି/କି	7416.44	5778.60	7200.00	24.60	508.00	3767552.03	4694281.42
					29	ଖରଡ ପଥର ଶୁଷ୍କ ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ୍	499.80	1669.60	801.00	-52.02	508.00	253898.40	121809.19
					30	ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଆପ୍ରେନସ୍ 1:4: 8 ଏ20	49.98	206.50	207.00	0.24	508.00	25389.84	25451.32
					34	ଡବ୍ଲୁବିଏମ୍ ଗ୍ରେଡ୍-I	4583.15	2542.25	2502.00	-1.58	508.00	2328241.88	2291380.15
					35	ଡବ୍ଲୁବିଏମ୍ ଗ୍ରେଡ୍-II	3437.37	2688.15	2502.00	-6.92	508.00	1746182.94	1625262.63

କ୍ର.ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ତୁଳନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା	ତୁଳନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟିରେ)	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟିରେ)	ଆକଟମ୍ବ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ଉତ୍ପାଦ	ଆକଳନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ହାର	ତୁଳନାତ୍ମକ ହାର	ଆକଟମ୍ବ ଉପରେ ଅଧିକ/ କମ୍ ଟେକ୍ସଟର ପ୍ରମାଣ (ପ୍ରତିଶତରେ) ((ସମ 10- ସମ9)/ ସମ9*100)	ଲିଡରେ ବିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକ	ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦାୟ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ସମ8x ସମ12)	ଟେକ୍ସଟର ପ୍ରମାଣ ପରେ ସମୁଦାୟ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟେକ୍ସଟର) {ସମ13+(ସମ13* ସମ11)/100}}
3	ନଦୀର ସୁରକ୍ଷିତରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତି	8/ 16-17	10.62	11.29	4	ହାର୍ଡ କ୍ଲସର ପଥରର ଗ୍ରେଡ୍ ଫିଲ୍ଲର 20 ଏମ୍.ଏମ୍.	7903.19	1705.00	1500.00	-12.02	130.00	1027414.70	903883.90
					5	ପଥର	47846.86	2080.62	2008.00	-3.49	130.00	6220091.80	6002991.58
4	ଆରୁଡି 7950 ମିଟର ରୁ ସୁରକ୍ଷିତରେଖା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର 8840 ମିଟର ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ ସଂକ୍ରିତ ଲାଇନିଂ	09/ 16-17	60.64	58.41	11	40 ମିମି ଏବଂ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସହିତ ସିସିଏମ୍- 10 ଗ୍ରେଡ୍	2298.92	4595.80	2205.00	-52.02	932.50	2143745.51	1028538.85
					12	40 ମିମି ଏବଂ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସହିତ ସିସିଏମ୍- 15 ଗ୍ରେଡ୍	2408.45	5050.40	5040.00	-0.21	932.50	2245883.36	2241258.54
					13	20 ମିମି ଏବଂ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସହିତ ସିସିଏମ୍- 15 ଗ୍ରେଡ୍	3572.38	6033.40	6030.00	-0.06	932.50	3331243.42	3329366.16
					14	20 ମିମି ଏବଂ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସହିତ ସିସିଏମ୍- 15 ଗ୍ରେଡ୍	5679.32	5472.10	5490.00	0.33	932.50	5295969.63	5313293.48
					15	20 ମିମି ଏବଂ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସହିତ ସିସିଏମ୍- 20 ଗ୍ରେଡ୍	1299.97	5981.90	6003.00	0.35	932.50	1212221.09	1216496.97
					17	40 ମିମି ଆକାରର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଯୋଗାଣ	13615.47	2641.70	2700.00	2.21	932.50	12696425.78	12976624.75
					21	କଠିନ ପଥର ଶୁଷ୍କଲା ପ୍ୟାକିଂ	2423.79	1971.00	702.00	-64.38	932.50	2260184.18	804997.10
	ମୋଟ						2,74,720.05						17,28,62,453.96

(ଉପ: ଓସିସିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 5.4

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ଷେପ 5.5.1)

ତୋକରର ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦର୍ଶାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ

କ୍ର. ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ବୃଦ୍ଧି ସଂଖ୍ୟା	ବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବିଷୟ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ମାଟିର ସଙ୍କୋଚନ ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ଆକଳନରେ କ୍ୟୁମି ପ୍ରତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସଙ୍କୋଚନ ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	କ୍ୟୁମି ପ୍ରତି ଏଡ଼ଆର ଏବଂ ଏସ୍‌ଆର ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍କୋଚନ ହାର (ଟଙ୍କାରେ) (ପରିଶିଷ୍ଟ 7(i))	କ୍ୟୁମି ପ୍ରତି ପାର୍ଯ୍ୟ (ସମ୍ପ.6-ସମ୍ପ.7) (ଟଙ୍କାରେ)	ବର୍ଷିକ ଆକଳନ (ସମ୍ପ.5* ସମ୍ପ.8) (ଟଙ୍କାରେ)	ବୃଦ୍ଧିମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍କୋଚନ ହାର	ଆଇଟମ୍ ରପରେ ଅଧିକ/କମ୍ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ (ପ୍ରତିଶତରେ)	ନିଷ୍ପାଦିତ ପରିମାଣ (କ୍ୟୁମିରେ)	ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦାୟ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପ.12* ସମ୍ପ.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଟି 490 ମିଟର ରୁ 1410 ଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ବନ୍ଧ ଆରୁଟି ରୁ ସରୁକନ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା 490 ମିଟର 950 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର 1410 ମିଟର (କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆରୁଟି 400 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର 1410 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ - II (ଭାର୍ -III)	39/13-14	0.98	50000.00	28	21.75	6.25	312500.00	27.00	-3.57	50000.00	312500.00
2	ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଟି 490 ମିଟର ରୁ 1410. 490 ମିଟର ରୁ 950 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର 1410 ମିଟର (କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ଆରୁଟି 400 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ - II (ଭାର୍ -IV)	40/13-14	0.98	50000.00	28	21.75	6.25	312500.00	27.00	-3.57	50000.00	312500.00
3	ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଟି 490 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର 950 ମିଟର ରୁ 1100 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ - III (ଭାର୍ -I)	19/14-15	0.98	19050.00	28	21.75	6.25	119062.50	27.00	-3.57	19050.00	119063.00
4	ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଟି 490 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର. 490 ମିଟର ରୁ 950 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର (କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆରୁଟି 400 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ- II (ଭାର୍ -V)	22/14-15	0.98	50000.00	28	21.75	6.25	312500.00	27.00	-3.57	50000.00	312500.00
5	ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଟି 490 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର. 490 ମିଟର ରୁ 950 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର (କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆରୁଟି 400 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ- II (ଭାର୍ -VI)	23/14-15	0.98	50000.00	28	21.75	6.25	312500.00	27.00	-3.57	50000.00	312500.00
6	ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଟି 490 M to 1410 ଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ବନ୍ଧ ଆରୁଟି ରୁ ସରୁକନ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା. 490 ମିଟର ରୁ 950 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର 1410 ମିଟର (କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆରୁଟି 400 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ - II (ଭାର୍ -XI)	02/15-16	0.98	50000.00	28	21.75	6.25	312500.00	27.00	-3.57	50000.00	312500.00
7	ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଟି 490 M to 1410 ଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ବନ୍ଧ ଆରୁଟି ରୁ ସରୁକନ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା. 490 ମିଟର ରୁ 950 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର (କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆରୁଟି 400 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ - II (ଭାର୍ -XII)	03/15-16	0.98	70000.00	28	21.75	6.25	437500.00	27.00	-3.57	70000.00	437500.00
8	ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଟି 490 ମିଟର ରୁ 1410 ଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ବନ୍ଧ ଆରୁଟି ରୁ ସରୁକନ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା. 490 ମିଟର ରୁ 950 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର (କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆରୁଟି 400 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ - II (ଭାର୍ -XIII)	06/15-16	0.92	37500.00	28	21.75	6.25	234375.00	27.00	-3.57	37500.00	234375.00

କ୍ର. ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ତୁଳିତ ସଂଖ୍ୟା	ତୁଳିତ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବିଷୟ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ମାଟିର ସଙ୍କୋଚନ ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ଆକଳନରେ କ୍ୟୁମି ପ୍ରତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସଙ୍କୋଚନ ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	କ୍ୟୁମି ପ୍ରତି ଏଓଆର୍ ଏବଂ ଏସ୍‌ଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍କୋଚନ ହାର (ଟଙ୍କାରେ) (ପରିଶିଷ୍ଟ 7(i))	କ୍ୟୁମି ପ୍ରତି ପାର୍ଯ୍ୟକ୍ୟ (ସମ୍ମ.6-ସମ୍ମ.7) (ଟଙ୍କାରେ)	ବର୍ଷିତ ଆକଳନ (ସମ୍ମ.5* ସମ୍ମ.8) (ଟଙ୍କାରେ)	ତୁଳିତ ମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍କୋଚନ ହାର	ଆଇଟମ୍ ର ପରେ ଅଧିକ/କମ୍ ଟେକ୍ସର ପ୍ରମାଣ (ପ୍ରତିଶତରେ)	ନିଷ୍ପାଦିତ ପରିମାଣ (କ୍ୟୁମିରେ)	ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦାୟ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ମ.12* ସମ୍ମ.6)
9	ଲୋୟର ସୁକଡେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଡି 490 M to 1410 ଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବନ୍ଧ ଆରୁଡି ରୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ସଙ୍କୁଚନ ପରିମାଣ ନିଷ୍ପାଦନ 490 ମିଟର ରୁ 950 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର (କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆରୁଡି 400 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ - II (ଭାର୍ -XIII)	07/15-16	0.83	19363.00	28	21.75	6.25	121018.75	27.00	-3.57	19363.00	121019.00
10	ଲୋୟର ସୁକଡେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଡି 490 ମିଟର ରୁ 1410 ଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବନ୍ଧ ଆରୁଡି ରୁ ସଙ୍କୁଚନ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା. 490 ମିଟରରୁ 950 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟରରୁ 1410 ମିଟର (କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆରୁଡି 400 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟରରୁ 1410 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ - II (ଭାର୍ -IX)	11/15-16	0.98	70000.00	28	21.75	6.25	437500.00	27.00	-3.57	70000.00	437500.00
11	ଲୋୟର ସୁକଡେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଡି 490 ମିଟରରୁ 1410 ଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବନ୍ଧ ଆରୁଡି ରୁ ସଙ୍କୁଚନ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା. 490 ମିଟରରୁ 950 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟରରୁ 1410 ମିଟର (କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆରୁଡି 400 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟରରୁ 1410 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ - II (ଭାର୍ -XV)	12/15-16	0.48	49705.00	28	21.75	6.25	310656.25	27.00	-3.57	49705.00	310656.00
12	ଲୋୟର ସୁକଡେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଡି 490 ମିଟର ରୁ 1410 ଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବନ୍ଧ ଆରୁଡି ରୁ ସଙ୍କୁଚନ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା. 490 ମିଟରରୁ 950 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟରରୁ 1410 ମିଟର (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରୁଡି 400 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟରରୁ 1410 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ - II (ଭାର୍ -XVII)	13/15-16	0.98	70000.00	28	21.75	6.25	437500.00	27.00	-3.57	21832.07	136450.00
13	ଲୋୟର ସୁକଡେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଡି 490 ମିଟର ରୁ 1410 ଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବନ୍ଧ ଆରୁଡି ରୁ ସଙ୍କୁଚନ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା. 490 ମିଟରରୁ 950 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟରରୁ 1410 ମିଟର (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରୁଡି 400 ମିଟର ଏବଂ 1100 ମିଟରରୁ 1410 ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟାୟ - II (ଭାର୍ -XVI)	15/15-16	0.98	70000.00	28	21.75	6.25	437500.00	27.00	-3.57	70000.00	437500.00
14	ଲୋୟର ସୁକଡେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଡି 490 ମିଟର ରୁ 1410 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବନ୍ଧ (ସଙ୍କୁଚନ କାର୍ଯ୍ୟ)	11/17-18	9.07	325000.00	38	21.75	16.25	5281250.00	37.00	-2.63	28608.45	464887.00
15	ଲୋୟର ସୁକଡେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଡି 490 ମିଟର ରୁ 1410 ଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ, ଅବଶେଷ (ଅବଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟର ବାମ ଅଂଶ ଆରୁଡି 490 ମି ରୁ ଆରୁଡି 410 ମିଟର)	09/21-22	9.92	241239.32	33.8	18.88	14.92	3599290.65	33.10	-2.07	102799.55	1533769.00
16	ଲୋୟର ସୁକଡେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରୁଡି 490 ମିଟର ରୁ 1410 ମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ, ଅବଶେଷ (ଅବଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଡାହାଣ ଅଂଶ 710 ମିଟର ରୁ ଆରୁଡି 1410 ମିଟର ଏବଂ ଡାହାଣ)	10/21-22	9.42	221239.32	33.8	18.88	14.92	3300890.65	33.10	-2.07	154199.78	2300661.00
17	ରେଭିଜିଫି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂର୍ତ୍ତିକା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ (ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସଙ୍କୁଚନ ଓ ଓଡ଼ିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାୟ I	120	4.99	14000.00	30	21.75	8.25	115500.00	28.00	-6.67	244419.60	2016462.00

କ୍ର. ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ବୃଦ୍ଧି ସଂଖ୍ୟା	ବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବିଷୟ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ମାଟିର ସଙ୍କୋଚନ ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ଆକଳନରେ କ୍ୟୁମି ପ୍ରତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସଙ୍କୋଚନ ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	କ୍ୟୁମି ପ୍ରତି ଏଡ଼ଆର୍ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍କୋଚନ ହାର (ଟଙ୍କାରେ) (ପରିଶିଷ୍ଟ 7(i))	କ୍ୟୁମି ପ୍ରତି ପାର୍ଥକ୍ୟ (ସମ୍ପ.6-ସମ୍ପ.7) (ଟଙ୍କାରେ)	ବର୍ଷିକ ଆକଳନ (ସମ୍ପ.5* ସମ୍ପ.8) (ଟଙ୍କାରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍କୋଚନ ହାର	ଆଇଟମ୍ ରପରେ ଅଧିକ/କମ୍ ଟେକ୍ସର ପ୍ରମିୟମ (ପ୍ରତିଶତରେ)	ନିଷ୍ପାଦିତ ପରିମାଣ (କ୍ୟୁମିରେ)	ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦାୟ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପ.12* ସମ୍ପ.6)
18	ଡେଲିଭେରି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲିକା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ (ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସରୁଜନ ଓ ଖୁର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟାୟ I	121	1.80	52000.00	30	21.75	8.25	429000.00	28.00	-6.67	50270.30	414730.00
19	ଡେଲିଭେରି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲିକା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ (ଡେଲିଭେରି ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ସରୁଜନ ଓ ଆରକେଏସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ I	122	3.09	75000.00	30	21.75	8.25	618750.00	28.00	-6.67	147415.52	1216178.00
20	ଡେଲିଭେରି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲିକା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ (ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସରୁଜନ ଓ ଖୁର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟାୟ I	123	6.33	205000.00	30	21.75	8.25	1691250.00	28.00	-6.67	203692.69	1680465.00
21	ଡେଲିଭେରି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲିକା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ (ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସରୁଜନ ଓ ଖୁର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟାୟ II	124	9.67	206456.00	41	21.75	19.25	3974278.00	32.50	-20.73	448010.32	8624199.00
22	ଆରୁଡି 17910 ମିଟରକୁ ନେଇ ବୈସିଙ୍ଗା ଫିଡର କମ୍ ଲିଙ୍କ୍ କୋନାଲ ନିର୍ମାଣ, ସିମେଣ୍ଟକଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ସଂରଚନା ସହିତ ବେତନଟା ଶାଖା କୋନାଲରୁ	15/16-17	88.80	586257.65	41.35	21.75	19.6	11490649.90	50.04	21.02	795004.10	15582080.00
23	ଯାକପୁର ମୁଖ୍ୟ କୋନାଲର 1 ମୁଖ୍ୟ ବିତରଣର ଆରୁଡି 0.00 ରୁ 6.600 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀକରଣ	32/17-18	32.44	98822.87	41.35	21.75	19.6	1936928.25			115919.00	2272012.00
24	ଛାନ୍ଦୁପୁରରୁ ଡାମାଖୁରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧର ଉନ୍ନତି ସହିତ ନଦୀ କୂଳର ସୁରକ୍ଷା	08/2016-17	10.62	37434.81	41.35	21.75	19.6	733722.27		-7.50	36651.16	718363.00
25	ବୁଦ୍ଧ ଖରାସୁଆର ଉପରେ ସିଏ ନମ୍ବର 5 ଏ କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଙ୍ଗଳପୁରରୁ ବୁଦ୍ଧପାଟଣା ଚାଲିଗଲା	12/16-17	8.85	325302.00	41.35	21.75	19.6	6375919.20		2.77	346962.00	6800455.00
	ମୋଟ		207.03					43645041.50			3281402.53	4,74,20,837.00

(ଉତ୍ସ: ଓସିସିଏଲ୍ ନଥି, ଏସ୍‌ଏଆର୍ ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ଟିଣ୍ଡେଣ୍ଟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 5.5

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 5.8.2)

ଏସ୍‌ଆର୍ ଓ ଓସିସି ଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ମୂଲ୍ୟର ତୁଳନା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକରେ ଭଡ଼ାଜନିତ କ୍ଷତି

କ୍ର.ସଂ.	ଯନ୍ତ୍ର ନାମ	2016-17 ବର୍ଷରେ ଘଷା/କିମି ଚାଲିଲା	2017-18 ବର୍ଷରେ ଘଷା/କିମି ଚାଲିଲା (ଅପ୍ରେଲ ରୁ ଜୁନ)	2017-18 ବର୍ଷରେ ଘଷା/କିମି ଚାଲିଲା (ଜୁଲାଇରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ)	2018-19 ବର୍ଷରେ ଘଷା/କିମି ଚାଲିଲା	2019-20 ବର୍ଷରେ ଘଷା/କିମି ଚାଲିଲା	2020-21 ବର୍ଷରେ ଘଷା/କିମି ଚାଲିଲା	2016-21 ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ଘଷା/କିମି ଚାଲିଲା	ଘଷା/କିମି ପ୍ରତି ଓସିସି ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ନିୟୁକ୍ତି ହାର	ସମୁଦାୟ ନିୟୁକ୍ତି ବେସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି	ଏସ୍‌ଆର୍ 2014 ଅନୁଯାୟୀ ନିୟୁକ୍ତି ହାର (ଜିଏସ୍‌ଟି ପୂର୍ବରୁ)	ଏସ୍‌ଆର୍ 2014 ଅନୁଯାୟୀ ନିୟୁକ୍ତି ହାର (ଜିଏସ୍‌ଟି ପରେ)	ସମୁଦାୟ ନିୟୁକ୍ତି ବେସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା	ଏସ୍‌ଆର୍ 2014 ତୁଳନାରେ ବେସ୍ କମ୍ ସଂଗ୍ରହ	ଏସ୍‌ଆର୍ ଠାରୁ ଓସିସି ହାର ଶତକଡ଼ା କମ୍ (ଜିଏସ୍‌ଟି ପୂର୍ବରୁ)	ଏସ୍‌ଆର୍ ଠାରୁ ଓସିସି ହାର ଶତକଡ଼ା କମ୍ (ଜିଏସ୍‌ଟି ପରେ)
1	250 କେଜିଏ ଡିଜି ସେଲ୍	209.50	43.50	79.00	203.23	244.15	73.58	852.96	413.34	352562.49	1125.00	978.26	871541.87	518979.38	63.26	57.75
2	ଡିଜେଲ ଏୟାର ସଂକୋଚକ 370	209.15	115.84	689.00	51.00	0.00	0.00	1064.99	368.87	392842.86	711.00	618.26	688580.29	295737.43	48.12	40.34
3	40 କେଜିଏ ଡିଜି ସେଲ୍	1154.86	453.92	213.00	442.89	8.50	415.26	2688.43	266.05	715256.80	425.00	369.57	1082737.75	367480.95	37.40	28.01
4	ଟ୍ରାକ୍‌ଟର୍ ମିକୁଚର (4.5/ ଘଷା)	5656.40	1559.10	0.00	3341.16	2293.85	71.25	12921.76	409.88	5296370.99	600.00	521.74	7306484.09	2010113.10	31.69	21.44
5	ରୋଡ ରୋସଲ 26134	380.45	112.66	24.63	528.73	296.45	0.00	1342.92	294.93	396067.40	738.00	641.74	909272.25	513204.85	60.04	54.04
6	125 କେଜିଏ ଡିଜି ସେଲ୍	137.00	106.00	58.00	116.50	342.50	0.00	760.00	467.85	355566.00	905.00	786.96	626773.32	271207.32	48.30	40.55
7	ଟିପ୍ପର	6353.00	1595.00	392.00	0.00	0.00	0.00	8340.00	5.26	43868.40	24.00	20.87	198933.04	155064.64	78.08	74.80
8	ହଲ୍	70633.00	33565.00	76842.69	79995.00	12273.50	40211.00	313520.19	5.03	1577006.56	20.00	17.39	5724072.88	4147066.33	74.85	71.08
ମୋଟ:														8278854.01		

(ଉତ୍ସ: ଓସିସି ଏଲ୍ ନଥି, ଏସ୍‌ଆର୍ ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ରିଶ୍ଟେଷଣ)