


ಅನುಬಂಧಗಳು

ಅನುಬಂಧ-3.1

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3.2.2/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-45)

ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆ



ಅನುಬಂಧ-3.2

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3.4.1/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-48)

ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧಾನ

2016-17	ಕೆಳಸ್ತರದ ನಿಧಿಗಳು (ಶೇಕಡಾ 60)	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಡಿಬ ಸೂಚಕದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ <ul style="list-style-type: none"> ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಸಂಪರ್ಕ, ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ)-ಶೇಕಡಾ 70 ಸಾಂಸ್ಥಿಕ (ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು)-ಶೇಕಡಾ 30
	ಮೇಲ್ಮರದ ನಿಧಿಗಳು (ಶೇಕಡಾ 40)	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಡಿಬ ಸೂಚಕದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ <ul style="list-style-type: none"> ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಮೇಲ್ಮರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ)-ಶೇಕಡಾ 70 ಸಾಂಸ್ಥಿಕ (ಮೇಲ್ಮರದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ)-ಶೇಕಡಾ 30
	ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು	ಮೇಲ್ಮರದ ನಿಧಿಗಳ ಶೇಕಡಾ 6
2017-18	ಕೆಳಸ್ತರದ ನಿಧಿಗಳು (ಶೇಕಡಾ 50)	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಡಿಬ ಸೂಚಕದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ <ul style="list-style-type: none"> ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಸಂಪರ್ಕ, ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ)-ಶೇಕಡಾ 60 ಸಾಂಸ್ಥಿಕ (ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು)-ಶೇಕಡಾ 40
	ಮೇಲ್ಮರದ ನಿಧಿಗಳು (ಶೇಕಡಾ 50)	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಿಡಿಬ ಸೂಚಕದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ <ul style="list-style-type: none"> ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಮೇಲ್ಮರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ)-ಶೇಕಡಾ 60 ಸಾಂಸ್ಥಿಕ (ಮೇಲ್ಮರದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ)-ಶೇಕಡಾ 40
	ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು	ಮೇಲ್ಮರದ ನಿಧಿಗಳ ಶೇಕಡಾ 6
2018-19	ಕೆಳಸ್ತರದ ನಿಧಿಗಳು (ಶೇಕಡಾ 70)	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಡಿಬ ಸೂಚಕದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ <ul style="list-style-type: none"> ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ -ಶೇಕಡಾ 60 ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ -ಶೇಕಡಾ 40
	ಮೇಲ್ಮರದ ನಿಧಿಗಳು (ಶೇಕಡಾ 30)	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಿಡಿಬ ಸೂಚಕದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
	ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು	ಮೇಲ್ಮರದ ನಿಧಿಗಳ ಶೇಕಡಾ 6
2019-20	ಕೆಳಸ್ತರದ ನಿಧಿಗಳು (ಶೇಕಡಾ 70)	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಡಿಬ ಸೂಚಕದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ <ul style="list-style-type: none"> ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ -ಶೇಕಡಾ 40 ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕೇತರ ವಲಯ -ಶೇಕಡಾ 40
	ಮೇಲ್ಮರದ ನಿಧಿಗಳು (ಶೇಕಡಾ 30)	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಿಡಿಬ ಸೂಚಕದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ <ul style="list-style-type: none"> ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ -ಶೇಕಡಾ 50 ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕೇತರ ವಲಯ -ಶೇಕಡಾ 50
	ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು	ಮೇಲ್ಮರದ ನಿಧಿಗಳ ಶೇಕಡಾ 6
2020-21	ಕೆಳಸ್ತರದ ನಿಧಿಗಳು (ಶೇಕಡಾ 70)	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಡಿಬ ಸೂಚಕದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ <ul style="list-style-type: none"> ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ -ಶೇಕಡಾ 40 ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕೇತರ ವಲಯ -ಶೇಕಡಾ 60
	ಮೇಲ್ಮರದ ನಿಧಿಗಳು (ಶೇಕಡಾ 30)	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಿಡಿಬ ಸೂಚಕದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ <ul style="list-style-type: none"> ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ -ಶೇಕಡಾ 50 ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕೇತರ ವಲಯ -ಶೇಕಡಾ 50
	ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು	ಮೇಲ್ಮರದ ನಿಧಿಗಳ ಶೇಕಡಾ 6

ಅನುಬಂಧ-3.3
(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3.4.3/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-49)
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ

ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಡ್	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಡಳಿಯ ಹಂಚಿಕೆ (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಷರಾ
ವೈಎಡಿ 171221032	2017-18	ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಾಲಚೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (0 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ)	246.65	231.14	4.5 ಕಿಮೀ	4.5 ಕಿಮೀ	2.5 ಕಿಮೀ	ರಸ್ತೆಯು ಬಾಲಚೆಡ್ಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಚೆಡ್ಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು 2 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.
ವೈಎಡಿ 141223211	2014-15	ಬಾಡಿಯಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂಡಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (3 ಕಿಮೀ)	100	78.49	3 ಕಿಮೀ	3 ಕಿಮೀ	1.125 ಕಿಮೀ	ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3 ಕಿಮೀಗೆ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ 1.123 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವೈಎಡಿ 151123002	2015-16	ಸೈದಾಪುರದಿಂದ ಅಪ್ಪಲ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 23.00ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಯ್ತು 19.00 ಕಿಮೀಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು.	883.9	687.52	19 ಕಿಮೀ	19 ಕಿಮೀ	13.1 ಕಿಮೀ	ರಸ್ತೆಯನ್ನು 19 ಕಿಮೀಗಳಿಗೆ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ 13.1 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವೈಎಡಿ 172123054	2017-18	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕ್ಕಲ್-ಕೊಲ್ಲೂರು-ಬಿಲ್ಹಾರ್ (ಕಿಮೀ 50.00 ರಿಂದ 54.00 ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100	76.28	4 ಕಿಮೀ	1.7 ಕಿಮೀ	1.7 ಕಿಮೀ	ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು 1.7 ಕಿಮೀಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವೈಎಡಿ 2013241297	2021-22	ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನವಾಡದಿಂದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	15	12	(ಅಭ್ಯವಿಲ್ಲ)	333 ಮೀಟರ್.	333 ಮೀಟರ್.	ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅನುಬಂಧಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಡ್	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಡಳಿಯ ಹಂಚಿಕೆ (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಷರಾ
ವೈಎಡಿ 171122014	2017-18	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ (0 ರಿಂದ 2 ಸೆಂ.ಮೀ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	110	80.35	2 ಕೆ.ಮೀ.	2 ಕೆ.ಮೀ.	2 ಕೆ.ಮೀ.	ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 3 ಕೆ.ಮೀ. 2 ಕೆ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು 1 ಕೆ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ 1 ಕೆ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಮೋಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು 1.3 ಕೆ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ವೈಎಡಿ 141123003	2015-16	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೋಟನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	157	118.2	4 ಕೆ.ಮೀ	-	2.73 ಕೆ.ಮೀ	

ಅನುಬಂಧ-3.4

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3.6/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-55)

ಡಾ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿಯು ಬಳಸಿದ 35 ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಲಯ	ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು	
1	ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ	ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡಾವಾರು	
2		ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು	
3		ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರು	
4		ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು	
5		ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡಾವಾರು	
6		ರಸಗೊಬ್ಬರ (ಎನ್‌ಪಿಕೆ) ಬಳಕೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ (ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶ)	
7		1000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	
8		ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಜಾನುವಾರು ಘಟಕಗಳು	
9		ಕೃಷಿಗೆ ತಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು)	
10		ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ	ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
11	ಒಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೇಕಡಾವಾರು		
12	ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ತಲಾ ಮುಂಗಡಗಳು (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)		
13	ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		
14	ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		
15	ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಆರ್ಥಿಕ)	ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	
16		ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದೂರವಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	
17		100 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	
18		ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣ	
19		1000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	
20		ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	
21		ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ)	
22		ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕುಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕುಗ್ರಾಮಗಳ ಅನುಪಾತ	
23		ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ)	
24		ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಸಾಮಾಜಿಕ)	10,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ).
25	10,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		
26	ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇಕಡಾವಾರು)		
27	ಶಿಷ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತ (1 ರಿಂದ 10 ತರಗತಿ)		
28	6-14 ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾವಾರು		
29	ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		
30	40 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್‌ಪಿಸಿಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು		
31	ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು		ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ
32			ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು
33			ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಸ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು
34		ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೃಷಿಯೇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೇಕಡಾವಾರು	
35		ಒಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೇಕಡಾವಾರು	

ಅನುಬಂಧ-3.5

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3.6/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-56)

ಮಂಡಳಿಯ ವಲಯವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ

(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಲಯ	ಹಂಚಿಕೆ	ವೆಚ್ಚ
ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	4480.55	3074.28
ಶಿಕ್ಷಣ	2137.70	1287.74
ಆರೋಗ್ಯ	599.37	350.35
ನೀರು ಸರಬರಾಜು	302.16	150.83
ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಶಿಶು	132.19	68.77
ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ	122.93	88.84
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	188.11	127.18
ಕ್ರೀಡೆ	73.03	12.72
ನೈರ್ಮಲ್ಯ	71.57	36.99
ಭಾರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ	71.51	43.65
ನೀರಾವರಿ	49.87	16.21
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು	47.68	32.89
ಸಾರಿಗೆ	39.57	11.41
ಗ್ರಂಥಾಲಯ	32.26	19.36
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	7.89	4.31
ಉದ್ಯೋಗ	7.09	2.64
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	6.63	1.40
ಕೃಷಿ	6.40	3.56
ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	3.31	0.00
ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ	3.20	2.33
ಇತರೆ	492.88	273.63

ಅನುಬಂಧ-4.1

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4.2.2/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-67)

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-1 ಕಲಬುರಗಿ	ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು ಸಹಾಪೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	06/12/2014	1/10/2016	665
2	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-1 ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	10/04/2017	22/02/2019	742
3	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-1 ಕಲಬುರಗಿ	ತೂಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	06/01/2016	29/06/2017	540
4	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-1 ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೀ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉನ್ನತೀಕರಣ	02/02/2015	02/01/2019	1430
5	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-1 ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಗರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ವೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	17/09/2016	03/10/2017	381
6	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-1 ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30/09/2015	27/03/2018	909
7	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-1 ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಳವಾರ ಮನೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12/06/2016	18/12/2018	919
8	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-1 ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಶಪ್ಪ ನಗರದಿಂದ ಬಸು ಮಾಸ್ತರ್ ಹೌಸ್ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	27/09/2016	23/10/2017	391
9	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-II ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	23/07/2016	03/12/2016	133
10	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-II ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	27/03/2017	02/11/2017	220
11	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-II ಕಲಬುರಗಿ	ಕೊಂಚಾವರಂ ಸಿಎ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ	01/02/2019	11/07/2019	160
12	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-II ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಮಾದ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12/05/2016	25/11/2016	197
13	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-II ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತುರ್ಕಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15/11/2017	15/02/2020	822
14	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-II ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಸಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.	27/12/2016	09/10/2018	651
15	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು	ಆರ್‌ಹೆಚ್-05 ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	03/10/2016	02/04/2018	546
16	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು	ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡದಿಂದ ನರಬಂಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರು ಹಾಕುವುದು	04/07/2016	02/03/2017	241

ಅನುಬಂಧ-4.2

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4.2.5/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-69)

ನಿಗದಿತ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡದಿರುವ/ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಷಯ	ವಿಳಂಬ	ಒಟ್ಟು ಎಲಾಡಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಸೂಲು ಮಾಡಿರುವುದು (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಾತಿ/ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 157123096	ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೀರಿನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ	2015-16	3,94,65,956	ಫಿಲರ್‌ಇಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	665 ದಿನಗಳು	26,24,090	1,00,000	25,24,090
2	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 187223280	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಳಂದ ಚೈನೇಜವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	33,70,598	ಫಿಲರ್‌ಇಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	174 ದಿನಗಳು	5,86,380	8,700	5,77,680
3	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 171223608	ಜಿನ್ನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜೋಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ	2015-16	1,30,46,346	ಫಿಲರ್‌ಇಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	124 ದಿನಗಳು	13,04,635	40,000	12,64,635
4	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 171222028	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	15,73,921	ಫಿಲರ್‌ಇಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	10 ತಿಂಗಳುಗಳು	1,57,392	15,000	1,42,392
5	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 175223765	ಜೆಡರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತೋರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಕದಾಸ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	14,83,123	ಫಿಲರ್‌ಇಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	8 ತಿಂಗಳುಗಳು	1,48,312	9,000	1,39,312
6	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 186224417	ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಳ ಗಂಗಾಪುರದಿಂದ ಕರ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ	2018-19	78,68,972	ಫಿಲರ್‌ಇಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	311 ದಿನಗಳು	7,86,897	33,000	7,53,897
7	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 143223467	ಹೂವಿನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ	2014-15	1,87,39,432	ಫಿಲರ್‌ಇಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	133 ದಿನಗಳು	18,73,943	25,000	18,48,943
8	ಬಿಎಲ್‌ವೈ 102822346	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟುಪಿಂದ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2018-19	1,45,20,120	ಫಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ	46 ದಿನಗಳು	6,67,920	0	6,67,920
9	ಬಿಎಲ್‌ವೈ 163123076	ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಪೌಡ ದೇವರಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ	2016-17	84,55,731	ಫಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ	253 ದಿನಗಳು	8,45,573	0	8,45,573
10	ಬಿಎಲ್‌ವೈ 15223251	ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ ಜೆ ದಿನ್ನಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2016-17	75,54,550	ಫಿಲರ್‌ಇಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ	2 ವರ್ಷಗಳು	7,55,455	0	7,55,455
11	ಬಿಎಲ್‌ವೈ 161223330	ಗೋನೇಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2016-17	1,40,56,339	ಫಿಲರ್‌ಇಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ	4 ವರ್ಷಗಳು	14,05,633	0	14,05,633

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿ	ವಿಳಂಬ	ಒಟ್ಟು ಎಲಾಡಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಸೂಲು ಮಾಡಿರುವುದು (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಾತಿ/ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
12	ಬಿಎಲ್‌ವೈ 15123252	ಸಿರುಸುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2015-16	17,74,072	ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ	448 ದಿನಗಳು	17,74,072	11,200	17,62,872
13	ಬಿಎಲ್‌ವೈ 15422274	ಸಂಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತಜನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2015-16	1,97,00,000	ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ	314 ದಿನಗಳು	19,70,000	9,450	19,60,550
14	ಬಿಎಲ್‌ವೈ 161223330	ಗೋನೇಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2016-17	27,35,153	ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ	93 ದಿನಗಳು	2,54,369	0	2,54,369
15	ಬಿಎಲ್‌ವೈ 19324356	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	1,30,81,157	ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ, ಹಡಗಲಿ	120 ದಿನಗಳು	13,08,116	0	13,08,116
16	ಬಿಎಲ್‌ವೈ 146223219	ಹಡಗಲಿ-ಮಂಡ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೀರಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2014-15	1,03,05,000	ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ, ಹಡಗಲಿ	181 ದಿನಗಳು	10,30,500	0	10,30,500
17	ಬಿಎಲ್‌ವೈ 183223106	ಆಲದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2018-19	1,28,15,764	ಪಿಎಮ್‌ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ವೈ, ಬಳ್ಳಾರಿ	2.5 ವರ್ಷಗಳು	12,81,576	0	12,81,576
18	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 1812913189	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಶು ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	3,41,39,095	ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	11 ತಿಂಗಳುಗಳು	11,67,246	0	11,67,216
19	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 162223124	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಡೋಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2016-17	3,11,74,015	ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	90 ದಿನಗಳು	2,80,530	13,500	2,67,030
20	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 167123213	ಫರಕತಾಟಾಡಿನಿಂದ ತಿಲಗುಲ್ ಮೂಲಕ ಕರಣಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2016-17	3,94,81,877	ಪಿಎಮ್‌ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ವೈ, ಕಲಬುರಗಿ	625 ದಿನಗಳು	24,67,500	2,27,200	22,40,300
21	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 172123055	ಮಂಗೆ ತಾಂಡದಿಂದ ನಿರ್ಗುಡಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರು ಹಾಕುವುದು	2017-18	5,23,14,264	ಪಿಎಮ್‌ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ವೈ, ಕಲಬುರಗಿ	97 ದಿನಗಳು	50,74,484	9,700	50,64,784
22	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 147123026	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - ಆರ್‌ಟಿಒ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಶಹಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜಪುರ ರಸ್ತೆ	2014-15	5,23,35,107	ಪಿಎಮ್‌ಸಿ, ಕಲಬುರಗಿ	335 ದಿನಗಳು	52,33,511	0	52,33,511
								ಒಟ್ಟು	3,24,96,354

ಅನುಬಂಧ-4.3
(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4.2.16/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-79)
ದಪ್ಪವಾದ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮೆಕಡಮ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾದ ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೋಷ್ಟಕ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ವರ್ಷ	ಡಿಬಿಎಮ್‌ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ದರ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಎಮ್‌ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ದರ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವ್ಯತ್ಯಾಸ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಮಾಣ (ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೊತ್ತ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ - ರಾಜಪುರ ರಸ್ತೆ ಆರಂಭ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಶಹಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	8,796.16	7,280.00	1,516.16	1115.48	16,91,246
2	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ - ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ ಅನ್ವಯದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಖರ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ವರೆಗೆ	9,382.69	7,280.00	2,102.69	1484.64	31,21,738
						ಒಟ್ಟು	48,12,984

ಅನುಬಂಧ-4.4

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4.2.17/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-80)

ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾದ ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೋಷ್ಟಕ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕ ಅವಕಾಶ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಮಳಲಿಯಿಂದ ಶಹಾಪುರ ಸಿಂಧಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7,01,070
2	ವಾಡಿಯಿಂದ ಬಾಲವಾಡಗಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ	30,09,359
3	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತೊನಸನಳ್ಳಿ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಮನೆ ಹಣದಿಯಿಂದ ನಲ್ಲಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4,24,505
4	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಬಾವಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	85,617
5	ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಸಾಬ್ ನಗರದಿಂದ ಬಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೌಸ್ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ	1,75,198
6	ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1,19,612
7	ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಅಪ್ಪಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಷಗಿರಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2,34,100
8	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವ ನಗರ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1,74,452
9	ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು ರಾಯಚೂರಿನ ಮುರ್ಕಿಗುಂದದಿಂದ ನರಕಂದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	57,77,052
10	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್‌ಎಚ್‌5 ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7,73,399
	ಒಟ್ಟು	1,09,45,454

ಅನುಬಂಧ-4.5
(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4.2.18/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-81)
ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಎರವಲು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದುದರಿಂದಾದ ಅಧಿಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ವರ್ಷ	ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಮಾನ್ಯತೆ ಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ದುದರಿಂದಾದ ಅಧಿಕ ಪಾವತಿಗಳು (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 167123213	ಫರಹತಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ತಿಲಗುಲ್ ಮೂಲಕ ಕರಣಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ	2016-17	495.00	ಪಿಎಮ್‌ಜಿಎಸ್‌ಪೈ, ಕಲಬುರಗಿ,	9.57
2	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 147123026	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ - ಆರ್‌ಟಿಒ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಶಹಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜಪುರ ರಸ್ತೆ	2014-15	535.00	ಸಿಎಮ್‌ಸಿ, ಕಲಬುರಗಿ	18.41
3	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 147123027	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ - ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಬಾರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ	2014-15	339.00	ಸಿಎಮ್‌ಸಿ, ಕಲಬುರಗಿ	4.79
4	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 186224117	ದೇವಳ ಗಂಗಾಪುರದಿಂದ ಅಫಜಲ್‌ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ	2018-19	80.00	ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	1.66
5	ಬಿಎಲ್‌ವೈ 192614326	ಚಾನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಚ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2019-20	221.61	ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ	34.88
					ಒಟ್ಟು	87.33

ಅನುಬಂಧ-4.6
(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4.2.19/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-81)
ಗ್ರಾನುಲಾರ್ ಸಬ್‌ಬೀಸನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರಿಂದಾದ ಅಧಿಕ ಪಾವತಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ವರ್ಷ	ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಡ್ಡಿ	ಗ್ರಾನುಲಾರ್ ಸಬ್‌ಬೀಸಿನಿಂದ ಅಧಿಕ ಪಾವತಿಗಳು (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 167123213	ಫರಹತಾಜಾದಿನಿಂದ ತಿಲಗುಲ್ ಮೂಲಕ ಕರಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2016-17	495.00	ಪಿಎಮ್‌ಜಿಎಸ್‌ವೈ, ಕಲಬುರಗಿ	41.79
2	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 15712034	ಭೂನ್ಯಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೊಂಟ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2015-16	191.40	ಪಿಎಮ್‌ಜಿಎಸ್‌ವೈ, ಕಲಬುರಗಿ	30.97
3	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 147123026	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ - ಆರ್‌ಟಿಒ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಶಹಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜಪುರ ರಸ್ತೆ	2014-15	535.00	ಪಿಎಮ್‌ಜಿಎಸ್‌ವೈ, ಕಲಬುರಗಿ	14.47
4	ಬಿಎಲ್‌ವೈ 193324352	ಕೆರೆಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2019-20	180.00	ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ, ಹಡಗಲಿ	33.84
					ಒಟ್ಟು	121.07

ಅನುಬಂಧ-4.7

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4.2.20/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-82)

4(ಬಿ) ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದೆ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1.	ಆರ್‌ಸಿಹೆಚ್ 1817111427	ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌ವಿ ಪಿಆರ್‌ಎ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00
2.	ಆರ್‌ಸಿಹೆಚ್ 1920143303	ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00
3.	ಆರ್‌ಸಿಹೆಚ್ 1919633341	ಮಸ್ಜಿದ್ ಬಸ್ಸಾಪುರ ಎನರಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00
4.	ಆರ್‌ಸಿಹೆಚ್ 1920633368	ಸಿಂಧನೂರಿನ ಕಲ್ಮಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ರಂಗಮಂದಿರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00
5.	ಆರ್‌ಸಿಹೆಚ್ 1919633369	ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00
6.	ಆರ್‌ಸಿಹೆಚ್ 201713315	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ನಂ.21ರಲ್ಲಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	6.97
7.	ಆರ್‌ಸಿಹೆಚ್ 201713315	ರಾಯಚೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ	6.97
		ಒಟ್ಟು	303.94
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ			
1.	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 207132629	ಕಾರಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2.46
2.	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 207133630	ಕಾರಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1.66
3.	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 207133631	ಬೋದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಕಿಟಕಿ, ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	4.12
4.	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 200301557	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ	200.00
5.	ಕೆಎಲ್‌ಬಿ 20121432	ಕಲಬುರಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ	42.20
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	554.38

ಅನುಬಂಧ-4.8

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4.3.1/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-82)

ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ	ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳು
1	ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	(1) ಕಲಬುರಗಿ ಹೊಸೂರು ಮೇನ್‌ನಿಂದ ಬೊಗ್ಗುಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧೂರು, ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಮೂಲಕ ಅಂಕಲಗಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2014-15	2.05.2018	(i) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರು ದಿನಾಂಕ 10.06.2020ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಗೋಳಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ (ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್ ವಿ ಗುತ್ತೇದಾರ್) ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇದರವರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಕಾರ್ಯಗತ ಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಯಿತು. 0.00 ಕಿಮೀನಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2020-21ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್‌ನಿಂದ (ಪಿಎಮ್‌ಜಿಎಸ್‌ವೈ) ಅಂದಾಜು ₹.88.87 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಪಿಎಂಜಿಎಸ್‌ವೈ 2.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ವಾಟರ್ ಬೌಂಡ್ ಮೆಕಾಡಮ್‌ಅನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. (ii) ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಎಮ್‌ಜಿಎಸ್‌ವೈ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ	ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳು
2	ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	(2) ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರುನಿಂದ ಭೈರಮಡಗಿಗೆ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ	2014-15	02.05.2018	<p>(i) 0.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಂಚಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ.</p> <p>(ii) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳು 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಬೌಂಡ್ ಮೆಕಾಡಮ್ ಗ್ರೇಡ್ II ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ III ಲೋಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p> <p>(iii) ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ II ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ III ಲೋಹದ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಿಟುಮಿನ್ಸ್ ಪದರವನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಕುರುಹು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>(iv) ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ರಸ್ತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿದೆ.</p> <p>(v) ರಸ್ತೆಯ ಆರಂಭದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ಮೀಟರ್‌ವರೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಲಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಿದ್ದು ಅದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಈ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾಡದಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ.</p> <p>(vi) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p> <p>(vii) ಕೆಆರ್‌ಇಬಿಯ ನಾಮಫಲಕವು ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬರಲಿಲ್ಲ.</p>
3	ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸರಗುಂಗಿಯಿಂದ ಚೋಗೂರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ	2014-15	02.05.2018	<p>ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ತಂಡವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 105ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಡಿಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು. ಬಿಟುಮೆನ್ಸ್ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ 20 ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಟುಮೆನ್ಸ್ ಪದರದ ಕುರುಹು ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ	ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳು
4	ಪಿಎಮ್‌ಜಿಎಸ್‌ವೈ ರಾಯಚೂರು	(1) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಸಿರವಾರದಿಂದ (ಮೆಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್) ಜಲಾಪುರ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ (ಚೈನೇಜ್ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2017-18	15.02.2019	(i) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಂಡಿಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. (ii) ಮೋರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯು ಕೆಲವು ಹರವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. (iii) ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಪದರವು ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. (iv) ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಪದರವು ಸವೆದಿರುವ ಕಾರಣ ವಾಟರ್ ಬೌಂಡ್ ಮೆಕಾಡಮರ್‌ಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಗ್ರೇಡ್ III ಲೋಹವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. (v) ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಚರಂಡಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. (vi) ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಕುರುಹು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 450 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹25,11,290/-ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
		(2) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ಕಾಲೂಕಿನ ನಿರ್ಮಣಿ - ಸಿರವಾರ ರಸ್ತೆ ಜಲಪುರ ಕ್ರಾಂಪ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಸಿರವಾರ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚೈನೇಜ್ 0.00 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 1.5 ಕಿ.ಮೀ)	2017-18	25.09.2018	(i) 0.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 1.5 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಚೈನೇಜ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳಿದ್ದವು. (ii) ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಲೇಯರ್ ಸವೆದಿತ್ತು. (iii) ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಪದರವು ಸವೆದಿರುವ ಕಾರಣ ವಾಟರ್ ಬೌಂಡ್ ಮೆಕಾಡಮರ್‌ಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಗ್ರೇಡ್ III ಲೋಹವು ಗೋಚರಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. (iv) ರಸ್ತೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. (v) ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ	ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳು
5	ಪಿಎಮ್‌ಜಿಎಸ್‌ವೈ, ಕಲಬುರಗಿ	ಫರತಾಬಾಲ್‌ನಿಂದ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರೆ 218) ತಿಲ್ಲುಲ್ ಮೂಲಕ ಕಾರಂಗಿ ಗಡಿಯವರೆಗೆ (0.000 ರಿಂದ 10.000 ಕಿ.ಮೀ.) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2015-16	12.10.2017 ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯು 31.10.2019 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	<p>(i) ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(ii) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳಿದ್ದವು, ಕೆಲವು ಗುಂಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು.</p> <p>(iii) ಹಳೆಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ 385 ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯು ತಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಿಲಗುಲ್ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2.565 ಮೀಟರ್‌ನಿಂದ 2.950 ಮೀಟರ್‌ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ತಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ 3.485 ಕಿ.ಮೀ.ಯಿಂದ 3.535 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 50 ಮೀ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 7.250 ರಿಂದ 7.260 ಮೀ.ವರೆಗೆ 10 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(iv) ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಒಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬದುಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ</p> <p>(v) ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಲೇಯರ್ (ಮಿಕ್ಸ್ ಸೀಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್) ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(vi) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು 7.260 ಮೀ.ನಿಂದ 7.270 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗುಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದರು.</p> <p>(vii) ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.</p>

ಅನುಬಂಧ-4.9

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4.3.1/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-83)

ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿರುವುದು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ	ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳು
1	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಾಲಕರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	01.07.2019	<p>i) ಮುಖ್ಯ ಗೇಜ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ii) 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಯಲು ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ.</p> <p>iii) ಅಡಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದ ಕಾರಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೌಜ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.</p> <p>iv) ಊಟದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರದಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p> <p>v) ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ 6 ಟ್ರಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಐದು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ರಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p> <p>vi) ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎಮ್‌ಎಸ್ ಗ್ರಿಡ್‌ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.</p> <p>vii) ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೇಟನ್ನು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿತ್ತು.</p>

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ	ಜಂಟಿ ತಹಾಸೀಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳು
2	ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊತ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ	2016-17	29.09.2018	<p>(ಎ) ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ ನೆಲದ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದವು.</p> <p>(ಬಿ) ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(ಸಿ) ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(ಡಿ) ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಗುಂಡಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸದ ಕಾರಣ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಯಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.</p> <p>(ಇ) ವೈರ್ಸ್‌ಗಳ ಟಾಂಪ್ಲೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಫ್ಲೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಪರ್ಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸದ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(ಎಫ್) ಬಾಗಿಲಿನ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸದ ಕಾರಣ ಬಾಗಿಲಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.</p> <p>(ಜಿ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಕೆತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು.</p> <p>(ಹೆಚ್) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಟರ್‌ನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಾಡಿರದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊರಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p> <p>(ಐ) ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ವೈಪುಳ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(ಜೆ) ಕಟ್ಟಡ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.</p> <p>(ಕೆ) ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್‌ಮೋಸಿಸ್ ಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(ಎಲ್) ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>i) ಟೌನ್ ಹಾಲನ್ನು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಎಡಭಾಗವು ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೌನ್ ಹಾಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೊನೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಕಟ್ಟಡ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.</p> <p>ii) ಟೌನ್ ಹಾಲ್‌ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಹಾಲ್‌ನ ಒಳಗೆ) ಹಾಕಲಾದ ಬಾಗಿಲು ಮುಂದಿದೆ. ಬಾಗಿಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಿಂಡಿ ಇದೆ.</p> <p>iii) ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಬಾಗಿಲೂ ಸಹ ಮುಂದಿದೆ.</p> <p>iv) ತಂದೂಕ್ ನೀರಿನ ಚಪ್ಪಡಿಗೇ ಹಾಕಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಹಾಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕುಸಿದು (ಕೆಲವು ಭಾಗ) ತಂದೂರು ನೀರಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯ ಚೂಪಾದ ಅಂಚುಗಳು ಟೌನ್‌ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ನೆಲಹಾಸನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ.</p> <p>v) ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಸಹ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ.</p>
3	ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೌನ್‌ಹಾಲ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣ	2016-17		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ	ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳು
4	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-II ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಬಕಾವರಂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರೀ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	ಶೂನ್ಯ (ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೇ 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ)	vi) ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಟೌನ್ ಹಾಲ್‌ನ ಹೊರಭಾಗವು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾರಾಟವಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. vii) ಟೌನ್ ಹಾಲ್‌ನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ
5	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-II ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	ಶೂನ್ಯ	(i) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನವರೆಗೆ (ಜನವರಿ 2022) ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. (ii) ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. (i) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಣವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಬಾಣ್ಣೆ ಬಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. (ii) ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. (iii) ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮುಗಿದಿತ್ತು. ವೊತ್ತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. (iv) ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಫ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಿದೆ. (v) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಟ್ಟಡದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. (vi) ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ	ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳು
6	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-II ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಊರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾರ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2015-16	ಶೂನ್ಯ	<p>(i) ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಎರಡು ನಿರ್ಗಮನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಲಿಂಗ್ ಶಟ್‌ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ.</p> <p>(ii) ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾರ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಡೋರ್ ಶಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಣಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ</p> <p>(iii) 2 ಕಡೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.</p> <p>(iv) ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೂಫ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಎಮಲ್ಸನ್ ಪೇಂಟ್, ಎಸ್‌ಎಸ್ ರೈಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>(v) ಶಹಾಬಾದ್ ಟೈಲ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಒಳಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ನೆಲಹಾಸನ್ನು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭಾಗದ ನೆಲಹಾಸು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ.</p> <p>(vi) ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೈರಿಂಗ್ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೈರಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.</p> <p>(vii) ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ.</p> <p>(viii) ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಹಮರ್ಪವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.</p> <p>(ix) ಯಾವುದೇ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.</p> <p>x) ಚಿಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಚಾವಣಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಿದೆ. ಮಾಲ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಶೀಟ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾವಣಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p> <p>(xi) ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗಿನ ಮಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ	ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳು
7	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-1, ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ವರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕ್ಕಿತ್ತಾ ಕೇಂದ್ರದ ನವೀಕರಣ	2018-19	ಶೂನ್ಯ	<p>(i) ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ, ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೊಠಡಿ, ಬಿಷಧಾಲಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾನ್ಯೆಟ್ ನೆಲಹಾಸನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಯಾರಿ ಕೊಠಡಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಠಡಿ, ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನ್ಯೆಟ್ ನೆಲಹಾಸು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(ii) ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p> <p>(iii) ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೆಚ್‌ಡಿಒಇ 90 ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಪೈಪನ್ನು ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(iv) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅನೋಡೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು.</p> <p>(v) ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೀಫ್ಟನ ಲಂಬ ಚಾನೆಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಗಿಲೊಳುಬಿಡುವುದಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಶಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(vi) ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈಗಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(vii) ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ತಯಾರಿ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಗೋಡೆಯು ಸೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಜಾಯಂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದೂಡ್ಡ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಗೋಡೆ ವಾಲುಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪಿಎಚ್‌ಸಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಭಯವಿದ್ದಿತು.</p> <p>(viii) ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಿಹೆಚ್‌ಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ (12/2021).</p> <p>(ix) ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊಠಸಲು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನೂ ಕೊರೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ₹1.5 ಲಕ್ಷದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಮೋಸದ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p>
8	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-1, ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಅಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2014-15	ಶೂನ್ಯ	<p>i) ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 22 ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಕೇವಲ 11 ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ</p> <p>ii) ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿಯ ಮೇಲ್ಮಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>(iii) ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್‌ಅನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಒಳಗೆ ಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p> <p>(iv) ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೊಠಡಿಯು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದವು. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಡೆಯು ತರಗತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>

ಅನುಬಂಧ-5.1

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-5.2.4/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-90)

ಕೆಳಸ್ತರದ ಹಣದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಬಳಕೆ

(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಂಚಿಕೆ	ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾವಾರು
1	ಜೇವರ್ಗಿ	1,096	223.97	139.02	62.07
2	ರಾಯಚೂರು	470	83.55	56.67	67.83
3	ಮಾನ್ವಿ	595	154.04	106.10	68.87
4	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು	638	179.74	124.62	69.33
5	ದೇವದುರ್ಗ	717	242.43	175.78	72.51
6	ಬಿರಾದ್	373	167.61	123.19	73.50
7	ಶೋರಾಪುರ್	678	149.44	109.85	73.51
8	ಹೊಸಪೇಟೆ	178	21.13	15.58	73.73
9	ಕಲಬುರಗಿ	671	75.02	55.87	74.48
10	ಅಪ್ಪಲ್ಪುರ	652	178.93	133.62	74.68
11	ಸೇಡಮ್	783	135.47	101.42	74.87
12	ಬೀದರ್	197	38.34	29.13	75.98
13	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	723	117.34	89.53	76.30
14	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	565	72.14	55.33	76.70
15	ಯಾದಗಿರಿ	583	155.81	120.02	77.03
16	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	123	50.13	38.63	77.05
17	ಸಿಂಧನೂರು	335	104.58	80.82	77.28
18	ಸಿರಗುಪ್ಪ	262	59.82	46.39	77.55
19	ಬಳ್ಳಾರಿ	243	40.69	31.79	78.13
20	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	573	146.27	114.86	78.53
21	ಆಳಂದ್	888	194.89	153.09	78.55
22	ಶಹಾಪುರ	895	188.48	148.23	78.65
23	ಚಿತ್ತಾಪುರ	1058	169.91	133.71	78.70
24	ಹುಮ್ಮಾಬಾದ್	512	135.59	108.52	80.04
25	ಗಂಗಾವತಿ	216	33.00	26.42	80.04
26	ಚಿಂಚೋಳಿ	1,053	214.07	175.73	82.09
27	ಸಂಡೂರು	282	120.17	99.45	82.76
28	ಭಾಲ್ಕಿ	225	130.43	107.99	82.79
29	ಕುಷ್ಟಗಿ	791	182.18	153.68	84.36
30	ಹಡಗಲಿ	193	79.30	67.14	84.67
31	ಯಲಬುರ್ಗಾ	706	183.88	158.45	86.17
32	ಕೊಪ್ಪಳ	661	93.46	81.94	87.67

ಅನುಬಂಧ-5.2

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-5.2.6/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-91)

ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ ಕೆಳಕಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೋಷ್ಟಕ

ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಪಧಿ	ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದ ದಿನಗಳು	ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊತ್ತ (₹ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಡ್ಡಿಯ ದರ (ಕನಿಷ್ಠ)	ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
19.03.2019 ರಿಂದ 10.06.2019 ವರೆಗೆ	84 ದಿನಗಳು	2737.80	3	18.90	ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಡಿಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
11.06.2019 ರಿಂದ 16.01.2020 ವರೆಗೆ	219 ದಿನಗಳು	2019.80	3	36.36	ಡಿಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಟಿಗೆ 11.06.2019ರಂದು ₹7,18,00,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ 11.06.2019ರಿಂದ 16.01.2020ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
17.01.2020 ರಿಂದ 07.04.2020 ವರೆಗೆ	79 ದಿನಗಳು	4210.04	3	27.34	ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎ ಬಳಿ ಇರುವ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಯಿಂದ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
08.04.2020 ರಿಂದ 29.10.2021 ವರೆಗೆ	569 ದಿನಗಳು	1358.82	3	63.55	₹13,58,82,440 ಉಳಿಕೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
29.10.2021 ರಿಂದ 24.12.2021 ವರೆಗೆ	56 ದಿನಗಳು	1318.82	3	6.07	ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ₹40,00,000/- ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವಾದ ₹13,18,82,440 ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
25.12.2021 ರಿಂದ 09.03.2022 ವರೆಗೆ	72 ದಿನಗಳು	605.99	3	3.59	24.12.2021ರಂದು ಡಿಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಟಿಗೆ ₹7,12,82,634 ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಹಣವಾದ ₹6,05,99,806 ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	155.80	

ಅನುಬಂಧ-5.3

(ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ-5.2.10/ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-94)

ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜಾದ ವಸ್ತುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಸ್ತುಗಳು	ಪರಿಮಾಣ	ದರ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೊತ್ತ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2.0 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಏಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬಿಎಸ್4	1	4,56,184	4,56,184
2	ಕಂಪೌಂಡ್ ಟೆಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ 3000 ಕೆಎನ್ 4 ಪಿಲ್ಲರ್/ ಜಾನಲ್ ಟೈಪ್ ವಿತ್ ಕೋರ್ ಕಟರ್	1	4,42,968	4,42,968
3	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್	1	2,35,000	2,35,000
4	ಸ್ಪೀಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕೋರ್ ಕಟರ್	1	1,350	1,350
5	ಸ್ಪೀಲ್ ಡಾಲಿ	1	562	562.50
6	ಸ್ಪೀಲ್ ರಾಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮರ್	1	2,100	2,100
7	ಮೋಟೋರೈಸಡ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಸಿಬ್ಬರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್	1	98,000	98,000
8	ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವೆ	1	3,90,000	3,90,000
9	ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಡಿವಾಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಕ್ರೀಡ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್, ಇತ್ಯಾದಿ	1	3,54,113	3,54,113
10	ಗ್ರೂವ್ ಕಟರ್ ಮೆಷಿನ್	1	1,89,880	1,89,880
11	ಅರ್ಥ್ ಫ್ಲೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್	1	1,02,919	1,02,919
12	ಮಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್	1	9,58,125	9,58,125
13	ಡಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ವಾಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಟರಿ ರೋಲರ್	1	7,21,549	7,21,549
14	ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್	1	1,90,638	1,90,638
15	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೀಡಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್	1	60,196	60,196
16	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ 16 ಕೆಜಿ	1	34,757	34,757
17	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರಿಲ್	1	10,455	10,455
18	ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪ್ನ್ ಸೆಟ್	450	1,394	6,27,300
19	ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಪಾನ್ ಸೆಟ್	150	2,445	3,66,750
20	ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೆಟ್	600	1,196	7,17,600
21	ಹೆಚ್ ಫೇಮ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಫಾಲಿ	6	6,591	39,546
22	ಶಿಂಕಂಜ ಸೆಟ್	30	1,336	40,080
23	ಕಪಲರ್ಸ್ ಸೆಟ್	35	3,234	1,13,190
24	ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಪ್‌ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್	35	4,139	1,44,865
25	ವುಡ್ ಮಾಯಿಸ್ಟರ್ ಮೀಟರ್	1	20,091	20,091
26	ವಾಲ್ ಸ್ಯಾನರ್	1	1,59,949	1,59,949
27	ಲಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್	1	23,561	23,561
28	ಲೇಸರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಪಿಮೀಟರ್	2	16,078	32,156
	ಒಟ್ಟು			65,33,885