

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-2.1
(प्रस्तर 2.2.2 में संदर्भित)
उपयोगिता प्रमाण-पत्र और लेखाओं के अनुसार व्यय के मध्य अन्तर को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	प्रस्तुत की गई उपयोगिता प्रमाण-पत्र की धनराशि	लेखाओं के अनुसार व्यय	उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कम प्रतिवेदित व्यय	उपयोगिता प्रमाण-पत्र में अधिक प्रतिवेदित व्यय
1	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार-त्रिलोकपुर-भयारा मार्ग	2017-18	866.80	616.80		250.00
2	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	2019-20	1925.00	1926.01	1.01	
			2020-21	370.00	498.42	128.42	
			2021-22	212.97	84.51		128.46
			2020-21	900.00	702.06		197.94
3	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. की सीमा) वाया कल्याणपुर	2021-22	285.96	633.59	347.63	
		बाधागाढा से जरलही लिंक रोड	2018-19	912.40	993.59	81.19	
		जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ सेतु वाया सिहोरवा, मजनू डोहरिया	2017-18	510.00	496.57		13.43
		महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	2017-18	865.10	845.82		19.28
			2018-19	2486.80	2140.05		346.75
			2019-20	2665.10	2120.24		544.86
		मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिहोरवा लिंक रोड	2017-18	350.10	331.60		18.50
			2018-19	966.80	519.68		447.12
4	प्रांतीय खण्ड, देवरिया		2019-20	750.10	850.10	100.00	
		पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा मछरियाघाट	2018-19	1755.84	1090.25		665.59
		लार चुनकी भाटपार भिंगारी	2019-20	306.95	406.95	100.00	
		सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	2018-19	2973.60	1973.60		1000.00
			2019-20	1193.45	355.45		838.00

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	प्रस्तुत की गई उपयोगिता प्रमाण-पत्र की धनराशि	लेखाओं के अनुसार व्यय	उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कम प्रतिवेदित व्यय	उपयोगिता प्रमाण- पत्र में अधिक प्रतिवेदित व्यय
5	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	2017-18	559.80	494.20		65.60
		सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	2017-18	739.80	731.39		8.41
6	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	गुगरवारा-वानपुर-टीकमगढ़ रोड	2018-19	723.70	726.30	2.60	
		महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	2018-19	2506.65	2505.55		1.10
7	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	2020-21	0.00	139.02	139.02	
		बेला-पहाड़िया रोड	2019-20	763.87	812.27	48.40	
		भोजवीर-सिधौरा मार्ग	2018-19	701.55	710.22	8.67	
			2019-20	233.85	178.21		55.64
8	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	2017-18	572.10	571.64		0.46
			2018-19	762.00	743.09		18.91
			2019-20	256.90	263.19	6.29	
		सारनाथ से मुनारी रौनाखुर्द की ओर कार्य	2018-19	983.40	981.75		1.65
		योग				963.23	4621.70

परिशिष्ट-3.1

(प्रस्तर 3.3.1 में संदर्भित)

विभिन्न सड़कों पर समान ट्रेफिक डाटा को दर्शाता विवरण

1. प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर

सड़कों का नाम	कटघर-विगही मार्ग	पटनाघाट-रिठुआखोर मार्ग
मोटरसाइकिल/स्कूटर		
दिन 1	1340	1340
दिन 2	1170	1170
दिन 3	1098	1098
दिन 4	1280	1280
दिन 5	1303	1303
दिन 6	1240	1240
दिन 7	1304	1304
कार/ वैन/ आटो		
दिन 1	443	443
दिन 2	548	548
दिन 3	633	633
दिन 4	498	498
दिन 5	648	648
दिन 6	608	608
दिन 7	688	688
ट्रैक्टर		
दिन 1	515	515
दिन 2	485	485
दिन 3	460	460
दिन 4	460	460
दिन 5	480	480
दिन 6	455	455
दिन 7	474	474
ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ		
दिन 1	635	635
दिन 2	585	585
दिन 3	586	586
दिन 4	579	579
दिन 5	586	586
दिन 6	595	595
दिन 7	530	530
बस		
दिन 1	184	184
दिन 2	174	174
दिन 3	155	155
दिन 4	145	145
दिन 5	156	156
दिन 6	158	158
दिन 7	144	144

“केन्द्रीय सड़क निधि के उपयोग” पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सड़कों का नाम	कटघर-विगही मार्ग	पटनाघाट-रिठुआखोर मार्ग
ट्रक		
दिन 1	174	174
दिन 2	179	179
दिन 3	164	164
दिन 4	154	154
दिन 5	162	162
दिन 6	166	166
दिन 7	179	179
ट्रेलर		
दिन 1	56	56
दिन 2	56	56
दिन 3	56	56
दिन 4	59	59
दिन 5	60	60
दिन 6	44	44
दिन 7	49	49
साइकिल		
दिन 1	1888	1888
दिन 2	1987	1987
दिन 3	2038	2038
दिन 4	1972	1972
दिन 5	1987	1987
दिन 6	1937	1937
दिन 7	1990	1990
रिक्शा		
दिन 1	318	318
दिन 2	315	315
दिन 3	303	303
दिन 4	319	319
दिन 5	328	328
दिन 6	308	308
दिन 7	338	338
हाथ गाड़ी		
दिन 1	284	284
दिन 2	285	285
दिन 3	280	280
दिन 4	275	275
दिन 5	288	288
दिन 6	290	290
दिन 7	280	280
घोड़ा गाड़ी		
दिन 1	180	180
दिन 2	166	166
दिन 3	196	196

सड़कों का नाम	कटघर-विगही मार्ग	पटनाघाट-रिठुआखोर मार्ग
दिन 4	190	190
दिन 5	183	183
दिन 6	185	185
दिन 7	188	188
बड़ी बैलगाड़ी		
दिन 1	80	80
दिन 2	84	84
दिन 3	87	87
दिन 4	86	86
दिन 5	88	88
दिन 6	84	84
दिन 7	83	83
छोटी बैलगाड़ी		
दिन 1	117	117
दिन 2	112	112
दिन 3	116	116
दिन 4	114	114
दिन 5	117	117
दिन 6	112	112
दिन 7	118	118

2. निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर

सड़कों का नाम	मानीराम बैजनाथपुर नारायणपुर दौलतपुर	सीहापार घघसरा	रामनगर कडजहाँ
एलसीवी			
दिन 1		210	210
दिन 2		225	225
दिन 3		205	205
दिन 4		195	195
दिन 5		185	185
दिन 6		207	207
दिन 7		213	213
ट्रैक्टर/ ट्रैक्टर ट्रैलर के साथ			
दिन 1	162	162	
दिन 2	152	152	
दिन 3	142	142	
दिन 4	142	142	
दिन 5	135	135	
दिन 6	140	140	
दिन 7	132	132	
ट्रक			
दिन 1		70	70
दिन 2		50	50
दिन 3		51	51

“केन्द्रीय सड़क निधि के उपयोग” पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सड़कों का नाम	मानीराम बैजनाथपुर नारायणपुर दौलतपुर	सीहापार घघसरा	रामनगर कडजहाँ
दिन 4		43	43
दिन 5		40	40
दिन 6		42	42
दिन 7		40	40
ट्रेलर			
दिन 1	3	3	3
दिन 2	5	5	5
दिन 3	2	2	2
दिन 4	4	4	4
दिन 5	3	3	3
दिन 6	3	3	3
दिन 7	4	4	4
साइकिल			
दिन 1	3250	3250	
दिन 2	2460	2460	
दिन 3	2864	2864	
दिन 4	2240	2240	
दिन 5	2380	2380	
दिन 6	2965	2965	
दिन 7	2482	2482	
रिक्शा			
दिन 1	52	52	
दिन 2	46	46	
दिन 3	39	39	
दिन 4	68	68	
दिन 5	32	32	
दिन 6	52	52	
दिन 7	62	62	
हाथ गाड़ी			
दिन 1	10	10	10
दिन 2	8	8	8
दिन 3	9	9	9
दिन 4	8	8	8
दिन 5	7	7	7
दिन 6	9	9	9
दिन 7	10	10	10
घोड़ा गाड़ी			
दिन 1	50	50	50
दिन 2	65	65	65
दिन 3	54	54	54
दिन 4	35	35	35
दिन 5	22	22	22
दिन 6	25	25	25

सड़कों का नाम	मानीराम बैजनाथपुर नारायणपुर दौलतपुर	सीहापार घघसरा	रामनगर कडजहाँ
दिन 7	25	25	25
बड़ी बैलगाड़ी			
दिन 3	28	28	
दिन 4	45	45	
दिन 5	20	20	
दिन 6	32	32	
दिन 7	29	29	
छोटी बैलगाड़ी			
दिन 1		25	25
दिन 2		20	20
दिन 3		25	25
दिन 4		42	42
दिन 5		18	18
दिन 6		35	35
दिन 7		40	40

3. निर्माण खण्ड, चन्दौली

सड़कों का नाम	अहरौरा चकिया इलिया किलोमीटर 19	अहरौरा चकिया इलिया किलोमीटर 25
कार/ वैन/ ऑटो		
दिन 1	4435	4335
दिन 2	4584	4484
दिन 3	4408	4308
एलसीवी		
दिन 1	259	259
ट्रक		
दिन 1	235	235
दिन 2	57	57
दिन 3	59	59
दिन 4	48	48
दिन 5	60	60
दिन 6	68	68
दिन 7	93	93
ट्रेलर		
दिन 1	245	245
दिन 2	61	61
दिन 3	90	90
दिन 4	66	66
दिन 5	78	78
दिन 6	87	87
दिन 7	104	104
रिक्शा		
दिन 1	30	30
दिन 2	25	25

“केन्द्रीय सड़क निधि के उपयोग” पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सड़कों का नाम	अहरौरा चकिया इलिया किलोमीटर 19	अहरौरा चकिया इलिया किलोमीटर 25
दिन 3	45	45
दिन 4	30	30
दिन 5	45	45
दिन 6	25	25
दिन 7	10	10
हाथ गाड़ी		
दिन 1	65	65
दिन 2	88	88
दिन 3	8	8
दिन 4	7	7
दिन 5	12	12
दिन 6	11	11
दिन 7	10	10
घोड़ा गाड़ी		
दिन 1	97	97
दिन 2	15	15
दिन 3	20	20
दिन 4	25	25
दिन 5	35	35
दिन 6	45	45
दिन 7	65	65
बड़ी बैलगाड़ी		
दिन 1	17	17
दिन 2	28	28
दिन 3	29	29
दिन 4	8	8
दिन 5	67	67
दिन 6	45	45
दिन 7	113	113
छोटी बैलगाड़ी		
दिन 1	95	95
दिन 2	96	96
दिन 3	96	96
दिन 4	85	85
दिन 5	47	47
दिन 6	75	75
दिन 7	35	35

4. प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर

सड़कों का नाम	फाजिलनगर बधौचघाट	सपहा सेखवनिया शिवपुर हरका
कार/ वैन/ ऑटो		
दिन 1	1890	1890
दिन 2	1925	1925

सड़कों का नाम	फाजिलनगर बधौचघाट	सपहा सेखवनिया शिवपुर हरका
ट्रैक्टर/ ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ		
दिन 1	460	460
दिन 2	500	500
दिन 3	540	540
दिन 4	520	520
दिन 5	480	480
दिन 6	460	460
दिन 7	440	440
साइकिल		
दिन 1	350	350
दिन 2	378	378
दिन 3	410	410
दिन 4	460	460
दिन 5	441	441
दिन 6	390	390
दिन 7	360	360
घोड़ा गाड़ी		
दिन 1	15	15
दिन 2	13	13
दिन 3	12	12
दिन 4	14	14
दिन 5	13	13
दिन 6	13	13
दिन 7	12	12

5. प्रांतीय खण्ड, देवरिया

सड़कों का नाम	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	पकडी बंगरा बंगरुआ मिश्रौली	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा	पिपरपाती पडरी मल्ल मधवापुर
एलसीवी				
दिन 1	510	510		
दिन 2	515	515		
दिन 3	545	545		
दिन 4	576	576		
दिन 5	505	505		
दिन 6	532	532		
दिन 7	538	538		
ट्रैक्टर/ ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ				
दिन 1	208	208		
दिन 2	212	212		
दिन 3	218	218		
दिन 4	224	224		
दिन 5	221	221		

“केन्द्रीय सड़क निधि के उपयोग” पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सड़कों का नाम	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	पकडी बंगरा बंगरुआ मिश्रौली	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा	पिपरपाती पडरी मल्ल मधवापुर
दिन 6	207	207		
दिन 7	222	222		
बस				
दिन 1		22	22	
दिन 2		24	24	
दिन 3		21	21	
दिन 4		28	28	
दिन 5		25	25	
दिन 6		26	26	
दिन 7		23	23	
ट्रक				
दिन 1		187		187
दिन 2		182		182
दिन 3		185		185
दिन 6		188		188
दिन 7		182		182
हाथ गाड़ी				
दिन 1	2	2		2
दिन 2	6	6		6
दिन 3	7	7		7
दिन 4	4	4		4
दिन 5	6	6		6
दिन 6	3	3		3
दिन 7	5	5		5
घोड़ा गाड़ी				
दिन 1		4		4
दिन 2		5		5
दिन 3		3		3
दिन 4		10		10
दिन 5		6		6
दिन 6		4		4
दिन 7		2		2
बड़ी बैलगाड़ी				
दिन 1		28		28
दिन 2		26		26
दिन 3		25		25
दिन 4		29		29
दिन 5		26		26
दिन 6		29		29
दिन 7		25		25
छोटी बैलगाड़ी				
दिन 1		32		32
दिन 2		35		35

सड़कों का नाम	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	पकडी बंगरा बंगरुआ मिश्रौली	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा	पिपरपाती पडरी मल्ल मधवापुर
दिन 3		38		38
दिन 4		31		31
दिन 5		27		27
दिन 6		25		25
दिन 7		32		32

6. निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट

सड़कों का नाम	इटवा-मारकुण्डी-मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक) केन्द्रीय सड़क निधि रोड	मानिकपुर से धारकुंडी, कल्याणपुर होते हुए (म.प्र. की सीमा तक) केन्द्रीय सड़क निधि रोड	खोह-मानिकपुर रोड (आरआईडीएफ के तहत)	इटवा-मारकुंडी-मानिकपुर (शेष भाग)
मोटर साइकिल एवं स्कूटर				
दिन 1	3898	3898	3898	3898
दिन 2	3690	3690	3690	3690
दिन 3	3788	3788	3788	3788
दिन 4	3653	3653	3653	3653
दिन 5	3889	3889	3889	3889
दिन 6	3990	3990	3990	3990
दिन 7	5732	5732	5732	5732
यात्री कार, जीप, पिकअप वैन एवं ऑटो रिकशा				
दिन 1	756	756	756	756
दिन 2	835	835	835	835
दिन 3	830	830	830	830
दिन 4	797	797	797	797
दिन 5	852	852	852	852
दिन 6	856	856	856	856
दिन 7	898	898	898	898
एलसीवी				
दिन 1	340	340	340	340
दिन 2	332	332	332	332
दिन 3	355	355	355	355
दिन 4	398	398	398	398
दिन 5	382	382	382	382
दिन 6	355	355	355	355
दिन 7	342	342	342	342
ट्रैक्टर बिना ट्रेलर के				
दिन 1	445	445	445	445
दिन 2	410	410	410	410
दिन 3	494	494	494	494
दिन 4	526	526	526	526
दिन 5	462	462	462	462
दिन 6	513	513	513	513
दिन 7	523	523	523	523

“केन्द्रीय सड़क निधि के उपयोग” पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सड़कों का नाम	इटवा-मारकुण्डी-मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक) केन्द्रीय सड़क निधि रोड	मानिकपुर से धारकुंडी, कल्याणपुर होते हुए (म.प्र. की सीमा तक) केन्द्रीय सड़क निधि रोड	खोह-मानिकपुर रोड (आरआईडीएफ के तहत)	इटवा-मारकुंडी-मानिकपुर (शेष भाग)
ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ				
दिन 1	195	195	195	195
दिन 2	298	298	298	298
दिन 3	297	297	297	297
दिन 4	240	240	240	240
दिन 5	215	215	215	215
दिन 6	255	255	255	255
दिन 7	244	244	244	244
बस				
दिन 1	35	35	35	35
दिन 2	27	27	27	27
दिन 3	45	45	45	45
दिन 4	31	31	31	31
दिन 5	31	31	31	31
दिन 6	27	27	27	27
दिन 7	29	29	29	29
एमसीवी/एचसीवी				
दिन 1	109	109	109	109
दिन 2	103	103	103	103
दिन 3	99	99	99	99
दिन 4	89	89	89	89
दिन 5	109	109	109	109
दिन 6	125	125	125	125
दिन 7	123	123	123	123
ट्रेलर				
दिन 1	135	135	135	135
दिन 2	145	145	145	145
दिन 3	145	145	145	145
दिन 4	145	145	145	145
दिन 5	145	145	145	145
दिन 6	145	145	145	145
दिन 7	145	145	145	145
साइकिल				
दिन 1	4127	4127	4127	4127
दिन 2	3303	3303	3303	3303
दिन 3	4101	4101	4101	4101
दिन 4	4226	4226	4226	4226
दिन 5	4378	4378	4378	4378
दिन 6	3425	3425	3425	3425
दिन 7	4330	4330	4330	4330

सड़कों का नाम	इटवा-मारकुण्डी-मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक) केन्द्रीय सड़क निधि रोड	मानिकपुर से धारकुंडी, कल्याणपुर होते हुए (म.प्र. की सीमा तक) केन्द्रीय सड़क निधि रोड	खोह-मानिकपुर रोड (आरआईडीएफ के तहत)	इटवा-मारकुंडी-मानिकपुर (शेष भाग)
साइकिल रिक्शा				
दिन 1	377	377	377	377
दिन 2	413	413	413	413
दिन 3	373	373	373	373
दिन 4	355	355	355	355
दिन 5	353	353	353	353
दिन 6	407	407	407	407
दिन 7	349	349	349	349
हाथ गाड़ी				
दिन 1	167	167	167	167
दिन 2	165	165	165	165
दिन 3	123	123	123	123
दिन 4	159	159	159	159
दिन 5	155	155	155	155
दिन 6	169	169	169	169
दिन 7	167	167	167	167
घोड़ा गाड़ी				
दिन 1	87	87	87	87
दिन 2	35	35	35	35
दिन 3	45	45	45	45
दिन 4	36	36	36	36
दिन 5	37	37	37	37
दिन 6	65	65	65	65
दिन 7	55	55	55	55
छोटी बैलगाड़ी				
दिन 1	63	63	63	63
दिन 2	54	54	54	54
दिन 3	92	92	92	92
दिन 4	76	76	76	76
दिन 5	64	64	64	64
दिन 6	83	83	83	83
दिन 7	73	73	73	73
बड़ी बैलगाड़ी				
दिन 1	92	92	92	92
दिन 2	88	88	88	88
दिन 3	75	75	75	75
दिन 4	72	72	72	72
दिन 5	70	70	70	70
दिन 6	92	92	92	92
दिन 7	70	70	70	70

7. प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज

सड़कों का नाम	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर	झुलनीपुर चंदा गुलरभार
साइकिल रिक्शा		
दिन 1	260	260
दिन 2	245	245
दिन 3	195	195
दिन 4	200	200
दिन 5	180	180
दिन 6	210	210
दिन 7	225	225
हाथ गाड़ी		
दिन 1	5	5
दिन 2	6	6
दिन 3	4	4
दिन 4	3	3
दिन 5	5	5
दिन 6	4	4
दिन 7	5	5
घोड़ा चालित गाड़ी		
दिन 1	18	18
दिन 2	12	12
दिन 3	9	9
दिन 4	7	7
दिन 5	12	12
दिन 6	14	14
दिन 7	11	11

8. निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज

सड़कों का नाम	सकरदाहा-आनापुर- मोहराब- भगौतीपुर-खान शाहपुरा श्रृंगवेरपुरम	नवाबगंज से पूरबनारा तक वाया दहियावां रोड	सोरांव कल्याणपुर रोड
साइकिल			
दिन 1	2918	2918	2918
दिन 2	3242	3242	3242
दिन 3	2539	2539	2539
दिन 4	2256	2256	2256
दिन 5	2831	2831	2831
दिन 6	2849	2849	2849
दिन 7	3021	3021	3021
रिक्शा			
दिन 1	225	225	225
दिन 2	198	198	198
दिन 3	387	387	387
दिन 4	296	296	296
दिन 5	336	336	336
दिन 6	396	396	396

सड़कों का नाम	सकरदाहा-आनापुर- मोहराब- भगौतीपुर-खान शाहपुरा श्रृंगवेरपुरम	नवाबगंज से पूरबनारा तक वाया दहियावां रोड	सोरांव कल्याणपुर रोड
दिन 7	285	285	285
हाथ गाड़ी			
दिन 1	36	36	36
दिन 2	44	44	44
दिन 3	39	39	39
दिन 4	41	41	41
दिन 5	47	47	47
दिन 6	45	45	45
दिन 7	44	44	44
घोड़ा गाड़ी			
दिन 1	52	52	52
दिन 2	68	68	68
दिन 3	75	75	75
दिन 4	66	66	66
दिन 5	64	64	64
दिन 6	58	58	58
दिन 7	59	59	59
बड़ी बैलगाड़ी			
दिन 1	13	13	13
दिन 2	17	17	17
दिन 3	12	12	12
दिन 4	17	17	17
दिन 5	18	18	18
दिन 6	16	16	16
दिन 7	19	19	19
छोटी बैलगाड़ी			
दिन 1	98	98	98
दिन 2	95	95	95
दिन 3	96	96	96
दिन 4	93	93	93
दिन 5	98	98	98
दिन 6	94	94	94
दिन 7	96	96	96
बिना ट्रैलर वाला ट्रैक्टर			
दिन 1	958	958	
दिन 2	857	857	
दिन 3	856	856	
दिन 4	812	812	
दिन 5	811	811	
दिन 6	982	982	
दिन 7	991	991	

परिशिष्ट-3.2

(प्रस्तर 3.3.2 में संदर्भित)

यातायात गणना द्वारा नहीं समर्थित प्राक्कलनों को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत
1	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर से महादेवा ठोरी	13.14
2	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	24.47
3	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	गोडरिया मुडाडीह रोड	11.59
4	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	खैरटिया बनकटा रोड	14.84
5	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	समउर नोनिया पट्टी रोड	30.36
6	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	6.90
7	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	गुगरवारा-वानपुर-टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 20 (100)	34.91
8	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	किलोमीटर 1 से 11 (100) सौजना से म.प्र. सीमा रोड वाया जगारा	20.47
9	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44
10	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	झाँझर रबुपुरा-मैंहदीपुर-भोले का मन्दिर मार्ग	9.25
11	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	सिकन्दराबाद से दनकौर मार्ग	29.63
12	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ इब्राहिमपुर कौड़िहार मार्ग	10.98
13	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	31.92
योग			279.90

परिशिष्ट-3.3
(प्रस्तर 3.3.2 में संदर्भित)
यातायात गणना में पायी गयी त्रुटियों को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	यातायात गणना अवधि	स्वीकृत लागत
अ-ट्रैफिक गणना केवल तीन दिन के लिए की गई है				
1	प्रांतीय वाराणसी	खण्ड, बाबतपुर चौबेपुर भगतुआ बलुआ मार्ग	15-10-2015 से 18-10-2015	93.28
2	प्रांतीय वाराणसी	खण्ड, सारनाथ से रौनाखुर्द वाया मुनारी मार्ग	21-05-2017 से 23-05-2017	26.92
3	प्रांतीय गोरखपुर	खण्ड, सहजनवां बखिरा मार्ग	09-10-2013 से 11-10-2013	60.02
योग				180.22
ब- यातायात गणना रिपोर्ट में कार्य का नाम उल्लिखित नहीं है				
1	प्रांतीय वाराणसी	खण्ड, धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नयार	09-07-2017 से 16-07-2017	19.07
2	प्रांतीय गोरखपुर	खण्ड, कटघर-विगही रोड	15-06-2017 से 22-06-2017	23.16
3	प्रांतीय गोरखपुर	खण्ड, कौड़ीराम-गोला रोड	15-06-2017 से 22-06-2017	33.36
योग				75.59
स- यातायात गणना रिपोर्ट में गणना बिंदु का उल्लेख नहीं है				
1	प्रांतीय कुशीनगर	खण्ड, सपहा-सेखवनिया-शिवपुर हरका रोड	24-06-2017 से 01-07-2017	24.66
2	प्रांतीय महाराजगंज	खण्ड, निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	15-12-2017 से 22-12-2017	31.42
3	प्रांतीय वाराणसी	खण्ड, बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ सेतु रोड	16-10-2015 से 18-10-2015	93.28
4	प्रांतीय वाराणसी	खण्ड, भोजवौर-सिंधौरा मार्ग	09-10-2015 से 17-10-2015	46.77
5	प्रांतीय खण्ड, आगरा	खण्ड, फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	04-03-2017 से 10-03-2017	30.45
6	प्रांतीय गोरखपुर	खण्ड, सहजनवां-बखिरा रोड	09-10-2013 से 11-10-2013	60.02
योग				286.60
महा योग			10 कार्य	389.11

नोट: सहजनवा बखिरा मार्ग परिशिष्ट-3.3 अ (क्र.सं.3) तथा परिशिष्ट-3.3 स (क्र.सं.6) पर दो बार अंकित है, तथा बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-ब्रिज मार्ग भी परिशिष्ट-3.3 अ (क्र.सं.1) तथा परिशिष्ट-3.3 स (क्र.सं.3) पर दो बार अंकित है। इसलिए इन मार्गों तथा इनकी लागत को एक बार ही गणना में लिया गया है।

परिशिष्ट-3.4

(प्रस्तर 3.3.3 में संदर्भित)

प्रति-दिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या में हल्के वाणिज्यिक वाहनों को सम्मिलित किये जाने के कारण परिहार्य व्यय को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	यातायात गणना के अनुसार कुल वाणिज्यिक वाहनों की संख्या	वाणिज्यिक वाहनों की संख्या में सम्मिलित हल्के वाणिज्यिक वाहनों की संख्या	खण्ड द्वारा आकलित एमएसए	हल्के वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर लेखापरीक्षा द्वारा आकलित एमएसए	क्रस्ट संरचना			अतिरिक्त ओवरले के कारण परिहार्य व्यय (₹ लाख में)
							लेयर	प्रावधानित (मिली मीटर)	आवश्यक (मिली मीटर)	
1	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजवीर सिंधौरा	1114	612	10	4.44	विद्यमान	240	240	687.15
							जीएसबी	100	00	
							डब्ल्यूएमएम	240	295	
							डीबीएम	80	60	
							बीसी	40	25	
							योग	700	620	
2		बाबतपुर चौबेपुर भगतुआ बलुआ	1448	694	28.28	11.45	जीएसबी	330	330	991.76
							डब्ल्यूएमएम	250	250	
							डीबीएम	130	85	
							बीसी	40	40	
							योग	750	705	
3		एनएच-27 से मुराठा धमना	335	214	2.96	0.46	विद्यमान	250	250	223.53
							इटीए	140	100	
							डीबीएम	60	00	
							बीसी	25	40	
							योग	475	390	
4	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मप्र) (चै. 0.00 से 1.20)	449	179	3.98	2.39	विद्यमान	270	270	122.61
							इटीए	140	115	
							डीबीएम	60	50	
							बीसी	30	25	
							योग	500	460	

क्र.सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	यातायात गणना के अनुसार कुल वाणिज्यिक वाहनों की संख्या	वाणिज्यिक वाहनों की संख्या में सम्मिलित हल्के वाणिज्यिक वाहनों की संख्या	खण्ड द्वारा आकलित एमएसए	हल्के वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर लेखापरीक्षा द्वारा आकलित एमएसए	क्रस्ट संरचना			अतिरिक्त ओवरले के कारण परिहार्य व्यय (₹ लाख में)
							लेयर	प्रावधानित (मिली मीटर)	आवश्यक (मिली मीटर)	
5		चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मप्र) (चै. 1.955 से 2.995)	452	290	4	1.44	विद्यमान	420	420	594.13
							इटीए	80	100	
							डीबीएम	60	00	
							बीसी	30	40	
							योग	590	560	
		चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मप्र) (चै. 2.995 से 3.635)					विद्यमान	230	230	
							इटीए	150	135	
							डीबीएम	60	50	
							बीसी	30	25	
							योग	470	440	
		चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मप्र) (चै. 4.385 से 9.385)					विद्यमान	300	300	
							इटीए	125	100	
							डीबीएम	60	50	
							बीसी	30	25	
							योग	515	475	
	मौंट-भाण्डेर	विद्यमान	160	160						
		आरएपी	150	150						
		इटीए	80	00						
		डीबीएम	50	50						
		बीसी	30	25						
योग							470	385	2619.18	

परिशिष्ट-3.5

(प्रस्तर 3.4 में संदर्भित)

सीबीआर परीक्षण रिपोर्ट द्वारा नहीं समर्थित प्राक्कलनों को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत
1	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	35.31
2	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	37.82
3	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-देवगढ़ रोड	53.77
4	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बार्डर रोड	33.23
5	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर रोड	16.10
6	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	121.60
7	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	36.78
8	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	20.56
9	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ नगर	भनवापुर ब्लॉक से महतिनियाँ-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई	42.57
10	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ नगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर	27.25
11	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बड़ागाँव भसनेह सम्पर्क मार्ग	13.61
12	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (म.प्र.) सम्पर्क मार्ग	12.34
13	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मोठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	31.68
14	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रॉड वाया गिरारी घाट	10.03
15	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क रोड	38.63
16	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ पुल 7 मीटर पिच चौड़ीकरण वाया सिंहोरावा, मजनू डोहरिया	34.00
17	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	21.49
18	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नम्बर-9 वाया नमक फैक्ट्री चौराहा, विजय नगर चौराहा से एनएच-2	38.00
19	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	13.14
20	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	24.47
21	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिल नगर समउर तमकुही रोड	31.92
22	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	18.66
23	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	गोडरिया मुडाडीह रोड	11.59
24	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	खैरटिया बनकटा रोड	14.84
25	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	समउर नोनिया पट्टी रोड	30.36
26	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	6.90

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत
27	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	किलोमीटर 1 से 11 (100) सौजना से म.प्र. सीमा वाया जगारा	20.47
28	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	32.41
29	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा रोड	37.99
30	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	31.42
31	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से मुनारी रौनाखुर्द रोड की ओर	26.92
32	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44
33	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-प्यावली एनटीपीसी रोड	24.97
34	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	झाँझर रबुपुरा-मेंहदीपुर-भोले का मन्दिर मार्ग	9.25
35	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	सिकन्दराबाद से दनकौर मार्ग	29.63
36	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौड़ीराम-गोला रोड	33.36
37	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-धियावन रोड	16.21
38	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	19.58
योग			1100.30

परिशिष्ट-3.6
(प्रस्तर 3.4 में संदर्भित)
सीबीआर परीक्षण रिपोर्ट में पायी गयी त्रुटियों को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में नमूना प्रेषित किये जाने की तिथि	परीक्षण की तिथि	रिपोर्ट तिथि	टिप्पणी
1	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	14	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
2	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	20	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
3	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	20	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-08-2017	
4	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	16	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	04-01-2016	
5	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	15-12-2016	
6	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	20	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-08-2017	
7	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवासड़क कोटवाधाम रोड	3	11-01-2016	उल्लेख नहीं है	29-01-2016	पुरानी रिपोर्ट
8	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर ¹	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	14-12-2007	पुरानी रिपोर्ट
9	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम ²	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	14-12-2007	
10	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-05-2017	
11	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौडिहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डौंडी-चफरी-हथिगहां रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-05-2017	
12	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	1	19-06-2017	उल्लेख नहीं है	27-06-2017	
13	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँवा बिलासपुर	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-05-2017	
14	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	27-06-2017	
15	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-05-2017	
16	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियांवा	1	19-06-2017	उल्लेख नहीं है	27-06-2017	
17	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-05-2017	

¹ प्राविधिक स्वीकृति की तिथि 02.03.2019

² प्राविधिक स्वीकृति की तिथि 19.07.2018

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में नमूना प्रेषित किये जाने की तिथि	परीक्षण की तिथि	रिपोर्ट तिथि	टिप्पणी
18	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़हार-दासापुर-कुरेसर रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	12-05-2017	
19	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामफती-मीरपुर-फतेहपुर चिरैया नाला रोड	1	09-05-2017	उल्लेख नहीं है	20-05-2017	
20	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेऊआ-इब्राहिमपुर-मुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़हार रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	12-05-2017	
21	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरिराम बलकरनपुर रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	12-05-2017	
22	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगौतीपुर-खानशाहपूरा श्रृंगवरपुरम-श्रीराम चौरा	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	12-05-2017	
23	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	27-06-2017	
24	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावाँ वाया होलागढ़	1	19-06-2017	उल्लेख नहीं है	27-06-2017	
25	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही लिक रोड	4	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
26	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बबबन मोहनग अलगतपुर रोड	4	08-01-2018	10-01-2018	13-01-2018	
27	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन माँ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी, मंगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
28	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महावनखोर नेतवर बाजार कैम्पियरगंज रोड लॉट संख्या-1 2	10	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
29	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चूंगी से मलौली बन्धा रोड	11	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
30	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गुल्हरिया थाना से तुलसीदेई रोड	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
31	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुरचक शेरपुर चमरहा सिहोरवा लिक रोड	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
32	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा मछरियाघाट सरहरी	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
33	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	रामनगर कडजहाँ से तरकुलानी रेगुलेटर	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
34	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	सीहापार से दधसरा रोड	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
35	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	02-06-2015	

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में नमूना प्रेषित किये जाने की तिथि	परीक्षण की तिथि	रिपोर्ट तिथि	टिप्पणी
36	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरुणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बार्डर तक ³	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	13-06-2006	पुरानी रिपोर्ट
37	प्रांतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	5	21-07-2017	22-07-2017 से 26-07-2017	27-07-2017	
38	प्रांतीय खण्ड, आगरा	पिनाहट पापरी नागर तासौद लिंक रोड से राजस्थान सीमा किलोमीटर-1 से किलोमीटर-20 (450)	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
39	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर	6	06-01-2018	21-01-2018	06-01-2018	
40	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सिरासिया प्रतापपुर मैरवा रोड	3	08-08-2017	10-08-2017	24-08-2017	
41	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	तार चुनकी भाटपार भिंगारी	16	08-08-2017	10-08-2017	24-08-2017	
42	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	पकड़ी बगरा बगरुआ मिश्रौली	8	08-08-2017	10-08-2017	24-08-2017	
43	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सलेमपुर मझौली मैरवा रोड	12	08-08-2017	10-08-2017	24-08-2017	
44	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	6	02-08-2017	उल्लेख नहीं है	12-08-2017	
45	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकू रोड)	4	02-08-2017	उल्लेख नहीं है	12-08-2017	
46	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	7	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
47	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	पटनाघाट-रिठुआखोर-घगसरा रोड	10	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
48	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
49	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटारी-जमुहाई रोड	3	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
50	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड ⁴	4	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	03-03-2006	पुरानी रिपोर्ट
51	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	1	24-07-2017	उल्लेख नहीं है	31-07-2017	
52	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	1	24-07-2017	उल्लेख नहीं है	31-07-2017	
53	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	14	30-05-2015	उल्लेख नहीं है	01-06-2016	

³ प्राविधिक स्वीकृति की तिथि 04.01.2018

⁴ प्राविधिक स्वीकृति की तिथि 20.02.2018

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में नमूना प्रेषित किये जाने की तिथि	परीक्षण की तिथि	रिपोर्ट तिथि	टिप्पणी
54	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	गुगरवारा-वानपुर-टीकमगढ़ रोड के किलोमीटर 1 से 20 (100) ⁵	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	20-10-2012	पुरानी रिपोर्ट
55	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	कप्तानगंज - सिसवां - निचलौल - ठूँडीबारी - नौतनवा मार्ग (चैनज 3-40 से 89-00) ⁶	1	24-12-2011	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	पुरानी रिपोर्ट
56	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हपुर-रानीगंज-पट्टी-कोहडौर रोड	2	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
57	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग मुबारकपुर	1	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
58	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	15-04-2017	
59	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबैपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	7	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
60	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	6	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
61	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजवीर-सिंधौरा मार्ग	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
62	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक वाया नियार	5	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	
63	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	9	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	उल्लेख नहीं है	

⁵ प्राविधिक स्वीकृति की तिथि 05.07.2018

⁶ प्राविधिक स्वीकृति की तिथि 08.12.2016

परिशिष्ट-3.7

(प्रस्तर 3.5 में संदर्भित)

सड़कों के विद्यमान क्रस्ट के साक्ष्य से समर्थित आगणनों को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़्या खुरूहजा रोड	27.81
2	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	37.95
3	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	29.63
4	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	19.58
5	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग सं.-1 एवं 59)	62.81
6	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महावनखोर नेतवर बाजार कैम्पियरगंज रोड	20.18
7	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	26.18
8	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकू रोड)	15.61
9	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	17.27
10	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	16.44
11	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ लहचुरा सम्पर्क मार्ग किलोमीटर 1 से 15 (900)	20.02
12	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	23.16
13	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	60.02
14	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	49.67
योग			426.33

परिशिष्ट-3.8
(प्रस्तर 3.7.1 में संदर्भित)
प्राविधिक स्वीकृति में विलम्ब को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	अधिकतम स्वीकार्य समय सीमा से प्राविधिक स्वीकृति में विलम्ब
1	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	रामनगर कडजहाँ से तरकुलानी रेगुलेटर रोड	23-11-2021	28-05-2022	126
2	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गुल्हरिया थाना से तुलसीदेई रोड तक	23-11-2021	02-05-2022	100
3	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समीपपुर	23-11-2021	24-04-2022	92
4	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिहोरवा	19-12-2017	05-05-2018	92
5	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगतपुर रोड	23-11-2021	23-04-2022	91
6	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	कप्तानगंज-सिसवां-निचलौल-ठूठीबारी-नौतनवा रोड	02-08-2016	08-12-2016	83
7	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनज 161-80 से 171-00 किलोमीटर का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	02-08-2016	29-11-2016	74
8	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ लहयुरा सम्पर्क मार्ग के किलोमीटर 1 से 15 (900)	07-05-2018	04-08-2018	44
9	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ नगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनज 0.00 से 18.00)	02-08-2016	27-10-2016	41
10	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	झोंझर रबुपुरा-महेदीपुर-भोले का मन्दिर मार्ग	07-05-2018	28-07-2018	37
11	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मोठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	07-05-2018	21-07-2018	30
12	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	07-05-2018	19-07-2018	28
13	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. की सीमा) वाया कल्याणपुर	07-05-2018	19-07-2018	28
14	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुंगी से मलौली बन्धा रोड	19-12-2017	28-02-2018	26
15	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौडीराम-गोला रोड	19-12-2017	28-02-2018	26
16	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	07-05-2018	13-07-2018	22
17	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बार्डर	07-05-2018	13-07-2018	22
18	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर	07-05-2018	13-07-2018	22
19	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से एनएच-2 तक वाया नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा	19-12-2017	24-02-2018	22

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	अधिकतम स्वीकार्य समय सीमा से प्राविधिक स्वीकृति में विलम्ब
20	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनूपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड	19-12-2017	20-02-2018	18
21	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	सौजना से म.प्र. सीमा रोड तक किलोमीटर 1 से 11 (100) वाया जगारा	07-05-2018	06-07-2018	15
22	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बड़ागाँव-भसनेह सम्पर्क मार्ग	07-05-2018	05-07-2018	14
23	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मध्य प्रदेश) सम्पर्क मार्ग	07-05-2018	05-07-2018	14
24	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क रोड	07-05-2018	05-07-2018	14
25	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	07-05-2018	05-07-2018	14
26	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पट्टी-कोहडौर मार्ग (चैनैज 0-00 से 61 किलोमीटर तक)	02-08-2016	30-09-2016	14
27	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	गुगरवारा-वानपुर-टीकमगढ़ रोड के किलोमीटर 1 से 20 (100)	07-05-2018	05-07-2018	14
28	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	19-12-2017	15-02-2018	13
29	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	07-05-2018	04-07-2018	13
30	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से मुनारी होते हुए रौनाखुर्द की ओर कार्य	19-12-2017	15-02-2018	13
31	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बैला-पहाड़िया रोड	19-12-2017	15-02-2018	13
32	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	19-12-2017	15-02-2018	13
33	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़्या खुरूहजा रोड	19-12-2017	14-02-2018	12
34	निर्माण खण्ड, चन्दौली	तेवा इलिया रोड	19-12-2017	14-02-2018	12
35	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ नगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनियॉ-मन्नीजोत-बिजवार बढ़ई रोड	19-12-2017	09-02-2018	7
36	प्रांतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	19-12-2017	09-02-2018	7
37	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	19-12-2017	07-02-2018	5
38	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकु रोड)	19-12-2017	07-02-2018	5
39	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजसा-भीटा मार्ग	02-08-2016	19-09-2016	3
40	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनैज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	02-08-2016	19-09-2016	3
41	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	निचलौल बेदौली झुलनीपुर रोड	07-05-2018	22-06-2018	1
42	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा रोड	07-05-2018	22-06-2018	1

परिशिष्ट-4.1
(प्रस्तर 4.2.1 में संदर्भित)
भारत सरकार की प्रशासकीय स्वीकृति से पूर्व निर्गत एनआईटी को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति से पूर्व आमंत्रित एनआईटी (दिनों में)
1	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भटहट-मांथी-बासस्थान रोड	20.43	07-11-2017	17-08-2017	82
2	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मानियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	10.14	07-11-2017	13-10-2017	25
3	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौडिहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डॉडी-चफरी-हथिगां रोड	15.93	07-11-2017	13-10-2017	25
4	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	12.89	07-11-2017	13-10-2017	25
5	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँवा बिलासपुर	13.04	07-11-2017	13-10-2017	25
6	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दुबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	16.21	07-11-2017	13-10-2017	25
7	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	13.92	07-11-2017	13-10-2017	25
8	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	13.20	07-11-2017	13-10-2017	25
9	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियावां रोड	15.59	07-11-2017	13-10-2017	25
10	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	11.35	07-11-2017	13-10-2017	25
11	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौडिहार-दासापुर-कुरेसर रोड	13.68	07-11-2017	13-10-2017	25
12	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामुफ्ती-मीरपुर-फतेहपुर चिरैया नाला रोड	13.45	07-11-2017	13-10-2017	25
13	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेऊआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौडिहार मार्ग	10.98	07-11-2017	13-10-2017	25
14	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरिराम बलकरनपुर रोड	16.92	07-11-2017	13-10-2017	25
15	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाहपुरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	32.91	07-11-2017	13-10-2017	25
16	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	22.15	07-11-2017	13-10-2017	25
17	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	12.01	07-11-2017	13-10-2017	25
18	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44	13-05-2016	18-04-2016	25
योग			306.24			

परिशिष्ट-4.2
(प्रस्तर 4.2.1 में संदर्भित)
उत्तर प्रदेश शासन की वित्तीय स्वीकृति से पूर्व निर्गत एनआईटी को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	वित्तीय स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	वित्तीय स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
1	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भट्ट-मोथी-बाँसस्थान रोड	20.43	19-12-2017	17-08-2017	124
2	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44	02-08-2016	18-04-2016	106
3	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	28.36	02-08-2016	19-05-2016	75
4	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	60.02	02-08-2016	19-05-2016	75
5	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	36.78	02-08-2016	19-05-2016	75
6	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	10.14	19-12-2017	13-10-2017	67
7	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौडिहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-झंडी-चफरी-हथिगां रोड	15.93	19-12-2017	13-10-2017	67
8	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	12.89	19-12-2017	13-10-2017	67
9	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गौजा बिलासपुर	13.04	19-12-2017	13-10-2017	67
10	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दुबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	16.21	19-12-2017	13-10-2017	67
11	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	13.92	19-12-2017	13-10-2017	67
12	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	13.20	19-12-2017	13-10-2017	67
13	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियावां रोड	15.59	19-12-2017	13-10-2017	67
14	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	11.35	19-12-2017	13-10-2017	67
15	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-कैजिया-कौडिहार-दासापुर-कुरेसर रोड	13.68	19-12-2017	13-10-2017	67
16	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामुपती-मीरपुर-फतेहपुर चिरैया नाला रोड	13.45	19-12-2017	13-10-2017	67
17	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेऊआ-इब्राहिमपुर-मुल्तानपुर-घाटमपुर-कौडिहार रोड	10.98	19-12-2017	13-10-2017	67
18	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर	16.92	19-12-2017	13-10-2017	67
19	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	32.91	19-12-2017	13-10-2017	67
20	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	22.15	19-12-2017	13-10-2017	67

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	वित्तीय स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	वित्तीय स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
21	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	12.01	19-12-2017	13-10-2017	67
22	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	35.31	02-08-2016	31-05-2016	63
23	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	37.82	02-08-2016	31-05-2016	63
24	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-कैहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला-सूरजनगर मार्ग	51.81	03-01-2017	17-11-2016	47
25	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग -1 एवं 59)	62.81	03-01-2017	18-11-2016	46
26	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनियों-मन्नीजोत-बिजवार बड़ई रोड	42.57	19-12-2017	14-11-2017	35
27	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरुणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बाईर तक मार्ग	26.78	19-12-2017	14-11-2017	35
28	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-प्यावली-एनटीपीसी रोड	24.97	19-12-2017	14-11-2017	35
29	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसान-पिपराइच रोड	19.58	19-12-2017	15-11-2017	34
30	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही लिंक रोड	20.31	19-12-2017	15-11-2017	34
31	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन मॉ स्थान बीएमसीटी से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी मंगरू चौराहा से जसवल	29.76	19-12-2017	15-11-2017	34
32	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	62.17	19-12-2017	15-11-2017	34
33	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महाराजगंज चौराहा वाया मखनहा, मछरियाघाट, सरहरी	23.19	19-12-2017	15-11-2017	34
34	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	23.16	19-12-2017	15-11-2017	34
35	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	पटनाघाट-रिठुआखोर-घगसरा रोड	18.18	19-12-2017	15-11-2017	34
36	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	16.44	19-12-2017	18-11-2017	31
37	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	37.95	19-12-2017	20-11-2017	29
38	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	32.82	19-12-2017	20-11-2017	29
39	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	20.56	19-12-2017	20-11-2017	29
40	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	19.07	19-12-2017	20-11-2017	29
41	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	19.07	19-12-2017	20-11-2017	29
42	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से मुनारी होते हुए रोनाखुर्द की ओर कार्य	26.92	19-12-2017	20-11-2017	29
43	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	27.13	19-12-2017	21-11-2017	28
44	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर बघौचघाट- रोड	18.66	19-12-2017	21-11-2017	28

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	वित्तीय स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	वित्तीय स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
45	प्रांतीय खण्ड, कोशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	22.82	19-12-2017	27-11-2017	22
46	प्रांतीय खण्ड, कोशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	22.33	19-12-2017	27-11-2017	22
47	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	32.41	19-12-2017	30-11-2017	19
48	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	38.32	19-12-2017	04-12-2017	15
49	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 पर स्थित आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड	29.85	19-12-2017	04-12-2017	15
50	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	28.88	19-12-2017	05-12-2017	14
51	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़या खरुहजा रोड	27.81	19-12-2017	05-12-2017	14
52	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	26.18	19-12-2017	05-12-2017	14
53	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धरिंगरा रोड (झाकू रोड)	15.61	19-12-2017	05-12-2017	14
54	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	121.60	07-05-2018	28-04-2018	9
55	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक	33.23	07-05-2018	28-04-2018	9
56	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक	16.10	07-05-2018	28-04-2018	9
57	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	17.97	02-08-2016	26-07-2016	7
58	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बड़ागाँव भसनेह सम्पर्क मार्ग	13.61	07-05-2018	04-05-2018	3
59	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मध्य प्रदेश) सम्पर्क मार्ग	12.34	07-05-2018	04-05-2018	3
60	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	10.03	07-05-2018	04-05-2018	3
61	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क रोड	38.63	07-05-2018	04-05-2018	3
योग			1636.16			

परिशिष्ट-4.3
(प्रस्तर 4.2.1 में संदर्भित)
प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निर्गत एनआईटी को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
1	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइनर मॉ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी, मंगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	29.76	05-05-2018	15-11-2017	172
2	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगड सेतु 7 मीटर चौड़ीकरण वाया सिंहौरवा, मजनू डोहरिया	34.00	05-05-2018	15-11-2017	171
3	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गूलरिया थाना से तुलसीदेई रोड तक	19.24	02-05-2022	25-11-2021	158
4	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भट्ट-मोधी-बाँसस्थान रोड	20.43	20-01-2018	17-08-2017	156
5	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगतपुर रोड लॉट	17.95	23-04-2022	25-11-2021	149
6	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44	31-08-2016	18-04-2016	135
7	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुरचक शेरपुर चमरहा सिंहौरवा लिंक रोड	21.67	05-05-2018	21-12-2017	135
8	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	17.27	24-04-2022	15-12-2021	130
9	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवा-बखिरा रोड	60.02	02-09-2016	19-05-2016	106
10	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	62.17	28-02-2018	15-11-2017	105
11	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	49.67	28-04-2018	24-01-2018	94
12	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनिया-मन्नीजोत-बिजवार बड़ई रोड	42.57	09-02-2018	14-11-2017	87
13	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	19.07	15-02-2018	20-11-2017	87
14	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से राजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियाार	19.07	15-02-2018	20-11-2017	87
15	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से रौनाखुर्द की ओर कार्य वाया मुनारी	26.92	15-02-2018	20-11-2017	87
16	निर्माण खण्ड, चन्दौली	तेवा इलिया रोड	37.95	14-02-2018	20-11-2017	86
17	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	झाँझर रबपुरा-महदीपुर-भोले का मन्दिर मार्ग	9.25	28-07-2018	08-05-2018	81
18	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 पर स्थित आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड	29.85	20-02-2018	04-12-2017	78
19	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	10.14	29-12-2017	13-10-2017	77

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
20	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौड़िहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डाडी-चफरी-हथिगहा रोड	15.93	29-12-2017	13-10-2017	77
21	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	12.89	29-12-2017	13-10-2017	77
22	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँवा बिलासपुर	13.04	29-12-2017	13-10-2017	77
23	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	16.21	29-12-2017	13-10-2017	77
24	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	13.92	29-12-2017	13-10-2017	77
25	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	13.20	29-12-2017	13-10-2017	77
26	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियावां रोड	15.59	29-12-2017	13-10-2017	77
27	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	11.35	29-12-2017	13-10-2017	77
28	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	13.68	29-12-2017	13-10-2017	77
29	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामफ्ती-मीरपुर-फतेहपुर चिरैया नाला रोड	13.45	29-12-2017	13-10-2017	77
30	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरुआ-इब्राहिमपुर-मुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	10.98	29-12-2017	13-10-2017	77
31	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ रोड तक वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर रोड	16.92	29-12-2017	13-10-2017	77
32	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाहपुरा भृगवरपुरम-श्रीराम चौरा	32.91	29-12-2017	13-10-2017	77
33	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	22.15	29-12-2017	13-10-2017	77
34	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	12.01	29-12-2017	13-10-2017	77
35	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	121.60	13-07-2018	28-04-2018	76
36	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बाईर तक वाया लिलासी-कुदरी-घनघोर-साँगोबाँध-मनरुटोला रोड	33.23	13-07-2018	28-04-2018	76
37	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी मार्ग के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बाईर तक वाया चपकी-बचरा-भवर-नवाटोला शीशटोला मार्ग	16.10	13-07-2018	28-04-2018	76
38	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	35.31	12-08-2016	31-05-2016	73
39	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	37.82	12-08-2016	31-05-2016	73
40	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	28.88	15-02-2018	05-12-2017	72
41	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़्या खुरुहजा रोड	27.81	14-02-2018	05-12-2017	71
42	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	41.27	19-07-2018	11-05-2018	69
43	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. की सीमा) वाया कल्याणपुर	40.37	19-07-2018	11-05-2018	69

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
44	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	19.58	20-01-2018	15-11-2017	66
45	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	26.18	07-02-2018	05-12-2017	64
46	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिगरा रोड (डाकू रोड)	15.61	07-02-2018	05-12-2017	64
47	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महाराजगंज चौराहा वाया मखनहा, मछरियाघाट, सरहरी	23.19	17-01-2018	15-11-2017	63
48	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बड़ागाँव भसनेह सम्पर्क मार्ग	13.61	05-07-2018	04-05-2018	62
49	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मध्य प्रदेश) सम्पर्क मार्ग	12.34	05-07-2018	04-05-2018	62
50	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबौह सम्पर्क रोड	38.63	05-07-2018	04-05-2018	62
51	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	कप्तानगंज-सिसवां-निचलौल-ठूँडीबारी-नौतनवा मार्ग (चैनज 3-40 से 89-00)	189.89	08-12-2016	07-10-2016	62
52	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	10.03	04-07-2018	04-05-2018	61
53	निर्माण खण्ड-1, सिद्वार्थनगर	बोटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनज 0-00 से 18-00)	27.25	27-10-2016	27-08-2016	61
54	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	21.49	05-07-2018	07-05-2018	59
55	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटारी-जमुहाई रोड	16.44	15-01-2018	18-11-2017	58
56	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड मार्ग	23.16	09-01-2018	15-11-2017	55
57	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	पटनाघाट-रिटुआखोर-घगसरा रोड	18.18	09-01-2018	15-11-2017	55
58	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग मुबारकपुर लिंक रोड (चैनज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	17.97	19-09-2016	26-07-2016	55
59	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	32.82	12-01-2018	20-11-2017	53
60	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	20.56	12-01-2018	20-11-2017	53
61	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-प्यावली-एनटीपीसी रोड	24.97	05-01-2018	14-11-2017	52
62	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरुणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बार्डर तक मार्ग	26.78	04-01-2018	14-11-2017	51
63	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	27.13	09-01-2018	21-11-2017	49
64	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फजिलनगर-बघौघघाट रोड	18.66	09-01-2018	21-11-2017	49
65	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखनिया-शिवपुर-हरका रोड	24.66	30-12-2017	21-11-2017	49
66	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला-सूरजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग सं-5 एवं 54)	51.81	03-01-2017	17-11-2016	47
67	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	62.81	03-01-2017	18-11-2016	46
68	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	सीहापार से दधसरा रोड	15.33	08-01-2022	25-11-2021	44
69	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	32.41	12-01-2018	30-11-2017	43

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
70	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	28.36	29-06-2016	19-05-2016	41
71	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	36.78	29-06-2016	19-05-2016	41
72	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	22.82	03-01-2018	27-11-2017	37
73	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	22.33	03-01-2018	27-11-2017	37
74	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	रामनगर कडजहाँ से तरकुलानी रेगुलेटर रोड	13.55	28-05-2022	23-04-2022	35
75	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	34.60	02-09-2016	05-08-2016	28
76	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौडीराम-गोला रोड	33.36	28-02-2018	02-02-2018	26
77	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ लहचुरा सम्पर्क मार्ग किलोमीटर 1 से 15 (900)	20.02	04-08-2018	09-07-2018	26
78	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 161-800 से 171-000 किलोमीटर का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी	127.19	29-11-2016	05-11-2016	24
79	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 171-000 से 180-000 किलोमीटर का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी	0.00	29-11-2016	05-11-2016	24
80	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	सिकन्दराबाद से दनकौर मार्ग	29.63	21-12-2021	29-11-2021	22
81	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतपुर-बलुआ-सेतु मार्ग	93.28	24-08-2016	05-08-2016	19
82	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजवीर-सिधौरा मार्ग	46.77	24-08-2016	05-08-2016	19
83	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर रोड	36.32	19-06-2018	02-06-2018	17
84	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	पकडी-बंगरा-बंगरुआ-मिश्रौली रोड	26.53	19-06-2018	02-06-2018	17
85	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सिरसिया प्रतापपुर भैरवा रोड	26.29	19-06-2018	02-06-2018	17
86	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	13.14	19-06-2018	02-06-2018	17
87	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	24.47	19-06-2018	02-06-2018	17
88	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	31.92	19-06-2018	02-06-2018	17
89	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	गोडरिया मुडाडीह रोड	11.59	19-06-2018	02-06-2018	17
90	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	समउर नोनिया पट्टी रोड	30.36	19-06-2018	02-06-2018	17
91	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	6.90	19-06-2018	02-06-2018	17
92	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	43.3	19-06-2018	02-06-2018	17
93	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	38.32	20-12-2017	04-12-2017	16

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	एनआईटी की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व एनआईटी (दिनों में)
94	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नजीबाबाद-नगीना वाया नानकार बुन्दकी रोड	31.03	09-12-2021	23-11-2021	16
95	प्रतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	30.45	09-02-2018	25-01-2018	15
96	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	29.63	25-01-2018	11-01-2018	14
97	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मोठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	31.68	21-07-2018	13-07-2018	8
योग			2917.17			

परिशिष्ट-4.4
(प्रस्तर 4.2.1. में संदर्भित)
प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व खोली गयी वित्तीय बिडों को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	दिनों की संख्या
1	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	60.02	02-09-2016	29-06-2016	65
2	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	49.67	28-04-2018	26-02-2018	61
3	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	62.17	28-02-2018	15-01-2018	44
4	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44	31-08-2016	22-07-2016	40
5	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	37.95	14-02-2018	12-01-2018	33
6	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	41.27	19-07-2018	20-06-2018	29
7	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	40.37	19-07-2018	20-06-2018	29
8	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियाय	19.07	15-02-2018	18-01-2018	28
9	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से रौनाखुर्द की ओर कार्य वाया मुनारी	26.92	15-02-2018	18-01-2018	28
10	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	कप्तानगंज-सिसवानिचलौल-ठूठीबारी-नौतनवा मार्ग (चैनज 3-40 से 89-00)	189.89	02-12-2016	07-11-2016	25
11	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से एनएच-2 तक वाया नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा (सेतु कार्य)	38.00	28-01-2019	04-01-2019	24
12	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गुल्हरिया थाना से तुलसीदेई रोड	19.23	02-05-2022	18-04-2022	14
13	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	28.88	15-02-2018	02-02-2018	13
14	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	34.60	02-09-2016	20-08-2016	13
15	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़या खुरूहजा रोड	27.81	14-02-2018	02-02-2018	12
16	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	27.13	09-01-2018	28-12-2017	12
17	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	18.66	09-01-2018	28-12-2017	12
18	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	62.81	03-01-2017	23-12-2016	11
19	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-कैहरीपुर-बादीगढ़-मुआवाला-सूरजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग-5 व 54)	51.81	03-01-2017	23-12-2016	11
20	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	19.07	15-02-2018	05-02-2018	10
21	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	17.97	19-09-2016	10-09-2016	9

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	दिनों की संख्या
22	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 पर स्थित आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड	29.85	20-02-2018	13-02-2018	7
23	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	29.63	25-01-2018	18-01-2018	7
24	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बाईर तक वाया लिलासी-कुदरी-घनघोर-सोंगोबाँध-मनरुटोला रोड	33.23	13-07-2018	07-07-2018	6
25	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बाईर तक वाया चपकी-बचरा-भवर-नवाटोला शीशटोला रोड	16.10	13-07-2018	07-07-2018	6
26	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	121.60	13-07-2018	07-07-2018	6
27	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनेज 0-00 से 18-00)	27.25	27-10-2016	21-10-2016	6
28	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	23.16	09-01-2018	03-01-2018	6
29	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	पटनाघाट-रिठुआखोर-घगसरा रोड	18.18	09-01-2018	03-01-2018	6
30	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोथपुर	17.27	24-04-2022	19-04-2022	5
31	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट रोड	37.82	12-08-2016	08-08-2016	4
32	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	10.03	04-07-2018	30-06-2018	4
33	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	16.44	15-01-2018	11-01-2018	4
34	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां रोड	28.36	29-06-2018	25-06-2018	4
35	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	20.56	12-01-2018	09-01-2018	3
36	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	10.14	29-12-2017	26-12-2017	3
37	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौड़हार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डौंडी-चफरी-हथिगहां रोड	15.93	29-12-2017	26-12-2017	3
38	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	12.89	29-12-2017	26-12-2017	3
39	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँवा बिलासपुर	13.04	29-12-2017	26-12-2017	3
40	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दुबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	16.21	29-12-2017	26-12-2017	3
41	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	13.92	29-12-2017	26-12-2017	3
42	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	13.20	29-12-2017	26-12-2017	3

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	दिनों की संख्या
43	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियावा रोड	15.59	29-12-2017	26-12-2017	3
44	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	11.35	29-12-2017	26-12-2017	3
45	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कोडिहार-दासापुर-कुरेसर रोड	13.68	29-12-2017	26-12-2017	3
46	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामफ्ती-मीरपुर फतेहपुर चिरैया नाला रोड	13.45	29-12-2017	26-12-2017	3
47	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरुआ-इब्राहिमपुर-मुल्तानपुर-घाटमपुर-कोडिहार रोड	10.98	29-12-2017	26-12-2017	3
48	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरिराम बलकरनपुर	16.92	29-12-2017	26-12-2017	3
49	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	32.91	29-12-2017	26-12-2017	3
50	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	22.15	29-12-2017	26-12-2017	3
51	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	12.01	29-12-2017	26-12-2017	3
52	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगतपुर रोड लॉट सं-1 2	17.96	23-04-2022	20-04-2022	3
53	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	रामनगर कडजहां से तरकुलानी रेगुलेटर रोड	13.55	28-05-2022	25-05-2022	3
54	प्रान्तीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	24.60	30-12-2017	27-12-2017	3
55	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	32.82	12-01-2018	10-01-2018	2
56	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महाराजगंज चौराहा वाया मखनहा, मछरियाघाट, सरहरी	23.19	17-01-2018	15-01-2018	2
57	प्रान्तीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	26.18	07-02-2018	05-02-2018	2
58	प्रान्तीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकू रोड)	15.61	07-02-2018	05-02-2018	2
59	प्रान्तीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	93.28	24-08-2016	22-08-2016	2
60	प्रान्तीय खण्ड, वाराणसी	भोजवीर-सिधौरा मार्ग	46.77	24-08-2016	22-08-2016	2
61	निर्माण खण्ड-1, सिद्वार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनिया-मन्नीजोत-बिजवार बर्दई रोड	42.57	09-02-2018	08-02-2018	1
62	प्रान्तीय खण्ड, कोशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 161-800 से 171-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	127.19	29-11-2016	28-11-2016	1
योग			2052.31			

परिशिष्ट-4.5
(प्रस्तर 4.2.2 में संदर्भित)
ठेकेदारों को निविदा हेतु निर्धारित समय सीमा से कम समय दिये जाने को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	एनआईटी की तिथि	बिड जमा करने की आरम्भ तिथि	बिड जमा करने की अन्तिम तिथि	अवधि (दिनों में)
1	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौडीराम-गोला रोड	02-02-2018	03-02-2018	08-02-2018	6
2	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से एनएच-2 तक वाया नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा (सड़क कार्य)	28-02-2018	01-03-2018	07-03-2018	7
3	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	11-01-2018	12-01-2018	18-01-2018	7
4	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	झुलनीपुर-चन्दानागुलरभार नहर सेवा रोड	12-07-2018	13-07-2018	20-07-2018	8
5	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	12-07-2018	13-07-2018	20-07-2018	8
6	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ सेतु 7 मीटर पिच चौड़ीकरण वाया सिहोरवा, मजनु डोहरिया	12-01-2018	15-01-2018	20-01-2018	8
7	प्रांतीय खण्ड, आगरा	पिनाहट पापरी नगर तसौद रोड से राजस्थान सीमा तक लिक रोड किलोमीटर-1 से किलोमीटर-20 (450)	11-07-2018	14-07-2018	19-07-2018	8
8	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही लिक रोड	12-01-2018	15-01-2018	20-01-2018	8
9	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन माँ स्थान बीरमसीटी रोड से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी, मंगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	12-01-2018	15-01-2018	20-01-2018	8
10	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ लहचूरा सम्पर्क मार्ग किलोमीटर 1 से 15 (900)	09-07-2018	11-07-2018	18-07-2018	9
11	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मोठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	13-07-2018	18-07-2018	24-07-2018	11
12	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटदवार (अन्य जिला मार्ग सं.-1 एवं 59)	09-12-2016	16-12-2016	20-12-2016	11
13	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेत-मार्ग	05-08-2016	13-08-2016	19-08-2016	14
14	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजुवर सिंधौरा मार्ग	05-08-2016	13-08-2016	19-08-2016	14
15	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	05-08-2016	13-08-2016	19-08-2016	14
16	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनज 161-800 से 171-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	05-11-2016	15-11-2016	21-11-2016	16
17	प्रांतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	25-01-2018	06-02-2018	12-02-2018	18
18	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	15-10-2016	26-10-2016	02-11-2016	18

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	एनआईटी की तिथि	बिड जमा करने की आरम्भ तिथि	बिड जमा करने की अन्तिम तिथि	अवधि (दिनों में)
19	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिंहरवा लिंक रोड	21-12-2017	01-01-2018	08-01-2018	18
20	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-देवगढ़ रोड	07-10-2016	20-10-2016	25-10-2016	18
21	प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर	झाँझर रबपुरा-मैहदीपुर-भोले का मन्दिर मार्ग	16-07-2018	28-07-2018	03-08-2018	18
22	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा मछरियाघाट सरहरी	15-11-2017	28-11-2017	04-12-2017	19
23	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला सूरजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग-5 व 54)	17-11-2016	01-12-2016	06-12-2016	19
24	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	15-11-2017	28-11-2017	05-12-2017	20
25	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	पटनाघाट-रितुआखोर-दधसरा रोड	15-11-2017	28-11-2017	05-12-2017	20
26	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	21-11-2017	27-11-2017	11-12-2017	20
27	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	21-11-2017	27-11-2017	11-12-2017	20
28	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समीथपुर	15-12-2021	28-12-2021	04-01-2022	20
29	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	21-11-2017	27-11-2017	11-12-2017	20
30	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	रामनगर कडजहो से तरकुलानी रेगुलेटर रोड	23-04-2022	05-05-2022	13-05-2022	20
31	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	राष्ट्रीय राजमार्ग 734 से सुआवाला सूरजनगर रोड वाया शाहपुर जमाल हसनपुर	23-11-2021	08-12-2021	13-12-2021	20
32	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	कप्तानगंज-सिसवा-निचलौल-ठूठीबारी-नौतनवा मार्ग (चैनैज 3-40 से 89-00)	07-10-2016	20-10-2016	27-10-2016	20
33	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगतपुर मार्ग लॉट सं-1 2	25-11-2021	06-12-2021	16-12-2021	21
34	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महावनखोर नेतवर बाजार कैम्पियरगंज मार्ग लॉट सं-1 2	25-11-2021	06-12-2021	16-12-2021	21
35	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गुल्हरिया थाना से तुलसीदेई रोड	25-11-2021	06-12-2021	16-12-2021	21
36	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	सीहापार से दधसरा रोड	25-11-2021	06-12-2021	16-12-2021	21
37	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
38	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
39	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
40	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	गोडरिया मुंडाडीह रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
41	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	खैरटिया बनकटा रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
42	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	समउर नोनिया पट्टी रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
43	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर मार्ग	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
44	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनैज 171-000 से 180-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	05-11-2016	15-11-2016	28-11-2016	23

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	एनआईटी की तिथि	बिड जमा करने की आरंभ तिथि	बिड जमा करने की अन्तिम तिथि	अवधि (दिनों में)
45	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाटी पटरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
46	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	पकडी-बंगरा-बंगरूआ-मिश्रौली रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
47	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
48	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सिरसिया प्रतापपुर मौरवा रोड	02-06-2018	14-06-2018	25-06-2018	23
49	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ नगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनज 0-00 से 18-00)	27-08-2016	12-09-2016	19-09-2016	23
50	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	24-01-2018	01-02-2018	17-02-2018	24
51	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नजीबाबाद-नगीना वाया नानकार बुन्दकी रोड	23-11-2021	08-12-2021	17-12-2021	24
52	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पट्टी-कोहडीर मार्ग (चैनज 0-00 से 61-00 किलोमीटर)	08-10-2016	20-10-2016	02-11-2016	25
53	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
54	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौडिहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डौडी-चफरी-हथिगां रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
55	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
56	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगौव गाँवा बिलासपुर	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
57	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावाँ रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
58	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
59	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखऊपुर-भगवतपुर रोड से कनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
60	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियावाँ रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
61	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
62	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौडिहार-दासापुर-कुरेसर रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
63	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामुफ्ती-मीरपुर फतेहपुर चिरैया नाला रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
64	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेऊआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौडिहार रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
65	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरिराम बलकरनपुर रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
66	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
67	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
68	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावाँ वाया होलागढ़	13-10-2017	01-11-2017	09-11-2017	27
69	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरुणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बाईर तक मार्ग	14-11-2017	01-12-2017	13-12-2017	29
70	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	20-11-2017	12-12-2017	19-12-2017	29
71	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	20-11-2017	12-12-2017	19-12-2017	29

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	एनआईटी की तिथि	बिड जमा करने की आरम्भ तिथि	बिड जमा करने की अन्तिम तिथि	अवधि (दिनों में)
72	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	18-04-2016	12-05-2016	18-05-2016	30
73	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	20-11-2017	30-11-2017	20-12-2017	30
74	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	20-11-2017	30-11-2017	20-12-2017	30
75	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से मुनारी रौनाखुर्द की ओर कार्य	20-11-2017	30-11-2017	20-12-2017	30
76	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ नगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनियों-मन्नीजोतन-बिजवार बड़ई रोड	14-11-2017	05-12-2017	14-12-2017	30
77	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	20-11-2017	30-11-2017	20-12-2017	30
78	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	सिकन्दराबाद से दनकौर मार्ग	29-11-2021	24-12-2021	30-12-2021	31
79	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	11-05-2018	22-05-2018	11-06-2018	31
80	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	11-05-2018	22-05-2018	11-06-2018	31
81	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़या खुरुहा रोड	05-12-2017	15-12-2017	05-01-2018	31
82	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से एनएच-2 तक वाया नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा (सेतु कार्य)	16-11-2018	07-12-2018	17-12-2018	31
83	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	05-12-2017	15-12-2017	06-01-2018	32
84	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	19-05-2016	04-06-2016	20-06-2016	32
85	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	04-12-2017	21-12-2017	05-01-2018	32
86	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	19-05-2016	04-06-2016	20-06-2016	32
87	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	19-05-2016	04-06-2016	20-06-2016	32
88	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	07-05-2018	23-05-2018	08-06-2018	32
89	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	18-11-2017	15-12-2017	21-12-2017	33
90	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	31-05-2016	20-06-2016	04-07-2016	34
91	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चूँगी से मलौली बन्धा रोड	15-11-2017	28-11-2017	20-12-2017	35
92	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	05-12-2017	04-01-2018	10-01-2018	36
93	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (डाकू रोड)	05-12-2017	04-01-2018	10-01-2018	36

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	एनआईटी की तिथि	बिड जमा करने की आरंभ तिथि	बिड जमा करने की अन्तिम तिथि	अवधि (दिनों में)
94	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 पर स्थित आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौशहा हरदौली रोड	04-12-2017	27-12-2017	11-01-2018	38
95	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग मुबारकपुर लिंक रोड (चैनज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	26-07-2016	25-08-2016	05-09-2016	41
96	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरोली से जगरा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	30-11-2017	20-12-2017	10-01-2018	41
97	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-अकिलपुर-प्यावली-एनटीपीसी रोड	14-11-2017	22-12-2017	28-12-2017	44
98	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	27-11-2017	20-12-2017	10-01-2018	44
99	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	27-11-2017	20-12-2017	10-01-2018	44
100	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	गुगरवारा-वानपुर-टीकमगढ़ रोड के किलोमीटर 1 से 20 (100)	07-05-2018	16-05-2018	22-06-2018	46
101	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	सौजना से म.प्र. सीमा तक मार्ग किलोमीटर 1 से 11 (100) वाया जगरा	07-05-2018	16-05-2018	22-06-2018	46
102	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बड़ागाँव भसनेह सम्पर्क मार्ग	04-05-2018	15-05-2018	22-06-2018	49
103	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (मध्य प्रदेश) सम्पर्क मार्ग	04-05-2018	15-05-2018	22-06-2018	49
104	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	04-05-2018	15-05-2018	22-06-2018	49
105	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क मार्ग	04-05-2018	15-05-2018	22-06-2018	49
106	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	31-05-2016	20-06-2016	26-07-2016	56
107	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक वाया लिलासी-कुदरी-घनघोर-सर्गौबाँध-मनरुतोला रोड	28-04-2018	15-05-2018	25-06-2018	58
108	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक वाया चपकी-बचरा-भवर-नवाटोला शौशटोला रोड	28-04-2018	15-05-2018	25-06-2018	58
109	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	28-04-2018	15-05-2018	25-06-2018	58
110	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	15-11-2017	04-01-2018	15-01-2018	61
111	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भटहट-माँधी-बांसस्थान रोड	17-08-2017	04-09-2017	15-01-2018	151

परिशिष्ट-4.6
(प्रस्तर 4.4.1 में संदर्भित)
एकल बिड की स्वीकृति को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	प्रथम एनआईटी की तिथि	द्वितीय एनआईटी की तिथि	द्वितीय आमंत्रण में अहं पायी गयी बिडों की संख्या
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबूरी-धरौली मार्ग	05-08-2016		
2	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन माँ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी, मँगरू चौराहा से जसवल पिच चौड़ीकरण	15-11-2017	12-01-2018	1
3	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही रोड	15-11-2017	12-01-2018	1
4	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड चौ/सु कार्य	15-11-2017	11-01-2018	1
5	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवाँ मार्ग	19-05-2016		
6	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भट्टहट-मांछी-बांसस्थान रोड	17-08-2017	04-01-2018	1
7	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	15-11-2017	03-01-2018	1
8	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	05-08-2016		
9	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजवौर-सिधौरा मार्ग	05-08-2016		
10	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	20-11-2017		
11	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	24-01-2018		
12	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवाँ बखिरा	19-05-2016		

परिशिष्ट-4.7

(प्रस्तर 4.4.2 में संदर्भित)

ऐसे प्रकरणों को दर्शाता विवरण जिनके अनुबंध गठित करते समय निविदा दस्तावेजों के अनुसार बीओक्यू का 50 प्रतिशत या उससे अधिक नीचे की ओर पुनरीक्षण हुआ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	निविदा के अनुसार बीओक्यू	अनुबंध के अनुसार पुनरीक्षित बीओक्यू	विचलन	विचलन का प्रतिशत	मुख्य कार्य-मदों जो अनुबंध में सम्मिलित नहीं की गयीं	
							कार्य-मद	धनराशि
1	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	2576.10	1276.15	1299.95	50.46	जीएसबी	678.47
							डीबीएम	613.74
2	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	1156.56	324.16	832.4	71.97	जीएसबी	278.07
							डब्लूएमएम	325.22
3	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौड़हार-कुरेसर मार्ग से दासापुर-बुदौना-डाडी-चफरी-हथिगहां रोड	1305.65	221.79	1083.86	83.01	जीएसबी	164.39
							डब्लूएमएम	101.76
							डीबीएम	684.29
4	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	1329.07	496.61	832.46	62.63	जीएसबी	349.56
							डब्लूएमएम	364.18
5	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियावां रोड	1278.27	635.96	642.31	50.25	जीएसबी	261.04
							डब्लूएमएम	225.18
6	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	929.53	252.42	677.11	72.84	जीएसबी	125.38
							डब्लूएमएम	151.93
7	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौड़हार-दासापुर-कुरेसर रोड	1121.48	414.07	707.41	63.08	जीएसबी	258.60
							डब्लूएमएम	346.28
8	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ-इबाहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़हार रोड	899.36	431.48	467.88	52.02	जीएसबी	218.04
							डब्लूएमएम	163.22

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	निविदा के अनुसार बीओक्यू	अनुबंध के अनुसार पुनरीक्षित बीओक्यू	विचलन	विचलन का प्रतिशत	मुख्य कार्य-मदें जो अनुबंध में सम्मिलित नहीं की गयीं	
							कार्य-मद	धनराशि
9	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौराहा	2727.05	872.05	1855.00	68.02	जीएसबी	718.59
10	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	984.05	176.37	807.68	82.08	डब्लूएमएम	854.13
							जीएसबी	153.27
							डब्लूएमएम	129.02
11	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरुणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बाईर तक मार्ग	2198.89	950.31	1248.58	56.78	डीबीएम	344.09
							जीएसबी	391.30
12	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनैज 161-800 से 171-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	5360.15	2296.52	3063.63	57.15	डब्लूएमएम	684.97
							जीएसबी	837.63
							डब्लूएमएम	879.69
13	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनैज 171-000 से 180-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	4979.64	2238.07	2741.37	55.05	जीएसबी	820.32
							डब्लूएमएम	869.36
14	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	1888.22	512.01	1376.21	72.88	जीएसबी	421.28
							डब्लूएमएम	633.27
15	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	1845.09	556.47	1288.62	69.84	जीएसबी	415.24
							डब्लूएमएम	628.04
योग			30579.11	11654.44	18924.67			14089.55

परिशिष्ट-4.8
(प्रस्तर 4.5 में संदर्भित)
कार्य पूर्ण होने में विलम्ब को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
1	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौली से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	2766.17	12-02-2019	12-04-2019	59
2	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	887.10	22-04-2019	30-06-2019	69
3	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरिराम बलकरनपुर रोड	1336.17	11-10-2018	25-12-2018	75
4	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	2064.81	15-04-2019	30-06-2019	76
5	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	3514.86	17-07-2019	07-10-2019	82
6	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	पकडी-बंगारा-बंगरुआ-मिश्रौली रोड	2152.75	17-07-2019	07-10-2019	82
7	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया झिलिया रोड	1073.64	16-01-2019	28-04-2019	102
8	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	562.94	14-09-2018	31-12-2018	108
9	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नजीबाबाद नगीना वाया नानकार बुन्दकी रोड	2316.44	06-01-2023	27-04-2023	111
10	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामफती-मीरपुर फतेहपुर चिरैया नाला रोड	1061.39	17-09-2018	08-01-2019	113
11	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	2332.88	23-07-2019	16-11-2019	116
12	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	265.55	03-09-2018	14-01-2019	133
13	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क मार्ग	3011.44	16-07-2019	02-12-2019	139
14	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ लहवुरा सम्पर्क मार्ग किलोमीटर 1 से 15 (900)	1587.88	13-08-2019	31-12-2019	140
15	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बडागाँव भसनेह सम्पर्क मार्ग	1047.66	11-07-2019	30-11-2019	142
16	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	796.79	10-07-2019	30-11-2019	143
17	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	490.09	23-04-2019	15-09-2019	145
18	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला-सूरजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग-5 एवं 54)	4571.90	02-07-2018	26-11-2018	147
19	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	सिकन्दराबाद से दनकौर मार्ग	2445.04	07-01-2023	10-06-2023	154
20	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरुणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बाईर तक मार्ग	1006.38	20-10-2018	26-03-2019	157
21	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरवाल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	340.05	29-09-2018	14-03-2019	166
22	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	520.45	14-10-2018	29-03-2019	166

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
23	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखऊपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	763.96	14-10-2018	31-03-2019	168
24	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	1725.10	15-07-2019	31-12-2019	169
25	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	झुलनीपुर-चन्दौगढ़-नहर सेवा रोड	2691.66	13-08-2019	29-01-2020	169
26	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	1699.58	13-10-2017	03-04-2018	172
27	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	914.78	03-01-2019	28-06-2019	176
28	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	2554.17	06-08-2019	31-01-2020	178
29	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	2240.41	11-09-2017	11-03-2018	181
30	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियावा रोड	662.04	14-10-2018	14-04-2019	182
31	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	सौजना से म.प्र. सीमा रोड तक किलोमीटर 1 से 11 (100) वाया जगारा	1479.57	17-07-2019	15-01-2020	182
32	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	1256.30	15-11-2018	22-05-2019	188
33	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	612.12	24-07-2019	31-01-2020	191
34	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर तक वाया चपकी-बचरा-भवर-नवाटोला शीशटोला रोड	1325.18	27-07-2019	06-02-2020	194
35	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	2942.79	17-09-2019	31-03-2020	196
36	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	1784.64	14-12-2018	30-06-2019	198
37	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पट्टी-कोहडौर मार्ग (चैनज 0-00 से 61 किलोमीटर)	11055.45	13-12-2018	30-06-2019	199
38	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	कप्तानगंज-सिसवां-निचलौली-ठूँडीबारी-नौतनवा मार्ग (चैनज 3-40 से 89-00)	9392.20	08-12-2018	30-06-2019	204
39	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	तार चुनकी भाटपार भिंगारी	2117.55	15-03-2019	07-10-2019	206
40	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	185.72	11-09-2018	11-04-2019	212
41	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगांव गांजा बिलासपुर	942.16	29-08-2018	30-03-2019	213
42	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	निचलौली-बेदौली-झुलनीपुर रोड	2083.44	19-08-2019	20-03-2020	214
43	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	3336.65	21-08-2017	28-03-2018	219
44	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	3556.17	21-08-2017	29-03-2018	220
45	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौडिहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डौंडी-चफरी-हथिगहां रोड	232.33	29-08-2018	30-04-2019	244
46	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-केजिया-कौडिहार-दासापुर-कुरेसर रोड	434.36	14-09-2018	25-05-2019	253
47	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महाराजगंज चौराहा वाया मखनहा मछरियाघाट सरहरी	1982.37	06-02-2019	31-10-2019	267

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
48	निर्माण खण्ड (अवन्त), गोरखपुर	भटहट-माधी-बासस्थान रोड	1686.76	05-08-2019	30-04-2020	269
49	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	2444.73	30-06-2019	31-03-2020	275
50	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सिरसिया प्रतापपुर भैरवा रोड	2142.31	17-07-2019	06-05-2020	294
51	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल कोइया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ सेतु 7 मीटर पिच चौड़ीकरण वाया सिंहोखा, मजनू डोहरिया	2789.19	07-02-2019	30-11-2019	296
52	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन मौ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर पडरहवा फरदहनी मंगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	2363.74	06-02-2019	30-11-2019	297
53	निर्माण खण्ड (अवन्त), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	1606.03	05-02-2019	30-11-2019	298
54	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनज 0-00 से 18-00)	2387.34	01-06-2018	31-03-2019	303
55	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	3027.11	20-05-2018	27-03-2019	311
56	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 पर स्थित आनपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड तक	2059.45	23-11-2018	23-10-2019	334
57	निर्माण खण्ड (अवन्त), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	2596.98	29-12-2017	30-11-2018	336
58	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	3177.95	08-03-2018	28-02-2019	357
59	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही लिंक रोड	1706.11	06-02-2019	15-02-2020	374
60	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	2688.96	17-11-2018	30-11-2019	378
61	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	849.28	06-11-2018	27-11-2019	386
62	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिंहोखा मार्ग	1456.05	05-02-2019	28-02-2020	388
63	निर्माण खण्ड (अवन्त), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	3387.40	29-12-2017	10-02-2019	408
64	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	1726.70	09-01-2019	16-03-2020	432
65	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेऊआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कोइहार रोड	451.97	05-08-2018	30-10-2019	451
66	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-प्यावली-एनटीपीसी रोड	2054.21	30-11-2018	15-03-2020	471
67	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	खैरटिया बनकटा रोड	1073.75	23-04-2019	31-08-2020	496
68	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर रोड	2868.39	17-07-2019	23-12-2020	525
69	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	गुगरवारा-वानपुर-टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 20 (100)	2745.75	16-07-2019	04-02-2021	569

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
70	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजवीर-सिधौरा मार्ग	4211.61	25-08-2017	30-03-2019	582
71	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	4619.81	02-03-2019	15-10-2020	593
72	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनज 161-800 से 171-000 किलोमीटर का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	2296.52	30-05-2018	30-01-2020	610
73	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनज 171-000 से 180-000 किलोमीटर का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	2238.07	30-05-2018	30-01-2020	610
74	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	3482.09	23-07-2019	10-04-2021	627
75	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतपुर-बलुआ-सेतु मार्ग	8727.98	31-08-2017	30-06-2019	668
76	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	1276.49	16-02-2019	26-12-2020	679
77	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-देवगढ़ रोड	5018.92	17-11-2017	30-09-2019	682
78	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	1494.41	16-02-2019	30-12-2020	683
79	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवा-बखिरा रोड	5201.20	13-03-2018	02-04-2020	751
80	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (म.प्र.) सम्पर्क मार्ग	968.39	16-07-2019	15-08-2021	761
81	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	9932.01	07-08-2019	31-01-2022	908
82	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मोठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	2591.60	13-08-2019	31-03-2022	961
83	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	1881.98	22-07-2019	25-03-2022	977
84	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	1348.89	23-07-2019	31-05-2022	1043
85	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा से एनएच-2 तक (सेतु कार्य)	647.10	11-11-2019	30-09-2022	1054
86	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	5367.12	02-07-2018	20-12-2021	1267
87	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा से एनएच-2 तक (सड़क कार्य)	2088.43	18-03-2019	31-03-2023	1474
योग (87)			204805.56			
88	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनियाँ-मन्नीजोत-बिजवार बड़ई रोड	3137.44	26-02-2019	कार्य प्रगति में	
89	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौडीराम-गोला रोड	2329.95	17-03-2019	कार्य प्रगति में	
90	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	1283.91	14-02-2023	कार्य प्रगति में	

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
91	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	राष्ट्रीय राजमार्ग 734 से सुआवाला सूरजनगर रोड वाया शाहपुर जमाल हसनपुर	1957.30	06-04-2023	कार्य प्रगति में	
92	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगतपुर रोड	1489.60	10-05-2023	कार्य प्रगति में	
93	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महावनखोर नेतवर बाजार कैम्पियरगंज	1685.61	11-05-2023	कार्य प्रगति में	
94	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गूलरिया थाना से तुलसीदेई रोड	1439.64	30-05-2023	कार्य प्रगति में	
योग (7)			13323.45			
महायोग			218129.31			

परिशिष्ट-5.1
(प्रस्तर 5.2.1 में संदर्भित)
ठेकेदारों को भुगतान किए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	अग्रिम की तिथि	भुगतान किया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम
1	निर्माण खण्ड चंदौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	37-एसई-वाराणसी-17-18	17-02-2018	04-07-2018	53.50
2	निर्माण खण्ड चंदौली	बबुरी-धरौली मार्ग	52-एसई-वाराणसी-2016-17	09-09-2016	06-03-2017	153.90
3	निर्माण खण्ड चंदौली	चंदौली बबुरी रोड वाया पड़या खुरहुजा रोड	33-एसई-वाराणसी-17-18	17-02-2018	10-03-2018	59.00
4	निर्माण खण्ड चंदौली	लेवा इलिया रोड	32-एसई-वाराणसी-17-18	15-02-2018	10-03-2018	89.00
5	निर्माण खण्ड ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	15-एसई-झाँसी-2016-17	22-08-2016	14-06-2017	205.00
6	निर्माण खण्ड ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	14-एसई-झाँसी-2016-17	22-08-2016	29-08-2016	222.50
7	निर्माण खण्ड ललितपुर	ललितपुर-देवगढ़ रोड	24-एसई-झाँसी-2016-17	18-11-2016	30-09-2017	250.00
8	निर्माण खण्ड सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	30-एसई-सोनभद्र-18-19	08-08-2018	28-09-2019	496.60
9	निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर	भटहट-माधी-बासस्थान रोड	44-एसई-गोरखपुर-17-18	06-02-2018	13-03-2018	84.34
10	निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	11-एसई-गोरखपुर-16-17	30-06-2016	24-03-2017	150.00
11	निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	54-एसई-गोरखपुर-17-18	07-02-2018	15-03-2018	127.71
12	निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	10-एसई-गोरखपुर-16-17	30-06-2016	31-03-2017	100.00
13	निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	45-एसई-गोरखपुर-17-18	07-02-2018	13-03-2018	80.30
14	निर्माण खण्ड-1 बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	69-एस ई-बाराबंकी-2017-18	18-01-2018	30-01-2018	134.00
15	निर्माण खण्ड-1 बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	68-एसई-बाराबंकी-2017-18	16-01-2018	19-03-2018	84.18
16	निर्माण खण्ड-1 चित्रकूट	इटवा मारकुंडी मानिकपुर (उ.प्र. सीमा तक)	101-एसई-बांदा-18-19	24-07-2018	07-08-2018	174.00
17	निर्माण खण्ड-1 चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुंडी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	100-एसई-बांदा-18-19	24-07-2018	01-08-2018	67.44
18	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	81-एसई-इलाहाबाद-2017-18	15-01-2018	18-03-2018	50.00
19	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँजा बिलासपुर	50-एसई-इलाहाबाद-2017-18	30-12-2017	27-01-2018	45.00
20	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	कल्याणपुर-दुबैपुर-मुकुन्दपुर-दहियावाँ रोड	80-एसई-इलाहाबाद-2017-18	15-01-2018	09-02-2018	65.00

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	अंतिम की तिथि	भुगतान किया गया मोबिलाइजेशन अंशिम
21	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरिराम बलकरनपुर	73-एसई-इलाहाबाद-2017-18	12-01-2018	29-01-2018	66.00
22	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगौतीपुर-खान शाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	59-एसई-इलाहाबाद-2017-18	04-01-2018	16-03-2018	117.33
23	निर्माण खण्ड-1 सिद्धार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनिया-मन्नीजोत-बिजवार बड़ई रोड	27-एसई-बस्ती-17-18	27-02-2018	30-03-2018	155.00
24	निर्माण खण्ड-1 सिद्धार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझवा-धोबहा-शाहपुर (चै. 0-00 से 18-00)	135-एसई-बस्ती-16-17	02-12-2016	29-03-2017	115.00
25	निर्माण खण्ड-2 बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	18-एसई-रामपुर-17-18	01-02-2018	26-03-2018	120.00
26	निर्माण खण्ड-2 बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	71-एसई-रामपुर-16-17	03-01-2017	23-01-2017	268.35
27	निर्माण खण्ड-2 बिजनौर	एनएच-734 से सुवावाला सूरजनगर मार्ग वाया शाहपुर जमाल हसनपुर	98-एसई-रामपुर-21-22	06-01-2022	13-03-2022	195.73
28	निर्माण खण्ड-3 झाँसी	चिरगाँव (एनएच 27) से भांडेर (म.प्र.) सम्पर्क मार्ग	22-एसई-झाँसी-18-19	17-07-2018	16-08-2018	48.40
29	निर्माण खण्ड-3 झाँसी	सिकंदरा समथर से दबोह सम्पर्क रोड	21-एसई-झाँसी-18-19	17-07-2018	04-08-2018	150.57
30	निर्माण खण्ड-3 गोरखपुर	बाघागाढ़ा से जरलही लिंक रोड	56-एसई-गोरखपुर-17-18	07-02-2018	13-03-2018	80.00
31	निर्माण खण्ड-3 गोरखपुर	कंटाइन माँ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी, मगरु चौराहा से जसवल पिच चौड़ीकरण	53-एसई-गोरखपुर-17-18	07-02-2018	29-03-2018	116.67
32	निर्माण खण्ड-3 गोरखपुर	महेवा चुंगी से मलोली बंधा रोड	65-एसई-गोरखपुर-17-18	18-03-2018	24-03-2018	293.00
33	निर्माण खण्ड-3 गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा, मछरियाघाट, सरहरी	55-एसई-गोरखपुर-17-18	07-02-2018	17-03-2018	98.00
34	निर्माण खण्ड-3 प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा रोड	38-एसई-इलाहाबाद-2016-17	21-11-2016	29-03-2017	56.50
35	प्रांतीय खण्ड देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुंठपुर मधवापुर रोड	119-एसई-देवरिया-18-19	18-07-2018	26-07-2018	143.33
36	प्रांतीय खण्ड देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	33-एसई-देवरिया-17-18	16-01-2018	30-01-2018	100.90
37	प्रांतीय खण्ड देवरिया	पकड़ी-बंगरा-बंगरुवा-मिश्रौली रोड	118-एसई-देवरिया वृत्त-18-19	18-07-2018	24-07-2018	95.00
38	प्रांतीय खण्ड देवरिया	सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	117-एसई-देवरिया-18-19	18-07-2018	24-07-2018	156.30

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	अंतिम की तिथि	भुगतान किया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम
39	प्रांतीय खण्ड देवरिया	सिरसिया-प्रतापपुर-मैरवा रोड	120-एसई-देवरिया-18-19	18-07-2018	26-07-2018	213.60
40	प्रांतीय खण्ड एटा	अलीगंज कुरावली रोड	44-एसई-अलीगढ़-17-18	06-03-2018	29-03-2018	87.37
41	प्रांतीय खण्ड एटा	सराय अगहत ठटीगरा रोड (झाकू रोड)	43-एसई-अलीगढ़-17-18	06-03-2018	23-03-2018	51.28
42	प्रांतीय खण्ड जौनपुर	मलहनी-कोइरीडिहा-इटौरी-जमहाई रोड	29-एसई-आजमगढ़-17-18	07-02-2018	24-02-2018	42.33
43	प्रांतीय खण्ड झाँसी	किलोमीटर 1 से 14 (140) मऊ टीकमगढ़ मार्ग	20-एसई-झाँसी-18-19	16-07-2018	04-08-2018	86.00
44	प्रांतीय खण्ड झाँसी	किलोमीटर 1 से 15 (900) मऊ लहचुरा सम्पर्क मार्ग	27-एसई-झाँसी-18-19	14-08-2018	23-08-2018	79.00
45	प्रांतीय खण्ड कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं. 9 वाया नमक फैक्ट्री चौराहा, विजय नगर चौराहा से एनएच-2 (सेतु कार्य)	67-एसई-कानपुर-18-19	12-02-2019	09-03-2019	64.71
46	प्रांतीय खण्ड कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं. 9 वाया नमक फैक्ट्री क्रॉसिंग, विजय नगर क्रॉसिंग से एनएच-2 (सड़क कार्य)	45-एसई-कानपुर-17-18	19-03-2018	26-03-2018	100.00
47	प्रांतीय खण्ड कानपुर	एनएच-86 आनुपुर मोड़ से एनएच-46 परास चौराहा हरदोली रोड	39-एसई-कानपुर-17-18	24-02-2018	26-03-2018	100.00
48	प्रांतीय खण्ड कौशांबी	एनएच-2 कोखराज से मनौरी आंतरिक भाग चार लेन में चौड़ीकरण चै. 161-800 से 171-000	41-एसई-इलाहाबाद-16-17	01-12-2016	25-03-2017	114.50
49	प्रांतीय खण्ड कौशांबी	एनएच-2 कोखराज से मनौरी आंतरिक भाग चार लेन में चौड़ीकरण चै. 171-000 से 180-000	42-एसई-इलाहाबाद-16-17	01-12-2016	25-03-2017	111.50
50	प्रांतीय खण्ड कौशांबी	मैझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	99-एसई-इलाहाबाद-वृत्त-17-18	25-01-2018	21-03-2018	28.16
51	प्रांतीय खण्ड कौशांबी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया धुमाई अजुहा	100-एसई-इलाहाबाद-वृत्त-17-18	25-01-2018	21-03-2018	30.60
52	प्रांतीय खण्ड कुशीनगर	फाजिलनगर समऊर तमकुही रोड	134-एसई-देवरिया 18	24-07-2018	03-11-2018	98.66
53	प्रांतीय खण्ड कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	32-एसई-देवरिया 18	16-01-2018	15-03-2018	78.79
54	प्रांतीय खण्ड कुशीनगर	खैरटिया बनकटा रोड	135-एसई-देवरिया 18	24-07-2018	05-10-2018	53.69
55	प्रांतीय खण्ड कुशीनगर	समऊर नोनिया पट्टी रोड	129-एसई-देवरिया 18	23-07-2018	28-07-2018	112.00
56	प्रांतीय खण्ड कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	30-एसई-देवरिया-18	10-01-2018	16-03-2018	86.33
57	प्रांतीय खण्ड ललितपुर	किलोमीटर 1 से 11 (100) सौजना से म.प्र. सीमा मार्ग वाया जगारा	24-एसई-झाँसी-2018-19	18-07-2018	25-07-2018	74.00
58	प्रांतीय खण्ड ललितपुर	महरोनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	50-एसई-झाँसी-2017-18	13-02-2018	16-03-2018	138.00
59	प्रांतीय खण्ड महराजगंज	झुलनीपुर-चन्द्रागुलरभार नहर सेवा रोड	83-एसई-गोरखपुर-18-19	14-08-2018	29-08-2018	134.50

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	अंतिम की तिथि	भुगतान किया गया मोबिलाइजेशन अंतिम
60	प्रांतीय खण्ड महाराजगंज	कप्तानगंज-सिसवाँ-निचलौल-ठूठीबारी-नौतनवाँ मार्ग (चै. 3-40 से 89-00)	29-एसई-गोरखपुर-16-17	09-12-2016	27-03-2017	465.00
61	प्रांतीय खण्ड महाराजगंज	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	84-एसई-गोरखपुर-18-19	20-08-2018	29-09-2018	100.00
62	प्रांतीय खण्ड वाराणसी	भोजवीर-सिधौरा मार्ग	46-एसई-वाराणसी-16-17	26-08-2016	30-09-2016	60.00
63	प्रांतीय खण्ड आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	66-एसई-आगरा-17-18	28-02-2018	18-03-2018	96.17
64	प्रांतीय खण्ड आगरा	किलोमीटर 1 से 20 (450) पिनाहट पापरी नागर तासौद रोड राजस्थान सीमा तक लिंक रोड	33-एसई -आगरा-18-19	31-07-2018	04-11-2018	70.00
65	प्रांतीय खण्ड गौतम बुद्ध नगर	छपरोला-दुजाना-अकिलपुर-प्यावाली-एनटीपीसी रोड	35-एसई-बुलंदशहर-17-18	31-01-2018	09-03-2018	100.00
66	प्रांतीय खण्ड गौतम बुद्ध नगर	झाँझार रबपुरा-महेंद्रीपुर-भोले का मंदिर मार्ग	22-एसई-बुलंदशहर-18-19	14-08-2018	23-08-2018	35.67
67	प्रांतीय खण्ड गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	39-एसई-गोरखपुर-17-18	16-01-2018	17-03-2018	100.00
68	प्रांतीय खण्ड गोरखपुर	कौंडीराम-गोला रोड	66-एसई-गोरखपुर-17-18	18-03-2018	25-03-2018	232.99
69	प्रांतीय खण्ड गोरखपुर	सहजनवा-बखिरा रोड	12-एसई-गोरखपुर-16-17	14-09-2016	28-03-2017	274.00
70	प्रांतीय खण्ड सीतापुर	तंबौर महमूदाबाद रोड	42-एसई-सीतापुर-लखीमपुर-17-18	03-03-2018	16-03-2018	230.00
71	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	मखडपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	79-एसई-इलाहाबाद-17-18	15-01-2018	29-01-2018	35.00
72	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	पचदेवरा-कैजिया-कौंडिहार-दासापुर-कुरेसर रोड	82-एसई-इलाहाबाद-17-18	15-01-2018	16-03-2018	54.98
73	निर्माण खण्ड-1 प्रयागराज	रेरुवा-इब्राहिमपुर-मुल्तानपुर-घाटमपुर-कौंडिहार रोड	66-एसई-इलाहाबाद-17-18	06-01-2018	29-01-2018	22.50
74	निर्माण खण्ड-3 प्रयागराज	वरुणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बॉर्डर तक मार्ग	92-एसई-इलाहाबाद-17-18	24-01-2018	02-02-2018	100.00
योग						8928.88

परिशिष्ट-5.2 अ
(प्रस्तर 5.2.2 में संदर्भित)
क्रय के साक्ष्य के बिना उपकरण अग्रिम भुगतान को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध की तिथि	अग्रिम की तिथि	दिये गए उपकरण/ मशीनरी अग्रिम का भुगतान
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरोरा चकिया इलिया रोड	37-एसई-वाराणसी वृत्त-17-18	17-02-2018	25-10-2018	107.00
2	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	52-एसई-वाराणसी वृत्त-16-17	09-09-2016	06-03-2017	317.00
3	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी रोड वाया पड़या खुरुहजा रोड	33-एसई-वाराणसी वृत्त-17-18	17-02-2018	10-03-2018	116.00
4	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	32-एसई-वाराणसी वृत्त-17-18	15-02-2018	10-03-2018	178.00
5	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भटहट-मांथी-बासस्थान रोड	44-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	06-02-2018	13-03-2018	84.34
6	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	11-एसई-गोरखपुर वृत्त-16-17	30-06-2016	21-03-2018	330.00
7	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	54-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	07-02-2018	15-03-2018	255.42
8	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	सोनबरसा-पिपराइच रोड	45-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	06-02-2018	13-03-2018	80.30
9	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	69-एसई-बाराबंकी वृत्त-17-18	18-01-2018	15-02-2018	210.00
10	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	68-एसई-बाराबंकी वृत्त-17-18	16-01-2018	29-03-2018	168.37
11	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	101-एसई-बौदा वृत्त-18-19	24-07-2018	07-08-2018	348.00
12	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	100-एसई-बौदा वृत्त-18-19	24-07-2018	01-08-2018	134.88
13	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	81-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	15-01-2018	18-03-2018	100.00
14	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गांजा बिलासपुर	50-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	30-12-2017	27-01-2018	90.00
15	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबैपुर-मुकुन्दपुर- दहियावां रोड	80-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	15-01-2018	09-02-2018	130.00
16	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरिराम बलकरनपुर	73-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	12-01-2018	29-01-2018	132.00

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध की तिथि	अग्रिम की तिथि	दिये गए उपकरण/ मशीनरी अग्रिम का भुगतान
17	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह का पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	59-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	04-01-2018	23-06-2018	234.66
18	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनज 0-00 से 18-00)	135-एसई-बस्ती वृत्त-16-17	02-12-2016	29-03-2017	230.00
19	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	71-एसई-रामपुर वृत्त-16-17	03-01-2017	23-01-2017	536.70
20	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (म.प्र.) सम्पर्क मार्ग	22-एसई-झाँसी वृत्त-18-19	17-07-2018	22-08-2018	26.60
21	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाघागाढा से जरलही लिंक रोड	56-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	07-02-2018	13-03-2018	170.00
22	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	कन्टाइन मौ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर पडरहवा फरदहनी मंगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	53-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	07-02-2018	29-03-2018	233.33
23	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	65-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	18-03-2018	24-03-2018	147.00
24	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महाराजगंज चौराहा वाया मखनहा मछरियाघाट	55-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	07-02-2018	17-03-2018	197.00
25	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-झिमिलिया-कंजासा- भीटा मार्ग	38-एसई-इलाहाबाद वृत्त-16-17	21-11-2016	29-03-2017	56.50
26	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	पकडी-बंगरा-बंगरुआ-मिश्रौली रोड	118-एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	18-07-2018	14-08-2018	170.00
27	प्रांतीय खण्ड, एटा	अलीगंज कुरावली रोड	44-एसई-आगरा वृत्त-17-18	06-03-2018	29-03-2018	174.74
28	प्रांतीय खण्ड, एटा	सराय अगहत धटिंगरा रोड (झकू रोड)	43-एसई-आगरा वृत्त-17-18	06-03-2018	23-03-2018	102.72
29	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	29-एसई-आजमगढ़ वृत्त-17-18	07-02-2018	24-02-2018	84.67
30	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा से एनएच-2 तक (सेतु कार्य)	67-एसई-कानपुर वृत्त-18-19	12-02-2019	09-03-2019	32.35
31	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा से एनएच-2 तक (सड़क कार्य)	45-एसई-कानपुर वृत्त-16-17	19-03-2018	26-03-2018	200.00
32	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनज 161-800 से 171-000 किलोमीटर का फोर लेन कोखराज से मनौरी तक	161-एसई-इलाहाबाद वृत्त-16-17	01-12-2016	25-03-2017	229.50
33	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनज 171.000 से 180.000 किलोमीटर का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	42-एसई-इलाहाबाद वृत्त-16-17	01-12-2016	25-03-2017	223.50
34	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदाहिन मार्ग वाया नारा	99-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	25-01-2018	21-03-2018	56.30
35	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	100-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	25-01-2018	21-03-2018	61.20

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध की तिथि	अग्रिम की तिथि	दिये गए उपकरण/ मशीनरी अग्रिम का भुगतान
36	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	134-एसई-देवरिया वृत्त-17-18	24-07-2018	03-11-2018	197.34
37	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	32-एसई-देवरिया वृत्त-17-18	16-01-2018	15-03-2018	129.00
38	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	खैरटिया बनकटा रोड	135-एसई-देवरिया वृत्त-17-18	24-07-2018	05-10-2018	106.31
39	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	समउर नोनिया पट्टी रोड	129-एसई-देवरिया वृत्त-17-18	23-07-2018	28-07-2018	224.00
40	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर- हरका रोड	30-एसई-देवरिया वृत्त-17-18	10-01-2018	16-03-2018	172.67
41	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	सौजना म.प्र. सीमा तक किलोमीटर 1 से 11 (100) वाया जगारा	24-एसई-झाँसी वृत्त-18-19	18-07-2018	25-07-2018	126.00
42	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	50-एसई-झाँसी वृत्त-17-18	13-02-2018	16-03-2018	276.00
43	प्रांतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारील रोड	66-एसई-आगरा वृत्त-18	28-02-2018	18-03-2018	192.35
44	प्रांतीय खण्ड, आगरा	राजस्थान सीमा को जोड़ने वाले पिनाहट पापरी नागर तासौद मार्ग के किलोमीटर-1 से किलोमीटर-20(450) तक लिंक रोड	33-एसई-आगरा वृत्त-18-19	31-07-2018	04-11-2018	140.00
45	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-न्यावली-एनटीपीसी रोड	35-एसई-बुलन्दशहर वृत्त-17-18	31-01-2018	21-03-2018	200.00
46	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	झाँझर खुपुरा-मँहदीपुर-भोले का मन्दिर मार्ग	22-एसई-बुलन्दशहर वृत्त-18-19	14-08-2018	31-08-2018	56.00
47	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवाँ-बखिरा रोड	12-एसई-गोरखपुर वृत्त-16-17	14-09-2016	18-03-2017	100.00
48	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	44-एसई-सीतापुर वृत्त 17-18	03-03-2018	16-03-2018	370.00
49	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखऊपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया भीरपुर मनौरी रोड	79- एसई-इलाहाबाद वृत्त-00-18	15-01-2018	29-01-2018	70.00
50	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-कैजिया-कौड़हार- दासापुर-कुरेसर रोड	82-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	15-01-2018	16-03-2018	109.96
51	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़हार रोड	66-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	06-01-2018	29-01-2018	45.00
52	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरुणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बाईर तक मार्ग	92-एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	24-01-2018	02-02-2018	50.00
53	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली तक रोड	39-एसई-कानपुर वृत्त-17-18	24-02-2018	26-03-2018	200.00
योग						8712.71

परिशिष्ट-5.2 ब
(प्रस्तर 5.2.2 में संदर्भित)
उपकरण अग्रिम भुगतान जिसके लिए टैक्स इन्वाइस/प्रोफार्मा इन्वाइस प्रस्तुत किए गए, को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अग्रिम भुगतान की तिथि	भुगतानित उपकरण अग्रिम	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत इन्वाइस			प्रस्तुत की गई टैक्स इन्वाइस में	
					प्रोफार्मा इन्वाइस	टैक्स इन्वाइस	पुरानी इन्वाइस	बैंक से बन्धक	
1	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली रोड	26-03-2018	200.00	0.00	184.07	27.27	156.80	
2	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	15-03-2018	244.00	0.00	244.00	191.47	52.53	
3	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तीनगर रोड	27-12-2019	993.20	0.00	993.20	0.00	993.20	
4	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	30-01-2018	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	
5	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा रोड	26-07-2018	213.60	0.00	213.60	213.60	0.00	
6	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर रोड	26-07-2018	286.66	0.00	277.77	109.74	168.03	
7	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लॉक से महतिनियाँ-मन्नीजोत-बिजवार बढई रोड	30-03-2018	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
8	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	24-07-2018	312.60	0.00	312.60	259.88	52.72	
9	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	निचलौल-बदौली-झुलनीपुर रोड	29-09-2018	200.00	98.62	101.38	68.88	32.50	
10	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नजीबाबाद-नगीना वाया नानकार बुन्दकी रोड	27-03-2022	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	
11	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	राष्ट्रीय राजमार्ग 734 से सुआवाला सूरजनगर रोड वाया शाहपुर जमाल हसनपुर	13-03-2022	97.86	45.16	52.70	0.00	52.70	
12	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा मार्ग	29-09-2018	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	
13	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	01-08-2018	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	
योग				3559.47	1155.33	2379.32	870.84	1508.48	

(₹ लाख में)

परिशिष्ट-5.3
(प्रस्तर 5.2.3 में संदर्भित)
ठेकेदारों को भुगतान किए गए सुरक्षित अग्रिम को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	अग्रिम भुगतान की तिथि	सुरक्षित अग्रिम की धनराशि
1	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	18/एसई-रामपुर वृत्त-17-18	01-02-2018	01-08-2018	2.80
2	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	37/एसई-वाराणसी वृत्त-17-18	17-02-2018	26-03-2018	0.45
3	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	100/एसई-बांदा वृत्त-18-19	24-07-2018	12-09-2018	1.76
4	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-01 एवं 59)	71/एसई-रामपुर वृत्त-16-17	03-01-2017	06-03-2018	8.09
5	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	झुलनीपुर-चन्दागुलरभार नहर सेवा रोड	83/एसई-गोरखपुर वृत्त-18-19	14-08-2018	31-10-2018	1.50
6	प्रांतीय खण्ड, महाराजगंज	निचलौल-बदौली-झुलनीपुर रोड	84/एसई-गोरखपुर वृत्त-18-19	20-08-2018	29-11-2018	1.20
7	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	47/एसई-वाराणसी वृत्त-16-17	01-09-2016	25-10-2016	1.98
8	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजवौर-सिधौरा मार्ग	46/एसई-वाराणसी वृत्त-16-17	28-08-2016	31-03-2017	1.87
योग						19.65

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-5.4

(प्रस्तर 5.2.3 में संदर्भित)

कार्यों के लिए सामग्री एकत्रीकरण हेतु किए गए अनियमित भुगतान को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	भुगतान तिथि		भुगतान की गयी धनराशि
					से	तक	
1	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	12/एसई-गोरखपुर वृत्त-16-17	14-09-2016	18-03-2017	05-06-2018	14.70
2	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कटघर-विगही रोड	39/एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	16-01-2018	23-03-2018	25-06-2018	4.03
3	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	कौडीराम-गोला रोड	66/एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	18-03-2018	28-03-2018	20-07-2018	3.50
4	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	पटनाघाट-रिठुआखोर-दधसरा रोड	43/एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	03-02-2018	16-02-2018	28-03-2018	4.13
5	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाघागाढा से जरलही लिंक रोड	56/एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	07-02-2018	28-07-2018	05-10-2018	2.65
6	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	महेवा चुंगी से मलौली बन्धा रोड	65/एसई-गोरखपुर वृत्त-17-18	18-03-2018	25-10-2018	10-01-2019	2.40
7	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	131/एसई-देवरिया वृत्त-18	23-07-2018	16-08-2018	16-08-2018	1.10
8	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिक्ौरा धौहरा रोड	132/एसई-देवरिया वृत्त-18	23-07-2018	16-08-2018	16-08-2018	2.65
9	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	133/एसई-देवरिया वृत्त-18	24-07-2018	08-08-2018	08-08-2018	0.86
योग							36.02

परिशिष्ट-5.5

(प्रस्तर 5.3.1 में संदर्भित)

बिना मापन किये गए भुगतान को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	भुगतान तिथि		भुगतान की गयी धनराशि
					से	तक	
1	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरुणा से दुर्गागंज बाईर तक रोड वाया जंघई	92/एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	24-01-2018	27-02-2018	13-07-2018	8.15
2	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	18/एसई-नामपुर वृत्त-17-18	01-02-2018	01-08-2018	01-08-2018	2.80
3	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	71/एसई-नामपुर वृत्त-16-17	03-01-2017	05-02-2018	15-04-2021	9.02
4	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	38/एसई-इलाहाबाद वृत्त-16-17	21-11-2016	28-07-2018	24-01-2019	4.46
5	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	99/एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	25-01-2018	25-03-2018	25-03-2018	5.79
6	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	100/एसई-इलाहाबाद वृत्त-17-18	25-01-2018	29-03-2018	29-03-2018	5.39
7	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला सूरजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग-5 एवं 54)	70/एसई-नामपुर वृत्त-16-17	03-01-2017	27-09-2017	07-08-2018	9.40
8	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	29/एसई-आजमगढ़ वृत्त-17-18	07-02-2019	21-02-2019	21-02-2019	0.67
योग							45.68

परिशिष्ट-5.6
(प्रस्तर 5.3.3 में संदर्भित)
श्रम उपकर की कटौती को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	निष्पादित कार्य की लागत	श्रम उपकरण		
				कटौती योग्य धनराशि	कटौती की गयी धनराशि	कम कटौती की गयी धनराशि
(अ) श्रम उपकरण की कम कटौती						
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	2795.92	27.96	5.30	22.66
2	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	5298.33	52.98	33.65	19.33
3	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	रेहड-केहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला- सूरजनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग-5 एवं 54)	4735.75	47.35	27.33	20.02
4	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर रोड	2829.45	28.29	9.99	18.30
5	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सिरसिया प्रतापपुर मैरवा रोड	2114.69	21.15	0.43	20.72
6	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	पकडी-बंगरा-बंगरूआ-मिश्रौली रोड	2216.80	22.17	1.01	21.16
7	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	960.66	9.60	3.44	6.16
8	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	1790.02	17.90	5.36	12.54
9	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	2417.89	24.18	10.84	13.34
10	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	1625.32	16.25	4.11	12.14
11	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	गोडरिया मुडाडीह रोड	907.22	9.07	3.01	6.06
12	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	समउर नोनिया पट्टी रोड	2388.98	23.89	17.69	6.20
13	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	1863.19	18.63	5.03	13.60
14	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	539.63	5.40	0.91	4.49
15	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	2302.43	23.02	7.51	15.51
16	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव कल्याणपुर रोड	1851.72	18.51	5.58	12.93
17	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर	1399.21	13.99	1.43	12.56
18	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कौडिहार-कुसेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डौडी-चफरी-हथिगहां रोड	1294.12	12.94	4.62	8.32
19	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज से परबनारा वाया दहियांवा रोड	1294.92	12.94	4.83	8.11

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	निष्पादित कार्य की लागत	श्रम उपकर		
				कटौती योग्य धनराशि	कटौती की गयी धनराशि	कम कटौती की गयी धनराशि
20	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	करामत की चौकी से बिसौना रोड	1091.71	10.92	1.50	9.42
21	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पुरामफ्ती-मीरपुर फतेहपुर चिरैया नाला रोड	1388.78	13.89	4.13	9.76
22	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनौरी रोड	999.32	9.99	2.20	7.79
23	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगांव गांजा बिलासपुर	1203.14	12.03	2.64	9.39
24	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	होलागढ़ कल्याणपुर रोड	1073.00	10.73	1.94	8.79
25	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	902.53	9.03	3.22	5.81
26	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर- भैरोघाट रोड	958.56	9.59	4.72	4.87
27	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	रेऊआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर- कौड़हार रोड	844.42	8.44	2.08	6.36
28	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	872.37	8.72	3.78	4.94
29	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हपुर-रानीगंज-पट्टी-कोहडौर मार्ग (चैनेज 0-00 से 61-00 किलोमीटर)	11125.55	111.25	72.44	38.81
30	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	3323.70	33.24	20.75	12.49
31	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	2661.05	26.61	13.56	13.05
32	प्रांतीय खण्ड, गोरखपुर	सहजनवां-बखिरा रोड	5060.57	50.61	29.29	21.32
योग				721.27	314.32	406.95
(ब) श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी						
1	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरूणा से दुर्गागंज बाईर तक वाया जंघई	2223.89	22.24	0.00	22.24
2	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	पंचदेवरा-कैजिया-कौड़हार-दासापुर-कुरेसर रोड	1107.47	11.07	0.00	11.07
3	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खनशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	2178.02	21.78	0.00	21.78
4	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	1340.12	13.40	0.00	13.40
5	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	1973.99	19.74	0.00	19.74
योग				88.23	0.0	88.23

परिशिष्ट-5.7
(प्रस्तर 5.3.3 में संदर्भित)
कटौती किये जाने के पूर्व श्रम उपकर देयकों में जोड़े जाने को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	निष्पादित कार्य की लागत	श्रम उपकर जोड़ा गया एवं काटा गया	(₹ लाख में)
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबूरी रोड वाया पड़या खुरूहजा रोड	1236.42	1.12	1.12
2	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरौरा चकिया इलिया रोड	1523.61	5.05	5.05
3	निर्माण खण्ड, चन्दौली	लेवा इलिया रोड	2659.65	4.94	4.94
4	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाघागाढा से जरलही लिंक रोड	1850.31	10.13	10.13
5	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिंहोरावा लिंक रोड	1653.06	3.43	3.43
6	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा, मछरियाघाट, सरहरी	1876.63	13.56	13.56
7	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	2051.72	18.91	18.91
8	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	कप्तानगंज-सिसवां-निचलौल-ठूठीबारी-नौतनवा मार्ग (चै. 3-40 से 89-00)	9031.53	18.16	18.16
9	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से मुनारी होते हुए रौनाखुर्द की ओर कार्य	1353.88	6.94	6.94
10	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बेला-पहाड़िया रोड	1684.20	2.03	2.03
11	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	धरसौना रजला से गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	1303.78	3.65	3.65
12	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	8306.20	48.06	48.06
13	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	भोजवीर-सिधौरा मार्ग	4122.56	33.89	33.89
14	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पट्टी-कोहडौर मार्ग (चैनेज 0-00 से 61-00 किलोमीटर)	11125.55	16.89	16.89
15	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनेज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	1626.46	11.81	11.81
16	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	भटहट-मांथी-बासस्थान रोड	1833.23	10.87	10.87
17	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	गोरखपुर-पिपराइच-कप्तानगंज	3323.70	20.75	20.75
18	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	करमैनी बलुआ खड़खड़िया रोड	2476.81	20.66	20.66
19	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग	2661.05	13.56	13.56
योग			61700.35	264.41	264.41

परिशिष्ट-5.8

(प्रस्तर 5.4.1 में संदर्भित)

व्यय को दर्शाता विवरण जिसका लेखांकन वास्तविक कार्य पर नहीं किया गया

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि	व्यय जिसका लेखांकन वास्तविक कार्य पर नहीं किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली बबुरी मार्ग वाया पड़या खुरूहजा रोड	2019-20	814000	7108868	6294868
2		अहरौरा चकिया इलिया रोड	2017-18	41640000	55738954	14098954
3		बबुरी-धरौली मार्ग	2018-19	51899906	72502380	20602474
4		लेवा इलिया रोड	2018-19	151800000	158963804	7163804
5	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	2021-22	452782997	482999270	30216273
6		एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बाईर तक वाया चपकी-बचरा-भवर-नवाटोला शीशटोला रोड	2019-20	28839964	32969279	4129315
7	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनैज 0-00 से 18-00)	2020-21	11555000	16045511	4490511
8		बदलिया सोहना भनवापुर ब्लाक से महतिनिया-मन्नीजोत-बिजवार बढई	2017-18	57710000	64174625	6464625
9	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाघागाढा से जरलही लिंक रोड	2018-19	99358538	124550870	25192332
10		कन्टाइन मॉ स्थान बीएमसीटी रोड से नेतवर, पडरहवा, फरदहनी, मँगरू चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	2020-21	0	5635221	5635221
11		महेवा चुंगी से मलौली बन्धा रोड	2018-19	214005324	278403076	64397752
12		मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमरहा सिहोरवा	2019-20	212025000	250938625	38913625
13		पीपीगंज से महराजगंज चौराहा वाया मखनहा, मछरियाघाट	2018-19	109025430	116462782	7437352
14	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया रोड से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैंकुठपुर मधवापुर रोड	2019-20	40995000	51995433	11000433
15		सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	2020-21	16420000	25535852	9115852
16		सिरसिया प्रतापपुर मैरवा रोड	2019-20	35545000	53352284	17807284
			2018-19	169430000	187203365	17773365

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि	व्यय जिसका लेखांकन वास्तविक कार्य पर नहीं किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) - (5)
17		पकड़ी-बंगरा-बंगरुआ-मिश्रौली रोड	2018-19	169800000	196400572	26600572
18	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौशी-जमुहाई रोड	2018-19	65760002	75305328	9545326
19	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चेती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	2020-21	9999702	19514909	9515207
20		फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	2018-19	74639643	113214415	38574772
21		गोडरिया मुडाडीह रोड	2020-21	0	11376908	11376908
22		खैरटिया बनकटा रोड	2020-21	0	9077859	9077859
23		सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	2020-21	0	14168797	14168797
24		सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	2018-19	44507000	50226258	5719258
			2020-21	0	2597133	2597133
25	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	कप्तानगंज-सिसवां-निचलौल-ढूँठीबारी-नौतनवा मार्ग	2018-19	223814000	297303550	73489550
26		निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	2020-21	42482000	49679887	7197887
27		झुलनीपुर-चन्दागुलभार नहर सेवा रोड	2018-19	67130000	79431038	12301038
			2019-20	148512000	166773737	18261737
			2020-21	0	26011976	26011976
28	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	सारनाथ से मुनारी होते हुए रौनाखुर्द की ओर कार्य	2019-20	0	14637265	14637265
29		बेला-पहाड़िया रोड	2020-21	0	11442743	11442743
30		धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	2019-20	26318522	41605126	15286604
			2020-21	0	6517926	6517926
			2021-22	0	3735985	3735985
31		बाबतपुर-चौबेपुर-भगतुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	2018-19	139974436	305513877	165539441
			2019-20	42240000	130198060	87958060
32		भोजवीर-सिधौरा मार्ग	2018-19	71021765	134216236	63194471
33	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	2020-21	49842093	66586647	16744554
34	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	वरुणा से जंघई होते हुए दुर्गागंज बाईर तक मार्ग	2017-18	80339316	113263507	32924191
			2018-19	131887593	143214924	11327331
35		लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	2017-18	200000000	203047121	3047121

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि	व्यय जिसका लेखांकन वास्तविक कार्य पर नहीं किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) - (5)
36	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	2019-20	28325000	87234647	58909647
37		सोरांव कल्याणपुर रोड	2018-19	103600000	118394103	14794103
			2020-21	0	1587497	1587497
38		होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर	2018-19	82680000	106719407	24039407
39		कल्याणपुर-दूबेपुर-मुकुन्दपुर-दहियावां रोड	2019-20	25525000	61210341	35685341
40		कौड़िहार-कुरेसर से दासापुर-बुदौना-डौंडी-चफरी-हथिगहां रोड	2017-18	47790478	66297325	18506847
41		नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियावां रोड	2017-18	46770294	59582294	12812000
42		करामत की चौकी से बिसौना रोड	2018-19	70680000	91344915	20664915
43		पंचदेवरा-केजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	2018-19	69720000	79767011	10047011
			2019-20	19200144	27772430	8572286
44		पुरामुफती-मीरपुर-फतेहपुर चिरैया नाला रोड	2017-18	40350416	63028416	22678000
45		मखनपुर भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया मीरपुर मनीरी	2017-18	39599615	53207993	13608378
			2019-20	21030000	21999826	969826
46		कादिलपुर मार्केट वाया पीपलगांव गांजा बिलासपुर	2017-18	39120640	59441640	20321000
			2019-20	17599851	39183319	21583468
47		होलागढ़ कल्याणपुर रोड	2018-19	66560000	75448895	8888895
48		सोरांव से दहियावां वाया होलागढ़	2017-18	36030971	36090852	59881
			2019-20	15025000	18171588	3146588
49		नवाबगंज-पथरिया-पुनानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	2017-18	34050509	71793509	37743000
50		रेरूआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	2017-18	32940685	37532083	4591398
			2019-20	12450000	21199320	8749320
51		बिसौना-असरावल-मनियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	2017-18	30420875	42019850	11598975
			2018-19	50560000	57720518	7160518
52	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	2020-21	0	13815361	13815361
53	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौगहा हरदौली तक रोड	2018-19	90000000	119612687	29612687

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि	व्यय जिसका लेखांकन वास्तविक कार्य पर नहीं किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) - (5)
54		जीटी रोड गुमटी नं.-9 से नमक फैक्ट्री चौराहा से होते हुए, विजय नगर चौराहा से एनएच-2 तक	2021-22	10000000	18957335	8957335
55	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनज 161-800 से 180-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनीरी तक	2018-19	450000000	572793942	122793942
56	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मोठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	2019-20	100000000	104870457	4870457
57		एनएच-27 से मुराठा धमना मार्ग वाया गिरारी घाट	2019-20	60242000	61921872	1679872
58		बडागाँव-भसनेह सम्पर्क मार्ग	2020-21	0	7275731	7275731
59		सिकन्दरा-समथर दबोह मार्ग	2019-20	57717000	70808649	13091649
60		चिरगाँव से भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	2020-21	0	4461506	4461506
61	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार-त्रिलोकपुर-भयारा मार्ग	2021-22	0	999312	999312
62	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हापुर-रानीगंज-पट्टी-कोहडौर मार्ग (चैनज 0-00 से 61 किलोमीटर)	2018-19	157950995	204449665	46498670
63		गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	2020-21	0	4600445	4600445
64	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-देवगढ़ रोड	2020-21	0	3093335	3093335
65	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	2021-22	0	23138256	23138256
66	प्रांतीय खण्ड, आगरा	राजस्थान सीमा को जोड़ने वाले पिनाहट पापरी नागर तासौद मार्ग के किलोमीटर-1 से किलोमीटर-20 (450) तक लिंक रोड	2017-18	61680000	82940372	21260372
			2018-19	82240000	93590098	11350098
			2016-17	15292595	27058521	11765926
			2018-19	43999150	476696351	36697201
			2016-17	2336000	58749034	56413034
			2018-19	0	3379013	3379013
			2018-19	90000302	100675033	10674731
			2019-20	22985000	23566599	581599
			2018-19	250554730	254309059	3754329
			2018-19	149999998	163089303	13089305
योग				6315109007	8172409212	1857300205

परिशिष्ट-5.9

(प्रस्तर 5.4.2 में संदर्भित)

अन्य कार्यों पर किये गए व्यय को दर्शाता विवरण जिसे केन्द्रीय सड़क निधि के कार्यों पर लेखांकित किया गया

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गई धनराशि	5.5 प्रतिशत की दर से अन्य व्यय	व्यय जो लेखाओं में डेबिट किया जाना चाहिए था	लेखाओं में प्रदर्शित अधिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	अहरोरा चकिया इलिया रोड	2018-19	109210000	84638689	4655128	89293817	19916183
2		बबुरी-धौली मार्ग	2016-17	104497991	92438631	5084125	97522756	6975235
3		चन्दौली बबुरी रोड वाया पड्या खुरूहा रोड	2017-18	172302000	97351179	5354315	102705494	69596506
4		तेवा इलिया रोड	2018-19	111240000	93561254	5145869	98707123	12532877
5	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	2019-20	116602000	55078691	3029328	58108019	58493981
6		ललितपुर-देवगढ़ रोड	2017-18	330855000	305086259	16779744	321866003	8988997
7		वाराणसी शक्तिनगर रोड	2018-19	17655000	6559927	360796	6920723	10734277
8	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लाक से महतनिया-मन्नीजोत-बिजवार बड़ई रोड	2017-18	413824732	382181851	21020002	403201853	10622879
9		बीटीआईवी मार्ग से मझावा-धोबहा-शाहपुर (चैनज 0-00 से 18-00)	2020-21	50000000	342517218	18838447	361355665	41826524
10	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क-कोटवाधाम मार्ग	2018-19	239941000	29784894	1638169	31423063	18576937
11		रानीबाजार-त्रिलोकपुर-भयारा मार्ग	2019-20	63543000	118136328	6497498	124633826	115307174
12	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	इटवा मारकुण्डी मानिकपुर (उ.प्र. की सीमा तक)	2016-17	154457000	51191312	2815522	54006834	9536166
13		मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	2017-18	76736000	132662146	7296418	139958564	14498436
14	निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	बिसोना-असरावल-मानियापुर से सेवडा नहर की पटरी रोड	2019-20	36680000	44165093	2429080	46594173	30141827
15		कोडिहार-कुरेसर रोड से दासापुर-बुदौना-डॉकि-चफरी-हथिगहां रोड	2019-20	192601052	9446727	519570	9966297	26713703
			2021-22	8451127	3020159	1,66,109	3186268	5264859
			2019-20	178637855	146573184	8061525	154634709	24003146
			2019-20	15349875	0	0	0	15349875
			2018-19	78720000	63824672	3510357	67335029	11384971
			2019-20	24825000	14819277	815060	15634337	9190663

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गई धनराशि	5.5 प्रतिशत की दर से अन्य व्यय	व्यय जो लेखाओं में डेबिट किया जाना चाहिए था	लेखाओं में प्रदर्शित अधिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
16		कदिलपुर मार्केट वाया पीपलगाँव गाँवा बिलासपुर	2018-19	67160000	36127243	1986998	38114241	29045759
17		कल्याणपुर-देबपुर-मुकुन्दपुर-दहियावाँ रोड	2017-18	48629605	19500000	1072500	20572500	28057105
			2018-19	79840000	69382583	3816042	73198625	6641375
18		करामत की चौकी से बिसौना रोड	2017-18	41759100	29618327	1629008	31247335	10511765
			2019-20	19800000	1308803	71984	1380787	18419213
19		मखनपुर-भगवतपुर रोड से करनपुर पावन वाया भीरपुर मनौरी रोड	2018-19	64770000	37979797	2088889	40068686	24701314
20		नवाबगंज से पूरबनारा वाया दहियावाँ रोड	2019-20	23975000	12068838	663786	12732624	11242376
21		नवाबगंज-पथरियापुर-दानिसुर-अहमदपुर-भैरोघाट रोड	2018-19	60400000	35503476	1952691	37456167	22943833
			2019-20	13375000	61576	3387	64963	13310037
22		पंचदेवरा-कैजिया-कौड़िहार-दासापुर-कुरेसर रोड	2017-18	41039817	16494000	907170	17401170	23638647
23		पुरामुफ्ती-भीरपुर-फतेहपुर चिरैया नाला रोड	2019-20	18625000	0	0	0	18625000
24		रेऊआ-इब्राहिमपुर-सुल्तानपुर-घाटमपुर-कौड़िहार रोड	2018-19	58920000	35660476	1961326	37621802	21298198
25		होलागढ़ तक रोड वाया निकदिलपुर सुकाली सराय हरीराम बलकरनपुर रोड	2019-20	27300000	729866	40143	770009	26529991
26		सकरदहा-आनापुर-मोहराब-भगवतीपुर-खानशाह पूरा श्रृंगवेरपुरम-श्रीराम चौरा	2017-18	98725470	35199000	1935945	37134945	61590525
			2018-19	146640000	121481970	6681508	128163478	18476522
27		सोरांव कल्याणपुर रोड	2019-20	40375000	24651926	1358556	26007782	14367218
28		सोरांव से दहियावाँ वाया होलागढ़	2018-19	63040000	46793917	2573665	49367582	13672418
29	निर्माण खण्ड-2, बिजनौर	मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून रोड	2017-18	64959404	48200000	2651000	50851000	14108404
			2019-20	145799944	110749440	6091219	116840659	28959285
30		नगीना-रायपुर-कोटकादर-कोटद्वार (अन्य जिला मार्ग-1 एवं 59)	2017-18	276807961	193731812	10655250	204387062	72420899
			2019-20	49999901	19603696	1078203	20681899	29318002
31		नजीबाबाद-नगीना रोड वाया नानकार बुन्दकी	2021-22	44137000	33746586	1856062	35602648	8534352
32		राष्ट्रीय राजमार्ग 734 से सुआवाला मूरजनगर रोड वाया शाहपुर जमाल हसनपुर	2021-22	46192000	36976275	2033695	39009970	7182030

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गई धनराशि	5.5 प्रतिशत की दर से अन्य व्यय	व्यय जो लेखाओं में डेबिट किया जाना चाहिए था	लेखाओं में प्रदर्शित अधिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
33		रेड-क्लेहरीपुर-बादीगढ़-सुआवाला-सूरजनगर मार्ग	2018-19	70000000	58083937	3194617	61278554	8721446
34	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ सेतु 7 मीटर पिच चौड़ीकरण वाया सिंहौरवा, मजन् डोहरिया	2017-18	49656724	23157818	1273680	24431498	25225226
		कन्टाइन मॉ स्थान बीरमसीटी रोड से नेतवर पडरहवा फरदहनी मँगरु चौराहा से जसवल तक पिच चौड़ीकरण	2019-20	143000000	34164035	1879022	36043057	106956943
35		महेवा चुँगी से मलौली बन्धा रोड	2019-20	123920000	61009558	3355526	64365084	59554916
36			2017-18	84582428	44000000	2420000	46420000	38162428
			2020-21	62854000	47472530	2610989	50083519	12770481
37		मोहरीपुर जंगल नन्दलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चम्पहा सिंहौरवा लिंक रोड	2017-18	33160359	5608669	308477	5917146	27243213
			2019-20	85010000	68616487	3773907	72390394	12619606
38	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बडागाँव-भसनेह सम्पर्क मार्ग	2018-19	78421000	47821938	2630207	50452145	27968855
39		चिरगाँगाँव से भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	2019-20	24921000	15169927	834346	16004273	8916727
		मोठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	2018-19	27520000	9488566	521871	10010437	17509563
40			2020-21	96500000	69178141	3804798	72982939	23517061
			2021-22	92808000	66808155	3674449	70482604	22325396
41		सिकन्दरा-दबोह सम्पर्क मार्ग	2019-20	228337000	122837529	6756064	129593593	98743407
42	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा रोड	2018-19	76014354	59312186	3262170	62574356	13439998
43		वरुणा से जंघई वाया दुर्गान्त मार्ग	2019-20	55572000	17222522	947239	18169761	37402239
44	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	देवरिया कसया मार्ग से पिपरपाती पडरी मल्ल रावतपुर बैकुण्ठपुर मधवापुर रोड	2018-19	179483000	152506738	8387871	160894609	18588391
45		लार चुनकी भाटपार भिंगारी	2019-20	164520000	138485594	7616708	146102302	18417698
46		पकडी-बगरा-बगरुआ-मिश्रौली रोड	2019-20	40695000	22687880	1247833	23935713	16759287
47		सलेमपुर मझौली भैरवा रोड	2018-19	197360000	154171422	8479428	162650850	34709150
48		सिरासिया प्रतापपुर मैरवा रोड	2019-20	80292000	48739500	2680673	51420173	28871827
49	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोडरीडीहा-इटासी-जमुहाई रोड	2017-18	49318787	34997391	1924857	36922248	12396539
			2019-20	40571995	20585482	1132202	21717684	18854311
50	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	2019-20	102679941	78945997	4342030	83288027	19391914

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गई धनराशि	5.5 प्रतिशत की दर से अन्य व्यय	व्यय जो लेखाओं में डेबिट किया जाना चाहिए था	लेखाओं में प्रदर्शित अधिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
51		मऊ लहचूर सम्पर्क मार्ग किलोमीटर 1 से 15 (900)	2019-20	110166906	94783246	5213079	99996325	10170581
52	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर से महादेवा ठोरी	2019-20	482300094	36804087	2024225	38828312	9461782
53		चैती मुसहरी मनिक्ौरा धौरहरा रोड	2019-20	90474659	40470614	2225884	42696498	47778161
54		फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	2018-19	189617055	152630079	8394654	161024733	28592322
55		फाजिलनगर-बघौचघाट रोड	2019-20	129590605	110060850	6053347	116114197	13476408
56			2017-18	49419604	20778773	1142833	21921606	27497998
57		गोडरिया मुंडाडीह रोड	2019-20	54595104	46079957	2534398	48614355	5980749
58		खैरटिया बंनकटा रोड	2019-20	47143559	22331598	1228238	23559836	23583723
59		समउर नोनिया पट्टी रोड	2019-20	64244460	42169036	2319297	44488333	19756127
60		सपहा-सेखवनिया-शिवपुर-हरका रोड	2018-19	178879256	155689435	8562919	164252354	14626902
61	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	सेवरही चखनी मिश्र वाया दोमठ लतवा बहादुरपुर रोड	2019-20	124620046	111875901	6153175	118029076	6590970
62	प्रांतीय खण्ड, महराजगंज	महरोली से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	2017-18	73139110	34710134	1909057	36619191	36519919
63		झुलनीपुर-चन्दगुलरभार नहर सेवा रोड	2019-20	73941261	40093898	2205164	42299062	31642199
64		कप्तानगंजन-सिसवां-निचलौल-दूडीबारी-नौतनवा मार्ग (चै. 3-40 से 89-00)	2019-20	24503793	7611483	418632	8030115	16473678
65	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	निचलौल-बेदौली-झुलनीपुर रोड	2017-18	57230000	41400000	2277000	43677000	13553000
66		गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड (चैनज 0-00 से 13-60 किलोमीटर)	2018-19	206986000	137171794	7544449	144716243	62269757
67	प्रांतीय खण्ड, वाराणसी	बाबतपुर-चौबेपुर-भगनुआ-बलुआ-सेतु मार्ग	2017-18	630000000	554478817	30496335	584975152	45024848
		बेला-पहाड़िया रोड	2019-20	101500000	0	0	0	101500000
			2019-20	197003000	150958320	8302708	159261028	37741972
			2020-21	13902000	0	0	0	13902000
			2017-18	168378864	107366234	5905143	113271377	55107487
			2019-20	8985000	0	0	0	8985000
			2017-18	679114000	330790465	18193476	348983941	330130059
			2017-18	27200000	19159075	1053749	20212824	6987176
			2019-20	81227319	49563784	2726008	52289792	28937527

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लेखाओं के अनुसार व्यय	ठेकेदार को भुगतान की गई धनराशि	5.5 प्रतिशत की दर से अन्य व्यय	व्यय जो लेखाओं में डेबिट किया जाना चाहिए था	लेखाओं में प्रदर्शित अधिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
68		भोजवीर-सिधौरा मार्ग	2017-18	318080000	232837151	12806043	245643194	72436806
			2019-20	17821269	10321789	567698	10889487	6931782
69		धरसौना से रजला गोमती नदी के किनारे तक रोड वाया नियार	2017-18	57164085	40664085	2236525	42900610	14263475
			2018-19	74309486	52867243	2907698	55774941	18534545
70		सारनाथ से मुनारी होते हुए रौनाखुर्द की ओर कार्य	2017-18	63159996	54659996	3006300	57666296	5493700
			2018-19	98174740	78090606	4294983	82385589	15789151
			2017-18	83907925	63210403	3476572	66686975	17220950
71	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से एनएच-2 (सड़क कार्य) तक वाया नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा	2018-19	89998806	65825230	3620388	69445618	20553188
			2019-20	99999941	78292722	4306100	82598822	17401119
			2020-21	59999988	43314655	2382306	45696961	14303027
72		राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हटदौली रोड	2019-20	72639000	29810284	1639566	31449850	41189150
			2016-17	101535000	67900000	3734500	71634500	29900500
73	प्रांतीय खण्ड, कौशाम्बी	एनएच-2 के चैनेज 161-800 से 180-000 किलोमीटर के आन्तरिक भाग का फोर लेन चौड़ीकरण कोखराज से मनौरी तक	2017-18	239996959	115712645	6364195	122076840	117920119
			2019-20	382569144	321764338	17697039	339461377	43107767
			2020-21	67996865	0	0	0	67996865
74		मंझनपुर से उदहिन मार्ग वाया नारा	2020-21	20101111	0	0	0	20101111
75		शाखा से अलीपुर जीता रोड वाया घुमाई अजुहा	2018-19	104320000	94648840	5205686	99854526	4465474
76	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद मार्ग	2019-20	164300000	142535649	7839461	150375110	13924890
77	प्रांतीय खण्ड, अमरा	पिनाहट पापरी नागर तासौद रोड किलोमीटर-1 से किलोमीटर-20 (450)	2019-20	9140000	3538552	194620	3733172	5406828
योग				12266411621	8463925031	465515882	8929440913	3336970708

परिशिष्ट-6.1

(प्रस्तर 6.7 में संदर्भित)

कार्यों की सूची दर्शाता हुआ विवरण जिनके विस्तृत प्राक्कलनों में सड़क सुरक्षा मदों का पृथक रूप से प्रावधान नहीं किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृत लागत
1	निर्माण खण्ड, चन्दौली	बबुरी-धरौली मार्ग	34.60
2	निर्माण खण्ड, चन्दौली	चन्दौली-बबुरी रोड वाया पड़्या खुरुहजा	27.81
3	निर्माण खण्ड, ललितपुर	जखौरा-राजघाट मार्ग	35.31
4	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-राजघाट मार्ग	37.82
5	निर्माण खण्ड, ललितपुर	ललितपुर-देवगढ़ रोड	53.77
6	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-17 से छत्तीसगढ़ बार्डर	33.23
7	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	एमएमबीसीबी रोड के किलोमीटर-44 से छत्तीसगढ़ बार्डर	16.10
8	निर्माण खण्ड, सोनभद्र	वाराणसी शक्तिनगर रोड	121.60
9	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	कोटवा सड़क कोटवाधाम रोड	32.82
10	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी	रानीबाजार त्रिलोकपुर भयारा रोड	20.56
11	निर्माण खण्ड-1, चित्रकूट	मानिकपुर से धारकुण्डी आश्रम (म.प्र. सीमा) वाया कल्याणपुर	40.37
12	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बदलिया सोहना भनवापुर ब्लाक से महतिनियां-मन्नीजोत-बिजवार बढई	42.57
13	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	बीटीआईवी मार्ग से मझावा-थोबहा-शाहपुर	27.25
14	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	बडागाँव भसनेह सम्पर्क मार्ग	13.61
15	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	चिरगाँव (एनएच-27) से भाण्डेर (म.प्र.) सम्पर्क मार्ग	12.34
16	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	मोठ भाण्डेर सम्पर्क मार्ग	31.68
17	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	एनएच-27 से मुराठा धमना रोड वाया गिरारी घाट	10.03
18	निर्माण खण्ड-3, झाँसी	सिकन्दरा समथर से दबोह सम्पर्क रोड	38.63
19	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	बाधागाढा से जरलही लिंक रोड	20.31
20	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	जंगल कौड़िया ब्लॉक मुख्यालय से डोमिनगढ़ सेतु 7 मीटर पिच चौड़ीकरण वाया सिंहोरवा, मजनू डोहरिया	34.00
21	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नरायणपुर दौलतपुर गुल्हरिया थाना से तुलसीदेई रोड	19.24
22	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	पीपीगंज से महाराजगंज चौराहा वाया मखनहा मछरियाघाट सरहरी	23.19
23	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	रामनगर कडजहाँ से तरकुलानी रेगुलेटर रोड	13.55
24	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	सीहापार से दधसरा रोड	15.33
25	निर्माण खण्ड-3, प्रयागराज	लालापुर-इमिलिया-कंजासा-भीटा मार्ग	32.66
26	प्रांतीय खण्ड, देवरिया	लार चुनकी भाटपार भिंगारी	27.13
27	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधपुर	17.27
28	प्रांतीय खण्ड, जौनपुर	मल्हनी-कोइरीडीहा-इटौरी-जमुहाई रोड	16.44
29	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ टीकमगढ़ रोड किलोमीटर 1 से 14 (140)	21.49
30	प्रांतीय खण्ड, झाँसी	मऊ लहचुरा सम्पर्क मार्ग किलोमीटर 1 से 15 (900)	20.02
31	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	जीटी रोड गुमटी नं.-9 से एनएच-2 तक वाया नमक फैक्ट्री चौराहा विजय नगर चौराहा	38.00

क्र. सं.	खण्ड का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृत लागत
32	प्रांतीय खण्ड, कानपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-86 आनुपुर मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-46 परास चौराहा हरदौली तक	29.85
33	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	बबुइया हरपुर महादेवा ठोरी	13.14
34	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	चैती मुसहरी मनिकौरा धौरहरा रोड	24.47
35	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर समउर तमकुही रोड	31.92
36	प्रांतीय खण्ड, कुशीनगर	गोडरिया मुडाडीह रोड	11.59
37	प्रांतीय खण्ड, ललितपुर	महरौनी से जगारा (म.प्र. सीमा) वाया सौजना	32.41
38	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	देल्हूपुर-रानीगंज-पटटी-कोहडौर मार्ग	117.64
39	प्रांतीय खण्ड, प्रतापगढ़	गाजी का बाग-मुबारकपुर लिंक रोड	17.97
40	प्रांतीय खण्ड, आगरा	अछनेरा दीनदयाल धाम फराह रोड	41.44
41	प्रांतीय खण्ड, आगरा	फतेहपुर सीकरी कागारौल रोड	30.45
42	प्रांतीय खण्ड, आगरा	पिनाहट पापरी नागर तासौद रोड	23.36
43	प्रांतीय खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	छपरौला-दुजाना-आकिलपुर-प्यावली-एनटीपीसी रोड	24.97
44	प्रांतीय खण्ड, सीतापुर	तम्बौर महमूदाबाद रोड	49.67
योग			1377.61

