

இணைப்புகள்

இணைப்பு 1.1

(பார்வை: பத்தி 1.5; பக்கம் 4)

**தெரிவு செய்யப்பட்ட மாவட்டங்கள், வட்டாரங்கள் மற்றும்
கிராம ஊராட்சிகளின் விவரங்கள்**

வ. எண்	மாவட்டம்	வ. எண்	வட்டாரம்	வ. எண்	கிராம ஊராட்சி
1	கோயம்புத்தூர்	1	காரமடை	1	பெல்லபாளையம்
				2	சிக்கதாசம்பாளையம்
				3	சின்னகள்ளிபட்டி
				4	நெல்லித்துறை
				5	தோலம்பாளையம்
		2	கிணத்துக்கடவு	6	தேவனாம்பாளையம்
				7	கப்பலாங்கரை
				8	குதிரையாலம்பாளையம்
				9	சொலவம்பாளையம்
				10	வடப்புதூர்
2	நாகப்பட்டினம்	3	திருமருகல்	11	ஆதலையூர்
				12	கொட்டாரக்குடி
				13	கோட்டூர்
				14	திருப்பயத்தங்குடி
				15	வாழ்குடி
		4	வேதாரண்யம்	16	ஆயக்காரன்புலம் I
				17	கோடியக்கரை
				18	மருதூர் வடக்கு
				19	மூலக்கரை
				18	புஷ்பவனம்
3	கிராமநாதபுரம்	5	திருப்புல்லாணி	21	களிமண்குண்டு
				22	லாந்தை
				23	ரெகுநாதபுரம்
				24	உத்தரவை
				25	வண்ணாங்குண்டு
		6	திருவாடானை	26	அரசத்தூர்
				27	கடம்பூர்
				28	கருமொழி
				29	ஓரியூர்
				30	பாகனூர்

வ. எண்	மாவட்டம்	வ. எண்.	வட்டாரம்	வ. எண்	கிராம ஊராட்சி
4	சேலம்	7	கொளத்தூர்	31	சித்திரைப்பட்டிபுதூர்
				32	காவேரி புரம்
				33	கோல்நாயக்கன்பட்டி.
				34	நவப்பட்டி
				35	பண்ணவாடி
		8	பெத்தநாயக்கன்பாளையம்	36	காலாரம்பட்டி.
				37	ஒட்டப்பட்டி.
				38	தென்னம்பிள்ளையூர்
				39	வடுகத்தம்பட்டி.
				40	வெள்ளப்பட்டி.
5	தேனி	9	போடிநாயக்கனூர்	41	அகமலை
				42	அணைக்கரைப்பட்டி.
				43	காமராஜபுரம்
				44	கோடாங்கிப்பட்டி.
				45	சில்லமரத்துப்பட்டி.
		10	உத்தம்பாளையம்	46	கோகிலாபுரம்
				47	லட்சுமிநாயக்கன்பட்டி.
				48	நாகையகவுண்டன்பட்டி.
				49	பல்லவராயன்பட்டி.
				50	U. அம்மாபட்டி.
6	விழுப்புரம்	11	செஞ்சி	51	சின்னபொன்னம்பூண்டி.
				52	கங்காவரம்
				53	மணலப்பாடி
				54	மேல் எடையாளம்
				55	பாலப்பட்டு
		12	விக்கிரவாண்டி.	56	அஞூர்
				57	அய்யூர் அகரம்
				58	கயத்தூர்
				59	குத்தம்பூண்டி.
				60	முண்டியம்பாக்கம்

இணைப்பு 1.2

(பார்வை: பத்தி 1.7; பக்கம் 7)

தெரிவு செய்யப்பட்ட மாவட்டங்களில் TWAD பணிகளின் நிலவரம்

திட்டம்	மாவட்டம்	பணி ஆணை தேதி	எதிர்பார்க்கப்படும் நிறைவு தேதி	நிறைவுபெற்ற தேதி
நிறைவடைந்த பணிகள்				
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் பொள்ளாச்சி வடக்கு, பொள்ளாச்சி தெற்கு மற்றும் கிணத்துக்கடவு ஒன்றியங்களில் உள்ள 295 கிராமப்புற குடியிருப்புகளில் CWSS பணி.	கோயம்புத்தூர்	28-09-2022	16-07-2023	31-03-2024
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் மரக்காணம் ஒன்றியத்தில் உள்ள ஆலப்பாக்கம் மற்றும் 21 கிராமப்புற குடியிருப்புகளில் CWSS பணி.	விழுப்புரம்	24-06-2022	03-01-2023	ஜூலை 2023
சேலம் மாவட்டத்தின் காவேரிபுரம் மற்றும் கொளத்தூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள 141 கிராமப்புற குடியிருப்புகளில் CWSS பணி.	சேலம்	03-11-2022	06-11-2023	31-03-2024
சேலம் மாவட்டத்தின் ஏற்காடு ஒன்றியத்தில் உள்ள ஏற்காடு மற்றும் 8 பிற குடியிருப்புகளில் நீர் வழங்கல் திட்ட பணி.	சேலம்	12-01-2022	பிப்ரவரி 2023	பிப்ரவரி 2023
சேலம் மாவட்டத்தின் இருப்பாளி, ஃப்ளோரைடால் பாதிக்கப்பட்ட 236 குடியிருப்புகள் மற்றும் 1,237 வழியேர குடியிருப்புகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்த CWSS திட்டத்தை மறுசீரமைக்க சவுதல் உட்கட்டமைப்பு வழங்கப்படல்.	சேலம்	02-12-2022	30-12-2023	31-10-2024
சேலம் மாவட்டத்தின் கடையம்பட்டி மற்றும் 3 பிற ஒன்றியங்களில் இருந்த ஃப்ளோரைடால் பாதிக்கப்பட்ட 136 குடியிருப்புகள் மற்றும் 604 வழியேர குடியிருப்புகளில் ஏற்கனவே இருந்த CWSS மறுசீரமைக்கு பணி..	சேலம்	28-08-2023	31-12-2024	90
சேலம் மாவட்டத்தின் சங்கரி ஒன்றியத்தில் உள்ள சங்கரி தாலுகா, தேவூர் தாலுகா மற்றும் 245 கிராமப்புற குடியிருப்புகளில் தற்போதுள்ள CWSS மறுசீரமைக்கும் பணி.	சேலம்	07-02-2023	31-12-2024	98
இராமநாதபுரம், சிவகங்கை மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள 5 நகராட்சிகள், 11 பேரூராட்சிகள் மற்றும் 3,163 கிராமப்புற குடியிருப்புகளை உள்ளடக்கிய தற்போதுள்ள ராமநாட்டில் CWSS மறுசீரமைக்கும் பணி.	இராமநாதபுரம்	PI - 03-11-2023 PII- 08-04-2023	நவம்பர் 2024 அக்டோபர் 2024	PI - 40 PII - 79

நடைபெறும் பணிகள்				
திட்டம்	மாவட்டம்	பணி ஆணை தேதி	எதிர்பார்க்கப்படும் நிறைவு தேதி	முன்னேற்ற நிலைவரம் (விழுக்காட்டில்)
இராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம் பேரூராட்சி, கீரனூர், நெய்க்காரப்பட்டி ஆகிய 11 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் உள்ள 2 பேரூராட்சிகள், 5 பேரூராட்சிகள், 2,306 ஊரகக் குடியிருப்புகள், 7 ஒன்றியங்களில் உள்ள 1,422 கிராமப்புற குடியிருப்புகளில் ஒருங்கிணைந்த குடிநீர் வழங்கும் திட்ட பணி.	இராம-நாதபுரம் & திண்டுக்கல்	PI - 08-04-2023 PII - 31-03-2023 PIII-31-03-2023 PIV- 31-03-2023	அக்டோபர் 2024	செப்டம்பர் 2024 நிலைவரப்படி) PI - 53 PII - 70 PIII - 63 PIV - 66
நாகப்பட்டினம் நகராட்சி, திட்டச்சேரி, வேளாங்கண்ணி, கீழ்வேளூர், தலைஞாயிறு பேரூராட்சிகள் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள நாகப்பட்டினம், திருமருகல், கீழ்வேளூர், கீழையூர், தலையாறு மற்றும் வேதாரண்யம் ஒன்றியங்களில் உள்ள 980 கிராமப்புற குடியிருப்புகளில் ஒருங்கிணைந்த குடிநீர் வழங்கும் திட்ட பணி.	நாகப்பட்டினம்	PI - 31-03-2023 PII - 24-04-2023 PIII-24-04-2023 PIV - 24-04-2023 PV- 22-02-2024	PI - ஜனவரி 2025 PII - டிசம்பர் 2024 PIII - நவம்பர் 2024 PIV - நவம்பர் 2024 PV-ஜூன் 2025	(செப்டம்பர் 2024 நிலைவரப்படி) PI - 74 PII - 79 PIII - 77 PIV - 76 PV - 22

* P- தொகுப்பு

(ஆதாரம்: TWAD பிரிவுகளால் வழங்கப்பட்ட விவரங்கள்)

இணைப்பு 2.1

(பார்வை: பத்தி 2.5.1.2; பக்கம் 16)

தேனி மாவட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டு வழங்கப்பட்ட FHTCகளின் விவரங்கள்

வ.எண்	கிராம ஊராட்சி	வட்டாரம்	முன்மொழியப்பட்ட FHTCகளின் எண்ணிக்கை	வழங்கப்பட்ட FHTCகளின் எண்ணிக்கை
1	மேலசிந்தலைச்சேரி	உத்தமபாளையம்	502	247
2	அண்ணா நகர், எண்டபுளி	பெரியகுளம்	160	0
3	MGR நகர், எண்டபுளி	பெரியகுளம்	69	37
4	J.K காலனி, எண்டபுளி	பெரியகுளம்	178	45
5	E.வேல் நகர், எண்டபுளி	பெரியகுளம்	207	69
6	ஆரோக்கியமாதாநகர், எண்டபுளி	பெரியகுளம்	320	139
7	கலைஞர் காலனி, எண்டபுளி	பெரியகுளம்	100	0
8	அழகர்நாயக்கன்பட்டி, எண்டபுளி	பெரியகுளம்	111	66
9	அருளாணந்தபுரம், எண்டபுளி	பெரியகுளம்	125	40
10	E.காமாட்சிபுரம், எண்டபுளி	பெரியகுளம்	290	113
11	E.புதுக்கோட்டை, எண்டபுளி	பெரியகுளம்	244	212
12	E.புதுப்பட்டி, எண்டபுளி	பெரியகுளம்	230	130
13	எண்டபுளி	பெரியகுளம்	380	178
14	இருளாயி அம்மன் நகர்	பெரியகுளம்	12	12
15	மேல் எண்டபுளி	பெரியகுளம்	31	31
16	முருகமலை, எண்டபுளி	பெரியகுளம்	145	104
17	நேரு நகர், எண்டபுளி	பெரியகுளம்	205	160
18	ஊஞ்சாம்பட்டி	தேனி	1,030	140
மொத்தம்			4,339	1,723

இணைப்பு 3.1

(பார்வை: பத்தி 3.3; பக்கம் 26)

‘ஹர் கர் ஜல்’ சான்றளிக்கப்பட்ட VPகளில் VP வரி போர்ட்டலின்படியான மதிப்பீடுகளுக்கு எதிராக JJM டேஷ்போர்டு தரவின்படியான FHTCகளின் எண்ணிக்கை

மாவட்டம்	வட்டாரம்	VP	ஹர் கர் ஜல் சான்றளிக்கப்பட்டதா?	FHTCகள் வழங்கப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கை	கிராம சபை தீர்மான தேதி	JJM டேஷ்போர்டின் படி FHTC களின் எண்ணிக்கை 01/04/23 நிலவரப்படி	JJMன் கீழ் வழங்கப்பட்ட குழாய் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை	வரி போர்ட்டலின் படி
கோயம்புத்தூர்	காரமடை	பெல்லபாளையம்	ஆம்	30	26/01/2024	2,533	2,533	4,481
கோயம்புத்தூர்	காரமடை	சிக்கதாசம்பாளையம்	ஆம்	12,300	26/01/2024	8,012	8,012	9,575
கோயம்புத்தூர்	காரமடை	சின்ன கள்ளிப்பட்டி	ஆம்	1,775	26/01/2024	1,531	1,531	1,758
கோயம்புத்தூர்	காரமடை	நெல்லித்துறை	ஆம்	900	26/01/2024	900	900	968
கோயம்புத்தூர்	காரமடை	தோலம்பாளையம்	ஆம்	2,210	26/01/2024	2,210	2,210	2,748
கோயம்புத்தூர்	கிணத்துக்கடவு	தேவனாம்பாளையம்	ஆம்	கிடைக்க-வில்லை	கையொப்பம் இல்லை	825	825	938
கோயம்புத்தூர்	கிணத்துக்கடவு	கப்பலாங்கரை	ஆம்	1,411	26/01/2024	1,411	1,411	1,771
கோயம்புத்தூர்	கிணத்துக்கடவு	குதிரையாலம்பாளையம்	ஆம்	403	26/01/2023	362	362	404
கோயம்புத்தூர்	கிணத்துக்கடவு	சொலவம்பாளையம்	ஆம்	2,335	26/01/2024	1,268	1,268	2,477
கோயம்புத்தூர்	கிணத்துக்கடவு	வடப்புதூர்	ஆம்	1,455	26/01/2023	1,455	1,455	2,319
சேலம்	கொளத்தூர்	சித்திரப்பட்டி புதூர்	ஆம்	கிடைக்கவில்லை	15/08/2023	3,382	3,382	2,277
சேலம்	கொளத்தூர்	காவேரிபுரம்	ஆம்	4,577	கிடைக்கவில்லை	6,858	6,858	4,932
சேலம்	கொளத்தூர்	கோல்நாயக்கன்பட்டி	ஆம்	கிடைக்க-வில்லை	கிடைக்க-வில்லை	2,129	2,129	2,335
சேலம்	கொளத்தூர்	நவப்பட்டி	ஆம்	2854 (GS தீர்மானத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது)	கிடைக்க-வில்லை	3,014	3,014	2,998

மாவட்டம்	வட்டாரம்	VP	ஹர் கர் ஜல் சான்றளிக்கப்பட்டதா?	FHTCகள் வழங்கப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கை	கிராம சபை தீர்மான தேதி	JJM டேஷ்போர்டின் படி FHTC களின் எண்ணிக்கை 01/04/23 நிலவரப்படி	JJMன் கீழ் வழங்கப்பட்ட குழாய் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை	வரி போர்ட்டலின் படி
சேலம்	பெத்தநாயக்கன்-பாளையம்	தென்னம்பிள்ளையூர்	ஆம்	474 (GS தீர்மானத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது)	15/08/2023	474	474	438
சேலம்	பெத்தநாயக்கன்-பாளையம்	வடுகத்தம்பட்டி	ஆம்	383 (GS தீர்மானத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது)	கிடைக்க-வில்லை	383	383	439
தேனி	போடிநாயக்கனூர்	காமராஜபுரம்	ஆம்	கிடைக்க-வில்லை	05/08/2022	3,115	3,115	815
தேனி	உத்தமபாளையம்	கோகிலாபுரம்	ஆம்	1385	02/10/2024	1,385	1,385	1,479
தேனி	உத்தமபாளையம்	லட்சுமிநாயக்கன்பட்டி	ஆம்	1189	02/10/2024	2,241	2,241	1,686
விழுப்புரம்	செஞ்சி	சின்ன பொன்னம்பூண்டி	ஆம்	172	22/03/2022	172	172	186
விழுப்புரம்	செஞ்சி	மணலப்பாடி	ஆம்	499	22/03/2022	480	480	459
விழுப்புரம்	செஞ்சி	மேல் எடையாளம்	ஆம்	423	10/08/2022	423	423	374
விழுப்புரம்	செஞ்சி	பாலப்பட்டு	ஆம்	570	10/08/2022	570	570	528
விழுப்புரம்	விக்கிரவாண்டி	அசூர்	ஆம்	914	01/11/2023	1,426	1,426	803
விழுப்புரம்	விக்கிரவாண்டி	அப்பூர் அகரம்	ஆம்	1522	02/10/2024	1,545	1,545	1,512
விழுப்புரம்	விக்கிரவாண்டி	கயத்தூர்	ஆம்	கிடைக்க-வில்லை	03/08/2022	433	433	436
விழுப்புரம்	விக்கிரவாண்டி	குத்தம்பூண்டி	ஆம்	கிடைக்க-வில்லை	01/11/2022	425	425	432
விழுப்புரம்	விக்கிரவாண்டி	முண்டியம்பாக்கம்	ஆம்	436	02/10/2024	1,059	1,059	1,152

இணைப்பு 3.2

(பார்வை: பத்தி 3.5.1; பக்கம் 28)

நில அளவை மற்றும் மட்ட அளவை பணிகளுக்கான தொகுப்பு வாரியான பணி விவரக்குறிப்புகள்

வ. எண்	பணிக்கான தொகுப்பு	மதிப்பீடு (₹ இலட்சத்தில்)	செலவினம் (₹ இலட்சத்தில்)
1	இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் காவிரி நதியை பிரதான நீரோட்டத்திற்கு ஆதாரமாகக் கொண்டு, JJM மூலம் புதிய MVSகளை வழங்குவதற்கான நில அளவை மற்றும் மட்ட அளவைப் பணிகள் - தொகுப்பு I	18.89	17.57
2	இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள காளையார் கோயிலிலிருந்து தொண்டி மற்றும் திருவாடானைக்கு காவிரி நதியை ஆதாரமாகக் கொண்டு JJM மூலம் புதிய MVSகளை வழங்குவதற்கான நில அளவை மற்றும் மட்ட அளவைப் பணிகள் - தொகுப்பு II	22.16	19.94
3	இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள R.S.மங்கலம் ஒன்றியத்திற்கு காவிரி நதியை ஆதாரமாகக் கொண்டு JJM மூலம் புதிய MVS-களை வழங்குவதற்கான நில அளவை மற்றும் மட்ட அளவைப் பணிகள் - தொகுப்பு III	20.35	18.41
4	இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நயினர்கோவில் மற்றும் போகஜார் ஒன்றியத்திற்கு காவிரி நதியை ஆதாரமாகக் கொண்டு JJM மூலம் புதிய MVS வழங்குவதற்கான நில அளவை மற்றும் மட்ட அளவைப் பணிகள் - தொகுப்பு IV	16.59	15.96
5	இராமநாதபுரம் ஒன்றியம், கீழக்கரை MPTY மற்றும் திருப்பல்லாணி ஒன்றியம் இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பல்லாணி ஒன்றியத்திற்கு JJM மூலம் புதிய MVS வழங்குவதற்கான நில அளவை மற்றும் மட்ட அளவைப் பணிகள்- தொகுப்பு V.	24.33	18.73
6	இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ராமேஸ்வரம் MPTY, மண்டபம் TP மற்றும் மண்டபம் ஒன்றியத்திற்கு காவிரி நதியை ஆதாரமாகக் கொண்டு JJM மூலம் புதிய MVS வழங்குவதற்கான நில அளவை மற்றும் மட்ட அளவைப் பணிகள் - தொகுப்பு VI	16.59	16.01
7	இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பரமக்குடி MPTY மற்றும் பரமக்குடி ஒன்றியத்திற்கு காவிரி நதியை ஆதாரமாகக் கொண்டு JJM மூலம் புதிய MVS வழங்குவதற்கான நில அளவை மற்றும் மட்ட அளவைப் பணிகள் - தொகுப்பு VII	13.27	12.77
8	இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள முத்துக்குளத்தூர் ஒன்றியம் மற்றும் முத்துக்குளத்தூர் TPக்கு காவிரி நதியை ஆதாரமாகக் கொண்டு JJM மூலம் புதிய MVS வழங்குவதற்கான நில அளவை மற்றும் மட்ட அளவைப் பணிகள் - தொகுப்பு VIII	14.02	13.50
9	இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சாயல்குடி TP மற்றும் கடலாடி ஒன்றியத்திற்கு காவிரி நதியை ஆதாரமாகக் கொண்டு JJM மூலம் புதிய MVS வழங்குவதற்கான நில அளவை மற்றும் மட்ட அளவைப் பணிகள் - தொகுப்பு IX	14.73	5.75
10	இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கழுதி TP, அபிராமம் TP மற்றும் கழுதி ஒன்றியத்திற்கு காவிரி நதியை ஆதாரமாகக் கொண்டு JJM மூலம் புதிய MVS வழங்குவதற்கான நில அளவை மற்றும் மட்ட அளவைப் பணிகள் - தொகுப்பு X	12.70	6.20
	மொத்தம்	173.63	144.84

இணைப்பு 3.3

(பார்வை: பத்தி 3.7; பக்கம் 36)

2020-24 ஆம் ஆண்டில் JJM/ஒருங்கிணைப்பு திட்டத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட
உள்ளூர் பணிகளின் எண்ணிக்கை

பணி	கோயம்- புத்தூர்	நாகப்- பட்டினம்	இராம- நாதபுரம்	சேலம்	தேனி	விழுப்புரம்
JJM 2020-21	1,072	0	165	1,143	220	313
JJM 2022-23	2	0	0	0	232	135
SVS 2023-24	0	0	0	129	0	0
உள்ளூர் MVS	0	517	1,343	4	0	0
உள்ளூர் மறுசீரமைப்பு	122	0	57	1,294	0	9
ஒருங்கிணைப்பு 2020-21	665	580	223	528	82	700
ஒருங்கிணைப்பு 2021-22	561	309	57	484	264	790
ஒருங்கிணைப்பு 2022-23	627	275	198	546	0	631
ஒருங்கிணைப்பு 2023-24	4	0	86	438	0	940

இணைப்பு 4.1

(பார்வை: பத்தி 4.1.1; பக்கம் 44)

மத்திய மற்றும் மாநில பங்குகளை ‘ஒற்றை முதன்மைக் கணக்கிற்கு’ விடுவித்தலில் தாமதம்

ஆண்டு	ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட மத்திய அரசின் பங்கு			மத்திய அரசின் பங்கு - தமிழ்நாடு அரசால் விடுவிக்கப்பட்டது				GoTNன் பங்கு வெளியீட்டு விவரங்கள்				
	அனுமதி ஆணை	வெளியீட்டு தேதி	தொகை (₹ இலட்சத்தில்)	GO (D) எண்	தேதி	தொகை (₹ இலட்சத்தில்)	தாமதமான நாட்கள்	செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை (₹ இலட்சத்தில்)	GO எண்	தேதி	தொகை (₹ இலட்சத்தில்)	தாமதமான நாட்கள்
2019-20	G 11011/5/2019-Water-I/16	28-08-2019	15,144.61	433	29-10-2019	15,144.61	47	15,144.61	490	17-12-2019	15,144.61	96
	G 11020/8/2020-JJM-I-DDWS/48	19-02-2020	22,049.23	121	23-03-2020	22,049.23	18	21,534.73	393	16-11-2020	21,534.73	257
	G 11044/5/2019-WQ/9	27-03-2020	116.10	184	27-05-2020	116.10	46	146.28	70	18-02-2021	146.28	313
2020-21	G 11011/1/2020-JJM-I-DDWS/13	01-06-2020	246.29	263	07-08-2020	246.29	52	240.54	71	18-02-2021	240.54	247
	G 11011/1/2020-JJM-I-DDWS/44	25-11-2020		439	16-12-2020	14,578.88	6					0
		25-11-2020	22,689.80	456	28-12-2020	8,110.92	18	22,164.36	456	28-12-2020	22,164.36	18
	W 11020/8/2020-JJM-I-DDWS/65	29-01-2021	246.29	43	09-02-2021	246.29	-					
	W 11020/8/2020-JJM-I-DDWS/65	29-01-2021	8,147.65	43	09-02-2021	8,147.65	-					
	W 11020/8/2020-JJM-I-DDWS/65	29-01-2021	14,542.16	43	09-02-2021	14,542.16	-	22,400.92	43	09-02-2021	22,400.92	-
	W 11020/8/2020-JJM-I-DDWS/77	22-02-2021		114	26-02-2021	21,527.50	-	22,400.92	127	21-10-2021	22,400.92	226
		22-02-2021	22,936.09	77	21-06-2021	1,408.58	104					-
	WQ-11031/8/2020-WQ-DDWS	10-03-2021	227.36	69	21-05-2021	227.36	57	227.36	69	21-05-2021	227.36	57
2021-22	G 11011/1/2020-JJM-I-DDWS-Part 1 /11	13-05-2021	61,435.36	104	26-08-2021	61,435.36	90	60,001.87	128	22-10-2021	60,001.87	147
2022-23	W 11020/8/2020-JJM-I-DDWS/44	11-01-2023	87,296.12				0	84,954.03	15	09-02-2023	84,954.03	14

ஆண்டு	ஐஸ் சக்தி அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட மத்திய அரசின் பங்கு			மத்திய அரசின் பங்கு - தமிழ்நாடு அரசால் விடுவிக்கப்பட்டது				GoTNன் பங்கு வெளியீட்டு விவரங்கள்				
	அனுமதி ஆணை	வெளியீட்டு தேதி	தொகை (₹ இலட்சத்தில்)	GO (D) எண்	தேதி	தொகை (₹ இலட்சத்தில்)	தாமதமான நாட்கள்	செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை (₹ இலட்சத்தில்)	GO எண்	தேதி	தொகை (₹ இலட்சத்தில்)	தாமதமான நாட்கள்
2023-24	W 11020/8/2020-JJM-I-DDWS/87	31-08-2023	87,236.50				0	85,200.98	130	14-09-2023	85,200.98	-
	W 11020/8/2020-JJM-I-DDWS/	08-01-2024	87,236.50				0	85,200.98	4	23-01-2024	85,200.98	-
	W 11020/8/2020-JJM-I-DDWS/98	11-03-2024	87,236.50				0	85,200.98	54	15-03-2024	85,200.98	-
2024-25	W 11020/8/2020-JJM-I-DDWS/18	19-07-2024	36,583.35				0	35,729.74	98	01-08-2024	35,729.74	-
	W 11020/8/2020-JJM-I-DDWS/30	03-09-2024	36,583.35				0	35,729.74				-

2022-23 முதல், மத்திய அரசின் பங்கு நேரடியாக JJM எஸ்க்ரோ கணக்கில் (SNA கணக்கு) செலுத்தப்பட்டது.

இணைப்பு 5.1

(பார்வை: பத்தி 5.2.3 (i); பக்கம் 53)

ஆய்வகங்களில் உள்ள உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பற்றாக்குறை பற்றிய விவரங்கள்

வ. எண்	உள்கட்டமைப்பு/உபகரணங்களின் வகை	தேவையான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளைக் கொண்ட ஆய்வகங்களின் எண்ணிக்கை	தேவையான உள்கட்டமைப்பு இல்லாத ஆய்வகங்களின் எண்ணிக்கை ¹	
			எண்ணிக்கையில்	விழுக்காட்டில்
1	மொத்த இடம் (குறைந்தது 25 சதுர மீட்டர்)	4	14	78
2	கணினிகள்	17	1	6
3	இணைய வசதி	14	4	22
4	UPS	5	13	72
5	இன்வெர்ட்டர்கள்	5	13	72
6	அச்சுப்பொறி	12	6	33
7	தொலைபேசி வசதி	5	13	72
8	தொலைநகல்	1	17	94
9	ஏர் கண்டிஷனர்/குளிரூட்டி	18	0	0
10	புகை வாங்கி	2	16	89
11	எரிவாயு இணைப்பு	9	9	50

(ஆதாரம்: TWAD வாரியப் பிரிவுகளால் வழங்கப்பட்ட விவரங்கள்)

¹ இந்த புள்ளிவிவரங்களில் ஆறு மாவட்டங்கள் மற்றும் 11 துணை மாவட்ட ஆய்வகங்களும் அடங்கும்.

இணைப்பு 5.2

(பார்வை: பத்தி 5.2.3 (ii); பக்கம் 54)

தெரிவு செய்யப்பட்ட மாவட்டங்களின் ஆய்வகங்களில் உபகரணங்களின் பற்றாக்குறை

வ. எண்	தேவையான உபகரணங்கள்	ஆய்வகங்கள் (எண்ணிக்கையில்)	
		தேவையான உபகரணங்கள் உள்ளவை	தேவையான உபகரணங்கள் இல்லாதவை (விழுக்காட்டில்)
1	pH மீட்டர்	18	0
2	TDS/ கடத்துத்திறன் மீட்டர்	18	0
3	நெப்லோமீட்டர்/ நிற ஒளி அளவுமானி (டர்பிட்மீட்டர்/கலங்கல்மானி(ஒளி))	17	1 (5.55)
4	டிஜிட்டல் சமநிலை	18	0
5	UV- காணக்கூடிய நிறமாலை மானி #	7	0
6	குளிர்சாதனப் பெட்டி	18	0
7	வாட்டர் ஸ்டில்	13	5 (38.46)
8	மின்னழுத்த நிலைப்படுத்தி/ இன்வெர்ட்டர்கள்	9	9 (50)
9	சூடேற்றும் தகடு	17	1 (5.55)
10	வெப்பமூட்டும் கவசம்	3	15 (83.33)
11	நீர் குளியல்	17	1 (5.55)
12	சூடான காற்று அடுப்பு	18	0
13	பாக்டீரியாலஜிக்கல் இன்குபேட்டர்	18	0
14	ஆட்டோகிளேவ்	9	9 (50)
15	காந்தக் கிளறி கருவி	4	14 (77.77)
16	நுண்ணோக்கி #	3	4 (57.14)
17	வெற்றிட குழாய்	9	9 (50)
18	மின்முனை விளக்குடன் கூடிய அணு உறிஞ்சுதல் நிறமாலை ஒளிமானி (AAS) [§]	1	0
19	தூண்டல் ரீதியாக இணைக்கப்பட்ட பிளாஸ்மா- ஆப்டிகல் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி (ICP-OES)/மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி (MS) [§]	0	1 (100)
20	பாக்டீரியாவியல் பகுப்பாய்விற்கான UV லேமினார் காற்று ஓட்ட அறை	12	6 (33.33)
21	ப்ளேட் கவுண்ட் மற்றும் காலனி கவுண்டர்	12	6 (33.33)
22	ஆர்சனிக் சோதனை கருவி (எடுத்துச் செல்லக்கூடியது) [#]	1	6 (85.71)
23	அனைத்து உபகரணங்களுடன் ஹைட்ரைட் ஜெனரேட்டர் [§]	0	1 (100)

வ. எண்	தேவையான உபகரணங்கள்	ஆய்வகங்கள் (எண்ணிக்கையில்)	
		தேவையான உபகரணங்கள் உள்ளவை	தேவையான உபகரணங்கள் இல்லாதவை (விழுக்காட்டில்)
24	DO மீட்டர்	2	16 (88.89)
25	ஐஸ் கட்டிகளுடன் கூடிய குளிர்ப்பெட்டி	8	10 (55.55)
26	மின்முனைகளுடன் கூடிய குறிப்பிட்ட அயன் மீட்டர் (ஃபுளூரைடுக்கு)	2	16 (88.88)
27	புகை கூண்டு	1	17 (94.44)
28	GC-MS / HPLC/ LC-MS [§]	0	1 (100)
29	தானியங்கி பியூரெட் மற்றும் தானியங்கி பைப்பெட்	0	18 (100)
30	யுரேனியம் பகுப்பாய்வி [§]	0	1 (100)
31	வெப்பமானிகள்	17	1 (5.55)
32	ஒற்றை நிலை வாலவடித்தல் கருவி	6	12 (66.67)
33	அதிநவீன கருவிகளுக்கு வகை I/வகை II நீரை வழங்க இரட்டை வடிகட்டுதல் கருவி/அல்ட்ராபூர் நீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்பு	0	18 (100)
34	ஆர்கான், நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் & ஆக்ஸிஜன் வாயு சிலிண்டர்கள் (AAS/ மேம்பட்ட நிறமாலை ஒளிமானியுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்)/ICP-MS/ OES [#]	1	6 (85.71)
35	கெல்டால் வடிகட்டுதல் கருவி [#]	1	6 (85.71)
36	பிரஷர் பம்ப் [#]	1	6 (85.71)
37	சவ்வு வடிகட்டுதல்	15	3 (16.67)
38	PCR இயந்திரம் [§]	0	1 (100)
39	மெட் ஃப்ரீசர் (-20 டிகிரி C) [§]	0	1 (100)
40	மைக்ரோ பைப்பெட் [§]	0	1 (100)
41	மையவிலக்கு இயந்திரம் [#]	2	5 (71.43)
42	Redflux கருவி/ COD டைஜெஸ்டர் [§]	1	0
43	அயான் குரோமடோகிராஃப் [§]	0	1 (100)

துணை கோட்டம் / வட்டார ஆய்வகத்திற்கு பொருந்தாது

§ மாநில ஆய்வகத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும்

இணைப்பு 6.1

(பார்வை: பத்தி 6.1.1; பக்கம் 63)

குழாய்களின் விலை விகிதத்தின் தவறான ஏற்பினால் அதிகப்படியான செலவினம்

வட்டாரம்	தலைகூறியது					கீழையூர்					திருமருகல்	அதிகப்படியான தொகை (₹ ல்)
கிராம ஊராட்சி	நாலுவேதபதி			கோவில்பத்து		வேட்டைக்காரணிருப்பு		புதுப்பள்ளி		பிரதாபராமபுரம்	போலகம்	
வாழ்விடம்	நாயுடு தெரு	மூக்காச்சி தெரு	நாலு-வேதபதி	யாதவர் தெரு	மேலக்-காடு	தெற்கு சல்லிக்குளம்	கண்டியன்-காடு	மேல புதுப்பள்ளி தெற்கு	கீழ புதுப்பள்ளி வடக்கு	பூச்சித் தெரு	கூத்தப்பட்டார் தோப்பு	
மதிப்பிடப்பட்ட FHTC	108	234	86	121	118	144	96	218	192	259	45	
முடிக்கப்பட்ட FHTC	108	234	86	121	118	144	96	181	155	189	66	
விலைப்பட்டியலின் படி FHTC PVC குழாய் நீளம் (மீ)	324	702	309.6	435.6	436	1,152	768	1,448	1,240	1,512	528	
விலைப்பட்டியலின் படி மீட்டருக்கு PVC குழாய் (25 மிமீ) விலை விகிதம் (₹)	43.25	43.25	43.25	43.25	43.25	43	43	43	43	43.2	43	
ஒரு வேலைக்கு, விலைப்பட்டியலின் படி PVC குழாயின் (25மிமீ) மொத்த விலை (₹)	14,013.00	30,361.50	13,390.20	18,839.70	18857.00	49,536.00	33,024.00	62,264.00	53,320	65,318.40	22,704.00	3,81,627.80
ஒரு வேலைக்கு, ₹25.30/மீட்டர் என்னும் விகிதத்தில் PVC குழாய் (20மிமீ) விலை (₹)	8,197.20	17,760.60	7,832.88	11,020.68	11,030.80	29,145.60	19,430.40	36,634.40	31,372	38,253.60	13,358.40	2,24,036.60
அதிகப்படியான செலவினம் (₹)	5,815.80	12,600.90	5,557.32	7,819.02	7,826.20	20,390.40	13,593.60	25,629.60	21,948	27,064.80	9,345.60	1,57,591.00

இணைப்பு 6.2

(பார்வை: பத்தி 6.1.2; பக்கம் 63)

பணிக்கான செலவினத்தில் தவறாக சேர்க்கப்பட்ட DPR கட்டணங்கள்

(₹ இலட்சத்தில்)

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்தப்பட்ட DPR கட்டணங்கள்	
			மதிப்பீட்டின்படி	CRன்படி
1	பேராவூர் ஊராட்சியில் உள்ள கட்டுரணி கிராமத்தில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	37.33	0.488	0.488
2	பேராவூர் ஊராட்சியில் உள்ள கட்டுரணி கிராமத்தில் 60,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட OHT தொட்டி கட்டுமானம்	22.32	0.292	0.292
3	பேராவூர் ஊராட்சியில் உள்ள எம்ஜிஆர் நகரில் 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட OHT தொட்டி அமைத்தல் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் நீட்டிப்பு வழங்குதல்	33.45	0.437	0.437
4	தெற்குத்தறவை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பெயன்வலசையில் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்.	7.61	0.099	0.099
5	அத்தியூத்து ஊராட்சியில் உள்ள அத்தியூத்து கிராமத்தின் தெற்குப் பகுதிக்கு FHTC உடன் குழாய் நீட்டிப்பு வழங்குதல்	42.18	0.552	0.552
6	அத்தியூத்து ஊராட்சியில் உள்ள அத்தியூத்து கிராமத்தின் வடக்குப் பகுதிக்கு FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	39.93	0.522	0.522
7	அத்தியூத்து ஊராட்சியில் உள்ள கோவில்கரை கிராமத்தில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	12.84	0.168	0.168
8	அத்தியூத்து ஊராட்சியில் உள்ள இரணியன்வலசை கிராமத்தில் 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட OHT தொட்டி கட்டுதல் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	35.14	0.000	0.000
9	அவரேந்தலில் FHTC உடன் EPL வழங்குதல்	4.20	0.055	0.043
10	சித்தலூரில் FHTC உடன் EPL வழங்குதல்	6.84	0.090	0.090
11	நெட்டனெந்தலில் FHTC உடன் EPL வழங்குதல்	4.35	0.057	0.051
12	புனிச்சவயலில் FHTC உடன் EPL வழங்குதல்	4.43	0.057	0.057
13	தாமரைக்குளம் ஊராட்சியில் கீழமான் குண்டுவில் 30,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (2,750 டீ)	28.86	0.378	0.378

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்தப்பட்ட DPR கட்டணங்கள்	
			மதிப்பீட்டின்படி	CRன்படி
14	தாமரைக்குளம் ஊராட்சியில் உள்ள மேலமன்குண்டுவில் 60000 லிட்டர் OHT தரைமட்ட தொட்டி அமைத்தல் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல். (1,300 மீ)	22.21	0.291	0.291
15	என்மனம்கொண்டான் பஞ்சாயத்தில் உள்ள தர்கவலசையில் 30,000 லிட்டர் OHT தொட்டி கட்டுமானம் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	30.27	0.396	0.396
16	என்மனம்கொண்டான் ஊராட்சியில் உள்ள என்மனம்கொண்டானில் 30,000 லிட்டர் OHT தொட்டி கட்டுமானம் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	31.48	0.412	0.412
17	என்மனம்கொண்டான் ஊராட்சியில் உள்ள துத்திவலசையில் 30,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	46.98	0.615	0.615
18	சாமிதோப்பில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (1,900 மீ)	9.56	0.125	0.125
19	அழகன்குளம் ஊராட்சியில் உள்ள கிருஷ்ணபுரம் காலனியில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (1,800 மீ)	7.85	0.102	0.102
20	வளந்தரவை ஊராட்சியில் உள்ள அத்தான்வளவில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (580 மீ)	2.83	0.036	0.036
21	வளந்தரவை ஊராட்சியில் உள்ள கீரிப்பூர்வலசையில் 10,000 லிட்டர் OHT தொட்டி கட்டுமானம் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	10.36	0.135	0.135
22	வளந்தரவை ஊராட்சியில் உள்ள ஆலமில் 10,000 லிட்டர் OHT தொட்டி கட்டுமானம் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	6.80	0.089	0.089
23	ரெட்டையூரணி ஊராட்சியில் வடக்குவலசையில் 10,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (360 மீ)	7.34	0.096	0.096
24	சூயவன்குடி ஊராட்சியில் இளங்கைமேட்டில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (530 மீ)	3.10	0.040	0.040
25	சூயவன்குடி ஊராட்சியில் அரங்கன்வலசையில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (650 மீ)	3.43	0.044	0.044

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்தப்பட்ட DPR கட்டணங்கள்	
			மதிப்பீட்டின்படி	CRன்படி
26	சூயவன்குடி ஊராட்சியில் AD காலனியில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (120 மீ)	2.54	0.033	0.033
27	சூயவன்குடி ஊராட்சியில் குப்பனிலவலசையில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (550 மீ)	4.89	0.063	0.063
28	சூயவன்குடி ஊராட்சியில் உள்ள சமயன்வலசையில் 10,000 லிட்டர் OHT தொட்டி கட்டுதல் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	12.29	0.160	0.160
29	சூயவன்குடி ஊராட்சியில் முனியன்வலசையில் 10,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (400 மீ)	20.33	0.266	0.266
30	கீழநாகச்சி ஊராட்சியில் முட்டன்வலசையில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (1,400 மீ)	6.01	0.078	0.074
31	கீழநாகச்சி ஊராட்சியில் நடுவலசையில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (1,250 மீ)	5.80	0.075	0.075
32	கீழநாகச்சி ஊராட்சியில் கட்டகரவலசையில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (2,800 மீ)	9.60	0.125	0.117
33	கீழநாகச்சி ஊராட்சியில் தோப்புலவலசையில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (820 மீ)	5.76	0.075	0.072
34	கீழநாகச்சி ஊராட்சியில் வாத்தியார்குடியிருப்பில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (3,300 மீ)	12.28	0.160	0.146
35	கீழநாகச்சி ஊராட்சியில் உள்ள அண்ணாநகரில் 10,000 லிட்டர் OHT தொட்டி கட்டுதல் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	11.50	0.150	0.069
36	கீழநாகச்சி ஊராட்சியில் தோப்புக்காட்டுவலசையில் 60,000 லிட்டர் OHT சம்ப கட்டுதல் மற்றும் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	15.46	0.202	0.182
37	கீழநாகச்சி பஞ்சாயத்தில் பனவைவடத்தில் 10,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம் மற்றும் உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (5,000மீ)	33.16	0.434	0.362
38	மானங்குடி பஞ்சாயத்தில் கடுகவலசையில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (800 மீ)	6.03	0.078	0.078

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்தப்பட்ட DPR கட்டணங்கள்	
			மதிப்பீட்டின்படி	CRன்படி
39	புதுமடம் பஞ்சாயத்தில் (650 மீ) குண்டுதியில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	5.45	0.071	0.071
40	வேதாளை பஞ்சாயத்தில் தென்காடர்கரையில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (1,200 மீ)	7.48	0.084	0.084
41	அண்ணாநகர் பம்பன் பஞ்சாயத்தில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (650 மீ)	3.83	0.050	0.050
42	பனந்தோப்பு பம்பன் பஞ்சாயத்தில் FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல் (900 மீ)	7.38	0.096	0.096
43	தென்போடுவகுடியில் 10,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம் மற்றும் 143 FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	22.18	0.288	0.288
44	வாகையேந்தலில் 10,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம் மற்றும் 7 FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	5.69	0.073	0.073
45	இடையத்தூரில் 10,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம் மற்றும் 48 FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	8.61	0.111	0.109
46	நந்துப்பட்டியில் 6 FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	1.58	0.019	0.019
47	குலசேகர ஆழ்வார்புரத்தில் 10 FHTC உடன் குழாய் இணைப்பை நீட்டித்து வழங்குதல்	1.79	0.022	0.021
48	சிலையப்பன் வலசையில் வீட்டுகுழாய் இணைப்புகளுடன் திறந்த கிணறு மற்றும் 30,000 லிட்டர் OHT, பம்ப் ஈரம் கட்டுமானம், பம்பிங் மெயின் லைன் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு (1,500 மீ)	33.74	0.441	0.441
49	நாடார் குடியிருப்பில் வீட்டுகுழாய் இணைப்புகளுடன் பம்பிங் மெயின் லைன் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு வழங்குதல் (1,500 மீ)	8.06	0.105	0.105
50	காக்காயன் வலசையில் வீட்டுகுழாய் இணைப்புகளுடன் 30,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம், பம்பிங் மெயின் லைன் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு (1,500 மீ)	16.18	0.211	0.211
51	10,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம். மற்றும் FHTC வழங்குதல்	14.55	0.135	0.135
52	10,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம். மற்றும் FHTC வழங்குதல்	14.82	0.194	0.194
53	FHTC வழங்குதல்	16.70	0.200	0.200
54	FHTC, 150 விட்டம் கொண்ட ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் 10,000 லிட்டர் OHT (2 எண்ணிக்கை) வழங்குதல்,	29.53	0.367	0.280

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்தப்பட்ட DPR கட்டணங்கள்	
			மதிப்பீட்டின்படி	CRன்படி
55	FHTC வழங்குதல், 30,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம், பம்பிங் மெயின் லைன் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு.	40.48	0.530	0.530
56	FHTC வழங்குதல், பம்பிங் மெயின் லைன் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு	7.26	0.094	0.094
57	FHTC வழங்குதல், பம்பிங் மெயின் லைன் 30,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு	23.18	0.303	0.303
58	FHTC வழங்குதல், பம்பிங் மெயின் லைன் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு	10.81	0.141	0.136
59	FHTC வழங்குதல், பம்பிங் மெயின் லைன், 30,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு	24.82	0.303	0.303
60	குயவன்குடி ஊராட்சியில் உள்ள சாத்தான்குளத்தில் FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன் வழங்குதல், 30,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு	36.82	0.482	0.482
61	பாம்பன் ஊராட்சியில் உள்ள அக்காமடத்தில் FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன் வழங்குதல், 30,000 லிட்டர் OHT கட்டுமானம் மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு	36.75	0.481	0.481
62	FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன், 10,000 லிட்டர். வளந்தரவை ஊராட்சியில் உள்ள முத்தராயன் நகரில் OHT மற்றும் பைப்லைன் விரிவாக்கம்	10.70	0.139	0.132
63	வளந்தரவை ஊராட்சியில் முனுசுவலசையில் FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன், ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் பைப்லைன் விரிவாக்கம் செய்தல்	29.02	0.388	0.388
64	வளந்தரவை ஊராட்சியில் உள்ள அம்மன்கோவிலில் FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன், ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் பைப்லைன் விரிவாக்கம் செய்தல்	33.67	0.440	0.440
65	FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன், 10,000 லிட்டர். கீழநாகச்சி ஊராட்சியில் கேணிக்கரைவலசையில் OHT மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு	15.51	0.203	0.203
66	FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன், 30,000 லிட்டர். கீழநாகச்சி ஊராட்சியில் கல்கிநாட்டுவலசையில் OHT மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு	34.06	0.446	0.446
67	அழகன்குளம் பஞ்சாயத்தில் உள்ள பாரதிநகரில் FHTC மற்றும் பைப்லைன் விரிவாக்கம் செய்தல்	25.73	0.337	0.337
68	தங்கச்சிமடம் பஞ்சாயத்தில் உள்ள நொச்சிவாடியில் FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன் மற்றும் பைப்லைன் விரிவாக்கம்	12.07	0.158	0.158

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்தப்பட்ட DPR கட்டணங்கள்	
			மதிப்பீட்டின்படி	CRன்படி
69	FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன், 30,000 லிட்டர். புதுமடம் ஊராட்சியில் உள்ள அம்மாபட்டினத்தில் OHT மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு	33.68	0.441	0.441
70	தேர்போகி பஞ்சாயத்தில் உள்ள மாடசாமிகோவிலில் FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன் மற்றும் பைப்லைன் விரிவாக்கம்	19.78	0.258	0.258
71	தேர்போகி ஊராட்சியில் உள்ள நல்லதம்பிவலசையில் FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன் மற்றும் பைப்லைன் நீட்டிப்பு	15.33	0.200	0.200
72	வளந்தரவை ஊராட்சியில் உள்ள போலயன் நகரில் FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன், ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் பைப்லைன் விரிவாக்கம் செய்தல்	28.40	0.371	0.366
73	வளந்தரவை ஊராட்சியில் தெற்கூர் காலனியில் FHTC, போர்வெல், பம்பிங் மெயின் லைன் மற்றும் பைப்லைன் விரிவாக்கம் செய்தல்	30.30	0.396	0.381
74	FHTC, பம்பிங் மெயின் லைன், 10,000 லிட்டர். வளந்தரவை ஊராட்சியில் சீலிவலசையில் OHT மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு	10.89	0.142	0.142
75	கீழநாகுழி ஊராட்சியில் உள்ள முத்தன்வலசையில் குழாய் நீட்டிப்பு மற்றும் 10,000 லைட் OHT வழங்குதல்	7.73	0.808	0.808
76	கீழநாகுழி பஞ்சாயத்தில் உள்ள நடுவலசையில் குழாய் நீட்டிப்பு மற்றும் 10,000 லைட் OHT வழங்குதல்	7.73	0.101	0.101
77	கீழநாகுழி பஞ்சாயத்தில் தோப்புவலசையில் குழாய் நீட்டிப்பு மற்றும் 10,000 லைட் OHT வழங்குதல்	13.23	0.173	0.173
78	கீழநாகுழி ஊராட்சியில் வாத்தியார் குடியிருப்பில் குழாய் நீட்டிப்பு மற்றும் 10,000 லைட் OHT வழங்குதல்	9.46	0.124	0.124
79	கீழநாகச்சி ஊராட்சியில் தோப்புக்காட்டுவலசையில் குழாய் நீட்டிப்பு மற்றும் 10,000 லைட் OHT வழங்குதல்	7.73	0.101	0.101
மொத்தம்			17.504	17.171

இணைப்பு 7.1

(பார்வை: பத்தி 7.2.4.1; பக்கம் 73)

தெரிவு செய்யப்பட்ட மாவட்டங்களில் வீட்டிற்கு வெளியே
நிறுவப்பட்ட FHTCகளின் விவரங்கள்

மாவட்டம்	வட்டாரம்	JJMன் கீழ் வழங்கப்பட்ட FHTCகளின் எண்ணிக்கை	வீடுகளுக்கு வெளியே நிறுவப்பட்ட FHTCகளின் எண்ணிக்கை
கோயம்புத்தூர்	காரமடை	50,128	50,128
	கிணத்துக்கடவு	23,223	23,223
நாகப்பட்டினம்	திருமருகல்	9,050	9,050
	வேதாரண்யம்	15,532	15,532
இராமநாதபுரம்	திருப்புல்லாணி	14,817	14,817
	திருவாடானை	8,120	8,120
சேலம்	கொளத்தூர்	23,630	23,630
	பெத்தநாயக்கன்பாளையம்	22,300	22,300
தேனி	போடிநாயக்கனூர்	24,847	22,491
	உத்தமபாளையம்	16,435	14,896
விழுப்புரம்	செஞ்சி	32,287	29,071
	விக்கிரவாண்டி	29,276	26,355
மொத்தம்		2,69,645	2,59,613

(ஆதாரம்: DRDAகளால் வழங்கப்பட்ட விவரங்கள்)

சுருக்கங்களின் சொற்களஞ்சியம்

சுருக்கங்கள்	முழு படிவம்
AAP	வருடாந்திர செயல் திட்டம்
AEE	உதவி நிர்வாகப் பொறியாளர்
BDOகள்	வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள்
CE	தலைமைப் பொறியாளர்
CPHEEO	மத்திய பொது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் அமைப்பு
CR	நிறைவு அறிக்கைகள்
CWSS	கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம்
DAP	மாவட்ட செயல் திட்டம்
DDWS	குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறை
DPR	விரிவான திட்ட அறிக்கை
DRDAகள்	மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமைகள்
DWSM	மாவட்ட குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரக் குழு
EMD	முன் வைப்புத் தொகை
EPL	குழாய்களின் நீட்டிப்பு
FGD	குழு கலந்துரையாடல்
FHTC	குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள்
FTKகள்	கள சோதனைப் பெட்டிகள்
GLRகள்	தரைமட்ட நீர்த்தேக்கங்கள்
GoI	மத்திய அரசு
GoTN	தமிழ்நாடு அரசு
HGJ	ஹர் கர் ஜல்
IEC	தகவல், கல்வி மற்றும் தொடர்பு
IMIS	ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு
JJM	ஜல் ஜீவன் இயக்கம்
JPV	நேரடி கூட்டுத் தேர்ந்தாய்வு
LoA	ஏற்பு கடிதம்
LWF	தொழிலாளர் நல நிதி
MA&WS Department	நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை

சுருக்கங்கள்	முழு படிவம்
MVS	பல கிராமத் திட்டம்
NABL	சோதனை மற்றும் அளவுத்திருத்த ஆய்வகங்களுக்கான தேசிய அங்கீகார வாரியம்
NH	தேசிய நெடுஞ்சாலைகள்
O&M	செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு
OHTகள்	மேல்நிலை தொடடிகள்
RD&PR துறை	ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை
RO	எதிர்மறை சவ்ஷ்டுபரவல்
SAP	மாநில செயல் திட்டம்
SHGகள்	சுய உதவிக்குழுக்கள்
SLSSC	மாநில அளவிலான திட்ட ஒப்புதல் குழு
SNA	ஒற்றை முதன்மைக் கணக்கு
SVS	ஒற்றை கிராமத் திட்டம்
SWSM	மாநில குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரக் குழு
TPIAகள்	மூன்றாம் தரப்பு ஆய்வு நிறுவனங்கள்
TWAD Board	தமிழ்நாடு குடிநீர் மற்றும் வடிகால் வாரியம்
UDWQMP	சீரான குடிநீர் தர கண்காணிப்பு நெறிமுறை
VAP	கிராம செயல் திட்டம்
VP	கிராம ஊராட்சி
VWSC	கிராம குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரக் குழு
WQMS	குடிநீர் தரம் மற்றும் கண்காணிப்பு
ZBR	மண்டல சமநிலை நீர்த்தேக்கம்