



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
(ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା)
ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ
ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 6 ବର୍ଷ 2026

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
(ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା)
ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ
ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 6 ବର୍ଷ 2026

ବର୍ଣ୍ଣନା	ସନ୍ଦର୍ଭ	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
ମୁଖବନ୍ଧ	-	v
ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ		vii-xii
ଅଧ୍ୟାୟ-I		
ଉପକ୍ରମ	1	1-3
ଅଧ୍ୟାୟ-II: ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା		
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ		
ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା	2	5-42
ଉପକ୍ରମ	2.1	5-7
ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା	2.2	7-18
ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନା	2.3	18-23
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଚ୍ଛଳନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	2.4	23-38
କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ	2.5	38-41
ଉପସଂହାର	2.6	41-42
ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ	2.7	42
ଅଧ୍ୟାୟ-III: ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା		
ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ		
ପଶୁଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା	3.1	43-44
ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ		
କାଠଗଣ୍ଡି ଏବଂ ଖମ୍ବଗୁଡ଼ିକର ନକାସା ନକରିବା	3.2	44-45
ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ		
କୋଇଲା ଚନ୍ଦ୍-ଅଫ୍-ମାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାଇଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ରୟାଲଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି ଦେୟର କମ୍ ଆଦାୟ	3.3	46
ରୟାଲଟି, ପ୍ରମିୟମ/ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି ଦେୟ ବିଳମ୍ବିତ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ନକରିବା	3.4	46
ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଖଣି ଲିଜ୍ସ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ଆଦାୟ ନକରିବା	3.5	47-48
ଖଣିଜ ବୁଲ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ହାରା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ଛିଦ୍ରକରଣ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ	3.6	48-49
ପରିବେଶ ଆଇନ ସମନ୍ଧୀୟ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ	3.7	49-50
କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ	3.7.1	50-51
କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ	3.7.2	51
କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନନେଇ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ (ମହୁଲସୁଖା ଲୁହା ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି)	3.7.3	52
କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନନେଇ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ (କୋଲ୍ଟର-କୋଇଲା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି)	3.7.4	52-53
ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ (ଇସି) ସମନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଦୁଇଟି ଖଣିରୁ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ	3.7.5	53-54

ବର୍ଣ୍ଣନା	ସନ୍ଦର୍ଭ	
	ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ	3.7.6	54-55
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ		
କେନାଲ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ (ଏମ୍15 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମ୍20) ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	3.8	55-56
ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂରରୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଲାଭ	3.9	57-58
ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ଶ୍ରମ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆକଳନ	3.10	58-59
ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା	3.11	59-61
ପୂର୍ବ ବିଭାଗ		
ନିରର୍ଥକ ଖର୍ଚ୍ଚ	3.12	61-62
ଦୂରରୁ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆକଳନ	3.13	63-65
ଜିଏସ୍ଟିର ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ	3.14	65-66
ବିଭ ବିଭାଗ		
ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା	3.15	66-67

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ଣ୍ଣନା	ସନ୍ଦର୍ଭ	
		ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
I	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା କିନ୍ତୁ 30 ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନ / ଅନୁକ୍ଷେପ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	1.7	69
II	ମନୋନୀତ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ / ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଅଭାବରୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଏମ୍ଆଇପିଗୁଡ଼ିକର ହେଡ଼କ୍ଵାର୍ଟର୍ ଏବଂ ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ	2.2.3	70-82
III	ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକସ୍ମିକ ଦେୟ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.3.2	83
IV	ଆର୍ଆଇଡିଏଫ୍-XXIV ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓସିସିଏଲ୍‌ରୁ ଚଳମାନାକରଣ ଅଗ୍ରମ ଏବଂ ଏମ୍ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରେ ନିର୍ମିତ ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ନହେବା ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.3.3	84-85
V(କ)	କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଖୁଲାପ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ନକରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.4.1.3	86-91
V(ଖ)	କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଖୁଲାପ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ନକରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.4.1.3	92-95

ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ଣ୍ଣନା	ସନ୍ଦର୍ଭ	
		ଅନୁଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
VI	ଆର୍ଥାଭିବ୍ୟୟ XXIV ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	2.4.2.1(i)	96-100
VII	ନାବାର୍ତ୍ତ ରଣ ସହାୟତା ଏମ୍‌ଆଇପି ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିପିତ୍ତ ଅଧିନରେ ଏମ୍‌ଆଇପିମାନଙ୍କର ସିସିଏର କମ୍ ସଫଳତା	2.4.2.1(i)	101
VIII	ବିଆଇଏସ୍ କୋଡ୍‌ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନାଲର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆସ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ	2.4.2.5(i)	102-108
IX	ବିଆଇଏସ୍ କୋଡ୍‌ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ କାମ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ	2.4.2.5(i)	109-111
X	ବିଆଇଏସ୍ କୋଡ୍‌ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୁଲିବା ଋପ ଯାସ୍ତି ବିନା ସିଏନ୍‌ଏସ୍ ସ୍ତରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.4.2.5(ii)	112-113
XI	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତିପିତ୍ତ ବର୍ଷନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.4.2.5(iii)	114-115
XII	2018-19 ରୁ 2022-23 ମଧ୍ୟରେ ଅଣ-ବିହ୍ନିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା କାଠ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିକାଶର ବିଭାଗଦ୍ୱାରା ସାରାଂଶ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	3.2	116
XIII	ସାଇଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ରୟାଲ୍ଟି, ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟିର କମ୍ ଆଦାୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	3.3	117-120
XIV(କ)	ରୟାଲ୍ଟିର ବିଳମ୍ବିତ ପରିଶୋଧ, ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି/ ପ୍ରମିୟମ ଏବଂ ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ନକରିବା	3.4	121-125
XIV(ଖ)	ଡେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ଭଡାର ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ନକରିବା	3.4	126
XV	ମେସର୍ସ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଦୁଇଟି ଖଣି ମାମଲାରେ ଖଣି ଲିଜ୍ ବୁକ୍ସ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ଆଦାୟ ନହେବା ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ	3.5	127
XVI	ଡ୍ରାଲିଂ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ	3.6	128
XVII	2022-23 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ସାମାନ୍ତର ଅଧିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	3.7.2	129
XVIII	ବେଆଇନ ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	3.7.3	130
XIX	ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲାର ବେଆଇନ ଉତ୍ତୋଳନ	3.7.5	131
XX	ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାମାନ୍ତର ଅଧିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନର ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	3.7.6	132
XXI	ଅଧିକ ଦୂରତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଲାଭ	3.9	133
XXII	ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 0.97 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଯଥା ଲାଭ	3.13	134

ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ଣ୍ଣନା	ସନ୍ଦର୍ଭ	
		ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
XXIII	ଆଇଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା କାରଣରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଏସ୍ଟି ପାଇଁ ପରିହାସ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	3.14	135
XXIV	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା କିନ୍ତୁ 30 ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ବକେୟା ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁକ୍ଷେପର ବର୍ଷ-ଝାରା ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	3.15	136
XXV	ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି	3.15	137
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦକୋଷ			139-140

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 151 ଏବଂ ସିଏଜିଙ୍କ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମ, 1971 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ମହାଲେଖାକାର (ଲେଖାପରୀକ୍ଷା-II), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି, ଜଳସମ୍ପଦ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବିଭାଗର ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଯାହା 2023-24 ଅବଧିରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, 2023-24 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

ଅନୁବାଦିତ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିବେଦନ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ ।

ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

ମହାଲେଖାକାର (ଲେଖାପରୀକ୍ଷା-II), ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିନରେ ଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ମହାସମୀକ୍ଷକ (ସିଏଜି)ଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ।

ପ୍ରତିବେଦନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସମୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଇବା। ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଏହା ସଙ୍ଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତ ପରିଚ୍ଛଳନା ପାଇଁ ନୀତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ।

ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ କାରବାରର ଯାଞ୍ଚ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ, ଆଇନ, ନିୟମାବଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ଆଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ସକ୍ଷମ ଜର୍ଜୁପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ।

I ଉପକ୍ରମ

ଅଧ୍ୟାୟ I ରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଶ୍ୱଚିତ୍ର, ସମୀକ୍ଷାର ଯୋଜନା ଓ ପରିସର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅଧ୍ୟାୟ II ରେ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ III ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

II. ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର (ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍) ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚ୍ଛଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଳନିକାସ ଉନ୍ନତୀକରଣ, ଅଭିଆର କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟର ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରମୁଖ, ମଧ୍ୟମ, ବୃହତ୍ ଉଠାଜଳ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯାଉଥିଲା।

2021-22 ରୁ 2023-24 ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା “ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ” ଉପରେ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା:

ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରିପୋର୍ଟ (ପିଆର୍ଆର୍) ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଚଦତ୍ର, ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ ଇତ୍ୟାଦି ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଭାବରୁ ସାତଟି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଚୟନ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି (ଆର୍ଆଇଡିଏଫ୍)-XXIV ଅଧିନରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 40 ଟି ଏମ୍ଆଇପିରୁ ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଇଂ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଚଦତ୍ରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତିନୋଟି ଏମ୍ଆଇପିରେ ସିସିଏ ପ୍ରାପ୍ତି କମ୍ ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 311 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ 271 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (87 ପ୍ରତିଶତ) ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି (ଆର୍ଆଇଡିଏଫ୍) ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନଥିଲା।

(ଅନୁକ୍ରମ 2.2.1)

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ବିନା 38 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ହେଡ଼ୱାର୍କ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ନହେବା କାରଣରୁ 91.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.3)

2021-2024 ମଧ୍ୟରେ, ଅବାସ୍ତବ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ 520.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଭୂମି ତଳେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ (ୟୁଜିପିଏଲ୍) କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ 6.49 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକର୍ଷକ ଦେୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିବାରୁ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଅହେତୁକ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 510.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରିମ ରାଶି ଉପରେ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ 67.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଆଦାୟ ନହେବା, ଓସିସିଏଲ୍ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.1, 2.3.2 ଏବଂ 2.3.3)

ଓପିଡିବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋର୍ଟ / ଇ-କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବିରୁଦ୍ଧିତା ପାଇଁ ଡିଓଡିବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଦ୍ଵାରା 7.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ବିତ୍ ଷମତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଶିଥିଳତା, ଓପିଡିବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ଵାର୍ଥରେ ନଥିଲା । 261.09 କୋଟି ଟଙ୍କାର 335 ଟି ନମୁନାଯାସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଷୟିକ/ ବିତ୍ ଷମତା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ଏବଂ 220 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ରୁକ୍ଷିନାମା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4.1.1)

ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ (21 ଏମ୍‌ଆଇପି) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା (43 ଏମ୍‌ଆଇପି) ଅଧିନରେ ଏକ ମାସରୁ ଦେହ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 64 ଟି ୟୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ, ଏମ୍‌ଆଇପି ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସିସିଏର 19,290.951 ହେକ୍ଟରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4.2.1)

ଡିବ୍ଲ୍ୟୁଏଏମ୍‌ଆଇଏସ୍‌ରେ ଥିବା 13 ଟି ମଡ୍ୟୁଲ ମଧ୍ୟରୁ, ଡିଓଡିବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଦ୍ଵାରା କେବଳ ଛଅଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ, 2021-2024 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 4,785 ଟି ରୁକ୍ଷିନାମା ହୋଇଥିଲା, ଏହି ରୁକ୍ଷିନାମାର ବିବରଣୀ ଯେପରିକି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ, ଗୃହୀତ ପରିମାଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ, ସମାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ, ଏଜେନ୍ସିର ନାମ, ଜମା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା / ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଇତ୍ୟାଦି ଡିବ୍ଲ୍ୟୁଏଏମ୍‌ଆଇଏସ୍‌ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.5.2)

30 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନରେ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଡରରେ (ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ) ମାନବସମ୍ବଳ (ଯନ୍ତ୍ରାମାନେ) ଅଭାବ 27.27 ଏବଂ 66.66 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 14 ଟି ଗୁଣବତ୍ତା ଆଶ୍ଵାସନା ଡିଭିଜନରେ 42.55 ରୁ 94.44 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ମାନବସମ୍ବଳର ଅଭାବ କେବଳ ସମୟାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥିଲା ବରଂ ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର ତଦାରଖ ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.5.3)

2021-24 ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଆଶ୍ଵାସନା ଡିଭିଜନ ଦ୍ଵାରା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 12 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 112 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 97 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 12 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନରୁ ଏକ ରୁ ଡିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 90 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁପାଳନ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.5.4)

ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ:

- ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଚୟନ କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ସଭେ, ଚଢ଼ନ, ସମ୍ପାଦ୍ୟତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଯୁକ୍ତ ଲାଭ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ।
- ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରକୃଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଏମ୍ଆଇପିଗୁଡ଼ିକର ହେଡ଼ିଓର୍ଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ନହେବା ମାମଲାକୁ ଏତାକରା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ।
- ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ ଓପିଡିବ୍ଲୁଏଡି କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଭାବରେ ଜାରି କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୁଧ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଭାଗକୁ ବଳେୟା ଅଗ୍ରୀମର ସମୟୋଚିତ ସମାକ୍ଷେପନ/ ଫେରସ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ।
- ଚିଡ଼ ଶମତା ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୀଘ୍ର ନକରି ଓପିଡିବ୍ଲୁଏଡି କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଉପଯୁକ୍ତ, ଅଭିଜ୍ଞ ବିତରକୁ ସମୟସୀମା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ।
- ଡିଜାଇନ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ସିସିଏର କମ୍ ସଫଳତାକୁ ଏତାକରା ପାଇଁ, ଏମ୍ଆଇପିଗୁଡ଼ିକର ଯୁକ୍ତିସିଏଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଓଡିବ୍ଲୁଏଆର୍ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍ ଏମ୍ଆଇ ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଉଭୟର ଯହାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମିଳିତ ସ୍ଥାନ ସଭେ କରାଯିବା ଉଚିତ।
- ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଚୁକ୍ତିନାମାର କପି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ଗୁଣବତ୍ତା ଆଶ୍ଵାସନା ତିଭିଜନକୁ ଦାଖଲ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଗୁଣବତ୍ତା ଆଶ୍ଵାସନା ତିଭିଜନଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି, କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ନିୟମିତ ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ଦାଖଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି।

III. ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ପଶୁଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଇନ୍‌ସିନେରେଟରର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା

ପଶୁଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଇନ୍‌ସିନେରେଟରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ନହେବା ଯୋଗୁଁ 16.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିରର୍ଥକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1)

କାଠଗଣ୍ଡି ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ନିକାସ ନକରିବା

ଜଙ୍ଗଲ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଜବତ କାଠ, ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ଜାଲେଣୀ କାଠ ନିକାସ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ 25.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ନହେବା।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2)

କୋଇଲା ରନ୍-ଅଫ୍-ମାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାଇଜିଂ ଦେୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ରୟାଲଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି ଦେୟର କମ୍ ଆଦାୟ

ରୟାଲଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ କୋଇଲା ରନ୍-ଅଫ୍-ମାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାଇଜିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା ଫଳରେ ରୟାଲଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି ଦେୟ 92.38 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3)

ରୟାଲଟି, ପ୍ରମିୟମ/ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି ଦେୟ ବିଳମ୍ବିତ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ନହେବା

ରୟାଲଟି, ପ୍ରମିୟମ/ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି ଦେୟ ବିଳମ୍ବିତ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ 69.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ରାଶି ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4)

ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଖଣି ଲିଜ୍ ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ଆଦାୟ ନହେବା

ମେସର୍ସ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ୍ସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦୁଇଟି କୋଇଲା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଣି ଲିଜ୍ ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 27.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.5)

ଖଣିଜ ଦୁଳ୍ଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ହୀରା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ତ୍ରିଲିଂ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ

ଚୁକ୍ତିନାମାର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ହୀରା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ତ୍ରିଲିଂ ହୀରାରେ ଅନିୟମିତ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଏଜେନ୍ସିକୁ 1.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.6)

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ 1.25 ନିୟତ ଟନ୍ (ଏମ୍ଟି) କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ 94.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.1)

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ

9,951 ଏମ୍ଟି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହାର ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ 12.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.2)

କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନନେଇ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ (ମହୁଲସୁଖା ଲୁହା ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପଥର ଖଣି)

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନନେଇ 79,535 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ 45.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେୟ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.3)

କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନନେଇ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ (କାନ୍ଥେର-କୋଇଡା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପଥର ଖଣି)

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନନେଇ 10,066 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଯୋଗୁଁ 3.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେୟ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.4)

ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ (ଇସି) ସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଦୁଇଟି ଖଣିରୁ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ

ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସି ବିନା ଦୁଇଟି ଖଣିରୁ 1,17,96,540 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ 975.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.5)

ପରିବେଶ ଅନୁମତି (ଇସି)ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ

ପରିବେଶ ଅନୁମତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ 50,030 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ 14.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.6)

ଜେନାଲ ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ (ଏମ୍15 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମ୍20) ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସଂହିତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜେନାଲ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ 3.86 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.8)

ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂରତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଲାଭ

ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂରତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 2.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.9)

ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଶ୍ରମ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଟ ଆକଳନ

ଟିପିଂ, ଗ୍ରାଭିଂ, କଟିଂ, ଧୋଇବା, ସଫା କରିବା ଏବଂ କ୍ୟୁରିଂ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଶ୍ରମ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନକୁ 1.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.10)

ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା

ବୁଦ୍ଧିନୀମାରେ ଅତିରିକ୍ତ/ ପୃଥକ ଜିନିଷ ଭାବରେ ଜଳ ନିକାସ କରିବା ଭଳି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ 1.15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 80.06 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.11)

ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଅବରୋଧ

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜମିଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଫଳରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ 4.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣି ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.12)

ଦୂରତ୍ୱ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆକଳନ

ଖଣିରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଦୂରତ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 0.97 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.13)

ଦାନାଦାନ ସର୍ବ ବେସର ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ

ଆଇଆର୍ସିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାନାକାରକ ସର୍ବ ବେସର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ 2.27 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.14)

ଅଧ୍ୟାୟ I

ଉପକ୍ରମ

ଅଧ୍ୟାୟ I

ଉପକ୍ରମ

1.1 ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ବିଷୟରେ

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାଧାନ (ସିଏଜି)ଙ୍କ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ, ମହାଲେଖାକାର (ଲେଖାପରୀକ୍ଷା-II), ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା 19 ଟି ସରକାରୀ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷାକୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ଭାରତର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ, ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଦେଶ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କିତ କାରବାରର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ।

1.2 ସମୀକ୍ଷିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଶ୍ୱଚିତ୍ର

ଏହି 19 ଟି ବିଭାଗ ସଚିବାଳୟ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ/ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ/ କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମିଶନର/ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ । 2019-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 19 ଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 1.1: ଖର୍ଚ୍ଚର ଧାରା

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗର ନାମ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	ମୋଟ
1	କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ	6,805.00	4,297.97	4,539.96	6,224.70	7,157.10	29,024.73
2	ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ	521.21	636.05	751.78	1,231.96	2,107.40	5,248.40
3	ସମବାୟ	1,572.39	975.61	1,850.98	1,885.35	2,470.55	8,754.88
4	ଶିକ୍ଷା	2,431.76	1,845.59	3,632.38	3,433.71	2,613.08	13,956.52
5	ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ	627.00	367.48	1,162.73	1,351.67	1,510.69	5,019.57
6	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	1,426.21	2,933.82	2,195.09	1,350.75	2,415.47	10,321.34
7	ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ	822.96	930.56	1,755.87	1,962.59	1,973.97	7,445.95
8	ହସ୍ତତନ୍ତ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ	147.70	172.04	134.37	282.47	254.63	991.21
9	ସରାଂସ	4,855.60	4,588.15	5,307.94	5,976.80	7,118.49	27,846.98
10	ଶିଳ୍ପ	250.04	92.24	363.95	892.03	1,054.71	2,652.97
11	ଆଇନ	359.42	400.40	417.31	534.78	627.95	2,339.86
12	ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ	151.42	249.97	349.55	178.50	412.01	1,341.45
13	ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି	157.65	123.48	189.33	192.96	292.98	956.40
14	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ	8.45	8.29	9.01	9.69	9.80	45.24
15	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା	69.98	98.35	135.95	89.97	123.16	517.41
16	ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣି	101.21	163.48	110.41	147.00	292.04	814.14
17	ପର୍ଯ୍ୟଟନ	205.26	367.46	497.08	539.51	636.60	2,245.91
18	ଜଳସମ୍ପଦ	1,374	5,384.67	7,094.89	10,156.19	12,229.62	36,239.37
19	ପୂର୍ବ	5,620.88	5,711.65	6,108.57	7,832.45	9,681.10	34,954.65
ମୋଟ		27,508.14	29,347.26	36,607.15	44,273.08	52,981.35	1,90,716.98
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ		1,14,491.00	1,08,063.73	1,95,723.37	2,23,676.36	2,07,697.39	8,49,651.85
ସରକାରଙ୍କ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଶତକଡ଼ା ଭାବରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ		24.03	27.16	18.70	19.79	25.51	22.47

(ଉତ୍ସ: 2019-20 ରୁ 2023-24 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହିସାବ)

1.3 ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ

ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 149 ଏବଂ 151 ଏବଂ ସିଏଜିଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ଡିପିସି) ଅଧିନିୟମ, 1971 ରୁ ନିଆଯାଇଛି । ସିଏଜିଙ୍କ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 13¹ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏଜି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚର ସମାକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସିଏଜି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏକମାତ୍ର ସମାକ୍ଷକ ଯାହା ସିଏଜିଙ୍କ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 19(3)² ଏବଂ 20(1)³ ଅନୁଯାୟୀ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଏ । ଏହା ସହିତ, ସିଏଜିଙ୍କ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 14⁴ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାୟତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମାକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ।

1.4 ଯୋଜନା ଏବଂ ସମାକ୍ଷା ପରିଚ୍ଛଳନା

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିବା । ସମାକ୍ଷାର ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକତା ସ୍ତର କାରବାରର ପ୍ରକୃତି, ପରିମାଣ ଏବଂ ପରିଣାମ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ, ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନା ପାଇଁ ନୀତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଶାସନର ଆଶା କରାଯାଏ ।

ସମାକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭାଗଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଭୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜଟିଳତା, ନ୍ୟସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାର ସ୍ତର, ସାମଗ୍ରିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଅଂଶଦାରମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ । ଏହି କ୍ଷତିଭୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସମାକ୍ଷାର ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

ସମାକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବିଭାଗ/ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ (ଆଇଆର୍) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଆଇଆର୍ ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ । ଉତ୍ତର ମିଳିବା ସମୟରେ ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ଆଇଆର୍‌ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 151 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ।

ମୋଟ ସମାକ୍ଷା ପରିସର 19 ଟି ବିଭାଗ ଅଧିନରେ 2,239 ଟି ଯୁନିଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ 287 ଟି ଯୁନିଟ୍ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଏହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା 48 ଟି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ସିଏଜିଙ୍କ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମ, 1971 ର ଧାରା 14, 19(2), 19(3) ଏବଂ 20(1) ଅନୁଯାୟୀ ସମାକ୍ଷା ପରିଚ୍ଛଳନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ।

¹ (i) ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ସମସ୍ତ କାରବାର, (ii) ଆକସ୍ମିକ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କାରବାର ଏବଂ (iii) ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦନ, ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତି ଆକାଉଣ୍ଟ, ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ।

² ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅଧିନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିଗମ (କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ)ର ହିସାବର ସମାକ୍ଷା ।

³ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ, ସିଏଜି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତ ହୋଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ହିସାବର ସମାକ୍ଷା ।

⁴ (i) ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ରଣ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିତ୍ତପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମାକ୍ଷା ଏବଂ (ii) ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏପରି ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ରଣ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବ ।

1.5 ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା / ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ଜୁନ୍ 2024 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2025 ମଧ୍ୟରେ “ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ”ର 14 ଟି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ/ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଏବଂ କେବଳ ନଅଟି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁକ୍ଷେପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

1.6 ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଋଷି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଥିବା ଅନୁକ୍ଷେପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପିଏସି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୋଟସ୍ (ଏଟିଏନ୍) ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମୀକ୍ଷା ପରିସର ଅଧିନରେ ଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡ଼ିତ ବକେୟା ଏଟିଏନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପିଏସିର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଏଟିଏନ୍ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା।

1.7 ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବକେୟା ଉତ୍ତର

ସିଏଜିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ମହାଲେଖାକାର ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପରେ ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଆଇଆର୍ ଜାରି କରାଯାଏ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହାର କପି ପଠାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ/ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆଇଆର୍‌ରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ସମୟାନୁସାରେ ପାଳନ କରିବା, ତୁଟି ଏବଂ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଏ।

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜୁନ୍ 2024 ଶେଷରେ 5,489 ଟି ଆଇଆର୍ ସମ୍ପର୍କିତ 22,115 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ବାକି ରହିଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, 6,506 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ବିଶିଷ୍ଟ 2,530 ଟି ଆଇଆର୍ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବାକି ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହୋଇଥିବା 669 ଟି ଆଇଆର୍ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଆପେକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା।

ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ନମିଳିବା ହେତୁ ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆଇଆର୍ ପଡ଼ି ରହିବା ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆଇଆର୍‌ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତୁଟି, ଅକୃତି ଏବଂ ଅନିୟମିତତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ।

ଅଧ୍ୟାୟ II

ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ)
ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା
ଉପରେ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ଅଧ୍ୟାୟ II

ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ

ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

2.1 ଉପକ୍ରମ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ (ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍) ରାଜ୍ୟର ଜଳସମ୍ପଦର ଯୋଜନା, ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଉନ୍ନତୀକରଣ, ସେଚ ଷ୍ଟେଡୁ ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟର ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରମୁଖ, ମଧ୍ୟମ, ବୃହତ ଉଠାଜଳ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର (ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଉଠାଜଳ)⁵ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯାଏ।

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ଶାଖା 40 ହେକ୍ଟରରୁ 2,000 ହେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଖରୀ, ମୋଡ ବନ୍ଧ⁶ ଏବଂ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦେଖାଶୁଣା କରେ।

2.1.1 ରାଜ୍ୟର ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା

ରାଜ୍ୟର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ କୃଷି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଜଳସେଚନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ 2023-24 ର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ 61.80 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଋଷଯୋଗ୍ୟ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 49.93 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ପ୍ରମୁଖ, ମଧ୍ୟମ, ବୃହତ ଉଠାଜଳ⁷ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର (ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଉଠାଜଳ) ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା⁸ 49.93 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଥିବା ବେଳେ, ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ କେବଳ 31.53 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର (63 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟବହାର⁹ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) କରିଥିଲା।

ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ¹⁰ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 9.70 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଋଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ବିପରୀତରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ଅଧିନରେ 7.37 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା) ଏବଂ 7.59 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା) ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ଅଧିନରେ 76 ରୁ 78 ପ୍ରତିଶତ (2022-2024 ମଧ୍ୟରେ) ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା।

⁵ (i) ପ୍ରମୁଖ - 10,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଋଷଯୋଗ୍ୟ ସେଚ କ୍ଷେତ୍ର (ସିସିଏ) (ii) ମଧ୍ୟମ - 2,000 ଏବଂ 10,000 ହେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ସିସିଏ, (iii) କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) - 40 ଏବଂ 2,000 ହେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ସିସିଏ ଏବଂ (iv) କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ଉଠାଜଳ) - 40 ହେକ୍ଟରରୁ କମ୍ ସିସିଏ ପାଇଁ ପମ୍ପ ଷ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି

⁶ ଏକ ମୋଡ ବନ୍ଧ ହେଉଛି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ କିମ୍ବା କେନାଲରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ

⁷ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 500 ହେକ୍ଟରରୁ 2,000 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଏ ଥିବା ନଦୀ/ ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି।

⁸ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ଜଳସେଚନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଜମି ହେକ୍ଟର ଆଧାରରେ କରାଯାଏ

⁹ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ମୋଟ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ।

¹⁰ 2018-19 ରୁ 2023-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ

2.1.2 ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। କମିଶନରଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ (ଜଳ ସମ୍ପଦ) (ଇଆଇସି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର) ସହାୟତା କରନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) (ଏମଆଇ-ପ୍ରବାହ) ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ଇଆଇସି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ସିଲ ଏମଆଇ) ଏବଂ 10 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏସିଲ) ସହାୟତା କରନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ 30 ଜଣ ଅଧିକ୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏସ୍‌ଇ), 68 ଜଣ ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 128 ଜଣ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ/ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ।

2.1.3 ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସିଏ) ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଯେ:

- କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ/ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଭାବଶୀଳୀ ଏବଂ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଥିଲା;
- ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଡି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା;
- ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି, ଭୂତଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଶୋଷଣ ହ୍ରାସ ଇତ୍ୟାଦି ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ଦକ୍ଷ ଥିଲା; ଏବଂ
- ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ, ପରିଚାଳନା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶୀଳୀ ତଦାରଖ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା।

2.1.4 ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ନିମ୍ନଲିଖିତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି:

- ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ଓର୍ଡର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି) କୋଡ୍;
- ଓଡ଼ିଶା ଜଳସେଚନ ମାନୁଆଲ୍ (ଓଆଇଏମ୍) ଏବଂ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ (ପିପି) ନିୟମ 2003;
- ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ (ଓଜିଏଫ୍‌ଆର୍), ଓଡ଼ିଶା କୋଷାଗାର ନିୟମ (ଓଟିସି) ଏବଂ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ/ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିବରଣୀ;
- କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମନ୍ଧୀୟ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ ଆଦେଶ;
- ଏମଆଇ (ପ୍ରବାହ) ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ;
- ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡିପିଆର୍), ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ବିଆଇଏସ୍) କୋଡ୍, ଦର ସୂଚୀ (ଏସ୍‌ଓଆର୍), ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ (ଏଓଆର୍), ଚୁକ୍ତିନାମା; ଏବଂ
- ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି (ଏଚ୍‌ପିସି)ର ବିବରଣୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ।

2.1.5 ସମୀକ୍ଷା ପରିସର ଏବଂ ପଦ୍ଧତି

ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପରେ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ 2024 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2024 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 2021-22 ରୁ 2023-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ବର୍ଷର ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 30 ଟି ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ, 2021-2024 ମଧ୍ୟରେ 10 ଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା¹¹ରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସ୍ୱରାଜ୍ଯ ଅନିୟମିତ ନମୁନା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି 12 ଟି ଡିଭିଜନ¹²କୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍, ଇଆଇସି (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍), ସିଇ (ଏମ୍ଆଇ), କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସର୍କଲରେ¹³ ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ପାଇଁ 85 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏମ୍ଆଇପି), ସିଇ, ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି (ସିଇ କ୍ୟୁଏ), ଡିନୋଟି କ୍ୟୁଏ ସର୍କଲ¹⁴ ଏବଂ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ର ଛଅଟି କ୍ୟୁଏ ଡିଭିଜନର¹⁵ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ (ୟୁଜିପିଏଲ୍) ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓସିସିଏଲ୍)ର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।

ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା (ଆଇପି)ର ପ୍ରଭାବଶୀଳତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର 50 ଟି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ସରଜମିନ ତଦତ୍ତ (ଜୁନ୍ 2024 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2024) ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିସର ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ଙ୍କ ସହିତ 14 ମଇ 2024 ରେ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 22 ମଇ 2025 ରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ

2.2 ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା

2.2.1 ଆର୍ଆଇଡିଏଫ୍ ଅଧିନରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ

ଜାତୀୟ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ (ନାବାର୍ଡ୍) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିଡିଭୁମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି (ଆର୍ଆଇଡିଏଫ୍)ରୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ, ମଧ୍ୟମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ବୃହତ୍ ଉଚ୍ଚ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଆଇଡିଏଫ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଧାରା 4 ରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହାର ବୈଷୟିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସଙ୍ଗଠନାତ୍ମକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ପଦ୍ଧତିଗତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ

¹¹ (i) ଗ୍ରାମୀଣ ଭିଡିଭୁମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି (ଆର୍ଆଇଡିଏଫ୍)-ନାବାର୍ଡ୍ (ii) ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚେଇ ଯୋଜନା- (ପିଏମକେଏସ୍ଆଇ) (iii) କେନାଲ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନର୍ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ସିଏଲ୍ଏସ୍ଆଇପି) (iv) ଜଳ କ୍ଷେତ୍ର ଜଳସେଚନ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଆଇପି) (v) ଡେନେଜ୍ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଡିଆଇପି) (vi) ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥିର କୃଷି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମନ୍ୱିତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଓଆଇଆଇପିସିଆର୍ଏ) (vii) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା (ଏମ୍ଏଟିଆଇ) (viii) ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେବ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା (ix) ନବୀକରଣ ପୁନର୍ବିଧି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଡିଆର୍ଆଇପି) ଏବଂ (x) ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା (ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏମ୍ଆଇପି)

¹² ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜୟପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଜଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର

¹³ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସର୍କଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସର୍କଲ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

¹⁴ ଏସିଇ, କ୍ୟୁଏସି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ- ଭୁବନେଶ୍ୱର; ଡିଏସି- ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ- ରୁର୍ଲା

¹⁵ (i) ଭୁବନେଶ୍ୱର; (ii) କଟକ; (iii) ଭବାନୀପାଟଣା; (iv) ବଲାଙ୍ଗୀର; (v) ଜୟପୁର ଏବଂ (vi) ହାତାକୁଡ

ଭାରତେ ବୈଷୟିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡର ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ପ୍ରକୃତଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍‌ର ଧାରା 12 ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକୃତଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକତା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି (ଏଚ୍‌ପିସି)¹⁶ ଗଠନ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ (ଫେବୃୟାରୀ 2021) ଉପରେ ଏଚ୍‌ପିସି ବୈଠକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଚ୍‌ପିସି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିବା ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରିପୋର୍ଟ (ପିଆରଆର)¹⁷ ଦାଖଲ କରିବେ । ଏଚ୍‌ପିସି ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇବା ପରେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଦାଖଲ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନାବାର୍ଡ୍ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ପଠାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ ନାବାର୍ଡ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ବଞ୍ଚନ ଅନୁପାତ 95:05 ରହିବ ।

ରେକର୍ଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା (ଜୁନ୍ 2024) ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍‌ଆଇ ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ XXIV (ମଇ 2018) ଅଧିନରେ 1,930.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମ୍‌ଆଇ (ପ୍ରବାହ) ପ୍ରକଳ୍ପର 261 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ XXVIII¹⁸ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022) ଅଧିନରେ 508.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ 50 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାର ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଏଚ୍‌ପିସି ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ XXIV ଅଧିନରେ 536.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେବଳ 40 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (15 ପ୍ରତିଶତ) ମଞ୍ଜୁରୀ (ଅଗଷ୍ଟ 2018) ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2022 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସମୟରେ ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ XXVIII ଅଧିନରେ କୌଣସି ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଚ୍‌ପିସି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇନଥିଲା । ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ XXIV ଅଧିନରେ ଅନ୍ୟ ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଏଚ୍‌ପିସି ଦ୍ୱାରା ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ XXVIII ଅଧିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ ନଦେବାର କାରଣ ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ବିବରଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ XXIV ଅଧିନରେ 40 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି¹⁹ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଭାବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.2.1 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଉପରୋକ୍ତ 40 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଆଇ ଡିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଇ 2021 ଏବଂ ମଇ 2023 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ ସିସିଏ 645.35 ହେକ୍ଟରରୁ 121.76 ହେକ୍ଟରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସୂଚକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଷୟିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାରଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍‌ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପିଆରଆରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହା ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.2.1 ରୁ 2.2.3 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ ପାଇଁ ଅଧିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (ଟିଏସି) ଏବଂ ଏଚ୍‌ପିସି ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ନାବାର୍ଡ୍ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସାର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ଦୂରତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଦୂରତା ଯୋଗୁଁ,

¹⁶ ଏଚ୍‌ପିସି ଗଠନ କରେ: ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ (i) ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ (ପିଏସ୍), ଅର୍ଥ ବିଭାଗ; (ii) ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବିଭାଗ; (iii) କୃଷି ଏବଂ ଏଫ୍‌ଇ ବିଭାଗର ପିଏସ୍, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ; ବଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗ; ମହା ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ; ସମବାୟ ବିଭାଗ; ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ; (iv) ପୂର୍ବ ବିଭାଗର ପିଏସ୍; (v) (ଆର‌ଆଇଡିଏଫ୍) ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସଚିବ/ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ; ଯୋଜନା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଭାଗ (ସେବସ୍ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ); ଏବଂ (vi) ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ/ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ, ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନାବାର୍ଡ୍ ।

¹⁷ ପିଆରଆରରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ (ଏଲଏ), ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି (ଏଫ୍‌ସି), ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୈଧାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ, ପୁନର୍ବିସ୍ତ ସମାଧାନ, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତି, ବୁକ୍‌ନାମା ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ।

¹⁸ ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ XXV, XXVI ଏବଂ XXVII କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲା ।

¹⁹ (i) ଟାଙ୍ଗରିଆପାଲ (ii) ଖେଦାପଡା (iii) ବୈରାଙ୍ଗାଜର (iv) ଘୋଡାହାତ (v) ସାତମନାଲା (vi) ଚେପଟିଆମା (vii) ଆମାଟି

ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତି ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ।

ଉତ୍ତରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସମସ୍ତ ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତି ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଅପହସ୍ତ ଏବଂ ଦୂରତା ଏକ ଯଥାର୍ଥତା ହୋଇ ନପାରେ । ଆରମ୍ଭିକ ଏମ୍‌ XXIV ଅଧିନରେ ଅନୁମୋଦିତ 40 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସାତଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବର୍ଷନ ପ୍ରଣାଳୀର ଭୁଲ ସ୍ଥାନ ଚୟନ, ସର୍ବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଚିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ସିସିଏ 645.35 ହେକ୍ଟରରୁ 121.76 ହେକ୍ଟରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟତୀତ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍‌ଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ 311 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 271 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆରମ୍ଭିକ ଏମ୍‌ ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଠି ପାଇବା ପାଇଁ ନାବାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯାହା ସୂଚାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

2.2.2 ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି) କୋଡ୍‌ର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.66 ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମଯୋଗିତ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ସହିତ, ଉପରୋକ୍ତ ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.4 ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସାଧାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନାବାର୍ଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଧାରା 4(b) ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ନାବାର୍ଡ଼ (ଅର୍ଥାତ୍, ଆରମ୍ଭିକ ଏମ୍‌ ଅଧିନରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରିସି ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଭାଗକୁ ବୈଧାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇବା ଉଚିତ ।

ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଯେ 2010-11 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ଚିନୋଟି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 1,231 ଏମ୍‌ଆଇ (ପ୍ରବାହ) ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 9,671 ହେକ୍ଟର ଗ୍ୟାଲେରୀ ସେଟ କ୍ଷେତ୍ର (ସିସିଏ) ବିଶିଷ୍ଟ 88 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (ଆରମ୍ଭିକ ଏମ୍‌ ଅଧିନରେ 20 ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ) ଜୁନ୍ 2020 ଏବଂ ଜୁନ୍ 2021 ମଧ୍ୟରେ (ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଭିଜନର ନଅଟି²⁰ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ) ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ (i) ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ, (ii) ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ (iii) ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତିର ଅଭାବ, (iv) ରେକର୍ଡ଼ରୁ ଅନୁମତି ନମିଳିବା, (v) ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବା, (vi) କୋଇଲା ଖଣି ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅବରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 2.1 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.1: ସିସିଏର ମଞ୍ଜୁର, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଅସଫଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ପ୍ରବାହ) ସଂଖ୍ୟା	ଯୋଜନା	ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଆଇପି (ହେକ୍ଟରରେ)	ବାଦ୍ ଦେବା/ ଆରମ୍ଭ ନକରିବାର କାରଣ
1	44	ଆରମ୍ଭିକ ଏମ୍‌ - XX ²¹ ଏବଂ XXIV ²²	8	3,230	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା

²⁰ ସମ୍ବଲପୁର (ଚିନୋଟି), ଅନୁଗୁଳ (ଦୁଇଟି), କେନ୍ଦୁଝର (ଦୁଇଟି), ଖୋର୍ଦ୍ଧା (ଗୋଟିଏ) ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା (ଗୋଟିଏ)

²¹ (i) ଆରମ୍ଭିକ ଏମ୍‌ XX ଅଧିନରେ ଯାଜପୁରର କୁଆଁରିଆ ଏମ୍‌ଆଇପି

²² ଆରମ୍ଭିକ ଏମ୍‌ XXIV ଅଧିନରେ (i) ଗଞ୍ଜାମ ଆପାର (କେନ୍ଦୁଝର), (ii) ଖେଦାପଡ଼ା (କେନ୍ଦୁଝର), (iii) ବୈରାଙ୍ଗାଜଡ଼ (ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର), (iv) ଘୋଡ଼ାହାତ (ଗଞ୍ଜାମ), (v) ସାତମନାଲା (ଗଞ୍ଜାମ), (vi) ଚେପଟିଆମା (ନବରଙ୍ଗପୁର) ଏବଂ (vii) ଆମାଟି (ଝାରସୁଗୁଡ଼ା) ଏମ୍‌ଆଇପି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ପ୍ରବାହ) ସଂଖ୍ୟା	ଯୋଜନା	ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଆଇପି (ହେକ୍ଟରରେ)	ବାଦ୍ ଦେବା/ ଆରମ୍ଭ ନକରିବାର କାରଣ
2	76	ଆରୁଆଇଡିଏଫ୍ - XVI ²³ ରୁ XVII ²⁴	12	1,512	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଏବଂ ରେଳବାଇ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା
3	537	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ²⁵	64	4,301	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ
4	574	ପିଏମ୍‌କେଏସ୍‌ସ୍‌ଆଇ ଅଧିନରେ ଆରୁଆର ଏବଂ ଆରୁ ²⁶	4	628	ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ²⁷
ମୋଟ	1,231		88	9,671	

ଉତ୍ସ: ସିଇ ଏମ୍‌ଆଇ, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ, ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ବିଭାଗ ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ, ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପାଦ୍ୟତା ଅଧିକାର ବିନା ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲି ଚାଲିଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଏବଂ ରେଳ ଅନୁମତିର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ସମ୍ପାଦ୍ୟତା ଅବୃଣ୍ୟ ହେବାରୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ସମୀକ୍ଷାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ:

ବିଶେଷ ଅଧିକାର

ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଆମାଟି ଏମ୍‌ଆଇପିର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଦୁଇଟି କେନାଲ ଶୀର୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆଧାର କାନୁ ସହିତ ନଦୀବନ୍ଧ ଶୀର୍ଷର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ଡିସେମ୍ବର 2021) ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏସ୍‌ଇ ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ଆରୁଆଇଡିଏଫ୍ XXIV ଅନ୍ତର୍ଗତ 2.43 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧିନୀମା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନଭେମ୍ବର 2022 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ସମୀକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୋଖରାସୋଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମାଟି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ବସ୍ତିର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଏଜେନ୍ସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ବୁଝିଯିବାର ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାମସଭାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ନହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ (ଏଚ୍‌ସି)ରେ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ (2022) ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟ (ଅକ୍ଟୋବର 2022) ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏସ୍‌ଇ, ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନକୁ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

କୁମ୍ଭାଂଶ

- ²³ ଆରୁଆଇଡିଏଫ୍ XVI ଅଧିନରେ (i) ଖାଲିଆକଟା (ii) ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରକଟା (iii) ମୁଲବାର୍ (iv) ବାଞ୍ଜିପାଲି (v) ଘଡ଼ଗଡ଼ିମାଲ (vi) ସିଧୁପୁର (vii) ସାଇବେରନି (viii) ଖୁଣ୍ଟାପାଲ (ix) ଲାଓମାଲ (x) ପାଟାଯୋଗାବାହା ଏମ୍‌ଆଇପି
- ²⁴ ଆରୁଆଇଡିଏଫ୍ XVII ଅଧିନରେ (i) କୁରୁଗାଁ ଏବଂ (ii) ରୁକୁଣା ଏମ୍‌ଆଇପି
- ²⁵ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିର କୃଷି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମନ୍ୱିତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ 64 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
- ²⁶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚନ ଯୋଜନା (ପିଏମ୍ କେଏସ୍‌ସ୍‌ଆଇ) ଅଧିନରେ ଜଳାଶୟର ମରାମତି, ନବୀକରଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ
- ²⁷ ଜନସାଧାରଣ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗଙ୍ଗାପାଣି ଏବଂ କୋଗିବନ୍ଦା ଏମ୍‌ଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ପୋଡ଼ାପଦର ଏମ୍‌ଆଇପି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଇଝରଣ ଏମ୍‌ଆଇପିର ସିସିସିଏ ଅଞ୍ଚଳ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକାଲ ଖଣି ଦ୍ୱାରା ବାଧିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଜାରି ରହିଛି

ଏହି ସମୟରେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏସ୍‌ଇ ଏମ୍‌ଆଇ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2023) ଯାହାକୁ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024)। ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବେ/ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକ ଇତ୍ୟାଦି କରି କୌଣସି ଅଂଶଦାର (ହିତାଧିକାରୀ) ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଇ, ଏମ୍‌ଆଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦ୍ଵାରା ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଦିନା ଏବଂସିସି ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସିସିଏର 486 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024)।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଆମାତି ଏମ୍‌ଆଇପିର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଉତ୍ତରଟି ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବିଭାଗ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିନାହିଁ, ଏବଂ ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ ଅଧିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଏବଂସିସି ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଂଶଦାରମାନଙ୍କୁ (ଏମ୍‌ଆଇପି ପାଇଁ ସର୍ବେ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ / ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଶୁଣାଣି କରି ଅଂଶଦାରଙ୍କ ମତାମତ / ଚିନ୍ତା ଜାଣିବା) ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିନାହିଁ।

ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଏମ୍‌ଆଇପି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଜୋର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆକଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟାନୁସାରେ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।

2.2.2.1 ସର୍ବେ ଅଭାବରୁ ଏମ୍‌ଆଇପି ପାଇଁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନ ଚୟନ ହେବା

ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍‌ଆଇପିଗୁଡ଼ିକର ସିସିଏ 40 ହେକ୍ଟରରୁ 2,000 ହେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ, ଯେତେବେଳେ 40 ହେକ୍ଟରରୁ କମ୍ ସିସିଏ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନାବାର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ 2,000 ହେକ୍ଟରରୁ କମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏ ସହିତ ଏମ୍‌ଆଇପିର ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର 3.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଓଡିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି) କୋଡ୍‌ର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.66 ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସିଇ ଏମ୍‌ଆଇ (ଜୁନ୍ 2020) ଓଡିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓସିସିଏଲ୍)²⁸ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ୍ (ୟୁଜିପିଏଲ୍) ବର୍ଷନ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦନ (ଜୁଲାଇ 2020) କରାଯାଇଥିଲା।

ମନୋନୀତ 12 ଟି ଡିଭିଜନ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍‌ରେ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ସମାକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଫେବୃୟାରୀ 2019 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ମଧ୍ୟରେ 176.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 17 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ

²⁸ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ।

ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ 4,490 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ଆଧାରରେ 62 ଟି ଗ୍ରାମର ଚଷମା ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଏହି 17 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟିରେ²⁹ ହେଡ଼ୱାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ବରୂପ, ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହୋଇଥିବା 16.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଷ୍ପଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି:

(i) କଟାଗାଁ ଏମ୍ଆଇପି

ବଲାଙ୍ଗୀରର କଟାଗାଁ ଗ୍ରାମର 200 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଆଇ ତିନି ବର୍ଷ³⁰ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭିତ-ଏଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ XXIV ଅନ୍ତର୍ଗତ 7.81 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ 3.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେକ୍ଟରରେ କଟାଗାଁ ଏମ୍ଆଇପି ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏମ୍ଆଇପିର ହେଡ଼ୱାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ 1.84 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏମ୍ଆଇପିର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ରାସ୍ତା ସେତୁ ବୁଡି ନଯିବା ପାଇଁ ତ୍ୟାମର ମୂଳ ଉଚ୍ଚତା ଯାହା ବନ୍ଧର ଉପର ସାମାନ୍ୟତା³¹ 164.30 ମିଟର ଥିଲା, ତାହାକୁ 1.20 ମିଟର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ଫଳସ୍ବରୂପ ଏମ୍ଆଇପିର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା। ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ କରିଥିଲା, ପ୍ରକଳ୍ପର ସିସିଏ ମଧ୍ୟ 200 ହେକ୍ଟରରୁ 33.33 ହେକ୍ଟର (17 ପ୍ରତିଶତ)କୁ ସଂଶୋଧିତ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିନିୟାସ କରିବାର କାମ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଆଇ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ଦ୍ବାରା ଓସିସିଏଲ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଦନୁସାରେ ଓସିସିଏଲ୍ 1.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 3,949.70 ମିଟର ଯୁଜିପିଏଲ୍ ସ୍ଥାପନ କଲା ଏବଂ ସିଇ, ଏମ୍ଆଇ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି ରିପୋର୍ଟ (ପିସିଆର୍) ଦାଖଲ କଲା।

କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ (ଜେପିଭି) (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ସମୟରେ, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ନଦୀବନ୍ଧ ଶୀର୍ଷର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍କୁ 22.73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ବାରା ସର୍ବତ୍ରେ³² ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ନହେବା ସତ୍ତ୍ବେ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଆଇ ଦ୍ବାରା ଏକ ପିସିଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ସର୍ବତ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ, ଏମ୍ଆଇପି ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା 33.33 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ 3.17 କୋଟି ଟଙ୍କା³³ର ନିଷ୍ପ୍ରୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ, ନାବାର୍ଡ୍ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର 3.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭୁଲନାରେ ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (3.17 କୋଟି ଟଙ୍କା / 33.33 ହେକ୍ଟର) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର 9.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।

²⁹ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନରେ କଟାଗାଁ ଏମ୍ଆଇପି, କଳାହାଣ୍ଡି ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନରେ ବିସିମାଗିରି ଏମ୍ଆଇପି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନରେ ଘାସିଡିହ ଏମ୍ଆଇପି।

³⁰ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଟିଡି (ଜୁଲାଇ 2024) ଅନୁଯାୟୀ 30 ଜୁନ୍ 2024 ପରେ ଆରମ୍ଭିତ-ଏଫ୍ XXIV ପାଇଁ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ ନାହିଁ।

³¹ ବନ୍ଧର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତର ହେଉଛି ବନ୍ଧର ଉପର ଭାଗର ଉଚ୍ଚତା, ଯାହା ସାଧାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ତରଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ଯେ ବନ୍ଧ ବନ୍ୟା ଜଳ କିମ୍ବା ଢେଉ ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ଉପରେ ନଥିବ।

³² ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଡ଼ୱାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖୋଲା କେନାଲ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପାଦାନ।

³³ ହେଡ଼ୱାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ 1.84 କୋଟି ଟଙ୍କା + ଯୁଜିପିଏଲ୍ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 1.10 କୋଟି ଟଙ୍କା + ସର୍ବତ୍ରେ ଗେଟ୍ ପାଇଁ 0.23 କୋଟି ଟଙ୍କା = 3.17 କୋଟି ଟଙ୍କା

ତେଣୁ, ବିଭାଗର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେ, ଚଦତ୍ର ଏବଂ ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ 200 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏପରିକି, 3.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 33.33 ହେକ୍ଟର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।

ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଏମ୍ଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଏବଂ ସିସିଏର 33.33 ହେକ୍ଟରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଟର ଗେଟ୍ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏମ୍ଆଇପିର ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ସିସିଏକୁ 200 ହେକ୍ଟରରୁ 33.33 ହେକ୍ଟରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସମକ୍ଷାୟ ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସରକାର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ।

(ii) ବିଷମଗିରି ଏମ୍ଆଇପି

ଏସ୍ଇ, ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍ ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ନାବାର୍ଡ୍ 220 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 6.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଷମଗିରି ଏମ୍ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପ (ଅଗଷ୍ଟ 2018) ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଗୁରୋଟି ଗ୍ରାମର 210.35 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିଷମଗିରି ଏମ୍ଆଇ ପାଇଁ ସିସିଏ ଯୋଜନା³⁴କୁ ସିଇ, ଏମ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ (ଅପ୍ରେଲ 2022) କରାଯାଇଥିଲା। ବିଷମଗିରି ଏମ୍ଆଇପିର ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟ 2.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମାପ୍ତ (ଜୁଲାଇ 2020) ହୋଇଥିଲା। ଯୁଜିପିଏଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଓସିସିଏଲ୍ ସହିତ 10.61 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021), ପାଇପଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯୁଜିପିଏଲ୍ ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା 24,778.85 ମିଟର ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ, ଓସିସିଏଲ୍କୁ 23,370.82 ମିଟର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 7.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)।

ପାଇପ୍‌ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଚଟାଣ ପଥର³⁵ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ପାଇପ୍‌ଲେନ୍‌ର ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗ/ଆଲାଇନ୍‌ମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଓସିସିଏଲ୍ ପାଇପ୍‌ଲାଇନ୍ ବିଛାଇପାରିଲା ନାହିଁ (ଅକ୍ଟୋବର 2024 ସୁଦ୍ଧା)। ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାୟ 11 ମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଥର ଖୋଳିବା ଏବଂ କାଟିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା କାରଣ ଏହା ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ଦେଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ, କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍ (ଡିସେମ୍ବର 2024) ବିଭାଗକୁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଯୁଜିପିଏଲ୍ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ତଥାପି, ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା 7.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2024)। ଏହା ସୂଚକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସିଇ ଏମ୍ଆଇ ଆର୍ଆଇଡିଏଫ୍ ସହାୟତା ଅଧିନରେ ପିଆର୍ଆର୍ ବିନା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା ଏବଂ ମୂଳିକା ସ୍ତରର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେ ଏବଂ ଚଦତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ 210.35 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ (ଅଗଷ୍ଟ 2022) ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 1: ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବିଷମଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟରେ ଚଟାଣ ପଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

³⁴ ଗୁଣଯୋଗ୍ୟ ସେଚ କ୍ଷେତ୍ର (ସିସିଏ) ଏମ୍ଆଇପିର ଯୋଜନା ଜଳସେଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହା ଉପରେ ଏମ୍ଆଇପି ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।

³⁵ ଚଟାଣ ପଥର ହେଉଛି 3 ଘ.ମି.ରୁ ଅଧିକ ଆକାରର ଏକ କଠିନ ପଥର ଖଣ୍ଡ

ତେଣୁ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଚୟନ ପୂର୍ବରୁ 210.35 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ, 2.00 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 7.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପାଇପ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୋଟ 9.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୋଟି ଗାଁର ଗୁମାସ୍ତା ଜଳସେଚନର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା (ଡିସେମ୍ବର 2024)।

ସରକାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ବିଷମଗିରି ଏମ୍‌ଆଇପିର ଅନୁମୋଦିତ ଅଲାଇନ୍‌ମେଣ୍ଟ ଏକ ପାହାଡିଆ ପଥର ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା ଯାହା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ନଜର ଆସିନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଉପ-ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ 1.2 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପଥର ଥିଲା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ ବିଭାଗ ସଠିକ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ (ଜିଆଇଏସ୍), ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଚୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅଲାଇନ୍ ମେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ 9.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।

(iii) ଘାସିଡିହ ଏମ୍‌ଆଇପି

ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍‌ଆଇ (ଅକ୍ଟୋବର 2018) ଘାସିଡିହ ଏମ୍‌ଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 235 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆରମ୍ଭିକ-XXIV ଅନ୍ତର୍ଗତ 9.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହା ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା। ଘାସିଡିହ ଏମ୍‌ଆଇପିର ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ 2.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମାପ୍ତ (ନଭେମ୍ବର 2022) ହୋଇଥିଲା।

ସମାକ୍ଷୀ ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍‌ଆଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 8.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଘାସିଡିହ ଏମ୍‌ଆଇପିର ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) କରିଥିଲା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଓସିସିଏଲ୍ (ଅପ୍ରେଲ 2023) ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍‌ଆଇକୁ ଜଣାଇଲା ଯେ ଘାସିଡି ଦୂରତା (ଆରଡି) 1,425 ମିଟର ପରେ, ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍‌ର ସଂରଚନା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ମାଉଣ୍ଟେନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ, ଉଚ୍ଚ ପାଇପଲାଇନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଛାଇବା ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଉପରୋକ୍ତ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରି, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୂଳ ଅନୁମୋଦିତ 235 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ 88.43 ହେକ୍ଟରର ଏକ ସଂଶୋଧିତ ସିସିଏ ଅନୁମୋଦନ (ମଇ 2023) କରିଥିଲେ। ତେଣୁ,



ଫଟୋଗ୍ରାଫ 2: ଘାସିଡିହ ଏମ୍‌ଆଇପି ପାଇଁ ମାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା

ଆରମ୍ଭିକ-XXIV ସହାୟତା ଅଧିନରେ ଏମ୍‌ଆଇପି ଚୟନ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକ୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ କହିଥିଲେ ଯେ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏମ୍‌ଆଇପିର ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଏମ୍‌ଆଇ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାମିଲ ନହେବା ଫଳରେ ସିସିଏ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ତରରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଓସିସିଏଲ୍, ଏମ୍‌ଆଇ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଘାସିଡିହ ଏମ୍‌ଆଇପିର ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ।

ଓସିସିଏଲ୍ 1.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 88.43 ହେକ୍ଟର ସଂଶୋଧିତ ସିସିଏ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ (ଅଗଷ୍ଟ 2024) କରିଥିଲା। ତେଣୁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାରକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଚୟନ, ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆରର ଏମ୍‌ଆଇ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ/ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗୁଁ, ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା 235 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ତୁଳନାରେ କେବଳ 88.43 ହେକ୍ଟର (38 ପ୍ରତିଶତ) ସିସିଏ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା।

ସରକାର ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ମାଉସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ଲର ସଂରଚନା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥିଲା । ତଥାପି, ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ ଏମ୍ଆଇପି ହାସଲରେ ଏହି ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟରେ ଡିଓଡ଼ବ୍ୟୁଆରର ଏମ୍ଆଇ ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ଲର ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ମାଉସଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ଥିତକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସିସିଏର ଅବଶିଷ୍ଟ 146.57 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

2.2.3 ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଅଭାବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା

ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଡର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.4 ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ସହିତ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଡିଓଡ଼ବ୍ୟୁଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015) କରିଥିଲା ଯେ କାମ ପାଇଁ ଚେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ପୂର୍ବରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଦଖଲ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡିଓଡ଼ବ୍ୟୁଆରର ସତର୍କ ଅନୁମତି ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) 70 ପ୍ରତିଶତକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା:

- ମନୋନୀତ 12 ଟି ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଟି ଡିଭିଜନର³⁶ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ 156 ଟି ଗ୍ରାମରେ 12,903 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 38 ଟି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଅଗଷ୍ଟ 2001 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2023 ମଧ୍ୟରେ) 99.82 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ଏବଂ ଏଥିରେ ତିନିରୁ 20 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 91.57 କୋଟି ଟଙ୍କା (92 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ନହେବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 2,376.907 ଏକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1,036.377 ଏକର (44 ପ୍ରତିଶତ) ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା) । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 12 ଟି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୌଣସି (ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶତ) ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଋରୋଟି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକରୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସାତଟି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାମଲାରେ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କେବଳ 30 ଏବଂ 60 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍ଏ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 10 ଟି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 60 ରୁ 89.57 ପ୍ରତିଶତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାମଲାରେ, ଯଦିଓ 100 ପ୍ରତିଶତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଅଭାବରୁ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

ତଥେ, 91.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ / ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ନହୋଇ 156 ଟି ଗ୍ରାମ 12,903 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ଜଳସେଚନର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-II** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

³⁶ (i) ଅନୁଗୁଳ (ii) ବଲାଙ୍ଗୀର (iii) ବୌଦ୍ଧ (iv) ଡେଞ୍ଜାନାଲ (v) ଯାଜପୁର (vi) ଜୟପୁର (vii) ଝାରସୁଗୁଡ଼ା (viii) କଳାହାଣ୍ଡି (ix) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ (x) ସମ୍ବଲପୁର

• ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍‌ଆଇ‌ର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଆହୁରି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 40,356 ହେକ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ସିସିଏ ସହିତ 319 ଟି ଆଂଶିକ/ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ³⁷ ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ, 11 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନର³⁸ (2,201 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ସହିତ) କେବଳ 24 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପି ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପିଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 24 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ ନଅଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବାକି 15 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍‌ଆଇ ଏହି 15 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମିର ବିବରଣୀ ସମନ୍ଧାୟ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ।

ମୋଟ 319 ଟି ଆଂଶିକ/ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ, ମନୋନୀତ 12 ଟି ଡିଭିଜନରେ ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍‌ଇମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା 115 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ³⁹ (12,337 ହେକ୍ଟର ଜିଡାଇନ୍ ସିସିଏ ସହିତ) ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ। ନିୟମିତ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଏବଂ ଏମ୍‌ଆଇ‌ପିଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଳାଳୀନ ଯାଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭାବରୁ ଏହି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପିଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସହିତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ପିଡି/ ସିଡି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପିଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିୟମିତ ମରାମତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନକରିବା ହେତୁ, ଏହି 319 ପିଡି/ ସିଡି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 40,356 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯୁକ୍ତିଯିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଂଶିକ/ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।

ତଥାପି, ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ 319 ଟି ଆଂଶିକ/ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେବଳ 24 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି 295 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା।

2.2.4 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ସିସିଏ ମାଡିଯିବା

ମନୋନୀତ 12 ଟି ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିରେ⁴⁰ ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 4,815 ହେକ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏ ସହିତ 36 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପି⁴¹ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାୟ 4,597 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ (95 ପ୍ରତିଶତ) ବୃହତ

³⁷ ଆଂଶିକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ (ପିଡି) ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ସିସିଏ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ (ସିଡି) ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଟଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଡି 227 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପି ଯାହାର ଡିଜାଇନ୍ ସିସିଏ 34,343 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ସିଡି 92 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପିର ଡିଜାଇନ୍ ସିସିଏ 6,013 ହେକ୍ଟର ଥିଲା।

³⁸ ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ: ଅନୁଗୁଳ (ଡୁଇଟି), ବାଲେଶ୍ୱର (ଗୋଟିଏ), ବରଗଡ (ଛଅଟି), ଗଞ୍ଜାମ (ଡୁଇଟି), ଯାଜପୁର (ଗୋଟିଏ), କଳାହାଣ୍ଡି (ଗୋଟିଏ), ମୟୂରଭଞ୍ଜ (ଡୁଇଟି), ନୟାଗଡ (ଗୋଟିଏ), ରାୟଗଡା (ତିନୋଟି), ସମଲପୁର (ଋଗୋଟି) ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର (ଗୋଟିଏ) ପ୍ରକଳ୍ପ

³⁹ ପିଡି 67 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପି ଯାହାର ଡିଜାଇନ୍ ସିସିଏ 8,678 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ସିଡି 48 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପି ଯାହାର ଡିଜାଇନ୍ ସିସିଏ 3,659 ହେକ୍ଟର ଥିଲା

⁴⁰ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପାଳ, ଭବାନୀପାଟଣା, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ

⁴¹ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ମାଡିଯାଇଥିବା 21 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପିର ସିସିଏ କ୍ଷେତ୍ର, ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ମାଡିଯାଇଥିବା ସାତଟି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପି, ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ମାଡିଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପି, କାନପୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ମାଡିଯାଇଥିବା ଋଗୋଟି ଏମ୍‌ଆଇ‌ପି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ମାଡିଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଏମ୍‌ଆଇ‌ପି।

ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏମ୍ଏଲ୍‌ଆଇପି)⁴² ଏବଂ ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ (ୟୁଆଇଆଇ) ପ୍ରକଳ୍ପ, କାନପୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରେଙ୍ଗାଲି ଡାହାଣ କେନାଲ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇ ମାଡିଯାଇଥିଲା । ଏହା ସିସିଏଗୁଡ଼ିକର ମାଡିଯିବା ଯୋଗୁଁ 36 ଟି ଏମ୍‌ଆଇପିର 4,597 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର ଦ୍ଵାରା ଦୁର୍ବଳ ଯୋଜନାକୁ ସୂଚଏ । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନ (ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ) 11 ଟି ଏମ୍‌ଆଇପିର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 5.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ (2019-2024), ଯଦିଓ ସିସିଏକୁ ବୃହତ ଜଳସେଚନ/ ଯୁଆଇଆଇପି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନ ଦ୍ଵାରା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା) 11 ରୁ ଅଧିକ ଏମ୍‌ଆଇପି ପାଇଁ 5.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆରର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଯେପରିକି ପ୍ରମୁଖ, ମଧ୍ୟମ, ବୃହତ ଜଳସେଚନ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଶାଖା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏମ୍‌ଆଇପିଗୁଡ଼ିକର ହେଡ୍‌ୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶାଖା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଯୋଜନାର ଶିଥିଳତା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆରର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ସମାନ ସେହି ସିସିଏ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.2.5 ଅଚଳ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମର ସିସିଏ କ୍ଷତି

ଖରିଫ ଋତୁରେ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର କ୍ଷେତ୍ର ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍⁴³ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି (ଅଗଷ୍ଟ 2010) କରିଥିଲେ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ପରେ, ଏହି ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ଓଆକ୍ସଏମ୍) ପାଇଁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ (ପିପି)⁴⁴କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ତଥାପି, ପରିଚଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଷୟିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସହାୟତା ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର ଦ୍ଵାରା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମ 2003 ଅନୁଯାୟୀ ପିପିଗୁଡ଼ିକ ଓଆକ୍ସଏମ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପରିଚଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜଳ ଦେୟରୁ ପିପିଗୁଡ଼ିକ ଓଆକ୍ସଏମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ଥିଲା ।

ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍‌ଆଇର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା 30 ଟି ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନରେ 41,979 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ସହିତ 2,092 ଟି ଅଚଳ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ 2021-24 ମଧ୍ୟରେ



ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 3: ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ତୁର୍ତ୍ତାମାଲ, ପାଟଣାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର

⁴² ଏମ୍‌ଆଇପି ସହିତ ମାଡିଯାଇଥିବା ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସିସିଏ: (i) ବଡ଼ପଡାଗଡା ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଆଇପି (ଛଅଟି ଏମ୍‌ଆଇପି), (ii) ବାଙ୍କପଲ୍ଲୀ ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଆଇପି (ଋଗୋଟି ଏମ୍‌ଆଇପି), (iii) କାଶ୍ଵରପଡା ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଆଇପି (ଋଗୋଟି ଏମ୍‌ଆଇପି), (iv) ପାଲାନା ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଆଇପି (ଦୁଇଟି ଏମ୍‌ଆଇପି), (v) ମାନିକେରା ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଆଇପି (ଦୁଇଟି ଏମ୍‌ଆଇପି), (vi) ପାଉରକେଲା ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଆଇପି (ଗୋଟିଏ ଏମ୍‌ଆଇପି), (vii) ପାରଲାସିଙ୍ଗା ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଆଇପି (ଗୋଟିଏ ଏମ୍‌ଆଇପି), ଏବଂ (viii) ମଦନପୁର ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଆଇପି (ଗୋଟିଏ ଏମ୍‌ଆଇପି)

⁴³ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଖରିଫ୍ ଏବଂ ରବି ଋତୁରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପାଣିର ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନାଳ କିମ୍ବା ନାଲାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ

⁴⁴ ଜଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଙ୍ଘଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କୁହାଯାଏ ।

2,092 ଟି ଅଚଳ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 322 ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ (16 ପ୍ରତିଶତ) ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ 186 ଟି (9 ପ୍ରତିଶତ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 16.87 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା) ଖର୍ଚ୍ଚରେ 1,630 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଚୟନିତ 12 ଟି ଡିଭିଜନରେ ସମୀକ୍ଷା ସମସ୍ତ 954 ଟି ଅଚଳ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍‌କୁ ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଡିଜାଇନ୍ 19,241 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024)। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏ 749 ହେକ୍ଟର ବିଶିଷ୍ଟ 245 ଟି ଅଚଳ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଉନ୍ନତୀକରଣ/ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ 2021-24 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। 2021-24 ମଧ୍ୟରେ 6.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ପାଞ୍ଚଟି ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ⁴⁵ ଦ୍ୱାରା କେବଳ 32 ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍‌କମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅବଶିଷ୍ଟ 709 ଟି ଅଚଳ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ (74 ପ୍ରତିଶତ) ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ 18,492 ହେକ୍ଟରର ସିସିଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇନଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା)।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ନିୟମିତ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ ନକରିବା ଫଳରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା। ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅଚଳ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ବେଷିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜଳସେଚନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଏହି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦାବି ଯୋଗୁଁ, କିଛି ପୁରୁଣା ଅଚଳ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସିସିଏର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଙ୍ଘ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁୟୁଏ)/ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତଥାପି, ସତ୍ୟତା ଏହା ଥିଲା ଯେ ମୋଟ 2,092 ଟି ଅଚଳ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 16 ପ୍ରତିଶତ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

2.3 ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନା

2.3.1 ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଭାବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ

2021-22 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍‌ଆଇ (ପ୍ରବାହ), ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଅଧିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦଶଟି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

- (i) ଗ୍ରାମୀଣ ଭିଡିଭିଏଫି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି (ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍)- ନାବାଡ଼;
- (ii) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚନ ଯୋଜନା- (ପିଏମ୍‌କେଏସ୍‌ଆଇ)- ହର ଖେଡ୍ କୋ ପାନି-ଆର୍‌ଆର‌ଆର୍ (ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା);
- (iii) କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଏବଂ ସିଞ୍ଚନ ପୁନର୍ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ସିଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଆର‌ପି);
- (iv) ଜଳ କ୍ଷେତ୍ର ଜଳସେଚନ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଆଇଡିପି);
- (v) ଡ୍ରୈନେଜ୍ ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଡିଆଇପି);

⁴⁵ ପାଞ୍ଚଟି ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ: ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଡେଞ୍ଜାନାଲ, ଜୟପୁର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା।

- (vi) ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥିର କୃଷି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମନ୍ୱିତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଓଆଇଆଇପିସିଆରଏ);
- (vii) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା (ଏମ୍ ଏଟିଓଇ);
- (viii) ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା;
- (ix) ନଦୀବନ୍ଧ ପୁନର୍ବାସ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଡିଆରଆଇପି); ଏବଂ
- (x) ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା (ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ ଆଇ ପି କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା) ।

ଡିଓଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଆର ଏବଂ ଏମ୍ ଆଇ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକର ଏମ୍ ଆଇ ବିଭାଗର 2021-22 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଫେରସ୍ତର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 2.2 ରେ ଦିଆଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.2: 2021-22 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ଡିଓଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଆର ଏମ୍ ଆଇ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଏମ୍ ଆଇ (ପ୍ରବାହ) ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତି

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା	ସଂଶୋଧିତ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା	ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ	ବ୍ୟୟନର ପ୍ରତିଶତ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ	ଫେରସ୍ତ
2021-22	379.36	360.52	215.29	59.72	145.24
2022-23	654.18	696.98	420.90	60.39	276.07
2023-24	817.37	841.08	741.79	88.19	99.29
ମୋଟ	1,850.91	1,898.58	1,377.98	72.58	520.60

ଉତ୍ସ: ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ ଆଇ, ଡିଓଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଆର, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ, ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ 1,898.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ସଂଶୋଧିତ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ, 1,377.98 କୋଟି ଟଙ୍କା (72.58 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ 520.60 କୋଟି ଟଙ୍କା (27.42 ପ୍ରତିଶତ) 2021-22 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ ଆଇ ଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ନହେବା କାରଣରୁ କ୍ଷେତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ କି ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠିର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

2021-22 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 12 ଟି ଏମ୍ ଆଇ ଡିଭିଜନର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ସାରଣୀ 2.3 ରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.3: ଏମ୍ ଆଇ (ପ୍ରବାହ) ଅଧିନରେ ମନୋନୀତ 12 ଟି ଡିଭିଜନରେ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବିବୃତି

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	12 ଟି ଏମ୍ ଆଇ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା	12 ଟି ଏମ୍ ଆଇ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା	ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ	ବ୍ୟୟନର ପ୍ରତିଶତ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ	ଫେରସ୍ତ
2021-22	226.96	226.96	214.65	94.58	12.31
2022-23	366.28	366.28	329.40	89.93	36.88
2023-24	485.55	485.55	453.26	93.35	32.29
ମୋଟ	1,078.79	1,078.79	997.31	92.45	81.48

ଉତ୍ସ: ମନୋନୀତ 12 ଟି ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା

2021-2024 ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ 12 ଟି ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା 1,078.79 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମୋଟ ବଜେଟ୍‌ର 56.82 ପ୍ରତିଶତ) ବଜେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ, 81.48 କୋଟି ଟଙ୍କା (7.55 ପ୍ରତିଶତ) ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ ସମ୍ବଳପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ପାଣ୍ଠି ଫେରସ୍ତ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସିଦ୍ଧି, ଏମ୍‌ଆଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ, ଟେଣ୍ଡର ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ, କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଦୁର ଅଗ୍ରଗତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପାଣ୍ଠିର କମ୍ ବ୍ୟବହାରର କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନଃବିବେଚନା, ଅଣ-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବିତ୍ତ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଏଜେନ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଦୁର ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଭାବ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସହିତ ପାଣ୍ଠିର ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେବା କାରଣରୁ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଦୁର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେପରି **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4.2.1** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି :

2.3.2 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦେୟର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012/ ମଇ 2016) ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଟେଣ୍ଡର/ ଇ-ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଆନୁମାନିକ ହାର ସହିତ 10 ପ୍ରତିଶତ ଉପରି ଦେୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇପାରିବ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପରିପତ୍ର (ଜୁଲାଇ 2018) ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପରି ଦେୟ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ହେବା ଉଚିତ । ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପରିପତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ।

ସିଦ୍ଧି, ଏମ୍‌ଆଇର ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ 79⁴⁶ ଟି ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଦ୍ୱାରା ଓସିସିଏଲ୍ ସହିତ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଏବଂ ମଇ 2023 ମଧ୍ୟରେ) 851.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର⁴⁷ ଆଠଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ରୁ ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତିର ଅବଧି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (648.67 କୋଟି ଟଙ୍କା)ର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ 6.49 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକସ୍ମିକ ଦେୟ ସହିତ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ଉପରି ଦେୟ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-III** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକସ୍ମିକ ଦେୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

2.3.3 ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରିମ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ନହେବା ଏବଂ ସମାପ୍ତ / ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍‌ରୁ ଅଗ୍ରିମର ସମାନ୍ତରାଳ ନହେବା

ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ କୋଡ୍‌ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.21 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏପରି ଅଗ୍ରିମ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ବହନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସେଠାରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ।

⁴⁶ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଅଧିକାରୀ ଆରମ୍ଭରେ 29 ଏମ୍‌ଆଇପି ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 50 ଟି ଏମ୍‌ଆଇପିର ସମାପ୍ତି

⁴⁷ ଏହି ପରିମାଣରେ 648.67 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ, 52.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତଦାରଖ ଦେୟ (ଆଠ ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ 6.49 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକସ୍ମିକ ଦେୟ, 129.80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍‌ଟି ଏବଂ 13.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଆଇର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ 851.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 79 ଟି ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ରୁ ମଇ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ଏମ୍ଓୟୁ ସାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଗ ଓସିସିଏଲ୍କୁ 510.19 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ) ସୁଧମୁକ୍ତ ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 29 ଟି ଆରଥାଇଡିଏଫ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 341.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 50 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 168.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁ, ଏହି ଅଗ୍ରିମ ଦେବା ସମୟରେ ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା। 29 ଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନାବାର୍ଡିଆର ଆରଥାଇଡିଏଫ୍ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଠି ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାରଠାରୁ 0.5 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ, ଓସିସିଏଲ୍କୁ ସୁଧମୁକ୍ତ ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋର୍ଡ ପଡିଲା, ଏହା ସହିତ ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲା ଯାହା ବାର୍ଷିକ 18 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା। ସମାକ୍ଷା ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ତାରିଖ ଏବଂ ଆଦାୟ ତାରିଖ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ 510.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରୀମ ଉପରେ 67.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-IV** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ଏହା ସହିତ, ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦିତ 71.63 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଆଠଟି⁴⁸ ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି ରିପୋର୍ଟ (ପିସିଆର୍) ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍କୁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଠଟି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ଓସିସିଏଲ୍କୁ 80.11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରିମ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ 71.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମାକ୍ଷେପନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଓସିସିଏଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ପିସିଆର୍ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) 8.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିନଥିଲା।

ସମାକ୍ଷା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଏସ୍ଏଲ୍ ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା 26 ଟି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଆରଥାଇଡିଏଫ୍ XXIV ଅଧିନରେ) ପାଇଁ କେନାଲ ଶୀର୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିପତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଫାଟକର ଡିଜାଇନ୍, ଯୋଗାଣ, ନିର୍ମାଣ, କମିଶନ୍, ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଓସିସିଏଲ୍କୁ 14.91 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଆଇ ଓସିସିଏଲ୍କୁ (ଅଗଷ୍ଟ 2020 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ) 11.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧମୁକ୍ତ ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ⁴⁹ ପାଇଁ 1.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରୀମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସମ୍ଭବତା ଯୋଗୁଁ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଓସିସିଏଲ୍ କେବଳ 8.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୁକ୍ତି ଦାଖଲ କରିଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଏବଂ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରିମ ରାଶି ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଓସିସିଏଲ୍ ଠାରୁ ଆଦାୟ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଓସିସିଏଲ୍କୁ ବିଚାରାଧୀନ ଯୁକ୍ତି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅବଶିଷ୍ଟ ବାକି ରାଶି ମିଳେ, ତେବେ ପିଏସ୍ଯୁକୁ ଅନ୍ୟ ଆରଥାଇଡିଏଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିମାଣ ଫେରସ୍ତ କିମ୍ବା ପୁନଃସମାକ୍ଷେପନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ।

ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆରଥାଇଡିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଅଧିନରେ ରଖି ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ନାବାର୍ଡିଆକୁ ସୁଧ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ, ବିଶେଷକରି ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓସିସିଏଲ୍କୁ ସୁଧମୁକ୍ତ ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା।

⁴⁸ ଆଠଟି ଏମ୍ଆଇପିର ପିସିଆର୍: (i) ଚିତ୍ରଗାଟ (94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) (ii) କଟାଗାଁ (57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) (iii) କେନ୍ଦୁଆ (1.20 କୋଟି ଟଙ୍କା) (iv) ଡେପାଗୁଡା (2.16 କୋଟି ଟଙ୍କା) (v) ଫଟାଟାନଗର (1.20 କୋଟି ଟଙ୍କା) (vi) ସଙ୍ଗାଭଙ୍ଗା (65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) (vii) ତିଲେଇ (1.65 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ (viii) ଜିରଙ୍ଗା (49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

⁴⁹ ଅନୁଗୁଳ (ଅଗଷ୍ଟ 2020)ର ନନ୍ଦିରାଜୋର ଏମ୍ଆଇପି (53.24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ଝାରସୁଗୁଡାର ଅମାଟି ଏମ୍ଆଇପି (44.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁର ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନର ଖେଦାପଡା ଏମ୍ଆଇପି (39.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) (ଡିସେମ୍ବର 2022)

2.3.4 ଶିକ୍ଷଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଜଳସେଚନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଣ-ଆଦାୟ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଫେବୃୟାରୀ 2016) ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଅନିର୍ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଳସେଚନ ସେଚକ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଅଂଶକୁ ଶିକ୍ଷାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡେ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଜଳସେଚନ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଚ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଳସେଚନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସିସିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଜଳସେଚନର ଦୁଇଗୁଣ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ଦୁଇଟି ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନରେ ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ତିନୋଟି ଶିକ୍ଷ (ଯଥା, ମେସର୍ସ ସୁଭଦ୍ରା କୋଇଲା ଖଣି ଲିମିଟେଡ୍, ମେସର୍ସ ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମେସର୍ସ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍) ପାଞ୍ଚଟି⁵⁰ ଏମ୍ଆଇପିର 758.39 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନର ଏକ୍ସଇମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଫେବୃୟାରୀ 2016) ଅନୁଯାୟୀ ଉପରୋକ୍ତ ଶିକ୍ଷଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ଜଳସେଚନ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିନଥିଲେ ।

କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୁଇଗୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ⁵¹ (ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ଶିକ୍ଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଆଦାୟ ହେବାକୁ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଜୁଲାଇ 2024) ବିଚାର କରି ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା 758.39 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ସିସିଏ କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଜଳସେଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ 28.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଶିକ୍ଷାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ସିସିଏର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ଶିକ୍ଷକୁ ଅତି କମ୍ରେ 28.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ ଆଦାୟ କରିନଥିଲେ ।

ସରକାର ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ (ମଇ 2025) ସିଇ, ଏମ୍ଆଇକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଜଳସେଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଶିକ୍ଷଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଜଳସେଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ।

2.3.5 ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ (ଏଏ) ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍‌ର ଅନୁକ୍ଷେପ 6.3.18(II) ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପରିମାଣଠାରୁ 10 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଯଦି ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଏଏ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସଂଶୋଧିତ ଏବଂ ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦେୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଆଇର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଆର୍ଆଇଡିଏଫ୍ XXIV ଅଧିନରେ 76.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଛଅଟି ଏମ୍ଆଇପି ପାଇଁ ଏଏ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2018) । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସଇମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ହେଡ୍‌କ୍ଵାର୍ଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ ବଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 115.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 39.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପରିମାଣ ଏହି ଛଅଟି ଏମ୍ଆଇପି ପାଇଁ ମୂଳ ଏଏ ଠାରୁ 11.27 ଏବଂ 64.44 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯେପରି ସାରଣୀ 2.4 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

⁵⁰ ଅନୁଗୁଳ ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ: (i) ରାଇଝରଣ ଏମ୍ଆଇପି (ମେସର୍ସ ସୁଭଦ୍ରା କୋଇଲା ଖଣି ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସିସିଏର 191.39 ହେକ୍ଟର) ଝାରସୁଗୁଡା ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ: (ii) ବଞ୍ଜାରିକଟା (75 ହେକ୍ଟର) ଏବଂ (iii) ଦେବଡିହ (366 ହେକ୍ଟର) (ମେସର୍ସ ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ ସିସିଏର 441 ହେକ୍ଟର) (iv) କାତ୍ରାଜୋରକଟା (41 ହେକ୍ଟର) ଏବଂ (v) ତିଙ୍ଗସିମାଲ (85 ହେକ୍ଟର) ଏମ୍ଆଇପି (ମେସର୍ସ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା 126 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ)

⁵¹ 27.04.2020 ରେ ଇଆଇସି, ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆରଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଖୋଲା ଟ୍ୟାମେଲ ବଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ।

ସାରଣୀ 2.4: ଏଏରେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ	ଏମ୍ଆଇପି	ଏଏ ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ	ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ	ବଳକା (ପ୍ରତିଶତରେ)
1.	କଟକ	ପଥରଗଣ୍ଡା	3.91	5.93	51.66
2.	କଳାହାଣ୍ଡି	ବିଷମଗିରି	8.52	9.48	11.27
3.	ଖରିୟାର	ଲିଟିଗୁଡା	21.95	33.12	50.90
4.	ରାୟଗଡା	ଭଟପୁର	17.71	26.87	51.72
5.	ରାୟଗଡା	ଢେଢାଗୁଡା	14.05	23.10	64.41
6.	ରାୟଗଡା	ରେଲିକୁପନାଲା	10.32	16.97	64.44
ମୋଟ			76.46	115.47	51.02

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ 51.02 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଶୋଧିତ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା । 39.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କୌଣସି ସଂଶୋଧିତ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ (ଜୁନ୍ 2024) ଯାହା କେବଳ ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି କୋଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛେଦନାର ସୂଚକ ।

ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ୟାକେଜ୍-ଓ୍ଵାରା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି କୋଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ସଂଶୋଧିତ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ନକରି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବାରୁ ଉଭୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ।

2.4 ରୁଚ୍ଛିନାମା ପରିଚ୍ଛେଦନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

2.4.1 ରୁଚ୍ଛିନାମା ପରିଚ୍ଛେଦନା

ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଆଇ 2021-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଆଇପି ଏବଂ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମର ଉନ୍ନତିକରଣ/ ନବୀକରଣ ପାଇଁ 10 ଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 1,219.65 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2,719 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 12 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଭିଜନର 639.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର 1,122 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

2.4.1.1 ଇ-କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିଲାମ କ୍ଷମତାରେ ଶିଥିଳୀକରଣ

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆୟୋଗ (ସିଭିସି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2003) ଅନୁଯାୟୀ, ବିତ୍ତର ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିତ୍ତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱମେଷ୍ଟରେ ପୂର୍ବ-ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଠିକାଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେବଳ ସେହି ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିତ୍ତ୍ୱ ଖୋଲାଯିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଗ / ସଙ୍ଘଠନ ଦ୍ଵାରା ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

ବିତ୍ତ୍ୱ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଇ-ଟେଣ୍ଡରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା । ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି କୋଡର ଇ-ଟେଣ୍ଡରିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 15 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବୈଷୟିକ ବିତ୍ତ୍ୱରେ ଇଏମ୍ଡି/ ବିତ୍ତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା, ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଲାଭ କ୍ଷତି ବିବରଣୀ, ସମାନ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟର ତାଲିକା, ହାତରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତାଲିକା ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ବିତ୍ତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱମେଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ । ପୂର୍ବ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିର (ଜୁନ୍ 2011) କରାଯାଇଥିଲା ଯେ

ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ବିତ୍ ସମତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ, ଯଥା, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇଥିବା ଉପଲବ୍ଧ ବିତ୍ ସମତା $= A \times N \times 2 - B^{52}$ ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍ ଏବଂ ସିଭିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ (ଜାନୁଆରୀ 2019) 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 7.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଟେଣ୍ଡର ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ବିତ୍ ସମତାକୁ ହ୍ରାସ କରି ଏକ ପରିପତ୍ର ଜାରି କରିଥିଲା। ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍, ବୈଷୟିକ ବିତ୍ ସହିତ ଜିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲା, ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ପରିପତ୍ର 50.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 7.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡକୁ କୋହଳ କରିଥିଲା।

ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ମୋଟ 261.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 335 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର (7.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର) ଟେଣ୍ଡର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ 12 ଟି ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-24 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିତରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିତିଂ ସମତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଷୟିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବୈଷୟିକ ବିତ୍ ସମତାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ସାମିତ କରିଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଏହି 335 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ 220 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଦ୍ଧିନାମା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ଯେପରି **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4.1.3** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଦ୍ଵାରା 7.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଲାମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିଲାମ ସମତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ କୋହଳ ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲା। ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଡିଭିଜନରେ 335 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 220 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ (66 ପ୍ରତିଶତ) ସମାପ୍ତ ନହେବାର ଏହା ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ସରକାର ଜିହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ପରିପତ୍ର (ଜାନୁଆରୀ 2019) ଅନୁଯାୟୀ ଟେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ନକରିବା ଫଳରେ ବିତ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫଳସ୍ଵରୂପ ବିଭାଗ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବୈଷୟିକ ସମତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା।

2.4.1.2 ମନୋନୟନ ଆଧାରରେ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ

ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍ (ସଂଶୋଧିତ 2015)ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.5.9 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ଓଡିଶା ସରକାର ବିହିତ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012) ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଟେଣ୍ଡର/ ଇ-ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବିତରମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାର ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆୟୋଗ (ସିଭିସି) ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି (ଜୁଲାଇ 2007) କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ଆଧାରରେ ରୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧାରା 14 ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଟେ।

⁵² ଯେଉଁଠାରେ ‘A’ ହେଉଛି ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ, ‘N’ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ ‘B’ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟ।

ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଆଇର ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ 851.70 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ⁵³ 79 ଟି ଯୁଜିପିଏଲ୍⁵⁴ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ଓଭରହେଡ୍ ଟର୍ଜ (ଓଏଚ୍ସି) ସାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 52.99 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଓସିସିଏଲ୍‌ର ପ୍ରସାର ହାର 662.42 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ଓଭରହେଡ୍ ଟର୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2023/ ମଇ 2025 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଆଧାରରେ 23,123.82 ହେକ୍ଟର ସିସିଏଲ୍ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ନଥିଲା, ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିଇ, ଏମ୍ଆଇ ଦ୍ଵାରା ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଅଧିକତ୍ଵ, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ:

- କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ନଥିବାରୁ, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012) ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର/ ଇ-ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନକରି ମନୋନୀତ ଆଧାରରେ ଓସିସିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଫଳରେ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ଉପରି ଦେୟ ବାବଦକୁ 52.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଏବଂ ମଇ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା 79 ଟି ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ, ଓସିସିଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଆଠଟି ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ (10 ପ୍ରତିଶତ) ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ 21 ଟି ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗତିରେ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 50 ଟି ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯେପରି **ଅନୁକ୍ରମ 2.4.2.1** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
- ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012)ର ଧାରା 12 ଏବଂ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓସିସିଏଲ୍ ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ରର ଧାରା 11 ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେକୌଣସି ବର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ନିଗମ ବହନ କରିବ, କେବଳ ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ନିଗମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବ ଯେପରିକି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ହାସଲରେ ବିଳମ୍ବ, ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଯୋଜନା ରୂପାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ।

ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ଯେ, 4,161 ହେକ୍ଟର ସିସିଏଲ୍ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 13 ଟି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓସିସିଏଲ୍ କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ଦୁଇଟି⁵⁵ ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ, ଯୁଜିପିଏଲ୍ ଅଧିନରେ ସିସିଏ

⁵³ ଏମ୍ଓସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ 648.69 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଆକସ୍ମିକ ଦେୟ, ଓସିସିଏଲ୍‌ର 662.42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ପଣ ହାର ଉପରେ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ଡବାରଣ ଦେୟ, ଅର୍ପଣ ହାର ଉପରେ 18 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍ଟି + ଡବାରଣ ଦେୟ + ଆକସ୍ମିକ ଦେୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା

⁵⁴ ଆରଆଇଟିଏଫ୍ XXIV ଅଧିନରେ 341.98 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 29 ଟି ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-I ଡିନୋଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-II 509.71 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ଆଇପି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 50 ଟି ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର

⁵⁵ ଦୁଇଟି ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ: ଅମାଟି ଏମ୍ଆଇପି (486 ହେକ୍ଟର) ଏବଂ ଖେଦାପଡା ଏମ୍ଆଇପି (300 ହେକ୍ଟର)

4,161 ହେକ୍ଟରରୁ 2,965.862 ହେକ୍ଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାତଟି ଏମ୍ଆଇପି⁵⁶ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ସିସିଏ 660.306 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ କମ୍ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଗୁରୋଟି ଏମ୍ଆଇପିରେ⁵⁷ 251.168 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ବୃଦ୍ଧି (ଅର୍ଥାତ୍, 1,365 ହେକ୍ଟର ରୁ 1,616.168 ହେକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି) ଥିଲା। ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ସିସିଏ 1,195.138 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟ 20.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ପରିମାଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଧାରରେ, ବୁଝାମଣାପତ୍ରକୁ (ଅକ୍ଟୋବର 2022) 108.23 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 112.92 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୁଝାମଣାପତ୍ରର ସଂଶୋଧନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012)ର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଏହା ଆରମ୍ଭାକରି ଏପ୍ରିଲ XXIV ର ପ୍ୟାକେଜ୍ II ଅଧିନରେ 25.13 କୋଟି ଟଙ୍କା⁵⁸ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।

- ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି କୋଡ୍ ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.1 ଅନୁଯାୟୀ, ଠିକାଦାରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦିନପ୍ରତି 0.5 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଯାହା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଓସିସିଏଲ୍ ସହିତ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏମ୍ଆଇପିରେ ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶୋଧିତ କ୍ଷତି ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏପରି କୌଣସି ଧାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମଇ 2025 ରେ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପରିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ 12 ରୁ 15 ମାସ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଉପରି ଦେୟ ଏକ ପ୍ରତିଶତ (ଆଠ ପ୍ରତିଶତରୁ) ଏବଂ ତା’ପରେ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ 0.25 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରାଯିବ।

ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ସିଇ, ଏମ୍ଆଇ ଆରମ୍ଭାକରି ଏପ୍ରିଲ XXIV ଅଧିନରେ 29 ଟି ଏମ୍ଆଇପିର ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍ ସହିତ ତିନୋଟି ଏମ୍ଆଇପି (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) କରିଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 341.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ

⁵⁶ ସିସିଏର ହ୍ରାସ:

	ଏମ୍ଆଇପିର ନାମ	ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସିସିଏ	ହ୍ରାସଲ ହୋଇଥିବା ସିସିଏ	ହ୍ରାସ
i	କାଳାଣ୍ଡା ଏମ୍ଆଇପି	250 ହେକ୍ଟର	168.520 ହେକ୍ଟର	81.480 ହେକ୍ଟର
ii	ଜିରଙ୍ଗା ଏମ୍ଆଇପି	120 ହେକ୍ଟର	84.660 ହେକ୍ଟର	35.340 ହେକ୍ଟର
iii	ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା ଏମ୍ଆଇପି	300 ହେକ୍ଟର	293.570 ହେକ୍ଟର	6.430 ହେକ୍ଟର
iv	କାଣ୍ଡୋସି ଏମ୍ଆଇପି	300 ହେକ୍ଟର	145.930 ହେକ୍ଟର	154.070 ହେକ୍ଟର
v	ବରାଙ୍ଗିଜୋର ଏମ୍ଆଇପି	300 ହେକ୍ଟର	217.195 ହେକ୍ଟର	82.805 ହେକ୍ଟର
vi	ଯୁକ୍ତାନିଜୋର ଏମ୍ଆଇପି	500 ହେକ୍ଟର	406.485 ହେକ୍ଟର	93.515 ହେକ୍ଟର
vii	କଟାଗାଁ ଏମ୍ଆଇପି	200 ହେକ୍ଟର	33.334 ହେକ୍ଟର	166.666 ହେକ୍ଟର
	ମୋଟ	1,970 ହେକ୍ଟର	1,349.694 ହେକ୍ଟର	620.306 ହେକ୍ଟର

⁵⁷ ସିସିଏର ବୃଦ୍ଧି:

	ଏମ୍ଆଇପିର ନାମ	ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସିସିଏ	ହ୍ରାସଲ ହୋଇଥିବା ସିସିଏ	ବୃଦ୍ଧି
i	ଘାସିଡିହ ଏମ୍ଆଇପି	215 ହେକ୍ଟର	297.050 ହେକ୍ଟର	62.050 ହେକ୍ଟର
ii	ବିଲେଇ ଏମ୍ଆଇପି	500 ହେକ୍ଟର	522.343 ହେକ୍ଟର	22.343 ହେକ୍ଟର
iii	ଫଟାଟାନଗର ଏମ୍ଆଇପି	300 ହେକ୍ଟର	332.790 ହେକ୍ଟର	32.790 ହେକ୍ଟର
iv	ବାଘିଆ ଏମ୍ଆଇପି	300 ହେକ୍ଟର	463.985 ହେକ୍ଟର	133.985 ହେକ୍ଟର
	ମୋଟ	1,365 ହେକ୍ଟର	1,616.168 ହେକ୍ଟର	251.168 ହେକ୍ଟର

⁵⁸ 25.13 କୋଟି ଟଙ୍କା = ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ - 112.92 କୋଟି ଟଙ୍କା- (ମୂଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 108.23 କୋଟି ଟଙ୍କା - ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 20.44 କୋଟି ଟଙ୍କା)

ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। 11 ମାସ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଓସିସିଏଲ୍ କେବଳ ଆଠଟି ଏମ୍ଆଇପିର ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ପରେ ବାକି 21 ଟି ଏମ୍ଆଇପିର ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ, ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 34.20 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଏମ୍ଓୟୁ ମୂଲ୍ୟ 341.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର 10 ପ୍ରତିଶତ) କ୍ଷତିପୂରଣ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍ ଦାୟୀ ଥିବାରୁ ଏହା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତଦାରଖ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନବସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ, ମନୋନୀତ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ଚୟନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ବୁଝାମଣାପତ୍ରକୁ 112.92 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଥଆଇଡିଏଫ୍ XXIV ଅଧିନରେ ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଉତ୍ତରୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, 8,857 ହେକ୍ଟର ସିସିଏଲ୍ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏମ୍ଆଇପିର ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏମ୍ଓୟୁ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ନଥିଲା କାରଣ ଉପରୋକ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012) ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟେଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ ଆଧାରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ବିଭାଗକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିଥିଲା। ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ନକରିବା ଫଳରେ ନିଗମ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଥିଲା।

2.4.1.3 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ନହେବା

ବୁଦ୍ଧିମାମା ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ଧାରା 2(a) ଏବଂ ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍‌ର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.1 ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରତି 0.5 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବା କଥା ଯାହା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ମଇ 2022 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ 12 ଟି ମନୋନୀତ ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନର ଏସ୍‌ଇ ଦ୍ୱାରା 135.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ 220 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୁଦ୍ଧିମାମା ମୂଲ୍ୟ 111.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଇ 2023 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, କୌଣସି କାରଣ ବିନା 2021-24 ମଧ୍ୟରେ 12 ଟି ମନୋନୀତ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ 220 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। 79 ଟି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 141 ଟି ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ 46 ରୁ 735 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍‌ଇମାନେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 13.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିନଥିଲେ ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-V (କ ଏବଂ ଖ)** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ଏଜେନ୍ସିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିଲା। ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାମା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ନଦର୍ଶାଇ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ଆବେଦନ କରିନଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା।

2.4.2 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

2021-24 ମଧ୍ୟରେ, 12 ଟି ମନୋନୀତ ଡିଭିଜନରେ 2,719 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ, ଏମ୍ଆଇ (ପ୍ରବାହ) ପାଇଁ 10 ଟି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 1,122 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ରେକର୍ଡ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 66,613 ହେକ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ସିସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ 18,717 ହେକ୍ଟର⁵⁹ ସିସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024)। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତୁଟି ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

2.4.2.1 ନାବାର୍ତ୍ତ ଅଧିନରେ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ଆଇପିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା

ନାବାର୍ତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଧାରା 6 (D ଏବଂ E) ରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆରୁଆଇଡିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିସିଆର୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

ଆରୁଆଇଡିଏଫ୍ XXIV (2018-19) ଅଧିନରେ, 2021-22 ସୁଦ୍ଧା 13,719 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 536.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 40 ଟି ଏମ୍ଆଇପି ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ ଆଠଟି⁶⁰ ଏମ୍ଆଇପି (20 ପ୍ରତିଶତ) 71.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ 2,328.049 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ନହେବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା 189.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 11 ଟି ଏମ୍ଆଇପି⁶¹ (40 ଟି ଏମ୍ଆଇପି ମଧ୍ୟରୁ) ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 183.62 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାକି 21 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ପିସିଆର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024)।

ସେହିପରି, ଡିଡିବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ 'ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ଆଇପିର ସମୀକ୍ଷା' ଯୋଜନା (ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା) ଅଧିନରେ 50 ଟି ଏମ୍ଆଇପି ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍ ସହିତ 509.72 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସାକ୍ଷର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 14,267 ହେକ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

ଏହି 50 ଟି ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ, ଓସିସିଏଲ୍ 2,877 ହେକ୍ଟର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସିସିଏ ବଦଳରେ 2,118.41 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ସାତଟି ଏମ୍ଆଇପିର⁶² ସିସିଏ ଯୋଜନା ରୂପାନ୍ତ କରିଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024), ଯାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ 758.59 ହେକ୍ଟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ସାତଟି ଏମ୍ଆଇପିର⁶³ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ 1,615 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ମାଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2024), ଯଦିଓ ଏହି ଏମ୍ଆଇପିଗୁଡ଼ିକର ହେଉଡ୍ୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଇ 2022 ସୁଦ୍ଧା 16.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାକି 36 ଟି

⁵⁹ ଜଳସେଚନ ସମ୍ପାଦନା ସୃଷ୍ଟି: (i) ଆରୁଆଇଡିଏଫ୍ -160P ହେକ୍ଟର, (ii) ପିଏମ୍‌କେଏସ୍‌ଝାଲ୍-ଆରୁଆଇଆସ୍‌ଆର୍- 449 ହେକ୍ଟର, (iii) ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ଆଇପିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା - 2,322 ହେକ୍ଟର, (iv) ଓଆଇଆଇପିସିଆର୍‌ଏ-307 ହେକ୍ଟର, (v) ଏମ୍‌ଏଚ୍‌ଝାଲ୍- 2,743 ହେକ୍ଟର, (vi) ସିଏଲ୍‌ସିଆର୍‌ପି- 2,993 ହେକ୍ଟର (vii) ଇଆର୍‌ଏମ୍ - 9,743 ହେକ୍ଟର (viii) ଡିଆର୍‌ଆଇପି- ଶୂନ୍ୟ ହେକ୍ଟର, (ix) ଡିଆଇପି- ଶୂନ୍ୟ ହେକ୍ଟର ଏବଂ (x) ଡିବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଆଇଡିପି- ଶୂନ୍ୟ ହେକ୍ଟର

⁶⁰ (i) ଟିଟୁଘାଟ୍ (ii) କଟାଗାଁ (iii) କେନ୍ଦୁଆ (iv) ଡେପାଗୁଡା (v) ଫଟାଟାନଗର (vi) ସଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗା (vii) ତିଲେଇ ଏବଂ (viii) ଜିରାଙ୍ଗା

⁶¹ (i) ସାତମନାଲା (ii) ଘୋଡାହାଡ, (iii) ଅମାଟି, (iv) ଖେରାପଡା, (v) ଟାଙ୍ଗରିଆପାଳ, (vi) ଚେପଟିଆମା, (vii) ବାଲଗଣିଜୋର, (viii) ରାଜାବାସା, (ix) ନନ୍ଦିରାଜୋର, (x) ଗୁଲୁଶାନାଲା ଏବଂ (xi) ରାମେଇ

⁶² ଲାକିଟିଗୁଡା, ଚିଲାଡି, କାହାପାଳ, କାପାସିଆ, କାଦାଲିଆନାଲଗା, ଲାଲିଆବାନଚେଡା ଏବଂ ମାଣିକାମୁଣ୍ଡାକାଡା ଏମ୍ଆଇପି

⁶³ ଝାରିଆଗୁଡା, ମାଟିଗୁଡା, ସିମାକଣ୍ଡା, କୋୟାଗିରି, ତାମାସାନାଲା, ଦାମନିଝର ଏବଂ ସାତବାହାଲ ଏମ୍ଆଇପି

ଏମ୍ଆଇପିର ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡିପିଆର୍/ ସିସିଏ ଯୋଜନା ଓସିସିଏଲ୍ ସ୍ତରରେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)।

ଆରୁଆଇଡିଏଫ୍ (21 ଏମ୍ଆଇପି) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା (43 ଏମ୍ଆଇପି) ଅଧିନରେ ଏକ ମାସରୁ ଦେହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 64 ଟି ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ, ଏମ୍ଆଇପି ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସିସିଏର 19,290.951 ହେକ୍ଟରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ। ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଲେଆଉଟ୍ ରୂପାନ୍ତ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।

ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 21 ଟି ଆରୁଆଇଡିଏଫ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଭୁଲ୍ ଚୟନ ଏବଂ ଯୁଜିପିଏଲ୍ ପାଇଁ ସିସିଏ ରୂପାନ୍ତ ନହେବା ହେତୁ 43 ଟି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ଯୁଜିପିଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିସିଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆରୁଆଇଡିଏଫ୍ XXIV ଅଧିନରେ 40 ଏମ୍ଆଇପି ମଧ୍ୟରୁ 17 ଟି ଏମ୍ଆଇପିର ସିସିଏକୁ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବର୍ଷନ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ 4,490 ହେକ୍ଟରରୁ 3,038.44 ହେକ୍ଟରକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

(i) ଡିଜାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସିସିଏର କମ୍ ସଫଳତା

ସିଇ, ଏମ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ନଭେମ୍ବର 2021) ଅନୁଯାୟୀ, ଓସିସିଏଲ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ତ୍ତେ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଇପ୍ ବର୍ଷନ ନେଟୱାର୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବର୍ଷନ ନେଟୱାର୍କର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାର ଥିଲା। ଇଇମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଓସିସିଏଲ୍ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଇପ୍ ଜଳସେଚନ ନେଟୱାର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ କୌଣସି ବାଧା/ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ।

ସିଇ, ଏମ୍ଆଇ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍ ର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତେ, ଦୁର୍ବଳ ଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଚୟନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସୂଚକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା 29 ଟି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟିର ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଆଠଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହୋଇଥିବା 97.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା), ନିଷ୍ପିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନର ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 37 ଟି ଗ୍ରାମର 2,741.84 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-VI** ରେ ଚିତ୍ରିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ପୁନଶ୍ଚ, ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 140 ଟି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 8,856.79 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 29 ଟି ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବର୍ଷନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓସିସିଏଲ୍କୁ 341.98 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ଏବଂ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରେ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା 4,490 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ସହିତ 17 ଟି ଏମ୍ଆଇପିର ଡିଜାଇନ୍କୁ 3,038.443 ହେକ୍ଟରକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ଆଇ ଡିଜାଇନ୍ ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ନକରି ଯୁଜିପିଏଲ୍ ସିସିଏର ସର୍ତ୍ତେ ରୂପାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓସିସିଏଲ୍ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ ଆୟାକର୍ ଅଞ୍ଚଳର ଆରୁଆଇପିକୁ⁶⁴ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି ମୋଟ ସେଟ ଷ୍ଟେଟର 70-80 ପ୍ରତିଶତକୁ ସିସିଏ ଭାବରେ ବିତରଣ କରି ସିସିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସିସିଏ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ଓସିସିଏଲ୍ 97.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 272.343 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଏହି ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ 1,451.557 ହେକ୍ଟର⁶⁵ କମ୍ ସିସିଏ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ-VII** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଏମ୍‌ଆଇପିଗୁଡ଼ିକର ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ସିସିଏ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସମୁଦାୟ ସେଟ ଷ୍ଟେଟର କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଧରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସମୟରେ, ଏମ୍‌ଆଇପିରୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବା ସର୍ବାଧିକ ସେଟ ଷ୍ଟେଟକୁ ଏକତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସିସିଏ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟର ସିସିଏ ରୂପାନ୍ତ କରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନର ଯନ୍ତ୍ରାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ନକରି ରୂପାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆରୁଆଇପିଏଫ୍ XXIV ଅନ୍ତର୍ଗତ 17 ଟି ଏମ୍‌ଆଇପିରେ 1,451.557 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ କମ୍ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା।

2.4.2.2 ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଆଇପି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ

ଓପିଡିବୁଡ଼ି କୋଡ୍‌ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.4 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସାଧାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

2021-24 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରୁଆଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳସେଚନ ଲାଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର⁶⁶ 129 ଟି ପୁରୁଣା ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 284.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। 129 ଟି ଏମ୍‌ଆଇପି ମଧ୍ୟରୁ, 440 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 6.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା) କେବଳ ଗୁରୋଟି ଏମ୍‌ଆଇପି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବାକି 125 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା), **ସାରଣୀ 2.5** ରେ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି:

ସାରଣୀ 2.5: ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 125 ଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସବିଶେଷ	ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା କୋଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ	ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏ ହେକ୍ଟରରେ	ସ୍ଥିତି
1	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି	50	106.56	14,352	ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେହ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ।
2	ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କେନାଲ କାମ ଚାଲିଛି	37	143.93	10,560	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗତିରେ
3	ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କେନାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	10	12.40	1,739	ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସିସିଏ ମାଡିଆଇଛି

⁶⁴ ଅଧିକାରର ରେକର୍ଡ: ଆରୁଆଇପିଏଫ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମି ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଥାଏ, ଯେପରିକି କିସମ (ପ୍ରକାର) ଜମି (କୃଷି, ଆବାସିକ, ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦି), ମାଲିକାନା, କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ରଣଭାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସ୍ଥିତି।

⁶⁵ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ସିସିଏ 4,490 ହେକ୍ଟର-3,038.44 ହେକ୍ଟରର ସଂଶୋଧିତ ସିସିଏ = 1,451.56 ହେକ୍ଟର

⁶⁶ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆରୁଆଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳସେଚନ ଲାଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏଆଇପିପି) ଅଧିନରେ 15 ରୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସବିଶେଷ	ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା କୋଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ	ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସିସିଏ ହେକ୍ଟରରେ	ସ୍ଥିତି
4	ହେଡ଼ୱାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଅଭାବରୁ କେନାଲ କାମ ସଂଖ୍ୟା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି	26	41.89	9,251	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଅଭାବରୁ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି
5	ହେଡ଼ୱାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ/ କେନାଲର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ	2	2.50	877	ଜମି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଯୋଗୁ ବିଳମ୍ବିତ
	ମୋଟ	125	307.28	36,779	

ଉପରୋକ୍ତ ବିବରଣୀରୁ, ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 125 ଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 123 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ହେଡ଼ୱାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ 304.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି, ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବ, ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରିର ଅଭାବ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସିସିଏ ରୂପାନ୍ତ ନହେବା କାରଣରୁ ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ, 307.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ 125 ଟି ଏମ୍‌ଆଇପି ସମାପ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ, ଏମ୍‌ଆଇପିଗୁଡ଼ିକ 36,779 ହେକ୍ଟର ତିଆରି, ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏଆଇବିପି ଏବଂ ଆର୍କାଆଇଡିଏଫ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ 15 ରୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏମ୍‌ଆଇପି ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ସରକାର ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଓସିସିଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରି ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଡ଼ୱାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । 50 ଟି ଏମ୍‌ଆଇପି ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବର୍ଷନ ନେଗୋସିଆସନ୍ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ତଥାପି, ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏକ ଏମ୍‌ଓୟୁ (ଫେବୃୟାରୀ-ମଇ 2023) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ବ୍ୟତୀତ, ଓସିସିଏଲ୍ ଦେହ ବର୍ଷ (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 50 ଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ହେଡ଼ୱାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍‌ଆଇ ବିଭାଗ/ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସମୟସାମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେପରି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି :

- କାଣିଘାଇ ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେଡ଼ୱାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା 1.75 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରୁକ୍ତିନାମା (ଅକ୍ଟୋବର 2008) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 2010 ସୁଦ୍ଧା, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମାଟି ବନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1.84 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଅକ୍ଟୋବର 2010) ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ 2010 ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବାଧା ଯୋଗୁଁ, ସରପୁସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ସରପୁସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାମ, ଫାଙ୍କ ବନ୍ଦ କରିବା, ହେଡ଼ ରେଗୁଲେଟର ସର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ନୂତନ ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନିର୍ମାଣ ସମେତ ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ (ଫେବୃୟାରୀ 2019) ବିଭାଗକୁ 14.25 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ (ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା) ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବାକି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଋରୋଟି ଗାଁର 250 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଋଷୀମାନେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଯାହା ଫଳରେ 1.84 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2024) ।

ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ ଅନୁଗୁଳ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2024) ଯେ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ।

- କାକୁଡିଆମ୍ବା ଏମ୍‌ଆଇପିର ମାଟି ବନ୍ଦ ଡାଲୁ ଜଳନିର୍ଗମ ପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1.96 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଅପ୍ରେଲ 2003) ଯେଉଁଥିରେ 920 ହେକ୍ଟର ସିସିଏଲ୍ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2004 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ଓସିସିଏଲ୍ କେବଳ 1.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଆଂଶିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2011) । କେନ୍ଦୁଝରର ଏସ୍‌ଇ, ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଥର ସ୍ଥାନକପତ୍ର ଜାରି କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଓସିସିଏଲ୍ ଜଳନିର୍ଗମ ପଥ ଭଳି ବାକି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିନଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା) ଅନିୟମିତ ରହିଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, କେନ୍ଦୁଝରର ଏସ୍‌ଇ, ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ କାକୁଡିଆମ୍ବା ଏମ୍‌ଆଇପିର ମାଟି ବନ୍ଦ ଏବଂ ଡାଲୁ ଜଳନିର୍ଗମ ପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ 2.32 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 1.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସଂଯୋଜିତ ରହିଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆରୁଡି 330 ରୁ 2,910 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ (କାକୁଡିଆମ୍ବା ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପର) ଏକ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ଫେବୃଆରୀ 2004) ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ 1.38 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ସମାପ୍ତି ତାରିଖ କାନୁଆରୀ 2005 ଥିଲା । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଓସିସିଏଲ୍ 74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା (ମଇ 2009) । ଏହା ସହିତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ସହ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଓସିସିଏଲ୍ କୁ 2004-2009 ମଧ୍ୟରେ 1.20 କୋଟି ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରୀମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତକରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ।

କାକୁଡିଆମ୍ବା ଏମ୍‌ଆଇପିର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଜେପିଭି (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ସମୟରେ, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଜଳନିର୍ଗମ ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ କାକୁଡିଆମ୍ବା ଏମ୍‌ଆଇପିରେ ଜଳସ୍ତର ତେଜ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ତର ତଳେ ଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ପ୍ରକଳ୍ପଟି 920 ହେକ୍ଟର ସିସିଏଲ୍ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ 1.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ (ମାଟି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ 1.04 କୋଟି ଟଙ୍କା + ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ 0.74 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ କେନ୍ଦୁଝର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ଯେ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାପ ନେବାକୁ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଓସିସିଏଲ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲା । ତେଣୁ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହି ବିଷୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍‌ଆଇକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ।

ପରିକଳ୍ପିତ ସମୟସୀମା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।

2.4.2.3 ଡିଆଇ ଏବଂ ଏକ୍‌ଡିପିଇ ପାଇଫ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ନିରର୍ଥକ ବ୍ୟୟ

ଓଡିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ (ଓଜିଏଫ୍‌ଆର୍)ର ନିୟମ 97 ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୟଗୁଡିକ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ମିତବ୍ୟୟୀ ଉପାୟରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡିକର କ୍ରୟ କମ୍ ପରିମାଣର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବରଂ, ସାମୟିକ ଫରମାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଫରମାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ହାସଲ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସେହି ସମୟରେ, ଯଦି ଏପରି କ୍ରୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ନହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡିକ ନକିଣିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ଫେବୃୟାରୀ 2012) ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3(vi) କମ୍ପାନୀ କରିଛି ଯେ କୃଷି ସାଧାରଣ ସେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆରମ୍ଭିତ ଏଫ୍ XXIV ଅଧିନରେ 29 ଏମ୍ଆଇର ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍କୁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ହସ୍ତାନ୍ତର ତାରିଖରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧିତ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନର ଅନୁମୋଦନ ଅଭାବରୁ ଋରୋଟି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଠାରୁ) ।

ଏହି ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଓସିସିଏଲ୍ ଡିସେମ୍ବର 2022 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2023 ମଧ୍ୟରେ 22,628.61 ମିଟର ଡକ୍ଟର ଆଇରନ୍ (ଡିଆଇ) ପାଇପ୍ ଏବଂ 116,281.229 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଘନତା ପଲି-ଇଥିଲିନ୍ (ଏଚ୍ଡିପିଇ) ପାଇପ୍ କୃଷି ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 42.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ତଥାପି, ଏହି ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଘ୍ନରାଧିନ ଥିବାରୁ, କୃଷି କରାଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ (ଏବଂ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ) ନିରର୍ଥକ ରହିଥିଲା, ଯେପରି ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 2.6 ରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.6: ଡିଆଇ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଏଚ୍ଡିପିଇ ପାଇପ୍ କୃଷି ଏବଂ ବିଛାଇବାର ବିବରଣୀ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏମ୍ଆଇପିର ନାମ	ପାଇପ୍ ର ଚାକିରୀମା ପରିମାଣ (ମିଟରରେ)	କୃଷି ହୋଇଥିବା ଡିଆଇ ପାଇପ୍ (ମିଟରରେ)	କୃଷି ହୋଇଥିବା ଏଚ୍ଡିପିଇ ପାଇପ୍ (ମିଟରରେ)	ବିଛା ହୋଇଥିବା ଡିଆଇ ପାଇପ୍ (ମିଟରରେ)	ବିଛା ହୋଇଥିବା ଏଚ୍ଡିପିଇ ପାଇପ୍ (ମିଟରରେ)	ପୈଠ ହୋଇଥିବା ରାଶି
1	ପୁଜାରୀଗୁଡ଼ା	41,986.76	4,531.00	37,189.18	0	0	7.50
2	ଭାଟପୁର	74,375.95	10,434.44	49,603.90	990.00	0	24.61
3	ବେରାଗାହାଲୁଆ	22,278.39	2,206.50	11,674.00	240.00	0	2.81
4	ବିଷମଗିରି	24,778.85	5,456.67	17,814.15	0	0	7.25
	ମୋଟ	1,63,419.95	22,628.61	1,16,281.23	1,230.00	0	42.17

ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରୂପାନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସିଲ୍, ଏମ୍ଆଇ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2024 ସୁଦ୍ଧା) । ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ (21 ଜୁଲାଇ 2024) ଦେଖାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :



ଫଟୋଗ୍ରାଫି 4: ଭାଟପୁର ଏମ୍ଆଇପି, ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ ପାଇପ୍ ଥାନ



ଫଟୋଗ୍ରାଫି 5: ବିଷମଗିରି ଏମ୍ଆଇପି, ଭବାନୀପାଟଣା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ ପାଇପ୍ ଥାନ

ତେଣୁ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ (ଫେବୃୟାରୀ 2012) ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କୃଷି ପାଇଁ ଓଜିଏଫ୍ଆର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ଯୁକ୍ତିଯିଏଲ୍ ପାଇପ୍ କୃଷି ଫଳରେ 42.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିରର୍ଥକ ବିନିଯୋଗ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ହୋଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ମତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ବିରାଗିହାଲଝା ଏମ୍ଆଇପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଷମଗିରି ଏମ୍ଆଇପିଏଲ୍ ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାମ ବିଷୟରେ, ଅନୁମୋଦିତ ଆଲାୟନ୍ମେଣ୍ଟ ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ପଥର ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା ଯାହା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଯୁଜିପିଏଲ୍ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦିନା ଯୁଜିପିଏଲ୍ ପାଇପ୍ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯାହା ଯୋଜନାରେ ଡିଲାପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିବେଶ ହୋଇଥିଲା ।

2.4.2.4 ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଉପଯୋଗ

ଡିଡିଟବ୍ଲ୍ୟୁଆର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥିଲା (ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ 2018-24) ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର (ପ୍ରବାହ) ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 9.70 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ସିସିଏଲ୍ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 7.59 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର (78 ପ୍ରତିଶତ) ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏମ୍ଆଇ (ପ୍ରବାହ) ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 7.59 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 4.54 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ସିସିଏ (60 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 12 ଟି ଡିଭିଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, 10 ଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ 2021-24 ଅବଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା 66,613 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, 1,122 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ, ମାତ୍ର 18,717 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ (ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର 28.09 ପ୍ରତିଶତ) ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତିର ଅଭାବ, ଭୁଲ ସ୍ଥାନ ଚୟନ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଡିଜାଇନ୍ (ଯୋଜନା) ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସିସିଏ ଋଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସମୀକ୍ଷା ମତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ସମସ୍ତ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସିସିଏ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

2.4.2.5 ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି/ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟବହାର (ବିଆଇଏସ୍) କୋଡ୍/ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବିବୃତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆକଳନ ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ

ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍ ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.7 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ସହିତ, ଉପରୋକ୍ତ ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10 ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ଏସ୍‌ଓଆର୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ମିତବ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 12 ଟି ଡିଭିଜନରେ ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍, ଏସ୍‌ଓଆର୍, ବିଆଇଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ବିବୃତ୍ତିର ମାମଲା ଦେଖିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟର ମୁଦ୍ରାସ୍ଥାପି ଘଟିଥିଲା, ଯେପରି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

(i) ବିଆଇଏସ୍ କୋଡ୍‌ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂରେ ଅଧିକ ଘନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ

ବିଆଇଏସ୍ (ଆଇଏସ୍ 3873:1993) 3873:1993 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 5.2 ଅନୁସାରେ ସାରଣୀ 1, ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ କେନାଲ ଆସରଣର ସର୍ବନିମ୍ନ ଘନତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟାହରଣ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଳାୟତ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲର ଘନତା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ସେହିପରି, ଗଭୀର ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ଘନତା ଅଗଭୀର ଚ୍ୟାନେଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ଉପରୋକ୍ତ ବିଆଇଏସ୍ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ, 0 ରୁ 5 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ⁶⁷ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିବା କେନାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି କମ୍ରେ 50 ମିମି ରୁ 60 ମିମି ଘନତା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆସରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଉପରୋକ୍ତ ବିଆଇଏସ୍ କୋଡ୍‌ର ଅନୁକ୍ଷେପ 5.3 ସଲ୍‌ଗ୍ ଏବଂ ଛୋଟ କେନାଲ ପାଇଁ 20 ମିମି (ପ୍ଲୁସ୍/ ମାଇନସ୍) ମୋଟେଇକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ତେଣୁ, କେନାଲଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କେନାଲଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ 70 ମିମି ରୁ 80 ମିମି ଘନତା ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 12 ଟି ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟିରେ⁶⁸, 70 ଟି ଏମ୍‌ଆଇସି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କେନାଲରେ 0.013 ରୁ 2.32 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ 90 ରୁ 200 ମିମି ଘନତା ବିଶିଷ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ (ସିସି) ଆସରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବାଧିକ 80 ମିମି ଘନତା ବିପରୀତ ଥିଲା, ଯାହା ବିଆଇଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଏହି 70 ଟି ଏମ୍‌ଆଇସି କାର୍ଯ୍ୟରେ 10 ରୁ 120 ମିମି ଅତିରିକ୍ତ ଘନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 50,018.03 ଘ.ମି. ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ (ସିସି) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 11.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-VIII** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 6: ବାହ୍ୟା ଏମ୍‌ଆଇସି, ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝରରେ କେନାଲ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ

ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟତୀତ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି⁶⁹ ଡିଭିଜନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 31 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ, କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆସରଣର 31 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଉପରୋକ୍ତ ଆକଳନରେ ସିମେଣ୍ଟ ଆସରଣ ତଳେ ଏମ୍‌10/ ଏମ୍‌15 ର ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିଆଇଏସ୍ କୋଡ୍‌ର ବିରୁଦ୍ଧରେ 6,087.68 ଘ.ମି. ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତରର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି 3.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-IX** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ସମଲମ୍ବା ଆକୃତିର କେନାଲ ସେକ୍ସନରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ ବିଆଇଏସ୍ କୋଡ୍ ଏବଂ ଫେବୃୟାରୀ 2019 ରେ ଇଆଇସି (ଡିବ୍ୟୁଆର୍) ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଉଭୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ବିଆଇଏସ୍ କୋଡ୍ କେବଳ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କ୍ରିୟା ଗଭୀର ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ଘନତା ସୁପାରିଶ କରେ, ଏହି ଏମ୍‌ଆଇ କେନାଲ ପରି

⁶⁷ କ୍ୟୁମେକ୍ସ : ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଘନ ମିଟରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ମାପର ଏକକ
⁶⁸ (i) ଅନୁଗୁଳ, (ii) ବଲାଙ୍ଗୀର, (iii) ଡ଼େଙ୍କାନାଳ, (iii) ଜଳାହାଣ୍ଡି, (vi) କେନ୍ଦୁଝର, (vi) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ (vii) ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ
⁶⁹ ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜଳାହାଣ୍ଡି, ଡ଼େଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ

ଅଗଭାର ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଏମିଆଇ କେନାଲଗୁଡ଼ିକ ଅଗଭାର ଥିଲା, ଅତିରିକ୍ତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଘନତା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା।

(ii) ବିଆଇଏସ୍ କୋଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ ତଳେ ସିଏନ୍ଏସ୍ ସ୍ତର ଯୋଗାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ

ବିଆଇଏସ୍ (ଆଇଏସ୍ 9451-1994)ର ଅନୁକ୍ଷେପ 4.1 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଘନତାର ସିଏନ୍ଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ⁷⁰ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ୍ ଋପ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଫୁଲ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା⁷¹ ଆଇଏସ୍ 2720⁷² ଅନୁସାରେ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 12 ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଋରୋଟି⁷³ ଡିଭିଜନରେ, 10 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନ 5.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 93,081 ସିୟୁଏମ୍ ସିଏନ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫୁଲ୍ ଋପ ପରୀକ୍ଷା ନକରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ 93,082 ଘ.ମି. ସିଏନ୍ଏସ୍ ସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 5.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-X** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ସରକାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆସ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଏନ୍ଏସ୍ ସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଏସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଫୁଲ୍ ଋପ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ।

(iii) ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟର କାରଣ ହୋଇଥିଲା

ଜଳସମ୍ପଦ, ନଦୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସେଚ କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ (ସିଏଚି) ଏବଂ ଜଳ ପରିଚ୍ଛଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 2017 ପାଇଁ ପରିଶିଷ୍ଟ-VI (ଆର୍ଥିକ ଡାଆ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ), ମହାକର୍ଷଣ ପ୍ରବାହ⁷⁴ ପାଇଁ 25,050 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ନିର୍ମାଣ/ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକ (ଜାନୁଆରୀ 2017) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଜାରି କରିଥିଲେ।

⁷⁰ ସିଏନ୍ଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ: କେନାଲ ଆସ୍ତରଣ ତଳେ ବିସ୍ତାରିତ ମାଟି (କଳା କପା ମାଟି ପରି) ଫୁଲିବା ଏବଂ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଏନ୍ଏସ୍ ସ୍ତର ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି (i) ଆସ୍ତରଣ ତଳେ ବିସ୍ତାରିତ ମାଟିର ଫୁଲିବା ଋପକୁ ହ୍ରାସ କରେ (ii) ମାଟି ଗତି ଯୋଗୁଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆସ୍ତରଣ ଫାଟିବାକୁ ରୋକେ (iii) କେନାଲ ଆସ୍ତରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ (iv) ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ କେନାଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ।

⁷¹ ଏକ ସିଏନ୍ଏସ୍ (ଅଣ-ଫୁଲ୍ ମାଟି) ସ୍ତର ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଋପ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଫୁଲ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତତା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାର ଫୁଲିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ କ୍ଷତିକାରକ ଋପ ପକାଇବ ନାହିଁ, ଯାହା ଅନ୍ୟଥା ଫାଟିବା କିମ୍ବା ଭୁଗୁଣିବା ଭଳି ସାଂଘଟିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମୁକ୍ତ ଫୁଲ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ମାଟିର ଆୟତନରେ ବିସ୍ତାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଋପ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଟି ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ ପ୍ରକୃତ ଋପକୁ ମାପ କରେ, ଯେପରିକି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସଂରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ସାମିତ ଅବସ୍ଥାରେ।

⁷² ଏହି ମାନକ ମୁକ୍ତ ଫୁଲିବା ସୂଚକାଙ୍କ (ଏଫ୍ଏସ୍ଆଇ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉପକରଣ ଏବଂ ଗଣନା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମାଟିର ଫୁଲିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମାପ କରେ।

⁷³ (i) ଅନୁଗୁଳ, (ii) ବଲାଙ୍ଗୀର, (iii) କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ (iv) ଡେଫ୍ଟାନାଲ ଏମିଆଇ ଡିଭିଜନ

⁷⁴ ଏକ ନାଲରେ ମହାକର୍ଷଣ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ଵାରା ଚାଲିଥିବା ଜଳର ଗତି, କାରଣ ନାଲଟି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରୁ ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ସହିତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପାଣି ପରିବହନ ପାଇଁ କୌଣସି ପମ୍ପ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ।

ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ରେ) 8,756.501 ହେକ୍ଟର ସିସିଏଲ୍ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 9,93,885 ମିଟର ଯୁସିଏଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା 29 ଟି ଏମ୍ଆଇପି ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ । ଏଥିରେ 8,11,547 ମିଟର ଏଡିପିଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି 51.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ (ସିଏଡି କାର୍ଯ୍ୟ) ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 29 ରୁ ଅଧିକ ଏମ୍ଆଇପିର ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ଓସିସିଏଲ୍ କୁ 341.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା । ତଥାପି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଓସିସିଏଲ୍ ସିଏଡି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର 40,615 ଟଙ୍କାରୁ 1,92,172 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧ ନେଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ଏମ୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକରେ ସିଏଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମାତ୍ର 21.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଓସିସିଏଲ୍ ଏହି ସିଏଡି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ପାଇଁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା) 49.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ଅତିରିକ୍ତ 29.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XI** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସରକାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଏମ୍ଆଇପିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଯୁଜିପିଏଲ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ସିଏଡି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସିଏଡି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍ 29 ଟି ଏମ୍ଆଇପି (ଯୁଜିପିଏଲ୍)ରେ ଏଡିପିଲ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ।

2.4.2.6 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା (ଏମ୍ଏଟିଓଇ) ଅଧିନରେ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ଖରିଫ ଋତୁରେ ଜଳସେଚନକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିନା ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଗଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଅପ୍ରେଲ 2010⁷⁵ ରେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା (ଏମ୍ଏଟିଓଇ) ଅଧିନରେ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ 2022 ରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯକ୍ଷା (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍) ଅଗଷ୍ଟ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମର ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ⁷⁶ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ।

ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଯକ୍ଷା, ଏମ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା 1,280 ଟି ନୂତନ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 811.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହା 27,606 ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ, 600 ଟି ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମୋଟ 266.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡିକ 15,209 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, 12 ଟି ମନୋନୀତ ଡିଭିଜନରେ 237 ଟି ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) । ବିଦ୍ୟମାନ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମର ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୂତନ ବୁଦ୍ଧିମତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ।

ଜୁନ୍ 2024 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର⁷⁷ ସହିତ ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥ ପ୍ରୋରେ ଜିଓ-ସ୍ଥାନାୟ ତଥ୍ୟ ସହିତ 12 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା

⁷⁵ ଅପ୍ରେଲ 2010 ରେ “ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ” ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2021 ରେ “ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା (ଏମ୍ଏଟିଓଇ)” ନାମରେ ନୂତନ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

⁷⁶ ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଉଛି ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଡେଡସାଇଟ ଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭୌଗୋଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଙ୍କ ଯୋଡିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହା ଜିପିଏସ୍ (ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇପାରିବ ।

⁷⁷ ଏକ “ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗ୍ କ୍ରେଡେନସିଆଲ୍” ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନାକୁ ବୁଝାଏ, ଯେପରିକି ଆକାଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ସ୍ଥାନାଙ୍କ, ଯାହା ଯାଞ୍ଚକରଣର ପ୍ରମାଣୀକରଣର ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ତଥ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ଭୌତିକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଡିଭିଜନର ଏମ୍‌ଏଚ୍‌ଓର ଅଧିନରେ 481 ଟି ଚେକ୍ ତଥାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 331 ଟିର ଭୌଗଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ନୂତନ ବୁକ୍ତିନାମା ସମୟରେ ଗୁରୋଟି ଡିଭିଜନରେ ସାତୋଟି ଚେକ୍ ତଥାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍‌ଇମାନେ ଅପ୍ରେଲ 2023 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2025 ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଚେକ୍ ତଥାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 4.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଚେକ୍ ତଥାମ୍ ନିର୍ମାଣରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ 0କେଇର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯାହା ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2025) ଯେ ତାଲକ, ହିରାପୋଷି II, କାନ୍ତିସାହି, ହାତୀଛାତ ଏବଂ ଚନ୍ଦନପୁର II ଚେକ୍ ତଥାମ୍ 2017 ଏବଂ 2018 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା 2018 ଏବଂ 2022 ରେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍‌ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 2018 ରେ ସିଙ୍ଗାପାଲି ଚେକ୍ ତଥାମ୍‌ର ଗୁଗୁଲ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏକ ମାଟି ବନ୍ଧ ଥିଲା। ପୁରୁଣାବନ୍ଧ ଚେକ୍ ତଥାମ୍ ପାଇଁ, ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍‌ଇମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଚେକ୍ ତଥାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ ଏବଂ 4.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

2.5 ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

2.5.1 ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ଅଭାବ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଡିଡିଟାପ୍‌ଆରରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପ୍ରକୋଷ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2021), ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି, ଯଦି କୌଣସି ବାଧା ଅଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସାମିତ ତଦାରଖ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ପତିରହିବା ଯେପରିକି ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଅଭାବ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚୟନ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବ, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା, ଯେପରି ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.2.1 ରୁ 2.2.2.3 ଏବଂ 2.2.3 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପ୍ରକୋଷର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଇଆଇସି ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2024) ଯେ ଆରମ୍ଭାତ୍ମକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମ୍‌ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଏହି ପ୍ରକୋଷ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି (ଭୌତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉଭୟ) ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାସିକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାସିକ ବୈଠକରେ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପୂର୍ବ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପ୍ରକୋଷ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା।

2.5.2 ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରର କମ୍ ବ୍ୟବହାର

କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଚକ୍ରକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିଡିଟାପ୍‌ଆର ଏମ୍‌ଆଇ⁷⁸ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ (ମଇ 2009) କରିଥିଲେ।

⁷⁸ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲେଖା ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ

ସମାକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍ଆଇଏସ୍ରେ ଥିବା 13 ଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍⁷⁹ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଛଅଟି⁸⁰ ଡିଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ, 2021-2024 ମଧ୍ୟରେ 4,785 ଟି ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ବିବରଣୀ ଯେପରିକି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ, ଗୃହୀତ ପରିମାଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ, ସମାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ, ଏଜେନ୍ଟର ନାମ, ଜମା ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଟଙ୍କା/ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଇତ୍ୟାଦି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍ଆଇଏସ୍ରେ ଅବ୍ୟତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ, କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଦାରଖ ଏବଂ ସମାକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଚିତ୍ର ବିଭାଗକୁ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣିକି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍ଆଇଏସ୍ରେ ସମସ୍ତ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

2.5.3 ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା

ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତି ତଦାରଖ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ସମାକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ 30 ଟି ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା, ଯେପରି ସାରଣୀ 2.7 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.7: ଡିଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ ରାଜ୍ୟର ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁମୋଦିତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପଦବୀର ନାମ	ଅନୁମୋଦିତ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ	ଖାଲିଥିବା ସ୍ଥାନ	ଅଭାବର ଶତକଡ଼ା
1	କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରା/ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରା	246	128	118	47.97
2	ଉପବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ/ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା	167	68	99	59.28
3	କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା	32	21	11	34.37
4	ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରା	30	30	0	0
5	ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରା	11	8	3	27.27
6	ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରା	3	1	2	66.66
	ମୋଟ	489	256	233	47.65

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି, ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନରେ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଡରରେ (ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରାମାନଙ୍କୁ ଛାଡି) ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ 27.27 ରୁ 66.66 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରା/ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରା ଏବଂ ଉପବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ୟାଡରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଲି ପଦବୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଥମିକ ବୈଷୟିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଲିଙ୍କ, ଭିଡିଭୁମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଦାରଖ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ।

⁷⁹ ହିସାବ, କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଲ୍, ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଥିବା ଫଟୋଚିତ୍ର ଅବ୍ୟତନ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍, ବଜେଟ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍-କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତି ଆବେଦନ, ମେସେଜିଂ ସେବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀ-ଭିତ୍ତିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ଇ-ଆକଳନ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରିତ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଟେଣ୍ଡରିଂ, ଇ-ଏମ୍ବି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରିତ ବିରୁଦ୍ଧ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରିତ ସମୟ ବୃତ୍ତି ।

⁸⁰ ହିସାବ, କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଲ୍, ମେସେଜିଂ ସେବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀ-ଭିତ୍ତିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରିତ ବିରୁଦ୍ଧ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରିତ ସମୟ ବୃତ୍ତି

ସମୀକ୍ଷାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 14 ଟି ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା (କ୍ୟୁଏ) ଡିଭିଜନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ଅଧିନରେ 14 ଟି କ୍ୟୁଏ ଡିଭିଜନରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ସାରଣୀ 2.8 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.8: ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସିଲ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା, ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ କ୍ୟୁଏ ଡିଭିଜନରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପଦବୀର ଥିବା କର୍ମଚାରୀ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା (ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ) ସିଲ ଅଧିନରେ ପଦବୀରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଅଧିନରେ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା					
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପଦବୀର ନାମ	ଅନୁମୋଦିତ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ	ଖାଲିଥିବା ସ୍ଥାନ	ଅଭାବର ଶତକଡ଼ା
1	ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ	53	19	34	64.15
2	ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରୀ/ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ	94	54	40	42.55
3	ବିଶ୍ଳେଷକ	8	3	5	62.50
4	ବନ୍ଧୁ ନିରୀକ୍ଷକ/ ସହାୟକ	18	1	17	94.44
5	ପରୀକ୍ଷାଗାର ସହକାରୀ	16	1	15	93.75
6	ବୈଷୟିକ ସହାୟକମାନେ	6	2	4	66.66
7	ସିଲ	1	1	0	0
	ମୋଟ	196	81	115	58.67

ଉତ୍ସ: ସିଲ, ଏମ୍ଆଇ ଏବଂ ସିଲ, ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ଓଡିଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସିଲ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ଅଧିନରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଗାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ 42.55 ରୁ 94.44 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ କେବଳ ସମୟାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥିଲା ବରଂ ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।

ସମୀକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ବିଭାଗର ଏମ୍ଆଇ (ପ୍ରବାହ) କିମ୍ବା କ୍ୟୁଏ ଡିଭିଜନରେ ଏହି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା।

ସରକାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ତଥାପି, ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ କ୍ୟାଡରରେ ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ତଦାରଖ ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା।

2.5.4 କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତକରଣର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଏକ ଦ୍ୱି-ସ୍ତରୀୟ⁸¹ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି (ମାର୍ଚ୍ଚ 2008) ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା ଯାହାର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଗଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଷୟରେ ସମୟ ସମୟରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବୈଷୟିକ ମାନୁଆଲର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଆଲୋକପାତ କରିବ।

⁸¹ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଦୁଇ-ସ୍ତରୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା: (i) କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତତା (ii) ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପ୍ରକୋଷ

ଡିଓଡ଼ବୁଆର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତତା ମାନ୍ୟତା ଅନୁକ୍ରେମ 1.2 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସିଇ, କ୍ୟୁଏ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ସହିତ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତତା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସିଇ, କ୍ୟୁଏର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ 14 ଟି କ୍ୟୁଏ ଡିଭିଜନ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଡିଓଡ଼ବୁଆର ଅଧିନରେ ସମସ୍ତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟୁ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥିଲା:

- ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତାର ରେକର୍ଡର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 2021-24 ମଧ୍ୟରେ, 14 ଟି କ୍ୟୁଏ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 367 ଟି ଏମ୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ, 176 କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି, 14 ଟି କ୍ୟୁଏ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା 30 ଟି ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ (ଏଟିଆର୍) ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରୁ 154 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 154 ଟି ଏଟିଆର୍ ଏକ ରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାମିତ ଥିଲା।
- 2021-24 ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟୁଏ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 12 ଟି ଡିଭିଜନରେ କରାଯାଇଥିବା 112 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ, 97 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା, କିନ୍ତୁ 12 ଟି ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନରୁ 90 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଏଟିଆର୍ ଅନୁପାଳନ ଏକ ରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାମିତ ଥିଲା।
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 2021-24 ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 12 ଟି ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର 1,124 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କ୍ୟୁ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରୁ କେବଳ 200 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ତାଲିକା ମିଳିଥିଲା।

ଏହା ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ, ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନର ଏକ୍ସଲମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକା ଦାଖଲ ଏବଂ ବିରାମିତ ଏଟିଆର୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟୁଏ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

2.6 ଉପସଂହାର

ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଚୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ଭେ, ତଦନ୍ତ, ସମ୍ବାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା ପିଆରଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଫଳରେ ଆରମ୍ଭାତ୍ମକ ଏମ୍ ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଠି ପାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍ପିସି ଦ୍ୱାରା 311 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟରୁ 271 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (87 ପ୍ରତିଶତ) ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସିସିଏ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା।

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ବିନା 38 ଟି ଏମ୍ଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଫଳରେ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ନହେବା କାରଣରୁ 91.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା।

ଅଯୋଜିତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ 2021-24 ମଧ୍ୟରେ 520.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୁକ୍ତିଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍ କୁ 6.49 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକସ୍ମିକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ଅହେତୁକ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ରୁ ଜୁନ୍ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ

ଦିଆଯାଇଥିବା 510.19 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରମ ରଣରୁ 67.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଆଦାୟ ନହେବା ଦ୍ୱାରା ଓସିସିଏଲ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ହୋଇଥିଲା।

ଓପିଡିଏଲ କୋଡ୍/ ଇ-କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ 7.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଡିଓଡିଏଲ ଆର ଦ୍ୱାରା ବିଡ୍ କ୍ଷମତାରେ ଛାଡ଼, ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିଡ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ୟୁନିଫିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଏମ୍ଆଇ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାନ୍ତ୍ର ଅନୁପସ୍ଥିତି, 17 ଟି ଏମ୍ଆଇପିରେ ସିସିଏର କମ୍ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲା।

ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ (ପ୍ରବାହ) ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 7.59 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 4.54 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ସିସିଏ (60 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।

2.7 ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ

ସରକାର ବିଷୟ ଜରିଆରେ:

1. ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଯୁକ୍ତ ଲାଭ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ।
2. ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଏମ୍ଆଇପିଗୁଡ଼ିକର ହେଡ଼ଫୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ନହେବା ମାମଲାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ।
3. ଓସିସିଏଲକୁ ଅଗ୍ରମ ପ୍ରଦାନ ଓପିଡିଏଲ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଭାବରେ ଜାରି କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୁଧ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଭାଗକୁ ଟେଣ୍ଡର ଅଗ୍ରମର ସମୟୋଚିତ ସମୀକ୍ଷା/ ଫେରସ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ।
4. ବିଡ୍ କ୍ଷମତା ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୋହଳ ନକରି ଓପିଡିଏଲ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ, ଅଭିଜ୍ଞ ବିତରକୁ ସମୟସୀମା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ।
5. ଡିଜାଇନ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ସିସିଏର କମ୍ ସଫଳତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଏମ୍ଆଇପିଗୁଡ଼ିକର ଯୁନିଫିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଓଡିଏଲ ଆର ଏବଂ ଓସିସିଏଲର ଏମ୍ଆଇ ଫ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଉଭୟର ଯନ୍ତ୍ରାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ସ୍ଥାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିବା ଉଚିତ।
6. ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରଖ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତିନାମାର କପି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ଗୁଣବତ୍ତା ଆଶ୍ୱାସନା ଡିଭିଜନକୁ ଦାଖଲ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଗୁଣବତ୍ତା ଆଶ୍ୱାସନା ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି, କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ନିୟମିତ ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ଦାଖଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି।

ଅଧ୍ୟାୟ III

ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ଅଧ୍ୟାୟ III

ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ

3.1 ପଶୁଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଭସ୍ମକର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା

ପଶୁଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଭସ୍ମକର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ଯୋଗୁଁ 16.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପରୟ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ (ଓଡ଼ିଶା ସରକାର) ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା (13 ଫେବୃୟାରୀ 2012) ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ନିୟମ 3(i ଏବଂ vi) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟତାଲିକା ବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ରୟ ନକରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ (ଓଜିଏଫଆର) ଖଣ୍ଡ-I 2000 ର ନିୟମ 97 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସାଧାରଣ ସେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ମିତବ୍ୟୟୀ ଉପାୟରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜୈବ-ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନା ନିୟମ, 2016 ର ନିୟମ 7 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜୈବ-ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅନୁସୂଚୀ-I⁸² ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୈବ-ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦ୍ଵାରା ଅନୁସୂଚୀ-II⁸³ ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ।

ଓଡ଼ିଶାର ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଏଏଚ୍‌ଭିଏସ୍)ରେ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ (ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2023) ରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଡିଏଏଚ୍‌ଭିଏସ୍ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ (ଅଗଷ୍ଟ 2014 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015) ପାଇବା ପରେ 04 ଫେବୃୟାରୀ 2015 ରୁ 10 ଜାନୁଆରୀ 2017 ମଧ୍ୟରେ 17.88 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ⁸⁴ଠାରୁ ଜୈବ-ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା “ପଶୁସମ୍ପଦ ସେବା ଭିଡିଓମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ” ଅଧିନରେ 532 ଟି ଭସ୍ମକ⁸⁵ କ୍ରୟ କରିଥିଲା। ଏହି 532 ଟି ଭସ୍ମକ 30 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ⁸⁶ (ସିଡିଭିଓ)ଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଔଷଧାଳୟ (ଭିଡି) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତରଖାନା (ଡିଭିଏଚ୍)ରେ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ, 29 ନଭେମ୍ବର 2023 ସୁଦ୍ଧା 532 ଟି ଭସ୍ମକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 38 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ଏବଂ 494 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲା। ଏହି 494 ଟି ଅଣକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭସ୍ମକ ମଧ୍ୟରୁ 278 ଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ 216 ଟି ସ୍ଥାପିତ

⁸² ଜୈବ-ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟ ନିୟମ, 2016 ର ଅନୁସୂଚୀ-I ରେ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟ ବର୍ଗ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ, ସଂଗ୍ରହ, ଚିକିତ୍ସା, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ବିକଳଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

⁸³ ଜୈବ-ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟ ନିୟମ, 2016 ର ଅନୁସୂଚୀ-II ଜୈବ-ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ।

⁸⁴ ମେସର୍ସ କମଲା ଏଜେନ୍ଟ୍ସ, କଟକ

⁸⁵ ଭସ୍ମକ ହେଉଛି ଏକ ଚୁଲି ଯାହା ଅଳିଆକୁ ଜଳାଇ ଏହାର ଆୟତନ କମାଇଥାଏ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଶୋଧନ କରେ।

⁸⁶ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀମାନେ, (1) ଅନୁଗୁଳ, (2) ବାଲେଶ୍ଵର, (3) ବରଗଡ଼, (4) ଭଦ୍ରକ, (5) ବଲାଙ୍ଗୀର, (6) ବୌଦ୍ଧ, (7) କଟକ, (8) ଦେବଗଡ଼, (9) ଡ଼େଙ୍କାନାଳ, (10) ଗଜପତି, (11) ଗଞ୍ଜାମ, (12) ଜଗତସିଂହପୁର, (13) ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, (14) ଯାଜପୁର, (15) କଳାହାଣ୍ଡି, (16) କନ୍ଧମାଳ, (17) କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, (18) କେନ୍ଦୁଝର, (19) ଖୋର୍ଦ୍ଧା, (20) କୋରାପୁଟ, (21) ମାଲକାନଗିରି, (22) ମୟୂରଭଞ୍ଜ, (23) ନୟାଗଡ଼, (24) ନବରଙ୍ଗପୁର, (25) ନୂଆପଡ଼ା, (26) ପୁରୀ, (27) ରାୟଗଡ଼ା, (28) ସମଲପୁର, (29) ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ (30) ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ଭସ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ନହେବା। ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଆଠଟି⁸⁷ ସିଡିଭିଓର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ଏହି ଆଠଟି ସିଡିଭିଓରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା 158 ଟି ଭସ୍ମକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 14 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା, 69 ଟି ସଂସ୍ଥାପନ ବିନା ନିଷ୍ପିନ୍ନ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ 75 ଟି ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା।

ତେଣୁ, 494 ଟି ଭସ୍ମକ ସଂସ୍ଥାପନ/ ଅଣ-ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ, ପଶୁସମ୍ପଦ ସେବା ଭିଡିଓମି ସୁଦୃଢୀକରଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜୈବ-ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚ୍ଛେଦନା ସେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଡିଓମି (ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ) ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 494 ଟି ଭସ୍ମକ କ୍ରୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 16.60 କୋଟି ଟଙ୍କା⁸⁸ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ନିୟମ 3 (i ଏବଂ vi) ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଭସ୍ମକଗୁଡ଼ିକୁ ସାତରୁ ନଅ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ରଖିବା ପରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ।

ଉତ୍ତରରେ ଭଦ୍ରକ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କଟକର ସିଡିଭିଓମାନେ କହିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2024) ଯେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜୈବ-ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚ୍ଛେଦନା ଘରୋଇ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ⁸⁹ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଡିଭିଓଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନକରି କିମ୍ବା ଭୂମିଗତ ବାସ୍ତବତାକୁ ବିଚାର ନକରି ଭସ୍ମକ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକତ୍ଵ, ଉପଲବ୍ଧ ଭସ୍ମକଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ଏବଂ ଜୈବ-ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚ୍ଛେଦନା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିବା ଅନୈତିକ ଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।

ଏହି ବିଷୟଟି ମଇ 2024 ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଉତ୍ତରଟି ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)।

ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ

3.2 କାଠ ଏବଂ ଖମ୍ବଗୁଡ଼ିକର ନିଜାଶ ନକରିବା

ଜଙ୍ଗଲ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଜବତ କାଠ, ଖମ୍ବ ଏବଂ ଜାଲେଣୀ କାଠ ନିଜାଶ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ 25.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇନଥିଲା

ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ (ଜିଓଡି), ଅଗଷ୍ଟ 2005 ରେ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଏବଂ ବନ ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ (ପିସିସିଏଫ୍ ଏବଂ ଏର୍ଓଏଫ୍ଏଫ୍)ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ଏତାଇବା ପାଇଁ ଜବତ ହୋଇଥିବା କାଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଣ-ଚିହ୍ନିତ (ଯୁଡି) ଜଙ୍ଗଲ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା କାଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ନିଲାମ ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏଫ୍ଡିସି)କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଜବତ ତାରିଖରୁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ। 2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାଠ ଉପରେ ରୟାଲଟି ହାର ଡିସେମ୍ବର 2022 ରେ ଅନିୟମିତ ଥୋକର ଗୋଲାକାର କାଠ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଅନିୟମିତ ଥୋକରେ ହାତ କଟା/ କରତ କଟା ଆକାର, ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡ ଖମ୍ବ ଏବଂ

⁸⁷ ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼

⁸⁸ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବଧି ପାଇଁ ଭସ୍ମକର ଯୁନିଟ୍ ହାର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମୋଟ 532 ଟି ଭସ୍ମକରେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଗ କରି ପରିମାଣକୁ ଏକ ଟୋକନ୍ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି, 494 ଟି ଭସ୍ମକର ମୂଲ୍ୟ = 17,87,55,250 ଟଙ୍କା / 532 X 494 = 16,59,87,018 ଟଙ୍କା

⁸⁹ ଭଦ୍ରକ – ମଞ୍ଜୁ ସର୍ଭିସେସ୍, ନବରଙ୍ଗପୁର – ମେସର୍ସ ମା ବିରାଜ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଏବଂ କଟକ – ମେଡି ଆର୍ଟ୍ ଏଜେନ୍ସି

ଜାଲେଣି କାଠ ପାଇଁ। ଏହି ରୟାଲଟି ହାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଏବଂ ବନ ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ (ପିସିସିଏଫ୍ ଏବଂ ଏର୍ଡ଼ଏଫ୍ଏଫ୍)ଙ୍କ ଅଧିକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଠଟି ବନ ଡିଭିଜନ⁹⁰ ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ (2023-24) ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, 2018-23 ବର୍ଷରେ 326 ଟି ଯୁକ୍ତି ବନ ଅପରାଧ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 7,445.32 ଘନଫୁଟ (ସିଏଫ୍ଟି) କାଠ (ଗଣ୍ଡି ଏବଂ ଆକାରର), 454 ଟି ଖମ୍ବ ଏବଂ 111.43 କ୍ରିକେଟ୍ କାଠ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିକାଶ ନହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଡିଏଫ୍‌ଓମାନେ ଜବତ କାଠକୁ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିକାଶ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଓଏଫ୍‌ଡିସି ନିକଟରେ ଜମା କରିନଥିଲେ।

ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ହାର ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରୋକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ 25.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XII** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବା ପରେ, ସାତ ଜଣ ଡିଏଫ୍‌ଓ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ନିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଓଏଫ୍‌ଡିସିକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ବାରିପଦାର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବନଖଣ୍ଡ ଡିଭିଜନର ସମସ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତି ମାମଲା କାଠକୁ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡର ଡିଏଫ୍‌ଓଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ପୂର୍ବ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ⁹¹ରେ ଯୁକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଅପରାଧ ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାଠ ନିକାଶ ନହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଏଫ୍‌ଓ ଏବଂ ସରକାର କାଠ ନିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କିମ୍ବା ବିକଶିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ନଷ୍ଟହେବା/ ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାର ସମୟାନୁସାରେ ନିକାଶ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ କ୍ଷତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏତାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାଠ ନିକାଶ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଡିଏଫ୍‌ଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଚିତ।

ଏହି ବିଷୟଟି ଜୁଲାଇ 2024 ରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣାଯାଇଥିଲା; ଉତ୍ତରଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)।

⁹⁰ ବାଲେଶ୍ୱର (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ), ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ରାୟଗଡ଼ା, ଆଠଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ସମଲପୁର ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ

⁹¹ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କ (ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି) ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁକ୍ଷେପ 6.2), 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କ (ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି) ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁକ୍ଷେପ 6.3.1), 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କ (ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି) ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁକ୍ଷେପ 6.3.2), 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କ (ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି) ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁକ୍ଷେପ 6.3.2), 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କ (ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି) ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁକ୍ଷେପ 6.3.2), 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କ (ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର) ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7), 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କ (ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର) ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4), 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କ (ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର) ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4), 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କ (ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର) ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2), 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କ (ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର) ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁକ୍ଷେପ 8.2), ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କ (ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା) ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁକ୍ଷେପ 7.5)

ଇସ୍ତାତ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ

3.3 କୋଇଲା ରନ୍-ଅଫ୍-ମାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାଇଜିଂ ଦେୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ରୟାଲଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି ଦେୟର କମ୍ ଆଦାୟ

ରୟାଲଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ କୋଇଲା ରନ୍-ଅଫ୍-ମାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାଇଜିଂ ଦେୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା ଫଳରେ ରୟାଲଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି ଦେୟ 92.38 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା

ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ, 1060 ର ନିୟମ 64(ଖ)(1) ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଲିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ରନ୍-ଅଫ୍-ମାଇନ୍ (ଆରଓଏମ୍) ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଲିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅପସାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ରୟାଲଟି ଲାଗୁ ହେବ। କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ମଇ 2012) ଅନୁଯାୟୀ, କୋଇଲା ଉପରେ ରୟାଲଟି ଟିକସ, କରବସାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ବାଦ ଦେଇ ମୂଲ୍ୟବାଲିକାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କୋଇଲା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 14 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (ସିଆଇଏଲ୍)ର ଦର ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁଠାରେ କୋଇଲାର ଉପର ଆକାରକୁ ମାନୁଆଲ୍ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ 100 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଆରଓଏମ୍ କୋଇଲା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ଏମ୍ଟି 87 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଏକ ସାଇଜିଂ ଟର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତଦନୁସାରେ, ଆରଓଏମ୍ କୋଇଲା ଉପରେ ଦେୟ ରୟାଲଟି ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ଏମ୍ଟି 12.18 ଟଙ୍କା⁹² ହାରରେ ରୟାଲଟି ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ସେହିପରି, ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (ଡିଏମ୍ଏଫ୍)କୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ (ଏନ୍ଏମ୍‌ଇଟି)କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରୟାଲଟିର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଅଂଶଦାନ ଖଣି ଲିଜ୍ ଧାରକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା।

ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ତାଳଚେର ଖଣି ମଣ୍ଡଳ ଅଧିନରେ ଥିବା ମେସର୍ସ ମହାନଦୀ କୋଲିଫିଲ୍ଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ନଅଟି କୋଇଲା ଖଣି⁹³ ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରେକର୍ଡ୍ ଏବଂ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଖଣିଗୁଡିକ ଅପ୍ରେଲ 2020 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 5,74,61,682 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ 100 ମିମିରୁ କମ୍ ଆକାରର କୋଇଲା ପଠାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ପ୍ରତି ଏମ୍ଟି 87 ଟଙ୍କା ହାରରେ ସାଇଜିଂ ଟର୍ଜ ଆରଓଏମ୍ କୋଇଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଆରଓଏମ୍ କୋଇଲାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ରୟାଲଟି, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଏମ୍‌ଇଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା।

ତେଣୁ, ଆରଓଏମ୍ କୋଇଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ସାଇଜିଂ ଟର୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା ଫଳରେ 92.39 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 69.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୟାଲଟି ଏବଂ 21 କୋଟି ଟଙ୍କା (69.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର 30 ପ୍ରତିଶତ) ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଅଂଶଦାନ ଏବଂ 1.40 କୋଟି ଟଙ୍କା (69.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ) ଏନ୍ଏମ୍‌ଇଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XIII** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ଉତ୍ତରରେ, ଡିଏମ୍ଏଫ୍, ସମ୍ବଲପୁର କହିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2023) ଯେ ସାଇଜିଂ ଟର୍ଜ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଯେତେବେଳେ ତାଳଚେରର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ କହିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2024) ଯେ ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ କାରଣ ସମୀକ୍ଷା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ରୟାଲଟି, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଏମ୍‌ଇଟି ଆଦାୟ ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ କୋଇଲା ମୂଲ୍ୟରେ ସାଇଜିଂ ଟର୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା କରାଯାଇ ନଥିଲା।

⁹² 87 ଟଙ୍କାର 14 ପ୍ରତିଶତ = 12.18 ଟଙ୍କା

⁹³ ଡିଏମ୍ଏଫ୍, ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ ଅଧିନରେ (i) ବେଲପାହାଡ଼ ଓସିପି, (ii) ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଓସିପି, (iii) ଲାଜକୁରା ଓସିପି ଏବଂ (iv) ଲଖନପୁର ଓସିପି; ଡିଏମ୍ଏଫ୍, ତାଳଚେର ମଣ୍ଡଳ ଅଧିନରେ (v) ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓସିପି, (vi) ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଓସିପି, (vii) କଣିହା ଓସିପି, (viii) ବଳରାମ ଓସିପି ଏବଂ (ix) ଭରତପୁର ଓସିପି

3.4 ରକ୍ଷାଲବ୍ଧି, ପ୍ରମିୟମ/ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି ଦେୟ ବିଳମ୍ବିତ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ନହେବା

ରକ୍ଷାଲବ୍ଧି, ପ୍ରମିୟମ/ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି ଦେୟ ବିଳମ୍ବିତ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ 69.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ରାଶି ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା

ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ (ଏମ୍‌ସିଆର୍), 1960 ର ନିୟମ 64A ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେହି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ତାରିଖ ସମାପ୍ତ ହେବାର ୩୦ ଦିନରୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେକୌଣସି ଭଡା, ରକ୍ଷାଲବ୍ଧି, ଫି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିମାଣ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 24 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସରଳ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ନଭେମ୍ବର 2021) (60 ଦିନର ଅନୁଗ୍ରହ ଅବଧିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି) ଅନୁସାରେ ସୁଧ ହାରକୁ 12 ପ୍ରତିଶତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଅଗଷ୍ଟ 1974) ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ମାସରେ ଅପସାରିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ଷାଲବ୍ଧି ଦେୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସର 15 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ (ଡିଆର୍) ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ଭଡା (ଏସ୍‌ଆର୍) ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ (15 ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ) ଏବଂ ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର (15 ଜୁଲାଇ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ) ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ କିଛିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା। ସେହିପରି, ପ୍ରମିୟମ/ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ପ୍ରତି ମାସର ଶେଷ ହେବାର 20 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାୟ କରାଯିବାର ଥିଲା।

2022-23 ଅବଧି ପାଇଁ ଗୁରୁଜଣ ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ⁹⁴ (ଡିଡିଏମ୍)ଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ 27 ଜଣ ଲିଜ୍ ଧାରକ ମଧ୍ୟରେ 2021 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଯଥା ରକ୍ଷାଲବ୍ଧି, ପ୍ରମିୟମ/ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ⁹⁵, ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରାପ୍ତସ୍ୱସନ୍ତ (ଡିଏମ୍‌ଏସ୍), ଜାତୀୟ ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ (ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଟି), 7 ଦିନରୁ 1,890 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ ବିଳମ୍ବ ସହିତ ଡିଆର୍ ଏବଂ ଏସ୍‌ଆର୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପରିମାଣ 1,452.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XIV (କ)** ଏବଂ **(ଖ)** ରେ ବିଷ୍ଟୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତଥାପି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଡିଏମ୍‌ଫାନେ ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପାଇଁ ଏମ୍‌ସିଆର୍ 1960 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାରରେ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା 69.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଆଦାୟ କରିନଥିଲେ।

ଉତ୍ତରରେ, ଡିଡିଏମ୍‌ ଫାନେ କହିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2023- ଜାନୁଆରୀ 2024) ଯେ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ ଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2025)।

3.5 ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଖଣି ଲିଜ୍‌ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣର ଆଦାୟ ନକରିବା

ମେସର୍ସ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ୍‌ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଦୁଇଟି କୋଇଲା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଣି ଲିଜ୍‌ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 27.74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ

ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ (ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ସଂଶୋଧନ ଆଇନ, 2021 ର ଧାରା 8(4) ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ନିଗମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଦ୍ୟମାନ ଖଣି ଲିଜ୍‌ ସମେତ ଖଣି ଲିଜ୍‌ର ଅବଧି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ; କିନ୍ତୁ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଖଣି ଲିଜ୍‌ ବ୍ୟତୀତ ଖଣି ଲିଜ୍‌ର ଅବଧି ଆଇନର ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣର ଦେୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କୋଇଲା ଏବଂ

⁹⁴ ଡିଡିଏମ୍‌ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍‌, ଯୋଡା, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ କୋଇରା

⁹⁵ ପ୍ରମିୟମ/ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ହେଉଛି ଜଣେ ସଫଳ ବିତର ଦ୍ୱାରା ଲିଜ୍‌ ମଞ୍ଜୁର ପରେ ଲିଜ୍‌ ଧାରକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରିମାଣ (ନିଲାମ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧୃତ ବିତ୍‌ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପଠାଯାଇଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦ)।

ଲିଗନାଇଟ୍ ପାଇଁ ଖଣି ଲିଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ରୟାଲଟି ସହିତ ସମାନ ଥିଲା।

ସମ୍ବଲପୁରର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଲିଜ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ମେସର୍ସ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍⁹⁶ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଓରିଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ⁹⁷ର ଛଅଟି କୋଇଲା ବ୍ଲକ୍⁹⁸ ଖଣି ଲିଜ୍ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା (31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021)। ତଦନୁସାରେ, ଓଡିଶା ସରକାର ଛଅଟି କୋଇଲା ବ୍ଲକ୍ ଖଣି ଲିଜ୍ 03 ଅପ୍ରେଲ 2022 ରୁ 02 ଅପ୍ରେଲ 2042 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଡିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023) କରିଥିଲେ। ଏହି ଛଅଟି କୋଇଲା ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି କୋଇଲା ବ୍ଲକ୍⁹⁹ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅପ୍ରେଲ 2022 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6,21,299.44 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ନିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, ଲିଜ୍ଧାରୀ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଇଲା ନିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରୟାଲଟି ସହିତ ସମକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରୟାଲଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ସହିତ ସମକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ, ଦୁଇଟି ଖଣି ପାଇଁ ଦେୟ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ 27.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XV** ରେ ଦିଆଯାଇଛି।

ଉତ୍ତରରେ, ଖଣି ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2024) ଯେ ଯେହେତୁ ଲିଜ୍ ମିଆଦ ଶେଷ ହେବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣି ଲିଜ୍ ନବୀକରଣ (ଆର୍କଏମ୍ଏଲ୍) ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ।

ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଖଣି ଲିଜ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖଣି ଲିଜ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏମ୍ଏମ୍‌ଡିଆର୍କ୍ ଅଧିନିୟମ ମୂଳ ଲିଜ୍ ସମାପ୍ତି ଏବଂ ଆର୍କଏମ୍ଏଲ୍ ପ୍ରଦାନର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲେ।

3.6 ଖଣି ବ୍ଲକ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ହାରା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ତ୍ରିଲିଂ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ

ଚୁକ୍ତିନାମାର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ହାରା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ତ୍ରିଲିଂ ହାରରେ ଅନିୟମିତ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଏଜେନ୍ଟକୁ 1.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା

ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇସ୍ତାତ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗରେ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଲୁହା ଖଣି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ତ୍ରିଲିଂର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନୋଟିସ (ଏନ୍‌ଆଇଟି) ଜାରି (ମାର୍ଚ୍ଚ 2017) କରିଥିଲା। ଏନ୍‌ଆଇଟିର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ଧାରା 8 ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖନନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିୟୁତ୍ତ ଏଜେନ୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚୁକ୍ତିନାମାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏନ୍‌ଆଇଟିର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏଜେନ୍ଟକୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଥିଲା।

⁹⁶ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଠଟି ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ

⁹⁷ ଓଡିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାନ୍ତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍‌ସିଏଲ୍) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କୋଇଲା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ

⁹⁸ ମେସର୍ସ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌ର ଇବ୍ ନଦୀ କୋଇଲା ଖଣି, ଇବ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କୋଇଲା ଖଣି, ଓରିଏଣ୍ଟ କୋଇଲା ଖଣି, ନୂତନ ଗଣ୍ଡଘୋରା କୋଇଲା ଖଣି, ଗଣ୍ଡଘୋରା କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ ରାମପୁର କୋଇଲା ଖଣି

⁹⁹ ରାମପୁର କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ ଇବ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କୋଇଲା ଖଣି

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ 'ମନକର୍ଣ୍ଣାଟ' ଲୁହାପଥର ବ୍ଲକ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଏଜେନ୍ସିକୁ¹⁰⁰ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରୁକ୍ମିନୀମା 31 ଅଗଷ୍ଟ 2017 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ରୁକ୍ମିନୀମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ 42 ମାସ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 23 ଫେବୃଆରୀ 2021 ରେ ସହି ଏଜେନ୍ସି ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମିଟରରେ 5,200 ଟଙ୍କା ଏବଂ କଠିନ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମିଟର¹⁰¹ରେ 7,280 ଟଙ୍କା ଡ୍ରିଲିଂ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କର ବ୍ୟତୀତ ଥିଲା । ଏଜେନ୍ସି ଡ୍ରିଲିଂକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ମାସ ପରେ, ରୁକ୍ମିନୀମା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନରେ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବାରୁ ମଜୁରୀ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁହାକାଷ୍ଟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପ୍ରତି ମିଟରରେ ଡ୍ରିଲିଂ ହାରରେ 10.22 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ (26 ମଇ 2021) କଲା । ଟେଣ୍ଡର ଦସ୍ତାବିଜରେ ବୃଦ୍ଧିର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିବା ଆଧାରରେ ବିଭାଗ ଏଜେନ୍ସିର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ (ଜୁନ୍ 2021) କରିଥିଲା । ଛଅ ମାସର କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏଜେନ୍ସି ପୁନର୍ବାର (ଜାନୁଆରୀ 2022) ବିଭାଗକୁ ପ୍ରତି ମିଟର ଡ୍ରିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ 19.50 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିଲମ୍ବିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଆଧାରରେ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମିଟର ହାରକୁ 6,214 ଟଙ୍କା ଭାବରେ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତତନୁସାରେ, ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ପୈଠ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ 1.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XVI** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଏଠାରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଯେ ଜୁନ୍ 2021 ରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ବିଭାଗ ନିଜେ କହିଥିଲା ଯେ ଏନ୍‌ଆଇଟିର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ବୃଦ୍ଧିର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଲମ୍ବିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି କାରଣରୁ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା କାରଣ ଏନ୍‌ଆଇଟିର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଦାୟୀ ଥିଲା । ଜୁନ୍ 2021 ରେ 10.22 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବିଭାଗ 19.50 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁରୋଧ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ।

ଏହା ସୂଚକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ଏବଂ ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଅନିୟମିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ 1.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ଖଣି ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଓ) କହିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ ଇସ୍ମାତ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡ୍ରିଲିଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦେୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯଦି ଏଜେନ୍ସି ଦୁଇ ମାସର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ମଞ୍ଜୁର କରିବାର କୌଣସି ଧାରା ନଥିବାରୁ ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଉତ୍ତରଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା । ଇସ୍ମାତ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିଲା ।

3.7 ପରିବେଶ ଆଇନ ସମନ୍ୱୟ ଟୈପାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ

ଖଣିଜ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକାଶ ନିୟମ (ଏମ୍‌ସିଆର), 2017 ର ନିୟମ 40 ସହିତ ପଠିତ ନିୟମ 12 ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିକାଶ, ଖଣିଜ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାୟୁ

¹⁰⁰ ମେସର୍ସ ମହେଶ୍ୱରୀ ମାଇନିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

¹⁰¹ ଏନ୍‌ଆଇଟିର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, କଠିନ ବିଶାଳ ଲୁହାପଥର/ ବିଏବ୍‌ଜେ/ ବିଏବ୍‌କ୍ୟୁ ଭଳି କଠିନ ଗଠନ ପାଇଁ, ଅନୁମୋଦିତ ହାରର 1.4 ଗୁଣ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

(ପ୍ରଦୃଷ୍ଟ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ପିସିପି)) ଅଧିନିୟମ, 1981 ର ଧାରା 21 ଏବଂ ଜଳ (ପିସିପି) ଅଧିନିୟମ, 1974 ର ଧାରା 25 ସହିତ ପଠିତ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୃଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବ ସମ୍ମତି ବିନା, ବାୟୁ ପ୍ରଦୃଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା (ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମ୍ମତି) କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାୟ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ରେ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ଖଣି ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଖଣି ଲିଜ୍ ଧାରକ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଖଣି ଲିଜ୍ ଧାରକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ ସମେତ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନୁମୋଦିତ ଖଣି ଯୋଜନାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତୋଳନ ପରିମାଣକୁ ବିଘ୍ନର ନକରି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ (ଇସି)ରେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଖଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା ଅନୁପାତିତ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ମାସର 15 ତାରିଖ କିମ୍ବା ତା'ପରେ ଇସି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରୁ ବୈଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଣନା କରାଯିବ।

ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ (ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) (ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିଆର୍) ଅଧିନିୟମ, 1957 ର ଧାରା 21(5) ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିନା କୌଣସି ଜମିରୁ କୌଣସି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ।

ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପରିବେଶ ଆଇନ ପାଳନ ନକରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

3.7.1 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ 1.25 ନିୟୁତ ଟନ୍ (ଏମ୍‌ଟି) କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ 94.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥିଲା

ସମ୍ବଲପୁର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୋଇଲା ଖଣିର¹⁰² ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରେକର୍ଡ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନିକାଶ ବିବରଣୀ ଏବଂ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ 30 ମଇ 2022 ରେ ଏମ୍‌ଓ‌ଇଏମ୍‌ଆର୍‌ସିସିସି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ କୋଇଲାର ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା 21 ନିୟୁତ ଟନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ (ଏମ୍‌ଟିପିଏ) ରୁ 22.5 ଏମ୍‌ଟିପିଏକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି (ସିଟିଓ)କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୃଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ଓଏସ୍‌ପିସିବି) ଦ୍ୱାରା 09 ଫେବୃଆରୀ 2023 ରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା ଫେବୃଆରୀ 2023 ରୁ ଲାଗୁ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟ (ଅଗଷ୍ଟ 2017)ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅନୁପାତ ଆଧାରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା ଗଣନା କରି, 2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା 21.25 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍¹⁰³ ହୋଇଥିଲା।

¹⁰² ମେସର୍ସ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଲଖନପୁର ଓସିପି

¹⁰³ ସିଟିଓ କାରଣରୁ 2022-23 ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ସୀମା ଥିଲା 21 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ * 10/12 + 22.5 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ 2/12 = 21.25 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍

ତଥାପି, ଲିଜ୍‌ଧାରୀ 2022-23 ବର୍ଷରେ 22.50 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ 1.25 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ, ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍ ଅଧିନିୟମ, 1957 ର ଧାରା 21(5) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ 94.75 କୋଟି ଟଙ୍କା¹⁰⁴ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ।

ଉତ୍ତରରେ, ସମ୍ବଲପୁରର ଡିଡିଏମ୍ କହିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2023) ଯେ ଲିଜ୍‌ଧାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପାଇବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।

ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ଷାତ ଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025)।

3.7.2 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ 9,951 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ 12.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥିଲା

ଯାଜପୁର ରୋଡ ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ଏକ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି¹⁰⁵ ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରେକର୍ଡ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନିକାଶର ବିବରଣୀ ଏବଂ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 0.2 ଏମ୍‌ଟିପିଏରୁ 0.24 ନିୟୁତ ଟନ୍ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦନ (ଏମ୍‌ଟିପିଏ) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ (ଇସି)କୁ 2022 ଅପ୍ରେଲରେ ଏମ୍‌ଓଇଏଫ୍‌ଆଣ୍ଡସିସି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓପିଏସ୍‌ସିସି ଦ୍ୱାରା ଯଥାକ୍ରମେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ଏବଂ 28 ଜୁନ୍ 2022 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ (ସିଟିଇ) ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମ୍ପର୍କ (ସିଟିଓ) ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ, 2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ 0.24 ଏମ୍‌ଟିପିଏର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ସାମାନ୍ୟତା 2022 ଠାରୁ ଅନୁପାତିକ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ ତଦନୁସାରେ, 2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ସାମାନ୍ୟତା 2,30,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (ଏମ୍‌ଟି)¹⁰⁶ ହେବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ଲିଜ୍‌ଧାରୀ 2022-23 ବର୍ଷରେ 2,39,951 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ 9,951 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍ ଅଧିନିୟମ, 1957 ର ଧାରା 21(5) ଅନୁଯାୟୀ, ପରିଶିଷ୍ଟ-XVII ରେ ଥିବା ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ଉତ୍ତୋଳିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ 12.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ଥିଲେ।

ଉତ୍ତରରେ, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍‌ର ଡିଡିଏମ୍ କହିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2024) ଯେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ଷାତ ଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025)।

¹⁰⁴ $1.25 \text{ ନିୟୁତ ଟନ୍} = 12,50,000 \text{ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍} \times \text{ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପାଇଁ } 758 \text{ ଟଙ୍କା} = 94,75,00,000 \text{ ଟଙ୍କା}$ (ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କୋଇଲାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି: ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ 907 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଣ-ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କୋଇଲାର ମୂଲ୍ୟ: ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ 758 ଟଙ୍କା)

¹⁰⁵ ମେସର୍ସ ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର 72.843 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିର ଅଷ୍ଟାପାଳ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି

¹⁰⁶ ସିଟିଓ କାରଣରୁ 2022-23 ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ସାମାନ୍ୟତା ଥିଲା $2,00,000 \text{ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍} \times 3/12 + 2,40,000 \text{ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍} \times 9/12 = 50,000 + 1,80,000 = 2,30,000 \text{ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍}$

3.7.3 କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନନେଇ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ (ମହୁଲସୁଖା ଲୁହା ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି)

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନନେଇ 79,535 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ 45.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେୟ ଥିଲା

ଡିଡିଏମ୍ କୋଇତାଙ୍କ ଅଧିନସ୍ଥ ଲିଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ମହୁଲସୁଖା ଲୁହା ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି ପାଇଁ ଖଣି ଲିଜ୍ ଜଣେ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ¹⁰⁷ ସପକ୍ଷରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା (29 ଜୁନ୍ 2020)। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବୈଧାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ନୂତନ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନ୍ୟସ୍ତ (30 ମଇ 2020) କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମୋଦିତ ଖଣି ଯୋଜନାର ମିଆଦ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 01 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ରେ ଏକ ନୂତନ ଖଣି ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଉତ୍ପାଦନ ସାମା 2020-21 ଏବଂ 2021-22 ରେ ବର୍ଷ ପ୍ରତି 44,964 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଥିଲା। ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି (ସିଟିଓ) ମଧ୍ୟ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଖଣି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନୂତନ ସିଟିଓକୁ 2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ଓଏସ୍‌ପିସିବି ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଲିଜ୍ଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଧ ସିଟିଓ ବିନା ଅକ୍ଟୋବର 2020 ରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2020-21 ରେ 39,985 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପଥର ଏବଂ 2021-22 ରେ 39,550 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ।

ଯେହେତୁ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେହ ବର୍ଷ ଧରି ବୈଧ ସିଟିଓ ବିନା କରାଯାଇଥିଲା, 45.59 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଦାୟୀ ଥିଲେ, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XVIII** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ଉତ୍ତରରେ, ଅର୍ଥ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ 2016 ର ନିୟମ 9 କ(2)(5) ଏବଂ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍ ଅଧିନିୟମ 1957 ର ଧାରା 8(ଖ)(1) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର, ଅନୁମୋଦନ, ଅନୁମତି, ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିବା ଜମିରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଜାରି ରଖିବା ଆଇନଗତ ଥିଲା। ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ପୂର୍ବ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସିଟିଓର ବୈଧତା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁ, ନୂତନ ସିଟିଓ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ପରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଅପ୍ରେଲ 2025) ଆଦାୟ ହୋଇନଥିଲା।

3.7.4 କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନନେଇ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନ (କାନ୍ଥୋର-କୋଇତା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି)

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନନେଇ 10,666 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନରୁ 3.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେୟ ଥିଲା

ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଡିଏମ୍) କୋଇତାଙ୍କ ଲିଜ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ କାନ୍ଥୋର-କୋଇତା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣିର ଖଣି ଲିଜ୍ ଜଣେ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ¹⁰⁸ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ

¹⁰⁷ ମେସର୍ସ ପଟ୍ଟନାଏକ ମିନେରାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

¹⁰⁸ ମେସର୍ସ ପିଏମ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

ପ୍ରଦାନ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2020) କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ଜୁଲାଇ 2020 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବୈଧାନିକ ମାସ୍ତୁରୀ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୂତନ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନ୍ୟସ୍ତ (ଜୁନ୍ 2020) କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଖଣି ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି (ସିଟିଓ) ଭଳି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମୋଦନ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ନୂତନ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଖଣି ଯୋଜନା ନଭେମ୍ବର 2020 ରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଅପ୍ରେଲ 2021 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି, ଲିଜ୍ଧାରୀ କେବଳ ଫେବୃଆରୀ 2022 ରେ ସିଟିଓ ମାସ୍ତୁର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ 01 ଅପ୍ରେଲ 2022 ରେ ନୂତନ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ମାସ୍ତୁର କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ନୂତନ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 10,666 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେହିପରି ବେଆଇନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 3.24 କୋଟି ଟଙ୍କା¹⁰⁹ ଉତ୍ତୋଳନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ, ଡିଡିଏମ୍, କୋଇଡା କହିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2023) ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ, 2016 ର ନିୟମ 9A(2) ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ବୈଧ ଅଧିକାର, ଅନୁମୋଦନ, ଅନୁମତି, ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ସେହିପରି ନୂତନ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ପୂର୍ବ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସିଟିଓର ମିଆଦ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ନ୍ୟସ୍ତ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବୈଧ ଅନୁମତି ନଥିଲା । ପୂର୍ବ ସିଟିଓର ମିଆଦ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନୂତନ ସିଟିଓ କେବଳ ଅପ୍ରେଲ 2022 ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, ନୂତନ ସିଟିଓ ନପାଇ ଅପ୍ରେଲ 2021 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣି ପରିଚାଳନା ବେଆଇନ ହୋଇଥିଲା ।

3.7.5 ପରିବେଶ ମାସ୍ତୁରୀ (କସି) ସମନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଦୁଇଟି ଖଣିରୁ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ

ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କସିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଇଟି ଖଣିରୁ 1,17,96,540 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କସି ବିନା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ 975.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଦାୟୀ ଥିଲେ

ଡିଡିଏମ୍, ରାଉରକେଲା ଅଧିନରେ ଲିଜ୍ ଫାଇଲ୍, ମୂଲ୍ୟାୟନ ରେକର୍ଡ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନିକାଶ ବିବରଣୀ ଏବଂ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ମେସର୍ସ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ୍ସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍ସିଏଲ୍)ର କୁଲଡା ଓସିପି ସମନ୍ଧରେ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା କସି (24 ମଇ 2022) ବାର୍ଷିକ 19.6 ନିୟୁତ ଟନ୍ (ଏମ୍ଟିପିଏ)ରୁ 21 ଏମ୍ଟିପିଏକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, 2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା ଅନୁପାତ ଆଧାରରେ 20.77 ଏମ୍ଟିପିଏ¹¹⁰ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା । ତଥାପି, ଲିଜ୍ଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 21 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଅନୁମୋଦିତ ସୀମା 0.23 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ତେଣୁ, ଏପରି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ 19.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ଥିଲେ, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XIX** ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେହିପରି, ଡିଡିଏମ୍, ଡାଲଚେର ଅଧିନରେ ଲିଜ୍ ଫାଇଲ୍, ମୂଲ୍ୟାୟନ ରେକର୍ଡ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନିକାଶ ବିବରଣୀ ଏବଂ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ କଲିଙ୍ଗ ଓସିପି ସମନ୍ଧରେ 8 ଏମ୍ଟିପିଏ ରନ୍-

¹⁰⁹ 10,666 ଏମ୍ଟି 3,222 ଟଙ୍କା (ଆଇଡିଏମ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପାଇଁ ହାରାହାରି 25 ପ୍ରତିଶତ ମିଲିୟନରୁ କମ୍ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ) = 3,24,32,652 ଟଙ୍କା

¹¹⁰ 2022-23 ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା = 19.6 ଏମ୍ଟିପିଏ/12 x 2 + 21 ଏମ୍ଟିପିଏ/12 x 10 = 3.27 + 17.50 = 20.77 ଏମ୍ଟିପିଏ

ଅଫ୍-ମାଇନ୍ କୋଇଲା¹¹¹ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଇସି 24 ଅକ୍ଟୋବର 1990 ରେ ଏମ୍‌ଓଇଏଫ୍‌ଆଣ୍ଡସିସି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ତାଳଚେର) ଖଣିରୁ ଉତ୍ପାଦନର ଇସିର ବୈଧତା ଏବଂ ଆଇନଗତତା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଇଆଇଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଇସିର ବୈଧତା 30 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 23 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 18.01.2021 ତାରିଖର ଏମ୍‌ଓଇଏଫ୍‌ଆଣ୍ଡସିସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଏସ୍.ଓ. 221(E) ରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, କୋଭିଡ୍-19 ର ପ୍ରକୋପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଇସିର ବୈଧତା ଗଣନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 01 ଅପ୍ରେଲ 2020 ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିକୁ ବିରକ୍ତ କରି ନିଆଯିବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ, ମହାମାରୀ ଅବଧିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପରେ, 18 ଜାନୁଆରୀ 2021 ତାରିଖର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ ପାଇ, ଇସିର ବୈଧତା 23 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ରୁ 23 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, 24 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରଠାରୁ ଖଣିରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ଏକ ବୈଧ ଇସି ବିନା ହୋଇଥିଲା। ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି 24 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମଧ୍ୟରେ ବୈଧ ଇସି ବିନା 1,15,66,590 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଏପରି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର¹¹² ମୂଲ୍ୟ 956.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ଥିଲେ, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XIX** ରେ ଦିଆଯାଇଛି।

ତେଣୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ଖଣିରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସି ବିନା 1,17,96,540 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ବେଆଇନ ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ 975.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ଥିଲେ।

ଉତ୍ତରରେ, ଡିଡିଏମ୍‌ମାନେ କହିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2023/ ଜାନୁଆରୀ 2024) ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ଷାତ ଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025)।

3.7.6 ପରିବେଶଗତ ଅନୁମତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ

ଇସିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ 50,030 ଏମ୍‌ଟି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ 14.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା

ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ, 1960 ର ନିୟମ 31 ଅନୁଯାୟୀ, ଖଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମୟର ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ହେଉଛି ସେହି ତାରିଖ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ଡିଡ୍ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥାଏ।

ଯୁଗ୍ମ ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜେଡିଏମ୍), ଯୋଡାଙ୍କ ଅଧିନରେ ଲିଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଜରିବାହାଲ ଲୁହା ଖଣିର ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ 26 ଜୁନ୍ 2020 ରେ ଜଣେ ଲିଜ୍‌ଧାରୀଙ୍କ¹¹³ ସପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଲିଜ୍‌ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବୈଧାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୂତନ ଲିଜ୍‌ଧାରୀଙ୍କୁ (ଜୁନ୍ 2020) ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଦନୁସାରେ, ଜୁଲାଇ 2008 ରେ ପୂର୍ବ ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ଦ୍ଵାରା ବାର୍ଷିକ 0.998 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଇସି, 2020-21 ବର୍ଷରୁ ନୂତନ ଲିଜ୍‌ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା ହୋଇଗଲା।

¹¹¹ “ରନ୍-ଅଫ୍-ମାଇନ୍ (ଆରଓଏମ୍) କୋଇଲା ହେଉଛି କଞ୍ଚା, ଅଣପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ କୋଇଲା ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଖଣିରୁ ବାହାର କରାଯାଏ”

¹¹² ସିଆଇଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ଘୋଷିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟକୁ ବିରକ୍ତ କରି

¹¹³ ମେସର୍ସ କେଶବୀ ଇଣ୍ଡସ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

ତେଣୁ, ଜୁଲାଇ 2020 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ମାସ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ସାମା 7,48,500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍¹¹⁴ ହେବା ଉଚିତ କାରଣ ନିହିତ ଇସି ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 26 ଜୁନ୍ 2020 ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଯାହା 2020 ଜୁନ୍ ମାସର 15 ତାରିଖ ପରେ ଥିଲା। ତଥାପି, ଲିଜ୍‌ଧାରୀ 2020-21 ବର୍ଷରେ 7,98,530 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଅନୁମୋଦିତ ସାମାଠାରୁ 50,030 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (7,98,503 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ - 7,48,500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍) ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ, ଏପରି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର¹¹⁵ ମୂଲ୍ୟ 14.08 କୋଟି ଟଙ୍କା¹¹⁶ ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ଥିଲେ, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XX** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ଉତ୍ତରରେ, ଜେଡିଏମ୍, ଯୋଡା କହିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2023) ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ଷାତ ଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025)।

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ

3.8 କେନାଲ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ (ଏମ୍15 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମ୍20) ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାସ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ

ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସଂହିତାର ବିଦ୍ୟୁତିରେ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ସହିତ କେନାଲ ଲାଇନିଂ ପାଇଁ 3.86 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାସ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଓଡିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ କୋଡ୍ (ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି)ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆକଳନ ସବୁଠାରୁ ମିତବ୍ୟୟୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ମାନକ (ଆଇଏସ୍) 3873:1993 କେନାଲରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ସଂହିତା ବିହିତ କରେ। ଉପରୋକ୍ତ କୋଡ୍‌ର ଅନୁକ୍ଷେପ 5 ଅନୁଯାୟୀ, ଲାଇନିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏମ୍10 କିମ୍ବା ଏମ୍15 ଗ୍ରେଡ୍‌ର ଡିଜାଇନ୍ ମିଶ୍ରିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ (16 ଫେବୃୟାରୀ 2019) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆଇଏସ୍ କୋଡ୍ ଆଧାରରେ କେନାଲ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ/ ମାନ୍ୟତା କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ।

‘ବରଗଡ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ଥଇଥାନ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଆର୍ଡି 00 କିମିରୁ 84.277 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାକୁଦ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ବରଗଡ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ ଆର୍ଡି 00 କିମିରୁ 25.00 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)’ କାର୍ଯ୍ୟକୁ (ନଭେମ୍ବର 2021) 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଅବବାହିକା, ବୁର୍ଲାଠାର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅବବାହିକା ପରିଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (ଟିଏସି) 27 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ତାରିଖରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିରେ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟବହାର (ବିଆଇଏସ୍)ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟଟି 178.57 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଶତକଡା ହାର

¹¹⁴ $9,98,000 \text{ ଏମ୍ଟି}/12 \times 9 = 7,48,500 \text{ ଏମ୍ଟି}$

¹¹⁵ ଆଇବିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ

¹¹⁶ ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିବା 50,030 ଏମ୍ ଟି ଅଧିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ $\times$ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ହାରାହାରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ 2,815 ଟଙ୍କା = 14,08,34,450 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 14.08 କୋଟି ଟଙ୍କା

ରୁକ୍ମିଣୀମା¹¹⁷ ଅଧିନରେ 160.33 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ (ଜୁଲାଇ 2022) ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ତାରିଖ (ଫେବୃଆରୀ 2024) ସୁଦ୍ଧା, କାର୍ଯ୍ୟ 75 ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ 141.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିମାଣ ବିଲ୍‌ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ କେନାଲର ଶଯ୍ୟା ଲାଇନିଂ, ସ୍ଲୋପ ଲାଇନିଂ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏମ୍ 20 ଗ୍ରେଡ୍‌ର ଡିଜାଇନ୍ ମିଶ୍ରଣ କଂକ୍ରିଟ୍ ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 22ତମ ଆର୍‌ଏ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ 80,983.068 ଘ.ମି. ନିଷ୍ପାଦିତ ପରିମାଣ ପାଇଁ ଦେୟ ଅଟୁଥିଲା।

କେନାଲଗୁଡ଼ିକରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଆଇଏସ୍ କୋଡ୍ ଏମ୍10 କିମ୍ବା ଏମ୍15 ଗ୍ରେଡ୍‌ର ଡିଜାଇନ୍ ମିଶ୍ରଣ କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର 4,870.90 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଗ୍ରେଡ୍ ଏମ୍ 20 ର ଡିଜାଇନ୍ ମିଶ୍ରଣ କଂକ୍ରିଟ୍ ସହିତ 1,43,761 ଘନ ମିଟର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇଏସ୍ କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଲାଇନିଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡିଜାଇନ୍ ମିଶ୍ରଣ ଗ୍ରେଡ୍ ଏମ୍15 ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜିନିଷର ଦର ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର 4,394.09 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗ୍ରେଡ୍ ଏମ୍15 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମ୍20 ର ଡିଜାଇନ୍ ମିଶ୍ରଣ ଗ୍ରେଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍‌ର ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ, ଲାଇନିଂ କଂକ୍ରିଟ୍‌ର ଆଇଟମ୍ ହାର ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର (4,870.90 ଟଙ୍କା-4,394.09 ଟଙ୍କା) 476.81 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ, 80,983.068 ଘ.ମି. ଲାଇନିଂ କଂକ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟଟି 3.86 କୋଟି ଟଙ୍କା (476.81 X 80,983.068)ର ପରିହାସ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଓଭରଲୋଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଆଇଏସ୍ କୋଡ୍ ପ୍ରତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମ୍10 କିମ୍ବା ଏମ୍15 ଗ୍ରେଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେନାଲର ଶଯ୍ୟା ଲାଇନିଂ, ସ୍ଲୋପ ଲାଇନିଂରେ ମିଶ୍ରିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଏମ୍20 ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ/ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକାଶ ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ଯଥାର୍ଥତା ପାଇଁ ରେକର୍ଡ୍ ନଥିଲା।

ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବା ପରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥିବା ଅଂଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି (ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା) ଯୋଗୁଁ, ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ କଂକ୍ରିଟ୍‌ର ପରିବେଶଗତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଅବସ୍ଥାକୁ “ଗମ୍ଭୀର” ଭାବରେ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇଏସ୍ କୋଡ୍ 456:2000 ରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗମ୍ଭୀର ଅନାବରଣ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସାଦା କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏମ୍20 ଗ୍ରେଡ୍ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ। ଆଇଏସ୍ କୋଡ୍ 3370 (ଭାଗ-I):2009 ରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ସାଦା କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏମ୍20 ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (ଟିଏସି) ଏମ୍20 ଗ୍ରେଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ସହିତ କେନାଲର ସିସି ଲାଇନିଂକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା।

ପ୍ରକାଶ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂକ୍ରିଟ୍‌ର ଗମ୍ଭୀର ଜଳବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ପରିସ୍ଥିତିର କୌଣସି ସମର୍ଥକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ନଥିବାରୁ ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଆଇଏସ୍ 3370 (ଭାଗ-I) ମୁଖ୍ୟତଃ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଏବଂ ପାଇପ୍, ପାଇପଲାଇନ୍, ଲାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଗଠନ ଏବଂ ବେସମେଣ୍ଟର ଆଦୃତା ପ୍ରତିରୋଧକୁ କଭର କରେ ନାହିଁ। ବିଆଇଏସ୍‌ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଟିଏସି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏମ୍20 ଗ୍ରେଡ୍‌ର କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇଏସ୍ କୋଡ୍‌ର ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା।

¹¹⁷ ଶତକଡା ହାର ରୁକ୍ମିଣୀମାରେ ପରିମାଣ ସୂଚୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଆନୁମାନିକ ହାର ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ପରିମାଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସଂଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ପ୍ରତିଶତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡିବ।

3.9 ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂରତା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଲାଭ

ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂରତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 2.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ ଲାଭ

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି) କୋଡର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଅଟକଳ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.16(vii)ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ଅଟକଳ ପାଇଁ, ଅନୁମୋଦିତ ଖଣି ଦୂରତା ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

ଡିସେମ୍ବର 2016 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2023 ମଧ୍ୟରେ 45.79 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନର¹¹⁸ ଛଅଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃୟାରୀ 2018 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା। ତଥାପି, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ¹¹⁹ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ (31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ), ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତିରେ ଥିଲା, ଯାହାର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 39.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ)। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 1.24 ଲକ୍ଷ ଘ.ମି. ପଥର ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

- ବୌଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଇଇ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ¹²⁰ ପାଇଁ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ, ପଥର ଉତ୍ପାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଦମାମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପଥର ଖଣିରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 45 କିମି ଏବଂ 100 କିମିର ଦୂରତା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟର ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ (ଡିସେମ୍ବର 2023) ସମୟରେ, ସମୀକ୍ଷା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା ଯେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଥର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରୁ 15 କିମି ଏବଂ 30 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ସିଆଲିମୁଣ୍ଡା ପଥର ଖଣିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 45 କିମି ଏବଂ 100 କିମି ଦୂରତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ 30 କିମି ଏବଂ 70 କିମି ଅତିରିକ୍ତ ଦୂରତା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତି ପଥର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 266.64 ଟଙ୍କା ଏବଂ 491.87 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ଥିଲା।
- ସେହିପରି, ମହାନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ-I ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏସ୍‌ଇ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଗରୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ¹²¹ ପାଇଁ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ, ହରିଦାସପୁର ଖଣିରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଥର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଦୂରତା 112 କିମି ଏବଂ 115 କିମି ମଧ୍ୟରେ ଓଏମ୍‌ପି ଛକ-ଡିଭୋଲ ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ହରିଦାସପୁରରୁ ଓଏମ୍‌ପି ଦେଇ ଡିଭୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ନିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆଧାରରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ହରିଦାସପୁରରୁ ବାରାକୁଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଡିଭୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 79 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ତେଣୁ, ହରିଦାସପୁରରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରାସ୍ତା ଥିଲା 91 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 94 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ। 21 କିଲୋମିଟର

¹¹⁸ 1. ବୌଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ, ବୌଦ୍ଧ 2. ମହାନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ-I, କଟକ

¹¹⁹ ମହାନଦୀ ବାମକୁ ବନ୍ୟା ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓଇଏ ନଂ 77ବି କୁ ଆରଡି 0.00 କିମିରୁ 8.820 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

¹²⁰ 1. ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ୍‌ର ଡିମିରିପାଲି ଠାରୁ ବାଉଁସୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀର ତାହାଣ କୂଳରେ ବନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ, 2. ବୌଦ୍ଧ ଏନ୍‌ଏସିର ମୁର୍ଦୁଣ୍ଡି ଠାରୁ ହାଇଲେଭଲ ସେଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀର ତାହାଣ କୂଳରେ ବନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ

¹²¹ 1. ମହାନଦୀ ବାମକୁ ବନ୍ୟା ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓଇଏ ନଂ 77ବି ରାସ୍ତା। 8.820 କିମିରୁ 17.110 କିମି, 2. ମହାନଦୀ ବାମକୁ ବନ୍ୟା ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓଇଏ ନଂ 77ବି କୁ ଆରଡି 0.00 କିମିରୁ 8.820 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 3. ପାଇକ ବାମ ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆରଡି 6.210 କିମି ରୁ 7.750 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 4. କୋଲାଗୁରୁ ବାଲିକାନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇକ ତାହାଣ ବନ୍ଧରେ ଆରିଲୋ ଘେରା ସମେତ ସେବା ରାସ୍ତା ଓଏଇ 62(ଖ)ର ଉନ୍ନତିକରଣ

ଅଧିକ ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ପଥର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଦୂରତ୍ୱ ଦେୟ 131.93 ଟଙ୍କାରୁ 137.87 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଆକଳନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂରତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ସମସ୍ତ ଛଅଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ ସମେତ 2.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଯଥା ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXI** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଉତ୍ତରରେ, ବୌଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନର ଇଲ୍ କହିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2023) ଯେ ସିଆଲିମୁଣ୍ଡା ଖଣି ପଥର ଯୋଗାଣ କରୁ ନଥିବାରୁ, ଦମାମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଥର ଖଣିରୁ ଦୂରତ୍ୱ ଆକଳନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାସ୍ତ୍ର ସମୟରେ ସମୀକ୍ଷା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା ଯେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଥର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସିଆଲିମୁଣ୍ଡା ଖଣିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା । ମହାନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ-I ର ଏସ୍ କହିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2023) ଯେ, ଏଓଆର୍, 2006 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାଟ୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୂରତ୍ୱ 60 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏବଂ ପଥର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ କଟକ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ଲାଟ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଦୂରତ୍ୱର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ପ୍ଲାଟ୍ଟ ସ୍ଥାନଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ନଥିବାରୁ ଉତ୍ତରଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା । ଯଦିଓ, ପ୍ଲାଟ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରତା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରୁ 60 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, 2006 ଅନୁଯାୟୀ, ପଥର ଖଣିରୁ ପ୍ଲାଟ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ପ୍ଲାଟ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୂରତା ପଥର ଖଣିରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

3.10 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରମ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆକଳନ

ଛେଦନ କରିବା, ଜୀବନ୍ତ ଗଛ କାଟିବା, ଧୋଇବା, ସଫା କରିବା ଏବଂ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରମ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନକୁ 1.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି) ସଂହିତା ଖଣ୍ଡ-I ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10(i) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନୁମୋଦିତ ଦର ସୂଚୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ସବୁଠାରୁ ମିତବ୍ୟୟୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ “ଘାଟକେଶ୍ୱର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ” କାର୍ଯ୍ୟ ମେସର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓସିସିଏଲ୍)କୁ ପ୍ରଦାନ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) କରିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନରେ ଓସିସିଏଲ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 119.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍ 104.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଟି ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 94.22 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2019), ଯାହା ଜୁନ୍ 2021 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣଠାରୁ 9.60 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥିଲା ।

ଚିକିଟି ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯକ୍ଷା (ଏସ୍ କେ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେକର୍ଡ ଯାସ୍ତ୍ର କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର 130.10 ଟଙ୍କାରେ ଆଇଟମ୍ ନଂ. 12, 13, 14, 15 ଏବଂ 16 ଅନ୍ତର୍ଗତ 1.73 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ (ଯେପରିକି ଏମ୍15, ଏମ୍20, ଏମ୍25 ଏବଂ ଏମ୍30)ର ଛେଦନ କରିବା, ଜୀବନ୍ତ ଗଛ କାଟିବା, ଧୋଇବା, ସଫା କରିବା ଏବଂ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଇଟମ୍ ନଂ 38 (ଶ୍ରମ ଉପାଦାନ) ଅଧିନରେ ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର 89.89 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଶ୍ରମ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ (ଛେଦନ କରିବା, ଜୀବନ୍ତ ଗଛ କାଟିବା, ଧୋଇବା, ସଫା କରିବା ଏବଂ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବା) ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶ୍ରମ ଉପାଦାନ ଥିଲା (ଆଇଟମ୍ ନଂ 12 ରୁ 16) ।

ତେଣୁ, ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର ପାଇଁ 104.40 ଟଙ୍କାରେ¹²² ଛେଦନ କରିବା, ଜୀବନ୍ତ ଗଛ କାଟିବା, ଧୋଇବା, ସଫା କରିବା ଏବଂ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଦେୟର ଦ୍ଵିବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦ୍ଵିବିଧ ଶ୍ରମ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆକଳନ 1.80 କୋଟି ଟଙ୍କା¹²³ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଡିଭିଜନ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ¹²⁴, ଜିଏସ୍ଟି ଏବଂ ତଦାରଖ ଦେୟ ସମେତ 1.97 କୋଟି ଟଙ୍କା¹²⁵ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା।

ଉତ୍ତରରେ, ଟିକିଟି ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2023) ଯେ ବନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଂକ୍ରିଟ୍ କାମ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜଳ ଜେଟ୍ ବଦଳରେ ଏୟାର କମ୍ପ୍ରେସର ଜେଟ୍ ପ୍ରେସର୍ ଦ୍ଵାରା ଜୀବନ୍ତ ଗଛ କାଟିବା ଏବଂ ଛେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।

ଉତ୍ତରଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦ୍ଵିବିଧ ଶ୍ରମ ଦେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୃଷ୍ଠ ସଫା କରିବା, ଜୀବନ୍ତ ଗଛ କାଟିବା ଏବଂ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବା (ଏମ୍15, ଏମ୍20, ଏମ୍25 ଏବଂ ଏମ୍30) ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ବିଓକ୍ୟୁର ଆଇଟମ୍ ନଂ 38 ରେ ଏକ ପୃଥକ ଆଇଟମ୍ ଭାବରେ, ଯାହା ଫଳରେ 1.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।

3.11 ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା

ବୁଦ୍ଧିନୀମାରେ ଅତିରିକ୍ତ/ ପୃଥକ ଜିନିଷ ଭାବରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ 1.15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 80.06 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।

ବିସ୍ମୃତ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ନୋଟିସ୍ (ଡିଟିସିଏନ୍)ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଦ୍ଧିନୀମାର ସେହି ଅଂଶ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। “ଜଳ ନିଷ୍କାସନ” ଶବ୍ଦଟି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସହିତ ସ୍ଥିର ଥିବା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଉଥିଲା।

ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅବବାହିକା ପରିଚାଳକ (ସିଇଆଣ୍ଡବିଏମ୍), ଆର୍କିଭିଏନ୍ ଅବବାହିକା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସିଇଆଣ୍ଡବିଏମ୍, ଉପର ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା, ବୁର୍ଲା, ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ¹²⁶ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ଯେପରିକି “କୁସୁମି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ” ଏବଂ “ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ” (ଡିସେମ୍ବର 2018/ ନଭେମ୍ବର 2021) ମୋଟ 313.90 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ନଭେମ୍ବର 2021 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 228.25

¹²² 89.89 ଟଙ୍କା + 15 ପ୍ରତିଶତ ଓଭରହେଡ୍ ଦେୟ/ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ +1 ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମ ସେସ୍

¹²³ 104.40 ଟଙ୍କା * 172726.743 = 18032672

¹²⁴ ଶତକଡ଼ା ହାର ଟେଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରତିଶତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାଳି ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଧୃତ ପରିମାଣ।

¹²⁵ ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟ 1,80,32,672 ଟଙ୍କା, ଟିପି 17,31,137 ଟଙ୍କା ବାଦ୍ (1,80,32,672 ଟଙ୍କାର 9.60 ପ୍ରତିଶତ) = 1,63,01,535 ଟଙ୍କା + 19,56,184 ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି (1,63,01,535 ଟଙ୍କାର 12 ପ୍ରତିଶତ) + ଓସିସିଏଲ୍ ତଦାରଖ ଦେୟ 13,04,123 ଟଙ୍କା (1,63,01,535 ଟଙ୍କାର 8 ପ୍ରତିଶତ) + ଓସିସିଏଲ୍ ତଦାରଖ ଦେୟ ଉପରେ 1,56,495 ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି (13,04,123 ଟଙ୍କାର 12 ପ୍ରତିଶତ) = 1,97,18,337 ଟଙ୍କା

¹²⁶ (i) ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାଲଟି ଗାଁ ନିକଟ ମହାନଦୀକୁ ଏକ କୁସୁମା ନଦୀ ଉପରେ କୁସୁମା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ବ୍ୟାରେଜ୍) ନିର୍ମାଣ (କୁସୁମି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ) ଏବଂ (ii) ହାରାକୁଦ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ଆରଡି 00 କିଲୋମିଟରରୁ 84.277 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ନବୀକରଣ (ଆରଡି 00 କିଲୋମିଟରରୁ 25.00 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆସ୍ତରଣ)

କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ (ନଭେମ୍ବର 2019 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2022) କରାଯାଇଥିଲା। ଫେବୃୟାରୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା 200.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ସହିତ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଥିଲା।

ନୟାଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏସ୍‌ଇ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ:

- କୁସୁମି ନଦୀ ଉପରେ କୁସୁମି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ବ୍ୟାରେଜ୍) ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (କୁସୁମି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ) ସମୟରେ, ଠିକାଦାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଚୁକ୍ତିନାମାର ଦ୍ଵିତୀୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିରୁଦ୍ଧିତ ଅଂଶ ଭାବରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସର 47.94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆଇଟମ୍ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ବୃହତ୍ପୁରର ଆରବିଭିଏନ୍ ଅବବାହିକାର ସିଲିଆଣ୍ଡରିଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନୁସାରେ, ଏକ ପରିପୂରକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 47.94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଜାନୁଆରୀ 2024) ଦିଆଯାଇଥିଲା।
- “ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ନବୀକରଣ (ଆର୍ଡି 00.0 କିଲୋମିଟରରୁ 25.00 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆସ୍ରଣ)” ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ, ଡିଟିଏସିଏନ୍‌ରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ପରିମାଣ ବିଲ୍‌ରେ 66.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଆଇଟମ୍ ଭୁଲ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 32.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2024)।

ଡିଟିଏସିଏନ୍‌ର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ହାରରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁ, ଚୁକ୍ତିନାମାର ପରିମାଣ ବିଲ୍‌ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆଇଟମ୍/ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ, ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା ଏବଂ ସଫଳ ନିର୍ମାଣ ତକାଲିକୁ 1.15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 80.06 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇସାରିଛି (ଫେବୃୟାରୀ 2024), ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା।

ଏହା ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ (ଫେବୃୟାରୀ 2024), ନୟାଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନର ଏସ୍‌ଇ କହିଥିଲେ (ଫେବୃୟାରୀ 2024) ଯେ ଜଳର ସ୍ରୋତ ଏବଂ ସିପେଜ୍ ଯୋଗୁଁ, କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଗମ ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆଇଟମ୍ ଭାବରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନର ଏସ୍‌ଇ କହିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ଯେ କେନାଲରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ପାଣି ଝରିବା ଏବଂ ସିପେଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପୃଥକ ଆଇଟମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭାଗ କହିଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2024) ଯେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯଥା, “ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ”, ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବିଶାଳତା, କେନାଲ ସେକ୍ସନ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ଜନିତ କ୍ଷୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ସାମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବିଓଜୁଏରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଏକ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ତଥାପି, କେନାଲରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ପାଣି ଝରିବା ଏବଂ ସିପେଜ୍ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଉଭୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଡିଟିଏସିଏନ୍‌ରେ, ଜଳର ସିପେଜ୍/ ପାଣି ଝରିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନିଜସ୍ଵ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ମନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଧାରା ସହିତ ଡିଟିଏସିଏନ୍‌କୁ

ସୂଚିତ କରିବା ପରେ ବିଓକ୍ୟୁରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, ବୁଦ୍ଧିନୀମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 1.15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅନିୟମିତ ଥିଲା।

ପୂର୍ବ ବିଭାଗ

3.12 ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଅବରୋଧ

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ 4.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣି ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.4 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସିଭିଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

କୁଚେରୀ ଟଙ୍କାରୁ ବଡ଼ପଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4.600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆରଡେଇ ନାଳ ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସେତୁ (ଏଟ୍‌ଏଲ୍‌ସି) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ (ଜୁଲାଇ 2016) 6.93 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ (ସିଭିଲ୍) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 2016 ରେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ତଦନ୍ତ (ଡିପିଆଇ) ଏବଂ ସଡ଼କ ଦ୍ୱାରା ଏଟ୍‌ଏଲ୍‌ସିକୁ 6.60 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ¹²⁷ 6.59 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧିନୀମା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2018 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, 67 ମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସେତୁ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 150 ମିଟର ଲମ୍ବ (ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ 50 ମିଟର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ 100 ମିଟର) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତୁଟି ଅପ୍ରେଲ 2019 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରର ଆର୍‌ଆଣ୍ଡବି ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା 19ତମ ରନିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଲ୍ (ମଇ 2019) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

କେନ୍ଦୁଝର ଆର୍‌ଆଣ୍ଡବି ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏସ୍‌ଇ)ଙ୍କ ରଜେଡ଼ି ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେତୁର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ବିଭାଗ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପ୍ରେଲ୍ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିଲା:

- ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 0.10 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରଣଭାରହୀନ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ଆକଳନ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଇଇ, କେନ୍ଦୁଝର (ଆର୍‌ଆଣ୍ଡବି) ଡିଭିଜନ ପ୍ରମାଣିତ (ମଇ 2016) କରିଥିଲେ।
- ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅକ୍ଟୋବର 2016 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ (ଅପ୍ରେଲ 2019) କେବଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନଭେମ୍ବର 2019 ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନୀମା ପ୍ରଦାନର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

¹²⁷ ନିଲାମ ଟିଣ୍ଡରକରଣ ସଂଖ୍ୟା ସିଇ-ଡିପିଆଇ ଏବଂ ଆର୍-13/2016-17 ତାରିଖ 25.06.2016 ମାଧ୍ୟମରେ ନିଲାମ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

- ଆପ୍ରେଲ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ, ଠିକାଦାର (ଅଗଷ୍ଟ 2021) କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହା ବଦଳରେ କେନ୍ଦୁଝର (ଆରୁଆଣ୍ଡବି) ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଇଇ) ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଳାଳୀନ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା କାରଣରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।
- ଠିକାଦାରଙ୍କ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଆରୁଆଣ୍ଡବି ଡିଭିଜନର ଏସ୍ଡି ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ଅପ୍ରେଲ 2024), ପରେ ସହାୟକ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଆରୁଆଣ୍ଡବି ସବ୍-ଡିଭିଜନ-II ଶେଷରେ (ଜୁନ୍ 2023) ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଜେପିଆଇ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ (ଜୁଲାଇ 2023) ସେତୁର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆପ୍ରେଲ ରୋଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଫଟୋଟିରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:



ଫଟୋଟିରୁ 7: ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ରାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆପ୍ରେଲ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ



ଫଟୋଟିରୁ 8: ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆପ୍ରେଲ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ

ସେହିପରି, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆପ୍ରେଲ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଅପ୍ରେଲ 2019 ରେ 4.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସେତୁଟି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ 2019 ମସିହାରୁ ସେତୁଟି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝରର ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆପ୍ରେଲ ରୋଡ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ ।

ତଥାପି, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପ୍ରେଲ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସଂଯୋଗରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିନଥିଲା ବରଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ 4.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

3.13 ଦୂରତ୍ୱ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆକଳନ

ଖଣିରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ଦୂରତ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନରେ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 0.97 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିଆ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତା (ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି)ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ସବୁଠାରୁ ମିତବ୍ୟୟୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ଦର ସୂଚୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।

ଏହା ସହିତ, ରାଜ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ (ଏଓଆର୍) 2006 ର ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧ୍ୟାୟ-XIII ର ଟିସ୍ପଣା 4 ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ା ମିଶ୍ରିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟ/ ଗରମ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ସହିତ ବିରୁମିନସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ¹²⁸ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ପଥର ଖଣିରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଦୂରତା 20 କିଲୋମିଟର ଥାଏ, ତେବେ ପଥର ଖଣିରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ 15 କିଲୋମିଟର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା 65 କିଲୋମିଟର, ତେବେ ପଥର ଖଣିରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ 60 କିଲୋମିଟର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ପଥର ଖଣି ସ୍ଥାନରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଦୂରତା 85 କିଲୋମିଟର, ତେବେ ପଥର ଖଣିରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା 25 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ 60 କିଲୋମିଟର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଦୂରତା କିମ୍ବା ବ୍ୟବଧାନ 60 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ଡିନୋଟି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର¹²⁹ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା (ଡିପିଆଇ ଏବଂ ସଡକ), ଭୁବନେଶ୍ୱର/ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଟକ (ଆରୁଆଣ୍ଡି) ସର୍କଲ (ଡିସେମ୍ବର 2021) 21.05 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁରା ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନଭେମ୍ବର 2022 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 17.90 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜୁନ୍ 2023 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ 14.99 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ଏମ୍, ବିଡିଏମ୍, ବିଏମ୍, ବିସି ଏବଂ ଏସ୍ଡିବିସି ଭଳି ବିରୁମିନସ୍ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ ରାଜ୍ୟ ଏଓଆର୍ 2006 ଏବଂ ଦର ସୂଚୀ 2014 (ଜିଏସ୍ଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ) ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ମିଶ୍ରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଜୁନ୍ 2023 ସୁଦ୍ଧା, 12.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା।

¹²⁸ ଓଡ଼ା ମିଶ୍ରିତ ମ୍ୟାକାଡାମ୍ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ଏମ୍), ବିରୁମିନସ୍ ମ୍ୟାକାଡାମ୍ (ବିଏମ୍), ଘନ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ବିରୁମିନସ୍ ମ୍ୟାକାଡାମ୍ (ଡିବିଏମ୍), ଅର୍ଦ୍ଧ ଘନ ବିରୁମିନସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ (ଏସ୍ଡିବିସି), ବିରୁମିନସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ (ବିସି), ଖୋଲା ଗ୍ରେଡେଡ୍ ପିଏମ୍ସି, କ୍ଲୋଜ୍ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ପ୍ରିମିଜ୍ ସର୍ଫେସିଂ ଏବଂ ସିଲ୍ କୋଟ୍

¹²⁹ (i) ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ କୁଣ୍ଡପୁର-ବଡ଼ପାଲି-ବାବର-ଜମ୍ବୁ ରାସ୍ତାର 7/000 କିଲୋମିଟରରୁ 16/000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତିକରଣ (ii) 2021-22 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 0/000 ରୁ 1/490 କିମି, 2/450 ରୁ 5/300 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନଗର-ଗଦାଧରପୁର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ (iii) 2021-22 ପାଇଁ ଗାଗୁଆ-ଚଉଦକୁଲଟ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଯେପରିକି 0/000 କିମି ରୁ 7/090 କିମି (4/120 କିମି ରୁ 5/026 କିମି, 8/490 କିମି ରୁ 5/517 କିମି, 5/840 କିମି ରୁ 6/260 କିମି ବ୍ୟତୀତ)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆରାଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡିଭିଜନ-I ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯତ୍ନ (ଏସ୍.ଏସ୍) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ¹³⁰ ପାଇଁ ପଥର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପଥର ଖଣିରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଦୂରତା 119 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ¹³¹ ପାଇଁ 87 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ଏମ୍, ବିଏମ୍/ ଡିବିଏମ୍ ଏବଂ ବିସି/ ଏସ୍ଡିବିସି ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଆକଳନରେ ଆଇଟମ୍ ହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସମୟରେ, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ପଥର ଖଣିରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା 119 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 59 କିଲୋମିଟର (119 କିମି – 60 କିମି) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 27 କିଲୋମିଟର (87 କିମି – 60 କିମି) ପରିବର୍ତ୍ତେ 87 କିଲୋମିଟର, ପ୍ଲାଷ୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ଦୂରତା 60 କିଲୋମିଟର ଭାବରେ ବିଚାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, ସାରଣୀ 3.1 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଥର ଖଣିରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା।

ସାରଣୀ 3.1: ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦୂରତା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା

		ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ଦୂରତା	ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦୂରତା	ପାର୍ଥକ୍ୟ (ଅଧିକ)
1.	କୁନ୍ଦୁପୁର-ବରପାଲି-ବାବର-ଜମ୍ବୁ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ			
	ଖଣିରୁ ମିଶ୍ରଣ କାରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	59	119	60
	ମିଶ୍ରଣ କାରଖାନାରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	60	60	--
	ମୋଟ	119	179	60
2.	ରାଜନଗର-ଗଦାଧରପୁର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ			
	ଖଣିରୁ ମିଶ୍ରଣ କାରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	59	119	60
	ମିଶ୍ରଣ କାରଖାନାରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	60	60	--
	ମୋଟ	119	179	60
3.	ଗୋଗୁଆ-ଚଉଦକୁଲ୍ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ			
	ଖଣିରୁ ମିଶ୍ରଣ କାରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	27	87	60
	ମିଶ୍ରଣ କାରଖାନାରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	60	60	--
	ମୋଟ	87	147	60

ତେଣୁ, ଏଓଆର୍ ମାନଦଣ୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଣିରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୂରତା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଆଇଟମ୍ ଦରର ଭୁଲ ଗଣନା ଯୋଗୁଁ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ଏମ୍, ବିଏମ୍/ ଡିବିଏମ୍ ଏବଂ ବିସି/ ଏସ୍ଡିବିସି ଆଇଟମ୍ ଦର ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର 497.55 ଟଙ୍କା ଏବଂ 738.49 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 0.97 କୋଟି ଟଙ୍କାର¹³² ଅହେତୁକ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ-XXII ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।

ଉତ୍ତରରେ, ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ପଥର ଖଣିରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ପଥର ଖଣିରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡିକର ଦର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ

¹³⁰ (i) ରାଜନଗର-ଗଦାଧରପୁର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ (ii) କୁନ୍ଦୁପୁର-ବରପାଲି-ବାବର-ଜମ୍ବୁ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ

¹³¹ ଗୋଗୁଆ-ଚଉଦକୁଲ୍ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ

¹³² 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରୁ 14.99 ପ୍ରତିଶତ ବିତ୍ ରିହାତିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏହି ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା।

ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ, ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ।

ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଡିଭିଜନ ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଏଓଆର୍ ଦର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇଟମ୍ ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୂରତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ଯାହା ଆଧାରରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଯାହା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଲାଭ ଦେଇଥିଲା ।

3.14 ଜିଏସ୍ଟିର ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଆଇଆର୍ସିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଏସ୍ଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ 2.27 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି) କୋଡ୍‌ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆକଳନ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଡ୍ କଂଗ୍ରେସ (ଆଇଆର୍ସି-37:2018) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଫୁଟପାଥର ମାଟିର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଯାହାକୁ କାଲିଫର୍ନିଆ ବିୟର୍ ରେସିଓ (ସିବିଆର୍)¹³³ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାର ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯିବ, ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଟଳାଟଳ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନର ପ୍ରକାଶିତ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାକୁ ମିଲିୟନ ଷ୍ଟ୍ରାଡ୍ ଆଲୋଙ୍ଗ୍ (ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ) ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ, ଆଇଆର୍ସି 37-2018 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 12 ରାସ୍ତାର ସିବିଆର୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ ଆଧାରରେ ଫୁଟପାଥ ଘନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ (ଆର୍‌ଆଣ୍ଡି) ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏସ୍‌ଇ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନ୍ 2022 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ 46.36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର¹³⁴ ଆକଳନକୁ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 43.94 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ (ମଇ 2023) କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପ୍ରେଲ 2024 ଶେଷ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖଲ୍ଲୁରହିଥିଲା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2023 ସୁଦ୍ଧା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 14.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରେକର୍ଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସିବିଆର୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ ଋରି ପ୍ରତିଶତ ହିସାବ କରିଥିଲା । ତେଣୁ, ଆଇଆର୍ସି 37-2018 ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରାସ୍ତା ଫୁଟପାଥର ଜିଏସ୍ଟିର ଘନତା 155 ମିଲି ମିଟର ହେବା ଉଚିତ । ତଥାପି, ଡିଭିଜନର ଏସ୍‌ଇ ଜିଏସ୍ଟି 200 ମିଲି ମିଟର ଘନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 2.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ 8,886.64 ସିୟୁଏମ୍ ଜିଏସ୍ଟିର ଅତିରିକ୍ତ ଘନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ଯେପରି ପରିଶିଷ୍ଟ-XXIII ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଉତ୍ତରରେ ଏସ୍‌ଇ କହିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2023) ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଆଇଆର୍ସି 37-2018 ଅନୁଯାୟୀ 15 ବର୍ଷର

¹³³ ସିଆର୍‌ବି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଭେଦନ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ରାସ୍ତା ଏବଂ ପେଡମେଣ୍ଟର ଉପ-ଗ୍ରେଡ୍ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳକୁ ପେଡମେଣ୍ଟର ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦାନ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ଘନତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ତ୍ର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ପିଚ୍ ରାସ୍ତାର ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ୍ଧତି ।

¹³⁴ (i) ନାବାର୍ଡ୍ ସହାୟତା ଅଧିନରେ ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା-ବିଷୋଇ ଭାସ୍ତା ହାଟାଟର୍ ରାସ୍ତା (ଓଡ଼ିଆର୍)କୁ 0/000 କିଲୋମିଟରରୁ 13/014 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବା ଭଳି ଉନ୍ନତିକରଣ, ଏବଂ (ii) ନାବାର୍ଡ୍ ସହାୟତାରେ ଭୁଆସୁଣି-ଗୋଲାମୁଣାକଟା ରାସ୍ତା (ଓଡ଼ିଆର୍) 0/000 କିଲୋମିଟରରୁ 12/980 କିଲୋମିଟରକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ।

ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ପେଡ଼ମେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ, ଜିଏସ୍ଟିର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଆଇଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରଣର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏତାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।

ବିଭାଗ କୌଣସି ମତ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ (ଜୁନ୍ 2025)।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ

3.15 ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳର ସମୟୋଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସୁଶାସନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗୁଣ, କାରଣ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସରକାର ଏହାର ପରିଚାଳନା ଭୂମିକାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି।

ସିଏଜିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ମହାଲେଖାକାର ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଥିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଏହି ଯାଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଆଇଆର ଜାରି କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଅନିୟମିତତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ନକଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆଇଆରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ତୁରନ୍ତ ପାଳନ କରିବା, ତୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଏ।

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXIV** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 2024 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 5,489 ଟି ଆଇଆର ସମ୍ପର୍କିତ 22,115 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ବାକି ରହିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, 2,530 ଟି ଆଇଆରର 6,506 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବାକି ରହିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହୋଇଥିବା 669 ଟି ଆଇଆର ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଆପେକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଆଇଆରରେ ମତ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ (**ପରିଶିଷ୍ଟ-XXV**)। ଏହି ଅନିୟମିତତାରେ ଜଡ଼ିତ ଅନୁକ୍ଷେପର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିମାଣ **ସାରଣୀ 3.2** ରେ ବର୍ଣ୍ଣାକୃତ ହୋଇଅଛି।

ସାରଣୀ 3.2: ଅନିୟମିତତାର ବର୍ଗ, ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିମାଣ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଅନିୟମିତତାର ବର୍ଗ	ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ
1	ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ ନକରିବା	118	656.50
2	ଔଚିତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମୀକ୍ଷା / ଯଥାର୍ଥତା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ	58	232.38
3	ନିରନ୍ତର / ବ୍ୟାପ୍ତ ଅନିୟମିତତା	55	77.72
4	ତଦାରଖ / ଶାସନର ବିଫଳତା	1	0.57

(ଉତ୍ସ: ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନା)

ସଂଗୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିବା ହେତୁ ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆଇଆର ବିଚାରାଧୀନତା ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆଇଆରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟି, ଭୁଲ ଏବଂ ଅନିୟମିତତାକୁ ସଂଗୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ ।

ଅନୁର ପ୍ରକାଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର
ତାରିଖ 21 AUG 2026

(ଅନୁର ପ୍ରକାଶ)
ମହାଲେଖାକାର (ଲେଖାପରୀକ୍ଷା-II), ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରତିସାକ୍ଷରିତ

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ତାରିଖ 25 AUG 2026

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
(କେ. ସଞ୍ଜୟ ମୂର୍ତ୍ତୀ)
ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ-I
(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.7)

**31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁଚ୍ଛେଦ
ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତି**

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗର ନାମ	ଜୁନ୍ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରତିବେଦନ		10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସମାଧାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରତିବେଦନ		ଯେଉଁ ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ଭରର ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ
		ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା
1	2	3	4	5	6	7
1	କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ	500	1,912	231	1,259	30
2	ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ	742	3,529	362	839	43
3	ସମବାୟ	116	541	37	67	8
4	ଶକ୍ତି	513	1,792	253	590	118
5	ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଉନ୍ନୟନ	525	2,075	311	956	27
6	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	130	411	55	84	8
7	ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ	842	2,465	556	1,126	33
8	ହସ୍ତତନ୍ତ, ବସନ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ	120	657	20	50	57
9	ଗୃହ	270	1,540	50	109	11
10	ଶିଳ୍ପ	47	165	8	12	9
11	ଆଇନ	170	875	77	183	58
12	ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ	205	1,040	91	322	105
13	ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି	90	504	20	46	14
14	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ	6	33	1	2	2
15	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା	37	242	15	63	3
16	ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି	283	1,028	115	263	70
17	ପର୍ଯ୍ୟଟନ	53	238	19	50	9
18	ଜଳ ସମ୍ପଦ	430	1,360	166	262	26
19	ପୂର୍ବ	410	1,708	143	223	38
	ମୋଟ	5,489	22,115	2,530	6,506	669

ପରିଶିଷ୍ଟ-II

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.3)

ମନୋନୀତ ତିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ / ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଭାବରୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଏମ୍ଆଇପିଗୁଡ଼ିକରେ ହେଡ଼ୱାର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
1	ଚିଲିକା ଏମ୍ଆଇପି	1.89	ଅପ୍ରେଲ 2007 ଜୁଲାଇ 2008	70.070	0	1,160.00	12	3.84	0	ହେଡ଼ୱାର୍କ 1.83 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2010), 70.07 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ତିଏସ୍ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ତିଭିଜନ ଅନୁଗୁଳନ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ (ଏଲ୍ଏଓ)ଙ୍କୁ (ଜୁନ୍ 2008 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ମଧ୍ୟରେ) 2.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥଳିପିଏଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। 14 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଆଇପି 1,160 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏସ୍ଏଲ୍ ଏଲ୍ଏଓ ଅନୁଗୁଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 2.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଆବାସ୍ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍ ସ୍ଥଳିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)।
2	କୁସୁକେଲା ଏମ୍ଆଇପି	0.93	ଫେବୃୟାରୀ 2006 ଜାନୁଆରୀ 2007	48.900	0	675.00	10	2.67	0	ଏମ୍ଆଇପିର ହେଡ଼ୱାର୍କ 0.92 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ (ଫେବୃୟାରୀ 2008) ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 48.90 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 1.75 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ମଧ୍ୟରେ) ଏଲ୍ଏଓ, ଅନୁଗୁଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳିପିଏଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇନଥିଲା (ଜୁନ୍ 2024)। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏସ୍ଏଲ୍ ଏଲ୍ଏଓ, ଅନୁଗୁଳରୁ 1.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିମାଣ ଆବାସ୍ କରିନଥିଲା। 16 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ (ଜୁନ୍ 2024) ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଆଇପି 675 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
3	ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଏମ୍‌ଆଇପି (ଡିଡ଼୍‌ବ୍ଲ୍ୟୁ-II)	2.24	ଜୁନ୍ 2011 ମଇ 2012	17.040	0	150.00	01	1.00	0	ହେଡ଼ୱାଟ୍‌ର ଗଡ଼ଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘରୋଇ ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ (ଫେବୃୟାରୀ 2012) 2.24 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହେଡ଼ୱାଟ୍‌ରକୁ ବନ୍ଦ (ଜୁନ୍ 2011) କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଇଚ୍ଛା, ଏମ୍‌ଆଇପି ଡିଭିଜନ ଅନୁଗୁଳ (ଜୁନ୍ 2013) ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇପି ଡିଭିଜନ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା। 1.00 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ, 12.46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଡ଼ୱାଟ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସମାନ୍ତରାଳ (ଜୁନ୍ 2014) କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି 87.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ୍ତରାଳ ହୋଇନଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)। 17.04 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଶୋରନଗରର ଏଲ୍‌ଏଓ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରଶିଳପାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ (ମଇ 2012) କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ଜୁନ୍ 2024)।
4	ଗୁଳୁଣା ନାଲା ଏମ୍‌ଆଇପି	2.27	ଫେବୃୟାରୀ 2019 ଜାନୁଆରୀ 2020	0.850	0	202.00	7	4.54	0	ହେଡ଼ୱାଟ୍‌ର 2.27 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ (ଡିସେମ୍ବର 2021) ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଝରି କିଲୋମିଟର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ମଧ୍ୟରୁ, ତାହାଣ ଶାଖା କେନାଲ 600 ମିଟର ଏବଂ ବାମ ଶାଖା କେନାଲ 90 ମିଟର, ତାହାଣ ଶାଖା କେନାଲର 510 ମିଟର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପଟି 4.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 202 ହେକ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 160 ହେକ୍ଟରକୁ ଆଂଶିକ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲିଫ୍ଟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ପଛପଟ ସିସିଏ ଝଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ।
	ଡି/ଏସ୍	2.30	ନଭେମ୍ବର 2021 ଅକ୍ଟୋବର 2023	0	0	0	0	0		
5	ଭାରହଣ ଏମ୍‌ଆଇପି	2.66	ଜୁଲାଇ 2008 ଜୁନ୍ 2009 ଡିସେମ୍ବର 2021 ନଭେମ୍ବର 2022	16.670	0	429.00	2	2.45	0	ହେଡ଼ୱାଟ୍‌ର 54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2008) ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଭାବରୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ 7.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2021)।

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ବୃତ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
			ସମୟରେ ପୁଣିଥରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା							କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୁନର୍ବାର 2.12 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ (ଡିସେମ୍ବର 2021) କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2.38 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ହୋଇଥିଲା। ଅପ୍ରେଲ 2010 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ (ଜୁଲାଇ 2009) କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1.10 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ 16.67 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଅଭାବରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ 216 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିପିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଓସିସିଏକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2024)।
6	ରାଜାବାସା ଏମ୍‌ଆଇପି	7.17	ନଭେମ୍ବର 2014 ଅକ୍ଟୋବର 2015	479.000	0	700.00	19	7.61	0	ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର 7.61 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2020) ହୋଇଥିଲା। 4.380 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ ଆରଡି 00 ରୁ 1400 ମିଟର ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ପାଇଁ 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ (ଜୁଲାଇ 2020) କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆର୍‌ଏମ୍‌ସି ପାଇଁ କୌଣସି କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସିର 479 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ମଧ୍ୟରୁ, ସମଗ୍ର ସିସିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଡିରୋଡ୍ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଯୋଜନା ସହିତ ଓଭରଲାପ୍ ହୋଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ଆର୍‌ଏମ୍‌ସି ଶାଖା କେନାଲ ପାଇଁ ସିସିଏ ଯୋଜନା ଏବଂ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
	ଡି/ଏସ୍	0.75	ଜାନୁଆରୀ 2019 ଜୁଲାଇ 2019	0	0	0	0	0.84		
7	କଳାହାଣ୍ଡିର ତୁରପି ଏମ୍‌ଆଇପି	1.52	ଅଗଷ୍ଟ 2001 ଫେବୃୟାରୀ 2003	117.430	117.430	809.00	4	3.56	100.00	ଜୁନ୍ 2004 ମସିହାରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମାଟି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ 809 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଠିକାଦାର ମରାମତି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବୃତ୍ତିନାମାଟି 3.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାପରେ (ଜୁନ୍ 2023) ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଭୂଗର୍ଭବିତ୍ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2017) କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ନଦୀବନ୍ଧର ପୂରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ଖରାପ ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୂରଣ ସାମଗ୍ରୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାଙ୍ଗି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
										ଯାଇଥିଲା । ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଦରେ ଯେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁନ୍ 2023 ଠାରୁ କାମ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 6.08 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପୁନଃ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2017) ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନାହିଁ । 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏମ୍‌ଆଇପି ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ 3.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।
8	କୁଆଁରିଆ ଏମ୍‌ଆଇପି	2.80	2005-06	73.720	0	1,000.00	19	2.32	0	ହେଡ଼ୱାର୍କ 2.23 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ (ଜାନୁଆରୀ 2010) ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପର ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 73.72 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଏବଂ 14.09 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । 2014-15 ବର୍ଷରେ, ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପୁଣି ଥରେ ଆଇଆଇଡିଏଏ XX ଅଧିନରେ 4.73 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏଲ୍‌ଏଓ, ଯାଜପୁରକୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 17.47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2016) କିନ୍ତୁ ଛଅ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା (ଜୁନ୍ 2024) । 9.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ ବନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ (ଜୁନ୍ 2021) ଦେଇଥିଲେ । ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 19 ଟି ଗାଁର 1,000 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବ, ତଥାପି 14 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଲ ଏମ୍‌ଆଇ ମ୍ୟୁଜିପିଏଲ୍ ଅଧିନରେ ଏହାର ଡିଏସ୍ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଏମ୍‌ଆଇପିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇନଥିଲେ ।
9	କାମୁଡ଼ର ଏମ୍‌ଆଇପି	0.96	ଡିସେମ୍ବର 2006 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008	37.560	0	192.00	4	1.51	0	ହେଡ଼ୱାର୍କ 1.51 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ (ଜୁନ୍ 2010) ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 37.91 ହେକ୍ଟର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 22.86 ହେକ୍ଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡିଏସ୍ ନିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ (ଜୁନ୍ 2024) । ଡିଭିଜନର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ହେଡ଼ୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭସମୟ ମାତ୍ର 60 ମିଟର ଏବଂ ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ମାତ୍ର 42 ମିଟର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ତୁଳନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
										ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି (ଜୁଲାଇ 2024)।
10	ଅନ୍ଧାରନାଲା ଏମ୍‌ଆଇପି	1.06	ମଇ 2012 ଅପ୍ରେଲ 2013	17.780	0	260.00	5	0.66	0	ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏମ୍‌ଆଇପି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2014) କିନ୍ତୁ ସେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବାକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2014)। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 17.78 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଏବଂ 4.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ- 2.24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ଦୁଇଗୁଣ (ମଇ 2017) ସିଦ୍ଧିକୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ, ଠିକାଦାରମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ (ଜୁଲାଇ 2024) ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
	ଡି/ ଏସ୍	0.84	ଡିସେମ୍ବର 2016 ଜୁନ୍ 2017	0	0	0	0	0.29		
	ଡି/ ଏସ୍	0.79	ଜୁନ୍ 2017 ଡିସେମ୍ବର 2017	0	0	0	0	0		
11	ଶୁଲିଆ ଏମ୍‌ଆଇପି	1.13	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006 ନଭେମ୍ବର 2007	58.957	58.957	120.00	4	0.29	100.00	ଯଦିଓ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା (ଅପ୍ରେଲ 2010 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2017 ମଧ୍ୟରେ) ଏବଂ 42.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେୟ କରାଯାଇଥିଲା, 4.69 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଅଭାବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟର 44.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ, ପ୍ରଭାଗାୟ ଅଧିକାରୀ (ଜୁନ୍ 2022) ବନ ବିଭାଗକୁ 27.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ, 1.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2023), ଏମ୍‌ଆଇପି 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୋଇ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ପଡି ରହିଥିଲା।
	ବାକି ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ	0.58	ନଭେମ୍ବର 2015 ମଇ 2016	0	0	0	0	0.03		
	ବାକି ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ	0.56	ଅପ୍ରେଲ 2018 ଅକ୍ଟୋବର 2018	0	0	0	0	0.0		
12	ଜଗମଗୁଡା ଏମ୍‌ଆଇପି	6.12	ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ଫେବୃୟାରୀ 2011	285.560	262.110	567.00	10	6.13	91.79	ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ 6.13 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2016)। ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 285.56 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟରୁ, 262.11 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି (ଅଗଷ୍ଟ 2024) 2.30 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, 20.81

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
										କିଲୋମିଟର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 7.46 କିଲୋମିଟର ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା।
13	ପେଡୁଯୋଡି ନାଲା ଏମ୍‌ଆଇପି	0.31	ଡିସେମ୍ବର 2011 ନଭେମ୍ବର 2012	12.260	0	80.00	1	0.29	0	ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ, ଏସ୍‌ଇ, କେବିକେ ଏମ୍‌ଆଇ ସର୍କଲ 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ଚୁକ୍ତିନାମାର ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ (ଅଗଷ୍ଟ 2019) କରିଥିଲେ ଏବଂ 13 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିଲା।
14	ମାରୁବାରୁ ଏମ୍‌ଆଇପି	1.09	ଜାନୁଆରୀ 2009 ଡିସେମ୍ବର 2009	68.230	0	101.17	3	0.50	0	ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 68.23 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ 50.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଲ୍‌ଏଓ, କୋରାପୁଟରେ (ଜୁନ୍ 2008 ଏବଂ ଫେବୃୟାରୀ 2009 ମଧ୍ୟରେ) ଜମା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବାହ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ / ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଏକ ଅଂଶ ବୁଡି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ (ଜାନୁଆରୀ 2015) ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
15	ତୁନପାର ଏମ୍‌ଆଇପି	1.76	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ଅଗଷ୍ଟ 2009	40.930	0	300.00	05	1.76	0	ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 1.76 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009)। 13.19 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 6.90 କିଲୋମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ବାକି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, 40.93 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଅକ୍ଟୋବର 2008 ଏବଂ ଫେବୃୟାରୀ 2009 ମଧ୍ୟରେ) ଏଲ୍‌ଏଓ, କୋରାପୁଟରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡିଭିଜନ କୌଣସି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2024) ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିଲା।

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
16	ବଡ଼ତେମା ଏମଆଇପି	2.30	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ଅଗଷ୍ଟ 2009	56.440	24.250	292.00	03	2.27	42.96	ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 2.27 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2013)। ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, 56.44 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଏବଂ ଶାଖା କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 24.25 ଏକର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଏଲ୍‌ଏଓକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଫେବୃଆରୀ 2009 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 ମଧ୍ୟରେ) ଦେୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2024) ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିଲା।
17	ଆଦମୁଣ୍ଡା ଏମଆଇପି	1.95	ଜାନୁଆରୀ 2009 ଡିସେମ୍ବର 2009	83.750	25.040	323.75	03	1.95	29.89	ପ୍ରକଳ୍ପର ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 83.75 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 25.04 ଏକର (ଜୁନ୍ 2008 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2008 ମଧ୍ୟରେ) 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ 11.64 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 0.80 କିଲୋମିଟର ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜମି ଦଖଲ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ବଳକା ଜମି ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ 16 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିଲା।
18	ବାନ୍ତି ଏମଆଇପି	1.08	ଅଗଷ୍ଟ 2008 ଜୁଲାଇ 2009	33.630	32.780	175.00	03	1.08	97.47	ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 1.08 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2010)। ପ୍ରକଳ୍ପର ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 3.63 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 32.78 ଏକର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2012 ମଧ୍ୟରେ) 28.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ 14 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିବାରୁ 6.180 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରୁ 4.575 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଶାଖା କେନାଲ ଏବଂ ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା।
19	ନୂଆମୁଣ୍ଡା କାଟା ଏମଆଇପି	0.38	ଜୁନ୍ 2016 ଡିସେମ୍ବର 2016	18.020	17.020	202.00	02	11.16	94.45	18.02 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 17.02 ଏକର 10.63 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍‌ଏମ୍‌ସିର ଆରୁଡି 2280 (214.10 ମିଟର),

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
										ଆରମ୍ଭର ଆରୁତି 3780 (212.703 ମିଟର) ଏବଂ ଏଲବିସିର ଆରୁତି 39497 (212.495 ମିଟର)ରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ମିସିଂ ଲିଙ୍କ୍ ଅଭାବ ପାଇଁ 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତିରିଜନ ରାସ୍ତା କ୍ରସିଂ ପାଇଁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିଓରୁ ଅନୁମତି (ଡିସେମ୍ବର 2021/ ଅପ୍ରେଲ 2024) ମାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା। 11.16 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।
20	ଅଜାବିରା ଏମ୍‌ଆଇପି	0.37	ଜାନୁଆରୀ 2020 ଅପ୍ରେଲ 2020	8.250	7.050	80.00	1	3.58	85.45	ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 8.25 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 2.67 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 7.05 ଏକର ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଅକ୍ଟୋବର 2019) କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଋରି ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ (ଅଗଷ୍ଟ 2024)।
	ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି/ ଆରମ୍ଭର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.22	ଜାନୁଆରୀ 2020 ଅପ୍ରେଲ 2020	0	0	0	0	0		
	ଅଜାବିରା ଏମ୍‌ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.41	ଫେବୃୟାରୀ 2023 ଅଗଷ୍ଟ 2023	0	0	0	0	0		
21	ବାବୁଦେବାଜଟା ଏମ୍‌ଆଇପି	0.33	ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024	4.590	1.910	41.00	1	2.57	41.61	4.59 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 1.91 ଏକର 9.57 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)।
		0.25	ନଭେମ୍ବର 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	0	0	0	0	0		
22	ବଡ଼ଝରଣ ଏମ୍‌ଆଇପି	1.11	ନଭେମ୍ବର 2008 ଅକ୍ଟୋବର 2009	2.210	2.210	150.00	2	0.53	100.00	ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 63.37 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ 2.21 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଠିକାଦାର ଆରୁତି 00 ରୁ 535 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ବନ୍ଧ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ଟ 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଅଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରି ନଥିଲେ, ଯଦିଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି 3.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦେୟ ସହିତ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)। ବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଲ୍, ଏମ୍‌ଆଇ ଦ୍ୱାରା (ନଭେମ୍ବର 2019) ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।
	ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ	1.26	ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ଡିସେମ୍ବର 2019	0	0	0	0	0		

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ତୁରନ୍ତନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
23	ଗୋଷ୍ଠାକୁନା ଏମଆଇପି	1.09	ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ଡିସେମ୍ବର 2019	56.320	31.520	91.00	1	0.46	55.97	56.32 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 31.52 ଏକର ଜମି 25.82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାର 19.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019) କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2023) ଯାହା ଫଳରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।
24	ବାହୁଣୀପାଲି ଏମଆଇପି	0.86	ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ଡିସେମ୍ବର 2019	18.940	8.690	80.00	1	0.16	45.88	ଆବଶ୍ୟକ 18.94 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 8.69 ହେକ୍ଟର 0.16 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା (2018)। ବଳକା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ, ଏସ୍‌ଇ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ (ଜୁନ୍ 2021) ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଏମଆଇପି ସମାପ୍ତ ନହେବାରୁ 0.16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।
25	କରଣ୍ଡିଜୋର ଏମଆଇପି	0.42	ନଭେମ୍ବର 2008 ମଇ 2009	40.310	3.290	1,828.00	1	0.41	8.16	ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 5.45 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଏବଂ 34.86 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 3.29 ହେକ୍ଟର ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)।
26	ବଞ୍ଜାରିଝରଣ ଏମଆଇପି	0.73	ଜାନୁଆରୀ 2009 ଡିସେମ୍ବର 2009	12.380	12.380	91.00	1	2.16	100.00	ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2009) କିନ୍ତୁ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ (ଅକ୍ଟୋବର 2012) ପରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଞ୍ଚଳ / ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜମି ଅଭାବରୁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାକି କାମ ଡିସେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1.43 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019) ବିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 1.60 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ (ମଇ 2022) ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ 19.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (2018)ରେ 12.38 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, 15 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ପରେ ଏବଂ 2.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା।

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
27	ମାନିକମୁଣ୍ଡା ଏମ୍‌ଆଇପି	0.40	ମଇ 2009 ନଭେମ୍ବର 2009	47.720	44.190	78.00	1	0.41	92.60	40.81 ଲକ୍ଷ ଜମା ପରେ (ଜାନୁଆରୀ 2013) ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 47.72 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 44.19 ହେକ୍ଟର (2010) ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଓସିସିଏଲ୍ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)।
28	ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏମ୍‌ଆଇପି	3.13	ମଇ 2009 ନଭେମ୍ବର 2010	195.490	168.130	526.00	4	3.66	86.00	ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 3.66 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ 195.49 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 ଠାରୁ 168.13 ଏକର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ଅବଶିଷ୍ଟ 27.36 ଏକର ଜମି ମାଲିକମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯାହା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।
29	ଶୁକ୍ତିଆବାହାଲ ଏମ୍‌ଆଇପି	0.29	ଫେବୃୟାରୀ 2009 ନଭେମ୍ବର 2009	15.610	12.620	50.00	3	0.47	80.84	ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ଆବଶ୍ୟକ 15.6 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 12.62 ଏକର ଜମି ମଇ 2016 ରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମିର ଜମି ମାଲିକମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯାହା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଫଳପ୍ରସ୍ତ କରିନଥିଲା।
30	ଜାମଜୋର ଏମ୍‌ଆଇପି	0.65	ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ଫେବୃୟାରୀ 2010	8.200	8.200	50.00	1	1.16	100.00	ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 1.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ମଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା 8.20 ଏକର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ବୃତ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
										ମଧ୍ୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା କାରଣ ଉପରୋକ୍ତ ଜମିର ଜମି ମାଲିକମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରି ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିଲା।
31	ଜୋଡ଼ାଜୋର ଏମ୍‌ଆଇପି	4.21	ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ଡିସେମ୍ବର 2010	191.700	61.340	704.00	4	4.03	31.99	4.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ଆବଶ୍ୟକ 191.70 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 61.34 ଏକର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ଉପରୋକ୍ତ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଥିବାରୁ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରି ନଥିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା।
32	ବ୍ରାହ୍ମଣିଜୋର ଏମ୍‌ଆଇପି	9.41	ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ଫେବୃଆରୀ 2009	23.680	21.210	176.00	2	2.43	89.57	ଠିକାଦାର 2.43 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ରେ 2.10 କିଲୋମିଟର ବେଳରେ 3 କିଲୋମିଟର ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରୁ 2.010 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଡାହାଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର 870 ମିଟର ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାମଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। 23.68 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 21.21 ଏକର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକମାନେ ନୂତନ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯାହା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫଳହୀନ ହୋଇଥିଲା।
33	ଦବାଲାଜୋର ଏମ୍‌ଆଇପି	17.31	ଜୁଲାଇ 2008 ଜୁନ୍ 2009	102.870	63.660	350.00	3	4.24	61.88	ଠିକାଦାର 4.24 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ରେ 36.050 କିଲୋମିଟର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ମଧ୍ୟରୁ 870 ମିଟର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାମ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥିଲା। 102.87 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 63.66 ଏକର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
										ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ଆଇନଗତ ଉଚ୍ଚତାପାରୀ ସମସ୍ୟା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫଳହୀନ ହୋଇଥିଲା ।
34	ମାହାକୁରପାଲି ଏମ୍‌ଆଇପି	3.47	ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ଡିସେମ୍ବର 2009	9.920	4.200	130.00	3	1.07	42.33	ଠିକାଦାର ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର 3 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରୁ 1.800 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଡାହାଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର 2.10 କିଲୋମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 1.07 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାମଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥିଲା । 9.92 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ, ଜାନୁଆରୀ 2014 ରୁ 4.20 ଏକର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମି ପାଇଁ 12(2) ଅନୁଯାୟୀ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯାହା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) । ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ନିଷ୍ଫଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।
35	ଡିଆଁପଥର ଏମ୍‌ଆଇପି	5.14	ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ଡିସେମ୍ବର 2009	26.620	7.630	295.00	3	2.63	28.66	ଠିକାଦାର 11.145 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରୁ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 200 ମିଟର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 2.63 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାମଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥିଲା । 26.62 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 7.63 ଏକର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019) । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯାହା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫଳହୀନ ହୋଇଥିଲା ।
36	ଉଦେଇପୁର ଏମ୍‌ଆଇପି	1.92	ମଇ 2011 ଅଗଷ୍ଟ 2011	21.190	6.080	225.00	3	2.64	28.69	ଠିକାଦାର 2.64 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜମି ଅଭାବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ବୃତ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏକରରେ)	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି (ଏକରରେ)	ପରିକଳ୍ପିତ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପ୍ରତିଶତ	ମନ୍ତବ୍ୟ
										ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ କାମଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥିଲା। 21.19 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 6.08 ଏକର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯାହା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଫଳପ୍ରସ୍ତ କରିନଥିଲା।
37	ବାଲପାଲି ଏମଆଇପି	0.81	ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ଫେବୃଆରୀ 2010	24.820	20.420	140.00	0	1.43	82.27	ଠିକାଦାର 1.43 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ରେ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। 24.82 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 20.42 ଏକର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2013)। ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଯାହା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।
38	ସମରସିଂହ ଏମଆଇପି	0.59	ମଇ 2009 ଅପ୍ରେଲ 2010	29.290	14.060	80.00	2	0.78	48.00	ଠିକାଦାର 78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021)ରେ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। 29.29 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 14.06 ଏକର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାକି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳହୀନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।
	ମୋଟ	99.82		2,376.907	1,036.377	12,902.92	156	91.57		

ଉତ୍ସ: ସାମ୍ବିକ୍ତ ଏସ୍‌କାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ -III

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚେଦ 2.3.2)

କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକସ୍ମିକ ଶୁଳ୍କ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଚିତ୍ର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ଓୟୁ ସଂଖ୍ୟା/ ତାରିଖ	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	ଯୋଜନାର ନାମ	ପ୍ୟାକେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ	ଏମ୍‌ଓୟୁ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆକସ୍ମିକ ଶୁଳ୍କ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)
1	ଏମ୍‌ଓୟୁ -01/2020-21	25.03.2021	24.03.2023	XXIV	I	5	37.63	50.22	0.38
2	ଏମ୍‌ଓୟୁ -02/2020-21	25.03.2021	24.03.2023	XXIV	II	11	86.73	112.93	0.87
3	ଏମ୍‌ଓୟୁ -03/2020-21	25.03.2021	24.03.2023	XXIV	III	13	128.02	178.83	1.28
ମୋଟ (କ)						29	252.38	341.98	2.53
1	ଏମ୍‌ଓୟୁ -01/2022-23	15.05.2023	14.03.2025	CI ଏମ୍‌ଆଇପି	I	12	81.29	104.56	0.81
2	ଏମ୍‌ଓୟୁ -01/2022-23	23.03.2023	22.03.2025	CI ଏମ୍‌ଆଇପି	II	16	89.28	114.84	0.89
3	ଏମ୍‌ଓୟୁ -561/2022-23	24.02.2023	23.02.2025	CI ଏମ୍‌ଆଇପି	III	6	63.29	81.41	0.63
4	ଏମ୍‌ଓୟୁ -01/2022-23	24.02.2023	23.02.2025	CI ଏମ୍‌ଆଇପି	IV	10	74.49	95.81	0.75
5	ଏମ୍‌ଓୟୁ -02/2022-23	15.05.2023	14.05.2025	CI ଏମ୍‌ଆଇପି	V	6	87.94	113.10	0.88
ମୋଟ (ଖ)						50	396.29	509.72	3.96
ମୋଟ (କ + ଖ)						79	648.67	851.70	6.49

ଉତ୍ସ: ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିସନ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ -IV

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚେଦ 2.3.3)

ଆରମ୍ଭିକ-XXIV ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓସିସିଏଲ୍‌ରୁ ଚଳମାନାକରଣ ଅଗ୍ରିମ ଏବଂ ଏମ୍‌ଆଇପି ପ୍ରକଳ୍ପର ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରେ ନିର୍ମିତ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ନହେବା ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ	ଅଗ୍ରିମ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ସଞ୍ଚିତ ମୋଟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଅଗ୍ରିମର ତାରିଖ	ଆଦାୟର ତାରିଖ	ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ଦିନ ସଂଖ୍ୟା	18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ (ଟଙ୍କାରେ)	ମୂଳଜମା (ଟଙ୍କାରେ)
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଆଇପି (ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା) ପର୍ଯ୍ୟାୟ-I ର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଚଳମାନାକରଣ ଅଗ୍ରିମ									
1		10,00,00,000	10,00,00,000	28.11.2023	02.01.2024	0	35	17,26,027	10,00,00,000
2	10,00,00,000	10,00,00,000	20,00,00,000	03.01.2024	29.01.2024	0	26	25,64,384	20,00,00,000
3	20,00,00,000	14,50,59,382	34,50,59,382	30.01.2024	31.03.2024	18350745	61	1,03,80,143	32,67,08,637
		34,50,59,382				0		1,46,70,553	
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଆଇପି (ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା) ପର୍ଯ୍ୟାୟ-II ର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଚଳମାନାକରଣ ଅଗ୍ରିମ									
1		10,00,00,000	10,00,00,000	29.11.2023	26.12.2023	0	27	13,31,507	10,00,00,000
2	10,00,00,000	15,00,00,000	25,00,00,000	27.12.2023	11.01.2024	0	15	18,49,315	25,00,00,000
3	25,00,00,000	12,89,78,228	37,89,78,228	12.01.2024	21.03.2024	2,09,69,382	69	1,28,95,643	35,80,08,846
4	35,80,08,846	0	35,80,08,846	22.03.2024	28.03.2024	1,51,258	6	10,59,314	35,78,57,588
5	35,78,57,588	0	35,78,57,588	28.03.2024	31.03.2024		3	5,29,433	35,78,57,588
		37,89,78,228				2,11,20,640		1,60,76,465	
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଆଇପି (ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା) ପର୍ଯ୍ୟାୟ-III ର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଚଳମାନାକରଣ ଅଗ୍ରିମ									
1		26,86,55,168	26,86,55,168	24.02.2023	31.03.2024	0	401	5,31,27,480	26,86,55,168
		26,86,55,168				0		5,31,27,480	
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଆଇପି (ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା) ପର୍ଯ୍ୟାୟ-IV ର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଚଳମାନାକରଣ ଅଗ୍ରିମ									
1		13,26,12,361	13,26,12,361	24.02.2023	13.03.2023	0	17	11,11,764	13,26,12,361
2	13,26,12,361	18,35,45,996	31,61,58,357	14.03.2023	29.12.2023	1,66,30,977	290	4,52,14,976	29,95,27,380
	29,95,27,380		29,95,27,380	30.12.2023	31.03.2024	1,49,870	92	1,35,89,516	29,93,77,510
		31,61,58,357				1,67,80,847		5,99,16,256	
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଆଇପି (ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା) ପର୍ଯ୍ୟାୟ-V ର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଚଳମାନାକରଣ ଅଗ୍ରିମ									
1		10,00,00,000	10,00,00,000	28.11.2023	27.12.2023	0	29	14,30,137	10,00,00,000
2	10,00,00,000	25,00,00,000	35,00,00,000	27.12.2023	24.01.2024	1,99,85,466	28	48,32,877	33,00,14,534
3	33,00,14,534	0	33,00,14,534	25.01.2024	28.01.2024	0	3	4,88,241	33,00,14,534
4	33,00,14,534	2,32,41,921	35,32,56,455	29.01.2024	31.03.2024	0	62	1,08,00,937	35,32,56,455
		37,32,41,921				0		1,75,52,191	

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ	ଅଗ୍ରିମ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ସଞ୍ଚିତ ମୋଟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଅଗ୍ରିମର ତାରିଖ	ଆଦାୟର ତାରିଖ	ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ଦିନ ସଂଖ୍ୟା	18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ (ଟଙ୍କାରେ)	ମୂଳଜମା (ଟଙ୍କାରେ)
ସର୍ବମୋଟ (କ)		1,68,20,93,056						16,13,42,945	
ଆରମ୍ଭିକ ଏଫ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚଳମାନୀକରଣ ଅଗ୍ରିମ (ପର୍ଯ୍ୟାୟ-I)									
1		33,44,60,844	33,44,60,844	26.03.2021	28.01.2024	0	1,038	17,12,07,299	33,44,60,844
2	33,44,60,844	16,77,74,678	50,22,35,522	29.01.2024	31.03.2024	40,04,27,833	62	1,53,56,023	10,18,07,689
		50,22,35,522				40,04,27,833		18,65,63,322	
ଆରମ୍ଭିକ ଏଫ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚଳମାନୀକରଣ ଅଗ୍ରିମ (ପର୍ଯ୍ୟାୟ-II)									
1	0	2,01,90,674	2,01,91,674	28.03.2021	12.07.2021	0	106	10,55,449	2,01,91,674
2	2,01,91,674	20,00,00,000	22,01,91,674	13.07.2021	28.12.2021	0	168	1,82,42,729	22,01,91,674
3	4,01,91,674	7,43,35,498	11,45,27,172	29.12.2021	17.03.2022	0	78	44,05,374	11,45,27,172
4	11,45,27,172	96,78,760	21,13,25,932	18.03.2022	29.01.2023	0	317	3,30,36,322	21,13,25,932
5	21,13,25,932	35,96,23,055	57,09,48,987	30.01.2023	27.08.2023	0	209	5,88,46,852	57,09,48,987
6	68,24,14,729	37,82,97,610	1,06,07,12,339	28.08.2023	31.03.2024	94,90,25,507	216	11,29,87,660	11,16,86,832
		1,12,92,46,597				94,90,25,507		11,55,86,777	
ଆରମ୍ଭିକ ଏଫ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚଳମାନୀକରଣ ଅଗ୍ରିମ (ପର୍ଯ୍ୟାୟ-III)									
1		30,00,00,000	30,00,00,000	13.07.2021	28.12.2021	0	168	2,48,54,795	30,00,00,000
2	30,00,00,000	5,62,25,160	35,62,25,160	29.12.2021	17.03.2022	0	78	1,37,02,469	35,62,25,160
3	35,62,25,160	10,64,85,365	46,27,10,525	18.03.2022	20.12.2022	37,17,22,138	277	6,32,07,525	9,09,88,387
4	9,09,88,387	0	9,09,88,387	20.12.2022	21.12.2022		1	44,871	9,09,88,387
5	9,09,88,387	72,64,99,980	81,74,88,367	22.12.2022	31.03.2023	54,30,93,394	99	3,99,11,350	27,43,94,973
6	27,43,94,973	0	27,43,94,973	01.04.2023	31.05.2023	22,92,28,387	60	81,19,084	4,51,66,586
7	4,51,66,586	0	4,51,66,586	01.06.2023	06.07.2023	0	35	7,79,588	4,51,66,586
8	4,51,66,586	59,90,75,969	64,42,42,555	07.07.2023	16.01.2024	20,01,11,338	193	6,13,17,771	44,41,31,217
9	44,41,31,217	0	44,41,31,217	16.01.2024	31.03.2024	6,36,18,090	75	1,64,26,771	38,05,13,127
		1,78,82,86,474				1,40,77,73,347		21,19,37,453	
ସର୍ବମୋଟ (ଖ)		3,41,97,68,593				2,75,72,26,687		51,40,87,552	
ସର୍ବମୋଟ (କ+ଖ)		5,10,18,61,649				2,75,72,26,687		67,54,30,497	

ଉତ୍ସ: ଅଗ୍ରିମ ଜାରି ପାଇଁ ସିଇ, ଏମଆଇ, ଓଡିଶା ଏବଂ ଓସିସି ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ - V(କ)

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.4.1.3)

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଖୁଲାସା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ନକରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବିବୃତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଟ୍ୟାକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ (ସିଡି)ର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୁଦ୍ଧିନୀମା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଜୋରିମାନା (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ) (ସମ୍ପ 3*10 ପ୍ରତିଶତ)	ଦିନରେ ବିଳମ୍ବ (30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ଅନୁଗୁଳ									
1	ଭେରୁବାନିଆ ସିଡି	85.43	72.63	16.03.2023	15.09.2023	55.41	ପ୍ରଗତିରେ	8.54	381
2	ବଡବନ୍ଧ ସିଡି	98.17	83.45	16.03.2023	15.09.2023	65.96	ପ୍ରଗତିରେ	9.82	381
3	ମାଟେଲିଆ-IV ସିଡି	147.93	125.75	01.03.2023	31.01.2024	108.27	ପ୍ରଗତିରେ	14.79	243
4	ବାଟବାହାଲ ସିଡି	84.74	84.99	02.12.2022	31.05.2023	83.33	ପ୍ରଗତିରେ	8.47	488
5	ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ସିଡି	100.00	85.01	16.03.2023	15.09.2023	88.71	ପ୍ରଗତିରେ	10.00	381
6	ଛାପଲୋଟ ସିଡି	68.07	57.87	16.03.2023	15.09.2023	55.60	ପ୍ରଗତିରେ	6.81	381
7	କଟାଦା ସିଡି	99.48	84.57	16.03.2023	15.09.2023	89.32	ପ୍ରଗତିରେ	9.95	381
8	ଗଣ୍ଡାପାଲ ସିଡି	68.16	57.95	16.03.2023	15.09.2023	61.68	ପ୍ରଗତିରେ	6.82	381
9	ହରିଚନ୍ଦନପୁର ମଶାଣୀ ଟ୍ୟାକ୍ ଡ୍ୟାମ୍	84.25	84.51	02.12.2022	31.05.2023	95.29	ପ୍ରଗତିରେ	8.43	488
10	ଗଝାଲପୁର ଟ୍ୟାକ୍ ଡ୍ୟାମ୍	64.16	75.70	02.12.2022	31.05.2023	79.78	ପ୍ରଗତିରେ	6.42	488
11	ଦାନ୍ତରିଆପାଲ ସିଡି	70.55	83.26	22.02.2023	21.08.2023	86.23	ପ୍ରଗତିରେ	7.06	406
12	କଟକା ଟ୍ୟାକ୍ ଡ୍ୟାମ୍	44.80	44.94	02.12.2022	31.05.2023	47.57	ପ୍ରଗତିରେ	4.48	488
13	ଅନ୍ତରାହ ଟ୍ୟାକ୍ ଡ୍ୟାମ୍	45.12	45.23	02.12.2022	31.05.2023	49.23	ପ୍ରଗତିରେ	4.51	488
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ବାରିପଦା									
14	ଖରୁଆପଦା (ବିହାଣୀସାହି)	43.78	43.92	09.01.2023	08.04.2023	0.000	ପ୍ରଗତିରେ	4.38	541
15	କଠାରୁମା-3	52.04	52.2	27.12.2022	26.03.2023	0.000	ପ୍ରଗତିରେ	5.20	554
16	କଠାରୁମା -4	52.29	52.45	27.12.2022	26.03.2023	5.990	ପ୍ରଗତିରେ	5.23	554
17	କଳାପାଣି	77.13	65.57	10.10.2023	09.01.2024	70.837	ପ୍ରଗତିରେ	7.71	265
18	ସାନକାମବଣି	50.08	50.24	01.05.2023	31.07.2023	3.922	ପ୍ରଗତିରେ	5.01	427
19	ଇଟାହାରୀ	82.6	82.84	11.05.2023	10.08.2023	73.562	ପ୍ରଗତିରେ	8.26	417

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଟ୍ୟାକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ (ସିଡି)ର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୃତ୍ତିନାମା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଜୋରିମାନା (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ) (ସମ୍ପ 3*10 ପ୍ରତିଶତ)	ଦିନରେ ବିଳମ୍ବ (30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)
20	ସାରୁମୁଳା	58.92	62.3	11.04.2023	10.07.2023	44.696	ପ୍ରଗତିରେ	5.89	448
21	ଆମନିଦା -III	51.05	51.21	12.05.2023	11.08.2023	40.396	ପ୍ରଗତିରେ	5.11	416
22	କେନ୍ଦୁବୁଡ଼ିପାଳ	137.62	102.62	20.12.2023	19.06.2024	81.062	ପ୍ରଗତିରେ	13.76	103
23	କୁଆଁରତିହି	117.000	117.000	22.12.2023	21.06.2023	43.829	ପ୍ରଗତିରେ	11.70	467
ଏମଆଇ ଡିଭିଜନ, ଭବାନୀପାଟଣା									
24	ନୌରିପଡ଼ା	54.93	39.27	08.02.2023	07.06.2023	8.69	ପ୍ରଗତିରେ	5.49	481
25	ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର	38.45	25.61	17.02.2023	16.05.2023	9.36	ପ୍ରଗତିରେ	3.85	503
26	ଧାଡେଲ	41.95	28.82	21.03.2023	20.07.2023	28.61	ପ୍ରଗତିରେ	4.20	438
27	ଧୋସଖୋଲା	35.45	23.7	20.03.2023	19.07.2023	0.00	ପ୍ରଗତିରେ	3.55	439
28	ଲାଖବାହାଲି	48.04	33.83	23.03.2023	22.07.2023	14.46	ପ୍ରଗତିରେ	4.80	436
29	ନୂଆଁମୁଣ୍ଡା	38.16	26.08	20.03.2023	19.07.2023	8.93	ପ୍ରଗତିରେ	3.82	439
30	ଡିମାନବାଡି (ମାଣିଆରୁଗା)	36.95	24.19	23.03.2023	22.07.2023	17.05	ପ୍ରଗତିରେ	3.70	436
ଏମଆଇ ଡିଭିଜନ, ବଲାଙ୍ଗୀର									
31	ବରକାଣି	44.98	30.94	12.04.2023	11.07.2023	34.01	ପ୍ରଗତିରେ	4.50	447
32	ବରପଦର	43.75	30.11	04.04.2023	03.07.2023	19.26	ପ୍ରଗତିରେ	4.38	455
33	ବୁସୁରାବାହାଲ	77.41	52.72	06.04.2023	05.07.2023	10.90	ପ୍ରଗତିରେ	7.74	453
34	ମୁଡାବାହାଲ	49.06	35.17	04.04.2023	03.07.2023	40.87	ପ୍ରଗତିରେ	4.91	455
35	ବିଅରପାଲି-II	50.43	40.24	04.04.2023	03.07.2023	41.48	ପ୍ରଗତିରେ	5.04	455
36	ବେଲପାଲି-I	53.90	38.45	04.04.2023	03.07.2023	44.56	ପ୍ରଗତିରେ	5.39	455
37	ବେଲପାଲି-II	56.05	35.28	12.04.2023	11.07.2023	46.47	ପ୍ରଗତିରେ	5.61	447
38	ଦଣ୍ଡପାଣି	42.28	28.5	04.04.2023	03.07.2023	34.59	ପ୍ରଗତିରେ	4.23	455
39	ଗେରଡି-II	59.82	43.18	06.04.2023	05.07.2023	41.05	ପ୍ରଗତିରେ	5.98	453
40	କୁସାଙ୍ଗ	79.20	58.92	12.04.2023	11.07.2023	64.29	ପ୍ରଗତିରେ	7.92	447
41	ହଳଦୀପଡ଼ପାଲୀ	52.19	37.68	04.04.2023	03.07.2023	6.26	ପ୍ରଗତିରେ	5.22	455
42	ଲେବଡା	60.64	45.5	10.02.2023	11.05.2023	51.30	ପ୍ରଗତିରେ	6.06	508
43	ସିଂହପାଲି	51.09	37.64	17.07.2023	16.06.2024	39.89	ପ୍ରଗତିରେ	5.11	106

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବ୍ୟାଜ୍ ତଥ୍ୟ (ସିଡି)ର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୃତ୍ତିନାମା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଗୋରିମାନା (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ) (ସ୍ତମ୍ଭ 3*10 ପ୍ରତିଶତ)	ଦିନରେ ବିଳମ୍ବ (30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)
44	ବାଗାଲବନ୍ଧା	45.71	40.76	05.08.2023	04.07.2024	40.56	ପ୍ରଗତିରେ	4.57	88
45	ବାଲିଆଭାଟା	79.71	68.75	14.07.2023	13.06.2024	77.60	ପ୍ରଗତିରେ	7.97	109
46	ବାଲିପଟା	72.66	67.4	06.07.2023	05.06.2024	71.61	ପ୍ରଗତିରେ	7.27	117
47	ଭାଲୁଧରା	95.41	84.18	14.07.2023	13.06.2024	87.52	ପ୍ରଗତିରେ	9.54	109
48	ଦଲଦଲି	46.26	42.9	31.07.2023	30.06.2024	46.04	ପ୍ରଗତିରେ	4.63	92
49	ଦେଓଭୁଇଁ	52.06	49.57	14.07.2023	13.06.2024	45.82	ପ୍ରଗତିରେ	5.21	109
50	ଡୁମେରପାହାଡ	44.4	38.46	02.08.2023	01.07.2024	37.23	ପ୍ରଗତିରେ	4.44	91
51	ଗଡଗଡି	56.08	53.36	20.07.2023	19.06.2024	53.55	ପ୍ରଗତିରେ	5.61	103
52	କୁଆବାଂସ	68.02	58.88	14.07.2023	13.06.2024	11.78	ପ୍ରଗତିରେ	6.80	109
53	ମୁଦଘାଟ	60.78	57.68	06.07.2023	05.06.2024	67.36	ପ୍ରଗତିରେ	6.08	117
54	ସରମୁହାଣ-I	70.27	61.79	17.07.2023	16.06.2024	68.10	ପ୍ରଗତିରେ	7.03	106
55	ସରମୁହାଣ -II	75.15	66.11	17.07.2023	16.06.2024	26.83	ପ୍ରଗତିରେ	7.52	106
56	ସିଧୁମୁଣ୍ଡ-I	57.05	54.99	14.07.2023	13.06.2024	44.13	ପ୍ରଗତିରେ	5.71	109
57	ସିଧୁମୁଣ୍ଡ -II	61.9	56.35	20.07.2023	19.06.2024	57.74	ପ୍ରଗତିରେ	6.19	103
58	ଜାମସାର	44.87	30.94	12.04.2023	11.07.2023	37.13	ପ୍ରଗତିରେ	4.49	447
59	ଆମପଡା	60.64	45.51	21.02.2023	22.05.2023	39.30	ପ୍ରଗତିରେ	6.06	497
60	ବୁଡ଼ାଜୋର	69.11	47.54	17.07.2023	16.06.2024	58.08	ପ୍ରଗତିରେ	6.91	106
61	ଛତରଘାଟ	79.17	55.94	10.02.2023	11.05.2023	59.82	ପ୍ରଗତିରେ	7.92	508
62	ଜାଲିଆଦାରହା	68.10	45.5	24.02.2023	25.05.2023	54.07	ପ୍ରଗତିରେ	6.81	494
63	କୁଜୁରଖାଇ	49.43	36.13	21.02.2023	22.05.2023	42.25	ପ୍ରଗତିରେ	4.94	497
64	ଲେମ୍ବୁଦାରହା	83.91	59.88	02.08.2023	01.07.2024	11.79	ପ୍ରଗତିରେ	8.39	91
65	ଫାପାସିଭାଲା	87.63	61.48	10.02.2023	11.05.2023	72.44	ପ୍ରଗତିରେ	8.76	508
66	ଶିବମନ୍ଦିର	55.28	41.03	10.02.2023	11.05.2023	39.62	ପ୍ରଗତିରେ	5.53	508
67	ବାଣ୍ଡୁପାଲା	69.94	46.74	10.02.2023	11.05.2023	39.70	ପ୍ରଗତିରେ	6.99	508
68	ବଥମୁଣ୍ଡା	78.75	54.07	10.02.2023	11.05.2023	64.68	ପ୍ରଗତିରେ	7.88	508
69	ବେଲପଡା	56.36	43.22	05.08.2023	04.07.2024	53.89	ପ୍ରଗତିରେ	5.64	88
70	ଦାତ୍ରାଭୁଢ଼ା	89.99	64.95	17.07.2023	16.06.2024	71.59	ପ୍ରଗତିରେ	9.00	106

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବ୍ୟାଜ୍ ଡ୍ୟାମ୍ (ସିଡି)ର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୃତ୍ତିନାମା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ କୋରିମାନା (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ) (ସମ୍ପ 3*10 ପ୍ରତିଶତ)	ଦିନରେ ବିଳମ୍ବ (30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)
71	କଟାଟାନଗର	84.78	60.6	05.08.2023	04.07.2024	30.47	ପ୍ରଗତିରେ	8.48	88
72	ଶୁଦ୍ଧେନବାହାଲି	76.73	52.4	02.03.2023	31.05.2023	62.99	ପ୍ରଗତିରେ	7.67	488
73	କୁଣ୍ଡାନାଲା	45.25	33.68	27.07.2023	16.06.2024	53.58	ପ୍ରଗତିରେ	4.53	106
74	କୁସୁମଘାଟ	87.19	62.61	20.07.2023	19.06.2024	64.64	ପ୍ରଗତିରେ	8.72	103
75	ସଗଡିପାଠା	82.34	60.57	11.07.2023	10.06.2024	44.78	ପ୍ରଗତିରେ	8.23	112
76	ଶିବମନ୍ଦିର	118.46	90.67	20.07.2023	19.06.2024	68.38	ପ୍ରଗତିରେ	11.85	103
77	ଶୁଆପଡା	106.79	73.69	06.07.2023	05.06.2024	57.62	ପ୍ରଗତିରେ	10.68	117
78	ବାବାଘାଟ	67.42	54.53	15.03.2024	14.08.2024	34.31	ପ୍ରଗତିରେ	6.74	47
79	ବନ୍ଧନଘାଟ	83.89	64.42	16.03.2024	15.08.2024	38.56	ପ୍ରଗତିରେ	8.39	46
80	ଜାମଖମାର	73.58	55.68	16.03.2024	15.08.2024	38.02	ପ୍ରଗତିରେ	7.36	46
81	ଲୁହୁରାମୁଣ୍ଡା	73.82	55.88	16.03.2024	15.08.2024	11.36	ପ୍ରଗତିରେ	7.38	46
82	ସୁନାମୁହିଁ	61.72	49.69	16.03.2024	15.08.2024	42.41	ପ୍ରଗତିରେ	6.17	46
83	ସୁରୁବନ୍ଧ	73.88	55.93	15.03.2024	14.08.2024	36.68	ପ୍ରଗତିରେ	7.39	47
84	ତେନେରା	76.36	58.04	16.03.2024	15.08.2024	41.47	ପ୍ରଗତିରେ	7.64	46
85	ବଡ଼ ଧୁଡା	55.99	33.58	31.07.2023	30.06.2024	9.63	ପ୍ରଗତିରେ	5.60	92
86	ରାଜମରା	43.55	30.75	12.04.2023	11.07.2023	29.83	ପ୍ରଗତିରେ	4.36	447
87	ସରଗୁଲ-II	65.29	48.49	12.04.2023	11.07.2023	44.43	ପ୍ରଗତିରେ	6.53	447
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ବୌଦ୍ଧ									
88	ଦମଣ୍ଡା	50.40	50.51	23.11.2022	22.05.2023	21.46	ପ୍ରଗତିରେ	5.04	497
89	ପାନ୍‌ଜାନା	83.10	83.36	21.12.2022	20.06.2023	52.11	ପ୍ରଗତିରେ	8.31	468
90	ବାଘୁଆନାଲା	33.67	33.77	21.12.2022	20.06.2023	21.02	ପ୍ରଗତିରେ	3.367	468
91	ରାଶିଚୌକ	33.74	33.84	21.12.2022	20.06.2023	29.30	ପ୍ରଗତିରେ	3.374	468
92	ନାଲାଘାଇ	27.11	27.19	21.12.2022	20.06.2023	21.09	ପ୍ରଗତିରେ	2.711	468
93	ସାନବାଗବାର	80.00	80.24	03.02.2023	02.08.2023	72.63	ପ୍ରଗତିରେ	8	425
94	ଥାପାପାଲି-II	51.74	51.89	03.02.2023	02.08.2023	45.26	ପ୍ରଗତିରେ	5.174	425
95	ତୁରୁମସିଂହ-I	88.25	88.52	03.02.2023	02.08.2023	79.04	ପ୍ରଗତିରେ	8.825	425
96	ଲୁଣ୍ଡୁରୁ	65.91	66.11	03.02.2023	02.08.2023	47.23	ପ୍ରଗତିରେ	6.591	425

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବ୍ୟାଜ୍ ତଥ୍ୟ (ସିଡି)ର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୃତ୍ତିନାମା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଗୋଟିମାନା (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ) (ସ୍ତମ୍ଭ 3*10 ପ୍ରତିଶତ)	ଦିନରେ ବିଳମ୍ବ (30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)
97	ଡେପୁଟିମୁଖ୍ୟ	79.87	80.11	03.02.2023	02.08.2023	85.08	ପ୍ରଗତିରେ	7.987	425
98	ପଦ୍ମନପୁର-II	51.73	40.13	13.03.2023	12.09.2024	22.08	ପ୍ରଗତିରେ	5.173	18
99	କଟାପଡା	112.21	112.56	10.04.2023	09.01.2024	108.30	ପ୍ରଗତିରେ	11.221	265
100	ଉମା	108.36	108.70	10.04.2023	09.01.2024	69.64	ପ୍ରଗତିରେ	10.836	265
101	ଉମା ବଡ଼ଦରା	100.63	100.95	17.04.2023	16.01.2024	88.52	ପ୍ରଗତିରେ	10.063	258
102	ଝାଞ୍ଜିଝରଣ	109.44	109.78	17.04.2023	16.01.2024	87.13	ପ୍ରଗତିରେ	10.944	258
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ									
103	ଡେପୁଟିମୁଖ୍ୟ	70.90	65.60	28.02.2023	27.08.2023	55.01	ପ୍ରଗତିରେ	7.09	400
104	ଚିଲିକା-III	78.60	78.84	01.06.2023	31.05.2024	67.44	ପ୍ରଗତିରେ	7.86	122
105	ଚିଲିକା-IV	81.47	81.72	26.05.2023	25.04.2024	48.23	ପ୍ରଗତିରେ	8.15	158
106	ବେଲଦା	60.58	51.50	20.01.2024	19.07.2024	0.00	ପ୍ରଗତିରେ	6.06	73
107	ଭଣ୍ଡାରପଡ଼ା-I	45.06	38.30	20.01.2024	19.07.2024	0.00	ପ୍ରଗତିରେ	4.51	73
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ୍, ଜିଲ୍ଲା									
108	କଟାପଡା ସିଡି	69.12	50.46	24.01.2023	23.07.2023	45.32	ପ୍ରଗତିରେ	6.91	435
109	ଜୁଆଙ୍ଗସାହି ସିଡି	68.22	61.88	25.01.2023	24.07.2023	56.87	ପ୍ରଗତିରେ	6.82	434
110	ବାଉରିବନ୍ଧ ସିଡି	54.4	39.12	03.02.2023	02.06.2023	36.89	ପ୍ରଗତିରେ	5.44	486
111	ଘୋଡାବରା ସିଡି	77.61	70.22	29.11.2022	28.05.2023	69.56	ପ୍ରଗତିରେ	7.76	491
112	କଙ୍କୁକେଶ୍ବରୀ ସିଡି	67.62	59.00	21.11.2022	20.05.2023	57.15	ପ୍ରଗତିରେ	6.76	499
113	ବାଲୁକେଶ୍ବରୀ ସିଡି	84.51	67.13	12.12.2022	11.06.2023	67.04	ପ୍ରଗତିରେ	8.45	477
114	ଦୋଲାପଡିଆ ସିଡି	89.07	78.01	22.11.2022	21.05.2023	64.13	ପ୍ରଗତିରେ	8.91	498
115	ମାରାଘୁଆ ସିଡି	50.21	47.61	22.11.2022	21.05.2023	46.46	ପ୍ରଗତିରେ	5.02	498
116	ଝରଣା ସିଡି	82.37	69.99	12.12.2022	11.06.2023	62.30	ପ୍ରଗତିରେ	8.24	477
117	ଗୁପ୍ତମାଣିକ ସିଡି	82.98	74.07	16.05.2022	15.11.2023	37.07	ପ୍ରଗତିରେ	8.30	320
118	ଘଣ୍ଟପଡା-I ସିଡି	56.36	45.06	06.02.2023	05.08.2023	43.56	ପ୍ରଗତିରେ	5.64	422
119	ଖଜିରାବନ୍ଧ ସିଡି	57.68	46.85	08.02.2023	07.08.2023	37.85	ପ୍ରଗତିରେ	5.77	420
120	ଗଡିବନ୍ଧ ସିଡି	55.68	44.52	09.05.2023	08.11.2023	42.50	ପ୍ରଗତିରେ	5.57	327

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଟ୍ୟାକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ (ସିଡି)ର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଜୋରିମାନା (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ) (ସମ୍ମ 3*10 ପ୍ରତିଶତ)	ଦିନରେ ବିଳମ୍ବ (30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ଜୟପୁର									
121	ରେଙ୍ଗା	72.58	52.44	09.01.2023	08.05.2023	5.22	ପ୍ରଗତିରେ	7.26	511
122	ଉପରକାନ୍ତି	46.39	33.40	23.05.2023	22.09.2023	15.03	ପ୍ରଗତିରେ	4.64	374
123	ଉମେଲ-I	60.77	44.78	10.05.2023	09.09.2023	25.34	ପ୍ରଗତିରେ	6.08	387
124	ବାଲିଗୁଡା	88.71	65.88	12.02.2024	11.07.2024	65.88	ପ୍ରଗତିରେ	8.87	81
125	ଦୋରାପୁଟ	92.95	69.41	12.02.2024	11.07.2024	18.31	ପ୍ରଗତିରେ	9.30	81
126	ତାରାଭଙ୍ଗ	99.81	75.13	12.02.2024	11.07.2024	63.55	ପ୍ରଗତିରେ	9.98	81
127	ବାଇଝୋଲା	54.22	39.14	18.02.2024	17.06.2024	15.66	ପ୍ରଗତିରେ	5.42	105
128	ହାଣ୍ଡିକୁସୁମ	49.57	35.26	17.02.2024	16.06.2024	35.24	ପ୍ରଗତିରେ	4.96	106
129	କେଲୁବାଡି	56.82	41.30	12.02.2024	11.06.2024	41.30	ପ୍ରଗତିରେ	5.68	111
130	ତାଲାକେଶିଲା	61.56	43.95	18.02.2024	17.06.2024	0	ପ୍ରଗତିରେ	6.16	105
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ଝାରସୁଗୁଡା									
131	କୁରେମାଳ	98.85	70.82	16.03.2023	15.09.2023	0	ପ୍ରଗତିରେ	9.89	381
132	କୁରେମାଳ -I	99.21	71.11	02.03.2023	01.09.2023	31.13	ପ୍ରଗତିରେ	9.92	395
133	ଡେଲେନ୍	99.61	71.46	03.03.2023	02.09.2023	0	ପ୍ରଗତିରେ	9.96	394
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ସମ୍ବଲପୁର									
134	କୁଲୁହିଆମାଳ	26.1	26.18	30.01.2024	29.07.2024	7.93	ପ୍ରଗତିରେ	2.61	63
135	ରାବଣଡିହି	52.27	52.28	30.01.2024	29.07.2024	33.26	ପ୍ରଗତିରେ	5.23	63
136	ଚଇନକୁଦର	30.35	30.44	30.01.2024	29.07.2024	8.67	ପ୍ରଗତିରେ	3.04	63
137	କଟାମଖୋଲ	32.97	33.08	10.01.2024	07.07.2024	0.00	ପ୍ରଗତିରେ	3.30	85
138	ବାଲିକୁଠା	41.95	42.08	08.01.2024	07.07.2024	18.28	ପ୍ରଗତିରେ	4.20	85
139	ପଟାସପଡା-I	52.72	52.89	30.01.2024	29.07.2024	51.13	ପ୍ରଗତିରେ	5.27	63
140	ପଟାସପଡା -II	58.71	58.90	30.01.2024	29.07.2024	49.24	ପ୍ରଗତିରେ	5.87	63
141	କଟରବାଗା	51.13	51.28	30.01.2024	29.07.2024	34.64	ପ୍ରଗତିରେ	5.11	63
	ମୋଟ	9,489.63	7,956.11			6,189.20		948.96	

ଉତ୍ସ: ସାମ୍ବିକ ଏସ୍ପାନାଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ - V(ଖ)

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.4.1.3)

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଖୁଲାସା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ନକରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବିବୃତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ପ୍ଲୋୟିର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୁଦ୍ଧିନୀମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତିର ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତିପୂରଣ କୋରିମାନା (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ) (ସ୍ତମ୍ଭ 3*10 ପ୍ରତିଶତ)	30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ଏମ୍ପ୍ଲୋୟି ଡିଭିଜନ, ଅନୁଗୁଳ									
1	ଜଗନ୍ନାଥପୁର	40.77	34.66	16.08.2023	15.02.2024	0.00	ଗଲୁଅଛି	4.08	228
2	ମଦନପୁର	33.18	28.21	16.08.2023	15.02.2024	0.00	ଗଲୁଅଛି	3.32	228
3	ଖଜୁରାହୋଡ଼ା	32.13	17.72	18.10.2023	17.04.2024	0.00	ଗଲୁଅଛି	3.21	166
4	ରାଜାବନ୍ଧ	50.87	30.69	12.01.2024	11.07.2024	0.00	ଗଲୁଅଛି	5.09	81
5	କିଶୋରନଗର	34.73	25.74	12.01.2024	11.07.2024	0.00	ଗଲୁଅଛି	3.47	81
6	ଧୁଲିଆପଡ଼ା	26.09	20.16	22.02.2023	21.08.2023	19.41	ଗଲୁଅଛି	2.61	406
7	ଜାମେଇଝରଣ	32.96	25.47	22.02.2023	21.08.2023	11.79	ଗଲୁଅଛି	3.30	406
8	କୁକୁରପେଟା	101.01	77.90	22.02.2023	21.08.2023	16.28	ଗଲୁଅଛି	10.10	406
9	ଝିଞ୍ଜପାଳ	60.53	46.73	22.02.2023	21.08.2023	24.98	ଗଲୁଅଛି	6.05	406
10	ସବିଘାଟ	30.92	26.28	16.08.2023	15.02.2024	0.00	ଗଲୁଅଛି	3.09	228
ଏମ୍ପ୍ଲୋୟି ଡିଭିଜନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ									
11	ବାନ୍ତିଆମୁହାଁ	57.10	46.06	07.07.2022	06.04.2023	43.32	ଗଲୁଅଛି	5.71	543
12	ଭଣ୍ଡାରିଶୋଳ	56.62	45.64	18.07.2022	17.04.2023	43.29	ଗଲୁଅଛି	5.66	532
13	ଜଗନ୍ନାଥପୁର	55.00	44.33	26.10.2022	25.07.2023	36.48	ଗଲୁଅଛି	5.50	433
14	ମୁନ୍ଦିବୁନ୍ଦା	52.34	42.15	26.10.2022	25.07.2023	21.37	ଗଲୁଅଛି	5.23	433
15	ପାଉଁସିଆନାଲା ଏମ୍ପ୍ଲୋୟି	251.24	186.51	29.01.2024	28.06.2024	129.99	ଗଲୁଅଛି	25.12	94
ଏମ୍ପ୍ଲୋୟି ଡିଭିଜନ, ଭବାନୀପାଟଣା									
16	କିଡ଼ଙ୍ଗ	45.00	34.78	27.05.2022	26.09.2022	22.96	ଗଲୁଅଛି	4.50	735
17	ବଟିଯୋର	39.92	29.16	17.02.2023	16.06.2023	10.91	ଗଲୁଅଛି	3.99	472
18	କୁସୁମସିଲା	42.00	31.63	17.02.2023	16.06.2023	25.63	ଗଲୁଅଛି	4.20	472

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ଆଇପିର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତିର ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଜୋରିମାନା (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ) (ସ୍ତମ୍ଭ 3*10 ପ୍ରତିଶତ)	30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି
19	ଘଣ୍ଟାଶାଳ	63.33	48.45	24.02.2023	23.06.2023	18.55	ରଲୁଅଛି	6.33	465
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ବଲାଙ୍ଗୀର									
20	ଭାଲୁଦାର	29.99	23.52	01.02.2023	01.05.2023	23.52	ପ୍ରଗତିରେ	3.00	518
21	ଗଣ୍ଡାମେଲ	29.99	23.50	30.01.2023	30.04.2023	23.50	ପ୍ରଗତିରେ	3.00	519
22	ଝୁଲେନବାର	24.99	19.59	25.01.2023	26.03.2023	19.59	ପ୍ରଗତିରେ	2.50	554
23	କାଲିକଟା	78.99	61.91	12.04.2023	11.07.2023	48.80	ପ୍ରଗତିରେ	7.90	447
24	ନେହେନାବନ୍ଧ	29.99	22.04	04.04.2023	03.07.2023	22.04	ପ୍ରଗତିରେ	3.00	455
25	କୃପାସାଗର	196.99	152.23	15.02.2023	16.02.2024	0.00	ପ୍ରଗତିରେ	19.70	227
26	ମାହିମୁଣ୍ଡା	44.99	31.76	04.04.2023	03.07.2023	7.50	ପ୍ରଗତିରେ	4.50	455
27	ଜାଗୁଆ	36.00	24.58	09.02.2023	10.05.2023	17.23	ପ୍ରଗତିରେ	3.60	509
28	ତୁଲାଇ	25.00	20.22	07.02.2023	08.05.2023	17.98	ପ୍ରଗତିରେ	2.50	511
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ବୌଦ୍ଧ									
29	କେଲାକଟା ଏମ୍ଆଇପି	57.19	43.91	02.06.2022	01.03.2023	16.73	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	5.72	579
30	ବିଜାପଦର ଭୂଇଁପଦା ଏମ୍ଆଇପି	31.99	25.88	21.02.2023	20.08.2023	23.31	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	3.20	407
31	ନୂଆପାଲି ଏମ୍ଆଇପି	20.36	16.48	21.02.2023	20.08.2023	15.33	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	2.04	407
32	ପେନାଜୋର ଏମ୍ଆଇପି	69.87	56.52	02.03.2023	01.09.2023	52.89	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	6.99	395
33	ମହତାବ- ଜଳଭଣ୍ଡାର	75.20	62.28	08.11.2023	07.05.2024	0.00	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	7.52	146
34	ପଲ୍ଲୀସବୁଗୁଣି	92.26	75.58	08.11.2023	07.05.2024	7.33	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	9.23	146
35	ବୁରୁବୁଡ଼ା	72.64	61.75	08.11.2023	07.05.2024	21.92	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	7.26	146
36	ବରାଗଛା	78.58	64.91	08.11.2023	07.05.2024	15.21	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	7.86	146
37	ପଦରପଡ଼ା	52.70	43.34	08.11.2023	07.05.2024	27.82	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	5.27	146
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ଡେଙ୍କାନାଳ									
38	ବାଉଁଶକାନ	55.99	42.50	02.06.2022	01.12.2022	50.51	ପ୍ରଗତିରେ	5.60	669
39	ତାନାମାଲି	78.48	50.86	12.04.2023	11.10.2023	18.08	ପ୍ରଗତିରେ	7.85	355
40	କମରବେଡ଼ା	42.80	30.09	08.12.2023	07.04.2024	0.00	ପ୍ରଗତିରେ	4.28	176

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ଆଇପିର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତିର ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଜୋରିମାନା (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ) (ସ୍ତମ୍ଭ 3*10 ପ୍ରତିଶତ)	30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା									
41	ଝାରକଟା	41.53	31.89	19.11.2022	18.07.2023	0.00	ପ୍ରଗତିରେ	4.15	440
42	ସମରଜାନି	42.36	32.20	17.11.2022	16.07.2023	29.50	ପ୍ରଗତିରେ	4.24	442
43	ଏମ୍. କଟାପାଲି	38.19	27.83	25.10.2023	24.06.2024	14.42	ପ୍ରଗତିରେ	3.82	98
44	କିରମିରା ଗାଧୁକଟା	70.44	51.60	23.02.2023	22.08.2023	0.00	ପ୍ରଗତିରେ	7.04	405
45	ରୁହିନିମାଳ	60.17	43.79	27.02.2023	26.08.2023	19.00	ପ୍ରଗତିରେ	6.02	401
46	ଚେଲେଇମଲ	77.25	56.79	17.02.2023	16.08.2023	55.00	ପ୍ରଗତିରେ	7.73	411
47	ଅଟାବିରା	66.04	48.25	17.02.2023	16.08.2023	26.00	ପ୍ରଗତିରେ	6.60	411
48	କୁସୁରାଲୋଇକଟା ସଂଖ୍ୟା-03	33.55	25.48	24.02.2023	23.08.2023	8.00	ପ୍ରଗତିରେ	3.36	404
49	ନୁରାପାଲି-ଝାରକଟା	29.65	23.72	16.02.2023	15.08.2023	7.33	ପ୍ରଗତିରେ	2.97	412
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, କେନ୍ଦୁଝର									
50	ଭାଦୁଣି	55.94	42.42	10.10.2022	09.07.2023	42.50	ପ୍ରଗତିରେ	5.59	449
51	ଧାଡ଼ିକା	70.82	53.73	24.02.2023	23.08.2023	7.06	ପ୍ରଗତିରେ	7.08	404
52	କଟାଗଡ଼	94.56	71.74	03.03.2023	02.09.2023	29.03	ପ୍ରଗତିରେ	9.46	394
53	ପୋଡାଶିମିଳା	74.17	56.26	24.02.2023	23.08.2023	54.14	ପ୍ରଗତିରେ	7.42	404
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା									
54	ଝୁମୁକା	42.97	36.53	25.01.2023	24.07.2023	34.81	ପ୍ରଗତିରେ	4.30	434
55	ବିନ୍ଦା	29.07	24.71	25.01.2023	24.07.2023	28.83	ପ୍ରଗତିରେ	2.91	434
56	ପଟ୍ଟାବନ୍ଧ	42.23	35.90	25.01.2023	24.07.2023	25.90	ପ୍ରଗତିରେ	4.22	434
57	ପଟାସଝର	45.16	38.39	25.01.2023	24.07.2023	23.27	ପ୍ରଗତିରେ	4.52	434
58	କାଜରଗଣ୍ଡା	48.65	41.36	25.01.2023	24.07.2023	20.89	ପ୍ରଗତିରେ	4.87	434
59	ଝରିଆପୋଖରା	16.58	14.09	12.05.2023	11.11.2023	12.75	ପ୍ରଗତିରେ	1.66	324
60	ଡେରାସ୍	46.10	39.19	12.05.2023	11.11.2023	30.50	ପ୍ରଗତିରେ	4.61	324
61	ଘାଗୁଡ଼ି	20.97	17.83	10.05.2023	09.11.2023	10.29	ପ୍ରଗତିରେ	2.10	326
62	ସାଧୁଝର	23.39	19.88	10.05.2023	09.11.2023	12.17	ପ୍ରଗତିରେ	2.34	326
63	ଭଗରା	24.07	20.46	12.05.2023	11.11.2023	8.88	ପ୍ରଗତିରେ	2.41	324

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ଆଇପିର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	ସମାପ୍ତିର ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ଷଡ଼ିପୁରଣ ଜୋରିମାନା (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ) (ସ୍ତମ୍ଭ 3*10 ପ୍ରତିଶତ)	30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି
64	ଅରୁଣବନ୍ଧ	18.97	16.13	20.01.2024	19.07.2024	6.89	ପ୍ରଗତିରେ	1.90	73
65	ଧୋବାଗାଡ଼ିଆ	14.81	12.59	24.01.2024	23.07.2024	8.14	ପ୍ରଗତିରେ	1.48	69
66	ବାଲିଆସୋରା	23.61	20.07	20.01.2024	19.07.2024	18.73	ପ୍ରଗତିରେ	2.36	73
67	ଗୁପ୍ତପଦ	26.02	22.12	20.01.2024	19.07.2024	0.00	ପ୍ରଗତିରେ	2.60	73
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ସମଲପୁର									
68	କେଶେଇବାହାଲ	32.07	32.17	02.06.2023	01.03.2024	27.59	ପ୍ରଗତିରେ	3.21	213
69	ନୂଆଁତିହି-ମୁରୁମ	42.05	40.96	04.06.2022	03.03.2023	28.93	ପ୍ରଗତିରେ	4.21	577
70	ରେଙ୍ଗାଳବେଡ଼ା	31.90	32.00	02.06.2023	01.03.2024	5.62	ପ୍ରଗତିରେ	3.19	213
71	ବାଉସେନଲାଗା କଟା	45.38	44.20	09.06.2022	08.03.2023	22.72	ପ୍ରଗତିରେ	4.54	572
72	ଅଜୁନପାଲି କଟା	19.04	19.10	02.06.2023	01.03.2024	8.13	ପ୍ରଗତିରେ	1.90	213
73	ମେଣ୍ଟାବାହାଲ	29.68	39.31	02.06.2023	01.03.2024	11.61	ପ୍ରଗତିରେ	2.97	213
74	ଲାବାସରା	39.96	38.92	03.06.2022	02.03.2023	35.36	ପ୍ରଗତିରେ	4.00	578
75	ପରମାନପୁର କଟା	33.81	33.91	02.06.2023	01.03.2024	23.89	ପ୍ରଗତିରେ	3.38	213
76	ଜାମଜୋରି କଟା	36.45	36.57	02.06.2023	01.03.2024	5.78	ପ୍ରଗତିରେ	3.65	213
77	ସାରବିଲ କଟା	30.47	30.14	13.02.2024	12.06.2024	0.00	ପ୍ରଗତିରେ	3.05	110
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ଜୟପୁର									
78	ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର	99.64	77.00	30.01.2023	29.05.2023	42.33	ପ୍ରଗତିରେ	9.96	490
79	ଡୁଙ୍ଗୁରା	108.58	83.91	27.01.2023	26.05.2023	21.30	ପ୍ରଗତିରେ	10.86	493
	ମୋଟ	4,057.03	3,228.86			1,621.54		405.70	

ଉତ୍ସ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍‌ଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ - VI

{ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.4.2.1(i)}

ଆର୍ଥାତ୍ମିକ ଏଫ୍ XXIV ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେକ୍ଟରରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ଆଇପିର ନାମ	ଡିଭିଜନର ନାମ	ସଂକ୍ଷେପରେ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର	ହେକ୍ଟରରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏ	ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା	ଅବ୍ୟତନ ଖର୍ଚ୍ଚ
1	ବରାଙ୍ଗିକୋର ଏମ୍ଆଇପି	ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ବଲାଙ୍ଗୀର	ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁର 300 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 11.79 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା (2018-19)। ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ 2.70 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 2020 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2019)। ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 1.96 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ନିକଟରେ 11 କେଜି ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନହେବା ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଯଦିଓ କେନାଲ ଶୀର୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସଚରର ଫିଟିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍‌ଫ୍ ପାଇଁ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ 34.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଅଗଷ୍ଟ 2020)ର ଅଗ୍ରିମ ଦେୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ଫିଲ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଓସିସିଏଲ୍ 14,496 ମିଟର ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଇଥିଲା ଏବଂ 300 ହେକ୍ଟର ଅନୁମୋଦିତ ସିସିଏ ବଦଳରେ 217 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ପାଇଁ 9.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁଣାମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆ ନଯିବାରୁ 83 ହେକ୍ଟର କମ୍ ହାସଲ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ, ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ 12.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)। ସିଇ, ଏମ୍ଆଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଯେ 11 କେଜି ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନର ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ବୁଲାଇବା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍‌କ୍ ରତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନ ସଫା କରିପାରି ନଥିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମର 300 ହେକ୍ଟର ସିସିଏର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିବାରୁ ଉତ୍ତରଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା।	300.000	5	12.00
2	ବୈରାଗାହାଲୁଡ଼ା	ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ରାୟଗଡ଼ା	ବୈରାଗାହାଲୁଡ଼ା ଗାଁର 300 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 11.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏମ୍ଆଇପି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା (2018-19)। ଫେବୃଆରୀ 2024 ରୁ 3.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ସହିତ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ରେ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ 4.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମାପ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଥିଲା। ଡିଜାଇନ୍ ସିସିଏର 300 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ 184.113 ହେକ୍ଟରକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ସିସିଏ ଯୋଜନାକୁ ସିଇ, ଏମ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା (ନଭେମ୍ବର 2023) ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ଏବଂ ନୂତନ ସର୍ବେ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ଠିକାଦାର (ନଭେମ୍ବର 2023) ଡିଏସ୍‌ର ସଂଶୋଧିତ  ଫଟୋଚିତ୍ର 9: ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ଡିଏସ୍ ଖନନ ସମୟରେ ପଥର ଚଟାଣର ମୁକାବିଲା	300.000	1	6.07

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ଆଇପିର ନାମ	ଡିଭିଜନର ନାମ	ସଂକ୍ଷେପରେ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର	ହେକ୍ଟରରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏ	ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା	ଅନ୍ୟତନ ଖର୍ଚ୍ଚ
			ଯୁଜିପିଏଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଜନା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ କାରଣ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ଅନୁମୋଦିତ ଡିଏସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିନପାରେ କାରଣ ଓସିସିଏଲ୍‌ର ସହଯୋଗୀ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁମୋଦିତ ଡ୍ରଇଂ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା । ଏମ୍‌ଆଇପିର ଅନୁମୋଦିତ ଡିଜାଇନ୍ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାଲଡ୍ସ ଗ୍ରାମକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୈରାଗିହାଲଡ୍ସ ଗ୍ରାମର 300 ହେକ୍ଟରର ସିସିଏକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସଂଶୋଧିତ ଯୋଜନାରେ ବୈରାଗିହାଲଡ୍ସ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ସିସିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ପାଇପଲାଇନଟି ଆରଡି 10 ମିଟରରୁ 80 ମିଟର ଏବଂ ଆରଡି 700 ମିଟରରୁ 820 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପାହାଡିଆ ପଥର ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା । ଯୁଜିପିଏଲ୍‌ର ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ, ଓସିସିଏଲ୍ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 13,880.50 ମିଟର ଯୁଜିପିଏଲ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ 2.81 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ନିରର୍ଥକ ପଡି ରହିଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) । ସର୍ବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଯୋଗୁଁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଝିରେ ଯୁଜିପିଏଲ୍‌ର ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 6.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଯେ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡିଏସ୍ ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ । ଉତ୍ତରଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଓସିସିଏଲ୍ ସାଧାରଣ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା ଯାହା ଏମ୍‌ଆଇପିର ସିସିଏ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସର୍ବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତାକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା ।			
3	ପୁଜାରୀଗୁଡା ଏମ୍‌ଆଇପି	ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ, ରାୟଗଡା	ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍‌ର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟ 2.18 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ହୋଇଥିଲା । ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ 11.21 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଛଅଟି ଗ୍ରାମର 353.63 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଓସିସିଏଲ୍ କୌଣସି ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହିଁ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ (ଫେବୃୟାରୀ 2024) ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ସେଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ସିସିଏ ଯୋଜନାରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ (ମନାରିଗୁଡା ଏବଂ ଚିତ୍ରାଲପାଡୁ) ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ସଂଶୋଧିତ ଡ୍ରଇଂ (ଫେବୃୟାରୀ 2024) ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 41,720.18 ମିଟର ଯୁଜିପିଏଲ୍ ପାଇପ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ 7.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) । ସର୍ବେ ଏବଂ ସିସିଏ ଯୋଜନାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତକରଣରେ ଶିଥିଳତା ଯୋଗୁଁ, ଏମ୍‌ଆଇପି 9.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ଛଅଟି ଗ୍ରାମର 353.63 ହେକ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2025) ।	353.630	6	9.68
4	ଭଟ୍‌ପୁର ଏମ୍‌ଆଇପି	ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ, ରାୟଗଡା	ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍‌ର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟ 2.26 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ 31.61 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ଯେଉଁଥିରେ ସାତଟି ଗ୍ରାମର 721.729 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ	721.729	7	26.87

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ଆଇପିର ନାମ	ଡିଭିଜନର ନାମ	ସଂକ୍ଷେପରେ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର	ହେକ୍ଟରରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏ	ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା	ଅନ୍ୟତନ ଖର୍ଚ୍ଚ
			ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଓସିସିଏଲ୍ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍‌ର 60,038.343 ମିଟର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 990 ମିଟର ଡିଆଇ ପାଇପଲାଇନ ବିଛାଇଛି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) । ଅନୁମୋଦିତ ପକ୍ଷ ପ୍ରଦାନରେ, ବିଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଲ୍ ଲାଇନ ଥିଲା ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ପକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ ଗାଁର ଅସ୍ଥାୟୀ ଗଠନ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତାର ସଂଲଗ୍ନ 1 ରୁ 2 ମିଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ପାଇପ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖନନ ଗଭୀରତା 2 ରୁ 2.5 ମିଟର ଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଡି 100 ମିଟର (ପି1) ରେ ଗୋଟିଏ ନାଲା କୁସି ଯାହା ଅନୁମୋଦିତ ଡିଜାଇନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇନଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ, ସଂଶୋଧିତ ଡ୍ରଇଂ (ଜୁନ୍ 2024) ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) । ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 60,038.343 ମିଟର ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ପାଇପ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ 24.61 କୋଟି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ସର୍ତ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରକଟ 26.87 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାତଟି ଗ୍ରାମର 721.29 ହେକ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2025) ।			
5	କରଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଏମ୍‌ଆଇପି	ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ, ଖରିଆର	ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍‌ର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଆସ୍ଥରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ 2.07 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ହୋଇଥିଲା । 27.11.2019 ରେ ଏସ୍‌ଇ, କେବିକେ ଏମ୍‌ଆଇ ସର୍କଲ୍-I ଭବାନୀପାଟଣା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦିଓ କରଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଏମ୍‌ଆଇପି ଏକ ପୋଖରୀ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରାୟ 16.50 ହେକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, ତଥାପି 216 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଉଛୁଳା ପାଣି ପାଇଁ ବାଟ ଗଠନ ଆର୍ଡି 160 ମିଟରରେ ଯୋଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପିଆର୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଉଛୁଳା ପାଣି ପାଇଁ ବାଟ ଗଠନର ସ୍ଥାନକୁ ତାହାଣକୁ 20 ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଡି 180 ମିଟର ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସୂଚକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ବିନା ପ୍ରକଟଟି ଅନୁମୋଦିତ ଆବଶ୍ୟକତାବଦ୍ଧ ଅଧିନରେ ଥିଲା । ଉକ୍ତ ଜମି ଯୋଗୁଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା 216 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର 166.484 ହେକ୍ଟର ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ 5.87 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଓସିସିଏଲ୍ 18,819.55 ମିଟର ମଧ୍ୟରୁ 2,660 ମିଟର ପାଇଁ ଡିଆଇ ପାଇପଲାଇନ ଏବଂ 75,620 ମିଟର ପାଇଁ ଏଡିପିଇ ବିଛାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 4.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) କରାଯାଇଥିଲା । ଯୁକ୍ତିପିଏଲ୍ ପାଇଁ ସିସିଏ 06.04.2022 ରେ ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇ, ଓଡିଶା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇନଟେକ୍ ଡ୍ରେଲ୍ ଏମ୍‌ଆଇପି ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲା, କେନାଲ ଶୀର୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଲଗ୍ନ ଇନଟେକ୍ ଡ୍ରେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ସଂଶୋଧିତ ଡିଜାଇନ୍ 25.06.2024 ରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସିଇ, ଏମ୍‌ଆଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ, ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସିସିଏ ଯୋଜନାର ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଶିଥିଳତା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରକଟଟି 6.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ 166 ହେକ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।	166.484	1	6.69

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ଆଇପିର ନାମ	ଡିଭିଜନର ନାମ	ସଂକ୍ଷେପରେ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର	ହେକ୍ଟରରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏ	ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା	ଅନ୍ୟତନ ଖର୍ଚ୍ଚ
			ସିଇ, ଏମ୍ଆଇଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2025)।			
6	ମା ମଙ୍ଗଳା ଏମ୍ଆଇପି	ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, କଟକ	ଛଅଟି ଗାଁର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏର 300 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା 4.35 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେଡ଼ୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ରେ ଓସିସିଏଲ୍ କୁ 7.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡିଜାଇନ୍ ସିସିଏ, ସିଇ, ଏମ୍ଆଇ ଦ୍ଵାରା 181.77 ହେକ୍ଟର (ଅପ୍ରେଲ 2022) ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକାଦାର 6.47 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୁକ୍ସିନାମା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ଅନୁଯାୟୀ 25,633.28 ମିଟର ବଦଳରେ 20,530 ମିଟର ବିଛାଇଥିଲେ। 16.11.2023 ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସର୍କଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏସିଇ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସେଟ ଷେଡୁ (ଆର୍କି-20 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଏଲ୍ଏମ୍ସି-21 ହେକ୍ଟର)ର କିଛି ଅଂଶ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଚିତ୍ର ପୁନଃ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଦନୁସାରେ, ସଂଶୋଧିତ ଚିତ୍ରକୁ 24.07.2024 ରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସିଇ, ଏମ୍ଆଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ, ସିସିଏ ଯୋଜନାରେ ଶିଥିଳତା, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସିସିଏର ଡିଜାଇନ୍ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅଧାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁଜିପିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନକରି 10.82 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଷ୍ପଳ କରିଥିଲା। ସିଇ, ଏମ୍ଆଇଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2025)।	300.000	6	10.82
7	ପଥରଗଣ୍ଡା, ଏମ୍ଆଇପି	ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, କଟକ	ଦୁଇଟି ଗାଁର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସିସିଏର 100 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା 3.09 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେଡ଼ୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ରେ ଓସିସିଏଲ୍ କୁ 3.40 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓସିସି 2.84 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ପାଇଁ 10,741 ମିଟର ବଦଳରେ 10,335 ମିଟର ବିଛାଇଥିଲା। 16.11.2023 ରେ ସ୍ଥାନ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, ଏସିଇ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସର୍କଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ 130 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଖୋଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଡି 130 ମିଟରରୁ 430 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 900 ମିମି ବ୍ୟାସ ଆର୍କିସି ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖୋଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଂଶରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଦନୁସାରେ, ସଂଶୋଧିତ ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 2024 ରେ ସିଇ, ଏମ୍ଆଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ସିଇ, ଏମ୍ଆଇଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2025)।	100.000	2	5.93
8	କୁରୁଲୁଣ୍ଡା ଏମ୍ଆଇପି	ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ଗଜପତି	ନଅଟି ଗାଁର 500 ହେକ୍ଟର ସିସିଏ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସିସିଏ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହେଡ଼ୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ 1.74 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଜିପିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) 19.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। 17.31 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଅଗଷ୍ଟ 2024)ର ବୁକ୍ସିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଓସିସିଏଲ୍ 67,790 ମିଟର ବଦଳରେ 51,530 ମିଟର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 2022 ରେ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ, ସିଭିଲ୍, ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ କାରଣ ଅନୁମୋଦିତ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁ ନଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡାକି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କୁରୁଲୁଣ୍ଡା ଏମ୍ଆଇପିରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଜଳଭଣ୍ଡାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଡିଂ	500.000	9	19.05

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ପ୍ଲୋୟିର ନାମ	ଡିଭିଜନର ନାମ	ସଂକ୍ଷେପରେ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର	ହେକ୍ଟରରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସିସିଏ	ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା	ଅନ୍ୟତନ ଖର୍ଚ୍ଚ
			ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନଅଟି ଗାଁର ସିସିଏ ଉପକୃତ ହେବେ। ସଂଶୋଧିତ ଚିତ୍ର ସିଲ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୋୟି (ଅକ୍ଟୋବର 2023) ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିତ୍ର ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, ଯୁକ୍ତିପିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ, ସିସିଏ ଯୋଜନାରେ ଶିଥିଳତା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଝିରେ ସିସିଏର ଡିଜାଇନ୍ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିପିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 19.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ଠୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସିଲ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୋୟିଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2025)।			
			ମୋଟ	2,741.843	37	97.11

ଉତ୍ତ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍‌ଏଲ୍ ଏବଂ ଓସିସି ଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ -VII

{ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁକ୍ରମ 2.4.2.1(i)}

ନାବାର୍ତ୍ତ ରଣ ସହାୟତା ଏମଆଇପି ପାଇଁ ଯୁଜିପିଏଲ୍ ଅଧିନରେ ଏମଆଇପିଗୁଡ଼ିକର ସିସିଏର କମ୍ ସଫଳତା

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ହେକ୍ଟରରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମଆଇ ଡିଭିଜନର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏମଆଇ ଡ୍ରାଙ୍ଗ୍ ଡିଜାଇନ୍ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଯୁଜିପିଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୁଜିପିଏଲ୍ ପାଇଁ ସିସିଏ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଯୁଜିପିଏଲ୍ ଅଧିନରେ ସିସିଏର କମ୍ ସଫଳତା (ହେକ୍ଟରରେ) (ସମ୍ପା 4 – 6)	ଯୁଜିପିଏଲ୍ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବିକ୍ଷାଯୋଗ୍ୟତା ପାଇପଲାଇନ (ମିଟରରେ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ପ୍ୟାକେଜ୍ -I								
1	କଟକ	ମା ମଙ୍ଗଳା	300	7.26	181.770	118.230	6.47	20,530.00
2	ଭଞ୍ଜନଗର	ବିଲୁଆମରା	400	13.33	337.008	62.992	13.04	36,332.38
		ମୋଟ	700	20.59	518.778	181.222	19.51	56,862.38
ପ୍ୟାକେଜ୍ -II								
1	କେନ୍ଦୁଝର	କଲଣ୍ଡା	250	4.81	168.520	81.480	4.75	19,256.20
2	କେନ୍ଦୁଝର	କଣ୍ଡାପୋଷି	340	2.24	100.200	239.800	0.07	0
3	କେନ୍ଦୁଝର	ଘାସିଡିହି	235	8.03	88.434	146.566	1.47	9,189.29
4	ଆନନ୍ଦପୁର	ଜିରାଙ୍ଗ	120	3.44	84.660	35.340	2.94	13,682.00
5	ବାରିପଦା	ସଙ୍ଗାଭଙ୍ଗା	300	7.90	293.570	6.430	7.77	30,832.479
6	ବଲାଙ୍ଗୀର	ବଲାଙ୍ଗିଜୋର	300	10.14	217.195	82.805	9.69	14,496.20
7	ବଲାଙ୍ଗୀର	କଟଗାଁ	200	1.16	33.334	166.666	1.1	3,949.70
8	ବଲାଙ୍ଗୀର	ଜୁନାନାଜୋର	510	19.58	407.558	102.442	18.34	40,260.53
		ମୋଟ	2,255	57.30	1,393.471	861.529	46.13	1,31,666.399
ପ୍ୟାକେଜ୍ -III								
1	କଳାହାଣ୍ଡି	ବିଷମଗିରି	220	10.61	210.174	9.826	7.25	0
2	ଖରିଆର	କରଙ୍ଗାଭଟା	216	5.87	166.484	49.516	4.86	18,280.00
3	ଜୟପୁର	ଘାଟଗୁଡ଼ା	201	5.58	156.574	44.426	4.35	15,017.11
4	ରାୟଗଡ଼ା	ବୈରାଙ୍ଗିହାଲୁଡ଼ା	300	4.55	184.113	115.887	2.81	240
5	ରାୟଗଡ଼ା	ଗଜଗୁଡ଼ା	250	4.23	98.750	151.250	3.23	12,683.00
6	ରାୟଗଡ଼ା	କରଞ୍ଜି	140	4.71	111.951	28.049	3.63	16,635.50
7	ନବରଙ୍ଗପୁର	ଚିତ୍ରୁଘାଟ	208	6.62	198.148	9.852	5.68	20,959.00
		ମୋଟ	1,535	42.17	1,126.194	408.806	31.82	83,814.61
17	ସର୍ବ ମୋଟ		4,490	120.07	3,038.443	1,451.557	97.45	2,72,343.39

ଉତ୍ସ: ସିଇ, ଏମଆଇ ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ - VIII

{ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.4.2.5(i)}

ବିଆଇଏସ୍ କୋଡର ବିଦ୍ୟୁତିରେ କେନାଲର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆସରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କେନାଲର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା (କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ)	ଆସରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସି.ୟୁ.ଏମ୍.ରେ)	ଦିଆଯାଇଥିବା ଘନତା (ଏମ୍.ଏମ୍.ରେ)	ବିଆଇଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଘନତା (ଏମ୍.ଏମ୍.ରେ)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଘନତା (ଏମ୍.ଏମ୍.ରେ) (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 10)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସି.ୟୁ.ଏମ୍.ରେ) (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 8/ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 * 11)	ସି.ୟୁ.ଏମ୍. ପ୍ରତି ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12* ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ଏମ୍.ଆଇ.ଡି.ଭି.ଜି.ଏ. ଅନୁଗୁଣ													
1	ଆର.ଆର.ଆର.ଆର. ଅଧିନରେ ଅନୁଗୁଣ ଜିଲ୍ଲାର କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ୍ ଜୟଗଡ଼ ଏମ୍.ଆଇ.ପି. ନବୀକରଣ (ଆର୍ଡି 2913-3918) (କାନ୍ଥ+ଶଯ୍ୟା)/2	1.78	1.52	02.03.2024/ 01.12.2024	0	0.280	437.28	200	80	120	262.37	5,728.30	15,02,922.61
	ଆର୍ଡି 4391 ରୁ 4560 ମିଟର ଏବଂ 4606 ରୁ 4740 ମିଟର						278.00	200	80	120	166.80	5,728.30	9,55,480.44
	ଆର୍ଡି 690 ରୁ 1200 ମିଟର						317.48	200	80	120	190.49	5,728.30	10,91,172.41
2	ଆର.ଆର.ଆର.ଆର. ଅଧିନରେ ଅନୁଗୁଣ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଜାନସାବାନ୍ସ ଏମ୍.ଆଇ.ପି. ନବୀକରଣ (190 ରୁ 336, 552-658, 1328-1703, 1758-1776, 1922-1986, 2133-2348)=958 ମିଟର,	2.67	2.27	07.03.2024/ 06.12.2024		1.641	574.80	200	80	120	344.88	6,333.60	21,84,331.97
	2510-3036, 3579-4367, 4438-4487, 4548-4567)=739 ମିଟର						744.54	200	80	120	446.72	6,333.60	28,29,371.13
3	ଆର.ଆର.ଆର.ଆର. ଅଧିନରେ ଅନୁଗୁଣ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଗୁରୁଗପେଟା ଏମ୍.ଆଇ.ପି. (ବାସସ୍ଥାନ)ର ନବୀକରଣ (ଆର୍ଡି 2377, 2590, 2710, 2920)	0.82	0.70	22.02.2023/ 21.08.2023	0.16	0.871	217.80	200	80	120	130.68	4,777.60	6,24,336.77
4	ଆର.ଆର.ଆର.ଆର. ଅଧିନରେ ଅନୁଗୁଣ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲଲହତା ବ୍ଲକ୍ ଡାଲୋ ଏମ୍.ଆଇ.ପି. (ବାସସ୍ଥାନ)ର ନବୀକରଣ	0.40	0.39	04.06.2022/ 03.03.2023	0.33	0.280	131.25	90	80	10	14.58	5,121.00	74,681.25
5	ଆର.ଆଇ.ଡି.ଏଫ୍-XXIV ଅଧିନରେ ଗୁରୁଣା ନାଲ୍ଲା ଏମ୍.ଆଇ.ପି. ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ (ଆର୍ଡି 3446 ରୁ 4000)	0.70	0.59	25.04.2023/ 24.10.2023	0.37	0.309	199.44	150	80	70	93.07	4,710.90	4,38,452.88
	ବାମ କେନାଲର ଆର୍ଡି 00 ରୁ 600 ଡାହାଣ କେନାଲର ଆର୍ଡି 47 ରୁ 600					0.309	216.00	150	80	70	100.80	4,710.90	4,74,858.72

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କେନାଲର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା (କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ)	ଆସ୍ତରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସିସୁ ଏମ୍ବରେ)	ଦିଆଯାଇଥିବା ଘନତା (ଏମ୍ ଏମ୍ବରେ)	ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଘନତା (ଏମ୍ ଏମ୍ବରେ)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଘନତା (ଏମ୍ ଏମ୍ବରେ) (ସମ୍ପ 9 - ସମ୍ପ 10)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସିସୁ ଏମ୍ବରେ) (ସମ୍ପ 8/ ସମ୍ପ 9 * 11)	ସିସୁ ଏମ୍ ପ୍ରତି ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପ 12* ସମ୍ପ 13)
	ଡାହାଣ କେନାଲର ଆରୁଡି 47 ରୁ 600					0.309	199.08	150	80	70	92.90	4,710.90	4,37,661.45
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ													
6	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ଜମିରଚିହା ଏମ୍ଆଇପିରେ ଉନ୍ନତି	0.72	0.75	08.05.2023/ 01.04.2024	0.84	0.040	435.59	150	80	70	203.28	4,849.50	9,85,783.73
7	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ଗୁଲିଆବିହା ଏମ୍ଆଇପିରେ ଉନ୍ନତି	0.34	0.33	08.05.2023/ 01.02.2024	0.35	0.057	202.47	150	80	70	94.49	5,151.00	4,86,697.39
8	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.23	0.22	08.05.2023/ 03.11.2023	0.21	0.290	79.11	150	80	70	36.92	5,174.40	1,91,028.50
9	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ବାଘିଆଟାଙ୍ଗର ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.53	0.50	16.03.2024/ 10.12.2024	0.51	0.226	314.63	150	80	70	146.83	6,544.20	9,60,867.43
10	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ରାଧାନଗର ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.50	0.48	07.03.2024/ 02.09.2024	0.42	0.059	217.60	150	80	70	101.55	6,393.80	6,49,269.08
11	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ କାଶିଆବେଡା ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.50	0.54	16.03.2024/ 11.09.2024	0.22	0.130	308.00	150	80	70	143.73	6,117.50	8,79,288.67
12	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ପାହାଡପୁର ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.52	0.54	08.05.2023/ 01.02.2024	0.32	0.048	249.87	100	80	20	49.97	4,304.40	2,15,108.09
13	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ରାଜାବାସା ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.78	0.78	04.05.2023/ 28.03.2024	0.82	0.129	543.24	150	80	70	253.51	4,764.60	12,07,883.28
14	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ଗୁଲିଆଖାଲ ଏମ୍ଆଇପିର ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.61	0.61	10.11.2023/ 05.08.2024	0.69	0.680	292.48	150	80	70	136.49	6,281.20	8,57,325.18
15	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ଖେଲୁରିଆ ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.97	1.00	13.11.2023/ 07.10.2024	0.58	0.046	165.90	150	80	70	77.42	6,491.80	5,02,595.16
16	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ଘାଟକୁଆଁରି ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.23	0.25	16.03.2024/ 13.07.2024	0.26	0.047	121.80	150	80	70	56.84	6,141.10	3,49,060.12
17	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ରାଜାବୁହା ଏମ୍ଆଇପିର ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ	1.93	1.18	16.03.2024/ 09.01.2025	0.66	0.900	314.91	150	80	70	146.96	6,181.00	9,08,347.40
18	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ଆଣ୍ଡୁଆ ଏମ୍ଆଇପିର ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ	2.07	2.02	16.03.2024/ 10.03.2025	0	0.161	497.89	150	80	70	232.35	6,342.80	14,73,741.12
19	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ମାଝିଗଡ଼ିଆ ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.60	0.64	16.03.2024/ 11.09.2024	0.55	0.900	316.00	150	80	70	147.47	6,290.60	9,27,653.81
20	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ବନରେ ଖୋଡିକାସୋଲ ଆଧୁନିକୀକରଣ	0.62	0.65	16.03.2024/ 10.12.2024	0.61	0.048	307.24	150	80	70	143.38	6,175.80	8,85,477.97

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଳ ନିଷ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି (କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ)	ଆସ୍ତରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସିସୁ ଏମ୍ ସି)	ଦିଆଯାଇଥିବା ଘନତା (ଏମ୍ ଏମ୍ ସି)	ଦିଆଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଘନତା (ଏମ୍ ଏମ୍ ସି)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଘନତା (ଏମ୍ ଏମ୍ ସି) (ସମ୍ପ 9 - ସମ୍ପ 10)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସିସୁ ଏମ୍ ସି) (ସମ୍ପ 8/ ସମ୍ପ 9 * 11)	ସିସୁ ଏମ୍ ପ୍ରତି ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପ 12* ସମ୍ପ 13)
21	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ସି ଅଧିକରଣ ପୂରୁଣାପାଇଁ ଏମ୍ ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.63	0.60	13.11.2023/ 08.08.2024	0.58	0.9	414.48	150	80	70	193.42	6,751.00	13,05,805.42
22	ଆରୁଆରୁଆଷ୍ଟିଆରୁ ଏମ୍ ସି ଅଧିକରଣ ରାଜାବନ୍ଧା ଏମ୍ ଆଇପିର ନବୀକରଣ	0.64	0.54	20.01.2023/ 19.03.2023	0.64	0.048	498.52	150	80	70	232.64	4,294.70	9,99,130.46
23	ଆରୁଆରୁଆଷ୍ଟିଆରୁ ଏମ୍ ସି ଅଧିକରଣ ଶଙ୍କରମଙ୍ଗା ଏମ୍ ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	3.40	2.87	29.12.2023/ 28.11.2024	1.43	0.161	1,671.16	150	80	70	779.87	6,183.60	48,22,432.99
24	ଆରୁଆରୁଆଷ୍ଟିଆରୁ ଏମ୍ ସି ଅଧିକରଣ ମାଧବନାଲୁର ନବୀକରଣ	1.85	1.57	08.02.2024/ 07.01.2025	0.58	0.671	777.65	150	80	70	362.90	5,938.60	21,55,137.74
25	ଆରୁଆରୁଆଷ୍ଟିଆରୁ ଏମ୍ ସି ଅଧିକରଣ ପାର୍ବତୀଆନାଲୁ ଏମ୍ ଆଇପିର ନବୀକରଣ	1.86	1.58	29.01.1024/ 28.12.2025	1.30	0.161	562.34	150	80	70	262.43	6,449.30	16,92,459.70
26	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ସି ଅଧିକରଣ ମୋରଡା, ମହୁଲବଣା ଏବଂ ଆଣ୍ଡା ଏମ୍ ଆଇପି ନାମକ 3 (ତିନି) ଏମ୍ ଆଇପି ସିଲିଲ ଏବଂ ସିଏସି-ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ମାଣ	4.47	4.51	10.02.2021/ 06.05.2022	1.39					0			
	ମୋରଡା ଏମ୍ ଆଇପି					0.108	1,122.75	150	80	70	523.95	4,297.60	22,51,727.52
	ମହୁଲବଣା ଏମ୍ ଆଇପି					0.108	739.89	150	80	70	345.28	4,321.70	14,92,205.22
	ଆଣ୍ଡା ଏମ୍ ଆଇପି					0.108	1,530.60	150	80	70	714.28	4,219.30	30,13,761.60
27	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ସି ଅଧିକରଣ ବୁଦ୍ଧିକୁମାରୀ ଏମ୍ ଆଇପି ଗୋଟିଏ ସିଲିଲ ଏବଂ ସିଏସି-ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ମାଣ	2.59	2.53	17.03.2021/ 09.06.2022	0.70	0.219		150	80	70	361.25	4,227.90	15,27,314.78
28	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ସି ଅଧିକରଣ ଇଟାବନ୍ଧ, ବାର୍ତ୍ତସବିଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ ଆଇପି ନାମକ 3 (ତିନି) ଏମ୍ ଆଇପି ସିଲିଲ ଏବଂ ସିଏସି-ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ମାଣ	4.27	4.33	10.02.2021/ 06.05.2022	1.19		774.10			0			
	ଖଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ ଆଇପି					0.161	420.05	150	80	70	196.02	4,066.46	7,97,121.04
	ବାର୍ତ୍ତସବିଲା ଏମ୍ ଆଇପି					0.900	4,389.69	150	80	70	2,048.52	3,914.80	80,19,553.93
29	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ସି ଅଧିକରଣ ରାଜାବନ୍ଧା, ସାରସବଣା ଏବଂ ବେଲବାରିଆ ଏମ୍ ଆଇପି ନାମକ 3 (ତିନି) ଏମ୍ ଆଇପି ସିଲିଲ ଏବଂ ସିଏସି-ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ମାଣ	4.33	4.38	17.03.2021/ 09.06.2022	1.41					0			
	ରାଜାବନ୍ଧା ଏମ୍ ଆଇପି					0.048	2,036.60	150	80	70	950.41	4,036.80	38,36,628.54
	ବେଲବାରିଆ ଏମ୍ ଆଇପି					0.080	400.42	150	80	70	186.86	3,981.20	7,43,937.65
30	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ସି ଅଧିକରଣ କାଠପାଳ ଏମ୍ ଆଇପି ନାମକ ଗୋଟିଏ	1.84	1.49	02.11.2021/ 30.07.2022	0.43	0.102	1,885.93	150	80	70	880.10	4,405.00	38,76,843.44

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କେନାଲର କଳ ନିଷ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା (କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ)	ଆସ୍ତରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସିସୁ ଏମ୍ ସି)	ଦିଆଯାଇଥିବା ଘନତା (ଏମ୍ ଏମ୍ ସି)	ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଘନତା (ଏମ୍ ଏମ୍ ସି)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଘନତା (ଏମ୍ ଏମ୍ ସି) (ସମ୍ପ 9 - ସମ୍ପ 10)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସିସୁ ଏମ୍ ସି) (ସମ୍ପ 8/ ସମ୍ପ 9 * 11)	ସିସୁ ଏମ୍ ପ୍ରତି ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପ 12* ସମ୍ପ 13)
	ଏମ୍ ଆଇପି ସିଲିଲ ଏବଂ ସିଏଟି- ଡବ୍ଲୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ମାଣ												
31	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ଆଇପି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ ଆଇପି ସିଲିଲ ଏବଂ ସିଏଟି- ଡବ୍ଲୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ମାଣ	2.93	3.00	02.11.2021/ 28.10.2022	1.6	0.161	874.58	200	80	120	524.75	4,583.30	24,05,077.51
32	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ଆଇପି 4(ଗର୍ଲ)ଟି ଏମ୍ ଆଇପି ଯଥା କେସପଡା, ଖଣ୍ଡାବୁଡା, ଚେଲୁନିଆଖଲ ଏବଂ ଆଷ୍ଟିଆ ଏମ୍ ଆଇପିର ସିଲିଲ ଏବଂ ସିଏଟି- ଡବ୍ଲୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ମାଣ	5.68	5.86	17.03.2021/ 09.06.2022	2.14					0			
	କେସପଡା ଏମ୍ ଆଇପି					0.048	1,018.82	150	80	70	475.45	4,258.00	20,24,463.26
33	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ଆଇପିର ନବାବଗଣ	1.88	1.76	02.11.2021/ 30.07.2022	0.72	0.013	494.41	150	80	70	230.72	4,456.30	10,28,178.33
34	ସିଏଲ୍ ଏସ୍ ଆରୁପି ଏମ୍ ଆଇପି	2.50	2.12	27.02.2024/ 26.01.2025	0.16	1.924	708.39	150	80	70	330.58	6,630.60	21,91,966.29
35	ବାଉସବିଲା ଏମ୍ ଆଇପି	0.88	0.74	13.05.2022/ 12.02.2023	0	0.900	1,302.54	100	80	20	260.51	3,914.80	10,19,836.72
ଏମ୍ ଆଇପି ଡିଭିଜନ, କଳାହାଣ୍ଡି													
36	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ଆଇପି କୋରାମୁଣ୍ଡା	0.35	0.31	29.04.2023/ 23.01.2024	0.39	0.070	124.80	150	80	70	58.24	4,259.30	2,48,061.63
37	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ଆଇପି ବ୍ରାହ୍ମଣା ମୁଣ୍ଡା	0.37	0.37	21.01.2023/ 17.10.2023	0.39	0.062	144.60	150	80	70	67.48	4,235.30	2,85,798.04
38	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ଆଇପି କରୁଣାସାଗର	0.49	0.49	28.01.2023/ 24.10.2023	0.58	0.337	298.11	150	80	70	139.12	4,130.70	5,74,654.72
39	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ଆଇପି ବାକପଲାସ	0.27	0.24	16.06.2022/ 04.03.2023	0.27	0.062	167.59	100	80	20	33.52	3,989.40	1,33,716.71
40	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ଆଇପି କାରଲାଗୁଡା	0.51	0.56	15.01.2024/ 12.07.2024	0.44	0.062	114.72	100	80	20	22.94	5,121.10	1,17,498.52
41	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ଆଇପି ଛୁରିଗଡ	0.77	0.84	15.01.2024/ 10.10.2024	0.50	0.023	147.37	100	80	20	29.47	4,756.20	1,40,184.24
42	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ ଆଇପି ସାକରପଲା	0.38	0.34	16.06.2022/ 04.03.2023	0.37	0.035	253.25	100	80	20	50.65	3,982.40	2,01,708.56
43	ଆରୁଆରୁଆଷ୍ଟିଆରୁ ଏମ୍ ଆଇପିର ଉନ୍ନତି	0.48	0.41	24.02.2023/ 23.06.2023	0.19	0.062	311.65	150	80	70	145.44	4,136.00	6,01,526.05
44	ସିଏଲ୍ ଏସ୍ ଆରୁପି ଏମ୍ ଆଇପିର ଡେଗାରି	0.88	0.75	02.05.2022/ 01.09.2022	0.85	1.850	1,225.85	150	80	70	572.06	4,079.80	23,33,903.99

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କେମାଳର କଳ ନିଷ୍ପାଦନ ଖମ୍ବରା (କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ)	ଆସରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସିୟୁଏମ୍‌ରେ)	ଦିଆଯାଇଥିବା ଘନତା (ଏମ୍‌ଏମ୍‌ରେ)	ଦିଆଇଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଘନତା (ଏମ୍‌ଏମ୍‌ରେ)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଘନତା (ଏମ୍‌ଏମ୍‌ରେ) (ସମ୍ପ 9 - ସମ୍ପ 10)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସିୟୁଏମ୍‌ରେ) (ସମ୍ପ 8/ ସମ୍ପ 9 * 11)	ସିୟୁଏମ୍ ପ୍ରତି ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପ 12* ସମ୍ପ 13)
45	ସିଏଲ୍‌ସ୍‌ଆରୁପି ଅଧିନରେ କରଖକୋଟ ଏମ୍‌ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.88	0.75	02.05.2022/ 01.09.2022	0.86	1.330	132.56	150	80	70	61.86	4,267.60	2,63,999.43
ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର													
46	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ ଅଧିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବୁରୋଇକେଲା ବ୍ଲକ୍‌ରେ ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ସିଏଟି-ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଇଡି 9 ବିଜିଆର-1 ଗଞ୍ଜାଧରକୋଟ ଏମ୍‌ଆଇପି ନିର୍ମାଣ	7.40	6.88	07.12.2019/ 06.03.2021	4.62	1.023	54,382.74	100	80	20	10,876.55	374.78	40,76,312.66
47	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ ଅଧିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକ୍‌ରେ 2 ଗାଡିଆକୋର ଏମ୍‌ଆଇପି ଏବଂ କୁରୁମଡୋଲା ଏମ୍‌ଆଇପିର ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ସିଏଟି-ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଇଡି ବିଜିଆର-6 ନିର୍ମାଣ	5.87	5.55	15.12.2019/ 14.03.2021	2.53				80	-80			
	ଗାଡିଆକୋର ଏମ୍‌ଆଇପି					0.275	20,508.44	100	80	20	.101.69	347.50	14,25,336.58
48	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ (ପାଣ୍ଡିକୋର ଏମ୍‌ଆଇପି, ବୁସୁରା ଏମ୍‌ଆଇପି, ଉଙ୍ଗରିଆ ଏମ୍‌ଆଇପି, ଆଗାଲପାଲି ଏମ୍‌ଆଇପି ଏବଂ ଖଲିଆପାଲି ଏମ୍‌ଆଇପି) ଅଧିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 05 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଇଡି ବିଜିଆର-07 ର ଏମ୍‌ଆଇପି ଗୁଡିକର ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ସିଏଟି-ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ	6.46	5.99	15.12.2019/ 14.03.2021	0.17				80	-80			
	ଉଙ୍ଗରିଆ ଏମ୍‌ଆଇପି					1.023	4,613.28	100	80	20	922.66	362.51	3,34,472.03
49	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ ଅଧିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଡାନଗଡ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ମୟାବତୀ ଏମ୍‌ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	6.03	5.33	01.03.2021/ 31.05.2022	3.73	1.048	60,134.85	100	80	20	12,026.97	336.41	40,45,992.98
50	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ ଅଧିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବୁରୋଇକେଲା ବ୍ଲକ୍‌ର ଗଞ୍ଜାଧରକୋଟ ଏମ୍‌ଆଇପିର ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିକରଣ	1.95	1.88	13.03.2024/ 12.02.2025	1.03	1.023	416.50	100	80	20	83.30	4,941.60	4,11,635.28
51	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ ଅଧିନରେ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍‌ର ଗାଡିଆକୋର ଏମ୍‌ଆଇପିର ହେଡ଼ୱାକ୍‌ର ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିକରଣ	2.54	2.20	03.02.2024/ 02.05.2025	0.81	0.275	1,488.68	100	80	20	297.74	4,882.90	14,53,815.11
ଏମ୍‌ଆଇ ଡିଭିଜନ୍, ଡେଙ୍କାନାଳ													

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କେନାଲର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା (କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ)	ଆସ୍ତରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସିସ୍ଟିଏମ୍ରେ)	ଦିଆଯାଇଥିବା ଘନତା (ଏମ୍.ଏମ୍.ରେ)	ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଘନତା (ଏମ୍.ଏମ୍.ରେ)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଘନତା (ଏମ୍.ଏମ୍.ରେ) (ସମ୍ପ 9 - ସମ୍ପ 10)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସିସ୍ଟିଏମ୍ରେ) (ସମ୍ପ 8/ ସମ୍ପ 9 * 11)	ସିସ୍ଟିଏମ୍ ପ୍ରତି ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପ 12* ସମ୍ପ 13)
52	କାନସରା	0.40	0.34	12.04.2023/ 11.10.2023	0.40	0.120	233.60	100	80	20	46.72	4,515.70	2,10,973.50
53	ଧନିଆନାଲି	1.89	1.61	12.12.2023/ 11.09.2024	0.82	1.330	277.52	150	80	70	129.51	5,697.50	7,37,879.43
54	ବେଦପଡ଼ା	0.87	0.74	31.01.2024/ 30.10.2024	0.28	0.120	208.02	150	80	70	97.08	6,114.80	5,93,600.32
55	କାଲିଯୋଡ଼ି	1.17	1.00	20.01.2024/ 19.10.2024	0.52	1.330	470.92	150	80	70	219.76	6,360.20	13,97,734.51
56	ସରପା	1.95	1.57	20.01.2024/ 19.10.2024	0.61	0.540	432.27	150	80	70	201.73	5,869.30	11,83,990.41
57	ପାନସପାଇ	1.12	0.95	16.12.2023/ 15.09.2024	0.80	0.560	138.34	100	80	20	27.67	6,318.40	1,74,817.49
58	ଡମସାର (ତାହାଣ କେନାଲ) (ଡି/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ)	4.84	4.12	31.01.2024/ 30.12.2024	0.88	1.330	180.72	150	80	70	84.34	6,457.00	5,44,557.55
	ବାମ କେନାଲ					1.330	339.87	150	80	70	158.61	6,457.00	10,24,118.94
	ଖରକରି					1.330	938.55	150	80	70	437.99	6,457.00	28,28,101.43
	କମ୍ପିଲେଇ					1.330	407.10	150	80	70	189.98	6,457.00	12,26,700.86
	କୋଟିଲାବାଙ୍କ					1.330	319.24	150	80	70	148.98	6,457.00	9,61,955.25
59	ବିରାସଲ	2.21	1.88	16.12.2023/ 15.09.2024	0.23	0.568	1,323.76	100	80	20	264.75	5,886.20	15,58,383.22
						0.568	635.40	90	80	10	70.60	5,886.20	4,15,565.72
60	ଗୁଣ୍ଡୁରାପସି	3.42	2.91	19.12.2023/ 18.11.2024	0.76	1.023	951.46	100	80	20	190.29	5,848.20	11,12,865.67
ଏମ୍.ଆଇ ଡିଭିଜନ୍, କେନ୍ଦୁଝର													
61	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏୟନରେ ପଞ୍ଚାନନପୁର, ମାଧପୁର ଏବଂ ତାଳସୁରୁଣୀ ଏମ୍.ଆଇପି ନାମକ 3 (ତିନି) ଟି ଏମ୍.ଆଇପି ସିକିଲ ଏବଂ ସିଏଡି- ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ମାଣ	3.48	3.55	15.07.2020/ 07.10.2021	3.27					0			
	ମାଧପୁର ଏମ୍.ଆଇପି					0.283	533.75	100	80	20	106.75	4,097.00	4,37,354.75
	ତଳସୁରୁଣୀ ଏମ୍.ଆଇପି					0.228	9,075.00	100	80	20	1,815.00	310.90	5,64,283.50
62	ଆରୁଆରୁଆଣ୍ଡଆରୁ ଏୟନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଚେନାର ଏମ୍.ଆଇପିର ନବୀକରଣ	2.47	2.10	12.02.2024/ 11.01.2025	0.83	1.200	912.34	100	80	20	182.47	6,110.50	11,14,970.71
63	ଆରୁଆରୁଆଣ୍ଡଆରୁ ଏୟନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଖଲୁରିଆ ଏମ୍.ଆଇପିର ନବୀକରଣ	1.51	1.29	13.02.2024/ 12.01.2025	0.66	0.506	273.34	100	80	20	54.67	6,293.50	3,44,053.06
64	ଆରୁଆରୁଆଣ୍ଡଆରୁ ଏୟନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଝୁମୁରା ବ୍ଲକର ବୁରୁଗାଁ	1.08	0.92	12.02.2024/ 11.01.2025	0.47	0.230	505.32	100	80	20	101.06	6,019.70	6,08,374.96

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବୃତ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କେନାଲର କଳ ନିଷ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ (କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ)	ଆସ୍ତରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସିସ୍ଟିଏମ୍ରେ)	ଦିଆଯାଇଥିବା ଘନତା (ଏମ୍.ଏମ୍.ରେ)	ଦିଆଯାଇଥିବା ଅବଶ୍ୟକ ଘନତା (ଏମ୍.ଏମ୍.ରେ)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଘନତା (ଏମ୍.ଏମ୍.ରେ) (ସମ୍ପ 9 - ସମ୍ପ 10)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିମାଣ (ସିସ୍ଟିଏମ୍ରେ) (ସମ୍ପ 8/ ସମ୍ପ 9 * 11)	ସିସ୍ଟିଏମ୍ ପ୍ରତି ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପ 12* ସମ୍ପ 13)
	ଏମ୍.ଆଇ.ପି.ର ନବୀକରଣ												
65	କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ପୁନର୍ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ସିଏଲ୍.ଏସ୍.ଆର୍.ପି) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲାର ଚେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ହନୁମନ୍ତିଆ ଏମ୍.ଆଇ.ପି.ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ	0.70	0.60	26.04.2022/ 25.03.2023	0.66	1.410	869.68	150	80	70	405.85	4,159.60	16,88,176.43
66	କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ପୁନର୍ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ସିଏଲ୍.ଏସ୍.ଆର୍.ପି) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲାର ଚେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ସାନମାଛକାନ୍ଦା ଏମ୍.ଆଇ.ପି.ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ	0.70	0.69	05.05.2022/ 04.04.2023	0.70	0.125	1,247.38	150	80	70	582.11	4,094.00	23,83,161.07
67	କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ପୁନର୍ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ସିଏଲ୍.ଏସ୍.ଆର୍.ପି) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲାର ଚେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଆରଡେଇ ଏମ୍.ଆଇ.ପି.ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ	0.70	0.67	29.04.2022/ 28.03.2023	0.39	0.500	1,125.12	150	80	70	525.06	4,094.00	21,49,577.35
68	ସିଏଲ୍.ଏସ୍.ଆର୍.ପି ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲାର ଚେଲକୋଇ ବ୍ଲକରେ ଓଡିଆ ଏମ୍.ଆଇ.ପି.ରେ ଉନ୍ନତିକରଣ	0.88	0.74	31.01.2020/ 30.05.2020	0.83	0.125	1,365.75	150	80	70	637.35	4,043.20	25,76,933.52
69	ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି ସମୟରେ ହାତୀକୁଛା ଏମ୍.ଆଇ.ପି.ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ	1.87	1.59	24.03.2021/ 23.02.2022	1.72	0.075	255.83	150	80	70	119.39	4,681.90	5,58,959.56
ଏମ୍.ଆଇ. ପି.ଇ.କନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା													
70	ସିଏଲ୍.ଏସ୍.ଆର୍.ପି ଅଧୀନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ମାଲଗୁନି ଏମ୍.ଆଇ.ପି. (ବ୍ୟାରେଜ୍)ର ଉନ୍ନତିକରଣ	2.56	2.18	25.10.2023/ 24.09.2024	0.60	2.320							
	7800 ମିଟରରୁ 9022 ମିଟର (ଶାୟା)						281.06	100	80	20	56.21	4,285.20	2,40,879.66
	ମୋଟ	126.72	116.17		55.33	42.952	1,97,071.65	11,880	6,960	4,920	50,018.03	4,19,192.60	11,05,83,564.10

ପରିଶିଷ୍ଟ -IX

{ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.4.2.5(i)}

ବିଆଇଏସ୍ କୋଡର ବିବୃତିରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କେନାଲର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷମତା (କ୍ୟୁସେକ୍ସରେ)	ଏମ୍10/ ଏମ୍15/ ଏମ୍20 ଗ୍ରେଡର ଅତିରିକ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ତରର ପରିମାଣ (ସିସ୍ୟୁଏମ୍ରେ)	ସିସ୍ୟୁଏମ୍ ପ୍ରତି ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପ 7*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ୍, ଅନୁଗୁଳ									
1	ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର ଜୟଗଡ ଏମ୍ଆଇପିର ଆରୁଆରୁଆଣ୍ଡଆରୁ (ଆରୁଡି 2913-3918) (କାନ୍ଥ+ଶଯ୍ୟା)/2 ଅଧିନରେ ନବୀକରଣ	1.78	1.52	02.03.2024/ 01.12.2024	0	0.280	204.98	5,728.30	11,74,186.93
2	ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର କଂସାବଂସା ଏମ୍ଆଇପିର ନବୀକରଣ ଆରୁଆରୁଆଣ୍ଡଆରୁ ଅଧିନରେ (190 ରୁ 336, 552-658, 1328-1703, 1758-1776, 1922-1986, 2133-2348= 958 ମିଟର	2.62	2.27	07.03.2024/ 06.12.2024	0	1.641	229.92	6,333.60	14,56,221.31
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ									
3	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ ଅଧିନରେ ଜାମିରଡିହା ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.72	0.75	08.05.2023/ 01.04.2024	0.84	0.040	154.57	4,413.20	6,82,148.32
4	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ ଅଧିନରେ ଗୁଲୁଆବିହା ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.34	0.33	08.05.2023/ 01.02.2024	0.35	0.060	88.07	4,706.20	4,14,475.03
5	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ ଅଧିନରେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.23	0.22	08.05.2023/ 03.11.2023	0.21	0.290	34.30	4,721.80	1,61,957.74
6	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ ଅଧିନରେ ବାଘିଆଟାଙ୍ଗର ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.53	0.51	16.03.2024/ 10.12.2024	0.51	0.230	149.84	6,076.10	9,10,442.82
7	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ ଅଧିନରେ ରାଧାନଗର ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.50	0.48	07.03.2024/ 02.09.2024	0.42	0.060	147.50	5,933.80	8,75,235.50
8	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ ଅଧିନରେ କାଶିଆବେଡା ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.50	0.54	16.03.2024/ 11.09.2024	0.22	0.130	132.00	5,672.90	7,48,822.80
9	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁଏ ଅଧିନରେ ପାହାଡପୁର ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.52	0.54	08.05.2023 /01.02.2024	0.32	0.048	114.00	3,560.80	4,05,931.20

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କେନାଲର ନିର୍ଗମନ କ୍ଷମତା (କ୍ୟୁସେକ୍ସରେ)	ଏମ10/ ଏମ15/ ଏମ20 ଗ୍ରେଡର ଅତିରିକ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ତରର ପରିମାଣ (ସିସ୍ୟୁଏମ୍ରେ)	ସିସ୍ୟୁଏମ୍ ପ୍ରତି ଡର (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପ 7*8)
10	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.78	0.78	04.05.2023/ 28.03.2024	0.82	0.129	225.96	4,323.80	9,77,005.85
11	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ବାକି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିକରଣ	0.61	0.61	10.11.2023/ 05.08.2024	0.69	0.680	102.01	5,820.40	5,93,739.00
12	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ଖେଳୁଣିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ	0.97	1.00	13.11.2023/ 07.10.2024	0.58	0.046	63.2.	6,037.40	3,81,563.68
13	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ଘାଟକୁଆଁରି ଉନ୍ନତିକରଣ	0.23	0.25	16.03.2024/ 13.07.2024	0.26	0.047	52.2.	5,682.70	2,96,636.94
14	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ବାକି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିକରଣ	1.23	1.18	16.03.2024/ 09.01.2025	0.66	0.900	154.68	5,731.40	8,86,532.95
15	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ଆଣ୍ଡୁଆ ଉନ୍ନତିକରଣ	2.07	2.02	16.03.2024/ 10.03.2025	0	0.161	189.77	6,052.80	11,48,639.86
16	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ଆଧୁନିକୀକରଣ	0.60	0.64	16.03.2024/ 11.09.2024	0.55	0.090	137.04	5,837.00	7,99,902.48
17	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ଆଧୁନିକୀକରଣ	0.62	0.65	16.03.2024/ 10.12.2024	0.61	0.048	125.24	5,723.80	7,16,848.71
18	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ପୁରୁଣାପାଣି ଉନ୍ନତିକରଣ	0.63	0.60	13.11.2023/ 08.08.2024	0.58	0.900	169.69	6,280.40	10,65,721.08
19	ଆରୁଆରୁଆଣ୍ଡୁଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	3.4	2.87	29.12.2023/ 28.11.2024	1.43	0.161	671.12	5,713.10	38,34,175.67
20	ଆରୁଆରୁଆଣ୍ଡୁଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ମାଧବିନାଲାର ନବୀକରଣ	1.85	1.57	08.02.2024/ 07.01.2025	0.58	0.671	338.45	5,485.90	18,56,702.86
21	ଆରୁଆରୁଆଣ୍ଡୁଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ପାଉଁଶିନାଲାର ନବୀକରଣ	1.86	1.58	29.01.1024/ 28.12.2025	1.30	0.161	259.76	5,981.20	15,53,676.51
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ୍, ଜଳାହାଣ୍ଡି									
22	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ଶଙ୍କରପଲ୍ଲୀ	0.38	0.34	16.06.2022/ 04.03.2023	0	0.035	146.51	3,363.50	4,92,786.39
23	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏମ୍ଆଇପିର ବାଙ୍କପଲ୍ଲୀସ	0.27	0.24	16.06.2022/ 04.03.2023	0	0.062	96.95	3,370.40	3,26,760.28
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ୍, ଡେଙ୍କାନାଳ									

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କେନାଲର ନିର୍ଗମନ କ୍ଷମତା (କ୍ୟୁସେକ୍ରେ)	ଏମ10/ ଏମ15/ ଏମ20 ଗ୍ରେଡର ଅତିରିକ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ତରର ପରିମାଣ (ସିୟୁଏମ୍ରେ)	ସିୟୁଏମ୍ ପ୍ରତି ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପ 7*8)
24	ବେଦପତା	0.87	0.74	31.01.2024/ 30.10.2024	0.28	0.120	92.82	5,651.20	5,24,544.38
25	କାଳିଯୋଡି	1.17	1.00	20.01.2024/ 19.10.2024	0.69	1.330	204.60	5,900.70	12,07,283.22
26	ସରପା	1.85	1.57	20.01.2024/ 19.10.2024	0.81	0.540	213.99	5,401.70	11,55,909.78
27	ପଣସପାଲ	1.12	0.95	16.12.2023/ 15.09.2024	0.96	0.560	60.00	5,920.60	3,55,236.00
28	ନବୀକରଣ ତାମସାଲ	4.84	4.12	31.01.2024/ 30.12.2024	0.88	1.330	801.15	5,989.30	47,98,327.70
ଏମଆଇ ଡିଭିଜନ୍, କେନ୍ଦୁଝର									
29	ଆରୁଆରୁଆଣ୍ଡଆରୁ ଅଧିନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଝୁମୁରା ବ୍ଲକର କୁଟୁଗାଁ ଏମଆଇପିର ନବୀକରଣ	1.08	0.92	12.02.2024/ 11.01.2025	0.47	0.230	185.72	5,475.30	10,16,872.72
30	ଆରୁଆରୁଆଣ୍ଡଆରୁ ଅଧିନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଖଜୁରିଆ ଏମଆଇପିର ନବୀକରଣ	1.51	1.28	13.02.2024/ 12.01.2025	0.66	0.506	142.44	5,754.80	8,19,713.71
31	ଆରୁଆରୁଆଣ୍ଡଆରୁ ଅଧିନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଟେନାର ଏମଆଇପିର ନବୀକରଣ	2.47	2.10	12.02.2024/ 11.01.2025	0.83	1.200	399.20	5,577.40	22,26,498.08
	ମୋଟ	38.15	34.17		16.51		6,087.68		3,38,64,499.51

ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 12 ଟି ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ -X

{ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚେଦ 2.4.2.5(ii)}

ବିଆଇଏସ୍ କୋଡର ବିବୃତିରେ ଫୁଲିବା ଋପ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ସିଏନ୍ଏସ୍ ସ୍ତରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସିଏନ୍ଏସ୍ ସ୍ତରର ପରିମାଣ (ସିୟୁଏମ୍ରେ)	ସିଏନ୍ଏସ୍ ସ୍ତରର ପ୍ରତି ସିୟୁଏମ୍ ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ) (ସ୍ତମ୍ଭ 7*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ଅନୁଗୁଳ								
1	ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଯୋଜନା (ଏମ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍‌ଫ୍ଲା) ଯୋଜନାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକରେ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଏମ୍ଆଇପି (ଡି/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ	2.39	2.03	28.02.2024/ 27.11.2024	0.35	3,757.02	1,281.10	48,13,118.32
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, କଳାହାଣ୍ଡି								
2	ସିଏଲ୍‌ଏସ୍ଆର୍‌ପି ଅଧିନରେ ରେଡ ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.88	0.75	02.05.2022/ 01.09.2022	0.84	3,076.19	763.10	23,47,440.59
3	ସିଏଲ୍‌ଏସ୍ଆର୍‌ପି ଅଧିନରେ କରଞ୍ଜକୋଟ ଏମ୍ଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	0.88	0.84	02.05.2022/ 01.09.2022	0.87	1,577.21	766.70	12,09,246.91
ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ, ବଲାଙ୍ଗୀର								
4	ଓଆଇଆଇପିସିଆର୍‌ଏ ଅଧିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକରେ 2 ଗାଡିଆକୋର ଏମ୍ଆଇପି ଏବଂ କୁରୁମଡୋଲା ଏମ୍ଆଇପିର ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ସିଏଡି-ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଇଡି ବିଜିଆର୍-6 ନିର୍ମାଣ	5.87	5.55	15.12.2019/ 14.03.2021	2.53			
	କୁରୁମଡୋଲା ଏମ୍ଆଇପି					2,015.74	523.82	10,55,884.93
	ଗାଡିଆକୋର ଏମ୍ଆଇପି					22,024.17	552.72	1,21,73,199.24
5	ଓଆଇଆଇପିସିଆର୍‌ଏ (ପାଣ୍ଡିକୋର ଏମ୍ଆଇପି, ତୁସୁରା ଏମ୍ଆଇପି, ଋଙ୍ଗରୀଆ ଏମ୍ଆଇପି, ଅଗାଲାପାଲି ଏମ୍ଆଇପି ଏବଂ ଖଲିଆପାଲି ଏମ୍ଆଇପି) ଅଧିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 05 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଇଡି ବିଜିଆର୍-07 ର ଏମ୍ଆଇପି ଗୁଡିକର ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ସିଏଡି-ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ	6.46	5.99	15.12.2019/ 14.03.2021	0.17			
	ପାଣ୍ଡିକୋର ଏମ୍ଆଇପି					2,015.74	523.82	10,55,884.93

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ/ ସମାପନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ	କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସିଏନ୍ଏସ୍ ସ୍ତରର ପରିମାଣ (ସିୟୁଏମ୍ରେ)	ସିଏନ୍ଏସ୍ ସ୍ତରର ପ୍ରତି ସିୟୁଏମ୍ ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ) (ସ୍ତମ୍ଭ 7*8)
	ରଞ୍ଜିତ ଆ ଏମଆଇପି					1,967.04	532.27	10,46,996.38
6	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏୟନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବୁରେଇଜେଲା ବ୍ଲକରେ ସିଭିଲ ଏବଂ ସିଏଡି-ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଇଡି 9 ବିଜିଆର୍-1 ଗଞ୍ଜାଧରଜୋର ଏମଆଇପି ନିର୍ମାଣ	7.40	6.88	07.12.2019/ 06.03.2021	4.62	30,788.49	554.49	1,70,71,909.82
7	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏୟନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପତାନଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ମାୟାବତୀ ଏମଆଇପିର ଉନ୍ନତିକରଣ	6.03	5.33	01.03.2021/ 31.05.2022	3.73	18,213.48	400.00	72,85,392.00
8	ଓଆଇଆଇପିସିଆରୁ ଏୟନରେ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଗାଡିଆଜୋର ଏମଆଇପିର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସିଭିଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ	2.54	2.20	03.02.2024/ 02.05.2025	0.81	1,510.11	972.80	14,69,035.01
ଏମଆଇ ଡିଭିଜନ୍, ଡେଙ୍କାନାଳ								
9	ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନାଲ ଲାଇନ୍ ଯୋଜନା (ଏମ୍ଏମ୍ସିସିଏଲ୍ଡ୍ରାଇ) ଏୟନରେ ଡେଙ୍କାନାଳର ଜଙ୍କଡାହାଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଦାମସାଲ୍ ଏମଆଇପି (ରିଜର୍ଭ) କୁ ନବୀକରଣ	2.91	2.48	29.02.2024/ 28.11.2024	1.90	2,869.00	1,859.20	53,34,044.80
10	କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକର ଯୋଡାବାଡିଆ ଏମଆଇପିର କେନାଲ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ପୁନର୍ବିଧି (ସିଏଲ୍ଏସ୍ଆରପି) ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନାଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉନ୍ନତିକରଣ	0.78	0.67	07.03.2022/ 06.09.2022	0.76	3,268.00	758.10	24,77,470.80
	ମୋଟ	36.14	32.72		16.58	93,082.19		5,73,39,623.72

ଉତ୍ସ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍‌ଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ -XI

{ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁକ୍ରମ 2.4.2.5(iii)}

ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡର ବିବରଣୀରେ ଯୁକ୍ତିପିତ୍ତ ବ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମ	ମିଟରରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ଲମ୍ବ (ଡିଆଲ + ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍)	ଆୟାକତ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପ୍ରସ୍ତର ଲମ୍ବ (ମିଟରରେ)	ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ଓସିସି ଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ	25,050 ଟଙ୍କା ହାରରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ (ସ୍ତମ୍ଭ 4*25,050)	ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କାରେ) (ସ୍ତମ୍ଭ 6- ସ୍ତମ୍ଭ 8)	ଓସିସି ଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ଦେୟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ (କୋଟିରେ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ପ୍ୟାକେଜ୍ -I									
1	ପଥରଗଣ୍ଡା	10,740.930	106.409	8,424.870	69,40,004.00	65,220.08	26,65,545.45	42,74,458.55	69,40,006.58
2	ମା ମଙ୍ଗଳା	25,633.280	181.769	20,866.990	1,88,35,272.00	1,03,622.03	45,53,313.45	1,42,81,958.55	1,85,88,495.47
3	କୁରୁଲଗଣ୍ଡା	6,7789.700	611.876	57,922.630	2,48,51,641.00	40,615.49	1,53,27,493.80	95,24,147.20	1,95,05,240.52
4	ବିଲିଆମରା	36,357.530	337.008	29,845.270	1,57,06,672.00	46,606.23	84,42,050.40	72,64,621.60	1,53,79,184.77
5	କେନ୍ଦୁଆ	22,712.080	207.700	19,735.840	1,20,99,291.00	58,253.69	52,02,885.00	68,96,406.00	1,20,99,313.63
ପ୍ୟାକେଜ୍ -II									
6	କାଲାଦା	19,256.200	168.520	15,904.200	1,08,52,291.00	64,397.64	42,21,426.00	66,30,865.00	1,08,52,402.83
7	ଜୁନାଜିଜୋର	46,161.560	406.490	38,454.080	2,73,80,829.00	67,359.17	1,01,82,574.50	1,71,98,254.50	2,52,02,294.91
8	କଟାଗାଁ	3,949.700	33.334	3,837.820	39,11,727.00	1,17,349.46	8,35,016.70	30,76,710.30	39,14,032.81
9	ଘାସିଡିହି	10,065.220	88.434	9,312.400	1,69,94,514.00	1,92,171.72	22,15,271.70	1,47,79,242.30	55,60,365.18
10	ଫଗାଗାନଗର	36,791.820	332.790	29,665.970	1,86,30,376.00	55,982.38	83,36,389.50	1,02,93,986.50	1,86,30,362.00
11	ଜିରାଙ୍ଗ	13,732.002	84.660	11,673.610	96,76,987.00	1,14,304.12	21,20,733.00	75,56,254.00	96,76,993.50
12	ଖାଣ୍ଡପୋଷି	4,767.600	100.210	3,812.600	28,24,341.00	28,184.22	25,10,260.50	3,14,080.50	4,75,869.37
13	ଡିଲେଇ	56,621.991	522.340	46,330.520	2,81,45,339.92	53,883.18	1,30,84,617.00	1,50,60,722.92	2,81,45,422.37
14	ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା	30,832.479	293.572	27,128.690	1,66,13,211.00	56,589.90	73,53,978.60	92,59,232.40	1,74,16,357.18
15	ବୋରାଙ୍ଗିଜୋର	23,656.200	217.195	18,689.870	1,54,34,800.00	71,064.25	54,40,734.75	99,94,065.25	1,54,43,948.30
16	ବାଘିଆ (ଡାହାଣ)	52,102.260	463.981	38,633.930	2,77,18,434.00	59,740.45	1,16,22,724.05	1,60,95,709.95	2,77,18,428.82
ପ୍ୟାକେଜ୍ -III									
17	ଲିଟିଗୁଡା	88,880.660	748.607	76,111.170	4,47,76,916.97	59,813.65	1,87,52,605.35	2,60,24,311.62	4,47,76,185.25
18	ଜରିଗୁମା	71,426.460	559.755	62,612.160	3,30,31,703.16	59,011.00	1,40,21,862.75	1,90,09,840.41	3,08,90,205.04
19	ବିଷମଗିରି	24,778.850	210.352	17,814.150	1,13,43,413.71	53,925.87	52,69,317.60	60,74,096.11	1,06,93,784.03
20	ପୁଜାରାଗୁଡା	41,986.760	353.630	37,189.180	2,07,79,115.23	58,759.48	88,58,431.50	1,19,20,683.73	2,07,98,096.34

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ଆଇପିର ନାମ	ମିଟରରେ ପାଇପଲାଇନ୍‌ର ଲମ୍ବ (ଡିଆଲ + ଏକ୍ସ୍‌ଟେନ୍ସନ୍)	ଆୟାକଟ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଏକ୍ସ୍‌ଟେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ ଲମ୍ବ (ମିଟରରେ)	ଏକ୍ସ୍‌ଟେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ	25,050 ଟଙ୍କା ହାରରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ (ସମ୍ପ 4*25,050)	ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କାରେ) (ସମ୍ପ 6- ସମ୍ପ 8)	ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ (କୋଟିରେ)
21	ଭଟ୍‌ପୁର	74,375.950	721.729	49,603.900	2,58,64,675.00	35,837.10	1,80,79,311.45	77,85,363.55	2,58,52,136.83
22	ବୌରାଗାହାଲୁଆ	22,278.390	184.113	11,674.000	85,76,335.42	46,581.91	46,12,030.65	39,64,304.77	85,76,177.24
23	ଚିରୁଘାଟ	21,997.550	198.149	19,098.890	1,16,38,908.32	58,738.16	49,63,632.45	66,75,275.87	1,16,38,442.24
24	ଘାଟଗୁଡା	16,223.400	165.754	12,924.250	72,91,763.62	43,991.48	41,52,137.70	31,39,625.92	72,91,579.86
25	କରଙ୍ଗାଭାଟ	18,819.550	166.484	15,962.500	1,26,31,078.99	75,869.63	41,70,424.20	84,60,654.79	1,20,15,894.11
26	ଗୋଇଗୁଡା	14,558.480	98.740	11,619.940	86,35,790.83	87,459.90	24,73,437.00	61,62,353.83	86,35,605.96
27	ରେଲିକୁପାନାଲୁ	45,232.960	428.900	38,951.140	2,22,69,724.00	51,922.88	1,07,43,945.00	1,15,25,779.00	2,22,59,905.82
28	ଡ଼ିପାଗୁଡା	74,160.600	652.050	63,316.050	4,09,12,937.30	62,745.09	1,63,33,852.50	2,45,79,084.80	4,12,87,557.18
29	ଜରଞ୍ଜ	17,994.840	111.950	14,430.450	1,15,93,104.68	1,03,556.09	28,04,347.50	87,88,757.18	1,45,08,490.34
	ମୋଟ	9,93,885.002	8,756.501	8,11,547.070	51,59,61,197.15		21,93,50,350.05	29,66,10,847.10	49,47,72,778.48

ଉତ୍ସ: ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା

ପରିଶିଷ୍ଟ – XII
(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.2)

2018-19 ରୁ 2022-23 ମଧ୍ୟରେ ଅଣ-ଚିହ୍ନିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା କାଠ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିକାଶର ବିଭାଗ-ସ୍ତରୀୟ ସାରାଂଶ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭିନ୍ନ ନାମ	ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଲଗ୍ ଗୁଡିକର ପରିମାଣ (ସିଏଫ୍ଟି)	ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଆକାର କାଠର ପରିମାଣ (ସିଏଫ୍ଟି)	ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଖମ୍ବ ଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟା	ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଜାଲେଣି କାଠ (କିଣ୍ଟାଲ)	ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ଡିଏଫ୍ଟି, ବାଲେଶ୍ୱର (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍)	152	4260.16	329	14,01,592.64	378.34	428	1,61,929.52	55	50	2,750.00	84.91	155	13,161.05	15,79,433.21
2	ଡିଏଫ୍ଟି, ଦେବଗଡ଼	64	761.81	329	2,50,635.49	334.83	428	1,43,307.24	310	50	15,500.00	0	0	0	4,09,442.73
3	ଡିଏଫ୍ଟି, ବୌଦ୍ଧ	39	475.76	329	1,56,525.04	69.84	428	29,891.52	10	50	500.00	25.40	155	3,937.00	1,90,853.56
4	ଡିଏଫ୍ଟି, ରାୟଗଡ଼ା	18	123.23	329	40,542.67	74.01	428	31,676.28	0	0	0	1.12	155	173.60	72,392.55
5	ଡିଏଫ୍ଟି, ଆଠଗଡ଼	4	39.70	329	13,061.30	0	0	0	2	50	100.00	0	0	0	13,161.30
6	ଡିଏଫ୍ଟି, ରାଉରକେଲା	8	620.08	329	2,04,006.32	34.74	428	14,868.72	55	35	1,925.00	0	0	0	2,20,800.04
7	ଡିଏଫ୍ଟି, ସମ୍ବଲପୁର	5	139.43	329	45,872.47	25.63	428	10,969.64	22	60	1,320.00	0	0	0	58,162.11
8	ଏସ୍‌ସିଆର୍, ବାରିପଦା	36	0.00	0	0	107.76	428	46,121.28	0	0	0	0	0	0	46,121.28
ମୋଟ		326	6,420.17		21,12,235.93	1,025.15		4,38,764.20	454		22,095.00	111.43		17,271.65	25,90,366.78

ପରିଶିଷ୍ଟ -XIII

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚେଦ 3.3)

ସାଇଜିଂ ଋଜି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ରୟାଲଟି, ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟିର କମ୍ ଆଦାୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌ର କୋଇଲା ଖଣିର ନାମ	ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମାସ	କୋଇଲାର ଗ୍ରେଡ୍	କୋଇଲାର ଆକାର	ନିଜାଶ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ (ଏମ୍‌ଟିରେ)	ପ୍ରତି ଏମ୍‌ଟି ପାଇଁ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ସାଇଜିଂ ଶୁଳ୍କର ହାର	ପ୍ରତି ଏମ୍‌ଟି ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ସାଇଜିଂ ଶୁଳ୍କର 14 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ରୟାଲଟି	ରୟାଲଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ମୋଟ କମ୍ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)
1	ବେଲପାହାଡ଼ ଓସିପି (ସମ୍ବଲପୁର ସର୍କଲ)	ଅପ୍ରେଲ 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	5,99,895	87	12.18	73,06,715	21,92,015	1,46,134	96,44,864
		ମଇ 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	4,44,878	87	12.18	54,18,617	16,25,585	1,08,372	71,52,574
		ଜୁନ୍ 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	4,94,464	87	12.18	60,22,576	18,06,773	1,20,452	79,49,800
		ଜୁଲାଇ 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	3,92,341	87	12.18	47,78,719	14,33,616	95,574	63,07,909
		ଅଗଷ୍ଟ 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	3,04,543	87	12.18	37,09,336	11,12,801	74,187	48,96,324
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	3,46,417	87	12.18	42,19,355	12,65,806	84,387	55,69,548
		ଅକ୍ଟୋବର 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	4,38,836	87	12.18	53,45,020	16,03,506	1,06,900	70,55,426
		ନଭେମ୍ବର 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	4,17,730	87	12.18	50,87,949	15,26,385	1,01,759	67,16,092
		ଡିସେମ୍ବର 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	4,94,676	87	12.18	60,25,156	18,07,547	1,20,503	79,53,206
		ଜାନୁଆରୀ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	7,46,855	87	12.18	90,96,696	27,29,009	1,81,934	1,20,07,639
		ଫେବୃଆରୀ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	10,36,945	87	12.18	1,26,29,984	37,88,995	2,52,600	1,66,71,579
		ମାର୍ଚ୍ଚ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	13,77,270	87	12.18	1,67,75,150	50,32,545	3,35,503	2,21,43,198
		ଅପ୍ରେଲ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	7,48,203	87	12.18	91,13,115	27,33,934	1,82,262	1,20,29,311
		ମଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	6,55,547	87	12.18	79,84,566	23,95,370	1,59,691	1,05,39,627
		ଜୁନ୍ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	5,72,476	87	12.18	69,72,753	20,91,826	1,39,455	92,04,034
		ଜୁଲାଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	5,26,477	87	12.18	64,12,490	19,23,747	1,28,250	84,64,487
		ଅଗଷ୍ଟ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	1,99,414	87	12.18	24,28,863	7,28,659	48,577	32,06,100
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	1,32,700	87	12.18	16,16,281	4,84,884	32,326	21,33,491
	ମୋଟ				99,29,667			12,09,43,341	3,62,83,002	24,18,867	15,96,45,209
2	ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଓସିପି (ସମ୍ବଲପୁର ସର୍କଲ)	ଅପ୍ରେଲ 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	2,85,078	87	12.18	34,72,254	10,41,676	69,445	45,83,376
		ମଇ 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	2,12,714	87	12.18	25,90,854	7,77,256	51,817	34,19,928
		ଜୁନ୍ 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	1,32,804	87	12.18	16,17,550	4,85,265	32,351	21,35,165
		ଜୁଲାଇ 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	1,06,252	87	12.18	12,94,147	3,88,244	25,883	17,08,274

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ପ୍ଲଏଲ୍ କୋଲ୍ଲା ଖଣିର ନାମ	ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମାସ	କୋଲ୍ଲା ଗ୍ରେଡ୍	କୋଲ୍ଲା ଆକାର	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ (ଏମ୍ପିରେ)	ପ୍ରତି ଏମ୍ପି ପାଇଁ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ସାଇଜିଂ ଶୁଳ୍କର ହାର	ପ୍ରତି ଏମ୍ପି ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ସାଇଜିଂ ଶୁଳ୍କର 14 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ରୟାଲଟି	ରୟାଲଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଡିଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଏନ୍ଏମ୍ପିରଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ମୋଟ ଜମା ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)
		ଅଗଷ୍ଟ 20	ଗ୍ରେଡ୍-13/14	(-100) ମିମି	1,06,473	87	12.18	12,96,847	3,89,054	25,937	17,11,838
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20	ଗ୍ରେଡ୍-13/14	(-100) ମିମି	97,106	87	12.18	11,82,752	3,54,826	23,655	15,61,232
		ଅକ୍ଟୋବର 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	1,51,733	87	12.18	18,48,112	5,54,434	36,962	24,39,508
		ନଭେମ୍ବର 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	2,58,802	87	12.18	31,52,214	9,45,664	63,044	41,60,922
		ଡିସେମ୍ବର 20	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	2,58,268	87	12.18	31,45,709	9,43,713	62,914	41,52,336
		ଜାନୁଆରୀ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	1,58,234	87	12.18	19,27,292	5,78,188	38,546	25,44,025
		ଫେବୃଆରୀ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	3,53,979	87	12.18	43,11,467	12,93,440	86,229	56,91,136
		ମାର୍ଚ୍ଚ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	5,50,542	87	12.18	67,05,599	20,11,680	1,34,112	88,51,390
		ଅପ୍ରେଲ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	3,02,475	87	12.18	36,84,147	11,05,244	73,683	48,63,075
		ମଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	1,52,524	87	12.18	18,57,741	5,57,322	37,155	24,52,219
		ଜୁନ୍ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	2,01,515	87	12.18	24,54,455	7,36,336	49,089	32,39,880
		ଜୁଲାଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	1,44,957	87	12.18	17,65,581	5,29,674	35,312	23,30,567
		ଅଗଷ୍ଟ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	2,20,096	87	12.18	26,80,763	8,04,229	53,615	35,38,608
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21	G-14	(-100) ମିମି	2,73,925	87	12.18	33,36,403	10,00,921	66,728	44,04,053
	ମୋଟ				39,67,478			4,83,23,888	1,44,97,166	9,66,478	6,37,87,532
3	ଲାଜକୁରା ଓସିପି (ସମଲପୁର ସର୍କଲ)	ଅପ୍ରେଲ 21	ଗ୍ରେଡ୍-12/14	(-100) ମିମି	5,63,025	87	12.18	68,57,642	20,57,292	1,37,153	90,52,087
		ମଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-12/14	(-100) ମିମି	2,91,587	87	12.18	35,51,528	10,65,458	71,031	46,88,016
		ଜୁନ୍ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	2,26,887	87	12.18	27,63,483	8,29,045	55,270	36,47,797
		ଜୁଲାଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	2,70,384	87	12.18	32,93,278	9,87,983	65,866	43,47,127
		ଅଗଷ୍ଟ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	3,11,557	87	12.18	37,94,765	11,38,430	75,895	50,09,090
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	2,97,898	87	12.18	36,28,403	10,88,521	72,568	47,89,492
	ମୋଟ				19,61,338			2,38,89,098	71,66,729	4,77,782	3,15,33,609
4	ଲଖନପୁର ଓସିପି (ସମଲପୁର ସର୍କଲ)	ଅପ୍ରେଲ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	16,39,097	87	12.18	1,99,64,199	59,89,260	3,99,284	2,63,52,742
		ମଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	19,29,090	87	12.18	2,34,96,316	70,48,895	4,69,926	3,10,15,137
		ଜୁନ୍ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	14,95,383	87	12.18	1,82,13,760	54,64,128	3,64,275	2,40,42,163
		ଜୁଲାଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	14,00,787	87	12.18	1,70,61,586	51,18,476	3,41,232	2,25,21,294
		ଅଗଷ୍ଟ 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	16,93,898	87	12.18	2,06,31,681	61,89,504	4,12,634	2,72,33,819

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ପ୍ଲଏଲର କୋଇଲା ଖଣିର ନାମ	ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମାସ	କୋଇଲାର ଗ୍ରେଡ୍	କୋଇଲାର ଆକାର	ନିକାଶ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ (ଏମ୍ଟିରେ)	ପ୍ରତି ଏମ୍ଟି ପାଇଁ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ସାଇଜିଂ ଶୁଳ୍କର ହାର	ପ୍ରତି ଏମ୍ଟି ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ସାଇଜିଂ ଶୁଳ୍କର 14 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ରୟାଲଟି	ରୟାଲଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ମୋଟ ଜମ୍ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21	ଗ୍ରେଡ୍-14	(-100) ମିମି	18,36,414	87	12.18	2,23,67,517	67,10,255	4,47,350	2,95,25,122
	ମୋଟ				99,94,668			12,17,35,058	3,65,20,517	24,34,701	16,06,90,276
5	ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓସିପି (ତାଳଚେର ସର୍କଲ)	ଅପ୍ରେଲ 21	ଗ୍ରେଡ୍-12/13	(-100) ମିମି	10,60,776	87	12.18	1,29,20,251	38,76,075	2,58,405	1,70,54,731
		ମଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-12/13	(-100) ମିମି	11,85,637	87	12.18	1,44,41,059	43,32,318	2,88,821	1,90,62,198
		ଜୁନ୍ 21	ଗ୍ରେଡ୍-12/13	(-100) ମିମି	10,16,426	87	12.18	1,23,80,070	37,14,021	2,47,601	1,63,41,693
		ଜୁଲାଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-12/13	(-100) ମିମି	11,88,611	87	12.18	1,44,77,285	43,43,185	2,89,546	1,91,10,016
		ଅଗଷ୍ଟ 21	ଗ୍ରେଡ୍-12/13	(-100) ମିମି	12,78,381	87	12.18	1,55,70,676	46,71,203	3,11,414	2,05,53,293
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21	ଗ୍ରେଡ୍-12/13	(-100) ମିମି	11,89,870	87	12.18	1,44,92,615	43,47,785	2,89,852	1,91,30,252
	ମୋଟ				69,19,701			8,42,81,956	2,52,84,587	16,85,639	11,12,52,182
6	ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଓସିପି (ତାଳଚେର ସର୍କଲ)	ଅପ୍ରେଲ 21	ଗ୍ରେଡ୍-12	(-100) ମିମି	20,49,486	87	12.18	2,49,62,735	74,88,821	4,99,255	3,29,50,811
		ମଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-12	(-100) ମିମି	23,85,203	87	12.18	2,90,51,773	87,15,532	5,81,035	3,83,48,340
		ଜୁନ୍ 21	ଗ୍ରେଡ୍-12	(-100) ମିମି	25,36,665	87	12.18	3,08,96,584	92,68,975	6,17,932	4,07,83,491
		ଜୁଲାଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-12	(-100) ମିମି	24,16,231	87	12.18	2,94,29,692	88,28,907	5,88,594	3,88,47,193
		ଅଗଷ୍ଟ 21	ଗ୍ରେଡ୍-12	(-100) ମିମି	26,77,940	87	12.18	3,26,17,304	97,85,191	6,52,346	4,30,54,841
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21	ଗ୍ରେଡ୍-12	(-100) ମିମି	23,44,386	87	12.18	2,85,54,617	85,66,385	5,71,092	3,76,92,094
	ମୋଟ				1,44,09,910			17,55,12,704	5,26,53,811	35,10,254	23,16,76,770
7	କଣିହା ଓସିପି (ତାଳଚେର ସର୍କଲ)	ଅପ୍ରେଲ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13/14	(-100) ମିମି	4,69,375	87	12.18	57,16,987	17,15,096	1,14,340	75,46,422
		ମଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13/14	(-100) ମିମି	4,34,107	87	12.18	52,87,424	15,86,227	1,05,748	69,79,399
		ଜୁନ୍ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13/14	(-100) ମିମି	6,71,882	87	12.18	81,83,522	24,55,056	1,63,670	1,08,02,249
		ଜୁଲାଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13/14	(-100) ମିମି	7,28,980	87	12.18	88,78,977	26,63,693	1,77,580	1,17,20,249
		ଅଗଷ୍ଟ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13/14	(-100) ମିମି	7,63,484	87	12.18	92,99,233	27,89,770	1,85,985	1,22,74,987
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21	ଗ୍ରେଡ୍-13/14	(-100) ମିମି	8,77,344	87	12.18	1,06,86,049	32,05,815	2,13,721	1,41,05,585
	ମୋଟ				39,45,172			4,80,52,190	1,44,15,657	9,61,044	6,34,28,891
8	ବଳରାମ ଓସିପି (ତାଳଚେର ସର୍କଲ)	ଅପ୍ରେଲ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13	(-100) ମିମି	3,88,450	87	12.18	47,31,327	14,19,398	94,627	62,45,351
		ମଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13	(-100) ମିମି	4,14,898	87	12.18	50,53,461	15,16,038	1,01,069	66,70,568
		ଜୁନ୍ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13	(-100) ମିମି	5,05,641	87	12.18	61,58,706	18,47,612	1,23,174	81,29,492

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ପ୍ଲଏଲ୍ କୋଇଲା ଖଣିର ନାମ	ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମାସ	କୋଇଲାର ଗ୍ରେଡ୍	କୋଇଲାର ଆକାର	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ (ଏମ୍ପିରେ)	ପ୍ରତି ଏମ୍ପି ପାଇଁ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ସାଇଜିଂ ଶୁଳ୍କର ହାର	ପ୍ରତି ଏମ୍ପି ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ସାଇଜିଂ ଶୁଳ୍କର 14 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ରୟାଲଟି	ରୟାଲଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଡିଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଏନ୍ଏମ୍‌ଇଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ମୋଟ ଜମ୍ ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)
		ଜୁଲାଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13	(-100) ମିମି	4,60,841	87	12.18	56,13,049	16,83,915	1,12,261	74,09,224
		ଅଗଷ୍ଟ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13	(-100) ମିମି	3,37,869	87	12.18	41,15,246	12,34,574	82,305	54,32,125
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21	ଗ୍ରେଡ୍-13	(-100) ମିମି	3,04,346	87	12.18	37,06,938	11,12,081	74,139	48,93,158
	ମୋଟ				24,12,046			2,93,78,726	88,13,618	5,87,575	3,87,79,918
9	ଭରତପୁର ଓସିପି (ତାଳଚେର ସର୍କଲ)	ଅପ୍ରେଲ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13	(-100) ମିମି	6,53,605	87	12.18	79,60,911	23,88,273	1,59,218	1,05,08,402
		ମଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13	(-100) ମିମି	7,70,426	87	12.18	93,83,787	28,15,136	1,87,676	1,23,86,599
		ଜୁନ୍ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13	(-100) ମିମି	5,65,096	87	12.18	68,82,868	20,64,860	1,37,657	90,85,386
		ଜୁଲାଇ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13	(-100) ମିମି	6,41,194	87	12.18	78,09,739	23,42,922	1,56,195	1,03,08,856
		ଅଗଷ୍ଟ 21	ଗ୍ରେଡ୍-13	(-100) ମିମି	6,89,559	87	12.18	83,98,829	25,19,649	1,67,977	1,10,86,454
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21	ଗ୍ରେଡ୍-13	(-100) ମିମି	6,01,822	87	12.18	73,30,194	21,99,058	1,46,604	96,75,857
	ମୋଟ				39,21,702			4,77,66,328	1,43,29,899	9,55,327	6,30,51,554
ସର୍ବ ମୋଟ					5,74,61,682			69,98,83,289	20,99,64,987	1,39,97,666	92,38,45,942

ପରିଶିଷ୍ଟ - XIV (କ)

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.4)

ରକ୍ଷାଲବ୍ଧିର ବିଳମ୍ବିତ ପରିଶୋଧ, ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି/ ପ୍ରିମିୟମ ଏବଂ ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ନକରିବା

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଖଣି/ ଲିଜ୍‌ଧାରୀଙ୍କ ନାମ	ସର୍ଜିଲର ନାମ	ଉପାଦାନ	ମାସ ଶେଷ	ଦେୟ ଦେବାର ତାରିଖ	ଦେୟ ପରିମାଣ	ଜମା ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ	ଦେୟ ତାରିଖ	ବିଳମ୍ବର ଦିନ	ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର	ସୁଧ ଦେୟ
1	ମେସର୍ସ ପ୍ରକାଶ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଶ୍ରୀକାଗୁଜୁ ଲୁହାପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି	କେନ୍ଦୁଝର	ରକ୍ଷାଲବ୍ଧି	ଅଗଷ୍ଟ 2020	14.11.2020	1,61,44,892	1,61,44,892	15.05.2021	182	24	19,32,079
				ଫେବୃୟାରୀ 2021	14.05.2021	2,63,57,203	2,63,57,203	08.07.2021	55	24	9,53,192
			ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍	ଅଗଷ୍ଟ 2020	14.11.2020	16,14,489	16,14,489	15.05.2021	182	24	1,93,208
				ଫେବୃୟାରୀ 2021	14.05.2021	26,35,721	26,35,721	08.07.2021	55	24	95,319
			ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି	ଅଗଷ୍ଟ 2020	14.11.2020	3,22,898	3,22,898	15.05.2021	182	24	38,642
				ଫେବୃୟାରୀ 2021	14.05.2021	5,27,144	5,27,144	08.07.2021	55	24	19,064
2	ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ (ଓଏମ୍‌ସି) ଲିମିଟେଡ୍‌ର ବାଙ୍ଗୁର କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି	କେନ୍ଦୁଝର	ରକ୍ଷାଲବ୍ଧି	ଜୁନ୍ 2022	15.07.2022	2,43,226	2,43,226	19.10.2022	96	12	7,677
			ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି	ଜୁନ୍ 2022	20.07.2022	12,36,740	12,36,740	19.10.2022	91	12	37,001
			ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍	ଜୁନ୍ 2022	15.07.2022	2,47,346	2,47,346	19.10.2022	96	12	7,807
			ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି	ଜୁନ୍ 2022	15.07.2022	16,488	16,488	19.10.2022	96	12	520
3	ଓଏମ୍‌ସି ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଗୁଆଳୀ ଲୁହାପଥର ଖଣି	ଯୋଡା	ରକ୍ଷାଲବ୍ଧି	ଜୁନ୍ 2021	13.09.2021	29,25,19,819	29,25,19,819	29.11.2021	77	24	1,48,10,319
			ରକ୍ଷାଲବ୍ଧି	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	14.12.2021	10,61,24,866	10,61,24,866	18.01.2022	35	24	24,42,326
			ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି	ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	20,00,00,000	20,00,00,000	22.04.2022	92	12	60,49,315
				ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	20,00,00,000	20,00,00,000	22.04.2022	92	12	60,49,315
				ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	13,00,00,000	13,00,00,000	22.04.2022	92	12	39,32,055
				ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	20,00,00,000	20,00,00,000	25.04.2022	95	12	62,46,575
				ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	20,00,00,000	20,00,00,000	25.04.2022	95	12	62,46,575
				ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	20,00,00,000	20,00,00,000	25.04.2022	95	12	62,46,575
				ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	20,00,00,000	20,00,00,000	25.04.2022	95	12	62,46,575
				ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	20,00,00,000	20,00,00,000	25.04.2022	95	12	62,46,575
				ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	20,00,00,000	20,00,00,000	25.04.2022	95	12	62,46,575
				ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	10,00,00,000	10,00,00,000	25.04.2022	95	12	31,23,288
				ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	20,00,00,000	20,00,00,000	26.04.2022	96	12	63,12,329
				ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	20,00,00,000	20,00,00,000	26.04.2022	96	12	63,12,329

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଖଣି/ ଲିଜ୍‌ଧାରୀଙ୍କ ନାମ	ସର୍ଜଲର ନାମ	ଉପାଦାନ	ମାସ ଶେଷ	ଦେୟ ଦେବାର ତାରିଖ	ଦେୟ ପରିମାଣ	ଜମା ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ	ଦେୟ ତାରିଖ	ବିଳମ୍ବର ଦିନ	ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର	ସୁଧ ଦେୟ
4	ଓଏମ୍‌ସି ଲିମିଟେଡ୍‌ର ବାଁଶପାଣି ଲୁହାପଥର ଖଣି	ଯୋଡ଼ା	ରସାଲଟି	ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	17,77,25,419	17,77,25,419	26.04.2022	96	12	56,09,306
				ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	1,53,63,032	1,53,63,032	27.04.2022	97	12	4,89,933
				ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	15.04.2023	2,33,41,092	2,33,41,092	01.07.2023	77	12	5,90,881
					20.04.2023	4,31,96,726	4,31,96,726	01.07.2023	72	12	10,22,520
					15.04.2023	69,60,084	69,60,084	01.07.2023	77	12	1,76,195
5	ଓଏମ୍‌ସି ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଖାଣ୍ଡବନ୍ଧ ଲୁହାପଥର ଖଣି	ଯୋଡ଼ା	ରସାଲଟି	ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	15.04.2023	3,46,65,900	3,46,65,900	02.07.2023	78	12	8,88,967
			ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି		20.04.2023	5,10,60,868	5,10,60,868	02.07.2023	73	12	12,25,461
			ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍								
6	ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ବାମେବାବା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି	ଯୋଡ଼ା	ରସାଲଟି	ଜୁନ୍ 2022	15.07.2022	11,03,731	11,03,731	31.10.2022	108	12	39,190
			ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି		20.07.2022	4,66,509	4,66,509	31.10.2022	103	12	15,797
			ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍		15.07.2022	3,17,009	3,17,009	31.10.2022	108	12	11,256
7	ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଖାଣ୍ଡବନ୍ଧ ଲୁହାପଥର ଖଣି	ଯୋଡ଼ା	ରସାଲଟି	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	14.12.2021	36,37,91,696	36,37,91,696	12.01.2022	29	24	69,36,959
			ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି	ଡିସେମ୍ବର 2022	20.01.2023	8,33,290	8,33,290	28.04.2023	98	12	26,848
				ଜୁନ୍ 2022	20.07.2022	4,10,987	4,10,987	28.10.2022	100	12	13,512
				ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	20.04.2023	6,23,10,624	6,23,10,624	03.07.2023	74	12	15,15,941
			ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	14.12.2021	10,91,37,478	10,91,37,478	12.01.2022	29	24	20,81,087
			ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି		14.12.2021	72,75,794	72,75,794	12.01.2022	29	24	1,38,738
8	କେ.ସି. ପ୍ରଧାନର ନୟାଗଡ଼ ଲୁହାପଥର ଖଣି	ଯୋଡ଼ା	ରସାଲଟି	ଜୁନ୍ 2021	13.09.2021	84,15,012	84,15,012	30.10.2021	47	24	2,60,058
				ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	14.06.2021	13,16,909	13,16,909	29.10.2021	137	24	1,18,630
			ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍	ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	15.04.2022	1,06,21,179	1,06,21,179	08.07.2022	84	12	2,93,319
9	ଓଏମ୍‌ସି ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଲାଙ୍ଗଲୋଟା ଲୁହାପଥର ଖଣି	ଯୋଡ଼ା	ରସାଲଟି	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	14.12.2021	7,10,23,671	7,10,23,671	18.01.2022	35	24	16,34,517
			ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି	ଅପ୍ରେଲ 2021	19.07.2021	2,06,22,462	2,06,22,462	29.11.2021	133	24	18,03,477
				ମଇ 2021	19.08.2021	13,93,21,529	13,93,21,529	29.11.2021	102	24	93,44,085
				ଜୁନ୍ 2021	18.09.2021	23,38,44,308	23,38,44,308	29.11.2021	72	24	1,10,70,766
				ଜୁଲାଇ 2021	19.10.2021	9,78,92,952	9,78,92,952	15.01.2022	88	24	56,64,381
				ଅଗଷ୍ଟ 2021	19.11.2021	36,50,46,527	36,50,46,527	15.01.2022	57	24	1,36,81,744
				ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	19.12.2021	17,63,45,162	17,63,45,162	18.01.2022	30	24	34,78,589
10	ପି.ଏମ୍. ଗ୍ରୀନାଲ୍‌ସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍‌ର କାନ୍ଥୁର କୋଇଲା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି	କୋଇଡ଼ା	ରସାଲଟି	ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	15.04.2022	30,423	30,423	27.07.2022	103	12	1,030
				ଜାନୁଆରୀ 2023	15.02.2023	22,706	22,706	03.06.2023	108	12	806
			ପ୍ରିମିୟମ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	20.04.2022	10,09,840	10,09,840	18.07.2022	89	12	29,548
						14,76,631	14,76,631	16.06.2022	57	12	27,672
				ଡିସେମ୍ବର 2022	20.01.2023	70,617	70,617	06.04.2023	76	12	1,764

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଖଣି/ ଲିଭ୍‌ଧାରୀଙ୍କ ନାମ	ସର୍ବିଲର ନାମ	ଉପାଦାନ	ମାସ ଶେଷ	ଦେୟ ଦେବାର ତାରିଖ	ଦେୟ ପରିମାଣ	ଜମା ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ	ଦେୟ ତାରିଖ	ବିଳମ୍ବର ଦିନ	ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର	ସୁଧ ଦେୟ
				ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	20.04.2023	5,17,927	5,17,927	20.07.2023	91	12	15,495
				ଜାନୁଆରୀ 2023	20.02.2023	6,45,038	6,45,038	03.06.2023	103	12	21,843
11	ମେସର୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଣ୍ଡରପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଦାଲ୍ଟ ଲୁହାପଥର ଖଣି	କୋଇଡା	ରସାଲଟି	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	14.06.2021	5,37,52,763	5,37,52,763	18.10.2021	126	24	44,53,380
				ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	14.12.2021	6,83,74,093	6,83,74,093	28.01.2022	45	24	20,23,124
			ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	14.06.2021	53,75,276	53,75,276	18.10.2021	126	24	4,45,338
			ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	14.06.2021	10,75,055	10,75,055	18.10.2021	126	24	89,068
12	ମେସର୍ସ ଏମ୍‌ଜିଏମ୍ ମିନେରାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ପେଟାବେଡା ଲୁହାପଥର ଖଣି	କୋଇଡା	ରସାଲଟି	ଜୁନ୍ 2021	13.09.2021	11,62,13,020	11,62,13,020	05.11.2021	53	24	40,49,944
13	ମେସର୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଣ୍ଡରପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରାଇଜେଲା ଲୁହାପଥର ଖଣି	କୋଇଡା	ରସାଲଟି	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	14.06.2021	3,93,07,244	3,93,07,244	23.08.2021	70	24	18,09,210
				ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	14.12.2021	1,98,77,467	1,98,77,467	25.01.2022	42	24	5,48,945
14	ମେସର୍ସ ଏମ୍.ଜି. ମହାନ୍ତିର ପେଟାବେଡା ଲୁହାପଥର ଖଣି (14 ହେକ୍ଟର)	କୋଇଡା	ରସାଲଟି	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	14.12.2021	3,39,22,622	3,39,22,622	21.12.2021	7	24	1,56,137
15	ମେସର୍ସ ଗାଡାରାଣା ମହାନ୍ତିର ରାଇଜେଲା ଲୁହାପଥର ଖଣି	କୋଇଡା	ରସାଲଟି	ଜୁନ୍ 2021	13.09.2021	12,25,07,335	12,25,07,335	17.12.2021	95	24	76,52,513
				ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	14.12.2021	28,43,45,947	28,43,45,947	21.01.2022	38	24	71,04,754
16	ମେସର୍ସ ଜେଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଗଣ୍ଡୁଆ ଲୁହାପଥର ଖଣି	କୋଇଡା	ରସାଲଟି	ଡିସେମ୍ବର 2021	15.01.2022	5,56,89,826	5,56,89,826	24.05.2022	129	12	23,61,859
				ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	15.04.2023	80,67,244	80,67,244	18.07.2023	94	12	2,49,311
				ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	19.12.2021	93,36,47,391	93,36,47,391	15.03.2022	86	24	5,27,95,842
			ପ୍ରିମିୟମ	ଡିସେମ୍ବର 2021	20.01.2022	58,75,30,405	58,75,30,405	24.05.2022	124	12	2,39,51,924
				ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	20.04.2023	18,40,33,391	18,40,33,391	18.07.2023	89	12	53,84,867
				ଡିସେମ୍ବର 2021	15.01.2022	55,69,324	55,69,324	10.06.2022	146	12	2,67,328
				ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	15.04.2023	8,06,227	8,06,227	01.08.2023	108	12	28,627
			ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି	ଡିସେମ୍ବର 2021	15.01.2022	11,13,646	11,13,646	10.06.2022	146	12	53,455
				ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	15.04.2023	1,61,307	1,61,307	01.08.2023	108	12	5,728
				ଜୁନ୍ 2021	13.09.2021	5,38,47,145	5,38,47,145	19.11.2021	67	24	23,72,225
17	ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଖଣି ଲିମିଟେଡ୍‌ର ସାରୁଆବିଲ୍ ଡ୍ରୋମାଭର୍ ବ୍ଲକ୍	ଯାଜପୁର	ରସାଲଟି	ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	15.04.2022	1,56,61,094	1,56,61,094	12.07.2022	88	12	4,53,099
				ଜୁନ୍ 2022	15.07.2022	1,00,15,415	1,00,15,415	01.11.2022	109	12	3,58,909
				ଅପ୍ରେଲ 2021	19.07.2021	10,53,68,451	10,53,68,451	26.02.2022	222	24	1,53,80,907
			ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି	ମଇ 2021	19.08.2021	8,66,91,692	8,66,91,692	26.02.2022	191	24	1,08,87,526

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଖଣି/ ଲିଜ୍‌ଧାରୀଙ୍କ ନାମ	ସରକାରୀ ନାମ	ଉପାଦାନ	ମାସ ଶେଷ	ଦେୟ ଦେବାର ତାରିଖ	ଦେୟ ପରିମାଣ	ଜମା ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ	ଦେୟ ତାରିଖ	ବିଳମ୍ବର ଦିନ	ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର	ସୁଧ ଦେୟ
				ଜୁନ୍ 2021	18.09.2021	2,49,83,041	2,49,83,041	26.02.2022	161	24	26,44,780
				ଜୁଲାଇ 2021	19.10.2021	1,59,19,776	1,59,19,776	26.02.2022	130	24	13,60,814
				ଅଗଷ୍ଟ 2021	19.11.2021	4,63,12,797	4,63,12,797	26.02.2022	99	24	30,14,773
				ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	19.12.2021	1,85,99,601	1,85,99,601	26.02.2022	69	24	8,43,861
				ନଭେମ୍ବର 2021	20.12.2021	2,73,20,344	2,73,20,344	26.02.2022	68	12	6,10,778
				ଡିସେମ୍ବର	ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	15.04.2022	69,50,741	01.11.2022	200	12	4,57,035
				ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି	ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	15.04.2022	13,90,078	01.11.2022	200	12	91,402
18	ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ୍	ଯାଜପୁର	ରକ୍ଷାଲଗି	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022	15.10.2022	1,92,95,067	1,92,95,073	09.01.2023	86	12	5,45,548
			ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି	ଅପ୍ରେଲ 2021	19.07.2021	45,99,42,998	45,99,42,998	11.03.2022	235	24	7,10,70,644
				ମଇ 2021	19.08.2021	10,20,56,274	10,20,56,274	11.03.2022	204	24	1,36,89,521
				ଜୁନ୍ 2021	18.09.2021	8,52,70,538	8,52,70,538	11.03.2022	174	24	97,55,884
				ଜୁଲାଇ 2021	19.10.2021	11,13,09,620	11,13,09,620	11.03.2022	143	24	1,04,66,154
				ଅଗଷ୍ଟ 2021	19.11.2021	21,15,40,773	21,15,40,773	11.03.2022	112	24	1,55,78,674
				ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	19.12.2021	1,79,12,706	1,79,12,706	11/03/2022	82	24	9,65,814
					19.12.2021	5,45,36,561	5,45,36,561	26/05/2022	158	24	56,65,826
				ଅକ୍ଟୋବର 2021	19.01.2022	1,45,12,022	1,45,12,022	26/05/2022	127	24	12,11,853
				ନଭେମ୍ବର 2021	20.12.2021	10,64,47,855	10,64,47,855	26/05/2022	157	12	54,94,459
			ଡିସେମ୍ବର	ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	15.04.2022	2,05,33,590	2,05,33,590	01.11.2022	200	12	13,50,154
			ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି	ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	15.04.2022	41,06,510	41,06,510	01.11.2022	200	12	2,70,017
19	ଆଇଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ ଲିମିଟେଡ୍‌ର କାନିଆପାଣିରେ ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି	ଯାଜପୁର	ରକ୍ଷାଲଗି	ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	15.04.2023	1,68,12,868	1,68,12,868	23.06.2023	69	12	3,81,399
20	ଓଏମ୍‌ସିର ଗନ୍ଧମାଢ଼ିନ ଲୁହାପଥର ଖଣି, ବ୍ଲକ୍‌ଏ	କେନ୍ଦୁଝର	ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି	ଅପ୍ରେଲ 2021	19.07.2021	3,23,22,522	3,23,22,522	13.10.2021	86	24	18,27,772
				ମଇ 2021	19.08.2021	7,50,66,882	7,50,66,882	13.10.2021	55	24	27,14,748
				ଜୁନ୍ 2021	18.09.2021	3,14,16,090	3,14,16,090	13.10.2021	25	24	5,16,429
21	ଓଏମ୍‌ସିର ଗନ୍ଧମାଢ଼ିନ ଲୁହାପଥର ଖଣି, ବ୍ଲକ୍‌ବି	କେନ୍ଦୁଝର	ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି	ଅପ୍ରେଲ 2021	19.07.2021	1,26,11,25,878	1,26,11,25,878	13.10.2021	86	24	7,13,14,077
				ମଇ 2021	19.08.2021	1,27,15,24,766	1,27,15,24,766	13.10.2021	55	24	4,59,83,909
				ଜୁନ୍ 2021	18.09.2021	79,54,67,910	79,54,67,910	13.10.2021	25	24	1,30,76,185
						93,78,63,461	93,78,63,461	14.10.2021	26	24	1,60,33,611
22	ସେଲ୍‌ର ବଲାଙ୍ଗୀ ଲୁହାପଥର ଖଣି	ଯୋଡ଼ା	ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	19.12.2021	26,82,44,460	26,82,44,460	14.10.2022	299	24	5,27,37,596
				ଜୁନ୍ 2022	20.07.2022	8,77,58,104	8,77,58,104	01.12.2022	134	12	38,66,165
				ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	20.04.2023	2,44,30,358	2,44,30,358	15.07.2023	86	12	6,90,743

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଖଣି/ ଲିଜ୍‌ଧାରୀଙ୍କ ନାମ	ସର୍ବିଲର ନାମ	ଉପାଦାନ	ମାସ ଶେଷ	ଦେୟ ଦେବାର ତାରିଖ	ଦେୟ ପରିମାଣ	ଜମା ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ	ଦେୟ ତାରିଖ	ବିଳମ୍ବର ଦିନ	ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର	ସୁଧ ଦେୟ
23	ମେସର୍ସ ଇସ୍‌ସଲର ନାଦିଡିହି ଲୁହାପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି	କୋଇଡା	ପ୍ରିମିୟମ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	20.04.2023	60,73,66,821	60,73,66,821	09.08.2023	111	12	2,21,64,729
24	ମେସର୍ସ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିନେରାଲ୍ସ ମହୁଲଗୁଣା ଲୁହାପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି	କୋଇଡା	ପ୍ରିମିୟମ	ଜୁନ୍ 2022	20.07.2022	12,91,227	12,91,227	13.10.2022	85	12	36,084
				ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	20.04.2023	38,91,579	38,91,570	06.07.2023	77	12	98,515
25	ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମାଇନିଂ ଲିମିଟେଡ୍‌ର କମର୍ସିଆଲ୍ କ୍ଲୋମାଇଟ୍ ବ୍ଲକ୍	ପାଟପୁର	ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି	ଅଗଷ୍ଟ 2021	19.11.2021	3,06,45,903	3,06,45,903	26.05.2022	188	24	37,88,337
				ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	19.12.2021	30,82,342	30,82,342	26.05.2022	158	24	3,20,226
				ନଭେମ୍ବର 2021	20.12.2021	31,38,194	31,38,194	26.05.2022	157	12	1,61,982
26	ଏସ୍.ଏନ୍. ମହାନ୍ତିର ଜଳଡିହି ଲୁହାପଥର ଖଣି	କୋଇଡା	ଡିଏମଏସ୍	ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	15.04.2022	1,04,28,751	1,04,28,751	29.08.2022	136	12	4,66,294
			ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି		20.04.2022	3,89,501	3,89,501	29.08.2022	131	12	16,775
	ମୋଟ					14,50,87,99,822	14,50,87,99,819				68,84,51,459

ପରିଶିଷ୍ଟ -XIV(ଖ)

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.4)

ଡେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ଭଡା ବିଲମ୍ବିତ ଦେୟ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ନକରିବା

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଖଣି/ ଲିଭ୍ୟାରାଙ୍କ ନାମ	ଦେୟର ପ୍ରକାର	ହେକ୍ଟରରେ କ୍ଷେତ୍ର	ଅବଧି ପାଇଁ ତିଆରି/ ଏସଆର ଦେୟ	ଦେୟ ଦେବାର ତାରିଖ	ଦେୟ ପରିମାଣ	ଦେୟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ	ଦେୟର ତାରିଖ	ଦିନରେ ବିଳମ୍ବ	24 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ଦେୟଯୋଗ୍ୟ
1	କୋଇଡା ସର୍କିଲ ଅଧିନରେ ମେସର୍ସ ନିଳାଚଳ ଇସ୍ମାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ମିଥୁରବା, ବାସଡା, କୁଆକୁଡର, କାଦାହା, ସାନ୍ତୁସିବର୍ନା ଲୁହାପଥର ଖଣି	ଡେଡ୍ ରେଷ୍ଟ	874.29	2016 ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ	17.03.2016	3,49,716	3,49,716	19.05.2021	1,890	4,34,606
				2016 ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ	14.09.2016	3,49,716	3,49,716		1,709	3,92,985
				2017 ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ	17.03.2017	8,74,290	8,74,290		1,525	8,76,685
				2017 ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ	14.09.2017	8,74,290	8,74,290		1,344	7,72,633
				2018 ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ	17.03.2018	8,74,290	8,74,290		1,160	6,66,856
				2018 ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ	14.09.2018	8,74,290	8,74,290		979	5,62,803
				2019 ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ	17.03.2019	17,48,580	17,48,580		795	9,14,052
				2019 ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ	14.09.2019	17,48,580	17,48,580		614	7,05,947
				2020 ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ	16.03.2020	17,00,674	17,00,674		430	4,80,848
				2020 ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ	14.09.2020	17,00,674	17,00,674		248	2,77,326
				2021 ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ	17.03.2021	17,48,580	17,48,580		64	73,584
		ପୃଷ୍ଠ ଭଡା	843.00	2019 ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ	14.09.2019	72,045	72,045	19.05.2021	614	29,086
				2020 ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ	16.03.2020	12,64,500	12,65,814		430	3,57,896
				2020 ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ	14.09.2020	12,64,500	12,65,814		248	2,06,414
				2021 ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ	17.03.2021	12,64,500	12,65,814		64	53,268
ମୋଟ							1,67,13,166			68,04,991

ପରିଶିଷ୍ଟ – XV
(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.5)

ମେସର୍ସ ଏମ୍‌ସି ଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦୁଇଟି ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଣି ଲିଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣର ଅଣ-କରଦୟାଶ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କୋଇଲା ବ୍ଲକ୍‌ର ନାମ	ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅବଧି	ପଠାଯାଇଥିବା କୋଇଲା ପରିମାଣ (ଏମ୍‌ଟିରେ)	ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ରୟାଲଟି (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ରାଶି (ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ରୟାଲଟି ସହିତ ସମାନ) (ଟଙ୍କାରେ)
1.	ରାମପୁର କୋଇଲା ଖଣି	ଜୁନ୍ 2022 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେମାସିକ (60,091.33 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 03.04.2022 ରୁ 30.06.2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 89 ଦିନ ପାଇଁ ସମାନ୍ତରାଳିକ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 4,21,15,162 ଟଙ୍କା ରୟାଲଟି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ହୋଇଛି)	58,770.64	4,11,89,554	4,11,89,554
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେମାସିକ	31,000.00	2,09,42,684	2,09,42,684
		ଡିସେମ୍ବର 2022 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେମାସିକ	47,811.92	2,50,53,257	2,50,53,257
		ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେମାସିକ	49,419.30	1,97,88,108	1,97,88,108
		ଜୁନ୍ 2023 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେମାସିକ	60,708.15	1,44,79,250	1,44,79,250
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେମାସିକ	52,958.93	92,32,275	92,32,275
		ମୋଟ	3,00,668.94	13,06,85,128	13,06,85,128
2.	ଆଇବି ସମ୍ପତ୍ତି କୋଇଲା ଖଣି	ଜୁନ୍ 2022 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେମାସିକ (80,917.88 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 03.04.2022 ରୁ 30.06.2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 89 ଦିନ ପାଇଁ ସମାନ୍ତରାଳିକ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 5,80,29,521 ଟଙ୍କା ରୟାଲଟି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ହୋଇଛି)	79,139.47	5,67,54,147	5,67,54,147
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେମାସିକ	34,887.73	1,52,49,355	1,52,49,355
		ଡିସେମ୍ବର 2022 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେମାସିକ	36,810.51	2,06,02,211	2,06,02,211
		ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେମାସିକ	50,765.85	2,34,55,736	2,34,55,736
		ଜୁନ୍ 2023 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେମାସିକ	61,280.46	2,04,39,377	2,04,39,377
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେମାସିକ	57,746.48	1,02,31,643	1,02,31,643
		ମୋଟ	3,20,630.50	14,67,32,469	14,67,32,469
		ଦୁଇଟି ଖଣିର ସର୍ବ ମୋଟ	6,21,299.44	27,74,17,597	27,74,17,597

ପରିଶିଷ୍ଟ -XVI
(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.6)

ଡିଲିଂ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଦେୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଲିକା ଦାଖଲର ତାରିଖ	ମିଟରରେ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ		ମିଟରରେ ଦର		ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ		ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ	ଦେୟ ପରିମାଣର 90 ପ୍ରତିଶତ*	18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଜିଏସ୍ଟି	ମୋଟ ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ (J+K)	18 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍ଟି ସହିତ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟରେ 90 ପ୍ରତିଶତ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି	ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ (M-L)
		ସାଧାରଣ	କଠିନ	ସାଧାରଣ	କଠିନ	ସାଧାରଣ (C*E)	କଠିନ (D*F)	ସାଧାରଣ + କଠିନ (G+H)					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	10.05.2022	249.50	22.50	5,200	7,280	12,97,400	1,63,800	14,61,200	13,15,080	2,36,714	15,51,794	18,54,395	302601
2	15.07.2022	696.30	52.20	5,200	7,280	36,20,760	3,80,016	40,00,776	36,00,698	6,48,126	42,48,824	50,77,344	8,28,520
3	22.07.2022	546.10	136.00	5,200	7,280	28,39,720	9,90,080	38,29,800	34,46,820	6,20,428	40,67,248	48,60,362	7,93,114
4	16.08.2022	457.70	103.00	5,200	7,280	23,80,040	7,49,840	31,29,880	28,16,892	5,07,041	33,23,933	39,72,100	6,48,167
5	16.09.2022	656.50	92.40	5,200	7,280	34,13,800	6,72,672	40,86,472	36,77,825	6,62,008	43,39,833	51,86,101	8,46,268
6	28.09.2022	480.20	145.70	5,200	7,280	24,97,040	10,60,696	35,57,736	32,01,962	5,76,353	37,78,316	45,15,088	7,36,772
7	12.11.2022	686.10	67.50	5,200	7,280	35,67,720	4,91,400	40,59,120	36,53,208	6,57,577	43,10,785	51,51,387	8,40,602
8	15.11.2022	567.20	82.40	5,200	7,280	29,49,440	5,99,872	35,49,312	31,94,381	5,74,989	37,69,369	45,04,397	7,35,028
9	13.12.2022	675.60	77.50	5,200	7,280	35,13,120	5,64,200	40,77,320	36,69,588	6,60,526	43,30,114	51,74,485	8,44,371
10	21.12.2022	975.00	102.80	5,200	7,280	50,70,000	7,48,384	58,18,384	52,36,546	9,42,578	61,79,124	73,84,052	12,04,928
11	02.01.2023	805.30	191.90	5,200	7,280	41,87,560	13,97,032	55,84,592	50,26,133	9,04,704	59,30,837	70,87,350	11,56,513
12	10.01.2023	981.00	147.50	5,200	7,280	51,01,200	10,73,800	61,75,000	55,57,500	10,00,350	65,57,850	78,36,630	12,78,780
13	16.01.2023	1,061.30	69.20	5,200	7,280	55,18,760	5,03,776	60,22,536	54,20,282	9,75,651	63,95,933	76,43,139	12,47,206
14	19.01.2023	862.50	80.20	5,200	7,280	44,85,000	5,83,856	50,68,856	45,61,970	8,21,155	53,83,125	64,32,835	10,49,710
15	25.01.2023	725.60	70.00	5,200	7,280	37,73,120	5,09,600	42,82,720	38,54,448	6,93,801	45,48,249	54,35,157	8,86,908
ମୋଟ											6,87,15,334	8,21,14,822	1,33,99,488

* ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବୋରଡ୍‌ଲ ପାଇଁ ବିଲ୍ ପରିମାଣର 90 ପ୍ରତିଶତ ଓଡିଶାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ବାକି 10 ପ୍ରତିଶତ ବିଲ୍ ସମସ୍ତ ଦେୟ, ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଏଜେନ୍ସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବକେୟା ପରିଶୋଧ ଉପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ପରିଶିଷ୍ଟ -XVII
(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁକ୍ରମ 3.7.2)

2022-23 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ସାମାନ୍ତର ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତି

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

ମାସ	କ୍ରୋମାଇଟ୍ ପଥର ଫାଇନୁର ହାରାହାରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ		
	40 % ତଳେ	40 % ରୁ 52 %	କନ୍ସେନଟ୍ରେଟ୍
ଅପ୍ରେଲ 2022	7,175	17,650	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
ମଇ 2022	7,007	17,680	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
ଜୁନ୍ 2022	6,979	16,977	15,377
ଜୁଲାଇ 2022	6,727	16,200	15,040
ଅଗଷ୍ଟ 2022	5,696	15,489	14,789
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022	6,057	14,612	14,033
ଅକ୍ଟୋବର 2022	5,513	14,292	14,468
ନଭେମ୍ବର 2022	5,359	14,904	14,033
ଡିସେମ୍ବର 2022	5,527	14,645	14,468
ଜାନୁଆରୀ 2023	5,424	14,239	14,033
ଫେବୃଆରୀ 2023	5,680	15,488	14,033
ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	6,442	16,748	14,033
ହାରାହାରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ	6,132	15,744	14,431

ପରିମାଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ପାଦିତ (ଏମ୍ଟିରେ)	ଉତ୍ପାଦନ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣ (ଏମ୍ଟିରେ)	ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ (ଏମ୍ଟିରେ)	ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
2,39,951	2,30,000	9,951	9,951 X 12,102*ଟଙ୍କା= 12,04,27,002 ଟଙ୍କା

* ଡିନୋଟି ଗ୍ରେଡ୍ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ପଥରର ଏସ୍‌ପିର ହାରାହାରି (6,132 ଟଙ୍କା + 15,744 ଟଙ୍କା + 14,431 ଟଙ୍କା /3 = 12,102 ଟଙ୍କା)

ପରିଶିଷ୍ଟ -XVIII
(ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.7.3)

ବେଆଇନ ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତି

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

ଅକ୍ଟୋବର 2020 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତୋଳିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ହାରାହାରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ (ଏଏସ୍‌ପି)					
ମାସ	25 % ତଳେ ମାଙ୍ଗାନିଜ	25 ରୁ 35 % ମାଙ୍ଗାନିଜ	ମାସ	25 % ତଳେ ମାଙ୍ଗାନିଜ	25 ରୁ 35 % ମାଙ୍ଗାନିଜ
ଅପ୍ରେଲ 2020	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	ଅପ୍ରେଲ 2021	3,000	12,197
ମଇ 2020			ମଇ 2021	2,909	9,703
ଜୁନ୍ 2020			ଜୁନ୍ 2021	2,677	9,133
ଜୁଲାଇ 2020			ଜୁଲାଇ 2021	3,413	8,979
ଅଗଷ୍ଟ 2020			ଅଗଷ୍ଟ 2021	3,073	9,727
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020			ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021	2,694	7,675
ଅକ୍ଟୋବର 2020	2,556	8,055	ଅକ୍ଟୋବର 2021	2,152	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
ନଭେମ୍ବର 2020	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	ନଭେମ୍ବର 2021	2,667	6,490
ଡିସେମ୍ବର 2020	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	ଡିସେମ୍ବର 2021	2,771	8,368
ଜାନୁଆରୀ 2021	3,400	7,100	ଜାନୁଆରୀ 2022	3,353	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
ଫେବୃଆରୀ 2021	3,400	7,299	ଫେବୃଆରୀ 2022	3,001	6,823
ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	10,614	ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	3,222	7,232
ମୋଟ	9,356	33,068	ମୋଟ	34,932	86,327
ପ୍ରତି ମାସ ହାରାହାରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ	3,119	8,267		2,911	8,633

ବର୍ଷ	ଉତ୍ପାଦିତ ପରିମାଣ (ଏମ୍‌ଟିରେ)	ଏଏସ୍‌ପିର ହାରାହାରି	ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
2020-21	39,985	5,693	22,76,34,605
2021-22	39,550	5,772	22,82,82,600
ମୋଟ	79,535		45,59,17,205

ପରିଶିଷ୍ଟ -XIX

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.7.5)

ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲାର ବେଆଇନ୍ ଉତ୍ପାଦନ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସର୍ଜନର ନାମ	ଲିଭ୍‌ଧାରୀ ଏବଂ ଖଣିର ନାମ	ବର୍ଷ	ଅନୁପାତିତ ଭାବରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ ପରିମାଣ (ଏମ୍ଟି)	ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ (ଏମ୍ଟି)	ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିବା ଅଧିକ ପରିମାଣ (ଏମ୍ଟି)	ଆଇଟିଏମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ଏମ୍ଟି)	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)
1	ଡିଡିଏମ୍, ରାଉରକେଲା	ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌ର କୁଲଦା ଓସିପି	2022-23	2,07,70,000	2,09,99,950	2,29,950	827	19,01,68,650
ଉପ ମୋଟ (କ)					2,09,99,950	2,29,950		19,01,68,650
2	ଡିଡିଏମ୍, ତାଳଚେର	ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌ର କଳିଙ୍ଗ ଓସିପି	2021-22(24 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022)	ଇସି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା	38,26,597	38,26,597	827	3,16,45,95,719
			2022-23		77,39,993	77,39,993	827	6,40,09,74,211
ଉପ ମୋଟ (ଖ)					1,15,66,590	1,15,66,590		9,56,55,69,930
ମୋଟ(କ) + (ଖ)					3,25,66,540	1,17,96,540		9,75,57,38,580

ପରିଶିଷ୍ଟ -XX

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.7.6)

ଇସିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାବହତା ବିବୃତ୍ତି

2020-21 (ଜୁଲାଇ 2020-ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ସମୟରେ ଉଦ୍ଭୋଗିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ହାରାହାରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

ମାସ	ଲକ୍ଷ୍ୟ			ଫାଇନ		
	55 % ଏଫ୍ ଟଲ	58 ରୁ 60 % ଏଫ୍	60 ରୁ 62 % ଏଫ୍	55 % ଏଫ୍ ଟଲ	55 ରୁ 58 % ଏଫ୍	58 ରୁ 60 % ଏଫ୍
ଜୁଲାଇ 2020	1,949	2,221	2,474	883	2,047	2,047
ଅଗଷ୍ଟ 2020	1,635	2,940	2,940	1,160	2,130	2,130
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020	1,033	2,610	3,114	1,474	1,779	1,779
ଅକ୍ଟୋବର 2020	1,217	2,429	3,589	1,199	1,864	1,864
ନଭେମ୍ବର 2020	3,230	3,230	3,958	1,321	3,251	3,251
ଡିସେମ୍ବର 2020	2,609	3,625	4,682	1,203	3,211	3,211
ଜାନୁଆରୀ 2021	1,365	4,575	5,539	1,928	3,885	3,885
ଫେବୃଆରୀ 2021	3,900	4,444	5,679	1,691	3,917	3,917
ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	2,867	4,253	5,711	1,679	3,751	3,751
ହାରାହାରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ	2,201	3,370	4,187	1,393	2,871	2,871
ପ୍ରତି ମାସରେ ହାରାହାରି ଏବେଫି	$(2,201+3,370+4,187+1,393+2,871+2,871)/6 = 2,815$					

ବର୍ଷ	ଉତ୍ପାଦିତ ପରିମାଣ (ଏମ୍ଟିରେ)	ଇସି ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣ (ଏମ୍ଟିରେ)	ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ	ଏବେଫିର ହାରାହାରି	ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
2020-21	7,98,530	7,48,500	50,030	2,815	14,08,34,450

ପରିଶିଷ୍ଟ -XXI
(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.9)

ଅଧିକ ଦୂରତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦିତ ଲାଭ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଫୁଲ୍ ମାତ୍ରା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଦେୟ ହୋଇଥିବା ରାଶି (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ପଥର ଆକାମ୍ବେ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ (ଘ.ମି.ରେ)	ପଥର ପରିମାଣ ପାଇଁ କାରକ	ପଥରର ପରିମାଣ (ଘ.ମି.ରେ)	ପଥରର ମୋଟ ପରିମାଣ (ଘ.ମି.ରେ)	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦୂରତ୍ୱ (କିମିରେ)	ପ୍ରକୃତ/ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦୂରତ୍ୱ (କିମିରେ)	ଅଧିକ ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ (କିମିରେ)	ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ (ଟଙ୍କାରେ)	ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	1% ସେୟାର୍ସ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କାରେ/ଘ.ମି.)	ଚର୍ଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରମାଣ (%)	ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅପଥା ଲାଭ (ଟଙ୍କାରେ)
1	ବୋଉ ବୁଲୁର ଡିମିରିପାଲି ଠାରୁ ବାଉଁଶୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀର ତାହାଣ କୂଳରେ ବନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ	4.29	2.59	ଆପ୍ରୋନ୍	18,669.24	1.00	18,669.24	19,314.90	45	15	30	501.67	237.67	264.00	266.64	51,50,125	-14.99	43,78,121
				ଗାର୍ଡ଼ ଓଁଲ୍	645.66	1.00	645.66											
2	ବୋଉ ଏନ୍‌ଏସିର ମୁସୁଣି ଠାରୁ ହାଇଲେଭର ସେତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀର ତାହାଣ କୂଳରେ ବନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ	4.01	3.14	ସିସି ଏମ୍‌15	4,375.58	0.90	3,938.02	5,550.16	100	30	70	856.67	369.67	487.00	491.87	27,29,958	-14.99	23,20,737
				ଆପ୍ରୋନ୍	1,612.14	1.00	1,612.14											
3	ଆରଡି 8.820 କିମିରୁ 17.110 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଏଲ ନଂ. 77B ବାମ ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର	14.82	15.06	ସ୍ଲୋପ୍	7,669.69	1.00	7,669.69	40,273.76	115	94	21	992.90	856.40	136.50	137.87	55,52,342	9.99	61,07,021
				ସ୍ଲୋର ଏବଂ ସ୍ଲୋପ୍	25,234.81	1.00	25,234.81											
				ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିଏମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ II	4,090.21	1.21	4,949.15											
				ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିଏମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ III	2,000.09	1.21	2,420.11											
4	ଆରଡି 0.00 କିମିରୁ 8.820 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଏଲ ନଂ. 77B ବାମ ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର	10.86	11.86	ସ୍ଲୋପ୍	2,627.40	1.00	2,627.40	33,041.20	115	94	21	992.90	856.40	136.50	137.87	45,55,225	4.90	47,78,431
				ସ୍ଲୋର ଏବଂ ସ୍ଲୋପ୍	25,786.89	1.00	25,786.89											
				ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିଏମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ II	3,823.89	1.21	4,626.91											
5	ଆରଡି 6.210 କିମିରୁ 7.750 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇକ ବାମ ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର	4.75	5.15	ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିଏମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ I	536.00	1.21	648.56	26,058.99	112	91	21	931.31	800.69	130.62	131.93	34,37,864	-14.99	29,22,528
				ସ୍ଲୋର ଏବଂ ସ୍ଲୋପ୍	24,149.26	1.00	24,149.26											
				ସ୍ଲୋପ୍	1,261.17	1.00	1,261.17											
6	କୋଲାବରୁ ବାଲିକାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇକ ତାହାଣ ବନ୍ଧରେ ଆରିଲୋ ଘେରା ସମେତ ସେବା ରାସ୍ତା ଓଏଲ 62(B) ରେ ଉନ୍ନତିକରଣ	7.06	1.69	ସିସି ଏମ୍‌15	29.95	0.90	26.96	48.21	113	92	21	937.53	806.91	130.62	131.93	6,361	-14.99	5,407
				ସିସି ଏମ୍‌20	23.62	0.90	21.26											
	ମୋଟ	45.79	39.49		1,22,535.60		1,24,287.22	1,24,287.22								2,14,31,874		2,05,12,246

ପରିଶିଷ୍ଟ -XXII

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.13)

ଦୂରତାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆକଳନ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବୃଦ୍ଧିନାମା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଆକଟମ୍	ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି (ଘ.ମି.ରେ)	ଘ.ମି. ପ୍ରତି ଦର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି (ଟଙ୍କାରେ)	ଘ.ମି. ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣୀୟ ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	ପାର୍ଥକ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ବର୍ଷିତ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
1	ଉନ୍ନତିକରଣ, ଯେପରିକି ଡବ୍ଲୁ/ଏସ୍ କୁଣ୍ଡୁପୁର-ବରପାଲି-ବାବର-ଜମ୍ବୁ ରାସ୍ତା	13.43	11.42	8.13	ଡବ୍ଲୁଏମ୍ଏମ୍	12,842.81	2,855.00	2,357.45	497.55	63,89,940.12
					ଡିବିଏମ୍	2,825.40	9,383.73	8,829.93	553.80	15,64,706.52
					ବିସି	1,541.14	10,156.57	9,652.93	503.64	7,76,179.75
2	ରାଜନଗର-ଗଦାଧରପୁର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ	4.39	3.73	2.05	ଡିବିଏମ୍	1,142.60	9,383.73	8,829.93	553.80	6,32,771.88
					ବିସି	617.20	10,156.57	9,652.93	503.64	3,10,846.61
3	ଗୋଗୁଆ-ଚଉଦକୁଲାର ରାସ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ଯେପରିକି 0/000 କିମିରୁ 7/090 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ (4/120 କିମିରୁ 5/026 କିମି, 5,490 କିମିରୁ 5/517 କିମି ଏବଂ 5/840 କିମିରୁ 6/260 କିମି ବ୍ୟତୀତ)	3.23	2.75	2.31	ବିଏମ୍	1,757.19	7,509.31	6,891.09	618.22	10,86,330.00
					ଏସ୍ପିଡିବିସି	807.48	9,633.95	8,895.46	738.49	5,96,315.91
	ମୋଟ	21.05	17.90	12.49						1,13,57,090.78
14.99 କମ୍ ହାରରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିଶ୍ରମ୍										17,02,427.91
ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଲାଭ										96,54,662.87

ପରିଶିଷ୍ଟ -XXIII

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.14)

ଆଇଆର୍‌ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା କାରଣରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଏସ୍‌ଟି ପାଇଁ ପରିହାସ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଡିଭିଜନ୍‌ର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଡିଡି / ଏସଡି	ଚୁକ୍ତିନାମା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ସିଆରଟି, ଏମଏସଏ	ଆଇଆରସି କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିଏସଟି	ଜିଏସଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି			ଆଇଆରସି 37-2018 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଏସଟି ସ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି			
								ପ୍ରମାଣ (ଏମଏମରେ)	ପ୍ରମାଣ (ଏମଏମରେ)	ପରିମାଣ (ସିୟୁ ଏମରେ)	ପ୍ରମାଣ (ଏମଏମରେ)	ପରିମାଣ (ସିୟୁ ଏମରେ)	ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K= I-L	L= (J/I)*H	M	N	
1	ମୟୂରଭଞ୍ଜ (ଆରୁଆଣ୍ଡର୍) ଡିଭିଜନ୍	ନାବାଟି ସହାୟତା ଅଧିନରେ ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା-ବିଷୋଇ ଭାସ୍କା ହାତୀଚର ରାସ୍ତା (ଓଡିଆରୁ)କୁ 0/000 କିମିରୁ 13/014 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବା ଭଳି ଉନ୍ନତିକରଣ	25.24	10.05.23/09.04.24	25.99	11.00	5% , 4	150	200	19,924.23	50	4,981.06	2,665.09	1,32,74,966.53	
2		ନାବାଟି ସହାୟତାରେ ଭୁଆସୁଣି-ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାକଟା ରାସ୍ତା (ଓଡିଆରୁ) 0/000 କିମିରୁ 12/980 କିମିର ଉନ୍ନତିକରଣ	21.12	10.05.23/09.04.24	17.95	3.75	5%, 4	150	200	15,622.32	50	3,905.58	2,411.38	94,17,837.50	
		ମୋଟ	46.36		43.94	14.75				35,546.55		8,886.64		2,26,92,804.03	

ପରିଶିଷ୍ଟ - XXIV

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.15)

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା କିନ୍ତୁ 30 ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ବକେୟା ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ/
ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବର୍ଷ-ଭାରୀ ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି

ବର୍ଷ	ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା
1983-84	1	1
1984-85	2	2
1985-86	3	4
1986-87	2	13
1987-88	1	2
1988-89	2	9
1989-90	6	14
1990-91	8	16
1991-92	10	21
1992-93	26	36
1993-94	19	36
1994-95	25	57
1995-96	31	62
1996-97	35	52
1997-98	45	92
1998-99	53	139
1999-00	68	128
2000-01	87	240
2001-02	90	201
2002-03	93	177
2003-04	116	283
2004-05	138	297
2005-06	142	244
2006-07	138	301
2007-08	178	354
2008-09	217	468
2009-10	259	544
2010-11	273	668
2011-12	109	258
2012-13	236	780
2013-14	155	401
2014-15	212	770
2015-16	280	1,163
2016-17	335	1,455
2017-18	362	1,671
2018-19	384	1,829
2019-20	401	1,877
2020-21	99	718
2021-22	218	1,663
2022-23	358	2,771
2023-24	272	2,298
ମୋଟ	5,489	22,115

ପରିଶିଷ୍ଟ – XXV
(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.15)

ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆପତ୍ତିର ନାମ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)
କ. ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀର ପାଳନ ନକରିବା			
1	ନିଷ୍ପତ୍ତି/ ଫଳହୀନ/ ପରିହାସ୍ୟ/ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ / ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	117	65,517.91
2	ଅଗ୍ରାହ୍ୟ/ ଅନିୟମିତ ଦେୟ	1	132.00
3	ଅଗ୍ରୀମ ଦେୟ/ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ	0	0
ଉପ ମୋଟ (କ)		118	65,649.91
ଖ. ଔଚିତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମୀକ୍ଷା / ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ			
4	ଫାର୍ମ/ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ	1	483.00
5	କ୍ଷତି / ଆତ୍ମସାତ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରଣର ଅଭାବ	0	0
6	ଅପ୍ରାପ୍ତକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ	1	20.71
7	ଠିକାଦାର/ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା	56	22,734.29
ଉପ ମୋଟ (ଖ)		58	23,238.00
ଗ. ନିରନ୍ତର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା			
8	ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଣ୍ଡାର/ ଅଧିକ/ ଅବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର/ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଅବରୋଧ	3	2,779.58
9	ବର୍ଷନ କରାଯାଇନଥିବା ପରିମାଣର ସଂରକ୍ଷଣ	0	0
10	ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ/ ଜୋରିମାନା	0	0
11	ବିବିଧ/ ସନ୍ଦେହଜନକ ଖର୍ଚ୍ଚ/ ଭାଉଚର/ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦାଖଲ ନକରିବା ଇତ୍ୟାଦି	1	47.78
12	ସରକାରୀ ଦେୟର କମ୍/ ଅଣ ଆଦାୟ	51	4,945.07
ଉପ ମୋଟ (ଗ)		55	7,772.43
ଘ. ତଦାରଖ/ ଶାସନର ବିଫଳତା			
13	ଅନିୟମିତ କ୍ରୟ/ ଷ୍ଟକ୍ ହିସାବହୀନତା/ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟର ଅଣ-ସମାୟୋଜନ	0	0
14	ଫାର୍ମ/ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦେୟ ଅସ୍ୱଳ୍ପ	1	57.03
ଉପ ମୋଟ (ଘ)		1	57.03
ସର୍ବ ମୋଟ (କ + ଖ + ଗ + ଘ)		232	96,717.37

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦର ପରିଭାଷା

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦର ପରିଭାଷା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସଂକ୍ଷେପଣ	ବର୍ଣ୍ଣନା
1	ଏଏ	ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ
2	ଏଓଆର୍	ଦରର ବିଶ୍ଳେଷଣ
3	ଏଟିଏନ୍‌ଏସ୍	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୋଟ୍
4	ବିଆଇଏସ୍	ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟବହାର
5	ସିଏଡି	ସେବ ଶ୍ରେଣୀ ବିକାଶ
6	ସିଏଜି	ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକ
7	ସିଡିଭିଓଏସ୍	ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ
8	ସିଇଆଇଏସ୍	ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବେସିନ୍ ପରିଚାଳକ
9	ସିଆଇଏଲ୍	କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍
10	ସିଟିଓ	କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି
11	ସିଭିସି	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦୁର୍ଗାତି ନିବାରକ ଆୟୋଗ
12	ଡିଏଏଚ୍‌ଭିଏସ୍	ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
13	ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍	ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରାପ୍ତସେବକ
14	ଡିଓଡିବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
15	ଡିପିଆର୍	ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ
16	ଡିଆର୍	ଡେଡ୍ ରେଷ୍ଟ
17	ଡିଟିସିଏନ୍	ବିସ୍ତୃତ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନୋଟିସ୍
18	ଡିଭିଏର୍	ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ
19	ଇସି	ପରିବେଶଗତ ଅନୁମୋଦନ
20	ଜିଓଓ	ଓଡିଶା ସରକାର
21	ଜିଏସ୍‌ବି	ଦାନାକାରକ ସର୍ବ-ବେସ୍
22	ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ବି	ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସେବ
23	ଏଚ୍‌ପିସି	ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା କମିଟି
24	ଆଇପି	ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା
25	ଆଇଆର୍	ଯାନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ
26	ଜେଡିଏମ୍	ଖଣି ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
27	ଜେପିଭି	ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାନ୍ତ୍ର
28	ଏମ୍‌ସିଏଲ୍	ମେସର୍ସ ମହାନଦୀ କୋଲିଫିଲ୍ଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍
29	ଏମ୍‌ସିଆର୍	ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ
30	ଏମ୍‌ଟିପିଏ	ବାର୍ଷିକ ନିୟୁତ ଟନ୍
31	ନାବାଡି	ଜାତୀୟ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ
32	ଏନ୍‌ଆଇଟି	ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନୋଟିସ୍
33	ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି	ଜାତୀୟ ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ
34	ଓଆଇଏମ୍	କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
35	ଓସିସିଏଲ୍	ଓଡିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
36	ଓଏଫ୍‌ଡିସି	ଓଡିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସଂକ୍ଷେପଣ	ବର୍ଣ୍ଣନା
37	ଓଜିଏଫ୍ଆର	ଓଡିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ
38	ଓପିଡକ୍ୟୁଡି	ଓଡିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ
39	ଓଏସ୍ପିସିବି	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୃଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ
40	ପିଆରଆର	ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରିପୋର୍ଟ
41	ପିଏସ୍‌ୟୁ	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ
42	କ୍ୟୁଏ	ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା
43	ଆରଆଇଡିଏଫ୍	ଗ୍ରାମୀଣ ଭିଡିଓମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି
44	ଆରଓଏମ୍	ରନ୍-ଅଫ୍-ମାଇନ୍
45	ଏସ୍‌ଓଆର	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର
46	ଏସ୍‌ଆର	ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭଡା
47	ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସିଏ	ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା
48	ଟିଏସି	ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି
49	ୟୁଡି	ଅଣଚିହ୍ନିତ
50	ୟୁଜିପିଏଲ୍	ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ୍
51	ଭିଡି	ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଔଷଧାଳୟ

© ଭାରତର ମହାଲେଖାନି ଯନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମହାସମୀକ୍ଷକ
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag2/odisha/en>

