

अनुबन्ध-1
(अनुच्छेद संख्या 1.11 में संदर्भित)

31 मार्च 2012 को सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों तथा जनशक्ति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(कॉलम संख्या 5 (क) से 6(घ) के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समामेलन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी ¹				वर्ष 2011-12 के अंत में बकाया ऋण ²				वर्ष 2011-12 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (पिछला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियों													
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र													
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	28 मार्च 1978	6.33	1.04	0.22	7.59	-	-	-	-	-	240
क्षेत्रवार योग				6.33	1.04	0.22	7.59	-	-	-	-	-	240
वित्त क्षेत्र													
2	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	3 जून 1961	6.64	0.27	0.05	6.96	1.01	-	6.21	7.22	1.04:1 (0.85:1)	230
3	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	3 मार्च 1984	21.85	-	0.55	22.40	-	-	1.29	1.29	0.06:1 (2.84:1)	31
क्षेत्रवार योग				28.49	0.27	0.60	29.36	1.01	-	7.50	8.51	-	261
ढांचागत क्षेत्र													
4	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	उद्योग	28 मार्च 1969	210.19	-	-	210.19	-	-	-	-	- (0.05:1)	1030
5	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण विभाग	8 फरवरी 1979	20.00	-	-	20.00	-	-	457.06	457.06	22.85:1 (12.22:1)	332
6	राजस्थान शहरी ढांचा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्त शासन	1 दिसम्बर 2004	33.00	-	-	33.00	-	-	-	-	-	19
क्षेत्रवार योग				263.19	-	-	263.19	-	-	457.06	457.06	-	1381
विनिर्माण क्षेत्र													
7	बाइमेर लिग्नाईट स्नन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संस्था क(10) की सहायक संयुक्त कम्पनी)	स्नान	19 जनवरी 2007	-	-	20.00	20.00	-	-	1124.13	1124.13	56.21:1 (48.06:1)	7
8	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	वित्त (आबकारी)	24 फरवरी 2005	2.00	-	-	2.00	-	-	-	-	-	134

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समामेलन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी ¹				वर्ष 2011-12 के अंत में बकाया ऋण ²				वर्ष 2011-12 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (पिछला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
9	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	वित्त (आबकारी)	1 जुलाई 1956	25.10	-	0.05	25.15	-	-	-	-	-	1760
10	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्वनिज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	स्नान एवं पेट्रोलियम	7 मई 1947	77.54	-	0.01	77.55	-	-	0.56	0.56	0.01:1 (0.04:1)	1788
11	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या क(10) की सहायक कम्पनी)	स्नान एवं पेट्रोलियम	10 जुलाई 2008	-	-	1.10	1.10	-	-	-	-	-	शून्य
क्षेत्रवार योग				104.64	-	21.16	125.80	-	-	1124.69	1124.69	-	3689
ऊर्जा क्षेत्र													
12	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून 2000	1512.15	-	-	1512.15	315.82	155.24	6707.31	7178.37	4.75:1 (7.13:1)	13065
13	बाँसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(24) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	7 अगस्त 2008	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
14	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(24) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	5 जुलाई 2010	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
15	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क(25) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	22 नवम्बर 2006	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
16	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क(25) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	22 नवम्बर 2006	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
17	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड ³ (क्रम संख्या क(25) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	23 नवम्बर 2006	-	-	200.00	200.00	-	-	428.25	428.25	2.14:1	201
18	गुड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(24) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	16 अप्रैल 2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
19	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून 2000	1715.67	-	-	1715.67	625.73	-	9231.24	9856.97	5.75:1 (7.50:1)	17174
20	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून 2000	1416.68	-	-	1416.68	489.41	149.76	8068.42	8707.59	6.15:1 (4.27:1)	14430
21	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(24) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	17 सितम्बर 2010	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
22	लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(24) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	6 जनवरी 2011	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
23	पिक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(24) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	6 जनवरी 2011	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
24	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून 2000	2144.00	-	-	2144.00	204.42	-	5922.75	6127.17	2.86:1 (2.92:1)	9157

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समामेलन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी ¹				वर्ष 2011-12 के अंत में बकाया ऋण ²				वर्ष 2011-12 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (पिछला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
25	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून 2000	5329.59	-	-	5329.59	138.07	-	10661.15	10799.22	2.03:1 (1.75:1)	3598
26	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	ऊर्जा	6 अप्रैल 1995	12.94	-	-	12.94	-	-	-	-	- (5.47:1)	76
27	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (26) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	2 नवम्बर 2011	-	-	0.05	0.05	-	-	0.50	0.50	10.00:1	1
28	शेखावाटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (24) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	17 जून 2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
क्षेत्रवार योग				12131.03	-	200.50	12331.53	1773.45	305.00	41019.62	43098.07	-	57702
सेवा क्षेत्र													
29	बीकानेर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्त शासन	7 मई 2008	-	-	0.30	0.30	-	-	-	-	-	शून्य
30	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्त शासन	6 फरवरी 2008	-	-	10.00	10.00	-	-	65.86	65.86	6.59:1 (1.85:1)	234
31	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	1 जनवरी 2010	486.04	-	63.16	549.20	-	-	-	-	-	26
32	कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्त शासन	22 दिसम्बर 2006	-	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	शून्य
33	राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार	27 अक्टूबर 2010	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	27
34	राजस्थान नागरिक उडडयन निगम लिमिटेड	सामान्य प्रशासन एवं नागरिक उडडयन	20 दिसम्बर 2006	1.87	-	-	1.87	-	-	-	-	- (0.01:1)	15
35	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4 मई 2011	5.00	-	-	5.00	5.00	-	-	5.00	1.00:1 (-)	52
36	राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन	श्रम एवं रोजगार	17 अगस्त 2010	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
37	राजस्थान राज्य स्थाय एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	स्वाय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	8 दिसम्बर 2010	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	शून्य
38	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	पर्यटन	7 जून 1965	1.91	-	-	1.91	-	-	-	-	- (0.06:1)	73

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समामेलन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी ¹				वर्ष 2011-12 के अंत में बकाया ऋण ²				वर्ष 2011-12 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (पिछला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
39	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	24 नवम्बर 1978	18.45	-	-	18.45	-	-	1.39	1.39	0.08:1 (0.54:1)	1123
40	उदयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड ³	स्थानीय स्वायत्त शासन	8 जनवरी 2007	-	-	0.30	0.30	-	-	-	-	- (-)	-
क्षेत्रवार योग				568.32	-	73.86	642.18	5.00	-	67.25	72.25	-	1550
विविध क्षेत्र													
41	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	भू-जल विभाग	25 जनवरी 1984	1.27	-	-	1.27	-	-	-	-	-	36
क्षेत्रवार योग				1.27	-	-	1.27	-	-	-	-	-	36
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				13103.27	1.31	296.34	13400.92	1779.46	305.00	42676.12	44760.58	-	64859
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
वित्त क्षेत्र													
1	राजस्थान वित्त निगम	उद्योग	17 जनवरी 1955	77.66	-	32.42	110.08	15.65	-	654.46	670.11	6.09:1 (6.96:1)	820
क्षेत्रवार योग				77.66	-	32.42	110.08	15.65	-	654.46	670.11	-	820
सेवा क्षेत्र													
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	1 अक्टूबर 1964	193.23	26.83	-	220.06	-	-	533.54	533.54	2.42:1 (2.06:1)	21053
3	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	कृषि	30 दिसम्बर 1957	3.93	-	3.92	7.85	-	-	8.70	8.70	1.11:1 (-)	444
क्षेत्रवार योग				197.16	26.83	3.92	227.91	-	-	542.24	542.24	-	21497
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				274.82	26.83	36.34	337.99	15.65	-	1196.70	1212.35	-	22317
कुल योग (क+ख)				13378.09	28.14	332.68	13738.91	1795.11	305.00	43872.82	45972.93	-	87176
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र													
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	1 अगस्त 1969	6.01	-	-	6.01	3.11	-	-	3.11	0.52:1 (2.51:1)	शून्य
2	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	डेयरी	31 मार्च 1975	0.16	2.72	-	2.88	-	-	-	-	-	शून्य
क्षेत्रवार योग				6.17	2.72	-	8.89	3.11	-	-	3.11	-	-

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समामेलन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी [§]				वर्ष 2011-12 के अंत में बकाया ऋण ^{**}				वर्ष 2011-12 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (पिछला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
विनिर्माण क्षेत्र													
3	हाई-टेक प्रिंसीजन ग्लास लिमिटेड (क्रम संख्या क (9) की सहायक कम्पनी)	वित्त (आबकारी)	18 मार्च 1963	0.08	-	-	0.08	0.11	-	-	0.11	1.38:1 (1.38:1)	शून्य
क्षेत्रवार योग				0.08	-	-	0.08	0.11	-	-	0.11	-	-
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				6.25	2.72	-	8.97	3.22	-	-	3.22	-	-
कुल योग (क+ख+ग)				13384.34	30.86	332.68	13747.88	1798.33	305.00	43872.82	45976.15		87176

उपरोक्त में क्रम संख्या क-29, क-30, क-32 व क-40 पर वर्णित 619-बी कम्पनियाँ एवं क्रम संख्या क-36 पर धारा 25 कम्पनी सम्मिलित है।

§ प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन राशि सम्मिलित है।

** वर्ष 2011-12 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घकालीन ऋणों को दर्शाते हैं।

Ω क्रम संख्या क-17 तथा क-40 पर वर्णित कम्पनियों द्वारा वर्ष 2011-12 के लिये सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इन कम्पनियों से सम्बन्धित उपरोक्त दशार्थे गये आंकड़े 2010-11 से सम्बन्धित हैं।

अनुबन्ध-2

(अनुच्छेद संख्या 1.35 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ^v	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	ब्याज	हास	शुद्ध लाभ(+)/ हानि (-)							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र														
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	20.32	2.58	1.83	15.91	218.89	₹ 1.68 करोड़ से लाभ में कमी	7.59	62.67	82.12	18.49	22.52
क्षेत्रवार योग				20.32	2.58	1.83	15.91	218.89		7.59	62.67	82.12	18.49	22.52
वित्त क्षेत्र														
2	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	-5.60	0.80	0.47	-6.87	107.19	₹ 0.01 करोड़ से हानि में वृद्धि	6.96	-32.82	-1.75	-6.07	-
3	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	0.12	2.03	0.02	-1.93	8.67	-	6.15	-53.49	-29.64	0.10	-
क्षेत्रवार योग				-5.48	2.83	0.49	-8.80	115.86		13.11	-86.31	-31.39	-5.97	-
ढांचागत क्षेत्र														
4	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	464.39	0.32	0.59	463.48	1029.74	₹ 62.24 करोड़ से लाभ में वृद्धि	210.19	687.96	406.00	463.80	114.24
5	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	46.74	4.14	10.14	32.46	73.13	-	20.00	55.31	827.57	36.60	4.42
6	राजस्थान शहरी ढांचा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	0.69	-	0.03	0.66	0.68	-	33.00	0.87	33.87	0.66	1.95
क्षेत्रवार योग				511.82	4.46	10.76	496.60	1103.55		263.19	744.14	1267.44	501.06	-
विनिर्माण क्षेत्र														
7	बाड़मेर लिग्नाईट स्नन कम्पनी लिमिटेड	2011-12	2012-13	11.54	17.40	8.48	-14.34	163.43	-	20.00	-14.59	512.75	3.06	0.60

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ^v	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	ब्याज	हास	शुद्ध लाभ(+)/ हानि (-)							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
	(क्रम संख्या क(10) की सहायक संयुक्त कम्पनी)													
8	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	2.38	-	0.41	1.97	2572.40	-	2.00	5.62	6.02	1.97	32.72
9	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2011-12	2012-13	8.82	0.01	1.50	7.31	543.14	-	25.15	12.56	42.41	7.32	17.26
10	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड	2011-12	2012-13	479.16	12.21	62.98	403.97	1273.63	₹ 23.84 करोड़ से लाभ में कमी	77.55	1092.38	1177.71	416.18	35.34
11	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या क(10) की सहायक कम्पनी)	2011-12	2012-13	-0.10	-	-	-0.10	-	-	1.10	-0.80	0.30	-0.10	-33.33
क्षेत्रवार योग				501.80	29.62	73.37	398.81	4552.60		125.80	1095.17	1739.19	428.43	-
ऊर्जा क्षेत्र														
12	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2009-10	2010-11	1074.98	931.34	143.64	#	3119.43	₹ 3702.03 करोड़ से हानि में वृद्धि	795.50	-	4091.87	931.34	22.76
13	बाँसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(24) की सहायक कम्पनी)	2011-12	2012-13	-0.44	-	0.02	-0.46	-	-	0.05	-7.75	-7.70	-0.46	-
14	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(24) की सहायक कम्पनी)	2011-12	2012-13	-0.98	0.78	-	-1.76	-	₹ 0.86 करोड़ से हानि में वृद्धि	0.05	-5.61	-5.57	-0.98	-
15	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क(25) की सहायक कम्पनी)	2011-12	2012-13	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.02	-	-
16	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क(25) की सहायक कम्पनी)	2011-12	2012-13	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.02	-	-
17	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क(25) की सहायक कम्पनी)	2008-09	2011-12	-5.62	-	0.06	-5.68	15.06	-	0.05	-5.70	387.84	-5.68	-1.46
18	गुढ़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(24) की सहायक कम्पनी)	2011-12	2012-13	-0.54	0.90	-	-1.44	-	-	0.05	-4.40	-4.36	-0.54	-
19	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	1035.74	832.70	203.04	#	8344.82	₹ 4131.84 करोड़ से हानि में वृद्धि	984.80	-	13510.57	832.70	6.16

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संस्था 2 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ^v	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	ब्याज	हास	शुद्ध लाभ(+)/ हानि (-)							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
20	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	938.11	804.47	133.64	#	6034.52	₹ 3680.15 करोड़ से हानि में वृद्धि	732.10	-	12040.07	804.47	6.68
21	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संस्था क(24) की सहायक कम्पनी)	2011-12	2012-13	-0.02	-	-	-0.02	-	-	0.05	-1.95	-1.90	-0.02	-
22	लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संस्था क(24) की सहायक कम्पनी)	2011-12*	2012-13	-0.09	0.01	-	-0.10	-	-	0.05	-0.10	-0.05	-0.09	-
23	पिक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संस्था क(24) की सहायक कम्पनी)	2011-12*	2012-13	-0.11	-	-	-0.11	-	-	0.05	-0.11	-0.06	-0.11	-
24	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	685.52	421.02	222.35	42.15	1652.55	₹ 410.74 करोड़ से लाभ में कमी	1744.00	-1634.57	6511.21	463.17	7.11
25	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	997.33	513.30	496.21	-12.18	5620.97	₹ 124.34 करोड़ से हानि में वृद्धि	4472.59	-507.72	13944.28	501.12	3.59
26	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	48.75	2.69	12.11	33.95	25.48	₹ 0.27 करोड़ से लाभ में वृद्धि	12.94	64.45	178.26	36.64	20.55
27	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संस्था क (26) की सहायक कम्पनी)	प्रारम्भ से ही पहले लेखे प्राप्त नहीं हुये		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	शेखावाटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संस्था क(24) की सहायक कम्पनी)	2011-12	2012-13	-0.04	-	-	-0.04	-	-	0.05	-0.08	-0.03	-0.04	-
क्षेत्रवार योग				4772.59	3507.21	1211.07	54.31	24812.83		8742.43	-2103.54	50644.47	3561.52	-
सेवा क्षेत्र														
29	बीकानेर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2010-11	2011-12	0.01	-	-	0.01	-	-	0.30	0.04	0.02	0.01	50.00
30	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2010-11	2011-12	-21.00	0.13	3.30	-24.43	31.58	₹ 8.71 करोड़ से हानि में वृद्धि	6.50	-24.56	37.70	-24.30	-64.46
31	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2011-12	2012-13	-24.43	-	0.18	-24.61	-	-	549.20	-24.61	474.88	-24.61	-5.18
32	कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	प्रारम्भ से ही पहले लेखे प्राप्त नहीं हुये		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ^v	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	ब्याज	हास	शुद्ध लाभ(+)/ हानि (-)							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
33	राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2011-12	2012-13	1.30	-	0.22	1.08	3.26	-	5.00	0.47	6.90	1.08	15.65
34	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	-2.82	-	0.01	-2.83	4.60	-	1.87	-5.74	-3.85	-2.83	-
35	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	प्रारम्भ से ही पहले लेखे प्राप्त नहीं हुये		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन	2010-11	2011-12	-	-	-	-	2.12	-	-	-	-	-	-
37	राजस्थान राज्य स्याद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	-0.84	-	-	-0.84	-	-	50.00	-0.84	49.16	-0.84	-1.71
38	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	-2.04	0.06	0.18	-2.28	2.10	₹ 0.68 करोड़ से हानि में कमी	1.62	-5.68	-2.12	-2.22	-
39	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	-21.87	1.42	3.39	-26.68	82.70	₹ 7.08 करोड़ से हानि में वृद्धि	18.45	-60.47	5.67	-25.26	-445.50
40	उदयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2007-08	2011-12	0.02	-	-	0.02	0.14	-	0.30	0.01	0.31	0.02	6.45
क्षेत्रवार योग				-71.67	1.61	7.28	-80.56	126.50		633.24	-121.38	568.67	-78.95	
विविध क्षेत्र														
41	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	-0.76	-	-	-0.76	2.48	₹ 0.18 करोड़ से हानि में वृद्धि	1.27	-0.77	0.65	-0.76	-116.92
क्षेत्रवार योग				-0.76	-	-	-0.76	2.48		1.27	-0.77	0.65	-0.76	
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				5728.62	3548.31	1304.80	875.51	30932.71		9786.63	-410.02	54271.15	4423.82	
ख. कार्यरत सांविधिक निगम														
वित्त क्षेत्र														
1	राजस्थान वित्त निगम	2011-12	2012-13	77.18	70.73	0.20	6.25	128.03	₹ 45.86 करोड़ से लाभ में कमी	110.08	-130.8	828.06	76.98	9.30
क्षेत्रवार योग				77.18	70.73	0.20	6.25	128.03		110.08	-130.80	828.06	76.98	-
सेवा क्षेत्र														
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2011-12	2012-13	-35.23	60.40	35.26	-130.89	1334.93	-	220.06	-1002.45	-235.49	-70.49	-

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ^v	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	ब्याज	हास	शुद्ध लाभ(+)/ हानि (-)							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
3	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2011-12	2012-13	20.88	0.44	2.76	17.68	44.91	-	7.85	0.66	95.04	18.12	19.07
क्षेत्रवार योग				-14.35	60.84	38.02	-113.21	1379.84	-	227.91	-1001.79	-140.45	-52.37	
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				62.83	131.57	38.22	-106.96	1507.87		337.99	-1132.59	687.61	24.61	
कुल योग (क+ख)				5791.45	3679.88	1343.02	768.55	32440.58		10124.62	-1542.61	54958.76	4448.43	
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र														
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	-0.17	1.22	-	-1.39	-	₹ 0.10 करोड़ से हानि में वृद्धि	6.01	-47.49	-2.23	-0.17	-
2	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	-	-	-	-	-	-	2.88	-0.21	-	-	-
क्षेत्रवार योग				-0.17	1.22	-	-1.39	-		8.89	-47.70	-2.23	-0.17	
विनिर्माण क्षेत्र														
3	हार्ड-टेक प्रिंसीजन ग्लास लिमिटेड (क्रम संख्या क (9) की सहायक कम्पनी)	2011-12	2012-13	0.02	0.01	-	0.01	-	-	0.08	-0.17	0.01	0.02	200.00
क्षेत्रवार योग				0.02	0.01	-	0.01	-	-	0.08	-0.17	0.01	0.02	
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				-0.15	1.23	-	-1.38	-		8.97	-47.87	-2.22	-0.15	
कुल योग (क+ख+ग)				5791.30	3681.11	1343.02	767.17	32440.58		10133.59	-1590.48	54956.54	4448.28	8.09

क्रम संख्या क-15 तथा 16 में वर्णित कम्पनियों ने अपने लाभ-हानि खाते नहीं बनाये क्योंकि कोई वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं थी।

₹ सांविधिक लेखा परीक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों की शुद्ध प्रभाव को शामिल करते हुये।

लेखों न लाभ न हानि आधार पर बनाये गये।

* लेखों की अवधि जनवरी 2011 से मार्च 2012 तक।

अनुबन्ध-3

(अनुच्छेद संख्या 1.15 में संदर्भित)

बजट से प्राप्त समता पूँजी/ऋण, वर्ष के दौरान प्राप्त एवं प्राप्य अनुदान व अर्थ-साहाय्य, प्राप्त गारंटी, देयताओं का परित्याग, अपलेखित ऋण एवं समता पूँजी में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 2012 के अंत में गारंटी प्रतिबद्धताओं को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(कॉलम संख्या 3(क) से 6(घ) की राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अर्थ-साहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटीयाँ एवं वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता		वर्ष के दौरान देयताओं का परित्याग			
		समता पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	प्रतिबद्धता	अपलेखित ऋण अदायगी	समता पूँजी में परिवर्तित ऋण	परित्याग किया हुआ व्याज/दंडनीय व्याज	योग
1	2	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र													
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	-	-	-	81.32	-	81.32	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	-	81.32	-	81.32	-	-	-	-	-	-
वित्त क्षेत्र													
2	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1.50	-	1.25	1.55	-	2.80	-	-	-	-	-	-
3	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-	0.22	0.08	0.02	-	0.10	-	-	-	16.25	-	16.25
क्षेत्रवार योग		1.50	0.22	1.33	1.57	-	2.90	-	-	-	16.25	-	16.25
ढाँचागत क्षेत्र													
4	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	-	-	22.31	5.58	-	27.89	-	-	-	-	-	-
5	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	302.25	447.00	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	22.31	5.58	-	27.89	302.25	447.00	-	-	-	-
विनिर्माण क्षेत्र													
6	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	6.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		6.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अर्थ-साहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटीयाँ एवं वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता		वर्ष के दौरान देयताओं का परित्याग			
		समता पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	प्रतिबद्धता	अपलेखित ऋण अदायगी	समता पूँजी में परिवर्तित ऋण	परित्याग किया हुआ ब्याज/दंडनीय ब्याज	योग
1	2	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
ऊर्जा क्षेत्र													
7	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	148.71	295.47	87.82	880.06	-	967.88	5762.02	17636.18	-	375.65	-	375.65
8	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	170.00	391.34	-	718.53	-	718.53	2822.43	15491.74	-	392.67	-	392.67
9	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	165.00	308.19	-	1012.29	-	1012.29	3227.22	14709.59	-	301.68	-	301.68
10	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	400.00	1601.82	-	3.67	-	3.67	3760.58	5964.87	-	-	-	-
11	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	521.00	2949.87	0.03	-	-	0.03	1475.00	3278.46	-	-	-	-
12	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	-	-	31.69	4.95	-	36.64	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		1404.71	5546.69	119.54	2619.50	-	2739.04	17047.25	57080.84	-	1070.00	-	1070.00
सेवा क्षेत्र													
13	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	-	-	117.31	58.65	-	175.96	-	-	-	-	-	-
14	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	307.04	-	-	-	18.75	18.75	-	-	-	-	-	-
15	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	5.00	5.00	-	190.00	-	190.00	-	-	-	-	-	-
16	राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन	0.05	-	-	12.45	-	12.45	-	-	-	-	-	-
17	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	0.29	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	0.10
क्षेत्रवार योग		312.38	5.00	117.31	261.10	18.75	397.16	-	-	0.10	-	-	0.10
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)		1725.09	5551.91	260.49	2969.07	18.75	3248.31	17349.50	57527.84	0.10	1086.25	-	1086.35
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
वित्त क्षेत्र													
1	राजस्थान वित्त निगम	-	-	-	-	-	-	-	31.50	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	-	-	-	-	-	31.50	-	-	-	-
सेवा क्षेत्र													
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	-	-	-	80.75	-	80.75	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अर्थ-साहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटीयों एवं वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता		वर्ष के दौरान देयताओं का परित्याग			
		समता पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	प्रतिबद्धता	अपलेखित ऋण अदायगी	समता पूँजी में परिवर्तित ऋण	परित्याग किया हुआ व्याज/ दंडनीय व्याज	योग
1	2	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
3	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	-	-	-	-	0.58	0.58	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	-	80.75	0.58	81.33	-	-	-	-	-	-
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)		-	-	-	80.75	0.58	81.33	-	31.50	-	-	-	-
कुल योग (क+ख)		1725.09	5551.91	260.49	3049.82	19.33	3329.64	17349.50	57559.34	0.10	1086.25	-	1086.35
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र													
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	-	0.30	-	0.30	-	0.30	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	0.30	-	0.30	-	0.30	-	-	-	-	-	-
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)		-	0.30	-	0.30	-	0.30	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)		1725.09	5552.21	260.49	3050.12	19.33	3329.94	17349.50	57559.34	0.10	1086.25	-	1086.35

अनुबन्ध-4

(अनुच्छेद संख्या 1.24 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज, जिनके लेखे बकाया हैं, में किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है	अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12, जिसके लेखे बकाया हैं, में किया गया निवेश						योग
				वर्ष	पूँजी	ऋण	अर्थ-साहाय्य	समता पूँजी में परिवर्तित ऋण	अपलिखित ऋण अदायगी	
1.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2010-11	6.15	2011-12	-	0.22	0.02	16.25	-	16.49
2.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2009-10	795.50	2010-11	192.29	-	622.70	-	-	814.99
				2011-12	148.71	295.47	880.06	375.65	-	1699.89
3.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2009-10	984.80	2010-11	168.20	-	465.33	-	-	633.53
				2011-12	170.00	391.34	718.53	392.67	-	1672.54
4.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2009-10	732.10	2010-11	217.90	-	655.02	-	-	872.92
				2011-12	165.00	308.19	1012.29	301.68	-	1787.16
5.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2010-11	1744.00	2011-12	400.00	1601.82	3.67	-	-	2005.49
6.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2009-10	4472.59	2010-11	336.00	-	0.04	-	-	336.04
				2011-12	521.00	2949.87	-	-	-	3470.87
7.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2010-11	12.94	2011-12	-	-	4.95	-	-	4.95
8.	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2010-11	6.50	2011-12	-	-	58.65	-	-	58.65
9.	राजस्थान मेडीकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	नई समामेलित कम्पनी		2011-12	5.00	5.00	190.00	-	-	200.00
10.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन	2010-11	-	2011-12	0.05	-	12.45	-	-	12.50
11.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2010-11	1.62	2011-12	0.29	-	-	-	0.10	0.39
12.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	2008-09	0.05	2011-12	वर्ष 2011-12 के लिये सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई					
13.	उदयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2007-08	0.30	2011-12	वर्ष 2011-12 के लिये सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई					
योग			8756.55		2324.44	5551.91	4623.71	1086.25	0.10	13586.41

अनुबन्ध-5

(अनुच्छेद संख्या 1.35 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

कार्यरत सांविधिक निगम				
(राशि: ₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
1	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम			
क.	दायित्व			
	पूँजी (पूँजी ऋण एवं समता पूँजी सहित)	220.06	220.06	220.06
	उधारियाँ			
	(सरकार)	-	-	-
	(अन्य)	270.50	453.88	533.54
	निधियाँ ¹	5.21	5.26	5.34
	व्यापारिक बकाया एवं अन्य चालू दायित्व (प्रावधानों सहित)	511.38	547.44	638.56
	योग क	1007.15	1226.64	1397.50
ख.	सम्पतियाँ			
	सकल ब्लॉक	580.19	602.88	625.10
	घटाये: मूल्य ह्रास	310.65	317.36	315.72
	शुद्ध स्थायी सम्पतियाँ	269.54	285.52	309.38
	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	-	-	2.33
	निवेश	0.48	2.48	8.48
	चालू सम्पतियाँ, ऋण एवं अग्रिम	50.57	65.25	74.86
	संचित हानियाँ	686.56	873.39	1002.45
	योग ख	1007.15	1226.64	1397.50
ग.	नियोजित पूँजी ²	(-177.55)	(-181.67)	(-235.49)

¹ मूल्य ह्रास निधियों के अलावा।

² नियोजित पूँजी, शुद्ध स्थायी सम्पतियों (निर्माणाधीन कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी (उपदान व पेंशन के लिए प्रावधान के अलावा) के योग को दर्शाती है।

कार्यरत सांविधिक निगम				
(राशि: ₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
2	राजस्थान वित्त निगम			
क.	दायित्व			
	प्रदत्त पूँजी	110.08	110.08	110.08
	अंश आवेदन राशि	-	-	-
	संचित निधि एवं अन्य संचय व अधिशेष	60.70	61.70	62.70
	उधारियाँ:			
	(i) बॉण्ड एवं ऋण-पत्र	111.88	74.95	31.50
	(ii) सावधि जमायें	-	-	-
	(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	555.10	570.98	568.81
	(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	-
	(v) अंश पूँजी के पेटे ऋण			
	(अ) राज्य सरकार	-	-	-
	(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-
	(vi) अन्य (राज्य सरकार सहित)	111.98	119.81	69.79
	अन्य दायित्व एवं प्रावधान (जमाओं सहित)	289.40	307.41	304.12
	योग क	1239.14	1244.93	1147.00
ख.	सम्पत्तियाँ			
	नकद एवं बैंक शेष	54.45	72.84	32.40
	निवेश	1.10	1.10	1.10
	ऋण एवं अग्रिम	917.15	924.27	888.26
	शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	3.20	3.16	3.12
	अन्य सम्पत्तियाँ	105.11	107.89	91.32
	संचित हानियाँ	158.13	135.67	130.80
	योग ख	1239.14	1244.93	1147.00
ग.	नियोजित पूँजी ³	882.68	882.48	828.06

³ नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, पूँजी के बदले में ऋण, सीड मनी, ऋण-पत्र, संचय (बाहरी निवेश से समर्थित विशेष रूप से जमा निधियों के अतिरिक्त), बॉण्ड्स जमाओं एवं उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेष के मध्यमान को दर्शाती है। मुक्त संचय एवं अधिशेष लाभ-हानि स्वाते के डेबिट शेष तक कम कर दिये गये हैं।

कार्यरत सांविधिक निगम				
(राशि: ₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
3	राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम			
क.	दायित्व			
	प्रदत्त पूँजी	7.85	7.85	7.85
	संचय एवं अधिशेष	63.42	64.65	83.64
	उधारियाँ			
	(सरकार)	-	-	-
	(अन्य)	-	3.65	8.71
	व्यापारिक बकाया एवं अन्य चालू देयताएँ (प्रावधानों सहित)	69.17	80.34	72.14
	योग क	140.44	156.49	172.34
ख.	सम्पत्तियाँ			
	सकल ब्लॉक	80.92	88.44	92.42
	घटाये: मूल्य ह्रास	31.94	34.49	37.25
	शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	48.98	53.95	55.17
	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	1.20	0.83	5.87
		-	-	6.80
	चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	90.26	101.71	104.50
	योग ख	140.44	156.49	172.34
ग.	नियोजित पूँजी ⁴	73.07	77.46	95.04

⁴ नियोजित पूँजी, शुद्ध स्थायी सम्पत्तियों (निर्माणाधीन कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी (वर्ष 2011-12 के लिए ग्रेच्युटी) के प्रावधान ₹ 1.64 करोड़ को छोड़कर) के योग को दर्शाती है।

अनुबन्ध-6

(अनुच्छेद संख्या 1.35 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

कार्यरत सांविधिक निगम				
(राशि: ₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
1	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम			
1	परिचालन:			
(क)	राजस्व	1121.61	1180.22	1334.93
(ख)	व्यय	1240.98	1412.86	1529.06
(ग)	अधिशेष (+)/घाटा (-)	-119.37	-232.64	-194.13
2	गैर-परिचालन:			
(क)	राजस्व	41.45	46.23	63.19
(ख)	व्यय ¹	-	-	-
(ग)	अधिशेष (+)/घाटा (-)	41.45	46.23	63.19
3	योग:	-	-	-
(क)	राजस्व	1163.06	1226.45	1398.12
(ख)	व्यय	1240.98	1412.86	1529.06
(ग)	पूर्व अवधि समायोजनों से पहले शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	-77.92	-186.41	-130.94
(घ)	जोड़ें (+)/घटाएँ (-): पूर्व अवधि समायोजन	-1.04	-0.43	0.05
(ङ)	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	-78.96	-186.84	-130.89
4	पूँजी एवं ऋणों पर ब्याज	27.13	39.65	60.40
5	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	-51.83	-147.19	-70.49

¹ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों में परिचालन व गैर-परिचालन व्यय को अलग से नहीं दर्शाया गया है।

कार्यरत सांविधिक निगम				
(राशि: ₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
2	राजस्थान वित्त निगम			
1	आय:			
(क)	ऋणों पर ब्याज	128.76	131.86	128.03
(ख)	अन्य आय	5.13	6.60	5.51
	कुल आय	133.89	138.46	133.54
2	व्यय:			
(क)	दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज	72.80	69.58	70.72
(ख)	अन्य व्यय	58.88	55.90	57.92
	कुल व्यय	131.68	125.48	128.64
3	कर से पूर्व लाभ	2.21	12.98	4.90
4	कर के लिए प्रावधान	-0.16	-1.01	-0.37
5	अन्य विनियोजन	-106.59	11.48	1.35
6	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	-	23.45	5.88
7	लाभांश	-	-	-
8	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	-31.76	94.04	76.98
9	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	-	10.66	9.30

कार्यरत सांविधिक निगम				
(राशि: ₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
3	राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम			
1	आय:			
(क)	भण्डार प्रभार	30.72	32.34	43.17
(ख)	अन्य आय	5.15	6.27	7.89
	कुल आय	35.87	38.61	51.06
2	व्यय:			
(क)	स्थापना प्रभार	22.12	22.03	24.79
(ख)	अन्य व्यय	7.00	6.56	8.02
	कुल व्यय	29.12	28.59	32.81
3	कर से पूर्व लाभ (+)/हानि (-) (1-2)	6.75	10.02	18.25
4	अन्य विनियोजन	4.89	7.93	15.31
5	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	0.79	2.09	2.94
6	वर्ष के लिए लाभांश	0.79	1.57	1.96
7	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	4.17	10.37	18.12
8	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	5.71	13.39	19.07

अनुबन्ध-7
(अनुच्छेद सं. 2.1.10 में सन्दर्भित)

वर्ष 2011-12 तक के पाँच वर्षों के लिये वोल्टेज-वार नियोजित क्षमता परिवर्धन, वास्तविक परिवर्धन तथा कमी को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
400 केवी उप-केन्द्र (संख्या)						
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	4	4	4	7	9
2.	वर्ष के लिए नियोजित परिवर्धन	0	0	3	2	0
3.	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	3	2	0
4.	वर्ष के अन्त में (1+3)	4	4	7	9	9
5.	परिवर्धन में कमी (+)/आधिक्य (-) (2-3)	0	0	0	0	0
400 केवी ट्रांसफार्मर्स क्षमता (एमवीए)						
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	2955	2955	2955	3900	4845
2.	वर्ष के लिए नियोजित परिवर्धन	0	0	945	630	0
3.	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	945	945	0
4.	वर्ष के अन्त में (1+3)	2955	2955	3900	4845	4845
5.	परिवर्धन में कमी (+)/आधिक्य (-) (2-3)	0	0	0	-315	0
400 केवी लाईनें (सीकेएम)						
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	620.18	915.38	1357.62	1945.18	2659.98
2.	वर्ष के लिए नियोजित परिवर्धन	485.00	600.00	500.00	750.00	0.00
3.	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	295.20	442.24	587.56	714.80	244.81
4.	वर्ष के अन्त में (1+3)	915.38	1357.62	1945.18	2659.98	2904.79
5.	परिवर्धन में कमी (+)/आधिक्य (-) (2-3)	189.80	157.76	-87.55	35.20	-244.81
220 केवी उप-केन्द्र (संख्या)						
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	54	57	62	66	74
2.	वर्ष के लिए नियोजित परिवर्धन	3	5	5	8	10
3.	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	3	5	5	8	6
4.	वर्ष के अन्त में (1+3)	57	62	66 ¹	74	80
5.	परिवर्धन में कमी (2-3)	0	0	0	0	4
220 केवी ट्रांसफार्मर्स क्षमता (एमवीए)						
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	10405	10605	11705	12805	15255
2.	वर्ष के लिए नियोजित परिवर्धन	300	500	500	800	1000
3.	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	250	500	500	900	660
4.	वर्ष के दौरान वास्तविक संवर्द्धन	-50	600	600	1550	1510
5.	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3+4)	10605	11705	12805	15255	17425
6.	परिवर्धन में कमी (+)/आधिक्य (-) (2-3)	50	0	0	-100	340

1 बाड़मेर में एक 220 केवी जीएसएस जिसे 400 केवी जीएसएस तक प्रोन्नत किया गया को छोड़ कर।

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
220 केवी लाईनें (सीकेएम)						
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	8418.25	8851.19	9320.89	10066.97	10661.92
2.	वर्ष के लिए नियोजित परिवर्धन	500.00	450.00	500.00	600.00	600.00
3.	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	432.94	469.70	746.08	594.95	481.16
4.	वर्ष के अन्त में (1+3)	8851.19	9320.89	10066.97	10661.92	11143.08
5.	परिवर्धन में कमी (+)/आधिक्य (-) (2-3)	67.06	-19.70	-246.08	5.05	118.84
132 केवी उपकेन्द्र (संख्या)						
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	259	270	280	292	310
2.	वर्ष के लिए नियोजित परिवर्धन	12	12	15	20	20
3.	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	12	12	15	22	22
4.	उपकेन्द्रों को 220 केवी उपकेन्द्र में प्रोन्नत	1	2	3	4	3
5.	वर्ष के अन्त में (1+3-4)	270	280	292	310	329
6.	परिवर्धन में कमी (2-3)	0	0	0	-2	-2
132 केवी ट्रांसफार्मर्स क्षमता (एमवीए)						
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	11829.50	12542.50	14142.50	15884.00	18193.50
2.	वर्ष के लिए नियोजित परिवर्धन	300.00	300.00	425.00	550.00	500.00
3.	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	300.00	500.00	375.00	725.00	650.00
4.	वर्ष के दौरान वास्तविक संवर्द्धन	413.00	1100.00	1366.50	1584.50	1859.00
5.	वर्ष के अन्त में (1+3+4)	12542.50	14142.50	15884.00	18193.50	20702.50
6.	परिवर्धन में कमी (+)/आधिक्य (-) (2-3)	0	-200	50	-175	-150
132 केवी लाईनें (सीकेएम)						
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	12016.52	12250.54	12775.32	13192.15	13850.35
2.	वर्ष के लिए नियोजित परिवर्धन	300.00	350.00	350.00	500.00	450.00
3.	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	234.02	524.78	416.83	658.20	465.06
4.	वर्ष के अन्त में (1+3)	12250.54	12775.32	13192.15	13850.35	14315.41
5.	परिवर्धन में कमी (+)/आधिक्य (-) (2-3)	65.98	-174.78	-66.83	-158.20	-15.06
ट्रांसफार्मर क्षमता का संवर्द्धन (एमवीए)						
1.	वर्ष के दौरान नियोजित संवर्द्धन	600.00	800.00	750.00	1200.00	1500.00
2.	वर्ष के दौरान वास्तविक संवर्द्धन (220 केवी)	-50.00	600.00	600.00	1550.00	1510.00
3.	वर्ष के दौरान वास्तविक संवर्द्धन (132 केवी)	413.00	1100.00	1366.50	1584.50	1859.00
4.	वर्ष के दौरान वास्तविक संवर्द्धन (2+3)	363.00	1700.00	1966.50	3134.50	3369.00
5.	परिवर्धन में कमी (+)/आधिक्य (-) (3-5)	237.00	-900.00	-1216.50	-1934.50	1869.00

अनुबन्ध -8
(अनुच्छेद संख्या 2.1.11 में सन्दर्भित)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में जयपुर मण्डल में ग्रिड उपकेन्द्र एवं प्रसारण लाईनों के निर्माण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

ग्रिड उप केन्द्र

क्र.सं.	वर्ष	जीएसएस का नाम	क्षमता (एमवीए)	वोल्टेज अनुपात	कार्यादेश के अनुसार पूर्णता की अधिसूचित तिथि	पूर्णता की तिथि	विलम्ब (महीनों में)
1	2010-11	हिण्डोन	315	400	अक्टूबर 2009	जुलाई 2010	9
2	2010-11	बगरू	125	220	मई 2010	मई 2010	0
3	2009-10	बारों	100	220	नवम्बर 2008	मई 2009	6
4	2007-08	दूनी	50	220	अप्रैल 2008	जनवरी 2008	-
5	2010-11	इन्दिरा गाँधी नगर	300	220	अक्टूबर 2009	फरवरी 2011	16
6	2008-09	कवाई	100	220	जून 2008	जून 2008	0
7	2011-12	किशनगढ़ बास	112.5	220	उपलब्ध नहीं	फरवरी 2012	उ.न.
8	2011-12	कुन्डा की ढाणी	160	220	उपलब्ध नहीं	मार्च 2012	उ.न.
9	2008-09	सुशस्त्रेड़ा	100	220	अक्टूबर 2008	जनवरी 2009	3
10	2007-08	मंडावर	112.5	220	सितम्बर 2007	नवम्बर 2007	2
11	2010-11	एमआईए अलवर	100	220	जून 2010	फरवरी 2011	7
12	2008-09	नीमराणा	125	220	नवम्बर 2007	सितम्बर 2008	11
13	2009-10	रेनवाल	100	220	मार्च 2010	मई 2009	-
14	2010-11	सेज महिन्द्रा	125	220	जुलाई 2009	अप्रैल 2010	8
15	2008-09	वीकेआईए	175	220	उपलब्ध नहीं	अगस्त 2008	उ.न.
16	2010-11	अटरू	25	132	अक्टूबर 2010	दिसम्बर 2010	1
17	2007-08	अजोलिया का स्वेड़ा	25	132	उपलब्ध नहीं	जुलाई 2007	उ.न.
18	2011-12	आँधी	25	132	जून 2011	सितम्बर 2011	3
19	2007-08	बालावाला	25	132	मार्च 2007	अगस्त 2007	6
20	2011-12	बारोली	25	132	उपलब्ध नहीं	जनवरी 2012	उ.न.
21	2009-10	भादोती	25	132	सितम्बर 2007	मार्च 2010	30
22	2011-12	चंपापुरा	25	132	मार्च 2011	मई 2011	1
23	2010-11	चोपान्की	25	132	फरवरी 2010	जुलाई 2010	6
24	2008-09	देवली मांझी	25	132	नवम्बर 2008	दिसम्बर 2008	1
25	2011-12	धौला कुँआ	25	132	जुलाई 2011	जुलाई 2011	0
26	2010-11	दुदु	25	132	मार्च 2011	मार्च 2011	0
27	2010-11	फागी	25	132	अगस्त 2010	जुलाई 2010	-
28	2009-10	हिन्डौली	25	132	मार्च 2010	मार्च 2010	0
29	2010-11	जस्वारण	25	132	जनवरी 2009	दिसम्बर 2010	23
30	2007-08	कालाडैरा	25	132	मार्च 2008	मार्च 2008	0
31	2007-08	कनवारी	25	132	दिसम्बर 2008	दिसम्बर 2007	-
32	2010-11	केशवाना	25	132	फरवरी 2009	नवम्बर 2010	22
33	2007-08	स्वाण्डार	25	132	सितम्बर 2007	फरवरी 2008	5
34	2007-08	कूदन	25	132	उपलब्ध नहीं	सितम्बर 2007	उ.न.
35	2009-10	कुम्हेर	25	132	जुलाई 2009	जुलाई 2009	0
36	2011-12	महुआ	25	132	उपलब्ध नहीं	जनवरी 2012	उ.न.
37	2007-08	मांडण	25	132	सितम्बर 2007	मार्च 2008	6

38	2011-12	मण्डाना कस्बा	25	132	जून 2011	सितम्बर 2011	3
39	2008-09	मनोहर थाना	25	132	फरवरी 2009	फरवरी 2009	0
40	2009-10	पावटा	25	132	फरवरी 2009	मार्च 2010	14
41	2011-12	पीडब्ल्यूडी बंगला	100	132	जुलाई 2009	अक्टूबर 2011	27
42	2008-09	रामगंज मंडी (मायला)	25	132	अक्टूबर 2008	मार्च 2009	5
43	2007-08	रामगढ़	25	132	सितम्बर 2007	मार्च 2008	7
44	2011-12	रूपवास	25	132	अप्रैल 2011	अप्रैल 2011	0
45	2008-09	सपोटरा	25	132	अक्टूबर 2008	मार्च 2009	4
46	2011-12	सिकराय	25	132	दिसम्बर 2010	जुलाई 2011	7
47	2008-09	एसएमएस स्टेडियम	100	132	नवम्बर 2008	मार्च 2009	5
48	2011-12	तालेड़ा	25	132	मई 2011	जून 2011	1
49	2007-08	थाडोली	25	132	फरवरी 2008	फरवरी 2008	0
योग			3100				

प्रसारण लाईनें

क्र.सं.	वर्ष	लाईन का नाम	क्षमता	सर्किट	सीकेएम	पूर्णता की अधिसूचना की तिथि	पूर्णता की तिथि	विलम्ब (महीनों में)
1	2007-08	धौलपुर-हीरापुरा	400	एससी	295.201	नवम्बर 2006	फरवरी 2008	14
2	2007-08	लीलो-सांगानेर (निक्षेप कार्य)	220	डीसी	1.670	अगस्त 2007	दिसम्बर 2007	4
3	2007-08	दुनी के लिये लीलो	220	एससी	3.810	दिसम्बर 2007	जनवरी 2008	1
4	2007-08	दौसा-भरतपुर	220	एससी	15.684	जून 2007	जून 2007	0
5	2007-08	लीलो भीलवाड़ा-काकरोली	220	एससी	9.480	उपलब्ध नहीं	जनवरी 2008	उ.न.
6	2007-08	सांगानेर-बालावाला	132	एससी	4.431	मई 2007	अगस्त 2007	3
7	2007-08	थडोली-टोडारायसिंह	132	डीसी	18.104	सितम्बर 2007	दिसम्बर 2007	3
8	2007-08	दूनी-थाडोली	132	एससी	30.992	दिसम्बर 2007	फरवरी 2008	2
9	2007-08	शाहजहाँपुर-मांडण	132	एससी	14.121	मार्च 2007	अक्टूबर 2007	8
10	2007-08	ऋषभदेव आरएसडब्ल्यूएम-ऋषभदेव	132	एससी	0.478	उपलब्ध नहीं	जुलाई 2007	उ.न.
11	2007-08	ब्यावर-गोपालपुरा लाईन	132	एससी	0.961	उपलब्ध नहीं	अप्रैल 2007	उ.न.
12	2007-08	हमीरगढ़-आरएसडब्ल्यूएम, हमीरगढ़	132	एससी	1.050	उपलब्ध नहीं	नवम्बर 2007	उ.न.
13	2007-08	गुलाबपुरा-आरएसडब्ल्यूएम, गुलाबपुरा	132	एससी	1.600	उपलब्ध नहीं	नवम्बर 2007	उ.न.
14	2007-08	रींगस- आरएसडब्ल्यूएम, रींगस	132	एससी	2.222	उपलब्ध नहीं	अगस्त 2007	उ.न.
15	2007-08	कूदन के लिये लीलो	132	एससी	3.844	उपलब्ध नहीं	अगस्त 2007	उ.न.
16	2007-08	भवानी मंडी- कनवारी	132	एससी	19.257	जनवरी 2008	जनवरी 2008	0
17	2007-08	खुशखेड़ा- मैसर्स श्री सीमेन्ट	132	एससी	2.635	जुलाई 2007	जून 2007	0
18	2007-08	रामगढ़ के लिये लीलो	132	एससी	16.494	जनवरी 2008	मार्च 2008	3
19	2007-08	लोढ़ा-मोरड़ी लाईन	132	एससी	12.741	उपलब्ध नहीं	जुलाई 2007	उ.न.
20	2007-08	अजोलिया का खेड़ा के लिये लीलो	132	एस सी	17.876	उपलब्ध नहीं	सितम्बर 2007	उ.न.

21	2008-09	हीरापुरा-कूकस	220	डीसी	1.974	जनवरी 2008	अगस्त 2008	7
22	2008-09	हीरापुरा-बस्सी लाईन	220	एससी	59.398	फरवरी 2003	जून 2008	64
23	2008-09	छबड़ा-बारां-दाहरा लाईन	220	डीसी	2.080	दिसम्बर 2008	जून 2008	0
24	2008-09	अलवर-भिवाड़ी लाईन	220	डीसी	4.716	मार्च 2010	सितम्बर 2008	0
25	2008-09	भिवाड़ी-नीमराणा लाईन	220	डीसी	7.616	जुलाई 2007	सितम्बर 2008	15
26	2008-09	भीलवाड़ा-नीमराणा	220	एससी	51.828	जुलाई 2007	सितम्बर 2008	15
27	2008-09	गोविन्दगढ़-कालाडेरा	132	एससी	10.108	जुलाई 2008	जुलाई 2008	0
28	2008-09	दुनी-थाडोली सीकेटी-I	132	एससी	30.357	अप्रैल 2008	जुलाई 2008	3
29	2008-09	बहरोड़-शाहजहाँपुर	132	डीसी	2.552	जुलाई 2008	अक्टूबर 2008	4
30	2008-09	कोटपुतली- मैसर्स ग्रासिम उद्योग	132	एससी	5.084	फरवरी 2008	अप्रैल 2008	2
31	2008-09	करोली-सपोटरा	132	एससी	35.458	अप्रैल 2008	मार्च 2009	11
32	2008-09	कोटा-सांगोद	132	डीसी	3.568	जनवरी 2008	जुलाई 2008	6
33	2008-09	मोराक-झालावाड़	132	डीसी	8.990	फरवरी 2009	मार्च 2009	1
34	2008-09	सवाईमाधोपुर-श्योपुर लाईन	132	डीसी	25.934	अप्रैल 2007	जुलाई 2008	14
35	2008-09	अकलेरा-मनोहर थाना	132	एससी	37.890	दिसम्बर 2008	दिसम्बर 2008	0
36	2008-09	खुशखेड़ा-होन्डा सिएल	132	डीसी	1.612	अप्रैल 2009	सितम्बर 2008	0
37	2008-09	खुशखेड़ा मैसर्स नाहर उद्योग	132	एससी	5.756	जनवरी 2008	जून 2008	6
38	2009-10	हिण्डौन से धौलपुर	400	एससी	4.430	दिसम्बर 2007	नवम्बर 2009	23
39	2009-10	हिण्डौन से हीरापुरा लीलो	400	डीसी	4.080	नवम्बर 2008	नवम्बर 2009	12
40	2009-10	दुनी-हीरापुरा	220	डीसी	15.126	नवम्बर 2009	नवम्बर 2009	0
41	2009-10	हीरापुरा-रींगस	220	डीसी	49.990	अगस्त 2008	मई 2009	9
42	2009-10	हिण्डौन (400 केवी)	220	डीसी	16.002	अप्रैल 2008	सितम्बर 2009	17
43	2009-10	छबड़ा-कवाई	220	एससी	41.750	दिसम्बर 2008	जून 2009	6
44	2009-10	बारां-दाहरा	220	एससी	46.178	दिसम्बर 2008	जून 2009	6
45	2009-10	कवाई-बारां	220	एससी	49.670	दिसम्बर 2008	मई 2009	5
46	2009-10	बालावाला-फागी	132	एससी	21.687	अप्रैल 2009	मार्च 2010	11
47	2009-10	वीकेआई, जीएसएस से वीकेआईए इण्टर-कनैक्टिंग लाईन	132	एससी	0.296	जून 2009	नवम्बर 2009	6
48	2009-10	वीकेआई, जीएसएस से वीकेआईए कूकस इण्टर-कनैक्टिंग लाईन	132	एससी	0.682	मार्च 2009	दिसम्बर 2009	8
49	2009-10	कोटपुतली-शाहपुरा की लीलो	132	डीसी	0.960	मार्च 2009	फरवरी 2010	11
50	2009-10	अन्ता-बारां लीलो	132	डीसी	1.756	जुलाई 2008	जुलाई 2009	12
51	2009-10	बारां जीएसएस से बारां रेल्वे-स्टेशन	132	एससी	2.868	जुलाई 2008	अगस्त 2009	13
52	2009-10	सांगोद- बारां लीलो	132	डीसी	7.104	जुलाई 2008	दिसम्बर 2009	17
53	2009-10	बूंदी-देवली लीलो	132	डीसी	7.940	अप्रैल 2010	मार्च 2010	0
54	2009-10	झालावाड़-कावड़ी	132	एससी	20.520	जुलाई 2009	जुलाई 2009	0
55	2009-10	सवाईमाधोपुर-भादोती	132	एससी	29.968	मार्च 2007	मार्च 2010	36
56	2009-10	केजी बास-भिवाड़ी लीलो	132	डीसी	4.880	मार्च 2009	मार्च 2010	13

57	2009-10	अलवर-भरतपुर लीलो	132	डीसी	6.484	जुलाई 2009	जुलाई 2009	0
58	2010-11	केटीपीएस-पीजीसीआईएल	400	डीसी	13.096	दिसम्बर 2009	फरवरी 2011	14
59	2010-11	छबड़ा हिण्डौन अप्रोच अनुभाग	400	डीसी	73.158	दिसम्बर 2009	अप्रैल 2010	4
60	2010-11	छबड़ा हिण्डौन	400	एससी	268.288	दिसम्बर 2009	अप्रैल 2010	4
61	2010-11	लीलो बस्सी फुलेरा	220	डीसी	9.332	मई 2010	मई 2010	0
62	2010-11	लीलो बस्सी हीरापुरा	220	डीसी	18.218	फरवरी 2008	फरवरी 2011	36
63	2010-11	हिण्डौन मंडावर	220	एससी	47.678	अक्टूबर 2008	जुलाई 2010	20
64	2010-11	नीमराणा- कोटपुतली	220	डीसी	87.734	जनवरी 2010	मार्च 2011	14
65	2010-11	कोटा- भीलवाड़ा लीलो	220	डीसी	3.620	जनवरी 2010	मार्च 2011	14
66	2010-11	बदरपुर-अलवर लीलो	220	डीसी	5.380	मार्च 2010	फरवरी 2011	11
67	2010-11	बगरू-भांकरोटा लीलो	132	डीसी	7.256	मई 2010	मई 2010	0
68	2010-11	फुलेरा-दुदु	132	एससी	21.948	अप्रैल 2010	नवम्बर 2010	7
69	2010-11	पुराना गार्ड-सीतापुरा इण्टरकनेक्शन	132	डीसी	0.404	अप्रैल 2001	अक्टूबर 2010	116
70	2010-11	हीरापुरा-हिं गोनिया	132	डीसी	4.598	नवम्बर 2010	फरवरी 2011	3
71	2010-11	जोबनेर-श्री सीमेन्ट	132	एससी	6.314	नवम्बर 2010	नवम्बर 2010	0
72	2010-11	दुनी-देवली	132	एससी	33.402	मई 2010	दिसम्बर 2010	7
73	2010-11	मंडावर-टोडाभीम लीलो	132	डीसी	1.616	नवम्बर 2010	फरवरी 2011	3
74	2010-11	जमवा रामगढ से राजगढ लीलो	132	डीसी	3.320	अप्रैल 2011	फरवरी 2011	0
75	2010-11	कोटपुतली-बहरोड़ लीलो	132	डीसी	3.746	अप्रैल 2009	जून 2010	14
76	2010-11	बहरोड़-जास्परण	132	एससी	15.486	दिसम्बर 2009	दिसम्बर 2010	12
77	2010-11	बूंदी-कोटा लीलो	132	डीसी	4.470	अक्टूबर 2010	मार्च 2011	5
78	2010-11	कोटा-मोडक लीलो	132	डीसी	9.542	अक्टूबर 2010	मार्च 2011	6
79	2010-11	कवई-अटरू	132	एससी	11.530	नवम्बर 2009	दिसम्बर 2010	13
80	2010-11	कवई जीएसएस से छबड़ा रेल्वे स्टेशन	132	एससी	15.951	अप्रैल 2008	अप्रैल 2010	24
81	2010-11	भिवाड़ी-सुशखेड़ा लीलो	132	डीसी	10.034	मई 2005	जुलाई 2010	64
82	2010-11	धौलपुर-रूपवास	132	एससी	45.297	मार्च 2011	मार्च 2011	0
83	2011-12	कोटपुतली नीमराणा	220	डीसी	0.396	जनवरी 2010	जुलाई 2011	18
84	2011-12	छबड़ा-झालावाड़	220	एससी	101.549	जुलाई 2011	जुलाई 2011	0
85	2011-12	भिवाड़ी-नीमराणा का शेष भाग	220	एससी	6.097	जुलाई 2007	दिसम्बर 2011	54
86	2011-12	अलवर-भिवाड़ी लीलो	220	डीसी	4.764	उपलब्ध नहीं	फरवरी 2012	उ.न.
87	2011-12	बस्सी-कूकस लीलो	220	डीसी	7.732	उपलब्ध नहीं	मार्च 2012	उ.न.
88	2011-12	कालीसिन्ध-झालावाड़	220	डीसी	19.032	उपलब्ध नहीं	मार्च 2012	उ.न.
89	2011-12	एनपीएच से पीडब्ल्यूडी	132	डीसी	7.301	दिसम्बर 2008	अक्टूबर 2011	34
90	2011-12	टोडाभीम-सिकन्दरा लीलो	132	डीसी	4.148	नवम्बर 2010	अप्रैल 2011	6
91	2011-12	हिण्डौन-टोडाभीम लीलो	132	डीसी	4.286	दिसम्बर 2010	जुलाई 2011	7
92	2011-12	भिवाड़ी-मैसर्स टेक ऑटो	132	एससी	0.806	जनवरी 2011	अगस्त 2011	7
93	2011-12	मंडावर-अलवर लीलो	132	डीसी	3.542	फरवरी 2011	अप्रैल 2011	2
94	2011-12	हिण्डौन-गंगापुर लीलो	132	डीसी	15.320	उपलब्ध नहीं	जनवरी 2012	0
योग					1996.334			

अनुबन्ध - 9
(अनुच्छेद 2.2.8 से सन्दर्भित)

मार्च 2012 को समाप्त पाँच वर्षों के लिये वास्तविक के समक्ष भौतिक एवं वित्तीय बजट अनुमानों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष/विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बजट टर्नओवर	152.76	301.56	279.37	647.32	1003.86
वास्तविक टर्नओवर	170.10	289.73	221.50	394.48	873.57
कमी की प्रतिशतता	-	3.92	20.71	39.06	12.96

विवरण	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
	बजट	वास्तविक	बजट से वास्तविक की प्रतिशतता	बजट	वास्तविक	बजट से वास्तविक की प्रतिशतता	बजट	वास्तविक	बजट से वास्तविक की प्रतिशतता	बजट	वास्तविक	बजट से वास्तविक की प्रतिशतता	बजट	वास्तविक	बजट से वास्तविक की प्रतिशतता
आय															
सेन्टेज प्रभार	9.77	10.81	111	16.82	19.96	119	19.49	20.6	106	45.16	29.92	66	65.67	56.87	86.60
मशीन किराया प्रभार	0.18	0.01	6	0.25	0.16	64	0.12	1.70	1417	3.00	0.79	26	1.00	2.36	236.00
बीओटी संग्रहण	2.00	10.95	548	2.00	11.36	568	4.00	7.65	191	5.00	10.63	213	4.00	3.50	87.50
कुल संचालन प्राप्तियाँ	11.94	21.77	182	19.07	31.48	165	23.61	29.95	127	53.16	41.34	78	70.67	62.73	88.76
असंचालन प्राप्तियाँ	0.55	3.42	622	1.10	6.55	595	2.10	5.04	240	3.15	11.08	352	5.25	14.80	281.90
कुल आय	12.50	25.19	202	20.17	38.03	189	25.71	34.99	136	56.31	52.42	93	75.92	77.53	102.12
व्यय															
कर्मचारियों के लिये प्रावधान एवं भुगतान	10.97	15.26	139	12.32	19.69	160	17.98	23.69	132	30.17	38.74	128	27.23	25.44	93.43
ब्याज एवं वित्त प्रभार	-	3.15	-	2.79	-	-	2.54	2.51	99	1.25	5.14	411	8.00	4.14	51.75
बीओटी के अतिरिक्त सम्पत्तियों पर ह्रास	0.40	0.29	73	0.35	0.23	66	0.30	0.21	70	0.38	0.36	95	0.60	0.46	76.67
डूबत एवं संदिग्ध ऋण के लिये प्रावधान	-	-	-	-	9.25	-	-	5.64	-	5.00	0.48	10	4.00	4.83	120.75
अन्य समायोजन	0.10	-	-	0.10	(1.92)	(2020)	-	-0.01	-	-	(0.74)	-	11.40	7.53	66.05
कुल व्यय	11.47	18.70	163	12.77	30.04	235	20.82	32.04	154	36.80	43.98	120	51.23	42.40	82.76
वर्ष के लिये लाभ/ हानि	1.03	6.49	630	7.40	7.99	108	4.89	2.95	60	19.51	8.44	43	24.69	35.13	142.28

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र तथा वार्षिक बजट

अनुबन्ध-10
(अनुच्छेद 2.2.10 में सन्दर्भित)

प्रमुख कार्यों के पूर्ण होने में विलंब को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	कार्य	निर्धारित तिथि	वास्तविक तिथि	देरी (महीनों में)	देरी का कारण
1	35 जीएडी क्वार्टर्स, मालवीय नगर, जयपुर	नवम्बर 2003	मई 2009	66	ग्राहक विभाग से कोषों की अनुपलब्धता
2	फार्मसी भवन जयपुर	जून 2004	जुलाई 2007	37	सहसंबद्ध कार्य समय में पूरा नहीं किया गया। ले-आउट एवं रूपरेखा समय पर नहीं प्रदान की गई।
3	वनस्पति उद्यान में विकास का कार्य, एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर	नवम्बर 2006	नवम्बर 2009	36	भवन के ले-आउट तथा रूपरेखा को समय पर ग्राहक द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया था। ग्राहक के अनुरोध पर अतिरिक्त कार्य किया गया।
4	एलएसक्यू एवं यूएसक्यू भाग-I प्रताप नगर, उदयपुर	फरवरी 2009	अगस्त 2010	18	सीमेन्ट एवं इस्पात की अनुपलब्धता बिजली के काम में देरी, कार्यदेश से अतिरिक्त कार्य।
5	पुलिस क्वार्टरों का निर्माण कार्य, सिसरमा	फरवरी 2009	अगस्त 2010	18	सीमेन्ट एवं इस्पात की अनुपलब्धता बिजली के काम में देरी, कार्यदेश से अतिरिक्त कार्य।
6	एलएसक्यू भाग-III पुलिस स्टेशन डबोक	मार्च 2009	मई 2010	14	सीमेन्ट एवं इस्पात की अनुपलब्धता, बिजली कार्य के कारण काम बन्द रहा, स्थल की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त मद/आधिक्य मद।
7	नया कर भवन, जयपुर	दिसम्बर 2006	मार्च 2010	39	अतिरिक्त कार्य, रूपरेखा में परिवर्तन, सह-संबद्ध कार्यों को पूर्ण करने में देरी एवं आरेखण के अनुमोदन में विलंब।
8	डब्ल्यूएसजीएच के साथ आईसीडीएस केन्द्र	जून 2006	अप्रैल 2010	46	आरेखण के अनुमोदन में विलंब, सह-संबद्ध कार्यों को पूर्ण करने में देरी तथा सीमेन्ट एवं स्टील की अपर्याप्त आपूर्ति।
9	जिला मुख्यालय, सिरोही में 60 व्यक्तियों के लिये बैरक	अक्टूबर 2006	अप्रैल 2008	18	आरेखण एवं ले-आउट अनुमोदन में विलंब। संबंधित कार्यों को पूर्ण करने में देरी। विचलन के अनुमोदन में देरी।
10	एसीबी भवन जयपुर	मार्च 2008	मार्च 2009	12	इस्पात एवं सीमेन्ट की आपूर्ति में विलम्ब
11	आधुनिक रसोई, आईएचएम, जोधपुर	नवम्बर 2008	जुलाई 2010	20	इस्पात एवं सीमेन्ट की आपूर्ति में देरी, बिजली से संबंधित कार्य पूर्ण करने में देरी के साथ ही एक ही ठेकेदार को दो कार्य एक साथ प्रदान करना।
12	लडकों का छात्रावास आईएचएम, जोधपुर	जुलाई 2009	सितम्बर 2010	14	इस्पात एवं सीमेन्ट की आपूर्ति में देरी, बिजली से संबंधित कार्य पूर्ण करने में देरी के साथ ही एक ही ठेकेदार को दो कार्य एक साथ प्रदान करना।

अनुबन्ध-11
(अनुच्छेद 2.2.12 में सन्दर्भित)

वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान निक्षेप कार्यों पर व्यय की गई वास्तविक प्रशासनिक लागत एवं वसूल किये गये सेन्टेज प्रभार को दर्शाने वाला विवरण-पत्र
(₹ करोड़ में)

वर्ष	टर्नओवर			उपरिव्यय			उपरिव्यय की कुल टर्नओवर से प्रतिशतता	निक्षेप कार्यों पर प्रभारित किये गये उपरिव्यय	सेन्टेज की वास्तविक वसूली	निक्षेप कार्यों से वास्तविक वसूली की प्रतिशतता	कम वसूली
	निक्षेप कार्य	निविदा कार्य	योग	कर्मचारी लागत	प्रशासनिक लागत	योग					
1	2	3	4 = (2+3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7/4*100)	9 = (8/2*100)	10	11 = (10/2*100)	12 = (9-10)
2006-07	103.29	30.86	134.15	7.81	3.00	10.81	8.06	8.33	7.69	7.45	0.64
2007-08	138.05	21.21	159.26	12.06	3.20	15.26	9.58	13.23	10.84	7.85	2.39
2008-09	244.09	25.76	269.85	16.65	3.04	19.69	7.30	17.82	19.88	8.14	-
2009-10	185	21.42	206.42	19.95	3.74	23.69	11.48	21.24	15.07	8.15	6.17
2010-11	362.66	5.57	368.23	32.68	6.05	38.73	10.52	38.15	26.25	7.24	11.90
2011-12	812.82	3.33	816.15	20.07	5.37	25.44	3.12	25.36	57.42	7.06	-
योग											21.10

अनुबन्ध – 12
(अनुच्छेद 2.2.16 में सन्दर्भित)

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान पूर्ण किये गये निविदा कार्यों तथा मार्च 2012 को प्रगति पर कार्यों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित पूर्णता अवधि	वास्तविक पूर्णता अवधि	पूर्ण होने में विलंब	अंतिम बिल को जारी करने की तिथि	अंतिम बिल को जारी करने में विलम्ब	अंतिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि	अंतिम भुगतान की प्राप्ति में विलंब ¹	वास्तविक व्यय	प्रमाणित व्यय	मार्च 2012 का बकाया भुगतान	लाभ/ (हानि)
1	एमएपी-198 क्वार्टर्स	मार्च 2007	जनवरी 2008	9	जनवरी 2009	11	मार्च 2009	-	1038.06	1081.79	-	43.73
2	एमएपी-36 क्वार्टर्स	मार्च 2007	अगस्त 2007	4	दिसम्बर 2008	15	मार्च 2009	2	241.92	257.03	-	15.11
3	एमएपी-96 क्वार्टर्स	जून 2007	जनवरी 2009	18	जून 2009	5	अगस्त 2009	1	642.00	676.15	-	34.15
4	एमएपी-126 क्वार्टर्स	जून 2007	अक्टूबर 2008	15	फरवरी 2009	3	मार्च 2009	-	763.24	799.75	-	36.51
5	मलेरिया अनुसंधान केन्द्र	अगस्त 2007	अगस्त 2008	11	सितम्बर 2008	-	सितम्बर 2008	-	1850.26	1924.61	178.00	74.35
6	ऑडीटोरियम भवन पंचकुला	नवम्बर 2004	नवम्बर 2006	23	जुलाई 2009	31	जनवरी 2010	5	727.94	701.15	24.00	(26.79)
7	ऑडीटोरियम भवन गुडगाँव	मार्च 2005	नवम्बर 2007	31	उपलब्ध नहीं	-	जनवरी 2011	-	735.58	682.10	61.27	(53.48)
8	जीएलटीपीपी	मई 2006	जुलाई 2008	25	जून 2010	22	फरवरी 2011	7	401.61	423.94	31.04	22.33
9	लेक्चर थियेटर कॉम्प्लेक्स स्कूल, दिल्ली	सितम्बर 2008	प्रगति पर	41 (मार्च 2012 तक)	-	-	-	-	1427.28	1485.52	-	58.24
10	हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अपेक्स हेल्थकेयर संस्थान जोधपुर	अप्रैल 2009	प्रगति पर	34 (मार्च 2012 तक)	-	-	-	-	4449.28	5078.63	-	629.35
11	आईल गृह, जोधपुर	जनवरी 2010	प्रगति पर	25 (मार्च 2012 तक)	-	-	-	-	630.50	693.39	-	62.89

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण

1 अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ग्राहक को बिल जारी करने से एक माह के दौरान भुगतान करना होता है, अतः गणना में एक माह का अन्तर रखा गया है।

अनुबन्ध-13

(अनुच्छेद 2.2.19 तथा 2.2.26 में सन्दर्भित)

निष्पादित की जाने वाली सड़कें तथा अन्तर राशि एवं राज्य सरकार द्वारा उनके समक्ष स्वीकृत/जमा वार्षिकी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं	सड़क का नाम	राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई	निविदा अंतिमीकरण के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने का निर्धारित माह	निविदा अंतिमीकरण के अनुसार पूर्णता का निर्धारित माह	मार्च 2012 की स्थिति	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (₹ करोड़ में)	अन्तर की राशि (₹ करोड़ में)	वार्षिकी (₹ करोड़ में)	मार्च 2012 तक देरी (माह)
1	बीकानेर बाईपास	-	अगस्त 2008	दिसम्बर 2009	पूर्ण	41.70	-	-	0
2	छला नीम का थाना	-	अक्टूबर 2010	मार्च 2011	पूर्ण	2.92	-	-	0
3	डबोक-मावली-कपासन-चित्तौड़गढ़	जनवरी 2010	सितम्बर 2010	मई 2011	पूर्ण	425.96	42.60	-	10
4	हनुमानगढ़-पीलीबंगा-सूरतगढ़	जनवरी 2010	सितम्बर 2010	मई 2011	पूर्ण	255.84	46.97	-	10
5	मेड़ता-लाम्बिया-रास-ब्यावर	जनवरी 2010	सितम्बर 2010	जुलाई 2011	कार्य प्रगति पर	294.83	58.96	8.90	8
6	पाली-नाडोल-गोमती चौराहा	मार्च 2010	सितम्बर 2010	नवम्बर 2011	कार्य प्रगति पर	193.95	38.79	20.00	4
7	फतेहनगर-दरीबा	जनवरी 2010	मई 2010	अप्रैल 2011	कार्य प्रगति पर	25.00	-	-	11
8	महुवा-हिण्डौन-करौली	मार्च 2010	फरवरी 2011	नवम्बर 2011	कार्य प्रगति पर	168.03	28.63	5.50	4
9	जोधपुर-ओसियाँ-फलौदी	मार्च 2010	फरवरी 2011	फरवरी 2012	कार्य प्रगति पर	208.74	41.75	13.58	1
10	सलूम्वर-कीर की चौकी	मार्च 2010	फरवरी 2011	नवम्बर 2011	कार्य प्रगति पर	163.50	-	11.00	4
11	गोटन-पुंदलू-बोरुंदा-रांसी गाँव-सोजत	मार्च 2010	फरवरी 2011	फरवरी 2012	कार्य प्रगति पर	167.45	33.49	-	1
12	बांसवाड़ा-रतलाम (एमपी की सीमा तक)	मार्च 2010	मई 2011	मार्च 2012	कार्य प्रगति पर	117.03	23.41	2.25	-
13	मांगलवाड़- निम्बाहेड़ा	मार्च 2010	अगस्त 2011	मई 2012	कार्य प्रगति पर	86.73	17.35	7.75	-
14	भरतपुर-डीग-अलवर	मार्च 2010	अगस्त 2011	मई 2012	कार्य प्रगति पर	135.69	27.04	8.50	-
15	जहाजपुर-मांडलगढ	मार्च 2010	जनवरी 2012	अक्टूबर 2012	कार्य प्रगति पर	197.37	-	13.75	-

क्र.सं	सड़क का नाम	राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई	निविदा अंतिमीकरण के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने का निर्धारित माह	निविदा अंतिमीकरण के अनुसार पूर्णता का निर्धारित माह	मार्च 2012 की स्थिति	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (₹ करोड़ में)	अन्तर की राशि (₹ करोड़ में)	वार्षिकी (₹ करोड़ में)	मार्च 2012 तक देरी (माह)
16	ऋषभदेव –सलूमबर	मार्च 2010	डीपीआर तैयार की जा रही है।						
17	डूंगरपुर-सागवाड़ा-बांसवाड़ा	मार्च 2010	डीपीआर तैयार की जा रही है।						
18	भरतपुर—रूपवास-धौलपुर		राजस्थान सरकार द्वारा वापिस लिया गया।						
19	प्रतापगढ़-मंदसौर		राजस्थान सरकार द्वारा वापिस लिया गया।						
20	सांडेराव-फालना		राजस्थान सरकार द्वारा वापिस लिया गया।						
21	जोधपुर –भोपालगढ़-गोटन-मेड़ता		राजस्थान सरकार द्वारा वापिस लिया गया।						

अनुबन्ध-14

(अनुच्छेद 2.2.24 में सन्दर्भित)

चित्तौडगढ़-कपासन-मावली-डबोक सड़क कार्य के निष्पादन के पश्चात् निविदा की बीओक्यू तथा वास्तविक बीओक्यू में विचरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

टुकड़े का नाम	निविदा के अनुसार बीओक्यू का जी-अनुसूची मूल्य	निविदा के अनुसार बीओक्यू का एच-अनुसूची मूल्य	वास्तविक निष्पादित बीओक्यू का जी-अनुसूची मूल्य	वास्तविक निष्पादित बीओक्यू का एच-अनुसूची मूल्य	बीओक्यू के जी-अनुसूची मूल्य में विचरण की प्रतिशतता	बीओक्यू के एच-अनुसूची मूल्य में विचरण की प्रतिशतता
00/0 से 0/10 किमी	32.24	2.99	28.62	3.14	(11.23)	5.02
00/10 से 0/20 किमी	27.76	1.60	24.25	1.09	(12.64)	(31.88)
00/20 0/30 किमी	36.29	1.12	29.38	0.67	(19.04)	(40.18)
00/30 से 0/40 किमी	32.54	1.86	26.36	1.14	(18.99)	(38.71)
00/40 से 0/50 किमी	28.64	1.30	22.68	0.59	(20.81)	(54.62)
00/80 से 0/90 किमी	28.18	1.41	25.68	0.80	(8.87)	(43.26)
00/90 से 0/99 किमी	22.24	1.28	19.74	0.76	(11.24)	(40.63)

अनुबन्ध-15
(अनुच्छेद-2.2.26 में सन्दर्भित)

ठेकेदारों द्वारा (जी-अनुसूची के अनुसार) निष्पादन नहीं किये जाने के कारण वापस लिये गये कार्यों पर अतिरिक्त वित्तीय भार को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

कार्य का नाम (सड़क/टुकड़ा)	नई निविदा के अनुसार निष्पादित नहीं किये गये कार्य की अनुमानित लागत	प्रीमियम जिस पर नई निविदा को अंतिम रूप दिया गया	नई निविदा के अनुसार कुल लागत	वापस ली गई निविदा का प्रीमियम/छूट	कार्य की लागत यदि यह पुराने ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया गया होता	अतिरिक्त वित्तीय भार	वापस ली गई निविदा के समक्ष वित्तीय धारण	शुद्ध अतिरिक्त भार	
पाली-नाडोल-गोमती का चौराहा सड़क	290/0 से 306/0 किमी	18.78	बीएसआर से 17.55 प्रतिशत ऊपर	22.08	बीएसआर से 17 प्रतिशत नीचे	15.59	6.49	3.49	3.00
मेड़ता-लम्बिया-रास-ब्यावर सड़क ¹	83/0 से 98/0 किमी	16.57	बीएसआर से 21 प्रतिशत ऊपर	20.05	बीएसआर से 17 प्रतिशत नीचे	13.75	6.30	5.56	0.74
	98/0 से 113/0 किमी	28.22	बीएसआर से 21 प्रतिशत ऊपर	34.15	बीएसआर से 15 प्रतिशत नीचे	23.99	10.16	5.42	4.74
	113/0 से 129/0 किमी	25.78	बीएसआर से 21 प्रतिशत ऊपर	31.94	बीएसआर से 16 प्रतिशत नीचे	21.66	9.53	7.44	2.09
जोधपुर ओसियां-फलोदी सड़क	52/00 से 80/00 किमी	35.09	बीएसआर से 12.88 प्रतिशत ऊपर	39.61	बीएसआर से 28.54 प्रतिशत नीचे	25.08	14.53	9.63	4.90
कुल योग									15.47

1 इस मामले में निविदाओं में अन्तिम रूप नहीं दिया गया लेकिन प्राप्त हुई न्यूनतम दरें बीएसआर से 21 प्रतिशत ऊपर हैं।

अनुबन्ध 16
(अनुच्छेद 2.2.31 में सन्दर्भित)

खोदी गई मिट्टी, खोदी गई मिट्टी का निर्माण में उपयोग एवं उपयोग नहीं की गई मिट्टी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

सड़क का नाम	टुकड़ा	पुलिया, पुल, नाली इत्यादी से खोदी गई मिट्टी	निर्माण में उपयोग की गई मिट्टी	उपयोग नहीं की गई मिट्टी	बीएसआर के अनुसार कम्पनी को प्रति इकाई अन्तरीय लागत	निविदा छूट	प्रभावी दर प्रति इकाई	कम्पनी को अतिरिक्त लागत
		घनमीटर	घनमीटर	घनमीटर	₹	प्रतिशतता	₹	₹
चित्तौड़गढ़-कपासन- मावली-डबोक सड़क	0-10	51383.59	45376.39	6007.20	37.00	22.51	28.67	172226.42
	10-20	48415.70	42948.00	5467.70	37.00	21.18	29.16	159438.13
	20-30	44770.52	38519.72	6250.80	37.00	21.21	29.15	182210.82
	30-40	40585.19	36472.60	4112.59	37.00	21.98	28.87	118730.47
	40-50	43277.38	39452.42	3824.96	37.00	21.77	28.95	110732.59
	80-90	45978.90	40277.69	5701.21	37.00	15.55	31.25	178162.81
	90-99	37190.59	31893.19	5297.40	37.00	15.55	31.25	165543.75
सूरतगढ़-हनुमानगढ़ सड़क	27-36	40619.80	35638.22	4981.58	105.75	11.21	93.90	467770.36
	36-45	352300.80	338586.00	13714.80	74.25	12.71	64.81	888856.19
	45-50	226787.18	192048	34739.18	59.75	19.88	47.87	1662964.55
कम्पनी को कुल अतिरिक्त लागत		931309.65	841212.23	90097.42				4106636.09

अनुबन्ध-17
(अनुच्छेद 2.2.34 में सन्दर्भित)

मार्च 2012 को समाप्त पिछले छः वर्षों के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम संख्या	मशीनरी का नाम	क्रय का वर्ष	एमओएसटी ¹ के अनुसार मानक		एमओएसटी के अनुसार प्रति वर्ष मानक उपयोग (घण्टों में)	मार्च 2006 तक उपयोग			2006-07 से 2010-12 के दौरान उपयोग			मार्च 2012 को कुल उपयोग			
			वर्ष	कुल घण्टे		वर्ष	घण्टे	औसत घण्टे	मानक घण्टे ²	घण्टे	औसत	वर्ष	मानक उपयोग घण्टों में	वास्तविक उपयोग घण्टों में	उपयोग प्रतिशतता
1	हॉट मिक्स संयंत्र-3	1992	12	9000	800	14	उ.न.	उ.न.	4800	815	135.83	20	16000	उ.न.	उ.न.
2	हॉट मिक्स संयंत्र-4	2002	12	9000	800	4	1125	281.25	4800	1746	291	10	8000	2871	35.89
3	हॉट मिक्स संयंत्र-5	2002	12	9000	800	4	1939	484.75	4800	4411	735.17	10	8000	6350	79.38
4	हॉट मिक्स संयंत्र-6	2002	12	9000	800	4	940	235	4800	1915	319.17	10	8000	2855	35.69
5	पेवर फिनिशर्स-3	1992	15	9000	800	14	6632	473.71	4800	4724	787.33	20	16000	11356	70.98
6	पेवर फिनिशर्स-4	1996	15	9000	800	10	उ.न.	उ.न.	4800	540	90	16	12800	उ.न.	उ.न.
7	पेवर फिनिशर्स-5	1997	15	9000	800	9	उ.न.	उ.न.	4800	उ.न.	उ.न.	15	12000	उ.न.	उ.न.
8	पेवर फिनिशर्स-6	2002	15	9000	800	4	1957	489.25	4800	197	32.83	10	8000	2154	26.93
9	पेवर फिनिशर्स-7	2002	15	9000	800	4	778	194.5	4800	1001	166.83	10	8000	1779	22.24
10	पेवर फिनिशर्स-8	2002	15	9000	800	4	2292	573	4800	818	136.33	10	8000	3110	38.88
11	पेवर फिनिशर्स-9	2002	15	9000	800	4	745	186.25	4800	2816	469.33	10	8000	3561	44.51
12	पेवर फिनिशर्स-10	2002	15	9000	800	4	1302	325.5	4800	747	124.5	10	8000	2049	25.61
13	पेवर फिनिशर्स-11	2002	15	9000	800	4	2058	514.5	4800	2240	373.33	10	8000	4298	53.73
14	डीजल रोड रोलर-1	1996	15	12000	1000	10	9231	923.1	6000	2543	423.83	16	16000	11774	73.59
15	वाईब्रोमेक्स रोलर	1992	12	10000	1000	14	10413	743.79	6000	4272	712	20	20000	14685	73.43
16	सोइल कम्पेक्टर	1995	उ.न.	उ.न.	1000	11	6728	611.64	6000	2859	476.5	17	17000	9587	56.39
17	वेट मिक्स संयंत्र	1997	उ.न.	उ.न.	800	9	1206	134	4800	2611	435.17	15	12000	3817	31.81
18	क्रेन-3	1983	15	8000	800	23	2994	130.17	4800	3953	658.83	29	23200	6947	29.94
19	क्रेन-5	1988	15	8000	800	18	17850	991.67	4800	547	91.17	24	19200	18397	95.82
योग									94800	38755	-	-	236200	105590	

1 निराकरण उद्देश्य से आर्थिक जीवन।

2 एमओएसटी द्वारा अनुशंसा किये गये मानक उपयोग घण्टे प्रतिवर्ष x 6 वर्ष

अनुबन्ध-18
(अनुच्छेद 3.2 में सन्दर्भित)

हुडको ऋण एवं कॉरपोरेशन बैंक ऋण को वहन करने की लागत को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अ) कम्पनी द्वारा तैयार किया गया लागत-लाभ विश्लेषण

समाप्त तिमाही हेतु ब्याज का विवरण	राशि (₹)
31 मई 2009	58804856
31 अगस्त 2009	53819527
30 नवम्बर 2009	48064898
28 फरवरी 2010	42423888
31 मई 2010	38140199
31 अगस्त 2010	32913757
30 नवम्बर 2010	27386365
28 फरवरी 2011	21972592
31 मई 2011	17234429
31 अगस्त 2011	12007987
30 नवम्बर 2011	6707832
योग (अ)	359476330
कॉरपोरेशन बैंक को 10.75 प्रतिशत की दर से देय ब्याज (ब)	275082412
हुडको ऋण के पूर्वभुगतान पर ब्याज की बचत (अ-ब)	84393918
घटायें पूर्वभुगतान प्रभार	37953344
हुडको ऋण के पूर्वभुगतान पर ब्याज की शुद्ध बचत	46440574

(ब) लेखापरीक्षा द्वारा तैयार लागत-लाभ विश्लेषण

समाप्त तिमाही	बकाया मूल राशि (₹)	मूल राशि का पुर्नभुगतान (₹)	हुडको को 11.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज (₹)	कॉरपोरेशन बैंक को 10.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज (₹)
दो दिवसों हेतु ब्याज (30 एवं 31 मई 2009)	1896930855	176471000	1221312	1117370
31 अगस्त 2009	1720459855	176471000	50953893	46617392
30 नवम्बर 2009	1543988855	176471000	45230413	41381016
28 फरवरी 2010	1367517855	176471000	39620552	36248590
31 मई 2010	1191046855	176471000	35274566	32272475
31 अगस्त 2010	1014575855	176471000	30048123	27490836
30 नवम्बर 2010	838104855	176471000	24551880	22462358
28 फरवरी 2011	661633855	176471000	19169255	17537829
31 मई 2011	485162855	176471000	14368796	13145920
31 अगस्त 2011	308691855	176471000	9142353	8364281
30 नवम्बर 2011	132220855	132220855	3873347	3543700

योग	273454489	250181767
-----	-----------	-----------

हुडको ऋण को वहन करने की लागत

विवरण	राशि (₹)
दो दिवसों हेतु ब्याज (30 व 31 मई 2009)	1221312
31 अगस्त 2009 से 30 नवम्बर 2011 को समाप्त तिमाहियों हेतु ब्याज	272233177
कुल लागत	273454489

कॉरपोरेशन बैंक के ऋण को वहन करने की लागत

विवरण	राशि (₹)
दो दिवसों हेतु ब्याज (30 व 31 मई 2009)	1117370
31 अगस्त 2009 से 30 नवम्बर 2011 को समाप्त तिमाहियों हेतु ब्याज	249064397
हुडको ऋण हेतु भुगतान किये गये पूर्वभुगतान प्रभार	37953344
कुल लागत	288135111

लागत लाभ विश्लेषण

विवरण	राशि (₹)
हुडको ऋण को वहन करने की लागत (अ)	273454489
कॉरपोरेशन बैंक से ऋण प्राप्त करने की लागत (ब)	288135111
कम्पनी को हानि (ब)-(अ)	14680622

अनुबन्ध-19

(अनुच्छेद 3.11.4 में सन्दर्भित)

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान पाँच चयनित कम्पनियों में अकार्यकारी निदेशकों की उपस्थिति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अकार्यकारी निदेशकों की उपस्थिति की स्थिति
1	जेवीवीएएल	नवम्बर 2008 से मार्च 2012 के दौरान सरकार द्वारा नामित एक निदेशक संचालक मण्डल की आयोजित कुल 50 बैठकों में से केवल 26 बैठकों में उपस्थित था। सरकार द्वारा नामित अन्य निदेशक अप्रैल 2008 से सितम्बर 2008 के मध्य आयोजित सभी 10 बैठकों में अनुपस्थित था। राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य निदेशक भी जुलाई 2008 से अप्रैल 2009 के दौरान आयोजित 17 बैठकों में से केवल 8 बैठकों में उपस्थित था।
2	एवीवीएनएल	सरकार द्वारा नामित एक निदेशक जून 2009 से जून 2011 की अवधि के दौरान आयोजित संचालक मण्डल की कुल 25 बैठकों में से केवल 11 बैठकों में उपस्थित था। सरकार द्वारा नामित अन्य निदेशक अप्रैल 2008 में सितम्बर 2008 के दौरान आयोजित सभी आठ बैठकों में अनुपस्थित था। सरकार द्वारा नामित अन्य निदेशक अभी भी जून 2008 से फरवरी 2009 के दौरान आयोजित 15 बैठकों में से केवल 7 बैठकों में उपस्थित था।
3	रीको	सरकार द्वारा नामित दो निदेशक, अप्रैल 2008 से मार्च 2011 के दौरान आयोजित संचालक मण्डल की 12 बैठकों में से प्रत्येक केवल 8 बैठकों में उपस्थित थे।
4	आरएसएमएमएल	सरकार द्वारा नामित एक निदेशक जुलाई 2009 से मार्च 2011 के उसके कार्यकाल के दौरान आयोजित सभी आठ बैठकों में अनुपस्थित था। सरकार द्वारा नामित एक अन्य निदेशक अक्टूबर 2008 से मार्च 2011 के दौरान आयोजित कुल 11 बैठकों में से केवल पाँच बैठकों में उपस्थित था।
5	आरएसआईसीएल	सरकार द्वारा नामित एक निदेशक जून 2007 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान आयोजित सभी 19 बैठकों में अनुपस्थित था। सरकार द्वारा नामित एक अन्य निदेशक सितम्बर 2008 से दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान आयोजित कुल 16 बैठकों में से मात्र दो बैठकों में उपस्थित था। सरकार द्वारा नामित एक अन्य निदेशक जून 2011 से दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान उसकी नियुक्ति के पश्चात आयोजित सभी पाँच बैठकों में अनुपस्थित था।

अनुबन्ध-20

(अनुच्छेद संख्या 3.15.2 में संदर्भित)

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तरता के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेद				प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं				दो से अधिक वर्षों से अनुपालना प्राप्त नहीं			
		पीएसयूज की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
(अ) सरकारी कम्पनियाँ													
1.	कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र	1	18	79	39.57	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	वित्त क्षेत्र	1	25	76	23.82	2	2	6	0.24	1	1	3	0.01
3.	ढांचागत क्षेत्र	3	94	311	241.28	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	निर्माण क्षेत्र	4	21	124	150.90	2	5	51	18.38	-	-	-	-
5.	ऊर्जा क्षेत्र	6	302	1550	1049.12	2	6	45	16.49	-	-	-	-
6.	सेवा क्षेत्र	4	44	112	18.68	4	8	32	5.22	-	-	-	-
7.	विविध क्षेत्र	1	1	4	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (अ)		20	505	2256	1525.87	10	21	134	40.33	1	1	3	0.01
(ब) सांविधिक निगम													
1.	वित्त क्षेत्र	1	39	98	363.92	1	1	2	0.30	-	-	-	-
2.	सेवा क्षेत्र	2	95	272	93.19	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (ब)		3	134	370	457.11	1	1	2	0.30	-	-	-	-
कुल योग (अ+ब)		23	639	2626	1982.98	11	22	136	40.63	1	1	3	0.01

अनुबन्ध-21

(अनुच्छेद संख्या 3.15.2 में संदर्भित)

विभागवार ड्राफ्ट अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	विभाग का नाम	निष्पादन समीक्षाओं की संख्या	ड्राफ्ट अनुच्छेदों की संख्या	जारी करने की समयावधि/ दिनांक
1.	ऊर्जा, उद्योग, स्नान एवं पेट्रोलियम	-	1	अगस्त 2012
2.	ऊर्जा	-	2	अगस्त 2012
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	1	2	अगस्त एवं अक्टूबर 2012
4.	उद्योग	-	2	जून 2012 से सितम्बर 2012
5.	पर्यटन	-	1	अगस्त 2012
6.	परिवहन		2	अगस्त 2012 से सितम्बर 2012
योग		1	10	