

ଅଧ୍ୟାୟ III

ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ଅଧ୍ୟାୟ III

ଅନୁପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ

ସରକାରଙ୍କ ଦିଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ନାମାନ୍ତରଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରୁ ସମ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନାରେ ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶକ ପୂର୍ବ ବିଚାର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି ନିମ୍ନ ଅନୁଲେଖ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ।

ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ

3.1 ଆର୍ଡିଏଚ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ

ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସାତ ଗୋଟି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟୟ ଓଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବ୍ୟତୀତ ହେଲେ ଓ ଫାସଲ ଆଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ । ତେଣୁ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା 1.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଶିଷ୍ଟ ଆର୍ଡିଏଚ୍ ପ୍ରକଳ୍ପାବଳୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିୟୋଚିତ ବ୍ୟୟ ସହିତ 17.40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଡିଏଚ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି ।

ସାତ ଗୋଟି ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଫାସଲ ଆଦିରୁ ଉପାଦାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଉପାଦାନ ଓଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈବଳ୍ୟ ନଦୀର ଆର୍ଡିଏଚ୍ କରାଯାଇ ଥିଲା । ସାମୁଦ୍ରିକ ନଦୀ, ଯାହା କୈବଳ୍ୟ ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ ଅଟେ, ତାହାର ଆର୍ଡିଏଚ୍ ଅର୍ଥ.ଟି. 13,500 ଟି. ଓଲେ 1.60 ମିଲିଅନ ଟଙ୍କା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ



କୈବଳ୍ୟ ଏବଂ କୈବଳ୍ୟ ନଦୀ



ଆର୍ଡିଏଚ୍ ନିର୍ମାଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ (1987)

ସୁରକ୍ଷା ଆର୍ଡିଏଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ଆର୍ଡିଏଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟ 1987 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କୈବଳ୍ୟ ନଦୀ ତାହା ଆର୍ଡିଏଚ୍ କରାଯାଇ ଶେଷ ଅଂଶରେ ଏବଂ କୈବଳ୍ୟ ନଦୀ ବାମ ଆର୍ଡିଏଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଉପର ଆର୍ଡିଏଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପର ଆର୍ଡିଏଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାସଲ 34 ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଫାସଲ ଦେଖା ଦେଖା ନଦୀ ସ୍ତର ସ୍ତର ଏବଂ ଫାସଲ ନିମ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା ନିରନ୍ତର ଚଳା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟକର ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟୟାବଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କୋଳିନ ନିରନ୍ତର ଉପର ସୁରକ୍ଷା ଫାସଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ତେଣୁପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗ୍ୟ (ପି.ପି.ଏ.), ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏ.ପି.ପି.), ଶାନ୍ତପତା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଓଲେ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ଅନୁପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପଦ ନିର୍ମାଣରେ ଏବଂ "ନଦୀ କୈବଳ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଉପାଦାନ ଓଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈବଳ୍ୟ ନଦୀର ତାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପାଦାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ" ପାଇଁ 16.35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଲେଖ

ମହୁଣା ଜରିଆରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୫) । ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ପୁରୁଣା ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ କର^୨ ତତ୍ୟାନ୍ତରଣ ଗଣପଞ୍ଚାୟତ ୧.୨୧ କୋଟି ବ୍ୟୟ ବ୍ୟୟ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ୨୦୧୬ ୧୫.୭୯ କୋଟି ବ୍ୟୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୬ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ୧୭.୪୦ କୋଟି ବ୍ୟୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ମିଶ୍ଟରୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯତ୍ନ ୪.୫ ଲ. ଡଲାର୍ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାହଣ କରାଯାଇଛି (ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୬) ଏବଂ ମହାନ୍ତର ଶେଷରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମୋଦିତ (୧୯୮୭) ନକ୍ସା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା (ନକ୍ସା)କ ନୂତନ ଅନୁମୋଦନ ଅବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ତେଣୁ, ସିନ୍ଦୁ ଉପ ଉପଗ୍ରହ ଉପାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ଉପରେ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଅନୁରୋଧ । ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ ହେବେ । କିଛି ମଧ୍ୟରେ, ନିର୍ମାଣ ଯତ୍ନ (ଉ.ପ.), ବୈଦିକଗଣା ବିଭାଗ, ଶାନ୍ତପୁରା ଅଫିସର ଠାରେ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୫.୫ ଲ. ଡଲାର୍ ଯାଏଁ ୬.୫ ଲ. ଡଲାର୍ ପ୍ରଶାସନିକ ନିମନ୍ତେ ଅବଶ୍ୟକ ପାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ହେବେ । ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୬ ୧୫ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଅନୁରୋଧ ୧.୨୧ କୋଟି ବ୍ୟୟ ପ୍ରଦାନ ଅନୁରୋଧ ବ୍ୟୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସି.ପି.ଇ. ଅନୁମୋଦନ ହେବେ ।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମସ୍ତ ଅବଲୋକନ କରା ଯେ :

- ଯେତେବେଳେ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ ୫.୫ ଲ. ଡଲାର୍ ୬.୫ ଲ. ଡଲାର୍ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ ସହିତ ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇ ନଥିବ, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ମିଶ୍ଟରୀ ନିର୍ମାଣ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ।
- ପୁରୁଣା ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ୫.୫ ଲ. ଡଲାର୍ ଉପରେ ଥିଲା । ଅବଲୋକନ ମହୁଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଏକ ଉପରେ ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ତିନି ଡଲାର୍ ଏକ ବ୍ୟୟ ହେଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବେ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା, କାରଣ ସି.ପି.ଇ. ଅନୁମୋଦନ ଅବଶ୍ୟକ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ନକ୍ସା ଓ ବିଭାଗ ଉପରେ ଅଧିକ ନ ଥିଲା ।
- ଉଚ୍ଚ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଓ ଗଣନା କରାଯାଇ ନକ୍ସା ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ, ଏହି ବ୍ୟୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ । ଏହି ଉପରେ, ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଓ ଗଣନା କରାଯାଇ ନକ୍ସା ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟକ ହେବ ।

ଏହିପରି, ସାତ କୋଟି ଗ୍ରାମର ଆବାସକୁ ବ୍ୟୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ୧.୨୧ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ ବ୍ୟୟ ସହିତ ୧୭.୪୦ କୋଟି ବ୍ୟୟ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

ଉପଲବ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧) ଯେ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ୩୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନିର୍ମାଣ ଅନୁରୋଧ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରମାଣ ଏକ ନକ୍ସାକୁ ଅନୁମୋଦନ ନିର୍ମାଣରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଏହି ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅବଲୋକନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦରମା, ଯେତେବେଳେ, ଅବଲୋକନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୧.୨୧ କୋଟି ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ନ ଥିଲା, ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଯୋଗୁଁ ଆବିଷ୍କୃତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବଲୋକନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା ।

^୨ ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

3.2 ପିଲାଦାନ ମାମଲକୁ ଅନ୍ତାନ୍ତ୍ୟ କରିବା ଦରମେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

ସାମଗ୍ରୀ, ଶ୍ରମ ଏବଂ ପି.ଓ.ଏଲ. ର ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଦେଖି ପ୍ରଦାନ / ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ସମୟୀୟ ଦର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ/ ବୃଦ୍ଧି ଆଦେଶକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନୀତିର ଲବ୍ଧି ହେବ । ଏହି ଆଦେଶକୁ ଗରୁଡ଼ାପା ନବି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯାତୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବାବଦରେ 90.12 ଲୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଡିଡ଼ିମ୍ବୁ ନିବେଶ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଯଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ମରୁତା ବେ, ସାମଗ୍ରୀ, ପେନାଲ୍, ଟେନ, ମୁକ୍ତିନାଶ (ପି.ଓ.ଏଲ.) ରଦ୍ଦକାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି/ ହ୍ରାସ ପଡ଼ିଲେ, ଦର ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷମାରେ ପିଲାଦାନକୁ ଖଟି ପୁରଣ ହିସା ସମାପନକୁ ବିରାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଡି.ଓ.ଓ.) ମୂଲ୍ୟର ସମାପନକ ପାଇଁ କ୍ଷମାକୁପାୟୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧିନୀମୀ ପରିପାଳନ ନିୟମାବଳୀ/ ପରିଚାଳନା ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଟେ ।

ନାଆଁ ବୃଦ୍ଧିନୀମୀରେ ପିନେକ, ଉତ୍ତର, ଏବଂ ବିଭୁମେନ, ଆଗର ମୂଲ୍ୟ ବିବିଧତା ହେତୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ/ ଅର୍ଥ ଅସୁବିଧାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ପରିପତ୍ତ ଲାଭ କରିଥିଲେ (ଏପ୍ରିଲ 2007), ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷତା ବର୍ଦ୍ଧିତାରେ ଯେ ମୂଲ୍ୟ ହାସଲ ହେଉଥିଲେ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ବାହୀ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପିଲାଦାନକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧିକ, ଉପରେ ଅର୍ଥର ଅସୁବିଧା କରାଯିବ ଏବଂ 50,000 ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ଯେ 50,000 ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚକର ସମାପନ ମୂଲ୍ୟ ସରକାର ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବ ।

ଅସ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଦାନ ସଂଘ ଉପରୋକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବିବିଧତା ପରିପତ୍ତ ବିଶେଷତା ମାନ୍ୟତା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଉତ୍ତର, ପିନେକ, ବିଭୁମେନ, ଶ୍ରମ ଏବଂ ପି.ଓ.ଏଲ. ରଦ୍ଦକାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁରେ ପିଲାଦାନ/ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ମାନ୍ୟତା ବିଭେଦମୂଳକ ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଲୋକନିୟମ ପରିପତ୍ତକୁ ମାନ୍ୟତା ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣକ ଅଧିକାରରେ ମୂଲ୍ୟର 2012 ରେ ନାମକ କଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିପତ୍ତରେ ଲୋକନିୟମ ଯେ, ଏହି ଦର ବିବିଧତା ପରିପତ୍ତ ଯୋଗୁ କାର୍ଯ୍ୟର ନିଷ୍ପାଦନରେ ପିଲାଦାନ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଖଟି ସହିଥିଲେ । ଏହାପରେ, ସମାନ ଧାରାରେ, ଦର ବିବିଧତା ନାମକରୁ ଦେଖି ପ୍ରଦାନ/ ବିଭେଦମୂଳକ ମୂଲ୍ୟର ଅସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମରଣ ବିଧିପତ୍ତି (ଡି.ପି.ସି.ଏଲ.)/ ବୃଦ୍ଧିନୀମୀର ପରିବର୍ଦ୍ଧନରେ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାୟାଳୟ ସ୍ୱାଭାବ (ଓ.ଏ.) ଜାରି କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2012) ।

ଡିସେମ୍ବର 2012 ର ନାୟାଳୟ ସ୍ୱାଭାବ ମାନ୍ୟତା ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) । ମାନ୍ୟତା ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବାବଦ ରାୟରେ ଏହି ନାୟାଳୟ ସ୍ୱାଭାବକୁ ନାମକ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତାରେ ଯେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ପରିପତ୍ତ (ଏପ୍ରିଲ 2007) ର ଲୋକ ସଂଗଠାଧିକ ଅଟେ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ନାମକ ହୋଇସାରିଛି । ଡିସେମ୍ବର 2012 ରେ ନାୟାଳୟ ସ୍ୱାଭାବ ପ୍ରଧାନରେ ପିଲାଦାନ ମାନ୍ୟତା ବିଭାଗରେ ଲୋକନିୟମ ବିପତ୍ତି ହିସା ପିଲାଦାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାର ଅର୍ଥର ପରିପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରିପାଳନ ଅନୁକୂଳ ଯୋଗ କରାଯିବା ପରିପତ୍ତ ଏକ ନିୟମ ପରିପତ୍ତ ନାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଉପରୋକ୍ତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ନିୟମରେ 2019 ରେ ଏକ ନିୟମ ନାୟାଳୟ ସ୍ୱାଭାବ ଜାରି କରିଥିଲେ ।

ମେଗ ବିଭୁମେନ ପ୍ରଦାନ ବିଭାଗର ବୃଦ୍ଧିକର ନିର୍ବାହୀ ଯାତୀ ମାନେ ବାରିଲୋଟି ବୃଦ୍ଧିକ ଅଧିକାରରେ ଡିସେମ୍ବର 2015 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2016 ମଧ୍ୟରେ 48 ଲୋଟି ମେଗ ବିଭୁମେନ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ 1,631.65 ଲୋଟି ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଲୁଣ 2018 ଏବଂ ଲୁଣ 2019 ମଧ୍ୟରେ ସମାପନ ଦେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ନିମ୍ନୋକ୍ତ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଳାଇ ଚଳୁଥିଲା ଏବଂ ପିଲାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ 1,431.88 ଲୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖିବା ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ ବାରିଲୋଟି ବୃଦ୍ଧିକ ମଧ୍ୟକୁ ଲୁଣକି ବୃଦ୍ଧିକର ମୋଟାମିଟୁ, ପ୍ରଦାନ ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଡିସେମ୍ବର 2012 ର ନାୟାଳୟ ସ୍ୱାଭାବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ରେ ମାନ୍ୟତା ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ପରେ ଦର ବିବିଧତା ଧାରା ପୂର୍ଣ୍ଣକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା/ ବୃଦ୍ଧିନୀମୀରେ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପାଣ୍ଡୁ ନିଗମର ଯେ, ଡିସେମ୍ବର 2012 ରେ ନିଜା ଯୋଗ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଖରେ ଦିନ ଦିନରେ ବାବଦରେ ଠିକାଦାର ମାତ୍ର 90.12 କୋଟି ବ୍ୟୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଥିଲା । ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ନଭେମ୍ବର 2019 ରୁ ଆମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାଗତ ନିଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଡିସେମ୍ବର 2012 ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାଗତ ଯଥା ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟନୟନେ ନିଜା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବାବଦରେ 90.12 କୋଟି ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପାଳନ ପରେ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁପାଳନ ।

ସରକାର ନିଗମରେ (ଅନୁ 2021) ପେ 7 ମଇ 2018 ରେ ମାନ୍ୟତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟନୟନ ବାସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟୟ ଠିକାଦାର ବୃଦ୍ଧିର ମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ । ବିନି ପରମାଣେ ଏହି ଉଚ୍ଚତା ପଥ ଉପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ନିଜାଦାର 90.12 କୋଟି ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 13.37 କୋଟି ବ୍ୟୟ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାବଦରେ ମଇ 2018 ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ୫.୩୮ ଡିସେମ୍ବର 2012 ଟି ବ୍ୟୟରେ ଥିଲା ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ନିଜାଦାର ଏବଂ 76.75 କୋଟି ବ୍ୟୟ ମାନ୍ୟତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟନୟନ ବାସ୍ୟ (ମଇ 2018) ପରେ ମାନ୍ୟତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟନୟନ ବାସ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇ ନିଜାଦାର ଯଥାରେ, ଓଡ଼ିଶା ଅନୁପାଳନ ନିଜା ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାଗତ ନିଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକାଦାର ୧୯.୯୯ କୋଟି ବ୍ୟୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାପନ ନିଜାଦାର ବାବଦରେ ବ୍ୟୟରୁ ବ୍ୟୟରୁ ନିଜା ଯେ, ସରକାର 19.11.2019 ରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାଗତ ନିଜା ନିଜା, ଯଥା 07.07.2012 ରୁ 18.11.2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବାସ୍ୟ ନିଜା, 07.06.2021 ରେ ପ୍ରଦାନ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯଥା ମଇ 2018 ରେ ନିଜା ଯୋଗ୍ୟତା କୋଟି ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇ ।

3.3 ଏବଂ ନିଗମରୁ ଅନୁପାଳନ ଉପରେ

ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ବାବଦରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାରୁ ଏବଂ ନିଗମରୁ 18.57 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ।

ପୂର୍ବ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଗମ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଜା କରାଯାଇ (ଯୋଗ୍ୟତା 2012 ଏବଂ ମଇ 2016), ଯୋଗ୍ୟତା ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ସରକାରୀ ଉପରେ (ପି.ଏସ୍.ସ୍ଟି.) ମାନ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୂଚିତ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପି.ଏସ୍.ସ୍ଟି. ମାନ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ପି.ଏସ୍.ସ୍ଟି.) ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯାଇ (ଏ.ଏ.ଅ.ଅ.) ଅଧିକରେ କରାଯିବ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ପେଟିସନ 2011) ଯେ ନିଗମ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ବାବଦରେ ପି.ଏସ୍.ସ୍ଟି. କୁ ବିଅଧିକରେ ଅର୍ଥ 10 ପ୍ରତିଶତରେ ସୀମିତ କରାଯିବ ।

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ନିଗମ ନିଗମ ନିଗମ (ପି.ଏସ୍.ସ୍ଟି.) ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ୟ ପି.ଏସ୍.ସ୍ଟି., "ନିଗମର ବ୍ୟୟରେ ଉପରି ଉପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁପାଳନ" କାର୍ଯ୍ୟ ନିଗମ 256.94 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ (ପେଟିସନ 2016) । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏ.ଏ.ଅ.ଅ. କୁ ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 15 ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ (38.93 କୋଟି ବ୍ୟୟ) ଏବଂ 2.57 କୋଟି ବ୍ୟୟ ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ (ଏବଂ ପ୍ରତିଶତ) ଯେ 298.44 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଉପରେ ପି.ଏସ୍.ସ୍ଟି. କୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇ (ନିଗମ 2016) । କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ସମୟ ନିଗମର 2019 ବାବଦ ଯୋଗ୍ୟତା । ନିଗମ 2017 ଠାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷରେ ପି.ଏସ୍.ସ୍ଟି. ନିଗମ ହେବା ପରେ, ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଏ.ଏ.ଅ.ଅ. ରୁ ସମାପନ କରାଯିବ ଯଥା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଅନୁପାଳନ ମୂଲ୍ୟ 235.75 କୋଟି ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପି.ଏସ୍.ସ୍ଟି. ଅନୁପାଳନ ମୂଲ୍ୟ 323.12 କୋଟି ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ ଯୋଗ୍ୟତା ପି.ଏସ୍.ସ୍ଟି. 42.86 କୋଟି ବ୍ୟୟ । ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ବାବଦରେ 15 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ 42.15 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଏବଂ ନିଗମରୁ ଉପରେ 2.36 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବାବଦରେ ଯୋଗ୍ୟତା । ନଭେମ୍ବର 2020 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପାଳନ 271.31 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ନିଗମ କରାଯିବ ।

ଫନାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚରୁ ନଶାପତ୍ତା ଯେ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅବେଶନ ବିନୋଧରେ, ଫୂଲ୍ଲ ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଳେ ମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଚୋରଧାନ ଛାଡ଼ି ବାବଦରେ ସୁାଧ୍ୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ହାର (23.58 ଲୋଟି ବ୍ୟା) ପରିବର୍ତ୍ତେ 15 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ 42.15 ଲୋଟି ବ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟାପ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁ 18.57 ଲୋଟି ବ୍ୟାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ମଧ୍ୟରୁ, ନିଗମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4.28 ଲୋଟି ବ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଅଛି ଯାହା ନିଗମର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରୁ ନଶାପତ୍ତିରା ।

ଫନାଞ୍ଚ ଏହା ବର୍ଷାପତ୍ରରୁ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ସରକାର ଏହାର ଚ୍ୟୋଗୁନ ସତ୍ୟତାରୁ ବାବତ କଲେ ଏଠାରେ ଅନୁକ୍ରମେ 2020 ରେ ଚଣାପତ୍ରରେ ଯେ, ନିଗମରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ଭାଗି ପକେବା ବିଳ୍ଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ ।

3.4 ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ

କର୍ମୀର ନିୟମାବଳୀ ସୁଗୁଣିତ କରା ନ ଯାଇ ନିମ୍ନ ଆର୍ଡ଼ିବଣ୍ଡର ଲଢ଼ୁଟିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ନିଷ୍ପାଦନ କରାଯିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟଚିତ୍ର ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଠା ଏଥି ପାଇଁ 9.87 ଲୋଟି ବ୍ୟାକୁ ନିଷ୍ପାନ୍ନ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ହେଲା ।

ଓ.ପି.ଡ଼ୁ.ଡ଼ି. ଫର୍ମାସନ ଅନୁକ୍ରମେ 3.7.4 ରେ ବର୍ଣ୍ଣାୟାକ୍ଷିପେ ଲେଖାଯି ନିମ୍ନ ଯାହା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନା ଚଳାଯାଇ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଲେଖାଯି ନିମ୍ନାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯିବା ଚଳିତ ନୁହେଁ । ପୁନଶ୍ଚ, କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଚାଲି ଏଠା ସ୍ୱାମୀନା ଉତ୍ତମ ଫାକ (ନୋଟ୍) ସାହାଯ୍ୟର ଅଧୀନରୁ ପ୍ରକଳ ଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜୁରୀ ନିମନ୍ତେ, ଫାପୁଲ ବିଭାଗ ପ୍ରକଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ ଗିପୋର୍ (ଡ଼ି.ପି.ଆର.) ଦାଖଲ କରିବା ଚଳିତ ।

ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ବନ ପାଣ୍ଡିଲେ ବାମିପୁର ଠାରୁ ଓଡ଼ିସାଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8.50 କି.ମି. ବୈଦ୍ୟରେ ଲେଖାଯି ଆର୍ଡ଼ିବଣ୍ଡ ନ ଥିଲା, ପ୍ରାୟଶଃ ପୂର୍ବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖାଯାଇ ନିଗମ ବର୍ଣ୍ଣା ବ୍ୟା ନିମ୍ନ ଏଠା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁପ୍ର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମହାନଦୀ ଅବକାଶିକାରେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟା ବାବତୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଗମ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗା ସମାପ୍ତ ମସ୍ତୁର କରିଥିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରପାୟା, ମୁଖ୍ୟ ପାୟା, ବ୍ୟା ନିୟମଣ ଏଠା ଚେପିଲ୍ ପ୍ରକଳ, ନିମ୍ନ ମହାନଦୀ ଚେପିଲ୍, "କ୍ଷୟ ହୋଇପାରିଥିବା ନିମ୍ନ କୂଳର ପୁନଶ୍ଚ ଯାହା ଚାଲିପୁର ଠାରୁ ଓଡ଼ିସାଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀ ବନ ଆର୍ଡ଼ିବଣ୍ଡର ଉତ୍ତରୀକରଣ" କାର୍ଯ୍ୟ କାଳି ଚୁଲାଇ 2015 ରେ 20.28 ଲୋଟି ବ୍ୟା ଅବକଳ ମୁଖ୍ୟର ବୈଷୟିକ ମସ୍ତୁରା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କାଳି ନଭେମ୍ବର 2016 ରେ 17.07 ଲୋଟି ବ୍ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଚେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ନଭେମ୍ବର 2018 ପୁଣି ଫନାଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଅବକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏହା ଅନୁପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ କର୍ମୀ ଚଳକ୍ଷ ହେବା ଏଠା ନିମ୍ନ ପଥ ଗୁଣଣର ଅବକାଶକାରୀ ନ ଥିଲା । ପାହାଚେକ, ଚ୍ୟୋ ବନାକ ପାଞ୍ଚକୁ ଭଗାନ୍ତା ଯେ, ସରକାରୀ କର୍ମୀ ଉପକ୍ରମ ନ ଥିବାରୁ ଠିକାଦାର ପାଇ.ଡ଼ି. 3626 ମି. ଠାରୁ 5490 ମି. ଏଠା 7270 ମି. ଠାରୁ 8100 ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପିତ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉଲୋକ କରି ମାମିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ କର୍ମରେ ପାଡ଼ି ବ୍ୟା ନିମାଣର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ଯେଉଁପାଇଁ, 9.87 ଲୋଟି ବ୍ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ ଉପରେ ଏହି ସୁଚିକମାକୁ ବଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧ୍ୟ ସରକାର ଫେବୃପରୀ 2019 ରେ ନିଷ୍ପାଦନ କେଳେ ଘୋଷିଥିଲେ 2.69 କି.ମି. ର ପୈଦ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା ।

ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାହୀ ପକ୍ଷ ଡ଼ି.ପି.ଆର. ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କର୍ମୀର ଉପକ୍ରମରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିଲେ ଏଠା ଡ଼ି.ପି.ଆର. ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଅଧିକରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପକ୍ରମ ନିମିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟଚିତ୍ର ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠା 9.87 ଲୋଟି ବ୍ୟା ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ସମ୍ବେଳୁ ନିଗମରୁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟା ବାବତୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ, କେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ନିଷ୍ପାନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ।

ଫନାଞ୍ଚ ଏହା ବର୍ଷାପତ୍ରରୁ, ସରକାର କଣାପତ୍ରରେ (ଫୁଲ୍ଲ 2021) ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟର ନିଷ୍ପାଦନ ସମୟରେ, ନିଗମ ଏଠା ପରିବେଶ ବିଭାଗ ବାମିପୁର ଠାରେ ଉଲୋ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ ପ୍ରାନ୍ତର କଳେ, ଯାହା ପକ୍ଷରେ ନିମିତ୍ତ ହେବା

ପୁର ଗଣିତ ବଦଳାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଲୋକେ ଅଧିକତଃ ଚାହାଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁରଣ ଚାହାଁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହା ସହାୟକା ନିକଟ ବମି ନ ପୋଷାକଦା ସହିତ ଅଧିକୋପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ।

ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣାୟ ନ ଥିବା ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଅଧିକତଃ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂର୍ତ୍ତରୁ ଏହି ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନମି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବଦାନରୁ ନାହିଁ କେହି ମିଥ୍ୟା ଅନୁପ୍ରାଣଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ସମୟରେ ପେଡେଟେଲେ ସରକାର ନିମନ୍ତେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମା ପ୍ରକାଶ, ନିମି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାଶ ବିରୋଧ କଲେ, ପଞ୍ଚା ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରକାଶକୁ ବନ୍ଦ କରିଦାନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚିଲା ଏହା କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ନିଷ୍ଠର ସାଧ୍ୟତା ଯେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ମିଥ୍ୟାପୋଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଚା ପଞ୍ଚ ଚାଲିବୁ ଅବେଶୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବୁ ।

3.5 ଅନେକର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ର ପିଲାପାଠ ମାନ୍ୟତା ଅନୁକୂଳ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ

10ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନେକା ଶିକ୍ଷା ବୋଲୁଥିବା ଉତ୍ତମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା 35 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚ୍ଛେଦ 80 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାରୁ ଅନେକର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ପିଲାପାଠ ମାନ୍ୟତା 7.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକୂଳ ଲାଭ ମିଳିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ବିଭାଗ ସଂସ୍ଥା (ଓ.ପି.ଡ଼ି.ପି.ଏ.) ଓ ଅନୁକ୍ଷେତ୍ର 3.4.10 କେ ଲେଖିଯାଇଛି ଯେ, ଉଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଏସ.ଓ.ଆର.) ଏହା ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱେଷଣ (ଏ.ଓ.ଆର.) ଅଧିକରେ ଉପା ପଦ୍ମପାଠ ମିତରାୟ ଉପାୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକୃତ କରାଯିବା ରହିବୁ । ଯଦି ସମସ୍ତା ପଦ ଏସ.ଓ.ଆର./ ଏ.ଓ.ଆର. କେ ଉପକ୍ରମ ନ ଥିବ, ତେଲେ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏହା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଯେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଅନୁପାରେ ଅନେକ ପ୍ରକୃତ କରାଯାଇଅଛି ।

ପ୍ରକୃତ²⁸ ନମ ସେକ୍ସ ବିଭାଗରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟା ପଞ୍ଚା (ଲ.ଭ.) ମାନ୍ୟତା କର୍ତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ର ପୁନଃକ୍ରମଣ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 10 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୃଦ୍ଧିକରେ 2016 ଏହା କ୍ଷେତ୍ର 2018 ମଧ୍ୟରେ 85.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2017 ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2020 ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା 75.63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମେଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3.24 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମିତର ପରିମାଣର ଆନେକା ଶିକ୍ଷା ବୋଲୁଥିବା ଓ ପରିଚ୍ଛେଦ 100 ପେଡିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ-ବ୍ୟାପ୍, ଏହା ଏହା ଶ୍ରେଣୀ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯିବାରୁ ଥିଲା । ଉଚ୍ଚ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲକ୍ଷ ଏସ.ଓ.ଆର.ରେ ଅନୁକୂଳ ନ ଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ଅନେକା ଉପା ଯେ, 2.5 ମେଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଉପକ୍ରମ ବିଶିଷ୍ଟ ଆନେକା ଶିକ୍ଷା ପରିଚ୍ଛେଦ ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇଁ 35 ମେଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଉପାଦାନ ଅନୁକୂଳ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦା ପଞ୍ଚିତା ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2018 କେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ ଲକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତ ପାଇଁ, ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନ୍ୟତା 35 ମେଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଉପା ଉଚ୍ଚ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ପେଡିଟାରେ ପି.ଓ. ଏସ୍, ଉଚ୍ଚକରଣ ଶାଳକା ଶର୍ତ୍ତ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ।

ଏସ.ଓ.ଆର. 2014 ଅନୁକୂଳ ଆନେକା ଶିକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଂ, ପରିଚ୍ଛେଦ ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇଁ 35 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଉପା କେ ଉପା ପ୍ରତି 550 ଟଙ୍କା ଏହା 80-ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉପା ଉପା ପ୍ରତି 825 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପେଡିଟାରେ ପି.ଓ. ଏସ୍, ଉଚ୍ଚକରଣ ଶାଳକା ଶର୍ତ୍ତ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନେକର ପରାଶ୍ରମ୍ଭୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତି ଯେ, ସମସ୍ତ 10 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୋଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟା ପଞ୍ଚା ମାନ୍ୟତା ଏକ ମେଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋଡ଼ିଂ ପ୍ରତି 550 ଟଙ୍କା ଉପା କେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା 35-ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚ୍ଛେଦ ଉପା ପ୍ରତି 825 ଟଙ୍କା ଉପା କେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା 80-ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ପି.ଓ. ଏସ୍, ଉଚ୍ଚକରଣ ଶାଳକା ଶର୍ତ୍ତ ଉପାଦାନ ଉପା କେ ପରିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତି ଉପା ଉପା କେ ପରିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତି ଉପା କେ ପରିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତି 10

²⁸ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭାଗ ଏହା ଅଧିକତଃ ବିଭାଗ

ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନ (ଡି.ପି.ଆର. ଏବଂ ରାସ୍ତା) 44.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଟିନି ରୋଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ^{୨୧} ର ଅବନତିକୁ ମୁଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2018 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2019 ମଧ୍ୟରେ ତିନି ନୂଆ ଠିକାଦାନକୁ 38.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟରେ ନ୍ୟସ କଲେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2019 ରୁ ନବେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ପାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାନମାନକୁ 29.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ପାଦିତ । ଏହି ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଏମ୍.ଏସ୍.ଏ. ରୁ ଏବଂ ପି.ଡି.ଆର ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ।

ରାସ୍ତା ଚେଷ୍ଟାକୁ ନିୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ, ଟିନିଟି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପାଠକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ସମାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଅଧିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ଡିସେମ୍ବର 2015 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2017 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପାଠକ୍ରମ ସର୍ବୋତ୍ତମରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ପାଠକ୍ରମ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟିକୁ ସି.ଡି.ଡି. 204 ଥିଲା ଏବଂ ସମାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାକୁ ସି.ଡି.ଡି. 89 ଏବଂ 115 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ପାଠକ୍ରମ ସି.37:2012 ପ୍ରକଳ୍ପରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଡି.ଡି.ଏସ୍. ମୁଖ୍ୟ 1.5 ହୋଇ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ, ସାମ୍ବଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ (ଇ.ପି.) ଡି.ଡି.ଏସ୍. ରୁ 3.5 ହିସାବରେ ଅନୁନୟନ କରିଥିଲେ । ଅଧିକ ମୁଖ୍ୟତା ଡି.ଡି.ଏସ୍. ଅନୁନୟନ କରାଯିବାରୁ, ଏହି ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏମ୍.ଏସ୍.ଏ. ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଭାବରେ, ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ମାନକ ସମସ୍ତ ଟିନି ରୋଟି ରାସ୍ତା ଚେଷ୍ଟାକୁ ନିୟୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି 60 ମି.ମି. ରୁ 205 ମି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକତମ ମୋଟେ ଅନୁନୟନ କରିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପରେ 0.21 ରୁ ଅଧିକ ମିନିମାଲ ଅନୁନୟନ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ଚେଷ୍ଟା କରା ଯାଏ- ଗ୍ରାହକର ସର୍ବ୍ୱୋତ୍ତମ, ଚେଷ୍ଟା, ଶ୍ରେଣୀ, ମିଳୁ ମାତ୍ରାମାନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାତ୍ରାମାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାତ୍ରା କ୍ରମିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 8.11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକତମ ପରିମାଣର ବ୍ୟୟ ହୋଇ, ଯାହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ- 12 ରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯତ୍ନରେ ନିଶ୍ଚିତରେ (ଅନୁଷ୍ଠିତ 2020) ଯେ କେତେକ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-ପ୍ରକଳ୍ପ-ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଠକ୍ରମ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇ ଏମ୍.ଏସ୍.ଏ. ନିର୍ବାହିତ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଠକ୍ରମ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମ୍ବଲ ଥିଲା ଏହି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏମ୍.ଏସ୍.ଏ. ରୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନ ଥିଲା ଯେହେତୁ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ଅବନତିର ପାଠକ୍ରମରେ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ଅନୁନୟନ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ପାଠକ୍ରମ ଅଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତାରରେ ଶାମିଲ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ, ରାସ୍ତା ଚେଷ୍ଟାକୁ ପାଠକ୍ରମ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଥିଲା କେଣିକି ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଯାଏ ସମାପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଥା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ, ସି.ଡି.ଏସ୍.କୁ ବିଶେଷ କେବଳ ଅନାମ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦର୍ଶିତେ କରା ଯେହେତୁ ଏମ୍.ଏସ୍.ଏ. ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଡି.ଡି.ଏସ୍. ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇ କେଣିକି ଅବନତି ନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଭାବରେ 8.11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣର ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବା ସମ୍ଭବତଃ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ସାମ୍ୟ ହେଲା ।

3.7 ବ୍ୟୟ ଅଧିକତମ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜସ୍ୱ ମାର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଷରେ ବିରୋଧରେ ଶୋଭା ପୁରାଇ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟୟ କରାଯିବାରୁ 2.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଧିକତମ ସହିତ ସମ୍ପାଦ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଆଦାୟ ଉପରେ ବ୍ୟୟକ୍ରମ 0.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୌନଶ୍ଚିକ କ୍ଷତି ହେଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜସ୍ୱ (ଏନ.ଏସ୍.) ଦେୟ (ଦେ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆଦାୟ) ନିୟମାବଳୀ 2008 ରେ ଅନୁକ୍ରମ 8 (1) ରେ ବର୍ଣ୍ଣାୟାଯାଇ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସମ୍ପାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେଣିକି ରେକର୍ଡ୍ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସାଧାରଣ ଭାବେ

^{୨୧} (i) 20/୧୦୦ ଠାରୁ 29/୧୦୦ ଟି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟାରେ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ-ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପରେ (ii) ୨୦.୫. ୦.୦ ଠାରୁ 19 ଟି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏବଂ (iii) ୦.୦ ଠାରୁ 15.୫୦୦ ଟି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପରେ

ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସାମାନ୍ୟତା ୦.୧୦ ୧୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ବ୍ୟବଧାନରେ ବୋଲି/ ବେଶ୍ ସୁଲଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ନିମ୍ନ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବୋଲି/ ବେଶ୍ ସୁଲଭ ନିର୍ମାଣ ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସାମାନ୍ୟତା ୦.୧୦ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ମିଟରରୁ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ପୁନଃ ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତାପତ୍ତି ଯେ ନାଟ୍ୟ ରାଜପଥ ନୌଣସି ଅଂଶ, ସ୍ତାୟୀ ପୋଲ, ବାକ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଚଳେଇ ପଡ଼େଇ ନିର୍ମାଣ ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସାମାନ୍ୟତା ୦.୧୦ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିମ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିମ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ସାମାନ୍ୟତା ଅଧିକ ସାମାନ୍ୟତା ୦.୧୦ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲ୍ ସୁଲଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରେ ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ପର୍ଯ୍ୟବସନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମହାସ୍ତର (ମୋର୍ଟି), ଗରତ ପରୋକ୍ତ (ଓ.ପି.ଆଇ.) କି ଦୂରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର (ମୁଖ୍ୟ ସହା, ନାଟ୍ୟ ରାଜପଥ)କି ଦୂରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଶ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମୋର୍ଟି ଥିଏ ପୁଞ୍ଜିନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ । ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଧିକାରକ ଦୂରା ପାଞ୍ଚ ନୋଣସିକା ପରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବେଶ୍ ଭାଗର ସମାପନକ ଦୂରା ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରେ ।

ବିତ୍ୟାମାନ ଥିବା ନାଟ୍ୟ ରାଜପଥ-59 କି ଆଇ.ଡି. 256.880 ୦.୧୦ ଆଇ.ଡି. 296.515 କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଦୂର ନେଇ ନିର୍ମାଣ ଭାଗା (ପୂର୍ବରେ ନାଟ୍ୟ ରାଜପଥ-217 କି ଆଇ.ଡି. 400 କି.ମି. ରୁ 439.635 କି.ମି. ଗଞ୍ଜାମ ନିମ୍ନର ପିପରପଦ ୦.୧୦ ମୁଖ୍ୟତାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) କି ପୋଲ୍, ସୋନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକତା ନିମ୍ନରେ, ଅଧାଞ୍ଚଳ ଥିବା (ଏସ.ଇ.) ମୋର୍ଟି 132.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟତା ଅବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2014) । ଏହି ଅବଶ୍ୟକ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ (ଆଇ.ଡି. 272.600 କି.ମି. ଠାରେ) 3.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଏକ ଗୋଲ୍ ସୁଲଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ବୋଲି ସୁଲଭ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଷୟ ଥିବୁତ ଥିଏ ପାଞ୍ଚ ନୋଣସିକା ସମାପନରେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚିଆ ଅଧିକାର ନାଶିତ ଅଧିକାର ଛମତା (ଏ.ପି.ସି.) 99.10 ନଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।



ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର 120.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା (ଫେବୃଆରୀ 2014) ଯାହା ଏଥିରୁ 2016 ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ବାକିରେ ପଦ୍ଧତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପ 2018 ରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୋଲି ସୁଲଭ ନିର୍ମାଣ ଫେବୃଆରୀ 2017 ରେ ସମାପନ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ପିପରପଦକୁ 123.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ସୁଲଭ ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଭୂତ ଥିଲା ।

ସମାପ୍ତରୁ ପ୍ରାଥମିକ ହୋଇଥିବା କୋର୍ଟି ନମୁନା ପାଞ୍ଚରୁ ନଗରୀୟ ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ସହା (ନାଟ୍ୟ ରାଜପଥ), ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୋଲି ସୁଲଭ ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆଇ.ଡି. 272/600 କି.ମି. ଠାରେ ଏକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସୋନପୁର ବିଷୟର ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ (ସହରାଞ୍ଚଳ) ଠାରୁ ମାତ୍ର 2.5 କି.ମି. ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ନାଟ୍ୟ ରାଜପଥ ମାର୍ଚ୍ଚିକାରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ବୋଲି ସୁଲଭ ନିର୍ମାଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଭୂତ ଥିଲା, ଅଧ୍ୟାୟ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2020) ମୋର୍ଟି କି ଦୂରା ନୌଣସି ବେଶ୍ ଅଧିକାର ହୋଇପାରେ ପାରିନଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ସହା (ନାଟ୍ୟ ରାଜପଥ), ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ମୋର୍ଟିକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଭାବେ (ଅକ୍ଟ 2018) ଏବଂ ବୋଲି ସୁଲଭ ପୁନଃପ୍ରାପନ ନିମ୍ନରେ ଅନୁଭୂତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ ।

ଧାତୁମାନ ଏକ କାଚ ଭଳି ଉପକାଚ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଅଗ୍ରହ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡକୁ ବରଜାଣା ଧାତୁର ନିର୍ଦ୍ଦାୟନ କରିବା ପରେ ଉଦ୍‌ଘାତନଶୀଳ ସ୍ୱଭାବରେ ଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଫୋଷ୍ଫା ଚୁକା ଏହା ଅବଲୋକନ ନକାରୀ ଥିଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉଦ୍‌ଘାତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧାତୁମାନ ବିନା ମୂଳାନ୍ତରେ ଉପକାଚ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ସମାଜ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ (ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଗୋପାଳାଚାରୀ) ବିଭାଜନ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଭଲ ଧାତୁମାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସମାଜ ଧରଣର ଚାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ଉପକାଚ କରିଥିଲେ । ଧାତୁମାନ ନିମ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଦୂରଦୂର ପାଠକୁ ୨୬ ଡି.ମି. ଉପାସ ନିଅନ୍ତୁ । ନବର ବିଶ୍ୱେତଶ ସମୁଦାୟ ସର୍ବ-ବ୍ୟୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧାତୁମାନ ଉପକାଚ କରାଗଲେ, ଧାତୁମାନ ଏବଂ ପଥର ଶକ୍ତି ସ୍ତରର ସମୁଦାୟ ଉପାସରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କରିବା କରିବ । ଉପକାଚ ଅନୁପାତ ଅଧିକରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧାତୁମାନ ଉପକାଚ କରା ଯାଇଥିଲେ ସର୍ବ-ବ୍ୟୟ ର ମୂଲ୍ୟ ସମ ନିମ୍ନ ପ୍ରତି ୨୨୬.୨୦ ବ୍ୟା ରୁ ୧,୧୬୭.୮୫ ବ୍ୟା ହେଉଥିଲା ।

ନିର୍ବାହୀ ସମାଜ, ଓ.ପି.ଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁ.ଡି. ସଂସିଦା ଓ ଅଇ.ଅଇ.ସି.-୩୭ ର ବିବୃତି କରି ଧାତୁମାନ ନିରଦାୟୀ ମୂଳକରେ ଉପକାଚ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଏହାର ବିକାଶକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଚି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ଯୋଗୁ ୨.୧୨ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଧିକରଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଲା ଯାହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ- ୧.୩ କେ ସଂଖ୍ୟା ନକାରୀ ଥିଲା ।

ଫୋଷ୍ଫା ଏହା ଉର୍ଦ୍ଧାବଳାୟ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ନିଶାଚଳେ (ଭୁବନେଶ୍ୱର ୨୦୨୧) ଯେ ୨୦୧୨ କେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଫୋଷ୍ଫା ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରାଜୟରେ ଭାଗରେ ଧାତୁମାନ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ଗାନ୍ଧୀ ସର୍ବ-ବ୍ୟୟ ନିର୍ବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧାତୁମାନର ବ୍ୟୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମାଜ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅନୁପାତ ନକାରୀ ଥିଲା । ଯେହେତୁ ଏହି ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକୃତି ସମୟରେ ଏହି ଅଇ.ସି., ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଭାଗ ବିଭାଗ ହୋଇଥିଲା, ସର୍ବ-ବ୍ୟୟ ଉପରେ ଧାତୁମାନର ବ୍ୟୟରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା । ପୁନଃ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଅବଶ୍ୟାସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଧାତୁମାନ ମଧ୍ୟ ଉପକାଚ ନ ଥିଲା । ଦୂରଦୂର, ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧାତୁମାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକାରୀ ଥିଲା ।

ବିଭାଗର ଏହି ବ୍ୟୟର ଉପକାଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଅଇ.ଅଇ.ସି.-୩୭ ଅନୁପାତ ଗାନ୍ଧୀ ସର୍ବ-ବ୍ୟୟ କରି ଧାତୁମାନ ଏବଂ ଦୂରଦୂର ସମାଜର ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରକାର ନାଚି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏହାର ବ୍ୟୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାହା କରିବା ନିର୍ବାହୀ ଅବଶ୍ୟାସ୍ୟ ନ ଥିଲା । ପୁନଃ, ଏହି ଅଇ.ସି., ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧାତୁମାନର ଉପକାଚର ସମୟରେ କରା ନ ଥିଲା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସାଧିଲେ । ଏହି ବ୍ୟୟରେ, ଅଇ.ଅଇ.ସି.-୩୭ ବ୍ୟୟକୁ ଉପକାଚ କରି ଧାତୁମାନର ଉପକାଚ କରା ନ ଥିବାରୁ ୨.୧୨ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଧିକରଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

3.9 ଧାତୁମାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରରେ ବିଭାଗରେ ଯୋଗୁ ଅନ୍ଧକାର ଅନୁରା ବିଭାଗ ହେଲା

ବିଭାଗରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସର୍ବ ଅଗ୍ରାମ ର ଅନୁରାରେ ଉର୍ଦ୍ଧାବଳାୟ ବିଭାଗରୁ ଧାତୁମାନରୁ ସୁଧ ସମେତ ୨.୧୬ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହେଲା ।

ଓ.ପି.ଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁ.ଡି. ସଂସିଦା ଅନୁକ୍ରମେ ୩.୭.୨୧(ସି) କେ ଉର୍ଦ୍ଧାବଳାୟ ଯେ ବ୍ୟୟ ଅଗ୍ରାମର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗରୁ ଅଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଅଗ୍ରାମରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ । ଉର୍ଦ୍ଧାବଳାୟ ଉର୍ଦ୍ଧାବଳାୟ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟାସ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ଅନ୍ଧକାର କରାଯିବ କରିବ ।

ଅନ୍ଧକାରର ଅନୁରାଧା ନିର୍ବାହୀ (ଇ.ପି.ସି.) ଉର୍ଦ୍ଧାବଳାୟ ସମାଜର ୧୯.୨.୧ ଅନୁପାତ ନିର୍ବାହୀରେ ଏବଂ ଉପକାଚର ଅନୁରାଧା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଉର୍ଦ୍ଧାବଳାୟ ୧୦ ପ୍ରତି ଶତ ଅର୍ଥ ଅଗ୍ରାମ ଅନ୍ଧକାରରେ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟୟ ଧାତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଥମିକ ଉର୍ଦ୍ଧାବଳାୟ ପାଇଁ ଏହାର ଉପକାଚର ଗାନ୍ଧୀ ଚୁକା ପ୍ରତି-ପ୍ରଦାନକୁ ହୋଇଥିବ, ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୧୧୦ ପ୍ରତି ଶତ ପରିମାଣ ବିଭାଗରୁ ଅଗ୍ରାମ ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଅଗ୍ରାମ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଭାଗରେ ପ୍ରାଥମିକ ମାନକୁ ୩୬୫ ଟଙ୍କାକୁ କମ୍ ହେବ ମଧ୍ୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ପ୍ରତି ବିଭାଗର ଏହି ପରିମାଣର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଦାନରେ ବିଭାଗକୁ ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭଲ ବ୍ୟୟ ପ୍ରଦାନକୁ

(ଖି.ନି.) ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ପରିସର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 18 ପ୍ରକଳ୍ପରେ²⁷ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ।

ନିରୀକ୍ଷା ପତ୍ର (ଓ.ନି.), ଗଞ୍ଜା ଓ ରୋପାଣୀ ତିଆରି, ଶ୍ରମିକସୁରକ୍ଷା, ଚାଉଁଚ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚାଉଁଚ ମହଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 500 ମିଟର ବେଗର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 18 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 18 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 18 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 18 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ।

ଆକାଶ ଆକାଶରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା, ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପତ୍ର ଏବଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ

କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ବି.ନି.	ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଚାଉଁଚ	ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ	ଅନୁମତି କ୍ରମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ପତ୍ର	ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ 10 ପ୍ରତି ଶତ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟରେ 18 ପ୍ରତି ଶତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	ଅନୁମତି ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର (ବନ୍ଦୋବସ୍ତ)	ଅନୁମତି ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ (ବନ୍ଦୋବସ୍ତ)	ଅନୁମତି ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ (ବନ୍ଦୋବସ୍ତ)
1	1ମ	18/6/2014	2,34,98,000	344	22,14,606	2,57,12,606	2,57,12,606	0
2	2ମ	30/9/2014	1,17,49,000	365+274	60,21,926	4,12,68,926	4,12,68,926	0
3	3ମ	14/4/2015	2,34,98,000	365+78				
4	4ର୍ଥ	17/6/2015	2,34,98,000	365+1,659 +16	2,15,74,383 +35,890	4,50,72,383 +35,890	1,89,49,422* 45,48,578**	2,61,22,961 (-) 45,12,688
ମୋଟ			8,22,43,000		2,98,46,805	11,20,89,805	9,04,79,532	2,16,10,273

(ଝିଂ - ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି)

ଆକାଶ ଆକାଶରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ।

- ଓ.ନି.କ୍ରମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ।
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ।

²⁷ ମୋଟ 10 ପ୍ରକଳ୍ପ

- ପରିଶିଳିତା ଯତ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟିବାଗରେସବୁ ପ୍ରାନ୍ତମାନ ଓ ଅଞ୍ଚଳ (ଡିସେମ୍ବର 2017) ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗଠିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ।
- ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଡି.ପି. ରେଡିଂଗର ଅନୁରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେଦଭେଦ ପଢା ଦ୍ୱାରା ବି.ଡି.ର ନିମ୍ନ ଭରଣ ଏବଂ ବୈଧ ସମାପନ ସମାପ୍ତି ପାଠ୍ୟ ବିପତ୍ତ ହେଲା । ଏହି ଭାବରେ, ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଗୃହଣ ନିମନ୍ତେ କରଣ କରିପାରି ନ ଥିଲେ ଏବଂ,
- ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବିପଦର ଭାବରେ, ବ୍ୟବ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଗୃହଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ଠାରେ ପ୍ରତି-ପ୍ରତ୍ୟାଗୃହଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯତ୍ନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିଲେ ।

ବେଲୋକ ବ୍ୟବହାରର ଅନୁପାୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଯୋଗୁ ଭାବ ଯୋଗୁ 2.16 ଲୋଟି ବ୍ୟବ୍ ପରିମାଣର ଅର୍ଥର ଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ । ତେଣୁ, କର୍ମଚାରୀ ପାଳନରେ ଅବଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇ ଅର୍ଥର ଶୁଦ୍ଧି ପାଠ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିପଦରେ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାମାନଙ୍କର ପ୍ରାମାଣ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ମୂଳ ଧନ ଏବଂ ସୁଧ ସର୍ବତ୍ର ବରୋଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଧିକ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଏହା ପରିଚାଳନା, ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇ (ଅଗଷ୍ଟ 2021) ଯେ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗୁ ଉ.ପି.ସି. ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟିବାଗରେସବୁ ପ୍ରାନ୍ତମାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗପାରି ନ ଥିବା ଏବଂ ଉ.ପି.ସି. ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ସୁଧର ଅଧିକ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିଅଯାଇଅଛି ।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ

3.10 ସମାକ୍ଷ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି-ସା

ସମାକ୍ଷ ପ୍ରଦାନର ଗୁଣିତର ସମାକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି-ସା ଯୋଗୁ ଉତ୍ତମ ଶାସନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଏ ଯେ ସରକାର ବ୍ୟବ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି-ସା ଗ୍ରହଣର ଉପାଦାନର ସର୍ବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ।

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀମୋହନ (ସମାକ୍ଷ- II), ଓଡ଼ିଶା ନିୟମିତ ସମାକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରଦାନିତ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚିତ୍ ଅନୁପାୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଶ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଣ୍ଟ ଉପାଦାନ ନିୟମିତ ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣିତର ସମାପନ ହେବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ (ଆଇ.ଆର.) ଗୁଣିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ପ୍ରୋକ୍ସ କରାଯାଇଥାଏ । ତୁଟି ଓ ବିପଦିତଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଏବଂ ତାହାର ଅନୁପାଳନ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀମୋହନଙ୍କୁ ପ୍ରୋକ୍ସ କରିବା ଆଶା କରାଯାଏ । ସମାକ୍ଷ ଅବଲୋକନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷ ଉପରେସବୁ ପ୍ରତିଧ୍ୟାନର କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ବିଭାଗର ଏକ ଅର୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରତି-ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରୋକ୍ସ କରାଯାଇଥାଏ । ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ତ୍ରାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରାମାଣ୍ୟତା ବିଭାଗମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀମୋହନଙ୍କର (ସମାକ୍ଷ- II) ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀ ସମାକ୍ଷ କମିଟି ଚୈତ୍ରରେ ପ୍ରଥମବାର ସାକ୍ଷ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନୁକ୍ରମେ ଗୁଣିତର ବିଭାଗ ବିଭାଗ ବିଭାଗ ଓ ସମାକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ମାମୁସା କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ କରାଯାଇ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 12 ବି ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,473 ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗର 12,530 ବି ଅନୁକ୍ରମେ ସୁନ 2020 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାକି ରହିଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, 1,328 ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗର 3,050 ବି ଅନୁକ୍ରମେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଧର୍ମ ବାକି ରହିଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ- 14) । ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ସମାକ୍ଷ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରୋକ୍ସ କରାଯିବା ବାଧ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 1,222 ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗର ସମାକ୍ଷରେ ଏହି ଭାଗର ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାକ୍ତ ମୋକ୍ସଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅଧିକରୁ କମିଟି ଚୈତ୍ର ଏବଂ ବିଭାଗର ବିଭାଗ କମିଟି ଚୈତ୍ରର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷ-ସ୍ତ୍ରାୟ ବାକି ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନୁକ୍ରମେ ଗୁଣିତର ବିଭାଗ ବିଭାଗ ପରିଶିଷ୍ଟ - 15 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ ବିପ୍ଳବଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିୟମିତତା ଗୁଡ଼ିକର ମାମଲା ଜୁନ୍, ୨୦୨୦ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲାଖୋଲି (ପରିଶିଷ୍ଟ - 16) । ଅନୁଲେଖ ସଂଖ୍ୟା ୩୦ ଏହିସବୁ ଅନିୟମିତତାରେ ହଟିତ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ରେ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂତ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - 3.2 - ଅନିୟମିତତାର ଶ୍ରେଣୀ, ଅନୁଲେଖ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିମାଣ

(ଟଙ୍କା ଲାକିରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଅନିୟମିତତାର ଶ୍ରେଣୀ	ଅନୁଲେଖ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ
1	ନିୟମ ଓ ବିନିୟମାବଳୀର ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା	136	1,237.72
2	ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗୀୟ ସମାଜ/ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ	29	114.89
3	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ ବା ଅଧିକ ଅନିୟମିତତା	11	250.43
4	ପଠ୍ୟପୁସ୍ତକ/ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିୟମ	4	7
		180	1,610.04
	ମୋଟ		

ଫଳାଫଳ ସମୀକ୍ଷାରେ ଧର୍ମ ନୀତି ପରିଚାଳନା ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ଆଧୁନିକ ଉପାଦାନରେ ୩୦ ଲାକର ମଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସମାଜର ସମାଜ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରକାରକୁ ଲୋକିକା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାବ ମୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରାଥମ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି । ସମାଜ ଅନୁଲେଖର କାର୍ଯ୍ୟ, ଉପର ସରକାରୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନିୟମିତତା ଗୁଡ଼ିକ ନିବାରଣ କରିଥିଲା । ଯେଉଁ ସବୁ ଅନିୟମିତତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଭାଗ ପରିଷ୍ଟିତ- 17 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।