

ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ

ଅଧ୍ୟାୟ 3: ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

3.1 ଉପକ୍ରମ

ଦେଶର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ସାକ୍ଷରତା ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଚାକିରୀ ଖୋଜୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମଜୀବୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ, ସୁବିଧାଜନକ ତଥା ସୁଲଭ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଆବାସ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ, 2017-18 ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ମହିଳା ଶ୍ରମଜୀବୀ 2011-12 ରେ 3.3 ପ୍ରତିଶତରୁ 2017-18 ରେ 9.5 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 2011-12 ରେ 27.1 ପ୍ରତିଶତରୁ 2017-18 ରେ 46.5 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ) “କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଯୋଜନା” ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1972-73 ମସିହାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ତଥା ସୁବିଧାଜନକ ଆବାସର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଜିଓଆଇ ନୂତନ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ (ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍) ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟମାନ ହଷ୍ଟେଲର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଜିଓଆଇ 2017 ରେ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଥିଲେ । 2017 ର ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର 60 ପ୍ରତିଶତ ଜିଓଆଇ ବହନ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ଯଥା-ନଗରପାଳିକା କିମ୍ବା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ) ଖର୍ଚ୍ଚର ଯଥାକ୍ରମେ 15 ଏବଂ 25 ପ୍ରତିଶତ ବହନ କରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ସାଜସଜାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜିଓଆଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 60:40 ଅନୁପାତରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଭଡ଼ା ବିଲ୍ଡିଂର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଗୃହ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା ସେବା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।

ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ (ଡବ୍ଲୁଆଇସିଡି) ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଓଓ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସରୁ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେ ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ 1970 ଦଶକରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡବ୍ଲୁଆଇସିଡି ବିଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଥିଲା ।

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 2,622 ର ମିଳିତ ଶଯ୍ୟା କ୍ଷମତା ସହିତ 36 ଟି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ରହିଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 12 ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ସ୍ଥିତି **ସାରଣୀ 3.1** ରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 3.1: ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ର ସ୍ଥିତି

ସ୍ଥିତି	ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ସଂଖ୍ୟା	ଶଯ୍ୟା କ୍ଷମତା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	12	859
ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ	6	517
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	7	493
ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	3	250
ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ	8	503
ମୋଟ	36	2,622

(ଉତ୍ସ: ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସିଡି ବିଭାଗ, ଆଇଡିସିଓ/ ଡିଏସଡକ୍ସ¹ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 36 ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ର କେବଳ ଏକ ଡକ୍ଟରୀୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ 2,622 ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶଯ୍ୟା କ୍ଷମତା ବିପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 859 (32.76 ପ୍ରତିଶତ) ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ସାତଟି ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ନିର୍ମାଣ 1999 ଠାରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ।

ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ପରିଚାଳନା ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସିଡି ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର/ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଏନ୍‌ଜିଓ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ । ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ରହିବା ବିଷୟ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂ/ ପରିସରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ/ ମରାମତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହିପରି, ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି । 36 ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଟି ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଏହାର ଅଧିକାରୀ ସଂସ୍ଥା² ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ଏନ୍‌ଜିଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ସାତଟି ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍³ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ହେତୁ ପରିଚାଳନା ଏକେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।

ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ମାସିକ ମୋଟ ଆୟ 35,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମହିଳାମାନେ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବାଳିକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବାଳକ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ମା'ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ରେ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।

ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଆବାସର ଗୁଣବତ୍ତା ଆକଳନ କରିବାକୁ, ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ମଧ୍ୟରେ 2016-17 ରୁ 2020-21 ଅବଧିକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି ଅତିର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ଣ୍ଣ, ଜିଓଓ ର ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସିଡି ବିଭାଗରେ ଏବଂ ସାତଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ⁴ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା-ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟର 30 ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବିଚାର ଭିତ୍ତିରେ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ଣ୍ଣ 34 ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍⁵ ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ (ଜେପିଆଇ) ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି (ଜାନୁଆରୀ 2022), ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

¹ ଇଡକୋ: ଓଡ଼ିଶାର ଭିଡିଭୁମି ବିକାଶ ନିଗମ (ଏକ ରାଜ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଙ୍ଗ୍), ଡିଏସଡକ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ
² ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା/ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ/ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି
³ ଅଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ:3, ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ:2, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ:2
⁴ କଟକ, ବେଙ୍ଗାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
⁵ ଜିଓଆଇ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ (26): କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ: 11, ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ: 2, ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: 7, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ: 6 ଏବଂ ଜିଓଓ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ (8): କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ: 1, ଅଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ: 4, ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: 1 ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ: 2

ଅତିବ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

ଅତିବ୍ ଫଳାଫଳ

3.2 ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଉପଲକ୍ଷତା

ଉପରୋକ୍ତ ମତ୍ରାଧିକାରୀ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ 12 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର (ଜାନୁଆରୀ 2022) ରହିଥିଲା ଏବଂ 2016-21 ମଧ୍ୟରେ ଜିଓଓ ଆଠଟି ନୂତନ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ଅତିବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଦଖଲ ହାର ସହିତ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଆଠଟି ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ସ୍ଥିତି ସହିତ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଉପଲକ୍ଷତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା ଏବଂ ନିମ୍ନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା:

3.2.1 ଜିଓଓ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ

ବାଲିକା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନୀତି 2014 ରେ ଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡସିଡି ଆଠଟି ନୂତନ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2014 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016), ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାୟନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଦୁଇ ସହରାକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନିୟୁତ୍ତ ସୁଯୋଗ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଘର ଠାରୁ ଦୂରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ତଦନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡସିଡି ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ମହିଳା ବିକାଶ ସମବାୟ ନିଗମ (ଏମ୍‌ଭିଏସ୍‌ଏନ୍) ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ 44.19 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2014 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2020 ମଧ୍ୟରେ) । ଏହା ପରେ ଏମ୍‌ଭିଏସ୍‌ଏନ୍, ନିର୍ବାହକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ⁷ 30.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ମଇ 2014 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ମଧ୍ୟରେ) । ଆଠଟି ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନରେ **ସାରଣୀ 3.2** ରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 3.2: ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଅବସ୍ଥାନ	ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ସମାପ୍ତିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ	ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି	ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ସମୟ	ଟିପ୍ପଣୀ
1	ରାଉରକେଲା	3.71	16-02-2019	14.11.2019 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ସାତ ମାସ	ହଷ୍ଟେଲକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କୋଭିଡ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା
2	ଯାଜପୁର	3.96	30-04-2019	30.09.2020 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	16 ମାସ	ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହେଁ
3	ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	3.49	09-02-2019	06.03.2021 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	12 ମାସ	03.06.21 ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ
4	ଡେଙ୍କାନାଳ	2.23	03-02-2019	ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି	27 ମାସ	ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହେଁ
5	ସମଲପୁର	1.84	11-09-2019	ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅଟକି ଗଲା	--	ସମାପ୍ତି ତାରିଖ 30-12-2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି

⁶ କଲିଙ୍ଗ ନଗର, ଗଙ୍ଗାନଗର (ଭୁବନେଶ୍ୱର), ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା, ଡେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା

⁷ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାତଟି ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର, ଗଙ୍ଗାନଗର ଏବଂ ଇଡ଼କୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଅବସ୍ଥାନ	ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ସମାପ୍ତିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ	ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି	ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ସମୟ	ବିଷୟ
6	ରାୟଗଡ଼ା	0	ଉପଲକ୍ଷ ନୁହେଁ	ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁରହିଛି	--	--
7	ହୁଣ୍ଟପୁର	0	ଉପଲକ୍ଷ ନୁହେଁ	ଅଗଷ୍ଟ 2021 ରେ ଜମି ବନ୍ଧନ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	--	--
8	ଗଙ୍ଗାନଗର (ଭୁବନେଶ୍ୱର)	4.65	03-06-2019	ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି 21.06.21	24 ମାସ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହେଁ - ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନାହିଁ
	ମୋଟ	19.88				

(ଉତ୍ତ: ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇଡକୋ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତିବ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା:

- ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା 30.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 19.88 କୋଟି ଟଙ୍କା (64 ପ୍ରତିଶତ) ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଆଠଟି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାତରୁ 27 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
- ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ (ଝାରସୁଗୁଡ଼ା) ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଚାରିଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ (ଦେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାନଗର) ସମାପ୍ତ ତାରିଖ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚରୁ 24 ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ଜାନୁଆରୀ 2019 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମଲପୁର ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସାମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ରୁ 30 ଡିସେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଜମି ବିବାଦ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ନହେବାର କାରଣ ଥିଲା ।
- ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ (ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ହୁଣ୍ଟପୁର) କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ଏମ୍ଭିଏସ୍‌ଏନ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା (ଇଡକୋ) କୁ 4.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2021) । ଯେହେତୁ ଏହି ପାଇଁ ଇଡକୋ ନିକଟରେ ବିନିଯୋଗ ନ ହୋଇ ରହିଲା, ନଭେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରୁ 31.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର (ବାର୍ଷିକ 4 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ) ସୁଧ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅପଥା ଅନୁକମ୍ପା ଲାଭ କରିଥିଲା । ଅଧିକତ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ବିଳମ୍ବଜନିତ ମାମଲା ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା, ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ।

3.2.2 ଗଙ୍ଗାନଗର ଠାରେ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଧ

ଜିଓଆଇର ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ହଷ୍ଟେଲ ଭବନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଅନୁଦାନର ପ୍ରଥମ କିଛି ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ ଠାରୁ 24 ମାସ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଜିଓଆଇରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମହାଳୟ (ଏମ୍ଡବ୍ଲୁସିଡି) ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜାଗମରା ଠାରେ ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟ 4.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଡବ୍ଲୁଆଣ୍ଡସିଡି ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2014) । ଜାଗମରା ଠାରେ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନଟି 32 ମାସ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଗଙ୍ଗାନଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) । ଡବ୍ଲୁଆଣ୍ଡସିଡି ବିଭାଗ 25 ଅକ୍ଟୋବର 2016 ରେ ଏହି ଜମି ଅଭିଆର କରିଥିଲା । ଇଇ (ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି) ଡିଭିଜନ-II 2.04 କୋଟି ଟଙ୍କା (6.55 କୋଟି ଟଙ୍କା - 4.51 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 6.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2017) ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଡବ୍ଲୁଆଣ୍ଡସିଡି ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ 03 ଜୁନ୍ 2019 ସହିତ ବିଭାଗ 5.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସାଗନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2017) ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିବା 33 କେଡି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେବୁଲ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭବନର ଉପର ମହଲା ପାଖାପାଖି ରହିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏହା ସୂଚାଉଥିଲା ଯେ ଆକଳନ, ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳ ଚୟନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଶେଷରେ, ହଷ୍ଟେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଇ (ଆର୍ଆଣ୍ଡବି)-II 7.59 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ଦାଖଲ କଲେ (ଜୁଲାଇ 2020) । ଏହିପରି, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହେତୁ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ 3.08 (7.59 କୋଟି ଟଙ୍କା - 4.51 କୋଟି ଟଙ୍କା) କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଏହିପରି ତୁଟି ହେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଛଅ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ।


ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ର ଜେପିଆଇରେ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ହଷ୍ଟେଲଟି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି ହଷ୍ଟେଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ଆଡମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ଡବ୍ଲୁଆଣ୍ଡସିଡି ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲୁଓ) ଏହି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିନଥିଲେ । ଏହା ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ ଡବ୍ଲୁଏଣ୍ଡସିଡି ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) ଯେ ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଆର୍ଆଣ୍ଡବି ଡିଭିଜନଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି ।

3.2.3 ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ରେ କମ୍ ଦଖଲ ହାର

ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ, ସହର, ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟୁତ୍ତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆବାସିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୋଟ 859 ଶଯ୍ୟା କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 12 ଟି ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ତ୍ତ 2016-17 ରୁ 2020-21 ମଧ୍ୟରେ ଏହି 12 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ର ବର୍ଷିତ୍ୱାତୀ ଦଖଲ ହାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିମ୍ନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ:

ଡିନୋଟି ତରୁତରୁଏର୍ରେ, 2016-21 ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ଶତକଡ଼ା ଦଖଲ ହାର 70 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛଅଟି⁸ ତରୁତରୁଏର୍ ରେ ହାରାହାରି ଦଖଲ ହାର 50 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା । କଟକ ଠାରେ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଗୋଟିଏ ତରୁତରୁଏର୍ ସମନ୍ଧରେ ଦଖଲ ତଥ୍ୟ ଅତିର୍କ୍ମ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା । 2016-21 ମଧ୍ୟରେ ତରୁତରୁଏର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାରାହାରି ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କେବଳ 42.07 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ସକ୍ଷ ଦଖଲ ପାଇଁ କମ୍ ଚାହିଦାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ତରୁତରୁଏର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା (1974 ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ) ଏବଂ ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କମ୍ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଥିଲେ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକ/ ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ କିମ୍ବା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାନଯିବା ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ତରୁତରୁଏର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ଷ ଦଖଲର କାରଣ ଥିଲା । ସକ୍ଷ ଦଖଲ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତରୁଆଣ୍ଡସିଡି ବିଭାଗ ନୂତନ ତରୁତରୁଏର୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସକ୍ଷ ଦଖଲ ହାରର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । 2016-17 ରୁ 2020-21 ମଧ୍ୟରେ ତରୁତରୁଏର୍ ଦଖଲରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଧାରା ନିମ୍ନ ଚାର୍ଟ ଦର୍ଶାଏ:

ଚାର୍ଟ 3.2: 2016-17 ରୁ 2020-21 ମଧ୍ୟରେ 12 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତରୁତରୁଏର୍ରେ ଦଖଲ ଧାରା



3.2.4 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତରୁତରୁଏର୍ ର ବ୍ୟବହାର

ଜିଓଆଇ ର ତରୁତରୁଏର୍ ପାଇଁ ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଧାରା-8 (xv) ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା/ ଏଜେନ୍ସି/ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲାପରେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନସ୍ଥ ଅନୁମୋଦିତ ଫର୍ମରେ ଏକ ବଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେ, ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଡି, ଜିଓଆଇର ଲିଖିତ ଅନୁମତି ବିନା ତରୁତରୁଏର୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ ।

⁸ ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଭଞ୍ଜ ବିହାର: 4 ପ୍ରତିଶତ, ଭିଆଇପି କଲୋନୀ: 23 ପ୍ରତିଶତ); କଟକ (କଳା ବିକାଶ: 30 ପ୍ରତିଶତ, ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ସେକ୍ସସେବା ସେବା: 34 ପ୍ରତିଶତ); ଢେଙ୍କାନାଳ: 34 ପ୍ରତିଶତ; ବାରିପଦା: 46 ପ୍ରତିଶତ

ଆଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 63 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ (19 ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ମଧ୍ୟରୁ 12) ରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦଖଲ ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଠଟି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍, ଏମ୍ଡବ୍ଲୁସିଡି (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2) ଅନୁମତି ବିନା ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ଗଜପତି ଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍, ଜିଓଓ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାତଟି ଜିଓଆଇ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଟିରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 3.3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.3: ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍

ଜିଲ୍ଲା/ (ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ)	ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ସଂଖ୍ୟା	ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ଶଯ୍ୟା କ୍ଷମତା
ଖୋର୍ଦ୍ଧା (1987-88)	2	1. ମଞ୍ଜୁଶୁର ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ରେ ବିଏମ୍ସି ଡ୍ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 2. ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଠାରେ 10 ଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ିଥିଲା	192
କଳାହାଣ୍ଡି (1987-88)	1	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ୍ ବଳ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ସହିତ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲା	60
କେନ୍ଦୁଝର (1989-90)	1	ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିୟତ୍ତିତ ବଜାର କମିଟି, କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଏହି ଜମି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା	66
ଗଜପତି (2013-14)	1	ଜିଓଆଇର ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଟିରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଏନ୍ଏମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି	100
ଫୁଲବାଣୀ (1989-90)	1	ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି	48
ପୁରୀ (1988-89)	1	ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍କୁ ମାସିକ ଭଡ଼ା ଭିତ୍ତିରେ ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏସ୍‌ସିଏସ୍ କଲେଜ ପୁରୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା	80
ସମଲପୁର (1985-86)	1	ହଷ୍ଟେଲ କୋଠାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି	57
ମୋଟ	8		603

(ଉତ୍ସ: ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓ/ ଜେପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ନିର୍ମିତ ସାତଟି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ କୋଠାକୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଡବ୍ଲୁସିଡି ଜିଓଆଇର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ଅନିୟମିତ ଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓ, କେନ୍ଦୁଝର ବ୍ୟତୀତ କଲେ ଯେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ରୁପାନ୍ତର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତକୁ ନିଆଯିବ । କଳାହାଣ୍ଡି, ସମଲପୁର, ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ପୁରୀର ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓ ମାନେ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ମତବ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ।

ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍	
 <p>ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଠାରେ ଥିବା ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍</p>	 <p>ମଞ୍ଜେଶ୍ଵରସ୍ଥ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ପ୍ଲଟ ନଂ-10 ଉତ୍ତର ସର୍କଲ ବିଏମସି ଅଫିସ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା</p>
 <p>କେନ୍ଦୁଝରରେ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ସ୍ଥାନ ଏକ ଭେଣ୍ଡିଂ କୋନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟତ୍ତିତ କୋର ଜମିଟିକୁ ଲିଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା</p>	 <p>ପୁରୀର ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ କୁ ଜଲେଜର ଛାତ୍ରାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପୁରୀର ଏସସିଏସ୍ ଜଲେଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଫନି' ଗାଟା ପରେ ଏହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି</p>

ଆଠଟି ନୂତନ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ନିର୍ମାଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଷ୍ଟେଲର ଚାହିଦା ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିରେ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅତିର୍ତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଡବ୍ଲୁଆଣ୍ଟସିଡି ବିଭାଗ ନିକଟରେ ନଥିଲା । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2016-21 ଅବଧିରେ 12 ଟି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ରେ ହାରାହାରି ଦଖଲ ହାର ମାତ୍ର 42.07 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.3) । ଅଧିକତ୍ଵ, ଚାହିଦା ଅଭାବରୁ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ପାଇଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିନା ନୂତନ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ହେତୁ ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ ।

3.3 ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ନିର୍ମାଣରେ 1.18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ

ଜିଓଆଇର ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଧାରା 8 (xvii) ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜିଓଆଇ ଦ୍ଵାରା ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁମୋଦନ କରା ନଯାଏ, ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଅନୁଦାନର ପ୍ରଥମ କିଛି ପାଇବା ଦିନ ଠାରୁ 24 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ । ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଧାରା 13.1 ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ନିର୍ମିତ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହନ୍ତି । ଅଧିକତ୍ଵ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଜିଓଆଇ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିବା ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏମ୍ଡବ୍ଲୁସିଡି, ଜିଓଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଜିଓଓ ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016 ଏବଂ ଅପ୍ରେଲ 2018) । ଖୁଲାସା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର ଦାୟର କରିବାକୁ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ବକେୟା ରାଜସ୍ଵ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଡବ୍ଲୁଏଣ୍ଟସିଡି ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଅତିର୍ତ୍ତକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏମ୍ଡବ୍ଲୁସିଡି 1986-87 ରୁ 2001-02 ମଧ୍ୟରେ

ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ⁹ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଛଅଟି ସଂସ୍ଥା ସପକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ (ଯାହା ସାରଣୀ 3.1 ରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି) ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଅତିବ୍ ନିମ୍ନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ:

- ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍, ବଲାଙ୍ଗୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ, 3.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ନହେବା କାରଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରପାଳିକା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି କେନ୍ଦ୍ର (କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ) ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2007) । ଏହାପରେ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରି ନଥିବା ଜେପିଆଇ ସମୟରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି, ଜିଓଆଇ ଏବଂ ଜିଓଓ ପାଣ୍ଠିରୁ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା 3.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅପରସ୍ତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ଜୟପୁରରେ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ପାଇଁ, ଜିଓଆଇ 7.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକା ସମୁଦାୟ 10.58¹⁰ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 1998-99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8.21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିବା ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କୌଣସି ସଂଯୋଗ/ ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ନ ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନଟି ଅପହସ୍ତ ଥିବା ଜେପିଆଇ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 8.21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଅତିବ୍ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ।
- କୋରାପୁଟରେ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଓଆଇ 1989-90 ମସିହାରେ 8.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା ଏବଂ 1.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ (ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ) କୋରାପୁଟ ପୌରପାଳିକା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲା । ପରିଶେଷରେ, ନଭେମ୍ବର 2014 ରେ ଡବ୍ଲୁଆଣ୍ଡସିଟି ବିଭାଗ ପାଣ୍ଠି ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ହେଡ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟିମେଣ୍ଟ୍ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । କୋରାପୁଟ ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ 1.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅତିବ୍ କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ।
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୁଆଳସିଂ ଠାରେ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଜିଓଆଇ 1997-98 ମସିହାରେ 27.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏକ ଏନ୍‌ଜିଓ, ଯଥା: କଟକ ଜିଲ୍ଲା ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଯୋଜନା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ଆଇଏ) ଥିଲେ । 1997-2000 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆଇଏ ପ୍ରଥମ ମହଲାର ଲିନଟେଲ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ 37.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା¹¹ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 1999 ରେ ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆଇଏର 6.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, 80.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ଆଇଏ, ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (2003) କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟିମେଣ୍ଟ୍, ଜିଓଆଇକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ 43.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର¹²

⁹ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜୟପୁର, ପାରାଦୀପ, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର

¹⁰ ଜିଓଆଇ: 7.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜିଓଆଇ: 1.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକରା ସଂସ୍ଥା 1.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

¹¹ ଜିଓଆଇ ଠାରୁ 27.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଇଏ ର 9.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

¹² 80.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା - 37.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା = 43.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଜିଓଆଇ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଇତି ମଧ୍ୟରେ, ଆଇଏ, ବିଡିଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏମ୍ପିଏଲ୍‌ଏଡି¹³ ପାଣ୍ଠି ଅଧିନରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, ଯାହାର ବିବରଣୀ ଅତିରିକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ 43.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାରଙ୍କର ଅସମର୍ଥତା ଏବଂ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା 37.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ।

- 1998-99 ମସିହାରେ ଜିଓଆଇ ଯାଜପୁରର ଚୋଡ଼ା ଠାରେ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 32.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) ଯେ କୋଠାଟି ଛାତ ପତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ହଷ୍ଟେଲ କୋଠାଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଉଇହୁଙ୍କାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଏହିପରି, 32.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅପଚୟ ହେଲା ।



ଯାଜପୁରର ଉଇହୁଙ୍କାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥିତ କୋଠା

- ପାରାଦ୍ୱୀପର ଉଦୟବଟ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2001-02 ରେ ଜିଓଆଇ, ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ 35.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 23.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଆଇଏ¹⁴ 36.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠା (2001-02 ରେ) ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା । ହଷ୍ଟେଲ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଡବ୍ଲୁଆଣ୍ଡସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ 47.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟିଡି, ଜିଓଆଇକୁ 2005-06 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଜାନୁଆରୀ 2017 ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିନରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟେଲ ନିଗମ ଲିମିଟେଡକୁ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ବିଲ୍ଡିଂର ବାକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏହି ରାଶି ବିଡିଓ, କୁଜଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2017) । ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନେ ରୂଡ୍ରାନ୍ତ ବିଲ୍ ପାଇନଥିବାରୁ ଏହି କୋଠାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଖଲରେ ରଖିଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିବା ବିଡିଓ, ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଭିସନ୍‌ରୁ ସୂଚାଇ ଥିଲେ । ଜେପିଆଇ ସମୟରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021), ଦେଖାଗଲା ଯେ ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଛାତ କାଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା । କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ଲଗା ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଲ୍ଡିଂରେ କୌଣସି ଗାଧୁଆ ଘର କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ନଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜଗାରଖା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପରିବାର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।

¹³ ସଂସଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି (ଏମ୍ପିଏଲ୍‌ଏଡି ପାଣ୍ଠି)
¹⁴ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆୟେବକର ମେମୋରିଆଲ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଏକ ଏନ୍‌ଜିଓ ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା

ତେଣୁ, ଜିଓଆଇ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର ହେବାର 20 ରୁ 31 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ଛଅଟି ହଷ୍ଟେଲ କୋଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । ଏହାଫଳରେ 1.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ହଷ୍ଟେଲର ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣରେ ଅଭାବ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବକୁ ସୂଚାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜିଓଆଇ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ହେବାର 20 ରୁ 35 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, 1.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହେଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସୁଲଭ ରହଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

3.4 ଆବାସର ଗୁଣବତ୍ତା

ଜିଓଆଇର ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ତେବାସୀ/ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ରହଣି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆବାସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଏହି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କକ୍ଷ, ଖାଇବା କକ୍ଷ/ ହଲ୍, ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ଘର, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଗାଧୁଆ ଘର, ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପୁନଶ୍ଚ, ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ଭିଭିଭୁମିକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥାଏ ।

ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା 12 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହଷ୍ଟେଲ¹⁵ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନାରୁ ପ୍ରାୟ ଭିଭିଭୁମି/ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ତୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 3.4: ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ଭିଭିଭୁମିରେ ଥିବା ତୁଟିର ସାରାଂଶ

ଅଭାବର ପ୍ରକୃତି	ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ର ସଂଖ୍ୟା
ହଷ୍ଟେଲରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କକ୍ଷର ଅଭାବ	3
ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଅଭାବ	3
ରୋଷେଇ ଘରର ଅଭାବ	2
ଡ୍ରାଟେନିଂ କ୍ଲାଚର୍ସର ଅଭାବ	4
ସାମା ପ୍ରାଚୀରର ଅଭାବ	1
ଦିବା ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ	3
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିସିଟିଭିର ଅଭାବ	6
ଡ୍ରାସିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ର ଅଭାବ	12
ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ	6
ରେଫ୍ରିଜରେଟରର ଅଭାବ	7
ପାଣ୍ଡ୍ରା ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ସୁବିଧାର ଅଭାବ	10
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନୁକୂଳ ଭିଭିଭୁମିର ଅଭାବ	11


(ଉତ୍ସ: ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ 88 ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମତାମତ)

ଜିଓଆଇର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଡିଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ (ନିବେଦିତା-II, ଭୁବନେଶ୍ୱର) ରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନୁକୂଳ ଭିଭିଭୁମି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 11 ଟି ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେପରି ସୁବିଧା ଯଥା-ରାମ୍ପ୍, ଲିଫ୍ଟ୍, ଚକଯୁକ୍ତ ଚେୟାର, ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବନ୍ୟା/ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାଅ ହୋଇଥିବା 12 ଟି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଟିରେ କୌଣସି ପାଣ୍ଡ୍ରା ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

¹⁵ 12 ଟି ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ 11 ଟି ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ (ନିବେଦିତା-II, ଭୁବନେଶ୍ୱର) ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ

ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଗୁଣବତ୍ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅତିର୍ 12 ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ 88 ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନେଇ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ସ୍ତର ଆକଳନ କରିଥିଲା । ଏହାର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ଟାବଲରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି:

ସାରଣୀ 3.3: ସାମଗ୍ରିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଉପରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (ସଂଖ୍ୟାରେ)



27 ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ତରଦାତା ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧାକୁ ଶୁଭ୍ ଭଲ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ 41 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ହାରାହାରି ଠାରୁ ନିମ୍ନମାନର । ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା । ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁବିଧାର ମାନ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କର୍ମଚାରୀ ନିବାସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଦଖଲ ହାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

3.4.1 ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ

ଜିଓଆଇର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଳେଦ 8 (xxix) ଅନୁଯାୟୀ, ବିଲ୍ଡିଂ/ ହଷ୍ଟେଲର ଭଲମନ୍ଦ ସ୍ଥିତି ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ଏନଜିଓ/ ପୌରପାଳିକା) ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି, ଲତ୍ୟାଦି କରିବା ଉଚିତ୍ । ହଷ୍ଟେଲର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଆକଳନ କରି ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ପୁନଶ୍ଚ, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଳେଦ 8 (v) ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଭଡ଼ା, ମେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଗୃହ ସଂରକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା ସେବା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।

ଅତିର୍ 13 ଟି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ (12 କର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ)ର ମିଳିତ ସରକମିନ୍ ତଦତ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- **ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍, ଓଲଟପୁର (କଟକ ଜିଲ୍ଲା):** ଓଲଟପୁରର ହଷ୍ଟେଲ ଅନେକ ପୁରୁଣା (1984-85 ରେ ନିର୍ମିତ) ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଫାଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍, 49 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ

ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2016-21 ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ଦଖଲ ହାର କେବଳ 77 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ମରାମତି ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ଭଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟରୁ ଏର୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ଏନ୍‌ଜିଓର ସମ୍ପାଦକ ବିଲ୍ଲିଂର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଚାହୁଁଥିଲେ ।



ଓଲଟପୁର ଡକ୍ଟରୁ ଏର୍: ଦୁଇଟି ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠରୀ ସାଇଡ଼ଓଲ
ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ

ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଲାଗିଥିବା ଜଳ ବିଶୋଧକ । ରୋଷେଇ ଘରର ଝରକା
ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ

- ଡକ୍ଟରୁ ଏର୍, ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ନାରୀ ସଂଘ: ଅତିର୍ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ହଷ୍ଟେଲର କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ । ଡକ୍ଟରୁ ଏର୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଏନ୍‌ଜିଓ ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଅଭାବରୁ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ହଷ୍ଟେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । 1990 ରେ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଶେଷ ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବ ହେତୁ ଏନ୍‌ଜିଓ, ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ।



ଡକ୍ଟରୁ ଏର୍ ବାଲେଶ୍ଵର: କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ମହଲା କୋଠରୀ

ପ୍ରଥମ ମହଲାର ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା



ଡକ୍ଟରୁ ଏର୍, ବାଲେଶ୍ଵରର ତେ ଜେୟାର ସେକ୍ଟରର ଛାତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି

- ନିବେଦିତା ତରୁତରୁ ଏର୍, ରାଉରକେଲା: ଏହି ତରୁତରୁ ଏର୍ର କ୍ଷମତା 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା । 2016-21 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଦଖଲ ହାର 33 ରୁ 42 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏଭଳି କ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମିଳିତ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ତରୁତରୁ ଏର୍ ର ପାଞ୍ଚଟି କୋଠରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ଛାତ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀର ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ୱାଚ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ।



ନିବେଦିତା ତରୁତରୁ ଏର୍, ରାଉରକେଲା: ଏକ କୋଠରୀର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଛାତ ସ୍ୱାଚ୍

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ୱାଚ୍

- ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭଞ୍ଜବିହାର, ତରୁତରୁ ଏର୍: ନଭେମ୍ବର 2000 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭଞ୍ଜବିହାର ତରୁତରୁ ଏର୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବିଲ୍ଡିଂଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ।



ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଭଞ୍ଜବିହାର ତରୁତରୁ ଏର୍

ଏହିପରି, ଉପରୋକ୍ତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଏ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ତରୁତରୁ ଏର୍, ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥର ଅଭାବକୁ ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଉଥିଲେ । କୋଠାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ନୀର୍ଭୀକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥା ତରୁତରୁ ଏର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଏହି ତରୁତରୁ ଏର୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ଅଭାବନୀୟ ମନୋଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଜ୍ଜ, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସଜ୍ଜ ରହିବା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏସ୍‌ଡିଏଓ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଡିଏସ୍‌ଡିଏଓ ମାନେ ତରୁତରୁ ଏର୍ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ।

3.5 ତରୁତରୁ ଏର୍ ରେ ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ

ଜିଓଆଇ, ତରୁତରୁ ଏର୍ ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ହଠାତ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଡ୍ରାଡ଼େନ, ରେକ୍ସେୟା, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ଗୃହରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନବସମ୍ପଦ ହଠାତ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟି

(ଏଚ୍.ଏମ୍.ସି) ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଅତିବ୍ରତ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 3.5: ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କର୍ମଚାରୀର ପ୍ରକାର	କର୍ମଚାରୀ ନଥିବା ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ସଂଖ୍ୟା	ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ନାମ
1	ହସ୍ପେଲ ଓଡ଼ିଏନ୍	3	1) ଚିନ୍ତା ଘୋଷ, ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍, କଟକ 2) ଦିପାଳୀ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍, ବେଙ୍ଗାଳା 3) ନିବେଦିତା, ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍-1, ଭୁବନେଶ୍ୱର
2	ଗୋଷାୟା	5	1) ଚିନ୍ତା ଘୋଷ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍, କଟକ 2) ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍, ଓଲଟପୁର, କଟକ 3) ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍, ଭିଆଇପି କଲୋନୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର 4) ନିବେଦିତା, ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍-2, ଭୁବନେଶ୍ୱର 5) ନିବେଦିତା ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍, ଉଦିତ୍‌ନଗର, ରାଉରକେଲା

(ଉତ୍ସ: ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଡକ୍ଟର ଆଶ୍ରୟିତ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆବାସର ଗୁଣବତ୍ତା ସମୀକ୍ଷା କରିପାରେ ଏବଂ ରହଣି କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସୁବିଧାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଅନୁଦାନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରେ ।

3.6 ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2021ରେ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ହସ୍ପେଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ । ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଓ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଓଆଇର ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ହସ୍ପେଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅତିବ୍ରତ, ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ ।

- **ହସ୍ପେଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି (ଏଚ୍.ଏମ୍.ସି) ବୈଠକର ଅଭାବ :** ଜିଓଆଇର ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଧାରା 13.1 ଅନୁଯାୟୀ, ଏଚ୍.ଏମ୍.ସି ଆବାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ/ ଡିଏସ୍.ଡି.ଏ, ପ୍ରୋଭେସନ୍ ଅଫିସର, ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ/ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପୁନର୍ବାସ ଅଧିକାରୀ, ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଗଠନର ବିଶିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ/ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେବ । ଏଚ୍.ଏମ୍.ସିର ବୈଠକ 15 ଦିନରୁ 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ସ୍ଥଳେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

12ଟି ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ରେ ରେକର୍ଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2016-21 ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ 1,440 ଟି ବୈଠକ¹⁶ ମଧ୍ୟରୁ, ଏହି ହସ୍ପେଲଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ 305 ଟି ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚାରିଟି ହସ୍ପେଲରେ¹⁷ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି

¹⁶ ମାସକୁ ଦୁଇଟି ବୈଠକ

¹⁷ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଠାରେ ଦୁଇଟି ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଚ୍

ବୈଠକ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ନିୟମିତ ବୈଠକ ନ ହେବା, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷ, ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୁବିଧା ଏବଂ ଭିଡିଓକନଫରେନ୍ସ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଅଧିକତ୍ର, ହଠାତ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଡକାଯାଉ ନଥିବାରୁ, ଅନ୍ତରାଳକୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ହଠାତ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଉତ୍ତମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ/ ଡିଏସ୍‌ଡିଓଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉ ନଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକତର ହୋଇଥିଲା ।

- ଡିଏସ୍‌ଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ନହେବା:** ଜିଓଆଇର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଧାରା 8(xxviii) ଅନୁଯାୟୀ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ହଠାତ୍ ପରିସରର ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ, ଅତିରୁ ଉପଲକ୍ଷ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 2016-17 ରୁ 2020-21 ମଧ୍ୟରେ 12 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ରେ ଡିଏସ୍‌ଡିଓ କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ । ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ନହେବା ଦ୍ୱାରା ଡିଏସ୍‌ଡିଓ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ଥିବା ଅଭାବ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ ।
- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନକରିବା:** ଭାରତ ସରକାରର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଧାରା 13.1 ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଠାତ୍ ପରିସରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମ୍ପର୍କିତ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହାର ନକଲ ସହିତ ଏମ୍‌ଡିଏସ୍‌ଡି, ଜିଓଆଇକୁ ପଠାଯିବ । କିନ୍ତୁ, ଉପଲକ୍ଷ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଅତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ, ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସାତଟି ଡିଏସ୍‌ଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 12 ଟି ନମୁନା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଅଧିକତ୍ର, ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ ନକରିବା ବିଷୟରେ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ହଠାତ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନକରିବା:** ଭାରତ ସରକାରର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଧାରା 13 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଏବ୍‌ଏମ୍‌ସି, ହଠାତ୍ ପରିସରର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା, ଯିଏକି ଏହାର ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଉତ୍ତମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପଠାଇବ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ/ ଡିଏସ୍‌ଡିଓର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବ୍‌ଏମ୍‌ସିର ସଦସ୍ୟ¹⁸ ରହିବେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ/ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ରେ କୌଣସି ଏବ୍‌ଏମ୍‌ସିର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ନିକୃଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ଏହି ହଠାତ୍ ପରିସରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

¹⁸ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆବାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ, ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅଫିସର, ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ/ ପୁନର୍ବାସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବାସିନ୍ଦା

3.7 ଉପସଂହାର ଏବଂ ସୁପାରିଶ

3.7.1 ଉପସଂହାର

ମାର୍ଚ୍ଚ 2021, ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 859 ଶଯ୍ୟା କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 12 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ରହିଥିଲା ଯାହା ସମୁଦାୟ ଶଯ୍ୟା କ୍ଷମତା 2,622 ର 33 ପ୍ରତିଶତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଠଟି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ (22 ପ୍ରତିଶତ) କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । 2016-21 ମଧ୍ୟରେ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାରାହାରି ଦଖଲ ହାର କେବଳ 42.07 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । କମ୍ ଦଖଲ ହାରର କାରଣ ଥିଲା ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନହେବା, ଭିଡିଓମି ଅଭାବ ତଥା ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓମି/ ସୁବିଧା ଯଥା-ସାମା ପାଚେରୀ, ଡାକନିଂ ହଲ, ଡ୍ରାସିଂ ମେସିନ୍, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ପାଣ୍ଡାର ବ୍ୟାଙ୍କଅପ୍, ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏକ ରୁ 12 ଟି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନଥିଲେ । 1986-87 ରୁ 2001-02 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଛଅଟି ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା । ଏହିପରି, ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 1.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପଚୟ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁଟିଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ତଥା ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

3.7.2 ସୁପାରିଶ

ସରକାର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି:

- ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ କେବଳ ହଷ୍ଟେଲ କ୍ଷମତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆବାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ।
- ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟମାନ ନିମ୍ନ ଦଖଲ ହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂତନ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ।
- ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଆସିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଏର୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।