

ಅನುಬಂಧ - 1

(ಕಂಡಿಕೆ 1.7ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು)

ಡಿಡಿಯುಜಿಜಿವೈ/ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಆರ್‌ಜಿಜಿವಿವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು

ವಿಸಕಂ	ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿಡಿಯುಜಿಜಿವೈ				
ಬೆಂವಿಸಕಂ	ತುಮಕೂರು	ಸಿರಾ	249	10
		ಕೊರಟಗೆರೆ	251	10
		ತುಮಕೂರು	373	10
ಚಾವಿಸನಿ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	177	10
		ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ	280	10
ಗುವಿಸಕಂ	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	10	3
		ಸಿಂಧನೂರು	36	10
	ಬಿದರೆ	ಔರಾದ	19	6
		ಬೀದರ್	17	4
ಹುವಿಸಕಂ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	53	10
		ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು	26	7
ಮಂವಿಸಕಂ	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	99	10
		ಕಾರ್ಕಳ	39	10
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೊರಬ	277	10
		ಹೊಸನಗರ	152	10
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	279	10
		ಮೂಡಿಗರೆ	128	10
ಒಟ್ಟು	8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	17 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	2,465	150
ಆರ್‌ಜಿಜಿವಿವೈ				
ಬೆಂವಿಸಕಂ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	245	10
		ದೇವನಹಳ್ಳಿ	166	10
ಚಾವಿಸನಿ	ಮೈಸೂರು	ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ	135	10
		ನಂಜನಗೂಡು	183	10
ಒಟ್ಟು		4 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	729	40

ಅನುಬಂಧ-2

(ಕಂಡಿಕೆ 2.5ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ)

ಡಿಡಿಯುಜಿಜಿವೈ/ಸೌಭಾಗ್ಯ/ಆರ್‌ಜಿಜಿವಿವೈ/ಡಿಡಿಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರಗಳು

(₹ ಕೋಟಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆ / ವಿಸಕಂ	ಅನುಮೋದಿತ ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಅನುಸಾರ ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನ	ವಿಸಕಂಗಳು ಭರಿಸಿದ್ದ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿತಾಯ (-)/ಹೆಚ್ಚುವರಿ (ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಳೆದಿರುವುದು)
ಡಿಡಿಯುಜಿಜಿವೈ					
1	ಬೆಂವಿಸಕಂ	236.51	142.34	307.10	70.59
2	ಜಾವಿಸನಿ	280.23	168.70	314.63	34.40
3	ಗುವಿಸಕಂ	499.31	300.47	543.75	44.44
4	ಹುವಿಸಕಂ	333.78	200.61	373.53	39.75
5	ಮಂವಿಸಕಂ	397.65	239.29	433.96	36.31
	ಒಟ್ಟು	1,747.48	1,051.41	1,972.97	225.49
ಸೌಭಾಗ್ಯ					
1	ಬೆಂವಿಸಕಂ	0	0	0	0
2	ಜಾವಿಸನಿ	12.72	9.88	17.59	4.87
3	ಗುವಿಸಕಂ	73.72	37.72	67.01	(-) 6.71
4	ಹುವಿಸಕಂ	93.69	41.94	71.05	(-) 22.64
5	ಮಂವಿಸಕಂ	15.68	8.25	14.48	(-) 1.20
	ಒಟ್ಟು	195.81	97.79	170.13	(-) 25.68
ಆರ್‌ಜಿಜಿವಿವೈ					
1	ಬೆಂವಿಸಕಂ	52.55	45.24	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	-
2	ಜಾವಿಸನಿ	33.57	3.37	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	-
3	ಗುವಿಸಕಂ	12.22	0.34	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	-
4	ಹುವಿಸಕಂ	6.07	4.83	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	-
	ಒಟ್ಟು	104.41	53.78	74.17	(-) 30.24
ಡಿಡಿಜಿ					
1	ಜಾವಿಸನಿ	23.76	23.31	27.59	3.83
2	ಗುವಿಸಕಂ	0.53	0.77	1.06	0.53
3	ಮಂವಿಸಕಂ	0.61	0.46	0.66	0.05
	ಒಟ್ಟು	24.90	24.54	29.31	4.41
	ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ	2,072.60	1,227.52	2,246.58	173.98

(ಮೂಲ: ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ)

ಅನುಬಂಧ-3

(ಕಂಡಿಕೆಗಳು 2.5,3.1ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ)

ಡಿಡಿಯುಜಿಜಿವೈ/ಸೌಭಾಗ್ಯ/ಆರ್‌ಜಿಜಿವಿವೈ/ಡಿಡಿಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆ	ವಿದ್ಯುತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾದ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಧನೆ (ಶೇಕಡಾವಾರು)
ಡಿಡಿಯುಜಿಜಿವೈ				
1	ಬೆಂವಿಸಕಂ	1,19,652	1,05,990	88.58
2	ಚಾವಿಸನಿ	48,568	37,534	77.28
3	ಗುವಿಸಕಂ	4,942	3,802	76.93
4	ಹುವಿಸಕಂ	89,575	88,442	98.74
5	ಮಂವಿಸಕಂ	35,051	32,572	92.93
	ಒಟ್ಟು	2,97,788	2,68,340	90.11
ಸೌಭಾಗ್ಯ				
1	ಬೆಂವಿಸಕಂ	0	0	0.00
2	ಚಾವಿಸನಿ	3,891	3,891	100.00
3	ಗುವಿಸಕಂ	82,959	84,317	101.64
4	ಹುವಿಸಕಂ	86,868	78,344	90.19
5	ಮಂವಿಸಕಂ	4,951	5,332	107.70
	ಒಟ್ಟು	1,78,669	1,71,884	96.20
ಆರ್‌ಜಿಜಿವಿವೈ XII ನೇ ಯೋಜನೆ				
1	ಬೆಂವಿಸಕಂ	60,531	96,251	159.01
2	ಚಾವಿಸನಿ	25,098	11,264	44.88
3	ಗುವಿಸಕಂ	26,518	1,347	5.08
4	ಹುವಿಸಕಂ	18,638	18,221	97.76
5	ಮಂವಿಸಕಂ	0	0	0.00
	ಒಟ್ಟು	1,30,785	1,27,083	97.17
ಡಿಡಿಜಿ XII/ ಡಿಡಿಜಿ ಹೊಸದು.				
1	ಚಾವಿಸನಿ	2,628	3,427	130.40
2	ಗುವಿಸಕಂ	40	40	100.00
3	ಮಂವಿಸಕಂ	123	148	120.33
	ಒಟ್ಟು	2,791	3,615	129.52
	ಒಟ್ಟಾರೇ ಮೊತ್ತ	6,10,033	5,70,922	93.59

(ಮೂಲ: ವಿಸಕಂಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು (ಆರ್‌ಇಸಿ) ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂತಿಮ ವರದಿಗಳು, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ 25.04.2022 ದಿನಾಂಕದ ಪತ್ರ)

ಅನುಬಂಧ - 4

(ಕಂಡಿಕೆ 3.2ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ)

ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (₹ ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ (₹ ಕೋಟಿ)	ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನವಂಬರ್ 2014	3.98	5.33	30.68
2	ಮೈಸೂರು	ನವಂಬರ್ 2014	23.50	26.49	12.70
3	ತುಮಕೂರು	ಜನವರಿ 2017	69.55	84.17	26.90
4	ಬೀದರ್	ಜುಲೈ 2017	70.48	84.19	19.44
5	ರಾಯಚೂರು	ಜುಲೈ 2017	41.96	51.98	23.90
6	ಮಂಡ್ಯ	ಫೆಬ್ರವರಿ 2017	47.81	58.56	22.49
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಏಪ್ರಿಲ್ 2017	117.53	144.39	18.92 ರಿಂದ 23.00
8	ಹಾವೇರಿ	ಏಪ್ರಿಲ್ 2017	26.33	31.85	12.57 ರಿಂದ 20.95
9	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಏಪ್ರಿಲ್ 2017	147.44	181.35	18.92/23.00
10	ಉಡುಪಿ	ಏಪ್ರಿಲ್ 2017	7.82	9.90	30.00