



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ
ವರದಿ
ಮಾರ್ಚ್ 2023ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷ



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
2025ನೇ ವರ್ಷದ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
(ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ-ಸಿವಿಲ್)

ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು
ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ
ವರದಿ
ಮಾರ್ಚ್ 2023ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

2025 ರ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3

ಪರಿವಿಡಿ

ವಿವರಗಳು	ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮುನ್ನುಡಿ		v
ಸ್ಥೂಲನೋಟ		vii-xi
ಅಧ್ಯಾಯ -I		
ಪರಿಚಯ	1.1	1
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ರಚನೆ	1.2	1
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ	1.3	1
ಇಲಾಖೆಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ	1.4	2
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	1.5	2
ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಲೋಕನಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು	1.6	3
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ	1.7	4
ಬಾಕಿಯಿರುವ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗಳು	1.7.1	4
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನುಸರಣಾ ಕ್ರಮ	1.7.2	4
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ಯಾರಾಗಳು	1.7.3	5
ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ	1.8	5
ಅಧ್ಯಾಯ -II		
ವಿಷಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಸರಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ		
ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ		
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ	2.1	7
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ		
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.2	40
ಅಧ್ಯಾಯ -III		
ಇತರ ಅನುಸರಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ಯಾರಾಗಳು		
ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ		
ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಪ್ರಮಾಣದ ತಪ್ಪಾದ ಅಳತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ - ₹1.48 ಕೋಟಿ	3.1	61

ವಿವರಗಳು	ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ		
ನಿಯಮಬಾಹೀರ ಕೆಲಸದ ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು - ₹ 21.32 ಕೋಟಿ	3.2	63
ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಡಿತದ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಅನುಚಿತ ಲಾಭ - ₹ 7.32 ಕೋಟಿ	3.3	65
ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು - ₹ 5.76 ಕೋಟಿ	3.4	66
ತಪ್ಪಾದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಅಂಶ ಒಂದಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣ ಪಾವತಿ	3.5	70
ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆ ಅಗೆತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದ ದರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹ 0.99 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ	3.6	70
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ		
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ	3.7	73
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ	3.8	75
ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಖರ್ಚು	3.9	77

ಅನುಬಂಧಗಳು		
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ-IIರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ	81
2	ಮಾರ್ಚ್ 31, 2023 ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರ್ಷವಾರು ವಿಫಲತೆ ಮಾಹಿತಿ	82
3	31 ಮಾರ್ಚ್ 2024ಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಬಾಕಿ ವಿವರ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ)	84
4	PACಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಂಡಿಕೆಗಳು	85
5	C&AG's (DPC) ಕಾಯ್ದೆ, 1971 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 19(2), 19(3) ಮತ್ತು 20(1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸಲಾದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್	86
6	KSPCB ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ	87
7	ಸಮ್ಮತಿ ಶುಲ್ಕದ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಾತಿ	88
8	ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ, ನೀಡಲಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರಗಳು	89

ಅನುಬಂಧಗಳು		
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
9	ಮಾನ್ಯವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು	90
10	ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಮ್ಮತಿ (CFE) ಕುರಿತು ಅನುಸರಣೆಯ ಕೊರತೆ	92
11	KSPCB ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಮ್ಮತಿ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಲೋಪಗಳು	93
12	ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತಪ್ಪಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	97
12A	ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ತಪ್ಪು ಮಾನದಂಡಗಳು	101
13	ಮಾದರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆಯಾಗದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ/ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವರದಿಗಳು	102
14	ಎಫ್‌ಲೈಯೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (ಇಟಿಪಿ) ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಡಿಪೋಗಳು	103
15	ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು OCEMS ಮಿತಿ/ಸೂಚಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುವುದು	103
16	BMW ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದ HCF ಗಳ ಪಟ್ಟಿ	104
17	ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರ	105
18	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ (CBMWTF) ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರ	106
19	ಅಸಮರ್ಪಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	106
20	ಜಲಮೂಲಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ	107
21	ಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ MSW ಸೈಟ್‌ಗಳು/SWM ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	110
22	ULB ಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಚೇಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸದಿರುವುದು	111
23	CEPI - ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ರಮವಾರು ಅನುಸರಣೆ	117
24	ನಗರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ NCAP ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ KSPCB ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ	123
25	ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ AAQMS ಮತ್ತು CAAQMS ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	125
26	KSPCB ಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ	126
27	KSPCB ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗವಾರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು	127

ಅನುಬಂಧಗಳು		
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
	ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	
28	ಪರಿಸರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು	129
29	ವಿವಿಧ ಕಾಯಿದೆಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು	130
30	ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜಮೀನು ಗುತ್ತಿಗೆ	132
31	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು/ನೋಂದಣಿ ಮಾಡದಿರುವುದು	135
32A	ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿರುವುದು	142
32B	ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಿಕೆ, ನವೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗಗಳು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದು.	147
32C	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪಡೆದ ಅನಧಿಕೃತ ಖಾತಾ ವರ್ಗಾವಣೆ	148
33	ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ	149
34	M/s ಭೂಮಿಕಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್‌ಗಳಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಸಂಗ್ರಹ	152
35	ಜೆಬಿ ನಗರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನ ಬಾಕಿ ಬಾಡಿಗೆ	153
36	ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಬಾಕಿ - ತಿನಿಸು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ	158
37	ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ತಪ್ಪಾದ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಬಾಡಿಗೆಯ ವಿವರಗಳು	163
38	PCCಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ RCC ಕಂಬಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ	165
39	ನಿಯಮಬಾಹೀರ ಕೆಲಸದ ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು (ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ)	166
40	ನಿಯಮ ಬಾಹೀರ ಕೆಲಸದ ಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು (ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ)	169
41	ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳ ವಿವರಗಳು	171
42	ರೋಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಾತಿ	173
43	ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಪಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ	174
44	ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ	176
45	ತಪ್ಪಾದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಐಟಂಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣ ಪಾವತಿ	177
46	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ	178

ಮುನ್ನುಡಿ

ಮಾರ್ಚ್ 31, 2023 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಭಾರತದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ 151 (2) ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವರದಿಯು ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಜನರಲ್ (ಆಡಿಟ್-II) ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪರಿಚಯದ ಅಧ್ಯಾಯ-I, ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಸರಣೆ ಆಡಿಟ್ ಅವಲೋಕನಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ-II ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ-III ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳು 2022-23 ರ ಅವಧಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ. 2022-23 ರ ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸ್ಥೂಲಮೋಟ

ಸ್ಥೂಲನೋಟ

ಈ ವರದಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಕ್ಷಪರಿಶೋಧಕರು (ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ-II) ಕಚೇರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ 28 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ವರದಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ" ವಿಷಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಸರಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (KSPCB) ಹೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀರು (ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆ, 1974 (WPCP ಕಾಯಿದೆ) ಮತ್ತು ವಾಯು (ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆ, 1981 (APCP ಕಾಯಿದೆ) ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ/ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು (CFE) ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ (CFO) ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಂಡಳಿಯು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ KSPCB ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಷಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಸರಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. SSCA 2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

KSPCBಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು 2,756 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ 1,827 (ಶೇ. 66.29) CFE/CFO ಪಡೆಯದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು.

CFE ನೀಡಲಾದ 2,556 ಅರ್ಜಿದಾರರು (1,809 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು 747 ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು) CFO ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ CFE ಅನ್ನು ಸಿಂಧುತ್ವ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ನವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯ್ದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ (RO) 2,901 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ CFOಗಳು ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳಿಂದ CFO ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಹ 402¹ ಪ್ರಕರಣಗಳ GST ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗಿನ ಅಡ್ಡ-ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ, 123² (ಶೇಕಡಾ 30.60) ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ GST ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದಲ್ಲದೆ, KSPCB ಹೊರಡಿಸಿದ CFEಗಳು/CFOಗಳು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ/ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದಿರುವುದು, ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಅಸಂಗತತೆಗಳು, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ ಘಟಕಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಒಂಬತ್ತು RO ಗಳು 48 ಎಫ್ಲುವೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳು (ಇಟಿಪಿಗಳು) ಮತ್ತು ಮೂರು ಕೊಳಚೆನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ (ಎಸ್‌ಟಿಪಿಗಳು) ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ RO ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಿರಂತರ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ/ನೀರಿನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.

CPCB ಪ್ರಕಟಿಸಿದ HW ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಿಲ್‌ಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ (ಟಿಎಸ್‌ಡಿಎಫ್) ಅನ್ನು (ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) CPCB ಪ್ರಕಟಿಸಿದ HW ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಿಲ್‌ಗಳ ಸೂಚಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಾದ ಸರೋವರ/ಕೊಳ ಮತ್ತು ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೇಚೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಟಿಎಸ್‌ಡಿಎಫ್ ಸಮ್ಪತ್ತಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, 13 ಆಯ್ದ RO ಗಳಲ್ಲಿ, 15,802 HCF ಗಳ ಪೈಕಿ 1,180 ರಲ್ಲಿ KSPCB ಯಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಆರು RO ಗಳಲ್ಲಿ, 2,189 HCF ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ (CBMWTF) ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ₹ 147.56 ಕೋಟಿಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು (EC) ವಿಧಿಸಿ, KSPCB ಯಿಂದ ವಸೂಲುಮಾಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಕೊಳಚೆನೀರು ಉತ್ಪಾದನೆಯು 4,458 MLD ಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ULB) ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ 45 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. 2018-23ರ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 12,024 TPD ಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕೇವಲ 45 ಪ್ರತಿಶತ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಡಂಪ್ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಲಿಯಾದ ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ULBಗಳಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು KSPCB ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

KSPCB ಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನಿಗದಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಕೇಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿದ್ದವು. ಮಂಜೂರಾದ 70 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 26 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ,

¹ ಎಲ್ಲಾ 2,904 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್-ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, KSPCB ಯೊಂದಿಗೆ GST ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 402 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

² ಇದ 279 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, GST ಫೋರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ GST ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, 278 ರ ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೇವಲ 149 ಆಗಿತ್ತು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳಿಂದ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳು, ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಯಾವುದೇ SOP ಅನ್ನು KSPCB ನೀಡಿಲ್ಲ.

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1)

"PWDಯಿಂದ ಭೂಮಿ/ವಸತಿ ರಹಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ"ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಸರಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD) ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳಾದ ಖಾಲಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಭೂಮಿ/ ವಸತಿ ರಹಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. 2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ 'ಭೂಮಿಗಳು/ವಸತಿ ರಹಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆಯೇ' ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಆರು PWD ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (BIS), ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ (DCB) ನೋಂದಣಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೋಂದಣಿಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. PWD ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

149 ಪರೀಕ್ಷಾ-ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 42 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಣ/ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಆವರಣವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಖಾತಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

PWD ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ, ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿರುವುದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಚಲನ, ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆ.ಬಿ. ನಗರದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2005ರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ 13 ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರೂ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ₹ 24.24 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ ₹ 2.92 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 60,258 ಚ. ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 99 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೈತ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 1966ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಚೇರಿ/ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ವಿಭಾಗವು

ಜನವರಿ 1997 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಅವಧಿಗೆ ₹ 129.02 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ (ಮೇ 2024).

ಬೆಳಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ NWKRTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ ಶೈತ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಘಟಕ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ರೈತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 37,287 ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಜಮೀನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 2007 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2017 ರ ಅವಧಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಯು ಜೂನ್ 2017 ರ ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಇದು ₹ 2.61 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಐದು ಗುಂಟಾ ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ₹ 5.11 ಕೋಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು) ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 2.10 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರು ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

4,180 ಚದರ ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ GoK ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮ (PSU) 332.81ಚ. ಮೀ. ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರ ನಡುವೆ ₹ 13.19 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. 15,795 ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು PSU ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಐದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಬದಲಿಗೆ ಏಳು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

15,795 ಚದರ ಅಡಿ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ (1968 ರಿಂದ) ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ M/s ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KSCARD) ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗೆ ಖಾತಾವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹8.60 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್ (MRC) ಮತ್ತು ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ (JWGC) ನ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ತಪ್ಪಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2006-07 ರಿಂದ 2022-23 ರವರೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 2.04 ಕೋಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.

(ಕಂಡಿಕೆ 2.2)

ಇತರ ಅನುಸರಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳು

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ

ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ತಪ್ಪಾದ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹ 1.48 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

(ಕಂಡಿಕೆ 3.1)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಹಿತೆ (KPWD ಸಂಹಿತೆ) ಮಾರ್ಚ್ 15 ರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಸಿದ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ

ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ₹ 21.32 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದರ ಪರಿಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು 28 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1 ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

(ಕಂಡಿಕೆ 3.2)

ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಾಗ, ನಾಲ್ಕು PWD ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ GoK ಸೂಚಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು ರಸ್ತೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ದರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ₹7.32 ಕೋಟಿಯ ರೋಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೇವಾದಾರರಿಗೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.

(ಕಂಡಿಕೆ 3.3)

ಮೂಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಿಂದ (WPI) ತಪ್ಪಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು PWD ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹ 5.76 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

(ಕಂಡಿಕೆ 3.4)

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SHDP) ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಐದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ದರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೆಲಸದ ವೆಚ್ಚ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಂಯೋಜಿತ ಕೆಲಸದ ವಸ್ತುಗಳು, 'ಅಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು' ಅನ್ನು ಸಹ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹0.95 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

(ಕಂಡಿಕೆ 3.5)

ಐಎಸ್ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಮೃದು ಬಂಡೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸ್ಪೋಟಿಸಲು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (WRDO) ದರಗಳ ದರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹0.99 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು.

(ಕಂಡಿಕೆ 3.6)

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹18.83 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಅನಗತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಯಿತು.

(ಕಂಡಿಕೆ 3.7)

ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮೂಲ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತಪ್ಪು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ₹ 4.91 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

(ಕಂಡಿಕೆ 3.8)

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೀಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರದ ಅಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹79.69 ಲಕ್ಷ ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು.

(ಕಂಡಿಕೆ 3.9)

ಅಧ್ಯಾಯ-1

ಪರಿಚಯ

ಅಧ್ಯಾಯ -I

ಪರಿಚಯ

1.1. ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೇಖಪರಿಶೋಧಕರು (C&AG) ಈ ವರದಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಘಟಕಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ವರದಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸೂಕ್ತವಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ-II ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅವಲೋಕನಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ರಚನೆ

1.2 ಸಮೂಹಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ C&AGಯವರ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2020). ಪ್ರತಿ ಸಮೂಹ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪರಿಶೋಧಕರು (PAG) ಆಡಿಟ್ II 28 ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು 7 ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಅನುಬಂಧ-1) ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. PAG ಆಡಿಟ್ II ಗೆ ಮೂರು ಗುಂಪು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ

1.3 ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 149 ಮತ್ತು 151 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೇಖಪರಿಶೋಧಕರು (ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) (DPC) ಕಾಯಿದೆ, 1971 C&AG ಯವರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಆದೇಶವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. C&AG (DPC) ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 13ರ¹ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

CAG ಯ (DPC) ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19(2)², 19(3)³ ಮತ್ತು 20(1)⁴ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾದ

¹ (i) ರಾಜ್ಯದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳು, (ii) ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು (iii) ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಖಾತೆಗಳು.

² ಆಯಾ ಶಾಸನಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ನಿಗಮಗಳು (ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲದಿರುವ) ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ.

³ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ನಿಗಮಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ.

⁴ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಿಎಜಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ.

ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ CAG ಏಕೈಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇಲಾಖೆಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

1.4 2022-23ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ PAG ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ II ರವರ ಕಛೇರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 28 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ.1.1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1.1: ಇಲಾಖೆವಾರು ಖರ್ಚು

(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇಲಾಖೆಗಳು	2020-21	2021-22	2022-23
1	ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ	404.79	329.13	409.83
2	ಸಾರಿಗೆ	731.90	264.89	643.88
3	ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ	1,670.23	1,860.62	2,383.48
4	ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ	293.90	202.80	207.99
5	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ	14,601.56	13,679.16	17,347.56
6	ಶಕ್ತಿ	14,927.04	17,794.93	15,224.34
7	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್	21.96	24.75	26.95
8	ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು	2,226.18	2,110.24	1,778.28
9	ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗ	364.40	376.18	348.86
10	ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ	68.46	65.82	70.31
11	ಕಬ್ಬಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	24.66	13.08	58.13
12	ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್‌ಗಳು	13.52	76.55	16.13
13	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	137.92	250.41	350.93
14	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ	211.03	220.05	328.86
15	ಆರೋಗ್ಯ	4.48	4.08	4.28
16	ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು	19.08	23.73	23.46
17	ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿ	332.43	247.12	662.30
18	ಕೃಷಿ	6,491.58	6,490.61	7,288.56
19	ತೋಟಗಾರಿಕೆ	1,145.18	1,072.31	1,374.08
20	ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ	370.93	374.27	329.55
21	ಪಶುಪಾಲನೆ	2,351.82	2,664.31	2,526.38
22	ಮೀನುಗಾರಿಕೆ	343.34	373.73	292.09
23	ಸಹಕಾರ	2,793.06	2,379.34	2,802.39
24	ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು	3,213.92	6,726.63	3,098.25
25	ವಸತಿ	7,095.46	7,768.09	9,659.28
26	ಕಾನೂನು	1,231.11	1,341.75	1,538.68
27	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ	2,963.43	2,915.24	3,455.54
28	ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು	16,927.51	18,104.01	19,610.53
	ಒಟ್ಟು	80,980.88	87,753.83	91,860.90

ಮೂಲ: ಆಯಾ ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆ


ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

1.5 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಉಂಟಾದ ವೆಚ್ಚ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕತೆ/ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ನಿಯೋಜಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮಟ್ಟ, ಒಟ್ಟಾರೆ

ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಕಾಳಜಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ:

ಚಾರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1: ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ



ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗಳನ್ನು (IR) ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. IRಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ IRಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 151 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಲೋಕನಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

1.6 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಡೆಮಿ-ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರ ನಡುವೆ ಆರು ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

ಎಲ್ಲಾ 11 ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ

1.7 ಬಾಕಿಯಿರುವ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗಳು

1.7.1. 2001 ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಲೋಕನಗಳ ತ್ವರಿತ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯ ಸೂಚನೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿಯು, ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ಲೋಪಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು PAG ನೀಡಿದ IRಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.. ಕಛೇರಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು IRಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಪಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು PAG ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಬಾಕಿ ಇರುವ IRಗಳ ಅರ್ಥ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಲೋಕನಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

31ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಂತೆ, 28 ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ 3,756 ಐಆರ್‌ಗಳು (18,970 ಪ್ಯಾರಾಗಳು) ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಯೋಮಾನವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ. 1.2: IRಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್‌ಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಯಸ್ಸಿನ-ವಾರು ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಯೋಮಾನ	IRಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	< 1 ವರ್ಷ	293	2783
2	1-2 ವರ್ಷಗಳು	215	1934
3	2-5 ವರ್ಷಗಳು	837	5676
4	5-10 ವರ್ಷಗಳು	1378	5854
5	>10 ವರ್ಷಗಳು	1033	2723
	ಒಟ್ಟು	3756	18970

ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ IRಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು 293 IRಗಳು (2,783 ಕಂಡಿಕೆಗಳು) ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ, 2,430 IRಗಳು (13,464 ಕಂಡಿಕೆಗಳು) ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಆದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 1,033 IRಗಳು (2,723 ಕಂಡಿಕೆಗಳು) 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ವರ್ಷವಾರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾವಾರು IRಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಣಾ ಕ್ರಮ

1.7.2. ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳು (ಆಂತರಿಕ ಕೆಲಸ), 1999 ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಅವಲೋಕನಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ (ATNs) ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ

ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 16 ಇಲಾಖೆಗಳು (ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ) 31 ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಂತೆ 1996-97 ರಿಂದ 2023-24 ರ ಅವಧಿಗೆ 96 ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ATN ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

1.7.3. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸ್ಥಾನದ ಪರಿಶೀಲನೆಯು 134 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಭಾಗವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ

1.8 PAG ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ II ರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಏಳು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು CAGಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ (ಎಸ್‌ಎಆರ್) ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-5 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ 13 ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಳಂಬವು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕ್ರಮಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗದೆ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಅಧ್ಯಾಯ-II

ವಿಷಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಸರಣಾ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ

ಅಧ್ಯಾಯ II: ವಿಷಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಸರಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

2.1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ

2.1.1. ಪರಿಚಯ

2.1.1.1 ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು (21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1974) ಜಲ (ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆ 1974 (WPCP ಕಾಯಿದೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, ಇದನ್ನು ನಂತರ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ' (KSPCB ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿ) (1988 ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ WPCP ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 53) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾಲಿನ್ಯದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಪರಿಸರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಳೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ಗಾಳಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ⁵ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು KSPCB ಹೊಂದಿದೆ.

2.1.1.2 ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ: ಮಂಡಳಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 15 ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಳಿಯು ಹಿರಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ 10 ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ 44 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು (RO), ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಂಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ) . ವಿವರವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅನುಬಂಧ-6 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2.1.1.3 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು: ಮಂಡಳಿಯು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

2.1.1.4 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು: ಈ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು (ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆ, 1974, ವಾಯು (ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆ, 1981, ಪರಿಸರ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ, 1986 ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಚಲನೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2016, ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು, 2016, ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು, 2016, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು, 2016, ನಿಯಮಗಳು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, CPCB/KSPCB ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NGT) ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು/ನಿಯಮಗಳು/ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

⁵ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕಗಳು, ಭೂಮಾಲೀಕರು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.

2.1.1.5 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: 2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರ ನಡುವೆ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, KSPCB ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, 10 ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು⁶, ಎಂಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು⁷ ಮತ್ತು 44 ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 13⁸ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು 'ಬದಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳವಾದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾದರಿ (SRSWOR)' ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ಆಯ್ಕೆ RO ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳ ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

2.1.1.6 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: KSPCBಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2023) ಪ್ರವೇಶ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಮಾನದಂಡಗಳು, ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶ/ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕರಡು ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು (ಜನವರಿ 2024) ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರವು KSPCB ಒದಗಿಸಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಅನುಮೋದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಲೋಕನಗಳು, ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2.1.2. ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮಂಡಳಿಯ ಬಹುಪಾಲು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಬಳ, ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಮ್ಮತಿ ಶುಲ್ಕವು⁹ ಮಂಡಳಿಯ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. WPCP ಸೆಸ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಸೆಸ್, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 2017 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ನೀರು ಮತ್ತು ವಾಯು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳು ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿ, ಮಂಡಳಿಯ ಆದಾಯದ ಇತರ ಮೂಲಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ರವರೆಗಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ. 2.1.1 ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ-2.1.1

2018-19 to 2022-23 ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳು

(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು	2018-19*	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ಆದಾಯ	43.51	53.31	110.61	439.68	369.16
ವೆಚ್ಚ	89.45	83.20	86.14	124.87	100.22
ಹೆಚ್ಚುವರಿ/deficit	(-) 45.94	(-) 29.89	24.47	303.90 ¹⁰	268.94

* ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರ ವೇಳೆಗೆ KSPCBಯಲ್ಲಿ ₹462.05 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.

⁶ ಬಳ್ಳಾರಿ (ವಿಜಯನಗರ), ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು.

⁷ ಬೆಳಗಾವಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು.

⁸ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು-1, ಪೀಣ್ಯ, ರಾಯಚೂರು, ತುಮಕೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ.

⁹ ಸಮ್ಮತಿ ಶುಲ್ಕವು ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಉದ್ಯಮ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ.

¹⁰ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ, 'ಪೂರ್ವವಾಧಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ' ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವು ₹10.91 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ

2020-21 ರಿಂದ 2022-23 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯವು ಸಮ್ಮತಿ ಶುಲ್ಕದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿತ್ತು. ಸಂಗ್ರಹಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಂತೆ ₹ 462.05 ಕೋಟಿಯಿಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಕ್ಕೆ ₹ 983.54 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆ 2.1.3 ರಿಂದ 2.1.10 ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದಂತೆ ತನ್ನ KSPCBಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಂಡಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಿರುವುದು/ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಾಂಗಳು 2.1.2.1 ರಿಂದ 2.1.2.3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2.1.2.1 ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ

2016-17 ರಿಂದ ಮಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು (ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು) ಕೆಲವು ನಿರಂತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಲೋಕನಗಳ ಬಗ್ಗೆ KSPCB ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಗಳೆಂದರೆ, ಅಧೀನದ ಲೆಡ್ಜರ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು, ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮಂಡಳಿಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗಳ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸದಿರುವುದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಂದಾದ ₹ 10 ಕೋಟಿ ಆಪಾದಿತ ವಂಚನೆಗೆ ಒದಗಿಸದಿರುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಹೂಡಿಕೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ (₹ 10 ಕೋಟಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಹೇಳಿದೆ.

2.1.2.2 ಆದಾಯದ ಬಾಕಿಗಾಗಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು/ಅಸಮರ್ಪಕ ಅನುಸರಣೆ

WPCP ಸೆಸ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು 1 ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಡಳಿಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 3.16 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹ 34.17 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸೆಸ್‌ನ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 2018-19 ವರ್ಷ. ನಂತರ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

- (i) ಮಾರ್ಚ್ 2017 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ₹ 137.07 ಕೋಟಿ (ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 3.41 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹ 25.54 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹ 108.12 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ) ಸೆಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು 2017-18 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೇ 2022-23 ರವರೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಕಿಗಳು ವಸೂಲಾಗದೇ ಉಳಿಯುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು RO ಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

- (ii) ಜುಲೈ 1, 2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ GST ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, KSPCB ಆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ GST ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, KSPCB ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 1 ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ KSPCB ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವು ₹ 35.94¹¹ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗಿತ್ತು.

¹¹ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ KSPCB ನೀರಿನ ಸೆಸ್‌ನಿಂದ ₹ 6.08 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು 2015-16ರಲ್ಲಿ ₹ 5.73 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡ ಆರು ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 6 ರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೋರಿ CPCB ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

2.1.2.3 ಸಮೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕದ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ

WPCP ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು APCP ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 11 ನವೆಂಬರ್ 2020 ಮತ್ತು 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು KSPCB 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 108 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಅನುಬಂಧ-7ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ₹ 6.33 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ₹ 6.33 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ₹ 69.08 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

2.1.2.4 ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು/ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿರುವುದು

KSPCB ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ MoEF ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಐದು¹² ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ನಡುವೆ 3,418 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹85.51 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ₹ 54.12 ಲಕ್ಷ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

2.1.3. ಸಮೃದ್ಧಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

WPCP ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು APCP ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಒಳಚರಂಡಿ/ವ್ಯಾಪಾರ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ/ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳು ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ.

ಮಂಡಳಿಯ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, 'ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ' (CFE) ನಂತರ 'ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ' (CFO). ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ/ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ CFE ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, CFO ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇವೆರಡೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀನ್ಯದ ಹೊರಗಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ CPCB ಯಿಂದ ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು¹³ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ವೇತವರ್ಗದ¹⁴ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ

ಅನ್ವಯಿಸಿ, GST ಯಿಂದ KSPCB ಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, KSPCB ಬಾಕಿಯಿರುವ ನಿಜವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕೂತ್ತಾಯಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

¹² ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ.


¹³ ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ CPCB ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 60 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 41 ರಿಂದ 69 ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು 21 ರಿಂದ 40 ಹಸಿರು ವರ್ಗ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

¹⁴ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕವಲ್ಲದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಹೋಸಿಯರ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ಯಾವುದೇ ಡೈಯಿಂಗ್/ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಲ್ಲದ ಒಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ), ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳು, ಮಗುವಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಜೋಡಣೆ, ನೆಲ ಅಡಿಕೆ ಅಲಂಕಾರ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಸಿರು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ವರ್ಗದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ, CFEs/CFOಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು, ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. KSPCBಯಲ್ಲಿ, CFO ಮತ್ತು CFE ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ನೋಡ್ (XGN) ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಂತಿಮ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ - 2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. KSPCB ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಮರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಚಾರ್ಟ್ - 2

ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಗಾಗಿ (CFE)/ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ (CFO)/ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (HWM)/ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (PWM)/E-ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (EWM)/ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (BMWM)/ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM)/ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ (C&D) ವಿಸ್ತೃತ ಹಸಿರು ನೋಡ್ (XGN) ಮೂಲಕ ಹಸಿರು/ಕಿತ್ತಳೆ/ಕೆಂಪು ವರ್ಗದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹರಿವು ಹಾಳೆ



2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, KSPCB CFE ಗಾಗಿ 11,033 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10,554 ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ, 239 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 479 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, CFOಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 24,254 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ 23,441 ಸಮಗ್ರ ಪಡೆದಿವೆ, 537 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು 813 ವಿವರವಾದ ಅನುಬಂಧ-8 ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. KSPCB ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

2.1.3.1 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ: WPCP ಮತ್ತು APCP ಕಾಯಿದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾನ್ಯವಾದ CFE/CFO ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, KSPCB ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು


ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಗ್ರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾದ/ನೋಂದಾಯಿತ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮತಿ ನಿವ್ವಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಡಳಿಯು ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ಅರಣ್ಯ, ರೈಲ್ವೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು KSPCB ಯ ಆಯ್ಕೆ RO ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಸಮ್ಮತಿ ನೋಂದಣಿ ('F' ರಿಜಿಸ್ಟರ್) ನೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ 2,756 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 1,827 (ಪ್ರತಿಶತ 66 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ) CFE ಮತ್ತು CFO ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.

KSPCB ಮಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ/ಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ RO ವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-9 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಾರ್ಟ್ - 3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಚಾರ್ಟ್ - 3

ರೈಲ್ವೆ (ನಿಲ್ದಾಣ/ಶೆಡ್/ಸೈಡಿಂಗ್)



ಮೂಲ: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು - ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸಾ ಮಿಲ್‌ಗಳು - ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ರೈಲ್ವೆ - ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು KSPCB ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನೋಂದಣಿಗಳು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು KSPCB ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆಡಿಟ್‌ನಿಂದ ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ, KSPCBಯು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) 66 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು 22 ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು/ಶೆಡ್‌ಗಳು/ಸೈಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮತಿ ನಿವ್ವಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 1227 ಸಾಮಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 1: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ CFE/CFO ಪಡೆಯದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅನುಮತಿಸದಂತೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

2.1.3.2 ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಣೆಯ ಕೊರತೆ: ಮಂಡಳಿಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳ¹⁵ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ CFE ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ CFO ಅನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, CFO ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು CFE ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಂತೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ ಎಫ್-ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳ¹⁶ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ, CFE ನೀಡಲಾದ 2,556 ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ CFO ಅನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ CFE ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 1,809 ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 747 ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿದ್ದವು (ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-10 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ). ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, CFE ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ RO ಗಳು ಘೋಷಿತ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) 1,851 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 436 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, 166 ಮಾನ್ಯ CFO ಹೊಂದಿವೆ, 138 ಬಿಳಿ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ, 13 CFE ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ (ಒಟ್ಟು 753 ಕೈ). ಬಾಕಿ ಇರುವ 1,098 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು KSPCB ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು KSPCB ತಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಕಾರಣ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡುವಿಕೆಯು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಸರಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಆಡಿಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.

2.1.3.3 CFO ನವೀಕರಿಸದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವರ್ಗವನ್ನು¹⁷ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐದರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ¹⁸, ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ CFO ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. CFO ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ 90 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಉದ್ಯಮಗಳು ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮಾದರಿಯ RO ಗಳ ಎಫ್-ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ, 10,890 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 2,901 ಗೆ ನೀಡಲಾದ CFO ಗಳು ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿವೆ ಮತ್ತು CFO ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಿಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. CFO ನವೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ 402¹⁹ ಪ್ರಕರಣಗಳ GST ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ-ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ, 123²⁰ (30.60 ರಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ) ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ GST ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದು, KSPCB ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ

KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) 123 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, 45 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಿಳಿ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿವೆ, 572 ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 175 ಸಮ್ಮತಿಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದ 1,937 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು KSPCB ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅವಲೋಕನದೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ KSPCB ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೂ, 1,937 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ

¹⁵ OM No. PCB/68-COC/2011-12/994 ದಿನಾಂಕ 25 ಮೇ 2011

¹⁶ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿರುವುದರ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ.

¹⁷ ಕೆಂಪು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಹಸಿರು ವರ್ಗದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳು.

¹⁸ KSPCB/798/COC/2016-17/1425 ದಿನಾಂಕ: 15 ಜೂನ್ 2016

¹⁹ ಎಲ್ಲಾ 2,904 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್-ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, KSPCB ಯೊಂದಿಗೆ GST ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 402 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

²⁰ ಉಳಿದ 279 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಫೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು KSPCBಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 2: CFE ಪಡೆದ ಆದರೆ CFO ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ CFO ಅವಧಿಯ ನಂತರ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳ ಕುರಿತು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ವರದಿಗಾಗಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು.

2.1.3.4 ಸಮ್ಮತಿ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು: KSPCB ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಮ್ಮತಿ ಆದೇಶಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ-ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ/ಕೊಳಚೆನೀರಿನ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಿಸಬಹುದಾದ/ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಆದೇಶವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯ್ದ RO ಗಳಲ್ಲಿ 390 ಘಟಕಗಳು/ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಮ್ಮತಿ ಆದೇಶಗಳ ಆಡಿಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯು 31 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, KSPCB ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಗಮನಿಸಲಾದ ಲೋಪಗಳು:

- ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ / ಹೊರಸೂಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) ತಿದ್ದುಪಡಿ/ಅನುಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ರಾಯಚೂರಿನ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, 13 ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ²¹ ಎಂಟು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 1200 ಕೆವಿಎ ಡಿಜಿ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಿಮಣಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕ್ರಷರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 1200 KVA ಜೆನ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸದ ಕಾರಣ ಉತ್ತರವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ.
- 11 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಉದ್ಯಮದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ವಿಚಲನಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ/ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.
- ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ಈ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) KSPCB ತಿಳಿಸಿತು.
- ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸತತ ಎರಡು ಸಮ್ಮತಿ ಆದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 20 ರಿಂದ 775 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯದ ಅಂತರವಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) 2 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ (ರಾಯಚೂರು 1 ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು 1) CFOಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ (ತುಮಕೂರು 2) ಒಪ್ಪಿಗೆ ಶುಲ್ಕದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
- ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ-ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.
- ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಮ್ಮತಿ ಶುಲ್ಕದ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-11 ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಸಮ್ಮತಿ ಆದೇಶಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಲಯ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ RO ಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಮ್ಮತಿ

²¹ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಿಮಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಸೂಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳ ತಪ್ಪಾದ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ/ಹೊರಹರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

2.1.3.5 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಪಡದ ಘಟಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು: WPCP ಮತ್ತು APCP ಕಾಯಿದೆಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ರ ಪ್ರಕಾರ KSPCB ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಂದು KSPCB ನಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ನೀತಿಯನ್ನು²² ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 13 RO ಗಳ 390 ಮಾದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಅನುಸರಿಸದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು.

ಅವಲೋಕನಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:

- 3 RO ಗಳ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
- 5 RO ಗಳ 17 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಳಚೆನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತಪ್ಪಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 12 ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ 12 A ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- 12 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ 124 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, 1032 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ (124 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು) ಮತ್ತು 106 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾದರಿಗಳು (25 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು) ನಿಗದಿತ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 13 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) 124 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಶೂನ್ಯ ದ್ರವ ವಿಸರ್ಜನೆ ಘಟಕಗಳು, ಒಂದು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಹೋದರಿ ಕಾಳಜಿಯ STP, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕ್ರಷರ್, ಆರು ಸಿಇಟಿಪಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿವೆ. , ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ಯೆಟ್ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಘಟಕ, ಒಂದು ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ಘಟಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೋಲ್ ಪಿಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ 21 ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ 103 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ/ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ಯಮ-ವಾರು ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
- ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ 48 ಡಿಪೋಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು RO ಗಳ ಇತರ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡ್ಡಾಯ ETP/STP ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 14 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ). ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) 30 RTC ಡಿಪೋಗಳು (52 ರಲ್ಲಿ) CFO ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 17 ETP ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 11 ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಡಿಪೋವಾರು ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ.
- 4 ಕೈಗಾರಿಕೆ RO ನ ಎರಡು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಐರನ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು
- ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) RTPSಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ನೀರಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು SWC 4.8 m³/MWH ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. 3.5m³/MWH ನ SWC ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೌಖಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ, BTPS ಘಟಕ-II ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ SWC ಸಾಧಿಸಲು ಮೌಖಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿತು.

²² KSPCB OM No. PCB/782/COC/2016/7158 ದಿನಾಂಕ 31/3/2016

2.1.3.6 ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಿರಂತರ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ/ಎಫ್‌ಫ್‌ಯೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಅನುಸರಣೆ: ಕೆಂಪು ವರ್ಗದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ CFO, ಇತರ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಿರಂತರ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ/ಎಫ್‌ಫ್‌ಯೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (OCEMS²³). OCEMS ರವಾನೆಯಾಗುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ KSPCB ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 49 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-15 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ (ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ) ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ನಿದರ್ಶನಗಳಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ 2019 ರಲ್ಲಿ) ರಾಯಚೂರಿನ RTPS ನಿಂದ 3,082²⁴ ನಿದರ್ಶನಗಳವರೆಗೆ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮಿತಿ ಮೀರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. OCEMS ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ RO ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು RO ಗಳು ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ರಾಯಚೂರಿನ RTPSಗೆ ಅವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. OCEMS ರವಾನೆಯಾಗುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಈಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, RSEO ಮತ್ತು RO ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

2.1.3.7 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ETP ಇಲ್ಲದಿರುವುದು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (KIADB) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು KIADB ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಫ್‌ಫ್‌ಯೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (CETP²⁵) ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ತೆರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ವಿಧಿಸಲಾದ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. CETP ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾಯಚೂರು (ಮಾರ್ಚ್ 2015) ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ (ನವೆಂಬರ್ 2012) KSPCBಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2017 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (ಪ್ಯಾರಾ 3.3.3) ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಭಾರತದ ಕಂಪ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, 31 ಮಾರ್ಚ್ 2017 ಕ್ಕೆ (ಪ್ಯಾರಾ 3.3.3)ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, CETP ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು KIADB ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಎರಡೂ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು KSPCB ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್/ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ರಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲೋಕನಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

- KSCPB ತನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (209ನೇ) (ನವೆಂಬರ್ 2016) ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ CETP ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. KIADB (ಜನವರಿ 2020) ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, CETP ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ

²³ ನಿರಂತರ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ/ಎಫ್‌ಫ್‌ಯೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ (CEM) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ / ಹೊರಸೂಸುವ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ / ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ದರದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಚಿತವಾದ ದತ್ತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನಲಾಗ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ DAS (ಡೇಟಾ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..

²⁴ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಸರಾಸರಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

²⁵ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

- ಬಳ್ಳಾರಿ (ಮುಂಡರಗಿ) ಯಲ್ಲಿ KIADB ಯಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ (ನವೆಂಬರ್ 2012) ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್ 2024) ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು. CETP ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ೧: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದು



ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ KSPCB ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು CETP ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ MEETPL (ಮದರ್ ಅರ್ಥ್ ಎನ್ವಿರೋ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ CETPಗಾಗಿ, ಜೀನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣ, CETP ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು

ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ 8/11 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಈ ಎರಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಮಂಡಳಿಯಿಂದ CFO ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇತ್ತು. ಕಡ್ಡಾಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಅಪಾಯಕಾರಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೆಡವುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು KSPCB ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು 2.1.4 ರಿಂದ 2.1.9 ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

2.1.4. ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಚಲನೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2016 (HOWM ನಿಯಮಗಳು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 'ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ' ಎಂದರೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ವಿಷಕಾರಿ, ಸುಡುವ, ಸ್ಫೋಟಕ ಅಥವಾ ನಾಶಕಾರಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು.

2.1.4.1 ಮಾನ್ಯ HW ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು: HOWM ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ನಿಯಮ 6 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು SPCB ಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು²⁶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ PCB ಹೊರಡಿಸಿದ CFE ಮತ್ತು CFO ಅನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, KSPCBಗೆ HW ಅನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 11 ಆಯ್ಕೆ RO ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮ್ಮತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, HW ಅನ್ನು

²⁶ "ಅಧಿಕಾರ" ಎಂದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಸ್ಥಗಿತ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ, HOWM ನಿಯಮಗಳ ನಮೂನೆ 2 ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಅನುಮತಿ

ನಿರ್ವಹಿಸುವ 1,185 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 377 (32 ಪ್ರತಿಶತ) ಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ²⁷. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ RO ವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕ -2.1.2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ - 2.1.2

ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು	HW ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	HW ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸದ/ ಪಡೆಯದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶೇಕಡಾವಾರು
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	108	47	44
2	ಬೆಳಗಾವಿ	105	41	39
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	43	13	30
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	18	12	67
5	ಕೋಲಾರ	140	32	23
6	ಕೊಪ್ಪಳ	23	3	13
7	ಮಂಗಳೂರು	186	90	48
8	ಮೈಸೂರು 1	179	43	24
9	ಪೀಣ್ಯ	225	48	21
10	ತುಮಕೂರು	129	42	33
11	ವಿಜಯಪುರ	29	6	21
	ಒಟ್ಟು	1185	377	32

KSPCB ಉತ್ತರಿಸಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ, 54 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು 52 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಉಳಿದ 271 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

2.1.4.2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗದ ಲೋಪಗಳು (TSDF): HWM ನಿಯಮಗಳು HW ಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. CPCB ಹೊರಡಿಸಿದ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2001) HW ಭೂಭರ್ತಿಗಳ ಮಾನದಂಡವು ಸರೋವರಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳಗಳಿಗೆ 200 ಮೀ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ 500 ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೂಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, MoEF ನಿರ್ದೇಶನಗಳ²⁸ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ TSDF ಗಳ 400 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು (TSDF) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. CPCB ಮಾನದಂಡವು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯದೊಳಗೆ ಭೂಭರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ PCB ಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು TSDFಗಳು ಮೂರು ROಗಳ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು TSDF (ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕಡೇಚೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು TSDF ಅನ್ನು CPCB ಸೈಟ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ:

- A. ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಹೂಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು:**
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ TSDF ಅನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ (M/s

²⁷ ಬಳ್ಳಾರಿ-108(47), ಬೆಳಗಾವಿ-105(41), ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-43(13), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-18(12), ಕೋಲಾರ-140(32), ಕೊಪ್ಪಳ-23(3), ಮಂಗಳೂರು-186(90), ಮೈಸೂರು -179(43), ಪೀಣ್ಯ-225(48), ತುಮಕೂರು-129(42) ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ-29(6).

²⁸ O.M No.12-30/2013-HSMD ದಿನಾಂಕ 20/06/2013

ಮದರ್ ಅರ್ಥ್ ಎನ್ವಿರೋ ಟೆಕ್ ವೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MEETPL)) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮತ್ತು CFO ಅನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 95,000 MT HW ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 2016 ರಲ್ಲಿ KSPCB ನಿಂದ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 1,51,000 MT HW ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ CFO ಅನ್ನು ಜೂನ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. TSDF ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ M/s MEETPL ಗೆ ಒಟ್ಟು ₹ 7.95 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹3.97 ಕೋಟಿಯನ್ನು (ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2019) KSPCB ಪಾವತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು MOEF (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021) ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ²⁹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ TSDF ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ:

1. TSDF ನ ಸ್ಥಳವು CPCB ಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ, KSPCB, ರಾಮನಗರ ಅವರು ಕೆರೆ/ಕೊಳ, ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೈಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2. CFE/CFO ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಾಗ KIADB ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ದಾಬಸ್‌ಪೇಟ್ (ಇದು 2008 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ) 80 ಕಿಮೀ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು TSDF ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು³⁰ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದಲ್ಲದೆ, TSDF CFO ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಏಪ್ರಿಲ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ CFO ಲೀಚೇಟ್‌ನ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 2 KLD ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತು ಅದನ್ನು ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ 3.5 KLDಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಮಾಣವು 2018-19 ಮತ್ತು 2018-19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 0.76 KLD ಮತ್ತು 0.22 KLDಯಷ್ಟು ಮೀರಿತ್ತು.
2. TSDF ನ ಆವರಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು KSPCB ಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2016 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ರ ನಡುವೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು HOWM ನಿಯಮಗಳು 2016 ರ ನಿಯಮ 16 (2) ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
3. HOWM ನಿಯಮಗಳು 2008 ರ ನಿಯಮ 5 (3) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2016) ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರವು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 95,000 MT ಆಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, TSDF 95,950.36 MT HW ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ, ಇದು CFO ಮತ್ತು KSPCB ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಮೊದಲು, TSDF ಅಧಿಕೃತ ಮಿತಿಯನ್ನು 10,417.96 MT ಮೀರಿತ್ತು.

ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಈ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, HOWM ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 23 ರ ಪ್ರಕಾರ ದಂಡದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

KSPCBಯು (ಮಾರ್ಚ್ 2024) ಉತ್ತರಿಸಿ, ರಾಮನಗರದ RO ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ 11 ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತ್ತು NGT ರಚಿಸಿರುವ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 13 ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯದ ಸ್ಥಳವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು TSDF

²⁹ D.O. No.20-3/2008-HSMD dated 26.4.2012

³⁰ ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ (ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ರಾಮ್ ಎನ್ವಿರೋ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)

ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, KSPCB ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ (SEIAA) EC ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು HOWM ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 5 (1) ರ ಪ್ರಕಾರ CFE/CFO ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ KSPCB ಪರಿಗಣಿಸಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು. MoEF & CC ಐದು ಕಿಮೀ ತ್ರಿಭುಜದೊಳಗೆ ಎರಡು TSDF ಗಳಿಗೆ EC ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ದೂರದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸಲಹಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ..

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ TSDF ನಿಂದ ಸಂಭವನೀಯ ಖನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ CPCB ಯು ಸ್ಥಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, KSPCB ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು SEIAA ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತರ ಅವಲೋಕನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

B. ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆ: ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೇಚೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ M/s MEETPL TSDF, RO ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು CFO ಪ್ರಕಾರ, TSDF ವ್ಯಾಪಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು, ಭೂಭರ್ತಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌರ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಕೊಳದ ನಂತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ತೊಳೆಯುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, TSDF ನಲ್ಲಿ, 2019-20 ರಿಂದ 2021-22ರ³¹ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮ್ಪತ್ತಿಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಧೂಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಭರ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, RO ಅವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರವರೆಗೆ ಸಮ್ಪತ್ತಿಯ ಷರತ್ತಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ RO, ಯಾದಗಿರಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ (VOC) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ವಾಹನ ತೊಳೆಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದಿರುವುದು, ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಮನ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (CETP) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲೀಚ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸದಂತಹ, ಸೌಲಭ್ಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಭೂಭರ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು WPCP ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 33A ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು RO ಅಥವಾ KSPCB ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) RO, ಯಾದಗಿರಿ ಅವರು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು KSPCB ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

C. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆ: ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 3(17) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು

³¹ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022) ಪರಿಸರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು HOWM ನಿಯಮಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 1 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್-1 ರ ಕೆಳಗಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಾದ ಹಾರುಬೂದಿ, ಫಾಸ್ಫೋಗಿಪ್ಸಮ್, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಜರೋಸೈಟ್, ಪೈರೋಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗ್ಗುಳು, ಗಣಿ ಟೈಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅದಿರು ಬೆನಿಫಿಶಿಯೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ವರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು CPCB ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕಿಂಗ್ (M/s ಹೆಚ್ಚಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಾಯಚೂರು (HGML)), ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ CFO ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಮತ್ತು STP ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಿಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. KSPCBಯಿಂದ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2017 (CPCB) ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 2020 (KSPCB ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲ್ಯಾಬ್) ನಲ್ಲಿ ಟೈಲಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಲೀಚೆಟ್ ಮಾದರಿಗಳು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ತಾಮ್ರ, ಸೀಸ, ಒಟ್ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್‌ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಭಾರೀ ಲೋಹಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ KSPCBಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. CPCB ಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು HGML ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು KSPCB ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCBಯು (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಲೀಚೆಟ್‌ನ ಸೋರುವಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಹಂತದ 1.5 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪದ HDPE ಪರದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭೂಭರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಲಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು CPCB ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ³² ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, HGML 1.5 mm ದಪ್ಪದ HDPE ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಟೈಲಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲೀಚೆಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಹಳೆಯ ಡಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್‌ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, KSPCBಯು RO, ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಟೈಲಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದ ಲೀಚೆಟ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

2.1.5 ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು (BMW) ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಥವಾ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು, 2016 (BMW ನಿಯಮಗಳು) ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

2.1.5.1 BMW ಉತ್ಪಾದನೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆ: BMW ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 6 ಮತ್ತು 9 (3) ಕ್ಕೆ KSPCB ಆಕ್ರಮಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು BMW ಉತ್ಪಾದನೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ, ದತ್ತಾಂಶದ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು CPCB ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, BMW ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ

³² 26/9/2017 ದಿನಾಂಕದ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ

13(2) ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧೀನವುಳ್ಳವರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 31 ರಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು CPCB ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..

ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ (BMW) ದತ್ತಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಾಧೀನವುಳ್ಳವರ/ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ್ತಾನು KSPCB ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಿಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ BMW ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು KSPCBಯು ಹೇಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಅಲ್ಲದೆ, BMW ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 13(2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ವಾಧೀನವುಳ್ಳವರಿಂದ ಪಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಂಕಲಿಸುವುದು, ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು CPCB ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು. BMW ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 2020 ರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 43,653 Kgs³³ ನಿಂದ 2022 ರಲ್ಲಿ 8,423 Kgs/ದಿನಕ್ಕೆ³⁴ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ BMW ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು (CBMWTF) ಇನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, BMW ನ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು (HCFs) ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 89 HCF ಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 48,431 HCF ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 43,030 ಘಟಕಗಳು 2022ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. BMW ನ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ HCFಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಷವಾರು ಮಾಹಿತಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-16ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ CPCB ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯಿಲ್ಲದ HCF ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು XGN ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ HCFಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು BMW ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದಾಗಿ KSPCB ಹೇಳಿದೆ.

2.1.5.2 ಅನುಸರಿಸದ HCFಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿಧಿಸದಿರುವುದು: BMW ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ HCF ಗಳು KSPCB ಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು³⁵ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು BMW ಅನ್ನು CBMWTF ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, HCF ಗಳು CBMWTF ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. CBMWTF ನಿಂದ BMW ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ³⁶ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ³⁷ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, CPCB ಜುಲೈ 2019 ರಲ್ಲಿ

³³ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಡುವಿನ ಅಂತರ = ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ (82,604 ಕೆಜಿಗಳು) – ಅಂತರಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ (1,146 ಕಿ.ಗ್ರಾ) - CBMWTF ನಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ (37,805 ಕೆಜಿಗಳು) = 43,653 ಕಿ.ಗ್ರಾ

³⁴ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಡುವಿನ ಅಂತರ = ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ (78,441 ಕಿ.ಗ್ರಾ) – ಅಂತರಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ (3,084 ಕಿ.ಗ್ರಾ) – CBMWTF ನಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ (66,934 kgs) = 8,423 ಕಿ.ಗ್ರಾ

³⁵ BMW ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ ನಿಯಮ 10

³⁶ BMW ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ನಿಯಮ 5 ಮತ್ತು ನಿಯಮ 8

³⁷ O.A ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪೀಠ ಶೈಲೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ 2017 ರ ನಂ. 710 ದಿನಾಂಕ 12.03.2019 ರ ಆದೇಶದ

ಅನುಸರಣೆಯಿಲ್ಲದ HCF/CBMWTF ಗಳ ಮೇಲೆ EC ವಿಧಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿತು ಮತ್ತು KSPCB 29 ಜುಲೈ 2019 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಡಳಿಯು ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಂತೆ ₹ 147.56 ಕೋಟಿ EC ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು:

- A. 13 ಆಯ್ಕೆ RO ಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 15,802 HCF ಗಳಲ್ಲಿ 1,180 KSPCB ಯಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು EC of ₹ 51.68 ಕೋಟಿ³⁸ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನುಬಂಧ-17 ರಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆಯಿಲ್ಲದ HCFs ಮತ್ತು EC ಬಾಕಿಗಳ ROವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) 506 HCFಗಳು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ/ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 674 HCFಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 875 HCFಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, HCFಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

- B. ಆರು RO ಗಳಲ್ಲಿ, 2,189 HCF ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ CBMWTF ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಿಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ₹ 95.88 ಕೋಟಿ ಇಸಿ ವಿಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅನುಬಂಧ-18 ರಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆಯಿಲ್ಲದ HCF ಗಳು ಮತ್ತು EC ಬಾಕಿಗಳ ROವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) CBMWTFಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು HCF ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

- C. ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ CBMWTF ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ಚಿತ್ರ 9: ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ CBMWTF



ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಚಕ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ವರ್ಗಗಳ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಾಗ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ RO ನ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಸ್ಮಮಾಬೇಕಾದ BMWಅನ್ನು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದು, ಸ್ವಾಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್‌ಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸದಿರುವುದು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಉಪಕರಣಗಳು, ದಹನಕಾರಿ

ಬೂದಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ಅನುಸರಣಾಲೋಪಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಆದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆಯೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು BMW ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸದ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. BMW ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ₹ 34.69 ಲಕ್ಷ³⁹ EC ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಕಾರ

³⁸ ಒಟ್ಟು EC= ದೈನಂದಿಕರಣದೊಂದಿಗೆ HCF ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (1180) x ದಂಡ/ದಿನ (₹1200/ದಿನ) x 365 ದಿನಗಳು = ₹51.68 ಕೋಟಿ

³⁹ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ X ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗಾತ್ರ X EC ಅಂಶದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ದಿನಗಳು = 100 (10 NCs*10 ಸ್ಕೋರ್)

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) CBMWTF, ಯಾದಗಿರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಮೇಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ 2.1.3 ರಿಂದ 2.1.5 ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತುಗಳ KSPCBಯಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೊಳಚೆನೀರು, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ (SW), ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೆಡವುವಿಕೆ (C&D) ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪುರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಡಳಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

2.1.6. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ

ಜಲ (ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆ, 1974 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಲಮೂಲಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು SPCB ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, KSPCB ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

2.1.6.1 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆ: KSPCB ವಸತಿ ಲೇಔಟ್‌ಗಳು, ವಸತಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯಾಮ/ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು (STP) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇತರ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಳಚೆನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

CPCB ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 2023), ರಾಜ್ಯ⁴⁰ದಲ್ಲಿ 2021 ರ ಯೋಜಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 4,458 MLD ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೇವಲ 2,787.47 MLD (ಶೇಕಡಾ 63) ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೇವಲ 1,958.58 MLD (ಶೇಕಡಾ 44) ಕೊಳಚೆನೀರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 2,499.42 MLD (ಶೇಕಡಾ 56) ಕೊಳಚೆನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸದೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ (828.88 MLD) ಸುಮಾರು 29.73 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು CPCB ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಡಿಪಾಯ⁴¹, ಮನೆ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ⁴², ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ⁴³, ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು⁴⁴, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ STP ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸದ/ಭಾಗಶಃ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳಂತಹ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನುಬಂಧ-19 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಆಯ್ದ 12 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಅಂತರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಕೆಳಗಿನ ಜಾರ್ಟ್ - 4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

X 0.25 X ₹ 250/- X 555 ದಿನಗಳು = ₹34.69 ಲಕ್ಷ.

⁴⁰ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

⁴¹ ಸಡಲಗ


⁴² ನರಗುಂದ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಹುನಗುಂದ, ಜೇವರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ

⁴³ ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಹಾವೇರಿ

⁴⁴ ಸುಳ್ಳು, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ

ಚಾರ್ಟ್ - 4

ಕೊಳಚೆನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿ



ಮೂಲ: 2021 ರ ಅಂದಾಜು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ CPCB ಅಂದಾಜು

ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಈ RO ಗಳಲ್ಲಿ 855 MLD ಕೊಳಚೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ, 452 MLD ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕೊಳಚೆನೀರು 45 ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಬಂಧ-20 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) NGT ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ EC ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, KSPCB ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ STP ಗಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು KUWSS&DB ಮತ್ತು KUIDFC ಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ STP ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 86 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು KSPCB ಹೇಳಿದೆ. KSPCBಯು ಒಳಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕೊಳಚೆನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಜಲಮೂಲಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕರಣ 1

ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆಯನ್ನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ CSR ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹105 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹40.80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ STP ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. STP ಅನ್ನು ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ STP ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವು "D" ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು.


ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು 24 ಮೇ 2023 ರಂದು ಸರೋವರದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ SWD 1 ಮತ್ತು SWD 2 ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಂಡಮಾರುತದ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳ (SWD) ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕೊಳಚೆನೀರು/ಸುಲೇಜ್‌ನ ನಿರಂತರ ಒಳಹರಿವು ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸದಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಎರಡು ಚರಂಡಿಗಳ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ತೇಲುವ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು CMC, ಹೊಟಗಲ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚಿತ್ರ 3: ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು



2.1.6.2 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಲೋಪಗಳು: ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM), ನಿಯಮಗಳು 2016 ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪುರಸಭೆಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ/ಮರುಬಳಕೆ, ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತುಂಬುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು KSPCB ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ/ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಾರ್ಟ್-5 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.



* 2018-19 ಮತ್ತು 2019-20 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

2018-23ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ 12,024 TPD ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕೇವಲ 45 ಪ್ರತಿಶತ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇಕಡ 55ರಷ್ಟು (ವಾರ್ಷಿಕ 6,623 TPD) ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಲಿಯಾದ ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ..

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು, ಇದು 12,140 TPD ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 6,639 TPD ಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರವು 5,501 TPD ಆಗಿತ್ತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವು 7,443 TPD ಯಿಂದ 5,501 TPD ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೂ, ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಿತು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು KSPCB ಯಿಂದ ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

A ಗುರುತಿಸಲಾದ ಭೂಭರ್ತಿ ನಿವೇಶನಗಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯವಾದ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ULBಗಳು: SWM ನಿಯಮಗಳು-2016 ರ ನಿಯಮ 15 (y) ಮತ್ತು 15 (z) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ULBs) ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮ 16 (4) ಮತ್ತು ನಿಯಮ 16 (g) KSPCB ದೃಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಸರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, KSPCB ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು:

- 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ 121 ULBಗಳಲ್ಲಿ, 43 ULBಗಳು (ಶೇ. 35.5) ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ
- ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ SW ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ 78 ULB ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಏಳು ULB ಗಳು KSPCB ಯಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉಳಿದ 71 ULBಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು SW ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಮೇಲೆ KSPCB ಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ (ಅನುಬಂಧ-21).

ಉತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಅಧಿಕೃತ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು

ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರು, BBMPಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ⁴⁵ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

B ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಾಣಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಲೀಚೇಟ್ ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

KSPCB ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 196 ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಾಣಗಳಿವೆ (ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೆಗಸಿ ಸೈಟ್‌ನ ಚಿತ್ರ) 178.59 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಟನ್



ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ/ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಾಗದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವು 6,181 TPD ಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (SBM) ಹಂತ-II ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2023 ರೊಳಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು 1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SWM ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ KSPCB, SBM ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಾಣಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ RO ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ನವೆಂಬರ್ 2022) ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ನಿಗಮದ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಡೆಮಿ-ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2023).

ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ - 2 ಅನಧಿಕೃತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸದಿರುವುದು ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

⁴⁵ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (SPCB) ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (CPCB) ಸೆಕ್ಷನ್ 33A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಾಗ.

ಅಧ್ಯಾಯನ ಪ್ರಕರಣ-2

ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಭೂಕುಸಿತ ದುರ್ಘಟನೆ

2019ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಮುಚ್ಚಿದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಳೆನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವ ವೇಗವರ್ಧಕಗೊಂಡು ಭೂಕುಸಿತ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾರಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ, ಮನೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಕುಸಿತವು ಸಮೀಪದ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಸೋರಿಕೆಯು ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಮತ್ತು ಫಲ್ಗುಣ ನದಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿತು.

ತಜ್ಞರ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ತಪಾಸಣಾ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಭೂಕುಸಿತದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ, ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಧಾರಕ ರಚನೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ದುರಂತವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ. ಲೀಚೆಟ್ ಡೈನೇಜ್ ವೈವಸ್ತೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯು ಭೂಕುಸಿತದ ದುರಂತ ಘಟನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯತಾಣವನ್ನು 2017 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು KSPCB ಪರಿಶೀಲಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ, KSPCBಯು ಭೂಭರ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 25 KLD ಲೀಚೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುತುವರಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, KSPCB ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಉತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020) ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರ: 5 ಮತ್ತು 6: ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಭೂಭರ್ತಿ ಸ್ಥಳ



ಅಧಿಕೃತ ಸೌಲಭ್ಯವು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

2.1.6.3 ಲೀಚೇಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೈವಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸದಿರುವುದು: ಲೀಚೇಟ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ದ್ರವವಾಗಿದ್ದು, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. SWM ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲೀಚೇಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, KSPCBಯಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ರಾಜ್ಯದ 210 ಯುಎಲ್‌ಬಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 213 ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಾಣಗಳ ಪೈಕಿ 137 ಸೈಟ್‌ಗಳು (ಶೇ 64.31) ಲೀಚ್‌ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-22ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲೀಚ್‌ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೀಚ್‌ ಅನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಸರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಮೈನೀರು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮೂಲಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. BBMP ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದರಂತೆ ಕಸ ತುಂಬುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಿ KSPCB ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವು ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವುದು⁴⁶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಲೀಚ್‌ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ MSW ತಾಣದಲ್ಲಿ ಲೀಚ್‌ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು BBMP (ಜುಲೈ 2021) ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 3: ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು SW ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಮಯ ಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು.

2.1.6.4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೆಡವಿದ (C&D) ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು: ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ, ಮರು-ಮಾದರಿ, ದುರಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೆಡವುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ (C&D ತ್ಯಾಜ್ಯ) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. C&D ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಶೆಡ್ಯೂಲ್-III ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈಟ್‌ಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಸೌಲಭ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ⁴⁷ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2019ರೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

KSPCB ಯಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ (NMCG) ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯಿಂದ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022) ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, 313 ರಲ್ಲಿ 98 ULB ಗಳು (ಶೇಕಡಾ 31) ಮಾತ್ರ C&D ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ CDW ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು M/s ರಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ (ಬೆಂಗಳೂರು)ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮರುಬಳಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, KSPCB ತಪ್ಪಿತಸ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳು / ದಂಡದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ C&D ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) SBM 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, C&D ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಐದು NCAP ನಗರಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಗರಗಳು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ,

⁴⁶ ನೈಟ್ರೇಟ್ (NO₃) 226 mg/L ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಮತಿಸುವ ಮಿತಿಯಾದ 45mg/L ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KSPCB ಯಿಂದ ಮಂಡೂರು ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಿಲ್ ಸೈಟ್ (BBMP) ಸುತ್ತಲೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆರು ULBಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಹತ್ತಿರದ MSW ತಾಣಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾದರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

⁴⁷ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು 29 ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.

ULB ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಮರುಬಳಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ (ರಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ) ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು KSPCB ಹೇಳಿದೆ.

2.1.7. ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಸಮಗ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ

ಪರಿಸರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು CPCB 2009 ರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (CEPI) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. 70 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು/ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು (CPA) ಮತ್ತು 60 ಮತ್ತು 70 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ತೀವ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು (SPA) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು (2009) 88 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು/ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು (2018) ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು 100 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು/ಗುಂಪುಗಳನ್ನು CPA/SPA ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿತು.

2018 ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು/ಗುಂಪುಗಳಾದ ಪೀಣ್ಯ (78.12) ಮತ್ತು ಜಿಗಿನಿ (70.99) ಅನ್ನು CPA ಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ (65.64) ಅನ್ನು SPA ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2009 ರಲ್ಲಿ CPA ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ (73.68) ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾಕಿಕಂಪಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್/ಪ್ರದೇಶವು 2018 ರ CPCB ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ 58.20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮಾದರಿ ROಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಪೀಣ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, KSPCB ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂಶಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು KSPCB ರಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿಗಳು (LAC) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕ-2.1.3 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬಿಂದುಗಳ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಬಿಂದುವಾರು ಅನುಸರಣೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-23 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ -2.1.3

KSPCB ನೀಡಿದ ಕ್ರಮಬಾಧ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಅನುಸರಣೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	LAC ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ/ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷದಂತೆ
1.	ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ	ಜುಲೈ 2019/14	10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019	5/ಏಪ್ರಿಲ್ 2023
2.	ಬಾಕಿಕಂಪಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಮಂಗಳೂರು	NA/52	4 ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	19/ಜೂನ್ 2023

ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಒಂಬತ್ತು ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ, ಅಂದರೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಸರ-ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಇಕೋ-ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ CETP ಸ್ಥಾಪನೆ. ಇವುಗಳು KSPCB ಯ ಏಕೈಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದಿರುವುದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಂತೆ) ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು CETP ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಾಕಿಕಂಪಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, KSPCB ನೀಡಿದ 52 ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ,

LAC 19 ಅಂಶಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿತು, ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶವು CPA ಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಒದಗಿಸಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ 18 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, RO ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

2.1.8. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆ

ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು (ಜನವರಿ 2019) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NCAP) ಅನ್ನು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಮಯ ಬದ್ಧವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ 102 ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳು (ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ⁴⁸ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ) ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ ನಗರಗಳು (NAC ಗಳು) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

NCAP ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ:

2.1.8.1 NCAP ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು: NCAP ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ NAC ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್⁴⁹/ಜುಲೈ 2019⁵⁰ ರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. NCAP ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ₹ 25.02 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು CPCB, KSPCBಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹ 19.42 ಕೋಟಿಯನ್ನು KSPCB ಯಿಂದ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ⁵¹ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಹಸಿರು ಬಫರ್ ವಲಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರಿವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂಶಗಳ ವಿವರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-24ರಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವಲೋಕನಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು:

- KSPCB ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (UC) ಗಳನ್ನು ನಿಗಮಗಳಿಂದ (ಮಾರ್ಚ್ 2023) ಕೇಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
- ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AQI) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿರುವುದು/ಅಸಮರ್ಪಕ ಅನುಸರಣೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು KSPCB ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
- ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು NAC ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಜನವರಿ 2019 ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು PM₁₀ ನಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಿರುವ ಕಡಿತವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸಾಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ PM₁₀ ಮಟ್ಟವು ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. PM₁₀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಾರ್ಟ್-6 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

⁴⁸ ಹಿಂದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು


⁴⁹ ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ

⁵⁰ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ.

⁵¹ ಬಿಬಿಎಂಪಿ (₹2.22 ಕೋಟಿ), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (₹8.72 ಕೋಟಿ), ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (₹5.04 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (₹ 3.44 ಕೋಟಿ).

ಚಾರ್ಟ್ - 6

ಸಾಧಿಸದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ



PM₁₀ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು NAC ಗಳು ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, NAC ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಮಗಳ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) KSPCB ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ₹ 2.9 ಕೋಟಿ, ಕಲಬುರಗಿ ₹ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ 2022-23 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುತ್ತುವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

2.1.8.2 ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: CPCB ಯಿಂದ (ನವೆಂಬರ್ 2009) ಸೂಚಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುತ್ತುವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳ (NAAQS) ಪ್ರಕಾರ, 12 ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ⁵² ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಸುತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು (CAAQMS) ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಡಳಿಯು NGTಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ NAAQS ವರದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ CAAQMS 12 ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು⁵³ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ
- ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ CAAQMS ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಾಲ್ಕು NAC ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕ- 2.1.4ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

⁵² ಕಣಗಳು (PM₁₀ and PM_{2.5}), ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (SO₂), ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (NO₂), ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ (CO), ಓಝೋನ್ (O₃), ಅಮೋನಿಯಾ (NH₃), ಬೆಂಜೀನ್ (C₆H₆), ಬೆಂಜೊ ಪೈರೀನ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ (As), ಸೀಸ (Pb) ಮತ್ತು ನಿಕೆಲ್ (Ni)

⁵³ ಸೀಸ (Pb), ಬೆಂಜೊ ಪೈರೀನ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ (As) ಮತ್ತು ನಿಕೆಲ್ (Ni)

ಕೋಷ್ಟಕ -2.1.4


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ CAAQMS ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ನಗರ/ ಪಟ್ಟಣ	CAAQMS			ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು		
	ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು	ಲಭ್ಯವಿರುವುದು	ಕೊರತೆ	ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು	ಲಭ್ಯವಿರುವುದು	ಕೊರತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು*	12	14	-	4	13	-
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	3	1	2	3	2	1
ಕಲಬುರಗಿ	3	1	2	3	2	1
ದಾವಣಗೆರೆ	1	1	0	3	2	1
ಒಟ್ಟು	7	3	4	9	6	3

* ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಕಪ್ಪು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಣ ಕೈಪಿಡಿ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮುಕ್ತ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು

ಚಿತ್ರ ೭: ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆವರಣ, ಕೊಪ್ಪಳ



ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ, ಸೇವನೆಯು ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ / ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ / ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು, ಒಳಹರಿವಿನ ಎತ್ತರವು ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 3-10 ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮಾದರಿ ಮರಗಳಿಂದ 20 ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 13 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 12⁵⁴ CAAQMS ಮತ್ತು 11⁵⁵ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಎರಡು CAAQMS (NTTF ಆವರಣ, ಪೀಣ್ಯ ಮತ್ತು

DC ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು) ತಾಣದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಅನುಸರಿಸದ ಇತರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮರಗಳು/ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿವೆ, ರಸ್ತೆಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 10 ಮೀ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. CPCB ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 91 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು (23 ರಲ್ಲಿ 21) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

- ಆರು RO⁵⁶ ಗಳಲ್ಲಿ, CAAQMS ಮತ್ತು AAQMS (ಮ್ಯಾನುಯಲ್) ಎರಡನ್ನೂ KSPCB ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. CAAQM ಮತ್ತು AAQM ಕೇಂದ್ರಗಳು (2018 ರಿಂದ 2023 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ) ದಾಖಲಾದ ಐದು⁵⁷ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಮಟ್ಟಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಉಪಕರಣಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಶೇಕಡಾ 9.81 ರಿಂದ 2,294 ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಒಂದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕಾರಣಗಳು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ/ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-25 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

⁵⁴ ಪೀಣ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿದೆ.

⁵⁵ ಪೀಣ್ಯ (2), ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು (2), ತುಮಕೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿದೆ.

⁵⁶ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೀದರ್, ಹಾಸನ, ಕೋಲಾರ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ

⁵⁷ SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2.5}, ಮತ್ತು NH₃

KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿತು:

- ವಿಶ್ಲೇಷಕಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಂಜೊ (a) ಪೈರೀನ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅನುವುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ KSPCB ಯಿಂದ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.
- ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮತ್ತು CAAQM ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ದತ್ತಾಂಶದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, CAAQMS ವಿಶ್ಲೇಷಕಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ರಚಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
- ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2.1.9. ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ

KSPCB ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು (CEL) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು⁵⁸ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು (RL) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡು ಆಯ್ದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 13 ಆಯ್ದ RO ಗಳಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು⁵⁹. ನಡೆಸಲು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ, HW, ಗಾಳಿಯ ಸುತ್ತವರಿದ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಕ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕಾದ 307 ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು CEL ಕೇವಲ 79 ಪ್ರತಿಶತ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ CEL ಮತ್ತು ಏಳು RLಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಿಂದ 48 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು 307 ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ 56 ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-26 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಚಲನದ ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

- (i) ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ನಡುವೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ 236 ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ) ಎರಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ (ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು) ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 35 ಮಾದರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, 160 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 18⁶⁰ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ 35 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, IS 10500:2012 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ 64 ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, 11⁶¹/13⁶² ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಡಿಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ (3/3), ಕೀಟನಾಶಕಗಳು (18/18) ವಿಕಿರಣಶೀಲ (1/1) ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು (12/11), ಸಾಮಾನ್ಯ (16/15) ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೊಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ (3/3) ಸೇರಿವೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಎಲ್ಲಾ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು

⁵⁸ ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾಸನ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು

⁵⁹ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (IS10500:2012) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ನೀರು (ನೇರ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು), ಮನೆಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ (ತ್ಯಾಜ್ಯ/ಮಣ್ಣು/ಘನ), ಗಾಳಿಯ ಅಂಶೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಕ್/ಮೂಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಸೂಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ..

⁶⁰ ರಾಯಚೂರು

⁶¹ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ

⁶² ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು KSPCB ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿತು.

(ii) ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ನಡುವೆ ಮಂಗಳೂರಿನ RO ನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ (TTE)/ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ (TSE)/ಲೀಚೇಟ್‌ನ 34 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ RL ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ನಾಲ್ಕು⁶³ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಗ್ರಹಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು.

ಕಡಿಮೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು WPCP ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು APCP ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸದಿರುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2.1.10. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮರ್ಪಕತೆ

KSPCB ಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಬಲವನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕ- 2.1.5ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ - 2.1.5
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸ್ಥಿತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗ	ಮಂಜೂರಾತಿ	ಲಭ್ಯ				ಖಾಲಿ (ಶೇಕಡಾ)
			ನಿಯಮಿತ	ಗುತ್ತಿಗೆ	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ	ಒಟ್ಟು	
1	ತಾಂತ್ರಿಕ	278	148	1	0	149	129 (46.4)
2	ವೈಜ್ಞಾನಿಕ	142	38	21	70	129	13 (9.15)
3	ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ/ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ	303	113	41	254	408	105 (35 ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

(ಮೂಲ: KSPCB ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ)

⁶³ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಫ್ಲೋರೈಡ್, ಸೈನೈಡ್ ಮತ್ತು ಫೆರಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್.

ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಡರ್‌ಗಳ ಮಂಜೂರಾದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೇಡರ್‌ವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-27 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2.1.10.1 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 142 ರ ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೈಕಿ, 70 ಸಹಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ASO) ನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CSO) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 72 ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು 44 ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಎಎಸ್‌ಒ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 70 ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ, KSPCB ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಸುಮಾರು 63 ಶೇಕಡಾ SO ಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.

2.1.10.2 ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ RO ನಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 46 ರಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು, ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2.1.3 ರಿಂದ 2.1.9 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಾರಾಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸಿದಂತೆ ಅನುಸರಿಸದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ KSPCB ಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

KSPCB ಉತ್ತರಿಸಿ (ಮಾರ್ಚ್ 2024) ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಡಳಿಯು ಸಚಿವ/ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 35 ಪ್ರತಿಶತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು, ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪ್ಯೂನ್‌ಗಳಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಲ್ಲದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ಅವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 4: ಆಡಳಿತ ಕಾಯಿದೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಡಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು.

2.1.11. ಪರಿಸರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು

ಪರಿಸರ (ರಕ್ಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1986 ರ ನಿಯಮ 14 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯಮವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು SPCB ಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು⁶⁴ (EAR) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 45,961 ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2,554 (ಶೇಕಡಾ 5) ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. EARಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ROವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-28 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳಿಂದ EARಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

⁶⁴ EP ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ 'ES' ಮತ್ತು 'EAR' ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅಥವಾ ದಂಡದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ROಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB (ಏಪ್ರಿಲ್ 2024) ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 13,492 ಪರಿಸರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಿಂದ, ಪರಿಸರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

2.1.3 ರಿಂದ 2.1.10 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅವಲೋಕನಗಳು ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು KSPCB ಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ (SOP) ಗೆ ಲೋಪವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

2.1.12. ತಪ್ಪಿತಸ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು / ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು / ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸದಿರುವುದು

WPCP ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 33A ಮತ್ತು APCP ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 31A ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ನಿಷೇಧ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಲುಗಡೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. WPCP ಕಾಯಿದೆ, APCP ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು EP ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 29 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2.1.5.2 ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ 12 ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ NGT ನಿರ್ದೇಶನವು ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಮೇಲೆ EC ವಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು KSPCBಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳಿಂದ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳು, ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಯಾವುದೇ SOP ಅನ್ನು KSPCB ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಿಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KSPCB ಜಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ(ಏಪ್ರಿಲ್ 2024). ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, KSPCB ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಡೆಯಲು ಏಕರೂಪದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊರತರಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

WPCP ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 33A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಜಾರಿ ನೀತಿ ಅಥವಾ SOP ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸದಿರುವುದು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ, CFE/CFO, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ RO ಗಳಿಂದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 5: ಆಡಳಿತ ಕಾಯಿದೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದಂಡದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು SOP ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು.

2.1.13 ನಿರ್ಣಯ

WPCP ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು APCP ಕಾಯಿದೆಯ ಮೂಲಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು CFE/CFO ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದೆ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಸಮ್ಮತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾದ CFE/CFOಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು KSPCB ತನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (GST) ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ/ನವೀಕರಿಸದೆ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

BMW ಅನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ HCF ಗಳ ನಿದರ್ಶನಗಳು, HW ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, HW ಭೂಭರ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ROಗಳು WPCP ಕಾಯಿದೆ, EP ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ, SW, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು C&D ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು KSPCB ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದುದೇ KSPCB ತನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಫಲತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮಂಡಳಿಯು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. NGT ಹೊರಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಾಯಿದೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆದೇಶಗಳು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಮಂಡಳಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು SOP ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD)

2.2 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

2.2.1 ಪರಿಚಯ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD) ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳಾದ ಖಾಲಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಭೂಮಿ/ವಸತಿಯೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇಲಾಖೆಯು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ, ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಷೇಧ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

2.2.1.1 ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ

ಇಲಾಖೆಯು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐದು ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (C&B) ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, (C&B) ಉತ್ತರ ವಲಯ, (C&B) ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ, (C&B) ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು. ಪ್ರತಿ ವಲಯವು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ವಲಯಗಳು ವೃತ್ತಗಳು, ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2.2.1.2 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶ

‘ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಆಡಿಟ್‌ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈ ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

2.2.1.3 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡ

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಹಿತೆ (KFC), ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆ (KPWAC) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ (KPWDC), ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯವ್ಯಯ ಕೈಪಿಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, PWD ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ (2008) ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು.

2.2.1.4 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಂತೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 156 ಸಕ್ರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ⁶⁵ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

⁶⁵ ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮೀಣ), ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ), ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾಸನ, ಹಾವೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ.

ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ⁶⁶ PWDಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ⁶⁷ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 149 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜೂನ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 2023 ರ ನಡುವೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

2.2.1.5 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ:

27 ಜೂನ್ 2023 ರಂದು ಪ್ರವೇಶ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು GoK, PWD ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯ್ದ PWD ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ⁶⁸ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ/ನವೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆಯಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ PWD ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 63 ಆಸ್ತಿಗಳ ಜಂಟಿ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ಗಮನ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು 24 ಜನವರಿ 2024 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು GoK, PWD ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2.2.2. ನಿಗದಿತ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು

ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಒಂದು ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸರಣೆ, ಕ್ರಮಬದ್ಧ, ನೈತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಂಜಸವಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ದ ಮಾಡಲಾದ PWD ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (BIS), ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ (DCB) ನೋಂದಣಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೆಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದುವರಿದ ಸ್ವಾಧೀನ, ಅನಧಿಕೃತ ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ವಿಭಾಗಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗಮನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ:

2.2.2.1 ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ: KPWD ಸಂಹಿತೆಯ ಕಂಡಿಕೆ 55 ಇಲಾಖೆಯು BIS ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಭೂಮಿ, ನೆಲದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಿತಿ, ಬಾಡಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ

⁶⁶ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಗದಗ, ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ.

⁶⁷ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಡಗು, ಕೋಲಾರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ.

⁶⁸ ಮುದ್ರಾಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಚಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ.

ಮತ್ತು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಡಿಕೆ 311 ರ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರದೇಶ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅವಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ EEಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (CE) ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, BIS ಅನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಜಮೀನುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ CE ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ, KPWD ಕೋಡ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ BIS ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಉತ್ತರಿಸಿತು. PRAMC ನಿಂದ KRAMS (ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ನಲ್ಲಿ GIS ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ BIS ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿತು. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಟ್ಟಡದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.

2.2.2.2 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಂವಿಧಾನೇತರ: KPWD ಸಂಹಿತೆಯ ಕಂಡಿಕೆ 312 ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಏರಿಯಾ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ(ಗಳು) ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಮೂವರು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು (ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್ 2023) ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಸಮಿತಿಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಸರಿಯಿದ್ದಿತ್ತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆಡಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ರಚಿಸದಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

2.2.2.3 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಜಮೀನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು: KPWD ಸಂಹಿತೆಯ ಕಂಡಿಕೆ 289, ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು ನಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆರು ಪರೀಕ್ಷಾ-ಪರಿಶೀಲಿತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ⁶⁹ (ಅನುಬಂಧ-30) ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ 28 ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 20ರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.

ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿ (ಮೇ 2024), ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ 20 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ⁷⁰, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ

⁶⁹ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ನಂ.1 ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ನಂ.2 ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ

⁷⁰ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್, ಬಂಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮೈಸೂರು

ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ.

2.2.2.4 ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳ (DCB) ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು: KFC ಯ ಅನುಚ್ಛೇದ 33 (a) ಪಾವತಿಗಳು ಬಾಕಿಯಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು. (DCB) ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, KPWA ಸಂಹಿತೆಯ ಕಂಡಿಕೆ 194 ಬಾಡಿಗೆಗಳ ನೋಂದಣಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಎಫ್‌ಸಿಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 34 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಭಾಗೀಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಜಮೆಗಳನ್ನು/ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ (ಸಮನ್ವಯ) ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗಗಳು DCB ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಜಾನೆ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. DCB ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ, ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ನೋಂದಣಿಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಉತ್ತರಿಸಿತು. ಉತ್ತರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಾಡಿಗೆಗಳ ನೋಂದಣಿಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, DCB ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

2.2.2.5 ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರುಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿರುವುದು/ನೋಂದಣಿ ಮಾಡದಿರುವುದು: ನೋಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17(1)(ಡಿ) ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಅನುಬಂಧ-31) 149 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 64 ಮುದ್ರಾಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕದ ಆದಾಯದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆಸ್ತಿಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ PWD ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಏಳು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಐದು ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 52 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುವುಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಮುದ್ರಾಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕದ ಆದಾಯದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

2.2.2.6 ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಿರುವುದು: ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಂಡಿಕೆ 297 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ವಿಭಾಗ, ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು PWF 20 ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು

ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ತಪಾಸಣಾ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು/ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗ: ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿಭಾಗಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರದ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡದಿರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಸಮಯೋಚಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಾಗಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ಗಮನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಯಾರಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 6: BIS, ಬಾಡಿಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು, ನಿಯತಕಾಲಿಕ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ KPWD ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು KFC ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು.

2.2.3. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪಡೆದ ಅನಧಿಕೃತ ಖಾತಾ⁷¹ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ 149 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ, 41 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. 17 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಭೋಗ್ಯ ಮಂಜೂರಾತಿ, ನವೀಕರಣ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗಗಳು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದವರು PWD ಗಮನಕ್ಕೆಬಾರದಂತೆ. ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಾತಾ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಂತೆ ಆಸ್ತಿಗಳು, ನಿವಾಸಿಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ (GMV) ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 32 A ನಿಂದ 32 C ವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದುದರಿಂದ ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾದಂತಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ,

⁷¹ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಖಾತಾ ಎಂದರೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಅಥವಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಅಥವಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪುರಸಭೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನಧಿಕೃತ ಖಾತಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) KSCARD ಮತ್ತು KLE, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಖಾತಾವನ್ನು PWD ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, KSCC ಬೆಂಗಳೂರು, KSCA ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು MRC ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು PWD ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಖಾತಾದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಉತ್ತರವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಶೀದಿಗಳು ಸಹ PWD ಅನ್ನು ಮಾಲೀಕರೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಶೀಘ್ರಾರಸ್ಸು 7: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ಖಾತಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಖಾತಾವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು.

2.2.4. ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು.

KPWA ಸಂಹಿತೆಯ ಕಂಡಿಕೆ 206 ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಘಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಹರಾಜುಗಳನ್ನು ನಡೆಸದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧೀಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ದರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಗುತ್ತಿಗೆಯು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಹಿತೆಯ ಕಂಡಿಕೆ 314 ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ⁷² ಏಳು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, KPWA ಸಂಹಿತೆಯ ಕಂಡಿಕೆ 311(2) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ/ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ (NGOಗಳು/ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ(NGI)) ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 19ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2009 ರ ದಿನಾಂಕದ GoK ಸುತ್ತೋಲೆಯು ನಗರ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರೀಕ್ಷೆ-ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, 24 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ (ಅನುಬಂಧ-33) ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು/ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

2.2.4.1 ರಿಯಾಯಿತಿ ಭೋಗ್ಯ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (GoK) ದಿನಾಂಕ 25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2004 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೇಸ್‌ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ರೇಸ್‌ವ್ಯೂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಧಿಕೃತ ಬಂಗಲೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 193.28 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ನಿಶಾನ್ ಶೆಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು RCC ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (M/s ಭೂಮಿಕಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ (BIED) ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಎರಡು

⁷² ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ಭೂಮಿಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ GoKಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯು EE, PWD ಕಟ್ಟಡ ವಿಭಾಗ-1 ರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. 17 ಮಾರ್ಚ್ 2008 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆಯು 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇದ್ದು, 26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2004 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ₹ 1,500 ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (GO) ಒದಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ವಿಳಂಬವಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 12 ರ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು:

1. 2008-09ರ ಸಿಎಜಿಯ ವರದಿ, ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು, GoK (ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7.2.8.2), ಇದರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2004 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2008 ರ ನಡುವೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಷರತ್ತು ಒಳಗೊಂಡ GO ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 2018 ರವರೆಗೆ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ವಿಭಾಗವು ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ GMV ಯ ಶೇಕಡಾ ಏಳು ದರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿತು ಮತ್ತು 32 ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹ 63.29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿತು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ₹ 40.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ (14 ಮೇ 2019) ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ⁷³ ರೇವಣಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಭಾಗವು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮುಂದುವರೆಯಲಿಲ್ಲ.
2. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣಗಳು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 1,500 ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿದುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ತಾರ್ಕಿಕ ವಿವರಣೆಯು ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
3. ನವೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಒಂದು ನೋಟೀಸ್, 1,825.28 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಭೋಮಿನನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿತು. ಮೇ 2014 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2018 ರ ನಡುವೆ ನೀಡಲಾದ ನಾಲ್ಕು ನೋಟೀಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅತಿಕ್ರಮಿತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಭಾಗವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ (ಜನವರಿ 2024) ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ JPV ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2023ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ GMV ನಲ್ಲಿ ₹ 41.82 ಕೋಟಿ⁷⁴ ಮೌಲ್ಯದ ಅತಿಕ್ರಮಿತ ಭೂಮಿಯು ಇನ್ನೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲೇಯಿದ್ದಿತು.
4. ಒಪ್ಪಂದದ 5 ನೇ ವಿಧಿಯು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು (ಬಾಡಿಗೆಗೆ) ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ವಿಭಾಗ) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

⁷³ ಮಾರ್ಚ್ 07, 2023 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ₹40 ಲಕ್ಷ ರೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ಒಂದು ವಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತರುವಾಯ, ಇಇ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1 ಕಟ್ಟಡ ವಿಭಾಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೇಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

⁷⁴ ಆಸ್ತಿಯ GMV ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹2,29,100/- ಆಗಿತ್ತು.

ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಒಪ್ಪಂದದ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.

ಆದಾಯದ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ⁷⁵, ಮುದ್ರಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆ, GoKಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ GMV ಯ ಶೇಕಡ ಏಳರಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠತಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೂ ಸಹ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2008 ರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವಸೂಲಾತಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ಕ್ಕೆ ₹ 4.63 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಬೇಕೆಂದು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 34 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ (ಮೇ 2024) ಸರ್ಕಾರವು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನೋಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ರೇವಣಿ ಇಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಉತ್ತರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಷಯದ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ 7 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಂದು ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ರೇವಣಿ ಮಾಡದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತಾ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವು ಮೌನವಾಗಿತ್ತು.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 8: ಸರ್ಕಾರವು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬಹುದಾದುದು

- (i) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ G.O ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತೀಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿ.
- (ii) ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

2.2.5 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು

PWD ಎರಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನಭೀಮಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ (ಜೆಬಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ಣ) ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎರಡು ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು 13 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕಟ್ಟಡ ವಿಭಾಗದ ಇಇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ, 'ತಿನಿಸು ಕಟ್ಟೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 54 ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು:

⁷⁵ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಂದಾಜು, ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 45-ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, 1957 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿ. ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ಗುಪ್ತಚರ), ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳ ಆಯುಕ್ತರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ನಗರ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಸಾಹತು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು, ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು 20 ಮೀರಬಾರದು.

2.2.5.1 ಜೆಬಿ ನಗರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ

87.82 ಚ.ಮೀ ಮತ್ತು 435.44 ಚ.ಮೀ ಅಳತೆಯ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಜನವರಿ 1991 ರಿಂದ) ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಜನವರಿ 2012 ರಿಂದ) ಗಳಿಗೆ ಲೀಸ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದವು. ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ 7.42 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ನಿಂದ 13.2 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 13 ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, 11 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು, ಜನವರಿ 2005 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2013 ರ ನಡುವೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, 7.4 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯು HOPCOMSನೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1994 ರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು 9.29 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಅಂಗಡಿ, ಮೇ 2019 ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರರ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

1. ಆಸ್ತಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರಣಗಳು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ.
2. ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗೆ ದಂಡಗಳು, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ/ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹದರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
3. ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ಅವಧಿಯು ಎರಡರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆ/ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗಗಳು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
4. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಧಾರವು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನವೀಕರಿಸದೆಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಂಚಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
5. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 5 ರಿಂದ 94 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ₹ 24.24 ಲಕ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಿಭಾಗವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023). 11 ಅಂಗಡಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು 21 ಜನವರಿ 2023 ರಂದು ತೆರವುಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತೆರವು ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಏಳು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ₹ 2.92 ಕೋಟಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
6. ಜುಲೈ 1, 2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಮೇಲೆ GST ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ KPWD ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ಬಾಹ್ಯತೆಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಲೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಅನುವರ್ತನೆಗಳ ಸರಣಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೊಳಪಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲಾಖೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ₹ 2.92 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-35ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) 21.01.2023 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆರವುಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು

ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಾಕಿದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಸ್ತಿದಾರರಿಂದ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ (ಜೂನ್ 2024).

2.2.5.2 ತಿನಿಸು ಕಟ್ಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗವು ಎಲ್ಲಾ 54 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರ ನಡುವೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿತು. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿಭಾಗವು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ರೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಸಹ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು 22 ಜುಲೈ 2022 ರ GO⁷⁶ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ -19 ನಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಧಿಯು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ನೋಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದುದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು:



ಚಿತ್ರ ೮: ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಅಂಗಡಿ ಆವರಣದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು

1. KPWD ಸಂಹಿತೆಯ ಕಂಡಿಕೆ 314 (5) ರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಲುಗಡೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ರಚನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರೆ, ಈ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಸ್ತಿಯ ವಸತಿಯೇತರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳುಳ್ಳ ನಗರಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊಘುಸಿಲ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎಂಟು ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಗಳ

ಜೆಪಿವಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ 54 ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇರುವ ತೆರೆದ ಜಾಗವನ್ನು (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಭೂಮಿ) ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಿರುವುದರಿಂದ, KPWD ಸಂಹಿತೆಯ ಕಂಡಿಕೆ 314 (5)ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ಜುಲೈ 1, 2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ GST ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು 54 ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ

⁷⁶ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. PWD 202 BMS 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 22 ಜುಲೈ 2022

ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯವು ₹ 21.31 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರ್ಷಿಕ GST 18 ಪ್ರತಿಶತವು ₹ 3.84 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-36ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಉತ್ತರಿಸಿದೆ, ಇದು ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಪಾದಾಚಾರಿಮಾರ್ಗದ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮಾಡುವಂತೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿಕರುಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೇಳಲಾದ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶೇಕಡಾ ಏಳು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರ ೮ ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತರವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಾಡಿಗೆಯ ಮೇಲೆ GSTಯನ್ನು ವಸೂಲುಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.

ಶೀಘ್ರಾಂಶು 9: ಸರ್ಕಾರವು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬಹುದು

- (i) ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.
- (ii) ಜಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು.

2.2.6. ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀಡಿದ ಆಸ್ತಿಯಗುತ್ತಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಕ್ರಿಯ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು, ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ₹ 137.15 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

2.2.6.1 ರೈತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಭೂಮಿಯ ದುರ್ಬಳಕೆ

A. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ (KPKS) ಗುತ್ತಿಗೆ:

1966ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರವು ಶೈತ್ಯಾಗಾರ ಉಗ್ರಾಣ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 60,258 ಚದರ ಅಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು KPKSಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹1,000ರಂತೆ 99 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1967 ರಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 53,328 ಚದರ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರು 1984-85 ರಿಂದ 1986-87 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹1,000 ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2013-14ರಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರು ಪಾವತಿಸಿದ ₹ 5,000 ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017 ರ ನಡುವೆ ಆವರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಪಿಕೆಎಸ್ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿಭಾಗವು ಜನವರಿ 1997 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ₹129.02 ಕೋಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ, ಕೆಪಿಕೆಎಸ್ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಮಾಡಲಿಲ್ಲ. JPV (ಆಗಸ್ಟ್ 2023) ಸಮಯದಲ್ಲಿ, KPKS ಒಂಬತ್ತು ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು (ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಲಮಹಡಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, KPKS ಗುತ್ತಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿತು. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, KPKS ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೇ 6, 2024 ರಂದು ತೆರವು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು, ಮೇ 14, 2024 ರಂದು ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

B ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ:

ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಳಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ NWKRTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ 34.24 ಗುಂಟಾಸ್ (37,287 ಚದರ ಅಡಿ) ಅಳತೆಯ ಜಮೀನನ್ನು ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ.ಹನಮಣ್ಣನವರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ 99 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೈತ್ಯಾಗಾರ ಉಗ್ರಾಣ ಘಟಕ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ರೈತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಂಜೂರು⁷⁷ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 11 ಜೂನ್ 1967 ರಂದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 86 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆಗೇಡಬಾರದು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ:

1. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು 11 ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಲಾಡ್ಜ್ ನಡೆಸಲು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆಗೇಡಲಾಗಿತ್ತು.
2. ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013), ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಜೂನ್ 2007 ರಿಂದ 4 ಜೂನ್ 2017 ರವರೆಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆಸ್ತಿಯ ₹ 6.41 ಕೋಟಿಯ⁷⁸ GMV ಯು 1/300ನೇ ಭಾಗದಷ್ಟಾಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 2.14 ಲಕ್ಷವನ್ನು 2007-08 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ, ಅದರಂತೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ₹ 5.04 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಆದೇಶವು 2007-08ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಏಳು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು,

⁷⁷ GO ಸಂಖ್ಯೆ: AFD-8-FGL-66 ದಿನಾಂಕ 11 ಮಾರ್ಚ್ 1966 ಮತ್ತು AFD 31 FGL 66 ದಿನಾಂಕ 08 ಜನವರಿ 1967

⁷⁸ GMV=₹6,41,33,640/-; ಶೇಕಡಾ10 GMV=₹64,13,364/-; 2007-08 ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ = ₹ 64,13,364 / 30 = ₹ 2,13,779/-

ಅಂದರೇ ₹44.89 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲ್ಪಡುವ KPWD ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜೂನ್ 4, 2017 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹ 4.15 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು (ಎಲ್ಲಾ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ₹ 44.89 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಕನಿಷ್ಠತಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ).

3. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023) ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 5.04 ಲಕ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. 2017ರ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ತೀರ್ಪಿನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಆಸ್ತಿಯ GMV ಯ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 2007 ರಿಂದ 2017 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬಳಸಿದ ಅದೇ GMV ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 7 ಶೇಕಡಾ ದರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2017 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಕನಿಷ್ಠತಮ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಖೋತಾ ₹ 2.29 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು.

ಇದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆವರಣ (ಅನಧಿಕೃತ ನಿವಾಸಿಗಳ ತೆರವು) ಕಾಯಿದೆ, 1974 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2016-17ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು 2016-17 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

2.2.6.2 ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣದ ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಒಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಐದು ಗುಂಟಾ ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್) ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು C&B ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2005 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 2.10 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಇದ್ದು, ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2005 ರಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, PWD ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಆವರಣದ ಜಂಟಿ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಯಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್‌ನಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಾದಚಾರಿ ಹಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಾಗಿತ್ತು.

ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ತೆರವುಮಾಡುವ ನೋಟೀಸ್

ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ (ಸಂಖ್ಯೆ 52736/2019) ತೆರವು ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರಂದು ಕೊನೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಲು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಂತೆ ಆಸ್ತಿಯ GMV ₹ 47.08⁷⁹ ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬರಿಯ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ₹5.11⁸⁰ ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿ (ಮೇ 2024), 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಂದು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಭಾಗವು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರನ್ನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 10: ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು.

2.2.7 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸರಣೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಚಾರಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಸಮಯೋಚಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ PWD ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದಲೂ ಸಹ ಖಾತ್ರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಸ್ತಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇತರ ಅಕ್ರಮಗಳು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಜಂಟಿ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದವು. ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ 2.2.1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಕೋಷ್ಟಕ 2.2.1: ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಿಗಮದ ಹೆಸರು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳು	ಗಮನಿಸಲಾದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ
1.	M/s ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಗಮ (KSCC) 332.81 ಚ.ಮೀ. PWD ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವಿರುವ 4,180 ಚ.ಮೀ ಅಳತೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 5,000 ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1984 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ	(i) ನಿಗಮವು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಖಾತಾವನ್ನು (ಆಸ್ತಿಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, KSCC - BBMP PID No.14-1-2-1-1) ಇದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. (ii) ನಿಗಮವು PWD ಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. (iii) ನಿಗಮವು ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳು, ಒಂದು

⁷⁹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಎಕರೆಗೆ ₹5.16 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. 9 ಎಕರೆ 5 ಗುಂಟಾಗಳಿಗೆ ₹47.08 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 55 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ (GMV ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ 2 ಕೋಷ್ಟಕ sl.no.2) ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ₹ 72.98 ಕೋಟಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

⁸⁰ PWD ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಏಳು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ₹ 72.98 ಕೋಟಿ X ಶೇಕಡಾ 7 = ₹ 5.11 ಕೋಟಿ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಿಗಮದ ಹೆಸರು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳು	ಗಮನಿಸಲಾದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ
	₹5,000 ನೆಪಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪ-ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ.	ಜಂಟಿ ವಲಯದ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ⁸¹. ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪ-ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಗಮವು ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 2.28 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರ ನಡುವೆ ನಿಗಮವು ಒಟ್ಟು ₹ 13.19 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪ-ಅವಕಾಶದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಖಾತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಖಾತಾ ಸಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 5 ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಪ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹ 13.19 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ KSCC ಯಿಂದ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ CE, C&B (S), ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, PWD ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖಾತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಖಾತಾ ಸಾರದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
2.	M/s ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KRDCL) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ 2,955 ಚ.ಮೀ ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2013 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 14.78 ಲಕ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದ್ದವು: a) ಕಟ್ಟಡವು ಐದು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, 24 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮೀರಬಾರದು ಮತ್ತು 2.25 ರ ಮಹಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅನುಪಾತವನ್ನು (ಎಫ್‌ಎಆರ್) ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. b) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಹಾಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು/ಸೆಟ್-ಲೆಟ್/ಅಡಮಾನ ಇಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಷರತ್ತನ್ನು ಮೀರಿ, PWD ಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ KRDCL ಕಟ್ಟಡದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು PWD ಗೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.	(i) ಜೆಪಿವಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಮಹಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏಳು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. KRDCL ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯ 30 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ PWD ಗೆ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪ-ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ತಮ್ಮ ಆದೇಶದ 5 ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. (ii) KRDCL ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ, KRDCL ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹ 1.18 ಕೋಟಿಯನ್ನು 22 ಮೇ 2023 ರಂದು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಡವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ, ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್ ಎರಡು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಮಹಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಗದಿತ ಎಫ್‌ಎಆರ್ ಮಾನದಂಡ 2.25 ರೊಳಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್ ಏಳು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಎರಡು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ 2.25 ರ ಎಫ್‌ಎಆರ್ ಮಾನದಂಡದ

⁸¹ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಾಗಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಿಗಮದ ಹೆಸರು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳು	ಗಮನಿಸಲಾದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ
	ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಭಾಗವನ್ನು ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.	ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

2.2.8 ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊರತೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ PWD ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿಯಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯವು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿಉಳಿಯುವಲ್ಲಿ, ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ನಂತರವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

2.2.8.1 ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ಖತಾ ವರ್ಗಾವಣೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು (22.11.1968) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 1,775 ಚದರ ಗಜಗಳನ್ನು (15,795 ಚ. ಅಡಿ) M/s ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ (KSCARD) ಪ್ರತಿ ₹ 5325/- ರಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿತು. ನವೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಂದವು 1998 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸದೆ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ನವೀಕರಣ ವಿನಂತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು.

ನಂತರ ವಿಭಾಗವು 1997-98 ರಿಂದ 2016-17 ರವರೆಗಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಆಸ್ತಿಯ ಜಿಎಂಎಯಿ ಶೇಕಡಾ 6 ರ ದರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ₹ 5.42 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ವಿಭಾಗವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ ₹ 8.60 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಜೆಪಿವಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಯಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಖಾತಾವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, 2.2.2.1 ರಿಂದ 2.2.2.6 ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ KPWD ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು KFC ಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೆಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ₹8.60 ಕೋಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಬೃಹತ್ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾಗದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅಂತಹ ಸಡಿಲತೆಯು ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾಡಿದ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯು 2016-17 ರ GMV ಪ್ರಕಾರ ₹ 10.36 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಖಾತಾದಲ್ಲಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆವರಣ (ಅನಧಿಕೃತ ನಿವಾಸಿಗಳ ತೆರವು) ಕಾಯಿದೆ, 1974.ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ತೆರವುಮಾಡಿಸಲು ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸನ್ನು 22.12.2023 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

2.2.8.2 ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಆಸ್ತಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1951 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟಾಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ಪೈಕಿ 32,893 ಚದರ ಅಡಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೂಮರ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಸಿಸಿಎಫ್) ಗೆ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ನಡೆಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 1967 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆಯು 1997 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾನ್ಯವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ರವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 37,508 ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಿಂದ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು (21.03.2023) ಮತ್ತು 2033 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.

2008-11ರ ನಡುವೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 8.78 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 2011-23ರಿಂದ ₹ 9.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಜೆಪಿವಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಷರತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿಭಾಗವು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಪಾವತಿಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ನವೀಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಷರತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿಭಾಗವು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಭರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ.

2.2.9 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಾತಿ

ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 153.39 ಎಕರೆ ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು 1891 ರಿಂದ ಕುದುರೆ ಓಟದ ಸ್ವರ್ಧೆ ನಡೆಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1971 ರಲ್ಲಿ M/s ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MRC) ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು . ಜನವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ 1976 ರಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯಿದೆ 1894 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು MRC ಗೆ ₹ 20.70 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು. 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 1976 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಕುದುರೆ ಓಟದ ಸ್ವರ್ಧೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ MRCಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2006 ರಿಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2009 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹ 96.36 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಆದಾಯದ ನಷ್ಟವನ್ನು 2008-09 ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2006 ರಿಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ 10 ಫೆಬ್ರವರಿ 2014 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2006 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 1 ಜುಲೈ 2016 ರಿಂದ 31 ಜುಲೈ 2046 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದಲ್ಲದೆ, M/s ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಗಾರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ (JWGC) ತನ್ನ ಗಾರ್ಲ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಆವರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಮೇಲೆ, JWGCಯ ಸಮಗ್ರ ಆದಾಯದ ಎರಡು ಶೇಕಡಾ ದರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು MRC ಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು MRC ಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. MRC ಮತ್ತು JWGC ಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು:

(i) MRC, ಸಮಗ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ತೆರಿಗೆ, ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆರಿಗೆ, ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ನಡೆಸಲು ಪಾವತಿಸಿದ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ರೇವೆನಿಜ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದಿಂದ ಅಂತಹ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಯಮಬಾಹೀರವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತ್ತು. MRC ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದ ಕಡಿತಗಳಿಂದಾಗಿ 2006-07 ರಿಂದ 2022-23 ರವರೆಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹ 1.92 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, MRC ಪಾವತಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

(ii) JWGC, ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ (ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಾಗಗಳು) ಕ್ಲಬ್‌ನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, JWGC ತನ್ನ ಸ್ಥಿರ ರೇವೆನಿಜ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ 2016-17 ರಿಂದ 2022-23 ರವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ₹ 0.12 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲಾಯಿತು (ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ-37 ರಲ್ಲಿ). ವಿಭಾಗವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಲೋಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬಾಡಿಗೆಯ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

2.2.10. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಣೆಯ ಕೊರತೆ

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ನೆಪಮಾತ್ರದ ಭೋಗ್ಯ ಬಾಡಿಗೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, KPWD ಕೋಡ್‌ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 311 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಜಮೀನು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕ 2.2.2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಕೋಷ್ಟಕ 2.2.2:

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗೇಣಿದಾರರ ಹೆಸರು, ಎಕರೆ-ಗುಂಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಜಮೀನಿನ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ	ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳು
1.	ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, 6 ಎಕರೆ - 21 ಗುಂಟಾಗಳು. ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು ಬಂಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.100/ಬಿ. 28 ಮೇ 2007 ರಿಂದ 27 ಮೇ 2017 ರವರೆಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಂದುವರೆದು, ಅವಧಿಯನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು 28 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಂದು GO ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶ ₹20,228 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ JPV (18 ಜುಲೈ 2023) ದಿನದ ವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ/SE ಯಿಂದ CE ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು 28 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ G.O. ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 31 ಜುಲೈ 2007 ರಂದು MR-53/2006-07 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅನಧಿಕೃತ ಕಂದಾಯ ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಉತ್ತರಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೇ ಬಳಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.
2.	ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನಲ್ (ಎಚ್‌ಕೆಇ) ಸೊಸೈಟಿ, 14 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟಾಸ್, ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಡೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 127 ರಲ್ಲಿ, 16 ಮೇ 1968 ರಿಂದ 15 ಮೇ 2018 ರವರೆಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಜಮೀನು ಗುತ್ತಿಗೆ.	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶ ವಾರ್ಷಿಕ ₹1/-	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೇಳಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು (ಎಂಆರ್‌ಎಂಸಿ) ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 1976ರಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಖಾತಾ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು (ಮೇ 2024) ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಖಾತಾವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 3.46 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

2.2.11 ತೀರ್ಮಾನ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಜಮೀನು, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. BIS ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ, ಬಾಡಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಆವರ್ತಕ ತಪಾಸಣೆ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಪರಿಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ₹ 155.26 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ಒತ್ತುವರಿ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಸಕಾಲಿಕ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಆದಾಯದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ನೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಅಧ್ಯಾಯ-III

ಇತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ
ಕಂಡಿಕೆಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ III: ಇತರೆ ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳು

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

3.1 ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿ‌ಸಿ ಪ್ರಮಾಣದ ತಪ್ಪಾದ ಅಳತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ - ₹1.48 ಕೋಟಿ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ತಪ್ಪಾದ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹1.48 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಹಿತೆಯ (KFC) ಕಂಡಿಕೆ 15 ಹೇಳುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಂಡಿಕೆ ೧೫ ನಿಬಂಧಿಸುವಂತೆ “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವಂತ ಹಣದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಿರುವ ಅದೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು”. ಅಲ್ಲದೆ, KFCಯ ಪ್ಯಾರಾ 16 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಖಾತೆ ಕೋಡ್‌ನ ಪ್ಯಾರಾ 115 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಸರಬರಾಜುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಗಳು ಮಾಪನ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಮಾಪನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ಯಾರಾ 118 ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ, ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 100 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಳತೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಚೆಕ್ ಮಾಪನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾದ ಕೆಲಸದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶವು ಇತರ ವಿಚಾರಗಳೊಡನೆ, ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್‌ಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ 3 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೇಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ (ಬಲವರ್ಧಿತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್-ಆರ್‌ಸಿ‌ಸಿ ಕಂಬಗಳು) ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ (ಸ್ಕ್ರೀಮ್/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಡೇಟಾ ಶೀಟ್), ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ 444 RCC ಕಂಬಗಳನ್ನು⁸² ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ RCC ಕಂಬದ ಆಯಾಮವು 1.65 ಮೀಟರ್ x 0.125 ಮೀಟರ್ x 0.15 ಮೀಟರ್. 1.65 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ

⁸² ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 32 ಕಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು 72 ಓಟದ ಮೀಟರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ. ಗಡಿ ರೇಖೆಯು 444 ಕಂಬಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಬದಲ್ಲಿ, 0.45 ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವ ಫ್ಲೇನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ (PCC) ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರದ (0.30m x 0.30m x 0.50m) ಅಗದ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

13 ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಮೇ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 2023 ರ ನಡುವೆ), RCC ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗೆಯಲಾದ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾದ PCC ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ವಿಭಾಗಗಳು ಆರ್‌ಸಿಸಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ PCC ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಕಂಬ. RCC ಕಂಬಗಳ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ PCC ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ 3.75 ಘ.ಮೀ.⁸³ ಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. 2021-22 ಮತ್ತು 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 644.10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಳ್ಳುತಂತಿಯ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣವು 2,408.37 ಘ.ಮೀ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ PCC ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ತಪ್ಪಾದ ಅಳತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನುಬಂಧ-38 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ₹ 1.48 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು⁸⁴ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ PCCಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ RCC ಪಿಲ್ಲರ್‌ನ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ, ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು RCC ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ PCCಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡದಂತೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಂಬದ ಸುತ್ತಲೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಉಳಿತಾಯ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಆಡಿಟ್‌ನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಆಕ್ಷೇಪಿತ ಮೊತ್ತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಉತ್ತರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಆಡಿಟ್ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಹೊಂಡದ ಆಯಾಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳ ಉತ್ತರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿವೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 11: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬಹುದು.

⁸³ ಎಂಬೆಡ್ಡ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ 0.45 M ಪ್ರತಿ RCC ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 32 RCC ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಡೇಟಾ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಕಿಮೀಗೆ PCC ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣ = $(0.125 \times 0.15 \times 0.45 \times 32) / 72 \times 1000 = 3.75 \text{ cum.}$

⁸⁴ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD)

3.2 ನಿಯಮಿಬಾಹೀರ ಕೆಲಸದ ಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು - ₹ 21.32 ಕೋಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕೋಡ್ (KPWD ಕೋಡ್) ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 15 ರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ₹ 21.32 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು 28 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1 ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಳತೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

KPWD ಕೋಡ್‌ನ ಪ್ಯಾರಾ 202, ವರ್ಷವಿಡೀ ಖರ್ಚಿನ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರೀತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಅಳಿಯಲಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ನಿಯಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 15ರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌ವರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, KPWD ಕೋಡ್‌ನ ಪ್ಯಾರಾ 228 (ಇ) ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರೀತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ:

- ಅವರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳು.
- ಕೆಲಸದ ಆತುರದ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವಸರದ ಪಾವತಿಗಳು.

ಈ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoRTH) ಷರತ್ತು 602, 5 ನೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಷರತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಿಶ್ರಣವು ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಜಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಮಾದರಿ ಘನಗಳನ್ನು 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ IS 456: 2000 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 28 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 28 ದಿನಗಳ ಸಂಕುಚಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಥಿರಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 5054 ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ (HoA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ 'ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ' ನಂತಹ 32 ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ, 25ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು 24ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, KPWD ಕೋಡ್‌ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, 2022 ರ ಮಾರ್ಚ್ 15 ಮತ್ತು 24 ರ ನಡುವೆ ಕೆಲಸದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 15 ನೇ ಮತ್ತು 28 ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು ₹ 21.23 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-39 (ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ-40 (ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1 ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯೊಳಗೆ

ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, KPWD ಕೋಡ್‌ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 1 ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ಅಳತೆಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕವೆಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರಬಹುದು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿತು. ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಭವಿ ವರ್ಗ-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೈಜ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಸಂಕುಚಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು. ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು. ಅನುದಾನ ವೈರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದರೂ, ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ಆಯಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳು KPWD ಕೋಡ್‌ನ ಕಂಡಿಕೆ 202 ಮತ್ತು 228 (ಇ) ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗವು RA ಬಿಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗವು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷದಂತೆ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು RA ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ RA ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ನಿಯಮಬಾಹೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ವರದಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯ ದಿನಾಂಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎರಕಹೊಯ್ದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ 70 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನದಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-41 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಡಿಕೆ 228 (ಡಿ) ಪ್ರಕಾರ "ಮಾರ್ಚ್ 15 ರ ನಂತರ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ". ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶಗಳು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರದ ಕಾರಣ, ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳು ವಿಭಾಗೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಬಾಹೀರವಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರವು ಮೌನವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 12: ಕೋಡ್‌ನ ಪ್ಯಾರಾ 228(ಇ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು.

3.3 ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಡಿತದ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಲಾಭ - ₹ 7.32 ಕೋಟಿ

ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಾಗ, ನಾಲ್ಕು PWD ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ GoK ಸೂಚಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು ರಸ್ತೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ದರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ₹7.32 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ರೋಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು (ESCOM ಗಳು) ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು (NSPs) ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು/ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಫ್ ವೇ (RoW) ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ESCOMS ಮತ್ತು NSP ಗಳು ಆಯಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಕೊರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಕೊರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆದಾರರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (GoK), ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ 'ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ವರದಿಗಳನ್ನು'⁸⁵ ಅನುಸರಿಸಿ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (SHs) ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳ⁸⁶ (MDRs) ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ದರಗಳನ್ನು (ಜೂನ್ 2020) ಸುಧಾರಿಸಿ⁸⁷ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, PWD, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ 19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರ ದಿನಾಂಕದ GoK ಪತ್ರವು 08 ಜೂನ್ 2020 ರ GO ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ (ಜೂನ್ 2023 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2023) ನಾಲ್ಕು⁸⁸ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, 153.73 ಕಿಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ 22 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಗಳು/ಎಂಡಿಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗಗಳು 08.06.2020 ದಿನಾಂಕದ GO ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ₹ 7.69 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಕೊರೆಯುವ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ₹ 0.37 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಹೀಗಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು PWD ವಿಭಾಗಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು ಅನುಬಂಧ-42 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ₹ 7.32 ಕೋಟಿಯ ಅನಗತ್ಯ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನಸೆಳೆದ ನಂತರ, PWD ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು (ಆಗಸ್ಟ್ 2023) ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಳಕೆದಾರರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ GO ದಿನಾಂಕ 08 ಜೂನ್ 2020 ಮತ್ತು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು RoW ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು

⁸⁵ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ.

⁸⁶ ಜಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ-₹500/M, ಲೋಹದ ರಸ್ತೆ - ₹1000/M, ಬಿಟುಮೆನಸ್ ಮೇಲ್ಮೈ-₹1700/M ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ- ₹2000/M.

⁸⁷ vide G.O ದಿನಾಂಕ 08.06.2020

⁸⁸ ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ

ರೂಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ತಿಳಿಸಿತು. 19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರ GO ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ 08 ಜೂನ್ 2020 ಮತ್ತು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರ ದಿನಾಂಕದ GO ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ದರಗಳನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ವಿಭಾಗಗಳು 19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ದಿನಾಂಕದ GO ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

3.4 ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು - ₹ 5.76 ಕೋಟಿ

ಮೂಲ ತೈಮಾಸಿಕವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಿಂದ (ಡಬ್ಲ್ಯುಐಐ) ತಪ್ಪಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದುದರಿಂದ ಎರಡು PWD ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹ 5.76 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2003 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಸೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ವರದಿ (CPAR), “₹5 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (PA) ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ವಸ್ತುಗಳ ದರಗಳು/ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುವ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಶಿಫಾರಸು ಹೊಂದಿದೆ.

CPAR ಶಿಫಾರಸಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು (GoK) ದಿನಾಂಕ 26.11.2004 ರಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು, ಇದು ಅಂದಾಜು ₹ 100 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು 12 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ PA ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ. GoI ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (WPI) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ PA ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು G.O. ಸೂತ್ರವನ್ನು⁸⁹ ವಿವರಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2008 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದೇಶಗಳು/ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು. GO ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

(i) ಕೂಲಿ, (ii) ಸಿಮೆಂಟ್ (iii) ಉಕ್ಕು (iv) ಡಾಂಬರು (v) ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕೀಲೆಣ್ಣೆ (vi) ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು (vii) ಇತರ ವಸ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ PA ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

GO ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ತೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ತೈಮಾಸಿಕದ ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ PA ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ⁹⁰, ಅದು 'ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಸತತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ'.

⁸⁹ $V\alpha = 0.85 \times \alpha_p / 100 \times R \times (\alpha_i - \alpha_o) / \alpha_p$ - ಅದರಲ್ಲಿ,

R = ತೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ

$V\alpha$ = ಘಟಕದ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ

α_o = ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕದ ಹಿಂದಿನ ತೈಮಾಸಿಕದ α ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಸರಿ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ..

α_i = ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೈಮಾಸಿಕದ α ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಸರಿ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ

α_p = ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಘಟಕ α ನ ಶೇಕಡಾವಾರು.

⁹⁰ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸತತ ಮೂರು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ತೈಮಾಸಿಕವು ಹಿಂದಿನ ತೈಮಾಸಿಕದ ನಂತರ ಸತತ ಮೂರು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿರಬೇಕು.

ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ PA; ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬಾರದು⁹¹; ಇದಕ್ಕಾಗಿ PA (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿದ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು⁹² PWD ವಿಭಾಗಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಪಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ PWD ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಜುಲೈ⁹³ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್⁹⁴ 2017 ರ ನಡುವೆ GO ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು PA ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಭಾಗಗಳು ಅನುಸರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು⁹⁵ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. GO ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು/ಷರತ್ತುಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸಲಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

26 ನವೆಂಬರ್ 2004 ರ G.O ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ PA ಸೂತ್ರವು 'ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನರಿ ಸ್ಟೇಸ್' ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ 'ಹೆವಿ ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳಿಗೆ' ನೀಡಲಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ಇದು 28ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2010 ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ 1993-94 ರ ಮೂಲ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ WPI ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು. ನಂತರದ WPI ಗಳಲ್ಲಿ, 'ಹೆವಿ ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳು' ಐಟಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲಾಖೆಯು WPI⁹⁶ ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸೂಕ್ತವಾದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಐಟಂ PA ಲೆಕ್ಕಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ತೂಕವನ್ನು (22.5 ಪ್ರತಿಶತ) ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗವು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗವು 2011-12 ರ ಮೂಲ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ WPI ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು 'ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ' ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸೂಕ್ತ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿತ್ತು.

PWD ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಸತತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಮೂಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗವು ಮಾಪಾಡುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ PA ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಮಾಪಾಡುಗಳು (EIRL⁹⁷/ವರ್ಕ್‌ಲಿಪ್) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಡದ ಕಾರಣ ಇದು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಪರಸ್ಪರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸದ ಕಾರಣ, ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಐಟಂಗಳ ಮೇಲೆ PA ಪಾವತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಅನುವು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

GO ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ 3.1ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ₹ 5.76 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ:

⁹¹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಎಂದರೆ ಅಂದಾಜುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣ.

⁹² ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ

⁹³ 24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು

⁹⁴ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು

⁹⁵ ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ M/s K.M.V Projects Ltd

⁹⁶ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಪರ್ಯಾಯ: CPI ಮೇಲಿನ ಕೈಪಿಡಿಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 4.168: ಐಟಂನ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬದಲಿಗಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

⁹⁷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂ ದರ ಪಟ್ಟಿ

ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ 3.1: ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಣೆ	ಬಳಸಿರುವ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ PWD ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳು
		(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)		
1	ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	7.826	8.77	ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಭವನ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಾಗವು ₹ 8.89 ಕೋಟಿಗೆ ಪಿಎ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದರೂ, ಪಿಎ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ₹ 8.77 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ.
2	'ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನರಿ ಸ್ಟೇಸ್' ಗಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ -43 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)	0.97	1.29	ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳು 'ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನರಿ ಸ್ಟೇಸ್' ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿರುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 28.02.2017 ರ ಬಿಡು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೂಲ ತೈಮಾಸಿಕವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2016 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2017 ರ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
3	'R' ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಾವತಿ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-44 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)	0	3.50	ಕಲಬುರಗಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017) ₹ 46.58 ಕೋಟಿ ಟೆಂಡರ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತರುವಾಯ, ಈ ಕಾರ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಮಾಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು ಮತ್ತು CE ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ EIRL/ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ₹ 82.17 ಕೋಟಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (ಜನವರಿ 2024). ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹ 27.30 ಕೋಟಿ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ₹ 3.51 ಕೋಟಿಗಳ ಪಿಎ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಎ (2+3)	0.97	4.79	

ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಸಿರುವ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಬಳಸಿರುವ ವಿಭಾಗವು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗವು ಆಗಸ್ಟ್ 2010 ರಲ್ಲಿ 'ಹೆವಿ ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳ' ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, WPIನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತ್ತು. 'ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಕೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ' ದ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸವು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಿವಿಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಳಾಯಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಆಡಿಟ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಪ್ಪಾದ PA

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳು ನೀಡಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ತರಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯು ವಿರೋಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. WPIನಲ್ಲಿ 'ಹೆವಿ, ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ಸ್' ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 'ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನರಿ ಸ್ಪೇರ್ಸ್' ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. WPIಯಲ್ಲಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಐಟಂಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು 'ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ' ಸೂಕ್ತವಾದ ಐಟಂ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗಾಗಿ 'ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನರಿ ಸ್ಪೇರ್ಸ್' ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ PA ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ PWD ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ WPI ಐಟಂ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

- (i) NHAI ಅವರ OM ದಿನಾಂಕ 04 ಜೂನ್ 2018 ರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ PA ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ 'ಲೋಡರ್' ಮತ್ತು 'ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್' ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು WPIನಲ್ಲಿ 'ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ' ಗುಂಪಿನ ಉಪ-ಐಟಂಗಳಾಗಿವೆ.
- (ii) ಅದೇ ರೀತಿ, ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದ PWDಯು 2004-05 ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ 'ಹೆವಿ ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳ' ಬದಲಿಗೆ PA ಗಾಗಿ 'ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ' ಐಟಂ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನವೆಂಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಪಿಎಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಿಎ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಐಟಂಗಳು ಮೂಲ ದರದ ಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, PA ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾದ ಪಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರದಿಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 3.8 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 13: ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 'ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನರಿ ಸ್ಪೇರ್ಸ್' ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು.

3.5 ತಪ್ಪಾದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಅಂಶಬಂಧಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣ ಪಾವತಿ

ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ, ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಸಂಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ “ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್”ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SHDP) ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಐದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕೆಲಸದ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ‘ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್’ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹0.95 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು.

MORTH ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಷರತ್ತು 1719, ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಹೊರತು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದದ ಘಟಕ ದರವು ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್ 1500 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ‘ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್’⁹⁸ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. SR ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಪಾಯಿಂಟ್ 18 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು, ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ 25 ರಿಂದ 33 ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ದರಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸಗಳು, ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37 ರ ಐಟಂ 37.59 ಸೈಡ್ ಡೈನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರಳ/ಬಲವರ್ಧಿತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾಕಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ‘ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್’ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ⁹⁹. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಧ್ಯಾಯ 5, 6, 25 ರಿಂದ 33 ಮತ್ತು 37 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ‘ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್’ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SHDP) ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ PWD ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹128.75 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಐದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆಡಿಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯು SoRನ ಅಧ್ಯಾಯ 25 ರಿಂದ 33 ಮತ್ತು 37 ರವರೆಗಿನ ಐಟಂ ದರಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ‘ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್’ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅನುಬಂಧ-45 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ₹0.95 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು (ಮಾರ್ಚ್ 2024) ಆಡಿಟ್ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು SRನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತು.

3.6 ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆ ಅಗೆತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದ ದರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹ 0.99 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ

ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯ ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಸ್ಥೋಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥೋಟಿಸಲು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಡಬ್ಲ್ಯು ಆರ್‌ಡಿಒ) ದರಗಳ ದರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹0.99 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು.

⁹⁸ ಫಾರ್ಮ್‌ವರ್ಕ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸುರಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ವತಃ ಸ್ಥಿರವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

⁹⁹ ‘ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವ ವೆಚ್ಚ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ (IS) ಕೋಡ್ IS 1200 (ಭಾಗ 1): 1992 (ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂ.3(e)), ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕ್ವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಕ್ರೌಬಾರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಜಿಸಬಹುದಾದ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಂಡೆ ಅಥವಾ ಬಂಡೆ ಸ್ಪೋಟದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು 'ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಡೆ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (SR) ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಡೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೋಟಕ್ಕೆ ದರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ದರಗಳನ್ನು SR ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (ಆಗಸ್ಟ್ 2021) ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (EE) ಅವರು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ₹5.88 ಕೋಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ¹⁰⁰ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನು 122.50 ಮೀಟರ್‌ನ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ (RL) ಕತ್ತರಿಸಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದಾಜು 46,620 ಘ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೆಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಅಂದಾಜು ದರ (ಐಟಂ ನಂ.2.24) ಪ್ರತಿ ಘ.ಮೀ. ಗೆ ₹61 ಆಗಿತ್ತು.

ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (CE) ಅವರು ಕೆಲಸದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021), ಅಗತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯು ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (AEE) ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ SRನ 2.24 ಐಟಂ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಘ.ಮೀ.ಗೆ ₹ 61 ರಂತೆ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು AEE ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾಮೂಲಿ/ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ/ಮೃದು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ತಪಾಸಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ, ₹ 7.00 ಕೋಟಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ, ನೆಲವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿಸಲು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 59,089.49 ಘ.ಮೀ. ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ 29,509.50 ಘ.ಮೀ. (ಶೇಕಡಾ 50) ಅನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ದರವನ್ನು (ಪ್ರತಿ ಕಮ್‌ಗೆ ₹ 370.98) ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ SRನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಡ್ಡ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. PWD ದರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಸ್ವತಃ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಅಗೆಯುವ ದರವನ್ನು (ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ. 2.23.2) ಪ್ರತಿ ಘ.ಮೀ.ಗೆ ₹68.00 ನಂತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲಸದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂ ಅನ್ನು SRನಿಂದ ಪಡೆದ ದರದಲ್ಲಿ (ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಧಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (T.P) ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ SR ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ PWD SR ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ SR ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ದರವು ₹71.06/ ಘ.ಮೀ.¹⁰¹ ರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮೃದುವಾದ ಕಲ್ಲು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ₹99.12 ಲಕ್ಷ (₹88,50,489.00¹⁰² + ಶೇಕಡಾ12 GST) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಗೆ

¹⁰⁰ ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್

¹⁰¹ ₹68 + ಶೇಕಡಾ 4.5 T.P = ₹71.06

¹⁰² (₹370.98 – ₹71.06) * 29,500.50 = ₹88,50,489

ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023) ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎದುರಾದ ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಡಿಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವರದಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂ ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (EIRL) ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಾದವು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (WRDO) ಐಟಂ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ SR ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಘ.ಮೀ.ಗೆ ₹ 741 ರಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲ್ಲು ಉತ್ಪನ್ನದ ದರವು ಪ್ರತಿ ಘ.ಮೀ.ಗೆ ₹ 371 ರ ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ:

- ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ SRನ 2.24 ಐಟಂ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಘ.ಮೀ.ಗೆ ₹ 61 ರ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ KPWD ಕೋಡ್‌ನ ಪ್ಯಾರಾ 93 ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದೆಯೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೋಡಲ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
- ಅಲ್ಲದೆ, ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು (6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಂದು) ನೀಡಿದ ನಂತರ ಇಲಾಖೆಯ ಕೋರಿಕೆಯು(16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಂದು) ಮೇರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಕೇವಲ ನಂತರದ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಅಗೆಯಲು ತಪ್ಪಾದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹ 0.99 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 14: IS ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು PWD ದರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಡೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗಿದೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ

3.7 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ

ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹18.83 ಕೋಟಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಿದೆ

ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ನಡುವಿನ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಇದು ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವೆಚ್ಚ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಹಿತೆಯ (ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕೋಡ್) ಕಂಡಿಕೆ 180(2), ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕೋಡ್‌ನ ಕಂಡಿಕೆ 186 ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ (ಸ.ನೀ) ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023), ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ 3.1ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ:

ಕೋಷ್ಟಕ 3.1: ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಷರತ್ತು ಒದಗಿಸದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ವೆಚ್ಚ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ಈವರೆಗಿನ ಪಾವತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಅನುಷ್ಠಾನ-ಗೊಳಿಸಿದ ವಿಭಾಗ
1.	ಲಘು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದರಾಸನ ಕೆರೆಗೆ ಭೈರಾಪುರ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಇಂದ ಮತ್ತು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕೆರೆಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬುವುದು.	31.50	15.02.2021	28.57	06.07.2022	ಹಾಸನ
2.	ಕೌಜಲಗಿ, ಗೋಸಬಾಳ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಎಲ್‌ಐಎಸ್‌ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಪೂರೈಕೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ	140.34	05.02.2020	137.10	30.11.2021	ಬೆಳಗಾವಿ
3.	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಿಕಟ್ಟಾ ಬಳಿ ಚಿ.0.00 ರಿಂದ 3.0 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಗನಾಶಿನಿ ಬಳಿ 3.00 ರಿಂದ 7.78 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯ	33.74	26.06. 2020	32.96	22.12.2022	ಹಳಿಯಾಳ

ಮೂಲ: ಟೆಂಡರ್/ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ರನ್‌ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 2ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ವಿಭಾಗ 2 (ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು) ಷರತ್ತು 11.4 ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಷರತ್ತನ್ನು 40¹⁰³ ಸಹ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022) ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಾವತಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಇದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಂತರರು, ಸ.ನೀ (ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ) ಅವರು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2023) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸ.ನೀಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸ.ನೀಅವರು (ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2023) ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ನಂತರದ ಆದೇಶಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಮೇಲಿನ ಆದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹16.55¹⁰⁴ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ..3 ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳ (ಜಿ.ಸಿ.ಸಿ) ಷರತ್ತು 45 ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ (ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ) ಓದಲಾದ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಹಳಿಯಾಳದ ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗವು, (ನವೆಂಬರ್ 2022) 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ₹ 2.28 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿತು. ಅದಲ್ಲದೆ, ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೊತ್ತ ₹1.99 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2023) ಮತ್ತು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಲೆಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023).

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ..1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೋವಿಡ್ -19ನಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸ.ನೀ ಹೊರಡಿಸಿದ “ಸ್ಪೆಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್” ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2024).

ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರವು ಸ್ಟ್ರೀಕಾರ್ಹವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು 13 ಜುಲೈ 2020 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

- i) ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸದೆಯೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು
- ii) ಕೆಲಸದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಯ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ರೇವಣಿಯ ಮರುಪಾವತಿ.

ಒಪ್ಪಿದ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ..1 ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸದೆಯೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿ, ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2021).

ಹೀಗಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ತನ್ನ ದರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಾಗ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸನ್ನಿವೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಬಂಧನೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ

¹⁰³ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ KW-4 ಪ್ರಕಾರ.

¹⁰⁴ ಸ.ನೀ ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ-₹ 5.45 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಸ.ನೀ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ- ₹ 11.10 ಕೋಟಿ.

ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ರಿಯಾಯತಿಯು, ಒಪ್ಪಿದ ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರದೆ, ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕೋಡ್‌ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು, ಇಡೀ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿತು.

ಕೋಷ್ಟಕದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆಯ ವಿಶೇಷ ಷರತ್ತುಗಳ ಷರತ್ತು 6 ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗ 3 ರಂತೆ ಉತ್ತರವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ, ಪಿಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಸಿಸಿಯು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರಂತೆ, ಪಿಸಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಓದಿದ ಜಿಸಿಸಿಯು 45 ನೇ ಷರತ್ತು, ಒಪ್ಪಂದವು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಒಪ್ಪಿದ ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ₹18.83¹⁰⁵ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪಾವತಿಯು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಟೆಂಡರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಇತರ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಾಗದಿರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಶಿಫಾರಸು 15: ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

3.8 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ

ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮೂಲ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತಪ್ಪು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ₹ 4.91 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಗುವ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಹಾಕಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹ 100 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅದಧಿ 12 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು (ನವೆಂಬರ್ 2004). ಇದಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2016 ದಿನಾಂಕದ ತನ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್‌ಗೆ ಮೂಲ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸತತ ಮೂರು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್‌ಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ¹⁰⁶ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶವು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಅಂದಾಜು ₹209.80 ಕೋಟಿ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು “ಸರ್ವೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಪೂರೈಕೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ” ವಿಭಾಗದ (ವಿಭಾಗ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಇಇ) ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2021). ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೇ ಶ್ರೀ. ಎಸ್., ಎಸ್.ಇ.ಎಂ-ಎ.ಎಸ್.ಆರ್(ಜಂಟಿ ವೆಂಚರ್), ಬೆಂಗಳೂರು

¹⁰⁵ 11.10+5.45+2.28 = ₹ 18.83 crore

¹⁰⁶ ಲೇಬರ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ (ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್) ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಕಛೇರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇತರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್‌ಗಳಾದ ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಬಿಟುಮೆನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ) ರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಲೆ ₹276.64 ಕೋಟಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ 17 ಜೂನ್ 2021 ರಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ, 30 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗವು ₹194.59 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಪಾವತಿಸಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2023).

ವಿಭಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ನವೆಂಬರ್ 2023), ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ¹⁰⁷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತು 40 ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತತ್ವಗಳು/ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು/ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು.

ವಿಭಾಗವು, ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರವರೆಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಆರು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ₹ 23.01 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು (ಮಾರ್ಚ್ 2023). ವಿಭಾಗವು ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾಂಪೌನೆಂಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರ ತಿಂಗಳ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ¹⁰⁸ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೂಲ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಮೂಲ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಡ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 15, 2021ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂಲ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020, ಜನವರಿ 2021 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2021ರ ಸರಾಸರಿ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ₹16.52¹⁰⁹ ಕೋಟಿಗಳು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಭಾಗವು ₹ 21.43 ಕೋಟಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನುಬಂಧ-46 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹ 4.91 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು (ಜೂನ್ 2024) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.

ತಪ್ಪಾದ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆ 3.4 ರಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ.

¹⁰⁷ 1) ಸಿಮೆಂಟ್ -6 ಪ್ರತಿಶತ, 2) ಉಕ್ಕು -14 ಪ್ರತಿಶತ, 3) ಹಾಟ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ & ರೋಲರ್ ಶೀಟ್‌ಗಳು -40 ಪ್ರತಿಶತ 4) ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳು -10 ಪ್ರತಿಶತ, 5) ಸ್ಥಾವರ & ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು -10 ಪ್ರತಿಶತ, 6) ಕಾರ್ಮಿಕರು - 10 ಪ್ರತಿಶತ 7) ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಲಾಬ್ರಿಕಂಟ್‌ಗಳು -10 ಪ್ರತಿಶತ.

¹⁰⁸ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಲಾಬ್ರಿಕಂಟ್‌ಗಳ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಆರು ಘಟಕಗಳು.

¹⁰⁹ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಲಾಬ್ರಿಕಂಟ್ ಕಾಂಪೌನೆಂಟ್ ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಆರು ಕಾಂಪೌನೆಂಟ್.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 16: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

3.9 ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಖರ್ಚು

ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರದ ಅಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾದ ಖರ್ಚು ₹79.69 ಲಕ್ಷ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಯಿತು.

ಕೃಷಿಗಾಗಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ "ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಫನಾಶಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಭಂಡಾರವನ್ನು¹¹⁰ ನಿರ್ಮಿಸುವ" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017). ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭ್ಯಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ (ಎಂಐಡಿ), ಹಳಿಯಾಳ (ವಿಭಾಗ)ರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 1.98 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2018). ನಿಗದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ¹¹¹ ₹ 2.08 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (17 ಜೂನ್ 2019 ರೊಳಗೆ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು (ಜುಲೈ 2018).

ವಿಭಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023), ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತು 49.1 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಭೂತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಷರತ್ತು 49.2(ಎ) ಪ್ರಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಭೂತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು: "ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ".

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ವಿಭಾಗದಿಂದ ನೋಟೀಸ್ ಬಂದ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018) ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಜನವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಜೂನ್ 2019 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಯ 100 ರಷ್ಟು (₹ 2.08 ಕೋಟಿ) ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿರುದ್ಧ ₹ 0.80 ಕೋಟಿ (ಜುಲೈ 2019) ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023) ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ/ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭ್ಯಯಂತರರು, ಸಿಸಿಫಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಎಂ.ಐ.ಡಿ (ಎ.ಇ.ಇ) ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು

¹¹⁰ ಸಣ್ಣ ವೆಂಟೆಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು

¹¹¹ ಮೇ. ಶ್ರೀ ಬಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರು (ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2021), ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಭಾಗವು ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಂತರರು (ಸಿ.ಇ), ಎಂ.ಐ.ಡಿ, ಉತ್ತರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021) ಅನುಮೋದನೆಯು ಬಂದ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022) ನಂತರ, ಒಪ್ಪಂದ/ಟೆಂಡರ್‌ನ ಷರತ್ತು 49.2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವಿಭಾಗವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು (ಮೇ 2022).

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

- ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತು 49 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 2019 ರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೂ, ವಿಭಾಗವು 28 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ವಿಭಾಗವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ಅತಿಯಾದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ಒಪ್ಪಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಭೌತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.
- ವಿಭಾಗವು ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದ 18 ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023) ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ನೇಸ್ಟ್ ಮನಿ ರೇವೆನಿ, ಭದ್ರತಾ ರೇವೆನಿ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಾಗ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಂದು ಸಿ.ಇ, ಉತ್ತರ ವಲಯದಿಂದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೂ, 19 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ₹10.41 ಲಕ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲು/ನವೀಕರಿಸಲು ವಿಭಾಗವು ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

ಎ.ಇ.ಇ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ತಂಡವು 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಡಿಪಾಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೂಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ₹ 79.69 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವು ಫಲಪ್ರದವಾಗದೆ, ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶವು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

ರೈತರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿಯೇತು, ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು (ಮಾರ್ಚ್ 2024) ಉತ್ತರಿಸಿತು. 2023-24 ರ ದರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ₹ 2.28 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಭಾಗದ ಈ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ನೇಸ್ಟ್ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಂಡಾರವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚವು ಸಹ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿಲ್ಲ. ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ವಿಭಾಗವು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಕಾರವೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು 17: ಇಲಾಖೆಯು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿದ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೆಚ್ಚ, ಸಮಯ ಮೀರಲು ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.

ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ
11 APR 2025

(ವಿಮಲೇಂದ್ರ, ಆ. ಪಟವರ್ಧನ್)
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಾಪಾಲರು (ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ-II)
ಕರ್ನಾಟಕ

ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ

(ಕೆ. ಸಂಜಯ್ ಮೂರ್ತಿ)

ದಿನಾಂಕ

16 APR 2025

ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೇಖಪರಿಶೋಧಕರು



ಅನುಬಂಧಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1

A. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ-IIರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
(ಕಂಡಿಕೆ 1.2)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇಲಾಖೆ
1	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
2	ಸಾರಿಗೆ
3	ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ
4	ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ
5	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ
6	ಶಕ್ತಿ
7	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್
8	ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
9	ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗ
10	ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ
11	ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
12	ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್‌ಗಳು
13	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
14	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
15	ಪ್ರಾಚೀನ ಪತ್ರಾಗರಗಳು
16	ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು
17	ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಉಂಬಳಿ
18	ಕೃಷಿ
19	ತೋಟಗಾರಿಕೆ
20	ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ
21	ಪಶುಪಾಲನೆ
22	ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
23	ಸಹಕಾರ
24	ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು
25	ಮನೆ
26	ಕಾನೂನು
27	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ
28	ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

B. ಆರ್ಟಿಕಲ್ II ರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
1	ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ
2	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
3	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ
4	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
5	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ
6	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
7	ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ

ಅನುಬಂಧ-2
(ಕಂಡಿಕೆ 1.7.1)

31ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗೆ ನೇಡಲಾದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ತಪಾಸಣಾ ಪರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರ್ಷವಾರು ವಿಛೇದಿತ ಮಾಹಿತಿ													
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇಲಾಖೆ	ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ		1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳು		2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು		5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳು		10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು		ಒಟ್ಟು	
		ಐಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಐಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಐಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಐಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಐಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಐಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ	0	0	2	2	4	16	17	75	2	5	25	98
2	ಸಾರಿಗೆ	43	444	25	223	77	458	159	372	10	22	314	1519
3	ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ	44	555	68	739	71	416	178	746	78	149	439	2605
4	ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಸಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ	0	0	8	50	9	35	17	66	2	4	36	155
5	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ	58	542	2	11	146	1001	236	1066	71	172	513	2792
6	ಶಕ್ತಿ	16	141	18	184	26	168	55	206	6	13	121	712
7	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್	0	0	0	0	14	58	17	37	0	0	31	95
8	ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು	5	106	23	141	45	218	47	223	16	102	136	790
9	ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗ	1	3	10	51	3	23	14	41	0	0	28	118
10	ಗಡೆ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ	1	5	10	56	32	237	59	246	0	0	102	544
11	ಕಬ್ಬಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0	0	0	0	1	6	5	21	3	12	9	39
12	ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್‌ಗಳು	0	0	0	0	6	29	0	0	1	2	7	31
13	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	0	0	7	46	25	155	3	51	2	69	37	321
14	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ	0	0	0	0	13	75	28	170	47	194	88	439
15	ಅರ್ಕ್ಯಾಚ್	0	0	0	0	3	16	0	0	0	0	3	16
16	ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು	0	0	0	0	5	27	6	29	9	16	20	72

31ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಡಿತಿಗಳ ವರ್ಷವಾರು ವಿಫಲಿತ ಮಾಹಿತಿ													
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇಲಾಖೆ	ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ		1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳು		2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು		5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳು		10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು		ಒಟ್ಟು	
		ಐಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಐಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಐಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಐಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಐಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಐಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಂಡಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
17	ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ದತ್ತಿ	0	0	1	7	5	80	4	44	4	16	14	147
18	ಕೃಷಿ	0	0	0	0	0	0	112	667	151	491	263	1158
19	ತೋಟಗಾರಿಕೆ	5	27	0	0	78	458	91	319	161	471	335	1275
20	ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ	22	118	0	0	2	4	50	221	56	122	130	465
21	ಪಶುವಾಳನೆ	0	0	0	0	22	256	69	369	118	225	209	850
22	ಮೀನುಗಾರಿಕೆ	0	0	0	0	39	468	19	90	51	130	109	688
23	ಸಹಕಾರ	24	218	0	0	2	7	39	186	70	208	135	619
24	ಅಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು	0	0	0	0	26	287	17	82	21	43	64	412
25	ವಸತಿ	61	552	41	424	92	595	60	109	50	58	304	1738
26	ಕಾನೂನು	13	72	0	0	67	395	14	37	72	108	166	612
27	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ	0	0	0	0	24	188	62	381	32	91	118	660
28	ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	293	2783	215	1934	837	5676	1378	5854	1033	2723	3756	18970

ಅನುಬಂಧ-3
(ಕುಡಿತ 1.7.2)
31ನೆ ಮಾರ್ಚ್ 2024ಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಬಾಕಿ ವಿವರ
(ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ ಕುಡಿತಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇಲಾಖೆ	1996-97	1997-98	1998-99	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	ಸಾರಿಗೆ	-	-	-	5	1	1	4	4	4	2	3	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂಡರಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
7	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
9	ವಸತಿ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ	-	-	-	1	2	1	2	1	3	2	1	1	1	2	3	5	1	1	-	1	-	-	-	-
11	ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು (ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12	ಪಶುಪಾಲನೆ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
13	ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾಜಾಲ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-
14	ಕೃಷಿ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15	ಸಹಕಾರ	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
16	ತೋಟಗಾರಿಕೆ	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	ಒಟ್ಟು	1	1	1	7	4	5	6	7	7	5	5	4	4	4	3	11	5	4	4	4	4	4	0	0

ಅನುಬಂಧ-4


(ಕಂಡಿಕೆ 1.7.3) PACಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಂಡಿಕೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆರಾಖೆ	1996-97	1997-98	1998-99	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	ಒಟ್ಟು
1	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರವೀಣತೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
2	ಸಾರಿಗೆ	-	-	-	5	1	1	4	4	4	2	3	3	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	31
3	ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	5
4	ಮೂಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಒಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಕಾರ್ತಿ	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	ರೋಮೀಷನ್‌ಮೇಲೆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	3	-	1	-	-	-	14
6	ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4
7	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	5	3	3	3	1	2	-	-	-	-	21
8	ಗಡೆ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	ಪರಿಸರ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
10	ಸಣ್ಣ ಸೀಸಾಪರಿ	-	-	-	1	2	1	2	1	3	2	1	-	1	2	3	5	1	1	-	1	-	-	-	-	26
11	ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂವಿಧಾನಗಳು (ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಸ್ಥಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆ)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
12	ಪರಿಸರಾಲಯ	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5
13	ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸರಬರಾಜು	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	4
14	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
15	ಸರ್ಕಾರ	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
16	ಪೋಲೀಸ್	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
	ಒಟ್ಟು	1	1	1	8	4	5	6	8	7	5	5	5	14	8	9	18	7	7	4	7	4	7	0	0	134

ಅನುಬಂಧ-5
(ಕಂಡಿಕೆ 1.8)
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೇಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆ (31.03.2024 ರಂತೆ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡೀಶ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅವಧಿ	ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು	ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಬಾಕಿಯಿರುವ ವರ್ಷ	30ನೇ ಜೂನ್ 2024 ರವರೆಗಿನ ಖಾತೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿ
1	ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ	2020-21	2021-22	2021-22	2017-18 ಖಾತೆಗಳನ್ನು 18.02.2020 ರಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ	2022-23	2022-23 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
2	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಅರಣ್ಯೇಕರಣ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	NA*	2022-23	2019-20	ಇನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ	Nil	NA
3	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ	NA*	2022-23	2022-23	2021-22 ಖಾತೆಗಳನ್ನು 04.07.2023 ರಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ	Nil	NA
4	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ	2019-20 to 2024-25	2021-22	2020-21	2020-21 ಖಾತೆಗಳನ್ನು 13.02.2024 ರಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ	2022-23	2022-23 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕದಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
5	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ	2022-23 to 2026-27	2021-22	2020-21	2020-21 ಖಾತೆಗಳನ್ನು 13.02.2024 ರಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ	2022-23	2022-23 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕದಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
6.	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ	NA*	2022-23	2021-22	2021-22 ಖಾತೆಗಳನ್ನು 19.07.2023 ರಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ	Nil	NA
7.	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	NA*	2022-23	2022-23	2021-22 ಖಾತೆಗಳನ್ನು 04.04.2023 ರಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ	Nil	NA

* ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ



ಅನುಬಂಧ-7

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.2.3)

ಸಮ್ಮತಿ ಶುಲ್ಕದ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಾತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/ವಲಯ ಕಛೇರಿ	ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (₹)
1	ಬೆಳಗಾವಿ	10	6548750
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	7	9026646
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	10	4365500
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	1	150000
5	ಕೋಲಾರ	13	2413322
6	ಕೊಪ್ಪಳ	11	6875755
7	ಮಂಗಳೂರು	10	2619750
8	ಮೈಸೂರು-1	2	336255
9	ಪೀಣ್ಯ	1	113331
10	ರಾಯಚೂರು	9	7741696
11	ತುಮಕೂರು	9	4304236
12	ವಿಜಯಪುರ	10	11485255
13	ಯಾದಗಿರಿ	15	7328856
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು		108	63309352

ಅನುಬಂಧ - 8

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.3)

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ, ನೀಡಲಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಅರ್ಜಿಗಳ ರೀತಿ	ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದುದು		ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು		ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು	
	ರಾಜ್ಯ	ಮಾದರಿROs	ರಾಜ್ಯ	ಮಾದರಿROs	ರಾಜ್ಯ	ಮಾದರಿROs
CFE - ಹೊಸತು	9125	2819	8741	2702	384	117
CFE - ವಿಸ್ತರಣೆ	1885	492	1792	468	93	24
CFE- ಉತ್ಪನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ	23	11	21	11	2	0
ಒಟ್ಟು CFEs	11033	3322	10554	3181	479	141
CFO - ಹೊಸತು	11211	2824	10842	2741	369	83
CFO - ವಿಸ್ತರಣೆ	1314	332	1286	325	28	7
CFO - ನವೀಕರಣ	11426	3774	11035	3628	391	146
CFO - ಪುನರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ	303	83	278	74	25	9
ಒಟ್ಟು CFOs	24254	7013	23441	6768	813	245
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು XGNನಂತೆ	35287		33995		1292	
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟುKSPCBಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಂತೆ	23736	-	20254	-	210	-
ವೆತ್ಯಾಸಗಳು	11551	-	13741	-	1082	-
CFE ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 239 ಅರ್ಜಿಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಂತೆ CFO ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 537 ಅರ್ಜಿಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು						

ಅನುಬಂಧ-9

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.3.1)

ಮಾನ್ಯವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು

A-ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಎಫ್-ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ & ಕೈಗಾರಿಕೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳೆಡರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಫ್-ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	260	185	75
2	ಬೆಳಗಾವಿ-1	106	86	20
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	93	43	50
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	19	13	6
5	ಕೋಲಾರ	125	65	60
6	ಕೊಪ್ಪಳ	50	46	4
7	ಮಂಗಳೂರು	74	56	18
8	ಮೈಸೂರು-1	38	29	9
9	ಪೀಣ್ಯ	353	241	112
10	ರಾಯಚೂರು	71	22	49
11	ತುಮಕೂರು	47	32	15
12	ವಿಜಯಪುರಿ	127	35	92
13	ಯಾದಗಿರಿ	53	18	35
	ಒಟ್ಟು	1416	871	545

B- ಮರಕೊಯ್ಯುವ ಘಟಕಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು ¹	ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮರಕೊಯ್ಯುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಂತೆ ಮಾನ್ಯವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರಕೊಯ್ಯುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಂತೆ ಮಾನ್ಯವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರಕೊಯ್ಯುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	34	0	34
2	ಬೆಳಗಾವಿ I ಮತ್ತು II	259	1	258
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	44	0	44
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	87	5	82
5	ಕೋಲಾರ	55	0	55
6	ಕೊಪ್ಪಳ	59	0	59
7	ಮಂಗಳೂರು	102	0	102
8	ಮೈಸೂರು I ಮತ್ತು II	221	16	205
9	ರಾಯಚೂರು	54	1	53
10	ತುಮಕೂರು	152	3	149
11	ವಿಜಯಪುರ	157	16	141
12	ಯಾದಗಿರಿ	45	0	45
	ಒಟ್ಟು	1269	42	1227

¹ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ F ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

C-ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ/ಗೋದಾಮು/ಸೈಡಿಂಗ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ	ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು		ಸರಕುಗಳ ಗೋದಾಮುಗಳು		ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡಿಂಗ್‌ಗಳು		ಒಟ್ಟು	
		ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	4	2	3	3	4	4	11	9
2	ಬೆಳಗಾವಿ	2	0	2	2	1	1	5	3
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	1	1	0	0	0	0	1	1
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4	3	0	0	0	0	4	3
5	ಕೋಲಾರ	4	2	2	2	0	0	6	4
6	ಕೊಪ್ಪಳ	2	2	2	2	1	0	5	4
7	ಮಂಗಳೂರು	6	3	4	4	7	7	17	14
8	ಮೈಸೂರು	1	0	1	1	2	2	4	3
9	ರಾಯಚೂರು	1	0	1	1	2	2	4	3
10	ತುಮಕೂರು	2	1	2	2	1	1	5	4
11	ವಿಜಯಪುರ	3	2	1	1	1	1	5	4
12	ಯಾದಗಿರಿ	2	1	2	2	0	0	4	3
	ಒಟ್ಟು	32	17	20	20	19	18	71	55

ಅನುಬಂಧ-10

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.3.2)

ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಮ್ಮತಿ (CFE) ಅನುಸರಣೆಯ ಕೊರತೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು	CFE ಹೊಂದಿದ್ದು CFO ಪಡೆಯದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಘಟಕಗಳು	CFE ಹೊಂದಿದ್ದು CFO ಪಡೆಯದಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ/ಲೇಔಟ್‌ಗಳು	CFE ಹೊಂದಿದ್ದು CFO ಪಡೆಯದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಘಟಕಗಳು
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	252	28	280
2	ಬೆಳಗಾವಿ	35	74	109
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	60	44	104
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	67	12	79
5	ಕೋಲಾರ	228	32	260
6	ಕೊಪ್ಪಳ	51	4	55
7	ಮಂಗಳೂರು	289	214	503
8	ಮೈಸೂರು-ಐ	160	272	432
9	ಪೀಣ್ಯ	3	0	3
10	ರಾಯಚೂರು	469	41	510
11	ತುಮಕೂರು	90	7	97
12	ವಿಜಯಪುರ	84	16	100
13	ಯಾದಗಿರಿ	21	3	24
	ಒಟ್ಟು	1809	747	2556

ಅನುಬಂಧ – II

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.3.4)

KSPCB ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಮ್ಮತಿ ಅಡೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲದ ಲೋಪಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೋಪದೋಷಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ	RO ಹೆಸರು	ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರು	ವಿವರಗಳು
1.	ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ/ಹೊರಹರಿವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ	EO (ಜೂನ್ 21) ರ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಯಂತೆ, WWG 74 KLD ಮತ್ತು Sr DME, SWR, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 21) ನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, WWG 32 KLD ಮತ್ತು 50 KLD STP ಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. STP ಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. WWG ಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೊರಿಜೆಂಡಮ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
		ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಯೋಗ್ರೀನ್ ಟೆಕ್ನೋಲೊಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ETP ಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊರಸೂಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸೂರ್ಯ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪೂಯಿಡ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಸೂಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	ETP ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
		ರಾಯಚೂರು	M/s ಹೆಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ.	KSPCB 18-05-2018 ಮತ್ತು 15-10-2022 ರಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸಮ್ಮತಿಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ವಾಯುವಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ ಆದರೆ ಸ್ವಾಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮವು ಮೇ 2023 ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 13 ಸ್ವಾಕ್ ಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಯುವಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
		ತುಮಕೂರು	M/s ಇಂಡೋ ಸ್ಟೀಸ್ ಆಂಟಿ-ಶಾಕ್ ಲಿ.	ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಕ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮವು 250 KVA ಯ 2 DG ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 7 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಚಿಮಣಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಕ್ ಎಮಿಷನ್ ವರದಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೋಪದೋಷಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ	RO ಹೆಸರು	ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರು	ವಿವರಗಳು		
				MoEF ಪ್ರಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳು	KSPCB ಪ್ರಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳು	ವಿವರಗಳು
2.	KSPCB ಸೂಚಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು MoEF ನೀಡಿದ ಉದ್ಯಮದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು.	ಮಂಗಳೂರು	ಭಾರತ್ ಆಟೋ ಕಾರ್ಸ್ (P) ಲಿಮಿಟೆಡ್	pH-6.5 to 8.5, TSS -50, COD -150	SS - 200, pH- 5.5 to 9.0	ಎಫ್‌ಟಿಎಂಎಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್‌ಗಳು COD ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 26/12/2019 ದಿನಾಂಕದ MoEF ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಲನಗೊಂಡಿದ್ದವು..
		ಮಂಗಳೂರು	ENOCH ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	pH-6.5 to 8.5, TSS -50, COD -150	SS - 200, pH- 5.5 to 9.0	
		ಮಂಗಳೂರು	ಕಾವೇರಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	pH-6.5 to 8.5, TSS -50, COD -150	SS - 200, pH- 5.5 to 9.0	
		ಮಂಗಳೂರು	ಜುಬಿಲಿಂಟ್ ಆಟೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ	pH-6.5 to 8.5, TSS -50, COD -150	SS - 200, pH- 5.5 to 9.0	
		ಮಂಗಳೂರು	ಪೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	pH-6.5 to 8.5, TSS -50, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್-10, COD -150	SS - 600, pH- 5.5 to 9.0, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ - 20	
		ಮಂಗಳೂರು	ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್	pH-6.5 to 8.5, TSS -50, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್-10, COD -150	SS - 600, pH- 5.5 to 9.0, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ - 20	
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಆಟೋಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್	pH-6.5 to 8.5, TSS -50, COD -150	SS - 200, pH- 5.5 to 9.0	
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	FM ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ	pH-6.5 to 8.5, TSS -50, COD -150	SS - 200, pH- 5.5 to 9.0	
		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅರವಿಂದ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಕಡೂರು	pH-6.5 to 8.5, TSS -50, COD -150	SS - 200, pH- 5.5 to 9.0	
		ಬೆಳಗಾವಿ	ಮಾನಿಕ್ಯೂರ್ ಆಟೋಮೋಬೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ	pH-6.5 to 8.5, TSS -50, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್-10, COD -150	SS - 100, pH- 5.5 to 9.0	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೋಪದೋಷಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ	RO ಹೆಸರು	ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರು	ವಿವರಗಳು	
				pH-6.5 to 8.5, TSS - 50, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್-10, COD - 150	SS - 100, pH- 5.5 to 9.0
3.	ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ (KGWA) ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸುತಾರಿಯಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್	ಐದು ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿ ದಾಖಲೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.	
		ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ಕೆಂಪು-ದೊಡ್ಡದು)	ಉದ್ಯಮವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ CFO-ನವೀಕರಣದ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು DEO ರ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರಿನ ಮೂಲವು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು (7 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು). ಆದರೆ, ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿ ದಾಖಲೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.	
		ಕೋಲಾರ	R. L. ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (ಕೆಂಪು-ದೊಡ್ಡದು)	ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿ ದಾಖಲೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.	
		ಕೋಲಾರ	BEML ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಂಪು-ದೊಡ್ಡದು)	ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿ ದಾಖಲೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.	
		ಕೋಲಾರ	M/s ಕೋಲಾರ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KOMUL) (ಕೆಂಪು-ದೊಡ್ಡದು)	ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿ ದಾಖಲೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.	
		ಕೋಲಾರ	ಸಂಭ್ರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ & ರಿಸರ್ಚ್ (ಕೆಂಪು-ದೊಡ್ಡದು)	ನೀರಿನ ಮೂಲವು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು.	
4	ಎರಡು ಸತತ ಸಮ್ಮತಿಯ ಆದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಯದ ಅಂತರವು 90 ರಿಂದ 775 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದಿತು.	ಮೈಸೂರು	ಸುನಂದಾ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ಸ್ (MM ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು)	CFO 30/9/2022 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ CFO 26/12/2022 ರಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. CFO ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಅವಧಿ 1/10/2022 ರಿಂದ 25/12/2022 (86 ದಿನಗಳು).	
		ರಾಯಚೂರು	ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫುಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	01-10-2021 ರಿಂದ 20-10-2021 ರವರೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯ ಅಂತರ.	
		ತುಮಕೂರು	KGCPL-GSC (ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರ)	02-02-2021 ರಿಂದ 26-08-2021 ರವರೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯ ಅಂತರ. ಅವರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.	
		ತುಮಕೂರು	M/s ಗೌರಿ ಅಕ್ಷಯ ಕ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು M-ಸ್ಕ್ವಾಂಡ್	ಸಮ್ಮತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 01-10-2017 ರಿಂದ 15-11-2019 (775 ದಿನಗಳು) ವರೆಗಿನ ಅಂತರ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೋಪದೋಷಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ	RO ಹೆಸರು	ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರು	ವಿವರಗಳು
5	ಸಮ್ಮತಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು IS ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.	ತುಮಕೂರು	M/s ಜೋಧಾನಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಉದ್ಯಮವು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 296 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 4.0 KLD ಅನ್ನು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್‌ಗೆ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯಮದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ 296 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 45 ಲೀಟರ್‌ನಂತೆ WC ಮತ್ತು 36 ಲೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ WVG ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 11 KLD ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
		ತುಮಕೂರು	M/s VRG ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	CFO ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯಮವು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 250 ಎಂದು ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ ದೇಶೀಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 7 KLD ಬದಲಿಗೆ 10 KLD ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ STP ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
		ತುಮಕೂರು	ಸರಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾವಗಡ	ಕೊನೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಂತೆ, 8.8 KLD ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್‌ಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 8.8 KLD ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್/ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸಮರ್ಪಕತೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
		ಕೊಪ್ಪಳ	ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ	300 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ನೀರಿನ ಬಳಕೆ 135 KLD (450 lpcd ಪ್ರತಿ ಹಾಸಿಗೆ) ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 108 KLD ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, KSPCB ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 38 KLD ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
6	ಸಮ್ಮತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು	ತುಮಕೂರು	ಹೈಡ್ರಲ್ಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	2021-26ರ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಮ್ಮತಿ ಶುಲ್ಕ ರೂ.62.33 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 2016-21ರ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೊನೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಂತೆ 211 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉದ್ಯಮದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅನುಬಂಧ-12

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.3.5)

ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತಪ್ಪಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರು	CFO ಅವಧಿ	ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಾದರಿಯ ರೀತಿ	ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು (TSE ಗಾಗಿ 7 ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮತಿಯಂತೆ TTE ಗಾಗಿ)	ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು	ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗದಿದ್ದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು	ಪರದಿಯ ತೀರ್ಮಾನ
1	ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಇಂಡಿ	CFO ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾದರಿ dt.10.1.23	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, T.S.S, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್	COD, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ
2	B.M.ಪಾಟೀಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, BLDE ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ	01-07-2021 ರಿಂದ 30-06-23	1306/19.02.19	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, TSS, COD	ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ
3	ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ದಂತ ಕಾಲೇಜು, ಅಥಣಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ	01-07-2021 ರಿಂದ 30-06-26	ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾದರಿ dt. 26.10.2021	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, TSS, COD, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್	ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
4	STP, CMC, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	CFO ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	734/21-02-23,46/25-04-22	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ	ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
			207/07-09-21	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, T.S.S, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್	COD, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರು	CFO ಅವಧಿ	ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಾದರಿಯ ರೀತಿ	ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು. (TSE ಗಾಗಿ 7 ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೈತಿಯಂತೆ TTE ಗಾಗಿ)	ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು	ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿರದಿದ್ದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು	ಪರದಿಯ ತೀರ್ಮಾನ
5	ತ್ರಿವಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್	11-10-2021 to 30-09-2030	196/19-07-2022	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S., ಅಮೋನಿಯಾಕ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, T.S.S, BOD, COD, ಅಮೋನಿಯಾಕ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ	ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
						pH, BOD, T.S.S, ಎಕ್ಸ್‌ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು	COD, ಅಮೋನಿಯಾಕ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
			197/19-07-22	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S., ಅಮೋನಿಯಾಕ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, T.S.S, BOD, COD, ಅಮೋನಿಯಾಕ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ	ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
6	ಗೇಟ್‌ವೇ ಹೋಟೆಲ್	11-10-2021 to 30-09-2031	522/07-12-2022,	TSE	ಒಟ್ಟು, ವಾಸನೆ, TSS, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್, BOD	pH, BOD, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್, TSS, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸಲ್ಫೇಟ್	COD, ಅಮೋನಿಯಾಕ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
7	ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಫೆರಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಪ್ಪಳ	Till 30-06-2026	37/26-04-2019 & 66/15-05-2019	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S., ಅಮೋನಿಯಾಕ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	BOD, TSS	pH, COD, ಅಮೋನಿಯಾಕ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರು	CFO ಅವಧಿ	ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಾದರಿಯ ರೀತಿ	ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು. (TSE ಗಾಗಿ 7 ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೈತಿಯಂತೆ TTE ಗಾಗಿ)	ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು	ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗದಿದ್ದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು	ವರದಿಯ ತೀರ್ಮಾನ
8	ಸೋಲಾರಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	28-09-2021 to 27-09-2026	174/28.04.23	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, TSS, BOD	COD, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
9	ಯೆನೆಪೋಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಟಲ್	28-12-2018 to 30-06-2020	331/24.09.20	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್, TSS, Residual Chloride, Turbidity	COD, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
10	ಹಿಂದಾಲ್ಕೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಳಗಾವಿ.	01-07-2021 to 30-06-23	421&422/28-07-2022, 477&478 /16-08-2022, 1081&1082/ 21-09-22	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, Phosphate as P, COD, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್, Suspended solids.	ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
11	ಅಶೋಕ್ ಐರನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ II, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 67 ರಿಂದ 71 & 95 ರಿಂದ 99, ಮುಚ್ಚಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಬೆಳಗಾವಿ	01-10-2020 to 30-06-2025	1295/10-11-2022	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, T.S.S, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್	COD, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
12	ಗೋಗೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	01-07-2022 to 30-06-2027	1410/16-12-2022	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, T.S.S, TDS, Conductivity, Oil & Grease	ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
13	ರಿಯುನ್ಸ್ ಪ್ರೊಲಿಫಿಕ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ.ಕೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ	01-10-2022 to 31-12-2036	1673/22-02-23	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ	ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರು	CFO ಅವಧಿ	ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಾದರಿಯ ರೀತಿ	ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು, (TSE ಗಾಗಿ 7 ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೈಕೀಕೃತ TTE ಗಾಗಿ)	ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು	ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗದಿದ್ದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು	ಪರದಿಯ ತೀರ್ಮಾನ
14	BHS ಲೇಟ್ ವ್ಯೂ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೆಪಾಲಿಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಪುಲೆ ರಸ್ತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ	10-06-21 to 30-09-22	508/17-08-21, 1688/17-03-2022	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್, Bio assay Test.	pH, BOD, TSS, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್	COD, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್, Bio assay Test.	ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ
15	ಗ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ (ಪಾಯಿಪಡೆ)	05-07-19 to 30-06-23	432/28-07-21, 1146&1147/23-11-21, 418/27-07-22 1698/17-03-20	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, turbidity, ಒಟ್ಟು residual chlorine	COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ
16	KLEs ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ	01-07-21 to 30-06-26	1404/16-12-2022	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, COD, T.S.S, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ,	ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
17	BIMS (ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ)	31-05-2017 to 30-06-2021	1140/07-10-2022	TSE	pH, BOD, COD, T.S.S, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	pH, BOD, TSS, COD, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್, TRC.	ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ, ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ, ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ

ಅನುಬಂಧ – 12 A

ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ತಪ್ಪಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು
(ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು)

Dt ನಲ್ಲಿ KSPCBಯ ದಿನಾಂಕ 01.03.2021ರ ಆಫೀಸ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಪ್ರಕಾರ STPಗಳಿಗನ್ವಯಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು.		ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ/ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು.		ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ	
ನಿಯತಾಂಕ	ಮಾನದಂಡಗಳು	ನಿಯತಾಂಕ	ಮಾನದಂಡಗಳು	ನಿಯತಾಂಕ	ಮಾನದಂಡಗಳು
pH	6.5-8.5	pH	6.0-8.5	pH	8.43
BOD	<10 mg/l	BOD	100 mg/l	BOD	20
COD	<50 mg/l	COD	250 mg/l	COD	88
TSS	<10 mg/l	TSS	100 mg/l	TSS	40
ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ	<5 mg/l	ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ	ನಿಗಾ ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ	ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಾರಜನಕ	ನಿಗಾ ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ
ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ	<10 mg/l	ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ	ನಿಗಾ ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ	ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ	ನಿಗಾ ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ
ಫೇಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	<100 MPN/100 ml	ಫೇಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ನಿಗಾ ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ	ಫೇಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್	ನಿಗಾ ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ

ಅನುಬಂಧ - 13

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.3.5)

ಮಾದರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆಯಾಗದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ/ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವರದಿಗಳು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಯ ಹೆಸರು	ಹೊರಹರಿವು				ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ			
	ಮಾಡಲಾಗದ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಿ	ಪರಿಣಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಅನುಸರಣೆ ಇಲ್ಲದವು	ಅನುಸರಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾಡಲಾಗದ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಿ	ಪರಿಣಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಅನುಸರಣೆ ಇಲ್ಲದವು	ಅನುಸರಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ	607	15	175	12	177	11	25	5
ಬೆಳಗಾವಿ	275	20	71	16	7	4	2	2
ಬೆಳ್ತಬಳ್ಳಾಪುರ	25	7	16	7	10	1	3	1
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	19	4	0	0	0	0	0	0
ಕೋಲಾರ	120	17	55	17	0	0	0	0
ಕೊಪ್ಪಳ	25	5	18	3	80	10	18	5
ಮಂಗಳೂರು	163	9	23	8	52	6	1	1
ಮೈಸೂರು -1	78	18	21	8	22	5	4	2
ಪಿಣ್ಯ	101	14	55	13	0	0	0	0
ರಾಯಚೂರು	1126	14	426	14	0	0	0	0
ತುಮಕೂರು	57	7	52	7	3	2	1	1
ವಿಜಯಪುರ	270	19	120	19	102	8	48	7
ಯಾದಗಿರಿ	27	9	0	0	11	2	4	1
ಒಟ್ಟು	2893	158	1032	124	464	49	106	25

ಅನುಬಂಧ – 14

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.3.5)

ಎಫ್‌ಟಿಎಂಟ್ ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಡಿಪೋಗಳು (ETP)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ	ಡಿಪೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ETP ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	3	0
ತುಮಕೂರು	8	0
ರಾಯಚೂರು	7	3
ಬೆಳಗಾವಿ	9	0
ಕೊಪ್ಪಳ	5	0
ವಿಜಯಪುರ	8	0
ಬಳ್ಳಾರಿ	6	0
ಯಾದಗಿರಿ	4	0
ಕೋಲಾರ	5	4
ಒಟ್ಟು	55	7

ಅನುಬಂಧ-15

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.3.6)

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು OCEMS ಮಿತಿ / ಸೂಚಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುವುದು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ	ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಿತಿಮೀರಿದ ಒಟ್ಟು ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ	21	1117	35808
ಬೆಳಗಾವಿ	7	212	7101
ಕೋಲಾರ	1	111	6648
ಕೊಪ್ಪಳ	9	764	6735
ರಾಯಚೂರು	3	730	23539
ವಿಜಯಪುರ	6	288	5286
ಯಾದಗಿರಿ	2	51	339
ಒಟ್ಟು	49	3273	85456

ಅನುಬಂಧ-16

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.5.1)

BMW ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ HCF ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವರ್ಷ	ಒಟ್ಟು HCF ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	CBWTF ಗಳಿಂದ ಅವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ HCF ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಕ್ಕೆ BMW ಉತ್ಪಾದನೆ (ಕೆಜಿ)	ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣ (kgs)	ವೆತ್ಯಾಸ (kgs) (%)	ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಿಸಲಾಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯ (ಟನ್ ಗಳಲ್ಲಿ)
2018	35869	22980	65621	43216	22405 (34%)	8178
2019	36021	17999	77546	36300	41246 (53%)	15055
2020	41709	25104	82604	38951	43653 (53%)	15933
2021	44685	27135	77639	48096	29543 (38%)	10783
2022	48431	32998	78441	70018	8423 (11%)	3074

ವರ್ಷ	ಒಟ್ಟು HCF ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರದ HCF ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರದ% HCF ಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು
2018	35869	31579	88
2019	36021	32940	91
2020	41709	37351	90
2021	44685	40027	90
2022	48431	43030	89

ಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು	BMW ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2021/ 2022 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ HCF ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	BMW ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ HCFಗಳು	BMW ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ HCFಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು	ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ EC ₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ದಿನಕ್ಕೆ ₹1,200/- - ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ²⁾)	ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ HCFಗಳು (2021/ 2022)	ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ HCF ಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	1602	258	16	1130.04	132	8
2	ಬೆಳಗಾವಿ	3860	177	5	775.26	272	7
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	595	23	4	100.74	70	12
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	685	82	12	359.16	41	6
5	ಕೋಲಾರ	908	0	0	0	5	1
6	ಕೊಪ್ಪಳ	613	5	1	21.90	0	0
7	ಮಂಗಳೂರು	2098	378	18	1655.64	118	6
8	ಮೈಸೂರು 1	1355	38	3	166.44	184	14
9	ಪಿಣ್ಯ	15	0	0	0	14	93
10	ರಾಯಚೂರು	665	0	0	0	250	38
11	ತುಮಕೂರು	1335	76	7	332.88	136	10
12	ವಿಜಯಪುರ	1389	136	10	595.68	101	7
13	ಯಾದಗಿರಿ	682	7	1	30.66	0	0
	ಒಟ್ಟು	15802	1180	7	5168.40	1323	8

² HCF ಗಳು ಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಕನಿಷ್ಠತಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ EC.

ಅನುಬಂಧ-18

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.5.2.2)

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ (CBMWTF) ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರ (EC)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ	ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದ HCF ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ EC (₹ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ) (ದಿನಕ್ಕೆ ₹1,200/- ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ³)
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	171	748.98
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	217	950.46
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	385	1686.30
4	ಕೋಲಾರ	254	1112.52
5	ಮಂಗಳೂರು	972	4257.36
6	ಯಾದಗಿರಿ	190	832.20
	ಒಟ್ಟು	2189	9587.82

ಅನುಬಂಧ – 19

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.6.1)

ಅನುಮರ್ಪಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು	ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ULB ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊಳಚೆ ಉತ್ಪಾದನೆ MLD ಯಲ್ಲಿ	STP ಗಳ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ MLD ಯಲ್ಲಿ	ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಒಳಚರಂಡಿ MLD ಯಲ್ಲಿ	ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ MLD ಯಲ್ಲಿ	ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ
1	ಮೈಸೂರು 1	9	232	180.6	180.6	51.4	22
2	ಮಂಗಳೂರು	14	123	100	56	67	54
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	9	22.41	20	13	9.41	42
4	ತುಮಕೂರು	11	55.85	31	31	24.85	50
5	ಬೆಳಗಾವಿ	38	113.47	26.50	9.81	103.66	91
6	ರಾಯಚೂರು	13	59.48	28	28	31.48	45
7	ಕೊಪ್ಪಳ	9	24.55	14	12.90	11.65	47
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	8	65.57	28	28	37.57	57
9	ವಿಜಯಪುರ	15	85	43.46	18.10	66.90	79
10	ಯಾದಗಿರಿ	8	42.40	3	3	39.40	93
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ4	6	10.5	15.10	5.6	4.90	47
12	ಕೋಲಾರ	6	21.04	23.56	18.04	3	14
	ಒಟ್ಟು	146	855.27	513.22	404.05	451.22	53

³ HCF ಗಳು ಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಕನಿಷ್ಠತಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ EC..

⁴ ಆರು ULB ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಅನುಬಂಧ-20
(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.6.1)

ಜಲಮೂಲಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲ	ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಜಲಮೂಲಗಳು	ವಿವರಗಳು
1.	ಮಂಗಳೂರು	ಜೆಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಎಸ್‌ಟಿಪಿಯಿಂದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು	ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ	STP ಜೆಪ್ಪಿನಮೊಗರುದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಬಿಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
		ಮಧ್ಯಪೀಡವು ಎಸ್‌ಟಿಪಿಯಿಂದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು	ನಂದಿನಿ ನದಿ	STP ಮಧ್ಯಪೀಡವುನಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ನದಿಗೆ ಬಿಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
		ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡದ ಕೊಳಚೆ/ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾಲಾಗಳ ಮೂಲಕ ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಗುರುಪುರ (ಫಲ್ಲುಣಿ) ನದಿ	ಗುರುಪುರ (ಫಲ್ಲುಣಿ) ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಬರುವ ಎಂಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಂದಾಜು 52.25 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಕೊಳಚೆನೀರಿನ ಪೈಕಿ 25 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಸ್‌ಟಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. DEO ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 01-06-2023 ಮತ್ತು 03-06-2023 ರಂದು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ/ಸ್ಲೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾಲಾಗಳ ಮೂಲಕ ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
2.	ಮೈಸೂರು	ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾದ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಂದ (ಒಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ) ಕೊಳಚೆನೀರು / ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆ	ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ವರ್ಗ (ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತು ಇ) ನಡುವೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಿದೆ.
			ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	
			ದಳವಾಯಿ ಕೆರೆ	
			ಯೆನ್ನೆಹೊಳೆ ಕೆರೆ	
			ಲಿಂಗಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ	
			ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	
			ದಳವಾಯಿ ಕೆರೆ	
			ಯೆನ್ನೆಹೊಳೆ ಕೆರೆ	
			ಲಿಂಗಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ	
			ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕೆರೆ	
			ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ	
			ವರುಣ ಸರೋವರ	
			ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	
			ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕೆರೆ	
			ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ	
			ವರುಣ ಕೆರೆ	
			ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	
3	ಬೆಂಗಳೂರು	BWSSB ಕೊಳಚೆನೀರಿನ ಮಾರ್ಗವು ಶಿವಪುರ ಕೆರೆಯ ಹೊರಹರಿವಿನ ಬಳಿ ಅಂದರೆ ಕರಿಹೋಬನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ	ಶಿವಪುರ ಕೆರೆ ಕರಿಹೋಬನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಿದೆ.

⁵ ಥಕ್ಕ, II ಹಂತದ ಬಂದರು, ಹಳೆ ಬಂದರಿನ ಹತ್ತಿರ, ಕುದ್ರೋಳಿ, ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ, ಕುದ್ರೋಳಿ, ಹತ್ತಿರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲ	ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಜಲಮೂಲಗಳು	ವಿವರಗಳು
		ಒಳಹರಿವು M/s ಕೃಷ್ಣ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್, 4ನೇ ಹಂತ, ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ದಿಂದ SWD ಮೂಲಕ ಶಿವಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ.		
4.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ULB ಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ	ಯಗಚಿ ನದಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯಿರುವ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಾಗದೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಗಚಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
5.	ಬೆಳಗಾವಿ	ULB ಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ	ಮಾರ್ಖಂಡೇಯ ನದಿ, ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ	STP ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕೊಳಚೆನೀರು ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಖಂಡೇಯ, ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾಗಳಂತಹ ನದಿಗಳು/ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ
6.	ಕೊಪ್ಪಳ	ULB ಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ	ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ನದಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ	ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಟಿಪಿ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕೊಳಚೆಯನ್ನು ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
		ULB ಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ	ದುರ್ಗಮಾನಹಳ್ಳಿ ನದಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ	ಗಂಗಾವತಿಯ ಸಿಎಂಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ದುರ್ಗಮಾನಹಳ್ಳಿ ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.
7	ವಿಜಯಪುರ	ULB ಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ	ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆರೆ	ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಸ್‌ಟಿಪಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದಿದ್ದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು	ಅಮಾನಿಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆರೆ	STP (ಆಮ್ಲೀಕರಣ ಕೊಳ) ದಿಂದ ಕೊಳಚೆನೀರು ಅನುಕ್ರಮವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಚಿಂತಾಮಣಿ STP ಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದಿದ್ದ ಒಳಚರಂಡಿ	ಬೂರ್ಗಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	ಅಮಾನಿಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆರೆ
		ಸಿಫಲಘಟ್ಟ ಎಸ್‌ಟಿಪಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದಿದ್ದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು	ಬೆಳ್ಳೂಟಿ ಕೆರೆ	STP (ಆಮ್ಲೀಕರಣ ಕೊಳ) ದಿಂದ ಕೊಳಚೆ
9	ತುಮಕೂರು	ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ	ಮರಳೂರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭೀಮಸಂದ್ರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೆಕೋಟೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಮಾವತಿ ಕಾಲುವೆ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೈದಾಳ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಂಷಾ ನದಿ, ಯಡಿಯೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಣಿಗಲ್	ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನಗರ ಮಿತಿಯಿಂದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು/ಜಲಮೂಲಗಳ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲ	ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಜಲಮೂಲಗಳು	ವಿವರಗಳು
			ಗೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕುಣಿಗಲ್	
			ತೊರೆಹಳ್ಳಿ	ಗಂಗಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಒದ್ದೆಬಾವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ತೊರೆಹಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.
			ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ	ಹೇಮಾವತಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ತಿಪಟೂರಿನ ಕೊಳಚೆ ನೀರು.
10.	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಾವಂಬಾವಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಚರಂಡಿ	ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ	ಹಾವಂಬಾವಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.
		ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ	ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್	
		ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ	ಅಲ್ಲಿಪುರ ಕೆರೆ ಮೋಕಾ ಕೆರೆ, ದರೋಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	
11.	ಯಾದಗಿರಿ	ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ	ಭೀಮಾ ನದಿ	ಯಾದಗಿರಿ ಟೌನ್‌ನ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು/ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಾಲಾವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಮುಂದೆ ಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 21

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.6.2.1)

ಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ MSW ಸೈಟ್‌ಗಳು/SWM ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ULBಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾನ್ಯವಾದ ದೃಢೀಕರಣ ಹೊಂದಿರುವ MSW ಸೈಟ್‌ಗಳು/ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ MSW ಸೈಟ್‌ಗಳು/ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	SWM ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ULB ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	9	3	4	2	2 ULB ಗಳು MSW ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ.
2	ಬೆಳಗಾವಿ (ಬೆಳಗಾವಿ-I ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ)	36	0	17	19	17 ULB ಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 19 ULB ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕೊಪ್ಪಳ	9	0	6	3	9 ULBಗಳಲ್ಲಿ, 6 ಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 3 ULBಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದವು.
4	ವಿಜಯಪುರ	15	0	6	9	ಉಳಿದ 9 ULB ಗಳ ವಿವರಗಳು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	6	0	6	0	ಎಲ್ಲಾ 6 MSW ಸೈಟ್‌ಗಳ ಅಧಿಕಾರವು 31-12-22 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು.
6	ತುಮಕೂರು	10	0	10	--	ಎಲ್ಲಾ MSW ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
7	ರಾಯಚೂರು	13	0	9	4	13 ULBಗಳಲ್ಲಿ, 4 ಯುಎಲ್‌ಬಿಗಳಿಗೆ ಎಂಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	8	0	7	1	8 ULBಗಳಲ್ಲಿ, 1 ULB ಗಾಗಿ MSW ಸೈಟ್‌ಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	ಯಾದಗಿರಿ	8	4	0	4	8 ULBಗಳಲ್ಲಿ, 4 ULBಗಳಿಗೆ ಎಂಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	ಕೋಲಾರ	7	0	6	1	7 ULB ಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ULB ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು		121	7	71	43	

ಅನುಬಂಧ - 22

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.6.3)

ಯುಎಲ್‌ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಜೇಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ULB ಯ ಹೆಸರು	ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್ ಸ್ಥಳ	ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಟನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	ಲೀಜೇಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಒಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಸಬಾ ಹತ್ತಿರ	49000	ಹೌದು
2		ಹೊಸಕೋಟೆ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಕಲ್ಲಹಲಿ	0	ಇಲ್ಲ
3		ನೆಲಮಂಗಲ ಸಿಎಂಸಿ	ಕನೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	14000	ಇಲ್ಲ
4		ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟಿಎಂಸಿ	ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ	18000	ಇಲ್ಲ
5		ವಿಜಯಪುರ ಟಿಎಂಸಿ	ಕುರಬರಕುಂಟೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	18000	ಇಲ್ಲ
6	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	170 ಗುಡ್ಡೆ	4380	ಇಲ್ಲ
7		ಬಿಬಿಎಂಪಿ	ಮಾವಳ್ಳಿಪುರ	1095000	ಇಲ್ಲ
8			ಮಂಡೂರು	2190000	ಇಲ್ಲ
9			ಬಿಂಕಿಪುರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ	2409000	ಇಲ್ಲ
10			ಬಾಗಲೂರು	438000	ಹೌದು
11			ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	3650000 ಮತ್ತು 978200	ಹೌದು
12	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಸಿಸಿ	ಅಜ್ಜಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	90000	ಹೌದು
13		ತಿಪಟೂರು ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಅನ್ನಾಪುರ	27000	ಹೌದು
14		ಸಿಎಂಸಿ, ಸಿರಾ	ಭುವನಹಳ್ಳಿ	55000	ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
15		ಟಿಎಂಸಿ, ಸಿಎನ್ ಹಳ್ಳಿ	ದಬೇಗಟ್ಟಾ	3000	ಹೌದು
16		ಮಧುಗಿರಿ ಟಿಎಂಸಿ	ಪೂಜಾಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 11/1 ಅಳತೆ 12.17 ಎಚ್	54000	ಹೌದು
17		ಕುಣಿಗಲ್ ಟಿಪಿ	ಗೋವಿಮಾತೆ	35000	ಹೌದು
18		ಟಿಎಂಸಿ ಪಾವಗಡ	ಕನ್ನವೇನಹಳ್ಳಿ	16000	ಇಲ್ಲ
19		ಕೊರಟಗೆರೆ ಟಿ.ಪಿ	ಬೋಡಬಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	9750	ಇಲ್ಲ
20		ಗುಬ್ಬಿ ಟಿ.ಪಿ	ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 23	10000	ಇಲ್ಲ
21		ತುರುವೇಕೆರೆ ಟಿ.ಪಿ	ಟಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	11000	ಇಲ್ಲ
22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ	31620	ಇಲ್ಲ
23		ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿಎಂಸಿ	ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿ	55000	ಇಲ್ಲ
24		ಮುಳಬಾಗಲು ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ರಾಚಬಂಡಹಳ್ಳಿ	25000	ಇಲ್ಲ
25		ಟಿಎಂಸಿ ಮಾಲೂರು	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	24000	ಇಲ್ಲ
26		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟಿಎಂಸಿ	ಬೈಡಬೆಲೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 21	500	ಹೌದು
27		ಟಿಎಂಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಹೆಬ್ಬಟ ಗ್ರಾಮ	20000	ಇಲ್ಲ
28	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ	300000	ಹೌದು
29		ನಂಜನಗೂಡು ಸಿಎಂಸಿ	ವೀರದೇವನಪುರ (CMC ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಾಣ)	35000	ಹೌದು
30		ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಟಿಎಂಸಿ	ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು	10000	ಇಲ್ಲ
31		ಬನ್ನೂರು ಟಿಎಂಸಿ	ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡೆ	8000	ಹೌದು
32		ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಟಿಎಂಸಿ	ಕೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.144	0	ಇಲ್ಲ
33		ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಟಿಎಂಸಿ	ಕಗ್ಗುಂಡಿ	1900	ಹೌದು
34		ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಟಿಎಂಸಿ	ವಡ್ಡರಗುಡಿ	0	ಇಲ್ಲ
35		ಸರಗೂರು ಟಿ.ಪಿ	ನರಸೀಪುರ ಆರ್.ಡಿ	22141	ಇಲ್ಲ
36	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಕುಡಪು ಪಚ್ಚನಾಡಿ	971000	ಇಲ್ಲ
37		ಬಂಟ್ವಾಳ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ	-	-	ಇಲ್ಲ
38		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ TO	ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ	0	ಹೌದು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ULB ಯ ಹೆಸರು	ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್ ಸ್ಥಳ	ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಟನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	ಲೀಚೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
39		ಮಾಡುಬಿದಿರೆ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಲಬ್ಬವಿಲ್ಲ	0	ಇಲ್ಲ
40		ಮೂಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್	ಬಪ್ಪನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಅ.ಕ್ರ 95/1	10500	ಇಲ್ಲ
41		ಸುಳ್ಳೆ ಟಿ.ಪಿ	ಕಲ್ವರ್ವೆ	68500	ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
42		ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟಿಎಂಸಿ	-	0	ಇಲ್ಲ
43		ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡಬ	ಕಕ್ಕತ್ತಿಮಾರು	0	ಇಲ್ಲ
44	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ	ಖಾಸ್ಕಾಂಗ್ (11,12 ಎಕರೆ) ಆರ್ಎಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಬಿ, 15,17,18,19,22,23,16	300000	ಹೌದು
45		ಸಿಎಂಸಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ ಎಸ್ ನಂ.345	16000	ಇಲ್ಲ
46		ಸಿಎಂಸಿ ಗೋಕಾಕ	ಅಬಿಬಟ್ಟಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 175	17000	ಹೌದು
47		ಟಿಎಂಸಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಅಮಟೂರು ಗ್ರಾಮ (ವೇವಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ) R.S.No.43/2A, 43/2B & 44/2)	3887	ಹೌದು
48		ಟಿಎಂಸಿ ಅಥಣಿ	ಆರ್ ಎಸ್ ನಂ-452 ಚಮಕೇರಿ ಮಡ್ಡಿ	3500	ಹೌದು
49		ಟಿಎಂಸಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚನ್ನನ್ ದಡ್ಡಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 136	10000	ಇಲ್ಲ
50		ಟಿಎಂಸಿ ರಾಮದುರ್ಗ	ರುಣೂರ್ ಸ್ವಿಮ್ ಸೈಟ್	7726	ಇಲ್ಲ
51		ಟಿಎಂಸಿ ಮೂಡಲಗಿ	ಗುರ್ಲಾಪುರ ಹಳ್ಳೂರ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 141/1 & 292/2	500	ಇಲ್ಲ
52		ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ	ಹರಗಾಪುರ ಗಡ್ ಗ್ರಾಮ ಸೈ ನಂ 428	8960	ಇಲ್ಲ
53		ಟಿಎಂಸಿ ಕುಡಚಿ	ಗಣಿ ಕುಡಿ ಮೊರಾಬ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಚಿ	3500	ಹೌದು
54		ಟಿಎಂಸಿ ಸದಲಗಾ	ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ, ಬೈನಕವಾಡಿ, ಸೈ ನಂ. 839	4500	ಇಲ್ಲ
55		ಟಿಎಂಸಿ ಕೊಣ್ಣೂರ	ಶಿವಾಪುರ ಮರಡಿ ಸೈ ನಂ. 387/ಡಿ	17150	ಇಲ್ಲ
56		ಟಿಪಿ ರಾಯಬಾಗ	ಶಾಹುಪಾರ್ಕ್, ಸೈ ನಂ 418/ಬಿ	0	ಇಲ್ಲ
57		ಟಿಎಂಸಿ ಮುನವಳ್ಳಿ	ಮಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.548	0	ಇಲ್ಲ
58		ಟಿಎಂಸಿ ಘಟಪ್ರಭಾ	-	0	ಇಲ್ಲ
59		ಟಿ.ಪಿ.ಚಿಂಚಲಿ	-	0	ಇಲ್ಲ
60		ಟಿಪಿ ಕಂಕಣವಾಡಿ	-	0	ಇಲ್ಲ
61	ಗದಗ	ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಗದಗ	21853	ಇಲ್ಲ
62		ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಟಿಎಂಸಿ	ಕುಸ್ತಗಿ ರಸ್ತೆ	3275	ಹೌದು
63		ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಟಿಎಂಸಿ	ಗೊಜನೂರು ರಸ್ತೆ	3200	ಹೌದು
64		ಮುಂಡರಗಿ ಟಿಎಂಸಿ	ಹೆಸೂರು ರಸ್ತೆ	3158	ಇಲ್ಲ
65		ನರಗುಂದ ಟಿಎಂಸಿ	ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ	2372	ಇಲ್ಲ
66		ರಾನ್ ಟಿಎಂಸಿ	ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ	3800	ಇಲ್ಲ
67		ಮುಳಗುಂದ ಟಿ.ಪಿ	ಗದಗ ರಸ್ತೆ	2200	ಇಲ್ಲ
68		ನರೇಗಲ್ ಟಿ.ಪಿ	ದಿಮ್ಮರ್ ರಸ್ತೆ	1550	ಇಲ್ಲ
69		ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಟಿ.ಪಿ	ಚಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ	1500	ಇಲ್ಲ
70	ಕೊಪ್ಪಳ	ಸಿಎಂಸಿ ಕೊಪ್ಪಳ	ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಸೈಟ್, ಹಿರೇಸಿಂಡೋಗಿ	37000	ಹೌದು
71		ಸಿಎಂಸಿ ಗಂಗಾವತಿ	ಮಲಕನಮರಡಿ (ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಸೈಟ್)	34000	ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
72		ಟಿಎಂಸಿ ಕುಸ್ತಗಿ	ಟೆಂಗುಂಟಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಸ್ತಗಿ	9000	ಇಲ್ಲ
73		ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರಟಗಿ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.13, ದಲಾಲಿ ಬಜಾರ್ ಬಳಿ	10000	ಇಲ್ಲ
74		ಟಿಪಿ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಮಲಕನಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ	4500	ಹೌದು
75		ಟಿ.ಪಿ.ತಾವರಗೇರಾ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.ಬಸವಣ್ಣ ಶಿಬಿರ	5000	ಇಲ್ಲ
76		ಟಿ.ಪಿ ಕನಕಗಿರಿ	ಕರಡಿ ಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಕನಕಗಿರಿ	4000	ಇಲ್ಲ
77		ಟಿಪಿ ಕುಕನೂರು	ಗವರಲ್ ರೋಡ್, ಉಕನೂರ್	1277	ಇಲ್ಲ
78		ಟಿಪಿ ಭಾಗ್ಯನಗರ	ಸ್ಮಶಾನ ವಾರ್ಡ್-09 ಹತ್ತಿರ	1788	ಇಲ್ಲ
79	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿಸಿ	ಸರ್ವೆ ನಂ.158, ಹರಗಿನ ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ	200000	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ULB ಯ ಹೆಸರು	ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್ ಸ್ಥಳ	ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಟನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	ಲೀಚೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
80		ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಸೈ ನಂ 185/2, ಸಂಕ್ಲಾಪುರ ಹೊಸಪೇಟೆ	18000	ಇಲ್ಲ
81		ಸಿರಗುಪ್ಪ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	1500	ಇಲ್ಲ
82		ಕಂಪ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ	ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ	10000	ಹೌದು
83		ಹಡಗಲಿ ಟಿಎಂಸಿ	ಹೊಳಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಸ್ಪನ್ ಸೈಟ್	10000	ಇಲ್ಲ
84		ಸಂದೂರು ಟಿಎಂಸಿ	ಹುಲಿಕುಂದ 18 ಸೈ ನಂ. 90/2	10000	ಹೌದು
85		ಕುರೇಕುಪ್ಪ ಟಿಎಂಸಿ	ಯಾವುದೇ ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	0	ಇಲ್ಲ
86		ಕುರುಗೋಡು ಟಿಎಂಸಿ	ಬೈಲೂರು ರಸ್ತೆ	0	ಇಲ್ಲ
87		ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಟಿಎಂಸಿ	ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗ 2ನೇ ವಾರ್ಡ್	900	ಇಲ್ಲ
88		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಟಿಎಂಸಿ	ಹೊಮ್ಮಬಗಟ್ಟಿ ಲಬ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಸೈಟ್	1050	ಇಲ್ಲ
89		ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಟಿ.ಪಿ	ಮಾಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ	0	ಇಲ್ಲ
90		ಕುಡತಿನಿ ಟಿ.ಪಿ	ವೇಣಿವೀರಾಪುರ ಬಳಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್ ಸ್ಥಳ	0	ಇಲ್ಲ
91		ಕಮಲಾಪುರ ಟಿ.ಪಿ	1 ನೇ ವಾರ್ಡ್, ಜೈ ಭೀಮ್ ನಗರ	9000	ಇಲ್ಲ
92		ಕೊಟ್ಟೂರು ಟಿ.ಪಿ	SWM ಸೈಟ್ ತಿಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟೂರು	9000	ಹೌದು
93		ಕೊಡ್ಲಿಗಿ ಟಿ.ಪಿ	NH 50 ಹತ್ತಿರ, 17 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಗಿ	8000	ಹೌದು
94		ಮರಿಯಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಟಿ.ಪಿ	ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ	0	ಇಲ್ಲ
95	ರಾಮನಗರ	ಸಿಎಂಸಿ ರಾಮನಗರ	ಸೈ ನಂ.31, 32 ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟಾ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್	18250	ಇಲ್ಲ
96		ಸಿಎಂಸಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸೈ ನಂ. 254, ಕುತ್ತಗಲ್ ಬಾಬಳಿ, ಇಪ್ಪೆಮರದದೊಡ್ಡಿ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, 20 ಎಕರೆ	2230	ಇಲ್ಲ
97		ಸಿಎಂಸಿ ಕನಕಪುರ	ಅರಳಾಲು ಗ್ರಾ	590	ಇಲ್ಲ
98		ಟಿಎಂಸಿ ಮಾಗಡಿ	ತಿರುಮಲೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 166	48000	ಹೌದು
99		ಟಿಎಂಸಿ ಬಿಡದಿ	ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಬಿಡದಿ	3700	ಇಲ್ಲ
100	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಸಿಎಂಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಪುಟ್ಟತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಂಚನಬಾಳೆ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	55000	ಇಲ್ಲ (ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ)
101		ಸಿಎಂಸಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕಾನಿಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆ	17000	ಹೌದು
102		ಸಿಎಂಸಿ ಸಿದ್ದಿಗಟ್ಟ	ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	11000	ಹೌದು
103		ಸಿಎಂಸಿ ಗೌರಿಬಿದ್ವಾರು	ಇಡಗೂರು ರಸ್ತೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು	2589	ಹೌದು
104		ಟಿಎಂಸಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕಾಶಾಪುರ	7000	ಹೌದು
105		ಟಿಪಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಸೈ ನಂ 76 ಯಾಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಕನಬಾ	200	ಹೌದು
106	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಹಳೆ ದೈವನವ್ವನಹಳ್ಳಿ	65000	ಹೌದು
107		ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಸೈ ನಂ. 704 & 706	12000	ಹೌದು
108		ಹಿರೇಗೂರು ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	103 ಅಡ್ಡ ಹೇಮದಾಳ	15000	ಹೌದು
109		ಟಿಎಂಸಿ ಹೊಸದುರ್ಗ	ಸೈ ನಂ.31, ಶಿವನಕಟ್ಟೆ ಹೊಸದುರ್ಗ tq	0	ಹೌದು
110		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಬಂಡೇರಿ ರಸ್ತೆ	300	ಹೌದು
111		ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ತಾ.ಪಂ	ಗುಂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ	200	ಹೌದು
112	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ	ಆವರಗೊಲ್ಲ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ tq	231000	ಹೌದು
113		ಡಿಎಂಸಿ ಹರಿಹರ	ಮಹಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಹರಿಹರ	35000	ಇಲ್ಲ
114		ಟಿಎಂಸಿ ಚನ್ನಗಿರಿ	Sl No. 176, ಚಿಕ್ಕುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಚನ್ನಗಿರಿ tq	1000	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ULB ಯ ಹೆಸರು	ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್ ಸ್ಥಳ	ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಟನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	ಲೀಚೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
115		ಟಿ.ಪಿ., ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಮಾಸಡಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ tq	2000	ಇಲ್ಲ
116		ಟಿಪಿ ಜಗಳೂರು	ಉಜ್ಜಿನಿ ರಸ್ತೆ ಜಗಳೂರು tq	15000	ಹೌದು
117	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಿಎಂಸಿ ಭದ್ರಾವತಿ	ಹಿರಿಯೂರು	9540	ಹೌದು
118		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಅನುಪಿನಕಟ್ಟೆ	18650	ಹೌದು
119		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹಳಿಯೂರು	5650	ಹೌದು
120		ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ	ಬಾಳಗಾವಿ	2600	ಹೌದು
121		ಸಾಗರ	ಸಂಗಲಾ	2000	ಹೌದು
122		ಸೊರಬ	ಮರೂರು	26000	ಹೌದು
123		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಹುಣಸವಳ್ಳಿ	4800	ಹೌದು
124		ಜೋಗ್ ಕಾರ್ಗಲ್	ಇಡುವಣಿ	0	ಹೌದು
125		ಹೊಸನಗರ	ಕಾಲೂರು	0	ಹೌದು
126	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	76540	ಇಲ್ಲ
127		ಮದ್ದೂರು	ಹೂಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ	32850	ಇಲ್ಲ
128		ಮಳವಳ್ಳಿ	ದೇವಲಿಂಗನಪುರ	40320	ಇಲ್ಲ
129		ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟ್ನಾ	ಅಲ್ಲಪಟ್ಟಣ	1960	ಇಲ್ಲ
130		ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ	ಹೊಸಹೊಳಲು	4000	ಇಲ್ಲ
131		ಪಾಂಡವಪುರ	ರಂಗನ ಕೊಪ್ಪಲು	27000	ಇಲ್ಲ
132		ನಾಗಮಂಗಲ	ಕರದಹಳ್ಳಿ	14600	ಇಲ್ಲ
133	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಿಎಂಸಿ	ಸೈ ನಂ 361, ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	20332	ಹೌದು
134		ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಮಧುಮಲೆಗುಡ್ಡ, ಸೈ ನಂ. 601	20000	ಹೌದು
135		ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸೈ ನಂ 218	14725	ಹೌದು
136		ಹನೂರು ಟಿ.ಪಿ	ಹುಲುಸು ಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೈ ನಂ. 302, 305	0	ಹೌದು
137		ಯಳಂದೂರು ಟಿ.ಪಿ	ಮೂಡಲ ಅಗ್ರಹಾರ ಸೈ ನಂ 89	0	ಇಲ್ಲ
138	ಕೊಡಗು	ಸಿಎಂಸಿ ಮಡಿಕೇರಿ	ಕರ್ಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ	40000	ಇಲ್ಲ
139		ಟಿಪಿ ಕುಶಾಲನಗರ	ಹೂವನಗಿರ್	25000	ಇಲ್ಲ
140		TP Somwaret	ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ	0	ಇಲ್ಲ
141		ಟಿಪಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಪೆರುಂಬಾಡಿ	15000	ಇಲ್ಲ
142	ಹಾಸನ	ಸಿಎಂಸಿ ಹಾಸನ	ಚಾಣಾಕ್ಷ	60000	ಹೌದು
143		ಸಿಎಂಸಿ ಅರಸೀಕೆರೆ	ಯಾದಾಪುರ ರಸ್ತೆ	40000	ಹೌದು
144		ಟಿಎಂಸಿ ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ನಲ್ಲೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸ್ಥಳ	20000	ಇಲ್ಲ
145		ಟಿಎಂಸಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಕೋಡಂಗಿ ಕೊಪ್ಪಲು	15000	ಇಲ್ಲ
146		ಟಿಎಂಸಿ ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮಲಾಲಿ	200	ಇಲ್ಲ
147		ಟಿಎಂಸಿ ಬೇಲೂರು	ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ಬೇಲೂರು	12000	ಹೌದು
148		ಟಿಪಿ ಅರಕಲಗೂಡು	ದೇವರಹಳ್ಳಿ	0	ಇಲ್ಲ
149		ಟಿಪಿ ಆಲೂರ್	ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಆಲೂರು	0	ಇಲ್ಲ
150	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಿಎಂಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಇಂದಾವರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	20000	ಹೌದು
151		ಟಿಎಂಸಿ ಕಡೂರು	ಸೈ ನಂ. 4, ISWM ಘಟಕ, ಹರಳಘಟ್ಟ, ಕಡೂರು tq	12000	ಇಲ್ಲ
152		ಟಿಎಂಸಿ ಬೀರೂರು	ಮುತ್ತಿನಕಟ್ಟೆ ಬೀರೂರು	1170	ಇಲ್ಲ
153		ಟಿಎಂಸಿ ತರೀಕೆರೆ	ಸೈ ನಂ 46/1, ಅಳಿಯೂರು, ತರೀಕೆರೆ	10000	ಇಲ್ಲ
154		ಟಿಪಿ ಎನ್‌ಆರ್ ಪುರ	ಲಿಂಗಾಪುರ	2000	ಹೌದು
155		ಟಿ.ಪಿ.ಕೊಪ್ಪ	ಅಡ್ಡದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 39/40	3500	ಹೌದು
156		ಟಿ.ಪಿ.ಶೃಂಗೇರಿ	ಹನುಮಂತನಗರ ಶೃಂಗೇರಿ	2000	ಹೌದು
157		ಟಿ.ಪಿ.ಮುದಿಗೆರೆ	ಕಡೇಮಡ್ಕಲ್	2500	ಹೌದು
158		ಟಿಪಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ	5000	ಇಲ್ಲ
159		ಕುದುರೆಮುಖ	-	0	ಇಲ್ಲ
160	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕರ್ವಾಳು, ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾಮ	10000	ಹೌದು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ULB ಯ ಹೆಸರು	ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್ ಸ್ಥಳ	ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಟನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	ಲೀಚೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
161		ಕಾಪು ಟಿಎಂಸಿ	ಕೌಪಾ ಪೇಟೆ	480	ಹೌದು
162		ಸಿಎಂಸಿ ಶಿರಸಿ	-	0	ಇಲ್ಲ
163		ಸಿಎಂಸಿ ದಾಂಡೇಲಿ	ಎಸ್ ನಂ. 151/ಎ1, ಕೆರೆಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿರಸಿ	96000	ಇಲ್ಲ
164		ಟಿಎಂಸಿ ಭಟ್ಟಳ	-	0	ಇಲ್ಲ
165		ಟಿಎಂಸಿ ಕುಮಟಾ	ಬೈಲಖಂಡ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ	3000	ಇಲ್ಲ
166		ಟಿಎಂಸಿ ಅಂಕೋಲಾ	-	0	ಇಲ್ಲ
167	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಟಿಎಂಸಿ ಹಳಿಯಾಳ	ಬೊಗ್ರಿಬೈಲ್	0	ಇಲ್ಲ
168		ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ	-	0	ಇಲ್ಲ
169		ಸಿದ್ದಾಪುರಕ್ಕೆ	ರಾಮತೀರ್ಥ	0	ಇಲ್ಲ
170		ಯಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ	ಹೊಸೂರು	0	ಇಲ್ಲ
171		ಮುಂಡಗೋಡಗೆ	ಶಿಷ್ಟಮುಡಿ	40	ಇಲ್ಲ
172		ಟಿಪಿ ಜಾಲಿ	ಮಳಗನಕೊಪ್ಪ	0	ಇಲ್ಲ
173		ಸಿಎಂಸಿ ಶಿರಸಿ	-	0	ಇಲ್ಲ
174	ಕಲಬುರಗಿ	ಸಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ	ಉದನೂರ	254409.19	ಹೌದು
175		ಸಿಎಂಸಿ ಶಹಾಬಾದ್	ಭಂಕೂರ್ ರಸ್ತೆ ಶಹಾಬಾದ್	60	ಹೌದು
176		ಟಿಎಂಸಿ ಆಳಂದ	ತಡಕಲ್ ರಸ್ತೆ	62	ಹೌದು
177		ಟಿಎಂಸಿ ಅಫಜಲಪುರ	ಹಳೆಯ ಬಳೂರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ	18250	ಹೌದು
178		ಟಿಎಂಸಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಜಮೀನು ತುಂಬುವ ತಾಣ ಯರಗಲಬಾಸೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ	20440	ಹೌದು
179		ಟಿಎಂಸಿ ಚಿಂಚೋಳಿ	ನಿಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಂಚೋಳಿ	4130	ಹೌದು
180		ಟಿಎಂಸಿ ಜೇವರ್ಗಿ	ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಟವರ್ ಪಕ್ಕ ಶಹಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೇವರ್ಗಿ	15	ಹೌದು
181		ಟಿಎಂಸಿ ನೇಡಂ	ಕೋಡ್ಲಾ ಅಡ್ಡ ನೇಡಂ	0	ಹೌದು
182		ಟಿಎಂಸಿ ವಾಡಿ	-	0	ಇಲ್ಲ
183		ಟಿಪಿ ಕಾಳಗಿ	-	0	ಇಲ್ಲ
184		ಟಿಪಿ ಕಮಲಾಪುರ	-	0	ಇಲ್ಲ
185		ಟಿಪಿ ಯಡ್ರಾಮಿ	-	0	ಇಲ್ಲ
186		NAC ಶಹಾಬಾದ್	-	0	ಇಲ್ಲ
187	ಯಾದಗಿರಿ	ಸಿಎಂಸಿ ಯಾದಗಿರಿ	ಬದ್ಗಾಡಿ	750	ಇಲ್ಲ
188		ಸಿಎಂಸಿ ಶಹಾಪುರ	ಎಸ್ ನಂ.100/1/2/3	2190	ಇಲ್ಲ
189		ಸಿಎಂಸಿ ಶೋರಾಪುರ	ವೆಂಕಟಾಪುರ	1460	ಇಲ್ಲ
190		ಟಿಎಂಸಿ ಗುರುಮಿಟ್ಟಲ್	ಎಸ್ ನಂ.333/1 ಚಂದ್ರಕಿ ರಸ್ತೆ	730	ಇಲ್ಲ
191		ಕರ್ಕೇರ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಯುಕೆಪಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಶಿಬಿರ	0	ಇಲ್ಲ
192		ಟಿ.ಪಿ.ಹುಣಸಗಿ	0	0	ಇಲ್ಲ
193		NAC ಭೀಮರಾಯನ ಗುಡಿ	0	0	ಇಲ್ಲ
194	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಎಕ್ಸಾಸ್ಟುರ್	80000	ಇಲ್ಲ
195		ಸಿಂಧನೂರು ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ	ಬಪ್ಪೂರ್ ರೋಡ್, ಸಿಂಧನೂರು	6000	ಇಲ್ಲ
196		ಮಾನ್ವಿ ಟಿಎಂಸಿ	ಮುಸ್ತೂರ್ ರಸ್ತೆ	5500	ಇಲ್ಲ
197		ದೇವದುರ್ಗ ಟಿಎಂಸಿ	ಕೊಪ್ಪರ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವದುರ್ಗ	1200	ಇಲ್ಲ
198		ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಟಿಎಂಸಿ	ನಾರಾಯಣಪುರಿ ರಸ್ತೆ	1573	ಇಲ್ಲ
199		ಮುದಗಲ್ ಟಿಎಂಸಿ	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ	869	ಇಲ್ಲ
200		ಮಸ್ಕಿ ಟಿಎಂಸಿ	ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ	0	ಇಲ್ಲ
201		ಸಿರವಾರ ಟಿ.ಪಿ	ಮರ್ರಾಮ್ ಕೋರಿ	0	ಇಲ್ಲ
202		ಕವಿತಾಳ್ ಟಿ.ಪಿ	ರಾಜಮ್ಮ ಕೊಳ, ರಾಯಚೂರು ಲಿಂಗಗೂರು ರಸ್ತೆ	0	ಇಲ್ಲ
203		ಬಳಗಾನೂರ ಟಿ.ಪಿ	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 01, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ	0	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ULB ಯ ಹೆಸರು	ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್ ಸ್ಥಳ	ಡಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಟನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	ಲೀಚೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
204		ತುರ್ವಿಹಾಲ್ ಟಿ.ಪಿ	ಕರಿಗುಡ್ಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಹತ್ತಿರ	0	ಇಲ್ಲ
205		ಹಟ್ಟಿ TP & NAC	ಹಟ್ಟಿ	0	ಇಲ್ಲ
206		ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ	0	0	ಇಲ್ಲ
207	ಬಿದರ್	ಸಿಎಂಸಿ ಬೀದರ್	ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪುರ (ಜೆ) ಸರ್ವೆ ನಂ. 39/ಎ & 39/ಸಿ 24	5000	ಹೌದು
208		ಸಿಎಂಸಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಸೈ ನಂ.42, ಪ್ರತಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶ	1650	ಇಲ್ಲ
209		ಟಿಎಂಸಿ ಭಾಲ್ಕಿ	SWM ಸೈಟ್ TMC ಭಾಲ್ಕಿ	3200	ಇಲ್ಲ
210		ಟಿಎಂಸಿ ಹುಮನಾಬಾದ್	ಸೈ ನಂ. 12/ಬಿ ಸಿಂಧನಕೇರಾ tq ಹುಮನಾಬಾದ್	1500	ಇಲ್ಲ
211		ಟಿಎಂಸಿ ಚಿತ್ತಗುಪ್ಪ	ರಾಂಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಚಿತ್ತಗುಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ	500	ಇಲ್ಲ
212		ಟಿಎಂಸಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ	ಎಸ್ ನಂ. 285	500	ಇಲ್ಲ
213		ಟಿಪಿ ಬೆರಾದ್ ಬಿ	ಎಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಬೆರಾದ್ ಬಿ	500	ಇಲ್ಲ

CEPI - ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ರಮವಾರು ಅನುಸರಣೆ

ಪೀಞ್ಞ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ರಮ	ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಾಲುದಾರರು	ಶೀಘ್ರ / ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮತ್ತು ಗುರಿ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನ (8ನೇ LAC ಸಭೆಯ ಪ್ರಕಾರ)	ವಿವರಗಳು
1	ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಬಳಕೆ	ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು PIA	ಶೀಘ್ರ (SI 2) / 31-3-2020	ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಪರಿಣಾಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ AAQM ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಥಾಪನೆ	KSPCB	ಶೀಘ್ರ (SI 4) / 31-03-2020	ಒಂದನ್ನು ಯಶವಂತಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ.	ಆದಾಗ್ಯೂ, 2022 ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ KSPCB ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಯಶವಂತಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು AQMS ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 8ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, 8ನೇ LAC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ/ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ಪರಿಣಾಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ CAAQMS ಸ್ಥಾಪನೆ	KSPCB	ಶೀಘ್ರ (SI 5) / 31-03-2020	ಒಂದು ಹೊಸ CAAQMS ಅನ್ನು NTTF, ಪೀಞ್ಞದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1/2/2023 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.	ಹೊಸ CAAQMS ಅನ್ನು NTTF, ಪೀಞ್ಞದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2023 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ.
4	ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು	BBMP ಮತ್ತು PIA	ಶೀಘ್ರ (SI 6) / 31-3-2020	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು DCF, BBMP ಮತ್ತು PIA ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.	ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದೇಶವು ಕಡಿಮೆ ಮುಕ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಗ್ರೀನ್‌ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸ್ಥಳ / ಗ್ರೀನ್‌ಬೆಲ್ಟ್ ರಚಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಗ್ರೀನ್‌ಬೆಲ್ಟ್ ರಚಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳು/ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
5	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	BBMP/BTP	ದೀರ್ಘಾವಧಿ (SI 7) / NA	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 60Kಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (₹ 167 ಕೋಟಿ) ಕಳುಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 8 ನೇ ಸಭೆಗೆ CE ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲಿಲ್ಲ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೀಞ್ಞ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ರಮ	ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಾಲುದಾರರು	ಶೀಘ್ರ / ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮತ್ತು ಗುರಿ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನ (8ನೇ LAC ಸಭೆಯ ಪ್ರಕಾರ)	ವಿವರಗಳು
6	ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು	KSPCB	-	8ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.	ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
7	ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನೀರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ	ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು	ಶೀಘ್ರ (SI 1) / 31-3-2020	ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಲೋಹ/ಪುಡಿ ಲೇಪನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.	ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು	ಶೀಘ್ರ (SI 3) 31-03-2020	ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.	ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾರಾ 2.6.3 ರ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮದ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಲಯದೊಳಗೆ ಶುದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು KSPCB ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವೇದ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
9	ಮಲದ ಕೆಸರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	BWSSB	ಶೀಘ್ರ (SI 7)	ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸೋಕ್ ಷಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಲದ ಕೆಸರು ನಿರ್ವಹಣೆಯು BWSSB ಅಥವಾ BWSSB ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.	ಏಳನೇ ಸಭೆಯವರೆಗೆ, ಅನುಷ್ಠಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು BWSSB / BBMP ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2019 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ LAC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (9/11/2022) ಅಂದರೆ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಘಟಕವು ಈ ಎರಡೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
10	ಅರ್ಬನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಇಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ	KSPCB and PIA	ದೀರ್ಘಾವಧಿ (SI 1)/ 31/12/2021	ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 125 KLS ನ CETP ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, PIA ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, CETP ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 200 KLD ಗೆ ಮರು-ನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.	31/12/2021 ರಂತೆ ಈ ಘಟಕದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದರೂ, CETP ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿಸಿಆರ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ವಹಿಸಿಕೊಡಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
11	ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುತ್ತರಣ	KSPCB,	ದೀರ್ಘಾವಧಿ (SI 2) / 31-	NGRI ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು	ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಕಾರಣ,

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ರಮ	ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಾಲುದಾರರು	ಶೀಘ್ರ / ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮತ್ತು ಗುರಿ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನ (8ನೇ LAC ಸಭೆಯ ಪ್ರಕಾರ)	ವಿವರಗಳು
	(EOI) ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ		12-2021	ಮಂಡಳಿಯ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು..	ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.
12	ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ.	BBMP	ದೀರ್ಘಾವಧಿ (SI 3)/	BBMP ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಬದಲಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿವರವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.	ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ/ಅನುದಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. KPSCB ಸೂತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
13	ಕಾಣೆಯಾದ ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೊಳಚೆನೀರು ಮಳೆ ನೀರು ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯುಜಿಡಿ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯುಜಿಡಿ ನೌಲ್ಯವನ್ನು ಬದಗಿಸುವುದು.	BWSSB	ದೀರ್ಘಾವಧಿ (SI 5)/ 31032021	ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರೊಳಗೆ ಇಡೀ ಪೀಞ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ UGD ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು BWSSB ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.	UGD ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ, BWSSB ಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬದಗಿಸಬೇಕು.
14	ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಿಹೋಬನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಅಂಧರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿವಪುರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಲು	BDA/BBMP	ದೀರ್ಘಾವಧಿ (SI 6)/	BBMP ಕೆರೆಗಳ ವಲಯ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶಿವಪುರ (₹ 200 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಕರಿಹೋಬನಹಳ್ಳಿ (₹ 450 ಲಕ್ಷ) ಕೆರೆಗಳಿಗೆ DPR ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ತೇಲುವ ಚಂಡರಗಳು.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು BBMP ಯಿಂದ ಪಡೆದು ಬದಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು.

ಬೈಕಂಪಾದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ರಮ	ಕಾಲಾವಧಿ	ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
M/S ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕುತಚ್ಚೂರ್, ಮಂಗಳೂರು			
1	ಪೆಟ್ ಕೋಕ್ ಸಿಲೋನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು	ಮಾರ್ಚ್ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು
2	ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋಪ್ ಆಯಿರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ	ಮಾರ್ಚ್ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು
3	PFCC ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ APC ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಮಾರ್ಚ್ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು
4	ಕಾಳಾವರ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಫ್ಲೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕಾಕ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ.	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕಡಿತವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು MRPL ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು
5	ಎಲ್ಲಾ ಡೈನೊ ಹೊರಹರಿವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ O&G ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಮೇ 2019	I/Aಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವುಗಳ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
6	ಯಾವುದೇ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ETPಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಜ್ ಪಿಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಮೇ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು
7	KSPCB ಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಕಾಳಾವರದ ಜೋಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ CAAQMS ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಮೇ 2019	ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
8	ಶೂನ್ಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು
9	ತೈಲದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಬದಲಾವಣೆ.	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	ಗೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
M/S ಹೊಸ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು			
10	ರಸ್ತೆಯ ಧೂಳು ಹೀರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಮೇ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
11	CAAQMS ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮುಖ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	ಮೇ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
12	ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನೆಲೆಸುವ ಕೊಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಮೇ 2017	ಅಂತಿಮ ಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
13	ವಿದೇಶಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಕೆಸರು ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಮೇ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
M/S BASF ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಾಲ ಸುರತ್ಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು			
14	ETP ಸ್ಲಫ್ಟ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಮೇ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
15	ಶೂನ್ಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
16	CAAQMS ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮುಖ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು	ಮೇ 2019	ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
17	ತೈಲದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಬದಲಾವಣೆ	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಕಾರ LNG ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. BASF ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಧನವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು 31/3/23 ರ ಮೊದಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MSEZL), ಮಂಗಳೂರು			
18	PSE, ACF, UF, RO ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ತೈಲೀಯವರ್ಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ETP ಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ.	ಮೇ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ರಮ	ಕಾಲಾವಧಿ	ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
19	ಶೂನ್ಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಕಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
20	CAQMS ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮುಖ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು	ಮೇ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
21	MSEZ ಒಳಗೆ ತೈಲದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020	ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
22	ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೇರಿಂಗ್ ಎಫ್ಲಯೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ETPಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.	ಮೇ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
23	MSEZ ಒಳಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
24	ಹಸಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.	ಆಗಸ್ಟ್ 2019	ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
M/S. ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ & ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪಣಂಬೂರು, ಮಂಗಳೂರು			
25	ಯೂರಿಯಾ ಪ್ರಿಲ್ ಟವರ್‌ಗೆ APC ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
26	ಎಲ್ಲಾ ಡೈನ್ ಬಿಟ್ಟುಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ O&G ಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಮೇ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
27	NH ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಹಸಿರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಆಗಸ್ಟ್ 2019	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು
M/S. ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಮಂಗಳೂರು			
28	ಶೂನ್ಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಕಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಮೇ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
M/S. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಮಂಗಳೂರು			
29	ETP ಗೆ STP ಮತ್ತು RO ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಮೇ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
30	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಸಿರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	ಆಗಸ್ಟ್ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
M/S. ರುಚಿ ಸೋಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಮಂಗಳೂರು			
31	RO ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ETP ಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು	ಮೇ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
32	ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ	ಮೇ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
33	ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಕೊಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ	ಮೇ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
34	ಹಸಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	ಆಗಸ್ಟ್ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
M/S. ಅನಘಾ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಮಂಗಳೂರು			
35	ETP ಗೆ STP ಮತ್ತು RO ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಮೇ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
36	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಸಿರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	ಆಗಸ್ಟ್ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
M/S. ONGC ಮಂಗಳೂರು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (OMPL), MSEZ, ಪರ್ಮಡೆ.			
37	ತೈಲದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಬದಲಾವಣೆ	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
38	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಸಿರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	ಆಗಸ್ಟ್ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
39	ಶೂನ್ಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಕಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
M/S. KIOCL ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮಂಗಳೂರು.			
40	ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೈರಿಟಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
41	ಶೆಡ್ ಒಳಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ	ಮೇ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
42	ತೈಲದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಬದಲಾವಣೆ	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ರಮ	ಕಾಲಾವಧಿ	ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
M/S. ಈಶ್ವರಿ ಗೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಾಕಿಕಂಪಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ.			
43	APC ಡಿವೈಸ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಮೇ 2019	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
M/S. ಸೋಲಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಾಕಿಕಂಪಾದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ.			
44	ETPಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಮೇ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು
M/S. ಜೋನಾಸ್ ಪೆಟ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಾಕಿಕಂಪಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ.			
45	ETPಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಮೇ 2019	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
M/S. ಬ್ಯೂ ವಾಟರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಾಕಿಕಂಪಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ.			
46	ETPಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಮೇ 2019	ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇದರ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
M/S. ಓಶಿಯನ್ ಪ್ರೊಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಾಕಿಕಂಪಾದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ.			
47	ETPಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಮೇ 2022	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
M/S. ಕಾರ್ಡೋಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ಟೆಪಾಲಿಟೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಸಿ. MSEZ.			
48	ETPಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಮೇ 2019	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
M/S. ಸಿಂಗೀನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, MSEZ, ಪರ್ಮರ್ಡ್.			
49	ಪ್ರಸ್ತುತ TSDF ಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ MEE ಲವಣಗಳು ಮತ್ತು ETP ಕಸರುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ R&D ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	ಜೂನ್ 2022	ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
50	ಉದ್ಯಮದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ VOC ಮೇಲ್ಮಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	ಜೂನ್ 2022	IAಗಳು VOC ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
51	ಉದ್ಯಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.	ಜೂನ್ 2022	IAಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
M/S. ಕ್ಯಾಟಸಿಂತ್ ವಿಶೇಷ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, MSEZ, ಪರ್ಮರ್ಡ್.			
52	ತೈಲಿಯ ಹಂತದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ETP ಗೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು CETP ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಉದ್ಯಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 30.05.2022 ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.	ಜೂನ್ 2022	ಈ ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅನುಬಂಧ - 24

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.8.1)

ನಗರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ NCAP ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ KSPCB ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುರಿ ತಲುಪದ ನಗರಗಳು	ಒಟ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಕ್ರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	KSPCBಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಮ	ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಮ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
1	ಬೆಂಗಳೂರು	44	3	ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವುದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ವಾಯುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ವಾಯುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	ಜೂನ್ 2020 ರ ಗುರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೀಞ್ಜಿ ಆರ್‌ಒದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತಿದಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
2	ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	27	5	ಹೆಚ್ಚುವರಿ CAAQMS ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡೀಜೆಲ್‌ಗಳ ಘಟಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ನಗರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.	ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಗುರಿ ದಿನಾಂಕದ ವಿರುದ್ಧ, 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ ಮೂರು ನಗರಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಐಐಟಿ, ಮದ್ರಾಸ್ (ಜನವರಿ 22) ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ (ಜನವರಿ 22) ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಗುರಿ ದಿನಾಂಕದ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ (ಮಾರ್ಚ್ 2023). ತಪಾಸಣೆಯ ಲೋಪ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ AAQMS ಮತ್ತು CAAQMS ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ದಿನಗಳು	CAAQMS ಮತ್ತು CAAQMS ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ)									
				SO ₂		NO ₂		PM ₁₀		PM _{2.5}		NH ₃	
				ಸರಾಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	%	ಸರಾಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	%	ಸರಾಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	%	ಸರಾಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	%	ಸರಾಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	%
1	KSPCB ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಕೋಲಾರ	2018	9	6.69	334	21.73	75.34	41.72	59.97	-	-	18.05	74.14
		2019	7	21.06	1053	6.52	32.1	55.78	54.46	-	-	2.45	19.74
		2020	9	26.98	1349	14.05	55.09	32.76	38.12	-	-	16.09	61.06
		2021	9	30.03	1501	5.03	32.38	36.42	45.48	7.57	22.32	11.04	79.85
		2022	9	45.88	2294	4.79	30.23	51.25	34.47	-	-	12.69	68.37
2	KSPCB ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶ, ಮೈಸೂರು	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020	9	3.34	154.24	8.85	63.27	8.35	26.1	-	-	8.01	58.69
		2021	9	1.38	68.78	5.79	38.8	12.46	26.75	-	-	5.92	45.52
		2022	9	6.66	201.67	1.54	9.81	13.38	31.37	-	-	2.29	14.76
3	KSPCB ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಬೀದರ್	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2021	4	18.88	868.51	1.34	18.65	16.84	111.97	-	-	54.48	47.57
		2022	5	32.29	1028.24	1.83	26.53	61.8	120.86	-	-	22.03	90.52
4	KSPCB ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹಾಸನ	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2021	8	14.71	462.49	5.4	22.53	50.36	84.62	5	18.28	0.84	11
		2022	9	19.24	391.62	10.66	47.76	15.13	24.79	5.2	19.92	4.69	39.72
5	KSPCB ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಳಗಾವಿ	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ಮಾರ್ಚ್ 2023ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಅನುಸರಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ದಿನಗಳು	CAAQMS ಮತ್ತು CAAQMS ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ)									
				SO2		NO2		PM10		PM2.5		NH3	
				ಸರಾಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	%	ಸರಾಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	%	ಸರಾಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	%	ಸರಾಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	%	ಸರಾಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	%
6	ಕರ್ನಾಟಕ SPCB ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ವಿಜಯಪುರ	2021	36	25.84	1291.88	5.45	45.28	38.51	72.23	15.9	78.37	2.79	28.83
		2022	19	19.41	970.76	10.75	87.41	37.16	50.9	16.41	68.24	3.69	38.06
		2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2021	24	2.4	118.52	5.4	47.43	32.8	40.06	12.4	50.11	4.9	56.32
		2022	20	2.8	139.68	5.4	44.69	46.3	47.04	19.4	48.97	7.1	71.59

ಸರಾಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಗಳು): ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ CAAQMS ಮತ್ತು CAAQMS ವಾಚನಗಳ ನಡುವಿನ

ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಸರಾಸರಿ

% : AAQMS ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಅನುಬಂಧ - 26

(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.9)

KSPCB ಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುಂಪು/ಉಪ-ಗುಂಪು	ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆಗಳು)	ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡದ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
I	ನೀರು: ನೆಲ/ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು	87	6
II	ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು: ಮನೆಯ ಒಳಚರಂಡಿ	7	0
	ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು: ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು	93	7
III	ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ: ತ್ಯಾಜ್ಯ/ಮಣ್ಣು/ಘನ	48	3
IV	ಗಾಳಿ: ಸುತ್ತವರಿದ	41	15
	ಗಾಳಿ: ಸ್ಕಾರ್/ಮೂಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ	31	25
	ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	307	56
	(%)	100%	18%

ಅನುಬಂಧ - 27
(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.10) KSPCB ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗವಾರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ	ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು	ಮಾರ್ಚ್ 2023ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ				ಕೊರತೆ/ ಹೆಚ್ಚುವರಿ	%	
			ಕ್ರಮಬದ್ಧ	ಗುತ್ತಿಗೆ	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ	ಒಟ್ಟು			
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ									
1	ಮುಖ್ಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ	3	3	0	0	3	0	0	
2	ಹಿರಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ	20	20	0	0	20	0	0	
3	ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ	58	57	0	0	57	1	0	
4	ಉಪ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ	52	38	0	0	38	14	25	
5	ಸಹಾಯಕ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ	144	29	1	0	30	114	79	
6	ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಐಟಿ	1	1	0	0	1	0	0	
	ಒಟ್ಟು	278	148	1	0	149	129		
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ									
1	ಮುಖ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ	2	0	0	0	0	2	100	
2	ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ	4	2	0	0	2	2	50	
3	ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ	15	4	0	0	4	11	73	
4	ಉಪ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ	15	3	0	0	3	12	80	
5	ಸಹಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ	34	16	1	0	17	17	50	
6	ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಾಯಕ	51	4	3	25	32	19	37	
7	ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಾಯಕ	4	4	0	0	4	0	0	
8	ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಾಯಕ	17	5	17	45	67	-50	-294	
	ಒಟ್ಟು	142	38	21	70	129	13		
ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ/ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ									
1	ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0	0	1	0	0	
2	ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0	0	1	0	0	
3	ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0	0	1	0	0	
4	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0	0	1	0	0	
5	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್	2	1	0	0	1	1	50	
6	ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	0	0	0	1	100	
7	ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ	1	0	1	0	1	0	0	
8	ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ	6	3	0	0	3	3	50	
9	ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0	0	1	0	0	
10	ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್	1	1	0	0	1	0	0	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ	ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು	ಮಾರ್ಚ್ 2023ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ				ಹೊರತೆ/ ಹೆಚ್ಚುವರಿ	%
			ಕ್ರಮಬದ್ಧ	ಗುತ್ತಿಗೆ	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ	ಒಟ್ಟು		
11	ಸಹಾಯಕ ಅಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ	21	12	0	0	12	9	43
12	ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್	24	8	0	0	8	16	71
13	ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ	41	31	0	7	38	3	7
14	ಸೈನೋಗ್ರಾಫರ್	6	1	0	0	1	5	83
15	ಹಿರಿಯ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್	9	1	0	0	1	8	89
16	ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್	16	11	0	50	61	-45	-281
17	ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್	20	0	8	0	8	12	60
18	ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ	68	8	19	36	63	5	7
19	ಚಾಲಕ-ಗ್ರೇಡ್ ಎ	4	3	0	1	4	0	0
20	ಚಾಲಕ-ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ	13	10	0	82	92	-79	-608
21	ಚಾಲಕ	15	0	7	0	7	8	53
22	ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ	12	10	0	0	10	2	17
23	ಅಟೆಂಡರ್	19	6	0	0	6	13	68
24	ಪ್ಯೂನ್/ಕಾವಲುಗಾರ	19	2	6	78	86	-67	-353
	ಒಟ್ಟು	303	113	41	254	408	-105	
	ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	723	299	63	324	686	37	

ಅನುಬಂಧ - 28
(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.11) ಪರಿಸರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು	ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರಿಸರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೊರತೆ	ಕೊರತೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು
1	ಪೀಣ್ಯ	5860	678	5182	88
2	ಮೈಸೂರು 1	2681	255	2426	90
3	ಮಂಗಳೂರು	5547	235	5312	96
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	9346	44	9302	99.5
5	ತುಮಕೂರು	3300	275	3025	92
6	ಬೆಳಗಾವಿ	3608	275	3333	92
7	ರಾಯಚೂರು	2421	38	2383	98
8	ಕೊಪ್ಪಳ	2220	59	2161	97
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	4004	278	3726	93
10	ವಿಜಯಪುರ	2382	33	2349	98.6
11	ಯಾದಗಿರಿ	593	9	584	98
12	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	1305	63	1242	95
13	ಕೋಲಾರ	2694	312	2382	88
	ಒಟ್ಟು	45961	2554	43407	94.55

ಅನುಬಂಧ – 29
(ಕುಡಿಕೆ 2.1.12)
ವಿವಿಧ ಕಾಯಿದೆಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಯಿದೆ	ಪರಿಚ್ಛೇದ	ದಂಡದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು
1	WACP	32	ನೀರಿನ ರುರಿ ಅಥವಾ ಬಾವಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳು.
		33	ಹೊಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
		33A	ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಧಿಕಾರ: (ಎ) ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ನಿಷೇಧ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ; ಅಥವಾ (ಬಿ) ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೇವೆಯ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಲುಗಡೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ.
		41	ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (2) ಅಥವಾ ವಿಭಾಗ 20 ರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (3) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗ 32 ರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (1) ರ ಷರತ್ತು (ಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು) ವಿಭಾಗ 33 ಅಥವಾ ವಿಭಾಗ 33A.
		42	ಕೆಲವು ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ದಂಡ.
		43	ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ.
		44	ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 26 ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ.
		45	ಹಿಂದಿನ ಅಪರಾಧದ ನಂತರ ವರ್ಧಿತ ದಂಡ.
		45A	ಕಾಯಿದೆಯ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ.
		46	ಅಪರಾಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ.
		47	ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳು.
		48	ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳು.
		22A	ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರ.
		31A	ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಧಿಕಾರ: (ಎ) ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ನಿಷೇಧ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ; ಅಥವಾ (ಬಿ) ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೇವೆಯ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಲುಗಡೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ.
2	APCP		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಯಿದೆ	ಪರಿಭೇದ	ದಂಡದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು
4	EP	37	ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 31 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
		38	ಕೆಲವು ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ದಂಡಗಳು
		39	ಕಾಯಿದೆಯ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ.
		40	ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳು.
		41	ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳು.
		5	ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿ (ಎ) ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ನಿಷೇಧ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ; ಅಥವಾ (ಬಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ನೀರು ಅಥವಾ ನೀರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೇವೆಯ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಲುಗಡೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ.
		15	ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ.
		16	ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳು.
		17	ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳು.

ಅನುಬಂಧ - 30
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲದೆ ಜಮೀನು ಗುತ್ತಿಗೆ
(ಕಂಡಿಕೆ 2.2.2.3)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಭೂಮಿ/ಕಟ್ಟಡ/ಎರಡೂ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ
1	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ನಂ 1289, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-38 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ,	1050 ಚದರ ಮೀಟರ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ನಂ 1289, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-38 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್	ಜಮೀನು	19.09.1994	20 ವರ್ಷಗಳು
2	NGV, ಕೋರಮಂಗಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಂದು ಮುದ್ದಪ್ಪ, ನಂ:18 ಬಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇಔಟ್, ಸಂಜಯ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು	NGV ಕೋರಮಂಗಲ,	3040.63 ಚದರ ಮೀಟರ್	NGV, ಕೋರಮಂಗಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಂದು ಮುದ್ದಪ್ಪ, ನಂ:18 ಬಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇಔಟ್, ಸಂಜಯ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಜಮೀನು	09.11.1998	30 ವರ್ಷಗಳು
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೌಟ್, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಶ್ರೀ. ಮಾಸ್ತಿ ಗೌಡ	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	16000 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೌಟ್, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಶ್ರೀ. ಮಾಸ್ತಿ ಗೌಡ	ಜಮೀನು	01.02.2018	2 ವರ್ಷಗಳು
4	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ: 4, ಪಂಪಾ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	15795 ಚದರ ಅಡಿ	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ: 4, ಪಂಪಾ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018	ಜಮೀನು	22.11.1968	30 ವರ್ಷಗಳು
5	ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಂ:20, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಬವನ, ಪಿ ಕಲಿಗಾ ರಸ್ತೆ (ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560027	(ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560027	334.42 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಂ:20, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಬವನ, ಪಿ ಕಲಿಗಾ ರಸ್ತೆ (ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560027	ಜಮೀನು	ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ	ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ
6	ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 20, ಸೆಕ್ಟರ್ 30-ಎ, ವಾಸ್ಕಿ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರು	ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 20, ಸೆಕ್ಟರ್ 30-ಎ, ವಾಸ್ಕಿ,	2520.00 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 20, ಸೆಕ್ಟರ್ 30-ಎ, ವಾಸ್ಕಿ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್	ಜಮೀನು	01.10.2008	30 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಭೂಮಿ/ಕಟ್ಟಡ/ಎರಡೂ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ
	ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್		ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್			
7	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	ನಂ. 124, ಶಾಂತಲಾ ನಗರ, ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	17 ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಜಮೀನು	07.07.1969	99 ವರ್ಷಗಳು
8	ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್	ಸ್ಯಾಂಕ್ತಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	59 ಎಕರೆ 18 ಗುಂಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್	ಜಮೀನು	16.05.2023	30 ವರ್ಷಗಳು
9	ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ನಾಡ್ ಕ್ಲಬ್	52, ರೇನೋವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001	73 ಎಕರೆ 34.99 ಗುಂಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ನಾಡ್ ಕ್ಲಬ್	ಜಮೀನು	ಪೂರಕ ಒಪ್ಪಂದ 25/07/2008	20 ವರ್ಷಗಳು
10	ಮೇಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ	ಮೇಡಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	9 ಎಕರೆ 5 ಗುಂಟೆ	ಶ್ರೀ. ಧನರಾಜ್ ತಲಂಪಳ್ಳಿ	ಜಮೀನು	05.10.2005	25 ವರ್ಷಗಳು
11	ನಗರದ ಸರ್ವೆ ನಂ.8, ಬಿಇಪಿ ಆವರಣ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	ಬಿಇಪಿ ಆವರಣ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	4180 ಚದರ ಮೀಟರ್	KSCC	ಜಮೀನು	09.08.2014(G.O.)	10 ವರ್ಷಗಳು
12	ನಗರದ ಸರ್ವೆ ನಂ.8, ಬಿಇಪಿ ಆವರಣ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	ಬಿಇಪಿ ಆವರಣ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	2955 ಚದರ ಮೀಟರ್	KRDCL	ಜಮೀನು	11.12.2014	30 ವರ್ಷಗಳು
13	ನಿವೇಶನ (ಸರ್ವೆ ನಂ.1, ಬಡೇಪುರ)	ಸರ್ವೆ ನಂ.1, ಬಡೇಪುರ	1 ಎಕರೆ 18 ಗುಂಟೆ	KSRTC, ಕಲಬುರಗಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಲಬುರಗಿ	ಜಮೀನು	12.12.2012	30 ವರ್ಷಗಳು
14	ನಿವೇಶನ (ಸರ್ವೆ ನಂ.127, ಬಡೇಪುರ)	ಸರ್ವೆ ನಂ.127, ಬಡೇಪುರ	14 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟೆ	MRMC ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿ	ಜಮೀನು	26.07.1968	50 ವರ್ಷಗಳು
15	ನಿವೇಶನ (ಸರ್ವೆ ನಂ.161, ಸಿ.ಟಿ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 2075)	ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಶೀಟ್ ನಂ.161, ಸಿ.ಟಿ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2075	2750 ಚದರ ಅಡಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ, ಕಲಬುರಗಿ	ಜಮೀನು	20.01.2023	3 ವರ್ಷಗಳು
16	ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೆಳಗಾವಿ	ಸರ್ವೆ ನಂ.316, ಸರ್ವೆ ನಂ.2075	37287 ಚದರ ಅಡಿ	ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೆಳಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣ,	ಜಮೀನು	09.01.1967	99 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಭೂಮಿ/ಕಟ್ಟಡ/ಎರಡೂ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ
	ಪಟ್ಟಣ, ಬಿ.ಸಿ. ಸಂ.316	ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಡಿ	ಬಿ.ಸಿ. ಸಂ.316			
17	ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ, ರೂ ನಂ.1041	ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ, ರೂ ನಂ.1041	3253.33 ಚದರ ಅಡಿ	ಜಗದೀಶ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ	ಜಮೀನು	11.01.2005	20 ವರ್ಷಗಳು
18	ಬಂಬರಗಾ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂ.100/ಬಿ	ಬಂಬರಗಾ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂ.100/ಬಿ	6 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಚೆ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಎಲ್‌ಇ, ಬೆಳಗಾವಿ	ಜಮೀನು	28.05.2017	30 ವರ್ಷಗಳು
19	ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರಿನ ಕುರಬರಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ 4 ಮತ್ತು 74	139.39 ಎಕರೆ	ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಮೈಸೂರು	ಜಮೀನು	28.03.1996	20 ವರ್ಷಗಳು (ಒಪ್ಪಂದವು 31.03.2016 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ)
20	ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೈಸೂರು	UPOR No S15/3514/2	2000 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ	ಜಮೀನು	01.09.2022	30 ವರ್ಷಗಳು

ಅನುಬಂಧ - 31

ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು /ಸೋದಾಪಣೆಮಾಡದಿರುವುದು (ಕಂಡಿಕೆ 2.2.2.5)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತಾರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ/ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ/ ಅನುಮತಿ
1.	ಸ್ನೇಹಾ ಬೆರಾಕ್ಸ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	ಕೆ ಆರ್ ವೃತ್ತ	4.53 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಸ್ನೇಹಾ ಬೆರಾಕ್ಸ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	25.02.2001	3 ವರ್ಷಗಳು
2.	ರಾಜು ಬೇಡ ಸ್ವಾಲ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	ಕೆ ಆರ್ ವೃತ್ತ	9.30 ಚದರ ಮೀಟರ್	ರಾಜು ಬೇಡ ಸ್ವಾಲ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	11.01.1993	3 ವರ್ಷಗಳು
3.	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು	14.80 ಚದರ ಮೀಟರ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು	10.12.2003	2 ವರ್ಷಗಳು
4.	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೆ ರಾಮಯ್ಯ, ನಂ 476, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 7 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-47	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, (ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್)	14.80 ಚದರ ಮೀಟರ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೆ ರಾಮಯ್ಯ, ನಂ 476, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 7 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-47	25.07.2007	2 ವರ್ಷಗಳು
5.	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ನಂ 1289, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-38 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ,	1050 ಚದರ ಮೀಟರ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ನಂ 1289, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-38 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್	19.09.1994	20 ವರ್ಷಗಳು
6.	NGV, ಕೋರಮಂಗಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಂದು ಮುದ್ದಪ್ಪ, ನಂ:18 ಬಿ, ಜುಡಿಸ್ಸರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇಔಟ್, ಸಂಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು	NGV ಕೋರಮಂಗಲ,	3040.63 ಚದರ ಮೀಟರ್	NGV, ಕೋರಮಂಗಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಂದು ಮುದ್ದಪ್ಪ, ನಂ:18 ಬಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇಔಟ್, ಸಂಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು	09.11.1998	30 ವರ್ಷಗಳು
7.	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ, ನಂ 18, ಕೃಷಿ ಬವನ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೃಷಿ ಬವನ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	60258 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ, ನಂ 18, ಕೃಷಿ ಬವನ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	12.04.1966	99 ವರ್ಷಗಳು
8.	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೌಟ್, ವಾಹನ ನಿಲಗಡೆ, ಶ್ರೀ. ಮಾನ್ವಿ ಗೌಡ	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್,	16000 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೌಟ್, ವಾಹನ ನಿಲಗಡೆ, ಶ್ರೀ. ಮಾನ್ವಿ ಗೌಡ	01.02.2018	2 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತಾರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ/ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ/ ಅನುಮತಿ
9.	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ: 4, ಪಂಪಾ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018	ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	15795 ಚದರ ಅಡಿ	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ: 4, ಪಂಪಾ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018	22.11.1968	30 ವರ್ಷಗಳು
10.	ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಹಕಾರ, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಂ:20, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಬವನ, ಪಿ ಕಲಿಗಾ ರಸ್ತೆ (ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560027	(ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560027	334.42 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಹಕಾರ, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಂ:20, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಬವನ, ಪಿ ಕಲಿಗಾ ರಸ್ತೆ (ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560027	ಒಪ್ಪಂದದ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ
11.	ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 20, ಸೆಕ್ಟರ್ 30-ಎ, ವಾಸ್ಕಿ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 20, ಸೆಕ್ಟರ್ 30-ಎ, ವಾಸ್ಕಿ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	2520.00 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 20, ಸೆಕ್ಟರ್ 30-ಎ, ವಾಸ್ಕಿ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	01.10.2008	30 ವರ್ಷಗಳು
12.	ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ವಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ಕೋರ್ನ್	ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ವಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ಕೋರ್ನ್	144.00 ಚದರ ಅಡಿ	ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ವಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ಕೋರ್ನ್	22.09.2014	3 ವರ್ಷಗಳು
13.	ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಕೋರ್	ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಕೋರ್	144.00 ಚದರ ಅಡಿ	ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಕೋರ್	22.09.2014	3 ವರ್ಷಗಳು
14.	ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೀನು ಅಂಗಡಿ	ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೀನು ಅಂಗಡಿ	9.29 ಚದರ ಮೀಟರ್	ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೀನು ಅಂಗಡಿ	09.06.2015	10 ವರ್ಷಗಳು
15.	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಕೆಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	9600 ಚದರ ಅಡಿ	ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	08.08.2021	30 ವರ್ಷಗಳು
16.	ನಗರದ ಸರ್ವೆ ನಂ.8, ಬಿಇಪಿ ಅವರಣ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	ಬಿಇಪಿ ಅವರಣ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	4180 ಚದರ ಮೀಟರ್	KSCC	09.08.2014 ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (G.O.).	10 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತಾರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ/ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ/ ಅನುಮತಿ
17.	ಕಟ್ಟಡ (34 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್	222.97 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಎಂಐ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ	30.12.2020	3 ವರ್ಷಗಳು
18.	ಕಟ್ಟಡ (36 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್	222.97 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಎಂಐ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ	30.12.2020	3 ವರ್ಷಗಳು
19.	ಕಟ್ಟಡ (13 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಉಪ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕಲಬುರಗಿ	26.05.2020	3 ವರ್ಷಗಳು
20.	ಕಟ್ಟಡ (14 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಉಪ ನಿರ್ಮಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕಲಬುರಗಿ	26.05.2020	3 ವರ್ಷಗಳು
21.	ಕಟ್ಟಡ (19 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಉಪ ನಿರ್ಮಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕಲಬುರಗಿ	26.05.2020	3 ವರ್ಷಗಳು
22.	ಕಟ್ಟಡ (21 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಉಪ ನಿರ್ಮಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕಲಬುರಗಿ	26.05.2020	3 ವರ್ಷಗಳು
23.	ಕಟ್ಟಡ (17 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	26.05.2020	3 ವರ್ಷಗಳು
24.	ಕಟ್ಟಡ (12 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಅಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ, ವಾಯವ್ಯ ಪೂರ್ವ, ಕಲಬುರಗಿ	26.05.2020	3 ವರ್ಷಗಳು
25.	ಕಟ್ಟಡ (18 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಅಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ, ವಾಯವ್ಯ ಪೂರ್ವ, ಕಲಬುರಗಿ	26.05.2020	3 ವರ್ಷಗಳು
26.	ಕಟ್ಟಡ (89 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ಐದಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.26, 27,28,29 & 30	536.8 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಛೇರಿ	10.12.2020	3 ವರ್ಷಗಳು
27.	ಕಟ್ಟಡ (90 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ಐದಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.26, 27,28,29 & 30	536.8 ಚದರ ಮೀಟರ್	ವಲಯ ಕಛೇರಿ-1, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕಲಬುರಗಿ	10.12.2020	3 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತಾರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ/ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ/ ಅನುಮತಿ
28.	ಕಟ್ಟಡ (71 ಇ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.26, 27,28,29 & 30	1012.5 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬ್ರಿಷ್ಠಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಕಲಬುರಗಿ	10.12.2019	3 ವರ್ಷಗಳು
29.	ಕಟ್ಟಡ (106 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.26, 27,28,29 & 30	536.8 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ.	10.12.2020	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
30.	ಕಟ್ಟಡ (110 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.26, 27,28,29 & 30	536.8 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿ	10.12.2020	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
31.	ಕಟ್ಟಡ (108 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.26, 27,28,29 & 30	536.8 ಚದರ ಮೀಟರ್	ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ	10.12.2020	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
32.	ಕಟ್ಟಡ (E-1 ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.26, 27,28,29 & 30	1012.5 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಜೆಸ್ಕಾಂ ಎಂ.ಡಿ	10.12.2020	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
33.	ಕಟ್ಟಡ (E-2 ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.26, 27,28,29 & 30	1012.5 ಚದರ ಮೀಟರ್	GESCOM	10.12.2020	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
34.	ಕಟ್ಟಡ (A-3 & D-3 ಕ್ಯಾರ್ಪರ್ಸ್)	ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.26, 27,28,29 & 30	144.71 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ	26.05.2020	3 ವರ್ಷಗಳು
35.	ನಿವೇಶನ (ಸರ್ವೆ ನಂ.127, ಬಡೇಪುರ)	ಸರ್ವೆ ನಂ.127, ಬಡೇಪುರ	14 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟೆ	MPMC ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿ	26.07.1968	50 ವರ್ಷಗಳು
36.	ಕಟ್ಟಡ (ಸುವೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ಮತ್ತು 29 ದಡ್ಡಾಪುರ)	ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 & 29 ದಡ್ಡಾಪುರ	2285.1 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಲಬುರಗಿ)	06.04.1970	30 ವರ್ಷಗಳು
37.	ಕಟ್ಟಡ (1ನೇ ಮಹಡಿ, PWD ಅಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಹತ್ತಿರ)	1 ನೇ ಮಹಡಿ, PWD ಅಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಹತ್ತಿರ	185.8 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಲಬುರಗಿ	01.03.2021	3 ವರ್ಷಗಳು
38.	ಕಟ್ಟಡ (PWD ಕಚೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಹತ್ತಿರ)	PWD ಕಚೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಹತ್ತಿರ	577.85 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಕಲಬುರಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು	01.05.2022	2 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತಾರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ/ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ/ ಅನುಮತಿ
		ಹತ್ತಿರ				
39.	ಕಟ್ಟಡ (ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳ ವಿಭಾಗ, ಮೊದಲ ಮಹಡಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ 165.25 ಚದರ ಮೀಟರ್, PWD ಕಚೇರಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿ)	ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳ ವಿಭಾಗ, ಮೊದಲ ಮಹಡಿ, ವಿಸ್ತಾರ 165.25 ಚದರ ಮೀಟರ್, PWD ಕಚೇರಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿ	165.25 ಚದರ ಮೀಟರ್	ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್, ಕಲಬುರಗಿ	10.01.2023	3 ವರ್ಷಗಳು
40.	ಸೈಟ್ (ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಶೀಟ್ ನಂ.161, ಸಿ.ಟಿ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 2075 ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ.)	ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಶೀಟ್ ನಂ.161, ಸಿ.ಟಿ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2075	255.48 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ	20.01.2023	3 ವರ್ಷಗಳು
41.	ಕಟ್ಟಡ (ಎಣ್ಣೆ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ತಿರ)	ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಳಿ AEE, PWD ಕಚೇರಿ	759.12 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಸಹಾಯಕರ ಕಚೇರಿ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಿಎಂಒ & ಎಂಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ	07.03.2023	3 ವರ್ಷಗಳು
42.	ಕಟ್ಟಡ (20 ಡಿ ಕ್ಯಾರ್ಪಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ, ರಾಜಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ	30.03.2023	3 ವರ್ಷಗಳು
43.	ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೆಳಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣ, ಬಿ.ಸಿ. ಸಂ.316	ಸರ್ವೆ ನಂ.316, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಳಗಾವಿ	37287 ಚದರ ಅಡಿ	ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೆಳಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣ, ಬಿ.ಸಿ. ಸಂ.316	09.01.1967	99 ವರ್ಷಗಳು
44.	ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ, ರೂ ನಂ.1041	ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ, ರೂ ನಂ.1041	3253.33 ಚದರ ಅಡಿ	ಜಗದೀಶ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ	11.01.2005	20 ವರ್ಷಗಳು
45.	ಬಂಬರಗಾ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಅರ್.ಎಸ್. ಸಂ.100/ಬಿ	ಬಂಬರಗಾ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಅರ್.ಎಸ್. ಸಂ.100/ಬಿ	6 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಎಲ್ಇ, ಬೆಳಗಾವಿ	28.05.2017	30 ವರ್ಷಗಳು
46.	1371	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ	9.765 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅರ್ಚನಾ ಬಾಬುರಾವ್ ಶಿಂಗ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ	09.07.2010	10 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತಾರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ/ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ/ ಅನುಮತಿ
47.	1371	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ	27.87 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಲಲಿತಾ ವಸಂತ ಮುರಾವ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ	09.07.2010	10 ವರ್ಷಗಳು
48.	1371	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ	27.87 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಬಾಬುರೋವಾ ಲಾಂಡೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ	07.07.2020	5 ವರ್ಷಗಳು
49.	1371	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ	27.87 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಡಿ ಎಚ್ ಜಾನೇಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ	07.07.2020	5 ವರ್ಷಗಳು
50.	1371	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ	13.95 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಸಂತೋಷ್ ಪಿ ಸಿಂಪಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ	07.07.2020	5 ವರ್ಷಗಳು
51.	1371	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ	14.57 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಸಿ ಎಂ ಹಿರೇಮಠ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ	07.07.2020	5 ವರ್ಷಗಳು
52.	1371	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ	29.46 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಆನಂದ್ ಪಿ ಶಿಂಧೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ	07.07.2020	5 ವರ್ಷಗಳು
53.	316	ಕೀರ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್	29.86 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಕೀರ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್	07.07.2020	5 ವರ್ಷಗಳು
54.	316	ಕೀರ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್	43.35 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಎಲ್ ಎನ್ ಮೋಹಿತೆ	07.07.2020	5 ವರ್ಷಗಳು
55.	316	ಕೀರ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್	44.90 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಆರ್ ಜಿ ಕಾನಗೌಡರ್	09.02.2010	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
56.	1814	ಶಾಹಪುರ್ ಡಾಕ್ ಬಂಗಲೆ ಹತ್ತಿರ	8.1 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಆರ್ ಜೆ ಮದ್ದುರ್	07.07.2020	5 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತಾರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ/ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ/ ಅನುಮತಿ
57.	1814	ಶಾಹಪುರ್ ಡಾಕ್‌ಬಂಗಲೆ ಹತ್ತಿರ	20.21 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಪಿ ಎ ನಾಯಕ್	07.07.2020	5 ವರ್ಷಗಳು
58.	1814	ಶಾಹಪುರ್ ಡಾಕ್‌ಬಂಗಲೆ ಹತ್ತಿರ	13.95 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ	01.04.2017	3 ವರ್ಷಗಳು
59.	1814	ಶಾಹಪುರ್ ಡಾಕ್‌ಬಂಗಲೆ ಹತ್ತಿರ	4.47 ಚದರ ಮೀಟರ್	ದಯಾನಂದ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಕದಂ	10.22.2012	5 ವರ್ಷಗಳು
60.	ಆವರಣವನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್‌ಮಾನ್, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮೈಸೂರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ	ಆವರಣವನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್‌ಮಾನ್, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮೈಸೂರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ				
61.	ಹಿರಿಯ ಅಂಚೆ ಪಾಲಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು	ಹಿರಿಯ ಅಂಚೆ ಪಾಲಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು				
62.	ಝೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್, #2 ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು	ಝೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್, #2 ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು				
63.	ಶೀತಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು	ಶೀತಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು				
64.	ಅರಿಹಂತ್ ಇನ್ಸ್ಟೋಟೇಟ್, ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ -3, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು	ಅರಿಹಂತ್ ಇನ್ಸ್ಟೋಟೇಟ್, ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ -3, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು				

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ/ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ/ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅನುಬಂಧ - 32-A

ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿರುವುದು

(ಕಂಡಿಕೆ 2.2.3)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತಾರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ/ ಅನುಮತಿ
1.	ಸ್ನೇಹಾಜೆರಾಕ್ಸ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	4.53 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಸ್ನೇಹಾಜೆರಾಕ್ಸ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	25.02.2001	3 ವರ್ಷಗಳು
2.	ರಾಜು ಬೇಡ ಸ್ವಾಲ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	9.30 ಚದರ ಮೀಟರ್	ರಾಜು ಬೇಡ ಸ್ವಾಲ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	11.01.1993	3 ವರ್ಷಗಳು
3.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ,	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	7.36 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀ. ನಂಜುಂಡ, ನಂ 1582, 12 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 6 ನೇ ಅಡ್ಡ, HAL 3 ನೇ ಹಂತ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು	18.03.2013	17.03.2015 2 ವರ್ಷಗಳು
4.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ,	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	7.36 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿ ರಮಣಿ, ನಂ. 350/ಬಿ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು	01.07.2008	30.06.2010 2 ವರ್ಷಗಳು
5.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ,	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	7.36 ಚದರ ಮೀಟರ್	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ನರ್ಸರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು	1.10.1994	2 ವರ್ಷಗಳು
6.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ,	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	7.36 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಕೆ ವಿಜಯಮ್ಮರಾ, ನಂ. 350/ಬಿ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಆನಂದಪುರಂ, ನ್ಯೂ ತಿಪಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	01.10.2008	2 ವರ್ಷಗಳು
7.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 5, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ,	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	21.81 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 5, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀ. ಡಾ. ಕೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಡಿಗ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	01.08.2005	2 ವರ್ಷಗಳು
8.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 6, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ,	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	9.42 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 6, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೋಲಿ ಥಾಮಸ್, ನಂ 26, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜಗದೀಶ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	01.01.2008	2 ವರ್ಷಗಳು
9.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 7, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಮ್ / ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ನಂ 31, 'ಡಿ' ಬ್ಲಾಕ್, KPWD ಕ್ಯಾರ್ಟರ್ನ್	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	13.20 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 7, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಮ್ / ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ನಂ 31, 'ಡಿ' ಬ್ಲಾಕ್, KPWD ಕ್ಯಾರ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲಾಕ್, KPWD ಕ್ಯಾರ್ಟರ್ನ್	03.01.2013	2 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತಾರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ/ ಅನುಮತಿ
	ಬೆಂಗಳೂರು-75					
10.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8ಎ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸೈಮನ್ ನಂ: 176/1, 6 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಮಲೇಶಪಾಳ್ಯ, ಎನ್.ಟಿ.ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-75	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	9.42 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8ಎ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸೈಮನ್ ನಂ: 176/1, 6 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಮಲೇಶಪಾಳ್ಯ, ಎನ್.ಟಿ.ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-75	02.01.2013	2 ವರ್ಷಗಳು
11.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8B ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ. ಐ ಕೋಲಿಲ, ನಂ.509 ಬಿ, ಅಮ್ಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	9.42 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8B ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ. ಐ ಕೋಲಿಲ, ನಂ.509 ಬಿ, ಅಮ್ಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	01.01.2008	2 ವರ್ಷಗಳು
12.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀ. ಕಲೀಂ ಮುಲ್ಲಾ, M/s KM ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೆಂಟರ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	7.41 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀ. ಕಲೀಂ ಮುಲ್ಲಾ, M/s KM ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೆಂಟರ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	02.08.2008	2 ವರ್ಷಗಳು
13.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 10 ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀ. ಕಲೀಂ ಮುಲ್ಲಾ, M/s KM ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೆಂಟರ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	7.36 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 10 ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಶ್ರೀ. ಕಲೀಂ ಮುಲ್ಲಾ, M/s KM ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೆಂಟರ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
14.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, C-16, ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಗರ, HAL ಪೋಸ್ಟ್, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	9.42 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, C-16, ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಗರ, HAL ಪೋಸ್ಟ್, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	01.01.2009	2 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತಾರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ/ ಅನುಮತಿ
15.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:12 ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಎಸ್‌ಬಿಐ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	552.30 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:12 ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಎಸ್‌ಬಿಐ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-75	07.01.2012	2 ವರ್ಷಗಳು
16.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:13 ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	87.85 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:13 ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು	09.12.1982	2 ವರ್ಷಗಳು
17.	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:14 ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರರ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ.37/ಬಿ, 1ನೇ ಹಂತ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಮೈಸೂರು-08	ಜೆ ಬಿ ನಗರ	9.29 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:14 ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರರ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ.37/ಬಿ, 1ನೇ ಹಂತ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಮೈಸೂರು-08	09.06.2015	2 ವರ್ಷಗಳು
18.	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು	14.80 ಚದರ ಮೀಟರ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು	10.12.2003	2 ವರ್ಷಗಳು
19.	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೆ ರಾಮಯ್ಯ, ನಂ 476, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 7 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-47	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, (ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್)	14.80 ಚದರ ಮೀಟರ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೆ ರಾಮಯ್ಯ, ನಂ 476, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 7 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-47	25.07.2007	2 ವರ್ಷಗಳು
20.	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ನಂ 1289, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-38 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ,	1050 ಚದರ ಮೀಟರ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ನಂ 1289, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-38 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್	19.09.1994	20 ವರ್ಷಗಳು
21.	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೌಲ್ಟ್, ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶ್ರೀ. ಮಾಸ್ತಿ ಗೌಡ	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್,	16000 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೌಲ್ಟ್, ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶ್ರೀ. ಮಾಸ್ತಿ ಗೌಡ	01.02.2018	2 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತಾರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ/ ಅನುಮತಿ
22.	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ: 4, ಪಂಪಾ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018	ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	3244.35 ಚದರ ಮೀಟರ್	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ: 4, ಪಂಪಾ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018	22.11.1968	30 ವರ್ಷಗಳು
23.	ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಹಕಾರ, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಂ:20, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಬವನ, ಪಿ ಕಲಿಗಾ ರಸ್ತೆ (ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560027	(ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560027	334.42 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಹಕಾರ, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಂ:20, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಬವನ, ಪಿ ಕಲಿಗಾ ರಸ್ತೆ (ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560027	ಒಪ್ಪಂದ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ	ಒಪ್ಪಂದ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ
24.	ಪಿಲ್ವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ವ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್	ಪಿಲ್ವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ವ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಂಗಡಿ	144.00 ಚದರ ಅಡಿ	ಪಿಲ್ವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ವ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಂಗಡಿ	22.09.2014	3 ವರ್ಷಗಳು
25.	ಪಿಲ್ವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್	ಪಿಲ್ವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್	144.00 ಚದರ ಅಡಿ	ಪಿಲ್ವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್	22.09.2014	3 ವರ್ಷಗಳು
26.	ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್	52, ರೇನೋವೇರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001	73 ಎಕರೆ 34.99 ಗುಂಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್	21.12.1983 (ಪೂರಕ 25.07.2008, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009 ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.)	20 ವರ್ಷಗಳು
27.	ಭೂಮಿಕಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ & ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ರೇನೋವೇರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು	193.28 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಭೂಮಿಕಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ & ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	26.02.2004	25 ವರ್ಷಗಳು
28.	ಕಟ್ಟಡ (106 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಗನ್)	ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ-26, 27, 28, 29 & 30	536.8 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ.	10.12.2020	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
29.	ಕಟ್ಟಡ (110 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಗನ್)	ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ-26, 27, 28, 29 & 30	536.8 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ	10.12.2020	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
30.	ಕಟ್ಟಡ (108 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಗನ್)	ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ-26, 27, 28, 29 & 30	536.8 ಚದರ ಮೀಟರ್	ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ	10.12.2020	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತಾರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ/ ಅನುಮತಿ
31.	ಕಟ್ಟಡ (ಇ-1 ಕ್ಯಾಟರ್ನರ್)	ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ-26, 27, 28, 29 & 30	1012.5 ಚದರ ಮೀಟರ್	GESCOM M. D	10.12.2020	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
32.	ಕಟ್ಟಡ (ಇ-2 ಕ್ಯಾಟರ್ನರ್)	Aiwan-A-Shahi Survey No.26, 27, 28, 29 & 30	1012.5 ಚದರ ಮೀಟರ್	GESCOM	10.12.2020	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
33.	ಸ್ಥಳ (ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 127, ಬಡೇಪುರ)	survey No.127, Badepur, Kalaburagi	14 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟೆ	MRMC ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿ	26.07.1968	50 ವರ್ಷಗಳು
34.	ಕಟ್ಟಡ (ಸುವೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 28 & 29 ದಡ್ಡಾಪುರ)	ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 & 29 ದಡ್ಡಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ	2575.27 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಲಬುರಗಿ)	06.04.1970	30 ವರ್ಷಗಳು
35.	ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1371 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ	9.765 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅರ್ಚನಾ ಬಾಬುರಾವ್ ಶಿಂಗೇ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ	09.07.2010	ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
36.	ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1371 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ	27.87 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಲಲಿತಾ ವಸಂತ ಮುರಾವ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ	09.07.2010	ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
37.	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ	14.57 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಸಿ ಎಂ ಹಿರೇಮಠ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ	07.07.2020	ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
38.	ಸರ್ವೆ ನಂ. 316 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ	of ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೀರ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್	44.90 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಅರ್ ಜಿ ಕಾನಗೌಡರ್	09.02.2010	ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
39.	ಸರ್ವೆ ನಂ. 1841 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ	ಶಹಾಪುರ ಡಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ಲೋ ಹತ್ತಿರ	13.95 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ	01.04.2017	3 ವರ್ಷಗಳು
40.	ಸರ್ವೆ ನಂ. 1814 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ	ಶಹಾಪುರ ಡಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ಲೋ ಹತ್ತಿರ	4.47 ಚದರ ಮೀಟರ್	ದಯಾನಂದ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಕದಂ	22.10.2012	5 ವರ್ಷಗಳು
41.	ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರಿನ ಕುರಬರಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ 4 ಮತ್ತು 74	139.39 ಎಕರೆ	ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಮೈಸೂರು	28.03.1996	ಒಪ್ಪಂದವು 31.03.2016 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 32-B

ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆ, ನವೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗಗಳು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದು

(ಕಂಡಿಕೆ 2.2.3)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಸರು
1	ಕಟ್ಟಡ (34 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್)	ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್	222.97	ಎಂಐ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ
2	ಕಟ್ಟಡ (36 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್)	ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್	222.97	ಎಂಐ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ
3	ಕಟ್ಟಡ (13 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71	ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕಲಬುರಗಿ
4	ಕಟ್ಟಡ (14 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71	ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕಲಬುರಗಿ
5	ಕಟ್ಟಡ (19 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71	ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕಲಬುರಗಿ
6	ಕಟ್ಟಡ (21 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71	ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕಲಬುರಗಿ
7	ಕಟ್ಟಡ (17 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71	ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ
8	ಕಟ್ಟಡ (12 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71	ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ, ವಾಯವ್ಯ ಪೂರ್ವ, ಕಲಬುರಗಿ
9	ಕಟ್ಟಡ (18 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್)	ರಾಜಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84	144.71	ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕಲಬುರಗಿ
10	ಕಟ್ಟಡ (89 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್)	ಐದಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26, 27, 28, 29 & 30	536.8	ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಣಿ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಛೇರಿ
11	ಕಟ್ಟಡ (90 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್)	ಐದಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26, 27, 28, 29 & 30	536.8	ವಲಯ ಕಛೇರಿ-1, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕಲಬುರಗಿ
12	ಕಟ್ಟಡ (71 ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್)	ಐದಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26, 27, 28, 29 & 30	1012.5	ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಕಲಬುರಗಿ
13	0/0 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಆವರಣವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
14	ಹಿರಿಯ ಅಂಚೆ ಪಾಲಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಹಿರಿಯ ಅಂಚೆ ಪಾಲಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು
15	ಝೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್, #2 ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಝೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್, #2 ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು
16	ಶೀತಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಶೀತಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು
17	ಅರಿಹಂತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಲಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ -3, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಅರಿಹಂತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಲಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ -3, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು

ಅನುಬಂಧ - 32-C

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪಡೆದ ಅನಧಿಕೃತ ಖಾತಾ ವರ್ಗಾವಣೆ

(ಕಂಡಿಕೆ 2.2.3)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೌಲ್ಯ (₹)	ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯ (₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	KSCARD, ಬೆಂಗಳೂರು	1467.4 ಚದರ ಮೀಟರ್	91000 ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗೆ	13.35
2	KLE, ಬೆಳಗಾವಿ	6.5 ಎಕರೆ	1400000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ	0.91
3	KSCC, ಬೆಂಗಳೂರು	4180 ಚದರ ಮೀಟರ್	150000 ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗೆ	62.70
4	KSCA, ಬೆಂಗಳೂರು	69909.44 ಚದರ ಮೀಟರ್	186000 ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗೆ	1300.31
5	MRC, ಮೈಸೂರು	139.39 ಎಕರೆ	13000000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ	182.00
	ಒಟ್ಟು			1,559.27

ಅನುಬಂಧ - 33
ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ
(ಕಡಿತಕೆ 2.2.4)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮೀಟರ್	ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಸರು	ಭೂಮಿ/ಕಟ್ಟಡ/ಎರಡೂ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ
1	ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು	9.29 ಮೀಟರ್	ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	ಭೂಮಿ	31.02.2019	5 ವರ್ಷಗಳು
2	ಸ್ನೇಹಾ ಚೆರಾಕ್ಸ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು	4.53 ಮೀಟರ್	ಸ್ನೇಹಾ ಚೆರಾಕ್ಸ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	ಭೂಮಿ	25.02.2001	5 ವರ್ಷಗಳು
3	ರಾಜು ಪೇಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು	9.30 ಮೀಟರ್	ರಾಜು ಪೇಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	ಭೂಮಿ	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
4	ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಲರ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು	9.29 ಮೀಟರ್	ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಲರ್, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್	ಭೂಮಿ	18.06.2020	5 ವರ್ಷಗಳು
5	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು	14.80 ಮೀಟರ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಭೂಮಿ	10.12.2003	2 ವರ್ಷಗಳು
6	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೆ ರಾಮಯ್ಯ, ನಂ 476, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 7 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-47	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, (ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಲರ್), ಬೆಂಗಳೂರು	14.80 ಮೀಟರ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೆ ರಾಮಯ್ಯ, ನಂ 476, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 7 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-47	ಭೂಮಿ	25.07.2007	2 ವರ್ಷಗಳು
7	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ನಂ 1289, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-38 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು	3040.63 ಮೀಟರ್	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ನಂ 1289, 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-38 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್	ಭೂಮಿ	19.09.1994	20 ವರ್ಷಗಳು
8	NGV, ಕೋರಮಂಗಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಂದು ಮುದ್ದಪ್ಪ, ನಂ:18 ಬಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇಔಟ್, ಸಂಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು	NGV ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು	3040.63 ಮೀಟರ್	NGV, ಕೋರಮಂಗಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಂದು ಮುದ್ದಪ್ಪ, ನಂ:18 ಬಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇಔಟ್, ಸಂಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಭೂಮಿ	09.11.1998	30 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಸರು	ಭೂಮಿ/ಕಟ್ಟಡ/ಎರಡೂ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ
9	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ, ನಂ 18, ಕೃಷಿ ಬವನ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೃಷಿ ಬವನ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	60258.00 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ, ನಂ 18, ಕೃಷಿ ಬವನ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಭೂಮಿ	12.04.1966	99 ವರ್ಷಗಳು
10	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೌಟ್, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಶ್ರೀ. ಮಾಸ್ತಿ ಗೌಡ	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್,	28328 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೌಟ್, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಶ್ರೀ. ಮಾಸ್ತಿ ಗೌಡ	ಭೂಮಿ	01.02.2018	2 ವರ್ಷಗಳು
11	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ: 4, ಪಂಪಾ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018	ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	15795 ಚದರ ಅಡಿ	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ: 4, ಪಂಪಾ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018	ಭೂಮಿ	22.11.1968	30 ವರ್ಷಗಳು
12	ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಹಕಾರ, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಂ: 20, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಬವನ, ಪಿ ಕಲಿಗಾ ರಸ್ತೆ (ಮಿಷನ್ (ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560027	(ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560027	399.48 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಹಕಾರ, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಂ: 20, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಬವನ, ಪಿ ಕಲಿಗಾ ರಸ್ತೆ (ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560027	ಭೂಮಿ	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
13	ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 20, ಸೆಕ್ಟರ್ 30-ಎ, ವಾಸ್ಕಿ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 20, ಸೆಕ್ಟರ್ 30-ಎ, ವಾಸ್ಕಿ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	2520.00 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 20, ಸೆಕ್ಟರ್ 30-ಎ, ವಾಸ್ಕಿ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಭೂಮಿ	01.10.2008	30 ವರ್ಷಗಳು
14	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ	ನಂ. 124, ಶಾಂತಲಾ ನಗರ, ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	17 ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ	ಭೂಮಿ	07.07.1969	99 ವರ್ಷಗಳು
15	ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್	ಸ್ವಾಂತಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	59 ಎಕರೆ 18 ಗುಂಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್	ಭೂಮಿ	16.05.2023	30 ವರ್ಷಗಳು
16	ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ಪ್ ಕ್ಲಬ್	52, ರೇನುಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001	73 ಎಕರೆ 34.99 ಗುಂಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ಪ್ ಕ್ಲಬ್	ಭೂಮಿ	21.12/1983 ಪೂರಕ 25.07.2008	20 ವರ್ಷಗಳು
17	ಇಂಡಿನಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಭಾರತ)	ನಂ. 3, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು	3300 ಅಂಗಳ	ಇಂಡಿನಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಭಾರತ)	ಭೂಮಿ	06.08.1990	30 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಸ್ತಿಯ ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಸರು	ಭೂಮಿ/ಕಟ್ಟಡ/ಎರಡೂ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ
18	ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್	ನಂ. 1, ಇನ್‌ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.	1697.79 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್	ಭೂಮಿ	15.06.1968	50 ವರ್ಷಗಳು
19	ಭೂಮಿಕಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ & ಎಕ್ಸೀರಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು	193.28 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಭೂಮಿಕಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ & ಎಕ್ಸೀರಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಭೂಮಿ	26.02.2004	25 ವರ್ಷಗಳು
20	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಾವರ	ಮೇಡಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	9 ಎಕರೆ 5 ಗುಂಟೆ	ಶ್ರೀ. ಧನರಾಜ್ ತಲಂಪಳಿ	ಭೂಮಿ	05.10.2005	25 ವರ್ಷಗಳು
21	ನಗರ ಸರ್ವೆ ನಂ.8, ಬಿಇಪಿ ಆವರಣ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಬಿಇಪಿ ಆವರಣ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	4180 ಚದರ ಮೀಟರ್	KSCC	ಭೂಮಿ	09.08.2014	10 ವರ್ಷಗಳು
22	ನಗರದ ಸರ್ವೆ ನಂ.8, ಬಿಇಪಿ ಆವರಣ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	ಬಿಇಪಿ ಆವರಣ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	2955 ಚದರ ಮೀಟರ್	KRDCL	ಭೂಮಿ	11-12-2014	30 ವರ್ಷಗಳು
23	ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರಿನ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ 4 ಮತ್ತು 74	139.39 ಎಕರೆ	ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈಸೂರು	ಭೂಮಿ	28.03.1996	20 ವರ್ಷಗಳು (31.03.2016 ರಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ). 17.01.2020 ರ GO ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲಕ 2016 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
24	ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೈಸೂರು	UPOR No S15/3514/2	2000 ಚದರ ಮೀಟರ್	ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ	ಭೂಮಿ	01.09.2022	30 ವರ್ಷಗಳು

ಅನುಬಂಧ-34

M/s ಭೂಮಿಕಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಯರ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಸಂಗ್ರಹ

(ಕಂಡಿಕೆ 2.2.4.1)

ಇಲ್ಲಿಂದ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ	ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೌಲ್ಯ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಚದರ ಅಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ	ವಾರ್ಷಿಕ ಮೌಲ್ಯ (₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 40% ಸೇರಿಸಿ (₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಮೌಲ್ಯ (₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ @ 7% (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅವಧಿ (ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಸಾರ ಯುಕ್ತ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವಸೂಲಾದ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಡಿಗೆಯ ಕಡಿತ ವಸೂಲಾತಿ (₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
CAG ವರದಿ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು 2008-09ರ ಕಂಡಿಕೆ-ಸಂ 7.2.8.2ಪ್ರಕಾರ.												
01.04.2008	25.12.2010	5000	2079.69	1.04	0.42	1.46	10.19	0.85	22	18.68	33000	20.00
26.12.2010	25.12.2013	5000	2079.69	1.04	0.42	1.46	10.19	0.85	36	30.57	54000	18.35
26.12.2013	25.12.2016	12600	2079.69	2.62	1.05	3.67	25.68	2.14	36	77.04	54000	30.03
26.12.2016	25-12.2019	18018	2079.69	3.75	1.50	5.25	36.72	3.06	36	110.17	54000	76.50
26.12.2019	25.12.2022	21291	2079.69	4.43	1.77	6.20	43.39	3.62	36	130.18	54000	109.63
26.12.2022	31.12.2023	21291	2079.69	4.43	1.77	6.20	43.39	3.62	22	79.55	19500	129.64
							ಏಪ್ರಿಲ್ 2008 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಯ ಕಡಿತ ಸಂಗ್ರಹ					
							ಒಟ್ಟು - ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಕಡಿತ ಸಂಗ್ರಹ					
							268500					
							443.37					

ಅನುಬಂಧ - 35

ಜೆಬಿ ನಗರ ಶಾಹಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಬಾಕಿ ಬಾಡಿಗೆ

(ಕಂಡಿಕೆ 2.2.5.1)

ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಸ್ತಾರ (ಚದರ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ), ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ತೆರವು-ಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ (in ₹)	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	GMV/ ಚದರ ಮೀಟರ್ (in ₹)	ಲೀಸ್ ಬಾಡಿಗೆ @ 7% GMV ಬಾಕಿ (₹ ನಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಯುಕ್ತ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಡಿಗೆಯ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಾತಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಶ್ರೀ. ನಂಜುಂಡ 21 ಚದರ ಮೀಟರ್ 2 ವರ್ಷಗಳು	20.03.2013	21.01.2023	3500	19.05.2015	20.05.2015	70000	55109	48374	281052
				3500		01.04.2016	77000	59856	166935	
				3500		01.01.2019	84700	65640	269853	
								ಒಟ್ಟು 485161		
2	ಶ್ರೀ. ರಮಣಿ. 7.4 ಚದರ ಮೀಟರ್ 2 ವರ್ಷಗಳು	01.07.2008	21.01.2023	2000	30.06.2010	01.07.2010	32280	25040	31370	624647
						26.09.2011	41964	33252	63179	
						12.08.2013	64560	49882	63322	
						13.11.2014	70000	55034	77048	
						01.04.2016	77000	59791	60456	
						01.04.2017	77000	59791	106130	
						01.01.2019	84700	65568	269741	
								671247		
3	MD HOPCOMS 7.4 ಚದರ ಮೀಟರ್ 2 ವರ್ಷಗಳು	01.10.1994	21.01.2023	200	30.09.1996	03.12.1998	16144	12653	88044	835668
						14.10.2005	17759	14583	22316	
						19.04.2007	32288	25140	83732	
						01.08.2010	32288	25074	29253	
						26.09.2011	41975	33297	63357	
						12.08.2013	64577	49949	63407	
						13.11.2014	70000	55094	77132	
						01.04.2016	77000	59856	60522	

ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಸ್ತಾರ (ಚದರ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ), ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ತೆರೆವು-ಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ (in ₹)	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಅರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	GMV/ ಚದರ ಮೀಟರ್ (in ₹)	ಲೀಸ್ ಬಾಡಿಗೆ @ 7% GMV ಬಾಕಿ (₹ ನಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಡಿಗೆಯ ಕಡಿತವು ವಸೂಲಾತಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
						01.04.2017	31.12.2018	77000	59856	106245		
						01.01.2019	01-01-2023	84700	65640	270035		
										864042		
4	ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 7.4 ಚದರ ಮೀಟರ್ 2 ವರ್ಷಗಳು	01.10.2008	21.01.2023	2000	30.09.2010	01.10.2010	25.09.2011	32288	25857	25785		
						26.09.2011	11.08.2013	41975	34626	92624		
						12.08.2013	12.11.2014	64577	51425	65282		
						13.11.2014	31.03.2016	70000	57119	79966		
						01.04.2016	31.03.2017	77000	61751	62437		
						01.04.2017	31.12.2018	77000	61751	109608		
						01.01.2019	21.01.2023	84700	65640	270035		
										705736		
5	ಕೆ.ರವಿಶಂಕರ್ ಅಡಿಗೆ 9.42 ಚದರ ಮೀಟರ್ 2 ವರ್ಷಗಳು	01.01.2005	21.01.2023	945	31.07.2007	01.08.2007	25.09.2011	32280	164730			
						26.09.2011	11.08.2013	41964	96140			
						12.08.2013	12.11.2014	64560	96300			
						13.11.2014	31.03.2016	70000	118150			
						01.04.2016	31.03.2017	77000	91800			
						01.04.2017	30.06.2018	77000	162945			
						01.07.2018	22.01.2023	84700	415174			
										1167439	193775	973664
6	ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥಾಮಸ್ 9.42 ಚದರ ಮೀಟರ್ 2 ವರ್ಷಗಳು	01.01.2008	21.01.2023	975	31.12.2009	01.01.2010	25.09.2011	32280	32049	56264		
						26.09.2011	11.08.2013	41964	42559	104866		
						12.08.2013	12.11.2014	64560	63843	89417		
						13.11.2014	31.03.2016	70000	70438	98613		
						01.04.2016	31.03.2017	77000	76527	159880		
											130325	859557

ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಸ್ತಾರ (ಚದರ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ), ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ತೆರೆವು-ಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ (in ₹)	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಅರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	GMV/ ಚದರ ಮೀಟರ್ (in ₹)	ಲೀಸ್ ಬಾಡಿಗೆ @ 7% GMV ಬಾಕಿ (₹ ನಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಡಿಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಸೂಲಾತಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
							31.12.2018	77000	76527	135835		
							21.01.2023	84700	83920	345006		
										989882		
7	ಶ್ರೀ. ವಿ.ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ 13.2 ಚದರ ಮೀಟರ್ 2 ವರ್ಷಗಳು	12.12.2012	21.01.2023	7,700	01.02.2015	01.01.2015	31.03.2016	77000	161100			
						01.04.2016	31.03.2017	77000	139800			
						01.04.2017	31.12.2018	84700	248145			
						01.01.2019	21.01.2023	84700	627450			
										1176495	130900	1045595
8A	ಶ್ರೀ. ಎ. ಸೈಮನ್ 9.42 ಚದರ ಮೀಟರ್ 2 ವರ್ಷಗಳು	12.12.2012	21.01.2023	4,500	01.01.2015	02.01.2015	31.03.2016	77000	115050			
						01.04.2016	31.03.2017	77000	99720			
						01.04.2017	31.12.2018	84700	177003			
						01.01.2019	21.01.2023	84700	447756			
										839529	283525	556004
8B	ಐ.ಕೋಕಿಲಾ 9.42 ಚದರ ಮೀಟರ್ 2 ವರ್ಷಗಳು	01.01.2008	21.01.2023	870	31.12.2019	01.01.2010	25.09.2011	41964	67830			
						26.09.2011	11.08.2013	64560	96140			
						12.08.2013	12.11.2014	70000	96300			
						13.11.2014	31.03.2016	77000	118150			
						01.04.2016	31.03.2017	77000	91800			
						01.04.2017	31.12.2018	84700	162945			
						01.01.2019	21.01.2023	84700	415174			
										1048339	40890	1007449
9	ಶ್ರೀ. ಕಲೇಮಲ್ಲಾ	08.02.2008	21.01.2023	3,140	08.01.2010	02.08.2010	25.09.2011	41964	35560			
						26.09.2011	11.08.2013	64560	75900			

ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಸ್ತಾರ (ಚದರ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ), ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ತೆರೆಪು-ಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ (in ₹)	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಅರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	GMV/ ಚದರ ಮೀಟರ್ (in ₹)	ಲೀಸ್ ಬಾಡಿಗೆ @ 7% GMV ಬಾಕಿ (₹ ನಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಡಿಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಸೂಲಾತಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
	ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, SBI 435.44 ಚದರ ಮೀಟರ್ 5 ವರ್ಷಗಳು					01.04.2017 01.01.2019	31.12.2018 31.03.2023	77000 84700	3554712 3883295	6309614 16719744		
										23848917		
13	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ 87.82 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಒಪ್ಪಂದವಿರಲಿಲ್ಲ	01.01.1991	ವಾಸ್ತವ್ಯ ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ			01.01.2006 19.04.2007 26.09.2011 12.08.2013 13.11.2014 01.04.2016 01.04.2017 01.01.2019	18.04.2007 25.09.2011 11.08.2013 12.11.2014 31.03.2016 31.03.2017 31.12.2018 31.03.2023	10764 32292 41979 64584 70000 77000 77000 84700	113617 298894 396913 595412 656674 713436 713436 782367	148964 1345021 755238 754189 919343 721363 1266349 3368525 9278992	42960	9236032
14	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರರ ಲಿ 9.29 ಚದರ ಮೀಟರ್ 10 ವರ್ಷಗಳು	02.04.2020	ವಾಸ್ತವ್ಯ ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ	6427	ವಾಸ್ತವ್ಯ ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ	09.06.2015	08.04.2023	ಸುತ್ತಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ; ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ.	610565	610565	247920	362645
												29202151

ಅನುಬಂಧ -36
ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ - ತಿನಿಸು ಕಟ್ಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ
(ಕಂಡಿಕೆ 2.2.5.2)

ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶ	ಚರ್ಮ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತಾರ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ (ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ)	ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ GST (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಿರಗಿ	ಪಾನ್ ಪರಿಮಳ- (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,800	33,600	6,048
2	ಮನಾಲಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿಶೋಬಕರ್	ಗ್ರಿಲ್ಸ್/ದೋಲ್ಸ್- (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,700	32,400	5,832
3	ಸುಜಾತ್ ರಮೇಶ ದಳವಿ	ಚಿಲ್ಸ್ ರೋಲ್ಸ್- (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,650	31,800	5,724
4	ಲಲಿತ ಸುಬ್ರಾವ್ ಕೋಲಕಾರ	ಕೇಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್- (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,600	31,200	5,616
5	ಪಲ್ಲವಿ ಅರವಿಂದ ಗುಂಜಿಕರ್	ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,700	32,400	5,832
6	ಪ್ರಿಯಾಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲಕುಂಜೆ	ಬದ್ಲೆಕ್ಸ್ ಭಾಜಿ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,900	34,800	6,264
7	ಜಾನಕಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಾಳೆನಟ್ಟಿ	ಫ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಲೇ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,600	31,200	5,616
8	ಸುಧಾ ಬಸವರಾಜ ಮರಗಿ	ಫ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಲೇ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,700	32,400	5,832
9	ಗೀತಾ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಸುತಾರ್	ಜೋಧಪುರವಾಲಾ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,700	32,400	5,832
10	ವಂದನಾ ಭರಮು ಶಿವನಾಜಿ	ರೈಸ್ ಬೋಲ್ (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,850	34,200	6,156
11	ಸುಮನ್ ರಮೇಶ್	ಬೆಳಗಾವಿ ಅಲಿಪಾಕ್-	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,900	34,800	6,264

ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶ	ಚರದ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತಾರ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ (ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ)	ತೆರದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೇ ಇಲ್ಲವೇ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ GST (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
	ಭಾಂಡೇಕರ್	(ಆಹಾರ)							
12	ಮಹಾದೇವಿ ಭೀಮರಾವ್ ದಂಡಗಲ	ಚಾಯ್ ಕಟ್ನಾ- (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,850	34,200	6,156
13	ಮಹಾದೇವಿ ಭಾಳಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಟಿಫಿನ್ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,000	36,000	6,480
14	ಸೇವಂತ ಅರ್ಜುನ್ ಮರಗಿ	ದೋಸೆ ಕಾರ್ನರ್ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,900	34,800	6,264
15	ಸಾದವ್ವ ಹಣಮಂತ ತಳವಾರ	ಜಪಾನೀಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,600	31,200	5,616
16	ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ಕಡೆಮನಿ	ಅಖಾ ಮಸೂರ್ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,800	33,600	6,048
17	ರೂಪ ರವೀಂದ್ರ ಮಜಗುವಾ	ಪುಣೇರಿ ಮಿಸಾಲ್ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,800	33,600	6,048
18	ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಿ.ಕೆ	ಸಾಂಗ್ಲಿ ವಡಾಪಾವ್ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,600	31,200	5,616
19	ವೈಶಾಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಾಂಬಳೆ	ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಟ್ನಿ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,800	33,600	6,048
20	ದೀಪಾ ಸಂತೋಷ ಶೀಲವಂತ	ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಭೇಲ್ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,900	34,800	6,264
21	ಭಾರತಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಯ್ಕರ್	ಮುಂಬೈ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,700	32,400	5,832
22	ಅಕ್ಷತಾ ಪ್ರವೀಣ ಫಿಲಾನಕರ	ದೆಹಲಿ ಚಾಟ್ನಿ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,900	34,800	6,264
23	ಸುಚಿತ್ರಾ ವಿಜಯ್ ಹೊಸಮನಿ	ತಾಜಾ ರಸ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,900	34,800	6,264

ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶ	ಚರದ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತಾರ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ (ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ)	ತೆರದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ GST (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
24	ಸುರೇಖಾ ಅನಿಲ್ ಕುರಣಕರ್	ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಕುಲಿ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,500	30,000	5,400
25	ಸುಜಾತಾ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್	ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ - (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,750	33,000	5,940
26	ಚಂದ್ರವೆಂಕಟೇಶ್ ಯಡ್ಗಲ್	ದೇಸಿ ಸ್ಪೀಟ್ಸ್ (ಆಹಾರ)	7.43	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,900	34,800	6,264
27	ವೀಣಾ ಎ ಭಂಡಾರಿ	ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿಸ್ (ಉಡುಪುಗಳು)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,900	46,800	8,424
28	ನೀತಾ ಮಂಗೇಶ್ ಪವಾರ್	ಗೌನ್ ಹೌಸ್ (ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,900	34,800	6,264
29	ಸೋನಕ ಜಯವಂತ	ದೃಷ್ಟಿ (ಉಡುಪುಗಳು)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,500	42,000	7,560
30	ಸರಸ್ವತಿ ಬಿ ಯರಜಾವಿ	ಬ್ಯೂಟಿ ಬಾರ್ (ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,400	40,800	7,344
31	ಬೇಬಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಂಬಳೆ	ಲೋಟಸ್ (ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,925	35,100	6,318
32	ಮಂದಾಕಿನಿ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯಕ್	ಬರಿಕ್ಲೇಮ್ (ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,900	34,800	6,264
33	ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹೇಶ ವಡಗಾವಿ	ಯೋಗಾನಂದ್ (ಆಭರಣ)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,925	35,100	6,318
34	ಮಧುರಾ ಗಣೇಶ ದೇನಾಯಿ	ಗ್ಲೋರಿ 1Gm ಆಭರಣ	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,250	39,000	7,020
35	ಅನಿತಾ ಗುರುದಾಸ್ ನೇಸರಿಕರ್	ಚೀಲಗಳು	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,100	37,200	6,696

ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶ	ಚರದ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತಾರ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ (ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ)	ತೆರದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೇ ಇಲ್ಲವೇ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ GST (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
36	ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎವರೆ	ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ (ಉಡುಪುಗಳು)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,200	38,400	6,912
37	ಜಯಶ್ರೀ ಎ ಕೋಲಕಾರ	ಮಹಂದಿ ಆರ್ಕ್ಯಾಡ್	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,250	39,000	7,020
38	ಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (P)	ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಗಾಫೆಸ್ (ದೋಸೆ ಚಾಕೋಲೆಟ್‌ಗಳು)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,500	42,000	7,560
39	ಶ್ರುತಿ ಸೌರವ್ ಖೇಮಲಾಪುರ	ಜಗದಂಬ (ವೈದಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	2,900	34,800	6,264
40	ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಂಘ	ಶ್ರೀಪಲ್ (ಹಣ್ಣು)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,400	40,800	7,344
41	ರೂಪಾಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಭಾಪೆಪಟ್ಟಿ	ಸೇವಾಕಾರ್ಡ್ (ಟೋಫೀನ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ, ಕರೆಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,400	40,800	7,344
42	ನವಿತಾ ಮಹೇಶ್ ವರ್ಣೇಕರ್	ಕಾಫಿ ಟ್ರೇಟ್ - (ಅಹಾರ)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	4,100	49,200	8,856
43	ವೇದಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಜಾಧವ್	ಅರ್ಗೋ ಶಕ್ತಿ - (ಅಹಾರ)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,550	42,600	7,668
44	ರೂಪೇಶ್ ಬಾಪೆಪಟ್ಟಿ	ಹತ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ - (ಅಹಾರ)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,200	38,400	6,912
45	ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಗಳಕರ	ಐಷಾರಾಮಿ (ಉಡುಪುಗಳು)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,200	38,400	6,912
46	ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಹೇಶ ಸುತಾರ	ವಸಂತ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - (ಅಹಾರ)	7.34	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,100	37,200	6,696
47	ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮನೋಜ್ ಸೂಜಿ	ಬ್ರಾಕ್ವಿ ಬೊಚಿಕ್	17.29	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	5,650	67,800	12,204

ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶ	ಚರದ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತಾರ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ (ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ)	ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ GST (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
48	ಬೋಲಾ ಗಣೇಶ್ ಮಳಲಿಕರ್	ಆಟಿಕೆ ವಲಯ	17.29	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	5,600	67,200	12,096
49	ರಾಧಾ ರವೀಂದ್ರ ಬಡ್ಡೆ	ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಯಾಬ್ಲಿಕ್ಸ್ (ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್)	15.09	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	5,200	62,400	11,232
50	ಜ್ಯೋತಿ ಅನಿಲ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ	ಸೋಲಂಕಿಯ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು	14.67	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	5,000	60,000	10,800
51	ಜಯಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ	ರಾಕೂರ್ ಪೇಡಾ	14.67	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	4,900	58,800	10,584
52	ನಮಿತಾ ಶೈಲೇಶ್ ಬಂಡಿವಾಡೇಕರ್	ಸ್ನೇಹಿ ಟ್ರೇಟ್ (ಆಹಾರ)	14.67	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	4,900	58,800	10,584
53	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭರನಟ್ಟಿ	ಅದಿತ್ಯ ಹಾಲು	14.67	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	4,800	57,600	10,368
54	ಮಂಜುಳಾ ಮಹೇಶ್ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ	ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಿ (ಆಹಾರ)	10.9	03.08.2023	30 ವರ್ಷಗಳು	ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	3,900	46,800	8,424
ಒಟ್ಟು								2,130,600	383,508

ಅನುಬಂಧ - 37

(ಕಂಡಿಕೆ 2.2.9)

ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳು, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವಡೆಯರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಾವತಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ಬಾಡಿಗೆ (ಕಂಡಿಕೆ 2.4.9)

A. MRC ಯಿಂದ ಬಾಡಿಗೆಯ ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿ

(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವರ್ಷ	ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ MRC ಯ ಆದಾಯ				ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ಶ್ವಿಕ ಆದಾಯದ 2% ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ MRC MRCಯು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳು										MRC ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಬಾಡಿಗೆ		ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ		
	ಒಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಪಾಲು	ಇತರ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಪಾಲು	S.B.A/c ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆದಾಯ	ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ - A	ಹಣ ಮನರಂಜನಾ ತರಿಗೆ	ಪಾರ್ಶ್ವಿಕ ತರಿಗೆ	ಪರವಾನಿಗೆ ಶುಲ್ಕ	ಬಡ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ	ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆದಾಯ	ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗತ್ಯವಿರುವ ಒದಗಿಸಿದ್ದ ಬಾಡ್ಡು	ನುಸೈ ಸಾಲಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ	ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ GST	GAI ಯ 2% ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆದಾಯದಿಂದ ಕಡಿತಮೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	MRC ಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಆದಾಯ	ನಿವೃತ್ತ ಆದಾಯದ 2% ಬಾಡಿಗೆ ಯಾಗಿ MRC ಪಾವತಿಸಿದ್ದು	ಎಂಆರ್‌ಸಿ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಿಜವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ (2% (A))	HNRC ನಿಂದ PWD ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ		
2006-07	13.77	4.35	0.79	18.91	2.41	0.18	0.06	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	16.02	0.32	0.38	0.32	0.06	
2007-08	17.99	4.67	1.37	24.03	3.35	0.21	0.06	0.12	0.16	0.00	0.00	0.00	3.90	20.14	0.40	0.48	0.40	0.08	
2008-09	18.65	3.45	1.35	23.44	6.25	0.21	0.05	0.10	0.18	0.00	0.00	0.00	6.79	16.65	0.33	0.47	0.33	0.14	
2009-10	24.25	6.15	1.18	31.58	9.28	0.26	0.49	0.12	0.20	0.00	0.00	0.00	10.34	21.24	0.42	0.63	0.42	0.21	
2010-11	28.41	5.36	1.62	35.39	9.41	0.25	0.41	0.11	0.19	0.00	0.00	0.00	10.37	25.02	0.50	0.71	0.50	0.21	
2011-12	38.41	5.61	1.53	45.55	10.66	0.28	0.36	0.11	0.25	0.00	0.00	0.00	11.67	33.88	0.68	0.91	0.68	0.23	
2012-13	27.95	6.37	1.65	35.97	0.00	0.00	0.34	0.12	0.54	0.00	0.14	0.00	1.14	34.83	0.70	0.72	0.70	0.02	
2013-14	31.78	5.39	1.55	38.72	0.00	0.00	0.33	0.12	0.67	0.00	0.00	0.00	1.12	37.60	0.75	0.77	0.75	0.02	
2014-15	34.66	5.04	1.87	41.57	0.00	0.00	0.33	0.12	0.80	0.00	0.00	0.00	1.25	40.32	0.81	0.83	0.81	0.03	
2015-16	38.41	5.52	3.65	47.58	0.00	0.00	0.39	0.12	0.57	0.00	0.00	0.00	1.09	46.49	0.93	0.95	0.93	0.02	
2016-17	44.48	0.00	2.43	46.90	0.00	0.00	0.39	0.12	0.57	1.56	0.00	0.00	2.65	44.25	0.88	0.94	0.90	0.04	
2017-18	76.40	0.00	3.08	79.48	0.00	0.00	0.50	0.12	1.86	0.00	0.00	0.00	2.48	77.00	1.54	1.59	1.54	0.05	
2018-19	51.12	1.13	5.95	58.20	0.00	0.00	0.50	0.14	3.59	0.00	0.00	28.22	32.46	25.75	0.51	1.16	0.51	0.65	
2019-20	26.10	0.73	4.47	31.29	0.00	0.00	0.50	0.13	3.01	0.00	0.00	0.00	3.64	27.65	0.55	0.63	0.61	0.02	
2020-21	5.07	0.00	3.03	8.11	0.00	0.00	0.52	0.05	0.74	0.00	0.00	0.00	1.30	6.80	0.14	0.16	0.14	0.03	
2021-22	12.55	0.00	1.48	14.03	0.00	0.00	2.65	0.06	0.60	0.00	0.00	0.00	3.31	10.72	0.21	0.28	0.21	0.07	
2022-23	29.13	0.00	1.79	30.93	0.00	0.00	2.26	0.12	0.64	0.00	0.00	0.00	3.02	27.91	0.56	0.62	0.56	0.06	
ಒಟ್ಟು	519.14	53.76	38.80	611.70	41.36	1.38	10.16	1.90	14.69	1.56	0.14	0.01	28.22	99.42	512.27	10.25	12.23	10.31	1.92

A. JWGC ಯಿಂದ ಬಾಡಿಗೆಯ ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿ

(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವರ್ಷ	ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (2019-20ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್)		HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ FD	
	ಮೊತ್ತ FD ಬಡ್ತಿ @ 7%	FD ಬಡ್ತಿ @ 7%	ಮೊತ್ತ FD ಬಡ್ತಿ @ 7%	FD ಬಡ್ತಿ @ 7%
2016-17	11.22	0.79	0.00	0.00
2017-18	12.15	0.85	0.00	0.00
2018-19	13.24	0.93	0.00	0.00
2019-20	12.61	0.88	0.00	0.00
2020-21	11.29	0.79	0.00	0.00
2021-22	8.20	0.57	4.54	0.32
2022-23	8.35	0.58	5.31	0.37
ಒಟ್ಟು	77.06	5.39	9.85	0.69
ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ	6.08			
ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬಡ್ತಿಯ 2%	0.12			

ಅನುಬಂಧ-38
(ಕುರಿತು 3.1) ಪಿಸಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತಿದ್ದ RCC ಪೋಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ವೃತ್ತದ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು IR ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ ಗೆ ಅಳಿಯಲಾದ ಪಿಸಿನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ(Cum)	KM ನಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಯ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾದುದು (Cum)	ಪಾವತಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ (₹)
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	2021-22 & 2022-23	15-05-2023 to 20-05-2023 & 12-06-2023	3.75	67	251.25	1638195
2	ಗೋಕಾಕ್	ಬೆಳಗಾವಿ	2021-22 & 2022-23	15-05-2023 to 20-05-2023 & 12-06-2023	3.75	78.13	292.99	1922159
3	ವಿಜಯಪುರ	ಬೆಳಗಾವಿ	2021-22 & 2022-23	15-05-2023 to 20-05-2023 & 12-06-2023	3.46	20.99	72.62	413389
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	2021-22 & 2022-23	22-05-2023 to 03-06-2023 & 28-06-2023	3.75	89.29	334.84	2155473
5	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2022-23	12-06-2023 to 16-06-2023 & 07-07-2023	3.75	11.52	43.2	259444
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮೈಸೂರು	2021-22 & 2022-23	12-06-2023 to 16-06-2023 & 07-07-2023	3.75	50.9	190.88	1148066
7	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	2021-22 & 2022-23	04-08-2023 to 23-08-2023 & 13-09-2023	3.75	21.11	78.26	506596
8	ಕುಂದಾಪುರ	ಮಂಗಳೂರು	2021-22 & 2022-23	03-10-2023 to 17-10-2023 & 15-11-2023	3.75	25.3	94.87	616987
9	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಬೆಂಗಳೂರು	2021-22	26-06-2023 to 01-07-2023 & 27-07-2023	3.75	13.26	49.73	283118
10	ರಾಮನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು	2021-22	26-06-2023 to 01-07-2023 & 27-07-2023	3.75	32	120	683172
11	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	2021-22 2022-23	29-05-2023 to 12-06-23 & 11-07-2023	3.75	7.04 56.36	26.4 211.35	157425 1269292
12	ತುಮಕೂರು	ಹಾಸನ	2021-22 2022-23	07-08-2023 to 24-08-2023 & 20-09-2023	3.75	29.4 85.86	110.25 321.96	627664 1933576
13	ಗದಗ	ಧಾರವಾಡ	2021-22 2022-23	28-08-2023 to 12-09-2023 & 11-10-2023	3.75	29.32 21.62	109.95 81.07	625956 486907
ಒಟ್ಟು						644.1	2408.37	14840189

ಅನುಬಂಧ-39

ಕಂಡಿಕೆ 3.2 - ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಕೆಲಸದ ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು

[ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ]

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಪ್ಪಂದ/ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾಪನ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಪ-ವಿಭಾಗ/ವಿಭಾಗ ಬಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್	ರಸ್ಸಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಬಿಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ	ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ	ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ₹ ಗಳಲ್ಲಿ
1	ವೀರಾಪುರ, ರಂಗಾಪುರ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. WI-146771	223/8.3.22	192.16	08-03-2022	563 1-16	22-03-2022	14	169/3.22 752/23.3.22	I & Part		96.01
					566 1-11	23-03-2022	15	172/3.22 757/23.3.22	II & Part	185.72	89.71
2	ಗಂದಗೇರಿ ತಾಂಡಾ, ಪಟಪರವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗಾಜದಾಳ ಕೆಟಗಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. WI-148534	245/18.3.22	109.21	18-03-2022	569 1-11	22-03-2022	4	92/3.22 753/23.3.22	I & Part	96.15	
3	ಗಿಣಿಗೇರಾ ಗೊಂಡಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ Km 0.00 to 1.00. WI-146787. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್.	238/11.3.22	129.52	11-03-2022	611 1-2	23-03-2022	12	139/23.3.22 762/24.3.22	I & Part	84.14	84.14
4	ಗಿಣಿಗೇರಾ ಗೊಂಡಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ Km 1.00 to 2.00. WI-146789. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್.	239/11.3.22	109.90	11-03-2022	610 1-2	23-03-2022	12	140/23.3.22 761/24.3.22	I & Part	71.45	34.57
5	ಹಣವಾಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ	299/21.3.22	102.92	21-03-2022	569	25-03-2022	4	176/3.22	I & Part	75.21	64.21

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಪ್ಪಂದ/ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.	ಮಾಪನ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಪ-ವಿಭಾಗ/ವಿಭಾಗ ಬಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್	ರನ್ವಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಬಿಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ	ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
	ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ವಾಚಿರಡ್ಡಿ ಶಿಬಿರದ ಎನ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. WI- 148675. Venkoba Wodeyar.				NA			786/25.3.22			
6	ಸಿದ್ಧಿಶೇರಿಯ ಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. WI- 146772.	231/9.3.22	37.64	10-03-2022	565 1-14	22-03-2022	13	170/3.22 755/23.3.22	I & Final	30.44	30.44
7	ಹುಣಸಿಹಾಳ್ ಮತ್ತು ಗಾಣದಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ CD ನಿರ್ಮಾಣ WI- 147126.	309/24.3.22	17.32	24-03-2022	965 83-87	25-03-2022	1	98/3.22 NA	I & Final	16.16	16.16
8	ತಳಕಲ್ ಅಡವಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ KM 0.00 to 6.00. WI- 149067. ಮಲ್ಲವ್ವ ನೀಲಪ್ಪ ಗೌಡ	294/21.3.22	200.00	21-03-2022	570 1-14	24-03-2022	3	95/3.22 767/24.3.22	I & Part	194.35	194.35
9	ಕುಕನೂರು ಅರಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ KM 0.00 to 6.60. WI- 149068. ಅಮರೇಶ ಕೆ ಹೊಸಂಗಡಿ.	304/22.3.22	117.94	22-03-2022	572 1-9	24-03-2022	2	96/03.22 769/24.3.22	I & Part	119.69	5.60
10	ದ್ಯಾಮಪುರ, ಚಂದೂರು ಮತ್ತು ಯಡಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	293/19.3.22	104.55	19-03-2022	574 1-9	24-03-2022	5	100/3.22 774/24.3.22	I & Part	92.54	36.10

ಮಾರ್ಚ್ 2023ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಅನುಸರಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಪ್ಪಂದ/ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.	ಮಾಪನ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಪ-ವಿಭಾಗ/ವಿಭಾಗ ಬಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್	ರನ್ವಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಬಿಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ	ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
	ನಿರ್ಮಾಣ . WI-149064. ಗದ್ದೆಯು ಬಿ ಮ್ಯಾಗಳಮಂತ .										
11	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.WI-146773. ಜಿ ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್	226/9.3.22	18.66	09-03-2022	NA 1-9	22-03-2022	13	174/3.22 759/23.3.22	I & Part	17.69	17.69
12	SH-130 at KM 13.70, 15.80 & 16.90 ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ WI-143630. ಟಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್	301/22.3.22	300.00	22-03-2022	573 1-4	24-03-2022	2	99/3.22 NA	I & part	213.57	10.00
			1,439.82							1,197.11	775.13

ಅನುಬಂಧ-40
(ಕಂಡಿಕೆ 3.2) ನಿಯಮ ಬಾಹೀರ ಕೆಲಸದ ಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು

(ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ	ಏಜೆನ್ಸಿ	ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ	RA ಬಿಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ	ಮಾಪನ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	SBR/DBR ಸಂ	ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ	ತತ್ಕಾಲದ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಮೊತ್ತ
1	145691	ಬಿ ರಮೇಶ್	NA 02-03-2022	116.94	II & ಭಾಗಶಃ	18-03-2022	16	242/21.03.22 1458/22.03.22	129.86	129.86	26.25
2	145967	ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	447 05-03-2022	113.23	I & ಭಾಗಶಃ	16-03-2022	11	102/16.03.22 1361/17.03.22	65.04	30.00	30.00
3	145976	ಆರ್ ಸಿ ಪಂಪನ ಗೌಡ	461 09-03-2022	100.00	I & ಭಾಗಶಃ	NA	7	105/16.03.22 1432/21.03.22	65.13	30.00	30.00
4	146781	ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ	395 25-02-2022	209.66	I & ಭಾಗಶಃ	15-03-2022	18	550/17.03.22 1399/18.03.22	178.08	178.08	178.08
5	147230	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ	440 03-03-2022	66.52	I & ಭಾಗಶಃ	24-03-2022	21	256/24.03.22 1506/25.03.22	52.63	50.63	50.63
6	147902	ಕೇದಾರ ಗೌಡ	465 09-03-2022	104.55	I & ಭಾಗಶಃ	22-03-2022	13	610/25.03.22 1525/25.03.22	67.29	67.29	67.29
7	148023	M/S ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿ	457 07-03-2022	104.70	I & ಭಾಗಶಃ	18-03-2022	11	581/22.03.22 1463/22.03.22	48.24	48.24	48.24
8	148244	ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಗೌಡ ಜಿ	510 05-03-2022	104.57	I & ಭಾಗಶಃ II & ಭಾಗಶಃ	16-03-2022 24-03-2022	11 19	539/03.22 1341/16.03.22 616/25.03.22 1550/28.03.22	58.87 98.99	58.87 95.00	58.87 36.13
9	148493	ಸೋಮನಗೌಡ ಜಿ	573 18-03-2022	104.82	I & ಭಾಗಶಃ	22-03-2022	4	587/23.03.22 1544/28.03.22	67.09	62.00	62.00
10	148495	ಸೋಮನಗೌಡ ಜಿ	468 09-03-2022	104.79	I & ಭಾಗಶಃ II & ಭಾಗಶಃ	NA 23-03-2022	6 14	99/15.03.22 1309/15.03.22 118/23.03.22 1504/25.03.22	96.65 104.77	94.65 102.77	94.65 8.12
11	148566	ಕೇದಾರ ಗೌಡ	539 15-03-2022	104.64	I & ಭಾಗಶಃ	18-03-2022	3	236/18.03.22 1415/19.03.22	60.57	58.57	58.57

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ	ಏಜೆನ್ಸಿ	ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ	RA ಬಿಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ	ಮಾಪನ ದಿನಾಂಕ	ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	SBR/DBR ಸಂ	ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ	ತತ್ಕಾಲದ ಪರಿಗಣನೆ ವೆಚ್ಚ	ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಮೊತ್ತ
					II & ಭಾಗಶಃ	25-03-2022	10	267/25.03.22 1524/25.03.22	89.08	86.06	27.48
12	148568	ಕೇದಾರ ಗೌಡ	538 15-03-2022	104.76	I & ಭಾಗಶಃ	24-03-2022	9	258/24.03.22 1507/25.03.22	33.22	31.22	31.22
13	148571	ಕೇದಾರ ಗೌಡ	NA 15-03-2022	103.59	I & ಭಾಗಶಃ	18-03-2022	3	237/18.03.22 1416/19.03.22	31.32	29.32	29.32
14	148573	ಕೇದಾರ ಗೌಡ	536 15-03-2022	104.60	I & ಭಾಗಶಃ	24-03-2022	9	257/24.03.22 1508/25.03.22	45.95	43.95	43.95
15	148660	ಕೇದಾರ ಗೌಡ	NA 14-03-2022	104.45	I & ಭಾಗಶಃ	18-03-2022	4	232/18.03.22 1405/18.03.22	67.78	65.78	65.78
16	148754	ಬಸವರಾಜ ಎಲ್	541 14-03-2022	104.93	I & ಭಾಗಶಃ	19-03-2022	5	238/18.03.22 1417/19.03.22	59.71	56.71	56.71
17	148755	ಬಸವರಾಜ ಎಲ್	540 14-03-2022	104.90	I & ಭಾಗಶಃ	25-03-2022	11	264/25.03.22 1521/25.03.22	89.00	87.00	30.29
18	148836	M/s ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	475 10-03-2022	104.86	I & ಭಾಗಶಃ	15-03-2022	5	263/25.03.22 1522/25.03.22	80.78	78.78	78.78
19	148946	ಕೇದಾರ ಗೌಡ	466 09-03-2022	104.80	II & ಭಾಗಶಃ	21-03-2022	11	93/15.03.22 1296/15.03.22	80.30	78.30	78.30
					II & ಭಾಗಶಃ	111/21.03.22 1446/21.03.22	11	111/21.03.22 1446/21.03.22	96.99	94.99	16.68
					I & ಭಾಗಶಃ	98/15.03.22 1308/15.03.22	6	98/15.03.22 1308/15.03.22	88.24	86.24	86.24
					II & ಅಂತಿಮ	117/23.03.22 1505/25.03.22	14	117/23.03.22 1505/25.03.22	104.78	102.78	16.54
20	149124	ಕೆ ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ	516 15-03-2022	104.76	I & ಭಾಗಶಃ	25-03-2022	10	266/25.03.22 1526/25.03.22	65.75	47.10	47.10
				2176.07							1357.22

ಅನುಬಂಧ-41
(ಕಂಡಿಕೆ 3.2):
ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಎರಕದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾಪನದ ದಿನಾಂಕ	ದಿನಗಳು
1	145691	06-03-2022	18-03-2022	-8
		08-03-2022		
		10-03-2022		
2	145967	21-03-2022	16-03-2022	5
		21-03-2022		
		21-03-2022		
3	145976	28-05-2022	21-03-2022	70
		29-05-2022		
		30-05-2022		
4	147230	21-04-2022	24-03-2022	55
		18-05-2022		
5	147902	25-03-2022	22-03-2022	6
		28-03-2022		
6	146781	11-03-2022	15-03-2022	28
		12-04-2022		
7	148023	30-03-2022	18-03-2022	14
		01-04-2022		
8	148493	28-03-2022	22-03-2022	6
9	148495	14-03-2022	23-03-2022	-8
		15-03-2022		
10	148566	20-03-2022	18-03-2022	2
		26-03-2022	25-03-2022	1
		26-03-2022		
11	148568	21-03-2022	24-03-2022	1
		25-03-2022		
12	148571	16-03-2022	18-03-2022	9
		27-03-2022		
13	148573	18-03-2022	24-03-2022	33
		25-03-2022		
		26-04-2022		
14	148660	27-03-2022	18-03-2022	9
		27-03-2022		
15	148754	24-03-2022	19-03-2022	9
		28-03-2022		
16	148755	24-03-2022	25-03-2022	-3
		22-03-2022		
17	148836	14-03-2022	21-03-2022	1
		15-03-2022		
		21-03-2022		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಎರಕದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾಪನದ ದಿನಾಂಕ	ದಿನಗಳು
		14-03-2022		
		15-03-2022		
		21-03-2022		
		22-03-2022		
18	148496	14-03-2022	23-03-2022	-8
		15-03-2022		
19	149124	20-03-2022	25-03-2022	0
		25-03-2022		
20	148244	12-05-2022	24-03-2022	51
		14-05-2022		

ಅನುಬಂಧ-42

(ಕಂಡಿಕೆ 3.3)

ರೋಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಾತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ನೀಡಿರುವ ಅನುಮತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ರಸ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ದರ (₹)	19.4.2021 ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಓದಿದ 8.6.2020 ದಿನಾಂಕದ GO ಪ್ರಕಾರ ವಸೂಲಿಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸುವ (₹) ವೆಚ್ಚ	ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ (₹) (*)	ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಾತಿ (₹)
1	ಮೈಸೂರು	7 Nos. 50700 M	500	25350000	1283940	24066060
2	ದಾವಣಗೆರೆ	6 Nos. 49360 M	500	24680000	891230	23788770
3	ಮಡಿಕೇರಿ	5Nos. 34770 M	500	17385000	493276	16891724
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	4 Nos. 18900 M	500	9450000	998709	8451291
ಒಟ್ಟು		22 Nos. 153730 M	500	76865000	3667155	73197845

(*) ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.

ಅನುಬಂಧ-43
(ಕುಡಿಕೆ 3.4)
1. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ

ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ (P&M) ತಪ್ಪಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದ ಶೈಮಾನಿಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ					
RA ಬಿಲ್ ನಂ.	ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ (₹)	ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (₹)	ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೊತ್ತ(₹)	ಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕ	ವೆತ್ಯಾಸ (₹)
1	74660803	3762605	7710152	03.09.2018	1211589
2	40640878	2735957			
3	35891672	3035701	15127068	14.12.2018	1889955
4	24974205	2112307			
5	42337654	3729074			
6	8703521	766601			
7	40797634	3593430	23730564	21.03.2019	455608
8	11416928	1005596			
9	48460906	4218035			
10	128270345	11164645	21540503	07.01.2020	5286854
11	79122991	6886680			
12	42925807	4163347			
13	35171352	3411248			
14	44800199	4171875	10148540	07.03.2020	853073
15	48400910	4507179			
16	39283767	3658175			
17	59692863	5637292	78256827		9697079
ಒಟ್ಟು	805552435	68559748			

2. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ PWD ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ

ಪ್ರಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ						
RA ಬೆಲೆ ನಂ.	ಬೆಲೆ ಮೊತ್ತ (₹)	ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೊತ್ತ(₹)	ಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (₹)	ವೆತ್ಯಾಸ (₹)	
1	42364886	2816189	18.02.2019	2291482	524707	
2	26355842	2411912		1993291	418621	
3	16774389	1663850		1434420	229430	
4	50352894	5550947		4772215	778732	
5	21827907	2311792		1893233	418559	
6	12264552	1094891	03.02.2020	946568	148323	
7	86280172	9015738		7668469	1347269	
8	45478834	4444203		3560093	884110	
9	11109587	1074575	13.03.2020	854447	220128	
10	48466230	4867145		3899764	967381	
11	80981274	9748641		8108196	1640445	
12	28783529	3251024	24.03.2022	2721340	529684	
13	36711066	5082702		4261954	820748	
14	25018716	3463879		2904475	559404	
15	64727022	12049165		10389321	1659844	
16	20531915	3822089		3295574	526515	
17	57036521	12416487		10607535	1808952	
18	17332433	3773162		3223452	549710	
ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾದುದು	692397769	88858391		74825827	14032564	
ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು	692397769	87741274		74825827	12915447	

ಅನುಬಂಧ-44:
(ಕುರಿತು 3.4) ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ PWD ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ

RA ಬಿಲ್ ನಂ.	ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ (₹)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (₹)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೌಲ್ಯ (₹)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ 'R' (₹)	ಪಾವತಿಸಿದ್ದ PA (₹)	ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ PA (₹)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ P.A (₹)
1	42364886	4903361	37461525	2816189	2026263			789926
2	26355842	1380057	24975785	2411912	1888918	18.02.2019		522994
3	16774389	6051032	10723357	1663850	916981			746869
4	50352894	26252593	24100301	5550947	2284115			3266832
5	21827907	9629215	12198692	2311792	1058048			1253744
6	12264552	0	12264552	1094891	946568			148323
7	86280172	29498156	56782016	9015738	5046712	03.02.2020		3969026
8	45478834	10269326	35209508	4444203	2756208			1687995
9	11109587	2763837	8345750	1074575	641878			432697
10	48466230	17634341	30831889	4867145	2480843	13.03.2020		2386302
11	80981274	22731855	58249419	9748641	5832184			3916457
12	28783529	9686508	19097021	3251024	1805529			1445495
13	36711066	25846459	10864607	5082702	1261321			3821381
14	25018716	8846993	16171723	3463879	187735			3276144
15	64727022	37374046	27352976	12049165	4390421	24.03.2022		7658744
16	20531915	12111234	8420681	3822089	1351602			2470487
17	57036521	32566511	24470010	12416487	4550882			7865605
18	17332433	15483866	1848567	3773162	343795			3429367
ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾದುದು	692397769	273029390	419368379	88858391	39770001			49088390
ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು	692397769	273029390	419368379	87741274	39770001			47971273
ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಾವತಿ								
'R' ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಾವತಿ								
								35055826

ಅನುಬಂಧ-45

(ಕಂಡಿಕೆ 3.6)

ತಪ್ಪಾದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಐಟಂಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣ ಪಾವತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಏಜೆನ್ಸಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಮಾಣ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ	ಚ. ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ₹	ವಿವರಣೆ
1	244	ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ	24.00	62.10	253	15711	
				53	266.50	14124	
				2079	253	525987	
				74.10	253	18747	
				72.98	328	23937	
				5878.40	328	1928115	
2	250	M/s ಇಕ್ವಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇನ್ಸಾ	31.75	1188.62	318.33	378373.00	
3	256	ಶ್ರೀ CHVN ರೆಡ್ಡಿ	36.00	3165.26	345.45	1093439	ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ
		12% GST				479812	
		ಒಟ್ಟು (A)	91.75			4478245	(A)
4	W.I. 115695	M/s ಬಾಲಾಜಿ ಕೃಪಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	18.00	3882.00	350.00	1358700	
		> 125%		4496.62	522.00	2347236	
5	W.I 80331	M/s ಬಾಲಾಜಿ ಕೃಪಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	19.00	487.50	300.00	146250	
		>125%		932.30	440.96	411107	
		18% GST				767393	
			37.00			5030686	(B)
		ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	128.75			9508931	(A)+(B)

ಅನುಬಂಧ-46

(ಕಂಡಿಕೆ 3.8)

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ

(Amount in ₹)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆಲಸದ ಘಟಕದ ಹೆಸರು	ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ	ಪಾವತಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
1	ಸಿಮೆಂಟ್	15877292.31	16568632.03
2	ಉಕ್ಕು	12863584.01	14960546.56
3	ಹಾಟ್ ಕಾಯಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಶೀಟ್‌ಗಳು	83752117.77	126203415.00
4	ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳು	19641068.84	19669176.70
5	ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು	8716608.05	8060016.87
6	ಲೇಬರ್	6637660.33	5869403.02
	ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ	147488331.32	191331190.18
	ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ)	165186931.07	214290933.00
	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ	49104001.93	



ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೇಕ್ಷಪರಿಶೋಧಕರು
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag2/karnataka>

