




ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା)
ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 2 ବର୍ଷ 2024

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 2 ବର୍ଷ 2024

ସୂଚୀପତ୍ର

ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
ମୁଖବନ୍ଧ		vii
ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ		ix-xix
ଭାଗ-କ: ଉପକ୍ରମ		
ଉପକ୍ରମ	1	1 - 4
ଅଧ୍ୟାୟ II: କୃଷକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ “ଜୀବିକା ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କୃଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା” ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା”		
<i>କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ</i>		
କୃଷକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ “ଜୀବିକା ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କୃଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା” ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା	2	5 - 39
ଅଧ୍ୟାୟ III: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ” ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା		
<i>ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିଚର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ</i>		
“ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ” ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା	3	41 - 64
ଅଧ୍ୟାୟ IV: ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରକ ବନାକରଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରାୟୋଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା		
ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରକ ବନାକରଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରାୟୋଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା	4	65 - 95
ଅଧ୍ୟାୟ V: ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ କରୀଡ଼ର-ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ୱେ ନିର୍ମାଣ” ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା		
<i>ପୂର୍ବ ବିଭାଗ</i>		
“ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ କରୀଡ଼ର ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ୱେ ନିର୍ମାଣ” ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା	5	97 - 126
ଅଧ୍ୟାୟ VI: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା		
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା	6	127-154
ଅଧ୍ୟାୟ VII: ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ		
<i>ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ (ପରିବହନ) ବିଭାଗ</i>		
ପଣ୍ୟବାହୀ ଯାନରୁ ମୋଟର ଯାନ କର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କରର ଅନାଦାୟ	7.1	155
ମୋଟର ଯାନ କରର ସମ୍ଭାଦାୟ	7.2	156
<i>ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିଚର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ</i>		
ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ଅଣନିକାଶ	7.3	157
ନିର୍ବ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟର ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ଉପରେ ସୁଧର ଅନାଦାୟ	7.4	159
ରାଜି କାଠ ଓ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅଣନିକାଶ	7.5	160
<i>ଗୃହନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ</i>		
ଆଧୁନିକ ମାଂସ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣରେ ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ	7.6	160

ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ	7.7	162
ପରିହାସ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ	7.8	163
ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ	7.9	165
କସ୍ତାତ୍ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ		
ଡେଡ୍ ରେଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ପରିଶାମା ସୁଧ ଆଦାୟ ନହେବା	7.10	167
କୋଇଲା ବିକ୍ରୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶିର ଅନାଦାୟ ଓ ରୟାଲିଟିର କମ୍ ଆଦାୟ	7.11	168
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ		
ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନିୟମିତ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ	7.12	170
ପୂର୍ବ ବିଭାଗ		
ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ	7.13	171
ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	7.14	173
ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ତିଲାପଣ ହେତୁ ପରିହାସ୍ୟ ବ୍ୟୟ	7.15	174
କୃଷ୍ଣ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାସ୍ୟ ବ୍ୟୟ	7.16	177
ଫମ୍ପା ଅଂଶ ବିୟୋଗ କରାନଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	7.17	179
ଅଧିକ ପିଚୁ ଓ ଗ୍ରାନୁଲାର ସର୍ବ୍ବେସ୍ ସ୍ତରର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପରିହାସ୍ୟ ବ୍ୟୟ	7.18	180
ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା	7.19	182
ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ	7.20	184
ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେୟ	7.21	187
ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ହେତୁ ନିରର୍ଥକ ଖର୍ଚ୍ଚ	7.22	188
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ	7.23	190
ରାସ୍ତାର ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାସ୍ୟ ବ୍ୟୟ	7.24	192
ପରିହାସ୍ୟ ବ୍ୟୟ	7.25	193
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ	7.26	194
ଅର୍ଥ ବିଭାଗ		
ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା	7.27	196

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
I	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ 30 ଜୁନ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇ ନଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନ/ ଅନୁଚ୍ଛେଦ	1.7	199
II	ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅଭାବ	2.2.6.1	200-201
III	2016-20 ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି କୋଇଲା ଖଣି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ତ୍ତର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ	3.2.2.2	202-204
IV	2016-20 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚର ବିବରଣୀ	3.2.3	205-207
V	ଉପଭୋକ୍ତା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କଠାରୁ ସଂଶୋଧିତ ହାରରେ ଏନ୍‌ପିଭିର ଅନାଦାୟ	4.3.2.1	208
VI	ଖଣି ଲିଜିଆରାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏନ୍‌ପିଭିର ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ଉପରେ ଅନାଦାୟ ସୂଚ	4.3.2.2	209-210
VII	ୟୁଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରକ ବନାକରଣ ମୂଲ୍ୟର ଅନାଦାୟ	4.3.3	211
VIII	ଏଫ୍‌ସି ଆକ୍ଟ, 1980 ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରକ ବନାକରଣ ଅଧିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ	4.4.4	212
IX	ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପରିମାଣ	4.5.4.1	213
X	2019-22 ଅବଧିରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୃକ୍ଷର ତିନିପିଏସ୍ ସର୍ଭେ, ସଫ୍ଟୱେର ବିକାଶ, ଦରମା ଏବଂ ଅନୁଜ୍ଞାମୂଳକ ଦେୟ ପାଇଁ କାମ୍ପା ପାଣ୍ଟିର ଅନିୟମିତ ବିନିଯୋଗ	4.5.4.1	214
XI	ବନାକରଣ ପାଣ୍ଟିର ଅଣ-ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ	4.5.4.1	215-216
XII	ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯୋଜନାରେ ପାଣ୍ଟିର ଅନିୟମିତ ବ୍ୟୟ	4.5.5.2	217
XIII	କାମ୍ପା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଭାଉଚର	4.5.5.3	218
XIV	ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା 2019-20 ରୁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ	4.5.5.4	219-220
XV	ବନଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଓ ବାଉଁଶ ଉପରେ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବାଉଁଶର ଅମଳ/ ଉପଯୋଗ	4.6.1	221
XVI	2017-22 ମଧ୍ୟରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ	4.6.2	222-223
XVII	ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦେୟରୁ ଚିଡ଼ିଏସ୍ ଟଙ୍କାର ଅଣ/ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦାୟ	4.6.3	224
XVIII	2019-22 ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ବନଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଦ ପଇଁଚରାଗ ଅଭାବ	4.7.1	225
XIX	ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳର ମିଳିତ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ	4.7.5	226
XX	ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ପି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକର ଅତିରିକ୍ତ ବିତ୍ୟୁତିର ବିବରଣୀ	6.2.2.1	227

ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
		ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
XXI	ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନତା କାରଣରୁ ରିହାତି ହରାଇବା	6.2.2.2	228
XXII	ବାଲିର କ୍ୟାପିଙ୍ଗ ଲେୟରର ଅପଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା	6.2.3.3	229
XXIII	ତୁଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଅବଧିଠାରୁ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ସତରଫ ମରାମତି	6.4.1	230
XXIV	ଲିଡ୍ ଦୂରତାର ଦୋହରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	6.5.1.2	231-232
XXV	ବାଲି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲିଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା	6.5.1.3	233
XXVI	ମୋରମ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଲିଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	6.5.1.4	234
XXVII	ମାଟିର ଲିଡ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ	6.5.1.5	235
XXVIII	ଓଭର ହେଡ୍ ଚାର୍ଜର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ	6.5.2.1	236-237
XXIX	ସିଆର୍ଏମ୍‌ବିର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦର ବିବରଣୀ	6.5.2.2	238
XXX	ମୋଟର ଗ୍ରେଡରର ନିୟୁତ୍ତ ଚାର୍ଜର ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣର ବିବରଣୀ	6.5.2.3	239-240
XXXI	2019-21 ଅବଧିରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଯାନ (ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାନ) ରୁ ଅନାଦାୟ ମୋଟର ଯାନ କର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କର	7.1	241
XXXII	ଏକକାଳୀନ କର କମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ	7.2	242
XXXIII	2015-21 ଅବଧିରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅଣନିକାସ କାଠ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗଝାରୀ ଅନୁକ୍ଷେପ	7.5	243
XXXIV	ତୁଳ୍ଲି ନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଡିଆଇ କେ 7 ପାଇପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟର ପୁନଃପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେବା କାରଣରୁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	7.7	244-245
XXXV	ଡେଡ୍ ରେଷ୍ଟ (ଡିଆର୍)ର ଅନାଦାୟ ଏବଂ ଏହାର ସୁଧ	7.10	246-248
XXXVI	ଓସିପିଏଲ୍ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ଆଦାୟ ନହେବା	7.11	249
XXXVII	କୋଇଲା ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୟାଲିଟିର ସମ୍ପାଦାୟ	7.11	250
XXXVIII	ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ତାଲାପଣ ଏବଂ ଆକଳନର ସଂଶୋଧନ ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ	7.15	251-252
XXXIX	ଧର୍ମଶାଳା-କବାଟବନ୍ଧ ରାସ୍ତାର ଟେନେଜ୍ 5.080 କିମି ଏବଂ 11.050 କିମି ଠାରେ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଦର	7.15	253-260
XL	ପ୍ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆକଳନରେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଜିଏସ୍‌ଟି ପରିବହନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	7.23	261-263

ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
XLI	ଆଇଆରସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପକ୍କା ବନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	7.24	264
XLII	ଜିଏସ୍‌ଟି ପଥର ଉତ୍ପାଦ ବଦଳରେ ସ୍ଲାଗ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବାରୁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ	7.25	265
XLIII	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇ 30 ଜୁନ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇ ନଥିବା ବକେୟା ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନ/ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷସ୍ତରୀୟ ବିବରଣୀ	7.27	266
XLIV	ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିବା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା	7.27	267
XLV	ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତଥା ସଂଶୋଧନ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କେତେକ ସ୍ଥାୟୀ ଅନିୟମିତତା	7.27	268
ସଂକ୍ଷେପଣ ଶବ୍ଦର ପରିଭାଷା		271 - 274	

ଭାରତୀୟ ସମିଧାନର ଧାରା 151 ଏବଂ ସମସ୍ତାନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗୋଧିତ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ଅଧିନିୟମ 1971ର ଧାରା 13 ଓ 19 (A) ଅନୁଯାୟୀ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ।

ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅତିର୍-II) କ୍ଷମାସା ଅଧିନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ (ପରିବହନ ବିଭାଗ), ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଉପରେ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ।

ବର୍ଷ 2020-22 ଅବଧିରେ ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିବା ତଥା ପୂର୍ବବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ପୂର୍ବ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ 2020-22 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସମାକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଅନୁବାଦିତ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିବେଦନ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ ।

ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ପାଞ୍ଚଟି ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ଯଥା-କୃଷକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ “ଜୀବିକା ଓ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କୃଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା”, “ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବେଶ ଆଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ”, “ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରକ ବନାକରଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରାୟୋଗ”, “ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଷତିପୂର-ବିତ୍ତ୍ୱ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ସ୍ତେର ନିର୍ମାଣ” ଏବଂ “ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ” ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ 26 ଟି ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ।

ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିବେଦନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂଶୋଧିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ସହାୟତା କରିବା ଆଶା କରାଯାଏ । ଏହା ନୀତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଉନ୍ନତ ଶାସନରେ ସହାୟକ ହେବ ।

I. ଉପକ୍ରମ

ସମାକ୍ଷିତ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଶ୍ୱଚିତ୍ର, ସମାକ୍ଷାର ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିସର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟାୟ-I ରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି । ଅଧ୍ୟାୟ-II, III, IV, V ଏବଂ VI ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ- VII ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ।

II. କୃଷକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ “ଜୀବିକା ଓ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କୃଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା” ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

କୃଷି ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଛଅଟି ଉପାଦାନ ଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଜୀବିକା ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୃଷକ ସହାୟତା (କାଳିଆ) ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପରେ ଅନୁପାଳନ ଅତିବ୍ ନିମ୍ନ ମତେ ପ୍ରକାଶ କଲା:

- ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଟାବେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଟାବେସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସାକ୍ଷତି ତାଟା ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା । ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବମୋଟ 9,331.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 2021-22 ରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା 2,060.29 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ଅଭାବରୁ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.3)

- ଯୋଜନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଭାବ ହେତୁ ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛଅଟି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଯଥା: ‘ଗାଷ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା’ ଏବଂ ‘ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାର ପାଇଁ ଜୀବିକା ସହାୟତା’ 2018-21 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକତ୍ୱ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ଅଧିକରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି କିଛି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ତିନୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଯଥା: ‘ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ କୃଷି ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା’ ଏବଂ ‘ସୁଧା ମୁକ୍ତ ଶସ୍ୟ ରଣ’ ଛାଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଯଥା: ‘କୃଷକ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଜୀବନ ବୀମା ସହାୟତା’ ଏବଂ ‘କାଳିଆ ସ୍ୱଳାପସିପ୍’ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.1)

- ବିଭାଗ, 2019-21 ମଧ୍ୟରେ 65.64 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 41.64 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତିନି ଥର 8.09 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ଏବଂ 15.91 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଥରେ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟରେ 9.76 ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ହେବୁ ଏହା ଘଟିଥିଲା । ଏଥି ସହିତ, ଅନ୍ୟ ତାଟାବେସ୍ ଯଥା ଏସ୍‌ଇସିସି, ବାହାନ, ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଏବଂ ଏର୍‌ଆର୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ସହିତ କାଳିଆ ତାଟାବେସ୍‌କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି 2.96 ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହିପରି ସର୍ବମୋଟ 12.72 ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ । ଏହି 12.72 ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭାଗ 782.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ଅସୁଲ କରାଯିବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.2 ଏବଂ 2.2.2.4)

- 107.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ 1.28 ଲକ୍ଷ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ନାମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଯାହା ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେୟ ସୂଚାଇଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.3)

- ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନକରି 14.04 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି କିଛି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.5)

- ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ମେସର୍ସ ସିଏସ୍‌ଏମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ବିଭାଗ ଏକ ଅଯଥା ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.6.1)

- ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଙ୍ଗତି ଯେପରିକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ସାରଣୀରେ ତାଖା ବର୍ଗର ଲଗ୍ ବିନା ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନେଣ୍ଡେଣ୍ଡର ଅତିର୍ ଟ୍ରେଲ ଅଭାବରୁ ତଥ୍ୟର ଅଖଣ୍ଡତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.6.2)

- ନକଲି ଏବଂ ଅନାବନା ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମରେ କୌଣସି ଇନପୁଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିମ୍ବା ବୈଧତା ନଥିଲା । ଅତିର୍ ଦେଖିଲେ ଯେ କାରବାର ସମାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ରେକର୍ଡ୍ ହେବା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କୌଣସି ଲଗ୍ କିମ୍ବା ଅତିର୍ ଟ୍ରେଲ ବିନା ହସ୍ତଚାଳିତ ଭାବରେ ଅବଦାନ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟାବଳୀ, ଅସଙ୍ଗତ, ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.6.2 ଏବଂ 2.2.6.3)

III. ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମାପ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା କେତେକ ପରିବେଶ ଆଇନକୁ ସମାପ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ସମାପ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରମୁଖ ଅନିୟମିତତା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା ଯାହା ଉପରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ।

- ସମାପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ଛଅଟି ସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ନମୁନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିବା 7,238 ପରିବେଶ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା (ଏଏକ୍ୟୁ) ପାଇଁ 2016-20 ମଧ୍ୟରେ ପିଏମ₁₀ ଏବଂ ପିଏମ_{2.5} ର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା । ପରିବେଶ ବାୟୁ ରେ ପ୍ରଦୁଷକ ଏବଂ ସିଲିକା ଧୂଳି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ହେତୁ, ଜିଲ୍ଲାରେ 2,440 ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ 61,698 ସିଲିକୋସିସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2)

- ନଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସମ୍ମତି (ସିଟିଇ) ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହର ସମ୍ମତି (ସିଟିଓ) ବିନା ମେସର୍ସ ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ (ଭାରତ) ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା କନ୍ଭେୟର ବେଲ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ପରିବେଶ ଆଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଫଳତା ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.2.1)

- 2016-21 ଅବଧିରେ ଦୁଇଟି ଖଣି, ପିଏମ୍₁₀ ସରର ଶ୍ରାସକ୍ରିୟା କଣିକା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଭାସମାନ କଣିକା ପଦାର୍ଥର ପରିବେଶ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.2.2)

- ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ (ଆରଏମସି) ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ୍ କାରଖାନା (ଆରଏସପି) ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ବଣେଇର ଉପବିଭାଜନ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ଏସ୍ଡିଏଚ୍) ରେ 1,100 ବୃକକ ମାମଲାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3)

- ଆରଏସପି ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟ ତରଳ ନିଷ୍କାସନ (ଜେଡ୍‌ଏଲ୍‌ଡି) ର ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ହେତୁ, ପାଞ୍ଚଟି ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍/ ଆଉଟ୍ ଫଲ୍‌ରେ 2.0 ଏମ୍‌ଜି/ଲିଟରର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନକ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2.6 ଏମ୍‌ଜି/ଲିଟର (130 ପ୍ରତିଶତ) ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 17 ଏମ୍‌ଜି/ଲିଟର (850 ପ୍ରତିଶତ) ର ଅଧିକ ପରିରମାଣର ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି, ଜୈବିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ରେ 0.2 ଏମ୍‌ଜି/ଲିଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନକ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3.6 ଏମ୍‌ଜି/ଲିଟର (1,800 ପ୍ରତିଶତ) ସିଆନାଇଡ୍ ଥିଲା । ଏହି ଦୂଷିତ ଆଉଟ୍‌ଫଲ୍ ଗୁରୁତ୍ୱନିଳା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3.1.1)

- ପରିମଳ ଉପଚାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ (ଏସ୍ଡିପି) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେବା କାରଣରୁ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ କୋଏଲ୍ ନଦୀରେ ବିଶୋଧିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରି ପ୍ରଦୁଷଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା । ପୌର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ୟୁଏଲ୍‌ବି) ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଏସ୍ଡିପି ଗଠନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ସିଧାସଳଖ ନଦୀ ନାଳକୁ ଏବଂ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା 100 ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପଚାର ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3.1.2)

- ମାନବ ସମ୍ପଦ ଅଭାବ ହେତୁ ଜାନୁଆରୀ 2021 ସୁଦ୍ଧା, 100 ପ୍ରତିଶତ ଗୃହ ରୁ ଗୃହ (ଡି2ଡି) ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.2)

- ଯଦିଓ 3.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆଠଟି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର (ଏମ୍‌ସିସି) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତିକରଣର ଅଭାବ, ଜଳ ସଂଯୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସଂସ୍ଥାପନ ନହେବା କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.3)

- ସାଧାରଣ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପଚାର ଫାସିଲିଟିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସଂଗ୍ରହ, ପରିବହନ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.5.4)

- ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଜିସନିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ (ଜିପିଏସ୍) ସହିତ ବାର-କୋଡ଼ିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବା ହେତୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ-ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା (ଏଚ୍‌ସିଏଫ୍)ଗୁଡ଼ିକ, ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ (ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ର ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଏହାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍କାସନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.5.5)

- ତିନି ଫେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଇନ୍‌ସିନେଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲା ଏବଂ 97.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହେଲା । ଏହାଦ୍ଵାରା, ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଜୈବ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜଳିବା ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.5.7)

- ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଅଣ-ପୃଥକୀକୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମିଶାଇ ଏକ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତମ୍ବୁ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହାକି ପରିବେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.6.3)

- ଯଦିଓ, 2016-20 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବିପଜନକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ତଥାପି ବିପଜନକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.6.4.2)

IV. ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରକ ବନାକରଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

କ୍ଷତିପୂରକ ବନାକରଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପରିଚାଳନା ତଥା ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦ୍ଵାରାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରକ ବନାକରଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରାଧିକରଣ (କାମ୍ପା)ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ) ଦ୍ଵାରା କାମ୍ପା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ନଅ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ କାମ୍ପା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.2.1)

ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ତାଇଭର୍ସିନ ଜନିତ ନଅଟି ମାମଲାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ/ ଚତୁର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ ପାଞ୍ଚବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା, ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ସଂଶୋଧିତ ହାରରେ 88.40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ (ଏନ୍‌ପିଭି) ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.3.2)

ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ୍, 1980 ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ତାଇଭର୍ସିନ ପାଇଁ 6,995.97 ହେକ୍ଟର କ୍ଷତିପୂରକ ବନାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.4.1)

ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଧିନରେ ଥିବା ସର୍ଭିମ୍ବଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ହାତୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍/ ଓଭରହ୍ରୀଜ୍, ସରୀସୃପ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା, କିମ୍ବା ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଦୁଇରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏଜେନ୍ସୀ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.4.5)

କାମ୍ପା ପାଣ୍ଠିରୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ 58.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ, 2019 ମସିହା ଭୁଲନାରେ 2021 ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା 209 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଥିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷତି 300 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.4.7)

କାମ୍ପାରୁ ମିଳିଥିବା ମୋଟ ରାଶି 2,284.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ କାମ୍ପା 2019-22 ମଧ୍ୟରେ ସହାୟତା ରାଶି 2,074.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.5.1)

ଆରମ୍ଭରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 2009 ରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କାମ୍ପାର ବାର୍ଷିକ ଖାତା ରୂଢ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.5.3.1)

ରାଜ୍ୟ କାମ୍ପା ପାଣ୍ଠିରୁ 56.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନିୟମିତ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.5.4.1)

କାମ୍ପା ପାଣ୍ଠିରୁ 248.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.5.5.1)

ଜଙ୍ଗଲରେ ପଦ ପଇଁତରାର ଅଭାବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପେରାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ଦେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡରେ 51 ଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.7.3)

ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ(ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଡି)ର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅଙ୍ଗ 2019-22 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.7.4)

V ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ କରିଡର-ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଭିଳାଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆକଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ କରିଡର-ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ (ବିଜଡବୁ) ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଏହି ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା:

- ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନିର୍ବାହ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେତୁର ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ, ପେଡ଼ମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ।
- ବିଦ୍ୟମାନ ଇକ୍ସିଟି ଆଇଆର୍‌ଆର୍ 21.66 ପ୍ରତିଶତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆନଯାଇ ରାଉରକେଲା-ସମଲପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଇପିସି ମୋଡରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭିଏବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡ (ଭିଜିଏଫ୍) ସହିତ ପିପିପି ମୋଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 5.2.1)

- ରାଉରକେଲା-ସମଲପୁର ପିପିପି ପ୍ରକଳ୍ପର ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ(ଡିପିଆର) ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ କନ୍ସେସନେୟାରଙ୍କୁ ଭିଜିଏଫ୍ ବାବଦରେ 134.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.2.1.1)

- ରାଉରକେଲା-ସମଲପୁର ପିପିପି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 918.41 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ଆଧାର କରି ରିହାତି ଅବଧିକୁ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ 16 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଅଟକଳରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡରପକ୍ଷାତ୍ ଛଅ ବର୍ଷର ରିହାତି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କନ୍ସେସନେୟାର ରୁକ୍ଷିନାମା ଅନୁଯାୟୀ 2,322.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ଲାଭ ସହ କନ୍ସେସନେୟାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ 4,876.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.2.1.2)

- ଯଦି ବିଭାଗ ସଠିକ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ରାଉରକେଲା ସମଲପୁର ପିପିପି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ 137.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା 24 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭିଜିଏଫ୍ ବାବଦରେ କେବଳ 49.53 କୋଟି ଟଙ୍କା (36 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଓ ସରକାର 88.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.2.1.4)

- ସିନାପାଲି-ଧରମଗଡ଼ ରାସ୍ତାର ଆରଡି 0.00 ରୁ 2.00 କିମି ଏବଂ ଆରଡି 16 ରୁ 24 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଦୁଇ ଲେନ୍‌ରେ ସଂପ୍ରସାରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇନଥିଲା । ତେଣୁ, ରୂପାନ୍ତର କରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାଟି ଆଲାଇନ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ 21.91 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.3.1.2)

- ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେତୁ ଏକ ପୃଥକ ରୁକ୍ଷିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଦ୍ରା ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଜିଏଫ୍ ସହ 2.12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.3.1.3)

- ସରଧାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମିର ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନଟ ଯୋଗୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ବରଗଡ଼(ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟମାନ ନଥିବା ଭିଜିଏଫ୍ ପାଇଁ 1.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.3.1.4)

- ଭାରତୀୟ ରୋଡ୍ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ଦରର ସୂଚୀ/ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଅବମାନନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯଥାକ୍ରମେ 89.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 52.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.3.1.5 ଏବଂ 5.3.1.6)

- ସୋହେଲା-ନୁଆପଡ଼ା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ମେଡିଆନ୍‌ରେ ଚଉଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମାଟିର ପରିମାଣ 9.16 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟରରୁ 20.30 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 15.13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବାସ୍ଥିତ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.3.2.1)

- ଘାଟିପଡ଼ା ଠାରୁ ଆମପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର 11 ଟି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ରମ ଡ୍ରେନେଜର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ 19.85 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ମାଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଡିପିଆରରେ ଥିବା ପରିମାଣଠୁ ଅଲଗା ଥିଲା ଯାହା ଅବଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ଫଳ ସରୁପ 25.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.3.2.2)

- କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ବିତରକ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟିର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ (ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି) ବିଭାଜନ, ବରଗଡ଼ଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ରୁଚ୍ଛିନାମା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 14.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହେଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ରୁଚ୍ଛିନାମା ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ 16.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅସ୍ତୁଲ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.5.1)

- ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏଲ୍ଏ) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା କାରଣରୁ ରାଉରକେଲା-ସମଲପୁର ରାସ୍ତାର ପଞ୍ଚୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସଂଶୋଧିତ ଏଲ୍ଏ ଅଧିନିୟମ, 2013 ଅଧିନରେ ଜମିର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ 30.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.6.1)

- ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଉରକେଲା-ସମଲପୁର ରାସ୍ତାରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ୟାର, ଫାଟ ଏବଂ ଖାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାକୁ ସୂଚାଏ । କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରା ନଯିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ, କନ୍ସେସନେୟାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.8.1.2)

VI ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ଅତିର୍ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ଅତିର୍ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନିୟମିତତା ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଥିଲା :

- ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ଚାରୋଟି ରାସ୍ତାରେ 1,103 ଟି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭାଗ କେବଳ 43 ଟି ସାମଗ୍ରୀରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଆକଳନ କରିପାରିଥିଲା । ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର 80.68 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 6.2.2.1)

- ଆଠଟି ରାସ୍ତାର ଆକଳନରେ, ଜିଏସ୍‌ବିର ଆବଶ୍ୟକ ମୋଟାପଣ ବ୍ୟତୀତ 500 ମିଲିମିଟର ବାଲି ସହିତ 11.21 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ବାଲି କ୍ୟାପିଂ ଲେୟାର, ଘନମିଟର ପିଛା 286 ରୁ 700 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇଆରସି ସ୍ୱେସିଫିକେସନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ 43.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା

(ଅନୁକ୍ଷେପ 6.2.3.3)

- 14 ଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା ଅଭାବରୁ ରୁଚ୍ଛି ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 238.36 କୋଟି ଟଙ୍କା (32.86 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୟ ସୀମା 38 ରୁ 116 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 6.2.4)

- ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦସ୍ତାବିଜରେ ବିଭ୍ରାଟ ଓ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଅଇଥାନ, ପୁର୍ନବସତି ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବାବଦରେ 88.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ 198.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 6.3.2)

- ଚାରିଟି ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅବଧି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ବିଭାଗକୁ 9.10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 6.4.1)

- ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜିସିସିର ଧାରା 15.4 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବାକି ଥିବା କାମର ପୁନଃଚେଷ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 132.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାର୍ଯ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ହୋଇ ନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର କ୍ଷତି ହେଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 6.4.2)

- ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 ରୁ 68 କିଲୋମିଟର ଲିଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଭୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଅଟକଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 13.91 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିଆ ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 6.5.1)

- 13ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଏସ୍‌ଆର୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମ୍‌ଆର୍‌ଟି ଆଣ୍ଡ ଏର୍ ଡାଟା ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 69.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିଆ ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 6.5.2)

VII ଅନୁପାଳନ ସମାପ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ପଣ୍ୟବାହୀ ଯାନରୁ ମୋଟର ଯାନ କର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କରର ଅନାଦାୟ

ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀମାନେ 3,081 ଖୁଲାପକାରୀ ଗାଡ଼ିମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟର ଯାନ କର 4.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜୋରିମାନା 9.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 7.1)

ମୋଟର ଯାନ କରର ସ୍ୱଚ୍ଛାଦାୟ

4,373 ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ହାରରେ କର ଆଦାୟ କରାଯିବାରୁ 1.16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟର ଯାନ କର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କର ଓ 23.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ସ୍ୱଚ୍ଛାଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 7.2)

ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ଅଣନିକାଶ

ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନିକାଶ ନହେବା ଫଳରେ 349.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 7.3)

ନିର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟର ବିଲମ୍ବିତ ଦେୟ ଉପରେ ସୁଧର ଅନାଦାୟ

ଉପଭୋକ୍ତା ଏଜେନ୍ଦ୍ରୀ ବିଳମ୍ବରେ ନେଟ୍ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ କରିଥିବାରୁ 95.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଅନାଦାୟ ରହିଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 7.4)

କାଠ ଓ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅଣନିକାଶ

ଗଡ଼ିକାଠ, ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଜାଲେଣି କାଠର ନିକାଶ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଫଳରେ 88.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଅଟକି ରହିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.5)

ଆଧୁନିକ ମାଂସ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣରେ ନିଷ୍ଫଳ ବ୍ୟୟ

29 ଟି ମାଂସ ଦୋକାନର ଆବଶ୍ୟକ ନହେବା ଯୋଗୁଁ 1.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ଫଳ ବ୍ୟୟ ହେବା ସହ 55.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନୀ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.6)

ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ

ସାତଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡକ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇରନ୍ ପାଇପର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 1.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.7)

ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ

ବାଲୁଗାଁରୁ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଚିଲିକାକୁ ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପାଇପ ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 5.16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.8)

ନିଷ୍ଫଳ ବ୍ୟୟ

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ (ଡିଓଡବ୍ଲୁଆର୍) ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ନିର୍ମାଣ, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ 91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.9)

ଡେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିଣାମୀ ସୁଧ ଆଦାୟ ନହେବା

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିବା ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଡେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିଣାମୀ ସୁଧ ଦାବି କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ 2.06 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.10)

କୋଇଲା ବିକ୍ରୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶିର ଅନାଦାୟ ଓ ରୟାଲିଟିର କମ୍ ଆଦାୟ

ଓସିପିଏଲ୍ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ଆଦାୟରେ ବିଫଳତା ଓ କୋଇଲା ବିକ୍ରୟରେ ରୟାଲିଟିର ଭୁଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଯୋଗୁଁ 19.88 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଦେୟର ଅଣ/ କମ୍ ଆଦାୟ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.11)

ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନିୟମିତ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ

ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ପଇଠ କରାଯାଇଥିବା ଦେୟ ଉତ୍ତରୁ ଆୟକର ନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମକୁ 23.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.12)

ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଲାଭ

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କ୍ରୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ରୁଚ୍ଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ-H ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 11.29 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.13)

ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କ୍ରୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ରୁଚ୍ଛିନାମାର ଧାରା 13କୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 1.43 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅନୁଚିତ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.14)

ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଜାଲାପଣ ହେତୁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଜାଲାପଣ ଯୋଗୁଁ 9.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.15)

କ୍ରଷ୍ଟ ବିଫଳତା ଯୋଗୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ଏକ ବହୁଳ ଯାନ ବାହନ ଚଳାଚଳ/ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲୋଡ୍ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କ୍ରଷ୍ଟ ମୋଟେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ 16 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରଷ୍ଟ ବିଫଳତା ହେଲା ଏବଂ ପୁନଃ ଆକ୍ଷାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ 3.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.16)

ଫର୍ମା ଅଂଶ ବିକ୍ଷୋଗ କରାନଯିବା ଯୋଗୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

ଗାବିଅନ୍ ବକ୍ସ କାନୁରେ ଫର୍ମା ଅଂଶ ବିକ୍ଷୋଗ କରାନଯିବାରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.17)

ଅଧିକ ପିଚୁ ଓ ଗ୍ରାନ୍ତୁଲାର ସର୍ବବେସ୍ ସ୍ତରର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ଆଇଆରସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବମାନନା କରି ପିଚୁ ଓ ଗ୍ରାନ୍ତୁଲାର ସର୍ବବେସ୍ ସ୍ତର ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋଟେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା 4.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.18)

ଠିକାଦାର ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଲାଭ

ଲାଟେରାଇଟ୍ ପଥରରେ ମୂଳଦୁଆ ଖନନ ପାଇଁ ଆଇଟମ୍ ହାରରେ ହିସାବ ପାଇଁ ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ 4.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଅତିର୍ ସମୟରେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ 1.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.19)

ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ

ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜିଲାପଣ ହେତୁ 3.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.20)

ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେୟ

ବୁଦ୍ଧିନୀମା ପରିସରର ନକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକରେ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ନହେବା କାରଣରୁ 3.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.21)

ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖର୍ଚ୍ଚ

କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଏକ ସେତୁ ପାଇଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ 1.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.22)

ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ

ଜିଏସ୍‌ଟିର ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭୁଲ୍ ଗ୍ରହଣ ସାମଗ୍ରିକ ପରିବହନ ଉପରେ ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନକୁ ବଢ଼ାଇଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 6.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.23)

ରାସ୍ତାର ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ଆଇଆର୍‌ସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ୍ ହୋଇ ପକ୍କା ବନ୍ଧରେ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା 7.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.24)

ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଲାଗ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ସର୍ବ-ବେସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ଚଟାଣ ନିର୍ମାଣରେ 2.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.25)

ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ

ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଟକଳରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 18.94 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 7.26)