

ಅನುಬಂಧ-1.1(ಎ)

ಪರಿಷ್ಕಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-1.5, ಪುಟ 06)

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
1	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಂಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ.	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
2	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು	ಶಿಕ್ಷಣ
3	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕಿದ್ದಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಆಂಕೂಲಾಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆ	ಆರೋಗ್ಯ
4	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐಸಿಸಿ-(ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್)	ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ
5	ಬೆಂಗಳೂರು	ಸಸ್ಯವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉದ್ಯಾನವನ- ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
6	ಬೆಂಗಳೂರು	ಎಂಎಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ (ಕೆಚ್) ನಿರ್ಮಾಣ	ಸುರಕ್ಷತೆ
7	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳ ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ- ಫ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
8	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಂತ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
9	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಂತ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
10	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಂತ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
11	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಂತ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 6	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
12	ಬೆಳಗಾವಿ	ತಿಲಕವಾಡಿ (ಕಲಾಮಂದಿರ)ದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
13	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಭಾಗಎ	ಶಿಕ್ಷಣ
14	ಬೆಳಗಾವಿ	ಯುಜಿ- ಎಲ್ಟಿ ಕೇಬಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ I (ಶ್ರೀನಗರ)	ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ
15	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುಜಿ- ಎಲ್ಟಿ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕುವುದು (ಪ್ಯಾನ್) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 10: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ (ಖಾಸ್‌ಬಾಗ್)	ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ
16	ಬೆಳಗಾವಿ	ಯುಜಿ ಎಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕೇಜ್-6 ಮರಾಠಾ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ನಾನಾವಾಡಿ	ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ
17	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಖರೀದಿ	ಆರೋಗ್ಯ
18	ಬೆಳಗಾವಿ	ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ಮಾರ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
19	ಬೆಳಗಾವಿ	ವಿಮಾನಯಾನ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಉದ್ಯಮಬಾಗ್, ತಿಲಕವಾಡಿ ಮತ್ತು ಶಹಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆಧಾರಿತ ನಗರ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.	ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ
21	ಬೆಳಗಾವಿ	ತಿಲಕವಾಡಿಯ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಧರ್ಮನಾಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ತ ರಸ್ತೆಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ I) (ಎ) ವಿಧ (ಡಕ್ಲಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ): 2.475 ಕಿ.ಮೀ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
23	ಬೆಳಗಾವಿ	ತಿಲಕವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ತ ರಸ್ತೆಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ V)	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
24	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹೋಟೆಲ್ ಮಿಲಂದ್ ನಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಹರ್ಷ ಶೋರೂಂ ವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ತ ರಸ್ತೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 10): 1.73 ಕಿ.ಮೀ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
25	ಬೆಳಗಾವಿ	ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 ಎಪಿಎಂಸಿ-ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕಂಗ್ರಾಲಿ ಕೆಎಚ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
26	ಬೆಳಗಾವಿ	ವಡ್ಲಾವ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ್ ಭವನದವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ತ ರಸ್ತೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 11)	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
27	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-19 ರಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ-ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ನರ್ತಕಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಗೋಡ್ಡೆ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದೆ) ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
28	ಬೆಳಗಾವಿ	ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ-ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು	ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ
29	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಶಿಕ್ಷಣ
30	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಶಿಕ್ಷಣ
31	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚಿಗಟೇರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ) ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು.	ಆರೋಗ್ಯ
32	ದಾವಣಗೆರೆ	ಎಂಎಸ್‌ಐ (ಕೆಎಂಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ)	ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ
33	ದಾವಣಗೆರೆ	ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಏರಿಯ ಸುಧಾರಣೆ	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
34	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ	ಇತರೆ
35	ದಾವಣಗೆರೆ	ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ	ಇತರೆ
36	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹಂತ-1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 18 ಇ-ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	ನೈರ್ಮಲ್ಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
37	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹಳೆ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
38	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಸುಧಾರಣೆ ಹಂತ II	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
39	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
40	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
41	ದಾವಣಗೆರೆ	ಕೊರಚರಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇತೂರ್‌ವರೆಗಿನ ಎಬಿಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳು.	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ
42	ದಾವಣಗೆರೆ	ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನೀರು ಸರಬರಾಜು
43	ದಾವಣಗೆರೆ	ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು	ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ
44	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
45	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ವ್ಯಾನ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ	ಶಿಕ್ಷಣ
46	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಸೋಲಾರ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಗ್ರಿಡ್ ಖರೀದಿ	ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ
47	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಮೇದಾರ್ ಓಣಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ	ಆರೋಗ್ಯ
48	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫಲಕ	ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ
49	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ತೋಳಂಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ-02	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
50	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಈಜುಕೊಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ-02	ಇತರೆ
51	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-03 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 5.069 ಕಿ.ಮೀ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
52	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಹಸಿರು ಚಲನಶೀಲತೆ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಎಎಫ್‌ಡಿ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಂ)	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
53	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ನಾಲ ನವೀಕರಣ	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ
54	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು	ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ
55	ಮಂಗಳೂರು	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಚಿಟ್ಟಿಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
56	ಮಂಗಳೂರು	ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ-ಒಪೆಕ್ಸ್	ಶಿಕ್ಷಣ
57	ಮಂಗಳೂರು	11 ಕೆವಿ ಬೋಳಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಫೀಡರ್‌ಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 11 ಕೆವಿ ಎಚ್‌ಟಿ/ಎಲ್‌ಟಿ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಲೈನ್‌ಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ	ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ
58	ಮಂಗಳೂರು	ವೆನ್ನಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ- ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಆರೋಗ್ಯ

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ಮಾರ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
59	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಆಯ್ಕೆ	ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ
60	ಮಂಗಳೂರು	ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಕಾವೂರು ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
61	ಮಂಗಳೂರು	ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ-ವಾಯುವಿಹಾರ ಪಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ 2ಬಿ	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
62	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
63	ಮಂಗಳೂರು	ಉರ್ವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ಗಾಗಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ	ಇತರೆ
64	ಮಂಗಳೂರು	ಜೆಪ್ಪು ಬಳಿಯ ಎನ್‌ಎಚ್‌66 ರಿಂದ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟ್‌ವರೆಗಿನ ಕನೆಕ್ಟರ್ ರಸ್ತೆ, ಆರ್‌ಯುಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ.	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
65	ಮಂಗಳೂರು	ಸ್ಮಾರ್ತ ರಸ್ತೆ - ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 (ಊಪ್ ರಸ್ತೆ)	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
66	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಸಮುದ್ರ-ನದಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
67	ಮಂಗಳೂರು	ಎಬಿಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಯುಜಿಡಿ - 2) ವಲಯ IV ಭಾಗ 2 ಮತ್ತು ವಲಯ III ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ
68	ಮಂಗಳೂರು	ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊರಮೈ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಂ ಜಾಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಕುಸಿದ ಭಾಗದ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಯೋಜನೆ.	ನೀರು ಸರಬರಾಜು
69	ಮಂಗಳೂರು	ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
70	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಎಂಎಲ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
71	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಸಲಹಾ-15 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ)	ಶಿಕ್ಷಣ
72	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಉಷಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎಲ್‌ಬಿಎಸ್ ನಗರಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗಿನ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ 11 ಕೆವಿ/ಎಲ್‌ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು	ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ
73	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ (ಟರ್ನಕೇ)	ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
74	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಐಸಿಸಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ನೇಮಕ	ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ
75	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ವಿಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನವನದೊಂದಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ (ಟರ್ನಕೇ)	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ಮಾರ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
76	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೀಕರಣ	ಇತರೆ
77	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಜೈಲ್ ರಸ್ತೆ- ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ- ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ- ಕಾಲುವೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ- ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2ಬಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
78	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆ ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
79	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಸಿ 49 ಮತ್ತು ಎಲ್.ಸಿ 52 ನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್/ಎಚ್‌ಡಿಪಿಎ ರೈಸಿಂಗ್/ವಿತರಣಾ ಪೈಪ್, ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವುದು	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ
80	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ (ತುಂಗಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆ)	ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ
81	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಜಯನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ವಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
82	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರಿನ ದಿಬ್ಬೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ಹಂತ 2	ಶಿಕ್ಷಣ
83	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ.	ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ
84	ತುಮಕೂರು	ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ (ನಗರದಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದೆ)	ಆರೋಗ್ಯ
85	ತುಮಕೂರು	ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಜೊತೆ ಜಿಐಎಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ	ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ
86	ತುಮಕೂರು	ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಫರ್ ವಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ನರ್ಸರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
87	ತುಮಕೂರು	ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇತರೆ
88	ತುಮಕೂರು	ಸ್ಮಾರ್ತ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3ಸಿ (ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆ)	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
89	ತುಮಕೂರು	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಗಳು - ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ/ಸಲ್ಲೇಜ್ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತಿರುವು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
90	ತುಮಕೂರು	ಗಂಗಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮರಳೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು.	ನೀರು ಸರಬರಾಜು
91	ತುಮಕೂರು	ಬಹುಮಹಡಿ ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಮಾಲ್	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ

ಆಧಾರ: ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-1.1(ಬಿ)

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ 1.5, ಪುಟ 06)

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
1	ಬೆಂಗಳೂರು	ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಎಂಎಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ವಿವಿ ಟವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್	ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ
2	ಬೆಂಗಳೂರು	ಗ್ಯಾಸ್‌ಪ್ರೋವೆಂಟರಾಲಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಆರೋಗ್ಯ
3	ಬೆಂಗಳೂರು	ಎಬಿಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಚಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ಎನ್‌ಎಂಟಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಹಾಕರ್ಸ್ ವಲಯ-ಮಹಿಳಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
5	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಾಗಿ 3ಡಿ ಮುದ್ರಣವನ್ನು DIY 3ಡಿ ಮುದ್ರಕ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಹೆಲ್ಡ್ 3ಡಿ ಲೇಸರ್ ಸ್ಯಾನರ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ	ಶಿಕ್ಷಣ
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ(ಸಿಎನ್‌ಸಿ) ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಸಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಖರೀದಿ	ಶಿಕ್ಷಣ
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಇಂಧನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ	ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ
8	ಬೆಳಗಾವಿ	ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಭಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ	ಆರೋಗ್ಯ
9	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಂತ-I ನೀರಿನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್	ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
10	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ನೇಮಕ	ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ
11	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಣಬರ್ಗಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಸ್ಥಳಗಳು	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
12	ಬೆಳಗಾವಿ	ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಾನವನ- ನಾಥಪೈ ಉದ್ಯಾನ	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
13	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೀದಿ ದನಗಳ ಪುನರ್ ವಸತಿ	ಸುರಕ್ಷತೆ
14	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-III)	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
15	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 26ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ-Iರಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
16	ಬೆಳಗಾವಿ	ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
17	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳು	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
18	ಬೆಳಗಾವಿ	ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ
19	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಹಂತ-II	ನೀರು ಸರಬರಾಜು
20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಫ್ಟ್ ರೈಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ (ವರ್ಕಿಂಗ್ ಶೆಡ್) ನಿರ್ಮಾಣ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
21	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತ-III	ಶಿಕ್ಷಣ
22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-2)	ಶಿಕ್ಷಣ
23	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಶೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಫೈಯರ್, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು	ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ
24	ದಾವಣಗೆರೆ	ಎಬಿಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಷಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಆರೋಗ್ಯ
25	ದಾವಣಗೆರೆ	ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
26	ದಾವಣಗೆರೆ	ಆದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ (ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ
27	ದಾವಣಗೆರೆ	ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಆಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಂತ-II	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
28	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊಂಡದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮತ್ತು ಎಬಿಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರದ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇತರೆ
29	ದಾವಣಗೆರೆ	ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಿಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು	ಸುರಕ್ಷತೆ
30	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆಯ 9 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇ-ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ನೈರ್ಮಲ್ಯ
31	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
32	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸ್ಕೂಪ್ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇತರ ಕಲ್ವರ್ಚ್‌ಗಳು	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
33	ದಾವಣಗೆರೆ	ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಹಂತ-II	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
34	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಥಳಾಂತರ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
35	ದಾವಣಗೆರೆ	ಎಬಿಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ-ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ
36	ದಾವಣಗೆರೆ	ಎಬಿಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ-ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್ ನಗರ ಚರಂಡಿಗಳು	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ
37	ದಾವಣಗೆರೆ	ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಂದವಾಡ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಪಿ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಾ ನೀರು ಪ್ರಸರಣ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ನೀರು ಸರಬರಾಜು
38	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ 52 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಂತ-Iರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಸ್ ಕ್ಯೂ ಶೆಲ್ಡರ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
39	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (ಎ) 200 ಕಟ್ಟಾಳ ಪುನರ್ ವಸತಿ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
40	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್	ಶಿಕ್ಷಣ
41	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್	ಆರೋಗ್ಯ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ಮಾರ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
42	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಬೂಮ್ ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ	ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ
43	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಐಸಿಸಿ- ಸೇವೆಗಳು	ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ
44	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಐಸಿಸಿ- ಕೊಠಡಿ ಒಳಾಂಗಣ	ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ
45	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಎಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹಂತ-I (ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ)	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
46	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳದ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇತರೆ
47	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಕೀನ್ ವಿತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ	ನೈರ್ಮಲ್ಯ
48	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ನಗರ ಬಡವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳು (ಬಿಎಸ್‌ಯುಪಿ) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -03 (35 ರಸ್ತೆಗಳು) ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ -5.911 ಕಿ.ಮೀ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
49	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಸ್ಮಾರ್ತ ರಸ್ತೆಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-04 ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳು (ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ 2.07 ಕಿ.ಮೀ)	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
50	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ರಾಜನಲ್ಲ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ (ದಕ್ಷಿಣ)	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ
51	ಮಂಗಳೂರು	ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್	ಶಿಕ್ಷಣ
52	ಮಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು.	ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ
53	ಮಂಗಳೂರು	ಲೇಡಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಆರೋಗ್ಯ
54	ಮಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.	ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕ
55	ಮಂಗಳೂರು	ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಗುಜ್ಜರಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
56	ಮಂಗಳೂರು	ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
57	ಮಂಗಳೂರು	ಎಬಿಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ- ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3ಬಿ	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ
58	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ- ಪ್ಯಾನ್ ಸಿಟಿ (35 ಶಾಲೆಗಳು)	ಶಿಕ್ಷಣ
59	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಿವ್ನ್‌ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೇಷನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ	ಆರೋಗ್ಯ
60	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಕಲೆ	ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
61	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಆಧುನಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ/ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಿಯೋಸ್ಕ್	ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ
62	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಫ್ರೀಡಂ ಮಲ್ಟಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಶಃ ಅನುಷ್ಠಾನ	ಮಿಶ್ರ ಬಳಕೆ
63	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ (ಉದ್ಘಾಟನಾ 03) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
64	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ	ಇತರೆ
65	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಲೋಲಾ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ತ ರಸ್ತೆ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
66	ತುಮಕೂರು	ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ ಅರ್ಬನ್ ಹಾತ್	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
67	ತುಮಕೂರು	ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ/ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಸಭಾಂಗಣದ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶಿಕ್ಷಣ
68	ತುಮಕೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಐಸಿಟಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಆಯ್ಕೆ	ಶಿಕ್ಷಣ
69	ತುಮಕೂರು	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪರಿಹಾರ	ಶಿಕ್ಷಣ
70	ತುಮಕೂರು	ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ	ಶಿಕ್ಷಣ
71	ತುಮಕೂರು	ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಪಿನ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್/ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ)	ಶಿಕ್ಷಣ
72	ತುಮಕೂರು	ಇಂಧನ ದಕ್ಷ ಬೆಳಕು (ಹೊಸ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೆಳಕು)	ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ
73	ತುಮಕೂರು	ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ಸೌರ ಫಲಕ ಜೋಡಣೆ	ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ
74	ತುಮಕೂರು	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆರ್‌ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ	ಆರೋಗ್ಯ
75	ತುಮಕೂರು	ಮರಿಯಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
76	ತುಮಕೂರು	ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್- ನಾಗರಿಕ ಭಾಗ	ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು
77	ತುಮಕೂರು	ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್- ಐಟಿ ಭಾಗ	ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು
78	ತುಮಕೂರು	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೌಂಜ್‌ಗಳು- ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಭಾಗ	ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು
79	ತುಮಕೂರು	ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಗಡಿ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಎಂಎಸ್ ಗೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
80	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರಿನ ಆಯ್ದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಆಯ್ಕೆ- ಇದು ಘಟಕಗಳು	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
81	ತುಮಕೂರು	ಪಂಚಮುಖಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
82	ತುಮಕೂರು	ಬಟವಾಡಿ ಪ್ರಗತಿ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಯಾದವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
83	ತುಮಕೂರು	ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 65 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭದ ಪೂರೈಕೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ.	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
84	ತುಮಕೂರು	ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ಆದರ್ಶ ನಗರ- ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 20	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
85	ತುಮಕೂರು	ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
86	ತುಮಕೂರು	ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ಐಬಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಉದ್ಯಾನವನ	ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು
87	ತುಮಕೂರು	ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯುಗೆ ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ	ಇತರೆ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
88	ತುಮಕೂರು	ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- (4 ಸ್ಥಳಗಳು)	ನೈರ್ಮಲ್ಯ
89	ತುಮಕೂರು	ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
90	ತುಮಕೂರು	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-1 (4 ರಸ್ತೆಗಳು- ಎಂಜಿ, ಜೆಸಿ, ಹಾರ್ಪೇಟ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆಗಳು)	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
91	ತುಮಕೂರು	ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
92	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 107 ಪಿಐಎಸ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ
93	ತುಮಕೂರು	ಸರಬರಾಜು, ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳು, ರೋಲರ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
94	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರಿನ ಅಜ್ಜಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
95	ತುಮಕೂರು	24*7 ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಡಿಎ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಬಿ))	ನೀರು ಸರಬರಾಜು
96	ತುಮಕೂರು	ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ	ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ

ಆಧಾರ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-2.1

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತಃಖ್ತೆ

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ-2.2, ಪುಟ 09)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ	ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸತಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ವಸತಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರುಕಮಿನಿ ನಗರ್ ಕೊಳಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ₹5.32 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ₹133.49 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಿಎಂಎವೈ ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಸತಿ ನಿವೇಶನವು ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆದಾಯ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಭೂ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೊಸ 18 ಕಿಮೀ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ (ಎಂಯುಎಫ್‌ಸಿ) ನಿರ್ಮಾಣ.	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕಲಾಮಂದಿರ ಎಂಯುಎಫ್‌ಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 18 ಕಿ.ಮೀ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಐದು ಎಂಯುಎಫ್‌ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಸಂಘಟಿತ, ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಎಂಯುಎಫ್‌ಸಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಸ್‌ಪಿವಿಯು ₹7.82 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹಾಕರ್ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ₹9.32 ಕೋಟಿಯ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಮಾರಕ, ಕೆಎಂಎಫ್, ಇಂಧನ ಬಾಯ್ಲರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ₹27.95 ಕೋಟಿಯ ಆರು ಒಮ್ಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇ-ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 2019ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	13 ನೇ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಬಿಎಂ) 24×7 ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
			24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.		ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 24x7 ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಕೆಯುಎಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಡಿಬಿ ₹630.17 ಕೋಟಿಯ ಒಂಬತ್ತು ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.
5	ಬೆಳಗಾವಿ	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	2019ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಯುಜಿಡಿ ಜಾಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು 150 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ 100% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	13ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಡಿಎಫ್ ಸ್ಥಾವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. 08ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಸಾಕಷ್ಟು ದತ್ತಾಂಶದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಈ ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ವೀಪರ್ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿನರೇಟರ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ₹1.8 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್‌ನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹0.04 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇತರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ₹218.85 ಕೋಟಿಗೆ ಏಳು ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂತ್ರಾಲಯ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿ ₹1.8 ಕೋಟಿಗೆ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಯುಜಿಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಶಕ್ತಿ	ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಮೂಲಕ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀಟರಿಂಗ್- 13ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. 08ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ₹186 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ಶಕ್ತಿ	2019ರ ವೇಳೆಗೆ ಭೂಗತ ಎಚ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಟಿ ಮತ್ತು ಡಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ.	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	ಯುಜಿಎಲ್‌ಟಿ- ₹168 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹104 ಕೋಟಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕಡಿತ- ₹94.15 ಕೋಟಿಗೆ 11 ಯುಜಿಎಲ್‌ಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ, ₹0.24 ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಧನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಯು.ಜಿಎಲ್.ಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 12-16ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಯುಜಿ-ಎಚ್‌ಟಿ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್‌ಇಎಸ್‌ಸಿಒಎಂ ₹316.27 ಕೋಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಯುಎಲ್‌ಎಲ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐದು ಒಮ್ಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ₹32.96 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
					ಮತ್ತು ಡಿ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
8	ಬೆಳಗಾವಿ	ಶಕ್ತಿ	2017ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಎಲ್‌ಇಎಲ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು.	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಪಿಪಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇಂಧನ ದಕ್ಷ ಬೆಳಕಿನ ಯೋಜನೆ- ₹69.91 ಕೋಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು.
9	ಬೆಳಗಾವಿ	ಶಕ್ತಿ	2017ರ ವೇಳೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿಂಗಡಣೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು 100% ಸಾಧಿಸುವುದು.	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಐಸಿಸಿಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಐಸಿಟಿ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಂಗಡಣೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
10	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು. 2019ರ ವೇಳೆಗೆ ನಗರ ಮತ್ತು 8 ಉಪಗ್ರಹ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು.	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. 08ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ₹50 ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪಿಪಿಪಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.. ಕನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಐಸಿಸಿಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಐಸಿಟಿ ಸಶಕ್ತ ಯೋಜನೆ ಐಟಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತರಲಾಗಿಲ್ಲ.
11	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ	2018ರ ವೇಳೆಗೆ 4 ಆರ್‌ಬಿಗಳು, 3 ಫ್ಲೈಓವರ್‌ಗಳು, ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ಗಳು, ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗ ಸುಧಾರಣೆ, ಬಹು ಹಂತದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಮೀಸಲಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಲಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇ-ಕನ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದ ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಫ್ಲೈಓವರ್‌ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಎಸ್‌ಸಿಎಂಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 8ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 16 ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಯಿತು. 08 ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಓಲ್ಡ್ ಗೋಬ್ಬೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 03ನೇ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಬಿ, ಮತ್ತು ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ₹86.7 ಕೋಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
12	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	2017ರ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 407 ಮತ್ತು 702 ಕಿ.ಮೀ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಸುಧಾರಣೆ.	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು, ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು, ಎನ್‌ಎಂವಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು, ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್‌ಗಳು, ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ₹535.78 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 40 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಎನ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆಎಸ್ ಆರ್‌ಸಿಗಾಗಿ ₹52.7 ಕೋಟಿಯ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 08 ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ನೀರಿನ ಕಿಯೋಸ್ಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ₹0.90 ಕೋಟಿಯ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ಸಿಬಿಟಿ ಎನ್‌ಎಂಟಿಗಾಗಿ 18 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ₹262.33 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೈಕ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹3.71 ಕೋಟಿಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
13	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	2017ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೋಟಾರು ರಹಿತ ಬೀದಿಗಳು, ನಡೆದಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸಾರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ₹262.33 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೈಕ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹3.71 ಕೋಟಿಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
14	ಬೆಳಗಾವಿ	ಶಕ್ತಿ	2018ರ ವೇಳೆಗೆ ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕಟ್ಟಡ ಅನುಮತಿಗಳ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ 2014ರ ಸಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಸೌರ ನೀರಿನ ತಾಪನ	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
15	ಬೆಳಗಾವಿ	ಶಕ್ತಿ	2018ರ ವೇಳೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ 80% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೌರ ಪಿವಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿ.	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 08ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಐಪಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಕೋಟಿಗೆ ಸೌರ ಫಲಕ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇತರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.
16	ಬೆಳಗಾವಿ	ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ	2018ರ ವೇಳೆಗೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಣಬರ್ಗಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ₹12.36 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 13ನೇ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಜಲಮೂಲಗಳ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರುಪೂರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ₹1 ಕೋಟಿಗೆ ನಗರ ಅರಣ್ಯೀಕರಣದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
17	ಬೆಳಗಾವಿ	ಶಕ್ತಿ	2018ರ ವೇಳೆಗೆ ನಗರದ ಗೃಹಬಳಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಅನಿಲ ಪ್ರವೇಶ.	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 08ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಎನ್‌ಜಿಆರ್‌ಬಿ ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ₹346 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಬೆಳಗಾವಿ	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಡಳಿತ	ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಸಿಟಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಗರದಾದ್ಯಂತ "ಬೆಳಗಾವಿ ಒನ್ ಸೆಂಟರ್" ಮೂಲಕ ಇ-ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದು. 2017ರ ವೇಳೆಗೆ ಯುಎಲ್‌ಬಿಯ 28 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ 72 ಸೇವೆಗಳನ್ನು 2018ರ ವೇಳೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು, 2020ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ 144 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	₹35 ಕೋಟಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 08ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಐಸಿಸಿಸಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಐಎಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರವಾನಗಿಯ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಎಂಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
19	ಬೆಳಗಾವಿ	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	2018ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಕೋಟೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಲಭ್ಯವಿರುವ 160 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	18ನೇ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಕಂದಕ ಆವರಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ವಿಮಾನಯಾನ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ₹54.77 ಕೋಟಿಗೆ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು.	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಥೀಮ್/ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ದನಗಳ ಹಂದಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ₹14.57 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. 16ನೇ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ₹14 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ₹53.89 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ₹8.08 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐದು ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಅವು ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ₹18.92 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
					ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಅವು ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 14 ಒಮ್ಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ₹245.79 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವು, ಅವು ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ₹54.72 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 36 ಒಮ್ಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವು. ₹35.14 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ನಿಗಮ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.
21	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ	50000 ಹೊಸ ವಸತಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ವಸತಿ ಸ್ವಾಕೃಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹5 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, 50000 ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ.
22	ಬೆಂಗಳೂರು	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಎಸ್‌ಪಿವಿ ₹454.99 ಕೋಟಿಯ 12 ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್)ಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹50 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ₹10.92 ಕೋಟಿಯ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ₹5.56 ಕೋಟಿಯ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ₹91.83 ಕೋಟಿಯ ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲ ಸ್ನೇಹಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಎಲ್‌ಸಿಪಿ ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹18.76 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
23	ಬೆಂಗಳೂರು	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ವಿಕಲಚೇತನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಟುವಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	
24	ಬೆಂಗಳೂರು	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
25	ಬೆಂಗಳೂರು	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ಅಂತಹ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೋಟಾರೀಕೃತವಲ್ಲದ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಮೋಟಾರೀಕೃತವಲ್ಲದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 12 ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, 2 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್ ಜಾಲವನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
26	ಬೆಂಗಳೂರು	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ 135 ಎಲ್‌ಪಿ‌ಸಿಡಿ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಪಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಗುರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
27	ಬೆಂಗಳೂರು	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಎಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುವುದು 70% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
28	ಬೆಂಗಳೂರು	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಎಬಿಡಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಪ್ರವೇಶವಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಯಲು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ 70% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಬೆನ್‌ಎಸ್‌ಸಿಎಲ್‌ನ ಎಬಿಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹಬ್ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
29	ಬೆಂಗಳೂರು	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	12 ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ 32 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಮತ್ತು ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಎಸ್‌ಪಿವಿಯಿಂದ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ/ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
30	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ಕಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳು 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಐಸಿಸಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ₹118.87 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಜನೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಐಸಿಸಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಐಜಿಎಂಆರ್‌ಎಸ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ನ 22ನೇ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
31	ಬೆಂಗಳೂರು	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣವು 40% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
32	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಗುರಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಬಿಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂಚಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ₹8.73 ಕೋಟಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಂತ 2 ಅನ್ನು ₹1.94 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
33	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಪಿವಿಯಿಂದ 7ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾದ ಯೋಜನೆ.
34	ಬೆಂಗಳೂರು	ಶಕ್ತಿ	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಗುರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಆಡಿಟ್‌ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
35	ಬೆಂಗಳೂರು	ಶಕ್ತಿ	ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯ 10% ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಕ್ಕಾಗಿ ₹1.9 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
36	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ನಗರ ಬಜೆಟ್‌ನ 30% ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
37	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇ-ಆಡಳಿತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಹು ಲೈನ್ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಐಸಿಸಿಒ ಒನ್ ಸಿಟಿ ಒನ್ ನಂಬರ್, ಒನ್ ಸಿಟಿ ಒನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಸಿಟಿ ಒನ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಲೈನ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಡೇಟಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
38	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ಸ್ವಂತ ಆದಾಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40% ಹೆಚ್ಚಳ; ಸ್ಥಾಪನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ 10% ವಾರ್ಷಿಕ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಐಸಿಟಿ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 14 ಲೈನ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ಏಕೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿಗಾಗಿ ಎನ್‌ಐಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಐಸಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
39	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಣಗಳಿಕೆ (ಎಫ್‌ಎಆರ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳು, ಪಿಪಿಪಿಗಳು)	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
40	ಬೆಂಗಳೂರು	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ಪುರಸಭೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
41	ಬೆಂಗಳೂರು	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹57.72ರ 2 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿಎನ್ ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂಗೆ ₹34.65 ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಇತರ ಇಲಾಖೆಯ ವಿನಂತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹11 ಕೋಟಿಯ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 07ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ನವೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ₹92.79 ಕೋಟಿಯ 11 ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಅವುಗಳು ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
42	ಬೆಂಗಳೂರು	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಗರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನಗರದಲ್ಲಿನ 5 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ, ಅವುಗಳು ರೋಮಾಂಚಕ ತಾಣಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅದರ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉದ್ಯಾನವನ- ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕಾಗಿ ₹43.61 ಕೋಟಿಯ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರೋಮಾಂಚಕ ತಾಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹25.12 ಕೋಟಿಯ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
43	ದಾವಣಗೆರೆ	ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ	ಸೂಕ್ತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂಚಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಂಡಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪ-ಘಟಕವಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿಪಿಯಿಂದ ವಸತಿ ಸ್ವಾಕಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
		ಕೈಗಟುಕುವ ವಸತಿ			
44	ದಾವಣಗೆರೆ	ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗಟುಕುವ ವಸತಿ	ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮುಕ್ತ ನಗರದತ್ತ ಸಾಗಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂಚಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಂಡಕ್ಕೆ ಭಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪ-ಘಟಕವಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪಿಯಿಂದ ವಸತಿ ಸ್ವಾಕೃಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.
45	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳ 24x7 ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆ.	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ₹138.17 ಕೋಟಿಯ 15 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ₹83.73 ಕೋಟಿಗೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಂದವಾಡ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಪಿಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಚ್ಚಾ ನೀರು ಪ್ರಸರಣ ಬೈಪಾಸ್ ಲೈನ್ ಯೋಜನೆ ₹1.42 ಕೋಟಿಗೆ 24x7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ₹662.08 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಸಿ ₹234.26 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವು.
46	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಸುಲಭ, ಕೈಗಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಭಾಗತ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್- 07ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ₹50.96 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹28.82 ಕೋಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡಿತ. 07ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ₹459.35 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ₹288.48 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 27 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹188 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಏಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಯುಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಸಿಯಿಂದ ₹39.32 ಕೋಟಿಗೆ ಎರಡು ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ₹30.56 ಕೋಟಿಗೆ ಯುಜಿ ಎಲ್‌ಟಿಯ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.
47	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ಪಾದಚಾರಿಗಳು, ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೋಟಾರೇತರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಧಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	
48	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ	ಸಂಘಟಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಐಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
		ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ			
49	ದಾವಣಗೆರೆ	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಾವಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಐಸಿಟಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಘಟಕಗಳು 01.12.2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
50	ದಾವಣಗೆರೆ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯೋಜನೆ	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	7ನೇ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ₹102.91 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹7.79 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಗುರಿಗಳತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಪಿಎಂಸಿ ₹24.49 ಕೋಟಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
51	ದಾವಣಗೆರೆ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
52	ದಾವಣಗೆರೆ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ನಗರದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
53	ದಾವಣಗೆರೆ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
54	ದಾವಣಗೆರೆ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ, ಎಟಿಸಿಎಸ್, ಒನ್ ಸಿಟಿ ಒನ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಇ-ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
55	ದಾವಣಗೆರೆ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ವ್ಯಾಪಾರ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಮಧ್ಯಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬೇತೂರು ರಸ್ತೆ, ಜಗಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಳೆಯ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 100+ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಡಿಎಸ್‌ಸಿಎಲ್

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
			ಪೋಷಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು		ಯೋಜನೆಗಳಾದ 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳು, ಎಟಿಎಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳು ನಗರದ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
56	ದಾವಣಗೆರೆ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಸುಸ್ಥಿರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ನಗರ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ನಗರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸೌರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಳು, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅರಣ್ಯೀಕರಣ, ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ, ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
57	ದಾವಣಗೆರೆ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಮುಂದುವರಿದ ತಾಪನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರದ ನಿರ್ಮಾಣವು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
58	ದಾವಣಗೆರೆ	ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ	ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಎಸ್‌ಪಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂಚಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯದ ಉಪ-ಹಂಚಿಕೆ ಇತ್ತು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ ನಂತರ,
59	ದಾವಣಗೆರೆ	ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಿ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹44.89 ಕೋಟಿಯ 18 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹ 17.67 ಕೋಟಿಯ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. 100 ಪ್ರತಿಶತ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
60	ದಾವಣಗೆರೆ	ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ	100% ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	
61	ದಾವಣಗೆರೆ	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	ಮನೋರಂಜನಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಂತಹ ಅದರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನರಂಜನೆ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	₹67.11 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 15 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಕುಂದವ ಕೆರೆ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಶಾಮನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಡಿಸಿಸಿ ₹0.93 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
62	ದಾವಣಗೆರೆ	ಶಕ್ತಿ	ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಈ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಸೌರ ಛಾವಣಿಗಾಗಿ ₹25.85 ಕೋಟಿಗೆ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
63	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಫ್‌ಐಡಿ ಆಧಾರಿತ ಸಂಯೋಜಿತ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ₹9.16 ಕೋಟಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಸಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇ-ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ₹7.70 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯೀಕರಣದ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ₹10.7 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಯಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೆಹಿಕಲ್‌ನ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ₹1.25 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
64	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ	ನವೀನ ಪಿಪಿಪಿ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹13.43 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹4.73 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಎಚ್‌ಡಿಎಸ್‌ಸಿಎಲ್ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಕ್ಲಲ್, ತೋರ್ವಿಗಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಗರ ಬಡವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ನೀರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
65	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	2018-2028 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 7%ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಆಗುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	7ನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಎಸ್‌ಪಿವಿ ನಾಲ್ಕು ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯೂಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ₹36.16 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ದತ್ತಾಂಶದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಗುರಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬೆಂಗಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉಣಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರ್ಹ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
66	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	2018-2028ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಫ್ತು ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಪಿವಿ ನಾಲ್ಕು ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬೆಂಗಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉಣಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರ್ಹ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
					ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
67	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 07ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಎಸ್‌ಪಿವಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯತ್ತ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.
68	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಸಿಬಿಡಿಗೆ 24x7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು, 24x7 ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಬಿಡಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಖಂಡಿತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	7ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ₹24.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಮಾರ್ತ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ 24*7 ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. 7ನೇ ಬಿಎಂ ಮತ್ತು 11ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ₹44.30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಗತ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. 7ನೇ ಮತ್ತು 11ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ₹84 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. 7ನೇ ಬಿಎಂ ಮತ್ತು ಇನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್‌ನ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. 7ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ₹2.7 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 02 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ನಾಲಾಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕಾರಿಡಾರ್, ಇ-ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವೆಂಡಿಂಗ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ₹132.8 ಕೋಟಿಗೆ, ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ ಮತ್ತು ಕಸ ಮುಕ್ತ ವಲಯ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂನ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ₹3.39 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಎಚ್‌ಡಿಎಸ್‌ಸಿಎಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಾಗಿ ₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಐಸಿಸಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 10 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ₹73.26 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ₹2.64 ಕೋಟಿಯ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೌರ ಗ್ರಿಡ್ ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 24*7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಡಿಬಿ ₹683 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿ ₹14.13 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ₹381 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಸಂಯೋಜಿತ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ಅನ್ನು ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿ ₹60.4 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ			ವೈ-ಫೈ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹಬ್, 03ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ₹316.4 ಕೋಟಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 07ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ₹59.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂಎಲ್‌ಸಿಪಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಧಾರಣೆ, ಐಪಿಟಿ ಸಂಪರ್ಕ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆ, ಮಳೆನೀರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
		ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ			ಚರಂಡಿಗಳು, ಎನ್‌ಎಂಟಿ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ನ ಭೂಗತ ನಾಳದ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿಯುಎಸ್‌ಪಿ, ಹಳೆಯ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 15 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ₹408.64 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ₹3.88 ಕೋಟಿಗೆ ಬೂಮ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ₹50 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟವರ್ ಅನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ₹116.98 ಕೋಟಿಯ 04 ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎನ್ ಎಚ್‌ಎಐ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
69	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ಸಾರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸರಾಸರಿ ವೇಗವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 45 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಎಸ್‌ಪಿವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವು ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಎಸ್‌ಸಿಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
70	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ	2020ರ ವೇಳೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಿವಿಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೊದಲ 20 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್‌ಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ₹1.42 ಕೋಟಿಯ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಐಎಂಎಸ್, ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗಾಗಿ ₹26.93 ಕೋಟಿಯ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿವಿಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿ ₹3 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
71	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	ನಾಗರಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	₹28.08 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಆರು ಉದ್ಯಾನವನ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ತೋಳಂಕೆರೆ ಕೆರೆ ₹74.41 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್, ತೋಳಂಕೆರೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸೇರಿವೆ. ಏಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈಜುಕೊಳ, ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ₹192.15 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಇದೀಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ
72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
					ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹6.97 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೇನೆಯ ಪರಿಸರ-ಬೆಂಚಾಲಿಯನ್ ಬಳಸಿ ನಗರವನ್ನು ಹಸಿರಿಕರಣಗೊಳಿಸುವ ನವೀನ ವಿಧಾನ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
74	ಮಂಗಳೂರು	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಂಟಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು.	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಸ್ಮಾರ್ತ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಬಸ್ ಶೆಲ್ಡರ್‌ಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 13 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಎಸ್‌ಸಿಎಂನಿಧಿಯಿಂದ ₹358.42 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹು ಕಾರು ಮಟ್ಟದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ₹94 ಕೋಟಿಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹಬ್ (ರಿಟೇಲ್ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್) ಅನ್ನು ₹200 ಕೋಟಿಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದುವರೆಗೆ 03 ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಡ್ಡರ್‌ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. 22 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಎಂಸಿಸಿ ₹79 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೈಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್, ಕನೆಕ್ಟರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
75	ಮಂಗಳೂರು	ಶಕ್ತಿ	ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ವರ್ಚಗೇರಿಸುವುದು	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	12ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ₹34.3 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಪಿಡಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು, ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್- 12ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ₹20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್‌ಟಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ತ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್- ₹37.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 07ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ₹21.79 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸೌರ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. 12ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ₹86.74 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸೌರ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ದ್ವಿಪವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಎಬಿಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ - ಹಂತ I ₹7.08 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಎಲ್‌ಇಡಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು- ₹69.35 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು- ₹2.23 ಕೋಟಿ- ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನವೀಕರಣ- ₹4.95 ಕೋಟಿ- ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
					ನ್ಯೂ ಮಂಕಿ ಸ್ಟಾಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 11 ಕೆವಿ ಎಚ್‌ಟಿ/ಎಲ್‌ಟಿ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಲೈನ್‌ಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ- ₹3.78 ಕೋಟಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ತಾವರದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆಸ್ಕಾಂ ₹141.54 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
76	ಮಂಗಳೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ	ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಉನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಲೇಡಿ ಗೋಶೆನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೆನ್ಸಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ₹52.34 ಕೋಟಿಯ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ₹4.75 ಕೋಟಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
77	ಮಂಗಳೂರು	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	ಬಳಕೆಯಾಗದ ನದಿಗಳು, ಕಡಲತೀರಗಳು, ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ a) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣ, b) ನೀರು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, c) ಸಾರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, d) ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜುಕೊಳದೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು- ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೆಲಸ- ₹22.53 ಕೋಟಿ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ₹10.46 ಕೋಟಿ ಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
78	ಮಂಗಳೂರು	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಹಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ಸಾಗುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ವಸತಿ ಮೀಟರ್ ಜೊತೆಗೆ 100 ಪ್ರತಿಶತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ₹10 ಕೋಟಿಯ ಎಸ್‌ಸಿಎಡಿಎ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 13ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುವ 24*7 ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ₹114 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. 24*7 ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಂಸಿಸಿಯು ₹35 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
79	ಮಂಗಳೂರು	ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ	ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ನಾಗರಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಎಂಸಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ₹6.24 ಕೋಟಿಗೆ ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
80	ಮಂಗಳೂರು	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ನಿಯಮಗಳು 2000ರ 100% ಅನುಸರಣೆ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಎಂಸಿಸಿಯು ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ಅನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 7ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 19ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ₹95.01 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯುಜಿಡಿಯ 2 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ₹40.12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 04 ಯುಜಿಡಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ತುಂಬೆ ವೆಂಟಿಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಂ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯ ಕುಸಿದ ಭಾಗದ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ₹10.50 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುಜಿಡಿ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಎಂಸಿಸಿ ₹336.42 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
81	ಮಂಗಳೂರು	ಐಸಿಟಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಡಳಿತ	ಆಡಳಿತ, ಐಟಿ, ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಇಂಧನ ಮಾದರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಂಟ್ರಿಕ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	12ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ₹23.69 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಸಿಸಿ ಹಂತ-3 ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಗಸ್ತು ವಾಹನ ಯೋಜನೆ, 07ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ₹36 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಂಡಿಎಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ₹12.2 ಕೋಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ₹01 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ₹72.60 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೋ ಲೈವ್ ಹಂತ ತಲುಪಿಲ್ಲ.
82	ಮಂಗಳೂರು	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷದ್ವಿಪದ್ವಿಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಲಕ್ಷದ್ವಿಪದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
83	ಮಂಗಳೂರು	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಭೋಜನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ (ಕಾಫಿ, ಮೀನು, ಗೋಡಂಬಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು) ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿವಿಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಖಾಲಿ ಆವರಣವನ್ನು ಹೋಟೆಲ್, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪಾಲಿಟಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಮರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ವೆಚ್ಚ- 15ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ₹10 ಕೋಟಿ ಇಳಿಕೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಟೈಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆ- ₹67.24 ಕೋಟಿ ಇಳಿಕೆ- 12ನೇ ಬಿಎಂ ನಲ್ಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ- 19ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
84	ಮಂಗಳೂರು	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಬಂದರು ವ್ಯಾಪಾರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ₹88.46 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಂದರಿನ ನವೀಕರಣ- ₹88.45 ಕೋಟಿ 07ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ₹ 114.03 ಕೋಟಿಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿಎಂ ನಿಧಿಗೆ ₹5.06 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
85	ಮಂಗಳೂರು	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಡಿಪಿ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ₹38.84 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
86	ಮಂಗಳೂರು	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಮನರಂಜನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 07ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ, ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್, ಮಂಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಉರ್ವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಗುಜ್ಜರ್ ಕೆರೆ, ಕಾವೂರು ಕೆರೆ, ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರ, ತನ್ನೀರ್ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹76.22 ಕೋಟಿಯ 10 ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
87	ಮಂಗಳೂರು	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನದಿ ದಂಡೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಜಲಾಭಿಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಐದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ₹59.41 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಜಿಟ್ಟಿಯ ನವೀಕರಣ ₹11.71 ಕೋಟಿ- ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಯರ್ ಕುದ್ರುವಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್-₹49.65 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
88	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ	ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್/ಎಲ್‌ಐಜಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ವಸತಿ ಸ್ವಾಕೃಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
89	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ	ಕೊಳೆಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಥವಾ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ವಸತಿ ಸ್ವಾಕೃಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
		ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ			
90	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	₹10.59 ಕೋಟಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
91	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 100% ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	ಯುಜಿಡಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ₹3.57 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಡಿಬಿ ₹74.53 ಕೋಟಿಯ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಮತ್ತು ಯುಜಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
92	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇ-ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	₹1.6 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಸ್‌ಸಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.
93	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ-ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಇದು ಅಡತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಪಾದಚಾರಿ ಸಂಚಾರ, ಮೀಸಲಾದ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳು, ದಕ್ಷ ಪಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	07ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ₹1.28 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಪಿಬಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ₹480.46 ಕೋಟಿಯ ಏಳು ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ₹22.03 ಕೋಟಿಯ ಎಂಎಲ್‌ಸಿಪಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ₹20.71 ಕೋಟಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ₹40.68 ಕೋಟಿಗೆ ಯುಜಿಎಲ್‌ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 09 ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ₹30 ಲಕ್ಷ-ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ₹4.33 ಕೋಟಿಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಬಿಎಸ್‌ನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ₹79.9 ಕೋಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 07 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ. ₹71.2 ಕೋಟಿಗೆ ಎಂಇಎಸ್‌ಸಿಒಎಂ ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಸ್‌ಸಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
94	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ	ಐಸಿಟಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿತ ಆವರ್ತನ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	22ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ₹1.9 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ಲ್ ರಿಕ್ಲಾ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 21ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ₹2.50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 07ನೇ ಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಶೆಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಬಸ್

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
		ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ		ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ₹17.06 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 03 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
95	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಲಯ ನೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಮಿಶ್ರ ಭೂ ಬಳಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಗರ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ವಿನಾಯಕ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ₹10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಎಂಎಲ್‌ಸಿಪಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 11 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ₹55.88 ಕೋಟಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಅರಮನೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹11.68 ಕೋಟಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಕಲೆಗಾಗಿ 05 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ₹23.37 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಕರ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ₹12.73 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ₹4.46 ಕೋಟಿಗೆ 11 ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಸಿಸಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
96	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ	ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಬಟರ್ ಫೈ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್, ₹30.49 ಕೋಟಿ ರೈನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಆಫಿಠಿಯೇಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೌಂಟೇನ್, ವಾಟರ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸಿಟಿ ಅಕ್ಷೇರಿಯಂ ಅನ್ನು 07ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು.
97	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಿಯೋಸ್ಕ್‌ಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಗಳು (ದೃಶ್ಯ ಹೋಡಿಂಗ್‌ಗಳು) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಆಧುನಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ/ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಿಯೋಸ್ಕ್‌ಗಳು) ₹1.16 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು.
98	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ಉತ್ತಮ ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಐಸಿಟಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ. ಸ್ಮಾರ್ತ ವಾಟರ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳು, ಯುಜಿಡಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಾಗಿ ವೈಪ್ ಸೋರಿಕೆ ಸಂವೇದಕಗಳು/ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪಿಪಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹44.42 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
			ದಕ್ಷ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ, ಕಣ್ಣಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ		
99	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ	ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ. ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
100	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ	ಜಿಐಎಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು, ನೀರಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	
101	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ	ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಐಸಿಟಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	
102	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ	ಎಸ್‌ಸಿಎಂಸಿ ತೆರಿಗೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ- ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವರ್ಧನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳು	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
103	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ	ಇತರ ಮೂಲಗಳು- ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
			ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳ ಒ ಮತ್ತು ಎಂ ಮೂಲಕ ಉಳಿತಾಯ		
104	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ನವೀನ ನಿಧಿ ಸಂಚಯನ- ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಾರಾಟ, ಮರು ವಲಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭೂ ಆಧಾರಿತ ಮೂಲಗಳು	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
105	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಐಸಿಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಐಸಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
106	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಪಿಪಿಪಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
107	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ-ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯಗಳ ಏಕೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ನದಿ ದಂಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯ, ಮನರಂಜನಾ ವಲಯ, ನಗರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೂಮಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಸಂಶೋಧನಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	19ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ₹1.32 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಾಕ್‌ಗಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ಗ್ರೈಡ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. 7ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ₹61 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಲುವೆ ಬದಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತುಂಗಾ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಂಡೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ₹110 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಉತ್ತರ ದಂಡೆಗೆ ₹132.08 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನದಿಮುಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
108	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಮುಂಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
109	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಾದ ಕೃಷಿ-ಅರಣ್ಯ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಹೂಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಇ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ ವೇದಿಕೆ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	10ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಕೃಷಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ₹20.42 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
110	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
111	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಏಕೀಕೃತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
112	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಕ್ತಿ	ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ - ಸೌರಶಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಧನ ಇತ್ಯಾದಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	31ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ₹1.87 ಕೋಟಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
113	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಕ್ತಿ	ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್‌ಗಳ 100% ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಈ ಗುರಿಗೆ ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
114	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಕ್ತಿ	ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಈ ಗುರಿಗೆ ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
115	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಕ್ತಿ	ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ 20% ಕೊರತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 24x7 ಹಸಿರು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತುಂಗಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಲವಾರು ಕರೆಗಳ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬಿಡ್ಡರ್‌ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ₹44.42 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
116	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ	ಉತ್ತಮ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಎಸ್‌ಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂಚಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಸ್‌ಪಿವಿ ₹13.36 ಕೋಟಿಯ ಆರು ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ₹10.17 ಕೋಟಿಯ ಐದು ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶರಾಧಿ ನಗರ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ₹0.5 ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಅವು ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
117	ತುಮಕೂರು	ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ	ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಗರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ₹15.71 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮರಿಯಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಆರ್‌ಎವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1556 ಡಿಯುಗಳು ಮತ್ತು 1200 ಡಿಯುಗಳ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೆಎಸ್‌ಡಿಬಿ ₹138.55 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
118	ತುಮಕೂರು	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	15 ಯೋಜನೆಗಳು, ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ₹37.43 ಕೋಟಿಗೆ ಎಸ್‌ಪಿವಿವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 24*7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ₹18 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಬಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ₹14 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಬಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಪಿವಿನಿಂದ ₹116 ಕೋಟಿಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್‌ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು 24*7 ಯೋಜನೆ (₹358.33 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ₹254.94 ಕೋಟಿಗೆ ಯುಜಿಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 03 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಡಿಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುಜಿಡಿಗಾಗಿ ₹2.5 ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಟಿಸಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
119	ತುಮಕೂರು	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರೀಕರಣ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಅಕ್ಷಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಲೇಸರ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 22ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ₹4.3 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 12 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
120	ತುಮಕೂರು	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ವರ್ಧಿತ ಅವಕಾಶಗಳ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನಗಳು, ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 37 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ₹126.84 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಗಾಜಿನ ಮನೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ₹16.55 ಕೋಟಿಗೆ ಟಿಯುಡಿಎ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಸಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
			ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ		
121	ತುಮಕೂರು	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	
122	ತುಮಕೂರು	ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ	ನಗರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ನಿರ್ಮಿತ ರೂಪವಾಗಿ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ₹31.88 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
123	ತುಮಕೂರು	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಸಿಎಂ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
124	ತುಮಕೂರು	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ಸಂಪರ್ಕಿತ ಬಹು-ಮಾದರಿ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲಗಳ ದೃಢವಾದ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆ (₹24 ಕೋಟಿ), ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗ (₹81 ಕೋಟಿ), ಸೈಕಲ್ ಲೇನ್‌ಗಳು (₹ 08 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ (₹196 ಕೋಟಿ) ಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಇ-ರಿಕ್ಲಾವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಬಸ್ ಶೆಲ್ಡರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 22 ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ₹3.7 ಕೋಟಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ₹111.46 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, ಬಸ್ ಶೆಲ್ಡರ್, ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಪ್ಯಾರಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಹಬ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 22 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ₹263.8 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ₹69.33 ಕೋಟಿಗೆ 03 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ
125	ತುಮಕೂರು	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ	ಕಾರುಗಳು, ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
		ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ಬೀದಿಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ		ಪಿಬಿಎಸ್ (₹4.33 ಕೋಟಿ), ಎಂಎಲ್‌ಸಿಪಿ (₹60 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಬಸ್ ಶೆಲ್ಡರ್ (₹5 ಕೋಟಿ). ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ, ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ₹31.97 ಕೋಟಿಗೆ 13 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ.
126	ತುಮಕೂರು	ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ	ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರುತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು	ತಿಳಿದಿಲ್ಲ	ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
127	ತುಮಕೂರು	ಸಾರಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ	ನಗರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಎಸ್‌ಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ₹1.57 ಕೋಟಿಗೆ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
128	ತುಮಕೂರು	ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ	ನಗರದ ಮೈಕ್ರೋಕ್ಲಿಮೇಟ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಒಟ್ಟು 27 ಯೋಜನೆಗಳು
129	ತುಮಕೂರು	ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ	ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಸಿರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ತೋಟಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು, ₹0.85 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.
130	ತುಮಕೂರು	ಶಕ್ತಿ	ನಗರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಸಿರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು, ಬೀದಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ₹3.98 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಕಪ್ಪು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಬದಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ₹18.75 ಕೋಟಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ₹180.98 ಕೋಟಿಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂದರೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಎಲ್‌ಇಡಿ (₹74.75 ಕೋಟಿ), ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ (₹8.23 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುಪ ಸೌರ ಸ್ಟಾವರ (₹98 ಕೋಟಿ). ಬೆಸ್ಕಾಂ ₹153.8 ಕೋಟಿಗೆ ಇಂಧನ, ಎಲ್‌ಟಿಐಜಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿ	ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭ	ನಗರದ ಗುರಿ/ಆಕಾಂಕ್ಷೆ	ಸಾಧನೆ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
131	ತುಮಕೂರು	ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ	ಭೂ ಬಳಕೆ, ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆರೆಯ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ ಬಳಿ ₹14.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐದು ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಎಸ್‌ಟಿಪಿಗಳನ್ನು 08ನೇ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿವಿ ₹25.37 ಕೋಟಿಗೆ ಕೆರೆಯ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸವೆತ ರಕ್ಷಣೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊಳಚೆನೀರು ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
132	ತುಮಕೂರು	ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಯುವ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಿ	ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಮಾರಾಟ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
133	ತುಮಕೂರು	ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ	ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	07ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ₹300 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ₹57.27 ಕೋಟಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 10 ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ₹38.79 ಕೋಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 28 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.
134	ತುಮಕೂರು	ಐಸಿಟಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ಮುಕ್ತ, ಹೊಣೆಗಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	19ನೇ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ₹17 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಮಾರ್ತ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ₹35 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಮಾರ್ತ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ₹151 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೀದಿ ದೀಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನದೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಎಂ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ₹93.74 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಟಿಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಐಎಸ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿವಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.
135	ತುಮಕೂರು	ಐಸಿಟಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಡಳಿತ	ನವೀನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ	ಭಾಗಶಃ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ	22ನೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ತ ಲೌಂಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಯೋಜನೆಯ ₹1.32 ಕೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ: ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಿಟಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-2.2

ಎಸ್‌ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-2.2.1.2 ಪುಟ 11)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಐಡಿ	ನಗರ	ಯೋಜನೆ	ವಹಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ (₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಕೆಎಆರ್-ಬೆನ್-067	ಬೆಂಗಳೂರು	ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಎಂಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿವಿ ಟವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್	1.90
2	ಕೆಎಆರ್-ಬೆನ್-069	ಬೆಂಗಳೂರು	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಶ್ಮಿ- ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಳ	2.00
3	ಕೆಎಆರ್-ಬೆನ್-080	ಬೆಂಗಳೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಿನಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಕೆಲಸಗಳು	4.98
4	ಕೆಎಆರ್-ಬೆನ್-081	ಬೆಂಗಳೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳು	3.28
5	ಕೆಎಆರ್-ಬೆನ್-083	ಬೆಂಗಳೂರು	ಎಂಎಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ರೆಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.53
6	ಕೆಎಆರ್-ಬೆನ್-088	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	6.46
7	ಕೆಎಆರ್-ಬೆನ್-092	ಬೆಂಗಳೂರು	ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಶಾಲೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ	1.98
8	ಕೆಎಆರ್-ಬೆನ್-093	ಬೆಂಗಳೂರು	ಪುಲಕೇಶಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೀವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಲೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ	3.58
9	ಕೆಎಆರ್-ಬೆನ್-096	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಅಳವಡಿಕೆ	4.46
10	ಕೆಎಆರ್-ಬೆನ್-097	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕಿದ್ದಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಥಾಪನೆ	13.00
11	ಕೆಎಆರ್-ಬೆನ್-088	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	6.46
12	ಕೆಎಆರ್-ಮ್ಯಾನ್-173	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ ತುಂಬೆ ವೆಂಟಿಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿಯ ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.50
13	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-034	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಐಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ	43.93
14	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-036	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ	2.59

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಐಡಿ	ನಗರ	ಯೋಜನೆ	ವಹಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ (₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
15	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-049	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ವರ್ಧಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಿ	0.73
16	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-051	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಐಸಿಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ- ಸಿವಿಲ್ ಒಳಾಂಗಣ	4.71
17	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-053	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್	3.05
18	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-058	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಐಸಿಸಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ - ಸೇವೆಗಳು	3.19
19	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-067	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಚಿತ್ತಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ	23.57
20	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-076	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಎಂಎಸ್‌ಐ- ಕೆಎಂಡಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ	12.20
21	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-087	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪೂರೈಕೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ	4.60
22	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-105	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಂಬಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ	0.41
23	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-113	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಆರ್‌ಎಫ್‌ಐಡಿ ರೀಡರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ	0.98
24	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-114	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ	0.04
25	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-116	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಕೆಐಎಂಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ	0.31
26	ಕೆಎಆರ್-ಹಬ್-117	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	ಸೋಲಾರ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಗ್ರಿಡ್ ಖರೀದಿ	0.05
27	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-026	ಬೆಳಗಾವಿ	ವಂತಮುರಿಯಲ್ಲಿ 30 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಪ್ರಸೂತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಿಕೆ.	2.39
28	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-075	ಬೆಳಗಾವಿ	ಧರ್ಮನಾಥ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಆಫಾತ ಕೇಂದ್ರ	1.38
29	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-085	ಬೆಳಗಾವಿ	ಮೊಹಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್	1.84

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಐಡಿ	ನಗರ	ಯೋಜನೆ	ವಹಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ (₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
30	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-086	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ	3.32
31	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-123	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಗತಿ ಹಂತ II	1.35
32	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-201	ಬೆಳಗಾವಿ	ಆಫಾತ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ -ಬಿ	1.15
33	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-230	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-ಎ	2.25
34	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-236	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು.	3.83
35	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-237	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಂತ-I ಆಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು	1.22
36	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-258	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಗತಿ ಹಂತ-IV	4.01
37	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-265	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ	1.32
38	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-271	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ ಬಿ	0.74
39	ಕೆಎಆರ್-ಬೆಲ್-272	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ರವೀಂದ್ರ ಕೌಶಿಕ್ ಇ-ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಲಯ	2.20
40	ಕೆಎಆರ್-ಶಿ-155	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ	0.30
			ಒಟ್ಟು	186.79

ಆಧಾರ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಅನುಬಂಧ-3.1

26 ಪಿಪಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತಃಖ್ತೆ
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕೆ-3.2, ಪುಟ 19)

(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಿಎಸ್‌ಸಿಎಲ್		
1	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೈಸಿಕಲ್ ಹಂಚಿಕೆ ಸೇವೆಗಳು	4.90
2	ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ-ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು	63.91
3	ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರಿನ ಮೊದಲ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್.	8.00
4	ಮಹಾಂತೇಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು	29.00
5	ಬಾಪಟ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್	7.00
6	ಧರ್ಮನಾಥ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು	98.25
	ಒಟ್ಟು (ಎ)	211.06
ಬಿನ್‌ಎಸ್‌ಸಿಎಲ್		
ಶೂನ್ಯ		
ಡಿಎಸ್‌ಸಿಎಲ್		
7	ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ 52 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಂತ 1ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಸ್ ಕ್ಯೂ ಶೆಲ್ಡರ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	3.53
8	ಆಯ್ದು ಎಂಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಸೌರ ಪಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹಣಕಾಸು, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪೂರೈಕೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆಯೋಗ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆ	2.21
9	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೈಕಲ್ ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	9.99
10	ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು	23.64
11	ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ 52 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಂತ 2ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಸ್ ಕ್ಯೂ ಶೆಲ್ಡರ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	4.50
	ಒಟ್ಟು (ಬಿ)	43.87
ಎಚ್‌ಡಿಎಸ್‌ಸಿಎಲ್		
12	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟವರ್ (ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್) ಎಸ್‌ಸಿಎಂಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ	50.00
	ಒಟ್ಟು (ಸಿ)	50.00

ಎಂಎಸ್‌ಸಿಎಲ್.		
13	ಎಬಿಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಕೆ-ಹಂತ1	7.08
14	ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ಎಂಎಲ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	79.05
15	ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು	62.63
16	ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ	114.03
	ಒಟ್ಟು (ಡಿ)	262.79
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿಎಲ್		
17	ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀದಿ ದೀಪವನ್ನು ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು.	31.69
18	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೈಕ್ ಹಂಚಿಕೆ (3.19 ಕೋಟಿ ಎಸ್‌ಸಿಎಂ+1.24 ಕೋಟಿ ಪಿಪಿಪಿ)	1.24
19	ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ (ತುಂಗಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆ)	140.1
	ಒಟ್ಟು (ಇ)	173.03
ಟಿಎಸ್‌ಸಿಎಲ್		
20	ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು	100.00
21	ಬೀದಿ ದೀಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	74.75
22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೈಕಲ್ ಹಂಚಿಕೆ	4.32
23	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ (ಬಸ್ ಕ್ಯೂ ಶೆಲ್ಟರ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00
24	ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು- ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು	8.23
25	ಬಹುಮಹಡಿ ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಮಾಲ್	60.00
26	ತುಮಕೂರಿನ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್/ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	98.00
	ಒಟ್ಟು (ಎಫ್)	350.30
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಎ+ಬಿ+ಸಿ+ಡಿ+ಇ+ಎಫ್)	1,091.05

ಆಧಾರ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಸಂಕ್ಷೇಪಣಗಳ ಪದಕೋಶ			
ಎಬಿಡಿ	ಪ್ರದೇಶಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆಎಂಡಿಎಸ್	ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡೇಟಾ ಸೊಸೈಟಿ
ಅಮೃತ್	ಅಟಲ್ ನಗರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಿಷನ್	ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಎಎನ್‌ಪಿಆರ್	ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ	ಕೆಟಿಪಿಪಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ
ಎಬಿಎ	ಸಂಘ ನಿಯಮಾವಳಿ	ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಡಿಬಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
ಎವಿಎಲ್‌ಎಸ್	ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ	ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ
ಬಿಸಿಸಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಐ	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್
ಬೆನ್‌ಎಸ್‌ಸಿಎಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಎಲ್‌ಪಿಸಿ	ಪರವಾನಗಿ ಫಲಕ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ
ಬಿಬಿಕ್ಯೂ	ಪ್ರಮಾಣ ಬಿಲ್	ಎಲ್‌ಒಎ	ಆಶಯ ಪತ್ರ / ಸ್ವೀಕಾರ ಪತ್ರ
ಬಿಎಸ್‌ಸಿಎಲ್	ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಎಂಸಿಸಿ	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬಿಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಿತ	ಮೆಸ್ಕಾಂ	ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸಿಸಿಸಿ	ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ	ಎಂಒ4.6ಎ	ಸಂಸ್ಥಾ ನವೇದನಾ ಪತ್ರ
ಸಿಇಒ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ	ಎಂಒಎಚ್‌ಯುಎ	ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯ
ಸಿಕೆಸಿ	ನಗರಗಳಿಗೆ CISCO ಕೈನೆಟಿಕ್	ಎಂಎಸ್‌ಸಿಎಲ್	ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸಿಪಿಎಚ್‌ಇಇಒ	ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ	ಎಂಎಸ್‌ಐ	ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್
ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್	ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳು	ಎಂಯುಎಫ್‌ಸಿ	ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಎಂ	ಶುದ್ಧ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಪೈಪ್	ಎನ್‌ಎಂವಿ	ಮೋಟಾರು ರಹಿತ ವಾಹನಗಳು
ಡಿಸಿ ಡಿಆರ್	ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ (ಡಿಸಿ), ವಿಪತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ (ಡಿಆರ್)	ಎನ್‌ಐಐಎಫ್	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿ

ಡಿಪಿಆರ್	ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳು	ಒಇಎಂ	ಮೂಲ ಸಲಕರಣೆ ತಯಾರಕರು
ಇಬಿಎಲ್	ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ	ಪಿಬಿಎಸ್	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೈಕಲ್ ಹಂಚಿಕೆ
ಇಬಿಎಸ್	ಬೆಂಬಲದ ಅಂತ್ಯ	ಪಿಎಂಸಿ	ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರ
ಜಿಎಫ್‌ಪಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳು	ಪಿಕ್ಯೂ/ಟಿಕ್ಯೂ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಹತೆ (ಪಿಕ್ಯೂ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ (ಟಿಕ್ಯೂ)
ಜಿಐಎಸ್	ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಆರ್‌ಯುಬಿ	ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ ರಸ್ತೆ
ಜಿಎಂಐಎಸ್	ಭೂ-ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಎಸ್‌ಬಿಎಂ	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್
ಎಚ್‌ಡಿಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಬಸ್ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಎಸ್‌ಸಿಎಂ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಿಷನ್
ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಎಸ್‌ಸಿಪಿ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ಎಚ್‌ಡಿಎಸ್‌ಸಿಎಲ್	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎನ್‌ಎ	ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ
ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿ	ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ	ಎಸ್‌ಎನ್‌ಎ	ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ / ಏಕ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ
ಎಚ್‌ಆರ್‌ಐಡಿಎವೈ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಎಸ್‌ಪಿವಿ	ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ವಾಹನ
ಐಸಿಸಿಸಿ	ಸಂಯೋಜಿತ ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ	ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿಎಲ್	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಐಸಿಒಪಿ	ಸಂಯೋಜಿತ ನಗರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇದಿಕೆ	ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ	ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಐಸಿಟಿ	ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ	ಟಿಸಿ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ
ಐಒಡಿ	ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಸ್ಥೆ	ಟಿಎಸ್‌ಸಿಎಲ್	ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಐಆರ್‌ಸಿ	ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್	ಯುಡಿಡಿ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಐಟಿಎಂಎಸ್	ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಯುಜಿಡಿ	ಒಳಚರಂಡಿ
ಐಟಿಎಸ್	ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಯುಎಲ್‌ಬಿ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು