

परिशिष्टियाँ



**परिशिष्ट 1.1**

(कंडिका 1.1.2.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 16)

**नमूना में लिए गए ज़िलों, प्रखंडों और ग्राम पंचायतों की विस्तृत विवरणी**

| क्र. सं. | जिले का नाम | प्रखंड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम |
|----------|-------------|---------------|---------------------|
| 1        | गढ़वा       | गढ़वा         | महुलिया             |
|          |             |               | फ़रथिया             |
|          |             |               | कोरवाडीह            |
|          |             |               | तिल्दाग             |
|          |             | नगर उंटारी    | कुशदांड             |
|          |             |               | पिपराडीह            |
|          |             |               | हलिवंतकला           |
|          |             |               | चित विश्राम         |
| 2        | गिरिडीह     | गिरिडीह       | बरहमोरिया           |
|          |             |               | पिंडाटांड           |
|          |             |               | बजटो                |
|          |             |               | खावा                |
|          |             | सरिया         | बागोडीह             |
|          |             |               | चचाकी               |
|          |             |               | कुसुमाडीह           |
|          |             |               | कैलाटांड            |
| 3        | गोड्डा      | पोडैयाहाट     | अमुवार संताली       |
|          |             |               | भटौंधा              |
|          |             |               | धेनुकट्टा           |
|          |             |               | बांझी               |
|          |             | महगामा        | गढ़ी                |
|          |             |               | लहठी                |
|          |             |               | नयानगर              |
|          |             |               | जियाजोरी            |
| 4        | गुमला       | गुमला         | नवाडीह              |
|          |             |               | अमबोआ               |
|          |             |               | कतरी                |
|          |             |               | कसीरा               |
|          |             | बसिया         | ओरेया               |
|          |             |               | कुम्हारी            |
|          |             |               | पन्था               |
|          |             |               | कलिगा               |

| क्र. सं. | जिले का नाम    | प्रखंड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम |
|----------|----------------|---------------|---------------------|
| 5        | पूर्वी सिंहभूम | घाटशिला       | बनकट्टी             |
|          |                |               | बांकी               |
|          |                |               | असना                |
|          |                |               | बाराजुरी            |
|          |                | मुसाबनी       | वन खंड              |
|          |                |               | गोहला               |
|          |                |               | परुलिया             |
|          |                |               | कुइलिसुता           |
| 6        | पाकुड़         | पाकुड़        | उदयनारायणपुर        |
|          |                |               | नरोत्तमपुर          |
|          |                |               | जमशेरपुर            |
|          |                |               | रामचन्द्रपुर        |
|          |                | हिरनपुर       | तोरई                |
|          |                |               | डांगापाड़ा          |
|          |                |               | बारतल्ला            |
|          |                |               | बाबूपुर             |

## परिशिष्ट 1.2

(कंडिका 1.2.2.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 21)

चयनित जिलों में अनुमानित मानव-दिवस की उपलब्धि में कमी

| वर्ष    | कुल पंजीकृत परिवार | अनुमानित मानव-दिवस | सृजित मानव-दिवस | कमी (+)/<br>अधिकता (-) | कमी/अधिकता<br>(प्रतिशत में) |
|---------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| 2019-20 | 12,76,408          | 1,98,78,693        | 1,93,63,475     | 5,15,218               | 2.59                        |
| 2020-21 | 17,18,073          | 3,60,13,677        | 3,80,51,934     | -20,38,257             | -5.66                       |
| 2021-22 | 17,90,720          | 3,83,09,120        | 3,61,93,291     | 21,15,829              | 5.52                        |
| 2022-23 | 16,94,247          | 2,85,27,865        | 2,76,45,628     | 8,82,237               | 3.09                        |
| 2023-24 | 18,05,981          | 3,12,49,384        | 3,37,29,780     | -24,80,396             | -7.94                       |

(स्रोत: जिला-स्तरीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

## परिशिष्ट 1.3

(कंडिका 1.2.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 22)

2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में 'रोजगार दिवस' का लंबित होना

| ज़िले का नाम   | प्रखंड का नाम | पंचायत का नाम | आयोजित किए जाने वाले रोजगार दिवस | आयोजित रोजगार दिवस | कमी | कमी का प्रतिशत |
|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-----|----------------|
| पूर्वी सिंहभूम | घाटशिला       | असना          | 260                              | 83                 | 177 | 68.08          |
|                |               | बनकटी         | 260                              | 98                 | 162 | 62.31          |
|                |               | बाराजुरी      | 260                              | 167                | 93  | 35.77          |
|                |               | बांकी         | 260                              | 133                | 127 | 48.85          |
|                | मुसाबनी       | गोहला         | 260                              | 155                | 105 | 40.38          |
|                |               | परुलिया       | 260                              | 168                | 92  | 35.38          |
|                |               | फॉरेस्ट ब्लॉक | 260                              | 114                | 146 | 56.15          |
|                |               | कुइलिसुता     | 260                              | 166                | 94  | 36.15          |
| गिरिडीह        | गिरिडीह       | बजटो          | 260                              | 0                  | 260 | 100.00         |
|                |               | बरहमोरिया     | 260                              | 0                  | 260 | 100.00         |
|                |               | खावा          | 260                              | 25                 | 235 | 90.38          |
|                |               | पिंडाटांड     | 260                              | 0                  | 260 | 100.00         |
|                | सुरिया        | बागोडीह       | 260                              | 41                 | 219 | 84.23          |
|                |               | चचाकी         | 260                              | 0                  | 260 | 100.00         |
|                |               | कैलाटांड      | 260                              | 0                  | 260 | 100.00         |
|                |               | कुसुमाडीह     | 260                              | 0                  | 260 | 100.00         |
| पाकुड़         | हिरणपुर       | बाबूपुर       | 260                              | 206                | 54  | 20.77          |
|                |               | डांगापाड़ा    | 260                              | 205                | 55  | 21.15          |
|                |               | भारतल्ला      | 260                              | 192                | 68  | 26.15          |
|                |               | तोरई          | 260                              | 205                | 55  | 21.15          |
|                | पाकुड़        | जमशेरपुर      | 260                              | 198                | 62  | 23.85          |
|                |               | नरोत्तमपुर    | 260                              | 191                | 69  | 26.54          |
|                |               | रामचन्द्रपुर  | 260                              | 198                | 62  | 23.85          |
|                |               | उदयनारायणपुर  | 260                              | 196                | 64  | 24.62          |
| गोड्डा         | महगामा        | गढ़ी          | 260                              | 59                 | 201 | 77.31          |
|                |               | जियाजोरी      | 260                              | 41                 | 219 | 84.23          |
|                |               | लहठी          | 260                              | 99                 | 161 | 61.92          |
|                |               | नयानगर        | 260                              | 10                 | 250 | 96.15          |
|                | पोड़ैयाहाट    | अमुवार संधाली | 260                              | 29                 | 231 | 88.85          |
|                |               | बांझी         | 260                              | 27                 | 233 | 89.62          |
|                |               | भटौंधा        | 260                              | 110                | 150 | 57.69          |
|                |               | धेनुकट्टा     | 260                              | 96                 | 164 | 63.08          |
| गढ़वा          | गढ़वा         | टिल्डाग       | 260                              | 61                 | 199 | 76.54          |
|                |               | महुलिया       | 260                              | 83                 | 177 | 68.08          |

| ज़िले का नाम | प्रखंड का नाम | पंचायत का नाम | आयोजित किए जाने वाले रोज़गार दिवस | आयोजित रोज़गार दिवस | कमी   | कमी का प्रतिशत |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------|----------------|
|              |               | कोरवाडीह      | 260                               | 60                  | 200   | 76.92          |
|              |               | फरहतिया       | 260                               | 93                  | 167   | 64.23          |
|              | नगरऊंटारी     | कुशदंड        | 260                               | 94                  | 166   | 63.85          |
|              |               | पीपरडीह       | 260                               | 68                  | 192   | 73.85          |
|              |               | हलिवंतकला     | 260                               | 57                  | 203   | 78.08          |
|              |               | चित विश्राम   | 260                               | 24                  | 236   | 90.77          |
| गुमला        | गुमला         | नावाडीह       | 260                               | 0                   | 260   | 100.00         |
|              |               | अंबोआ         | 260                               | 0                   | 260   | 100.00         |
|              |               | कटरी          | 260                               | 0                   | 260   | 100.00         |
|              |               | कसीरा         | 260                               | 0                   | 260   | 100.00         |
|              | बसिया         | ओरेया         | 260                               | 0                   | 260   | 100.00         |
|              |               | कुम्हारी      | 260                               | 0                   | 260   | 100.00         |
|              |               | पंथा          | 260                               | 0                   | 260   | 100.00         |
|              |               | कलिगा         | 260                               | 0                   | 260   | 100.00         |
| कुल योग      |               |               | 12,480                            | 3,752               | 8,728 | 69.94          |

(स्रोत: नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों द्वारा दी गयी जानकारी)

## परिशिष्ट 1.4

(कंडिका 1.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 27)

चयनित जिलों के लिए प्रमाणित वित्तीय विवरण के संबंध में नरेगासॉफ्ट आंकड़ों के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में विसंगति

(₹ करोड़ में)

| ज़िला          | वर्ष    | सी ए प्रतिवेदन के अनुसार |         | नरेगासॉफ्ट के अनुसार |         | अंतर      |         |
|----------------|---------|--------------------------|---------|----------------------|---------|-----------|---------|
|                |         | प्रा. शेष                | अंत शेष | प्रा. शेष            | अंत शेष | प्रा. शेष | अंत शेष |
| पूर्वी सिंहभूम | 2019-20 | 3.07                     | 2.79    | 3.38                 | 3.52    | -0.31     | -0.73   |
|                | 2020-21 | 2.79                     | 2.92    | 3.03                 | 3.09    | -0.24     | -0.17   |
|                | 2021-22 | 2.92                     | 2.70    | 2.91                 | 15.69   | 0.01      | -12.99  |
|                | 2022-23 | 2.70                     | 2.59    | 2.00                 | 2.37    | 0.70      | 0.22    |
|                | 2023-24 | 2.59                     | 2.52    | 1.46                 | 1.59    | 1.13      | 0.93    |
| गढ़वा          | 2019-20 | 4.46                     | 3.34    | 2.58                 | 3.02    | 1.88      | 0.32    |
|                | 2020-21 | 3.34                     | 2.56    | 1.94                 | 2.91    | 1.41      | -0.35   |
|                | 2021-22 | 2.56                     | 2.81    | 1.62                 | 35.95   | 0.94      | -33.14  |
|                | 2022-23 | 2.81                     | 2.96    | -0.57                | -0.62   | 3.38      | 3.58    |
|                | 2023-24 | 2.96                     | 3.18    | -1.37                | -0.23   | 4.33      | 3.41    |
| गिरिडीह        | 2019-20 | 2.08                     | 2.27    | 7.19                 | 7.51    | -5.11     | -5.24   |
|                | 2020-21 | 2.27                     | 1.77    | 6.99                 | 7.10    | -4.72     | -5.33   |
|                | 2021-22 | 1.77                     | 1.84    | 6.73                 | 38.89   | -4.96     | -37.05  |
|                | 2022-23 | 1.84                     | 0.89    | 4.93                 | 5.14    | -3.09     | -4.25   |
|                | 2023-24 | 0.89                     | 1.22    | 3.84                 | 5.33    | -2.95     | -4.11   |
| गोड्डा         | 2019-20 | 1.15                     | 1.19    | -0.26                | -0.01   | 1.41      | 1.20    |
|                | 2020-21 | 1.19                     | 1.06    | -0.32                | -0.28   | 1.51      | 1.34    |
|                | 2021-22 | 1.06                     | 0.99    | -0.37                | 13.43   | 1.43      | -12.44  |
|                | 2022-23 | 0.99                     | 0.06    | -1.06                | -0.77   | 2.05      | 0.83    |
|                | 2023-24 | 0.06                     | 0.32    | -1.53                | 0.31    | 1.59      | 0.01    |
| गुमला          | 2019-20 | 4.23                     | 4.40    | 3.31                 | 3.65    | 0.92      | 0.75    |
|                | 2020-21 | 4.41                     | 2.63    | 2.86                 | 3.04    | 1.55      | -0.41   |
|                | 2021-22 | 2.63                     | 2.93    | 2.69                 | 18.05   | -0.06     | -15.12  |
|                | 2022-23 | 2.93                     | 2.68    | 1.81                 | 1.97    | 1.12      | 0.71    |
|                | 2023-24 | 2.68                     | 2.76    | 1.17                 | 2.89    | 1.51      | -0.13   |
| पाकुड़         | 2019-20 | 1.62                     | 1.76    | 5.29                 | 5.40    | -3.67     | -3.64   |
|                | 2020-21 | 1.76                     | 1.30    | 5.24                 | 5.45    | -3.48     | -4.15   |
|                | 2021-22 | 1.30                     | 1.22    | 5.15                 | 17.90   | -3.85     | -16.68  |
|                | 2022-23 | 1.22                     | 0.96    | 4.40                 | 4.56    | -3.18     | -3.60   |
|                | 2023-24 | 0.96                     | 0.78    | 3.95                 | 4.44    | -2.99     | -3.66   |
| कुल योग        |         | 67.24                    | 61.4    | 78.99                | 211.29  | -11.74    | -149.89 |

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़ा और प्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 1.5

(कंडिका 1.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 27)

चयनित जिलों के लिए नरेगासॉफ्ट आंकड़ों में दर्ज व्यय और प्रमाणित वित्तीय विवरण के बीच  
विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

| ज़िला          | वर्ष    | सीए प्रतिवेदन के अनुसार व्यय |          |         | नरेगासॉफ्ट के अनुसार व्यय |          |         | अंतर    |         |         |
|----------------|---------|------------------------------|----------|---------|---------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|                |         | मज़दूरी                      | सामग्री  | प्रशासन | मज़दूरी                   | सामग्री  | प्रशासन | मज़दूरी | सामग्री | प्रशासन |
| पूर्वी सिंहभूम | 2019-20 | 33.49                        | 7.55     | 2.86    | 33.35                     | 7.51     | 2.67    | 0.14    | 0.04    | 0.19    |
|                | 2020-21 | 82.47                        | 30.71    | 3.72    | 82.43                     | 31.16    | 3.73    | 0.04    | -0.45   | -0.01   |
|                | 2021-22 | 74.77                        | 26.66    | 2.81    | 64.00                     | 27.26    | 2.90    | 10.77   | -0.60   | -0.09   |
|                | 2022-23 | 52.95                        | 21.88    | 3.05    | 52.46                     | 22.52    | 3.68    | 0.49    | -0.64   | -0.63   |
|                | 2023-24 | 68.82                        | 28.46    | 3.79    | 68.95                     | 29.37    | 4.31    | -0.13   | -0.91   | -0.52   |
| गढ़वा          | 2019-20 | 86.38                        | 53.65    | 5.03    | 86.80                     | 56.87    | 5.17    | -0.42   | -3.22   | -0.14   |
|                | 2020-21 | 171.51                       | 77.46    | 5.54    | 171.47                    | 77.49    | 5.13    | 0.04    | -0.03   | 0.41    |
|                | 2021-22 | 228.28                       | 87.81    | 5.21    | 199.74                    | 87.09    | 5.50    | 28.54   | 0.72    | -0.29   |
|                | 2022-23 | 182.07                       | 34.83    | 6.54    | 181.02                    | 34.96    | 6.59    | 1.05    | -0.13   | -0.05   |
|                | 2023-24 | 261.01                       | 65.76    | 7.02    | 260.95                    | 65.76    | 7.16    | 0.06    | 0.00    | -0.14   |
| गिरिडीह        | 2019-20 | 104.92                       | 51.99    | 5.81    | 104.92                    | 54.16    | 6.02    | 0.00    | -2.17   | -0.21   |
|                | 2020-21 | 201.70                       | 62.88    | 5.60    | 219.48                    | 66.99    | 5.48    | -17.78  | -4.11   | 0.12    |
|                | 2021-22 | 225.40                       | 49.51    | 57.73   | 204.34                    | 52.97    | 6.28    | 21.06   | -3.46   | 51.45   |
|                | 2022-23 | 195.56                       | 39.17    | 9.00    | 210.24                    | 42.41    | 9.01    | -14.68  | -3.24   | -0.01   |
|                | 2023-24 | 257.87                       | 65.03    | 8.42    | 257.80                    | 62.36    | 7.88    | 0.07    | 2.67    | 0.54    |
| गोड्डा         | 2019-20 | 42.96                        | 25.08    | 2.99    | 43.24                     | 25.96    | 3.02    | -0.28   | -0.88   | -0.03   |
|                | 2020-21 | 114.49                       | 40.27    | 3.95    | 114.49                    | 40.92    | 3.24    | 0.00    | -0.65   | 0.71    |
|                | 2021-22 | 96.25                        | 42.28    | 3.06    | 84.49                     | 43.02    | 2.93    | 11.76   | -0.74   | 0.13    |
|                | 2022-23 | 83.33                        | 23.08    | 4.41    | 83.22                     | 24.38    | 4.37    | 0.11    | -1.30   | 0.04    |
|                | 2023-24 | 110.61                       | 54.85    | 4.40    | 110.57                    | 55.84    | 4.20    | 0.04    | -0.99   | 0.20    |
| गुमला          | 2019-20 | 37.28                        | 21.53    | 3.88    | 37.29                     | 21.52    | 3.66    | -0.01   | 0.01    | 0.22    |
|                | 2020-21 | 32.94                        | 80.71    | 4.15    | 80.45                     | 33.02    | 3.59    | -47.51  | 47.69   | 0.56    |
|                | 2021-22 | 86.42                        | 37.38    | 2.53    | 72.04                     | 37.64    | 3.23    | 14.38   | -0.26   | -0.70   |
|                | 2022-23 | 72.03                        | 26.70    | 3.71    | 71.23                     | 26.70    | 3.92    | 0.80    | 0.00    | -0.21   |
|                | 2023-24 | 96.16                        | 41.82    | 4.22    | 92.83                     | 43.52    | 4.13    | 3.33    | -1.70   | 0.09    |
| पाकुड़         | 2019-20 | 24.10                        | 8.49     | 1.84    | 24.00                     | 8.49     | 1.87    | 0.10    | 0.00    | -0.03   |
|                | 2020-21 | 66.08                        | 24.02    | 1.68    | 65.92                     | 24.02    | 1.72    | 0.16    | 0.00    | -0.04   |
|                | 2021-22 | 76.15                        | 32.13    | 2.11    | 65.71                     | 32.15    | 1.95    | 10.44   | -0.02   | 0.16    |
|                | 2022-23 | 62.71                        | 25.15    | 3.27    | 60.98                     | 25.13    | 3.11    | 1.73    | 0.02    | 0.16    |
|                | 2023-24 | 77.70                        | 29.78    | 3.36    | 77.70                     | 29.80    | 3.34    | 0.00    | -0.02   | 0.02    |
| कुल योग        |         | 3,306.41                     | 1,216.62 | 181.69  | 3,282.11                  | 1,190.99 | 129.79  | 24.3    | 25.63   | 51.90   |

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़ा और प्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन)

## परिशिष्ट 1.6

(कंडिका 1.3.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 28)

2019-24 की अवधि के लिए, नमूना जांचित ज़िलों की लंबित देनदारियाँ

(₹ लाख में)

| ज़िले का नाम   | अकुशल मज़दूरी    | अर्ध-कुशल मज़दूरी / कुशल मज़दूरी | सामग्री          | कर            | कुल              |
|----------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| पूर्वी सिंहभूम | 900.01           | 21.39                            | 388.50           | 37.57         | 1,347.47         |
| गढ़वा          | 3,121.07         | 63.25                            | 2,381.10         | 47.34         | 5,612.76         |
| गिरिडीह        | 2,893.92         | 128.65                           | 4,800.09         | 213.69        | 8,036.35         |
| गोड्डा         | 1,187.99         | 88.20                            | 1,746.31         | 38.15         | 3,060.65         |
| गुमला          | 1,387.21         | 17.62                            | 437.22           | 31.06         | 1,873.11         |
| पाकुड़         | 1,118.59         | 34.42                            | 717.04           | 57.78         | 1,927.83         |
| <b>कुल योग</b> | <b>10,608.79</b> | <b>353.53</b>                    | <b>10,470.26</b> | <b>425.59</b> | <b>21,858.17</b> |

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़े)

## परिशिष्ट 1.7

(कंडिका 1.3.4.1 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 29)

अस्वीकृत और पुनः सृजित किए गए लेन-देनों की स्थिति

(₹ लाख में)

| वर्ष       | कुल अस्वीकृत लेन-देन |                  | पुनर्निर्माण हेतु लंबित लेन-देन |              | अस्वीकृत लेन-देन सफलतापूर्वक पुनः सृजित किए गए और भुगतान कर दिया गया |                  | लेन-देन पुनः सृजित किए गए, लेकिन बैंक स्तर पर भुगतान के लिए लंबित हैं। |                 |
|------------|----------------------|------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            | संख्या               | राशि             | संख्या                          | राशि         | संख्या                                                               | राशि             | संख्या                                                                 | राशि            |
| 2019-20    | 1,72,296             | 1,896.58         | 91                              | 0.98         | 1,46,754                                                             | 1,600.76         | 25,451                                                                 | 294.84          |
| 2020-21    | 2,62,192             | 3,109.95         | 397                             | 4.52         | 2,29,341                                                             | 2,707.41         | 32,477                                                                 | 398.02          |
| 2021-22    | 15,07,279            | 13,821.74        | 771                             | 9.99         | 12,26,957                                                            | 12,441.68        | 2,79,574                                                               | 1,370.08        |
| 2022-23    | 21,30,410            | 3,085.32         | 470                             | 5.66         | 16,79,179                                                            | 2,335.79         | 4,50,761                                                               | 743.86          |
| 2023-24    | 1,73,104             | 1,195.04         | 670                             | 8.78         | 1,03,064                                                             | 705.96           | 69,370                                                                 | 480.30          |
| <b>योग</b> | <b>42,45,281</b>     | <b>23,108.63</b> | <b>2,399</b>                    | <b>29.93</b> | <b>33,85,295</b>                                                     | <b>19,791.60</b> | <b>8,57,633</b>                                                        | <b>3,287.10</b> |

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़े)

परिशिष्ट 1.8

(कंडिका 1.3.5 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 30)

चयनित योजनाओं में श्रमिकों के विलंबित भुगतानों के लिए लंबित क्षतिपूर्ति का विवरण

| ज़िले का नाम   | प्रखंड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | 30 दिनों तक     |                          | 31 से 90 दिन    |                          | 91 से 180 दिन   |                          | 180 दिन से अधिक |                          |
|----------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|                |               |                     | एम आर की संख्या | भुगतान की जाने वाली राशि | एम आर की संख्या | भुगतान की जाने वाली राशि | एम आर की संख्या | भुगतान की जाने वाली राशि | एम आर की संख्या | भुगतान की जाने वाली राशि |
| पूर्वी सिंहभूम | घाटशिला       | आसना                | 49              | 1,746                    | 13              | 1,496                    | 7               | 1,479                    | 0               | 0                        |
|                |               | बनकटी               | 95              | 5,164                    | 20              | 5,301                    | 1               | 660                      | 1               | 334                      |
|                |               | बांकी               | 58              | 2,604                    | 19              | 1,817                    | 6               | 2,663                    | 2               | 816                      |
|                |               | बाराजुरी            | 59              | 3,401                    | 22              | 3,315                    | 7               | 3,690                    | 0               | 0                        |
|                | मुसाबनी       | फॉरेस्ट ब्लॉक       | 60              | 1,331                    | 22              | 2,078                    | 4               | 182                      | 2               | 1,189                    |
|                |               | गोहला               | 107             | 2,408                    | 25              | 2,260                    | 1               | 129                      | 0               | 0                        |
|                |               | कुड़लिसुता          | 53              | 2,344                    | 8               | 1,103                    | 3               | 765                      | 0               | 0                        |
|                |               | परुलिया             | 89              | 3,586                    | 25              | 2,787                    | 15              | 9,553                    | 2               | 2,788                    |
| गढ़वा          | गढ़वा         | फ़राथिया            | 70              | 8,429                    | 46              | 12,597                   | 5               | 6,355                    | 10              | 23,083                   |
|                |               | कोरवाडीह            | 100             | 9,790                    | 22              | 11,353                   | 2               | 2,243                    | 3               | 8,150                    |
|                |               | महुलिया             | 45              | 4,357                    | 16              | 8,053                    | 0               | 0                        | 0               | 0                        |
|                |               | तिल्डाग             | 52              | 4,855                    | 53              | 17,004                   | 0               | 0                        | 1               | 1,909                    |
|                | नगर उंटारी    | चित विश्राम         | 51              | 3,443                    | 22              | 4,939                    | 5               | 6,344                    | 0               | 0                        |
|                |               | हलीवंत कला          | 45              | 2,942                    | 15              | 4,608                    | 2               | 2,986                    | 0               | 0                        |
|                |               | कुशदंड              | 41              | 3,333                    | 35              | 7,025                    | 1               | 175                      | 0               | 0                        |
|                |               | पीपरडीह             | 36              | 2,709                    | 24              | 5,020                    | 3               | 1,701                    | 0               | 0                        |
| गिरिडीह        | गिरिडीह       | बजटो                | 67              | 3,001                    | 35              | 5,705                    | 3               | 185                      | 3               | 1,828                    |
|                |               | बरहमोरिया           | 23              | 1,026                    | 13              | 1,764                    | 0               | 0                        | 0               | 0                        |
|                |               | खावा                | 36              | 2,383                    | 15              | 2,815                    | 4               | 2322                     | 0               | 0                        |
|                |               | पिंडाटांड           | 61              | 3,748                    | 51              | 12,085                   | 8               | 4833                     | 3               | 2,145                    |
|                | सरिया         | बागोडीह             | 48              | 2,426                    | 14              | 1,768                    | 1               | 761                      | 1               | 722                      |
|                |               | चचाकी               | 56              | 2,674                    | 19              | 4,411                    | 1               | 435                      | 0               | 0                        |
|                |               | कैलाटांड            | 47              | 3,490                    | 31              | 6,873                    | 1               | 79                       | 5               | 7,861                    |
|                |               | कुसुमडीह            | 47              | 2,616                    | 32              | 9,898                    | 2               | 1064                     | 2               | 1,629                    |
| गोड्डा         | महगामा        | गढ़ी                | 36              | 3,044                    | 5               | 783                      | 1               | 416                      | 0               | 0                        |
|                |               | जियाजोरी            | 9               | 587                      | 10              | 1,961                    | 0               | 0                        | 0               | 0                        |
|                |               | लहठी                | 62              | 4,316                    | 18              | 4,522                    | 0               | 0                        | 2               | 624                      |

| ज़िले<br>का<br>नाम | प्रखंड का<br>नाम | ग्राम पंचायत<br>का नाम | 30 दिनों तक              |                                   | 31 से 90 दिन             |                                | 91 से 180 दिन            |                                | 180 दिन से<br>अधिक       |                                |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                    |                  |                        | एम<br>आर<br>की<br>संख्या | भुगतान<br>की जाने<br>वाली<br>राशि | एम<br>आर<br>की<br>संख्या | भुगतान<br>की जाने<br>वाली राशि | एम<br>आर<br>की<br>संख्या | भुगतान<br>की जाने<br>वाली राशि | एम<br>आर<br>की<br>संख्या | भुगतान<br>की जाने<br>वाली राशि |
|                    | पौरैयाहाट        | नयानगर                 | 24                       | 1,855                             | 21                       | 6,282                          | 0                        | 0                              | 2                        | 2,226                          |
|                    |                  | अमुवार संधाली          | 6                        | 469                               | 9                        | 2,142                          | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              |
|                    |                  | बांझी                  | 21                       | 1,848                             | 14                       | 6,212                          | 2                        | 1,379                          | 0                        | 0                              |
|                    |                  | भटौंधा                 | 57                       | 8,289                             | 14                       | 6,753                          | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              |
|                    |                  | धेनुकट्टा              | 21                       | 2,271                             | 17                       | 6,521                          | 4                        | 3,024                          | 1                        | 167                            |
| गुमला              | बसिया            | कलिगा                  | 45                       | 1,922                             | 45                       | 7,471                          | 13                       | 13,717                         | 2                        | 2,075                          |
|                    |                  | कुम्हारी               | 56                       | 3,008                             | 23                       | 5,822                          | 1                        | 54                             | 13                       | 23,926                         |
|                    |                  | ओरेया                  | 43                       | 2,141                             | 31                       | 2,894                          | 1                        | 12                             | 2                        | 720                            |
|                    |                  | पंथा                   | 75                       | 1,733                             | 37                       | 2,475                          | 3                        | 405                            | 2                        | 1,398                          |
|                    | गुमला            | अंबोआ                  | 143                      | 5,626                             | 42                       | 3,379                          | 7                        | 1,216                          | 6                        | 4,234                          |
|                    |                  | नावाडीह                | 118                      | 4,240                             | 34                       | 3,288                          | 13                       | 1,954                          | 9                        | 2,464                          |
|                    |                  | कसीरा                  | 125                      | 5,432                             | 27                       | 3,114                          | 10                       | 4,711                          | 24                       | 30,104                         |
|                    |                  | कतरी                   | 146                      | 4,367                             | 41                       | 5,689                          | 20                       | 6,783                          | 19                       | 12,523                         |
| पाकुड़             | हिरणपुर          | बाबूपुर                | 38                       | 2,182                             | 14                       | 1,846                          | 19                       | 10,656                         | 18                       | 19,165                         |
|                    |                  | डांगापाड़ा             | 30                       | 2,725                             | 8                        | 1,788                          | 4                        | 2,261                          | 2                        | 1,150                          |
|                    |                  | बरतला                  | 31                       | 1,767                             | 15                       | 4,562                          | 2                        | 801                            | 2                        | 1,434                          |
|                    |                  | तोरई                   | 34                       | 2,254                             | 14                       | 2,866                          | 1                        | 220                            | 26                       | 34,292                         |
|                    | पाकुड़           | जमशेरपुर               | 49                       | 3,806                             | 29                       | 4,547                          | 19                       | 11,621                         | 9                        | 1,669                          |
|                    |                  | नरोत्तमपुर             | 52                       | 5,387                             | 28                       | 8,336                          | 11                       | 5,757                          | 4                        | 4,315                          |
|                    |                  | रामचन्द्रपुर           | 43                       | 4,736                             | 43                       | 13,957                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              |
|                    |                  | उदयनारायणपुर           | 49                       | 3,951                             | 38                       | 8,093                          | 25                       | 13,617                         | 2                        | 2,536                          |
| योग                |                  |                        | 2,708                    | 1,61,762                          | 1,174                    | 2,51,378                       | 238                      | 1,27,208                       | 180                      | 1,97,476                       |

**परिशिष्ट 1.9**

(कंडिका 1.3.8 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 32)

**प्रशासनिक व्यय की अस्वीकार्य राशि का विवरण**

| वर्ष    | ज़िला   | व्यय का मद                 | राशि (₹)  |
|---------|---------|----------------------------|-----------|
| 2019-20 | गिरिडीह | वेतन                       | 3,18,826  |
|         | गुमला   | वेतन                       | 3,99,277  |
|         |         | वाहनों की मरम्मत           | 21,386    |
|         | पाकुड़  | वेतन                       | 71,013    |
| 2020-21 | गिरिडीह | वेतन                       | 3,30,394  |
|         | गुमला   | वेतन                       | 3,37,191  |
|         |         | वाहनों की मरम्मत           | 22,000    |
|         |         | गाँव की सूचना पट्ट की खरीद | 4,31,390  |
|         | पाकुड़  | वेतन                       | 1,42,793  |
|         |         | वाहनों की मरम्मत           | 17,205    |
| 2021-22 | गिरिडीह | वेतन                       | 3,30,758  |
|         | गुमला   | वेतन                       | 5,13,444  |
|         |         | वाहनों की मरम्मत           | 2,49,802  |
|         | पाकुड़  | वेतन                       | 17,012    |
|         |         | वाहनों की मरम्मत           | 59,304    |
| योग     |         |                            | 32,61,795 |

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़े)

**परिशिष्ट 1.10**

(कंडिका 1.4.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 39)

**कार्य पूर्ण होने के बाद मस्टर रोल का भुगतान विवरण**

| ग्राम पंचायत का नाम | कार्य कोड                       | वर्ष    | एम बी के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि | प्रयुक्त मस्टर रोल की संख्या | प्रयुक्त एम आर की अंतिम तिथि | शामिल राशि |
|---------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| बनकटी               | 3410003010/IF/708090140<br>7709 | 2020-21 | 05-06-2021                               | 15                           | 17-02-2022                   | 21188      |
| बनकटी               | 3410003010/IF/708090218<br>9586 | 2022-23 | 30-06-2023                               | 1                            | 03-08-2023                   | 2867       |
| बनकटी               | 3410003010/IF/708090236<br>9165 | 2022-23 | 14-02-2023                               | 4                            | 01-06-2023                   | 10944      |
| बांकी               | 3410003015/IF/708090132<br>1317 | 2019-20 | 02-10-2019                               | 6                            | 20-10-2019                   | 47196      |
| बांकी               | 3410003015/IF/708090131<br>3932 | 2020-21 | 25-03-2021                               | 1                            | 30-03-2021                   | 9700       |

| ग्राम पंचायत का नाम | कार्य कोड                   | वर्ष    | एम बी के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि | प्रयुक्त मस्टर रोल की संख्या | प्रयुक्त एम आर की अंतिम तिथि | शामिल राशि |
|---------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| गोहला               | 3410005010/AV/7080901167131 | 2020-21 | 23-02-2021                               | 3                            | 22-03-2021                   | 13856      |
| गोहला               | 3410005010/IF/GIS/24360     | 2021-22 | 15-10-2022                               | 4                            | 04-11-2022                   | 11077      |
| परुलिया             | 3410005006/IC/7080901189831 | 2021-22 | 25-06-2022                               | 2                            | 26-06-2022                   | 5395       |
| पिंडाटांड           | 3419012031/IF/7080901409751 | 2020-21 | 10-07-2023                               | 13                           | 20-11-2023                   | 174930     |
| बागोडीह             | 3419001009/IF/7080901493938 | 2020-21 | 30-11-2020                               | 8                            | 31-12-2020                   | 57812      |
| कुसुमडीह            | 3419001029/IF/7080901414465 | 2019-20 | 20-07-2020                               | 4                            | 20-09-2020                   | 10864      |
| चित विश्राम         | 3407013005/RC/7080901080059 | 2020-21 | 29-12-2020                               | 12                           | 23-03-2021                   | 116400     |
| अंबोआ               | 3403006002/IF/7080901918106 | 2021-22 | 21-01-2023                               | 7                            | 08-08-2023                   | 7872       |
| बाबूपुर             | 3414002001/IF/7080902257002 | 2022-23 | 16-08-2022                               | 3                            | 20-11-2022                   | 11148      |
| बाबूपुर             | 3414002001/IF/7080901521118 | 2022-23 | 02-03-2021                               | 5                            | 15-03-2021                   | 40352      |
| बारतल्ला            | 3414002003/IF/7080902123925 | 2021-22 | 05-02-2022                               | 2                            | 15-02-2022                   | 10800      |
| बारतल्ला            | 3414002003/IF/7080902032423 | 2021-22 | 10-02-2022                               | 1                            | 12-02-2022                   | 8550       |
| बारतल्ला            | 3414002003/IF/7080902292731 | 2022-23 | 20-02-2023                               | 6                            | 17-03-2023                   | 50481      |
| डांगापाड़ा          | 3414002004/IF/7080901528111 | 2020-21 | 02-02-2021                               | 7                            | 17-04-2021                   | 59136      |
| डांगापाड़ा          | 3414002004/IC/7080901195589 | 2022-23 | 09-12-2021                               | 8                            | 22-11-2022                   | 59961      |
| डांगापाड़ा          | 3414002004/IF/7080901511457 | 2020-21 | 02-02-2021                               | 13                           | 01-06-2021                   | 125478     |
| तोरई                | 3414002013/IF/7080902659113 | 2020-21 | 14-03-2021                               | 12                           | 31-03-2021                   | 77600      |
| तोरई                | 3414001011/IC/9010259353    | 2023-24 | 09-06-2024                               | 14                           | 23-12-2024                   | 139536     |

| ग्राम पंचायत का नाम | कार्य कोड                   | वर्ष    | एम बी के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि | प्रयुक्त मस्टर रोल की संख्या | प्रयुक्त एम आर की अंतिम तिथि | शामिल राशि |
|---------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| जमशेरपुर            | 3414001011/1F/7080902077585 | 2020-21 | 15-11-2020                               | 8                            | 18-01-2021                   | 69646      |
| जमशेरपुर            | 3414001011/1F/7080901397498 | 2020-21 | 02-12-2020                               | 9                            | 01-02-2021                   | 76436      |
| कुल राशि            |                             |         |                                          |                              |                              | 1219225    |

### परिशिष्ट 1.11

(कंडिका 1.4.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 39)

कार्य पूर्ण होने के बाद सामग्री का क्रय

| ग्राम पंचायत का नाम | कार्य कोड                       | वर्ष    | अभिभव की तिथि            | पूर्ण होने की तिथि | अभिभवों की संख्या | राशि (₹ में) |
|---------------------|---------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| बाराजुरी            | 3410003003/आईसी/7080901190060   | 2021-22 | 01.02.2023               | 26.12.2022         | 2                 | 3,92,372     |
|                     | 3410003003/ आईसी /7080901200137 | 2023-24 | 21.12.2023               | 22.09.2023         | 1                 | 1,61,933     |
| गोहला               | 3410005010/एवी/7080901167131    | 2020-21 | 23.02.2021               | 23.02.2021         | 2                 | 1,88,239     |
|                     | 3410005010/आईएफ/जीआइ एफ/24360   | 2021-22 | 30.10.2022<br>02.11.2022 | 15.10.2022         | 2                 | 1,62,604     |
| चित विश्राम         | 3407013005/आरसी/7080901080059   | 2020-21 | 06.03.2021               | 29.12.2020         | 1                 | 96,958       |
| कुशदंड              | 3407013011/ आईएफ /7080901285337 | 2019-20 | 22.02.2020               | 05.08.2019         | 1                 | 47,620       |
| अंबोआ               | 3403006002/आईएफ /7080901918106  | 2021-22 | 08.02.2023               | 21.01.2023         | 1                 | 1,09,411     |
| तोरई                | 3414002013/ आईएफ /7080901506356 | 2020-21 | 05.05.2021               | 17.03.2021         | 1                 | 75,833       |
|                     | 3414002013/ आईएफ /7080901506354 | 2020-21 | 02.07.2021               | 28.03.2021         | 1                 | 55,805       |
| जमशेरपुर            | 70809010259353                  | 2020-21 | 10.12.2020               | 15.11.2020         | 1                 | 2,500        |
|                     | 7080901397498                   | 2020-21 | 04.01.2021               | 02.12.2020         | 1                 | 1,900        |
| योग                 |                                 |         |                          |                    | 14                | 12,95,175    |

## परिशिष्ट 1.12

(कंडिका 1.4.7 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 44)

## 2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्यों की स्थिति

| ज़िले का नाम   | प्रखंड का नाम | चयनित ग्राम पंचायतों में स्वीकृत वार्षिक योजना के अनुसार किए जाने वाले कार्य | पूरे हुए कार्यों की संख्या | अधूरे/जारी कार्यों की संख्या | शुरू न हुए कार्यों की संख्या/ |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| पूर्वी सिंहभूम | घाटशिला       | 5,524                                                                        | 3,352                      | 612                          | 641                           |
|                | मुसाबनी       | 4,531                                                                        | 2,997                      | 587                          | 614                           |
| गढ़वा          | गढ़वा         | 11,760                                                                       | 9,265                      | 613                          | 1,533                         |
|                | नगरऊंटारी     | 7,649                                                                        | 4,423                      | 676                          | 2,119                         |
| गिरिडीह        | गिरिडीह       | 6,689                                                                        | 3,037                      | 1,623                        | 1,054                         |
|                | सरिया         | 4,121                                                                        | 2,397                      | 671                          | 356                           |
| गोड्डा         | महगामा        | 2,646                                                                        | 1,461                      | 327                          | 785                           |
|                | पोरैयाहाट     | 3,259                                                                        | 2,197                      | 445                          | 530                           |
| गुमला          | बसिया         | 3,260                                                                        | 1,598                      | 805                          | 727                           |
|                | गुमला         | 5,027                                                                        | 2,265                      | 1,364                        | 1,126                         |
| पाकुड़         | हिरणपुर       | 4,526                                                                        | 3,258                      | 777                          | 491                           |
|                | पाकुड़        | 2,284                                                                        | 1,151                      | 561                          | 572                           |
|                | <b>योग</b>    | <b>61,276</b>                                                                | <b>37,401</b>              | <b>9,061</b>                 | <b>10,548</b>                 |

(स्रोत: नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट 1.13

(कंडिका 1.4.8.1 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 48)

गुमला जिले की नमूना जांचित ग्राम पंचायतों में 31 नमूना-आधारित वृक्षारोपण योजनाओं पर व्यय का विवरण

| वर्ष          | भौतिक रूप से देखी गई योजनाओं की संख्या | अनुमान के अनुसार (₹ में) |             |           |             | भौतिक रूप से निरीक्षण की गई वृक्षारोपण योजनाओं पर व्यय (₹ में) |              |             |              |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|               |                                        | मानव-दिन                 | मज़दूरी     | सामग्री   | कुल राशि    | मानव-दिन                                                       | मज़दूरी      | सामग्री     | कुल राशि     |
| अग्रिम कार्य  |                                        |                          |             |           |             |                                                                |              |             |              |
| 2019-20       | 0                                      | 0.00                     | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00                                                           | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2020-21       | 13                                     | 326.24                   | 63,290.56   | 7,119.00  | 70,409.56   | 326.24                                                         | 8,22,777.28  | 0.00        | 8,22,777.28  |
| 2021-22       | 2                                      | 326.24                   | 73,404.00   | 7,119.00  | 80,523.00   | 326.24                                                         | 1,46,808.00  | 0.00        | 1,46,808.00  |
| 2022-23       | 3                                      | 326.24                   | 77,318.88   | 7,119.00  | 84,437.88   | 326.24                                                         | 2,31,956.64  | 0.00        | 2,31,956.64  |
| 2023-24       | 13                                     | 326.24                   | 83,191.20   | 7,119.00  | 90,310.20   | 326.24                                                         | 10,81,485.60 | 0.00        | 10,81,485.60 |
| उप कुल        | 31                                     | 1,304.96                 | 2,97,204.64 | 28,476.00 | 3,25,680.64 | 1,304.96                                                       | 22,83,027.52 | 0.00        | 22,83,027.52 |
| पूर्णता कार्य |                                        |                          |             |           |             |                                                                |              |             |              |
| 2020-21       | 0                                      | 0.00                     | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00                                                           | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2021-22       | 13                                     | 18.00                    | 3,492.00    | 15,120.00 | 18,612.00   | 18.00                                                          | 45,396.00    | 1,06,201.00 | 1,51,597.00  |
| 2022-23       | 2                                      | 18.00                    | 4,050.00    | 15,120.00 | 19,170.00   | 18.00                                                          | 8,100.00     | 6,408.00    | 14,508.00    |
| 2023-24       | 3                                      | 18.00                    | 4,266.00    | 15,120.00 | 19,386.00   | 18.00                                                          | 12,798.00    | 20,231.00   | 33,029.00    |
| 2024-25       | 13                                     | 18.00                    | 4,590.00    | 15,120.00 | 19,710.00   | 18.00                                                          | 59,670.00    | 1,35,037.00 | 1,94,707.00  |
| उप कुल        | 31                                     | 72.00                    | 16,398.00   | 60,480.00 | 76,878.00   | 72.00                                                          | 1,25,964.00  | 2,67,877.00 | 3,93,841.00  |
| योग           |                                        | 1,376.96                 | 3,13,602.64 | 88,956.00 | 4,02,558.64 | 1,376.96                                                       | 24,08,991.52 | 2,67,877.00 | 26,76,867.52 |

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़े)

## परिशिष्ट 1.14

(कंडिका 1.5.2.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 58)

2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की लंबितता

| ज़िले का नाम   | प्रखंड का नाम | पंचायत का नाम | 31 मार्च 2024 तक उठाए गए सामाजिक अंकेक्षण के अवलोकन | 31 मार्च 2024 तक निपटाए गए सामाजिक अंकेक्षण के अवलोकन | 31 मार्च 2024 तक के बकाया सामाजिक ऑडिट अवलोकन | बकाया सामाजिक ऑडिट अवलोकनों का प्रतिशत |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| पूर्वी सिंहभूम | घाटशिला       | असना          | 26                                                  | 22                                                    | 4                                             | 15.38                                  |
|                |               | बनकटी         | 24                                                  | 14                                                    | 10                                            | 41.67                                  |
|                |               | बराजुरी       | 22                                                  | 19                                                    | 3                                             | 13.64                                  |
|                |               | बांकी         | 0                                                   | 0                                                     | 0                                             | 0.00                                   |
|                | मुसाबनी       | गोहला         | 46                                                  | 19                                                    | 27                                            | 58.70                                  |
|                |               | परुलिया       | 49                                                  | 13                                                    | 36                                            | 73.47                                  |
|                |               | फॉरेस्ट ब्लॉक | 24                                                  | 0                                                     | 24                                            | 100.00                                 |
|                |               | कुइलिसुता     | 53                                                  | 11                                                    | 42                                            | 79.25                                  |
| गिरिडीह        | गिरिडीह       | बजटो          | 194                                                 | 0                                                     | 194                                           | 100.00                                 |
|                |               | बरहमोरिया     | 38                                                  | 0                                                     | 38                                            | 100.00                                 |
|                |               | खावा          | 138                                                 | 0                                                     | 138                                           | 100.00                                 |
|                |               | पिंडाटांड     | 85                                                  | 0                                                     | 85                                            | 100.00                                 |
|                | सरिया         | बागोडीह       | 39                                                  | 0                                                     | 39                                            | 100.00                                 |
|                |               | चचाकी         | 46                                                  | 0                                                     | 46                                            | 100.00                                 |
|                |               | कैलाटांड      | 59                                                  | 0                                                     | 59                                            | 100.00                                 |
|                |               | कुसुमडीह      | 56                                                  | 0                                                     | 56                                            | 100.00                                 |
| पाकुड़         | हिरणपुर       | बाबूपुर       | 32                                                  | 0                                                     | 32                                            | 100.00                                 |
|                |               | डांगापाड़ा    | 60                                                  | 0                                                     | 60                                            | 100.00                                 |
|                |               | बरतल्ला       | 34                                                  | 0                                                     | 34                                            | 100.00                                 |
|                |               | तोरई          | 58                                                  | 0                                                     | 58                                            | 100.00                                 |
|                | पाकुड़        | जमशेरपुर      | 30                                                  | 0                                                     | 30                                            | 100.00                                 |
|                |               | नरोत्तमपुर    | 14                                                  | 0                                                     | 14                                            | 100.00                                 |
|                |               | रामचन्द्रपुर  | 22                                                  | 0                                                     | 22                                            | 100.00                                 |
|                |               | उदयनारायणपुर  | 14                                                  | 0                                                     | 14                                            | 100.00                                 |
| गोड्डा         | महगामा        | गढ़ी          | 11                                                  | 9                                                     | 2                                             | 18.18                                  |
|                |               | जियाजोरी      | 11                                                  | 11                                                    | 0                                             | 0.00                                   |
|                |               | लहठी          | 46                                                  | 46                                                    | 0                                             | 0.00                                   |
|                |               | नयानगर        | 39                                                  | 39                                                    | 0                                             | 0.00                                   |

| ज़िले का नाम | प्रखंड का नाम | पंचायत का नाम | 31 मार्च 2024 तक उठाए गए सामाजिक अंकेक्षण के अवलोकन | 31 मार्च 2024 तक निपटाए गए सामाजिक अंकेक्षण के अवलोकन | 31 मार्च 2024 तक के बकाया सामाजिक ऑडिट अवलोकन | बकाया सामाजिक ऑडिट अवलोकनों का प्रतिशत |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|              | पौरैयाहाट     | अमुवार संधाली | 0                                                   | 0                                                     | 0                                             | 0.00                                   |
|              |               | बांझी         | 63                                                  | 21                                                    | 42                                            | 66.67                                  |
|              |               | भटौंधा        | 35                                                  | 14                                                    | 21                                            | 60.00                                  |
|              |               | धेनुकट्टा     | 35                                                  | 14                                                    | 21                                            | 60.00                                  |
| गढ़वा        | गढ़वा         | तिल्डाग       | 45                                                  | 35                                                    | 10                                            | 22.22                                  |
|              |               |               | 62                                                  | 27                                                    | 35                                            | 56.45                                  |
|              |               | महुलिया       | 41                                                  | 23                                                    | 18                                            | 43.90                                  |
|              |               |               | 55                                                  | 55                                                    | 0                                             | 0.00                                   |
|              | नगरऊंटारी     | कोरवाडीह      | 34                                                  | 11                                                    | 23                                            | 67.65                                  |
|              |               |               | 29                                                  | 7                                                     | 22                                            | 75.86                                  |
|              |               | फरहतिया       | 37                                                  | 36                                                    | 1                                             | 2.70                                   |
|              |               |               | 56                                                  | 48                                                    | 8                                             | 14.29                                  |
| गुमला        | गुमला         | नावाडीह       | 17                                                  | 0                                                     | 17                                            | 100.00                                 |
|              |               | अंबोआ         | 0                                                   | 0                                                     | 0                                             | 0.00                                   |
|              |               | कतरी          | 17                                                  | 0                                                     | 17                                            | 100.00                                 |
|              |               | कसीरा         | 0                                                   | 0                                                     | 0                                             | 0.00                                   |
|              | बसिया         | ओरेया         | 0                                                   | 0                                                     | 0                                             | 0.00                                   |
|              |               | कुम्हारी      | 0                                                   | 0                                                     | 0                                             | 0.00                                   |
|              |               | पंथा          | 0                                                   | 0                                                     | 0                                             | 0.00                                   |
|              |               | कलिगा         | 0                                                   | 0                                                     | 0                                             | 0.00                                   |
| कुल योग      |               |               | 1,796                                               | 494                                                   | 1,302                                         | 72                                     |

(स्रोत: विभागीय आंकड़े)

## परिशिष्ट 2.1

(कंडिका : 2.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 88)

नमूना-जांचित योजनाओं का विवरण

(राशि करोड़ में)

| क्रम संख्या | प्रमंडल   | योजना का नाम (एफएचटीसी)                   | एसवीएस/एमवीएस | योजनाओं की संख्या | 24 सितंबर तक पूरी हुई योजनाएं | स्वीकृत राशि (एए) | एकरारनामा की तिथि | एकरारनामा की राशि | सितंबर 2024 तक व्यय | एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे | एफएचटीसी प्रदान किए गए | योजना की स्थिति |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| 1           | जमशेदपुर  | गुरबांधा और आसपास के गांव आरपीडब्ल्यूएसएस | एम वी एस      | 1                 | 0                             | 79.85             | 28.03.23          | 79.17             | 63.09               | 9143                        | 0                      | चालू            |
| 2           | आदित्यपुर | पोटका एम वी एस                            | एम वी एस      | 1                 | 0                             | 275.25            | 27.06.23          | 257.77            | 15.1                | 35879                       | 0                      | चालू            |
| 3           | खूंटी     | क्लस्टर 1 ए                               | एसवीएस        | 67                | 67                            | 9.25              | 05.07.22          | 8.48              | 8.65                | 2670                        | 2782                   | पूर्ण           |
| 4           |           | क्लस्टर 1 बी                              | एसवीएस        | 76                | 76                            | 8.72              | 05.07.22          | 8.25              | 8.14                | 2204                        | 2204                   | पूर्ण           |
| 5           |           | क्लस्टर 7 बी                              | एसवीएस        | 70                | 61                            | 8.71              | 17.05.23          | 8.75              | 3.3                 | 2310                        | 1468                   | चालू            |
| 6           |           | उलिहातु और आसपास के गांव आरडब्ल्यूएसएस    | एम वी एस      | 1                 | 0                             | 14.85             | 18.08.22          | 14.04             | 11.82               | 2109                        | 1008                   | चालू            |
| 7           | हजारीबाग  | तपकरा और आसपास के गांव आरडब्ल्यूएसएस      | एम वी एस      | 1                 | 0                             | 13.58             | 13.07.22          | 14.05             | 7.5                 | 2438                        | 0                      | चालू            |
| 8           |           | मन्हातु और आसपास के गांव आरडब्ल्यूएसएस    | एम वी एस      | 1                 | 0                             | 19.95             | 11.07.22          | 21.64             | 11.62               | 2695                        | 2                      | चालू            |
| 9           |           | खरगू-चौबे और आसपास के गांव आरडब्ल्यूएसएस  | एम वी एस      | 1                 | 0                             | 11.50             | 10.06.22          | 11.97             | 11.17               | 2360                        | 1704                   | चालू            |
| 10          |           | एसवीएस चोरहेटा गांव                       | एसवीएस        | 3                 | 3                             | 0.29              | 30.10.21          | 0.30              | 0.27                | 107                         | 113                    | पूर्ण           |
| 11          | चाईबासा   | पचरा-जोरदाग आरपीडब्ल्यूएसएस               | एम वी एस      | 1                 | 0                             | 14.12             | 20.07.21          | 12.75             | 9.50                | 2519                        | 1220                   | चालू            |
| 12          |           | उप-क्लस्टर 11 ए                           | एसवीएस        | 80                | 78                            | 7.02              | 05.03.22          | 7.21              | 5.22                | 2120                        | 2125                   | चालू            |

| क्रम संख्या | प्रमंडल   | योजना का नाम<br>(एफएचटीसी)                                              | एसवीएस/एम वीएस | योजनाओं की संख्या | 24 सितंबर तक पूरी हुई योजनाएं | स्वीकृत राशि (एए) | एकरारनामा की तिथि | एकरारनामा की राशि | सितंबर 2024 तक व्यय | एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे | एफएचटीसी प्रदान किए गए | योजना की स्थिति   |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| 13          |           | उप-क्लस्टर 11 सी                                                        | एसवीएस         | 58                | 57                            | 5.03              | 10.08.22          | 5.29              | 4                   | 1051                        | 948                    | चालू              |
| 14          |           | आरपीडब्ल्यूएसएस चाईबासा ब्लॉक                                           | एम वी एस       | 2                 | 0                             | 94.39             | 12.02.19          | 94.03             | 32.54               | 17963                       | 195                    | चालू              |
| 15          |           | आरपीडब्ल्यूएसएस कुर्सी                                                  | एम वी एस       | 1                 | 0                             | 9.85              | 27.11.17          | 9.51              | 9.78                | 1338                        | 1065                   | चालू              |
| 16          |           | आरपीडब्ल्यूएसएस जगन्नाथपुर                                              | एम वी एस       | 1                 | 0                             | 119.07            | 03.04.23          | 118.6             | 41.58               | 12973                       | 0                      | चालू              |
| 17          | चक्रधरपुर | नवगांव एसवीएस                                                           | एसवीएस         | 11                | 11                            | 0.85              | 03.04.23          | 0.78              | 0.71                | 245                         | 226                    | पूर्ण             |
| 18          |           | क्लस्टर 12 ए सोनुवा                                                     | एसवीएस         | 89                | 89                            | 6.05              | 10.08.22          | 6.25              | 5.50                | 1439                        | 1309                   | चालू              |
| 19          | धनबाद-I   | निरसा गोविंदपुर आरडब्ल्यूएसएस (उत्तर)                                   | एम वी एस       | 1                 | 0                             | 616.97            | 12.12.23          | 427.792           | 42.78               | 77875                       | 0                      | चालू              |
| 20          |           | एमवीएस गोविंदपुर और निरसा प्रखण्ड दक्षिण जोन आरडब्ल्यूएसएस का शेष कार्य | एम वी एस       | 1                 | 0                             | 325.15            | 14.12.23          | 216.96            | 0.00                | 49488                       | 0                      | चालू              |
| 21          | धनबाद-II  | टुंडी और पूर्वी टुंडी प्रखण्ड आरडब्ल्यूएसएस                             | एम वी एस       | 1                 | 0                             | 76.38             | 09.11.21          | 71.11             | 50.42               | 10248                       | 0                      | चालू              |
| 22          |           | बाघमारा आरडब्ल्यूएसएस फेज-II                                            | एम वी एस       | 1                 | 0                             | 176.9             | 10.03.22          | 177.6             | 29.87               | 32718                       | 0                      | चालू              |
| 23          |           | बाघमारा प्रखण्ड मुख्यालय आरडब्ल्यूएसएस                                  | एम वी एस       | 1                 | 0                             | 92.69             | 08.12.17          | 83.88             | 77.80               | 21635                       | 845                    | चालू              |
| 24          |           | बलियापुर गांवों का समूह 100% राज्य योजना फेज-II                         | एम वी एस       | 1                 | 0                             | 74.54             | 03.07.19          | 72.99             | 73.91               | 16208                       | 4851                   | चालू              |
| 25          | कोडरमा    | कटैया और माधोपुर आरडब्ल्यूएसएस                                          | एम वी एस       | 1                 | 0                             | 23.91             | 10.03.22          | 24.66             | 17.36               | 4055                        | 0                      | चालू              |
| 26          |           | खरियोडीह और निकटवर्ती गांव                                              | एम वी एस       | 1                 | 0                             | 16.25             | 26.06.19          | 18.35             | 1.88                | 4075                        | 0                      | रद्द (जुलाई 2024) |

| क्रम संख्या | प्रमंडल | योजना का नाम<br>(एफएचटीसी)                 | एसवीए<br>स/एम<br>वीएस | योजना<br>ओं की<br>संख्या | 24 सितंबर<br>तक पूरी<br>हुई<br>योजनाएं | स्वीकृत<br>राशि (एए) | एकरारनामा<br>की तिथि | एकरारनामा<br>की राशि | सितंबर<br>2024 तक<br>व्यय | एफएचटीसी<br>प्रदान किए<br>जाने थे | एफएचटीसी<br>प्रदान किए<br>गए | योजना<br>की<br>स्थिति |
|-------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 27          |         | कोडरमा-डोमचाच- जयनगर<br>मेगा आरडब्ल्यूएसएस | एम वी<br>एस           | 1                        | 0                                      | 214.41               | 14.03.23             | 217.91               | 25.00                     | 30390                             | 0                            | रद्द (जुलाई<br>2024)  |
| 28          |         | खुट्टा- नावाडीह<br>आरडब्ल्यूएसएस           | एम वी<br>एस           | 1                        | 0                                      | 26.57                | 31.01.23             | 26.15                | 9.55                      | 4160                              | 98                           | चालू                  |
|             |         |                                            |                       | 475                      | 442                                    | 2342.10              |                      | 2016.24              | 578.06                    | 352415                            | 22163                        |                       |

(स्रोत: नमूना-जांचित प्रमंडलों द्वारा दी गयी जानकारी)

परिशिष्ट 2.2

(कंडिका : 2.4 और 2.4.1 में सन्दर्भित, पृष्ठ संख्या 88)

विभाग स्तर पर विश्लेषण किए गए निविदा दस्तावेजों की विवरणी

| क्रम सं.              | प्रमंडल के नाम | कार्य का नाम | निविदा मूल्य (₹ करोड़ में) | निविदा प्रारंभ की तिथि | निविदा समाप्ति की तिथि | निविदा जमा करने के लिए दिए गए दिनों की संख्या | ईटीसी द्वारा निर्णय की तिथि | एलओ की तिथि | निविदा तय करने में विभाग को कितने दिन लगे | डीटीसी द्वारा निविदा आवंटित किये जाने के बाद एलओ जारी करने में लगने वाले दिनों की संख्या | निविदाकारों द्वारा निविदा मूल्य (₹ करोड़ में) | एकरारित मूल्य (₹ करोड़ में) | एकरारित मूल्य निविदा मूल्य से कम (-) / ज्यादा (+) (प्रतिशत में) | जिन ठेकेदारों को काम दिया गया |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| एसवीएस कलस्टर योजनाएं |                |              |                            |                        |                        |                                               |                             |             |                                           |                                                                                          |                                               |                             |                                                                 |                               |
| 1                     | चक्र.पु.       | कलस्टर 4 ए   | 6.42                       | 20-05-2022             | 20-06-2022             | 31                                            | 23-08-2022                  | 26-08-2022  | 64                                        | 3                                                                                        | 7.13                                          | 6.71                        | 4.5                                                             | एक्स                          |
| 2                     | चक्र.पु.       | कलस्टर 4 बी  | 6.76                       | 20-05-2022             | 20-06-2022             | 31                                            | 23-08-2022                  | 26-08-2022  | 64                                        | 3                                                                                        | 7.39                                          | 7.06                        | 4.5                                                             | एक्स                          |
| 3                     | चक्र.पु.       | कलस्टर 6 बी  | 9.00                       | 23-11-2021             | 08-12-2021             | 15                                            | 12-04-2022                  | 29-04-2022  | 125                                       | 17                                                                                       | 9.90                                          | 9.41                        | 4.5                                                             | एक्स                          |
| 4                     | चक्र.पु.       | कलस्टर 9 बी  | 6.04                       | 23-11-2021             | 08-12-2021             | 15                                            | 20-04-2022                  | 04-05-2022  | 133                                       | 14                                                                                       | 6.34                                          | 6.31                        | 4.5                                                             | एक्स                          |
| 5                     | चक्र.पु.       | कलस्टर 12 ए  | 5.98                       | 04-03-2022             | 12-03-2022             | 8                                             | 22-07-2022                  | 28-07-2022  | 132                                       | 6                                                                                        | 6.26                                          | 6.25                        | 4.5                                                             | एक्स                          |
| 6                     | चक्र.पु.       | कलस्टर 12 सी | 5.24                       | 04-03-2022             | 12-03-2022             | 8                                             | 22-07-2022                  | 28-07-2022  | 132                                       | 6                                                                                        | 5.68                                          | 5.48                        | 4.5                                                             | एक्स का जेबी                  |
| 7                     | चक्र.पु.       | कलस्टर 6 सी  | 8.87                       | 20-05-2022             | 20-06-2022             | 31                                            | 23-08-2022                  | 26-08-2022  | 64                                        | 3                                                                                        | 10.02                                         | 9.27                        | 4.5                                                             | एक्स                          |
| 8                     | चक्र.पु.       | कलस्टर 6 ए   | 5.76                       | 23-11-2021             | 08-12-2021             | 15                                            | 12-04-2022                  | 04-08-2022  | 125                                       | 114                                                                                      | 6.30                                          | 6.02                        | 4.5                                                             | जेड का जेबी                   |
| 9                     | चक्र.पु.       | कलस्टर 8 सी  | 8.80                       | 23-11-2021             | 08-12-2021             | 15                                            | 11-05-2022                  | 27-05-2022  | 154                                       | 16                                                                                       | 9.61                                          | 9.20                        | 4.5                                                             | वाई                           |
| 10                    | चाईबासा        | कलस्टर 11 ए  | 6.90                       | 16-11-2021             | 08-12-2021             | 22                                            | 28-01-2022                  | 19-04-2022  | 51                                        | 81                                                                                       | 7.59                                          | 7.21                        | 4.5                                                             | वाई                           |
| 11                    | चाईबासा        | कलस्टर 9 ए   | 9.67                       | 20-12-2021             | 27-12-2021             | 7                                             | 01-06-2022                  | 20-06-2022  | 156                                       | 19                                                                                       | 10.57                                         | 10.11                       | 4.5                                                             | वाई                           |
| 12                    | चाईबासा        | कलस्टर 3 बी  | 5.97                       | 23-05-2022             | 30-05-2022             | 7                                             | 22-07-2022                  | 28-07-2022  | 53                                        | 6                                                                                        | 6.72                                          | 6.24                        | 4.5                                                             | वाई                           |
| 13                    | राँची पू.      | कलस्टर 3 बी  | 6.09                       | 30-11-2021             | 18-12-2021             | 18                                            | 24-05-2022                  | 20-06-2022  | 157                                       | 27                                                                                       | 6.56                                          | 6.36                        | 4.5                                                             | एम                            |
| 14                    | राँची पू.      | कलस्टर 3 ए   | 7.55                       | 30-11-2021             | 18-12-2021             | 18                                            | 24-05-2022                  | 20-06-2022  | 157                                       | 27                                                                                       | 7.93                                          | 7.89                        | 4.5                                                             | एम                            |
| 15                    | राँची पू.      | कलस्टर 8 बी  | 7.20                       | 30-11-2021             | 18-12-2021             | 18                                            | 29-03-2022                  | 29-04-2022  | 101                                       | 31                                                                                       | 7.23                                          | 7.23                        | 0.5                                                             | एम                            |
| 16                    | राँची पू.      | कलस्टर 5 ए   | 8.98                       | 30-11-2021             | 18-12-2021             | 18                                            | 29-03-2022                  | 29-04-2022  | 101                                       | 31                                                                                       | 9.43                                          | 9.38                        | 4.5                                                             | एम                            |
| 17                    | खूँटी          | कलस्टर 8 ए   | 5.79                       | 04-12-2021             | 14-12-2021             | 10                                            | 27-01-2022                  | 28-02-2022  | 44                                        | 32                                                                                       | 6.05                                          | 6.05                        | 4.5                                                             | एम                            |
| 18                    | खूँटी          | कलस्टर 8 बी  | 7.61                       | 04-12-2021             | 14-12-2021             | 10                                            | 27-01-2022                  | 28-02-2022  | 44                                        | 32                                                                                       | 7.98                                          | 7.95                        | 4.5                                                             | एम                            |

145

| क्रम सं. | प्रमंडल के नाम | कार्य का नाम            | निविदा मूल्य (₹ करोड़ में) | निविदा प्रारंभ की तिथि | निविदा समाप्ति की तिथि | निविदा जमा करने के लिए दिए गए दिनों की संख्या | डीटीसी द्वारा निविदा के निर्णय की तिथि | एलओए की तिथि | निविदा तय करने में विभाग को कितने दिन लगे | डीटीसी द्वारा निविदा आवंटित किये जाने के बाद एलओए जारी करने में लगने वाले दिनों की संख्या | निविदाकारों द्वारा निविदा मूल्य (₹ करोड़ में) | एकरारित मूल्य (₹ करोड़ में) | एकरारित मूल्य निविदा मूल्य से कम (-) / ज्यादा (+) (प्रतिशत में) | जिन ठेकेदारों को काम दिया गया |
|----------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 35       | जमशेदपुर       | पलासबनी आरपीडब्ल्यूएसएस | 24.17                      | 10-01-2022             | 28-01-2022             | 18                                            | 30-03-2022                             | 08-04-2022   | 61                                        | 9                                                                                         | 26.53                                         | 26.33                       | 8.9                                                             | एक्स का जेबी                  |
| 36       | गढ़वा          | लोवादाग आरपीडब्ल्यूएसएस | 27.05                      | 01-02-2022             | 12-02-2022             | 11                                            | 22-04-2022                             | 23-05-2022   | 69                                        | 31                                                                                        | 29.71                                         | 29.67                       | 9.7                                                             | एक्स                          |
| 37       | जमशेदपुर       | बागबेरा आरपीडब्ल्यूएसएस | 50.58                      | 21-10-2022             | 28-10-2022             | 7                                             | 29-12-2022                             | 17-01-2023   | 62                                        | 19                                                                                        | 54.88                                         | 52.21                       | 3.2                                                             | एक्स और वाई का जेबी           |
| 38       | सराईकेला       | रपचा आरपीडब्ल्यूएसएस    | 60.90                      | 07-01-2023             | 24-01-2023             | 17                                            | 16-03-2023                             | 21-03-2023   | 51                                        | 5                                                                                         | 63.76                                         | 62.86                       | 3.2                                                             | एक्स और वाई का जेबी           |
| 39       | रौंची प.       | लतरात आरपीडब्ल्यूएसएस   | 9.82                       | 25-01-2023             | 31-01-2023             | 6                                             | 23-03-2023                             | 31-03-2023   | 51                                        | 8                                                                                         | 10.66                                         | 10.14                       | 3.3                                                             | एक्स का जेबी                  |

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गयी जानकारी)

## परिशिष्ट 2.3

(कंडिका: 2.4.4 में सन्दर्भित, पृष्ठ संख्या 100)

## उलिहातु आरपीडब्ल्यूएसएस के मूल्य समायोजन की गणना

| विवरण                | महीना     | व्यास/<br>ग्रेड | मीटर में<br>मात्रा | दर       | RDI         | So का<br>सूचकांक<br>मान<br>(मई<br>2022) | S1 का<br>सूचकांक<br>मान | S1-So/<br>So | $V_s = 0.85 \times 0.65 \times RDI \times (S1 - So) / So$ |
|----------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| आरडब्ल्यूआरएम        | अगस्त-23  | 150 K9          | 2,105.0            | 2,100.00 | 44,20,500   | 174.8                                   | 154.9                   | -0.1138      | -2,77,937                                                 |
| सीडब्ल्यूआरएम        | अगस्त-23  | 150 K9          | 369.5              | 2,020.00 | 7,46,390    | 174.8                                   | 154.9                   | -0.1138      | -46,929                                                   |
|                      | सित. -23  | 150 K9          | 4,180.0            | 2,020.00 | 84,43,600   | 174.8                                   | 156.0                   | -0.1076      | -5,01,964                                                 |
|                      | अक्तू.-23 | 150 K9          | 2,667.5            | 2,020.00 | 53,88,350   | 174.8                                   | 153.6                   | -0.1213      | -3,61,118                                                 |
|                      | अक्तू.-23 | 100 K9          | 27.5               | 1,700.00 | 46,750      | 174.8                                   | 153.6                   | -0.1213      | -3,133                                                    |
| डी एम                | जून -23   | 100 K7          | 5,390.0            | 1,573.00 | 84,78,470   | 174.8                                   | 156.3                   | -0.1058      | -4,95,605                                                 |
|                      | अगस्त-23  | 100 K7          | 7,892.5            | 1,573.00 | 1,24,14,903 | 174.8                                   | 154.9                   | -0.1138      | -7,80,581                                                 |
|                      | अक्तू.-23 | 100 K7          | 7,259.0            | 1,573.00 | 1,14,18,407 | 174.8                                   | 153.6                   | -0.1213      | -7,65,242                                                 |
|                      | जून -23   | 150 K7          | 4,477.0            | 1,800.50 | 80,60,839   | 174.8                                   | 156.3                   | -0.1058      | -4,71,192                                                 |
|                      | अक्तू.-23 | 150 K7          | 2,926.0            | 1,800.50 | 52,68,263   | 174.8                                   | 153.6                   | -0.1213      | -3,53,070                                                 |
|                      | अक्तू.-23 | 200 K7          | 220.0              | 3,005.00 | 6,61,100    | 174.8                                   | 153.6                   | -0.1213      | -44,306                                                   |
| कुल वसूली योग्य राशि |           |                 |                    |          |             |                                         |                         |              | -41,01,075                                                |

## परिशिष्ट 2.4

(कंडिका : 2.4.4 में सन्दर्भित, पृष्ठ संख्या 100)

## बीओक्यू/एकरारनामा में गलती से मद की अदला-बदली के कारण अधिक भुगतान

| विवरण                                       | डीपीआर के अनुसार |          | एकरारनामा के अनुसार |       | मूल्य देय                |               | भुगतान किया गया मूल्य     |               |
|---------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|-------|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|                                             | मात्रा           | दर       | मात्रा              | दर    | मात्रा                   | मूल्य (₹ में) | मात्रा                    | मूल्य (₹ में) |
| हर घर के संयोजन के लिए 15 मीटर एमडीपीइ पाइप | 37,785 मीटर      | ₹ 23     | 2,519 मीटर          | ₹ 24  | 27,000 @ ₹ 24 प्रति मीटर | 6,48,000      | 27,000 @ ₹ 400 प्रति मीटर | 1,08,00,000   |
| जीएम फेरुल हर घर के संयोजन के लिए एक पीस    | 2,519 अदद        | ₹ 497.31 | 37,785 अदद          | ₹ 400 | 1,800 @ ₹ 400 अदद        | 7,20,000      | 1,800 @ ₹ 24 अदद          | 43,200        |
| कुल                                         |                  |          |                     |       |                          | 13,68,000     |                           | 1,08,43,200   |
| अधिक भुगतान                                 |                  |          |                     |       |                          |               |                           | 94,75,200     |

परिशिष्ट 2.5

(कंडिका : 2.4.5 में सन्दर्भित, पृष्ठ संख्या 105)

डीडब्ल्यूएसडी, खूँटी डिवीजन में कार्यों पर टीपीआईए अवलोकन

| क्र. सं. | प्रमण्डल का नाम | योजना का नाम          | कुल व्यय (₹ करोड़ में) इस तारीख तक) | वर्तमान अवरोध बिंदु / विचलन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | खूँटी           | क्लस्टर 18            | 7.30<br>(जून 2024)                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>स्टील संरचना का वज़न बीओक्यू के अनुसार नहीं पाया गया, क्योंकि इसकी मोटाई आवश्यकता से लगभग 25% कम पाई गई।</li> <li>पाइप IS4984 के अनुरूप नहीं पाए गए, क्योंकि पाइपों की मोटाई आवश्यकता से लगभग 25% कम पाई गई।</li> <li>आपूर्ति सामग्री की टीपीआईए क्यूए फ़ाइल अधूरी पाई गई।</li> </ol>                                                                                                                           |
| 2        | खूँटी           | क्लस्टर 14बी          | 3.00<br>(जून 2024)                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>स्टील संरचना का वज़न बीओक्यू के अनुसार नहीं पाया गया, क्योंकि इसकी मोटाई आवश्यकता से लगभग 25% कम पाई गई।</li> <li>पाइप IS4984 के अनुरूप नहीं पाए गए, क्योंकि पाइपों की मोटाई आवश्यकता से लगभग 25% कम पाई गई।</li> <li>आपूर्ति सामग्री की टीपीआईए क्यूए फ़ाइल अधूरी पाई गई।</li> </ol>                                                                                                                           |
| 3        | खूँटी           | तपकारा आरडब्ल्यूएसएस  | 7.50<br>(जुलाई 2024)                | <ol style="list-style-type: none"> <li>ठेकेदार से अब तक मिक्स डिज़ाइन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है।</li> <li>वर्टिकल रीइन्फोर्समेंट रेखा-चित्र के अनुसार नहीं है।</li> <li>शटरिंग की कमी के कारण निर्माण जोड़ ठीक से नहीं बने हैं।</li> <li>रीइन्फोर्समेंट का आवरण असंतोषजनक पाया गया।</li> <li>पहली श्रेणी की ईंटों के स्थान पर दूसरी श्रेणी की ईंटों का उपयोग किया गया है।</li> <li>शटरिंग अभियांत्रिकी के मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।</li> </ol> |
| 4        | खूँटी           | उलीहातू आरडब्ल्यूएसएस | 11.92<br>(जुलाई 2024)               | <ol style="list-style-type: none"> <li>ठेकेदार से मिक्स डिज़ाइन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है।</li> <li>क्यूब टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।</li> <li>स्टैंड पोस्ट और प्लेटफ़ॉर्म जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं हैं।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                 |

| क्र. सं. | प्रमण्डल का नाम | योजना का नाम                                   | कुल व्यय (₹ करोड़ में) इस तारीख तक) | वर्तमान अवरोध बिंदु / विचलन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                                                |                                     | 4.डीआई-के 9, के-7, एचडीपीई, एमडीपीई पाइप की टीपीआई गहराई आवश्यकता के अनुसार नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5        | खूँटी           | कोइनारा<br>आरडब्लूएसएस                         | 4.10<br>(जुलाई 2024)                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ऊर्ध्वाधर रीइन्फोर्समेंट रेखा-चित्र के अनुसार नहीं है।</li> <li>2. शटरिंग कार्य की कमी के कारण निर्माण जोड़ सही स्थिति में नहीं पाए गए।</li> <li>3. रीइन्फोर्समेंट का आवरण असंतोषजनक पाया गया।</li> <li>4. शटरिंग अभियांत्रिकी पद्धतियों के अनुसार नहीं पाई गई।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                |
| 6        | खूँटी           | मनहातू<br>आरडब्लूएसएस                          | 11.62<br>(जुलाई 2024)               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ठेकेदार से अब तक मिक्स डिज़ाइन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है।</li> <li>2. वर्टिकल रीइन्फोर्समेंट रेखा-चित्र के अनुसार नहीं है।</li> <li>3. शटरिंग की कमी के कारण निर्माण जोड़ ठीक से नहीं बने हैं।</li> <li>4. रीइन्फोर्समेंट का आवरण असंतोषजनक पाया गया।</li> <li>5. पहली श्रेणी की ईंटों के स्थान पर दूसरी श्रेणी की ईंटों का उपयोग किया गया है।</li> <li>6. शटरिंग अभियांत्रिकी के मानकों के अनुसार नहीं पाई गई।</li> <li>7. कंक्रीट मिक्सिंग की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई।</li> </ol> |
| 7        | चाइबासा         | मनिहारी<br>आरडब्लूएसएस                         | 15.91<br>(अक्तूबर 2024)             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनाधिकृत स्टील का उपयोग किया जा रहा है।</li> <li>2. सीमेंट का भंडारण उचित नहीं है, जिसका असर सीमेंट की गुणवत्ता पर पड़ रहा है।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8        | चक्रधरपुर       | लिसिमोती<br>तेनसोरा<br>टोपाहेरा<br>आरडब्लूएसएस | 3.51<br>(अक्तूबर 2024)              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनाधिकृत स्टील का उपयोग किया जा रहा है।</li> <li>2. कास्टिंग की क्योरिंग (तराई) ठीक से नहीं की जा रही है।</li> <li>3. स्टील लैपिंग के लिए स्टील बार की कटाई सही नहीं है, जिससे इनटेक वेल की संरचनात्मक मजबूती प्रभावित होती है।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                |

परिशिष्ट 2.6

(कंडिका 2.5.1 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 110)

प्रयोगशालाओं में परीक्षणों के मान्यता प्राप्त मापदंडों की स्थिति

| जिला<br>प्रयोगशालाओं<br>के नाम | 2019-24 के<br>दौरान एनओबीएल<br>मान्यता की वैधता                  | मान्यता<br>प्राप्त<br>मापदंडों की<br>संख्या | जेजेएम<br>दिशानिर्देशों के<br>अनुसार निर्धारित<br>मापदंड                                                                                                                                                                                                                   | निर्धारित मापदंडों की अनुपलब्धता                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चाईबासा                        | 04.08.2022 से<br>03.08.2024                                      | 12                                          | पीएच<br>मान,<br>कुल घुले हुए ठोस<br>(टीडीएस),<br>टर्बिडिटी, क्लोराइड,<br>कुल क्षारीयता, कुल<br>कठोरता, सल्फेट,<br>लोहा, कुल<br>आर्सेनिक,<br>फ्लोराइड, नाइट्रेट,<br>कुल कोलीफॉर्म<br>बैक्टीरिया और<br>ई.कोलाई या<br>थर्मोटोलरेंट<br>कोलीफॉर्म बैक्टीरिया (कुल 13<br>मापदंड) | सल्फेट, लोहा, कुल आर्सेनिक,<br>नाइट्रेट, कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया<br>और ई. कोलाई या ताप-सहिष्णु<br>कोलीफॉर्म बैक्टीरिया (6 मापदंड)                      |
| धनबाद                          | 12.03.2020 से<br>11.03.2022<br>और<br>20.10.2022 से<br>19.10.2024 | 7                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | टीडीएस, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन,<br>कुल आर्सेनिक, नाइट्रेट, कुल<br>कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और ई-कोलाई<br>या थर्मोटोलरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया<br>(8 मापदंड) |
| पूर्वी सिंहभूम                 | 17.01.2023 से<br>16.01.2025                                      | 14                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | सल्फेट, लोहा, कुल आर्सेनिक,<br>नाइट्रेट, और ई. कोलाई या<br>ताप-सहिष्णु कोलीफॉर्म बैक्टीरिया<br>(5 मापदंड)                                               |
| हजारीबाग                       | 14.02.2020 से<br>13.02.2022<br>और<br>14.03.2023 से<br>13.03.2025 | 7<br><br>12                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            | टीडीएस, सल्फेट, आयरन, कुल<br>आर्सेनिक, नाइट्रेट, और ई.कोली या<br>थर्मोटोलरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया<br>(6 मापदंड)                                        |
| खुंटी                          | 05.11.2022 से<br>04.11.2024                                      | 11                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | सल्फेट, लोहा, कुल आर्सेनिक,<br>फ्लोराइड, नाइट्रेट, कुल कोलीफॉर्म<br>बैक्टीरिया और ई. कोलाई या<br>थर्मोटोलरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया<br>(7 मापदंड)        |
| कोडरमा                         | 18.08.2022 से<br>17.08.2024                                      | 12                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | सल्फेट, लोहा, कुल आर्सेनिक,<br>नाइट्रेट, कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया<br>और ई. कोलाई या ताप-सहिष्णु<br>कोलीफॉर्म बैक्टीरिया (6 मापदंड)                      |

(स्रोत: नमूना-जांचित प्रमंडलों द्वारा दी गयी जानकारी)

## परिशिष्ट 2.7

(कंडिका 2.6.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 121)

नमूना-जांचित जिलों में 'झार जल पोर्टल' पर प्राप्त शिकायतों का विवरण

| जिला का नाम     | डिवीजन का नाम | जहाँ तक शिकायत प्राप्त हुई | निबंधित शिकायतों की संख्या | शिकायतों का समाधान | लंबित शिकायत | अस्वीकृत शिकायत | संबंधित अधिकारी को भेजी गई शिकायत |
|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| धनबाद           | धनबाद-I       | 31.3 2024                  | 219                        | 203                | 12           | 4               | 0                                 |
|                 | धनबाद-II      | 31.3 2024                  | 225                        | 212                | 6            | 6               | 1                                 |
| पूर्वी सिंहभूम  | अदित्यापुर    | 16.10.24                   | 185                        | 148                | 20           | 12              | 5                                 |
|                 | जमशेदपुर      | 17.10.24                   | 461                        | 370                | 51           | 17              | 23                                |
| हजारीबाग        | हजारीबाग      | 31.10.24                   | 962                        | 883                | 49           | 0               | 0                                 |
| खुंटी           | खुंटी         | 9.12.2024                  | 143                        | 139                | 3            | 1               | 0                                 |
| कोडरमा          | कोडरमा        | 31.3.2024                  | 133                        | 123                | 0            | 6               | 2                                 |
| पश्चिमी सिंहभूम | चक्रधरपुर     | 11.9.2024                  | 604                        | 580                | 6            | 17              | 1                                 |
|                 | चाईबासा       | 3.10.2024                  | 1,551                      | 1,426              | 38           | 20              | 6                                 |
| कुल             |               |                            | 4,483                      | 4,084              | 185          | 83              | 38                                |

(स्रोत: झार जल पोर्टल)

