



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थसत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଅବଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିବେଦନ



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 5 ବର୍ଷ 2026
(ସମ୍ପାଦନ ଓ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା – ସିଭିଲ୍)

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଅବଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିବେଦନ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 5 ବର୍ଷ 2026

ସୂଚୀପତ୍ର

ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ମୁଖବନ୍ଧ		vi
ଅଧ୍ୟାୟ 1		
ଅବଲୋକନ		
ଉପକ୍ରମ	1.1	1
ପ୍ରତିବେଦନର ସଂରଚନା	1.2	1
ଅତିର୍ଦ୍ଧ ପରିସର ଏବଂ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ	1.3	1
ଅତିର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାର	1.4	2
ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା	1.4.1	3
ଅତିର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା/ଆଭିମୁଖ୍ୟ	1.4.2	3
ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା/ଆଭିମୁଖ୍ୟ	1.4.3	4
ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	1.4.4	5
ଅତିର୍ଦ୍ଧ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେବା	1.4.5	5
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ	1.5	5-15
ଅଧ୍ୟାୟ 2: ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା		
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ		
ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ		
ଉପକ୍ରମ	2.1.1	19
ଜେଜେଏମ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତି	2.1.2	19
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା/ ଡାଆ	2.1.3	19
ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	2.1.4	20
ଅତିର୍ଦ୍ଧ ମାନଦଣ୍ଡ	2.1.5	20
ଅତିର୍ଦ୍ଧ ପରିସର ଏବଂ ପଛଟି	2.1.6	21
ସାକ୍ଷୀତା	2.1.7	22
ସାଂଗଠନିକ ଡାଆ	2.1.8	22
ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନର (ଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏମ୍) ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା	2.1.8.1	23
ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ	2.1.8.2	24
ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ	2.1.8.3	25
ଜେଜେଏମ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା	2.1.9	28
ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଡିଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତି	2.1.9.1	29
ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଡିଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତି	2.1.9.2	30
ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏସ୍‌ଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତି	2.1.9.3	30
ଏକ ଦୃଢ଼ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାର ଅନୁପସ୍ଥିତି	2.1.10	31
ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା	2.1.11	32
ଯାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟୟ	2.1.11.1	33

ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ	
	ଅନୁକ୍ରମ	ପୃଷ୍ଠା
ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିର ସଞ୍ଚ ବିନିଯୋଗ	2.1.11.2	33
1.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟୟ	2.1.11.3	34
ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନିୟମିତ ଖର୍ଚ୍ଚ	2.1.11.4	35
ଏଫ୍.ଏଚ୍.ଟି.ସି ଦ୍ଵାରା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା	2.1.12.1	36
ଯାଅ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏଫ୍.ଏଚ୍.ଟି.ସିର ସ୍ଥିତି	2.1.12.2	37
ଜେଜେଏମ୍ ଡ୍ରେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ତଥ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତି	2.1.12.3	38
ବୃହତ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା	2.1.12.4	39
ପାଣିର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଗାଣ	2.1.12.5	39
ସ୍ଥାନୀୟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍/ ପମ୍ପ ଅପରେଟର ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ନକରିବା	2.1.12.6	40
ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମସ୍ୟା	2.1.12.7	41
ଜଳ ଉତ୍ସର ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା	2.1.12.8	43
ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ	2.1.13	46
ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା ନକରିବା	2.1.13.1	46
ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ତଦାରଖ ଏଜେନ୍ସୀର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭୂମିକା	2.1.13.2	47
ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାଗାରର ଅଭାବ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ନହେବା	2.1.14.1	48
ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାଗାରର ମାନ୍ୟତାରେ ଅଭାବ	2.1.14.2	49
ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଏବଂ ଅଚଳ ଉପକରଣ	2.1.14.3	49
ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା	2.1.14.4	51
ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ପାରାମିଟରର ପରୀକ୍ଷଣ	2.1.14.5	52
ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି (ବିଆଇଏସ୍) ର ମାନକ ଅନୁପାଳନ ନକରିବା	2.1.14.6	52
ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ	2.1.14.7	54
ଦୂଷିତ ଭୂତଳ ଜଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର ସ୍ଥାପନ	2.1.14.8	55
କଠିନ ପଥର, ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯୋଜନା ଓ ତଦାରଖରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଣ-ବ୍ୟବହାର	2.1.15.1	56
ଜଳ ଅତିର୍ତ୍ତ ନକରିବା	2.1.16.1	57
ସମ୍ପତ୍ତିର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇନାହିଁ	2.1.16.2	57
ଉପସଂହାର	2.1.17	58
ଅଧ୍ୟାୟ 3: ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା		
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ		
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିର ଅକ୍ତିମ ବ୍ୟବହାରର ତଦାରଖ	3.1	59-87
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ		
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ	3.2	88-113
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ		
5ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ	3.3	114-124
କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ		
କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିର୍ମାଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗ	3.4	125-130

ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ		
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ	3.5	130-136
ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ		
ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରର ନିୟୁକ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୋଗରେ ଅନିୟମିତତା	3.6	136-142
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ		
ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ସଙ୍କ୍ଷ ଆଦାୟ	3.7	142
ପାଣ୍ଡାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଦଲିଲ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ସଙ୍କ୍ଷ ଆଦାୟ/ ଅସୁଲି	3.8	143
ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱର ସଙ୍କ୍ଷ ଆଦାୟର ପରିମାଣ 1.93 କୋଟି ଟଙ୍କା	3.9	144
ବିକ୍ରୟ ରୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କମ୍ ଆଦାୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି	3.10	146
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଉପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ଅଣ/ସଙ୍କ୍ଷ ଆଦାୟ	3.11	147
ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ପାଇଁ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ	3.12	149
ଅବକାରୀ ବିଭାଗ		
ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ 1.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ନକରିବା	3.13	151
ଲାଭସେନ୍ଦ୍ର ଫି ଆଦାୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଶ୍ଚିୟତା	3.14	152

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ			
ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ	ପୃଷ୍ଠା
1.1	2023-24 ଅବଧିରେ ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅତିର୍-1), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅତିର୍ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର ବିବରଣ	1.3	155
1.2	ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅମାମାସିତ ନିରାକ୍ଷର ରିପୋର୍ଟ (ଆଇଆର) ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ବର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିତି	1.4.2	156
1.3	ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ବର୍ଗର ଅମାମାସିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ	1.4.2	158
1.4	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟପ୍ରଭୁ ଭାବରେ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ/ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା (ପିଏ) ର ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିନଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ	1.4.4	159
1.5	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା, ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟି (ପିଏସି)ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଚିନ୍ତଣ	1.4.4	160

ପରିଶିଷ୍ଟ			
ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ଅନୁକ୍ଷେପ ପ୍ରସଙ୍ଗ	ପୃଷ୍ଠା
	(ଏଟିଏନ୍) ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ		
2.1	ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧିନରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଅଡ଼ିଟ୍ ଯୁନିଟ୍‌ର ବିବରଣୀ	2.1.6	161
2.2	ରାଜ୍ୟରେ ଅସଫଳ ଜଳ ଉତ୍ସର ବିବରଣୀ	2.1.12.8	162
3.1.1	ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ଦଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଜମିର ବିବରଣୀ	3.1.2.7	163
3.1.2	ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏବଂ ପୁରୀର ସିଡିପିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁମୋଦିତ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଜମି ବ୍ୟବହାରର ବିବରଣୀ	3.1.3.3	167
3.2.1	ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଲାଭ ଦେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଓଭର ହେଡ୍ ଚାର୍ଜ ସହିତ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ	3.2.4.4	176
3.2.2	ସରଫେସ୍ ଡ୍ରେସିଂ(ଏସ୍ଡି) ବଦଳରେ ଓପନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରିମିକୁ କାର୍ପେଟ୍ (ଓଜିପିସି) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏଡ଼ାଯାଇପାରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ	3.2.4.6(i)	177
3.2.3	ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଏ ଲିନ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ	3.2.4.6(ii)	178
3.2.4	ଲିଡ୍ ଚାର୍ଜର ଅବାଞ୍ଛିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବିବରଣୀ	3.2.4.7	179
3.2.5	କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରିରେ ଫ୍ଲୋ ଆସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ	3.2.4.8	180
3.2.6	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଉଥିବା ବିବରଣୀ	3.2.5.3	181
3.2.7	କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ପରିଶୋଧିତ କ୍ଷତି (ଲିକ୍ୟୁଡେଟେଡ୍ କ୍ଷତି) ଅସୁଲି ନହେବା ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ	3.2.6.1	183
3.2.8	ବିଟୁମେନ୍ (ପିଟୁ) ଚାଲାଣ ବିନା ଅନିୟମିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ	3.2.8.1	184
3.3.1	ଅଣ-ଇପିଏମ୍ ଦର ରୁକ୍ଷି ଧାରା / ଜିଇଏମ୍ ପ୍ଲାନିଫାଇଡ୍ ବାହାରୁ କ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ	3.3.3.2	185
3.4.1	ନଭେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ	3.4.1	188
3.4.2	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ମିନି-ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ମୁକ୍ତାକାଶ-ବ୍ୟାୟାମଶାଳା, ମିନି-ହଲ ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣର ସ୍ଥିତି	3.4.1.2	190
3.4.3	ମିଳିତ ସରକାରୀ ଚଉକ୍ତ ସମୟରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି	3.4.3	192
3.6.1	ଚାଟାଡି ବିମାନର ନିୟୁକ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ	3.6.3	194
3.6.2	ଏୟାରସ୍ଟ୍ରିପ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିମାନ ବଦଳରେ ହେଲିକପ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର	3.6.4	195
3.7.1	ଉପଯୁକ୍ତ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଭଡା ବିଚାର ନ କରିବା କାରଣରୁ ଲିଜ୍ ରୁକ୍ଷିନାମା ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କମ୍ ଆଦାୟ	3.7	197
3.7.2	ଜରସମାନ ପରିମାଣ ଗଣନା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ବିଚାର ନ	3.7	198

ପରିଶିଷ୍ଟ			
ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ଅନୁଛେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ	ପୃଷ୍ଠା
	କରିବା କାରଣରୁ ଲିଜ୍ ବୁକ୍ରିନାମାରୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କମ୍ ଆଦାୟ		
3.8.1	ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଚ୍ୟୁତିରେ ମନଇଚ୍ଛା ହାରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ହେତୁ ରାଜସ୍ୱର କମ୍ ଆଦାୟ	3.8	201
3.10.1	ବିକ୍ରୟ ବୁକ୍ରିନାମା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ହାର ପାଳନ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି	3.10	205
3.11.1	ଖଣିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ନ ହେବା/ କମ୍ ଆଦାୟ ହେବା	3.11	206
3.12.1	କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଅବମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ପରିମାଣାବଧିରୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କ୍ଷତି	3.12	207
3.14.1	ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ବିଚାର ଅର୍ଥ ଦେୟ, ପୈଠ ଏବଂ ବକେୟା	3.14	210
--	ଶିଦ୍ଧକୋଷ		211

ମୁଖବନ୍ଧ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନଟି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 151 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ‘ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ’ ଶୀର୍ଷକ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ।

ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଯାହା 2019-20 ରୁ 2023-24 ଅବଧି ପାଇଁ ନମୁନା ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇପାରି ନ ଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ 2023-24 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧି ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅତିର୍ର ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅତିର୍ର କରାଯାଇଛି ।

ଅନୁବାଦିତ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିବେଦନ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ ।

ଅଧ୍ୟାୟ 1

ଅବଲୋକନ

ଅଧ୍ୟାୟ 1

ଅବଲୋକନ

1.1 ଉପକ୍ରମ

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାଳିକା ଜଳ ବିଭାଗର ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗର ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି । ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଧାନ ସଭାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିବା ଏହି ପ୍ରତିବେଦନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ । ସମାକ୍ଷାର ଏହି ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ନୀତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

1.2 ପ୍ରତିବେଦନର ସଂରଚନା

ପ୍ରତିବେଦନଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଅଛି :

ଅଧ୍ୟାୟ-1 ରେ ଅତିର୍ ଅଧିନରେ ଥିବା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ସହିତ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି/ବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ର, ଅତିର୍ର କ୍ଷମତା, ଅତିର୍ର ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅତିର୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଯଥା ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନ, ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ ଅତିର୍ ପ୍ରତିବେଦନ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ/ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଅଧ୍ୟାୟ- 2 ରେ “ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ” ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

ଅଧ୍ୟାୟ-3 ରେ “ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିର ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବହାରର ତଦାରଖ” ଏବଂ “ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ” ସଂପର୍କିତ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷାର ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

1.3 ଅତିର୍ର ପରିସର ଏବଂ ଅତିର୍ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ

ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମକ୍ଷାୟ 44ଟି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅତିର୍-1) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିନରେ ଥିବା ଅତିର୍ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ 21ଟି ବିଭାଗର 24ଟି ଅନୁଦାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 11,990 ଟି ଯୁନିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅତିର୍ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ 118ଟି ସଂସ୍ଥା/କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜ୍ୟର ଏକତ୍ରୀକୃତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ଏବଂ ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଡିପିସି (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ଅଧିନିୟମ 1971 ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସମାକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅତିର୍-1), ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମାକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାଧ୍ୟଶାସିତ ସଂସ୍ଥା/ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅତିର୍-1), ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମାକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟର ଧାରା **ସାରଣୀ 1.1** ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ।

ସାରଣୀ 1.1: 2019-20 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟର ଧାରା

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	ଅର୍ଥ	16,438.34	16,260.98	18,994.58	36,270.08	32,215.53
2	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା	15,292.46	15,123.72	16,460.99	20,495.46	21,737.61
3	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳଯୋଗାଣ	16,856.22	15,595.04	16,238.48	13,890.11	22,127.95
4	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	6,378.67	7,923.25	10,420.45	12,539.94	16,021.29
5	ଜଳ ସଂପଦ	6,127.89	5,384.69	7,094.89	10,156.20	12,229.62
6	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନିଗର ଉନ୍ନୟନ	5,258.03	4,815.53	5,616.05	7,035.59	7,801.69
7	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	3,325.78	3,880.11	3,822.55	6,148.65	7,198.55
8	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ	2,764.93	2,779.80	3,078.64	3,555.44	4,851.88
9	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	2,069.42	2,181.59	2,209.15	2,603.62	3,544.47
10	ସମବାୟ	1,572.39	1,690.49	1,850.98	1,885.35	2,470.55
11	ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନ	707.84	991.76	1,127.37	1,401.26	4,073.06
12	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପଦନିବାରଣ ପରିଚ୍ଛେଦ	1,013.64	973.95	990.25	1,237.64	1,457.73
13	ଦକ୍ଷିଣା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା	704.47	681.50	597.22	829.32	1,176.29

(ଉତ୍ସ: 2019-20 ରୁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିନିଯୋଗ ହିସାବ)

1.4 ଅତିର୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାର

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁକ୍ଷେପ 149 ଓ 151 ଏବଂ ସିଏଜି ଡିପିସି ଅଧିନିୟମ 1971 ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାଲେଖାସମାକ୍ଷରଣ (ସିଏଜି)କୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସିଏଜି ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 13 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 14 ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସିଏଜି କରିଥାନ୍ତି । ସିଏଜି ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 16, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଧାନ ସଭା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ (ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜାବ)ର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଏଜିକୁ ଅଧିକୃତ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 19(2), 19(3) ଏବଂ 20(1) ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ (ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଟରଟେକ୍) (ପିଏସ୍‌ୟୁ) ଗୁଡ଼ିକର ଅତିର୍ ମଧ୍ୟ ସିଏଜି କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଅତିର୍ ପାଇଁ ନୀତି ଓ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଅତିର୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅତିର୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ନିୟମାବଳୀ, 2020 ଏବଂ ଅତିର୍ ମାନକରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ।

1.4.1 ଅତିର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା

ବାର୍ଷିକ ଅତିର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅତିର୍ଯ୍ୟ ଯୁନିଟ୍, ଅତିର୍ଯ୍ୟ ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଆକଳନ ଆଧାରରେ ଅତିର୍ଯ୍ୟ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଆର୍ଥିକ ମାପଦଣ୍ଡ, ସାମାଜିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବଳିତ ସମସ୍ୟା, ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଅର୍ଥ ହେରଫେର, ଅପବ୍ୟୟ ଓ ଆତ୍ମସାତ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମାମଲା ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅତିର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବେଦନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଥିବା ଅତିର୍ଯ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହି ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ସରକାରୀ କାରବାରରେ ନିୟମ ଓ ନିୟମାବଳୀର ଅନୁପାଳନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଥିପତ୍ରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ନିୟମିତତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅତିର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସଂପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ/ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ନକଲ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଏ । ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତର ଆଧାରରେ, ଅତିର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ସମାଧାନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିର୍ଯ୍ୟ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିର୍ଯ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥାଏ ।

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁକ୍ଷେପ 51 ଅନୁଯାୟୀ ଅତିର୍ଯ୍ୟ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ।

1.4.2 ଅତିର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା/ଆଦିମୁଖ୍ୟ

ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଅତିର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ, ସରକାର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତିର ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅତିର୍ଯ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱାକାର କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାକାର କରି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଅନିୟମିତତାକୁ ଅସ୍ୱାକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅତିର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାର ଅନିୟମିତତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାଲେଖାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ରଖିବା ସହିତ ଅତିର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ସମୟୋକ୍ତିତ ସଂଶୋଧନ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଅମାମୀସିତ ଅତିର୍ଯ୍ୟ ମତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାନ/ମନିଟରିଂ ଏବଂ ସମାଧାନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ସମନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ/ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରତି ଛଅ ମାସରେ ଥରେ ପଠାଯାଇଥାଏ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା 21ଟି ବିଭାଗ ସମନ୍ଧୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା 10,085ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର 44,013ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଅମାମୀସିତ ରହିଛି । ଅମାମୀସିତ ଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବର୍ଷସ୍ୱରୂପ ବିବରଣୀ **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.2** ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି । ଅସମାଧିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ସମନ୍ଧୀୟ 1,210ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଚୋରା, ଆତ୍ମସାତ୍, ଚୋଷାରପାତ, ରାଜସ୍ୱହାନୀ ଏବଂ ଅଭାବ ପରି ମାମଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ମୋଟ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ହେଉଛି 2,194 କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏହି ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗ-ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.3** ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ।

ବିଚାରାଧିନ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ 2023 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ, ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅତିର୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିୟମାବଳୀ ନେଇ ଗଠିତ ଅତିର୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 18ଟି ବିଭାଗ¹ ସମକ୍ଷୀୟ 152ଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବାକି ତିନୋଟି² ବିଭାଗ ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିର୍ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି 18ଟି ବିଭାଗର ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 2,420 ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ 335ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ।

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ଯେ (କ) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁକ୍ଷେପର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, (ଖ) କ୍ଷତିର ଭରଣା/ବକେୟା ଅଗ୍ରାମ/ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ (ଗ) ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରୁଟିମାସିକରେ ଅତିର୍ କମିଟିର ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବା ।

1.4.3 ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା/ ଆଭିମୁଖ୍ୟ

ଅତିର୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ନିୟମାବଳୀ 2020 ଅନୁଯାୟୀ, ସିଏଜିଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚିଠା ଅତିର୍ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଅଗଷ୍ଟ 2021 ର ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚିଠା ଅତିର୍ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ, ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ ଚିଠା ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନ ଶାସନ ସଚିବ/ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅତିର୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ ଯେ, ଯେହେତୁ ଏହି ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସିଏଜିଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଏହି ଅତିର୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ ।

ନଭେମ୍ବର 2024 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2025 ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ 12ଟି ଅନୁକ୍ଷେପକୁ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନ ଶାସନ ସଚିବ/ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ସରକାରୀ/ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସରକାରୀ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଆଠଟି ଚିଠା ଅନୁକ୍ଷେପର କୌଣସି ଉତ୍ତର ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅତିର୍ ମେମୋ/ କ୍ଷାପକ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମିଳିଛି, ପ୍ରତିବେଦନରେ ସେହି ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ।

¹ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ କଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଅର୍ଥ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବାମା, ସାମ୍ବୁଧି ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ; ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନତା ସମ୍ବନ୍ଧିତକରଣ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନ ।

² ସାଧାରଣ ପ୍ରସାଗନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ

1.4.4 ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ସିଏଜିଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତଃ ସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-22³ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଏଜିଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ବକେୟା ଉତ୍ତରର ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଚାରୋଟି ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ 12ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ ତିନୋଟି ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ବକେୟା ରହିଛି (ପରିଶିଷ୍ଟ 1.4) । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2007-08 ରୁ 2021-22 ସମ୍ପର୍କିତ 609 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ, 214 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପକୁ ସରକାରୀ ହିସାବ ସମିତି (ପିଏସି)/ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି (କୋପୁ) ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସରକାରୀ ହିସାବ ସମିତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ନିୟମାବଳୀରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟର ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହି ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କିତ ମତାମତ ଚାରିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2018-19 ରେ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସରକାରୀ ହିସାବ ସମିତିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ⁴ ରେ ଥିବା 15ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ସମକ୍ଷାୟ ବିବରଣୀ (ଏଟିଏନ୍), ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଧାନ ସଭାରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପିଏସିର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ, ଶୁଳ୍କଲାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା । କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ପରିଶିଷ୍ଟ 1.5 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

1.4.5 ଅତିର୍ଦ୍ଧ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେବା

2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଅତିର୍ଦ୍ଧ 3,535.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଇ ଥିଲେ । ସେଥିରୁ 405.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 0.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 72.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ବକେୟା ଅନାଦେୟ ରାଶି ଥିଲା ।

1.5 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ-ଭିତ୍ତିକ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ 12 ଟି ଏକକ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ସେଥିରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି:

1.5.1 ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସଂପାଦନ ସମାକ୍ଷା

ଭାରତ ସରକାର 2024 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଂଶ ପରିବାରକୁ ‘କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ’ (ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି) ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2019 ରେ ଏକ

³ ଏଥିରେ 2019-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ, 2020-21 ପାଇଁ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ 2020-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଉପରେ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

⁴ 17 ଟି ପିଏସି ରିପୋର୍ଟ 2018-19

⁵ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ‘ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ’ (ଜେଏମ୍‌ଏମ୍) ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଂଶ ପରିବାର ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଗ୍ରାମାଂଶ ଜଳ ଯୋଗାଣ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା କରିବା, ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଏହି ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

- ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ଜଳ ସଂଯୋଗ (ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି) ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର 31 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାର ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ (69.65 ପ୍ରତିଶତ) ପରିବାରକୁ ସଂଯୋଗ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ କମ୍ (11.20 ପ୍ରତିଶତ) ରହିଥିଲା ।
- ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 207 ଟି ବୃହତ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ 133 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ଜେଏମ୍‌ଏମ୍) ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ବୃହତ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଥିଲା ।
- ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଭିଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । 39ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ 24ଟିରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭିଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାକି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।
- କନ୍ଧମାଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଡିଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
- ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ (ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏମ୍) ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମିଟିର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ଓଆର୍‌ଏମ୍) ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଜନସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ (ଆଇଇସି) ଯୋଜନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା । ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗୋଷ୍ଠାଗତ ମାଲିକାନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଜନସମୁଦାୟକୁ ସଚେତନ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇନଥିଲା ।
- ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କମିଟି (ଭିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଏସ୍‌ସ୍) ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥା ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା 46,422 ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 45,044 ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।
- ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଓ ତଦାରଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ ପାଣ୍ଠିର 5 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 2 ପ୍ରତିଶତ ସାମାନ୍ୟତାରେ ଏହା ଯଥାକ୍ରମେ ମାତ୍ର 2.20 ପ୍ରତିଶତ ଓ 0.38 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଓ ତଦାରଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ବ୍ୟୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଜନାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମ୍ନମାନର ରହିଛି ।

- ରାଜ୍ୟର 77ଟି ପରୀକ୍ଷାଗାର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 26ଟି ଏନ୍‌ଏବିଏଲ୍ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ 17 ଟି ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏନ୍‌ଏବିଏଲ୍ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା । ବାକି 34ଟି ପରୀକ୍ଷାଗାର ନା ଏନ୍‌ଏବିଏଲ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ନା ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସବ୍‌ଡିଭିଜନରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡିକ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାରାମିଟର ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଏବଂ ଅଚଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡିକରେ ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣର ମାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
- ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଜଳର ଅପଚୟ ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ଜଳ ସଂଯୋଗ ଗୁଡିକରେ ସେନସର ବା ଜଳ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଏଥିପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଅଛି :

1. ସରକାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଆଇଇସି (ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ) କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ।
2. ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ବସ୍ତି ଗୁଡିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତାବୃଦ୍ଧି, ତାଲିମ୍, ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆରତବ୍ୟୁତ୍ପାଦନ ଡିଭିଜନଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବେ ତଦାରଖ କରାଯାଇପାରିବ ।
3. ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ତଦାରଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବ୍ୟୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ସାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ।
4. ମିଶନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରକୁ ଘରୋଇ ଜଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମେଗା/ ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ଶୀଘ୍ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ।
5. ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ସରକାର ଜଳ ଉତ୍ସର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1)

1.5.2 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଜମିର ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବହାରର ତଦାରଖ

ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଓ ଭିଡିଓମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଜମିର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦାୟୀ ଅଟେ ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିର ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବହାରର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଏକ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁପାଳନ ଅତିର୍ଦ୍ଧିଆ ଓ 24ଟି ତହସିଲରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଥିଲା (କ) ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ

ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ (ଖ) କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଜମିର ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାର ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

- 1981 ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯାଇଥିବା 12,393.651 ଏକର ଜମି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନାହିଁ । ଏଥି ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 252.692 ଏକର ଜମିକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
- ଓଡ଼ିଶା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନର୍ବିତ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନିୟମାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଗ୍ରାମଭିତ୍ତିକ ଜମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଭାବରୁ 597.87 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ 668.893 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଅନଧିକୃତ ଦଖଲରେ ରହିଛି ।
- ନମୁନା ଭାବରେ ନିଆ ହୋଇଥିବା 24ଟି ତହସିଲରେ, 504.768 ଏକର କୃଷି ଜମିକୁ ଅଣ-କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା- ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
- ଦୁଇଟି ତହସିଲରେ, ପୂର୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ 10.085 ଏକର କୃଷି ଜମିକୁ ଘରବାରି ଶ୍ରେଣୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।
- ନମୁନା ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିବା, 6ଟି ତହସିଲରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା 568.876 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣ-ଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନର ନିୟମାବଳୀକୁ ଅବଞ୍ଚା କରି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା 13.65 ଏକର ଜମିକୁ 156ଟି ସର୍ବ-ପ୍ଲଟ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଇକୋ ସେକ୍ସଟିଭର ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 41.65 ଏକର ଜମିକୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଇଏସ୍‌ଜେଡ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ ।
- ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜମିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ସଂପର୍କିତ ମାସିକ/ ତ୍ରୈମାସିକ ଅନୁମତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ, ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମିକୁ ପୁଣି ସରକାରୀ ଦଖଲକୁ ଦେବା ଏବଂ କୃଷି ଜମିର ଅଣ-କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଭଳି କୌଣସି ଅନୁଧ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ ।

ଏଥିପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି:

- ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ଜମିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ । ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ, ସେହି ଜମିକୁ ପୁନଃ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।
- ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ଏଫ୍‌ସିଟି ଏଲ୍ ଏଆରଆର, 2016 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିର ଜବରଦଖଲ ରୋକିବା ସହ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ବିଗରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି ।
- ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କୃଷି ଜମିର ରୂପାନ୍ତରଣ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି କରାଯାଏ । ଏହାସହ, କୃଷି ଜମିକୁ କୃଷି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ଏପରି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1)

1.5.3 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସଂଯୋଗ ବିହୀନ ବସତିଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଦିନିଆ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 25 ଡିସେମ୍ବର 2000 ରେ ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା’ (ପିଏମଜିଏସ୍‌ଡିଆଇ)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 2013 ରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବଜାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପିଏମଜିଏସ୍‌ଡିଆଇ-II ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ 2019 ରେ ପିଏମଜିଏସ୍‌ଡିଆଇ-III ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବଜାର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରାୟ ସେବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବିଦ୍ୟମାନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସଂଯୋଗକାରୀ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ଥିଲା । ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ (କ) ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା (ଖ) ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକ ଓ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ (ଗ) ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବଶାଳିତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାତଟି ନମୁନା ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର 15 ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ (ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ଡିଭିଜନ୍‌ରେ ଏକ ବିଷୟ-ଭିତ୍ତିକ ଅନୁପାଳନ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ପିଏମଜିଏସ୍‌ଡିଆଇ ଅଧୀନରେ, ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାସ ସଂସ୍ଥା (ଏନଆରଆଇଡିଏ) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନୁଆଲ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ(ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ପ୍ରମୁଖ ଅଡିଟ୍ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

- ପିଏମଜିଏସ୍‌ଡିଆଇ-III ଅଧୀନରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ବିଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ 20.71 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 2,428 ଟି ଜନବସତିକୁ ସଂଯୋଗକରଣ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
- 32ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ନକରିବା ଫଳରେ 48.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବୃଥା ହୋଇଛି ।
- 16 ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ (ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ଡିଭିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ହାତକୁ ନିଆ ଯାଇଥିବା 488 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନରେ, ଠିକାଦାରଙ୍କର ଲାଭ, ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ବ୍ୟୟ)କୁ ବଜାଜ ଦର୍ଶାଯିବା ଫଳରେ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ 32.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପୈଠ କରାଯାଇଛି ।
- 11 ଟି ଡିଭିଜନ୍‌ର 107 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଲିଡ୍ ଟାର୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ 15.90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।
- ଦୁର୍ବଳ ରୁଦ୍ଧିନାମା ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଦର ଗତି କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିବାଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 32.27 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଛି ।
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ, 127 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର 40.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ନହେବା ଏବଂ 30 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ 23.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
- ତିନୋଟି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯାଇନଥିବାରୁ 15.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଛି ।
- କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀମାନଙ୍କ (ଏସ୍କ୍ୟୁଏମ୍) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିଦର୍ଶନରେ 67 ପ୍ରତିଶତ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଏଥି ସହିତ, ଯେଉଁ ଏସ୍କ୍ୟୁଏମ୍‌ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାନେଲରୁ ବାଦ ନଦେବା ଫଳରେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

ଏଥିପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି :

- ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆଧାରରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମଞ୍ଜୁରୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ଡିପିଆରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ।
- କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମାନତା, ଗୁଣବତ୍ତା, ବ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବଶୀଳତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇଆରସି ମାନକ ଏବଂ ଏନ୍ଆରଆଇଡିଏ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ପିଏମଜି ଏସ୍ଡିଆଇ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ନିର୍ମିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଠିକାଦାର ମାନକର ଉତ୍ତର ଦାୟୀତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ।
- ବିଭାଗ ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମୟାନୁସାରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଜମା ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧକୁ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଜମା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ।
- ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ମାନକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ 30 ଦିନିଆ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (ଏମଏମଏସଏସ) ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ (ଏଟିଆର) ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଚିକିତ୍ସିତ କରିପାରିବ ।
- ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ମାନକ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଟିନି ସ୍ତରୀୟ ପରିଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ନିର୍ମାଣ-ପୂର୍ବ, ନିର୍ମାଣ-ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି-ପରବର୍ତ୍ତୀ) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିପାରିବ । ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପରିଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତ ନହେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ‘ସନ୍ତୋଷଜନକ’ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ପୈଠକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମଏମଏସଏସରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2)

1.5.4 ରାଜ୍ୟରେ ‘5ଟି’ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ 2021 ମସିହାରେ ‘5ଟି’ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏସ୍ଏସ୍ଟିପି) ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ସ୍ଥାର୍ତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ବିକଶିତ ଇ-ଲାଭରାଟରୀ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣାଗାର ସହ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ନୂତନ କ୍ରୀଡ଼ା ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ‘ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନ’ ପରିଚାଳନା ସଂଗଠନ (ଏମଏସ୍ଏପିଏସ୍), ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାପ୍ତକରଣ (ଓସେପା) ଏବଂ ଛଅଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ରକୁ ଅତିର୍ ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ମୂଳକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ:

- ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର(ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି) ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ), ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଣ୍ଟିରୁ 57.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ‘ବଡ଼ଟଣା ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ’ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଏହା ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ।
- ‘ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ପରିଚାଳନା ସଂଗଠନ’ ପକ୍ଷରୁ ଗଣ୍ଠାମ ଜିଲ୍ଲାର 42 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏପ୍ରିଲ 2022 ରେ 18.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମାନ୍ତରାଳିକ ଅନୁଦାନ (ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ) ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଛା 30.67 ଲକ୍ଷରୁ 1.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ପାଣ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ ଅନିୟମିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପାରଦର୍ଶିତାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।
- କଟକର ରାଣାହାଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି ଏବଂ ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନ ପାଣ୍ଟିରୁ 12.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ ବା ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
- ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦାପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଲିଆତି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଏହି ଅର୍ଥ ନନ୍ଦାପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଶରଥପୁର ବିଡିଓଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ଚୂଡ଼ାୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
- ଜଳେଶ୍ୱରର ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁଆଲ ଡେସ୍ ମରାମତିର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ମଇ 2022 ରେ 4.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଲିଆତି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
- କ୍ରୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିୟମାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି, 15ଟି ନମୁନାଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା କୋଟେସନ୍ ଆହ୍ୱାନ ନୋଟିସ୍ ବା ମନୋନୟନ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 42.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ତୁଆଲ ଡେସ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା 24.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଅଛି ।
- ଓସେପା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେତୁ ଜିଲ୍ଲାର 430ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଓସେପା ଏବଂ ଏମେସସି ଏଡିସିଆଇଏଲ୍ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ‘ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ’ ଦୁଇଥର କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 7.39 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।
- 54 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦତ୍ତ ସମୟରେ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ (କ) ଛଅଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାର୍ତ୍ତ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିବା, ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଅଭାବରୁ ସ୍ଥାର୍ତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିରହିଛି, (ଖ) ଜଳ/ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ 32 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନଗାରଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ଥିଲା, (ଗ) 13 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଇ-ବୁକ୍ସ (ପୁସ୍ତକ) ପଢ଼ିବା ବା ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ 21 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ‘ଇ-ବୁକ୍ସ ବିଷୟ’ର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦାନର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି ।

(ଅନୁକ୍ରମ 3.3)

1.5.5 ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିର୍ମାଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ବିନିଯୋଗ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ, ପ୍ରସାର ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାରର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟେ । 2021-22 ରୁ 2023-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ଇନ୍‌ଡୋର ହଲ୍, ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, ମିନି ହଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 2,760.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ରାଶିରୁ 2021-24 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାବଦରେ 2,444.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରୁ ନଭେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 2021-22 ରୁ 2023-24 ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ/ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏହି ସମୀକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

- କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ 2013-18 ମଧ୍ୟରେ 463 ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ: 314 ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ:149) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ 92.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା, ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 389 ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, 77.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।
- ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନଭେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା 24 ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍‌ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ନ ହେବା, ଜମି ବିବାଦ, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ।
- ନଭେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା 43ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍‌ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ, ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନର 6 ରୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି, ଯାହା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦାରଖର ଅଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଉଛି ।
- ପରାମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମିତ 107ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 45ଟିର ମିଳିତ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ, ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେପରିକି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଟେରୀ (24ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍), ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧା (41ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍), ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ସରଫେସିଂ (29ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍) ଏବଂ ଘାସ ଗାଲିଂ (43ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍) ଉପଲବ୍ଧ ରହି ନାହିଁ ।
- ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 389ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 126ଟିରେ ମୁକ୍ତାଶୟ ଜିମ୍, ମିନି ହଲ୍ ଏବଂ ଶୌର୍ୟଲୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ 2017-18 ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ 18.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । 79ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍‌ରେ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, 29ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍‌ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ 18ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ (ନଭେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା) ।
- ରାଜ୍ୟର 89ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା 88ଟି ବହୁମୁଖୀ ଇନ୍‌ଡୋର ହଲ୍‌ରେ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ (18 ପ୍ରତିଶତ), ଭାରୋଭଲନ (94 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ଯୋଗ (100 ପ୍ରତିଶତ) ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା, ସାମ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଅପୂରଣୀୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ଇନ୍‌ଡୋର ହଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4)

1.5.6 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ (ଓଏସଏମସିଏଲ) ଦ୍ଵାରା ଔଷଧ କ୍ରୟ ଏବଂ ବିତରଣ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ (ଓଏସଏମସିଏଲ), ସରକାରୀ ସାମ୍ପ୍ୟ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ, ଅହୋପତ୍ତର ସରଞ୍ଜାମ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଆସବାବ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଔଷଧର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ, ଇ-ନିରାମୟ ଆପ୍ଲିକେସନ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବରେ ଔଷଧର ବିତରଣ ଏବଂ ଔଷଧ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥାନ୍ତି ।

ଔଷଧ କ୍ରୟ ସମକ୍ଷୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର କେତେ ଦୂର ଅନୁପାଳନ ହୋଇଛି, ତାହାର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ 2019 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମାକୁ ନେଇ ଏକ ଅନୁପାଳନ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଇଅଛି ।

ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :

- ସାମ୍ପ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଏହାର ବୈଷୟିକ କମିଟିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ, କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଏସଏମସିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ୟାସିରିଭିମାବ୍ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ରୋଭିମାବ୍ -120 ମିଗ୍ରା/ ମି.ଲି ର 4,550 ଟି କକ୍ଟେଲ ଭାଏଲ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସେଥିରୁ କେବଳ 711ଟି ଭାଏଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଭାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ 84 ପ୍ରତିଶତ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 42.21 ଟଙ୍କା, ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ବୈଧତା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
- କୋଭିଡ-19 ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଚର୍ମରୋଗ ମ୍ୟୁକର୍ମାକୋସିସ୍ ଟିକିସ୍ତା ପାଇଁ ଓଏସଏମସିଏଲ ଜୁଲାଇ 2021ରେ 5.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆମ୍ବୋପୋଟେରିସିନ୍-ବି-ଲିପୋସୋମାଲ 50 ମିଗ୍ରା ର 10,000 ଟି ଭାଏଲ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ତେବେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ 10,000 ଭାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ 550ଟି ଭାଏଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 31 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା 5.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 9,450ଟି ଭାଏଲ୍ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।
- ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟୋରି ପରିଚ୍ଛନ୍ନା ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ବୈଧତା ସରୁଥିବା (ସକ୍ସ- ସେଲ୍ଫ-ଲାଇଫ) ଔଷଧ କ୍ରୟ ଯୋଗୁ, ଅପ୍ରେଲ 2019 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2025 ମଧ୍ୟରେ 167.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 700 ପ୍ରକାରର 15.43 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ ଔଷଧ ଏବଂ 94.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍‌ର ବୈଧତା ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ବୈଧତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରୁ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା 68.90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ବାକି 99.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.5)

1.5.7 ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟରର ଭଡା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନିୟମିତତା

ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ବିମାନ/ ହେଲିକପ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣେ ବେସରକାରୀ ସେବାପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ବେସରକାରୀ ଅପରେଟର/ ସେବାପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଚୟନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଭଡାରେ ନିଆଯାଉଥିବା ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ବାବଦରେ ଅପ୍ରେଲ 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ

2024 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କିତ ନଥିପତ୍ରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :

- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି (ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରା.ଲି) ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଞ୍ଚଳିତ ହେବା ସହ ନଥିପତ୍ର ଏବଂ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିତରକ ଚୟନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସରକାର ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାମୂଳକ ଦର ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅବଧିକୁ ସମୟ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରି ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ।
- ଜାନୁଆରୀ 2019 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 22 ଥର ଋଣାର୍ତ୍ତ ବିମାନ ଭଡାରେ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 6.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭଡା ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକ, ସେହି ସମାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଭଡାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବିମାନର (ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍) 751.34 ଉଡାଣ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା ।
- ବିମାନ ସେବା ବ୍ୟତୀତ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେହି ସମାନ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଠାରୁ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ରୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 3000 ଫୁର୍ ବା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବର ବିମାନ ଘାଟି ପଥ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ 29 ଥର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ 100.09 ଉଡାଣ ଘଣ୍ଟା ନିମନ୍ତେ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡାଣ ଘଣ୍ଟା ବାବଦରେ ମୋଟ 1.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସେହି ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଡାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବିମାନର 566.44 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଉଡାଣ ସମୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା 1.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.6)

1.5.8 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁପାଳନ ଅତିରିକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

- ଲିଜ୍ ଚୁକ୍ତି ଦଲିଲରେ ଅମାନତ ଜମାକୁ ବିଚାରକୁ ନେନବା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଖଜଣାର ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନା ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ବାବଦକୁ 19.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ।
- (ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7)
- ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଧିନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପାସ୍ତର ଅଫ୍ ଆଟର୍ସ ଦଲିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଦାୟ ନ କରିବା ଫଳରେ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ଵ ବାବଦକୁ 2.37 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ।
- (ଅନୁକ୍ଷେପ 3.8)
- ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଡାରେ ଦେବା କିମ୍ବା ସବ୍-ଲେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଲିଜ୍ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କମ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ 1.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ଵ ହାନି ଘଟିଛି ।
- (ଅନୁକ୍ଷେପ 3.9)
- ‘ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା’ ଦଲିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ସରକାରୀ ରାଜସ୍ଵ ବାବଦକୁ 1.03 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.10)

- କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଯାଜପୁରର ତିନୋଟି ଖଣିର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ହେଁ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ 148.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଅନାଦେୟ ହୋଇ ରହିଛି ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.11)

- ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଠାବାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନ କରିବାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଅବହେଳା ହେତୁ 27.42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଘଟିଛି ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.12)

- ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ନିୟମାବଳୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମେସର୍ସ ଏଏସ୍‌ସିଆଇଏଲ୍ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ 1.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିନଥିଲେ ଯିଏକି ଡିଷ୍ଟିଲାରୀକୁ 3,404 ଅତିରିକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚଳାଇଥିଲେ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.13)

- ଶୁବୁରା ଦୋକାନର ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ 53.27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.14)

ଅଧ୍ୟାୟ 2

ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମୀକ୍ଷା

ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର
କାର୍ଯ୍ୟପାନୁଷ୍ଠାନ

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ

2.1 ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

ଭାରତ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 2019 ରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ଜେଜେଏମ୍) ନାମକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 2024 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ (ଏପ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି) ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଂଶ ପରିବାରକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଂଶ ପରିବାର ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଗ୍ରାମାଂଶ ଜଳ ଯୋଗାଣ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା କରିବା, ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାର, ଏହି ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।

ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ :

- ❖ ରାଜ୍ୟ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର 31 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାର ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ପରାମର୍ଶାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ (69.65 ପ୍ରତିଶତ) ପରିବାରକୁ ସଂଯୋଗ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ କମ୍ (11.20 ପ୍ରତିଶତ) ରହିଥିଲା ।
- ❖ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 207ଟି ବୃହତ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 133ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜେଜେଏମ୍ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।
- ❖ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଭିଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା । 39ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ 24ଟିରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭିଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାକି ମାର୍ଗଦର୍ଶିତ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।
- ❖ କନ୍ଧମାଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଡିଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଡିଏପି ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା, ଫଳରେ ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ସାଲିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ❖ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଯୋଗାଣ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଜେଜେଏମ୍ ଅଧୀନରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠୁର ଗ୍ରହଣରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଗିଦାରୀ ହାସଲ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମାପନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନାଗତ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।
- ❖ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ଡବ୍ଲୁକ୍ୟୁଏମ୍‌ଆଇଏସ୍‌ଏସ୍) ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥାକ୍ରମେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସାମା 5 ଏବଂ 2 ପ୍ରତିଶତ ଭୂମିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠିର ଯଥାକ୍ରମେ 2.20 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 0.38 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା ନଗଣ୍ୟ ଅଟେ । ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଡବ୍ଲୁକ୍ୟୁଏମ୍‌ଆଇଏସ୍‌ଏସ୍ ଉପରେ ଏପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି

ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଜନାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମ୍ନମାନର ରହିଥିଲା ।

- ❖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବିପରୀତରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶଦାନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇନଥିଲା । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଲିକାନା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏବଂ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
- ❖ ରାଜ୍ୟର 77ଟି ପରାକ୍ଷାଗାର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 26ଟି ଏନ୍‌ଏସିଏଲ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ 17ଟି ପରାକ୍ଷାଗାର ଏନ୍‌ଏସିଏଲ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 34ଟି ପରାକ୍ଷାଗାର ଏନ୍‌ଏସିଏଲ ମାନ୍ୟତା ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ, ପରାକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ପାରାମିଟର ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ , କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଏବଂ ଅକାମୀ ଉପକରଣ ପରାକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।
- ❖ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଜଳର ଅପଚୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ସି ରେ ସେନ୍ସର ବା ଜଳ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ନ କରିବା ହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ଯେ :

1. ସରକାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଆଇଇସି (ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ) କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ।
2. ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତାବୃଦ୍ଧି, ଚାଲିମ୍, ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବେ ଚୋରଖି କରାଯାଇପାରିବ ।
3. ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ।
4. ମିଶନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିଚାଳନା ଘରୋଇ ଜଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମେରା/ ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ।
5. ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।

2.1.1 ଉପକ୍ରମ

ଭାରତ ସରକାର ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ନାମକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ (ଅଗଷ୍ଟ 2019) କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 2024¹ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଂଶ ପରିବାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ (ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି)² ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଂଶ ପରିବାର ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଗ୍ରାମାଂଶ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା, ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା, ଏହି ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଜେଜେଏମ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଂଶ ପରିବାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର (ସର୍ବନିମ୍ନ 55 ଏଲ୍‌ପିସି³) ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ (ବିଆଇଏସ 10500 ମାନକ)ର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହେବ ।

ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ, ଯେପରିକି ଘରୋଇ ଅପବୟ ଜଳ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ରିଚାର୍ଜ ଓ ପୁନଃବ୍ୟବହାର, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ବୃକ୍ଷଜଳ ଅମଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏହି ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ମିଶନ ସାମୁଦାୟିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

2.1.2 ଜେଜେଏମ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତି

ଜେଜେଏମ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଗ୍ରାମାଂଶ ପରିବାରକୁ ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ ଗ୍ରାମାଂଶ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏଆର୍‌ଡି‌ଟି‌ବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ପି) ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଂଶ ପାନୀୟ ଜଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏନ୍‌ଆର୍‌ଡି‌ଟି‌ବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ପି) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଂଶ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି (ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍), ସମସ୍ତ ଜନବସତିକୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଶୁଷ୍ଟ ପାନୀୟ ଜଳ (ବସୁଧା), ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ନିଗମ (ଓଏମ୍‌ବିଏସି) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି (ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍) ଅଧୀନରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ଜେଜେଏମ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ଏନ୍‌ଆର୍‌ଡି‌ଟି‌ବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ପି ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଛଅଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ⁴ ଜେଜେଏମ୍ ଅଧୀନରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍, ବସୁଧା ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଜେଜେଏମ୍ ସହିତ ଜାରି ରହିଥିଲା ।

ଅଗଷ୍ଟ 2019 ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 3.11 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମାଂଶ ପରିବାରକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜେଜେଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 88.68 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

2.1.3 ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା/ ଢାଞ୍ଚା

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ଜେଜେଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଅଟେ । ରାଜ୍ୟରେ ଜେଜେଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ

¹ ମିଶନ ଅବଧି 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା


² ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ଗ୍ରାମାଂଶ ପରିବାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନଳ ସଂଯୋଗକୁ ବୁଝାଏ ।

³ ପ୍ରତି ଦିନ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ଲିଟର

⁴ (i) ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଂଶ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ, (ii) ଜାତୀୟ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପମିଶନ, (iii) ଜାପାନୀ ଏନ‌ସେଫୋଲାଇଟିସ୍-ଆକ୍ୟୁର୍ ଏନ‌ସେଫୋଲାଇଟିସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା, (iv) ସଜଳ, (v) ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ (vi) ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ (ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍) ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା । ଜେଜେଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାର୍ଟ 2.1.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଚାର୍ଟ 2.1.1: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେଜେଏମ୍‌ର ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା



2.1.4 ଅତିର୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଥିଲା ଯେ :

- ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା କି ;
- ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମିତବ୍ୟୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା କି ;
- ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଂପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଜଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବାଧା ନ ଦେଇ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା କି ।

2.1.5 ଅତିର୍ ମାନଦଣ୍ଡ

ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅତିର୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା :

- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ବିଭାଗ, ଜାତୀୟ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଜେଜେଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ;

- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ବିଭାଗ, ଜାତୀୟ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା
- ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ, ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ‘ପ୍ଲାୟା ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟର’ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ, ପରିମଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନକ ପରିଚ୍ଛଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନଦଣ୍ଡ ;
- ଜେଜେଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର/ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ;
- ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 73ତମ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମରେ ପରିକଳ୍ପିତ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶ;
- ଭାରତର ଅଗଭିର ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଜେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋର୍ଡ୍ ରିପୋର୍ଟ (2023) ।

2.1.6 ଅତିର ପରିସର ଏବଂ ପଛତି

ଅଗଷ୍ଟ 2019 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଜେଜେଏମ୍‌ର ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ ପାଞ୍ଚଟି ଚୟନିତ ଜିଲ୍ଲାରେ⁵ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ୍ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଜେଜେଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସ୍ଥିତିର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ଅଧିନରେ ମୋଟ 10ଟି ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ 40ଟି ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ନମୁନା ହୋଇଥିବା ଯୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1** ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସ୍ୱରାଜ୍ଯ ଅନିମୟିତ ନମୁନାକରଣ ପଛତି ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ଯୁନିଟ୍ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା (ଏଫ୍‌ଜିଡି)⁶ ପରିଚ୍ଛଳନା, ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାର ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନାଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଅତି କମ୍‌ରେ 20 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ⁷ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରମାଣ ନେବା, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟ ଅଂଶଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିସର ଏବଂ ପଛତି ବିଷୟରେ, 25 ଜୁନ 2024 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥିଲା । 5 ମଇ 2025 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସମାପ୍ତି ବୈଠକରେ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଅତିର୍ ଫଳାଫଳ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଅତିର ସମସ୍ତ ସୁପାରିଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା । ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତର ରିପୋର୍ଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

⁵ ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ପୁରୀ

⁶ ଫୋକସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସକସନ୍ (ଏଫ୍‌ଜିଡି) ହେଉଛି ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ପଛତି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୋଷ୍ଠିଗତ ଭାବରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ । ଜେଜେଏମ୍ ପାଇଁ ଏଫ୍‌ଜିଡି ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ, ଅତିର୍ ଦଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ କମିଟି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ଏନ୍‌ଜିଓ/କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହାୟତା ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଜେନ୍ସୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

⁷ ଅତିର୍ ଜୁଲାଇ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ପରୀକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲାର 10 ଟି ବ୍ଲକ୍‌ର 40 ଟି ଗ୍ରାମରେ 816 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଥିଲା ।

2.1.7 ସ୍ୱାକ୍ଷରତା

ଏହି ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାଳିକା ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ।

ଅତିରାଫ୍ଟ

2.1.8 ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ତେଣୁ, ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚୁସ୍ତରୀୟ ସାଂଗଠନିକ ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଜାତୀୟ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ରହିବ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ଏକ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ ରହିବ । ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଏହାର ଉପ ସମିତି, ଯଥା ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି / ପାଣି ସମିତି/ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଇତ୍ୟାଦି , ରହିବ, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନାୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ସହିତ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍ଥାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାକୁ ଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି :

ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା

ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ	ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ	ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ
କାର୍ଯ୍ୟ: - ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ସାମଗ୍ରିକ ଯୋଜନା, ରଣନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନୀତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା - ପଦ୍ଧତି/ ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରଣନୀତି ଏବଂ ମାସିକ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିର କରିବା - ଭୌତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ନିରୀକ୍ଷଣ - ଏକ ଜିଆଇଏସ୍ ପ୍ଲଟଫର୍ମରେ ଜଳଜୀବନ ମିଶନର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ - ଦେୟ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ ଏକେନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା	କାର୍ଯ୍ୟ: - ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାମ ଭିତରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯଥା, ପୁନଃନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ନୂତନଯୋଜନା ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟସୀମାର ଆକଳନ ରହିବ । 2024 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଗଠନ କରିବା - ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଏହାର ଉପକମିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଓ ପରିମଳ କମିଟି ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନା କରିବା - ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ତଦାରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା - ମାଷ୍ଟର ଗ୍ରେନର ଭାବରେ ତାଲିମ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା - ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା କରିବା	କାର୍ଯ୍ୟ: - ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣର ପରିବାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା - ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି - ଗ୍ରାମୀଣର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା, ତିଆରି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ତୁକାଳୀନ ଯୋଗାଣ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା - ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦେୟ ପ୍ରତି ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରେରିତ କରିବା - ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଘରୋଇ ଅପଚୟ ଜଳର ପୁନଃବ୍ୟବହାର, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ ଇତ୍ୟାଦି ସମେତ ଗ୍ରାମୀଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଓ ତଦାରଖ କରିବା

ଉତ୍ସ: ଜେଜେଏମ୍ ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅତିରାଫ୍ଟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିଲା:

2.1.8.1 ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନର (ଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏମ୍) ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 5.2 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ (ଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏମ୍) ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଯାହା ପାଇଁ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ⁸ ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁଧା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ (ଏପ୍ରିଲ 2019) ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଏହାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁରୀ କମିଟିରେ (ଜୁନ 2021) ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍‌ର ନିରନ୍ତରତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଫେବୃଆରୀ 2022 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍‌କୁ (i) କ୍ରୟ ସହାୟତା, (ii) ବୈଷୟିକ ସହାୟତା, (iii) ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ଟ୍ରାକିଂ, (iv) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା, ସଂସ୍ଥାଗତ ସୁଦୃଢୀକରଣ, ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ (ଆଇସିସି) ଏବଂ କ୍ଷମତା ବିକାଶ, ଏବଂ (v) ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ଜ୍ଞାନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଫେବୃଆରୀ 2022 ରେ, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ ଏଜେନ୍ସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗର ପ୍ରଗତି ନିରୀକ୍ଷଣ, ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭଳି କିଛି ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଡ୍ରେପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ବିସଙ୍ଗତି ଥିଲା, ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.12.3** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏହା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ ସହିତ ପ୍ରକୃତ କଭରେଜ୍ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗର ପ୍ରଗତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ନମୁନାଭିତ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ ଡିଭିଜନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସାସ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଉପରେ କୌଣସି ଆଇସିସି ଆଇସିସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.13.1** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାଗାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଦାର କରାଯାଇ ନଥିଲା (**ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.14.7**) । ତେଣୁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗତ ସୁଦୃଢୀକରଣ, ଜ୍ଞାନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣର ନ୍ୟସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ନଥିଲା ।
- ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ 2019-24 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

⁸ ମେସର୍ସ ଅର୍ନିଷ୍ଟ ଏବଂ ଯଙ୍ଗ ଏଲ୍‌ଏଲ୍‌ପି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

- ରାଜ୍ୟର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ନଥିଲା (*ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.10*), ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯିବାକୁ ଥିଲା ।
- ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ତଦାରଖ ଅଧିନରେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିନଥିଲା, କାରଣ ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ନହେବା, ଜଳ ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକର ମାନ୍ୟତାରେ ଅଭାବ, ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାରାମିଟର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଥିଲା (*ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.14*) ।

ତେଣୁ, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା, ଯାହା ମିଶନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥିଲେ (ଜାନୁୟାରୀ 2025) ଯେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବଳର ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ନିରନ୍ତରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଭାଗ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ତଦାରଖ କରିନଥିଲା ।

2.1.8.2 ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 5.3 ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ୍ ଯୋଜନାର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ୍‌କୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଗ୍ରାମ ଜଳ ଉତ୍ସର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କରିବା, ଘରୋଇ ଅପଚୟ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଜଳାଶୟ/ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାର ବିଚାର ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଭୌତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସାମ୍ବ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସୂଚକ, ଜଳବାହୀ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିର ତଦାରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାସିକ ବୈଠକ ଡାକିବା, ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ପରି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିନାହାନ୍ତି :

- **ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ଏକତ୍ରୀକରଣ (ଡିଏପି⁹):** ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର 8,800 ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ 1,237 ଟି ଗ୍ରାମ (14 ପ୍ରତିଶତ) ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ । ତେଣୁ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଡିଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ (*ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.9.1*) ।
- **ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ବୃତ୍ତାନ୍ତକରଣ:** ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯିବାକୁ ଥିଲା । କ୍ଷମାଳ ବ୍ୟତୀତ, ନମୁନାଭୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ, କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ସାବୁରେସନ୍ ଯୋଜନା ନାମକ ଏକ ତାତକାଳିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିବରଣୀର ଅଭାବ ଥିଲା (*ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.9.2*) ।

⁹ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଭେ, ସମ୍ବଲ ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ/ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନା

- ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗଠନ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ(ଜିପି)/ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ସାହାଯ୍ୟ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର 1,230 ଟି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇନଥିଲା । ବାକି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା ଏଜେନ୍ସି (ଆଇଏସ୍ଏ) ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା (ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.8.3) । ତେଣୁ, ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗଠନରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟିର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନଥିଲା ଯେ ଆଇଏସ୍ଏ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗଠନ ଏବଂ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁଛି ।
- ତଦାରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ: 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 255 ଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ 33 ଟି ବୈଠକ (13 ପ୍ରତିଶତ) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର 12 ଟି ବୈଠକର ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ବୈଠକର ଅଭାବ ଉଭୟ ଭୌତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ତଦାରଖକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ସମାପ୍ତ ନହେବା (ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.12.4) ଯୋଗୁଁ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବଳକା ପାଣ୍ଟି (ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.11.1 ଏବଂ 2.1.11.2) ରଖାଯାଇଥିଲା ।
- ଆଇସି ରଣନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆଇସି ରଣନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସହାୟତା ପାଣ୍ଟିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ତଥାପି, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା, ଉପଭୋକ୍ତା ଫି/ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ସାମୁଦାୟିକ ଅବଦାନ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କୌଣସି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କିମ୍ବା ଆଇସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳିତ ହୋଇନଥିଲା (ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.13.1) ।

ତେଣୁ, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଜନା ଏବଂ ତଦାରଖ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମିଶନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ, ପିଆର/ଆଣ୍ଡ୍ରିଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଉତ୍ତରଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅତିବ୍ର ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ୍ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ/ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇପାରି ନଥିଲେ ।

2.1.8.3 ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 5.4 ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ଏହାର ଉପ ସମିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି, ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ଏକ ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା । ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ, ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଗ୍ରାମ ଭିତର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂପ୍ରଦାୟକୁ ସଚେତନ କରିବା(ଉପଭୋକ୍ତା ଫି), ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସଂପତ୍ତି ରେକର୍ଡ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂପ୍ରଦାୟକୁ ଯୋଗଦାନ ଦେବା, ଗ୍ରାମ ଭିତର ଭିଡିଓମି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସାୟିନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପର ତଦାରଖ

କରିବା, ସାମାଜିକ ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ଚିଠିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ (ଜୁଲାଇ 2024) , ରାଜ୍ୟରେ 46,422 ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳରେ 45,044 ଟି ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି (97 ପ୍ରତିଶତ) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଗଠନ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ 1,378 ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟିର ଅଭାବ ଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା, 8,800 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ 7,570 ରେ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାକି 1,230 ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ନ ଥିଲା । ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗଠନ ନ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ ସ୍ତରରେ ସଂପ୍ରଦାୟର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିଲା ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା, ଯାହା ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

(i) କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକରଣ

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 5.5 ଅନୁଯାୟୀ, ଅଣ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ(ଏନ୍.ଜି.ଓ) /ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନ(ଭି.ଓ) /ମହିଳା ସମ୍ପଦ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ(ଏସ୍.ଏସ୍.ଜି)/ ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ସଂଗଠନ(ସିବି.ଓ)/ ଟ୍ରଷ୍ଟ/ ପୀଠଶ୍ରେୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥା (ଆଇଏସ୍.ଏ) ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯୋଜନା, ଡିଜାଇନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା, ପରିଚାଳନା, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିକାରୁ¹⁰ କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଥିଲା ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମାଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ, ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଛଅଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟସୀମା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ (ଜୁନ-ଜୁଲାଇ 2021) କରିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମାଣ ଜଳ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିମଳ ସର୍କଲ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 5,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତଥାପି ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ, ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ 4.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା), ସେମାନେ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଲିକାନା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ନଥିଲେ, ଯେପରି **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.8.3 ଏବଂ 2.1.9.1** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

¹⁰ ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏସ୍.ଡି.ଏଲ.ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍. ପୋର୍ଟାଲରୁ ଆଇଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍. ପାଇଁ ଏକ ସକ୍ଷ୍ମ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲିକାରୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଗ୍ରାଜ୍ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଏପରି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧାରିତ ଗ୍ରାମାଣ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବାରେ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଥିବା ଆଇଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍. ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ।

(ii) ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକର ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

39ଟି ଗ୍ରାମରେ ଅତିରଂ¹¹ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ, ହିତାଧିକାରୀ ସାକ୍ଷାତକାର, ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ, ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୃଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା । 39 ଟି ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 24 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦିର ତଦାରଖ ସଂପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ଵ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ଯୋଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ସଂପର୍କର ମାଲିକାନା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।
- ଗ୍ରାମ ସଭାର ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ମତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ଯୋଗଦାନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ମାନଦଣ୍ଡ ଥିଲା । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଏହାର ଉପ ସମିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଦ୍ଵାରା ଏକ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଥିଲା । ନମୁନା ନିଆଯାଇଥିବା 39ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ 24ଟିରେ, ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗଠନ, ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା । 23ଟି ଗ୍ରାମରେ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି/ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭାର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ତେଣୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ନ ଥିଲେ ।
- ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଜେଜେଏମ୍ ଯୋଜନାର ପ୍ରଣୟନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ତଦାରଖ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ କମିଟି (ଭିଡ଼୍ୟୁଏସସି) ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, 2019-24 ମଧ୍ୟରେ, ବର୍ଷକୁ ଅତିକମ୍ରେ ଚାରିଟି ବୈଠକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼୍ୟୁଏସସି ଦ୍ଵାରା ସର୍ବାଧିକ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଭିଡ଼୍ୟୁଏସସି ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
- ଜେଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ଓଆଣ୍ଡଏମ୍) ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଦେୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁଦାନ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ଜିପିର ବିବ୍ୟୟାନ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । 39 ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ 16 ଟିରେ ଭିଡ଼୍ୟୁଏସସି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ତଥା ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଜମା ହେବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ 23 ଟି ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ଅତିରଂ ପାଞ୍ଚଟି ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ 27 ଟି ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଭିଏଡି)ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା । ମାଛପଡ଼ା (ଗୁଆଳିପଡ଼ା ଜିପି, ତେଲାଇ) ଏବଂ ସରାଗାଇଲୋ

¹¹ ସମସ୍ତ 40 ଟି ନମୁନାଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଭିଡ଼୍ୟୁଏସସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରାଯାଇଥିଲା । କେବଳ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 39 ଟି ଗ୍ରାମରେ ଏପୂର୍ବକି କରାଯାଇଥିଲା ।

(ତେଜଶିପୁର ଜିପି, ପିପିଲି) ଭଳି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତରୁସ୍ୱସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭିଏପିରେ ସାକ୍ଷର କରିନାହାଁନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେହି ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷର ଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତରୁସ୍ୱସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ, କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭିଏପି କିମ୍ବା ଭିତରୁସ୍ୱସ୍ତିର ପ୍ରସାରରେ ସାକ୍ଷର କରିନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଭିଏପିରେ ସାକ୍ଷରର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।


- 31 ଟି ଗ୍ରାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଯୋଗାଣର ସମୟ ଏବଂ ଅବଧି ସ୍ଥିର କରାଯାଇନଥିଲା ଯାହା ଜେଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 5.4 ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ହିତାଧିକାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟରେ, 30 ଟି ଗ୍ରାମରେ 547 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ (67 ପ୍ରତିଶତ) କହିଥିଲେ ଯେ ଜଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ ଅତିକମରେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଯାଉ ନାହିଁ । ସେହିପରି 18 ଟି ଗ୍ରାମର 285 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ (35 ପ୍ରତିଶତ) ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାକୁ କମ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ମିଶନ ଅବଧିର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁସ୍ୱସ୍ତି ଗଠନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଆଇଏସ୍‌ଏ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଭିତରୁସ୍ୱସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ।

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଡିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଭିତରୁସ୍ୱସ୍ତିର ଭୂମିକା ସମନ୍ୱୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିତରୁସ୍ୱସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ଏବଂ ଜେଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଗୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

2.1.9 ଜେଜେଏମ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା

ଜେଜେଏମ୍ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ (ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି) ପ୍ରଦାନକରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବାର ଥିଲା । 100 ପ୍ରତିଶତ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ହାସଲ କରିବାକୁ, ଗ୍ରାମ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ ଥିଲା ।



ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଭିଏପି) ବେସଲାଭନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମ୍ପଳ ମାନଚିତ୍ରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଡିଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଭିଏପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯିବାର ଥିଲା । ସେହିପରି, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏସ୍‌ଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତିତ, ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜେଜେଏମ୍ ଅଧିନରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ସହିତ ଏକ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା ।

ଅଡିଟ୍ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛି, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

2.1.9.1 ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଭିଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଜେଜେଏମ୍ ପରିଚ୍ଛେଦନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.6.1 ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ଏହାର ଉପ-କମିଟି (ଭିଡିଏସ୍‌ସି) ଦ୍ୱାରା ବେସଲାଭନ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସମ୍ଭବ ମାନଚିତ୍ରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆଇଏସ୍‌ଏର ସହାୟତା ଓ ଗ୍ରାମ ସଭାର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଭିଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଭିଏପି ଗୁଡ଼ିକରେ ସାରଣୀ 2.1.1 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ସାରଣୀ 2.1.1: ଭିଏପି ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ

1	ଗ୍ରାମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ/ ଉପଲବ୍ଧତାର ଇତିହାସ	5	ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା
2	ଜଳ ଉତ୍ସରେ ଜଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟତ୍ୱ	6	ସାମାନ୍ୟ ମରାମତି, ପରିଚାଳନା ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟେକନିସିଆନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା
3	ଆଂଶିକ ପୁଞ୍ଜି ମୂଲ୍ୟରେ ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ	7	ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ସତର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା
4	ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରପତ୍ତା ଯୋଜନା	8	ଘରୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପଦକ୍ଷେପ

(ଉତ୍ସ: ଜେଜେଏମ୍ ଅପରେସନ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା)

ଭିଏପି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଇଏସ୍‌ଏ ରୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଏପ୍ରିଲ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଜେଜେଏମ୍ ଅଧୀନରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ 46,422 ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ, 44,241 ଗ୍ରାମରେ (95 ପ୍ରତିଶତ) ଆଇଏସ୍‌ଏ ଦ୍ୱାରା ଭିଏପି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ବାକି 2,181 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଭିଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ 8,800 ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ 7,563 ପାଇଁ ଭିଏପିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି 1,237 ଗ୍ରାମ (14.06 ପ୍ରତିଶତ) ପାଇଁ ଭିଏପିଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଏସ୍‌ଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2024) । ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଏସ୍‌ଏ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଆଇଏସ୍‌ଏ ବିଫଳତାର କାରଣ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ, ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନସ୍ୱରୂପ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ।

ଅଧିକତରୁ, ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଭିଏପି ଅନୁମୋଦନର ସପକ୍ଷରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରମାଣ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 316 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ବାକି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଫ୍‌ଜିଡି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ 39 ଟି ନମୁନା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ 24 ଟିରେ, ଭିଏପି ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ସଭା ଅନୁକ୍ଷେପ ହୋଇନଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ, ଆଇଏସ୍‌ଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଏପି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାନ ଥିଲା, ଯାହା ଜନସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ, ମୂଳ ଭିଡିଏସ୍‌ସି ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ବିଦ୍ୟମାନ ଭିଡିଏସ୍‌ସି, ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା, ଉତ୍ସ ସ୍ଥିରତା ଇତ୍ୟାଦି ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ କଭର କରୁଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା । ସମସ୍ତ ଭିଏପିଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନତା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ଫର୍ମାଟ୍ ଚାଲିତ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା । ଏହି ମାନକୀକରଣ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ କଏଦ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜେଜେଏମ୍ ଅଧୀନରେ ପରିକଳ୍ପିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ଯୋଜନାର ସାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା । ଭିଏପିଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଭାବ ରଖୁଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ଏହାର ଉପ-କମିଟି ସହିତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କିମ୍ବା ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା, ଯାହା 40 ଟି ଗ୍ରାମର ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି) ।

ତେଣୁ, ଭିଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ, ଭିଏପିର ଅତ୍ୟଧିକ ମାନକୀକରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭାର ଅନୁମୋଦନର ଅଭାବ, ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଯୋଜନା

ପଛତିକ୍ତ ବିପଦରେ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା, ସେଠାରେ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

ପାନାୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଭିଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା, ଗାଁର ନାମର ଭିନ୍ନତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।

2.1.9.2 ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଡିଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଜେଜେଏମ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.6.1 ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଡିଏପି) ଗୁଡ଼ିକରେ ସାରଣୀ 2.1.2 ରେ ବିଷ୍ଣୁତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ସାରଣୀ 2.1.2: ଡିଏପିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ

1	2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଂଶ ପରିବାରକୁ ଏଫ୍ଏଚ୍ଟିସି ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଯୋଜନା	6	ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ସର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଆକଳନ ।
2	ସମସ୍ତ ଭିଏପିର ଏକତ୍ରୀକରଣ	7	ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଡାଲିମ୍, ଚୂଡ଼ାୟ ପକ୍ଷ ଯାସ୍ତ, ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଯୋଜନା
3	ଭିଏପିରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ଏକ ତାତ୍କାଳିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ	8	ବୁକ୍/ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀୟ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଡେଲ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍ କରନ୍ତୁ ।
4	ଏଫ୍ଏଚ୍ଟିସି କଭରେଜ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମୟସୀମା	9	ଭିଏପି ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ବିତ ଉତ୍ସର ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍ ।
5	ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସାମଗ୍ରିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକତା	10	ଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ରୂପାନ୍ତ ଡିଏପି ଦାଖଲ କରିବା ।

(ଉତ୍ସ: ଜେଜେଏମ୍ ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା)

2,181 ଟି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଭିଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବାରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନାଯାସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଡିଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ (ମଇ 2022) ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 663 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଅତିଗତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 2,293 ଟି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଭିଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିଏପି 2,367 ଟି ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 74 ଟି ଭିଏପିର ବିସଙ୍ଗତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଡିଏପିର ସଠିକତା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା ।

ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ନମୁନାଭୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା (ବରଗଡ଼, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ଵର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି) ରେ, 6,239 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଡିଏପି ନାମରେ ଜିଲ୍ଲା ସାରୁରେସନ୍ ଯୋଜନା (ଡିଏସ୍ପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଡିଏସ୍ପି କେବଳ ଏକ ଏକ୍ସଲ୍ ସିଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା, ଡିଭିଜନ୍, ବ୍ଲକ୍, ଜିପି, ଏଫ୍ଏଚ୍ଟିସି ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଜେଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିବରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା । ଯେହେତୁ, ତାତ୍କାଳିକ/ ଡିଏସ୍ପି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଡିଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ବୈଧ ଡିଏପି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଡିଏପି ନଥିବା ହେତୁ, ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏସ୍ଏପି ଡିଭିଜନ୍ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

2.1.9.3 ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏସ୍ଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍, ଏସ୍ଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତ ଡିଏପିଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ଏଫ୍ଏଚ୍ଟିସି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ମାପ୍ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ

ପାନାୟ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ଏସ୍‌ଏପି ରେ ସାରଣୀ 2.1.3 ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ସାରଣୀ 2.1.3: ଏସ୍‌ଏପିର ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ

1	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ପିତ୍ତବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଦ୍ୟମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନଃନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।	6	ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ (ଏଚ୍‌ଟିସି) ଏବଂ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ମନିଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ (ଡିବ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍‌ଆଣ୍ଡଏସ୍‌)ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।
2	ସମ୍ବଳ ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ସମନ୍ବୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା	7	ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ (ପାହାଡ଼ିଆ/ଆଦିବାସୀ/ ଜଙ୍ଗଲ /ଅପହସ୍ତ) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ।
3	ଅତିରିକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଏମ୍‌ଭିଏସ୍ ପାଇଁ ବର୍ଷନ ନେଗ୍‌ଡ୍ରାକ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ।	8	ଉଷ୍ଣ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଯୋଜନା
4	ଜଳ ଯୋଗାଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିଦ୍ୟମାନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିରେ ବିଭାଜିତ କରିବା ସମେତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାଂଗଠନିକ ସଂସ୍କାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ।	9	ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି କଭରେଜ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ସୂଚିତ କରିବା ।
5	ଉଷ୍ଣରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଗ୍ରୀତରୁ ଯୋଗାଣ ଉଭୟ ପାଇଁ ସାମୁହିକ ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା	10	ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଚାଲିମ ସମେତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

(ଉଷ୍ଣ: ଜେଜେଏମ୍ ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା)

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିଲା ଯେ ଏସ୍‌ଏପି 2020-21 ରେ ପିଆରୁଆଣ୍ଡଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଡିଏସ୍‌ଏପି ଏବଂ ଡିଏସ୍‌ (ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ) କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଏସ୍‌ଏପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉପରୋକ୍ତ ଟେବୁଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲା । ଯେହେତୁ ଏସ୍‌ଏପି ସମସ୍ତ ଡିଏସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଏକ ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵମୁଖୀ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିନଥିଲା ।

ପାନାୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

2.1.10 ଏକ ଦୃଢ଼ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାର ଅନୁପସ୍ଥିତି

ଜେଜେଏମ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.6.1 ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଏପିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ଓଆଣ୍ଡଏମ୍) ଯୋଜନା/ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ସେହିପରି ଡିଏପିରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସଂସ୍ଥାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଓଆଣ୍ଡଏମ୍ ଯୋଜନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏମ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମିଟିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଓଆଣ୍ଡଏମ୍ ରଣନୀତି ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ଜିପି ଏବଂ/କିମ୍ବା ଏହାର ଏକ-କମିଟି ଦ୍ଵାରା ଏହାର ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ 27 ଟି ଭିଏପିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଭିଏପିରେ କୌଣସି ଓଆଣ୍ଡଏମ୍ ଯୋଜନା/ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 26 ଟି ଭିଏପି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦିଓ ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା, ତଥାପି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏପରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଓଆଣ୍ଡଏମ୍ ପାଇଁ ଡିଏସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ନଥିଲା । ଏକ ଦୃଢ଼ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା/ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା

ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.12.7 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ପିଆରଆଣ୍ଡ୍ରୋପୁସ୍ ବିଭାଗର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜାନୁଆରୀ 2025) କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଓଆଣ୍ଡ୍ରୋପୁସ୍ ନୀତି ବିକଶିତ କରିବେ ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ । ଏହି ନୀତିରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା, ସଂସ୍ଥାଗତ ଭୂମିକା, ଉପଭୋକ୍ତା ଶୁଦ୍ଧ ଡାଆ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାଳୀନ ଯୋଜନା ସମେତ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଏପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ।

ସୁପାରିଶ 1:

ସରକାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଆଇଇସି (ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ) କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ।

ସୁପାରିଶ 2:

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତାବୃଦ୍ଧି, ଚାଲିମ୍, ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ତାତ୍କାଳିକ ଭାବେ ତଦାରଖ କରାଯାଇପାରିବ ।

2.1.11 ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଥିଲା । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯଥା କଭରେଜ୍ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ, ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ଆଇଇସି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି) ଏବଂ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍) । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ବିଭାଜନ ଡାଆ କଭରେଜ୍ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି) ପାଇଁ 50 : 50 ଏବଂ ସହାୟକ ଗତିବିଧି ଓ ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ପାଇଁ 60:40 ଥିଲା । ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟୟ ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥାକ୍ରମେ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ।

2019-24, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 14,534.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ 7,343.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ 7,190.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏଥିରୁ 13,568 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବର୍ଷଭ୍ରାମୀ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାରଣୀ

2.1.4 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.1.4: 2019 to 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟୟ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା	ପ୍ରାପ୍ତି	ସୁଧ	ସମୁଦାୟ	ବ୍ୟୟ	ଫେରସ୍ତ	ଅବଶେଷ	ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରତିଶତ
2019-20	96.66*	720.97	4.57	822.20	549.16	0.00	273.04	33
2020-21	273.04	1,204.01	10.64	1,487.69	1,314.74	0.00	172.95	12
2021-22	172.95	4,946.37	35.91	5,155.23	2,589.46	8.63	2,557.14	50
2022-23	2,557.14	3,495.36	50.64	6,103.14	4,175.92	22.53	1,904.69	31
2023-24	1,904.69	4,167.88	45.82	6,118.39	4,939.50	45.82	1,133.07	19
ସମୁଦାୟ		14,534.59	147.58		13,568.78	76.98		

(ଉତ୍ସ: କଆଇସି, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଅତିର୍ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ପିଏଫ୍ଏମଏସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ)

* ଡକ୍ଟରାଲ ଏନଆରଟିଡବ୍ଲ୍ୟୁପିର ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟରେ ବିଲାନ କରାଯାଇଥିଲା

ସାରଣୀ 2.1.4 ରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ 14,682 କୋଟି ଟଙ୍କା ର ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠି (14,534.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତି + 147.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ) ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 13,568.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଛି । 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିର 12 ପ୍ରତିଶତରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ବଳକା ପରିମାଣ ଥିଲା ।

2.1.11.1 ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟୟ

ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ 8,800 ଗ୍ରାମକୁ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜେଜେଏମ୍ ଅଧୀନରେ 2,706.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 2,565.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା **ସାରଣୀ 2.1.5** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.1.5: 2019-24 ବର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନାଭିତ୍ତିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ଆବେଦନ ପ୍ରାପ୍ତି	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ	ସହାୟକ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ବ୍ୟୟ	ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମଆଇଏସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ	ବ୍ୟୟ ହୋଇନଥିବା ପାଣ୍ଠି
1	ବାଲେଶ୍ଵର	1,053.32	939.61	14.39	0.55	98.77
2	ବରଗଡ଼	401.09	396.68	3.99	0.42	0.00
3	କନ୍ଧମାଳ	642.45	600.60	0.44	1.37	40.04
4	ମାଲକାନଗିରି	339.99	335.73	3.29	0.97	0.00
5	ପୁରୀ	269.92	260.24	6.85	0.86	1.97
	ମୋଟ	2,706.77	2,532.86	28.96	4.17	140.78

(ଉତ୍ସ: ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଡିଭିଜନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ:

- ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳକା ପାଣ୍ଠି ସମର୍ପଣ ନ ହୋଇ ତିନୋଟି ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଡିଭିଜନ (ବାଲେଶ୍ଵର, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ପୁରୀ) ରେ 140.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ।
- ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିର 1.07 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସାମାନ୍ୟ 5 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । କନ୍ଧମାଳ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଡିଭିଜନ ମାତ୍ର 0.07 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧୀନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ।
- ସେହିଭଳି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମଆଇଏସ୍ ଉପାଦାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତର ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମାତ୍ର 0.15 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପାନାୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ ବାଲେଶ୍ଵର ଡିଭିଜନରେ ଅବ୍ୟବହୃତ 98.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଡିଭିଜନରେ ଥିବା ପାଣ୍ଠି 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ତଥାପି, ଫେରସ୍ତ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଅର୍ଥର ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରମାଣ ଅତିରିକ୍ତ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇନଥିଲା । ପୁରୀ ଡିଭିଜନରେ 1.97 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ନାମର ଥିଲା ।

2.1.11.2 ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିନିଯୋଗ

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ସହାୟକ ଗତିବିଧି ଲାଗି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାର୍ଷିକ ଆବେଦନର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଜଳର ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ବ୍ୟବହାର, ଗୋଷ୍ଠୀର ଅବଦାନ ଏବଂ ମାଲିକାନା ବିଷୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ; ଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା,

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଉପ-କମିଟିର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ; ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ; ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ମୋଟର ମେକାନିକ୍, ପମ୍ପ ଅପରେଟର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାନବ ସମ୍ବଳର କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିରାପଦ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ଆଣ୍ଡଏସ୍ ଜରୁରୀ ଥିଲା । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ଆଣ୍ଡଏସ୍ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରାଶିର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ/ ଜିଲ୍ଲା / ସବଡିଭିଜନାଲ ସ୍ତରରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପିପିପି ମୋଡରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର, ବିଦ୍ୟମାନ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ଯେଉଁଥିରେ ସାଜସଜ୍ଜାମ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ/ ପ୍ରତିକାରକ, ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ଅତିଶୁଦ୍ଧ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବୃହତ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ¹², ଏକକ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା (ଏସ୍ଡିଏସ୍)¹³/ ବହୁଗ୍ରାମ ଯୋଜନା (ଏମ୍ଡିଏସ୍)¹⁴ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବ୍ୟୟ (13,186.70 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଆବଶ୍ୟକ 96.43 ପ୍ରତିଶତ (13,673.68 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସହାୟକ ଗତିବିଧି (325.74 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ଆଣ୍ଡଏସ୍ (56.30 କୋଟି ଟଙ୍କା) ବ୍ୟୟ ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠିର¹⁵ ଯଥାକ୍ରମେ 2.20 ଏବଂ 0.38 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ପ୍ରାପ୍ତି (14,534.59 କୋଟି ଟଙ୍କା)	ଖର୍ଚ୍ଚ (13,568.78 କୋଟି ଟଙ୍କା)
₹13,673.68 କୋଟି ଟଙ୍କା କଭରେଜ୍ ଅଧିନରେ ₹614.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ₹245.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ଆଣ୍ଡଏସ୍ ଅଧିନରେ	₹13,186.70 କୋଟି ଟଙ୍କା (97.19 ପ୍ରତିଶତ) କଭରେଜ୍ ଉପରେ ₹325.74 କୋଟି ଟଙ୍କା (2.40 ପ୍ରତିଶତ) ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ₹56.30 କୋଟି ଟଙ୍କା (0.41 ପ୍ରତିଶତ) ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ଆଣ୍ଡଏସ୍ ଉପରେ

ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ଆଣ୍ଡଏସ୍ ଏବଂ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଏହିପରି ସର୍ବନିମ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.13 ଏବଂ 2.1.14 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଉପାଦାନ ଅଧିନରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଆଇସି, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଡିଭିଜନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ।

2.1.11.3 1.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟୟ

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରିମିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ ଅଧିନରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର/ ଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍ ଏହିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।

ଅତିଶୁଦ୍ଧ ମନୋନୀତ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧିନରେ ହୋଇଥିବା 80 ଟି ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଜୁଲାଇ 2019 ଓ ଜୁନ୍ 2022 ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା 22 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶରୁ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଆଯାଇଥିବା 20 ଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ¹⁶ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରିମିୟମ ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ 1.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ଡିଭିଜନ ଜେଜେଏମ୍ ଅଧିନରେ କରାଯାଉଥିବା

¹² ବୃହତ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ ଯୋଜନା ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ରେ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ।

¹³ ଏସ୍ଡିଏସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଭୂତଳ ଜଳ/ ଝରଣା ଆଧାରିତ / ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଯୋଜନା, ଯାହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କିମ୍ବା ଏହାର ସବ୍-କମିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ପି/ ପାଣି ସମିତି/ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଯୋଜିତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ।

¹⁴ ଏମ୍ଡିଏସ୍ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଭୂତଳ ଜଳ/ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ଯାହା ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଜନସାମ୍ମ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ/ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ବିଭାଗ/ ବୋର୍ଡ/ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କିମ୍ବା ଏହାର ଉପ-କମିଟି ଗ୍ରାମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ ।

¹⁵ ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ 0.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

¹⁶ ପୁରୀ: 05 (5.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ବାଲେଶ୍ୱର: 07 (15.63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ବରଗଡ଼: 01 (11.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି: 07 (77.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଯୋଜନା ।

ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 0.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଆରତରୂପୁଏସ୍‌ଏସ୍ ଡିଭିଜନ, ପୁରୀ ଅନୁମୋଦିତ ଆକଳନ ତୁଳନାରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ 0.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

ପିଆରଆଣ୍ଡଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର ପାନାୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି (ଜାନୁଆରୀ 2023) ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 21 ଜୁନ୍ 2022 ରେ କିମ୍ବା ତା’ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଜେଜେଏମ୍ ପାଣ୍ଡିରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରିମିୟମ୍ ପୂରଣ କରାଯିବ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 20 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରୁଦ୍ଧିନାମା 21 ଜୁନ୍ 2022 ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶଧନରୁ ଅର୍ଥ ପୈଠ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।

2.1.11.4 ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନିୟମିତ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଜେଜେଏମ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ବାର୍ଷିକ ଆବେଦନର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ (ଏଡ୍‌ଆରଡି), ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ଵ ବିକାଶ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ¹⁷ (ଆଇଏମଆଇଏସ୍) ସହାୟତା ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଆଇଟି ଭିଡିଓମି ଏବଂ ଆଇଏସ୍‌ଏ କୁ ଦେୟ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୃଥକ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଖବରକାଗଜ/ ପତ୍ରିକାରେ ବିଜ୍ଞାପନ, ଉପହାର ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ, ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧିନରେ କୌଣସି ପାଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଇଆଇସି, ଆରତରୂପୁଏସ୍‌ଏସ୍ 2019-24 ବର୍ଷରେ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ 614.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ 325.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଇଆଇସିର ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପିଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର 239.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024), ଯାହା 86.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହାୟକ ଗତିବିଧିରେ ହୋଇଥିବା ବାସ୍ତବ ବ୍ୟୟ ଆକଳନ କରିବା ଲାଗି ଇଆଇସି ମଇ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ପରିମାଣର ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିପାରି ନଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 239.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 30.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧିନରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କିମ୍ବା ସହାୟକ କାଗଜପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସାରଣୀ 2.1.6 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.1.6: ରାଜ୍ୟରେ ସହାୟତା ପାଣ୍ଡିରୁ ଅଗ୍ରହଣୀୟ/ ସନ୍ଦେହଜନକ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଖର୍ଚ୍ଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
ସାମଗ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବେରଟୋରୀ	11.85	ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧିନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ
ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି	974.05	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜେଜେଏମ୍ ପାଣ୍ଡିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ
ଏମଆଇଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି	676.95	ଇଆଇସି/ ଯାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ସହାୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ
ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, କର୍ମଶାଳା, ସେମିନାର୍ ଇତ୍ୟାଦି	1,346.00	ଅତିରିକ୍ତ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଯାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା
ମୋଟ	3,008.85	

(ଉତ୍ସ: ଇଆଇସି, ଆରତରୂପୁଏସ୍‌ଏସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ପିଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍ ରେକର୍ଡ)

¹⁷ ବିଭାଗ/ ଜାତୀୟ ମିଶନ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ଆଇଏମଆଇଏସ୍ ପରିଚାଳନା କରି ବାସ୍ତବିକ ସମୟରେ ଭୌତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବ । ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣ ତୋମେନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ତେଣୁ, ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ 30.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅତିଟଙ୍କା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ 28.96 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ:

- ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 9.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଜେଜେଏମ୍ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠି ଅଧିନରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ।
- ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପର ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ 6.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ (ଲ୍ୟାବ୍ ସମନ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ) ପାଇଁ 0.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହିପରି, ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧିନରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ 15.89 କୋଟି ଟଙ୍କା (55 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଭରଣା କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ପିଆର୍ଆଣ୍ଡଡିଡକ୍ସ ବିଭାଗର ପାନାୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଡିଭିଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯିବ ।

ସୁପାରିଶ 3:

ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ତଦାରଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବ୍ୟୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ।


2.1.12 ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା

2.1.12.1 ଏଫ୍ଏଚ୍ଟିସି ଦ୍ୱାରା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା

ଜେଜେଏମ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍ ଏଫ୍ଏଚ୍ଟିସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠିର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରୈମାସିକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା-ସ୍ତରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍କୁ ମିଶନର ବାର୍ଷିକ ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ ସହିତ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଏକ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟ 2020-21 ପର ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଯଦିଓ ତ୍ରୈମାସିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି 2020-21 ଠାରୁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଫ୍ଏଚ୍ଟିସି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । 2019-20 ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ସମ୍ପେତ ସମସ୍ତ ଜଳଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ରାଜ୍ୟକୁ 7.47 ଲକ୍ଷ ଏଫ୍ଏଚ୍ଟିସି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । 2020-21 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ସମ୍ପେତ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଏଫ୍ଏଚ୍ଟିସି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷସ୍ତରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ସଫଳତା ଚାର୍ଟ 2.1.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଚାର୍ଟ 2.1.2: 2020-21 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା/ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟି‌ସିର ଭୌତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି



(ଉତ୍ସ: କଆଇସି, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ଅତିର୍ ଦେଖିଲା ଯେ 2020-24 ଚାରି ବର୍ଷର ଅବଧି (81.08 ଲକ୍ଷ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟି‌ସି) ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ, ସମସ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟି‌ସି କଭରେଜରେ ସାମଗ୍ରିକ 31 ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟ (25.25 ଲକ୍ଷ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟି‌ସିର ଅଭାବ) ଥିଲା । 2022-23 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ନିଅଣ୍ଟ (57.25 ପ୍ରତିଶତ) ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ 25.31 ଲକ୍ଷ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର 10.82 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟି‌ସି ଦ୍ୱାରା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ଏହି ଅଭାବ ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ, ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମସ୍ୟା, ସାମୁଦାୟିକ ପ୍ରତିରୋଧ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଉତ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ।

ଜେଜେଏମ୍ ଅଧିନରେ, 2019-24 ରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ଠାରୁ) 15,377 ଏମ୍‌ଭିଏସ୍ ଏବଂ ଏସ୍‌ଭିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 55.78 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟି‌ସିରେ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତୁଳନାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 26.28 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ (47 ପ୍ରତିଶତ) ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟି‌ସି ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଅଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅସମାପ୍ତି ହେତୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.12.4** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜୁନ୍ 2026 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ 100 ପ୍ରତିଶତ ଗୃହକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ।

2.1.12.2 ଯାଅ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟି‌ସିର ସ୍ଥିତି

ଯାଅ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ, ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । **ସାରଣୀ 2.1.7** ଯାଅ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜେଜେଏମ୍ ଅଧିନରେ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟି‌ସି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରର ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଏ ।

ସାରଣୀ 2.1.7: ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଜେଜେଏମ୍ ଅଧିନରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ	ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା	ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବାର	ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଶତ
1	ବାଲେଶ୍ୱର	1,162	1,012	3,77,311	2,57,745	68.31
2	ବରଗଡ଼	660	08	1,35,803	60,031	44.20
3	କନ୍ଧମାଳ	1,522	82	1,34,879	93,938	69.65
4	ମାଲକାନଗିରି	687	167	1,06,710	11,950	11.20
5	ପୁରୀ	376	262	2,42,077	82,446	34.05
	ମୋଟ	4,407	1,531	9,96,780	5,06,110	50.77

(ଉତ୍ସ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରତବ୍ଧ୍ୟୁସାସ୍‌ସ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ସାରଣୀ 2.1.7 ରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 4,407 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ (ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏସଭିଏସ୍ ଏବଂ ଏମଭିଏସ୍ ସମେତ) ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1,531 ପ୍ରକଳ୍ପ (35 ପ୍ରତିଶତ) ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉପଲବ୍ଧି 69.65 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 68.31 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା 11.20 ପ୍ରତିଶତ ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଥିଲା ।

ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପିଆର୍‌ଆର୍‌ଡିଟବ୍ଧ୍ୟୁ ବିଭାଗର ପାନାୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଭୌଗୋଳିକ, ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଜଳ ଉତ୍ସ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିବାଦ, ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମାଲକାନଗିରିକୁ ଛାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ଗତି ଭଲ ଥିଲା । ବରଗଡ଼ ଓ ପୁରୀ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ।

2.1.12.3 ଜେଜେଏମ୍ ଡ୍ରେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ତଥ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତି

ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ଡ୍ରେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅନୁଯାୟୀ, 26.28 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ନଳ ସଂଯୋଗ ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆରତବ୍ଧ୍ୟୁସାସ୍‌ସ୍ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କେବଳ 25.64 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେଣୁ, 0.64 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲା, ଯାହା ଜେଜେଏମ୍ ଡ୍ରେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ 2.49 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ରିପୋର୍ଟିଂ ସୂଚିତ କରିଥିଲା ।

ସେହିଭଳି, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ, 100 ପ୍ରତିଶତ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ଥିବା ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଜେଜେଏମ୍ ଡ୍ରେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଡ୍ରେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅନୁଯାୟୀ, 3,111 ଟି ଗ୍ରାମରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାବେଳେ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା 3,311 ଗ୍ରାମରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହିପରି, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ଜେଜେଏମ୍ ଡ୍ରେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲା । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧିନରେ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ କଭରେଜକୁ ନେଇ ଏହା ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜେଜେଏମ୍ ଡ୍ରେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସିର ଭିନ୍ନ ତାଲିକା ସେବ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ।

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପାନାୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ତରରେ ରେକର୍ଡ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ତଥ୍ୟର ଗତିଶୀଳ

ପ୍ରକୃତି, ପୁନଃ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ସାମିତ ସମୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥ୍ୟର ସଠିକତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

2.1.12.4 ବୃହତ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା

2019-24 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 207 ଟି ବୃହତ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ 133 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧିନରେ ଥିଲା । ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । 2019-24 ବର୍ଷର ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧିନରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବୃହତ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ସାରଣୀ 2.1.8 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.1.8: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବୃହତ୍ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି

ଜିଲ୍ଲା	ବୃହତ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁରୀ	ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ	କଭରେଜ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଗୃହ
ବାଲେଶ୍ୱର	4	533.09	4	0	1,17,572
ବରଗଡ଼	1	453.10	1	0	65,748
କନ୍ଧମାଳ	4	630.86	4	0	78,789
ମାଲକାନଗିରି	8	1,054.63	8	0	96,769
ପୁରୀ	4	695.78	0	0	96,649
ମୋଟ	21	3,367.46	17	0	4,55,527

(ଉତ୍ସ: ଇଆଇସି, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଆଇଏସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ଅତିତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବୃହତ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସମୁଦାୟ 15.27 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 4.56 ଲକ୍ଷ (30 ପ୍ରତିଶତ) ପରିବାରକୁ ଏହି ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ଏସ୍‌ଭିଏସ୍ ଏବଂ ଏମ୍‌ଭିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ/ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର ସ୍ଥାପନ ନକରିବା ଏବଂ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦୁର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମନ୍ୱୟ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜେଜେଏମ୍ ଡ୍ରେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 2019 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 31 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ¹⁸ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଏଥିରେ 19 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେବାର ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ପରିଣାମସ্বরୂପ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା 6,616 ପରିବାରକୁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସିର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ଏପରି ଅସାଧାରଣ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା ।

2.1.12.5 ପାଣିର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଗାଣ

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 6.1 ଅନୁଯାୟୀ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ପରିମାଣ ସର୍ବନିମ୍ନ 55 ଏଲପିସିଡି ହେବା ଉଚିତ୍ । ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ । ତଦନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ 70 ଏଲପିସିଡି ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଜନା ଦସ୍ତାବିଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

¹⁸ କଳାହାଣ୍ଡି: 02, ଖୋର୍ଦ୍ଧା: 01, କୋରାପୁଟ: 09, ମାଲକାନଗିରି: 08, ମୟୂରଭଞ୍ଜ: 07, ନବରଙ୍ଗପୁର: 01 ଏବଂ ପୁରୀ: 03.

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 11.1 ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଦୈନିକ ଜଳକୁ ମାପିବା ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ଆଧାରିତ ଯୋଜନାରେ ବୋରଡ଼େଲ୍ ଜଳ ସ୍ତରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଏସଭିଏସ୍ ଏବଂ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସେନ୍ସର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।

ଅତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲୋ ମିଟର/ ଘରୋଇ ମିଟର କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ସେନ୍ସର ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ । ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣର 55 ଏଲପିସିଡି ଜଳ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, 25 ଟି ଗ୍ରାମର 298 ହିତାଧିକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୈନିକ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା (ପିଇବା, ରୋଷେଇ ଏବଂ ଘରୋଇ କାମ) ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଜଳର ଅନିୟମିତ ଯୋଗାଣ, ଭୋଲଟେଜ୍ ହ୍ରାସ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବିଫଳତା, ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଅଭାବର କାରଣ ଥିଲା । 39 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ 16 ଟି ଗ୍ରାମ କ୍ରମାଗତ ଜଳ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏଫ୍‌ଜିଡିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.12.7 ରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଉତ୍ସ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବିଫଳତା, ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଅନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହେତୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ ଜଳ ବିତରଣ ମାପିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ (ଆଇଓଟି) ଆଧାରିତ ସମାଧାନର ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 70 ଏଲପିସିଡି ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂର ଅନୁପାଳନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

2.1.12.6 ସ୍ଥାନୀୟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍/ ପମ୍ପ ଅପରେଟର ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ନକରିବା

ଜେଜେଏମ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.6.1 ଏବଂ 10.4 ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ମରାମତି, ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେକାନିକ୍ ବା ମିସ୍ତ୍ରୀ (ବିଟି)¹⁹ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧିନରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଉପୋରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଅନୁଯାୟୀ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ପୁମର, ଲଲେକ୍ସିସିଆନ୍, ମୋଟର ମେକାନିକ୍, ପମ୍ପ ଅପରେଟର ଇତ୍ୟାଦି ପରି କୁଶଳୀ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ଅତିରୁ ଚାରୋଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ²⁰ 27 ଟି ଭିଏପି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ 18 ଟି ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେକାନିକ୍ ବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମାଷ୍ଟର ବୁକ୍ କିପର (ଏମିକେ) ବା କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ (ସିଆର୍‌ପି)²¹ ଦ୍ୱାରା ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା । ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଠିକାଦାରମାନେ ଏହି 18 ଟି ଗାଁରେ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ।

¹⁹ ସ୍ଥାନୀୟ ମେକାନିକ୍ ବା ମିସ୍ତ୍ରୀ : ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ, ବିଶେଷତଃ ସେହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମରୁ ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ, ପମ୍ପ ଅପରେଟର ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରଳ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ମୌଳିକ ତାଲିମ୍ ଦେବା ପରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ।

²⁰ ମାଲକାନଗିରିର ଆଇଏସ୍‌ଏ ଦ୍ୱାରା ଭିଏପି ଡିଭିଜନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା

²¹ ଏମିକେ ଏବଂ ସିଆର୍‌ପିମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ।

40 ଟି ଯାଅ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମରେ 27 ଟି ପମ୍ପ ଅପରେଟର ଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 12 ଟି ଗ୍ରାମରେ ପିତବୁଧୁଏସ୍ ସୌର ଶକ୍ତି ଆଧାରିତ (ସେନ୍ଦୂର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂଚାଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ) ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ (ସାଇଟିଙ୍ଗିଆ, କନ୍ଧମାଳ)ରେ କୌଣସି ପମ୍ପ ଅପରେଟର ମୁତୟନ କରାଯାଇନଥିଲା । ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପମ୍ପ ଅପରେଟରମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଥିଲା । ଏଫ୍‌ଜିଡି ସମୟରେ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 19 ଟି ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ପମ୍ପ ଅପରେଟରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ପରିବାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପମ୍ପ ହାଉସରେ ଲଗ୍ ବୁକ୍ ପରି କୌଣସି ରେକର୍ଡ ରଖାଯାଇନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ମେକାନିକ୍ ଏବଂ ପମ୍ପ ଅପରେଟରଙ୍କ ନିୟୋଜନ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ।

2.1.12.7 ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମସ୍ୟା

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଯଥା ଜଳ ଉତ୍ସ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ନିୟମିତ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।

ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତରୁ ଅତି ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, **ସାରଣୀ 2.1.9** ଅନୁଯାୟୀ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ଥିଲା କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିଲା, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଭିତବୁଧୁଏସ୍ କିମ୍ବା ଆରଡବୁଧୁଏସ୍ସ୍ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟମାନ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ ।

ସାରଣୀ 2.1.9: କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମସ୍ୟା ସହିତ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିବରଣୀ

ପିତବୁଧୁଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ	ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସ୍ଥିତି	ଅଚଳ ହେବାର କାରଣ	ପ୍ରଭାବ/ ଫଳାଫଳ
ନେଦିପଦର ଗ୍ରାମ (କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା) ଏବଂ (ଝକରପାଲି ଗ୍ରାମ (ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା))	1.48 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଜଳ ଯୋଗାଣବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ସରୁ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥିଲା ।	ଜଳ ଉତ୍ସରୁ କମ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା	189 ଟି ପରିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ଜଳ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ମୁଣ୍ଡାଏତ ଅନୁପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା
ପୁରୀ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 11 ଟି ଗ୍ରାମ ²²	ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା / ଦିନ ଦିନ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା । ହିତାଧିକାରୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ, 298 ଜଣ ଲୋକ	ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ/ ବାରମ୍ବାର ଲୋଡ଼ସେଡ଼ିଙ୍ଗ୍/ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ନହେବା	2,251 ପରିବାରକୁ ନିୟମିତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମିଳି ନଥିଲା

²² ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା: ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ମାଟାପାଟା, ଶ୍ରୀପତିପୁର, ତୁଆଲି, ସାରଗାଇଲୋ(ନିର୍ମାଣ) ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟ; କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା: କାନ୍ଦିବାଲି, ନେଦିପଦର, ସାଇଟିଙ୍ଗିଆ, ଲଦାରି, କୃତମଗଡ଼,

ପିତୃସ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପ	ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସ୍ଥିତି	ଅବଳ ହେବାର କାରଣ	ପ୍ରଭାବ/ ଫଳାଫଳ
	ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭୋଲଟେଜ ହ୍ରାସ-ବୃଦ୍ଧି/ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଜଳଯୋଗାଣ ଅଭାବର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ		
ସାଇଟିଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରାମ (କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା)	ପିତୃସ୍ୱତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲା । ଆବୃତ୍ତସ୍ୱତ୍ୱ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିସ୍ୱତ୍ୱ ପିମ୍ପ ଅପରେସନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ	ପିମ୍ପ ଅପରେଟରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମେକାନିକ୍ (ଏସ୍‌ଇଏମ୍)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରିବା	ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 43.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା । ଗାଁର 111 ଟି ପରିବାରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଓ ସରଗାଈଲୋ ଗ୍ରାମ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିକରପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭାଗାଚିପୁର	ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପାଇପ୍‌ଲାଇନ୍ ମରାମତି ନ ହେବା ଓ ବଦଳାଯାଉନଥିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସିଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା	କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାଇପ୍‌ଲାଇନ୍	ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ଚାରୋଟି ଗାଁରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 2.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା
ସୋହେଲା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଙ୍ଗାରକେମ୍ପାଲି ଗ୍ରାମ	ଫେବୃଆରୀ 2024 ଠାରୁ ନିଶୋଜ/ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ କାରଣରୁ ଚାରୋଟି ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବଳ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା	ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ/ ହଜିଯାଇଥିବା ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି/ ବଦଳାଯିବା ଯଦିଓ ଏହା ବୁଦ୍ଧିମାତାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା	ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା 19.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜେନାପୁର ଗାଁ	1.16 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ (ଏପ୍ରିଲ 2022) ପିତୃସ୍ୱତ୍ୱ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା କାରଣ ଲବଣତା, ଗୋଳିଆପଣ ଏବଂ ଲୌହ ପରିମାଣ ବିଆଇଏସ୍ ମାନକଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହା ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି । ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପିଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ ।	ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା	371 ଟି ପରିବାର ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଟିସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ 1.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଥନ୍‌ଥାନା ଓ ଜମାଲପୁର (ପିପିଲ) ଗାଁ	ଥନ୍‌ଥାନା ଗ୍ରାମରେ ପିତୃସ୍ୱତ୍ୱର ପୁନଃନିର୍ମାଣ	ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପିତୃସ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପ	ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁର ପରିବାର ନିରାପଦ ପାନୀୟ

ପିତୃସ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପ	ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସ୍ଥିତି	ଅଚଳ ହେବାର କାରଣ	ପ୍ରଭାବ/ ଫଳାଫଳ
	କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 42.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022)। ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା ପିତୃସ୍ୱତ୍ୱ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଇପଲାଇନ ନ ପକାଇବା କାରଣରୁ ଜମାଲପୁରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିତୃସ୍ୱତ୍ୱ (ମୂଲ୍ୟ 23.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା ।	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ	ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା କାରଣରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ (65.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଫଳପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା ।

(ଉତ୍ସ: ପିତୃସ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଜେପିଆଇ ସମନ୍ୱୟ ରେକର୍ଡ୍)

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ନମୁନା କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରୁ ଏସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମୟ ସ୍ଥିର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଜଳ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇନଥିଲା ।

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅତିବ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

2.1.12.8 ଜଳ ଉତ୍ସର ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.5 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବୋରଝେଲ୍ ରିଚାର୍ଜ୍, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରୁ ନିଷ୍କାସନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣାଳୀର ଡିଜାଇନ୍ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଉତ୍ସର ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ । ଭିଏପିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଉଭୟ ଡିଏପି ଏବଂ ଏସ୍‌ଏପି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜଳ ସେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

27 ଟି ଗ୍ରାମରେ ଭିଏପି, ଡିଏପି/ ଡିଏସପି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏବଂ ଭିତରୁ ଏସସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ଓ ଏଫ୍‌ଜିଡି ସମନ୍ୱିତ ରେକର୍ଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ:

1. କନ୍ଧମାଳର ଡିଏପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର²³ ଡିଏସପିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିରତା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
2. 10 ଟି ଗାଁରେ, ବୋରଝେଲ୍ ରିଚାର୍ଜ୍ ସଂରଚନା ଭିଏପିରେ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନଥିଲା, ଯାହା ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ (ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ 2024) ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି ସଂରଚନା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିଲା ।

²³ ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ପୁରୀ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି

3. ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଡାଆଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ମିଳିତ ସରକାରୀନ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଏଫ୍‌ଜିଡି ସମୟରେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ନାହିଁ ।
4. ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟମାନ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭିଏପିମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ ଦ୍ଵାରା ଏପରି ନବୀକରଣ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।
5. କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନେଦିପଦର ଗ୍ରାମରେ ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜଳ ଉତ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ ଦ୍ଵାରା ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅତିର୍ ଇଆଇସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ସ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ସୂଚନାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି:

6. ରାଜ୍ୟର 7,284 ଟି ଜଳ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 125 ଟି ଉତ୍ସ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 525 (7.2 ପ୍ରତିଶତ) ଉତ୍ସରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଅଭାବ ଏବଂ ନଳକୂପ ଭୃଗୁଡ଼ିବା²⁴ ଭଳି କାରଣରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଜଳ ଉତ୍ସ ବିଫଳ ହେବାରୁ 229 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟଳ ରହିଛି । ଉତ୍ସ ବିଫଳତାରେ 20 ଟି ଡିଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କଳାହାଣ୍ଡି (221), ନବରଙ୍ଗପୁର (112) ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ (45) ପ୍ରମୁଖ ଡିଭିଜନ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି (*ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2*) । ଏହିପରି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ 2021 ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧିନରେ ପାଇପ୍ ଜଳ ପାଇପାରି ନଥିଲେ ।
7. ଇଆଇସି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମିଶନ ଅବଧିରେ 123 ଉତ୍ସରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏକ ବିକଳ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
8. ଅତିର୍‌ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସମସ୍ତ 35 ଟି ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ ଡିଭିଜନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ଚୋର୍ତ୍(ସିଜିଡବ୍ଲ୍ୟୁବି)ଗୁଣାବତ୍ତା ଏବଂ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ନିରାପଦ ଭୂତଳ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯୋଜନା ଉତ୍ସ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋ-ଜିଓମୋରଫୋଲୋଜିକାଲ୍ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ 648 (525+123) ଜଳ ଉତ୍ସ (8.9 ପ୍ରତିଶତ) ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
9. ଭିଏପିର ସାଧାରଣ ଫର୍ମାଟରେ ପରିମିତ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଜଳ ଉତ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପଲବ୍ଧତା ନଥିଲା । ଇଆଇସି କହିଛି ଯେ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଡିପିଆର୍ ବିତରଣ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ସ ପାଇଁ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଇଆଇସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶୀଳତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅତିର୍ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଇନପୁଟ୍ ଆଧାରରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ପୃଥକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

²⁴ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଖନନ କୌଶଳ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କେସିଂ କିମ୍ବା ଭୌଗୋଳିକ ସମସ୍ୟା ଭଳି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବୋରଡ଼େଲ ଖୋଦନ ସମୟରେ ବୋରଡ଼େଲ ଭୃଗୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ।

ଉତ୍ତ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଇଆଇସିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା / ଜିପି ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ, ପିଆରାଧିକତାକୁ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଜଳ ଉତ୍ତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧିତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ।

ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ

ମାଲକାନଗିରିର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ

ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କୋରୁକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସୁରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ମାଥୁଲି ବ୍ଲକର ତୁଳସୀ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଏକଜେନ୍ୟୁ ମେସର୍ସ ଗ୍ରାନକୋ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 842 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏବଂ 750 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସୌର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନା କରିଛି ।



ଚିତ୍ର 1: କୋରୁକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ସୁରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସୌର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା (24 ଘଣ୍ଟା) (26/09/2024)



ଚିତ୍ର 2: ମାଥୁଲି ବ୍ଲକ୍ ତୁଳସୀ ଗ୍ରାମରେ ସୌର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା (118 ଘଣ୍ଟା) (29/09/2024)

ସୁରାପଡ଼ା (କୋରୁକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍)ର ସମସ୍ତ 24 ଟି ପରିବାରକୁ ଏଫ୍ଏଚ୍ଟିସି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ତୁଳସୀ (ମାଥୁଲି ବ୍ଲକ୍)ରେ 121 ଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 118 ଟି ପରିବାରକୁ ଆଠଟି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଫ୍ଏଚ୍ଟିସି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି । ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏକଜେନ୍ୟୁ, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ସହାୟତାରେ 750 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା । ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ 4:

ମିଶନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଘରୋଇ ଜଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମେଗା/ ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାବଶୀଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ।

ସୁପାରିଶ 5:

ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।

2.1.13 ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

2024 ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଜଳଯୋଗାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହିତ ଏଫଏଚଟିସି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଜଳର ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର, ଗୋଷ୍ଠାଗତ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ମାଲିକାନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ/ ଭିତବ୍ୟୁତ୍ପାଦନ ସମିତି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମିଶନ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଆବେଦନର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ଉପାଦାନ ଅଧିନରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଇସି ଗତିବିଧି, ମାନବସମ୍ବଳ ବିକାଶ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି ।

ଅତିଗ୍ରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା । **ଅନୁବେଦ 2.1.11** ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୋଟ ଆବେଦନର ମାତ୍ର 2.20 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଆଇଇସି ଗତିବିଧି, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

2.1.13.1 ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା ନକରିବା

ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଜଳ ଉତ୍ସର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସଜ୍ଜତା ଅଭ୍ୟାସରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଲିକାନାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହାୟକ ପାଣ୍ଠିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ । ଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏମ୍ ଆଇଇସି ଯୋଜନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ।

2019-20 ରୁ 2023-24 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନମୁନା ହୋଇଥିବା ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ୍ ଡିଭିଜନର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଭାଗ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମାତ୍ର 22.47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ, ଆନ୍ତର୍ଗ୍ୟାପ୍ତିଗତ ଯୋଗଯୋଗ, ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଚନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ୍ ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । 40 ଟି ଗ୍ରାମର 816 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ:

- 814 ହିତାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
- 796 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ (98 ପ୍ରତିଶତ) କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପକାରିତା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଉପକାରିତା, ସଜ୍ଜତା ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଇଏସ୍ଏ, କୌଣସି ଭିତବ୍ୟୁତ୍ପାଦନ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଗତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
- 731 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ (98 ପ୍ରତିଶତ) କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭିତବ୍ୟୁତ୍ପାଦନ/ ଆଇଏସଏ କିମ୍ବା ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । କେବଳ 24 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଭିତବ୍ୟୁତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆଇଏସଏ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠାଗତ ମାଲିକାନା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନମୁନା ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନଥିପଡ଼ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଜଳ

ସଂରକ୍ଷଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଲିକାନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମେଦନଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଇନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା କରିନାହିଁ ।

ପିଆରଆଣ୍ଡ୍ରୀଡ଼ିଟ୍‌ରୁ ବିଭାଗର ପାନାୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜାନୁଆରୀ 2025) କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଭିଡିଓମି ବିକାଶକୁ ସାମୁଦାୟିକ ଯୋଗଦାନ ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଇନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରତାର ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ।

2.1.13.2 ଚୂଡ଼ାୟ ପକ୍ଷ ତଦାରଖ ଏଜେନ୍‌ସୀର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭୂମିକା

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 9.6 ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ (ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏମ୍) ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗ/ ଜାତୀୟ ମିଶନ ଜାରି କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନାନୁଯାୟୀ (ଟିଓଆର୍) ଚୂଡ଼ାୟ ପକ୍ଷ ତଦାରଖ ଏଜେନ୍‌ସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟନିଷ୍ଠାଦନକାରୀ ଏଜେନ୍‌ସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାମର ଗୁଣବତ୍ତା, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

ଇଆଇସି, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅତିର୍ର ଦେଖିଲା ଯେ, ହରିୟାଣାର ମେସର୍ସ ଟିୟୁଭି ଏସ୍‌ୟୁଡି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (ଟିଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍) ନାମକ ଏକ ଚୂଡ଼ାୟ ପକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାକୁ ଡିସେମ୍ବର 2018 ରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କାମଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଭାବେ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଇଆଇସି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ, ନୂତନ ଏଜେନ୍‌ସୀ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଏଜେନ୍‌ସୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2020) ।

ପରେ, ଡିସେମ୍ବର 2021 ରେ ଇଆଇସି ଦୁଇଟି ପାର୍ଟିକୁ²⁵ (ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତ ଟିଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା) ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାୟ ପକ୍ଷ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପରିମାଣ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜେଜେଏମ୍ ସହାୟକ ପାଣ୍ଟିରୁ ମେଣ୍ଟାଇଥିଲେ । ତେବେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଏଜେନ୍‌ସୀ ବସୁଧା, ଓଏମ୍‌ବିଏଡିସି, ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍, ଆରଆଇଡିଏଫ୍ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପରାମର୍ଶ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେୟ ମାତ୍ର ଜେଜେଏମ୍ ତହବିଲରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ର ଦେଖିଥିଲା ଯେ, ଜେଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କାମଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାୟ ପକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଇଆଇସି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୈନିକ ସୁପରଭିଜନ୍ କରିବା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟନିଷ୍ଠାଦନ ସମୟରେ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠାଦକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାୟ ପକ୍ଷ ପରାମର୍ଶଦାତା ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ, ଏସ୍‌ଇ, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍, ପୁରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୈନିକ ଆଧାରରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନୀ କାମ କରୁଥିଲେ ।

ଅତିର୍ର ଆହୁରି ଦେଖିଲା ଯେ, ଏହି ଏଜେନ୍‌ସୀମାନଙ୍କୁ ଜେଜେଏମ୍ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଣ୍ଟିରୁ 27.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅନୁମୋଦନଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଡେଜ୍ ଟାର୍ଜ୍‌²⁶ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଥିଲା ।

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପାନାୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଚୂଡ଼ାୟ ପକ୍ଷ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପରିମାଣ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ନାମରେ ଗୁଣବତ୍ତା ମନିଟରିଂ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଉଟ୍‌ସୋର୍ସ କରାଯାଇଛି । ଚୂଡ଼ାୟ ପକ୍ଷକୁ ନୂତନ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସାଧାରଣ

²⁵ ମେସର୍ସ ଅର୍ଜିଟେକ୍‌ନୋ ଜନସଲ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏସିପିଏଲ୍) ପାଞ୍ଚଟି ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଟିଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦୁଇଟି ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ

²⁶ ସେଣ୍ଡେଜ୍ ଟାର୍ଜ୍ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଟାର୍ଜ୍ ଯାହାକୁ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସରକାର, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଏକ ଘରୋଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଣନା କରାଯାଏ । ସେଣ୍ଡେଜ୍ ଟାର୍ଜ୍‌ରେ ଏଜେନ୍‌ସୀ ଟାର୍ଜ୍, ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାରଖ ଟାର୍ଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ।

ଭାବେ ମନିଟର କରିବାକୁ ଥିଲା । ଏହି ଉଭୟ ଗୃହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏକେନୁମାଟେ ପ୍ରକଟଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଯାଞ୍ଚ ଓ ମନିଟର ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ବରଂ ଜେଜେଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଇଣ୍ଟିନିୟରମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ।

2.1.14 ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ତଦାରଖ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ଆଇଏସ୍)

ଜେଜେଏମ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅଧ୍ୟାୟ-10 ଅନୁଯାୟୀ, ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ (ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଏକେନୁ ଜଳ ଯୋଗଣ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତ) ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାର ଥିଲା, । ତଳସ୍ତରରେ (ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍) ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ (ଜିପି) / ଗ୍ରାମୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା । ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ତଦାରଖରେ ଜଳ ଉତ୍ସ ଓ ଏଫ୍ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଗୃହୀତ ଜଳ ନମୁନାର ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା (ଏଫ୍ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରି) ସମ୍ପାଦିତ ଥିଲା । ମନିଟରିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ସେନ୍ସର ଓ ଆଇଓଟି ଆଧାରିତ ମନିଟରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଥିଲା । ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

2.1.14.1 ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାଗାରର ଅଭାବ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ନହେବା

ଜେଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ତଦାରଖ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ / ଜିଲ୍ଲା/ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା । ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନବଶକ୍ତି, ଭିଡିଓ, ଉପକରଣ, ଏସଏମ୍ସି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟ ସମୟରେ ଅପଗ୍ରେଡ଼²⁷ କରିବା ଓ ଚିହ୍ନଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସୁଧାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା ।

ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 77 ଟି ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଥିଲା । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ, 30 ଟି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ 46 ଟି ଉପ-ଡିଭିଜନ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷାଗାର (ଏସ୍ଡିଏଲ୍ଏଲ୍) ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷାଗାର ନଥିଲା ।

ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ସ୍ଥିତି ସାରଣୀ 2.1.10 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.1.10: ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ସ୍ଥିତି

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲା	ବ୍ଲକ୍/ ଉପ-ବିଭାଗ ସଂଖ୍ୟା	ସ୍ଥାପିତ ଏସ୍ଡିଏଲ୍ଏଲ୍ ସଂଖ୍ୟା	ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାଗାର	କାର୍ଯ୍ୟରତ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସଂଖ୍ୟା
1	ବାଲେଶ୍ୱର	03	02	00	02
2	ବରଗଡ଼	02	02	00	02
3	କନ୍ଧମାଳ	02	02	02	02
4	ମାଲକାନଗିରି	02	01	00	01
5	ପୁରୀ	03	02	00	02
ମୋଟ		12	09	02	09

(ଉତ୍ସ: ସମନ୍ୱିତ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଟିଭିଭି ଓ ଇଆଇସି, ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲା ଯେ:

- ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଏସ୍ଡିଏଲ୍ଏଲ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାଗାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ଡିଏଲ୍ଏଲ୍ ଅଭାବ ଥିଲା ।

²⁷ ଜେଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ତଦାରଖ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟ କଥା ସହିତ, ସର୍ବ-ଡିଭିଜନ୍ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନ/ ଉନ୍ନତି କରି ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଗାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇ ତଦାରଖ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

- ଜିଲ୍ଲା ପରୀକ୍ଷାଗାର କିମ୍ବା ଏସ୍‌ଟିଏଲ୍‌ଏଲ୍ କୌଣସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଏହିପରି, ଜେଜେଏମ୍‌ର ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀୟାଞ୍ଚନା ଉପାଦାନ ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇଆଇସି, ଆର୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ସୁଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।

2.1.14.2 ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାଗାରର ମାନ୍ୟତାରେ ଅଭାବ

ଜେଜେଏମ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅଧ୍ୟାୟ-10 ଅନୁଯାୟୀ, ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀୟାଞ୍ଚନା ଅଧୀନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇଏସ୍/ଆଇଏସ୍‌ଓ/ ଆଇଇସି: 17025 ଅନୁସାରେ ପାମାୟ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା²⁸ ହାସଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍²⁹ ମାନ୍ୟତା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ପରୀକ୍ଷାଗାରର ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ସହ ତୁଳନା କରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାକୃତି, ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ଏକ୍ରେଡିଟେଡ୍ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ବୁଝାଯାଏ । ଏହି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ରିପୋର୍ଟର ସଠିକତା, ବୈଧତା ଓ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।

ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, 77 ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ ମଧ୍ୟରୁ 34 ଟି (44 ପ୍ରତିଶତ) ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାକୃତି ହୋଇନଥିଲେ ଯାହା ସାରଣୀ 2.1.11 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.1.11: ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାକୃତି ଓ ମାନ୍ୟତା ସ୍ଥିତି (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024)

ପରୀକ୍ଷାଗାରର ପ୍ରକାର	ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା	ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ସ୍ୱାକୃତିପ୍ରାପ୍ତ	ସ୍ୱାକୃତିପ୍ରାପ୍ତ	ସ୍ୱାକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନଥିବା/ ସ୍ୱାକୃତିପ୍ରାପ୍ତ
ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର	1	1	—	0
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର	30	21	0	9
ସବଡିଭିଜନାଲ ସ୍ତର	46	4	17	25
ମୋଟ	77	26	17	34

(ଉତ୍ସ: ରାଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ମାନ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କାଲିବ୍ରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସୂଚିତ କରେ । ସେହି ହେତୁ ରାଜ୍ୟର ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିବାରୁ ଜଳର ଗୁଣମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।

2.1.14.3 ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଏବଂ ଅଚଳ ଉପକରଣ


ରାଜ୍ୟର ଜଳ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଉପକରଣର ଅଭାବ ଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ 422 ଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 248 ଟି (53 ପ୍ରତିଶତ) ପଦବୀରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ମାଇକ୍ରୋ-ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ (99 ପ୍ରତିଶତ), ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (42 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର (96 ପ୍ରତିଶତ) ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ ଗୁରୁତର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା ।

²⁸ ‘ମାନ୍ୟତା’ ହେଉଛି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାନକ ଗୁଣବତ୍ତା ପୂରଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ବି ‘ସ୍ୱାକୃତି’ ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାକୃତି ତାହା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତା ବୈଧ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ।

²⁹ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ବୋର୍ଡ

ରାଜ୍ୟର ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଚାର୍ଟ 2.1.3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଚାର୍ଟ 2.1.3: ରାଜ୍ୟର ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା



(ଉତ୍ସ: କଥାକଥି, ଆରଡିଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ଅତିଗତ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନଅଟି ଲ୍ୟାବୋରାଟୋରୀ (ଏସ୍ ଡି ଏଲ୍ ଏଲ୍) ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିଲା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା:

- ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାଲି ପଦବୀର ପ୍ରତିଶତ 35 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଚୟନିତ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲ୍ୟାବୋରାଟୋରୀଗୁଡ଼ିକରେ (କନ୍ଧମାଳକୁ ଛାଡ଼ି), 31 ଜଣ ଲ୍ୟାବୋରାଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।
- ଡକ୍ଟ୍ରିନାସ୍ ଏମ୍ ଆଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ/ଜିଲ୍ଲା/ ଉପ-ବିଭାଗ/ ବ୍ଲକ୍/ ମୋବାଇଲ୍ ଲ୍ୟାବୋରାଟୋରୀ ସ୍ଥାପନା କିମ୍ବା ଉନ୍ନତି କରି ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଲ୍ୟାବୋରାଟୋରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ସୁଧାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା । ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷା ତଦାରଖ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରୁକ୍ଷି (ଏଏମ୍ ସି) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଆଠଟି ଲ୍ୟାବୋରାଟୋରୀରେ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଜଳ ପ୍ୟୁରିଫାୟର, ଟର୍ବିଡିଟି ମିଟର, ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଟର ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ 14 ଟି ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ଥିଲା । ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଲ୍ୟାବୋରାଟୋରୀରେ ଏଏମ୍ ସି କରାଯାଇନଥିଲା ।

କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଏବଂ ଅଚଳ ଉପକରଣ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣମାନକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଛଅଟି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ³⁰ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ 101 ରୁ 4,749 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା ।

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବକୁ ସାକାର କରି କହିଥିଲେ (ଜୁନିଆରା 2025) ଯେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସାବ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି, ଜେଜେଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟକ ମାନବ ସମ୍ପଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ଥିଲା ।

³⁰ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରୀକ୍ଷାଗାର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରୀକ୍ଷାଗାର, ମାଥୁଲି ଏସ୍ ଡି ଏଲ୍ ଏଲ୍, ଜି.ଉଦାୟଗିରି ଏସ୍ ଡି ଏଲ୍ ଏଲ୍, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ ଡି ଏଲ୍ ଏଲ୍ ଏବଂ ପୁରୀ ଡି ଏଲ୍ ଏଲ୍


2.1.14.4 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା

ଜେଜେଏମ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁସାରେ, ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ଏଲ୍ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା 100 ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାସାୟନିକ ପାରାମିଟର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥର ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜିକାଲ ପାରାମିଟର ପାଇଁ (ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ) ଦୁଇଥର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହିପରି, ଜିଲ୍ଲା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡିକ ପ୍ରତିମାସ 250ଟି ଜଳ ଉତ୍ସ ନମୁନା (ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3,000) ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥିଲା, ଯାହା ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ନମୁନା ସମେତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ନମୁନା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଥିଲା ।

ଅତିକ୍ଷେପ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡିକ ପ୍ରତିମାସ 250ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ଏଲ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡିକୁ ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ଏଲ୍ ଭାବେ କାମ କରି 100 ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଉତ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହା କରାଯାଇନଥିଲା ।

ପାଞ୍ଚଟି ଚୟନିତ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର ପିତବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପ୍ରଶାଳାରେ ଜଳ ଉତ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଟେବୁଲ୍ 2.1.4 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି (21 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ସୁଦ୍ଧା) ।

ଟେବୁଲ୍ 2.1.4: ଚୟନିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ଉତ୍ସ ଭିତ୍ତିକ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ



(ଉତ୍ସ: ଜେଜେଏମ୍ ଡେଡ୍ ଫୋର୍‌ଲ)

ଉପରୋକ୍ତ ଚାର୍ଟରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଚୟନିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ କେବଳ 40 ରୁ 64 ପ୍ରତିଶତ ପିତବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଜଳ ଉତ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ପିତବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଜଳ ଉତ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ପିତବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଜଳ ଉତ୍ସ ଦୂଷିତ ଥିଲା । (ବାଲେଶ୍ୱର 3, ମାଲକାନାଗିରି 12, ପୁରୀ 15) କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୂଷିତ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡିକ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଧାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଜେଜେଏମ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ । ପରୀକ୍ଷାର ସାମିତ ଆବର୍ତ୍ତନ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତର ଅଭାବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଘରୋଇ ପରିବାରଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜେଜେଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ।

ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଧୀନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିମାସ 250 ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ତଥାପି, ଏହି ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ଏଲ୍ ନଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡିକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳ ଉତ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

2.1.14.5 ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ପାରାମିଟରର ପରୀକ୍ଷା

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଯୋଗାଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏସ୍ପିଏଲ୍‌ଏଲ୍‌ମାନେ ଅତି କମରେ 13 ଟି ମୌଳିକ ପାରାମିଟର (ପିଏଚ୍, ଟିଡିଏସ୍, ଗୋଲିଆପଣ, କ୍ଲୋରାଇଡ୍, କ୍ଷାରତା ଇତ୍ୟାଦି) ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଏହି 13 ଟି ପାରାମିଟର ପାଇଁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଲ୍ୟାବ୍‌ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନମୁନାକୁ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ।

ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ନମୁନା ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ ଏସ୍ପିଏଲ୍‌ଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରାମିଟର ପାଇଁ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପାରାମିଟରର ପରୀକ୍ଷଣ 9 ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ଏସ୍ପିଏଲ୍‌ଏଲ୍‌ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 8 ରୁ 13 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯାହା ସାରଣୀ 2.1.12 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.1.12: ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପାରାମିଟର ସଂଖ୍ୟା

ଜିଲ୍ଲା ନାମ	ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ପାରାମିଟର	ଏସ୍ପିଏଲ୍‌ଏଲ୍‌ର ନାମ	ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ପାରାମିଟର
ବାଲେଶ୍ୱର	13	ସୋରୋ	10
		ଜଳେଶ୍ୱର	8
ବରଗଡ଼	10	ପଦ୍ମପୁର	10
		ଭଟଲି	10
କନ୍ଧମାଳ	9	ଜି.ଉଦାୟଗିରି	10
		ବାଲିଗୁଡ଼ା	8
ମାଲକାନଗିରି	12	ମାଥୁଲି	11
ପୁରୀ	14	ତେଲଙ୍ଗ	12
		ନିମାପଡ଼ା	13

(ଉତ୍ସ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଆକ୍ସଏସ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ, ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ ଆଠଟି ଏସ୍ପିଏଲ୍‌ଏଲ୍ ମୌଳିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜେଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିନଥିଲେ । ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଜେଜେଏମ୍ ଅଧିନରେ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲା ।

2.1.14.6 ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଭାରତୀୟ ମାନକ ଟ୍ୟୁବୋ (ଟିଆଇଏସ୍) ର ମାନକ ଅନୁପାଳନ ନକରିବା

ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସ୍ତରରେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଇଏସ୍ 10,500: 2012 ମାନକ ଅନୁସାରେ, ପାନୀୟ ଜଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା ବାହାରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଜଳକୁ ଅନୁପୟୁକ୍ତ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ, କେବଳ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ଯଦି ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ତଥାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ।

i) ମାମଲା ଅଧ୍ୟୟନ: ଏକ ମାମଲା ଅଧ୍ୟୟନ ଭାବରେ ଅତିବ୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ୍‌ର ଜଳ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯାହା ସାରଣୀ 2.1.13 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକରୁ ଗୁରୁତର ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ।

ସାରଣୀ 2.1.13: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପାରାମିଟର ମୂଲ୍ୟ ବନାମ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ/ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା

ପାରାମିଟର	ଅବସ୍ଥାନ ଓ ତାରିଖ	ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା / ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା	ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ କଠିନ ପଦାର୍ଥ	ଜେନାପୁର-1, ଜେନାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଡେଲାଇ, ପୁରୀ (29/08/2024)*	ଏଏଲ୍: 500 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପିଏଲ୍: 2000 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର	1960.4 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର
କ୍ଲୋରାଇଡ୍	ଜେନାପୁର-1, ଜେନାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଡେଲାଇ, ପୁରୀ (29/08/2024)	ଏଏଲ୍: 250 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର	984 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର
	ଗୋଡ଼ିଆ ବନ୍ଧ, ମନପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ (04/11/2023)	ପିଏଲ୍: 1000 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର	1420 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଠିନତା	ସାନାଗାଁ ସରସତୀପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ (14/09/2023)	ଏଏଲ୍: 200 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର	360 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର
	ହାଣ୍ଡିଆଲି, ଗଦାରୋ-ଧାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ (14/09/2023)	ପିଏଲ୍: 600 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର	692 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର
ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍	ପାଟପୁର, ସାତପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ (05/01/2023)	ଏଏଲ୍: 1 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପିଏଲ୍: 1.5 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର	2.26 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର
	ଅନିଆ, ସାତପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ (05/01/2023)		1.75 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର
	ବାଦଝାଡ଼ା, ସାତପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ (05/01/2023)		2.2 ମିଲିଗ୍ରାମ/ଲିଟର

(ଉତ୍ସ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

* ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦିତ

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ପାଣିରେ ସମୁଦାୟ କଠିନତା ଏବଂ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପରିମାଣ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ତଥାପି ସମାନ ଜଳ କୌଣସି ବିଶୋଧନ ବିନା ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

10ଟି ଗ୍ରାମରେ ଏଫ୍ ଜିଡି ସମୟରେ, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେପରିକି ଯୋଗାଣ ପାଣିରେ ଲୌହ ମାତ୍ରା ଉପସ୍ଥିତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଠିନତା, ଗୋଲିଆପଣ, ଲବଣତା ଇତ୍ୟାଦି । ତଥାପି ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆରତବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ୍ ଡିଜିଟାଲ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

ପୁରୀ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ସରସତୀପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନାଗାଁ ଗ୍ରାମରେ 23 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 19 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ କଠିନତା ହେତୁ ସେମାନେ ପିଇବା କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପାଇପ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, ଯାହା ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲି ରାନ୍ଧିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା । ପିଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ । ଜିପି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆରତବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।

ସାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର (ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁପିପି) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ବିକଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଳ ଉତ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ii) ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ : ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଅତିର୍ ଟିମ୍ 40ଟି ଗ୍ରାମର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଥିବା ଉତ୍ସ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ନମୁନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୃକ୍ତ ଏସ୍ଡିଏଲ୍‌ଏଲ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଚାରୋଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ,

ସମୁଦାୟ କଠିନତା, କ୍ଷାରତା, ଗୋଲିଆପଣ, କ୍ଲୋରାଇଡ ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନକଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ।

ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର 40ଟି ଗ୍ରାମର 816 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଅତିବ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 162 ଜଣ (20 ପ୍ରତିଶତ) କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।

iii) ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା : ଅତିବ୍ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର 19ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁସି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଣିର ଖରାପ ସାଦ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଏଫଡିଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିବ୍ ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲା । ଉଚ୍ଚ ଫ୍ଲୋରାଇଡ ସ୍ତରର ଉପସ୍ଥିତି କଙ୍କାଳ ଫ୍ଲୋରୋସିସିସ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଲୌହ ସ୍ତର ସାଦ, ହଜମ ଏବଂ ସାଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକତମ ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ବିଆଇଏସ୍ ମାନକ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।

2.1.14.7 ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ

ଜେଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯଥା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଜିପି/ ପିଆରଆଇ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ସଚେତନତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ; ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂପୃକ୍ତ ଯେପରିକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରିମଳ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣର ଏଫଡିଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତାର ଆନୁମାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା; ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇବା । ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଦାର ଯଥା ସରପଞ୍ଚ, ଉପ-ସରପଞ୍ଚ, ଜିପି ସଦସ୍ୟ/ ଭିଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ବାଣ୍ଟିବା । ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ଏହା ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏଜେନ୍ସି ଅଟେ, ସେହିପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଜିପି / ଗ୍ରାମୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ:

1. ଅଗଷ୍ଟ 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସାମ୍ବୁ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଜିପିରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ଜିପି ଏବଂ / କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବ-କମିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଷ୍କରଣ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ କୌଣସି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇନଥିଲା ।
2. ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରିମଳ ଯାଞ୍ଚ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ଜିପି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବ-କମିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇନଥିଲା ।
3. ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ସଂପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଦାର ହୋଇନଥିଲା । ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପଞ୍ଜିକୃତ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ଫଳାଫଳ ଜେଜେଏମ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଆଇଏମ୍ଆଇଏସ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇନଥିଲା ।
4. ଜେଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିପି ଏବଂ ଭିଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି ଇତ୍ୟାଦି, ଏଫଡିଜି/ ଜୀବାଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ତାଲିମ ଦେବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର

ଥିଲା । ଅତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

5. ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2024-25 ପାଇଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ଆର୍ଆସ୍‌ସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, 2021-22 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ 93,613 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଫଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏଫଟିକେ ତାଲିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ 70.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ, ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରୁ ଏଫଟିକେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଇପାରିନଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ତାତ୍କାଳିନ ଅଭାବରେ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଫଟିକେ ତାଲିମ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତିରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାରଖ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

ପିଆର ଆଣ୍ଡ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜାନୁଆରୀ 2025) କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

2.1.14.8 ଦୂଷିତ ଭୂତଳ ଜଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର ସ୍ଥାପନ

କମ୍ୟୁନିଟି ଡ୍ରାଟର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁପିପି) ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଜଳର ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ମାନକ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ । ଆର୍ସେନିକ୍, ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଆଇରନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରୀ ଧାତୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁରନ୍ତ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜେଜେଏମ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ପାନୀୟ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଞ୍ଚଳାଳୀନ ଉପାୟ ଭାବରେ 8-10 ଏଲପିସିଡି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁପିପି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ । ତେବେ, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ, 55 ଏଲପିସିଡି ଜଳ ଦେବା ସହିତ ଏଫଏଟିସି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ଭୂତଳ ଜଳ (ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମରୁ) କିମ୍ବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର ଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଆର୍ସେନିକ୍, ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, ସ୍କୁରାନିୟମ ଭଳି, ପ୍ରଦୂଷକ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଏହି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବର ଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶାର 19 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂତଳ ଜଳରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଆର୍ସେନିକ୍ ଓ ସ୍କୁରାନିୟମ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 46ଟି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁପିପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା (ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର)ରେ 24 ଟି (ଆୟର୍ନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ) ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁପିପି ଏବଂ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ (ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ନୟାଗଡ଼) 22 ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଫ୍ଲୋରାଇଡେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଥିଲା । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ 23,222 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 41 ଟି ପଡ଼ାରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାର ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁପିପି ସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରୁ ଦେଖିଲା ଯେ କୌଣସି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁପିପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇନଥିଲା । ତେବେ, ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 176 ଟି ଲୌହ ଅପସାରଣ କାରଖାନା, ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଟ୍ରିଟ୍‌ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (88) ଏବଂ 32 ଟି ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର (ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିପି) ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା ।

ତେଣୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ବିଶୋଧନାଗାର ସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ କହିଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ 808 ଟି ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ଜନବସତି ରହିଛି । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏହି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ 1,200 ଲୌହ ଅପସାରଣ କାରଖାନା ଏବଂ 1,415 ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅପସାରଣ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ତେବେ, ରାଜ୍ୟ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁପିପି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବାଛିଲା ନାହିଁ କାରଣ ଏହା

ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଭିତ୍ତିକ ବୃହତ୍ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ।

ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ବୃହତ୍ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 55 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ (2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ) ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏସଭିଏସ୍ ଏବଂ ଏମଭିଏସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଡ଼ବୁଧିପିଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହା ଜେଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.1.15 ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅଧ୍ୟାୟ 8 ରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଯଥା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଦୂରଗାମୀ ଜଳ ପରିବହନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା, ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଲିଜେନ୍ ଏବଂ ଜଳର ଅପବ୍ୟବହାର ଭଳି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

2.1.15.1 କଠିନ ପଥର, ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯୋଜନା ଓ ତଦାରଖରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଅଣ-ବ୍ୟବହାର

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କଠିନ ପଥରଥୁବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କୁଶଳାକାରାଗର ତଦାରଖରେ ବୋର-ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ଫ୍ରାକ୍ଚର ସିଲ୍ ସିମେଣ୍ଟେସନ, ସ୍ଟିମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ, ଝରଣା ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ସ, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକକ ବୋରଡ୍ରେଲକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ।

ଅତିବ୍ରତ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା କଠିନ ପଥରଥୁବା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ କଠିନ ପଥରଥୁବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଜେଜେଏମ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 8.4 ଭୂତଳ ଜଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଓଟି, ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ (ଜିଆଇଏସ୍), ହାଇଡ୍ରୋ-ଜିଓ-ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ ମ୍ୟାପ୍ (ଏବ୍‌ଜିଏମ୍)³¹ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ।

ଅତିବ୍ରତ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଗୁଡ଼ିକ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଜେଜେଏମ୍ ଅଧିନରେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଟେକ୍‌ନୋଲୋଜି/ସର୍ଫ୍‌ସୋରର ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ । ଯଦିଓ ଇଆଇସି କହିଥିଲେ ଯେ ହାଇଡ୍ରାବାଦର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏବ୍‌ଜିଏମ୍ ମାନଚିତ୍ର ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ ଡିଭିଜନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଏବ୍‌ଜିଏମ୍ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଉପକରଣ ବ୍ୟତୀତ ସୁପରଭାଇଜରା କଣ୍ଟୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ତାଟା ଆକ୍ୟୁଜିସନ୍ (ଏସସିଏଟିଏ), ସେନ୍ସର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍‌ସ୍, ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ।

ତେଣୁ, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧିନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ ଡିଭିଜନ୍‌ର ବିଫଳତା ଦୂର୍ବଳ ଯୋଜନା, ଦୂର୍ବଳ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ସାଲିସ୍ କରିଥିଲା । ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.12.7 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏବଂ

³¹ ହାଇଡ୍ରୋ-ଜିଓ-ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ୍ (ଏବ୍‌ଜିଏମ୍) ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି ଉପକରଣ ଯାହା ଭୂତଳ ଜଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନାକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଭୂବାବିଜ୍ଞାନ, ଜଳ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ୍ ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ନଳକୂପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ।

ସାରଗାଭଲୋ (ପୁରୀ), ଟିକରପଡ଼ା (ମାଲକାନଗିରି) ଏବଂ ଭାଗିରଥିପୁର (ବାଲେଶ୍ଵର) ରେ ଜଳ ଲିକେଜ୍ ଏବଂ କ୍ଷତି ମାମଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।

ପିଆରଆଣ୍ଡ୍ରିଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯିବ ।

2.1.16 ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

2.1.16.1 ଜଳ ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 8.7 ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିୟମିତ ଜଳ ଅତିର୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ । ଉଭୟ ଭୂତଳ ଜଳ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳରୁ ସମୁଦାୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଆକଳନ କରି ଏବଂ ଘରୋଇ, କୃଷି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଜଳ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ।

ଅତିର୍ତ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଜଳ ଅତିର୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ଜଳ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଲା । ଭିଏପିଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ବଜେଟ୍ ଧାରଣାର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ଜିପି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସବ୍-କମିଟି ସହାୟତାରେ ଆରତବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କୌଣସି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଜଳ ଅତିର୍ ଏବଂ ଜଳ ବଜେଟ୍ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଦୂର୍ବଳ କରିଥିଲା ଯାହା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ଷତି ଏବଂ ଦୁରୁପଯୋଗର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ।

ପିଆରଆଣ୍ଡ୍ରିଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାକାର କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜଳ ଅତିର୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

2.1.16.2 ସଂପତ୍ତିର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇନାହିଁ

ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 11.1.1 ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି, ସଂପତ୍ତିର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସ୍ଥିତି ସମକ୍ଷାୟ ତଥ୍ୟ ଜେଜେଏମ୍ ଆଇଏମ୍ଆଇଏସ୍ ରେ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ତୋମେନରେ ରଖିବାର ଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାର ସଂପତ୍ତିର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ପାଇଁ ଆରତବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଦାୟୀ ଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଦେଖିଲା ଯେ :

- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା, ରାଜ୍ୟରେ ଜେଜେଏମ୍ ଅଧୀନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 12,634 ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 9,173 ଉତ୍ସର (72.6 ପ୍ରତିଶତ) ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ସେହିଭଳି, ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅଗଷ୍ଟ 2019 ପରଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 3,381 ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 2,173 ଟି ଉତ୍ସ (64 ପ୍ରତିଶତ) ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, 27 ପ୍ରତିଶତ ସଂପତ୍ତିର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ନ ହେବା କାରଣରୁ, ଡିଭିଜନ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ସଜ୍ଜତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପିଆରଆଣ୍ଡଟିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜାନୁଆରୀ 2025) କହିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ, ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜଳ ସ୍ରୋତର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ।

2.1.17 ଉପସଂହାର

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ 31 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ରାଜ୍ୟର 207ଟି ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।

ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା, 1,378 ଟି ଗ୍ରାମରେ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟି ଗଠନ ନହେବା ହେତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଭିତରୁସସ୍ପଦି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଡିଏପି ଏବଂ ଏସଏପିଗୁଡ଼ିକ ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ଜେଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ମାନଦଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଡିଏପି/ ଡିଏପିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ସହାୟତା ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଜୁଏମ୍ଆଣ୍ଡସ୍ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯୋଜନାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା । ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା କାରଣ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରୁ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଅଭାବ ଥିଲା ।

ଅଧ୍ୟାୟ 3

ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ

3.1 ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିର ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବହାରର ତଦାରଖ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିର ଶେଷ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ଆରଡିଏମ୍) ବିଭାଗ, ଅଧିଗ୍ରହଣ/ଆବଣ୍ଟିତ-ଜମିର ତାତକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭୂମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ (ଓଜିଏଲ୍‌ଏସ୍) ଆଇନ/ନିୟମ, 1983 ଏବଂ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନର୍ବିଧି ଏବଂ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନରେ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଧିକାର ଆଇନ, 2013 ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ତିନି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି । ତଥାପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ରେ ଜମି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ । ଶିଳ୍ପ/ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, 1981-2021 ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ 12,393.651 ଏକର ଜମି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 252.602 ଏକର ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିକୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ସରକାରୀ ଜମିର ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍କିଟେକ୍ଟରାଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଟରାଲ୍ ନିୟମ, 2016 ର ନିୟମ 42 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 668.893 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି, ଯାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହା ଅନୁକୃତ ଦଖଲରେ ରହିଅଛି ।

24 ଟି ନମୁନା ତହସିଲରେ, 504.768 ଏକର କୃଷି ଜମି, ଅଣ-କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି । ଆଠଟି ନମୁନା ତହସିଲରେ, ବିକାଶ ପ୍ରାୟକରଣ (ଡିଏ) ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଥିବା 21.882 ଏକର କୃଷି ଜମିକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପ୍ରାୟକରଣ ଆଇନ, 1982 ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ 321 ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ଲଟକୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗାଯୋଗ ରାସ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଇ ଦୁଇଟି ତହସିଲରେ, 10.085 ଏକର କୃଷି ଜମିକୁ ଗୃହସ୍ଥାପନ ବର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଛଅଟି ନମୁନା ତହସିଲରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ବିନା 568.879 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଣ-ଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ବାବଳୀକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା 13.65 ଏକର ଜମିକୁ 156 ଟି ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା । ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ (ଇଏସ୍‌ଜେଡ୍) ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା 41.65 ଏକର ଜମି ଇଏସ୍‌ଜେଡ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିରୁଦ୍ଧ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିର ବ୍ୟବହାର, ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅଣ-କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି ଜମିର ଅନୁକୃତ ବ୍ୟବହାର ଚିହ୍ନଟ ସମ୍ପର୍କରେ ମାସିକ/ ତ୍ରିମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଭଳି ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା ।

3.1.1 ଉପକ୍ରମ

ଭୂମିର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିମା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସରକାରୀ ଜମି ଲିଜ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ମଧ୍ୟ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ସରକାରୀ ଜମିର ଲିଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ (ଓଜିଏଲ୍‌ଏସ୍) ଆଇନ/ ନିୟମ, 1983 ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନର୍ବିଧି ଏବଂ ପୁନର୍ବିଧିରେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ

ପାରଦର୍ଶିତା ଅଧିକାର (ଆର୍କିଭିଂସିଂ ଏଲ୍‌ଏଆର୍‌ଆର୍) ଆଇନ୍, 2013 ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । କୃଷି ଜମିକୁ ଅଣ-କୃଷି ବର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ସଂସ୍କାର (ଓଏଲ୍‌ଆର୍) ଆଇନ୍, 1960 ଅନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ (ଆଇଡିସିଓ/ ଇଡିକୋ), 1981 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ଆର୍କିଭିଂସିଂ) ବିଭାଗ ଇଡିକୋକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି (ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ) ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ/ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଆବେଦନ କରେ । ରାଜ୍ୟରେ ଜମିର ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବହାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍କିଭିଂସିଂ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ।

ଜୁଲାଇ 2024 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2025 ମଧ୍ୟରେ ‘ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିର ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବହାର ତଦାରଖ’ ଉପରେ ଏକ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 2021-22 ରୁ 2023-24 ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା:

- ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବେଦିତ ଅଧିଗ୍ରହଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିର ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବହାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଆବେଦନ ଏବଂ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲା କି ନାହିଁ;
- ଅଣ-କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଏଲ୍‌ଆର୍ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜମିକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ।

ଅତିର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍କିଭିଂସିଂ ବିଭାଗ, ଆଠଟି କଲେକ୍ଟରେଟ୍¹ ଏବଂ 24 ଟି ତହସିଲ୍²ର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା (ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନା ସଂଗୃହିତ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଁ ଡିନୋଟି) । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ (ଏରସ୍‌ୟୁଡି) ବିଭାଗ, ଇଡିକୋ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ତହସିଲ୍/ ଇଡିକୋର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଜମି/ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ (ଜେପିଆଇ) କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା 46କ ଜିଲ୍ଲା ଯେବା³ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଏବଂ କାତାଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ (ରାଜସ୍ୱ) ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆର୍କିଭିଂସିଂ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମ୍ମିଳନୀ (1 ଜୁଲାଇ 2024) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅତିର୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପରିସର, ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । 10 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସମାପ୍ତି ବୈଠକରେ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅତିର୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅତିର୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଅତିର୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି

3.1.2 ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ/ ଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜମିର ବ୍ୟବହାର

ଇଡିକୋ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ ପରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରକାରୀ ଜମି ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇଡିକୋ ସପକ୍ଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି (ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ) ଅଧିଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇଡିକୋ ସହିତ ଏକ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଜମିର ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର

¹ ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବେଙ୍ଗାଳାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ

² ଅନୁଗୁଳ, ବାଲିଆଡା, ବଅଁରପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଦାନଗଡି, ଦର୍ପଣ, ବେଙ୍ଗାଳାଳ, ଏରସମା, ଗୋପ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଜଟଣୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କାମାକ୍ଷାନଗର, କୋଲାବିରା, କୁଜଙ୍ଗ, ଲଖନପୁର, ଓଡ଼ପଡ଼ା, ପୁରୀ, ସଙ୍କଟଳା, ସୁକିନ୍ଦା ଏବଂ ଚିଟିଲାଗଡ଼

³ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶା ମହାକାଶ ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ । ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଆଧାରିତ ଭୌଗୋଳିକ ସନ୍ଦର୍ଭିତ ରାଜସ୍ୱ କାତାଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମାନଚିତ୍ର ରହିଛି । ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂର୍ବର ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

କରନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଇଡକୋ ସଂପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷ ସହିତ ଲିଜ୍, ଡିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଶିକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମିର ସବ୍-ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଜମିକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତାରିଖରୁ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ଓଜିଏସଏଲ୍ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2013 ର ଧାରା 38 ରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜମିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ସେହିପରି ଆରଏଫସିଟିଏଲଏଆରଆର୍ ଆଇନର ଧାରା 101 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଜମି, ଦଖଲ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ମୂଳ ମାଲିକ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଯଥାସ୍ଥିତିରେ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ।

3.1.2.1 ଅଧିଗ୍ରହଣ / ଆବଶ୍ୟକ ଜମିର ତାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା

ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି, ଅର୍ଥାତ୍, ଇଡକୋ ଅତିରିକ୍ତ ଜଣାଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆଠଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 50,231.849 ଏକର ଜମି⁴ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖି ଯେ ଆରଡିଏମ୍ ବିଭାଗ (ଅପ୍ରେଲ 2017) ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିର ବିସ୍ତୃତ ସର୍ବେ କରିବା ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଜମିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ସଂପର୍କରେ ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିପାରେ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଠଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମିର ଏପରି କୌଣସି ସର୍ବେ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମି/ ଅଧିଗ୍ରହଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିର ଏକ ତାଟାବେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ ନମୁନା ନିଆଯାଇଥିବା ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଲିଜ୍ ଜମି କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଜମିର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିବା ବିଷୟରେ ଏକାକୃତ ସୂଚନା / ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ) ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଅତିରିକ୍ତ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । କେବଳ ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା, ଯାଜପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ଓଜିଏଲଏସ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଡେଞ୍ଜାନାଲ ଜିଲ୍ଲା ସଂପର୍କରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ / ଆବଶ୍ୟକ ଜମିର ଏକ ତାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଏକ ତାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ତଥାପି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆରଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, କୌଣସି ତାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମିର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଜ୍ / ଅଧିକୃତ ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସଂପର୍କରେ ତଥ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ନମୁନା କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲ ଏବଂ ଇଡକୋରେ 16,214.522 ଏକର ଜମି⁵ ସଂପର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ/ଲିଜ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା:

⁴ ଅନୁଗୁଳ: 11,580.670 ଏକର, ବଲାଙ୍ଗୀର: 1,371.510 ଏକର, ଡେଞ୍ଜାନାଲ: 6,290.621 ଏକର, ଜଗତସିଂହପୁର: 10,941.510 ଏକର, ଯାଜପୁର: 10,523.120 ଏକର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: 5,476.180 ଏକର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା: 3,894.550 ଏକର, ଏବଂ ପୁରୀ: 153.688 ଏକର

⁵ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି: 7,102.062 ଏକର; ସରକାରୀ ଜମି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି: 3,321.248 ଏକର; ଏବଂ 5,791.212 ଏକର (ଏଥିରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଏବଂ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ବିବରଣୀ ଇଡକୋ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ)

3.1.2.2 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅଭାବ

ଆରଡିଏମ୍ ବିଭାଗ (ଜୁଲାଇ 2013) ସରକାରୀ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ଇଡକୋ ସପକ୍ଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମାନକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥିର କରିଥିଲା । ତଥାପି ଉକ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ସେହି ସମୟସୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଓଜିଏଲଏସ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ, 2013 ଏବଂ ଆରଏଫସିଟିଏଲଏଆରଆର ଆଇନ, 2013 ରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଜମି ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ତିନି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତଥାପି, ବ୍ୟବହାର ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗର ମାନକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଫର୍ମାଟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଶିକ୍ଷା ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଇଡକୋକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିର୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିଲା:

- ଜୁଲାଇ 2013 ପରେ ଚାରୋଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା (ଡେଙ୍କାନାଲ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଯାଜପୁର) ର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶରେ ଛଅ ମାସରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜମିକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାକି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା (ଅନଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା)ରେ, ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶରେ ଜମି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲା ।
- ସମସ୍ତ ଆଠଟି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଇଡକୋ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା ।
- ଯଦିଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଇଡକୋ ମଧ୍ୟରେ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରଖାଯାଇନଥିଲା, ଇଡକୋ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ଇଡକୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓଜିଏଲଏସ୍ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ଥିଲା, ଯାହା ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଜମି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ।

ଅତିର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମିର ବ୍ୟବହାରର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତେ ନ କରିବା ଏବଂ ଇଡକୋ ସହିତ ଚୁଡ଼ାତ ହୋଇଥିବା ଲିଜ୍ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଇଡକୋ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ ।

ଉତ୍ତରରେ, ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଡେଙ୍କାନାଲ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଓଡପଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀର ତହସିଲଦାରମାନେ କହିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024) ଯେ ଇଡକୋ ସହିତ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆରଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟ୍ (ଜୁଲାଇ 2013) ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, କୋଲାବିରା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାରମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ।

3.1.2.3 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଥିବା ଅଧିଗ୍ରହଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନହେବା

ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 1983 ରୁ 2018 ମଧ୍ୟରେ ଆରଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 7,102.062 ଏକର ପରିମିତ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଇଡକୋ ସପକ୍ଷରେ 6,163.727 ଏକର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି⁶ ସପକ୍ଷରେ 938.335 ଏକର ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା । ଅତିର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅକ୍ଟୋବର 2024 ସୁଦ୍ଧା 7,035.471 ଏକର ଜମି (99 ପ୍ରତିଶତ) ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମି ମଧ୍ୟରେ 1,958.145 ଏକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ,

⁶ ଓଡ଼ିଶା ଥର୍ମାଲ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ (ଓଡିପିସିଏଲ୍) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସିନେଟିକ୍ ଲିଟିରେଟ୍/ଡେଙ୍କାନାଲ ଜିଲ୍ଲାର ରିଲିଆନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍

ଯାହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଇଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ, ଅତିର୍ଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ଅଣ-ଅନୁପାଳନର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି :

- ଶାମୁକା ବେଳାଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ, ପୁରୀ ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣିତ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା :** ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଓ) ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଆଧୁନିକ ହୋଟେଲ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଶାମୁକା ବେଳାଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏସବିପି) ବିକଶିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ 2005-07 ମସିହାରେ ବୁଦ୍ଧିଗିରି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିପସରୁରାଲି ଗ୍ରାମରେ ଏସବିପି ପାଇଁ 1,615.36 ଏକର ଜମି (1,397.04 ଏକର ବେସରକାରୀ ଜମି ଏବଂ 218.32 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି) ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ 1,615.36 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟରୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2005 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2006 ମଧ୍ୟରେ ଏସବିପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 972.64 ଏକର ଜମି (ଅଧିଗ୍ରହଣିତ ବେସରକାରୀ ଜମି 775.35 ଏକର ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମି 197.29 ଏକର) ଇଡକୋ ସପକ୍ଷରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ତଥାପି ଜମି, ଅକ୍ଟୋବର 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡକୋ ପାଖରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 642.72 ଏକର ଜମି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଣ୍ଟିତ ନ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା ।

ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଷ ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏସବିପି ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ (ଏସ୍ଟିଡିସି) ଏବଂ ଇଡକୋର ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କମ୍ପାନୀ, ଶାମୁକା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ (31 ଅକ୍ଟୋବର 2017) । ଇଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଏସ୍ଟିଡିସି ସପକ୍ଷରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ଇଡକୋ 972.64 ଏକରର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମି ଆରଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ସପକ୍ଷରେ (30 ଡିସେମ୍ବର 2020) ସମର୍ପଣ କଲା ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଏସ୍ଟିଡିସି ସପକ୍ଷରେ ଆବଣ୍ଟନ କରିପାରିବ । ତଥାପି, ଇଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଜମି ସମର୍ପଣ କରିବାର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏସ୍ଟିଡିସି ସପକ୍ଷରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ଏହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଜେପିଆଇ (19 ଅକ୍ଟୋବର 2024) ସମୟରେ, ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିର କିଛି ଅଂଶରେ ଏକ ସାମା ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ ଏକ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ⁷ କରାଯାଇଥିଲା । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିଗ୍ରହଣିତ ଜମି ଖାଲି ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧା ଦେଖିଲା ଯେ 18 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 1,615.36 ଏକରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମି ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆର୍କଏଫ୍ସିଟିଏଲ୍ଏଆର୍କଆର୍କ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ମୂଳ ମାଲିକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଲମ୍ବାସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଆର୍କଆଣ୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ଇଡକୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପ ଯୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମି ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ତଥାପି, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବିଭାଗ ଏସ୍ଟିଡିସିକୁ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଇଡକୋ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଜମିର ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ ।

- ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣିତ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା :** କାମାକ୍ଷାନଗର ତହସିଲଦାର-କମ୍-ଏଲ୍ଏଓ, ଓଡ଼ିଶା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍⁸ (ଓଟିପିସିଏଲ୍) ଦ୍ୱାରା ଦେଈନାଲ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ସାତଟି ଗ୍ରାମରେ⁹ 820.235 ଏକର

⁷ ଏସବିପିକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ 22.84 ଏକର ଜମି ପୁରୀ ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ କାଶି ଜଗନ୍ନାଥପୁର (11.19 ଏକର) ଓ ଶଙ୍କରପୁର (11.65 ଏକର) ଗ୍ରାମରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

⁸ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଟରଟେକିଂ

⁹ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଖମାର (ଖ), ଅଁଳାବେରେଣୀ, କୁସୁମଯୋଡି, କଣ୍ଟାପଲ, ଅଲୁଆଝରଣ, ଧୋବାବାହାଲି ଏବଂ କାଟେଣା

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଏକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଜୁଲାଇ 2015 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ମଧ୍ୟରେ ଜମିର ଅଧିକାର ଓଡ଼ିସିସିଏଲ୍‌କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସାମ୍ବାଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଜମିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ (8 ଅଗଷ୍ଟ 2024) ରେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣାପୁର ଖମାର (ଖ) ଗ୍ରାମର ବିସ୍ତାପିତ ପରିବାର ପାଇଁ 27 ଏକର ଜମିରେ ଏକ ପୁନଃ ଅଭିଆନ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ (ଆରୁଆଣ୍ଡଆରୁ) କଲୋନୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2,000 ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ ସାଇଟ୍ ଅଫିସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ତେଣୁ, ଜମି ଦଖଲ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଛଅରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, 820.235 ଏକର ଅଧିଗ୍ରହଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ବିଷୟ (ଅଗଷ୍ଟ 2025) ଓଡ଼ିସିସିଏଲ୍‌ର ସିଇଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିସିସିଏଲ୍ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ/ ତହସିଲଦାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିସିସିଏଲ୍ ଆବେଦିତ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମି ଫେରାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାଁନ୍ତି ।

3.1.2.4 ଅବ୍ୟବହୃତ ଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ନକରିବା

1983 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଳ୍ପ/ ଭିଡିଭୁମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 3,321.248 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଲିଜ୍‌ଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏପରି ଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଜମିର ବ୍ୟବହାରର ପରିମାଣ ସାରଣୀ 3.1.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.1.1: 1983 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ/ ଭିଡିଭୁମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜମିର ଆବେଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର

ଆବେଦିତ ସଂସ୍ଥା	ଆବେଦନ ଅବଧି	ଆବେଦିତ ଅଞ୍ଚଳ	ଅବ୍ୟବହୃତ ଅଞ୍ଚଳ
		(ଏକରରେ)	
ଇଡକୋ	ମଇ 1985 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	2,876.06	2,799.686 (97 ପ୍ରତିଶତ)
ବିଡିଏ	ଅଗଷ୍ଟ 1991 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2012	153.447	153.447 (100 ପ୍ରତିଶତ)
ଏମ୍‌ସିଏଲ୍	ଏପ୍ରିଲ୍ 1996 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2018	128.350	128.350 (100 ପ୍ରତିଶତ)
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ¹⁰	1983 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2018	163.391	139.266 (85 ପ୍ରତିଶତ)
	ମୋଟ	3,321.248	3,220.749 (97 ପ୍ରତିଶତ)

(ଉତ୍ସ: ଆର୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ, ଇଡକୋ ଏବଂ ବିଡିଏର ରେକର୍ଡ୍)

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ଆବେଦନଗ୍ରାହୀମାନେ କେବଳ 100.499 ଏକର ଜମି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି 3,220.749 ଏକର (97 ପ୍ରତିଶତ) ଲିଜ୍ ଜମି ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏପରି ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମିର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ଡେଙ୍କାନାଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଆରୁଏସ୍‌ବି ମେଟାଲ୍‌ରେଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇଡକୋ ସପକ୍ଷରେ 193.12 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି¹¹ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2010) । ମିଳିତ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତରେ (ଜେପିଆଇ) (12 ଅଗଷ୍ଟ 2024)

¹⁰ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ସହିତ

¹¹ ଭାଗିରଥିପୁରଶାସନ: ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 17/10, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 204/438, ଅଞ୍ଚଳ 105.42 ଏକର; ମର୍ଜିତ: ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 12/10, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 110/108, area 68.04 ଏକର; ବିଜଡିହ: ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 13/10, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 260, ଅଞ୍ଚଳ 4.47 ଏକର; ସାମରଜିଃ: ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 01/10, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 202/177, ଅଞ୍ଚଳ 13.60 ଏକର; ଓ ମହୁଲପାଳ: ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 04/10, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 406/256, ଅଞ୍ଚଳ 1.59 ଏକର

ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ମଞ୍ଜୁରୀର 14 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦିଓ ସରକାରୀ ଜମି ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ କମ୍ପାନ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖର ଘରୋଇ ଜମି/ ପ୍ଲଟ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣ/ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଉତ୍ତରରେ, କାମାକ୍ଷାନଗର ତହସିଲଦାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିର ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଇଡ଼କୋକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇଡ଼କୋ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ।

- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବିସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମହାନଦୀ କୋଲିଫିଲ୍ଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍‌ସିଏଲ୍) କୁ 100.850 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି¹² ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି (ଅଗଷ୍ଟ 2018) । ଅଞ୍ଚଳର ମିଳିତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ରେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ କାରଣ କୌଣସି ପରିବାରକୁ ଜମିରେ ପୁନର୍ବିସ୍ଥାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସାମା ପ୍ରାଚୀର, ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା, ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ନିର୍ମିତ ଘର ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟରିଗ୍ରସ୍ ହୋଇଛି । ଏହିପରି, ମଞ୍ଜୁରୀ ତାରିଖରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଉତ୍ତରରେ, ଲକ୍ଷନପୁରର ତହସିଲଦାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ଯେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
- ଆରୁଆଣ୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ (ଜିଏପିଜି) ବିଭାଗ (ଅଗଷ୍ଟ 1991 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2012) ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲରେ 153.447 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ବିଡିଏ) ସପକ୍ଷରେ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ, କର୍ମଚାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ କରିଥିଲେ । ଅଡିଟ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର ତାରିଖରୁ 15 ରୁ 25 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ (ଡିସେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା) ବିଡିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ । ଉପଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅଭାବ, ଅତିରିକ୍ତ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଲିଜ୍ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ଭୂମି ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁରୋଧ, ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜମି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଆରଡିଏମ୍ ବିଭାଗ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲ ଅଧିନରେ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମିର¹³ ଲିଜ୍ (ଅଗଷ୍ଟ 2010) ମେସର୍ସ ସସ୍ତି ଭ୍ୟାକେସନ୍ କ୍ଲବ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରିସର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା । ଅଞ୍ଚଳର ଜେପିଆଇ (22 ଅକ୍ଟୋବର 2024) ରେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମଞ୍ଜୁରୀ ତାରିଖରୁ 14 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି କାରଣ ବିନା, ଜମି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଉତ୍ତରରେ, ତହସିଲଦାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି (ନଭେମ୍ବର 2024) ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ନଚେତ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିର ଶେଷ ବ୍ୟବହାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡ ଜମିର ସମୟୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧି ପରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମିର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଜିଏଲଏସ୍ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜଟଣୀ ତହସିଲର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ/ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିର

¹² ଚୌରଣିମହଲ ଗ୍ରାମ ଲକ୍ଷନପୁର ତହସିଲ ଅଧିନସ୍ଥ

¹³ ଗ୍ରାମ: ବାଙ୍କିଜଳ, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 364/154, ପ୍ଲଟ ସଂଖ୍ୟା 368/1951, କିସମ: ପତିତ

ବ୍ୟବହାର ତଦାରଖ କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଓଜିଏଲ୍‌ଏସ୍ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମିକୁ ପୁନର୍ଗୁଞ୍ଜାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ।

3.1.2.5 ଇଡ୍‌କୋର ଶିକ୍ଷ ଇଷ୍ଟେଟ୍/କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମି ପୁନର୍ଗୁଞ୍ଜାର ନକରିବା

ଇଡ୍‌କୋ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷ ନିବେଶକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡିଓମି ଯଥା ରାସ୍ତା, ଡେନ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ସହିତ ବିକଶିତ ପ୍ଲଟ୍/ସେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷ ଇଷ୍ଟେଟ୍ (ଆଇଇ), ଶିକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ର (ଆଇଏ), ଆଇଟି ପାର୍କ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ।

ଆଠଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର (1981 ରୁ 2018) 5,791.212 ଏକର ଜମି (ଉତ୍କଳ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମି ଲିଜ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଛି) ଇଡ୍‌କୋ ସପକ୍ଷରେ ଆଇଇ/ ଆଇଏ/ ଆଇଟି ପାର୍କ/ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟବହାରର ସ୍ଥିତି ସାରଣୀ 3.1.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.1.2: ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଡ୍‌କୋ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦିତ ଜମିର ବ୍ୟବହାରର ସ୍ଥିତି

ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ଶିକ୍ଷ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା	ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦିତ ଜମି	ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜମି	ଇଡ୍‌କୋ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଜମି	ଇଡ୍‌କୋ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦିତ ଜମି	ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମି
		(ଏକରରେ)				
ଅନୁଗୁଳ	3	90.950	29.791	61.159	50.651	6.346
ବଲାଙ୍ଗୀର	9	719.850	205.290	514.560	372.087	88.245
ଦେଈନାଳ	6	588.770	59.286	529.484	424.406	192.529
ଜଗତସିଂହପୁର	5	184.030	72.131	111.899	77.397	35.018
ଯାଜପୁର	2	120.230	23.890	96.340	89.660	40.870
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	3	523.730	104.626	419.104	284.819	61.249
ଖୋର୍ଦ୍ଧା	25	3,453.652	561.515	2,892.137	2,318.279	546.589
ପୁରୀ	2	110.000	22.000	88.000	89.410	23.959
ମୋଟ	55	5,791.212	1,078.529	4,712.683	3,706.709	994.805

(ଉତ୍ସ: ଇଡ୍‌କୋର ରେକର୍ଡ୍ ଏବଂ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ)

ଇଡ୍‌କୋ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 2,884 ଶିକ୍ଷ ସ୍ଥଳ/ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ 3,706.709 ଏକର¹⁴ ଜମି ଆବେଦିତ କରିଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ଦ୍ୱାରା 2,884 ସ୍ଥଳ/ ସଂସ୍ଥା 1,000 ସ୍ଥଳ/ ର ଜେପିଆଇ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ 1,333.114 ଏକର ଜମି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ:

- ଇଡ୍‌କୋ 55ଟି ଆଇ/ଆଇଏ ସଂସ୍ଥା 39 ସ୍ଥଳ/ ପାଇଁ ଆବେଦନ 1,142.626¹⁵ ଏକର ଜମି ଇଡ୍‌କୋ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଆଇଇ (ପାଳଶ୍ରୀ, କାମାକ୍ଷାନଗର ଏବଂ ବଳରାମପୁର) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ 72.790 ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଜମି ଆବେଦନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଆଇଇ (ଚନ୍ଦ୍ରକା, ରସୁଲଗଡ଼ ଏବଂ ମଞ୍ଜେଶ୍ୱର)ରେ, 848.309 ଏକର ଆବେଦିତ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 67.642 ଏକର ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଯଦିଓ ଇଡ୍‌କୋ ଜବରଦଖଲ ଟିକ୍ସଟ୍ କରିଥିଲା, ତଥାପି ଏହାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଇଡ୍‌କୋ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିନଥିଲା ।

¹⁴ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଉପଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର/ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ 136.652 ଏକର ଜମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

¹⁵ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର (4,712.683 ଏକର – ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ 3706.709 ଏକର) + ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ବାହାରେ 136.652 ଏକର ଦିଆଯାଇଛି = 1,142.626

- ଇଡକୋ ଦ୍ୱାରା 994.805 ଏକର ଜମି ସହିତ ଆବଣ୍ଟିତ 971 ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥଳ¹⁶, ସ୍ଥଳର ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲା । ଯଦିଓ ଇଡକୋ ଏହି ବନ୍ଦ ସ୍ଥଳର ମଧ୍ୟରୁ 612 (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା) ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।

ବିଭାଗ କହିଛି (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଡେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଡକୋ ସପକ୍ଷରେ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର/ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ କଲିଙ୍ଗନଗରରେ (ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା) ଇଡକୋ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଶେଷରେ ସେହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାରମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ ।

3.1.2.6 ଅଣ-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାନଯିବା

ଅଡିଟ୍ ଦେଖୁଛି ଯେ 252.692 ଏକର ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

ଇଡକୋର ଆଇଇଗୁଡ଼ିକ/ ଆଇଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶିଳ୍ପ/ ସଂଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 237.257 ଏକର ଜମି ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା 454 ସ୍ଥଳର, ଏହାକୁ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆବାସିକ ଏବଂ ଛାତ୍ରାବାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ 29.735 ଏକର (13 ପ୍ରତିଶତ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ନମୁନା-ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅଡିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଜମିର ଅପବ୍ୟବହାର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ଇଡକୋ ଚନ୍ଦିକା ଆଇଏରେ କୋଣାର୍କ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ (କେସିଏଏଲ୍) ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ (ଜୁନ୍ 1981) 17.860 ଏକର ଜମି ଆବଣ୍ଟିତ କରିଥିଲା । ଇଡକୋର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ (ଫେବୃଆରୀ 2025) ସମୟରେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ଜମିକୁ ନବ ଦିଗନ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରଷ୍ଟ (ଏନ୍ଡିଇଟି) ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ କେସିଏଏଲ୍‌ର ଅନୁରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଚିତ୍ର 3.1.1 ରୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ । କେସିଏଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଡିଇଟିକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଓ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁରୋଧକୁ ଇଡକୋ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲା । ତଥାପି ଇଡକୋ ଜମି ଆବଣ୍ଟନକୁ ଖାରଜ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଜମିକୁ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା ।



ଚିତ୍ର 3.1.1: ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ
(ତାରିଖ: 01.02.2025)

- ଇଡକୋ ଜୁଲାଇ 2006 ମାସରେ ଚନ୍ଦିକା ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ (ଆଇଏ) ମଧ୍ୟରେ 54 ଏକର ଜମି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାର୍କ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଡିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲା । ଇଡକୋ ଓ ଡିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର 2006 ରେ ସମ୍ପାଦିତ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାର୍କ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍, ପରିକଳ୍ପନା, ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ, ବିପଣନ, ଆବଶ୍ୟକ ଜାଞ୍ଚାଗତ ସୁବିଧାର ଉନ୍ନୟନ, ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଡିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ଉପରେ ଥିଲା । ଅଡିଟ୍ ଦେଖୁଛି ଯେ ଡିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ଆଇଟି ପାର୍କ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ କେବଳ 6.856 ଏକର ଜମି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମି

¹⁶ ଇଡକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ 612 ଏବଂ ଜେପିଆଇ ଠାରୁ 359

ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଥିଲା । ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ 47.144 ଏକର ଜମି ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ତିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ବିଫଳ ହେବାରୁ, ଇଡ୍‌କୋ ଜୁଲାଇ 2019 ରେ ଉକ୍ତ 47.144 ଏକର ଜମିର ଆବେଦନ ବାତିଲ କରି, ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଜମିର ଦଖଲ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଜମିକୁ ଧାନରେ ରଖି (ଡିସେମ୍ବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7.190 ଏକର ଜମି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା) ଏବଂ ଅଧିକ 10.00 ଏକର ଜମି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବାରୁ, ମୋଟ 17.190 ଏକର ଜମି ରଖିବା ପାଇଁ ତିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଇଡ୍‌କୋ ଡିସେମ୍ବର 2023 ମାସରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମାସରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ତିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ସମଗ୍ର 54 ଏକର ଜମି ଇଡ୍‌କୋ ନିକଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ । ତଥାପି, ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିଲା । ଇଡ୍‌କୋ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଫେବୃଆରୀ 2025 ମାସରେ କରାଯାଇଥିବା ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ (ଜେପିଆଇ) ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 17.19 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟରୁ ତିଏଲ୍‌ଏଫ୍ କେବଳ 7.19 ଏକର ଜମିରେ ପାଞ୍ଚତଳ ଭବନ ଓ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ମିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇଟି/ଏଣ୍ଡ-ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ, ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା ଓ ଗାଡ଼ି (ଅଟୋମୋବାଇଲ୍) କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ-ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 46.81 ଏକର ଜମି ଖାଲି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃଦଖଲ କରାଯାଇନଥିଲା ।

- ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିସେମ୍ବର 2006 ମାସରେ ଜଟଣୀ ତହସିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରପୁର ଗ୍ରାମର 19.961 ଏକର ଜମି ଆଇଟି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେନିୟମ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଜମିର 20 ଜାନୁୟାରୀ 2025 ରେ କରାଯାଇଥିବା ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆବେଦିତ ଜମିରେ ଜି.ଡି.ଗୋୟେଙ୍କା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ (8.984 ଏକର) ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍‌ନୋଲୋଜି (6.279 ଏକର) ନାମକ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, 4.698 ଏକର ଜମି ଖାଲି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇଟି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆବେଦିତ 8.984 ଏକର ଜମିକୁ ଗୋଟିଏ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏପରି ଜମି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଜମି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ଜମିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁନର୍ଦ୍ଦଖଲ କରିନଥିଲେ ।
- ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା (ଇଏସ୍‌ଆଇ) ବିଭାଗ ଏପ୍ରିଲ 2020 ମାସରେ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାସୀ ନିର୍ମାଣ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସହଜଲଭ୍ୟ ଆବାସ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 'ପ୍ରବାସୀ ନିର୍ମାଣ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଆବାସ ଗୃହ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ' ନାମକ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫେବୃୟାରୀ 2020 ରେ ଦୁଇଟି 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆବାସ ଗୃହ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 0.525 ଏକର¹⁷ ସରକାରୀ ଜମି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଆଲିଏନେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ଲଟ୍/ ସ୍ଥଳର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରେ କରାଯାଇଥିବା ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ଆବେଦିତ ଜମିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ (ସାମୁଦାୟିକ ଭବନ) ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ଡେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରି ଜମି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା ଓ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ଭାବେ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।

¹⁷ ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 3714, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 313: 0.495 ଏକର ଏବଂ 314: ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର 0.030 ଏକର

- ଦେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 26 ଅଗଷ୍ଟ 2015 ତାରିଖରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ତହସିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଗାର ଗ୍ରାମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଔଷଧୀୟ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଙ୍କାନାଳ ବନ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 380.10 ଏକର ଜମିର ଆନୁମତି ଦାବି¹⁸ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଅନୁମୋଦନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗସମୂହ ସହିତ, ଆବଶ୍ୟକ ଜମିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜମିକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି/ ସଂସ୍ଥା/ ସଂଗଠନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବିକ୍ରୟ/ ବିସର୍ଜନ ନକରିବା, ଅନୁମୋଦନ ଚାରିଖରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବ୍ୟବହାର ନହେଲେ କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦନର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲେ ଜମି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ମିଳିତ ଥିଲା ।

12 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥଳର ମିଳିତ ସରକାରୀ ତଦତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ 380.10 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 5.550 ଏକର ଜମି ଉପରେ ଦେଙ୍କାନାଳ ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାଘର (ଆରମ୍ଭାନ୍ତର) ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ସୀମା ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱାର, ଦୁଇତଳ ଭବନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗଠନାଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 3.1.2 ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଏହି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଢ଼ାଦାତା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, 5.55 ଏକର¹⁹ ଜମି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନଥିଲା ।



ଚିତ୍ର 3.1.2: 'ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଔଷଧୀୟ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଚାରୋପଣ ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ଡ୍ୱାରା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି (ତାରିଖ: 12 ଅଗଷ୍ଟ 2024)

ଉତ୍ତରରେ, କାମାକ୍ଷାନଗର ତହସିଲଦାର ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମାସରେ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଙ୍କାନାଳ ବନ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ, ଦେଙ୍କାନାଳକୁ ନିୟମାନୁସାରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ।

ତେଣୁ, ଲିଜ୍/ ହସ୍ତାନ୍ତର କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମି/ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେସରକାରୀ ଜମିର ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଯଥାଯଥ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଇଡ଼କୋ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ରୁକ୍ଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ଜମି ପୁନଃ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନେବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର/ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଧିକାରୀମାନେ ଯଥୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ବିଭାଗର ଦୁର୍ବଳ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ । ଏହାର ପରିଣାମସ্বরୂପ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ/ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ/ ସାଧାରଣ ଜନତା/ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧୁତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ମାସରେ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଯୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓ କାମାକ୍ଷାନଗର ତହସିଲର ସମନ୍ୱିତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଦେଙ୍କାନାଳ ତହସିଲର ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜମି ବ୍ୟବହାରର ସ୍ଥିତି ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

¹⁸ କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କରିବା ପରେ ଜମିର ଦଖଲ ହସ୍ତାନ୍ତର

¹⁹ ପୂର୍ବ ନମ୍ବର: 67: 0.38 ଏକର, 70: 0.39 ଏକର, 74: 0.38 ଏକର, 79: 1.80 ଏକର, 80: 1.96 ଏକର ଏବଂ 81: ରାବଡ଼ା ଗ୍ରାମର 0.64 ଏକର

ସୁପାରିଶ 1:

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ଜମିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ । ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ ସେହି ଜମିକୁ ପୁନଃ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।

3.1.2.7 ଅନୁକୃତ ଦଖଲ କାରଣରୁ ସରକାରୀ ଜମିର ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ନହେବା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଇନ୍, 1958 ଅନୁଯାୟୀ, ରେକର୍ଡ୍ ଏଫ୍ ରାଇଟ୍ସ୍ (ଆର/ଓଆର) ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କିସମ- ଯଥା କୃଷି, ଆବାସିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଶିଳ୍ପ, ସାମୁଦାୟିକ, ଗୋଚର ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ଜମି ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ଅନୁକୃତ ଦଖଲ ପ୍ରତିରୋଧ (ଓପିଏଲ୍‌ଇ) ଆଇନ୍, 1958ର ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଜମିର ଅନୁକୃତ ଦଖଲକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନର୍ବସତି ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପନରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପ୍ରତିପୂରଣ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଧିକାର ଆଇନ୍ 2016 ର ନିୟମ 42 ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିକ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ²⁰ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସମନ୍ୱିତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ । ଏହି ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଡ଼ିଆ/ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମି, ଖାଲି/ ଉପେକ୍ଷିତ/ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜମି, ଅନାଦେୟ କର ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ କମାଇବା ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଆରଡିଏଫ୍ ବିଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିକ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ ପାଇଁ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରିନଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସରକାରୀ ମାଲିକାନାର ପଡ଼ିଆ/ ଖାଲି/ ଉପେକ୍ଷିତ/ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜମି ଏବଂ ଅନାଦେୟ କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଏହାସହିତ, ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଅନୁକୃତ ଦଖଲକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ନମୁନା ତହସିଲଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ, ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଚୟନିତ ପୁରଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା 4କେ ଭୂ-ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ବ୍ୟବହାରର ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 668.893 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 597.87 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅନୁକୃତ ଦଖଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯାହା ସାରଣୀ 3.1.3 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.1.3: ସରକାରୀ ଜମିର ଦଖଲ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି

ଜମିର ପ୍ରକୃତି	ଏକର ରେ ଅଞ୍ଚଳ	ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତି	ବାସ୍ତବିକ ବ୍ୟବହାର
ଗୋଚର	144.347	ପଶୁଚାରଣ ପାଇଁ	ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଶିଳ୍ପ, ଆବାସିକ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି
ଜଙ୍ଗଲ	179.802	ବନ ଉତ୍ପାଦନ/ ରକ୍ଷା ପାଇଁ	
ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ (ନଦୀ/ନାଳ/ଜଳାଶୟ/ ନଳ କେନାଲ)	22.209	ଜଳ ଭୂମି ଉଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ	
ସାମୁଦାୟିକ (ରାସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି)	10.243	ସାମୁଦାୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ	
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ (ଚକ, ସାରବ, ପତିତ, ଘରବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି)	312.292	କୃଷି, ଆବାସ ଇତ୍ୟାଦି	
ମୋଟ	668.893		

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ତହସିଲଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ୍ ଏବଂ ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ (ଜେପିଆଇ))

²⁰ ‘ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ’ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଯିଏ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଶୂନ୍ୟଭୂମି, ଅବ୍ୟବହୃତ ଅଧିଗ୍ରହଣିତ ଜମି ଏବଂ ଅଧିଗ୍ରହଣିତ ଜଳସେଚିତ ଦୋ-ଫସଲ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜମା କରାଯିବା ଜମିର ଏକ ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ, ଯାହା ଏସ୍‌ଆଇଏ ଏଲ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।

ଅତିରିକ୍ତେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ:

- ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ଅଧିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଗୋଟିଏ), ଗୋପ (28) ଏବଂ ପୁରୀ(ଗୋଟିଏ) ତହସିଲରେ ସରକାରୀ ଜମି 5.43 ଏକର ଉପରେ 30 ଟି ହୋଟେଲ/ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ/ ଲଜ୍ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଗୋପ ଏବଂ ପୁରୀ ତହସିଲରେ ଦୁଇଟି ମାଛ ଚାଷପାଇଁ²¹ 97.83 ଏକର ସରକାରୀ/ ଦେବତା/ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ଦଖଲ କରିଛି ।
- 12 ତହସିଲରେ 20 ଟି ବେସରକାରୀ²² ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା 210.76 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଦଖଲ କରିଛି ।
- ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ, କୋଲାବିରା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲରେ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଜମି ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.1.1** ରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହାଦ୍ୱାରା, ସରକାରୀ ଜମିର ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବହାର ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଇନ, 1958 ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକାରରେ ହୋଇନଥିଲା । ତହସିଲଦାରମାନେ ଓପିଏଲ୍ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଖଲ ଉଚ୍ଚେଦ କରି ଜମିର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଅନଧିକୃତ ଦଖଲରୁ ଉଚ୍ଚେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏହି ଉତ୍ତର ଯଥାଯଥ ନୁହେଁ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରାଧିକାରୀମାନେ ଅନଧିକୃତ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଜମିକୁ ଉଚ୍ଚେଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।

ସୁପାରିଶ 2:

ଓଡ଼ିଶା ଆରଏଫସିଟିଏଲଏଆରଆର, 2016 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନା ବିଭାଗ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିର ଜବରଦଖଲ ରୋକିବା ସହ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦିଗରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି ।

3.1.3 କୃଷି ଜମିରୁ ଅଣକୃଷିଜମିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ସଂସ୍କାର (ଓଏଲଆର) ଆଇନର ଧାରା -8ଏ ସହିତ ଓଏଲଆର (ସାଧାରଣ) ସଂଶୋଧନ ନିୟମ, 1997 ର ନିୟମ-12ଏ ଅନୁସାରେ, କୃଷି ଜମିକୁ ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ । ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ସଂସ୍କାର (ଓଏଲଆର) ଆଇନର ଧାରା-8(1) ଅନୁସାରେ, ଯଦି କୌଣସି ରାୟର୍²³ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିବାନ୍ ଜମିକୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ହିଭୂତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଉଚ୍ଚେଦ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ସଂସ୍କାର (ସାଧାରଣ) ନିୟମ, 1997ର ନିୟମ-12ଏ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଞ୍ଚଳ

²¹ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏଗ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏହାର ଏମ୍ଡି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତସ୍ୱୟା ଆକ୍ୱାଫାର୍ମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମାର୍ଚ୍ଚର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଉ

²² ବାଲିଅନ୍ତା ଅକ୍ସିଫୋର୍ଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍, ସଚିବ, ପିଜିଏନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ୍, ଶିଶୁପାଳ; ଦ କଲେଜ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ; ଛେଣ୍ଡିପଦା: ଅରୋବିନ୍ଦ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ୍, ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏବଂ ସରସତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର; ଦେବକାନାଲ: ଗଣେଶ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ; ଗୋପ: ଘନଶ୍ୟାମ ହେମଲତା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ/ ଘନଶ୍ୟାମ ହେମଲତା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସଚିବ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କୋଣାର୍କ; ଜଗତସିଂହପୁର: ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଜଗତସିଂହପୁର; ଜଗଣା: ପ୍ରିମିୟର ନର୍ସିଙ୍ଗ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର ଫାର୍ମାସୀ କଲେଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଜିଆଇଏଫଟି ଅବୋନୋମସ୍ କଲେଜ, ସେଣ୍ଟୁଆରିଆନ୍ ଯୁନିଭର୍ସିଟି, ଆର୍ଯ୍ୟନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି; କାମାକ୍ଷାନଗର ସଚିବ, ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ରଗଡ଼ାଗୁଡ଼ା; ଲକ୍ଷ୍ମନପୁର ସରସତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର; ପୁରୀ: ସାଇ ପ୍ଲାର୍ଟ୍ ସ୍କୁଲ୍; ସଇଁତଲା: ସରସତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର

²³ କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମି ଧାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି

କୌଣସି ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ଉନ୍ନୟନ²⁴ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ/ ଉନ୍ନୟନ ପରିକଳ୍ପନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ତହସିଲଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମତ ନେବେ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଯଦି ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉଚିତ୍ ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରିମିୟମ ମୁଲ୍ୟାୟନ କରି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁମତି ଦେଇ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୁଳ୍କ ନିର୍ବାହ ପରେ ଜମିକୁ ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ 24ଟି ନମୁନା ତହସିଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 22ଟି ତହସିଲରେ, 2021-22 ରୁ 2023-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 72,787 ଟି କୃଷିଜମିରୁ ଅଣକୃଷି ଜମିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାମଲା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅତିରିକ୍ତ 24 ତହସିଲରେ²⁵ 529 ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାମଲାର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରା, ଓଡ଼ିଶା 46କେ ଜିଓ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ବ୍ୟବହାର ଯାଞ୍ଚ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ପାଇଛି:

3.1.3.1 ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ମତାମତ ବିନା ଜମିର ଅନିୟମିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ କରାଯାଇଥିବା 529ଟି ମାମଲାରୁ 416ଟି ମାମଲା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିଲା । ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ:

- ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 209ଟି ମାମଲାରେ 12ଟି ନମୁନା ତହସିଲର ତହସିଲଦାରମାନେ 2021-22 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ 30.353 ଏକର କୃଷି ଜମିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ମତ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।
- ଛଅଟି ନମୁନା ତହସିଲରେ²⁶ ଅଧିକରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 72ଟି ମାମଲାରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ 10.712 ଏକର ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ତାହା ଭୂମି କୃଷି, ଜଳାଶୟ, ଶିଳ୍ପ, ଖାଲି ସ୍ଥାନ, ସାର୍ବଜନୀନ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଥିଲା । ତଥାପି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତହସିଲଦାରମାନେ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମତକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଜମିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ । ଏହି 72ଟି ମାମଲାରୁ ଲଖନପୁର ତହସିଲର 9ଟି ମାମଲାରେ ତହସିଲଦାର (ଅଗଷ୍ଟ 2022 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2024) ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମତ ମିଳିନଥିବା କିମ୍ବା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପତ୍ତି ନଥିବା ଦେଖି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।
- ଆଠଟି ମାମଲା (ଦେଘାମାଳ ତହସିଲ, 0.464 ଏକର) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଡିଏ) ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତ ଯଥା, ପୁରୁଷ ଅତିକମରେ 20 ଫୁଟର ରାସ୍ତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୌରପାଳିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ରଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁନଥିବା ପୁରୁ/ ଜମି ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନଥିଲା । ମିଳିତ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ(5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ରୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 20 ଫୁଟରୁ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତହସିଲର ରେକର୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାସ୍ତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହିପରି, ତହସିଲଦାର, ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ନକରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।

ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମତ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାମଲା ସମାପ୍ତ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତଥାପି, ଉତ୍ତରରେ ଭୁଲ୍ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା ।

3.1.3.2 ମୂଳ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଅଯୋଜିତ ସହରୀକରଣ

ଓଡ଼ିଶା ସହର ଯୋଜନା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର ଧାରା 29 ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

²⁴ ଓଡ଼ିଶା ନଗର ଯୋଜନା ଉନ୍ନତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଇନ, 1956 / ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇନ, 1982 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିଥାଏ ।

²⁵ ଗୋପ ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗର ତହସିଲର ତହସିଲଦାରମାନେ ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ

²⁶ ଅନୁଗୁଳ, ବର୍ଦ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଲଖନପୁର, ବାନଗଡ଼ି ଏବଂ ସୁଜିହ୍ୱା

ବିଜ୍ଞାପିତ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯୋଜନାକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତାରିଖ ଠାରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ତିନି ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି, ଯାହା **ସାରଣୀ 3.1.4** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.1.4: ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମୁନା ଗ୍ରହଣ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ/ ସିଡିପି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସ୍ଥିତି

ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ / ତାରିଖ	ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ/ ସିଡିପି ର ସ୍ଥିତି
ଡେଙ୍କାନାଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁଧାର ଗ୍ରନ୍ଥ (ଡିଆରଆଇଟି)	ଡେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ହିନ୍ଦୋଳ ତହସିଲ 200 ଗ୍ରାମ (ଜୁନ୍ 2016)	ଡିଆରଆଇଟି ମେସର୍ସ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ୍ ଏଣ୍ଡରପ୍ରାଇଜେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆରଇପିଏଲ୍) କୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2015)। ଆରଇପିଏଲ୍ ଦ୍ୱାଦ୍ୱାରା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରଦାନ କଲା(ଜୁନ୍ 2022), କିନ୍ତୁ 2030-2040 ହରାଇଜନ ବଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡିଆରଆଇଟିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବାକି ରହିଥିଲା । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇନଥିଲା ।
ଡିଆରଆଇଟି	କାମାକ୍ଷାନଗର ଏନ୍ଏସି ଆରୁଣ୍ଡ ଆଠଟି ଗ୍ରାମ ²⁷ (ଡିସେମ୍ବର 2016)	ନଗର ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମାକ୍ଷାନଗରର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଡିଆରି ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ(ଡିସେମ୍ବର 2016), କିନ୍ତୁ ଡିଆରଆଇଟି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2024) । ଡିଆରଆଇଟି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଡିଆରଆଇଟି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023) 8 ଗ୍ରାମର କାଡ଼ାସୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର (ଓଆରଏସ୍ଏସି) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, କାମାକ୍ଷାନଗର ଏନ୍ଏସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ । ତଥାପି ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇନଥିଲା ।
ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ(ପିକେଟିଏ)	ପିକେଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର, 131 ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଗୋପ, ପୁରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦି ତହସିଲର 65 ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାମ ²⁸ ନୋଟିଫାଇ (ଜୁନ୍ 2018)	ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପତ୍ତି/ ପରାମର୍ଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳର 50 ଗ୍ରାମ କୋଣାର୍କର 7 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଯଥାକ୍ରମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1998 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । 10 ବର୍ଷ ପରେ ପିକେଟିଏ ପରିବେଶଗତ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକେନ୍ଦ୍ର (ସିଇପିଟି)କୁ (ଫେବୃଆରୀ 2009) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଯୋଜନା (ସିଡିପି*) ଅକ୍ଟୋବର 2010 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲା । ସିଇପିଟି (ଏପ୍ରିଲ 2023)ର 92 ଗ୍ରାମ ²⁹ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସିଡିପି ପିକେଟିଏ (ଜୁନ୍ 2023) ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲା । ତଥାପି ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ସିଡିପି ଦାଖଲ କରାଯାଇନଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ବିଡିଏ)	ବିସ୍ତାରିତ ବିଡିଏ କ୍ଷେତ୍ରପାଇଁ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା, ବେଗୁନିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପିପିଲି	ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 205 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା 2010 ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିୟମ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ । 2011 ରେ 364 ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବିଡିଏ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଦିଗନ୍ତ ବର୍ଷ 2040 ପାଇଁ 364 ଟି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଜିଆଇଏସ୍ ଆଧାରିତ ସିଡିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବିଡିଏ (ଏପ୍ରିଲ 2022)

²⁷ ଅଲତୁମା, ଇନ୍ଦିପୁର, ଜିରମାଲିଆ, କାମାକ୍ଷାନଗର, କାହ୍ନୁପୁର, ମୁଣ୍ଡିଦେଉଳି, ରେକୁଲା, ଶରଧାପୁର

²⁸ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୁରୀ ସଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ (50 ଗ୍ରାମ) , କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି କ୍ଷେତ୍ର(ସାତଟି ଗ୍ରାମ), ବୁଲ୍ ଏ (ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ:21 ଗ୍ରାମ), ବୁଲ୍ ବି (କୋଣାର୍କ ପର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ:14 ଗ୍ରାମ) ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ର (ଏସଆଇଜେଡ୍) କ୍ଷେତ୍ର (39 ଗ୍ରାମ)।

²⁹ ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏସଆଇଜେଡ୍ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 39 ଟି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଜୁନ୍ 2018 ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ 65 ଟି ଗ୍ରାମକୁ ବାଦ ଦେଇ

ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ଅଧିକୃତିତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ / ତାରିଖ	ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ/ ସିଡିପି ର ସ୍ଥିତି
	ବ୍ଲକ୍ 364 ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାମ (ଜୁଲାଇ 2011)	ମେସର୍ସ ଅଗ୍ନି ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସରକାର ସଂସ୍ଥାନକୁ (ଏଆଇଏସ୍‌ଜିଏ) ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା । ଏହି ସଂସ୍ଥା ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସିଡିପି ତାଖଲ କରିଥିଲା । ବିଡିଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜିଆଇଏସ୍ ଆଧାରିତ ସିଡିପି ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ (2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ଅଧିକୃତିତ କରିଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପତ୍ତି/ ପରାମର୍ଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି । କିନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା ।

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଡିଏ ମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

* ସିଡିପି ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଉଭୟ ସମାନ । ପୂର୍ବରୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡିପି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ଦୁଇଟି ବିକାଶ ଯୋଜନା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଏହି ଅନୁସାରେ, 768 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ/ ସିଡିପି, ଯାହାକୁ ଜୁଲାଇ 2015 ରୁ ଜୁନ୍ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ/ ସିଡିପିରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା ବିନା କୃଷି ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଣଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀକରଣର କାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି ।

ବିଭାଗ କହିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ଡେଙ୍କାନାଲ ଆରକ୍ଷିତ ଏଲ୍ ସଂସ୍ଥାର ନିବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ଡେଙ୍କାନାଲ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ/ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2025) । ଯଦି ସଂସ୍ଥା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା ରାଶି ସହିତ ସୁଧ ଆଦାୟ ହେବ ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । କାମାକ୍ଷାନଗର ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ମ୍ୟାପ ସବମିଟ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥିଲା । ପିକେଡିଏ ଏବଂ ବିଡିଏ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

3.1.3.3 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଯୋଜନା (ସିଡିପି)ର ବିତ୍ତ୍ୱତିରେ ଜମିର ଅନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଡିପି(2010) ଅନୁସାରେ ପରିବେଶ ସମେଦନଶୀଳ (ଇଏସ୍) କ୍ଷେତ୍ର ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିମିତ । ବିଶେଷ ସଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ । ପୁରୀ ସିଡିପି ଅନୁସାରେ ସଂରକ୍ଷଣ (ବନ) ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାୟୀ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରାଡ଼ା ଡାଆ/ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ ।

ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିରୂପ/ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ନକ୍ସା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି 31.124 ଏକର (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.1.2) ଜମି ଅନୁମତି ନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସାରଣୀ 3.1.5 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.1.5: ସିଡିପିରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନରେ ଜମି ବ୍ୟବହାର

ତହସିଲ	ଗ୍ରାମ	ସିଡିପି ଅନୁସାରେ ଜମି ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାନ	ଜମିର ଅଞ୍ଚଳ (ଏକର)	ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି
ବାଲିଅଡା	ଭୁବନପୁର	ପରିବେଶ ସଂବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	1.450	ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ
ଭୁବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ		1.715	ଆବାସିକ
	ବରଗଡ଼		0.470	ବାଣିଜ୍ୟିକ
	ବାଗୁଆଘାଇ		1.183	ଆବାସିକ / ବାଣିଜ୍ୟିକ
	ଦକ୍ଷା		2.134	
	ପାଣ୍ଡରା		6.818	ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ/ ବାଣିଜ୍ୟିକ

ତହସିଲ	ଗ୍ରାମ	ସିଡିପି ଅନୁସାରେ ଜମି ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାନ	ଜମିର ଅଞ୍ଚଳ (ଏକର)	ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି
ପୁରୀ	ରଘୁନାଥପୁର		4.704	
	ଶିଶୁପାଳ	ସତର ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର	1.070	ଆବାସିକ
	ବାଲୁଖଣ୍ଡ	ଜଙ୍ଗଲ	1.000	ସରକାରୀ କୋଠାଘର ³⁰
	ବାଲୁଖଣ୍ଡ, ଯୁନିଟ୍ 34	ବାଣିଜ୍ୟିକ	10.58	କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ³¹
	ମୋଟ		31.124	

(ଉତ୍ସ: ମିଳିତ ସରକାରୀ ଦସ୍ତଖତ(ଜେପିଆଇ) ଫାଇଲ ଏବଂ ଭୂମିମାପକ ଏବଂ ପୁରୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ରେକର୍ଡ)

ପୁରୀ ତହସିଲ ସହରରେ, ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ପିକେଡିଏ) ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ (ଜୁନ୍ 2018 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2022), ସରକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜମି ଅଲିଏନେସନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଛି । ତଥାପି, ପିକେଡିଏର ମତ ଅଣଦେଖା କରି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ 1.00 ଏକର ଜମି, ଯାହା ସଂରକ୍ଷଣ (ବନ ବ୍ୟବହାର) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଦୁଇ ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଥିଲେ ।

ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଯୁନିଟ୍ 34 କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ବାକି ଥିବା ସମୟରେ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଡାଆ/ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିକଳ୍ପନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପୁରୀ ସିଡିପି ଅନୁସାରେ ନଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ କାରଣରୁ ବିଡିଏ ଏବଂ ପିକେଡିଏ ଦ୍ୱାରା ସିଡିପି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରଥିଲା, ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ସମ୍ପର୍କିତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

3.1.3.4 ପ୍ଲଟକୁ ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ନଥାଇ, କୃଷି ଜମିକୁ ଘରବାଡ଼ି ପ୍ଲଟରେ ରୂପାନ୍ତରଣ

ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଯୋଜନା ଏବଂ ଭବନ ମାନଦଣ୍ଡ) ନିୟମାବଳୀ, 2020 ର ନିୟମ 31 ଅନୁସାରେ ଘରବାଡ଼ି ପ୍ଲଟ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜିମା ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତକ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମରେ 6 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର । ଏହି ଅନୁସାରେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଣ-କୃଷି ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତହସିଲଦାରମାନେ ଜମି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଆପ୍ରୋଚ ରୋଡ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଜେପିଆଇ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ରେ ଅତିର୍ ଦେଖିଲା ଯେ, ଦୁଇଟି ନମୁନା ତହସିଲ, ବାଲିଅନ୍ତା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତହସିଲଦାରମାନେ 2011 ରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10.085 ଏକର³² କୃଷି ଭୂମିକୁ ଘରବାଡ଼ି ବର୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ଲଟ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

³⁰ ଏଫ୍ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଡିପି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଗାର (ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 1149/10688, 0.50 ଏକର) ଏବଂ ଆଇନ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଳୟ (ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 1149/10686, 0.50 ଏକର)

³¹ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ (ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 10: 8.58 ଏକର ଏବଂ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 10/162(p): 2.00 ଏକର)

³² ବାଲିଅନ୍ତା: ବ୍ଲକ୍ ନମ୍ବର. 262, 257, 298, 299 ଏବଂ ପୂରଣପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମର 253/1256 (3.395 ଏକର); ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର. 4/826 (1.04 ଏକର) ଓ ପ୍ରତାପଶାସନ ଗ୍ରାମର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 4643 (1.25 ଏକର) ଏବଂ ନାଗପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 984 (1.16 ଏକର); ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: କୁମାରୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 578, 573/1289, 577/1290, 577/1293, 577/1294 ଏବଂ 579/1291(3.24 ଏକର)

ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲା:

- ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ ସଂପର୍କିତ 3 ଘଟଣାରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରୁଆଇ) ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଡ଼କ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ଅଛି । ଆରୁଆଇର ରିପୋର୍ଟ ବାସ୍ତବରେ ଭୁଲ୍ ଥିଲା କାରଣ ଏହି ଡିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଜମି ଥିଲା, ଯାହା ସୂଚନା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା, ଯାହା ଅତିରୂପ ଜେପିଆଇରେ ଦେଖିଛି । ଏହା ସୁରାକ୍ଷିତ ଯେ, ହୁଏତ ଆରୁଆଇ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ରୂପାନ୍ତର ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ୦କେଇପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ।
- ଜେପିଆଇ (30 ଜାନୁଆରୀ 2025) ରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ପୂରଣ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମର 3.395 ଏକର ରୂପାନ୍ତରିତ ଜମିରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂସ୍ଥା 0.615 ଏକର (ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 261 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 263 ଆଂଶିକ) ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ଦଖଲ କରି, ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା । ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ 1.04 (ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 4/826) ଏକର ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ଆସ୍ ଇଟା ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରୀ ଜମି (ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 13, କିସମ ନୟନଜୋରୀ) ଅବସ୍ଥିତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।
- ପ୍ରତାପଗାସନ ଏବଂ ନାଗପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମ (2.41 ଏକର) ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 4643 ଏବଂ 984 ପ୍ରଧାନ ସଡ଼କ ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 4654 ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 4657 (ନୟନଜୋରୀ) ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ କୃଷି ଜମି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଡ଼କ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 984 ପାଇଁ, ତହସିଲଦାର ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2022 ରେ ଦୁଇଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସାଧାରଣ କରିଥିଲେ କାରଣ ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ତଥାପି, ଜାନୁୟାରୀ 2020 ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ।
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲରେ ଆବେଦନ 3.24 ଏକର ଜମି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିଲେ । ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ୍ ପ୍ରବେଶ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ । ପ୍ଲଟ୍ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନଥିବା ସମୟରେ, ତହସିଲଦାର ପ୍ଲଟ୍‌କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ (ଜାନୁୟାରୀ 2019) । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏହି ରୂପାନ୍ତରିତ ଜମି ଇଡ଼କୋ (ଅକ୍ଟୋବର 2020) ମେସର୍ସ ଏନ୍‌ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରବାରୀ ଜମି ହିସାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ (ନଭେମ୍ବର 2023) ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି, କୌଣସି ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଇ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜମି ମାଲିକକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ କହିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ୍‌କୁ ପ୍ରବେଶ ପୁନଃଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଲିଅନ୍ତା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲ ପାଇଁ ବିଭାଗ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲା ।

3.1.3.5 504.768 ଏକର କୃଷି ଜମିର ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର

ତହସିଲଦାର ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ତାଟା, କାତାସ୍ତ୍ରାଲ୍ (ରାଜସ୍ୱ) ମାନଚିତ୍ର (ଓଡ଼ିଶା 4କେ ଜିଓସେବା ମାଧ୍ୟମରେ) ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଚୟନ ପ୍ଲଟ୍‌ର ଜେପିଆଇରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 504.768 ଏକର କୃଷି ଜମି ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆବାସିକ କୋଠା/ ପ୍ରକଳ୍ପ/ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ/ ହୋଟେଲ/ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ, ଫୁଲ୍ ଆସ୍ ଇଟା, ଇଟା ଭାଟି, ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥାନିତ୍,

ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥା/ ଦୋକାନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ସାରଣୀ 3.1.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 3.1.1: ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପାଳନ କୃଷି ଜମିର ବ୍ୟବହାର

କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି	ଫୁଲ୍ ସଂଖ୍ୟା	ଅଞ୍ଚଳ (ଏକରରେ)
ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାର	213	260.079
ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	100	53.611
ଶିଳ୍ପ	53	32.934
ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ	11	25.38
ଆବାସିକ	235	132.764
ମୋଟ	612	504.768

ଅତିରିକ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିଲା:

- ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲର ସିପାସରୁବାଲି ଗ୍ରାମ³³, ଜଟଣୀ ତହସିଲର³⁴ ବଡ଼ନୁଆଗାଁ ଏବଂ ପଦନପୁର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲର³⁵ ଦଡ଼ା, ରାଘୁନାଥପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମରେ 162.531 ଏକର କୃଷି ଜମିରେ ହୋଟେଲ/ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ।
- ସେହିପରି, ତିନୋଟି³⁶ ତହସିଲରେ 10.692 ଏକର କୃଷି ଜମିରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ/ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ, ପିକନିକ୍ ସ୍ଥଳ/କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର, ପରିବେଶ ପ୍ରଧାନ ଆବାସ, କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ।
- ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନପୁର ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ 14.050 ଏକର କୃଷି ଜମିର ଇଟା ଭାଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ।
- ପୁରୀ ତହସିଲ ଅଧିନରେ 24.605 ଏକର କୃଷି ଜମିକୁ ବିନା କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ପାଞ୍ଚଟି ତହସିଲରେ, ନଅଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ³⁷ ଦ୍ୱାରା 49.837 ଏକର କୃଷି ଜମି ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭବନ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭିଡିଓ ଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ।

³³ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲ: ଜୀବନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏମ୍ପାୟାର, ରୁପଶ୍ରୀ ବଙ୍ଗଳା, ବୁଲ୍ ଲିଲି, ଆସିଆନା ଲଗୁନ, ଷ୍ଟର୍ଲିଂ, ଦ ଚାରିଅଟ ରିସର୍ଟ ଏବଂ ସା, ଅନନ୍ୟା ସେଲିବ୍ରେସନ(ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଜାଗା, ସା, ଶୋଲା ବନଭୂମି, ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ଇତ୍ୟାଦି), ତାଜ, ପୁରୀ ରିସର୍ଟ ଏବଂ ସା, ଫେରା ପ୍ରେଭେନ୍ସ, ସା କୁଇନ, କ୍ରୀଷ୍ଣା ସାଇଟ୍ ଏବଂ ରିସର୍ଟ, ପିପୁଲ୍ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରିସର୍ଟ, ସେଭେନ୍ ହିଲ୍ସ, କୋଶାଳ, ରିଟାଏଟ୍, ଆନନ୍ଦ ଭବନ, ବୁ ପୁନ, ରେଗେନ୍ସା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍, ନିଳାଦ୍ରୀ ପ୍ରିମିୟମ୍, ଶକ୍ତି ହରିଜନ, ଦ ବେ ସୁଇଟ୍ସ୍, ଏନ୍ଆର୍ଏସ୍ ରୋୟାଲ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍, ସାଗର ବିହାର ହୁମ୍ ସ୍ପେ, ସି ହରିଜନ, ଲଳି ଇଣ୍ଡିଆନ ସିପାସରୁବାଲି ଗ୍ରାମରେ

³⁴ ଜଟଣୀ ତହସିଲ: ମେସର୍ସ ଫର୍ମ୍ ଏବଂ ଫାୟାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ହାଇଦରାବାଦି ବିରିୟାନୀ ଘର ବଡ଼ନୁଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ଏବଂ ମାର୍କ ପଦନପୁର ଗ୍ରାମର

³⁵ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲ: ତାରା ଭାବା, ରେଡ଼ ଲିଫ୍ଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ ମିଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ/ ପି.କେ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଦଡ଼ା ଗ୍ରାମର, ହୋଟେଲ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ, ରାଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମର ହୋଟେଲ୍ ମେସର୍ସ ବାଟଗାଲୋର ଏକ୍ସପରେସ୍

³⁶ 1) ବାଲିଅନ୍ତା: ଶ୍ରୀ କନ୍ଭେନ୍ସନସନ ପ୍ରତାପ ଶାସନ ଗ୍ରାମ; 2) ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡେନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭେନ୍ୟୁ ବରଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମେସର୍ସ କ୍ରିଷ୍ଣାଲ୍ ଆଫେୟାର ଏବଂ 3) ପୁରୀ: ବାଲୁ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜେ ଏବଂ ଏମ୍ ପାରାଡାଇଜ୍

³⁷ ବାଲିଅନ୍ତା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲ: ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫିରସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପାଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ; ଦେବୀନାଥ ତହସିଲ: ସେନେଜି ଇନ୍ଫିରସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଦେବୀନାଥ; କାମାକ୍ଷାନଗର ତହସିଲ: ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରା:ଲିଃ ଭାଗିରଥିପୁର ଶାସନ; ଜଟଣୀ ତହସିଲ: ଆଦ୍ୟାତ୍ତ +2 ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଟକୁରା ଗ୍ରାମ; କୋଣାର୍କ ଇନ୍ଫିରସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ସାଇଲ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲଜି, ଷ୍ଟେସ୍ ପୁର ଗ୍ରାମ, ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ଫିରସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ; ବଡ଼ରାଘୁନାଥପୁର ଏବଂ ଗଡ଼ଜଗାସରା ଗ୍ରାମ; ଟେମ୍ପୁଲ୍ ସିଟି ଇନ୍ଫିରସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ମହାରାଜା ପଲିଟେକ୍ନିକ୍, ମଣିପୁର ଏବଂ ତାରାବୋଇ ଗ୍ରାମ; ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲ: ମା ଡିଏଲ୍ ସ୍କୁଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯୁନିଟ୍ 5

- ଓଡ଼ିଆ ଚାଷିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ଏବଂ କୋଲାବିରା ଚାଷିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ³⁸ ଦ୍ୱାରା 18.223 ଏକର କୃଷି ଜମିକୁ ବିନା କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ।
- ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚାଷିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିପସରୁବାଲି ଗ୍ରାମରେ 23.890 ଏକର କୃଷି ଜମିକୁ ବିନା କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ମିଳିତ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
- ମିଳିତ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତରେ ଦେଖାଗଲା (ନଭେମ୍ବର 2024 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ ଜଟଣୀ ଏବଂ ପୁରୀ ଚାଷିଙ୍କରେ ଛଅଟି ରିୟଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ³⁹ ଦ୍ୱାରା 8.836 ଏକର କୃଷି ଜମି ବିନା କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ/ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରତିଭରତରେ, 11 ଜଣ ଚାଷିଙ୍କଦ୍ୱାରା (ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଦର୍ପଣ, ଦେଙ୍କାନାଳ, ଜଟଣୀ, କାମାକ୍ଷାନଗର, କୋଲାବିରା, ଗୋପ, ଓଡ଼ିଆପୁର, ପୁରୀ ଓ ସାଙ୍କରା) ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଓଏଲ୍‌ଆର୍ ଆଇନର ଧାରା 8(1)(ସି) ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।

ବିଭାଗ କହିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ନିୟମାନ୍ୱୟାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଚାଷିଙ୍କଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଉତ୍ତର ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପରେ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷିଙ୍କଦ୍ୱାରା ଓ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଅଛି । ପରନ୍ତୁ, ବାଲିଅନ୍ତା ଚାଷିଙ୍କର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ 3:

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଭାଗ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କୃଷି ଜମିର ରୂପାନ୍ତରଣ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି କରାଯାଏ । ଏହାସହ, କୃଷି ଜମିକୁ କୃଷି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ଏପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

3.1.3.6 ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଧିନରେ ଜମିର ଅନିୟମିତ ଉପବିଭାଜନ

ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇନ୍ (ଓଡ଼ିଏ), 1982 ଧାରା 15 ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର (ଡିଏ) ଲିଖିତ ଅନୁମତି ବିନା ଜମିର ଉପବିଭାଜନ ନିଷିଦ୍ଧ । ଆର୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଜୁନ୍ 2011 ଓ ଫେବୃଆରୀ 2022 ରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ, ପୁରୀ ଓ ହାଉସିଂ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଜମି ବିକ୍ରି ଘଟଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେ ଓଏଲ୍‌ଆର୍ ଆଇନର ଧାରା 8 ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଡିଏ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଜମିର ଉପବିଭାଜନ ପାଇଁ ଡିଏଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ଆଠଟି⁴⁰ ନମୁନା ଚାଷିଙ୍କରେ ଡିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିନରେ ଥିବା 21.882 ଏକର କୃଷି ଜମି 14 ଟି ମୂଳ ପୁରରେ ରେକର୍ଡ୍ ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଏହି ଜମିକୁ 321 ଟି ଉପପୁରରେ ବିଭାଜନ କରି, ଡିଏର ଅନୁମତି ବିନା ଆବାସିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ସଂପୃକ୍ତ ସର୍ବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରମାନେ ଏପରି ବିକ୍ରୟ ନେଣଦେଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷିଙ୍କଦ୍ୱାରା ମାନେ ଏହି

³⁸ ରିମିଡ଼ିମ ଇସ୍ତାଫ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମଙ୍ଗଳପୁର: 10.083 ଏକର ଏବଂ ଜୟ ହନୁମାନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଲିମିଟେଡ୍, ରଘୁନାଥପୁର: 8.140 ଏକର

³⁹ ଜଟଣୀ ଚାଷିଙ୍କ: ସୁବ୍ରାତ ରିୟା ଆବାସିକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଓରକଳ ଗ୍ରାମ; ପୁରୀ ଚାଷିଙ୍କ: ଶ୍ରୀହରି ବିହାର, ଆଲିକିଆ ଏବଂ ଭାରତୀପୁର ଫାର୍ମହାଉସ୍, ବାଟଗାଁ ଗ୍ରାମ, ତୁଳସୀ ବିହାର ଏବଂ ମହୋଦଧି ରିସର୍ଟ, ସାମଙ୍କ ଗ୍ରାମ; ଜୟ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଭିକ୍ରିଭୂମି, ଶଙ୍ଖରପୁର ଗ୍ରାମ

⁴⁰ ବାଲିଅନ୍ତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଦେଙ୍କାନାଳ, ଗୋପ, ଜଟଣୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀ

ଜମିର ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଉପପ୍ଲଟ କ୍ଲେଡାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆର୍ଡିଆର୍ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ, ତହସିଲଦାରମାନେ ଏହି ଜମିରୁ 1.38 ଏକରକୁ ଘରବାଡ଼ି ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ, ସର୍ବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଏବଂ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆର୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଙ୍କର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା ।

ବିଭାଗ କହିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଡିଆର୍ ବିଭାଗର ସୂଚନାନୁସାରେ ଉପପ୍ଲଟର ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତଥାପି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସନ୍ଦର୍ଭରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ତଥାପି ମାମଲା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସର୍ବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର/ ତହସିଲଦାର ଓଡ଼ିଏ ଆଇନ୍ ଅନୁସରଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ସର୍ବ-ପ୍ଲଟର ବିକ୍ରୟ ଓ ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।

3.1.4 ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅଣ-ଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର

ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ୍, 1980 ର ଧାରା 2 ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କିମ୍ବା ତାହାର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସନ୍ଦର୍ଭରେ କୌଣସି ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ଆଇନର ଧାରା 3 ଅନୁଯାୟୀ, ଧାରା 2 ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କାରାଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯିବ, ଯାହାର ଅବଧି ସର୍ବାଧିକ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ଆଇନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ଅପରାଧ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ।

ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର) ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍⁴¹ ଦାଖଲ କରେ । ଏହା ସହ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ବୈଠକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 50 ପ୍ରତିଶତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (ପର୍ଯ୍ୟାୟ-I ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-II)⁴² ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ଛଅଟି ନମୁନା ତହସିଲ (ଭୁବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଟଣୀ ଏବଂ ଓଡ଼ପଡ଼ା) 568.876 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ କେନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମୋଦନ ବିନା ଔପେ୍ୟାଗିକ, ସଂସ୍ଥାଗତ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଆବାସିକ ଇତ୍ୟାଦି ଅଣଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

(କ) ଆର୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନୋଟି ଶିଳ୍ପ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଇଡ଼କୋକୁ 516.39 ଏକର ଜମି ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 207.84 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସାମିଲ ଥିଲା । ଶିଳ୍ପ ଇଷ୍ଟେଟର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅଞ୍ଚଳ **ସାରଣୀ 3.1.6** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

⁴¹ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ: (i) ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ ଅଧୀନରେ ଅଧିକାର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି (ii) ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ସଭା (ଜିଏସ୍) ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, (iii) ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଏସ୍‌ଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଚିଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଔପେ୍ୟାଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

⁴² ପର୍ଯ୍ୟାୟ I ରେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନାତିଗତ ଭାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବନାକରଣ, ନିର୍ବଚନମାନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସର୍ବ ପୂରଣ ଉପରେ ସମ୍ମତ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ରୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ II କୁ ଅଗ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.1.6: ଦେଶାନ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଇଞ୍ଚେଜର ସ୍ଥାପନ

ଶିକ୍ଷା ଇଞ୍ଚେଜର ନାମ	ଶିକ୍ଷା ଇଞ୍ଚେଜର ଅଞ୍ଚଳ	ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅଞ୍ଚଳ	ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପ୍ରତିଶତ
	(ଏକରରେ)		
ଭୂବନ	20.00	20.00	100
ଗୁଣ୍ଡିଚାପଡ଼ା	459.10	173.24	38
ମହିଷୀଆପାଟ	37.29	14.60	39
ମୋଟ	516.39	207.84	40

(ଉତ୍ସ: ଇଡ଼କୋ ଏବଂ ଜେପିଆଇ ରେକର୍ଡ)

ସାରଣୀ 3.1.6 ରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂବନ ଶିକ୍ଷା ଇଞ୍ଚେଜର, ଗୁଣ୍ଡିଚାପଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଇଞ୍ଚେଜର 38 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ମହିଷୀଆପାଟ ଶିକ୍ଷା ଇଞ୍ଚେଜର 39 ପ୍ରତିଶତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଜମିର କିସମ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବିନା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଇଡ଼କୋକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଇଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି / ଶିକ୍ଷାକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଟେ ।

(ଖ) ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ 1978 ରୁ 1992 ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ 75.0696 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଆବାସିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଡିଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ଙ୍କ (ଓଏସ୍‌ଏଚ୍‌ସି) ପକ୍ଷରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଦୁଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି/ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବାସିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଡିଏ ଏବଂ ଓଏସ୍‌ଏଚ୍‌ସି କ୍ରମଶଃ ଡିସେମ୍ବର 2016 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଆବାସିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।

ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ବିଡିଏଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବେଦିତ 75.0696 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 12.944 ଏକର⁴³ ଜମି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି (ଡିଏଲସି) ଦ୍ୱାରା ଜୁଲାଇ 2018 ରେ ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଉତ୍ତରରେ ତହସିଲଦାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଉଚିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ।

(ଗ) ଆର୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଡିସେମ୍ବର 2006 ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଣୀ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରାପୁର ଗ୍ରାମରେ 20.000 ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେନିୟମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା । ଏଥିରେ 8.984 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି (ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 213/297, ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 24/809, କିସମ୍: ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ) ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅଣଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।

(ଘ) ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1.2.7 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ 668.893 ସରକାରୀ ଜମି ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ଦଖଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ 179.80 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା/ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ⁴⁴ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରତ

⁴³ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 36: 5.356 ଏକର, 36/2099: 7.358 ଏକର ଏବଂ 925: 0.230 ଏକର

⁴⁴ ବିଆରଜି ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍, କିଏମ୍‌ଆର୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍, ରିମଝିମ୍ ଇସ୍ପାତ ଲିମିଟେଡ୍, ଶକ୍ତି ସୁଗାର ଲିମିଟେଡ୍/ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଟାଶ ଲିମିଟେଡ୍, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଫର୍ଟିସ୍କ କେମିକାଲ ପ୍ରା.ଲିଃ, ଓଡ଼ିଶା ମେଟାଲିକ୍ସ ପ୍ରା.ଲିଃ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏଲ୍‌ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍; ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ (ଘନଶ୍ୟାମ ହେମଲତା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ/ ଘନଶ୍ୟାମ ହେମଲତା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ

ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମୋଦନ ବିନା ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଖଲ କରିଥିଲେ । ଅତିର୍ ଦ୍ଵାରା ପରିକ୍ଷାତ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

କିସ୍ ଦ୍ଵାରା 10.000 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅନୁକୃତ ବ୍ୟବହାର

ତହସିଲଦାର, ଭୁବନେଶ୍ଵରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, କଳିଙ୍ଗ କନଷ୍ଟ୍ରେକ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇଣ୍ଟେସ୍ (କିସ୍) ଭୁବନେଶ୍ଵର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଥରଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ 10.000 ଏକର⁴⁵ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିଥିଲା । ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତହସିଲଦାର, ଭୁବନେଶ୍ଵର କିସ୍ ବିରୋଧରେ ଏନକ୍ସ୍‌ପୋଜେଜ କେସ୍ ନମ୍ବର 640/2011 ରୁଜୁ କରି ଅଗଷ୍ଟ 2012 ରେ 0.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ । ପରେ, କିସ୍ ଆବେଦନ ଉପରେ ତହସିଲଦାର କେସ୍ ନମ୍ବର 02/2014 ରେ ଜମି ଲିଙ୍ଗ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତରେ, 12 ଫେବୃଆରୀ 2018 ରେ ତହସିଲଦାର ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଡିମାନ୍ଡ୍‌ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ⁴⁶ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରି, କିସ୍ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁକୃତ ଦଖଲ ହଟାଇବା, ସରକାରୀ ଜମିର ଦଖଲ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଫଳନ ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।

କିଛି, ମଇ 2019 ରେ ଚନ୍ଦ୍ରକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ୍, ଭୁବନେଶ୍ଵରର ବିଭାଗୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, କିସ୍ ଦ୍ଵାରା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଶିକାରୀ ଉଚ୍ଚନ, ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଉଚ୍ଚନ, ହଞ୍ଜେଲ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାରୁ କ୍ଷତ୍ତ ଯେ, କିସ୍ ଜମିର ଦଖଲ ଜାରି ରଖୁଥିଲା ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦଳ ଦ୍ଵାରା ଦାଖଲ ରିପୋର୍ଟ ଭୁଲ୍/ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ/ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କିସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ୍ ଏବଂ ଜମି ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଜାରି ରଖୁଥିଲା ।

ଭାରତ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-1 ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର ଦୋଷୀ କର୍ମଚାରୀ/ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୋଷୀ କର୍ମଚାରୀ/ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନେବା ପରିଚାଳନା, ଜାନୁଆରୀ 2024 ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ, ତହସିଲଦାର, ଭୁବନେଶ୍ଵର ଓପିଏଲ୍‌ଇ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଓପିଏଲ୍‌ଇ ଆଇନ୍ ଅନୁକୃତ ଦଖଲ ହଟାଇବା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କିସ୍ ଦ୍ଵାରା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଦଖଲ ହଟାଇବା କି ନାହିଁ ଏହା କ୍ଷତ୍ତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଦେଖିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2025) ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଦଖଲ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କିସ୍ ଦଖଲରେ ରହିଥିଲା । ଭାରତ ସରକାର 21 ଫେବୃଆରୀ 2024 ରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-II ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପରିଚାଳନା ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ଅନୁଚିତ୍ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ 16 ଜୁନ୍ 2024 ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

(ଡଃ) ଅତିର୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସିପସରୁବାଲି ଗ୍ରାମର ଡିଏଲ୍‌ସି ଜଙ୍ଗଲ⁴⁷ ଅଞ୍ଚଳ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରି ତହସିଲଦାର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ସମନ୍ବୟ), ପୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଜେପିଆଇ କରିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2024) । ଅତିର୍ ଦେଖିଲା ଯେ, 97.180 ଏକର ଡିଏଲ୍‌ସି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ

⁴⁵ ସାବକ ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 420, ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା. 541, କ୍ଷେତ୍ର: 10.00 ଏକର, କିସମ; ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ

⁴⁶ ମିଳିତ ଚଢ଼ିତ ଦଳ ଦ୍ଵାରା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ (5 ଫେବୃଆରୀ 2018) ଯେଉଁଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ଭୁବନେଶ୍ଵର; ରାଜସ୍ବ ସୁପରଭାଇଜର, ଭୁବନେଶ୍ଵର; ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ, ଚନ୍ଦ୍ରକା; ଅମିନ, ଭୁବନେଶ୍ଵର ତହସିଲ; ଅମିନ, ବୃହତ୍ ସେକ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, କଟକ; ବନରକ୍ଷା, ଭୁବନେଶ୍ଵର ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରଭାଗ ଏବଂ କିସ୍ କର୍ମଚାରୀ

⁴⁷ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପି(ସି) ନଂ 202/1995 ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଜଙ୍ଗଲଜମି ଚିହ୍ନିତ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ/ ବୃକ୍ଷଲତା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଜମି

ବେସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆବାସିକ ଭବନ/ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ/ ହାଉସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହୋଟେଲ, ସ୍ଥା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗଠନ, ଧାର୍ମିକ ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଣଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ସମନ୍ୱୟ), ପୁରୀ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା 97.180 ଏକର ଡିଏଲସି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 7.24 ଏକରକୁ⁴⁸ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ପିକେଡିଏ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ/ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗଠନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ସିପସରୁବାଲି ଗ୍ରାମର ଡିଏଲସି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଦୁଇଟି ଏପରି ଗଡ଼ା (ସାବକ ପ୍ଲଟ ନଂ 270 ଏବଂ 268) କୁ ଚିତ୍ର 3.1.3 ଏବଂ 3.1.4 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।



ଚିତ୍ର 3.1.3 ଏବଂ 3.1.4: ସିପସରୁବାଲି ଗ୍ରାମର ଡିଏଲସି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଗଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ଭବନ (ତାରିଖ: 22 ଅକ୍ଟୋବର 2024)

ଭବନରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ସମନ୍ୱୟ), ପୁରୀ ଡିଏଫ୍ଓ, ପୁରୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅଣଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଚିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ।

(ଗ) ଆରଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ନଭେମ୍ବର 2023 ରେ ଏନ୍ଏଲସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍‌ଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆରଥାଣ୍ଡିଆର କଲୋନୀ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 20.95 ଏକର ଜମିର⁴⁹ ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏହି ଜମି ଡିଏଲସି ଜଙ୍ଗଲ ତାଲିକାରେ ନଥିବା ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହି ଜମି ଡିଏଲସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଥିବାରୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ଡିସେମ୍ବର 2023) ତହସିଲଦାର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଏନ୍ଏଲସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ, 1980 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଆଣିବା କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ଲିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ମଞ୍ଜୁରିତ ଜମି ସନ୍ଦର୍ଭରେ, ଅତିର ଦେଖିଲା ଯେ, କୌଣସି ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରିତ ଜମିର ଦଖଲ ଏନ୍ଏଲସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିଲା । ଏନ୍ଏଲସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜମି ପ୍ରମିଶ୍ରମ୍ ମଧ୍ୟ ଜମା ଦିଆଯାଇନଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଜେପିଆଇ (3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏନ୍ଏଲସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମୋଦନ ବିନା 20.95 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଆରଥାଣ୍ଡିଆର କଲୋନୀ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି 568.876 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମୋଦନ ବିନା ଅଣଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଆଇନର ଧାରା 3 ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡନାୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ବିଭାଗ କହିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ, 10 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅନୁକୃତ ଦଖଲ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି । ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ୍ 1980 ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଢ଼ାମାଲ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

⁴⁸ ଓଏଲଆର୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା (41/19, 40/19, 74/19, 42/19, 01/19, 122/20, 15/22)

⁴⁹ ଗ୍ରାମ: ହିମ୍ମା, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 252, ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 1801/4309 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲ ଅଧିନସ୍ଥ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ, ଅନିୟମିତ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ-ଏହା ସହଜରେ ବିଭାଗର ଉଭୟ ନୀତିର ବାଧ୍ୟତା ରହିଥିଲା ।

3.1.5 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜମିର ଅନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, 1972 ର ଧାରା 18, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲା, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଏହାର ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବେଶଗତ, ପ୍ରାଣୀ, ପୁଷ୍ପ, ଭୂ-ଆକୃତି, ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଗତ ଗୁରୁତର । ଆଇନର ଧାରା 20 ଅନୁଯାୟୀ, ଧାରା 18 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସୂଚନା ଜାରି ହେବା ପରେ, ସେହି ସୂଚନାର ଉଲ୍ଲେଖିତ କ୍ଷେତ୍ର ସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ଜମି ଉପରେ କିମ୍ବା ସେହି ଜମି ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ବିନା ଉତ୍ତରାଧିକାର ଛଡ଼ା କୌଣସି ନୂତନ ଅଧିକାର ଅର୍ଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ପୂର୍ବତନ ଜଙ୍ଗଲ, ମହ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରସାର, ବିକାଶ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଲୁଗାଞ୍ଜ-କୋଣାର୍କ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ବିକେତବ୍ୟୁଏଲ୍‌ଏସ୍) ଅଞ୍ଚଳକୁ (ଏପ୍ରିଲ 1984) ଅଧିସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ବିକେତବ୍ୟୁଏଲ୍‌ଏସ୍‌ର ଇକୋ ସେନସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ (ଇଏସ୍‌ଜେଡ୍) ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ (22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018), ଗୋପ ଏବଂ ପୁରୀ ସଦରର ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ବିକ୍ରୟ ଡିଡ୍ ଆଧାରରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କିମ୍ବା ଇଏସ୍‌ଜେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କିମ୍ବା ଇଏସ୍‌ଜେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ । ପୁରୀ ସଦର ଏବଂ ଗୋପର ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କିମ୍ବା ଇଏସ୍‌ଜେଡ୍ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାମରେ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକ୍ରୟ କାରବାର କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ପରାମର୍ଶରେ , ଅତିରିକ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅବଲୋକନ କରିଛି:

3.1.5.1 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜମିର ଅନିୟମିତ ବିକ୍ରୟ

ଅତିରିକ୍ତ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବିକେତବ୍ୟୁଏଲ୍‌ଏସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଛଇତାନା ଗ୍ରାମର 13.65 ଏକର ଜମି (ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 2494: 6.85 ଏକର ଏବଂ 2495: 6.80 ଏକର) ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଅବମାନନା କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା:

- ପୁରୀର ଏକାକରଣ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ (ଏପ୍ରିଲ 1999) ରୂପାନ୍ତ ଆରଡ୍‌ଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଜିସମ୍ ବଗାୟତ-3 ସହିତ 6.85 ଏକର ଜମି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ଲଟ୍ ବିକେତବ୍ୟୁଏଲ୍‌ଏସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର 2017 ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ 75 ଟି ସବ୍-ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି କରି ଉକ୍ତ ଜମିର 6.7104 ଏକର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ଇଏସ୍‌ଜେଡ୍ ବୈଠକରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ତହସିଲଦାର 2019-2025 ମଧ୍ୟରେ 36 ଟି ମାମଲାରେ ଜମିର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ (6.85 ଏକର) ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଜମିର 1.086 ଏକର ଘରବାରିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା (6 ନଭେମ୍ବର 2024) ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲଟ୍ ପାଟେରା କାନୁ ସହିତ ଆକାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବ୍-ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ମୋରମ୍ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସବ୍ ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ଛୋଟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାନୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ତିନୋଟି ପକ୍ଷ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା । ପିକେଟିଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି

ନିର୍ମାଣ(ଯୁସି) ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ⁵⁰ ବୁକ୍ (2022-23) କରିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2024) ।

- ସେହିପରି, ପୁରୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଆର୍ଡିଆର ଅନୁଯାୟୀ ଛଇତାନା ଗ୍ରାମର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 2495 ବିଶିଷ୍ଟ 6.80 ଏକର ଅଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦିରା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବରଟି ବିକେତବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍ ଏସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା, ତହସିଲଦାର ଓଏଲ୍ ଆର୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 01/12⁵¹ ରେ ଜମିକୁ ଘରବାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । 6.80 ଏକର ମଧ୍ୟରୁ 6.50 ଏକର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଯୁଇପିଏଲ୍)କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତହସିଲଦାର କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 775/2012 ରେ ଏହାକୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିଥିଲେ । ଯୁଇପିଏଲ୍ ଆହୁରି ଏକ ଘରୋଇ ପକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବାସ ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜମି ବିକ୍ରି (10 ଏପ୍ରିଲ 2023) କରିଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ଗୋପ ପୁଣି କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 1014/2023 ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଅନୁମତି (17 ଏପ୍ରିଲ 2023) ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ଶ୍ରୀ ବେହେରା 81 ଜଣଙ୍କୁ 3.4449 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉକ୍ତ ପ୍ଲଟର ବାକି 3.0551 ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଜେପିଆଇରେ (6 ନଭେମ୍ବର 2024), ପ୍ଲଟର ମୂଳ ପ୍ଲଟ ସଂଖ୍ୟା 2495 କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପାଟେରୀ କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ମୂଳ ପ୍ଲଟ ନଂ 2495 କୁ ସାମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମୋରମ୍ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସବ୍-ପ୍ଲଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଲେବର ସେଡ୍/ ସାଇଟ୍ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି କୋଠା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା ।

ଏହିପରି, ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି, ବିକେତବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍ ଏସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା 13.65 ଏକର ଜମିର ବିକ୍ରୟ କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା । ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ଗୋପ ଏପରି ବିକ୍ରୟ କାରବାରକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତହସିଲଦାର, ଗୋପ ଏପରି ଜମିର ଅଧିକାର ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କରି ମ୍ୟୁଟେସେନ୍ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତହସିଲଦାର ଅଭ୍ୟାସରାଶି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କିସମ ଜମିକୁ ଆବାସିକ/ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।

ଉପରୋକ୍ତ କାରଣରୁ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭ୍ୟାସରାଶି ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଥା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରସାର, ବିକାଶ ଏବଂ ଗବେଷଣା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ, ତହସିଲଦାର, ଗୋପ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟୁଟେସେନ୍ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁମତି ବାତିଲ୍ ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଓମୋଟୋ ମ୍ୟୁଟେସେନ୍ ଅପିଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।

3.1.5.2 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭ୍ୟାସରାଶିର ଇକୋ-ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଜମିର ଅନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର

ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ନୀତି (2006) ଇକୋ-ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ (ଇଏସଜେଡ୍)କୁ “ଅତୁଳନୀୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ପରିବେଶଗତ ସମ୍ପଦ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରିଛି ଯାହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ” । ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବିକ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍ଓଇଏଫ୍‌ସିସି) ଏପରି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଇକୋ-

⁵⁰ ଯୁସି ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 29/2022: ସରୋଜିନୀ ଭୂୟାଁ, 30/2022: ଆନନ୍ଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, 05/2023: ଅଶିଷ ମହାନ୍ତି, 04/2023: ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ 07/2023: ନାମ ନଥିବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ

⁵¹ ସଂପୃକ୍ତ ମାମଲା ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ କେସ୍ ରେକର୍ଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରି ଏକକାଳୀନ ମାମଲା ରେକର୍ଡ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସେକ୍ଟିଟିଭ୍ ଜୋନ୍/ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଇସସଜେଡ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଇସସଜେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ନିଷିଦ୍ଧ, ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଏବଂ ପ୍ରୋହାହିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ଏମ୍ଓଇଏଫ୍ସିସି, ଭାରତ ସରକାର, କଟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରକା ଡମ୍ପପଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ସିଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲଏସ୍) ଏବଂ ବାଲୁଖଣ୍ଡ-କୋଣାର୍କ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ବିକେଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲଏସ୍) କୁ ଇସସଜେଡ୍ ଭାବରେ ଅଧିସୂଚିତ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ଏବଂ ମଇ 2017) କରିଛି । ଇସସଜେଡ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟତୀତ ଇସସଜେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଇସସଜେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁବିଧାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦଖଲ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଇସସଜେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ହୋଟେଲ୍ ଏବଂ ରିସର୍ଟକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।

ଇସସଜେଡ୍ରେ ଜମି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି:

(କ) ବିକେଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲଏସ୍ରେ ଇସସଜେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନିୟମିତ ମ୍ୟୁଚେସନ୍ ଏବଂ ଭୂମି ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ

ପୁରୀର ଚନ୍ଦ୍ରସିଲଡାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଆର୍ଓଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବିକେଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲଏସ୍ରେ ଇସସଜେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିବା 17.75 ଏକର ଜମିର⁵² ଏକ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ରାକର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିମିଟେଡ୍ (ସିଆଇଆଇଏଲ୍), ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଆହୁରି, ସିଆଇଆଇଏଲ୍ (4



ଜାନୁଆରୀ 2018) ଏହି ଜମିର 16.15 ଏକର ସାମା ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ (ଏସ୍ଏନ୍ଏମ୍ଟି)କୁ

ଚିତ୍ର 3.1.5: ସାମା ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି (ତାରିଖ: 19 ନଭେମ୍ବର 2024)

ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲା । ପୁରୀର ଚନ୍ଦ୍ରସିଲଡାର 16.15 ଏକର ଜମିର ମ୍ୟୁଚେସନ୍କୁ ଆନୁମତି ଦେଇଥିଲେ (21 ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଏବଂ ଏସ୍ଏନ୍ଏମ୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଆର୍ଓଆର୍ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ । ବାକି 1.6 ଏକର ଜମି ସିଆଇଆଇଏଲ୍ ପାଖରେ ରହିଲା । ପ୍ଲଟ/ ସାଇଟ୍‌ର ମିଳିତ ସରଜମିନ ଡକ୍ଟର (19 ନଭେମ୍ବର 2024) ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଚିତ୍ର 3.1.5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସମଗ୍ର 17.75 ଏକର ଜମି ସାମା ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ, ପେଭର ବ୍ଲକ୍ ରାସ୍ତା, ମନ୍ଦିର, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଏନ୍ଏମ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ସାମାନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆହୁରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଇସସଜେଡ୍ ମନିଟରିଂ ବୈଠକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ବିଚ୍ୟୁତିରେ, ପୁରୀର ଚନ୍ଦ୍ରସିଲଡାର ଏସ୍ଏନ୍ଏମ୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଜମି ମ୍ୟୁଚେସନ୍ କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଏବଂ ଏସ୍ଏନ୍ଏମ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ, ଇସସଜେଡ୍ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

52 ଗ୍ରାମ: ବାଲୁଖଣ୍ଡ, ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 1567, 1567/11553, 1565 ଏବଂ 1566 ପୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସିଲ ଅଧିନସ୍ଥ 2007 ମସିହାରେ ଜମିଟି ଆବାସିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ।

(ଖ) ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଆଧୁନିକ ମାଛ ବଜାର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ 5.00 ଏକର ଜମିକୁ⁵³ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ (ମଇ 2020) । ଇସ୍ତଫେଜ୍ ମନିଟରିଂ କମିଟି⁵⁴ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଏହି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ପୂର୍ବରେ ମାଛ ବଜାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ତଫେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଠିନ କିମ୍ବା ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ଇସ୍ତଫେଜ୍ କମିଟି, ଆଧୁନିକ ମାଛ ବଜାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲାବେଳେ, ଇସ୍ତଫେଜ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସର୍ତ୍ତକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା, ଯାହା ଇସ୍ତଫେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପବ୍ୟବହାର/ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁବିଧାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲା । ଯାହା ହେଉନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।

ପୁରୁ ନଂ 273/2825 (5.00 ଏକର) ର ଜେପିଆଇ (22 ନଭେମ୍ବର 2024) ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ମାଛ ବଜାର ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ଲଟ୍ ପୁରୁ ନଂ 273/2825 ରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଆଗୁଆ ଅଧିକାର/ହସ୍ତାନ୍ତର ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ।

ତେଣୁ ଇସ୍ତଫେଜ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ନିଷେଧକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି, ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା କେବିଡ଼ରୁପ୍ୟୁଲେସନ୍ ଇସ୍ତଫେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ବଜାର ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ଲଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଗ) ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚୟନା -ଡମ୍ପିଂ ବନ୍ଦ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଇସ୍ତଫେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଜମିର ଅନିୟମିତ ଲିଜ୍

ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇଡକୋ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମାରବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମରେ 50.630 ଏକର ଜମି⁵⁵ ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା (ଜୁନ୍ 2020) । ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇଡକୋ ସପକ୍ଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) । ତଥାପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମି ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଇଡକୋ ଏକ ଡ୍ରାଟର ପାର୍କ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମେସର୍ସ ଓଷ୍ଟରଲା ହଲିଡେଜ୍ ସପକ୍ଷରେ ଉକ୍ତ ଜମି ଆବେଦନ କରିଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା 20.500⁵⁶ ଏକର ଜମି ସିଡିଡ଼ରୁପ୍ୟୁଲେସନ୍ ଇସ୍ତଫେଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । 15 ଜୁଲାଇ 2021ରେ ଓଷ୍ଟରଲା ଆମ୍ବୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇସ୍ତଫେଜ୍ ମନିଟରିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ, ଜଣେ ସଦସ୍ୟ (ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ, ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ), ପୁରୁ ନଂ 822 ରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଡ୍ରାଇଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧି (ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏନଜିଓ ଭାବରେ), ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାର୍କ ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳର ଶୋଷଣ ସଂପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଇଡକୋର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପାର୍କକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମହାନଦୀରୁ ଏକ ପାଇପ ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ । କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଶିଳ୍ପ ବର୍ଗରେ ଆସୁ ନାହିଁ) ଏବଂ ଇସ୍ତଫେଜ୍ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ, ବନ୍ଦ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସମ୍ମତି ଆଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ଉପରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ।

⁵³ ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 268, ପୁରୁ ସଂଖ୍ୟା 273/2825, କିସମ ପଡିତ ସିଦ୍ଧମହାବୀର ଗ୍ରାମରେ (ସ୍କୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 33) ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର

⁵⁴ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧିକାରରେ

⁵⁵ ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 822: 10.500 ଏକର; 823: 21.970 ଏକର ଏବଂ 833: 18.160 ଏକର

⁵⁶ ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 822: 10.500 ଏକର ଏବଂ ଖାତା ସଂଖ୍ୟାର ଅଂଶ 823: 10.00 ଏକର

ଅତିରିକ୍ତ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ:

- ଲିଙ୍ଗ ମଞ୍ଚର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିଟି ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଯେପରିକି ପୂର୍ବ ପରିବେଶ ମଞ୍ଚରା ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମଞ୍ଚରା, ଓସ୍ଵପିସିବର ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ନମ୍ବର 822 ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଦ୍ଭିଦ/ ବନାକରଣର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅବସ୍ଥିତ ଗଛ କଟାଯାଇଥିଲା ।
- ଓଡ଼ିଶା 46କ ଜିଲ୍ଲା ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଇସ୍ଵଜେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଜମିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଗଠନ (ବହୁମହଲା କୋଠା) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଖୁଣ୍ଟାଲି ଡ୍ରେବସାଇଟରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କରେ ଅନେକ ଭୂମି ଏବଂ ଜଳ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା, ଜଳଖିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସହିତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ରହିବା କୋଠାର, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ, ଲକର ସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି, ଇସ୍ଵଜେଡ୍ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି, ଆବଶ୍ୟକ ଜମିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ (ହୋଟେଲ/ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ) ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଇସ୍ଵଜେଡ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଅନୁକ୍ଷେପ 4(14) ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ପ୍ରକୃତ କୃଷି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଜମିର ଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଇସ୍ଵଜେଡ୍ ମନିଟରିଂ ଜମିଟି ବୈଠକରେ ଇଡ୍‌କୋ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ମହାନଦୀରୁ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍କକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଇଡ୍‌କୋ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷ ଯଥା ଖୁଣ୍ଟାଲି ଆମ୍ବୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସିତିତବ୍ୟୁତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଇସ୍ଵଜେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଲିଙ୍ଗ ଦେବା ଇସ୍ଵଜେଡ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇସ୍ଵଜେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ଏବଂ ଜୈବିକ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତିକୂଳ ଭବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା ।

ବିଭାଗ କହିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ଇସ୍ଵଜେଡ୍/ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଧିନରେ ଜମିର ଅନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜମିର ଏପରି ଅନିୟମିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ନାମକ ଥିଲା ।

3.1.6 ଅଧିଗ୍ରହଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି/ ଲିଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିର ଶେଷ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ

ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 12,393.651 ଏକର ଲିଙ୍ଗ / ଅଧିଗ୍ରହଣିତ ଜମି ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 237.257 ଏକର ଜମି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିକ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, 668.893 ଏକର ଜମି ଜବରଦଖଲ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା । 504.768 ଏକର କୃଷି ଜମି ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 568.876 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଣ-ଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ତଥାପି, ଇଡ୍‌କୋ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ପରେ, ବିଭାଗ/ ଜିଲ୍ଲା/ ତହସିଲ ସ୍ତରରେ ଲିଙ୍ଗ/ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ତଦାରଖ କରାଯାଇନଥିଲା । ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମିର ବ୍ୟବହାର, ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମିର ପୁନଃସ୍ଥାପନ, ନିୟମିତ ସ୍ଥାନ/ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା ଅଣ-କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି ଜମିର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମାସିକ/ ତ୍ରୈମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଭଳି କୌଣସି ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, କୃଷି ଜମି, ଭୂତଳ ଜଳ ସମ୍ପଦର ଶୋଷଣ, ଅଣ-କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି ଜମିର ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ପାଳନ ନକରିବାର ମାମଲା ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

3.2 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

ସବୁ ରତ୍ନପୋଯୋଗୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଡିସେମ୍ବର 2000 ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର (ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ 2019-24 ଅବଧିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଟିବିନ୍ଦୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍-III ଅଧିନରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମଧ୍ୟରେ 20.71 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା 2,428ଟି ଜନବସତିକୁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ନଥିଲା । ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦର୍ଶାଇବା ଫଳରେ ଠିକାଦାରମାନେ 32.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ କାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରିବାରୁ 48.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅପଚୟ ହୋଇଥିଲା । ଅନାବଶ୍ୟକ ପରିବହନ ଦୂରତା ଭାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକଳ 21.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ବଳ/କୋହଳ ରୁକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ହେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଯାହାର କାରଣ ମନ୍ଦୁର ପ୍ରଗତି ଥିଲା, ତତ୍ପରା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ 32.27 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାମ ଦେବା, 40.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷତିପୂରଣର ଅନାଦେୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବାରୁ 23.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାସ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ସୁଧାର ନକରିବାରୁ 15.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

3.2.1 ଉପକ୍ରମ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅସଂଯୁକ୍ତ ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ରତ୍ନପୋଯୋଗୀ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର 25 ଡିସେମ୍ବର 2000 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା (ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବଜାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହବ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 2013 ରେ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍-II ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତାପରେ 2019 ରେ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍-III⁵⁷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ମାର୍ଗ ଓ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବଜାର, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକର ମଜବୁତୀକରଣ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଏବଂ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଯୋଗର ଅବସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । 2013-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍ ଏକ ଶତ ପ୍ରତିଶତ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଥିଲା । କାଳାନ୍ତରରେ 01 ଏପ୍ରିଲ 2015 ରୁ ଏହାର ପାଣ୍ଠିଯୋଗୀତା ପଦ୍ଧତି 60:40 (ଭାରତ ସରକାର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର) ହାରରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନୋଡାଲ୍ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସଡ଼କ ସଂସ୍ଥା (ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍‌ଏ)ର ମୂଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ, ପାଣ୍ଠି ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ ।

⁵⁷ ଡିସେମ୍ବର, ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍ – IV ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା

ଅକ୍ଟୋବର 2024 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମଧ୍ୟରେ 2019-20 ରୁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା କି:

- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ;
- ପାଣ୍ଡି ଆବେଦନ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ପରିକଳ୍ପନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ କରାଯାଇଥିଲା ;
- ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା ଏବଂ ବାଞ୍ଛିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ), ଓଏସ୍ଆର୍ଆର୍ଏସ୍, ସାତଟି⁵⁸ ନମୁନାଭୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର 15 ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ (ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ଡିଭିଜନ୍⁵⁹ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟର 30 ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ତିନୋଟି ବିପଦ⁶⁰ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆଇଡିଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଜରିଆରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିନା ଅନିୟମିତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଆଧାରରେ ସାତଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମଜିଏସ୍‌ସ୍‌ଇ-III ଅଧୀନରେ 1,549 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଟି ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ୍‌ର 506 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି । ଅତିରରେ 506 ମଧ୍ୟରୁ 468 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ⁶¹ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ସମୀକ୍ଷାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । 13 ନଭେମ୍ବର 2024 ରେ ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିସର ଓ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ମନୋନୀତ କାମଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା । 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମାପନ ବୈଠକରେ ବିଭାଗର ଆୟୋଗ-ତଥା-ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଅତିର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

ସମୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ

3.2.2 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବନାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ

ପିଏମଜିଏସ୍‌ସ୍‌ଇର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂତନ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 17,001 ଟି ଜନବସତି ପାଇଁ 10,083 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 4,724 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ, ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 16,994 ଟି ଜନବସତିକୁ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା 10,043 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 4,444 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ।

⁵⁸ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ

⁵⁹ ଗଞ୍ଜାମ-I, ଗଞ୍ଜାମ -II, ଭଞ୍ଜନଗର, ବାରିପଦା, କରଞ୍ଜିଆ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-I, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ -II, ନବରଙ୍ଗପୁର-I, ନବରଙ୍ଗପୁର -II, ପୁରୀ, ନିମାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼-I, ନୟାଗଡ଼ -II ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ

⁶⁰ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଜିଆର୍ଏସ୍) ମାନଚିତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ।

⁶¹ ଖୋର୍ଦ୍ଧା (ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର), କଟକ (ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ୍-I & II, କଟକ), କେନ୍ଦୁଝର (ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ୍, ଆନନ୍ଦପୁର) ଏବଂ ସମଲପୁର (ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ୍, ସମଲପୁର)

2019-20 ରୁ 2023-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଜ-I ଓ II ଅଧୀନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 3.2.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.2.1: ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ

କ୍ର. ସଂ.	ବର୍ଷ	ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ		ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ		ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲର ପ୍ରତିଶତ	
		କୌଟିକ (କିମିରେ)	ଆର୍ଥିକ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କୌଟିକ (କିମିରେ)	ଆର୍ଥିକ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	କୌଟିକ (କିମିରେ)	ଆର୍ଥିକ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)
1	2019-20	6689.00	3800.00	5169.28	2368.59	77.28	62.33
2	2020-21	3500.00	3500.00	1772.28	1681.13	50.64	48.03
3	2021-22	2500.00	1700.00	2715.27	1739.56	108.61	102.33
4	2022-23	2000.00	1383.33	2599.98	2032.64	129.99	146.94
5	2023-24	2155.00	1833.33	2554.91	1558.52	118.56	85.01
	ମୋଟ	16844	12216.66	14811.72	9380.44		

(ଉତ୍ସ: ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଜ, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, 2019-20 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର 50.64 ରୁ 129.99 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ।

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଜ-III ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସରକାର ତିସେମର 2020 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 9,400 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅନୁମୋଦିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 9,351.08 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ 1,549 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 1,401 ଟି ସଡ଼କ ଏବଂ 148 ଟି ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ସେତୁ (ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ବି⁶²) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମଧ୍ୟରେ 27,164 ଟି ଜନବସତିକୁ ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଜ-III ଅଧୀନରେ ଅନୁମୋଦିତ 1,549 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 19,839 ଟି ଜନବସତିକୁ ନେଇ 1,181⁶³ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (76 ପ୍ରତିଶତ) ମଇ, 2025 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 368 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ 7,325 ଟି ଜନବସତି ଅଭିପ୍ରେତ ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇରହିଲେ । ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.6.1 ରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ।

3.2.3 ଯୋଜନା

3.2.3.1 ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଜ-III ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.3 ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ସମିତି (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ସି) ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଜ-III ଅଧୀନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁପାଳନା କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା । ଥରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶାଖା (ପିଆଇୟୁ)⁶⁴ ଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏ) ⁶⁵ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକରଣ ପୁସ୍ତିକା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ (ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ

⁶² ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ସେତୁ (ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ବି) ହେଉଛି 150 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସେତୁ

⁶³ ରାସ୍ତା: 1,100 ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ବି: 81 ପ୍ରକଳ୍ପ

⁶⁴ ପିଆଇୟୁ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ହିସାବରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଶାଖା

⁶⁵ ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଓଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମାୟା

କରିବାକୁ ଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଅନୁକ୍ଷେପ 7.4 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ, ପିଆଇୟୁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂପ୍ରଦାୟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ⁶⁶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଡ଼କ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସମେତ ଜମି ଉପଲବ୍ଧତା ସମନ୍ବିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ।

- ଅତିବ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ଆଇ ଅଧିନରେ ମୋଟ 9,981.82 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ 1,507 ଟି ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି) ନିକଟରେ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ (2021-22) । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 9,426.43 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,412 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତେବେ, ଭାରତ ସରକାର ନୀତିଗତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ଆଇ-III ଅଧିନରେ 9,400 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ପରେ, ସାଧତା ଅଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଆଇୟୁମାନେ 11ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ସଂଶୋଧିତ ଅନୁମୋଦନକୁ ହ୍ରାସ କରି ମୋଟ 9,351.08 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ 1,401 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ ନଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିଆଇୟୁଗୁଡ଼ିକ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 28.85⁶⁷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

3.2.4 ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ଆଇ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକରଣ ପୁଷ୍ଟିକା (ଓଏମ୍) ର ଅନୁକ୍ଷେପ 4.3.5 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ (ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ, ପିଆଇୟୁଗୁଡ଼ିକୁ “କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ” କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ହାସଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଓଏମ୍‌ର ଅନୁକ୍ଷେପ 6.2 ଅନୁଯାୟୀ, ଡିପିଆର୍ ବିଶଦ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୟୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଚୟନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଡିପିଆର୍ ଏପରି ବିଶଦ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ପରିମାଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସଠିକ୍ ଥିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର କିମ୍ବା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନଥିବ ।

ଅତିବ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ଆଇ-III ଅଧିନରେ 1,549 ଟି ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 14.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ସାତଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର 506 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘରୋଇ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ 2.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଘରୋଇ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନିୟୋଜନ ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆଧାରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ/ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି:

3.2.4.1 ଅପରାଧ ବ୍ୟୟ

- ବିଦ୍ୟମାନ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 21 ଟି ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଇ 2018 ରୁ

⁶⁶ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସ୍ୱକ୍ଷ କରେ ଯେ ପିଆଇୟୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଯୋଜନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଓ ଜମି ଉପଲବ୍ଧତା (ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସହିତ) ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂପ୍ରଦାୟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ।

⁶⁷ 28.85 କୋଟି ଟଙ୍କା = 48.08 କୋଟି ଟଙ୍କା (11 ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟୟ) ର 60 ପ୍ରତିଶତ ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ 103.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଇ 2019 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିଲା । ଏହି 21 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଟି ରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ନ ମିଳିବାରୁ ଠିକାଦାରମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ସଂପୃକ୍ତ ପିଆଇୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ସମନ୍ବୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସଠିକ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ନେଇନଥିଲେ । ଫଳସ୍ବରୂପ, ରୁକ୍ଷିତମାତ୍ରା ମୂଲ୍ୟ 42.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ କେବଳ 16.89 କୋଟି ଟଙ୍କା (39.77 ପ୍ରତିଶତ) ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ ପରେ ପିଏମଜିଏସ୍‌ସ୍‌ଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଫେବୃଆରୀ 2023 ରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ।

- ଅଗଷ୍ଟ 2013 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ 11 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 60.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପନ ତାରିଖ ମଇ 2014 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ବିବ୍ୟମାନ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ



ଚିତ୍ର 3.2.1: ହାତୀନାଳ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସେତୁ

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ ହେବାରୁ 11 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଅଧିପତ୍ତିର ଆବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଆଇଓମାନେ ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 1.58 ଏକର⁶⁸ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଆଠଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜମିର ସାମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଜମି ନ ମିଳିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ରୁକ୍ଷିତମାତ୍ରା 60.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 31.63 କୋଟି ଟଙ୍କା (52 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟୟ କଲାପରେ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା । ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆର୍ତ୍ତବ୍ୟୁତିଭିଜନ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଧିନରେ ଗୋଡ଼ିଝର ଭାୟା ଡୋରାସିଂହ, ଭଜପଡ଼ା, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ରାସ୍ତାର 2.650 କିଲୋମିଟର ଠାରେ ହାତୀ ନାଳ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ଚିତ୍ର 3.2.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 5.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2021) ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, 0.21 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ ହେବାରୁ ମଇ 2023 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜମିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2024), ଯେତେବେଳେ କି ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାରିଥିଲା । ଏହିପରି 3.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅପଚୟକର ହେଲା ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅତିର୍ତ୍ତ ଦେଖିଥିଲା ଯେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟେନିଙ୍ଗ⁶⁹ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁଟି ଅଧା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

ଏହିପରି, ଯଥୋଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କରି ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବା, ଜଙ୍ଗଲ ନିକାଶ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଘରୋଇ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଫଳତଃ 48.52 କୋଟି ଟଙ୍କା⁷⁰ ଅପଚୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା, ଯଦ୍ବାରା 2.04 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉନ୍ନତ ସବୁଦିନିଆ ସଡ଼କ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତାକରଣ ପାଇଁ ଜମି

⁶⁸ ଓଆର୍-05-364: 0.72 ଏକର + ଓଆର୍-05-357: 0.65 ଏକର + ଓଆର୍-18-190: 0.21 ଏକର = 1.58 ଏକର

⁶⁹ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ଷ୍ଟେନିଂ ପ୍ରଶସ୍ତ କଂକ୍ରିଟ୍ କିମ୍ବା ପକ୍କା ଇମାରତ କାନ୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଏକ କୂଅ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗଠନ କରେ


⁷⁰ 16.89 କୋଟି ଟଙ୍କା + 31.63 କୋଟି ଟଙ୍କା = 48.52 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ ହେବାରୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାହିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ରାସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଉଭୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା ।

3.2.4.2 ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ

ଅତିର ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ ଅଯଥାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରି ନଥିବାରୁ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଭିଳକ୍ଷିତ ସୁବିଧା/ଲାଭ ପ୍ରଦାନ ନକରି ବ୍ୟାପକ ଧନରାଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଗଲା । ଏପରି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି :

(i) ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମାରେଇକଣା (କଣ୍ଟିଲୋ) ନିକଟରେ କୁଆଁରିଆ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022) ପାଇଁ 11.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିଲା । ସେତୁର ପ୍ରବେଶ ପଥ ପାଇଁ 0.74 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବାରୁ ଠିକାଦାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେତୁଟି ଅଧା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ।



ଚିତ୍ର 3.2.2: କୁଆଁରିଆ ନଦୀ ଉପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ବିନା ସେତୁ (ତାରିଖ: 23 ଡିସେମ୍ବର 2024)

ପ୍ରକଳ୍ପର ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦତ୍ତ (ଡିସେମ୍ବର 2024) ସମୟରେ ଅତିର ଦେଖିଥିଲା ଯେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସମନ୍ଧ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସେତୁଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା 7.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଚିତ୍ର 3.2.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ବିଭାଗ କହିଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ 0.74 ଏକର ଜମି ସିଧାସଳଖ କ୍ରୟ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ ।

(ii) ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୃତଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ରୋତ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ 5.50 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ

ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023) । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ (ଏପ୍ରିଲ 2024), ସିସିଇ, ସିଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁସି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ସେତୁର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ ପଥର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଲାଇ ରହିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ 20 ମିଟର ତଳକୁ ସିଧାକରଣ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ସେତୁ ସିଧାକରଣକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ (ଜୁନ୍ 2024) କ୍ରମେ ଡିଜାଇନର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଜିଏଡି) ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସମନ୍ଧ୍ୟାୟ ଥିବାରୁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳର ଯଥାଯଥ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସହିତ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଧାରା, ବନ୍ୟା ସମତଳ ଏବଂ କ୍ଷୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଜଳ ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହା କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ସମୟରେ ଜିଏଡି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।



ଚିତ୍ର 3.2.3: ଆମଲିମାଠାରେ ଏଡ଼ଏଲ୍, ଆରଡି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଡ଼ଏଲ୍ ସେତୁ (ତାରିଖ: 15 ଜାନୁଆରୀ 2025)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ରେ ସେତୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତରେ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, 16 ମାସ ପରେ ମୂଳଭିତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନହେବାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ -57 ରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ତଥାପି, ସମାପବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତାର ଏକ ଅଂଶ 1.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ ହେବା, ଯଥାଯଥ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ, ତିପିଆରରେ ତୁଟି ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ପ୍ରକଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ରହିଥିବାବେଳେ 9.39 କୋଟି ଟଙ୍କାର⁷¹ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନଦୀ ତାହାର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ସେତୁର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଜିଏଡି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍ ଏବଂ ପିଏମଜିଏସଡ୍‌ଇ-III ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଏଡି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହିତ ନଦୀ ବ୍ୟବହାରର ବିଶଦ ଜଳବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ତିପିଆର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା ।

3.2.4.3 ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2017 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2021 ମଧ୍ୟରେ ସାତଟି ପ୍ରଭାଗର 13ଟି ପ୍ରକଳକୁ ମୋଟ ବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟ 68.03 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଠିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇ 2018 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଂଶୋଧିତ ଡିଜାଇନ୍ (ଜିଏଡି), ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ସମୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟ 68.03 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବଢି 111.56 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 43.33 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଚଳନ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟତିକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଳସ୍ତ୍ରୋତା ଠିକା ମୂଲ୍ୟର 32.16 ପ୍ରତିଶତରୁ 181.18 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ତଦନ୍ତ ହେତୁ ଘଟିଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହି ବିଚଳନଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିଲା, ତଥାପି 43.53 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଟି ପ୍ରକଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳର ସେଯାବତ୍ କାମ ଚାଲୁଥିଲା । ଏପରି ବ୍ୟୟ ଅତିକ୍ରମ ଘଟଣାର କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

- ମାଲକାନାଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ନମ୍ବର “ଓଆର୍-20-404-ଏଲ୍‌ବି-47” ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟରେ 1,289.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ 2,726.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ 1,436.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବିଚଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟର 111.38 ପ୍ରତିଶତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧିରେ ଥିବା 700 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ 5,300 ମିଟର ଅବରୋଧ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖାଇ ଅବରୋଧ ପ୍ରାଚୀରର ଲମ୍ବ ବଢାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।
- ମାଲକାନାଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ନମ୍ବର. “OR-20-319-LB-22” କାର୍ଯ୍ୟ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022) ରେ 139.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ 392.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 253.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ବିଚଳନ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ବୃଦ୍ଧିମୂଲ୍ୟର 181.18 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହି ବିଚଳନର କାରଣ ଥିଲା ଜିଏଡି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ

⁷¹ 7.50 କୋଟି ଟଙ୍କା + 1.89 କୋଟି ଟଙ୍କା = 9.39 କୋଟି ଟଙ୍କା

ସେତୁର ଲମ୍ବ 40 ମିଟରରୁ 70 ମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ଏପରି ବ୍ୟାପକ ବିଚଳନରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆକଳନ ଓ ଡିପିଆର ରୂପାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ବ୍ୟୟ ଅତିକ୍ରମଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି, ସେତୁର ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଉଭୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଡିପିଆର ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଯଥୋଚିତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 43.53 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅତିକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା ।

3.2.4.4 ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ ଓ ଓଭରହେଡ୍ ଦେୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରାବଧାନ

ଦର ଅନୁସୂଚୀ (ଏସ୍‌ଏଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏନ୍‌ଆର‌ଆଇଡିଏର ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2013) ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ (ସିପିଏଣ୍ଡିଏସ୍‌ଏସ୍) ଦେୟ 12.5 ପ୍ରତିଶତ ଦିଆଯିବ । ଏନ୍‌ଆର‌ଆଇଡିଏର ଏସ୍‌ଏଆର୍ ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ସିପିଏଣ୍ଡିଏସ୍‌ଏସ୍ ବାବଦ 12.5 ପ୍ରତିଶତ⁷² ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (18 ନଭେମ୍ବର 2013) ।

ଉପରୋକ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡର ବିଚଳନରେ, 16 ଟି ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଣ୍ଡଳ⁷³ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା 488 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନରେ ସିପିଏଣ୍ଡିଏସ୍‌ଏସ୍ 15 ପ୍ରତିଶତ⁷⁴ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ ସିପିଏଣ୍ଡିଏସ୍‌ଏସ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ପରିମାଣ 1,647.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ, 1,683.69 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଆକଳନକୁ 36.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସିପିଏଣ୍ଡିଏସ୍‌ଏସ୍ ବାବଦକୁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 32.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.1) ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ‌ଜିଏସ୍‌ଝାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣ-ପିଏମ‌ଜିଏସ୍‌ଝାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସିପିଏଣ୍ଡିଏସ୍‌ଏସ୍‌କୁ ପିଏମ‌ଜିଏସ୍‌ଝାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକଳନରେ 15 ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ 2.5 ପ୍ରତିଶତ ଓଏସ୍‌ଏସ୍‌ସିପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ପୂରଣ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ଏହାର ଜବାବ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ବିଚଳନମାନ ପିଏମ‌ଜିଏସ୍‌ଝାଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଡିପିଆରରେ ମୋଟ ସିପିଏଣ୍ଡିଏସ୍‌ଏସ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଆକାରରେ ମାତ୍ର 12.5 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍‌ଆର‌ଆଇଡିଏର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥିଲା ।

3.2.4.5 ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅତିରିକ୍ତ ଉଡ଼ା ଦେୟର ଗଣନା

(i) ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ପିଏମ‌ଜିଏସ୍‌ଝାଲ-III ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରତିରୂପ) ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦର ଅନୁସୂଚୀ (ଏସ୍‌ଏଆର୍) ଅନୁଯାୟୀ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍‌ଏଆର୍‌ଟିଏସ୍) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ସିସିଇ, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଣ୍ଡଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର 49.56 କୋଟି ଟଙ୍କାର 14 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆକଳନକୁ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆକଳନରେ 16,367.15 ଘନ ମିଟର (କ୍ୟୁଏମ୍) ପିରୁ ଗେଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେପରି ଦର ଅନୁସୂଚୀ 2014 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ

⁷² ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ: 10 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ ଟାର୍ଗେଟ: 2.5 ପ୍ରତିଶତ

⁷³ 15 ନମୁନା ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର (ପୂର୍ବ ଅନୁପାଳନ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ)

⁷⁴ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ: 7.5 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ ଟାର୍ଗେଟ: 7.5 ପ୍ରତିଶତ

କରାଯାଇଥିଲା, ଆକଳନରେ ପିଚୁରେଟିର ଦର, ଉତ୍ତପ୍ତ ମିଶ୍ରଣ କାରଖାନାର (ଏସ୍‌ଏମ୍‌ପି) ଭଡ଼ା ଯଥା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-60 ଟନ୍ ହାରରେ 9,710.43 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ 6,217.39 ଟଙ୍କା ହେବା କଥା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ କାରଖାନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଅବଧି ପରିବର୍ତ୍ତେ 225 ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପିଚୁ ଏବଂ ରେଟି ମିଶ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଅବଧି ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ଏହି ସମୟ ଯାହା 14 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆବଶ୍ୟକ 450 ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ 225 ଟନ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ଏସ୍‌ଏମ୍‌ପିର ଅତିରିକ୍ତ ଭଡ଼ା ଶୁଳ୍କ ସହିତ ଦର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଘନ ମିଟର ପିଛା 237.49⁷⁵ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଏସ୍‌ଏମ୍‌ପିର ଅତିରିକ୍ତ ଭଡ଼ା ଶୁଳ୍କର ଗଣତି ଆକଳନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଲାମଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତକାଯାଇଥିବା ଦରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ 15,446.61 କ୍ୟୁଏମ୍ ପିଚୁରେଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ବାହନ କରିବା ପାଇଁ 32.36⁷⁶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ କହିଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ମେସିନର ନାମକରଣ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଠିକ୍ ଭଡ଼ା ଦେୟ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ।

ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ବ୍ୟାପ୍ ମିଶ୍ରଣ କାରଖାନା 100-120 ଟନ୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ‘75 ଟନ୍ / ଘଣ୍ଟା’ ହାରରେ 9,710.43/6 ଘଣ୍ଟାରେ 450 ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ 225 ଟନ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ।

(ii) ଆରତବ୍ୟୁ ନିମାପଡ଼ା ଡ୍ରିଭିଙ୍ଗ୍ ଅଧିନରେ ଥିବା (ପିକେ ରୋଡ଼, ଜୁନେଇରୁ ଏରବଙ୍ଗା, ଗୋପ ବୁକ୍) ପ୍ୟାକେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ଓଆର-26-352 କୁ 11.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2021), ଯାହା ଅନୁରୂପ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ 15.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠାରୁ 24.99 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥିଲା ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, 10.34 କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟର 1,769.62 ଟଙ୍କା ଦରରେ) 80 ମିଲିମିଟର ମୋଟେଇର 58,394.97 ବର୍ଗମିଟର ପେଭର ବୁକ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ ଦେଖିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପେଭର ବୁକ୍ ବୋହିବା ପାଇଁ ବର୍ଗମିଟର ପିଛା 744.71 ଟଙ୍କା ହାରରେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା । ଦର ଅନୁସୂଚୀ (2017) ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଟନ୍ ପିଛା 180 ବର୍ଗମିଟର ଭାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗଣନା କରାଯିବାକୁ ଥିଲା । ଅତିର୍ ଦ୍ଵାରା ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ପିଛା 20.94 ଟଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ⁷⁷ ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ପିଛା 744.71 ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ଏହି ଆକଳନ ବର୍ଗମିଟର ପିଛା 731.01 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା⁷⁸ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନକୁ ଆଧାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାର ମୋଟ 61,625.55 ବର୍ଗମିଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ, ଆକଳନରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ମିଶ୍ରଣ କାରଖାନାର ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିବହନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାରୁ 3.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

⁷⁵ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ପି 40-60/6 ଟିପିଏଟର ପ୍ରକୃତ ହାର = ₹6,217.39; ଦର ଗଣନା = 9,710.43 ଟଙ୍କା
ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ୟୁଏମ୍ = (9,710.43 ଟଙ୍କା - 6,217.39 ଟଙ୍କା) * 6 = 20,958.24 ଟଙ୍କା + 15 ପ୍ରତିଶତ
ସିପିଏସ୍‌ସିଏସ୍ = 24,101.98 ଟଙ୍କା + 1 ପ୍ରତିଶତ ସେସ୍ = 24,343.00; ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୟୁଏମ୍ = 24,343.00 ଟଙ୍କା
/102.5 = 237.49 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୟୁଏମ୍

⁷⁶ ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ = 15,446.61 ଘନ ମିଟର, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଦର = 237.49 ଟଙ୍କା
/ ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର
ମୋଟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ = 15,446.61 * 237.49 = 36,68,415.41 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ପରେ ଦର = 32,35,611.91 ଟଙ୍କା.

⁷⁷ ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ 82 କିମି ଦୂରତାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଲିଡ ଟାର୍ଜ = 3,770.01 ଟଙ୍କା, 180 ବର୍ଗମିଟର ପେଭର ବୁକ୍ ବହନ ।
ତେଣୁ, ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ସାଧା ଶୁଳ୍କ = 3,770.01 ଟଙ୍କା / 180 = 20.94 ଟଙ୍କା (ଏସ୍‌ଓଆର, 2014)

⁷⁸ 744.71 ଟଙ୍କା - 20.94 ଟଙ୍କା = 723.77 ଟଙ୍କା + 1 ପ୍ରତିଶତ ସେସ୍ = 731.01 ଟଙ୍କା

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ଦର ଅନୁସୂଚୀ ଏବଂ ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ପେଭର ବୁକର କୌଣସି ଅନୁମୋଦିତ ଦର କିମ୍ବା ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ଯାହାହେଉ, ଏହି ଆକଳନକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ନୟାଗଡ଼ର ଆର୍ଡ଼ବୁକ୍ସ ପ୍ରଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଭାଗ ନିଜେ ଏସ୍‌ଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଗ ମିଟର ହାରରେ ପେଭର ବୁକ୍ ପାଇଁ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିଥିଲା ।

3.2.4.6 ବୈଷୟିକ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ବିଚଳନ ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ

ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସ (ଆଇଆରସି) ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍‌ଆର୍‌ଡି) ଦ୍ୱାରା ବିହିତ ବୈଷୟିକ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଝାଲ ଅଧିନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପକ୍କା ଅଂଶର ନକ୍ସା ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଚୟନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବର୍ଗ, ମୃତ୍ତିକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବଶୀଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଆଇଆରସି: ଏସ୍‌ପି: 72-2015 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ମିତବ୍ୟୟିତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଗ୍ରାମାଂଶ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଭୂପୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଉପ-ଆଧାର ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନରେ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଝାଲ ଅଧିନରେ ନିର୍ବାହିତ ହୋଇଥିବା ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟର ଅତିବ୍ ସମୀକ୍ଷାରୁ ବିହିତ ବୈଷୟିକ ମାନକ ଏବଂ ନକ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଚଳନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି ଦୁଇଟି ମାମଲା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

(i) ଆଇଆରସି: ଏସ୍‌ପି: 72-2015 ସୁପାରିଶ କଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବର୍ଗ (T1 ରୁ T5⁷⁹) ରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସର୍ବଫେସ୍ ଡ୍ରେସିଂ (ଏସ୍‌ଡି) ପିଚୁରେ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିବ୍‌ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଝାଲ ଅଧିନରେ ଛଅଟି ପ୍ରଭାଗରେ ଟି1 ରୁ ଟି5 ଟ୍ରାଫିକ୍ ବର୍ଗ ଥିବା 30 ଟି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସର୍ବ-ଗ୍ରେଡ୍⁸⁰ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସ୍‌ଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆକଳନରେ 5.28 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ମିଟରର ଏକ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର 20 ମିଲିମିଟର ଓପେନ୍ ଗ୍ରେଡ୍‌ଡ଼ ପ୍ରିମିକ୍ସ କାର୍ପେଟ୍‌(ଓଜିପିସି)କୁ ନିବୁଜ ଆସରଣ ପରିଧାନ/ ପୃଷ୍ଠ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସ୍‌ଡି ସ୍ଥାନରେ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଜିପିସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକଳନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଏବଂ 4.54 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗମିଟରର ନିର୍ବାହିତ ପରିମାଣ ଉପରେ 1.59 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ସରକାର କହିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ତ ନକ୍ସା ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ ସଂସ୍ଥା (ଏସ୍‌ଡିଏ) ଏବଂ ଏମ୍‌ଆର୍‌ଡି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ।

ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଆଇଆରସି: ଏସ୍‌ପି: 72-2015 ସୁପାରିଶ କରିଛି ଯେ ଟି1 ରୁ ଟି5 ଟ୍ରାଫିକ୍ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସ୍‌ଡି ପିଚୁ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏନଆର୍‌ଆଇଡିଏ, ଏମ୍‌ଆର୍‌ଡି, ଭାରତ ସରକାର କହିଥିଲେ (ମଇ 2022) ଯେ ସାକ୍ଷ ଆୟତନର ଗ୍ରାମାଂଶ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଓଜିପିସି ସହିତ ପୃଷ୍ଠକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜଳ-ସମେଦନଶୀଳ । ଆଧୁନିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏସ୍‌ଡି, ଏକ ଅଭିନବ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳନିରୋଧକତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ଓଜିପିସି ତୁଳନାରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ ।

⁷⁹ ପେଭମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ସମକକ୍ଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏକ୍ସ୍‌ଲ ଲୋଡ୍ (ଇଏସ୍‌ଏଏଲ୍) ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବର୍ଗାକରଣ, ଯାହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାରକୁ ମାନକକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ

⁸⁰ ରାସ୍ତା ସଂରଚନାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ତର ଉପରେ

(ii) ଆଇଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (37-2001) ଅନୁଯାୟୀ, 1 ରୁ 10 ନିୟୁତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆକ୍ସଲ୍ (ଏମ୍ଏସ୍ଏ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟତ ଥିବା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନମନାୟ ପକ୍ଷୀ ଅଂଶ ନକ୍ସାକୃତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ସ୍ବଚ୍ଛ ଯାତାୟତ ରାସ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଅଧିକତ୍ବ, ଆଇଆରସି 15-2002 କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାନକ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ସଂହିତା ବିହିତ କରେ । ଉପରୋକ୍ତ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁକ୍ଷେପ 6.2.1 ଅନୁଯାୟୀ ଉପ-ଆଧାର ଦାନାୟୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଦୃଢ଼ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଥିର ମାଟିରେ ଗଠିତ ହୋଇପାରେ । ଅର୍ଦ୍ଧ-ଦୃଢ଼ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୂନ ପୋଡ଼ା ମାଟି କଂକ୍ରିଟ୍, ରୂନ ଫ୍ଲୁଏଆସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପତଳା କଂକ୍ରିଟ୍ (ଡିଏଲ୍‌ସି) । ତଥାପି, ବିଶେଷତଃ ଉଚ୍ଚ ତାପତା ଯାତାୟତ ଥିବା ଆଧୁନିକ କଂକ୍ରିଟ୍ ପକ୍ଷୀଅଂଶ ପାଇଁ ଡିଏଲ୍‌ସି ଉପଆଧାରକୁ ସାଧାରଣତଃ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ।

ଅତିର୍ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଅନୁଗୁଳର ଆରତବ୍ଧ୍ୟୁ ତିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ନିର୍ବାହିତ ହୋଇଥିବା ଆଠଟି ରାସ୍ତାରେ ଦୈନିକ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ (ସିଭିପିଡି) ସଂଖ୍ୟା ହାରାହାରି 41 ରୁ 242 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯାହା ତିନି ଦିନର ଯାତାୟତ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ପରିକଳ୍ପିତ ଆୟୁ ତୁଳନାରେ 6 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁମାନିକ ଯାତାୟତ 0.31 ରୁ 1.66 ଏମ୍ଏସ୍ଏ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ, ଆଇଆରସି ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ସ୍ବଚ୍ଛ ଯାତାୟତ ରାସ୍ତାରେ ଡିଏଲ୍‌ସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି 56.94 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 1,110.01 ଘନ ମିଟର ଡିଏଲ୍‌ସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମଗ୍ର ରାସ୍ତା ଦୌର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 100 ମିଲିମିଟର ଡିଏଲ୍‌ସି ପାଇଁ ଆକଳନ/ ରୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏତଦ୍ୱାରା 54.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଚେଷ୍ଟର ପ୍ରିମିୟମ ସମେତ)ର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.3** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆକଳନ ଏସ୍‌ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଡିଏଲ୍‌ସି ଯୋଗାଇ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇନାହିଁ ।

ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଆଇଆରସି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଧୁନିକ କଂକ୍ରିଟ୍ ପକ୍ଷୀଅଂଶ ପାଇଁ ଡିଏଲ୍‌ସି ଉପଆଧାର ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷକରି କେବଳ ଉଚ୍ଚ ତାପତା ଯାତାୟତ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ । ଅଧିକତ୍ବ, ଆକଳନରେ ଆଇଆରସି ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପକ୍ଷୀଅଂଶ ନକ୍ସା ଅନୁଯାୟୀ 150 ମିଲିମିଟର ମୋଟେଇ ସହିତ 18,727.36 ଘନ ମିଟର ଉପଆଧାର (ଜିଏସ୍‌ବି/ ଗୋଡ଼ି) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି, ସ୍ବଚ୍ଛ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଡିଏଲ୍‌ସି ପାଇଁ ଆକଳନ/ ରୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

3.2.4.7 ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନ ମାନି ମାଟି ପରିବହନ ପାଇଁ ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିବହନ ଭାର ଲାଗୁ

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ-III ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 9.2 ରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଲା ମଟାର ମାଟି/ କ୍ଷାରାୟ ମୃତ୍ତିକା କିମ୍ବା ରାସ୍ତାର ଏକ ଅଂଶ ଏକ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ମୃତ୍ତିକା ପରିବହନ ପାଇଁ କୌଣସି ପରିବହନ ଭାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଆହୁରି, ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏ ଦ୍ୱାରା ବିହିତ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ତିପିଆରର ସଂରୂପରେ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ମାଟି, ବନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ପରିବହନ ଭାର ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ ।

ଅତିର୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେ, 11 ଟି ପ୍ରଭାଗରେ 107 ଟି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ 452.45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଫେବୃଆରୀ 2021 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 419.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା 358.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟି ଖାଲରୁ ମାଟି କାଢିବା ସହିତ 23.66 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ମାଟି କାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଥିଲା ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ପରିବହନ ଭାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ତେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ତିପିଆରରେ ମଟାର ମାଟି, କ୍ଷାରାୟ

ମାଟି କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୌଣସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟମାନତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ପରିବହନଭାର ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ତିପିଆରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ମାଟି, ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମସ୍ତ 107 ଟି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ରଣ ଗର୍ଭରୁ ରାସ୍ତା ଆଲାଉନମେଣ୍ଟକୁ ମାଟି ପରିବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ବିନା ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆକଳନରେ ପରିବହନ ଭାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦର ଘନ ମିଟର ପିଛା 87.92 ଟଙ୍କାରୁ 113.54 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ।

ଏଣୁ, ପରିବହନ ଭାରର ଅବସ୍ଥିତ ସାମିଲ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ 21.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯଦ୍ୱାରା 18.87 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 15.90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ଘଟିଲା ଯାହାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.4** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ଆଡ଼ିବନ୍ଧର ପାଦ ଦେଶ ନିକଟରେ ଖନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ ସ୍ଥିରତା ହରାଇଥାନ୍ତା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଢାଲୁ ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି ଅଭାବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବହନ ଭାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତିପିଆରରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମାଟି କିମ୍ବା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଖୋଲା ଗାଡ଼ରୁ ମାଟି ଆଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

3.2.4.8 ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣରେ ଫ୍ଲୁଏ ଆସ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନରେ ଚିତାରକୁ ନିଆ ନଯିବା

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଜାନୁଆରୀ 2016) ସହିତ ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ଅନୁଯାୟୀ, ତିନିଶହ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଇଲା କିମ୍ବା ଲିଗ୍‌ନାଇଟ୍ ଆଧାରିତ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଝାଲ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ କୋଠା, ରାସ୍ତା, ତ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳକୁ ଫ୍ଲୁଏ ଆସ୍ ପରିବହନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ । ପୁନଶ୍ଚ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଧାରା 4.1 ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ପାର୍ଦ୍ଦଶ ଷୟକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ପାର୍ଦ୍ଦଶ ଆଡ଼ିବନ୍ଧର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଉପର ଭାଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଆଇଆରସିଏସି: 62:2014 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ଯେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ସିମେଣ୍ଟର ଆଂଶିକ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଭାବରେ 30 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲୁଏ ଆସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଅତିର୍ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଫେବୃଆରୀ 2021 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2021 ମଧ୍ୟରେ ସାତୋଟି ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରଭାଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା 60ଟି ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପରେ, ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପକ୍କା ଅଂଶର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦର ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ (ଓପିସି) ବ୍ୟବହାର କରି ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫ୍ଲୁଏ ଆସ୍ ଉପାଦାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 215.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 192.65 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ଫ୍ଲୁଏ ଆସ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଓପିସିର ବ୍ୟବହାରକୁ 70 ପ୍ରତିଶତରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ବିଶେଷିତ କରିଥିବା ବେଳେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଓପିସି ସିମେଣ୍ଟ (42,604.92 ଘନ ମିଟର) ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଫ୍ଲୁଏ ଆସ୍‌କୁ ନେଇ ଗଣନା କରି ଏହି ଦର ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଓପିସି ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ 30 ପ୍ରତିଶତ ଫ୍ଲୁଏ ଆସ୍ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ଆକଳନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 42,609.10 ଘନମିଟର ନିର୍ବାହ କଲାବେଳେ 2.26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ବିଶଦ ଭାବରେ **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.3.5** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ତିପିଆରଗୁଡ଼ିକ ଏସ୍‌ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯଥାଯଥ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପରେ ଅତିର୍‌ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଏଣିକି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।

ସୁପାରିଶ 1:

ବିଭାଗ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆଧାରରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ଡିପିଆର୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ।

ସୁପାରିଶ 2:

କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମାନତା, ଗୁଣବତ୍ତା, ବ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବଶୀଳତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇଆରସି ମାନକ ଏବଂ ଏନ୍ଆରଆଇଡିଏ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

3.2.5 ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଠିକା ପ୍ରଦାନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସଂପର୍କିତ ଅତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟିବିଚ୍ୟୁତି ରହିଥିଲା । ପିଏମଜିଏସ୍‌ଭାଇ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକରଣ ପୁଷ୍ଟିକା, ମାନକ ନିଲାମ ତଥା ଦସ୍ତାବିଜ (ଏସ୍‌ବିଡି) ଏବଂ ଓପିଡିଏସ୍‌ସି କୋଡ୍‌ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

3.2.5.1 ନିଲାମ ତକାଲିଙ୍କ ନିଲାମ ତଥା କ୍ଷମତାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ

ଏନଆରଆଇଡିଏ ଦ୍ୱାରା ମାନକ ନିଲାମ ତଥା ଦସ୍ତାବିଜରେ ଥିବା ନିଲାମ ତକାଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଦେଶର ଧାରା 4.6 ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ନିଲାମଦାତାମାନେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ନିଲାମ କ୍ଷମତା⁸¹ ନିର୍ମାଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ, ମୋଟ ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।

ଅତିରୁ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, ଆରଡିଏସ୍ ଡିଭିଜନ, କଟକ-1 ରେ, ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 9.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଟି କାମ⁸² ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନିଲାମ କ୍ଷମତା ନଥିଲା । ପ୍ରଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିଲାମ କ୍ଷମତା 16.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ଅତିରୁ ଦ୍ୱାରା ଏହା 3.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିରୁ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, ତକାଲିଙ୍କ ନିଲାମ କ୍ଷମତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତ ନିଲାମ କ୍ଷମତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତକାଲିଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଡ୍ରାମିସ୍⁸³ ଡାଟାବେସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପ୍ରଭାଗଗୁଡ଼ିକ ତକାଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଲାମ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ । ଡ୍ରାମିସ୍ ତଥ୍ୟାବଳୀର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତାରିଖ (ମେ 2022) ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦନ ହୋଇଥିବା ନିଲାମ ତକାଲି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ 12.82 କୋଟି

⁸¹ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପଲବ୍ଧ ବିତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷମତା=A*N*M-B

ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଉପଲବ୍ଧ ତାଳ କ୍ଷମତା ଏ ହେଉଛି ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବର୍ଷ ଏମ୍‌କୁ 2 ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ବି ହେଉଛି ତକାଲିଙ୍କର ଚାଲୁରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ତରରେ

⁸² ଓଆର୍-07-361- ଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଲ୍ 05 ରାଣାଗୁଡ଼ାରୁ ଗୋକନ (ଯଶୁଆପଡ଼ା ଦେଇ), ଓଆର୍-07-359-ଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଲ୍ 30 ଖଣ୍ଡଗାଁ ନାଡ଼ରା ରୁ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର, ଓଷ୍ଟପୁର (ମହାଜନପୁର ଦେଇ)

⁸³ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ହିସାବ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଡ୍ରାମିସ୍) ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଡାଟାବେସ୍, ଯେଉଁଠାରେ ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଯେପରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ନାମ, କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ତାରିଖ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବାକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥାଏ

ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଆଠଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇଥିବା ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ । କାମଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ରେ 8.95 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁନ/ଅଗଷ୍ଟ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା । କାମର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ବୁଦ୍ଧି ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଠିକାଦାର କେବଳ 3.35 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିଲାମ ତକା ନଥିବା ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ସମାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ଯେହେତୁ ନିଲାମଗୁଡ଼ିକ ସମୟବଦ୍ଧ ଥିଲା, ଜଣେ ନିଲାମତକାଳିଙ୍କୁ କେତେ ପରିମାଣର କାମ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କାରଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଡ୍ରାମିସ୍ ତଥ୍ୟ ସୂଚନାମୂଳକ ଥିଲା ଏବଂ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଚାଲୁ ରହିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଆଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତଥାପି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଡ୍ରାମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବିଚାର କରାଯିବ ।

3.2.5.2 ନିଲାମ ତକାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟର 15 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନିଲାମ ଗ୍ରହଣ

ଏନଆରଆଇଡିଏର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଆଇ ମାନକ ନିଲାମତକା ଦସ୍ତାବିଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ କିମ୍ବା ପୁନଃ-ଟେଣ୍ଡର କରିବେ । ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ସଂହିତା ଖଣ୍ଡ-II ର ପରିଶିଷ୍ଟ-IX ର ଧାରା 36 ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ତକାଳିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦର ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟର 15 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ତକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବ ଏବଂ ବାକି ତାକଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର୍ଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ଟେଣ୍ଡର ରୂପାନ୍ତ କରାଯିବ ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ 16ଟି ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରଭାଗରେ, ଅଗଷ୍ଟ 2021 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ 228.81 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ 42ଟି ନିଲାମର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ନିଲାମରେ ଦର ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରୁ 15 ରୁ 24.99 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ ଥିଲା । ତଥାପି ପରିଚାଳନା ପ୍ରକରଣ ପୁଷ୍ଟିକା ଓ ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ସଂହିତାର ବିରୁଦ୍ଧାବରଣ କରାଯାଇ, ସେହି ନିଲାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 203.59 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି 42ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକାଦାରମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 19ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାକି 23ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଏନଆରଆଇଡିଏର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ସଂହିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ଫଳରେ ସିଇ, ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଆଇ ଦ୍ଵାରା ଟେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ଯାହା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ମାନକ ନିଲାମ ଦସ୍ତାବିଜର ଧାରା 26.3 ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟୁତ୍ତିଦାତା ନିଲାମ ତକାଳିଙ୍କୁ ବିଶଦ ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେବାକୁ କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରତିଭୂତି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳ ତକାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରତିଭୂତି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ।

ତଥାପି, ବିଶଦ ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରତିଭୂତି ପାଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜଗତ ପ୍ରମାଣ ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

3.2.5.3 କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି / କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଆଇ ପ୍ରକରଣ ପୁଷ୍ଟିକାର ଧାରା 8.1.2 ଅନୁଯାୟୀ, ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ଜାରି କରିବା, ଟେଣ୍ଡର ରୂପାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ ସମନ୍ଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା 71 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ (ପୁନଃ ଟେଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ 120 ଦିନ) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ (ଡିସେମ୍ବର 2020) 72 ଦିନକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ ଛଅଟି ପ୍ରଭାଗରେ ତିସେମର 2020 ରୁ ଜୁନ 2023 ମଧ୍ୟରେ 1,427.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟର 385ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତିସେମର 2021 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 30 ରୁ 1,023 ଦିନର ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.6 ରେ ବିବରଣୀ ଅଛି) । ତଥାପି, ଟେଣ୍ଡର ରୂପାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନଥିବାରୁ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକରଣ ପୁଷ୍ଟିକାର ନିୟମ ପାଳନ ନ କରିବା ଫଳରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ବାହନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁବିଧା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଜବାବ ନ ମିଳିବା, ଟେଣ୍ଡର ସମନ୍ଧ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ, ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରକରଣ ପୁଷ୍ଟିକା ଅନୁଯାୟୀ ଟେଣ୍ଡର କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେବଳ 72 ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

3.2.6 ରୁକ୍ଷ ପରିଚାଳନା

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଇ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁକ୍ଷରେ ପରିଚାଳନା କହିଲେ ଏକ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରୁକ୍ଷର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚକ୍ରର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ବୃତ୍ତୀୟ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟେଣ୍ଡର ତାକିଦାରୁ ନେଇ କାମ ଶେଷ ହେବା ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହାଛଡା, ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଇ ରୁକ୍ଷରେ ସମୟ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

3.2.6.1 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଇ-III ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2 ଦର୍ଶାଏ ଯେ ରାସ୍ତା ଚୟନ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା (ଡିଆରଆରପି)⁸⁴ ଆଧାରରେ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନୁକ୍ଷେପ 5.5 (iii) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ସମୟରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହଣ ଏବଂ ରୁକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକରଣ ପୁଷ୍ଟିକା (ପିଆସ୍‌ସିଏମ୍‌ଏମ୍) ର ଧାରା 10.1 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଇ-IIIର ଅନୁମୋଦନ, ଯୋଜନା, ସଂଗ୍ରହଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଆରଆରଏ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ । ଏଥି ସହିତ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଇ-III ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 13.1 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭାଗ/ ପିଆଇୟୁ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନର 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ ।

ରୁକ୍ଷନାମାର ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ଜିସିସି) ର ଧାରା 44 ଅନୁଯାୟୀ, ଠିକାଦାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ରୁକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ସେ ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୁକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷତିପୂରଣ (ଏଲଡି) ଦେବେ । ତଥାପି ମୋଟ ଏଲଡି ପରିମାଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୁକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ପରିଚାଳନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ହିସାବ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଓଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍)⁸⁵ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ 2019-20 ରୁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାର 15ଟି ପ୍ରଭାଗରେ 506 ଟି

⁸⁴ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଇ-III ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2 ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା (ଡିଆରଆରପି) କୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିବ୍ୟାପନ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅବ୍ୟତନ କରାଯାଇ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଇ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିନରେ ନିର୍ମିତ ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ବସତିକୁ ସଂଯୋଗ (ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରବେଶ) ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

⁸⁵ ଓଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍ ହେଉଛି ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଇ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରଶାସନିକ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ଇ ଅଧିନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ରିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ସଜ୍ଜା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ସହଜ କରିଥାଏ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଚୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ 1,973.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏହି 506 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ବସ୍ତୁଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସାରଣୀ 3.2.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.2.2: ପିଏମ୍‌ଜି ଏସ୍‌ଡାଭ୍-III ଅଧିନରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁଗତ ସମ୍ପାଦନ

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲା	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରତିଶତ
1	ନୟାଗଡ଼	45	22	48.89
2	ଗଞ୍ଜାମ	126	71	56.35
3	ନବରଙ୍ଗପୁର	51	29	56.86
4	ପୁରୀ	41	27	65.85
5	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	131	120	91.60
6	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	79	75	94.94
7	ଅନୁଗୁଳ	33	32	96.97
ମୋଟ		506	376	74.31

(ଉତ୍ସ: ଓଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ ଡାଟାବେସ୍)

ସାରଣୀ 3.2.2 ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, କୌଣସି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ମଇ 2025 ସୁଦ୍ଧା 506 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 376 ଟି (74 ପ୍ରତିଶତ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ କି ବାକି 130 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନିକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଚାଲୁ ରହିଛି । ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ (48.89 ରୁ 56.86 ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 376 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 27 ଟି (7.45 ପ୍ରତିଶତ) ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବାକି 349 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଜମି ଅଭାବ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଫସଲ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନହେବା କାରଣରୁ 6 ରୁ 1,023 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବିଳମ୍ବର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 37 ପ୍ରତିଶତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା, 30 ପ୍ରତିଶତ ବିବିଧ କାରଣ ଏବଂ 33 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନଥିଲା/ ଅଭିଲିଖିତ କରାଯାଇନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ, ଚାଲୁ ରହିଥିବା 130 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 127 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 2021 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ 405.53 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଇ 2022 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କଥା । କିନ୍ତୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ଠିକାଦାରମାନେ ଚୁକ୍ତି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁଲାପକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ 40.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିଶୋଧିତ କ୍ଷତି ଆଦାୟ କରିନାହାଁନ୍ତି (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.7 ରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଅଛି) ।

ଏହିପରି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚୁକ୍ତି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍‌ଏ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରଭାଗ/ପିଆଇୟୁ ଅଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ପଦ୍ଧତିଗତ ତ୍ରୁଟି ଯଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନ ନେବା ଭଳି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହା ଫଳରେ 20.71 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା 2,428 ଟି ଗ୍ରାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସବୁ ରତ୍ନପ୍ରଯୋଗୀ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ସମୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତିକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ତଥାପି କେତେକ ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନେ ଦାୟୀ ସେଠାରେ ଏଲ୍‌ଡି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ପିଆଇୟୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ଉଲ୍ଲିଖିତ 119 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 45 ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି (ଇଓଟି) ରୂପାନ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାକି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ 2.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକା ଯାଇଛି, ଯାହା ଇଓଟି ଅନୁମୋଦନ ପରେ ରୂପାନ୍ତ ହେବ ।

ସେ ଯାହାହେଉ, ଅତିର୍ତ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେ 127 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ 40.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଲ୍ଡି ଆଦାୟ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 119 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ 3.43 କୋଟି ଟଙ୍କା (8.45 ପ୍ରତିଶତ) ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଛି । ବିଭାଗର ଜବାବରେ ବାକି ଆଠଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ ।

3.2.6.2 ତୁଚ୍ଛି ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳତା ହେତୁ ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହଣ ଏବଂ ତୁଚ୍ଛି ପରିଚାଳନା ପ୍ରକରଣ ପୁଷ୍ଟିକାର ଧାରା 7.6.1 ଅନୁଯାୟୀ ଓସସ୍‌ଆରୁଆରୁଏ ପ୍ରତି ମାସର 12 ତାରିଖରେ ପିଆଇୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରି ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ।

ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ନଥିଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, ନଅ ଗୋଟି ଆର୍ଡ୍‌ବ୍ୟୁ ପ୍ରଭାଗ ଅଧିନରେ 16⁸⁶ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଫେବୃଆରୀ 2021 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ 64.92 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ନଭେମ୍ବର 2021 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ 32.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କମିଟି ନିରନ୍ତର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ 16 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଅତିର୍ତ୍ତ ପୁନଶ୍ଚ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଆଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଓସସ୍‌ଆରୁଆରୁଏ ଦ୍ୱାରା ପିଆଇୟୁ ସହିତ ମାସିକ ତୁଚ୍ଛି ପରିଚାଳନା ବୈଠକ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଏହିପରି ଫଳପ୍ରଦ ତୁଚ୍ଛି ପରିଚାଳନାରେ ପିଆଇୟୁ/ ଓସସ୍‌ଆରୁଆରୁଏର ବିଫଳତା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ 32.27 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ ।

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ତୁଚ୍ଛି ପରିଚାଳନା ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ।

ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ରତ୍ନପଯୋଗୀ ରାସ୍ତା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 32.27 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

3.2.6.3 ଟାମା ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରାବଧାନ ନକରିବା

ପରିଚାଳନା ପ୍ରକରଣ ପୁଷ୍ଟିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 9.3.1 ଏବଂ ଜିସିସିର ଧାରା 13 ଅନୁଯାୟୀ, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ଭୟ ହେତୁ ଘଟଣା ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ, ସାମଗ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଘାତ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖରୁ ନିର୍ମାଣ ତୁଟି ସୁଧାର ସମୟ ସାମା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାମା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେ, ଛଅଟି ପ୍ରଭାଗରେ 40 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 181.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଚ୍ଛିନାମାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁନ୍ 2022 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମାପନ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ତୁଚ୍ଛିନାମା

⁸⁶ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଡିଭିଜନ୍ ବ୍ୟତୀତ, 9 ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଡିଭିଜନରେ 16 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା, (1) ବାଲେଶ୍ୱର-II = 3 ପ୍ରକଳ୍ପ, (2) ଭଦ୍ରକ-I = 2 ପ୍ରକଳ୍ପ, (3) କଟକ-I = 4 ପ୍ରକଳ୍ପ, (4) କଟକ-II = 1 ପ୍ରକଳ୍ପ, (5) ଆନନ୍ଦପୁର = 1 ପ୍ରକଳ୍ପ, (6) ଭୁବନେଶ୍ୱର = 1 ପ୍ରକଳ୍ପ, (7) ବାଲିଗୁଡ଼ା = 1 ପ୍ରକଳ୍ପ, (8) ଫୁଲବାଣୀ = 2 ପ୍ରକଳ୍ପ, (9) ପଦମପୁର = 1 ପ୍ରକଳ୍ପ

କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏପରି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ, ପରିକଳ୍ପିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଯେପରି ଅଧିକା ନହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଫଳତାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଅନ୍ୟଥା ସାମଗ୍ରୀ/ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶାଇପାରେ ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର 2017 ଓ ଅକ୍ଟୋବର 2018 ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ପ୍ରଭାଗ ଦ୍ୱାରା 30 ଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 82.70 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 6.36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାୟୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରୁ ମଇ 2022 ମଧ୍ୟରେ 69.97 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଦୈନନ୍ଦିନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅବଧିରେ, 10 ଜଣ ଠିକାଦାର ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନେ କେବଳ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହୋଇଥିବା ମାତ୍ର 20 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର କଠିନ ଆବରଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଭାରି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବଜାୟ ରଖିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ମଣ୍ଡଳ, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ସୁନାବେଡ଼ାର ସିସିଇ ସମସ୍ତ 30 ଟି ଚୁକ୍ତିନାମାର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସାର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ (6 ନଭେମ୍ବର 2023 ଓ 13 ନଭେମ୍ବର 2023) ।

ଜାନୁଆରୀ 2024 ରେ, ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କମିଟି ଜିସିସିର ଧାରା 52.3 ଅନୁଯାୟୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ଶେଷ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତଦନୁସାରେ ମୂଳ ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା (ଜାନୁଆରୀ 2024) ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର/ ସାମୟିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ 29.38 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 7 ଫେବୃଆରୀ 2024 ଏବଂ 13 ଜୁଲାଇ 2024 ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ୟ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା, 30 ଟି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ 14 ଟି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି 16 ଟି ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହାର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 19.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ତେଣୁ, ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ 23.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର⁸⁸ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାସ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଚୁକ୍ତିନାମା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ବାହାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର କଠିନ ଆବରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା । ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନ୍ତ ହେବା ପରେ ସାମୟିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଧିନରେ ଏପରି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପୃଥକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଯାହାହେଉ, ବିଭାଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ନକ୍ସା, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଏବଂ ତଦାରଖରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିନଥିଲେ ଯାହା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା । ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନ୍ତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା 23.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ 3:

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଝାଇ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ନିର୍ମିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ।

88

ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ: 29.38 ଟଙ୍କା – ମୂଳ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ: 6.36 ଟଙ୍କା = 23.02 କୋଟି ଟଙ୍କା

3.2.7 ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା

ବର୍ଷ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ, ଓଏସଆର୍ଆର୍ଏ 10,701.83 କୋଟି ଟଙ୍କା⁸⁹ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରୁ 9,383.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ବର୍ଷଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟୟ ସାରଣୀ 3.2.3 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.2.3: 2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ଏବଂ ବ୍ୟୟିତ ପାଣ୍ଠି (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି				ସର୍ବମୋଟ	ବ୍ୟୟ	ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ	ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ
	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	ମୋଟ (କେନ୍ଦ୍ର+ରାଜ୍ୟ)				
2019-20	3636.70	765.85	452.12	1217.97	4854.67	2369.75	2484.92	51.19
2020-21	2484.92	599.00	526.78	1125.78	3610.70	1683.06	1927.64	53.39
2021-22	1927.64	395.12	340.24	735.36	2663.00	1739.56	923.44	34.68
2022-23	923.44	1136.39	927.26	2063.65	2987.09	2032.64	954.45	31.95
2023-24	954.45	1077.00	845.37	1922.37	2876.82	1558.52	1318.30	45.82
ମୋଟ		3,973.36	3,091.77	7,065.13	16,992.28	9,383.53	1,318.30	

(ଉତ୍ସ: ଓଏସଆର୍ଆର୍ଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

2023-24 ବର୍ଷରେ, ଓଏସଆର୍ଆର୍ଏ 1,318.30 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିର 45.82 ପ୍ରତିଶତ)ର ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେମ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ରଖିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାର କାରଣ ଅଭିଲିଖିତ ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା ଯେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ପାଣ୍ଠିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଯାହାହେଉ ନା କାହିଁକି, ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗ ନ କରିବା ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

ଏହା ସହିତ, ଅତିରିକ୍ତ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେମ୍ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲା :

3.2.7.1 ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରୁ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ ସରକାରୀ ତହବିଲକୁ ନ ପଠାଇବା

ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ସଂସ୍ଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଯେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଉପାର୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ସୁଧକୁ ସମାନୁପାତିକ ଆଧାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ରୀକୃତ ପାଣ୍ଠିକୁ ପଠାଯିବ । 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଓଏସଆର୍ଆର୍ଏ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେମ୍ ଅଧିନରେ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠିରୁ 640.74 କୋଟି ଟଙ୍କା⁹⁰ ସୁଧ ପାଇଥିଲେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, 171.88 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ତହବିଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 300.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଠିକୁ⁹¹ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । 168.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଓଏସଆର୍ଆର୍ଏ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଜମା ନକରି, ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରୁ ଉପଲବ୍ଧ ସୁଧକୁ ଏଭଳି ପାଖରେ ରଖିବା ଅନିୟମିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ତହବିଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ସାକାର କରି ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ଏହାର ସଠିକ୍ ସତ୍ୟାପନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚାଟାର୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାର୍ମକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

⁸⁹ 10,701.83 ଟଙ୍କା = 3636.70 ଟଙ୍କା (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା) + 7065.13 ଟଙ୍କା (ମୋଟ ପ୍ରାପ୍ତି)

⁹⁰ 2019-20 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଥିବା 16.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ

⁹¹ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଠି ଦୈନିକିକ ଏବଂ ସାମୟିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଣ ରାସ୍ତାର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ସହିତ ଜଡ଼ିତ

3.2.7.2 ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ବାବଦରେ ଅନୁକୃତ ବ୍ୟୟ

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌-III ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 12.2 (V) ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ପରାମର୍ଶାଗାର ଉପକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ୍ ଦେଇ, ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ସାମା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ତେଣୁ, 2019-20 ରୁ 2023-24, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍‌ଏକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ବାବଦରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାର ଅବମାନନା କରି ଏହା 13.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା 8.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅନିୟମିତ ଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟୟ ସୀମା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

3.2.7.3 ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍‌ଏକୁ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ

ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡିର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ଆଦେଶରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ର ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଣ୍ଠିକୁ ତଦନୁରୂପ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍‌ଏକୁ ପାଣ୍ଠି ପାଇବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ (ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦିନ/ 15 ଦିନ)⁹² ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ । ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧିଠାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବିତ ଅବଧି ପାଇଁ 12 ପ୍ରତିଶତ (ଜୁଲାଇ 2015 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ହାରରେ ସୁଧ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 3.2.4 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.2.4: ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିବରଣୀ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ର. ସଂ.	ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଡି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ	ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ	ମୋଟ	ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍‌ଏ ଏକୁ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ	ଗ୍ରହଣୀୟ ଦିନ ଗୁଡିକ	ଗ୍ରହଣୀୟ ଦିନ ପରେ ବିଳମ୍ବ	ସୁଧ ଦେୟ
1	27-01-2020	573.18	382.12	955.30	13-02-2020	03	14	4.40
2	25-11-2020	400.00	329.06	729.06	16-12-2020	15	06	1.44
3	09-06-2022	203.10	166.31	369.41	08-07-2022	15	14	1.70
	ମୋଟ	1,176.28	877.49	2,053.77				7.54

(ଉତ୍ସ: ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍‌ଏର ନଥିପତ୍ର)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ 2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଉପରୋକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଠାରୁ 6 ରୁ 14 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ 2,053.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍‌ଏକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରାଜ୍ୟ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍‌ଏକୁ 7.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ପରିଶୋଧ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଟିଠି ନମ୍ବର ଏଫ୍ ନଂ-1(13)/ପିଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌/2020 ତାରିଖ 16 ଫେବୃୟାରୀ 2023 ଯାହା ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏକୁ ଜଣାଇଥିଲା, ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର କୌଣସି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ତଥାପି, ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଜୁଲାଇ 2017, ମଇ 2023) ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍‌ଏକୁ 7.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ 4: ବିଭାଗ ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମୟାନୁସାରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଜମା ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧକୁ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଜମା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ।

⁹² 3 ଦିନ— 21 ଜୁଲାଇ 2017, 15 ଦିନ — 21 ମେ 2023

3.2.8 ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ଇ-III ଅଧୀନରେ ଏକ ତ୍ରି-ସ୍ତରୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ । ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ପିଆଇୟୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କାରିଗରୀ ବିହିତ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୂରଣ କରେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା (ଏସ୍‌କ୍ୟୁଏମ୍) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସଂଯୋଜକ (ଏସ୍‌କ୍ୟୁସି) ଦ୍ୱାରା ସାମୟିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ । ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ (ଏନ୍‌କ୍ୟୁଏମ୍) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ ।

3.2.8.1 ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିସ ଦେବା ପ୍ରଦାନ

ରାଜ୍ୟକୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ଆଲକାତରା ଏବଂ ଇମଲସନ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଆଲକାତରା ଓ ଇମଲସନ୍ ବିକ୍ରୟ କରି ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2019) ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କଠାରୁ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ଦେୟ ପରିଶୋଧ କଲାବେଳେ ଆଲକାତରା ଏବଂ ଇମଲସନ୍ କ୍ରୟ ରସିଦ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରାମାଣ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ଇଆଇସି, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି (ଅକ୍ଟୋବର 2019) ଯେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ଯଥା ଭାରତୀୟ ଟେଲ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ କୋଇଲା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍/ଓଏସ୍‌ଆଇସିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲକାତରା ଏବଂ ଇମଲସନ୍ କ୍ରୟ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ନୁହେଁ ।


ଅତିରିକ୍ତ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଛଅଟି ପ୍ରଭାଗ 352.73 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତୁଳି ମୂଲ୍ୟରେ 107 ଟି ରାସ୍ତା କାମ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ 8,285.12 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଲକାତରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ, ଠିକାଦାରମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲକାତରା କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରସିଦ୍ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏହା ନକଲି କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର ଆଲକାତରା ଓ ଇମଲସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ରାସ୍ତା କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ/ ଆରଡି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ ଅନୁଦେଶର ପାଳନ ନ କରି, ଯୋଗାଣ, ନର୍ଦ୍ଦେଶ ଚିହ୍ନିତ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲକାତରାର କ୍ରୟ ରସିଦ୍ ଯାଞ୍ଚ ନକରି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 43.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.8 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଧର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।

3.2.8.2 ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ଇର ପରିଚାଳନା ପ୍ରକରଣ ପୁଷ୍ଟିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 11.6.3 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏସ୍‌କ୍ୟୁଏମ୍‌ର ନିରୀକ୍ଷଣ ତାରିଖରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଆଇୟୁ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ (ଏଟିଆର୍) ଦାଖଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ପ୍ରକୃତ ଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହର ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏସ୍‌କ୍ୟୁଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅସନ୍ତୋଷଜନକ (ୟୁ) ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସନ୍ତୋଷଜନକ (ଏସ୍‌ଆର୍‌ଆଇ) ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ ବାକିଆ ଏଟିଆର୍ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଟାବଲ୍ 3.2.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।



ଚାର୍ଟ 3.2.1 ରୁ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପିଏମଜିଏସ୍‌ସ୍‌ଆଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ବିଚଳନରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପିଆଇୟୁ ସ୍ତରରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା) 1,082 (ମୁ: 468 + ସ୍ୱାଧୀନ: 614) ଏଡିଆର ଗୁଡ଼ିକ ବାକିଆ ଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 468 (254+ 214) ଏଡିଆରକୁ ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ମାମଲା ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଆଇୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଏଡିଆର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 665 (254 + 411) ଏଡିଆର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବାକିଆ ଥିଲା, ତଥାପି ଏସକ୍ୟୁସି, ପିଆଇୟୁ କିମ୍ବା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଏଡିଆର ଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଦାଖଲ ନ କରିବା ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସାଲିସକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା ।

- ପିଏମଜିଏସ୍‌ସ୍‌ଆଇର ପରିଚାଳନା ପ୍ରକରଣ ପୁଞ୍ଜିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 11.5.7 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି କମରେ ତିନି ଥର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ସମୟରେ ଅତି କମରେ 3 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶେଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହାର ସମାପନର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ 934ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଥରେ, 76 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଥର, 257ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତିନିଥର ଏବଂ ବାକି 589ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ 2,802 ନିରୀକ୍ଷଣ ବଦଳରେ କେବଳ 935 ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ସଂପାଦନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ 1,867 ଟି (67 ପ୍ରତିଶତ) ନିରୀକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଡି ରହିଥିବା ଏଡିଆର ସଂପର୍କିତ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟର ସତ୍ୟାପନ ପାଇଁ ଏକ ସତରଞ୍ଜ ଅଭିଯାନ 2025 ମସିହାର ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ।

3.2.8.3 ରାସ୍ତା ମରାମତି ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି ପରିପତ୍ର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009) ଅନୁଯାୟୀ, ସମାପିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଆଇୟୁ ଏଟିଆର୍‌ଗୁଡ଼ିକର 12 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଡି ରହିଥିଲା, ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରୁ ନଥିବା ତ୍ରୁଟି ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଷ୍ପଳ ଧରାଯିବ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ସମତୁଲ୍ୟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍ ତାତ୍କାଳିକ ସମୀକ୍ଷା (21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025) ରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା (ଏନ୍‌କ୍ୟୁଏମ୍) ଦ୍ଵାରା ଫେବୃୟାରୀ 2022 ରୁ ଫେବୃୟାରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ରାସ୍ତା⁹³ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ (ଯୁ) ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା । 16.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ରୁ ଜୁଲାଇ 2024 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏଟିଆର୍‌ଗୁଡ଼ିକ 13 ରୁ 37 ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ପଡି ରହିଥିଲା ।

ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2022) ଯେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନଂ ଓଆର୍-19-347 ର ପକ୍ଷାଞ୍ଜ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି ସଂସ୍ଥା କୌଣସି ମରାମତି କରିନଥିଲା ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ ।

ତେଣୁ 13 ରୁ 37 ମାସ ଗତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଟିଆର୍ ଦାଖଲ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ବିନା ନିର୍ବାହିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା 16.63 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଷ୍ପଳ ହୋଇଗଲା ।

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ 23 ମେ 2025 ରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନମ୍ବର- ଓଆର୍-19-695 ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ 1.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ ପାଇଁ ଅନୁପାଳନ ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏକୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ବାକି ଦୁଇଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ ସଂଶୋଧନ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ 15.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

3.2.8.4 ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁଣବତ୍ତା

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକରଣ ପୁଞ୍ଜିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 11.5.2 ଅନୁଯାୟୀ, ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ (i) ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯନ୍ତ୍ରା, (ii) ରାସ୍ତା ଅଭିକ୍ଷତା ଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରା ଏବଂ (iii) ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂଗ୍ରହଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣବତ୍ତା ସହ ମୂଲ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶଦାତା ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇର ଡାଲିକାଭୁକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 11, ଚୟନ କମିଟିକୁ ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଣଡାଲିକାଭୁକ୍ତି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକାରୀ ନୀତି ବିହିତ କରେ:

- 50 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଲିକାରୁ ବାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍;
- 50 ରୁ 75 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଦ୍ଵିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ମୂଲ୍ୟାୟନରେ 75 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଲିକାରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ।

⁹³ 1. ଓଆର୍-19-347 (ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରଭାଗ, କୋରାପୁଟ), 2. ଓଆର୍-19-695 (ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରଭାଗ, ଜୟପୁର, 3. ଓଆର୍-19 ଏନ୍‌195 (ଏନ୍‌ବିସିସି, କୋରାପୁଟ)

ଅତିରିକ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେ ନଅଟି ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ପ୍ରଥମ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ (ଜାନୁୟାରୀ 2021) 50 ରୁ 75 ପ୍ରତିଶତ ଅଙ୍କ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) 75 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଅଙ୍କ ପାଇଥିଲେ । ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଜାରି ରଖିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରୁ ଜାନୁୟାରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ 387 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (ସହକ/ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ) ର ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ଯାହା ସୂଚାଇଲା ଯେ ଏସକ୍ୟୁଏମ୍, ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଚିତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ 387 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହିତ ସାମିପ୍ତ କରିଛି ।

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ କେବଳ 29 ଟି ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ର ସୀମିତ ଡାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ହେତୁ, ଓଏସଆର୍ଆରଏର ସିଇଓ, ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ମୂଲ୍ୟାୟନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ 75 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କ ରଖୁଥିବା ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ ପାଇଁ ଛଅ ମାସର ସମୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

3.2.8.5 ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି (ଏସଏଲଏସସି) ବୈଠକର ନ୍ୟୁନତା

ପିଏମ୍ଜିଏସ୍ଡ୍ରାଇ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକରଣ ପୁଞ୍ଜିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତି, ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଜମି ଉପଲବ୍ଧତା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଠିର ବଜେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟର ତ୍ରୈମାସିକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧିକ୍ଷତାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି (ଏସଏଲଏସସି) ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 2019-20 ରୁ 2023-24 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, 20 ଟି ଏସଏଲଏସସି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସତ୍ତ୍ୱେ, 14 ଅଗଷ୍ଟ 2020, 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଏବଂ 7 ଜାନୁୟାରୀ 2022 ରେ କେବଳ ତିନୋଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜାନୁୟାରୀ 2022 ପରଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏସଏଲଏସସି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ପିଏମ୍ଜିଏସ୍ଡ୍ରାଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷାକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟୋଚିତ ସମାପନ, ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜମି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ନ୍ୟୁନତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

3.2.8.6 ଅଭିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସହକ ସଂଯୋଗର ଆଶ୍ୱାସନା ପୂରଣ ନକରିବା

ପିଏମ୍ଜିଏସ୍ଡ୍ରାଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 15.8 ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ବୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିବିଧାନ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପକ୍ଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଏମ୍ଓଆର୍ଡି କିମ୍ବା ଏନ୍ଆରଆଇଡିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏସକ୍ୟୁଏମ୍କୁ ପଠାଯାଏ । ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଜବାବ ନ ମିଳେ, ତେବେ ଏନ୍ଆରଆଇଡିଏ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଏସକ୍ୟୁଏମ୍କୁ ଦେଇପାରେ । ଏସକ୍ୟୁଏମ୍ର ରିପୋର୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 2019-24 ବର୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ / ମରାମତି ପାଇଁ ମିଳିଥିବା 94 ଟି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 28 ଟି ମାମଲା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବିଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅବଶିଷ୍ଟ 66 ଟି ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ 62 ଟି ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 19 ଟି ମାମଲାକୁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚଢ଼ତ କରାଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟି/ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏକୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଆଇୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟି/ ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

3.2.8.7 ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂଯୋଗୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିଫଳତା

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ଇ-III ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 22.1 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ଯେ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ଇ-III ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗ୍ରାମୀଣ ଆୟ ଇତ୍ୟାଦି ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନାୟତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ହାସଲ କରାଯାଏ । ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନଦଣ୍ଡ ବିକାଶ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ମଗାଯାଇ ତିପିଆରୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଓଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ ଅଧିନରେ ଏକ ପୃଥକ ମଡ୍ୟୁଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନୁକ୍ଷେପ 22.2 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏ ସମୟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂଯୋଗୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାନ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ସାତଟି⁹⁴ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭାଗରେ 207 ଟି ତିପିଆରୁ ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, କୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡ ବିକାଶ ସୂଚକ ମପାଯାଇନଥିଲା, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିପିଆରୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଓଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ ଅଧିନରେ ଏକ ପୃଥକ ମଡ୍ୟୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ସୂଚକ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଡ୍‌ଇ ଅଧିନରେ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍‌ଆର୍‌ଆଇଡିଏ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସାଧାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା ।

ତିପିଆରୁଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ବିକାଶ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାରେ ଅଭାବ ଏବଂ ଓଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୃଥକ ମଡ୍ୟୁଲର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଏକାଭିମୁଖତା ପ୍ରୟାସର ପ୍ରଭାବକୁ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସୁପାରିଶ 5:

ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ 30 ଦିନିଆ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ (ଓଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌) ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ (ଏଟିଆର) ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ ବିକଶିତ କରିପାରନ୍ତି ।

ସୁପାରିଶ 6:

ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ତିନି ସ୍ତରୀୟ ପରିଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ନିର୍ମାଣ-ପୂର୍ବ, ନିର୍ମାଣ-ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି-ପରବର୍ତ୍ତୀ) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିପାରନ୍ତି । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପରିଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତ ନହେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ‘ସନ୍ତୋଷଜନକ’ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ପୈଠକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ ।

⁹⁴ 1. ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭାଗ, ପୂରା -27 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ, 2. ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭାଗ, ନିମାପଡ଼ା -14 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ 3. ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭାଗ, ଅନୁଗୁଳ -33 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ, 4. ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭାଗ -I, ଗଞ୍ଜାମ-33 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ 5. ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭାଗ-II, ଗଞ୍ଜାମ-55 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ, 6. ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭାଗ-I, ନୟାଗଡ଼ -27 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭାଗ-II, ନୟାଗଡ଼-18 = 207 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ

3.3 5ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି)⁹⁵ (2021) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି ପରିସରରେ ଆସୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 2021-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ସ୍କାର୍ଟ (ଅତି ଉନ୍ନତ) ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ସୁବିକଶିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ଅତ୍ୟଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର-ତଥା-ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ୍ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ନୂତନ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଆକାରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାର ଥିଲା । ସ୍କାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲ୍ୟାପ୍‌ଟପ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରଡ୍‌ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍ଥାପିତ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା ସଂଗଠନ (ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏପିଏସ୍)⁹⁶, ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟୋଗିକ(ଓସେପା) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏପିଏସ୍ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ (ଜିସି) ମାଧ୍ୟମରେ ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ (ସିଏସ୍‌ଆର୍)⁹⁷ ଅବଦାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଟିର ପରିଚାଳନା କରିବାର ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ (ଓଏମ୍‌ବିଏଡିସି) ଓ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଟି (ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍) ରୁ ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ପାଣ୍ଟିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଓସେପା ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଥିଲା ।

ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏପିଏସ୍ ଏବଂ ଓସେପା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2020-24 ବର୍ଷରେ ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପିରେ 4,306.37 କୋଟି ଟଙ୍କା⁹⁸ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 3,830.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।

ଜୁନ୍ 2025 ସୁଦ୍ଧା, ରାଜ୍ୟର 8,951 ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ) ମଧ୍ୟରୁ 8,681 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିଏସ୍‌ଆର୍, ଓଏମ୍‌ବିଏଡିସି, ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଂଶ ଭାଗର ପାଣ୍ଟି ସହାୟତାରେ ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି ।

ଅତିରିକ୍ତ ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନଥିବାରୁ ଜୁଲାଇ 2024 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2024 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏପିଏସ୍, ଓସେପା ଏବଂ ଛଅଟି⁹⁹ ନମୁନାଭୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଟିର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅପବ୍ୟବହାର, ଜାଲିଆତି ଦେୟ, ନିୟମ ବହିର୍ଭୁତ କ୍ରୟ ଇତ୍ୟାଦି ଘୋର ଅନିୟମିତତା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

3.3.1 ଅଗ୍ରାହ୍ୟ / ଅନିୟମିତ ପାଣ୍ଟି ଆବେଦନ

ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ) ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପିରୁ ପାଣ୍ଟି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ । ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା¹⁰⁰ ଅନୁଯାୟୀ

⁹⁵ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଙ୍କଳନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମୟ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ବୁଝାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ (ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ)

⁹⁶ 5ଟି ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି ସହିତ ମୋ ସ୍କୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂଘ

⁹⁷ ଶିକ୍ଷାସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେଚ୍ଛାକୃତ ଅବଦାନ

⁹⁸ ଡିଏମ୍‌ଏଫ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଣ୍ଟିରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜଣାଯାଇଥିଲା

⁹⁹ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଭିଓ, ବିଡିଓ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନଥିପତ୍ର

¹⁰⁰ ଜୁଲାଇ 2021 ରେ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏପିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି ଉପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହସ୍ତପୃଷ୍ଠିକା

ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସର୍ବାଧିକ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏସ୍‌ଆର୍ ପାଣ୍ଟିରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ଭାବରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବାର ଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପାଣ୍ଟି, ଏସ୍‌ସ୍‌ଟିପି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- ଓସେପା, ବଡ଼ଚଣା ମହିଳା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏସ୍‌ସ୍‌ଟିପିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ (ଡିଇଓ-ଡିପିସି), ଯାଜପୁରଙ୍କୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ତେବେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏକତ୍ରୀକୃତ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ (ୟୁଡିଆଇଏସ୍‌କ୍+) ପୋର୍ଟାଲର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେହିପରି କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ । ଏସ୍‌ସ୍‌ଟିପି ପାଣ୍ଟିରୁ 57.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା¹⁰¹ ବଡ଼ଚଣା ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ଯାହା ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା । ତେଣୁ ଏସ୍‌ସ୍‌ଟିପି ଅଧିନରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏହା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ତେଣୁ, ଓସେପା ଦ୍ୱାରା ଏସ୍‌ସ୍‌ଟିପି ପାଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଡିଇଓ ଏବଂ ବିଡିଓ, ବଡ଼ଚଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଟିର ଉପଯୋଗ କରିବା ଅନିୟମିତ ଥିଲା । ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଣ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଖୁଲାପକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟିତ୍ୱଧାରଣା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ, ବଡ଼ଚଣା ମହିଳା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯୁଡିଆଇଏସ୍‌କ୍ କୋଡ୍ 21130102852 ସହିତ 5 ଟି ଏସ୍‌ସ୍‌ଟି (ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଓସେପା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନିର୍ବାହିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଯୁଡିଆଇଏସ୍‌କ୍ କୋଡ୍ 21130102852 ବଡ଼ଚଣା ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି, ଯାହା ଏକ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ ।

- ଏମ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ପିଏସ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 42 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ଭାବରେ 18.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା (ଏପ୍ରିଲ 2022), ଯାହା ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଛା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ 30.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 1.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ତେଣୁ, ପାଣ୍ଟି ଆବେଦନ ବେନିୟମ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପାରଦର୍ଶିତାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ, ପ୍ରଧାନ ସଚିବ, ଏସ୍‌ସ୍‌ମଇ ବିଭାଗ ତଥା ଏମ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ପିଏସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର ମାମଲା ଭାବରେ ଏହି ପାଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ବିଚଳନ କରି ପାଣ୍ଟି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ।

3.3.2 ଏସ୍‌ସ୍‌ଟିପି ଏବଂ ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନ ପାଣ୍ଟିର ସନ୍ଦେହଜନକ ଠକେଇ ଏବଂ ଆମ୍‌ସାଉକରଣ

3.3.2.1 12.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସନ୍ଦେହଜନକ ଆମ୍‌ସାଉକରଣ

ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ ସଂହିତାର ନିୟମ 163 ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପାଉଣା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଭାବରେ ପାଉତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପାଉଣା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତ ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବ । ନିୟମରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପାଉତି ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ

¹⁰¹ ଡିଇଓ-କମ୍-ଡିପିସି ଦ୍ୱାରା: 9.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଡିଓ, ବଡ଼ଚଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା: 48.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ସରକାରୀ ଦେୟ/ ବିତରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବେ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (26 ଜୁଲାଇ 2012) ।

କଟକ ସ୍ଥିତ ରାଣାହାଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏକ୍ସସ୍ପିଡି ଅଧୀନରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 2.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସନ୍ଦେହଜନକ ଆୟସାତ୍ ବିଷୟରେ ଅଡିଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି:

(କ) ଏକ୍ସସ୍ପିଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ଜୁଲାଇ 2021ରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି¹⁰² ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ନିଗମ (ଝାର୍ଡକୋ) ଏବଂ ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି (ଆର୍କାଣ୍ଡି) ଡିଭିଜନ୍‌କୁ ଏକ୍ସସ୍ପିଡି ସହ ଜଡ଼ିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ, ପରିମଳ, ଶୌଚାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି । ରାଣାହାଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ୍ସସ୍ପିଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ (ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ) ଏବଂ ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 45 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ 2021) । ଅଡିଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନିୟମିତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ହେତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ (27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ରୁ 25 ଜୁନ୍ 2023) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ¹⁰³ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଉଥିଲେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଡିଟ୍ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିନାମକ ଉଠାଣର ଦୁଇଟି ମାମଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା:

- ହାଇସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା 10 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ରେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8092201001XXXX (କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ) ରୁ ଏକ୍ସସ୍ପିଡି ପାଇଁ ଝାର୍ଡକୋ ଡିଭିଜନ୍, କଟକର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କଖାତାରେ ଏହି କାରବାରକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଉଠାଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପାଣ୍ଡିର ପ୍ରାପ୍ତି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅଡିଟ୍ କଟକର ଝାର୍ଡକୋ ଡିଭିଜନ୍‌କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ ଡିଭିଜନ୍ କହିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2025) ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ । ତେଣୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଲୁ ଟେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ନଥିପତ୍ରରେ ପ୍ରବୃତ୍ତିନା କରି ଏହା ଝାର୍ଡକୋକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା 31 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍କାଣ୍ଡି ଡିଭିଜନ୍‌କୁ ଟେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 5,00,311 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କଥା ନଥିବୁତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତକରଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହି ରାଶି ଆର୍କାଣ୍ଡି ଡିଭିଜନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ।

ଏହିପରି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ 10,00,311 ଟଙ୍କା ଆୟସାତ୍ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।

(ଖ) ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ: 2017 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି କରିବା । ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଏକ୍ସସ୍ପିଡିଏସ୍ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା (ମେ 2018) ଯେ, ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଡି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ/ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ସି/ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡିସି/ ବିଇଓ/

¹⁰² ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ କମିଟି

¹⁰³ ଶ୍ରୀ କେ.କେ.ନନ୍ଦ (ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ) ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରଧାନ (ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ)

ସିଆରସିସି¹⁰⁴ ର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଅତିର୍ ଦେଖିଲା ଯେ, ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଓ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପୃଥକ ରୋକଡ଼ ବହି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେପରି କରାନଯାଇ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଟି ଆସୁଥିଲା ଓ ବିତରଣ ହେଉଥିଲା । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ (ଶ୍ରୀ କେ.କେ.ନନ୍ଦ) ଏବଂ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ (ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରଧାନ) ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ସଂଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି ପାଣ୍ଟିର ଆମ୍ବସାଡ଼କରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଅତିର୍ ପୁନଶ୍ଚ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2023 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଥିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବିତରଣ ପାଇଁ ସାତ ଥରରେ ମୋଟ 2,47,737 ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ନଥିପତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ପାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ଯାହା ସାରଣୀ 3.3.1 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

ସାରଣୀ 3.3.1: ପ୍ରାମାଣିକ ପାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ଉଠାଣ ତାରିଖ	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ଉଠାଣର ପ୍ରକାର	ଉଠାଣର ଅଭିଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
1	23 ଜାନୁଆରୀ 2023	21,104	ସଂସ୍କୃତି	ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି ମ୍ୟାଟ୍ରି ଅନୁଦାନ (ମୋ ସ୍କୁଲ) ପାଇଁ
2	07 ଫେବୃୟାରୀ 2023	22,727	ବାହକ ଟେକ୍ ¹⁰⁵	କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ
3	3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	3,592	ବାହକ ଟେକ୍	ବିଏସ୍‌ଏନ୍‌ଏଲ୍, କଟକକୁ ଇଣ୍ଟର ନେଟ୍ ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଦେୟ
4	22 ମଇ 2023	1,20,000	ସଂସ୍କୃତି	ମିସନ୍ ଏଫ୍ ¹⁰⁶ ପାଇଁ ଡିଇଓ, କଟକକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
5	13 ଜୁନ୍ 2023	20,000	ସଂସ୍କୃତି	ନୂତନ ପଞ୍ଜୀ ମରାମତି ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ
		54,000		ପରିସର ସଫେଇ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ ଇତ୍ୟାଦି
6	13 ଜୁଲାଇ 2023	3,314	ବାହକ ଟେକ୍	ବିଏସ୍‌ଏନ୍‌ଏଲ୍‌କୁ ଅର୍ଥ ପଇଠ
7	30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024	3,000	ନଗଦ ପ୍ରତ୍ୟାହାର	ଏହି ତାରିଖ ପାଇଁ ରୋକଡ଼ ବହି ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ
ମୋଟ		2,47,737		

(ଉତ୍ସ: ରାଣାହାଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୋକଡ଼ ବହି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ ବୁକ୍)

ଅତିର୍ ଉପରୋକ୍ତ ସାତୋଟି କାରବାର ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅବଲୋକନ କଲା କି :

- ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ଭାବରେ ତଥାକଥିତ 21,104 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲା କିମ୍ବା ଦେୟକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଅଧିକତ୍ୱ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏହି ପାଣ୍ଟି ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
- କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ଡିଇଓ)ଙ୍କୁ ମିସନ୍ ଏଫ୍ ବାବଦକୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଡିଇଓ, କଟକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାବଦରେ ଅତିର୍ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେପରି କୌଣସି ପାଣ୍ଟି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା ।
- ନୂତନ ପଞ୍ଜୀର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ମରାମତି ଉପରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାର ସମର୍ଥନରେ ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା ।

¹⁰⁴ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି: ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି: ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିକାଶ କମିଟି, ବିଇଓ: ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ସିଆରସିସି: ସମୂହ ସମ୍ପର୍କ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜକ

¹⁰⁵ ବାହକ:: ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଅନ

¹⁰⁶ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୂନ୍ୟ ଫେଲ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ

- କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସଫେଇ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ 'ମୋ ସ୍କୁଲର' ସୁଧ ରାଶିରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କଥିତ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 54,000 ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରାଧିକରଣ ଦର୍ଶାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଇପାରିବ ।
- ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ବିଏସ୍‌ଏନ୍‌ଏଲ୍‌କୁ 6,906 ଟଙ୍କାର ପଇଠ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବିଏସ୍‌ଏନ୍‌ଏଲ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍‌ଗତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି ଯିଏକି କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲା ।

ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯୁଗ୍ମ ପରିଚାଳକମାନେ ଅନଧିକୃତ¹⁰⁷ ଭାବେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 2,47,737 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଇ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରୋକଡ଼ ବହିରେ ଚଞ୍ଚଳତା ପୂର୍ବକ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । 2021 ରୁ 2025 (ଯାହା ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଅବଧି ଥିଲା) ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିର କୌଣସି ବୈଠକ ହୋଇନଥିବାରୁ, ଏପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଅଧିନରେ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଅଭିଳକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଓ ମିତବ୍ୟୟିତାର ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମ ସରୁପ 12.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।

ବିଭାଗ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍‌କରଣ ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରି କହିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ (ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ)ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି (ଜୁଲାଇ 2025) ।

3.3.2.2 ଡିରିଜି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ

ଓଜିଏଫ୍‌ଆର, ଖଣ୍ଡ-I ର ନିୟମ 9 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମତଃ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ଯାଜପୁର ଡିଏଲ୍‌ସି ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦିପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି ଅଧିନରେ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦଶରଥପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ । ପଛଡିଗତ ଭାବେ ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଟିପି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦଶରଥପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିଲା ଯେ ନନ୍ଦିପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦୁଇଟି ଟେକ୍‌ରେ¹⁰⁸ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଡିଓ, ଦଶରଥପୁରଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଇ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୈଠ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ସୂଚନା ଦିଏ ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସେହି ଅର୍ଥ

¹⁰⁷ ଅଧିନିୟମ ସଂଲଗ୍ନ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି ମାସରେ ଅତି କମରେ ଥରେ ବୈଠକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବୈଠକର ବିବରଣୀ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଭିଲେଖିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି ସରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଦାନର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।

¹⁰⁸ ଟେକ୍ ସଂଖ୍ୟା 220200 ତାରିଖ 04 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପାଇଁ 28.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟେକ୍ ସଂଖ୍ୟା 220201 ତାରିଖ 07 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପାଇଁ 2.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ବିଡିଓ, ଜଳେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ନିର୍ବାହନ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ/ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

3.3.2.3 ତୁଆଲ୍ ଡେଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରବେଶନାତ୍ମକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ 4.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସଂଗ୍ରହଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (2012) ର ଅନୁକ୍ଷେପ 12 ଅନୁଯାୟୀ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିରିକ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ ବିଡିଓ, ଜଳେଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ 12 ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 613 ଟି ତୁଆଲ୍ ଡେଙ୍କ-ତଥା-ବେଞ୍ଚର ମରାମତି ପାଇଁ ଏକକ ପିଛା 3,150 ଟଙ୍କା (ନିଏସ୍‌ଟି ସହିତ) ହିସାବରେ ଏକ୍ସ‌ସ୍‌ପେନ୍‌ଡି ଅଧିନରେ 19.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ-ନଭେମ୍ବର 2022) । ଅତିରିକ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ସମସ୍ତ 12 ଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମରାମତି ହୋଇଥିବା ଡେଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପାଉଁଶରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଡେଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଳାଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି 12 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟିରେ, ମରାମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ତୁଆଲ୍ ଡେଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାନୁସାରେ, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମରାମତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଡେଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହା ସାରଣୀ 3.3.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.3.2: ତୁଆଲ୍ ଡେଙ୍କର ମରାମତି ନକରି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକ ଅର୍ଥର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ	ମରାମତି ହୋଇଥିବା ଦୁଇଜଣିଆ ଡେଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	
		ପାଉଁଶ ଅନୁସାରେ	ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ
1	ଓଲାମରା ଜିଏସ୍‌ଏସ୍, ଓଲାମରା	80	0
2	ଶୀତଳ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖୁଲୁଦା	40	20
3	ଅଗ୍ରହାଲ ସାମାଜ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋବରଘାଟ	40	0
4	ଏମ୍‌ସିଏସ୍‌ଏନ୍ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଛମୁଜ	40	23
	ମୋଟ	200	43

(ଉତ୍ସ: ବିଡିଓ, ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଥିପତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ଅତିରିକ୍ତ ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖିଲା ଯେ ବିଡିଓ, ଜଳେଶ୍ୱର 12 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଡେଙ୍କର ମରାମତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିନଥିଲେ । ବିଡିଓ, ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମରାମତି ହୋଇଥିବା ଡେଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମରାମତିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ 4.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିଥିଲେ (ମଇ 2022) ।

ତେଣୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କୌଣସି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଡେଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ମରାମତି ଭାଉଟର ଦର୍ଶାଇ ବିଡିଓ, ଜଳେଶ୍ୱର 4.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରବେଶନାତ୍ମକ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ (ମଇ 2022) ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ, ଅବଲୋକନରେ ଉପାୟାୟିକା ମାମଲାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

3.3.2.4 ସହିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଦେୟ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

ପୂର୍ବ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବାର ସହିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ପରିଶୋଧ/ ସଂଗ୍ରହଣ ମାମଲା ବ୍ୟତୀତ, ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବାର ଅନ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ପରିଶୋଧ/ ସଂଗ୍ରହଣର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସାରଣୀ 3.3.3 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.3.3: ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଦେୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
ବିଡିଓ, ହାଟଡିହି, କେନ୍ଦୁଝର	1.56	ସୁନ୍ଦରପାଲର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିନୋଟି ଲୁହା ଫାଟକ ଯୋଗାଇବା, ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2024) । ଜେପିଆଇ (12 ଫେବୃଆରୀ 2025) ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୁନଃ ଲଗାଯାଇଛି । ବିଡିଓ କହିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2025) ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟା/ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଲେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରା / କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଶିର ଭରଣା କରାଯିବ ।
ଉଲୁଣ୍ଡା, ବୀରମହାରାଜପୁର, ବିନିକା, ତୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ଚରଭା, ନୂଆପଡ଼ା, ଭଣ୍ଡାରାପୋଖରୀର ବିଡିଓ ମାନେ	6.62	ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼, ପୋଡିଅମ୍, କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ, ବିଜ୍ଞାନ ସାମଗ୍ରୀ , (ପରୀକ୍ଷାଗାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ରୂପକାୟ ସୂତା, ଦଣ୍ଡ ରୂପକ ଇତ୍ୟାଦି), କେ-ୟାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ ଏବଂ ଜେନ୍ସେଟ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ଜୁନ୍ 2021 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 2023 ମଧ୍ୟରେ 9.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଜେପିଆଇ (ନଭେମ୍ବର 2023 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2024) ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 6.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷ ମିଳିନଥିଲା । ଏଥିରେ ଜେନ୍ସେଟ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ମରାମତି ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଥିଲେ ।
ବିଡିଓ, ଉଲୁଣ୍ଡା	1.08	ବିଡିଓ, ଉଲୁଣ୍ଡା 1.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟାଫିଲାଇଜର ଏବଂ ବ୍ୟାଚେରା କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲୁଣ୍ଡାର ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖାଇଥିଲେ । ତେବେ, ଜେପିଆଇ (ନଭେମ୍ବର 2023) ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହା ଯୋଗାଇଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
ଭଣ୍ଡାରାପୋଖରୀ ଏବଂ ବଡ଼ର ବିଡିଓମାନେ	0.32	ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ 91 ଟି ସାମଗ୍ରୀ 0.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2021 ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 2023) । ତେବେ, ସର୍ବାଧିକ ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ (ଏମ୍ଆର୍ପି) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 0.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଣୁ, ଏମ୍ଆର୍ପି ବୁଲନାରେ 0.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବିଡିଓ, ଜଳେଶ୍ୱର	10.07	ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ପୋଡିଅମ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିଏସ୍ଟି ପରିମାଣ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ବିଲ୍ / ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଏସ୍ଟି ଦାବି କରିଥିଲେ । ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଡିଓମାନେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟତାଲିକା ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 10.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ବିଡିଓ, ନୂଆପଡ଼ା	0.41	

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଡ଼ିଓ, ନୂଆପଡ଼ା ଅତିବ୍ରତ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2024) । ମାତ୍ର, ବିଡ଼ିଓ, ଜଳେଶ୍ୱର କୌଣସି ଜବାବ ଦେଇନଥିଲେ ।
ବିଡ଼ିଓ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର	1.47	14 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମୋ୍ଥନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗ୍ରହଣୀୟ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ 4.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲି ଚଳନ୍ତି ହିସାବ ବିଲକୁ ଜଣାଗଲା । ମାତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅଭିଲିଖିତ କାରଣ ବିନା 6.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2023)।
ମୋଟ	21.53	

(ଉତ୍ସ: କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଷ୍ଟରରେ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟରରେ କରାଯାଇଥିବା ମିଳିତ ସରଜମିନ ଚଢ଼ଢ଼)

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଏକ୍ସପ୍ଟିସି ଅଧିନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାରେ ବିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା 21.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଲ୍ କାରବାର / ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଣ୍ଟିର
ଆତ୍ମସାବ୍ଦକରଣ ହେବାର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

3.3.3 ଏକ୍ସପ୍ଟିସି ଅଧିନରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ସଂଗ୍ରହଣରେ ଅନିୟମିତତା

3.3.3.1 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟେଣ୍ଡରପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ ନକରି ସଂଗ୍ରହଣ

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ଫେବୃଆରୀ
2012) ଅନୁଯାୟୀ (i) 0.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ, ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୟ କମିଟିର
ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, (ii) 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ (iii) 5 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀର କ୍ରୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖବର କାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ
ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିବ୍ରତ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ (ବିଦ୍ୟାଳୟ/ ବିଡ଼ିଓ/ ଡିଭିଓ) ଏକ୍ସପ୍ଟିସି ଅଧିନରେ
ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆସବାବ ପତ୍ର, ଜଳ ବିଶୋଧକ, ବିଜ୍ଞାନାଗାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଉପକରଣ କ୍ରୟ ସମୟରେ ବିହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସରଣ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- 2021-24 ଅବଧିରେ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା 13 ଟି ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 49.82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ/
ବିଡ଼ିଓମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ନ ଥିଲେ । ବିକ୍ରେତାଙ୍କ
ଚୟନର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ନଥିଲା ।
- 2021-24 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 12 ଟି ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମଗ୍ରୀ ଟେଣ୍ଡର ନତାକି, ମୋଟ 58.38 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ
ଥିଲା ।
- ଖବର କାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ନକରି 13 ଟି ନମୁନା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ
ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ମୋଟ 12.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । ବରଂ
ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କର ଚୟନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା
କରାଯାଇଥିଲା ।

ଚେଷ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ ନକରି ସାମଗ୍ରୀର ସଂଗ୍ରହଣ, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଓ ଉଚିତ୍ ଦରରେ ଜିନିଷ କିଣାହୋଇଛି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଜ୍ଜତା ଅଭାବକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ଅବଲୋକନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

3.3.3.2 ଇପିଏମ୍ ଦର ରୁକ୍ଷ / ଜିଇଏମ୍ ମଞ୍ଚ ବାହାରେ ସଂଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ

ଓଡ଼ିଶାର ରସ୍ତାମାନା ପ୍ରୋକ୍ସାହନ ଏବଂ ବିପଣନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇପିଏମ୍) ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ଦର ରୁକ୍ଷ କରେ । ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 5 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ଅର୍ଦ୍ଧ-ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମାଲିକାନାଧୀନ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଇପିଏମ୍ ଦର ରୁକ୍ଷଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ପରେ, ଫେବୃଆରୀ 2019 ରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସରକାରୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିପଣନ ସ୍ଥଳ (ଜିଇଏମ୍) ମାଧ୍ୟମରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ସଂଗ୍ରହ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜିଇଏମ୍ରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଚଳିତ ବଜାର ଦର ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଅତିରିକ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ ଇପିଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାର, ନକ୍ସା, ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ ରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ତୁଆଲ ଡେସ୍କ-ତଥା-ବେସ୍ତ (ତୁଆଲ ଡେସ୍କ) ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦର ରୁକ୍ଷନାମା କରିଛି । ଉଚ୍ଚତମ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶକରଣ ଥିବା ତୁଆଲ ଡେସ୍କର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ (18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ି) ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା 2,496 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ, ପରେ ଏହା 4,107 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ସଂଗ୍ରହଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜିଇଏମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ 16 ଟି ନମୁନା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କିମ୍ବା ନାମାଙ୍କନ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରୁ 42.71 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତୁଆଲ ଡେସ୍କ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ତୁଆଲ ଡେସ୍କ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଇପିଏମ୍ ଦର ରୁକ୍ଷନାମା ମୂଲ୍ୟରୁ ଡେସ୍କ ପିଛା 760 ଟଙ୍କାରୁ 7,907 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ 24.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.3.1) ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଉନ୍ନତ ମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ (ଓଏସ୍ଆଇସି) ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ତୁଆଲ ଡେସ୍କ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଓଇଏମ୍ ବେସ୍ତ-ଡେସ୍କ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଏଲ୍‌ସି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇପିଏମ୍ ଦର ରୁକ୍ଷଧାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ତୁଆଲ ଡେସ୍କ ସଂଗ୍ରହଣ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସଂଗ୍ରହଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି, ଫଳସ୍ୱରୂପ 24.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି ।

3.3.3.3 ସ୍ୱାର୍ଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହାର୍ଡଫ୍ରେୟାର ଏବଂ ସଫ୍ଟଫ୍ରେୟାରର ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୟ ହେତୁ ଅପରୟ ବ୍ୟୟ

ଓଡ଼ିଏଫ୍ଆର ଖଣ୍ଡ 1 ର ନିୟମ 9 ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ଅବସରରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ଫେବୃଆରୀ 2019 ରେ ଏସ୍ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ/ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂଗଠନ ଠାରୁ ସ୍ୱାର୍ଚ୍ଚ କ୍ଲବ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ହାର୍ଡଫ୍ରେୟାର ବିତରଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପତ୍ର (ଇଓଆଇ) ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ମାତ୍ର ଆଗ୍ରହପତ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନକରି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଗତ ସମ୍ପୃକ୍ତିକରଣ କମିଟି (ଡିଏଲ୍‌ଏଲ୍), ଯାଜପୁର ସ୍ୱାର୍ଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମେସର୍ସ ଏଡ୍‌ସିଲ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ (ଏକ ଭାରତ ସରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ରେ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ

ମେସର୍ସ ଏଡ଼ସିଲ 1.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିନୀମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ରେ ସାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୁଦ୍ଧିନୀମାରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଷଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ¹⁰⁹ ସହିତ ସ୍ଥାର୍ତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବାର ଥିଲା । ମେସର୍ସ ଏଡ଼ସିଲ ଦ୍ଵାରା 65 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାର୍ତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ 21 ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।

ଇଡି ମଧ୍ୟରେ, ଏସ୍‌ଆଣ୍ଡଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗ ନଭେମ୍ବର 2021ରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାର୍ତ୍ତଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିଡିଓ, ଡିଜିଟାଲ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅଡିଓ ଫାଇଲ୍ ସମେତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁପୂରକ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁରୋଧ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ / ଡିଇଓ/ ବିଇଓ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆର୍‌ଏଫ୍‌ପି ମାଧ୍ୟମରେ ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରଥମ ଯୋଗାଣ 31 ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ।

ଅଡିଟ୍ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଓସେପା ଏର୍‌ଏସ୍‌ପି ଅଧିନରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 30 ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଡିଇଓ-କମ୍-ଡିପିସିକୁ ବାହ୍ୟ ହାର୍ଡଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ (ଏର୍‌ଡିଡି) ସହିତ ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 430¹¹⁰ ଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ନଭେମ୍ବର 2021 ରେ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ¹¹¹ 365ଟି ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏଡ଼ସିଲକୁ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଡ଼ସିଲ ଦ୍ଵାରା ସାମଗ୍ରୀର ବିତରଣ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 430ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଓସେପା ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଏହି 365 ଟି ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅଡିଟ୍ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ସ୍ଥାର୍ତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଇଁ ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ କ୍ରୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓସେପା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୋହରା ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିଲା । ଓସେପା ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ, ଏଡ଼ସିଲ ଠାରୁ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନଥିଲା ।

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଟି ମନୋନୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ଭୌତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ (ନଭେମ୍ବର 2023) ସମୟରେ, ଛଅଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓସେପା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ଥାର୍ତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ ଇ-ଲାଭ୍‌ରେଟରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମେସର୍ସ ଏଡ଼ସିଲ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଓସେପା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଏବଂ ଓସେପା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ 365 ଟି ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ କ୍ରୟର ପରିଣାମ ସ୍ଵରୂପ 7.39 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପଚୟକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ପାଇଁ ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଡ଼ସିଲ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଲ୍ ଆଧାରରେ ହିଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, କୌଣସି ମାତ୍ରାଧିକ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।

ଏହିଭଳି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଆର୍‌ଏଫ୍‌ପି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଏସ୍‌ଇଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼ସିଲ ଠାରୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଓସେପା ଏବଂ ଏଡ଼ସିଲ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟିଯାକ ଇ-ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହା କି ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ।

¹⁰⁹ (i) ଓଡ଼ିଶା ପରିଷଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଶିକ୍ଷା ସମନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, (ii) ବିଜ୍ଞାନ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଆଭାସୀ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ (iii) ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବିଶେଷିତ ଡିଜିଟାଇଜଡ୍ ରୂପ

¹¹⁰ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ସିଦ୍ଧା: 259 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 12 ଜୁନ୍ 2023 ସୁଦ୍ଧା 171 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ

¹¹¹ 16 ଡିସେମ୍ବର 2021: 195 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ; 4 ଫେବୃଆରୀ 2023: 86 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ; 12 ଜୁନ୍ 2023: 84 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ

3.3.4 5 ଟି ଚାର୍ଟରର “ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା” ଏବଂ “ରୂପାନ୍ତର” ଉପାଦାନର ପ୍ରଭାବହୀନ ରୂପାନ୍ତର

ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାପୂର୍ଣ୍ଣ 5ଟି ଚାର୍ଟରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, 54 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ସରକାରୀନ ଡାକ୍ତର (ଅକ୍ଟୋବର 2024 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025) ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ କେତେକ ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରରେ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି:

- **ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ:** 54 ଟି ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ଥାପନ ନହେବା/ତୁଟିପୁଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ୍/ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଅଭାବରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।
- **ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାର:** ପାଞ୍ଚଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । 19 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପାଣି/ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା, ଯାହା ପରୀକ୍ଷାଗାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ 32ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲା ।
- **ଇ-ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର:** 13 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, ଯାହା ଇ-ବୁକ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୀମିତ କରିଥିଲା । 19 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଇ-ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ଇ-ବୁକ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅଭାବ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାସମ୍ପର୍କ ହିସାବରେ ଫଳପ୍ରସାଦକୁ ନ୍ୟୁନ କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେତେକ ଇ-ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭଣ୍ଡାର ପରି ଅସମର୍ଥତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହସ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାର ସଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଚିତ୍ର 3.3.1 ଏବଂ 3.3.2 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।



ଚିତ୍ର 3.3.1: ଏନଟିଆର ବିଦ୍ୟାପାଠ, ଗାଙ୍ଗରବେଲ୍ଲା (ଫ୍ଲୁଆ ବୁକ୍) ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ଇ-ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର (6 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025)



ଚିତ୍ର 3.3.2: ପଞ୍ଚାୟତ ହିଙ୍ଗୁଳା ହାଇସ୍କୁଲ୍, ଅଜିଆ (ଧର୍ମଶାଳା ବୁକ୍) ରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇ-ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର (1 ନଭେମ୍ବର 2024)

ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣା ସୂଚାଇଲା ଯେ, ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପାନ୍ତରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାସଲ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅବଲୋକନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ।

କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ

3.4 କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିର୍ମାଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା (ଏସ୍ଆଇସ୍ପାଇଏସ୍) ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତଥା ଯୁବ ବ୍ୟାପାରର ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । 2021-22 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ସଭାଗୃହ, ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଭାଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 2,760.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, 2021-24 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବିଭାଗ 2,444.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ।

କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିର୍ମାଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ 2021-22 ରୁ 2023-24 ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରୁ ନଭେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗର ଏକ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିବ୍ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

3.4.1 ମିନି-ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ନିର୍ମାଣ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭାଗ ଫେବୃଆରୀ 2013 ରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ମିନି-ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ନିର୍ମାଣ ନାମକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 314ଟି ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ମିନି-ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଂସଦ/ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରେ ଯୋଜନାକୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଗଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ/ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟମାନ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମିନି-ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲକ୍ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅତିବ୍ ନିରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବିଭାଗ 2013-18 ମଧ୍ୟରେ 463 ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ: 314, ସହରାଞ୍ଚଳ: 149) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ 92.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ନଭେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା, 77.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 389 ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍‌ର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 14.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିଲା । ଜୁଲାଇ 2020 ରେ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବ୍ୟବହୃତ ରାଶି ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାର ଅନୁପାଳନକୁ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାତଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 1.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2025 ସୁଦ୍ଧା ବାକି 13.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

ଅବଶିଷ୍ଟ 67 ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର¹¹² ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ:

- ନଭେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା 24 ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.4.1), ଯଦିଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 2014-18 ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ 4.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ନହେବା (5 ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍), ଜମି ବିବାଦ (1 ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍) ଏବଂ ଅସମାପ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍) ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ବାକି 16 ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନଥିଲା ।

¹¹² ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ: 463 – 396 (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ: 389 + ଫେରସ୍ତ ପାଣ୍ଠି: 7)

- 43 ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2013-18 ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ 8.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ବିଭାଗ ପାଣ୍ଡି ମଞ୍ଜୁର କରିବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଣ୍ଡି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ତଥାପି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରିନଥିଲେ । ଫଳରେ ପାଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ ହେବାର 6-10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ ହୋଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗ ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ତେବେ, ଅତିର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜମି ବିବାଦ (ଗୋଟିଏ), ସ୍ଥାନୀୟ ବିବାଦ (ଦୁଇଟି) ଏବଂ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଡି (ଗୋଟିଏ) ହେତୁ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ଏସ୍ଆଣ୍ଡ଼ାହ୍ଲାଏସ୍ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 4.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇ ନଥିବାର ସତ୍ୟତାକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହା ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯୋଜନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୋଇ ନଥିବାର ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 24 ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହେବାର 6 ରୁ 10 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 43 ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ନିର୍ମାଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ।

3.4.1.1 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିଡିଓମିର ଅଭାବ

ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଜବରଦଖଲ ଏବଂ ଯାନବାହନର ଗମନାଗମନ ରୋକିବା ପାଇଁ ପାଚେରୀ ଓ ଫାଟକ, ଭୂମି ସମତୁଲ, ଘାସ ଲଗାଇବା ଓ ପଡ଼ିଆରେ ପାଣି ଜମିବା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ/ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିଡିଓମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିଭାଗୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା, 389ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ, ଅତିର୍ତ୍ତ ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ 8 ଟି ଜିଲ୍ଲାର 107 ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରୁ 45 ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 24ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ସାମା ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ, 41 ଟିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, 29 ଟିରେ ମାଟି ସମତଳ କରିବା ଓ 34 ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଘାସ ଗାଲିବା ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଡିଓମିର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ।

ଏହି ଭିଡିଓମିଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେତୁ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଏଭଳି କିଛି ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ସୁନାବେଡ଼ା ପୌରପାଲିକାରେ, ସମୁଦାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱର ପାଚେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ପାଚେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ହେତୁ ଭୂମି ଜବର ଦଖଲ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ।
- ବସା ଓ ନାଳଗିରି ବ୍ଲକ୍ରେ, ଯଥାକ୍ରମେ 24 ଲକ୍ଷ ଓ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଟକ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ଜଳଯୋଗାଣର ସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା । ସେହିଭଳି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ରେ ମୋଟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଟକ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ପଡ଼ିଆରେ ପାଣି ଜମି କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼େଇଥିଲା ।
- ବାହାନଗା ବ୍ଲକ୍ରେ, ଆବଶ୍ୟକ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 5.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସାଂସଦ/ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ 23.15 କୋଟି ଟଙ୍କା¹¹³ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଥିଲା । ଯଦିଓ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭାଗ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, ତେବେ ପରୀକ୍ଷିତ 45 ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମାତ୍ର ଆଠଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉକ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା । ବିଭାଗରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ/ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଏହିପରି, ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ।

ଏସ୍‌ଆଣ୍ଡ୍‌ସ୍‌ଏସ୍ ବିଭାଗ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରିଥିଲା (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ, ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଉଭୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିଲେ ।

3.4.1.2 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା, ମିନି ହଲ୍ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟର ଅଭାବ

ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ବିଭାଗ 2017-18 ମସିହାରେ 389 ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ମଧ୍ୟରୁ 126 ଟିରେ ମିନି ହଲ୍ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ 18.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 2017-18 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରତି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଜଣାଗଲା କି 79 ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିଲା ବେଳେ 29ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2024), ବାକି 18ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାର ଛଅ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଏସ୍‌ଆଣ୍ଡ୍‌ସ୍‌ଏସ୍ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ/ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ 7.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 47ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି (ମୁକ୍ତାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା, ମିନି ହଲ୍ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ) ନିର୍ମାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ ନ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିବୁକ୍ତ ନଥିଲା ।

ମିଳିତ ସରକାରୀନ ତଦତ୍ତ (ଜୁଲାଇ 2024 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ସମୟରେ, ପରିଶିଷ୍ଟ 3.4.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆଠଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା, ମିନି ହଲ୍ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା, କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛରେ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଚିତ୍ର 3.4.1 ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରୀଡା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଅନୁପୁକ୍ତ ଥିବା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ।



ଚିତ୍ର 3.4.2: କୋଟପାଟ ଲୁକର ଭୈରବ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମୁକ୍ତାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା (ତାରିଖ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)

¹¹³ 463 ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା

ଏହିପରି 37 ପ୍ରତିଶତ¹¹⁴ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା, ମିନି ହଲ ଏବଂ ଶୌରାଜ୍ୟ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଦେବାରେ ବିଭାଗ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଏସଆଷ୍ଟ୍ରୋଇଏସ୍ ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲା (ଜୁନ 2025) ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା 29ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ସମକ୍ଷାୟ 4.35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି, ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଉତ୍ତରଟି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟା, ଯିବପିଡିଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିଡିଓମି ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ନହେବା କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟତ୍ନ ନଥିଲା ।

3.4.2 କ୍ରୀଡ଼ା ଭିଡିଓମିର ଉପଯୋଗ

କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ 2021-25 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 89ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ନୀକାୟ ସଂସ୍ଥାରେ 706.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି 88¹¹⁵ଟି ବହୁମୁଖୀ ଇନଡୋର ହଲ (ଏମ୍ପିଆଇଏଚ୍) ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଇନଡୋର ହଲ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସାମ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରୋସ୍ତାହନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଏମ୍ପିଆଇଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ବିଭାଗ ଏକ ମାନକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ (ଏସଓପି) ଜାରି କରିଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2022), ଯେଉଁଥିରେ ଏସଆଷ୍ଟ୍ରୋଇଏସ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ନିୟୋଜିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେକ୍ସର ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ।

ତେବେ, ଅତିରୁ ଏମ୍ପିଆଇଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା :

3.4.2.1 ଏମ୍ପିଆଇଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ/କୋଚ୍ ନିୟୋଜିତ ନ ହେବା

ବିଭାଗ 88ଟି ଏମ୍ପିଆଇଏଚ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ/ କୋଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିୟୋଜନ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ।

ଅତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ, ଏମ୍ପିଆଇଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏବଂ ଜିମ୍ ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିବାବେଳେ, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ (18 ପ୍ରତିଶତ), ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ (94 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ଯୋଗ (100 ପ୍ରତିଶତ) ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବରୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା, ସାମ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏମ୍ପିଆଇଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କୋଚ୍/ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଥିଲା ।

ଏସଆଷ୍ଟ୍ରୋଇଏସ୍ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ଜୁନ 2025) ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

3.4.2.2 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପୁରୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ନ ହେବା

କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ, ଡ୍ଵାରକା ଆଶ୍ରମ ପାଞ୍ଚାଳ କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (WAPCOS)¹¹⁶କୁ ନିୟୋଜନ କରି 34.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଟି ମଇ 2023 ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ (ଡିଏସଓ)ଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 2024 ର ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍, ସୁଇମିଂପୁଲ୍, ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ ସେକ୍ସର ଏବଂ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ା ହଷ୍ଟେଲ ଭଳି ଅନେକ ସୁବିଧା ଅଛି । କ୍ରୀଡ଼ା ପରିସରରେ ଯୋଗ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହଲ୍ ଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ

¹¹⁴ 126 ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ମଧ୍ୟରୁ 47 ଟି (କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ: 29 ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ: 18)

¹¹⁵ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀ/ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି: 34; ବିଶ୍ଵାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ: 54

¹¹⁶ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧିନରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ

ନିୟୋଜିତ ହୋଇନଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା (ଚିତ୍ର 3.4.2) । ଫଳସ୍ବରୂପ, ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନଥିଲା । ଏସ୍ଥାପ୍ତିର ବିଭାଗ ସ୍ବସ୍ଥ କରିଥିଲା (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଏବଂ ଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।



ଚିତ୍ର 3.4.2: ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ହଲ୍ ବିନା ଉପକରଣରେ (ତାରିଖ: 21 ଅଗଷ୍ଟ 2024)

3.4.2.3 କୋରାପୁଟ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସରେ ଭିଡିଓମିର ଅଭାବ

8 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଭିଡିଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍ଥାପ୍ତିର ଏସ୍ଥାପ୍ତିର ବିଭାଗ 1985 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ‘କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ଯୋଜନା’ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମନୋନୀତ ଖେଳାଳିମାନେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରହଣି, ପୃଷ୍ଠିକର ଖାଦ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ସରଞ୍ଚାମ, ଯୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାତ୍ତ୍ବରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଅଧିନରେ 15 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଟି କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।

କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ସମନ୍ବୀୟ ରେକର୍ଡପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା:

- ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପଡ଼ିଆ ଅନୁପାଳକତା :** କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସରେ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, 2022-23 ରେ 50 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ କୋରାପୁଟ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସରେ ଏଥି ପାଇଁ କୌଣସି ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପଡ଼ିଆ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । କୋରାପୁଟରେ ଏପରି କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ, ମାଲକାନଗିରି କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସର, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଉତ୍ତରୀକୃତ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ସମସ୍ତ 50 ଜଣ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପରଠାରୁ କୋରାପୁଟ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା । ଫଳସ୍ବରୂପ, ମାଲକାନଗିରିସ୍ଥିତ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପଡ଼ିଆଟି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ କୋରାପୁଟ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସର ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ଯାହା ବିଭାଗର ଦୁର୍ବଳ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।

କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ସ୍ବସ୍ଥ କରିଥିଲା (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ, କୋରାପୁଟରେ ଉକ୍ତ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 8.31 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଣାମନିକ ଅନୁମୋଦନ (ଏପ୍ରିଲ 2025) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ପଡ଼ିଆର ନିର୍ମାଣ ପରେ, ପଡ଼ିଆଟି ତୀରନ୍ଦାଜୀ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ କୌଣସି ଯୋଜନା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 2022 ମସିହାରୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ।

3.4.3 କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ

ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସୁବିଧା ଓ ସାଜସଜ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏସ୍ଆଣ୍ଡ୍ରାଓଇଏସ୍ ବିଭାଗ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବଞ୍ଚନ ଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ, 389 ଟି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ, ଏହାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନଥିଲେ । ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ଅଭାବରୁ, ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ । ପରିଶୋଧସବୁ ପିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଓ ସରଞ୍ଚାମ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରରୁ ପାଣି ଗଳିବା ଏବଂ କାନୁ ଭିଜିଯିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା ।



ଚିତ୍ର 3.4.3: ପିପିଲି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ଅସମତଳ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିବା ପଡ଼ିଆ (ତାରିଖ: 22 ଅଗଷ୍ଟ 2024)

ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିବା ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦତ୍ତ ସମୟରେ ଯୋଗ, ଜିମ୍ ଓ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ଅଭାବ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକ ଅନାବନା ଘାସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ନହେବା ସୂଚିତ କରୁଛି । ଏହାର ଉଦାହରଣ ଚିତ୍ର 3.4.3 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଅତିର୍ ଘୂରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ତୁଟିଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ 3.4.3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ, ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସପିଂ ମେଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାମାନ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ନଥିଲା ।

ଏସ୍ଆଣ୍ଡ୍ରାଓଇ ବିଭାଗ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଏକ ଉତ୍ତରୀକୃତ ଇଞ୍ଜିନିୟରରିଂ ଫ୍ରିଜ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ତେବେ, ଅତିବର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା କାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିୟମିତ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ

3.5 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବଞ୍ଚନ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ନଭେମ୍ବର 2013ରେ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ୍, 1956 ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ରୟ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏହା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଔଷଧ, ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ସାଜ ସରଞ୍ଚାମ, ଆସବାବପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଜଣେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, କମ୍ପାନୀର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମହା ପ୍ରବନ୍ଧକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଇ-ନିରାମୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବରେ ଔଷଧର ବଞ୍ଚନ ଏବଂ ମହଜୁଦ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖେ ।

ସାମ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଯଥା ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜାତୀୟ ସାମ୍ବ୍ୟ ମିଶନ, ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଔଷଧ/ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (ଫରମାସ) ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପାନୀରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ରାଶି ଜମା କରନ୍ତି । 2018-19 ରୁ 2014-25 (ଜାନୁଆରୀ 2025) ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ 6,960.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା । ଏହି ପାଣ୍ଟିରୁ 6,299.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଔଷଧ ଏବଂ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ଏପ୍ରିଲ 2019 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିକୁ ନେଇ ଏକ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 2019 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ କ୍ରୟ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ/ ଅନୁଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନର ସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅତିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

3.5.1 କାସିରିଭିମାର୍ ଏବଂ ଇମ୍ଫଡେଭିମାର୍ ଭାଇଏଲ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ 16.49 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପତୟ

କୋଭିଡ-19 ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଔଷଧ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କାସିରିଭିମାର୍ ଏବଂ ଇମ୍ଫଡେଭିମାର୍ 120 ମିଗ୍ରା/ମିଲି ଭାଇଏଲ୍ କକ୍ଟେଲ ଏପରି ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା, ଯାହା ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ସରକାର (19 ଜୁଲାଇ 2021) ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ 446 ଭାଇଏଲ୍ କାସିରିଭିମାର୍ ଏବଂ ଇମ୍ଫଡେଭିମାର୍ 120 ମିଗ୍ରା/ମିଲି ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାମ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତାହାର ବୈଷୟିକ କମିଟିର¹¹⁷ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ 4,550 କକ୍ଟେଲ୍ ଭାଇଏଲ୍ ଡିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 3.5.1 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 3.5.1: କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବୈଧତା ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କକ୍ଟେଲ୍ ଭାଇଏଲ୍ ପରିମାଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ

କ୍ର. ସଂ.	ବୈଷୟିକ କମିଟିର ସୁପାରିସ ତାରିଖ	କ୍ରୟ ଆଦେଶର ତାରିଖ	କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା କକ୍ଟେଲ୍ ଭାଇଏଲ୍	ପ୍ରତି କକ୍ଟେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା) ¹¹⁸	ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାଇଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇ ଥିଲା	ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଭାଇଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
1	27-07-2021	23-08-2021	300	1,09,940	3.30	28-02-2023	38	0.42
2	07-10-2021	11-10-2021	2,250	1,09,940	24.74	28-02-2023	2,000	21.99
3	03-01-2022	10-01-2022	2,000	1,09,940	21.99	31-03-2023	1,801	19.80
	ମୋଟ		4,550		50.03		3,839	42.21

(ଉତ୍ସ: ଓଏସଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ରେକର୍ଡ୍)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ, କେବଳ 711ଟି¹¹⁹ ଭାଇଏଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଭାଇଏଲ୍ 84 ପ୍ରତିଶତ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 42.21 କୋଟି ଟଙ୍କା (84 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାହାର ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବୈଷୟିକ କମିଟିର ସଭା

¹¹⁷ ସଦସ୍ୟ: ଜନସାମ୍ବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

¹¹⁸ ଯନିତ୍ ମୂଲ୍ୟ 12 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଜିଏସ୍‌ଟି ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ (₹98,160x112ପ୍ରତିଶତ = ₹1,09,940)

¹¹⁹ 4550 - 3839

ବିବରଣୀ ଏବଂ କକଟେଲ୍ ଭାଇଏଲ୍ ପାଇଁ ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା:

- ବୈଷୟିକ କମିଟି 300 ଭାଇଏଲ୍ କ୍ରୟ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ (27 ଜୁଲାଇ 2021) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 446ଟି ମଧ୍ୟରୁ ମହଜୁଦ୍ ଥିବା 345ଟି ଭାଇଏଲ୍ (ଯାହାର ବୈଧତା 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା) ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା । ତେଣୁ, କମିଟି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପୂର୍ବରୁ କେବଳ 100ଟି ଭାଇଏଲ୍ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବଳକା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ତଥାପି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ 3.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତ 300 ଭାଇଏଲ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲା (23 ଅଗଷ୍ଟ 2021) ।
- ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କକଟେଲ୍ ଭାଇଏଲ୍ ଗୃହିତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କକଟେଲ୍ ଭାଇଏଲ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ କମିଟି ମାସିକ ଆବଶ୍ୟକତା 9,000 ଡୋଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 4,500 ଭାଇଏଲ୍ (ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଇଏଲ୍ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଏ) ଆକଳନ କରିଥିଲା । ତଦନୁସାରେ, ଏହା 4,500 ଡୋଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 2,250 ଭାଇଏଲ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ରୟ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା (7 ଅକ୍ଟୋବର 2021) । ଏହି ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ 11 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରେ 24.74 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 2,250 ଭାଇଏଲ୍ ପାଇଁ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
- ବୈଷୟିକ କମିଟି (3 ଜାନୁଆରୀ 2022) କକଟେଲ୍ ଭାଇଏଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ଆହୁରି ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରିଥିଲା । ବୈଷୟିକ କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା ପ୍ରକାଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ଭାଇରସ୍ ଏହି ପ୍ରକାରି (ଓମିକ୍ରନ୍) ବିରୁଦ୍ଧରେ କକଟେଲ୍ ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଔଷଧ ଭାଇଏଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ବୈଷୟିକ କମିଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2022 ସୁଦ୍ଧା ହାତରେ 2,407 ଭାଇଏଲ୍ ମହଜୁଦ୍ ଥିଲା ଏବଂ 3 ଜାନୁଆରୀ 2022 ରେ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଭାଇଏଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ମହଜୁଦର 40 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର ସରିବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ କ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିବ । ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ 500 ଭାଇଏଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ (3 ଜାନୁଆରୀ 2022) ଅନୁରୋଧ¹²⁰ କରିଥିଲେ । ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 10 ଜାନୁଆରୀ 2022 ରେ ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁପାରିଶ¹²¹ (3 ଜାନୁଆରୀ 2022) ଆଧାରରେ 2,000 ଭାଇଏଲ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ କୁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଅନୁରୋଧ¹²² କରିଥିଲେ । ତଦନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, ସେହିଦିନ 21.99 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 2,000 ଭାଇଏଲ୍ ର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖାଗଲା ଯେ :

- 27 ଜୁଲାଇ 2021 ରୁ 2 ଜାନୁଆରୀ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 300 କକଟେଲ୍ ଭାଇଏଲ୍ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠାରୁ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ୍ରୟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ

¹²⁰ ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 28 ତାରିଖ 3 ଜାନୁଆରୀ 2022

¹²¹ ସେହି ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିପ୍ପି ବୈଠକର ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ଅନୁସାରେ ଟିପ୍ପି ସେମାନଙ୍କର ସୁପାରିଶକୁ 2,000 କୁ ସଂଶୋଧିତ କରିଥିଲା (3 ଜାନୁଆରୀ 2022) ।

¹²² ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 436 ତାରିଖ 10 ଜାନୁଆରୀ 2022

ମାଧ୍ୟମରେ 2,550 ଭାଇଏଲ୍ କିଣାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 143¹²³ ଭାଇଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା (6 ପ୍ରତିଶତ), ଯାହା ଫଳରେ 3 ଜାନୁଆରୀ 2022 ରେ 2,407 ଭାଇଏଲ୍ ବାକି ରହିଲା । ତେଣୁ କୋଭିଡ-19 ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 143 ଭାଇଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ 2 ଜାନୁଆରୀ 2022 ରେ ଅତିରିକ୍ତ 2,000 ଭାଇଏଲ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁଚିତ ଥିଲା ।

- ବୈଷୟିକ କମିଟି (ଜାନୁଆରୀ 2022) 2,407ଟି ଭାଇଏଲ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପରେ, 500ଟି ଭାଇଏଲ୍ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଏବଂ 40 ପ୍ରତିଶତ ମହଜୁଦ ଭାଇଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ କ୍ରୟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ବୈଷୟିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ 2,000 ଭାଇଏଲ୍ରେ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସଂଶୋଧନର କାରଣ ନଥିପତ୍ରରେ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଉପଲବ୍ଧ ଭାଇଏଲ୍ରେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ 500ଟି ଭାଇଏଲ୍ ବଦଳରେ 2,000 ଭାଇଏଲ୍ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଅନୁଚିତ୍ ଥିଲା । ଯଦି କ୍ରୟ 500ଟି ଭାଇଏଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଔଷଧର ଅବଧି ସମାପ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ 1,500 ଭାଇଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ପରିସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 16.49 କୋଟି¹²⁴ ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ତେଣୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣର ଆବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ 500 ରୁ 2,000 ଭାଇଏଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଫଳରେ 16.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଜୁନ୍ 2025) କୋଭିଡ-19 ବିରୁଦ୍ଧରେ କାସିରିଭିମାବ୍ ଏବଂ ଇମଡେଭିମାବ୍ କକଟେଲର ପ୍ରଭାବ ସୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରୋଟି ଅଧ୍ୟୟନର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଔଷଧର ଗୁଣିତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଏହି ଭାଇଏଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣିତା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ 2,000 ଭାଇଏଲ୍ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ।

27 ଜୁଲାଇ 2021 ରୁ 2 ଜାନୁଆରୀ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 143ଟି ଭାଇଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଉତ୍ତରଟି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଔଷଧର ଗୁଣିତାକୁ କମ୍ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗାଣ ପରିଚ୍ଛେଦନା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ କମିଟି ମହଜୁଦ ଥିବା ଭାଇଏଲ୍ରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତିରିକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଣିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ତଥାପି 2,000 ଭାଇଏଲ୍ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ମହଜୁଦରୁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ର ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ତେଣୁ ଉଭୟ ହିସାବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧର ଗୁଣିତା/ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ଗୁଣିତା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, 1,500 ଭାଇଏଲ୍ କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ।

3.5.2 ଆମ୍ପୋଟେରିସିନ୍-ବି-ଲୋପୋସୋମାଲ 50 ମିଗ୍ରା ଭାଇଏଲ୍ କ୍ରୟରେ 5.21 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (13 ଜୁଲାଇ 2021) କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଜୁଦ୍ ପରିଚ୍ଛେଦନା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଥିଲା । କୋଭିଡ-19 ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ମ୍ୟୁକୋମାଇକୋସିସ୍ (ଚର୍ମ ରୋଗ) ଗୋଟିଏ ଥିଲା । ପ୍ରଜୁର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ମ୍ୟୁକୋମାଇକୋସିସ୍ ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ଯଥା ଆମ୍ପୋଟେରିସିନ୍-ବି-ଡିଅକ୍ସିକୋଲେଟ୍ ଇଞ୍ଜେକସନ୍ 50 ମିଗ୍ରା ଏବଂ ପୋସାକୋନାଜୋଲ ଇଞ୍ଜେକସନ୍ 300 ମିଗ୍ରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ।

¹²³ ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ କ୍ରୟ ସମୟରେ ବଳକା ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା 2,407 ଭାଇଏଲ୍ । ତେଣୁ କେବଳ 143 ଭାଇଏଲ୍ (2,550-2,407) ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ।

¹²⁴ (₹21.99 କୋଟି ଟଙ୍କା/2,000) * 1,500

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ, ମ୍ୟୁକୌମାଲକୋସିସ୍ ଟିକିସା ପାଇଁ ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍¹²⁵, ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ପୋଟେରିସିନ୍-ବି- ଡିଅକ୍ସିକୋଲେଟ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 50 ମିଗ୍ରା, ପୋସାକୋନାଜୋଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 300 ମିଗ୍ରା ଏବଂ ଆମ୍ପୋଟେରିସିନ୍-ବି-ଲିପୋସୋମାଲ 50 ମିଗ୍ରା କ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ଆମ୍ପୋଟେରିସିନ୍-ବି-ଲିପୋସୋମାଲ 50 ମିଗ୍ରା କିଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ, ଭାରତ ସରକାର ସୂଚୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ରେତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ 3,310 ଭାଇଏଲ୍ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ତଦନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ମଇ 2021 ରୁ ଜୁଲାଇ 2021 ମଧ୍ୟରେ 1.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 3,310 ଭାଇଏଲ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ଔଷଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଜୁଦ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ମଇ 2021) ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ 50,000 ଭାଇଏଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଫର୍ମାସ୍ (ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍) ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ (ଜୁଲାଇ 2021) 10,000 ଭାଇଏଲ୍ (30 ଜୁନ୍ 2023 ଏବଂ 31 ଜୁଲାଇ 2024 ର ଶେଷ ତାରିଖ ଅବଧି ଥିବା) କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 5.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ (ଫର୍ମାସ୍) ହୋଇଥିବା 50,000 ଭାଇଏଲ୍ ବଦଳରେ 10,000 ଭାଇଏଲ୍ କିଣିବାର କାରଣ ନଥିପଡ଼ିରେ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା 10,000 ଭାଇଏଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 550 ଭାଇଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 31 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା 5.21 କୋଟି ଟଙ୍କାର 9,450 ଭାଇଏଲ୍ ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ପୋଟେରିସିନ୍-ବି-ଲିପୋସୋମାଲ 50 ମିଗ୍ରା ଏକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଯାହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ (ବର୍ତ୍ତମାନ) ମହଜୁଦ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଥିବା ଆମ୍ପୋଟେରିସିନ୍-ବି-ଲିପୋସୋମାଲ 50 ମିଗ୍ରାର ପରିମାଣ ହାତରେ ଥିବା ମହଜୁଦ୍ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଧାରା ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାରଥିଲା । ଯେହେତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନରୁ 3,310 ଭାଇଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ମହଜୁଦରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ତେଣୁ ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ 50,000 ଭାଇଏଲ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ (ଫର୍ମାସ୍) ରଖିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନଥିଲା । ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ରୟକୁ 10,000 ଭାଇଏଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା, ତଥାପି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଏହାର 95 ପ୍ରତିଶତ ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତାର ନିରପେକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିନା ଆମ୍ପୋଟେରିସିନ୍-ବି-ଲିପୋସୋମାଲ 50 ମିଗ୍ରା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ (ଫର୍ମାସ୍) ରଖିବାରେ ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ 5.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଜଣାଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଜନସାଧାରନଙ୍କ ସାମ୍ବ୍ୟ ହିତରେ କୋଭିଡ୍-19 ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଟିକିସା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ଉପଦେଶ (ମଇ 2021) ଏବଂ ଇଣ୍ଡାଣ୍ଟ୍ (ଫର୍ମାସ୍) ଅନୁସାରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ଭାରତ ସରକାର ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ (13 ଜୁଲାଇ 2022 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି) ଆମ୍ପୋଟେରିସିନ୍-ବି-ଲିପୋସୋମାଲ 50 ମିଗ୍ରା କୁ ଏକ ଔଷଧ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ (ବର୍ତ୍ତମାନ) ମହଜୁଦ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ତେଣୁ, ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ସଂଶୋଧନରତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ସରକାର ଆବେଦନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 21 ଜୁଲାଇ 2021 ରେ 10,000 ଭାଇଏଲ୍ ପାଇଁ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 9,450 ଭାଇଏଲ୍ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

¹²⁵ ଜୁନ୍ 2021 ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2021 ମଧ୍ୟରେ 13,580 ଭାଇଏଲ୍ ଆମ୍ପୋଟେରିସିନ୍ ଡିଅକ୍ସିକୋଲେଟ୍ ଏବଂ 17,540 ଭାଇଏଲ୍ ପୋସାକୋନାଜୋଲ୍

3.5.3 କମ୍ ସମୟସୀମା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ଔଷଧ କ୍ରୟରେ 32.29 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପରାଧ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଔଷଧର ଯୋଗାଣ ସମୟରେ ସେଲୁ ଲାଇଫ୍ ଅଫି କମ୍ପରେ 5/6 ଭାଗ (83 ପ୍ରତିଶତ) ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ, ଏପ୍ରିଲ 2019 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 700 ବର୍ଗର 167.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 15.43 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ 64.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାନିଟାରୀ ନାପକିନର ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରୁ ଦାନ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ 68.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିବା 99.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବଳକା ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା କ୍ରୟ ଔଷଧରେ କାସିରିଭିମାବ୍ ଏବଂ ଇମ୍ପୋଭିମାବ୍ 120 ମିଗ୍ରା/ ମିଲି ଭାଇଏଲ୍ (*ଅନୁକ୍ଷେପ 3.5.1* ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଆମ୍ପୋଟେରିସିନ୍-ବି-ଲିପୋସୋମାଲ 50 ମିଗ୍ରା (*ଅନୁକ୍ଷେପ 3.5.2* ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅତିଗ୍ ଔଷଧ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନର ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅବଲୋକନ କଲେ ଯେ, କମ୍ ସେଲୁ-ଲାଇଫ୍ ଥିବା ପ୍ରାପ୍ତ ଔଷଧ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନୂତନ ଷ୍ଟକ୍ ସଂଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ 32.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧର ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି :

- କମ୍ପାନୀ ଅଗଷ୍ଟ 2021 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2022 ମଧ୍ୟରେ 22.96 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କାସିରିଭିମାବ୍ ଏବଂ ଇମ୍ପୋଭିମାବ୍-120 ମିଗ୍ରା/ ମିଲିର 2,339 ଭାଇଏଲ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲା । ଭାଇଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ 83 ପ୍ରତିଶତ ସେଲୁ-ଲାଇଫ୍ ବଦଳରେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ସେଲୁ-ଲାଇଫ୍ ଅବଧି 60 ରୁ 63 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ କମ୍ ସେଲୁ-ଲାଇଫ୍ ଥିବା ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ।
- କମ୍ପାନୀ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2022 ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ବ୍ୟାଚ୍‌ରେ 2.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1,716 ଯୁନିଟ୍ ଟୋସିଲିଜୁମାବ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲା । କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଔଷଧର ସମୟସୀମା ଅବଧି ଆବଶ୍ୟକୀୟ 83 ପ୍ରତିଶତ ବଦଳରେ 57 ରୁ 82 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେରଳର ମେସର୍ସ ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା 32.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଟୋସିଲିଜୁମାବ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର 504 ଯୁନିଟ୍‌ର ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ 02 ଜୁନ୍ 2021 ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ଜୁନ୍ 2023 ରେ ଥିଲା), କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ 1,716 ଯୁନିଟ୍ କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ସାସ୍ତ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଔଷଧ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (ଫରମାସ୍) କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଷ୍ଟକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ନଥିବାରୁ ଏପ୍ରିଲ ରୁ ଜୁନ୍ 2023 ମଧ୍ୟରେ 2.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1,709 ଯୁନିଟ୍ ଔଷଧର ବୈଧତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନ **ସାରଣୀ 3.5.2** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ସାରଣୀ 3.5.2: ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମିଥାଇଲ୍ ପ୍ରେଡିନିସୋଲନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏନୋକ୍ସାପାରିନ୍ ଛାତରେ ମହଜୁଦ୍ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବାର ପରିମାଣ

ତଥ୍ୟ	ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମିଥାଇଲ୍ ପ୍ରେଡିନିସୋଲନ୍			ଏନୋକ୍ସାପାରିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍		
	ତାରିଖ	ପରିମାଣ (ୟୁନିଟ୍)	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ତାରିଖ	ପରିମାଣ (ୟୁନିଟ୍)	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)
ଛାତରେ ମହଜୁଦ୍ ଥିବା କ୍ରୟ	8-09-2021	1,02,750	82.20	29-09-2021	2,82,045	118.45
ବୈଧତା ଅବଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା	8-09-2021	500	0.40	29-09-2021	1,71,760	262.79
	04-2023	460	0.37	08-2023	1,71,760	262.79

(ଉତ୍ସ: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ନଥିପତ୍ରକୁ)

ଅଡ଼ିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରେଲ 2023 ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2023 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ବୈଧତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଇଥିଲା ଯେ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ଔଷଧ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 2.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

- ସମୀକ୍ଷାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ ନଭେମ୍ବର 2019 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ 14.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 10.99 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନରଫେଲ୍ଲାସିନ୍ କିଣାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ମଇ 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମଧ୍ୟରେ 9.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 9.28 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସେଫାଟ୍ରାକ୍ସିଲ୍ କିଣାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 2.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1.49 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ (14 ପ୍ରତିଶତ) ନରଫେଲ୍ଲାସିନ୍ ଏବଂ 1.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 0.60 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ (6 ପ୍ରତିଶତ) ସେଫାଟ୍ରାକ୍ସିଲ୍ ଅପ୍ରେଲ 2019 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଇନ୍‌ଭେନ୍‌ଷେରି ପରିଚ୍ଛଳନା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଧତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
- ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ 2020 ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ ଖୁସା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 94.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 21.79 ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ କିଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ଔପାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାରଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିନଥିଲା, ଯାହାର କାରଣ ନଥିପତ୍ରରେ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, 5/6 ଭାଗରୁ କମ୍ ସେଲ୍-ଲାଭର୍ ଥିବା ଔଷଧ କ୍ରୟ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଇନ୍‌ଭେନ୍‌ଷେରି ପରିଚ୍ଛଳନା ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା 32.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧର ବୈଧତା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ବୈଧତା ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଭୂତପୂର୍ବ କୋଭିଡ୍-19 ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରିଆକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅନେକ ପରିଚାଳନାଗତ ଏବଂ ପରିବହନଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମହଜୁଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ନରଫେଲ୍ଲାସିନ୍ ଏବଂ ସେଫାଟ୍ରାକ୍ସିଲ୍ ଭଳି ଔଷଧ କୋଭିଡ୍-19 ଔଷଧ ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉପଲବ୍ଧ ମହଜୁଦକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନ କରି ଅବିଚାର ଭାବରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ର ବୈଧତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଅପଚୟ ହୋଇଥିଲା ।

ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ

3.6 ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରର ଭଡ଼ା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନିୟମିତତା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଓ) ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବିମାନ/ହେଲିକପ୍ଟରର ସରକାରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିୟମ¹²⁶ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । ନିୟମ 4(କ) ଅନୁଯାୟୀ ସାତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା¹²⁷ ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହକ୍ଦାର ଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା,

¹²⁶ ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବିମାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମାବଳୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1985 ରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା

¹²⁷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ

ଯଥା, ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପାହ୍ୟାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରର ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମର ଅଧିକାରୀମାନେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକ୍ରମେ¹²⁸ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଘରୋଇ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା । ଅତିର୍କ ଏହି ଘରୋଇ ଅପରେଟରଙ୍କ ଚୟନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭଡ଼ା ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମନ୍ୱୟ ରେକର୍ଡ୍ (ଏପ୍ରିଲ 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଅବଧି ପାଇଁ) ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ସମନ୍ୱୟ ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

3.6.1 ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାର ଚୟନ

23 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ଠାରୁ 22 ଏପ୍ରିଲ 2021 (22 ଜୁନ୍ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ) ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମେସର୍ସ ଜେଟ୍ ସର୍ଭି ଆଭିଏସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ମେସର୍ସ ଜେଟ୍ ସର୍ଭି) ଦ୍ୱାରା 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସିକ ଚାର୍ଜରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । 22 ଏପ୍ରିଲ 2021 ରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ରୁଦ୍ଧ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ (ସିଆର୍ଟି), ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏକ ଟେଣ୍ଡର (ଏପ୍ରିଲ 2021) ଜାରି କରିଥିଲା । ତେବେ, ଶେଷରେ ଏକକ ଟେଣ୍ଡର¹²⁹ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମଇ 2021 ରେ ଏକ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସରୁପ, ମେସର୍ସ ଜେଟ୍ ସର୍ଭି ସମେତ ସାତ ଜଣ ସଂସ୍ଥା ବିତ୍¹³⁰ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସିଆର୍ଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଲାମାର ବୈଷୟିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (28 ମଇ 2021) କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଣା ବିମାନ (ଦୁଇଟି ବିତ୍), ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଓପି¹³¹ ଧାରକ ନଥିବାରୁ (ଦୁଇଟି ବିତ୍) ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ ନ କରିବା (ଗୋଟିଏ ବିତ୍) କାରଣ ଆଧାରରେ ପାଞ୍ଚଟି ବିତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମେସର୍ସ ଜେଟ୍ ସର୍ଭି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବିତ୍ ଏହି ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି (7 ମଇ 2021) । ତେଣୁ ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍) ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିତ୍ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ 1 ଜୁଲାଇ 2021 ରୁ 30 ଜୁନ୍ 2022 ଅବଧି ପାଇଁ ଏକ ବିମାନ ପାଇଁ ମାସିକ 92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ସେବା ରୁଦ୍ଧିନାମା (28 ଜୁନ୍ 2021) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନିୟମିତତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା:

- ଟେଣ୍ଡରର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ସର୍ଭି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ରେକର୍ଡ୍ ନଥିବା ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ତେଣୁ ମେସର୍ସ ଜେଟ୍ ସର୍ଭି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ରେକର୍ଡ୍ ଆଧାରରେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ଅତିର୍କ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ସେହି ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଅଣ-ଯୋଗ୍ୟ ଅପରେଟର ମେସର୍ସ ଜେଟ୍ ସର୍ଭି ସହିତ, ଏହାର ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ

¹²⁸ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା

¹²⁹ ଦୁଇଟି ବିତ୍‌ର ଅର୍ଥାତ୍ ମେସର୍ସ ଜେଟ୍ ସର୍ଭି ଆଭିଏସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମେସର୍ସ ରେଡ୍ ବାର୍ଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବିତ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିତ୍‌ରୁ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା

¹³⁰ ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ; ମେସର୍ସ ପିନାକଲ୍ ଏୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍; ମେସର୍ସ ଜେଟ୍ ସର୍ଭି ଆଭିଏସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍; ମେସର୍ସ ଫ୍ଲୁପ୍ ଆଭିଏସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍; ମେସର୍ସ ଆରୋ ଏୟାରକ୍ଲାପ୍ଟ୍ ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାର୍ଟର୍ଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍; ମେସର୍ସ ରେଡ୍ ବାର୍ଡ୍ ଏୟାରଫ୍ରେଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମେସର୍ସ ଧୁଲୌ ଆଭିଏସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

¹³¹ ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଓପି: ଅଣ-ଅନୁସୂଚିତ ଅପରେଟର୍ସ ପରମିଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ଯାହା ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାର୍ଟର୍ଡ୍ ବିମାନ ସମେତ ଅଣ-ନିୟମିତ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କାର୍ଗୋ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ

(ଟେଲ ସାଇନ: ଭିଟି-ଆରସସଏନ), ଏକ ବୁକ୍ସନାମା (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଅନୁବନ୍ଧ କରିଛି । ଅତିବ୍ର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଭିଟି-ଆରସସଏନର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିମାନକୁ ମେସର୍ସ ଓଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ଵାରା ଜାନୁଆରୀ 2023 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ 38ଟି ଉଡାଣ¹³² ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ମେସର୍ସ ଜେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମ୍ପାନୀର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିନଥିଲା । କାରଣ ଶେଷରେ ସେହି କମ୍ପାନୀର ଗୋଟିଏ ବିମାନ ନୂତନ ନିଲାମଧାରୀ ମେସର୍ସ ଓଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ।

- ମେସର୍ସ ଓଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ମେସର୍ସ ଜେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁକ୍ସିଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମେସର୍ସ ଓଏସ୍ଏସ୍ ବିମାନ ଭିଟି- ଆରସସଏନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାସିକ 53.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଜିଏସଟି ସମେତ) ଦେବାକୁ ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଓଡିଶା ସରକାର ଗୋଟିଏ ବିମାନ (ଜିଏସଟି ସମେତ) ପାଇଁ ମେସର୍ସ ଓଏସ୍ଏସ୍ କୁ ମାସିକ 92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସରକାର ଏକକ ନିବେଶକ (ମେସର୍ସ ଓଏସ୍ଏସ୍) କୁ ସହ ଯାଇ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵିତାମୂଳକ ବଜାର ଦର ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସଫଳ/ ଅନିୟମିତ ଥିଲା ଏବଂ ମେସର୍ସ ଓଏସ୍ଏସ୍ ସହିତ ବୁକ୍ସିଂଭିତ୍ତିକ ଦର ଉଚିତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେସର୍ସ ଓଏସ୍ଏସ୍ ସହିତ ବୁକ୍ସିଂ ଅବଧି ସମୟ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଜେନ୍ସି ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସେବା ଯୋଗାଇବା ଜାରି ରଖୁଥିଲା ।

ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ ମେସର୍ସ ଜେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ କୁ କେବଳ ଏହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିଗ୍ଘା ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତରଟି ବିଶ୍ଵାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି କାରଣ କେଉଁଠି ବି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦିଗ୍ଘାର ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ବିତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅନିୟମିତତା ବ୍ୟତୀତ, ଅତିବ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ ଟେଣ୍ଡର ସର୍ଭିସରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାସିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଉଡାଣ ସମୟ ଅଯୌକ୍ତିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି :

3.6.2 ଅଯୌକ୍ତିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଉଡାଣ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

ଓଡିଶା ସରକାର ସହିତ ବୁକ୍ସିଂନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାସିକ ଦେୟ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2019 ରୁ ଜୁନ୍ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର (31 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି) **ସାରଣୀ 3.6.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.6.1: ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ନାମ, ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାବଳୀ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର

କ୍ର. ସଂ.	ବିମାନ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ନାମ	ବୁକ୍ସିଂ ଅବଧି	ସ୍ଥିର ମାସିକ ଦେୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଡାଣ ସମୟ (ଘଣ୍ଟା)	ପ୍ରକୃତ ଉଡାଣ ଅବଧି ¹³³
1	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ	01 ଜାନୁଆରୀ 2019 ରୁ 22 ଅକ୍ଟୋବର 2020	91.52	440 (22 ମାସ)	122.10 ଘଣ୍ଟା
2	ମେସର୍ସ ଜେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍	23 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ରୁ	29.00	120 (ଛଅ ମାସ)	32.11 ଘଣ୍ଟା

¹³² ସୋର୍ଟମାନେ ଏକ ବିମାନକୁ ଦ୍ଵାରା ଏକ ଅପରେସନାଲ୍ ଉଡାଣକୁ ସୂଚିତ କରେ

¹³³ 01-04-2024 ରୁ 31-08-2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସଠିକ୍ ଉଡାଣ ସମୟର ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଏହି ପାଞ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଉଡାଣ ସମୟ 125 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା

କ୍ର. ସଂ.	ବିମାନ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ନାମ	ବୁକିଂ ଅବଧି	ସ୍ଥିର ମାସିକ ଦେୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ (ଘଣ୍ଟା)	ପ୍ରକୃତ ଉଡ଼ାଣ ଅବଧି ¹³³
	ଆଭିଏସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ହରିୟାଣା	22 ଅପ୍ରେଲ 2021			
3	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ	01 ଜୁଲାଇ 2021 ରୁ 30 ଜୁନ୍ 2022 ¹³⁴	92.00	300 (12 ମାସ ପାଇଁ) ¹³⁵	77:15 ଘଣ୍ଟା
		01 ଜୁଲାଇ 2022 ରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022	92.00	75 (ତିନି ମାସ ପାଇଁ)	33:10 ଘଣ୍ଟା
		01 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023	92.00	150 (ତିନି ମାସ ପାଇଁ)	125:25 ଘଣ୍ଟା
		01 ଅପ୍ରେଲ 2023 ରୁ 30 ଜୁନ୍ 2023	92.00	75 (ତିନି ମାସ ପାଇଁ)	79:30 ଘଣ୍ଟା
		01 ଜୁଲାଇ 2023 ରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023	92.00	75 (ତିନି ମାସ ପାଇଁ)	32:10 ଘଣ୍ଟା
		01 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ରୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2023	92.00	75 (ତିନି ମାସ ପାଇଁ)	44:50 ଘଣ୍ଟା
		01 ଜାନୁଆରୀ 2024 ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024	92.00	75 (ତିନି ମାସ ପାଇଁ)	103:30 ଘଣ୍ଟା
		ମୋଟ		1,385 ଘଣ୍ଟା	650:11 ଘଣ୍ଟା

(ଉତ୍ସ: ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2019 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2020 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2020 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2021 (28 ମାସ) ଅବଧି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ବୁକିଂନାମାରେ ମୋଟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଘଣ୍ଟା 154 : 21 ଘଣ୍ଟା (27.54 ପ୍ରତିଶତ) ଥିବାବେଳେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଘଣ୍ଟା 560 ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧିରେ ଅର୍ଥାତ୍ 01 ଜୁଲାଇ 2021 ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରକୃତ ଉଡ଼ାଣ ଅବଧି 825 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଉଡ଼ାଣ ଘଣ୍ଟା ବୁକିଂନାମାରେ ମାତ୍ର 496: 30 ଘଣ୍ଟା (60 ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ବାର୍ଷିକ 240 ଉଡ଼ାଣ ଘଣ୍ଟା (ଯାହା ନିଲାମଧାରୀଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା ସମୟରେ 300 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା), ଏକ ଟେଣ୍ଡର ସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା, କାରଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ଅବଧିରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି, ନିଲାମଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥିର ମାସିକ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ତେଣୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟକୁ 240 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପୂର୍ବ ବୁକିଂନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନର ପ୍ରକୃତ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ଆଧାରରେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଉପାୟରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା । ସର୍ବନିମ୍ନ ବାର୍ଷିକ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ 240 ଘଣ୍ଟା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 300 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଏହାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନ ଥିଲା । ତେବେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଡ଼ାଣ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଅବଧି ପାଇଁ ମାସିକ ସ୍ଥିର ଶୁଳ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇନଥିବାରୁ, ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଅତିରିକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ।

ସିଆଣ୍ଟି ବିଭାଗ କହିଛି (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ଆଧାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋଭିଡ କାରଣରୁ ବିମାନର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇନ୍ଦିଆ ମୂଲ୍ୟ, ବିମାନକର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଅବତରଣ ଶୁଳ୍କ,

¹³⁴ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି

¹³⁵ ଟଙ୍କା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବିନା 240 ରୁ 300 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି

ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଶୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଉତ୍ତାଣ ଅବଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ତାଣ ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରି ବିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାନ୍ତି ।

ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଉତ୍ତାଣ ସମୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତାଣ ଅବଧି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ କାରଣ ବୃଦ୍ଧି ଅବଧି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ର 28 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିନାମା ଅନୁଯାୟୀ 01 ଜୁଲାଇ 2021 ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମାତ୍ର 60 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

3.6.3 ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବିମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାର୍ଟର୍ଡ଼ ବିମାନର ବ୍ୟବହାର

ଓଏସ୍‌ଏସ୍ କୁ ବୃଦ୍ଧିନାମା (01 ଜୁଲାଇ 2021 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) ପ୍ରଦାନ ସଂପର୍କରେ, ମଇ 2021 ରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଅନୁରୂପ ଟେଣ୍ଡରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ, ନିବେଶକଙ୍କ ଚୟନ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା, ଆରାମ, ଗତି ଏବଂ ଉତ୍ତାଣ ଶୁଦ୍ଧ ଆଧାରରେ ହେବ । ଏହି ସେବାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଆର ମାନକୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହି ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆଧାରରେ ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଉତ୍ତାଣ, ବିମାନସେବା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁନଃ ଇନ୍ଦନ ଭର୍ତ୍ତି ନ କରି ସର୍ବାଧିକ ଉଡ଼ିପାରୁଥିବା ଅବଧି ସମକ୍ଷୀୟ ସର୍ତ୍ତକୁ ଟେଣ୍ଡରର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହି ସର୍ତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଉତ୍ତାଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇନ୍ଦନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତ ନଥିବାରୁ, ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ବିମାନ¹³⁶ ର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତାଣ ସମୟ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ ରାଜ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନ ଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 2019 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ 22 ଥର¹³⁷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାର୍ଟର୍ଡ଼ ବିମାନକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଅବଧିରେ ପୂର୍ବରୁ ଭଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବିମାନରେ (ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ସହିତ) 751.34 ଘଣ୍ଟା ଉତ୍ତାଣ ସମୟ ବଳକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭଡ଼ା ଦେୟ (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.6.1) ପାଇଁ 6.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।

ସିଆଣ୍ଟି ବିଭାଗ (ଅଗଷ୍ଟ 2024) କହିଛି ଯେ ଦ୍ରୁତ, ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାର୍ଟର୍ଡ଼ ବିମାନ ଭଡ଼ା ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନିହେଁ, କାରଣ ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ବିମାନ ଚୟନ କରିବାରେ ଆଧାର ଥିଲା ବେଗ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆରାମ, ଟେଣ୍ଡର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ସମାନ କାରଣ ପାଇଁ ଚାର୍ଟର୍ଡ଼ ବିମାନ ଭଡ଼ା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ।

3.6.4 ହେଲିକପ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର

ବିମାନ ସେବା ପାଇବା ବ୍ୟତୀତ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘରୋଇ ଅପରେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ¹³⁸ କରିଥିଲେ । ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଚୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ଭାବରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସେହି ବିକ୍ରେତା ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । 01 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେହି ସେବା ପାଇଁ ଏକ ବୃଦ୍ଧିନାମା ସାକ୍ଷରିତ (ଜୁଲାଇ 2018) ହୋଇଥିଲା । ସାରଣୀ 3.6.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସହମତ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧିନାମା ପରେ ତିନି ଥର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

¹³⁶ ବୀରକ୍ଷାପୁର ସୁପରଜିଜ୍ଞ ଏୟାର ବି-200 ଜିଟି

¹³⁷ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ: ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦରାବାଦ

¹³⁸ ଠିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକା ସମୟସୀମା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଚାରିଖ (ସେକ୍ସ ଚାଲିକା 3.6.2) 1 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ରୁ 30 ଜୁଲାଇ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିଲା । 1 ନଭେମ୍ବର 2019 ରୁ 30 ଏପ୍ରିଲ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକା ସମୟସୀମା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର 23 ଜୁଲାଇ 2019 ରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସାରଣୀ 3.6.2: ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

କ୍ର. ସଂ.	ବୁକିଂ ଅବଧି	ସ୍ଥିର ମାସିକ ଦେୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଘଟଣା ପ୍ରତି ଉଡ଼ାଣ ଦେୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଗ୍ରାହଣ ପରିଚାଳନା ଶୁଳ୍କ (ପ୍ରତି ପରିଚାଳନା)	ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରାଜି (ପ୍ରତିଥର ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ)
1	01 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ରୁ 31 ଜୁଲାଇ 2019	38.00	1.15	₹ 10,000 କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଯାହା କମ୍	₹ 10,000 କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଯାହା କମ୍
2	01 ନଭେମ୍ବର 2019 ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2021 (30 ଅପ୍ରେଲ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଥର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ)	57.00	1.30	₹ 15,000 କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଯାହା କମ୍	₹ 15,000 କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଯାହା କମ୍

(ଉତ୍ସ: ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

ହେଲିକପ୍ଟରର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅତିବ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି :

3.6.4.1 ଭଡ଼ା ବିମାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଅତିରକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଅନୁକ୍ଷେପ 3.6.3 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବିମାନର ଅବ୍ୟବହୃତ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ଥିଲା । ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବିମାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ରୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମଧ୍ୟରେ 3,000 ଫୁର୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଭିତରର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ 29 ଥର 100.90 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲିକପ୍ଟରର ଉଡ଼ାଣ ଘଣ୍ଟା ଦେୟ¹³⁹ ବାବଦକୁ 1.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.6.2) । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବିମାନର ଅବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ 566.44 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏହିପରି 1.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡ଼ାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।

ସିଆଣ୍ଟି ବିଭାଗ କହିଛି (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ଯେ ଅନୁରୋଧକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବୈଠକ ସ୍ଥଳରେ ଅବତରଣ କରିପାରିବେ, ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିମାନ ପଥର ସେବା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଅପେକ୍ଷା ହେଲିକପ୍ଟର ରାହିତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଉକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ହେଲିକପ୍ଟର 29 ଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ସମୟର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନତାକୁ ଦର୍ଶାଇ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ନ ଥିଲା, ଯାହା ଏହିପରି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା ।

3.6.5 ଅତିବ୍ ପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

ସିଏଜି (ଡିପିସି) ଅଧିନିୟମ, 1971ର ଧାରା 18 ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ମହାଲେଖାନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ମହାସମୀକ୍ଷକ, ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସଂପର୍କରେ, କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଟ୍ରେଜରୀ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିମ୍ବା ସହାୟକ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି । ଏହା ଏକ ବୈଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ଅତିବ୍ ପାଇଁ

¹³⁹ ଜିଏସ୍ଟି ଓ ମାସିକ ସ୍ଥିର ଶୁଳ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ

ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସୂଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ଉପରୋକ୍ତ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ଭତ୍ତା ଉପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରେକର୍ଡ୍/ସୂଚନା ଉଭୟ ସିଆଣ୍ଟି ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା, ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଅତିରିକ୍ତ ସହିତ ଅଂଶଦାର କରାଯାଇ ନଥିଲା:

- ହେଲିକପ୍ଟର/ ବିମାନର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁରୋଧ.
- ବିମାନ ବୈଷୟିକ ଲଗବୁକ୍.
- ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ/ ହେଲିକପ୍ଟରର ଉପଲବ୍ଧତା /ଷ୍ଟେସନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ
- ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ବିମାନର ବିଲ୍ ଏବଂ
- ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭତ୍ତାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବିମାନର ବୀମା ନକଲ

ଅତିରିକ୍ତ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରିବା ସିଏଜି (ଡିପିସି) ଆଇନର ଧାରା 18 କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି । .

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ

3.7 ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ

ଲିଜ୍ ଟୁକ୍ସି ଦଲିଲରେ ଅମାନତ ଜମାକୁ ବିଚାରକୁ ନନେବା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଖଜଣାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନା ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ବାବଦକୁ 19.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ।

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ (ଆଇଏସ୍) (ଓଡ଼ିଶା ସଂଶୋଧନ) ଅଧିନିୟମ, 1899 ର ଧାରା 27 ଅନୁସାରେ, ଶୁଳ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ବିଲେଖର ଦେୟ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଜରସମନ/ ପ୍ରତିଫଳ/ ବିଚାର ମୂଲ୍ୟ (ଯଦି ଥାଏ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଏହାର ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ଶୁଳ୍କର ପରିମାଣ, ଏଥିରେ (ବିଲେଖରେ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ । ଅଧିନିୟମର ଅନୁସୂଚୀ (ସାଡୁଲ୍-I-A) ରେ ଥିବା ଧାରା 35 (ଏ) (vi) ର ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲିଜ୍ 30 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ କିନ୍ତୁ, 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ, ସେଠାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଶୁଳ୍କ (ଏସ୍ଡି), ଧାରା 23 ଅନୁସାରେ ଏକ ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ୍ ପରି ସମାନ ଦେୟତା ପାଇଁ ହେବ, ଯାହା ସଂରକ୍ଷିତ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଖଜଣାର (ଏଏଆର୍) ପରିମାଣ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟର ଚାରି ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉକ୍ତ ଅନୁକ୍ଷେପ 35 (ସି)ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲିଜ୍, ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷିତ ଭଡ଼ା ସହିତ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଶୁଳ୍କ, ଧାରା 35 (ଏ) ଅନୁସାରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଲିଜ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ପ୍ରିମିୟମ୍ କିମ୍ବା ଅଗ୍ରୀମର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଏଆର୍ ସଂରକ୍ଷିତ ପରିମାଣ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଗୁଣ, ଦୁଇ ଗୁଣ, ତିନି ଗୁଣ କିମ୍ବା ଚାରି ଗୁଣ ଯଥାକ୍ରମେ 5-10 ବର୍ଷ, 10-20 ବର୍ଷ, 20-30 ବର୍ଷ ଏବଂ 30-100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଲିଜ୍ ପାଇଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇସ୍ତାଫ୍ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 13 ଜାନୁୟାରୀ 2012ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ (i) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, (ii) ଅମାନତ ଜମା, (iii) ଜମି ଖଜଣା, ଏବଂ ତାହା ସହିତ (iv) ଅଚଳ ଖଜଣା ଓ ରୟାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତର ଥିବାକୁ, ଖଣି ଲିଜ୍ ଉପର ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଶୁଳ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର 05 ଅଗଷ୍ଟ 2008ର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜରସମନର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ । ଜରସମନ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ, ନିବନ୍ଧନ ଆଇନ୍, 1908 ର ଧାରା 78 ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦେୟ ହେବ ।

ସାତଟି ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ¹⁴⁰ ପଞ୍ଜୀକୃତ (ଜାନୁଆରୀ 2016 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମଧ୍ୟରେ) ଲିଜ୍ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିର୍ଦ୍ଧା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା (ଜୁନ୍ 2023 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ) ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ 30 ଟି ମାମଲାରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଖଜଣାର ଭୁଲ୍ ଗଣନା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ଅମାନତ ଜମାକୁ ବିଚାର ନକରିବାରୁ 19.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ସଙ୍କ୍ରମ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି 30 ଟି ମାମଲାରୁ ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲାରେ ଇଡ଼କୋ¹⁴¹ ଜମି ପ୍ରିମିୟମ୍, ବାର୍ଷିକ ଖଜଣା, ସେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ପରେ 90 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମେସର୍ସ ଓପିଜିସି ଲିମିଟେଡ୍ ସପକ୍ଷରେ ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ସେହି ଅନୁସାରେ ଭୂମି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର କରବସାଣ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଖଜଣା ଓ ସେସର ଚାରି ଗୁଣ କର ବସାଣ ହେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଅତିର୍ଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ବାର୍ଷିକ ଭଡ଼ା ଏବଂ ସେସର ଏକକାଳୀନ ହାରରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ଜରସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଫଳସ୍ବରୂପ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଲିଜ୍ ମାମଲାରେ 8.82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ଜମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.7.1) । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ 2016 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜା ଦାତା (ତହସିଲଦାର) ଏବଂ ପଞ୍ଜାଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲିଜ୍ ରୁଚ୍ଛିନାମାର ଅନ୍ୟ 25 ଟି ମାମଲାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଆର୍.ଏସ୍.ଏସ୍) ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅମାନତ ଜମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା ଦଲିଲରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଜରସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ଆଦାୟ ଉପରେ ଏହି ଦଲିଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ । ଅତିର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲିଜ୍ ମାମଲାରେ ଜମା କରାଯାଇଥିବା ଅମାନତ ଜମା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଲିଜ୍ ମାମଲାରେ 1.45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ପଞ୍ଜିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ବାରା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଜରସମାନ ମୂଲ୍ୟର ଗଣନାରେ ଅମାନତ ଜମା ପ୍ରଦାନର ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର କ୍ଷତିର ପରିମାଣ 10.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.7.2) ।

ଏହି ମାମଲାଟି ନିବନ୍ଧନ ମହାନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି (ଜୁନ୍ 2024) ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ।

3.8 ପାଞ୍ଜାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଣି (କ୍ଷମତାପତ୍ର) ଦଲିଲ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ସଙ୍କ୍ରମ ଆଦାୟ

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଅଧିନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଜାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଣି (କ୍ଷମତାପତ୍ର) ଦଲିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଦାୟ ନ କରିବା ଫଳରେ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ବ ବାବଦକୁ 2.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ।

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ (ଆଇଏସ୍) ଅଧିନିୟମ, 1899 (ଓଡ଼ିଶା ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ, 2014 ରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସଂଶୋଧିତ)ର ଅନୁସୂଚୀ 1-ଏ ର ଧାରା 23 ର ସ୍ବକ୍ଷୀକରଣ ଅନୁସାରେ, ଆଇଏସ୍ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 48(ଏଫ୍) ଅନୁସାରେ ଏକ ପାଞ୍ଜାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ବା କ୍ଷମତାପତ୍ର, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ ପରିବାର¹⁴² ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାକୁ ଏକ ବିକ୍ରୟ କବଲା ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ । ସେହି ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଲିଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଜରସମାନ ପରିମାଣ ଉପରେ କିମ୍ବା ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ, ଯେଉଁଟି ଅଧିକ ହେଉଥିବ, ତାହା ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ (ଏସ୍ଡି) ଦେୟ ହେବ । କିନ୍ତୁ, 5 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍

¹⁴⁰ ନଭେମ୍ବର 2020 ରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ଚାରୋଟି

¹⁴¹ ଡିଏସ୍ଆର୍, ଅନୁଗୁଳ, ଡିଏସ୍ଆର୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏସ୍ଆର୍ ଚାଲଚେର, ଏସ୍ଆର୍ ସୁକିନ୍ଦା, ଏସ୍ଆର୍ ବାମନଘାଟି, ଡିଏସ୍ଆର୍ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ ଲକ୍ଷନପୁର

¹⁴² ପିତା, ମାତା, ସ୍ବରୀ, ସାମୀ, ପୁତ୍ର, ଜନମା, ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ, ବୋହୂ, ନାତି, ନାତୁଣୀ, ଜେଜେ-ବାପା ଓ ଜେଜେ ମା

ଶୁଦ୍ଧ ହାର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ସହିତ, ପଞ୍ଜିକରଣ ଆଇନ୍, 1908 ର ଧାରା 78 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଦଲିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ (ଆର୍ଏଫ୍) ମଧ୍ୟ ଦେୟ ହେବ । ଅଧିନିୟମର ଧାରା 48(ଏଫ୍) ଅନୁସାରେ, କ୍ଷମତାପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ 1000 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଦେୟ ଥିଲା ।

10 ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧକ¹⁴³ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 52 ଟି ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷମତାପତ୍ର ଦଲିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2023 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ନାମ ମାତ୍ର ପରିମାଣରେ ଅସୁଲି/ ଆଦାୟ ପରେ 28 ଟି କ୍ଷମତାପତ୍ର ଦଲିଲ୍ (ଜାନୁଆରୀ 2015 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମଧ୍ୟରେ) ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କର ପରିମାଣ 500 ଟଙ୍କାରୁ 2010 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ଦର 250 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ତେଣୁ, ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ମୋଟ ପରିମାଣ 0.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ 28 ଟି ମାମଲାର କ୍ଷମତାପତ୍ର ଧାରକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କେହି ହେଲେ ଆଇଏସ୍ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 48 ଅନୁସାରେ ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରର ପରିଭାଷା ଅଧିନରେ ଆସୁନାହାଁନ୍ତି । ଏହି 28 ଟି କ୍ଷମତାପତ୍ରର ଓକିଲ୍ ଧାରକଙ୍କୁ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ମୋଟ ହିସାବ 48.195 ଏକର ଜମି ଥିଲା । ତେଣୁ, ଦଲିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରା 48(ଏଫ୍) ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ବିକ୍ରି କବଳା ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କର ବିଚାରଣୀୟ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ବଜାର ମୂଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ, ଯେଉଁଟି ଅଧିକ ଥିବ, ପ୍ରଚଳିତ ହାରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ସେହିପରି, ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ତଥାପି, 10 ଟି ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହାର ଧାରା 48(ଏଫ୍) କିମ୍ବା 48 (ଏଫ୍) ଅନୁସାରେ ନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏହିପରି ହାରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଏହିପରି କରିବା ମନମୁଖୀ ଥିଲା ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ, ଏହି 52ଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ¹⁴⁴ 35.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହା ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ସ୍ଥାବର ପରିମାଣ 2.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ନିବନ୍ଧନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବଳ 0.38 ଲକ୍ଷ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଫଳସ୍ଵରୂପ, ସରକାରଙ୍କର 2.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ଵ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.8.1) ।

ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି (ନଭେମ୍ବର 2024); ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ।

3.9 ସରକାରୀ ରାଜସ୍ଵର ସ୍ଵଳ୍ପ ଆଦାୟର ପରିମାଣ 1.93 କୋଟି ଟଙ୍କା

ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଡ଼ାରେ ଦେବା କିମ୍ବା ସର୍ବ-ଲିଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦିତ ଲିଜ୍ ରୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ସ୍ଵଳ୍ପାଦାୟ ଯୋଗୁଁ 1.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ଵ କ୍ଷତି ।

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଧିନିୟମ (ଆଇଏସ୍), 1899, ଓଡ଼ିଶା ସଂଶୋଧନ (ଓଏ)ର ଧାରା 35 ର ସଞ୍ଚାଳନା ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲିଜ୍‌ଧାରୀ, ସରକାରୀ ରାଜସ୍ଵ, ଜମିଦାରଙ୍କର ସେସ୍ କିମ୍ବା ପୌରପାଳିକା ଖଜଣା କିମ୍ବା କରରେ ମାଲିକଙ୍କର ଅଂଶ ପରି କୌଣସି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଆଇନ୍

¹⁴³ ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ କେନ୍ଦୁଝର; ସର୍ବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ: ନୟାପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବ୍ରହ୍ମପୁର-I, ବ୍ରହ୍ମପୁର-II, ବାମନଘାଟି, ବଡ଼ବିଲ୍, ସତ୍ୟବାଦି ଏବଂ ତୋଲିପୁର

¹⁴⁴ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କମିଟି ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିର/ ସଂଶୋଧିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟକୁ ଏହାର 'ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ' କୁହାଯାଏ । ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ତେଣୁ ବଜାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରେ ।

ଅନୁସାରେ ଲିଜ ଦାତାଙ୍କର ଠାରୁ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ, ଲିଜଧାରୀଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିବା ପରିମାଣକୁ ଭଡ଼ାର ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଅଧିନିୟମର ଧାରା 35(ଏ) ର (iii) ରୁ (vi) ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଲିଜ୍ 5 ରୁ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ (ଏସ୍‌ଟି) ସଂରକ୍ଷିତ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଖଜଣା(ଏଏଆର୍)ର ଏକ ରୁ ଚାରି¹⁴⁵ ଗୁଣ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁଠାରେ ଲିଜ୍ ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ପ୍ରିମିୟମ, କିମ୍ବା ଖଜଣା ସହିତ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଆଇଏସ୍ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 35 (ସି) ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ସେହି ହାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ । ଯାହା ଏହିପରି ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ପ୍ରିମିୟମ, କିମ୍ବା ଲିଜରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଗ୍ରୀମ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ବିଚ୍ଛେଦନୀୟ ସମାନ ପରିମାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟାଂଶ (କ୍ଲଜ୍)(ଏ) ଅନୁସାରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍‌ଟି ସହିତ ସମାନ । ଅଧିନିୟମ (ଆଇନ) ର ଅନୁସୂଚୀ (ସିଡ୍ୟୁଲ) (ଆଇଏ) ର ଧାରା 23 ଅନୁସାରେ, ବିଚ୍ଛେଦନୀୟ ପରିମାଣର କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ । ରାଜସ୍ଵ ଏବଂ ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚ୍ଛେଦନା ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଜାନୁଆରୀ 2001) ଅନୁସାରେ ଦଲିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଜରସମାନ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ (ଆରଏଫ୍) ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

14ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧକ (ଡିଏସ୍‌ଆର୍) ଏବଂ ଉପ-ନିବନ୍ଧକ (ଏସ୍‌ଆର୍) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର¹⁴⁶ ଅତିର୍ ପକ୍ଷରୁ (ମଇ 2023 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ) ଲିଜ୍ ଦଲିଲର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ 64ଟି ମାମଲାରେ, 7 ରୁ 41 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂପତ୍ତିକୁ ଭଡ଼ା କିମ୍ବା ସବ୍-ଲିଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲିଜ୍ ରୁଚ୍ଛିନାମା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2018 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମଧ୍ୟରେ) । ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁସାରେ, ଲିଜ୍‌ଧାରୀମାନଙ୍କୁ 5 ରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି (ଗୋଟିଏ ମାମଲା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଡ଼ାର ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି 94 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା) ସହିତ ମାସିକ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ ଭଡ଼ା ଓ ଅମାନତ ଜମା ଉପରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବାକର^{୧୪୭} (ଜିଏସ୍‌ଟି) ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଧିନିୟମ (ଆଇଏସ୍) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଖଜଣାକୁ (ଏଏଆର୍) (ଜିଏସ୍‌ଟି ସହିତ) ଭଡ଼ା ଏବଂ ଲିଜ୍‌ର ଅବଧିକୁ ବିଚାର କରି ଗଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଭଡ଼ା (ଏଏଆର୍) ଏବଂ ଅମାନତ ଜମା ଯୋଗ ହୋଇ ମୋଟ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ଉଚିତ ହେବ ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ନମୁନାଭୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଉପ-ନିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ 4.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍‌ଟି ବିଚ୍ଛେଦ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ମୋଟ ବିଚ୍ଛେଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 21.10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅମାନତ ଜମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ।

ଅତିର୍ ଦ୍ଵାରା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 64 ଟି ମାମଲାରେ ମୋଟ ବିଚ୍ଛେଦକୁ 144.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାବରେ ଗଣନା କରିଥିଲା । ଯାହା ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ଦେୟ ଯଥାକ୍ରମେ 7.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଲାଗୁ ଏବଂ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ 5.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ଵ 1.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା/ସଞ୍ଚ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଗୁଁ ଡିସେମ୍ବର 2018 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଉପ-ନିବନ୍ଧକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 1.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାଜସ୍ଵ, ସଞ୍ଚ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

¹⁴⁵ ପାଞ୍ଚରୁ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଅବଧି ଥରେ, 10 ରୁ 20 ବର୍ଷ ଦୁଇଥର, 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ ତିନିଥର ଏବଂ 30 ରୁ 100 ବର୍ଷ ଚାରିଥର

¹⁴⁶ ଡିଏସ୍‌ଆରଗୁଡ଼ିକ: ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସମଲପୁର
ଏସ୍‌ଆରଗୁଡ଼ିକ: ବଡ଼ବିଲ, ବାଲିଅଟା, ବ୍ରହ୍ମପୁର-1, ଖଣ୍ଡଗିରି, ନନ୍ଦପୁର, ସୁଜିନ୍ଦା ଏବଂ ଡାଳଚେର

¹⁴⁷ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ନିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଭଡ଼ା ସହିତ ଲିଜଧାରୀ 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଜିଏସ୍‌ଟି ଦେୟ କରିବେ

ଅତିର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସମଲପୁରର ଜିଲ୍ଲା ଉପନିବନ୍ଧକମାନେ ଏବଂ ବଡ଼ବିଲ୍, ବାଲିଅନ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମପୁର-1, ଖଣ୍ଡଗିରି, ନନ୍ଦପୁର, ସୁକିନ୍ତା ଏବଂ ଚାଳଚେରର ଉପନିବନ୍ଧକମାନେ କହିଛନ୍ତି (ମଇ 2023 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2024) ଯେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ବିଷୟଟି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚ୍ଛଳନା ବିଭାଗକୁ (ନଭେମ୍ବର 2024) ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ।

3.10 ବିକ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କମ୍ ଆଦାୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି

‘ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ରୁଚ୍ଛିନାମା’ ଦଲିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ବାବଦକୁ 1.03 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ (ଆଇଏସ୍) ଅଧିନିୟମ, 1899 ର ଧାରା 23 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ବିକ୍ର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ‘ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ରୁଚ୍ଛିନାମା’ରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ (ଏସ୍ଡି) ଉପକରଣ ଉପରେ ଦେୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ରୁଚ୍ଛିନାମାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟରେ, ଜରାସମାନ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ମୋଟ ଶୁଳ୍କ ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳିତ ହେବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଉପରୋକ୍ତ ଧାରାର ଦଫା (ବି) ଅନୁସାରେ ଏପରି ଜରାସମାନ ପାଇଁ ବିଚାରଣୀୟ ପରିମାଣ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଥିବ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 05 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ଠାରୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଚାର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ, ଯେଉଁଟି ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ (ଆର୍ଏଫ୍) ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ପ୍ରଚଳିତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ରାଜସ୍ୱ ଓ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା ।

ଡିନୋଟି ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ¹⁴⁸ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ରୁଚ୍ଛିନାମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକର ଅତିର୍ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ (ମଇ 2023 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2024) କରିଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲାର ବିକ୍ରୟ ରୁଚ୍ଛିନାମାରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2019 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ), ଜମି ମାଲିକମାନେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭୌତିକ ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆଇଏସ୍ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 23 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ରୁଚ୍ଛିନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରୟ କବଲା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ କବଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଜରାସମାନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ଆଦାୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଅଧିକ ହେଉଥିବ, ସେହି ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ଥିଲା । ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 1.03 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ପରିମାଣ କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.10.1** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଅତିର୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି:

- ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ (**ପରିଶିଷ୍ଟ 3.10.1** ର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 2), ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଚାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ (କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 3), କ୍ରେତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରିମ ପରିମାଣ ଉପରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ

¹⁴⁸ ଡିଏସ୍ଆର୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଡିଏସ୍ଆର୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର-II

ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ (କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 1 ଏବଂ 4), ନାମମାତ୍ର ପରିମାଣର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ (ଯଥାକ୍ରମେ 35 ଟଙ୍କା ଏବଂ 100 ଟଙ୍କା) ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନଥିଲା । ବାକି କ୍ଷେତ୍ରରେ (କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 5), ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 6.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜରସମାନ ମୂଲ୍ୟ (3.22 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଉପରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, 68.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

- ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବା ସମୟରେ, କ୍ଲେଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ, ଚାରୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ (**ପରିଶିଷ୍ଟ 3.10.1** ର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 1 ରୁ 4) ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଜରସମାନ କିମ୍ବା ବଜାର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହା ଅଧିକ ଥିଲା ତାହା ବଦଳରେ କରାଯାଇଥିଲା, ବାକି ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ (କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 5) ବଜାର ମୂଲ୍ୟ (6.08 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅଧିକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜରସମାନ ମୂଲ୍ୟ (3.22 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଉପରେ ସମାନ (ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ) ହାର ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, 33.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ପରିମାଣର କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ନିବନ୍ଧନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇଏସ୍ ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଘୋର ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ । କେଉଁଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ/ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜରସମାନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ବାବଦରେ (68.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ବାବଦରେ (33.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏହିପରି ଭାବରେ 1.03 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱର କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧପୁର-II ର ଉପ-ନିବନ୍ଧନମାନେ ଅତିବ୍ରତ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ (ମେ 2023 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2024) ଯେ, ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ ।

ଏହି ମାମଲାଟିକୁ (ମଇ 2024) ନିବନ୍ଧନ ମହାନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ।

3.11 ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଉପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ଅଣ/ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ

ଖଣିର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ଉପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ନିବନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ଏବଂ ଆଦାୟ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 148.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇନଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଧିନିୟମ (ଓଡ଼ିଶା ସଂଶୋଧନ), 1899 ର ଅନୁସୂଚୀ (ସାତ୍ୟୁଲ୍ I- ଏ ର ଧାରା¹⁴⁹ 35(ଏ) ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଲିଜ୍ରେ, ଯଦି ଭଡ଼ା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରମିୟମ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ବିତରଣ କରାଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଲିଜ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ (ଏସ୍ଡି), ଏହି ଧାରାର ଉପ-ଅନୁକ୍ଷେପ (iii) ରୁ (viii) ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଭଡ଼ା (ଏଏଆର୍) ର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଏକ ବିକ୍ରୟ କବଳା ହାରରେ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ହେବ ।

¹⁴⁹ ଏସ୍ଡି, ଯଦି ଲିଜ୍ ଅବଧି (ଉପଧାରା iii) ଏଏଆର୍ ଉପରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ; (ଉପଧାରା iv) ଏଏଆର୍ ଦୁଇଗୁଣ ଉପରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ; (ଉପଧାରା v) 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ; ଏଏଆର୍ ତିନିଗୁଣ ଉପରେ (ଉପଧାରା vi) 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଏଏଆର୍ ଚାରିଗୁଣ ଉପରେ; (ଉପଧାରା vii) 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଉପରେ, ପ୍ରଥମ 50 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଭଡ଼ାର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ଉପରେ; (ଉପଧାରା viii) ଏକ ବନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଏଏଆର୍ ତିନିଗୁଣ ଉପରେ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଇସ୍ତାଫ୍ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 13 ଜାନୁଆରୀ 2012 ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଯେ (i) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, (ii) ସୁରକ୍ଷା ଜମା, (iii) ଜମିର ଖଜଣା, (iv) ଅଚଳ କର/ ଖଜଣା କିମ୍ବା ରୟାଲଟି (ଲାଇଫ୍) ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ହେଉଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ । ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ରୟାଲଟି ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ, ଲିଜଧାରୀଙ୍କର ଖଣି ଯୋଜନା/ ଖଣି ପରିଚଳନାରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଆଧାର ଗଠନକରିବ । ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଖଣି ଯୋଜନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ (ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ) (ପାର୍ଥକ୍ୟ) ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହିପରି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଜଧାରୀ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ (ପାର୍ଥକ୍ୟ) ଏସ୍ତି ଜମା କରିବେ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପାଦିତ ଲିଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆବେଦନକାରୀ ଖଣି ଯୋଜନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ଉପରେ ଗଣନା କରି ରାଜଭାଗ ଆଧାରରେ ଏସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (5 ଅଗଷ୍ଟ 2008) ଅନୁସାରେ ଏସ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଏବଂ ଆରବିଏଫ୍ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବା କଥା ।

ଜାନୁଆରୀ 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧକ (ଡିଏସ୍ଆର) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଖଣି ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ଅଡିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ 2023 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2023) ଏବଂ ଇସ୍ତାଫ୍ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧିନରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଥିବା ଖଣି ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଡିଏମ୍)ଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣି ଯୋଜନା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତରରେ କ୍ରୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଡିଟ୍ (ଜୁଲାଇ-ନଭେମ୍ବର 2023) ରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଡିଡିଏମ୍ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଡିଡିଏମ୍ଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡରୁ ଲେଖି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଖଣି ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ତିନୋଟି ଖଣିର ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତଥାପି, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଉପରେ ଏସ୍ତି ଏବଂ ଆରବିଏଫ୍, 148.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେପରି **ସାରଣୀ 3.11.1 ଏବଂ ପରିଶିଷ୍ଟ 3.11.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.11.1: ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତରରେ ଅଣ-ଆଦାୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ

କ୍ର.ସଂ.	ଖଣି ବ୍ଲକ୍ ନାମ	ଡିଏସ୍ଆର	ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ (ଏମ୍ଟି)		ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରିମାଣ	ଅଣ-ଆଦାୟ ଏସ୍ତି ଓ ଆରବିଏଫ୍ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)
			ଭୂମି	ଚର୍ଚ୍ଚିତ		
1	ନୂଆଗାଁ ଲୁହାପଥର ବ୍ଲକ୍ ଯାହା 776.969 ହେକ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ସ୍ ଉପରେ	ଡିଏସ୍ଆର କେନ୍ଦ୍ରର	75,90,258	2,00,00,000	1,24,09,742	147.76
2	ଗନ୍ଧମାଦୁବିନ ଲୁହାପଥର ବ୍ଲକ୍-ବି ଯାହା 1590.8673 ହେକ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ସ୍ ଉପରେ		91,15,680	91,20,000	4,320	0.05
3	କାଳିଆପାଣି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି 89.00 ହେକ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ସ୍ ଉପରେ	ଡିଏସ୍ଆର ଯାଜପୁର	2,03,860	2,15,000	11,140	0.65
ମୋଟ					1,24,25,202	148.46

(ଉତ୍ସ: ଡିଡିଏମ୍, କେନ୍ଦ୍ରର ଏବଂ ଯାଜପୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡ୍)

ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ:

- ନୂଆଗାଁ ଲୁହାପଥର ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ୍ରେ, ଇସ୍ତାଫ୍ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ଏବଂ ମେସର୍ସ ଜେ.ଏସ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା (ଜୁନ୍ 2020) ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ଅନୁସାରେ ସର୍ବାଧିକ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ 75,9.258 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଲିଜ୍ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଲିଜ୍ ଦଲିଲ୍

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ । ଭାରତୀୟ ଖଣି ବ୍ୟୁତ୍ପାଦନ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ (ଅକ୍ଟୋବର 2020) 2020-21 ରୁ 2024-25 ଅବଧି ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଖଣି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର 2,00,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଥିଲା । ତେଣୁ, 124,09.742 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଉପରେ ଏସ୍‌ଡି ଏବଂ ଆରଏଫ୍‌ର ମେସର୍ସ ଜେଏସ୍‌ଡିଏଲ୍ ରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବାର ଥିଲା । ସେହି ଅନୁସାରେ, ଡିଡିଏମ୍, କେନ୍ଦୁଝର (ନଭେମ୍ବର 2020) ଡିଏସ୍‌ଆର୍, କେନ୍ଦୁଝରକୁ 124,09.742 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଉପରେ ଏସ୍‌ଡିଏବଂ ଆରଏଫ୍‌ର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଡିଏସ୍‌ଆର୍, କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍‌ଡି ଏବଂ ଆରଏଫ୍‌କୁ 294.53.150 କୋଟିର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥିଲା, ତଥାପି ଅତିରିକ୍ତ¹⁵⁰ ଏହା ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ 228.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ 147.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏସ୍‌ଡି ଏବଂ ଆରଏଫ୍‌ର ପରିମାଣରେ କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

- ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଖଣି ଯଥା; ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଲୁହା ଖଣି ଏବଂ କାଳିଆପାଣି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଡିଏମ୍‌ମାନେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟକୁ ଏସ୍‌ଡି ଏବଂ ଆରଏଫ୍‌ର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଲିଜଧାରୀଙ୍କର ଠାରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିମାଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ । ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ 91,15,680 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରୁ 91,20,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 4,320 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 0.72 କୋଟି ହାରାହାରି ବାର୍ଦ୍ଧିକ ଭଡ଼ା (ଏଏଆର୍) ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା 11,140 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଭଡ଼ା (ଏଏଆର୍) 9.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଲୁହା ଖଣିରୁ 0.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କାଳିଆପାଣି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିରୁ 0.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାବରେ ଏସ୍‌ଡି ଓ ଆରଏଫ୍‌ ଅସୁଲ/ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଡିନୋଟି ଖଣି ଉତ୍ପାଦନରେ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏସ୍‌ଡି ଏବଂ ଆରଏଫ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଆଦାୟ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 148.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଅସୁଲ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି (ଡିସେମ୍ବର 2024) ଏବଂ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ।

3.12 ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ପାଇଁ କୋଠାବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଠାବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ କୋଠାବାଡ଼ି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଅବହେଳା କାରଣରୁ, 27.42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ (ଆଇଏସ୍) ଅଧିନିୟମ, 1899 (ଓଡ଼ିଶା ସଂଶୋଧନ, 1987)ର ଧାରା 27 ସହିତ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 3 ଅନୁସାରେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିବେଚନା ଯଦି ଥାଏ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଉପକରଣର ଦେୟ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଏହା ଦେୟ ଯୋଗ୍ୟ ଶୁଳ୍କର ପରିମାଣ, ଦସ୍ତାବିଜର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶା

¹⁵⁰ ଡିଏସ୍‌ଆର୍, କେନ୍ଦୁଝର କେବଳ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣ ଉପରେ ରକ୍ଷାଳୁ ବିଚାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଏସ୍‌ଡି ପାଇଁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଏସ୍‌ଡି ଏବଂ ଆରଏଫ୍‌ର ପରିମାଣରେ କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 75,90,258 ରୁ 2,00,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍; ତେଣୁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର = 1,24,09,742 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ । ଏଥିରେ ଡିଏସ୍‌ଆର୍, କେନ୍ଦୁଝର ଦ୍ଵାରା ଏସ୍‌ଡି ଏବଂ ଆରଏଫ୍‌କୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରି 2,94,53,44,617 ଟଙ୍କା (ରକ୍ଷାଳୁ ବଦଳରେ ସର୍ପେସ୍ ଭଡ଼ା + ଏସ୍‌ଡି ବିଚାର କରାଯାଇଛି) ।

ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଭାଗ (ଆରଡିଏମ୍) (ମଇ 2019) ରେ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ (ଏସ୍‌ଟି) ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ (ଆରଏଫ୍)ର ଆଦାୟ ପାଇଁ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ୍ ମହଲା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଟାଇଲିଂ/ସାମାନ୍ୟତା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍ଥାପନ ଓ ସାନିଟାରୀ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ନିଆଯିବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କୋଠାର ବର୍ଗ (ପ୍ରକାର ଭେଦ) ଅନୁସାରେ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିର୍ବାହକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କୋଠା ମୂଲ୍ୟର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ବାର୍ଷିକ 1.5 ରୁ 10 ହାରରେ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ । ନିବନ୍ଧନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଆରଏ)ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ (ଅକ୍ଟୋବର 2017) ସେମାନେ ଉପକରଣର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଠା/ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଜୋର ଦିଅନ୍ତୁ । ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟତ୍ନ ଏସ୍‌ଟି ଏବଂ ଆରଏଫ୍ ପାଇଁ ହାର ଯଥାକ୍ରମେ ପାଞ୍ଚ ଓ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ମହିଳା କ୍ରେଡ଼ାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏସ୍‌ଟି ଓ ଆରଏଫ୍ ହାର ଯଥାକ୍ରମେ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା 29 ନଭେମ୍ବର 2016 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଚାରୋଟି ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଯଥାକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧନ (ଡିଏସ୍‌ଆର) କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଡିଏସ୍‌ଆର ବାଲେଶ୍ୱର, ଡିଏସ୍‌ଆର ସମଲପୁର ଏବଂ ଉପ-ନିବନ୍ଧନ (ଏସ୍‌ଆର) ନନ୍ଦପୁର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରୟ କବଳାପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିକ୍ରୟ କବଳାପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 3.46 କୋଟି¹⁵¹ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ 27.42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.12.1)ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

- ସାତଟି ମାମଲାରେ (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.12.1 ରେ କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା 1,2,4,5,6,7,8) ରେ କୋଠାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚର ହାର ଅଧିସୂଚିତ ହାର ଅପେକ୍ଷା 84 ଟଙ୍କାରୁ 1,589 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ୍ କମ୍ ଥିଲା । ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କୋଠାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କମ୍ ହୋଇଥିଲା ।
- ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.12.1 ର କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା 5), ବାଲେଶ୍ୱରର ଡିଏସ୍‌ଆରଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ବାଲେଶ୍ୱର (ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି) ଡିଭିଜନ-1, (ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଧାରରେ କୋଠାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚର ହାର ଅଧିସୂଚିତ ହାର ଠାରୁ କମ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ଯେହେତୁ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆରଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଧାରସୂଚିତ ହାରରେ ଆଧାରରେ କରାଯିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ଡିଏସ୍‌ଆରଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି ଡିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଠାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା । ତେଣୁ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ସଙ୍କଳ୍ପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆରଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଡିଏସ୍‌ଆରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଆରଡିଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ମଇ 2019)ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆବାସିକ କୋଠା ପାଇଁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ଲିନ୍ଥ ଏରିଆ ହାରରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାନିଟାରୀ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ 15 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଡା ଯିବାକୁ ପଡିବ । ତଥାପି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.12.1 ର କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା 3 ଏବଂ 5) ସାନିଟାରୀ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍ଥାପନ କୋଠାର ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଡା ଯାଇନଥିଲା । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣରେ (କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା 9) ବୋଲି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କୋଠାର ମୂଲ୍ୟର 20 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା 25 ପ୍ରତିଶତ (10+15)ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ।

151

1,462.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା – 1,117.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା = 345.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (3.46 କୋଟି ଟଙ୍କା)

- ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କୋଠାର ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବାର୍ଷିକ 15 ରୁ 10 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ୍ । ତଥାପି ଛଅଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ (କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା 1, 3, 6, 7, 8 ଓ 9) ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରକଟୀକରଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ (କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 4 ଓ 5), ବାଲେଶ୍ଵର ଆର୍ଥୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡିଭିଜନ-1 ଦ୍ଵାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର କୋଠା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହାରରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.1** ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଉପକରଣ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ¹⁵² ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ କୋଠା ନିର୍ମାଣର ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କୋଠାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ କାରକ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହା ସୂଚକ ଦେଇଛି ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଧିକ ପଠନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁନାହାନ୍ତି ।

ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱର ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ମଇ 2019 ରେ ଆର୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କୋଠା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପାଳନ କରିବାରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇନଥିଲେ । ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଏପରି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ 27.42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ।

ଏହି ମାମଲାଟିକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମହାନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି (ଡିସେମ୍ବର 2024) ଏବଂ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ।

ପ୍ରଚଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆଧାରରେ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଂପର୍କରେ ଆର୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦାରଖ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ।

ଅବକାରୀ ବିଭାଗ

3.13 ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ 1.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ନକରିବା

ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ , ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମେସର୍ସ ଆକ୍ସା କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ଟିନି ଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏଏସ୍‌ସିଆଇଏଲ୍) ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ପାଇଁ 1.02 କୋଟି ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯିଏ 3,404 ଅତିରିକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟିଲେରୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ (ଓଇଆର୍) ନିୟମ, 2017 ର ନିୟମ 79 ଏକ ମଦ ଭାଟି (ଡିଷ୍ଟିଲେରୀ) କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦନ ଯୁନିଟ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ । ତଥାପି, ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ଆବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଠ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିପାରିବେ । ଆଠ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସେଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗଞ୍ଜାମର ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ (ଡିସେମ୍ବର 2023) ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଶୀ ସୁରା ନିର୍ମାତା, ମେସର୍ସ ଆକ୍ସା କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ଟିନି ଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏଏସ୍‌ସିଆଇଏଲ୍), 2021-22 ରୁ 2022-23 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 476 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3,404 ଅତିରିକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହାର ଯୁନିଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନିଆଯାଇନଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଯଦିଓ ମେସର୍ସ ଏଏସ୍‌ସିଆଇଏଲ୍ ଅନୁମତି ମାଗି ନଥିଲେ, ଅବକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ

¹⁵² (କ) ଏସ୍‌ଆର୍, ବାମନଘାଟି, ଦଲିଲ ଆଇଡି ସଂଖ୍ୟା 1272000391, ତାରିଖ: 11 ଡିସେମ୍ବର 2020, ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ: 1958; (ଖ) ଡିଏସ୍‌ଆର୍, ଯାଜପୁର, ଦଲିଲ ଆଇଡି ସଂଖ୍ୟା 781901696, ତାରିଖ: 23 ଅକ୍ଟୋବର 2019, ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷ: 2003 ଏବଂ 2015

କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ମେସର୍ସ ଏସ୍‌ସ୍‌ସିଆଇଏଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତିରିକ୍ତ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦାବି ଉଠାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା 1.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ହିସାବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହିପରି, ଅବକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ନପାଇ ଏସ୍‌ସ୍‌ସିଆଇଏଲ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଏସ୍‌ସ୍‌ସିଆଇଏଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦାବି ଉଠାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ, ଗଞ୍ଜାମ କହିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2023) ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

ଏହି ମାମଲାଟି ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି (ମଇ 2024), ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଅକ୍ଟୋବର 2025) ।

3.14 ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଆଦାୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଖୁରୁରା ଦୋକାନ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ 53.27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ନିୟମ, 2017 ର ନିୟମ 34 (1) ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶୀ ମଦ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ବିଦେଶୀ ମଦ (ଆଇଏମ୍‌ଏଫ୍‌ଏଲ୍) କିମ୍ବା ବିୟର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନିଶା ଔଷଧର ଖୁରୁରା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଟଙ୍କା¹⁵³ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନିୟମ 34(2) ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ (କ) ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଜମା କରିବେ ଏବଂ (ଖ) ଅଗ୍ରିମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ମାସର ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ମଧ୍ୟ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଅର୍ଥ ଆଦାୟର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ଯେ ଲାଇସେନ୍ସର ବୈଧତା ଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରିମାଣ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ । ନିୟମ 52 (1) (ଯୁ) ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଫି ପ୍ରଦାନ ନକରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର/ ସ୍ଥଗିତ କରିପାରିବେ ।

ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଆଇନ୍, 2008 ର ଧାରା 31 ପରିକଳ୍ପନା କରେ ଯେ ଅବକାରୀ ଆଇନ୍ ଅଧିନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଦେୟ ଏପରି ଭାବରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ଅଟେ । ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥାତ୍, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସୂଚିତ (ନଭେମ୍ବର 2010) କରିଥିଲା ଯେ ବାର୍ଷିକ 12 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଦଣ୍ଡନାୟ ସୁଧ ସହିତ ବକେୟା ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅନୁଗୁଳ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023) ଏବଂ ଯାଜପୁର (ଜାନୁଆରୀ 2024) ର ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଲାଇସେନ୍ସର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଛଅଟି ଦେଶୀ ମଦ/ ଓସ୍‌ସ୍ ଖୁରୁରା ଦୋକାନ 42.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଖୁଲାପ କରିଛନ୍ତି (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.14.1) । ତେଣୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା, ଛଅ ଜଣ ଖୁଲାପୀ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କୁ 12 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଦଣ୍ଡନାୟ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ପରିମାଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଫିର କ୍ଷତି ପରିମାଣ ଉପରେ 10.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ।


¹⁵³ ଆଇଏମ୍‌ଏଫ୍‌ଏଲ୍ / ବିୟର/ ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶା ଖୁରୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କୁ ସତରଘ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଫିସ୍

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ନିୟମ 52 (1)(ୟୁ) ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ (ଡିଇଓ) ସରକାରୀ ଦେୟ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଖୁଲାସା ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି । କେବଳ ଅନୁଗୁଳର ଡିଇଓ ଦୁଇଟି ଖୁରୁରା ଦୋକାନକୁ ଟଙ୍କା କମ୍ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି (ଅଗଷ୍ଟ 2022) କରିଥିଲେ । ଅତିରିକ୍ତ ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ, ଡିଇଓ, ଯାଜପୁର ଚାରି ଜଣ ଖୁଲାସା ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି କମ୍ ଦବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି (ଫେବୃଆରୀ 2024) କରିଥିଲେ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର 2020 ରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବକେୟା ରାଶିର ଅସୁଲି ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଇଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଅର୍ଥ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଇଓ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଯୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବ, 53.27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିପାରି ନାହିଁ ।

ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2025) ଯେ ବକେୟା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର
ତାରିଖ 29 JUNE 2026


(ସୁରୁ ଆର୍.)
ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅତିରିକ୍ତ-I)
ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରତିସାକ୍ଷରିତ



ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ତାରିଖ 06 JULY 2026

(କେ.ସଞ୍ଜୟ ମୂର୍ତ୍ତି)
ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 1.3)

2023-24 ଅବଧିରେ ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅଡିଟ୍-I), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅଡିଟ୍ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର ବିବରଣ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗର ନାମ	କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିନସ୍ଥ ¹ (ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍) 19(1) ଧାରା ଅଧିନସ୍ଥ
1.	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	1.	ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍
2.	ଅବକାରୀ	2.	ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍
3.	ଅର୍ଥ	3.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
4.	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ	4.	ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ନିଗମ
5.	ସାମ୍ବ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	5.	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ
6.	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	6.	ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
7.	ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	7.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
8.	ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ	8.	ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଶା
9.	ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା	9.	ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ପ୍ରୋସ୍ତାହନ କମ୍ପାନୀ
10.	ମିଶନ ଶକ୍ତି	10.	ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଧାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ
11.	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ		19 (2) ଅଧିନସ୍ଥ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା
12.	ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର	1.	ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ
13.	ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ		19 (3) ଅଧିନସ୍ଥ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା
14.	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	1.	ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
15.	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	2.	ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
16.	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା	3.	କଟକ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
17.	ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା	4.	କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
18.	ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ	5.	ପାରାଦୀପ ନଗର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
19.	କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା	6.	ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
20.	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	7.	ରାଉରକେଲା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
21.	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ	8.	ସମଲପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
		9.	ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

¹ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ 98 ଟି ସଂସ୍ଥା/ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏବଂ ଧାରା 14 ଅଧିନରେ କରାଯାଉଥିବା ଅଡିଟ୍ ବ୍ୟତୀତ

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.2
(ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.4.2)

ଭୁବ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅମୀୟର ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ (ଆଇଆର) ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ବର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବିବରଣ	2020-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ		2021-22		2022-23		2023-24		ମୋଟ	
		ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା
1.	ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ	12	100	02	10	0	0	0	0	14	110
2.	ଅବକାରୀ	0	0	6	30	34	183	8	39	48	252
3.	ଅର୍ଥ	553	953	2	18	61	305	1	2	617	1,278
4.	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ	25	110	1	7	3	30	5	33	34	180
5.	ସାମ୍ବ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	390	1,203	0	0	0	0	1	09	391	1,212
6.	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	352	1,596	9	91	6	63	12	135	379	1,885
7.	ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ	54	132	0	0	13	81	4	23	71	236
8.	ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବାମା	54	237	0	0	1	19	1	10	56	266
9.	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନସ କଳ	3,110	11,229	10	62	42	514	157	1,433	3,319	13,238
10.	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	545	5,867	31	381	48	737	38	548	662	7,533
11.	ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ	23	86	7	45	1	6	1	13	32	150
12.	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	2,150	6,596	31	355	15	213	36	362	2232	7526
13.	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	207	535	9	103	15	170	4	71	235	879
14.	ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର	17	39	1	1	3	22	0	0	21	62
15.	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା	731	2,879	8	46	13	192	2	32	754	3,149
16.	ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିତ୍ତୀୟ ସମ୍ବଳକରଣ	39	223	6	49	3	28	8	20	56	320
17.	ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା	129	361	2	11	7	48	7	88	145	508

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗ	2020-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ		2021-22		2022-23		2023-24		ମୋଟ	
		ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଜେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଜେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଜେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଜେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଜେଦ ସଂଖ୍ୟା
18.	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପଛଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	255	1,113	18	176	9	141	2	29	284	1,459
19.	ଛାଡ଼ା ଓ ସ୍ୱତ୍ୱ ସେବା	16	47	1	15	0	0	1	48	18	110
20. 21.	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଶନ ଶିକ୍ଷା	695	3,438	6	56	7	92	9	74	717	3,660
ମୋଟ		9,357	36,744	150	1,456	281	2,844	298	2,984	10,085	44,013

ପରିଚିଷ୍ଟ 1.3

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.4.2)

ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ବର୍ଷର ଅମୀମାଂସିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗର ନାମ	ଗୋରା ମାମଲା/ଆମ୍ବସାଡ଼ ଗୋଷ୍ଠରପାତ		ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି		କମ୍ପୁଟି/କ୍ଷତି ଭରଣା ନବେଶ ମାଁ ଲେଖାଯୋଜିଥିଲା		ମୋଟ	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ
1	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ	28	110.46	0	0	0	0	28	110.46
2	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	02	0.36	81	3314.1	37	2018.81	120	5333.33
3	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି	6	728.63	7	4.71	5	32.9	18	766.24
4	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଜଲ୍ୟାଣ	4	3.26	4	25.05	13	519.87	21	548.18
5	ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନୁକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ	5	2.43	8	7.83	0	0	11	10.26
6	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	12	112.01	1	29.18	3	15.39	16	156.58
7	ଅନଜାଗା	0	0	521	94665.00	28	114.00	549	94779.00
8	ଅର୍ଥ	0	0	0	0	1	7836.15	1	7836.15
9	ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା	0	0	1	835.00	4	1704.27	5	2539.27
10	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ	1	3.55	10	9851.15	18	1873.39	29	11728.09
11	ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ	2	5.78	10	796.96	1	6.45	13	809.19
12	ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା	0	0	1	138	0	0	1	138
13	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପଦୀୟ ପରିଚାଳନା	23	674.82	246	68551.91	128	25427.69	397	94654.42
14	ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର	0	0	0	0	1	0.60	1	0.60
	ମୋଟ	83	1,641.3	890	1,78,218.89	239	39,549.52	1,210	2,19,409.77

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.4

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.4.4)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟପ୍ରସୂର ଭାବରେ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ/ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା (ପିଏ) ର ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିନଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗର ନାମ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସାମିଲ ଅନୁଚ୍ଛେଦ/ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା (ପିଏ)					
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	ମୋଟ
1.	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	0	0	1	0	0	1
2.	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ	2	0	0	2	0	4
3.	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	0	0	0	7 (2 ପିଏ- ଏକାକୀ)	0	7 (2 ପିଏ- ଏକାକୀ)
4.	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଜଲ୍ଲ୍ୟାଣ	0	0	0	(1 ପିଏ- ଏକାକୀ)	0	(1 ପିଏ- ଏକାକୀ)
	ମୋଟ	2	0	1	9 (3 ପିଏ)	0	12 ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏବଂ 3 ପିଏ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.5

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.4.4)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା, ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟି (ପିଏସି)ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଚିନ୍ତଣୀ (ଏଚ୍ ଏନ୍) ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ

ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ବର୍ଷ	ପିଏସି ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା/ ସୁପାରିଶ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗର ନାମ	ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ନିଆଇ ଏସ୍ପି	ପିଏସିର ସୁପାରିଶ
7.11 of 1993-94	17 ତମ ରିପୋର୍ଟ (15ତମ ବିଧାନସଭା)/304	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ	ଜଳ ଅମଳ ଭିତ୍ତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ	ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଆପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରି କମିଟି ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
4.14 of 1983-84	17 ତମ ରିପୋର୍ଟ (15ତମ ବିଧାନସଭା)/310	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ଅସୁବିଧା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ	ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
5.4 of 1985-86	17ତମ ରିପୋର୍ଟ (15ତମ ବିଧାନସଭା)/311		ରେଳ ଖୁବନଗୁଡ଼ିକ ନ ଆସିବା/ ନିଖୋଜ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଭାଗୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ନ ମିଳିବା	କମିଟିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ବୃକ୍ଷାନ୍ତମୂଳକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
4.30 of 1990-91	17 ତମ ରିପୋର୍ଟ (15ତମ ବିଧାନସଭା)/362		ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ	ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଚକ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିମାନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
4.20 of 1991-92	17 ତମ ରିପୋର୍ଟ (15ତମ ବିଧାନସଭା)/372		ଡିଜାଇନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳତା, ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଫୈଜଦାରୀ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
4.10.08 (b) of 1995-96	17 ତମ ରିପୋର୍ଟ (15ତମ ବିଧାନସଭା)/417	(ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ)	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ଆଗ୍ରହ- ଗୋରୀ କିମ୍ବା ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ଷତି	ଉ ଛୁଟିକରିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ - ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.1.6)

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧିନରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଅଡ଼ିଟ୍ ସ୍କିମିନ୍‌ର ବିବରଣ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ବ୍ଲକର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ
1	ବାଲେଶ୍ଵର	ବସ୍ତା	କୁସୁଡ଼ା
			ପଞ୍ଚୁରୁସ୍ତ
			ବାହାଦୁରପୁର
			ଭାଗିରଥିପୁର
		ଖରିଆ	ପାଣିଶିଉଳି
			ମହାବିପୁର
			ହନୁମନ୍ତପୁର
			ମୁଳାପଡ଼ା (ସାହାପୁର)
2	କନ୍ଧମାଳ	ଫିରିଙ୍ଗିଆ	ସାଇବିଙ୍ଗିଆ
			ନେଦିପଦର
			ଲଦାରା
			କ୍ରାନ୍ତିବାଲି
		ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ	କିଆଳଗୁଡ଼ା
			ପାଟେରିପଦି
			ଚରଲାଙ୍ଗି
			କୁର୍ମମଗଡ଼
3	ପୁରୀ	ଡେଲାଙ୍ଗ	ମାଛପଡ଼ା
			ଶ୍ରୀପତିପୁର
			ଭାଉଲି
			ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର
		ପିପିଲି	ହାସନପୁର
			ସରାଗାଇଲୋ
			ସାନଗାଁ
			ଥାନାଥନ
4	ବରଗଡ଼	ପଦ୍ମପୁର	ଭାରିକେଲ
			ବାଞ୍ଛପାଲି
			ଝଙ୍କରପାଲି
			କେନ୍ଦୁଭୂଇଁ
		ସୋହେଲା	ଡାଙ୍ଗିରକେରମେଲି
			ଝରାଇ
			କାଶୀପଲ୍ଲୀ
			କେଲେଣ୍ଡା
5	ମାଲକାନଗିରି	କୋରୁକୋଣ୍ଡା	ସୁରାପଡ଼ା
			ଗଙ୍ଗପଡ଼ା
			ଚିକରପଡ଼ା
			ନୂଆଗାମ୍
		ମାଥୁଲି	କାରପାଲ୍ଲୀ
			ତୁଳସୀ
			ପୂର୍ଣ୍ଣାପାଲ୍ଲୀ
			ଜାମୁଗୁଡ଼ା

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.1.12.8)

ରାଜ୍ୟରେ ଅସଫଳ ଜଳ ଉତ୍ସର ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଜିଲ୍ଲା	ଡିଭିଜନ	ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ଜଳ ଉତ୍ସ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ଜଳ ଉତ୍ସ ବିଫଳତାର କାରଣ	ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଳ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ସ ସଂଖ୍ୟା	ଜଳ ଉତ୍ସ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା
1	କେନ୍ଦୁଝର	ଆନନ୍ଦପୁର	3	3	1. ଉତ୍ସରୁ କମ୍ ଜଳ ବାହାରିବା 2. ଅଚଳ ଇନ୍ଟେକ୍ସ ଡ୍ରେଲ୍ 3. ବିଦ୍ୟମାନ ବୋରଡ୍ରେଲ୍ ରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା	0	3
2	ଅନୁଗୁଳ	ଅନୁଗୁଳ	80	13	କମ୍ ଅମଳର ଉତ୍ସ	0	0
3	ବାଲେଶ୍ୱର	ବାଲେଶ୍ୱର	1,162	1	ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ସ	0	1
4	ବରଗଡ଼	ବରଗଡ଼	309	10	କମ୍ ଅମଳ / ଉତ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା	0	6
5	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ବାରିପଦା	133	45	କମ୍ ଅମଳ /ନଷ୍ଟ / ଶୁଷ୍କଯିବା	0	3
6	ଗଞ୍ଜାମ	ଭଞ୍ଜନଗର	944	4	କମ୍ ଅମଳ	0	0
7	ଖୋର୍ଦ୍ଧା	ଭୁବନେଶ୍ୱର	267	13	ଉତ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା -4 ଟି କମ୍ ଅମଳ -8 ଟି ଖରା ଦିନରେ ଉତ୍ସ ଶୁଷ୍କଯିବା-1 ଟି	2	0
8	ବୌଦ୍ଧ	ବୌଦ୍ଧ	7	1	କମ୍ ଅମଳ	0	0
9	ଢ଼େଙ୍କାନାଳ	ଢ଼େଙ୍କାନାଳ	129	1	କମ୍ ଅମଳ	0	1
10	ଗଜପତି	ଗଜପତି	140	7	ପଥର ସ୍ତରର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ	0	3
11	ଯାଜପୁର	ଯାଜପୁର	100	8	କମ୍ ଅମଳ /ନଷ୍ଟ / ଶୁଷ୍କଯିବା/ ଜଳରେ ଲୌହର ମାତା ଅଧିକ	0	3
12	କଳାହାଣ୍ଡି	କଳାହାଣ୍ଡି	1,472	221	ବୋରଡ୍ରେଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ	48	173
13	ନବରଙ୍ଗପୁର	ନବରଙ୍ଗପୁର	1,053	112	କମ୍ ଅମଳ /ନଷ୍ଟ / ଶୁଷ୍କଯିବା	46	0
14	ନୟାଗଡ଼	ନୟାଗଡ଼	19	3	ଅଚଳ ଇନ୍ଟେକ୍ସ ଡ୍ରେଲ୍/ ବୋରଡ୍ରେଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା	3	3
15	ନୂଆପଡ଼ା	ନୂଆପଡ଼ା	177	44	ଖରାଦିନେ ପାଣି ସ୍ତର ନିମ୍ନକୁ ଖସିଯାଏ	12	32
16	ପୁରୀ	ପୁରୀ	208	22	କମ୍ ଅମଳ /ନଷ୍ଟ / ଶୁଷ୍କଯିବା/ ମାତ୍ରାଧିକ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ଲୌହ କଣିକା	8	1
17	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ରାଇରଙ୍ଗପୁର	103	4	କମ୍ ଅମଳ /ନଷ୍ଟ / ଶୁଷ୍କଯିବା	0	0
18	ରାୟଗଡ଼ା	ରାୟଗଡ଼ା	108	13	କମ୍ ଅମଳ	6	0
ମୋଟ			6,414	525		125	229

(ଉତ୍ସ: ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆବେଦନାସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.1.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.1.2.7)

ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ଦଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଜମିର ବିବରଣୀ

ତହସିଲର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର	ଅନୁକୃତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକରରେ	ଦଖଲକାରୀଙ୍କ ନାମ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ହିରିମା	252	1801/4309	20.950	ଏନ୍.ଏଲ୍.ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	139	2.080	ମେସର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ମେଟାଲିକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	122	2.910	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	124	0.010	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	127	4.420	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	128	0.120	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	129	0.270	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	132	0.230	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	133	0.870	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	134	0.120	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	136	0.170	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	138	0.100	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	199	0.300	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	202	0.600	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	204	1.700	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	205	0.310	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	206	3.280	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	470	0.700	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	472	0.120	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	381	2.160	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	466	0.250	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	464	1.000	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	318	2.970	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	300	4.600	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	302	0.220	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	438	0.290	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	356	0.730	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	350	0.110	
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ମରକୁଟ	282	352	0.140	
କୋଲାବିରା	ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ	271	1419	12.270	ଜୟ ହନୁମାନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଲିମିଟେଡ୍
କୋଲାବିରା	ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ	271	1389	0.220	ଆପାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍
କୋଲାବିରା	ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ	270	1431(p)	0.271	ଫୋର୍ଟିସ୍ କେମିକାଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍
କୋଲାବିରା	ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ	271	1359(p)	7.413	
କୋଲାବିରା	ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ	270	1432	2.742	ବିଆରଜି ଲୁହା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଓଡ଼ପଡ଼ା	କୁରୁଷି	572	3155	0.850	
ଓଡ଼ପଡ଼ା	କୁରୁଷି	573	3157/4056	0.120	
ଓଡ଼ପଡ଼ା	କୁରୁଷି	546/643	3158/4681	0.180	

ଉତ୍ପାଦନ ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପୂର୍ବ ନମ୍ବର	ଅଧିକୃତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକରରେ	ଦଖଲକାରୀଙ୍କ ନାମ
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	571/1	3175/6769	0.030	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	573	3179	0.870	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	573	3183	1.040	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	573	3190	0.100	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	572	3193/4058	0.150	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	573	3467	0.210	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	573	3494	0.610	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	573	3499	0.990	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	573	3516/4374	0.100	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	573	3633	0.260	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	573	3643	0.230	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	573	3750	2.050	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	573	3754	0.440	
ଓଡ଼ିଆ	କୁରୁଣ୍ଡି	573	3157	0.780	
ଓଡ଼ିଆ	କମଳାଙ୍ଗ	776	3257	2.930	ଜିଏମ୍ଆର୍ ଏନଜି ଲିମିଟେଡ୍
ଓଡ଼ିଆ	କମଳାଙ୍ଗ	776	3304	2.320	
ଓଡ଼ିଆ	କମଳାଙ୍ଗ	776	4244/1039 9	17.620	
ଓଡ଼ିଆ	କମଳାଙ୍ଗ	776	4430	0.630	
ଓଡ଼ିଆ	କମଳାଙ୍ଗ	776	4431	0.480	
ଓଡ଼ିଆ	କମଳାଙ୍ଗ	773/1	3785	22.000	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	805/1	1	1.140	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	2	3.240	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	52	0.450	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	1166	1.310	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	805/1	1168	1.540	ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇସ୍ପାତ ଲିମିଟେଡ୍
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	807	6848	0.610	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6852/7733	0.180	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6853	3.550	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6861(p)	2.470	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6927	0.120	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6928	0.220	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6929	0.150	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6930	1.240	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6931	0.680	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6932	0.320	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6935	0.310	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6935	0.310	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6937	0.650	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6940	0.460	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6945	0.150	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6946/7650	0.030	
ଓଡ଼ିଆ	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6950	0.400	

ତହସିଲର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର	ଅଧିକୃତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକରରେ	ଦଖଲକାରୀଙ୍କ ନାମ
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6957	0.220	ରାମା ଝାଲୁ ଲିମିଟେଡ୍
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6944/7308	0.160	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6951/7923	0.090	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6861(p)	1.620	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6862/7722	0.140	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ମଙ୍ଗଳପୁର	808	6924/7660	0.160	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଅସନାବନି	66	111	2.500	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଅସନାବନି	66	112	0.250	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଅସନାବନି	66	102	1.250	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଅସନାବନି	67	107	0.150	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	କୁରୁଣ୍ଡି	573	364	2.700	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	କୁରୁଣ୍ଡି	573	965	0.120	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	କୁରୁଣ୍ଡି	573	1076	0.530	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	କୁରୁଣ୍ଡି	573	1077	0.080	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	161(p)	0.250	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	163(p)	0.940	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	164(p)	0.700	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	240	3.650	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	246	0.140	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	249	0.540	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	250	1.220	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	251	0.230	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	756	0.250	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	928	1.740	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	832	1.800	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	930	0.240	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	132	252/1177	0.180	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	7	2.900	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	13	0.280	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	14	0.100	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	15	0.330	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	16	0.140	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	17	0.100	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	18	0.060	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	19	0.410	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	127	0.280	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	128	0.510	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	129	0.180	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	130	0.140	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	131	0.080	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	132	0.080	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	133	0.140	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	134	0.800	

ତହସିଲର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପୂର୍ବ ନମ୍ବର	ଅଧିକୃତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକରରେ	ଦଖଲକାରୀଙ୍କ ନାମ
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	135	0.260	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	136	0.180	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	137	0.370	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	138	0.450	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	2	6.050	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	87	0.560	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	1009	4.000	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	1080	1.220	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	2946	2.070	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ଶିବପୁର	230	2948	12.500	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	168	308	0.020	ଶକ୍ତି ସୁଗାର ଲିମିଟେଡ୍(ଏସ୍ଏସ୍ଏଲ୍)/ ଭାରତୀୟ ପଟାଶ ଲିମିଟେଡ୍(ଆଇପିଏଲ୍)
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	168	309	0.020	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	168	314	0.010	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	168	316	0.010	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	168	307	0.050	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	168	300/955	0.040	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	168	324/914	0.230	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	168	42/997	0.260	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	169	1(p)	3.000	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	170	19	1.700	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	170	318	0.420	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	170	312	0.080	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	170	38/1080	0.160	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	171	1/893	0.900	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	171	43/916	0.450	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	171	44/943	0.380	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	171	113	0.620	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	171	46	3.120	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	171	322	0.420	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	171	323	0.100	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	171	326	0.690	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	171	291	0.540	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	171	291/1077	0.500	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	171	76/939	0.320	
ଓଡ଼ିପଡ଼ା	ହରିପୁର	171	291/1048	0.340	
	ମୋଟ			219.586	

(ଉତ୍ତ: ନମୁନାଭିତ୍ତି ତହସିଲ ଏବଂ ଇଡ଼ିକୋର ରେକର୍ଡ୍)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.1.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.1.3.3)

ଭୂବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀର ସିତିପିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁମୋଦିତ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ପକ୍ଷରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଜମି ବ୍ୟବହାରର ବିବରଣୀ

ହସ୍ତସ୍ଥର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା	ଏକରରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ	ରେକର୍ଡ୍ ହୋଇଥିବା ଭଡାଟିଆଙ୍କ ନାମ	ସିତିପି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା	ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି	ମନ୍ତବ୍ୟ
ବାଲିଅନ୍ତା	ଭୂବନପୁର	331/113	18	0.220	ବିଜ୍ଞାନ ଭାରତୀ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାପତ ବିରୂପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ	
ବାଲିଅନ୍ତା	ଭୂବନପୁର	331/450	17	0.230	ସରୋଜ କୁମାରୀ	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ	
ବାଲିଅନ୍ତା	ଭୂବନପୁର	331/450	19	0.220	ସରୋଜ କୁମାରୀ	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ	
ବାଲିଅନ୍ତା	ଭୂବନପୁର	331/450	20	0.780	ସରୋଜ କୁମାରୀ	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଡାଆ	246/192	698	0.155	ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	ଡାଆ ଡାଆ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଡାଆ	212	697	0.124	ରାଧାଶ୍ୟାମ ସାହୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	ପୋଲିନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଡାଆ	246/266	701	0.281	ଦୁର୍ଗା ମହାବତୀ	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	ରେଡ୍ ଲିଫ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଡାଆ	179	126	0.170	ଭ୍ରମରବର ସାହୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଡାଆ	246/302	125	0.141	ମିଥୁନ କୁମାର ରାଉତ	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଡାଆ	246/1823	12	0.426	ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବିଧାର	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	ହୋଟେଲ୍ ମିଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଷାତ୍/ ପି.ଏକ.ପ୍ୟାଲେସ୍
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଡାଆ	246/577	13	0.223	ପିତୋସ୍ବ ବେହେରା	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଡାଆ	246/751	14	0.157	ବସୁନ୍ଧରା ବିଭବ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟା ବିଧାର	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଡାଆ	246/720	14/1424	0.000	ବସୁନ୍ଧରା ବିଭବ	ପରିବେଶ ସମେତନଶିଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	

ହେସିଲର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା	ଏକରରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ	ରେକର୍ଡ୍ ହୋଇଥିବା ଭଡାଟିଆଙ୍କ ନାମ	ସିଡିସି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା	ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଡାଆ	246/719	15	0.089	ବସୁନ୍ଧରା ବିଭବ ଚରଫ୍ ବେଗୁସ୍ତ୍ରୀୟା ବିଧାର	କ୍ଷେତ୍ର		
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଡାଆ	246/129	16	0.240	ଭରତ ଲାଲ କୁମ୍ଭାର	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଡାଆ	49	22	0.129	ଗନ୍ଧର୍ବ ସାହୁ	କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/1949	781/2664	0.170	ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟରସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଏବଂ ବାରିବେଗଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚରଫ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରଘୁନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ	କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥୋଡ଼ା/ବିକ୍ରି, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଚାଲୁ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	176	781	0.180	ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ	କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	260	208	0.350	ବଡ଼ ଜେନା	କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/244	784	0.140	ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ମହାନ୍ତି	କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/243	784/2696	0.060	ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ମହାନ୍ତି	କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/948	784/2697	0.160	ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟରସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଏବଂ ବାରିବେଗଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚରଫ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରଘୁନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ	କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/273	784/2729	0.020	ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା	କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/2003	780	0.170	ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟରସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଏବଂ ବାରିବେଗଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚରଫ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରଘୁନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ	କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/3759	780/2450/ 3601	0.240	ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟରସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଏବଂ ବାରିବେଗଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚରଫ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରଘୁନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ	କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	345	780/2450	0.160	ନିଶାମଣି ଚେଟୀ	କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	

ହେସିଲର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା	ଏକରରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ	ରେକର୍ଡ୍ ହୋଇଥିବା ଭଡାଟିଆଙ୍କ ନାମ	ସିଡିପି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା	ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଭୂବନେଶ୍ୱର						କ୍ଷେତ୍ର		
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/2024	795	0.390	ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଗାରିବେଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରେଫ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କର୍ମିନୀୟ ପଞ୍ଚନାୟକ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/1257	794/3699	0.237	ପେନ କୁମାର ସେଠୀ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/4374	706	0.460	ଦୁର୍ଗାବତୀ ପାତ୍ର	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/4266	720	0.120	ବିରୋଧ ପାତ୍ର	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	ହୋଟେଲ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/4266	988	0.600	ବିରୋଧ ପାତ୍ର	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	ପ୍ଲୁବ ଆସ୍ମାଲ୍ ଡିଆରି ୟୁନିଟ୍
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	652	1046	0.095	ସରୋଜ କୁମାର ପଞ୍ଚନାୟକ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	ବୁର୍ମିଂ ବର୍ବ୍ ସ୍କୁଲ୍
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	729/665	1040	0.640	ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	ବୃନ୍ଦାବନ ଗାଡେନ ମ୍ୟାଗେଜ୍ ଭେନ୍ୟୁ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	494	1026	0.162	ଭାସି ଜେନା	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ରଘୁନାଥପୁର	536	1025	0.350	ମଙ୍ଗରାଜ ସାହୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/2007	538/3169	0.045	କାନ୍ତମିନା ସାହୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/3065	538	0.075	ଯଯାତି ଚେତନପତି ଓ ଜନପ୍ରାସ୍ତ୍ରକର ପ୍ରା.ଲିଃ ରେଫ ଏମ୍ବ୍ରି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାବତ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/2346	538/3377	0.064	ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାତ୍ର	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/2186	538/3322	0.029	ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସତପଥୀ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/2140	538/3284	0.049	ସୁନିତା ବାଗାଇ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ

ହେସିଲର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା	ଏକରରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ	ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭଡାଟିଆଙ୍କ ନାମ	ସିଡିପି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା	ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/3042	538/2788	0.075	ଆରତୀ ହୋତା	କ୍ଷେତ୍ର		
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1293	538/2766	0.045	ସନାତନ ସାମଲ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1313	538/2785	0.048	ପ୍ରଶାନ୍ତ ଛାଟୋଇ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1314	538/2786	0.045	ସନାତନ ସାମଲ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1315	538/2787	0.034	ଲୁନୁକାଳ ସାହୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1317	538/2789	0.045	ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1318	538/2790	0.063	ବିଜୁମଳେଶ୍ୱରୀ ମିଶ୍ର	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1319	538/2791	0.045	ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସାହୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1321	538/2793	0.034	ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1322	538/2794	0.063	ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1323	538/2795	0.060	ଗୀତାବାଣୀ ପରିଜ୍ଞା	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1324	538/2796	0.060	ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1325	538/2797	0.045	ପ୍ରମୋଦିନୀ ରଥ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1326	538/2798	0.045	ବସନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1327	538/2799	0.050	ଦାସୀ କୁମାର ଦାସ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ

ହେସିଲର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା	ଏକରରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ	ରେକର୍ଡ୍ ହୋଇଥିବା ଭଡାଟିଆଙ୍କ ନାମ	ସିଡିପି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା	ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଭୂବନେଶ୍ୱର						କ୍ଷେତ୍ର		
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1328	538/2800	0.045	ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1329	538/2801	0.037	ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାତ୍ର	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1348	538/2818	0.037	ସର୍ବଜିତା ନାୟକ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1349	538/2819	0.034	ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସାହୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1350	538/2820	0.028	ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/2430	538/2828	0.045	ସୋନାଲି ରାଉତ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1389	538/2851	0.057	ସୋନାମିନା ଦାସ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1390	538/2852	0.034	ସୁଜାତା ମିଶ୍ର	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1391	538/2853	0.028	ଅମର ସିଂ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1393	538/2855	0.034	କଳ୍ପନା ବରାଳ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1445	538/2876	0.028	ଅମରସିଂ ରାଜପୁରୋହିତ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1526	538/2828/ 2926	0.046	ସଞ୍ଜିତା ସାହୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1549	538/2934	0.045	ଅମିତା ଦାସ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1551	538/2936	0.027	ସାସବତୀ ସେନାପତି	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳ	533/1552	538/2937	0.027	ସୁଜାତା ପ୍ରଧାନ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ

ହସ୍ତିଲିପି ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା	ଏକରରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ	ରେକର୍ଡ୍ ହୋଇଥିବା ଭଡାଟିଆଙ୍କ ନାମ	ସିଡିପି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା	ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଭୂବନେଶ୍ୱର						କ୍ଷେତ୍ର		
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳି	533/1572	538/2952	0.027	ଅନସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଧାନ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳି	533/2007	538/3169	0.045	କାନ୍ତମିନା ସାହୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳି	533/3079	538/3170	0.027	ଯଯାତି ତେଜଲପତି ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ପ୍ରା.ଲିଃ ମାର୍ଚ୍ଚିତ ଏମ୍.ଡି. ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାବତ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାଙ୍କୁଆଳି	533/2710	538/2792/ 3718	0.045	ମାମୁନ ମୋସୁମା ନାୟକ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାସୁଆପାଲ	358	561	0.819	ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେବ ଭୂବନେଶ୍ୱର ବିଜେ ମାର୍ଚ୍ଚିତ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାପାତ୍ର	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	କୃଷିଲ ଗେଜେଟ୍ ମଣ୍ଡପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବାସୁଆପାଲ	348	562	0.364	ପତିତପାବନ ଦେବ ବିଜେ ମାର୍ଚ୍ଚିତ କୁମର ପଣ୍ଡା	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	ଯୋଜନା
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବରଗଡ଼	2494/6318	2468/978 6	0.441	ବିଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	ମେସର୍ସ କ୍ରିଷ୍ଣାଲ୍ ଆରୋସ୍
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ବରଗଡ଼	1494/5058	2467/948 0	0.029	ବିଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	300	2913	0.175	ଉମାଶଙ୍କର ସାହି	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	ମେଟ୍ରୋ ସ୍କେୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରା. ଲି.
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	302	2914	0.098	କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସାହି	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ବାଣିଜ୍ୟିକ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	1330/3242	2571	0.860	ବିଜ୍ଞାନ ଭାରତୀ ବାବେୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚିତ ସେୟାରମାନ୍ ଚିତ୍ତପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	ହାଇଲେଭ୍ ଟ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଫରମେସନ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ କଲେଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର, କୋଠି, ଶେଲପଡ଼ିଆ, ରାସ୍ତା, ପାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	1330/3242	2570	1.260		ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	1330/3242	2601	0.350		ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	1330/3242	2606	0.710		ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	

ହେସିଲର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା	ଏକରରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ	ରେକର୍ଡ୍ ହୋଇଥିବା ଭଡାଟିଆଙ୍କ ନାମ	ସିଡିପି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା	ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	1330/3905	2602	0.970		ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	1330/1016 0	2686	0.230		ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	1330/4023	2588	0.710		ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	1330/9185	2690	0.040		ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	1330/9185	2693	0.105		ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	1330/9185	2703	0.080		ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ପାଣ୍ଡରା	1330/9625	2573	1.230	ଜୟା ବାବୁ	ପରିବେଶ ସମେତନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର	ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ	
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	333	822	0.076	ଆଶିଷ କୁମାର ବେହେରା	ସରକ୍ଷ ହେଉଥିବେ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	316	822/2041	0.160	ମାତା ଭୋଇ	ସରକ୍ଷ ହେଉଥିବେ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/3489	822/2804	0.042	ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ	ସରକ୍ଷ ହେଉଥିବେ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/681	822/2813	0.020	ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ	ସରକ୍ଷ ହେଉଥିବେ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/2721	822/2041/ 3541	0.033	ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା	ସରକ୍ଷ ହେଉଥିବେ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/1696	822/2041/ 3623	0.027	ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା	ସରକ୍ଷ ହେଉଥିବେ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/2576	822/4259	0.046	ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ	ସରକ୍ଷ ହେଉଥିବେ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/4114	822/2804/ 4811	0.031	ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ	ସରକ୍ଷ ହେଉଥିବେ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ

ହେସିଲର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା	ଏକରରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ	ରେକର୍ଡ୍ ହୋଇଥିବା ଭଡାଟିଆଙ୍କ ନାମ	ସିଡିପି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା	ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/4824	822/2867/ 5856	0.015	ଆଶାଲତା ଶତପଥୀ	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	235	823	0.120	ପ୍ରାଣକ୍ରିଷ୍ଣା ମହାପାତ୍ର	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/1520	824	0.054	ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/1519	824/3439	0.091	ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ରାୟ	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/2987	824/3439/ 4705	0.015	ଅପୂର୍ବ ସେନାପତି	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	95	825	0.105	ଗୁଣ୍ଡୁଚି ସୁନ୍ଦର	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	95	826	0.036	ଗୁଣ୍ଡୁଚି ସୁନ୍ଦର	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/3119	826/3894	0.018	ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	731/4100	826/3894/ 4448	0.018	କବିତରୁ ସାହୁ	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/4538	826/5653	0.003	ବିଜିଲ୍ ତ୍ରିପାଠୀ	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/4538	826/5654	0.036	ବିଜିଲ୍ ତ୍ରିପାଠୀ	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/4824	883/2868/ 5855	0.035	ଆଶାଲତା ଶତପଥୀ	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/4669	819/1393	0.046	ନିମିତ୍ତ ସାହୁ	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭୂବନେଶ୍ୱର	ଶିଶୁପାଳ	417/2682	819/4112	0.043	ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଝୀ	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ପୂରୀ	ବାଲୁଗାଣ୍ଡ	521/5850	1149/106 88	0.5	ଶାନ୍ତ୍ୟ ଯୋଗୀଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ	ସରକ୍ଷ ହେଉନିବେଳ୍ (ଏସ୍ଏଚ୍) କ୍ଷେତ୍ର	ଆବାସିକ	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
						ଜଙ୍ଗଲ	ସରକାରୀ ଜୋଠାଘର	

ହେସିଲର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା	ଏକରରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ	ରେକର୍ଡ୍ ହୋଇଥିବା ଭଡାଟିଆଙ୍କ ନାମ	ସିଡିସି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା	ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି	ମନ୍ତବ୍ୟ
ପୁରୀ	ବାଲୁଗଣ୍ଡ	521/5848	1149/106 86	0.5	ଆଇନ ବିଭାଗ	ଜଙ୍ଗଲ	ସରକାରୀ କୋଠାଘର	
ପୁରୀ	ବାଲୁଗଣ୍ଡ ସ୍କୁଲିଙ୍ଗ ୩୪	93	10	8.58	ଓଡିଶା ସରକାର	ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର	କ୍ରୀଡ଼ା ଭିଡିଓମି	
ପୁରୀ	ବାଲୁଗଣ୍ଡ ସ୍କୁଲିଙ୍ଗ ୩୪	93	10/162 (p)	2	ଓଡିଶା ସରକାର	ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର	କ୍ରୀଡ଼ା ଭିଡିଓମି	
	Total			31.124				

(ଉତ୍ତ: ନମୁନା ନିଆଯାଇଥିବା ହେସିଲ ଏବଂ କାଗଜରେ ରେକର୍ଡ୍)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.1

(ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁବେଦ 3.2.4.4)

ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଭିମାନ ଲାଭ ଦେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦଣ୍ଡାଭିମାନ ଚିତ୍ରଣ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଚିହ୍ନିତନର ନାମ	ସମୁଦାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା	କେନ୍ଦ୍ର ମୂଲ୍ୟ 15% (ସଂରକ୍ଷାସିଦ୍ଧି)+ 1% ସେୟ (ରକ୍ଷାବେଶନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ) (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୃଦ୍ଧିମାତ୍ରା ମୂଲ୍ୟ (ରକ୍ଷାବେଶନ ବ୍ୟତୀତ) (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଗ୍ରହଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ 12.5 ପ୍ରତିଶତ (ସଂରକ୍ଷାସିଦ୍ଧି)+ 1% ସେୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦେୟ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଗ୍ରହଣୀୟ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)
1	ଅନଗୁଳି	22	13,775.84	12,247.42	13,476.17	300.08	266.78	13,636.90	13,339.86	297.04
2	ଗାନ୍ଧିପୁରୀ	53	19,405.57	17,614.94	18,982.87	422.70	378.28	19,705.89	19,276.65	429.24
3	ଭଞ୍ଜନଗର	30	9,665.19	9,270.13	9,454.66	210.53	201.92	7,580.32	7,415.20	165.12
4	ଭୁବନେଶ୍ୱର	47	14,170.24	13,187.24	13,861.58	308.66	287.25	12,562.95	12,289.30	273.65
5	ଗଞ୍ଜାମ-I	25	7,769.03	7,022.86	7,599.80	169.23	152.97	4,740.07	4,636.82	103.25
6	ଗଞ୍ଜାମ- II	52	15,396.29	13,789.32	15,060.93	335.36	300.36	12,434.19	12,163.35	270.84
7	କଟକ	35	11,247.93	10,463.55	11,002.93	245.00	227.92	11,610.78	11,357.87	252.91
8	ନବରଙ୍ଗପୁର	27	9,067.80	8,081.83	8,870.28	197.52	175.95	7,746.5	7,577.76	168.74
9	ନୟାଗଡ-I	26	8,840.30	7,973.41	8,647.74	192.56	173.68	6,465.17	6,324.34	140.83
10	ନୟାଗଡ-II	15	4,758.37	4,246.65	4,654.72	103.65	92.50	3,058.83	2,992.20	66.63
11	ନିମାପଡା	13	5,669.39	5,146.74	5,545.90	123.49	112.11	5,936.44	5,807.13	129.31
12	ପୁରୀ	27	9,036.26	8,450.28	8,839.43	196.83	184.07	7,809.83	7,639.71	170.12
13	ରାଜନଗର	29	10,137.54	9,262.64	9,916.72	220.82	201.76	9,632.34	9,422.53	209.81
14	ରାଜନଗର	26	8,621.03	7,451.97	8,433.25	187.78	170.63	7,821.68	7,651.30	170.37
15	ସୁନ୍ଦରଗଡ	42	15,080.11	13,418.16	14,751.63	328.48	290.28	13,788.63	13,488.28	300.35
16	ଭୁବନେଶ୍ୱର	19	5,728.45	5,222.30	5,603.67	124.78	113.75	4,169.91	4,079.08	88.74
	ମୋଟ	488	1,68,369.34	1,52,849.44	1,64,702.28	3,667.47	3,330.21	1,48,700.43	1,45,367.45	3,236.95

(ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନିତନର ଲେଖା)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.2

(ପ୍ରଶ୍ନବ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁକ୍ରମ 3.2.4.6(i))

ସରକାରୀ ସ୍ୱତ୍ୱ (ସ୍ୱତ୍ୱ) ବ୍ୟବହାରରେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏହାପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ଶୁଳ୍କ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଚିତ୍ରିତନର ନାମ	ରାଷ୍ଟ୍ରା ସଂଖ୍ୟା	ବୁଦ୍ଧିନୀମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଅନ୍ୟତନ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଓଡ଼ିସିସର ସମୁଦାୟ ବୁଦ୍ଧିନୀମା ପରିମାଣ (ବର୍ଗ ମିଟରରେ)	ବର୍ଷିତ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଓଡ଼ିସିସର ମୋଟ ନିଷ୍ପାଦନ ପରିମାଣ (ବର୍ଗ ମିଟରରେ)	ଓଡ଼ିସିସ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଏସ୍ଡି ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତି ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଏଡ଼ିଲ ଦିଆଯାଇପାରୁ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଚେଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପରେ ଏଡ଼ିଲ ଦିଆଯାଇପାରୁ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)
1	ରାଜିପଡ଼ା	4	1,158.58	1,185.45	95,843.03	60.80	97,799.04	266.15	204.10	62.05	58.37
2	ଗଞ୍ଜାମ-I	8	1,805.66	1,231.45	1,35,133.45	37.63	1,13,234.37	256.60	223.64	32.95	29.63
3	କନ୍ଧାଗିଡ଼-I	2	356.23	159.76	22,199.24	6.62	15,375.00	34.72	30.08	4.64	4.23
4	କନ୍ଧାଗିଡ଼-II	5	1,159.05	1,209.01	66,655.55	22.60	66,429.69	157.10	134.58	22.52	20.12
5	ନିମାପଡ଼ା	6	2,133.73	2,373.23	1,25,914.56	34.30	1,11,707.31	255.35	217.53	37.82	36.74
6	ପୁରୀ	5	1,290.16	647.07	82,798.80	18.42	49,346.14	115.42	104.63	10.79	10.04
	ମୋଟ	30	7,903.41	6,805.97	5,28,544.63	180.37	4,53,891.55	1,085.34	914.56	170.77	159.13

(ଉପରୋକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିତ ନୁହେଁ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.3

(ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁବିଭାଗ 3.2.4.6(ii))

ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଏ ଲିନ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ର ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଥିବା ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ୟାକେଟ ସଂଖ୍ୟା	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କା)	ବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କା)	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟି ଟଙ୍କା)	ସିଭିଏସି	ଏମ୍.ଏସ୍.ଏ	ଜି.ଏସ୍.ସି. ନିର୍ବାହୀ ପରିମାଣ	ଟି.ଏଲ୍.ସି.ର ବୃଦ୍ଧିଭିତ୍ତିକ ପରିମାଣ (ଘନମିଟରରେ)	ଟି.ଏଲ୍.ସି.ର ନିର୍ବାହୀ ପରିମାଣ (ଘନମିଟରରେ)	ପ୍ରତି (କୋଟି ଟଙ୍କା)	ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟି ଟଙ୍କା)	କୋଷର ପ୍ରମାଣ (କମ୍)	ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଷର ପ୍ରମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କା)
1	OR-01-168(A)	438.90	328.69	319.72	65.00	0.49	427.35	161.91	134.10	4,220.29	5,65,940.89	12.50	4,95,198.28
2	OR-01-169(A)	521.18	428.60	428.60	244.00	1.66	2,045.14	297.60	407.86	3,834.31	15,63,861.68	12.70	13,65,251.24
3	OR-01-169(B)	385.91	306.08	305.65	240.00	1.62	1,270.73	156.42	189.92	3,911.07	7,42,790.41	12.70	6,48,456.03
4	OR-01-171	368.32	316.69	296.13	240.00	1.62	2,118.35	157.56	283.77	4,204.40	11,93,082.59	7.13	11,08,015.80
5	OR-01-173(A)	677.49	222.30	228.88	41.00	0.31	1,927.29	46.06	45.94	4,302.27	1,97,637.68	8.83	1,80,186.27
6	OR-01-173(B)		354.86	361.34	48.00	0.41	3,160.01	61.88	103.31	4,620.06	4,77,298.40	8.83	4,35,152.95
7	OR-01-178	559.41	458.11	467.18	45.00	0.38	4,115.79	18.58	18.00	4,318.50	77,733.00	12.36	68,125.20
8	OR-01-179	724.64	601.74	601.73	242.00	1.61	3,662.70	210.00	302.05	4,343.46	13,11,942.09	10.30	11,76,812.06
	ମୋଟ	1,284.05	3,017.07	3,009.23				1,110.01	1,484.95		61,30,286.74		54,77,197.83

(ଭାଗ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ନେଇଥିବା)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.4

(ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁବିଭାଗ 3.2.4.7)

ଲିଭ୍ ଚାର୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଗଣସ୍ଥାପନା ଆବେଦନ ଆବେଦନ ଶୀର୍ଷକ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଖ୍ୟା	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଅନ୍ୟତମ ଶୀର୍ଷକ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ (ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ମାଣ ମାଟି ଲାମ୍ବ ସହିତ)	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ (ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ମାଣ ମାଟି ଲାମ୍ବ ସହିତ)	ସମ୍ପତ୍ତିର ଆବେଦନ (ଟଙ୍କାରେ)	ସମ୍ପତ୍ତିର ଆବେଦନ ଶୀର୍ଷକ (ଟଙ୍କାରେ)	ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆବେଦନ (ଟଙ୍କାରେ)
1	ପୂର୍ବ	5	2,694.70	2,502.50	2,219.52	1,60,984.22	1,15,145.23	1,61,70,850.26	1,17,92,895.90	1,08,62,918.90
2	ନିମ୍ନପ୍ରାନ୍ତ	10	3,616.03	3,495.15	4,123.26	2,37,462.26	2,11,452.62	2,49,16,898.86	2,25,46,146.64	2,19,79,666.02
3	ନୟାଗଡ଼-I	12	5,542.68	5,004.66	4,215.25	2,06,093.77	1,55,516.40	1,84,91,197.25	1,40,06,832.50	1,27,05,438.76
4	ନୟାଗଡ଼-II	14	4,470.19	3,987.25	3,058.83	2,10,694.76	1,69,831.30	1,89,91,237.80	1,52,96,747.04	1,36,35,471.76
5	ଅନୁଗୋଳ	15	8,882.90	7,916.53	8,737.66	4,60,552.46	4,37,747.99	4,03,03,480.10	3,83,11,213.65	3,41,67,257.36
6	ଭୁବନେଶ୍ୱର	10	5,111.41	4,755.38	3,966.18	2,13,292.25	1,72,344.32	2,04,12,623.75	1,67,11,949.87	1,55,91,431.22
7	କଟକ-I	6	2,903.89	2,912.65	1,575.89	1,48,104.51	29,104.84	1,30,21,348.52	25,58,897.53	25,77,826.93
8	କଟକ-II	9	3,151.74	3,068.98	1,739.76	1,48,187.03	82,127.16	1,30,06,170.39	72,08,351.20	70,55,458.86
9	ନବରଙ୍ଗପୁର-I	10	3,556.15	3,107.71	3,347.18	2,04,826.80	1,98,329.01	1,80,08,372.26	1,74,37,086.56	1,50,77,299.08
10	ରାଜକିଶୋରପୁର	10	2,997.83	2,840.88	2,639.71	1,81,522.87	1,70,868.53	1,61,62,652.31	1,52,15,874.05	1,43,62,070.56
11	ସମ୍ବଲପୁର	6	2,317.37	2,401.07	236.38	1,94,713.60	1,44,294.42	1,71,19,219.71	1,26,86,365.41	1,10,17,875.30
	ମୋଟ	107	45,244.89	41,992.76	35,859.62	23,66,434.53	18,86,761.81	21,66,04,051.21	17,37,72,360.35	15,90,32,714.75

(ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗର ଉପସ୍ଥାପନା)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.5

(ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଲେଖ 3.2.4.8)

କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ବିଆଦିରେ ଫ୍ୟୁଏ ଆସ୍ତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ.	ଚିତ୍ରିକରଣ ନାମ	ରାସ୍ତା ସଂଖ୍ୟା	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଲକ୍ଷରେ)	ଚୂଳ୍ଲି ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଲକ୍ଷରେ)	ଚୂଳ୍ଲିରେ ଥିବା ସିମେଣ୍ଟର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ (ସଜମିଟେରେ)	ସମୁଦାୟ ସିମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ (ସଜମିଟେରେ)	ଅଧିକ ଚର (କୋଟିରେ)	ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟିରେ)	କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରମାଣର ପରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟିରେ)	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟି ଲକ୍ଷରେ)
1	ପୁରୀ	2	870.64	805.39	1,285.17	1,696.73	7,50,714.06	9,91,121.08	9,17,587.53	645.95
2	ନିମାପଡ଼ା	2	833.37	779.22	1,888.56	1,602.19	11,33,255.99	9,61,796.83	8,81,518.72	887.79
3	ନୟାଗଡ଼-I	5	1,757.89	1,518.77	8,236.72	5,949.70	46,50,059.37	33,65,592.68	29,08,487.76	1,409.67
4	ନୟାଗଡ଼-II	4	1,153.98	1,038.62	1,770.00	1,538.09	10,04,927.46	15,51,239.45	13,96,212.70	898.36
5	ଅନୁଗୁଳ	14	8,104.91	7,206.23	13,456.42	16,485.25	83,46,872.68	102,52,878.56	82,05,519.80	6,703.74
6	ଗଞ୍ଜାମ-I	9	1,932.10	1,732.69	4,109.67	3,939.25	25,16,620.89	24,14,029.88	21,81,074.34	1,532.33
7	ଗଞ୍ଜାମ-II	24	6,939.19	6,183.84	11,858.38	11,397.89	70,54,671.99	67,76,605.41	60,75,856.23	5,821.25
	ମୋଟ	60	21,592.08	19,264.77	42,604.92	42,609.10	2,54,57,122.44	2,63,13,263.88	2,25,66,257.07	17,899.09

(ଉତ୍ସ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରିକରଣ ରେକର୍ଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.6
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.2.5.3)
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଉଥିବା ବିଭାଗୀ

କ୍ର.ସଂ.	ସିଭିଲ, ଆରକ୍ଷଣ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନାମ	ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା	କ୍ଷେତ୍ର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲୋଡିରେ)	ବିଜ୍ଞାପିତ ତାରିଖ	ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲୋଡିରେ)	କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ତାରିଖ	କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ (ଦିନରେ)	କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି		ଏସ୍‌ଡିଏସି ବିପକ୍ଷରେ କେତେ ଦିନ ବିଳମ୍ବ	ମନ୍ତବ୍ୟ
								ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି	ପ୍ରଗତି		
1	ଅନଗୁଳି	32	119.17	3.12.2020/ 07.06.2021	115.23	20.03.2021/ 08.12.2021	30 to 298	31	1	107 to 858	ଏସ୍‌ଡିଏସି ର 1,092 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁରହିଛି
2	ବାରିପଦା	86	332.9	15.04.2021/ 09.06.2023	315.25	23.08.2021/ 26.09.2023	30 to 275	75	11	117 to 1023	ଏସ୍‌ଡିଏସି ର 712 ରୁ 1036 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ 11ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁରହିଛି
3	ବ୍ରହ୍ମପୁର	69	223.56	21.01.2021/ 21.05.2022	200.40	06.05.2021/ 28.11.2022	30 to 291	47	22	112 to 956	ଏସ୍‌ଡିଏସି ର 602 ରୁ 1185 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ 22 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିଛି
4	ସୁନାବେଡା	67	282.57	07.12.2020/ 09.06.2023	247.71	07.12.2020/ 21.02.2024	33 to 1099	47	20	121 to 996	ଏସ୍‌ଡିଏସି ର 159 ରୁ 1109 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ 20 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି
5	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	25	100.64	07.12.2020/ 15.05.2023	92.19	22.03.2021/ 16.09.2023	30 to 148	22	3	100 to 631	ଏସ୍‌ଡିଏସି ର 324ରୁ 1125 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ତିନୋଟି

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.7

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.2.6.1)

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ପରିଶୋଧିତ ଷଡ଼ି (ଲିକ୍ସ)ରେ ଷଡ଼ି ଅସ୍ଥାୟୀ ନହେବା ନଶୀଦଥିବା ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ଚିତ୍ରିକରଣ ନାମ	ସମୁଦାୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା	ଆକଳନ ଦର (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଚୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଅନ୍ୟତମ ଷଡ଼ି (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଷଡ଼ିପୁରଣ ଚୁକ୍ତିମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)
1	ପୁରୀ	18	6,096.43	5,746.33	4,623.45	574.63
2	ନୟାଗଡ଼ -I	13	4,115.54	3,726.33	1,597.71	372.63
3	ନୟାଗଡ଼ -II	7	2,755.02	2,464.76	1,176.29	246.48
4	ଗଞ୍ଜାମ-II	19	5,319.20	4,833.55	2,961.86	483.36
5	ବାରିପଦା	8	2,975.43	2,679.35	1,845.67	267.94
6	କଟକ୍ଷିଆ	4	1,223.03	1,005.95	952.67	100.60
7	ଗାଜପାଟଣାପୁର	4	2,619.72	2,158.83	1,695.86	215.88
8	ନବରଙ୍ଗପୁର-I	18	7,043.50	5,560.73	3,988.31	556.07
9	ନବରଙ୍ଗପୁର -II	10	2,957.14	2,663.47	1,820.18	266.35
10	ଭଞ୍ଜନଗର	26	10,066.05	9,714.16	5,970.31	971.42
	ମୋଟ	127	45,171.06	40,553.47	26,632.31	4,055.35

(ଉତ୍ତର: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରିକରଣ ରେକର୍ଡ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.8
(ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଲେଖ 3.2.8.1)
ଟିକ୍ସମାନ (ପିଡୁ) ଚାଲାଣ ବିନା ଅନିୟମିତ ସେୟା ପ୍ରଦାନ

କ୍ର.ସଂ.	ଚିହ୍ନିତନର ନାମ	ରାସ୍ତାର ନାମ	ବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିମାଣ (କୋଟିରେ)	ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
1	ପୁରୀ	7	22.93	231.08	1.11
2	ଗଞ୍ଜାମ -I	11	30.51	424.10	1.96
3	ଗଞ୍ଜାମ -II	13	41.01	1,966.45	9.20
4	ନବରଙ୍ଗପୁର -II	19	57.15	918.69	5.67
5	ନବରଙ୍ଗପୁର -I	27	98.91	2,592.29	15.53
6	ଭଞ୍ଜନଗର	30	102.22	2,152.51	10.40
	ମୋଟ	107	352.73	8,285.12	43.87

(ଉତ୍ସ: ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚିହ୍ନିତନର ରେକର୍ଡ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.3.1

(ପ୍ରଶ୍ନତ୍ୟକ୍ତ ଅନୁକ୍ରମ 3.3.3.2)

ଅଣ-ଇସିଏମ୍ ଦର ଦୁଇ ଧାରା / ନିଇଏମ୍ ପୁନଃପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ

କ୍ର.ସଂ.	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ତିଲ୍ଲୁ ନାମ	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଓ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା	ନିଏସ୍ଟି ସହିତ ପ୍ରତି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ	କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ	ନିଏସ୍ଟି ସହିତ ନିଆଯାଇଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିବରଣୀ ସହିତ ପ୍ରତି ଦୁଆଲ ଚେକ୍ସର ଇସିଏମ୍ ଦର	ଏଡାଲ ନିଆଯାଇପାରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ (କୋଟିରେ)
1	ଗଞ୍ଜାମ	ଡିଇଓ, ଗଞ୍ଜାମ	ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜରଜ କଲ ଡିଆ ଡେଲ ଡିଆରି ସମବାୟ ସମିତି ଲିମିଟେଡ୍	7,375	5,921	4,36,67,375	4840	1,50,09,735
2	ଗଞ୍ଜାମ	ଡିଇଓ, ଗଞ୍ଜାମ	-do-	7,594.06	6,040	4,58,68,122	4840	1,66,34,522
3	କେନ୍ଦୁଝର	ଆର.ଆର୍.ବି କେନ୍ଦୁଝର	ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଗୋସ୍ଵାମୀ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ଵର (ନାମାଙ୍କନ ଆଧାରରେ)	12,496	2,879	3,59,75,984	4840	2,20,41,624
4	କେନ୍ଦୁଝର	ଡିଇଓ କେନ୍ଦୁଝର	ନାମାଙ୍କନ ଆଧାରରେ ଓଏସ୍ଆଇସି	12,204.74	13,626	16,63,01,787	4840	10,03,51,947
5	କଟକ	ଝାଡ଼େଶ୍ଵର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ	ଡାଇନାମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟିକେଟର, କଟକ	5,600	50	2,80,000	2945	1,32,750
6	କଟକ	କେସିଜିଏସ୍ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ	ଡିଲ୍ଲୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିକ୍, ଭୁବନେଶ୍ଵର	6,200	50	3,10,000	4840	68,000
7	କଟକ	ଅସୁରେଶ୍ଵର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ	ଡାଇନାମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟିକେଟର, କଟକ	5,600	55	3,08,000	2945	1,46,025
			ଡାଇନାମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟିକେଟର, କଟକ	6,000	23	1,38,000	4840	26,680
8	କଟକ	ଅହମଦପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ	ଡିଲ୍ଲୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିକ୍, ଭୁବନେଶ୍ଵର	6,200	40	2,48,000	4840	54,400

କ୍ର.ସଂ.	ନମୁନା ସାକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ନାମ	ନମୁନା ସାକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ	ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା	ଜିଏସ୍ଟି ସହିତ ପ୍ରତି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ	କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ	ଜିଏସ୍ଟି ସହିତ ନିଆଯାଇଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିବରଣୀ ସହିତ ପ୍ରତି ଶୁଆଳ ଟେକର କମିଶନ ପରି	ଏଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇପାରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ (ବ୍ୟୟ)
9	କଟକ	ରେଭେନ୍ସା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସିଏମ୍‌ସି	ଡାଇନାମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟିକେଟର, କଟକ	5,600	50	2,80,000	2945	1,32,750
10	କଟକ	ଜୋଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସିଏମ୍‌ସି	ଡାଇନାମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟିକେଟର, କଟକ	6,200	50	3,10,000	4840	68,000
11	କଟକ	ବାପାମାଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସିଏମ୍‌ସି	ଡାଇନାମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟିକେଟର, କଟକ	6,200	40	2,48,000	4840	54,400
12	କଟକ	ବାଣୀହାଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସିଏମ୍‌ସି	ଡାଇନାମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟିକେଟର, କଟକ	5,600	50	2,80,000	2945	1,32,750
13	ଯାଜପୁର	ଡିପିସି ଯାଜପୁର	ଓଏସ୍‌ଆଇସି (ସିଏସ୍‌ଲଗ୍ କ୍ରୟ)	10,564.9	2,942	3,10,81,970	4840	1,68,42,655.8
14	ଯାଜପୁର	ବିଡିଓ, ବଡ଼ଚଣା	ଓଏସ୍‌ଆଇସି (ସିଏସ୍‌ଲଗ୍ କ୍ରୟ)	12,387.8	1,797	22,26,087	4840	1,35,63,396.6
15	ଯାଜପୁର	ବିଡିଓ, ବଡ଼ଚଣା	ଓଏସ୍‌ଆଇସି (ସିଏସ୍‌ଲଗ୍ କ୍ରୟ)	12,747.1	260	33,14,251	4840	20,55,846
16	ଯାଜପୁର	ବିଡିଓ, ବଡ଼ଚଣା	ପିଆଇଓ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କରତ କଳ (ନାମାଙ୍କିତ ଆଧାରରେ)	9,360	400	37,43,998	4840	18,07,998
17	ଯାଜପୁର	ବିଡିଓ, ଦଶରଥପୁର	ଓଏସ୍‌ଆଇସି (ସିଏସ୍‌ଲଗ୍ କ୍ରୟ)	12,387.8	1,500	1,85,81,717	4840	1,13,21,700
18	ଯାଜପୁର	ବିଡିଓ, ଦଶରଥପୁର	ଓଏସ୍‌ଆଇସି (ସିଏସ୍‌ଲଗ୍ କ୍ରୟ)	12,747.1	600	76,48,273	4840	47,44,260
19	ଯାଜପୁର	ବିଡିଓ, ଧର୍ମଶାଳା	ଓଏସ୍‌ଆଇସି (ସିଏସ୍‌ଲଗ୍ କ୍ରୟ)	8,553.98	756	64,66,813	4840	28,07,772.66
20	ଯାଜପୁର	ବିଡିଓ, ଧର୍ମଶାଳା	ଓଏସ୍‌ଆଇସି (ସିଏସ୍‌ଲଗ୍ କ୍ରୟ)	8,553.98	894	76,47,262	4840	33,20,302.59
21	ଯାଜପୁର	ବିଡିଓ, ଧର୍ମଶାଳା	ଓଏସ୍‌ଆଇସି (ସିଏସ୍‌ଲଗ୍ କ୍ରୟ)	8,553.98	20	1,71,080	4840	74,279.7
22	ଯାଜପୁର	ବିଡିଓ, ଧର୍ମଶାଳା	ଓଏସ୍‌ଆଇସି (ସିଏସ୍‌ଲଗ୍ କ୍ରୟ)	8,553.98	690	58,76,026	4840	25,62,649.65
23	ଯାଜପୁର	ବିଡିଓ, ଧର୍ମଶାଳା	ଓଏସ୍‌ଆଇସି (ସିଏସ୍‌ଲଗ୍ କ୍ରୟ)	8,553.98	70	5,98,779	4840	2,59,978.95

କ୍ର.ସଂ.	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ନାମ	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ	ଚୟନିତ ସଂସ୍କାର ନାମ ଓ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା	ଜିଏସ୍ଟି ସହିତ ପ୍ରତି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ	କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ	ଜିଏସ୍ଟି ସହିତ ଡିଆଯାଇଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିବରଣୀ ସହିତ ପ୍ରତି ଡୁଆଲ ଟେବଲ୍ ଇମ୍ପିଏମ୍ପ୍ ଫର	ଏଡାଲ ଡିଆଯାଇପାରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କାରେ)
24	ସମ୍ବଲପୁର	ଡିଇଓ, ସମ୍ବଲପୁର	ଓଏସଆଇସି (ସିଧାସଳଖ କ୍ରୟ)	10,909.10	804	87,70,916	2945	64,03,136.40
				12,558.74	1,234	1,54,97,485	4840	95,24,925.16
				12,558.74	449	56,38,874.26	4840	34,65,714.26
				12,204.74	1,280	1,56,22,067.20	4840	94,26,867.20
ମୋଟ						42,71,00,867		243035067
								₹ 24.30 crore

(ଉପ - ଅଡିଟ୍ ରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟା ସଂସ୍ଥାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ୍)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.4.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.4.1)

ନଭେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ବ୍ଲକ୍/ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମ	ସ୍ଥାନ	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରାଶି (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ବର୍ଷ	ଆରମ୍ଭ ନ ହେବାର କାରଣ
1.	ଭଦ୍ରକ	ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା	ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ	20.00	2017-18	ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇନାହିଁ
2.	ଭଦ୍ରକ	ବନ୍ତ	ହନୁମାନ ଜ୍ୟୁ ଖେଳପଡ଼ିଆ, ଚିଲୋ	20.00	2014-15 & 2016- 17	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
3.	ବଲାଙ୍ଗୀର	ପାଟଣାଗଡ଼ ଏନ୍.ଏସି	ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ	20.00	2017-18	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
4.	କଟକ	କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ	କଟକମାଳ ଖେଳପଡ଼ିଆ	20.00	2017-18	ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇନାହିଁ (ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ)
5.	ଗଞ୍ଜାମ	ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ	ଆକୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡ଼ିଆ	20.00	2016-17	ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇନାହିଁ
6.	ଗଞ୍ଜାମ	ସାନ୍ତାପୁରୀ	ଏସ୍.ଆର.କେପି ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଖେଳପଡ଼ିଆ, ଏରେନ୍ଦ୍ର	20.00	2016-17	ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇନାହିଁ
7.	ଗଞ୍ଜାମ	ଭଞ୍ଜନଗର	ଜିଲୁଣ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡ଼ିଆ	20.00	2016-17	ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନ ହେବାରୁ
8.	ଗଞ୍ଜାମ	ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ	ବୁଦ୍ଧ ହେତୁଆଁର ଖେଳପଡ଼ିଆ	20.00	2016-17	ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନ ହେବାରୁ
9.	ଗଞ୍ଜାମ	ଛତ୍ରପୁର	ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖେଳପଡ଼ିଆ	20.00	2016-17	ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇନାହିଁ
10.	ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌରପାଳିକା	ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	20.00	2017-18	ଜମି ବିବାଦ
11.	କଳାହାଣ୍ଡି	ଧର୍ମଗଡ଼ ଏନ୍.ଏସି	ଏନ୍.ଏସି ଖେଳପଡ଼ିଆ	20.00	2016-17	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
12.	କେନ୍ଦୁଝର	ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକା	ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ	20.00	2017-18	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
13.	କେନ୍ଦୁଝର	ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରପାଳିକା	ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ	20.00	2017-18	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
14.	କେନ୍ଦୁଝର	ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରପାଳିକା	ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ	20.00	2017-18	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
15.	କେନ୍ଦୁଝର	ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍.ଏସି	ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ	20.00	2017-18	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ବ୍ଲକ୍/ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମ	ସ୍ଥାନ	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରାଶି (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ପାଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ ବର୍ଷ	ଆରମ୍ଭ ନ ହେବାର କାରଣ
						ନାହିଁ
16.	ରାୟଗଡ଼ା	ରାୟଗଡ଼ା ପୌରପାଳିକା	ପୌରପାଳିକା ଖେଳପଡ଼ିଆ	20.00	2016-17 & 2017- 18	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
17.	ରାୟଗଡ଼ା	ଗୁଣ୍ଡପୁର ପୌରପାଳିକା	ଗୁଣ୍ଡପୁର (ଏମ୍)	20.00	2017-18	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
18.	ରାୟଗଡ଼ା	କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର	ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ	20.00	2016-17	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
19.	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ରାଧାକେଲୀ ମହାନଗର ନିଗମ	ନବକୃଷ୍ଣ ଖେଳପଡ଼ିଆ	20.00	2016-17 & 2017- 18	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
20.	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ରାଧାକେଲୀ ମହାନଗର ନିଗମ	ଜଗଦା ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଖେଳପଡ଼ିଆ	20.00	2017-18	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
21.	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ଲକ୍ଷ୍ମଣପଡ଼ା	ଲକ୍ଷ୍ମଣପଡ଼ା ଖେଳପଡ଼ିଆ	20.00	2016-17	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
22.	ଅନୁଗୁଳ	ଅନୁଗୁଳ	ବନ୍ତଳା ଜିପି	20.00	2016-17	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
23.	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ବାରିପଦା	ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା ଜିପି ଖେଳପଡ଼ିଆ	20.00	2016-17	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
24.	ନୟାଗଡ଼	ଓଡ଼ିଗାଁ	ନାରାୟଣ ରକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶରଣାକୁଳ	20.00	2014-15 & 2016- 17	କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ

(ଉତ୍ସ: ମିଳିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନମୁନାଭିତ୍ତି ଡିଏସ୍‌ର ରେକର୍ଡ୍)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.4.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରେତ 3.4.1.2)

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ମିନି-ଆଡିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଦ୍ରାକାଶ-ବ୍ୟାୟାମଶାଳା, ମିନି-ହଲ ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣର ସ୍ଥିତି

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ବ୍ଲକ/ ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ମିନି-ଆଡିୟମର ସ୍ଥାନ	ଖୋଲା ଜମି, ମିନି-ହଲ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣର ସ୍ଥିତି	ଖୋଲା ଜମି ଉପକରଣର ସ୍ଥିତି	ମିନି ହଲ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟର ସ୍ଥିତି
1	ବାଲେଶ୍ୱର	ନାଳଗିରି ବ୍ଲକ୍	ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ଇରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡ଼ିଆ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି	ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଲତାବୁଢ଼ା ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା	ମିନି ହଲ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି
2	କୋରାପୁଟ	କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ୍	ଭୈରବ ଖେଳପଡ଼ିଆ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି	ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଲତାବୁଢ଼ା ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା	ମିନି ହଲ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା
3		ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକ	ବିକ୍ରମ ଦେବ ମହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡ଼ିଆ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି	ପେଭର ବ୍ଲକ୍ ଉପରେ ମୁଦ୍ରାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା	ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ହଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା
4		ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ୍	ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି	ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୁଗ୍‌ଟା ଅବସ୍ଥାର ଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିନଥିଲା	ମିନି ହଲ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିଲା
5	ବୋଧି	ହରଭଙ୍ଗା	ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡ଼ିଆ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି	ମୁଦ୍ରାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳାଟି ଘାସ ଏବଂ ଅନାବନା ଗଛରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ଥିଲା	ମିନି ହଲ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା
6	ଜଳାହାଣ୍ଡି	ଭୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି	ମୁଦ୍ରାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳାଟି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଇ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା	ମିନି ହଲ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ବ୍ଲକ୍/ ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ମିନି-ଆଡିୟମର ସ୍ଥାନ	ଖୋଲା ଜମି, ମିନି-ହଲ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣର ସ୍ଥିତି	ଖୋଲା ଜମି ଉପକରଣର ସ୍ଥିତି	ମିନି ହଲ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟର ସ୍ଥିତି
7		ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍	ପାଲି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡ଼ିଆ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି	ମୁକ୍ତାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳାର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଘାସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ସୂଚାଇ ଦିଏ	ମିନି ହଲ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
8		କେସିଙ୍ଗି ବ୍ଲକ୍	ଉଡ଼କେଲା ଖେଳପଡ଼ିଆ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି	ମୁକ୍ତାକାଶ ବ୍ୟାୟାମଶାଳାର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଲତା ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ।	ମିନି ହଲର ଅବସ୍ଥା ଏହା ବ୍ୟବହାର ନହେଉଥିବା ସୂଚାଉଥିଲା

(ଉତ୍ସ: ମିଳିତ ସରକାରୀ ଡାଟା ଏବଂ ଡିଏସ୍‌ଏଲ୍ ନମୁନା ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.4.3

(ପ୍ରଶ୍ନତ୍ୟା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.4.3)

ମିଳିତ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମିଳି ଶାନ୍ତିସମଗ୍ରତ୍ୱରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ତୃତୀ

କ୍ର. ସଂ	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ବୁଦ୍ଧି/ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ସ୍ଥାନ	ପ୍ରାଚୀନ ନିର୍ମାଣର ସ୍ଥିତି	ଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତି କରିବା	ସାଧାରଣ ଗାଳିଗାଳି	ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସ୍ଥିତି	ଜଳସେଚନ ସ୍ଥିତି	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
1	କଟକ	କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ	ନିୟାବଜାର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି	ହୋଇନାହିଁ	ହୋଇଅଛି	ନାହିଁ	ଅଛି	ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ମିଳି-ଶାନ୍ତିସମଗ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁମୁଖୀ ଇଞ୍ଚୋର ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମିଳି-ଶାନ୍ତିସମଗ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସାମ୍ବଲ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମିଳି-ଶାନ୍ତିସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଅଣ-ଉପଯୋଗରୁ ସୂଚାଯାଇଥିଲା ।
2		ବାଙ୍କି ଏନ୍.ଏସି	ବାଙ୍କି କଲେଜ ଗେଲପଡ଼ିଆ	ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି	ହୋଇନାହିଁ	ହୋଇଅଛି	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏବଂ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମିଳି-ଶାନ୍ତିସମଗ୍ର ଫାଟକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିଲା । ସାମ୍ବ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ପ୍ରଭୃତି ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ମିଳି-ଶାନ୍ତିସମଗ୍ର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ସୂଚାଇଥାଏ । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମିଳି-ଶାନ୍ତିସମଗ୍ର ଭିତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିସ୍ରାବାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
3	ବାଲେଶ୍ୱର	ଜଳେଶ୍ୱର ମୁନିସିପାଲିଟି, ବାଲେଶ୍ୱର	ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆ	ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି	ହୋଇନାହିଁ	ହୋଇନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ମିଳି-ଶାନ୍ତିସମଗ୍ର ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ମିଳି-ଶାନ୍ତିସମଗ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଟିଏ ବହୁମୁଖୀ ଇଞ୍ଚୋର ଶାନ୍ତିସମଗ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମିଳି-ଶାନ୍ତିସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହା ମିଳି-ଶାନ୍ତିସମଗ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ ହେବାର ସୂଚକ ଥିଲା ।
4	ପୁରୀ	ପିପିଲି ଏନ୍.ଏସି, ପୁରୀ	ଜଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପଡ଼ିଆ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି	ହୋଇନାହିଁ	ହୋଇନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ପଡ଼ିଆଟି ପ୍ରଭୃତି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଥିବା ସାମ୍ବ ଏବଂ ବୁଢ଼ାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଗଢା ଥିଲା ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ପଡ଼ିଆଟି ଅତ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜଗାଜାଣି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ବହୁମୁଖୀ ଇଞ୍ଚୋର ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

କ୍ର. ସଂ	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ବ୍ଲକ୍/ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ସ୍ଥାନ	ପ୍ରାଚୀନ ନିର୍ମାଣର ସ୍ଥିତି	ଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତି କରିବା	ପ୍ରାସ ଗାଳିତା ଟିକାକରା	ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧା	ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
									10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆଉ ଏକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ।
5		କୋଣାର୍କ ଏନ୍.ଏସି, ପୁରୀ	ଭଗବତୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡ଼ିଆ	ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି	ହୋଇନାହିଁ	ହୋଇନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ମିନି-କ୍ଷତିକ୍ଷମ ପାଇଁ କୌଣସି ଗେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରାସ ଏବଂ ବୁଦା ବଢ଼ିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୂଚାଇ ଥିଲା ଯେ ମିନି-କ୍ଷତିକ୍ଷମଟି ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ସବୁ ପାର୍ଶ୍ବକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମତଳ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଜମିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
6		ସୁନାବେଡ଼ା ମୁନିସିପାଲିଟି	W-22, ସେମିଲିଗୁଡ଼ା	ତିନି ପାର୍ଶ୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅନାବନା ପ୍ରାସ ଏବଂ ଲତା ଆଦି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହା କ୍ଷତିକ୍ଷମର ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବାର ସୂଚାଇଥିଲା । କ୍ଷତିକ୍ଷମ ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ କୋଠା ଜଗାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ।
7	କୋରାପୁଟ	କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ୍	ଭୈରବ ଖେଳପଡ଼ିଆ	ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷେତେକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଥିବା ପ୍ରାସ ଏବଂ ବୁଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯାହା କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନଷ୍ଟକାରୀ ସୂଚନା ଥିଲା ।
8		କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍.ଏସି	ଭୈରବ ଖେଳପଡ଼ିଆ	ତିନି ପାର୍ଶ୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଆଟି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଥିବା ପ୍ରାସ ଏବଂ ବୁଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯାହା ପଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର ନଷ୍ଟକାରୀ ସୂଚନା ଥିଲା ।
9	ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ମାଳ (ପାଣିପଥର ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ)	ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ସମଗ୍ର ପଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଥିବା ବୁଦାରେ ଆକାଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପଡ଼ିଆ କୌଣସି ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ ।

(ଉପରୋକ୍ତ ସରକାରୀ ନକ୍ସା ଏବଂ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ଟିଏସଏମଏନକର ରେକର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.6.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.6.3)

ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନର ନିୟୁକ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ

କ୍ର.ସଂ.	ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ତାରିଖ	ରୁଟ୍ ସର୍ଜିସ୍	ବିମାନର ଯୋଗାଣକାରୀ	ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)
1	8 ଜାନୁଆରୀ 2019	ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍	ମେସର୍ସ ପିନାକିଲ୍ ଏୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	33.50
2	14 ଫେବୃଆରୀ 2019	ବିବିଏସ୍-ବିଓଏମ୍-ବିବିଏସ୍	ମେସର୍ସ ପିନାକିଲ୍ ଏୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	31.60
3	15 ଜୁନ୍ 2019	ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	22.70
4	28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	49.75
5	29 ଏପ୍ରିଲ 2022 ଏବଂ 03 ମଇ 2022	ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	49.90
6	30 ମଇ 2022 ଏବଂ 01 ଜୁନ୍ 2022	ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	30.00
7	18 ଜୁନ୍ 2022	ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	30.00
8	30 ଜୁନ୍ 2022	ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍		
9	23 ଜୁଲାଇ 2022	ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	
10	26 ଜୁଲାଇ 2022	ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍		
11	6 ଅଗଷ୍ଟ ରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2022	ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	60.00
12	31 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ରୁ 06 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022	ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍		
13	13 ରୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022	ବିଓଏମ୍-ଡିଇଏଲ୍-ବିଓଏମ୍	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	49.75
14	27 ଏବଂ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022	ବିବିଏସ୍-ବିଏଲ୍‌ଆର୍- ବିବିଏସ୍		
15	16 ଅକ୍ଟୋବର 2022	ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍-ଏର୍‌ଝାଇଡି	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	
16	18 ଅକ୍ଟୋବର 2022	ଏର୍‌ଝାଇଡି-ବିଓଏମ୍		
17	19 ଅକ୍ଟୋବର 2022	ବିଓଏମ୍-ବିବିଏସ୍-ବିଓଏମ୍		49.75
18	05 ଡିସେମ୍ବର 2022 ରୁ 06 ଡିସେମ୍ବର 2022	ବିବିଏସ୍- ଡିଇଏଲ୍- ବିବିଏସ୍	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	49.75
19	27 ଫେବୃଆରୀ 2023 ରୁ 28 ଫେବୃଆରୀ 2023	ବିବିଏସ୍-ବିଓଏମ୍-ବିବିଏସ୍	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	49.75
20	10 ମଇ ଏବଂ 13 ମଇ 2023	ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍	ମେସର୍ସ ଓଏସ୍‌ଏସ୍ ଏୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	41.00
21	22 ନଭେମ୍ବର 2023	ଡିଇଏଲ୍-ବିବିଏସ୍-ବିଓଏମ୍	ମେସର୍ସ ଜିଓନ୍ ଟେକ୍ ଆଭିଏସନ	63.13
22	23 ନଭେମ୍ବର 2023	ବିଓଏମ୍-ବିବିଏସ୍-ଡିଇଏଲ୍		
	ମୋଟ			690.58

(ଉତ୍ସ: ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

ଟିପ୍ପଣୀ: ବିବିଏସ୍: ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିଓ: ମୁମ୍ବାଇ, ଡିଇଏଲ୍: ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ବିଏଲ୍‌ଆର୍: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଏର୍‌ଝାଇଡି: ହାଇଦରାବାଦ

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.6.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.6.4.1)

ଏୟାରର୍ଷ୍ଟିପ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିମାନ ବଦଳରେ ହେଲିକପ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର

କ୍ର.ସଂ.	ଯାତ୍ରାର ତାରିଖ	ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ	ଉଡ଼ାଣ ସମୟ (ଘଣ୍ଟା)	ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ାଣ ଦର	ଉଡ଼ାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ	ହେଲିକପ୍ଟରର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏୟାର ସ୍ପ୍ରିଫ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ
				(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)		(ଫୁଟରେ)
1	05-09-2019	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.15	1.15	3.62	7,844
2	11-09-2019	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଉଡ଼ିକେଲା-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.15	1.15	3.62	3,000
3	12-09-2019	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.30	1.15	3.80	7,844
4	08-11-2019	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଉଡ଼ିକେଲା	1.30	1.30	1.69	3,000
5	09-11-2019	ଉଡ଼ିକେଲା-ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.15	1.30	4.10	7,844
6	17-12-2019	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଉଡ଼ିକେଲା-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.15	1.30	4.10	3,000
7	15-10-2020	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.45	1.30	4.49	5,987
8	15-02-2021	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	4.00	1.30	5.20	5,987
9	02-04-2021	ଭିକ୍ଟିଏସ୍- ଗୁଡ଼ାଗା- ଭିକ୍ଟିଏସ୍	2.15	1.30	2.80	4,592
10	31-10-2021	ଭିକ୍ଟିଏସ୍- ଫୁଲବାଣୀ- ଭିକ୍ଟିଏସ୍	2.15	1.30	2.80	4,592
11	10-11-2021	ଉଡ଼ିକେଲା-ନୂଆପଡ଼ା- ଭିକ୍ଟିଏସ୍	4.00	1.30	5.20	3,117
12	30-12-2021	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.45	1.30	4.49	7,844
13	04-01-2022	ଭିକ୍ଟିଏସ୍- ହିରାକୁଦ- ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.15	1.30	4.10	3,600
14	06-01-2022	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଉଡ଼ିକେଲା-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.30	1.30	4.29	3,000
15	29-03-2022 to 30-03-2022	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଉଡ଼ିକେଲା-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.30	1.30	4.29	3,000
16	12-06-2022	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଉଡ଼ିକେଲା-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.45	1.30	4.49	3,000
17	14-06-2022	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଉଡ଼ିକେଲା-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.50	1.30	4.55	3000
18	30-08-2022	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.35	1.30	4.36	5,987
19	19-10-2022	ଭିକ୍ଟିଏସ୍- ରାୟଗଡ଼ା- ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.30	1.30	4.29	3,700
20	28-10-2022	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	4.15	1.30	5.40	5,987
21	06-11-2022	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.10	1.30	4.03	5,987
22	05-01-2023 & 06-01-2023	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍- (ଏନ୍/ଏର୍)- ଭିକ୍ଟିଏସ୍- ଭିକ୍ଟିଏସ୍	5.00	1.30	6.50	7,844
23	20-01-2023 & 21-01-2023	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍- (ଏନ୍/ଏର୍)- ଭିକ୍ଟିଏସ୍ - ଭିକ୍ଟିଏସ୍	4.15	1.30	5.40	7,844 5,987
24	29-01-2023 & 30-01-2023	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-- ଭିକ୍ଟିଏସ୍- (ଏନ୍/ଏର୍) ଭିକ୍ଟିଏସ୍- ଭିକ୍ଟିଏସ୍- ଭିକ୍ଟିଏସ୍- ଭିକ୍ଟିଏସ୍	6.15	1.30	8.00	7,844
25	31-01-2023	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.15	1.30	4.10	7,844

କ୍ର.ସଂ.	ଯାତ୍ରାର ତାରିଖ	ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ	ଉଡ଼ାଣ ସମୟ (ଘଣ୍ଟା)	ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ାଣ ଦର	ଉଡ଼ାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ	ହେଲିକପ୍ଟରର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏୟାର ସ୍ଥିତି ଦୈର୍ଘ୍ୟ
				(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)		(ଫୁଟରେ)
26	22-02-2023	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିଏସ୍- ଭିକ୍ଟିଏସ୍(ଏନ୍/ଏର୍) ଭିକ୍ଟିଆର୍କେ- ଭିକ୍ଟିଏସ୍	5.30	1.30	6.89	5,987
27	13-02-2023	ଭିକ୍ଟିଏସ୍- କେନ୍ଦୁଝର- ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.00	1.30	3.90	3,000
28	17-03-2023	ଭିକ୍ଟିଏସ୍- ଗୋଟମା ଏୟାର ଷ୍ଟାଲ୍- ଭିକ୍ଟିଏସ୍	4.00	1.30	5.20	3,117
29	18-03-2023	ଭିକ୍ଟିଏସ୍-ଭିକ୍ଟିୟୁକେ-ଭିକ୍ଟିଏସ୍	3.15	1.30	4.10	5,280
ମୋଟ			100.90		129.80	

(ଉତ୍ସ: ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

ଟିପ୍ପଣୀ : ଭିକ୍ଟିଏସ୍ : ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭିକ୍ଟିଏସ୍ : ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଭିକ୍ଟିଆର୍କେ : ରାଉରକେଲା, ଭିକ୍ଟିୟୁକେ : ଉତ୍ତରକେଲା , ଏନ୍/ଏର୍ : ରାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.7.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.7)

ଉପଯୁକ୍ତ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଭଡା ବିଚାର ନ କରିବା କାରଣରୁ ଲିଜ୍ ବୁକିନାମା ଉପରେ ଷାଫ୍ଟ୍ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କମ୍ ଆଦାୟ

(ରାଶି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	ବ୍ୟାପ୍ତିତ ଆକାଶ ନମର/ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ	ଭୂମି ପ୍ରିମିୟମ୍	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେସ୍	ବାର୍ଷିକ ଭଡା	ସେୟ	ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଭଡା (ଏଏଆର) (Col. 5 + Col. 6)	ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଭଡା ର 4 ଶୁଣା	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରସମ ମୂଲ୍ୟ (Col. 3 + Col. 4 + Col. 8)	ଷାଫ୍ଟ୍ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ରେସ୍ ଯୋଗ୍ୟ	ଷାଫ୍ଟ୍ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ।	ରେସ୍ ଯୋଗ୍ୟ ରାଶି ଷାଫ୍ଟ୍ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ଉପ-ନିରୀକ୍ଷକ, ଲକ୍ଷନପୁର											
1	872000558 20/11/2020	4,86,36,866	1,25,09,032	4,86,369	3,64,776	8,51,145	34,04,581	6,45,50,479	45,18,534	42,80,213	2,38,321
2	872200288 25/03/2022	4,90,44,090	1,40,37,434	4,90,441	3,67,831	8,58,272	34,33,086	6,65,14,610	46,56,023	44,15,708	2,40,315
3	872200296 25/03/2022	2,13,54,295	64,66,672	2,13,543	1,60,157	3,73,700	14,94,801	2,93,15,768	20,52,104	19,47,469	1,04,635
4	872200298 25/03/2022	5,70,68,000	1,37,36,911	5,70,680	4,28,010	9,98,690	39,94,760	7,47,99,671	52,35,977	49,56,345	2,79,632
5	872200300 25/03/2022	39,07,200	14,38,821	39,072	29,304	68,376	2,73,504	56,19,525	3,93,367	3,74,223	19,144
ମୋଟ		18,00,10,451	4,81,88,870	18,00,105	13,50,078	31,50,183	1,26,00,73 ₂	24,08,00,053	1,68,56,004	1,59,73,958	8,82,046

(ଉତ୍ତ - ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନିରୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡ)

#1 @ ଜମି ପ୍ରିମିୟମର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମ୍ପ 3

#2 @ 75 ବାର୍ଷିକ ଭଡା 75 ପ୍ରତିଶତ, ଉପରୋକ୍ତ, ସମ୍ପ 5

#3 ଷାଫ୍ଟ୍ ଶୁଳ୍କ @ ମୋଟ ଜରସମ ମୂଲ୍ୟ ର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ (ସମ୍ପ 9) ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ @ 2 ପ୍ରତିଶତ ମୋଟ ଜରସମ ମୂଲ୍ୟ ର (ସମ୍ପ 9)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.7.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.7)

ଜରସମାନ ପରିମାଣ ଗଣନା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ବିଚାର ନ କରିବା କାରଣରୁ ଲିଭୁ ବୁଦ୍ଧିମାମାକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କମ ଆଦାୟ

(ପରିମାଣ କୋରେ)

କ୍ର.ସଂ	ଦସ୍ତାବିଜ ନମ୍ବର ଏବଂ ତାରିଖ	ଲିଭିଙ୍ଗାଟାଙ୍କ ନାମ	ଲିଭିଙ୍ଗାଟାଙ୍କ ନାମ	ମୌଜା, ଖାତା ନଂ/ରାଜସ୍ୱ ପୁରୁ ନମ୍ବର	ଲିଭ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର/ସୌରାତ୍ ଉତ୍ସା/ଖାଦାନ ନାମ	ଲିଭିଙ୍ଗାଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅମାନତ ଜମା	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଶୁଳ୍କ (ସମ 7ର 5 ପ୍ରତିଶତ)	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ (ସମ 7ର 2 ପ୍ରତିଶତ)	ମୋଟ (ସମ 8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
କ. ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧକ, ଅନୁଗୁଣ									
1	12204785/15/09/2022	ହେସିଲଦାର ବର୍ମିରପାଲ	ଜଗନ୍ନାଥ କପୋରସନ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରା. ଲିଃ	କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 1, ପୁରୁ ସଂଖ୍ୟା 42/03	ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ (ଲିଭ୍) ସଂଖ୍ୟା 03/2020-21, 5 ବର୍ଷ	9,69,912	48,496	19,398	67,894
2	12204835/17/09/2022	ହେସିଲଦାର ବର୍ମିରପାଲ	ଜଗନ୍ନାଥ କପୋରସନ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରା. ଲିଃ	କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 1, ପୁରୁ ସଂଖ୍ୟା 42/04	ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ (ଲିଭ୍) ସଂଖ୍ୟା 04/2020-21, 5 ବର୍ଷ	17,56,591	87,830	35,132	1,22,961
3	12205121/07/10/2022	ହେସିଲଦାର ବର୍ମିରପାଲ	ଜଗନ୍ନାଥ କପୋରସନ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରା. ଲିଃ	କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 1, ପୁରୁ ସଂଖ୍ୟା 42/07	ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ (ଲିଭ୍) ସଂଖ୍ୟା 07/2020-21, 5 ବର୍ଷ	8,47,963	42,398	16,959	59,357
ଖ. ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ									
4	1262200703/23/02/2022	ହେସିଲଦାର ଶାମାସୁଣ୍ଡା	ରାଜକିଶୋର ମଣ୍ଡଳ	ମୌଜା-କଙ୍କଡ଼ପାଲ, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା-69, ପୁରୁ ସଂଖ୍ୟା - 412/1, କିସମ-ନଦୀ	ଗାଲି ଖାତାନ/ ରୁଲ୍-ଏ	22,10,125	1,10,506	44,203	1,54,709
ଗ. ଉପ-ନିବନ୍ଧକ, ଚାଲିଚେର									
5	52102327/16/11/2021	ହେସିଲଦାର, ଜଣିଆ	ସୁନିତ ଜେନା	ମୌଜା-ଚନ୍ଦ୍ରଭୂଇଁ	898/2020-21	5,92,482	29,624	11,850	41,474
6	52102364/24/11/2021	ହେସିଲଦାର, ଜଣିଆ	ପରିତ୍ରମୋହନ ସାହୁ	ମୌଜା-ପଟଣନ	108/2019-20	1,91,828	9,591	3,837	13,428

7	52102365/ 24/11/2021	ହେସିଲଦାର, କଣିଆ	ପରିତ୍ରମୋହନ ସାହୁ	ମୌଜା-ଡେରାଙ୍ଗ	96/2020-21	1,07,787	5,389	2,156	7,545
8	52102366/ 24/11/2021	ହେସିଲଦାର, କଣିଆ	ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁ	ମୌଜା-ଡୁରୁକୁଳା	110/2019-20	1,09,796	5,490	2,196	7,686
9	52102368/ 24/11/2021	ହେସିଲଦାର, କଣିଆ	ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁ	ମୌଜା-ବୋଇ	105/2019-20	4,93,044	24,652	9,861	34,513
10	52102369/ 24/11/2021	ହେସିଲଦାର, କଣିଆ	ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁ	ମୌଜା-ସହିଦିବା	94/2020-21	1,20,731	6,037	2,415	8,451
11	52102371/ 24/11/2021	ହେସିଲଦାର, କଣିଆ	ସୁଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ	ମୌଜା-ସୁଲେଇପାଳ	109/2019-20	1,64,934	8,247	3,299	11,545
12	52102482/ 14/12/2021	ହେସିଲଦାର, କଣିଆ	ସୁଧାକର ଜେନା	ମୌଜା-ତଙ୍ଗରାଡ଼	93/2020-21	5,52,844	27,642	11,057	38,699
13	52300145/ 19/01/2023	ହେସିଲଦାର, ତାଳଚେର	ପିତାମ୍ବର ଭୂତିଆ	ମୌଜା-ନିଜଗଡ଼ଜାମି	08/2020-21	2,917,600	1,45,880	58,352	2,04,232
ଘ. ଉପ-ନିବନ୍ଧକ, ସୂକ୍ଷ୍ମା									
14	842000457/ 19/08/2020	ହେସିଲଦାର, ଦାନଗଡି	ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ	ମୌଜା-ପଙ୍କପାଳ, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା:224 ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା:1075, କିସମ: ନଦୀ	ସାଧାରଣ ନଦୀ ଖାତା	51,045	2,552	1,021	3,573
15	842200166/ 19/04/2022	ହେସିଲଦାର, ଦାନଗଡି	ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର	ମୌଜା-ଦିଗମ୍ବରପୁର, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା:68 ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା:407, କିସମ: ନଦୀ	ଦିଗମ୍ବର ବାଲି ଖାତା (ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବାଲି ବେଲୁ)	11,72,510	58,626	23,450	82,076
16	842300010 / 04/01/2023	ହେସିଲଦାର, ଦାନଗଡି	ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର	ମୌଜା-ଦିଗମ୍ବରପୁର, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା:5 ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା:131(P), କିସମ: ନଦୀ	ଦିଗମ୍ବର ବାଲି ଖାତା (ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବାଲି ବେଲୁ)				
ଙ. ଉପ-ନିବନ୍ଧକ, ରାମନଝାଟି									
17	1271900078	ହେସିଲଦାର, ବିଜତଳା	ମା ଅମିତା ମିନେରାଲ୍ସ	ମୌଜା-ପାଟପୁର, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା -84, ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା -583, କିସମ: ପଥରଖଣା	ପାଟପୁର, 5-ବର୍ଷ	1,00,000	5,000	2,000	7,000

18	1271900104	ହେସିଲଦାର, ବିଜତଳା	ମା ଅସିକା ମିନେରାଲ୍ସ	ମୌଜା-ଚଳଡିହ, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା -76, ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା -518/1, କିସମ୍: ପଥରଗଣା	ଚଳଡିହ, 5 ବର୍ଷ	1,00,000	5,000	2,000	7,000
19	1272200127	ହେସିଲଦାର, ବିଜତଳା	ହିନ୍ଦୁସାନ ଷ୍ଟୋଲ୍ କ୍ରସର	ମୌଜା-ବଡ଼ଝରଣ, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା -184, ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା - 958,959,960, କିସମ୍: ପଥରଗଣା	ବଡ଼ଝରଣ, 5 ବର୍ଷ	2,62,504	13,125	5,250	18,375
20	1271800398	ହେସିଲଦାର, ବିଜତଳା	ବିରାଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଚରା	ମୌଜା-ରାଜହଟି, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା -217, ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା -418, କିସମ୍: ପଥରଗଣା	ରାଜହଟି, 5 ବର୍ଷ	1,00,000	5,000	2,000	7,000
21	1271700068	ହେସିଲଦାର, କୁସୁମା	ନିରଞ୍ଜନ ଗିରି	ମୌଜା-ଲଙ୍କାଗିରି, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା -361, ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା - 623, କିସମ୍: ପଥରଗଣା	ଲଙ୍କାଗିରି, 5 ବର୍ଷ	10,000	500	200	700
22	1271900062	ହେସିଲଦାର, କୁସୁମା	ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର	ମୌଜା-ହାତାସିଆଳି, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା -56, ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା - 418, କିସମ୍: ପଥରଗଣା	ହାତାସିଆଳି, 5 ବର୍ଷ	10,000	500	200	700
23	1271900063	ହେସିଲଦାର, କୁସୁମା	ମନୋଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ	ମୌଜା-ଉପରବେଡ଼ା, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା -697, ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା - 1100, କିସମ୍: ପଥରଗଣା	ଉପରବେଡ଼ା, 5 ବର୍ଷ	10,000	500	200	700
୧. ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବେଶକ, କେନ୍ଦୁଝର									
24	1002201993/ 16/12/2022	ହେସିଲଦାର, ପାଟଣା	ସଚିନ୍ଦ୍ରା କିଲାର	ଗୋପାଳପୁର, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା.83, ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 145/1	ପଥର ଖାତାର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ	12,63,987	63,199	25,280	88,479
25	1002201413/ 22/08/2022	ହେସିଲଦାର, ପାଟଣା	ମୁରାଗା ନାରାୟଣ ଗୁପ୍ତା	କପାଟଗିରି, ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 204 ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 06	ପଥର ଖାତାର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ	4,55,240	22,762	9,105	31,867
			ସମୁଦାୟ			1,45,70,923	7,28,546	2,91,418	10,19,965

(ଉତ୍ତ- ନମୁନା ସାକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ଉପ-ନିବେଶକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବେଶକଙ୍କ ବାସ୍ତବ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.8.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.8)

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ମନଇଚ୍ଛା ହାରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ହେତୁ ରାଜସ୍ୱର ଜମ୍ ଆଦାୟ

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ	ବିକ୍ରୟିତ ନମ୍ବର ଏବଂ ତାରିଖ	କ୍ଷେତ୍ରଫଳ (ଏକରରେ)	ପ୍ରତି ଏକର ପାଇଁ ବେଞ୍ଚମାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟ (ଟିଏମଭି)	ଟିଏମଭି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ (5% କିମ୍ବା 2%)	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ (2%)	ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି	ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କର ଜମା ଆଦାୟ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ଜମା ଆଦାୟ	ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ମୋଟ ଜମା ଆଦାୟ
A. ଉପ-ନିରକ୍ଷକ, ନନ୍ଦପୁର											
1	1222000758/ 13/08/2020	0.27	30,25,000	8,16,750	4,77,390	1,90,956	1,500	250	4,75,890	1,90,706	6,66,597
		0.375	30,25,000	11,34,375							
		0.2325	30,25,000	7,03,313							
		0.2775	9,68,000	2,68,620							
		2.19	30,25,000	66,24,750							
2	1222100574/ 24/05/2021	3.045	30,25,000	92,11,125	1,00,18,119	40,07,248	1,000	250	1,00,17,119	40,06,998	1,40,24,117
		12.278	1,21,00,000	14,85,57,750							
		11.543	30,25,000	3,49,16,063							
		2.025	30,25,000	61,25,625							
		0.4275	36,30,000	15,51,825							
B. ଉପ-ନିରକ୍ଷକ, ଖଣ୍ଡଗିରି											
3	1132113121/ 28/12/2021	0.09	2,40,00,000	21,60,000	43,200	43,200	1,000	250	42,200	42,950	85,150
4	1132104945/ 26/04/2021	0.13	1,43,00,000	18,59,000	92,950	37,180	1,000	250	91,950	36,930	1,28,880
5	1132109794/ 08/10/2021	0.0444	1,80,00,000	7,98,750	15,975	15,975	1,000	250	14,975	15,725	30,700
6	1132202685/ 19/02/2022	0.035	3,10,00,000	10,85,000	21,700	21,700	1,000	250	20,700	21,450	42,150
7	1132202686/ 19/02/2022	0.02	3,10,00,000	6,20,000	12,400	12,400	1,000	250	11,400	12,150	23,550
8	1132204900/ 18/04/2022	0.0275	9,11,00,000	25,05,250	50,105	50,105	1,000	250	49,105	49,855	98,960

କ୍ର.ସଂ	ଉତ୍ପାଦନ ନମ୍ବର ଏବଂ ତାରିଖ	କ୍ଷେତ୍ରଫଳ (ଏକରରେ)	ପ୍ରତି ଏକର ପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ ମୂଲ୍ୟ (ଟିଏମ୍‌ଲି)	ଟିଏମ୍‌ଲି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ	ଆୟାୟଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ଶୁଳ୍କ (5% କିମ୍ବା 2%)	ଆୟାୟଯୋଗ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ (2%)	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆୟାୟ କରାଯାଇଛି	ଆୟ ଶୁଳ୍କ ଆୟାୟ କରାଯାଇଛି	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆୟାୟ କରାଯାଇଛି	ଆୟ ଶୁଳ୍କ କମ୍ ଆୟାୟ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ କମ୍ ଆୟାୟ	ଆୟ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ମୋଟ କମ୍ ଆୟାୟ
C. ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ଉଚ୍ଚପୁର-II (ଗ୍ରାମୀଣ)												
9	601903659/06/07/2019	0.113	9,00,000	1,01,700	5,085	2,034	1,000	250	4,085	1,784	5,869	
10	602205916/15/12/2022	0.072	14,12,300	1,01,686	2,034	2,034	1,000	250	1,034	1,784	2,817	
		0.241	15,09,200	3,63,717	7,274	7,274	1,000	250	6,274	7,024	13,299	
D. ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ଉଚ୍ଚପୁର-I (ସହର)												
11	611905509/04/10/2019	0.446	6,16,00,000	2,74,73,600	13,73,680	5,49,472	1,000	250	13,72,680	5,49,222	19,21,902	
12	611906021/06/11/2019	1.183	3,30,00,000	3,90,39,000	19,51,950	7,80,780	1,000	250	19,50,950	7,80,530	27,31,480	
E. ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ବାମନପାଟି												
13	1271800293/02/08/2018	0.45	6,63,371	2,98,517	14,926	5,970	2,010	250	12,916	5,720	18,636	
F. ଲିଲ୍ଲୁ ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ଝାଗସୁଗୁଡ଼ା												
14	861902791/16/10/2019	0.723	1,65,00,000	1,19,29,500	5,96,475	2,38,590	1,000	250	5,95,475	2,38,340	8,33,815	
15	862205456/19/12/2022	0.35	2,00,00,000	70,00,000	1,40,000	1,40,000	1,000	250	1,39,000	1,39,750	2,78,750	
16	862000049/09/01/2020	1.645	1,15,50,000	1,89,99,750	9,49,988	3,79,995	1,000	250	9,48,988	3,79,745	13,28,733	
G. ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ଚଢ଼ିଚିଲି												
17	1032100165/30/04/2021	0.11	1,65,00,000	18,15,000	90,750	36,300	1,000	250	89,750	36,050	1,25,800	
18	1032100461/20/12/2021	0.3267	1,65,00,000	53,90,000	1,07,800	1,07,800	1,000	250	1,06,800	1,07,550	2,14,350	
H. ଲିଲ୍ଲୁ ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, କେନ୍ଦୁଝର												
19	1002001379/10/12/2020	0.1	22,00,000	2,20,000	11,000	4,400	1,000	250	10,000	4,150	14,150	

କ୍ର.ସଂ	ଦସ୍ତାବିଜ ନମ୍ବର ଏବଂ ତାରିଖ	କ୍ଷେତ୍ରଫଳ (ଏକରରେ)	ପ୍ରତି ଏକର ପାଇଁ ବେଞ୍ଚମାର୍ଟ ମୂଲ୍ୟ (ବି ଏମଟି)	ବି ଏମଟି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଶୁଳ୍କ (5% କିମ୍ବା 2%)	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ (2%)	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି	ଆର୍ଥିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କମ୍ ଆଦାୟ	ଆର୍ଥିକ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ମୋଟ କମ୍ ଆଦାୟ	
20	1002101457/ 03/11/2021	0.67	3,02,50,000	2,02,67,500	4,05,350	4,05,350	250	4,04,350	4,05,100	8,09,450	
21	1002200334 11/02/2022	0.0767	49,50,000	3,79,500	63,598	63,598	250	62,598	63,348	1,25,947	
		0.2933	44,00,000	12,90,667							
		1.22	12,37,500	15,09,750							
I. ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ସତ୍ୟତାପାତ୍ରୀ											
22	1541700326, 10/05/2017	1.9286	2,78,300	5,36,729	26,836	10,735	250	25,831	10,485	36,316	
23	1541600191, 16/04/2016	0.03	11,58,000	34,740	5,150	2,060	250	4,120	1,810	5,930	
		0.0925	7,38,000	68,265							
		0.48	37,000	17,760							
24	1541600275/ 10/05/2016	0.0367	45,000	1,650	30,393	12,157	250	29,393	11,907	41,301	
		0.0033	3,83,000	1,277							
		0.76	45,000	34,200							
		0.0333	9,21,000	30,700							
		0.18	8,82,000	1,58,760							
		0.17	1,77,000	30,090							
		0.0567	3,83,000	21,703							
0.7733	3,83,000	2,96,187									
J. ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ଟୋଲିପୁର	822201507/ 28/03/2022	0.21	74,000	15,540	4,489	4,489	1,000	250	3,489	4,239	7,729
		0.2325	3,93,800	91,559							
		0.045	3,93,800	17,721							
		0.060	3,93,800	23,628							
		0.2325	3,93,800	91,559							
26	822201516/ 28/03/2022	0.60	3,93,800	2,36,280	4,726	4,726	1,000	250	3,726	4,476	8,201
27	822201517/ 28/03/2022	0.6075	7,87,200	4,78,224	9,564	9,564	1,000	250	8,564	9,314	17,879

କ୍ର.ସଂ	ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ଏବଂ ତାରିଖ	କ୍ଷେତ୍ରଫଳ (ଏକରରେ)	ପ୍ରତି ଏକର ପାଇଁ ରେଞ୍ଜମାଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (ଟିଏମ୍‌ଲି)	ଟିଏମ୍‌ଲି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଶୁଳ୍କ (5% କିମ୍ବା 2%)	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ (2%)	ଆଦାୟ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି	ଆର୍ଥିକ ଶୁଳ୍କର କମ୍ ଆଦାୟ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କମ୍ ଆଦାୟ	ଆର୍ଥିକ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ମୋଟ କମ୍ ଆଦାୟ
28	822201518/28/03/2022	0.6338	3,93,800	2,49,571	4,991	4,991	1,000	250	3,991	4,741	8,733
	ମୋଟ			35,75,54,215	16,53,79,00	71,51,084	30,545	7,250	1,65,07,355	71,43,834	2,36,51,189

(ଉତ୍ତମ- ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଉପ-ନିବନ୍ଧନ ଏବଂ ଡିଲ୍ଲୀ ଉପ-ନିବନ୍ଧନଙ୍କ ନାୟାଲ୍‌ସ୍ ରେକର୍ଡ୍)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.10.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.10)

ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧିମାପା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଷାନ୍ତି ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ି ପାଳନ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି (ପରିମାଣ କେବେ)

କ୍ର.ସଂ	ଦସ୍ତାବିଜ ଆଇଡି/ତାରିଖ	ଅଗ୍ରିମ ରାଶି	ବୃଦ୍ଧିମାପାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଭରସମାନ ମୂଲ୍ୟ	ବଜାର ମୂଲ୍ୟ	ଭରସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିଏମସି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ	ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ		ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା		ସ୍ବଳ୍ପ ଆଦାୟ		
						କ୍ଷାନ୍ତି ଶୁଳ୍କ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ	କ୍ଷାନ୍ତି ଶୁଳ୍କ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ	କ୍ଷାନ୍ତି ଶୁଳ୍କ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ	
ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର -II												
1	601905880/ 27/12/2019	1,00,000	3,50,000	76,560	3,50,000	17,500	7,000	35	2,000	17,465	5,000	22,465
2	602205624/ 24/11/2022	6,00,000	50,00,000	57,73,460	57,73,460	1,15,469	1,15,469	1,15,469	12,000	0	1,03,469	1,03,469
ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା												
3	861902935/ 23/10/2019 (11 ଅଲଗା ଫ୍ଲଟ୍)	9,00,000	80,00,000	2,26,60,000	2,26,60,000	11,33,000	4,53,200	45,000	18,000	59,02,150	23,60,860	82,63,010
				1,80,40,000	1,80,40,000	9,02,000	3,60,800					
				3,01,40,000	3,01,40,000	15,07,000	6,02,800					
				3,30,00,000	3,30,00,000	16,50,000	6,60,000					
				40,26,000	40,26,000	2,01,300	80,520					
				35,31,000	35,31,000	1,76,550	70,620					
				10,67,000	10,67,000	53,350	21,340					
				4,18,000	4,18,000	20,900	8,360					
				25,08,000	25,08,000	1,25,400	50,160					
				26,18,000	26,18,000	1,30,900	52,360					
					9,35,000	9,35,000	46,750					
	11,89,43,000	11,89,43,000	59,47,150	23,78,860	45,000	18,000	59,02,150	23,60,860	82,63,010			
ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା												
4	1082203803/ 14/03/2022	20,00,000	1,90,00,000	64,80,000	1,90,00,000	3,80,000	3,80,000	100	40,000	3,79,900	3,40,000	7,19,900
5	1082116400/ 20/12/2021	0	3,22,24,000	6,08,00,000	6,08,00,000	12,16,000	12,16,000	6,44,800	6,44,480	5,71,200	5,71,200	11,43,040
	ସମୁଦାୟ		6,45,74,000		20,48,66,460	76,76,119	40,97,329	8,05,404	7,16,480	68,70,715	33,80,849	1,02,51,244

(ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଡ୍ରଷ୍ଟପୁର-II, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନେଇଛି),

ବିବରଣୀ : ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଷାନ୍ତି ଶୁଳ୍କ 4 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ତାପରେ ଭରସାମାନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 2 ପ୍ରତିଶତ / ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଭରସାମାନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 2 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.11.1

(ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁବେଦନ 3.11)

ଖଣିର ବର୍ଷିତ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ନ ହେବା/ କମ୍ ଆଦାୟ ହେବା

କ୍ର.ସଂ	ଲିଜଧାରୀର ନାମ	ଖଣିର ନାମ	ଲିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୃଦ୍ଧି ତାରିଖ (ବର୍ଷରେ)	ପୂର୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର	ବର୍ଷିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର (ସର୍ବୋଚ୍ଚ)	ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ (f-e)	ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ର ବୟାଲ୍ଟି ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ବର୍ଷିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଉପରେ ବୟାଲ୍ଟି ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ଗୁଣନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର {Art 35 (a) (iii) to (viii)}	ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ (i*j)	ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ ଆଦାୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ (k*5 ପ୍ରତିଶତ)	ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ (k*2 ପ୍ରତିଶତ)	ଯୋଗ୍ୟ ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ (l+m)	ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଶୁଳ୍କର ପାର୍ଯ୍ୟକ୍ୟ (n-o)	ଆଦାୟ ହୋଇନଥିବା/ କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଶୁଳ୍କର ପାର୍ଯ୍ୟକ୍ୟ (n-o)
ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧକ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତର															
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧକ, ପାଳପୁର															
1.	ମେସର୍ସ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଲିମିଟେଡ୍	50	2024-25	75,90,258	2,00,00,000	1,24,09,742	658.69	817.42	4	3,269.68	163.48	65.39	228.87	81.11	147.76
2.	ମେସର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍	20	2022-23	91,15,680	91,20,000	4,320	829.00	0.36	2	0.72	0.036	0.014	0.05	0.00	0.05
ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧକ, ପାଳପୁର															
3.	ମେସର୍ସ ଜି.ଏଲ୍. ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍	30	1-04-2022	2,03,860	2,15,000	11,140	2,797	3.11	3	9.33	0.47	0.18	0.65	0.00	0.65
				1,69,09,798	2,93,35,000	1,24,25,202		820.89		3279.73	163.98	65.58	229.57	81.11	148.46

(ଉପ - କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ସାଧୁପୁରର ଖଣି ଉପନିବେଶକଙ୍କ ରେକର୍ଡ୍)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.12.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.12)

କୋଠାଗୃହିକର ଅବମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ପରିମାଣସ୍ୱରୂପ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କ୍ଷତି

(କୋଟି ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ର.ସଂ	ଦସ୍ତାବିଜ ଆକାଡି ନମ୍ବର/ତାରିଖ	ଜିଏସ୍ଟି (12 ପ୍ରତିଶତ) ସହିତ ଜମି ଏବଂ କୋଠାର ମୂଲ୍ୟ	ଦଲିଲ ଅନୁଯାୟୀ ଜରସମନ ମୂଲ୍ୟ	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ	ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ	ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କମ୍ ଆଦାୟ	ଅତିର୍ଥ ମାତ୍ରା
1	2	3	4	5	6	7	8
ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ନୟାପୁର							
1	1222000847/ 06/08/2020	38.98	36.06	2.34	2.16	0.18	- ଅଧିକୃତିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳ ମହଲା ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଏରିଆ ଦର ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ 1,427 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1,278 ଟଙ୍କା (ପ୍ରଭେଦ 149 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ) ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହଲା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ 1,242 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1,158 ଟଙ୍କା (ପ୍ରଭେଦ 84 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ) ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା; - କୋଠା ନିର୍ମାଣର ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ।
2	1222001574/ 23/12/2020	51.30	49.48	3.08	2.97	0.11	- ଚଳ ମହଲା ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଏରିଆ ହାର ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ 1,427 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ 1,314 ଟଙ୍କା (ପାର୍ଥକ୍ୟ 113 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ) ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା; - ଦସ୍ତାବିଜରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣର ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ;
ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ସମଲପୁର							
3	1622101660 23/03/2021	62.91	60.02	4.40	4.20	0.20	- କୋଠାର ମୋଟ ସ୍କିଲ୍ ଏରିଆ ବରା 15 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାନିଟାରୀ ଫିଟିଂ ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାର ପରିମାଣ 2,58,222 ଟଙ୍କା, କୋଠାର ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇନଥିଲା; - କୋଠା ନିର୍ମାଣର ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ;
ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, ବାଲେଶ୍ୱର							

କ୍ର.ସଂ	ଦସ୍ତାବିଜ ଆକାଡି ନମ୍ବର/ତାରିଖ	ଜିଏସ୍ଟି (12 ପ୍ରତିଶତ) ସହିତ ଜମି ଏବଂ କୋଠାର ମୂଲ୍ୟ	ଦଲିଲ ଅନୁଯାୟୀ ଜରସମନ ମୂଲ୍ୟ	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଷାନ୍ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ	ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଷାନ୍ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ	ଷାନ୍ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କମ୍ ଆଦାୟ	ଅତିରିକ୍ତ ମାତ୍ରା
1		2	3	4	5	6	7
4	62209966 13/07/2022	294.45	166.67	20.61	11.67	8.94	- ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କୋଠାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନୁଯାୟୀ କୋଠାଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଥିଲା (ପାର୍ଥକ୍ୟ- ଭୁମି ମହଲ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 112 ଟଙ୍କା, ପ୍ରଥମ ମହଲା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 91 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 252 ଟଙ୍କା)। - କୋଠାଟି ଶ୍ରେଣୀ-1 ବର୍ଗରେ ପଡୁଥିବାରୁ 1.5 ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତନ 3 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ମୂଲ୍ୟାଂକନ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ; - ଆବେଦନର ସାମାନ୍ୟତା ଫିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 15 ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତନ 10 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା;
5	62207818 06/08/2022	580.10	416.61	40.61	29.16	11.45	- କେ ମହଲା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 50 ଟଙ୍କା, ପ୍ରଥମ ମହଲା ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୋର୍ଟିକୋ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଯାୟୀ କୋଠାଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଥିଲା (ପାର୍ଥକ୍ୟ- ଭୁମି ମହଲ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 112 ଟଙ୍କା, ପ୍ରଥମ ମହଲା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 91 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 252 ଟଙ୍କା)। - କୋଠାଟି ଶ୍ରେଣୀ-1 ବର୍ଗରେ ପଡୁଥିବାରୁ 1.5 ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତନ 3 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ମୂଲ୍ୟାଂକନ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ; - ଆବେଦନର ସାମାନ୍ୟତା ଫିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 15 ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତନ 10 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା;

କ୍ର.ସଂ	ଦସ୍ତାବିଜ ଆକାଡି ନମ୍ବର/ତାରିଖ	ଜିଏସଟି (12 ପ୍ରତିଶତ) ସହିତ ଜମି ଏବଂ କୋଠାର ମୂଲ୍ୟ	ଦଲିଲ ଅନୁଯାୟୀ ଉପସମାନ ମୂଲ୍ୟ	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଷାନ୍ତି ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ	ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଷାନ୍ତି ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ	ଷାନ୍ତି ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର କମି ଆଦାୟ	ଅତିରିକ୍ତ ମାତ୍ରା
1	2	3	4	5	6	7	8
ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧନ, କେନ୍ଦୁଝର							
6	1002201434 26/08/2022	75.97	62.45	5.32	4.37	0.95	- ଜଳ ମହଲା ପାଇଁ ପ୍ଲଟ୍ ଏରିଆ ହାର ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ 1,427 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ 1,314 ଟଙ୍କା (ପାର୍ଥକ୍ୟ-113 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ) ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା; - କୋଠା ନିର୍ମାଣର ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟାହାର ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ;
7	1002201502 13/09/2022	110.63	87.35	6.64	5.24	1.40	- ଜଳ ମହଲା ପାଇଁ ପ୍ଲଟ୍ ଏରିଆ ହାର ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ 1,427 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ 1,314 ଟଙ୍କା (ପାର୍ଥକ୍ୟ-113 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ) ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା; - କୋଠା ନିର୍ମାଣର ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟାହାର ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ।
8	1002201608 30/09/2022	179.70	175.00	12.58	8.75	3.83	- ଜଳ ମହଲା ପାଇଁ ପ୍ଲଟ୍ ଏରିଆ ହାର ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ 1,427 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ 1,314 ଟଙ୍କା (ପାର୍ଥକ୍ୟ-113 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ) ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା; - କୋଠା ନିର୍ମାଣର ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟାହାର ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ;
9	1002300472 27/03/2023	68.92	63.67	4.82	4.46	0.37	- ଆଭାଷଗଣା ଟେକ୍ସଟିଲ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ଫିଟିଂର ମୂଲ୍ୟ କୋଠାର ପ୍ଲଟ୍ ଏରିଆ ହାରର 25 ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା; - କୋଠା ନିର୍ମାଣର ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟାହାର ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ।
ମୋଟ		1,462.96	1,117.31	100.04	72.98	27.42	

(ଉତ୍ତ-ନମ୍ବର ଆଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡ) ନିଷ୍ପତ୍ତି: ନମ୍ବର 1, 2 ଏବଂ 7 ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମାତ୍ରା ଶୁଣା ଥିଲେ, ତେଣୁ 4 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଷାନ୍ତି ଶୁଳ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ।

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.14.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.14)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ବିଚାର ଅର୍ଥ ଦେୟ, ପୈଠ ଏବଂ ବେୟା

କ୍ର. ସଂ	ଭିଲ୍	ଯୋଜନା ନାମ	ଲାଭାହୀନ ଅବଧି	ମାସିକ ବିଚାର କୋ	ମାସ ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ ବିଚାର କୋ	ଜମା ହୋଇଥିବା ବିଚାର କୋ	ବିଚାର କୋ ଦେୟ	ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ପାଇଁ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା	31/03/2024 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 12 ପ୍ରତିଶତ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ	31/03/2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଦେୟ
1	ଅନୁଗୁଳ	ସମ୍ପଦ କୁମାର, ଆନନ୍ଦପୁର ଓଏସ୍ ଯୋଜନା	21/10/2021 to 31/03/2022	9,54,990	5 ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ଦିନ	51,13,817	32,03,837	19,09,980	2	4,58,395	23,68,375
2	ଅନୁଗୁଳ	ନିଧିଶାଳ ସାହେବ, ଲୋଧାଭାଦ୍ରା ଓଏସ୍ ଯୋଜନା	21/10/2021 to 31/03/2022	16,27,764	5 ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ଦିନ	81,88,557	65,60,793	16,27,764	2	3,90,663	20,18,427
3	ଯଜପୁର	ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରଧାନ, ରାଗତପୋସି ସିଏଲ୍ ଯୋଜନା	01/05/2021 to 31/03/2022	33,000	11 ମାର୍ଚ୍ଚ	3,63,000	2,97,000	66,000	2	15,840	81,840
4	ଯଜପୁର	ସୌମ୍ୟପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମା ସିଏଲ୍ ଯୋଜନା	01/05/2021 to 31/03/2022	33,000	11 ମାର୍ଚ୍ଚ	3,63,000	1,32,000	2,31,000	2	55,440	2,86,440
5	ଯଜପୁର	ଶୁଭାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ଚିତ୍ରୁଣିଆ ସିଏଲ୍ ଯୋଜନା	01/05/2021 to 31/03/2022	33,000	11 ମାର୍ଚ୍ଚ	3,63,000	1,32,000	2,31,000	2	55,440	2,86,440
6	ଯଜପୁର	ସୌମ୍ୟପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମା ସିଏଲ୍ ଯୋଜନା	01/05/2021 to 31/03/2022	33,000	11 ମାର୍ଚ୍ଚ	3,63,000	1,32,000	2,31,000	2	55,440	2,86,440
ମୋଟ						147,54,374	104,57,630	42,96,744		10,31,219	53,27,963

(ଭସ୍ତ: ଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି)

ଶିକ୍ଷକେଷ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶିକ୍ଷକୋଷ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ	ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ
ଏଏପି	ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା
ଏଏଆର୍	ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଭଡ଼ା/ଖଜଣା
ଏଆଇଆଇଏଲଏସଜି	ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧାରଣାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ଏଏଲ୍	ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ସୀମା
ଏଏମ୍ସି	ବାର୍ଷିକ ପରିଚାଳନା ରୁକ୍ଷ
ଏପିଏସ୍	ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସୁରକ୍ଷାଜମା
ଏଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସପି	ଦୂରାତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଏଏସସିଆଇଏଲ	ଆସ୍ତ୍ରା ସମବାୟ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ୍
ଏଟିଆର୍	ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ
ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସି	ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର
ବିଏଏସସ୍ପେଡିଏଟଏ	ସମସ୍ତ ଜନବସତିକୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନିଷ୍ଠିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା
ବିଡିଏ	ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ବିଡିଓ	ବୁକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ
ବିଇଓ	ବୁକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ
ବିଆଇଏସ	ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁତ୍ପାଦନା
ବିଏଲକେଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲଏସ	ବାଲୁଖଣ୍ଡ-କୋଣାର୍କ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
ବିଏମ୍	ବିରୁମିନସ୍ ମାକାଡାମ୍
ଏଏପି	ସ୍ଥାନୀୟ ମେକାନିକ୍ ବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍
ସିବିଓ	ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିକ ସଂଗଠନ
ସିସିଇ	ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରା
ସିଡିପି	ବିସ୍ତୃତ ବିକାଶ ଯୋଜନା
ସିଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲଏସ୍	ଚନ୍ଦ୍ରକା- ଡମପଡ଼ା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
ସିଇଓ	ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ
ସିଇପିଟି	ପରିବେଶ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରୟୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର
ସିଜିଡବ୍ଲ୍ୟୁବି	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋର୍ଡ
ସିଆଇଆଇଏଲ୍	କ୍ରାକର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍‌ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିମିଟେଡ୍
ସିପି ଆଣ୍ଡ ଓଏର୍	ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ ଟାର୍ଜ
ସିଆରସିସି	କୃଷ୍ଣର ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ସଂଯୋଜକ
ସିଆରପି	ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି
ସିଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁସି	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପୂର୍ବ ସର୍କଲ
ସିଏସଆର୍	କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ
ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁପିପି	ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଳ ବିଶୋଧନ କାରଖାନା
ଡିଏ	ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ଡିଏପି	ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ	ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ
ତିଥିବନ୍ଧ	ଖଣି ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ତିଲ୍ଲତ	ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ
ତିଲ୍ଲତ	ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୃକ୍ତ କମିଟି
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା କମିଟି
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	ଶୁଦ୍ଧ ପତଳା କଂକ୍ରିଟ୍
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକୃତ ଉପସଂଯୋଜକ
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକୃତ ରିପୋର୍ଟ
ତିଆରଆଇଟି	ଦେଶାନ୍ତର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ଟ୍ରଷ୍ଟ
ତିଆରଆରପି	ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯୋଜନା
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	ଜିଲ୍ଲା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଜନା
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	ଜିଲ୍ଲା ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	ସହରୀ ଯୋଜନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ତିବନ୍ଧବନ୍ଧ	ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶ୍ରଣ
ଇଆଇସି	ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଇଓଟି	ସମୟ ସାମା ବୃଦ୍ଧି
ଇପିବନ୍ଧ	ରସ୍ତା ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଏବଂ ବିପଣନ
ଇସବଜେଡ	ପରିବେଶ ସମାବେଶନା ଅଞ୍ଚଳ
ଏଫଜିଡି	ଫୋକସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଲୋଚନା
ଏଫଏଚଟିସି	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ
ଏଫଆରଏ	ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ୍
ଏଫଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ
ଏଫଟିକେ	କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍
ଜିଏଡି	ଡିଜାଇନ୍ର ସାଧାରଣ ନକ୍ସା
ଜିଏପିଜି	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ
ଜିଜିସି	ଚୁକ୍ତିନାମାର ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
ଜିଆଇଏସ୍	ଜିଓ-ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି
ଜିପି	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଏଚ ଆଣ୍ଡ ଯୁଡି	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ
ଏଚଏଫଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ
ଏଚଏଚ୍	ହାଇଡ୍ରୋ-ଜିଓ-ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ୍ ମାନଚିତ୍ର
ଏଚଏଚ୍	ପରିବାର

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ	ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ
ଏଟଏମପି	ହଟ୍ ମିକ୍ସ ପ୍ଲାଷ୍ଟ
ଏଟଆରଡି	ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ
ଏଟଏସଟିପି	ହାଇସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍/ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଯୋଜନା
ଏଟଟିସି	ଘରୋଇ ନଳ ସଂଯୋଗ
ଆଇଏ	ଶିକ୍ଷାକ୍ଷମ
ଆଇଡିସି	ଓଡ଼ିଶା ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶ ନିଗମ
ଆଇଇସି	ସୁଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ
ଆଇଇ	ଇଣ୍ଟେକ୍ସିଆଲ୍ ଇଞ୍ଜେନ୍
ଆଇଏମଏଫଏଲ୍	ଭାରତ ନିର୍ମିତ ବିଦେଶୀ ମଦ
ଆଇଏମଆଇଏସ୍	ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା ସୁଚନା ପଦ୍ଧତି
ଆଇଆରସି	ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସ
ଆଇଏସ୍	ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପନା ଆଇନ୍
ଆଇଏସଏ	କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥା
ଆଇଏସଓ	ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକକରଣ ସଂଗଠନ
ଜେଜେଏମ	ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ
କେବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲଏସ୍	କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
କେସିଏଏଲ୍	କୋଣାର୍କ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଜବେଷ୍ଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍
କେଆଇଏସଏସ୍	କଳିଙ୍ଗ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ଏଲଏଓ	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ
ଏଲଡି	ପରିଶୋଧିତ କ୍ଷତି
ଏଲଏସବି	ଲମ୍ବା ସ୍ଥାନ ଥିବା ସେତୁ
ଏମବିକେ	ମାଷ୍ଟର ବୁକ୍ ରକ୍ଷଣାକାରୀ
ଏମସିଏଲ୍	ମହାନଦୀ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଏମଓଇଏଫସିସି	ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
ଏମଓଆରଟିଏଚ୍	ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
ଏମଆରଏଲ୍	ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସଂଯୋଗ
ଏମଏସଏ	ମିଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆକ୍ସନ୍
ଏମଏସଏପିଏସ୍	ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା ସଂଗଠନ
ଏମଟି	ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍/ ନିୟୁତ ଟନ୍
ଏମଭିଏସ୍	ବହୁମୁଖୀ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା
ଏନଏବିଏଲ୍	ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ବୋର୍ଡ
ଏନଏସି	ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ
ଏନଡିଇଟି	ନବ ଦିଗନ୍ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ
ଏନଜିଓ	ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ
ଏନଏଚ୍ଏଆଇ	ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ
ଏନୟୁଏମ୍	ଜାତୀୟ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ	ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ
ଏନକ୍ୟୁଏମ୍	ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନିଚର
ଏନଆରଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁପି	ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପାନୀୟ ଜଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଏନଆରଆଇଡିଏ	ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିଡିଭୁମି ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା
ଏନଏସଓପି	ଅଣ-ଅନୁସୂଚିତ ଅପରେଟର ଅନୁମତି
ଓ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍	ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
ଓଡିଏ	ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇନ୍
ଓଇଆର୍	ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ନିୟମାବଳୀ
ଓଜିଏଲଏସ୍	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ
ଓଜିପିସି	ଓପେନ୍ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ପ୍ରିମିୟୁ କାର୍ପୋର୍ଟ
ଓଏଲଆର୍	ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ସଂସ୍କାର ଆଇନ୍
ଓଏମ୍	ପରିଚାଳନା ମାନୁଆଲ୍
ଓଏମବିଏଡିସି	ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ନିଗମ
ଓଏମଏମଏସ୍	ଅନୁଲୋଚନା ପରିଚାଳନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ହିସାବିତ ପଦ୍ଧତି
ଓପିସି	ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ
ଓପିଏଲଇ	ଓଡ଼ିଶା ଜମି ଜବରଦଖଲ ନିବାରଣ
ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି	ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ
ଓଅଅରଏସଏସି	ଓଡ଼ିଶା ମହାକାଶ ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର
ଓଏସଇପିଏ	ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ
ଓଏସଏଟବି	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବୋର୍ଡ
ଓଏସଆଇସି	ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ
ଓଏସଏମସିଏଲ୍	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
ଓଏସପିସିବି	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୃଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ
ଓଏସଆରଆରଏ	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ସଂସ୍ଥା
ଓଟିପି ଅଥଣ୍ଡ ଆଇଟି	ଓଡ଼ିଶା ସହରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିକାଶ ଟ୍ରଷ୍ଟ
ଓଟିପିସି	ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ମିଲ୍ ପାଞ୍ଜୁର କର୍ପୋରେସନ୍
ପିଏଫଏମଏସ୍	ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍/ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି
ପିଆଇୟୁ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୁକ୍ତି
ପିକେଡିଏ	ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣ
ପିଏଲ୍	ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସାମା
ପିଏମଜିଏସଡ୍ଵାଇ	ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା
ପିଏମୟୁ	ପ୍ରକୃତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁକ୍ତି
ପିଆର ଆଣ୍ଡଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ
ପିବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍	ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ
ଆରଏ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ
ଆରଡି	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ
ଆରଡିଏମ୍	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ	ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ
ଆରଭିଏଲ୍	ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଏକ୍ସପ୍ରାଇଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଆରଏଫ୍	ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ
ଆରଏଫ୍‌ସିଟିଏଲ୍‌ଏଆରଆର	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଥଇଥାନ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସରେ ଉଚିତ୍ ଷଡ଼ିପୁରଣ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀତାର ଅଧିକାର
ଆରଆଇ	ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ
ଆରଆଇଟିଏଫ୍	ଗ୍ରାମୀଣ ଭିଡ଼ିଓମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି
ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ଗ୍ରାମୀଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ୍	ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ
ଏସ ଆଣ୍ଡ୍‌ସ୍‌ପ୍ଲାଇଏସ୍	କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା
ଏସଏସି	ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା
ଏସଇପି	ଶାମୁକା ବେଳାଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ
ଏସସିଏଡିଏ	ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତାଟା ଅଧିଗ୍ରହଣ
ଏସଡି	ଭୂପୃଷ୍ଠ ଡ୍ରୋଇଂ
ଏସଡି	ସ୍ମାର୍ଟ ଶୁଳ୍କ
ଏସଡିଜି	ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏସଡିଏଲ୍‌ଏଲ୍	ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ୍ ସ୍ତରୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ/ ଉପ ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର
ଏସଇଏମ୍	ଆମ୍ବୁନିର୍ଭରଶୀଳ ମେକାନିଜ୍
ଏସଏର୍	ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ
ଏସଆଇଏ	ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ
ଏସଆଇଜେଡି	ସତତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜୋନ୍
ଏସଏଲଏସଏସସି	ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁର କମିଟି
ଏସଏମି	ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି
ଏସଏମଡିସି	ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିକାଶ କମିଟି
ଏସଏମଇ	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶଶଶିକ୍ଷା
ଏସଏନଏମଟି	ସାମା ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ
ଏସଓଆର୍	ଦର ସୂଚୀ
ଏସକ୍ୟୁସି	ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସଂଯୋଜକ
ଏସକ୍ୟୁଏମ୍	ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ
ଏସଆର୍	ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର
ଏସଆରଆଇ	ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସନ୍ତୋଷଜନକ
ଏସଟିଏ	ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ ସଂସ୍ଥା
ଏସଡିଟିସି	ଶାମୁକା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
ଏସଡିଏସ୍	ଏକକ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା
ଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏମ୍	ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ
ଟିସି	ବୈଷୟିକ କମିଟି
ଟିଡିଏସ୍	ସମୁଦାୟ ମିଳେଇଥିବା କଠିନ ପଦାର୍ଥ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ	ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ
ଚିପିଏଚ୍	ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଚନ
ଚିଏସଏସଏଏଲ୍	ଚିୟୁଭି ଏସ୍‌ୟୁଡି ସାଉଥ୍ ଏସିଆ ଲିମିଟେଡ୍
ୟୁ	ଅସତ୍ରୋଷଜନକ
ୟୁସି	ଅନୁକୃତ ନିର୍ମାଣ
ୟୁଡିଆଇଏସବି	ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବ ପାଇଁ ଏକାକୃତ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ
ୟୁଇପିଏଲ୍	ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ବିଏପି	ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା
ଭିଓ	ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନ
ଭିଡ୍ୟୁଏସସି	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କମିଟି
ଭିଡିଏସସି	ଗ୍ରାମ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ସମିତି
ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏମଆଇଏସ୍	କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି
ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏପିସିଏସ୍	ଡ୍ରାଟର ଆଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚାର ଜନସଲଚାନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସଏଚ୍	ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ, ପରିମଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚିସିଓ	ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ନିଗମ
ଡବ୍ଲ୍ୟୁଜ୍ୟୁଏମ ଆଣ୍ଡଏସ୍	ଜଳ ଗୁଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ
ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏଚଜି	ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ
ଡବ୍ଲ୍ୟୁଚିପି	ଜଳ ବିଶୋଧନ କାରଖାନା
ସିଓପିୟୁ	ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ କମିଟି
ପିଏସି	ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟି
ଆଇଆର୍	ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ

© ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ
ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag1/odisha/en>

