



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ
“ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ”

ଏବଂ

“ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା”

ଉପରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ
ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 2 ବର୍ଷ 2026

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ
“ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ”

ଏବଂ

“ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା”

ଉପରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ
ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 2 ବର୍ଷ 2026

ସୂଚୀପତ୍ର

ବର୍ଣ୍ଣନା	ସନ୍ଦର୍ଭ	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
ମୁଖବନ୍ଧ	-	iii
ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ	-	v-ix
ଅଧ୍ୟାୟ I: “ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ” ଉପରେ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା		
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ		
ଉପକ୍ରମ	1.1	1-4
ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନା	1.2	5-12
ଯୋଜନା ଏବଂ ରଣନୀତି	1.3	13-25
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	1.4	25-34
ପରିବେଶ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ	1.5	34-36
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା	1.6	36-38
ଉପସଂହାର	1.7	38
ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ	1.8	38-39
ଅଧ୍ୟାୟ II: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା		
ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ		
ଉପକ୍ରମ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ଡ୍ରାଫ୍ଟ	2.1	41-46
ଲାଭସେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରମିଟ୍ଟର ବିନିୟମନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	2.2	46-61
ଟିକସର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, କରଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଦାୟ	2.3	61-70
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସତ୍ତକ ସୁରକ୍ଷା	2.4	70-80
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	2.5	80-84
ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ	2.6	84-85

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ଣ୍ଣନା	ସନ୍ଦର୍ଭ	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା
I	ଯୁସି ଦାଖଲ ନକରିବା	1.2.2	87
II	ବାର୍ଷିକ ଲିଜ୍ ଭଡା	1.2.6	88
III	ଡକ୍ଟା ଟ୍ରେଜରୀରୁ ବାର୍ଷିକ ବକେୟା ରୟାଲଟି	1.2.6	89
IV	ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିଡିଓମି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅନିୟମିତତା	1.3.3.2	90
V	ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିବରଣୀ	1.5.1	91-92
VI	ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ	1.5.2	93
VII	ପାଲୁନିବାସରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ଯାଞ୍ଚ ନହେବା	1.6.3	94

ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ଣ୍ଣନା	ସନ୍ଦର୍ଭ	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା
VIII	2019-24 ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ଆର୍ଥିକ ଗୁଡିକରେ ଯାନବାହନ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଥର ଏକକାଳୀନ ଟିକସ ଆଦାୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.2.2.1	95
IX	ମନୋନୀତ ଆର୍ଥିକ ଗୁଡିକରେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଚେରୀ ଗୁଳିତ ଯାନଗୁଡିକରୁ ଟିକସ ଏବଂ/ କିମ୍ବା ଫି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବିବରଣୀ	2.2.2.2	95
X	ଭାରତ ସିରିଜ୍ ସହିତ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନଗୁଡିକରୁ ଟିକସର ଅଧିକ/ କମ୍ ସଂଗ୍ରହ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.2.2.3	96
XI	ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଭିଏଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗି ନଥିବା ନୂତନ ଯାନଗୁଡିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.2.6	96
XII	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.3.1.1	97
XIII	ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମିଟ୍ ସହିତ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନରୁ ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.3.1.1	98-99
XIV	ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ପରମିଟ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନରୁ ଟିକସ/ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସର କମ୍ ଆଦାୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.3.1.1	100
XV	ଠିକା ଯାନ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନରୁ ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.3.1.1	101
XVI	ଦୂରତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନକରି ଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି	2.3.1.2	102-106
XVII	ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସଗୁଡିକୁ ଘରୋଇ ସେବା ଯାନ ଭାବରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି	2.3.1.3	107
XVIII	ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ ଫି	2.3.2	108
XIX	ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନଗୁଡିକରୁ ଏକକାଳୀନ ଟିକସର କମ୍ ଆଦାୟ	2.3.3	109
XX	ଓମନି ବସରୁ ଟିକସର କମ୍ ଆଦାୟ	2.3.4	110
XXI	ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଯାନବାହନର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ଶୁଳ୍କର କମ୍ ଆଦାୟ	2.3.5	111
XXII	ଯାନବାହନର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନବୀକରଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ନହେବା	2.3.7	111
XXIII	ଟିକସ ପଇଠ ନକରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଜବତ ନକରିବା	2.4.1.3	112
XXIV	ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ କମ୍ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ	2.4.1.4	112
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦକୋଷ			113-114

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାଲେଖାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 151 ଏବଂ ସିଏଜିଙ୍କ ଡିପିସି ଆଇନ, 1971 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ “ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ” ଏବଂ “ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା”ର ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ।

ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟୁତ୍ପାଦନା ଅଧିନରେ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ସମୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲା ।

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

ଅନୁବାଦିତ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିବେଦନ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ ।

ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକ (ସିଏଜି)ଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସିଏ), ଯଥା, “ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ” ଏବଂ “ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା” ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ପ୍ରତିବେଦନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା । ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ । ଏହା ସଙ୍ଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତ ପରିଚ୍ଛଳନା ପାଇଁ ନୀତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଗଦାନ ହୋଇପାରିବ ।

ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ହେଉଛି ସମାକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ କାରବାରର ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ପ୍ରଜୁର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ, ଆଇନ, ନିୟମାବଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ଆଦେଶ ଏବଂ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଅଧ୍ୟାୟ – I

“ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ”ର ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା

ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାର 574.71 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଉପକୂଳ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ ଭଳି ସାତଟି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଛି । ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲ୍ୟୁ ଇକୋନମି ଅଧିନରେ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । 2019-20 ରୁ 2023-24 ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏହି ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି:

“ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାପ୍ ପାଣ୍ଠି” ଅଧିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଡିଓଟି ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ 2,278.04 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 103.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ନମିଳିବା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତା ନହେବା ଯୋଗୁଁ, 2014-15 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ନଅଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା 898.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ପାଣ୍ଠିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ 806.44 କୋଟି ଟଙ୍କା (89.76 ପ୍ରତିଶତ) ଓଡ଼ିଡିସି ଏବଂ ଏସ୍‌ଡିଡିସିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

ପରିବହନ, ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଡିସି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ 10.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକେୟା ପାଇନାହିଁ । ଏହି ବକେୟା 11.44

କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ, 23 ପ୍ରତିଶତ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବକେୟା ଥିଲା। 2020-21 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ସାତଟି ଇକୋ-ରିଟ୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ତିଡ଼ିକୁ 207.68 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।

ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶଟି ରେଷ୍ଟୁରାନ୍ସ / ଯାତ୍ରାନିବାସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୋଟିର 2019-24 ବର୍ଷରେ 10.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ 11.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 1.42 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସତର୍କତାର ଅଭାବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପରିଚାଳନାକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ବେଳାଭୂମି କୁଟୀର ପରିଚାଳନାରେ ତିଡ଼ି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉଭୟଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ବେଳାଭୂମି କୁଟୀର ପ୍ରୋସ୍ତାହିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଅବରୋଧ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 45.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

ବିଭାଗ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତିଡ଼ି ଏସ୍ତିତି 1.0 ସୂଚକାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦିଓ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ 358 ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକାରୀ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ନପାଇବା ଯୋଗୁଁ ତିଡ଼ି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋସ୍ତାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରି ନଥିଲା। ପୁରୀରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଦେଉଳି-ଧଉଳିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ-ରାମଚଣ୍ଡି-ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କାୟାକଳନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବୃଦ୍ଧି ଅଭିଯାନ (ପ୍ରସାଦ) ରାଜ୍ୟରେ 6.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବରକୁଳ, ସାତପଡ଼ା, ତାମିରା ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ 41.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋସ୍ତାହିତ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରାୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ସଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା।

ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ (ଇଡିକୋ) ସହିତ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଏବଂ ତିଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ସମୟସାମା ପାଳନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରେରଣା ନମିଳିବା ଯୋଗୁଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଭାସମାନ ମୁ୍ୟଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ବିନ୍ଦୁସାଗର ହ୍ରଦକୁ ବିକାଶ କରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଏବଂ 8.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶାମୁକା ସତ୍ତ୍ୱେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ 11.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। 3.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତିନୋଟି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲଗ୍ ବେଳାଭୂମି ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା।

ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ, 1980 ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ବେଳାଭୂମି ସମ୍ମୁଖ ବିହାର ଭୂମି, ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶାସକରଣ, ତାଳସାରାରେ ପାନ୍ଥଶାଳା ଭଳି ନିର୍ମାଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ/ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ/ ପିଆରଏଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାୟୀ/ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ 28.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।

ପାନ୍ଥନିବାସଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିପଦରେ ଥିଲା।

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 48 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ, ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଡିଓଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକଶିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ।

ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ

ସରକାର କରିପାରନ୍ତି:

- କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ପ୍ଲୋଏଫ୍‌ଆଣ୍ଡସିସି, ଏଏସ୍‌ଆଇ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ସହିତ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେ ପରେ ହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ମାନକ (ଏସ୍‌ଓପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।
- ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଏବଂ ଜାତିସଙ୍ଘ ଏଜେଣ୍ଡା 2030 ଅନୁଯାୟୀ ଏସ୍‌ଡିଜିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁପରିଭାଷିତ ମାଲଲଖୁଷ୍ ସହିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।
- ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାହାରେ ପାଣ୍ଡି ରଖିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।
- ରାଜ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
- ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୋଏଫ୍‌ଆଣ୍ଡସିସି ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ।

ଅଧ୍ୟାୟ - II

“ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା”ର ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ଯାନବାହନ ଉପରେ ଟିକସ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଚାରିଗୁଣ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ରଖେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଡ଼ି) ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଯାନ ଟିକସ (ଏଏମ୍‌ଭିଟି) ଆଇନ, 1975 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟର ଯାନ ଉପରେ ଆଦାୟ ହେବାକୁ ଥିବା ଟିକସ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ଏମ୍‌ଭି ଆଇନ, 1988 ଅନୁଯାୟୀ ପରିକଳ୍ପିତ ପ୍ରମୁଖ ନିୟାମକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିକଳ୍ପିତ କର ଯମତାଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ (ଆରଟିଓ) ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆରଟିଏ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧିନରେ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଏସ୍‌ଟିଏ) ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏସ୍‌ଟିଏ ଏବଂ ଆରଟିଓ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । 2019-20 ରୁ 2023-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସିଏ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି:

ଏଗ୍ରିଗେଟର ସେବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଳ ଭଡା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଗ୍ରିଗେଟରମାନେ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ର ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନିଜେ ଭଡା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯିବାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ନହେବା ଫଳରେ ଯାନବାହନ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଟିକସ ଆଦାୟ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହରେ ଅସମାନତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା।

ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବାହନରେ ବୈଧ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଏଫ୍‌ସି) ନିଷ୍ଠିତ ନକରି ବିଭାଗ ଯାନଗୁଡ଼ିକରୁ ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ 9,760 ଯାନରୁ 73.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଥା ଶୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

ଯାନବାହନ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ୍ ବିନା ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜିକରଣ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ବିଭାଗ କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ 17.61 ଲକ୍ଷ ଯାନରେ ଏର୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ସ୍ଥିର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.52 ଲକ୍ଷ ଯାନ ବିନା ଏର୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପିରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା।

ଜିଆଇଏସ୍ ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରମିଟ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ/ ଓଡିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ (ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍) ରେ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମାନ୍ଦୁଆଲ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା।

ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନରେ ବିରୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 90.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋଟରଯାନ କର ଏବଂ ଜୋରିମାନା କମ୍/ ସହ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପରମିଟ୍ ବଦଳରେ ସାଧାରଣ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଫଳରେ ଟିକସ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ବାବଦରେ 14.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ଟିକସ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିପୁଳ ବକେୟା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା 530 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ 9.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା।

ଆର୍‌ଟିଓ କିମ୍ବା ଆଇନ ଅଦାଲତ କିମ୍ବା ପୋଲିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଇ-ଓଲିଗାଟୁଡିକ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ଯାହା 39.55 ଲକ୍ଷ ଓଲିଗାଟୁ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରିମାଣ 1,136.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଟିକସ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ନଦେଇ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବା ତାରିଖରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା।

ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଅପରାଧ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଅପରାଧରେ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 640.87 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା।

2015 ର ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, 2020 ସୁଦ୍ଧା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା 50 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର 20 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା (2015 ମୂଳ ବର୍ଷ ଭାବରେ) କିନ୍ତୁ 2015 ମୂଳ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଆହତ (2020 ବ୍ୟତୀତ) ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ ଆହତ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ

ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି:

- ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲାଇସେନ୍ସ ନପାଇ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଯାନବାହନ ପରିଷ୍କରଣ କରୁଥିବା ମୋଟରଯାନ ସଂଗୃହଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା;
- ପଞ୍ଜିକରଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଟିକସ ଏବଂ ଫି ଆଦାୟ ଏବଂ ସାରଥୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କନସ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ବୈଧତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିୟମ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ନିୟମାବଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବାହନର ବକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା;
- ଯାନବାହନର ଫିଟନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଟ୍ରାକର ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଘନିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା;
- ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମହିଳା ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଯାନରେ ଯାନବାହନ ସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ୍ ସ୍ଥାପନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା;
- ସମସ୍ତ ଯାନରେ (ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ) ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ଲେଟ୍ (ଏବଂ ଏସଆରପି) ଲଗାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା;
- ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ (ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍)ରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା;
- ଟେକ୍ସା ରାଜସ୍ୱ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲୁଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଯାନବାହନ ମାଲିକ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରକଙ୍କ ଠିକଣା (ଆଧାର) ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା;
- ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫି ସ୍ୱୟଂଘନିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବା ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ଅଣା / ସୃଷ୍ଟି ଆଦାୟକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଧତା ନିୟମାବଳୀ ସହିତ କ-ଗଲାଣ ସପ୍ଟୱେୟାର ପୁନଃବିକାଶ କରିବା; ଏବଂ
- ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବାର ସମୟସୀମା ବିତରଣ ପାଇଁ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବା।

ଅଧ୍ୟାୟ I

“ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ”ର ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ଅଧ୍ୟାୟ I

“ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ”ର ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

1.1 ଉପକୂଳ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ, ରାଜନୈତିକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ବିବିଧ ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଥିବା କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, କାର୍ତ୍ତିକାଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟତୀତ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପକୂଳ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶରେ ଅବଦାନ ରଖୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭୂ-ଆକୃତି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଉପକୂଳୀୟ ପରିସଂସ୍କାର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ। ଓଡ଼ିଶାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 574.71 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଉପକୂଳ ରହିଛି, ଯାହା ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀରେ ବିସ୍ତୃତ ।

ଚିତ୍ର 1 – ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମାନଚିତ୍ର



1.1.1 ବୁ ଇକୋନମି ଅଧିନରେ ନିରନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ

ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂଗଠନ ଗାଇଡଲାଇନ୍ (2015) ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ “ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯାହା ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ନେଇଥାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶିଳ୍ପ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଆବାହାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପଦ ଯଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଏବଂ ଶାସନ, ବାଣିଜ୍ୟ ନିବେଶ, ନିୟୁତ୍ତି, କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ, ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ବୁ ଇକୋନମି ଅଧିନରେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକୁ “ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର, ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାଗର ସବୁଜିମାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ” ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି ।

ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଏସ୍ଡିଜି) ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ତିନୋଟି ଏସ୍ଡିଜି¹, ଯଥା, ଏସ୍ଡିଜି 8, ଏସ୍ଡିଜି 12 ଏବଂ ଏସ୍ଡିଜି 14 ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ (ଡିଓଟି) ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର

¹ ଏସ୍ଡିଜି 8-ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଏସ୍ଡିଜି 12-ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଜି 14-ମହାସାଗର ସଂରକ୍ଷଣ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ 2023-24 ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା 14 ଟି ଆବାସ ସୁବିଧା (ପାଳ୍ଲେଟିବାସ/ ଯାତ୍ରାନିବାସ/ ଅରଣ୍ୟନିବାସ) ଏବଂ ତିନୋଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ (ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏବଂ ସମଲପୁରରେ ନିର୍ମାଣ) ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦଶଟି ଆବାସ ସୁବିଧା ଏବଂ ଦୁଇଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତ ।

1.1.3 ସମୀକ୍ଷା ପରିସର ଏବଂ ପଦ୍ଧତି

ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2025 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାତଟି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 2019-20 ରୁ 2023-24 ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା:

- (i) ସାତଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଡିଟିଓ)ର ରେକର୍ଡ ।
- (ii) ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି⁴ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା- ସାବେଶ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରସାର ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡ ।
- (iii) ଚିଲିକା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (ସିଡିଏ) ।
- (iv) ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ଏଫ୍‌ଇଆସ୍‌ସିସି) ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (ଓସିଜେଡ୍‌ଏଫ୍‌ଏ) ।
- (v) ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ (ଇଡିକୋ) ।
- (vi) ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡ :
 - ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିବୁଟ୍⁵,
 - ଏଫ୍‌ଇଆସ୍‌ସିସି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ⁶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

ଡିସେମ୍ବର 2024 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2025 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ସମୂହ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ 86 ଟି ମନୋନୀତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦତ୍ତ (ଜେପିଭି) ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

1.1.4 ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସିଏର ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର ଥିଲା ଯେ:

- ⁴ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ (ଡିଓଟି) ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଡିଟିସି), ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ (ଏସ୍‌ଜେଡିଏ), ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶା ସେଭୁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓବିସିସି), ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ସ (ଇଞ୍ଜିଆ) ଲିମିଟେଡ୍ (ଇପିଆଇଏଲ୍), ସାତ ଜଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମନୋନୀତ ବୁକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ), ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରା (ଏସ୍‌ଇ), ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ବିଇଡିଏ), ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓସିସି ଲିମିଟେଡ୍), ଜାତୀୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏନ୍‌ବିସିସି ଲିମିଟେଡ୍) ।
- ⁵ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାରକା ହୋଟେଲ ଏବଂ ରିସର୍ଟ ଭଳି ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାକାଳୀନ ତମ୍ବୁ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ‘ଇକୋ ରିଟ୍ରିବୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶା’ ଆୟୋଜନ କରେ ।
- ⁶ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେଉଛି “ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୀର୍ଘଦୃଷ୍ଟି ଯାତ୍ରା ଯାହା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ” । ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କିମ୍ବା “ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ”ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଳ ଜୀବିକା ପ୍ରଦାନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ।

- ବଜେଟ୍ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା;
- ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ଏବଂ ରଣନୀତି ଏସ୍ତିତି ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା;
- ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ/ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା; ଏବଂ
- ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ/ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶଦାର/ ଉପକୂଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆୟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

1.1.5 ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନକ କରାଯାଇଥିଲା:

- ❖ ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି 2002, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି 2022, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି 2012;
- ❖ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ଅଧିନିୟମ, 2004, ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ, 2012, କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 2013 ଏବଂ ସାମିତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହଭାଗୀତା ଅଧିନିୟମ, 2008;
- ❖ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ (ସୁରକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏ), 1972, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ, 1980;
- ❖ ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ପରିଚ୍ଛେଦନା (ଏଫ୍ଆର୍ବିଏମ୍) ଅଧିନିୟମ, 2005;
- ❖ ଉପକୂଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି 2019;
- ❖ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି;
- ❖ 2030 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା;
- ❖ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସଙ୍ଗଠନର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଏସ୍ଡିଜି);
- ❖ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ଆର୍ଥିକ ନିୟମାବଳୀ 2023, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଡେରୀ କୋଡ୍ 1959 ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି; ଏବଂ
- ❖ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ; ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବୁଲେଟିନ୍।

1.1.6 ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱାକାର

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ/ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଉତ୍ତର ଦେବା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରେକର୍ଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏଫ୍‌ଇଆଣ୍ଡସିସି, ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିହାର ବିଧାନସଭାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ତୁ୍ୟତିରେ ଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

1.2 ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନା

1.2.1 ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ସ୍ଥିତି

2019 ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ସାତଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ/ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 1.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.1: 2019-2024 ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ଆବଶ୍ୟକ	ଖର୍ଚ୍ଚ	ଫେରସ୍ତ	ଫେରସ୍ତର ପ୍ରତିଶତ
2019-20	194.09	192.67	1.42	0.73
2020-21	353.02	353.02	0.00	0.00
2021-22	482.99	482.99	0.00	0.00
2022-23	535.44	525.45	9.99	1.87
2023-24	712.50	620.56	91.94	12.90
ମୋଟ	2,278.04	2,174.69	103.35	

ଉତ୍ସ: ଡିଓଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ, ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ 712.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ 620.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 91.94 କୋଟି ଟଙ୍କା (12.90 ପ୍ରତିଶତ) ବଳକା ରହିଥିଲା ଯାହା “ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାପ୍ ପାଣ୍ଠି” (56.94 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ “କଳିଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ” (35.00 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଡିଓଟି କହିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ଯେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସହଯୋଗ (ସିଆଇଏସ୍) ଭାବରେ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ “ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାପ୍ ପାଣ୍ଠି” ଅଧିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା କାରଣ ସିଆଇଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଚୁରାଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ଆନ୍ତଃ-ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କମିଟି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା (ଏମ୍‌ସିସି) ଲାଗୁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରି ନଥିଲା । ତଥାପି, କଳିଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 35.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ବିଷୟରେ ସରକାର ନୀରବ ରହିଥିଲେ ।

ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏମ୍‌ସିସିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଥିଲା, ତେଣୁ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନକରିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

1.2.2 ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ନକରିବା

ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ (ଓଜିଏଫ୍‌ଆର୍)ର ନିୟମ 173 ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ତ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ଥାଏ, ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ୟୁସି) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର 01 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ।

ଡିଓଟିର ଯୁସି ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ 2014-23 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନଅଟି ଏଜେନ୍ସିକୁ⁷ 1,019 ପ୍ରକଳ୍ପ/ ଉପାଦାନ ପାଇଁ 1,160.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, 1,094.49 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମୋଟ ମଞ୍ଜୁର ପାଣ୍ଠିର 94.36 ପ୍ରତିଶତ) ମୂଲ୍ୟର 948 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୁସି ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ 14 ରୁ 98 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ I** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଯୁସି ଦାଖଲ ନକରିବାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା। ତଥାପି, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଏହି ନଅଟି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା 948 ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ/ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା 1.2.3 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ପରି 898.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିଲା।

ଡିଓଟି କହିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ଯୁସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ତଥାପି, ଯୁସି ଦାଖଲ ନକରିବା ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତଦାରଖ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଯୁସି ଦାଖଲ ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯୁସି ନଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାଣ୍ଠିର ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟବହାରର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

1.2.3 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଣ୍ଠି/ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଅପ୍ରାୟୁକ୍ତ ଜମା

ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜରୀ କୋଡ୍, ଖଣ୍ଡ I ର ସହାୟକ ନିୟମ 242 ର ନିୟମ 141(3) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ତୁରନ୍ତ ଦେୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଟ୍ରେଜରୀରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ, ଓଜିଏଫଆର୍, ଖଣ୍ଡ I ର ନିୟମ 6 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଅନ୍ୟଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ତେବେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସମ୍ମତି ବିନା ଅନ୍ୟତ୍ର ନିବେଶ କିମ୍ବା ଜମା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏକ ପରିପତ୍ର ଜାରି (ନଭେମ୍ବର 2014) କରିଥିଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅପ୍ରାୟୁକ୍ତ ଜମାର ଏପରି କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନଜର ଆସେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଡିଓ ଶୁଦ୍ଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ପାଣ୍ଠି କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ।

ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବଳକା ପାଣ୍ଠି ଡିଓଟିକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ। ବରଂ, ଏହି ପାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନଅଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଜମାକରିବାର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ **ସାରଣୀ 1.2** ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

⁷ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ (ଓଟିଡିସି), ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୌର ନିଗମ (ବିଏମସି), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଇଆଆ) ଲିମିଟେଡ୍ (ଇପିଆଇଏଲ୍), ଶିଶୁ ଭିଡିଓମି ବିକାଶ ନିଗମ (ଆଇଡିସିଓ), ଆଇଏନ୍ଟିଏସିଏଟ୍, ଜାତୀୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ (ଏନ୍ଡିସିସି), ଉତ୍କଳିକା, ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗରିଜଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ)

ସାରଣୀ 1.2 – ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠି ଜମାର ବିବରଣୀ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ନାମ	ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରକାର	ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟିତ	ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧି ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ	ରଖାଯାଇଥିବା ମୋଟ୍ ପାଣ୍ଠି
1	ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଟିସି)	ସ୍ଥିର ଜମା	774.87	18.43	756.44
2	ଶାମୁକା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏସ୍‌ଟିସି)	ସ୍ଥିର ଜମା	50	0.00	50.00
3	ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ	ସଞ୍ଚୟ ଖାତା	12.43	0.00	12.43
4	ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ	ସଞ୍ଚୟ ଖାତା	0.76	0.10	0.66
5	ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍	ସଞ୍ଚୟ ଖାତା	35.42	20.43	14.99
6	ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗୋର୍ଦ୍ଧା	ସଞ୍ଚୟ ଖାତା	2.51	0.00	2.51
7	ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ	ସଞ୍ଚୟ ଖାତା	0.65	0.00	0.65
8	ଜାତୀୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏନ୍‌ସିସି)	ସଞ୍ଚୟ ଖାତା	29.55	0.00	29.55
9	ପୂର୍ବ ବିଭାଗ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	ସଞ୍ଚୟ ଖାତା	31.25	0.00	31.25
	ମୋଟ		937.44	38.96	898.48
ଜମା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ					59.25

ଉତ୍ସ: କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନାକୁ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ, ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 2014-15 ରୁ 2023-24 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନଅଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 898.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାଣ୍ଠିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ, 806.44 କୋଟି ଟଙ୍କା (89.76 ପ୍ରତିଶତ) ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଟିସି ଏବଂ ଏସ୍‌ଟିସିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ 59.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ବିଭାଗକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଡିଓଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଅପ୍ରାୟକୃତ ଭାବରେ ରଖିବାର ସମୀକ୍ଷା କରିନଥିଲା କିମ୍ବା ଏହିପରି ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା । ତେଣୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତଦାରଖ କରିବାରେ ଡିଓଟିର ବିଫଳତା ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ।

1.2.4 ଓଟିସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା

ଏଫ୍‌ଆର୍‌ବିଏମ୍ ଅଧିନିୟମ 2005 ର ଧାରା 4 ରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ସମ୍ପଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଯାହା ଟଙ୍କାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପାର୍କ, ବେଳାଭୂମି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥଳ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକାଶ କରିବା ସମେତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ପରିବହନ ସେବା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡିଓଟି ଅଧିନରେ ଓଟିସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

- ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ 22 ଟି ଯୁନିଟ୍ (ପାନ୍ଥୁନିବାସ/ ଯାତ୍ରାନିବାସ/ ଅରଣ୍ୟନିବାସ/ ପରିବହନ ଯୁନିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି) 706 ଟି ସରକାରୀ ଏବଂ 839 ଟି ଘରୋଇ^୮ ପକ୍ଷକୁ ପରିବହନ, ବିମାନ ଟିକଟ, ହୋଟେଲ ବୁକିଂ, ଖାଦ୍ୟ, ବାସସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଏହି ଯୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ 10.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ 0.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିନଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଏହି ବକେୟା 11.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର 23 ପ୍ରତିଶତ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବକେୟା ରହିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ନକରିବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାକୁ ସୂଚିତ କରେ ।
- ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ/ ରହଣିସ୍ଥଳର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡ୍ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 2019, 2024 ମଧ୍ୟରେ, ଗୁରୋଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ/ ଯାତ୍ରାନିବାସର^୯ ଆୟ 10.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ 11.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ମୋଟ 1.42 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସତର୍କତାର ଅଭାବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପରିଚାଳନାକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯାହା ଜିପିଭି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଗୁରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧାର ଜେପିଭି ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ:
- କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ କାଫେରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଉପଯୁକ୍ତ ରୋଷେଇ ଘର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଛାଉଣୀରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଥିଲା ।
- କୋଣାର୍କର ଗାଡ଼ାଞ୍ଜଳି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ, ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତୀ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଯୋଗୁଁ ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରବେଶକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ପୁରୀର ନିମନ୍ତଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏକ ରଣନୈତିକ/ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯଥା, ପୁରୀର ପାନ୍ଥୁନିବାସ ପରିସରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା ।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 1: ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ କାଫେରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ନଥିଲା



ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 2: ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ କାଫେ, ଭଙ୍ଗା ଛାତ ଥିବା ଏକ ଛାଉଣୀରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ

^୮ ଡିଡ଼ି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀ, କୁମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଇପିଆଇସିଓଏଲ୍ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ।

^୯ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନସୁରାନ୍ସ, ତାପସ ଆଇଜିଏଚ୍, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନୁ ଟେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ।

¹⁰ ନିମନ୍ତଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ପୁରୀ; ଯାତ୍ରାନିବାସ, କୋଣାର୍କ; ଗାଡ଼ାଞ୍ଜଳି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ କାଫେ, କୋଣାର୍କ ।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ 3: ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଜବରଦଖଲା ଏବଂ ପୋତି ଯାଇଥିବା ଇଗ୍ନାଟଶେକ୍ସ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବେଶ ଅବରୋଧ



ଫଟୋଗ୍ରାଫ 4: ପୁରୀ କ୍ୟାମ୍ପସର ପାଣ୍ଡୁନିବାସର ଏକ କୋଣରେ ପୁରୀର ନିମନ୍ତେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଖରାପ ସ୍ଥାନ

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ଉତ୍ତରରେ, ଓଡ଼ିଶା କହିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2024) ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ରଣ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରୁ ବଳେୟା ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା କହିଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2025) ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ପାଇଁ, ଏହି ହୋଟେଲ/ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରିକି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଲୋଚନା ବିତରଣ ସେବା (ସିଗା/ ଜୋମାଟୋ) ।

ତେଣୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପରିଚ୍ଛଳନା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା ବରଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

1.2.5 ଇକୋ-ରିଟ୍ରିବ୍ୟୁ ଆୟୋଜନରେ କ୍ଷତି

ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଓଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଡିଓଟି 2019-20 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2019-24 ବର୍ଷରେ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ¹¹ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିବ୍ୟୁ “ଏକ ଗ୍ଲାମ୍ପିଂ (ଗ୍ଲାମରସ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ) ପ୍ରକଳ୍ପ” ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ୍ବୁୟୁକ୍ତ ଜୁଗାରରେ ରହିବା ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସମ୍ମିଳନୀ ସୁବିଧା, ଭୂମି/ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତ୍ୟାଦି ସମନ୍ୱୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଏକ 3-ଟାରକା ବର୍ଗର ହୋଟେଲ ଏବଂ ରିସର୍ଟ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୁବିଧା, ସେବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ।

2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିବ୍ୟୁରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଂଗୃହିତ ରାଜସ୍ୱର ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 1.3 ରେ ଦିଆଯାଇଛି:

¹¹ 2019-20 ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2023-24 ରେ ଏହା ସାତଟି ସ୍ଥାନକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସାତଟି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯେ: 1. ରାମଚଣ୍ଡୀ, କୋଣାର୍କ, 2. ବାଲିପୁର, ସାତକୋସିଆ, 3. ଭିତରକନିକା, 4. ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, କନ୍ଧମାଳ, 5. ହାବାକୁଦ, ସମଲପୁର, 6. ପାଟୀ, ସୋନପୁର, ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ 7. ପୁଟସିଲ, କୋରାପୁଟ ।

ସାରଣୀ 1.3: 2019-2024 ମଧ୍ୟରେ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିବୁଟରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱ
(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ରିଟ୍ରିବୁଟ ସଂଖ୍ୟା	ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ	ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ	ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ (କ୍ଷତି)	ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ (ପ୍ରତି ରିଟ୍ରିବୁଟ କ୍ଷତି)
2019-20	1	17.34	3.85	13.49	13.49
2020-21	5	28.05	5.13	22.92	4.58
2021-22	5	38.43	4.43	34.00	6.80
2022-23	7	67.03	5.75	61.28	8.75
2023-24	7	83.39	7.40	75.99	10.85
ମୋଟ		234.24	26.56	207.68	

ଉତ୍ସ: ଡିଓଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ସୂଚକ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 17.34 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 83.39 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2019 ରୁ 2024 ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କେବଳ 3.85 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 7.40 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ରିଟ୍ରିବୁଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରତି ରିଟ୍ରିବୁଟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ / କ୍ଷତି 4.58 କୋଟି ଟଙ୍କା (2020-21) ରୁ 10.85 କୋଟି ଟଙ୍କା (2023-24) କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା 2020-21 ଏବଂ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ 137 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ଏହି ରିଟ୍ରିବୁଟ ଆୟୋଜନରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଜ୍ଞତାର ପ୍ରୟୋଗ ନକରିବା ସୂଚକ ଅଟେ।

2022-23 ଏବଂ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାତୋଟି ରିଟ୍ରିବୁଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ହାର ଯଥାକ୍ରମେ 14 ରୁ 57 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 23 ରୁ 62 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରିବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କେଟିଂ ପଦକ୍ଷେପର ଅଭାବ, ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନକରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହ୍ରାସ/ ବିଭ୍ରାଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2019-2022¹² ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବାସ କରିବା ରେକର୍ଡ୍ ବଜାୟ ରଖୁ ନଥିଲା।

ଯଦିଓ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିବୁଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେପରିକି ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆଣିଥାଏ, ନିବେଶକ ଲାଭ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା।

1.2.6 ପାଳ୍ଲୁଖାନାର ଲିଜଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲିଜ୍ ଭଡା/ ରକ୍ଷାଲବ୍ଧି ଆଦାୟ ନକରିବା

ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି (ଓଟିପି) ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2022 ରେ) ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ/ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଭିଡିଭୁମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାହନ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଓଟିପି, 2022 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 11(J) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ, ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଐତିହ୍ୟ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଇକୋ କ୍ୟାମ୍ପ ଭଳି ଉଚ୍ଚମାନର ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଉଚିତ। ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅଣ-ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋସ୍ତାହନ, ଏକକ-ଫ୍ଲେକ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସମର୍ଥନ ସମେତ ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହା ସହିତ, ଏହା ଡିଓଟି ଦ୍ୱାରା ମାଲିକାନା ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଘରୋଇ ଅଂଶଦାରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା:

¹² 2019-2022 ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିବରଣୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା।

- **ପାନ୍ଥଶାଳାରୁ ବାର୍ଷିକ ଲିଜ୍ ଭଡା ଆଦାୟ ନହେବା:** ପାନ୍ଥଶାଳା/ ପାନ୍ଥନିବାସ ହେଉଛି ଡିଡିଆର ଅତିଥି ଭବନ ଯାହାକୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2013 ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାନ୍ଥଶାଳାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡିଡିଆ ନଅଟି ଏଜେନ୍ସିକୁ ଲିଜ୍ ଆଧାରରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜେନ୍ସିକୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତିର ଲିଜ୍ ପାଇଁ ନିଲାମ କରିବା ସମୟରେ ନିଲାମ ତକାଲିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକ୍ରୟ ଆଧାରରେ ନିଲାମ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାର୍ଷିକ ଲିଜ୍ ଭଡା (ଏଏଲଆର) ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ସାକ୍ଷରତା ତାରିଖରେ ଦେୟ ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ଆଗୁଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଏଲଆର ପୈଠ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଲିଜ୍ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ବ୍ୟତୀତ ବିଳମ୍ବ ଅବଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 18 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯିବା କଥା।

ଡିଡିଆରେ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏଏଲଆର ଆଧାରରେ ନଅଟି ଏଜେନ୍ସିକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ନଅଟି ଲିଜ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ, ଋଗୋଟି ଏଜେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କିତ 2.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଏଲଆର 2020 ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଋରି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ II** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି।

ଡିଡିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ଯେ, ଲିଜଧାରୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବକେୟା ରାଶି ଜମା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଡିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅଭାବରୁ, ଲିଜ୍ ବକେୟା ଅସ୍ତର ନହୋଇ ରହିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।

- **ତଙ୍ଗା ଗୁଳ୍ମ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ରୟାଲଟି ଆଦାୟ ନକରିବା:** ଡିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ୍ୱାସି ଏବଂ ଉପକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାର୍ଷିକ ରୟାଲଟି ଦେୟ ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତିନୋଟି¹³ ତଙ୍ଗା ଅପରେଟର ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଋଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସାକ୍ଷର (ଅଗଷ୍ଟ 2019 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2019) ହୋଇଥିଲା। ଚୁକ୍ତିନାମାର ଧାରା 3.2 ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଙ୍ଗା ଗୁଳ୍ମ ଏଜେନ୍ସି ଟ୍ରେନାସିବ ଭାବରେ ବାର୍ଷିକ ରୟାଲଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିଲା। ରୟାଲଟି ବାର୍ଷିକ 10 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଥିଲା ଯାହା ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ଆଧାରରେ କରାଯିବ।

ଡିଡିଆରେ ରୟାଲଟି ଆଦାୟ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବାର୍ଷିକ 1.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୟାଲଟି ଦେୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, 2019-24 ପାଇଁ କେବଳ 4.87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2024 ସୁଦ୍ଧା)। ବଳକା 1.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ନହୋଇ ରହିଥିଲା ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ III** ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଡିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ରୟାଲଟି ଦାବି କରାଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।

1.2.7 ବେଳାଭୂମି କୁଟୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା ଫଳରେ ରାଜସ୍ୱ ଅନାଦାୟ

ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବେଳାଭୂମିରେ ବେଳାଭୂମି କୁଟୀରକୁ¹⁴ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି (ମଇ 2021) ନେଇଥିଲା। ବେଳାଭୂମି

¹³ (i) ଗୋପାଳପୁରରେ ମେସର୍ସ ଦୁର୍ଗମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଡାଇଭର୍ସି ଏଣ୍ଡରପ୍ରାଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଗଞ୍ଜାମ) (ii) ଡାମ୍ପରାରେ ଅମରାବତୀ ରୋଟିଂ କ୍ଲବ୍ (ଗଞ୍ଜାମ) ଏବଂ ବରକୁଳ (ଗୋର୍ଖା) (iii) ଓଡିଆ ଅଲମ୍ପୁରରେ ମେସର୍ସ ସମ୍ପ୍ରତି ଟିଲିକା ରିସର୍ଟ (ଗଞ୍ଜାମ)।

¹⁴ ଏକ ବେଳାଭୂମି କୁଟୀର ହେଉଛି ଏକ ସରଳ, ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏକ ବେଳାଭୂମିରେ କିମ୍ବା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗଠନ, ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ବାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପରିବେଷଣ କରେ।

କୁଟୀରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା ଓଡ଼ିଡିସି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଡିସି ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଘରୋଇ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବାର ଥିଲା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଡିସି/ ଡିଓଡି ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ, ପାଣି, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦି ସାଧାରଣ ଭିଡିଭୁମି ଯୋଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା।

ଡିଓଡି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଡିସି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ଏହି ବେଳାଭୂମି କୁଟୀରଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଡିସି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଚୟନିତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ବାର୍ଷିକ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି 2.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ତାଳସାରି ଉଦୟପୁର, ଗନ୍ଧିପୁର ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ), 2.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ପାଟିସୋନାପୁର ପାଇଁ) ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ପାଇଁ 3.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରରେ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2021) ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରୁ କୁଟୀରଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ଥିଲା।

ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଡିଓଡି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚଟି¹⁵ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଡିସି ମାଧ୍ୟମରେ 15 ଟି ବେଳାଭୂମି କୁଟୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି (ମଇ 2021) କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି କୁଟୀରଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ଭିଡିଭୁମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଡିସିକୁ 2.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2021)। ପ୍ରସାରିତ କୁଟୀରଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଡିସିର ବିଜ୍ଞାପନର ଜବାବରେ, ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2021 ମଧ୍ୟରେ 15 ଟି ମନୋନୀତ ଏଜେନ୍ସି 45.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଫି ଜମା (ନଭେମ୍ବର 2021) କରିଥିଲେ।

ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ (ଡିସେମ୍ବର 2024 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2025) ସମୟରେ, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଏହି 15 ଟି ବେଳାଭୂମି କୁଟୀର ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ ଦୁଇଟି କୁଟୀରର ଭିଡିଭୁମି କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଡିସି ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ଏଜେନ୍ସିରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଭାବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଆଠଟି ମାମଲାରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2024) ଯେତେବେଳେ ବାକି ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଠାରୁ ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ଏବଂ ଡିଓଡି ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ 2.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଭିଡିଭୁମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ଅଣ-ଜବାବଦାୟକତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଡିସି କୌଣସି ବେଳାଭୂମି କୁଟୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିପାରି ନଥିଲା।

ଏହା ଫଳରେ ପରିଚାଳନାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଆକାରରେ ବେଳାଭୂମି କୁଟୀରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ (ଅକ୍ଟୋବର 2021-ଅକ୍ଟୋବର 2024) ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ 45.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରି ନଥିଲା।

ତେଣୁ, ବେଳାଭୂମି କୁଟୀର ପରିଚାଳନାରେ ଡିଓଡି ଏବଂ ଓଡ଼ିଡିସି ଉଭୟଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ବେଳାଭୂମି କୁଟୀର ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

¹⁵ (i) ତାଳସାରି-ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମି, ବାଲେଶ୍ୱର, (ii) ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି, ଜଗତସିଂହପୁର, (iii) ଗନ୍ଧିପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, (iv) ପାଟି ସୋନପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, (v) ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି, ଗଞ୍ଜାମ

1.3 ଯୋଜନା ଏବଂ ରଣନୀତି

1.3.1 ଯୋଜନା

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପରିକଳ୍ପିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏକ ଜରୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟମନରେ ଜଡ଼ିତ ବିପଦ କାରକଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ-ଅନୁକୂଳ ହେବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୃଢ଼ ସମାଧାନ କରିବା। ଅପରିଚ୍ଛଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରାୟତଃ ଭିତ ଏବଂ ଅପଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ପରିବେଶ ଯୋଜନା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

1.3.1.1 ଏସ୍ଡିଜି ସମକ୍ଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତିର ଅନୁପସ୍ଥିତି

ଏସ୍ଡିଜି ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏଜେଣ୍ଡା 2030 ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଜନା ଏବଂ ଅଭିସରଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୂଚକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ (ଓଏସଆଇଏଫ୍-1.0) ପ୍ରଚଳନ (ଅଗଷ୍ଟ 2019) କରାଯାଇଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ କାଳରେ ଥିବା 367 ସୂଚକ ମଧ୍ୟରୁ, ତିଓଟି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତିନୋଟି ଏସ୍ଡିଜି ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଥିଲେ:

- **ଏସ୍ଡିଜି 8.9:** ନିୟୁତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା।
- **ଏସ୍ଡିଜି 12.b:** ନିୟୁତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ପ୍ରଭାବକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା।
- **ଏସ୍ଡିଜି 14.7:** ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚ୍ଛଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ଵାପ ବିକାଶଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିକସିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2022 ରେ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଓଡ଼ିପି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କରିବା, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଛବିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ/ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଐତିହ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂଶଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତଥାପି, ବିଭାଗ ସଂଶୋଧିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି (2022) କିମ୍ବା ତିଓଟି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍, 2030 ରେ ରାଜ୍ୟର ଏସ୍ଡିଜି ସୂଚକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ (2019) ସହିତ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାପ୍ କରିନଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଉପରୋକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ।

ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ (2019) ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଡିଜି ସୂଚକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 1.0 ଅନୁଯାୟୀ, ତିଓଟି ଦ୍ଵାରା ଏସ୍ଡିଜି ହାସଲର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା। ତିଓଟି ଦ୍ଵାରା ଏସ୍ଡିଜି ହାସଲରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଥିବା **ସାରଣୀ 1.4** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି:

ସାରଣୀ 1.4: ଏସ୍ଡିଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲର ବିଶ୍ଳେଷଣ

ଏସ୍ଡିଜି (ଲକ୍ଷ୍ୟ)	ଓଏସ୍ଆଇଏଫ୍ ସୂଚକ	ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା	ଏସ୍ଡିଜି ହାସଲ କରିବାର ବ୍ୟବଧାନ
8.9: ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା	8.9.1: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ)	(i) ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପ୍ରଚାର, (ii) ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, (iii) କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ, ମୁଖେଶ୍ୱର ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ପରି	ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପ୍ରଚାର, ପଦଶୃଙ୍ଖଳା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମାତ୍ର 58 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା କାରଣ 2019-24 ଅବଧିରେ, ମୋଟ 313 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 134 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ 47 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଥିଲା।
	8.9.2: ମୋଟ ଜିଡିପି ଏବଂ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସିଧାସଳଖ ଅବଦାନ	ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, (iv) ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, (v) ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଚାଲିମା।	ଡିଡିପି 2019-20 ରୁ 2023-24 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଏସ୍ଡିପିରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ କୌଣସି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଇ ନାହିଁ କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରବାହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2019 ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିନାହିଁ, ଯେପରିକି ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା 1.3.2.1 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଜିଏସ୍ଡିପି 2016-17 ବର୍ଷ ଭୁଲ୍ଲମାରେ 117 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଡିଡିପି ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା।
12.b: ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ପ୍ରଭାବକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା	12.b.1: ସହମତ ତଦାରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପକରଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରଣନୀତି କିମ୍ବା ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ସଂଖ୍ୟା।	(i) ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାପ୍ ପାଣ୍ଟି (ii) ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛଳନା (iii) ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚାର	ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା 1.3.3.3 (i) ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ପରି, ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତା ମାତ୍ର 14 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାପ୍ ପାଣ୍ଟି ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇଥିଲା (2023-24), କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସୂଚକର ପ୍ରଗତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
		କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା (iv) ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ଅଭିଯାନ (ପିଆରଏସ୍ଏସ୍ଡି) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶପୁଞ୍ଜି -10 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ଅଂଶପୁଞ୍ଜି- 0.50 କୋଟି ଟଙ୍କା	
14.7 2030 ସୁଦ୍ଧା, ମସ୍ୱରାକ୍ଷ, ଜଳକୃଷି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚ୍ଛଳନା ସମେତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ବିକାଶଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।	ଜାତୀୟ/ ରାଜ୍ୟ ସୂଚକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ।	କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପରିଚ୍ଛଳନା କରାଯାଇ ନଥିଲା।	ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଏସ୍ଡିଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ।

ଉତ୍ସ: ବିଭାଗୀୟ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି

ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚକାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ଡିଓଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିନାହିଁ ଯଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ସଫଳତା 58 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାତ୍ର 14 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ଯେ ପ୍ରୟତ୍ନ ଏସ୍ତିତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।

ତଥାପି, ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ବିଭାଗ ଏହାର ନୀତିକୁ ଏସ୍ତିତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ମାପ ଏବଂ ସମୟସୀମା ନାହିଁ।

1.3.1.2 ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ 545.35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଛଅଟି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ¹⁶ ଆରମ୍ଭ (2019-2022) କରିଥିଲା। ଏହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 2019 ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ଏଜେନ୍ଡିକୁ 80.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛଅଟି ଡିପିଆର ମଧ୍ୟରୁ, “ପୁରୀର ବକ୍ସଲବନ ସତ୍ୟବାଦୀର ବିକାଶ” ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡିପିଆର ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2025)। ବାକି ପାଞ୍ଚଟି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜେନ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଡିପିଆର ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ନହେବା କାରଣରୁ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ଉପକୂଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ର (ସିଆରଜେଡ୍) ନିୟମ, ରାମସାର (ଆଦୁଭୂମି) ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକାରୀ ପୂର୍ବ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ ନକରି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅବଶେଷ (ଏସଏସଏଆର) ଅଧିନିୟମ 1958 ଏବଂ ସିଆରଜେଡ ମାନଦଣ୍ଡର ପ୍ରୟତ୍ନତାକୁ ବିଚାର ନକରି ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନର ଅଭାବ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଛଅଟି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜେନ୍ଡିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ, ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତଥାପି, ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 80.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ଯୋଗୁଁ, ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗର ମିଶନ କଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

1.3.1.3 ରଞ୍ଜୁମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଆଧାରରେ, ଡିଓଟି (ଅପ୍ରେଲ 2018) ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓସିସିଏଲ୍)କୁ ଧଉଳି, ଭାମକୁଣ୍ଡ, କପିଳାସ ଏବଂ ବରୁଣେଇରେ ଗୁରୋଟି ରଞ୍ଜୁମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଡିପିଆରର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ/ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ

¹⁶ (i) ଖଣ୍ଡଗିରି-ଉଦୟଗିରିର ବିକାଶ, (ii) ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିକାଶ, (iii) ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ରମ୍ଭା କୂଷର ଏବଂ ସାତପଡା ସିପକୁଡା କୂଷରରେ ବିକାଶ, (iv) ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଳାଭୂମି ପାଇଁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ, (v) ଧଉଳିର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ଏବଂ (vi) ବକ୍ସଲବନ ସତ୍ୟବାଦୀ, ପୁରୀର ବିକାଶ

ଓସିସିଏଲ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆକଳନ ଆଧାରରେ, ଡିଓଟି 0.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ, “ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟ ଧରଣରେ ଯାତ୍ରୀ ରଜୁମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ” କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଡିଓଟି 16.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା। ଏହି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରୁ, ଡିଓଟି ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ 0.37 କୋଟି ଟଙ୍କା (03 ନଭେମ୍ବର 2018) ଏବଂ 4.00 କୋଟି ଟଙ୍କା (19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।

ଯଦିଓ ଗୁରୋଟି ଡିପିଆର 0.37 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡିଓଟି ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2018), ଡିପିଆର ରୂପାନ୍ତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓସିସିଏଲ୍ ରଜୁମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା। ଡିଓଟି ଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦେଶକୁ ବାତିଲ କରିଦେଲା (ଜୁଲାଇ 2020) ଏବଂ ଓସିସିଏଲ୍‌କୁ 4.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ (ଅଗଷ୍ଟ 2021) କଲା। ତଥାପି, ଗୁରି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2025) ପରେ ମଧ୍ୟ ଓସିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ, ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରଜୁମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବରଂ 4.00 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା) ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏବଂ 0.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।

1.3.2 ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି

ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନିୟୁତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

1.3.2.1 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ

ଡିଓଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। 2019-2023 ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଗମନ (ଡିଟିଏ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 20 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଗମନ (ଏଫଟିଏ) କ୍ଷେତ୍ରରେ 22 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। 2019-23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷ-ଡ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ଟଙ୍କା¹⁷ ପ୍ରବାହର ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 1.5 ରେ ଦିଆଯାଇଛି।

ସାରଣୀ 1.5: ବର୍ଷ-ଡ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଗମନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ଡିଟିଏ ସଂଖ୍ୟା (ଲକ୍ଷରେ)	ଏଫଟିଏ ସଂଖ୍ୟା (ଲକ୍ଷରେ)	ମୋଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ଲକ୍ଷରେ)	ଡିଟିଏରୁ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ	ଡିଟିଏରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହର ପ୍ରତିଶତ	ଏଫଟିଏରୁ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ	ଏଫଟିଏରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହର ପ୍ରତିଶତ	ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଟ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ
2019	153.07	1.15	154.22	15,240.67	--	479.87	--	15,720.54
2020	46.22	0.1	46.32	4,602.05	30.20	42.54	8.86	4,644.59
2021	37.42	0.02	37.44	3,725.85	24.45	9.46	1.97	3,737.31
2022	78.67	0.22	78.9	7,833.48	51.40	92.2	19.21	7,925.68
2023	97.25	0.45	97.7	9,682.64	63.53	188.29	39.24	9,870.93
ମୋଟ	412.65	1.94	414.59	41,089.69		812.36		41,899.05

ଉତ୍ସ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବୁଲେଟିନ୍

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ସୂଚକ ଦିଏ ଯେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ 2020 ମସିହାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା 2021-23 ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଧାରାକୁ

¹⁷ ‘ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ’ ରାଜ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଟିକସ ଲବ୍ୟାଦି ରାଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଫେରିଥିଲା, ତଥାପି କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ସମୟ (2020 ଏବଂ 2021) କୁ ବାଦ ଦେଲେ, 2019¹⁸ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2022 ଏବଂ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ (ଡିଟିଏ) ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରବାହ 51.40 ରୁ 63.33 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ (ଏଫ୍ଟିଏ) ପାଇଁ 19.21 ରୁ 39.24 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।

ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡିଓଟି ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 48 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ସାତଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଓଟି ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 313 ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 150 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ 48 ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ, ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଡିଓଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକଶିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ବିଭାଗ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ଯେ, 2021-22 ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

1.3.2.2 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଭୁଲ ସଙ୍କଳନ

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିକଳ୍ପନା କରିବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପର ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯଦି କୌଣସି ଥାଏ, ତାହା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି (ଟିଏସ୍‌ଏମ୍), 2019 ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ / କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଯୁନିଟ୍ (ପିଏମ୍‌ୟୁ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦକତା ପରିଷଦ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ଦିର, ମେଳା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଜାତୀୟ ଉତ୍ସାହ, ବଣଭୋଜି ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ଯାତାୟାତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବାର ଥିଲା। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ କରାଯିବାର ଥିଲା। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା।

ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା:

- ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାରି (ଅଗଷ୍ଟ 2019) କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା)।

¹⁸ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରବାହରେ ଅଭାବ ହିସାବ ପାଇଁ 2019 ବର୍ଷକୁ ଏକ ମାନବଶ୍ଚ ବର୍ଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି।

- ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ଡ଼ାଆ ଅନୁଯାୟୀ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 16 ଜଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତଦନ୍ତକାରୀ/ ସହାୟକ (ଏସ୍ଆଇ)ଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ନଅ ଜଣ ସହାୟକ ନିଯୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ନଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ରାଜ୍ୟର ସାତଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ସହାୟକଙ୍କୁ ନିଯୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଟିଏସ୍ଏମ୍ 2019 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ, ସର୍ବେ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଉତ୍ସ ଯଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣ, ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆବାସ ଯୁନିଟରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବାର ଥିଲା । ତଥାପି, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ସହାୟକମାନେ (ସର୍ବେ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ) ଆବଶ୍ୟକ ତିନୋଟି ଉତ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଆବାସ ଯୁନିଟଗୁଡ଼ିକରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂଗୃହିତ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।
- ସଂକଳିତ ତଥ୍ୟର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ସମୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଚୟନ କରିଥିଲା, ଯଥା, “ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର” ଏବଂ “ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ” । ସମୀକ୍ଷା କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ତଥ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ 2021 ଏବଂ 2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା:

ସାରଣୀ 1.6: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥ୍ୟରେ ବିସଙ୍ଗତି

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣ	ଡିଡିଟି ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ		ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନୁସାରେ		ପାର୍ଥକ୍ୟ	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର	7,30,090	15,88,326	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	16,52,243	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	63,917
ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ	15,06,939	31,43,209	15,61,933	32,32,442	54,994	89,233

ଉତ୍ସ: ବିଭାଗୀୟ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି

ସାରଣୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ 2021 ଏବଂ 2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ କମ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ।

- ଏହା ସହିତ, ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2020 ରୁ ମଇ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନରେ 18 ଦିନରୁ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ସର୍ବେ ଏଜେନ୍ସିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସହାୟକଙ୍କ ଅଭାବ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ବ୍ୟାପକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମୋଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2025) ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଭୁଲକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

1.3.3 ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି

ସାତଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରେକର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 571.04 କୋଟି ଟଙ୍କାର 313 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ,

- କେବଳ 131 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (41.85 ପ୍ରତିଶତ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା,
- 144.73 କୋଟି ଟଙ୍କାର 47 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (15.01 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରଗତିରେ ଥିଲା, ଏବଂ
- 299.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର 134 ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (42.18 ପ୍ରତିଶତ) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ ।

ଏହି 134 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ତାରିଖଠାରୁ 2019-20 ରୁ 2023-24 (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । 313 ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ, 84 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ମାମଲା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାର ଅଭାବ, ଜମିର ଚିହ୍ନଟ/ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନକରିବା, ଏଫ୍‌ଇଆଇସିସି ବିଭାଗ, ଉପକୂଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ବୈଧାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ନପାଇବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି :

1.3.3.1 ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା

ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟୁତ୍ତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଆକର୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉତ୍ସାବ ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ।

ସାତଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 571.04 କୋଟି ଟଙ୍କାର 313 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 131 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (41.85 ପ୍ରତିଶତ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି, 144.73 କୋଟି ଟଙ୍କାର 47 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (15.01 ପ୍ରତିଶତ) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ 299.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର 134 ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ¹⁹ (42.18 ପ୍ରତିଶତ) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି 134 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ତାରିଖଠାରୁ 2019-20 ରୁ 2023-24 (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଏହି 134 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ତାରିଖଠାରୁ 2019-20 ରୁ 2023-24 (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । 313 ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ, 84 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ମାମଲା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାର ଅଭାବ, ଜମିର ଚିହ୍ନଟ/ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନକରିବା, ଏଫ୍‌ଇଆଇସିସି ବିଭାଗ, ଉପକୂଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ବୈଧାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ନପାଇବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

¹⁹ ପୁରୀର ପାଲୁନିବାସ ପାଇଁ 1.00 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା

1.3.3.2 ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନର ଅଭାବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଲା

ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଡିଡି, ଓଡିଡିସି ଏବଂ ଡିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଡିଡି ଦ୍ୱାରା 2019-23 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ²⁰ 9.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସାତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ²¹ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପାଇଁ ଓଡିଡିସିକୁ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଜବରଦଖଲ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜମି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନହେବା, ସିଆରଜେଡର ମଞ୍ଜୁରୀ ନହେବା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2025) ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିବରଣୀ **ପରିଶିଷ୍ଟ IV** ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଥା: ଡିଡି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଇଡିକୋ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିନଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନଥିଲା।

ଏହା ସହିତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ ନକରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତଦାରଖ, ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବାର ମୂଳ ହେତୁ କିମ୍ବା କାରଣକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅବରୋଧ କରିନଥିଲା, ବରଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଅନୁମୋଦନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସତର୍କତାର ଅଭାବ ସିଧାସଳଖ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନେବା ପଛରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତାକୁ ପରିଣତ କଲା।

1.3.3.3 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବେ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ

(i) **ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:** ଭାରତ ସରକାର (ଜିଡିଆଇ) ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବୃଦ୍ଧି ଅଭିଯାନ (ପିଆରଏସଏସଡି) ଯୋଜନା ଅଧିନରେ “ପୁରୀରେ ଭିଡିଭୁମି ବିକାଶ, ଦେଉଳି-ଧଉଳିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ-ରାମଚଣ୍ଡୀ-ପ୍ରାଚୀନଦୀ” ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 50.00 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଅଂଶ ଭାବରେ ସାତଟି ଉପାଦାନକୁ²² ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମ (ଆଇଟିଡିସି) ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶ ଜାରି ହେବାର ତାରିଖରୁ ସର୍ବାଧିକ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ବିଳମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଯେକୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ, ରାଜ୍ୟ ତାହା ବହନ କରିବ, ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର କୌଣସି ପରିଶୋଧ କରିବ ନାହିଁ।

ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଡିଡି, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୋଟ 78.54 କୋଟି ଟଙ୍କା (ନଭେମ୍ବର 2017) ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବଦଳରେ 10.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଡିଡି ଡିସେମ୍ବର 2017 ରେ 10.50 କୋଟି ଟଙ୍କା²³ (0.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ ସହିତ) ଆଇଟିଡିସିକୁ ଜାରି କରିଥିଲା। ଆଇଟିଡିସି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ

²⁰ ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ

²¹ **ଓଡିଡିସି :**(i) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ଐତିହ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ- 35.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, (ii) କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ରାସ୍ତା କଟ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ- 93.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, (iii) ଜଗତସିଂହପୁରର ପାରାଦୀପରେ ଭିଡିଭୁମି ବିକାଶ - 3.29 କୋଟି ଟଙ୍କା, (iv) ଗଞ୍ଜାମର ଟିକିଟି ଅନ୍ତରାଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ- 30.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (v) ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡା, ଖୁଞ୍ଚେଶ୍ୱରୀରେ ଭିଡିଭୁମି ବିକାଶ - 50.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, **ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀ :**(vi) ଦିଗବାରେଣୀ ଛକରୁ ପୁରୀର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ବେଳାଭୂମି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକାଳୀନ ପୁନର୍ବିଧି ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଂ ଜୋନ୍ ସ୍ଥାପନ - 3.41 କୋଟି ଟଙ୍କା, (vii) ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସୁବିଧା - 96.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।

²² (i) ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, (ii) ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଆମ୍ବିଥେର, (iii) ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ବେଳାଭୂମି ବିକାଶ, (iv) ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, (v) ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, (vi) ପ୍ରାଚୀନଦୀକୁଳ, ଧଉଳି ଏବଂ (vii) ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ।

²³ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ - 10.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ - 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।

କରାଯାଇଥିବା ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକୃତ ଅଧିନରେ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ²⁴ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଇଟିଡିସି ମୋଟ ସାତୋଟି ଉପାଦାନ ପାଇଁ 7.72 କୋଟି ଟଙ୍କା²⁵ (ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ମୋଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଟିର 14 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାକି 2.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତଥାପି, ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସିଆରଜେଡ୍ ଅନୁମତିର ଅଭାବ ପରି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଇଟିଡିସି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏମ୍‌ଓଟି, ଭାରତ ସରକାର ସୂଚିତ କରିଥିଲା (ଜୁନ୍ 2021) ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପର ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ, ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ’ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେବଳ ଏହି ତିନୋଟି ସମାପ୍ତ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଟି ମଞ୍ଜୁର କରିବ। ତେଣୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମୀକ୍ଷା ଏହି ଗୁରୋଟି ଉପାଦାନ²⁶ ସମାପ୍ତ ନହେବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ:

କ) ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାମସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ୍ବିଆବରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 2019 ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, “ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ (ଅବତ୍ତା) ଯୋଜନା” ଅଧିନରେ ପୁରୀର ପୁନଃବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିନଥିଲା ବରଂ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3.86 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।

ଖ) ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (ଓସିଜେଡ୍‌ଏମ୍‌ଏ) ଏବଂ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣର ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଭାବରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଯଥା: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ବେଳାଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ବୈଧାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇବା ଆଇଟିଡିସିର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଆରଜେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନ ଚୟନ ଏବଂ ଡିଓଟି ଦ୍ୱାରା ଓସିଜେଡ୍‌ଏମ୍‌ଏକୁ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା।

ତେଣୁ, ପ୍ରକଳ୍ପର ସାତଟି ଅନୁମୋଦିତ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ, 6.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁରୋଟି ଉପାଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର 40.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତେ ବିନା ସ୍ଥାନ ଚୟନ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତିରେ ଡିଓଟି ଏବଂ ଆଇଟିଡିସି ଉଭୟଙ୍କ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ 6.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା।

(ii) ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା ପରିସର, ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଏକ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା ପରିସର ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଓଟି ଦ୍ୱାରା (ଫେବୃୟାରୀ 2013) ଏକ ପଞ୍ଜିକୃତ ସମିତି, “ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର” (ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ) ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (ଏମ୍‌ଓୟୁ) ସାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଡିଓଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2013) କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏମ୍‌ଓୟୁର ତୁଚ୍ଛ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା। ସାତ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନହେବା ଯୋଗୁଁ, ଡିଓଟି (ନଭେମ୍ବର 2020) ଏକ ସମାପ୍ତି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ଏବଂ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସହିତ ଦେୟ ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ସିଦ୍ଧି ଜଣାଇଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2021) ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଜନାରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଖୋଲା ସେରେଜ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଦର୍ଶାଯାଇ

²⁴ (i) ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, (ii) ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକୂଳ, ଧଉଳି ଏବଂ (iii) ଗୁଣ୍ଡର ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ।

²⁵ ତିନୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ପାଇଁ 1.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୁରୋଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ପାଇଁ 6.49 କୋଟି ଟଙ୍କା।

²⁶ (i) ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, (ii) ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାମସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ୍ବିଆବର, (iii) ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ (iv) ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର।

ନଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ, ଜମି ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟସୀମା, ଚିତ୍ର ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସଂଶୋଧିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସେଟ୍, ଡିଜାଇନ୍, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବୈଠକ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 61.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି 11.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (61.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା – 50.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)ର ପରିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ରୀମ ରାଶି, ସୁଧ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ରାଶି ଆଦାୟ ପାଇଁ ଡିଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡରେ ମିଳି ନଥିଲା।

ତେଣୁ, ଡିଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ସଠିକ୍ ସର୍ଭେ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ସର୍ଭେ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଫଳରେ 50.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା।

ଡିଡ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2024) ଯେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।

(iii) ଭାସମାନ ସଙ୍ଗାତିକ ପୋଖରୀ, ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ “ଭୁବନେଶ୍ଵରର ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଭାସମାନ ସଙ୍ଗାତିକ ପୋଖରୀ ସ୍ଥାପନ” ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2016) ଏବଂ 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଇଡ୍ କୋକୁ ଛଅଟି ଉପାଦାନ-ଓରା କିଛିରେ²⁷ 8.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭାସମାନ ସଙ୍ଗାତିକ ପୋଖରୀ ଏବଂ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଲେଜର ଶୋ ସ୍ଥାପନ, ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ଜୁଲାଇ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିଲା (ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୁନ୍ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା)। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଡିଡ୍ ଦ୍ଵାରା ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ²⁸ ସତ୍ତ୍ୱେ, ନଅ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପନ ନହେବା, କଷ୍ଟମାଲ୍ କରାଯାଇଥିବା କାହାଣୀ, ଲେଜର ଶୋ’ର ତ୍ରୁଟି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଅନୁଯାୟୀ) ଯୋଗୁଁ ଇଡ୍ କୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନଥିଲା।

ଜେପିଭି ସମୟରେ (ଡିସେମ୍ବର 2024) ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଲେଜର ଶୋ ପାଇଁ ସ୍ଵିକର ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

ତେଣୁ, ଇଡ୍ କୋ ସହିତ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଏବଂ ଡିଡ୍ ଦ୍ଵାରା ସମୟସୀମା ପାଳନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ବିନ୍ଦୁସାଗର ହ୍ରଦକୁ ବିକାଶ କରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଏବଂ 8.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

1.3.4 ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଜଳକ୍ରୀଡା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନହେବା

ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି 2022 ଏବଂ ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି 2002 ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଜଳକ୍ରୀଡା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଡିଡ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲା।

²⁷ (i) ଫେବୃୟାରୀ 2016 ରେ ଭାସମାନ ସଙ୍ଗାତିକ ପୋଖରୀ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 3.34 କୋଟି ଟଙ୍କା (ii) ମଇ 2017 ରେ ଭାସମାନ ସଙ୍ଗାତିକ ପୋଖରୀ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 3.81 କୋଟି ଟଙ୍କା (iii) ଜାନୁଆରୀ 2017 ରେ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 0.39 କୋଟି ଟଙ୍କା (iv) ଜୁନ୍ 2017 ରେ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 0.58 କୋଟି ଟଙ୍କା (v) ଜାନୁଆରୀ 2019 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଇଟି ସ୍ଵିକର ଏବଂ ଉପକରଣ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 0.04 କୋଟି ଟଙ୍କା

²⁸ 31 ଡିସେମ୍ବର 2022; 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023; 06 ଜୁନ୍ 2023

ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଡିଓଟି “ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଚିଲିକା ଏବଂ ଦେଓମାଳିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଭିଡିଓମି ସହାୟତା” ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଚିଲିକା ଏବଂ ହାରାକୁଦରେ ନୌକ୍ରୀଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଭିଡିଓମି ସହାୟତା ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2023)। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମାପ୍ତିର ସମୟସୀମା, ସଫଳତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2025) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଡିଓମି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଡିପିଆର କିମ୍ବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା। ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା।

ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ଯେ ଡିଓଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଏହା ଉପରୋକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ।

1.3.5 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1972 ର ଧାରା 29 ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ (ଏନ୍‌ବି‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ)ର ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଅଣ-ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ (ଏଫ୍‌ସି) ଅଧିନିୟମ, 1980 ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ଓ‌ଇଏଫ୍‌ଆଇସିସିର ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା:

- ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ବେଳାଭୂମି ସମ୍ମୁଖ ବିହାର ଭୂମି: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ବେଳାଭୂମି ସମ୍ମୁଖ ବିହାର ଭୂମି ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭିଡିଓମି ବିକାଶର ଗୁରୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ²⁹ ପାଇଁ ଡିଓଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ



ଫଟୋଗ୍ରାଫ 5: ପୁରୀର ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ବିହାର ଭୂମି

ପ୍ରଜେକ୍ଟସ୍ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍ (ଇପିଆଇଏଲ୍)କୁ 22.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର (2021-23) କରିଥିଲା। ଇପିଆଇଏଲ୍ 2021-22 ରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ବିହାର ଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଏକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଡିଓଟି ଦ୍ଵାରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ 1972 ଏବଂ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ, 1980 ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିଲା। ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଡିଓଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ଵାରା ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ବିହାର ଭୂମିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଡିଓଟି (ଫେବୃୟାରୀ 2023) ଓଡ଼ିଶାକୁ 3.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ

²⁹ (i) ବେଳାଭୂମି ସମ୍ମୁଖ ବିହାର ଭୂମିର ଭିଡିଓମି ବିକାଶ, (ii) ବେଳାଭୂମି ସମ୍ମୁଖ ବିହାର ଭୂମି ପାଇଁ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ମାଣ, (iii) ବେଳାଭୂମି ସମ୍ମୁଖ ବିହାର ଭୂମି ପାଇଁ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ମାଣ, (iv) ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ଵ ବିକାଶ।

ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇ ନଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା)। ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଡିଓଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍‌ଆଣ୍ଡିଂସିସି ଏବଂ ଏନ୍‌ଟ୍ରିଟକ୍ସ୍‌ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରି ନଥିଲା।

- ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ³⁰:** ଉପରୋକ୍ତ ଋଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ଡିଓଟି ସମାନ ଉପକୂଳରେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇପିଆଇଏଲ୍‌କୁ 11.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2022) ଅର୍ଥାତ୍, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର “ଲଟ୍‌ସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ/ ରାମଚଣ୍ଡୀ, କୋଣାର୍କରେ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଭ୍ ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ବେଳାଭୂମିର ସଂରକ୍ଷଣ/ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ”। ଜୁଲାଇ 2024 ରେ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍‌ଡି), ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣାଇଲା ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓସେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ଏନ‌ଆଇଓଟି) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଇକୋ-ରେଟ୍ରିଭ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପରିବେଶଗତ ଅଧ୍ୟୟନ ଚାଲିଛି ଏବଂ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ 5.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସାରିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2025)। ତେଣୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଡିଓଟି ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍‌ଡି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ନଥିବାରୁ 5.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଅବରୋଧ ହୋଇଯାଇ ଥିଲା ଏବଂ ଇପିଆଇଏଲ୍ ସହିତ 6.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି ରହିଯାଇ ଥିଲା।
- ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ମାରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭରୁ ଆପ୍ରେଲ୍ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତାବରଣ:** ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ମାରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାସ୍ତାରୁ ପୁରୀର ବେଲେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତାବରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଓଟି (ଜାନୁଆରୀ 2024) ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 4.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ (16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିମାପତାର ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏସ୍‌ଇ)ଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଟି ବାଲୁଖଣ୍ଡ-କୋଣାର୍କ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଡିଓଟି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1972 ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ନେଇ ନଥିଲା। ଏଫ୍‌ଇଆଣ୍ଡସିସି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ, ପୁରୀର ବନଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାକାରୀ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍) ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ 88.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା, 88.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏସ୍‌ଇ, ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି, ନିମାପତା ଦ୍ୱାରା 3.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା।

- ତଳସାରୀରେ ପାନ୍ଥୁଶାଳା:** ବନ ବିଭାଗର ଡିଆଇଜି (ସି) କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ସମୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯେ ଡିଓଟି (1984 ରୁ 2015 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ) ଉଦୟପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ତଳସାରୀରେ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍‌ଆଣ୍ଡିଂସିସିର ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ପାନ୍ଥୁଶାଳାର କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ କୋଠା ଏର୍‌ଟିଏଲ୍‌ରୁ³¹ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ବେଳାଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କାଜୁଆରିନା ଏବଂ



ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 6: ତଳସାରୀରେ ପାନ୍ଥୁଶାଳା

³⁰ ବନ୍ଧୁକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମାନ ଭାବେ ସହିତ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ

³¹ 2011 ର ସିଆରଜେଡ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତିର ଅନୁକ୍ଷେପ 2 ଅନୁଯାୟୀ, ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ (ଏର୍‌ଟିଏଲ୍) ହେଉଛି ସେହି ଭୂମିରେ ଥିବା ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଜୁଆର ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ସ୍ତର ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍‌ଆଣ୍ଡିଂସିସିର ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏର୍‌ଟିଏଲ୍ ଠାରୁ 200 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। (ସିଆରଜେଡ୍-2011 ର ପରିଶିଷ୍ଟ III ଅନୁଯାୟୀ)

ଯୁକ୍ତିଯୋଗ୍ୟତା ଘନ ବୃକ୍ଷଲତା ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ 2011ର ସିଆରଜେଡ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଅନୁକ୍ଷେପ 2 ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ³² ନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍)ର ଡିଏଫ୍‌ଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ପାଲୁଶାଳା ନିର୍ମାଣ (1984 ରୁ 2015) ପରେ ଡିଓଟି ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର 20.84 ହେକ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ (ଡିସେମ୍ବର 2017) ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଏଫ୍‌ଇଆଣ୍ଟସିସି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଏମ୍ ଓଇଏଫ୍‌ଆଣ୍ଟସିସି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ (ଅପ୍ରେଲ 2021) ପଠାଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଫ୍‌ସି ଅଧିନିୟମ, 1980, ସିଆରଜେଡ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ଅନୁମତି ମାନଦଣ୍ଡର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଫ୍‌ଇଆଣ୍ଟସିସି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପଠାଯାଇ ନଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2024)। ତେଣୁ, ଡିଓଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ଅନୁମତି ପାଲୁଶାଳା କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା।

ଉପରୋକ୍ତ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଡିଓଟି ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଧାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରାଶି/ପିଆର୍‌ଏଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ବିନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଧାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିନା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁମତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ 28.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ 7: ଉଦୟପୁର ପିଆର୍‌ଏଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ଏବଂ ପଥର ବନ୍ଧ

1.4 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଡିଓଟି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଡିସି, ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିଏଫ୍‌ଓ, ଇଡ୍‌କୋ, ଜାତୀୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ (ଏନ୍‌ଡିସିସି), ଇପିଆଇଏଲ୍, ଏସ୍‌ଜେଟିଏ, ବିଡିଓ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ/ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା।

1.4.1 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣ୍ଠି ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ବିଶେଷକରି ଏତିହ୍ୟ ଏବଂ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା “ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ” ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।

³² ସିଆରଜେଡ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 1991, 2011 ଏବଂ 2019 ଲାଗୁ ହୁଏ।

1.4.1.1 ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ

ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅବଦାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ‘ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ’ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିନରେ ଗୁରୋଟି ସ୍ଥାନ (ଗୋପାଳପୁର, ତାମିରା, ବରକୁଳ ଏବଂ ସାତପଡ଼ା)କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 70.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଗୁରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 67.28 କୋଟି ଟଙ୍କା³³ ପ୍ରାଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 59.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 7.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ପଡିରହିଥିଲା³⁴ (ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା) ।

ଗୁରୋଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାର ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାରେ ଥିଲା:

ବରକୁଳ: ବରକୁଳ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ବର୍ଷସାରା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯେପରିକି ଏକ ସଙ୍ଗୀତିକ ପୋଖରୀ, ଭାସମାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କୁଡ଼ ତଙ୍ଗା ପରିଚାଳନା, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ସୌର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟିଂ, ଏସ୍ଟିପି ଏବଂ ଗଲ୍ଫ କାର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 16.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର (ଅଗଷ୍ଟ 2019) କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଡିଓଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା 10.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଏକ ଭାସମାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଯୋଗାଣ, ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା (ଡିସେମ୍ବର 2019) ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମେସର୍ସ ସମୁଦ୍ର ସିପ୍‌ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏଜେନ୍ସି)କୁ ଚର୍ଚ୍ଚି ଆଧାରରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟର ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ 6.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା । ଅଗ୍ରିମ ପରିମାଣର 50 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ 2.56 କୋଟି ଟଙ୍କାର (ମାର୍ଚ୍ଚ 2020) ଅଗ୍ରିମ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଗୁରୁ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025), ଏଜେନ୍ସି ଭାସମାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ମିଆଦ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 2022 ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡା କରିନଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରାୟ ଗୁରୁ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ଜୁଲାଇ 2024 ରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସମାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ ନକରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ (ଏସ୍‌ସିଏନ୍) ଜାରି କରିଥିଲା । ତଥାପି, ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏଜେନ୍ସିକୁ ଅଗ୍ରିମ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 2.56 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା । ଡିଓଟି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସ୍‌ସିଏନ୍ ଜାରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।

³³ (i) ପ୍ରଥମ ଜିଅ୍ରି: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 – 15.30 କୋଟି ଟଙ୍କା, (ii) ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଅ୍ରି: ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 – 22.31 କୋଟି ଟଙ୍କା, (iii) ତୃତୀୟ ଜିଅ୍ରି: ଅପ୍ରେଲ 2020 – 15.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2021 – 3.69 କୋଟି ଟଙ୍କା, (iv) ଚତୁର୍ଥ ଜିଅ୍ରି: ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 – 6.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 – 3.71 କୋଟି ଟଙ୍କା

³⁴ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କେବଳ 3.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ ପୁନର୍ବାର ବାକି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।



ଡିଡିଏଲ ଲିଙ୍କ୍ ସଂଖ୍ୟା 1:
ଚରକୂଳରେ ଷଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ
ଉପକରଣ

ଚରକୂଳରେ ଜେପିଭି (ଡିସେମ୍ବର 2024) ସମୟରେ, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଡିଡିଏଲ ଦ୍ୱାରା 5.06 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ (2018-20 ମଧ୍ୟରେ) କିଣାଯାଇଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଚରକୂଳର ପାନ୍ଥନିବାସର ଭଣ୍ଡାର ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଷ୍ପ୍ରାୟ/ ଷଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ/ ଅଣକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ପଡିରହିଥିଲା ।

ଜାନୁଆରୀ 2020 ରେ 1.92 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତିକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମର ସ୍ଥିତି ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅକାମୀ ପଡିରହିଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଭାସମାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଏବଂ 5.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଡିର ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।

ସାତପତା: ସଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଡିଡିଏଲ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାତପତାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରାନିବାସ ପାଇଁ 2017-20 ମଧ୍ୟରେ 5.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ, ଡିଡିଏଲ ରାସ୍ତା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସାଗତ କେନ୍ଦ୍ର, ଗାଜେଟୋ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସୌର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚ୍ଛଳନା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।

ଡିଡିଏଲ ଯାତ୍ରାନିବାସକୁ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ମେସର୍ସ ଶୈଳବାଳା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ପରିଚ୍ଛଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଅବଧି ପାଇଁ ଲିଜ୍ (ଜୁଲାଇ 2023) ଦେଇଥିଲା । ଏକେନ୍ସି ସହ ସାକ୍ଷରତ ଲିଜ୍ ତଥା ଉନ୍ନୟନ ଚୁକ୍ତିନାମା (ଏଲଟିଏ) ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଡିଏଲ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ ଧାରଣା, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛଳନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।



ଡିଡିଏଲ ଲିଙ୍କ୍ ସଂଖ୍ୟା
2: ଯାତ୍ରାନିବାସ,
ସାତପତା

ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଡିଡିଏଲ (ନଭେମ୍ବର 2024) ପୁରୀର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏଡି) (ପର୍ଯ୍ୟଟନ)ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଯାତ୍ରାନିବାସର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଭଙ୍ଗା ପାଇଁ ଡିଡିଏଲ କୌଣସି ଅନୁମତି ନେଇ ନଥିଲେ । ଏଲଟିଏ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀର ଏଡି (ପର୍ଯ୍ୟଟନ)ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଏଡିର କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରେକର୍ଡ୍ରେ ମିଳି ନଥିଲା । ଜେପିଭି (ଜାନୁଆରୀ 2025) ସମୟରେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଡିଡିଏଲ ଅନୁମତି ବିନା ସଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଡିଡିଏଲ ଦ୍ୱାରା 5.73 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 8: ସାତପତାରେ ଷଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଭିଡିଏଲ

ତାମ୍ବିରା: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାମ୍ବିରା ହ୍ରଦ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ରାମସାର ସ୍ଥଳ³⁵ ଭାବରେ ନାମିତ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) କରାଯାଇଛି । ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି (ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛଳନା) ନିୟମ, 2017 ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକୃତିର ଯେକୌଣସି ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଅଣ-ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏମ୍ଫାଇଏଫ୍ଆଣ୍ଡସିସିର ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ସଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ତାମ୍ବିରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର ବୁକ୍, କାଫେଟେରିଆ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁରକ୍ଷା କକ୍ଷ, ପଲ୍ଲୀଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡିଡିଏଲ ଇପିଆଇଏଲ୍‌କୁ 10.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର (ମଇ

³⁵ ରାମସାର ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଏକ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଯାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ପରିବେଶଗତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଜଳପକ୍ଷୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କିମ୍ବା ବିରଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ପ୍ରକାରର ଧାରଣା କରିବା । ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଉପରେ ରାମସାର ସମ୍ମିଳନୀର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏହା 1971 ମସିହାରେ ଇରାନର ରାମସାରରେ ଯୁଏନେସ୍କୋର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ।

2022) କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତିଓଟି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ତାମିରା ହ୍ରଦରେ 12 ମାସ ସମାପ୍ତି ସହିତ “25 ଟି ଇକୋ କଟେଜ୍‌ର ବିକାଶ” କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇପିଆଇଏଲ୍‌କୁ 12.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର (ଫେବୃୟାରୀ 2022) କରିଥିଲା ।

ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଇପିଆଇଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ଗଞ୍ଜାମର ତିଓଟି ଦ୍ୱାରା ଜମିର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023) ସମୟରେ, ଏହା ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଜମି “କିସମ-ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ”ର ଜମି ବର୍ଗରେ ପଡେ ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ, 1980 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରେ ଏବଂ ଏମ୍‌ଓ‌ଇଏଫ୍‌ଆଣ୍ଡସିସି ଠାରୁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏନ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି) ଠାରୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କାରଣ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଗଠନ ଅନୁମତି ନଥିଲା । ତଥାପି, ଜଙ୍ଗଲ/ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତିଓଟି ଏମ୍‌ଓ‌ଇଏଫ୍‌ଆଣ୍ଡସିସି କିମ୍ବା ଏନ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି ଠାରୁ ପୂର୍ବ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ନଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଓଡିଶା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ଆଧାରରେ, ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ୍ୟାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ, ଗଞ୍ଜାମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ‘ବନ୍ଦ ଆଦେଶ’ ଜାରି (ଅଗଷ୍ଟ 2023) କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳକୁ, ଇପିଆଇଏଲ୍ (ଜୁଲାଇ 2024) ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାକ୍ରମେ 7.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 9.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଇପିଆଇଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିସାରିଥିଲା ।

ଗଞ୍ଜାମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ/ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ଇକୋ-କଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର ବୁକ୍, କାଫେଟେରିଆ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତିଓଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି (ଅଗଷ୍ଟ 2024) କରିଥିଲେ ।

ଜେପିଭି ସମୟରେ ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2025) ଯେ ନିର୍ମିତ ଇକୋ-କଟେଜ୍ ଏବଂ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଯେପରି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍‌ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :



ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 9: ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ତାମିରା ହ୍ରଦରେ ଇକୋ-କଟେଜ୍ ନିର୍ମାଣ



ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 10: ସ୍ୱଦେଶ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ତାମିରା ହ୍ରଦରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ

ତେଣୁ, ଦୁର୍ବଳ ଯୋଜନା ଏବଂ ବୈଧାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ତିଓଟି ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପରିଶେଷରେ 17.16 କୋଟି ଟଙ୍କା³⁶ର ଅପଚୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଅବଶିଷ୍ଟ 5.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇପିଆଇଏଲ୍ ପାଖରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ।

³⁶ ସ୍ୱଦେଶ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 9.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଏବଂ 7.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠି

ଗୋପାଳପୁର: ଗୋପାଳପୁରରେ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଭ୍ ହବ୍‌ର ବିକାଶ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା 13.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି, ବହୁ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ (ଅପ୍ରେଲ 2022 ସୁଦ୍ଧା), ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଡ଼ିଓ କର୍ମରତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମାଲିକାନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ଲିଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିୟୁତ ଦେବାକୁ ଡିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଇକୋ ରିଟ୍ରିଭ୍ ହବ୍‌କୁ ହାତକୁ ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ, 13.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2025) ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଭ୍ ହବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 11: ଗୋପାଳପୁର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଭ୍ ହବ୍

ତେଣୁ, ବରକୁଳ, ସାତପଡ଼ା, ତାମିରା ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ 41.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ନିୟୁତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରାୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

1.4.2 ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

1.4.2.1 ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶାମୁକାକୁ ଡିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର (ଏସ୍‌ଟିଏ) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଅକ୍ଟୋବର 2015) ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ କମ୍ପାନୀ, ଶାମୁକା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏସ୍‌ଟିଏ)କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ, ରିସର୍ଟ, ଇକୋ ପାର୍କ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରିସର, ସା ଇତ୍ୟାଦି ବିକାଶ କରି ଏସ୍‌ଟିଏକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଡିସି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ (ଇଡିକୋ)ର 50:50 ଭିତ୍ତିରେ ଅଂଶଧନ ସହିତ ଏସ୍‌ଟିଏ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଏସ୍‌ଟିଏର ଅଂଶଧନରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 5.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଡିଡ଼ିଓ, ଶାମୁକା ବେଳାଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବାସସ୍ଥାନ ପରିସର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଟିଏକୁ 50.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ (2020-21) କରିଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ଇଡିକୋ ଦ୍ୱାରା 972.64 ଏକର ଜମି ଏସ୍‌ଟିଏକୁ ଆହୁରି ସର୍ବ-ଲିଜ୍ ପାଇଁ 84 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡିଡ଼ିଓକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଅପ୍ରେଲ 2018) । 2019-20 ମଧ୍ୟରେ, ଏସ୍‌ଟିଏର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା:

ସାରଣୀ 1.7: ଶାମୁକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଖର୍ଚ୍ଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ମଞ୍ଜୁରୀ ପରିମାଣ ଏବଂ ତାରିଖ	ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ	ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ
1.	ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ହାସଲ କରିବା	5.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (17.08.2019)	ଡିଡ଼ିଓ	5.90
2.	ସାମା ପ୍ରାଚୀର*, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ, ଆପ୍ରେଲ୍ ରୋଡ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ବାକି ଅଂଶ ନିର୍ମାଣ	996.42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (06.11.2019)	ଡିଡ଼ିଓ	536.50
3.	ସଂଶୋଧିତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି	649.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (30.11.2019)	ଏସ୍‌ଟିଏ	649.50
ମୋଟ		1,651.82		1,191.90

*2011-12 ମଧ୍ୟରେ ସାମା ପ୍ରାଚୀର ପାଇଁ 2.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ।

ଉତ୍ସ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ରେକର୍ଡ୍

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଡିଓଟି/ ଏସ୍ଟିଡିସି ଏସ୍ଟିଏ ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ପାଇଁ 11.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏସ୍ଟିଏ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଢିଥିବା ସମୟରେ, ଇଡକୋ 27 ଡିସେମ୍ବର 2019 ରେ 972.64 ଏକର ଜମିର ଲିଜ୍ ରୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଶାମୁକାଠାରେ ସତରଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 11.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା କାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଜମି ପୁନଃବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ 12 : ଏସ୍ଟିଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ସୀମା ପ୍ରାଚୀର

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିର ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ (ଡିସେମ୍ବର 2019), ଡିଓଟି ଦ୍ଵାରା 50.00 କୋଟି ଟଙ୍କା (2020-21) ପାଣ୍ଟି ଏସ୍ଟିଡିସିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2025) ରହିଥିଲା।

ତେଣୁ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ, 11.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶାମୁକାର ସତରଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

1.4.2.2 ଓଡିଶାରେ ବ୍ୟୁ ପ୍ଲାନ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ନହେବା

ଡେନମାର୍କର କୋପେନହେଗେନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ ଏନଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସକେସନ୍ (ଏଫ୍.ଇଇ) ଦ୍ଵାରା ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ୟୁ ପ୍ଲାନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାନ୍ୟତା ସେତେବେଳେ ମିଳିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍.ଇଇ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ-ଅନୁକୂଳ ସୁବିଧା, ବ୍ୟୁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଉପରେ 33 ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଦ୍ଵାରା ପୂରଣ କରାଯାଏ। ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂମି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିୟମ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଠା ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ।

ସମାକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଡିଓଟି 2020-21 ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀର ନାଳାଦ୍ରୁ, ମୁହାଣ ଏବଂ ପାର ଜାହାନିଆରେ ତିନୋଟି ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏଫ୍.ଓ), ପୁରୀ (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ)କୁ 3.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା। ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ ନାଳାଦ୍ରୁ ବେଳାଭୂମି (ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ଭାବରେ ପୁନଃ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି)ର ବିକାଶ ପାଇଁ 3.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟୁ ପ୍ଲାନ ବେଳାଭୂମି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବେଳାଭୂମି ଯଥା: ମୁହାଣ ଏବଂ ପାର ଜାହାନିଆରେ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବାରୁ, ଏହି ତିନୋଟି ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଏଫ୍.ଇଇରୁ ବ୍ୟୁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) କରିପାରିଲା ନାହିଁ।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ 13: ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏସ୍ଟିଏ



ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3
ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି

ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ ନାଲାଦ୍ରି ବେଳାଭୂମି (ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି)ର ଜେପିଭି ସମୟରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- 1.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସାଇନେଜ୍ ଲଗାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ 53.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କରାଯାଇଥିବା ବାଡ଼ କାମ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ହୋଟିଂ ଲଗାଯାଇ ନଥିଲା।
- 8.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଏବଂ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ଥାପିତ ଜିମ୍ ଏବଂ ଖେଳ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଥିଲା।
- ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 2021-23 ମଧ୍ୟରେ 27.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚ୍ଛେଦନା ପ୍ଲାଟ୍, ଡାକ୍ତରୀ, ସିସିଟିଭି, ସାର୍ବଜନୀନ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ କିଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେପିଭି ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିରୂପିତ ହୋଇ ନଥିଲା।

ତେଣୁ, ମନୋନୀତ ବେଳାଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବିକଶିତ କରିବା ଯୋଜନାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ, 2020-25 ମଧ୍ୟରେ 3.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା।

1.4.2.3 ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର/ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନହେବା ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି 2016 ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସି) ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି)ମାନଙ୍କୁ ପରିଚ୍ଛେଦନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାକୁ ଥିଲା।

ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 2016-24 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟମାନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ 5.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଦୁଇଟି³⁷ ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ୱ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସି) ଏବଂ ଛଅଟି³⁸ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର (ପିସିସି) ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ଯାହାପାଇଁ ଡିଓଟି ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2025) ଏବଂ ଏହା ଏକ ରୁ ଆଠ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ହୋଇ ପଡିରହିଥିଲା।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ 14: ନିଷ୍ପିନ୍ନ ପିସିସି

ଡିଓଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ଫଳରେ 2016-24 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 5.86 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।



ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4:
ନିଷ୍ପିନ୍ନ ପିସିସି

³⁷ ଗଞ୍ଜାମରେ ଗିରିଗୋଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୁନ୍ଦନଗିର

³⁸ ସାଗୁରାଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇନ୍ଦୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର, ନାଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଇନ୍ଦୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା; ଘଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସିଆଲି ବେଳାଭୂମି ଜଗତସିଂହପୁର

1.4.3 ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଭାବ

ଓଡ଼ିଶା 2019-24 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ (ଡାମ୍ପିରା, ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ବରକୁଳ) ଦୁଇଟି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏଜେଣ୍ଟ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏ)ଙ୍କୁ କୌତୁକ ସ୍ୱେଚ୍ଛା, ଜଳ ଜୋର୍, ଫର୍ମୁଲା-3, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଗନ୍ ଇତ୍ୟାଦି 116 ଟି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପକରଣର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା (ଡିସେମ୍ବର 2024 ରୁ ଫେବୃୟାରୀ 2025) ଜେପିଭି କରିଥିଲା ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 116 ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରୁ 78 ଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା।

ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 15: ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଚିତ୍ର



ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର କମ୍ ଅନୁପାଳନ: ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 2018 ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପରିଚାଳନା ସମସ୍ତ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି।

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଡିଓଟି ଦ୍ୱାରା ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଜେପିଭି (ଜାନୁଆରୀ 2025) ସମୟରେ, ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲା:

- ଗୁରୋଟି³⁹ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ, ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା/ ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ନଥିଲା।
- ଯଦିଓ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଦ୍ୱାରା 98 ଜଣ ଲାଇଫ୍‌ଗାର୍ଡ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ନିକଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ ବୋର୍ଟସ୍ / ନ୍ୟାସନାଲ ସେଫ୍ଟି କାଉନସିଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ କୌଶଳର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା।
- ଡିଓଟି, ପୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା 10.46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା ବରଂ ଜୁନ୍ 2024 ଠାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡିଓଟି, ପୁରୀ ଜୁଲାଇ 2023 ପରଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ କିଣିବା ପାଇଁ 46.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲା।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥାଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା: ଓଡ଼ିଶା ଟିଲିକା ହ୍ରଦର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ବରକୁଳ, ସାତପଡ଼ା ଏବଂ ରମ୍ପାରେ ମୋଟ 431 ଜଣ (ନାବିକଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ) ବସିବା କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 17 ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥାଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା। ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ତଥାଗୁଡ଼ିକ 1986 ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟି 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ଏହାସହିତ, ତଥାଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଲାଇଫ୍ ବସ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ଏବଂ 832 ଟି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ 97 ଟି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ (11.25 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା।

³⁹ 1- ମେସର୍ସ ପୁରୀ ସିଫାରସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, 2-ମେସର୍ସ ବେତରାଜ ମେରିନା ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରଲସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, 3- ମେସର୍ସ ଆମ୍ବିଟ୍‌ସ୍ ସର୍ବିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ 4- ମେସର୍ସ ସାଇତାଭାୟ ଆଡଭେଣ୍ଚରସ୍

ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା/ ତଙ୍ଗାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଦୃଢ଼ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବାଞ୍ଛିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ।

1.4.4 ପିପିଲି ଏବଂ ରଘୁରାଜପୁରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ନହେବା

ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି 2016 ଏବଂ 2022 ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ, ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଥିଲା । ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପିପିଲି ଏବଂ ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି, ଯାହା ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ।



ଭିଡିଓ ଲିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5:
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧାକେନ୍ଦ୍ର,
ପିପିଲି

ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଜଣାପଡିଥିଲା:

- “ଭାରତ ସରକାର-ଯୁଏନ୍‌ଡିପି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ” ଅଧିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ମଇ 2015⁴⁰ ରେ ପିପିଲିଠାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ତଥା କ୍ଲାପ୍ସ ଏବଂ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର କୋଠା ଏବଂ ଏକ କାରିଗର ବିଶ୍ରାମାଗାର ଇତ୍ୟାଦି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା । ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ, ଏହାକୁ (ମଇ 2023) ପିପିଲିର ବୁକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ବୁଦ୍ଧିନାମା ଅଧିନରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ବୁଦ୍ଧିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ପିପିଲିର ବିଡିଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଦେଖାଶୁଣା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଡିଓଟି (ଅପ୍ରେଲ 2023) ଓଡ଼ିଶାକୁ ପିପିଲିର ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି କେନ୍ଦ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମରାମତି ପାଇଁ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା (ଜୁଲାଇ 2023)ରେ 8.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପଲ୍ଲୀଦୃଶ୍ୟ, ସାମା ପ୍ରାଚୀର, ଚଳାପଥ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା । ଡିଓଟି ଫେବୃୟାରୀ 2024 ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା ।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ 16: ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ସୁବିଧାକେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ ନହେବା

ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 12.94 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 6.5 ଏକର ଜମି ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହି ଜମି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଜେପିଭି (ଫେବୃୟାରୀ 2025) ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ଉପଯୋଗାତ୍ମାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

- ସେହିପରି, ରଘୁରାଜପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆର୍ଟସ୍, ଲାଇଭ୍ ଡ୍ରାକ୍ସସ୍ ଏରିଆ, ଆଲୋକାକରଣ, କମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଡିଓଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ 9.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର (ଫେବୃୟାରୀ 2023) କରିଥିଲା । ତଥାପି, ଓଡ଼ିଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଅଗଷ୍ଟ 2025) ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଡିଓଟି ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡିରହିଥିଲା ।

⁴⁰ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି 2011-12 ରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଇ 2015 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ସହିତ, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଚର ଏବଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠିର ଚୁପ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟର ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଜମା କରିଥିଲା।

1.5 ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମିତି (ଟିଆଇଇଏସ୍) ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ “ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘଦୃଷ୍ଟି ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ କରେ”। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇଏଫ୍ଆଇସିସି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କିମ୍ବା “ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ”ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଳ ଜୀବିକା ପ୍ରଦାନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରଦୃଷ୍ଟ ବିନା ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନ ବିଭାଗକୁ ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

1.5.1 ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ

ସାତଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଫ୍‌ଇଆଇସିସି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 21 ଟି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଫେବୃୟାରୀ 2016) ଯେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବାସସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗଠନ/ ତମ୍ବୁକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପରିବେଶ ବିକାଶ ସମିତି (ଇଡିସି) ଏବଂ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି (ଭିଏସ୍‌ଏସ୍)⁴¹ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା ପରିଚାଳନାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବିକଳ ନୁହେଁ ମିଳିପାରିବ।

ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ନଅଟି ଡିଏଫ୍‌ଓ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟିରେ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 2019-24 ବର୍ଷରେ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍)ଙ୍କ ଅଧିନରେ 20 ଟି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 2024 ରୁ ଫେବୃୟାରୀ 2025 ମଧ୍ୟରେ 20 ଟି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 18 ଟିରେ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜେପିଭି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା:

- 2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 18 ଟି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ମିତ 141 ଟି କୁଟୀର ମଧ୍ୟରୁ, ଆଠଟି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ⁴² 79 ଟି କୁଟୀର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା ଏବଂ ଲୁହା, କଂକ୍ରିଟ୍, ଇଟା ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦଶଟି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ, 62 ଟି କୁଟୀର ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁଟୀରଗୁଡ଼ିକର ଭୂପୃଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥାନାଗାର ସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ଅଭ୍ୟାସଗଣ୍ୟ/ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ/ ପିଆରଏଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ସ୍ଥାୟୀ/ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ଥାୟୀ ଗଠନ ନିର୍ମାଣ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଫେବୃୟାରୀ 2016)ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ, 1980 ର ଧାରା 2(ii) ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବରେ ଏମ୍‌ଓଇଏଫ୍ଆଇସିସିର ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା।

⁴¹ ଭିଏସ୍‌ଏସ୍ ଏବଂ ଇଡିସି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ଭିତ୍ତିକ ସଙ୍ଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ମିଳିତ ବନ ପରିଚାଳନା (ଜେଏଫ୍‌ଏମ୍) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାମାଜିକ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଏସ୍‌ଏସ୍ ଗଠନ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଇଡିସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ।

⁴² ଋଦ୍ଧିପୁର, ଚେରାମାରିଆ, ତାଙ୍ଗମାଳ, ଗୁପ୍ତି, ଗୋଡ଼ିବାରା, ବରହମପୁରା, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ

- 18 ଟି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟିର ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ଇତିସି/ ଭିଏସ୍‌ଏସ୍ ନିୟୋଜିତ ନଥିଲେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ନିୟୁତ୍ତିର ବିକଳ ପନ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ଅନୁଯାୟୀ, ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ (35 ପ୍ରତିଶତ), ପୁନରାବୃତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ (35 ପ୍ରତିଶତ), ଭିଡିଓମି ବିକାଶ (10 ପ୍ରତିଶତ), ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ (10 ପ୍ରତିଶତ), ଭିଏସ୍‌ଏସ୍/ ଇତିସି (10 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି (10 ପ୍ରତିଶତ) ଭାବରେ ମାନକ ଅଂଶଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ 2019-24 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 18 ଟି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହାର 1.68 ପ୍ରତିଶତରୁ 58.72 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ V** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କମ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ମଜୁରୀ, ଶ୍ରମ ଏବଂ ଇତିସି/ ଭିଏସ୍‌ଏସ୍ ଅଂଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସୁରୁକ୍ଷ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରଣନୀତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର/ ପ୍ରସାର ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ଡିସେମ୍ବର 2017) ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପରିବେଶ ପରିସରରେ ଉପଯୁକ୍ତ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ଥିଲା । ଜେପିଭି ସମୟରେ (ଡିସେମ୍ବର 2024 ରୁ ଫେବୃୟାରୀ 2025), ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ, କୌଣସି ପରିବେଶ ପରିସରରେ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ଅପଚୟର ପ୍ରଭାବକୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।
- ସିଆରଜେଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 2011 ଅନୁଯାୟୀ, ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ (ଏଚ୍‌ଟି‌ଏଲ୍) ଠାରୁ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଜେପିଭି ସମୟରେ (ଫେବୃୟାରୀ 2025), ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଥିଲା ଯେ ରାଜନଗରର ହବାଳିଖଟି ପ୍ରକୃତି ଶିବିରର ସ୍ଥାୟୀ କୁଟୀରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଏଚ୍‌ଟି‌ଏଲ୍‌ଠାରୁ ଋଷିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା ।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ 17: ହବାଳିଖଟି ପ୍ରକୃତି ଶିବିରରେ କୁଟୀରଗୁଡ଼ିକ ବେଳାଭୂମିର ଏଚ୍‌ଟି‌ଏଲ୍/ ସିଆରଜେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ

1.5.2 ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ

“ରାଜ୍ୟରେ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ” ପାଇଁ ଡିଓଟି (ଡିସେମ୍ବର 2020) ପିସିସିଏଫ୍ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍)କୁ 15.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 13 ଟି ବନ ବିଭାଗରେ 15 ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକୃତି ଶିବିର ନିର୍ମାଣ, ସଫାରି ଯାନ, ହେଲମେଟ୍ ସହିତ ସାଇକେଲ, ଭାସମାନ ଜେଟି ଏବଂ ଡଙ୍ଗା କ୍ରୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏଥିରେ ଋଗୋଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆବଶିତ 15.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରୁ 9.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତି ଶିବିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପିସିସିଏଫ୍ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍) ଏହି ପରିମାଣକୁ ଡଙ୍ଗା ଗୁଲ୍ମା ଭିଡିଓମି ବିକାଶ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା/ ଜେଟି କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2021 ରେ) । ଏହି ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଓଟି ଠାରୁ କୌଣସି ଅନୁମୋଦନ ମିଳି ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଅନୁକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ

ଶୌରାନ୍ୟ, ଛାତ୍ରାବାସ, ପାନୀୟ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ 15 ଟି ପ୍ରକୃତି ଶିବିର ନିର୍ମାଣର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ଘୁମୁସୁର (ଉତ୍ତର) ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଠାରେ ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନର ଜେପିଭି (ଅକ୍ଟୋବର 2024-ଫେବୃୟାରୀ 2025) ସମୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ତଙ୍ଗା, ଜେଟି, ସଫାରୀ ଯାନ ଏବଂ ସାଇକେଲ ଭଳି କିଣାଯାଇଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପିସିସିଏଫ୍ (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 75.61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା କିମ୍ବା ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ VI** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ତେଣୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାମିଲ ହେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ସେମାନେ କମ୍ ହାରର ବାସସ୍ଥାନ ବ୍ୟାପ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଡିତ ଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା ।

1.6 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା/ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଳେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

1.6.1 ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିଷଦ ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ

ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି (ଓଟିପି) 2022 ର ଅନୁକ୍ଳେପ 16.1 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିଷଦ (ଏସ୍ପିପିସି) ରହିବ । ଏସ୍ପିପିସିରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ସଦସ୍ୟ-ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ⁴³ ରହିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ନୀତି ଡ୍ରାଆଉରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ପିପିସି ବର୍ଷକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ବୈଠକ କରିବାର ଥିଲା ।

ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ (ଅଗଷ୍ଟ 2024)ରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଡିଓଟି ଓଟିପି 2022 (ନଭେମ୍ବର 2022)ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତାରିଖରୁ 1½ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଏସ୍ପିପିସି ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଜୁଲାଇ 2024) ଜାରି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିଷଦ ଗଠନର ଛଅ ମାସ ପରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2025) ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ, ଏସ୍ପିପିସି ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ନହେବା ଫଳରେ, ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଗଠନ ନହେବା, ଡିପିଆର୍ ରୂପାନ୍ତ ହେବା, ଏସ୍ପିପିସିର ସଂଯୋଗ ନକରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଏସ୍ପିପିସି ବୈଠକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିବା, ଆନ୍ତଃ-ବିଭାଗୀୟ କିମ୍ବା ଆନ୍ତଃ-ଏଜେନ୍ସି ସମନ୍ୱୟ ମାମଲା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

⁴³ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ଅର୍ଥ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ହସ୍ତକଳା, ବ୍ୟୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସଚିବମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀ ଆୟୁଥିବା ରେଳ ବିଭାଗର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ, ଏଫ୍.ଆଇ.ସି.ସି.ଆଇ, ସି.ଆଇ.ଆଇ, ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ, ଏସ୍.ଆଇ. ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ

1.6.2 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ତଦାରଖ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୋଲିସ ସେଲ୍‌ର ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା



ଭିଡିଓ ଲିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
6: ଷଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ
ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୋଲିସ
କିଓକ୍

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ସୁଖଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାୟ ହୋଇପାରିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013) ଗୃହ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଜ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବିବ୍ରତକର। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ (ଜୁନ୍ 2019) କରିଥିଲା।



ଫଟୋଗ୍ରାଫ 18: ଗଞ୍ଜାମର ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ପୋଲିସ କିଓକ୍ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ

ତଦନୁସାରେ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଆଠଟି ଥାନାରେ⁴⁴ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୋଲିସ ସେଲ୍ (କେଆଓଏସ୍‌କେ) ସ୍ଥାପନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ (ମଇ 2015) 72 ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦବୀ (ସବ-ଇନସପେକ୍ଟର-08, ସହକାରୀ ସବ-ଇନସପେକ୍ଟର-08, ହାବିଲଦାର-08 ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଲ-48) ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦିଗ୍‌ବିନ୍ୟାସ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019) 8.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ 18.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ଅଲ୍-ଟେରେନ୍ ଯାନ (ଏଟିଭି) ମଧ୍ୟ ଆବଣ୍ଟିତ କରିଥିଲା। ଆଠଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୋଲିସ ସେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ 2.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର (ଜୁନ୍ 2019) କରାଯାଇଥିଲା।

ସମାକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା, ଆଠଟି ପୋଲିସ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ସେଲ୍ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ସେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅବସର ନେଇସାରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହି ଆଠଟି ପୋଲିସ ସ୍ଟେସନରୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ, ତାଲିମ ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 16.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୋଲିସ ସେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନକରିବା ଫଳରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

1.6.3 ପାନ୍ଥନିବାସରେ ଅଗ୍ନି ନିରୀକ୍ଷଣ ନହେବା

ହୋଟେଲ, ଲଜିଂ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ମାଲିକ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ନିବାରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ, 2017 ର ନିୟମ 9, 13 ଏବଂ 14 ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, 1997 ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନିଶମ ନିବାରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶା 2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 20 ଟି ପାନ୍ଥନିବାସକୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିଲେ। କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅଭାବ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି,

⁴⁴ 1. ବେଳାଭୂମି, ପୁରୀ, 2. ସାବରମତୀରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, 3. ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ କୋଣାର୍କ, 4. ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ନନ୍ଦନକାନନ, 5. ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଧଉଳୀ, 6. ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ, 7. ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ 8. ଗନ୍ଧିପୁର

ଯେପରିକି କୋଠା ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ ନହେବା, ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅଭାବ, ପାର୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୋଲା ସ୍ଥାନ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଉପକରଣର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହାର ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ VII ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ପାଲୁବିବାସଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକତା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଳନ ନକରିବା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତିଓଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

1.7 ଉପସଂହାର

ରାଜ୍ୟ ଏହାର ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜନବହୁଳ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଓଡ଼ିଶା ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୂଚକ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ନଥିଲା । ନିୟୁତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଉପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ନିରନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଏସ୍ତିତି ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟର ଅଭାବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରି ନଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତିଓଟିର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା । ଭୁଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

ପାଣ୍ଡି ଉପଲବ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚ୍ଛଳନା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅବ୍ୟୟକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଡି ରଖିବା ତିଓଟିର ଅବିବେଚନାମୂଳକ ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା । କମ ଆୟବାସ ହାର ଯୋଗୁଁ ବାର୍ଷିକ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିବ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଧ ପଡୁଥିଲା ।

ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦିତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ସଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଜମି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ/ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ବୈଧାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ବେଳାଭୂମି, ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ନୌକା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଡିରେ ପରିଚ୍ଛଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅବଦାନ ଚୁକ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିୟୁତ୍ତି ସମେତ ନିୟୁତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ତିଓଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

1.8 ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ

ସରକାର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି:

- କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ବେଡ୍‌ଏଫ୍‌ଆଣ୍ଡସିସି, ଏସ୍‌ଆଇ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ସହ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି (ଏସ୍‌ଓପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।
- ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଏବଂ ଜାତିସଙ୍ଘ ଏଜେଣ୍ଡା 2030 ଅନୁଯାୟୀ ଏସ୍ତିତିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚ୍ଛଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁପରିଭାଷିତ ମାଇଲ୍‌ଷ୍ଟୁକ୍ସ ସହିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।

- ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାହାରେ ପାଣ୍ଠି ରଖିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।
- ରାଜ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
- ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଏବଂ ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ଆକ୍ସସିସ୍ ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ।

ଅଧ୍ୟାୟ II

“ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ
ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା”ର
ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ଅଧ୍ୟାୟ II

ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

2.1 ଉପକ୍ରମ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କ୍ରମ

2.1.1 ଉପକ୍ରମ

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁସୂଚୀ 7 ଅନୁଯାୟୀ “ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ଗଠିତ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯିବାର ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ” ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିକା (ତାଲିକା III ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରବେଶ ସଂଖ୍ୟା 35) ଅଧିନରେ ଅଛି । ତଦନୁସାରେ, ମୋଟର ଯାନ (ଏମ୍‌ଭି) ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି । ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ, 1988 (ଏମ୍‌ଭି ଅଧିନିୟମ) ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ମୋଟର ଯାନର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ମୋଟର ଯାନର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରମେ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସତ୍ତା ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଜିଓଆଇ) ସତ୍ତା ପରିବହନ ଏବଂ ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ, 1988 ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ (ସିଏମ୍ ଭି) ନିୟମ, 1989 ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମୀକ୍ଷା ବ୍ୟାପକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଦାୟୀ । ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ଧାରା 68 ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଆରଟିଏ) ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଏସ୍‌ଟିଏ) ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଓ) ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଯାନ ଟିକସ (ଓଏମ୍‌ଭିଟି) ଅଧିନିୟମ, 1975 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟର ଯାନ ଉପରେ ଆଦାୟ ହେବାକୁ ଥିବା ଟିକସ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ, 1988 ଅନୁଯାୟୀ ପରିକଳ୍ପିତ ପ୍ରମୁଖ ନିୟାମକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିକଳ୍ପିତ କର ଯମ୍ବତାଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ (ଆରଟିଏ) ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆରଟିଏ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧିନରେ ଗଠିତ ଏସ୍‌ଟିଏ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ଯାନବାହନ ଉପରେ ଟିକସ ରାଜ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ । ଏହା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ (2018-23) ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଶହ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ 1988, ଓଏମ୍‌ଭିଟି ଅଧିନିୟମ 1975 ଏବଂ ଏହା ଅଧିନରେ ପ୍ରଣୀତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟର ଯାନ ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲାଇସେନ୍ସ, ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପରମିଟ୍, ଅପିଲ ଏବଂ ଅପରାଧର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ, 1988, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ, 1989 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ, 1993 (ଓଏମ୍‌ଭି) ଅଧିନରେ ଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଦାୟ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନ⁴⁵ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବହନ ଯାନ ପାଇଁ ମୋଟର ଯାନ କର ଏକକାଳୀନ ଟିକସ (ଓଟିଟି) ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବହନ ଯାନରୁ ଟିକସ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ⁴⁶ ଓଏମ୍‌ଭିଟି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାରରେ ମାସିକ/

⁴⁵ ପରିବହନ ଯାନ ଅର୍ଥ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଯାନ, ଏକ ମାଲ ପରିବହନ, ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଗରୋଲ ସେବା ଯାନ । ପରିବହନ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନ ଅଟେ ।


⁴⁶ ଅଧିନିୟମର ସୂଚୀ-I ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଯାନ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଉପରେ ଟିକସ ସହିତ ଓଏମ୍ ଭିଟି ଅଧିନିୟମ, 1975 ର ଧାରା 3କ ଅନୁଯାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଏ ।

ତ୍ରେମାସିକ/ ବାର୍ଷିକ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବହନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହୋଇଗଲାଣି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟେ।

2.1.2 ସାଙ୍ଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା

ପରିବହନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣର ପରିବହନ କମିଶନର ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (କମିଶନର) ସହାୟତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର, ପ୍ରଶାସନ, ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଇସେନ୍ସ, ଯାନର ପଞ୍ଜିକରଣ, ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନର ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନବୀକରଣ, ପରିବହନ ଯାହର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନବୀକରଣ, ନିଲମ୍ବନ ଏବଂ ବାତିଲକରଣ ଏବଂ ଟିକସ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅପିଲ ପ୍ରାଧିକରଣ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆର୍ ଟି ଓ / ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ ଟି ଓ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନର ଶେଷ ସାମା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁଗମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା।


ପରିବହନ ବିଭାଗର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅର୍ଗାନୋଗ୍ରାମରେ ଦିଆଯାଇଛି:



2.1.3 ଏସ୍‌ଟିଏ ଏବଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ

ଏମ୍‌ଇ ଅଧିନିୟମ, 1988 ଏବଂ ଓଏମ୍‌ଭିଟି ଅଧିନିୟମ, 1975 ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍‌ଟିଏ ଏବଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିତ୍ର 1.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ଚିତ୍ର 1.1 : ଏସ୍‌ଟିଏ ଏବଂ ଆରଟିଏର କାର୍ଯ୍ୟ



ଉତ୍ସ: ପରିବହନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରିପୋର୍ଟ

2.1.3.1 ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ

ଆରଟିଏଗୁଡ଼ିକ ଓଏମ୍‌ଭି ନିୟମର ନିୟମ 3 ଅନୁଯାୟୀ ‘ଲାଇସେନ୍ସିଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ’ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଋରି ପ୍ରକାରର ଲାଇସେନ୍ସ ଜାରି କରନ୍ତି, ଯଥା: ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲାଇସେନ୍ସ⁴⁷ (ଏଲ୍‌ଏଲ୍), ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ⁴⁸ (ଡିଏଲ୍), କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଇସେନ୍ସ⁴⁹ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ ଲାଇସେନ୍ସ⁵⁰ ।

2.1.3.2 ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ଆରଟିଏଗୁଡ଼ିକ ଓଏମ୍‌ଭି ନିୟମର ନିୟମ 9 ଅନୁଯାୟୀ ‘ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ’ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟର କାର୍, ମୋଟରସାଇକେଲ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମେତ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯାନଟି ଓଏମ୍‌ଭି ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ତା’ ଅଧିନରେ ଥିବା ନିୟମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ।

2.1.3.3 ପରିବହନ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ

ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ରୁଚ୍ଛିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅନୁମତି ଏବଂ ଯାତ୍ରାବାହୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏସ୍‌ଟିଏ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ଆରଟିଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଧିକୃତ ।

2.1.3.4 ଜର ଏବଂ ଫି ସଂଗ୍ରହ

ଆରଟିଏମାନେ ଓଏମ୍‌ଭିଟି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 2 ଅନୁଯାୟୀ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ‘ଜର ଅଧିକାରୀ’ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ, ନିୟମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଯାନବାହନ

⁴⁷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୋଟର ଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

⁴⁸ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୋଟର ଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

⁴⁹ ଯାତ୍ରାବାହୀ ଯାନରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

⁵⁰ ମୋଟରଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

ପଞ୍ଜିକରଣ, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କର ଏବଂ ଫି ଆଦାୟ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦାୟୀ।

2.1.3.5 ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

ଆରଟିଓମାନେ ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ଏହା ଅଧିନରେ ପ୍ରଣୀତ ନିୟମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିନିୟମ/ ନିୟମର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ୟୁଏଲ୍ ବି)ରେ ପୋଲିସ୍ ସର୍ବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଯୁକ୍ତ ସହକାରୀ ସର୍ବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିବା ଅପରାଧକୁ ବୃଦ୍ଧି⁵¹ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

2.1.4 ସମୀକ୍ଷା ଡାଆ

2.1.4.1 ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟ

ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବା ପାଇଁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଟିକସ, ଫି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱରେ ଯୋଗଦାନ କରେ । ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭଡା, ଭିଡିଓ ଫି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥାପିତ କରେ ।

ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 2.1 ରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.1: ପରିବହନ ବିଭାଗର ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟୟ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ			ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ	
	କର	ଅଣ-କର	ମୋଟ	ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ	ଖର୍ଚ୍ଚ
2019-20	1,532.25	359.42	1,891.67	46.00	45.00
2020-21	1,273.74	260.89	1,534.63	69.00	61.00
2021-22	1,321.63	351.32	1,672.95	66.00	66.00
2022-23	1,714.70	406.44	2,121.14	139.00	95.00
2023-24	2,023.08	444.93	2,468.01	230.00	230.00
ମୋଟ	7,865.40	1,823.00	9,688.40	550.00	497.00


ଉତ୍ସ: ଏସ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା

ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 2023-24 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଛି ନୂତନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଏଟିଏସ୍), ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଏଡିଟିଏସ୍), ଓଡିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ସିଷ୍ଟମ (ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍) ମାଧ୍ୟମରେ ପରମିଟ୍ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ।

⁵¹ ଅପରାଧର ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅପରାଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଦେଇ ଗତି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

2.1.4.2 ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ସମୀକ୍ଷା ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ:



ଅଧିନିୟମ/ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆରଟିଓମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ, ନବୀକରଣ ଏବଂ ବାତିଲକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚଳନା କରିଥିଲେ;



ଅଧିନିୟମ/ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆରଟିଓ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ପରମିଟ୍ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ବିନିୟମିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା;



ଆରଟିଓଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ରାଜସ୍ୱ (ଅଧିନିୟମ/ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟରଯାନ କର, ଜୋରିମାନା, ଦଣ୍ଡ ଜତ୍ୟାଦି) ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଆଦାୟ, ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବକେୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ;



ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକୁ ଚୋକିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁସରଣ ସହିତ ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ/ ନିୟମର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରଟିଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ପରିଚଳନା କରାଯାଇଥିଲା; ଏବଂ



ସକ୍ଷ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଉପାୟରେ ସାଧାରଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରଟିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନବସମ୍ବଳ, ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

2.1.4.3 ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉତ୍ସରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା:

- ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିନିୟମ, 1975;
- ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ନିୟମ, 1976;
- ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ, 1988;
- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ନିୟମ, 1989;
- ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ ନିୟମ, 1993;
- ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି, 2015;
- ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା, 2021;
- ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନବାହନ ସ୍ତାପିତ ନୀତି, 2022;
- ମୋଟର ଯାନବାହନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 2020;
- ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ; ଏବଂ
- ସମୟ ସମୟରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି/ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ ପରିପତ୍ର ।

2.1.4.4 ସମୀକ୍ଷା ପରିସର ଏବଂ ପଦ୍ଧତି

ଏହି ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2024 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅପ୍ରେଲ 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପରିବହନ ଏବଂ ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା, ଆରଟିଓ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବାହନ⁵² ଏବଂ ସାରଥୀ⁵³ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା କାରବାର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାର କରି 35 ଟି ଆରଟିଓ ମଧ୍ୟରୁ, ନଅଟି ଆରଟିଓ⁵⁴ (26 ପ୍ରତିଶତ) ସ୍ୱରାଜ୍ଯ ଅନିୟମିତ ଚୟନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସ୍‌ଟିଏ, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ଶୀର୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ରେ ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡ୍‌ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସାମିଲ ଥିଲା। ଆରଟିଓଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବାହନ, ସାରଥୀ ଏବଂ ଇ-ରଲ୍ଲାଣ୍ଟ⁵⁵ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ, ସେବା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ଯେପରିକି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ, ଯାନବାହନର ପଞ୍ଜିକରଣ, ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି), ଫି ଆଦାୟ ବାୟ୍‌ବୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟିରା ଥିବା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ ପରତାଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୟନିତ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସୟଂଗୁଳିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

କମ୍ପିଟେନ୍ସ ସହିତ 29 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରେ ଏକ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିସର ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ 22 ମଇ 2025 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

2.1.5 ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱାକାର

ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତାକୁ ସମୀକ୍ଷା ସ୍ୱାକାର କରେ।

2.2 ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ପରମିଟ୍‌ର ବିନିୟମନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2.2.1 ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ମୋଟର ଯାନବାହନ ଏଣ୍ଟ୍ରିଗେଟର ପରିଚାଳନା

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍‌ଓଆରଟିଏର୍) ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିବହନ ଏଣ୍ଟ୍ରିଗେଟରଙ୍କୁ⁵⁶ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏପରି ଏଣ୍ଟ୍ରିଗେଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏମ୍‌ଓଆରଟିଏର୍ (ନଭେମ୍ବର 2020) ରେ ମୋଟର ଯାନବାହନ ଏଣ୍ଟ୍ରିଗେଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 2020 କୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ

⁵² ବାହନ ହେଉଛି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯାହା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ।

⁵³ ସାରଥୀ ହେଉଛି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯାହା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ।

⁵⁴ ଭୁବନେଶ୍ୱର-I, ଭୁବନେଶ୍ୱର-II, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଡାଲଚେର।

⁵⁵ ଇ-ରଲ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯାହା ପରିବହନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି।

⁵⁶ 'ଏଣ୍ଟ୍ରିଗେଟର'କୁ ପରିବହନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କ୍ରିୟା ବଜାର ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଏ।

କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଏଗ୍ରିଗେଟରକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ। ତଦନୁସାରେ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ମୋଟର ଯାନ ଏଗ୍ରିଗେଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ‘ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ମାଡ୍ରେ ପରିବହନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏଗ୍ରିଗେଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2023’ ଜାରି (ଅପ୍ରେଲ 2023) କରିଥିଲା।

ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଧାରା 2(1) ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିଗେଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଧାରା 4(3) ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀ କୌଣସି ଯାନର ମାଲିକ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲିଜ୍ ନେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦ୍ରାଘତରୁ ନିୟୁତ୍ତ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଏଗ୍ରିଗେଟର ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ।

ରାଜ୍ୟରେ ଏଗ୍ରିଗେଟର ସେବା ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସ୍‌ଟିଏ, ଓଡ଼ିଶାର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅପ୍ରେଲ 2023 ରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହେବା ପରେ, ମଇ 2023 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଋଗୋଟି ଏଜେନ୍ସି⁵⁷ ରାଜ୍ୟରେ ଏଗ୍ରିଗେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡରେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ (ଜୁନ୍ 2024) ବିଫଳାବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କୌଣସି ଏଗ୍ରିଗେଟରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ/ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମୀକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଆବେଦନରୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ତିନି ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ଏଗ୍ରିଗେଟର⁵⁸ ବିଭାଗରୁ କୌଣସି ଅନୁମୋଦନ/ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଜାରି ରଖୁଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଏଗ୍ରିଗେଟର⁵⁹ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ହେତୁ, ଦ୍ରାଘତର, ଯାନବାହନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ତଦାରଖ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାରେ କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରିଚାଳନାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।

ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଦୁଇଟି ଏଜେନ୍ସି⁶⁰ ସପକ୍ଷରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁକୃତ ଯାନବାହନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ, ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-I ଦ୍ୱାରା ଏଗ୍ରିଗେଟରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ ରୁକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗ୍ରିଗେଟର ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1,496 ଟି ଗୁମାସ୍ତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବା ପରେ ଗୁମି ଜଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ଏଗ୍ରିଗେଟରଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ ଏବଂ ଗୁମାସ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାକି ଏଗ୍ରିଗେଟରମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ ଟି ଏକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

2.2.2 ବାହନରେ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

ବାହନ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଯାହା ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସେବାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀତ କରେ। ଏହା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ଲାନଫର୍ମ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଜ୍ଜତା ଆଣି ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ

⁵⁷ ମେସର୍ସ ଆନି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏଲ୍‌ଏ), ମେସର୍ସ ଉବେର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଷ୍ଟମସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମେସର୍ସ ରୋପେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସର୍ଭିସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆର୍‌ଏପିଆଇଟିଓ) ଏବଂ ମେସର୍ସ ଏସ୍ ବିବିଆର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

⁵⁸ ମେସର୍ସ ଆନି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏଲ୍‌ଏ), ମେସର୍ସ ଉବେର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଷ୍ଟମସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏବଂ ରୋପେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସର୍ଭିସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆର୍‌ଏପିଆଇଟିଓ)

⁵⁹ ମେସର୍ସ ଆନି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏଲ୍‌ଏ) ଏବଂ ମେସର୍ସ ଉବେର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଷ୍ଟମସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

⁶⁰ ମେସର୍ସ ଉବେର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଷ୍ଟମସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ରୋପେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସର୍ଭିସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆର୍‌ଏପିଆଇଟିଓ)

ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା। ମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ବାହନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।

ତଥାପି, ସମୀକ୍ଷା ବାହନରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲା:

2.2.2.1 ଯାନବାହନ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଟିକସ

ଓଏମ୍ଭିଟି ଅଧିନିୟମ, 1975 ର ଧାରା 4କ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଆଇନର ସୂଚୀ III ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାରରେ ଏକକାଳୀନ ଟିକସ (ଓଟିଟି) ଆଦାୟ ଏବଂ ପୈଠ କରାଯିବ। ଏପରି ଯାନଗୁଡ଼ିକ⁶¹ ଉପରେ ଆଦାୟ ହେବାକୁ ଥିବା ଟିକସ ହାର ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟର ଛଅରୁ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।

ଧାରା 4(କ), 2017 ରେ ପୁନଃ ସଂଶୋଧନ ସ୍ୱକ୍ଷ କରିଛି ଯେ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରୟ ତାରିଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏପରି ଯାନର ମୂଲ୍ୟ (ଡିଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା କର ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ସମେତ) ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଟିକସ ଗଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ।

ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ନଅଟି ଆରଟିଓର ବାହନ ତଥ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗ ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା 14.25 ଲକ୍ଷ ଯାନ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା 14.25 ଲକ୍ଷ ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ 2,164 ଟି ଯାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ 191 ଟି ମାମଲାରେ (8.8 ପ୍ରତିଶତ) ଯାନର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହନରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଡିଲରଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 14.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ ଟିକସ ଅତିରିକ୍ତ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି, 69 ଟି ମାମଲାରେ (3.2 ପ୍ରତିଶତ) ଏକକାଳୀନ ଟିକସ ଆଦାୟ ପାଇଁ ବିବେଚିତ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଡିଲରଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 1.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ VIII** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ, ଏକକାଳୀନ ଟିକସ ଆଦାୟ ପାଇଁ ବାହନରେ ଡିଲର ମୂଲ୍ୟ ତାରିକାରୁ ଗାଠିଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ମୂଲ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଆରଟିଓକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାରଣ (ଅକ୍ଟୋବର 2020) ଅନୁଯାୟୀ, ଏକକାଳୀନ ଟିକସ ହୋମୋଲୋଗେସନ୍⁶² ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ।

ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାରଣ ଓଏମ୍ଭିଟି (ସଂଶୋଧନ) ଅଧିନିୟମ 2017 ର ଧାରା 2 ରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁ ନଥିଲା ଯାହା ଓଏମ୍ଭିଟି ଅଧିନିୟମ 1975 ର ଧାରା 4କ କୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଏକକାଳୀନ ଟିକସକୁ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଜିକରଣ ତାରିଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏପରି ଯାନର ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯିବା କଥା। ଅଧିନିୟମରେ କୌଣସି ବିକଳ ମୂଲ୍ୟ/ ମୂଲ୍ୟ ବିଚାର କରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।

⁶¹ ନୂତନ ମୋଟରସାଇକେଲ/ ମୋଟର ଯାନ

⁶² ଏମ୍ପ୍ରୋଭାଇଟିଏଚ୍ ପରିପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା RT-11036/82/2017-MVL ତାରିଖ 01 ମଇ 2019 ଅନୁଯାୟୀ, ବାହନ ସିସ୍ଟମ ଏନ୍‌ଆଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ମହଣାତ୍ମକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ହୋମୋଲୋଗେସନ୍ ସିସ୍ଟମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ଘରୋଇ ଯାନ ନିର୍ମାତା ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯାନ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଡିଲରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

2.2.2.2 ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଉପରେ ମୋଟର ଯାନ ଟିକସ

ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଦନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ନିର୍ଗମନ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଚାର କରି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ନୀତି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 20 ପ୍ରତିଶତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (ଇଭି) ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଇଭି ପାଇଁ ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି ଛାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅପ୍ରେଲ 2023 ମଧ୍ୟରେ ନୀତି ସଂଶୋଧନ କରି ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ବାହନ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ (29 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ) 91,899 ଟି ଇଭି ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। 653 ଟି ଇଭିରୁ 73.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋଟରଯାନ କର ଏବଂ 1.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍ ଟିଓରେ 379 ଟି ଇଭିରୁ 44.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା (ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ IX ରେ ଦିଆଯାଇଛି)। ଯେହେତୁ ଇଭି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଟିକସ ଏବଂ ଫି ପ୍ରଦାନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ଯାନ ପାଇଁ ଟିକସ ଏବଂ ଫି ଆଦାୟ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ବାହନରେ ଟିକସ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୟରେ ଆର୍ ଟିଓମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଛାଡ଼ ପାଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥିଲା ଯେ ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନରୁ ଟିକସ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଏନ୍‌ଆଇସି ଦ୍ଵାରା ବାହନ ସଫ୍ଟୱେୟାର କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ସମୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ କର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, ନୂତନ ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅନୁମୋଦନ ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆର୍ ଟିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଏମ୍‌ଭିଟି ଅଧିନିୟମ ର ଧାରା 11 ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଇଭି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ, କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୟରେ ବାହନରେ ଛାଡ଼କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଭୁଲ ଭାବେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଟିକସ ଏବଂ ଫିସ୍ କେବଳ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ଇଭି ମାଲିକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା।

2.2.2.3 ବିଏର୍ ସିରିଜ୍ ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନ ପାଇଁ ମୋଟରଯାନ କର

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ନିୟମ, 1989 (ସଂଶୋଧିତ)ର ନିୟମ 51(ଖ) ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବିଏର୍ ସିରିଜ୍⁶³ ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଟରଯାନ କର ଜିଏସ୍‌ଟି ବାଡ଼ ଦେଇ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯିବ, ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ଵାରା ଆଦାୟ କରାଯିବ, ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୁଇ ଗୁଣିତରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ।

ସମୀକ୍ଷା 2019-2024 ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍‌ଟିଓରେ ବିଏର୍ ସିରିଜ୍‌ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ 12,286 ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ 118 ଟି ଯାନ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜିଏସ୍‌ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ 69 ଟି ମାମଲାରେ 11.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (58 ପ୍ରତିଶତ) ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ପରିଶିଷ୍ଟ X ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୟରେ ସିଷ୍ଟମରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଡିଲରର ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବାହନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ଆର୍‌ଟିଓ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

⁶³ ସତର୍କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜିଏସ୍‌ଆର୍ 594 (E) ତାରିଖ 26 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ଅନୁଯାୟୀ ବିଏର୍ ସିରିଜ୍‌ରେ ମୋଟରଯାନର ପଞ୍ଜିକରଣ

ଭାରତରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଏନ୍‌ଆଇସି ବିଏଚ୍ ସିରିଜ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିକଶିତ କରିବା ସମୟରେ ଟିକସ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଷ୍ଟମାଲ୍ କରିନଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ବାହନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଏବଂ ଜିଏସ୍‌ଟି ସମେତ ଟିକସ ଗଣନା କରୁଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏନ୍‌ଆଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଏସ୍‌ଟି ବାଦ ଦେଇ ଟିକସ ଗଣନା କରାଯାଉଛି । ଆର୍ଟିଓଗୁଡିକୁ ପୈଠ କରାଯାଇଥିବା ଏକକାଳୀନ ଟିକସର ସମାୟୋଜନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବିଏଚ୍ ସିରିଜ୍ ଗାଡିର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଅଯାଇଥିଲା ।

ଭାରତରେ କଷ୍ଟମାଲ୍‌ଜେସନ୍ କେବେଠାରୁ କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା କେଉଁ ସମୟରୁ ଟିକସ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଜିଏସ୍‌ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ମୋଟରଯାନ କରର ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଗ୍ରହର ଉଦାହରଣ ସମୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଆର୍ଟିଓଗୁଡିକ ଟିକସ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ବାହନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ତଥ୍ୟର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

2.2.2.4 ପରିବହନ ଯାନଗୁଡିକର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନବୀକରଣ

ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ, 1988 ର ଧାରା 56 ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ପରିବହନ ଯାନ ଏକ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଏଫ୍‌ସି) ନଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବୈଧ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ନିୟମାବଳୀର ନିୟମ 62 ଏବଂ 81 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାତ୍ରା ଫି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଠ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏଫ୍‌ସି ନବୀକରଣ କରାଯିବ । ଓଡିଶା ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିନିୟମ 1975 ର ଧାରା 4(4)(କ) ଅନୁଯାୟୀ କର ଦେୟ କରିବା ସମୟରେ ଯାନଟିର ଏକ ବୈଧ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ବାହନ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 1.65 ଲକ୍ଷ ଯାନରୁ ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୈଧ ଏଫ୍‌ସି ନଥିବା 20,256 ଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । 2019-24 ବର୍ଷରେ 84,348 ଟି ଯାନ ପାଇଁ ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍ଟିଓରେ ଟିକସ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖରେ 9,760 ଟି ଯାନ ବୈଧ ଏଫ୍‌ସି ବିନା ଥିଲା । ଏହା ସୂଚୁଥିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଟିକସ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖରେ ସେହି ଯାନଗୁଡିକ ବିନା ଏଫ୍‌ସିରେ ଗଲୁଥିଲା । ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରିବହନ ଯାନ ମାଲିକ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକସ ପୈଠ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାହନରେ ସତର୍କ କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍‌ସି ନମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଯାନର ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ଅବୈଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ଯେଉଁ ଯାନଗୁଡିକର ଫିଟନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡି ନଥିଲା, ସେଗୁଡିକର ଚଲାଉବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆର୍ଟିଓମାନେ ଏଫ୍‌ସିଗୁଡିକର ସମୟାନୁସାରେ ନବୀକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଯାତ୍ରା ଫି ଆକାରରେ 73.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ।

ଭାରତରେ ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଫିଟନେସ୍ ନଥିବା ଯାନକୁ କେବଳ ଟିକସ ଦେୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡିଟି ରାସ୍ତାରେ ଗଲୁଥିବା ନଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିଏଚ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (04 ଅକ୍ଟୋବର 2024) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିଏଚ୍ ବିଚାରକୁ ନେଇଥିଲା ଯେ ବୈଧ ଫିଟନେସ୍ ନଥିବା ଯାନକୁ ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ।

ଭାରତୀୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ବାହନ ତଥ୍ୟରେ ଏହି ଯାନଗୁଡିକର ସ୍ଥିତିକୁ ସକ୍ରିୟ ଯାନ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ପଞ୍ଜିକରଣ ଅବୈଧ ବିବେଚିତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋଟରଯାନ କର/ ପରମିଟ୍ ଫି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବେ ଏହି ଯାନଗୁଡିକର

ଚଳାଚଳକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତେଣୁ, ବାହନକୁ ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖରେ ବୈଧ ଏଫ୍‌ସି ନଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୋଟରଯାନ କର/ ପରମିଟ୍ ଫି ପ୍ରଦାନ ଯାଅ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମ୍‌ଆର୍କିଓଏବ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଲ୍ଲେଖ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଥିଲା କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ସମୀକ୍ଷା ଅବଧୂର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା।

2.2.3 ଯାନବାହନ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିଳମ୍ବ

ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ, ଯାନବାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯାନବାହନ ଯାଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଯାନବାହନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପଯୁକ୍ତତାରେ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ। ତଦନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ଯାଅ ଏବଂ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଆଇଆଣ୍ଡସି) ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏମ୍‌ଆର୍କିଓଏବ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ (ଜୁନ୍ 2014) ଦେଇଥିଲା। ତଦନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଯାନବାହନର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ⁶⁴ ଆଠଟି ସାମ୍ବଲିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଏଟିଏସ୍) ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି (ଜାନୁଆରୀ 2016) ନେଇଥିଲେ। ଏଟିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯାନବାହନର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାମ୍ବଲିତ ଏବଂ ସୁଗମ କରିବା। ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ ଯାଅ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସାମ୍ବଲିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଟିଏସ୍ ଯାଦିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମାନ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା।

ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆଠଟି ଏଟିଏସ୍ ମଧ୍ୟରୁ, ଆର୍କିଓ ଅଧିନରେ ଗୋଟିଏ, କଟକରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2021), ତିନୋଟି ଆର୍କିଓରେ⁶⁵ ଏଟିଏସ୍ ପାଇଁ ଜମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଦୁଇଟି ଆର୍କିଓରେ⁶⁶ ଏଟିଏସ୍‌ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବାକି ଦୁଇଟି ଆର୍କିଓରେ⁶⁷ ଏଟିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମୋଟ ଆଠଟି ଏଟିଏସ୍ ମଧ୍ୟରୁ, ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍କିଓରେ ପାଞ୍ଚଟି ଏଟିଏସ୍⁶⁸ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର ଥିଲା। ଏଟିଏସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେବା ଯୋଗୁଁ, ନଅଟି ମନୋନୀତ ଆର୍କିଓ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ଆର୍କିଓ⁶⁹ ଅଧିନରେ ଯାନବାହନର ପରୀକ୍ଷଣ ମାନ୍ୟତା ଭାବେ କରାଯାଉଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2024) ଯାହା ଯାନବାହନ ପରୀକ୍ଷଣର ସାମ୍ବଲିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲା।

ଏମ୍‌ଆର୍କିଓଏବ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଟିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ 160 ଟି ପରିବହନ ଯାନର ଦୃଶ୍ୟମାନ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ଯାନରେ 11 ଟି ସାମ୍ବଲିତ ପରୀକ୍ଷଣ⁷⁰ କରାଯିବାର ଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କମିଶନର ଏଟିଏସ୍, କଟକରେ ପ୍ରତିଦିନ 124 ଟି ପରିବହନ ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଯାନ ନଅଟି ସାମ୍ବଲିତ ପରୀକ୍ଷଣ⁷¹ ସ୍ଥିର (ନଭେମ୍ବର 2022) କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଯଥା:

⁶⁴ ଅନୁଗୁଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ), କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାଉରକେଲା (ସୁନ୍ଦରଗଡ଼) ଏବଂ ସମଲପୁର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି ଏଟିଏସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।

⁶⁵ ଭୁବନେଶ୍ୱର-I, ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର

⁶⁶ ଭୁବନେଶ୍ୱର -II ଏବଂ ରାଉରକେଲା

⁶⁷ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ

⁶⁸ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ), କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ରାଉରକେଲା

⁶⁹ ରାଉରକେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର-I, ଭୁବନେଶ୍ୱର -II, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ତାଳଚେର

⁷⁰ 1. ହେକ୍ ଟେଷ୍ଟ, 2. ଏକ୍ସଲ ଡ୍ରେଗ୍ ଟେଷ୍ଟ, 3. ସସ୍‌ପେନ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, 4. ସାଇଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଟେଷ୍ଟ, 5. କୋଏଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ଟେଷ୍ଟ, 6. ଷ୍ଟିଅରିଂ ଗିଅର ଟେଷ୍ଟ, 7. ହେଡଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ, 8. ଓପାସିମିଟର ଟେଷ୍ଟ, 9. ଏକଜେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ଟେଷ୍ଟ, 10. ସିଡୋମିଟର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ 11. ସାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲ୍ ଟେଷ୍ଟ।

⁷¹ 1. ହେକ୍ ଟେଷ୍ଟ, 2. ଏକ୍ସଲ ଡ୍ରେଗ୍ ଟେଷ୍ଟ, 3. ସସ୍‌ପେନ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, 4. ସାଇଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଟେଷ୍ଟ, 5. କୋଏଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ଟେଷ୍ଟ, 6. ହେଡଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ, 7. ସିଡୋମିଟର ଟେଷ୍ଟ, 8. ଏକଜେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ 9. ସାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲ୍ ଟେଷ୍ଟ।

ଷ୍ଟିଅରିଂ ଗିଅର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଓପାସିମିଟର ପରୀକ୍ଷା⁷² କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଷ୍ଟିଅରିଂ ଗିଅର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତାବଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାନବାହନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ।

ତେଣୁ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଟିଏସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେବା, ପ୍ରତିଦିନ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ହେତୁ, କଠୋର ଯାନବାହନ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରି ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଯାନବାହନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏଟିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, ଯେପରି ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4.4 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତରେ ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଜଣେ ଅସଫଳ ବିତରକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ (ଅପ୍ରେଲ 2024) ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି, ମାମଲାର ସମାଧାନ ପରେ, ସଫଳ ବିତରକ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2024) ଏବଂ ଏଟିଏସ୍‌ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ତଥାପି, 2016 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଆଠଟି ଏଟିଏସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବାକି ସାତଟି ଏଟିଏସ୍ ସ୍ଥାପନରେ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆଇନଗତ ବିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଥିବା ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ।

2.2.4 ପରିବହନ ଯାନର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି

ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ 1988 ର ଧାରା 56(1) ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ପରିବହନ ଯାନକୁ ବୈଧ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିବରଣୀ ଏବଂ ସୂଚନା ସମ୍ବଳିତ ଫର୍ମରେ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବହନ ନକରେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ନିୟମର ନିୟମ 62 ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାକୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ । ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ ନିୟମ 1993 ର ନିୟମ 22 ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜଣେ ଆଇଏମ୍‌ଭି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ନବାକରଣ କରାଯିବ ।

ବାହନ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍କିଭରେ 5.73 ଲକ୍ଷ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଚ୍ୟୁନିତ ଆର୍କିଭଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହନର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏଫ୍‌ସି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

- ଆର୍କିଭ କଟକ ବ୍ୟତୀତ, ମନୋନୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆର୍କିଭରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭୂମି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର କିମ୍ବା ଏପରି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଗତି, ବ୍ରେକ୍, ସସପେନସନ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ।
- ମାନ୍ୟୁଆଲ୍ ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହନ ସିଷ୍ଟମରେ ଅନୁଲିଖନରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଆଠଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆର୍କିଭରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅପଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ସମୟ ଆଧାରରେ ବାହନରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ମାନ୍ୟୁଆଲ୍

⁷² ବହନ ବକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଗମନ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଷ୍ପାସନ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକରେ ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ଜଣିକା ପଦାର୍ଥର ଘନତ୍ୱ ମାପିବା ପାଇଁ ଓପାସିମିଟର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ।

ରେକର୍ଡର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମୀକ୍ଷାରେ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

- ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗାଡିର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଟ୍ ସମୟ ସ୍ଥିର କରିବାର ଆଧାର ରେକର୍ଡରେ ମିଳିନଥିଲା ।
- ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରଟିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍କୁଟ୍ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ସମୟର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 2.2 ରେ ଦିଆଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.2: 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆରଟିଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆରଟିଓର ନାମ	ସ୍କୁଟ୍ ସଂଖ୍ୟା/ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆବେଦନ	ଦିନ ପ୍ରତି ସ୍କୁଟ୍ ସଂଖ୍ୟା (ସପ୍ତାହରେ ଛଅ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ)	ଦିନ ପ୍ରତି ସ୍କୁଟ୍‌ର ସମୟ (ଘଣ୍ଟାରେ)	ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାରାହାରି ସମୟ ମିନିଟ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଛି (ଆନୁମାନିକ)
1	ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-I ଏବଂ	672	112	3	2
	ଏଆରଟିଓ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା	235	39	2	3
2	ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-II	420	70	2	2
3	ଆରଟିଓ, କଟକ	790	132	5	2
4	ଆରଟିଓ, ଗଞ୍ଜାମ	364	61	3	3
5	ଆରଟିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି	175	29	2	4
6	ଆରଟିଓ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ	420	70	4	3
	ଏଆରଟିଓ, ବଡ଼ବିଲ	246	41	2.30	3
7	ଆରଟିଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ	182	30	1.30	3
	ଏଆରଟିଓ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର	121	20	2	6
8	ଆରଟିଓ, ରାଉରକେଲା	436	73	3	2
9	ଆରଟିଓ, ଡାଳଚେର	239	40	3.30	5

ଉତ୍ସ: ଗାହନ ତଥ୍ୟରୁ ସଂକଳିତ

ଉପରୋକ୍ତରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ନଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏଫ୍‌ସି ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡିର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାରାହାରି ଦୁଇରୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗାହନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଗାଡି ପାଇଁ 20 ଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ (ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିଡିଓମିର ଉପଲବ୍ଧତା ବିନା) ମାନବିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା କରାଯାଉଥିବା ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭିଡିଓମିର ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଳଗୁଡିକର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପଯୁକ୍ତ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା । ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ନଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଗ୍ରାହକ କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଯେପରିକି (i) ଆରଟିଓ, ରାଉରକେଲା, ଆରଟିଏ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଆରଟିଓ କଳାହାଣ୍ଡିର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିବା ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା (ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ 1, 3 ଏବଂ 5), (ii) ଆରଟିଓ, କେନ୍ଦୁଝର ଅଧିନରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଆରଟିଓ, ବଡ଼ବିଲରେ ଖୋଲା ପଡିଆ (ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ 4), (iii) ଆରଟିଓ, ଡାଳଚେରରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ (ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ 2) ଏବଂ ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷା ଗ୍ରାହକ (ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ 6), ଯେପରି ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:




ଫଟୋଟିଡ୍ର-1: ରାଉରକେଲା ଆର୍
ଟିଓରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା



ଫଟୋଟିଡ୍ର-2: ତାଳଚେର
ଆର୍ଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ପରିସରରେ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା



ଫଟୋଟିଡ୍ର-3: ଜେନ୍ତୁରେ ଆର୍ଟିଓରେ
ଡିଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକରେ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ
ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା



ଫଟୋଟିଡ୍ର-4: ବଡବିଲର ଅତିରିକ୍ତ
ଆର୍ଟିଓର ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଫିଟନେସ୍
ପରୀକ୍ଷା



ଫଟୋଟିଡ୍ର-5: କନ୍ଦାହାଣ୍ଡି
ଆର୍ଟିଓରେ ଡିଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ
ଟ୍ରାକରେ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ
ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା



ଫଟୋଟିଡ୍ର-6: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଟିଓରେ
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକରେ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା

ଉପଯୁକ୍ତ ଭିଡିଓ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଯାନବାହନ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ତୁଚ୍ଛି ଏକ ବିଫଳତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ସମୀକ୍ଷାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ତଦନୁସାରେ, ଆର୍ଟିଓମାନଙ୍କୁ ଯାନବାହନଗୁଡିକର ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

2.2.5 ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ତୁଚ୍ଛି

ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ 1988 ର ଧାରା 3(1) ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟରଯାନ ଚଳାଇବେ ନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟରଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବହନ ଯାନ ଚଳାଇବେ ନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଏପରି କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇନଥାଏ । ଅଧିନିୟମର ଧାରା 4(1) ଏବଂ (2) ଅନୁଯାୟୀ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟରଯାନ ଚଳାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ୫୦ ଲୁବିକ୍ କ୍ଷମତା (ସିସି)ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରଯାନକୁ, ଯାହାକୁ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଳାଇପାରିବେ । ପରିବହନ ଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା 20 ବର୍ଷ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରାକରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଡିଏଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

ସାରଥି⁷³ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆରଟିଓରେ 9.86 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ 6.67 ଲକ୍ଷ ଡିଏଲ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଡିଏଲ୍ ଜାରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୁର୍ଘଟିଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- 29,154 ଟି ମାମଲାରେ, ଯେଉଁ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡିଏଲ୍ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ଗୁରୁ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
- ସାରଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଧତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭାବରୁ 158 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଯାନବାହନ ଚଲାକିଆ ପାଇଁ 318 ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସୂଚକ ଥିଲା ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକାଧିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା ।

ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମିଳିତ ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆରଟିଓ ମଧ୍ୟରୁ, ଛଅଟି⁷⁴ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଟ୍ରାକର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ସଠିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା । ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ବିନା ପରୀକ୍ଷଣ ଟ୍ରାକର କିଛି ଫଟୋଟି ହେଉଛି (i) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ ଅଧିନରେ ଥିବା ଟ୍ରାକ୍ ଅସମାନ, ଜଳମଗ୍ନ ଏବଂ ଘାସ ଢାଞ୍ଚା ଆଚ୍ଛାଦିତ (ଫଟୋଟି 7 ଏବଂ 8), (ii) କଳାହାଣ୍ଡି ଆରଟିଓରେ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା (ଫଟୋଟି 9), (iii) କେନ୍ଦୁଝର ଆରଟିଓରେ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଆରଟିଓ, ବଡ଼ବିଲରେ (ଆରଟିଓ, କେନ୍ଦୁଝର ଅଧିନରେ) ଏକ ଖୋଲା କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ ଥିଲା (ଫଟୋଟି 10 ଏବଂ 11), (iv) କଟକ ଆରଟିଓରେ ପରୀକ୍ଷା ଟ୍ରାକ୍ ଅସମାନ ଥିଲା ଏବଂ ଘାସ ଢାଞ୍ଚା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା (ଫଟୋଟି 12 ଏବଂ 13) ଏବଂ (v) ତାଳଚେର ଆରଟିଓରେ ଟ୍ରାକରେ ଦିଗ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା (ଫଟୋଟି 14), ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:



⁷³ ସାରଥି ହେଉଛି ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯାହା 2011 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଫି'ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ତାଟାବେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।

⁷⁴ ଭୁବନେଶ୍ୱର-I ଏବଂ II, କଟକ, ତାଳଚେର, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର

ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଟ୍ରାକ୍ରିଂ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ତୁଟି ଏକ ଗୁରୁତର ବିଫଳତା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସମୟରେ ଆଇଏମ୍‌ଡିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ରିଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନ ଶ୍ରେଣୀର ଭୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଯାନର ପ୍ରକାର ଏବଂ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ତଥାପି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଠିକ୍ ଗାଡି ନମ୍ବର ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଆରଟିଓଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଟ୍ରାକ୍ରିଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଟ୍ରାକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଳଚେର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି (ଭବାନୀପାଟଣା) ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଋଣିତ ଟ୍ରାକ୍ରିଂ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର (ବଡବିଲ), ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା ।

2.2.6 ଯାନବାହନର ସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକିଂ ଉପକରଣ ବିନା ପରିବହନ ଯାନର ପଞ୍ଜିକରଣ

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ନିୟମ 1989 ର ନିୟମ 125 H କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ (ବିଂଶତମ ସଂଶୋଧନ) ନିୟମ 2016 (01 ଅପ୍ରେଲ 2018 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଚକିଆ, ଇ-ରିକ୍ସା, ତିନି ଚକିଆ ଏବଂ ପରିବହନ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଯାନରେ ଯାନବାହନର ସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକିଂ (ଭିଏଲଟି) ଉପକରଣ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବଚନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ନିର୍ଭୟା ଢାଞ୍ଚା⁷⁵ ଅଧିନରେ ଏମ୍‌ଓଆରଟିଏଚ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ଯାତ୍ରା ପରିବହନ ଯାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଯାନରେ ଭିଏଲଟି ଉପକରଣ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବଚନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା । ଏମ୍‌ଓଆରଟିଏଚ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବହନ ବିଭାଗ (ଜୁଲାଇ 2023 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2023) ଏବଂ ପରିବହନ କମିଶନର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023) ସମସ୍ତ ଯାନରେ⁷⁶ ଭିଏଲ୍ ଟି ଉପକରଣ ଏବଂ ଆଡ଼ଙ୍କ ବଚନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଡିସେମ୍ବର 2023) ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାନଗୁଡ଼ିକ:

- 01 ଜାନୁଆରୀ 2024 କିମ୍ବା ତା’ପରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବ ନାହିଁ ।
- 31 ଡିସେମ୍ବର 2023 କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ 30 ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

⁷⁵ ଏମ୍‌ଓଆରଟିଏଚ୍‌ର ସଂଖ୍ୟା RT-16011/1/2018-T ତାରିଖ 15 ଜାନୁଆରୀ 2020 ଅନୁଯାୟୀ, “ନିର୍ଭୟା ଢାଞ୍ଚା ଅଧିନରେ ରାଜ୍ୟ / କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଆଇଏସ୍ 140 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯାନବାହନ ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବିକାଶ, ଜଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍, ନିୟୋଜନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା” କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ।

⁷⁶ ବସ୍, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍, ଚିଲାସପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବ୍, ମ୍ୟାଜୁ କ୍ୟାବ୍, ମୋଟର କ୍ୟାବ୍, ଓମନି ବସ୍, ଘରୋଇ ସେବା ଯାନ, ଜାତୀୟ ପରମିଟରେ ପରିଚାଳିତ ମାଲବାହୀ ପରିବହନ, ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ଏବଂ ଆୟୁଲାନୁ

ଜାନୁଆରୀ 2024 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବାହନ 4.0 ରିପୋର୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍କିଓରେ 5,057 ଟି ଯାନ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 3,811 ଟି ଯାନରେ ଭିଏଲ୍‌ଟି ଉପକରଣ ଲାଗିଥିଲା। ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍କିଓ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟିରେ ପଞ୍ଜିକୃତ 2,741 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ 554 ଟି⁷⁷ ସମେତ ଭିଏଲ୍‌ଟି ଉପକରଣ ବିନା ବାକି 1,246 ଯାନର ପଞ୍ଜିକରଣ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଏହାର ବିବରଣୀ **ପରିଶିଷ୍ଟ XI** ଭାବେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି।

ତେଣୁ, ଆର୍କିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିଏଲ୍‌ଟି ଉପକରଣ ବିନା ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଦୁର୍ଘଟ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଯାନବାହନ ଏବଂ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଲାନୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଏଲ୍‌ଟି ଉପକରଣ ଫିଟମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭିଏଲ୍‌ଟି ଗୁଡ଼ିକର ଫିଟମେଣ୍ଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆର୍କିଓଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ, କମିଶନର ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏସ୍‌ଟିଏ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାନର ତାଲିକାରୁ ଆୟୁଲାନୁଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।

2.2.7 ବାହନରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ସମୟରେ ଯାନବାହନର ବର୍ଗୀକରଣରେ ତ୍ରୁଟି

ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ 1988 ର ଧାରା 39 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ମୋଟରଯାନ ଚଳାଇବେ ନାହିଁ, ଏବଂ କୌଣସି ମୋଟରଯାନର ମାଲିକ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଗାଡ଼ିଟି ବୈଧ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନଥାଏ। ଅଧିନିୟମର ଧାରା 41(4) ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ସହିତ, ଏହା ଡିଜାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋଟରଯାନର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବ।

ବାହନ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍କିଓରେ 15.20 ଲକ୍ଷ ଯାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର⁷⁸ 33.50 ଲକ୍ଷ ଯାନ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ:

- ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍କିଓ ଅଧିନରେ 316 ଟି ମାମଲାରେ, ନିମ୍ନରେ ଥିବା **ସାରଣୀ 2.3** ରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ଆସନ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ, ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମରେ ପରିଭାଷିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇ ନଥିଲା:

⁷⁷ ଭୁବନେଶ୍ୱର I-75, ଭୁବନେଶ୍ୱର II-4, କଟକ-183, ଗଞ୍ଜାମ-82, କଳାହାଣ୍ଡି-4, କେନ୍ଦୁଝର-95, ମୟୂରଭଞ୍ଜ -109 ଏବଂ ରାଉରକେଲା -2 ।

⁷⁸ ମୋଟରସାଇକେଲ, ଯାତ୍ରାବାହୀ ଯାନ, ଠିକା ଯାନ, ଘରୋଇ ସେବା ଯାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ।

ସାରଣୀ 2.3: 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନବାହନର ଭୁଲ ବର୍ଗୀକରଣ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବାହନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନର ଶ୍ରେଣୀ	ବସିବା କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମରେ ପରିଭାଷିତ ଯାନର ଶ୍ରେଣୀ	ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଯାନ ସଂଖ୍ୟା
1	ମ୍ୟାଜୁ କ୍ୟାବ୍	ମୋଟର କ୍ୟାବ୍ ⁷⁹	70
2	ଓମନି ବସ୍	ମୋଟର କ୍ୟାବ୍	08
3	ମୋଟର କ୍ୟାବ୍	ମ୍ୟାଜୁ କ୍ୟାବ୍ ⁸⁰	178
4	ମ୍ୟାଜୁ କ୍ୟାବ୍	ଓମନି ବସ୍ ⁸¹	56
5	ମୋଟର କ୍ୟାବ୍	ଓମନି ବସ୍	04
ମୋଟ			316

ଉତ୍ସ: ବାହନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ

- ଏହା ସହିତ, 167 ଟି ମାମଲାରେ⁸² ଯାନର ଲଦା ଏବଂ ଅଲଦା ଓଜନ ଏବଂ 4,368 ଟି ମାମଲାରେ⁸³ ଲଦା ଓଜନକୁ ପ୍ରକୃତ ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଯାନବାହନ ଶ୍ରେଣୀର ଭୁଲ ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ବାହନରେ ଇନପୁଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିନରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲଦା/ଅଲଦା ଓଜନ ସହିତ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ, ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କରିଦେଇଛି, ଏହା ସହିତ ବାହନରେ ଯାନବାହନ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯାନବାହନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ମେଳ କରି ଯାନର ସଠିକ ଶ୍ରେଣୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଆର୍ଟିଓମାନଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଏମ୍ଓଆରଟିଏର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯାନବାହନ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧୀନ ଅଛି ।

2.2.8 ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇବା

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 06 ଡିସେମ୍ବର 2018 ଠାରୁ ମୋଟର ଯାନ (ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ଲେଟ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, 2018 କୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟରଯାନର ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ଲେଟ (ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ, 1989 ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏମ୍ଓଆରଟିଏର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ, 1989 କୁ ସଂଶୋଧନ କରି (ଡିସେମ୍ବର 2018) ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଜିକରଣ ଟିକ୍ସ ସହିତ ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି, ଯାନବାହନ ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଲିଭରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେ, ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ପ୍ଲେଟରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଟିକ୍ସ ଲଗାଇବେ ଏବଂ 01 ଅପ୍ରେଲ 2019 କିମ୍ବା ତା’ପରେ ନିର୍ମିତ ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇବେ । 01 ଅପ୍ରେଲ 2019 ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଳ ଉପକରଣ ନିର୍ମାତା (ଓଇଏମ୍) କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକୃତ ଡିଲିଭରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ପଞ୍ଜିକରଣ ଟିକ୍ସ ସହିତ ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଟିଏ, ଓଡିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ମଇ 2022) ଜାରି

⁷⁹ ମୋଟର କ୍ୟାବ୍ କହିଲେ ଯାହା ଭଡା କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଛାଡି ଛଅ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଯେକୌଣସି ମୋଟର ଯାନ ।

⁸⁰ ମ୍ୟାଜୁ କ୍ୟାବ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛଅ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ମୋଟରଯାନ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବାଡ୍ ଦେଇ, ଭଡା କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଲାଭସାଧନ ବାବଦ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ।

⁸¹ ଓମନିବସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଛାଡି ଛଅ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ମୋଟରଯାନ ।

⁸² ଭୁବନେଶ୍ୱର-62, ଭୁବନେଶ୍ୱର-II-29, କଟକ-21, କଳାହାଣ୍ଡି-31, କେନ୍ଦୁଝର-14, ମୟୂରଭଞ୍ଜ-8 ଏବଂ ରାଉରକେଲା-2

⁸³ ଭୁବନେଶ୍ୱର-789, ଭୁବନେଶ୍ୱର II-1,348, କଟକ-240, ଗଞ୍ଜାମ-207, କଳାହାଣ୍ଡି-414, କେନ୍ଦୁଝର-558, ମୟୂରଭଞ୍ଜ-168, ରାଉରକେଲା-410 ଏବଂ ଡାଲଚେର-234

କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 31 ଡିସେମ୍ବର 2022 ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆହୁରି ଫେବୃଆରୀ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।

2019-24 ଅବଧି ପାଇଁ ବାହନ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପିରେ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦର ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଋରୋଟି ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଇଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କି ନାହିଁ କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତକରଣ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା।
- 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ପୂର୍ବରୁ 53.26 ଲକ୍ଷ ଯାନ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଫେବୃଆରୀ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଲଗାଇବାକୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବାହନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏହି 53.26 ଲକ୍ଷ ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସାରଣୀ 2.4 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି 17.61 ଲକ୍ଷ ଯାନକୁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଲାଗିବାକୁ ବାକି ଅଛି।

ସାରଣୀ 2.4: 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଲାଗିଥିବା ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ସହିତ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନବାହନର ସ୍ଥିତି

	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା	2019-2024 ଅବଧିରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା
ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା	53,26,058	33,46,098	86,72,156
ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଲାଗିଥିବା ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା	35,64,622	31,93,332	67,57,954
ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଲାଗିଥିବା ନଥିବା ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା	17,61,436	1,52,766	19,14,202

ଉତ୍ସ: ବାହନ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ

ସାରଣୀ 2.4 ରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 86.72 ଲକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ 67.58 ଲକ୍ଷ ଯାନ (78 ପ୍ରତିଶତ) ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ 19.14 ଲକ୍ଷ ଯାନ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଲଗାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଯେ ଏହି 19.14 ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟରେ 17.16 ଲକ୍ଷ ଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଯାହା ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପିଗୁଡ଼ିକର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଲଗାଇବା ଆଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା, 01 ଅପ୍ରେଲ 2019 ପରେ 1.52 ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ପରେ ହିଁ ଡିଲିଭରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା।

- ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଲଗାଇ ନଥିବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀ ଯାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇ-ଓଲିଆଣ ଜାରି କରାଯିବାକୁ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଏହା ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ 1988 ର ଧାରା 192 ଅନୁଯାୟୀ 5,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 10,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବ, ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତଥାପି, 2.92 ଲକ୍ଷ ମାମଲାରେ, ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ନଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇ-ଓଲିଆଣ ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ସମାନ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଓଲିଆଣ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
- ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପିର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସୂଚକ ଦେଖିବା ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପିର ନିମ୍ନମାନର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ପ୍ଲେଟର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ନିୟମିତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ବିନା ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ 39,698 ଟି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ

ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଲୁଗୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ଯାନରେ ଏର୍ଏସ୍ଆର୍ପି ଫିଟ୍ ନହେବା ପାଇଁ 568 ଟି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ବୁଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ବିଭାଗ କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ 17.61 ଲକ୍ଷ ଯାନରେ ଏର୍ଏସ୍ଆର୍ପି ସ୍ଥିର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ବରଂ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.52 ଲକ୍ଷ ଯାନ ବିନା ଏର୍ଏସ୍ଆର୍ପି ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନର ସମାଧାନ ସ୍ବରୂପ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅପରାଧକାରୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଲୁଗୁ ଜାରି କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

2.2.9 ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ପାଇଁ ଜିଆଇଏସ୍-ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନୁମତି ପରିଚ୍ଛଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି

ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନର ପରମିଟ୍ ପାଇଁ ଜିଆଇଏସ୍ ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରମିଟ୍ ପରିଚ୍ଛଳନା ଆବେଦନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଏପରି ପରମିଟ୍ ପରିଚ୍ଛଳନା/ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଆଇଏସ୍ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପରମିଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିବହନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସହଜ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ / ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଟ୍ ବର୍ଷନ, ସେବାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଏବଂ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ‘ଜିଆଇଏସ୍ ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନୁମତି ପରିଚ୍ଛଳନା ପ୍ରଣାଳୀ’ର ନାମକରଣ (ଡିସେମ୍ବର 2020) ଏସ୍ଟିଏ ଦ୍ବାରା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜନ ସହିତ ‘ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଏବଂ ଏକାକରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ (ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍)’ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।

ରାଜ୍ୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ଆବେଦନର ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବେଚ୍ଛା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଡର (ଓଆର୍ଏସ୍ଏସ୍) ସହିତ 5.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା (ଜୁଲାଇ 2015) କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଆବେଦନର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଏସ୍ଟିଏ ଦ୍ବାରା 66.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସଫ୍ଟୱେୟାର କ୍ରୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020)। ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଆସୁଛି।

ସମୀକ୍ଷା 2019-24 ଅବଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍ କୌଣସି ମାନକ ଫର୍ମାଟ୍ ବିନା ଆବେଦନ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 6,244 ଟି ପରମିଟ୍ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 1,537 ଟିରେ, ଆବେଦନ ଦାଖଲ ତାରିଖ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖଠାରୁ ପରେ ଥିଲା। ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଇନପୁଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବକୁ ସୂଚାଇବା ସହିତ ତଥ୍ୟକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କରିଦେଇଥିଲା।
- ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା ଅଖଣ୍ଡତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ 601 ଟି ମାମଲାରେ, ଯାନବାହନ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନ ନମ୍ବର ପରମିଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ, ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍ ପରମିଟ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। 60 ମାମଲାରେ, ଆବେଦନ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ପରମିଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲ୍ରେ କ୍ୟାପଚର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆବେଦନ ବିବରଣୀ ଆବେଦନ ଟେବୁଲ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 24 ଟି ମାମଲାରେ ପରମିଟ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ପରମିଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲ୍ରେ ଲେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍ରେ ମାନୁଆଲ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସାୟଂଲିଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା।

- ପରମିଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲରେ 35 ଟି ମାମଲାରେ ‘ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗ’, 198 ଟି ମାମଲାରେ ‘ଯାନର ମାଲିକ’, 2,644 ଟି ମାମଲାରେ ‘ସେହି ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ସେବା’ ଭଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିବରଣୀର ଅଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିବରଣୀର ଅଭାବ ପରମିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା।
- ପରମିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସମୟ ସାରଣୀ ରହିଥାଏ ଯାହା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ରାସ୍ତାର ଯାନ ଦ୍ଵାରା ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ମୋଟ ସମୟ (ଯାତ୍ରା ସମୟ, ରହଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହଣୀ ପାଇଁ ସମୟ ସହିତ) ସୂଚିତ କରିଥାଏ। 43 ଟି ମାମଲାରେ ସମୟ ସାରଣୀ ବିନା ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 129 ଟି ରାସ୍ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ 302 ଟି ମାମଲାରେ ସମୟ ସାରଣୀ ସହିତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମାନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଦୂରତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।

ସେହିପରି, 543 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ରହଣୀ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାର ଯୋଗଫଳ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ରାସ୍ତାର ମୋଟ ଦୂରତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏହି 543 ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 32 ଟି ମାମଲାରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 23 ଟି ମାମଲାରେ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଦୂରତାକୁ ‘ବାତିଲ’ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ଵାରା ସମୟ ଆଧାରରେ ଦୂରତାର ଭୁଲ ଗଣନା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ବିସଙ୍ଗତି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତି ସିଷ୍ଟମରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ପରମିଟ୍ ତଥ୍ୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆର୍କିଓମାନେ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ବିବରଣୀର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ।

ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ପରମିଟ୍‌ର ନବୀକରଣ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜାରି ପରମିଟ୍ ପୂର୍ବ ପରମିଟ୍‌ର ମିଆଦ ଶେଷ ହେବା ତାରିଖରୁ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା ଯାହା ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରମିଟ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ (ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପରମିଟ୍ ମାନ୍ୟତା ଭାବରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ମାନ୍ୟତା ଅପଡେଟ୍ ମାମଲାରେ, ତାତ୍କାଳିନୀ କୌଣସି ଆବେଦନ ନମର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ଏହା ସହିତ, କିଛି ପରମିଟ୍‌ରେ ସମୟ ସାରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇଟି ବସ୍ ରହଣୀ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପାର୍ଯ୍ୟକ୍ୟ ଆର୍କ୍ ଜିଆଇଏସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ର ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆର୍କ୍ ଜିଆଇଏସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାଂଖ୍ୟିକ ସିଷ୍ଟମ ତଥ୍ୟରେ ମାନ୍ୟତା ହସ୍ତକ୍ଷେପର କୌଣସି କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।

2.3. ଟିକସର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, କରଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଦାୟ

2.3.1 ପରମିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକସର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, କରଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଦାୟ

ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ, 1988 ର ଧାରା 66(1) ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ମୋଟରଯାନର ମାଲିକ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବହନ ଯାନ ଭାବରେ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏପରି ଯାନ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବ କିମ୍ବା ନହେଉ, ତେବେ ଆର୍କିଏ/ ଏସ୍‌ଟିଏ/ ସେହି

ସ୍ଥାନରେ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ପ୍ରତିସାକ୍ଷରିତ ପରମିଟ୍ଟର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଧାରା 81 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିୟମିତ ପରମିଟ୍ଟର ବୈଧତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏବଂ ପରମିଟ୍ଟର ମିଆଦ ଶେଷ ହେବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କଲେ ଏହାକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଧିନିୟମର ଧାରା 192 କ ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଧ ପରମିଟ୍ଟ ବିନା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଏବଂ/ଅଥବା ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।

2.3.1.1 ପରମିଟ୍ଟ ପ୍ରଦାନରେ ବିରୁଦ୍ଧି ହେତୁ ମୋଟର ଯାନ ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ/ଅଣ ଆଦାୟ

2019-24 ଅବଧିର ଏସ୍ଟିଏ ଏବଂ ମନୋନୀତ ଆର୍ଥିକ୍ଷରେ ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପରମିଟ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର କର ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସାରଣୀ 2.5 ରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକରୁ 90.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କର, ଅତିରିକ୍ତ କର, ଭେଦାତ୍ମକ କର ଏବଂ ଜୋରିମାନାର ସ୍ୱଳ୍ପ/ ଅଣ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା:

ସାରଣୀ 2.5: ମୋଟରଯାନ କରର ସ୍ୱଳ୍ପ/ ଅନାଦେୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ଣ୍ଣନା	ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ମାମଲା	ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ/ ଅଣ-ଆଦାୟର ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ/ ଅଣ-ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ	ଜୋରିମାନା	ମୋଟ	ପରିଶିଷ୍ଟ
1.	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାର ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଫଳରେ ଟିକସ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା	896	41	22.87	45.74	68.59	XII
2.	ସତ୍ତ୍ୱ ପରମିଟ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଭେଦାତ୍ମକ ଟିକସ ଆଦାୟ ନକରିବା	1,632	23	0.62	1.24	1.86	XIII
3.	ଆଡ୍ରାକ୍ସରାଜ୍ୟ ପରମିଟ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନରୁ ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ	117	4	1.13	2.26	3.39	XIV
4.	ଠିକା ଯାନ ପରମିଟ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନରୁ ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ	225	7	5.61	11.21	16.82	XV
	ମୋଟ	2,870	75	30.23	60.45	90.66	

ଉତ୍ସ: ଗାହନ ତାଟାବେସ୍ ଏବଂ ଗାହନ ପୋର୍ଟାଲରୁ ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥିଲା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ସଂକଳିତ ସୂଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, 2,870 ଟି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ପରମିଟ୍ଟର 75 ଟି ମାମଲାରେ, 30.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଟିକସ ଆଦାୟ / ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ 60.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ ଜୋରିମାନା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା।

ସମୀକ୍ଷା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍‌ଟିଓରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 896 ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ, ଦୁଇଟି ଆର୍‌ଟିଓ⁸⁴ ଅଧିନରେ 239 ଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ବିନା ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। ସେହି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକୃତ ଭାବେ ଏବଂ ପରମିଟ୍ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ନକରି ଚାଲୁଥିଲା। ପରମିଟ୍ ବିବରଣୀ ଯଥା ମାର୍ଗ, ଦୂରତା ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ସମୀକ୍ଷା ପରମିଟ୍ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ନକରିବାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ଗଣନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ।

ତେଣୁ, ଆର୍‌ଟିଓମାନେ ଅଧିନିୟମ/ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାରେ ଏବଂ ଟିକସର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, କରଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଦାୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆର୍‌ଟିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୃତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଟିକ୍ସ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। .

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍, 2025) ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ସଫ୍ଟୱେୟାର (ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍), ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ସଫ୍ଟୱେୟାର (ବାହନ) ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ।

ତେଣୁ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ପରମିଟ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ନକରିବା ଫଳରେ ଯାନବାହନରୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ, କର ବସାଣ ଏବଂ ଟିକସ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା।

2.3.1.2 ଦୂରତାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତୀକରଣ ବିନା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି

ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ ନିୟମ 1993 ର ନିୟମ 2(d) ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ଯାହାର ମାର୍ଗ ଅଧିନରେ ହାରାହାରି 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା, ଉଠାଇବା ଏବଂ ବସାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଜିଲ୍ଲା, ସବ୍-ଡିଭିଜନ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଥିବ।

ନିୟମ 2(f)(i) ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ସେବା ପରିବହନ ପାଇଁ ଏପରି ଅଟକିବାର ହାରାହାରି ଦୂରତା ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ହେବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସେବା ପାଇଁ ଟିକସ/ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ହାର ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିନିୟମ, 1975 ରେ ସଂଲଗ୍ନ ଟିକସ ସୂଚୀ-1 ର ଧାରା 4କ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2017 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2018 ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ⁸⁵ର ପାର୍ଥକ୍ୟ 319 ଟଙ୍କାରୁ 600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।

2019-2024 ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍‌ଟିଓରେ ବାହନ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସେବା ପରମିଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ 30 ଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନକୁ ସାଧାରଣ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାର ହାରାହାରି ଦୂରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 25 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ, 30 ଟି ମାମଲାରେ ସାଧାରଣ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହାର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହାରରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ଫଳରେ 14.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଆକାରରେ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ XVI** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍, 2025) ଯେ ସଠିକ୍ ଦୂରତା ଗଣନା ସହିତ ଉନ୍ନତ ପରମିଟ୍ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ଜିଆଇଏସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର

⁸⁴ ଆର୍‌ଟିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି (152 ଟି ମାମଲା) ଏବଂ ଆର୍‌ଟିଓ, ରାଉରକେଲା (87 ଟି ମାମଲା)

⁸⁵ ଯାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଦୂରତା ଆଧାରରେ ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ।

ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଜିଆଇଏସ୍ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ପରେ, ସମସ୍ତ ପରମିଟ୍ ଦୂରତା ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ।

ତଥାପି, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଆର୍ ଟିଓମାନେ ଦୂରତା ବିଚାର ନକରି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ପାଇଁ ଭୁଲ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟମର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଟିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

2.3.1.3 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଭୁଲ ବର୍ଗର ପରମିଟ୍

ପରିବହନ ଯାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପରମିଟ୍ ଯେପରିକି ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ, ଠିକା ଯାନ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମିଟ୍, ଘରୋଇ ସେବା ଯାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍, ଜାତୀୟ ପରମିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବାହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପରମିଟ୍ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହାରରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ନିୟମ, 1976 ର ନିୟମ 9(2) ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିନିୟମ 1975 ର ଧାରା 13(1) ଅନୁଯାୟୀ, ଯାନବାହନ ଉପରେ ଟିକସ ପୈଠ କରିବାରେ ଖୁଲାସା ପାଇଁ 200 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ।

ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍ଟିଓରେ ସମୀକ୍ଷା 3,465 ଟି ମାମଲାରେ ବାହନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମିଟ୍ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍ (ଇଆଇବି) ବର୍ଗ ଅଧିନରେ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଇଆଇବି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କମ୍ ହାରରେ ମୋଟରଯାନ କର ଦେୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ 210 ଟି ଯାନ ପାଇଁ ଘରୋଇ ସେବା ଯାନ (ପିଏସ୍‌ଭି) ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ସିର୍ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ଟିକସ ଗଣନା କରିଥିଲା ଏବଂ 1.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଏବଂ ଜୋରିମାନା କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ XVII** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ଏହା ସହିତ, ବାହନ ତଥ୍ୟରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 19 ଟି ମାମଲାରେ ‘ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍’ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ‘ପରମିଟ୍ ପ୍ରକାର’କୁ ‘ଠିକା ଯାନ’ କିମ୍ବା ‘ପିଏସ୍‌ଭି’ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ‘ସେବା ପ୍ରକାର’କୁ ‘ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବା’ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି, 32 ଟି ମାମଲାରେ ‘ସେବା ପ୍ରକାର’କୁ ‘ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ’, ‘ଡିଲକ୍ସ’ କିମ୍ବା ‘ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍’ ସେବା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଅଯୌକ୍ତିକ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ସେବା ‘ଇଆଇବି’, ‘ଠିକା ଯାନ’ କିମ୍ବା ‘ପିଏସ୍‌ଭି’ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ । ବାହନରେ ଇନପୁର୍ଟ ବୈଧତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଭୁଲ ବର୍ଗରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଟିକସର ମୂଲ୍ୟାୟନ, କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଦାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ବାହନରେ ଯାନବାହନ ଶ୍ରେଣୀର ଭୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଗୁଁ, ଭୁଲ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଆର୍ ଟିଓଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଏବଂ ତିମାସ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା’ପରେ ଜୋରିମାନା ସହିତ ଭେଦାତ୍ମକ କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଟିଆର୍ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

2.3.2 ଅଧିସୂଚିତ ନମର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମରର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କମ୍ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ

ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ ନିୟମ, 1993 ର ନିୟମ 14(4) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଜିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ନିୟମ, 1989 ର ନିୟମ 81 ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ମୋଟରଯାନ ମାଲିକ କିମ୍ବା ମୋଟରଯାନ କଣିକାକୁ ଋହୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜିକରଣ ନମର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଯାନ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମୋଟରଯାନ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ।

ବାହନ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ 1.11 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ 109 ଟି ମାମଲାରେ 5.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସଂରକ୍ଷଣ ଶୁଳ୍କ କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମୋଟରଯାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍‌ଟିଓ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟିରେ 3.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 69 ଟି ମାମଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ XVIII** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ବାହନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବୈଧତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯାନର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଶୁଳ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସିଷ୍ଟମ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯାନ ଯଥା, କାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଶୁଳ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ସାକାର କରିବା ସମୟରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଏନ୍‌ଆଇସି ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମ୍ୟାପିଂରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ, ଏପରି ବିସଙ୍ଗତି ଘଟିଥିଲା ଯାହାକୁ ଏନ୍‌ଆଇସି ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇସାରିଛି । ସମସ୍ତ ଆର୍‌ଟିଓମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଫି ଆଦାୟ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତଥାପି, ସମୀକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଆଦାୟ/ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ଜୁନ୍ 2025 ସୁଦ୍ଧା) ।

2.3.3 ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଟିକସର କମ୍ ଆଦାୟ

ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିନିୟମ 1975 ର ଧାରା 4କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିନିୟମର ସୂଚୀ III ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାରରେ ଏକକାଳୀନ ଟିକସ (ଓଟିଟି) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଯାନର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଯାନର ପଞ୍ଜିକରଣ ସମୟରେ ଏକକାଳୀନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯିବାର ଥିଲା । ପଞ୍ଜିକରଣ, କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଟିକସର ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିଲା । କୌଣସି କମ୍ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କମ୍ ଏକକାଳୀନ ଦେୟ, ଏକ ମାସର ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କିମ୍ବା ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ପାଇଁ ଖୁଲାପକାରୀ ଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଟିକସର 10 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ନିୟମ 1976 ର ନିୟମ 9(2) ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଷିକ ଟିକସର ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇପାରେ ।

ବାହନ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 2019-24 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ 29.37 ଲକ୍ଷ ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ 13.20 ଲକ୍ଷ ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍‌ଟିଓରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଆର୍ ଟିଓ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ 175 ଟି ମାମଲାରେ ଟିକସ ଦେୟ ଏବଂ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଟିକସରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯାହାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 154 ଟି ଯାନରୁ 17.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ ଟିକସ ଏବଂ 3.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ XIX** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହା ସୂଚକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ବାହନ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଟିକସର ସଙ୍କଳନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆର୍‌ଟିଓମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଏକକାଳୀନ ଟିକସର ସଠିକତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ସାକାର କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଆର୍‌ଟିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ/ ଜୋରିମାନା ପୈଠ କରିବାରେ ଖୁଲାପକାରୀ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ତଥାପି, ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ବାହନର ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଏହାର ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସାକାର କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

2.3.4 ଓମନିବସ୍ତୁ ଟିକସର କମ୍ ଆଦାୟ

ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିନିୟମ 1975 ର ଧାରା 3, 3କ ଏବଂ 4 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଟରଯାନ ଉପରେ ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ଏପରି ଟିକସ ପଞ୍ଜିକୃତ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଯାନର ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ କର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି କର ଦେୟ ତାରିଖ କିମ୍ବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ପଞ୍ଜିକୃତ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଯାନର ମାଲିକ କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଇନର ଧାରା 13(1) ରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଶୋଧିତ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ନିୟମାବଳୀର ନିୟମ 9(2) ସହିତ ପଠିତ, ବିଳମ୍ବର ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର ଦେୟ କରର ଦୁଇଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହିବେ। ଅଧିନିୟମରେ ସଂଲଗ୍ନ କର ସୂଚୀ I ର ଧାରା 3 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଯାନବାହନ ପାଇଁ ମୋଟରଯାନ କର/ ଅତିରିକ୍ତ କର ଆଦାୟ କରାଯିବା କଥା।

2019-24 ଅବଧି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍ଟିକ୍ଲରେ ବାହନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଛାଡି 25 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ବସିବା କ୍ଷମତା ଥିବା ଓମନିବସ୍ତୁ ବର୍ଗର 41 ଟି ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଓମନିବସ୍ତୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କମ୍ ହାରରେ କର ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍ଟିକ୍ଲରେ 18.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟିକସ କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା। ଟିକସ ବ୍ୟତୀତ, 37.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ମୋଟରେ 55.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶେଷ XX** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ତେଣୁ, ଯଦିଓ ବାହନରେ ଟିକସ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଥିଲା, ତଥାପି ଏଥିରେ ଟିକସର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଗଣନାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟବହାର ନିୟମର ଭୁଲ ମ୍ୟାପିଂକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହା ଭୁଲ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଟିକସର ସଞ୍ଚ ଆଦାୟର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟିକ୍ଲମାନେ ସଞ୍ଚ କର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନଥିଲେ।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିକ୍ଲମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ/ ଜୋରିମାନା ଯେଠି କରିବାରେ ଭୁଲ୍ଲାପ କରିଥିବା ଯାନ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ବାହନର ତୁଟି ଏବଂ ଏହାର ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସାକାର କରାଯାଇ ନଥିଲା।

2.3.5 ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଯାନର ଭୁଲ ବର୍ଗୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ମୋଟରଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି କମ୍ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ନିୟମ 1989 ର ନିୟମ 81 ରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଯାନବାହନର ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କିମ୍ବା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କର ହାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏମ୍ଡିଆର୍ଟିଏର୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଯାନ (ସିଇଭି)⁸⁶ଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଯାନ’ ଅଧିନରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବାର ଥିଲା।

ବାହନ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ 2019-2024 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 15,239 ଟି ସିଇଭି ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ 7,054 ଟି ସିଇଭି ନଅଟି ମନୋନୀତ ଆର୍ଟିକ୍ଲରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା।

⁸⁶ ‘ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଯାନ’ ଅର୍ଥ ରବର ଟାୟାର (ବାୟୁଗତ ଟାୟାର ସମେତ), ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟ୍ ପଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା, ଖନନ ଲୋଡ଼ିଂ, ପରିବହନ, ଡ୍ରିଲିଂ, ପ୍ରସାରଣ କରିବା, କମ୍ପାକ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଖୋଳାଖୋଳି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ମାଟି, ପଥର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଖଣି, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ମାଣରେ ରାଜପଥ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ‘ଗଲ୍ଲୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ’ କିମ୍ବା ‘ଗଲ୍ଲୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ’ ରାଜପଥ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ନିର୍ମିତ।

ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଏହି 7,054 ଟି ସିଇଭି ମଧ୍ୟରୁ, 1,775 ଟି ସିଇଭି “ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଯାନ” ବର୍ଗରେ ନରହି ହାଲୁକା/ ମଧ୍ୟମ/ ଭାରୀ ମୋଟରଯାନ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ପାଇଁ 34.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ XXI** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଏନ୍‌ଆଇସି ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଭୁଲ ମ୍ୟାପିଂ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଯାନ ଉପରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି ସହ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ପୂର୍ବରୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆର୍‌ଟିଓମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ/ ଜୋରିମାନା ପୈଠ କରିବାରେ ଖୁଲାସା ଯାନ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କର ଆଦାୟ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ତଥାପି, ଉତ୍ତରରେ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନର ସମର୍ଥନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଚଳନା ଡିପ୍ୟୁଟି ସେକ୍ରେଟରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ନଅଟି ଆର୍‌ଟିଓ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆର୍‌ଟିଓରେ ଟିକ୍ସ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

2.3.6 ଯାହବାହନରୁ ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ନକରିବା

ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିନିୟମ, 1975 ର ଧାରା 3, 3କ, 4(1) ଏବଂ 10 ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଟରଯାନ ଉପରେ ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଯାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ⁸⁷ ଆଗୁଆ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ‘ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ଅଣ୍ଟରଟେକ୍’⁸⁸ ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା ଅବଧି ପାଇଁ ଏପରି ଟିକସ ଦେୟରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ । ଆଇନର ଧାରା 13(1) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ନିୟମ, 1976 ର ନିୟମ 9(2) ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଦେୟ ତାରିଖରୁ 15 ଦିନର ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କର ପୈଠ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଏହାର ଅଧିକାର କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବକେୟା ଟିକସ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯାହା ବକେୟା ଟିକସର ଦୁଇଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏସ୍‌ଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍‌ଟିଓମାନଙ୍କୁ ଟିକସ ଦେୟ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଶେଷ ହେବାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଖୁଲାସା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦେୟ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖରୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଟିଆରସି) ଉତ୍ସାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ସମୀକ୍ଷା 2023-24 ଅବଧି ପାଇଁ ନଅଟି ମନୋନୀତ ଆର୍‌ଟିଓରେ ବାହନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ କର ରେକର୍ଡ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିଥିଲା ଯେ 4.84 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 4,726 ଟିରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାନ ପାଇଁ ମୋଟରଯାନ କର, ଅତିରିକ୍ତ କର ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜୋରିମାନା ପରିମାଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇନାହିଁ । ଆଦାୟ ହେବାକୁ ଥିବା କର ଏବଂ ଜୋରିମାନାର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା **ସାରଣୀ 2.6** ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି :

⁸⁷ ସଂଶୋଧିତ (21 ନଭେମ୍ବର 2017) ଆଇନର କର ସୂଚୀ-I ଅନୁଯାୟୀ

⁸⁸ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିନିୟମ, 1975 ର ଧାରା 10(1) ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍‌ଟିଓକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଅସ୍ୱାକ୍ଷୀ ଅବଧି ପାଇଁ ଗାଡି ନଚଳାଇବା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ କର ନଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ।

ସାରଣୀ 2.6: 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟରଯାନ କର, ଅତିରିକ୍ତ କର ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ନହେବା

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର	ମୋଟ ମାମଲା	ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	କର	ଅତିରିକ୍ତ କର	ମୋଟ	ଜୋରିମାନା	ମୋଟ
1.	ସାମଗ୍ରୀ ଯାନ ⁸⁹	2,38,647	2,863	334.12	140.82	474.94	949.88	1,424.82
2.	ସୂଚୀ 1 ର ବର୍ଣ୍ଣନା (1 ରୁ 5) ⁹⁰ ଅନୁଯାୟୀ କର ଦେବାକୁ ଥିବା ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯାନଗୁଡ଼ିକ	63,668	950	56.02	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	56.02	112.04	168.06
3.	ଠିକା ଯାନ	1,77,774	835	19.10	25.70	44.80	89.60	134.40
4.	ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍	3,143	62	1.74	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	1.74	3.48	5.22
5.	ଘରୋଇ ସେବା	1,057	16	2.66	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	2.66	5.31	7.97
	ମୋଟ	4,84,289	4,726	413.64	166.52	580.16	1,160.31	1,740.49

ଉତ୍ସ: ବାହନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଡିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା

ଏଠାରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଯେ ଯଦିଓ ବାହନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆର୍ଡିଓମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଟିକସ ଖୁଲାପକାରୀ ତାଲିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଡିଓମାନେ ତିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଟିକସ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଖୁଲାପା ଯାନ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିଆରସି ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ବାବଦକୁ 5.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 11.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ/ଜୋରିମାନା ପୈଠ କରିବାରେ ଖୁଲାପ କରିଥିବା ଯାନ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆର୍ଡିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

2.3.7 ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜିକରଣ ନବୀକରଣ ନହେବା କାରଣରୁ ଗ୍ରିନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ନହେବା

ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିନିୟମ 1975 ର ଧାରା 4(ଘ) ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଜିକରଣ ତାରିଖରୁ 15 ବର୍ଷ ଅବଧି ପୂରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନ ଉପରେ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନବୀକରଣ (ପରିବହନ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ) ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନବୀକରଣ (ପରିବହନ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ) ସମୟରେ ‘ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ’ ନାମକ ଏକ ସରଞ୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯିବାର ଥିଲା । ପରିବହନ ଏବଂ ପରିବହନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନ ପାଇଁ ‘ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ’ର ହାର ଯଥାକ୍ରମେ 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ।

ବାହନ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ 22.34 ଲକ୍ଷ ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 8.53 ଲକ୍ଷ ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାରଣ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 15 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ବାହନ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 7,548 ଟି ମାମଲାରେ ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 47,004 ଟି ମାମଲାରେ ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ଝଲ୍ଲାଣ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସୂଚକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ଚଲୁଥିଲା, ଯାହା ପରିବହନ ଯାନ ପାଇଁ ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 56 ଏବଂ ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ନିୟମ, 1989 ର ନିୟମ 52(3) ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲା । ଏହି 8.53 ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ (7.16 ଲକ୍ଷ

⁸⁹ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୟରେ କେବଳ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ଅନୁକୂଳିତ ଯାନବାହନ ।

⁹⁰ ଓଏମ୍ଭିଟିର ସୂଚୀ-I ର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କର ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ଥିବା ମୋଟରଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯାନଗୁଡ଼ିକ

ଅଣ-ପରିବହନ ଏବଂ 1.37 ଲକ୍ଷ ପରିବହନ ଯାନ)ରୁ 126.60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍‌ଟିଏରେ, ଏପରି 4.52 ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ ସମ୍ପର୍କରେ 66.45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାକି ଥିଲା, ଯେପରି **ପରିଶିଷ୍ଟ XXII** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଓଏମ୍‌ଭିଟି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନର ଫିଟନେସ୍ ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜିକରଣ ନବୀକରଣ ସମୟରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଧ ଫିଟନେସ୍ କିମ୍ବା ବୈଧ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଗାଡି ଚଲାଉବା ଅପରାଧରେ ସମସ୍ତ ଆର୍‌ଟିଏମାନଙ୍କୁ ଗାଡିକୁ ଅଟକ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଉତ୍ତରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ବୈଧ ଫିଟନେସ୍ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜିକରଣ ବିନା ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୈଠ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ନବୀକରଣ ଫି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖୁଲାପ କରିଥିଲେ।

2.3.8 ବକେୟା ରାଜସ୍ୱର ପ୍ରଭାବହୀନ ଟିକସ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିନିୟମ, 1975 ର ଧାରା 14 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ଦେୟ ଏବଂ ପରିଶୋଧିତ ହୋଇନଥିବା ଟିକସ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦାବିର ବକେୟା ଭାବରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିନିୟମର ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାବର/ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କୋରଖ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରି କିମ୍ବା ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ଅଟକ ରଖି ସରକାରୀ ଦେୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ।

ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱର ଏକତ୍ରୀକୃତ ବକେୟା 530 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତାରିଖ (27 ଡିସେମ୍ବର 2023) ଠାରୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ମୋଟରଯାନ ଟିକସ/ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଏବଂ ଜୋରିମାନାର ବକେୟା ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ’ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ସମାଧାନକାରୀ ବକେୟା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 9.71 କୋଟି ଟଙ୍କା (1.83 ପ୍ରତିଶତ) ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ମନୋନୀତ ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍‌ଟିଏ⁹¹ରେ ଅସୁଲି ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ଟିକସ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଠ ମାସ (ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2024) ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ଏହାର କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲା:

- ଅନୁରକ୍ଷିତ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ନଥିଲା ଯେପରିକି, ଟିଆରସି ଦାଖଲ ତାରିଖ, ନୋଟିସ୍/ ଡ୍ରାରେଣ୍ସ ଜାରି ତାରିଖ, ଅସୁଲି ସ୍ଥିତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିମାଣ ସହିତ ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା;
- ବାହନରେ ଟିକସ ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରାଯାଇ ନଥିଲା;
- ପୂର୍ବ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ନକରି ସମାନ ଗାଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଧିକ ଟିଆରସି ଦାଖଲ କରିବା, ଅନୁସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା;
- ଅଧିକାଂଶ ଟିଆରସିରେ ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜା ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ

⁹¹ ଭୁବନେଶ୍ୱର-II, କେନ୍ଦୁଝର, ରାଉରକେଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଡାଳଚେର

- କୌଣସି ଟିଆରସିରେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥାବର/ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କିମ୍ବା କାରାଦଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକରୁ, ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର କମ୍ ପ୍ରତିଶତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରେ ବିଭାଗର ଉଦାସୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା । ଏହା ବଳେୟା ଆଦାୟ ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକସମ୍ପର୍କକୁ ଓସଫଡ଼ିଟି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଶୁଳ୍କାପକାରୀଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଟିଆରସି ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡର ଅଭାବକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

2.4 ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସତକ ସୁରକ୍ଷା

2.4.1 ଇ-ଗୁଲ୍ଲାଣ ଆବେଦନ

ଇ-ଗୁଲ୍ଲାଣ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟଧୁନିକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯାହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆଧାରିତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ଗଠିତ, ଯାହା ପରିବହନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଆପ୍ ତଥା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାହନ ଏବଂ ସାରଥୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବହାର-ଅନୁକୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଇ-ଗୁଲ୍ଲାଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଅଂଶାଦାରଙ୍କ⁹² ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ଏକ ଏଣ୍ଟ୍ର-ଟୁ-ଏଣ୍ଟ୍ର ସାଧନ ଗଠିତ ସିଷ୍ଟମ । କମିଶନର ଅକ୍ଟୋବର 2018 ରେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନୁଆଲ୍ ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2018 ରୁ ଇ-ଗୁଲ୍ଲାଣ ଜାରି କରାଯିବା ଉଚିତ । ପରିବହନ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019) ଜାରି କରି ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ⁹³ଙ୍କୁ ମୋଟରଯାନ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା⁹⁴ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା ।

2.4.1.1 ଇ-ଗୁଲ୍ଲାଣର ନିକାଶ ନହେବା

ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମର ଅଧ୍ୟାୟ-XIII ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟରଯାନ ଅପରାଧର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଲ୍ଲାଣ ଜାରି ହେବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇସଲ୍ ହୋଇନଥିବା ଅପରାଧ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନ ଅଦାଲତକୁ ପଠାଯିବା ଉଚିତ ।

2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ନାମିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଅପରାଧ ମାମଲା ଏବଂ ଇ-ଗୁଲ୍ଲାଣ ସଂଖ୍ୟା ସାରଣୀ 2.7 ରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି:

⁹² ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀ, ନାଗରିକ, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏନ୍‌ଆଇସି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସତକ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମରଣାଳୟ

⁹³ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଯୁକ୍ତ ସବ୍-ଇନ୍‌ସ୍ପେକ୍ଟର ପଦବୀ ଏବଂ ଡା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଯୁକ୍ତ ସହକାରୀ ସବ୍-ଇନ୍‌ସ୍ପେକ୍ଟର ପଦବୀ ଏବଂ ଡା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇ-ଗୁଲ୍ଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ଅଧିନିୟମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନାୟ ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବେ ।

⁹⁴ ଧାରା 177, 179, ଧାରା (i) ଏବଂ ଧାରା 183(1) ଅନୁଯାୟୀ, ଧାରା 184 (କେବଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା (c) ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରି ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ), ଧାରା 194B (1) ଏବଂ (2), ଧାରା 194C, 194D, 194E ଏବଂ 194F ଅନୁଯାୟୀ ।

ସାରଣୀ 2.7: 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଇ-ଗୁଣାଣର ସ୍ଥିତି

(ଗୁଣାଣ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷରେ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ କୋଟିରେ)

ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଇ-ଗୁଣାଣ	ବର୍ଷ	ଜାରି ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଇ-ଗୁଣାଣ	ନିକାଶ ହୋଇଥିବା		ବାକିଥିବା		ବାକିଥିବା ପ୍ରତିଶତ
			ଇ-ଗୁଣାଣ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ଇ-ଗୁଣାଣ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	
ପରିବହନ ବିଭାଗ (ଆର୍କିଓ)	2019-20	3.62	3.38	93.61	0.24	13.93	6.63
	2020-21	2.17	1.00	50.38	1.17	53.73	53.92
	2021-22	2.96	1.07	59.90	1.89	100.10	63.85
	2022-23	5.61	1.52	85.9	4.09	248.80	72.91
	2023-24	7.42	1.37	79.92	6.05	397.6	81.54
ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଇ-ଗୁଣାଣ		21.78	8.34	369.71	13.44	814.10	61.71
ଆରକ୍ଷା ବିଭାଗ	2019-20	1.24	0.84	7.81	0.40	4.53	32.26
	2020-21	6.35	2.56	25.75	3.79	41.25	59.69
	2021-22	8.44	2.25	26.87	6.19	69.97	73.34
	2022-23	9.50	2.20	28.26	7.30	92.82	76.84
	2023-24	10.04	1.61	20.35	8.43	113.97	83.96
ଆରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଇ-ଗୁଣାଣ		35.57	9.46	109.00	26.11	322.54	73.40
ମୋଟ	2019-20	4.86	4.22	101.42	0.64	18.46	13.17
	2020-21	8.52	3.56	76.13	4.96	94.98	58.22
	2021-22	11.40	3.32	86.77	8.08	170.02	70.88
	2022-23	15.11	3.72	114.16	11.4	341.64	75.38
	2023-24	17.46	2.98	100.27	14.5	511.52	82.93
2019-20 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଇ-ଗୁଣାଣ		57.35	17.80	478.75	39.60	1,136.62	68.96

ଉତ୍ସ: ଇ-ଗୁଣାଣ ଡାଟାବେସ୍ ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 68.96 ପ୍ରତିଶତ (ଆର୍କିଓ-61.71 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ-73.40 ପ୍ରତିଶତ) ଇ-ଗୁଣାଣ ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ବାକି ଥିଲା।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 09 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ବିଘ୍ନରାଧିନ 39.55 ଲକ୍ଷ ଇ-ଗୁଣାଣ ମଧ୍ୟରୁ, 409.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର 12.50 ଲକ୍ଷ ଇ-ଗୁଣାଣ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଘ୍ନରାଧିନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା 88.03 କୋଟି ଟଙ୍କାର 7.12 ଲକ୍ଷ ଇ-ଗୁଣାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାକି 27.06 ଲକ୍ଷ ଇ-ଗୁଣାଣ ମଧ୍ୟରୁ, 26.59 ଲକ୍ଷ⁹⁵ ବିଭିନ୍ନ ଜାରିକରୁଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବିଘ୍ନରାଧିନ ଥିଲା, ଯାହାର ପରିମାଣ 708.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଗୁଣାଣ ଜାରି ହେବାର 15 ଦିନ ପରେ ଏହି ବିଘ୍ନରାଧିନ ଗୁଣାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁମତିକୁ ପଠାଯାଇ ନଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଗୁଣାଣ ପଠାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ 1,808 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଇ-ଗୁଣାଣର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭାବହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ତଦାରଖକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଗୁଣାଣ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମର ଧାରା⁹⁶ 181, 190(1)(a), 192, 194(A), 196, 199A (2)

⁹⁵ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା 229.89 କୋଟି ଟଙ୍କାର 18.67 ଲକ୍ଷ ଗୁଣାଣ ସମେତ

⁹⁶ ଧାରା 181-ଲାଇସେନ୍ସ ଦିନା ଗାଡ଼ି ଗୁଣାଣ, ଧାରା 190(1)(କ)-ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର, ଧାରା 192-ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିନା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର, ଧାରା 194(କ)-ପରିବହନ ଯାନରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ, ଧାରା 196-ବୀମା ଦିନା ଗାଡ଼ି ଗୁଣାଣ, ଧାରା 199କ (2)-ନାବାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ଏବଂ ଧାରା 201-ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା।

ଏବଂ 201 ଅନୁଯାୟୀ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019-2024 ମଧ୍ୟରେ) 79,806 ଗଲ୍ଲାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ 15 ଜାନୁଆରୀ 2014 ତାରିଖ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 23200/2013 ରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବିରୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଡିଜେଏମ୍/ ଜେଏମ୍‌ଏଫ୍‌ସି⁹⁷ର ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ୍ୟସନ୍ ରିପୋର୍ଟ (ପିଆର୍) ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଆର୍କିଓମାନଙ୍କୁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପିଆର୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଅଧିକାଂଶ ଆର୍କିଓ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପିଆର୍ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପିଆର୍ ଜମା ହୋଇଗଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଶୁଲାପୀ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ପଠାଇ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖି ଇ-ଗଲ୍ଲାଣଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏହା ସହିତ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଡି ରହିଥିବା ଇ-ଗଲ୍ଲାଣଗୁଡ଼ିକର ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ।

2.4.1.2 ଅପରାଧର ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ବୁକିଂ

ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ, 1988 ର ଧାରା 129 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ ନିୟମର ନିୟମ 172 ଅନୁଯାୟୀ, ‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ପ୍ରକାରର ମୋଟରଯାନକେଲ ଚଲାଉଥିବା କିମ୍ବା ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ଆଇଏସ୍‌ଆଇ ଟିକ୍ସିଟ ହେତୁଗିଅର ପିନ୍‌ବେ’ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଧାରା 194B (1) ଏବଂ ଧାରା 194(D) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ‘ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ ନଥାଇ ମୋଟର ଯାନ ଚଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ ନଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେକେହି ଉପରୋକ୍ତ ଧାରା କିମ୍ବା ନିୟମ କିମ୍ବା ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ମୋଟରଯାନକେଲ ଚଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋଟରଯାନକେଲ ଚଳାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ’ ।

2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାହନ ଏବଂ ଇ-ଗଲ୍ଲାଣ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ‘ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବିନା’ ଗାଡି ଚଳାଇବା ପାଇଁ 2,988 ଟି ମାମଲା⁹⁸ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 29.88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା⁹⁹ର ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡି ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 4,786 ଟି ମାମଲା¹⁰⁰ ‘ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ ନଥିବା’ ପାଇଁ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୋଟ 47.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା¹⁰¹ର ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି/ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ଏପରି ଇ-ଗଲ୍ଲାଣର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ତଥାପି, ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍‌ଡିଏକୁ ସମୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ (ନଭେମ୍ବର 2024) କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସହିତ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଇ-ଗଲ୍ଲାଣ ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ଭୁଲ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଇ-ଗଲ୍ଲାଣ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

2.4.1.3 ଟିକସ ପୈଠ ନକରିବା ପାଇଁ ଯାହବାହନ ଜବତ ନକରିବା

ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 17(1)(ଖ) ଅନୁଯାୟୀ, କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମୋଟରଯାନ ବିଭାଗର ଯେକୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଯେକୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ

⁹⁷ ଏସ୍‌ଡିଜେଏମ୍/ ଜେଏମ୍‌ଏଫ୍‌ସି: ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ଜୁଡିସିଆଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ / ଜୁଡିସିଆଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍

⁹⁸ ପୋଲିସ - 2,678 ଏବଂ ଆର୍କିଓ - 310

⁹⁹ 2,988 X 1,000

¹⁰⁰ ପୋଲିସ - 4,008 ଏବଂ ଆର୍କିଓ - 778

¹⁰¹ 4,786 X 1,000

ଯେକୌଣସି ମୋଟରଯାନର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଏପରି ଯାନକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ କହିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଜୋରିମାନା ସହିତ ଟିକସ ପରିମାଣ, ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟିକସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଧାରା 17(1) ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ, ଅଧିକାରୀ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କର କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା, ଯଦି କୌଣସି ହୁଏ, କିମ୍ବା ଉଭୟ କର ଏବଂ ଜୋରିମାନା ପୈଠ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ମୋଟରଯାନକୁ ଜବତ କରିପାରିବେ ଏବଂ କର କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା, କିମ୍ବା ଉଭୟ, ଯଥାସ୍ଥିତି, ପୈଠ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକ ରଖିପାରିବେ ।

2019-24 ମଧ୍ୟରେ ବାହନ ଏବଂ ଇ-ଗ୍ଲୋଣ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା 55,723 ଟି ଗ୍ଲୋଣ ମଧ୍ୟରୁ 33,920 ଟି ଗାଡ଼ି ଲାଗୁ ହେବା ତାରିଖରେ ଟିକସ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ପୈଠ ନକରି ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ କର ଅଧିନରେ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍କିଓରେ 561 ଟି ଯାନର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 438 ଟି ମାମଲାରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ 0.53 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଏବଂ 1.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା, ମୋଟ 1.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଦେଇ ଚାଲୁଥିଲେ, ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ XXIII ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଆର୍କିଓମାନେ ଯାନବାହନ ଅଟକ/ଜବତ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନାଭାବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ତଥାପି, ଆର୍କିଓ, ସମସ୍ତ ଖୁଲାପା ଯାନ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟରଯାନ ଟିକସ ପୈଠ ନକରିବା ପାଇଁ ଖୁଲାପା ଯାନ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ-ଗ୍ଲୋଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ ପଠାଯାଇଛି ।

ଜବତ ହୋଇଥିବା ଯାନବାହନ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତରଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଯଦିଓ, ବିଭାଗ ଖୁଲାପା ଯାନବାହନ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକସ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ କର ଆଦାୟ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଭାବହୀନ, କାରଣ ସମୀକ୍ଷା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 33,920 (61 ପ୍ରତିଶତ) ଯାନ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ଟିକସ ପୈଠ ନକରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲା ।

2.4.1.4 ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ କମ୍ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବା

ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ 1988 ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଟରଯାନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜୋରିମାନା ସହିତ ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ ଅଧିନରେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମୋଟରଯାନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପରିମାଣକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ଠାରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା:

ସାରଣୀ 2.8: ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଟରଯାନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜୋରିମାନା ସହିତ ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଧାରା	ଅପରାଧ	ଜୋରିମାନା	ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା
1	177	ସାଧାରଣ ଅପରାଧ	500	1,500
2	184	ବିପଜନକ ଡ୍ରାଇଭିଂ	5,000	10,000
3	184(a)	ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଡେଇଁବା	5,000	10,000
4	184(b)	ରୋକିବା ପାଇଁ ଟିକ୍ସକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା	5,000	10,000
5	184(c)	ଗାଡ଼ି ଚଲାଉବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା	5,000	10,000

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଧାରା	ଅପରାଧ	ଜୋରିମାନା	ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା
6	184(d)	ନୋ ଓଭରଟେକିଂ ଜୋନରେ ଓଭରଟେକିଂ	5,000	10,000
7	184(e)	ଗ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚ୍ଛଳନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାଡି ଚଳନା	5,000	10,000
8	184(f)	ଯେକୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଗାଡି ଚଳାଇବା	5,000	10,000
9	185	ମଦ୍ୟପାନ କରି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା	10,000	15,000
10	187	ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅପରାଧ	5,000	10,000
11	189	ଅନୁମତି ବିନା ରେସିଂ ଏବଂ ଗତିର ପରୀକ୍ଷା	5,000	10,000
12	190(3)	ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସଙ୍କଟମୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅନୁକୃତ ପରିବହନ	10,000	20,000
13	192	ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଯାନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରିବା	5,000	10,000
14	194f(a)	ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ କିମ୍ବା ନିରନ୍ତର/ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ହର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା	1,000	2,000
15	194F(b)	ସାଇଲେନ୍ସର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନିଷ୍ଠାସନ ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଗମନ	1,000	2,000
16	196	ସାଇଲେନ୍ସର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନିଷ୍ଠାସନ ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଗମନ	1,000	2,000

ଉତ୍ସ: ଚିତ୍ରାଗର ରେକର୍ଡ

2019-24 ବର୍ଷର ଇ-ଗଲ୍ଲାଣ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧ ପାଇଁ 1.11 ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନକୁ 3.30 ଲକ୍ଷ ଗଲ୍ଲାଣ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ସପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍କିଓରେ 456 ଟି ଯାନକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା 968 ଟି ଗଲ୍ଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୋରିମାନା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଉପରୋକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି 11.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା କମ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି *ପରିଶିଷ୍ଟ XXIV* ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଏନ୍‌ଆଇସି ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଇ-ଗଲ୍ଲାଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ-ଗଲ୍ଲାଣ ଡିଭାଇସ୍, ଆଇଇଏମ୍‌ଏସ୍ ଏବଂ ଇ-ଡିଟେକ୍ଟନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଇ-ଗଲ୍ଲାଣ ଜାରି କରାଯାଏ । ଯେହେତୁ ଇ-ଗଲ୍ଲାଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏନ୍‌ଆଇସି ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଇ-ଗଲ୍ଲାଣଗୁଡ଼ିକ ଏକକ ବ୍ୟବସାୟ ଇଞ୍ଜିନରୁ ଜାରି କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଦାୟ କରାଯାଏ ।

ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଧିନରେ ଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

2.4.1.5 ଗଲ୍ଲାଣ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ ନକରିବା

ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 158 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଏଫ୍‌ସି, ବୀମା ଇତ୍ୟାଦି ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ଯଦି କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ 1988 ର ଅଧ୍ୟାୟ XIII ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟରଯାନ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବୁକ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

2019-24 ଅବଧିର ଇ-ଗୁଣାଣ ଏବଂ ବାହନ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଯଦିଓ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ମୋଟରଯାନ ଅପରାଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଅପରାଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଣାଣ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁଣାଣ ଜାରି କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ ନକରି କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଅପରାଧ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ 640.87 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା, ଯେପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ 2.9 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.9: 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ମୋଟରଯାନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ ନହେବା

କରାଯାଇଥିବା ଅପରାଧର ପ୍ରକାର	ମୋଟରଯାନ ଅପରାଧର ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରା	ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଜୋରିମାନା ହାର (ଟଙ୍କାରେ)	ମୋଟ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)
ପ୍ରଦୃଷ୍ଟ ନିୟମିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା	190(2)	3,31,809	10,000	331.81
ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା	192	2,91,536	5,000	145.77
ବାମା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା	196	7,03,537	2,000	140.71
ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ଲେଟ ନଲଗାଇବା	192	31,320	5,000	15.66
ପରମିଟ୍ ବିନା ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା	192A	6,934	10,000	6.92
ମୋଟ		13,65,136		640.87

ଉତ୍ସ: ଇ-ଗୁଣାଣ ତଥ୍ୟ

ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଅପ୍ରେଲ 2023) ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳ/ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ନିୟୁତ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଧାରା 177, 179, 183, 184, 194(B), 194(C), 194(D), 194(E) ଏବଂ 194(F) ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 190(2), 192, 192(A) ଏବଂ 196 ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି ।

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 190(2), 192, 192(A) ଏବଂ 196 ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ, ତେଣୁ, ଏହି ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗୁଣାଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

2.4.2 ଇ-ଗୁଣାଣ ଜାରି କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି

2019-24 ଅବଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଇ-ଗୁଣାଣ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- ଧାରା 177 (ସାଧାରଣ ଅପରାଧ) ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ହୋଇଥିବା 8.98 ଲକ୍ଷ ଗୁଣାଣ ମଧ୍ୟରୁ, 1,925 ଏବଂ 151 ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ଏବଂ କମ୍ ଆଦାୟର ମାମଲା ଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା 251.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଏବଂ 0.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

- ଧାରା 194(1) ଅନୁଯାୟୀ ଯାନବାହନର ଅତିରିକ୍ତ ବୋର୍ଡେଇ ଏବଂ 194(1A) ଅନୁଯାୟୀ ଯାନବାହନର ଅଧିକ ଆୟତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏପରି ଅତିରିକ୍ତ ବୋର୍ଡେଇ ଅପସାରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଏପରି ମୋଟରଯାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, 19,583 ଟି ମାମଲାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋର୍ଡେଇ ଅପସାରଣ କରିବାର ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ରେକର୍ଡରେ ମିଳିନଥିଲା।
- ଝଲ୍ଲାଣ ତଥ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝଲ୍ଲାଣ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଝଲ୍ଲାଣର ବିବରଣୀ ଥିଲା ଏବଂ ଝଲ୍ଲାଣର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଝଲ୍ଲାଣ ସ୍ଥିତି ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଝଲ୍ଲାଣର କାରବାର ସ୍ଥିତି କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାରବାରର ଝଲ୍ଲାଣ ସ୍ଥିତି ଟେବୁଲ୍ ଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ 57.35 ଲକ୍ଷ ଝଲ୍ଲାଣ ମଧ୍ୟରୁ 1,719 ଟିରେ ଝଲ୍ଲାଣ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲ୍ ସ୍ଥିତି ସକ୍ରିୟ ଥିଲା, ତଥାପି, ଝଲ୍ଲାଣ ସ୍ଥିତି ଟେବୁଲ୍ରେ, ସ୍ଥିତି ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମାଷ୍ଟର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲୁଚାଚୋରା ହେଉଥିବାକୁ ସୂଚିତ କରେ।
- 56.18 ଲକ୍ଷ ଝଲ୍ଲାଣରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅପରାଧ କରିଥିବା 23.95 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା। ଅପରାଧ ଦୁର୍ଘଟଣା କରିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା।
- 43.88 ଲକ୍ଷ ମାମଲାରେ ଅପରାଧର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ଚିତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ 9.80 ଲକ୍ଷ ମାମଲାରେ ତଥ୍ୟରେ ଅପରାଧ ମାମଲା ଘଟୁଥିବାର ଭୌଗଳିକ ସୂଚନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଇ-ଝଲ୍ଲାଣଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ଜାରି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଖୋଜାଯାଇ ପାରିବ। ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 194(1)ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଠୋରତାର ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆରବିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇ-ଝଲ୍ଲାଣ ଆବେଦନରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଭୌଗଳିକ ସୂଚନା ଏବଂ ଆକାଶ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରିଆ ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା କାରଣ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା। ତଥାପି, ଚଳିତ ଝଲ୍ଲାଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତରଟି ନାରବ ଥିଲା।

2.4.3 ସତକ ସୁରକ୍ଷା

2.4.3.1 ସତକ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି

ସତକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂଖ୍ୟା, ଜୀବନହାନି ଏବଂ ସମ୍ପଦ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସତକ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି, 2015 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ନୀତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗାଇଦେବା, ପଦଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଇକେଲ୍ ଚଳକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ସତକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା। ଏହି ନୀତିରେ 2020 ସୁଦ୍ଧା (2015 ମୂଳ ବର୍ଷ) ସତକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା।

2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ସତକ ଦୁର୍ଘଟଣା¹⁰² ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସାରଣୀ 2.10 ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି:

¹⁰² ସତକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଏକ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଯାନ ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଖୋଲା ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଘାତ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ।

ସାରଣୀ 2.10: ସତକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ବିବରଣୀ

ବର୍ଷ	ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା	ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା	ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
2015	10,542	4,303	11,825
2019	11,064	5,333	11,177
2020	9,817	4,738	8,822
2021	10,983	5,081	9,782
2022	11,663	5,467	10,302
2023	11,992	5,739	10,369

ଉତ୍ସ: ଏମ୍‌ଆରଟିଏ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ସତକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମୂଳ ବର୍ଷ 2015 ତୁଳନାରେ 2019-2023 ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା (2020 ବ୍ୟତୀତ) ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ, 2020 ସୁଦ୍ଧା ସତକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

2019-2024 ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆରଟିଓରେ ଘଟିଥିବା ସତକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 2.11 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.11: 2019-2024 ମଧ୍ୟରେ ସତକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆରଟିଓର ନାମ	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶତ	ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ଆହତଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ
1	ଭୁବନେଶ୍ୱର-I	ଖୋର୍ଦ୍ଧା	4,650	1,634	35.14	3,799	81.70
2	ଭୁବନେଶ୍ୱର -II						
3	କଟକ	କଟକ	3,886	1,469	37.80	2,919	75.12
4	ଗଞ୍ଜାମ	ଗଞ୍ଜାମ	3,674	1,944	52.91	3,142	85.52
5	କଳାହାଣ୍ଡି	କଳାହାଣ୍ଡି	1,603	747	46.60	1,288	80.35
6	କେନ୍ଦୁଝର	କେନ୍ଦୁଝର	3,417	1,810	52.97	2,875	84.14
7	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	2,708	1,598	59.01	2,531	93.46
8	ରାଉରକେଲା	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	3,999	2,023	50.59	3,380	84.52
9	ତାଳଚେର	ଅନୁଗୁଳ	2,036	941	46.22	1,585	77.85
	ମୋଟ		25,973	12,166	46.84	21,519	82.85

ଉତ୍ସ: ଏସ୍‌ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମନୋନୀତ ଆରଟିଓମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯଦିଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଆରଟିଓ ତୁଳନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା।

କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସତକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବିଭାଗର ବିଫଳତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

➤ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଗାଡ଼ି ଗଲନା

ଅଣ-ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଲିତ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ଗମ୍ଭୀର ଟ୍ରାଫିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ରାଜ୍ୟରେ 2019-22¹⁰³ ବର୍ଷରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ବର୍ଗୀକୃତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 2.12 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.12: 2019-2022 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା

ଲାଇସେନ୍ସର ପ୍ରକାର	2019	2020	2021	2022	ମୋଟ
ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ	6,955	6,594	6,966	7,381	27,896
ମୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ	62.86	67.17	63.43	63.29	64.09
ରଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲାଇସେନ୍ସ	886	713	871	875	3345
ମୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ	8.01	7.26	7.93	7.50	7.69
ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା	1,721	1,102	1,175	1,283	5,281
ମୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ	15.55	11.23	10.70	11.00	12.13
ଜଣା ନାହିଁ	1,502	1,408	1,971	2,124	7,005
ମୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ	13.58	14.34	17.94	18.21	16.09
ମୋଟ	11,064	9,817	10,983	11,663	43,527

ଉତ୍ସ: ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟି ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଭାରତରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା

2019-22 ମଧ୍ୟରେ, ଲକ୍ଷ୍ମି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର 19.82 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦୁର୍ଘଟଣା 2019 ରେ 6,955 ରୁ 2022 ରେ 7,381 (6.13 ପ୍ରତିଶତ) କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ବିବରଣୀରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ । ଏହା ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୂଚାଇଥିଲା । ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ।

➤ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା- ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆଘାତକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଗଲନକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ । ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗୀକୃତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାତିତଙ୍କ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 2.13 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

¹⁰³ 2021-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟି ଏବଂରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ

ସାରଣୀ 2.13: 2019-22 ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ (ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ) ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ବର୍ଗ	2019		2020		2021		2022		ସମୁଦାୟ	
	ମୃତ	ଆହତ	ମୃତ	ଆହତ	ମୃତ	ଆହତ	ମୃତ	ଆହତ	ମୃତ	ଆହତ
ହେଲମେଟ୍ ନପିନ୍ଧିବା										
ଡ୍ରାଇଭରମାନେ	1,423	1,770	767	1,172	868	1,104	1,103	1,474	4,161	5,520
ସମୁଦାୟର ପ୍ରତିଶତ	66.00	50.80	60.39	50.71	66.36	54.46	65.07	56.37	64.72	52.89
ଯାତ୍ରୀମାନେ	733	1,714	503	1,139	440	923	592	1,141	2,268	4,917
ସମୁଦାୟର ପ୍ରତିଶତ	34.00	49.20	39.61	49.29	33.64	45.54	34.93	43.63	35.28	47.11
ମୋଟ	2,156	3,484	1,270	2,311	1,308	2,027	1,695	2,615	6,429	10,437
ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନବାନ୍ଧିବା										
ଡ୍ରାଇଭରମାନେ	380	819	190	502	159	460	234	651	963	2,432
ସମୁଦାୟର ପ୍ରତିଶତ	42.89	35.49	41.48	34.20	47.04	37.43	46.52	46.27	44.07	37.93
ଯାତ୍ରୀମାନେ	506	1,489	268	966	179	769	269	756	1,222	3,980
ସମୁଦାୟର ପ୍ରତିଶତ	57.11	64.51	58.52	65.80	52.96	62.57	53.48	53.73	55.93	62.07
ମୋଟ	886	2,308	458	1,468	338	1,229	503	1,407	2,185	6,412

ଉତ୍ସ: ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟି ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଭାରତରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ, 2019-2022 ମଧ୍ୟରେ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋଟ 6,429 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ 4,161 (64.72 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟକ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ 2,268 (35.28 ପ୍ରତିଶତ) ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ 2,185 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 963 ଜଣ (44.07 ପ୍ରତିଶତ) ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ବାକି 1,222 ଜଣ (55.93 ପ୍ରତିଶତ) ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 10,437 ଏବଂ 6,412 ଜଣ ଆହତ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା।

ତେଣୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ରାସ୍ତାରେ ଆଇସିଏମ୍‌ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆର୍‌ଟିଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆର୍‌ଟିଏଗୁଡ଼ିକରେ 37 ଟି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଯାନ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି।

ତଥାପି, ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଭାଗ / ଆର୍‌ଟିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

2.4.3.2 ରାଜ୍ୟ ସତକ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି

ସତକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚ୍ଛଳନା ଉପରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗାକୃତ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଏବଂ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶ୍ରୀ କେ. ଏସ୍. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। କମିଟି (ନଭେମ୍ବର 2016) ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଅଣ-ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ସତକ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜୋରିମାନା / ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ଶୁଳ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ସତକ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି ପରିଚ୍ଛଳନା କରିବା ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିକୁ ଏକ ନିରନ୍ତର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା।

ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା 2015-16 ମଧ୍ୟରେ ସତକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗାକୃତ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ସରକାର ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ (ଜୁଲାଇ 2019) ‘ଓଡ଼ିଶା ସତକ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି ପରିଚ୍ଛଳନା ନିୟମାବଳୀ, 2019’ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ଶୁଳ୍କ ବାବଦକୁ ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥର କୋଡିଏ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ୍ ଡେଭ୍ଲପ୍ମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି (ଓଆର୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍)କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିନରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ଭାବରେ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯିବାର ଥିଲା। ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ହେବ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ (ପରିବହନ) ବିଭାଗ ଏବଂ ପାଣ୍ଠିଟି ପରିଚ୍ଛଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛଳିତ ହେବ, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ (ପରିବହନ) ବିଭାଗର ଅଧିନରେ ରହିବ।

ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ 2015-24 ମଧ୍ୟରେ ସମିତିକୁ 228 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 141.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 86.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ରହିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024)। ଏହା ସହିତ, ସଂଗୃହୀତ ସୁଧ ପରିମାଣ 17.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସମିତିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ନିରର୍ଥକ ହୋଇ ରହିଥିଲା।

ଏହି ଉପଲବ୍ଧ ପରିମାଣକୁ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସତକ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ସତକ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ/ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ସରୁଠାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନରେ ଆଇଇଏମ୍‌ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଯାନ କ୍ରୟ କରିବା, ପୋଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ରାଜପଥ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯାନ କ୍ରୟ କରିବା ଏବଂ ସତକ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ତଥାପି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା 86.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 17.40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତରଟି ନୀରବ ଥିଲା।

2.5 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆଇନ, ନିୟମ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଭୂମିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସେବା ପାଇଁ ଏବଂ କର ଓ ଶୁଳ୍କ ଠକେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛଳନା ସୁଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ, ଏହା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଅବ୍ୟତନ କରାଯାଉଛି।

2.5.1 ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଅଧିକାର ନିୟମ 2012 ପ୍ରଚଳନ (ଡିସେମ୍ବର 2012) କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି 31 ଟି ସେବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ (ନଭେମ୍ବର 2015) କରିଥିଲେ।

2019-24 ମଧ୍ୟରେ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଞ୍ଚଟି ସେବା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆରଟିଓରେ ବାହନ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ରେକର୍ଡର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସାରଣୀ 2.14 ରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.14: 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ସମୟାନୁସାରେ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ

ସେବାର ପ୍ରକାର	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା (ଦିନରେ)	ରାଜ୍ୟ			ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆରଟିଓ		
		ମାମଲା (ସଂଖ୍ୟାରେ)	ସେବା ବିଳମ୍ବିତ (ଲକ୍ଷରେ)	ବିଳମ୍ବର ବିସ୍ତାର (ଦିନରେ)	ମୋଟ ମାମଲା (ଲକ୍ଷରେ)	ସେବା ବିଳମ୍ବିତ (ଲକ୍ଷରେ)	ବିଳମ୍ବର ବିସ୍ତାର (ଦିନରେ)
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଇସେନ୍ସ	ତିନି	20.71	0.57	ଏକ ଏବଂ 837	8.34	0.30	ଏକ ଏବଂ 694
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ	ପାଞ୍ଚ	13.58	1.89	ଏକ ଏବଂ 1,106	3.07	0.61	ଏକ ଏବଂ 1,065
ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର	ତିନି	11.09	0.33	ଏକ ଏବଂ 1,149	5.49	0.19	ଏକ ଏବଂ 1,035
ଅସ୍ଥାୟୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର	ତିନି	0.98	0.06	ଏକ ଏବଂ 592	0.58	0.01	ଏକ ଏବଂ 314
ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର	ସାତ	33.50	2.73	ଏକ ଏବଂ 1,181	15.20	0.86	ଏକ ଏବଂ 1,020

ଉତ୍ସ: ରାହନ ଏବଂ ସାରଥୀ ତଥ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ସୂଚିତ ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆରଟିଓରେ ସମୟାନୁସାରେ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବର ପରିସର (ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ), ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 2.15 ରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.15: 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ସମୟାନୁସାରେ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବର ପରିସର

ସେବାର ପ୍ରକାର	1 ଦିନ	2-6 ଦିନ	7-14 ଦିନ	15-30 ଦିନ	1-3 ମାସ	3-6 ମାସ	6-12 ମାସ	1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ	ମୋଟ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଇସେନ୍ସ	8,010	18,296	11,960	6,070	4,029	482	8,063	286	57,196
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ	25,985	78,278	38,028	21,870	15,107	4,672	3,459	1,181	1,88,580
ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର	6,746	13,337	5,798	3,225	2,652	776	665	257	33,456
ଅସ୍ଥାୟୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର	1,465	2,779	878	343	181	69	38	14	5,767
ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର	38,257	1,17,427	70,640	29,565	13,483	2,348	784	245	2,72,749
ମୋଟ	80,463	2,30,117	1,27,304	61,073	35,452	8,347	13,009	1,983	5,57,748
ପ୍ରତିଶତ	14.43	41.26	22.82	10.95	6.36	1.50	2.33	0.36	100.00

ଉତ୍ସ: ରାହନ ଏବଂ ସାରଥୀ ତଥ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ

ସାରଣୀ 2.15 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ 2019-24 ର 5.57 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଠାରେ ସେବା ଯୋଗାଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇନଥିଲା, 41 ପ୍ରତିଶତ ମାମଲାରେ ବିଳମ୍ବ 2 ରୁ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ବିଳମ୍ବିତ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ (2.73 ଲକ୍ଷ ମାମଲା) ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ (1.89 ଲକ୍ଷ ମାମଲା) ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳତା ବିଭାଗର ଦୁର୍ବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ କରିବା ପରେ, ଲାଇସେନ୍ସ ତୁରନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସଫଳ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେବା ପରେ, ସାରଥୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାମଲାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ତଥାପି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରେ ବିଳମ୍ବରେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଥିବାରୁ, ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରାଧୀନ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯଦିଓ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାରାଧୀନ ନଥିଲା।

ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଫିଟ୍ ଯାନର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତୁରନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାନ ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଲଟ୍ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରାଧୀନ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗୋଧନ ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅସ୍ଥାୟୀ ପଞ୍ଜିକରଣ / ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ, ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ, ଆର୍କିଓ ସେହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବାହନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରାଧୀନ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ତ୍ରୁଟି ସଂଗୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ସମୀକ୍ଷା ସେବା ପ୍ରଦାନର ତାରିଖ ଭାବରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ତାରିଖ ନୁହେଁ ବରଂ ଆର୍କିଓ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ତାରିଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେହିପରି, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଗିତ ରଖିବା ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ସୂଚିତ କରେ।

2.5.2 ମାନବ ସମ୍ବଳ

ଶୀର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆର୍କିଓରେ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 2.16 ରେ ଦିଆଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.16: ଶୀର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମନୋନୀତ ଆର୍କିଓଗୁଡ଼ିକରେ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନାମ	ଅନୁମୋଦିତ କ୍ଷମତା	ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି	ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ	ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀର ପ୍ରତିଶତ
1	ପରିବହନ ବିଭାଗ	100	55	45	45
2	ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ	120	57	63	53
	ଉପ ମୋଟ	220	112	108	49
3	ଆର୍କିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-I	45	27	18	40
4	ଆର୍କିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-II	11	5	6	55
5	ଆର୍କିଓ, କଟକ	45	28	17	38
6	ଆର୍କିଓ, ଗଞ୍ଜାମ	46	27	19	41
7	ଆର୍କିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି	17	11	6	35
8	ଆର୍କିଓ, କେନ୍ଦୁଝର	34	22	12	35
9	ଆର୍କିଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	35	22	13	37
10	ଆର୍କିଓ, ରାଉରକେଲା	37	23	14	38
11	ଆର୍କିଓ, ଡାଳଚେର	8	3	5	63
	ଉପ ମୋଟ	278	168	110	40
	ସର୍ବ ମୋଟ	498	280	218	44

ଉତ୍ସ: ବିଭାଗ ଏବଂ ଆର୍କିଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ସୂଚକ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଡରରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ବିଶେଷକରି, ମନୋନୀତ ନଅଟି ଆରଟିଓରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ 89 ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା) । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଏବଂ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ନକରିବା ଏବଂ ମୋଟରଯାନ ଅପରାଧ ଏବଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବିଫଳତାର ଏକ କାରଣ ଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବାର ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

2.5.3 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା

ବିଭାଗର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଭାଗ, ବିଭାଗ ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦାୟୀ । ଏହା ମୋଟରଯାନ ଟିକସ, ଶୁଳ୍କ, ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନିତଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରେ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ।

ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ସମୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ଏଓ), ଗୁରୁ ଜଣ ସହାୟକ ସମୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ଏଏଓ) ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେହି ଅନୁଭାଗରେ ଜଣେ ଏଏଓ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସମୀକ୍ଷକ ଥିଲେ । 2019-20 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା 180 ଟି ସ୍ଥାନିତ ମଧ୍ୟରୁ 59 ଟି ସ୍ଥାନିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 36 ଟି ସ୍ଥାନିତ ଉପରୋକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନିତ ମାତ୍ର 32.77 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ଅଧିନରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନିତ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 2.17 ରେ ଦିଆଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.17: 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନିତଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ

ବର୍ଷ	ମୋଟ ସ୍ଥାନିତ ସଂଖ୍ୟା	ବାର୍ଷିକ ସମୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନିତ ସଂଖ୍ୟା	ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନିତ ସଂଖ୍ୟା	ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନିତ ସଂଖ୍ୟା	ସମୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥାନିତ ସଂଖ୍ୟା
2019-20	36	36	10	10	26
2020-21	36	36	11	04	32
2021-22	36	36	10	05	31
2022-23	36	36	12	07	29
2023-24	36	36	16	10	26
ମୋଟ	180	180	59	36	144

ଉତ୍ସ: ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସୂଚନାଗୁ ସଂକଳିତ

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ସୂଚକ ଦେଖିଲୁ ଯେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନିତ ତୁଳନାରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନିତର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ପରିସରରେ ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ 11.11 ଏବଂ 27.77 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । 2019-24 ବର୍ଷରେ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଅନୁପାଳନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା କାରଣ 2019-20 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା 374 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 10 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 364 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ (97.33 ପ୍ରତିଶତ) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକାଶ ପାଇଁ ବିରୋଧିତ ଥିଲା । 97.33 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବିରୋଧିତ ଥିଲା, ଯେପରି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସାରଣୀ 2.18 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.18: 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟର ସ୍ଥିତି

ବର୍ଷ	ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ଉପାଯୋଗୀ ଆପତ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁପାଳନର ସଂଖ୍ୟା	ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ଆପତ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା	ବିରୁଦ୍ଧାଧୀନ ଆପତ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା
2019-20	10	94	5	10	84
2020-21	04	40	1	0	40
2021-22	05	52	1	0	52
2022-23	07	71	0	0	71
2023-24	10	117	0	0	117
ମୋଟ	36	374	7	10	364

ଉତ୍ସ: ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସୂଚନାକୁ ସଂକଳିତ

ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2025) ଯେ ଏସ୍‌ଟିଏ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ତଥାପି, ବିରୁଦ୍ଧାଧୀନ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତରଟି ନାମକ ଥିଲା ।

2.6 ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ

ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି:

- ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲାଇସେନ୍ସ ନପାଇ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ସେବା ଯାନବାହନ ଚଳାଉଥିବା ମୋଟର ଯାନ ସଂଗୃହକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା;
- ସାରଥୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଆଦାୟ ଏବଂ ଟିକସ ଓ ଫି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ବୈଧତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିୟମ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବାହନର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା;
- ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଡ୍ରାକର ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା;
- ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହନ ସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ୍ ସ୍ଥାପନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା;
- ସମସ୍ତ ଯାନରେ (ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ) ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଲଗାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା;
- ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟମ ରଖିବା ପାଇଁ ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍‌ରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା;
- ବକେୟା ରାଜସ୍ୱ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲୁଫନକାରୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଯାହବାହନ ମାଲିକ ଏବଂ ଡିଏଲ୍ ଧାରକଙ୍କ ଠିକଣା (ଆଧାର) ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା;

- ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଫି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅପରାଧ/ ସାମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଦାୟକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଧତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଇ-ଗଣାଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପୁନଃତିଆରି କରିବା; ଏବଂ
- ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବା।

ଅନୁମତି ପ୍ରକାଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର
ତାରିଖ

07 APR 2026

(ଅନୁମତି ପ୍ରକାଶ)

ମହାଲେଖାକାର (ଲେଖାପରୀକ୍ଷା-II), ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରତିସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ତାରିଖ

09 APR 2026



(କେ. ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତୀ)

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ-I
(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁକ୍ରମ 1.2.2)
ସ୍ଥଳି ଦାଖଲ ନକରିବା

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସଙ୍ଗଠନ	ଅବଧି	ମୋଟ ସ୍ଥଳି ସଂଖ୍ୟା	ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳିର ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀ	ବିଘ୍ନୋପସ୍ଥାନ ସ୍ଥଳି ସଂଖ୍ୟା	ବିଘ୍ନୋପସ୍ଥାନ ସ୍ଥଳିର ମଞ୍ଜୁରୀ ପରିମାଣ
1.	ବିଏମ୍‌ସି	2015-19	10	1,562.18	10	1,562.18
2.	ଇପିଆଇଏଲ୍	2021-23	9	4,335.91	9	4,335.91
3.	ଇଡିକୋ	2015-18	9	1,819.75	4	800.58
4.	ଆଇଏନ୍‌ଟିଆଇସିଏସ୍	2017-20	4	280.29	1	105.48
5.	ଏନ୍‌ବିସିସି	2018-21	3	293.95	3	293.95
6.	ଉତ୍କଳିକା	2016-19	4	124.09	4	124.09
7.	ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ (କୋଠା)	2018-23	5	8,915.53	5	8,915.53
8.	ଓଡିଡିସି ବ୍ୟତୀତ	2014-23	261	21,221.044	245	20,537.09
9.	ଓଡିଡିସି	2014-23	714	77,487.387	667	73,244.53
ମୋଟ			1,019	1,16,040.13	948	1,09,919.34

ପରିଶିଷ୍ଟ-II
(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.2.6)
ବାର୍ଷିକ ଲିଭି ଭଡା

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସୁନିର୍ଣ୍ଣ ନାମ	ଲିଜିଆରୀ/ ଏଜେଣ୍ଟର ନାମ	ଲିଭି ଅବଧି		ଭଡା ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ		ଆଗୁଆ ଶୁଳ୍କ	ଏଏଲ୍‌ଆର୍	ସୁଧ	ମୋଟ ଭଡା ଦେୟ	ଲିଜିଆରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରାଶି	ବଳକା ଦେୟ
			ଠାରୁ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	ଠାରୁ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ						
1.	ପାନ୍ଥୁଶାଳା ଚାରାଚାରିଶୀ, ଗଞ୍ଜାମ	ତତ୍ତ୍ୱାସ୍ୟ ଭେଷ୍ଟୁରା ପାର୍ଟିନର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	26.07.2013	25.07.2043	08.08.2023	07.08.2025	0	2,12,921	38,170	2,51,091	-	2,51,091
2.	ପାନ୍ଥୁନିବାସ, ବାଲେଶ୍ୱର	ମେସର୍ସ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ମହାନ୍ତି	23.12.2020	22.12.2050	23.12.2020	23.12.2023	0	92,85,102	3,85,000	96,70,102	96,56,202	13,900
3.	ପାନ୍ଥୁନିବାସ, ଭଦ୍ରକ	ମେସର୍ସ ଏଗ୍ରେଭିଟେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	12.01.2021	11.01.2051	12.01.2021	12.01.2024	2,50,44,600	1,04,07,600	16,88,879	3,71,41,079	1,07,38,000	2,64,03,079
4.	ଏଡବୁସି, ରାମେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା	ବୌଦ୍ଧ ଇନ୍‌ପ୍ରା ଭେସ୍ଟିରସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ଡିସେମ୍ବର 2017	2047	22.12.2020	21.12.2024		7,32,198	69,328	8,01,526.	-	801526
	ମୋଟ							2,39,41,821	21,81,377	6,21,81,131	3,47,11,535	2,74,69,596

ପରିଶିଷ୍ଟ-III

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.2.6)

ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀରୁ ବାର୍ଷିକ ବକେୟା ରୟାଲଟି

ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀରୁ ବକେୟା ବାର୍ଷିକ ରୟାଲଟିର ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀର ନାମ	ଅବଧି	ଦେବାକୁ ଥିବା ରାଶି (ଟଙ୍କାରେ)	18 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍‌ଟି	ମୋଟ	ଦେୟ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ବକେୟା ଦେବାକୁ ଥିବା ରୟାଲଟି (ଟଙ୍କାରେ)
1.	ଗୋପାଳପୁରରେ ମେସର୍ସ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଡାଇଭର୍ସି ଏଣ୍ଡରପ୍ରାଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍	07.08.2019 ରୁ 06.08.2024	76,37,480	13,74,746	90,12,227	0	90,12,227
2.	ତମପଡାରେ ଅମରାବତୀ ବୋଟିଂ କ୍ଲବ୍	07.08.2019 ରୁ 06.08.2024	20,14,683	3,62,643	23,77,326	0	23,77,326
3.	ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆ ଆଲ୍ୟୁମିନିୟମ ମେସର୍ସ ସପ୍ରି ଚିଲିକା ରିସର୍ଚ୍ଚ	11.10.2019 ରୁ 10.10.2024	18,01,005	3,24,181	21,25,185	3,82,910	17,42,275
4.	ବରକୁଳରେ ଅମରାବତୀ ବୋଟିଂ କ୍ଲବ୍	07.08.2019 ରୁ 06.08.2024	9,58,501	1,72,530	11,31,031	1,03,840	10,27,191
ସର୍ବମୋଟ			1,24,11,668	22,34,100	1,46,45,769	4,86,750	1,41,59,019

ପରିଶିଷ୍ଟ-IV

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.3.3.2)

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅନିୟମିତତା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରକାର	ଜିଲ୍ଲା	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଜେନ୍ସି	ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷରେ)	ବର୍ଷ	ସ୍ଥିତି	କାରଣ
1.	ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ଏଫିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ	ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ	ଖୋର୍ଦ୍ଧା	ଓଡିଟିସି	35.00	2022-23	ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଅଛି	ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେକ୍ଟରେ ଜମି ସମସ୍ୟା ଏବଂ 11 କେଭି ଏଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ 9.98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ
2.	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାମଚଣ୍ଡରେ ଥିବା ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ	ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	ଓଡିଟିସି	93.96	2022-23	କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଜବରଦଖଲ ହୋଇଅଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍‌ଜିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନାହିଁ । ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଓଡିଟିସି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ମାଣ ଭାର୍ଜିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ପୁରୁଣା କୋଠାଟିର ମୂଲ୍ୟ 14.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହା ଭଙ୍ଗାଯିବ ଏବଂ 93.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
3.	ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦୀପରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ	ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ	ଜଗତସିଂହପୁର	ଓଡିଟିସି	328.76	2020-21	ଜମି ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ	ପାରାଦୀପରେ ବାଲି ଯାତ୍ରାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା କାଫେଟେରିଆ, ଶୋରୁଲୟ, ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଜମି ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଥିଲା ।
4.	ଦିଗବାରେଣୀ ଛକରୁ ପୁରୀର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ବେଳାଭୂମି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପୁନର୍ବିଧି ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂ କୋର୍ସ ସ୍ଥାପନ ।	ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ	ପୁରୀ	ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର	340.72	2019-20	ଇଡକୋ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ	ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରୂପାନ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଇଡକୋ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ
5.	ଗଞ୍ଜାମର ଅନ୍ତରାଳପୁର ଗ୍ରାମ ବିକିଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ	ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ	ଗଞ୍ଜାମ	ଓଡିଟିସି	30.00	2018-19	କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜମିର ସିଆରଜେଡ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନଥିବାରୁ କାମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ 10.06.2022 ରେ ଆର୍ଡ୍ରେଆର୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଟିସି ଦ୍ୱାରା କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
6.	ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ା, ଖୁଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ	ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ	ଗଞ୍ଜାମ	ଓଡିଟିସି	50.00	2018-19	କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	ଉପଯୁକ୍ତ ଜମିର ଅଂଶ ରୂପାନ୍ତ ନହେବା ହେତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଟିସି ଦ୍ୱାରା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ।
7.	ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସୁବିଧା	ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ	ପୁରୀ	ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ	96.56	2023-24	କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	ଜମି ରୂପାନ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ
	ମୋଟ				975.000			
	ମୋଟ		ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା					

ପରିଶିଷ୍ଟ-V
(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.5.1)
ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିବରଣୀ

ଡିସପଞ୍ଚକ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଡିସପଞ୍ଚର ନାମ	କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନାମ	କୃଷୀର ନାମ	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାରର ଶତକଡ଼ା	ନିୟୋଜିତ ଇଡିସି/ ଭିଏସ୍‌ଏସ୍‌ର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ	ଭୋଗଦଖଲ ପ୍ରତିଶତ
1.	ଡିସପଞ୍ଚ, ଡବ୍ଲୁଏଲ୍ ବାଲେଶ୍ୱର	1	ଗୁଣ୍ଡିପୁର ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଗୁଣ୍ଡିପୁର ଆର୍ଏସ୍	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 06	100%	ମିର୍ଜାପୁର ଭିଏସ୍‌ଏସ୍	ହଁ	7.97
		2	ବିଚିତ୍ରାପୁର ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପ, ରଣଗୁଣ୍ଡା ପିଆର୍‌ଏସ୍	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 04 ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 06	40%	ଖାଡିବିଲ ଭିଏସ୍‌ଏସ୍	ହଁ	14.88
		3	ରିସିଆ ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପ	ଅର୍ଦ୍ଧ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 09	0%	ମାଆ ଦୁର୍ଗାପାଟ ଇଡିସି	ହଁ	19.77
2.	ଡିସପଞ୍ଚ, ଘୁମସୁର ଦକ୍ଷିଣ	4	କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପ, ଚେରାମାରିଆ, ପାକିଡି ଡିପିଏସ୍	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 02	100%	ଗୁରମେରିଆ ଭିଏସ୍‌ଏସ୍	ହଁ	1.68
3.	ଡିସପଞ୍ଚ, ଘୁମସୁର ଉତ୍ତର	5	କାଏଷ୍ଟ ସ୍କିରେଲ୍ ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପ, କାଳିଆମା, କାଳିଆମା ଆର୍ଏସ୍	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 02, ଅର୍ଦ୍ଧ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 04, ଚୂଷ କୁଟାର -1	28%	ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଭିଏସ୍‌ଏସ୍/ଇଡିସି ନାହିଁ	ହଁ	24.16
		6	ସାଲୁଆପାଲ୍ଲି ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପ, ଭଞ୍ଜନଗର (କାଳିଆମା ଆର୍ଏସ୍)	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 02 ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 03 (କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ)	40%	ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଭିଏସ୍‌ଏସ୍/ଇଡିସି ନାହିଁ	ହଁ	8.58
		7	କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପ, ନଦୀବନ୍ଧ ପାଣ୍ଡି, ଭଞ୍ଜନଗର ଗ୍ୟାଲେରି ଆର୍ଏସ୍	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 02, ଅର୍ଦ୍ଧ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର -6, କାଠ କୁଟାର - 01	22%	ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଭିଏସ୍‌ଏସ୍/ଇଡିସି ନାହିଁ	ହଁ	3.54
4.	ଡିସପଞ୍ଚ, ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଡି, ରାଜନଗର	8	ଡାଙ୍ଗମାଳ ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପ	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 09	100%	ଇଡିଜି ଡାଙ୍ଗମାଳ	ହଁ	58.71
		9	ହବଳିଖଟି ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପ (ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜ)	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 04 ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 05	44%	ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଡିସି	ହଁ	38.01
		10	ଗୁପ୍ତି ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପ	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 01	100%	ମାଆ ଗୁପ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଇଡିସି	ହଁ	17.62
5.	ଡିସପଞ୍ଚ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା	11	ବେରବେରା	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 3 ଅର୍ଦ୍ଧ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 4	42%	ହଁ	ହଁ	7.668

ଡିଏଫ୍‌ଓଙ୍କ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଡିଏଫ୍‌ଓର ନାମ	କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନାମ	କୃଷୀର ନାମ	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାରର ଶତକଡ଼ା	ନିୟୋଜିତ ଇଡିସି/ ଭିଏସ୍‌ଏସ୍‌ର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ	ଭୋଗଦଖଲ ପ୍ରତିଶତ
6.	ଡିଏଫ୍‌ଓ, ଚନ୍ଦିକା	12	ଡେରାସ୍	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 5 ଅର୍ଦ୍ଧ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 2 ବାଉଁଶ କୁଟିଆ - 1	62%	ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଭିଏସ୍‌ଏସ୍‌/ଇଡିସି ନାହିଁ	ହଁ	21.92
		13	ଗୋଡିବାରି	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 8	100%	ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଭିଏସ୍‌ଏସ୍‌/ଇଡିସି ନାହିଁ	ହଁ	6.12
7.	ଡିଏଫ୍‌ଓ, ଚିଲିକା	14	ରାଜହୁସ	ଅର୍ଦ୍ଧ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 10	0	ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଭିଏସ୍‌ଏସ୍‌/ଇଡିସି ନାହିଁ	ହଁ	14.24
		15	ବରହମପୁରା	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 8	100%	ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଭିଏସ୍‌ଏସ୍‌/ଇଡିସି ନାହିଁ	ହଁ	2.59
		16	ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 12	100%	ହଁ	ହଁ	9.49
8.	ଡିଏଫ୍‌ଓ, ପୁରୀ	17	ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ନ୍ୟାଟର କ୍ୟାମ୍ପ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 10	100%	ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଭିଏସ୍‌ଏସ୍‌/ଇଡିସି ନାହିଁ	ହଁ	8.71
		18	ନୂଆନଇ ନ୍ୟାଟର କ୍ୟାମ୍ପ, ବାଲୁଗଣ୍ଡା	କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 1 ଅର୍ଦ୍ଧ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 10	9%	ହଁ	ହଁ	16.08
	ମୋଟ			ମୋଟ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଟାର - 79 ମୋଟ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁଟାର - 59 ମୋଟ କାଠ ଘର - 3 (ସର୍ବମୋଟ -141)				

ପରିଶିଷ୍ଟ-VI
(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.5.2)
ନିଷ୍ପନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ

ଡିଭିଜନର ନାମ	ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପର ନାମ	ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
ବାଲେଶ୍ୱର (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍) ଡିଭିଜନ	ରିସିଆ ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପ	ଡଙ୍ଗା (02) ଭାସମାନ ଜେଟି (01)	20.36	ରିସିଆ ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପର ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ବିଚିତ୍ରପୁର ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଅକାମୀ ରଖାଯାଇଥିଲା । ରିସିଆ ନଦୀବନ୍ଧର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ, କିଛି ଜେଟି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ।
		ସାଇକେଲ (20)	1.60	ବ୍ୟବହାର ନହେବା କାରଣରୁ ନିଷ୍ପ୍ରାୟ ଏବଂ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି ।
ଗୁମସର, ଉତ୍ତର (ଟି) ଡିଭିଜନ, ଭଞ୍ଜନଗର	ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାର୍ଶ୍ୱ ନ୍ୟାଚର କ୍ୟାମ୍ପ	ଡଙ୍ଗା (02) ଭାସମାନ ଜେଟି (01)	27.90	କ୍ରୟ ପରଠାରୁ ଡଙ୍ଗାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ । ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଖଲୁ ନଥିବାରୁ ଭାସମାନ ଜେଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ନଥିଲା ।
		ସଫାରି ଯାନ (2)	25.75	25 ଫେବୃୟାରୀ 2022 ରେ କ୍ରୟ ହେବା ପରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଖରାପ ଥିବା ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 1040 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ନିଷ୍ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି ।
		ମୋଟ	75.61	

ପରିଶିଷ୍ଟ-VII

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁକ୍ରମ 1.6.3)

ପାନ୍ଥନିବାସରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ଯାଞ୍ଚ ନକ୍ସା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପାନ୍ଥନିବାସର ନାମ	ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ମାସ	ଯାଞ୍ଚ ନକ୍ସାରେ କାରଣ
1.	ପାନ୍ଥନିବାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର	28.08.2017	ଲିଫ୍ଟ କାରର ଫାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସିଡିରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ ସମସ୍ୟା କରାଯାଇ ନାହିଁ
2.	ପାନ୍ଥନିବାସ, ବରକୁଳ	28.08.2017	ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ୟା, ଚିତୁଳି ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ
3.	ପାନ୍ଥନିବାସ, ପୁରୀ	28.08.2017	ଅନୁମୋଦିତ କୋଠା ଯୋଜନା ଦାଖଲ ନକରିବା
4.	ଅରଣ୍ୟନିବାସ, ଗୁଣ୍ଡିଚାଲି, ଭଦ୍ରକ	25.01.2018	
5.	ପାନ୍ଥନିବାସ, ଗୁଣ୍ଡିପୁର	25.01.2018	
6.	ପାନ୍ଥଶାଳା, ଚନ୍ଦ୍ରନେଶ୍ୱର	25.01.2018	
7.	ପାନ୍ଥନିବାସ, ଆଇସ୍‌ସ୍‌ବିଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର	15.02.2018	
8.	ବିମାନ ଟିକେଟିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର	15.02.2018	
9.	ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର	15.02.2018	
10.	ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କୋଣାର୍କ	15.02.2018	
11.	ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଜୁ କାଫେ, କୋଣାର୍କ	15.02.2018	
12.	ଯାତ୍ରାନିବାସ, କୋଣାର୍କ	15.02.2018	
13.	ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭିତ୍ତିନିବାସ, ପୁରୀ	15.02.2018	
14.	ନିଳାଦ୍ରୀ ଭିତ୍ତିନିବାସ, ପୁରୀ	15.02.2018	
15.	ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭିତ୍ତିନିବାସ, ପୁରୀ	15.02.2018	
16.	ହୁଇଟ୍‌କ୍ରାବ୍, ପୁରୀ	15.02.2018	
17.	ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ପୁରୀ	15.02.2018	
18.	ପାନ୍ଥନିବାସ, ଗୋପାଳପୁର	15.02.2018	
19.	ପାନ୍ଥନିବାସ, ରମ୍ଭା	15.02.2018	
20.	ଅରଣ୍ୟନିବାସ, ଭିତରକନିକା	15.02.2018	

ପରିଶିଷ୍ଟ- VIII

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.2.1)

2019-24 ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ଆର୍ବିଓ ଗୁଡିକରେ ଯାନବାହନ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଥର ଏକକାଳୀନ
ଟିକସ ଆଦାୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନାମ	ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଯାନ ସଂଖ୍ୟା	ଅଧିକ କର ସଂଗ୍ରହ		କମ୍ କର ସଂଗ୍ରହ	
		ଯାନ ସଂଖ୍ୟା	କର ପରିମାଣ	ଯାନ ସଂଖ୍ୟା	କର ପରିମାଣ
ଆର୍ବିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-II	181	134	11.4	40	1.16
ଆର୍ବିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି	33	17	0.6	8	0.20
ଆର୍ବିଓ, କେନ୍ଦୁଝର	11	2	0.04	3	0.05
ଆର୍ବିଓ, ରାଉରକେଲା	45	28	1.93	14	0.17
ଆର୍ବିଓ, ଡାଳଚେର	14	10	0.29	4	0.13
ସର୍ବମୋଟ	284	191	14.26	69	1.71

ପରିଶିଷ୍ଟ-IX

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.2.2)

ମନୋନୀତ ଆର୍ବିଓ ଗୁଡିକରେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଚେରୀ ଗୁଣିତ ଯାନଗୁଡିକରୁ ଟିକସ ଏବଂ/ କିମ୍ବା ଫି ଆଦାୟ
କରୁଥିବା ବିବରଣୀ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆର୍ବିଓର ନାମ	ମୋଟ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଟିକ୍ସଟ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	କର		ଫିସ୍		ମୋଟ
				ଟିକ୍ସଟ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ଟିକ୍ସଟ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	
1	ଆର୍ବିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର	14,435	91	81	16.49	39	0.17	16.66
	ଏଆର୍ବିଓ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା	1,074	7	7	0.3	0	0	0.3
2	ଆର୍ବିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-II	10,972	49	49	6.27	21	0.06	6.33
3	ଆର୍ବିଓ, କଟକ	12,492	74	73	7.85	31	0.13	7.98
4	ଆର୍ବିଓ, ଗଞ୍ଜାମ	4,847	51	51	3.17	20	0.10	3.27
5	ଆର୍ବିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି	553	3	3	0.39	0	0	0.39
6	ଆର୍ବିଓ, କେନ୍ଦୁଝର	2,417	6	6	0.40	0	0	0.4
	ଏଆର୍ବିଓ, ବଡ଼ବିଲ	17	2	2	0.69	0	0	0.69
7	ଆର୍ବିଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	4,169	40	40	2.91	13	0.05	2.96
	ଏଆର୍ବିଓ, ରାଉରକେଲା	106	1	1	0.07	0	0	0.07
8	ଆର୍ବିଓ, ରାଉରକେଲା	5,490	53	53	5.52	36	0.11	5.63
9	ଆର୍ବିଓ, ଡାଳଚେର	293	2	2	0.03	0	0	0.03
	ମୋଟ	56,865	379	368	44.09	160	0.62	44.71

ପରିଶିଷ୍ଟ- X

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.2.3)

ଭାରତ ସିରିଜ୍ ସହିତ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଟଙ୍କା ଅଧିକ/ କମ୍ ସଂଗ୍ରହ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତି

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

ଆରଟିଓର ନାମ	ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା	ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା	ଅଧିକ କର			
			ଟିକ୍ସ୍ ହୋଇଥିବା ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା	ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା କର	କର ଆଦାୟ	ଅଧିକ କର ସଂଗ୍ରହ
ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-I	4,117	21	14	8.83	10.73	1.90
ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-II	3,626	11	6	4.85	6.48	1.63
ଆରଟିଓ, କଟକ	3,335	11	8	8.51	10.1	1.59
ଆରଟିଓ, ଗଞ୍ଜାମ	406	10	6	1.71	2.39	0.68
ଆରଟିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି	101	10	6	0.8	1.07	0.27
ଆରଟିଓ, କେନ୍ଦୁଝର	60	18	10	1.99	5.2	3.21
ଆରଟିଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	112	17	9	1.44	2.17	0.73
ଆରଟିଓ, ରାଉରକେଲା	471	10	5	1.77	2.88	1.11
ଆରଟିଓ, ଡାଲଚେର	58	10	5	0.58	0.82	0.24
ମୋଟ	12,286	118	69	30.48	41.84	11.36

ପରିଶିଷ୍ଟ- XI

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.6)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଭିଏଲ୍‌ଟି ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗି ନଥିବା ନୂତନ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତି

ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀ	ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା	ଭିଏଲ୍‌ଟି ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା	ଭିଏଲ୍‌ଟି ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିନଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ	215	25	190
ସଂଯୁକ୍ତ ଯାନ	376	360	16
ବସ୍	1,210	256	954
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍	70	68	2
ମାଲବାହୀ ଯାନ	905	861	44
ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବ୍	1	1	0
ମ୍ୟାଜ୍‌ଜି କ୍ୟାବ୍	237	235	2
ମୋଟର କ୍ୟାବ୍	1,762	1,730	32
ଅମନ ବସ୍	255	249	6
ଘରୋଇ ସେବା ଯାନ	26	26	0
ମୋଟ	5,057	3,811	1,246

ପରିଶିଷ୍ଟ-XII

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.1.1)

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆର୍ଡିଓର ନାମ	ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଜର ସ୍ୱଳ୍ପାଦାୟ	ପେନାଲଟି	ମୋଟ
1	ଆର୍ଡିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-II	56	4	2.17	4.33	6.50
2	ଆର୍ଡିଓ, କେନ୍ଦୁଝର	285	8	4.68	9.36	14.03
	ଏଆର୍ଡିଓ, ବଡ଼ବିଲ	32	2	1.50	3	4.50
3	ଆର୍ଡିଓ, ରାଉରକେଲା	347	6	3.76	7.53	11.29
4	ଆର୍ଡିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି	111	11	5.01	10.02	15.02
5	ଆର୍ଡିଓ, ଡାଳଚେର	65	10	5.75	11.5	17.25
	ମୋଟ	896	41	22.87	45.74	68.59

ପରିଶିଷ୍ଟ-XIII
(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.1.1)

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନରୁ ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର	ପଞ୍ଜିକରଣ ତାରିଖ	ଯାନର ପ୍ରକାର	ବସିବା କ୍ଷମତା	ପରମିଟ୍ ନମ୍ବର	ପରମିଟ୍ ଅବଧି		ମାସ	କର ଦେୟ	ପୈଠ କର	ବଳକା କର ଦେୟ	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ପେନାଲଟି	ମୋଟ
						ଠାରୁ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ						
ଆରମ୍ଭ, କଳାହାଣ୍ଡି													
1	OD08U3056	04.04.2023	ବସ୍	51	OR2023-SPL-2463B	01.05.2023	06.05.2023	ମଇ 2023	10,350	7,500	2,850	5,700	8,550
2	OD08U8793	23.03.2017	ବସ୍	47	OR2023-SPL-7854B	26.07.2023	09.08.2023	ଜୁଲାଇ 2023	9,522	7,350	2,172	4,344	6,516
3	OD08V9902	15.04.2023	ବସ୍	43	OR2024-SPL-0723A	04.01.2024	17.01.2024	ଜାନୁଆରୀ 2024	8,694	6,300	2,394	4,788	7,182
		15.04.2023	ବସ୍	43	OR2023-SPL-3924C	25.11.2023	08.12.2023	ଡିସେମ୍ବର 2023	8,694	6,300	2,394	4,788	7,182
		15.04.2023	ବସ୍	43	OR2023-SPL-2183C	08.11.2023	21.11.2023	ନଭେମ୍ବର 2023	8,694	6,300	2,394	4,788	7,182
		15.04.2023	ବସ୍	43	OR2023-SPL-1058C	19.10.2023	01.11.2023	ଅକ୍ଟୋବର 2023	8,694	6,300	2,394	4,788	7,182
		15.04.2023	ବସ୍	43	OR2023-SPL-9314B	05.09.2023	18.09.2023	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023	8,694	6,300	2,394	4,788	7,182
		15.04.2023	ବସ୍	43	OR2023-SPL-8698B	21.08.2023	03.09.2023	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024	8,694	6,300	2,394	4,788	7,182
		15.04.2023	ବସ୍	43	OR2023-SPL-4472B	01.06.2023	14.06.2323	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025	8,694	6,300	2,394	4,788	7,182
		15.04.2023	ବସ୍	43	OR2023-SPL-3489B	02.05.2023	15.05.2023	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026	8,694	6,300	2,394	4,788	7,182
4	OD08U1122	21.01.2023	ବସ୍	36	OR2023-SPL-1361B	10.04.2023	11.04.2323	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2027	7,245	5,250	1,995	3,990	5,985
		21.01.2023	ବସ୍	36	OR2023-SPL-3658B	19.05.2023	26.05.2023	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2028	7,245	5,250	1,995	3,990	5,985
5	OR08C4688	03.05.2006	ବସ୍	33	OR2024-SPL-7981A	14.08.2023	20.08.2023	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2029	6,624	2,342	4,282	8,564	12,846
	ମୋଟ										32,446	64,892	97,338

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପଞ୍ଜିକରଣ ନମର	ପଞ୍ଜିକରଣ ତାରିଖ	ଯାନର ପ୍ରକାର	ବସିବା କ୍ଷମତା	ପରମିଟ୍ ନମର	ପରମିଟ୍ ଅବଧି		ମାସ	ଜର ଦେୟ	ସୈଠ ଜର	ବଳକା ଜର ଦେୟ	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ପେନାଲଟି	ମୋଟ
						ଠାରୁ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ						
ଆରଟିଓ, ରାଉରକେଲା													
6	OD14AB5074	07.12.2022	ବସ୍	45	OR2023-SPL-9688B	09.05.2023	10.05.2023	ମଇ 2023	9,108	4,301	4,807	9,614	14,421
			ବସ୍	45	OR2024-SPL-6358B	04.01.2024	10.01.2024	ଜାନୁଆରୀ 2024	9,108	4,301	4,807	9,614	14,421
7	OD14X3368	22.03.2021	ବସ୍	45	OR2023-SPL-8449B	16.08.2023	22.08.2023	ଅଗଷ୍ଟ 2023	9,108	4,576	4,532	9,064	13,596
8	OD14AA0485	10.10.2016	ବସ୍	40	OR2023-SPL-0188C	29.09.2023	02.10.2023	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023	8,073	5,850	2,223	4,446	6,669
			ବସ୍	40	OR2023-SPL-5892B	23.06.2023	25.06.2023	ଜୁନ୍ 2023	8,073	5,850	2,223	4,446	6,669
			ବସ୍	40	OR2023-SPL-0814C	13.10.2023	19.10.2023	ଅକ୍ଟୋବର 2023	8,073	5,850	2,223	4,446	6,669
			ବସ୍	40	OR2023-SPL-7320B	14.07.2023	17.07.2023	ଜୁଲାଇ 2023	8,073	5,850	2,223	4,446	6,669
			ବସ୍	40	OR2023-SPL-3238B	11.05.2023	12.05.2023	ମଇ 2023	8,073	5,850	2,223	4,446	6,669
			ବସ୍	40	OR2023-SPL-0972B	03.04.2023	04.04.2023	ଅପ୍ରେଲ 2023	8,073	5,850	2,223	4,446	6,669
9	OD14AA1057	18.01.2016	ବସ୍	34	OR2023-SPL-0524C	24.06.2023	30.06.2023	ଜୁନ୍ 2023	6,831	4,950	1,881	3,762	5,643
	ମୋଟ										29,365	58,730	88,095
	ସର୍ବମୋଟ										61,811	1,23,622	1,85,433

ପରିଶିଷ୍ଟ-XIV

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.1.1)

ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନରୁ ଟିକସ/ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତ୍ତି

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର	ବସିବା + ଠିଆ ହେବା କ୍ଷମତା	ସେବାର ପ୍ରକାର	ପରମିଟ୍ ନମ୍ବର	ପରମିଟ୍ ଅବଧି	ମାର୍ଗର ଦୂରତା	ଠାରୁ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	ଠାରୁ ଦେୟ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ	ମାସ ସଂଖ୍ୟା	ମାସ ପ୍ରତି କର ଆଦାୟ	ମାସ ପ୍ରତି କର ଦେୟ	କର କମ୍ ଆଦାୟ	ପେନାଲଟି ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ	ମୋଟ
1	OD14M6177	40	ଡିଲ୍‌କ୍ସ	PP99/180066/G	18.02.2023 ରୁ 17.02.2028	40	ରାଉରକେଲା	ସାସାରାମ	01.02.2023	31.03.2024	14	1,467	4,229	38,668	77,336	1,16,004
2	OD09V9177	41	ଏସି ଡିଲ୍‌କ୍ସ	25-G-2019	11.12.2019 ରୁ 11.12.2024	174	ଜେ.ଜେ. ରୋଡ୍	ରାଞ୍ଜୁ	01.04.2023	31.03.2024	12	5,634	6,315	8,172	16,344	24,516
3	OD08U9358	22+16 (ଶିୟନାୟନ)	ଡିଲ୍‌କ୍ସ	02-R-2024	11.10.2023 ରୁ 10.10.2028	307	ଜଣ୍ଡାବାଞ୍ଜି	ରାଜନନ୍ଦଗାଁ	01.10.2023	31.03.2024	6	1,261	6,780	33,114	66,228	99,342
4	OD08U9369	22+16 (ଶିୟନାୟନ)	ଡିଲ୍‌କ୍ସ	03-R-2024	11.10.2023 ରୁ 10.10.2028	307	ଜଣ୍ଡାବାଞ୍ଜି	ରାଜନନ୍ଦଗାଁ	01.10.2023	31.03.2024	6	1,261	6,780	33,114	66,228	99,342
		ମୋଟ												1,13,068	2,26,136	3,39,204

ପରିଶିଷ୍ଟ-XV

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.1.1)

ଠିକା ଯାନ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନରୁ ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବୃତି

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର	ପଞ୍ଜିକରଣ ତାରିଖ	ବୋଟିର ପ୍ରକାର	ବସିବା କ୍ଷମତା	ସେବା ପ୍ରକାର	ଠାରୁ କର	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର	ମାସ ସଂଖ୍ୟା	କର ଦେୟ	କର ଆଦାୟ	କର କମ୍ ଆଦାୟ	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ପେନାଲଟି	ମୋଟ	ମନ୍ତବ୍ୟ
1	OD08G9882	20.01.2018	ପ୍ରକାର-IV ଏସ୍କେଓଏଲ୍	57	ଠିକା ଯାନ	01.02.2021	31.03.2024	36	4,16,304	3,02,400	1,13,904	2,27,808	3,41,712	ମହାମାରୀ କୋଭିଡ 19 ଯୋଗୁଁ 8/21 ରୁ 09/21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ଛାଡ
2	OD08T5571	19.01.2023	ମୋନୋକୋକ୍ସି	55	ଠିକା ଯାନ	19.01.2023	31.03.2024	15	1,67,265	1,21,500	45,765	91,530	1,37,295	
3	OR25A1305	03.10.2007	ପିଏସ୍ଏନ୍‌ଜିଇଆର୍	53	ଠିକା ଯାନ	01.04.2019	31.03.2024	60	6,44,280	4,68,000	1,76,280	3,52,560	5,28,840	
4	OD08T8540	17.02.2023	ବସ୍	51	ଠିକା ଯାନ	17.02.2023	31.03.2024	14	1,44,550	1,05,000	39,550	79,100	1,18,650	
5	OD08T5502	20.01.2023	ବସ୍	45	ଠିକା ଯାନ	20.01.2023	31.03.2024	15	1,36,290	99,000	37,290	74,580	1,11,870	
6	OD08J8289	28.09.2018	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ବସ୍	42	ଠିକା ଯାନ	01.04.2019	31.03.2024	58	4,91,086	3,56,700	1,34,386	2,68,772	4,03,158	ମହାମାରୀ କୋଭିଡ 19 ଯୋଗୁଁ 8/21 ରୁ 09/21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ଛାଡ
7	OD08K0708	28.11.2018	ମୋନୋକୋକ୍ସି	27	ଠିକା ଯାନ	01.04.2019	31.03.2024	57	3,06,033	2,92,500	13,533	27,066	40,599	05/20 ରୁ 07/20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫ୍ ରୋଡ୍
		ମୋଟ							23,05,808	17,45,100	5,60,708	11,21,416	16,82,124	

ପରିଶିଷ୍ଟ- XVI

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.1.2)

ଦୂରତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନକଲି ଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର	ବସିବା + ଠିଆ ହେବା କ୍ଷମତା	ପରମିଟ୍ ନମ୍ବର	ପରମିଟ୍ ଅବଧି		ମାର୍ଗର ଦୂରତା (କିମି)	ରହଣି ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରତି ମାସରେ 'ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍' ରେ କର ଦେୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ପ୍ରତି ମାସରେ 'ଓର୍ଡିନାରୀ' ହାରରେ କର ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	କର ଅବଧି		ମୋଟ ମାସ	କମ୍ କର ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
				ଠାରୁ ବୈଧ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ					ଠାରୁ ଟିକସ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ			
1	OR13D6947	46+11	PP99/170654/G	12.09.2022	11.09.2027	372	8	7,948	5,612	01.09.2022	31.03.2024	19	44,384	
2	OD11C3703	48+12	SC/SARP11/00060/2023	29.06.2023	28.06.2028	358	8	8,330	5,881	01.07.2023	31.03.2024	9	22,041	
3	OR11F6859	36+10	SC/PP/11/26/17	10.08.2022	09.08.2027	176	4	3,993	2,757	01.08.2022	31.03.2024	20	24,720	
4	OD07AC8525	53+14	PP99/150301/G	01.07.2020	30.06.2025	328	6	9,265	6,542	01.07.2020	31.03.2024	33	89,859	4/20 ରୁ 08/20 ଏବଂ 09/22 ରୁ 10/22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ରୋଡ୍, ଜି.ଓ. ସଂଖ୍ୟା 6936 ତାରିଖ 09.08.2021 ଅନୁଯାୟୀ 04/21 ରୁ 09/21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି
5	OR22E1398	47+11	PP99/160599/G	07.08.2021	06.08.2026	172	4	5,237	3,606	01.08.2021	31.03.2024	26	42,406	ଅଗଷ୍ଟ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜି.ଓ. ନମ୍ବର 6936 ତାରିଖ 09.08.2021 ଅନୁଯାୟୀ କର ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 11/2021 ରୁ 02/2022 ଅର୍ଥ ରୋଡ୍
6	OR05AT1149	41+10	PP99/130955/G	23.12.2023	21.12.2028	252	6	6,208	3,134	01.12.2023	31.03.2024	4	12,296	

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର	ବସିବା + ଠିଆ ହେବା କ୍ଷମତା	ପରମିଟ୍ ନମ୍ବର	ପରମିଟ୍ ଅବଧି		ମାଗିର ଦୂରତା (କିମି)	ରହଣି ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରତି ମାସରେ 'ଏକ୍ସପ୍ରେସ' ରେ କର ଦେୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ପ୍ରତି ମାସରେ 'ଓର୍ଡିନାରୀ' ହାରରେ କର ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	କର ଅବଧି		ମୋଟ ମାସ	କମ୍ କର ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
				ଠାରୁ ବୈଧ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ					ଠାରୁ ଟିକସ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ			
7	OD08A3235	40+10	SC/SARP08/ 00012/2019	31.05.2019	30.05.2024	319	6	6,058	3,059	01.06.2019	31.03.2024	44	1,31,956	04/20 ରୁ 11/20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ରୋଡ୍, 4/2021 ରୁ 09/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜି.ଓ. ନମ୍ବର 6936 ତାରିଖ 09.08.2021 ଅନୁଯାୟୀ ଛାଡ଼ି କରାଯାଇଛି, 04/2021 ଏବଂ 05/2021 ସହିତ 10/2021 ଏବଂ 11/2021 ମାସ ପାଇଁ ଟିକସ ସମାୟୋଜନ କରାଯାଇଛି
8	OD094745	35+9	SC/PP/09/61/14	23.01.2024	21.01.2029	294	4	5,273	3,526	01.01.2024	31.03.2024	3	5,241	
9	OR13F2299	46+11	PP99/171183/G	01.01.2023	31.12.2027	370	8	7,948	5,612	01.01.2023	31.03.2024	15	35,040	
10	OD05AZ6101	45+10	PP99/160469/G	26.07.2021	25.07.2026	367	8	7,735	5,462	01.07.2021	31.03.2024	30	68,190	07/2021 ରୁ 09/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜି.ଓ. ନମ୍ବର 6936 ତାରିଖ 09.08.2021 କର ଅନୁଯାୟୀ ଛାଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଅଗ୍ରେ 2021 ସହିତ 10/2021 ମାସ ପାଇଁ ଟିକସ ସମାୟୋଜନ କରାଯାଇଛି
11	OD082250	41+11	SC/PP/08/ 04/13/14	07.05.2023	05.05.2028	230	4	4,579	3,153	01.05.2023	31.03.2024	11	15,686	
12	OR02BD6532	52+14	PP99/140813/G	23.11.2019	21.11.2024	431	8	10,370	9,257	01.11.2019	31.03.2024	40	44,520	04/20 ରୁ 08/20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ରୋଡ୍ ଏବଂ 09/22 ରୁ 10/22, 04/2021 ରୁ 09/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜି.ଓ. ନମ୍ବର 6936 ତାରିଖ 09.08.2021 ଅନୁଯାୟୀ କର ଛାଡ଼ି କରାଯାଇଛି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର	ବସିବା + ଠିଆ ହେବା କ୍ଷମତା	ପରମିଟ୍ ନମ୍ବର	ପରମିଟ୍ ଅବଧି		ମାର୍ଗର ଦୂରତା (କିମି)	ରହଣୀ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରତି ମାସରେ 'ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍' ରେ କର ଦେୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ପ୍ରତି ମାସରେ 'ଓର୍ଡିନାରୀ' ହାରରେ କର ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	କର ଅବଧି		ମୋଟ ମାସ	କମ୍ କର ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
				ଠାରୁ ବୈଧ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ					ଠାରୁ ଟିକସ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ			
13	OD13L6818	41+11	PP99/170659/G	11.09.2022	10.09.2027	365	8	7,098	5,012	01.09.2022	31.03.2024	19	39,634	
14	OR13E8558	46+11	PP99/160605/G	19.09.2021	18.09.2026	389	8	7,948	5,612	01.09.2021	31.03.2024	30	70,080	09/21 ମାସ ପାଇଁ ଜି.ଓ. ନମ୍ବର 6936 ତାରିଖ 09.08.2021 ଅନୁଯାୟୀ କର ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି
15	OR139119	48+12	PP99/160387/G	10.06.2021	09.06.2026	385	8	8,330	5,881	01.07.2022	31.03.2024	21	51,429	07/2021 ରୁ 06/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ରୋଡ୍ ଏବଂ 06/2021 ମାସ ପାଇଁ ଜି.ଓ. ନମ୍ବର 6936 ତାରିଖ 09.08.2021 ଅନୁଯାୟୀ କର ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି
16	OD05BK9022	43+10	PP99/130795/G	12.11.2023	10.11.2028	614	8	10,980	5,222	01.11.2023	31.03.2024	5	28,790	
17	OD08T3154	46+11	PP99/130953/G	03.01.2024	01.01.2029	342	6	7,948	4,351	01.01.2024	31.03.2024	3	10,791	
18	OD04J3018	42	PP99/160657/G	26.10.2021	25.10.2026	385	8	6,800	4,800	01.11.2021	31.03.2024	28	56,000	02/22 ରେ ଅର୍ଥ ରୋଡ୍ ଏବଂ 11/2021 ସହିତ 05/2021 ମାସର କର ସମାୟୋଜନ କରାଯାଇଛି
19	OR10H5836	43+14	PP99/171173/G	23.12.2022	22.12.2027	208	4	4,880	2,774	01.12.2022	31.04.2023	5	10,530	5/2023 ଏବଂ ତା'ପରଠାରୁ ଅର୍ଥ ରୋଡ୍
20	OR05AB8950	26+7	SC/PP/05/14/14	19.01.2024	17.01.2029	360	4	4,378	2,576	19.01.2024	31.03.2024	3	5,406	
21	OD350069	52+15	SC/PP/19/2/15	09.01.2020	07.01.2025	255	4	8,040	5,376	01.11.2021	31.03.2024	29	77,256	09/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ରୋଡ୍ ଏବଂ 10/2021 ମାସ ପାଇଁ ଅଧିକ ହାରରେ ଟିକସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର	ବସିବା + ଠିଆ ହେବା କ୍ଷମତା	ପରମିଟ୍ ନମ୍ବର	ପରମିଟ୍ ଅବଧି		ମାଗିର ଦୂରତା (କିମି)	ରହଣି ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରତି ମାସରେ 'ଏକ୍ସପ୍ରେସ' ରେ କର ଦେୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ପ୍ରତି ମାସରେ 'ଓର୍ଡିନାରୀ' ହାରରେ କର ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	କର ଅବଧି		ମୋଟ ମାସ	କମ୍ କର ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
				ଠାରୁ ବୈଧ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ					ଠାରୁ ଟିକସ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ			
22	OD23C6696	34+10	PP99/160468/G	01.08.2021	31.07.2026	381	8	5,865	4,142	01.08.2021	31.03.2024	30	51,690	08/21ରୁ 09/21 ମାସ ପାଇଁ ଜି.ଓ. ନମ୍ବର 6936 ତାରିଖ 09.08.2021 ଅନୁଯାୟୀ କର ଛାଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 10/2021 ସହିତ 04/2021 ମାସ ପାଇଁ ସମାୟୋଜନ କରାଯାଇଛି
23	OR13F5007	34+10	SC/SARP08/ 00017/2019	05.07.2019	04.07.2024	250	6	5,161	2,606	01.07.2019	31.03.2024	38	97,090	04/2020 ରୁ 06/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜି.ଓ. ନଂ. 4308 ତାରିଖ 29.05.2020 ଏବଂ ନଂ. 5633 ତାରିଖ 20.07.2020 ଅନୁଯାୟୀ କର ଛାଡ଼ି କରାଯାଇଛି । 07/2020 ଏବଂ 12/2020 ଏବଂ 01/2021 ରୁ 07/2021 ଏବଂ 11/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ରୋଡ୍ । ଜି.ଓ. ନଂ. 6936 ତାରିଖ 09.08.2021 ଅନୁଯାୟୀ 08/2021 ରୁ 09/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ଛାଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।
24	OD13Q6276	45+12	PP99/160637/G	25.10.2021	24.10.2026	384	8	7,820	5,522	01.03.2022	31.03.2024	25	57,450	02/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜ ହାରରେ ଟିକସ ପୈଠ କରାଯାଇଛି
25	OD05W5257	56+12	PP99/140067/G	31.01.2024	29.01.2029	310	6	8,527	5,701	01.02.2024	31.03.2024	2	5,652	

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର	ବସିବା + ଠିଆ ହେବା କ୍ଷମତା	ପରମିଟ୍ ନମ୍ବର	ପରମିଟ୍ ଅବଧି		ମାର୍ଗର ଦୂରତା (କିମି)	ରହଣୀ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରତି ମାସରେ 'ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍' ରେ କର ଦେୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ପ୍ରତି ମାସରେ 'ଓର୍ଡିନାରୀ' ହାରରେ କର ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	କର ଅବଧି		ମୋଟ ମାସ	କମ୍ କର ଆଦାୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
				ଠାରୁ ବୈଧ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ					ଠାରୁ ଟିକସ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ			
26	OR02AZ5835	27+7	SC/PP/02/158/14	27.08.2019	25.08.2024	360	8	4,548	1,668	01.08.2019	31.03.2024	47	1,35,360	04/2020 ରୁ 06/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜି.ଓ. ନଂ. 4308 ତାରିଖ 29.05.2020 ଏବଂ 04/21 ରୁ 09/21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜି.ଓ. ନଂ. 6936 ତାରିଖ 09.08.2021 ଅନୁଯାୟୀ କର ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅପ୍ରେଲ ମାସର କର 10/2021 ସହିତ ସମାୟୋଜନ କରାଯାଇଛି
27	OR22D4207	38+10	PP/99/187 -G-2022	26.09.2022	25.09.2027	160	4	3,646	2,908	01.09.2022	31.03.2024	19	14,022	
28	OR25A1248	42+10	PP99/140571/G	09.09.2019	07.09.2024	370	6	7,225	5,102	01.09.2019	31.03.2024	29	61,567	04/2020 ରୁ 09/2020 ଏବଂ 11/2020 ରୁ 04/2020 ଏବଂ 07/2022 ରୁ 08/2022 ଅର୍ଥ ରୋଡ୍
29	OD07A3940	53+13	PP99/170249/G	21.04.2022	20.04.2027	379	8	9,223	4,098	01.04.2022	31.03.2024	24	1,23,000	
30	OD15G9021	34+10	PP99/170289/G	15.05.2022	14.05.2027	180	4	3,783	2,606	01.05.2022	31.03.2024	23	27,071	
			ମୋଟ										14,59,157	

ପରିଶିଷ୍ଟ - XVII

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁକ୍ରମ 2.3.1.3)

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ ସେବା ଯାନ ଭାବରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତି

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆରଟିଓର ନାମ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜିକୃତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା	ଯାସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ପିଏସ୍‌ଭି ଭାବରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଟିକସ ଦେୟ	ପିଏସ୍‌ଭି ଭାବରେ ଟିକସ ଦେୟ	ପିଏସ୍‌ଭି ଭାବରେ ଟିକସର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଫେନାଲଟି	ପିଏସ୍‌ଭି ଭାବରେ ଟିକସ ଏବଂ ଫେନାଲଟି କମ୍ ଆଦାୟ
1	ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- I	919	919	28	7.50	0.82	6.68	13.36	20.03
	ଏଆରଟିଓ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା	95	95	1	0.16	0.02	0.14	0.28	0.43
2	ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- II	590	590	15	3.86	0.42	3.44	6.87	10.31
3	ଆରଟିଓ, କଟକ	577	577	2	0.39	0.04	0.35	0.70	1.04
4	ଆରଟିଓ, ଗଞ୍ଜାମ	649	649	119	33.43	3.60	29.83	59.66	89.49
5	ଆରଟିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି	141	141	3	0.59	0.06	0.53	1.06	1.59
6	ଆରଟିଓ, କେନ୍ଦୁଝର	133	133	6	2.14	0.23	1.91	3.83	5.74
	ଏଆରଟିଓ, ବଡ଼ବିଲ	13	13	0	0	0	0	0	0
7	ଆରଟିଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	68	68	1	0.38	0.04	0.34	0.67	1.01
	ଏଆରଟିଓ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର	33	33	3	0.86	0.09	0.77	1.54	2.31
8	ଆରଟିଓ, ରାଉରକେଲା	212	212	28	8.78	0.97	7.81	15.62	23.43
9	ଆରଟିଓ, ଡାଲଚେର	35	35	4	0.94	0.11	0.83	1.68	2.52
	ମୋଟ	3,465	3,465	210	59.03	6.4	52.63	105.27	157.90

ପରିଶିଷ୍ଟ- XVIII

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.2)

ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ ଫି

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆର୍ଡିଓର ନାମ	ଯାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଫିସ୍ ଦେୟ	ଫିସ୍ ଆଦାୟ	ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ
1	ଆର୍ଡିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- I	29,745	45	4,50,000	2,25,000	2,25,000
2	ଆର୍ଡିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- II	7,470	6	60,000	30,000	30,000
3	ଆର୍ଡିଓ, କଟକ	12,070	4	40,000	20,000	20,000
4	ଆର୍ଡିଓ, ଗଞ୍ଜାମ	3,984	2	20,000	10,000	10,000
5	ଆର୍ଡିଓ, ଜଳାହାଣ୍ଡି	1,764	2	20,000	10,000	10,000
6	ଆର୍ଡିଓ, କେନ୍ଦୁଝର	7,814	4	40,000	20,000	20,000
7	ଆର୍ଡିଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	1,701	0	0	0	0
8	ଆର୍ଡିଓ, ରାଉରକେଲା	4,925	6	60,000	30,000	30,000
9	ଆର୍ଡିଓ, ଡାଲଚେର	3,467	0	0	0	0
	ମୋଟ	72,940	69	6,90,000	3,45,000	3,45,000

ପରିଶିଷ୍ଟ - XIX

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.3)

ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଏକକାଳୀନ ଟିକସର କମ୍ ଆଦାୟ

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆର୍ଡିଓର ନାମ	ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଯାଅ ହୋଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଟିକ୍ସ କରାଯାଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଟିକସ ଦେୟ	ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ	ଟିକସ କମ୍ ସଂଗ୍ରହ	ପେନାଲଟି	ମୋଟ
1	ଆର୍ଡିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- I	3,37,821	58	57	27,78,754	14,06,099	13,72,655	2,74,539	16,47,194
2	ଆର୍ଡିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- II	1,23,512	11	5	1,27,112	94,026	33,086	6,617	39,703
3	ଆର୍ଡିଓ, କଟକ	2,31,126	32	32	4,73,976	2,67,997	2,05,979	41,197	2,47,176
4	ଆର୍ଡିଓ, ଗଞ୍ଜାମ	1,64,044	21	21	95,406	61,241	34,165	6,832	40,997
5	ଆର୍ଡିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି	96,051	17	6	26,242	21,869	4,373	874	5,247
6	ଆର୍ଡିଓ, କେନ୍ଦୁଝର	97,695	15	14	63,265	39,014	24,251	4,850	29,101
7	ଆର୍ଡିଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	1,16,139	12	12	68,175	41,508	26,667	5,333	32,000
8	ଆର୍ଡିଓ, ରାଉରକେଲା	1,11,844	8	7	44,895	31,858	13,037	2,608	15,645
9	ଆର୍ଡିଓ, ବାଲିକେର	32,217	1	0	0	0	0	0	0
	ମୋଟ	13,10,449	175	154	36,77,825	19,63,612	17,14,213	3,42,850	20,57,063

ପରିଶିଷ୍ଟ -XX

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.4)

ଓମନି ବସ୍ତୁ ଟିକସର କମ୍ ଆଦାୟ

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆର୍ଟିକ୍ଲ ନାମ	ଠାରୁ ଟିକସ	ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ	ଯାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଟିକସ ଦେୟ	ଟିକସ ଆଦାୟ	ଟିକସ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଦାୟ	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ପେନାଲଟି	ମୋଟ
1	ଆର୍ଟିକ୍ଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- I	01.09.2021	31.03.2024	27	16,75,128	4,75,151	11,99,977	23,99,954	35,99,931
	ଏଆର୍ଟିକ୍ଲ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା	01.12.2022	31.03.2024	1	85,904	24,976	60,928	1,21,856	1,82,784
2	ଆର୍ଟିକ୍ଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- II	01.12.2022	31.03.2024	11	6,97,970	202,926	4,95,044	9,90,088	14,85,132
3	ଆର୍ଟିକ୍ଲ, ରାଉରକେଲା	01.12.2022	31.03.2024	1	85,904	24,968	60,936	1,21,872	1,82,808
4	ଆର୍ଟିକ୍ଲ, ଡାକଟେର	15.03.2023	31.03.2024	1	69,797	20,293	49,504	99,008	1,48,512
	ମୋଟ			41	26,14,703	7,48,314	18,66,389	3732,,778	55,99,167

ପରିଶିଷ୍ଟ - XXI

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.5)

ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଯାନବାହନର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ଶୁଳ୍କର କମ୍ ଆଦାୟ

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆରଟିଓର ନାମ	ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ କମ୍ ଆଦାୟ
1	ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- I	1,509	398	8,01,300
2	ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- II	1,790	204	4,07,700
3	ଆରଟିଓ, କଟକ	444	19	36,500
4	ଆରଟିଓ, ଗଞ୍ଜାମ	274	79	1,58,000
5	ଆରଟିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି	579	264	5,34,100
6	ଆରଟିଓ, କେନ୍ଦୁଝର	916	259	4,92,500
7	ଆରଟିଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	239	53	1,04,900
8	ଆରଟିଓ, ରାଉରକେଲା	693	370	7,03,400
9	ଆରଟିଓ, ଡାକରେର	610	129	2,29,000
	ମୋଟ	7,054	1,775	34,67,400

ପରିଶିଷ୍ଟ- XXII

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.7)

ଯାନବାହନ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନବୀକରଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ନହେବା

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆରଟିଓର ନାମ	ଅଣ-ପରିବହନ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା	ପରିବହନ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ	ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେୟ
1	ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- I	1,25,318	14,847	1,40,165	1,847.02
2	ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- II	581	2,832	3,413	119.09
3	ଆରଟିଓ, କଟକ	82,089	12,051	94,140	1,302.87
4	ଆରଟିଓ, ଗଞ୍ଜାମ	49,824	7,377	57,201	793.3
5	ଆରଟିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି	18,675	4,195	22,870	354.55
6	ଆରଟିଓ, କେନ୍ଦୁଝର	32,972	13,361	46,333	864.15
7	ଆରଟିଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	26,270	5,722	31,992	491.58
8	ଆରଟିଓ, ରାଉରକେଲା	45,586	9,558	55,144	838.18
9	ଆରଟିଓ, ଡାକରେର	305	791	1,096	34.69
	ମୋଟ	3,81,620	70,734	4,52,354	6,645.43

ପରିଶିଷ୍ଟ - XXIII

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.4.1.3)

ଟିକସ ପଇଠ ନକରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଜବତ ନକରିବା

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆରଟିଓର ନାମ	ଋଲାଣ ସଂଖ୍ୟା	ବାର୍ଷିକ ଟିକସ ହାର	ଅତିରିକ୍ତ କରର ବାର୍ଷିକ ହାର	ମୋଟ	ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ପେନାଲଟି	ମୋଟ
1	ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- I	46	3,26,298	1,04,235	4,30,534	8,61,068	12,91,601
	ଏଆରଟିଓ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା	14	1,07,428	34,640	1,42,068	2,84,136	4,262,04
2	ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- II	14	67,208	18,335	85,543	1,71,086	2,56,629
3	ଆରଟିଓ, କଟକ	103	4,91,029	1,47,638	6,38,667	12,77,334	19,16,002
4	ଆରଟିଓ, ଗଞ୍ଜାମ	38	2,52,260	81,213	3,33,473	6,66,945	10,00,418
5	ଆରଟିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି	17	91,680	25,648	1,17,328	2,34,655	3,51,983
6	ଆରଟିଓ, କେନ୍ଦୁଝର	43	6,93,081	2,98,227	9,91,309	19,82,617	29,73,926
	ଏଆରଟିଓ, ବଡ଼ବିଲ	38	7,38,891	3,16,903	10,55,794	21,11,588	31,67,382
7	ଆରଟିଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	31	1,84,380	53,373	2,37,753	4,75,505	7,13,258
	ଏଆରଟିଓ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର	26	2,32,240	75,023	3,07,263	6,14,525	9,21,788
8	ଆରଟିଓ, ରାଉରକେଲା	60	6,07,748	2,17,295	8,25,043	16,50,086	24,75,129
9	ଆରଟିଓ, ଡାଳଚେର	8	65,998	27,622	93,620	1,87,241	2,80,861
	ମୋଟ	438	38,58,241	14,00,152	52,58,395	1,05,16,786	1,57,75,181

ପରିଶିଷ୍ଟ- XXIV

(ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.4.1.4)

ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ କମ୍ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆରଟିଓର ନାମ	ଯାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଋଲାଣ ସଂଖ୍ୟା	ଫିସ୍ ଦେୟ	ଫିସ୍ ଆଦାୟ	ଫିସ୍ କମ୍ ଆଦାୟ
1	ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର	131	262	5.44	2.57	2.87
2	ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର- II	6	16	0.60	0.30	0.30
3	ଆରଟିଓ, କଟକ	73	150	4.35	2.11	2.24
4	ଆରଟିଓ, ଗଞ୍ଜାମ	59	118	1.42	0.58	0.84
5	ଆରଟିଓ, କଳାହାଣ୍ଡି	31	84	3.45	1.71	1.74
6	ଆରଟିଓ, କେନ୍ଦୁଝର	61	124	2.23	1.06	1.17
7	ଆରଟିଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	53	108	1.37	0.58	0.79
8	ଆରଟିଓ, ରାଉରକେଲା	38	96	2.99	1.52	1.47
9	ଆରଟିଓ, ଡାଳଚେର	4	10	0.42	0.24	0.18
	ମୋଟ	456	968	22.27	10.67	11.60

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦକୋଷ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦକୋଷ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସଂକ୍ଷିପ୍ତକରଣ	ବର୍ଣ୍ଣନା
1	ଏଏଲ୍‌ଆର୍	ବାଣିଜ୍ୟ ଲିଜ୍ ଭଡା
2	ଏଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏଆର୍	ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକା ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅବଶେଷ
3	ଏଟିଏସ୍	ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର
4	ସିଡିଏ	ଟିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
5	ସିଇଭି	ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଯାନ
6	ସିଆଇଏସ୍	ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସବସିଡି
7	ସିଏମ୍‌ଭି	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ
8	ସିଆର୍‌ଜେଡ୍	ଉପକୂଳ ନିୟାମକ ଜୋନ୍
9	ଡିଏଲ୍	ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ
10	ଡିଓଟି	ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ
11	ଡିଟିଏ	ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଗମନ
12	ଡିଟିଓ	ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
13	ଇଡିସି	ପରିବେଶ ବିକାଶ କମିଟି
14	ଇଆଇବି	ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍
15	ଇପିଆଇଏଲ୍	ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ସ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍
16	ଇଭି	ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ
17	ଏଫ୍‌ସି	ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
18	ଏଫ୍‌ଇଇ	ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭିଡିଓପ୍ରସର
19	ଏଫ୍‌ଟିଏ	ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଗମନ
20	ଜିଓଆଇ	ଭାରତ ସରକାର
21	ଜିଓଓ	ଓଡିଶା ସରକାର
22	ଏର୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ପି	ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ଲେଟ୍
23	ଏର୍‌ଟିଏଲ୍	ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ରେଖା
24	ଆଇଡିସିଓ	ଓଡିଶା ଶିକ୍ଷା ଭିଡିଓମି ବିକାଶ ନିଗମ
25	ଆଇଟିଡିସି	ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମ
26	ଜେପିଭି	ମିଳିତ ସରକାରୀନ ଡକ୍ଟର
27	ଏଲ୍‌ଡିଏ	ଲିଜ୍ ତଥା ଉନ୍ନୟନ ରୁକ୍ଷିନାମା
28	ଏଲ୍‌ଏଲ୍	ଶିକ୍ଷାଥୀ ଲାଇସେନ୍ସ
29	ଏମ୍‌ସିସି	ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା
30	ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିଏଚ୍	ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
31	ଏନ୍‌ବିସିସି	ଜାତୀୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ
32	ଏନ୍‌ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବୋର୍ଡ
33	ଏନ୍‌ଆଇଓଟି	ମହାସାଗର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ
34	ଏନ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି	ଜାତୀୟ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ପ୍ରାୟୋଗ
35	ଓସିସିଏଲ୍	ଓଡିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
36	ଓସିଜେଡ୍‌ଏମ୍‌ଏ	ଓଡିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାୟୋଗ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସଂକ୍ଷିପ୍ତକରଣ	ବର୍ଣ୍ଣନା
37	ଓଇଏମ୍	ମୂଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାତା
38	ଓଜିଏଫ୍ଆର୍	ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ
39	ଓଏମ୍ଭିଟି	ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଯାନ କର
40	ଓପିଟିଆଇସିଏସ୍	ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା
41	ଓଆର୍ଏସ୍ଏସି	ଓଡ଼ିଶା ମହାକାଶ ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର
42	ଓଆର୍ଏସ୍ଏସ୍	ଓଡ଼ିଶା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି
43	ଓଟିଡିସି	ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
44	ଓଟିପି	ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି
45	ଓଟିଟି	ଏକକାଳୀନ ଟିକସ
46	ପିଏମ୍‌ୟୁ	ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା ଯୁକ୍ତି
47	ପିଆର୍ଏସ୍ଏସ୍‌ଡି	ଡୀର୍ଘମାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଯାନ
48	ପିଆର୍ଏସ୍	ଅଭିଯୋଗନ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ
49	ପିଏସ୍‌ଭି	ଘରୋଇ ସେବା ଯାନ
50	ଆର୍‌ଟିଏ	ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
51	ଆର୍‌ଟିଓ	ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ
52	ଏସ୍‌ଡିଜି	ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ
53	ଏସ୍‌ଟିଏ	ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ
54	ଏସ୍‌ଟିଏ	ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର
55	ଏସ୍‌ଟିଡିସି	ଶାମୁକା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
56	ଏସ୍‌ଟିପିସି	ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିଷଦ
57	ଟିଆଇଇଏସ୍	ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମିତି
58	ଟିଆର୍‌ସି	କର ଆଦାୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
59	ଟିଏସ୍‌ଏମ୍	ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି
60	ୟୁଏଲ୍‌ଟି	ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା
61	ଭିଏସ୍‌ଟିଏଏନ୍	ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ସଫ୍ଟୱେୟାର
62	ଭିଏଲ୍‌ଟି	ଯାନ ଅବସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକିଂ
63	ଭିଏସ୍‌ଏସ୍	ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିଗୁଡ଼ିକ
64	ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସି	ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର
65	ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସିଏସ୍	ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ
66	ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍‌ଟି	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
67	ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି	ମହିଳା ସମ୍ପଦ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ

© ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag2/odisha/en>

