

ଅଧ୍ୟାୟ 1

ଅବଲୋକନ

ଅଧ୍ୟାୟ 1

ଅବଲୋକନ

1.1 ଉପକ୍ରମ

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେତେକ ବିଭାଗ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସାଧ୍ୟତାସିତ ସଂସ୍ଥାର ସମାକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପତ୍ତିଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରତିବେଦନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଧାନସଭାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା । ସମାକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବା ସହିତ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଉନ୍ନତ ଶାସନରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ନୀତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି:

- **ଅଧ୍ୟାୟ 1** ଅଧିନରେ ସମାକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ସହିତ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ, ସମାକ୍ଷା ପ୍ରାୟକାର, ସମାକ୍ଷାର ଯୋଜନା ଓ ସଞ୍ଚାଳନ, ବିବିଧ ସମାକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ ଯଥା ନୀତିକ୍ଷେତ୍ର ରିପୋର୍ଟ, ଅନୁପାଳନ ଅନୁକ୍ଷେପ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିବେଦନ ଉପରେ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
- **ଅଧ୍ୟାୟ 2** ଏହି ପ୍ରତିବେଦନର ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି (ଅମୃତ ଓ ବସୁଧା) ସଂପର୍କିତ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ସହିତ ଅନ୍ୟ 12 ଟି ଅତିର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରହିଛି ।

1.1.1 ଅତିର୍ ପରିସର ଏବଂ ଅତିର୍ ପରିସରଭୁକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣ୍ଡିତ

ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ 44 ଟି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅତିର୍-1), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅତିର୍ ପରିସରରେ 21 ଟି ବିଭାଗର 24 ଟି ଅନୁଦାନ ସମନ୍ଧୀୟ 11,768 ଟି ଯୁନିଟ୍ ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅତିର୍ ପରିସରରେ 126 ଟି ସଂସ୍ଥା/ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟର ସଂଗଠିତ ପାଣ୍ଡିତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାର ସମାକ୍ଷା, ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକ (ସିଏଜି)ଙ୍କ ତିପସି (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ଆଇନ୍, 1971 ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅଧିନରେ, ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅତିର୍-1), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିବା ବିଭାଗ ଓ ସାଧ୍ୟତାସିତ ସଂସ୍ଥା/ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ ନିଗମର ତାଲିକା **ପରିକ୍ଷ 1.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

2018-19 ରୁ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅତିର୍-1), ଓଡ଼ିଶାର, ସମାକ୍ଷା ପରିସର ଅଧିନରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚର ଧାରା **ସାରଣୀ 1.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.1: ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚର ଧାରା

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ର. ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	ଅର୍ଥ	12,351.26	16,438.34	16,260.98	18,994.58	36,270.08
2	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା	14,161.88	15,292.46	15,123.72	16,460.99	20,495.46
3	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ	15,426.37	16,856.22	15,595.04	16,238.48	13,890.11

କ୍ର. ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
4	ସାମ୍ବ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	5,800.46	6,378.67	7,923.25	10,420.45	12,539.94
5	ଜଳ ସମ୍ପଦ	7,495.25	6,127.89	5,384.69	7,094.89	10,156.20
6	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	4,540.75	5,258.03	4,815.53	5,616.05	7,035.59
7	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	7,289.79	3,325.78	3,880.11	3,822.55	6,148.65
8	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	3,220.68	2,764.93	2,779.80	3,078.64	3,555.44
9	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	2,009.55	2,069.42	2,181.59	2,209.15	2,603.62
10	ସମବାୟ	1,435.06	1,572.39	1,690.49	1,850.98	1,885.35
11	ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ	987.37	707.84	991.76	1,127.37	1,401.26
12	ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	931.75	1,013.64	973.95	990.25	1,237.64
13	ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା	592.08	704.47	681.50	597.22	829.32

(ଉତ୍ସ: 2018-19 ରୁ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିନିଯୋଗ ଖାତା)

1.2 ଅତିର୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାର

ସିଏଜିଙ୍କର ସମାକ୍ଷା କ୍ଷମତା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 149 ଓ 151 ଏବଂ ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ଚାକିରୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ଡିପିସି) ଅଧିନିୟମ 1971 ରୁ ଉଦ୍ଭୂତ । ସିଏଜିଙ୍କ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମ 1971 ର ଧାରା 13 ଅନୁସାରେ ସିଏଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୟ ସମାକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 14 ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଭାରତ ସରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଧାନ ସଭା ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଆୟ (ଉତ୍ତମ ରାଜସ୍ୱ ଓ ପୁଞ୍ଜି)ର ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 16, ସିଏଜିଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏତଦ୍ୱ୍ୟତୀତ, ଧାରା 19(2), 19(3) ଓ 20(1) ଅନୁସାରେ ସମାକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା/ପିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସିଏଜି ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି । ରେଗୁଲେସନ ଅନ୍ ଅତିର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ 2020 ତଥା ଭାରତୀୟ ଲେଖାପଚାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଲେଖା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଅତିର୍ ମାନଦଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

1.2.1 ଅତିର୍ ଯୋଜନା ଓ ପରିଚାଳନା

ବାର୍ଷିକ ଅତିର୍ ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ । ଆପେକ୍ଷା ସ୍ଥାନିକ, ଅତିର୍ ସ୍ଥାନିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଆକଳନ ଆଧାରରେ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନିକ ଚୟନ କରାଯାଏ । ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଆକଳନ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ସାମାଜିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଚୋଷରପାତ, ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର, ଆତ୍ମସାତ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅତିର୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅତିର୍ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଅତିର୍ ସରିବା ପରେ ସ୍ଥାନିକ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ (ଆଇଆର୍) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତର ଆଧାରରେ ଅତିର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସମାଧାନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିର୍ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଅତିର୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁକ୍ଷେପ ଭାବରେ ପୁନଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ

ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ସମସ୍ୟା ଚୟନ କରାଯାଏ ।

ଅତିରୁ ଗିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର କରାଯାଏ । ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 151 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଅତିରୁ ଗିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ।

1.2.2 ଅତିରୁକୁ ଜବାବ ପ୍ରଦାନରେ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତାର ଅଭାବ

ନିରୀକ୍ଷଣ ଗିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ଓ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ତଥା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥା ନଥିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ବିଷୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଅତିରୁ-1) ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ସମାକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଗିପୋର୍ଟ (ଆଇଆର) ଗୁଡ଼ିକ ନିରୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ସହିତ ଏହାର ନକଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ । ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି, ଯାହାର ସମାଧାନ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରି ନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଗିପୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଏ । ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରକୁ ଆଣାଯାଏ ।

ଅତିରୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଗଲେ, ସରକାର ମାମଲାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି, ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଉକ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରି, ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଗିପୋର୍ଟ ଅତିରୁକୁ ଦେବା ଦରକାର । ପ୍ରାଥମିକ ଗିପୋର୍ଟରେ ମାମଲାରେ ସତ୍ୟତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଗିପୋର୍ଟର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ତ୍ରୁଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟକୁ ସୂଚିତ ପୂର୍ବକ, ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଗିପୋର୍ଟ ଅତିରୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏତଦ୍ୱ୍ୟତୀତ, ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି, ବିତ୍ୟୁତି, ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ସମୟୋଚିତ ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଅତିରୁ-1) ପ୍ରଦତ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଗିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ।

ଅମାମାସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଗିପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମାମାସିତ ସମାକ୍ଷା ମତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତଥା ସମାଧାନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ, ଅମାମାସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଗିପୋର୍ଟର ସ୍ଥିତି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ଗିପୋର୍ଟ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ/ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ।

2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହୋଇଥିବା 21 ଟି ବିଭାଗ ସମନ୍ବିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଗିପୋର୍ଟର ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଜୁନ୍ 2023 ସୁଦ୍ଧା 10,233 ନିରୀକ୍ଷଣ ଗିପୋର୍ଟର 42,738 ଅନୁକ୍ଷେପ ଅମାମାସିତ ରହିଥିଲା । ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ବର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ଅମାମାସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଗିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.2** ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅମାମାସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଗିପୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଯେପରିକି ଚୋରି, ତୋଷରଫ୍, ଅପବ୍ୟବହାର, ଇତ୍ୟାଦି, ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଓ ନିଅଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନାଦେୟ/ ହିସାବରୁ ବାଦ୍ ଜନିତ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କିତ 175.62 କୋଟି ଟଙ୍କାର 3,343 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ରହିଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାମାସିତ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.3** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅତିର୍-1) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ 21 ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଟି ବିଭାଗ¹ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମାମ୍ୟସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅତିର୍ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅତିର୍ କମିଟିର 186 ଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ଚାରିଟି ବିଭାଗ² ପାଇଁ ଅତିର୍ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି 17 ଟି ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ 2022 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଅତିର୍ କମିଟି ବୈଠକରେ 3,051 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଓ 416 ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ।

ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ (i) ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦାଖଲରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (ii) କ୍ଷତି/ ବକେୟା ଅଗ୍ରାମ/ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଭରଣା ଏବଂ (iii) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିର୍ କମିଟିର ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ବିଷୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

1.2.3 ଅନୁପାଳନ ଅତିର୍ ଅନୁକ୍ଷେପ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନ୍ ଅତିର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍, 2020 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅତିର୍ ଅନୁକ୍ଷେପର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅଗଷ୍ଟ 2021 ରେ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅତିର୍ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ/ ସଚିବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଏ, ଅତିର୍ ଫଳାଫଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ । ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସିଏଜିଙ୍କ ଅତିର୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଅନୁକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଅତିର୍ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ହେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ।

ଅକ୍ଟୋବର 2023 ରୁ ମଇ 2024 ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୁଇଟି ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ 12 ଟି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁକ୍ଷେପ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ/ ସଚିବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ସରକାରୀ/ ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏହି ଅତିର୍ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ ସାତଟି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁକ୍ଷେପର ଉତ୍ତର ପଠାଇ ନଥିଲେ ।

ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ତଥା ପ୍ରାଥମିକ ଅତିର୍ ମେମୋଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

1.2.4 ଅତିର୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ

ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ତରଫରୁ ଅତିର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ

¹ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ; ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ; ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ; ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ; ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା; ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା; ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ; ଅର୍ଥ; ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା; ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବାମା; ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ; ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା; ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ; ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ; ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା; କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ଏବଂ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ

² ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନ; ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ; ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି

ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସିଏଜିଙ୍କ ଅତିର୍ ରିପୋର୍ଟରେ³ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବକେୟା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା, ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗକୁ ନେଇ ନଅଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ସମକ୍ଷୀୟ ଉତ୍ତର ବକେୟା ରହିଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 1.4) । 2007-08 ରୁ 2020-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 574 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ 214 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି(ପିଏସି)/ କମିଟି ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଣ୍ଟରଟେକିଙ୍ଗ୍ (ସିଓପିୟୁ) ଦ୍ଵାରା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପିଏସି ଏବଂ ସିଓପିୟୁର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପିଏସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ସେହି ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ନିଆଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଥିଲା ।

2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପିଏସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା 15 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ମତବ୍ୟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ସୁଦ୍ଧା, ଦୁଇଟି ବିଭାଗ⁴ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଅସୁଲି, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପିଏସି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ 1.5 ରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

1.2.5 ଅତିର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅର୍ଥ ପୁନରୁଦ୍ଧାର

2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଅତିର୍ରେ 1,208.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1,131.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିର୍ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣୀୟ ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 1.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ବକେୟା ରାଶି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ।

1.3 ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

ବର୍ତ୍ତମାନର ରିପୋର୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଅନୁପାଳନ ଅତିର୍ ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ 12 ଟି ସତରଞ୍ଜ ଅନୁକ୍ଷେପ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି:

1.3.1 ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ)ର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଆଇଟିଏସ୍) ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟାର ସମନ୍ୱିତ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଦାୟୀ । 1979-80 ରୁ 2022-23 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 22 ଟି ଆଇଟିଏସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ।

2018-19 ରୁ 2022-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଟି ନମୁନାଭୁକ୍ତ ଆଇଟିଏସ୍‌ର ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆଇଟିଏସ୍‌ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ

³ ଏଥିରେ 2019-20, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅତିର୍ ରିପୋର୍ଟ, 2020-21 ପାଇଁ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ 2020-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଅତିର୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ

⁴ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ; ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ

ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିରୁ ଫଳାଫଳ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:

- 2018-23 ଅବଧିରେ 11 ଟି ନମୁନାଭୁକ୍ତ ଆଇଟିଟିଏ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ 1,709.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1,190.44 କୋଟି ଟଙ୍କା (70 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ନମୁନା ଆଇଟିଟିଏଗୁଡ଼ିକର ଖରାପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
- ସୋସାଇଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିନିୟମ, 1860 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଇଟିଟିଏ ବାର୍ଷିକ ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ । ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା କାରଣରୁ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ତଥା ବ୍ୟୟରେ ଅପାରଗତା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।
- ଓପିଡିଆରୁ କୋଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଇଟିଟିଏର ବ୍ୟବହାର ଖାତା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହେବା ଉଚିତ୍, ଜେଇ/ ଏଇମାନଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ପୃଥକ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ । ଅପରପକ୍ଷେ ବିଭାଗୀୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେୟ କନିଷ୍ଠ ଯକ୍ଷା (ଜେଇ)/ ସହାୟକ ଯକ୍ଷା (ଏଇ)ଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ବଡ଼ ବିଫଳତା ଥିଲା ।
- ଆଇଟିଟିଏର ଜେଇ/ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଚଳନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଇଟିଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଜେଇ/ ଏଇ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଲା ।
- ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 148.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କାରବାର ଯଥା, ଏଟିଏମ୍ ଜରିଆରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ, ଟେକ୍ ଜରିଆରେ ଦେୟ, ପିଓଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ, ବାମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେୟ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଯୁପିଆଇ କାରବାର ଆଦି ଜେଇ/ ଏଇମାନେ କରିଥିଲେ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେଇ/ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ସୂଚାଉଥିଲା ।
- ନଅଟି ନମୁନା ଆଇଟିଟିଏରେ 490 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 20.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେସ୍ ରେକର୍ଡ୍ ଫାଇଲରେ କେବଳ 17.33 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଉଚର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ 3.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଥିଲା । 325 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରମ ବାବଦକୁ 3.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବିଲ୍ରେ ଚାଲାଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- 22.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେୟ ସହ ଜଡ଼ିତ 544 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମକ୍ଷାୟ 2,476 ଟି ଚାଲାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାରିଖ ଓ ଇନ୍ଭଏସ୍ ନମ୍ବର (169) ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବା ଚାଲାଣ (384) ଭଳି ଅନିୟମିତତା, ନକଲି ଚାଲାଣ (21), ଜିଏସ୍ଟି (44) ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଚାଲାଣ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜିଏସ୍ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର (14) ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଚାଲାଣ, ଇତ୍ୟାଦି ଅନିୟମିତତା, ଅତିରୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
- ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ, ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନକରି 544 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ୍ରଇଂ ଓ ଡିଜାଇନ୍/ ଯୋଜନା ଅଭାବରୁ, ମୂଳ ଅଟକଳରୁ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟଟି, ଯଦି ଅଛି, ତାହା ଯାଞ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା ।

- ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଉପଭୋକ୍ତା ସମବାୟ ମହାସଂଘ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମବାୟ ମାର୍କେଟିଂ ସୋସାଇଟି ଭଳି ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁବିଧାକୁ, ସରକାରୀ କ୍ରୟରେ ସଞ୍ଚିତ ଏବଂ ମିତବ୍ୟୟିତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2005) । ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ସୋସାଇଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସତ୍ତ୍ୱେ, 10 ଟି ନମୁନା ଆଇଟିଏ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଏହି ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକରୁ ମୋଟ 74.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 54.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ।
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିଲେ । ସେମାନେ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ ନକରି ନାମାଙ୍କନ ଭିତ୍ତିରେ ଘରୋଇ ବିକ୍ରେତା ମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯୋଗାଣକାରୀ ଥିଲେ । ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇଟିଏମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେୟ ପଇଠ କରୁଥିଲେ ।
- ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଏକ ପୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବଜାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି, କିମ୍ବା ନିୟମିତ ମୂଲ୍ୟ କୋଟେସନ୍ ହାସଲ କରି କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରି, ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
- ଏହି ପ୍ରକୃତ ଘରୋଇ ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଇଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ରେକର୍ଡରେ ମିଳିନଥିଲା ।
- ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ପିଏ, ଆଇଟିଏ ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 3.74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ପୋଷାକ କିଣିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ମାତ୍ର 73.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ପୁନଃ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ନକରି, ଦୁଇଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣାଯାଇଥିବା 2.09 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ଅନିୟମିତ ଥିଲା ।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ଯେ:

- ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ଆଇଟିଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଅତିର୍ କରନ୍ତୁ ।
- କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଜେଇ/ ଏଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନାର ଅନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଓପିଡବ୍ଲୁଡି କୋଡରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ଆଇଟିଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଆଇଟିଏରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜେଇ/ ଏଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଜାରବାରର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଟିର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅପବ୍ୟବହାରରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଆର୍‌ଏ ବିଲ୍‌ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଇନ୍‌ଭଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା, ଦେୟ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ଆଇଟିଏ ମାନଙ୍କୁ ଓପିଡବ୍ଲୁଡି କୋଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ହିଁ

ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।

- ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଇଟିଟିଏମାନେ ଓଜିଏଫ୍‌ଆରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ମାତ୍ରାବ୍ୟୟତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ହୋଇପାରିବ ।
- ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ, ଆଇଟିଟିଏ ଏବଂ ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ।
- ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ ନକରି ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1)

1.3.2 ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି (ଅମୃତ ଓ ବସୁଧା)

ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନୀତି (ଓଏସ୍‌ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ପି), 2013 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟ ସେବା ସ୍ୱରାୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳର ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଯଥା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା (ଜୁନ୍ 2015) ଅଟଳ ମିଶନ୍ ଫର୍ ରିଜୁଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ (ଅମୃତ) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାନୀୟ ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ଜନବସତିକୁ (ବସୁଧା) ।

ଯୋଜନାର ଉପଯୁକ୍ତତା, ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗରେ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2018-19 ରୁ 2022-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି “ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି (ଅମୃତ ଓ ବସୁଧା)”ର ଏକ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ, ଛଅଟି ନମୁନା ଡିଭିଜନ୍‌ରେ 120 ଟି ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:

- 2018-19 ରୁ 2022-23 ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଓ ବସୁଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 3,279.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 2,808.27 କୋଟି ଟଙ୍କା (86 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ।
- ଅମୃତ ଅନୁଦାନରୁ, 48.82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନିୟମିତ ଭାବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ, ଗାଡ଼ି କ୍ରୟ ଓ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଶୁଳ୍କ ବାବଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ।
- ଓଏସ୍‌ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ପି, 2013 ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳ ଶୁଦ୍ଧି ଅତି କମ୍‌ରେ 90 ପ୍ରତିଶତ ଆଦାୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା । ଛଅଟି ନମୁନା ଡିଭିଜନ୍‌ରେ ଜଳ ଶୁଦ୍ଧି ଆଦାୟ ହାର 24.79 ରୁ 76.91 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ଶୁଦ୍ଧି ବାବଦରେ ବକେୟା 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ।

- 2018-23 ରେ ଛଅଟି ନମୁନା ଡିଭିଜନରେ 236 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ସୁଦ୍ଧା, 161 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, 23 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 52 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା, ନକ୍ସା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଡିଜାଇନ୍ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି କାମ ଶେଷ ନ ହେବାର କାରଣ ଥିଲା ।
- ଓଏସ୍‌ସୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ପି, 2013 ଅନୁଯାୟୀ, 2019 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଟ୍ରିଟ୍‌ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଚିତରଣ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ନିକଟରେ ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ମୁକ୍ତ ପିଛା ଦୈନିକ 135 ଲିଟର ଜଳ (ଏଲ୍‌ପିସିଡି) ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲା । ତେବେ, ଛଅଟି ନମୁନା ଜନସାମ୍ମୁ୍ୟ ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟିରେ, ପ୍ରକୃତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ 47 ରୁ 132 ଏଲ୍‌ପିସିଡି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜଳ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ 2018-23 ମଧ୍ୟରେ 75,600 ପରୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 53,524 ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 22,076 ପରୀକ୍ଷା (29 ପ୍ରତିଶତ) ଅଭାବ ରହିଥିଲା । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଛଅଟି ନମୁନା ଡିଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟିରେ 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
- ତିନିଟି ନମୁନା ଡିଭିଜନର 1905 ଟି ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତାର 16 ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଥା, ରଙ୍ଗ, ଗୋଳିଆପଣ, ମୋଟ କଠୋରତା, ମୋଟ କୋଲିଫର୍ମ, ଇ-କୋଲି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା ବାହାରେ ଥିଲା ।
- 9.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ବୁର୍ଲା ସହରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନବାକରଣ କରାଯାଇଥିବା 4.5 ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଡି ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ, ପୁରୁଣା ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଉଚ୍ଚେଦ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ, ସେଥିରେ ଥିବା କାଦୁଅ ନୁଆ ବିଶୋଧନାଗାରର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମିଶିଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଣି ଖରାପ ହେଉଥିଲା । ଫଳରେ, ନୂତନ ଭାବରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିପି ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।
- ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡ୍ଵାଟ୍‌କୋ ଡିଭିଜନ ଅଧିନରେ ଥିବା 26 ଟି ସ୍ଥାନରେ 1.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଫେବୃଆରୀ 2020 ରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ସୌର ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ, ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
- ଡ୍ଵାଟ୍‌କୋ 213.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମିଟରଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2020 ରୁ ଜୁଲାଇ 2022 ମଧ୍ୟରେ), ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ରୁ ଜୁଲାଇ 2023 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିଲା । 7,34,528 ଜଳ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, 2023 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 5,45,138 (74.22 ପ୍ରତିଶତ) ଜଳ ମିଟର ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ, 2023 ସୁଦ୍ଧା, ଏକ ରୁ 23 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ।
- ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା 16 ଟି ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ 11.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇନଥିଲା ଯାହା ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ଼ର ଭଲ୍ୟୁମ୍-1 ରେ ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.1 ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ରୁକ୍ଷି ସର୍ତ୍ତର ଧାରା 2(କ) ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ଯେ:

- ପାଇପ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ତାଟାବେସ୍‌ସର ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତାହା ଚାଲୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଆଧାର

ଅଟେ । ସମସ୍ତ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାପ୍-ଆନାଲିସିସ୍ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

- ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ, ଦୈନିକ ଅତିକମରେ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାନୀୟଜଳ ଜଳଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ ।
- ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ମନିଟରିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନକ ଆଧାରରେ, ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
- ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନବ ନିର୍ମିତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣାଭିବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଡାଟାବେସ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସହ ଯୋଗାଣ ଜଳର ସଠିକ୍ ହିସାବ ପାଇଁ ସେଥିରେ ମିଶି ଲଗାଯିବା ଦରକାର । ସେବାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୁଳ୍କ ସଂଗ୍ରହରେ ଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରେ ।
- ଆବଶ୍ୟକତା ଆକଳନ ଆଧାରରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3)

1.3.3 ଓଡ଼ିଶାରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପରିଚ୍ଛଳନା

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଆଇନ୍ (ଆର୍ପିଡ୍ୟୁଆଇ) ଅନୁଯାୟୀ, ମାନବସ୍ତରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା, 6 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ନିଜ ପସନ୍ଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ମିଳିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ୍, 2009 ରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 108 ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତୀକରଣ (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଇପିଟି) ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ଏନ୍‌ଜିଓ) ଦ୍ୱାରା 104 ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚ୍ଛଳିତ ହେଉଛି । ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ପିଡ୍ୟୁଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ମାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ, 2018-23 ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ଆଠଟି ନମୁନାଭିତ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 65 ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିରୂପ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:

- ନମୁନାଭିତ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 65 ଟି ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 23 ଟି (35 ପ୍ରତିଶତ) ଆର୍ପିଡ୍ୟୁଆଇ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଲିଛି ।

- ଆଠ ରୁ 53 ଟି ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ସଙ୍କଳ୍ପ ଶୌଚାଳୟ, ଆବାସିକ ହଷ୍ଟେଲ୍, ରାମ୍ପ, ରୋଷେଇ ଘର, ଭୋଜନ ସ୍ଥାନ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- ନମୁନା ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶବ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ର, ଦ୍ରୁତ ବହି, ବୌଦ୍ଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ-ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ଭଳି, ସହାୟକ ଓ ଉପକରଣର ଅଭାବ 30 ରୁ 72 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
- ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଖଟ, ଗଢି, ବିଛଣା ଚାନ୍ଦି, କମଳ, ମଶାଦାନୀ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଭାବ ଆଠ ରୁ 43 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ।
- ନମୁନା ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ଯଥାକ୍ରମେ 36, 53 ଏବଂ 37 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ନମୁନା ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଯତ୍ନକୁ ସୂଚାଉଛି ।
- ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗର ଯାତ୍ରା ଓ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିବାରୁ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କିମ୍ବା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଷ୍ଟେଲ୍ କୋଠା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ, ସଙ୍କୁଚିତ ରହିବା ସ୍ଥାନ, ଅପରିଷ୍କାର ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ।

(ଅନୁଲେଖ 2.5)

1.3.4 ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

2021-22 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ମୋଟ ନାମଲେଖା ଅନୁପାତ 32 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ(ରୁସା) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ 158 ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ରୁସା ଅଧିନରେ 699.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ବ୍ୟବହାର 562.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 158 ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 2017-18 ରୁ 2022-23 ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:

- ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରୁସା ଅଧିନରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଛଅଟି ମଡେଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ (ଏମ୍‌ଡିସି) ମଧ୍ୟରୁ, 32.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ପାଞ୍ଚଟି ଏମ୍‌ଡିସି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚୟନ ଯୋଗୁଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ, ଶେଷରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏମ୍‌ଡିସିର ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ 8.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସେମିଲିଗୁଡ଼ାଠାରେ ନିର୍ମିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏମ୍‌ଡିସି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
- ରୁସା ଅଧିନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ତାହା ନଥିବାରୁ ଲିଡ୍ ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ 11.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିବା ପରେ ଅଧାରୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
- ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇସିଟି ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ, 1.83 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 141 ଟି ଡେସ୍କଟପ୍, 88 ଟି ଲ୍ୟାପ୍‌ଟପ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ।

- ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 5.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜୁଲାଇ 2021 ରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଅଟଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
- ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାର ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2016 ରେ 97.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 180 ଟି ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣିଥିଲା । ତେବେ, 65ଟି ଡେସ୍କଟପ୍ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 115 ଟି 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅଟଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.6)

1.3.5 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁପାଳନ ଅତିର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

- କଞ୍ଚିପଦାସ୍ଥିତ ଆଇଟିଏରେ ରବର ବୃକ୍ଷରୋପଣର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠିର ସନ୍ଦେହଜନକ ଆତ୍ମସାତ୍ତକରଣ ଯୋଗୁଁ 179.43 ଏକର ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଫଳ ହେଲା, ଫଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ 1.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରିବା କାରଣରୁ ରବର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ 17.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଚାରିଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳରୁ ଅଠା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆଶା କରିଥିବା ଆୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2)

- କଟକ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ଲଟ୍ ସର୍ଭେ-ସର୍ଭେ-ଲିଜ୍ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ଦେବା ବେଳେ, ପ୍ଲଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ଭେ ଜିଲ୍ଲାଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ ରାଶିର 50 ପ୍ରତିଶତ ଜମା କରିବାକୁ ସର୍ଭେ ରଖିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 6.44 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4)

- ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞାପନ ନୀତି, 1998 ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟୁରୋ (ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ଭିଜୁଆଲ ପବ୍ଲିସିଟି (ଡିଏଭିପି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଥିଲା) ର ବିଜ୍ଞାପନ ଦର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଭାଗ ଘରୋଇ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା ଦରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା କି ସିବିସି ଦର ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ନିଜର ନୀତିରୁ ଏଫଲି ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ 12.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.7)

- ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, 10 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁମୁଖୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ସହ ଭବାନୀପାଟଣାରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ, ଏହି କୋଠା ନିର୍ମାଣରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା 1.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.8)

- ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କର ଆକଳନ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଅଧିନିୟମ, 1899 ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିନଥିଲେ । ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ 83.88 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.9)

- ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ଜମି ଲିଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ 1992 ରୁ 1997 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଜମି ଲିଜ୍ ମାମଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ରୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଫଳରେ, 22.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ରମ 2.10)